

																				ENTIDAD				COLIMA												
																				TERCER TRIMESTRE																
DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION SECTORIA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
2024	3	COL24030242073	Proyecto de inversión	550017.59	IFI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAS municipal, monto:550017.59, modificado:550017.59]	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN COQUIMATLAN ASENTAMIENTO ELIAS ZAMORA VERDUZCO - 244681	6	Colima	4	Coquimatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coquimatlán	244681	5	7312	7580	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:44.0]]	1	17-04-2024	16-05-2024	550017.59	550017.59	549029.44	549029.44	549029.44	[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:COG-FAS/MUN-09/2024, contratista:CONSORCIO GIL DEL PACIFICO S.A. DE C.V., concepto:RE-AYUTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:549029.44, importe_modificado:549029.44]	[meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:44.0]]	(2422073) [proy_eto_INICIO, 2422073] [proy_eto_PROCESO, 2422073] [proy_eto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240302403888	Proyecto de inversión	4257741.56	IFI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAS estatales, monto:4257741.56, modificado:4257741.56]	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MANZANILLO, COLIMA - 191242	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad	191242	5	32798	30514	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.67, meta_modificada:25.267]]	1	01-08-2024	31-12-2024	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0]]	(2403888) [proy_eto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240302412469	Proyecto de inversión	1203099.13	IFI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAS municipal, monto:1203099.13, modificado:1203099.13]	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALUMBRADO EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, MADRID - 185656	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	185656	5	2989	2466	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:20.0]]	1	18-07-2024	06-08-2024	1137210.8	120155.11	1137210.8	804508.23	804508.23	[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIC-FAS-053-2024, contratista:Unicho Construcciones S.A. de C.V., concepto:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1689908.31, importe_modificado:1689908.31]	[meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:203.0]]	(2412469) [proy_eto_INICIO, 2412469] [proy_eto_FIN, 2412469] [proy_eto_PROCESO, 2412469] [proy_eto_FIN, 2412469] [proy_eto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240302412478	Proyecto de inversión	110686.09	IFI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAS municipal, monto:110686.09, modificado:110686.09]	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALUMBRADO EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 185718	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	185718	5	275	225	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:5.0]]	1	18-07-2024	06-08-2024	104624.31	110543.67	104624.31	74015.41	74015.41	[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIC-FAS-053-2024, contratista:Unicho Construcciones S.A. de C.V., concepto:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1689908.31, importe_modificado:1689908.31]	[meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:53.0]]	(2412478) [proy_eto_INICIO, 2412478] [proy_eto_FIN, 2412478] [proy_eto_PROCESO, 2412478] [proy_eto_FIN, 2412478] [proy_eto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240302412499	Proyecto de inversión	378300.29	IFI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAS municipal, monto:378300.29, modificado:378313.13]	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALUMBRADO EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, TECOMÁN - 185812	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	185812	5	940	769	0	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:18.0]]	1	18-07-2024	06-08-2024	345923.52	377813.53	357582.49	252968.1	252968.1	[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIC-FAS-053-2024, contratista:Unicho Construcciones S.A. de C.V., concepto:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1689908.31, importe_modificado:1689908.31]	[meta: [unidad_medida: Piezas, avance:18.0]]	(2412499) [proy_eto_INICIO, 2412499] [proy_eto_FIN, 2412499] [proy_eto_PROCESO, 2412499] [proy_eto_FIN, 2412499] [proy_eto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240302412517	Proyecto de inversión	833884.16	IFI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAS municipal, monto:833884.16, modificado:833889.77]	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE LAS CALLES NEZAHUALCOYOTL Y CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE COPRADA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TECOMÁN - 185950	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	185950	5	28	23	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.7, meta_modificada:86.7]]	1	31-07-2024	24-08-2024	0	833889.7	0	0	0	0	[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIC-FAS-056-2024, contratista:Jaimé Alajano Plana Silva, concepto:Municipio de Tecoman, col., monto:833889.7, importe_modificado:833889.7]]	[meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0]]	(2412537) [proy_eto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	COL240302420366	Proyecto de inversión	3081658.91	IFI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAS municipal, monto:3081658.91, modificado:3081658.91]	REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN EN COLIMA, COLIMA CENTRO, CALZADA GENERAL PEDRO A. GALVÁN NORTE, TRAMO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE - 235642	6	Colima	2	Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Colima	235642	5	3103	2725	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.17, meta_modificada:60.17]]	1	12-08-2024	12-09-2024	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0]]	(2420366) [proy_eto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240302404883	Proyecto de inversión	1822501.94	IFI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAS municipal, monto:1822501.94, modificado:1822501.94]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COLIMA, COLIMA CENTRO, EMERLINDA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO 1 - 236208	6	Colima	2	Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Colima	236208	5	1050	924	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.7, meta_modificada:70.397]]	1	12-08-2024	12-10-2024	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:0.0]]	(2420483) [proy_eto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240302404933	Proyecto de inversión	543686.12	IFI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAS municipal, monto:543686.12, modificado:543686.12]	TECHADO EN ESPACIO DE BIEN PÚBLICO EN COLIMA, COLIMA CENTRO, PUERTA PARAISO, AVENIDA CAMINO REAL ENTRE TERCER ANILLO Y CALLE MITCHELL VENTURA FISGOLD - 236235	6	Colima	2	Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Colima	236235	5	209	197	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0]]	1	12-08-2024	12-10-2024	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados de construcción, avance:0.0]]	(2420493) [proy_eto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240302426201	Proyecto de inversión	511165.11	IFI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAS municipal, monto:511165.11, modificado:511165.11]	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO LOCALIDAD EL PARAISO - 273001	6	Colima	1	Armería	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Armería	273001	5	118	112	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:155.45, meta_modificada:22.138]]	1	09-09-2024	04-10-2024	511165.11	511165.11	0	0	0	0	[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPS-FAS/MUN-21-2024, contratista:ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, concepto:H. AYUTAMIENTO DE ARMERIA, monto:511165.11, importe_modificado:511165.11]	[meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados de construcción, avance:22.138]]	(2426201) [proy_eto_INICIO, 2426201] [proy_eto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Table with 27 columns: DETALLE PROYECTO, CÍCLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, MONTO GLOBAL APROBADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID ENTIDAD RESPONSABLE, ENTIDAD RESPONSABLE, ID MUNICIPIO RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO PROYECTO, POBLACION BENEFICIADA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, AVANCE FINANCIERO RECAUDADO, AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO, AVANCE FINANCIERO DEVENGADO, AVANCE FINANCIERO EJERCIDO, AVANCE FINANCIERO PAGADO, AVANCE FINANCIERO CONTRATOS, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUIJO, ESTATUS, FLUIJO, OBSERVACIONES CAPTURISTA, OBSERVACIONES REVISION.

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA																									ENTIDAD				COLIMA																			
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN																									TERCER TRIMESTRE				2024																			
DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024																									AVANCE FINANCIERO		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FINANCIERO		FOTOS		ESTATUS		FLUIJO		OBSERVACIONES	
DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO																								
2024	3	COL240202344673	Proyecto de inversión	51823.67	[P]: [sic]_recurso_2024_ rano:33, modalidad:1, prog_pren:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51823.67, modificado:51823.67]	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COLIMA, COLONIA LAS VIBORAS,AVENIDA GONZALO DE SANDOVAL INTERIOR EN COLIMA LAS VIBORAS, 2800 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE MINUTILLAN, AVENIDA UNIVERSIDAD EL DOMICILIO SE ENCONTRO SOBRE LA AVENIDA GONZALO DE SANDOVAL CAS EN: lon: 103.70192227, lat:19.24511346]]	6	Colima	2	Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Colima	19853	5	842	795	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.0, meta_modificada:43.5.0]]	1	1	[geo: [sic]_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA GONZALO DE SANDOVAL INTERIOR EN COLIMA LAS VIBORAS, 2800 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE MINUTILLAN, AVENIDA UNIVERSIDAD EL DOMICILIO SE ENCONTRO SOBRE LA AVENIDA GONZALO DE SANDOVAL CAS EN: lon: 103.70192227, lat:19.24511346]]	01-04-2024	30-04-2024	51823.67	400269.24	400269.24	400269.24	400269.24	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FAISMUN-009/2024, contratista:ARQ SERGIO GARCIA ALCARAZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:122445.63, importe_modificado:122.5749.29]]	[meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:350.0]]	[2344677/proy ecto_INICIO, 2344677/proy ecto_PROCESO, 2344673/proy ecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											
2024	3	COL240202371213	Proyecto de inversión	93889.67	[P]: [sic]_recurso_2024_ rano:33, modalidad:1, prog_pren:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93889.67, modificado:93889.67]	CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE MINUTILLAN, COLIMA.- 79128	6	Colima	8	Minutillán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Minutillan	79128	5	2	2	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0]]	1	1	[geo: [sic]_municipio:8, localidad:36, direccion:TERRACERA TRAMO CRUCERO DE RASTROTES.- EL SAUZ MARGEN OQUEROBO KILÓMETRO 1 + 44 RANCHERA EL SAUZ, 28770 EL SAUZ, MINUTILLAN, COLIMA ENTRE Y LOCALIDAD UBICADA ENTRE LAS LOCALIDADES GEOGRAFICAS DE RASTROTES EL TER, lon:103.8892866, lat:19.44528666]]	01-07-2024	15-10-2024	49694.69	93431.05	49694.69	49694.69	49694.69	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:26-FAISMUN-45-2024, contratista:NOE VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MINUTILLAN, COLIMA, monto:93431.05, importe_modificado:934.310.49]]	[meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados de construcción, avance:23.0]]	[2371123/proy ecto_INICIO, 2371123/proy ecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[ob:1: [observación... trimestre:3.0, usuario:nadairodiguesor, fecha:2024-10-10], ob:2: [observación... trimestre:3.0, usuario:nadairodiguesor, fecha:2024-10-10], ob:3: [observación... trimestre:3.0, usuario:nadairodiguesor, fecha:2024-10-10], ob:4: [observación... trimestre:3.0, usuario:nadairodiguesor, fecha:2024-10-10], ob:5: [observación... trimestre:3.0, usuario:nadairodiguesor, fecha:2024-10-10], ob:6: [observación... trimestre:3.0, usuario:nadairodiguesor, fecha:2024-10-10], ob:7: [observación... trimestre:3.0, usuario:nadairodiguesor, fecha:2024-10-10], ob:8: [observación... trimestre:3.0, usuario:nadairodiguesor, fecha:2024-10-10]]]											
2024	3	COL240202357813	Proyecto de inversión	1111021.55	[P]: [sic]_recurso_2024_ rano:16, modalidad:4, prog_pren:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44408.59, modificado:44408.59, f2: [sic]_recurso_2024_ rano:33, modalidad:1, prog_pren:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66662.96, modificado:66662.96]]	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS SOMBORDAS EN LA CALLE LA CAÑADA ENTRE LA CARRETERA COMALA A VILLA DE ALVAREZ Y EL ARROYO TA BARRAGANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMALA, COL.- 33067	6	Colima	3	Comala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Comala	33067	5	0	153	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:58.0.0]]	1	1	[geo: [sic]_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LA CAÑADA INTERIOR SN COLONIA COMALA, 2840 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE LA CAÑADA Y CARRETERA COMALA-VILLA DE ALVAREZ, CALLE ENTRE HUA LA CAÑADA OMANDO EN CUENTA EL JARDIN PRINCIPAL POR LA CALLE PJO) MADERO PARTIR, lon:103.7571141, lat:19.32020104]]	18-06-2024	26-09-2024	520626.16	1110779.22	520626.16	520626.16	520626.16	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM UN-PR00GUA-01/2024, contratista:RTO CAMPOS VALDEZ, convocante:AYUNTAM ENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:1110779.22, importe_modificado:111.0779.22]]	[meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:348.0]]	[2357813/proy ecto_INICIO, 2357813/proy ecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											
2024	3	COL240202364545	Proyecto de inversión	430807.6	[P]: [sic]_recurso_2024_ rano:33, modalidad:1, prog_pren:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430807.6, modificado:430807.6]]	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES SOCORRO DIEZ Y JOSÉ ALCARAZ, EN COMALA.- 59028	6	Colima	3	Comala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Comala	59028	5	51	51	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:177.5, meta_modificada:17.75]]	1	1	[geo: [sic]_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA LA TRINIDAD, 2840 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE SOCORRO DIEZ Y CALLE JOSÉ ALCARAZ, EN COMALA.- ALEJANDRO RAMÉL HIDALGO TOMANDO LA CALLE CAPITÁN LEBENAS A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL DORLA, lon: 103.762797, lat:19.326828]]	25-05-2024	26-08-2024	430807.6	429661.75	403416.63	403416.63	403416.63	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM UN-DOPD-08/2024, contratista:GTE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAM ENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:430807.6, importe_modificado:429.661.75]]	[meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:577.5]]	[2364545/proy ecto_INICIO, 2364545/proy ecto_PROCESO, 2364545/proy ecto_PROCESO, 2364545/proy ecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											
2024	3	COL240202351626	Adquisición	921609.68	[P]: [sic]_recurso_2024_ rano:33, modalidad:1, prog_pren:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921609.68, modificado:921609.68]]	EQUIPAMIENTO PARA EL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	18	N	0	0	731391	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0]]	1	1	[geo: [sic]_municipio:2, localidad:1, direccion:colima, lon:103.7415, lat:19.24425]]	01-04-2024	31-12-2024	849225.68	739286.63	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											
2024	3	COL240202351240	Adquisición	21784.8	[P]: [sic]_recurso_2024_ rano:33, modalidad:1, prog_pren:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21784.8, modificado:21784.8]]	EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIOTICA Y ECONOMICA	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Unidad de Inteligencia Patriotica y Económica (UIPE)	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	8	N	0	0	731391	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0]]	1	1	[geo: [sic]_municipio:2, localidad:1, direccion:Colima, lon:103.712496, lat:19.24421732]]	01-04-2024	31-12-2024	21784.8	21718.68	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Piezas, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											
2024	3	COL230202261887	Proyecto de inversión	2200000	[P]: [sic]_recurso_2023_ rano:33, modalidad:1, prog_pren:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0]]	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, LOCALIDAD EL ALCAMON, - 214634	6	Colima	4	Coquimatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Coquimatlán	234634	5	40	49	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:6810.0, meta_modificada:68.10.0]]	1	1	[geo: [sic]_municipio:4, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ALCAMON.- JAMA MARGEN DERCHO KILOMETRO 1 + 810 EIDO EL ALCAMON, 2840 EL ALCAMON (ELAS ECHIVERIA ALVAREZ, COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLE DON TRAYADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y CAMINO JALA, CAMINO ALCAMON LA O, lon:103.82028634, lat:19.1004474]]	11-09-2023	30-11-2023	2200000	2200000	2199635.9	2199635.9	2199635.9	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CDQ-FAISMUN-OP1/2023), contratista:CONSTRUCTO RA Y URBANIZADORA AMASAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:219636.0, importe_modificado:219.636.0]]	[meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:610.0]]	[2361887/proy ecto_INICIO, 2361887/proy ecto_PROCESO, 2361887/proy ecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											
2024	3	COL240202344677	Proyecto de inversión	155336.59	[P]: [sic]_recurso_2024_ rano:33, modalidad:1, prog_pren:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155336.59, modificado:155336.59]]	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COLIMA, COLONIA JARDINES DE LAS LONAS.- 19900	6	Colima	2	Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Colima	19900	5	713	622	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1274.0, meta_modificada:12.74.0]]	1	1	[geo: [sic]_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE LAS LONAS, 2803 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE GUERRILLA CENTRAL, CALLE ROSARIO CASTILANOS EL DOMICILIO SE ENCONTRO EN EL CRUCE DE LAS CALLES DIEGO RIVERA, lon:103.70930021, lat:19.2477267]]	01-04-2024	30-06-2024	154895.43	110007.38	110007.38	110007.38	110007.38	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FAISMUN-009/2024, contratista:ARQ SERGIO GARCIA ALCARAZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:122445.63, importe_modificado:122.5749.29]]	[meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:100.0]]	[2344677/proy ecto_INICIO, 2344677/proy ecto_PROCESO, 2344677/proy ecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											
2024	3	COL230202223406	Proyecto de inversión	2350000	[P]: [sic]_recurso_2023_ rano:33, modalidad:1, prog_pren:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2350000.0]]	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA, LOCALIDAD ESPERANZA.- 73692	6	Colima	4	Coquimatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Coquimatlán	73692	5	301	321	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:47.6.0]]	1	1	[geo: [sic]_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON INTERIOR SN EIDO LA ESPERANZA, 2840 LA ESPERANZA, COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE DODRES SAABREDA, CALLE CONSTITUCION PARA LUGAR A LA OBRA SE INGRESA POR LA CALLE PRINCI, lon:103.86307783, lat:19.1709423]]	01-06-2023	30-08-2023	2350000	2350000	2349578.1	2349578.1	2349578.1	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CDQ-FAISMUN-OP3/2023), contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTICA Y CIVIL FL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:2349578.1, importe_modificado:234.9578.1]]	[meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:476.0]]	[2233406/proy ecto_INICIO, 2233406/proy ecto_PROCESO, 2233406/proy ecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											
2024	3	COL23020224961	Proyecto de inversión	40000	[P]: [sic]_recurso_2023_ rano:33, modalidad:1, prog_pren:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0]]	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FRÍMOS, LOCALIDAD LA ESPERANZA.- 86799	6	Colima	4	Coquimatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Coquimatlán	86799	5	12	8	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0]]	1	1	[geo: [sic]_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EIDO LA ESPERANZA, 2841 LA ESPERANZA, COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLE DODRES SAABREDA Y CALLE FRANCISCO DE MADERO, CALLE CRISTOBAL COLON LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTR, lon:103.86320565, lat:19.17227859]]	01-07-2023	31-08-2023	40000	40000	39904.09	39904.09	39904.09	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CDQ-FAISMUN-OP12/2023), contratista:ADALBERTO PINEDA DELGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:359136.84, importe_modificado:359.136.84]]	[meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:60.0]]	[2224861/proy ecto_INICIO, 2224861/proy ecto_FIN, 2224861/proy ecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											
2024	3	COL230202246823	Proyecto de inversión	40000	[P]: [sic]_recurso_2023_ rano:33, modalidad:1, prog_pren:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0]]	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FRÍMOS, LOCALIDAD LA SIERRA.- 145433	6	Colima	4	Coquimatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Coquimatlán	145433	5	11	9	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0]]	1	1	[geo: [sic]_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE MORELOS EIDO LA SIERRA, 2841 LA SIERRA, COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORLOS, CALLEON LIMITE DE LA COMUNIDAD LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORELOS VIAL, lon:103.98477207, lat:19.25015851]]	17-07-2023	14-09-2023	40000	40000	39904.09	39904.09	39904.09	[foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CDQ-FAISMUN-OP12/2023), contratista:ADALBERTO PINEDA DELGADO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:359136.84, importe_modificado:359.136.84]]	[meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, avance:65.0]]	[2246823/proy ecto_INICIO, 2246823/proy ecto_FIN, 2246823/proy ecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones											

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FÍSICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EFECTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
2024	3	COL220402151327	Proyecto de inversión	100000	[FI: [ciclo_recurso2022_ramo:33, modalidad1_prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0]	CONSTRUCCION DE HUERTAS DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HORNALLEROS EN LA FERIA DEL JARDIN, LOCALIDAD EL PORLAIDO - 216737	6	Colima	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	216737	5	154	104	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0]]	1	[geot: [cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALE VICENTE PEREZ CARDENAS PUEBLO PORLAIDO, 2840 EL PORLAIDO, COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLE FELIX VILLEGAS BLANQUEZ Y CALLE JESUS ZARATE, CALLE JOSE CORONA LA OBRA SE UBICA EN EL CIRCUITO DE LAS CALLES VICENTE PEREZ CADEEN, lon:-103.3329338, lat:19.24108663]	20-09-2022	03-11-2022	1000000	998803.53	998803.53	998803.53	998803.53	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCQQ FASIM-OP13/2022, contratista:CONSTRUCCION NES MARAFID S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:998803.54, importe_modificado:998803.54]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0]]	(2155327/proy ecto_INCO, 2155327/proy ecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	COL22040215930	Proyecto de inversión	1563022.61	[FI: [ciclo_recurso2022_ramo:33, modalidad1_prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563022.61, modificado:1563022.61]	CONSTRUCCION DE BANDERAS, LOCALIDAD EL ALCOLOM - 237216	6	Colima	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	237216	5	47	42	0	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0]]	1	[geot: [cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALE CALLE 2 DE FEBRERO RANCHERA EL ALCOLOM, 2840 EL ALCOLOM (LUS ECHIVERRIA ALVAREZ), COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLES ALVARO PRINCIPAL Y CALLE LIMITE DE LA LOCALIDAD, CALLE EL CALLEON EL POTRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 2 DE FEB, lon:-103.82800773, lat:19.09835987]	20-09-2022	03-11-2022	1563022.61	1561359.23	1561359.23	1561359.23	1561359.23	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CDQ FASMA-OP11/2022, contratista:OSCARILDO DE INFRAESTRUCTURA ELETICA Y CIVIL S.L. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:153359.23, importe_modificado:1561359.23]	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1260.0]]	(2159330/proy ecto_INCO, 2159330/proy ecto_FIN, 2159330/proy ecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	COL220402154909	Proyecto de inversión	1000000	[FI: [ciclo_recurso2022_ramo:33, modalidad1_prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0]	CONSTRUCCION DE HUERTAS DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HORRAUJICO, CALLE ADOYIO CHAVEZ CARRILLO, LOCALIDAD PUEBLO JUAREZ - 214571	6	Colima	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	214571	5	1300	1000	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0]]	1	[geot: [cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALE ADOYIO CHAVEZ CARRILLO COLOMIA CENTRO, 2840 PUEBLO JUAREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALFONSO CERDAS, CALLE ANICETO CASTELLANO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ADOYIO CHAVEZ CARRILLO ENTRE, lon:-103.9276823, lat:19.16979683]	20-09-2022	03-11-2022	1000000	996138.53	996138.53	996138.53	996138.53	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CDQ FASIM-OP22/2022, contratista:RIKALCE COLIMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:996138.53, importe_modificado:996138.53]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0]]	(2154909/proy ecto_INCO, 2154909/proy ecto_FIN, 2154909/proy ecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	COL20202081773	Proyecto de inversión	656624.74	[FI: [ciclo_recurso2022_ramo:33, modalidad1_prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656624.74, modificado:656624.74]	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEGOLLADO ENTRE CALLE BELSARIO DOMINGUEZ Y CONSTITUYENTES, LOCALIDAD PUEBLO JUAREZ, COQUIMATLAN - 90632	6	Colima	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	90632	5	561	539	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:17.4, meta_modificada:17.4]]	1	[geot: [cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALE DEGOLLADO COLOMIA CENTRO, 2840 PUEBLO JUAREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLE BELSARIO DOMINGUEZ Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE LOS REGALADOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEGOLLADO ENTRE LAS CALLES BEL, lon:-103.3452938, lat:19.16909256]	26-09-2022	30-12-2022	656624.74	656160.66	656160.66	656160.66	656160.66	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CDQ FASIM-OP08/2022, contratista:CONSTRUCCION NES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:656160.66, importe_modificado:656160.66]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:17.4]]	(2081773/proy ecto_INCO, 2081773/proy ecto_FIN, 2081773/proy ecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	COL240202362065	Proyecto de inversión	600000	[FI: [ciclo_recurso2024_ramo:33, modalidad1_prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0]	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLES 12 DE OCTUBRE Y PASO DE LAS CASTAÑAS, COLOMIA VALLE DE LAS HUERTAS, LOCALIDAD COQUIMATLAN - 48824	6	Colima	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	48824	5	982	1018	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0]]	1	[geot: [cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE COLOMIA VALLE DE LAS HUERTAS, 2840 COQUIMATLAN, COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE PASO DE LAS CASTAÑAS, CALLE 21 DE MARZO SE TRATA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL TRAMO D, lon:-103.80925, lat:19.2113977]	17-04-2024	16-05-2024	600000	600000	598895.76	598895.76	598895.76	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CDQ FASIMUN-OP01/2024, contratista:MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:598895.76, importe_modificado:598895.76]	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0]]	(2362066/proy ecto_INCO, 2362066/proy ecto_FIN, 2362066/proy ecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	COL240202364583	Proyecto de inversión	1006000	[FI: [ciclo_recurso2024_ramo:33, modalidad1_prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006000.0, modificado:1006000.0]	MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA, EN LAS COLONIAS JARDINES DEL LLANO, SANTA RITA, UNIVERSIDAD, LAS HUERTAS Y LAS MORAS, LOCALIDAD COQUIMATLAN - 59189	6	Colima	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	59189	5	7312	7580	0	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	1	[geot: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALE ARANDANO LOC JARDIN, SANTA RITA, TAMPOCO COLOMIA COQUIMATLAN, 2840 COQUIMATLAN, COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLES ARANDANO Y CALLE TAMPOCO, CALZADA AGUILAR NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN 5 PUNTOS DENTRO DE LAS COLONIAS DE JAR, lon:-103.80632, lat:19.2130313]	23-04-2024	30-04-2024	1006000	1006000	1004439.06	1004439.06	1004439.06	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:HCQQ FASIMUN-OP02/2024, contratista:EPACOLIMA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:1142101.5, importe_modificado:1142101.5]]	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0]]	(2364583/proy ecto_INCO, 2364583/proy ecto_FIN, 2364583/proy ecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	COL240202367294	Proyecto de inversión	133775.71	[FI: [ciclo_recurso2024_ramo:33, modalidad1_prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133775.71, modificado:133775.89]	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE POTRERO GRANDE DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COULMA - 69194	6	Colima	8	Minatitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Minatitlan	69194	5	2	2	0	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.0, meta_modificada:9.0]]	1	[geot: [cve_municipio:8, localidad:29, direccion:TERRACERA TRAMO CABECERA DE MINATITLAN COULMA - AGUA FRIA COLIMA MARGEN DERECHERO KILÓMETRO 10 + 900 RANCHERIA POTRERO GRANDE, MINATITLAN COULMA ENTRE Y, LOCALIDAD UBICADA POR EL CAMINO QUE CONDU, lon:-104.08749506, lat:19.31362763]	01-07-2024	15-10-2024	68460.24	133770.89	68460.24	68460.24	68460.24	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FASIMUN-43-2024, contratista:VALERIA JULIETA OCHOA MORA, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, COULMA, monto:936396.26, importe_modificado:396263.96]	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0]]	(2367294/proy ecto_INCO, 2367294/proy ecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs2: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs3: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs4: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs5: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-11], obs6: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-11], obs7: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-11], obs8: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-11]]
2024	3	COL240202363352	Proyecto de inversión	287011.18	[FI: [ciclo_recurso2024_ramo:33, modalidad1_prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287011.18, modificado:2869637.2]]	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE POTRERO GRANDE DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COULMA - 53204	6	Colima	8	Minatitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Minatitlan	53204	5	2	6	0	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.8, meta_modificada:28.8]]	1	[geot: [cve_municipio:8, localidad:29, direccion:TERRACERA TRAMO CABECERA DE MINATITLAN COULMA - AGUA FRIA COLIMA MARGEN DERECHERO KILÓMETRO 10 + 900 RANCHERIA POTRERO GRANDE, MINATITLAN COULMA ENTRE Y, LOCALIDAD UBICADA POR EL CAMINO QUE CONDU, lon:-104.08515086, lat:19.31393573]	01-07-2024	15-10-2024	149355.34	286037.2	149355.34	149355.34	149355.34	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FASIMUN-66-2024, contratista:DANIEL RAMOS REGILA, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, COULMA, monto:335161.4, importe_modificado:135165.4]]	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0]]	(2363352/proy ecto_INCO, 2363352/proy ecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs2: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs3: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs4: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs5: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs6: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-11], obs7: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-11], obs8: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-11]]
2024	3	COL240202367041	Proyecto de inversión	133775.71	[FI: [ciclo_recurso2024_ramo:33, modalidad1_prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133775.71, modificado:133101.78]]	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COULMA - 67923	6	Colima	8	Minatitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Minatitlan	67923	5	2	2	0	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.0, meta_modificada:9.0]]	1	[geot: [cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CARRERA MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO MINATITLAN, COULMA - LA LOMA COULMA KILÓMETRO 10 + 44 RANCHERIA AGUA SALADA, 28700 AGUA SALADA, MINATITLAN COULMA ENTRE Y, LOCALIDAD UBICADA AL MARGEN DERECHERO DE LA CARRERA QUE CO, lon:-104.04233241, lat:19.44281133]	01-07-2024	15-10-2024	69551.78	133201.78	69551.78	69551.78	69551.78	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FASIMUN-66-2024, contratista:DANIEL RAMOS REGILA, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, COULMA, monto:335161.4, importe_modificado:135165.4]]	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0]]	(2367041/proy ecto_INCO, 2367041/proy ecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs2: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs3: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs4: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs5: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs6: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-11], obs7: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-11], obs8: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-11]]
2024	3	COL240202367092	Proyecto de inversión	133775.71	[FI: [ciclo_recurso2024_ramo:33, modalidad1_prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133775.71, modificado:133101.78]]	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COULMA - 68100	6	Colima	8	Minatitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Minatitlan	68100	5	3	1	0	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.0, meta_modificada:9.0]]	1	[geot: [cve_municipio:8, localidad:35, direccion:CARRERA MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO MINATITLAN, COULMA - LA LOMA COULMA KILÓMETRO 7 + 46 RANCHERIA SAN ANTONIO, 28713 SAN ANTONIO, MINATITLAN COULMA ENTRE Y, LOCALIDAD UBICADA ENTRE EL CRUCERO CON LA CARRERA ESTATAL, lon:-104.02334891, lat:19.42528803]	01-07-2024	15-10-2024	69551.78	133201.78	69551.78	69551.78	69551.78	[ctot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FASIMUN-66-2024, contratista:DANIEL RAMOS REGILA, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, COULMA, monto:335161.4, importe_modificado:135165.4]]	[meta: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0]]	(2367092/proy ecto_INCO, 2367092/proy ecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs2: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs3: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs4: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs5: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-10], obs6: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-11], obs7: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-11], obs8: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairodiguez, fecha:2024-10-11]]

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA																					ENTIDAD																																						
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN																					TERCER TRIMESTRE																																						
DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024																					COAHUILA 2024																																						
DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO					
2024	3	COL2040218426	Proyecto de inversión	59250.21	[f]: [ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59250.21, modificado:59250.21]	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, COLONIA LAS MORAS, COQUIMATLÁN - 285886	6	Coahila	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	285886	5	9	6	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALE PLATA AZUL INTERIOR SN COLONIA LAS MORAS, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COAHUILA ENTRE CALLE LAS MORAS Y CALLE HIGUERAS, CALLE MARCANILLO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PLATA AZUL ENTRE LAS CALLE LAS MORAS Y CALLE HIGUERAS C, lon:-103.81012636, lat:-19.1930482]	19-10-2022	03-12-2022	59250.21	59205.62	59205.62	59205.62	59205.62	[ctot]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.FAISM-OP18/2022, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, monto:59205.23, importe_modificado:59205.23]	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:109.0]	(2168426/proyeto_FIN, 168426/proyeto_PROCISO, 2168426/proyeto_INICO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones																						
2024	3	COL2040218518	Proyecto de inversión	59250.21	[f]: [ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59250.21, modificado:59250.21]	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME, COLONIA SAN JUAN, LOCALIDAD PUEBLO JUAREZ - 286144	6	Coahila	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	286144	5	9	7	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALE CUANUTEMOC INTERIOR SN PUEBLO JUAREZ LA MAGDALENA, 28610 PUEBLO JUAREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COAHUILA ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ ABAYO Y BRENDA ABAYO SAN JUAN BRECHA ABAYO SAN JUAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUANUT, lon:-103.92955162, lat:-19.16438041]	19-10-2022	03-12-2022	59250.21	59205.62	59205.62	59205.62	59205.62	[ctot]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.FAISM-OP18/2022, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, monto:59205.23, importe_modificado:59205.23]	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:109.0]	(2168518/proyeto_PROCISO, 2168518/proyeto_FIN, 2168518/proyeto_INICO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones																						
2024	3	COL2040218912	Proyecto de inversión	59250.21	[f]: [ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59250.21, modificado:59250.21]	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, LOCALIDAD CRUZ DE PIEDRA - 290418	6	Coahila	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	290418	5	9	7	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALE GUSTAVO VAZQUEZ MONTES INTERIOR SN ERIBO CRUZ DE PIEDRA, 28413 CRUZ DE PIEDRA, COQUIMATLÁN COAHUILA ENTRE CALLE LATERAL A LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNDAD Y CALLE GRISelda ALVAREZ, CALLE LAZARO CARMENAS ESTA OBRA SE UBICA, lon:-103.89428081, lat:-19.18923571]	19-10-2022	03-12-2022	59250.21	59205.62	59205.62	59205.62	59205.62	[ctot]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.FAISM-OP18/2022, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, monto:59205.23, importe_modificado:59205.23]	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:109.0]	(2169312/proyeto_INICO, 2169312/proyeto_FIN, 2169312/proyeto_PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones																						
2024	3	COL2040218810	Proyecto de inversión	59250.21	[f]: [ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59250.21, modificado:59250.21]	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, LOCALIDAD AGUA ZARCA, COQUIMATLÁN - 287822	6	Coahila	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	287822	5	9	7	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALE SALOME DE JESUS INTERIOR SN ERIBO AGUA ZARCA, 28410 AGUA ZARCA, COQUIMATLÁN COAHUILA ENTRE CALLE SUSAN ORTIZ SALVA Y CALLEJOON LIMITE DE LA COMUNDAD, CALLE TRENADO SAGUN LA OBRA SE UBICA EN CALLE SALOME DE JESUS ENTRE LAS, lon:-103.930184, lat:-19.21459558]	19-10-2022	03-12-2022	59250.21	59205.62	59205.62	59205.62	59205.62	[ctot]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.FAISM-OP18/2022, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, monto:59205.23, importe_modificado:59205.23]	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:109.0]	(2168810/proyeto_INICO, 2168810/proyeto_FIN, 2168810/proyeto_PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones																						
2024	3	COL2040218904	Proyecto de inversión	59250.21	[f]: [ciclo_recurso:2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59250.21, modificado:59250.21]	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, LOCALIDAD EL AGUADONAL - 289443	6	Coahila	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	289443	5	9	7	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALE EL CAMPECINO INTERIOR SN ERIBO EL AGUADONAL, 28414 EL AGUADONAL, COQUIMATLÁN COAHUILA ENTRE CALLE PROF. GONZALO VAZQUEZ MONTES Y CALLE RAMON NAVARRO, CALLEJOON LIMITE DE LA LOCALIDAD LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EL CAMPECINO, lon:-103.95886576, lat:-19.23370576]	19-10-2022	03-12-2022	59250.21	59205.62	59205.62	59205.62	59205.62	[ctot]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.FAISM-OP18/2022, contratista:HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, monto:59205.23, importe_modificado:59205.23]	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:109.0]	(2169094/proyeto_INICO, 2169094/proyeto_FIN, 2169094/proyeto_PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones																						
2024	3	COL30302243190	Proyecto de inversión	1700000	[f]: [ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0]	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO, EN LAS CALLES DE MAYO Y PORFIRIO H. TEJEDA, LOCALIDAD JALA - 124074	6	Coahila	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	124074	5	280	229	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:14, direccion:CALE PORFIRIO TEJEDA INTERIOR DOMACIO CONCEPCION ERIBO JALA, 28424 JALA, COQUIMATLÁN COAHUILA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES PORFIRIO TEJEDA Y DE MAYO EN COLON, lon:-103.85433068, lat:-19.12575989]	05-06-2023	04-07-2023	1700000	1700000	1681172.83	1681172.83	1681172.83	[ctot]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.FAISMUN-OP04/2023, contratista:MANTENIMIENTOS Y COMERCIALIZACION DE VEHICULOS DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, monto:1697076.75, importe_modificado:1697076.75]	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1010.0]	(2243190/proyeto_PROCISO, 2243190/proyeto_FIN, 2243190/proyeto_INICO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones																						
2024	3	COL30302245892	Proyecto de inversión	1170000	[f]: [ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1170000.0]	CONSTRUCCIÓN HUELLAS DE RODAMIENTO, EN LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA, S DE MAYO, IGNACIO ALLENDE Y MARANEL ALDAMA, LOCALIDAD COQUIMATLÁN - 139522	6	Coahila	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	139522	5	1385	1350	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:700.0]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CENTRO, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COAHUILA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE AGUILAR, CALLE VEINTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES PRIMERO DE MAYO Y, lon:-103.81243173, lat:-19.20238142]	17-07-2023	14-10-2023	1170000	1170000	1166719.34	1166719.34	1166719.34	[ctot]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.FAISMUN-OP08/2023, contratista:RIACE COLIMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, monto:2469731.6, importe_modificado:2469731.6]	[meta]: [unidad_medida: Metros lineales, avance:700.0]	(2245892/proyeto_PROCISO, 2245892/proyeto_FIN, 2245892/proyeto_INICO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones																						
2024	3	COL230302246101	Proyecto de inversión	450000	[f]: [ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0]	CONSTRUCCIÓN DE GUARNOCONES, EN LAS CALLES SAN LUIS POTOSI Y NAVARRU, LOCALIDAD EL CHICAL - 140675	6	Coahila	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	140675	5	227	216	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALE SAN LUIS POTOSI EDOO EL CHICAL, 28405 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COAHUILA ENTRE CALLE PRIMERO DE LA LOCALIDAD Y CALLE GUERRERO, CALLE SIENAGA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SAN LUIS POTOSI ENTRE CALLEJOON LIMITE DE LA VALDUDA, lon:-103.84789488, lat:-19.23757623]	17-07-2023	15-08-2023	450000	450000	134858.18	134858.18	134858.18	[ctot]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.FAISMUN-OP14/2023, contratista:JESUS MENENDEZ DE HUYLOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, monto:49527.28, importe_modificado:49527.28]	[meta]: [unidad_medida: Metros lineales, avance:680.0]	(2246101/proyeto_INICO, 2246101/proyeto_PROCISO, 2246101/proyeto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones																						
2024	3	COL230302246461	Proyecto de inversión	600000	[f]: [ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0]	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, LOCALIDAD LA ESPERANZA - 84638	6	Coahila	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	84638	5	352	270	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:13, direccion:PRODEMGACION MORELOS ERIBO LA ESPERANZA, 28401 LA ESPERANZA, COQUIMATLÁN COAHUILA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MORLOS, CALLEJOON LIMITE DE LA COMUNDAD LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRONTERA A LA PARROQUIA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, lon:-103.86624542, lat:-19.17027792]	01-07-2023	31-07-2023	600000	600000	597610.67	597610.67	597610.67	[ctot]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.FAISMUN-OP15/2023, contratista:MARINO CEBALLOS GÓMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, monto:597610.67, importe_modificado:597610.67]	[meta]: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:580.0]	(2246461/proyeto_INICO, 2246461/proyeto_FIN, 2246461/proyeto_PROCISO)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones																						
2024	3	COL230302261725	Proyecto de inversión	2250000	[f]: [ciclo_recurso:2023_ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0]	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE COAHUILA, LOCALIDAD EL CHICAL - 134011	6	Coahila	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	234011	5	227	216	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:10, direccion:AVENIDA COAHUILA EDOO EL CHICAL, 28400 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COAHUILA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MEXICO, CALLE MICHOCAN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE COAHUILA ENTRE LAS CALLES JALISCO MEXICO Y CALLE POSTERIOR MICHOCAN ERIBO EL CHICAL, lon:-103.84734425, lat:-19.23692888]	11-09-2023	09-11-2023	2250000	2250000	674414.53	674414.53	674414.53	[ctot]: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.COQ.FAISMUN-OP21/2023, contratista:MANTENIMIENTOS Y COMERCIALIZACION CODOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN, monto:2248048.46, importe_modificado:2248048.46]	[meta]: [unidad_medida: Metros lineales, avance:1600.0]	(2261725/proyeto_INICO, 2261725/proyeto_PROCISO, 2261725/proyeto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones																						

Table with multiple columns: CÍCLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, MONTO GLOBAL APROBADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID ENTIDAD RESPONSABLE, ENTIDAD RESPONSABLE, ID MUNICIPIO RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, TIPO PROGRAMA, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO PROYECTO, POBLACION BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO GEORREFERENCIA, GEORREFERENCIAS, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, AVANCE FINANCIERO RECAUDADO, AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO, AVANCE FINANCIERO DEVENGADO, AVANCE FINANCIERO EJERCIDO, AVANCE FINANCIERO PAGADO, AVANCE FINANCIERO CONTRATOS, AVANCES FISICOS, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUIJO, ESTATUS, FLUIJO, OBSERVACIONES, OBSERVACIONES REVISION

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO			AVANCE FINANCIERO			FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISIÓN
																																		RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISIÓN								
2024	3	COL23020265262	Proyecto de inversión	211283.99		AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS - 234436	6	Colima	8	Minatitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Minatitlán	234436	5	12	8	0			1	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:86.0])	01-10-2023	31-12-2023	123268.16	138676.73	123268.16	123268.16	123268.16	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0])	2265262/proyeto_FIN, 2265262/proyeto_FIN, 2265262/proyeto_FIN, 2265262/proyeto_FIN, 2265262/proyeto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obj1: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-07], obj2: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-07], obj3: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-07], obj4: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-07], obj5: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-10], obj6: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-10], obj7: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-10], obj8: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-10], obj9: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-10], obj10: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-11], obj11: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-11], obj12: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-11])								
2024	3	COL23020265265	Proyecto de inversión	1041824.62		AMPLIACION DE CALLE PROL. 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CASCERA MUNICIPAL DE MINATITLAN, COLIMA - 234952	6	Colima	8	Minatitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Minatitlán	234952	5	14	14	0			1	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.5, meta_modificada:536.5])	01-10-2023	31-12-2023	607825.74	683803.96	607825.74	607825.74	607825.74	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0])	2265265/proyeto_FIN, 2265265/proyeto_FIN, 2265265/proyeto_FIN, 2265265/proyeto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obj1: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-07], obj2: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-07], obj3: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-07], obj4: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-07], obj5: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-10], obj6: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-10], obj7: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-10], obj8: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-10], obj9: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-10], obj10: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-11], obj11: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-11], obj12: [observacion... trimestre:3.0, usuario:nadialrodriguez, fecha:2024-10-11])								
2024	3	COL240202343952	Proyecto de inversión	1805329.32		REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION EN COLIMA, COLONIA MIGUEL HIDALGO CAUCE DEL RIO COLIMA TALLUD ORIENTE - 15285	6	Colima	2	Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Colima	15285	5	1031	928	0			1	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0])	01-04-2024	28-06-2024	225531.15	225531.15	1412460.56	1412460.56	1412460.56	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0])	2343952/proyeto_FIN, 2343952/proyeto_FIN, 2343952/proyeto_FIN, 2343952/proyeto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2024	3	COL240202343992	Proyecto de inversión	1709813.16		REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION EN COLIMA, COLONIA JARDINES RESIDENCIALES CAUCE DEL RIO COLIMA TALLO POMENY - 15483	6	Colima	2	Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Colima	15483	5	1031	928	0			1	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.8, meta_modificada:27.8])	01-04-2024	28-06-2024	219688.18	219688.18	1708298.86	1708298.86	1708298.86	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0])	2343992/proyeto_FIN, 2343992/proyeto_FIN, 2343992/proyeto_FIN, 2343992/proyeto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2024	3	COL240202356397	Proyecto de inversión	866632.39		REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, CERRO DE ORTEGA - 31305	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecoman	31305	5	1622	1327	0			1	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:82.0])	03-06-2024	20-06-2024	835040.88	938452.86	835040.88	835040.88	835040.88	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:82.0])	2356397/proyeto_FIN, 2356397/proyeto_FIN, 2356397/proyeto_FIN, 2356397/proyeto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2024	3	COL240202356430	Proyecto de inversión	183318.54		REHABILITACION DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE MORELOS, COPRADA DE MORELOS - 31365	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecoman	31365	5	353	289	0			1	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:14.0])	21-06-2024	28-06-2024	162998.76	183184.63	162998.76	162998.76	162998.76	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:14.0])	2356430/proyeto_FIN, 2356430/proyeto_FIN, 2356430/proyeto_FIN, 2356430/proyeto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2024	3	COL240202351607	Proyecto de inversión	1280690.62		CONSTRUCCION DE COMEDORES PARA VISITA FAMILIAR EN EL INSTITUTO ESPECIALIZADO EN LA EDUCACION DE MEJORES PARA ADOLSCENTES	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	13	N	0	0	731391			1	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:161.0])	04-06-2024	31-12-2024	1280690.62	1279952.61	383985.79	383985.79	383985.79	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2024	3	COL240202399420	Proyecto de inversión	99205.83		06D100045X REPARACIONES DE TRABAJOS EN EXTERIOR A SANTARIOS PARA LA SEC. MAJÍA CONCEPCION BARROJA HERNANDEZ, UBICADO EN TEPAMES, COLIMA	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Colimense de la Infraestructura Fisica Educativa	06-021-2023-REM	N	0	0	132			1	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0])	03-06-2024	20-07-2024	99205.83	99205.83	84499.42	84499.42	84499.42	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.18])	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2024	3	COL22020207179	Proyecto de inversión	1305435.12		CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO A BASE DE CONCRETO HONDADO, CALLE PINO SUAREZ, LOCALIDAD DE COQUIMATLAN - 66046	6	Colima	4	Coquimatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	66046	5	3799	3651	0			1	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0])	01-09-2022	31-10-2022	1305435.12	1302847.63	1302847.63	1302847.63	1302847.63	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0])	2077179/proyeto_FIN, 2077179/proyeto_FIN, 2077179/proyeto_FIN, 2077179/proyeto_FIN, 2077179/proyeto_FIN	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2024	3	COL240202398488	Proyecto de inversión	830232.56		06D100045X CONSTRUCCION DE ALA DIDACTICA + OBRA ELECTRICA EXTERIOR EN LA ADELLA RAZÓN MARQUEZ UBICADA EN COLIMA, COLIMA	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Colimense de la Infraestructura Fisica Educativa	06-002-2024-PR	N	0	0	150			1	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:10.0])	03-06-2024	31-08-2024	830232.56	830232.56	478742.62	478742.62	478742.62	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.66])	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
2024	3	COL240202398493	Proyecto de inversión	6089759.38		06E500212O CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESC. SEC. ESTATA. NO. 12 DE TALENTOS UBICADA EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Colimense de la Infraestructura Fisica Educativa	06-003-2024-PR	N	0	0	416			1	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:10.0])	17-06-2024	31-10-2024	6089759.38	6089759.38	3342641.22	3342641.22	3342641.22	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.89])	Sin contratos nuevos en el trimestre	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								

DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID PROYECTO RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION					
2024	3	COL23030245739	Proyecto de inversión	1000000	[F]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0]	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE JUAN JOSÉ RIOS, COL. CENTRO, LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ - 138738	6	Colima	4	Cooquitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cooquitlán	138738	5	135	115	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE JUAN JOSÉ RIOS EIDO JUÁREZ LA MARGOLINA, 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MARGOLINA), COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLE J JESUS ALCARAZ Y CALLE CONSTITUYENTES, BRICHA MANUEL ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUAN JOSÉ RIOS ENTRE LA, lon=103.92908832, lat=19.16811543]]	17-07-2023	15-08-2023	1000000	1000000	998625.11	998625.11	998625.11	[ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CDQ.FAISUMUN-OP11/2023, contratista:J JESUS CONTRERAS RUILAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:998625.16, importe_modificado:998625.16]]	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:262.0]]	[foto: [img:2245739/pryeto_INICIO, img:2245739/pryeto_PROCESO, img:2245739/pryeto_FIN]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2024	3	COL23030245768	Proyecto de inversión	1305000	[F]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305000.0, modificado:1305000.0]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LAS CALLES ZARAGOZA, S DE MAYO, ALLENDE Y ALDAMA, COL. CENTRO, LOCALIDAD COQUIMATLAN - 138867	6	Colima	4	Cooquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cooquitlán	138867	5	1275	1225	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:37.86, meta_modificada:37.86]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CENTRO, 28400 COQUIMATLAN, COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALZADA AGUILAR, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES PRIMERO DE MAYO Y, lon=103.8145081, lat=19.20207578]]	17-07-2023	14-10-2023	1305000	1305000	1303034.24	1303034.24	1303034.24	[ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CDQ.FAISUMUN-OP08/2023, contratista:RALCEC COLIMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:2469753.6, importe_modificado:2469753.6]]	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:37.86]]	[foto: [img:2245768/pryeto_INICIO, img:2245768/pryeto_PROCESO, img:2245768/pryeto_FIN]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2024	3	COL24020236420	Proyecto de inversión	490000	[F]: [ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:4, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0], [F2: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:294000.0, modificado:294000.0]]	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN LAS CALLES CONSTITUYENTES Y J. JESUS ALCARAZ, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE COQUIMATLAN, COLIMA - 59698	6	Colima	4	Cooquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cooquitlán	59698	5	1470	1530	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:367.6, meta_modificada:367.6]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES Y J JESUS ALCARAZ COLONIA CENTRO, 28400 COQUIMATLAN, COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALZADA AGUILAR, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES PRIMERO DE MAYO Y, lon=103.8145081, lat=19.20207578]]	06-05-2024	04-06-2024	490000	490000	284137.87	284137.87	284137.87	[ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CDQ.FAISUMUN-OP22/2024, contratista:CONSTRUCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:444455.7, importe_modificado:444455.7]]	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:367.0]]	[foto: [img:2364720/pryeto_INICIO, img:2364720/pryeto_PROCESO]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2024	3	COL24020244131	Proyecto de inversión	2798438.64	[F]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798438.64, modificado:2798438.64]	60650012C CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO "A" ÁREAS ADMINISTRATIVAS, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "P" PARA ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR, Y DOS BODEGAS SECUNDARIAS OCTAVIO PAZ (LOZANI), VILLA DE ALVAREZ, COL.	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Calimense de la Infraestructura Física Educativa	06-011-2034-PR	N	0	0	448	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ALMIRANTE S/N, lon=103.770847, lat=19.2633591]]	24-07-2024	20-11-2024	2798438.64	2798438.64	687027.3	687027.3	687027.3	[ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPEFC-FAS-041-2024, contratista:Jesus Agustin Vargas Vargas, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2079369.23, importe_modificado:2079369.23]]	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:24.55]]	[foto: [img:2285597/pryeto_INICIO, img:2285597/pryeto_PROCESO, img:2285597/pryeto_FIN]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2024	3	COL240202385597	Proyecto de inversión	327867.98	[F]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:327867.98, modificado:327867.98]	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN CHANCHOPA - 126782	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	126782	5	44	36	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.0, meta_modificada:305.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CORREGIDORA Y MA MORELOS Y PAVON PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL VICENTE GUERRERO CORREGIDORA Y MARI, lon=103.738626, lat=18.8668301]]	12-06-2024	30-06-2024	180491.47	327768.55	264623.31	264623.31	180491.47	[ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPEFC-FAS-041-2024, contratista:Jesus Agustin Vargas Vargas, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2079369.23, importe_modificado:2079369.23]]	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:50.0]]	[foto: [img:2285597/pryeto_INICIO, img:2285597/pryeto_PROCESO, img:2285597/pryeto_FIN]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2024	3	COL24020238588	Proyecto de inversión	119742.91	[F]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:119742.91, modificado:119742.91]	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN CALERAS - 126874	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	126874	5	18	15	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO MADERO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y IGNACIO ZARAGOZA E, lon=103.87911893, lat=18.99412389]]	12-06-2024	30-06-2024	65918.52	119706.6	96648.89	96648.89	65918.52	[ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPEFC-FAS-041-2024, contratista:Jesus Agustin Vargas Vargas, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2079369.23, importe_modificado:2079369.23]]	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]]	[foto: [img:2285988/pryeto_INICIO, img:2285988/pryeto_PROCESO, img:2285988/pryeto_FIN]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2024	3	COL240202390202	Proyecto de inversión	1985000	[F]: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAS municipal, monto:1985000.0, modificado:1985000.0]	REHABILITACION DE ALLUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE COCO - 147974	6	Colima	1	Armería	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Armería	147974	5	557	523	0	[meta: [unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:1, localidad:341, direccion:ANDADOR ANDADOR ARMERIA FLOR DE COCO COLONIA FLOR DE COCO, 28330 COLONIA FLOR DE COCO, ARMERIA COLIMA ENTRE CALLE ESTRELLA Y GUEBRES, CARRETERA CARRETERA MANGANILLO- COLIMA LA REHABILITACION DE ALLUMBRADO PUBLICO, lon=103.94823608, lat=18.94621098]]	14-06-2024	20-09-2024	1985000	1985000	1641968.22	1641968.22	1641968.22	[ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPO5-FAISUMUN-06-2024, contratista:LIC. MARIA ALFONINA SANCHEZ VALDES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA, monto:364495.01, importe_modificado:364495.01]]	[meta: [unidad_medida: Piezas, avance:45.0]]	[foto: [img:22390202/pryeto_INICIO, img:22390202/pryeto_PROCESO, img:22390202/pryeto_FIN]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2024	3	COL23030245387	Proyecto de inversión	1600000	[F]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD AGUA ZARCA - 136045	6	Colima	4	Cooquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cooquitlán	136045	5	182	149	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:656.58, meta_modificada:656.58]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:3, direccion:CALLE EMILIA MELLADO EIDO AGUA ZARCA, COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLE MATEO MACIAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CELESTINO NAVA G. LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIA MELLADO ENTRE LAS CALLES MATEO MACIAS Y 16, lon=103.83580809, lat=19.25484605]]	17-07-2023	14-09-2023	1600000	1600000	1596791.35	1596791.35	1596791.35	[ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CDQ.FAISUMUN-OP07/2023, contratista:JAJME ALEJANDRO PIZANO SILVA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:1596791.35, importe_modificado:1596791.35]]	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:456.58]]	[foto: [img:2245387/pryeto_INICIO, img:2245387/pryeto_PROCESO]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2024	3	COL230302253450	Proyecto de inversión	300000	[F]: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0]	MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD AGUA ZARCA - 148129	6	Colima	4	Cooquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cooquitlán	181621	5	169	162	0	[meta: [unidad_medida:Tanques, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:2, direccion:EE VIAL CARRETERA AL ALGODONAL EIDO AGUA ZARCA, 28430 AGUA ZARCA, COQUIMATLAN COLIMA ENTRE BRICHA LIMITE DE LA COMUNIDAD Y BRICHA PLAZA DE TOROS, BRICHA LIMITE DE LA COMUNIDAD LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE CARRETERA SALIDA, lon=103.9331232, lat=19.21726479]]	10-07-2023	08-08-2023	300000	300000	298415.58	298415.58	298415.58	[ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CDQ.FAISUMUN-OP05/2023, contratista:SEFRACOMA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:298415.58, importe_modificado:298415.58]]	[meta: [unidad_medida: Tanques, avance:1.0]]	[foto: [img:2253450/pryeto_INICIO, img:2253450/pryeto_PROCESO, img:2253450/pryeto_FIN]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							
2024	3	COL230302252949	Proyecto de inversión	4660531	[F]: [ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:4, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2274339.0, modificado:2274339.0], [F2: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386192.0, modificado:2386192.0]]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, 1 DE MAYO Y NICOLAS BRAVO, COL. CENTRO, LOCALIDAD COQUIMATLAN - 178954	6	Colima	4	Cooquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cooquitlán	178954	5	1339	1596	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:577.0, meta_modificada:577.0]]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA CALZADAMA, 28400 COQUIMATLAN, COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE JOSÉ GUERRERO GUTIERREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES 12 DE OC, lon=103.81031915, lat=19.21081052]]	01-08-2023	30-11-2023	4660531	4660531	4642582.38	4642582.38	4642582.38	[ciclo: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CDQ.FAISUMUN-OP16/2023, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y CIVIL FL. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:4615475.35, importe_modificado:4625475.35]]	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:577.0]]	[foto: [img:2252949/pryeto_INICIO, img:2252949/pryeto_PROCESO, img:2252949/pryeto_FIN]]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones							

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA																											ENTIDAD	COLIMA																									
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN																											TERCER TRIMESTRE	2024																									
DETALLE DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024																											AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO
DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO																	
CI/CO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAL	FECHA INICIO	FECHA TERMINA	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES													
2024	3	COL230302246845	Proyecto de inversión	40000	[P]: [ciclo_recursos2023_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0]	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, LOCALIDAD LOS LIMONES - 145544	6	Colima	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	145544	5	11	7	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES, COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLE PEGUE Y ORITE Y CALLE LEONARDO OUITIERREZ, CALLEON LIMITE DE LA COMUNIDAD LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE, lon: -103.7797303, lat:19.23572042]	17-07-2023	14-09-2023	40000	40000	39904.09	39904.09	39904.09	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CCQ.FAISMUN-OP12/2023, contratista:ADALBERTO PINEDA DELGADO, convocatoria:H.AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:339136.84, importe_modificado:359136.84]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0]	[2246845]([pry_eto_INICIO], 2246845) ([pry_eto_FIN], 2246845) ([pry_eto_INICIO], 2246845)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones													
2024	3	COL240102344674	Proyecto de inversión	552289.03	[P]: [ciclo_recursos2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552289.03, modificado:552289.03]	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLIMA, COLONIA RESIDENCIAL ESMERALDA NORTE, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CIRCUITO CARLOS DE LA MADRID BRIZUELA - 19888	6	Colima	2	Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Colima	19888	5	1050	924	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0]	1	[geo1: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 5N COLONIA RESIDENCIAL ESMERALDA NORTE, 28027 COLIMA, COQUIMATLAN ENTRE CALLE CARLOS DE LA MADRID BRIZUELA Y CALLE CARLOS DE LA MADRID BRIZUELA, CALLE CARLOS DE LA MADRID BRIZUELA EL DOMC, lon: -103.71611602, lat:19.27656333]	01-04-2024	30-06-2024	552289.03	477051.99	477051.99	477051.99	477051.99	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FASISUN/009/2024, contratista:ARQ. SERGIO GARCÍA ALCALÁZ, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1224550.83, importe_modificado:1224550.83]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0]	[2344674]([pry_eto_INICIO], 2344674) ([pry_eto_FIN], 2344674) ([pry_eto_INICIO], 2344674)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones													
2024	3	COL24020240944	Proyecto de inversión	1101446.83	[P]: [ciclo_recursos2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101446.83, modificado:1101446.83]	SEMILOJIZ CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE LAMINA, MANTENIMIENTO A EDIFICIOS "A Y D" CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRAL EN EL CAM MARILUPE CAMPEÑO CUERCA DE VELA DE ALVAREZ, COLIMA.	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Calimense de la Infraestructura Física Educativa	06-008-2024-PE	N	0	0	56	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0]	1	[geo1: [cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLIMA SN, lon: -103.723892, lat:19.240911]	24-07-2024	31-10-2024	1101446.83	1101446.83	1030789.29	1030789.29	1030789.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.23]		En Ejecución	Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones													
2024	3	COL230302249351	Proyecto de inversión	40000	[P]: [ciclo_recursos2023_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0]	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, LOCALIDAD EL POBLADO - 160220	6	Colima	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	160220	5	11	9	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE FELIX VILLASEN EJIDO EL POBLADO, 28402 EL POBLADO, COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE PERES CARDENAS Y CALLE LAJO ANGILO SORDANO, CALLE JESUS ZARATE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FELIX VILLASEN ENTRE LAS CALLES, lon: -103.83124967, lat:19.24001781]	17-07-2023	14-09-2023	40000	40000	39904.09	39904.09	39904.09	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CCQ.FAISMUN-OP12/2023, contratista:ADALBERTO PINEDA DELGADO, convocatoria:H.AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:339136.84, importe_modificado:359136.84]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0]	[2249351]([pry_eto_INICIO], 2249351) ([pry_eto_FIN], 2249351) ([pry_eto_INICIO], 2249351)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones													
2024	3	COL230302247904	Proyecto de inversión	40000	[P]: [ciclo_recursos2023_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0]	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES, LOCALIDAD EL ALGODONAL - 151107	6	Colima	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	151107	5	11	9	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE EL CAMPECNO EJIDO EL ALGODONAL, 28414 EL ALGODONAL, COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLE GUSTAVO VAZQUEZ MONTES Y CALLE RAMON NAVARRO, CALLEON LIMITE DE LA COMUNIDAD LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EL CAMPECNO ENTRE LAS CALLES G, lon: -103.95998988, lat:19.23890888]	17-07-2023	14-09-2023	40000	40000	39904.09	39904.09	39904.09	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CCQ.FAISMUN-OP12/2023, contratista:ADALBERTO PINEDA DELGADO, convocatoria:H.AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:339136.84, importe_modificado:359136.84]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0]	[2247904]([pry_eto_INICIO], 2247904) ([pry_eto_FIN], 2247904)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones													
2024	3	COL240202293849	Proyecto de inversión	439222	[P]: [ciclo_recursos2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439222.0, modificado:4348854.56]	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN COLONIA LAZARO CARDENAS - 170229	6	Colima	1	Armeria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Armeria	170229	5	557	523	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:96.25, meta_modificada:96.25]	1	[geo1: [cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE CUAPITEMEC COLONIA LAZARO CARDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERIA, ARMERIA COLIMA ENTRE CALLE FUEBIA Y CALLE NARAY, convocante:H.CABERCA MANZANILLO-ARMERIA CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN COLONIA LAZARO CARDENAS SE UBICA ENT, lon: -103.95058822, lat:18.93805922]	01-07-2024	30-09-2024	3756392.61	3756392.61	3756392.61	3756392.61	3756392.61	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPOS-FASISUN-07-2024, contratista:ING. HUGO ALVARO MORALES ARMERIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ARMERIA, monto:818854.56, importe_modificado:4348854.56]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, avance:87.87]	[2393849]([pry_eto_INICIO], 2393849) ([pry_eto_FIN], 2393849)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones													
2024	3	COL240202292240	Proyecto de inversión	4212800	[P]: [ciclo_recursos2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4212800.0, modificado:5212525.08]	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA CENTRO EN CABECERA MUNICIPAL - 163050	6	Colima	1	Armeria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Armeria	163050	5	762	776	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2620.0, meta_modificada:2756.34]	1	[geo1: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL ALVAREZ COLONIA ARMERIA CENTRO, 28300 CIUDAD DE ARMERIA, ARMERIA COLIMA ENTRE CALLE VERCACIZ Y CALLE MARGUEL HIDALGO LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO COLONIA CENTRO EN CABECERA MUNICIPAL SE UBICA EN, lon: -103.9644476, lat:18.93726501]	03-07-2024	25-09-2024	525253.08	525253.08	1263198.22	1263198.22	1263198.22	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPOS-FASISUN-08-2024, contratista:C.P. Argentina Quareda Navarro, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE ARMERIA, monto:4210660.73, importe_modificado:5152251.08]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0]	[2392240]([pry_eto_INICIO], 2392240) ([pry_eto_FIN], 2392240)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacion:EN ESTA OBRA SE AUTORIZO Y APROBO EN LAS MODS MAS RECURSO Y NO SE VISUALIZA, trimestre:3.0, usuario:alidametha, fecha:2024-10-12]]	Sin observaciones																
2024	3	COL22002124359	Proyecto de inversión	1901804.31	[P]: [ciclo_recursos2022_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901804.31, modificado:1901804.31]	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO ALLENDE Y VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD DE PUEBLO JUÁREZ - 182244	6	Colima	4	Coquimatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Coquimatlan	182244	5	140	120	0	[meta]: [unidad_medida:Metros lineales, meta:511.0, meta_modificada:511.0]	1	[geo1: [cve_municipio:4, localidad:15, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO PUEBLO JUÁREZ, 28400 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLAN COLIMA ENTRE CALLE HERMEREDELDO GALEANA Y CALLE ALDAMA, CALLE VICENTE GUERRERO O BRA SE UBICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES, lon: -103.9348613, lat:19.16613959]	20-09-2022	18-11-2022	1901804.31	1901804.31	1901804.31	1901804.31	1901804.31	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CCQ.FAISM-OP14/2022, contratista:MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN, monto:181900.62, importe_modificado:189902.62]	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, avance:511.0]	[2124359]([pry_eto_INICIO], 2124359) ([pry_eto_FIN], 2124359)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones													
2024	3	COL240203344545	Proyecto de inversión	645275.12	[P]: [ciclo_recursos2024_ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645275.12, modificado:642031.22]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN ARCILLA EN CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL SAUZ - 19035	6	Colima	8	Minatitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Minatitlán	19035	5	78	54	0	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.2, meta_modificada:49.262]	1	[geo1: [cve_municipio:8, localidad:36, direccion:TERRACERIA TRAMO CIRCULO DE RASTROTIOS - EL SAUZ MARGEN DQUERIDO KILOMETRO 1 + 74 RANCHERIA EL SAUZ, 28770 EL SAUZ, MINATITLAN, COLIMA ENTRE V. EL SAUZ SE UBICA ENTRE LAS RANCHERIAS DE RASTROTIOS EL TIERRERO LA TUNA Y, lon: -103.9880457, lat:19.44122641]	01-05-2024	15-07-2024	642031.22	642031.22	642031.22	642031.22	642031.22	[ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FASISUN-83-2024, contratista:DANIEL RAMOS REGILA, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, CDM.M., monto:642031.22, importe_modificado:642031.22]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.62]	[234545]([pry_eto_INICIO], 234545) ([pry_eto_FIN], 234545)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs1: [observacion:, trimestre:3.0, usuario:nadairrodriguez, fecha:2024-10-10], obs2: [observacion:, trimestre:3.0, usuario:nadairrodriguez, fecha:2024-10-10], obs3: [observacion:, trimestre:3.0, usuario:nadairrodriguez, fecha:2024-10-10], obs4: [observacion:, trimestre:3.0, usuario:nadairrodriguez, fecha:2024-10-10], obs5: [observacion:, trimestre:3.0, usuario:nadairrodriguez, fecha:2024-10-10], obs6: [observacion:, trimestre:3.0, usuario:nadairrodriguez, fecha:2024-10-10], obs7: [observacion:, trimestre:3.0, usuario:nadairrodriguez, fecha:2024-10-10], obs8: [observacion:, trimestre:3.0, usuario:nadairrodriguez, fecha:2024-10-10]]]	Sin observaciones																

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIARIA	MURIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION	
																																					ESTATUS
2024	3	COL240202344584	Acción	9200	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:9200.0, modificado:9106.0])	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33202 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 19250	6	Colima	8	Minatitlán	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Minatitlán	19250	N	0	0	0	0		[meta: [unidad_medida:588 VECIOS], meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DAÑO QUE ES GASTO INDEBIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.89817, lat:19.38611]]	01-07-2024	30-07-2024	9106	9106	9106	9106	9106	([cto: [tipo_obra:Servicio, numero_contrato:GF-FAISMUN-02-2024, contratista:INSPECCIONES Y PROYECTOS, convocomante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA, monto:9106.0, importe_modificado:910 6.0])	[meta: [unidad_medida:SERVICIOS], avance:1.0]]	[2344584/proy ecto_FIN, 2344584/proy ecto_PROCESO, 2344584/proy ecto_FINCOO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs:1: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairndig@gozco, fecha:2024-10-10], obs:2: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairndig@gozco, fecha:2024-10-10], obs:3: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairndig@gozco, fecha:2024-10-10], obs:4: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairndig@gozco, fecha:2024-10-10], obs:5: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairndig@gozco, fecha:2024-10-10], obs:6: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairndig@gozco, fecha:2024-10-10], obs:7: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairndig@gozco, fecha:2024-10-10], obs:8: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairndig@gozco, fecha:2024-10-10], obs:9: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairndig@gozco, fecha:2024-10-10], obs:10: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairndig@gozco, fecha:2024-10-10], obs:11: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairndig@gozco, fecha:2024-10-10], obs:12: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairndig@gozco, fecha:2024-10-10], obs:13: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairndig@gozco, fecha:2024-10-10], obs:14: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairndig@gozco, fecha:2024-10-10], obs:15: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairndig@gozco, fecha:2024-10-10], obs:16: [observación:, trimestre:3.0, usuario:nadairndig@gozco, fecha:2024-10-10]]]	
2024	3	COL240202345396	Proyecto de inversión	255164.23	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:255164.23, modificado:25454.23])	REHABILITACION DE CAMINO EN COLIMA, LOCALIDAD LOS ASMOLES, TRAMO LOS ASMOLES A LA LOMITA - 24992	6	Colima	2	Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Colima	24992	5	319	320	0		[meta: [unidad_medida:Km2, meta:0.92, meta_modificada:0.9 2]]]	[geo: [cve_municipio:2, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO LOS ASMOLES - LA LOMITA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 920 INTERIOR SN FEBRIL LOS ASMOLES, 28640 LA LOMITA, COLIMA COLIMA ENTRE CARRETERA LOS ASMOLES A TECOMAN Y, NICA EL CAMINO AL SUR DE LA LOCALIDAD DE LOS, lon:-103.76665313, lat:19.11172629]]	01-04-2024	30-04-2024	25454.23	25454.23	25454.23	25454.23	25454.23	([cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FAISMUN-020/2024, contratista:CONSTRUCIO NES BOMBAS Y NEGOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocomante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:237953.1, importe_modificado:138 1215.04])	[meta: [unidad_medida: Kilómetros, avance:0.92]]	[2345396/proy ecto_FIN, 2345396/proy ecto_PROCESO, 2345396/proy ecto_FINCOO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240202345614	Proyecto de inversión	761335.04	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:761335.04, modificado:693382.33])	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COLECTOR Y BOCA DE TORMENTA EN COLIMA, COLONIA JARDINES RESIDENCIALES CALLE PROLONGACION ESTEBAN GARCIA, TRAMO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y RÍO COLIMA. - 26228	6	Colima	2	Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Colima	26228	5	1011	928	0		[meta: [unidad_medida:Met ros lineales, meta:206.6, meta_modificada:20 6.0]]]	[geo: [cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE ESTEBAN GARCIA INTERIOR SN COLONIA JARDINES RESIDENCIALES, 20300 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PROLONGACION ESTEBAN GARCIA, DOMICILIO SE IDENTIFICO EN LA CALLE ESTEBAN GARCIA EN EL TRAMO ENTR, lon:-103.72273871, lat:19.25368822]]	01-04-2024	30-05-2024	693382.33	693382.33	693382.33	693382.33	693382.33	([cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FAISMUN-014/2024, contratista:COMETTU, S.A. DE C.V., convocomante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:760731.89, importe_modificado:761 335.04])	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:206.6]]]	[2345614/proy ecto_FINCOO, 2345614/proy ecto_PROCESO, 2345614/proy ecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240202349054	Proyecto de inversión	3430408.86	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3430408.86, modificado:4274349.43])	OCCIO1578 MAINTENIMIENTO DE EDIFICIOS B, D, E, F, H, L, MAINTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C, COMPONENTES Y I Y PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM.157, UBICADO EN VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa	C-FRUS-06CCT01578-2023	N	0	0	0	968		[meta: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:10 0.0]]]	[geo: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL E ZAPATA NUMERO EXTERIOR 1180 NUMERO INTERIOR 0, COLONIA GENERAL MANUEL ALVAREZ, CODIGO POSTAL 28984, ENTRE CALLE GENERAL JUAN ALVAREZ Y CALLE FRANCISCO L URQUIZO, POSTERIOR AVENIDA GENERAL ESTEBAN VACA CALDERON, lon:-103.7478895, lat:19.24681]]]	15-12-2023	08-02-2024	4274349.43	4274349.43	4274349.43	4274349.43	4274349.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]]]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	COL240202351453	Proyecto de inversión	1018844.22	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018844.22, modificado:1038844.22])	Institucional - Ampliación de la oficina de prensa	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de Colima	FRM E100-50923	5	8085	6570	0		[meta: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:203.66, meta_modificada:20 3.66]]]	[geo: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 333, Las Viboras, 28040 Colima, Col, lon:-103.6996232, lat:19.2489449]]]	23-03-2024	01-07-2024	1018844.22	1018844.22	1018844.22	1018844.22	1018844.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:203.66]]]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240202356617	Proyecto de inversión	2032738.61	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:2032738.61, modificado:2032224.06])	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE HULLA DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES 15 DE MARZO E HIDALGO, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 33905	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31805	5	69	57	0		[meta: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1229.0, meta_modificada:12 90.0]]]	[geo: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA TECOMAN CENTRO, 28120 TECOMAN, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES 18 DE MARZO E HIDALGO COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE T, lon:-103.87594986, lat:18.91130002]]]	17-04-2024	10-05-2024	2032224.06	2032224.06	2032224.06	2032224.06	2032224.06	([cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-013-2024, contratista:Jorge Luis Huerta, convocomante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:203224.09, importe_modificado:203 2224.09])	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1200.0]]]	[2356637/proy ecto_PROCESO, 2356637/proy ecto_FIN, 2356637/proy ecto_PROCESO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240202357031	Proyecto de inversión	4644494.74	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:4644494.74, modificado:4632093.9])	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CUADRANTE 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 30406	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30406	5	9563	7825	0		[meta: [unidad_medida:Piez as, meta:460.0, meta_modificada:48 8.0]]]	[geo: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA BERTO JUAREZ, 28150 TECOMAN, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE COSTIN MELGAREJO CALLE PEDRO GUTIERREZ, CALLE PEDRO JUAREZ LA UBICACION ES EN CUADRANTE 3 DE TECOMAN EL CUAL ESTA UBICADO ENTRE CALLE 20 D, lon:-103.88259395, lat:18.91013079]]]	22-04-2024	28-06-2024	4632093.9	4632093.9	4632093.9	4632093.9	4632093.9	([cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2024/R, contratista:Uniono Construcciones S.A. de C.V., convocomante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2177493.39, importe_modificado:272 7493.39])	[meta: [unidad_medida: Piezas, avance:488.8]]]	[2357033/proy ecto_FINCOO, 2357033/proy ecto_PROCESO, 2357033/proy ecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240202357339	Proyecto de inversión	12000000.06	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:12000000.06, modificado:11998259.7])	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AVENIDA MEXICO, LOCALIDAD DE NUEVO CAMÉXIM, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 11427	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31427	5	300	246	0		[meta: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1047.0, meta_modificada:12 700.0]]]	[geo: [cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA MEXICO PUERTO BAYARDO, 28914 COLONIA BAYARDO, TECOMAN COLIMA ENTRE AVENIDA BACHILLERATO Y AVENIDA HONDURAS, CALLE BENTO JUAREZ AVENIDA MEXICO ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AV. HONDURAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CAMTAN DE TE, lon:-103.9118861, lat:18.94642507]]]	22-04-2024	16-05-2024	11998259.7	11998259.7	11998259.7	11998259.7	11998259.7	([cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-010-2024, contratista:Construccion y Servicios Alamos, S.A. de C.V., convocomante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:119982597.87, importe_modificado:119 82597.87])	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12700.0]]]	[2357339/proy ecto_FINCOO, 2357339/proy ecto_PROCESO, 2357339/proy ecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	[obs:1: [observación:metas finales Riego de lga 24,243.39 m2 Renovación 3 on asfalto 12,017.39 m2 carpeta 1 con 12,177.39 m2 empedrado 172.79 m2 - trimestre 3.0, usuario:juar@varete, fecha:2024-10-10]]]	
2024	3	COL240202357176	Proyecto de inversión	2126008.35	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:2126008.35, modificado:2124201.1])	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ANIGADO EN TRAMO DE CALLE 4, ENTRE LA CALLE ANTONIO BARROSA Y PARCELA, COL. ESTADU JURIDICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 47808	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	47808	5	51	42	0		[meta: [unidad_medida:Met ros Cuadrados, meta:1846.0, meta_modificada:17 14.0]]]	[geo: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA ESTADUTO JURIDICO, 28160 TECOMAN, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO BARROSA HELI Y CALLE PARCELA CERRADA, CALLE FEDERAZIMO CAL 4 ENTRE LA CALLE ANTONIO BARROSA Y PARCELA COL. ESTADUTO JURIDICO EN LA CAB, lon:-103.85996233, lat:18.90826603]]]	24-04-2024	23-05-2024	2124201.1	2124201.1	2124201.1	2124201.1	2124201.1	([cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2024, contratista:Grupo de Tecoman S.A. de C.V., convocomante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2124201.11, importe_modificado:212 4201.11])	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1714.0]]]	[2361716/proy ecto_FINCOO, 2361716/proy ecto_PROCESO, 2361716/proy ecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240202373950	Proyecto de inversión	1703891.22	(FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun:FAIS municipal, monto:1703891.22, modificado:1702028.82])	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES CALLEÓN VALLE QUERIDO Y GUILLERMO PRIETO, COL. COPRADE DE JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 87837	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	87837	5	55	45	0		[meta: [unidad_medida:Met ros lineales, meta:138.0, meta_modificada:48 5.0]]]	[geo: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COPRADE DE JUAREZ, 28120 TECOMAN, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE CALLEÓN VALLE QUERIDO Y CALLE GUILLERMO PRIETO CALLE ZACATECAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES CALLEÓN VALLE QUERIDO Y GUILLERMO, lon:-103.8708607, lat:18.92354912]]]	22-05-2024	28-07-2024	1702028.82	1702028.81	1702028.81	1702028.81	1702028.81	([cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2024/R, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocomante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1702028.82, importe_modificado:170 2028.82])	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:485.0]]]	[2373850/proy ecto_FINCOO, 2373850/proy ecto_PROCESO, 2373850/proy ecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLOMA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024																			ENTIDAD TERCER TRIMESTRE				COLOMA 2024														
DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO		AVANCE FINANCIERO		AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	FLUIJO	FLUIJO	OBSERVACIONES						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	FLUIJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2024	3	COL24020238340	Proyecto de inversión	30058.87	[{f: [id_recursos:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_prem:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30058.87, modificado:30058.87]}]	06050279 MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA E INSTALACION DE INTERRUPTOR 3 POLOS PARA LA ESC. SEC. PABLO LATAPIERRE UBICADO EN MANZANILLO, COLOMA	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa	06-011-2023-REM	N	0	0	0	468	[{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificado:10.0]}]	1	[{geo: [eve_municipio:7, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS SIN, lon:-103.313136, lat:19.116523]}]	06-03-2024	13-03-2024	30058.87	30058.87	30058.87	30058.87	30058.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	COL24020235657	Proyecto de inversión	4915851.02	[{f: [id_recursos:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_prem:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4915851.02, modificado:4915851.02]}]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE HUELLA DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIBRIDICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES CALLEJÓN VALLE QUERIDO Y GUILLERMO PRIETO, COL. COFRADA DE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN - 30252	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30252	5	62	51	0	[{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2945.0, meta_modificado:2939.0]}]	1	[{geo: [eve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADA DE JUAREZ, 30252 TECOMAN, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJÓN VALLE QUERIDO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ZACATECAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES CALLEJÓN VALLE QUERIDO Y GUILLERMO, lon:-103.87956496, lat:18.92841477]}]	22-04-2024	28-06-2024	4911877.65	4911877.65	4911877.65	4911877.65	4911877.65	[{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2024/R, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, Metros Cuadrados, monto:25359.0, covocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:4911877.66, importe_modificado:4911877.68]}]	[{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:25359.0]}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL24020236718	Proyecto de inversión	819410.13	[{f: [id_recursos:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_prem:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819410.13, modificado:819410.13]}]	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIBRIDICO EN CALLE TUPYAN ENTRE LAS CALLES ANTONIO VÁZQUEZ JASSO Y FORTUNATO GALLIGOS, COL. VILAS DEL SOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN - 54611	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	54611	5	166	186	0	[{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.0, meta_modificado:95.0]}]	1	[{geo: [eve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALE TUPYAN COLONIA VILLAS DEL SOL, 28190 TECOMAN, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO VÁZQUEZ JASSO Y CALLE FORTUNATO GALLEGO, CALLE MARIA ELENA, AVENIDA TUPYAN ENTRE LAS CALLES ANTONIO VÁZQUEZ JASSO Y FORTUNATO GALLEGO, lon:-103.87867259, lat:18.93883797]}]	26-04-2024	14-06-2024	818125.13	818125.13	818125.13	818125.13	818125.13	[{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-028-2024, contratista:ingenieria Mat S.A. DE C.V., covocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:818125.14, importe_modificado:818125.14]}]	[{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:95.0]}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240202376439	Proyecto de inversión	513909.21	[{f: [id_recursos:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_prem:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513909.21, modificado:460984.73]}]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA ENTRE LA CALLE RIO BRAVO Y PARCELA, COL. PARQUE LAS FLORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN - 96878	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	96878	5	42	34	0	[{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificado:12.85]}]	1	[{geo: [eve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR BUGAMBILIAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZZO, 28270 TECOMAN, TECOMAN COLOMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE CERRADA PARCELA, ANDADOR GUADALUPE ANDADOR BUGAMBILIA ENTRE LA CALLE RIO BRAVO Y CALLE CERRADA PAR, lon:-103.89279306, lat:18.89937342]}]	27-05-2024	18-06-2024	460984.73	460984.73	460984.73	460984.73	460984.73	[{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-036-2024, contratista:Jose Enrique Preciado Lomel, covocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:513909.21, importe_modificado:513280.59]}]	[{meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:122.85]}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240202376475	Proyecto de inversión	548080.95	[{f: [id_recursos:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_prem:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548080.95, modificado:547717.5]}]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARTE ENTRE LAS CALLES EJERCITO NACIONAL Y JORITER, COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN - 96847	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	96847	5	18	15	0	[{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.0, meta_modificado:25.48]}]	1	[{geo: [eve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALE MARTE COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMAN, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE JORITER, AVENIDA INSURGENTES CALLE MARTE ENTRE LAS CALLES EJERCITO NACIONAL Y JORITER COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.8834171, lat:18.92691953]}]	27-05-2024	18-06-2024	547717.5	547717.5	547717.5	547717.5	547717.5	[{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-037-2024, contratista:Cruz Luis Enrique Becerra Avila, covocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:547717.5, importe_modificado:547717.5]}]	[{meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:254.9]}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240202392041	Proyecto de inversión	1800000	[{f: [id_recursos:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_prem:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1799094.27]}]	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS COLONIA INDEPENDENCIA - 161877	6	Colima	1	Armería	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Armería	161877	5	623	625	0	[{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.26, meta_modificado:16.926]}]	1	[{geo: [eve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALE INDEPENDENCIA COLONIA INDEPENDENCIA, 28306 CIUDAD DE ARMERIA, ARMERIA COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ Y CALLE FRANCISCO J. MANDRI, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS COLONIA INDEP, lon:-103.96930999, lat:18.93301194]}]	01-07-2024	30-09-2024	1799094.27	1799094.27	1799094.27	1799094.27	1799094.27	[{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPOS-FASMIN-12-2024, contratista:R40, NORBERTO CERVANTES LANDA, covocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA, ARMERIA, monto:1799096.27, importe_modificado:1799096.27]}]	[{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:169.26]}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240202392415	Proyecto de inversión	899815.16	[{f: [id_recursos:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_prem:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899815.16, modificado:899202.42]}]	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LOCALIDAD RINCÓN DE LÓPEZ - 163892	6	Colima	1	Armería	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Armería	163892	5	1344	1271	0	[{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificado:2500.0]}]	1	[{geo: [eve_municipio:1, localidad:35, direccion:CALE NICOLAS BRAVO COLONIA RINCÓN DE LÓPEZ, 28510 RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERIA COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS FUNDADORES Y AVENIDA OSCAR SANTOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LOCALIDAD RINCÓN DE LÓPEZ, lon:-103.93177845, lat:19.05376788]}]	01-07-2024	30-09-2024	898102.42	898102.42	898102.42	898102.42	898102.42	[{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPOS-FASMIN-13-2024, contratista: VANEISA ESCALANTE MICHEL, covocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA, ARMERIA, monto:898102.43, importe_modificado:898102.43]}]	[{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2500.0]}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240202393844	Proyecto de inversión	1690010.22	[{f: [id_recursos:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_prem:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1690010.22, modificado:1658104.0]}]	AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDAS PRINCIPALES, TERCER ANILLO PERIFERICO Y AV J BARRIO CERRERA EN LA COMUNICA, PUNTA DIAMANTE, VISTA VOLCANES, CIUDAD NATURA, ARBOLEDAS DEL CARMEN Y REAL HACIENDA - 170259	6	Colima	10	Villa de Alvarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Villa de Alvarez	170205	5	330	270	0	[{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:190.0, meta_modificado:10.0]}]	1	[{geo: [eve_municipio:30, localidad:1, direccion:PERIFERICO TERCER ANILLO PERIFERICO INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DEL CARMEN, 28974 CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, VILLA DE ALVAREZ COLIMA ENTRE CALLE FUJOR DE LAS ROSAS Y LA UBICACION QUE SE TOMO COMO REFERENCIA ES EN EL TERC, lon:-103.72301041, lat:19.2776479]}]	02-05-2024	30-06-2024	1658104	1658104	1658104	1658104	1658104	[{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FASMIN-001-LPE-C2024-VAC, contratista:GRUPOUDIBER S.A. DE C.V., covocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COL., monto:1658104.0, importe_modificado:1658104.0]}]	[{meta: [unidad_medida: Piezas, avance:100.0]}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL240202394243	Proyecto de inversión	1130198.29	[{f: [id_recursos:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_prem:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130198.29, modificado:1129043.01]}]	MANTENIMIENTO EN VARIOS POZOS PROFUNDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 172039	6	Colima	1	Armería	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Armería	172039	5	7632	7736	0	[{meta: [unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificado:10.0]}]	1	[{geo: [eve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDAS DE MAYO COLONIA ARMERIA COLIMA ENTRE CALLE OXHIGARUA Y CALLE TAMALAPAL, CALLE BARRIO BARRILLOS EL MANTENIMIENTO EN VARIOS POZOS PROFUNDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA EN LA, lon:-103.96738888, lat:18.9378663]}]	01-07-2024	30-09-2024	1129043.01	1129043.01	1129043.01	1129043.01	1129043.01	[{cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPOS-FASMIN-11-2024, contratista: C. VANEISA ESCALANTE MICHEL, covocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA, ARMERIA, monto:206945.34, importe_modificado:826945.34, cto:2: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPOS-FASMIN-10-2024, contratista:CP. LUIS ALBERTO ESCALANTE MENDOZA, covocante:H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA, ARMERIA, monto:302097.67, importe_modificado:302097.67]}]	[{meta: [unidad_medida: Piezas, avance:10.0]}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	COL24020239551	Proyecto de inversión	1945072.11	[{f: [id_recursos:2024_ramo:33, modalidad:1, prog_prem:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945072.11, modificado:2545072.11]}]	06P000318-06P000567 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTO DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, UBICADA EN TECOMÁN, COLOMA	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa	06-004-2024-PR	N	0	0	323	[{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificado:10.0]}]	1	[{geo: [eve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALE ROSALES NUM. 475, lon:-103.8886921, lat:18.93861681]}]	17-06-2024	15-08-2024	2545072.11	2545072.11	2545072.11	2545072.11	2545072.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0]}]		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION									
2024	3	COL24020241651	Proyecto de inversión	223405.32	[f1]: [id: recurso 2024, ramo: 33, modalidad: prog_pre4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat: munFAIS municipal, monto: 223405.32, modificado: 223405.32]	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLES EN EMERIDIANO EN ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN - 180789	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	180789	5	277	227	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 346.0, meta_modificada: 346.0]]	1	[geo: [id: [municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE RIO BALAS COLONIA INDECO, 28176 TECOMAN, TECOMAN COLOMBIA ENTRE CALLE RIO BALAS Y CALLE RIO PARALOCAN, CALLE RIO UERMA ANADADOR Y CALLE RIO BALAS ENTRE RIO PARALOCAN Y RIO USUMACINTA EN COLINDADO CALLE MELGUADES RU, lon: -103.8903155, lat: -18.90547387]]]	16-07-2024	16-09-2024	223405.32	223405.32	223405.32	223405.32	223405.32	[cto: [t1: [id: [obra: Obra, numero_contrato: OFIETECOMAN-FAIS-047-2024, contratista: Luis Fernando Peña González, convocante: MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto: 223405.32, importe_modificado: 223405.32]]]]	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 346.0]]]	[f1: [foto: 2411651/proyeto_FIN_2411651/proyeto_PROCESO]]]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones											
2024	3	COL24020242029	Proyecto de inversión	199550.32	[f1]: [id: recurso 2024, ramo: 33, modalidad: prog_pre4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat: munFAIS municipal, monto: 199550.32, modificado: 199550.29]	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN - 235131	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	235131	5	1294	1058	0	[meta: [unidad_medida: Piezas, meta: 99.0, meta_modificada: 75.0]]]	1	[geo: [id: [municipio: 9, localidad: 1, direccion: AVENIDA INSURGENTES COLONIA MARIA ESTHER ZUÑO DE ECHEVERRIA, 28934 COLONIA BARRIOS, TECOMAN COLOMBIA ENTRE CARRETERA FEDERAL COLONIA SAZANZALEY Y PERIFERO LIBRAMIENTO NORTE TECOMAN- CERRO DE ORTEGA, LA UBICACION ES EN EL DCM, lon: -103.8973354, lat: -18.94381884]]]	15-08-2024	15-09-2024	199550.29	199550.29	199550.29	199550.29	199550.29	[cto: [t1: [id: [obra: Obra, numero_contrato: OFIETECOMAN-FAIS-023-2024, contratista: Jose Roberto Nolas Sanchez, convocante: MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto: 199550.32, importe_modificado: 199550.29]]]]	[meta: [unidad_medida: Piezas, avance: 75.0]]]	[f1: [foto: 2420269/proyeto_FIN_2420269/proyeto_PROCESO, 2420269/proyeto_INICIO]]]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones											
2024	3	COL240202441227	Proyecto de inversión	96886.16	[f1]: [id: recurso 2024, ramo: 33, modalidad: prog_pre7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 96886.16, modificado: 96886.16]	666100000 / MODULO 0077 IMPERMEABILIZACIONES EN EDIFICIOS "A", "B" Y ADMINISTRATIVO EN GARIFICADO DE JESUS VAZQUEZ LARA CENTENO, VILLA DE ALVAREZ, COLOMBIA	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa	06-09-2024-PR	N	0	0	149	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 100.0, meta_modificada: 10.0]]]	1	[geo: [id: [municipio: 30, localidad: 1, direccion: AVILAMIENTO S/N, lon: -103.7343549, lat: 19.277366]]]	24-07-2024	20-11-2024	96886.16	96886.16	96886.16	96886.16	96886.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]]]		Terminado	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones										
2024	3	COL240202441631	Proyecto de inversión	95287.5	[f1]: [id: recurso 2024, ramo: 33, modalidad: prog_pre7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 95287.5, modificado: 95287.5]]	06200218 TRABAJOS EMERGENTES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HORARIAS Y SANITARIAS EN CALLE RICARDO SANDOVAL VALLARTA, COLOMBIA, COL.	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa	06-01-2024-PR	N	0	0	710	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 100.0, meta_modificada: 10.0]]]	1	[geo: [id: [municipio: 2, localidad: 1, direccion: BLVD. CAMINO REA S/N, lon: -103.700385, lat: 19.24877]]]	09-09-2024	13-09-2024	95287.5	95287.5	95287.5	95287.5	95287.5	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]]]		Terminado	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones										
2024	3	COL240202441682	Proyecto de inversión	73302.31	[f1]: [id: recurso 2024, ramo: 33, modalidad: prog_pre7, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 73302.31, modificado: 73302.31]	06200218 SUSTITUCION DE PISO DE LOJETA PREESCOLAR MA. ELENA OCHOA SILVA, TECOMAN, COL.	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa	06-01-2024-PR	N	0	0	33	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 100.0, meta_modificada: 10.0]]]	1	[geo: [id: [municipio: 9, localidad: 1, direccion: LINDA REYES SN, lon: -103.82922, lat: 19.0249]]]	09-09-2024	14-09-2024	73302.31	73302.31	73302.31	73302.31	73302.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0]]]		Terminado	Validado / Registrado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones										
2024	3	COL240202344685	Proyecto de inversión	375196.59	[f1]: [id: recurso 2024, ramo: 33, modalidad: prog_pre4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 375196.59, modificado: 375050.92]	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN PALMAS, COLONIA LAS PALMAS - 19949	6	Colima	2	Colima	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Colima	19949	5	593	547	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 91.84, meta_modificada: 91.84]]]	1	[geo: [id: [municipio: 2, localidad: 1, direccion: AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 28017 COLIMA, COLIMA COLOMBIA ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE PALMA LINEAL, CALLE PROFESORA GENEVIVA SANCHEZ EL DOMICILIO SE IDENTIFICO SOBRE LA AVENIDA VENUSTIANO C, lon: -103.7190868, lat: 19.25817885]]]	01-04-2024	30-06-2024	375050.92	375050.92	375050.92	375050.92	375050.92	[cto: [t1: [id: [obra: Obra, numero_contrato: DGGP-RAD/IN/012/2024, contratista: CONFESER INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE COLIMA, monto: 501835.55, importe_modificado: 502601.19]]]]	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 91.84]]]	[f1: [foto: 2344685/proyeto_FIN_2344685/proyeto_PROCESO, 2344685/proyeto_INICIO, 2344685/proyeto_INICIO, 2344685/proyeto_FIN]]]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones											
2024	3	COL24020236652	Proyecto de inversión	1383306.31	[f1]: [id: recurso 2024, ramo: 33, modalidad: prog_pre4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1383306.31, modificado: 137968.58]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OCAPO ENTRE LAS CALLES JUAN OSEGUERA Y FRANCISCO VILA, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN - 31826	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	31826	5	69	57	0	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 286.0, meta_modificada: 28.0]]]	1	[geo: [id: [municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE OCAPO COLONIA TECOMAN CENTRO, 28300 TECOMAN, TECOMAN COLOMBIA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO VILA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE OCAPO ENTRE LAS CALLES JUAN OSEGUERA Y FRANCISCO VILA COL. CENTRO E, lon: -103.8675504, lat: 18.9164109]]]	15-04-2024	15-05-2024	1370368.58	1370368.58	1370368.58	1370368.58	1370368.58	[cto: [t1: [id: [obra: Obra, numero_contrato: OFIETECOMAN-FAIS-015-2024, contratista: Construcción a cargo del Pacifico S.A. de C.V., convocante: MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto: 1372079.06, importe_modificado: 1372079.06]]]]	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance: 280.0]]]	[f1: [foto: 235652/proyeto_INICIO, 235652/proyeto_PROCESO, 235652/proyeto_FIN]]]	Terminado	Validado	Sin observaciones	obs1: [observación METAS FINALES 115.97 tubo 8" 150.60 tubo 6" 270.57]	25.00 descargas 26.00 registros 2.00 pasas de visita 1 trimestre 0, usuario: jaargarete, fecha: 2024-10-10]]]	Sin observaciones									
2024	3	COL240202361419	Proyecto de inversión	1447471.2	[f1]: [id: recurso 2024, ramo: 33, modalidad: prog_pre4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1447471.2, modificado: 1445800.78]]	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALICANTABILIDAD A CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN - 46828	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	46828	5	1086	888	0	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, meta: 3000.0, meta_modificada: 2692.0]]]	1	[geo: [id: [municipio: 9, localidad: 1, direccion: AVENIDA 18-VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA EL GUANAJAL, 28140 TECOMAN, TECOMAN COLOMBIA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PENA Y CALLE JOSE ERILZ GONZALEZ, CALLE ANADADOR 17 DREN 11 FRENTE AL PARQUE METROPOLITANO PARALELO, lon: -103.8595722, lat: 18.9139964]]]	26-04-2024	31-05-2024	1445800.78	1445800.78	1445800.78	1445800.78	1445800.78	[cto: [t1: [id: [obra: Obra, numero_contrato: OFIETECOMAN-FAIS-018-2024, contratista: Ing. Isis Esther Angulo Temp, convocante: MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto: 1445800.8, importe_modificado: 1445800.8]]]]	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance: 2692.0]]]	[f1: [foto: 2361419/proyeto_INICIO, 2361419/proyeto_PROCESO, 2361419/proyeto_FIN]]]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones											
2024	3	COL240202361490	Proyecto de inversión	80000	[f1]: [id: recurso 2024, ramo: 33, modalidad: prog_pre4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 80000.0, modificado: 799174.46]]	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TECOMAN - 47003	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	47003	5	192	157	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 842.0, meta_modificada: 86.4]]]	1	[geo: [id: [municipio: 9, localidad: 28, direccion: CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADIA DE MORELOS, 28935 COFRADIA DE MORELOS, TECOMAN COLOMBIA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO CABRETA FEDERAL A PLAYA AZUL Y CALLE MORELOS, CALLE LEONA VECARIO CALLE MOCTEZUMA ENTRE VECANTE GUERRERO CARRE, lon: -103.8630827, lat: 18.8632074]]]	25-04-2024	24-05-2024	799174.46	799174.46	799174.46	799174.46	799174.46	[cto: [t1: [id: [obra: Obra, numero_contrato: OFIETECOMAN-FAIS-019-2024, contratista: Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante: MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto: 799174.46, importe_modificado: 799174.46]]]]	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 86.4]]]	[f1: [foto: 2261490/proyeto_INICIO, 2261490/proyeto_PROCESO, 2261490/proyeto_FIN]]]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones											
2024	3	COL240202370859	Proyecto de inversión	110713	[f1]: [id: recurso 2024, ramo: 33, modalidad: prog_pre4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 110713.0, modificado: 108510.0]]	CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLOMBIA - 77940	6	Colima	8	Minatitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Minatitlán	77940	5	6	8	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, meta: 100.0, meta_modificada: 10.0]]]	1	[geo: [id: [municipio: 8, localidad: 1, direccion: CALLE NANCO AIDAMA INTERIOR SN BARRIO SANTA TERESITA, 28750 MINATITLAN, MINATITLAN COLOMBIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GREGORIO TOMAS QUINTERO, CALLE SAON FIGUEROA LA VIVIENDA GERENCIADORA SE UBICA A 30 METROS DEL LOCAL, lon: -104.04961955, lat: 19.38612882]]]	01-07-2024	15-10-2024	108510	108510	108510	108510	108510	[cto: [t1: [id: [obra: Obra, numero_contrato: AD-FAS/MUN-16-2024, operador: JARRO REFUGIO PUSLA GONZALEZ, convocante: MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLOMBIA, monto: 12175.0, importe_modificado: 271275.0]]]]	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados de construcción, avance: 100.0]]]	[f1: [foto: 2370859/proyeto_INICIO, 2370859/proyeto_FIN, 2370859/proyeto_PROCESO]]]	Terminado	Validado	Sin observaciones	obs1: [observación: trimestre: 3.0, usuario: nadairodiguero, fecha: 2024-10-10], obs2: [observación: trimestre: 3.0, usuario: nadairodiguero, fecha: 2024-10-10], obs3: [observación: trimestre: 3.0, usuario: nadairodiguero, fecha: 2024-10-10], obs4: [observación: trimestre: 3.0, usuario: nadairodiguero, fecha: 2024-10-10], obs5: [observación: trimestre: 3.0, usuario: nadairodiguero, fecha: 2024-10-10], obs6: [observación: trimestre: 3.0, usuario: nadairodiguero, fecha: 2024-10-10], obs7: [observación: trimestre: 3.0, usuario: nadairodiguero, fecha: 2024-10-10], obs8: [observación: trimestre: 3.0, usuario: nadairodiguero, fecha: 2024-10-10]]]	Sin observaciones										
2024	3	COL240202374625	Proyecto de inversión	1383915.86	[f1]: [id: recurso 2024, ramo: 33, modalidad: prog_pre4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1383915.86, modificado: 1379821.29]]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES GUADALAJARA Y GUILLEMO PRIETO, GUADALAJARA ENTRE JAVIER MINA Y COLEGIO MILITAR, COL. COFRADIA DE JUARÉ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN - 90582	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	90582	5	60	49	0	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 311.0, meta_modificada: 44.8]]]	1	[geo: [id: [municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE JAVIER MINA COLONIA COFRADIA DE JUARÉ, 28120 TECOMAN, TECOMAN COLOMBIA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE COLEGIO MILITAR, LA UBICACION DE LA OBRA ES EN 2 CALLES LA PRIMERA ES EN CALLE JAVIER MINA ENTRE, lon: -103.8745489, lat: 18.92291746]]]	24-05-2024	07-07-2024	1379821.29	1379821.29	1379821.29	1379821.29	1379821.29	[cto: [t1: [id: [obra: Obra, numero_contrato: OFIETECOMAN-FAIS-017-2024, contratista: Oscar Rodríguez Aguilar, convocante: MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto: 1379821.29, importe_modificado: 1379821.29]]]]	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 448.0]]]	[f1: [foto: 2374625/proyeto_INICIO, 2374625/proyeto_PROCESO, 2374625/proyeto_FIN]]]	Terminado	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones											

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA																																						
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN																																						
DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024																																						
ENTIDAD	TERCER TRIMESTRE																																					
COLOMA	COLOMA																																					
DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES			
2024	3	COL24020238932	Proyecto de inversión	577435.03	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:577435.03, modificado:576706.9]]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES CALLE NIÑOS HERODES, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 14543	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	145343	5	42	34	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:173.0]]	1	1	[geol: [cve_municipio:9, localid:1, direccion:CALE CONSTITUCION COLONA TECOMAN CENTRO, 28300 TECOMAN, COLIMA ENTRE CALLE CUARTEMOC ALDAMA Y CALLE PINO SUAREZ NIÑOS HERODES, CALLE 18 DE JUNIO CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES CUARTEMOC ALDAMA Y PINO SUAREZ NIN, lon:-103.87244038, lat:18.90870944]]	13-06-2024	02-07-2024	576706.9	576706.9	576706.9	576706.9	576706.9	[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-04-2024, contratista:Enico Construcciones S.A. de C.V., convocado:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:576706.9, importe_modificado:576706.9]]	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:173.0]]	(2388932)[pry-cto_INICIO, 2388932][pry-cto_PROCESO, 2388932][pry-cto_FIN]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	COL240202343266	Proyecto de inversión	8753376.11	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:8753376.11, modificado:8412046.96]]	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN COLIMA, COLONIA CENTRO, AVENIDA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, TRAMO ENTRE CALLE BALBUENA DÁVALOS Y ELVINO RODRÍGUEZ CHÁVEZ CARRILLO - 9496	6	Colima	2	Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Colima	9496	5	5305	4635	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18551.0, meta_modificada:18551.0]]	1	1	[geol: [cve_municipio:2, localid:1, direccion:AVENIDA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y FRANCISCO JAVIER MINA INTERSECCION COLONIA COLIMA CENTRO, 28000 COLIMA, COLIMA ENTRE CALLE BALBUENA DÁVALOS Y BOLIVARD RODRÍGUEZ CHÁVEZ CARRILLO, CALLE DANIEL LARIOS Y FRAY PEDRO DE GANTÉ LA, lon:-103.73583302, lat:19.24408157]]	01-04-2024	30-06-2024	8412046.06	8412046.06	8412046.06	8412046.06	8412046.06	[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OGP-FAISJUN-02/2024, contratista:CIERA Construcciones S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:8753376.11, importe_modificado:8753376.11]]	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:18551.0]]	(2343266)[pry-cto_PROCESO, 2343266][pry-cto_INICIO, 2343266][pry-cto_FIN]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	COL240202356075	Proyecto de inversión	4746095.63	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:4746095.63, modificado:4745026.85]]	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CUADRANTE 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN - 30312	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	30312	5	9771	7995	0	[meta: [unidad_medida:Piezas Cuadrados, meta:1734.0, meta_modificada:481.0]]	1	1	[geol: [cve_municipio:9, localid:1, direccion:CALE FRANCISCO CERVANTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMAN, COLIMA ENTRE CALLE QUERIDO, CALLE JORGE CABRERA LA UBICACION ES EN CUADRANTE 1 DE TECOMAN EL CUAL ESTA LIMITADO EN, lon:-103.89388157, lat:18.93981092]]	22-04-2024	28-06-2024	4745026.85	4745026.85	4745026.85	4745026.85	4745026.85	[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024, contratista:Unicho Construcciones S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:4745026.85, importe_modificado:4745026.85]]	[meta: [unidad_medida: Piezas Cuadrados, avance:481.0]]	(2356075)[pry-cto_PROCESO, 2356075][pry-cto_INICIO, 2356075][pry-cto_FIN]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	COL240202356442	Proyecto de inversión	2561881.68	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:2561881.68, modificado:2556671.31]]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRAO AHOGADO EN LA CALLE JUAN ORTEGA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MORENO PEÑA DE LA COMUNIDAD CERRO DE ORTEGA, MUNICIPIO DE TECOMÁN - 31391	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	31391	5	79	64	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.0, meta_modificada:176.0]]	1	1	[geol: [cve_municipio:9, localid:25, direccion:CALE JUAN ORTEGA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE CONSTITUCION DE JUAN ORTEGA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MORENO PEÑA DE LA COMUN, lon:-103.71675007, lat:18.7439986]]	22-04-2024	03-06-2024	2556671.31	2556671.31	2556671.31	2556671.31	2556671.31	[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-009-2024, contratista:Ramon Arango Peña Gonzalez, convocado:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2561881.68, importe_modificado:255671.31]]	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:176.0]]	(2356442)[pry-cto_PROCESO, 2356442][pry-cto_INICIO, 2356442][pry-cto_FIN]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	COL240202357482	Proyecto de inversión	234351.83	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:234351.83, modificado:234148.02]]	REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDISPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN, CERRO DE ORTEGA - 31782	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	31782	5	397	325	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:350.0]]	1	1	[geol: [cve_municipio:9, localid:25, direccion:CALE CRISTOBAL COLON PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE CUARTEMOC Y CALLE CAZA DE TOROS, AVENIDA RODRIGO ES EN LA UNIDAD RECREATIVA DE LA COMUNIDAD EN CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE OCAMPO Y F, lon:-103.72323484, lat:18.75670958]]	15-06-2024	26-06-2024	234148.02	234148.02	234148.02	234148.02	234148.02	[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2024, contratista:Construccion s Alteras de Tecoman S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2997390.96, importe_modificado:2997390.96]]	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:350.0]]	(2357482)[pry-cto_INICIO, 2357482][pry-cto_PROCESO, 2357482][pry-cto_FIN]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	COL240202362840	Proyecto de inversión	4290402.17	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:4290402.17, modificado:4265088.05]]	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTRILLADO PARA AGUA PLUVIAL EN LA CALLE DR. MIGUEL GALINDO TRAMO AV. PABLO SILVA GARCIA A AV. PROVIDENCIA - 53572	6	Colima	10	Villa de Álvarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Villa de Álvarez	53572	5	325	265	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0]]	1	1	[geol: [cve_municipio:9, localid:1, direccion:AVENIDA DR MIGUEL GALINDO INTERIOR SIN COLONIA VILLAS PROVIDENCIA, 29887 CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ ENTRE CALLE PABLO SILVA GARCIA Y AVENIDA PROVIDENCIA, CALLE DEL BRONCE SE TOMO LA REFERENCIA DE LA OB, lon:-103.75025812, lat:19.26478791]]	02-05-2024	31-07-2024	4265088.05	4265088.05	4265088.05	4265088.05	4265088.05	[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-002-PE/C-2024-VA, contratista:ALIAS SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COL, monto:4265088.05, importe_modificado:4265088.05]]	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:305.0]]	(2362840)[pry-cto_INICIO, 2362840][pry-cto_PROCESO, 2362840][pry-cto_FIN]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	COL240202364615	Proyecto de inversión	9366723.37	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:9366723.37, modificado:9366723.37]]	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN AV. MARIA AHUMADA DE GOMEZ, TRAMO DE LA AV. ENRIQUE CORONA MORFIN A CALLE CUYUTLAN - 59275	6	Colima	10	Villa de Álvarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Villa de Álvarez	59275	5	1322	1081	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19493.0, meta_modificada:19493.0]]	1	1	[geol: [cve_municipio:9, localid:30, direccion:AVENIDA MARIA AHUMADA DE GOMEZ INTERIOR SIN COLONIA VILLA DE ALVAREZ CENTRO, 28935 CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ ENTRE AVENIDA COLUMA ENTRE AVENIDA ENRIQUE CORONA MORFIN Y CALLE CUYUTLAN, EL PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA EN, lon:-103.73937136, lat:19.279875]]	02-05-2024	31-07-2024	9366723.37	9366723.37	9366723.37	9366723.37	9366723.37	[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-003-PE/C-2024-VA, contratista:CIERA Construcciones SA DE CV, convocado:MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ COL, monto:9366723.37, importe_modificado:9366723.37]]	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:19493.0]]	(2364615)[pry-cto_INICIO, 2364615][pry-cto_PROCESO, 2364615][pry-cto_FIN]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	COL240202373455	Proyecto de inversión	279314.18	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:279314.18, modificado:279207.26]]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 CUARTO ENTRE CALLE REVOLUCION Y PARCELA, COL. PABLO SILVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN - 88398	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	88398	5	30	25	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:101.0]]	1	1	[geol: [cve_municipio:9, localid:1, direccion:CALE 4 CUARTO COLONIA PABLO SILVA GARCIA, 28160 TECOMAN, COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CERRADA PARCELA, CALLE PESCADOROS CALLE 4 ENTRE LA CALLE REVOLUCION Y PARCELA COL. PABLO SILVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-103.86210809, lat:18.9073727]]	26-05-2024	21-06-2024	279207.26	279207.26	279207.26	279207.26	279207.26	[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2024, contratista:Edi Dierly y Construcciones, S.A. de C.V., convocado:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:279207.26, importe_modificado:279207.26]]	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:101.0]]	(2373455)[pry-cto_INICIO, 2373455][pry-cto_PROCESO, 2373455][pry-cto_FIN]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	COL240202373995	Proyecto de inversión	996703.35	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:996703.35, modificado:996487.42]]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE ABASADO Y AV. LÓPEZ MATEOS, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN - 88338	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	88338	5	49	40	0	[meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:240.0]]	1	1	[geol: [cve_municipio:9, localid:1, direccion:CALE 18 DE MARZO JAVIER MINA COLONIA TECOMAN CENTRO, 28100 TECOMAN, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE ABASADO Y CALLE LÓPEZ MATEOS, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN, COL., monto:996487.42, importe_modificado:996487.42]]	26-05-2024	27-06-2024	996487.42	996487.42	996487.42	996487.42	996487.42	[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2024, contratista:Luis Humberto Caltero Torres, convocado:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996487.42, importe_modificado:996487.42]]	[meta: [unidad_medida: Metros lineales, avance:240.0]]	(2373995)[pry-cto_INICIO, 2373995][pry-cto_PROCESO, 2373995][pry-cto_FIN]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	COL240202393624	Proyecto de inversión	1468623.63	[FI: [ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estat_mun:FAIS municipal, monto:1468623.63, modificado:1465933.44]]	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO AHOGADO EN CONCRETO CALLE OBRADORES LOCALIDAD FLOE DE COCO - 169287	6	Colima	1	Armería	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Armería	169287	5	557	523	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.02, meta_modificada:114.3]]	1	1	[geol: [cve_municipio:1, localid:341, direccion:CALE OBRADORES COLONIA FLOE DE COCO, 28330 COLONIA FLOE DE COCO, AMERIYA COLIMA ENTRE CALLE BICCA DEL RIO Y CALLE RIO ARMERIA, CALLE INDEFINIDA CONSTRUCCION DE EMPEDRAO AHOGADO EN CONCRETO CALLE OBRADORES LOCALIDAD FLOE DE C, lon:-103.94634847, lat:18.94788157]]	01-07-2024	30-09-2024	1465933.44	1465933.44	1465933.44	1465933.44	1465933.44	[cto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPDS-FAISJUN-04-2024, contratista:LC RENE AGUSTIN RAMOS FALCONINO, convocado:H. AYUNTAMIENTO DE ARMERIA, monto:1465933.44, importe_modificado:1465933.44]]	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:114.3]]	(2393624)[pry-cto_INICIO, 2393624][pry-cto_PROCESO, 2393624][pry-cto_FIN]	Terminado	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

