

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL13130100125437	Materiales Y Suministros Foeco	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$823,000	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,500	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL13130100125554	Servicios Generales Foeco	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$11,516,830	\$8,045,648	\$8,045,648	\$8,045,648	\$8,045,648	\$8,045,648	\$8,045,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,158	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL13130100125667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Foeco	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,278,000	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL13130100125735	Obra Pública Foeco	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,384,336	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL13130100125862	Obra Pública Uec'S	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,600,000	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,531,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13130100126901	Servicios Generales 066 Y 089	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$7,270,505	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL13130100127015	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles 066 Y 089	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6,095,613	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL14140100284667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Foeco	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,286,432	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	100.00	\$0	Pieza, licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL14140100286575	Materiales Y Suministros. Gf	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,057,784	\$6,021,825	\$6,021,825	\$6,021,825	\$6,021,825	\$6,021,825	\$6,021,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL14140100298375	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Sileda	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,935,100	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	100.00	\$0	Pieza, Equipo.	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL14140100298581	Servicios Generales. Rnt	23	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25,297,565	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL14140100298596	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Rnt	24	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,064,051	\$2,129,611	\$2,129,611	\$2,128,685	\$2,128,685	\$2,128,685	\$2,128,685	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL14140100298717	Servicios Generales. Fchtpn	28	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,480,000	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL14140400445553	Bachillerato Tecnico Num 19.- (Cerro De Ortega, Mpio. Tecoman) Construcción De Biblioteca	2	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,988,503	\$2,988,503	\$1,494,252	\$1,417,566	\$1,417,566	\$1,417,566	\$1,417,566	47.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Físico: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447075	Bachillerato Tecnico Num 14.- (El Colomo Mpio. Manzanillo) Construcción De Rampas Para Discapacitados Y Cercado Perimetral Del Predio.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$237,593	\$237,593	\$118,796	\$106,725	\$106,725	\$106,725	\$106,725	44.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Físico: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447328	Bachillerato Tecnico Num 18.- (Mpio. Coquimatlan) Construcción De Servicios Sanitarios	5	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$473,009	\$473,009	\$236,505	\$230,955	\$230,955	\$230,955	\$230,955	48.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Físico: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447441	Bachillerato Tecnico Num 32.- (Suchitlan, Mpio. Comala) Construcción De Rampas Para Discapacitados	6	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$105,353	\$105,353	\$52,676	\$52,676	\$52,676	\$52,676	\$52,676	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Físico: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447603	Bachillerato Tecnico Num 15.- (La Albarreda, Mpio. Colima) Const.De Aula, Sala De Prof., 2 Cubiculos Para Orientadores, Mas Obra Exterior Y Dotación De Servicios.	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,780,081	\$2,780,081	\$1,390,041	\$1,390,041	\$1,390,040	\$1,390,040	\$1,390,040	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Físico: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400448298	Bachillerato Tecnico Num 22.- (Quesseria, Mpio. Cuauhtémoc) Edificio C.-Admon., Edificio D.- C.Computo Y 1 Aula, Edificio E.- Zaulas, Obra Exterior.	8	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,900,000	\$6,326,025	\$5,900,000	\$6,326,025	\$6,132,930	\$6,132,930	\$6,132,930	96.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada complementada con productos financieros del mismo fondo. / Físico: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400448597	Bachillerato Num 3.- (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De 6 Edificios Y Obra Exterior Para: Admon., C.Computo, Lab., 12 Aulas, Sanitarios, Cafeteria.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,649,617	\$20,000,000	\$20,649,617	\$20,649,617	\$20,649,617	\$20,649,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. Complementada con productos financieros del mismo fondo. / Físico: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL1414040048894	Bachillerato Tec. Num 13.- (Mpio. Cuauhtémoc) Ampliación De Admon., Const. Edif.C: Biblioteca, Sala De Prof., Cubículos De Tutorías, Sanitarios, Mas Obra Exterior.	4	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,056,320	\$6,056,320	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14160400814122	Optimización De Alumbrado Público Col. Benito Juárez, Tecomán, Col.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución									0.00			0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
COL15150100485919	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$15,859,000	\$14,846,707	\$14,846,707	\$14,846,707	\$14,695,207	\$14,695,207	\$14,693,092	98.98	\$0	Equipamiento	0	0.00	77.85	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100485967	Profesionalizar A Los Elementos De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,511,900	\$2,434,900	\$2,434,900	\$2,362,900	\$1,962,900	\$1,962,900	\$1,962,900	80.62	\$0	Lote	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486009	Unidades Especializadas En El Combate Al Delito Del Secuestro	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,035,496	\$12,035,496	\$12,035,496	\$11,512,801	\$11,512,801	\$11,512,801	\$11,512,801	95.66	\$0	Equipamiento	0	0.00	91.40	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486036	Equipamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$822,120	\$751,440	\$751,440	\$751,440	88.40	\$0	Piezas	0	0.00	21.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486077	Procuración De Justicia En El Nuevo Sistema De Justicia Penal	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$18,117,325	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486301	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario En El Estado De Colima	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$11,278,500	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486366	Fortalecimiento De La Red Estatal De Telecomunicaciones	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$24,291,404	\$24,903,159	\$24,903,159	\$24,903,159	\$24,903,159	\$24,903,159	\$24,900,757	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486461	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anónima	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$14,051,501	\$12,388,665	\$12,388,665	\$12,388,305	\$12,238,665	\$12,238,665	\$12,238,665	98.79	\$0	Equipamiento	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486511	Conclusión De La Instalación Del Centro De Constancias De Inscripción Repve	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,339,000	\$10,761,317	\$10,761,317	\$10,582,289	\$9,669,407	\$9,669,407	\$9,669,407	89.85	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486602	Evaluación De Los Distintos Programas	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$807,041	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486661	Genética Forense	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,763,496	\$7,753,597	\$7,753,596	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486710	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,558,955	\$14,717,384	\$14,717,384	\$14,444,248	\$13,139,748	\$12,457,252	\$12,457,252	84.64	\$0	Equipamiento	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150200499942	Escuela De Turismo Y Gastronomía.- La Segunda Construcción De Edificio Para Centro De Cómputo, 10 Aulas, 6 Cubículos Para Pto, Almacén Y Sanitarios.	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$22,137,489	\$22,137,489	\$22,137,489	94.87	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	92.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150300550383	Construcción Del Parque Ecológico Metropolitano De Tecoman, Colima	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios		U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución									0.00			0	0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
COL15150400604626	Bachillerato Num 3. (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De Edificio G De 3 Aulas Edificio H De 3 Aulas Obra Exterior: Pta Tratamiento, Pozo Profundo, Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,808,962	\$9,808,962	\$9,808,962	\$9,808,962	98.09	\$0	Metros Cuadrados	841	0.00	100.00	Financiera: Obra contratada terminada. / Física: Obra contratada terminada. / Registro: Obra contratada terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400604676	Bachillerato Técnico Num 6.- (Mpio. Tecoman) Construcción De Edificio "A" 3 Aulas Edificio "B" Con 3 Aulas Y Servicios Sanitarios Obra Exterior: Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	2	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$8,290,741	\$5,958,818	\$5,958,818	\$5,958,818	59.59	\$0	Metros Cuadrados	352	0.00	90.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400604793	Bachillerato Técnico Núm. 8.- (Mpio. Manzanillo) Ampliación Y Adecuación De Biblioteca, Adecuación De Archivo Y Rack, Construcción De Rampas Para Discapacitados, Adecuación De Puertas Y Pasillos.	3	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,548,214	\$5,548,214	\$2,774,107	\$2,372,573	\$1,265,551	\$1,265,551	\$1,265,551	22.81	\$0	Metros Cuadrados	869	0.00	95.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400604882	Bachillerato Técnico Num 14.- (El Colono Mpio. Manzanillo) Adecuación De Laboratorio Y 2 Cubículos, Construcción De 3 Aulas, Sanitarios, Rehabilitación De Luminarias En Exteriores.	4	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,118,184	\$5,118,184	\$2,559,092	\$2,363,286	\$1,712,367	\$1,712,367	\$1,712,367	33.46	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400604939	Bachillerato Técnico Núm. 17.- (Mpio. Comala) Construcción De Cubículos Para Tutorías, Remodelación De Laboratorio, Ampliación Para Sanitarios Y Sala De Maestros.	5	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,029,000	\$1,029,000	\$514,500	\$514,500	\$514,500	\$514,500	\$514,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	50.00	Financiera: Terminado los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Terminado los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Terminado los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400604979	Bachillerato Técnico Núm. 20.- (Mpio. Tecoman) Ampliación De Módulo De Sanitarios, Adecuación Para 4 Cubículos De Tutorías, Construcción De Almacén Para Laboratorio.	6	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,423,422	\$1,423,422	\$711,711	\$711,711	\$711,711	\$711,711	\$711,711	\$711,711	50.00	\$0	Metros Cuadrados	888	0.00	50.00	Financiera: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400605022	Bachillerato Técnico Núm. 21 (Mpio. Armeria) Construcción De 2 Aulas, Adecuación Para Biblioteca Y 4 Cubículos De Tutorías Y Orientación.	7	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$6,905,105	\$6,928,285	\$6,905,105	\$6,928,285	\$5,993,916	\$5,993,916	\$5,993,916	\$5,993,916	86.51	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	95.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
COL15150400605056	Bachillerato Tecnico Num 22.- (Queseria, Mpio. Cuauhtémoc) Adquisición Para Cubículos, Rack Mobiliario Y Equipo Para Admón., C.De Compto Y Aulas, Complemento Para Obra Exterior De La Etapa.	8	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,118,042	\$3,118,042	\$1,559,021	\$1,559,021	\$1,491,798	\$1,491,798	\$1,491,798	\$1,491,798	47.84	\$0	Metros Cuadrados	275	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615781	Parque Lineal Las Palmas	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,367,435	\$1,367,435	\$1,367,435	\$827,736	\$827,736	\$827,736	\$827,736	60.53	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400615908	Parque Lineal Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,756,723	\$2,756,723	\$2,756,723	\$1,714,379	\$1,714,379	\$1,714,379	\$1,714,379	62.19	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400615967	Parque Santa Gertrudis Etapa Ii Fraccionamiento Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$980,947	\$980,947	\$980,947	\$924,512	\$924,512	\$924,512	\$924,512	94.25	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616010	Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,509	98.18	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616115	Terminacion De Parque Ecoturistico Cerro La Cumbre	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,061,862	\$1,061,862	\$1,061,862	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	95.95	\$0	Equipamiento	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616150	Rehabilitacion Del Parque Piedra Lisa.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$253,117	\$253,117	\$253,117	\$248,499	\$248,499	\$248,499	\$248,499	98.18	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616199	Construccion De La Segunda Etapa De La Vialidad Liceo De Varones De Belisario Dominguez Al Instituto De Cancerologia.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,259,459	\$7,259,459	\$7,259,459	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	97.79	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616267	Rehabilitacion De La Vialidad Av. Mercedes Cabrera.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,256,666	\$10,256,666	\$10,256,666	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	93.44	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616299	Adquisicion Y Colocaciones De Alumbrado En Camellones Paseo Las Parotas Carretera Villa De Alvarez-Comala.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COMALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,906,280	\$3,906,280	\$3,906,280	\$3,743,009	\$3,743,009	\$3,743,009	\$3,743,009	95.82	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616340	Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico Y Adoquin De La Calle Constitucion	-	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	97.29	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616379	Construccion De Tanque De Almacenamiento En La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$724,925	\$724,925	\$724,925	\$697,565	\$697,565	\$697,565	\$697,565	96.23	\$0	Metros	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616426	Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Localidad De Queseria.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHEMOC.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$387,784	\$387,784	\$387,784	\$360,533	\$360,533	\$360,533	\$360,533	92.97	\$0	Metros	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616463	Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$258,657	\$258,657	\$258,657	\$253,328	\$253,328	\$253,328	\$253,328	97.94	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616501	Construccion De Linea Independiente Red De Drenaje En La Comunidad De Alcaraces.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$646,306	\$646,306	\$646,306	\$600,631	\$600,631	\$600,631	\$600,631	92.93	\$0	Metros	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616656	Rehabilitacion Del Centro Estatal De Cancerologia.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,178,651	\$2,178,651	\$2,178,651	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100631738	Ampliacion De La Infe: Componentes I, Vii Y Viii. Ew=2262	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$897,602	\$981,310	\$981,310	\$981,310	\$981,310	\$981,310	\$981,310	\$981,310	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636098	Rehabilitacion De Los Mercados Francisco Villa Y Obregon	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$142,173	\$142,173	\$142,173	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636140	Construccion De Jardin En La Colonia La Estacion	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$581,216	\$581,216	\$581,216	\$568,084	\$568,084	\$568,084	\$568,084	97.74	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636245	Construccion Parque Morelos (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,432,211	\$1,432,211	\$1,432,211	\$1,432,211	93.51	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636257	Construccion De Jardin Cofradia De Morelos.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$439,805	\$439,805	\$439,805	\$425,227	\$425,227	\$425,227	\$425,227	96.69	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636272	Adquisicion Y Colocacion De Gimnasios Al Aire Libre En Diferentes Puntos De La Zona Urbana De Armeria.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$306,306	\$306,306	\$306,306	\$294,054	\$294,054	\$294,054	\$294,054	96.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636286	Modernizacion De La Av. ProL. Gomez Farias (Primera Etapa).	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,105,105	\$5,105,105	\$5,105,105	\$4,796,054	\$4,796,054	\$4,796,054	\$4,796,054	93.95	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636314	Panteon Municipal Del Municipio De Tecoman (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,594,595	\$4,594,595	\$4,594,595	\$2,700,702	\$2,700,702	\$2,700,702	\$2,700,702	58.78	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636342	Rehabilitacion Del Libramiento Arco Norte.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,042,042	\$2,042,042	\$2,042,042	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	97.63	\$0	Kilómetro	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636367	Adquisicion De Una Grúa Con Casematilla Hidraulica Para El Municipio De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$966,907	\$966,907	\$966,907	\$939,946	\$939,946	\$939,946	\$939,946	97.21	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636404	Adquisicion De Una Ambulancia Equipada Para El Municipio De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$918,919	\$918,919	\$918,919	\$779,984	\$779,984	\$779,984	\$779,984	84.88	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636466	Rehabilitacion Del Lienzo Charro En Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$203,559	\$203,559	\$203,559	\$199,368	\$199,368	\$199,368	\$199,368	97.94	\$0	Kilómetro	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636507	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Remodelacion De Los Portales Del Centro Historico De Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$459,749	\$459,749	\$459,749	\$225,142	\$225,142	\$225,142	\$225,142	48.97	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636560	Modernizacion Del Centro Estatal De Hemodialisis.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,476,911	\$1,476,911	\$1,476,911	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636606	Terminacion Del Complejo De Asistencia Social.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,900,131	\$1,900,131	\$1,900,131	\$994,404	\$994,404	\$994,404	\$994,404	52.33	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL15160100636616	Programa De Mantenimiento De La Red Carretera Metropolitana.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,779,784	\$3,779,784	\$3,779,784	\$3,311,314	\$3,311,314	\$3,311,314	\$3,311,314	87.61	\$0	Kilómetro	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636640	Modernización De Alumbrado Publico Y Accesos A La Ciudad De Tecoman.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$255,255	\$255,255	\$255,255	\$247,916	\$247,916	\$247,916	\$247,916	97.12	\$0	Luminaria	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636684	Suministro E Instalacion De Semaforos En Diferentes Calles.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$510,511	\$510,511	\$510,511	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	79.33	\$0	Equipamiento	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636739	Panteon Municipal De Armeria(Segunda Etapa).	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,276,276	\$1,276,276	\$1,276,276	\$1,161,418	\$1,161,418	\$1,161,418	\$1,161,418	91.00	\$0	Lote	0	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636774	Construccion Circuito Vial Col. Lazaro Cardenas (Segunda Etapa).	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,495,586	\$1,495,586	\$1,495,586	\$1,495,586	97.65	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636786	Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Francisco I. Maduro Y Benjamin Gil En Col. Independencia.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$598,951	\$598,951	\$598,951	\$598,951	97.77	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636801	Modrnizacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Revolucion En Col. Centro.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,837,838	\$1,837,838	\$1,837,838	\$1,782,179	\$1,782,179	\$1,782,179	\$1,782,179	96.97	\$0	Metros lineales	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636827	Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Oaxaca En Col. Centro.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,409,009	\$1,409,009	\$1,409,009	\$1,360,714	\$1,360,714	\$1,360,714	\$1,360,714	96.57	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636910	Colocacion De Nomenclatura En Calles En Zona Centro.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$431,447	\$431,447	\$431,447	\$417,595	\$417,595	\$417,595	\$417,595	96.79	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636933	Red De Escaleras En Zonas Cerriles De La Cabecera Municipal (Segunda Etapa).	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$599,567	\$599,567	\$599,567	\$599,567	97.87	\$0	Metros	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636953	Rehabilitacion De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Zona Urbana De Armeria.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$772,300	\$772,300	\$772,300	\$754,227	\$754,227	\$754,227	\$754,227	97.66	\$0	Vivienda	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636968	Rehabilitacion Base De Pavimento De Glorieta Limoner.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$693,026	\$693,026	\$693,026	\$674,200	\$674,200	\$674,200	\$674,200	97.28	\$0	Kilómetro	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636991	Terminacion De Emisor Sanitario De 12 En La Localidad De Coalatilla.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	97.94	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100637025	Estudio Geofisico Para La Peroracion De Pozo Profundo Y Proyecto En Tanque Elevado En Parte Metropolitana Tecoman.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,505	\$24,505	\$24,505	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	97.99	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160400814787	Rehabilitacion Puente Vehicular En Av. Diamante.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$851,241	\$851,241	\$851,241	\$832,795	\$832,795	\$832,795	\$832,795	97.83	\$0	Metros	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100629189	Escrien Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2258	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,125,224	\$1,292,424	\$1,292,424	\$1,292,424	\$1,292,424	\$1,292,424	\$1,292,424	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100631710	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V Y VIII. Eo=2259	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$817,514	\$925,124	\$925,124	\$925,124	\$925,124	\$925,124	\$925,124	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100631721	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2260	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$912,000	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100631725	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2261	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,104,000	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100631748	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI Y VIII. Eo=2264	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100631760	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2265	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100632206	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2266	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,137,432	\$1,137,432	\$1,137,432	\$1,137,432	\$1,137,432	\$1,137,432	\$1,137,432	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632227	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2267	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,345,839	\$1,345,839	\$1,345,839	\$1,345,839	\$1,345,839	\$1,345,839	\$1,345,839	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100632243	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI, VII Y VIII. Eo=2268	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,136,701	\$1,136,701	\$1,136,701	\$1,136,701	\$1,136,701	\$1,136,701	\$1,136,701	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632267	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI, VII Y VIII. Eo=2269	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,020,898	\$1,025,019	\$1,025,019	\$1,025,019	\$1,025,019	\$1,025,019	\$1,025,019	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632328	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VI, VII Y VIII. Eo=2270	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,183,861	\$1,254,549	\$1,254,549	\$1,254,549	\$1,254,549	\$1,254,549	\$1,254,549	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632346	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI, VII Y VIII. Eo=2271	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$928,897	\$1,153,915	\$1,153,915	\$1,153,915	\$1,153,915	\$1,153,915	\$1,153,915	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632365	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI Y VII. Eo=2272	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,161,198	\$1,161,198	\$1,161,198	\$1,161,198	\$1,161,198	\$1,161,198	\$1,161,198	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100632379	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2273	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,333,328	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632396	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y V. Eo=2274	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$851,953	\$1,003,004	\$1,003,004	\$1,003,004	\$1,003,004	\$1,003,004	\$1,003,004	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632416	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V Y VII. Eo=2275	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo CONVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL16100632512	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, II, III. Eo=2278	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,888	\$1,219,888	\$1,219,888	\$1,219,888	\$1,219,888	\$1,219,888	\$1,219,888	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100632531	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, II, III, V. Eo=2279	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,148,857	\$1,277,735	\$1,277,735	\$1,277,735	\$1,277,735	\$1,277,735	\$1,277,735	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100632544	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, II, Y III. Eo=2281	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,042,618	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16100632555	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, II Y III. Eo=2282	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,104,000	\$1,429,783	\$1,429,783	\$1,429,783	\$1,429,783	\$1,429,783	\$1,429,783	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16100632576	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, II, V, VII Y VIII. Eo=2283	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,102,862	\$1,102,862	\$1,102,862	\$1,102,862	\$1,102,862	\$1,102,862	\$1,102,862	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16100632593	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, II, III. Eo=2284	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,092,635	\$1,092,635	\$1,092,635	\$1,092,635	\$1,092,635	\$1,092,635	\$1,092,635	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16100632622	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, II, III, V, VI Y VIII. Eo=2285	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,202,755	\$1,202,755	\$1,202,755	\$1,202,755	\$1,202,755	\$1,202,755	\$1,202,755	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16100632646	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, II, III, VII Y VIII. Eo=2286	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,833,289	\$3,071,406	\$3,071,406	\$3,071,406	\$3,071,406	\$3,071,406	\$3,071,406	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16100634786	Universidad De Colima.-Escuela De Turismo Y Gastronomía.-2a Etapa.- Construcción De Edificio Para C.Computo, 11 Aulas, 6 Cub.P.T.C., S.Sanitarios, Almacén.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA.	Educación	En Ejecución	2016	\$26,355,615	\$17,228,189	\$17,228,189	\$9,714,765	\$3,666,524	\$3,666,524	\$3,666,524	21.28	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	40.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100637638	Formación Y Capacitación Del Personal De Las Instituciones De Seguridad Pública	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,475,900	\$4,453,700	\$4,453,700	\$4,423,580	\$3,011,100	\$3,011,100	\$3,011,100	67.61	\$0	Otros	0	0.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100637820	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$14,009,300	\$8,358,471	\$8,358,471	\$7,081,111	\$6,886,148	\$6,886,148	\$6,886,148	82.39	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100637824	Fortalecimiento De La Red Estatal De Radiocomunicaciones	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$25,469,345	\$29,307,630	\$29,307,630	\$29,301,758	\$18,323,035	\$18,323,035	\$18,284,160	62.52	\$0	Otros	0	0.00	96.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100637847	Sistemas De Video Vigilancia	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$17,084,588	\$5,174,994	\$5,174,994	\$5,174,994	\$5,174,994	\$5,174,994	\$5,174,994	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100637865	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$16,674,066	\$6,970,506	\$6,970,506	\$6,970,506	\$6,970,506	\$6,970,506	\$6,970,506	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100637874	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,504,393	\$5,503,973	\$5,503,973	\$3,720,074	\$3,720,074	\$3,720,074	\$3,720,074	67.59	\$0	Otros	0	0.00	96.43	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100637882	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,838,000	\$3,559,878	\$3,559,878	\$3,469,784	\$3,469,784	\$3,469,784	\$3,469,784	97.47	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100637901	Equipamiento Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$12,776,295	\$12,776,295	\$12,776,295	\$11,222,029	\$8,362,964	\$8,362,964	\$8,362,964	65.46	\$0	Piezas	0	0.00	94.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100637912	Sistema Nacional De Información	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,838,090	\$35,444,217	\$35,444,217	\$1,333,080	\$1,333,080	\$1,333,080	\$1,333,080	3.76	\$0	Otros	0	0.00	98.80	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100637935	Registro Público Vehicular	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$543,707	\$543,507	\$543,507	\$534,922	\$534,922	\$534,922	\$534,922	98.42	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100637956	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anónima	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,779,000	\$11,940,715	\$11,940,715	\$11,940,715	\$11,940,715	\$11,940,715	\$11,940,715	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100637967	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,263,120	\$10,263,120	\$10,263,120	\$8,858,683	\$7,415,924	\$7,403,025	\$7,403,025	72.13	\$0	Otros	0	0.00	91.38	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100637978	Evaluación De Los Distintos Programas	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$850,000	\$808,800	\$808,800	\$808,800	\$808,800	\$808,800	\$808,800	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100637999	Facultad De Ciencias Políticas.-2a Etapa.-Construcción De Edificio De Posgrado.- 5 Aulas, 10 Cub. Pto, Administración, Aula De Uso Múltiple, Áreas Comunes.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$16,857,575	\$11,174,667	\$11,174,667	\$8,495,274	\$8,495,274	\$8,495,274	\$8,495,274	76.02	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16100639812	Facultad De Contabilidad Y Administración Tecoman.- Ampliación De 2 Salas De Computo Y Oficina De Centro De Computo.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$721,215	\$721,215	\$721,215	\$603,166	\$603,166	\$603,166	\$603,166	83.63	\$0	Metros Cuadrados	544	0.00	100.00	Financiera: La obra contratada, correspondiente a la primera etapa está terminada. / Física: La obra contratada correspondiente a la primera etapa, está terminada. / Registro: La obra contratada correspondiente a la primera etapa está terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610200669726	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, II, V, VI, Y VIII. Eo=2354	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$883,585	\$1,039,150	\$1,039,150	\$1,039,150	\$650,884	\$650,884	\$650,884	62.64	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610200669736	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2355	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,012,446	\$1,158,707	\$1,158,707	\$1,158,707	\$1,012,446	\$1,012,446	\$1,012,446	87.38	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610200669743	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2357	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$948,689	\$1,339,851	\$1,339,851	\$1,339,851	\$948,689	\$948,689	\$948,689	70.81	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1610200669753	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2358	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,041,037	\$1,076,042	\$1,076,042	\$1,076,042	\$1,071,584	\$1,071,584	\$1,071,584	99.59	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610200669769	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eo=2359	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,028,153	\$1,082,965	\$1,082,965	\$1,082,965	\$1,064,437	\$1,064,437	\$1,064,437	98.29	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL16160200669784	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, V, Vi, Vii, Viii. Eo=2362	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,051,851	\$1,223,637	\$1,223,637	\$1,223,637	\$1,223,637	\$1,223,637	\$1,223,637	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160200669792	Mejoramiento De La Infa: Componentes I. Eo=2363	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$879,678	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160200669816	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Eo=2364	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$702,281	\$835,281	\$835,281	\$835,281	\$835,281	\$835,281	\$835,281	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669829	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Eo=2365	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$637,452	\$786,745	\$786,745	\$786,745	\$637,452	\$637,452	\$637,452	81.02	\$0	Metros	100	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160200669848	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Eo=2366	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,060,202	\$1,060,202	\$1,060,202	98.23	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160200669863	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii, V, Vi. Eo=2367	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,004,098	\$1,004,098	\$1,004,098	\$1,004,098	\$993,518	\$993,518	\$993,518	98.95	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160200669876	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii. Eo=2369	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$949,265	\$1,300,374	\$1,300,374	\$1,300,374	\$1,040,025	\$1,040,025	\$1,040,025	79.98	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160200669882	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii, V, Vi, Viii. Eo=2370	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$771,751	\$958,477	\$958,477	\$958,477	\$941,899	\$941,899	\$941,899	98.27	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160200669888	Mejoramiento De La Infa: Componentes I. Eo=2371	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,074,949	\$1,344,949	\$1,344,949	\$1,344,949	\$1,344,949	\$1,344,949	\$1,344,949	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669892	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii, V, Vi. Eo=2372	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$984,397	\$1,184,392	\$1,184,392	\$1,184,392	\$1,183,855	\$1,183,855	\$1,183,855	99.95	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200677558	Bachillerato No. 6 (Tecomán).- Construcción De Primera Etapa Del Área Administrativa.	2	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,477,281	\$667,014	\$667,014	\$666,995	\$666,995	\$666,995	\$666,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	358	0.00	100.00	Financiera: La la etapa de la obra terminada. / Física: La la etapa de la obra terminada. / Registro: La la etapa de la obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731320	Mejoramiento De La Infa: Componentes I. Eo=2373	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,099,816	\$1,282,876	\$1,282,876	\$1,282,876	\$942,762	\$942,762	\$942,762	73.49	\$0	Metros	100	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300731325	Mejoramiento De La Infa: Componente I. Eo=2374	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,428,650	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,577,177	\$1,577,177	\$1,577,177	99.41	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300731326	Mejoramiento De La Infa: Componentes I. Eo=2375	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$730,717	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731327	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii. Eo=2376	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,048,536	\$1,214,820	\$1,214,820	\$1,214,820	\$1,161,735	\$1,161,735	\$1,161,735	95.63	\$0	Metros	100	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731328	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Iiii. Eo=2378	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$589,303	\$589,303	\$589,303	\$589,303	\$526,172	\$526,172	\$526,172	89.29	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731329	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Eo=2379	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$866,232	\$1,017,264	\$1,017,264	\$1,017,264	\$1,004,179	\$1,004,179	\$1,004,179	98.71	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300731330	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii. Eo=2381	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,486,611	\$1,778,846	\$1,778,846	\$1,778,846	\$1,773,550	\$1,773,550	\$1,773,550	99.70	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300731332	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii. Eo=2382	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$805,187	\$861,133	\$861,133	\$861,133	\$593,745	\$593,745	\$593,745	68.95	\$0	Metros	100	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300731333	Mejoramiento De La Infa: Componentes I. Eo=2383	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$641,537	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$912,514	\$912,514	\$912,514	99.90	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300731335	Mejoramiento De La Infa: Componentes I. Eo=2384	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,158,563	\$1,586,539	\$1,586,539	\$1,586,539	\$1,584,033	\$1,584,033	\$1,584,033	99.84	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300731336	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii. Eo=2385	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,029,423	\$1,029,423	\$1,029,423	\$1,029,423	\$978,766	\$978,766	\$978,766	95.08	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300731337	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii. Eo=2386	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,136,401	\$1,136,401	\$1,136,401	\$1,136,401	\$1,107,401	\$1,107,401	\$1,107,401	97.45	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300731338	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii, V, Vi, Viii. Eo=2387	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$966,696	\$1,115,270	\$1,115,270	\$1,115,270	\$1,115,270	\$1,115,270	\$1,115,270	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300731339	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii. Eo=2388	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$946,787	\$1,183,484	\$1,183,484	\$1,183,484	\$1,183,484	\$1,183,484	\$1,183,484	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731340	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii, V. Eo=2389	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$887,562	\$1,011,417	\$1,011,417	\$1,011,417	\$1,011,417	\$1,011,417	\$1,011,417	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300731341	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii, V, Viii. Eo=2390	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$785,633	\$851,225	\$851,225	\$851,225	\$851,225	\$851,225	\$851,225	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300731342	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Eo=2391	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$799,746	\$799,746	\$799,746	\$799,746	\$556,061	\$556,061	\$556,061	69.53	\$0	Metros	100	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300731343	Mejoramiento De La Infa: Componentes I. Eo=2392	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,098,621	\$1,098,621	\$1,098,621	\$1,098,621	\$329,586	\$329,586	\$329,586	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300731344	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Eo=2393	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$980,439	\$1,105,765	\$1,105,765	\$1,105,765	\$776,001	\$776,001	\$776,001	70.18	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300731345	Mejoramiento De La Infa: Componentes I, Ii, V, Vi, Vii, Viii. Eo=2394	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,241,946	\$1,241,946	\$1,241,946	\$1,241,946	\$1,008,081	\$1,008,081	\$1,008,081	81.17	\$0	Metros				

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL16160300738275	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2507	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$957,892	\$957,892	\$957,892	\$957,892	\$824,974	\$824,974	\$824,974	86.12	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL16160300738280	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2509	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,006,982	\$1,006,982	\$1,006,982	\$1,006,982	\$765,397	\$765,397	\$765,397	76.01	\$0	Metros	100	0.00	82.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL16160300738289	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2510	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$683,279	\$683,279	\$683,279	\$683,279	\$451,440	\$451,440	\$451,440	66.07	\$0	Metros	100	0.00	69.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL16160300738296	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2513	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$825,335	\$825,335	\$825,335	\$825,335	\$428,334	\$428,334	\$428,334	51.90	\$0	Metros	100	0.00	85.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL16160300738301	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2514	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$801,308	\$801,308	\$801,308	\$801,308	\$735,538	\$735,538	\$735,538	91.79	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738370	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2515	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,048,987	\$1,048,987	\$1,048,987	\$1,048,987	\$883,435	\$883,435	\$883,435	84.22	\$0	Metros	100	0.00	92.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738373	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2516	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$634,375	\$634,375	\$634,375	\$634,375	\$314,396	\$314,396	\$314,396	49.56	\$0	Metros	100	0.00	58.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL16160300738375	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2526	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$753,289	\$987,196	\$987,196	\$987,196	\$824,249	\$824,249	\$824,249	83.49	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL16160300738380	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2542	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$935,942	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL16160300738383	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2543	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$901,499	\$1,074,862	\$1,074,862	\$1,074,862	\$1,074,862	\$1,074,862	\$1,074,862	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL16160300742084	Universidad De Colima.- Bachillerato Técnico Num 3.- Construcción De 4 Aulas.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,679,748	\$3,679,748	\$3,679,748	\$2,997,451	\$2,492,832	\$2,492,832	\$2,492,832	67.74	\$0	Metros Cuadrados	887	0.00	85.00	Financiera: Obra en ejecución. / Físico: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742100	Universidad De Colima.- Bachillerato Técnico Num 4.- Construcción De 2 Aulas En P.Alta, Adecuación De Área Administrativa,	2	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,749,401	\$3,749,401	\$3,749,401	\$2,620,746	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,846	0.00	0.00	Financiera: Obra contratada. / Físico: Obra contratada. / Registro: Obra contratada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742112	Universidad De Colima.- Bachillerato Técnico Num 5.- Construcción De 3 Aulas, Rehabilitación De Espacio Para C. Cómputo,	3	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,743,074	\$3,743,074	\$3,743,074	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,706	0.00	0.00	Financiera: Obra en contratación. / Físico: Obra en contratación. / Registro: Obra en contratación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742179	Universidad De Colima.- Bachillerato Técnico Num 6.- Construcción De Laboratorio Y 2 Aulas	4	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,719,150	\$3,719,150	\$3,719,150	\$3,406,134	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	358	0.00	0.00	Financiera: Obra contratada. / Físico: Obra contratada. / Registro: Obra contratada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742209	Universidad De Colima.- Bachillerato Técnico Num 11.- Construcción De Área Admiva, Rehabilitación De Sanitarios, Remodelación De Aula, Equipamiento C.Cómputo.	5	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,506,912	\$3,506,912	\$3,506,912	\$2,951,634	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	209	0.00	0.00	Financiera: Obra contratada. / Físico: Obra contratada. / Registro: Obra contratada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742224	Universidad De Colima.- Bachillerato Técnico Num 16.- Construcción De 2 Aulas En P.Alta, Adecuación De Espacios Para Cubículo De Orientación, Tutorías Y Sala De Maestros.	6	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,538,786	\$3,538,786	\$3,538,786	\$2,620,746	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,846	0.00	0.00	Financiera: Obra contratada. / Físico: Obra contratada. / Registro: Obra contratada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742277	Universidad De Colima.- Bachillerato Técnico Num. 20.- Construcción De 2 Aulas En P.Alta, Adecuación De Espacios Para Cubículos De Orientación Y Sala De Maestros.	7	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,506,170	\$3,506,170	\$3,506,170	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,851	0.00	0.00	Financiera: Obra en contratación. / Físico: Obra en contratación. / Registro: Obra en contratación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742318	Universidad De Colima.- Bachillerato Técnico Num 24 (Madrid).- Construcción De 3 Aulas Y Biblioteca	8	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,541,840	\$3,118,734	\$3,118,734	\$3,118,734	83.17	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	95.00	Financiera: Obra en ejecución. / Físico: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742523	Universidad De Colima.- Bachillerato Técnico Num 29.- Construcción De Centro De Cómputo Obra Exterior.	9	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,074,744	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	0.00	Financiera: Obra contratada. / Físico: Obra contratada. / Registro: Obra contratada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742572	Universidad De Colima.- Bachillerato Técnico Num 30.- Construcción De Centro De Cómputo, Construcción De Rampas Para Acceso Discapacitados, Mobiliario Y Equipo Para Centro De Cómputo Y Aulas.	10	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$2,670,367	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	973	0.00	0.00	Financiera: Obra contratada. / Físico: Obra contratada. / Registro: Obra contratada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300810635	Repavimentación De Calle Ayuntamiento (Tramo: Av. Ma De Gomez - Paseo De La Madrid)-6719 - 6719	3953871	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,620,000	\$4,620,000	\$4,620,000	\$4,426,771	\$4,426,771	\$4,426,771	\$4,426,771	95.82	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300810819	Infraestructura Municipal En Villa De Alvarez, Colima / (Repavimentación De 3,111 M2 Calle Prolongación 5 De Mayo Entre Calle Cristóbal Colon Y Constelación)-86 - 86	2947978	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,392,448	\$1,392,448	\$1,392,448	\$1,392,448	\$947,557	\$947,557	\$947,557	68.05	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300811175	Infraestructura Municipal En Villa De Alvarez, Colima / (Rehabilitación De 544 M2 De Huellas De Rodamiento Y 550 M2 De Respedrado En Calle Guillermo Prieto Entre Las Calle Nicolás Bravo Y Plutarco Elias Calles)-84 - 84	2947854	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$509,678	\$509,678	\$509,678	\$509,678	\$505,567	\$505,567	\$505,567	99.19	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300811302	Infraestructura Municipal En Villa De Alvarez, Colima / (Modernización Del Parque Ecológico Topocharco)-83 -3047420	3047420	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,308,548	\$2,308,548	\$2,308,548	\$2,308,548	\$2,147,494	\$2,147,494	\$2,147,494	93.02	\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Físico: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815558	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2544	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$712,672	\$909,462	\$909,462	\$909,462	\$909,462	\$909,462	\$909,462	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL16160400815571	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2545	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,072,385	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,560,348	\$1,560,348	\$1,560,348	98.35	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL16160400815588	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2546	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$841,046	\$1,074,923	\$1,074,923	\$1,074,923	\$408,228	\$408,228	\$408,228	37.98	\$0	Metros	100	0.00	69.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL16160400815591	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VII, VIII. Eco=2547	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$901,004	\$901,004	\$901,004	\$901,004	\$659,188	\$659,188	\$659,188	73.16	\$0	Metros	100	0.00	79.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL16160400815593	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Eco=2550	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$828,262	\$1,056,396	\$1,056,396	\$1,056,396	\$350,985	\$350,985	\$350,985	33.22	\$0	Metros	100	0.00	55.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL16160400816100	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII. Eco=2554	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$782,884	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$629,531	\$629,531	\$629,531	68.92	\$0	Metros	100	0.00	74.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL16160400816116	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII. Eco=2647	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$22,289,869	\$22,289,869	\$22,289,869	\$22,289,869	\$10,969,066	\$10,969,066	\$10,969,066	49.21	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400816125	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VIII. Eco=2648	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,409,907	\$5,769,230	\$5,769,230	\$5,769,230	\$4,409,907	\$4,409,907	\$4,409,907	76.44	\$0	Metros	100	0.00	81.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL16160400816127	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Eco=2649	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,982,772	\$2,277,655	\$2,277,655	\$2,277,655	\$1,647,580	\$1,647,580	\$1,647,580	72.34	\$0	Metros	100	0.00	85.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL16160400822418	Complejo Deportivo Y Cultural Col Antorchista	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Deporte	En Ejecución	2016	\$15,824,000	\$15,824,000	\$15,824,000	\$14,930,621	\$8,630,943	\$8,630,943	\$8,630,943	54.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	54.54	Financiera: / Físico: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824002	Contruccion De La Ciclovía Pista Blvd.Rodolfo Chavez. Coquimatlan(Primera Etapa).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$22,365,710	\$22,365,710	\$22,365,710	\$12,889,607	\$12,889,607	\$12,889,607	\$12,889,607	57.63	\$0	Kilómetro	0	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824103	Rehabilitacion De La Unidad De Cirugias Ambulatorias Del Dif Estatal(Primera Etapa).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,216,000	\$787,766	\$787,766	\$787,766	\$787,766	64.78	\$0	Equipamiento	0	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824117	Construccion De Andador Peatonal Suchitlan-La Nogalera-Nvo. San Antonio,Comala.Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,752,470	\$2,752,470	\$2,752,470	\$2,752,470	61.17	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824126	Readecuacion De Circuito Vial.	-	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Cuauhtémoc.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,390,111	\$4,390,111	\$4,390,111	\$4,390,111	97.56	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824129	Contruccion De Andador Peatonal Tramo: Villa De Alvarez- Comala	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$396,822	\$396,822	\$396,822	\$396,822	29.39	\$0	Metros lineales	0	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824143	Proyecto Ejecutivo De Modernización De La Calle Maclovio Herrera, Tramo: Av. Pino Suarez - Calle Nigromante	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824162	Proyecto Ejecutivo De Renovación Vial Integral: Calzada Galvan (Tramo: Glorietta Dif Ray Coliman) Y Blvd. Camino Real (Tramo: Udc Campus Norte - Intersección Marcelino Barragán) Primera Etapa)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$375,190	\$375,190	\$375,190	\$375,190	28.86	\$0	Metros	0	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824188	Proyecto Ejecutivo De Ciclo Via Niños Héroes, Tramo Libramiento Ejercito Mexicano Calzada Pedro A. Galvan	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$129,000	\$129,000	\$129,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: 0 / Físico: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824192	Pavimentacion Del Camino De Acceso Al Panteon.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824198	Construccion De Andador Peatonal En Libramiento Fernando Moreno Peña.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824203	Proyecto Ejecutivo De Coclavia El Trapiche Colima, Tramo Blvd. Camino Real - Felipe Sevilla Del Rio. Incluyendo Rama Libramiento General Marcelino Garcia Barragan	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$585,308	\$585,308	\$585,308	\$585,308	65.03	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824210	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Constitución Tramo Revolución Y Pino Suarez.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,060,000	\$2,060,000	\$2,060,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824223	Construccion De Andador Peatonal-Tramo Armeria-Flor De Coco.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,130,000	\$4,130,000	\$4,130,000	\$2,578,951	\$2,578,951	\$2,578,951	\$2,578,951	62.44	\$0	Kilómetro	0	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824228	Proyecto Ejecutivo De Ciclo Via Colima - Villa De Alvarez, Tramo Av. Gonzalo De Sandoval- Av. Felipe Sevilla De Rio - Av. Maria Ahumada De Gomez	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$293,747	\$293,747	\$293,747	\$293,747	29.67	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824235	Construccion De Andador Peatonal,Tramo El Chamizal-La Cuarta.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$1,668,077	\$1,668,077	\$1,668,077	\$1,668,077	57.52	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824245	Modernizacion Del Camino De Acceso Al Relleno Sanitario De Tecoman.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,650,000	\$7,650,000	\$7,650,000	\$7,223,248	\$7,223,248	\$7,223,248	\$7,223,248	94.42	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824247	Estudios Técnicos Para El Financiamiento Urbano Y Para El Fortalecimiento De Estrategias De Los Programas De Desarrollo Urbano En La Zona Metropolitana De Colima-Villa De Alvarez	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,386,000	\$851,841	\$851,841	\$851,841	\$851,841	61.46	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824260	Modernizacion De La Vialidad Y Rehabilitacion De La Red De Drenaje Y Alcantarillado De La Calle,Morelos.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: 0 / Físico: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824277	Estudio Tecnico Para El Financiamiento Urbano Y Para El Fortalecimiento De Estrategias De Los Programas De Desarrollo Urbano En La Zona Metropolitana De Tecoman.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$791,426	\$791,426	\$791,426	\$540,577	\$540,577	\$540,577	\$540,577	68.30	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400828728	Emasd, Construccion Edif A, 3 Aulas Didacticas. Folio=20160700-16	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,096,374	\$6,164,427	\$6,164,427	\$6,164,427	\$6,164,427	\$6,164,427	\$6,164,427	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400828738	Constr. Biblioteca Del Isenco 1a Etapa. Folio=20160407-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$9,694,343	\$11,472,531	\$11,472,531	\$11,472,531	\$9,820,714	\$9,820,714	\$9,820,714	85.60	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400828776	Cambio Luminarias En El Auditorio Del Isenco. Folio=20160400-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$178,131	\$178,131	\$178,131	\$178,131	\$175,831	\$175,831	\$175,831	98.71	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL16160400828794	Manito. Sonomucros, Rep. Llamapas Y Plafones. Folio=20160401-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		0030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales		11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829133	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Emiliano Zapata, En Cuauhtémoc, Col. - 6816	4033355	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,159,952	\$4,159,952	\$4,159,952	\$4,159,952	92.44	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100834979	Modernización De La Unidad Deportiva Jose Maria Morales, Colima, Col. (2da Etapa)	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$21,499,989	\$21,499,989	\$13,154,730	\$21,499,989	\$17,824,088	\$13,154,730	\$13,154,730	61.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100851151	Colector Pluvial A Cielo Abierto Colonia Valle De Sol.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,370,000	\$5,370,000	\$5,370,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100851299	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VII. Ec=2675	SN	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,812,859	\$4,812,859	\$4,812,859	\$4,812,859	\$2,714,836	\$2,714,836	\$2,714,836	56.41	\$0	Metros	100	0.00	64.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170100851302	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VII, VIII. Ec=2676	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,197,375	\$4,197,375	\$4,197,375	\$4,197,375	\$3,300,195	\$3,300,195	\$3,300,195	78.63	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170100851304	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VII. Ec=2677	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,262,503	\$6,262,503	\$6,262,503	\$6,262,503	\$3,777,390	\$3,777,390	\$3,777,390	60.32	\$0	Metros	100	0.00	63.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170100851306	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2678	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,275,334	\$1,586,635	\$1,586,635	\$1,586,635	\$1,275,334	\$1,275,334	\$1,275,334	80.38	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170100851310	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, IV, VII. Ec=2679	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,549,993	\$2,549,993	\$2,549,993	\$2,549,993	\$2,412,935	\$2,412,935	\$2,412,935	94.63	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170100851313	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VII. Ec=2680	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,348,297	\$4,348,297	\$4,348,297	\$4,348,297	\$3,929,379	\$3,929,379	\$3,929,379	90.37	\$0	Metros	100	0.00	91.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170100851314	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2681	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,394,174	\$1,394,174	\$1,394,174	\$1,394,174	\$1,233,714	\$1,233,714	\$1,233,714	88.49	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100851315	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2682	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,211,558	\$1,211,558	\$1,211,558	\$1,211,558	\$839,796	\$839,796	\$839,796	69.32	\$0	Metros	100	0.00	74.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170100851316	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VIII. Ec=2683	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$800,077	\$800,077	\$800,077	\$800,077	\$523,200	\$523,200	\$523,200	65.39	\$0	Metros	100	0.00	71.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170100851317	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2684	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$964,632	\$964,632	\$964,632	\$964,632	\$489,859	\$489,859	\$489,859	50.78	\$0	Metros	100	0.00	57.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170100851405	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2685	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$782,135	\$782,135	\$782,135	\$782,135	\$488,803	\$488,803	\$488,803	62.50	\$0	Metros	100	0.00	66.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100851408	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VIII. Ec=2686	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$956,552	\$956,552	\$956,552	\$956,552	\$933,180	\$933,180	\$933,180	97.56	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170100851409	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, VII. Ec=2687	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,225,152	\$1,225,152	\$1,225,152	\$1,225,152	\$926,515	\$926,515	\$926,515	75.62	\$0	Metros	100	0.00	79.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170100851413	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, VII. Ec=2691	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,247,028	\$2,247,028	\$2,247,028	\$2,247,028	\$2,004,184	\$2,004,184	\$2,004,184	89.19	\$0	Metros	100	0.00	91.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170100851542	Constr Edif 3 Aulas Did. De Plazas Y Andadores. Folio=409-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		0026 Fondo concursable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,966,259	\$1,966,259	\$1,966,259	\$1,966,259	\$1,870,973	\$1,870,973	\$1,870,973	95.15	\$0	Otros	100	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170200888658	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2694	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$759,772	\$759,772	\$759,772	68.71	\$0	Metros	100	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170200890122	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2695	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$770,205	\$770,205	\$770,205	\$770,205	\$231,062	\$231,062	\$231,062	30.00	\$0	Metros	100	0.00	38.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170200890127	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2696	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,279,971	\$1,279,971	\$1,279,971	\$1,279,971	\$680,287	\$680,287	\$680,287	53.15	\$0	Metros	100	0.00	63.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170200895234	Rehabilitación Biblioteca. Folio=20160677	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios		0026 Fondo concursable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$59,157	\$59,157	\$59,157	\$59,157	\$59,157	\$59,157	\$59,157	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170300968257	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VII. Ec=2701	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$7,436,210	\$7,436,210	\$7,436,210	\$7,436,210	\$2,497,504	\$2,497,504	\$2,497,504	33.59	\$0	Metros	100	0.00	37.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170300968267	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VII. Ec=2703	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$8,015,564	\$8,015,564	\$8,015,564	\$8,015,564	\$2,404,669	\$2,404,669	\$2,404,669	30.00	\$0	Metros	100	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170300968274	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VII. Ec=2704	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$19,306,661	\$19,306,661	\$19,306,661	\$19,306,661	\$5,791,998	\$5,791,998	\$5,791,998	30.00	\$0	Metros	100	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170300968277	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VII. Ec=2705	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,994,193	\$1,994,193	\$1,994,193	\$1,994,193	\$598,258	\$598,258	\$598,258	30.00	\$0	Metros	100	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170300968282	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VII. Ec=2706	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$8,888,137	\$8,888,137	\$8,888,137	\$8,888,137	\$2,666,441	\$2,666,441	\$2,666,441	30.00	\$0	Metros	100	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170300968287	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VII. Ec=2707	SN	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Fideicomisos		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,377,479	\$4,377,479	\$4,377,479	\$4,377,479	\$1,313,244	\$1,313,244	\$1,313,244	30.00	\$0	Metros	100	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170100851533	En Edif A Constr. Y Equip. De Admon. Portico, En Edif B Aula. Folio=0032c	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,283,152	\$3,283,152	\$3,283,152	\$3,283,152	\$2,006,726	\$2,006,726	\$2,006,726	61.12	\$0	Metros	100	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170100852144	Equipamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 PASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$154,975	\$154,975	\$139,478	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
COL1710100852161	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,515,305	\$4,515,305	\$4,063,774	\$3,994,800	\$190,000	\$190,000	\$190,000	4.21	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852172	Fortalecimiento De Las Capacidades Del Centro De Evaluación Y Control De Confianza	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,192,000	\$2,192,000	\$1,972,800	\$511,865	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852180	Fortalecimiento De La Red Estatal De Radiocomunicaciones	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,323,270	\$20,323,270	\$18,290,943	\$16,792,380	\$8,627,086	\$8,627,086	\$5,746,144	42.45	\$0	Otros	0	0.00	83.30	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852188	Fortalecimiento Del Sistema De Videovigilancia En La Entidad	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$19,614,823	\$19,614,823	\$17,168,034	\$3,619,807	\$1,809,903	\$1,809,903	\$0	9.23	\$0	Otros	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852201	Equipamiento Para Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$31,903,789	\$31,903,789	\$28,713,410	\$27,449,614	\$23,264,644	\$23,264,644	\$18,566,333	72.92	\$0	Piezas	0	0.00	57.04	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852213	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,060,100	\$1,060,100	\$954,090	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852217	Equipamiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Del Proceso	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$960,200	\$960,200	\$864,180	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852228	Fortalecimiento De La Policía Procesal	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$432,200	\$432,200	\$388,980	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852232	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,454,467	\$1,454,467	\$1,454,467	\$1,451,256	\$1,451,256	\$1,451,256	\$1,451,256	99.78	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852236	Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$925,000	\$925,000	\$832,500	\$405,470	\$405,470	\$405,470	\$405,470	43.83	\$0	Piezas	0	0.00	26.60	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852246	Equipamiento Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,852,093	\$4,852,093	\$4,366,884	\$1,070,112	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852255	Fortalecimiento De Las Areas Del Sistema Nacional De Información	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$7,319,792	\$7,319,792	\$6,587,813	\$770,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852260	Operacion Del Repuve	14	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,440,000	\$2,440,000	\$2,196,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852265	Atencion De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	15	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,271,806	\$5,271,806	\$4,744,625	\$1,753,403	\$1,073,403	\$1,073,403	\$1,073,403	20.36	\$0	Otros	0	0.00	0.80	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852272	Fortalecimiento Uecs	16	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$367,977	\$367,977	\$331,179	\$366,725	\$366,725	\$366,725	\$366,725	99.66	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852277	Implementación De La Unidad De Policía Cibernética	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,383,086	\$1,383,086	\$1,244,778	\$324,900	\$324,900	\$324,900	\$324,900	23.49	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852280	Seguimiento Y Evaluacion	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$765,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852290	Mejoramiento Del Centro De Tratamiento De Adicciones Del Centro De Reinsercion Social Colima	19	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,642,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852294	Mejoramiento De Las Estructuras De Barrera De Acceso A Las Torres De Vigilancia Del Centro De Reinsercion Social Colima	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$500,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
COL1710100852299	Acreditación De Establecimientos Penitenciarios	21	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$900,000	\$999,676	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL1710100852305	Semefo Y Química Forense Tecoman	22	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,398,598	\$3,398,598	\$3,398,598	\$3,358,552	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL1710200855925	Construccion De Cocineta Y Comedores En Cam Enriqueta Echarrea En La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc Col - 61222	61222	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Educación	En Ejecución	2017		\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	712	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
COL1710200855931	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 70448	70448	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL1710200855933	Construcción De Pavimentación De Calle De Concreto Hidráulico En La Calle Polonia De La Colonia Enl Rocio - 57175	57175	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$2,747,829	\$769,455	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	233	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
COL1710200855983	Construccion Y Equipamiento De Pozo Profundo En Col Estatuto Juridico - 70720	70720	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Otros	1,051	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
COL1710200855984	Mejoramiento De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable De Colonia Elba Cecilia - 65810	65810	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$391,666	\$391,666	\$391,666	\$391,666	\$391,666	\$391,666	100.00	\$0	Otros	840	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
COL1710200855985	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De Calle Rio Bravo Y Rio Yaqui En La Col Indeco - 66455	66455	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	277	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
COL1710200855986	Mejoramiento De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable De Colonia Union - 65794	65794	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$391,666	\$391,666	\$391,666	\$391,666	\$391,666	\$391,666	100.00	\$0	Otros	2,100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL17170200880439	Mejoramiento De La Red De Agua Potable Y Conexión De 26 Tomas Domiciliarias En Las Calles Poo. Velasco Curial Y Xicotencatl, De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC (CAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,103,415	\$662,049	\$652,892	\$652,892	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	130	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR. ANTICIPO EN TRÁMITE / Física: POR INICIAR. ANTICIPO EN TRÁMITE / Registro: POR INICIAR. ANTICIPO EN TRÁMITE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880462	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En La Zona Norte De La Cabecera Municipal	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC (CAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,640,000	\$984,000	\$984,000	\$957,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8,602	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR. ANTICIPO EN TRÁMITE / Física: POR INICIAR. ANTICIPO EN TRÁMITE / Registro: POR INICIAR. ANTICIPO EN TRÁMITE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880513	Estudio Geohidrológico Para Nueva Fuente De Abastecimiento Al Norte De La Cabecera Municipal	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC (CAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	8,602	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880699	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En Santiago Norte, Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,248,040	\$624,020	\$540,292	\$540,292	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	130,035	0.00	20.00	Financiera: ANTICIPO EN TRÁMITE / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO. INICIÓ SIN ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880717	Obras De Prot. Caseta De Clor. Equipam. Y Electr. De Pozo Profundo En Santiago Norte	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,671,317	\$835,658	\$646,169	\$646,169	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45,000	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR. ANTICIPO EN TRÁMITE / Física: POR INICIAR / Registro: POR INICIAR. ANTICIPO EN TRÁMITE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880766	Mejoram. De Estacion Bombeo De A. Negras 3 Y L. A Trazación Boulv. M. De La Madrid Desde C. A. Diaz V. Hasta B. Juárez Col 16 Sept.	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POT. DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,756,654	\$1,878,327	\$1,876,983	\$1,876,983	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23,040	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR. ANTICIPO EN TRÁMITE / Física: POR INICIAR / Registro: POR INICIAR. ANTICIPO EN TRÁMITE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880788	Const. Tanque 40 M3, Cisterna 10 M3, L. Conduc. L. Alisa. Y Equip. Sistema De Bombeo De A. Pot. En C. Oaxaca, Desde C. Gro. En Col 16 Sept.	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,563,450	\$781,725	\$771,441	\$771,441	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,500	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR. ANTICIPO EN TRÁMITE / Física: POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880898	Construcción De 1,049 M. De Red De Agua Potable Y 151 Tomas Domiciliarias En La Colonia Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLAN (CAPAMI)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$952,302	\$571,381	\$566,105	\$566,105	\$169,831	\$169,831	\$169,831	29.72	\$0	Otros	760	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR. SE PAGO ANTICIPO / Física: POR INICIAR / Registro: POR INICIAR. SE PAGO ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880933	Construcción De 918 M. De La Red De Drenaje Y 151 Descargas Domiciliarias En La Col. Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLAN (CAPAMI)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,745,771	\$1,047,463	\$1,031,322	\$1,031,322	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	760	0.00	0.00	Financiera: EN TRÁMITE DE ANTICIPO / Física: POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR. ANTICIPO EN TRÁMITE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880946	Construcción De 1,388 M De Emisor Pionte De 18 Pulg. Y 24 Pulg. En El Municipio De Minatitlán, Colima	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLAN (CAPAMI)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,852,403	\$3,511,442	\$3,440,602	\$3,440,602	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,588	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR. ANTICIPO EN TRÁMITE / Física: POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR. ANTICIPO EN TRÁMITE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200882288	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De 157 Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Cerro De Ortega.	-	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$875,000	\$873,376	\$873,376	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	740	0.00	45.00	Financiera: OBRA INICIADA SIN ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO. SIN ANTICIPO PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200882318	Construcción De La Red De Agua Potable Y 157 Tomas Domiciliarias En La Col. División Del Norte De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$225,000	\$223,541	\$223,541	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	628	0.00	100.00	Financiera: OBRA INICIADA SIN ANTICIPO / Física: INICIADA SIN ANTICIPO / Registro: OBRA INICIADA SIN ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200882339	Construcción De La Red De Drenaje Y 157 Descargas Domiciliarias En La Col. División Del Norte De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$575,000	\$573,371	\$573,371	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	628	0.00	50.00	Financiera: INICIADA SIN ANTICIPO / Física: INICIADA SIN ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO. INICIADA SIN ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200882458	Capacitación De La Escuela Del Agua	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA (CEAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$166,667	\$166,667	\$166,667	33.33	\$0	Otros	33	0.00	33.30	Financiera: CONTINUA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: CONTINUA EN PROCESO / Registro: CONTINUA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200882505	Elaboración Del Catastro Técnico De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado En La Cabecera Mpal. De Armeria Y Cofradia De Juárez	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,445,362	\$2,222,681	\$2,213,882	\$2,213,882	\$664,165	\$664,165	\$664,165	29.88	\$0	Otros	22,125	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200882561	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Colector Sanitario En La Zona Oriente Del Municipio De Colima.	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$1,100,000	\$1,095,044	\$1,095,044	\$328,513	\$328,513	\$328,513	29.86	\$0	Otros	137,383	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200882601	Construcción De La Red De A. Potable Y 235 Tomas Domiciliarias En La Col. Santa Fe Residencial P-1794 De La Cabecera Municipal De Tecomán, Col.	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$571,026	\$285,513	\$284,800	\$284,800	\$85,440	\$85,440	\$85,440	29.93	\$0	Otros	1,005	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO. SE PAGO ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200882626	Construcción De La Red De Agua Potable Y 76 Tomas Domiciliarias En La Col. Residencial Arceife P-1783 De La Cabecera Municipal De Tecomán, Col.	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$736,131	\$368,065	\$366,301	\$366,301	\$109,890	\$109,890	\$109,890	29.86	\$0	Otros	550	0.00	85.00	Financiera: SE PAGO ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO. SE PAGO ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200882651	Construcción De La Red De Drenaje Y 235 Descargas Domiciliarias En La Col. Santa Fe P-1794 De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,245,664	\$622,832	\$621,585	\$621,585	\$186,476	\$186,476	\$186,476	29.94	\$0	Otros	1,005	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO. SE PAGO ANTICIPO / Física: EN PROCESO DE PAGO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200882673	Construcción De La Red De Drenaje Y 76 Descargas Domiciliarias En La Col. Residencial Arceife P-1783 De La Cabecera Municipal	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,459,534	\$729,767	\$726,584	\$726,584	\$217,975	\$217,975	\$217,975	29.87	\$0	Otros	550	0.00	100.00	Financiera: SE PAGO ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO. SE PAGO ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200883027	2017-001 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Benito Juárez, Delegación De Jalapa.	2017-001	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170200883037	2017- 002 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Marañón, Entre Tamarindos Y C. Nance Del Valle De Las Garzas	2017-002	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170200883042	2017- 003 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Av. Elias Zamora, Entre Paseo De Las Gaviotas Y Canal 8, Delegación Del Valle	2017-003	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL17170200883500	2017- 004 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Av. Lázaro Cárdenas, Delegación Salagua.	2017- 004	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200883515	2017- 005 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Independencia, Delegación Tapaxtlas	2017- 005	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200883556	2017- 006 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Lagos Del Bosque, Delegación De Tapaxtlas.	2017- 006	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200883670	2017- 007 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Lázaro Cárdenas, Delegación De Tapaxtlas.	2007- 007	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200883702	2017- 008 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Reforma, Delegación De Santiago.	2017- 008	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,270,000	\$4,270,000	\$4,270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.47	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200883736	2017- 009 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Naranjo, Entre Guayabo Y Manglares, Barrio 3, Delegación Valle De Las Garzas.	2017- 009	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200883773	Gastos De Operación Del Programa Proagua, Apartado Apar. En El Estado De Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA Y SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$706,436	\$405,045	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: NO INICIADOS LOS TRÁMITES / Física: NO INICIADO / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200883785	Gastos De La Supervisión Normativa (Conagua)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$135,015	\$135,015	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200883802	Gastos De Contraloría Social En El Programa Proagua, Apartado Apar En El Estado De Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	LOS ORGANISMOS OPERADORES EJECUTORES DEL PROGRAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$99,424	\$49,712	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200887744	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De 45 Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Los Reyes	-	Colima	Armeria	Los Reyes (Zorrillos)	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$531,532	\$372,073	\$372,073	\$372,053	\$159,451	\$111,616	\$111,616	30.00	\$0	Vivienda	225	0.00	0.00	Financiera: NINGUNA / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200888100	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Suchitlán, En El Municipio De Comala, Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios		8179 Programa de Infraestructura In digena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,650,000	\$1,855,000	\$1,129,797	\$1,559,580	\$1,129,797	\$898,724	\$898,724	48.45	\$0	Metros lineales	0	0.00	97.00	Financiera: HUBO ERROR EN CAPTURA DEL TRIMESTRE PASADO / Física: / Registro:
COL17170200888116	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Plan De Espote, En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios		8179 Programa de Infraestructura In digena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,740,000	\$1,218,000	\$969,547	\$1,108,075	\$969,547	\$517,899	\$517,899	42.52	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: HUBO ERROR DE CAPTURA EN EL TRIMESTRE PASADO / Física: / Registro:
COL17170200888135	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Aguilas Serdán (Tamala), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios		8179 Programa de Infraestructura In digena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,330,000	\$774,643	\$988,765	\$774,643	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: Hubo error en el registro del trimestre pasado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200888295	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio, En El Municipio De Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios		8179 Programa de Infraestructura In digena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$700,000	\$694,570	\$694,570	\$694,570	\$659,159	\$659,159	94.17	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200888367	Ampliación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Puerta De Anzar En El Municipio De Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		8179 Programa de Infraestructura In digena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$610,040	\$427,028	\$424,068	\$424,068	\$424,068	\$180,238	\$180,238	42.21	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: HUBO ERROR EN CAPTURA EL TRIMESTRE PASADO / Física: / Registro:
COL17170200888371	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Cofradía De Juárez, En El Municipio De Armeria, Col.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios		8179 Programa de Infraestructura In digena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,309,781	\$916,846	\$913,604	\$913,604	\$913,604	\$414,114	\$414,114	45.17	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200888387	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Zinacamilán (Los Chicos) En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios		8179 Programa de Infraestructura In digena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$653,257	\$457,280	\$453,919	\$453,919	\$453,919	\$322,880	\$322,880	70.61	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: HUBO UN ERROR EN LA CAPTURA DEL TRIMESTRE PASADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200888400	Paseo Turístico Rio Colima Primera Etapa, Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		8248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$40,000,000	\$20,985,326	\$20,985,326	\$18,985,326	\$5,695,598	\$5,695,598	\$5,695,598	27.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200888412	Rehabilitación De Carretera Cofradía De Suchitlán-San Antonio, Comala, Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios		K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$12,330,360	\$12,330,360	\$12,330,360	\$11,572,301	\$11,352,827	\$11,352,827	\$11,352,827	92.07	\$0	Kilómetro	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200888421	Conservación De La Red Carretera Estatal De Caminos, En La Zona Norte En Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$11,760,000	\$11,760,000	\$11,760,000	\$9,477,658	\$737,770	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200888431	Conservación De La Red Carretera Estatal De Caminos, En La Zona Centro En Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,820,000	\$8,820,000	\$8,820,000	\$7,061,078	\$599,669	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200888441	Rehabilitación Del Camino Veladero De Camotlán-San José De Lumber, Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios		K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,920,000	\$3,920,000	\$3,920,000	\$3,597,001	\$2,730,688	\$2,730,688	\$2,730,688	69.66	\$0	Kilómetro	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200888444	Conservación De La Red Carretera Estatal De Caminos, En La Zona Sur En Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,820,000	\$8,820,000	\$8,820,000	\$7,359,079	\$286,221	\$286,221	\$286,221	3.25	\$0	Kilómetro	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200888510	Campus El Naranjo.- Mantenimiento General Y Rehabilitación De Infraestructura Física, Incluye Planta De Tratamiento De Aguas Negras.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,021,503	\$3,021,503	\$2,266,127	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,296	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado. / Física: Proyecto ejecutivo terminado. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200888516	Campus Valle De Las Garzas, Manzanillo.- Mantenimiento General Y Rehabilitación De Infraestructura Física.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$884,637	\$884,637	\$663,478	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	836	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado. / Física: Proyecto ejecutivo terminado. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL17170200889639	Campus El Cruceiro, Tecoman.- Mantenimiento General Y Rehabilitación De Infraestructura Física	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,842,914	\$2,842,914	\$2,132,186	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,233	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado. / Física: Proyecto ejecutivo terminado. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200889657	Facultad De Ingenieria Electromecanica.- Construcción De Edificio Con 5 Aulas Y Sanitarios Para Hombres Y Mujeres	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA.	Educación	En Ejecución	2017	\$5,889,035	\$5,889,035	\$4,416,777	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado. / Física: Proyecto ejecutivo terminado. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200889673	Facultad De Contabilidad Y Administración Manzanillo.- Construcción De 4 Aulas Para Licenciatura Y Posgrado	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,691,492	\$3,691,492	\$2,768,619	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado. / Física: Proyecto ejecutivo terminado. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200889697	Facultad De Ciencias Biologicas Y Agropecuarias.- Construcción De 7 Aulas	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,715,052	\$5,715,052	\$4,286,289	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado. / Física: Proyecto ejecutivo terminado. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200890171	Barda Muro De Tabique. Folio=0045x SN		Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$182,672	\$182,672	\$182,672	\$182,672	\$163,845	\$163,845	\$163,845	89.69	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891510	Aula De Medios. Folio=0091z SN		Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$679,462	\$679,462	\$679,462	\$679,462	\$592,443	\$592,443	\$592,443	87.19	\$0	Metros	100	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891517	Remod Integral De Sanitarios. Area Techada. Folio=0002o SN		Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$724,984	\$724,984	\$724,984	\$724,984	\$283,035	\$283,035	\$283,035	39.04	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200891522	Constr. Aula Didactica 4. Folio=0181r SN		Colima	Comala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$492,015	\$492,015	\$492,015	\$492,015	\$488,249	\$488,249	\$488,249	99.23	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891527	Rep O Sustitucion Canceleria Mal Estado. Folio=0118z SN		Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$55,504	\$55,504	\$55,504	\$55,504	\$49,677	\$49,677	\$49,677	89.50	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200891534	Establecimiento Consumo Escolar. Folio=0190z SN		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$251,399	\$251,399	\$251,399	\$251,399	\$213,681	\$213,681	\$213,681	85.00	\$0	Metros	100	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200891544	Reparación Laboratorio. Folio=0014f SN		Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$928,405	\$928,405	\$928,405	\$928,405	\$844,554	\$844,554	\$844,554	90.97	\$0	Metros	100	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891550	Aula De Usos Múltiples, Rampas. Folio=0190i SN		Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$811,541	\$811,541	\$811,541	\$811,541	\$811,539	\$811,539	\$811,539	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891555	Sust. Canceleria Persiana Y Aluminio. Folio=0415p SN		Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$645,177	\$645,177	\$645,177	\$645,177	\$572,771	\$572,771	\$572,771	88.78	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200891558	Cubierta Estructura Metalica. Folio=0124j SN		Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$82,542	\$82,542	\$82,542	\$82,542	\$79,446	\$79,446	\$79,446	96.25	\$0	Metros	100	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200891564	Rampa Discapacitados, Portico Ingreso. Folio=0113d SN		Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$174,710	\$174,710	\$174,710	\$174,710	\$162,173	\$162,173	\$162,173	92.82	\$0	Metros	100	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200891565	Construcción Aula De Medios. Folio=0023a SN		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$639,940	\$639,940	\$639,940	\$639,940	\$576,805	\$576,805	\$576,805	90.13	\$0	Metros	100	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200891568	Bodegas Para Tm Y Tv. Folio=0212d SN		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$674,453	\$674,453	\$674,453	\$674,453	\$673,843	\$673,843	\$673,843	99.91	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200891574	Establecimiento De Consumo Escolar Y Dos Bodegas. Folio=0207i SN		Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$432,242	\$432,242	\$432,242	\$432,242	\$429,376	\$429,376	\$429,376	99.34	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200891577	Constr. Bodega Tm, Cocina Tiempo Completo Y Halla Ciclon. Folio=0012v SN		Colima	Armeria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$547,140	\$547,140	\$547,140	\$547,140	\$461,947	\$461,947	\$461,947	84.43	\$0	Metros	100	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200891579	Sust. Piso De Loseta Ceramica. Folio=0007d SN		Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$595,386	\$595,386	\$595,386	\$595,386	\$595,386	\$595,386	\$595,386	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200891581	Sala De Lectura 3x4. Folio=0014s SN		Colima	Comala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$249,158	\$249,158	\$249,158	\$249,158	\$209,830	\$209,830	\$209,830	84.22	\$0	Metros	100	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200891585	Aula De Medios. Folio=0010y SN		Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$694,168	\$694,168	\$694,168	\$694,168	\$651,941	\$651,941	\$651,941	93.92	\$0	Metros	100	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200891589	Aula Didactica Para 2. Folio=0201y SN		Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$374,846	\$374,846	\$374,846	\$374,846	\$330,013	\$330,013	\$330,013	88.04	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200891596	Constr. Sanitarios, Constr. Bodega, Rep. Modulo De Bebederos. Folio=0002y SN		Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$653,189	\$653,189	\$653,189	\$653,189	\$633,093	\$633,093	\$633,093	96.92	\$0	Metros	100	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200891602	Sust. Piso Loseta Ceramica. Folio=0043p SN		Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$111,017	\$111,017	\$111,017	\$111,017	\$104,199	\$104,199	\$104,199	93.86	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200891607	Bodega Tm Y Tv, Establecimiento Consumo Escolar. Folio=0254t SN		Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$210,174	\$210,174	\$210,174	\$210,174	\$155,620	\$155,620	\$155,620	74.04	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200891619	Estab. Consumo Escolar, Bodega Tm Y Tv. Folio=0040e SN		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$523,265	\$523,265	\$523,265	\$523,265	\$460,363	\$460,363	\$460,363	87.98	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170200891623	Desmontaje De Juegos Y Reubicación. Folio=0005v SN		Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$49,858	\$49,858	\$49,858	\$49,858	\$8,630	\$8,630	\$8,630	17.31	\$0	Metros	100	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL17170200901175	Construcción De Cubierta En Cancha A Base De Estructura Metalica, En La Esc. Sec. Estatal No. 5 Turno Matutino Jose Mora Y Verdusco Cot 05es002b, Localidad De Cuauhtemoc, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5158232	5158232	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,370,754	\$1,370,754	\$315,320	\$315,320	\$315,320	\$315,320	23.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200902722	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Villa De Alvarez, Colima // (Modernización De La Av. Benito Juárez (Tramo: Av. Rodolfo Chávez Carrillo - Francisco Luis Urquico)) - 5079379	5079379	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$7,878,009	\$7,878,009	\$2,329,439	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908705	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En La Zona Norte De La Cabeceza Municipal - 188204	188204	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$656,000	\$656,000	\$191,533	\$191,533	\$191,533	\$191,533	29.20	\$0	Otros	2,000	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908706	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De Veintisis Tomas Dom En Las Calles Foo Velasco Curiel Y Xicotencatl - 180056	180056	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$441,366	\$441,366	\$130,578	\$130,578	\$130,578	\$130,578	29.59	\$0	Metros lineales	130	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908707	Adquisición De Hardware - 127501	127501	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$108,265	\$108,265	\$108,265	\$108,265	\$108,265	\$108,265	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908708	Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Cerro Colorado - 162035	162035	Colima	Cuauhtémoc	Cerro Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$41,672	\$41,672	\$5,001	\$5,001	\$5,001	\$5,001	12.00	\$0	Metros lineales	85	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908709	Construcción De Tanque Elevado Concuenta Metros Cubicos En La Comunidad De Cerro Colorado - 161575	161575	Colima	Cuauhtémoc	Cerro Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$756,650	\$756,650	\$90,798	\$90,798	\$90,798	\$90,798	12.00	\$0	Otros	85	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908710	Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Varias Calles De La Localidad De Chiapa En El Municipio De Cuauhtemoc C - 143587	143587	Colima	Cuauhtémoc	Chiapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$324,772	\$324,772	\$97,209	\$97,209	\$97,209	\$97,209	29.93	\$0	Metros lineales	285	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908711	Construcción De Nueva Línea Para La Reubicación De Línea De Conducción En La Localidad De Chiapa Municipio De Cuauhtémoc Col - 142930	142930	Colima	Cuauhtémoc	Chiapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$175,228	\$175,228	\$52,540	\$52,540	\$52,540	\$52,540	29.98	\$0	Metros lineales	882	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908712	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Jose Amador Garcia En La Localidad De Montitlan Mpio De Cuauhtemoc Col - 142794	142794	Colima	Cuauhtémoc	Montitlán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Educación	En Ejecución	2017		\$230,000	\$230,000	\$84,871	\$84,871	\$84,871	\$84,871	36.90	\$0	Piezas	173	100.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908715	Alumbrado Publico En La Colonia Mexico En Queseria Municipio De Cuauhtemoc Col - 112926	112926	Colima	Cuauhtémoc	Queseria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2017		\$26,849	\$26,849	\$18,096	\$18,096	\$18,096	\$18,096	67.40	\$0	Otros	134	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908716	Electrificación En La Colonia Mexico En Queseria Municipio De Cuauhtemoc Col - 113778	113778	Colima	Cuauhtémoc	Queseria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC COL	Urbanización	En Ejecución	2017		\$279,451	\$279,451	\$188,243	\$188,243	\$188,243	\$188,243	67.36	\$0	Otros	134	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908724	Ampliación De Red Eléctrica - 199282	199282	Colima	Ixtlahuacán	Caután	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$164,053	\$147,648	\$147,648	\$147,648	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAUTAN / Física: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAUTAN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908725	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Cautan Del Municipio De Ixtlahuacan - 193455	193455	Colima	Ixtlahuacán	Caután	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$164,053	\$147,648	\$147,648	\$147,648	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	13	100.00	0.00	Financiera: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAUTAN / Física: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAUTAN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908726	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Mario Anguiano Moreno En La Localidad De Las Conchas Del Municipio De Ixtlahuacan - 193688	193688	Colima	Ixtlahuacán	Las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$252,890	\$227,601	\$227,601	\$227,601	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	75	100.00	0.00	Financiera: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MARIO ANGUIANO DE LA LOCALIDAD DE LAS CONCHAS / Física: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MARIO ANGUIANO DE LA LOCALIDAD DE LAS CONCHAS / Registro:
COL17170300908727	Construcción De Red De Drenaje En Calle Mario Anguiano En Ixtlahuacan - 200164	200164	Colima	Ixtlahuacán	Las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$252,890	\$227,601	\$227,601	\$227,601	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	419	100.00	0.00	Financiera: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LAS CONCHAS / Física: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LAS CONCHAS / Registro:
COL17170300908728	Rehabilitación De Red Eléctrica En Las Conchas En Ixtlahuacan - 200168	200168	Colima	Ixtlahuacán	Las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$9,303	\$8,373	\$8,373	\$8,373	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	419	100.00	0.00	Financiera: REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LAS CONCHAS / Física: REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LAS CONCHAS / Registro:
COL17170300908729	Rehabilitación De Red Eléctrica En La Localidad De Las Conchas En El Municipio De Ixtlahuacan - 192865	192865	Colima	Ixtlahuacán	Las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$9,303	\$8,373	\$8,373	\$8,373	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LAS CONCHAS / Física: REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LAS CONCHAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908730	Ampliación De Red De Alumbrado Publico Andador Primavera De La Localidad De Las Conchas - 189848	189848	Colima	Ixtlahuacán	Las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$45,645	\$41,081	\$41,081	\$41,081	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR PRIMAVERA DE LAS CONCHAS / Física: AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR PRIMAVERA DE LAS CONCHAS / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL17170300908732	Ampliación de Red Eléctrica En Las Trancas En Ixtlahuacán - 200169	200169	Colima	Ixtlahuacán	Las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$86,269	\$77,642	\$77,642	\$77,642	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	142	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300908733	Ampliación de Red Eléctrica En La Localidad De Las Trancas Del Municipio De Ixtlahuacán - 189323	189323	Colima	Ixtlahuacán	Las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$86,269	\$77,642	\$77,642	\$77,642	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS TRANCAS / Física: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS TRANCAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908734	Equipamiento Con Plantas Solares En La Localidad De La Tepamera Y Las Anonas Del Municipio De Ixtlahuacán - 189510	189510	Colima	Ixtlahuacán	La Tepamera	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$29,213	\$26,292	\$26,292	\$26,292	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11	100.00	0.00	Financiera: EQUIPAMIENTO CON PLANTAS SOLARES EN LA TEPAMERA Y LAS ANONAS / Física: EQUIPAMIENTO CON PLANTAS SOLARES EN LA TEPAMERA Y LAS ANONAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908735	Construcción De Alumbrado Publico Led En Llanos De San Gabriel De La Cabecera Municipal De Ixtlahuacán - 187636	187636	Colima	Ixtlahuacán	Llanos de San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$47,796	\$43,016	\$43,016	\$43,016	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	57	100.00	0.00	Financiera: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO LED EN LA COL. LLANOS DE SAN GABRIEL / Física: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO LED EN LA COL. LLANOS DE SAN GABRIEL / Registro:
COL17170300908736	Ampliación De Alumbrado Publico En El Plan De Zapote En Ixtlahuacán - 200144	200144	Colima	Ixtlahuacán	El Plan del Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$32,609	\$29,348	\$29,348	\$29,348	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	77	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300908737	Ampliación De Alumbrado Publico En La Localidad Del Plan Del Zapote Del Municipio De Ixtlahuacán - 193711	193711	Colima	Ixtlahuacán	El Plan del Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$32,609	\$29,348	\$29,348	\$29,348	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	26	100.00	0.00	Financiera: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAN DEL ZAPOTE / Física: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAN DEL ZAPOTE / Registro:
COL17170300908738	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Plan De Zapote En El Municipio De Ixtlahuacán - 179014	179014	Colima	Ixtlahuacán	El Plan del Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$474,889	\$474,889	\$474,889	\$443,940	\$290,383	\$290,383	61.15	\$0	Otros	77	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300908745	Construcción Pavimentación De Calle De Concreto Hidráulico En Calle Polonia Colonia El Rocio - 122184	122184	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$2,747,829	\$769,455	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	233	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908747	Construcción Red De Drenaje Sanitario En Andador Uno Colonia Lopez De Legaspi Delegación De Salagua - 119748	119748	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$77,140	\$77,140	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	33	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908749	Construcción De Red O Sistema De Agua Potable En Andador Dos Colonia Lopez De Legaspi De Salagua - 47426	47426	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$28,753	\$28,753	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908750	Construcción De Red O Sistema De Agua Potable En El Andador Tres De La Colonia Lopez De Legaspi En Salagua - 47409	47409	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017								0.00	\$0	Metros lineales	43	100.00		Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300908751	Construcción Red O Sistema De Agua Potable En Calle Polonia Colonia El Rocio - 69878	69878	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$137,050	\$137,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	233	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908752	Construcción Red De Drenaje En Calle Polonia Colonia El Rocio - 69831	69831	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$378,662	\$378,662	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	233	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300908753	Construcción Red O Sistema De Agua Potable En Andador Uno Calle Lopez De Legaspi En Salagua - 69683	69683	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$28,753	\$28,753	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	33	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300908755	Construcción Pavimentación De Calle De Concreto Asfáltico En Calle Valle De Las Palmas Colonia Valle Paraiso - 69711	69711	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$3,234,508	\$3,234,508	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908756	Construcción De Andador A Base De Concreto Hidráulico En Andador Uno En La Colonia Lopez De Legaspi En Salagua - 69559	69559	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$100,109	\$100,109	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908757	Construcción Red De Drenaje En Andador Dos De La Colonia Lopez De Legaspi En Salagua - 69532	69532	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$72,324	\$72,324	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908770	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio En El Municipio De Minatitlán - 178844	178844	Colima	Minatitlán	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$297,673	\$297,673	\$297,673	\$297,673	\$297,673	\$297,673	100.00	\$0	Otros	204	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300908940	Construcción De Drenaje Fluvial Red De Alcantarillado Avenida Providencia - 98161	98161	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$715,000	\$715,000	\$708,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	105	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908943	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Primera Etapa Para Beneficiar A Las Localidades Del Mixcoate Y Pueblo Nue - 181241	181241	Colima	Villa de Álvarez	El Mixcoate	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,879,098	\$1,879,098	\$1,879,098	\$251,516	\$251,516	\$251,516	13.38	\$0	Otros	303	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300909589	Ampliación De Red De Alumbrado Publico Colonia Gobernadores En Ixtlahuacán - 200148	200148	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$64,638	\$58,174	\$58,174	\$58,174	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,717	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300909590	Ampliación De Red De Alumbrado Publico Andador Primavera En Ixtlahuacán - 200154	200154	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$45,645	\$41,081	\$41,081	\$41,081	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,717	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL17170300909591	Construcción De Alumbrado Público Led En Llanos De San Gabriel En Ixtlahuacán - 200150	200150	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$47,796	\$43,016	\$43,016	\$43,016	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,717	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL17170300909593	Ampliación De Red Eléctrica En Colonia Gobernadores En Ixtlahuacán - 200166	200166	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$85,191	\$76,672	\$76,672	\$76,672	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,717	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL17170300909594	Ampliación De Red De Alumbrado Público En La Colonia Gobernadores De La Cabecera Municipal De Ixtlahuacán - 187590	187590	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$64,638	\$58,174	\$58,174	\$58,174	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	110	100.00	0.00	Financiera: AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA GOBERNADORES / Físico: AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA GOBERNADORES / Registro:
COL17170300909595	Modificación Del Sistema De Alumbrado Del Andador Tamala Ixtlahuacán Del Municipio De Ixtlahuacán - 189637	189637	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$215,424	\$193,882	\$193,882	\$193,882	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	410	100.00	0.00	Financiera: MODIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN COLONIA GOBERNADORES / Físico: MODIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL ANDADOR TAMALA-IXTLAHUACAN / Registro:
COL17170300909596	Construcción De Cuarenta Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De Ixtlahuacán - 184539	184539	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,755,997	\$1,580,397	\$1,580,397	\$1,580,397	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	200	100.00	0.00	Financiera: CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS EN IXTLAHUACAN / Físico: CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS EN IXTLAHUACAN / Registro:
COL17170300909597	Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Gobernadores De La Cabecera Municipal De Ixtlahuacán - 182959	182959	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$85,191	\$76,672	\$76,672	\$76,672	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	59	100.00	0.00	Financiera: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA GOBERNADORES / Físico: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA GOBERNADORES / Registro:
COL17170300909599	Mejoramiento De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Agua De La Virgen Del Municipio De Ixtlahuacán - 189942	189942	Colima	Ixtlahuacán	Agua de la Virgen	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$875,027	\$787,525	\$787,525	\$787,525	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	156	100.00	0.00	Financiera: MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA DE LA VIRGEN DE IXTLAHUACAN / Físico: MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE AGUA DE LA VIRGEN DE IXTLAHUACAN / Registro:
COL17170300909600	Modificación Del Sistema De Alumbrado Público En La Localidad De Aquiles Serdán Tamala En Ixtlahuacán - 200173	200173	Colima	Ixtlahuacán	Aquiles Serdán (Tamala)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$215,424	\$193,882	\$193,882	\$193,882	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	403	100.00	0.00	Financiera: MODIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO TAMALA-IXTLAHUACAN / Físico: MODIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO TAMALA-IXTLAHUACAN / Registro:
COL17170300909601	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Aquiles Serdán Tamala En El Municipio De Ixtlahuacán - 178933	178933	Colima	Ixtlahuacán	Aquiles Serdán (Tamala)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$423,756	\$423,756	\$423,756	\$292,661	\$292,661	\$292,661	69.06	\$0	Otros	403	100.00	95.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL17170300909604	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad Del Camichín Veintiseis De Julio Del Municipio De Ixtlahuacán - 193052	193052	Colima	Ixtlahuacán	El Camichín (Veintiseis de Julio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017		\$53,783	\$48,405	\$48,405	\$48,405	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL CAMICHIN 26 DE JULIO DE IXTLAHUACAN / Físico: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL CAMICHIN 26 DE JULIO DE IXTLAHUACAN / Registro:
COL17170300909667	Construcción De Comedores En Escuela Primaria Segunda Etapa En El Real - 186949	186949	Colima	Tecomán	El Real	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2017		\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL17170300909668	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Real Ptar - 70733	70733	Colima	Tecomán	El Real	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN CONVENIO AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Otros	211	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL17170300910477	Construcción De Comedores En Tvs Susana Ortíz En San Miguel Del Ojo De Agua - 186708	186708	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL17170300910478	Construcción De Canal Pluvial En El Saucito - 186787	186787	Colima	Tecomán	El Saucito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$97,957	\$97,957	\$97,957	\$97,957	48.98	\$0	Metros lineales	252	100.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL17170300910497	Construcción De Empedrados Y Machucos En Varias Calles De La Comunidad De Tecolapa - 199198	199198	Colima	Tecomán	Tecolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$250,000	\$250,000	\$74,460	\$74,460	\$74,460	\$74,460	29.78	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	29.78	Financiera: / Físico: / Registro:
COL17170300910498	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Tecolapa Junto A Edo Secundaria Cfe - 191764	191764	Colima	Tecomán	Tecolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$26,255	\$26,255	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL17170300910594	Rehabilitación De Red De Drenaje Calles De Col El Chamizal - 201060	201060	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$600,000	\$600,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Metros lineales	151	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL17170300910595	Adecuación De Espacios Físicos Adecuación De Espacios De Atención Al Público - 196131	196131	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$483,000	\$483,000	\$409,899	\$409,899	\$409,899	\$409,899	84.87	\$0	Lote	0	100.00	90.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COL17170300910596	Acondicionamiento De Espacios Físicos Mobiliario Y Equipo - 196077	196077	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$92,384	\$92,384	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300910597	Ampliación De Red Eléctrica En Col Palmare 1i - 193879	193879	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$307,943	\$307,943	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	160	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
COL17170300910598	Construcción De Empedrados Y Machuelos Col Estatuto Juridico - 191613	191613	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$631,871	\$631,871	\$631,871	\$631,871	52.66	\$0	Metros Cuadrados	211	100.00	52.66	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910599	Adquisición De Software Y Hardware 195997	195997	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$317,600	\$317,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910600	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Col Parque Las Flores En Tecoman - 186863	186863	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$74,817	\$74,817	\$74,817	\$74,817	21.38	\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910601	Construcción De Cancha Techada Ep Libertad Col Libertad - 187026	187026	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$404,884	\$404,884	\$404,884	\$404,884	29.99	\$0	Metros Cuadrados	336	100.00	29.99	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910602	Rehabilitación De Red De Drenaje Calle Guadalupe Victoria Col Las Palmas - 187007	187007	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$251,515	\$251,515	\$251,515	\$251,515	29.59	\$0	Metros lineales	189	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910603	Rehabilitación De Red De Drenaje Calle Medellín Col Las Palmas - 186973	186973	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$605,815	\$605,815	\$605,815	\$605,815	93.20	\$0	Metros lineales	155	100.00	93.20	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910615	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario Y Redireccionamiento De Escurrimientos Pluviales En Calle Reforma Col Emiliano Zapata - 65949	65949	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,996,001	\$1,996,001	\$1,996,001	\$1,996,001	\$1,996,001	\$1,996,001	100.00	\$0	Metros lineales	256	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300910616	Mejoramiento De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable De Colonia Centro - 65800	65800	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$391,667	\$391,667	\$391,667	\$391,667	\$391,667	\$391,667	100.00	\$0	Otros	2,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300910617	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Jose Antonio Torres Col Centro - 66194	66194	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,852	\$999,852	\$999,852	\$999,852	99.99	\$0	Metros lineales	189	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300910618	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 94813	94813	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910619	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 94798	94798	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$39,475	\$39,475	\$10,400	\$10,400	\$10,400	\$10,400	26.35	\$0	Lote	0	100.00	26.35	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910620	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 94821	94821	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$799,661	\$799,661	\$799,661	\$799,661	72.70	\$0	Lote	0	100.00	72.70	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910621	Ampliación De Red Eléctrica En La Col Ruiz Cortines Tramo Entre Esc Primaria Y Esc Secundaria Calle Quince De Septiembre Entre - 191903	191903	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$49,526	\$49,526	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910625	Construcción De Comedores En Escuela Primaria Segunda Etapa En Pascuales - 186897	186897	Colima	Tecomán	Boca de Pascuales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$105,000	\$105,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910626	Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Nicolás Bravo Entre Las Calles Guillermo Prieto Y Morelos Zona Centro En Cerro De Ortega - 199132	199132	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$256,086	\$256,086	\$256,086	\$256,086	39.40	\$0	Metros lineales	76	100.00	39.40	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910627	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Cinco De Mayo Y Valentin Gómez Farias En Cerro De Ortega - 199074	199074	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$930,000	\$930,000	\$395,373	\$395,373	\$395,373	\$395,373	42.51	\$0	Metros lineales	206	100.00	42.51	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910633	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Cerro De Ortega Apaur - 72715	72715	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN CONVENIO AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$318,750	\$318,750	\$318,054	\$318,054	\$318,054	\$318,054	99.78	\$0	Metros lineales	756	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910634	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Cofradía De Hidalgo - 191849	191849	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Rural Alcazahue)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$44,016	\$44,016	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910635	Construcción De Empedrados Y Machuelos En Varias Calles De La Comunidad De Cofradía De Morelos - 199152	199152	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$429,779	\$429,779	\$157,113	\$157,113	\$157,113	\$157,113	36.56	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910636	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad De Cofradía De Morelos - 72767	72767	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00	\$0	Otros	2,940	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL17170300910637	Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Ladislao Moreno - 191995	191995	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$33,280	\$33,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910638	Construccion Del Sistema De Saneamiento Ier Etapa Colonia Ladislao Moreno En Tecoman Col - 94993	94993	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$866,047	\$866,047	\$173,755	\$173,755	\$173,755	\$173,755	20.06	\$0	Metros lineales	546	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910639	Construccion Del Sistema De Saneamiento Ier Etapa Colonia Ladislao Moreno En Tecoman Col - 94938	94938	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$381,953	\$381,953	\$381,953	\$381,953	\$381,953	\$381,953	100.00	\$0	Otros	546	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910640	Construcción De Drenaje Fluvial Entrada Principal De Madrid - 191565	191565	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$244,000	\$244,000	\$73,200	\$73,200	\$73,200	\$73,200	30.00	\$0	Metros lineales	252	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300910641	Construcción De Cancha Techada Ep Leopoldo Caraballo Madrid - 191452	191452	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2017		\$1,350,000	\$1,350,000	\$404,884	\$404,884	\$404,884	\$404,884	29.99	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	29.99	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910646	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Ier Etapa En La Localidad De Madrid En Tecoman Col - 94823	94823	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$816,720	\$816,720	\$603,477	\$603,477	\$603,477	\$603,477	73.89	\$0	Otros	3,151	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910647	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Ier Etapa En La Localidad De Madrid En Tecoman Col - 94901	94901	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$762,780	\$762,780	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	26.22	\$0	Metros lineales	286	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910648	Mejoramiento De Alumbrado Publico En La Colonia Lazaro Cardenas En Armeria - 168577	168577	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$250,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	264	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300910655	Mejoramiento De Red De Drenaje Sanitario En Calle Leonardo Jaramillo Colonia Emiliano Zapata - 163438	163438	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$485,000	\$388,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	233	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300910656	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De Tomas Domiciliarias En La Calle Rafael Macedo De La Colonia Lomas De Linda Vista - 137120	137120	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$61,595	\$49,276	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	89	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300910657	Mejoramiento Del Carcamo De Bombeo Col Emiliano Zapata En Armeria - 137439	137439	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$478,627	\$382,902	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	5,807	100.00	0.00	Financiera: / Física: adquisición de equipo de bombeo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300910658	Mejoramiento De Red De Drenaje En Av Netzahualcoyotl Cuauhtemoc Col Centro En Armeria - 135851	135851	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,715,226	\$1,372,181	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	371	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300910659	Ampliación De La Red De Red De Drenaje Y Conexión De Descargas Domiciliarias En La Calle Rafael Macedo Colonia Lomas De Linda Vista - 137166	137166	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$96,784	\$77,427	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	124	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300910660	Mejoramiento De Alumbrado Público En La Colonia Emiliano Zapata - 133808	133808	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2017		\$436,349	\$349,079	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,041	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300910661	Fortalecimiento Del Área De Planeación Y Desarrollo Social - 119459	119459	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$132,736	\$106,189	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300910662	33903 Servicios Integrales - 119404	119404	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$78,800	\$63,040	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300910663	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 119389	119389	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$313,914	\$251,131	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300910675	Ampliación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Puerta De Anzar En El Municipio De Colima - 180113	180113	Colima	Colima	Puerta de Anzar	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$181,744	\$181,744	\$181,744	\$181,744	\$181,744	\$181,744	100.00	\$0	Otros	294	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300910707	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Cofradía De Juárez En El Municipio De Armeria - 180871	180871	Colima	Armeria	Cofradía de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$391,545	\$391,545	\$391,545	\$391,545	\$391,545	\$391,545	100.00	\$0	Otros	6,201	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300910713	Construcción De Empedrado Abogado En Hortero Calle Lazaro Cardenasen Colonia Flor De Coco - 172408	172408	Colima	Armeria	Cofradía de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$725,000	\$580,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	184	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300910714	Mejoramiento De Red De Agua Potable En Calle Lazaro Cardenas Colonia Flor De Coco - 172340	172340	Colima	Armeria	Cofradía de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$60,000	\$48,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	184	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL17170300910715	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Para Beneficiar A La Calle Ejido Y La Colonia Torres Quintero De La Localidad Cofradía - 179005	179005	Colima	Armería	Cofradía de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$656,172	\$656,172	\$656,172	\$482,215	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6,202	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300910716	Construcción De Cuarto De Armería En El Municipio De Armería - 168502	168502	Colima	Armería	Cofradía de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	60	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300910717	Construcción De Guarniciones De Concreto En Calle Lazaro Cardenas Colonia Flor De Coco - 172497	172497	Colima	Armería	Cofradía de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$142,000	\$113,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	184	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300910718	Ampliación De La Red De Drenaje Y Conexión De Descargas Domiciliarias En La Colonia Benito Juarez De La Comunidad De Cofradía De Juarez - 136540	136540	Colima	Armería	Cofradía de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$191,133	\$152,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300910723	Ampliación De La Red De Drenaje Y Conexión De Descargas Domiciliarias En Las Calles Francisco Villa Y Torres Quintero En Rincón De Lopez - 136419	136419	Colima	Armería	Rincón de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$153,881	\$123,104	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	274	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300910724	Construcción De Empedrado Asentado En Polvillo En Calle Francisco I Madero En Rincón De Lopez - 135770	135770	Colima	Armería	Rincón de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$227,216	\$181,773	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,205	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300910725	Mejoramiento De Alumbrado Público En El Rincón De Lopez - 134698	134698	Colima	Armería	Rincón de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$436,349	\$349,079	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,745	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300910728	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Suchitlán En El Municipio De Comala - 180388	180388	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$668,391	\$668,391	\$668,391	\$484,199	\$405,259	\$405,259	60.63	\$0	Otros	4,450	100.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300910732	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Amarradero En El Municipio De Colima - 181329	181329	Colima	Colima	El Amarradero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$26,571	\$26,571	\$26,571	\$26,571	\$26,571	\$26,571	100.00	\$0	Otros	179	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300955368	Rehabilitación De Calle Francisco I. Madero	1	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, DIRECCION DE CONSTRUCCION	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300955412	Remedación Del Nudo Vial Glorieta Monumental	2	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, DIRECCION DE CONSTRUCCION	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,934,000	\$5,934,000	\$2,373,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300955476	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples De La Colonia La Albarada-1 Indeco	1	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, DIRECCION DE CONSTRUCCION	Deporte	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300955483	Techado De Cancha De Usos Múltiples Colonia El Yagui	2	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, DIRECCION DE CONSTRUCCION	Deporte	En Ejecución	2017	\$983,500	\$983,500	\$393,400	\$247,190	\$247,190	\$247,190	\$247,190	25.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.13	Financiera: / Fisica: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300955500	Albergue Estudiantil La Antorchista	1	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300956738	Suministro, Instalación, Puesta En Marcha, Calibración Y Capacitación De Una Planta De Tratamiento Para Remoción De Hierro Y Manganeso, Con Una Capacidad De 15 Lps En La Localidad De Piscilla, Colima	-	Colima	Colima	Piscilla	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,871,429	\$2,010,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,352	0.00	0.00	Financiera: SIN LICITAR / Fisica: / Registro: SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300956951	Construcción De Andador Peatonal Barrio La Lomita - 5754165 - 5994	5994	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$304,528	\$304,528	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: NO HA INICIADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300957579	Rehabilitación A Base De Empedrado Ahogado Con Huellas De Concreto Hidráulico En Calle Doroteo Silva Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle Constitución En La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5158904 - 2830	2830	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,657,596	\$1,160,317	\$1,657,596	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: EN LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300959567	Modernización De Carril Central A Base De Concreto Hidráulico Y Laterales De Empedrado Sentadas En Cemento En Calle Jose Preciado Gonzales En La Cabecera Municipal De La Localidad De Cuauhtémoc, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5161419 - 2838	2838	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,588,053	\$2,588,053	\$2,588,053	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300960013	Remedación De Centro Comunitario En La Localidad De Chiapa, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5160304 - 2836	2836	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$910,632	\$637,442	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300960433	Modernización De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Allende En La Localidad De Quisería, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. Incluye Rehabilitación De Drenaje Y Agua Potable - 5161930 - 2840	2840	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,032,682	\$2,537,988	\$3,032,682	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300960891	Modernización De La Avenida Cuauhtémoc Con Concreto Hidráulico Y Adoquin En La Localidad De Nueva Vista, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5160925 - 2837	2837	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,036,062	\$2,125,243	\$3,036,062	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESOS DE LICITACION / Fisica: EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300960904	Construcción De Jardín, Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Cofradía De Suchitlán, Comala. - 5300492 - 3538	3538	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,709,801	\$1,709,801	\$138,342	\$138,342	\$138,342	\$138,342	8.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL17170300961383	Construcción De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metálica, En La Esc. Primaria Donaciano Nisetas Cot 06dpr0103n, Localidad El Trapiche, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5159843 - 2833	2833	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,370,754	\$0	\$1,370,754	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300961818	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Reforma En Carril Central En La Localidad De Alcaraces, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5159135 - 2831	2831	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,000,745	\$1,000,745	\$1,000,745	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300962306	Construcción De Andador Peatonal A Base De Concreto Hidráulico En La Localidad De San Joaquín, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5158787 - 2829	2829	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,472,500	\$1,730,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300962324	Modernización A Base De Concreto Hidráulico Y Adoquinado, En Varias Calles Del Municipio De Armeria. - 5836212 - 6494	6494	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,907,660	\$2,076,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300962325	Empedrado Ahogado Con Huellas De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle Nicolás Bravo - 5754671 - 5998	5998	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$2,414,647	\$1,976,188	\$2,414,647	\$1,417,944	\$1,417,944	\$1,417,944	58.72	\$0	Metros Cuadrados		0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300963610	Modernización De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Cuauhtémoc En La Localidad De Quisería, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5159502 - 2832	2832	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$3,032,682	\$3,032,682	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300963915	Construcción De Huellas De Rodamiento, Banquetas Y Tomas Domiciliarias En La Calle 20 De Noviembre - 5754366 - 5995	5995	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,328,376	\$1,328,376	\$1,328,376	\$1,328,376	\$1,328,376	\$1,328,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: FINALIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300964196	Construcción De Tanque Elevado 50 M3, Ampliación De Red De Agua Potable Y Conexión De 2 Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Cerco Colorado	-	Colima	Cuauhtémoc	Cerro Colorado	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y PLANEACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, COL.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,000	\$480,000	\$480,000	\$478,994	\$143,698	\$143,698	\$0	29.94	\$0	Vivienda	85	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300964310	Sustitución De La Red De Agua Potable Y 57 Tomas Domiciliarias, En Varias Calles De La Localidad De Chiapa En Ele Municipio De Cuauhtémoc, Col.	-	Colima	Cuauhtémoc	Chiapa	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y PLANEACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, COL.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$810,078	\$487,158	\$487,158	\$486,047	\$145,814	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	285	0.00	20.00	Financiera: PAJO DE ANTIPO EN TRAMITE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300964764	Demolición De Edificio Existente. Folio=0212u	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$142,778	\$142,778	\$142,778	\$142,778	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300964772	Rep. Cerco Malla Ciclón Y Pintura Vinil Acrílicos Edif A. Folio=0339c	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$156,656	\$156,656	\$156,656	\$156,656	\$84,595	\$84,595	\$84,595	54.00	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300964776	Constr. Acceso En El Plantel. Folio=0015t	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$117,480	\$117,480	\$117,480	\$117,480	\$35,244	\$35,244	\$35,244	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300964777	Sust. Cerco Malla Ciclón Dañada Por Muro Reja. Folio=0051h	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$209,569	\$209,569	\$209,569	\$209,569	\$159,300	\$159,300	\$159,300	76.01	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300964779	Remod. Integral Sanitarios En Edif. A Y Rep. Red Sanitaria. Folio=0043z	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$250,415	\$250,415	\$250,415	\$250,415	\$154,766	\$154,766	\$154,766	61.80	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300964780	Sum Y Col. De Cerco De Malla Perimetral. 170 Ml. Folio=0012v-2	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$123,079	\$123,079	\$123,079	\$123,079	\$36,924	\$36,924	\$36,924	30.00	\$0	Metros	100	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300964782	Rep. De Módulos De Sanitarios Existentes. Folio=0201o	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$454,966	\$454,966	\$454,966	\$454,966	\$136,490	\$136,490	\$136,490	30.00	\$0	Metros	100	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300964785	Aula Usar, Bodega Tm Y Tv. Colocación De Desayunador. Folio=0173s	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$498,428	\$498,428	\$498,428	\$498,428	\$204,385	\$204,385	\$204,385	41.01	\$0	Metros	100	0.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300964788	Rehabilitación De Aula De Medios. Folio=0013g	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$729,272	\$729,272	\$729,272	\$729,272	\$600,186	\$600,186	\$600,186	82.30	\$0	Metros	100	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300964789	Sust. Cancelería En 4 Edif. Impermeab. En Edif. A, Lámparas. Folio=0045x-2	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$548,608	\$548,608	\$548,608	\$548,608	\$164,582	\$164,582	\$164,582	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300964791	Reformamiento Y Rep. Muros De Cocina. Folio=0370j	SN	Colima	Intlahuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$29,765	\$29,765	\$29,765	\$29,765	\$8,929	\$8,929	\$8,929	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300964793	Rep. Laboratorio De Ciencias, Rep. Sanitarios. Folio=0022w	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,488,849	\$1,488,849	\$1,488,849	\$1,488,849	\$1,000,373	\$1,000,373	\$1,000,373	67.19	\$0	Metros	100	0.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300964795	Rampas Para Discapacitados. Folio=0282p	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$135,466	\$135,466	\$135,466	\$135,466	\$40,640	\$40,640	\$40,640	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300965362	Sust. Impermeab. En Edif. A, Rep. Fronteras Y Marquesinas, Rep. Pisos De Concreto. Folio=0164a	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$178,604	\$178,604	\$178,604	\$178,604	\$53,581	\$53,581	\$53,581	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300965384	Sust. Piso Existente Por Loseta Cerámica En 4 Aulas. Folio=0140r	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$186,139	\$186,139	\$186,139	\$186,139	\$55,842	\$55,842	\$55,842	30.00	\$0	Metros	100	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300965401	Cubierta Estructura Metálica Y Lam. Pintro En Desayunadores. Folio=0008i	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$672,349	\$672,349	\$672,349	\$672,349	\$669,470	\$669,470	\$669,470	99.57	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300965418	Sust. Impermeab. Establecimiento Consumo Escolar, Sust. Piso. Folio=0159z	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$67,702	\$67,702	\$67,702	\$67,702	\$20,311	\$20,311	\$20,311	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300965436	Sust. Piso Existente, Con Piso De Loseta Cerámica. Folio=0019i	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$332,203	\$332,203	\$332,203	\$332,203	\$247,506	\$247,506	\$247,506	74.50	\$0	Metros	100	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL17170300965456	Sust. Cerco Malla Dañada, Por Muro Raja 118 Ml. Folio=0328u	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$433,084	\$433,084	\$433,084	\$433,084	\$129,925	\$129,925	\$129,925	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300965625	Construcción De Nueva Línea Para La Reubicación De La Línea De Conducción En La Localidad De Chiapa, Municipio De Cuauhtémoc, Col.	-	Colima	Cuauhtémoc	Chiapa	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN DEL T. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$438,070	\$262,842	\$262,842	\$262,701	\$78,810	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	0.00	20.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO EN TRAMITE / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300965883	Sust. Muro Dañado Por Muro Raja 21 Ml. Malla Ciclón 84 Ml. Folio=0469t	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$236,035	\$236,035	\$236,035	\$236,035	\$70,810	\$70,810	\$70,810	30.00	\$0	Metros	100	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300965885	Portico Ingreso Con Cubierta De Estructura Metálicas. Folio=0064l	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$113,087	\$113,087	\$113,087	\$113,087	\$33,926	\$33,926	\$33,926	30.00	\$0	Metros	100	0.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300965889	Rep. Lamparas Dañadas Edificios A Y B Pintura Vinílica. Folio=0022o	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$627,618	\$627,618	\$627,618	\$627,618	\$445,821	\$445,821	\$445,821	71.03	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300965895	Sum Y Col. De Concertina 70 Ml. Rep. Impermeabilización. Folio=0003y	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$17,736	\$17,736	\$17,736	\$17,736	\$16,687	\$16,687	\$16,687	94.09	\$0	Metros	100	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300965901	Remodelación Integral De Sanitarios En Edif. A, Cerco De Malla. Folio=0028g	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$327,888	\$327,888	\$327,888	\$327,888	\$324,726	\$324,726	\$324,726	99.04	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300965906	Sust. Piso Existente Por Loseta Cerámica En 2 Aulas. Folio=0207s	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$29,870	\$29,870	\$29,870	\$29,870	\$28,466	\$28,466	\$28,466	95.30	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300965929	Rep. De Módulos De Sanitarios. Folio=0165j	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$65,351	\$65,351	\$65,351	\$65,351	\$19,605	\$19,605	\$19,605	30.00	\$0	Metros	100	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300965942	Adec. O Modificación De La Escalera Acceso Principal. Folio=0295t	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$378,412	\$378,412	\$378,412	\$378,412	\$113,524	\$113,524	\$113,524	30.00	\$0	Metros	100	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300965946	Construcción De Aula Didáctica. Folio=0291x	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$534,341	\$534,341	\$534,341	\$534,341	\$531,197	\$531,197	\$531,197	99.41	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300965947	Sust. Piso Por Loseta Cerámica, Rep. Mod. Sanitario, Sust. F Col. De Desayunadores. Folio=0060p	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$645,804	\$645,804	\$645,804	\$645,804	\$428,190	\$428,190	\$428,190	66.30	\$0	Metros	100	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300965949	Sust. Impermeabilización Y Rep. De Plafones. Folio=0033s	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$158,714	\$158,714	\$158,714	\$158,714	\$144,731	\$144,731	\$144,731	91.19	\$0	Metros	100	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300965951	Remod. Integral De Módulo De Servicios Sanitarios. Folio=0199q	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$793,663	\$793,663	\$793,663	\$793,663	\$338,948	\$338,948	\$338,948	42.71	\$0	Metros	100	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300965953	Term. Cubierta Estructura Metálica Y Lam. Pintor. Folio=0013d	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$295,399	\$295,399	\$295,399	\$295,399	\$88,620	\$88,620	\$88,620	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300965955	Rep. Menor De Sanitarios. Folio=0220c	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$323,411	\$323,411	\$323,411	\$323,411	\$97,023	\$97,023	\$97,023	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300966278	Actualización Sistemática Del Padrón De Usuarios De La Zona Urbana De Las Comisiones De Agua De Los Municipios De Colima, Villa De Álvarez, Comala, Coquimatlan Y Cuauhtémoc.	-	Colima	Cobertura estatal		Subsidios		8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$16,360,640	\$8,180,320	\$8,149,756	\$8,149,756	\$2,444,927	\$2,444,927	\$2,444,927	29.89	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: POR INICIAR / Física: POR INICIAR / Registro: POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300967115	Aula De Medios, Rep. Menor De Sanitarios, Sust. Lamparas. Folio=0238b	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,228,021	\$1,228,021	\$1,228,021	\$1,228,021	\$368,406	\$368,406	\$368,406	30.00	\$0	Metros	100	0.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300967122	Construcción De Un Aula Didáctica. Folio=0294u	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$373,571	\$373,571	\$373,571	\$373,571	\$326,668	\$326,668	\$326,668	87.44	\$0	Metros	100	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300967128	Remodelación Integral De Módulo De Servicios Sanitarios. Folio=0152w	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,334,368	\$1,334,368	\$1,334,368	\$1,334,368	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	9.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300967133	Sust. Cerco Malla Ciclón 150 Ml. Folio=0003n	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$184,066	\$184,066	\$184,066	\$184,066	\$162,249	\$162,249	\$162,249	88.15	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300967137	Construcción De Aula Didáctica 3 Grado. Folio=0405i	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$432,744	\$432,744	\$432,744	\$432,744	\$404,752	\$404,752	\$404,752	93.53	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300967144	Cubierta De Estructura Metálica Y Lam. Pintor En Desayunadores. Folio=0032t	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$319,574	\$319,574	\$319,574	\$319,574	\$308,227	\$308,227	\$308,227	96.45	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300967153	Construcción De Aula Didáctica Para 3 Grado, E Impermeabilización. Folio=0011p-2	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$61,407	\$61,407	\$61,407	\$61,407	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300967619	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para La Accesibilidad En Los Municipios De Colima, Manzanillo, Tecomán Y Villa De Álvarez (Tecomán).	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Convenios	0075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,085,465	\$5,621,514	\$3,316,712	\$943,284	\$652,858	\$276,523	\$276,523	4.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300967785	Construcción De Tanque 40 M3, Línea De Conducción Y Línea De Alimentación Para El Barrio De La Aguja, En Camotlán De Miraflores.	-	Colima	Manzanillo	Camotlán de Miraflores	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPDAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,523,943	\$914,366	\$914,366	\$913,800	\$274,140	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	485	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO EN TRAMITE / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300967805	Construcción De Tanque 62.5 M3, Línea De Conducción Y Línea De Alimentación En La Localidad De Jalpa	-	Colima	Manzanillo	Jalpa	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPDAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,315,570	\$394,671	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2,186	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO EN TRAMITE / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300967818	Construcción De Tanque 62.5 M3, Línea De Conducción Y Línea De Alimentación En La Localidad De Francisco Villa.	-	Colima	Manzanillo	Francisco Villa	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPDAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$660,000	\$660,000	\$645,758	\$193,728	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	954	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO EN TRAMITE / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300967871	Construcción De Red De Drenaje Y 33 Descargas Domiciliarias En La Calle Valentín Gómez Farías De La Comunidad De Pueblo Juárez	-	Colima	Coquimatlan	Pueblo Juárez (La Magdalena)	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$347,578	\$208,547	\$208,547	\$205,352	\$61,606	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO EN TRAMITE / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300967888	Primera Etapa De La Construcción De La Red De Drenaje Y 36 Descargas Domiciliarias En La Comunidad De El Plan De El Zapote, Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	El Plan del Zapote	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,875,058	\$1,312,541	\$1,312,541	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	77	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL17170300969309	2017- 082 Techado De La Cancha De Usos Múltiples Y Graderías En El Jardín Principal De La Colonia El Pacifico, Delegación Brisas	2017-082	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300969310	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Del Zinacamilán (Los Chicos), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios		S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$242,720	\$242,720	\$240,737	\$240,737	\$240,737	\$98,316	\$98,316	40.51	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300969316	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La Nogalera En El Municipio De Comala, Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios		S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,850,000	\$3,850,000	\$1,642,584	\$2,958,302	\$1,642,584	\$1,078,704	\$1,078,704	28.02	\$0	Metros lineales	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300969317	2017- 083 Canalización De Aguas Pluviales Con Drenaje A Cielo Abierto En Las Colonias Las Torres	207-083	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300969321	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Del Amarradero En El Municipio De Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios		S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$125,886	\$125,886	\$123,997	\$123,997	\$123,997	\$119,642	\$119,642	95.04	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300969324	2017- 084 Construcción De Canchas De Usos Múltiples En La Colonia Las Torres	2017-084	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios		U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA	Deporte	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300969329	Construcción Del Sistema Múltiple De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades Del Mixcoate Y Pueblo Nuevo En El Municipio De Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios		S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,016,897	\$9,016,897	\$4,036,467	\$8,769,124	\$4,036,467	\$1,173,742	\$1,173,742	13.02	\$0	Metros lineales	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL17170300969333	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa) Para Beneficiar A La "Calle De Ejido Y La Colonia Torres Quintero" De La Localidad De Cofradía De Juárez, En El Municipio De Armeria, Col.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios		S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,030,000	\$2,030,000	\$1,125,168	\$1,531,068	\$1,125,168	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: