

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 262

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COL15100470212	Construcción De Empedrado	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,925	\$399,925	\$399,925	\$399,925	99.98	\$0	Metros	2,410	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100470292	Construcción De Vado	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros	354	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100470685	Construcción De Dispensario Medico	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,039,490	\$1,039,490	\$1,039,490	\$1,039,490	86.62	\$0	Metros	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100470766	Ampliacion De Dispensario Medico	6	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros	2,498	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100470885	Equipoamiento De Consultorio Medico Dental	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$158,509	\$158,509	\$158,509	\$158,509	79.25	\$0	Lote	997	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100470916	Construcción De Consultorio Dental 2da Etapa	8	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$52,354	\$52,354	\$52,354	\$51,829	\$51,829	\$51,829	\$51,829	99.00	\$0	Metros	997	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100470998	Construcción De Casa De Salud 2da. Etapa	9	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metros	172	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100471194	Equipoamiento De Comedor En Prescolar Hilda Alcaraz	13	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$35,315	\$35,315	\$35,315	\$35,315	88.29	\$0	Lote	84	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100471220	Equipoamiento De Comedor En Esc. Prim. Gregorio Torres Quintero	14	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$35,315	\$35,315	\$35,315	\$35,315	88.29	\$0	Lote	363	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100471295	Equipoamiento De Comedor En Esc. Prim. Gustavo Vargas Montes	15	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$35,315	\$35,315	\$35,315	\$35,315	88.29	\$0	Lote	166	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100471320	Equipoamiento En Esc. Prim. Balbino Davalos	16	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$35,315	\$35,315	\$35,315	\$35,315	88.29	\$0	Lote	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100472073	Construcción De Comedor En Escuela Secundaria	17	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$200,355	\$200,355	\$200,355	\$200,355	80.14	\$0	Metros	721	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100472077	Construcción De Comedor En Escuela Secundaria Col. Gustavo Vasquez	18	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$223,895	\$223,895	\$223,895	\$223,895	89.56	\$0	Metros	2,736	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100472118	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	24	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$71,933	\$71,933	\$71,933	\$71,933	71.93	\$0	Metros lineales	2,294	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100472128	Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales Con Biodigestor Común	25	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Piezas	23	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100472178	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	29	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,995	\$999,995	\$999,995	\$999,995	100.00	\$0	Piezas	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100472190	Ampliacion De Electrificación, Gregorio Torres Quintero	30	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$57,884	\$57,884	\$57,884	\$57,884	96.47	\$0	Metros	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100472203	Drenaje Pluvial En La Calle Diaz Mirón Entre De La Vega Y J.Jesus Carranza	31	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$666,844	\$666,844	\$666,844	\$666,844	88.91	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100472340	Obra Complementaria De Introducción De Línea De Conducción De Agua Potable	32	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$82,438	\$82,438	\$82,438	\$82,438	58.88	\$0	Metros lineales	23	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100472420	Mantenimiento De Alumbrado Publico	34	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$343,107	\$343,107	\$343,107	\$342,813	\$342,813	\$342,813	\$342,813	99.91	\$0	Metros	2,746	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100472612	Pavimentación De Calles Varias Y Construcción De Banquetas Parque Industrial	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,996,926	\$2,996,926	\$2,996,926	\$2,996,926	99.90	\$0	Metros	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100472771	Cancha De Fútbol Rapido Del Polideportivo De la Uver. De Colima Av. Del Estudiante	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$300,000	\$300,000	\$299,700	\$299,400	\$299,400	\$299,400	\$299,400	99.80	\$0	Metros	1,252	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100472794	Esc. Prim. Alejandro Flores Garibay Th. Reparación e Impermeabilización De Techos Y Reparación De Ventanales.	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	99.90	\$0	Metros	112	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100472825	Esc. Primaria Salvador Allende T.M Reparación Y Ampliación De Balcónes Y Techado De Patio Cívico.	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,800	\$1,014,133	\$1,014,133	\$1,014,133	\$1,014,133	84.51	\$0	Metros	108	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100472851	Modernización Calle Constitución Zona Centro	5	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$5,271,000	\$5,271,000	\$5,265,729	\$5,265,720	\$5,265,720	\$5,265,720	\$5,265,720	99.90	\$0	Metros	17,365	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100474064	Construcción Y Equipoamiento Salon De Actividades Culturales Múltiples Mujer Danza	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$961,624	\$961,624	\$961,624	\$961,624	96.16	\$0	Metros	1,840	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100474274	Rehabilitación De Centro De Danza Mujer Danza.	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$998,052	\$998,052	\$998,052	\$998,052	99.81	\$0	Metros	1,840	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100474309	Salon De Actividades Culturales Múltiples Mujer Danza	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$2,832,000	\$2,832,000	\$2,829,168	\$2,778,734	\$2,778,734	\$2,778,734	\$2,778,734	98.12	\$0	Metros	1,840	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100474342	Rehabilitación Conservación De Patrimonio Cultural	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$350,000	\$350,000	\$349,650	\$349,650	\$349,650	\$349,650	\$349,650	99.90	\$0	Metros	1,840	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100474483	Rehabilitación De Proyecto De Infraestructura En Kc. Sec. Manuel Sandoval Vallarta	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	99.90	\$0	Metros	345	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 262

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	tipo de Recurso							Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL15100470212	Construcción De Empedrado	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,925	\$399,925	\$399,925	\$399,925	99.98	\$0	Metros	2,410	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100474539	Techado De Cancha Casa Hogar San Jose	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$350,000	\$350,000	\$349,650	\$349,393	\$349,393	\$349,393	\$349,393	99.81	\$0	Metros	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100474562	Techado De Cancha De Usos Múltiples	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,170,833	\$1,170,833	\$1,169,662	\$979,096	\$979,096	\$979,096	\$979,096	83.62	\$0	Metros	1,334	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100474588	Techado De Cancha De Usos Múltiples El Pedregal	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,170,833	\$1,170,833	\$1,169,662	\$1,108,288	\$1,108,288	\$1,108,288	\$1,108,288	94.66	\$0	Metros	359	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100474799	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Piedad	27	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$598,358	\$598,358	\$598,358	\$598,358	99.73	\$0	Metros lineales	23	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100474899	Equipo de Diagnóstico Médico Tivoli	5	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$149,000	\$149,000	\$149,000	\$148,017	\$148,017	\$148,017	\$148,017	99.34	\$0	Lote	1,090	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100482912	Urbanización Municipal	007-2015	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$554,155	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100485919	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$15,859,000	\$15,859,000	\$15,859,000	\$14,083,191	\$14,083,191	\$14,083,191	\$14,081,511	88.80	\$0	Equipamiento	0	0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100485967	Profesionalizar A Los Elementos De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,511,900	\$6,511,900	\$6,511,900	\$2,334,900	\$1,992,900	\$1,992,900	\$1,992,900	30.60	\$0	Lote	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100486009	Especializadas En El Combate Al Delito Del Secuestro	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,035,496	\$12,035,496	\$12,035,496	\$11,583,900	\$11,035,205	\$11,035,205	\$11,035,205	91.69	\$0	Equipamiento	0	0.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100486036	Equipo de Diagnóstico Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$751,440	\$500,000	\$500,000	\$500,000	58.82	\$0	Piezas	0	0.00	11.10	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100486077	Fortalecimiento De Justicia En El Nuevo Sistema De Justicia Penal	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$18,117,325	\$18,117,325	\$18,117,325	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	68.42	\$0	Equipamiento	0	0.00	68.10	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100486301	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario En El Estado De Colima	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$11,278,500	\$11,278,500	\$11,278,500	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	99.13	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100486366	Fortalecimiento De La Red Estatal De Telecomunicaciones	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$24,291,404	\$24,904,724	\$24,904,724	\$24,898,471	\$24,898,471	\$24,898,471	\$23,231,990	99.97	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100486419	Sistema Estatal De Información (Base De Datos)	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	Terminado	2015	\$8,402,340	\$8,799,740	\$8,799,740	\$8,799,349	\$8,799,349	\$8,799,349	\$8,799,349	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100486461	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anónima	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$14,051,501	\$13,040,781	\$13,040,781	\$12,238,665	\$11,538,675	\$11,538,675	\$11,538,675	88.48	\$0	Equipamiento	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100486511	Conclusión De La Instalación Del Centro De Constatación De Inscripción Repuve	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,339,000	\$7,339,000	\$7,339,000	\$7,170,720	\$7,170,720	\$7,170,720	\$7,170,720	97.71	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100486602	Evaluación De Los Distintos Programas	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$807,041	\$807,041	\$807,041	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	99.03	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100486661	Genética Forense	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,763,496	\$7,763,496	\$7,763,496	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	99.87	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100486710	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,558,955	\$6,558,955	\$6,558,955	\$6,126,431	\$6,126,431	\$6,126,431	\$6,126,431	93.41	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15100492496	Obras Diversas	OBRA PUBLICA FISM	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2015	\$31,449,104	\$15,994,268	\$15,994,268	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510200499942	Escuela de Turismo Y Gastronomía.- la Etapa Construcción De Edificio Para Centro De Computo, 10 Aulas, 6 Cubículos Para Ptc, Almacén Y Sanitarios.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO / Física: EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO / Registro: EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510200499960	Facultad De Pedagogía.- Ampliación De Edificio Para Sala De Maestros Y Aula De Posgrado.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,938,372	\$1,938,372	\$1,938,372	\$1,361,131	\$1,361,131	\$1,361,131	\$1,361,131	70.22	\$0	Metros Cuadrados	433	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510200499976	Facultad De Ingeniería Civil.- 2a Et. Aulas Multim. Y Ampliación Edificio Para Cubículos De 10 Ptc Y Aula, Alin. Ext. De Vos Y Datos De Los Edificios Del Planelo.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$6,280,788	\$6,280,788	\$6,280,788	\$6,165,298	\$3,481,851	\$3,481,851	\$3,481,851	55.44	\$0	Metros Cuadrados	587	0.00	56.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: Obra en proceso de ejecución. / Registro: Obra en proceso de ejecución. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510200499984	Facultad De Ciencias Políticas.- la Etapa Construcción De Edificio De Posgrado En Ciencias Políticas, 4 Aulas, 10 Cubículos Ptc, Administración, Aula De Uso Múltiple Y Áreas Comunes	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$11,507,782	\$11,507,782	\$11,507,782	\$10,497,481	\$5,551,994	\$5,551,994	\$5,551,994	48.25	\$0	Metros Cuadrados	394	0.00	58.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: Obra en proceso de ejecución. / Registro: Obra en proceso de ejecución. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 262

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL1510100470212	Construcción De Impedido	1	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,925	\$399,925	\$399,925	\$399,925	99.98	\$0	Metros	2,410	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510200535586	Estrategia 1.1 Implementar Mecanismos De Participación Inclusiva Y Libre De Discriminación De La Ciudadanía En Los Proyectos Locales De Prevención Social.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SEEP	Seguridad	Terminado	2015	\$5,980,000	\$5,980,000	\$2,272,926	\$2,157,726	\$2,157,726	\$2,157,726	\$2,157,726	36.08	\$115,201	Lote	0	0.00	94.56	Financiera: El reintegro es de los recursos ministrados, no se recibió el total convenido / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510200535670	Estrategia 1.2 Desarrollar Competencias En La Ciudadanía Y En Ocas De Cultura De Paz Cultura De La Legalidad Y Convivencia Ciudadana.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SEEP	Seguridad	Terminado	2015	\$6,200,000	\$6,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: El reintegro es de los recursos ministrados, no se recibió el total convenido / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510200535731	Estrategia 2.1. Implementar Medidas Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Niños Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SEEP	Seguridad	Terminado	2015	\$3,771,216	\$3,771,216	\$2,471,216	\$2,450,800	\$2,450,800	\$2,450,800	\$2,450,800	64.99	\$20,416	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: El reintegro es de los recursos ministrados, no se recibió el total convenido / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510200535764	Estrategia 2.2. Instrumentar Acciones Que Disminuyan Los Factores De Riesgos De Que Adolescentes Y Jóvenes Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SEEP	Seguridad	Terminado	2015	\$28,432,941	\$28,432,941	\$25,757,941	\$25,561,150	\$25,561,150	\$25,561,150	\$25,561,150	89.90	\$196,791	Lote	0	0.00	83.30	Financiera: El reintegro es de los recursos ministrados, no se recibió el total convenido / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510200535872	Estrategia 2.3. Realizar Acciones Para Disminuir Los Factores De Riesgo De Violencia Y Delincuencia Contra Las Mujeres.	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SEEP	Seguridad	Terminado	2015	\$6,888,730	\$6,888,730	\$5,788,730	\$5,764,400	\$5,764,400	\$5,764,400	\$5,764,400	83.68	\$24,330	Lote	0	0.00	90.50	Financiera: El reintegro es de los recursos ministrados, no se recibió el total convenido / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510200535916	Estrategia 3.1. Realizar Acciones De Prevención Situacional Que Contribuyan A La Reducción De Oportunidades Para La Violencia Y La Delincuencia.	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SEEP	Seguridad	Terminado	2015	\$765,692	\$765,692	\$765,692	\$765,658	\$765,658	\$765,658	\$765,658	100.00	\$34	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: El reintegro es de los recursos ministrados, no se recibió el total convenido / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510200535968	Estrategia 4.1. Promover La Formación De Capacidades Técnicas De Prevención Social En Los Servidores Públicos De Municipios Delegaciones Entidades Federativas Y Federación.	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SEEP	Seguridad	Terminado	2015	\$585,000	\$585,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	25.00	Financiera: El reintegro es de los recursos ministrados, no se recibió el total convenido / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510200536019	Estrategia 4.2. Regular Mecanismos Que Posibiliten La Evaluación Compañía Y Rendición De Cuentas En Acciones Y Resultados De Prevención Social.	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SEEP	Seguridad	Terminado	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	56.25	\$0	Lote	0	0.00	80.00	Financiera: El reintegro es de los recursos ministrados, no se recibió el total convenido / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510200536082	Implementación De Las Unidades De Pes. Pol. Investigación Y Of. Guard. Y Custodia (Pococ)	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial			4-Gobernación	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	Terminado	2015	\$4,084,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510200536329	Formación Y Capacitación De Las Unidades De Pes. Pol. Investigación Y Of. Guard. Y Custodia (Pisp Y Nspj)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial			4-Gobernación	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	Terminado	2015	\$4,425,000	\$4,425,000	\$4,425,000	\$3,717,000	\$3,717,000	\$3,717,000	\$3,717,000	84.00	\$708,000	Lote	0	0.00	95.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510200536575	Equipamiento Personal Y De Protección Para Las Unidades De Pes. Pol. Investigación Y Of. De Guardia Y Custodia (Pisp)	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial			4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SEEP	Seguridad	Terminado	2015	\$45,068,200	\$36,320,907	\$36,320,907	\$36,090,111	\$36,090,111	\$36,090,111	\$36,090,111	99.36	\$230,797	Piezas	0	0.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510200536789	Equipamiento Institucional En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones.	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial			4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SEEP	Seguridad	Terminado	2015	\$10,538,000	\$7,894,758	\$7,894,758	\$7,840,386	\$7,840,386	\$7,840,386	\$7,840,386	99.31	\$54,372	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510200536856	Equipamiento Institucional Del Sistema Nacional De Información.	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial			4-Gobernación	Secretariado Ejecutivo del SEEP	Seguridad	Terminado	2015	\$4,242,978	\$17,657,513	\$17,657,513	\$17,657,513	\$17,657,513	\$17,657,513	\$17,657,513	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510300549490	Becas Para Personas Con Discapacidad De Concepto De Comandante	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$9,002,959	\$8,835,828	\$8,835,828	\$8,835,828	\$8,835,828	\$8,245,063	\$8,245,063	93.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510300552039	Const. Cdb. Lem. Con Estructura Met. En Cancha Deportiva Polio-2122-15	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 PAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$916,350	\$319,827	\$319,827	\$319,827	\$319,827	\$319,827	\$319,827	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRAS / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL151030055208	2da. Etapa De Construcción De Comedor En Escuela Gregorio Torres Quintero	14	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$29,384	\$29,384	\$29,384	\$29,384	58.77	\$0	Lote	364	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL151030055321	Construcción De Comedor En Preescolar	15	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$187,722	\$187,722	\$187,722	\$187,722	75.09	\$0	Metros	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRAS / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510300556722	Construcción De Comedor En Escuela Primaria En Piedad	16	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$181,101	\$181,101	\$181,101	\$181,101	72.44	\$0	Metros	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRAS / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 262

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL15100470212	Construcción De Mejoramiento	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,925	\$399,925	\$399,925	\$399,925	99.98	\$0	Metros	2,410	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510300556725	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Gregorio Torres Quintero	32	Colima	Colima	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$363,000	\$363,000	\$363,000	\$301,822	\$301,822	\$301,822	\$301,822	83.15	\$0	Metros lineales	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510300556735	Construcción De Carril De Rodamiento En Avenida Liceo De Varones	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	Terminado	2015	\$1,269,282	\$1,269,282	\$1,269,282	\$1,269,282	\$1,269,282	\$1,269,282	\$1,269,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,746	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510300556781	Construcción De Comedor En Escuela Secundaria	20	Colima	Colima	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$230,295	\$230,295	\$230,295	\$230,295	92.12	\$0	Metros	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510300556797	Ada Ktapa De Construcción De Comedor Escolar	21	Colima	Colima	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Metros	172	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510300556810	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	33	Colima	Colima	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	137	0.00	0.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510300556837	Ampliación De Red De Agua Potable	36	Colima	Colima	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$732,886	\$732,886	\$732,886	\$250,785	\$250,785	\$250,785	\$250,785	34.22	\$0	Metros lineales	23	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15103005567458	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Los Amalitos	17	Colima	Colima	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$250,000	\$250,000	\$166,493	\$166,493	\$166,493	\$166,493	66.60	\$0	Metros	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL15103005567551	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Los Ortices	18	Colima	Colima	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$169,306	\$169,306	\$169,306	\$169,306	67.72	\$0	Metros	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15103005567574	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Las Guasimas	19	Colima	Colima	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$230,295	\$230,295	\$230,295	\$230,295	92.12	\$0	Metros	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15103005567468	Techo de Cancha De Uso Múltiples	6	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,170,833	\$1,170,833	\$1,169,662	\$1,089,911	\$1,089,911	\$1,089,911	\$1,089,911	93.09	\$0	Metros	294	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15103005567434	Techo de Cancha De Uso Múltiples	5	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,170,833	\$1,170,833	\$1,169,662	\$1,169,662	\$1,169,662	\$1,169,662	99.90	\$0	Metros	377	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1510400595050	Construcción Y Rehabilitación Techumbre Estructura Metalica Cancha De Uso Múltiples En La Comunidad De Chamila	001-2015	Colima	Ixtlahuacán	Chamila	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	173	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400597747	Gastos Indirectos	1	Colima	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Cuahtémoc	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$110,401	\$110,401	\$110,401	\$92,700	\$92,700	\$92,700	\$92,700	83.97	\$0	Equipamiento	1,563	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400601698	Desarrollo Institucional	2	Colima	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAHTEMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$73,601	\$73,601	\$73,601	\$73,601	\$73,601	\$73,601	\$73,601	100.00	\$0	Computadoras	383	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400601710	Infraestructura (Obras Publicas)	3	Colima	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAHTEMOC	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,496,040	\$3,496,040	\$3,496,040	\$3,470,296	\$3,470,296	\$3,470,296	\$3,470,296	99.26	\$0	Vivienda	650	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400602301	Techo de Cancha Ser. Prim Juvenil Rosas En Buenavista	1	Colima	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de cuahtémoc	Deporte	En Ejecución	2015	\$920,833	\$920,833	\$919,912	\$919,709	\$919,709	\$919,709	\$919,709	99.88	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400602446	Electrificación Col. Santa Mariana, Quiseria	1	Colima	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$485,344	\$485,344	\$485,344	\$485,344	97.07	\$0	Metros lineales	465	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400602550	Conat. Calles Varias	1	Colima	Cuahtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipal	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$963,545	\$963,545	\$963,545	\$963,545	96.35	\$0	Metros lineales	4,311	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400602977	Jardín El Tivoli	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$542,880	100.00	\$0	Metros	982	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400603163	Multicancha El Tivoli	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$164,622	\$164,622	\$164,622	\$164,622	\$164,622	\$164,622	\$164,622	100.00	\$0	Metros	982	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400603213	Jardín Quinta El Tivoli	5	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$339,577	\$339,577	\$339,577	\$339,577	\$339,577	\$339,577	\$339,577	100.00	\$0	Metros	1,568	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400603249	Unidad Deportiva Quinta El Tivoli	6	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$542,880	\$542,880	100.00	\$0	Metros	1,568	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400603309	Parque Lineal Las Palmas	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,373,710	\$1,373,710	\$1,373,710	\$992,273	\$992,273	\$992,273	\$992,273	72.23	\$0	Metros Cuadrados	6,661	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400603499	Construcción De Gloriete En Juntos Sentidos En Av. Ignacio Sandoval	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$795,174	\$795,174	\$795,174	\$793,496	\$793,496	\$793,496	\$793,496	99.79	\$0	Metros	192	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400603512	Construcción De Puente Vehicular Calle Galeas	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,048,891	\$1,048,891	\$1,048,891	\$1,048,891	99.89	\$0	Metros	543	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400603544	Obras Complementarias Pavimentación Calle Los Regalado	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$82,688	\$82,688	\$82,688	\$69,522	\$69,522	\$69,522	\$69,522	84.08	\$0	Metros	5,783	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400603571	Carpetas De Riego De Sello En Andador Tepales	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$63,204	\$63,204	\$63,204	\$63,201	\$63,201	\$63,201	\$63,201	99.99	\$0	Metros	1,655	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400603598	Equipamiento Dispensario Medico Ignacio Saragosa	5	Colima	Colima	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Lote	433	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400603691	Completo De Mejoramiento De Calle Norte De La Comunidad De La Capacha	6	Colima	Colima	Cobertura municipal	Apoyos Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$130,711	\$130,711	\$130,711	\$130,711	\$130,711	\$130,711	\$130,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 262

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL15150100470212	Construcción De Impermeado	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,925	\$399,925	\$399,925	\$399,925	99.98	\$0	Metros	2,410	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604626	Bachillerato Num 3. (Mpio. Cusahuatméc) Construcción de Edificio G De 3 Aulas Edificio H De 3 Aulas Exterior. Pta.Tratamiento, Pozo Profundo, Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	1	Colima	Cusahuatméc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$7,610,951	\$2,283,285	\$2,283,285	\$2,283,285	22.83	\$0	Metros Cuadrados	841	0.00	14.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604676	Bachillerato Técnico Num 6.- (Mpio. Tecoman) Construcción De Edificio "A" 3 Aulas Edificio "B" Con 3 Aulas Y Servicios Sanitarios Obra Exterior. Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	2	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	352	0.00	0.00	Financiera: En proceso de elaboración proyecto ejecutivo. / Física: En proceso de elaboración proyecto ejecutivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604793	Bachillerato Técnico Num. 8.- (Mpio. Manzanillo) Ampliación Y Adecuación De Biblioteca, Adecuación De Archivo Y Rack, Construcción De Rampas Para Discapacitados, Adecuación De Puertas Y Pasillos.	3	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,548,214	\$5,548,214	\$2,774,107	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	869	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604882	Bachillerato Técnico Num 14.- (El Colono Mpio. Manzanillo) Adecuación de Laboratorio Y 2 Cubículos, Construcción De 3 Aulas, Sanitarios, Rehabilitación De Luminarias En Exteriores.	4	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,118,184	\$5,118,184	\$2,559,092	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604939	Bachillerato Técnico Num. 17.- (Mpio. Comala) Construcción De Cubículos Para Tutorías, Remodelación De Laboratorio, Ampliación Para Sanitarios Y Sala De Maestros.	5	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,029,000	\$1,029,000	\$514,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604979	Bachillerato Técnico Num. 20.- (Mpio. Tecoman) Ampliación De Módulo De Sanitarios, Adecuación Para 4 Cubículos De Tutorías, Construcción De Almacén Para Laboratorio.	6	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,423,422	\$1,423,422	\$711,711	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	888	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400605022	Bachillerato Técnico Num. 21 (Mpio. Armeria) Construcción De 2 Aulas, Adecuación Para Biblioteca Y 4 Cubículos De Tutorías Y Orientación.	7	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$6,905,105	\$6,905,105	\$6,905,105	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	0.00	Financiera: En proceso de elaboración proyecto ejecutivo. / Física: En proceso de elaboración proyecto ejecutivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400605056	Bachillerato Técnico Num 22.- (Quemsería, Mpio. Cusahuatméc) Adecuación Para Cubículos, Rack Mobiliario Y Equipo Para Adm., C.De Cómputo Y Aulas, Complemento Para Obra Exterior De La Sala.	8	Colima	Cusahuatméc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,118,042	\$3,118,042	\$1,559,021	\$951,846	\$951,846	\$951,846	\$951,846	30.53	\$0	Metros Cuadrados	275	0.00	30.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: Obra en proceso de ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1515040060512	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Del Platamar Municipio De Minatitlán	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400610462	2015-019 Cancha De Fútbol Regidor Polideportivo Ucoi, Campus San Pedro, San Pedro	2015-019	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y H. Ayuntamiento de Económicas	Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$294,000	\$293,700	\$293,700	\$293,700	\$293,700	\$293,700	\$293,700	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400610491	2015-020 Pavimentación En Concreto Hidráulico En Avenida La Joya, Salahuá	2015-020	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y H. Ayuntamiento de Económicas	Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$686,000	\$685,300	\$685,300	\$685,300	\$685,300	\$685,300	\$685,300	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400610521	2015-021 Construcción De Área Recreativa, Fraccionamiento Santa Carolina	2015-021	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y H. Ayuntamiento de Económicas	Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$245,000	\$244,750	\$244,750	\$244,750	\$244,750	\$244,750	\$244,750	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400611293	2015-022 Construcción De Aula Con Mobiliario Y Equipo Tecnológico De Manzanillo, Salahuá	2015-022	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y H. Ayuntamiento de Económicas	Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$882,000	\$881,100	\$881,100	\$881,100	\$881,100	\$881,100	\$881,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400611327	2015-023 Construcción De Cafeterías, Universidad De Colima Campus San Pedro, San Pedro	2015-023	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y H. Ayuntamiento de Económicas	Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$882,000	\$881,100	\$881,100	\$881,100	\$881,100	\$881,100	\$881,100	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400611355	2015-024 Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbres, Conalep, Valle De Las Garzas	2015-024	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y H. Ayuntamiento de Económicas	Manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$882,000	\$881,100	\$881,100	\$881,100	\$881,100	\$881,100	\$881,100	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 262

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL15150100470212	Construcción De Mejoramiento	1	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,925	\$399,925	\$399,925	\$399,925	99.98	\$0	Metros	2,410	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400613398	2015-025 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico/ Calle Tabachin, Fraccionamiento Arboledas, Salabua.	2015-025	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$784,000	\$783,200	\$783,200	\$783,200	\$783,200	\$783,200	\$783,200	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400613661	2015-026 Segunda Etapa De Centro De Investigacion En Energias Renovables/ Universidad Tecnologica De Manzanillo, Salabua	2015-026	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$980,000	\$979,000	\$979,000	\$979,000	\$979,000	\$979,000	\$979,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400613684	2015-027 Construcción De Laboratorio Y Sala De Maestros/ Universidad De Colima, Campus Santiago, Santiago	2015-027	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,940,000	\$2,937,000	\$2,937,000	\$2,937,000	\$2,937,000	\$2,937,000	\$2,937,000	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400613717	2015-028 Diversas Obras De Infraestructura Municipal En Manzanillo (Reencarpetado); Calle Cocoteros, Av. Parotas, Av. Primavera, Barrio 1, Valle De Las Garzas	2015-028	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,450,000	\$2,191,314	\$2,191,314	\$2,191,314	\$2,191,314	\$2,191,314	\$2,191,314	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400613740	2015-029 Rehabilitación Del Jardín De Niños Rosa Muñoz Muñoz	6	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$350,000	\$350,000	\$349,650	\$338,662	\$338,662	\$338,662	\$338,662	96.76	\$0	Metros	3,531	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. UNIDAD DE MEDIDA ES OBRAS / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400613810	2015-029 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico/ Calle Mercurio, Barrio Iv, Valle De Las Garzas	2015-029	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$490,000	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	\$489,500	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400613837	2015-030 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Alumbrado Publico/ Privada Las Gaviotas, Las Higueras, Playa Anul	2015-030	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$392,000	\$391,600	\$391,600	\$391,600	\$391,600	\$391,600	\$391,600	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400613869	2015-031 Pavimentacion A Concreto Asfaltico/ Calle Escobedo Fraccionamiento Meximar II, Salabua	2015-031	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,418	\$490,418	\$490,418	\$490,418	\$490,418	\$490,418	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400613898	2015-032 Pavimentacion A Concreto Asfaltico/ Calle Rio Lerma Obrera, Salabua	2015-032	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$294,000	\$212,012	\$212,012	\$212,012	\$212,012	\$212,012	\$212,012	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400613984	2015-033 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico/ Calle 28 De Agosto, Santiago	2015-033	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,372,000	\$1,370,600	\$1,370,600	\$1,370,600	\$1,370,600	\$1,370,600	\$1,370,600	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400614025	2015-034 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico/ Calle Emiliano Zapata, Salabua	2015-034	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,323,000	\$1,321,650	\$1,321,650	\$1,321,650	\$1,321,650	\$1,321,650	\$1,321,650	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400614058	2015-035 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico/ Calle Esmeralda, Lomas De Santiago, Santiago	2015-035	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$882,000	\$862,987	\$862,987	\$862,987	\$862,987	\$862,987	\$862,987	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400614089	2015-036 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico/ Calle Juan Alvarez, Francisco Villa, Santiago	2015-036	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$882,000	\$881,100	\$881,100	\$881,100	\$881,100	\$881,100	\$881,100	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400614180	2015-038 Sendero Peatonal Y Ciclovía/ Unidad Deportiva El Colomo, El Colomo	2015-038	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$959,900	\$967,792	\$967,792	\$967,792	\$967,792	\$967,792	\$967,792	100.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400614233	2015-039 Construcción De Aula Didáctica, Feol, Ignacio Zaragoza, Universidad De Colima Campus El Colomo, Morelia Pizamo, El Colomo	2015-039	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,176,000	\$1,174,800	\$1,174,800	\$1,174,800	\$1,174,800	\$1,174,800	\$1,174,800	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400614466	Segunda Etapa Del Equipamiento Y Construcción Del Centro De Manejo Integral De Residuos	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDR	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,646,000	\$10,586,480	\$10,586,480	\$10,586,480	\$10,586,480	\$10,586,480	\$10,586,480	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400614559	Segunda Etapa Del Equipamiento Y Construcción Del Centro De Manejo Integral De Residuos	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDR	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,789,000	\$14,052,660	\$14,052,660	\$14,052,660	\$14,052,660	\$14,052,660	\$14,052,660	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400614654	Aplicación Del Bilieno Sanitario Metropolitano De Colima Tercera Etapa	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEDR	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,045,000	\$3,346,823	\$3,346,823	\$3,346,823	\$3,346,823	\$3,346,823	\$3,346,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400615072	2015-037 Rehabilitación De Techumbre Y Mantenimiento De Aulas Escuela Ismael Aguayo Figueroa, Salabua	2015-037	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2015	\$392,000	\$359,515	\$359,515	\$359,515	\$359,515	\$359,515	\$359,515	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400615151	2015-112 Gastos Indirectos Auditoría Externa	2015-112	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$402,000	\$800,362	\$800,362	\$800,362	\$800,362	\$800,362	\$800,362	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400615590	Perforación Y Afoso De Pozo Profundo	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 PAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$315,237	\$315,237	\$315,237	\$315,237	\$315,237	\$315,237	\$315,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 262

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL15150100470212	Construcción De Impedidos	1	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,925	\$399,925	\$399,925	\$399,925	99.98	\$0	Metros	2,410	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400615644	Equipamiento, Electrificación Línea De Conducción Y Caseta De Cloración	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDEUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$416,129	\$416,129	\$416,129	\$416,129	\$416,129	\$416,129	\$416,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400615681	Ampliación De La Red Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Localidad Del Barrojal	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDEUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400615745	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento En Boca De Hascuales	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDEUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$454,515	\$454,515	\$454,515	\$454,515	\$454,515	\$454,515	\$454,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400615814	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Mejoramiento Y Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento En Callejones	-	Colima	Tecoman	Callejones Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDEUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$382,750	\$382,750	\$382,750	\$382,750	\$382,750	\$382,750	\$382,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400615863	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento En Cofrías De Morelos	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDEUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$273,821	\$273,821	\$273,821	\$273,821	\$273,821	\$273,821	\$273,821	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400615905	Ampliación De La Red De Agua Potable Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento En San Miguel	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDEUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$772,541	\$772,541	\$772,541	\$772,541	\$772,541	\$772,541	\$772,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400615970	Ampliación De La Red De Drenaje Descargas Emisor Y Ptar En El Saucito	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDEUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$611,400	\$611,400	\$611,400	\$611,400	\$611,400	\$611,400	\$611,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400616008	Construcción De Planta De Tratamiento Y 2da Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDEUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	\$1,278,447	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400616010	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDEUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,190,221	\$1,185,733	\$1,185,733	\$1,185,733	\$1,185,733	\$1,185,733	\$1,185,733	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400616031	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario 1er Etapa	-	Colima	Armería	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDEUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$489,277	\$3,135,209	\$3,135,209	\$3,135,209	\$3,135,209	\$2,998,209	\$2,998,209	95.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400616054	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Del Platamón	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDEUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$119,455	\$119,455	\$119,455	\$119,455	\$119,455	\$119,455	\$119,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400616115	Terminación De Parque Recreativo En Cerro La Cumbre	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDEUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,061,862	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400616150	Rehabilitación Del Parque Piedra Lisa.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDEUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$253,117	\$248,499	\$248,499	\$248,499	\$248,499	\$248,499	\$248,499	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400616379	Construcción De Tanque De Almacenamiento En La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$724,925	\$724,925	\$724,925	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	97.94	\$0	Metros	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400616425	Rehabilitación Del Centro Interactivo De Cultura Ambiental	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDEUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$4,500,000	\$4,495,468	\$4,495,468	\$4,495,468	\$4,495,468	\$4,495,468	\$4,495,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400616426	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Localidad De Quiseria.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$387,784	\$387,784	\$387,784	\$379,800	\$379,800	\$379,800	\$379,800	97.94	\$0	Metros	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400616463	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$258,657	\$253,332	\$253,332	\$253,332	\$253,332	\$253,332	\$253,332	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400616498	Construcción De Auditorio Cultural En Unidad Deportiva 5 De Mayo	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDEUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,797,073	\$2,797,073	\$2,797,073	\$2,797,073	\$2,797,073	\$2,797,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400616501	Construcción De Línea Independiente Red De Drenaje En La Comunidad De Alcarace.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$646,306	\$646,306	\$646,306	\$633,000	\$633,000	\$633,000	\$633,000	97.94	\$0	Metros	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400616536	Rehabilitación Jardín De Arte Juan De Arcus	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDEUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400616563	Rehabilitación De Salón De Baños En Casa De La Cultura	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDEUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$100,000	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$99,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400616615	Poliforum Cultural Corregidora	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDEUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,984,600	\$5,993,815	\$5,993,815	\$5,993,815	\$5,993,815	\$5,993,815	\$5,993,815	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400616656	Rehabilitación Del Centro Estatal De Oncología.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDEUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,178,651	\$2,135,620	\$2,135,620	\$2,135,620	\$2,135,620	\$640,686	\$640,686	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400617973	2015-115 Prestamo Anticipo Pais 2015	2015-115	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,455,486	\$3,455,486	\$3,455,486	\$3,331,714	\$3,331,714	\$3,331,714	\$3,331,714	96.42	\$0	Metros	0	0.00	96.42	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400618001	2015-093 Construcción De Aula Tipo Usar En La Escuela Susana Ortiz Silva Campos	2015-093	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Educación	En Ejecución	2015	\$395,263	\$395,263	\$395,263	\$395,263	\$395,263	\$395,263	\$395,263	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 262

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL15150100470212	Construcción De Empedrado	1	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,925	\$399,925	\$399,925	\$399,925	99.98	\$0	Metros	2,410	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400618015	2015-084 Resencarpentamiento De Concreto Asfáltico: Varias Calles, Nuevo Cuquellan	2015-084	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$514,619	\$514,619	\$514,619	\$514,619	98.97	\$0	Metros	0	0.00	98.97	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400618039	2015-085 Pavimentacion Con Concreto Asfáltico: Varias Calles, La Central	2015-085	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$852,667	\$852,667	\$852,667	\$852,667	99.15	\$0	Metros	0	0.00	99.15	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400618060	2015-086 Pavimentacion Con Concreto Asfáltico: Varias Calles, El Manzanillo	2015-086	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$539,000	\$539,000	\$539,000	\$536,773	\$536,773	\$536,773	\$536,773	99.59	\$0	Metros	0	0.00	99.59	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400618079	2015-112 Gastos Indirectos De Auditoria Externa	2015-112	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$269,894	\$269,794	\$269,794	\$269,794	\$269,794	\$269,794	\$269,794	100.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400618095	2015-113 Gastos Indirectos De Supervision Externa	2015-113	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$179,929	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400618107	2015-114 Gastos Indirectos Renta De Autoservicios	2015-114	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$57,360	\$57,360	\$57,360	\$57,360	47.80	\$0	Metros lineales	0	0.00	47.80	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150400618233	Programa De Pagos Prestamo Banobras 1	2015- 1	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$123,772	\$123,772	\$123,772	\$123,772	\$123,772	\$123,772	\$123,772	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500664256	Ampliacion Electrificacion Y Alumbrado Publico En Col. Palma Real 11 (Construccion De Calles) (Habitat)	2-6-1-1- 21	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tecoman	Vivienda	En Ejecución	2015	\$145,653	\$145,653	\$145,653	\$145,653	\$145,653	\$145,653	\$145,653	100.00	\$0	Luminares	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500664261	Electrificacion En Calle Panama (Entre Chile Y Gustavo Vazq) En La Colonia San Martin Dela Comunidad De Nuevo Caxitlan. (C.F.E.)	2-6-1-1- 22	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión federal de electricidad	Vivienda	En Ejecución	2015	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500664263	Electrificacion Calle: Sin Nombre Rumbo Al Callejon Al Tunel En La Localidad De Tecolapa (C.F.E.)	2-6-1-1- 23	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión federal de electricidad	Vivienda	En Ejecución	2015	\$21,401	\$21,401	\$21,401	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500664266	Electrificacion Calle: Benito Juarez Eq. Lorenzo Pedraza En La Comunidad De Cofradia De Morelos (C.F.E.)	2-6-1-1- 24	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión federal de electricidad	Vivienda	En Ejecución	2015	\$19,799	\$19,799	\$19,799	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500664267	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-6-1-1- 25	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión federal de electricidad	Vivienda	En Ejecución	2015	\$75,176	\$75,176	\$75,176	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500664269	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2-6-1-1- 26	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión federal de electricidad	Vivienda	En Ejecución	2015	\$217,303	\$217,303	\$217,303	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500664273	Ampliacion De Red Electrica Y Alumbrado Publico En Calles De La Comunidad De Chanchopos (C.F.E.)	2-6-1-1- 27	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión federal de electricidad	Vivienda	En Ejecución	2015	\$753,577	\$753,577	\$753,577	\$610,036	\$610,036	\$610,036	\$610,036	80.95	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500664275	Ampliacion De Red Electrica Y Alumbrado Publico En Calles De La Comunidad De La Salada (C.F.E.)	2-6-1-1- 28	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión federal de electricidad	Vivienda	En Ejecución	2015	\$9,135	\$9,135	\$9,135	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500664277	Ampliacion De Red Electrica Y Alumbrado Publico En Calles De La Comunidad De Chanchopos (C.F.E.)	2-6-1-1- 29	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	comisión federal de electricidad	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,969	\$17,969	\$17,969	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500664278	Construccion De Calles , Ampliacion De Empedrados, Machucos, Banquetas, Rampas Peatonales, Rampas Para Discapacitados En Varias Calles.En Col. Palma Real 11 (Habitat)	2-6-1-1-6	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de tecoman	Urbanización	En Ejecución	2015	\$329,643	\$329,643	\$329,643	\$329,643	\$329,643	\$329,643	\$329,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500664279	Regeneracion Urbana De La Av. Revolucion En Cerro De Ortega (Segunda Etapa) Construccion De Pavimento Hidraulico (Habitat)	2-6-1-1-7	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Urbanización	En Ejecución	2015	\$801,787	\$801,787	\$801,787	\$801,787	\$801,787	\$801,787	\$801,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500664281	Construccion De Calles (Empedrados, Machucos Y Banquetas. (Zona Norte))(Habitat)	2-6-1-1-8	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500664282	Construccion De Calles (Empedrados, Machucos Y Banquetas. (Zona Sur Poniente) (Habitat)	2-6-1-1-9	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500664286	Pavimentacion A Base De Adoquin En Calles En La Comunidad De Cofradia De Hidalgo (3x1 Para Migrantes)	2-6-1-1- 10	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,678	\$299,678	\$299,678	\$299,678	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500664289	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calles En La Comunidad De Madrid (3x1 Para Migrantes)	2-6-1-1- 11	Colima	Tecoman	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,039	\$299,039	\$299,039	\$299,039	99.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 262

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL15150100470212	Construcción De Impedrado	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANERACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,925	\$399,925	\$399,925	\$399,925	99.98	\$0	Metros	2,410	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664291	Construcción De Banquetas Y Guarniciones De Concreto En Calz. Playa Del Rio En La Comunidad De Luis Cortines (Santa Rosa) (3x1 Para Migrantes)	2-6-1-1-12	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,633	\$249,633	\$249,633	\$249,633	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664294	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Av. Mexico En La Colonia BAYARDO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO CASTILAN. (3x1 Para Migrantes)	2-6-1-1-13	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Urbanización	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,294	\$249,294	\$249,294	\$249,294	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664298	Rehabilitación De Caminos Sacasochas En Varios Ejidós	3-1-1-3-1	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,935	\$299,935	\$299,935	\$299,935	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664302	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Varios Calles De La Localidad De Cerro De Ortega (Aparú)	5-1-1-2-23	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$454,691	\$454,691	\$454,691	\$454,691	\$454,691	\$454,691	\$454,691	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664305	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ocampo	5-1-1-2-24	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$295,309	\$295,309	\$295,309	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664447	Rehabilitación De Sanitario (Regeneración Urbana De La Av. Revolución En Cerro De Ortega (Segunda Etapa)) (Habitat)	5-1-1-2-10	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$155,289	\$155,289	\$155,289	\$155,289	\$155,289	\$155,289	\$155,289	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664450	Ampliación De Red De Drenaje En Col. Palmas Real II (Construcción De Calles) (Habitat)	2-6-1-1-15	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$168,958	\$168,958	\$168,958	\$168,958	\$168,958	\$168,958	\$168,958	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664452	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Juan Macías	5-1-1-2-11	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$95,005	\$95,005	\$95,005	\$95,005	95.01	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664456	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calles De Col. Miguel Hidalgo (Programa 3x1 Para Migrantes)	2-6-1-1-31	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$491,133	\$491,133	\$491,133	\$475,269	\$475,269	\$475,269	\$475,269	96.77	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664460	Rehabilitación De Red De Drenaje En Varios Calles De Tecoman	5-1-1-2-12	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$684,629	\$684,629	\$684,629	\$684,565	\$684,565	\$684,565	\$684,565	99.99	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664465	Rehabilitación De Colector Sanitario En Col. Parque Las Flores (2da. Etapa)	5-1-1-2-13	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664471	Rehabilitación De Colector Sanitario En Calle Hidalgo Col. Las Palmas	5-1-1-2-14	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664479	Rehabilitación De Colector De Calle Miguel De la Madrid Col. Miguel Hgo.	5-1-1-2-15	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$492,866	\$492,866	\$492,866	\$492,866	98.57	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664483	Rehabilitación De Colector Av. Insurgentes Y Ernesto Sedillo	5-1-1-2-16	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664489	Rehabilitación De Red De Agua Potable (Regeneración Urbana De La Av. Revolución En Cerro De Ortega (Segunda Etapa)) (Habitat)	5-1-1-2-17	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$42,924	\$42,924	\$42,924	\$42,924	\$42,924	\$42,924	\$42,924	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664493	Ampliación De Red Agua Potable En Col. Palmas Real II (Construcción De Calles) (Habitat)	2-6-1-1-16	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$45,746	\$45,746	\$45,746	\$45,746	\$45,746	\$45,746	\$45,746	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664503	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Zaragoza En La Comunidad De Caleras En Tecoman Col.	5-1-1-2-18	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664512	Construcción De Red De Agua Potable En Calles De La Colonia Palmares II (Programa 3x1 Para Migrantes)	2-6-1-1-17	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,995	\$199,995	\$199,995	\$199,995	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664572	Linea De Conducción De Agua Potable De Pozo Profundo Col. Palma Real.	2-6-1-1-18	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$414,000	\$414,000	\$414,000	\$413,226	\$413,226	\$413,226	\$413,226	99.81	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664582	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable (Paso De Unidad Deportiva) En La Comunidad De Cerro De Ortega. (3x1 Para Migrantes)	2-6-1-1-19	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$428,459	\$428,459	\$428,459	\$428,459	99.64	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664585	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De Chanchoapa	2-6-1-1-20	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$234,781	\$234,781	\$234,781	\$234,781	99.91	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664596	Rehabilitación Y Equipamiento De Caseta Potabiladora De Agua En La Comunidad De Chanchoapa (3x1 Para Migrantes)	5-1-1-2-1	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664603	Rehabilitación De Planta Potabiladora En La Comunidad De Ladislao Moreno	5-1-1-2-2	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664607	Rehabilitación De Planta Potabiladora En La Comunidad De Tecolapa	5-1-1-2-3	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,970	\$149,970	\$149,970	\$149,970	99.98	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 262

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COL15150100470212	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Comunidad Del Saucito	1	Colima	Colima	Colima	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,925	\$399,925	\$399,925	\$399,925	99.98	\$0	Metros	2,410	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664615	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Comunidad Del Saucito	5-1-1-2-4	Colima	Tecmán	Colima	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664622	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Baxardo	5-1-1-2-5	Colima	Tecmán	Colima	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,511	\$149,511	\$149,511	\$149,511	99.67	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664632	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	5-1-1-2-6	Colima	Tecmán	Colima	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$154,375	\$154,375	\$154,375	\$154,375	\$154,375	\$154,375	\$154,375	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664638	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	5-1-1-2-7	Colima	Tecmán	Colima	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$88,392	\$88,392	\$88,392	\$88,392	98.21	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664645	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	5-1-1-2-8	Colima	Tecmán	Colima	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,495,096	\$1,495,096	\$1,495,096	\$1,495,096	99.67	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664663	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	5-1-1-2-9	Colima	Tecmán	Colima	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664674	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	2-6-1-2-4	Colima	Tecmán	Colima	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Educación	En Ejecución	2015	\$137,111	\$137,111	\$137,111	\$137,040	\$137,040	\$137,040	\$137,040	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664678	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	2-6-1-2-5	Colima	Tecmán	Colima	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Educación	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,999	\$49,999	\$49,999	\$49,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664683	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	2-6-1-2-6	Colima	Tecmán	Colima	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Educación	En Ejecución	2015	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$139,647	\$139,647	\$139,647	\$139,647	99.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664686	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	4-5-1-1-2	Colima	Tecmán	Colima	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$467,000	\$467,000	\$467,000	\$443,400	\$443,400	\$443,400	\$443,400	94.95	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664694	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	6-3-1-2-5	Colima	Tecmán	Colima	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$14,927	\$14,927	\$14,927	\$14,927	49.76	\$0	Vehiculos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664698	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	4-5-1-1-3	Colima	Tecmán	Colima	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664701	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	6-2-1-3-5	Colima	Tecmán	Colima	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,631,650	\$3,631,650	\$3,631,650	\$3,631,650	\$3,631,650	\$3,631,650	\$3,631,650	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664709	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	4-5-1-2-3	Colima	Tecmán	Colima	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664712	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	6-7-1-3-1	Colima	Tecmán	Colima	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODIM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ayuntamiento de Tecoman	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$84,080	\$84,080	\$84,080	\$84,080	98.92	\$0	Computadoras	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664849	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	2-5-1-2-1	Colima	Tecmán	Colima	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Deporte	En Ejecución	2015	\$294,533	\$294,533	\$294,533	\$294,409	\$294,409	\$294,409	\$294,409	99.96	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664855	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	2-6-1-1-1	Colima	Tecmán	Colima	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Urbanización	En Ejecución	2015	\$981,776	\$981,776	\$981,776	\$981,755	\$981,755	\$981,755	\$981,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664862	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	5-3-1-2-2	Colima	Tecmán	Colima	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,417,991	\$4,417,991	\$4,417,991	\$4,417,187	\$4,417,187	\$4,417,187	\$4,417,187	99.98	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664869	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	4-5-1-3-1	Colima	Tecmán	Colima	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$99,900	\$99,900	\$99,900	\$98,000	\$98,000	\$98,000	\$98,000	98.10	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664871	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	2-5-1-2-2	Colima	Tecmán	Colima	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Deporte	En Ejecución	2015	\$924,505	\$924,505	\$924,505	\$924,505	\$924,505	\$924,505	\$924,505	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664876	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	2-5-1-2-3	Colima	Tecmán	Colima	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Deporte	En Ejecución	2015	\$462,252	\$462,252	\$462,252	\$462,252	\$462,252	\$462,252	\$462,252	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500664878	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	4-5-1-3-2	Colima	Tecmán	Colima	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$24,329	\$24,329	\$24,329	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	86.32	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500668001	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	2015-017	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de Manzanillo	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,097,900	\$2,097,900	\$2,097,900	\$2,097,533	\$2,097,533	\$2,097,533	\$2,097,533	99.98	\$0	Lote	0	0.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500668049	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	2014-2015	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$217,648,757	\$217,648,757	\$217,648,757	\$217,243,232	\$217,243,232	\$217,243,232	\$217,243,232	99.81	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.81	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150500669431	Rehabilitación De Pista Potabiladora En La Col. Cruzada De Juárez	2015-040	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,076,900	\$1,076,900	\$1,076,900	\$1,076,900	\$1,076,900	\$1,076,900	\$1,076,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2015

Total: 262

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL15150100470212	Construcción De Espedrado	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Ámbito	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,925	\$399,925	\$399,925	\$399,925	99.98	\$0	Metros	2,410	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500669442	2015-041 Techado Usos Múltiples Unidad Deportiva "Tubo Gomez" (1); Barrio III, Valle De Las Garzas	2015-041	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Deporte	En Ejecución	2015	\$921,891	\$921,891	\$921,891	\$921,891	\$921,891	\$921,891	\$921,891	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500669477	2015-042 Techado Usos Múltiples Unidad Deportiva "Tubo Gomez" (2); Barrio III, Valle De Las Garzas	2015-042	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Deporte	En Ejecución	2015	\$656,746	\$656,746	\$656,746	\$656,746	\$656,746	\$656,746	\$656,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500669484	2015-044 Rehabilitación De Unidad Deportiva "Tubo Gomez"; Barrio III, Valle De Las Garzas	2015-044	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Deporte	En Ejecución	2015	\$460,856	\$460,856	\$460,856	\$460,856	\$460,856	\$460,856	\$460,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500669492	2015-045 Construcción De Cancha De Fútbol Americano, Valle De Las Garzas	2015-045	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Deporte	En Ejecución	2015	\$460,945	\$460,945	\$460,945	\$460,945	\$460,945	\$460,945	\$460,945	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500669497	2015-112 Gastos Auditoria Externa	2015-112	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$553,033	\$553,033	\$553,033	\$553,033	\$553,033	\$553,033	\$553,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500669523	2015-043 Rehabilitación De Cancha Usos Múltiples Unidad Deportiva Tubo Gomez; Barrio 3, Valle De Las Garzas.	2015-043	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Deporte	En Ejecución	2015	\$460,945	\$656,746	\$656,746	\$656,746	\$656,746	\$656,746	\$656,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500669728	2015-047 Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico/ Callejon Gemelas, Barrio IV, Valle De Las Garzas	2015-047	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$399,909	\$399,909	\$399,909	\$399,909	\$399,909	\$399,909	\$399,909	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500669748	2015-048 Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico/ Calle No. 8, Las Gaviotas, Salabua	2015-048	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,119,466	\$2,119,466	\$2,119,466	\$2,119,466	\$2,119,466	\$2,119,466	\$2,119,466	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500669760	2015-049 Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico/ Callejon Escorpion, Valle Esmeralda, Barrio IV, Valle De Las Garzas	2015-049	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$399,909	\$399,909	\$399,909	\$399,909	\$399,909	\$399,909	\$399,909	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500669808	2015-050 Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico/ Callejon Lila, Valle Esmeralda, Barrio IV, Valle De Las Garzas	2015-050	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$399,909	\$399,909	\$399,909	\$399,909	\$399,909	\$399,909	\$399,909	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500669817	2015-051 Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico/ Avenida Urano, Fraccionamiento Del Sol, Barrio IV, Valle De Las Garzas	2015-051	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$816,059	\$816,059	\$816,059	\$816,059	\$816,059	\$816,059	\$816,059	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500669831	2015-052 Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico/ Callejon Arles, Valle Esmeralda, Barrio IV, Valle De Las Garzas	2015-052	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$399,909	\$399,909	\$399,909	\$399,909	\$399,909	\$399,909	\$399,909	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500669851	2015-053 Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico/ Avenida Los Tamazindos, Fraccionamiento Del Sol, Barrio IV, Valle De Las Garzas	2015-053	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$6,712,616	\$6,712,616	\$6,712,616	\$6,712,616	\$6,712,616	\$6,712,616	\$6,712,616	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500670048	2015-054 Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico/ Av. Las Primavera, Barrios I y II, Valle De Las Garzas	2015-054	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$7,535,855	\$7,535,855	\$7,535,855	\$7,535,855	\$7,535,855	\$7,535,855	\$7,535,855	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500670057	2015-055 Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Calle Barcino, Barrio II, Valle De Las Garzas	2015-055	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$5,349,955	\$5,349,955	\$5,349,955	\$5,349,955	\$5,349,955	\$5,349,955	\$5,349,955	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500670067	2015-056 Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Calle Ceiba, Barrio II, Valle De Las Garzas	2015-056	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,723,247	\$4,723,247	\$4,723,247	\$4,723,247	\$4,723,247	\$4,723,247	\$4,723,247	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500670075	2015-057 Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Calle Laurel, Barrio II, Valle De Las Garzas	2015-057	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,683,679	\$4,683,679	\$4,683,679	\$4,683,679	\$4,683,679	\$4,683,679	\$4,683,679	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500670082	2015-058 Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Calle Palma, Barrio II, Valle De Las Garzas	2015-058	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$4,344,364	\$4,344,364	\$4,344,364	\$4,344,364	\$4,344,364	\$4,344,364	\$4,344,364	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150500670094	2015-059 Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Calle Roble, Barrio II, Valle De Las Garzas	2015-059	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,275,143	\$1,275,143	\$1,275,143	\$1,275,143	\$1,275,143	\$1,275,143	\$1,275,143	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 262

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COL15150100470212	Construcción De Empedrado	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	Terminado	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,925	\$399,925	\$399,925	\$399,925	99.98	\$0	Metros	2,410	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: / Passa al siguiente nivel.
COL15150500670108	2015-112 Gastos Indirectos Auditoria Externa	2015-112	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$811,104	\$811,104	\$811,104	\$796,426	\$796,426	\$796,426	\$796,426	98.19	\$0	Metros lineales	0	0.00	98.19	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: / Passa al siguiente nivel.
COL15150500676209	Parque Lineal Santa Barbara	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,699,938	\$2,699,938	\$2,699,938	\$2,637,506	\$2,637,506	\$2,637,506	\$2,637,506	97.69	\$0	Metros Cuadrados	6,461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: / Passa al siguiente nivel.
COL15150500676933	Techado De Cancha De Usos Múltiples 1er Etapa En La Colonia El Yagui	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: / Passa al siguiente nivel.
COL15150500676946	Pavimentación De Vialidades Con Concreto Hidráulico De La Colonia Pimental Llerenas	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metros	890	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: / Passa al siguiente nivel.
COL15150500676965	Pavimentación De Calle Oyamel	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,978,170	\$1,978,170	\$1,978,170	\$1,978,170	65.94	\$0	Metros	1,213	0.00	65.94	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: / Passa al siguiente nivel.
COL15150500676987	Construcción De Avenida Leonardo Bravo De Calle Unión A Av. Griselda Alvarez	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Colima	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,683,332	\$4,683,332	\$4,683,332	\$3,343,934	\$3,343,934	\$3,343,934	\$3,343,934	71.40	\$0	Metros	890	0.00	71.40	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: / Passa al siguiente nivel.
COL15150500678059	Construcción De Obra De Alumbrado Público En La Colonia El Tivoli	8	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$319,827	\$319,827	\$319,814	\$319,814	\$319,814	\$319,814	\$319,814	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: / Passa al siguiente nivel.
COL15150500678073	Construcción De Bangetas, Rampas Y Mochuelos En La Colonia El Tivoli	9	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$184,841	\$184,795	\$184,795	\$184,795	\$184,795	\$184,795	\$184,795	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: / Passa al siguiente nivel.
COL15150500678082	Construcción De Bangetas Rampas Y Cruces De Calles En La Col. El Tivoli	10	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$495,333	\$495,333	\$495,333	\$476,421	\$476,421	\$476,421	\$476,421	96.18	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: / Passa al siguiente nivel.
COL15150500680605	Universidad De Colima - Bachillerato Técnico No. 12. Complemento De La Construcción De Plataformas, Muros De Contención, Instalaciones Y Obras Exteriores.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,397,710	\$2,397,710	\$2,397,710	\$2,397,710	\$2,397,710	\$2,397,710	\$2,397,710	100.00	\$0	Metros Cuadrados	288	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: / Passa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto															Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL1310100125437	Materiales Y Suministros Pcecc	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$823,000	\$1,075,719	\$1,075,719	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	99.96	\$0	Metros Cuadrados	12,500	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1310100125554	Servicios Generales Pcecc	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$11,516,830	\$8,046,910	\$8,046,910	\$7,890,398	\$7,890,398	\$7,890,398	\$7,890,398	98.06	\$0	Metros Cuadrados	3,158	100.00	97.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1310100125667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Pcecc	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,278,000	\$2,651,706	\$2,651,706	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	99.83	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1310100125735	Obra Pública Pcecc	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,384,336	\$5,695,868	\$5,695,868	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	99.47	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1310100125862	Obra Pública Uec 'S	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,531,073	98.77	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1310100126901	Servicios Generales 066 Y 089	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$7,270,505	\$6,253,859	\$6,253,859	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	99.13	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1310100127015	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles 066 Y 089	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6,095,613	\$7,225,140	\$7,225,140	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	99.98	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL14140100284667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Pcecc	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,286,432	\$5,361,586	\$5,361,586	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	95.38	\$0	Pieza, licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL14140100286575	Materiales Y Suministros. Of	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,057,784	\$6,021,825	\$6,021,825	\$6,020,372	\$6,020,372	\$6,020,372	\$6,020,372	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL14140100298375	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. 8116d	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,935,100	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	100.00	\$0	Pieza, Equipo.	0	100.00	82.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL14140100298581	Servicios Generales. Rnt	23	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25,297,565	\$26,315,861	\$26,315,861	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL14140100298596	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Rnt	24	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,064,051	\$2,129,611	\$2,129,611	\$2,087,611	\$2,087,611	\$2,087,611	\$2,087,611	98.03	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL14140100298717	Servicios Generales. Pchtpm	28	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,480,000	\$3,705,866	\$3,705,866	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL14140200337119	Apoyo Para Fortalecer La Calidad De Los Servicios De Salud En El Estado De Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	8040	Servicios de asistencia social integral		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	Salud	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COL14140400445553	Bachillerato Tecnico Num 19.- (Cerro De Ortega, Mpio. Tecoman) Construcción Biblioteca	2	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,988,503	\$2,988,503	\$1,494,252	\$1,338,017	\$1,298,602	\$1,298,602	\$1,298,602	\$1,298,602	43.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS CONTRATADOS. / Física: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS CONTRATADOS. / Registro: SE EJECUTARON LOS TRABAJOS CONTRATADOS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL14140400447075	(El Colono Mpio. Manzanillo) Construcción De Rampas Para Discapacitados Y Cercado Perimetral Del Predio.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$237,593	\$237,593	\$118,796	\$106,725	\$106,725	\$106,725	\$106,725	\$106,725	44.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Están ejecutados los trabajos contratados. / Física: Ejecutados los trabajos contratados. / Registro: Ejecutados los recursos contratados. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL14140400447328	Bachillerato Tecnico Num 18.- (Mpio. Coquimatlán) Construcción De Servicios Sanitarios	5	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$473,009	\$473,009	\$236,505	\$230,955	\$230,955	\$230,955	\$230,955	\$230,955	48.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: SE HAN EJECUTADO LOS TRABAJOS CONTRATADOS. / Física: SE HAN EJECUTADO LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL RECURSO MINISTERIAL / Registro: SE HAN EJECUTADO LOS TRABAJOS CONTRATADOS. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL14140400447441	Bachillerato Tecnico Num 32.- (Suchitlán, Mpio. Comala) Construcción De Rampas Para Discapacitados	6	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$105,353	\$105,353	\$52,676	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	3.00	Financiera: / Física: PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL PROYECTO EJECUTIVO DEL TOTAL DE LA OBRA. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL14140400447603	Bachillerato Tecnico Num 15.- (La Albarrada, Mpio. Colima) Comal De Aula, Sala De Prof., 2 Cobulios Para Orientadores, Mas Obra Exterior Y Dotación De Servicios.	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,780,081	\$2,780,081	\$1,390,041	\$1,390,041	\$1,259,424	\$1,259,424	\$1,259,424	\$1,259,424	45.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: EJECUTADOS TRABAJOS CONTRATADOS. / Física: EJECUTADOS TRABAJOS CONTRATADOS / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL14140400448298	Bachillerato Tecnico Num 22.- (Quisería, Mpio. Cuauhtémoc) Edificio C. Admco., Edificio D.- C. Cómputo Y 1 Aula, Edificio E.-Zaulas, Obra Exterior	8	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$5,900,000	\$5,900,000	\$5,900,000	\$5,900,000	\$4,814,746	\$4,814,746	\$4,814,746	\$4,814,746	81.61	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL14140400448597	Bachillerato Num 3.- (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De 6 Edificios Y Obra Exterior Para: 1 Albn, C.Cómputo,Lab, 12 Aulas, Sanitarios, Cafetería.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$17,958,364	\$17,958,320	\$17,958,320	\$17,958,320	\$17,958,320	89.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: Obra en ejecución / Física: Obra en ejecución / Registro: Obra en ejecución - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL14140400448894	Bachillerato Tec. Num 13.- (Mpio. Cuauhtémoc) Ampliación De Admco., Comal, Edif.C, Biblioteca, Sala De Prof., Cobulios De Tutorías, Sanitarios, Mas Obra Exterior.	4	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,056,320	\$6,056,320	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Se han ejecutado los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se han ejecutado los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL14150100483114	Centro Universitario De Investigaciones Biomédicas.- Segunda Etapa De Construcción De La Unidad De Investigación Para El Instituto De Ciencias De La Vida.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008	FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$34,095,847	\$34,095,847	\$34,095,847	\$31,401,683	\$28,616,670	\$28,616,670	\$28,616,670	\$28,616,670	83.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada en proceso de finalizar / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada en proceso de finalizar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL15150100485919	Fortalecimiento De Las Capacidades de Evaluación En Control De Confianza	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$15,859,000	\$15,859,000	\$15,859,000	\$14,083,191	\$14,083,191	\$14,083,191	\$14,083,191	88.80	\$0	Equipamiento	0	0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL1510100485967	Profesionalizar A Los Elementos De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de Las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,511,900	\$6,511,900	\$6,511,900	\$2,334,900	\$1,992,900	\$1,992,900	\$1,992,900	30.60	\$0	Lote	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510100486009	Unidades Especializadas En El Combate Al Delito Del Secuestro	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$12,035,496	\$12,035,496	\$12,035,496	\$11,583,900	\$11,035,205	\$11,035,205	\$11,035,205	91.69	\$0	Equipamiento	0	0.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510100486036	Equipamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$751,440	\$500,000	\$500,000	\$500,000	58.82	\$0	Piezas	0	0.00	11.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510100486077	Procuración De Justicia En El Nuevo Sistema De Justicia Penal	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$18,117,325	\$18,117,325	\$18,117,325	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,276	68.42	\$0	Equipamiento	0	0.00	68.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510100486301	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario En El Estado De Colima	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$11,278,500	\$11,278,500	\$11,278,500	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	99.13	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510100486366	Fortalecimiento De La Red Estatal De Telecomunicaciones	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$24,291,404	\$24,904,724	\$24,904,724	\$24,898,471	\$24,898,471	\$24,898,471	\$23,231,990	99.97	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510100486461	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anónima	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$14,051,501	\$13,040,781	\$13,040,781	\$12,238,665	\$11,538,675	\$11,538,675	\$11,538,675	88.48	\$0	Equipamiento	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510100486511	Conclusión De La Instalación Del Centro De Constancias De Inscripción Repuve	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,339,000	\$7,339,000	\$7,339,000	\$7,170,720	\$7,170,720	\$7,170,720	\$7,170,720	97.71	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510100486602	Evaluación De Los Distintos Programas	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$807,041	\$807,041	\$807,041	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	99.03	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510100486661	Genética Forense	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,763,496	\$7,763,496	\$7,763,496	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	99.87	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510100486710	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impertición De Justicia	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,558,955	\$6,558,955	\$6,558,955	\$6,126,431	\$6,126,431	\$6,126,431	\$6,126,431	93.41	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510200489942	Escuela De Turismo Y Gastronomía - La Espasa Construcción De Edificio Para Centro De Computo, 10 Aulas, 6 Cubículos Para Ptc, Almacén Y Sanitarios.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO. / Física: EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. / Registro: EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510200489960	Facultad De Pedagogía.- Ampliación De Edificio Para Sala De Maestros Y Aula De Posgrado.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,938,372	\$1,938,372	\$1,938,372	\$1,361,131	\$1,361,131	\$1,361,131	\$1,361,131	70.22	\$0	Metros Cuadrados	433	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510200489976	Facultad De Ingeniería Civil.- 2a Et. Aulas Multim. Y Ampliación Edificio Para Cubículos De 10 Ptc Y Aula, Alim. Ext. De Vos Y Datos De Los Edificios Del Plantel.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$6,280,788	\$6,280,788	\$6,280,788	\$6,165,298	\$3,481,851	\$3,481,851	\$3,481,851	55.44	\$0	Metros Cuadrados	587	0.00	56.00	Financiera: Obra en proceso de ejecución. / Física: Obra en proceso de ejecución. / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510200489984	Facultad De Ciencias Políticas.- 1a Etapa.- Construcción De Edificio De Posgrado En Ciencias Políticas, 5 Aulas, 10 4 Cubículos Ptc, Administración, Aula De Uso Múltiple Y Áreas Comunes	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$11,507,782	\$11,507,782	\$11,507,782	\$10,497,481	\$5,551,994	\$5,551,994	\$5,551,994	48.25	\$0	Metros Cuadrados	394	0.00	58.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510300572836	Construcción Del Hospital Materno Infantil De Villa De Alvarez	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	Salud	En Ejecución	2015	\$120,000,000	\$120,000,000	\$109,172,302	\$109,172,302	\$109,172,302	\$109,172,302	\$109,172,302	\$109,172,302	90.98	\$0	Metros	105,653	0.00	90.98	Financiera: / Física: / Registro: SE OBTUVIERON RENDIMIENTOS BANCARIOS DE 148.71 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1510400601745	Materiales Y Suministros	1	Colima	Cusubtémo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,917,532	\$4,245,167	\$4,245,167	\$1,057,461	\$1,057,461	\$1,050,393	\$1,006,972	24.74	\$0	Mobiliario y equipo	125	0.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400601980	Deuda Publica	2	Colima	Cusubtémo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,547,102	\$2,688,913	\$1,344,456	\$625,871	\$625,871	\$625,871	\$625,871	23.28	\$0	Estudio de preinversión	3,568	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400602142	Programa De Mejoramiento De Seguridad Pública Y Vialidad, Protección Civil	3	Colima	Cusubtémo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,917,532	\$8,358,344	\$8,358,344	\$6,462,399	\$6,462,399	\$6,455,331	\$6,403,813	77.23	\$0	Equipo de seguridad	27,107	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400602194	Equipamiento	4	Colima	Cusubtémo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 PORTAMIN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$52,338	\$55,252	\$55,252	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	365	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400604626	Bachillerato Num 3. (Mpio. Cusubtémo) Construcción De Edificio 0 De 3 Aulas Edificio H De 3 Aulas Obra Exterior: 1 Pta.Tratamiento, Pozo Profundo, Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	1	Colima	Cusubtémo	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$7,610,951	\$2,283,285	\$2,283,285	\$2,283,285	22.83	\$0	Metros Cuadrados	841	0.00	14.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400604676	Bachillerato Técnico Num 6.- (Mpio. Tecoman) Construcción De Edificio "A" 3 Aulas Edificio "B" Con 3 Aulas Y Servicios Sanitarios Obra Exterior: Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	2	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	352	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Física: Proyecto ejecutivo en elaboración. / Registro: Proyecto ejecutivo en elaboración. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1510400604793	Bachillerato Técnico Núm. 8.- (Mpio. Manzanillo) Ampliación Y Adecuación De Biblioteca, Adecuación De Archivo Y Rack, Construcción De Rampas Para Discapacitados, Adecuación De Puertas Y Pasillos.	3	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,548,214	\$5,548,214	\$2,774,107	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	869	0.00	0.00	Financiera: En proceso de elaboración proyecto ejecutivo. / Física: En proceso de elaboración proyecto ejecutivo. / Registro: En proceso de elaboración proyecto ejecutivo. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL15150400604882	Bachillerato Técnico Num 14.- (Ej. Colima Mpio. Manzanillo) Adquisición de Laboratorio Y 2 Cubículos, Construcción De 3 Aulas, Sanitarios, Rehabilitación De Luminarias En Exteriores.	4	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,118,184	\$5,118,184	\$2,559,092	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	0.00	Financiera / En proceso de elaboración proyecto ejecutivo. / Física: En proceso de elaboración proyecto ejecutivo. / Registro: En proceso de elaboración proyecto ejecutivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400604939	Bachillerato Técnico Num. 17.- (Mpio. Comala) Construcción De Cubículos Para Tutorías, Remediación De Laboratorio, Ampliación Para Sanitarios Y Sala De Maestros.	5	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,029,000	\$1,029,000	\$514,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	0.00	Financiera / En proceso de elaboración proyecto ejecutivo. / Física: En proceso de elaboración proyecto ejecutivo. / Registro: En proceso de elaboración proyecto ejecutivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604979	Bachillerato Técnico Num. 20.- (Mpio. Tecoman) Ampliación De Módulo De Sanitarios, Adquisición Para 4 Cubículos De Tutorías, Construcción De Almacén Para Laboratorio.	6	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,423,422	\$1,423,422	\$711,711	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	888	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO. / Física: En proceso elaboración de proyecto ejecutivo. / Registro: En proceso elaboración de proyecto ejecutivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400605022	Bachillerato Técnico Num. 21 (Mpio. Amreria) Construcción De Biblioteca Y 4 Cubículos De Tutorías Y Orientación.	7	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$6,905,105	\$6,905,105	\$6,905,105	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. / Física: En proceso de elaboración proyecto ejecutivo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400605056	Bachillerato Técnico Num 22.- (Queraria, Mpio. Cuauhtémoc) Adquisición Para Cubículos, Rack - Mobiliario Y Equipo Para Adm., C.De Cómputo Y Aulas, Complemento Para Obra Exterior De La 1ª Etapa.	8	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,118,042	\$3,118,042	\$1,559,021	\$951,846	\$951,846	\$951,846	\$951,846	\$951,846	\$951,846	30.53	\$0	Metros Cuadrados	275	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400615781	Parque Lineal Las Palmas	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,367,435	\$1,367,453	\$1,367,453	\$566,727	\$566,727	\$566,727	\$566,727	\$566,727	\$566,727	41.44	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	41.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400615908	Parque Lineal Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,756,723	\$2,756,723	\$2,756,723	\$1,252,815	\$1,252,815	\$1,252,815	\$1,252,815	\$1,252,815	\$1,252,815	45.45	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400615967	Parque Santa Gertrudis Etapa II Fraccionamiento Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$980,947	\$980,947	\$980,947	\$277,354	\$277,354	\$277,354	\$277,354	\$277,354	\$277,354	28.27	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616010	Rehabilitación De La Unidad Deportiva José María Morelos	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	98.18	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616115	Terminación De Parque Recreativo Cerro La Cumbre	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,061,862	\$1,061,862	\$1,061,862	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	95.95	\$0	Equipamiento	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616150	Rehabilitación Del Parque Fiestra Lisa.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$253,117	\$253,117	\$253,117	\$248,499	\$248,499	\$248,499	\$248,499	\$248,499	\$248,499	98.18	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616199	Construcción De La Segunda Etapa De La Vialidad Línea V Varones De Bellisario Domínguez Al Instituto De Cancerología.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,259,459	\$7,259,459	\$7,259,459	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	97.79	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616226	Rehabilitación Puente Vehicular En Av. Diamante	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$851,241	\$851,241	\$851,241	\$832,795	\$832,795	\$832,795	\$832,795	\$832,795	\$832,795	97.83	\$0	Metros	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616267	Rehabilitación De La Vialidad Av. Mercad Cabrera.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,256,666	\$10,256,666	\$10,256,666	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	93.44	\$0	Metros	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616299	Adquisición Y Colocaciones De Alambros En Camellones Paseo Las Parotas Carretera Villa De Álvarez-Comala.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COMALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,906,280	\$3,906,280	\$3,906,280	\$3,743,009	\$3,743,009	\$3,743,009	\$3,743,009	\$3,743,009	\$3,743,009	95.82	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616340	Modernización A Base De Concreto Hidráulico Y Adoqun De La Calle Constitución.	-	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	97.29	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616379	Construcción De Tanque De Almacenamiento En La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$724,925	\$724,925	\$724,925	\$697,565	\$697,565	\$697,565	\$697,565	\$697,565	\$697,565	96.23	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616426	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliares En Diferentes Calles De La Localidad De Queraria.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$387,784	\$387,784	\$387,784	\$360,533	\$360,533	\$360,533	\$360,533	\$360,533	\$360,533	92.97	\$0	Metros	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616463	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliares En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$258,657	\$258,657	\$258,657	\$253,328	\$253,328	\$253,328	\$253,328	\$253,328	\$253,328	97.94	\$0	Metros	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616501	Construcción De Línea Independiente Red De Drenaje En La Comunidad De Alcaracas	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$646,306	\$646,306	\$646,306	\$600,634	\$600,634	\$600,634	\$600,634	\$600,634	\$600,634	92.93	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616656	Rehabilitación Del Centro Estatal De Cancerología.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,178,651	\$2,178,651	\$2,178,651	\$640,686	\$640,686	\$640,686	\$640,686	\$640,686	\$640,686	29.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100631738	Ampliación De La Infes! Componentes 1, Vii Y Viii. Sc=2262	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$897,602	\$875,967	\$875,967	\$875,967	\$875,967	\$262,790	\$262,790	\$262,790	\$262,790	\$262,790	30.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636098	Rehabilitación De Los Mercados Francisco Villa Y Obregon	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$142,173	\$142,173	\$142,173	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636140	Construcción De Jardín En La Colonia La Estacion	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$581,216	\$581,216	\$581,216	\$568,084	\$568,084	\$568,084	\$568,084	\$568,084	\$568,084	\$568,084	97.74	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636245	Construcción Parque Morelos (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,415,677	\$1,415,677	\$1,415,677	\$1,415,677	\$1,415,677	\$1,415,677	92.44	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636257	Construcción De Jardín Cofradía De Morelos.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$439,805	\$439,805	\$439,805	\$425,227	\$425,227	\$425,227	\$425,227	\$425,227	\$425,227	\$425,227	96.69	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636272	Adquisición Y Colocación De Sillas Al Aire Libre En Diferentes Puntos De La Zona Urbana De Amersia.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$306,306	\$306,306	\$306,306	\$294,054	\$294,054	\$294,054	\$294,054	\$294,054	\$294,054	\$294,054	96.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636286	Modernización De La Av. Profr. Gomez Parias (Primera Etapa).	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,105,105	\$5,105,105	\$5,105,105	\$2,620,097	\$2,620,097	\$2,620,097	\$2,620,097	\$2,620,097	\$2,620,097	\$2,620,097	51.32	\$0	Metros	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636314	Plan de Obras Municipal Del Municipio De Tecoman (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,594,595	\$4,594,595	\$4,594,595	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	97.94	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636342	Rehabilitación Del Labriamiento Arco Norte.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,042,042	\$2,042,042	\$2,042,042	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	97.63	\$0	Kilómetro	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL1516010063637	Adquisición de Una Oruga Con Canastilla Hidráulica Para El Municipio De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$966,907	\$966,907	\$966,907	\$939,946	\$939,946	\$939,946	\$939,946	97.21	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636404	Adquisición de Una Ambulancia Equipada Para El Municipio De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$918,919	\$918,919	\$918,919	\$779,984	\$779,984	\$779,984	\$779,984	84.88	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636466	Rehabilitación Del Lienzo Charro En Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$203,559	\$203,559	\$203,559	\$199,368	\$199,368	\$199,368	\$199,368	97.94	\$0	Kilómetro	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636507	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Remodelación De Los Portales Del Centro Histórico De Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$459,749	\$459,749	\$459,749	\$225,142	\$225,142	\$225,142	\$225,142	48.97	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636560	Modernización Del Centro Estatal De Hemodialisis.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,476,911	\$1,476,911	\$1,476,911	\$425,300	\$425,300	\$425,300	\$425,300	28.80	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636606	Terminación Del Complejo De Asistencia Social.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,900,131	\$1,900,131	\$1,900,131	\$994,404	\$994,404	\$994,404	\$994,404	52.33	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636616	Programa De Mantenimiento De La Red Carretera Metropolitana.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,779,784	\$3,779,784	\$3,779,784	\$3,311,314	\$3,311,314	\$3,311,314	\$3,311,314	87.61	\$0	Kilómetro	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636640	Modernización De Alumbrado Público Y Accesos A La Ciudad De Tecoman.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$255,255	\$255,255	\$255,255	\$74,726	\$74,726	\$74,726	\$74,726	29.28	\$0	Luminaria	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636684	Suministro E Instalación De Sensores En Diferentes Calles.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$510,511	\$510,511	\$510,511	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636739	Panteón Municipal De Armería(Segunda Etapa).	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,276,276	\$1,276,276	\$1,276,276	\$1,161,418	\$1,161,418	\$1,161,418	\$1,161,418	91.00	\$0	Lote	0	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636774	Construcción Circuito Vial Col. Lázaro Cárdenas (Segunda Etapa).	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,495,586	\$1,495,586	\$1,495,586	\$1,495,586	97.65	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636786	Modernización A Base De Concreto Hidráulico En Calle Francisco I. Madero Y Benjamín Gil En Col. Independencia.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$598,951	\$598,951	\$598,951	\$598,951	97.77	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636801	Modernización A Base De Concreto Hidráulico En Calle Revolución En Col. Centro.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,837,838	\$1,837,838	\$1,837,838	\$1,782,179	\$1,782,179	\$1,782,179	\$1,782,179	96.97	\$0	Metros lineales	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636827	Modernización A Base De Concreto Hidráulico En Calle Casaca En Col. Centro.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,409,009	\$1,409,009	\$1,409,009	\$1,360,714	\$1,360,714	\$1,360,714	\$1,360,714	96.57	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636910	Colocación De Nomenclatura En Calles En Zona Centro.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$431,447	\$431,447	\$431,447	\$417,595	\$417,595	\$417,595	\$417,595	96.79	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636933	Red De Escaleras En Zonas Cerriles De La Cabecera Municipal (Segunda Etapa).	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$599,567	\$599,567	\$599,567	\$599,567	97.87	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636953	Rehabilitación De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Zona Urbana De Armería.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$772,300	\$772,300	\$772,300	\$754,227	\$754,227	\$754,227	\$754,227	97.66	\$0	Vivienda	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636968	Rehabilitación Base De Pavimento De Glorieta Limoner.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$693,026	\$693,026	\$693,026	\$674,200	\$674,200	\$674,200	\$674,200	97.28	\$0	Kilómetro	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636991	Terminación De Emisor Sanitario De 12 En La Localidad De Coatlilla.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	97.94	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100637005	Modernización De Av. Profr. Gomez Varias (Segunda Etapa).	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,521,289	\$3,521,289	\$3,521,289	\$3,329,739	\$3,329,739	\$3,329,739	\$3,329,739	94.56	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100637025	Estudio Geofísico Para La Perforación De Pozo Profundo Y Proyecto En Tanque Elevado En Parte Metropolitana Tecoman.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,505	\$24,505	\$24,505	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	97.99	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100627381	Edif B Constr. Dos Aulas Did. 2ee Cub. Concreto. Estruct. Reg. SN 6x8 M. De. Folio=2289-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$685,338	\$685,338	\$685,338	\$685,338	\$585,720	\$585,720	\$585,720	\$585,720	85.46	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100627389	Edif B. Const. Aula Did. 2ee Ados. Cub. Concreto. Estruct. Reg. 6x8 M. De. Folio=2290-16	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$360,372	\$360,372	\$360,372	\$360,372	\$306,554	\$306,554	\$306,554	\$306,554	85.07	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100627398	Const. Aula Did. 2ee Ados. Cub. Concreto. Estruct. Reg. 6x8 Mt. SN Folio=2291-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$410,385	\$410,385	\$410,385	\$410,385	\$355,392	\$355,392	\$355,392	\$355,392	86.60	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100627400	Edif D. Const. Aula Did. 2See. Cub. Concreto. Estruct. U1-C 3.24x8.0 Mt. De. Folio=2292-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$624,419	\$624,419	\$624,419	\$624,419	\$612,383	\$612,383	\$612,383	\$612,383	98.07	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100627426	Edif E Const. Aula Did. 2ee Aislada Cub. Concreto Estruct. U1-C. De. Folio=2293-16	SN	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$735,387	\$735,387	\$735,387	\$735,387	\$724,670	\$724,670	\$724,670	\$724,670	98.54	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100627427	Edif B Const. Aula Did. 2ee Ados. Cub. Concreto. Estruct. Reg. 5.30x6 Mt. De. Folio=2294-16	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$281,084	\$281,084	\$281,084	\$281,084	\$267,696	\$267,696	\$267,696	\$267,696	95.24	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100627428	Edif F Const. Aula Did. 2ee Aislada. Cub. Concreto. Estruct. Reg. 6x8 Mt. De. Folio=2295-16	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$402,584	\$402,584	\$402,584	\$402,584	\$399,005	\$399,005	\$399,005	\$399,005	99.11	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100627430	Edif D Const. Aula Did. 2ee Ais. Cub. Concreto. Estruct. Reg. 6x8 Mt. De. Folio=2296-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$485,928	\$485,928	\$485,928	\$485,928	\$425,825	\$425,825	\$425,825	\$425,825	87.63	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL161010627432	Edif D Const. Aula Did. 2er. Año. Cub. Conc. Estruc. Reg. 6x8 M. Folio=2297-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$355,528	\$355,528	\$355,528	\$355,528	\$290,674	\$290,674	\$290,674	81.76	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010628481	Const. Edif C, Cuatro Aulas Did. 2er. Cub. Conc. Estruc. Reg. 6x8 M. Ge. Folio=2298-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,385,035	\$1,385,035	\$1,385,035	\$1,385,035	\$1,355,456	\$1,355,456	\$1,355,456	97.86	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010628507	Terminación Del Boulevard Miguel De La Madrid Hurtado Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	8248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos			21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$25,388,045	\$17,685,429	\$17,685,429	\$17,685,429	\$17,685,429	\$5,305,629	\$5,305,629	\$5,305,629	30.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010628618	Edif B, Const. Aula Did. Ados. Cub. Conc. Estruc. Reg. 6x8 M. Ge. Folio=2299-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$362,731	\$362,731	\$362,731	\$362,731	\$307,522	\$307,522	\$307,522	84.78	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010628642	Const. Edif D, Cuatro Aulas Did. 2.º Se. Cub. Conc. Estruc. U1-C. Ge. Folio=2301-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.	Educación	En Ejecución	2016	\$2,133,255	\$2,133,255	\$2,133,255	\$2,133,255	\$1,775,354	\$1,775,354	\$1,775,354	83.22	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010628666	Edif B, Const. Aula Did. Ados. Cub. Conc. Estruc. Reg. 6x8 M. Folio=2302-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$325,255	\$325,255	\$325,255	\$325,255	\$278,254	\$278,254	\$278,254	85.55	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010628675	Edif B, Constr. Aula Did. 2er. Cub. Conc. Estruc. Reg. 6x8 M. Ge. Folio=2303-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$360,903	\$350,457	\$350,457	\$350,457	\$310,894	\$310,894	\$310,894	88.71	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010628687	Edif D, Constr. Aula Did. 2er. Cub. Conc. Estruc. Reg. 6x8 M. Folio=2304-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$340,580	\$351,027	\$351,027	\$351,027	\$320,221	\$320,221	\$320,221	91.22	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010629189	Ecien Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Ec=2258	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,125,224	\$1,125,224	\$1,125,224	\$1,125,224	\$884,349	\$884,349	\$884,349	78.59	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010631710	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V Y VIII. Ec=2259	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$817,514	\$817,514	\$817,514	\$817,514	\$729,147	\$729,147	\$729,147	89.19	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010631721	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Ec=2260	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$912,000	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010631725	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Ec=2261	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,104,000	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$978,735	\$978,735	\$978,735	88.51	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010631748	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI Y VIII. Ec=2264	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010631760	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Ec=2265	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,091,856	\$1,091,856	\$1,091,856	98.90	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010632072	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo Para La Comunidad Gregorio Torres Quintero En Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,022,913	\$1,934,664	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010632206	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Ec=2266	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,137,432	\$1,137,432	\$1,137,432	\$1,137,432	\$682,522	\$682,522	\$682,522	60.01	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010632227	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Ec=2267	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,345,839	\$1,345,839	\$1,345,839	\$1,345,839	\$1,017,736	\$1,017,736	\$1,017,736	75.62	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010632243	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI, VII Y VIII. Ec=2268	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,136,701	\$1,136,701	\$1,136,701	\$1,136,701	\$476,716	\$476,716	\$476,716	41.94	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010632267	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI, VII Y VIII. Ec=2269	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,020,898	\$1,025,019	\$1,025,019	\$1,025,019	\$561,213	\$561,213	\$561,213	54.75	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010632328	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VI, VII Y VIII. Ec=2270	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,183,861	\$1,183,861	\$1,183,861	\$1,183,861	\$499,671	\$499,671	\$499,671	42.21	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010632346	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI, VII Y VIII. Ec=2271	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$928,897	\$928,897	\$928,897	\$928,897	\$577,988	\$577,988	\$577,988	62.22	\$0	Metros	100	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010632365	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI Y VII. Ec=2272	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,161,198	\$1,161,198	\$1,161,198	\$1,161,198	\$514,971	\$514,971	\$514,971	44.35	\$0	Metros	100	0.00	55.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010632379	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Ec=2273	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,004,716	\$1,004,716	\$1,004,716	75.35	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL161010632396	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y V. Ec=2274	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$851,953	\$851,953	\$851,953	\$851,953	\$691,498	\$691,498	\$691,498	81.17	\$0	Metros	100	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COL161010632416	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, III, V Y VII. Ee=2275	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	\$830,060	\$830,060	\$830,060	74.46	\$0	Metros	100	0.00	77.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010632512	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, III. Ee=2278	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,219,888	\$1,219,888	\$1,219,888	\$1,219,888	\$365,966	\$365,966	\$365,966	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010632531	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, III, V. Ee=2279	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,148,857	\$1,148,857	\$1,148,857	\$1,148,857	\$896,363	\$896,363	\$896,363	78.02	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010632544	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V III. Ee=2281	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,042,618	\$1,042,618	\$1,042,618	\$1,042,618	\$779,993	\$779,993	\$779,993	74.81	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161010632555	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V Y III. Ee=2282	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$331,200	\$331,200	\$331,200	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161010632576	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VII Y VIII. Ee=2283	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,102,862	\$1,102,862	\$1,102,862	\$1,102,862	\$330,859	\$330,859	\$330,859	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010632593	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, III. Ee=2284	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,092,635	\$1,092,635	\$1,092,635	\$1,092,635	\$549,101	\$549,101	\$549,101	50.25	\$0	Metros	100	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010632622	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, III, V, VI Y VIII. Ee=2285	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,202,755	\$1,202,755	\$1,202,755	\$1,202,755	\$603,881	\$603,881	\$603,881	50.21	\$0	Metros	100	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL161010632646	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, III, VII Y VIII. Ee=2286	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,833,289	\$2,833,289	\$2,833,289	\$2,833,289	\$989,003	\$989,003	\$989,003	34.91	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010632786	Universidad de Colima.-Escuela De Turismo Y Gastronomía.-2a Etapa.- Construcción De Edificio Para Cómputo, 11 Aulas, 6 Cab.P.T.C., S.Sanitarios, Almacén.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA.	Educación	En Ejecución	2016	\$26,355,615	\$26,355,615	\$8,735,712	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cuadros	255	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN / Física: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. / Registro: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010632929	Construcción De Nueva Línea De Conducción De Agua Potable Para La Localidad De La Culebra, Mpio. De Manzanillo, Colima.	-	Colima	Manzanillo	La Culebra (Colimilla)	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION LOCAL COMAGUA, COLIMA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,157,506	\$3,157,506	\$3,157,506	\$3,110,145	\$2,268,434	\$2,268,434	\$2,268,434	71.84	\$0	Lote	239	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: NINGUNA - NO SE PUDE SUBIR FOTOGRAFIA. MARCA DE SERVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010632938	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Bailiano Zapata	-	Colima	Manzanillo	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,619,950	\$2,030,461	\$2,030,461	\$1,505,457	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	351	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010632961	Estudio De Diagnóstico Y Planeación Integral De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Estado De Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12,294,949	\$45,000,000	\$45,000,000	\$8,007,156	\$1,201,073	\$1,201,073	\$1,201,073	2.67	\$0	Estudio de preinversión	630,000	0.00	8.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010633056	Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento La Unidad, En La Colonia Valle Del Sol De La Cabecera Municipal De Armería.	-	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,820,321	\$946,567	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,500	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: Continúa en proceso de licitación - EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010633062	Actualización Del Padrón De Usuarios De Las Comunidades De Cotradía de Juárez Y La Cabecera Municipal De Armería	-	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$2,590,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010633070	Rehabilitación De Línea De Drenaje A Base De Tubería De Pvc Corrugada De 12 Pulg. En Calle Revolución De La Colonia Valle Del Sol, En Armería, Mpio. Armería	-	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,011,788	\$526,130	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010633117	Equipamiento, Electrificación, Caseta De Cloración, Línea De Conducción Y Tanque Elevado Para Pozo Profundo De La Colonia Gregorio Torres Quintero.	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,947,546	\$3,806,429	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,000	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010633219	Obras De Protección, Electrificación, Caseta De Cloración Y Tanque Elevado Para Pozo Profundo De La Zona Comarbal Colima - V. De Álvarez	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y desarrollo urbano (SIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,464,492	\$1,793,494	\$1,793,494	\$1,793,494	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,000	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010633223	Sustitución De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domésticas Para La Eliminación De Fugas En La Zona Comarbal Colima - V. De Álvarez	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,240,004	\$3,039,596	\$3,039,596	\$3,039,596	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO PAGO DE ANTICIPO / Física: NO INICIA POR PAGO DE ANTICIPO / Registro: EN PROCESO EL PAGO DE ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010633343	Construcción De Tanque Elevado De 100 M3 Y Línea de Conducción - En El Pozo El Llano	-	Colima	Comala	Comala	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,580,898	\$1,961,482	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,657	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010633370	Ampliación De Tanque De Regulación, Construcción De Tanque Elevado De 100 M3, Caseta De Cloración Y Mejoramiento De Uso Eficiente De Energía Eléctrica En Bomba Y Equipo Eléctrico De Pozo Profundo Los Za	-	Colima	Comala	Comala	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,348,750	\$1,741,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,657	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010633400	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Nueva Fuente De Abastecimiento	-	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$816,120	\$685,541	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12,500	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010633446	Mejoramiento Del Proceso De Lectura, Facturación Y Cobro De La Capaco	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,951,340	\$1,483,019	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: EN PROCESO DE LICITACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010633467	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Determinar Nueva Fuente De Abastecimiento En La Cabecera Municipal	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$595,173	\$499,945	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11,500	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICIT. / Física: EN PROCESO DE LICIT. / Registro: EN PROCESO DE LICIT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL161010633489	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	-	Colima	Cusuhútemoc	Queseria	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cusuhútemoc (CAPAMC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$352,595	\$267,211	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,900	0.00	0.00	Financiera: SIN INICIAR, EN PROCESO DE ANTICIPO / Física: EN PROCESO EL ANTICIPO / Registro: EN PROCESO EL ANTICIPO, PARA INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
							Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL1610100636506	Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento La Cruz En La Colonia Lomas Santa Cruz De La Cabecera Municipal		Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$325,291	\$169,151	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,200	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: EN PROCESO DE LICIT / Registro: EN PROCESO DE LICIT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100636540	Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento La Manguesa, En La Colonia La Presa De La Cabecera Municipal		Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$311,222	\$161,836	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,300	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: EN PROCESO DE LICIT / Registro: EN PROCESO DE LICIT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100636570	Catastro Técnico De Las Red De Agua Potable En Las Localidades De Cuauhtémoc, Queretera Y El Trapicho		Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,222,962	\$3,209,452	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20,000	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICIT / Física: EN PROCESO DE LICIT / Registro: EN PROCESO DE LICIT.	
COL1610100636595	Suministro Y Colocación De 1200 Medidores De Medida Pulgada En La Cabecera Municipal		Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,740,000	\$1,322,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,717	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICIT. / Física: EN PROCESO DE LICIT / Registro: EN PROCESO DE LICIT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100636634	Construcción De Dren Pluvial A Cielo Abierto Y Subsistema En La Avenida Malcones Del Barrio VI		Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo (COMAPAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$937,566	\$600,042	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,500	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: EN PROCESO DE LICIT / Registro: EN PROCESO DE LICIT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100636665	Mejoramiento De Fuente De Abastecimiento La Loma, Reposición De Línea De Construcción Y Red De Distribución De Agua Potable, Desde La Localidad De La Loma A La Cabecera Municipal.		Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán (CAPAMI)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$13,454,986	\$6,996,593	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,500	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICIT. / Física: EN PROCESO DE LICIT / Registro: EN PROCESO DE LICIT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100636769	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Cerro De Ortega		Colima	Tecómán	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecómán (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,280,000	\$2,280,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	383	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICIT. / Física: EN PROCESO DE LICIT / Registro: EN PROCESO DE LICIT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100636783	Catastro Técnico De Redes De Agua Potable En Las Comunidades De Cerro De Ortega Y Madrid		Colima	Tecómán	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecómán (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$2,406,375	\$2,406,375	\$2,406,375	\$721,912	\$721,912	\$721,912	30.00	\$0	Otros	9,000	0.00	30.00	Financiera: EN PROCESO DE LICIT. / Física: EN PROCESO DE LICIT / Registro: EN PROCESO DE LICIT - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637638	Formación Y Capacitación Del Personal De Las Instituciones De Seguridad Pública	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,475,900	\$4,475,900	\$2,685,540	\$2,028,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637820	Fortalecimiento De Evaluación En Cobertura de Confianza	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$14,009,300	\$14,009,300	\$8,405,580	\$2,483,096	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637824	Fortalecimiento De La Red Estatal De Radiocomunicaciones	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$25,469,345	\$25,469,345	\$15,281,610	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637847	Sistemas De Video Vigilancia	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$17,084,588	\$17,084,588	\$10,250,753	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637865	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$16,674,066	\$16,674,066	\$10,004,440	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637874	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistema Complementario	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,504,393	\$5,504,393	\$3,302,636	\$331,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637882	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,838,000	\$3,838,000	\$2,302,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637901	Equipamiento Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$12,776,295	\$12,776,295	\$7,665,777	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637912	Sistema Nacional De Información	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,838,090	\$7,838,090	\$4,702,854	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637935	Registro Público Vehicular	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$543,707	\$543,707	\$326,224	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637956	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Andina	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,779,000	\$15,779,000	\$9,467,400	\$2,825,377	\$2,825,377	\$2,825,377	\$2,350,192	17.91	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637967	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,263,120	\$10,263,120	\$6,157,872	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637978	Evaluación De Los Distintos Programas	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100637999	Facultad De Ciencias Políticas.- 2a Etapa.-Construcción De Edificio De Propósito.- 5 Aulas, 10 Cub. Pic, Administración, Aula De Uso Múltiple, Áreas Comunes.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$16,857,575	\$16,857,575	\$5,587,535	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. / Física: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. / Registro: PROYECTO EJECUTIVO EN ELABORACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610100638812	Facultad De Contabilidad Y Administración Tecmán.- Ampliación De 2 Salas De Cómputo Y Oficina De Centro De Cómputo.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$721,215	\$721,215	\$239,051	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	544	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO / Física: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO / Registro: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610200646168	Construcción De Tanque De Regulación En La Localidad Del Cóbano Municipio De Cuauhtémoc 46511	46511	Colima	Cuauhtémoc	El Cóbano	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,687,819	\$253,173	\$253,173	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	218	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1610200646593	Sustitución De La Línea De Conducción En La Localidad Del Cóbano Municipio De Cuauhtémoc 46619	46619	Colima	Cuauhtémoc	El Cóbano	Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$532,456	\$79,868	\$79,868	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	218	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COLL160200650999	Ampliación de La Red de Agua Potable En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez De La Localidad De Quesería Del Municipio De Cuahtémoc. - 47315	47315	Colima	Cuahtémoc	Quesería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTÉMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$84,623	\$84,623	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200651000	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Colonia México En Quesería Cuahtémoc - 46703	46703	Colima	Cuahtémoc	Quesería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTÉMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$440,881	\$440,881	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	92	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200658177	Manquetas Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Colonia México En Quesería Cuahtémoc - 46929	46929	Colima	Cuahtémoc	Quesería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTÉMOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$174,738	\$174,738	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	134	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200658178	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colonia México En Quesería Municipio De Cuahtémoc - 47006	47006	Colima	Cuahtémoc	Quesería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTÉMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$69,732	\$69,732	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	82	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200658179	Pavimentación A Base De Espedrado En La Colonia México En Quesería Cuahtémoc - 46870	46870	Colima	Cuahtémoc	Quesería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTÉMOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$558,797	\$558,797	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	134	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200660611	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Colonia El Cid, En La Cabecera Municipal De Cuahtémoc - 47647	47647	Colima	Cuahtémoc	Cuahtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTÉMOC	Urbanización	En Ejecución	2016		\$447,254	\$447,254	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	804	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200664382	Const Edif B, Tres Aula Did. Zee, Cub. Conc. Estruc Reg. 6x8 SN M. De. Folio=2305-16		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,080,468	\$1,080,468	\$1,080,468	\$1,080,468	\$714,932	\$714,932	\$714,932	66.17	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200664386	Edif A Rep. Integral Servicios Sanitarios. Folio=2307-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$400,100	\$400,100	\$400,100	\$400,100	\$201,780	\$201,780	\$201,780	50.43	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200664389	Rep. Servicios Sanitarios Y Rep. Varas En Edif. A Folio=2309-16	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$107,042	\$107,042	\$107,042	\$107,042	\$95,357	\$95,357	\$95,357	89.08	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200664393	Inst. Tinacos, Rehab. Claterna, Caseta Bomba, Edif A, Rep. Frontera, Pintura Y Plafon. Folio=2310-16	SN	Colima	Cuahtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$141,745	\$141,745	\$141,745	\$141,745	\$79,606	\$79,606	\$79,606	56.16	\$0	Metros	100	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200664423	Edif C Const. Servicios Sanitarios, Cub. Concreto, Estruc Reg. 6x8 M. De. Folio=2311-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$720,955	\$720,955	\$720,955	\$720,955	\$530,230	\$530,230	\$530,230	73.55	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200664424	Edif C Const. Aula User, Estruc Reg. 3.25x8 M. Edif D Const. Bodega Estruc Reg. 3.25x8 M. Folio=2312-16	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$413,387	\$413,387	\$413,387	\$413,387	\$303,343	\$303,343	\$303,343	73.38	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200664425	En Edif B Const. Aula User Cub. Concreto, Estruc Reg. 3.25x8a. De. Folio=2313-16	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$366,579	\$366,579	\$366,579	\$366,579	\$109,974	\$109,974	\$109,974	30.00	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200664426	En Edif A Remodelacion De Servicios Sanitarios, De. Folio=2314-16	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$252,211	\$252,211	\$252,211	\$252,211	\$75,663	\$75,663	\$75,663	30.00	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
COLL160200664427	Const. Edif D, Lab. Polifuncional 4ee, Cub. Conc. Estruc. Utc, De. Folio=2315-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,222,419	\$1,222,419	\$1,222,419	\$1,222,419	\$366,726	\$366,726	\$366,726	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200664428	Const Edif D, Bodega Estruc Aliguis, Cub. Concreto 4x8 M. De. Folio=2316-16	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$192,599	\$192,599	\$192,599	\$192,599	\$85,203	\$85,203	\$85,203	44.24	\$0	Metros	100	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200664429	Edif C, Const. Bodega, Estruc Aliguis, Cub. Concreto, 4x8 M. De. Folio=2317-16	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$290,936	\$290,936	\$290,936	\$290,936	\$112,404	\$112,404	\$112,404	38.64	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200664430	Rep. Cerco De Malla Cidlon Y Luminarias. Folio=2318-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$139,322	\$139,322	\$139,322	\$139,322	\$139,322	\$139,322	\$139,322	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
COLL160200664431	Const. Cub. Lamina C26 R101, Com Estruc Metalica 18x30 M. En Cancha De Uso Multiples. Folio=2319-16	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$834,082	\$834,082	\$834,082	\$834,082	\$552,771	\$552,771	\$552,771	66.27	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200664433	Edif D Const. Aula User Y Bodega, Estruc. Reg. 3.25x8 M. Edif A Rep. Integral Servicios. Folio=232-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$830,854	\$830,854	\$830,854	\$830,854	\$315,745	\$315,745	\$315,745	38.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
COLL160200664434	Rep. De Servicios Sanitarios, Bebederos Y Ajonados. Folio=2323-16	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$474,855	\$474,855	\$474,855	\$474,855	\$197,370	\$197,370	\$197,370	41.56	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
COLL160200664439	Constuccion De Gradas En Cancha Techada. Folio=2324	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$292,501	\$292,501	\$292,501	\$292,501	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200664440	Reparacion De Muro Perimetral. Folio=2325-16	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$234,809	\$234,809	\$234,809	\$234,809	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLL160200664442	Edif C Rep. De Servicios Sanitarios, De. Folio=2327-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$844,325	\$844,325	\$844,325	\$844,325	\$253,297	\$253,297	\$253,297	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL1616020066444	Remod. De Sanitarios, Rehab. Red Sanitaria Y Conexión A Red Mpal. Ce. Folio=2328-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$521,751	\$521,751	\$521,751	\$521,751	\$266,800	\$266,800	\$266,800	51.14	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1616020066445	Reparaciones Varias En Edificios. Folio=2330-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$170,093	\$170,093	\$170,093	\$170,093	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200664451	Reparaciones Varias En Edificios A Y B. Ce. Folio=2331-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$257,540	\$257,540	\$257,540	\$257,540	\$44,351	\$44,351	\$44,351	17.22	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665113	Edif B Const. Bodega, Estruc Atípica, Cub. Concreto, Acém. Ce. Folio=2332-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$178,901	\$178,901	\$178,901	\$178,901	\$34,874	\$34,874	\$34,874	19.49	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665116	Reparaciones. Folio=2333-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$182,724	\$182,724	\$182,724	\$182,724	\$54,817	\$54,817	\$54,817	30.00	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665119	Reparaciones. Folio=2334-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$197,400	\$197,400	\$197,400	\$197,400	\$59,220	\$59,220	\$59,220	30.00	\$0	Metros	100	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665125	Rep. Servicios Sanitarios En Edif A Y Bebederos. Folio=2335-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$555,892	\$555,892	\$555,892	\$555,892	\$166,767	\$166,767	\$166,767	30.00	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665127	Rep. Integral De Servicios Sanitarios En Edif A Y C. Folio=2336-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$588,551	\$588,551	\$588,551	\$588,551	\$176,565	\$176,565	\$176,565	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160200665130	Construccion De Cisterna De 10m3. Folio=2338-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$68,209	\$68,209	\$68,209	\$68,209	\$68,209	\$68,209	\$68,209	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665135	Const. Edif A Dir. Iee, Bodega Iee, Tres Aulas Did. 2ee Cu. Serv. Sanitarios 2ee, Cub. Com. Estruc. U1-C. Ce. Folio=2339-16	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,627,295	\$3,627,295	\$3,627,295	\$3,627,295	\$1,088,188	\$1,088,188	\$1,088,188	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665138	Rev. En Su Caso Rep. De Impermeabilizacion Edificios, Sust. Rizo Dañado, Cancelleria Y Plas. Dañadas. Folio=2340-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$633,263	\$633,263	\$633,263	\$633,263	\$189,979	\$189,979	\$189,979	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665140	Rep. Integral De Servicios Sanitarios Y Sust. Cerco Perimetral. Folio=2341-16	SN	Colima	Cusubtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$579,108	\$579,108	\$579,108	\$579,108	\$173,733	\$173,733	\$173,733	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665143	Trabajos De Impermeabilizacion Y Reparaciones. Folio=2342-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$172,847	\$172,847	\$172,847	\$172,847	\$51,854	\$51,854	\$51,854	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665145	Trabajos De Impermeabilizacion Y Reparaciones. Folio=2343-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$176,790	\$176,790	\$176,790	\$176,790	\$53,037	\$53,037	\$53,037	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665146	Rep. Plafones Edif A Y B, Rep. Instalacion Hidraulica En Obra Ext. Folio=2345-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$87,348	\$87,348	\$87,348	\$87,348	\$26,204	\$26,204	\$26,204	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665148	Remod. Integral De Sanitarios Y Cambio De Hidrometrico A Tinacos. Folio=2346-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$228,958	\$228,958	\$228,958	\$228,958	\$68,687	\$68,687	\$68,687	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665150	Retiro Cisterna Existente Y Const. Nueva Cisterna Concreto 10m3. Folio=2347-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$60,624	\$60,624	\$60,624	\$60,624	\$18,187	\$18,187	\$18,187	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665151	Edif B. Const. Aula Usuar. Cub. Concreto, Estruc. Reg. 3.25x8 M. Ce. Folio=2348-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$220,726	\$220,726	\$220,726	\$220,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665153	Edif D. Const. Dir. Ados. Cub. Concreto, Estruc. Reg. 3.25x8.30m. Ce. Folio=2350-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$153,257	\$153,257	\$153,257	\$153,257	\$45,977	\$45,977	\$45,977	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665154	Rep. Cubierta De Lamina Para Evitar Filtraciones. Folio=2351-16	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$51,630	\$51,630	\$51,630	\$51,630	\$15,489	\$15,489	\$15,489	30.00	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665156	Manto. Y Habilitacion Bebederos, Lamparas Y Rep. Sanitarios. Folio=2352-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$106,970	\$106,970	\$106,970	\$106,970	\$32,091	\$32,091	\$32,091	30.00	\$0	Metros	100	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665158	Edif E. Const. Bodega 4x5 M. Cub. Concreto, Rep. Integral Servicios Sanitarios, Ce. Folio=2353-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$474,082	\$474,082	\$474,082	\$474,082	\$142,225	\$142,225	\$142,225	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665160	En Edif B, Sust. De Cancelleria Y Adec. De Espacio Para Biblioteca. Folio=2356-16	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$160,582	\$160,582	\$160,582	\$160,582	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160200665161	Adoquinamiento En Area De Juegos. Folio=2360-16	SN	Colima	Cusubtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$45,962	\$45,962	\$45,962	\$45,962	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL16160200673402	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico. En Calle Adolfo López Mateos. Colonia Primavera.-1487		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$173,000	\$173,000	\$0					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL16160200673444	Construcción De Muro De Contención A Base De Piedra Brasa, Junto Al Centro De Salud, En La Localidad Del Charco.-1484		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$0					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL16160200673541	Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias, Calle Mecurio, Colonia Barrio Iv.-1493		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$230,000	\$230,000	\$0					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL16160200673594	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Empedrado En Calle Saragosa Y Calle Alameda Al Hospital-1472	05-2016	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$870,000	\$870,000	\$430,215	\$430,215	\$430,215	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: ESTA EN PROCESO DE LICITACION / Física: ESTA EN PROCESO DE LICITACION / Registro:
COL16160200673682	Construcción De Andador La Corona, Colonia Lomas De Gregorio.-1479		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$76,000	\$76,000	\$0					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL16160200673732	Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias, Calle 28 De Agosto, Colonia Centro.-1480		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$587,000	\$587,000	\$0					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL16160200673805	Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias Calle Humberto Hernández, Colonia Las Palmas.-1489		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$407,000	\$407,000	\$0					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL16160200674123	Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias, Calle Reforma Agraria, Colonia Del Pacifico.-1492		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$928,000	\$928,000	\$0					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL16160200674242	Construcción De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metálica En La Escuela Eva Sámano De López Mateos De La Localidad De Querseria.-1466		Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,270,000	\$1,256,030	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200674433	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, En Calle Topiltzin, Colonia Miramar.-1480		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$0					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL16160200675202	Construcción De Carril Central A Base De Concreto Hidráulico Y Laterales De Piedra Abogaada En Mortero En Avenida Los Laureles En La Localidad De Montitlán-1462		Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,400,000	\$1,384,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160200675283	Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias, Calle Juárez, Colonia San Carlos I.-1477		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL16160200675451	Construcción De Cubierta En Cancha Deportiva En La Comunidad De Lázaro Cárdenas-1460	03-2016	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,900,000	\$1,900,000	\$939,550	\$939,550	\$939,550	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: ESTA EN PROCESO DE LICITACION / Física: ESTA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200675537	Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias, Calle Aeródromo, Colonia Las Perlas.-1491		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,101,361	\$1,101,361	\$0					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL16160200675639	Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias, En Calle Francisco Villa, Colonia San Carlos I.-1476		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$996,000	\$996,000	\$0					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL16160200675707	Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias, En Calle Abelardo L. Rodríguez, Colonia San Carlos I.-1475		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$323,000	\$323,000	\$0					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL16160200675888	Programa De Rehabilitación Y Remodelación De Diversas Instituciones Educativas Del Municipio De Manzanillo.-1482		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,370,000	\$2,370,000	\$0					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL16160200675897	Construcción De Andadores (Varios) En La Colonia Libramiento.-1473		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$613,140	\$613,140	\$0					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL16160200675996	Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias, En Calle Alfredo Cárdenas, Colonia San Carlos I.-1474		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$761,022	\$761,022	\$0					0.00			Metros Cuadrados	0	0.00	Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.	
COL16160200676080	Andador Turístico Paseo De Las Parotas, Comala, Col.		Colima	Comala	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	PG03 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$10,939,189	\$10,939,189	\$10,939,189	\$10,939,189	\$10,939,189	\$3,281,757	\$3,281,757	30.00	\$0		Kilómetro	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200676083	Elaboración De Estudio Integral De Necesidades De Señalización Y Señalética Turísticas.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	PG03 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$625,150	\$625,150	\$625,150	\$625,150	\$625,150	\$187,545	\$187,545	30.00	\$0		Piezas	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200677548	Bachilleratos 7 Y 21. (Armería)- Mantenimiento Y Rehabilitación 1 De Centro De Cómputo.		Colima	Armería	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$926,323	\$926,323	\$325,324	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	263	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO / Física: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO / Registro: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200677558	Bachillerato No. 6 (Tecmán).- Construcción De Primera Etapa 2 Del Área Administrativa.		Colima	Tecmán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,477,281	\$1,477,281	\$518,820	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadrados	358	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. / Física: EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. / Registro: EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200680944	Obra Publica Fortalece OBRA PUBLICA FORTALECE		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200680958	2016- 005 Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias, Alfredo Cárdenas, San Carlos I, Tapexitlan	2016- 005	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$761,022	\$761,022	\$61,022	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200680966	2016- 007 Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias, Abelardo L. Rodríguez, San Carlos I, Tapexitlan	2016- 007	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$323,000	\$323,000	\$23,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200681054	2016- 008 Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias, Francisco Villa, San Carlos I, Tapexitlan	2016- 008	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$996,000	\$996,000	\$99,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200681086	2016- 009 Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias, Miguel Hidalgo, Lagos Del Bolague, Tapexitlan	2016- 009	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200681110	2016- 010 Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias, Juárez, San Carlos I, Tapexitlan	2016- 010	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL16160200681177	2016- 011 Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias, Himno Nacional, San Carlos I, Tapexitlan	2016- 011	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$368,000	\$368,000	\$368,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones	
								Programa	Fondo Convenio						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
COL16160200681271	2016- 012 Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias, Rusebio Hernandez, Las Palmas, Salagua	2016- 012	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$407,000	\$407,000	\$407,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681383	2016- 013 Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias,28 De Agosto, Centro, Santiago	2016- 013	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$587,000	\$587,000	\$587,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681391	2016- 014 Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias,Aeromexico, Las Perlas, Salagua	2016- 014	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,101,361	\$1,101,361	\$101,361	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681401	2016- 015 Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias,Reforma Agraria, Del Pacifico, Brisas	2016- 015	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$928,000	\$928,000	\$928,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681409	2016- 017 Pavimentación, Agua Potable, Drenaje, Tomas Y Descargas Domiciliarias,Calle Mercurio, Barrio IV, Valle De Las Garzas	2016- 017	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681465	2016- 003 Construcción De Muro De Contención A Base De Piedra Brasa, Junto A Centro De Salud, El Charco	2016- 003	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681485	2016- 016 Construcción De Boca De Tormenta, Francisco Villa, Del Pacifico, Brisas	2016- 016	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681515	2016- 027 Rehabilitación Y Remediación De Diversas Instituciones Educativas	2016- 027	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,203,930	\$2,203,930	\$370,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681523	2016-001 Construcción De Andadores, Libramiento, El Colomo	2016- 001	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$613,140	\$613,140	\$613,140	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681555	2016- 002 Empedrado Abogado En Mortero Con Huevas De Rodamiento, El Charco	2016- 002	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$743,000	\$743,000	\$743,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681567	2016- 004 Rehabilitación De Pavimento Existente, La Megrita, Tapeixtles	2016- 004	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$178,477	\$178,477	\$178,477	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681733	2016- 006 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Primavera, Tapeixtles	2016- 006	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$173,000	\$173,000	\$173,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681738	2016- 018 Construcción De Andador, La Corona, Lomas De Gregorio, Tapeixtles	2016- 018	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681824	2016- 019 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Topiltzin, Miramar	2016- 019	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200681830	2016- 020 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Priv. Emiliano Zapata, Salagua	2016- 020	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. ayuntamiento de manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2016	\$186,000	\$186,000	\$142,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200682077	Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Género	001-2016	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	8010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	6-Hacienda y Crédito Público	INSTITUTO DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$50,127	\$50,127	\$50,127	\$50,127	25.06	\$0	Otros	0	0.00	25.06	Financiera: FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO / Física: FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.