

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL13130100125437	Materiales Y Suministros Foec	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$823.000	\$1.075.719	\$1.075.719	\$1.075.265	\$1.075.265	\$1.075.265	\$1.075.265	99,96	\$0	Metros Cuadrados	12.500	100,00	87,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL13130100125554	Servicios Generales Foec	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$11.516.830	\$8.046.910	\$8.046.910	\$8.045.648	\$8.045.648	\$8.045.648	\$7.890.398	99,98	\$0	Metros Cuadrados	3.158	100,00	99,90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL13130100125667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Foec	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1.278.000	\$2.651.706	\$2.651.706	\$2.647.200	\$2.647.200	\$2.647.200	\$2.647.200	99,83	\$0	Metros Cuadrados	71	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL13130100125735	Obra Pública Foec	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5.384.336	\$5.695.868	\$5.695.868	\$5.665.542	\$5.665.542	\$5.665.542	\$5.665.542	99,47	\$0	Metros Cuadrados	2	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL13130100125862	Obra Pública Uec's	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5.600.000	\$5.600.000	\$5.600.000	\$5.531.073	\$5.531.073	\$5.531.073	\$5.531.073	98,77	\$0	Metros Cuadrados	1	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL13130100126901	Servicios Generales 066 Y 089	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$7.270.505	\$6.253.859	\$6.253.859	\$6.199.339	\$6.199.339	\$6.199.339	\$6.199.339	99,13	\$0	Metros Cuadrados	31	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL13130100127015	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles 066 Y 089	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6.095.613	\$7.225.140	\$7.225.140	\$7.223.982	\$7.223.982	\$7.223.982	\$7.223.982	99,98	\$0	Metros Cuadrados	145	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140100284667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Foec	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3.286.432	\$5.113.947	\$5.113.947	\$5.113.947	\$5.113.947	\$5.113.947	\$5.113.947	100,00	\$0	Pieza, licencia.	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140100286575	Materiales Y Suministros. Gf	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7.057.784	\$6.021.825	\$6.021.825	\$6.021.611	\$6.021.611	\$6.021.611	\$6.020.372	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140100298375	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Slleda	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7.935.100	\$10.019.601	\$10.019.601	\$10.019.601	\$10.019.601	\$10.019.601	\$10.019.601	100,00	\$0	Pieza, Equipo.	0	100,00	82,60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140100298581	Servicios Generales. Rnt	23	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$25.297.565	\$26.315.861	\$26.315.861	\$26.306.209	\$26.306.209	\$26.306.209	\$26.306.209	99,96	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140100298596	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Rnt	24	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1.064.051	\$2.129.611	\$2.129.611	\$2.104.685	\$2.104.685	\$2.104.685	\$2.104.685	98,83	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	74,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140100298717	Servicios Generales. Fchzpo	28	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3.480.000	\$3.705.866	\$3.705.866	\$3.705.672	\$3.705.672	\$3.705.672	\$3.705.672	99,99	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400445553	Bachillerato Tecnico Num 19.- (Cerro De Ortega, Mpio. Tecoman) Construcción De Biblioteca	2	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2.988.503	\$2.988.503	\$1.494.251	\$1.338.017	\$1.298.602	\$1.298.602	\$1.298.602	\$1.298.602	43,45	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	50,00	Financiera: EJECUTADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL RECURSO MINISTRADO. / Física: EJECUTADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL RECURSO MINISTRADO. / Registro: EJECUTADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL RECURSO MINISTRADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447075	Bachillerato Tecnico Num 14.- (El Colomo Mpio. Manzanillo) Construcción De Rampas Para Discapacitados Y Cercado Perimetral Del Predio.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$237.593	\$237.593	\$118.796	\$106.725	\$106.725	\$106.725	\$106.725	\$106.725	44,92	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	50,00	Financiera: Ejecutados los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Ejecutados los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Ejecutados los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447328	Bachillerato Tecnico Num 18.- (Mpio. Coquimatlán) Construcción De Servicios Sanitarios	5	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$473.009	\$473.009	\$236.505	\$230.955	\$230.955	\$230.955	\$230.955	\$230.955	48,83	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	50,00	Financiera: EJECUTADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL RECURSO MINISTRADO. / Física: EJECUTADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL RECURSO MINISTRADO. / Registro: EJECUTADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL RECURSO MINISTRADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447441	Bachillerato Tecnico Num 32.- (Suchitlán, Mpio. Comala) Construcción De Rampas Para Discapacitados	6	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$105.353	\$105.353	\$52.676	\$52.676	\$52.676	\$52.676	\$52.676	\$52.676	50,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	50,00	Financiera: TRABAJOS CONTRATADOS TERMINADOS, DEL RECURSO MINISTRADO. / Física: TRABAJOS CONTRATADOS TERMINADOS, DEL RECURSO MINISTRADO / Registro: TRABAJOS CONTRATADOS TERMINADOS, DEL RECURSO MINISTRADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447603	Bachillerato Tecnico Num 15.- (La Albarrada, Mpio. Colima) Const.De Aula, Sala De Prof., 2 Cubículos Para Orientadores, Mas Obra Exterior Y Dotación De Servicios.	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2.780.081	\$2.780.081	\$1.390.041	\$1.390.041	\$1.390.041	\$1.390.041	\$1.390.041	\$1.390.041	50,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	50,00	Financiera: EJECUTADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL RECURSO MINISTRADO. / Física: EJECUTADOS TRABAJOS CONTRATADOS DEL RECURSO MINISTRADO. / Registro: EJECUTADOS LOS RECURSOS CONTRATADOS DEL RECURSO MINISTRADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400448298	Bachillerato Tecnico Num 22.- (Quezera, Mpio. Cuauhtémoc) Edificio C. - Admon., Edificio D.- C.Ómputo Y 1 Aula, Edificio E.-Zaulas, Obra Exterior.	8	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$5.900.000	\$5.900.000	\$5.900.000	\$5.900.000	\$5.886.905	\$5.886.905	\$5.886.905	\$5.886.905	99,78	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400448597	Bachillerato Num 3.- (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De 6 Edificios Y Obra Exterior 1 Para: Admon., C.Ómputo, Lab., 12 Aulas, Sanitarios, Cafetería.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$20.000.000	\$20.174.580	\$20.000.000	\$20.174.580	\$19.359.036	\$19.359.036	\$19.359.036	\$19.359.036	95,96	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	99,00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
COL1416040048894	Bachillerato Tec. Num 13.- (Mpio. Cuauhtémoc) Ampliación De Admon., Const. Edif. Biblioteca, Sala De Prof., Cubículos De Tutorías, Sanitarios, Mas Obra Exterior.	4	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$6.056.320	\$6.056.320	\$3.028.160	\$3.028.160	\$3.028.160	\$3.028.160	\$3.028.160	50,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	50,00	Financiera: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Se han ejecutado los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se han ejecutado los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14150100483114	Centro Universitario De Investigaciones Biomédicas.- Segunda Etapa De Construcción De La Unidad De Investigación Para El Instituto De Ciencias De La Vida.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$34.095.847	\$34.095.847	\$34.095.847	\$31.401.683	\$31.401.683	\$31.401.683	\$31.401.683	92,10	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14160400814122	Optimización De Alumbrado Público Col. Benito Juárez, Tecoman, Col.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2014	\$290.562	\$291.979	\$290.562	\$290.562	\$290.562	\$290.562	\$290.562	99,51	\$0	Luminaria	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14160400826259	Universidad De Colima.- Unidad Deportiva De La Universidad De Colima.- Mantenimiento General A La Alberca Olímpica Universitaria.	2.2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$1.920.019	\$1.920.019	\$1.920.019	\$1.920.019	\$1.920.019	\$1.920.019	\$1.920.019	100,00	\$0	Metros Cuadrados	9.926	0,00	100,00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100485919	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$15.859.000	\$15.859.000	\$15.859.000	\$14.693.092	\$14.693.092	\$14.693.092	\$14.507.063	92,65	\$0	Equipamiento	0	0,00	63,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100485967	Profesionalizar A Los Elementos De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$6.511.900	\$6.511.900	\$6.511.900	\$2.434.900	\$1.962.900	\$1.962.900	\$1.962.900	30,14	\$0	Lote	0	0,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486009	Unidades Especializadas En El Combate Al Delito Del Secuestro	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$12.035.496	\$12.035.496	\$12.035.496	\$11.512.801	\$11.512.801	\$11.512.801	\$11.512.801	95,66	\$0	Equipamiento	0	0,00	91,36	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486036	Equipamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$850.000	\$850.000	\$850.000	\$751.440	\$751.440	\$751.440	\$751.440	88,40	\$0	Piezas	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486077	Procuración De Justicia En El Nuevo Sistema De Justicia Penal	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$18.117.325	\$18.117.325	\$18.117.325	\$12.395.276	\$12.395.276	\$12.395.276	\$12.395.276	68,42	\$0	Equipamiento	0	0,00	68,10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486301	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario En El Estado De Colima	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$11.278.500	\$11.278.500	\$11.278.500	\$11.180.868	\$11.180.868	\$11.180.868	\$11.180.868	99,13	\$0	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486366	Fortalecimiento De La Red Estatal De Telecomunicaciones	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$24.291.404	\$24.904.724	\$24.904.724	\$24.900.757	\$24.898.471	\$24.898.471	\$24.898.471	99,97	\$0	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486461	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anónima	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$14.051.501	\$13.040.781	\$13.040.781	\$12.238.665	\$12.238.665	\$12.238.665	\$12.238.665	93,85	\$0	Equipamiento	0	0,00	87,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486511	Conclusión De La Instalación Del Centro De Constancias De Inscripción Repuve	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$7.339.000	\$7.339.000	\$7.339.000	\$7.170.720	\$7.170.720	\$7.170.720	\$7.170.720	97,71	\$0	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486602	Evaluación De Los Distintos Programas	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$807.041	\$807.041	\$807.041	\$799.240	\$799.240	\$799.240	\$799.240	99,03	\$0	Lote	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486661	Genética Forense	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$7.763.496	\$7.763.496	\$7.763.496	\$7.753.597	\$7.753.597	\$7.753.597	\$7.753.597	99,87	\$0	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150100486710	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$6.558.955	\$6.558.955	\$6.558.955	\$6.126.431	\$6.126.431	\$6.126.431	\$6.126.431	93,41	\$0	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150200499942	Escuela De Turismo Y Gastronomía.- 1a Etapa Construcción De Edificio Para Centro De Computo, 10 Aulas, 6 Cubículos Para Ptc, Almacén Y Sanitarios.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$23.334.444	\$23.334.444	\$23.334.444	\$23.334.444	\$22.137.489	\$22.137.489	\$22.137.489	\$22.137.489	94,87	\$0	Metros Cuadrados	295	0,00	90,00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: Obra terminada. / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200499960	Facultad De Pedagogía.- Ampliación De Edificio Para Sala De Maestros Y Aula De Pogrado.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.938.372	\$1.938.372	\$1.938.372	\$1.938.372	\$1.938.372	\$1.938.372	\$1.938.372	\$1.938.372	100,00	\$0	Metros Cuadrados	433	0,00	100,00	Financiera: OBRA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TERMINADOS. / Física: OBRA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TERMINADOS. / Registro: OBRA CON TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TERMINADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200499976	Facultad De Ingeniería Civil.- 2a Et. Aulas Multim. Y Ampliación Edificio Para Cubículos De 10 Ptc Y Aula, Alm. Ext. De Vos Y Datos De Los Edificios Del Plantel.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$6.280.788	\$6.280.788	\$6.280.788	\$6.280.788	\$6.280.788	\$6.280.788	\$6.280.788	\$6.280.788	100,00	\$0	Metros Cuadrados	587	0,00	100,00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada. / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150200499984	Facultad De Ciencias Políticas.- 1a Etapa.- Construcción De Edificio De Pogrado En Ciencias Políticas, 5 Aulas, 10 Cubículos Ptc, Administración, Aula De Uso Múltiple Y Áreas Comunes	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$11.507.782	\$11.507.782	\$11.507.782	\$10.802.044	\$10.802.044	\$10.802.044	\$10.802.044	\$10.802.044	93,87	\$0	Metros Cuadrados	394	0,00	100,00	Financiera: Obra terminada en proceso de finalizar. / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITAR. / Registro: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604626	Bachillerato Num 3. (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De Edificio D De 3 Aulas Obra Exterior: Pta Tratamiento, Pozo Profundo, Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$9.808.962	\$9.729.257	\$9.729.257	\$9.729.257	\$9.729.257	97,29	\$0	Metros Cuadrados	841	0,00	100,00	Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITAR. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604676	Bachillerato Tecnico Num 6.- (Mpio. Tecoman) Construcción De Edificio "A" 3 Aulas Edificio "B" Con 3 Aulas Y Servicios Sanitarios Obra Exterior: Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	2	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2015	\$10.000.000	\$10.000.000	\$10.000.000	\$6.795.107	\$2.038.532	\$2.038.532	\$2.038.532	\$2.038.532	20,39	\$0	Metros Cuadrados	352	0,00	2,00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: OBRA EN EJECUCIÓN. / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
COL15150400604793	Bachillerato Técnico Núm. 8.- (Mpio. Mansanillo) Ampliación Y Adecuación De Biblioteca, Adecuación De Archivo Y Rack, Construcción De Rampas Para Discapacitados, Adecuación De Puertas Y Pasillos.	3	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5.548.214	\$5.548.214	\$2.774.107	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	869	0,00	0,00	Financiera: EN ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. / Física: EN ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. / Registro: EN ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400604882	Bachillerato Tecnico Num 14.- (El Colomo Mpio. Mansanillo) Adecuación De Laboratorio Y 2 Cubículos, Construcción De 3 Aulas, Sanitarios, Rehabilitación De Luminarias En Exteriores.	4	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5.118.184	\$5.118.184	\$2.559.092	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	236	0,00	0,00	Financiera: EN ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. / Física: EN ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. / Registro: EN ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400604939	Bachillerato Técnico Núm. 17.- (Mpio. Comala) Construcción De Cubículos Para Tutorías, Remodelación De Laboratorio, Ampliación Para Sanitarios Y Sala De Maestros.	5	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.029.000	\$1.029.000	\$514.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	201	0,00	0,00	Financiera: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Física: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO. OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400604979	Bachillerato Técnico Núm. 20.- (Mpio. Tecoman) Ampliación De Módulo De Sanitarios, Adecuación Para 4 Cubículos De Tutorías, Construcción De Almacén Para Laboratorio.	6	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.423.422	\$1.423.422	\$711.711	\$711.711	\$213.513	\$213.513	\$213.513	15,00	\$0	Metros Cuadrados	888	0,00	45,00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: OBRA EN EJECUCIÓN. / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400605022	Bachillerato Técnico Núm. 21 (Mpio. Armeria) Construcción De 2 Aulas, Adecuación Para Biblioteca Y 4 Cubículos De Tutorías Y Orientación.	7	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$6.905.105	\$6.905.105	\$6.905.105	\$5.944.916	\$1.783.475	\$1.783.475	\$1.783.475	25,83	\$0	Metros Cuadrados	239	0,00	2,00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: OBRA EN EJECUCIÓN. / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400605056	Bachillerato Tecnico Num 22.- (Queseria, Mpio. Cuauhtémoc) Adecuación Para Cubículos, Rack Mobiliario Y Equipo Para Admón., C.De Cómputo Y Aulas, Complemento Para Obra Exterior De La 1a Etapa.	8	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$3.118.042	\$3.118.042	\$1.559.021	\$989.197	\$989.197	\$989.197	\$989.197	31,72	\$0	Metros Cuadrados	275	0,00	31,70	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: OBRA EN EJECUCIÓN. / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400615781	Parque Lineal Las Palmas	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.367.435	\$1.367.435	\$1.367.435	\$827.736	\$827.736	\$827.736	\$827.736	60,53	\$0	Estudio de preinversión	0	0,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400615908	Parque Lineal Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.756.723	\$2.756.723	\$2.756.723	\$1.714.379	\$1.714.379	\$1.714.379	\$1.714.379	62,19	\$0	Estudio de preinversión	0	0,00	62,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400615967	Parque Santa Gettrudis Etapa II Fraccionamiento Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$980.947	\$980.947	\$980.947	\$589.923	\$589.923	\$589.923	\$589.923	60,14	\$0	Estudio de preinversión	0	0,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616010	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Jose María Morelos	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.190.221	\$1.190.221	\$1.190.221	\$1.168.510	\$1.168.510	\$1.168.510	\$1.168.510	98,18	\$0	Metros	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616115	Terminación De Parque Ecoturístico Cerro La Cumbre	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.061.862	\$1.061.862	\$1.061.862	\$1.018.806	\$1.018.806	\$1.018.806	\$1.018.806	95,95	\$0	Equipamiento	0	0,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616150	Rehabilitación Del Parque Piedra Lisa.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$253.117	\$253.117	\$253.117	\$248.499	\$248.499	\$248.499	\$248.499	98,18	\$0	Metros	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616199	Construcción De La Segunda Etapa De La Vialidad Lício De Varones De Belisario Domínguez Al Instituto De Cancerología.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7.259.459	\$7.259.459	\$7.259.459	\$7.099.240	\$7.099.240	\$7.099.240	\$7.099.240	97,79	\$0	Metros	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616267	Rehabilitación De La Vialidad Av. Merced Cabrera.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10.256.666	\$10.256.666	\$10.256.666	\$9.583.905	\$9.583.905	\$9.583.905	\$9.583.905	93,44	\$0	Metros	0	0,00	93,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616299	Adquisición Y Colocaciones De Alumbrado En Camellones Paseo Las Parotas Carretera Villa De Alvarez-Comala.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COMALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3.906.280	\$3.906.280	\$3.906.280	\$3.743.009	\$3.743.009	\$3.743.009	\$3.743.009	95,82	\$0	Metros	0	0,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616340	Modernización A Base De Concreto Hidráulico Y Adoqu. De La Calle Constitución	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3.907.301	\$3.907.301	\$3.907.301	\$3.801.322	\$3.801.322	\$3.801.322	\$3.801.322	97,29	\$0	Metros	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616379	Construcción De Tanque De Almacenamiento En La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$724.925	\$724.925	\$724.925	\$697.565	\$697.565	\$697.565	\$697.565	96,23	\$0	Metros	0	0,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616426	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Localidad De Queseria.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHEMOC.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$387.784	\$387.784	\$387.784	\$360.533	\$360.533	\$360.533	\$360.533	92,97	\$0	Metros	0	0,00	93,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616463	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$258.657	\$258.657	\$258.657	\$253.328	\$253.328	\$253.328	\$253.328	97,94	\$0	Metros	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616501	Construcción De Línea Independiente Red De Drenaje En La Comunidad De Alcaraces.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H.AYUNTAMIENTO DE CUAUHEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$646.306	\$646.306	\$646.306	\$600.631	\$600.631	\$600.631	\$600.631	92,93	\$0	Metros	0	0,00	93,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616656	Rehabilitación Del Centro Estatal De Cancerología.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.178.651	\$2.178.651	\$2.178.651	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100631738	Ampliación De La Infra: Componentes I, Vii Y Viii. Ec-2262	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$897.602	\$875.967	\$875.967	\$875.967	\$875.967	\$875.338	\$875.338	\$875.338	99,93	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15160100636098	Rehabilitación De Los Mercados Francisco Villa Y Obregon	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$142.173	\$142.173	\$142.173	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL15160100636140	Construccion De Jardin En La Colonia La Estacion	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$581.216	\$581.216	\$581.216	\$568.084	\$568.084	\$568.084	\$568.084	97,74	\$0	Kilómetro lineal	0	0,00	97,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636245	Construccion Parque Morelos (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.531.532	\$1.531.532	\$1.531.532	\$1.415.677	\$1.415.677	\$1.415.677	\$1.415.677	92,44	\$0	Kilómetro lineal	0	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636257	Construccion De Jardin Cofradia De Morelos.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$439.805	\$439.805	\$439.805	\$425.227	\$425.227	\$425.227	\$425.227	96,69	\$0	Metros	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636272	Adquisición Y Colocación De Gimnasios Al Aire Libre En Diferentes Puntos De La Zona Urbana De Armeria.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$306.306	\$306.306	\$306.306	\$294.054	\$294.054	\$294.054	\$294.054	96,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	95,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636286	Modernización De La Av. Prol. Gomez Parias (Primera Etapa).	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5.105.105	\$5.105.105	\$5.105.105	\$3.890.119	\$3.890.119	\$3.890.119	\$3.890.119	76,20	\$0	Metros	0	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636314	Panteon Municipal Del Municipio De Tecoman (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4.594.595	\$4.594.595	\$4.594.595	\$2.700.702	\$2.700.702	\$2.700.702	\$2.700.702	58,78	\$0	Estudio de preinversión	0	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636342	Rehabilitacion Del Libramiento Arco Norte.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2.042.042	\$2.042.042	\$2.042.042	\$1.993.575	\$1.993.575	\$1.993.575	\$1.993.575	97,63	\$0	Kilómetro	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636367	Adquisicion De Una Grua Con Canastilla Hidraulica Para El Municipio De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$966.907	\$966.907	\$966.907	\$939.946	\$939.946	\$939.946	\$939.946	97,21	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	97,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636404	Adquisicion De Una Ambulancia Equipada Para El Municipio De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$918.919	\$918.919	\$918.919	\$779.984	\$779.984	\$779.984	\$779.984	84,88	\$0	Maquinaria y equipo	0	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636466	Rehabilitacion Del Lienzo Charro En Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$203.559	\$203.559	\$203.559	\$199.368	\$199.368	\$199.368	\$199.368	97,94	\$0	Kilómetro	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636507	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Remodelacion De Los Fortales Del Centro Historico De Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$459.749	\$459.749	\$459.749	\$225.142	\$225.142	\$225.142	\$225.142	48,97	\$0	Estudio de preinversión	0	0,00	49,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636560	Modernizacion Del Centro Estatal De Hemodialisis.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.476.911	\$1.476.911	\$1.476.911	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636606	Terminacion Del Complejo De Asistencia Social.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.900.131	\$1.900.131	\$1.900.131	\$994.404	\$994.404	\$994.404	\$994.404	52,33	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	52,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636616	Programa De Mantenimiento De La Red Carretera Metropolitana.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3.779.784	\$3.779.784	\$3.779.784	\$3.311.314	\$3.311.314	\$3.311.314	\$3.311.314	87,61	\$0	Kilómetro	0	0,00	87,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636640	Modernizacion De Alumbrado Publico Y Accesos A La Ciudad De Tecoman.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$255.255	\$255.255	\$255.255	\$74.726	\$74.726	\$74.726	\$74.726	29,28	\$0	Luminaria	0	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636684	Suministro E Instalacion De Semaforos En Diferentes Calles.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$510.511	\$510.511	\$510.511	\$405.000	\$405.000	\$405.000	\$405.000	79,33	\$0	Equipamiento	0	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636739	Panteon Municipal De Armeria(Segunda Etapa).	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.276.276	\$1.276.276	\$1.276.276	\$1.161.418	\$1.161.418	\$1.161.418	\$1.161.418	91,00	\$0	Lote	0	0,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636774	Construccion Circuito Vial Col. Lasaro Cardenas (Segunda Etapa).	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.531.532	\$1.531.532	\$1.531.532	\$1.495.586	\$1.495.586	\$1.495.586	\$1.495.586	97,65	\$0	Kilómetro lineal	0	0,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636786	Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Francisco I. Madero Y Benjamin Gil En Col. Independencia.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612.613	\$612.613	\$612.613	\$598.951	\$598.951	\$598.951	\$598.951	97,77	\$0	Metros	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636827	Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico En Calle Oaxaca En Col. Centro.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1.409.009	\$1.409.009	\$1.409.009	\$1.360.714	\$1.360.714	\$1.360.714	\$1.360.714	96,57	\$0	Kilómetro lineal	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636910	Colocacion De Nomenclatura En Calles En Zona Centro.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$431.447	\$431.447	\$431.447	\$417.595	\$417.595	\$417.595	\$417.595	96,79	\$0	Mobiliario y equipo	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636933	Red De Escaleras En Zonas Cerriles De La Cabecera Municipal (Segunda Etapa).	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612.613	\$612.613	\$612.613	\$599.567	\$599.567	\$599.567	\$599.567	97,87	\$0	Metros	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636953	Rehabilitación De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Zona Urbana De Armeria.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$772.300	\$772.300	\$772.300	\$754.227	\$754.227	\$754.227	\$754.227	97,66	\$0	Vivienda	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636968	Rehabilitación Base De Pavimento De Glorieta Limoner.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$693.026	\$693.026	\$693.026	\$674.200	\$674.200	\$674.200	\$674.200	97,28	\$0	Kilómetro	0	0,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100636991	Terminacion De Emisor Sanitario De 12 En La Localidad De Coalatilla.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612.613	\$612.613	\$612.613	\$600.000	\$600.000	\$600.000	\$600.000	97,94	\$0	Estudio de preinversión	0	0,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100637005	Modernizacion De Av. Prol. Gomez Parias (Segunda Etapa).	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3.521.289	\$3.521.289	\$3.521.289	\$3.456.979	\$3.456.979	\$3.456.979	\$3.456.979	98,17	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0,00	95,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL15160100637025	Estudio Geofísico Para La Peroracion De Pozo Profundo Y Proyecto En Tanque Elevado En Parte Metropolitana Tecoman.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24.505	\$24.505	\$24.505	\$24.012	\$24.012	\$24.012	\$24.012	97,99	\$0	Estudio de preinversión	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160100627381	Edif B Constr. Dos Aulas Did. 2ee Cub. Concreto, Etruc. Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2289-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$685.338	\$685.338	\$685.338	\$685.338	\$585.720	\$585.720	\$585.720	\$585.720	85,46	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100627389	Edif B. Const. Aula Did. 2ee Ador. Cub. Concreto, Etruc. Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2290-16	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$360.372	\$360.372	\$360.372	\$360.372	\$306.554	\$306.554	\$306.554	\$306.554	85,07	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100627398	Const. Aula Did. 2ee Ados. Cub. Conc. Etruc. Reg. 6x8 Mt. Folio=2291-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$410.385	\$410.385	\$410.385	\$410.385	\$362.572	\$362.572	\$362.572	\$362.572	88,35	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL1616010627400	Edif D. Const. Aula Did. 2.5ee, Cub. Conc. Estruct. U1-C 3.24x8.0 Mt. Oe. Folio=2292-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2016	\$624.419	\$624.419	\$624.419	\$624.419	\$612.383	\$612.383	\$612.383	98,07	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010627426	Edif E Const. Aula Did. 3ee Aislada Cub. Concreto Estruct. U1-C. Oe. Folio=2293-16	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2016	\$735.387	\$735.387	\$735.387	\$735.387	\$724.670	\$724.670	\$724.670	98,54	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010627427	Edif B Const. Aula Did. 2ee Ados. Cub. Concrto. Estruct. Reg. 5.30x6 Mt. Oe. Folio=2294-16	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2016	\$281.084	\$281.084	\$281.084	\$281.084	\$267.696	\$267.696	\$267.696	95,24	\$0	Metros Cuadrados	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010627428	Edif F Const. Aula Did. 2ee Aislad. Cub. Concreto. Estruct. Reg. 6x8 Mt. Oe. Folio=2295-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2016	\$402.584	\$402.584	\$402.584	\$402.584	\$399.005	\$399.005	\$399.005	99,11	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010627430	Edif D Constr. Aula Did. 2ee Ais. Cub. Conc. Estruct. Reg. 6x8 Mt. Oe. Folio=2296-16	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2016	\$485.928	\$485.928	\$485.928	\$485.928	\$447.234	\$447.234	\$447.234	92,04	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010627432	Edif D Const. Aula Did. 2ee Ados. Cub. Conc. Estruct. Reg. 6x8 Mt. Oe. Folio=2297-16	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2016	\$355.528	\$355.528	\$355.528	\$355.528	\$316.796	\$316.796	\$316.796	89,11	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010628481	Const. Edif C, Cuatro Aulas Did. 2ee, Cub. Conc. Estruct. Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2298-16	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2016	\$1.385.035	\$1.385.035	\$1.385.035	\$1.385.035	\$1.359.440	\$1.359.440	\$1.359.440	98,15	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010628507	Terminación del Boulevard Miguel de La Madrid Hurtado Mansanillo	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$17.685.429	\$17.685.429	\$17.685.429	\$17.685.429	\$13.129.140	\$13.129.140	\$13.129.140	74,24	\$0	Otros	0	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL1616010628618	Edif B, Const. Aula Did. Ados. Cub. Conc. Estruct. Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2299-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2016	\$362.731	\$362.731	\$362.731	\$362.731	\$312.851	\$312.851	\$312.851	86,25	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010628642	Const. Edif D, Cuatro Aulas Did. 2.5 Se Cub. Conc. Estruct. U1-C. Oe Folio=2301-16	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2016	\$2.133.255	\$2.160.240	\$2.160.240	\$2.160.240	\$2.160.240	\$2.160.240	\$2.160.240	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010628666	Edif B, Const. Aula Did. Ados. Cub. Conc. Estruct. Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2302-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2016	\$325.255	\$325.255	\$325.255	\$325.255	\$296.871	\$296.871	\$296.871	91,27	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010628675	Edif B, Const. Aula Did. 2ee, Cub. Conc. Estruct. Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2303-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2016	\$360.903	\$350.457	\$350.457	\$350.457	\$313.043	\$313.043	\$313.043	89,32	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010628687	Edif D, Constr. Aula Did. 2ee, Cub. Conc. Estruct. Reg. 6x8 M. Folio=2304-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2016	\$340.580	\$351.027	\$351.027	\$351.027	\$351.027	\$351.027	\$351.027	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010629189	Eficien Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Ec=2258	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2016	\$1.125.224	\$1.125.224	\$1.125.224	\$1.125.224	\$1.123.919	\$1.123.919	\$1.123.919	99,88	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010631710	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V Y VIII. Ec=2259	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2015	\$817.514	\$925.124	\$925.124	\$925.124	\$809.179	\$809.179	\$809.179	87,47	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010631721	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Ec=2260	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2015	\$912.000	\$913.462	\$913.462	\$913.462	\$913.462	\$913.462	\$913.462	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010631725	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Ec=2261	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2015	\$1.104.000	\$1.105.769	\$1.105.769	\$1.105.769	\$1.105.756	\$1.105.756	\$1.105.756	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010631748	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI Y VIII. Ec=2264	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2015	\$1.234.590	\$1.234.590	\$1.234.590	\$1.234.590	\$1.234.590	\$1.234.590	\$1.234.590	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010631760	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Ec=2265	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2015	\$1.104.000	\$1.104.000	\$1.104.000	\$1.104.000	\$1.104.000	\$1.104.000	\$1.104.000	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010632206	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Ec=2266	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2015	\$1.137.432	\$1.137.432	\$1.137.432	\$1.137.432	\$1.137.432	\$1.137.432	\$1.137.432	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010632227	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Ec=2267	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2015	\$1.345.839	\$1.345.839	\$1.345.839	\$1.345.839	\$1.293.071	\$1.293.071	\$1.293.071	96,08	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010632243	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI, VII Y VIII. Ec=2268	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2015	\$1.136.701	\$1.136.701	\$1.136.701	\$1.136.701	\$853.924	\$853.924	\$853.924	75,12	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010632267	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI, VII Y VIII. Ec=2269	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2015	\$1.020.898	\$1.025.019	\$1.025.019	\$1.025.019	\$908.615	\$908.615	\$908.615	88,64	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010632328	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VI, VII Y VIII. Ec=2270	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2015	\$1.183.861	\$1.254.549	\$1.254.549	\$1.254.549	\$1.098.833	\$1.098.833	\$1.098.833	87,59	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010632346	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI, VII Y VIII. Ec=2271	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2015	\$928.897	\$1.153.915	\$1.153.915	\$1.153.915	\$825.831	\$825.831	\$825.831	71,57	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010632365	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI Y VII. Ec=2272	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2015	\$1.161.198	\$1.161.198	\$1.161.198	\$1.161.198	\$898.127	\$898.127	\$898.127	77,34	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010632379	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Ec=2273	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2015	\$1.333.328	\$1.333.328	\$1.333.328	\$1.333.328	\$1.272.475	\$1.272.475	\$1.272.475	95,44	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010632396	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y V. Ec=2274	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2015	\$851.953	\$1.003.004	\$1.003.004	\$1.003.004	\$1.003.004	\$1.003.004	\$1.003.004	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010632416	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V Y VII. Ec=2275	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2015	\$1.114.709	\$1.114.709	\$1.114.709	\$1.114.709	\$1.114.709	\$1.114.709	\$1.114.709	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616010632512	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III. Ec=2278	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2015	\$1.219.888	\$1.219.888	\$1.219.888	\$1.219.888	\$927.093	\$927.093	\$927.093	76,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL16160100632531	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, III, V, Eo=2279	SN	Colima	Tecómán	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.148.857	\$1.277.735	\$1.277.735	\$1.277.735	\$1.147.603	\$1.147.603	\$1.147.603	89,82	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100632544	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V y III. Eo=2281	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.042.618	\$1.042.618	\$1.042.618	\$1.042.618	\$1.013.979	\$1.013.979	\$1.013.979	97,25	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100632555	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II y III. Eo=2282	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.104.000	\$1.104.000	\$1.104.000	\$1.104.000	\$1.103.831	\$1.103.831	\$1.103.831	99,98	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100632576	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VII y VIII. Eo=2283	SN	Colima	Tecómán	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.102.862	\$1.102.862	\$1.102.862	\$1.102.862	\$779.384	\$779.384	\$779.384	70,67	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100632593	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, III. Eo=2284	SN	Colima	Tecómán	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.092.635	\$1.092.635	\$1.092.635	\$1.092.635	\$1.019.235	\$1.019.235	\$1.019.235	93,28	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100632622	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, III, V, VI y VIII. Eo=2285	SN	Colima	Tecómán	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1.202.755	\$1.202.755	\$1.202.755	\$1.202.755	\$1.202.755	\$1.202.755	\$1.202.755	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100632646	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, III, VII y VIII. Eo=2286	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2.833.289	\$3.071.406	\$3.071.406	\$3.071.406	\$2.682.844	\$2.682.844	\$2.682.844	87,35	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160100634786	Universidad De Colima.- Escuela De Turismo Y Gastronomía.-2a Etapa.- Construcción De Edificio Para Cómputo, 11 Aulas, 6 Cub.P.T.C.,S.Sanitarios, Almacén.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA.	Educación	En Ejecución	2016	\$26.355.615	\$17.228.189	\$17.228.189	\$7.771.812	\$2.331.544	\$2.331.544	\$2.331.544	13,53	\$0	Metros Cuadrados	255	0,00	0,00	Financiera: OBRA CONTRATADA. / Física: OBRA CONTRATADA. / Registro: OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100635929	Construcción De Nueva Línea De Conducción De Agua Potable Para La Localidad De La Culebra, Mpio. De Mansanillo, Colima.	-	Colima	Mansanillo	La Culebra (Colimilla)	Rural	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION LOCAL CONAGUA, COLIMA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.157.506	\$3.157.506	\$3.157.506	\$3.110.145	\$3.110.145	\$3.110.145	\$3.110.145	98,50	\$0	Lote	229	0,00	100,00	Financiera: SE REINTEGRARÁN \$47.361.23 / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100635938	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Emiliano Zapata	-	Colima	Mansanillo	Emiliano Zapata	Rural	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPDAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.619.950	\$2.030.461	\$2.030.461	\$1.881.822	\$1.793.151	\$1.793.151	\$1.793.151	88,31	\$0	Lote	351	0,00	100,00	Financiera: HUBO CONVENIO ADICIONAL EN MONTO. SE REINTEGRARÁN \$237.310.28 / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100635961	Estudio De Diagnóstico Y Planeación Integral De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento Del Estado De Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$12.294.949	\$8.007.156	\$8.007.156	\$8.007.156	\$8.007.156	\$8.007.156	\$8.007.156	100,00	\$0	Estudio de preinversión	630.000	0,00	100,00	Financiera: Terminado / Física: terminado / Registro: Estudio terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100636056	Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento La Unidad, En La Colonia Valle Del Sol De La Cabecera Municipal De Armería.	-	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua potable, y Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.820.321	\$944.670	\$944.670	\$944.670	\$944.670	\$944.670	\$944.670	100,00	\$0	Otros	4.500	0,00	100,00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100636062	Actualización Del Padrón De Usuarios De Las Comunidades De Cofradía De Juárez Y La Cabecera Municipal De Armería	-	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.500.000	\$2.561.685	\$2.561.685	\$2.561.685	\$2.561.685	\$2.561.685	\$2.561.685	100,00	\$0	Estudio de preinversión	0	0,00	100,00	Financiera: TERMINADA / Física: Terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100636070	Rehabilitación De Línea De Drenaje A Base De Tubería De Pad Corrugada De 12 Pulg. En Calle Revolución De La Colonia Valle Del Sol, En Armería, Mpio. Armería	-	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.011.788	\$522.466	\$522.466	\$522.466	\$522.466	\$522.466	\$522.466	100,00	\$0	Otros	3.500	0,00	100,00	Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100636219	Obras De Protección, Electrificación, Caseta De Cloración Y Tanque Elevado Para Poso Saneamiento De Rolón	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y desarrollo urbano (SIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.464.492	\$1.793.494	\$1.793.494	\$1.793.494	\$538.048	\$538.048	\$538.048	30,00	\$0	Otros	3.000	0,00	50,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100636323	Sustitución De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Para La Eliminación De Fugas En La Zona Comurbada Colima- V. De Álvarez	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6.240.004	\$3.039.596	\$3.039.596	\$3.039.596	\$3.039.596	\$3.039.596	\$3.039.596	100,00	\$0	Otros	2.500	0,00	100,00	Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100636343	Construcción De Tanque Elevado De 100 M3 Y Línea De Conducción En El Poso El Llano	-	Colima	Comala	Comala	Rural	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.580.898	\$1.941.526	\$1.941.526	\$1.941.526	\$1.941.526	\$1.941.526	\$1.941.526	100,00	\$0	Otros	1.657	0,00	100,00	Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100636370	Ampliación De Tanque De Regulación, Construcción De Tanque Elevado De 100 M3, Caseta De Cloración Y Mejoramiento De Uso Eficiente De Energía Eléctrica En Bomba Y Equipo Eléctrico De Poso Profundo Los Za	-	Colima	Comala	Comala	Rural	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.348.750	\$1.660.073	\$1.660.073	\$1.660.073	\$1.660.073	\$1.660.073	\$1.660.073	100,00	\$0	Otros	1.657	0,00	100,00	Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100636400	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Nueva Fuente De Abastecimiento	-	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$816.120	\$674.030	\$674.030	\$655.246	\$655.246	\$655.246	\$655.246	97,21	\$0	Otros	12.500	0,00	100,00	Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100636446	Mejoramiento Del Proceso De Lectura, Facturación Y Cobro De La Capaco	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPACO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.951.340	\$1.442.779	\$1.442.779	\$1.441.777	\$1.441.777	\$1.441.777	\$1.441.777	99,93	\$0	Otros	11.500	0,00	100,00	Financiera: Terminada. Quedó un saldo por reintegrar / Física: Terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100636467	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Determinar Nueva Fuente De Abastecimiento En La Cabecera Municipal	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPACO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$595.173	\$469.959	\$469.959	\$469.959	\$469.959	\$469.959	\$469.959	100,00	\$0	Otros	11.500	0,00	100,00	Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100636489	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Josefá Ortíz De Domínguez	-	Colima	Cuauhtémoc	Quisería	Urbano	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc (CAPAMC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$352.595	\$267.211	\$267.211	\$267.211	\$267.211	\$267.211	\$267.211	100,00	\$0	Otros	1.000	0,00	100,00	Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100636506	Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento La Cruz En La Colonia Lomas Santa Cruz De La Cabecera Municipal	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$325.291	\$169.129	\$169.129	\$169.129	\$169.129	\$169.129	\$169.129	100,00	\$0	Otros	1.200	0,00	100,00	Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100636540	Mejoramiento De La Fuente De Abastecimiento La Mangera, En La Colonia La Presa De La Cabecera Municipal	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc (CAPAMC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$311.222	\$161.129	\$161.129	\$161.129	\$161.129	\$161.129	\$161.129	100,00	\$0	Otros	1.300	0,00	100,00	Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160100636570	Catastro Técnico De Las Red De Agua Potable En Las Localidades De Cuauhtémoc, Quisería Y El Trapiche	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4.222.962	\$3.194.521	\$3.194.521	\$3.194.521	\$3.194.248	\$3.194.248	\$3.194.248	99,99	\$0	Otros	20.000	0,00	100,00	Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COL1610100636595	Suministro Y Colocación De 1200 Medidores De Medida Pulgada En La Cabecera Municipal	-	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.740.000	\$1.306.897	\$1.306.897	\$1.306.897	\$1.306.897	\$1.306.897	\$1.306.897	100,00	\$0	Otros	2.717	0,00	100,00	Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100636634	Construcción De Dren Pluvial A Cielo Abierto Y Subterráneo En La Avenida Halcones Del Barrio VI	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje del Municipio de Manzanillo (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$937.566	\$1.311.228	\$1.311.228	\$1.311.228	\$1.311.228	\$1.311.228	\$1.311.228	100,00	\$0	Otros	3.500	0,00	100,00	Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100636665	Mejoramiento De Fuente De Abastecimiento La Loma, Reposición De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua Potable, Desde La Localidad De La Loma A La Cabecera Municipal.	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán (CAPAMI)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$13.454.986	\$6.981.764	\$6.981.764	\$6.981.764	\$6.981.764	\$6.981.764	\$6.981.764	100,00	\$0	Otros	4.500	0,00	100,00	Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100636783	Catastro Técnico De Redes De Agua Potable En Las Comunidades De Cerro De Ortega Y Madrid	-	Colima	Tecómán	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecómán (COMPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.500.000	\$2.406.375	\$2.406.375	\$2.406.375	\$2.406.375	\$2.406.375	\$2.406.375	100,00	\$0	Otros	9.000	0,00	100,00	Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637638	Formación Y Capacitación Del Personal De Las Instituciones De Seguridad Pública	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEL SISTEMA ESTATAL DE Seguridad PÙBLICA	En Ejecución	2016	\$4.475.900	\$4.475.900	\$4.475.900	\$4.433.580	\$2.096.100	\$2.096.100	\$1.736.700	46,83	\$0	Otros	0	0,00	46,43	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637820	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEL SISTEMA ESTATAL DE Seguridad PÙBLICA	En Ejecución	2016	\$14.009.300	\$14.009.300	\$14.009.300	\$4.175.533	\$3.386.156	\$3.386.156	\$903.060	24,17	\$0	Otros	0	0,00	48,87	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637824	Fortalecimiento De La Red Estatal De Radiocomunicaciones	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEL SISTEMA ESTATAL DE Seguridad PÙBLICA	En Ejecución	2016	\$25.469.345	\$25.469.345	\$25.469.345	\$6.469.865	\$4.963.206	\$4.546.540	\$1.534.200	17,85	\$0	Otros	0	0,00	1,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637847	Sistemas De Video Vigilancia	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEL SISTEMA ESTATAL DE Seguridad PÙBLICA	En Ejecución	2016	\$17.084.588	\$17.084.588	\$17.084.588	\$5.174.994	\$4.079.113	\$4.079.113	\$3.713.819	23,88	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637865	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEL SISTEMA ESTATAL DE Seguridad PÙBLICA	En Ejecución	2016	\$16.674.066	\$16.674.066	\$16.674.066	\$6.970.506	\$6.970.506	\$6.970.506	\$6.970.506	41,80	\$0	Piezas	0	0,00	58,16	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637874	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEL SISTEMA ESTATAL DE Seguridad PÙBLICA	En Ejecución	2016	\$5.504.393	\$5.504.393	\$5.504.393	\$3.720.074	\$3.720.074	\$3.720.074	\$3.720.074	67,58	\$0	Otros	0	0,00	92,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637882	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEL SISTEMA ESTATAL DE Seguridad PÙBLICA	En Ejecución	2016	\$3.838.000	\$3.838.000	\$3.838.000	\$3.428.642	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637901	Equipamiento Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEL SISTEMA ESTATAL DE Seguridad PÙBLICA	En Ejecución	2016	\$12.776.295	\$12.776.295	\$12.776.295	\$1.677.894	\$503.368	\$503.368	\$503.368	3,94	\$0	Piezas	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637912	Sistema Nacional De Información	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEL SISTEMA ESTATAL DE Seguridad PÙBLICA	En Ejecución	2016	\$7.838.090	\$7.838.090	\$7.838.090	\$988.912	\$598.987	\$598.987	\$0	7,64	\$0	Otros	0	0,00	0,18	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637935	Registro Público Vehicular	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEL SISTEMA ESTATAL DE Seguridad PÙBLICA	En Ejecución	2016	\$543.707	\$543.707	\$543.707	\$379.088	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637956	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anónima	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEL SISTEMA ESTATAL DE Seguridad PÙBLICA	En Ejecución	2016	\$15.779.000	\$15.779.000	\$15.779.000	\$11.940.715	\$9.625.715	\$9.625.715	\$9.221.655	61,00	\$0	Otros	0	0,00	2,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637967	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEL SISTEMA ESTATAL DE Seguridad PÙBLICA	En Ejecución	2016	\$10.263.120	\$10.263.120	\$10.263.120	\$205.325	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637978	Evaluación De Los Distintos Programas	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1011 FASP	SECRETARIADO EJECUTIVO Federales para Entidades Federativas y Municipios	DEL SISTEMA ESTATAL DE Seguridad PÙBLICA	En Ejecución	2016	\$850.000	\$850.000	\$850.000	\$808.800	\$208.800	\$208.800	\$190.800	24,56	\$0	Otros	0	0,00	50,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100639799	Facultad De Ciencias Políticas.-2a Etapa.- Construcción De Edificio De Posgrado.- 5 Aulas, 10 Cub. Pto, Administración, Aula De Uso Múltiple, Áreas Comunes.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$16.857.575	\$11.174.667	\$11.174.667	\$6.796.220	\$2.562.088	\$2.562.088	\$2.562.088	22,93	\$0	Metros Cuadrados	385	0,00	45,00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: OBRA EN EJECUCIÓN. / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100639812	Facultad De Contabilidad Y Administración Tecoman.- Ampliación De 2 Salas De Cómputo Y Oficina De Centro De Cómputo.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Aportaciones Federales	1008 FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$721.215	\$721.215	\$721.215	\$603.166	\$451.066	\$451.066	\$451.066	62,54	\$0	Metros Cuadrados	544	0,00	70,00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: OBRA EN EJECUCIÓN. / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610200646168	Construcción De Tanque De Regulación En La Localidad Del Cóbano Municipio De Cuauhtémoc - 46511	46511	Colima	Cuauhtémoc	El Cóbano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.687.819	\$253.111	\$253.111	\$252.456	\$252.456	\$252.456	\$252.456	99,74	\$0	Otros	218	0,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610200646593	Sustitución De La Línea De Conducción En La Localidad Del Cóbano Municipio De Cuauhtémoc - 46619	46619	Colima	Cuauhtémoc	El Cóbano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$532.456	\$79.930	\$79.930	\$79.723	\$79.723	\$79.723	\$79.723	99,74	\$0	Metros lineales	218	0,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: LA FOTOGRAFIA DEL PROCESO DE TERMINO NO LAS SUBI DESBIO A QUE EL CONTRATISTA NO ALCANZO A ENTREGARMELAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610200650999	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez De La Localidad De Quisería Del Municipio De Cuauhtémoc. - 47315	47315	Colima	Cuauhtémoc	Quisería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$84.623	\$84.623	\$84.623	\$84.176	\$84.176	\$84.176	\$84.176	99,47	\$0	Metros lineales	1.000	100,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610200651000	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Colonia México En Quisería Cuauhtémoc - 46703	46703	Colima	Cuauhtémoc	Quisería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$440.881	\$440.881	\$440.881	\$432.157	\$432.157	\$432.157	\$432.157	98,02	\$0	Metros lineales	92	100,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL16160200658177	Banquetas Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Colonia México En Quixería Cuauhtémoc - 46929	46929	Colima	Cuauhtémoc	Quixería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$174.738	\$174.738	\$172.863	\$172.863	\$172.863	\$172.863	\$172.863	98,93	\$0	Metros Cuadrados	134	100,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200658178	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colonia México En Quixería Municipio De Cuauhtémoc - 47006	47006	Colima	Cuauhtémoc	Quixería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$79.732	\$79.732	\$74.084	\$74.084	\$74.084	\$74.084	\$74.084	92,92	\$0	Metros lineales	82	100,00	92,00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200658179	Pavimentación A Base De Empeñado En La Colonia México En Quixería Cuauhtémoc - 46870	46870	Colima	Cuauhtémoc	Quixería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$558.797	\$558.797	\$555.631	\$555.631	\$555.631	\$555.631	\$555.631	99,43	\$0	Metros Cuadrados	134	100,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200660611	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Colonia El Cid, En La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc - 47647	47647	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$447.254	\$447.254	\$442.925	\$442.925	\$442.925	\$442.925	\$442.925	99,03	\$0	Metros lineales	804	100,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200664382	Const Edif B, Tres Aula Did. 2es, Cub. Conc. Estruct Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2305-16	SN	Colima	Manzanillo		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.080.468	\$1.080.468	\$1.080.468	\$1.080.468	\$1.041.133	\$1.041.133	\$1.041.133	96,36	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200664386	Edif A Rep. Integral Servicios Sanitarios. Folio=2307-16	SN	Colima	Colima		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$400.100	\$400.100	\$400.100	\$400.100	\$318.900	\$318.900	\$318.900	79,71	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200664389	Rep. Servicios Sanitarios Y Reg. Taxis En Edif. A Folio=2309-16	SN	Colima	Comala		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$107.042	\$107.042	\$107.042	\$107.042	\$102.610	\$102.610	\$102.610	95,86	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200664393	Inst. Tinacos, Rehab. Cisterna, Caseta Bomba, Edif A, Rep. Proctera, Pintura Y Plafon. Folio=2310-16	SN	Colima	Cuauhtémoc		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$141.745	\$141.745	\$141.745	\$141.745	\$84.814	\$84.814	\$84.814	59,84	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200664423	Edif C Const. Servicios Sanitarios, Cub. Concreto, Estruct Reg. 6x8 M. Oe. Folio=2311-16	SN	Colima	Manzanillo		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$720.955	\$720.955	\$720.955	\$720.955	\$705.675	\$705.675	\$705.675	97,88	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200664424	Edif C Const. Aula Usuar, Estruct Reg. 3.25x8 M. Edif D Const Bodega Estruct Reg. 3.25x8 M. Folio=2312-16	SN	Colima	Villa de Álvarez		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$413.387	\$413.387	\$413.387	\$413.387	\$370.731	\$370.731	\$370.731	89,68	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200664425	En Edif B Const. Aula Usuar Cub. Concreto, Estruct. Reg. 3.25x8m. Oe. Folio=2313-16	SN	Colima	Tecmán		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$366.579	\$366.579	\$366.579	\$366.579	\$331.534	\$331.534	\$331.534	90,44	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200664426	En Edif A Remodelación De Servicios Sanitarios, Oe. Folio=2314-16	SN	Colima	Tecmán		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$252.211	\$252.211	\$252.211	\$252.211	\$215.640	\$215.640	\$215.640	85,50	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200664427	Const. Edif D, Lab. Polifuncional 4es, Cub. Conc. Estruct. Uic. Oe. Folio=2315-16	SN	Colima	Colima		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.222.419	\$1.222.419	\$1.222.419	\$1.222.419	\$1.129.115	\$1.129.115	\$1.129.115	92,37	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200664428	Const Edif D, Bodega Estruct Atipica, Cub. Concreto 4x5 M. Oe. Folio=2316-16	SN	Colima	Minatitlán		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$192.599	\$192.599	\$192.599	\$192.599	\$181.671	\$181.671	\$181.671	94,33	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200664429	Edif C, Const. Bodega, Estruct Atipica, Cub. Concreto, 4x5 M. Oe. Folio=2317-16	SN	Colima	Minatitlán		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$290.936	\$290.936	\$290.936	\$290.936	\$234.246	\$234.246	\$234.246	80,51	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200664430	Rep. Cerco De Malla Cielon Y Luminarias. Folio=2318-16	SN	Colima	Colima		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$139.322	\$139.322	\$139.322	\$139.322	\$139.322	\$139.322	\$139.322	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200664431	Const. Cub. Lamina C26 R101, Con Estruct Metalica 18x30 M. En Cancha De Usos Múltiples. Folio=2319-16	SN	Colima	Coquimatlán		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$834.082	\$834.082	\$834.082	\$834.082	\$769.383	\$769.383	\$769.383	92,24	\$0	Metros	100	0,00	1,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200664433	Edif D Const. Aula Usuar Y Bodega, Estruct. Reg. 3.25x8 M. Edif A Rep. Integral Servicios. Folio=2322-16	SN	Colima	Colima		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$830.854	\$880.819	\$880.819	\$880.819	\$880.819	\$880.819	\$880.819	\$880.819	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200664434	Rep. De Servicios Sanitarios, Bebederos Y Aplanados. Folio=2323-16	SN	Colima	Tecmán		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$474.855	\$474.855	\$474.855	\$474.855	\$474.855	\$474.855	\$474.855	\$474.855	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200664439	Construcción De Gredas En Cancha Techada. Folio=2324	SN	Colima	Villa de Álvarez		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$292.501	\$274.464	\$274.464	\$274.464	\$252.068	\$252.068	\$252.068	\$252.068	91,84	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200664440	Reparación De Muro Perimetral. Folio=2325-16	SN	Colima	Villa de Álvarez		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$234.809	\$252.847	\$252.847	\$252.847	\$246.778	\$246.778	\$246.778	\$246.778	97,60	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200664442	Edif C Rep. De Servicios Sanitarios, Oe. Folio=2327-16	SN	Colima	Colima		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$844.325	\$844.325	\$844.325	\$844.325	\$713.634	\$713.634	\$713.634	\$713.634	84,52	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200664444	Remod. De Sanitarios, Rehab. Red Sanitaria Y Conexión A Red Mpal. Oe. Folio=2328-16	SN	Colima	Tecmán		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$521.751	\$521.751	\$521.751	\$521.751	\$520.925	\$520.925	\$520.925	\$520.925	99,84	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200664445	Reparaciones Varias En Edificios. Folio=2330-16	SN	Colima	Tecmán		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$170.093	\$170.093	\$170.093	\$170.093	\$141.084	\$141.084	\$141.084	\$141.084	82,95	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200664451	Reparaciones Varias En Edificios A Y B, Oe. Folio=2331-16	SN	Colima	Tecmán		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$257.540	\$257.540	\$257.540	\$257.540	\$257.473	\$257.473	\$257.473	\$257.473	99,97	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL16160200665113	Edif E Const. Bodega, Estruct Atipica, Cub. Concreto, 4x5m. Oe. Folio=2332-16	SN	Colima	Tecmán		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$178.901	\$178.901	\$178.901	\$178.901	\$163.378	\$163.378	\$163.378	\$163.378	91,32	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL16160200665116	Reparaciones. Folio=2333-16	SN	Colima	Manzanillo		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$182.724	\$182.724	\$182.724	\$182.724	\$182.724	\$182.724	\$182.724	\$182.724	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL1616020065119	Reparaciones. Folio=2334-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$197.400	\$197.400	\$197.400	\$197.400	\$197.400	\$197.400	\$197.400	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL1616020065125	Rep. Servicios Sanitarios En Edif A, Y Bebederos. Folio=2335-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$555.892	\$555.892	\$555.892	\$555.892	\$368.589	\$368.589	\$368.589	66,31	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020065127	Rep. Integral De Servicios Sanitarios En Edif A Y C. Folio=2336-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$588.551	\$588.551	\$588.551	\$588.551	\$574.154	\$574.154	\$574.154	97,55	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL1616020065130	Construccion De Cisterna De 10m3. Folio=2338-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$68.209	\$68.209	\$68.209	\$68.209	\$68.209	\$68.209	\$68.209	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL1616020065135	Constr. Edif A Dir. Lee. Bodega lee, Tres Aulas Did. 2ee Cu. Serv. Sanitarios 2ee, Cub. Conc. Estruct. U1-C, Oe. Folio=2339-16	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$3.627.295	\$3.627.295	\$3.627.295	\$3.627.295	\$3.627.295	\$3.627.295	\$3.627.295	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL1616020065138	Rev. En Su Caso Rep. De Impermeabilizacion Edificios, Sust. Piso Dañado, Canceleria Y Pras. Dañadas. Folio=2340-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$633.263	\$633.263	\$633.263	\$633.263	\$633.263	\$633.263	\$633.263	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL1616020065140	Rep. Integral De Servicios Sanitarios Y Sust. Cerco Perimetral. Folio=2341-16	SN	Colima	Coahuatémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$579.108	\$579.108	\$579.108	\$579.108	\$577.418	\$577.418	\$577.418	99,71	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020065143	Trabajos De Impermeabilizacion Y Reparaciones. Folio=2342-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$172.847	\$172.847	\$172.847	\$172.847	\$172.847	\$172.847	\$172.847	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL1616020065145	Trabajos De Impermeabilizacion Y Reparaciones. Folio=2343-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$176.790	\$176.790	\$176.790	\$176.790	\$176.790	\$176.790	\$176.790	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL1616020065146	Rep. Plafones Edif A Y B, Rep. Instalacion Hidraulica En Obra Ext. Folio=2345-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$87.348	\$87.348	\$87.348	\$87.348	\$87.348	\$87.348	\$87.348	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL1616020065148	Remod. Integral De Sanitarios Y Cambio De Hidroneumático A Tinacos. Folio=2346-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$228.958	\$338.823	\$338.823	\$338.823	\$286.906	\$286.906	\$286.906	84,68	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL1616020065150	Retiro Cisterna Existente Y Const. Nueva Cisterna Concreto 10m3. Folio=2347-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$60.624	\$60.624	\$60.624	\$60.624	\$60.624	\$60.624	\$60.624	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL1616020065151	Edif B. Const. Aula Usar Cub. Concreto, Estruct. Rep. 3.25x3 M. Oe. Folio=2348-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$220.726	\$220.726	\$220.726	\$220.726	\$220.726	\$220.726	\$220.726	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL1616020065153	Edif D. Const. Dir. Ados. Cub. Concreto, Estruct. Rep. 3.25x5,30m. Oe. Folio=2350-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$153.257	\$153.257	\$153.257	\$153.257	\$153.257	\$153.257	\$153.257	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL1616020065154	Rep. Cubierta De Lamina Para Evitar Filtraciones. Folio=2351-16	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$51.630	\$51.630	\$51.630	\$51.630	\$41.099	\$41.099	\$41.099	79,60	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL1616020065156	Mantto. Y Habilitacion Bebederos, Lamparas Y Rep. Sanitarios. Folio=2352-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$106.970	\$106.970	\$106.970	\$106.970	\$106.970	\$106.970	\$106.970	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020065158	Edif E, Const. Bodega 4x5 M. Cub. Concreto, Rep. Integral Servicios Sanitarios, Oe. Folio=2353-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$474.082	\$510.236	\$510.236	\$510.236	\$256.783	\$256.783	\$256.783	50,33	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1616020065160	En Edif B, Sust. De Canceleria Y Adec. De Espacio Para Biblioteca. Folio=2356-16	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$160.582	\$160.582	\$160.582	\$160.582	\$147.706	\$147.706	\$147.706	91,98	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL1616020065161	Adoquinamiento En Area De Juegos. Folio=2360-16	SN	Colima	Coahuatémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$45.962	\$45.962	\$45.962	\$45.962	\$41.121	\$41.121	\$41.121	89,47	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020065162	Edif F, Const. Modulo Serv. Sanitarios, Cub. Concreto, Estruct. Rep. 6x8 M. Acond. Cocina, Oe. Folio=2361-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$797.817	\$797.817	\$797.817	\$797.817	\$740.076	\$740.076	\$740.076	92,76	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL1616020065163	Lamparas, Impermeabilizacion, Rep. Plafon Y Frontera En Tres Edif. Rep. Integral De Sanitarios. Folio=2368-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$559.319	\$559.319	\$559.319	\$559.319	\$559.319	\$559.319	\$559.319	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL1616020065239	Programa De Bacheo De Vialidades	Fortalece-1	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1.116.407	\$1.116.407	\$1.116.407	\$1.116.407	\$1.116.407	\$1.116.407	\$1.116.407	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020065245	Rehabilitación De Pista De Tartán En La Unidad Deportiva Norte En Tecoman	Fortalece-02	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.834.416	\$1.834.416	\$1.834.416	\$1.834.415	\$1.834.415	\$1.834.415	\$1.834.415	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020065249	Cubierta De La Cancha De Usos Múltiples En Col. La Floresta En Tecoman	Fortalece-03	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Deporte	En Ejecución	2016	\$2.858.367	\$2.858.367	\$2.858.367	\$2.858.367	\$2.858.367	\$2.858.367	\$2.858.367	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020065255	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Rápido Col. Infonavit Las Palmas En Tecoman	Fortalece-04	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.784.729	\$1.784.729	\$1.784.729	\$1.784.582	\$1.784.582	\$1.784.582	\$1.784.582	99,99	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL1616020065260	Cubierta De La Cancha De Usos Múltiples En Col. Unión En Tecoman	Fortalece-05	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.269.364	\$1.269.364	\$1.269.364	\$1.269.364	\$1.269.364	\$1.269.364	\$1.269.364	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
COL16160200665267	Cubierta De La Cancha De Usos Múltiples En La E.P. Cuauhtémoc En La Colonia Unión En Tecoman	06	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Educación	En Ejecución	2016	\$1,226.140	\$1,226.140	\$1,226.140	\$1,226.140	\$1,226.140	\$1,226.140	\$1,226.140	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665271	Rehabilitación De Parque Cuauhtémoc, Col. Unión	07	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,007.451	\$1,007.451	\$1,007.451	\$1,007.451	\$1,007.451	\$1,007.451	\$1,007.451	100,00	\$0	Lote	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200665275	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Valentín Gómez Farías La. Etapa. Col. El Chamizal En Tecoman	08	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$444.180	\$444.180	\$444.180	\$440.928	\$440.928	\$440.928	\$440.928	99,27	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669259	Construcción De Tanque De Regulación Y Substitución De La Línea De Conducción En La Localidad De El Cóbano, Mpio. De Cuauhtémoc	-	Colima	Cuauhtémoc	El Cóbano	Rural	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,220.275	\$1,887.234	\$1,887.234	\$1,882.349	\$1,882.348	\$1,882.348	\$1,882.348	99,74	\$0	Vivienda	218	0,00	100,00	Financiera: SE REINTEGRARÁN \$4,895.32 / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669291	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable, Tanque De Almacenamiento Y Tomas Domiciliarias En La Comunidad De El Convento, Municipio De Minatitlán.	-	Colima	Minatitlán	El Convento	Rural	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPAMI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$648.027	\$502.221	\$502.221	\$499.938	\$499.938	\$499.938	\$499.938	99,55	\$0	Vivienda	17	0,00	100,00	Financiera: SE REINTEGRARÁN 2,283.02 / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669352	Suministro Y Colocacion De Biodegestores En La Localidad De Cruz De Piedra, Municipio De Coquimatlán	-	Colima	Coquimatlán	Cruz de Piedra	Rural	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE COQUIMATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,344.536	\$1,992.855	\$1,992.855	\$1,991.408	\$1,991.408	\$1,991.408	\$1,991.408	99,93	\$0	Vivienda	101	0,00	100,00	Financiera: SE REALIZÓ CONVENIO ADICIONAL. SE REINTEGRARÁN \$1,447.66 / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669726	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, SN Y VIII. Eo=2354	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$883.585	\$883.585	\$883.585	\$883.585	\$343.107	\$343.107	\$343.107	38,83	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669736	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, SN VII, VIII. Eo=2355	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,012.446	\$1,012.446	\$1,012.446	\$1,012.446	\$303.734	\$303.734	\$303.734	30,00	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669743	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, SN VII, VIII. Eo=2357	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$948.689	\$948.689	\$948.689	\$948.689	\$691.474	\$691.474	\$691.474	72,89	\$0	Metros	100	0,00	83,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669753	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, SN VII, VIII. Eo=2358	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,041.037	\$1,041.037	\$1,041.037	\$1,041.037	\$852.867	\$852.867	\$852.867	81,92	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669769	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, SN VII, VIII. Eo=2359	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,028.153	\$1,028.153	\$1,028.153	\$1,028.153	\$850.117	\$850.117	\$850.117	82,68	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669784	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, SN VII, VIII. Eo=2362	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,051.851	\$1,051.851	\$1,051.851	\$1,051.851	\$1,049.419	\$1,049.419	\$1,049.419	99,77	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669792	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Eo=2363	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$879.678	\$879.678	\$879.678	\$879.678	\$878.474	\$878.474	\$878.474	99,86	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669816	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, SN VII, VIII. Eo=2364	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$702.281	\$702.281	\$702.281	\$702.281	\$461.534	\$461.534	\$461.534	65,72	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669829	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, SN VII, VIII. Eo=2365	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$637.452	\$637.452	\$637.452	\$637.452	\$191.236	\$191.236	\$191.236	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669848	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, SN VII, VIII. Eo=2366	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,079.260	\$1,079.260	\$1,079.260	\$1,079.260	\$478.962	\$478.962	\$478.962	44,38	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669863	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, SN Eo=2367	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,004.098	\$1,004.098	\$1,004.098	\$1,004.098	\$397.817	\$397.817	\$397.817	39,62	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669876	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Eo=2369	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$949.265	\$949.265	\$949.265	\$949.265	\$748.831	\$748.831	\$748.831	78,89	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669882	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, SN VIII. Eo=2370	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$771.751	\$771.751	\$771.751	\$771.751	\$552.610	\$552.610	\$552.610	71,60	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669888	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Eo=2371	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,074.949	\$1,074.949	\$1,074.949	\$1,074.949	\$765.020	\$765.020	\$765.020	71,17	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669892	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, SN Eo=2372	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$984.397	\$984.397	\$984.397	\$984.397	\$658.373	\$658.373	\$658.373	66,88	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200670975	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (Ira Etapa. Para Beneficiar A La Loc. D Ela Mogalera En El Mpio De Comala, Col.)	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,780.023	\$2,645.104	\$2,535.074	\$2,645.104	\$2,535.074	\$2,535.074	\$2,535.074	95,84	\$0	Metros lineales	0	0,00	95,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200671004	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Aquiles Serdán (Tamala), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,983.217	\$1,983.217	\$1,279.755	\$1,983.217	\$1,279.755	\$1,279.755	\$1,279.755	64,53	\$0	Metros lineales	0	0,00	65,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200671051	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Las Conchas, En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$883.429	\$883.429	\$265.029	\$883.429	\$265.029	\$265.029	\$265.029	30,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200671174	Unidad Deportiva Quinta El Tivoli (2da Etapa) Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,979.270	\$1,979.270	\$1,979.270	\$1,979.270	\$1,979.270	\$1,979.270	\$1,979.270	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL16160200671218	Mantenimiento y Conservación Electromecánica De Las Oficinas De La Secretaría De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$849.958	\$849.958	\$849.958	\$849.958	\$849.958	\$849.958	\$849.958	100,00	\$0	Luminaria	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200671370	Trabajos De Rehabilitación Y Mantenimiento En General En Las Instalaciones Del Parque Regional Metropolitano Griselda Alvarez Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1.406.842	\$1.531.315	\$1.531.315	\$1.531.315	\$1.531.315	\$1.531.315	\$1.531.315	100,00	\$0	Equipamiento	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200671489	Construcción Y Equipamiento Del Modulo De Defensoria Publica Para El Primer Partido Judicial En Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Seguridad	En Ejecución	2016	\$209.551	\$209.551	\$209.551	\$209.551	\$209.551	\$209.551	\$209.551	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200671525	Suministro Y Aplicación De Pintura Vitilica En Casa De Gobierno	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$20.837	\$20.837	\$20.837	\$20.837	\$20.837	\$20.837	\$20.837	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200671546	Reconstrucción Total Del Puente Vehicular Interruption En Calle Jose Antonio Diaz Sobre El Rio Colima Con Una Longitud De 30mts.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5.986.295	\$5.986.295	\$5.986.295	\$5.986.295	\$5.986.295	\$5.986.295	\$5.986.295	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200672253	Construcción De Techumbre De Cancha De Usos Múltiples Sec. Tec. No.19 "28 De Febrero" En Suchitlan-1451	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	En Ejecución	2016	\$1.070.000	\$1.058.230	\$1.058.230	\$910.702	\$910.702	\$910.702	\$910.702	86,06	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200672390	Modernización De La Calle Galeana En La Comunidad De Suchitlan, Comala A Base De Huella De Empedrado Abogado En Concreto Hidraulico -1452	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	En Ejecución	2016	\$2.000.000	\$1.978.000	\$1.978.000	\$1.978.000	\$1.978.000	\$1.978.000	\$1.978.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200672439	Modernización De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez En La Localidad De Quisería.-1467	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	En Ejecución	2016	\$2.550.000	\$2.479.205	\$2.479.205	\$2.479.205	\$2.479.205	\$2.479.205	\$2.479.205	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200672454	Modernización A Base De Concreto Hidráulico En Acceso A La Localidad De Alzada-1463	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	En Ejecución	2016	\$2.500.000	\$2.430.593	\$2.430.593	\$2.430.593	\$2.430.593	\$2.430.593	\$2.430.593	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200672496	Construcción De Techumbre De Cancha De Usos Múltiples Sec. Prim. José María Morelos En Nogueras-1450	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	En Ejecución	2016	\$300.000	\$296.700	\$296.700	\$234.045	\$234.045	\$234.045	\$234.045	78,88	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200672530	Construcción De Cancha Deportiva Techada En La Comunidad Del Galage-1468	02-2016	Colima	Ixtlahuacán	El Galaje	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	En Ejecución	2016	\$2.130.000	\$2.106.570	\$1.000.182	\$1.000.182	\$1.000.182	\$1.000.182	\$1.000.182	47,48	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	47,48	Financiera: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DEL GALAGE / Física: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DEL GALAGE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200672545	Construcción De Trotopista Dentro De La Unidad Deportiva En Ixtlahuacán, Colima-1470	04-2016	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	En Ejecución	2016	\$2.850.000	\$2.818.650	\$1.566.912	\$1.566.912	\$1.566.912	\$1.566.912	\$1.566.912	55,59	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	55,59	Financiera: CONSTRUCCION DE TROPAPISTA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE IXTLAHUACAN / Física: CONSTRUCCION DE TROPAPISTA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE IXTLAHUACAN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200672790	Pavimentación A Base De Huellas De Rodamiento En Vialidad En La Colonia Gobernadores De La Cabecera Municipal De Ixtlahuacán, Colima-1471	01-2016	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	En Ejecución	2016	\$1.120.000	\$1.107.680	\$346.610	\$346.610	\$346.610	\$346.610	\$346.610	31,29	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	31,29	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200672891	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Agua Potable En Varias Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc-1465	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	En Ejecución	2016	\$2.350.000	\$2.284.758	\$2.284.758	\$2.284.758	\$2.284.758	\$2.284.758	\$2.284.758	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200673111	Construcción De Andador Peatonal A Base De Concreto Hidráulico, En La Localidad De San Joaquín -1464	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	En Ejecución	2016	\$1.600.000	\$1.555.580	\$1.555.580	\$1.555.578	\$1.555.578	\$1.555.578	\$1.555.578	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200673594	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Empedrado En Calle Zaragoza Y Calle Aledaña Al Hospital-1472	05-2016	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	En Ejecución	2016	\$870.000	\$860.430	\$594.392	\$594.392	\$594.392	\$594.392	\$594.392	69,08	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	69,08	Financiera: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALEDAÑA AL HOSPITAL / Física: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALEDAÑA AL HOSPITAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200674242	Construcción De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metálica En La Escuela Eva Sámano De López Mateos De La Localidad De Quisería.-1466	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	En Ejecución	2016	\$1.270.000	\$1.234.741	\$1.234.741	\$1.234.741	\$1.234.741	\$1.234.741	\$1.234.741	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200675202	Construcción De Carril Central A Base De Concreto Hidráulico Y Laterales De Piedra Abogada En Mortero En Avenida Los Laureles En La Localidad De Montitlán-1462	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	En Ejecución	2016	\$1.400.000	\$1.361.132	\$1.361.132	\$1.360.544	\$1.360.544	\$1.360.544	\$1.360.544	99,96	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200675451	Construcción De Cubierta En Cancha Deportiva En La Comunidad De Lázaro Cárdenas-1469	03-2016	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	En Ejecución	2016	\$1.900.000	\$1.879.100	\$840.167	\$840.167	\$840.167	\$840.167	\$840.167	44,71	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	44,71	Financiera: CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DEPORTIVA DE LAZARO CARDENAS / Física: CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DEPORTIVA DE LAZARO CARDENAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200676080	Andador Turístico Paseo De Las Parotas, Comala, Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal		Convenios	FO03 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SEIDUR	En Ejecución	2016	\$10.939.189	\$10.939.189	\$10.939.189	\$10.939.189	\$10.939.189	\$10.939.189	\$10.939.189	51,96	\$0	Kilómetro	0	0,00	95,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
COL16160200676083	Elaboración de Estudio Integral De Necesidades De Señalización Y Señalética Turística.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$625.150	\$625.150	\$625.150	\$625.150	\$625.150	\$347.368	\$347.368	55,57	\$0	Piezas	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200677548	Bachilleratos 7 Y 21. (Armería)- Mantenimiento Y Rehabilitación De Centro De Cómputo.	1	Colima	Armería	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$926.323	\$926.323	\$926.323	\$904.422	\$184.504	\$184.504	\$184.504	19,92	\$0	Metros Cuadrados	263	0,00	97,00	Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCIÓN. / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200677558	Bachillerato No. 6 (Tecomán).- Construcción De Primera Etapa Del Área Administrativa.	2	Colima	Tecomán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.477.281	\$667.014	\$667.014	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	358	0,00	0,00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200685541	Línea De Conduccion En La Presa - 163058	163058	Colima	Ixtlahuacán	La Presa (Barranca del Rural Rebozo)		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.517.711	\$334.800	\$334.800	\$334.800	\$334.800	\$334.800	\$334.800	9,52	\$0	Metros lineales	244	100,00	100,00	Financiera: LINEA DE CONDUCCION EN LA PRESA / Física: LINEA DE CONDUCCION EN LA PRESA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200685668	Construccion De Banquetas Y Machuelos En La Colonia Bayardo (3x1) - 127213	127213	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$368.500	\$368.500	\$368.500	\$368.500	\$368.500	\$368.500	\$368.500	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200691104	Construccion De Espejados Y Machuelos En Varias Calles En La Comunidad De Teoclapa - 126859	126859	Colima	Tecomán	Teoclapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$225.000	\$225.000	\$223.884	\$223.884	\$223.884	\$223.884	\$223.884	99,50	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200691110	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ocampo - 190702	190702	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	100,00	\$0	Metros lineales	84	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200691115	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 189249	189249	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$264.654	\$264.654	\$263.149	\$263.149	\$263.149	\$263.149	\$263.149	99,43	\$0	Lote		100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200691116	Regeneracion De Calle Gregorio Torres Quintero De La Comunidad De Cerro De Ortega. (Rehabilitacion De Red De Agua Potable) Habitat - 125735	125735	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	\$150.000	100,00	\$0	Metros lineales	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200691118	Construccion De Espejados Y Machuelos En La Comunidad Ladialao Moreno - 126896	126896	Colima	Tecomán	Colonia Ladialao Moreno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$100.000	\$100.000	\$99.713	\$99.713	\$99.713	\$99.713	\$99.713	99,71	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200691119	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Comunidad De Madrid (3x1) - 124948	124948	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	100,00	\$0	Metros lineales	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200691120	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 115500	115500	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ARMERIA COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$130.432	\$130.432	\$130.120	\$130.120	\$130.120	\$130.120	\$130.120	\$0	99,76	\$0	Otros		100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200691121	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 115459	115459	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	\$60.000	100,00	\$0	Lote		100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200696587	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles Col Indeco, - 124934	124934	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$700.000	\$700.000	\$699.075	\$699.075	\$699.075	\$699.075	\$699.075	99,87	\$0	Metros lineales	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200696589	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 189328	189328	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40.600	\$40.600	\$40.600	\$40.600	\$40.600	\$40.600	\$40.600	100,00	\$0	Vehiculos		100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200696590	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 189350	189350	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$317.400	\$317.400	\$317.400	\$317.400	\$317.400	\$317.400	\$317.400	100,00	\$0	Otros		100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200696591	Construccion De Drenaje Fluvial En La Col. Bayardo - L. Jaramillo En La Comunidad De Nuevo Caxitlan En Tecoman - 125483	125483	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.500.000	100,00	\$0	Metros lineales	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200696593	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad Madrid. - 124518	124518	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$100.000	\$100.000	\$99.830	\$99.830	\$99.830	\$99.830	\$99.830	99,83	\$0	Metros lineales	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200696602	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias Y Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Libertad - 140006	140006	Colima	Comala	Comala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$394.345	\$394.345	\$393.475	\$393.475	\$393.475	\$393.475	\$393.475	99,78	\$0	Metros lineales	55	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200696604	Ampliacion De Tanque De Regulacion Construccion De Tanque Elevado Caseta De Cloracion En Pozo Profundo Los Zapotes - 186057	186057	Colima	Comala	Comala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.607.400	\$1.607.400	\$1.532.375	\$1.532.375	\$1.532.375	\$1.532.375	\$1.532.375	95,33	\$0	Otros	430	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1602

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
COL16160200702089	Equipamiento De Pozo Profundo En La Colonia Llanos De San Jose De La Ciudad De Tecoman, Col. (3x1) - 125779	125779	Colima	Tecoman	Tecoman	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$425.000	\$425.000	\$425.000	\$425.000	\$425.000	\$425.000	100,00	\$0	Otros	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200702093	Construccion De Banquetas Y Machuelos En La Comunidad De Cofradía De Hidalgo De Hidalgo - 127198	127198	Colima	Tecoman	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcuahue)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$150.000	\$150.000	\$149.381	\$149.381	\$149.381	\$149.381	99,59	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200702099	Rehabilitación De La Calle Galeana En Suchitlan Comala - 192806	192806	Colima	Comala	Suchitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1.255.044	\$1.255.044	\$1.255.044	\$1.255.044	\$1.255.044	\$1.255.044	100,00	\$0	Metros Cuadrados	4.450	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160200702661	Construccion De Comedores En Escuela Primaria En La Playa El Real En Tecoman - 126491	126491	Colima	Tecoman	El Real	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2016		\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	100,00	\$0	Otros	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200707714	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 115474	115474	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$110.001	\$110.001	\$92.457	\$92.457	\$92.457	\$92.457	84,05	\$0	Lote		100,00	100,00	Financiera: SE DIVIDIO LA ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO, PARA LA ADQUISICION DE UNA ESTACION TOTAL. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200712892	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En Veintiseis De Julio El Camichin - 161125	161125	Colima	Extlahuacán	El Camichin (Veintiseis de Julio)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$836.685	\$245.420	\$245.420	\$245.420	\$245.420	\$245.420	29,33	\$0	Otros	69	100,00	29,33	Financiera: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NR 26 DE JULIO / Física: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NR 26 DE JULIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200712987	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Adreos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 189376	189376	Colima	Tecoman	Tecoman	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$255.000	\$255.000	\$254.098	\$254.098	\$254.098	\$254.098	99,65	\$0	Vehiculos		100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200712989	Regeneracion De Calle Gregorio Torres Quintero De La Comunidad De Cerro De Ortega. (Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario) Habitat - 125108	125108	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	\$350.000	100,00	\$0	Metros lineales	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200712990	Regeneracion De Calle Gregorio Torres Quintero De La Comunidad De Cerro De Ortega. (Pavimento De Concreto Hidraulico) Habitat - 126640	126640	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160200712992	Construccion De Empedrado Ahogado Y Machuelos En Varias Calles De Madrid. (3x1) - 126707	126707	Colima	Tecoman	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1.005.000	\$1.005.000	\$1.005.000	\$1.005.000	\$1.005.000	\$1.005.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200713002	Ampliacion Y Mejoramiento De Emisor De Aguas Negras En Cofradia De Suchitlan - 192742	192742	Colima	Comala	Cofradía de Suchitlan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$445.905	\$445.905	\$440.600	\$440.600	\$440.600	\$440.600	98,81	\$0	Metros lineales	1.650	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160200718290	Mejoramiento De Calle Jorge Salazar Construccion De Empedrados Guarniciones Banquetas Y Bocatomera En Colonia Ejido El Pedregal Comala Col - 192954	192954	Colima	Comala	Comala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$799.596	\$799.596	\$788.664	\$788.664	\$788.664	\$788.664	98,63	\$0	Metros Cuadrados	40	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200718293	Ampliación De La Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias Y Construcción De Subcolector En La Calle Jiquinicuil - 139996	139996	Colima	Comala	Suchitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1.350.000	\$1.350.000	\$673.405	\$673.405	\$673.405	\$673.405	49,88	\$0	Metros lineales	192	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200723864	Adquisicion De Software Y Hardware - 189187	189187	Colima	Tecoman	Tecoman	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$382.061	\$382.061	\$380.500	\$380.500	\$380.500	\$380.500	99,59	\$0	Lote		100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200723865	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 189288	189288	Colima	Tecoman	Tecoman	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$357.073	\$357.073	\$357.063	\$357.063	\$357.063	\$357.063	100,00	\$0	Mobiliario y equipo		100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200723872	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Dieciséis De Septiembre En Comala - 192887	192887	Colima	Comala	Comala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$330.752	\$330.752	\$319.082	\$319.082	\$319.082	\$319.082	96,47	\$0	Metros lineales	60	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200723873	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias Y Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tomas En Calle Amiceto Castellanos - 140009	140009	Colima	Comala	Comala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$335.660	\$335.660	\$335.108	\$335.108	\$335.108	\$335.108	99,84	\$0	Metros lineales	45	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160200728853	Estruc Met. Y Lam. Pintro, Remod. Serv. Sanitarios, Pintura. Folio=2377-16	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$459.622	\$459.622	\$459.622	\$459.622	\$459.622	\$459.622	\$459.622	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728854	En Edif A Constr. Aula Usar. Cub. Cons. Estruc. Reg. 3.25x8 M. Edif C Remod. Cocina Y Bodega. Folio=2380-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$475.600	\$475.600	\$475.600	\$475.600	\$416.741	\$416.741	\$416.741	\$416.741	87,62	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728855	Reparacion Integral De Servicios Sanitarios. Folio=2399-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$833.025	\$833.025	\$833.025	\$833.025	\$830.873	\$830.873	\$830.873	\$830.873	99,74	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728856	Sust. Cerco Malla Cíclon Por Muro Reja. Folio=2400-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016		\$346.274	\$346.982	\$346.982	\$346.982	\$346.982	\$346.982	\$346.982	\$346.982	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL16160200728857	Sum. Y Col. De 4 Bodegas Adosadas En Area Verde. Folio=2401-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$53.734	\$53.734	\$53.734	\$53.734	\$50.617	\$50.617	\$50.617	94,20	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728858	Rep. Techumbre Cocina Y Rep. Lona En Area Desayunadores. Folio=2402-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$88.781	\$88.781	\$88.781	\$88.781	\$69.201	\$69.201	\$69.201	77,95	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728859	Const. Canales Pluviales Y Muros De Contencion. Folio=2403-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$204.248	\$204.248	\$204.248	\$204.248	\$204.248	\$204.248	\$204.248	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728860	Reparaciones Menores En Sanitarios. Folio=2407-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$13.658	\$13.658	\$13.658	\$13.658	\$13.658	\$13.658	\$13.658	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728861	Reparaciones Varias. Folio=2415-16	SN	Colima	Tecómán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$160.576	\$158.952	\$158.952	\$158.952	\$124.279	\$124.279	\$124.279	78,19	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160200728862	Rehab. De Red De Agua Y Drenaje, Rampas Y Pasamanos. Folio=2416-16	SN	Colima	Tecómán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$71.327	\$72.951	\$72.951	\$72.951	\$71.327	\$71.327	\$71.327	97,77	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160200728863	Remodelacion De Laboratorio De Ciencias. Folio=2417-16	SN	Colima	Tecómán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$486.419	\$486.419	\$486.419	\$486.419	\$476.176	\$476.176	\$476.176	97,89	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160200728864	Rehabilitacion De Laboratorio. Folio=2430-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$538.120	\$538.120	\$538.120	\$538.120	\$538.120	\$538.120	\$538.120	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160200728865	En Edif D Const. Bodega Adosada 3x8 M. Estruct. Reg. Cub. De Concreto. Folio=2431-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$362.916	\$362.916	\$362.916	\$362.916	\$318.171	\$318.171	\$318.171	87,67	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728866	Constr. Cocina 4x4 M. Estructura Atípica. Folio=2432-16	SN	Colima	Tecómán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$219.883	\$219.883	\$219.883	\$219.883	\$181.088	\$181.088	\$181.088	82,36	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728867	Constr. Cocina 4x4 M. Estructura Atípica. Folio=2433-16	SN	Colima	Tecómán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$201.599	\$201.599	\$201.599	\$201.599	\$191.797	\$191.797	\$191.797	95,14	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160200728868	Const. Cocina 4x4 M. Estructura Atípica. Folio=2434-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$218.823	\$218.823	\$218.823	\$218.823	\$218.668	\$218.668	\$218.668	99,93	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728869	Const. Cocina 4x5 M. Estructura Atípica. Folio=2435-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$257.640	\$257.640	\$257.640	\$257.640	\$257.640	\$257.640	\$257.640	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728872	En Edif J Const. Bodega Atip. 4x5 M. Cub. Conc. Rep. Inst. Hidráulicas, Red Eléctrica Ext. Folio=2437-16	SN	Colima	Tecómán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$751.016	\$847.747	\$847.747	\$847.747	\$845.575	\$845.575	\$845.575	99,74	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160200728873	En Edif E Const. 2 Bodegas 4x5 M. Atípica, Cub. Conc. Y Escaleras. Folio=2441-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$224.725	\$224.725	\$224.725	\$224.725	\$202.748	\$202.748	\$202.748	90,22	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728874	Const. Edif B, 3 Aulas Didac. Dir. Bodega, Estruct. Reg. 6x8, Cub. Conc. Oe. Folio=2444-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$2.304.140	\$2.304.140	\$2.304.140	\$2.304.140	\$2.304.140	\$2.304.140	\$2.304.140	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728875	Rehabilitacion De Servicios Sanitarios. Folio=2445-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$479.823	\$479.823	\$479.823	\$479.823	\$479.424	\$479.424	\$479.424	99,92	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728876	En Edif E, Area Admva. De 2x5.30 M. Estruct. Reg. Cub. Conc. Rep. De Bodega. Folio=2446-16	SN	Colima	Tecómán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$446.860	\$446.860	\$446.860	\$446.860	\$407.124	\$407.124	\$407.124	91,11	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160200728877	En Edif F, Const. Bodega 4x5 M. Estruct. Atípica, Cub. Conc. Oe. Folio=2449-16	SN	Colima	Coquimatán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$186.763	\$186.763	\$186.763	\$186.763	\$161.912	\$161.912	\$161.912	86,69	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728878	Reparacion De Malla Ciclon Y Malla Bombra. Folio=2450-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$133.648	\$133.648	\$133.648	\$133.648	\$113.723	\$113.723	\$113.723	85,09	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728879	Rep. Escaleras De Acceso, Imperm. De Techos, Rep. Aplandados En Muros. Folio=2451-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$249.947	\$249.947	\$249.947	\$249.947	\$237.678	\$237.678	\$237.678	95,09	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728880	Reparacion De Sanitarios. Folio=2452-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$164.119	\$164.119	\$164.119	\$164.119	\$163.119	\$163.119	\$163.119	99,39	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728881	Revelacion De La Plaza Civica. Folio=2453-16	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$268.352	\$349.585	\$349.585	\$349.585	\$325.246	\$325.246	\$325.246	93,04	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728882	Construccion Rampas De Concreto. Folio=2454-16	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$184.549	\$184.549	\$184.549	\$184.549	\$184.549	\$184.549	\$184.549	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728883	Construccion De Cocina De 4x4 M. Estruct. Atípica. Folio=2455-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$204.467	\$204.467	\$204.467	\$204.467	\$174.476	\$174.476	\$174.476	85,33	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728884	En Edif H, Const. De Bodega, Estruct. Atípica De 4x5 M. Oe. Folio=2456-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$169.557	\$169.557	\$169.557	\$169.557	\$140.707	\$140.707	\$140.707	82,98	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL16160200728885	Edif E Const. Bodega, Estruct. Atípica De 4x5 M. Cub. Concreto. Folio=2457-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$209.762	\$209.762	\$209.762	\$209.762	\$191.369	\$191.369	\$191.369	91,23	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728886	Sum Y Col. De Cerco De Malla Ciclon. Folio=2468-16	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$119.078	\$119.078	\$119.078	\$119.078	\$97.368	\$97.368	\$97.368	81,77	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728887	En Edif B Const. Dos Bodegas Ados. Cub. Conc. Estruct. Rep. 3x8 M. Y Plaza Civica. Folio=2469-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$310.700	\$310.700	\$310.700	\$310.700	\$275.485	\$275.485	\$275.485	88,67	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	
COL16160200728888	Reparacion Integral De Servicios Sanitarios. Folio=2470-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$695.728	\$695.728	\$695.728	\$695.728	\$695.728	\$695.728	\$695.728	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:	

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COL16160200728889	Construccion Cocina 4x4 M. Estructura Atípica. Folio=2472-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$206.929	\$206.929	\$206.929	\$206.929	\$185.273	\$185.273	\$185.273	89,53	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728893	Rev. Y Rep. Impermeabilacion, Rep. Plafones, Aplanados Y Pintura En Gal. Folio=2473-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$152.680	\$152.680	\$152.680	\$152.680	\$150.129	\$150.129	\$150.129	98,33	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728895	Const. Cubierta Desayunadores, Rep. Concreto Cancha Usos Multip. Folio=2474-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$350.340	\$350.340	\$350.340	\$350.340	\$350.340	\$350.340	\$350.340	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728896	Rep. Cubo Tinacos, Sust. Pisos, Cambio Puertas, Lamparas, Pintura En Gal. Y Portico. Folio=2479-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$367.679	\$367.679	\$367.679	\$367.679	\$364.320	\$364.320	\$364.320	99,09	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200728897	Adecuacion De Cocina En Edif A. Folio=2490-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$375.643	\$375.643	\$375.643	\$375.643	\$375.643	\$375.643	\$375.643	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728898	Techado Patio Civico, Estruct. Atípica Metalica, Lan. Plinto 6x16 M. Folio=2491-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$206.686	\$206.686	\$206.686	\$206.686	\$206.686	\$206.686	\$206.686	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728900	Cambio De Lampara En Edificio. Folio=2492-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$37.961	\$37.961	\$37.961	\$37.961	\$37.961	\$37.961	\$37.961	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728902	Const. Cub. Patio Civico, Estruct. Met. Y Halla Sombra (la Etepa). Folio=2493-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$174.159	\$174.159	\$174.159	\$174.159	\$161.741	\$161.741	\$161.741	92,87	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728903	Construccion Cubierta Para Desayunadores. Folio=2494-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$110.835	\$110.835	\$110.835	\$110.835	\$110.166	\$110.166	\$110.166	99,40	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728904	Construccion Cocina, Estruct. Atípica 4x4 Mt. Folio=2495-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$206.265	\$206.265	\$206.265	\$206.265	\$206.265	\$206.265	\$206.265	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728906	Rep. Integral Serv. Sanitarios, 15 Cm. Nivel Piso, Desaloje De Red Pluvial En Cocina. Folio=2499-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$308.140	\$308.140	\$308.140	\$308.140	\$308.140	\$308.140	\$308.140	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728907	Edif C, Rehabilitacion De Laboratorio De Ciencias. Folio=2508-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$692.647	\$692.647	\$692.647	\$692.647	\$692.647	\$692.647	\$692.647	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728908	Remod. Integral Serv. Sanitarios En Edif C, Impermeab. Y Rep. De Fronteras Edif A, B, C, D Y Area De Desayunadores. Folio=2512-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$637.448	\$637.448	\$637.448	\$637.448	\$637.448	\$637.448	\$637.448	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728909	Construc. Rampas Y Pasamanos, Piso Concreto En Acceso, Rep. Aplanados. Folio=2517-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$70.955	\$70.955	\$70.955	\$70.955	\$47.558	\$47.558	\$47.558	67,03	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160200728910	Construccion De Rampas Y Pasamanos. Folio=2518-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$45.628	\$45.628	\$45.628	\$45.628	\$39.076	\$39.076	\$39.076	85,64	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160200728912	Construc. Muro Contencion Y Relleno, Rev. Y Rep. Impermeab. Aulas. Folio=2519-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$114.692	\$114.692	\$114.692	\$114.692	\$86.220	\$86.220	\$86.220	75,18	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160200728913	Adaptacion Aula Did. Provisional En Aula Usos Multiples Existentes. Folio=2520-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$14.531	\$14.531	\$14.531	\$14.531	\$14.531	\$14.531	\$14.531	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728915	Sust. Piso Dañado En Area Administrativa. Folio=2521-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$75.652	\$94.112	\$94.112	\$94.112	\$91.884	\$91.884	\$91.884	97,63	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728916	Terminacion Patio Civico, Contracantha Con Losas De Concreto De 10 Cm. Folio=2522-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$109.961	\$109.961	\$109.961	\$109.961	\$109.961	\$109.961	\$109.961	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728917	Constr. Edif C Aula Usos Ados. Cub. Concreto, Estruct. Reg. 3.25x8 M. Folio=2523-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$292.854	\$292.854	\$292.854	\$292.854	\$250.806	\$250.806	\$250.806	85,64	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728919	Edif B Const. Aula Usos Ados. Cub. Concreto, Estruct. Reg. 3.25x8 M. Folio=2524-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$214.755	\$214.755	\$214.755	\$214.755	\$214.755	\$214.755	\$214.755	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728920	Sust. Impermeab. Rep. Fronteras Y Plafones, Pintura Rep. Escaleras Centrales. Folio=2525-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$637.035	\$637.035	\$637.035	\$637.035	\$637.035	\$637.035	\$637.035	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160200728923	Trabajos De Sustitucion De Canchales. Folio=2528-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$144.664	\$144.664	\$144.664	\$144.664	\$144.037	\$144.037	\$144.037	99,57	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160300729038	Modulo De Bebederos. Folio=2529-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$122.446	\$239.742	\$239.742	\$239.742	\$206.976	\$206.976	\$206.976	86,33	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160300729046	Constr. Dren Pluvial Y Sust. De Muebles Sanitarios. Folio=2531-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$103.726	\$129.498	\$129.498	\$129.498	\$129.498	\$129.498	\$129.498	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160300729050	Suministro E Instalacion De 5 Bebederos. Folio=2532-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$132.760	\$132.760	\$132.760	\$132.760	\$127.614	\$127.614	\$127.614	96,12	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160300729070	Rep. Electricas Aula, Impermeabilizante, Pintura Frontera Y Plafones Edif. A Y B. Folio=2534-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$298.582	\$298.582	\$298.582	\$298.582	\$298.192	\$298.192	\$298.192	99,87	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160300729083	Conexion De Drenaje A La Red Municipal. Folio=2535-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$121.550	\$121.550	\$121.550	\$121.550	\$36.465	\$36.465	\$36.465	30,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160300729099	Constr. Cocina Con Estructura Met. Atípica 4x4 M. Folio=2536-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$217.253	\$217.253	\$217.253	\$217.253	\$217.253	\$217.253	\$217.253	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
COL16160300729105	Reparacion De Barda Perimetral. Folio=2537-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$241.223	\$241.223	\$241.223	\$241.223	\$174.275	\$174.275	\$174.275	72,25	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160300729108	Construc. Cocina Tipo Sep Atípica De 4x4 Mt. Co. Folio=2538-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$219.048	\$219.048	\$219.048	\$219.048	\$182.147	\$182.147	\$182.147	83,15	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160300729116	Rep. Integral Servicios Sanitarios, Sum Y Col. Ventana Y Cortina Met. En Cocina. Folio=2539-16	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$33.141	\$33.141	\$33.141	\$33.141	\$33.141	\$33.141	\$33.141	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160300729120	Constr. Cocina Estruct. Atípica Y Cub. Concreto 4x5 Mt. Co. Folio=2540-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$314.821	\$314.821	\$314.821	\$314.821	\$314.821	\$314.821	\$314.821	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160300729124	Renivelacion Desayunadores Existentes, Sum Y Col. Estruct. Met. Cub. Lem. Pintro R101. Folio=2541-16	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$110.065	\$110.065	\$110.065	\$110.065	\$102.945	\$102.945	\$102.945	93,53	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300729754	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Zona Sur Poniente	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3.473.615	\$3.473.615	\$3.473.615	\$3.473.615	\$3.473.615	\$3.473.615	\$3.473.615	100,00	\$0	Metros Cuadrados	15.350	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300729783	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En La Colonia Placetas Sur	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.800	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300729791	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En La Colonia Placetas Norte	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.800	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730856	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En La Colonia Las Huertas	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	100,00	\$0	Metros Cuadrados	365	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730864	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Zona Nor Poniente	5	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3.473.615	\$3.473.615	\$3.473.615	\$3.473.609	\$3.473.609	\$3.473.609	\$3.473.609	100,00	\$0	Metros Cuadrados	16.220	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730871	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Colonia Magisterial	6	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$494.491	\$494.491	\$494.491	\$494.491	99,65	\$0	Metros Cuadrados	2.780	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730877	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Colonia Jardines De La Corregidora	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$494.491	\$494.491	\$494.491	\$494.491	99,65	\$0	Metros Cuadrados	1.955	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730889	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Barrio La Atrevida	8	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.740	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730900	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Zona Nor Oriente	9	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3.473.615	\$3.473.615	\$3.473.615	\$3.473.578	\$3.473.578	\$3.473.578	\$3.473.578	100,00	\$0	Metros Cuadrados	17.625	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730915	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Barrio Alto	10	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.560	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730925	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Barrio El Refugio	11	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1.320	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730938	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Barrio El Cusijote	12	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	100,00	\$0	Metros Cuadrados	965	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730947	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Zona Sur Oriente	13	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3.473.615	\$3.473.615	\$3.473.615	\$3.473.615	\$3.473.615	\$3.473.615	\$3.473.615	100,00	\$0	Metros Cuadrados	14.620	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730954	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Barrio La Concondia	14	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	100,00	\$0	Metros Cuadrados	890	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730957	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Barrio La Florida	15	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	100,00	\$0	Metros Cuadrados	780	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300730961	Construccion Y Rehabilitacion De Vialidades Peatonales En Barrio La Garita	16	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	\$496.231	100,00	\$0	Metros Cuadrados	685	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL16160300731320	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I. Ec=2373	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.099.816	\$1.099.816	\$1.099.816	\$1.099.816	\$804.521	\$804.521	\$804.521	73,15	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731325	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componente I. Ec=2374	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.428.650	\$1.428.650	\$1.428.650	\$1.428.650	\$428.595	\$428.595	\$428.595	30,00	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731326	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I. Ec=2375	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$730.717	\$730.717	\$730.717	\$730.717	\$730.117	\$730.117	\$730.117	99,92	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731327	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, II. Ec=2376	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.048.536	\$1.048.536	\$1.048.536	\$1.048.536	\$965.700	\$965.700	\$965.700	92,10	\$0	Metros	100	0,00	95,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731328	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2378	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$589.303	\$589.303	\$589.303	\$589.303	\$406.617	\$406.617	\$406.617	69,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731329	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2379	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$866.232	\$866.232	\$866.232	\$866.232	\$759.377	\$759.377	\$759.377	87,66	\$0	Metros	100	0,00	88,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731330	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, II. Ec=2381	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.486.611	\$1.486.611	\$1.486.611	\$1.486.611	\$1.060.324	\$1.060.324	\$1.060.324	71,32	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731332	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, II. Ec=2382	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$805.187	\$805.187	\$805.187	\$805.187	\$241.556	\$241.556	\$241.556	30,00	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731333	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I. Ec=2383	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$641.537	\$641.537	\$641.537	\$641.537	\$474.235	\$474.235	\$474.235	73,92	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731335	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I. Ec=2384	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.158.563	\$1.158.563	\$1.158.563	\$1.158.563	\$891.705	\$891.705	\$891.705	76,97	\$0	Metros	100	0,00	83,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731336	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, II. Ec=2385	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.029.423	\$1.029.423	\$1.029.423	\$1.029.423	\$349.493	\$349.493	\$349.493	33,95	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731337	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, II. Ec=2386	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.136.401	\$1.136.401	\$1.136.401	\$1.136.401	\$451.244	\$451.244	\$451.244	39,71	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731338	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, II, V, VI, VIII. Ec=2387	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$966.696	\$966.696	\$966.696	\$966.696	\$592.288	\$592.288	\$592.288	61,27	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731339	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, II. Ec=2388	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$946.787	\$946.787	\$946.787	\$946.787	\$927.896	\$927.896	\$927.896	98,00	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731340	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, II, V. Ec=2389	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$887.562	\$887.562	\$887.562	\$887.562	\$795.042	\$795.042	\$795.042	89,58	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731341	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, II, V, VIII. Ec=2390	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$785.633	\$785.633	\$785.633	\$785.633	\$555.408	\$555.408	\$555.408	70,70	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731342	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2391	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$799.746	\$799.746	\$799.746	\$799.746	\$239.924	\$239.924	\$239.924	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731343	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I. Ec=2392	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.098.621	\$1.098.621	\$1.098.621	\$1.098.621	\$329.586	\$329.586	\$329.586	30,00	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731344	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2393	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$980.439	\$980.439	\$980.439	\$980.439	\$294.132	\$294.132	\$294.132	30,00	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731345	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, II, VI, VII, VIII. Ec=2394	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.241.946	\$1.241.946	\$1.241.946	\$1.241.946	\$372.584	\$372.584	\$372.584	30,00	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731346	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, V, VIII. Ec=2395	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$839.080	\$839.080	\$839.080	\$839.080	\$752.674	\$752.674	\$752.674	89,70	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731347	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, VI. Ec=2396	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$1.285.782	\$1.285.782	\$1.285.782	\$1.285.782	\$1.104.070	\$1.104.070	\$1.104.070	85,87	\$0	Metros	100	0,00	93,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731349	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2397	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$986.163	\$986.163	\$986.163	\$986.163	\$295.849	\$295.849	\$295.849	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300731530	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia El Llano En Mpio. De V. De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Alvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$481.884	\$481.884	\$481.884	\$481.884	\$481.884	\$481.884	\$481.884	100,00	\$0	Otros	250	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300732234	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2398	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$966.224	\$966.224	\$966.224	\$966.224	\$527.582	\$527.582	\$527.582	54,60	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300732235	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, II, V, VIII. Ec=2404	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$934.646	\$934.646	\$934.646	\$934.646	\$509.710	\$509.710	\$509.710	54,54	\$0	Metros	100	0,00	92,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300732236	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I. Ec=2405	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$838.589	\$838.589	\$838.589	\$838.589	\$473.457	\$473.457	\$473.457	56,46	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300732237	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I. Ec=2406	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$770.564	\$770.564	\$770.564	\$770.564	\$758.810	\$758.810	\$758.810	98,47	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300732240	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I. Ec=2408	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$909.253	\$909.253	\$909.253	\$909.253	\$840.387	\$840.387	\$840.387	92,43	\$0	Metros	100	0,00	94,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL16160300732389	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Componentes I, II, V, VI. Ec=2409	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE	Educación	En Ejecución	2016	\$849.190	\$849.190	\$849.190	\$849.190	\$596.546	\$596.546	\$596.546	70,25	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL16160300732391	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VIII. Ec=2410	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$939.350	\$939.350	\$939.350	\$939.350	\$554.660	\$554.660	\$554.660	59,05	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732392	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2411	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$891.161	\$891.161	\$891.161	\$891.161	\$267.348	\$267.348	\$267.348	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732393	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2412	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$741.908	\$741.908	\$741.908	\$741.908	\$293.883	\$293.883	\$293.883	39,61	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732394	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II. Ec=2413	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$859.046	\$859.046	\$859.046	\$859.046	\$511.566	\$511.566	\$511.566	59,55	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732395	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VII, VIII. Ec=2414	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$853.200	\$853.200	\$853.200	\$853.200	\$479.949	\$479.949	\$479.949	56,25	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300732396	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2418	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$940.279	\$940.279	\$940.279	\$940.279	\$282.084	\$282.084	\$282.084	30,00	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300732882	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2419	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$1.166.890	\$1.166.890	\$1.166.890	\$1.166.890	\$350.067	\$350.067	\$350.067	30,00	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300732894	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, VII, VIII. Ec=2420	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$968.289	\$968.289	\$968.289	\$968.289	\$419.374	\$419.374	\$419.374	43,31	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300732906	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, VIII. Ec=2421	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$802.072	\$802.072	\$802.072	\$802.072	\$383.504	\$383.504	\$383.504	47,81	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300732917	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2422	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$982.598	\$982.598	\$982.598	\$982.598	\$500.449	\$500.449	\$500.449	50,93	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300732928	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, VII. Ec=2423	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$1.006.297	\$1.006.297	\$1.006.297	\$1.006.297	\$525.204	\$525.204	\$525.204	52,19	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300732934	Mejoramiento De La Infra: Componentes I. Ec=2424	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$908.145	\$908.145	\$908.145	\$908.145	\$288.929	\$288.929	\$288.929	31,82	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300732945	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, VI, VIII. Ec=2426	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$811.470	\$811.470	\$811.470	\$811.470	\$804.724	\$804.724	\$804.724	99,17	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300732957	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II. Ec=2427	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$940.138	\$940.138	\$940.138	\$940.138	\$939.340	\$939.340	\$939.340	99,92	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300732972	Mejoramiento De La Infra: Componentes I. Ec=2428	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$1.255.865	\$1.255.865	\$1.255.865	\$1.255.865	\$949.174	\$949.174	\$949.174	75,58	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300732976	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI. Ec=2429	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$652.522	\$652.522	\$652.522	\$652.522	\$410.941	\$410.941	\$410.941	62,98	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732984	Mejoramiento De La Infra: Componentes I. Ec=2438	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$916.922	\$916.922	\$916.922	\$916.922	\$813.414	\$813.414	\$813.414	88,71	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300732997	Mejoramiento De La Infra: Componentes I. Ec=2439	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$976.377	\$976.377	\$976.377	\$976.377	\$702.326	\$702.326	\$702.326	71,93	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300733006	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VIII. Ec=2440	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$1.323.867	\$1.323.867	\$1.323.867	\$1.323.867	\$817.759	\$817.759	\$817.759	61,77	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300733016	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II. Ec=2443	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$925.051	\$925.051	\$925.051	\$925.051	\$617.726	\$617.726	\$617.726	66,78	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300733026	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, VI. Ec=2447	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$1.044.618	\$1.044.618	\$1.044.618	\$1.044.618	\$313.385	\$313.385	\$313.385	30,00	\$0	Metros	100	0,00	89,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300733044	Mejoramiento De La Infra: Componentes I. Ec=2448	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$1.018.567	\$1.018.567	\$1.018.567	\$1.018.567	\$453.019	\$453.019	\$453.019	44,48	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300733056	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2458	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$930.329	\$930.329	\$930.329	\$930.329	\$489.419	\$489.419	\$489.419	52,61	\$0	Metros	100	0,00	73,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737653	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VIII. Ec=2459	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$854.943	\$854.943	\$854.943	\$854.943	\$256.483	\$256.483	\$256.483	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737667	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2460	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$879.588	\$879.588	\$879.588	\$879.588	\$564.399	\$564.399	\$564.399	64,17	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737680	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, VI. Ec=2461	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$1.248.493	\$1.248.493	\$1.248.493	\$1.248.493	\$770.223	\$770.223	\$770.223	61,69	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300737694	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II. Ec=2462	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$1.086.730	\$1.086.730	\$1.086.730	\$1.086.730	\$677.138	\$677.138	\$677.138	62,31	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737701	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2463	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$977.602	\$977.602	\$977.602	\$977.602	\$524.894	\$524.894	\$524.894	53,69	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300737705	Construcción de Drenaje Sanitario En La Comunidad - De Cerro de Ortega	-	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua potable y Alcantarillado de Tecmán (COMPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.000.000	\$1.761.046	\$1.761.046	\$1.761.046	\$1.761.046	\$1.761.046	\$1.761.046	100,00	\$0	Otros	382	0,00	100,00	Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737714	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II. Ec=2464	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$957.182	\$957.182	\$957.182	\$957.182	\$287.155	\$287.155	\$287.155	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1602

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL16160300737718	Actualización Del Padrón De Usuarios Para La Cabecera Municipal De Tecmán, Col.	-	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.689.802	\$3.689.802	\$3.689.802	\$3.689.802	\$1.711.261	\$1.711.261	\$1.711.261	46,38	\$0	Otros	95.000	0,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737730	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2465	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$963.219	\$963.219	\$963.219	\$963.219	\$288.966	\$288.966	\$288.966	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300737741	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2466	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$784.462	\$784.462	\$784.462	\$784.462	\$235.339	\$235.339	\$235.339	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300737746	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII. Ec=2467	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$795.410	\$795.410	\$795.410	\$795.410	\$414.567	\$414.567	\$414.567	52,12	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300737785	Construcción De La Red De Agua Potable Para La Colonia El Llano En El Mpio. De V. De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Villa de Alvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$443.584	\$283.560	\$283.560	\$283.560	\$283.560	\$283.560	\$283.560	100,00	\$0	Otros	250	0,00	100,00	Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737825	Equipamiento, Electrificación, Caseta, Líneas De Conducción Y Tanque Elevado Para Pozo Profundo En Colonias Tabachines Y Tabachines I.	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Alvarez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4.633.136	\$2.937.789	\$2.937.789	\$2.937.789	\$1.468.895	\$1.468.895	\$1.468.895	50,00	\$0	Otros	3.000	0,00	50,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737828	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VI, VII. Ec=2475	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$893.830	\$893.830	\$893.830	\$893.830	\$580.574	\$580.574	\$580.574	64,95	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300737845	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2476	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.494.788	\$1.494.788	\$1.494.788	\$1.494.788	\$1.032.008	\$1.032.008	\$1.032.008	69,04	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300737871	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2477	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$690.037	\$690.037	\$690.037	\$690.037	\$491.022	\$491.022	\$491.022	71,16	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300737885	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2478	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$692.620	\$913.462	\$913.462	\$913.462	\$567.217	\$567.217	\$567.217	62,10	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300737900	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII. Ec=2481	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.020.724	\$1.020.724	\$1.020.724	\$1.020.724	\$306.217	\$306.217	\$306.217	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300737907	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2482	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$745.243	\$745.243	\$745.243	\$745.243	\$223.573	\$223.573	\$223.573	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300737922	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VIII. Ec=2483	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$907.874	\$907.874	\$907.874	\$907.874	\$272.362	\$272.362	\$272.362	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738152	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2484	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.335.613	\$1.335.613	\$1.335.613	\$1.335.613	\$400.684	\$400.684	\$400.684	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738158	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2485	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$942.231	\$942.231	\$942.231	\$942.231	\$372.054	\$372.054	\$372.054	39,49	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738164	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2486	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$874.134	\$874.134	\$874.134	\$874.134	\$262.240	\$262.240	\$262.240	30,00	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738170	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2487	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$754.919	\$754.919	\$754.919	\$754.919	\$226.476	\$226.476	\$226.476	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738181	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2488	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$784.999	\$784.999	\$784.999	\$784.999	\$235.500	\$235.500	\$235.500	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738187	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, VIII. Ec=2489	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$836.229	\$836.229	\$836.229	\$836.229	\$250.869	\$250.869	\$250.869	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738194	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2496	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.104.400	\$1.104.400	\$1.104.400	\$1.104.400	\$590.355	\$590.355	\$590.355	53,45	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738201	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2497	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$966.990	\$966.990	\$966.990	\$966.990	\$471.031	\$471.031	\$471.031	48,71	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738203	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2498	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$807.526	\$807.526	\$807.526	\$807.526	\$242.258	\$242.258	\$242.258	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738214	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2502	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$703.175	\$703.175	\$703.175	\$703.175	\$210.953	\$210.953	\$210.953	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738218	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2503	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$950.229	\$950.229	\$950.229	\$950.229	\$344.610	\$344.610	\$344.610	36,27	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738231	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2504	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$601.374	\$601.374	\$601.374	\$601.374	\$422.910	\$422.910	\$422.910	70,32	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738261	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VII, VIII. Ec=2505	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$879.449	\$879.449	\$879.449	\$879.449	\$353.529	\$353.529	\$353.529	40,20	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738268	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI. Ec=2506	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$536.019	\$536.019	\$536.019	\$536.019	\$387.917	\$387.917	\$387.917	72,37	\$0	Metros	100	0,00	73,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738275	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2507	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$957.892	\$957.892	\$957.892	\$957.892	\$500.194	\$500.194	\$500.194	52,22	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738280	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2509	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.006.982	\$1.006.982	\$1.006.982	\$1.006.982	\$302.094	\$302.094	\$302.094	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738289	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2510	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$683.279	\$683.279	\$683.279	\$683.279	\$204.984	\$204.984	\$204.984	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1602

Información General del Proyecto														Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL16160300738296	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2513		Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$825.335	\$825.335	\$825.335	\$825.335	\$247.601	\$247.601	\$247.601	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300738301	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2514		Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$801.308	\$801.308	\$801.308	\$801.308	\$240.392	\$240.392	\$240.392	30,00	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300738370	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2515		Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.048.987	\$1.048.987	\$1.048.987	\$1.048.987	\$405.012	\$405.012	\$405.012	38,61	\$0	Metros	100	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300738373	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2516		Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$634.375	\$634.375	\$634.375	\$634.375	\$190.313	\$190.313	\$190.313	30,00	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160300738375	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2526		Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$753.289	\$753.289	\$753.289	\$753.289	\$412.562	\$412.562	\$412.562	54,77	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300738380	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II. Ec=2542		Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$935.942	\$935.942	\$935.942	\$935.942	\$280.782	\$280.782	\$280.782	30,00	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300738383	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2543		Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$901.499	\$901.499	\$901.499	\$901.499	\$445.345	\$445.345	\$445.345	49,40	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300739415	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Para La Colonia El Llano En El Municipio De Villa De Álvarez, Col.		Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$481.884	\$481.884	\$481.884	\$481.884	\$481.884	\$481.884	\$481.884	100,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300739422	Construcción De Red De Dren Pluvial A Cielo Abierto Y Subterráneo En Zona Norte De Santiago, En El Municipio De Manzanillo		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.958.392	\$3.958.392	\$3.958.392	\$3.958.392	\$3.958.392	\$2.029.975	\$2.029.975	\$2.029.975	51,28	\$0	Metros lineales	0	0,00	51,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300739518	Gastos De Operación Para El Programa Proagua, Apartado Urbano		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Organismos operadores de Agua y SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.690.274	\$1.012.778	\$1.012.778	\$1.012.778	\$256.578	\$162.989	\$162.989	16,09	\$0	Otros	0	0,00	16,00	Financiera: En proceso de pagos / Física: En proceso / Registro: En proceso de pagos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300739524	Gastos De Supervisión Normativa Al Programa Proagua, Apartado Urbano		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CONAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$169.148	\$169.148	\$169.148	\$75.000	\$12.000	\$12.000	\$12.000	7,09	\$0	Otros	1	0,00	10,00	Financiera: Este recurso Lo opera CONAGUA, no llega a Finanzas / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300739552	Gastos De Contraloría Social Para El Programa Proagua, Apartado Urbano		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Organismos operadores de Agua y SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$100.000	\$50.000	\$46.701	\$15.000	\$15.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	20,00	Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: En proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300739817	Desasolve Y Limpieza De Canal En Comunidad De Madrid, En Tecmán, Col.		Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$432.236	\$501.394	\$501.394	\$501.394	\$501.394	\$501.394	\$501.394	\$501.394	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300739911	Desasolve Y Conformación De Bordo En Arroyo De Las Puercas, (Tramo Col. Perla De Occidente Al Fraccionamiento Terraplena), En Santiago, Mpio. De Manzanillo, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$849.060	\$849.060	\$849.060	\$849.060	\$849.060	\$849.060	\$849.060	\$849.060	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300739919	Desasolve Y Conformación De Bordo En Arroyo Cerro Del Águila, (Tramo Población De Río Marabasco-1500 M. Aguas Arriba) Manzanillo, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3.997.412	\$3.997.412	\$3.997.412	\$3.997.412	\$3.997.412	\$3.997.412	\$3.997.412	\$3.997.412	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300739993	Desasolve Y Conformación De Bordo En Río La Lumbre (Tramo Vado-Aguas Abajo Bordoando Comunidad) Km 0 - 000 Al 0 500, En La Becerrera, Mpio. De Comala, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300740004	Desasolve Y Conformación De Bordo En Río La Lumbre (Tramo Vado-Aguas Abajo Bordoando Comunidad) Km 0 - 500 Al 1 000, En La Becerrera, Mpio. De Comala, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300740015	Desasolve Y Conformación De Bordo En Río La Lumbre (Tramo Puente Carretera A San José Del Carmen-Aguas Abajo) Km 0 500 Al 1 000, En La Becerrera, Mpio. De Comala, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	\$2.502.505	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300740030	Desasolve Y Conformación De Bordo En Arroyo El Zarco (Tramo Puente De La Carretera A La Becerrera-Vado De La Becerrera) En La Becerrera, Mpio. De Comala, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.450.027	\$1.450.027	\$1.450.027	\$1.450.027	\$1.450.027	\$1.450.027	\$1.450.027	\$1.450.027	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300740037	Desasolve Y Conformación De Bordo En Arroyo El Cordobán (Tramo Puente De La Carretera A La Becerrera-Vado De La Becerrera) En La Becerrera, Mpio. De Comala, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300740041	Desasolve Del Arroyo San Juan, (Tramo De Pueblo Juárez) En Pueblo Juárez, Mpio. De Coquimatlan, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.248.503	\$1.248.503	\$1.248.503	\$1.248.503	\$1.248.503	\$1.248.503	\$1.248.503	\$1.248.503	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300740064	Desasolve Y Conformación De Bordo En Arroyo La Caja (Tramo Puente Carretera De Acceso-Aguas Arriba Fin De La Comunidad) En La Caja, Mpio. De Comala, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	\$1.251.253	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300740088	Desasolve Del Arroyo Las Grullas, (Cruce De La Comunidad) En El Trapiques, Mpio. De Cuautitlán, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.450.152	\$1.450.152	\$1.450.152	\$1.450.152	\$1.450.152	\$1.450.152	\$1.450.152	\$1.450.152	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300740103	Desasolve Y Conformación De Bordo Del Río El Chino, (Tramo De La Comunidad Rincón De López), En Rincón De López, Mpio. De Armeria, Col.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.501.325	\$2.501.325	\$2.501.325	\$2.501.325	\$2.501.325	\$2.501.325	\$2.501.325	\$2.501.325	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL16160300740111	Desasolve y Conformación De Bordo En Canal De La Comunidad De La Central, Mpio. De Manzanillo, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$455.381	\$455.381	\$455.381	\$455.381	\$455.381	\$455.381	\$455.381	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160300740151	Desasolve De Canal De La Comunidad De La Central (Tramo Carretera Federal-Cerro Del Toro) En La Central, Mpio. De Manzanillo, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$456.017	\$456.017	\$456.017	\$456.017	\$456.017	\$456.017	\$456.017	\$456.017	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740159	Desasolve y Conformación De Arroyo El Charco, (Tramo En Cruce De Camino De Acceso) En El Charco, Mpio. De Manzanillo, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.201.621	\$1.201.621	\$1.201.621	\$1.201.621	\$1.201.621	\$1.201.621	\$1.201.621	\$1.201.621	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740173	Desasolve Del Canal Pluvial Col. San José, (Tramo 2 Km. Aguas Abajo) Tecomán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.249.996	\$1.249.996	\$1.249.996	\$1.249.996	\$1.249.996	\$1.249.996	\$1.249.996	\$1.249.996	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740191	Desasolve y Conformación De Bordo Del Arroyo El Salto, (Tramo De La Comunidad Los Reyes) En Los Reyes, Mpio. De Armería, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$849.040	\$849.040	\$849.040	\$849.040	\$849.040	\$849.040	\$849.040	\$849.040	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740208	Desasolve Del Arroyo Tepames (Tramo Colindante Con La Comunidad) En Tepames, Mpio. De Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$848.294	\$848.294	\$848.294	\$848.294	\$848.294	\$848.294	\$848.294	\$848.294	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740215	Desasolve Del Arroyo El Tecolotero (Tramo Blvd. Carlos De La Madrid-Col. Juana De Abaje) En Colima, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.447.083	\$1.447.083	\$1.447.083	\$1.447.083	\$1.447.083	\$1.447.083	\$1.447.083	\$1.447.083	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740261	Desasolve y Conformación De Bordo En Arroyo El Huicilal, (Tramo De La Comunidad La Tunita-200 M. Aguas Arriba) En La Tunita, Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$997.573	\$997.573	\$997.573	\$997.573	\$997.573	\$997.573	\$997.573	\$997.573	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740274	Desasolve y Conformación De Bordo En Río Salado, (Las Trancas) En Las Trancas, Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.247.954	\$1.247.954	\$1.247.954	\$1.247.954	\$1.247.954	\$1.247.954	\$1.247.954	\$1.247.954	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740488	Desasolve y Conformación De Bordo Del Arroyo Los Naranjos, (Tramo Que Cruza La Comunidad De Quisería) En Quisería, Mpio. De Cuauhtémoc, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.502.139	\$2.502.139	\$2.502.139	\$2.502.139	\$2.502.139	\$2.502.139	\$2.502.139	\$2.502.139	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740500	Desasolve y Conformación De Bordo En Río Salado, (La Presa) En La Presa, Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.249.603	\$1.249.603	\$1.249.603	\$1.249.603	\$1.249.603	\$1.249.603	\$1.249.603	\$1.249.603	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740508	Desasolve y Conformación De Bordo En Arroyo Seco, (Tramo Parte Norte Dela Cabecera Municipal) En Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.197.034	\$1.197.034	\$1.197.034	\$1.197.034	\$1.197.034	\$1.197.034	\$1.197.034	\$1.197.034	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740518	Desasolve y Conformación De Bordo En Puente De La Presa (Tramo 500 M.- Aguas Abajo, 500 M. Aguas Arriba) En Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$997.719	\$997.719	\$997.719	\$997.719	\$997.719	\$997.719	\$997.719	\$997.719	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740526	Desasolve y Conformación De Bordo En Arroyo El Toril (Tramo De La Cabecera Municipal-200 M. Aguas Arriba) Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$998.014	\$998.014	\$998.014	\$998.014	\$998.014	\$998.014	\$998.014	\$998.014	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740530	Desasolve y Conformación De Bordo En Arroyo Tamala, (Tramo De La Comunidad Tamala-200 M. Aguas Arriba) En Tamala, Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$997.719	\$997.719	\$997.719	\$997.719	\$997.719	\$997.719	\$997.719	\$997.719	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300740535	Desasolve y Conformación De Bordo En Río Salado, (El Capire) En El Capire, Mpio. De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.248.137	\$1.248.137	\$1.248.137	\$1.248.137	\$1.248.137	\$1.248.137	\$1.248.137	\$1.248.137	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741017	Desasolve Del Arroyo Col. La Cuarta, En La Cabecera Municipal De Tecomán, Col.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.244.291	\$1.244.291	\$1.244.291	\$1.244.291	\$1.244.291	\$1.244.291	\$1.244.291	\$1.244.291	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741071	Desasolve y Conformación De Bordo Del Arroyo Seco, (Tramo De La Comunidad De Coalatilla) Y Dren Junto A La Carretera De Acceso	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.244.010	\$1.244.010	\$1.244.010	\$1.244.010	\$1.244.010	\$1.244.010	\$1.244.010	\$1.244.010	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741090	Desasolve y Conformación De Bordo Del Arroyo Los Limones, (Prolongación Niños Heroes-Carretera Coquimatlán)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$990.903	\$990.903	\$990.903	\$990.903	\$990.903	\$990.903	\$990.903	\$990.903	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741103	Desasolve y Limpieza En Arroyo Pereyra, (Tramo Av. Ramón Serrano-Vias F.P.C.C.)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.899.632	\$1.899.632	\$1.899.632	\$1.899.632	\$1.899.632	\$1.899.632	\$1.899.632	\$1.899.632	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741129	Desasolve Del Arroyo Alquiza, (Tramo El Algodonal-Agua Zarca)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.246.121	\$1.246.121	\$1.246.121	\$1.246.121	\$1.246.121	\$1.246.121	\$1.246.121	\$1.246.121	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741146	Desasolve De Canal Pluvial Col. Palma Real, (Tramo 500m Aguas Abajo)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$349.285	\$349.285	\$349.285	\$349.285	\$349.285	\$349.285	\$349.285	\$349.285	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741315	Programa Integral De Bacheo En El Municipio	0601016002	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$537.000	\$531.093	\$531.093	\$519.232	\$519.232	\$519.232	\$519.232	97,77	\$0	Metros Cuadrados	35.000	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: T - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741339	Pavimentación De La Av Providencia	0601016001	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4.833.000	\$4.779.930	\$4.779.930	\$4.779.837	\$4.779.837	\$4.779.837	\$4.779.837	100,00	\$0	Metros Cuadrados	17.748	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: T - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741394	Rehabilitación De Parque Ecológico Topocharco	0601016003	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2.334.224	\$2.308.548	\$2.308.548	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	17.748	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: T - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COL16160300741405	Construcción De Puento En Calle Sabina Virginia	0601016004	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,459,597	\$1,443,541	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	4.483	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300741413	Rehabilitación De Ruedas De Rodamiento Calle Cuauhtemoc Entre Calle Independencia Y Av Tecnológico	0601016005	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$754,155	\$745,859	\$745,859	\$745,859	\$745,859	\$745,859	\$745,859	\$745,859	100,00	\$0	Metros Cuadrados	11.793	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: L - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300741422	Rehabilitación De Ruedas De Rodamiento Calle Guillermo Prieto Entre Las Calles Nicolas Bravo Y Plutarco Elias Calles	0601016006	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$515,347	\$509,678	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	6.324	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -
COL16160300741430	Rehabilitación De Ruedas De Rodamiento Calle 5 De Mayo Tramo Independencia- Av Tecnológico	0601016007	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$628,742	\$621,826	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	15.504	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300741442	Pavimentación De Calle Prolongación 5 De Mayo (Tramo Cristóbal Colon-Constelacion)	0601016008	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,407,935	\$1,392,448	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	16.025	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: -
COL16160300741847	Desazolve Y Conformación De Bordo Del Arroyo Los Canelos, (Tramo Que Cruza La Comunidad De Cuauhtemoc)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	-	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,248,818	\$1,248,818	\$1,248,818	\$1,248,818	\$1,248,818	\$1,248,642	\$1,248,642	99,99	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741856	Desazolve Y Conformación De Bordo Del Arroyo Santa María, (Tramo Que Cruza La Comunidad De Alcaraces)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	-	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$848,147	\$848,147	\$848,147	\$848,147	\$848,147	\$845,947	\$845,947	99,74	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741870	Desazolve Y Conformación De Bordo Del Arroyo Las Grullas, (Tramo Carretera Estatal-Aguas Arriba De La Comunidad)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	-	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$849,457	\$849,457	\$849,457	\$849,457	\$849,457	\$849,457	\$849,457	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741877	Desazolve Del Arroyo De Los Limones, (Tramo Del Pantoneo Municipal-Cruce Carretera A Los Amiales)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	-	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,503,024	\$2,503,024	\$2,503,024	\$2,503,024	\$2,503,024	\$2,503,024	\$2,503,024	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300741884	Desazolve Y Limpieza En Arroyo Pereyra, (Secundaria Manuel Alvarez-Av. Ramón Serrano)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios	-	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$995,156	\$995,156	\$995,156	\$995,156	\$995,156	\$987,668	\$987,668	99,25	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300742084	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 3.- Construcción De 4 Aulas.	1	Colima	Cuauhtemoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,679,748	\$3,679,748	\$3,679,748	\$2,997,451	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	887	0,00	0,00	Financiera: OBRA CONTRATADA. / Física: OBRA CONTRATADA. / Registro: OBRA RECIENTEMENTE CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742100	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 4.- Construcción De 2 Aulas En P.Alta, Adecuación De Área Administrativa,	2	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,749,401	\$3,749,401	\$3,749,401	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.846	0,00	0,00	Financiera: EN ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. / Física: EN ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. / Registro: EN ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742112	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 5.- Construcción De 3 Aulas, Rehabilitación De Espacio Para C. Cómputo,	3	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,743,074	\$3,743,074	\$3,743,074	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.706	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742179	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 6.- Construcción De Laboratorio Y 2 Aulas	4	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,719,150	\$3,719,150	\$3,719,150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	358	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742209	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 11.- Construcción De Área Admiva., Rehabilitación De Sanitarios, Remediación De Aula, Equipamiento C.Cómputo.	5	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,506,912	\$3,506,912	\$3,506,912	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	209	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742224	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 16.- Construcción De 2 Aulas En P.Alta, Adecuación De Espacios Para Cubículo De Orientación, Tutorías Y Sala De Maestros.	6	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,538,786	\$3,538,786	\$3,538,786	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.846	0,00	0,00	Financiera: EN ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. / Física: EN ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. / Registro: EN ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742277	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num. 20.- Construcción De 2 Aulas En P.Alta, Adecuación De Espacios Para Cubículos De Orientación Y Sala De Maestros.	7	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,506,170	\$3,506,170	\$3,506,170	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	1.851	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742318	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 24 (Madrid).- Construcción De 3 Aulas Y Biblioteca	8	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA.	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	97	0,00	0,00	Financiera: EN ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. / Física: EN ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. / Registro: EN ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742523	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 29.- Construcción De Ceto De Cómputo Obra Exterior.	9	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	91	0,00	0,00	Financiera: EN ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. / Física: EN ELABORACIÓN PROYECTO EJECUTIVO. / Registro: EN ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742572	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 30.- Construcción De Centro De Cómputo, Construcción De Rampas Para Acceso Disapacitados, Mobiliario Y Equipo Para Centro De Cómputo Y Aulas.	10	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	973	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742976	Supervisión De Obras Ejecutadas Con Recursos Del Fortalece 2016	fortalece-09	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$198,375	\$198,375	\$198,375	\$198,375	\$198,375	\$198,375	\$198,375	\$198,375	100,00	\$0	Lote	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COL16160300743005	Teatro Del Pueblo(Recinto Ferial) - Construcción Del Teatro Del Pueblo (Primera Etapa)	proder 2016	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	ayuntamiento de Tecoman	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$6.527.400	\$6.527.400	\$6.527.400	\$6.527.400	\$6.527.400	\$6.527.400	\$6.527.400	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300743353	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Zinacantan (Los Chicos), En El Municipio De Tlaxiahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.416.756	\$1.416.756	\$1.416.756	\$1.416.756	\$1.416.756	\$1.416.756	\$1.416.756	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300743992	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Agua Salada, En El Municipio De Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$979.043	\$979.043	\$815.783	\$979.043	\$815.783	\$815.783	\$815.783	83,32	\$0	Metros	0	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300743995	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio, En El Municipio De Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$966.879	\$966.879	\$708.878	\$966.879	\$708.878	\$708.878	\$708.878	73,32	\$0	Metros	0	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300743996	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De El Ferrero, En El Municipio De Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$570.378	\$570.387	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	0	0,00	0,00	Financiera: OBRA CANCELADA, Y EL ANTICIPO YA FUE REINTEGRADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300743999	Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Madrid, En El Municipio De Tecoman, Col.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$351.975	\$351.975	\$105.593	\$351.975	\$105.593	\$105.593	\$105.593	30,00	\$0	Estudio de preinversión	0	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300744005	Cubierta Cancha De Usos Múltiples En Callejones, Tecoman, Col.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.481.387	\$1.481.387	\$1.481.387	\$1.481.387	\$1.481.387	\$1.481.387	\$1.481.387	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300744007	Ampliación De Juzgado Familiar En El Palacio Del Tribunal De Justicia	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2016	\$164.828	\$164.828	\$164.828	\$164.828	\$164.828	\$164.828	\$164.828	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300744009	Construcción Del Inmueble De La Unidad Genética Forense En Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2016	\$379.964	\$379.964	\$379.964	\$379.964	\$357.385	\$357.385	\$357.385	94,06	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300744014	Jardín Del Tivoli (2da Etapa) Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1.618.123	\$1.618.123	\$1.618.123	\$1.618.123	\$1.618.123	\$1.618.123	\$1.618.123	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300744016	Obra Exterior, Equipamiento E Instalaciones Especiales En La Unidad Deportiva Quinta El Tivoli, Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$889.018	\$889.018	\$889.018	\$889.018	\$889.018	\$889.018	\$889.018	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300744118	1.1. Implementar Mecanismos De Participación Inclusiva Y Libre De Discriminación De La Ciudadanía En Los Proyectos Locales De Prevención Social.	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.058.587	\$957.947	\$957.947	\$957.942	\$957.942	\$957.942	\$786.809	100,00	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$ 4.61 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300744122	1.2. Desarrollar Competencias En La Ciudadanía Y En Ocio De Cultura De Paz Cultura De La Legalidad Y Convivencia Ciudadana.	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.603.018	\$1.624.734	\$1.624.734	\$1.398.267	\$1.398.267	\$1.398.267	\$845.981	86,06	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$ 226.466.63 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300744127	2.1. Implementar Medidas Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Niñas Y Niños Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	3	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.895.109	\$2.241.293	\$2.241.293	\$2.119.976	\$2.119.976	\$2.119.976	\$1.913.620	94,59	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$ 121.316.34 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300744130	2.2. Instrumentar Acciones Que Disminuyan Los Factores De Riesgos De Que Adolescentes Y Jóvenes Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	4	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4.472.372	\$3.913.158	\$3.913.158	\$3.727.519	\$3.727.519	\$3.727.519	\$2.270.457	95,26	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$ 185.639.03 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300744140	2.3. Realizar Acciones Para Disminuir Los Factores De Riesgo De Violencia Y Delincuencia Contra Las Mujeres.	5	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.190.900	\$1.013.502	\$1.013.502	\$963.102	\$963.102	\$963.102	\$626.635	95,03	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$ 50.400.10 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300744144	3.1. Realizar Acciones De Prevención Situacional Que Contribuyan A La Reducción De Oportunidades Para La Violencia Y La Delincuencia.	6	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3.537.051	\$956.404	\$956.404	\$955.039	\$955.039	\$955.039	\$0	99,86	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$ 1.364.28 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300744155	4.2. Impulsar Mecanismos Que Posibiliten La Evaluación Comunicación Y Rendición De Cuentas En Acciones Y Resultados De Prevención Social.	8	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$700.000	\$700.000	\$700.000	\$699.932	\$699.932	\$699.932	\$166.667	99,99	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$ 68.03 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300744256	1.1. Implementar Mecanismos De Participación Inclusiva Y Libre De Discriminación De La Ciudadanía En Los Proyectos Locales De Prevención Social.	9	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.185.514	\$1.155.598	\$1.155.598	\$1.155.596	\$1.155.596	\$1.155.596	\$830.325	100,00	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$ 1.78 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300744260	1.2. Desarrollar Competencias En La Ciudadanía Y En Ocio De Cultura De Paz Cultura De La Legalidad Y Convivencia Ciudadana.	10	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.578.146	\$820.199	\$820.199	\$593.398	\$593.398	\$593.398	\$500.998	72,35	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$ 226.801.41 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300744261	2.1. Implementar Medidas Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Niñas Y Niños Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	11	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.799.668	\$1.629.717	\$1.629.717	\$1.471.833	\$1.471.833	\$1.471.833	\$1.129.566	90,31	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$ 157.883.63 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300744262	2.2. Instrumentar Acciones Que Disminuyan Los Factores De Riesgos De Que Adolescentes Y Jóvenes Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	12	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5.625.848	\$4.650.419	\$4.650.419	\$4.461.419	\$4.461.419	\$4.461.419	\$3.352.404	95,94	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$ 188.999.40 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
COL16160300744265	2.3. Realizar Acciones Para Disminuir Los Factores De Riesgo De Violencia Y Delincuencia Contra Las Mujeres.	13	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3.472.802	\$1.506.843	\$1.506.843	\$1.283.843	\$1.283.843	\$1.283.843	\$724.217	85,20	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$ 233.000.03 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744266	3.1. Realizar Acciones De Prevención Situacional Que Contribuyan A La Reducción De Oportunidades Para La Violencia Y La Delincuencia.	14	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$784.861	\$3.132.634	\$3.132.634	\$2.888.732	\$2.888.732	\$2.888.732	\$0	92,21	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$ 243.901.89 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744267	4.1.Promover La Formación De Capacidades Técnicas De Prevención Social En Los Servidores Públicos De Municipios Delegaciones Entidades Federativas Y Federación.	15	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$250.000	\$441.934	\$441.934	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: reintegro \$ 441.934.22 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744270	4.2. Impulsar Mecanismos Que Posibiliten La Evaluación Comunicación Y Rendición De Cuentas En Acciones Y Resultados De Prevención Social.	16	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900.000	\$700.000	\$700.000	\$699.913	\$699.913	\$699.913	\$266.667	99,99	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$ 87.09 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744271	1.1. Implementar Mecanismos De Participación Inclusiva Y Libre De Discriminación De La Ciudadanía En Los Proyectos Locales De Prevención Social.	17	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$912.486	\$837.333	\$837.333	\$837.333	\$837.333	\$837.333	\$449.704	100,00	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744275	1.2. Desarrollar Competencias En La Ciudadanía Y En Ocas De Cultura De Paz Cultura De La Legalidad Y Convivencia Ciudadana.	18	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.012.761	\$867.010	\$867.010	\$623.408	\$623.408	\$623.408	\$531.008	71,90	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$243.602.14 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744277	2.1. Implementar Medidas Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Niños Y Niñas Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	19	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.727.288	\$1.360.893	\$1.360.893	\$1.302.718	\$1.302.718	\$1.302.718	\$1.010.972	95,73	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: REINTEGRO \$ 58.175.56 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744279	2.2. Instrumentar Acciones Que Disminuyan Los Factores De Riesgos De Que Adolescentes Y Jóvenes Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia.	20	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4.526.757	\$3.688.426	\$3.688.426	\$3.492.205	\$3.492.205	\$3.492.205	\$2.244.320	94,68	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$ 196.221.12 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744282	2.3. Realizar Acciones Para Disminuir Los Factores De Riesgo De Violencia Y Delincuencia Contra Las Mujeres.	21	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.562.870	\$1.112.117	\$1.112.117	\$909.117	\$909.117	\$909.117	\$497.072	81,75	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$ 203.000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744284	3.1. Realizar Acciones De Prevención Situacional Que Contribuyan A La Reducción De Oportunidades Para La Violencia Y La Delincuencia.	22	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$226.669	\$1.355.161	\$1.355.161	\$1.350.108	\$1.350.108	\$1.350.108	\$0	99,63	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$ 5.052.66 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744285	4.1.Promover La Formación De Capacidades Técnicas De Prevención Social En Los Servidores Públicos De Municipios Delegaciones Entidades Federativas Y Federación.	23	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$250.000	\$600.001	\$600.001	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: reintegro \$ 600.001.22 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744287	4.2. Impulsar Mecanismos Que Posibiliten La Evaluación Comunicación Y Rendición De Cuentas En Acciones Y Resultados De Prevención Social.	24	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SESESP-CEPSVD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1.000.000	\$700.000	\$700.000	\$699.863	\$699.863	\$699.863	\$200.000	99,98	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: reintegro \$ 137.36 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744448	Cancha De Usos Múltiples De La Colonia El Paraíso, El Coloso, Mansanillo, Col.	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios		Deporte	En Ejecución	2016	\$1.380.730	\$1.380.730	\$1.380.730	\$1.380.730	\$1.380.730	\$1.380.730	\$1.380.730	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744451	Cancha De Usos Múltiples De La Col. La Libertad Del Municipio De Mansanillo, Col.	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios		Deporte	En Ejecución	2016	\$1.351.995	\$1.351.995	\$1.351.995	\$1.351.995	\$1.351.995	\$1.351.995	\$1.351.995	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744456	Cancha De Usos Múltiples De La Unidad Deportiva De La Localidad De Camotlán De Miraflores Del Municipio De Mansanillo.	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios		Deporte	En Ejecución	2016	\$1.158.721	\$1.158.721	\$1.157.926	\$1.158.721	\$1.081.342	\$1.081.342	\$1.081.342	93,32	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	95,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744460	Cancha De Usos Múltiples La Central En El Municipio De Mansanillo, Col.	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios		Deporte	En Ejecución	2016	\$1.152.200	\$1.152.200	\$1.152.200	\$1.152.200	\$863.560	\$863.560	\$863.560	74,95	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744462	Cancha De Usos Múltiples El Naranjo En El Municipio De Mansanillo, Col.	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios		Deporte	En Ejecución	2016	\$1.164.404	\$1.164.404	\$1.164.404	\$1.164.404	\$1.164.404	\$1.164.404	\$1.164.404	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744465	Cancha De Usos Múltiples De La Comunidad De Venustiano Carranza Del Municipio De Mansanillo, Col.	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios		Deporte	En Ejecución	2016	\$1.163.604	\$1.163.604	\$1.163.604	\$1.163.604	\$809.420	\$809.420	\$809.420	69,56	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744468	Cancha De Usos Múltiples Salabua, Barrio Nuevo En El Municipio De Mansanillo, Col.	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios		Deporte	En Ejecución	2016	\$1.398.970	\$1.398.970	\$1.398.970	\$1.398.970	\$1.150.310	\$1.150.310	\$1.150.310	82,23	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	95,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744470	Cancha De Usos Múltiples 16 De Septiembre En El Municipio De Mansanillo, Col.	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios		Deporte	En Ejecución	2016	\$1.162.445	\$1.162.445	\$1.162.445	\$1.162.445	\$841.680	\$841.680	\$841.680	72,41	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744473	Cancha De Usos Múltiples Del Parque Metropolitano Del Municipio De Mansanillo, Col.	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios		Deporte	En Ejecución	2016	\$1.162.445	\$1.162.445	\$1.162.445	\$1.162.445	\$1.145.777	\$1.145.777	\$1.145.777	98,57	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744475	Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Salabua Centro, Mansanillo, Col.	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios		Deporte	En Ejecución	2016	\$1.165.302	\$1.165.302	\$1.165.302	\$1.165.302	\$744.534	\$744.534	\$744.534	63,89	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300744492	Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza La Estancia, Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios		Deporte	En Ejecución	2016	\$1.349.183	\$1.349.183	\$1.349.183	\$1.349.183	\$1.349.183	\$1.275.702	\$1.275.702	\$1.275.702	94,55	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	95,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300744498	Cancha De Usos Múltiples Rincon De Lopez En El Municipio De Armería, Col.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios		Deporte	En Ejecución	2016	\$1.356.213	\$1.356.213	\$1.356.213	\$1.319.782	\$1.319.782	\$982.254	\$982.254	\$982.254	72,43	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	73,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL16160300750222	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De El Cobano - 291880	291880	Colima	Cuauhtémoc	El Cobano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN DEL H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC COL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$282.319	\$282.319	\$280.332	\$280.332	\$280.332	\$280.332	99,30	\$0	Metros lineales	218	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300750225	Construcción De Colector Pluvial En La Localidad De Palmillas - 288182	288182	Colima	Cuauhtémoc	Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN DEL H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1.369.831	\$1.369.831	\$1.365.404	\$1.365.404	\$1.365.404	\$1.365.404	99,68	\$0	Metros lineales	185	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300750234	Primera Etapa De Reducción Del Drenaje Sanitario En La Calle Veinte De Noviembre - 213191	213191	Colima	Cuauhtémoc	Quesería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN DEL H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC COL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$869.013	\$857.057	\$857.057	\$857.057	\$857.057	\$857.057	98,62	\$0	Metros lineales	152	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300750235	Primera Etapa De Reducción Del Agua Potable En La Calle Veinte De Noviembre - 213430	213430	Colima	Cuauhtémoc	Quesería	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN DEL H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC COL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$302.984	\$302.984	\$301.128	\$301.128	\$301.128	\$301.128	99,39	\$0	Metros lineales	140	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300750252	Ampliación De Alumbrado Público En La Localidad De Las Conchas Del Municipio De Ixtlahuacán - 320345	320345	Colima	Ixtlahuacán	Las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$28.729	\$7.182	\$7.182	\$7.182	\$7.182	\$7.182	25,00	\$0	Otros	344	100,00	25,00	Financiera: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CONCHAS / Física: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CONCHAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300750253	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Laurel En La Localidad De Las Conchas Del Municipio De Ixtlahuacán - 318515	318515	Colima	Ixtlahuacán	Las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$115.508	\$28.874	\$28.874	\$28.874	\$28.874	\$28.874	25,00	\$0	Otros	419	100,00	25,00	Financiera: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAUREL DE LAS CONCHAS / Física: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE LAUREL DE LAS CONCHAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300750255	Ampliación De Alumbrado Público En La Localidad De Jililotupa Del Municipio De Ixtlahuacán - 324007	324007	Colima	Ixtlahuacán	Jililotupa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$170.004	\$32.982	\$32.982	\$32.982	\$32.982	\$32.982	19,40	\$0	Otros	19	100,00	19,40	Financiera: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN JILILOTUPA / Física: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN JILILOTUPA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300750256	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Jililotupa Del Municipio De Ixtlahuacán - 323964	323964	Colima	Ixtlahuacán	Jililotupa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$170.004	\$32.982	\$32.982	\$32.982	\$32.982	\$32.982	19,40	\$0	Otros	21	100,00	19,40	Financiera: RED ELECTRICA JILILOTUPA / Física: RED ELECTRICA JILILOTUPA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300750260	Construcción De Tanque Regulador De Agua En La Presa - 200312	200312	Colima	Ixtlahuacán	La Presa (Barranca del Rebozo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3.517.711	\$551.628	\$551.628	\$551.628	\$551.628	\$551.628	15,68	\$0	Otros	348	100,00	15,68	Financiera: CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR DE AGUA EN LA PRESA / Física: CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR DE AGUA EN LA PRESA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300750263	Construcción De Centro De Salud En La Localidad De Las Trancas Del Municipio De Ixtlahuacán - 324080	324080	Colima	Ixtlahuacán	Las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Salud	En Ejecución	2016		\$848.873	\$848.873	\$848.873	\$848.873	\$848.873	\$848.873	100,00	\$0	Otros	142	100,00	100,00	Financiera: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LAS TRANCAS / Física: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD LAS TRANCAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300750666	Construcción De Muro Firme En Varias Colonias Ciudad De Villa De Alvarez - 354268	354268	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Villa de Alvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$148.305	\$148.305	\$148.305	\$143.280	\$143.280	\$42.984	96,61	\$0	Otros	23	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300750667	Redeación De Circuito Chian Y Laguna Del Jabali - 316077	316077	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Villa de Alvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$654.098	\$654.098	\$654.098	\$639.675	\$639.675	\$639.675	97,80	\$0	Metros Cuadrados	135	100,00	93,00	Financiera: / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300750677	Red De Agua Potable En La Comunidad De El Mixcuate - 349767	349767	Colima	Villa de Alvarez	El Mixcuate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1.371.378	\$1.371.378	\$1.371.378	\$1.371.289	\$1.371.289	\$1.371.289	99,99	\$0	Otros	100	100,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300750678	Construcción De Techo Firme En La Comunidad El Mixcuate - 336736	336736	Colima	Villa de Alvarez	El Mixcuate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$750.000	\$750.000	\$750.000	\$745.627	\$745.627	\$223.688	99,42	\$0	Metros Cuadrados	28	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300750679	Construcción De Cuarto Para Baño En La Comunidad Del Mixcuate - 301732	301732	Colima	Villa de Alvarez	El Mixcuate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$250.000	\$250.000	\$250.000	\$245.798	\$245.798	\$73.739	98,32	\$0	Vivienda	38	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: ... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300750682	Instalación De Biodigestores - 216183	216183	Colima	Villa de Alvarez	Los Pichochos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016		\$922.629	\$922.629	\$922.629	\$920.829	\$920.829	\$920.829	99,80	\$0	Piezas	57	100,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300750683	Red De Agua Potable En La Comunidad De Pueblo Nuevo - 351163	351163	Colima	Villa de Alvarez	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$395.477	\$395.477	\$395.477	\$98.646	\$98.646	\$44.391	24,94	\$0	Otros	100	100,00	15,00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300751438	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Aquiles Serdán (Tamala) Del Municipio De Ixtlahuacán - 323851	323851	Colima	Ixtlahuacán	Aquiles Serdán (Tamala)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$75.789	\$10.189	\$10.189	\$10.189	\$10.189	\$10.189	13,44	\$0	Otros	75	100,00	13,44	Financiera: ELECTRIFICACION TAMALA / Física: ELECTRIFICACION TAMALA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300751439	Ampliación De Alumbrado Público En La Localidad De Aquiles Serdán (Tamala) Del Municipio De Ixtlahuacán - 323916	323916	Colima	Ixtlahuacán	Aquiles Serdán (Tamala)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$75.789	\$8.759	\$8.759	\$8.759	\$8.759	\$8.759	11,56	\$0	Otros	75	100,00	11,56	Financiera: ALUMBRADO PUBLICO TAMALA / Física: ALUMBRADO PUBLICO TAMALA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL16160300752870	Rehabilitación Del Tanque Elevado De Agua Potable En La Comunidad Del Saucito - 295508	295508	Colima	Tecomán	El Saucito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$150.000	\$150.000	\$149.646	\$149.646	\$149.646	\$149.646	99,76	\$0	Otros	96	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300752871	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 324646	324646	Colima	Tecomán	El Saucito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$54.409	\$54.409	\$54.409	\$54.409	\$54.409	\$54.409	100,00	\$0	Otros	96	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300752913	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 323416	323416	Colima	Tecomán	Teolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$80.799	\$80.799	\$80.799	\$80.799	\$80.799	\$80.799	100,00	\$0	Otros	286	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300752914	Rehabilitacion De Comedor Comunitario En La Comunidad De Teolapa - 295264	295264	Colima	Tecomán	Teolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	100,00	\$0	Otros	105	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300752915	Electrificacion Calle Sin Nombre En La Localidad De Teolapa - 292864	292864	Colima	Tecomán	Teolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$20.794	\$20.794	\$20.794	\$20.794	\$20.794	\$20.794	100,00	\$0	Otros	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300752916	Construccion De Comedores En Escuela Primaria Lino Reyes En La Comunidad De Teolapa - 295194	295194	Colima	Tecomán	Teolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2016	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	100,00	\$0	Otros	168	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300752917	Cuartos Dormitorio Sedatu - 288451	288451	Colima	Tecomán	Teolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2016	\$75.000	\$75.000	\$75.000	\$75.000	\$75.000	\$75.000	100,00	\$0	Vivienda	13	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753080	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 324944	324944	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$94.602	\$94.602	\$94.602	\$94.602	\$94.602	\$94.602	100,00	\$0	Otros	55	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753084	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Las Palmas Calles Hidalgo Y Río Naranzo En Col Las Palmas - 316094	316094	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.662.849	\$2.662.849	\$2.662.849	\$2.662.849	\$2.662.849	\$2.662.849	100,00	\$0	Metros lineales	353	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753085	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Las Palmas Calles Hidalgo Y Río Naranzo En Colonia Las Palmas - 316148	316148	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$837.151	\$837.151	\$837.151	\$837.151	\$837.151	\$837.151	100,00	\$0	Metros lineales	38	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753086	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Col Union Calle Francisco Marquez Y Fernando Montes De Oca - 310834	310834	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.679.265	\$1.679.265	\$1.679.265	\$1.679.265	\$1.679.265	\$1.679.265	100,00	\$0	Metros lineales	504	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753087	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario De La Col Union Calle Francisco Marquez Y Fernando Montes De Oca - 310982	310982	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500.735	\$500.735	\$500.735	\$500.735	\$500.735	\$500.735	100,00	\$0	Metros lineales	113	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753088	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Miguel Hidalgo - 311080	311080	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$259.986	\$259.986	\$258.891	\$258.891	\$258.891	\$258.891	99,58	\$0	Metros lineales	80	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753089	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290988	290988	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2016	\$39.618	\$39.618	\$39.618	\$39.618	\$39.618	\$39.618	100,00	\$0	Vivienda	13	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753090	Construccion De Tanque De Agua Potable En La Col Estatuto Juridico En Tecoman Col - 294827	294827	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$593.274	\$593.274	\$592.929	\$592.929	\$592.929	\$592.929	99,94	\$0	Otros	419	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753091	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Col Estatuto Juridico En Tecoman Co - 294708	294708	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$136.638	\$136.638	\$135.985	\$135.985	\$135.985	\$135.985	99,52	\$0	Metros lineales	419	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753092	Electrificación De Colonia Division Del Norte - 292885	292885	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$259.861	\$259.861	\$259.861	\$259.861	\$259.861	\$259.861	100,00	\$0	Otros	294	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753093	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Col Estatuto Juridico En Tecoman Co - 294590	294590	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$421.587	\$421.587	\$419.576	\$419.576	\$419.576	\$419.576	99,52	\$0	Metros lineales	419	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753094	Cuartos Dormitorio Sedatu - 291427	291427	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2016	\$118.854	\$118.854	\$118.854	\$118.854	\$118.854	\$118.854	100,00	\$0	Vivienda	40	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1602

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL16160300753095	Cuartos Dormitorio Sedatu - 291492	291492	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$66.030	\$66.030	\$66.030	\$66.030	\$66.030	\$66.030	100,00	\$0	Vivienda	22	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753096	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290834	290834	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	100,00	\$0	Vivienda	7	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753097	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290607	290607	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$52.824	\$52.824	\$52.824	\$52.824	\$52.824	\$52.824	100,00	\$0	Vivienda	18	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753098	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290477	290477	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$39.618	\$39.618	\$39.618	\$39.618	\$39.618	\$39.618	100,00	\$0	Vivienda	13	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753099	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290654	290654	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	100,00	\$0	Vivienda	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753100	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290766	290766	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	100,00	\$0	Vivienda	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753101	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290447	290447	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$145.266	\$145.266	\$145.266	\$145.266	\$145.266	\$145.266	100,00	\$0	Vivienda	49	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753102	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290280	290280	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	100,00	\$0	Vivienda	9	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753103	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290561	290561	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$105.648	\$105.648	\$105.648	\$105.648	\$105.648	\$105.648	100,00	\$0	Vivienda	36	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753104	Rehabilitacion De Colector Sanitario Tercera Etapa Col Parque Las Flores - 281429	281429	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1.600.000	\$1.600.000	\$1.599.997	\$1.599.997	\$1.599.997	\$1.599.997	100,00	\$0	Metros lineales	212	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753105	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290697	290697	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	100,00	\$0	Vivienda	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753106	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290521	290521	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$211.296	\$211.296	\$211.296	\$211.296	\$211.296	\$211.296	100,00	\$0	Vivienda	72	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753107	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290962	290962	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	100,00	\$0	Vivienda	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753108	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario Del Andador Trece En Colonia El Chamizal - 282572	282572	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$379.945	\$379.945	\$378.957	\$378.957	\$378.957	\$378.957	99,74	\$0	Metros lineales	143	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753109	Construccion De Empeдрados Y Machuelos En Varias Calles En La Col Luis Donaldo Colosio En Tecoman - 282559	282559	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$479.000	\$479.000	\$477.295	\$477.295	\$477.295	\$477.295	99,64	\$0	Metros Cuadrados	46	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753110	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290348	290348	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$66.030	\$66.030	\$66.030	\$66.030	\$66.030	\$66.030	100,00	\$0	Vivienda	22	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753111	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290927	290927	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	100,00	\$0	Vivienda	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753112	Cuartos Dormitorio Sedatu - 288217	288217	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	100,00	\$0	Vivienda	9	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753113	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290204	290204	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	100,00	\$0	Vivienda	9	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL16160300753114	Cuartos Dormitorio Sedatu - 288186	288186	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79.236	\$79.236	\$79.236	\$79.236	\$79.236	\$79.236	100,00	\$0	Vivienda	27	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753115	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290168	290168	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$105.648	\$105.648	\$105.648	\$105.648	\$105.648	\$105.648	100,00	\$0	Vivienda	36	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753116	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290804	290804	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	100,00	\$0	Vivienda	9	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753117	Cuartos Dormitorio Sedatu - 290722	290722	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	100,00	\$0	Vivienda	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753119	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Colonia Infonavit Las Huertas Primera Etapa - 280930	280930	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3.137.272	\$3.137.272	\$3.137.034	\$3.137.034	\$3.137.034	\$3.137.034	99,99	\$0	Metros lineales	840	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753121	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Ramon Lopez Velarde - 280857	280857	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$600.000	\$600.000	\$598.837	\$598.837	\$598.837	\$598.837	99,81	\$0	Metros lineales	116	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753147	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 325108	325108	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$91.598	\$91.598	\$91.598	\$91.598	\$91.598	\$91.598	100,00	\$0	Otros	93	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753148	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 325201	325201	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$44.317	\$44.317	\$44.317	\$44.317	\$44.317	\$44.317	100,00	\$0	Otros	25	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753149	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 325281	325281	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$101.879	\$101.879	\$101.879	\$101.879	\$101.879	\$101.879	100,00	\$0	Otros	58	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753151	Mantenimiento De sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 322745	322745	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$114.069	\$114.069	\$114.069	\$114.069	\$114.069	\$114.069	100,00	\$0	Otros	403	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753153	Cuartos Dormitorio Sedatu - 292091	292091	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	100,00	\$0	Vivienda	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753154	Cuartos Dormitorio Sedatu - 292048	292048	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79.236	\$79.236	\$79.236	\$79.236	\$79.236	\$79.236	100,00	\$0	Vivienda	27	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753155	Cuartos Dormitorio Sedatu - 291976	291976	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$132.060	\$132.060	\$132.060	\$132.060	\$132.060	\$132.060	100,00	\$0	Vivienda	45	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753156	Cuartos Dormitorio Sedatu - 291910	291910	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$132.060	\$132.060	\$132.060	\$132.060	\$132.060	\$132.060	100,00	\$0	Vivienda	45	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300753157	Cuartos Dormitorio Sedatu - 291877	291877	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$52.824	\$52.824	\$52.824	\$52.824	\$52.824	\$52.824	100,00	\$0	Vivienda	18	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753158	Amplacion De Red Electrica Y Alumbrado Publico En Calle Canada Entre Brazil Y Honduras - 292832	292832	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$28.982	\$28.982	\$28.982	\$28.982	\$28.982	\$28.982	100,00	\$0	Otros	42	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753159	Amplacion De Red De Agua Potable En Varias Calles En La Colonia Ruiz Cortines - 281515	281515	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$326.078	\$326.078	\$325.862	\$325.862	\$325.862	\$325.862	99,93	\$0	Metros lineales	231	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753165	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 322691	322691	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$11.882	\$11.882	\$11.882	\$11.882	\$11.882	\$11.882	100,00	\$0	Otros	42	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753166	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 322534	322534	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$76.105	\$76.105	\$76.105	\$76.105	\$76.105	\$76.105	100,00	\$0	Otros	260	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL16160300753167	Construcción De Comedores En Escuela Primaria De Pascuales - 282109	282109	Colima	Tecomán	Boca de Pascuales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2016		\$45.000	\$45.000	\$44.756	\$44.756	\$44.756	\$44.756	99,46	\$0	Metros Cuadrados	58	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753168	Cuartos Dormitorio Sedatu - 288367	288367	Colima	Tecomán	Caleras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2016		\$75.000	\$75.000	\$75.000	\$75.000	\$75.000	\$75.000	100,00	\$0	Vivienda	13	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753169	Rehabilitación De Red De Agua Potable De La Comunidad De Caleras - 282030	282030	Colima	Tecomán	Caleras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$260.754	\$260.754	\$260.134	\$260.134	\$260.134	\$260.134	99,76	\$0	Metros lineales	42	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753170	Mejoramiento Del Pozo Profundo De La Comunidad De Caleras - 281984	281984	Colima	Tecomán	Caleras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$170.246	\$170.246	\$169.840	\$169.840	\$169.840	\$169.840	99,76	\$0	Otros	211	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753171	Construcción De Red Eléctrica De La Localidad De La Compuerta En Caleras - 292781	292781	Colima	Tecomán	Las Compuertas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$132.891	\$132.891	\$132.891	\$132.891	\$132.891	\$132.891	100,00	\$0	Otros	126	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753175	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 323319	323319	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2.314	\$2.314	\$2.314	\$2.314	\$2.314	\$2.314	100,00	\$0	Otros	9	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753176	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 323154	323154	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$46.278	\$46.278	\$46.278	\$46.278	\$46.278	\$46.278	100,00	\$0	Otros	164	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753177	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Cerro De Ortega Apaur Otro Zap - 311636	311636	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$30.061	\$30.061	\$30.061	\$30.061	\$30.061	\$30.061	100,00	\$0	Metros lineales	71	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753178	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Cerro De Ortega Apaur - 311723	311723	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$367.095	\$367.095	\$367.095	\$367.095	\$367.095	\$367.095	100,00	\$0	Metros lineales	420	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753179	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Cerro De Ortega Apaur - 311486	311486	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMPAT POR CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$158.964	\$158.964	\$158.964	\$158.964	\$158.964	\$158.964	100,00	\$0	Metros lineales	13	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753180	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Cerro De Ortega - 311338	311338	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$677.892	\$677.892	\$677.472	\$677.472	\$677.472	\$677.472	99,94	\$0	Metros lineales	222	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753181	Rehabilitación De Caminos Sacacosochas En Varias Localidades - 295703	295703	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$349.000	\$349.000	\$349.000	\$349.000	\$349.000	\$349.000	100,00	\$0	Otros	84	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753182	Cuartos Dormitorio Sedatu - 291836	291836	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2016		\$132.060	\$132.060	\$132.060	\$132.060	\$132.060	\$132.060	100,00	\$0	Vivienda	45	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753183	Cuartos Dormitorio Sedatu - 291796	291796	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79.236	\$79.236	\$79.236	\$79.236	\$79.236	\$79.236	100,00	\$0	Vivienda	27	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753184	Cuartos Dormitorio Sedatu - 291710	291710	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79.236	\$79.236	\$79.236	\$79.236	\$79.236	\$79.236	100,00	\$0	Vivienda	27	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753185	Cuartos Dormitorio Sedatu - 291584	291584	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2016		\$66.030	\$66.030	\$66.030	\$66.030	\$66.030	\$66.030	100,00	\$0	Vivienda	22	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753186	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Torres Quintero En La Comunidad De Cerro De Ortega - 281367	281367	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	\$500.000	100,00	\$0	Metros lineales	51	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753191	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 323213	323213	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$81.498	\$81.498	\$81.498	\$81.498	\$81.498	\$81.498	100,00	\$0	Otros	160	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753192	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 323272	323272	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$48.156	\$48.156	\$48.156	\$48.156	\$48.156	\$48.156	100,00	\$0	Otros	172	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL16160300753193	Construcción De Empedrados Y Machucos En Varias Calles De La Comunidad De Cofradía De Morelos - 282543	282543	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	84	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753194	Cuartos Dormitorio Sedatu - 284994	284994	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2016		\$198.090	\$198.090	\$198.090	\$198.090	\$198.090	\$198.090	100,00	\$0	Vivienda	67	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300753196	Mejoramiento Del Pozo Profundo En Comunidad Ladislao Moreno - 281791	281791	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$499.680	\$499.680	\$499.295	\$499.295	\$499.295	\$499.295	99,92	\$0	Otros	454	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300753197	Rehabilitación De Línea De Conducción En Col Ladislao Moreno - 281891	281891	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$113.852	\$113.852	\$113.788	\$113.788	\$113.788	\$113.788	99,94	\$0	Metros lineales	42	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753198	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 323348	323348	Colima	Tecomán	La Cuarta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$61.788	\$61.788	\$61.788	\$61.788	\$61.788	\$61.788	100,00	\$0	Otros	218	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753199	Ampliación De Red Eléctrica Y Alumbrado Publico En Calles De La Comunidad De De Chanchocha - 292710	292710	Colima	Tecomán	Chanchocha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$24.888	\$24.888	\$24.888	\$24.888	\$24.888	\$24.888	100,00	\$0	Otros	42	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753200	Mejoramiento De Línea De Conducción De Agua Potable En La Comunidad De Chanchocha En Tecoman Col - 293404	293404	Colima	Tecomán	Chanchocha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$150.000	\$150.000	\$149.930	\$149.930	\$149.930	\$149.930	99,95	\$0	Metros lineales	419	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753205	Cuartos Dormitorio Sedatu - 292180	292180	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79.236	\$79.236	\$79.236	\$79.236	\$79.236	\$79.236	100,00	\$0	Vivienda	27	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753206	Cuartos Dormitorio Sedatu - 292128	292128	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	100,00	\$0	Vivienda	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753207	Cuartos Dormitorio Sedatu - 292209	292209	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2016		\$92.442	\$92.442	\$92.442	\$92.442	\$92.442	\$92.442	100,00	\$0	Vivienda	31	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753208	Cuartos Dormitorio Sedatu - 292156	292156	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2016		\$105.648	\$105.648	\$105.648	\$105.648	\$105.648	\$105.648	100,00	\$0	Vivienda	36	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753211	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 323033	323033	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$64.164	\$64.164	\$64.164	\$64.164	\$64.164	\$64.164	100,00	\$0	Otros	227	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753213	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 323111	323111	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$11.882	\$11.882	\$11.882	\$11.882	\$11.882	\$11.882	100,00	\$0	Otros	42	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753214	Ampliación De Red Eléctrica Y Alumbrado Publico En Calles De La Comunidad De La Salada - 292852	292852	Colima	Tecomán	La Salada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		\$12.606	\$12.606	\$12.606	\$12.606	\$12.606	\$12.606	100,00	\$0	Otros	13	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753215	Cuartos Dormitorio Sedatu - 288266	288266	Colima	Tecomán	La Salada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	100,00	\$0	Vivienda	5	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753216	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Publico En Varias Colonias - 324804	324804	Colima	Tecomán	La Salada	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016		\$14.259	\$14.259	\$14.259	\$14.259	\$14.259	\$14.259	100,00	\$0	Otros	51	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753218	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ageb Con Terminación Uno Cero Tres Seis Tres - 296123	296123	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	100,00	\$0	Vivienda	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753221	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ageb Con Terminación Uno Cero Dos Uno Siete - 296247	296247	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	100,00	\$0	Vivienda	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753224	Construcción De Cuarto Dormitorio En Ageb Con Terminación Uno Cero Dos Cero Dos - 296273	296273	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	\$26.412	100,00	\$0	Vivienda	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COL16160300753230	Construcción De Cuarto Dormitorio En Ageb Con Terminación Uno Cero Tres Ocho Dos - 278415	278415	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	100,00	\$0	Vivienda	10	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753239	Mejoramiento De Red De Alcantarillado En Calle Prolongación Sonora - 277225	277225	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6.699.970	\$6.699.970	\$6.699.970	\$6.699.970	\$6.699.970	\$3.078.251	100,00	\$0	Metros lineales	1.403	100,00	100,00	Financiera: / Física: LA CBRA FISCALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: NO SE HA PODIDO SUBIR LAS FOTOS DE LAS ETAPAS DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753240	Construcción De Cuarto Dormitorio En Ageb Con Terminación Uno Cero Cero Ocho Uno - 278452	278452	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	100,00	\$0	Vivienda	6	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753241	Cuarto Dormitorio En Ageb Terminación Uno Cero Uno Cinco Uno - 278327	278327	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	100,00	\$0	Vivienda	3	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753243	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ageb Con Terminación Uno Cero Dos Sés A - 278515	278515	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$39.618	\$39.618	\$39.618	\$39.618	\$39.618	\$39.618	100,00	\$0	Vivienda	22	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753245	Construcción De Cuarto Dormitorio En Ageb Con Terminación Uno Cero Uno Nueve A - 278578	278578	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	100,00	\$0	Vivienda	4	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753246	Construcción De Cuarto Dormitorio En Ageb Con Terminación Uno Cero Tres Cinco Nueve - 278574	278574	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$118.854	\$118.854	\$118.854	\$118.854	\$118.854	\$118.854	100,00	\$0	Vivienda	49	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753248	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ageb Con Terminación Uno Cero Uno Cero Nueve - 280361	280361	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$66.030	\$66.030	\$66.030	\$66.030	\$66.030	\$66.030	100,00	\$0	Vivienda	31	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753251	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ageb Con Terminación Uno Cero Uno Sés Sés - 278560	278560	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$52.824	\$52.824	\$52.824	\$52.824	\$52.824	\$52.824	100,00	\$0	Vivienda	27	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753252	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ageb Con Terminación Uno Cero Dos Cinco Cinco - 278438	278438	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$39.618	\$39.618	\$39.618	\$39.618	\$39.618	\$39.618	100,00	\$0	Vivienda	19	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753255	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ageb Con Terminación Uno Cero Tres Nueve Siete - 279219	279219	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$52.824	\$52.824	\$52.824	\$52.824	\$52.824	\$52.824	100,00	\$0	Vivienda	14	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753311	Construcción De Pavimento En Vialidad Vehicular - 222217	222217	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$627.116	\$627.116	\$627.115	\$627.115	\$627.115	\$627.115	100,00	\$0	Metros Cuadrados	110	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753316	Construcción De Muro De Contención Sobre El Río Pereyra - 196909	196909	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$250.000	\$250.000	\$249.344	\$249.344	\$249.344	\$249.344	99,74	\$0	Otros	75	100,00	100,00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA OBRA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753327	Construcción De Pavimento En Vialidad Vehicular Y Peatonal - 233589	233589	Colima	Colima	El Astillero de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$432.475	\$432.475	\$432.475	\$432.475	\$432.475	\$432.475	100,00	\$0	Metros Cuadrados	50	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753330	Construcción De Comedor Escolar En Jr Federico Froebel - 270412	270412	Colima	Colima	El Chanal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016		\$260.000	\$260.000	\$259.999	\$259.999	\$259.999	\$259.999	100,00	\$0	Metros Cuadrados	200	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753331	Construcción De Pavimento En Vialidad Vehicular - 276597	276597	Colima	Colima	El Chanal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$379.246	\$379.246	\$379.244	\$379.244	\$379.244	\$379.244	100,00	\$0	Metros Cuadrados	40	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753335	Ampliación De Red De Agua Potable - 241737	241737	Colima	Colima	Etapilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$145.799	\$145.799	\$145.799	\$145.799	\$145.799	\$145.799	100,00	\$0	Metros lineales	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753341	Ampliación De Red De Agua Potable - 239226	239226	Colima	Colima	La Media Luna	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$236.000	\$236.000	\$230.755	\$230.755	\$230.755	\$230.755	97,78	\$0	Metros lineales	24	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753347	Construcción De Pavimento En Vialidad Vehicular Y Peatonal - 238681	238681	Colima	Colima	Los Ortices	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$480.020	\$480.020	\$480.020	\$480.020	\$480.020	\$480.020	100,00	\$0	Metros Cuadrados	56	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
COL16160300753350	Construcción De Pavimento En Vialidad Vehicular - 238689	238688	Colima	Colima	Piscila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$280.183	\$280.183	\$256.372	\$256.372	\$256.372	\$256.372	91,50	\$0	Metros Cuadrados	70	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753351	Construcción De Pavimento En Vialidad Festonal Banquetas - 275277	275277	Colima	Colima	Cardona	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$120.784	\$120.784	\$120.784	\$120.784	\$120.784	\$120.784	100,00	\$0	Metros Cuadrados	40	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753352	Construcción De Pavimento En Vialidad Vehicular - 276712	276712	Colima	Colima	Cardona	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$73.345	\$73.345	\$73.345	\$73.345	\$73.345	\$73.345	100,00	\$0	Metros Cuadrados	40	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753359	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 238914	238914	Colima	Colima	Puerta de Anzar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$233.534	\$233.534	\$219.123	\$219.123	\$219.123	\$219.123	93,83	\$0	Metros lineales	50	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753360	Construcción De Pavimento En Vialidad Vehicular Y Festonal - 276822	276822	Colima	Colima	Los Tepames	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$312.873	\$312.873	\$312.779	\$312.779	\$312.779	\$312.779	99,97	\$0	Metros Cuadrados	50	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753365	Construcción De Pavimento En Vialidad Vehicular Y Festonal - 238698	238698	Colima	Colima	Las Tunas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$215.664	\$215.664	\$215.662	\$215.662	\$215.662	\$215.662	100,00	\$0	Metros Cuadrados	70	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753402	Construcción De Cuarto Dormitorio En Ageb Con Terminación Siete Cero Dos Tres Seis - 278450	278450	Colima	Armeria	Cofradía de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	\$13.206	100,00	\$0	Vivienda	4	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753404	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ageb Terminación Siete Cero Dos Dos Uno - 278462	278462	Colima	Armeria	Cofradía de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$39.618	\$39.618	\$39.618	\$39.618	\$39.618	\$39.618	100,00	\$0	Vivienda	19	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753406	Construcción De Cuarto Dormitorio En Ageb Con Terminación Cero Siete Tres Uno Cero - 279359	279359	Colima	Armeria	Cofradía de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$79.236	\$79.236	\$79.236	\$79.236	\$79.236	\$79.236	100,00	\$0	Vivienda	28	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753407	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ageb Con Terminación Siete Cero Tres Cero Seis - 278534	278534	Colima	Armeria	Cofradía de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$39.618	\$39.618	\$39.618	\$39.618	\$39.618	\$39.618	100,00	\$0	Vivienda	15	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753408	Construcción De Recamara Adicional En Colonia Benito Juárez Ageb Cero Dos Cuarenta - 224759	224759	Colima	Armeria	Cofradía de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	\$25.000	100,00	\$0	Vivienda	4	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753420	Construcción De Empedrado Ahogado En Mortero En Calle Lardo De Tejada Colonia La Palmera - 289463	289463	Colima	Armeria	Rincón de López	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$261.134	\$261.134	\$260.786	\$260.786	\$260.786	\$0	99,87	\$0	Metros Cuadrados	232	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753422	Construcción De Guarniciones De Concreto Hechas En Sitio En Calle Lardo De Tejada Colonia La Palmera - 277362	277362	Colima	Armeria	Rincón de López	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$74.268	\$74.268	\$73.783	\$73.783	\$73.783	\$0	99,35	\$0	Otros	232	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753435	Construcción De Empedrados Y Machuelos En Colonia Celis Virgen Calles Cipriano Corona Juan Velazquez Y Prolongacion Progreso Comala Col - 199557	199557	Colima	Comala	Comala	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$422.480	\$422.480	\$422.480	\$422.480	\$422.480	\$422.480	100,00	\$0	Metros Cuadrados	24	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753437	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Localidad De La Becerra Comala - 198340	198340	Colima	Comala	La Becerra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$306.608	\$306.608	\$263.189	\$263.189	\$263.189	\$263.189	85,84	\$0	Metros Cuadrados	40	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753438	Mejoramiento De Calle Clavellina Construcción De Empedrados Y Guarniciones En La Localidad De Suchitlan Comala - 312499	312499	Colima	Comala	Suchitlan	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$604.595	\$604.595	\$481.390	\$481.390	\$481.390	\$481.390	79,62	\$0	Metros Cuadrados	800	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160300753441	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliares En Calle Viveros Comunidad De Zacualpan Comala - 280542	280542	Colima	Comala	Zacualpan	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$231.553	\$231.553	\$231.089	\$231.089	\$231.089	\$231.089	99,80	\$0	Metros lineales	84	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400813600	Reparación De Alumbrado Público En Col. El Tivoli, Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$325.933	\$326.521	\$326.521	\$326.521	\$326.521	\$97.780	\$97.780	29,95	\$0	Luminaria	0	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400813604	Reparación E Instalación De Lámparas Palntes En Alumbrado Público De La Col. Villas Collmán, En Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$179.434	\$179.527	\$179.527	\$179.527	\$53.830	\$53.830	\$53.830	29,98	\$0	Luminaria	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400813608	Reparación E Instalación De Lámparas Palntes En Alumbrado Público De La Col. Villas Del Río, En Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$256.929	\$256.929	\$256.929	\$256.929	\$77.079	\$77.079	\$77.079	30,00	\$0	Luminaria	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400813620	Reparación E Instalación De Lámparas Palntes En Alumbrado Público De La Col. Villas San José, En Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016		\$179.434	\$240.372	\$240.372	\$240.372	\$71.459	\$71.459	\$71.459	29,73	\$0	Luminaria	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL16160400813648	Mejoramiento De Alumbrado Público Para Zonas, Coquimatlán, Col.	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$538.701	\$538.701	\$538.701	\$538.701	\$538.701	\$521.220	\$521.220	96,75	\$0	Luminaria	0	0,00	95,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16160400813653	Mejoramiento De Alumbrado Público Col. Camichines, Coquimatlán, Col.	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$692.214	\$692.214	\$692.214	\$692.214	\$692.214	\$674.506	\$674.506	97,44	\$0	Luminaria	0	0,00	95,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16160400813660	Nomenclatura En Las Calles De La Comunidad De Jala, Coquimatlán, Col.	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$124.891	\$124.891	\$124.891	\$124.891	\$124.891	\$124.891	\$124.891	100,00	\$0	Piezas	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16160400813665	Construcción De Senderos En Terreno Impactado En La Campaña, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$702.470	\$702.470	\$702.470	\$702.470	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16160400813668	Reparación E Instalación De Lámparas Faltaentes En Alumbrado Público De La Col. Ramón Sarrano Sur, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$414.367	\$414.367	\$414.367	\$414.367	\$414.367	\$414.367	\$414.367	100,00	\$0	Luminaria	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16160400813673	Reparación E Instalación De Lámparas Faltaentes En Alumbrado Público De La Col. Real Centenario, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$459.369	\$459.369	\$459.369	\$459.369	\$459.369	\$459.369	\$459.369	100,00	\$0	Luminaria	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16160400813676	Reparación E Instalación De Lámparas Faltaentes En Alumbrado Público De La Col. Real De Minas, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$321.998	\$321.998	\$321.998	\$321.998	\$321.998	\$321.998	\$321.998	100,00	\$0	Luminaria	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16160400813682	Reparación E Instalación De Lámparas Faltaentes En Alumbrado Público De La Col. Puerta De Hierro, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$324.677	\$324.677	\$324.677	\$324.677	\$324.677	\$324.677	\$324.677	100,00	\$0	Luminaria	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16160400813882	Rehabilitación Y Construcción De Banquetas, El Alpoquito, Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1.090.944	\$1.092.000	\$1.092.000	\$1.090.944	\$1.090.944	\$706.843	\$706.843	64,73	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16160400813889	Construcción De Banquetas En La Localidad De Los Limones, Coquimatlán, Col.	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1.227.363	\$1.227.370	\$1.227.370	\$1.227.370	\$1.227.370	\$1.227.363	\$1.227.363	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16160400813899	Excavación, Demolición De Piso De Concreto En Cimentación, Y Coloc. De Elementos Estruct. De 13.038.04 Kg. En Cancha De Usos Múltiples De La Col. Vista Del Mar Del Mpio. De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.167.494	\$1.167.494	\$1.167.494	\$1.167.494	\$659.468	\$659.468	\$659.468	56,49	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16160400813914	Equipamiento, Electrificación Caseta De Cloración, Tanque Elevado Y Línea De Conducción Para Pozo Profundo Para Las Colonias Tabachines Y Tabachines II En La Ciudad De Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	SEIDUR	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2.937.789	\$2.937.789	\$2.937.789	\$2.937.789	\$2.937.789	\$881.337	\$881.337	30,00	\$0	Equipamiento	0	0,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16160400813953	Construcción De La Red De Agua Potable Para La Colonia El Llano En El Municipio De Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	SEIDUR	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$283.560	\$283.560	\$283.560	\$283.560	\$283.560	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16160400814089	Jardín Vecinal Palma Real En Tecomán, Col.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	SEIDUR	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1.074.894	\$1.074.894	\$278.491	\$1.074.894	\$1.074.894	\$278.491	\$278.491	25,91	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16160400814100	Jardín Vecinal Villa De Oro, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	SEIDUR	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2.043.935	\$2.043.935	\$2.043.935	\$2.043.935	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL16160400814540	Construcción Cocina Estruct. Atípica 4x4 M. Folio=2549-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$171.018	\$171.018	\$171.018	\$171.018	\$51.305	\$51.305	\$51.305	30,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO / Registro:	
COL16160400814543	Constr. Bodega 4x5 M. Estructura Atípica, Cub. Concreto, Oe. Folio=2555-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$173.457	\$173.457	\$173.457	\$173.457	\$151.440	\$151.440	\$151.440	87,31	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO / Registro:	
COL16160400814545	Reparación De Cerco Perimetral. Folio=2556-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$143.740	\$143.740	\$143.740	\$143.740	\$143.740	\$143.740	\$143.740	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO / Registro:	
COL16160400814546	Pintura Epoxica Elementos Estructurales. Folio=2577-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$94.906	\$94.906	\$94.906	\$94.906	\$94.876	\$94.876	\$94.876	99,97	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO / Registro:	
COL16160400814550	Rep. Drenaje, Red Hidráulica, Sist Bombeo Y Tinacos, Remod. Serv. Sanitarios. Folio=2578-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$386.571	\$386.571	\$386.571	\$386.571	\$188.995	\$188.995	\$188.995	48,89	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO / Registro:	
COL16160400814551	Edif N Const. Bodega, Estruct. Atípica 4x5 M. Cub. Concreto, Rep. Bebederos, Lavabos Y Bomba. Folio=2579-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$260.099	\$260.099	\$260.099	\$260.099	\$178.055	\$178.055	\$178.055	68,46	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO / Registro:	
COL16160400814554	Rehab. Salon De Usos Múltiples Y Techado De Bodega. Folio=2581-16	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$203.920	\$203.920	\$203.920	\$203.920	\$80.487	\$80.487	\$80.487	39,47	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO / Registro:	
COL16160400814555	Constr. Cocina 3x4 M. Estructura Atípica. Folio=2582-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$198.558	\$198.558	\$198.558	\$198.558	\$112.189	\$112.189	\$112.189	56,50	\$0	Metros	100	0,00	70,00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO / Registro:	
COL16160400814557	Alumbrado En Cubierta De Patio Clívico. Folio=2583-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$17.951	\$17.951	\$17.951	\$17.951	\$5.497	\$5.497	\$5.497	30,62	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO / Registro:	
COL16160400814562	Sust. Pisos, Sust. O Rep. De Caneletería Y Puertas. Folio=2584-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$154.899	\$154.899	\$154.899	\$154.899	\$137.237	\$137.237	\$137.237	88,60	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO / Registro:	
COL16160400814565	Sust. Pisos, Sust. O Rep. De Caneletería Y Puertas. Folio=2585-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$180.201	\$180.201	\$180.201	\$180.201	\$170.357	\$170.357	\$170.357	94,54	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO / Registro:	
COL16160400814566	Const. Fosa Séptica 10x3. Trabajos Saneamiento E Interconex. Red Sanitaria. Folio=2586-16	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2016	\$80.057	\$80.057	\$80.057	\$80.057	\$80.057	\$80.057	\$80.057	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO / Registro:	

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
COL16160400814569	Edif Constr. Aula Did. Ados. Cub. Concreto, Estruct. Regional 6x8 M. Folio=2587-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$343.247	\$343.247	\$343.247	\$343.247	\$244.321	\$244.321	\$244.321	71,18	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400814572	Adecuación Cocina En Edif. E Estructura UI-C, Oe. Folio=2594-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$181.996	\$181.996	\$181.996	\$181.996	\$54.599	\$54.599	\$54.599	30,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160400814574	Rev. Rep. Impermeabilizante En Edificios, Rampas Y Pasamanos. Folio=2595-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$219.841	\$219.841	\$219.841	\$219.841	\$151.296	\$151.296	\$151.296	68,82	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160400814575	Sustit. Puertas Mal Estado, Puertas De Perfiles Metálicos. Folio=2596-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$70.505	\$70.505	\$70.505	\$70.505	\$21.151	\$21.151	\$21.151	30,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160400814576	Sustitución De Cerco Perimetral. Folio=2597-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$100.078	\$100.078	\$100.078	\$100.078	\$91.085	\$91.085	\$91.085	91,01	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160400814577	Remodelación De Aula De Medios. Folio=2598-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$23.528	\$23.528	\$23.528	\$23.528	\$23.417	\$23.417	\$23.417	99,53	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro:
COL16160400814579	Edif D Aula Did. Adosada, Estructura Reg. 6x8 M. Cub. Concreto. Folio=2601-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$326.337	\$326.337	\$326.337	\$326.337	\$151.418	\$151.418	\$151.418	46,40	\$0	Metros	100	0,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400814580	Trabajos En Obra Ext. Cub. Desayunadores Y Bebederos. Folio=2603-16	SN	Colima	Oaxuhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$407.214	\$407.214	\$407.214	\$407.214	\$122.164	\$122.164	\$122.164	30,00	\$0	Metros	100	0,00	50,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814581	Rep O Sust. Lámparas En Edificios, Suministro Y Col. Lámparas Punta Poste. Folio=2604-16	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$201.334	\$201.334	\$201.334	\$201.334	\$60.400	\$60.400	\$60.400	30,00	\$0	Metros	100	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814582	Remod. Servicios Sanitarios En Edif C Y D, Oe. Folio=2608-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$843.295	\$843.295	\$843.295	\$843.295	\$542.419	\$542.419	\$542.419	64,32	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400814583	Rep. Edif C, Instalación Eléctrica En Oe. Piso En Desayunadores. Folio=2609-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$398.014	\$398.014	\$398.014	\$398.014	\$119.404	\$119.404	\$119.404	30,00	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400814584	Remod. Integral Servicios Sanitarios, Rep. Gral. Edificios. Folio=2610-16	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$580.473	\$580.473	\$580.473	\$580.473	\$418.362	\$418.362	\$418.362	72,07	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814585	Rep. Obra Ext. Adecuación Sistema Pluvial. Folio=2611-16	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$23.475	\$23.475	\$23.475	\$23.475	\$7.042	\$7.042	\$7.042	30,00	\$0	Metros	100	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814586	Suministro Y Col. Lámparas Punta De Poste. Folio=2613-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$92.178	\$92.178	\$92.178	\$92.178	\$85.263	\$85.263	\$85.263	92,50	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400814587	Reparaciones Varias. Folio=2614-16	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$387.315	\$387.315	\$387.315	\$387.315	\$385.712	\$385.712	\$385.712	99,59	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814588	Rep. Integral Serv Sanitarios, Cancelería Alumbrío, Sust. Puertas En Aulas. Folio=2621-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$617.949	\$617.949	\$617.949	\$617.949	\$363.811	\$363.811	\$363.811	58,87	\$0	Metros	100	0,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400814589	Remod. De Servicios Sanitarios, Rep. En Edificios. Folio=2622-16	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$516.060	\$516.060	\$516.060	\$516.060	\$154.818	\$154.818	\$154.818	30,00	\$0	Metros	100	0,00	50,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814590	Remod. Integral Serv Sanitarios, Rep. Pintura Plafones. Folio=2623-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$706.075	\$706.075	\$706.075	\$706.075	\$211.822	\$211.822	\$211.822	30,00	\$0	Metros	100	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400814591	Cocina 4x5 M. Ados. Cocina Y Cooperativa Existente. Cub. Lam. C26 Oe. Folio=2624-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$502.226	\$502.226	\$502.226	\$502.226	\$150.668	\$150.668	\$150.668	30,00	\$0	Metros	100	0,00	50,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400814592	Constr. Cub. Lam. C26 Con Estructura Met. 21.70x23.69 M. Folio=2625-16	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$650.434	\$650.434	\$650.434	\$650.434	\$234.104	\$234.104	\$234.104	35,99	\$0	Metros	100	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814593	Reparaciones Varias. Folio=2627-16	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$85.547	\$85.547	\$85.547	\$85.547	\$25.664	\$25.664	\$25.664	30,00	\$0	Metros	100	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814594	Reestructuración Y Rep. Red Eléctrica Ext. Folio=2628-16	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$188.256	\$188.256	\$188.256	\$188.256	\$56.477	\$56.477	\$56.477	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400814595	Reconstruc. Cub. Lam C26, Estructura Metálica 19.20x27 M. Folio=2629-16	SN	Colima	Coquiatalán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$643.566	\$643.566	\$643.566	\$643.566	\$193.070	\$193.070	\$193.070	30,00	\$0	Metros	100	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400814596	Reparaciones Varias. Folio=2631-16	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$246.506	\$246.506	\$246.506	\$246.506	\$73.952	\$73.952	\$73.952	30,00	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814597	Constr. Cub. Lam. C26, Estructura Met. 16x24 M. Folio=2632-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$843.258	\$843.258	\$843.258	\$843.258	\$252.977	\$252.977	\$252.977	30,00	\$0	Metros	100	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400814598	Reparaciones Varias. Folio=2633-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$298.320	\$298.320	\$298.320	\$298.320	\$89.496	\$89.496	\$89.496	30,00	\$0	Metros	100	0,00	50,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400814599	Reconstrucción Cubierta, Estructura Metálica 18x30 M. Folio=2634-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$1.002.553	\$1.002.553	\$1.002.553	\$1.002.553	\$300.766	\$300.766	\$300.766	30,00	\$0	Metros	100	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400814600	Rehab. Red Eléctrica, Rep. Servicios Sanitarios. Folio=2635-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$515.139	\$515.139	\$515.139	\$515.139	\$154.542	\$154.542	\$154.542	30,00	\$0	Metros	100	0,00	50,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400814601	Rep. Sust. Cerco Perimetral, Muro Contención Y Canal Pluvial. Folio=2636-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$114.550	\$114.550	\$114.550	\$114.550	\$34.365	\$34.365	\$34.365	30,00	\$0	Metros	100	0,00	50,00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400814602	Constr. Cocina 4x4.5 M. Cubierta Desayunadores 5.25x11 M. Lam C24, Oe. Folio=2637-16	SN	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades LA INFRAESTRUCTURA Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2016	\$397.328	\$397.328	\$397.328	\$397.328	\$119.199	\$119.199	\$119.199	30,00	\$0	Metros	100	0,00	50,00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL16160400814603	Acceso Y Rampa Para Personas con Discapacidades. Folio=2638-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$101.212	\$101.212	\$101.212	\$101.212	\$30.364	\$30.364	\$30.364	30,00	\$0	Metros	100	0,00	50,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160400814604	Reparaciones En Edificios A Y B. Folio=2639-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$131.939	\$131.939	\$131.939	\$131.939	\$39.582	\$39.582	\$39.582	30,00	\$0	Metros	100	0,00	50,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160400814605	Adaptacion Aula Informatica. Folio=2640-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$560.833	\$560.833	\$560.833	\$560.833	\$168.250	\$168.250	\$168.250	30,00	\$0	Metros	100	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160400814606	Rep. Grales. Ingreso Pricipal. Reja Per Y Cancel De Ingreso. Folio=2641-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$162.222	\$162.222	\$162.222	\$162.222	\$48.667	\$48.667	\$48.667	30,00	\$0	Metros	100	0,00	65,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160400814607	Impermeabilizacion, Puertas Edif A, Sust. Cerco Perimetral. Folio=2642-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$204.956	\$204.956	\$204.956	\$204.956	\$58.007	\$58.007	\$58.007	28,30	\$0	Metros	100	0,00	55,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160400814608	Reconstruccion Cub. Lam. Estructura Metalica 18x30 M. Folio=2643-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.119.408	\$1.119.408	\$1.119.408	\$1.119.408	\$335.822	\$335.822	\$335.822	30,00	\$0	Metros	100	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160400814609	Rep. Integral Servicios Sanitarios. Folio=2644-16	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$667.656	\$667.656	\$667.656	\$667.656	\$200.297	\$200.297	\$200.297	30,00	\$0	Metros	100	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160400814610	Constr. Cub. Lam C26, Estructura Metalica 14x12 M. Folio=2646-16	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$322.678	\$322.678	\$322.678	\$322.678	\$96.803	\$96.803	\$96.803	30,00	\$0	Metros	100	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160400814678	Mejoramiento De Alumbrado Público Col. Infonavit- Las Palmas, Tecmán, Col.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$294.821	\$296.740	\$294.821	\$294.821	\$294.821	\$294.821	\$294.821	99,35	\$0	Luminaria	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400814727	Modernización De La Unidad Deportiva Morelos, En Colima, Colima, Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S269 Programa de Cultura Física y Deporte	11-Educación Pública	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$48.459.834	\$48.459.834	\$48.459.834	\$48.459.834	\$48.459.834	\$24.229.917	\$24.229.917	50,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	20,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400814821	Desazolve De Laguna De Livividos, Rehabilitación De Dren Pluvial Y Restauración De Suelos, En Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5.000.000	\$5.000.000	\$5.000.000	\$5.000.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400814828	Desazolve De Laguna De Livividos, Rehabilitación De Dren Pluvial, Rehabilitación Del Camino De Acceso Y Restauración De Suelos, En Tecmán, Col.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4.000.000	\$7.950.635	\$7.950.635	\$7.950.635	\$7.950.635	\$7.950.635	\$7.950.635	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400814831	Construcción De Banquetas En La Localidad De Jala, Coquimatlán, Col.	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1.224.388	\$1.224.388	\$367.316	\$1.224.388	\$1.224.388	\$367.316	\$367.316	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400814838	Rehabilitación Y Construcción De Banquetas, El Atillero De Abajo, Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1.247.066	\$1.247.114	\$1.247.114	\$1.247.066	\$1.247.066	\$374.120	\$374.120	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL16160400814848	Optimización Del Alumbrado Público, En Las Guásimas, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$401.542	\$405.492	\$405.492	\$405.492	\$405.492	\$120.463	\$120.463	29,71	\$0	Luminaria	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400814859	Pavimentación De Calles Perimetrales Del Hospital Materno Infantil, Fraccionamiento Mina De Peña, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1.687.973	\$1.687.973	\$1.687.973	\$1.687.973	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400814869	Instalación De Alumbrado Público En La Localidad De Agua De La Virgen, En Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$375.277	\$377.163	\$112.583	\$375.277	\$112.583	\$112.583	\$112.583	29,85	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400814895	Construcción De Paradero Para Autobús En La Localidad De Punta De Agua De Camotlán, Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$248.000	\$248.000	\$248.000	\$248.000	\$74.400	\$74.400	\$74.400	30,00	\$0	Otros	0	0,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400814903	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Esperanza, Coquimatlán, Col.	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$565.645	\$565.645	\$565.645	\$565.645	\$565.645	\$169.693	\$169.693	30,00	\$0	Luminaria	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400814910	Trabajos De Supervisión Gerencial Para La Modernización De La Unidad Deportiva José Ma. Morelos Y Pavón, En Colima, Col. Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidad	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S269 Programa de Cultura Física y Deporte	11-Educación Pública	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.495.981	\$1.495.981	\$1.495.981	\$1.495.981	\$1.495.981	\$448.794	\$448.794	30,00	\$0	Otros	0	0,00	20,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400814917	Suministro Y Colocación De Cubierta De Lona De Pvc De 800 Grs/M2. Con Capa Térmica Integrada, Pintura De Esmalte A Dos Manos De Estructura...En El Centro Deportivo Huertas Del Cura, En Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$738.101	\$738.101	\$738.101	\$221.430	\$221.430	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	20,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400814921	Reforzamiento De 27,066.87 Kg. En Estructura Metálica Y Sum. Y Coloc. De 1,838.20 M2 De Cubierta A Base De Lámina... Dep. Benito Juárez, U. Hab. Padre Hidalgo En El Mpio. De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$2.536.963	\$2.536.963	\$0	\$2.536.963	\$761.089	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	5,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400814928	Reforzamiento De 27,066.87 Kg. En Estructura Metálica Y Sum. Y Coloc. De 1,733.00 M2 De Cubierta A Base De Lámina... Unidad Dep. Mario Anguiano De La Loc. De Las Joyas, En El Mpio. De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$2.436.200	\$2.436.200	\$0	\$2.436.200	\$730.860	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	5,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL16160400814935	Excavación, Demolición De Piso De Concreto En Cimentación, Sum. Y Coloc. De Elementos Estruct. De 11,180.08 Kg... Unidad Deportiva 5 De Mayo, En El Mpio. De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,401,784	\$2,401,784	\$0	\$2,401,784	\$720,535	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	5,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814949	Excavación, Demolición De Piso De Concreto En Cimentación, Sum. Y Coloc. De Elementos Estruct. U. Dep. Jaime Rubio Gómez De La Loc. De V. Dorado Del Mpio. De Mzo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,647,788	\$3,647,788	\$0	\$3,647,788	\$1,094,336	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	5,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400814956	Banquetas Y Alumbrado En Calles Fraccionamiento Mina De La Peña, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$644,009	\$644,009	\$644,009	\$644,009	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815267	Construcción De Área De Usos Múltiples, Col. El Forvenir, Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$914,741	\$914,741	\$914,741	\$914,741	\$914,741	\$274,422	\$274,422	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815277	Acondicionamiento De Área Con Aparatos Para Ejercicio Al Aire Libre En Col. La Reserva, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$798,313	\$798,313	\$798,313	\$798,313	\$239,494	\$239,494	\$239,494	30,00	\$0	Equipamiento	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815281	Instalación De Alumbrado Entre La Comunidad Y El Fraccionamiento, El Alpujequito, Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$339,885	\$340,426	\$340,426	\$339,885	\$339,885	\$0	\$0	0,00	\$0	Luminaria	0	0,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815283	Rehabilitar El Puente Coligante Hacia El Campo Deportivo, Periquillos, Armería, Col.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$325,333	\$325,333	\$325,333	\$325,333	\$325,333	\$325,333	\$325,333	100,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815292	Reparar Las Calles De La Comunidad De El Alpujequito, Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$458,152	\$458,240	\$458,240	\$458,095	\$458,095	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	0	0,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815297	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para Accesibilidad En Los Municipios De Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán Y Minatitlán (Armería)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,839,244	\$2,030,206	\$2,030,206	\$2,030,206	\$2,030,206	\$551,773	\$551,773	27,18	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815325	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para Accesibilidad En Los Municipios De Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán Y Minatitlán (Comala)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,256,064	\$1,461,438	\$1,461,438	\$1,461,438	\$1,461,438	\$376,819	\$376,819	25,78	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815330	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para Accesibilidad En Los Municipios De Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán Y Minatitlán (Coquimatlán)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,456,790	\$1,456,790	\$1,456,790	\$1,456,790	\$1,456,790	\$976,325	\$976,325	67,02	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815332	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para Accesibilidad En Los Municipios De Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán Y Minatitlán (Ixtlahuacán)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,177,229	\$1,177,229	\$1,177,229	\$1,177,229	\$1,177,229	\$353,169	\$353,169	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815558	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2544	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$712,672	\$712,672	\$712,672	\$712,672	\$213,802	\$213,802	\$213,802	30,00	\$0	Metros	100	0,00	40,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815571	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2545	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,072,385	\$1,072,385	\$1,072,385	\$1,072,385	\$321,715	\$321,715	\$321,715	30,00	\$0	Metros	100	0,00	60,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815588	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2546	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$841,046	\$841,046	\$841,046	\$841,046	\$252,314	\$252,314	\$252,314	30,00	\$0	Metros	100	0,00	50,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815591	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, VII, VIII. Ec=2547	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$901,004	\$901,004	\$901,004	\$901,004	\$270,301	\$270,301	\$270,301	30,00	\$0	Metros	100	0,00	50,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815593	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2550	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE EDUCACIÓN FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$828,262	\$828,262	\$828,262	\$828,262	\$248,479	\$248,479	\$248,479	30,00	\$0	Metros	100	0,00	50,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815694	Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En El Boulevard Costero Miguel De La Madrid Hurtado, En El Tramo Desde Calle Puerta Del Sol...En Mallo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,165,076	\$1,165,076	\$1,165,076	\$1,165,076	\$1,165,076	\$349,523	\$349,523	30,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815703	Actualización Del Sistema Comercial De Cuauhtémoc, Col. (Elaboración Del Sistema Comercial Para La Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Cuauhtémoc, Colima (Capamc))	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,089,614	\$2,089,614	\$2,089,614	\$2,089,614	\$2,089,614	\$2,089,614	\$2,089,614	100,00	\$0	Otros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815723	Excavación, Demolición De Piso De Concreto En Cimentación, Sum. Y Coloc. De Elementos Estruct. De 13,098.04 Kg... En La Unidad Deportiva Manuel J. Clouthier, En Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,160,216	\$1,160,216	\$0	\$1,160,216	\$348,065	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	5,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400815738	Excavación, Demolición De Piso De Concreto En Cimentación, Sum. Y Coloc. De Elementos Estruct. De 13,098.04 Kg... En El Módulo Deportivo Del Jardín Principal De El Colomo, Mpio. De Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,096,271	\$1,096,271	\$1,096,271	94,51	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
COL16160400815765	Techumbre Para Cancha Villas Alameda, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales	SEIDUR	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.223.479	\$1.054.724	\$1.054.724	\$1.054.724	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400815776	Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples, Comala, Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	SEIDUR	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.225.707	\$1.225.707	\$1.225.707	\$1.225.707	\$1.225.707	\$367.712	\$367.712	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400815787	Reforzamiento De 13,098.04 Kg. Y Suministro Y Colocación De Lámina Y #14.10 M2...De La Cancha De Usos Múltiples El Petadero En El Municipio De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.148.412	\$1.148.412	\$1.148.412	\$1.148.412	\$344.524	\$344.524	\$344.524	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400815855	Techumbre Para Cancha En Barrio El Calvario Y Muro De Contención Para Minimizar Deslaves, Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	SEIDUR	23-Provisiones Salariales y Económicas	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.274.923	\$1.274.922	\$382.477	\$1.274.922	\$1.274.922	\$382.477	\$382.477	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400815861	Construcción De Banquetas En La Localidad De Plan De Zapote, Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$740.000	\$740.000	\$222.000	\$740.000	\$222.000	\$222.000	\$222.000	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400815870	Reparación E Instalación De Lámparas Fluentes En Alumbrado Público De La Col. Leandro Valle, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2016	\$281.988	\$281.988	\$281.988	\$281.988	\$84.596	\$84.596	\$84.596	30,00	\$0	Luminaria	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400815907	Modernización De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliares En El Boulevard Miguel De La Madrid Hurtado, Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y saneamiento	SEIDUR	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$958.750	\$958.750	\$958.750	\$958.750	\$958.750	\$287.625	\$287.625	30,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400816100	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, SN VII. Ec=2554	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$782.884	\$782.884	\$782.884	\$782.884	\$234.865	\$234.865	\$234.865	30,00	\$0	Metros	100	0,00	30,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400816116	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, SN VII. Ec=2647	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$22.289.869	\$22.289.869	\$22.289.869	\$22.289.869	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	100	0,00	2,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400816125	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, SN VIII. Ec=2648	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4.409.907	\$4.409.907	\$4.409.907	\$4.409.907	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	100	0,00	5,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400816127	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2649	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1.982.772	\$1.982.772	\$1.982.772	\$1.982.772	\$594.832	\$594.832	\$594.832	30,00	\$0	Metros	100	0,00	33,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400816199	Construcción Y Mantenimiento Y Conservación De Obra Civil De Las Oficinas De La Secretaría De Infraestructura De Desarrollo Urbano	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$947.509	\$947.509	\$947.509	\$947.509	\$947.509	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400816207	Mantenimiento A La Cancha De Fútbol Y Áreas Deportivas, El Chanal, Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	En Ejecución	2016	\$1.226.189	\$1.226.189	\$1.226.189	\$1.226.189	\$1.226.189	\$367.857	\$367.857	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400816217	Construcción De Cancha En La Localidad De Las Pesadas, Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	En Ejecución	2016	\$964.489	\$964.489	\$289.347	\$964.489	\$289.347	\$289.347	\$289.347	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400816223	Cerco Perimetral Y Gradería En Cancha De Fútbol De La Localidad De La Loma, Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Deporte	En Ejecución	2016	\$228.962	\$229.229	\$68.689	\$228.962	\$68.689	\$68.689	\$68.689	29,97	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400816228	Obra De Mejoramiento En El Centro Estatal De Evaluación Y Control De Confianza (Estructura Metálica Para Conexión De Pasillo, Muro Perimetral, Luminarias Exteriores Y 3 Puertas De Cristal) Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1.060.917	\$1.060.917	\$1.060.917	\$1.060.917	\$1.060.917	\$318.275	\$318.275	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	15,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400816237	Rehabilitación De Calles En La Localidad De El Cóbano, Cuauhtémoc, Col.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$468.944	\$469.691	\$469.691	\$469.691	\$468.944	\$468.944	\$468.944	99,84	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400816242	Construcción De Muro Perimetral En El Complejo De Seguridad Pública Municipal Y Procuraduría De Justicia En Cerro De Ortega, Tecoman	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Seguridad	En Ejecución	2016	\$495.553	\$495.553	\$495.553	\$495.553	\$495.553	\$495.553	\$495.553	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400817669	Reparación De Acceso A Las Ramadas De Pichacos, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$732.998	\$732.998	\$732.998	\$732.998	\$219.899	\$219.899	\$219.899	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400817679	Jardín Vecinal La Gloria, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	SEIDUR	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$283.888	\$283.288	\$283.288	\$283.288	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400817714	Jardín Vecinal La Gloria, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	SEIDUR	20-Desarrollo Social	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$283.888	\$283.288	\$283.288	\$283.288	\$85.166	\$85.166	\$85.166	30,06	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400817748	Plan Maestro Para El Área De La Campaña, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	SEIDUR	23-Provisiones Salariales y Económicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1.566.000	\$1.566.000	\$1.566.000	\$1.566.000	\$469.800	\$469.800	\$469.800	30,00	\$0	Otros	0	0,00	35,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400822418	Complejo Deportivo Y Cultural Col Antorchista	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	SEIDUR	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Deporte	En Ejecución	2016	\$15.824.000	\$15.824.000	\$15.824.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400823192	Reconstrucción Total Del Puente Vehicular Interurbano En La Calle Jose Antonio Diaz Sobre El Rio Colima Con Una Longitud De 30 Mts.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	SEIDUR	23-Provisiones Salariales y Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1.384.114	\$1.384.114	\$1.384.114	\$1.384.114	\$1.384.114	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	0	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL16160400824002	Construcción De La Ciclovía Pista Bvd.Rodolfo Chavez. Coquimatlan(Primera Etapa).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	SEIDUR	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$22.365.710	\$22.365.710	\$22.365.710	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
COL16160400824103	Rehabilitación De La Unidad De Cirugías Ambulatorias Del Edif Estatal(Primera Etapa).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	SEIDUR	23-Provisiones Salariales y Económicas	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1.216.000	\$1.216.000	\$1.216.000	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Equipamiento	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL16160400824108	Rehabilitación De 9,790.20 M2 De Concreto Asfáltico De La Av. Ayuntamiento.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE ÁLVAREZ.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,620.000	\$4,620.000	\$4,620.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824117	Construcción De Andador Peatonal Suchitlan-La Nogalera-Rvo. San Antonio,Comala,Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500.000	\$4,500.000	\$4,500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro lineal	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824126	Reeducación De Circuito Vial.	-	Colima	Coahuatlán Vial.	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coahuatlán.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500.000	\$4,500.000	\$4,500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824129	Contrición De Andador Peatonal Tramo: Villa De Álvarez- Comala	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE ÁLVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,350.000	\$1,350.000	\$1,350.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824135	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Emiliano Zapata En Cuahutemoc,Col.	-	Colima	Coahuatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Coahuatlán.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500.000	\$4,500.000	\$4,500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824143	Proyecto Ejecutivo De Modernización De La Calle Maclovio Herrera, Tramo: Av. Pino Suarez - Calle Nigromante	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$79.000	\$79.000	\$79.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824162	Proyecto Ejecutivo De Renovación Vial Integral: Calzada Galván (Tramo: Glorieta Dif Rey Collman) Y Blvd. Camino Real (Tramo: Odo Campus Norte - Intersección Marcelino Barragán) Primera Etapa)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,300.000	\$1,300.000	\$1,300.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824181	Colector Pluvial A Cielo Abierto Colonia Valle Del Sol.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,370.000	\$5,370.000	\$5,370.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824188	Proyecto Ejecutivo De Ciclo Vía Niños Héroes, Tramo Libramiento Ejército Mexicano Calzada Pedro A. Galván	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$129.000	\$129.000	\$129.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824192	Pavimentación Del Camino De Acceso Al Pantecón.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500.000	\$4,500.000	\$4,500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824198	Construcción De Andador Peatonal En Libramiento Fernando Moreno Peña.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600.000	\$600.000	\$600.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824203	Proyecto Ejecutivo De Coelovia El Trapiche Colima, Tramo Blvd. Camino Real - Felipe Sevilla Del Río. Incluyendo Rama Libramiento General Marcelino García Barragán	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900.000	\$900.000	\$900.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824210	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Constitución Tramo Revolución Y Pino Suarez.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,060.000	\$2,060.000	\$2,060.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824223	Construcción De Andador Peatonal-Tramo Armeria-Flor De Coco.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,130.000	\$4,130.000	\$4,130.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824228	Proyecto Ejecutivo De Ciclo Vía Colima - Villa De Alvarez, Tramo Av. Gonzalo De Sandoval- Av. Felipe Sevilla De Rio - Av. María Ahumada De Gómez	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$990.000	\$990.000	\$990.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824235	Construcción De Andador Peatonal,Tramo El Chamizal-La Cuarta.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,900.000	\$2,900.000	\$2,900.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824245	Modernización Del Camino De Acceso Al Reileno Sanitario De Tecoman.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,650.000	\$7,650.000	\$7,650.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824247	Estudios Técnicos Para El Financiamiento Urbano Y Para El Fortalecimiento De Estrategias De Los Programas De Desarrollo Urbano En La Zona Metropolitana De Colima-Villa De Álvarez	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,386.000	\$1,386.000	\$1,386.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824260	Modernización De La Vialidad Y Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Alcantarillado De La Calle,Morales.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700.000	\$700.000	\$700.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824277	Estudio Técnico Para El Financiamiento Urbano Y Para El Fortalecimiento De Estrategias De Los Programas De Desarrollo Urbano En La Zona Metropolitana De Tecoman.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$791.426	\$791.426	\$791.426	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400826418	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Colectores Pluviales En La Localidad De Quisería, Col.	-	Colima	Coahuatlán	Quisería	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	Comisión de Agua potable y Alcantarillado del municipio de Coahuatlán	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,000.000	\$840.000	\$837.510	\$837.510	\$837.510	\$837.510	\$837.510	\$837.510	99,70	\$0	Otros	8.780	0,00	100,00	Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400828728	Emasd, Construcción Edif A, 3 Aulas Didácticas. Folio=20160700-16	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,096.374	\$6,096.374	\$6,096.374	\$6,096.374	\$1,828.912	\$1,828.912	\$1,828.912	\$1,828.912	30,00	\$0	Metros	100	0,00	30,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400828738	Constr. Biblioteca Del Isenco La Etapa. Folio=20160407-16	SN	Colima	Coahuatlán	Cobertura municipal	Convenios	U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales	11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$9,694.343	\$9,694.343	\$9,694.343	\$9,694.343	\$2,908.303	\$2,908.303	\$2,908.303	\$2,908.303	30,00	\$0	Metros	100	0,00	30,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400828776	Cambio Luminarias En El Auditorio Del Isenco. Folio=20160400-16	SN	Colima	Coahuatlán	Cobertura municipal	Convenios	U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales	11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$178.131	\$178.131	\$178.131	\$178.131	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	100	0,00	10,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL16160400828794	Manito. Sonomuro, Rep. Lamparas Y Plafones. Folio=20160401-16	SN	Colima	Cauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U030 Portalecimiento de la calidad en las escuelas normales			11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$25.520	\$25.520	\$25.520	\$25.520	\$25.520	\$25.520	100,00	\$0	Metros	100	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16160400829220	Instalación de Energía Eléctrica En La Comunidad De La Presa, Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios		Urbanización	En Ejecución	2016	\$497.885	\$497.885	\$497.885	\$497.885	\$497.885	\$149.356	\$149.356	30,00	\$0	Luminaria	0	0,00	50,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829239	Empedrado , Alumbrado Y Remosamiento De Casa Ejidal En La Localidad De Pueblo Juárez, Coquimatlan	-	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios		Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1.157.414	\$1.157.414	\$1.157.414	\$1.157.414	\$1.157.414	\$0	\$0	0,00	\$0	Otros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829276	Remodelacion Del Semefo Colima (Obra Civil)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios		Seguridad	En Ejecución	2016	\$1.677.894	\$1.677.894	\$1.677.894	\$1.677.894	\$1.677.894	\$503.368	\$503.368	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829320	Fabrica De Innovaciones Tivoli (Fit) En Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos			20-Desarrollo Social	SEIDUR	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$9.669.203	\$9.498.388	\$9.498.388	\$9.498.388	\$9.498.388	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829344	Fabrica De Innovaciones Tivoli (Fit) En Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios		Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$3.029.203	\$3.029.203	\$3.029.203	\$3.029.203	\$3.029.203	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829740	Cancha De Usos Múltiples Colonia La Joya I (Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Colonia La Joya I) ... (Rehabilitación De Cancha De Fútbol Siete, Barrio Nuevo) Mansanillo	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$149.870	\$149.870	\$149.870	\$149.870	\$149.870	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829751	Campo De Fútbol Colonia Libertad (Rehabilitación De Campo De Fútbol De Terracería, Colonia Libertad) Mansanillo	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$394.963	\$394.963	\$394.963	\$394.963	\$394.963	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829756	Jardín Principal Comunidad De Cerro De Ortega (Rehabilitación De Jardín Principal Cerro De Ortega), Tecoman	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$124.989	\$124.989	\$124.989	\$124.989	\$124.989	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829767	Casa De Usos Múltiples Colonia Indeco ... Centro De Desarrollo Colonia Elias Zamora (Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Colonia Elias Zamora Verdusco) Tecoman	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$99.977	\$99.977	\$99.977	\$99.977	\$99.977	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829798	Cancha De Usos Múltiples "Francisco Brun Ramos" Colonia Trabajadores ... Y Cancha De Usos Múltiples Cauhtemec ... Cauhtemec, Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$309.102	\$309.102	\$309.102	\$309.102	\$309.102	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829853	... Construcción De Pista Bmx En Parque Colonia Insurgentes, Colima, Col. Y ... Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples Col. Vicente Guerrero, Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$427.056	\$427.056	\$427.056	\$427.056	\$427.056	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829856	Casa De Usos Múltiples De La Colonia Mirador De La Cumbre II, Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$91.781	\$91.781	\$91.781	\$91.781	\$91.781	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829866	Parque Las Flores De La Colonia Elias Zamora, Tecoman, Col.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$490.061	\$490.061	\$490.061	\$490.061	\$490.061	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829894	Cancha De Usos Múltiples Colonia Lázaro Cárdenas, Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$151.295	\$151.295	\$151.295	\$151.295	\$151.295	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829915	Parque De La Colonia Miguel Hidalgo, Tecoman, Col.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$190.140	\$190.140	\$190.140	\$190.140	\$190.140	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829979	Cubierta De Área De Uso Múltiple Col. Infonavit-La Estancia	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios		Urbanización	En Ejecución	2016	\$1.163.169	\$1.163.169	\$1.163.169	\$1.163.169	\$1.163.169	\$348.951	\$348.951	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	30,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400829995	Parque De La Colonia Libertad, Tecoman	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$50.226	\$50.226	\$50.226	\$50.226	\$50.226	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400830008	Cancha De Usos Múltiples Y Parque "La Lupita" De La Comunidad De Cerro De Ortega, Tecoman, Col.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$249.375	\$249.375	\$249.375	\$249.375	\$249.375	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400830019	Casa De Usos Múltiples (Cedeco) Indeco, Tecoman, Col.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$145.340	\$145.340	\$145.340	\$145.340	\$145.340	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400830039	Parque De La Colonia Paseo Del Mar, Santiago, Mansanillo, Col.	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$420.668	\$420.668	\$420.668	\$420.668	\$420.668	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400830048	Parque De La Colonia Barrio IV, Valle De Las Garzas, Mansanillo, Col.	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$430.766	\$430.766	\$430.766	\$430.766	\$430.766	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400830059	Parque De La Colonia Lomas Del Mar, Mansanillo, Col.	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$231.199	\$231.199	\$231.199	\$231.199	\$231.199	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400830065	Casa De Usos Múltiples De La Colonia Punta Chica, Mansanillo, Col.	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$446.541	\$446.541	\$446.541	\$446.541	\$446.541	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400830078	Cancha De Usos Múltiples De La Colonia Barrio II, Valle De Las Garzas, Mansanillo, Col.	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2016	\$349.300	\$349.300	\$349.300	\$349.300	\$349.300	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400830086	Jardín De La Colonia Francisco Villa, Santiago, Mansanillo, Col.	-	Colima	Mansanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito			4-Gobernación	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$497.292	\$497.292	\$497.292	\$497.292	\$497.292	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400830167	Desasolve Y Conformación De Bordo En Puente Que Cruza Río Peryra En Carretera Los Limones-Aguas Abajo, Mpio. De Colima, Col	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades SEIDUR Federativas y Municipios		Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1.333.133	\$1.333.133	\$1.333.133	\$1.333.133	\$1.333.133	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 1602

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL16160400830184	Desasolve Y Conformacion De Bordo En Puente Que Crusa Rio Pezra En Carretera Los Lisones- Aguas Arriba, Npio. De Colima, Col	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución		2016	\$1.333.133	\$1.333.133	\$1.333.133	\$1.333.133	\$1.333.133	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	0	0,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.