

Total: 909

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL14140400445553	Bachillerato Técnico Num 19- (Cerro De Ortega, Mpio. Tecoman) Construcción De Biblioteca	2	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,988,503	\$2,988,503	\$1,734,563	\$1,734,563	\$1,695,148	\$1,695,148	\$1,695,148	56.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. / Física: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. / Registro: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400447075	Bachillerato Técnico Num 14- (El Colom Mpio. Manzanillo) Construcción De Rampas Para Discapitados Y Cercado Perimetral Del Predio.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$237,593	\$237,593	\$118,796	\$106,725	\$106,725	\$106,725	\$106,725	44.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. / Física: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. / Registro: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400447328	Bachillerato Técnico Num 18- (Mpio. Coquimatlan) Construcción De Servicios Sanitarios	5	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$473,009	\$473,009	\$236,585	\$230,955	\$230,955	\$230,955	\$230,955	48.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. / Física: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. / Registro: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400447441	Bachillerato Técnico Num 22- (Sicuiltlán, Mpio. Comala) Construcción De Rampas Para Discapitados	6	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$105,283	\$105,283	\$52,676	\$52,676	\$52,676	\$52,676	\$52,676	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. / Física: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. / Registro: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400447603	Conv.De Aula, Sala De Prof., 2 Cubículos Para Orientadores, Mas Obra Exterior Y Dotación De Servidop.	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,780,081	\$2,780,081	\$1,390,041	\$1,390,041	\$1,390,041	\$1,390,041	\$1,390,041	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. / Física: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. / Registro: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL14140400448597	Bachillerato Num 14 (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De 6 Edificios Y Obra Exterior Para Admón., C.Computo,Lab.,12 Aulas, Sanitarios, Cafetería.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,649,617	\$20,000,000	\$20,649,617	\$20,649,617	\$20,649,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL14140400448894	Bachillerato Tec. Num 13- (Mpio. Cuauhtémoc) Ampliación De Admón., Const. GARCÉ: Biblioteca, Sala De Prof., Cubículos De Tutorías, Sanitarios, Mas Obra Exterior.	4	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,056,320	\$6,056,320	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. / Física: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. / Registro: Terminados los trabajos contratados con el recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150200499492	Bachillerato Num 3 (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De Edificio Para Centro De Computo, 10 Aulas, 6 Cubículos Para Ptg. Almacén Y Sanitarios.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400640626	Bachillerato Num 3 (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De Edificio C De 3 Aulas Edificio H De 3 Aulas Obra Exterior: Pta. Tratamiento, Pozo Profundo, Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,907,524	\$9,907,524	\$9,907,524	\$9,907,524	99.08	\$0	Metros Cuadrados	841	0.00	100.00	Financiera: Obra contratada terminada / Física: Obra contratada terminada / Registro: Obra contratada terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400640676	Bachillerato Técnico Num 6- (Mpio. Tecoman) Construcción De Edificio "A" 3 Aulas Edificio "B" Con 3 Aulas Y Servicios Sanitarios Obra Exterior: Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	2	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$8,906,308	\$8,906,308	\$8,906,308	\$8,906,308	89.06	\$0	Metros Cuadrados	352	0.00	100.00	Financiera: Trabajos contratados terminados. / Física: Trabajos contratados terminados. / Registro: Trabajos contratados terminados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL151504006406793	Bachillerato Técnico Num. 8- (Mpio. Manzanillo) Ampliación Y Adecuación De Biblioteca,Adecuación De Archivos Y Racks, Construcción De Rampas Para Discapitados, Adecuación De Puertas Y Pasillos.	3	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,548,214	\$5,548,214	\$2,774,107	\$2,604,804	\$2,604,804	\$2,604,804	\$2,604,804	46.95	\$0	Metros Cuadrados	869	0.00	50.00	Financiera: Trabajos contratados terminados. / Física: Trabajos contratados terminados. / Registro: Trabajos contratados terminados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL151504006406882	Bachillerato Técnico Num 14- (El Colom Mpio. Manzanillo) Adecuación De Laboratorio Y 2 Cubículos, Construcción De 3 Aulas, Sanitarios, Rehabilitación De Luminarias Etc.	4	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$5,118,184	\$5,118,184	\$2,559,092	\$2,363,286	\$2,363,286	\$2,363,286	\$2,363,286	46.17	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	50.00	Financiera: Trabajos contratados terminados. / Física: Trabajos contratados terminados. / Registro: Trabajos contratados terminados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL151504006406939	Bachillerato Técnico Num. 15- (Mpio. Comala) Construcción De Cubículos Para Tutorías, Remediación De Laboratorio,Ampliación Para Sanitario Y Sala De Maestros.	5	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,029,000	\$1,029,000	\$514,500	\$514,500	\$514,500	\$514,500	\$514,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	50.00	Financiera: Trabajos contratados terminados. / Física: Trabajos contratados terminados. / Registro: Trabajos contratados terminados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL151504006406979	Bachillerato Técnico Num. 20- (Mpio. Tecoman) Ampliación De Módulos De Sanitarios, Adecuación Para 4 Cubículos De Tutorías, Construcción De Almacén Para Laboratorio.	6	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,423,422	\$1,423,422	\$711,711	\$711,711	\$711,711	\$711,711	\$711,711	50.00	\$0	Metros Cuadrados	888	0.00	50.00	Financiera: Trabajos contratados terminados. / Física: Trabajos contratados terminados. / Registro: Trabajos contratados terminados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL151504006406922	Bachillerato Técnico Num. 21 (Mpio. Armeria) Construcción De 2 Aulas, Adecuación Para Biblioteca Y 4 Cubículos De Tutorías Y Orientación.	7	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$6,905,105	\$6,905,105	\$6,905,105	\$6,531,753	\$6,531,753	\$6,531,753	\$6,531,753	94.59	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	100.00	Financiera: Trabajos contratados terminados. / Física: Trabajos contratados terminados. / Registro: Trabajos contratados terminados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL151504006406956	Bachillerato Técnico Num 22- (Obseria, Mpio. Cuauhtémoc) Adecuación Para Cubículos, Rack, Mobiliario Y Equipo Para Admón., C.De Computo Y Aulas, Complemento Para Obra Exterior De La 1a Etapa.	8	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2015	\$3,118,042	\$3,118,042	\$1,559,021	\$1,559,021	\$1,559,021	\$1,559,021	\$1,559,021	50.00	\$0	Metros Cuadrados	275	0.00	50.00	Financiera: Trabajos contratados terminados del recurso ministrado. / Física: Trabajos contratados terminados del recurso ministrado. / Registro: Trabajos contratados terminados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL151504006415781	Parque Lineal Las Palmas	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	1057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	RAYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,267,435	\$1,267,435	\$1,267,435	\$827,736	\$827,736	\$827,736	\$827,736	590	60.53	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL151504006415908	Parque Lineal Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	1057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	RAYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,756,723	\$2,756,723	\$2,756,723	\$1,714,379	\$1,714,379	\$1,714,379	\$1,714,379	575	62.19	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL151504006415967	Parque Santa Gertrudis Etapa II Fraccionamiento Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	1057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	RAYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$980,947	\$980,947	\$980,947	\$924,512	\$924,512	\$924,512	\$924,512	94.25	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL151504006416010	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Jose Maria Morales	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	1057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	98.18	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 909

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recandado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL1510400616115	Terminación De Parque Ecomístico Cerro La Cumbre	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,061,862	\$1,061,862	\$1,061,862	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	95.95	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400616150	Rehabilitación Del Parque Hotelero Las	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$253,117	\$253,117	\$253,117	\$248,499	\$248,499	\$248,499	\$248,499	98.18	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400616199	Construcción De La Segunda Etapa De La Vialidad Libre De Varones De Belisario Domínguez Al Instituto De Capacitación	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,259,459	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400616267	Rehabilitación De La Vialidad Av. Mercedes Cabrera.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,256,666	\$10,256,666	\$10,256,666	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	93.44	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400616299	Adquisición Y Cobertura De Alumbrado En Camellones Paseo Las Parutas Carretera Villa De Álvarez-Comala.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	HAYUNTAMIENTO DE COMALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,906,280	\$3,906,280	\$3,906,280	\$3,743,009	\$3,743,009	\$3,743,009	\$3,743,009	95.82	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400616340	Modernización A Base De Concreto Hidráulico Y Adopn De La Calle Constitución De Tangue De Almacenamiento En La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	HAYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	97.29	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400616379	Construcción De Tangue De Almacenamiento En La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	HAYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$724,925	\$724,925	\$724,925	\$697,565	\$697,565	\$697,565	\$697,565	96.23	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400616426	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Localidad De Querziera.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	HAYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$387,784	\$387,784	\$387,784	\$360,533	\$360,533	\$360,533	\$360,533	92.97	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400616463	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	HAYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$258,657	\$258,657	\$258,657	\$253,328	\$253,328	\$253,328	\$253,328	97.94	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400616501	Construcción De Línea Independiente Red De Drenaje En La Comunidad De Alcaraces.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	HAYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$646,306	\$646,306	\$646,306	\$600,631	\$600,631	\$600,631	\$600,631	92.93	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510400616656	Rehabilitación Del Centro Comercial De Comercio.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,178,651	\$2,178,651	\$2,178,651	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510100636098	Rehabilitación De Los Mercados Francisco Villa Y Obregon	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$142,173	\$142,173	\$142,173	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510100636140	Construcción De Jardín En La Colonia La Estacion	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$581,216	\$581,216	\$581,216	\$568,084	\$568,084	\$568,084	\$568,084	97.74	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510100636245	Construcción Parque Morelos (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,415,677	\$1,415,677	\$1,415,677	\$1,415,677	92.44	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510100636257	Construcción De Jardín Cufrada De Morelos.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$439,805	\$439,805	\$439,805	\$425,227	\$425,227	\$425,227	\$425,227	96.69	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510100636272	Adquisición Y Cobertura De Gimnasio Al Aire Libre En Diferentes Puntos De La Zona Urbana De Armeria.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$306,306	\$306,306	\$306,306	\$294,054	\$294,054	\$294,054	\$294,054	96.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510100636286	Modernización De La Av. Prof. Gomez Farías (Primera Etapa).	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,105,105	\$5,105,105	\$5,105,105	\$4,796,054	\$4,796,054	\$4,796,054	\$4,796,054	93.95	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510100636314	Pantón Municipal Del Municipio De Tecoman (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,594,595	\$4,594,595	\$4,594,595	\$2,700,702	\$2,700,702	\$2,700,702	\$2,700,702	58.78	\$0	Estudio de prevención	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510100636342	Rehabilitación Del Libramiento Arco Norte.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,042,042	\$2,042,042	\$2,042,042	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	97.63	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510100636367	Adquisición De Una Grúa Con Camanillo Hidráulica Para El Municipio De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$966,907	\$966,907	\$966,907	\$939,946	\$939,946	\$939,946	\$939,946	97.21	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510100636404	Adquisición De Una Ambulancia Equipada Para El Municipio De Cuauhtémoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$918,919	\$918,919	\$918,919	\$779,984	\$779,984	\$779,984	\$779,984	84.88	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510100636466	Rehabilitación Del Línezo Charro En Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$203,559	\$203,559	\$203,559	\$199,368	\$199,368	\$199,368	\$199,368	97.94	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510100636507	Elaboración De Estudios Proyecto Ejecutivo Remodelación De Los Portales Del Centro Histórico De Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$459,749	\$459,749	\$459,749	\$225,142	\$225,142	\$225,142	\$225,142	48.97	\$0	Estudio de prevención	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510100636560	Modernización Del Centro Estatal De Hemodialisis.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,476,911	\$1,476,911	\$1,476,911	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510100636606	Terminación Del Complejo De Asistencia Social.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,900,131	\$1,900,131	\$1,900,131	\$994,404	\$994,404	\$994,404	\$994,404	52.33	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510100636616	Programa De Mantenimiento De La Red Carretera Metropolitana.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,779,784	\$3,779,784	\$3,779,784	\$3,311,314	\$3,311,314	\$3,311,314	\$3,311,314	87.61	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510100636640	Modernización De Alumbrado Público Y Acceso A La Ciudad De Tecoman.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDIR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$255,255	\$255,255	\$255,255	\$247,916	\$247,916	\$247,916	\$247,916	97.12	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1510100636684	Suministro E Instalación De Sensores En Diferentes Calles.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$510,511	\$510,511	\$510,511	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	79.33	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 909

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recandado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL151010063679	Pantheon Municipal De Armeria(Segunda Etapa).	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	0187 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,276,276	\$1,276,276	\$1,276,276	\$1,161,418	\$1,161,418	\$1,161,418	\$1,161,418	91.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL151010063674	Construcción Circuito Vial Col. Lazaro Cardenas (Segunda Etapa).	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	0187 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,495,586	\$1,495,586	\$1,495,586	\$1,495,586	97.65	\$0	Kilometro lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL151010063676	Modernización A Base De Concreto Hídrico En Calle Francisco I. Madero Y Benjamin Gil En Col. Independencia.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	0187 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$598,951	\$598,951	\$598,951	\$598,951	97.77	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL151010063681	Modernización A Base De Concreto Hídrico En Calle Revolution En Col. Centro.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	0187 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,837,838	\$1,837,838	\$1,837,838	\$1,782,179	\$1,782,179	\$1,782,179	\$1,782,179	96.97	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL151010063682	Modernización A Base De Concreto Hídrico En Calle Oaxaca En Col. Centro.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	0187 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,409,009	\$1,409,009	\$1,409,009	\$1,368,714	\$1,368,714	\$1,368,714	\$1,368,714	96.57	\$0	Kilometro lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100636910	Colocacion De Nomenclatura En Calles En Zona Centro.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	0187 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$431,447	\$431,447	\$431,447	\$417,595	\$417,595	\$417,595	\$417,595	96.79	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100636933	Red De Escuelas En Zonas Cerriles De La Cabecera Municipal (Segunda Etapa).	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	0187 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$599,567	\$599,567	\$599,567	\$599,567	97.87	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100636953	Rehabilitación De La Red De Drenaje En Varios Calles De La Zona Urbana De Armeria.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	0187 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$772,300	\$772,300	\$772,300	\$754,227	\$754,227	\$754,227	\$754,227	97.66	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100636968	Rehabilitación Base De Pavimento De Glorieta Limoner.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	0187 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$693,026	\$693,026	\$693,026	\$674,200	\$674,200	\$674,200	\$674,200	97.28	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100636991	Terminación De Emisor Sanitario De 12 En La Localidad De Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0187 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	97.94	\$0	Estadio de precevisión	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100637005	Modernización De Av. Profr. Gomez Farias (Segunda Etapa).	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0187 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,521,289	\$3,521,289	\$3,521,289	\$3,329,739	\$3,329,739	\$3,329,739	\$3,329,739	94.56	\$0	Kilometro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510100637025	Escudo Geológico Para La Percevisión De Paso Profundo Y Proyecto En Tanque Elevado En Parte Metropolitana Tecoman.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0187 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,595	\$24,595	\$24,595	\$24,120	\$24,120	\$24,120	\$24,120	98.43	\$0	Estadio de precevisión	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1510400814787	Rehabilitación Puente Vehicular En Av. Diamante.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0187 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$851,241	\$851,241	\$851,241	\$832,795	\$832,795	\$832,795	\$832,795	97.83	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15170401054159	Universidad De Colima.- Facultad De Pedagogía.- Ampliación De Edificio Para Sala De Maestros Y Aula De Posgrado. Trabajos Complementarios	2.1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1088 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2015	\$802,725	\$802,725	\$802,725	\$802,725	\$802,725	\$802,725	\$802,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	390	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15170401054170	Universidad De Colima.- Facultad De Veterinaria Y Zootecnia (Tecnoma)- Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificio.	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1088 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2015	\$550,212	\$561,433	\$561,433	\$561,433	\$561,433	\$561,433	\$561,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	237	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. - Registro: Obra terminada.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100634786	Universidad De Colima.- Escuela De Turismo Y Gastronomía.-2a Etapa.- Construcción De Edificio Para C.Computo, 10 Aulas, 6 Cab.F.T.C.-S.Sanitarios, Almacén.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1088 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA.	Educación	En Ejecución	2016	\$17,228,189	\$17,228,189	\$17,228,189	\$18,598,365	\$18,598,365	\$18,598,365	\$18,598,365	61.52	\$0	Metros Cuadrados	258	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. - Registro: Obra terminada.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100637999	Facultad De Ciencias Politicas.- 2a Etapa.- Construcción De Edificio De Posgrado.- 5 Aulas, 10 Cab. P.c, Administración, Aula De Uso Múltiple, Areas Comunes.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1088 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$11,174,667	\$11,174,667	\$11,174,667	\$10,051,318	\$10,051,318	\$10,051,318	\$10,051,318	89.95	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. - Registro: Obra terminada.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100639812	Facultad De Contabilidad Y Administración Tecoman.- Ampliación De 2 Salas De Computo Y Oficina De Centro De Computo.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1088 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$721,215	\$721,215	\$721,215	\$603,166	\$603,166	\$603,166	\$603,166	83.63	\$0	Metros Cuadrados	544	0.00	100.00	Financiera: Trabajos contratados terminados. - Registro: Trabajos contratados terminados.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100669736	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ee-2385	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,158,707	\$1,158,707	\$1,158,707	\$1,158,707	\$1,158,707	\$1,158,707	\$1,158,707	100.00	\$0	Metros	100	0.00	1.00	Financiera: terminada / Física / Registro:
COL1610100669743	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ee-2387	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,339,851	\$1,339,851	\$1,339,851	\$1,339,851	\$1,334,087	\$1,334,087	\$1,334,087	99.57	\$0	Metros	100	0.00	99.57	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100669753	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ee-2388	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,076,042	\$1,076,042	\$1,076,042	\$1,076,042	\$1,076,041	\$1,076,041	\$1,076,041	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100669769	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ee-2389	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,082,965	\$1,082,965	\$1,082,965	\$1,064,437	\$1,064,437	\$1,064,437	\$1,064,437	98.29	\$0	Metros	100	0.00	98.29	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100669784	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, V, VI, VII, VIII. Ee-2362	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,223,637	\$1,223,637	\$1,223,637	\$1,223,637	\$1,223,637	\$1,223,637	\$1,223,637	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100669792	Mejoramiento De La Inf: Componentes I. Ee-2363	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100669816	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ee-2364	SN	Colima	Cuanthémec	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$835,281	\$835,281	\$835,281	\$835,281	\$835,281	\$835,281	\$835,281	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100669829	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ee-2365	SN	Colima	Cuanthémec	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$786,745	\$786,745	\$786,745	\$786,745	\$786,745	\$786,745	\$786,745	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610100669848	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ee-2366	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,079,260	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.







Total: 909

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL1610300738375	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VI, VIII, Ee=256	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$987,196	\$987,196	\$987,196	\$987,196	\$987,196	\$987,196	\$987,196	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610300738380	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, Ee=2542	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610300738383	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VI, VIII, Ee=2543	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,074,862	\$1,074,862	\$1,074,862	\$1,074,862	\$1,074,862	\$1,074,862	\$1,074,862	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610300742084	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 2.- Construcción De 4 Aulas.	1	Colima	Cuanahuité	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,679,748	\$3,679,748	\$3,679,748	\$3,256,962	\$3,256,962	\$3,256,962	\$3,256,962	88.51	\$0	Metros Cuadrados	887	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610300742106	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 4.- Construcción De 2 Aulas En P.Ala. Adedecación De Área Administrativa.	2	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,749,401	\$3,749,401	\$3,749,401	\$2,620,746	\$2,620,746	\$2,620,746	\$2,620,746	69.90	\$0	Metros Cuadrados	1,846	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610300742112	Bachillerato Tecnico Num 5.- Construcción De 3 Aulas, Rehabilitación De Espacio Para C. Cómputo.	3	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,743,074	\$3,743,074	\$3,743,074	\$2,599,236	\$1,848,271	\$1,848,271	\$1,848,271	49.38	\$0	Metros Cuadrados	1,706	0.00	75.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610300742179	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 6.- Construcción De Laboratorio Y 2 Aulas	4	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,719,150	\$3,719,150	\$3,719,150	\$3,406,134	\$2,099,996	\$2,099,996	\$2,099,996	56.46	\$0	Metros Cuadrados	358	0.00	65.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610300742209	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 11.- Construcción De Área Admiva. Rehabilitación De Sanitarios. Remodelación De Aula, Equipamiento C. Cómputo.	5	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,506,912	\$3,506,912	\$3,506,912	\$2,951,634	\$2,529,625	\$2,529,625	\$2,529,625	72.13	\$0	Metros Cuadrados	209	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610300742224	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 16.- Construcción De 2 Aulas En P.Ala. Adedecación De Espacios Para Cálculo De Orientación, Tutorías Y Sala De Maestros.	6	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,538,786	\$3,538,786	\$3,538,786	\$2,620,746	\$826,394	\$826,394	\$826,394	23.35	\$0	Metros Cuadrados	1,846	0.00	75.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610300742277	Bachillerato Tecnico Num. 20.- Construcción De 2 Aulas En P.Ala. Adedecación De Espacios Para Cálculo De Orientación Y Sala De Maestros.	7	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,506,170	\$3,506,170	\$3,506,170	\$2,598,164	\$779,449	\$779,449	\$779,449	22.23	\$0	Metros Cuadrados	1,851	0.00	75.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610300742318	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 24 (Maestría). Construcción De 3 Aulas Y Biblioteca	8	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,686,874	\$3,686,874	\$3,686,874	\$3,686,874	98.32	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610300742523	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 29.- Construcción De Centro De Cómputo Obra Exterior.	9	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,074,744	\$2,355,424	\$2,355,424	\$2,355,424	62.81	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	70.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610300742572	Universidad De Colima.- Bachillerato Tecnico Num 30.- Construcción De Centro De Cómputo. Construcción De Rampas Para Acceso Dificultados. Mobiliario Y Equipo Para Centro De Cómputo Y Aulas.	10	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$2,670,367	\$1,668,151	\$1,668,151	\$1,668,151	44.48	\$0	Metros Cuadrados	973	0.00	65.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610300810635	Reparación De Calle Ayuntamiento (Tramo: Av. Ma De Gomez - Paseo De La Matutina) 6719 - 6719	3953871	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,620,000	\$4,620,000	\$4,620,000	\$4,475,771	\$4,475,771	\$4,475,771	\$4,475,771	96.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400815571	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, Ee=2545	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400815588	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, Ee=2546	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,074,923	\$1,074,923	\$1,074,923	\$1,074,923	\$841,046	\$841,046	\$841,046	78.24	\$0	Metros	100	0.00	78.24	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400815591	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, VII, VIII, Ee=2547	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomios	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,049,855	\$1,049,855	\$1,049,855	\$1,049,855	\$1,021,184	\$1,021,184	\$1,021,184	97.27	\$0	Metros	100	0.00	97.27	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400815593	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, Ee=2548	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,056,396	\$1,056,396	\$1,056,396	\$1,056,396	\$987,602	\$987,602	\$987,602	93.49	\$0	Metros	100	0.00	93.49	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400816100	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, Ee=2549	SN	Colima	Cuanahuité	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$909,402	\$909,402	\$909,402	99.56	\$0	Metros	100	0.00	99.56	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400816116	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VI, VII, VIII, Ee=2547	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$22,289,869	\$22,289,869	\$22,289,869	\$22,289,869	\$15,841,983	\$15,841,983	\$15,841,983	71.07	\$0	Metros	100	0.00	71.07	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400816127	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, Ee=2649	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,277,655	\$2,277,655	\$2,277,655	\$2,277,655	\$2,277,655	\$2,277,655	\$2,277,655	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400824002	Construcción De La Ciclovía Pista Blvd.Rodrigo Chavez. Coquimatlan(Primera Etapa).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$22,365,710	\$22,365,710	\$22,365,710	\$21,090,622	\$21,090,622	\$21,090,622	\$21,090,622	94.30	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400824103	Rehabilitación De La Unidad De Cirujas Ambulatorias Del DIF Estatal(Primera Etapa).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,175,907	\$1,175,907	\$1,175,907	\$1,175,907	96.70	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400824117	Construcción De Andador Peatonal-Sanctián-La Nogalera-Nvo. San Antonio,Comala,Col.	-	Colima	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$3,730,742	\$3,730,742	\$3,730,742	\$3,730,742	82.91	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400824126	Readecuación De Circuito Vial.	-	Colima	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Cuanahuité.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,439,111	\$4,439,111	\$4,439,111	\$4,439,111	98.65	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400824129	Construcción De Andador Peatonal Tramo: Villa De Alvarez-Comala	-	Colima	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE ALVÁREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$936,897	\$936,897	\$936,897	\$936,897	69.40	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 909

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recandado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL1610400824143	Proyecto Ejecutivo De Modernización De La Calle Machavío Herrera, Tramo: Av. - Pina Suarez - Calle Nigramante		Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400824162	Proyecto Ejecutivo De Renovación Vial Integral: Calzada Galván (Tramo: Glorieta Dr Rey Colman) Y Blvd. Camino Real (Tramo: Ude Campus Norte - Intersección Marcelino Marrasquin) Primera Etapa		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,224,462	\$1,224,462	\$1,224,462	\$1,224,462	94.19	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400824188	Proyecto Ejecutivo De Liberamiento Ejercito Mexicano Calzada Pedro A. Galván		Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$129,000	\$129,000	\$129,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400824192	Pavimentación Del Camino De Acceso Al Pantón.		Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidio	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400824198	Construcción De Andador Peatonal En Liberamiento Fernando Moreno Peña.		Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidio	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400824203	Proyecto Ejecutivo De Cobertura El Tráfico Colima, Tramo Blvd. Camino Real - Felipe Sevilla Del Río.		Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$883,395	\$883,395	\$883,395	\$883,395	98.15	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400824210	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Constitución Tramo Revolución Y Pina Suarez.		Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidio	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,060,000	\$2,060,000	\$2,060,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400824223	Construcción De Andador Peatonal-Tramo Armería-Flor De Cien.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,130,000	\$4,130,000	\$4,130,000	\$4,015,770	\$4,015,770	\$4,015,770	\$4,015,770	97.23	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400824228	Proyecto Ejecutivo De Vía Colima - Villa De Álvarez, Tramo Av. Gonzalo De Sandoval - Av. Felipe Sevilla Del Río - Av. María Ahumada De Gómez.		Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$970,715	\$970,715	\$970,715	\$970,715	98.05	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400824235	Construcción De Andador Peatonal,Tramo El Chamizal - La Cuarta.		Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidio	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,832,071	\$2,832,071	\$2,832,071	\$2,832,071	97.66	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400824245	Modernización Del Camino De Acceso Al Reheno Sanitario De Tecoman.		Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidio	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,650,000	\$7,650,000	\$7,650,000	\$7,435,955	\$7,435,955	\$7,435,955	\$7,435,955	97.20	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400824247	Estudios Técnicos Para El Financiamiento Urbano Y Para El Fortalecimiento De Estrategias De Los Programas De Desarrollo Urbano En La Zona Metropolitana De Colima-Villa De Álvarez.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,326,026	\$1,326,026	\$1,326,026	\$1,326,026	95.67	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400824260	Modernización De La Vialidad Y Rehabilitación De La Red De Drenaje Y Alcantarillado De La Calle Morelos.		Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1610400824277	Estudio Técnico Para El Financiamiento Urbano Y Para El Fortalecimiento De Estrategias De Los Programas De Desarrollo Urbano En La Zona Metropolitana De Tecoman.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$791,426	\$791,426	\$791,426	\$749,530	\$749,530	\$749,530	\$749,530	94.71	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100854079	Modernización De La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos, Colima, Col. Cda Itapa		Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100851151	Cabecera Pluvial A Cielo Abierto Colonia Valle De Sal.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0857 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,370,000	\$5,370,000	\$5,370,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100851299	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, VII, Ee=2678	SN	Colima	Cuquimatlan	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,812,859	\$4,812,859	\$4,812,859	\$4,812,859	\$4,789,199	\$4,789,199	\$4,789,199	99.51	\$0	Metros	100	0.00	99.51	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100851302	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, V, VII, VIII, Ee=2676	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,931,799	\$4,931,799	\$4,931,799	\$4,931,799	\$4,931,799	\$4,931,799	\$4,931,799	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100851304	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, VII, Ee=2677	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,329,551	\$6,329,551	\$6,329,551	\$6,329,551	\$6,329,551	\$6,329,551	\$6,329,551	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100851306	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, Ee=2683	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,586,635	\$1,586,635	\$1,586,635	\$1,586,635	\$1,586,635	\$1,586,635	\$1,586,635	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100851310	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, IV, VI, Ee=2679	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,549,993	\$2,549,993	\$2,549,993	\$2,549,993	\$2,544,827	\$2,544,827	\$2,544,827	99.80	\$0	Metros	100	0.00	99.80	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100851313	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, VII, Ee=2680	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,348,297	\$4,348,297	\$4,348,297	\$4,348,297	\$4,344,208	\$4,344,208	\$4,344,208	99.91	\$0	Metros	100	0.00	99.91	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100851314	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, Ee=2681	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,394,174	\$1,394,174	\$1,394,174	\$1,393,085	\$1,393,085	\$1,393,085	\$1,393,085	99.92	\$0	Metros	100	0.00	99.92	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100851315	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, Ee=2682	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,211,558	\$1,211,558	\$1,211,558	\$1,191,420	\$1,191,420	\$1,191,420	\$1,191,420	98.34	\$0	Metros	100	0.00	98.34	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100851316	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, VII, Ee=2683	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100851317	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, Ee=2684	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,104,496	\$1,104,496	\$1,104,496	\$1,104,496	\$1,104,496	\$1,104,496	\$1,104,496	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 909

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recandado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL16170100851405	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ee=2685	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$782,135	\$782,135	\$782,135	\$782,135	\$782,135	\$782,135	\$782,135	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170100851408	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ee=2686	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$956,552	\$956,552	\$956,552	\$956,552	\$956,552	\$956,552	\$956,552	\$956,552	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100851409	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VII, VIII. Ee=2687	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,225,152	\$1,225,152	\$1,225,152	\$1,225,152	\$1,162,759	\$1,162,759	\$1,162,759	94.91	\$0	Metros	100	0.00	94.91	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170100851413	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VII. Ee=2691	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,344,844	\$2,344,844	\$2,344,844	\$2,344,844	\$2,344,844	\$2,344,844	\$2,344,844	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170200886868	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VII. Ee=2694	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,070,056	\$1,070,056	\$1,070,056	96.77	\$0	Metros	100	0.00	96.77	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170200890122	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, V, VII. Ee=2695	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$770,205	\$770,205	\$770,205	\$770,205	\$765,912	\$765,912	\$765,912	99.44	\$0	Metros	100	0.00	99.44	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170200890127	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VII. Ee=2696	SN	Colima	Teocimán	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,279,971	\$1,279,971	\$1,279,971	\$1,279,971	\$1,123,369	\$1,123,369	\$1,123,369	87.77	\$0	Metros	100	0.00	87.77	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170300968257	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VII. Ee=2701	SN	Colima	Cuanahuites	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$7,436,210	\$7,436,210	\$7,436,210	\$7,436,210	\$5,753,513	\$5,753,513	\$5,753,513	77.37	\$0	Metros	100	0.00	77.37	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170300968267	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VII. Ee=2703	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$8,015,564	\$8,015,564	\$8,015,564	\$8,015,564	\$3,339,198	\$3,339,198	\$3,339,198	41.66	\$0	Metros	100	0.00	41.66	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170300968274	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VII. Ee=2704	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$19,306,661	\$19,306,661	\$19,306,661	\$19,306,661	\$9,522,403	\$9,522,403	\$9,522,403	49.32	\$0	Metros	100	0.00	49.32	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170300968277	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VII. Ee=2705	SN	Colima	Teocimán	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,994,193	\$1,994,193	\$1,994,193	\$1,994,193	\$1,040,896	\$1,040,896	\$1,040,896	52.20	\$0	Metros	100	0.00	52.20	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170300968282	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VII. Ee=2706	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$8,888,137	\$8,888,137	\$8,888,137	\$8,888,137	\$3,784,223	\$3,784,223	\$3,784,223	42.58	\$0	Metros	100	0.00	42.58	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170300968287	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VII. Ee=2707	SN	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,377,479	\$4,377,479	\$4,377,479	\$4,377,479	\$2,745,734	\$2,745,734	\$2,745,734	62.72	\$0	Metros	100	0.00	62.72	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401051015	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VII, VIII. Ee=2708	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,771,901	\$4,771,901	\$4,771,901	\$4,771,901	\$1,431,570	\$1,431,570	\$1,431,570	30.00	\$0	Metros	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401051019	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes II, Ee=2710	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$68,630	\$68,630	\$68,630	\$68,630	\$68,630	\$68,630	\$68,630	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401051020	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, VIII. Ee=2711	SN	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$327,005	\$327,005	\$327,005	\$327,005	\$324,044	\$324,044	\$324,044	99.09	\$0	Metros	100	0.00	99.09	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401051022	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes VIII, Ee=2712	SN	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$355,500	\$355,500	\$355,500	\$355,500	\$353,937	\$353,937	\$353,937	99.56	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401051023	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, V, VIII. Ee=2713	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$432,291	\$432,291	\$432,291	\$432,291	\$156,439	\$156,439	\$156,439	36.19	\$0	Metros	100	0.00	36.19	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401051028	Mejoramiento De La Infraestructura Educativa Básica Componentes I, II, VIII. Ee=2714	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Fideicomios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$238,180	\$238,180	\$238,180	\$238,180	\$232,054	\$232,054	\$232,054	97.43	\$0	Metros	100	0.00	97.43	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401051034	Universidad De Colima.-Escuela De Mercaderías.-Ampliación Y Adoctrinación De Área Administrativa	FAM E100-01/2016	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2016	\$736,878	\$736,878	\$736,878	\$539,426	\$539,426	\$539,426	\$539,426	73.20	\$0	Metros Cuadrados	429	0.00	100.00	Financiera / Física / Trabajos de ampliación y adoctrinación terminados. / Registro: Trabajos de ampliación y adoctrinación terminados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401051034S	Universidad De Colima.-Facultad De Contabilidad Y Administración Teocimán.- Construcción De Edificio Administrativo	FAM E100-02/2016	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2016	\$4,376,067	\$4,376,067	\$4,376,067	\$3,626,878	\$1,088,063	\$1,088,063	\$1,088,063	24.86	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	2.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401051035	Universidad De Colima.-Facultad De Ciencias Biológicas Y Agroparias.- Mantenimiento Y Rehabilitación Del Laboratorio Multiplicadores	FAM E100-03/2016	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2016	\$805,343	\$805,343	\$805,343	\$805,343	\$805,343	\$805,343	\$805,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	446	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401051036	Universidad De Colima.-Dirección De General De Cultura Física Y Deporte.- Mantenimiento Y Rehabilitación De Del Área De Vestidores Y Construcción De Regaderas De Alberca Olímpica	FAM E100-04/2016	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2016	\$1,965,000	\$1,965,000	\$1,965,000	\$1,102,931	\$1,102,303	\$1,102,303	\$1,102,303	56.10	\$0	Metros Cuadrados	10,148	0.00	85.00	Financiera / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401051037	Universidad De Colima.-Facultad De Psicología.-Ampliación De Para Dos Aulas, Incluye Escaleras.	FAM E100-05/2016	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2016	\$2,931,540	\$2,999,251	\$2,999,251	\$2,999,251	\$779,775	\$779,775	\$779,775	30.00	\$0	Metros Cuadrados	451	0.00	10.00	Financiera / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401051043	Universidad De Colima.-Bachillerato 14 (Cuanahuites).-Colección De Fibra Óptica Del Cobano A Cuanahuites A Hojas De Carpetas	FAM E100-01MS/2016	Colima	Cuanahuites	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2016	\$178,807	\$178,807	\$178,807	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	287	0.00	0.00	Financiera: Obra por contratar. / Física: Obra por contratar. / Registro: Obra por contratar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL16170401051055	Universidad De Colima.-Bachillerato 19 (Cerro De Otregal)-Suministro Y Colección De Instalación Eléctrica General A La Biblioteca, Incluye Transformador De Poderes	FAM E100-02MS/2016	Colima	Teocimán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2016	\$411,333	\$411,333	\$411,333	\$411,333	\$411,333	\$411,333	\$411,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	182	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 909

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones							
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recundado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL1617040105436	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Emiliano Zapata De Cuauhtémoc, Col.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	-	23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,208,952	\$4,208,952	\$4,208,952	\$4,208,952	93.53	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
COL16180101077066	Mejoramiento De La Infraestructura Componente LIII-VI Folio-2715	C-UE-104-0-206	Colima	Tecoman	Cuauhtémoc	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$624,930	\$624,930	\$624,930	\$624,930	\$187,479	\$187,479	\$187,479	\$187,479	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170100851533	En Edif A Constr. Y Equip. De Adm. Partic. En Edif B Anl. Folio-0032c	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	-	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$118,626	\$118,626	\$118,626	\$118,626	\$118,626	\$118,626	\$118,626	\$118,626	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200879132	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De 12 Tomas Domiciliarias En La Calle Rafael Macedo De La Col. Lomas De Linda Vista En La Cabecera Municipal.	-	Colima	Armería	Armería	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$163,987	\$91,287	\$91,287	\$91,287	\$91,287	\$91,287	\$91,287	\$91,287	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: Registro: obra terminada - Se cambió a la calle Benjamín Piñedo (calle contigua a la Rafael Macedo) - Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200879147	Ampliación De La Red De Drenaje Y Conexión De 21 Descargas Domiciliarias En La Cal. Benito Juárez De La Localidad De Coahuila De Juárez.	-	Colima	Armería	Coahuila de Juárez	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$637,111	\$444,771	\$444,771	\$444,771	\$444,771	\$444,771	\$444,771	\$444,771	100.00	\$0	Otros	160	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200879156	Ampliación De La Red De Drenaje Y Conexión De 21 Descargas Domiciliarias En Las Calles Fco. Villa Y Av. Torres Quintana De La Comunidad De Rincon De López.	-	Colima	Armería	Rincon de López	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$512,935	\$359,855	\$359,855	\$358,386	\$358,386	\$358,386	\$358,386	\$358,386	99.81	\$0	Otros	105	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200879167	Ampliación De La Red De Drenaje Y Conexión De 12 Descargas Domiciliarias En La Calle Rafael Macedo De La Col. Lomas De Linda Vista En La Cabecera Municipal.	-	Colima	Armería	Armería	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$241,961	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$143,622	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. Se realizó en la calle adyacente (Benjamín Piñedo). / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada y pagada. Se realizó en la calle adyacente (Benjamín Piñedo) - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200879203	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Drenaje Pluvial De La Localidad De Rincon De López, Mpio. De Armería.	-	Colima	Armería	Rincon de López	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$977,274	\$977,274	\$977,274	\$977,274	\$977,274	\$977,274	\$977,274	100.00	\$0	Otros	2,756	0.00	100.00	Financiera: Estudio terminado y pagado / Física: Estudio terminado / Registro: Estudio terminado. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200879367	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo Para La Col. Vista Volcanes En La Col. De Villa De Álvarez, Colima	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,824,742	\$1,398,041	\$1,398,041	\$1,398,041	\$1,398,041	\$1,398,041	\$1,398,041	\$1,398,041	100.00	\$0	Otros	600	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200879378	Equipamiento, Electrificación Y Rehabilitación De Caseta De Cloración Para Pozo Profundo De La Col. Vista Volcanes En La Col. De Villa De Álvarez, Colima.	-	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,405,583	\$1,152,052	\$1,152,052	\$1,152,052	\$1,152,052	\$1,152,052	\$1,152,052	\$1,152,052	100.00	\$0	Otros	600	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200879405	Construcción, Línea De Alimentación Y Equipamiento De Pozo Profundo Que Sirve A Las Cols. Sta. Cecilia Y Campo Verde, De La Cabecera Mupal.	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,872,881	\$2,260,470	\$2,260,470	\$2,260,470	\$2,260,470	\$2,260,470	\$2,260,470	\$2,260,470	100.00	\$0	Otros	800	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200879414	Construcción De Subsector Puntaje De Agua Negra En La Cabecera Municipal	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,694,056	\$2,088,721	\$2,088,721	\$2,088,721	\$2,088,721	\$2,088,721	\$2,088,721	\$2,088,721	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200880269	Construcción De La Red De Agua Potable Y 107 Tomas Domiciliarias En La Colonia Jardines Del Llano III, De La Cabecera Municipal	-	Colima	Coquimatlan	Coquimatlan	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLAN (CAPACO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$401,795	\$239,855	\$239,855	\$239,855	\$239,855	\$239,855	\$239,855	\$239,855	100.00	\$0	Otros	548	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200880319	Construcción De Nueva Línea De Conducción Principal Para Resiliar La Existente Que Abastece A La Cabecera Municipal	-	Colima	Coquimatlan	Coquimatlan	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLAN (CAPACO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,012,601	\$605,574	\$605,574	\$605,574	\$605,574	\$605,574	\$605,574	\$605,574	100.00	\$0	Otros	900	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200880336	Construcción De La Red De Drenaje Y 107 Descargas Domiciliarias En La Colonia Jardines Del Llano III, De La Cabecera Municipal	-	Colima	Coquimatlan	Coquimatlan	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLAN (CAPACO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,352,956	\$810,630	\$810,630	\$810,630	\$810,630	\$810,630	\$810,630	\$810,630	100.00	\$0	Otros	548	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200880439	Mejoramiento De La Red De Agua Potable Y Conexión De 26 Tomas Domiciliarias En Las Calles Fco. Velasco Curtiel Y Nicotencand, De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC (CAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,103,415	\$652,892	\$652,892	\$652,892	\$652,892	\$652,892	\$652,892	\$652,892	100.00	\$0	Otros	130	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200880462	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En La Zona Norte De La Cabecera Municipal	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC (CAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,640,000	\$957,667	\$957,667	\$957,667	\$957,667	\$957,667	\$957,667	\$957,667	100.00	\$0	Otros	8,602	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200880513	Estudio Geotécnico Para Nueva Fuente De Abastecimiento Al Norte De La Cabecera Municipal	-	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAUHTEMOC (CAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00	\$0	Otros	8,602	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200880699	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En Santiago Norte, Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,248,840	\$540,292	\$540,292	\$540,292	\$540,292	\$540,292	\$540,292	\$540,292	100.00	\$0	Otros	130,035	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200880717	Obras De Prot. Caseta De Clec. Equipos Y Electric. De Pozo Profundo En Santiago Norte	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,671,317	\$646,169	\$646,169	\$646,169	\$646,169	\$646,169	\$646,169	\$646,169	100.00	\$0	Otros	45,000	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200880766	Mejoramiento De Instalación Bombas De A. Negras 3 Y L. A Presiónes Bndb. M. De La Madrid Desde C. A. Dña. Y. Hasta B. Juárez C/1 16 Sept. Const. Tanque 40 M3.	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POT. DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,756,654	\$1,876,983	\$1,876,983	\$1,876,983	\$1,876,983	\$1,876,983	\$1,876,983	\$1,876,983	100.00	\$0	Otros	2,040	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200880788	Ciudad 10 M3. L. Cuadros. En Adm. Y Equip. Sistema De Robombos De A. Pot. En C. Oaxaca, Desde C. Gros. En Col 16 Sept.	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,563,450	\$771,441	\$771,441	\$771,441	\$771,441	\$771,441	\$771,441	\$771,441	100.00	\$0	Otros	1,500	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200880898	Construcción De 1,849 M De Red De Agua Potable Y 151 Tomas Domiciliarias En La Colonia Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLAN (CAPAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$952,302	\$566,105	\$566,105	\$566,105	\$566,105	\$566,105	\$566,105	\$566,105	100.00	\$0	Otros	760	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200880933	Construcción De 918 M. De La Red De Drenaje Y 151 Descargas Domiciliarias En La Col. Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLAN (CAPAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,745,771	\$1,031,323	\$1,031,323	\$1,031,323	\$1,031,323	\$1,031,323	\$1,031,323	\$1,031,323	100.00	\$0	Otros	760	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200880946	Construcción De 1,388 M De Límite Puntaje De 18 Polg. Y 24 Polg. En El Municipio De Minatitlán, Colima	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	-	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLAN (CAPAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,852,403	\$3,440,602	\$3,440,602	\$3,440,602	\$3,440,602	\$3,440,602	\$3,440,602	\$3,440,602	100.00	\$0	Otros	4,588	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.

Total: 909

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones						
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL.1717020088228	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De 157 Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Cerro De Ortega.		Colima	Teocmán	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$873,376	\$873,376	\$873,376	\$873,376	\$873,376	\$873,376	100.00	\$0	Otros	740	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200882218	Construcción De La Red De Agua Potable Y 157 Tomas Domiciliarias En La Col. División Del Norte De La Cabequera Municipal.		Colima	Teocmán	Teocmán	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$223,541	\$223,541	\$223,541	\$223,541	\$223,541	\$223,541	100.00	\$0	Otros	628	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200882329	Construcción De La Red De Drenaje Y 157 Descargas Domiciliarias En La Col. División Del Norte De La Cabequera Municipal.		Colima	Teocmán	Teocmán	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$573,371	\$573,371	\$573,371	\$573,371	\$573,371	\$573,371	100.00	\$0	Otros	628	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200882458	Capacitación De La Escuela Del Agua		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION EST.ATL. DEL AGUA DE COLIMA (CEAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	33	0.00	100.00	Financiera: Acción terminada / Física: Acción terminada / Registro: Acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200882505	Elaboración Del Catastro Técnico De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado En La Cabequera Mpal. De Armeria Y Cufradía De Juárez		Colima	Armeria	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,445,562	\$2,213,882	\$2,213,882	\$2,213,882	\$2,213,882	\$2,213,882	\$2,213,882	\$2,213,882	100.00	\$0	Otros	22,125	0.00	100.00	Financiera: Estudio terminado / Física: Terminado / Registro: Estudio terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL.17170200882561	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Colector Sanitario En La Zona Oriente Del Municipio De Teocmán.		Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$1,095,044	\$1,095,044	\$1,095,044	\$1,095,044	\$1,095,044	\$1,095,044	100.00	\$0	Otros	137,383	0.00	100.00	Financiera: Estudio terminado / Física: Estudio terminado / Registro: Estudio terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200882601	Construcción De La Red De Agua Potable Y 235 Tomas Domiciliarias En La Col. Santa Fe Residencial P.1794 De La Cabequera Municipal De Teocmán, Col.		Colima	Teocmán	Teocmán	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$571,026	\$284,800	\$284,800	\$284,800	\$284,800	\$284,800	\$284,800	100.00	\$0	Otros	1,005	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200882626	Construcción De La Red De Agua Potable Y 76 Tomas Domiciliarias En La Col. Residencial Arreote P.1783 De La Cabequera Municipal De Teocmán, Col.		Colima	Teocmán	Teocmán	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$736,131	\$366,301	\$366,301	\$366,301	\$366,301	\$366,301	\$366,301	100.00	\$0	Otros	550	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200882651	Construcción De La Red De Drenaje Y 235 Descargas Domiciliarias En La Col. Santa Fe P.1794 De La Cabequera Municipal.		Colima	Teocmán	Teocmán	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,245,664	\$621,585	\$621,585	\$621,585	\$621,585	\$621,585	\$621,585	100.00	\$0	Otros	1,005	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200882673	Construcción De La Red De Drenaje Y 76 Descargas Domiciliarias En La Col. Residencial Arreote P.1783 De La Cabequera Municipal.		Colima	Teocmán	Teocmán	Urbano	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,459,534	\$726,584	\$726,584	\$726,584	\$726,584	\$726,584	\$726,584	100.00	\$0	Otros	550	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200883773	Gastos De Operación Del Programa Proagua, Apartado Apar. En El Estado De Colima		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA Y SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$706,436	\$405,045	\$405,045	\$296,472	\$296,472	\$296,472	\$296,472	73.19	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Acción completada con esta inversión. Se registran adds. / Física: Acción terminada / Registro: Acción terminada. Los recursos se radicaron y ejercieron directamente en CONAGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200883785	Gastos De La Supervisión Normativa (Conagua)		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION NACIONAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$135,015	\$84,903	\$84,903	\$84,903	\$84,903	\$84,903	\$84,903	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Acción terminada / Registro: Acción terminada. Recursos depositados y ejercidos directamente en CONAGUA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200883802	Gastos De Contraloría Social En El Programa Proagua, Apartado Apar. En El Estado De Colima		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	LOS ORGANISMOS EJECUTORES DEL PROGRAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$99,424	\$49,712	\$49,712	\$6,763	\$6,763	\$6,763	\$6,763	13.60	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Acción terminada / Física: Acción terminada / Registro: Acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200883810	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Ter Etapa). Para Beneficiar A La Localidad De Suchitlán, En El Municipio De Comala, Col.		Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,650,000	\$1,559,580	\$1,559,580	\$1,559,580	\$1,559,580	\$1,559,580	\$1,559,580	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200883816	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Plan De Zapata, En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.		Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,740,000	\$1,108,075	\$1,108,075	\$1,108,075	\$1,108,075	\$1,108,075	\$1,108,075	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200883813	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Aquiles Serdán (Tamala), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.		Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$773,638	\$773,638	\$773,638	\$773,638	\$773,638	\$773,638	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200883825	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio, En El Municipio De Minatitlán, Col.		Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$694,570	\$694,570	\$694,570	\$694,570	\$694,570	\$694,570	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200883836	Ampliación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Puerta De Anzar En El Municipio De Colima, Col.		Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$610,040	\$424,068	\$424,068	\$424,068	\$424,068	\$424,068	\$424,068	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200883871	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Cufradía De Juárez, En El Municipio De Armeria, Col.		Colima	Armeria	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,309,781	\$913,604	\$913,604	\$913,604	\$913,604	\$913,604	\$913,604	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200883837	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Zanzanillo (Los Chicos) En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.		Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$653,257	\$453,919	\$453,919	\$453,919	\$453,919	\$453,919	\$453,919	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200883840	Pases Turístico Río Colima Primera Etapa, Colima, Col.		Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sostenible y Pueblos Mágicos	21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$40,000,000	\$18,985,326	\$18,985,326	\$18,985,326	\$18,985,326	\$18,985,326	\$18,985,326	\$18,985,326	93.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL.17170200883842	Rehabilitación De Carretera Cufradía De Suchitlán-San Antonio, Comala, Col.		Colima	Comala	Cobertura municipal		Convenio	K07 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$12,330,360	\$12,317,360	\$12,317,360	\$12,317,360	\$12,317,360	\$12,317,360	\$12,317,360	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200883841	Conservación De La Red Carretera Estatal De Caminos, En La Zona Norte En Colima		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenio	K07 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$11,760,000	\$10,215,428	\$10,215,428	\$10,215,428	\$10,215,428	\$10,215,428	\$10,215,428	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200883843	Conservación De La Red Carretera Estatal De Caminos, En La Zona Centro En Colima		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenio	K07 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,820,000	\$7,660,747	\$7,660,747	\$7,660,747	\$7,660,747	\$7,660,747	\$7,660,747	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL.17170200883844	Rehabilitación Del Camino Voladero De Camatitlan-San José De Lumber, Manzanillo, Col.		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Convenio	K07 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,238,998	\$3,915,998	\$3,915,998	\$3,915,998	\$3,915,998	\$3,915,998	\$3,915,998	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 909

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones						
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recandado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL1717020088844			Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	K07 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9-Comunicaciones y Transportes	SEIDIR	Transportes y utilidades	En Ejecución	2017	\$8,820,000	\$7,650,833	\$7,650,833	\$7,650,833	\$7,650,833	\$7,650,833	\$7,650,833	\$7,650,833	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1717020088850	1		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura para Entidades Federales y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,021,503	\$3,021,503	\$3,021,503	\$2,999,351	\$2,046,197	\$2,046,197	\$2,046,197	\$2,046,197	67.72	\$0	Metros Cuadrados	1,296	0.00	90.00	Financiera: Obra en ejecución / Física: Obra en ejecución. El acumulado incluye espacios exteriores con alambrado rehabilitado. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1717020088916	2		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura para Entidades Federales y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$884,637	\$884,637	\$884,637	\$884,637	\$884,637	\$884,637	\$884,637	\$884,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	836	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1717020088939	3		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura para Entidades Federales y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,842,914	\$2,842,914	\$2,842,914	\$2,549,059	\$2,025,136	\$2,025,136	\$2,025,136	\$2,025,136	71.23	\$0	Metros Cuadrados	1,233	0.00	93.50	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. El acumulado incluye espacios exteriores con alambrado rehabilitado. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1717020088967	4		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura para Entidades Federales y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,889,035	\$5,889,035	\$5,889,035	\$5,171,495	\$2,749,243	\$2,749,243	\$2,749,243	\$2,749,243	46.68	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	75.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. El acumulado incluye espacios exteriores con alambrado rehabilitado. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1717020088973	5		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura para Entidades Federales y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,691,492	\$3,691,492	\$3,691,492	\$3,396,625	\$2,065,256	\$2,065,256	\$2,065,256	\$2,065,256	55.95	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	75.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. El acumulado incluye espacios exteriores con alambrado rehabilitado. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1717020088989	6		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura para Entidades Federales y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,715,052	\$5,715,052	\$5,715,052	\$5,191,112	\$1,969,802	\$1,969,802	\$1,969,802	\$1,969,802	34.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. El acumulado incluye espacios exteriores con alambrado rehabilitado. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1717020089017		SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$182,672	\$182,672	\$182,672	\$182,672	\$163,845	\$163,845	\$163,845	\$163,845	89.69	\$0	Metros	100	0.00	89.69	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1717020089150		SN	Colima	Cocumatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$679,462	\$679,462	\$679,462	\$679,462	\$592,443	\$592,443	\$592,443	\$592,443	87.19	\$0	Metros	100	0.00	87.19	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891517		SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$724,984	\$724,984	\$724,984	\$724,984	\$642,727	\$642,727	\$642,727	\$642,727	88.65	\$0	Metros	100	0.00	88.65	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891522		SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$492,015	\$492,015	\$492,015	\$492,015	\$488,249	\$488,249	\$488,249	\$488,249	99.23	\$0	Metros	100	0.00	99.23	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891527		SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$55,504	\$55,504	\$55,504	\$55,504	\$49,677	\$49,677	\$49,677	\$49,677	89.50	\$0	Metros	100	0.00	89.50	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891544		SN	Colima	Cocumatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$928,405	\$928,405	\$928,405	\$928,405	\$862,682	\$862,682	\$862,682	\$862,682	92.92	\$0	Metros	100	0.00	92.92	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891550		SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$811,541	\$811,541	\$811,541	\$811,541	\$811,539	\$811,539	\$811,539	\$811,539	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891555		SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$645,177	\$645,177	\$645,177	\$645,177	\$572,771	\$572,771	\$572,771	\$572,771	88.78	\$0	Metros	100	0.00	88.78	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891558		SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$82,542	\$82,542	\$82,542	\$82,542	\$79,446	\$79,446	\$79,446	\$79,446	96.25	\$0	Metros	100	0.00	96.25	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891564		SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$174,710	\$174,710	\$174,710	\$174,710	\$162,173	\$162,173	\$162,173	\$162,173	92.82	\$0	Metros	100	0.00	92.82	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891568		SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$674,453	\$674,452	\$674,452	\$674,452	\$673,483	\$673,483	\$673,483	\$673,483	99.86	\$0	Metros	100	0.00	99.86	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891574		SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$432,242	\$432,242	\$432,242	\$432,242	\$429,376	\$429,376	\$429,376	\$429,376	99.34	\$0	Metros	100	0.00	99.34	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891577		SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$547,140	\$547,140	\$547,140	\$547,140	\$493,056	\$493,056	\$493,056	\$493,056	90.12	\$0	Metros	100	0.00	90.12	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891579		SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$595,286	\$595,286	\$595,286	\$595,286	\$595,286	\$595,286	\$595,286	\$595,286	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891581		SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$249,158	\$249,158	\$249,158	\$249,158	\$213,055	\$213,055	\$213,055	\$213,055	85.51	\$0	Metros	100	0.00	85.51	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891585		SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$694,168	\$694,168	\$694,168	\$694,168	\$651,941	\$651,941	\$651,941	\$651,941	93.92	\$0	Metros	100	0.00	93.92	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891589		SN	Colima	Cocumatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$374,846	\$374,846	\$374,846	\$374,846	\$330,013	\$330,013	\$330,013	\$330,013	88.04	\$0	Metros	100	0.00	88.04	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891596		SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$653,189	\$653,189	\$653,189	\$653,189	\$633,093	\$633,093	\$633,093	\$633,093	96.92	\$0	Metros	100	0.00	96.92	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891602		SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$111,017	\$111,017	\$111,017	\$111,017	\$111,017	\$111,017	\$111,017	\$111,017	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891607		SN	Colima	Cocumatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$210,174	\$210,174	\$210,174	\$210,174	\$155,620	\$155,620	\$155,620	\$155,620	74.04	\$0	Metros	100	0.00	74.04	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200891623		SN	Colima	Cuanahémez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipio	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$49,858	\$49,858	\$49,858	\$49,858	\$8,630	\$8,630	\$8,630	\$8,630	17.31	\$0	Metros	100	0.00	17.31	Financiera / Física; / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 909

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL17170200891637	Constr. Aula Didáctica. Folio=0183z	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$724,285	\$724,285	\$724,285	\$724,285	\$638,749	\$638,749	\$638,749	88.19	\$0	Metros	100	0.00	88.19	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200891645	4 Desayunadores Federales. Folio=0472z	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$250,660	\$250,660	\$250,660	\$250,660	\$249,943	\$249,943	\$249,943	99.71	\$0	Metros	100	0.00	99.71	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200891650	Aula Didáctica Para 2. Folio=0711	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$381,039	\$381,039	\$381,039	\$381,039	\$376,284	\$376,284	\$376,284	98.75	\$0	Metros	100	0.00	98.75	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200891657	Impemobilización Edif B. D. Folio=091b	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$347,597	\$347,597	\$347,597	\$347,597	\$320,351	\$320,351	\$320,351	92.16	\$0	Metros	100	0.00	92.16	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200891658	Cerro De Malla En Plantel 150 MI. Folio=0094m	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$215,520	\$215,520	\$215,520	\$215,520	\$202,273	\$202,273	\$202,273	93.85	\$0	Metros	100	0.00	93.85	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200891669	Area Techada De 8 Desayunadores. Folio=0010q	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$317,413	\$317,413	\$317,413	\$317,413	\$317,413	\$317,413	\$317,413	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200891672	Cubierta Estructura Metálica Y Lam. Pintar. Folio=0311u	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,162,934	\$1,162,934	\$1,162,934	\$1,162,934	\$1,162,934	\$1,162,934	\$1,162,934	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200891692	Cocina Tiempo Completo. Folio=0025z	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$326,431	\$326,431	\$326,431	\$326,431	\$251,951	\$251,951	\$251,951	77.18	\$0	Metros	100	0.00	77.18	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200891695	Remod. Servicios Sanitarios Y Sust. Muro. Folio=050g	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$700,484	\$700,484	\$700,484	\$700,484	\$700,484	\$700,484	\$700,484	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200891698	Construcion Aula Didactica. Folio=0011p	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$531,389	\$531,389	\$531,389	\$531,389	\$448,720	\$448,720	\$448,720	84.44	\$0	Metros	100	0.00	84.44	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200891702	Remod. Cooperativa, Remod. Sanitarios Edif A, Pintura Edif SN A Y V. Folio=0956a	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$485,811	\$485,811	\$485,811	\$485,811	\$461,095	\$461,095	\$461,095	94.91	\$0	Metros	100	0.00	94.91	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200891705	Rep. O Sost. Ventilador, Piso Laca Ceramica, Rep. Puertas. Folio=0063m	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$760,206	\$760,206	\$760,206	\$760,206	\$710,085	\$710,085	\$710,085	93.41	\$0	Metros	100	0.00	93.41	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200891709	Bolega Tm Y Tv, Area Techada De Desayunadores. Folio=0031d	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$519,446	\$519,446	\$519,446	\$519,446	\$518,251	\$518,251	\$518,251	99.77	\$0	Metros	100	0.00	99.77	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200891711	Constr. Bodega 3x8, Cocina 3x8, Y Area Techada. Folio=0108b	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$697,215	\$697,215	\$697,215	\$697,215	\$633,084	\$633,084	\$633,084	90.80	\$0	Metros	100	0.00	90.80	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200891714	Bolega Tm, Pintura, Malla Cielon 100 MI. Folio=0094w	SN	Colima	Copimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$521,392	\$521,392	\$521,392	\$521,392	\$502,183	\$502,183	\$502,183	96.32	\$0	Metros	100	0.00	96.32	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200891718	Sust. Poste Electrico Y Mantn. A Transformador. Folio=0002z	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$9,911	\$20,665	\$20,665	\$20,665	\$20,665	\$20,665	\$20,665	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200893073	Modernización Circuito Vial Villa De Alvarez. Entroque Ramal A Zacualpan Ea Villa De Alvarez. Folio=0031z	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Convencio	K07 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras			9-Comunicaciones y Transportes	SEDIR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$33,289,994	\$34,821,634	\$33,289,994	\$33,289,994	\$33,289,993	\$33,289,993	\$33,289,993	95.60	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200893384	Bachilleratos Técnicos Níms. 04 Y 16.- Adención Para Módulo De Servicios Sanitarios Universidad De Colima.-	1	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$642,786	\$642,786	\$642,786	\$642,786	\$625,054	\$625,054	\$625,054	97.24	\$0	Metros Cuadrados	1,820	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada.- SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200893397	08, 09 Y 10.- Construcción De Módulo De Servicios Sanitarios.	2	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,097,435	\$1,097,435	\$1,097,435	\$950,096	\$285,029	\$285,029	\$285,029	25.97	\$0	Metros Cuadrados	1,833	0.00	60.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución.- SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200893878	Bodega. Folio=0277d	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$227,908	\$227,908	\$227,908	\$227,908	\$197,741	\$197,741	\$197,741	86.76	\$0	Metros	100	0.00	86.76	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200893892	Constr. Aula Didáctica, Mod. Sanitario. Folio=0711u	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$812,972	\$812,972	\$812,972	\$812,972	\$716,641	\$716,641	\$716,641	88.15	\$0	Metros	100	0.00	88.15	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200893924	Rep. Y Sust. De Cacereria, Ventanas. Folio=0005v	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$270,284	\$270,284	\$270,284	\$270,284	\$270,276	\$270,276	\$270,276	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200893939	Cubierta De Estructura Metálica Y Lamina Pintar. Folio=0012v	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$994,195	\$994,195	\$994,195	\$994,195	\$975,028	\$975,028	\$975,028	98.07	\$0	Metros	100	0.00	98.07	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200893953	Rampa Para Discapacitados. Folio=0224y	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$163,445	\$163,445	\$163,445	\$163,445	\$163,442	\$163,442	\$163,442	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200893968	Establecimiento Consumo Escalar. Folio=0127z	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$249,970	\$249,970	\$249,970	\$249,970	\$222,538	\$222,538	\$222,538	89.03	\$0	Metros	100	0.00	89.03	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200893986	Sust. Cerco Malla Cielon 125 MI. Guarnición De Concreto. Folio=0470z	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$275,268	\$367,580	\$367,580	\$367,580	\$367,580	\$367,580	\$367,580	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200894005	Sust. Cerco Malla Cielon 150 MI. Folio=0010s	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$176,949	\$176,949	\$176,949	\$176,949	\$176,949	\$176,949	\$176,949	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200894027	Cocina Tiempo Completo 4x3 MI. Folio=0009y	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$266,607	\$266,607	\$266,607	\$266,607	\$227,460	\$227,460	\$227,460	85.32	\$0	Metros	100	0.00	85.32	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 909

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recandado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
COL17170200894057	Cubierta Estructura Metálica Y Laminas. Folio=0257k	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$883,910	\$883,910	\$883,910	\$883,910	\$883,910	\$883,910	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200894083	Sust. Piso Existente Con Losca Ceramica. Folio=0034r	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$195,557	\$195,557	\$195,557	\$195,557	\$195,557	\$195,557	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200894099	Cubierta En Desayunadora. Folio=0017p	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$159,924	\$159,924	\$159,924	\$159,924	\$136,864	\$136,864	85.58	\$0	Metros	100	0.00	85.58	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200894120	Sust. Cero Malla Cielon, Guardación De Concretos. Folio=0017q	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$81,362	\$81,362	\$81,362	\$81,362	\$81,362	\$81,362	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200894142	Construcción Aula User. Folio=047e	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$465,259	\$465,259	\$465,259	\$465,259	\$447,062	\$447,062	96.09	\$0	Metros	100	0.00	96.09	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200894170	Remod. De Aula User Y Aula De Medios. Folio=0025z	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$728,075	\$728,075	\$728,075	\$728,075	\$713,645	\$713,645	98.02	\$0	Metros	100	0.00	98.02	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200894195	Cancha Usos Múltiples Techada. Folio=0013d	SN	Colima	Istlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$907,518	\$907,518	\$907,518	\$907,518	\$907,517	\$907,517	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200894212	Sust. Cero Malla Cielon 100 ML Sistema De Drenas Pluviales. Folio=0426v	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$379,617	\$388,053	\$388,053	\$388,053	\$388,053	\$388,053	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200894227	Sust. Y Col. De 4 Lámparas Punta Poste, Malla Cielon 150 ML. Folio=0011h	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$252,745	\$252,745	\$252,745	\$252,745	\$252,745	\$252,745	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200894239	Sustitución De Impermeabilización. Folio=0032j	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$135,867	\$135,867	\$135,867	\$135,867	\$135,867	\$135,867	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200894259	Remod. Integral Servicios Sanitarios Bodega Tm Y Tv. Folio=0461a	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$306,328	\$306,328	\$306,328	\$306,328	\$306,328	\$306,328	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200894272	Dren Pluvial, Aula De Medios, Muro De Contención. Folio=0074f	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$911,691	\$911,691	\$911,691	\$911,691	\$880,293	\$880,293	96.56	\$0	Metros	100	0.00	96.56	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200894281	Rep. Cubierta Lona Cables Tenere Y Lom. Folio=0066c	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$18,342	\$18,342	\$18,342	\$18,342	\$18,342	\$18,342	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200894291	Bodega Tm Y Tv. Folio=0024n	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$227,794	\$227,794	\$227,794	\$227,794	\$207,993	\$207,993	91.31	\$0	Metros	100	0.00	91.31	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200894738	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Plan De Zapate. Folio=179014	179014	Colima	Istlahuacán	El Plan del Zapate Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,582,964	\$474,889	\$474,889	\$474,889	\$474,889	\$474,889	100.00	\$0	Otros	77	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
COL17170200894770	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio En El Municipio De Minatitlán. Folio=178844	178844	Colima	Minatitlán	San Antonio Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$992,243	\$297,673	\$297,673	\$297,673	\$297,673	\$297,673	100.00	\$0	Otros	204	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
COL17170200894943	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Primera Etapa Para Beneficiar A Las Localidades De Micoacan Y Pueblo Nue. Folio=181241	181241	Colima	Villa de Álvarez	El Micoacan Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,527,320	\$1,879,098	\$1,879,098	\$1,879,098	\$1,879,098	\$1,879,098	100.00	\$0	Otros	303	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170200894961	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Aquiles Serdán Tamala En El Municipio De Istlahuacán. Folio=178933	178933	Colima	Istlahuacán	Aquiles Serdán (Tamala) Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,412,522	\$423,756	\$423,756	\$423,756	\$423,756	\$423,756	100.00	\$0	Otros	403	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
COL171702008949675	Ampliación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Puerta De Anzar En El Municipio De Colima. Folio=180113	180113	Colima	Colima	Puerta de Anzar Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$605,812	\$181,744	\$181,744	\$181,744	\$181,744	\$181,744	100.00	\$0	Otros	294	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
COL171702008949707	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Cofradía De Juárez En El Municipio De Armería. Folio=180871	180871	Colima	Armería	Cofradía de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,305,149	\$391,545	\$391,545	\$391,545	\$391,545	\$391,545	100.00	\$0	Otros	6,201	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
COL171702008949715	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Para Beneficiar A La Calle Ejido Y La Colonia Torres Quiñero De La Localidad Cofradía. Folio=179005	179005	Colima	Armería	Cofradía de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,187,240	\$656,172	\$656,172	\$656,172	\$656,172	\$656,172	100.00	\$0	Otros	6,202	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
COL171702008949728	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Primer Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Suchitán En El Municipio De Comala. Folio=180388	180388	Colima	Comala	Suchitán Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,227,971	\$668,391	\$668,391	\$668,391	\$668,391	\$668,391	100.00	\$0	Otros	4,450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
COL171702008949732	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Amarradero En El Municipio De Colima. Folio=181329	181329	Colima	Colima	El Amarradero Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$177,139	\$26,571	\$26,571	\$26,571	\$26,571	\$26,571	100.00	\$0	Otros	179	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
COL17170200895412	Remodelación Del Nudo Vial Gloriae Monumental	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA DIRECCION DE CONSTRUCCION	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,034,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$4,807,000	\$4,807,000	81.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	81.00	Financiera / Física / Registro
COL171702008955080	Albergue Estudiantil La Antorchita	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$2,792,220	\$2,792,220	\$2,792,220	40.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: s/o
COL171702008964764	Demolición De Edificio Existente. Folio=0212n	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$142,778	\$142,778	\$142,778	\$142,778	\$127,053	\$127,053	88.99	\$0	Metros	100	0.00	88.99	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 909

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recandado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL17170300964772	Rep. Cerco Malla Cielón Y Pintura Vial Acrilica Edif A. Folio=033c	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$156,656	\$156,656	\$156,656	\$156,656	\$156,656	\$156,656	\$156,656	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170300964776	Constr. Acceso En El Plantel. Folio=0015c	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$117,480	\$117,480	\$117,480	\$117,480	\$111,366	\$111,366	\$111,366	94.80	\$0	Metros	100	0.00	94.80	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170300964777	Sust. Cerco Malla Cielón Dañada Por Muro Reja. Folio=0051b	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$209,569	\$209,569	\$209,569	\$209,569	\$185,528	\$185,528	\$185,528	88.53	\$0	Metros	100	0.00	88.53	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170300964779	Remod. Integral Sanitarios En Edif. A Y Rep. Red Sanitaria. Folio=0043c	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$250,415	\$250,415	\$250,415	\$250,415	\$250,415	\$250,415	\$250,415	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170300964782	Rep. De Módulos De Sanitarios Existentes. Folio=0201a	SN	Colima	Cuanahuites	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$454,966	\$454,966	\$454,966	\$454,966	\$411,118	\$411,118	\$411,118	90.36	\$0	Metros	100	0.00	90.36	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170300964785	Aula Usar. Bodega Tam Y T.v. Colocacion De Desayunador. Folio=0173a	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$498,428	\$498,428	\$498,428	\$498,428	\$487,646	\$487,646	\$487,646	97.84	\$0	Metros	100	0.00	97.84	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170300964788	Rehabilitación De Aula De Medios. Folio=0013g	SN	Colima	Cuanahuites	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$729,272	\$729,272	\$729,272	\$729,272	\$729,272	\$729,272	\$729,272	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170300964789	Sust. Candelero En 4 Edif. Impermeab. En Edif. A. Lamparas. Folio=0045c-2	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$548,608	\$548,608	\$548,608	\$548,608	\$548,608	\$548,608	\$548,608	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170300964791	Reforzamiento Y Rep. Muros De Cocina. Folio=0370g	SN	Colima	Istlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$29,765	\$29,765	\$29,765	\$29,765	\$29,765	\$29,765	\$29,765	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170300964793	Rep. Laboratorio De Ciencias, Rep. Sanitarios. Folio=0022b	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,488,849	\$1,535,166	\$1,535,166	\$1,535,166	\$1,535,117	\$1,535,117	\$1,535,117	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170300964795	Rampas Para Discapacitados. Folio=0282p	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$135,466	\$135,466	\$135,466	\$135,466	\$126,503	\$126,503	\$126,503	93.38	\$0	Metros	100	0.00	93.38	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171703009648362	Sust. Impermeab. En Edif. A. Rep. Fronteras Y Marquesinas, Rep. Pisos De Concreto. Folio=0164a	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$178,604	\$178,604	\$178,604	\$178,604	\$170,433	\$170,433	\$170,433	95.42	\$0	Metros	100	0.00	95.42	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171703009648384	Sust. Piso Existente Por Loseta Cerámica En 2 Aulas. Folio=0144r	SN	Colima	Camala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$186,139	\$186,139	\$186,139	\$186,139	\$185,503	\$185,503	\$185,503	99.66	\$0	Metros	100	0.00	99.66	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171703009648501	Cubierta Estructura Metálica Y Lam. Plastro En Desayunadores. Folio=00081	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$672,349	\$672,349	\$672,349	\$672,349	\$669,470	\$669,470	\$669,470	99.57	\$0	Metros	100	0.00	99.57	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171703009648418	Sust. Impermeab. Entablado Cusumayo Escalder, Sust. Piso. Folio=0159r	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$67,702	\$84,507	\$84,507	\$84,507	\$76,771	\$76,771	\$76,771	90.85	\$0	Metros	100	0.00	90.85	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171703009648546	Sust. Cerco Malla Dañada, Por Muro Reja 118 ML. Folio=023a	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$433,084	\$433,084	\$433,084	\$433,084	\$432,188	\$432,188	\$432,188	99.79	\$0	Metros	100	0.00	99.79	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171703009648583	Sust. Muro Dañado Por Muro Reja 21 Ml. Malla Cielón 84 ML. Folio=0409	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$236,035	\$236,035	\$236,035	\$236,035	\$236,035	\$236,035	\$236,035	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171703009648585	Portico Ingreso Con Cubierta De Estructura Metálica. Folio=0062a	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$113,087	\$113,087	\$113,087	\$113,087	\$113,087	\$113,087	\$113,087	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171703009648589	Rep. Lamparas Dañadas Edificio A Y B Pintura Vial. Folio=0022b	SN	Colima	Cuanahuites	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$627,618	\$627,618	\$627,618	\$627,618	\$627,618	\$627,618	\$627,618	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171703009648595	Sum Y Cal. De Concertina 70 ML. Rep. Impermeabilización. Folio=0015y	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$177,736	\$28,688	\$28,688	\$28,688	\$27,136	\$27,136	\$27,136	94.59	\$0	Metros	100	0.00	94.59	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171703009648591	Remodelación Integral De Sanitarios En Edif. A, Cerco De Malla. Folio=0029g	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$327,888	\$331,051	\$331,051	\$331,051	\$324,726	\$324,726	\$324,726	98.09	\$0	Metros	100	0.00	98.09	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171703009648596	Sust. Piso Existente Por Loseta Cerámica En 2 Aulas. Folio=0207a	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$29,870	\$31,876	\$31,876	\$31,876	\$28,466	\$28,466	\$28,466	89.30	\$0	Metros	100	0.00	89.30	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1717030096485929	Rep. De Módulos De Sanitarios. Folio=0164g	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$65,351	\$65,351	\$65,351	\$65,351	\$64,698	\$64,698	\$64,698	99.00	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1717030096485942	Adic. O Modificación De La Escalera Acceso Principal. Folio=029f	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$378,412	\$440,523	\$440,523	\$440,523	\$378,412	\$378,412	\$378,412	85.90	\$0	Metros	100	0.00	85.90	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1717030096485946	Construcción De Aula Didáctica Para 2. Incluye Mobiliario. Folio=0291x	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$534,341	\$442,211	\$442,211	\$442,211	\$132,663	\$132,663	\$132,663	30.00	\$0	Metros	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1717030096485947	Sust. Piso Por Loseta Cerámica, Rep. Mod. Sanitarios, Sum. Y Cal. De Desayunadores. Folio=0060p	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$645,804	\$645,804	\$645,804	\$645,804	\$627,804	\$627,804	\$627,804	97.21	\$0	Metros	100	0.00	97.21	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1717030096485949	Sust. Impermeabilización Y Rep. De Pisos. Folio=0033a	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$158,714	\$158,714	\$158,714	\$158,714	\$144,731	\$144,731	\$144,731	91.19	\$0	Metros	100	0.00	91.19	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1717030096485951	Remod. Integral De Módulo De Servicios Sanitarios. Folio=0199q	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$793,663	\$793,663	\$793,663	\$793,663	\$749,653	\$749,653	\$749,653	94.45	\$0	Metros	100	0.00	94.45	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL1717030096485953	Term. Cubierta Estructura Metálica Y Lam. Plastro. Folio=0013d	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$295,399	\$295,399	\$295,399	\$295,399	\$289,506	\$289,506	\$289,506	98.00	\$0	Metros	100	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 909

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recandado (Ministrado)	Comprometido	Desvengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL1717030096595	Rep. Cubierta Loma Patio Civico, Rep. Menor De Sanitarios. Folio-0220c	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$323,411	\$323,411	\$323,411	\$323,411	\$323,408	\$323,408	\$323,408	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1717030096678	Actualización Sistemática Del Distrito De Usarios De La Zona Urbana De Las Comisiones De Agua De Los Municipios De Colima, Villa De Alvarez, Comala, Copacimán Y Cuauhtémoc.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$16,368,640	\$8,149,756	\$8,149,756	\$8,149,756	\$8,149,756	\$8,149,756	\$8,149,756	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Acción terminada / Física: Acción terminada / Registro: Acción terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL1717030096715	Aula De Medios, Rep. Menor De Sanitarios, Sant. Lamparas. Folio-0230b	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,228,021	\$1,228,021	\$1,228,021	\$1,228,021	\$1,228,021	\$1,228,021	\$1,228,021	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL17170300967122	Construcción De Un Aula Didáctica. Folio-0240a	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$373,571	\$467,031	\$467,031	\$467,031	\$299,780	\$299,780	\$299,780	62.05	\$0	Metros	100	0.00	62.05	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL17170300967128	Remodelación Integral De Módulo De Servicios Sanitarios. Folio-0152c	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,334,368	\$81,576	\$81,576	\$81,576	\$81,576	\$81,576	\$81,576	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL17170300967133	Sant. Corco Malla Ciclon 150 ML. Folio-0003a	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$184,066	\$184,066	\$184,066	\$184,066	\$173,268	\$173,268	\$173,268	94.13	\$0	Metros	100	0.00	94.13	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL17170300967144	Cubierta De Estructura Metálica Y Lam. Pínto En Desamadores. Folio-0021	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$319,574	\$319,574	\$319,574	\$319,574	\$308,588	\$308,588	\$308,588	96.56	\$0	Metros	100	0.00	96.56	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL17170300967153	Construcción De Aula Didáctica Para 3 Grados, E Impersonación. Folio-0011p-2	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$61,407	\$61,407	\$61,407	\$61,407	\$61,032	\$61,032	\$61,032	99.39	\$0	Metros	100	0.00	99.39	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL17170300969318	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Del Zinacamilán (Los Chicos), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.		Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena			47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$242,720	\$240,737	\$240,737	\$240,737	\$240,737	\$240,737	\$240,737	\$240,737	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
COL17170300969316	Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La Nogalera En El Municipio De Comala, Col.		Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena			47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,850,000	\$2,958,302	\$2,958,302	\$2,958,302	\$2,958,302	\$2,958,302	\$2,958,302	\$2,958,302	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170300969321	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Del Amarradero En El Municipio De Colima, Col.		Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena			47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$125,886	\$123,997	\$123,997	\$123,997	\$123,997	\$123,997	\$123,997	\$123,997	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
COL17170300969329	Construcción Del Sistema Múltiple De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades Del Miconate Y Pueblo Nuevo En El Municipio De Villa De Alvarez, Col.		Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena			47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,016,697	\$8,769,124	\$8,769,124	\$8,769,124	\$8,769,124	\$8,769,124	\$8,769,124	\$8,769,124	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
COL17170300969333	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La "Calle De Elido Y La Colonia Torres Oquintero" De La Localidad De Coahuila De Juárez, En El Municipio De Armería, Col.		Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena			47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,030,000	\$1,531,068	\$1,531,068	\$1,531,068	\$1,531,068	\$1,531,068	\$1,531,068	\$1,531,068	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL17170400974313	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Cuauhtémoc Localidad Quisería - 237857	237857	Colima	Cuauhtémoc	Quisería Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,582	\$149,582	\$149,582	\$148,834	99.72	\$0	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-005 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL17170400974314	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Cuauhtémoc Localidad Quisería Agch Ciento Treinta Y Uno - 237847	237847	Colima	Cuauhtémoc	Quisería Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,026	\$349,026	\$349,026	\$347,280	99.72	\$0	Vivienda	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-005 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL17170400974318	Ampliación De La Red Eléctrica En La Comunidad De La Playa Minatitlán - 276080	276080	Colima	Minatitlán	La Playa (La Playita) Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$242,105	\$242,105	\$242,105	96.84	\$0	Otros	119	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL17170400974336	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Ixtlahuacán En La Localidad De La Proa La Barranca Del Rebozo - 237994	237994	Colima	Ixtlahuacán	La Proa (Barranca del Rural Rebozo) Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$48,492	\$48,359	\$48,359	\$48,117	96.72	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-007 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL17170400974340	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Ixtlahuacán En La Localidad De La Tepamerá - 238090	238090	Colima	Ixtlahuacán	La Tepamerá Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$48,492	\$48,359	\$48,359	\$48,117	96.72	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-007 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL17170400974388	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo Localidad De Manzanillo Agch - Cuatrocientos Trece - 238621	238621	Colima	Manzanillo	Manzanillo Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,957	\$49,957	\$49,957	\$49,708	99.91	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-007 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL17170400974389	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Localidad De Manzanillo - 238221	238221	Colima	Manzanillo	Manzanillo Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,617	\$449,617	\$449,617	\$447,369	99.91	\$0	Vivienda	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-007 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL17170400974390	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Ciudad De Manzanillo Agch Seleccion Cuatrociento Y Uno - 237934	237934	Colima	Manzanillo	Manzanillo Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,915	\$99,915	\$99,915	\$99,915	99.91	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-007 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	



Total: 909

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL.17170400974391	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Localidad De Manzanillo Agcb Selecciona Domicilio - 238057	238057	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,830	\$199,830	\$199,823	\$198,300	99.91	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-007 APLICAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400974392	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En La Ciudad De Manzanillo Agcb Ochocientos Treinta Y Uno - 237882	237882	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,957	\$49,957	\$49,957	\$49,708	99.91	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-007 APLICAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400974402	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Manzanillo En El Municipio De Manzanillo Agcb Ochocientos Doce - 238437	238437	Colima	Manzanillo	El Colono	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,872	\$149,872	\$149,872	\$149,123	99.91	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-007 APLICAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400974421	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlán Localidad Minatitlán - 238147	238147	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$247,954	\$245,855	\$245,855	\$244,625	98.34	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-008 APLICAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE MINATITLAN, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400974430	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlán Localidad Agua Salada - 237940	237940	Colima	Minatitlán	Agua Salada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$148,773	\$147,513	\$147,513	\$146,775	98.34	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-008 APLICAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE MINATITLAN, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400974432	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable En San Antonio Minatitlán - 276108	276108	Colima	Minatitlán	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$389,555	\$389,555	\$389,555	\$389,555	\$389,555	\$389,555	\$389,555	100.00	\$0	Metros lineales	204	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400974433	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlán Localidad San Antonio - 238383	238383	Colima	Minatitlán	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,363	\$196,684	\$196,684	\$195,700	98.34	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-008 APLICAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE MINATITLAN, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400974435	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlán Localidad El Saaz - 238062	238062	Colima	Minatitlán	El Saaz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$247,954	\$245,855	\$245,855	\$244,625	98.34	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-008 APLICAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE MINATITLAN, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400974441	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlán Localidad Patitajo - 238261	238261	Colima	Minatitlán	Patitajo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,182	\$98,342	\$98,342	\$97,850	98.34	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-008 APLICAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE MINATITLAN, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400974560	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Villa De Alvarez Dentro De La Ciudad De Villa De Alvarez - 238720	238720	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,590	\$349,451	\$349,451	\$347,703	99.84	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-010 APLICAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400974572	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Villa De Alvarez Localidad De Juhupan - 238445	238445	Colima	Villa de Álvarez	Juhupan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,824	\$149,765	\$149,765	\$149,015	99.84	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-010 APLICAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400975137	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Ixtlahuacán En La Localidad De Ixtlahuacán - 237855	237855	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,018,332	\$1,015,536	\$1,015,536	\$1,010,458	96.72	\$0	Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-006 APLICAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400975142	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Ixtlahuacán En La Localidad De Aquiles Serdan Tamala - 238054	238054	Colima	Ixtlahuacán	Aquiles Serdan (Tamala)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$145,476	\$145,077	\$145,077	\$144,351	96.72	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-006 APLICAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400975143	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Ixtlahuacán En La Localidad De El Camicón Veintiseis De Julio - 237878	237878	Colima	Ixtlahuacán	El Camicón (Veintiseis de Julio)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$96,984	\$96,718	\$96,718	\$96,234	96.72	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-006 APLICAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400975380	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlán Localidad La Loma - 238114	238114	Colima	Minatitlán	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$297,545	\$295,026	\$295,026	\$293,550	98.34	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-008 APLICAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE MINATITLAN, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400976354	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Tecoman Localidad Tecoman Agcb Novecientos Cuarenta Y Cuatro - 238566	238566	Colima	Tecoman	Tecoman	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipio	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,904	\$249,903	\$249,903	\$248,654	99.96	\$0	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-009 APLICAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA.- SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 909

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL.17170400976355	238606	238606	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,885	\$299,884	\$299,884	\$298,384	99.96	\$0	Vivienda	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-809 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400976356	238541	238541	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,981	\$49,981	\$49,981	\$49,731	99.96	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-809 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400976357	238498	238498	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,808	\$499,806	\$499,806	\$497,307	99.96	\$0	Vivienda	54	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400976358	238431	238431	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,981	\$49,981	\$49,981	\$49,731	99.96	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-809 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400976359	238446	238446	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,981	\$49,981	\$49,981	\$49,731	99.96	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-809 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400976362	238624	238624	Colima	Tecomán	Colima Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,981	\$49,981	\$49,981	\$49,731	99.96	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-809 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400976392	237346	237346	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,981	\$49,980	\$49,980	\$49,730	99.96	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-801 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400976393	237485	237485	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,981	\$49,980	\$49,980	\$49,730	99.96	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-801 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400976394	237401	237401	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,981	\$49,980	\$49,980	\$49,730	99.96	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-801 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400976395	237392	237392	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,942	\$149,940	\$149,940	\$149,191	99.96	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-801 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400976396	237309	237309	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,981	\$49,980	\$49,980	\$49,730	99.96	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-801 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400976397	237304	237304	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,942	\$149,940	\$149,940	\$149,191	99.96	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-801 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400976398	237242	237242	Colima	Armería	Ciudad de Armería	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,981	\$49,980	\$49,980	\$49,730	99.96	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-801 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE ARMERIA, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400976423	237486	237486	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$398,627	\$398,627	\$398,627	\$396,634	99.66	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-802 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400976449	237528	237528	Colima	Colima	Los Ortices	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,828	\$49,828	\$49,828	\$49,579	99.66	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-802 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400976450	237537	237537	Colima	Colima	Picilia	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,828	\$49,828	\$49,828	\$49,579	99.66	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL CONTRATO INSUVI-FISE-2017-802 APLICA PARA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE COLIMA, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL PRIMER PROYECTO DE LA PAGINA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
COL.17170400976476	287414	287414	Colima	Armería	Cofradía de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$492,830	\$492,829	\$492,829	\$492,829	\$490,429	\$490,429	\$490,429	99.51	\$0	Otros	6,201	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Total: 909

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL.17170400976477	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De Cofradía De Juárez En Las Calles Jalisco Y Catorce De Febrero - 27011	276011	Colima	Armería	Cofradía de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$558,013	\$558,013	\$558,013	\$558,013	\$556,734	\$556,734	\$556,734	99.77	\$0	Metros lineales	822	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170400976478	Ampliación De La Red De Drenaje En La Localidad De Cofradía De Juárez En Las Calles Jalisco Y Catorce De Febrero - 27112	271112	Colima	Armería	Cofradía de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$962,867	\$962,867	\$962,867	\$962,867	\$961,577	\$961,577	\$961,577	99.87	\$0	Metros lineales	822	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170400976479	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Armería En La Localidad De Cofradía De Juárez Agb Trececientos Diez - 23821	23821	Colima	Armería	Cofradía de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,962	\$99,960	\$99,960	\$99,461	99.96	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170400976480	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Armería En La Localidad De Cofradía De Juárez Agb Doscientos Veintinueve - 23801	23801	Colima	Armería	Cofradía de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,962	\$99,960	\$99,960	\$99,461	99.96	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170400976487	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calles José Vasconcelos Benítez Juárez Y Cinco De Mayo - 276036	276036	Colima	Armería	Rincón de López	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,116,895	\$2,116,895	\$2,116,895	\$2,116,895	\$2,116,895	\$2,116,895	\$2,116,895	100.00	\$0	Metros lineales	544	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170400976488	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calles Cinco De Mayo Y Melchor Ocampo - 276065	276065	Colima	Armería	Rincón de López	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,801	\$1,500,801	\$1,500,801	\$1,500,801	\$1,495,022	\$1,495,022	\$1,495,022	99.61	\$0	Metros lineales	436	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170400976495	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Comala Localidad La Caja - 236875	236875	Colima	Comala	La Caja	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$194,324	\$194,324	\$194,324	\$193,353	97.16	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170400976503	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia La Manzanera Sachitlán - 270127	270127	Colima	Comala	Sachitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$524,068	\$524,068	\$524,068	\$524,068	\$521,487	\$521,487	\$521,487	99.51	\$0	Otros	133	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170400976504	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Comala Localidad Sachitlán Agb Ochenta Y Seis - 237175	237175	Colima	Comala	Sachitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$485,811	\$485,811	\$485,811	\$483,382	97.16	\$0	Vivienda	41	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170400976505	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Comala Localidad Sachitlán Agb Setenta Y Uno - 237055	237055	Colima	Comala	Sachitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$485,811	\$485,811	\$485,811	\$483,382	97.16	\$0	Vivienda	44	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170400976529	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Coquimatlan Localidad Coquimatlan Agb Cien - 237217	237217	Colima	Coquimatlan	Coquimatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,961	\$99,961	\$99,961	\$99,461	99.96	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170400976530	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Coquimatlan Localidad Coquimatlan Agb Docientos Cincuenta Y Siete - 237247	237247	Colima	Coquimatlan	Coquimatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,980	\$49,980	\$49,980	\$49,731	99.96	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170400976532	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Coquimatlan Localidad Pueblo Juárez Agb Doscientos Cuatro - 237257	237257	Colima	Coquimatlan	Pueblo Juárez (La Magdalena)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,961	\$99,961	\$99,961	\$99,461	99.96	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170400976533	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Coquimatlan Localidad Pueblo Juárez - 237274	237274	Colima	Coquimatlan	Pueblo Juárez (La Magdalena)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,980	\$49,980	\$49,980	\$49,731	99.96	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170400976534	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Coquimatlan Localidad Pueblo Juárez Agb Doscientos Veintinueve - 237266	237266	Colima	Coquimatlan	Pueblo Juárez (La Magdalena)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,922	\$199,922	\$199,922	\$198,922	99.96	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170401044325	Primera Etapa Parque La Campana, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$41,471,717	\$42,000,000	\$42,000,000	\$41,471,717	\$24,995,894	\$24,995,894	\$24,995,894	59.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170401044335	Construcción De Infraestructura Educativa En El Telebachillerato Comunitario No. 9, Chilpa, Cuahutlán, Col.	-	Colima	Cuahutlán	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Educación	En Ejecución	2017	\$1,469,827	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170401044344	Construcción De Infraestructura Educativa En El Estado No. 14, Caleras, Tecmán, Col.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Educación	En Ejecución	2017	\$1,661,833	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170401044612	Construcción De Infraestructura Educativa En El Telebachillerato Comunitario No. 10 Cofradía De Morelos, Tecmán, Col.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Educación	En Ejecución	2017	\$2,496,115	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,496,115	\$2,496,115	\$2,496,115	\$2,496,115	99.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL.17170401044517	Rehabilitación Del Kiosko Y Portales De La Zona De Monumentos Históricas De Comala Pueblo Magico	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos			21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$578,719	\$578,719	\$578,719	\$578,719	\$578,719	\$578,719	\$578,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 909

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recandado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
COL17170401045192	2a Etapa Del Andador Turístico Paseo De Las Parotas, Comala, Pueblo Mágico	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Puentes Mágicos	21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,417,254	\$1,421,281	\$1,421,281	\$1,421,281	\$1,421,281	\$1,421,281	\$1,421,281	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401045227	Construcción De Infraestructura Educativa En Casco M. De Johanes, Villa Manzanillo Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401045235	Construcción De Infraestructura Educativa En Casco M. De Johanes, Villa De Alvarez, Col.	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Educación	En Ejecución	2017	\$1,474,852	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	17.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401045387	Ampliación Del Centro De Salud De La Localidad De Cerro De Ortega Del Municipio De Tecoman	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	S065 Programa de Atención a Recursos Agrícolas	20-Desarrollo Social	SEIDUR	Salud	En Ejecución	2017	\$3,759,881	\$1,161,803	\$1,161,803	\$1,161,803	\$1,161,803	\$1,161,803	\$1,161,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401045459	Modernización De Calles De La Zona Oriente En La Localidad De El Parrón, Armeria, Col.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,266,810	\$1,266,810	\$1,266,810	\$1,266,810	\$903,826	\$903,826	\$903,826	71.25	\$0	Kilómetro	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401045466	Modernización Carril Lateral Y Ciclovía Boulevard Camino Real Tramo Paseo Miguel De La Madrid Universidad De Colima Campus Norte, Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,051,017	\$8,259,800	\$8,259,800	\$8,259,800	\$428,257	\$428,257	\$428,257	5.18	\$0	Kilómetro	0	0.00	52.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401045751	Modernización Del Andador Peatonal Sachitlan-La Nogalera San Antonio 2da Etapa.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,384,600	\$1,384,600	\$7,162	\$7,162	\$7,162	\$7,162	0.52	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.53	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401045763	Construcción De Ciclovía Niños Hereses,Tramo Libramiento Ejercicio Mexicano-Calzada Pedro A. Galvan 1era Etapa(De Av.Colima Hasta Calle Iera De Mayo).	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,384,600	\$1,384,600	\$7,162	\$7,162	\$7,162	\$7,162	0.52	\$0	Metros	0	0.00	0.59	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401047580	Rehabilitación Integral De Avenida 20 De Noviembre.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,384,600	\$1,384,600	\$411,898	\$411,898	\$411,898	\$411,898	29.75	\$0	Kilómetro	0	0.00	30.53	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401047707	Construcción De Andador Peatonal A Enrique Corona Morfin 1era Etapa.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,384,600	\$1,384,600	\$7,162	\$7,162	\$7,162	\$7,162	0.52	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.55	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401048478	Elaboración Del Modelo De Ordenamiento Ecológico Y Territorial De La Zona Metropolitana De Colima-Villa De Alvarez.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$247,250	\$247,250	\$32,806	\$32,806	\$32,806	\$32,806	13.27	\$0	Kilómetro	0	0.00	15.41	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401048533	Construcción De Parada De Transporte Colectivo Coguinatlan-Los Limones,Calzada Aguilar-Coguinatlan).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COQUIMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,384,600	\$1,384,600	\$410,964	\$410,964	\$410,964	\$410,964	29.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.53	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401048545	Plan Maestro De Infraestructura Hidráulica De La Zona Metropolitana Colima-Villa De Alvarez 1era Etapa.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,239,933	\$1,226,294	\$1,226,294	\$369,599	\$369,599	\$369,599	\$369,599	30.14	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401048553	Construcción De Ciclovía En El Tramo Villa De Alvarez,Comala 1era Etapa.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,413,108	\$6,342,564	\$6,342,564	\$1,540,406	\$1,540,406	\$1,540,406	\$1,540,406	24.29	\$0	Metros	0	0.00	29.93	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401048558	Construcción De Calle Lopez Mateos Tramo Alfoque Libertad.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,461,500	\$3,461,500	\$1,015,346	\$1,015,346	\$1,015,346	\$1,015,346	29.33	\$0	Kilómetro	0	0.00	29.96	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401048576	Infraestructura Y Equipamiento Para El Sistema De Transporte Publico De Tecoman Terapias	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,385,000	\$2,358,765	\$2,358,765	\$693,477	\$693,477	\$693,477	\$693,477	29.40	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	34.80	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401048585	Construcción De Andador Peatonal,Tramo El E. Coe-Armeria 1ra Etapa	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,056,825	\$3,023,200	\$3,023,200	\$860,392	\$860,392	\$860,392	\$860,392	28.46	\$0	Metros	0	0.00	34.80	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401048755	Remod. Ingreso Principa. Follo-0025t	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$354,819	\$354,819	\$354,819	\$354,819	\$333,974	\$333,974	\$333,974	94.13	\$0	Metros	100	0.00	94.13	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401048756	Remod. Impermeab. Edif. B Y C. Pintura Y Ventilac. Follo-0003g	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,327,076	\$1,327,076	\$1,327,076	\$1,327,076	\$1,246,128	\$1,246,128	\$1,246,128	93.90	\$0	Metros	100	0.00	93.90	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401048762	Rep. Integral De Servicios Sanitarios. Follo-0084z	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$533,784	\$533,784	\$533,784	\$533,784	\$517,006	\$517,006	\$517,006	96.86	\$0	Metros	100	0.00	96.86	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401048770	Aula Usar Incluye Mobiliario. Follo-028-17	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$273,129	\$273,129	\$273,129	\$273,129	\$272,458	\$272,458	\$272,458	99.75	\$0	Metros	100	0.00	99.57	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401048772	Remodelación Y Rehabilitación De Espacio. Follo-0222b	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$298,138	\$298,138	\$298,138	\$298,138	\$298,138	\$298,138	\$298,138	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401048775	Adaptaciones Cappop. Follo-0002b	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$628,158	\$628,158	\$628,158	\$628,158	\$573,031	\$573,031	\$573,031	91.22	\$0	Metros	100	0.00	91.22	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401049172	Rehabilitación De Boulevard Camino Real Primer Etapa. Tramo Av. San Fernando Av., Felipe Sevilla Del Rio, Colima	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$29,670,000	\$29,670,000	\$29,670,000	\$8,759,454	\$8,759,454	\$8,759,454	\$8,759,454	29.52	\$0	Metros	0	0.00	29.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401049650	2 Bodegas. Follo-0030v	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$203,460	\$203,460	\$203,460	\$203,460	\$185,279	\$185,279	\$185,279	91.06	\$0	Metros	100	0.00	91.06	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401049660	Rev. O.Sust. De Impermeabilizante. Follo-0004z-2	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,306,406	\$1,306,406	\$1,306,406	\$1,306,406	\$1,306,406	\$1,306,406	\$1,306,406	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401049667	Sust. Cerco De Matla Ciclon 3Tad. Follo-0009o	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$115,173	\$115,173	\$115,173	\$115,173	\$115,173	\$115,173	\$115,173	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 909

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recandado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
COL17170401049675	Construcción Rampas para Discapacitados. Folio=0161a	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$73,113	\$73,113	\$73,113	\$73,113	\$73,112	\$73,112	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049686	Modulo De Sanitarios Para Doctores Y Discapacitados. Folio=020a	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$282,818	\$282,818	\$282,818	\$282,818	\$278,941	\$278,941	98.63	\$0	Metros	100	0.00	98.63	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049708	Construcción Muro De Colindancia. Folio=0479c	SN	Colima	Teocimán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$198,676	\$198,676	\$198,676	\$198,676	\$198,676	\$198,676	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049714	Cocina Tiempo Completo. Folio=0027c	SN	Colima	Teocimán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$516,654	\$516,654	\$516,654	\$516,654	\$464,505	\$464,505	\$464,505	89.91	\$0	Metros	100	0.00	89.92	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401049722	Sust. Loma Duhada En Cubierta, Pintura Esmalte. Folio=0052a	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$209,108	\$209,108	\$209,108	\$209,108	\$209,108	\$209,108	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049728	Construcción De Cocina Alpíca. Folio=0019y	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$235,908	\$235,907	\$235,907	\$235,907	\$235,907	\$235,907	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049733	Construcción Cubierta Lamina. Folio=0236g	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$580,355	\$580,355	\$580,355	\$580,355	\$580,191	\$580,191	99.97	\$0	Metros	100	0.00	99.97	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049741	Construcción Módulo De Servicios Sanitarios. Folio=0011p-2	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$932,582	\$932,582	\$932,582	\$932,582	\$915,104	\$915,104	98.13	\$0	Metros	100	0.00	98.13	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049745	Reparación Aula De 6a8. Serv. Sanitario. Folio=0231i	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$521,954	\$546,749	\$546,749	\$546,749	\$546,749	\$546,749	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049762	Cubierta De Estructura Metálica Y Laminas. Folio=0311a-2	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$98,852	\$98,852	\$98,852	\$98,852	\$98,852	\$98,852	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049779	Reparaciones Eléctricas. Folio=20170817	SN	Colima	Teocimán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$10,312	\$10,312	\$10,312	\$10,312	\$10,312	\$10,312	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049791	Reparaciones Eléctricas. Folio=0061c	SN	Colima	Teocimán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$16,660	\$16,660	\$16,660	\$16,660	\$16,660	\$16,660	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049816	Cubierta De Estructura Metálica Y Laminas. Folio=0223j	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$723,209	\$723,209	\$723,209	\$723,209	\$723,209	\$723,209	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049818	Remodelación Integral De Sanitarios. Folio=0042a-1	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$92,229	\$92,229	\$92,229	\$92,229	\$92,229	\$92,229	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049821	Sust. Impermeabilización Edif A Y B, Remod. Sanitarios. Folio=0036p	SN	Colima	Teocimán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$352,357	\$352,357	\$352,357	\$352,357	\$349,975	\$349,975	99.32	\$0	Metros	100	0.00	99.32	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049827	Construcción Cubierta De Laminas 12x24 M. Folio=0012a	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$762,730	\$762,730	\$762,730	\$762,730	\$762,730	\$762,730	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049838	Sust. Cero Malla Cién Por Muro Rejé 92.80 ML. Folio=0027a	SN	Colima	Teocimán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$339,341	\$339,341	\$339,341	\$339,341	\$339,341	\$339,341	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049851	Construcción De Aula De Usos Múltiples. Folio=0155c	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$717,366	\$717,366	\$717,366	\$717,366	\$716,733	\$716,733	99.91	\$0	Metros	100	0.00	99.91	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049861	Sala De Lectura Electrónica. Folio=0027a	SN	Colima	Teocimán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$505,425	\$505,425	\$505,425	\$505,425	\$443,326	\$443,326	87.71	\$0	Metros	100	0.00	87.71	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049869	Reparaciones Generales. Folio=0245i	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$268,617	\$268,617	\$268,617	\$268,617	\$229,240	\$229,240	85.34	\$0	Metros	100	0.00	85.34	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049876	Aula De Usos Múltiples, Incluye Mobiliario. Folio=0219b	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$564,584	\$564,584	\$564,584	\$564,584	\$564,552	\$564,552	99.99	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049883	Construcción Módulo De Servicios Sanitarios. Folio=0476c	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$899,206	\$899,206	\$899,206	\$899,206	\$733,294	\$733,294	81.55	\$0	Metros	100	0.00	81.55	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049890	Rep. Generales Y Construcción De Baños. Folio=0008i	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$843,677	\$843,677	\$843,677	\$843,677	\$744,450	\$744,450	88.24	\$0	Metros	100	0.00	88.24	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049894	Rep. Aspas Fallantes Y Remod. De Sanitarios. Folio=0247j	SN	Colima	Copimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,334,287	\$1,334,287	\$1,334,287	\$1,334,287	\$1,056,308	\$1,056,308	79.17	\$0	Metros	100	0.00	79.17	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049898	Rehabilitación De Escalera Principal. Folio=0233g	SN	Colima	Teocimán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$106,226	\$106,226	\$106,226	\$106,226	\$91,532	\$91,532	86.17	\$0	Metros	100	0.00	86.17	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049900	Demolición Muro Frontal Y Sust. Con Muro-Rejé. Folio=0260d	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$764,933	\$764,933	\$764,933	\$764,933	\$780,621	\$780,621	98.13	\$0	Metros	100	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049905	Sust. Piso De Loseta De Vinilo Aprox. 60m2. Folio=0193f	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$245,930	\$245,930	\$245,930	\$245,930	\$164,729	\$164,729	66.98	\$0	Metros	100	0.00	66.98	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049929	Rep. Laboratorio De Ciencias. Folio=0006a-R	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$628,895	\$628,895	\$628,895	\$628,895	\$479,771	\$479,771	76.29	\$0	Metros	100	0.00	76.29	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049936	Botega Tm, Botega Tv Y Puertas De Ingreso. Folio=0254i-2	SN	Colima	Copimatlan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$112,381	\$112,381	\$112,381	\$112,381	\$80,240	\$80,240	71.40	\$0	Metros	100	0.00	71.40	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 909

Información General del Proyecto												Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL1717040184947	Sust. De Impereabilización, Rep. De Cargolas, Folio-0087w	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$192,876	\$192,876	\$192,876	\$192,876	\$192,843	\$192,843	\$192,843	99.98	\$0	Metros	100	0.00	99.98	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040184954	Rep. General De Edificios Y Sanitarios, Folio-01111	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$470,020	\$470,020	\$470,020	\$470,020	\$384,268	\$384,268	\$384,268	81.76	\$0	Metros	100	0.00	81.76	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040184963	Rep. General De Edificios Y Sanitarios, Folio-0062a	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$648,298	\$648,298	\$648,298	\$648,298	\$648,298	\$648,298	\$648,298	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185024	Construcción De Baños Y Vestidores En Campo Deportivo De Fútbol Americano En Villa De Alvarez, Col.	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$987,629	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$987,629	\$987,629	\$987,629	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185036	Universidad De Colima, Suministro Y Colocación De Estructura De Cubierta Y Reja Para Planta De Tratamiento De Aguas Negras, Campus El Narajón.	FAM E100-01/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$980,738	\$980,738	\$980,738	\$800,000	\$275,329	\$275,329	\$275,329	28.07	\$0	Metros Cuadrados	1,296	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185039	Moderación De Vialidades Y Obras De Protección En Zona Entero En La Localidad Del Paraiso, Armeria, Col.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,992,236	\$9,935,670	\$9,935,670	\$9,935,670	\$9,742,851	\$9,742,851	\$9,742,851	98.06	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
COL1717040185038	Facultad De Ingeniería Electromecánica.- Sum. Y Colocación De Media Tensión, Alm. Eléctrica General Y Sist. De Voz Y Datos Para 5 Aulas Y Serv. Sanitarios, Universidad De Colima.	FAM E100-02/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$870,478	\$870,478	\$870,478	\$870,478	\$261,143	\$261,143	\$261,143	30.00	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	25.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185042	Facultad De Contabilidad Y Administración Manzanillo, Sist. De Voz Y Datos, Alm. Eléctrica Grat. A Edificio De 4	FAM E100-03/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,054,906	\$1,054,906	\$1,054,906	\$872,525	\$261,758	\$261,758	\$261,758	24.81	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	25.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185047	Construcción De Cancha Teñada En El Huacote, Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,790,913	\$1,790,913	\$1,790,913	\$1,790,913	99.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185048	Construcción De Cancha Teñada En Vialidad De Camatán	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,799,229	\$1,799,229	\$1,799,229	\$1,799,229	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185049	Reconstrucción De Camino Mirasol El Churo, Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,877,152	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,946,117	\$3,946,117	\$3,946,117	\$3,946,117	98.65	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185043	Facultad De Ciencias Biológicas Y Agropecuarias.- Construcción De Obra Exterior Y Sistema De Voz Y Datos Para 7 Aulas.	FAM E100-04/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$1,226,267	\$1,226,267	\$1,226,267	\$882,525	\$264,758	\$264,758	\$264,758	21.59	\$0	Metros Cuadrados	446	0.00	25.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185046	Ampliación De Carretera Chandabdo (Primera Etapa)	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$13,993,962	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,974,304	\$14,957,432	\$14,957,432	\$14,957,432	99.72	\$0	Kilómetro	0	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185045	Construcción De Cancha Teñada En El De Jalisco, Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,756,724	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,787,758	\$1,787,758	\$1,787,758	\$1,787,758	99.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185048	Construcción De Cancha Teñada En Fin De Zapote, Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,755,475	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,786,510	\$1,786,510	\$1,786,510	\$1,786,510	99.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185048	Universidad De Colima, Facultad De Ingeniería Mecánica Y Eléctrica.- Adquisición De Laboratorio De Física.	FAM E100-05/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$804,525	\$804,525	\$804,525	\$804,525	\$804,525	\$804,525	\$804,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,185	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185049	Universidad De Colima.- Facultad De Ciencias Químicas.- Rehabilitación De Laboratorio De Metalurgia.	FAM E100-06/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$606,149	\$606,149	\$606,149	\$606,149	\$479,743	\$479,743	\$479,743	79.15	\$0	Metros Cuadrados	570	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185051	Universidad De Colima.- U.I.A.- Mantenimiento General A Escuelas De Música Y De Danza.	FAM E100-07/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$883,600	\$883,600	\$883,600	\$883,600	\$613,444	\$613,444	\$613,444	69.43	\$0	Metros Cuadrados	10,148	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185052	Universidad De Colima.- Facultad De Ciencias.- Mantenimiento General A Biblioteca Y Laboratorio.	FAM E100-08/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$702,719	\$702,719	\$702,719	\$702,719	\$569,701	\$569,701	\$569,701	81.07	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185053	Universidad De Colima.- Facultad De Ciencias.- Mantenimiento Mayor A Módulos De Servicio Sanitario.	FAM E100-09/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$750,600	\$750,600	\$750,600	\$750,600	\$363,746	\$363,746	\$363,746	48.46	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185052	Universidad De Colima.- Bachillerato 12 (Cuanabéms).- Segunda Etapa De Colocación De Fibras Ópticas Del Cobo A Cuanabéms A Bordo De Carretera.	FAM E100-03MS/2017	Colima	Cuanabéms	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima	Educación	En Ejecución	2017	\$127,520	\$127,520	\$127,520	\$127,520	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	287	0.00	25.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1717040185058	Bachillerato 19 (Cerro De Ortega)- Sum. Y Coloc. De Sist. De Voz Y Datos Y Equ. De Aire Acondicionado Para Biblioteca Y Cubículos De Profesores.	FAM E100-01MS/201	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima.	Educación	En Ejecución	2017	\$302,472	\$302,472	\$302,472	\$302,472	\$90,742	\$90,742	\$90,742	30.00	\$0	Metros Cuadrados	182	0.00	90.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185026	Mejoramiento Del Plantel. Ee-0096-17	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,028,361	\$1,158,361	\$1,158,361	\$1,158,361	\$1,028,361	\$1,028,361	\$1,028,361	88.78	\$0	Metros	100	0.00	88.78	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185024	Mejoramiento Del Plantel. Ee-00536-17	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,049,472	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,049,472	\$1,049,472	\$1,049,472	94.91	\$0	Metros	100	0.00	94.91	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185029	Mejoramiento Del Plantel. Ee-00258-17	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,023,924	\$1,023,924	\$1,023,924	\$1,023,924	\$404,599	\$404,599	\$404,599	39.51	\$0	Metros	100	0.00	39.51	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1717040185035	Mejoramiento Del Plantel. Ee-0092-17	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,381,045	\$1,381,045	\$1,381,045	\$1,381,045	\$985,216	\$985,216	\$985,216	71.34	\$0	Metros	100	0.00	71.34	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 909

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL17170401051637	Mejoramiento Del Plantel. Ee-0971-17	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$905,960	\$1,132,445	\$1,132,445	\$1,132,445	\$1,129,866	\$1,129,866	\$1,129,866	99.77	\$0	Metros	100	0.00	99.77	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401051643	Mejoramiento Del Plantel. Ee-0984-17	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,189,988	\$1,345,988	\$1,345,988	\$1,345,988	\$1,189,988	\$1,189,988	\$1,189,988	88.41	\$0	Metros	100	0.00	88.41	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401051646	Mejoramiento Del Plantel. Ee-0983-17	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,526,752	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,526,752	\$1,526,752	\$1,526,752	96.23	\$0	Metros	100	0.00	96.23	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401051650	Mejoramiento Del Plantel. Ee-0985-17	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$991,508	\$1,201,923	\$1,201,923	\$1,201,923	\$873,407	\$873,407	\$873,407	72.67	\$0	Metros	100	0.00	72.67	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401051652	Mejoramiento Del Plantel. Ee-0986-17	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,062,295	\$1,149,241	\$1,149,241	\$1,149,241	\$1,106,942	\$1,106,942	\$1,106,942	96.32	\$0	Metros	100	0.00	96.32	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401051740	Construcción De Cubierta De Patio Cívico En La Esc. De La Localidad De Tepames, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Educación	En Ejecución	2017	\$969,120	\$989,800	\$989,800	\$989,800	\$969,120	\$969,120	\$969,120	97.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401051749	Intervención Calzada Pedro A. Galván, En Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$31,498,251	\$31,800,000	\$31,800,000	\$31,800,000	\$31,800,000	\$31,800,000	\$31,800,000	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401051768	Modernización De Vialidades Y Construcción De Bancanetas En Zona De Ingreso En La Localidad Del Paraíso, En Armeria, Col.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidio	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,610,029	\$3,610,029	\$3,610,029	\$3,610,029	\$3,610,029	\$3,610,029	\$3,610,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
COL17170401054060	Equipo De Desazolve	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,700,000	\$4,350,000	\$4,350,000	\$4,350,000	\$4,350,000	\$4,350,000	\$4,350,000	100.00	\$0	Otros	100,000	0.00	100.00	Financiera: Acción terminada / Física: Acción terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401054113	Mantenimiento De La Unidad Deportiva Morelos, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidio	S209 Programa de Cultura Física y Deporte		11-Educación Pública	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,994,096	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,994,096	\$1,994,096	\$1,994,096	\$1,994,096	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401054213	Complemento De La Infraestructura Existente En La Pasa Salguero Para Aumentar Una Capacidad De 420 Lps. Que Consta En La Sisa De La Sección Secundaria Y La Adición De Desinfección Construcción De Sistema De Saneamiento Integral En La Comunidad De Puerto de Lajas, Mpio. De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Puerto de Lajas	Rural	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPDAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$22,396,935	\$10,783,620	\$10,783,620	\$10,783,620	\$10,783,620	\$10,783,620	\$10,783,620	100.00	\$0	Vivienda	130,035	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401054338	Suministro E Instalación De 20 Bombas Sumergibles Para El Mejoramiento De La Eficiencia Física Del Servicio De Agua Potable En La Zona Comrbada De Colima Y Villa De Álvarez.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,153,736	\$1,153,736	\$1,153,736	\$1,153,736	\$1,153,736	\$1,153,736	\$1,153,736	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401054942	Suministro E Instalación De 6 Macromedidores Para El Mejoramiento De La Eficiencia Comercial En El Municipio De Villa De Álvarez	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidio	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$251,831	\$251,831	\$251,831	\$251,831	\$251,831	\$251,831	\$251,831	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17180101067017	066r0015s, Mejoramiento Del Plantel E.S. Jose Leyva Obra. En Colima, Col	-	C.CIEN-06E1TV001	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	Encuentro al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,103,371	\$1,103,371	\$1,103,371	\$1,103,371	\$331,011	\$331,011	\$331,011	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17180101067420	066r0016s, Mejoramiento Del Componente I, Escuela Ignacio Ramirez	-	C.CIEN-06D1PR042	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$882,004	\$882,004	\$882,004	\$882,004	\$264,601	\$264,601	\$264,601	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17180101067537	066r0018s, Mejoramiento Del Componente En Ja Della Luz Moran, Manzanillo Col.C	-	C.CIEN-06D1PN004	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$274,038	\$274,038	\$274,038	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17180101067587	066r0019s, Mejoramiento De Los Componentes LIB,VVI Y VII, En E.S. Juan Hernandez Espinoza, Istlahuacan, Col	-	C.CIEN-06E1TV001	Colima	Istlahuacan	Cobertura municipal	Fideicomiso		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,123,482	\$1,123,482	\$1,123,482	\$1,123,482	\$331,731	\$331,731	\$331,731	29.53	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.53	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17180101067562	066r0019s, Mejoramiento De Los Componentes LIB,VVI Y VII, En E.S. Crispin Rios Rivera, En Istlahuacan,Col.	-	C.CIEN-06E1TV001	Colima	Istlahuacan	Cobertura municipal	Fideicomiso		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,099,716	\$1,099,716	\$1,099,716	\$1,099,716	\$302,915	\$302,915	\$302,915	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17180101067947	066r0019s, Mejoramiento Del Plantel E.S. Babilio Davalos, Manzanillo, Col.	-	C.CIEN-06D1TV001	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$331,731	\$331,731	\$331,731	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17180101067959	066r0019s, Mejoramiento De Los Componentes LIB,VVI Y VII, De La E. P. Ignacio Ramirez, En Coquimatlan, Col.	-	C.CIEN-06D1PR009	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Fideicomiso		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECTOR GENERAL	Educación	En Ejecución	2017	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$274,038	\$274,038	\$274,038	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17180101067980	066r0021s, Mejoramiento De Los Componentes LIB,VVI Y VII, E.S. Mercedes Ballesteros Silva, Coquimatlan, Col.	-	C.CIEN-06D1PR009	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Fideicomiso		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$900,768	\$900,768	\$900,768	\$900,768	\$270,230	\$270,230	\$270,230	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17180101068070	066r0019s, Mejoramiento Del Plantel, Universidad Tecnológica De Manzanillo, En Manzanillo, Col.	-	C.CIEN-06M1U01	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,756,936	\$3,756,936	\$3,756,936	\$3,756,936	\$1,127,081	\$1,127,081	\$1,127,081	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17180101068118	066r0017s, Mejoramiento De Los Componentes, En E.S. Ignacio Manuel Altamirano, En Manzanillo, Col.	-	C.CIEN-06D1TV001	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,005,775	\$1,005,775	\$1,005,775	\$1,005,775	\$301,733	\$301,733	\$301,733	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 909

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
COL171801068125	Mejoramiento De Los Componentes I Y II, En La E.P. Plan De Igualza, En Manzanillo, Col.	6069084p	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,201,923	\$1,201,923	\$1,201,923	\$1,201,923	\$360,577	\$360,577	\$360,577	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068139	Mejoramiento Del Plantel E.S. Eduardo Zarza Ocampo, En Cuautlémec, Col.	06ev0013	Colima	Cuautlémec	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,101,916	\$1,101,916	\$1,101,916	\$1,101,916	\$330,575	\$330,575	\$330,575	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068148	Mejoramiento Del Plantel E.P.J Concepcion Rivera Mancilla, En Cuautlémec, Col.	06dp009r	Colima	Cuautlémec	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,210,338	\$1,210,338	\$1,210,338	\$1,210,338	\$363,101	\$363,101	\$363,101	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068159	Mejoramiento Del Plantel E.S. Guadalupe Victoria De Tecoman, Col.	06ev0022b	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,087,424	\$1,087,424	\$1,087,424	\$1,087,424	\$326,227	\$326,227	\$326,227	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068169	Mejoramiento Del Plantel E.S. Guadalupe Barbosa, En Tecoman, Col.	06ds0010	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,230,002	\$1,230,002	\$1,230,002	\$1,230,002	\$369,001	\$369,001	\$369,001	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068193	Mejoramiento Del Componente L De La E.S. Moises Saenz Garza, En Villa De Alvarez, Col.	06ds0006	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL	Educación	En Ejecución	2017	\$905,956	\$905,956	\$905,956	\$905,956	\$271,787	\$271,787	\$271,787	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068210	Mejoramiento Del Plantel De La Universidad Tecnológica De Manzanillo, En Manzanillo, Col.	06ms010q	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL	Educación	En Ejecución	2017	\$5,492,394	\$5,492,394	\$5,492,394	\$5,492,394	\$1,647,718	\$1,647,718	\$1,647,718	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068220	Mejoramiento Del Componente E.S. Resurrección De Las Americas, En Minatitlán, Col.	06ds0012b	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$878,924	\$878,924	\$878,924	\$878,924	\$263,677	\$263,677	\$263,677	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068226	Mejoramiento De Los Componentes LII,VI, Y VII, En El Centro De Atención Multiple De Minatitlán, Col.	06ds0007r	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$833,500	\$833,500	\$833,500	\$833,500	\$250,050	\$250,050	\$250,050	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068237	Mejoramiento De Los Componentes LII,VI, VII Y VII, E.S. Manuel Gallardo Zamora De Tecoman, Col.	06ev0022c	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL	Educación	En Ejecución	2017	\$954,083	\$954,083	\$954,083	\$954,083	\$286,225	\$286,225	\$286,225	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068244	Mejoramiento De Los Componentes, E, S. Justo Sierra, En Armeria, Col.	06ds0001p	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL	Educación	En Ejecución	2017	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	\$403,846	\$403,846	\$403,846	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068260	Mejoramiento Del Componente L Centro De Atención Multiple Jean Piaget, En Colima, Col.	06ds0001z	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$990,318	\$990,318	\$990,318	\$990,318	\$297,095	\$297,095	\$297,095	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068269	Mejoramiento De Los Componentes LII,VI, VII Y VII, E.S. Luis Donaldo Colón Murrieta, Colima, Col.	06ev0017a	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$986,466	\$986,466	\$986,466	\$986,466	\$299,958	\$299,958	\$299,958	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068280	Mejoramiento Del Componente, E.S. 28 De Febrero En Colima, Col.	06ds0019a	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,443,168	\$1,443,168	\$1,443,168	\$1,443,168	\$432,950	\$432,950	\$432,950	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068387	Mejoramiento Del Plantel, Esc. Superior De La Universidad Tecnológica De Manzanillo, Col.	06ms010q	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$12,215,345	\$12,215,345	\$12,215,345	\$12,215,345	\$3,664,603	\$3,664,603	\$3,664,603	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068392	Mejoramiento De Los Componentes I,II Y VII De La E.S. Jamie Torres Boleit, De Cuautlémec, Col.	06ds0006d	Colima	Cuautlémec	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$331,731	\$331,731	\$331,731	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068451	Mejoramiento De Los Componentes I Y II, De La E.P. Resilio Juárez, De Cuautlémec, Col.	06dp0107	Colima	Cuautlémec	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,219,664	\$1,219,664	\$1,219,664	\$1,219,664	\$366,899	\$366,899	\$366,899	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068457	Mejoramiento Del Plantel, E.S. Jorge David Serrano Barreda, En Jalajalán, Mpio De Villa De Alvarez, Col.	06ev0012c	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,085,119	\$1,085,119	\$1,085,119	\$1,085,119	\$325,536	\$325,536	\$325,536	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068461	Mejoramiento Del Plantel, E.S. Alfonso Michel, En Villa De Alvarez, Col.	06ev0025y	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$331,731	\$331,731	\$331,731	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068473	Mejoramiento De Los Componentes I Y II, De La E.S. Emiliano Zapata En Tecoman, Col.	06ds0007w	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,778,514	\$1,778,514	\$1,778,514	\$1,778,514	\$533,554	\$533,554	\$533,554	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801068480	Mejoramiento De Los Componentes I, II Y VII De La E.S. José María Morelos De Tecoman, Col.	06dp0176d	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$641,505	\$641,505	\$641,505	\$641,505	\$192,452	\$192,452	\$192,452	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801069756	Construcción De Cocina Con Desayunadores Folio=113d		Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$442,951	\$442,951	\$442,951	\$442,951	\$409,276	\$409,276	\$409,276	92.40	\$0	Metros	100	0.00	92.40	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
COL171801069783	Esc. De Consumo Escolar (Tipo Cocina Temp. Completo 4x3m) Bodega T.V. Y Bodega T.M. Folio=900b		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$539,756	\$539,756	\$539,756	\$539,756	\$523,265	\$523,265	\$523,265	96.94	\$0	Metros	100	0.00	96.94	Financiera / Física / Registro SE CAPTURÓ NUEVAMENTE POR ERROR DE CAPTURA EN EL EJERCICIO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.



Total: 909

Clave del Proyecto	Número del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recandado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
COL171801069094	Rep De Cubo De Tinacos En Sanitarios, Imp. Y Sust. De 2 Tinacos De Asbesto Cemento, Rev. Y Rep. De Alimentación N. Dosageps Folio=125a	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,626	\$5,626	\$5,626	\$5,626	\$5,626	\$5,626	\$5,626	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801073383	Reparaciones Varias Folio=028e	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$27,100	\$27,100	\$27,100	\$27,100	\$27,100	\$27,100	\$27,100	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801073403	Reparación General De Edificios Y Sanitarios Folio=029d	SN	Colima	Istlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$678,269	\$678,269	\$678,269	\$678,269	\$353,959	\$353,959	\$353,959	\$2,19	0.00	Metros	100	0.00	53.19	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801073418	Construcción De Cocina Folio=013d	SN	Colima	Istlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$266,094	\$266,094	\$266,094	\$266,094	\$140,738	\$140,738	\$140,738	\$2,89	0.00	Metros	100	0.00	52.89	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801073411	Reparaciones Varias Folio=177c	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$28,417	\$28,417	\$28,417	\$28,417	\$28,417	\$28,417	\$28,417	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801073428	Alcance Para Equipo Para Docente Medico, Psicolog. Y Trabajo Social Rep. Aula 3b Construcción De Cisterna Folio=091	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$488,719	\$488,719	\$488,719	\$488,719	\$488,719	\$488,719	\$488,719	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801073630	Construcción De Aula Didáctica Para 6. Incluye Mobiliario Y Señalética	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$472,888	\$472,888	\$472,888	\$472,888	\$458,738	\$458,738	\$458,738	\$7,01	0.00	Metros	100	0.00	97.01	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801073609	Construcción De 1 Aula Didáctica, Escuela Rafael Heredia Folio=294a	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$373,571	\$373,571	\$373,571	\$373,571	\$326,668	\$326,668	\$326,668	\$7,44	0.00	Metros	100	0.00	87.44	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801073712	Remodelación Integral Del Módulo De Servicios Sanitarios, Aula De Medio Folio=152w	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,334,368	\$1,334,368	\$1,334,368	\$1,334,368	\$1,334,368	\$1,334,368	\$1,334,368	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801073758	Reparaciones Eléctricas Y Otras Electricas Folio=399a	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$379,921	\$379,921	\$379,921	\$379,921	\$327,738	\$327,738	\$327,738	\$6,26	0.00	Metros	100	0.00	86.26	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801073790	Sus. De Puertas Metálicas, En El Área De Sanitarios, Platera Epoxica En Puertas Y Prot. Met. Esco. Plat. Cobertura De Placa Cívica, Canaletas De Acero Galvanizado Puertas De Acero Folio=0070a	SN	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$282,818	\$282,818	\$282,818	\$282,818	\$282,487	\$282,487	\$282,487	\$9,88	0.00	Metros	100	0.00	99.88	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801073841	Construcción De Partido De Acceso Folio=022c	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$99,182	\$99,182	\$99,182	\$99,182	\$91,703	\$91,703	\$91,703	\$2,46	0.00	Metros	100	0.00	92.46	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801073984	Establecimiento De Consumo Escolar (Tipo Cocina Tiempo Completo De 4x3 M) Folio=190z	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$251,399	\$251,399	\$251,399	\$251,399	\$213,681	\$213,681	\$213,681	\$5,00	0.00	Metros	100	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801074052	Folio=425w Rep De Cubo De Tinacos, En Sanitarios T.V. Incluye: Imper. Y Sust. De Tinacos, Remodelación De Sanitarios Y Rep. De Medidor	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$785,914	\$785,914	\$785,914	\$785,914	\$785,914	\$785,914	\$785,914	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801074069	Imperm. Y Robb. De Protecciones Metálicas Folio=083q	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$204,931	\$204,931	\$204,931	\$204,931	\$186,743	\$186,743	\$186,743	\$11,3	0.00	Metros	100	0.00	91.13	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801074096	Construcción De Nuevo Construcción En La Ladera De Loma Folio=122z	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$420,917	\$420,917	\$420,917	\$420,917	\$126,275	\$126,275	\$126,275	\$0,00	0.00	Metros	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801074131	Construcción De 1 Aula Didáctica Folio=291f	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$534,341	\$534,341	\$534,341	\$534,341	\$531,197	\$531,197	\$531,197	\$9,41	0.00	Metros	100	0.00	99.41	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801074174	Sum Y Coloca De Canalon Pluvial En Calles Metálicas Existentes Folio=005f	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$102,933	\$102,933	\$102,933	\$102,933	\$81,341	\$81,341	\$81,341	\$7,02	0.00	Metros	100	0.00	79.02	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801074228	Reparaciones Varias	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,885	\$30,877	\$30,877	\$30,877	\$9,97	0.00	Metros	100	0.00	99.97	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801074236	Construcción De Cisterna Folio=0088	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$91,502	\$91,502	\$91,502	\$91,502	\$91,502	\$91,502	\$91,502	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801074247	Construcción De Dren Pluvial Para Entidades Federativas Y Municipios Folio=0041	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$72,906	\$72,906	\$72,906	\$72,906	\$72,645	\$72,645	\$72,645	\$9,64	0.00	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801074252	En Edif A Construcción Y Equip. De Administrac. See Particio, 2e En Edif B, Aula Didáctica, Folio=002z	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,283,152	\$3,283,152	\$3,283,152	\$3,283,152	\$3,283,152	\$3,283,152	\$3,283,152	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801074267	Folio=0284a Construcción De 1 Aula Didáctica S. Incluye Mobiliario	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$445,503	\$445,503	\$445,503	\$445,503	\$265,896	\$265,896	\$265,896	\$9,68	0.00	Metros	100	0.00	59.68	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801074280	Construcción De Cisterna De 10 M3 De Concreto Armado Folio=44d	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$63,109	\$63,109	\$63,109	\$63,109	\$52,861	\$52,861	\$52,861	\$8,76	0.00	Metros	100	0.00	83.76	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801074323	Suministro Y Coloca De Cerco De Maya Perimetral Folio=12v-SN 2	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$128,575	\$128,575	\$128,575	\$128,575	\$123,079	\$123,079	\$123,079	\$5,72	0.00	Metros	100	0.00	95.72	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801074332	Sustitución De Poste Eléctrico Dabaño Incluye Mantenimiento De Transformador Folio=0003z	SN	Colima	Armería	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$93,911	\$93,911	\$93,911	\$93,911	\$93,911	\$93,911	\$93,911	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL171801074843	Mejoramiento De Los Componentes 1 Y II Folio=02117	C-CEN- 60dN-10006	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,103,392	\$1,103,392	\$1,103,392	\$1,103,392	\$574,660	\$574,660	\$574,660	\$2,08	0.00	Metros	100	0.00	52.08	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 909

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones						
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recandado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL171801076580	Reconstrucción Total De Caminos En El Tramo Del Km 0.500 A1 1.200 Y Reconstrucción De Las Obras De Drenaje En Los Km 0.500 Y 0.780, La Culiebra (Colombia), Manzanillo, Col.		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B012 FAJEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDIRR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,448,785	\$8,448,785	\$8,448,785	\$8,448,785	\$8,448,785	\$8,448,785	\$8,448,785	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL171801076590	Construcción de Rampas, Pasarelas Y Banquetas Para La Accesibilidad En Los Municipios De Colima, Manzanillo, Tecuán Y Villa De Álvarez.		Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convencio	U75 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales Económicas	SEDIRR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,633,425	\$6,633,425	\$6,633,425	\$6,613,771	\$6,613,771	\$6,613,771	\$6,613,771	99.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL171801076249	Mejoramiento De La Iafte, Componentes 1, II, V Y VI Y VII Folio:2254	C-CEN-6-2018-PRR	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,039,150	\$1,039,150	\$1,039,150	\$1,039,150	\$992,520	\$992,520	\$992,520	95.51	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	95.51	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL171801076394	Mejoramiento De La Iafte Componente 1 Folio:2362	C-CEN-10-2018-PRR	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomiso	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,098,621	\$1,098,621	\$1,098,621	\$1,098,621	\$710,761	\$710,761	\$710,761	64.70	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	64.70	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL181801066049	Marcelino Restieria.- Reparación De Columnas En Estructura Metalica De 2 Anlos Remodelación Integral	06-005-2018-PRR	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2018	\$610,635	\$610,635	\$610,635	\$610,635	\$183,190	\$183,190	\$183,190	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL181801066066	Construcción De Aula Didáctica Para 5 Obras (66p0800-2018-Pr	C-06-004-2018-PRR	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2018	\$400,000	\$399,813	\$399,813	\$399,813	\$256,227	\$256,227	\$256,227	64.09	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	69.09	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL181801066089	Reparación De Edificio Obra 06dp0339 Escuela Pedro Nolas Calero-2018-Pr	C-06-001-2018-PRR	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2018	\$880,138	\$880,138	\$880,138	\$880,138	\$510,969	\$510,969	\$510,969	58.06	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	58.06	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL181801067000	Mejoramiento Del Plantel Escuela Benito Juarez Comala Fam 2018 Obra: 06dp013061 C-06-006-2018-Pr	C-06-006-2018-PRR	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,020,731	\$1,020,731	\$1,020,731	\$1,020,731	\$306,219	\$306,219	\$306,219	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL181801067004	Construcción De Cocina Escuela Ma. Luisa Morales Virgen Obra: 06dp0403 C-06-003-2018-Pr	C-06-003-2018-PRR	Colima	Tecuan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2018	\$225,364	\$225,364	\$225,364	\$225,364	\$224,902	\$224,902	\$224,902	99.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.79	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL181801067010	Construcción De Cocina Com Comala C-06-002-2018-Pr Obra: 06dm00116 Rem	C-06-002-2018-PRR	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLMIENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2018	\$242,531	\$242,531	\$242,531	\$242,531	\$236,907	\$236,907	\$236,907	97.68	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.68	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
COL181801076284	Equipamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$177,274	\$177,274	\$53,182	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL181801076301	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$4,377,400	\$4,377,400	\$4,377,400	\$4,377,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL181801076320	Fortalecimiento De Las Capacidades Del Centro De Evaluación Y Control De Confianza	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,529,998	\$1,529,998	\$458,999	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL181801076352	Aseguramiento De La Continuidad Operativa De La Red Estatal De Radiocomunicaciones	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$14,071,402	\$14,071,402	\$9,316,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL181801076386	Fortalecimiento Y Aseguramiento De La Continuidad Operativa De Los Servicios De Vides Vigilancia Y Transporte De Datos	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$33,419,035	\$33,419,035	\$1,866,911	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL181801076397	Fortalecimiento De La Operatividad De La Procuraduría De Justicia En El Estado Y De La Secretaría De Seguridad Pública (Ejefopj)	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$25,842,212	\$25,842,212	\$7,752,664	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL181801076410	Fortalecimiento Del Sistema De Justicia Penal En La Entidad (Idjpp)	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,121,506	\$1,121,506	\$336,452	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL181801076443	Equipamiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Del Proceso	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$444,420	\$444,420	\$133,326	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL181801076452	Fortalecimiento De La Policía Procesal (Mupfp)	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$591,150	\$591,150	\$177,345	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL181801076475	Fortalecimiento Del Sistema Penitenciario	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$485,000	\$485,000	\$145,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL181801076518	Equipamiento Del Instituto Especializado En La Ejecución De Medidas Para Adolescentes Del Estado De Colima, De Conformidad A La Leyojpa (Fancjpa)	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,109,300	\$1,109,300	\$332,790	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL181801076645	Equipamiento Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$4,254,717	\$4,254,717	\$1,276,415	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL181801076671	Fortalecimiento De Las Areas Que Suministran Información A Los Aplicativos Del Sistema Nacional De Información	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$8,825,000	\$8,825,000	\$2,647,500	\$829,467	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
COL181801076699	Operación Del Registro Público Vehicular (Regreve)	14	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$655,000	\$655,000	\$196,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL181801076747	Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncia Ciudadana	15	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$3,483,810	\$3,483,810	\$1,045,143	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
COL181801076757	Fortalecimiento De La Uces (Especid)	16	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$10,865,052	\$10,865,052	\$3,259,516	\$657,052	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
COL181801076772	Consolidación De La Unidad De Policía Cibernética	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$2,110,089	\$2,110,089	\$633,027	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	

Total: 909

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recandado (Ministrado)	Comprometido	Desvengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COL181801076785	Seguimiento Y Evaluación	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
COL181801076810	Construcción De Cuarto De Maquinas Para Planta De Luz En El Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	19	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2018	\$580,000	\$580,000	\$174,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
COL181801076868	Mejoramiento De Las Instalaciones Del Centro Estatal De Evaluación En Control De Confianza	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2018	\$233,200	\$233,200	\$69,960	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
COL181801076894	Ampliación De Área De Visita Familiar En El Cerro Colima	21	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,300,000	\$1,300,000	\$390,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
COL181801076922	Modernización Del Dormitorio K En El Centro De Reinserción Social Colima	22	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2018	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
COL181801077232	Sustitución De La Red Hidráulica Y Agua En 60 Estación Del Cerro Manzanillo	23	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
COL181801077240	Ampliación Del Semefo Manzanillo	24	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	B011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA-SEIDUR	Seguridad	En Ejecución	2018	\$405,000	\$405,000	\$121,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: