

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL13130100125437	Materiales Y Suministros Foccc	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE Otros Proyectos SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2013	\$0	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	\$1,075,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13130100125554	Servicios Generales Foccc	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE Otros Proyectos SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2013	\$0	\$8,045,648	\$8,045,648	\$8,045,648	\$8,045,648	\$8,045,648	\$8,045,648	\$8,045,648	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,158	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13130100125667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Foccc	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE Otros Proyectos SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2013	\$0	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	\$2,647,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13130100125735	Obra Pública Foccc	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE Otros Proyectos SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2013	\$0	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	\$5,665,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13130100125862	Obra Pública Uec'S	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE Otros Proyectos SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2013	\$0	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,531,073	\$5,531,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13130100126901	Servicios Generales 066 Y 089	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE Otros Proyectos SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2013	\$0	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	\$6,199,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL13130100127015	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles 066 Y 089	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE Otros Proyectos SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2013	\$0	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	\$7,223,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140100284667	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Foccc	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Otros Proyectos Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$3,286,432	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	\$5,113,947	100.00	\$0	Pieza, licencia.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100286575	Materiales Y Suministros. Gf	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Otros Proyectos Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$7,057,784	\$6,021,825	\$6,021,825	\$6,021,825	\$6,021,825	\$6,021,825	\$6,021,825	\$6,021,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100298375	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Silleda	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Otros Proyectos Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$7,935,100	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	\$10,019,601	100.00	\$0	Pieza, Equipo.	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100298581	Servicios Generales. Rnt	23	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Otros Proyectos Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$25,297,565	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	\$26,306,209	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100298596	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles. Rnt	24	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Otros Proyectos Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$1,064,051	\$2,129,611	\$2,129,611	\$2,129,611	\$2,129,611	\$2,129,611	\$2,129,611	\$2,129,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140100298717	Servicios Generales. Fohstpn	28	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Otros Proyectos Seguridad Pública	En Ejecución	2014	\$3,480,000	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	\$3,705,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL14140400445553	Bachillerato Tecnico Num 19.- (Cerro De Ortega, Mpio. Tecoman) Construcción De Biblioteca	2	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA Educación	En Ejecución	2014	\$2,988,503	\$2,988,503	\$1,734,563	\$1,734,563	\$1,695,148	\$1,695,148	\$1,695,148	\$1,695,148	56.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se ejecutaron los trabajos contratados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447075	Bachillerato Tecnico Num 14.- (El Colomo Mpio. Manzanillo) Construcción De Rampas Para Discapacitados Y Cercado Perimetral Del Predio.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA Educación	En Ejecución	2014	\$237,593	\$237,593	\$118,796	\$118,796	\$106,725	\$106,725	\$106,725	\$106,725	44.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447328	Bachillerato Tecnico Num 18.- (Mpio. Coquimatlan) Construcción De Servicios Sanitarios	5	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA Educación	En Ejecución	2014	\$473,009	\$473,009	\$236,505	\$236,505	\$230,955	\$230,955	\$230,955	\$230,955	48.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: Se ejecutaron los trabajos del recurso ministrado. / Registro: Se ejecutaron los trabajos del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447441	Bachillerato Tecnico Num 32.- (Subhilian, Mpio. Comala) Construcción De Rampas Para Discapacitados	6	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA Educación	En Ejecución	2014	\$105,353	\$105,353	\$52,676	\$52,676	\$52,676	\$52,676	\$52,676	\$52,676	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400447603	Bachillerato Tecnico Num 15.- (La Albarrada, Mpio. Colima) Const. De Aula, Sala De Prof., 2 Cubiculos Para Orientadores, Mas Obra Exterior Y Dotación De Servicios.	7	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA Educación	En Ejecución	2014	\$2,780,081	\$2,780,081	\$1,390,041	\$1,390,041	\$1,390,040	\$1,390,040	\$1,390,040	\$1,390,040	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400448597	Bachillerato Num 3.- (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De 6 Edificios Y Obra Exterior Para: Admón, C. Computo, Lab., 12 Aulas, Sanitarios, Cafeteria.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA Educación	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$20,649,617	\$20,000,000	\$20,649,617	\$20,649,617	\$20,649,617	\$20,649,617	\$20,649,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. Complementada con productos financieros del mismo fondo. / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL14140400448894	Bachillerato Tec. Num 13.- (Mpio. Cuauhtémoc) Ampliación De Admón., Const. Edif. C: Biblioteca, Sala De Prof., Cubiculos De Tutorías, Sanitarios, Mas Obra Exterior.	4	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA Educación	En Ejecución	2014	\$6,056,320	\$6,056,320	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	\$3,028,160	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Se ejecutaron los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150100485919	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE Seguridad SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$15,859,000	\$14,846,707	\$14,846,707	\$14,846,707	\$14,846,707	\$14,846,707	\$14,846,707	\$14,846,707	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	77.85	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150100485967	Profesionalizar A Los Elementos De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE Seguridad SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$6,511,900	\$2,434,900	\$2,434,900	\$2,434,900	\$2,434,873	\$2,434,873	\$2,434,873	\$1,962,900	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150100486009	Unidades Especializadas En El Combate Al Delito Del Secuestro	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE Seguridad SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$12,035,496	\$12,035,496	\$12,035,496	\$12,035,370	\$12,035,370	\$12,035,370	\$11,512,801	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486036	Equipamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE Seguridad SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$848,993	\$848,993	\$848,993	\$802,620	99.88	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL15150100486077	Procuración De Justicia En El Nuevo Sistema De Justicia Penal	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE Seguridad SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$18,117,325	\$12,395,276	\$12,395,276	\$12,395,251	\$12,395,251	\$12,395,251	\$12,254,053	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	F presupuestado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL15150100486301	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario En El Estado De Colima	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$11,278,500	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	\$11,180,868	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150100486366	Fortalecimiento De La Red Estatal De Telecomunicaciones	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$24,291,404	\$25,355,323	\$25,355,323	\$25,355,323	\$25,355,323	\$25,355,323	\$25,355,323	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150100486461	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anónima	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$14,051,501	\$12,388,665	\$12,388,665	\$12,388,665	\$12,388,665	\$12,388,665	\$12,239,025	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150100486511	Conclusión De La Instalación Del Centro De Constancias De Inscripción Repuve	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$7,339,000	\$10,582,289	\$10,582,289	\$10,582,289	\$10,582,289	\$10,582,289	\$9,669,407	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150100486602	Evaluación De Los Distintos Programas	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$807,041	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	\$799,240	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150100486661	Genética Forense	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$7,763,496	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	\$7,753,597	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150100486710	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Inspección De Justicia	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	En Ejecución	2015	\$6,558,955	\$14,444,248	\$14,444,248	\$14,444,248	\$14,444,248	\$14,444,248	\$12,457,252	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL15150200499942	Escuela De Turismo Y Gastronomía.- 1a Etapa Construcción De Edificio Para Centro De Cómputo, 10 Aulas, 6 Cubículos Para Pto, Almacén Y Sanitarios.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	En Ejecución	2015	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	\$23,334,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604626	Bachillerato Num 3. (Mpio. Cuauhtémoc) Construcción De Edificio G De 3 Aulas Edificio H De 3 Aulas Obra Exterior: Pta. Tratamiento, Pozo Profundo, Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,808,962	\$9,808,962	\$9,808,962	\$9,808,962	98.09	\$0	Metros Cuadrados	841	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604676	Bachillerato Técnico Num 6.- (Mpio. Tecoman) Construcción De Edificio "A" 3 Aulas Edificio "B" Con 3 Aulas Y Servicios Sanitarios Obra Exterior: Cercado Perimetral, Andadores, Etc.	2	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	Universidad de Colima.	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$8,290,741	\$7,783,632	\$7,783,632	\$7,783,632	77.84	\$0	Metros Cuadrados	352	0.00	95.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604793	Bachillerato Técnico Num. 8.- (Mpio. Manzanillo) Ampliación Y Adecuación De Biblioteca, Adecuación N De Archivo Y Rack, Construcción De Rampas Para Discapacitados, Adecuación De Puertas Y Pasillos.	3	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	En Ejecución	2015	\$5,548,214	\$5,548,214	\$2,774,107	\$2,604,804	\$2,604,804	\$2,604,804	\$2,604,804	46.95	\$0	Metros Cuadrados	869	0.00	50.00	Financiera: / Física: Terminada la obra contratada con el recurso ministrado. / Registro: Terminada la obra contratada con el recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604882	Bachillerato Técnico Num 14.- (El Colomo Mpio. Manzanillo) Adecuación De Laboratorio Y 2 Cubículos, Construcción De 3 Aulas, Sanitarios, Rehabilitación De Luminarias En Exteriores.	4	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	En Ejecución	2015	\$5,118,184	\$5,118,184	\$2,559,092	\$2,363,286	\$2,363,286	\$2,363,286	\$2,363,286	46.17	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	50.00	Financiera: / Física: Obra terminada del recurso ministrado. / Registro: Obra terminada del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604939	Bachillerato Técnico Num. 17.- (Mpio. Comala) Construcción De Cubículos Para Tutorías, Remodelación De Laboratorio, Ampliación Para Sanitarios Y Sala De Maestros.	5	Colima	Comala	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	En Ejecución	2015	\$1,029,000	\$1,029,000	\$514,500	\$514,500	\$514,500	\$514,500	\$514,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	50.00	Financiera: Terminado los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Terminado los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400604979	Bachillerato Técnico Num. 20.- (Mpio. Tecoman) Ampliación De Módulo De Sanitarios, Adecuación Para 4 Cubículos De Tutorías, Construcción De Almacén Para Laboratorio.	6	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	En Ejecución	2015	\$1,423,422	\$1,423,422	\$711,711	\$711,711	\$711,711	\$711,711	\$711,711	50.00	\$0	Metros Cuadrados	888	0.00	50.00	Financiera: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. / Física: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. / Registro: Terminados los trabajos contratados del recurso ministrado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400605022	Bachillerato Técnico Num. 21 (Mpio. Armeria) Construcción De 2 Aulas, Adecuación Para Biblioteca Y 4 Cubículos De Tutorías Y Orientación.	7	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	En Ejecución	2015	\$6,905,105	\$6,928,285	\$6,905,105	\$6,928,285	\$6,531,753	\$6,531,753	\$6,531,753	94.28	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400605056	Bachillerato Técnico Num 22.- (Quasera, Mpio. Cuauhtémoc) Adecuación Para Cubículos, Rack Mobiliario Y Equipo Para Admón., C.De Cómputo Y Aulas, Complemento Para Obra Exterior De La 1a Etapa.	8	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	En Ejecución	2015	\$3,118,042	\$3,118,042	\$1,559,021	\$1,559,021	\$1,559,021	\$1,559,021	\$1,559,021	50.00	\$0	Metros Cuadrados	275	0.00	50.00	Financiera: la obra contratada esta terminada. / Física: La obra contratada esta terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15150400615781	Parque Lineal Las Palmas	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	En Ejecución	2015	\$1,367,435	\$1,367,435	\$1,367,435	\$827,736	\$827,736	\$827,736	\$827,736	60.53	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	F presupuestado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COL15150400615908	Parque Lineal Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,756,723	\$2,756,723	\$2,756,723	\$1,714,379	\$1,714,379	\$1,714,379	\$1,714,379	62.19	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400615967	Parque Santa Gertrudis Etapa II Fraccionamiento Santa Barbara	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$980,947	\$980,947	\$980,947	\$924,512	\$924,512	\$924,512	\$924,512	94.25	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616010	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,190,221	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	\$1,168,510	98.18	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616115	Terminacion De Parque Ecoturistico Cerro La Cumbre	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,061,862	\$1,061,862	\$1,061,862	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	\$1,018,806	95.95	\$0	Equipamiento	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616150	Rehabilitacion Del Parque Piedra Lisa.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$253,117	\$253,117	\$253,117	\$248,499	\$248,499	\$248,499	\$248,499	98.18	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616199	Construccion De La Segunda Etapa De La Vialidad Linceo De Varones De Belisario Dominguez Al Instituto De Cancerologia.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,259,459	\$7,259,459	\$7,259,459	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	\$7,099,240	97.79	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616267	Rehabilitacion De La Vialidad Av. Merced Cabrera.	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,256,666	\$10,256,666	\$10,256,666	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	\$9,583,905	93.44	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616299	Adquisicion Y Colocacion De Alumbrado En Camellones Paseo Las Parotas Carretera Villa De Alvarez-Comala.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COMALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,906,280	\$3,906,280	\$3,906,280	\$3,743,009	\$3,743,009	\$3,743,009	\$3,743,009	95.82	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616340	Modernizacion A Base De Concreto Hidraulico Y Adogun De La Calle Constitucion	-	Colima	Coquimatlan	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,907,301	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	\$3,801,322	97.29	\$0	Metros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616379	Construccion De Tanque De Almacenamiento En La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$724,925	\$724,925	\$724,925	\$697,565	\$697,565	\$697,565	\$697,565	96.23	\$0	Metros	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616426	Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Localidad De Quiseria.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$387,784	\$387,784	\$387,784	\$360,533	\$360,533	\$360,533	\$360,533	92.97	\$0	Metros	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616463	Rehabilitacion De Red De Drenaje Y Alcantarillado Con Descargas Domiciliarias En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$258,657	\$258,657	\$258,657	\$253,328	\$253,328	\$253,328	\$253,328	97.94	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616501	Construccion De Linea Independiente Red De Drenaje En La Comunidad De Alcaraces.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$646,306	\$646,306	\$646,306	\$600,631	\$600,631	\$600,631	\$600,631	92.93	\$0	Metros	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15150400616656	Rehabilitacion Del Centro Estatal De Cancerologia.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,178,651	\$2,178,651	\$2,178,651	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100631738	Ampliacion De La Infra: Componentes I, SN VII Y VIII. E=2262	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$897,602	\$981,310	\$981,310	\$981,310	\$981,310	\$981,310	\$981,310	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636098	Rehabilitacion De Los Mercados Francisco Villa Y Obregon	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$142,173	\$142,173	\$142,173	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636140	Construccion De Jardin En La Colonia La Estacion	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$581,216	\$581,216	\$581,216	\$568,084	\$568,084	\$568,084	\$568,084	97.74	\$0	Kilometro lineal	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636245	Construccion Parque Morelos (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,415,677	\$1,415,677	\$1,415,677	\$1,415,677	92.44	\$0	Kilometro lineal	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636257	Construccion De Jardin Cofradia De Morelos.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$439,805	\$439,805	\$439,805	\$425,227	\$425,227	\$425,227	\$425,227	96.69	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636272	Adquisicion Y Colocacion De Gensets Al Aire Libre En Diferentes Puntos De La Zona Urbana De Armeria.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$306,306	\$306,306	\$306,306	\$294,054	\$294,054	\$294,054	\$294,054	96.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636286	Modernizacion De La Av. Profr. Gomez Farias (Primera Etapa).	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,105,105	\$5,105,105	\$5,105,105	\$4,796,054	\$4,796,054	\$4,796,054	\$4,796,054	93.95	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636314	Panteon Municipal Del Municipio De Tecoman (Segunda Etapa).	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,594,595	\$4,594,595	\$4,594,595	\$2,700,702	\$2,700,702	\$2,700,702	\$2,700,702	58.78	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636342	Rehabilitacion Del Libramiento Arco Norte.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,042,042	\$2,042,042	\$2,042,042	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	\$1,993,575	97.63	\$0	Kilometro	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636367	Adquisicion De Una Grúa Con Canastilla Hidraulica Para El Municipio De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$966,907	\$966,907	\$966,907	\$939,946	\$939,946	\$939,946	\$939,946	97.21	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636404	Adquisicion De Una Ambulancia Equipada Para El Municipio De Cuauhtemoc.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$918,919	\$918,919	\$918,919	\$779,984	\$779,984	\$779,984	\$779,984	84.88	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636466	Rehabilitacion Del Lienzo Charro En Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$203,559	\$203,559	\$203,559	\$199,368	\$199,368	\$199,368	\$199,368	97.94	\$0	Kilometro	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL15160100636507	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Remodelacion De Los Portales Del Centro Historico De Colima.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$459,749	\$459,749	\$459,749	\$225,142	\$225,142	\$225,142	\$225,142	48.97	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
COL15160100636560	Modernización Del Centro Estatal De Hemodialisis.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,476,911	\$1,476,911	\$1,476,911	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636606	Terminacion Del Complejo De Asistencia Social.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,900,131	\$1,900,131	\$1,900,131	\$994,404	\$994,404	\$994,404	\$994,404	52.33	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636616	Programa De Mantenimiento De La Red Carretera Metropolitana.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,779,784	\$3,779,784	\$3,779,784	\$3,311,314	\$3,311,314	\$3,311,314	\$3,311,314	87.61	\$0	Kilometro	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636640	Modernización De Alumbrado Publico Y Accesos A La Ciudad De Tecoman.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$255,255	\$255,255	\$255,255	\$247,916	\$247,916	\$247,916	\$247,916	97.12	\$0	Luminaria	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636684	Suministro E Instalacion De Semaforos En Diferentes Calles.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$510,511	\$510,511	\$510,511	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$405,000	79.33	\$0	Equipamiento	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636739	Panteon Municipal De Armeria(Segunda Etapa).	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,276,276	\$1,276,276	\$1,276,276	\$1,161,418	\$1,161,418	\$1,161,418	\$1,161,418	91.00	\$0	Lote	0	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636774	Construccion Circuito Vial Col. Lazaro Cardenas (Segunda Etapa).	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,531,532	\$1,495,586	\$1,495,586	\$1,495,586	\$1,495,586	97.65	\$0	Kilometro lineal	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636786	Modernización A Base De Concreto Hidraulico En Calle Francisco I. Madero Y Benjamin Gil En Col. Independencia.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$598,951	\$598,951	\$598,951	\$598,951	97.77	\$0	Metros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636801	Modernización A Base De Concreto Hidraulico En Calle Revolucion En Col. Centro.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,837,838	\$1,837,838	\$1,837,838	\$1,782,179	\$1,782,179	\$1,782,179	\$1,782,179	96.97	\$0	Metros lineales	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636827	Modernización A Base De Concreto Hidraulico En Calle Oaxaca En Col. Centro.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,409,009	\$1,409,009	\$1,409,009	\$1,360,714	\$1,360,714	\$1,360,714	\$1,360,714	96.57	\$0	Kilometro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636910	Colocacion De Nomenclatura En Calles En Zona Centro.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$431,447	\$431,447	\$431,447	\$417,595	\$417,595	\$417,595	\$417,595	96.79	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636933	Red De Escaleras En Zonas Cerriles De La Cabecera Municipal (Segunda Etapa).	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$599,567	\$599,567	\$599,567	\$599,567	97.87	\$0	Metros	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636953	Rehabilitacion De La Red De Drenaje En Varias Calles De La Zona Urbana De Armeria.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$772,300	\$772,300	\$772,300	\$754,227	\$754,227	\$754,227	\$754,227	97.66	\$0	Vivienda	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636968	Rehabilitacion Base De Pavimento De Glorieta Limoner.	-	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$693,026	\$693,026	\$693,026	\$674,200	\$674,200	\$674,200	\$674,200	97.28	\$0	Kilometro	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100636991	Terminacion De Emisor Sanitario De 12 En La Localidad De Coatlilla.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$612,613	\$612,613	\$612,613	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	97.94	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100637005	Modernización De Av. Prol. Gomez Farías (Segunda Etapa).	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,521,289	\$3,521,289	\$3,521,289	\$3,329,739	\$3,329,739	\$3,329,739	\$3,329,739	94.56	\$0	Kilometro cuadrado	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160100637025	Estudio Geofisico Para La Peroracion De Poco Profundo Y Proyecto En Tanque Elevado En Parte Metropolitana Tecoman.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDUR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,505	\$24,505	\$24,505	\$24,012	\$24,012	\$24,012	\$24,012	97.99	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15160400814787	Rehabilitacion Puente Vehicular En Av. Diamante.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$851,241	\$851,241	\$851,241	\$832,795	\$832,795	\$832,795	\$832,795	97.83	\$0	Metros	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15170401054159	Universidad De Colima.- Facultad De Pedagogia.- Aplicación De Edificio Para Sala De Maestros Y Aula De Posgrado. Trabajos Complementarios	2.1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	Educación	En Ejecución	2015	\$802,725	\$802,725	\$0	\$802,725	\$802,725	\$802,725	\$802,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	390	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL15170401054170	Universidad De Colima.- Facultad De Veterinaria Y Zootecnia(Tecoman).- 5 Mantenimiento Y Rehabilitación De Edificios	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	Educación	En Ejecución	2015	\$550,212	\$550,212	\$0	\$550,212	\$550,212	\$550,212	\$550,212	100.00	\$0	Metros Cuadrados	237	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Obra ejecutada con remanentes del mismo fondo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100629189	Edien Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2258	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,125,224	\$1,292,424	\$1,292,424	\$1,292,424	\$1,292,424	\$1,292,424	\$1,292,424	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100631710	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V Y VIII. Eo=2259	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$917,514	\$925,124	\$925,124	\$925,124	\$925,124	\$925,124	\$925,124	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100631721	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2260	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$912,000	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100631725	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2261	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,104,000	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100631748	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI Y VIII. Eo=2264	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	\$1,234,590	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100631760	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2265	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100632206	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2266	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,137,432	\$1,137,432	\$1,137,432	\$1,137,432	\$1,137,432	\$1,137,432	\$1,137,432	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100632227	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II Y III. Eo=2267	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,345,839	\$1,345,839	\$1,345,839	\$1,345,839	\$1,345,839	\$1,345,839	\$1,345,839	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100632243	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, III, V, VI, VII Y VIII. Eo=2268	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,136,701	\$1,136,701	\$1,136,701	\$1,136,701	\$1,136,701	\$1,136,701	\$1,136,701	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
COL16160100632267	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, III, V, VI, VII Y VIII. Eo=2269	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,020,898	\$1,025,019	\$1,025,019	\$1,025,019	\$1,025,019	\$1,025,019	\$1,025,019	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632328	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, VI, VII Y VIII. Eo=2270	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,183,861	\$1,254,549	\$1,254,549	\$1,254,549	\$1,254,549	\$1,254,549	\$1,254,549	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100632346	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, III, V, VI, VII Y VIII. Eo=2271	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$928,897	\$1,153,915	\$1,153,915	\$1,153,915	\$1,153,915	\$1,153,915	\$1,153,915	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632365	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, III, V, VI Y VII. Eo=2272	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,161,198	\$1,161,198	\$1,161,198	\$1,161,198	\$1,161,198	\$1,161,198	\$1,161,198	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632379	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II Y III. Eo=2273	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,333,328	\$1,333,328	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100632396	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II Y V. Eo=2274	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$851,953	\$1,003,004	\$1,003,004	\$1,003,004	\$1,003,004	\$1,003,004	\$1,003,004	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632416	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, III, V Y VII. Eo=2275	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	\$1,114,709	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632512	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, III. Eo=2278	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,219,888	\$1,219,888	\$1,219,888	\$1,219,888	\$1,219,888	\$1,219,888	\$1,219,888	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632531	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, III, V. Eo=2279	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,148,857	\$1,277,735	\$1,277,735	\$1,277,735	\$1,277,735	\$1,277,735	\$1,277,735	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632544	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, Y III. Eo=2281	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,042,618	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632555	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II Y III. Eo=2282	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,104,000	\$1,429,783	\$1,429,783	\$1,429,783	\$1,429,783	\$1,429,783	\$1,429,783	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632576	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, VII Y VIII. Eo=2283	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,102,862	\$1,102,862	\$1,102,862	\$1,102,862	\$1,102,862	\$1,102,862	\$1,102,862	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632593	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, III. Eo=2284	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,092,635	\$1,092,635	\$1,092,635	\$1,092,635	\$1,092,635	\$1,092,635	\$1,092,635	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632622	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, III, V, VI Y VIII. Eo=2285	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,202,755	\$1,202,755	\$1,202,755	\$1,202,755	\$1,202,755	\$1,202,755	\$1,202,755	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100632646	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, III, VII Y VIII. Eo=2286	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,833,289	\$3,071,406	\$3,071,406	\$3,071,406	\$3,071,406	\$3,071,406	\$3,071,406	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100634786	Universidad De Colima.-Escuela De Turismo Y Gastronomía.-2a Etapa.- Construcción De Edificio Para C.Computo, 11 Aulas, 6 Cub.P.T.C.,S.Sanitarios, Almacén.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA.	Educación	En Ejecución	2016	\$26,355,615	\$17,228,189	\$17,228,189	\$9,714,765	\$9,145,724	\$9,145,724	\$9,145,724	53.09	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	95.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100637638	Formación Y Capacitación Del Personal De Las Instituciones De Seguridad Pública	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$4,475,900	\$4,453,700	\$4,453,700	\$4,433,580	\$4,433,580	\$4,433,580	\$3,071,100	99.55	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100637820	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$14,009,300	\$7,716,994	\$7,716,994	\$7,716,994	\$7,716,994	\$7,716,994	\$7,056,148	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100637824	Fortalecimiento De La Red Estatal De Radiocomunicaciones	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$25,469,345	\$29,301,758	\$29,301,758	\$29,301,758	\$29,301,758	\$29,301,758	\$29,281,600	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100637847	Sistemas De Video Vigilancia	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$17,084,588	\$6,958,893	\$6,958,893	\$6,958,893	\$6,958,893	\$6,958,893	\$6,958,893	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100637865	Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$16,674,066	\$6,970,506	\$6,970,506	\$6,970,506	\$6,970,506	\$6,970,506	\$6,970,506	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100637874	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,504,393	\$3,720,074	\$3,720,074	\$3,720,074	\$3,720,074	\$3,720,074	\$3,720,074	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100637882	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$3,838,000	\$3,469,784	\$3,469,784	\$3,469,784	\$3,469,784	\$3,469,784	\$3,469,784	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100637901	Equipamiento Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$12,776,295	\$11,232,131	\$11,232,131	\$11,231,272	\$11,231,272	\$11,231,272	\$10,579,432	99.99	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100637912	Sistema Nacional De Información	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,838,090	\$37,734,407	\$37,734,407	\$37,734,407	\$37,734,407	\$37,734,407	\$26,711,315	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100637935	Registro Público Vehicular	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$543,707	\$534,922	\$534,922	\$534,922	\$534,922	\$534,922	\$534,922	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100637956	Atención De Llamadas De Emergencia Y De Denuncia Anónima	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$15,779,000	\$11,940,715	\$11,940,715	\$11,940,715	\$11,940,715	\$11,940,715	\$11,940,715	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160100637967	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$10,263,120	\$10,263,120	\$10,263,120	\$10,262,331	\$10,262,331	\$10,262,331	\$8,858,683	99.99	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL16160100639798	Evaluación De Los Distintos Programas	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA		En Ejecución	2016	\$850,000	\$808,800	\$808,800	\$808,800	\$808,800	\$808,800	\$808,800	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16160100639799	Facultad De Ciencias Políticas.-2a Etapa.- Construcción De Edificio De Posgrado.- 5 Aulas, 2 10 Cob. Pco. Administración, Aula De Uso Múltiple, Areas Comunes.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$16,857,575	\$11,174,667	\$11,174,667	\$9,498,768	\$9,498,768	\$9,498,768	\$9,498,768	85.00	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Fisica: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160100639812	Facultad De Contabilidad Y Administración Tecoman.- Ampliación 3 De 2 Salas De Cómputo Y Oficina De Centro De Cómputo.	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$721,215	\$721,215	\$721,215	\$603,166	\$603,166	\$603,166	\$603,166	83.63	\$0	Metros Cuadrados	544	0.00	100.00	Financiera: La obra contratada correspondiente a la primera etapa esta terminada. / Fisica: La obra contratada correspondiente a la primera etapa esta terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669726	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2354	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$883,585	\$1,039,150	\$1,039,150	\$1,039,150	\$992,250	\$992,250	\$992,250	95.49	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669736	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2355	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,012,446	\$1,158,707	\$1,158,707	\$1,158,707	\$1,158,707	\$1,158,707	\$1,158,707	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16160200669743	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2357	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$948,689	\$1,339,851	\$1,339,851	\$1,339,851	\$1,334,087	\$1,334,087	\$1,334,087	99.57	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16160200669753	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2358	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,041,037	\$1,076,042	\$1,076,042	\$1,076,042	\$1,076,041	\$1,076,041	\$1,076,041	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16160200669769	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2359	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,028,153	\$1,082,965	\$1,082,965	\$1,082,965	\$1,064,437	\$1,064,437	\$1,064,437	98.29	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16160200669784	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, V, VI, VII, VIII. Ec=2362	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,051,851	\$1,223,637	\$1,223,637	\$1,223,637	\$1,223,637	\$1,223,637	\$1,223,637	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16160200669792	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2363	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$879,678	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16160200669816	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2364	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$702,281	\$835,281	\$835,281	\$835,281	\$835,281	\$835,281	\$835,281	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16160200669829	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2365	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$637,452	\$786,745	\$786,745	\$786,745	\$786,745	\$786,745	\$786,745	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16160200669848	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2366	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,079,260	\$1,079,260	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16160200669863	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI. Ec=2367	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,004,098	\$1,004,098	\$1,004,098	\$1,004,098	\$1,004,098	\$1,004,098	\$1,004,098	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16160200669876	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II. Ec=2369	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$949,265	\$1,300,374	\$1,300,374	\$1,300,374	\$1,258,013	\$1,258,013	\$1,258,013	96.74	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16160200669882	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI, VIII. Ec=2370	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$771,751	\$958,477	\$958,477	\$958,477	\$941,899	\$941,899	\$941,899	98.27	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200669888	Mejoramiento De La Infe: Componentes I. Ec=2371	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,074,949	\$1,344,949	\$1,344,949	\$1,344,949	\$1,344,949	\$1,344,949	\$1,344,949	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16160200669892	Mejoramiento De La Infe: Componentes I, II, V, VI. Ec=2372	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$984,397	\$1,184,392	\$1,184,392	\$1,184,392	\$1,183,855	\$1,183,855	\$1,183,855	99.95	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16160200677558	Bachillerato No. 6 (Tecoman).- Construcción De Primera Etapa Del Área Administrativa.	2	Colima	Tecoman	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,477,281	\$667,014	\$667,014	\$666,995	\$666,995	\$666,995	\$666,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	358	0.00	100.00	Financiera: la etapa terminada. / Fisica: la etapa terminada. / Registro: la etapa terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160200691127	Rehabilitación Y Mejoramiento De Sistema De Captación En Obra De Toma Línea De Conducción Y Tanque Regulador - 140004	140004	Colima	Comala	La Boquerera	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$404,585	\$404,585	\$404,585	\$404,585	99.90	\$0	Otros	274	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL16160200696602	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias Y Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Libertad - 140006	140006	Colima	Comala	Comala	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$394,345	\$394,345	\$394,345	\$394,345	\$394,345	\$394,345	\$394,345	100.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL16160200713002	Ampliación Y Mejoramiento De Emisor De Aguas Negras En Cofradía De Suchitlan - 192742	192742	Colima	Comala	Cofradía de Suchitlan	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$445,905	\$440,600	\$440,600	\$440,600	\$440,600	\$440,600	\$440,600	100.00	\$0	Metros lineales	1,650	100.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL16160200718289	Rehabilitación Y Mejoramiento De Toma De Captación De Agua En Arroyo Suchitlan Toma La Mezcalera - 186467	186467	Colima	Comala	Comala	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$615,700	\$853,370	\$853,370	\$853,370	\$853,370	\$853,370	\$853,370	100.00	\$0	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL16160200718290	Mejoramiento De Calle Jorge Salazar Construcción De Espejados Guarniciones Banquetas Y Bocatomera En Colonia Ejido El Pedregal Comala Col - 192954	192954	Colima	Comala	Comala	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$799,596	\$799,596	\$799,596	\$799,596	\$799,596	\$799,596	\$799,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL16160200723873	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias Y Rehabilitación De Red De Agua Potable Y Tomas En Calle Aniceto Castellanos - 140009	140009	Colima	Comala	Comala	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$335,660	\$335,660	\$335,660	\$335,108	\$335,108	\$335,108	\$335,108	99.84	\$0	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:









Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL16160300737885	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Eo=2478	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$692,620	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$913,462	\$911,772	\$911,772	\$911,772	99.81	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300737900	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Eo=2481	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,020,724	\$1,189,595	\$1,189,595	\$1,189,595	\$1,189,595	\$1,189,595	\$1,189,595	\$1,189,595	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300737907	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Viii, Eo=2482	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$745,243	\$868,467	\$868,467	\$868,467	\$868,467	\$868,467	\$868,467	\$868,467	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300737922	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Viii, Eo=2483	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$907,874	\$1,126,247	\$1,126,247	\$1,126,247	\$1,126,247	\$1,126,247	\$1,126,247	\$1,126,247	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738152	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, Eo=2484	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,335,613	\$1,335,613	\$1,335,613	\$1,335,613	\$1,080,324	\$1,080,324	\$1,080,324	\$1,080,324	80.89	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738158	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, Eo=2485	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$942,231	\$942,231	\$942,231	\$942,231	\$866,115	\$866,115	\$866,115	\$866,115	91.92	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738164	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Viii, Eo=2486	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$874,134	\$1,141,185	\$1,141,185	\$1,141,185	\$1,141,185	\$1,141,185	\$1,141,185	\$1,141,185	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738170	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, Eo=2487	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$754,919	\$911,969	\$911,969	\$911,969	\$911,969	\$911,969	\$911,969	\$911,969	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738181	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, Eo=2488	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$784,999	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$889,421	\$889,421	\$889,421	\$889,421	97.37	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738187	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, Viii, Eo=2489	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$836,229	\$1,071,464	\$1,071,464	\$1,071,464	\$1,050,249	\$1,050,249	\$1,050,249	\$1,050,249	98.02	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738194	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Viii, Eo=2496	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,104,400	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	\$1,346,154	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738201	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Viii, Eo=2497	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$966,990	\$1,129,969	\$1,129,969	\$1,129,969	\$1,129,969	\$1,129,969	\$1,129,969	\$1,129,969	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738203	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, Eo=2498	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$807,526	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738214	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, Eo=2502	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$703,175	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738218	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, Eo=2503	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$950,229	\$1,201,795	\$1,201,795	\$1,201,795	\$1,201,795	\$1,201,795	\$1,201,795	\$1,201,795	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738231	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Viii, Eo=2504	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$601,374	\$825,420	\$825,420	\$825,420	\$825,420	\$825,420	\$825,420	\$825,420	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738261	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Viii, Eo=2505	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$879,449	\$1,044,449	\$1,044,449	\$1,044,449	\$1,044,449	\$1,044,449	\$1,044,449	\$1,044,449	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738268	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Eo=2506	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$536,019	\$588,048	\$588,048	\$588,048	\$561,989	\$561,989	\$561,989	\$561,989	95.57	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738275	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Viii, Eo=2507	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$957,892	\$957,892	\$957,892	\$957,892	\$853,837	\$853,837	\$853,837	\$853,837	89.14	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738280	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Viii, Eo=2509	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,006,982	\$1,006,982	\$1,006,982	\$1,006,982	\$837,847	\$837,847	\$837,847	\$837,847	83.20	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738289	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Viii, Eo=2510	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$683,279	\$683,279	\$683,279	\$683,279	\$486,828	\$486,828	\$486,828	\$486,828	71.25	\$0	Metros	100	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738296	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Viii, Eo=2513	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$825,335	\$825,335	\$825,335	\$825,335	\$825,335	\$825,335	\$825,335	\$825,335	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738301	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Viii, Eo=2514	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$801,308	\$801,308	\$801,308	\$801,308	\$801,308	\$801,308	\$801,308	\$801,308	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738370	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Viii, Eo=2515	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,048,987	\$1,048,987	\$1,048,987	\$1,048,987	\$896,015	\$896,015	\$896,015	\$896,015	85.42	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300738373	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Viii, Eo=2516	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$634,375	\$634,375	\$634,375	\$634,375	\$423,304	\$423,304	\$423,304	\$423,304	66.73	\$0	Metros	100	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738375	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Viii, Eo=2526	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$753,289	\$987,196	\$987,196	\$987,196	\$987,196	\$987,196	\$987,196	\$987,196	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738380	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, Eo=2542	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$935,942	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300738383	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Viii, Eo=2543	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$901,499	\$1,074,862	\$1,074,862	\$1,074,862	\$1,074,862	\$1,074,862	\$1,074,862	\$1,074,862	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160300742084	Universidad De Colima - Bachillerato Tecnico Num 3.- Construcción De 4 Aulas.	1	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,679,748	\$3,679,748	\$3,679,748	\$3,061,868	\$3,061,868	\$3,061,868	\$3,061,868	\$3,061,868	\$3,061,868	83.21	\$0	Metros Cuadrados	887	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742100	Universidad De Colima - Bachillerato Tecnico Num 4.- Construcción De 2 Aulas En P. Alta, Adecuación De Área Administrativa,	2	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,749,401	\$3,749,401	\$3,749,401	\$2,620,746	\$1,564,341	\$1,564,341	\$1,564,341	\$1,564,341	\$1,564,341	41.72	\$0	Metros Cuadrados	1,846	0.00	60.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	F presupuestado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
COL16160300742112	Universidad De Colima - Bachillerato Tecnico Num 5.- Construcción De 3 Aulas, Rehabilitación De Espacio Para C. Computo,	3	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,743,074	\$3,743,074	\$3,743,074	\$2,559,236	\$767,771	\$767,771	\$767,771	20.51	\$0	Metros Cuadrados	1,706	0.00	55.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742179	Universidad De Colima - Bachillerato Tecnico Num 6.- Construcción De Laboratorio Y 2 Aulas	4	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,719,150	\$3,719,150	\$3,719,150	\$3,406,134	\$1,247,876	\$1,247,876	\$1,247,876	33.55	\$0	Metros Cuadrados	358	0.00	45.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742209	Universidad De Colima - Bachillerato Tecnico Num 11.- Construcción De Área Admiva., Rehabilitación De Sanitarios, Remodelación De Aula, Equipamiento C.Computo.	5	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,506,912	\$3,506,912	\$3,506,912	\$2,951,634	\$1,598,447	\$1,598,447	\$1,598,447	45.58	\$0	Metros Cuadrados	209	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742224	Universidad De Colima - Bachillerato Tecnico Num 16.- Construcción De 2 Aulas En P.Ata, Adecuación De Espacios Para Cubículo De Orientación, Tutorías Y Sala De Maestros.	6	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,538,786	\$3,538,786	\$3,538,786	\$2,620,746	\$785,206	\$785,206	\$785,206	22.19	\$0	Metros Cuadrados	1,846	0.00	30.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742277	Universidad De Colima - Bachillerato Tecnico Num. 20.- Construcción De 2 Aulas En P.Ata, Adecuación De Espacios Para Cubículos De Orientación Y Sala De Maestros.	7	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,506,170	\$3,506,170	\$3,506,170	\$2,598,164	\$779,449	\$779,449	\$779,449	22.23	\$0	Metros Cuadrados	1,851	0.00	55.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742318	Universidad De Colima - Bachillerato Tecnico Num 24 (Madrid) - Construcción De 3 Aulas Y Biblioteca	8	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,541,840	\$3,541,840	\$3,541,840	\$3,541,840	94.45	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	100.00	Financiera: Obra Terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742523	Universidad De Colima - Bachillerato Tecnico Num 29.- Construcción De Centro De Computo Obra Exterior.	9	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,074,744	\$1,690,613	\$1,690,613	\$1,690,613	45.08	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	60.00	Financiera: / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300742572	Universidad De Colima - Bachillerato Tecnico Num 30.- Construcción De Centro De Computo, Construcción De Rampas Para Acceso Discapacitados, Mobiliario Y Equipo Para Centro De Computo Y Aulas.	10	Colima	Colima	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$2,670,367	\$1,175,141	\$1,175,141	\$1,175,141	31.34	\$0	Metros Cuadrados	973	0.00	30.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753296	Ampliación De Electrificación Calle Ferronax Y Garroteros - 272388	272388	Colima	Colima	Colima	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$191,168	\$232,157	\$232,157	\$232,157	\$232,157	\$232,157	\$232,157	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: METROS LINEALES / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753297	Rehabilitación De Puente Vehicular En Calle Ma Del Carmen Bazan Cruce Arroyo El Tecolote - 272971	272971	Colima	Colima	Colima	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COL16160300753302	Ampliación De Red De Alumbrado Publico Calle Paula Verjan - 272624	272624	Colima	Colima	Colima	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$108,254	\$108,254	\$108,254	\$108,254	\$108,254	\$108,254	\$108,254	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753307	Construcción De Rampas Peatonales En Puente Peatonal Sobre Vias Del Ferrocarril - 243892	243892	Colima	Colima	Colima	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$3,031,554	\$1,515,777	\$1,515,777	\$1,515,777	\$1,515,777	\$1,515,777	\$1,515,777	100.00	\$0	Otros	314	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753319	Ampliación Red De Agua Potable - 238973	238973	Colima	Colima	Acatitán	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$674,734	\$495,747	\$495,747	\$495,747	\$495,747	\$495,747	\$495,747	100.00	\$0	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753355	Ampliación De Red De Agua Potable - 273199	273199	Colima	Colima	Puerta de Anzar	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$134,887	\$101,281	\$101,281	\$101,281	\$101,281	\$101,281	\$101,281	100.00	\$0	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753364	Ampliación Red De Agua Potable - 239286	239286	Colima	Colima	Trapichillos	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$88,266	\$88,266	\$88,266	\$88,266	\$88,266	\$88,266	\$88,266	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300753436	Mejoramiento De Fianza Potabilizadora En La Localidad De Rancho De Agosto - 314062	314062	Colima	Comala	Agosto	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$259,479	\$345,000	\$345,000	\$344,301	\$344,301	\$344,301	\$344,301	99.80	\$0	Otros	132	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
COL16160300753438	Mejoramiento De Calle Clavellina Construcción De Espequeños Y Guarniciones En La Localidad De Suchitlan Comala - 312499	312499	Colima	Comala	Suchitlan	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$481,391	\$481,390	\$481,390	\$481,390	\$481,390	\$481,390	\$481,390	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
COL16160300810635	Repevisamentación De Calle Ayuntamiento (Tramo: Av. Ma De Gomez - Paseo De La Madrid)-6719 - 6719	3953871	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,620,000	\$4,620,000	\$851,841	\$4,475,771	\$4,475,771	\$4,475,771	\$4,475,771	96.88	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160300810819	Infraestructura Municipal En Villa De Álvarez, Colima / (Repevisamentación De 3.111 M2 Calle Prolongación 5 De Mayo Entre Calle Cristóbal Colon Y Constelación)-86 - 86	2947978	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,407,935	\$1,392,448	\$1,392,448	\$1,392,448	\$947,557	\$947,557	\$947,557	68.05	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
COL16160400811175	Infraestructura Municipal En Villa De Alvarez, Colima / (Rehabilitación De 544 M2 De Bueñas De Rodamiento Y 550 M2 De Resempedro En Calle Guillermo Prieto Entre Las Calle Nicolas Bravo Y Plutarco Elias Calles)-84 - 84	2947854	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$515,347	\$509,678	\$509,678	\$509,678	\$505,567	\$505,567	\$505,567	\$505,567	99.19	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400811302	Infraestructura Municipal En Villa De Alvarez, Colima / (Modernización Del Parque Ecológico Topocharco)-83 - 83	3047420	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,334,224	\$2,308,548	\$2,308,548	\$2,308,548	\$2,147,494	\$2,147,494	\$2,147,494	\$2,147,494	93.02	\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400815558	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, SN Eo=2544		Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$712,672	\$909,462	\$909,462	\$909,462	\$909,462	\$909,462	\$909,462	\$909,462	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400815571	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, SN II. Eo=2545		Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,072,385	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	\$1,586,538	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400815588	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Viii. Eo=2546		Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$841,046	\$1,074,923	\$1,074,923	\$1,074,923	\$568,064	\$568,064	\$568,064	\$568,064	52.85	\$0	Metros	100	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400815591	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, Vii, Viii. Eo=2547		Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$901,004	\$901,004	\$901,004	\$901,004	\$659,188	\$659,188	\$659,188	\$659,188	73.16	\$0	Metros	100	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400815593	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii, Viii. Eo=2550		Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$828,262	\$1,056,396	\$1,056,396	\$1,056,396	\$987,602	\$987,602	\$987,602	\$987,602	93.49	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400816100	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii. Eo=2554		Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$782,884	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$909,402	\$909,402	\$909,402	\$909,402	99.56	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400816116	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Vii. Eo=2647		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$22,289,869	\$22,289,869	\$22,289,869	\$22,289,869	\$12,925,632	\$12,925,632	\$12,925,632	\$12,925,632	57.99	\$0	Metros	100	0.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400816125	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, II, V, Vi, Viii. Eo=2648		Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,409,907	\$5,769,230	\$5,769,230	\$5,769,230	\$5,769,230	\$5,769,230	\$5,769,230	\$5,769,230	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400816127	Mejoramiento De La Infra: Componentes I, SN II. Eo=2649		Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007	FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,982,772	\$2,277,655	\$2,277,655	\$2,277,655	\$2,277,655	\$2,277,655	\$2,277,655	\$2,277,655	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400822418	Complejo Deportivo Y Cultural Col Antorchista	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Deporte	En Ejecución	2016	\$15,824,000	\$15,824,000	\$15,240,000	\$15,823,999	\$15,823,999	\$15,823,999	\$15,823,999	\$15,823,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824002	Contruccion De La Ciclovía Pista Blvd.Rodolfo Chavez. - Coquimatlán(Primera Etapa).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$22,365,710	\$22,365,710	\$22,365,710	\$21,090,622	\$21,090,622	\$21,090,622	\$21,090,622	\$21,090,622	94.30	\$0	Kilometro	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824103	Rehabilitacion De La Unidad De Cirugias Ambulatorias Del Dif Estatal.(Primera Etapa).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,216,000	\$1,175,907	\$1,175,907	\$1,175,907	\$1,175,907	\$1,175,907	96.70	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824117	Construccion De Andador Peatonal Suchitlan-La Nogales-Rvo. San Antonio,Comala.Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMALA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,752,470	\$2,752,470	\$2,752,470	\$2,752,470	\$2,752,470	61.17	\$0	Kilometro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824126	Readecuacion De Circuito Vial.	-	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Cuauhtémoc.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,439,111	\$4,439,111	\$4,439,111	\$4,439,111	\$4,439,111	98.65	\$0	Kilometro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824129	Contruccion De Andador Peatonal Tramo Villa De Alvarez- Comala	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE ALVAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$936,897	\$936,897	\$936,897	\$936,897	\$936,897	69.40	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824143	Proyecto Ejecutivo De Modernización De La Calle Maclovio Herrera, Tramo: Av. Pino Suarez - Calle Nigromante	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824162	Proyecto Ejecutivo De Renovación Vial Integral: Calzada Galván (Tramo: Glorieta Dif Rey Colman Y Blvd. Camino Real (Tramo: Udo Campus Norte - Intersección Marcelino Barragán) Primera Etapa )	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,224,462	\$1,224,462	\$1,224,462	\$1,224,462	\$1,224,462	94.19	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824188	Proyecto Ejecutivo De Ciclo Via Niños Haros, Tramo Libramiento Ejercito Mexicano Calzada Pedro A. Galván	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$129,000	\$129,000	\$129,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824192	Pavimentación Del Camino De Acceso Al Pantoon.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824198	Construccion De Andador Peatonal En Libramiento Fernando Moreno Peña.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824203	Proyecto Ejecutivo De Cooavía El Trapiche Colima, Tramo Bivl. Camino Real - Felipe Sevilla Del Rio. Incluyendo Rama Libramiento General Marcelino Garcia Barragán	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$585,308	\$585,308	\$585,308	\$585,308	\$585,308	65.03	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824210	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Constitución Tramo Revolución Y Pino Suarez.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,060,000	\$2,060,000	\$2,060,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824223	Construccion De Andador Peatonal-Tramo Amaria-Flor De Coco.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,130,000	\$4,130,000	\$4,130,000	\$4,015,770	\$4,015,770	\$4,015,770	\$4,015,770	\$4,015,770	97.23	\$0	Kilometro	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
COL16160400824228	Proyecto Ejecutivo De Ciclo Via Colima - Villa De Alvarez, Tramo Av. Gonzalo De Sandoval - Av. Felipe Sevilla De Rio - Av. Maria Ahumada De Gómez	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Colima	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$744,551	\$744,551	\$744,551	\$744,551	75.21	\$0	Metros	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824235	Construccion De Andador Peatonal,Tramo El Chamizal-La Cuarta.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,832,071	\$2,832,071	\$2,832,071	\$2,832,071	97.66	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824245	Modernizacion Del Camino De Acceso Al Relleno Sanitario De Tecoman.	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,650,000	\$7,650,000	\$7,650,000	\$7,435,955	\$7,435,955	\$7,435,955	\$7,435,955	97.20	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824247	Estudios Técnicos Para El Financiamiento Urbano Y Para El Fortalecimiento De Estrategias De Los Programas De Desarrollo Urbano En La Zona Metropolitana De Colima-Villa De Alvarez	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,386,000	\$1,386,000	\$1,386,000	\$851,841	\$851,841	\$851,841	\$851,841	61.46	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824260	Modernizacion De La Vialidad Y Rehabilitacion De La Red De Drenaje Y Alcantarillado De La Calle,Morelos.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400824277	Estudio Tecnico Para El Financiamiento Urbano Y Para El Fortalecimiento De Estrategias De Los Programas De Desarrollo Urbano En La Zona Metropolitana De Tecoman.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$791,426	\$791,426	\$791,426	\$540,577	\$540,577	\$540,577	\$540,577	68.30	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400828728	Enead, Construccion Edif A, 3 Aulas Didacticas. Folio=20160702-16	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,096,374	\$6,164,427	\$6,164,427	\$6,164,427	\$6,164,427	\$6,164,427	\$6,164,427	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
COL16160400828738	Constr. Biblioteca Del Isenco la Etapa. Folio=20160407-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales	11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$9,694,343	\$11,676,182	\$11,676,182	\$11,676,182	\$11,405,114	\$11,405,114	\$11,405,114	97.68	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400828776	Cambio Luminarias En El Auditorio Del Isenco. Folio=20160400-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales	11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$178,131	\$178,131	\$178,131	\$178,131	\$175,831	\$175,831	\$175,831	98.71	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16160400828794	Manto, Sonomoros, Rep. Lámparas Y Plafones. Folio=20160401-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales	11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	\$25,520	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16160400829133	Construcción De Puente Vehicular En La Calle Emiliano Zapata, En Cuauhtémoc, Col. - 6816	4033355	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,208,952	\$4,208,952	\$4,208,952	\$4,208,952	93.53	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100834979	Modernización De La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos, Colima, Col. (2da Etapa)	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	\$21,499,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100851151	Colector Fluvial A Cielo Abierto Colonia Valle De Sol.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,370,000	\$5,370,000	\$5,370,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170100851299	Mejoramiento De La Info: Componentes I, II, VII. Ec=2675	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,812,859	\$4,812,859	\$4,812,859	\$4,812,859	\$4,298,850	\$4,298,850	\$4,298,850	89.32	\$0	Metros	100	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16170100851302	Mejoramiento De La Info: Componentes I, II, V, VII, VIII. Ec=2676	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,197,375	\$4,931,799	\$4,931,799	\$4,931,799	\$4,931,799	\$4,931,799	\$4,931,799	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16170100851304	Mejoramiento De La Info: Componentes I, II, VII. Ec=2677	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$6,262,503	\$6,262,503	\$6,262,503	\$6,262,503	\$6,262,503	\$6,262,503	\$6,262,503	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16170100851306	Mejoramiento De La Info: Componentes I, II. Ec=2678	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,275,334	\$1,586,635	\$1,586,635	\$1,586,635	\$1,586,635	\$1,586,635	\$1,586,635	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16170100851310	Mejoramiento De La Info: Componentes I, II, IV, VII. Ec=2679	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,549,993	\$2,549,993	\$2,549,993	\$2,549,993	\$2,544,827	\$2,544,827	\$2,544,827	99.80	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16170100851313	Mejoramiento De La Info: Componentes I, II, VII. Ec=2680	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,348,297	\$4,348,297	\$4,348,297	\$4,348,297	\$4,344,208	\$4,344,208	\$4,344,208	99.91	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16170100851314	Mejoramiento De La Info: Componentes I, II. Ec=2681	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,394,174	\$1,394,174	\$1,394,174	\$1,394,174	\$1,393,085	\$1,393,085	\$1,393,085	99.92	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16170100851315	Mejoramiento De La Info: Componentes I. Ec=2682	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,211,558	\$1,211,558	\$1,211,558	\$1,211,558	\$1,191,420	\$1,191,420	\$1,191,420	98.34	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16170100851316	Mejoramiento De La Info: Componentes I, II, VIII. Ec=2683	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$800,077	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	\$913,461	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16170100851317	Mejoramiento De La Info: Componentes I, II. Ec=2684	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$964,632	\$964,632	\$964,632	\$964,632	\$489,859	\$489,859	\$489,859	50.78	\$0	Metros	100	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16170100851405	Mejoramiento De La Info: Componentes I, II, V, VI, VII, VIII. Ec=2685	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$782,135	\$782,135	\$782,135	\$782,135	\$782,135	\$782,135	\$782,135	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16170100851408	Mejoramiento De La Info: Componentes I, II, V, VI, VIII. Ec=2686	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$956,552	\$956,552	\$956,552	\$956,552	\$956,552	\$956,552	\$956,552	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16170100851409	Mejoramiento De La Info: Componentes I, VII. Ec=2687	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,225,152	\$1,225,152	\$1,225,152	\$1,225,152	\$1,162,759	\$1,162,759	\$1,162,759	94.91	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL16170100851413	Mejoramiento De La Info: Componentes I, VII. Ec=2691	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,247,028	\$2,344,844	\$2,344,844	\$2,344,844	\$2,344,844	\$2,344,844	\$2,344,844	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	F presupuestado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COL16170100851542	Constr Edif 3 Aulas Did. Oe. Plazas Y Andadores. Folios=409-16	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Convenios	026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,966,259	\$1,966,259	\$1,966,259	\$1,966,259	\$1,870,973	\$1,870,973	\$1,870,973	95.15	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL16170200888658	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II. Eo=2694	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$1,105,769	\$965,754	\$965,754	\$965,754	87.34	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170200890122	Mejoramiento De La Inf: Componentes I. Eo=695	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$770,205	\$770,205	\$770,205	\$770,205	\$484,710	\$484,710	\$484,710	62.93	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170200890127	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II. Eo=2696	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,279,971	\$1,279,971	\$1,279,971	\$1,279,971	\$844,322	\$844,322	\$844,322	65.96	\$0	Metros	100	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170200895234	Rehabilitación Biblioteca Folios=20160677	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Convenios	026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$59,157	\$59,157	\$59,157	\$59,157	\$59,157	\$59,157	\$59,157	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL16170300968257	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, V, VII. Eo=2701	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$7,436,210	\$7,436,210	\$7,436,210	\$7,436,210	\$3,499,961	\$3,499,961	\$3,499,961	47.07	\$0	Metros	100	0.00	77.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170300968267	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, V, VII. Eo=2703	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$8,015,564	\$8,015,564	\$8,015,564	\$8,015,564	\$2,576,187	\$2,576,187	\$2,576,187	32.14	\$0	Metros	100	0.00	44.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170300968274	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, V, VII. Eo=2704	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$19,306,661	\$19,306,661	\$19,306,661	\$19,306,661	\$6,003,911	\$6,003,911	\$6,003,911	31.10	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170300968277	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, V, VII. Eo=2705	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,994,193	\$1,994,193	\$1,994,193	\$1,994,193	\$598,258	\$598,258	\$598,258	30.00	\$0	Metros	100	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170300968282	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, V, VII. Eo=2706	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$8,888,137	\$8,888,137	\$8,888,137	\$8,888,137	\$2,666,441	\$2,666,441	\$2,666,441	30.00	\$0	Metros	100	0.00	41.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170300968287	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, V, VII. Eo=2707	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,377,479	\$4,377,479	\$4,377,479	\$4,377,479	\$1,730,491	\$1,730,491	\$1,730,491	39.53	\$0	Metros	100	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170401051015	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, V, VII, VIII. Eo=2708	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$4,771,901	\$4,771,901	\$4,771,901	\$4,771,901	\$1,431,570	\$1,431,570	\$1,431,570	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170401051019	Mejoramiento De La Inf: Componentes II. Eo=2710	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$68,630	\$68,630	\$68,630	\$68,630	\$68,630	\$68,630	\$68,630	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170401051020	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, VIII. Eo=2711	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$327,005	\$327,005	\$327,005	\$327,005	\$98,102	\$98,102	\$98,102	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170401051022	Mejoramiento De La Inf: Componentes VIII. Eo=2712	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$355,500	\$355,500	\$355,500	\$355,500	\$106,650	\$106,650	\$106,650	30.00	\$0	Metros	100	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170401051023	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, V, VIII. Eo=2713	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$432,291	\$432,291	\$432,291	\$432,291	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL16170401051028	Mejoramiento De La Inf: Componentes I, II, VIII. Eo=2714	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2016	\$238,180	\$238,180	\$238,180	\$238,180	\$71,454	\$71,454	\$71,454	30.00	\$0	Metros	100	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL1617040105394	Universidad De Colima - Escuela De Mercadotecnia - Ampliación Y Adecuación De Área Administrativa	FAM E100-01/2016	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	Educación	En Ejecución	2016	\$736,878	\$736,878	\$736,878	\$539,426	\$384,877	\$384,877	\$384,877	52.23	\$0	Metros Cuadrados	429	0.00	95.00	Financiera: Obra en ejecución. / Fisica: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170401053945	Universidad De Colima - Facultad De Contabilidad Y Administración Tecmán - Construcción De Edificio Administrativo	FAM E100-02/2016	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	Educación	En Ejecución	2016	\$4,376,067	\$4,376,067	\$4,376,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo terminado. / Fisica: Proyecto ejecutivo terminado. / Registro: Proyecto ejecutivo terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170401053951	Universidad De Colima - Facultad De Ciencias Biológicas Y Agropecuarias - Mantenimiento Y Rehabilitación Del Laboratorio Multiidisciplinario.	FAM E100-03/2016	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	Educación	En Ejecución	2016	\$805,343	\$805,343	\$805,343	\$755,435	\$226,631	\$226,631	\$226,631	28.14	\$0	Metros Cuadrados	446	0.00	55.00	Financiera: Obra en ejecución. / Fisica: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170401053960	Universidad De Colima - Dirección De General De Cultura Física Y Deporte - Mantenimiento Y Rehabilitación De Del Área De Vestidores Y Construcción De Regaderas De Alberca Olímpica.	FAM E100-04/2016	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	Educación	En Ejecución	2016	\$1,965,000	\$1,965,000	\$1,965,000	\$882,345	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,148	0.00	30.00	Financiera: Obra en ejecución. / Fisica: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170401053970	Universidad De Colima - Facultad De Psicología - Ampliación De Edificio A Segundo Nivel Para Dos Aulas, Incluye Escaleras.	FAM E100-05/2016	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	Educación	En Ejecución	2016	\$2,931,540	\$2,931,540	\$2,931,540	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	451	0.00	0.00	Financiera: Proyecto ejecutivo por terminar. / Fisica: Proyecto ejecutivo por terminar. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170401054043	Universidad De Colima - Bachillerato 13 (Cuauhtémoc) - Colocación De Fibra Óptica Del Cobano A Cuauhtémoc A Bordo De Carretera.	FAM E100-01MS/2016	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	Educación	En Ejecución	2016	\$178,807	\$178,807	\$178,807	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	287	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL16170401054055	Universidad De Colima - Bachillerato 19 (Cerro De Ortega) - Suministro Y Colocación De Instalación Eléctrica General A La Biblioteca, Incluye Transformador De Pedestal	FAM E100-02MS/2016	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	Educación	En Ejecución	2016	\$411,333	\$411,333	\$411,333	\$411,333	\$411,333	\$411,333	\$411,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	182	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. Ejecutada con remanentes del FAM Potenciado. / Fisica: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL17160300753415	Construcción De Empedrado Abogado En Mortero En Calle Lázaro Cardenas Colonia Flor De Coco - 322607	322607	Colima	Armeria	Cofradía de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$369,844	\$725,000	\$725,000	\$722,381	\$722,381	\$722,381	\$722,381	99.64	\$0	Metros Cuadrados	187	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 2,619.13 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170100851533	En Edif A Constr. Y Equip. De Admon. Portico, En Edif B Asia. Folio=0032c	58	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIEMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,283,152	\$3,283,152	\$3,283,152	\$3,283,152	\$2,949,417	\$2,949,417	\$2,949,417	89.83	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852144	Equipamiento Del Centro Estatal De Justicia Para Las Mujeres	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$154,975	\$154,975	\$154,975	\$154,975	\$154,975	\$154,975	\$3,920	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852161	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,515,305	\$4,515,305	\$4,515,305	\$4,490,437	\$4,490,437	\$4,490,437	\$2,856,956	99.45	\$24,868	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852172	Fortalecimiento De Las Capacidades Del Centro De Evaluación Y Control De Confianza	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,192,000	\$3,903,670	\$3,903,670	\$3,886,992	\$3,886,992	\$3,886,992	\$84,796	99.57	\$16,678	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852180	Fortalecimiento De La Red Estatal De Radiocomunicaciones	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$20,323,270	\$17,903,544	\$17,903,544	\$17,903,544	\$17,903,544	\$17,903,544	\$10,630,068	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852188	Fortalecimiento Del Sistema De Videovigilancia En La Entidad	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$19,614,823	\$30,680,595	\$30,680,595	\$30,680,595	\$30,680,595	\$30,680,595	\$30,077,294	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852201	Equipamiento Para Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$31,903,789	\$31,903,789	\$31,903,789	\$31,903,783	\$31,903,783	\$31,903,783	\$29,647,354	100.00	\$6	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852213	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal	7	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,060,100	\$963,057	\$963,057	\$963,057	\$963,057	\$963,057	\$0	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852217	Equipamiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Del Proceso	8	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$960,200	\$1,104,278	\$1,104,278	\$1,104,261	\$1,104,261	\$1,104,261	\$0	100.00	\$17	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852228	Fortalecimiento De La Policía Procesal	9	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$432,200	\$602,667	\$602,667	\$602,626	\$602,626	\$602,626	\$50,080	99.99	\$42	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852232	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario	10	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,454,467	\$1,517,380	\$1,517,380	\$1,514,832	\$1,514,832	\$1,514,832	\$1,451,256	99.83	\$2,548	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852236	Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes	11	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$925,000	\$873,110	\$873,110	\$873,030	\$873,030	\$873,030	\$405,470	99.99	\$80	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852246	Equipamiento Para El Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	12	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,852,093	\$5,724,534	\$5,724,534	\$5,717,834	\$5,717,834	\$5,717,834	\$3,616,367	99.88	\$6,700	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852255	Fortalecimiento De Las Areas Del Sistema Nacional De Información	13	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$7,319,792	\$2,498,373	\$2,498,373	\$2,498,373	\$2,498,373	\$2,498,373	\$167,620	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852260	Operacion Del Repuve	14	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,440,000	\$440,000	\$440,000	\$439,997	\$439,997	\$439,997	\$86,791	100.00	\$3	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852265	Atencion De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	15	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$5,271,806	\$3,457,536	\$3,457,536	\$3,457,536	\$3,457,536	\$3,457,536	\$1,073,403	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852272	Fortalecimiento Ueocs	16	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$367,977	\$367,977	\$367,977	\$367,977	\$367,977	\$367,977	\$366,725	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852277	Implementación De La Unidad De Policía Cibernética	17	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,383,086	\$1,383,086	\$1,383,086	\$1,383,074	\$1,383,074	\$1,383,074	\$324,900	100.00	\$12	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852280	Seguimiento Y Evaluacion	18	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$850,000	\$831,864	\$831,864	\$831,864	\$831,864	\$831,864	\$232,144	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852290	Mejoramiento Del Centro De Tratamiento De Adicciones Del Centro De Reinsercion Social Colima	19	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,989,301	\$2,989,301	\$2,989,301	\$2,989,301	\$2,989,301	\$896,790	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852294	Mejoramiento De Las Estructuras De Barrera De Acceso A Las Torres De Vigilancia Del Centro De Reinsercion Social Colima	20	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$500,000	\$580,000	\$580,000	\$579,990	\$579,990	\$579,990	\$173,997	100.00	\$10	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852299	Acreditacion De Establecimientos Penitenciarios	21	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$999,676	\$999,676	\$999,056	\$999,056	\$999,056	\$723,970	99.94	\$620	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170100852305	Semeño Y Química Forense Tecoman	22	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$3,398,598	\$3,358,552	\$3,358,552	\$3,358,552	\$3,358,552	\$3,358,552	\$1,007,565	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170200855925	Construcción De Cocina Y Comedores En Cam Enriqueta Echarte En La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc Col - 61222	61222	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Educación	En Ejecución	2017	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	712	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170200855931	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 70448	70448	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COL17170200855937	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 47902	47902	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$661,945	\$661,945	\$661,945	\$642,453	\$642,453	\$642,453	\$642,453	97.06	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: POR FALIAS DE SISTEMA NO SE PUEDEN SUBIR FOTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	F presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
COL1710200856224	Acondicionamiento De Espacios Fisicos Del Municipio De Ixtlahuacán - 88611	88611	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$23,557	\$23,557	\$23,557	\$23,557	\$23,557	\$23,557	\$23,557	\$23,557	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: ACONDICIONAR ESPACIOS FISICOS / Fisica: ACONDICIONAR ESPACIOS FISICOS / Registro:
COL1710200856225	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 88491	88491	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	\$15,200	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: indirectos / Fisica: INDIRECTOS / Registro:
COL1710200856226	Adquisición De Software Y Hardware - 88567	88567	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	\$52,200	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL1710200856583	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo En Col Estatuto Jurídico - 70720	70720	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Otros	1,051	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200856584	Mejoramiento De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable De Colonia Elba Cecilia - 65810	65810	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$391,666	\$391,666	\$391,666	\$391,666	\$391,666	\$391,666	\$391,666	\$391,666	100.00	\$0	Otros	840	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200856585	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario De Calle Rio Bravo Y Rio Yagui En La Col Indeco - 66455	66455	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	277	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200856586	Mejoramiento De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable De Colonia Union - 65794	65794	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$391,666	\$391,666	\$391,666	\$391,666	\$391,666	\$391,666	\$391,666	\$391,666	100.00	\$0	Otros	2,100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200856587	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Division Del Norte Apaur - 69060	69060	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN CONVENIO AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$225,000	\$225,000	\$223,541	\$223,541	\$223,541	\$223,541	\$223,541	99.35	\$0	Metros lineales	660	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200856588	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Col Division Del Norte Apaur - 69025	69025	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN CONVENIO AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$575,000	\$575,000	\$573,371	\$573,371	\$573,371	\$573,371	\$573,371	99.72	\$0	Metros lineales	660	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200856589	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Cerro De Ortega Apaur - 72686	72686	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN CONVENIO AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$187,500	\$56,250	\$56,250	\$56,250	\$56,250	\$56,250	\$56,250	\$56,250	100.00	\$0	Metros lineales	83	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200856590	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad De Cerro De Ortega - 71046	71046	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,799,920	\$1,799,920	\$1,799,920	\$1,799,920	\$1,799,920	100.00	\$0	Otros	6,300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200856632	Construcción De Tanque Elevado De Cien Metros Cúbicos En Colonia Santa Cecilia Y Campo Verde De La Cabecera Municipal - 80754	80754	Colima	Comala	Comala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,872,881	\$3,872,881	\$3,872,881	\$3,809,622	\$3,809,622	\$3,809,622	\$3,809,622	\$3,809,622	98.37	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL1710200856633	Rehabilitación De Red De Drenaje Descargas Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Guillermo Prieto En Cabecera Municipal - 77873	77873	Colima	Comala	Comala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$392,621	\$392,621	\$392,621	\$392,621	\$392,621	\$392,621	\$392,621	\$392,621	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL1710200856634	Construcción De Infraestructura Y Equipamiento Publico Para El Acceso De Personas Con Discapacidad Baños Públicos En La Becerra - 82411	82411	Colima	Comala	La Becerra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$148,974	\$148,974	\$148,974	\$148,974	\$148,974	\$148,974	\$148,974	\$148,974	100.00	\$0	Otros	283	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL1710200856635	Construcción De Infraestructura Y Equipamiento Publico Para El Acceso De Personas Con Discapacidad Baños Públicos En Nueva Yerabuena - 82361	82361	Colima	Comala	Cofradía de Suchitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$148,974	\$148,974	\$148,974	\$148,974	\$148,974	\$148,974	\$148,974	\$148,974	100.00	\$0	Otros	1,746	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL1710200856637	Mejoramiento De Planta Potabilizadora De Agua En La Localidad De Los Colomos - 77099	77099	Colima	Comala	Los Colomos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$379,267	\$379,267	\$379,267	\$379,267	\$379,267	\$379,267	\$379,267	\$379,267	100.00	\$0	Otros	222	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL1710200856639	Mejoramiento De Planta Potabilizadora De Agua En La Localidad De El Remudadero - 77263	77263	Colima	Comala	El Remudadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$345,000	\$345,000	\$345,000	\$341,534	\$341,534	\$341,534	\$341,534	\$341,534	99.00	\$0	Otros	367	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL1710200856643	Rehabilitación De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Gladisola Localidad De Suchitlan - 76865	76865	Colima	Comala	Suchitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$266,726	\$266,726	\$266,726	\$266,726	\$266,726	\$266,726	\$266,726	\$266,726	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL1710200856644	Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Primavera Localidad De Zacualpan - 77816	77816	Colima	Comala	Zacualpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$188,922	\$188,922	\$188,922	\$188,721	\$188,721	\$188,721	\$188,721	\$188,721	99.89	\$0	Metros lineales	38	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL1710200856645	Mejoramiento De Planta Potabilizadora De Agua En La Localidad De La Nogalera - 77347	77347	Colima	Comala	La Nogalera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$341,970	\$341,970	\$341,970	\$334,881	\$334,881	\$334,881	\$334,881	\$334,881	97.93	\$0	Otros	354	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL1710200879132	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De 12 Tomas Domiciliarias En La Calle Rafael Macedo De La Col. Lomas De Linda Vista En La Cabecera Municipal	-	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$153,987	\$91,387	\$91,387	\$91,387	\$91,387	\$91,387	\$91,387	\$91,387	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA, CON CAMBIO DE NOMBRE DE CALLE RAFAEL MACEDO A BENJAMIN PINEDA.
COL1710200879147	Ampliación De La Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Col. Benito Juárez De La Localidad De Cofradía De Juárez.	-	Colima	Armeria	Cofradía de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$637,111	\$444,771	\$444,771	\$444,771	\$444,771	\$444,771	\$444,771	\$444,771	100.00	\$0	Otros	160	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	F presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL17170200879156	Ampliación De La Red De Drenaje Y Conexión De 21 Descargas Domiciliarias En Las Calles Fos Villa Y Av. Torres Quintero De La Comunidad De Rinón De López	-	Colima	Armeria	Rinón de López	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$512,935	\$359,055	\$359,055	\$359,055	\$358,386	\$358,386	\$358,386	99.81	\$0	Otros	105	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200879167	Ampliación De La Red De Drenaje Y Conexión De 12 Descargas Domiciliarias En La Calle Rafael Macedo De La Col. Lomas De Linda Vista En La Cabecera Municipal.	-	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$241,961	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$143,622	\$143,622	100.00	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: CAMBIÓ EL NOMBRE DE LA CALLE DE RAFAEL MACEDO A CALLE BENJAMIN PINEDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200879203	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Drenaje Pluvial De La Localidad De Rinón De López, Mpio. De Armeria.	-	Colima	Armeria	Rinón de López	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ARMERIA (COMAPAL)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$977,274	\$977,274	\$977,274	\$977,274	\$977,274	\$977,274	100.00	\$0	Otros	2,756	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200879367	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo Para La Col. Vista Volcanes En La Cd. De Villa De Alvarez, Colima	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Villa de Alvarez	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,824,742	\$1,398,041	\$1,398,041	\$1,398,041	\$1,398,041	\$1,398,041	\$1,398,041	100.00	\$0	Otros	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200879378	Equipamiento, Electrificación Y Rehabilitación De Caseta De Cloración Para Pozo Profundo De La Col. Vista Volcanes En La Cd. De Villa De Alvarez, Colima.	-	Colima	Villa de Alvarez	Ciudad de Villa de Alvarez	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,405,583	\$1,152,052	\$1,152,052	\$1,152,052	\$1,152,052	\$1,152,052	\$1,152,052	100.00	\$0	Otros	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200879405	Construcción De Tanque Elevado De 100 M3. Línea De Conducción, Línea De Alimentación Y Equipamiento De Pozo Profundo Que Sirve A Las Col. Sta. Cecilia Y Campo Verde, De La Cabecera Mpal.	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,872,881	\$2,260,470	\$2,260,470	\$2,260,470	\$2,260,470	\$2,260,470	\$2,260,470	100.00	\$0	Otros	800	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200879414	Construcción De Subcolector Poniente De Aguas Negras En La Cabecera Municipal	-	Colima	Comala	Comala	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMALA (COMAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,694,056	\$2,088,721	\$2,088,721	\$2,088,721	\$2,088,721	\$2,088,721	\$2,088,721	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880269	Construcción De La Red De Agua Potable Y 107 Tomas Domiciliarias En La Colonia Jardines Del Llano Iii, De La Cabecera Municipal	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN (CAPACO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$401,795	\$239,856	\$239,855	\$239,855	\$239,855	\$239,855	\$239,855	100.00	\$0	Otros	548	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880319	Construcción De Nueva Línea De Conducción Principal Para Reubicar La Existente Que Abasteca A La Cabecera Municipal	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN (CAPACO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,012,601	\$605,574	\$605,574	\$605,574	\$605,574	\$605,574	\$605,574	100.00	\$0	Otros	900	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880336	Construcción De La Red De Drenaje Y 107 Descargas Domiciliarias En La Colonia Jardines Del Llano Iii, De La Cabecera Municipal	-	Colima	Coquimatlán	Coquimatlán	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COQUIMATLÁN (CAPACO)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,352,956	\$810,630	\$810,630	\$810,630	\$810,630	\$810,630	\$810,630	100.00	\$0	Otros	548	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880439	Mejoramiento De La Red De Agua Potable Y Conexión De 26 Tomas Domiciliarias En Las Calles Fos. Valasco Curial Y Xicotencatl, De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Cusuhtémoc	Cusuhtémoc	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAHUHTÉMOC (CAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,103,415	\$652,892	\$652,892	\$652,892	\$652,892	\$652,892	\$652,892	100.00	\$0	Otros	130	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880462	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En La Zona Norte De La Cabecera Municipal	-	Colima	Cusuhtémoc	Cusuhtémoc	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAHUHTÉMOC (CAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,640,000	\$957,667	\$957,667	\$957,667	\$957,667	\$957,667	\$957,667	100.00	\$0	Otros	8,602	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880513	Estudio Geohidrológico Para Nueva Fuente De Abastecimiento Al Norte De La Cabecera Municipal	-	Colima	Cusuhtémoc	Cusuhtémoc	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUAHUHTÉMOC (CAPAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	8,602	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880699	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En Santiago Norte, Manzanillo	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,248,040	\$540,292	\$540,292	\$540,292	\$540,292	\$540,292	\$540,292	100.00	\$0	Otros	130,035	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880717	Obras De Prot. Caseta De Clor. Equipam. Y Electr. De Pozo Profundo En Santiago Norte	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,671,317	\$646,169	\$646,169	\$646,169	\$646,169	\$646,169	\$646,169	100.00	\$0	Otros	45,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880766	Mejoram. De Estacion Bombeo De A. Negras 3 Y L. A Restonon Boulv. M. De La Madrid Desde C. A. Díaz V. Hasta B. Juárez Col 16 Sept.	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POT. DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,756,654	\$1,876,983	\$1,876,983	\$1,876,983	\$1,876,983	\$1,876,983	\$1,876,983	100.00	\$0	Otros	23,040	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880788	Const. Tanque 40 M3, Cisterna 10 M3, L. Conduc., L. Alm. Y Equip. Sistema De Bombeo De A. Pot. En C. Oaxaca, Desde C. Oro. En Col 16 Sept.	-	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO (CAPDM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,563,450	\$771,441	\$771,441	\$771,441	\$771,441	\$771,441	\$771,441	100.00	\$0	Otros	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880898	Construcción De 1,049 M. De Red De Agua Potable Y 151 Tomas Domiciliarias En La Colonia Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLÁN (CAPAMI)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$952,302	\$566,105	\$566,105	\$566,105	\$566,105	\$566,105	\$566,105	100.00	\$0	Otros	760	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200880933	Construcción De 918 M. De La Red De Drenaje Y 151 Descargas Domiciliarias En La Col. Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Subsidios	074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLÁN (CAPAMI)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,745,771	\$1,031,323	\$1,031,323	\$1,031,323	\$1,031,323	\$1,031,323	\$1,031,323	100.00	\$0	Otros	760	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COLI7170200880946	Construcción De 1,388 M De Emisor Poniente De 18 Pulg. Y 24 Pulg. En El Municipio De Minatitlán, Colima	-	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MINATITLÁN (CAPAMI)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,852,403	\$3,440,602	\$3,440,602	\$3,440,602	\$3,440,602	\$3,440,602	\$3,440,602	\$3,440,602	100.00	\$0	Otros	4,588	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170200882288	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De 157 Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Cerro De Ortega.	-	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$873,376	\$873,376	\$873,376	\$873,376	\$873,376	\$873,376	\$873,376	100.00	\$0	Otros	740	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170200882318	Construcción De La Red De Agua Potable Y 157 Tomas Domiciliarias En La Col. División Del Norte De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$223,541	\$223,541	\$223,541	\$223,541	\$223,541	\$223,541	\$223,541	100.00	\$0	Otros	628	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170200882339	Construcción De La Red De Drenaje Y 157 Descargas Domiciliarias En La Col. División Del Norte De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$573,371	\$573,371	\$573,371	\$573,371	\$573,371	\$573,371	\$573,371	100.00	\$0	Otros	628	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170200882458	Capacitación De La Escuela Del Agua	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA DE COLIMA (CEAC)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	33	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA Y PAGADA / Física: TERMINADA. SE ALCANZO LA META DE 44 PERSONAS CAPACITADAS / Registro: ACCIÓN CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170200882505	Elaboración Del Catastro Técnico De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado En La Cabecera Mpal. De Armeria Y Cofradía De Juárez	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,445,362	\$2,213,882	\$2,213,882	\$2,213,882	\$2,213,882	\$2,213,882	\$2,213,882	\$2,213,882	100.00	\$0	Otros	22,125	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170200882561	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Colector Sanitario En La Zona Oriente Del Municipio De Colima.	-	Colima	Colima	Colima	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$1,095,044	\$1,095,044	\$1,095,044	\$1,095,044	\$1,095,044	\$1,095,044	\$1,095,044	100.00	\$0	Otros	137,383	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170200882601	Construcción De La Red De A. Potable Y 235 Tomas Domiciliarias En La Col. Santa Fe Residencial P-1794 De La Cabecera Municipal De Tecmán, Col.	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$571,026	\$284,800	\$284,800	\$284,800	\$284,800	\$284,800	\$284,800	\$284,800	100.00	\$0	Otros	1,005	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170200882626	Construcción De La Red De Agua Potable Y 76 Tomas Domiciliarias En La Col. Residencial Arceife P-1783 De La Cabecera Municipal De Tecmán, Col.	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$736,131	\$366,301	\$366,301	\$366,301	\$366,301	\$366,301	\$366,301	\$366,301	100.00	\$0	Otros	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170200882651	Construcción De La Red De Drenaje Y 235 Descargas Domiciliarias En La Col. Santa Fe P-1794 De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,245,664	\$621,585	\$621,585	\$621,585	\$621,585	\$621,585	\$621,585	\$621,585	100.00	\$0	Otros	1,005	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170200882673	Construcción De La Red De Drenaje Y 76 Descargas Domiciliarias En La Col. Residencial Arceife P-1783 De La Cabecera Municipal	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (SEIDUR)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,459,534	\$726,584	\$726,584	\$726,584	\$726,584	\$726,584	\$726,584	\$726,584	100.00	\$0	Otros	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170200883027	2017-001 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Benito Juárez, Delegación De Jalisco.	2017-001	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE PUDIERON SUBIR FOTOS DEBIDO A UN ERROR EN EL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170200883037	2017-002 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Naranjo, Entre Tamarindos Y C. Nance Del Valle De Las Garzas	2017-002	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	98.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE PUDIERON ANEXAR FOTOS DEBIDO A UN ERROR EN EL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170200883042	2017-003 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Av. Elias Zamora, Entre Paseo De Las Gaviotas Y Canal 8, Delegación Del Valle	2017-003	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,294,936	\$1,294,936	\$1,294,936	\$1,294,936	\$1,294,936	92.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE PUDIERON SUBIR FOTOS DEBIDO A UN ERROR DEL SISTEMA. - NO SE PUDIERON SUBIR FOTOS DEBIDO A UN ERROR EN EL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170200883500	2017-004 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Av. Lázaro Cárdenas, Delegación Salagua.	2017-004	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017									0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COLI7170200883615	2017-005 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Independencia, Delegación Tapeixtles	2017-005	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,572	\$1,499,572	\$1,499,572	\$1,499,572	\$1,499,572	\$1,499,572	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE PUDIERON SUBIR FOTOS POR ERROR EN EL SISTEMA - EL SISTEMA NO PERMITE SUBIR FOTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170200883656	2017-006 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Lagos Del Bosque, Delegación De Tapeixtles.	2017-006	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,572	\$1,499,572	\$1,499,572	\$1,499,572	\$1,499,572	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: POR FALLOS DE SISTEMA NO SE PUDIERON SUBIR FOTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170200883670	2017-007 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Lázaro Cárdenas, Delegación De Tapeixtles.	2017-007	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$512,965	\$512,965	\$512,965	\$512,965	\$512,965	96.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: POR FALLOS DE SISTEMA NO SE SUBIERON FOTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170200883702	2017-008 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Reforma, Delegación De Santiago.	2017-008	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,270,000	\$4,270,000	\$4,270,000	\$4,270,000	\$4,270,000	\$4,270,000	\$4,270,000	\$4,270,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE SUBIR ARCHIVOS FOTOGRAFICOS, DA UN ERROR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170200883736	2017-009 Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Naranjo, Entre Guayabo Y Manglares, Barrio 3, Delegación Valle De Las Garzas.	2017-009	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,478,183	\$2,478,183	\$2,478,183	\$2,478,183	\$2,478,183	99.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	F presupuestado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL1710200883773	Gastos De Operación Del Programa Proagua, Apartado Aguar, En El Estado De Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA Y SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$706,436	\$405,045	\$405,045	\$303,304	\$303,304	\$303,304	\$303,304	74.88	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Acción terminada / Física: Terminada la acción / Registro: ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200883785	Gastos De La Supervisión Normativa (Conagua)	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$135,015	\$84,903	\$84,903	\$84,903	\$84,903	\$84,903	\$84,903	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200883802	Gastos De Control Social En El Programa Proagua, Apartado Aguar En El Estado De Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	LOS ORGANISMOS OPERADORES EJECUTORES DEL PROGRAMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$99,424	\$49,712	\$49,712	\$6,763	\$6,763	\$6,763	\$6,763	13.60	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200887744	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De 45 Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Los Reyes	-	Colima	Armeria	Los Reyes (Sorrillos)	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$531,532	\$372,053	\$372,053	\$372,053	\$372,053	\$372,053	\$372,053	100.00	\$0	Vivienda	225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200888100	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Suchitlán, En El Municipio De Comala, Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,650,000	\$1,559,580	\$1,559,580	\$1,559,580	\$1,559,580	\$1,250,649	\$1,250,649	80.19	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1710200888116	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Plan De Zapote, En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,740,000	\$1,108,075	\$1,108,075	\$1,108,075	\$1,108,075	\$1,099,969	\$1,099,969	99.27	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200888135	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Aguiles Serdán (Tamala), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$988,765	\$988,765	\$988,765	\$988,765	\$682,876	\$682,876	69.06	\$0	Metros lineales	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200888295	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio, En El Municipio De Minatitlán, Col.	-	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$694,570	\$694,570	\$694,570	\$694,570	\$694,570	\$694,570	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200888367	Ampliación De La Red Del Sistema De Drenaje Sanitario Para Beneficiar A La Localidad De Puerta De Anzar En El Municipio De Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$610,040	\$424,068	\$424,068	\$424,068	\$424,068	\$424,068	\$424,068	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
COL1710200888371	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Cofradía De Juárez, En El Municipio De Armeria, Col.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,309,781	\$913,604	\$913,604	\$913,604	\$913,604	\$913,604	\$913,604	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200888387	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Zinacantan (Los Chicos) En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$653,257	\$453,919	\$453,919	\$453,919	\$453,919	\$453,919	\$453,919	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200888400	Paseo Turístico Río Colima Primera Etapa, Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$40,000,000	\$18,985,326	\$18,967,737	\$18,985,326	\$18,985,326	\$10,535,560	\$10,535,560	55.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	72.00	Financiera: SE REALIZÓ CONVENIO MODIFICATORIO PARA REASIGNAR LOS SALDOS / Física: / Registro:
COL1710200888412	Rehabilitación De Carretera Cofradía De Suchitlán-San Antonio, Comala, Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$12,330,360	\$12,317,360	\$12,317,360	\$12,317,360	\$12,317,360	\$12,317,360	\$12,317,360	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO CONVENIO MODIFICATORIO / Física: / Registro:
COL1710200888421	Conservación De La Red Carretera Estatal De Caminos, En La Zona Norte En Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$11,760,000	\$10,215,428	\$10,215,428	\$10,215,428	\$10,215,428	\$9,741,980	\$9,741,980	95.37	\$0	Kilómetro	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200888431	Conservación De La Red Carretera Estatal De Caminos, En La Zona Centro En Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,820,000	\$7,660,747	\$7,660,747	\$7,660,747	\$7,660,747	\$3,626,033	\$3,626,033	47.33	\$0	Kilómetro	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200888441	Rehabilitación Del Camino Veladero De Camoclán-San José De Luján, Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,238,998	\$3,915,998	\$3,915,998	\$3,915,998	\$3,915,998	\$3,915,985	\$3,915,985	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: SE HIZO CONVENIO MODIFICATORIO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200888444	Conservación De La Red Carretera Estatal De Caminos, En La Zona Sur En Colima	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,820,000	\$7,650,833	\$7,650,833	\$7,650,833	\$7,650,831	\$4,737,216	\$4,737,216	61.92	\$0	Kilómetro	0	0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200888510	Campus El Naranjo.- Mantenimiento General Y Rehabilitación De Infraestructura Física. Incluye Planta De Tratamiento De Aguas Negras.	1	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,021,503	\$3,021,503	\$3,021,503	\$2,999,351	\$899,805	\$899,805	\$899,805	29.78	\$0	Metros Cuadrados	1,296	0.00	8.00	Financiera: Obra en ejecución. / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200889156	Campus Valle De Las Garzas, Manzanillo.- Mantenimiento General Y Rehabilitación De Infraestructura Física.	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$884,637	\$884,637	\$884,637	\$803,532	\$803,532	\$803,532	\$803,532	90.83	\$0	Metros Cuadrados	836	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada. / Física: Obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710200889639	Campus El Crucero, Tecoman.- Mantenimiento General Y Rehabilitación De Infraestructura Física	3	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$2,842,914	\$2,842,914	\$2,842,914	\$1,683,131	\$504,939	\$504,939	\$504,939	17.76	\$0	Metros Cuadrados	1,233	0.00	7.00	Financiera: / Física: Obra en ejecución. / Registro: Obra en ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	F presupuestado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COL1717020089657	Facultad De Ingeniería Electromecánica.- Construcción De Edificio Con 5 Aulas Y Sanitarios Para Hombres Y Mujeres	4	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,889,035	\$5,889,035	\$5,889,035	\$5,171,495	\$1,792,310	\$1,792,310	\$1,792,310	30.43	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	6.00	Financiera: Obra en ejecución. / Fisica: Obra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL1717020089673	Facultad De Contabilidad Y Administración Manzanillo.- Construcción De 4 Aulas Para Licenciatura Y Posgrado	5	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$3,691,492	\$3,691,492	\$3,691,492	\$3,396,625	\$936,818	\$936,818	\$936,818	25.38	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	9.00	Financiera: Obra en ejecución. / Fisica: Obra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL1717020089697	Facultad De Ciencias Biológicas Y Agropecuarias.- Construcción De 7 Aulas	6	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,715,052	\$5,715,052	\$5,715,052	\$4,482,847	\$1,419,675	\$1,419,675	\$1,419,675	24.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	6.00	Financiera: Obra en ejecución. / Fisica: Obra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200890171	Barda Muro De Tabique. Folio=0045x	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$182,672	\$182,672	\$182,672	\$182,672	\$163,845	\$163,845	\$163,845	89.69	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200891510	Aula De Medios. Folio=0091z	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$679,462	\$679,462	\$679,462	\$679,462	\$592,443	\$592,443	\$592,443	87.19	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170200891517	Remod Integral De Sanitarios. Area Techada. Folio=0002o	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$724,984	\$724,984	\$724,984	\$724,984	\$514,556	\$514,556	\$514,556	70.97	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170200891522	Constr. Aula Didáctica 4. Folio=0181r	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$492,015	\$492,015	\$492,015	\$492,015	\$488,249	\$488,249	\$488,249	99.23	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170200891527	Rep O Sustitucion Canceledaria Mal Estado. Folio=0118z	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$55,504	\$55,504	\$55,504	\$55,504	\$49,677	\$49,677	\$49,677	89.50	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
COL17170200891534	Establecimiento Consumo Escolar. Folio=0190z	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$251,399	\$251,399	\$251,399	\$251,399	\$213,681	\$213,681	\$213,681	85.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170200891544	Reparacion Laboratorio. Folio=0014f	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$928,405	\$928,405	\$928,405	\$928,405	\$862,682	\$862,682	\$862,682	92.92	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170200891550	Aula De Usos Múltiples. Rampas. Folio=01901	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$811,541	\$811,541	\$811,541	\$811,541	\$811,539	\$811,539	\$811,539	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro:
COL17170200891555	Sust. Canceledaria Persiana Y Aluminio. Folio=0415p	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$645,177	\$645,177	\$645,177	\$645,177	\$572,771	\$572,771	\$572,771	88.78	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170200891558	Cubierta Estructura Metalica. Folio=0124j	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$82,542	\$82,542	\$82,542	\$82,542	\$79,446	\$79,446	\$79,446	96.25	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170200891564	Rampa Discapacitados. Portico Ingreso. Folio=0113d	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$174,710	\$174,710	\$174,710	\$174,710	\$162,173	\$162,173	\$162,173	92.82	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170200891565	Construccion Aula De Medios. Folio=0023a	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$639,940	\$639,940	\$639,940	\$639,940	\$576,805	\$576,805	\$576,805	90.13	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170200891568	Bodegas Para Tm Y Tv. Folio=0212d	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$674,453	\$674,453	\$674,453	\$674,453	\$673,843	\$673,843	\$673,843	99.91	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170200891574	Establecimiento De Consumo Escolar Y Dos Bodegas. Folio=02071	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$432,242	\$432,242	\$432,242	\$432,242	\$429,376	\$429,376	\$429,376	99.34	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170200891577	Constr. Bodega Tm, Cocina Tiempo Completo Y Malla Ciclón. Folio=0012v	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$547,140	\$547,140	\$547,140	\$547,140	\$493,056	\$493,056	\$493,056	90.12	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170200891579	Sust. Piso De Loseta Ceramica. Folio=0007d	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$595,386	\$595,386	\$595,386	\$595,386	\$595,386	\$595,386	\$595,386	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170200891581	Sala De Lectura 3x4. Folio=0014s	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$249,158	\$249,158	\$249,158	\$249,158	\$213,055	\$213,055	\$213,055	85.51	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170200891585	Aula De Medios. Folio=0010y	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$694,168	\$694,168	\$694,168	\$694,168	\$651,941	\$651,941	\$651,941	93.92	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170200891589	Aula Didáctica Para 2. Folio=0201y	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$374,846	\$374,846	\$374,846	\$374,846	\$330,013	\$330,013	\$330,013	88.04	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170200891596	Constr. Sanitarios, Constr. Bodega, Rep. Módulo De Bodegas. Folio=0002y	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$653,189	\$653,189	\$653,189	\$653,189	\$633,093	\$633,093	\$633,093	96.92	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170200891602	Sust. Piso Loseta Ceramica. Folio=0043p	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$111,017	\$111,017	\$111,017	\$111,017	\$111,017	\$111,017	\$111,017	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170200891607	Bodega Tm Y Tv, Establecimiento Consumo Escolar. Folio=0254t	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$210,174	\$210,174	\$210,174	\$210,174	\$155,620	\$155,620	\$155,620	74.04	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170200891619	Estab. Consumo Escolar, Bodega Tm Y Tv. Folio=0040s	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$523,265	\$539,756	\$539,756	\$539,756	\$523,265	\$523,265	\$523,265	96.94	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170200891623	Desmontaje De Juegos Y Reubicación. Folio=0005v	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$49,858	\$49,858	\$49,858	\$49,858	\$8,630	\$8,630	\$8,630	17.31	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170200891637	Constr. Aula Didáctica. Folio=0183z	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$724,285	\$724,285	\$724,285	\$724,285	\$638,749	\$638,749	\$638,749	88.19	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170200891645	4 Desayunadores Prefabricados. Folio=0472g	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$250,660	\$250,660	\$250,660	\$250,660	\$249,943	\$249,943	\$249,943	99.71	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170200891650	Aula Didáctica Para 2. Folio=03711	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$381,039	\$381,039	\$381,039	\$381,039	\$376,284	\$376,284	\$376,284	98.75	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:





Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL17170200894120	Sust. Cerco Malla Ciclon, Guarnición De Concreto. Folio=0017q	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$81,362	\$81,362	\$81,362	\$81,362	\$81,362	\$81,362	\$81,362	\$81,362	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170200894142	Construcción Aula Usar. Folio=0474e	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$465,259	\$465,259	\$465,259	\$465,259	\$437,472	\$437,472	\$437,472	94.03	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
COL17170200894170	Remod. De Aula Usar Y Aula De Medios. Folio=0023z	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$728,075	\$728,075	\$728,075	\$728,075	\$713,645	\$713,645	\$713,645	98.02	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
COL17170200894195	Cancha Usos Múltiples Techada. Folio=0013d	SN	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$907,518	\$907,518	\$907,518	\$907,518	\$907,517	\$907,517	\$907,517	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
COL17170200894212	Sust. Cerco Malla Ciclon 100 Ml. Sistema De Drenes Fluviales. Folio=0426v	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$379,617	\$379,617	\$379,617	\$379,617	\$379,617	\$379,617	\$379,617	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
COL17170200894227	Sust. Y Col. De 4 Lomparas Punta Poste, Malla Ciclon 150 Ml. Folio=0011i	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$252,745	\$252,745	\$252,745	\$252,745	\$252,745	\$252,745	\$252,745	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
COL17170200894239	Sustitución De Inapertabilización. Folio=0032j	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$135,867	\$135,867	\$135,867	\$135,867	\$135,867	\$135,867	\$135,867	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
COL17170200894259	Remod. Integral Servicios Sanitarios. Bodega Tm Y Tv. Folio=0461a	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$306,328	\$306,328	\$306,328	\$306,328	\$306,328	\$306,328	\$306,328	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
COL17170200894272	Dren Pluvial, Aula De Medios, Muro De Contención. Folio=0074i	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$911,691	\$911,691	\$911,691	\$911,691	\$880,293	\$880,293	\$880,293	96.56	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
COL17170200894281	Rep. Cubierta Lona Cablas Tesacres Y Lona. Folio=0006x	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$18,342	\$18,342	\$18,342	\$18,342	\$18,342	\$18,342	\$18,342	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro:	
COL17170200894291	Bodega Tm Y Tv. Folio=0024u	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$227,794	\$227,794	\$227,794	\$227,794	\$207,993	\$207,993	\$207,993	91.31	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
COL17170200894293	Sust. Puertas Metalicas, Pintura Epoxica. Folio=0070m	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$66,400	\$282,818	\$282,818	\$282,818	\$282,487	\$282,487	\$282,487	99.88	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
COL17170200897075	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De La Caja, Comala. - 5300552	5300552	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o al municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COL17170200897870	Construcción De Cubierta A Base De Estructura Metalica, Municipio De Cuauhtemoc, Colima - 5544123	5544123	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,320,000	\$1,305,480	\$1,305,480	\$1,305,480	\$1,305,480	\$1,305,480	\$1,305,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200897871	Construcción De Cubierta A Base De Estructura Metalica Para Foro Cultural Y Graderia En La Localidad De Chiapa, Municipio De Cuauhtemoc, Colima - 5542747	5542747	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$970,000	\$959,330	\$959,330	\$959,330	\$959,330	\$959,330	\$959,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200897872	Rehabilitación Integral De La Calle Constitución En La Cabecera Municipal De Cuauhtemoc, Col. - 5543197	5543197	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200897873	Modernización De Carril Central A Base De Concreto Hidráulico Y Laterales De Empedrado Sentadas En Cemento En Calle Jose Frealido Gonzales En La Cabecera Municipal De La Localidad De Cuauhtemoc, Municipio De Cuauhtemoc, Colima. - 5161419	5161419	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,616,838	\$2,588,053	\$2,588,053	\$768,101	\$768,101	\$768,101	\$768,101	29.68	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00		Financiera: / Fisica: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200897874	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Villa De Alvarez, Colima // (Modernización De La Av. Benito Juárez (Tramo: Francisco Luis Urquiza - José D. Ruiz) - 5079253	5079253	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,731,159	\$8,635,116	\$8,635,116	\$8,635,116	\$8,635,116	\$8,635,116	\$8,635,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200898683	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Villa De Alvarez, Colima // (Modernización De La Av. Benito Juárez (Tramo: José D. Ruiz - Av. Niños Héroes)) - 5079193	5079193	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,593,212	\$7,509,686	\$7,509,686	\$7,509,686	\$7,509,686	\$7,509,686	\$7,509,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170200899516	Construcción De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metalica, En La Escuela Primaria 3 De Abril, Municipio De Cuauhtemoc, Colima - 5543399	5543399	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,470,000	\$1,453,830	\$1,453,830	\$1,453,830	\$1,453,830	\$1,453,830	\$1,453,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	F presupuestado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COL17170200899517	Segunda Etapa De Modernización De La Calle 20 De Noviembre A Base De Concreto Hidráulico Y Adoquín En Su Tramo Niños Heroes A Carretera Tonila - Cuauhtémoc, Localidad De Quixería, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5161593	5161593	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,364,158	\$2,338,152	\$2,338,152	\$1,808,992	\$1,808,992	\$1,808,992	\$1,808,992	77.37	\$0	Metros Cuadrados		0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170200899518	Construcción De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metálica, En La Esc. Secundaria Tec. No. 13, Juan De La Barrera, Cot. 06dts0013g, Localidad De Quixería, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5157945	5157945	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,386,000	\$1,370,754	\$1,370,754	\$1,370,754	\$1,370,754	\$1,370,754	\$1,370,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170200900346	Construcción De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metálica En La Escuela Primaria Benito Juárez, Municipio De Cuauhtémoc, Colima - 5543339	5543339	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,335,150	\$1,335,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170200900347	Colocación De Puentes Peatonal En La Localidad De Palmitas En El Municipio De Cuauhtémoc, Col. - 5543483	5543483	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$600,000	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$593,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170200901175	Construcción De Cubierta En Cancha A Base De Estructura Metálica, En La Esc. Sec. Estatal No. 5 Turno Matutino Jose Mora Y Verdusco Cot. 06ees0002h, Localidad De Cuauhtémoc, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5158232	5158232	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,386,000	\$1,370,754	\$1,370,754	\$1,370,754	\$1,370,754	\$1,370,754	\$1,370,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170200901959	Construcción De Andador Peatonal A Base De Concreto Hidráulico En La Localidad De San Joaquín, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5158787	5158787	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$1,806,114	\$1,806,114	\$1,806,114	\$1,806,114	73.05	\$0	Metros Cuadrados		0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170200902722	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Villa De Alvarez, Colima // (Modernización De La Av. Benito Juárez (Tramo: Av. Rodolfo Chávez Carrillo - Francisco Luis Urquiza)) - 5079379	5079379	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,965,631	\$7,878,009	\$7,878,009	\$7,878,009	\$7,878,009	\$7,878,009	\$7,764,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170300908705	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En La Zona Norte De La Cabecera Municipal - 188204	188204	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,640,000	\$656,000	\$656,000	\$638,444	\$638,444	\$638,444	\$637,444	97.32	\$0	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300908706	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De Veintiseis Tomas Dom En Las Calles Foo Velasco Curial Y Xicotencatl - 180056	180056	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,103,415	\$441,366	\$441,366	\$435,261	\$435,261	\$435,261	\$435,261	98.62	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300908707	Adquisición De Hardware - 127501	127501	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$108,265	\$108,265	\$108,265	\$108,265	\$108,265	\$108,265	\$108,265	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300908709	Construcción De Tanque Elevado Conunenta Metros Cubicos En La Comunidad De Cerro Colorado - 161575	161575	Colima	Cuauhtémoc	Cerro Colorado	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$758,210	\$320,000	\$320,000	\$319,329	\$319,329	\$319,329	\$319,329	99.79	\$0	Otros	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300908710	Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Varias Calles De La Localidad De Chiapa En El Municipio De Cuauhtémoc C - 143587	143587	Colima	Cuauhtémoc	Chiapa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$811,930	\$324,772	\$324,772	\$324,031	\$324,031	\$324,031	\$324,031	99.77	\$0	Metros lineales	285	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300908711	Construcción De Nueva Línea Para La Reubicación De Línea De Conducción En La Localidad De Chiapa Municipio De Cuauhtémoc Col - 142930	142930	Colima	Cuauhtémoc	Chiapa	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$438,070	\$175,228	\$175,228	\$175,134	\$175,134	\$175,134	\$175,134	99.95	\$0	Metros lineales	882	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300908712	Construcción De Sanitarios En El Jardín De Niños Jose Asador Garcia En La Localidad De Montitlán Mpio De Cuauhtémoc Col - 142794	142794	Colima	Cuauhtémoc	Montitlán	Rural	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COL	Educación	En Ejecución	2017	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	\$0	Piezas	173	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300908715	Alumbrado Público En La Colonia Mexico En Quixería Municipio De Cuauhtémoc Col - 112926	112926	Colima	Cuauhtémoc	Quixería	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$26,849	\$26,849	\$26,849	\$26,630	\$26,630	\$26,630	\$26,630	99.18	\$0	Otros	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300908716	Electrificación En La Colonia Mexico En Quixería Municipio De Cuauhtémoc Col - 113778	113778	Colima	Cuauhtémoc	Quixería	Urbano	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC COL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$279,451	\$279,451	\$277,020	\$277,020	\$277,020	\$277,020	\$277,020	99.13	\$0	Otros	134	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	F presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
COL17170300908724	Ampliación De Red Eléctrica - 199282	199282	Colima	Ixtlahuacán	Caután	Rural	Aportaciones Federales	1001 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COL17170300908725	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Caután Del Municipio De Ixtlahuacán - 193455	193455	Colima	Ixtlahuacán	Caután	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$656,214	\$164,053	\$163,254	\$163,254	\$163,254	\$163,254	\$163,254	\$163,254	99.51	\$0	Otros	13	100.00	99.51	Financiera: AMPLIACIONE RED ELECTRICA EN CAUTAN / Fisica: AMPLIACIONE RED ELECTRICA EN CAUTAN / Registro:
COL17170300908726	Construcción De Red De Drenaje En La Calle Mario Anquiato Moreno En La Localidad De Las Conchas Del Municipio De Ixtlahuacán - 193688	193688	Colima	Ixtlahuacán	Las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,011,558	\$252,890	\$250,758	\$250,758	\$250,758	\$250,758	\$250,758	\$250,758	99.16	\$0	Otros	75	100.00	99.16	Financiera: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MARIO ANQUIATO DE LA LOCALIDAD DE LAS CONCHAS / Fisica: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MARIO ANQUIATO DE LA LOCALIDAD DE LAS CONCHAS / Registro:
COL17170300908729	Rehabilitación De Red Eléctrica En La Localidad De Las Conchas En El Municipio De Ixtlahuacán - 192865	192865	Colima	Ixtlahuacán	Las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$37,212	\$9,303	\$9,104	\$9,104	\$9,104	\$9,104	\$9,104	\$9,104	97.86	\$0	Otros	24	100.00	97.86	Financiera: REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LAS CONCHAS / Fisica: REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LAS CONCHAS / Registro: Sistema: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908730	Ampliación De Red De Alumbrado Público Andador Primavera De La Localidad De Las Conchas - 189848	189848	Colima	Ixtlahuacán	Las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$182,580	\$45,645	\$44,441	\$44,441	\$44,441	\$44,441	\$44,441	\$44,441	97.36	\$0	Otros	60	100.00	97.36	Financiera: AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR PRIMAVERA DE LAS CONCHAS / Fisica: AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR PRIMAVERA DE LAS CONCHAS / Registro:
COL17170300908733	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De Las Trancas Del Municipio De Ixtlahuacán - 189323	189323	Colima	Ixtlahuacán	Las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$345,075	\$86,269	\$85,981	\$85,981	\$85,981	\$85,981	\$85,981	\$85,981	99.67	\$0	Otros	28	100.00	99.67	Financiera: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS TRANCAS / Fisica: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS TRANCAS / Registro:
COL17170300908734	Equipamiento Con Plantas Solares En La Localidad De La Tepamesa Y Las Anonas Del Municipio De Ixtlahuacán - 189510	189510	Colima	Ixtlahuacán	La Tepamesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$116,854	\$29,213	\$28,967	\$28,967	\$28,967	\$28,967	\$28,967	\$28,967	99.16	\$0	Otros	11	100.00	99.16	Financiera: EQUIPAMIENTO CON PLANTAS SOLARES EN LA TEPAMESA Y LAS ANONAS / Fisica: EQUIPAMIENTO CON PLANTAS SOLARES EN LA TEPAMESA Y LAS ANONAS / Registro:
COL17170300908735	Construcción De Alumbrado Público Led En Llanos De San Gabriel De La Cabeceza Municipal De Ixtlahuacán - 187636	187636	Colima	Ixtlahuacán	Llanos de San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$191,182	\$47,796	\$47,230	\$47,230	\$47,230	\$47,230	\$47,230	\$47,230	98.82	\$0	Otros	57	100.00	98.82	Financiera: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO LED EN LA COLONIA LLANOS DE SAN GABRIEL / Fisica: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO LED EN LA COLONIA LLANOS DE SAN GABRIEL / Registro:
COL17170300908737	Ampliación De Alumbrado Público En La Localidad Del Plan Del Zapote Del Municipio De Ixtlahuacán - 193711	193711	Colima	Ixtlahuacán	El Plan del Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$130,437	\$32,489	\$32,489	\$32,489	\$32,489	\$32,489	\$32,489	\$32,489	100.00	\$0	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL PLAN DEL ZAPOTE / Fisica: CION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL PLAN DEL ZAPOTE / Registro:
COL17170300908747	Construcción Red De Drenaje Sanitario En Andador Uno Colonia Lopez De Legaspi Delegación De Salagua - 119748	119748	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$77,140	\$77,140	\$77,140	\$77,140	\$77,140	\$77,140	\$77,140	\$77,140	100.00	\$0	Metros lineales	33	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE SUBIR FOTOGRAFIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908749	Construcción De Red O Sistema De Agua Potable En Andador Dos Colonias Lopez De Legaspi De Salagua - 47426	47426	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$28,327	\$28,327	\$28,327	\$28,327	\$28,327	\$28,327	\$28,327	\$28,327	100.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR ERROR EN EL SISTEMA NO SE PUEDEN CARGAR FOTOGRAFIAS
COL17170300908750	Construcción De Red O Sistema De Agua Potable En El Andador Tres De La Colonia Lopez De Legaspi En Salagua - 47409	47409	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$32,861	\$32,861	\$32,861	\$32,861	\$32,861	\$32,861	\$32,861	\$32,861	100.00	\$0	Metros lineales	43	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NO SE SUBIO REPORTE FOTOGRAFICO DEBIDO A PROBLEMAS DE SISTEMA
COL17170300908753	Construcción Red O Sistema De Agua Potable En Andador Uno Calle Lopez De Legaspi En Salagua - 69683	69683	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$28,753	\$28,753	\$28,753	\$28,753	\$28,753	\$28,753	\$28,753	\$28,753	100.00	\$0	Metros lineales	33	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA NO PERMITE SUBIR FOTOGRAFIAS. - EL SISTEMA NO PERMITE SUBIR FOTOGRAFIAS, DA ERRORES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908754	Construcción Red De Drenaje En Andador Tres De La Colonia Lopez De Legaspi En Salagua - 69496	69496	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$93,394	\$93,394	\$93,394	\$93,394	\$93,394	\$93,394	\$93,394	\$93,394	100.00	\$0	Metros lineales	43	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NO SE SUBIO REPORTE FOTOGRAFICO DEBIDO A PROBLEMAS EN EL SISTEMA
COL17170300908755	Construcción Pavimentación De Calle De Concreto Asfáltico En Calle Valle De Las Palmas Colonia Valle Paraíso - 69711	69711	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,234,508	\$3,234,508	\$3,234,508	\$3,234,508	\$3,234,508	\$3,234,508	\$3,234,508	\$3,234,508	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE SUBIR FOTOGRAFIAS, DA ERRORES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908756	Construcción De Andador A Base De Concreto Hidráulico En Andador Uno En La Colonia Lopez De Legaspi En Salagua - 69559	69559	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	\$100,109	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE SUBIR FOTOGRAFIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908757	Construcción Red De Drenaje En Andador Lopez De Legaspi En Salagua - 69532	69532	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$72,324	\$72,324	\$72,324	\$72,324	\$72,324	\$72,324	\$72,324	\$72,324	100.00	\$0	Metros lineales	31	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: POR ERROR DEL SISTEMA NO SE PUEDEN CARGAR FOTOGRAFIAS
COL17170300908758	Construcción De Andador A Base De Concreto Hidráulico En Andador Dos En La Calle Lopez De Legaspi En Salagua - 70509	70509	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$281,347	\$281,347	\$281,347	\$281,347	\$281,347	\$281,347	\$281,347	\$281,347	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NO SE PUEDEN SUBIR FOTOS POR FALLAS DEL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908759	Construcción De Andador A Base De Concreto Hidráulico En Andador Calle Lopez De Legaspi En Salagua - 70493	70493	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$203,769	\$203,769	\$203,769	\$203,769	\$203,769	\$203,769	\$203,769	\$203,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300908940	Construcción De Drenaje Fluvial Red De Alcantarillado Avenida Providencia - 98161	98161	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$708,200	\$708,200	\$708,200	\$708,200	\$708,200	99.05	\$0	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . . .
COL17170300909594	Ampliación De Red De Alumbrado Público En La Colonia Gobernadores De La Cabeceza Municipal De Ixtlahuacán - 187590	187590	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$258,552	\$64,638	\$64,582	\$64,582	\$64,582	\$64,582	\$64,582	\$64,582	99.91	\$0	Otros	110	100.00	99.91	Financiera: AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA GOBERNADORES / Fisica: AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA GOBERNADORES / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	F presupuestado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL1710300909595	Modificación Del Sistema De Alumbrado Del Andador Tamala Ixtlahuacán Del Municipio De Ixtlahuacán - 189637	189637	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$861,696	\$215,424	\$214,457	\$214,457	\$214,457	\$214,457	\$214,457	\$214,457	99.55	\$0	Otros	410	100.00	99.55	Financiera: MODIFICACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL ANDADOR TAMALA-IXTLAHUACAN / Físico: N DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL ANDADOR TAMALA-IXTLAHUACAN / Registro:	
COL1710300909597	Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Gobernadores De La Cabecera Municipal De Ixtlahuacán - 182959	182959	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$340,765	\$85,191	\$84,946	\$84,946	\$84,946	\$84,946	\$84,946	\$84,946	99.71	\$0	Otros	59	100.00	99.71	Financiera: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA GOBERNADORES / Físico: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA GOBERNADORES / Registro:	
COL1710300909604	Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad Del Camichin Veintiseis De Julio Del Municipio De Ixtlahuacán - 193052	193052	Colima	Ixtlahuacán	El Camichin (Veintiseis de Julio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$215,133	\$53,783	\$53,440	\$53,440	\$53,440	\$53,440	\$53,440	\$53,440	99.36	\$0	Otros	20	100.00	99.36	Financiera: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL CAMICHIN 26 DE JULIO DE IXTLAHUACAN / Físico: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL CAMICHIN 26 DE JULIO DE IXTLAHUACAN / Registro:	
COL1710300909867	Construcción De Comedores En Escuela Primaria Segunda Etapa En El Real - 186949	186949	Colima	Tecmán	El Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$90,000	\$87,054	\$87,054	\$87,054	\$87,054	\$87,054	\$87,054	\$87,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300909868	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Real Ptar - 70733	70733	Colima	Tecmán	El Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN CONVENIO AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Otros	211	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910478	Construcción De Canal Fluvial En El Saucito - 186787	186787	Colima	Tecmán	El Saucito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,519	\$199,519	\$199,519	\$199,519	\$199,519	\$199,519	\$199,519	99.94	\$0	Metros lineales	252	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910497	Construcción De Empedrados Y Mochuelos En Varias Calles De La Comunidad De Tecolapa - 199198	199198	Colima	Tecmán	Tecolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$250,000	\$248,200	\$248,200	\$248,200	\$248,200	\$248,200	\$248,200	\$248,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910498	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Tecolapa Junto A Esc Secundaria Cfe - 191764	191764	Colima	Tecmán	Tecolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$37,508	\$26,255	\$26,255	\$26,255	\$26,255	\$26,255	\$26,255	\$26,255	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910594	Rehabilitación De Red De Drenaje Calles De Col El Chamizal - 201060	201060	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	151	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910595	Adecuación De Espacios Físicos Adecuación De Espacios De Atención Al Público - 196131	196131	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910596	Acondicionamiento De Espacios Físicos Mobiliario Y Equipo - 196077	196077	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$92,384	\$92,299	\$92,299	\$92,299	\$92,299	\$92,299	\$92,299	\$92,299	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910597	Ampliación De Red Eléctrica En Col Palmas II - 193879	193879	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$439,915	\$307,943	\$307,943	\$307,943	\$307,943	\$307,943	\$307,943	\$307,943	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910598	Construcción De Empedrados Y Mochuelos Col Estatuto Jurídico - 191613	191613	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	211	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910599	Adquisición De Software Y Hardware - 195997	195997	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$317,600	\$317,600	\$317,600	\$317,600	\$317,600	\$317,600	\$317,600	\$317,600	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910601	Construcción De Cancha Techada Ep Libertad Col Libertad - 187026	187026	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,349,612	\$1,349,612	\$1,349,612	\$1,349,612	\$1,349,612	\$1,349,612	\$1,349,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	336	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910602	Rehabilitación De Red De Drenaje Calle Guadalupe Victoria Col Las Palmas - 187007	187007	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metros lineales	189	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910603	Rehabilitación De Red De Drenaje Calle Medellín Col Las Palmas - 186973	186973	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,000	\$649,055	\$649,055	\$649,055	\$649,055	\$649,055	\$649,055	\$649,055	100.00	\$0	Metros lineales	155	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910615	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario Y Redirecciónamiento De Escurrimientos Pluviales En Calle Reforma Col Emiliano Zapata - 65949	65949	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,996,001	\$1,996,001	\$1,996,001	\$1,996,001	\$1,996,001	\$1,996,001	\$1,996,001	\$1,996,001	100.00	\$0	Metros lineales	256	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910616	Mejoramiento De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable De Colonia Centro - 65800	65800	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$391,667	\$391,667	\$391,667	\$391,666	\$391,666	\$391,666	\$391,666	\$391,666	100.00	\$0	Otros	2,100	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910617	Sustitución De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Jose Antonio Torres Col Centro - 66194	66194	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,852	\$999,852	\$999,852	\$999,852	\$999,852	99.99	\$0	Metros lineales	189	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910618	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 94813	94813	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910619	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 94798	94798	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$39,475	\$39,475	\$39,475	\$39,475	\$39,475	\$39,475	\$39,475	\$39,475	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910620	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 94821	94821	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,098,771	\$1,098,771	\$1,098,771	\$1,098,771	\$1,098,771	\$1,098,771	\$1,098,771	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL1710300910621	Ampliación De Red Eléctrica En La Col Ruiz Cortines Tramo Entre Esc Primaria Y Esc Secundaria Calle Quince De Septiembre Entre - 191903	191903	Colima	Tecmán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$70,752	\$49,526	\$49,526	\$49,526	\$49,526	\$49,526	\$49,526	\$49,526	\$49,526	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL1710300910625	Construcción De Comedores En Escuela Primaria Segunda Etapa En Pascuales - 186897	186897	Colima	Tecmán	Boca de Pascuales	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$105,000	\$104,508	\$104,508	\$104,508	\$104,508	\$104,508	\$104,508	\$104,508	100.00	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
COLI17170300910626	Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Nicolás Bravo Entre Las Calles Guillermo Prieto Y Morelos Zona Centro En Cerro De Ortega - 199132	199132	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,000	\$649,755	\$649,755	\$649,755	\$649,755	\$649,755	\$649,755	\$649,755	100.00	\$0	Metros lineales	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300910627	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo Y Valentín Gómez Farías En Cerro De Ortega - 199074	199074	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$930,000	\$929,655	\$929,655	\$929,655	\$929,655	\$929,655	\$929,655	\$929,655	100.00	\$0	Metros lineales	206	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300910633	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Cerro De Ortega Apaxar - 72715	72715	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMAN CONVENIO AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,062,500	\$318,750	\$318,750	\$318,054	\$318,054	\$318,054	\$318,054	\$318,054	99.78	\$0	Metros lineales	756	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300910634	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De Cofradía De Hidalgo - 191849	191849	Colima	Tecmán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcazahue)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$62,881	\$44,016	\$44,016	\$44,016	\$44,016	\$44,016	\$44,016	\$44,016	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300910635	Construcción De Espejados Y Machuelos En Varias Calles De La Comunidad De Cofradía De Morelos - 199152	199152	Colima	Tecmán	Cofradía de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$429,779	\$428,569	\$428,569	\$428,569	\$428,569	\$428,569	\$428,569	\$428,569	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300910637	Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Ladislao Moreno - 191995	191995	Colima	Tecmán	Colonia Ladislao Moreno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$47,543	\$33,280	\$33,280	\$33,280	\$33,280	\$33,280	\$33,280	\$33,280	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300910638	Construcción Del Sistema De Saneamiento Ter Etapa Colonia Ladislao Moreno En Tecoman Col - 94993	94993	Colima	Tecmán	Colonia Ladislao Moreno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,886,823	\$866,047	\$866,047	\$866,047	\$866,047	\$866,047	\$866,047	\$866,047	100.00	\$0	Metros lineales	546	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300910639	Construcción Del Sistema De Saneamiento Ter Etapa Colonia Ladislao Moreno En Tecoman Col - 94938	94938	Colima	Tecmán	Colonia Ladislao Moreno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,273,177	\$381,953	\$381,953	\$381,953	\$381,953	\$381,953	\$381,953	\$381,953	100.00	\$0	Otros	546	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300910641	Construcción De Cancha Techada Ep Leopoldo Caraballo Madrid - 191452	191452	Colima	Tecmán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,349,612	\$1,349,612	\$1,349,612	\$1,349,612	\$1,349,612	\$1,349,612	\$1,349,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300910646	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Ter Etapa En La Localidad De Madrid En Tecoman Col - 94823	94823	Colima	Tecmán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,722,400	\$816,720	\$816,720	\$816,720	\$816,720	\$816,720	\$816,720	\$816,720	100.00	\$0	Otros	3,151	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300910647	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Ter Etapa En La Localidad De Madrid En Tecoman Col - 94901	94901	Colima	Tecmán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,542,600	\$762,780	\$762,780	\$762,780	\$762,780	\$762,780	\$762,780	\$762,780	100.00	\$0	Metros lineales	286	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300910662	33903 Servicios Integrales - 119404	119404	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$78,800	\$78,800	\$78,800	\$78,800	\$78,800	\$78,800	\$78,800	\$78,800	\$0	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI17170300910663	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 119389	119389	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$313,914	\$313,914	\$313,914	\$313,914	\$313,914	\$313,914	\$313,914	\$313,914	\$0	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI17170300910665	Curso Taller Elaboración De Indicadores Y De Control Y Medicion Del Desempeño - 171350	171350	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300910667	Construcción De Vialidad Vehicular Espejado Y Peatonal En Colonia Pablo Silva - 127858	127858	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$133,489	\$133,489	\$133,489	\$131,179	\$131,179	\$131,179	\$131,179	\$131,179	98.27	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300910668	Construcción De Vialidad Vehicular Espejado Y Peatonal En Colonia Antorchista - 127463	127463	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$510,261	\$510,261	\$510,261	\$510,222	\$510,222	\$510,222	\$510,222	\$510,222	99.99	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300910669	Ampliación Red De Drenaje Sanitario En Colonia Obradores - 125803	125803	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$175,062	\$175,062	\$175,062	\$175,062	\$175,062	79.57	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300910670	Ampliación De Red De Agua Potable Camino Al Cabuete - 104127	104127	Colima	Colima	Acatitán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE CONSTRUCCION DEL H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$202,840	\$202,840	\$202,840	\$202,840	\$202,840	\$202,840	\$202,840	\$202,840	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300910671	Ampliación De Agua Potable En Las Guásimas - 125567	125567	Colima	Colima	Las Guásimas (Las Borregas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$165,872	\$165,872	\$165,872	\$165,872	\$165,872	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	20.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300910672	Construcción De Banquetas Y Rampas En Loma De Juárez - 100952	100952	Colima	Colima	Loma de Juárez (El Mesquite)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE CONSTRUCCION DEL H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$71,379	\$71,379	\$71,379	\$71,379	\$71,379	\$71,379	\$71,379	\$71,379	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300910673	Ampliación Red De Drenaje Sanitario En Los Ortices - 125760	125760	Colima	Colima	Los Ortices	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$219,800	\$219,800	\$219,800	\$219,800	\$219,800	\$219,800	\$219,800	\$182,931	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300955368	Rehabilitación De Calle Francisco I. Madero	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, DIRECCION DE CONSTRUCCION.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,966,998	\$2,966,998	\$2,966,998	\$2,966,998	\$2,966,998	100.00	\$0	Kilometro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300955412	Remodelación Del Modo Vial Glorieta Monumental	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, DIRECCION DE CONSTRUCCION	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$3,663,466	\$3,663,466	\$3,663,466	\$3,663,466	\$3,663,466	61.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300955476	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples De La Colonia La Albarrada-Indeco	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, DIRECCION DE CONSTRUCCION	Deporte	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI17170300955483	Techado De Cancha De Usos Múltiples Colonia El Yaqui	2	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA, DIRECCION DE CONSTRUCCION	Deporte	En Ejecución	2017	\$983,500	\$983,500	\$983,500	\$983,500	\$983,500	\$983,500	\$983,500	\$983,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL17170300955500	Albergue Estudiantil La Antorchista	1	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$2,251,686	\$2,251,686	\$2,251,686	32.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300957579	Rehabilitación A Base De Espedrado Ahogado Con Hueallas De Concreto Hidraulico En Calle Doroteo Silva Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle Constitucion En La Cabecera Municipal De Cuauhtémoc, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5158904 - 2830	2830	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,676,032	\$1,657,596	\$1,657,596	\$414,398	\$414,398	\$414,398	\$414,398	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300958012	Cubierta Metálica En El Jardín Principal De La Localidad De Palmitas En El Municipio De Cuauhtémoc, Col. - 5546040 - 4944	4944	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$600,000	\$593,400	\$593,400	\$176,720	\$176,720	\$176,720	\$176,720	29.78	\$0	Metros Cuadrados	0.00	29.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300958469	Construcción De Cubierta A Base De Estructura Metálica Para Foro Cultural Y Gradería En La Localidad De San Joaquín, Municipio De Cuauhtémoc, Colima - 5543783 - 4941	4941	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$970,000	\$959,330	\$959,330	\$272,308	\$272,308	\$272,308	\$272,308	28.39	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300958793	Construcción De Parque En La Comunidad De La Presa, En Ixtlahuacán, Colima. - 5750598 - 5970	5970	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,195,690	\$2,171,537	\$2,171,537	\$2,171,537	\$2,171,537	\$2,171,537	\$2,171,537	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA / Física: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA / Registro:	
COL17170300959204	Diversas Obras De Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En Distintas Tramos De La Avenida Elias Zamora Verdusco En La Delegación Del Valle De Las Garzas, Del Municipio De Manzanillo. - 5787649 - 6238	6238	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,220,000	\$1,206,580	\$1,206,580	\$1,204,563	\$1,204,563	\$1,204,563	\$1,204,563	99.83	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE SUBIR FOTOGRAFIAS, DA ERRORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300960013	Remodelación De Centro Comunitario En La Localidad De Chiapa, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5160304 - 2836	2836	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$920,760	\$910,632	\$910,632	\$777,838	\$777,838	\$777,838	\$777,838	85.42	\$0	Metros Cuadrados	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300960433	Modernización De Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Allende En La Localidad De Quixería, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. Incluye Rehabilitación De Drenaje Y Agua Potable - 5161930 - 2840	2840	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,566,216	\$2,537,988	\$2,537,988	\$741,322	\$741,322	\$741,322	\$741,322	29.21	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300960469	Construcción De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metálica, En Escuela Primaria Y Concepción Rivera Mancilla, Cot 06490999, Localidad De Alcaraces, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5158390 - 2828	2828	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,386,000	\$1,370,754	\$1,370,754	\$397,287	\$397,287	\$397,287	\$397,287	28.98	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300960702	Construcción De Campo De Fútbol En La Comunidad De Zinacmitlán, En Ixtlahuacán, Colima. - 5750498 - 5969	5969	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$831,250	\$822,106	\$822,106	\$822,106	\$822,106	\$822,106	\$822,106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE ZINACMITLAN / Física: CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE ZINACMITLAN / Registro:	
COL17170300960891	Modernización De La Avenida Cuauhtémoc Con Concreto Hidraulico Y Adoquin En La Localidad De Buenavista, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5160929 - 2837	2837	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,069,830	\$3,036,062	\$3,036,062	\$2,803,959	\$2,803,929	\$2,803,929	\$2,803,929	92.35	\$0	Metros Cuadrados	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300961383	Construcción De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metálica, En La Esc. Primaria Donaciano Nietas Cot 06490103n, Localidad El Trapiche, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5159843 - 2833	2833	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,386,000	\$1,370,754	\$1,370,754	\$378,126	\$378,126	\$378,126	\$378,126	27.59	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300961818	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Reforma En Carril Central En La Localidad De Alcaraces, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5159135 - 2831	2831	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,011,876	\$1,000,745	\$1,000,745	\$252,999	\$252,999	\$252,999	\$252,999	25.28	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170300961910	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico, Agua Potable Y Drenaje En Calle Aquiles Serdán, Manzanillo. - 5787937 - 6240	6240	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$692,300	\$692,300	\$690,907	\$690,907	\$690,907	\$690,907	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL SISTEMA NO PERMITE SUBIR FOTOGRAFIAS, DA ERRORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COLI1710300961911	Pavimentación A Base Concreto Hidráulico, Agua Potable Y Drenaje En Calle Lagos Del Bosque, Delegación De Tapeitiles. - 5788193 - 6243	6243	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: NO PERMITE SUBIR FOTOS POR FALLAS DE SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI1710300961912	Pavimentación A Base Concreto Hidráulico, Agua Potable Y Drenaje En Calle Independencia, Delegación De Tapeitiles. - 5788253 - 6244	6244	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: POR FALLAS DE SISTEMA NO SE PERMITE SUBIR FOTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI1710300961963	Construcción De Calles En La Colonia Gobernadores - 5750414 - 5968	5968	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA GOBERNADORES / Físico: CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA GOBERNADORES / Registro:
COLI1710300962306	Construcción De Andador Peatonal A Base De Concreto Hidráulico En La Localidad De San Joaquin, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5158787 - 2829	2829	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017									0.00		Metros Cuadrados				Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COLI1710300962324	Modernización A Base De Concreto Hidráulico Y Adoquinado, En Varias Calles Del Municipio De Armeria. - 5836212 - 6494	6494	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,660	\$2,967,660	\$2,813,316	\$2,813,316	\$2,813,316	\$2,250,653		94.80	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: se reintegraron 94,343.83 / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI1710300962325	Empedrado Abogado Con Huellas De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle Nicolás Bravo - 5754671 - 5998	5998	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN		Otros Proyectos	En Ejecución	2017									0.00		Metros Cuadrados				Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COLI1710300962399	Construcción De Parque En La Comunidad De Elnacamilán, En Ixtlahuacán, Colima. - 5750757 - 5972	5972	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,734,011	\$2,703,937	\$2,703,937	\$2,703,937	\$2,703,937	\$2,703,937	\$2,703,937	\$2,703,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE ZINACAMILTÁN / Físico: CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE ZINACAMILTÁN / Registro:
COLI1710300962400	Pavimentación Con Huellas De Concreto Hidráulico En La Comunidad Del Capire En Ixtlahuacán, Colima. - 5751265 - 5978	5978	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,334,671	\$1,319,990	\$1,319,990	\$1,319,990	\$1,319,990	\$1,319,990	\$1,319,990	\$1,319,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL CAPIRE DE IXTLAHUACAN / Físico: PAVIMENTACION CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL CAPIRE DE IXTLAHUACAN / Registro:
COLI1710300962561	Construcción De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metálica En La Escuela Primaria Venustiano Carranza, Municipio De Cuauhtémoc, Colima - 5542855 - 4930	4930	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,390,000	\$1,374,710	\$1,374,710	\$520,085	\$520,085	\$520,085	\$520,085		37.83	\$0	Metros Cuadrados		0.00	10.00	Financiera: / Físico: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI1710300963414	Construcción De Calle Gobernadores Y Calle Lic. Fernando Moreno Peña En La Colonia Carlos De La Madrid, Ixtlahuacán Colima. - 5751060 - 5975	5975	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,334,432	\$2,308,753	\$2,308,753	\$2,308,753	\$2,308,753	\$2,308,753	\$2,308,753	\$2,308,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA CARLOS DE LA MADRID / Físico: CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA CARLOS DE LA MADRID / Registro:
COLI1710300963610	Modernización De Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Cuauhtémoc En La Localidad De Quiseria, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5159502 - 2832	2832	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,066,413	\$3,032,682	\$3,032,682	\$2,467,715	\$2,467,715	\$2,467,715	\$2,467,715		81.37	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Físico: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI1710300963611	Construcción De Cubierta De Cancha A Base De Estructura Metálica, En El Cctis No. 157 Cct Océdolisés En La Localidad De Cuauhtémoc, Municipio De Cuauhtémoc, Colima. - 5159960 - 2834	2834	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,386,000	\$1,370,754	\$1,370,754	\$494,488	\$494,488	\$494,488	\$494,488		36.07	\$0	Metros Cuadrados		0.00	20.00	Financiera: / Físico: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI1710300963750	Remodelación De La Plaza Principal En Ixtlahuacán, Ixtlahuacán. - 5751000 - 5974	5974	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas			Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,159,640	\$3,124,884	\$3,124,884	\$3,124,884	\$3,124,884	\$3,124,884	\$3,124,884	\$3,124,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN IXTLAHUACAN / Físico: REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN IXTLAHUACAN / Registro:
COLI1710300963915	Construcción De Huellas De Rodamiento, Banquetas Y Tomas Domiciliarias En La Calle 20 De Noviembre - 5754366 - 5995	5995	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MINATITLÁN		Otros Proyectos	En Ejecución	2017									0.00		Metros Cuadrados				Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
COLI1710300964196	Construcción De Tanque Elevado 50 M3, Ampliación De Red De Agua Potable Y Conexión De 2 Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Cerro Colorado.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cerro Colorado	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y PLANEACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, COL.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,000	\$478,994	\$478,994	\$478,994	\$478,994	\$478,994	\$478,994	\$478,994	100.00	\$0	Vivienda	85	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI1710300964310	Sustitución De La Red De Agua Potable Y 57 Tomas Domiciliarias, En Varias Calles De La Localidad De Chiapa En El Municipio De Cuauhtémoc, Col.	-	Colima	Cuauhtémoc	Chiapa	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA Y PLANEACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC, COL.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$810,078	\$486,047	\$486,047	\$486,047	\$486,047	\$486,047	\$486,047	\$486,047	100.00	\$0	Vivienda	285	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI1710300964764	Demolición De Edificio Existente. Follo=0212u	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$142,778	\$142,778	\$142,778	\$142,778	\$127,053	\$127,053	\$127,053	\$127,053	88.99	\$0	Metros	100	0.00	91.00	Financiera: / Físico: / Registro:
COLI1710300964772	Rep. Cerro Malla Ciclón Y Pintura Vinilí Aurilla Edif A. Follo=0336c	SN	Colima	Minatitlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FPM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$156,656	\$156,656	\$156,656	\$156,656	\$156,656	\$156,656	\$156,656	\$156,656	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Físico: TERMINADA / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	F Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
COL17170300964776	Constr. Acceso En El Flanitel. Folio=0015t	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$117,480	\$117,480	\$117,480	\$117,480	\$111,366	\$111,366	\$111,366	94.80	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300964777	Sust. Cerco Malla Ciclón Dañada Por Muro Reja. Folio=0051h	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$209,569	\$209,569	\$209,569	\$209,569	\$185,528	\$185,528	\$185,528	88.53	\$0	Metros	100	0.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300964779	Remod. Integral Sanitarios En Edif. A Y Rep. Red Sanitarias. Folio=0043z	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$250,415	\$250,415	\$250,415	\$250,415	\$250,415	\$250,415	\$250,415	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300964780	Sum Y Col. De Cerco De Malla Perimetral. 170 Ml. Folio=0012v-2	SN	Colima	Armeria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$123,079	\$128,575	\$128,575	\$128,575	\$123,079	\$123,079	\$123,079	95.72	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300964782	Rep. De Módulos De Sanitarios Existentes. Folio=0201o	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$454,966	\$454,966	\$454,966	\$454,966	\$381,450	\$381,450	\$381,450	83.84	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300964785	Aula Usaar, Bodega Ta Y Tv. Colocacion De Desayunador. Folio=0173s	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$498,428	\$498,428	\$498,428	\$498,428	\$435,433	\$435,433	\$435,433	87.36	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300964788	Rehabilitación De Aula De Medicos. Folio=0013g	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$729,272	\$729,272	\$729,272	\$729,272	\$729,272	\$729,272	\$729,272	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170300964789	Sust. Canceleria En 4 Edif. Impermeab. En Edif. A, Lamparas. Folio=0045x-2	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$548,608	\$548,608	\$548,608	\$548,608	\$364,064	\$364,064	\$364,064	66.36	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300964791	Reforzamiento Y Rep. Muros De Cocina. Folio=0370j	SN	Colima	Itiahuaacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$29,765	\$29,765	\$29,765	\$29,765	\$29,765	\$29,765	\$29,765	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170300964793	Rep. Laboratorio De Ciencias, Rep. Sanitarios. Folio=0022w	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,488,849	\$1,535,166	\$1,535,166	\$1,535,166	\$1,535,117	\$1,535,117	\$1,535,117	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300964795	Rampas Para Discapacitados. Folio=0282p	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$135,466	\$135,466	\$135,466	\$135,466	\$125,969	\$125,969	\$125,969	92.99	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300965362	Sust. Impermeab. En Edif. A, Rep. Frontonas Y Marquesinas, Rep. Pisos De Concreto. Folio=0164a	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$178,604	\$178,604	\$178,604	\$178,604	\$158,836	\$158,836	\$158,836	88.93	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300965384	Sust. Piso Existente Por Loseta Cerámica En 4 Aulas. Folio=0140r	SN	Colima	Comala	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$186,139	\$186,139	\$186,139	\$186,139	\$185,503	\$185,503	\$185,503	99.66	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170300965401	Cubierta Estructura Metalica Y Lam. Pintro En Desayunadores. Folio=0008i	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$672,349	\$672,349	\$672,349	\$672,349	\$669,470	\$669,470	\$669,470	99.57	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro:
COL17170300965418	Sust. Impermeab. Establecimiento Consumo Escolar, Sust. Piso. Folio=0159z	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$67,702	\$84,561	\$84,561	\$84,561	\$61,495	\$61,495	\$61,495	72.72	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300965436	Sust. Piso Existente, Con Piso De Loseta Cerámica. Folio=0019i	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$332,203	\$391,726	\$391,726	\$391,726	\$269,280	\$269,280	\$269,280	68.74	\$0	Metros	100	0.00	91.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300965456	Sust. Cerco Malla Dañada, Por Muro Reja 119 Ml. Folio=0328u	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$433,084	\$433,084	\$433,084	\$433,084	\$432,188	\$432,188	\$432,188	99.79	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300965625	Construcción De Nueva Línea Para La Reubicación De La Línea De Conducción En La Localidad De Chiapa, Municipio De Cuauhtémoc, Col.	-	Colima	Cuauhtémoc	Chiapa	Rural	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$438,070	\$262,701	\$262,701	\$262,701	\$262,701	\$262,701	\$262,701	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: MINORNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170300965883	Sust. Muro Dañado Por Muro Reja 21 Ml. Malla Ciclón 84 Ml. Folio=0469t	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$236,035	\$236,035	\$236,035	\$236,035	\$236,035	\$236,035	\$236,035	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170300965885	Portico Ingreso Con Cobierta De Estructura Metalica. Folio=0064l	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$113,087	\$113,087	\$113,087	\$113,087	\$113,087	\$113,087	\$113,087	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170300965889	Rep. Lamparas Dañadas Edificios A Y B Pintura Vitilica. Folio=0022o	SN	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$627,618	\$627,618	\$627,618	\$627,618	\$627,618	\$627,618	\$627,618	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170300965895	Sum Y Col. De Concoertina 70 Ml. Rep. Impermeabilización. Folio=0003y	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$17,736	\$17,736	\$17,736	\$17,736	\$16,687	\$16,687	\$16,687	94.09	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170300965901	Remodelacion Integral De Sanitarios En Edif. A, Cerco De Malla. Folio=0028g	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$327,888	\$327,888	\$327,888	\$327,888	\$324,726	\$324,726	\$324,726	99.04	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170300965906	Sust. Piso Existente Por Loseta Cerámica En 2 Aulas. Folio=0207s	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$29,870	\$29,870	\$29,870	\$29,870	\$28,466	\$28,466	\$28,466	95.30	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170300965929	Rep. De Módulos De Sanitarios. Folio=0165j	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$65,351	\$65,351	\$65,351	\$65,351	\$64,698	\$64,698	\$64,698	99.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170300965942	Adec. O Modificacion De La Escalera Acceso Principal. Folio=0295t	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$378,412	\$440,523	\$440,523	\$440,523	\$378,412	\$378,412	\$378,412	85.90	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170300965946	Construcción De Aula Didacticos. Folio=0291x	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$534,341	\$534,341	\$534,341	\$534,341	\$531,197	\$531,197	\$531,197	99.41	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:
COL17170300965947	Sust. Piso Por Loseta Cerámica, Rep. Mod. Sanitario, Sust. Y Col. De Desayunadores. Folio=0060p	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$645,804	\$645,804	\$645,804	\$645,804	\$627,804	\$627,804	\$627,804	97.21	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170300965949	Sust. Impermeabilización Y Rep. De Plafones. Folio=0033s	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$158,714	\$158,714	\$158,714	\$158,714	\$144,731	\$144,731	\$144,731	91.19	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL17170300965951	Remod. Integral De Módulo De Servicios Sanitarios. Folio=0199q	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$793,663	\$793,663	\$793,663	\$793,663	\$749,653	\$749,653	\$749,653	94.45	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:	
COL17170300965953	Term. Cubierta Estructura Metálica Y Lam. Písto. Folio=0013d	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$295,399	\$295,399	\$295,399	\$295,399	\$257,533	\$257,533	\$257,533	87.18	\$0	Metros	100	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170300965955	Rep. Cubierta Lona Patio Civico, Rep. Menor De Sanitarios. Folio=0220c	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$323,411	\$323,411	\$323,411	\$323,411	\$323,408	\$323,408	\$323,408	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170300966278	Actualización Sistemática Del Padrón De Usuarios De La Zona Urbana De Las Comisiones De Agua De Los Municipios De Colima. Villa De Alvarez, Comala, Coquimatlan Y Cuautémoc.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$16,360,640	\$8,149,756	\$8,149,756	\$8,149,756	\$8,149,756	\$8,149,756	\$8,149,756	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN CONCLUIDA Y PAGADA / Físico: ACCIÓN CONCLUIDA / Registro: ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL17170300967115	Aula De Medios, Rep. Menor De Sanitarios, Sust. Lamparas. Folio=0238b	SN	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,228,021	\$1,228,021	\$1,228,021	\$1,228,021	\$1,014,407	\$1,014,407	\$1,014,407	82.61	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170300967122	Construcción De Un Aula Didáctica. Folio=0294u	SN	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$373,571	\$373,571	\$373,571	\$373,571	\$326,668	\$326,668	\$326,668	87.44	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:	
COL17170300967128	Remodelación Integral De Módulo De Servicios Sanitarios. Folio=0152w	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,334,368	\$1,334,368	\$1,334,368	\$1,334,368	\$836,784	\$836,784	\$836,784	62.71	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170300967133	Sust. Cerco Malla Cición 150 M. Folio=0003n	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$184,066	\$184,066	\$184,066	\$184,066	\$173,268	\$173,268	\$173,268	94.13	\$0	Metros	100	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170300967137	Construcción De Aula Didáctica 3 Grado. Folio=0405i	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$432,744	\$432,744	\$432,744	\$432,744	\$411,490	\$411,490	\$411,490	95.09	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170300967144	Cubierta De Estructura Metálica Y Lam. Písto En Desayunadores. Folio=0032t	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$319,574	\$319,574	\$319,574	\$319,574	\$308,588	\$308,588	\$308,588	96.56	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170300967153	Construcción De Aula Didáctica Para 3 Grado, E Impermeabilización. Folio=0011p-2	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$61,407	\$61,407	\$61,407	\$61,407	\$61,032	\$61,032	\$61,032	99.39	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170300967619	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para La Accesibilidad En Los Municipios De Colima, Manzanillo, Tecoman Y Villa De Alvarez (Tecomán).	-	Colima	Tecomán	Cobertura municipal	Convenios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,085,465	\$1,066,750	\$1,066,750	\$1,066,750	\$1,066,750	\$943,284	\$943,284	\$943,284	88.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170300967785	Construcción De Tanque 40 M3, Línea De Conducción Y Línea De Alimentación Para El Barrio De La Aguja, En Camotlán De Miraflores.	-	Colima	Manzanillo	Camotlán de Miraflores	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CARDAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,523,943	\$913,800	\$913,800	\$913,800	\$913,800	\$913,800	\$913,800	\$913,800	100.00	\$0	Vivienda	485	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170300967805	Construcción De Tanque 62.5 M3, Línea De Conducción Y Línea De Alimentación En La Localidad De Jalipa	-	Colima	Manzanillo	Jalipa	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CARDAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$1,315,570	\$1,315,570	\$1,315,570	\$1,315,570	\$1,315,570	\$1,315,570	\$1,315,570	100.00	\$0	Vivienda	2,186	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170300967818	Construcción De Tanque 62.5 M3, Línea De Conducción Y Línea De Alimentación En La Localidad De Francisco Villa.	-	Colima	Manzanillo	Francisco Villa	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CARDAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$645,758	\$645,758	\$645,758	\$645,758	\$645,758	\$645,758	\$645,758	100.00	\$0	Vivienda	954	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170300967871	Construcción De Red De Drenaje Y 33 Descargas Domiciliarias En La Calle Valentín Gómez Farías De La Comunidad De Pueblo Juárez	-	Colima	Coquimatlan	Pueblo Juárez (La Magdalena)	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE COQUIMATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$347,578	\$205,352	\$205,352	\$205,352	\$205,352	\$205,352	\$205,352	\$205,352	100.00	\$0	Vivienda	40	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ninguna - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170300967888	Primera Etapa De La Construcción De La Red De Drenaje Y 36 Descargas Domiciliarias En La Comunidad De El Plan De El Zapote, Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	El Plan del Zapote Rural	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
COL17170300969309	2017- 082 Tejado De La Cancha De Usos Múltiples Y Graderías En El Jardín Principal De La Colonia El Pacifico, Delegación Brisas	2017-082	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,196,174	\$1,196,174	\$1,196,174	\$1,196,174	99.68	\$0	Kilometro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE PUDIERON SUBIR FOTOS DEBIDO A UN ERROR EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL17170300969310	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Del Elnacmitlan (los Chicos), En El Municipio De Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena			47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$242,720	\$240,737	\$240,737	\$240,737	\$240,737	\$240,737	\$240,737	\$240,737	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170300969316	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (2a Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La Nogalera En El Municipio De Comala, Col.	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena			47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,850,000	\$2,958,302	\$2,958,302	\$2,958,302	\$2,958,302	\$2,101,678	\$2,101,678	\$2,101,678	71.04	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170300969317	2017- 083 Canalización De Aguas Pluviales Con Drenaje A Cielo Abierto En Las Colonias Las Torres	207-083	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,529	\$498,529	\$498,529	\$498,529	\$498,529	99.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE PUDIERON SUBIR FOTOS DEBIDO A ERROR EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	F presupuestado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
COLI7170300969321	Ampliación De La Red Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad Del Amarradero En El Municipio De Colima, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena			47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$125,886	\$123,997	\$123,997	\$123,997	\$123,997	\$123,997	\$123,997	\$123,997	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170300969324	2017-084 Construcción De Canchas De Usos Múltiples En La Colonia Las Torres	2017-084	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA	Deporte	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE PUEDE CARGAR FOTOS POR ERROR EN EL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170300969329	Construcción Del Sistema Múltiple De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades Del Mixcoate Y Pueblo Nuevo En El Municipio De Villa De Alvarez, Col.	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena			47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$9,016,897	\$8,769,124	\$7,819,397	\$8,769,124	\$8,769,124	\$7,819,397	\$7,819,397	\$89.17	\$0	Metros lineales	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI7170300969333	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa), Para Beneficiar A La Calle De Ejido Y La Colonia Torres Quintero De La Localidad De Cofradía De Juárez, En El Municipio De Armería, Col.	-	Colima	Armería	Cobertura municipal	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena			47-Entidades no Sectorizadas	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,030,000	\$1,531,068	\$1,531,068	\$1,531,068	\$1,531,068	\$1,531,068	\$1,531,068	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI7170400974306	Construcción De Dos Pisos Firmes En El Capire Del Municipio De Ixtlahuacán - 342371	342371	Colima	Ixtlahuacán	El Capire	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,183	\$12,183	\$12,183	\$12,183	\$12,183	\$12,183	\$12,183	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: 2 PISOS FIRMES EN EL CAPIRE / Física: 2 PISOS FIRMES EN EL CAPIRE / Registro:
COLI7170400974307	Construcción De Tres Cuartos Dormitorios En El Capire Del Municipio De Ixtlahuacán - 339993	339993	Colima	Ixtlahuacán	El Capire	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	33	100.00	100.00	Financiera: 3 DORMITORIOS EN EL CAPIRE / Física: 3 DORMITORIOS EN EL CAPIRE / Registro:
COLI7170400974308	Introducción De Línea De Agua Potable En La Colonia Las Higueras En La Cabeza Municipal De Cuauhtémoc - 263527	263527	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$228,200	\$228,200	\$228,200	\$228,200	\$228,200	\$228,200	\$228,200	100.00	\$0	Metros lineales	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170400974309	Introducción De Línea De Tratamiento En La Colonia Las Higueras En La Cabeza Municipal De Cuauhtémoc - 263757	263757	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$424,394	\$424,394	\$424,394	\$424,394	\$424,394	\$424,394	\$424,394	100.00	\$0	Metros lineales	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170400974310	Construcción De Seis Recamaras Adicionales En La Localidad De Cuauhtémoc Municipio De Cuauhtémoc Col - 290316	290316	Colima	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$343,479	\$343,479	\$343,479	\$343,479	\$343,479	\$343,479	\$343,479	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170400974311	Construcción De Recámara Adicional En La Localidad De Buenavista Del Municipio De Cuauhtémoc - 293319	293319	Colima	Cuauhtémoc	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,247	\$57,247	\$57,247	\$57,247	\$57,247	\$57,247	\$57,247	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170400974312	Construcción De Cinco Recamaras Adicionales En La Localidad De Quesseria Mpio De Cuauhtémoc - 293052	293052	Colima	Cuauhtémoc	Quesseria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$286,233	\$286,233	\$286,233	\$286,233	\$286,233	\$286,233	\$286,233	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170400974315	Construcción De Recámara Adicional En La Localidad De El Trapiche Del Municipio De Cuauhtémoc - 293127	293127	Colima	Cuauhtémoc	El Trapiche	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,247	\$57,247	\$57,247	\$57,247	\$57,247	\$57,247	\$57,247	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN COMENTARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170400974316	Construcción De Un Techo Firme En La Localidad De El Nogal - 282286	282286	Colima	Minatitlán	El Nogal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: fin / Registro:
COLI7170400974317	Construcción De Dos Techos Firmes En La Localidad De La Playita - 282321	282321	Colima	Minatitlán	La Playita (La Playita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: terminado / Registro:
COLI7170400974329	Construcción De Dos Cuartos Para Baño En Las Conchas Del Municipio De Ixtlahuacán - 340572	340572	Colima	Ixtlahuacán	Las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,814	\$55,814	\$55,814	\$55,814	\$55,814	\$55,814	\$55,814	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: 2 BAÑOS EN LAS CONCHAS / Física: 2 BAÑOS EN LAS CONCHAS / Registro:
COLI7170400974330	Construcción De Dos Pisos Firmes En Las Conchas Del Municipio De Ixtlahuacán - 342130	342130	Colima	Ixtlahuacán	Las Conchas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,183	\$12,183	\$12,183	\$12,183	\$12,183	\$12,183	\$12,183	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: 2 PISOS FIRMES EN LAS CONCHAS / Física: 2 PISOS FIRMES EN LAS CONCHAS / Registro:
COLI7170400974331	Construcción De Un Piso Firme En El Galaje Del Municipio De Ixtlahuacán - 342420	342420	Colima	Ixtlahuacán	El Galaje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,092	\$6,092	\$6,092	\$6,092	\$6,092	\$6,092	\$6,092	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: 1 PISO FIRME EN EL GALAJE / Física: 1 PISO FIRME EN EL GALAJE / Registro:
COLI7170400974332	Construcción De Un Cuarto Para Baño En El Galaje Del Municipio De Ixtlahuacán - 339543	339543	Colima	Ixtlahuacán	El Galaje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,907	\$27,907	\$27,907	\$27,907	\$27,907	\$27,907	\$27,907	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: UN BAÑO EN EL GALAJE / Física: UN BAÑO EN EL GALAJE / Registro:
COLI7170400974333	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Presa Barranca Del Rebozo Del Municipio De Ixtlahuacán - 340384	340384	Colima	Ixtlahuacán	La Presa (Barranca del Rebozo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: UN DORMITORIO LA PRESA / Física: UN DORMITORIO LA PRESA / Registro:
COLI7170400974334	Construcción De Dos Pisos Firmes En La Presa Barranca Del Rebozo Del Municipio De Ixtlahuacán - 342298	342298	Colima	Ixtlahuacán	La Presa (Barranca del Rebozo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,183	\$12,183	\$12,183	\$12,183	\$12,183	\$12,183	\$12,183	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: 2 PISOS FIRMES EN LA PRESA / Física: 2 PISOS FIRMES EN LA PRESA / Registro:
COLI7170400974335	Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Presa Barranca Del Rebozo Del Municipio De Ixtlahuacán - 341275	341275	Colima	Ixtlahuacán	La Presa (Barranca del Rebozo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,907	\$27,907	\$27,907	\$27,907	\$27,907	\$27,907	\$27,907	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA PRESA / Física: 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA PRESA / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	F presupuestado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COL17170400974337	Construcción De Dos Cuartos Para Baño En Las Trancas Del Municipio De Ixtlahuacán - 341052	341052	Colima	Ixtlahuacán	Las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,814	\$55,814	\$55,814	\$55,814	\$55,814	\$55,814	\$55,814	100.00	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LAS TRANCAS / Física: DOS CUARTOS PARA BAÑOS EN LAS TRANCAS / Registro:
COL17170400974338	Construcción De Tres Pisos Firmes En Las Trancas Del Municipio De Ixtlahuacán - 341585	341585	Colima	Ixtlahuacán	Las Trancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$18,275	\$18,275	\$18,275	\$18,275	\$18,275	\$18,275	\$18,275	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: 3 PISOS FIRMES EN LAS TRANCAS / Física: 3 PISOS FIRMES EN LAS TRANCAS / Registro:
COL17170400974339	Construcción De Un Piso Firme En Elnacmitlan Del Municipio De Ixtlahuacán - 342006	342006	Colima	Ixtlahuacán	Zinacmitlán (Los Chicos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,092	\$6,092	\$6,092	\$6,092	\$6,092	\$6,092	\$6,092	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: 1 PISO FIRME EN ZINACMITLAN / Física: 1 PISO FIRME EN ZINACMITLAN / Registro:
COL17170400974341	Construcción De Un Cuarto Para Baño En Lazaro Cardenas Del Municipio De Ixtlahuacán - 339293	339293	Colima	Ixtlahuacán	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,907	\$27,907	\$27,907	\$27,907	\$27,907	\$27,907	\$27,907	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: UN CUARTO PARA BAÑO EN LAZARO CARDENAS / Física: UN CUARTO PARA BAÑO EN LAZARO CARDENAS / Registro:
COL17170400974342	Construcción De Dos Cuartos Dormitorios En El Plan Del Zapote Del Municipio De Ixtlahuacán - 340285	340285	Colima	Ixtlahuacán	El Plan del Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: DOS DORMITORIOS EN PLAN DE ZAPOTE / Física: DOS DORMITORIOS EN PLAN DE ZAPOTE / Registro:
COL17170400974343	Construcción De Un Cuarto Para Baño En El Plan Del Zapote Del Municipio De Ixtlahuacán - 341193	341193	Colima	Ixtlahuacán	El Plan del Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$27,907	\$27,907	\$27,907	\$27,907	\$27,907	\$27,907	\$27,907	100.00	\$0	Otros	7	100.00	100.00	Financiera: UN BAÑO EN PLAN DE ZAPOTE / Física: UN BAÑO EN PLAN DE ZAPOTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974344	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Venustiano Carranza Delegación Santiago - 306646	306646	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$16,765	\$16,765	\$16,765	\$16,765	\$16,765	\$16,765	\$16,765	100.00	\$0	Otros	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974345	Rehabilitación De Luminarias En Colonias Barrio Nuevo Abahl Las Joyas La Cruz - 307122	307122	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$146,276	\$146,276	\$146,276	\$146,276	\$146,276	\$146,276	\$146,276	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Luminarias instaladas al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974346	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Costa Rica Colonia Nuevo Miramar - 306817	306817	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,189	\$12,189	\$12,189	\$12,189	\$12,189	\$12,189	\$12,189	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974347	Rehabilitación De Luminarias En La Avenida Elias Zamora Verduco - 288585	288585	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$77,575	\$77,575	\$77,575	\$77,575	\$77,575	\$77,575	\$77,575	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: Luminarias instaladas en su totalidad. / Física: Luminarias instaladas en su totalidad. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974348	Rehabilitación De Luminarias En La Zona Centro de Campos - 282176	282176	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$49,323	\$49,323	\$49,323	\$49,323	\$49,323	\$49,323	\$49,323	100.00	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Luminarias instaladas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974349	Rehabilitación De Luminarias Led En Diversas Colonias De La Delegación De Santiago - 282024	282024	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,449,342	\$1,449,342	\$1,449,342	\$1,449,342	\$1,449,342	\$1,449,342	\$1,449,342	100.00	\$0	Otros	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974350	Rehabilitación De Luminarias Led En Las Colonias Francisco Villa Barrio Nuevo San Isidro La Cruz - 281026	281026	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$432,526	\$432,526	\$432,526	\$432,526	\$432,526	\$432,526	\$432,526	100.00	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974351	Rehabilitación De Luminarias Led Colonia La Cruz Y Francisco Villa - 281251	281251	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$216,263	\$216,263	\$216,263	\$216,263	\$216,263	\$216,263	\$216,263	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974352	Ampliación De Red Eléctrica En La Privada Gaviotas Dos Barrios Cuatro - 278498	278498	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$50,854	\$50,854	\$50,854	\$50,854	\$50,854	\$50,854	\$50,854	100.00	\$0	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974353	Rehabilitación De Luminarias Led En Diversas Colonias De Salagua - 283036	283036	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,639,042	\$1,639,042	\$1,639,042	\$1,639,042	\$1,639,042	\$1,639,042	\$1,639,042	100.00	\$0	Otros	900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974356	Construcción De Cubierta Para Comedores Escuela Primaria Elias Zamora Verduco Colonia Miramar - 267858	267858	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Educación	En Ejecución	2017	\$225,006	\$225,006	\$225,006	\$222,194	\$222,194	\$222,194	\$222,194	98.75	\$0	Metros Cuadrados	756	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE PUDIERON ADJUNTAR FOTOGRAFIAS DEBIDO A PROBLEMA EN SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974357	Construcción De Comedores En La Secundaria Manuel Miramón Galindo Colonia Benito Juárez - 267625	267625	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Educación	En Ejecución	2017	\$75,926	\$30,086	\$30,086	\$29,948	\$29,948	\$29,948	\$29,948	99.54	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE PUDO CARGAR FOTOS POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA
COL17170400974359	Equipoamiento De Comedor Del Preescolar Colonia Cuitlahuac San Pedro - 269175	269175	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Educación	En Ejecución	2017	\$20,126	\$20,126	\$20,126	\$19,553	\$19,553	\$19,553	\$19,553	97.15	\$0	Metros Cuadrados	78	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE PUDO CARGAR FOTOS POR PROBLEMAS CON EL SISTEMA
COL17170400974361	Construcción De Cubierta Para Comedor En Preescolar Arnoldo Ocho González En Jardines De Santiago - 267973	267973	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Educación	En Ejecución	2017	\$212,865	\$208,112	\$208,112	\$208,112	\$208,112	\$208,112	\$208,112	100.00	\$0	Metros Cuadrados	184	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE PUDIERON ADJUNTAR FOTOGRAFIAS DEBIDO A FALLAS EN SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974362	Construcción De Cubierta Para Comedores Preescolar Hilda Ceballos Llerenas Barrio Uno Valle De Las Garzas - 268228	268228	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Educación	En Ejecución	2017	\$153,971	\$153,971	\$153,971	\$150,881	\$150,881	\$150,881	\$150,881	97.99	\$0	Metros Cuadrados	77	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE SUBIERON FOTOGRAFIAS POR PROBLEMAS DE SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974363	Construcción De Comedores Y Firme De Concreto En El Preescolar Jorge Chavez Carrillo Colonia Santa Carolina - 268202	268202	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Educación	En Ejecución	2017	\$86,283	\$86,283	\$86,283	\$85,339	\$85,339	\$85,339	\$85,339	98.91	\$0	Otros	107	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974364	Construcción De Cubierta Para Comedores Anabado Granito Escuela Primaria Cristóbal Colón - 267766	267766	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Educación	En Ejecución	2017	\$224,825	\$224,825	\$224,825	\$224,605	\$224,605	\$224,605	\$224,605	99.90	\$0	Metros Cuadrados	312	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE PUDO CARGAR FOTOS POR PROBLEMA EN EL SISTEMA
COL17170400974365	Construcción De Cubierta Para Comedores Secundaria Ricardo Flores Magón En Campos - 269334	269334	Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO	Educación	En Ejecución	2017	\$237,918	\$237,918	\$237,918	\$230,348	\$230,348	\$230,348	\$230,348	96.82	\$0	Metros Cuadrados	307	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE PUEDE CARGAR FOTOS DEBIDO A PROBLEMAS EN EL SISTEMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	F presupuestado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL17170400974403	Rehabilitación De Luminarias En Jalapa - 282201	282201	Colima	Manzanillo	Jalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2017	\$18,970	\$121,411	\$121,411	\$121,411	\$121,411	\$121,411	\$121,411	\$121,411	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974404	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Gustavo Díaz Ordaz Jalapa - 241912	241912	Colima	Manzanillo	Jalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$38,579	\$38,579	\$38,579	\$38,579	\$38,579	\$38,579	\$38,579	\$38,579	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974405	Ampliación De Red Eléctrica Calle Cristóbal Colón Jalapa - 241840	241840	Colima	Manzanillo	Jalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,544	\$8,544	\$8,544	\$8,544	\$8,544	\$8,544	\$8,544	\$8,544	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974406	Ampliación De Red Eléctrica De La Calle Cinco Rumbos Al Tanque De Almacenamiento De Agua - 241512	241512	Colima	Manzanillo	Puertecito de Lajas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$39,589	\$39,589	\$39,589	\$39,589	\$39,589	\$39,589	\$39,589	\$39,589	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El apoyo ha sido entregado a las familias beneficiadas con la ampliación de red eléctrica para que realicen su trámite ante Comisión Federal de Electricidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974411	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 305273	305273	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$62,378	\$62,378	\$62,378	\$62,378	\$62,378	\$62,378	\$62,378	\$62,378	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170400974412	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 305470	305470	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,203	\$9,203	\$9,203	\$9,203	\$9,203	\$9,203	\$9,203	\$9,203	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170400974413	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Cabecera Municipal Zap Urbana - 291912	291912	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170400974414	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Emiliano Zapata - 286889	286889	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MINATITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$944,104	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	\$378,000	100.00	\$0	Metros lineales	528	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
COL17170400974420	Construcción De Cuarto Adicional En El Municipio De Minatitlan Localidad Minatitlan Agob Noventa Y Siete - 238298	238298	Colima	Minatitlán	Minatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSUVI	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	22	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: finalizado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974568	Colector Fluvial Avenida Ayuntamiento - 247476	247476	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,359,048	\$3,130,790	\$3,130,790	\$3,130,790	\$3,130,790	\$3,130,790	\$3,130,790	\$1,546,876	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400974570	Colector Fluvial Avenida Real Bugambillas - 223264	223264	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,728,799	\$6,728,799	\$6,728,799	\$6,728,799	\$6,728,799	\$6,728,799	\$6,505,631	100.00	\$0	Metros lineales	135	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
COL17170400974571	Construcción De Tejado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Francisco Palacios Jimenez - 223671	223671	Colima	Villa de Álvarez	Ciudad de Villa de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ	Educación	En Ejecución	2017	\$1,320,897	\$1,320,897	\$1,320,897	\$1,320,897	\$1,304,207	\$1,304,207	\$493,961	98.74	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170400975133	Construcción De Veintidos Cuartos Dormitorios En La Cabecera Municipal De Ixtlahuacán - 339837	339837	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera: 22 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN / Fisica: 22 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN / Registro:
COL17170400975134	Construcción De Catorce Pisos Firmes En La Cabecera Municipal De Ixtlahuacán - 341359	341359	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$85,283	\$85,283	\$85,283	\$85,283	\$85,283	\$85,283	\$85,283	\$85,283	100.00	\$0	Otros	114	100.00	100.00	Financiera: 14 PISOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN. / Fisica: 14 PISOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN. / Registro:
COL17170400975135	Construcción De Veinticuatro Cuartos Para Baño En La Cabecera Municipal De Ixtlahuacán - 338836	338836	Colima	Ixtlahuacán	Ixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$669,763	\$669,763	\$669,763	\$669,763	\$669,763	\$669,763	\$669,763	\$669,763	100.00	\$0	Otros	93	100.00	100.00	Financiera: 24 BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN / Fisica: 24 BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400975139	Construcción De Un Piso Firme En Agua De La Virgen Del Municipio De Ixtlahuacán - 342488	342488	Colima	Ixtlahuacán	Agua de la Virgen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,092	\$6,092	\$6,092	\$6,092	\$6,092	\$6,092	\$6,092	\$6,092	100.00	\$0	Otros	5	100.00	100.00	Financiera: 1 PISO FIRME EN AGUA DE LA VIRGEN / Fisica: 1 PISO FIRME EN AGUA DE LA VIRGEN / Registro:
COL17170400975140	Construcción De Seis Cuartos Para Baño En Aquiles Serdán Tamala Del Municipio De Ixtlahuacán - 339612	339612	Colima	Ixtlahuacán	Aquiles Serdán (Tamala)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$167,441	\$167,441	\$167,441	\$167,441	\$167,441	\$167,441	\$167,441	\$167,441	100.00	\$0	Otros	33	100.00	100.00	Financiera: 6 CUARTOS PARA BAÑOS EN TAMALA / Fisica: 6 CUARTOS PARA BAÑOS EN TAMALA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400975141	Construcción De Dos Pisos Firmes En La Cabecera Municipal De Ixtlahuacán - 341712	341712	Colima	Ixtlahuacán	Aquiles Serdán (Tamala)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$12,183	\$12,183	\$12,183	\$12,183	\$12,183	\$12,183	\$12,183	\$12,183	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: 2 PISOS FIRMES EN LA CABECERA MPAL / Fisica: 2 PISOS FIRMES EN LA CABECERA MPAL / Registro:
COL17170400975394	Ampliación De Red Eléctrica Calle Las Alamedras - 241682	241682	Colima	Manzanillo	Punta de Campos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$16,858	\$16,858	\$16,858	\$16,858	\$16,858	\$16,858	\$16,858	\$16,858	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: El apoyo ha sido entregado a las familias beneficiadas para que hagan su trámite ante Comisión Federal de Electricidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400975426	Construcción De Colector Sanitario En La Comunidad De El Real - 314077	314077	Colima	Tecmán	El Real	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	100.00	\$0	Metros lineales	126	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976210	Ampliación De Red De Electrificación La Lomita - 283611	283611	Colima	Colima	La Lomita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$24,602	\$17,222	\$17,222	\$17,222	\$17,222	\$17,222	\$17,222	\$17,222	100.00	\$0	Otros	11	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976315	Construcción De Comedores En Escuela Primaria Lino Reyes En La Comunidad De Tecolapa Segunda Etapa - 314127	314127	Colima	Tecmán	Tecolapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$206,000	\$205,514	\$205,514	\$205,514	\$205,514	\$205,514	\$205,514	\$205,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	336	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976339	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Público En Varias Colonias - 314709	314709	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$572,385	\$571,276	\$571,276	\$571,276	\$571,276	\$571,276	\$571,276	\$571,276	100.00	\$0	Otros	3,360	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976340	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Público En Varias Colonias - 314650	314650	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$897,615	\$897,615	\$897,615	\$897,615	\$897,615	\$897,615	\$897,615	\$897,615	100.00	\$0	Otros	4,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976341	Mejoramiento De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable De Col Las Palmas - 315456	315456	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$500,000	\$499,945	\$499,945	\$499,945	\$499,945	\$499,945	\$499,945	\$499,945	99.95	\$0	Otros	420	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976342	Construcción De Comedor Comunitario En La Col Sor Juana Inés - 315558	315558	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$456,895	\$456,792	\$456,792	\$456,792	\$456,792	\$456,792	\$456,792	\$456,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso						F presupuestado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL17170400976343	Construcción De Comedor Comunitario En La Col Ponciano Arriaga - 315550	315550	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$370,000	\$369,532	\$369,532	\$369,532	\$369,532	\$369,532	\$369,532	\$369,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976344	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Col Amalia Soleriano - 315535	315535	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$370,000	\$369,997	\$369,997	\$369,997	\$369,997	\$369,997	\$369,997	\$369,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976345	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Col Parque Las Flores En Tecman - 315526	315526	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976346	Construcción De Empedrados Y Machuelos En Varias Calles Etapa 1i Col Luis Donaldo Colosio - 315500	315500	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976347	Construcción De Comedores En Ep Juan Escutia En Co Parque Las Flores - 314220	314220	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$199,881	\$199,881	\$199,881	\$199,881	\$199,881	\$199,881	\$199,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976348	Construcción De Comedores En Ep Maria Jesus Montes Virgen Tv Segunda Etapa Col Vicente Guerrero - 314271	314271	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$299,585	\$299,585	\$299,585	\$299,585	\$299,585	\$299,585	\$299,585	100.00	\$0	Metros Cuadrados	631	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976349	Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Progreso Entre Lazaro Cárdenas Y López Mateos - 313766	313766	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,076,667	\$1,075,972	\$1,075,972	\$1,075,972	\$1,075,972	\$1,075,972	\$1,075,972	\$1,075,972	100.00	\$0	Metros lineales	273	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976350	Rehabilitación De Caminos Sacacochas En Varias Localidades - 314466	314466	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	100.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976351	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Calle Gildardo Gómez Entre Juan Oseguera Velazquez Y Reforma - 305190	305190	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,781,372	\$1,779,372	\$1,779,372	\$1,779,372	\$1,779,372	\$1,779,372	\$1,779,372	\$1,779,372	100.00	\$0	Metros lineales	244	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976352	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Calle José Antonio García Brizuela Entre And Siete Y And Diez - 305468	305468	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$543,790	\$543,091	\$543,091	\$543,091	\$543,091	\$543,091	\$543,091	\$543,091	100.00	\$0	Metros lineales	84	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976353	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Calle Paso Del Río Col Las Palmas Entre Hidalgo Y Medellín - 305363	305363	Colima	Tecmán	Tecmán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$609,122	\$607,452	\$607,452	\$607,452	\$607,452	\$607,452	\$607,452	\$607,452	100.00	\$0	Metros lineales	96	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976360	Rehabilitación De Empedrados Y Machuelos En Varias Calles De La Comunidad De Ruiz Cortines - 315524	315524	Colima	Tecmán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	109	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976361	Rehabilitación De Colector Sanitario En La Col Maria Esther Zuno - 314027	314027	Colima	Tecmán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,055,000	\$2,055,000	\$2,055,000	\$2,055,000	\$2,055,000	\$2,055,000	\$2,055,000	\$2,055,000	100.00	\$0	Metros lineales	176	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976363	Rehabilitación De Cancha Techada E P Emiliano Zapata En La Comunidad De Caleras - 314322	314322	Colima	Tecmán	Caleras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2017	\$400,000	\$399,646	\$399,646	\$399,646	\$399,646	\$399,646	\$399,646	\$399,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	252	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976364	Rehabilitación De Empedrados Y Machuelos En Varias Calles De La Comunidad De Callejones - 315511	315511	Colima	Tecmán	Callejones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976365	Construcción De Empedrados Y Machuelos Calle Diaz De Mayo En Cerro De Ortega - 315483	315483	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,089,050	\$1,089,050	\$1,089,050	\$1,089,015	\$1,089,015	\$1,089,015	\$1,089,015	\$1,089,015	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976366	Rehabilitación De Colector Sanitario En La Col Hermanos Leado En Cerro De Ortega - 313837	313837	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,925,000	\$1,925,000	\$1,925,000	\$1,924,997	\$1,924,997	\$1,924,997	\$1,924,997	\$1,924,997	100.00	\$0	Metros lineales	67	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976367	Rehabilitación De La Red De Drenaje En La Calle Diaz De Mayo En Cerro De Ortega - 313713	313713	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,259,989	\$1,259,989	\$1,259,989	\$1,259,989	\$1,259,989	100.00	\$0	Metros lineales	211	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976368	Rehabilitación De Colector Sanitario Col Progreso En Cerro De Ortega - 313919	313919	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,749,995	\$1,749,995	\$1,749,995	\$1,749,995	\$1,749,995	100.00	\$0	Metros lineales	147	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976369	Mejoramiento De Centro De Salud De La Comunidad De Cerro De Ortega Sedesol Estado - 314563	314563	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL Salud GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA		En Ejecución	2017	\$3,773,548	\$1,166,985	\$1,166,985	\$1,166,985	\$1,166,985	\$1,166,985	\$1,166,985	\$1,166,985	100.00	\$0	Otros	840	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976370	Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Niños Héroes Zona Centro En Cerro De Ortega - 303858	303858	Colima	Tecmán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$650,000	\$649,581	\$649,581	\$648,774	\$648,774	\$648,774	\$648,774	\$648,774	99.88	\$0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976371	Construcción De Banquetas Y Machuelos En La Comunidad De Cofradía De Hidalgo - 315591	315591	Colima	Tecmán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcazahue)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$250,000	\$249,515	\$249,515	\$249,515	\$249,515	\$249,515	\$249,515	\$249,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976372	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad De Cofradía De Morelos - 337522	337522	Colima	Tecmán	Cofradía de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Otros	2,940	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976373	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad De Cofradía De Morelos Rehabilitación De Emisor - 337862	337862	Colima	Tecmán	Cofradía de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,940	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
COL17170400976374	Construcción De Sanitarios Centro De Salud De La Comunidad De Chanchocha - 314608	314608	Colima	Tecomán	Chanchocha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Salud	En Ejecución	2017	\$224,000	\$243,630	\$243,630	\$243,630	\$243,630	\$243,630	\$243,630	\$243,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: DE LOS FUNDAMENTOS BANCARIOS DEL FISM 2017 SE LE INCREMENTO \$44,781.41 DANDO UN TOTAL AUTORIZADO PARA ESTA OBRA DE \$288,411.51 EXCLUSIVAMENTE DEL FISM 2017 Y TAMBIEN LOS FUNDAMENTOS DEL CREDITO BANCARIO FISM 2016 SE INCREMENTO \$13,692.91 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170400976375	Construcción De Drenaje Pluvial Entradas Principales De Madrid - 303823	303823	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	\$244,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170400976376	Mejoramiento De Red De Drenaje En Avenida Cuauhtemoc Netzahualcoyotl - 332093	332093	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,680,809	\$1,680,809	\$1,680,809	\$1,672,809	\$1,672,809	\$1,672,809	\$1,553,270	99.52	\$0	Metros lineales	371	100.00	100.00	Financiera: se reintegran \$7,999.99 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL17170400976377	Mejoramiento De Red De Agua Potable En Calle Hidalgo Y Universidad Col Cristó Rey Armeria Col - 332470	332470	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$176,050	\$204,218	\$204,218	\$204,218	\$204,218	\$204,218	\$204,218	\$204,218	100.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170400976378	Mejoramiento De Red De Drenaje En Calle Morelos Colonia El Peñillo Armeria - 332369	332369	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$149,175	\$149,175	\$149,175	\$149,175	\$149,175	\$149,175	\$149,175	\$149,175	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170400976379	Mejoramiento De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Ejido En La Cabecera Municipal - 332758	332758	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$354,687	\$177,343	\$177,343	\$177,343	\$177,343	\$177,343	\$177,343	\$177,343	100.00	\$0	Metros lineales	260	100.00	100.00	Financiera: contraparte con gobierno del estado / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170400976380	Mejoramiento De Red Drenaje En Calle Hidalgo Y Universidad Colonia Cristó Rey Armeria Colima - 331624	331624	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$508,080	\$508,080	\$508,080	\$506,892	\$506,892	\$506,892	\$506,892	\$506,892	99.77	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 1,187.43 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170400976381	Mejoramiento De Red De Drenaje En Calle Nayarit Colonia Centro Ciudad De Armeria - 328089	328089	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$167,972	\$167,972	\$167,972	\$167,972	\$167,972	\$167,972	\$167,972	\$167,972	100.00	\$0	Metros lineales	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170400976382	Fortalecimiento Al Desarrollo Administrativo - 334228	334228	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,542	\$40,542	\$40,542	\$40,542	\$40,542	\$40,542	\$0	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL17170400976383	Mejoramiento Red De Agua Potable En Calle Guillermo Prieto Colonia Centro Ciudad De Armeria - 323156	323156	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$89,760	\$44,880	\$44,880	\$44,880	\$44,880	\$44,880	\$44,880	\$44,880	100.00	\$0	Metros lineales	47	100.00	100.00	Financiera: contraparte con gobierno del estado / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170400976384	Mejoramiento De Red De Agua Potable En Avenida Cuauhtemoc Netzahualcoyotl - 324232	324232	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$266,576	\$266,576	\$266,576	\$266,576	\$266,576	\$266,576	\$266,576	\$266,576	100.00	\$0	Metros lineales	371	100.00	100.00	Financiera: contraparte con gobierno del estado / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170400976385	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ageh Caro Tres Nueve Siete - 311798	311798	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$266,664	\$266,667	\$266,667	\$266,640	\$266,640	\$266,640	\$64,026	99.99	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 26.67 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL17170400976386	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ageh Caro Uno Cuatro Siete - 312971	312971	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$199,998	\$200,000	\$200,000	\$199,980	\$199,980	\$199,980	\$48,019	99.99	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 20.0 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL17170400976387	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ageh Caro Dos Cinco Cinco - 309935	309935	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,666	\$66,667	\$66,667	\$66,660	\$66,660	\$66,660	\$16,006	99.99	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 6.67 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL17170400976388	Construcción De Cuartos Dormitorio En Ageh Caro Uno Seis Seis - 310316	310316	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,666	\$66,667	\$66,667	\$66,660	\$66,660	\$66,660	\$16,006	99.99	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 6.67 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL17170400976389	Construcción De Cuartos Dormitorios En Ageh Caro Uno Caro Nueve - 310126	310126	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,666	\$66,667	\$66,667	\$66,660	\$66,660	\$66,660	\$16,006	99.99	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 6.67 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL17170400976390	Fortalecimiento Del Area De Planeacion Y Desarrollo Social - 239928	239928	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$132,736	\$132,736	\$132,736	\$132,736	\$132,692	\$132,692	\$132,692	\$99.97	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 44.08 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL17170400976391	Fortalecimiento Para La Atención Al Ciudadano - 239933	239933	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$36,167	\$34,956	\$34,956	\$31,784	\$31,784	\$31,784	\$31,784	\$31,784	90.93	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170400976399	Rehabilitación De Alumbrado Público A Base De Lámparas De Tecnología Led En La Zona Centro De La Cabecera Municipal De Armeria - 233778	233778	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$872,698	\$436,349	\$436,349	\$436,349	\$436,349	\$436,349	\$436,349	\$436,349	100.00	\$0	Otros	1,289	100.00	100.00	Financiera: contraparte con gobierno del estado / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170400976400	Mejoramiento De Red De Drenaje En Calle Leonardo Jaramillo Colonia Emiliano Zapata Ciudad De Armeria - 235318	235318	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$485,000	\$485,000	\$485,000	\$433,876	\$433,876	\$433,876	\$94,812	89.46	\$0	Metros lineales	233	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 51,123.63 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
COL17170400976401	Rehabilitación De Alumbrado Público A Base De Lámparas De Tecnología Led En La Colonia Lázaro Cárdenas Armeria - 232053	232053	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$248,457	\$248,457	\$248,457	\$248,457	\$248,457	99.38	\$0	Otros	693	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 1,543.08 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170400976402	Rehabilitación De Alumbrado Público A Base De Lámparas De Tecnología Led En La Colonia Emiliano Zapata De La Cabecera Municipal De Armeria - 232208	232208	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$872,698	\$436,349	\$436,349	\$436,349	\$436,349	\$436,349	\$436,349	\$436,349	100.00	\$0	Otros	3,041	100.00	100.00	Financiera: contraparte con gobierno del estado / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170400976403	Rehabilitación De Carcano De Bombeo En Colonia Emiliano Zapata Ciudad De Armeria - 231979	231979	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$957,255	\$478,627	\$478,627	\$478,627	\$478,627	\$478,627	\$478,627	\$478,627	100.00	\$0	Otros	5,807	100.00	100.00	Financiera: contraparte con gobierno del estado / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170400976404	Mejoramiento De Red De Drenaje En Varias Calles De La Colonia Ejido En La Cabecera Municipal - 226098	226098	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,518,819	\$792,491	\$792,491	\$792,491	\$792,491	\$792,491	\$792,491	\$792,491	100.00	\$0	Metros lineales	260	100.00	100.00	Financiera: contraparte con gobierno del estado / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
COL17170400976405	Mejoramiento De Red Agua Potable En Calle Tamulipas Colonia Centro Ciudad De Armeria - 226169	226169	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$142,800	\$71,400	\$71,400	\$71,400	\$71,400	\$71,400	\$71,400	\$71,400	100.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	100.00	Financiera: contraparte con gobierno del estado / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COL17170400976406	Ampliación De La Red De Red De Drenaje Y Conexión De Doca Descargas Domiciliarias En La Calle Benjamín Pineda De La Colonia Lindavista - 323535	323535	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$241,961	\$96,784	\$96,784	\$96,784	\$96,784	\$96,784	\$96,784	\$96,784	100.00	\$0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera: contraparte con APAUR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976407	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De Doca Tomas Domiciliarias En La Calle Benjamín Pineda De La Colonia Lindavista - 323317	323317	Colima	Armeria	Ciudad de Armeria	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$153,987	\$61,595	\$61,595	\$61,595	\$61,595	\$61,595	\$61,595	\$61,595	100.00	\$0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera: contraparte con APAUR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976408	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Oriental - 321829	321829	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,000	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976409	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Nuevo Milenio - 320834	320834	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$990,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	100.00	\$0	Vivienda	90	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976410	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Las Haciendas - 318276	318276	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,000	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976411	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Ignacio Zaragoza - 318051	318051	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,000	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976412	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Lo De Villa - 319204	319204	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,000	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976413	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Mirador De La Cumbre - 319548	319548	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$770,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976414	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Gregorio Torres Quintero - 310702	310702	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$165,000	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976415	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Bosques Del Sur - 309005	309005	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$110,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976416	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Gustavo Vargas Montes - 311210	311210	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$770,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$0	100.00	\$0	Vivienda	70	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170400976417	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Andres Del Jamin - 307577	307577	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,000	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$0	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170400976418	Ampliación De Red De Electrificación Colonia Tierra Y Libertad - 272267	272267	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,373,996	\$961,797	\$961,797	\$961,797	\$961,797	\$961,797	\$961,797	\$961,797	100.00	\$0	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976419	33903 Servicios Integrales - 242967	242967	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION DEL H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	80.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976420	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 242987	242987	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE CONSTRUCCION DEL H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$296,960	\$496,960	\$496,960	\$456,960	\$456,960	\$376,960	\$376,960	\$376,960	75.85	\$0	Otros	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976421	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 243031	243031	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE CONSTRUCCION DEL H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$231,376	\$231,376	\$231,376	\$231,304	\$231,304	\$171,093	\$171,093	\$171,093	73.95	\$0	Vehiculos	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976422	Construcción De Colector Pluvial En Colonia El Moralete Sur - 236279	236279	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$293,158	\$293,158	\$293,158	\$293,158	\$293,158	\$293,158	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	20.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170400976424	Cursos De Capacitación Y Actualización Word Y Excel - 216271	216271	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$142,680	\$42,680	\$42,680	\$42,680	\$42,680	\$42,680	\$42,680	\$42,680	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976425	Construcción De Vialidad Vehicular Empeñado Y Peatonal En Col Torres Quintero - 216836	216836	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$653,603	\$653,603	\$653,603	\$653,603	\$653,603	\$653,603	\$173,207	\$173,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	40.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976426	Adquisición De Tres Computadoras De Escritorio Y Un Plotter - 216583	216583	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$80,720	\$80,720	\$80,720	\$79,083	\$79,082	\$79,082	\$79,082	\$79,082	97.97	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976427	Construcción De Comedor Comunitario Dif - 216886	216886	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$815,956	\$815,956	\$815,956	\$815,955	\$815,955	\$815,955	\$240,909	\$240,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	30.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976428	Rehabilitación De Módulo De Sanitarios Públicos Hombres Y Mujeres Del Edificio De La Presidencia Municipal - 216667	216667	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$143,157	\$143,157	\$143,157	\$140,816	\$140,816	\$140,816	\$140,816	\$140,816	98.36	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976429	Equipamiento Mobiliario De Oficinas De La Dirección General De Planeación - 216637	216637	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$26,268	\$26,268	\$26,268	\$17,551	\$17,551	\$17,551	\$17,551	\$17,551	66.81	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976430	Adecuación Y Mejoramiento De Oficinas De La Dirección General De Planeación - 216614	216614	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$63,732	\$63,732	\$63,732	\$63,689	\$63,689	\$63,689	\$63,689	\$63,689	99.93	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976431	Construcción De Colector Pluvial Col Nuevo Milenio - 214364	214364	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,718,495	\$3,718,495	\$3,718,495	\$3,718,495	\$3,718,295	\$3,718,295	\$1,019,488	\$1,019,488	99.99	\$0	Metros lineales	420	100.00	40.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976432	Construcción De Colector Pluvial El Diezmo - 214425	214425	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,834,033	\$1,834,033	\$1,834,033	\$1,834,011	\$1,834,011	\$1,834,011	\$484,373	\$484,373	100.00	\$0	Metros lineales	220	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976433	Construcción De Colector Pluvial Col Niños Heroes - 214485	214485	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$943,388	\$943,388	\$943,388	\$773,714	\$773,714	\$773,714	\$232,114	\$232,114	82.01	\$0	Metros lineales	240	100.00	50.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso						F presupuestado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
COL17170400976434	Construcción De Colector Pluvial Col El Pedregal - 214547	214547	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,491,076	\$1,491,076	\$1,491,076	\$1,491,075	\$1,491,075	\$1,491,075	\$374,880	100.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976435	Construcción Pavimento De Concreto Hidraulico En Colonia El Moralete - 127764	127764	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$207,063	\$207,063	\$207,063	\$207,063	\$207,063	\$207,063	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976436	Construcción De Banquetas En Colonia Francisco Villa I - 127634	127634	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$288,134	\$288,134	\$288,134	\$288,111	\$288,111	\$288,111	\$288,111	99.99	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976437	Construcción De Colector Pluvial En Col Lasaro Cardenas - 78636	78636	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,417,027	\$1,417,027	\$1,417,027	\$1,417,027	\$1,417,027	\$1,417,024	\$657,057	100.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976438	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Santa Amalia - 321690	321690	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,000	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$0	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976439	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Prados Del Sur - 321438	321438	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$110,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$0	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976440	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Colonia Revolución - 321587	321587	Colima	Colima	Colima	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$55,000	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$27,500	\$0	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976441	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña El Artillero De Abajo - 307184	307184	Colima	Colima	El Artillero de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976442	Ampliación De Red De Electrificación El Artillero De Abajo - 284223	284223	Colima	Colima	El Artillero de Abajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$25,045	\$17,532	\$17,532	\$17,532	\$17,532	\$17,532	\$17,532	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976443	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña El Bordo - 307054	307054	Colima	Colima	El Bordo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	\$54,000	100.00	\$0	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976444	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña Estapilla - 307303	307303	Colima	Colima	Estapilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	100.00	\$0	Piezas	105	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976446	Ampliación De Red De Electrificación Las Guásimas - 284100	284100	Colima	Colima	Las Guásimas (Las Borregas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$174,416	\$122,091	\$122,091	\$122,091	\$122,091	\$122,091	\$122,091	100.00	\$0	Otros	47	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976447	Ampliación De Alumbrado Publico En Las Guásimas - 277310	277310	Colima	Colima	Las Guásimas (Las Borregas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$92,324	\$92,324	\$88,647	\$88,647	\$88,647	\$88,647	\$88,647	96.02	\$0	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976448	Ampliación De Red De Electrificación Los Ortices - 284000	284000	Colima	Colima	Los Ortices	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$230,304	\$161,213	\$161,213	\$161,213	\$161,213	\$161,213	\$161,213	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976451	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña Puerta De Anzar - 306594	306594	Colima	Colima	Puerta de Anzar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Piezas	175	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976452	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña Trapichillos - 311717	311717	Colima	Colima	Trapichillos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	100.00	\$0	Piezas	95	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976453	Suministro Y Colocación De Estufas Ahorradoras De Leña Las Tunas - 306172	306172	Colima	Colima	Las Tunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	\$57,000	100.00	\$0	Piezas	95	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976473	Construcción De Cuartos Dormitorio En Agah Cerro Tres Uno Cerro - 337437	337437	Colima	Armeria	Cofradia de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,666	\$66,667	\$66,667	\$66,660	\$66,660	\$66,660	\$16,006	99.99	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 6.67 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976474	Ampliación De La Red De Drenaje Y Conexión De Trainta Y Dos Descargas Domiciliarias En La Colonia Benito Juárez De La Comunidad De Cofrad - 321861	321861	Colima	Armeria	Cofradia de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$637,111	\$190,616	\$190,616	\$190,616	\$190,616	\$190,616	\$190,616	100.00	\$0	Metros lineales	232	100.00	100.00	Financiera: contraparte con APAUR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976475	Construcción De Cuartos Dormitorio En Agah Cerro Dos Cuatro Cerro - 310500	310500	Colima	Armeria	Cofradia de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$133,332	\$133,333	\$133,333	\$133,320	\$133,320	\$133,320	\$32,013	99.99	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 13.33 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976481	Construcción De Guarniciones De Concreto En Calle Lasaro Cardenas Col Flor De Coco Ciudad De Armeria - 235141	235141	Colima	Armeria	Cofradia de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$142,000	\$142,000	\$142,000	\$139,492	\$139,492	\$139,492	\$139,492	98.23	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 2,507.55 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976482	Construcción De Empedrado Abogado En Mortero En Calle Lasaro Cardenas Col Flor De Coco Ciudad De Armeria - 235124	235124	Colima	Armeria	Cofradia de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$722,381	\$722,381	\$722,381	\$722,381	99.64	\$0	Metros Cuadrados	184	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 2,619.13 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976483	Mejoramiento De Red De Agua Potable En Calle Lasaro Cardenas Colonia Flor De Coco - 235059	235059	Colima	Armeria	Cofradia de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$55,819	\$55,819	\$55,819	\$55,819	93.03	\$0	Metros lineales	184	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 4,180.89 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976484	Ampliación De La Red De Drenaje Y Conexión De Veintin Descargas Domiciliarias En Las Calles Francisco Villa Y Av Torres Quintero - 336260	336260	Colima	Armeria	Rincón de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$512,935	\$153,881	\$153,881	\$153,881	\$153,881	\$153,881	\$153,881	100.00	\$0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: contraparte con gobierno del estado / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976485	Construcción De Alumbrado Publico A Base De Led En El Rincón De López Armeria - 338559	338559	Colima	Armeria	Rincón de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$872,698	\$436,349	\$436,349	\$436,349	\$436,349	\$436,349	\$436,349	100.00	\$0	Metros lineales	2,757	100.00	100.00	Financiera: contraparte con gobierno del estado / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976486	Construcción De Cuartos Dormitorio En Agah Cerro Dos Cinco - 310621	310621	Colima	Armeria	Rincón de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,666	\$66,667	\$66,667	\$66,660	\$66,660	\$66,660	\$16,006	99.99	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 6.66 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	F presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL17170400976489	Construcción De Espedrado Asentado En Polvillo En Calle Francisco Y Madaro Col La Palmar Rincón De López - 235414	235414	Colima	Armeria	Rincón de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$227,216	\$227,216	\$227,216	\$227,213	\$227,213	\$227,213	\$227,213	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,205	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 3.29 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976490	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Los Reyes - 323895	323895	Colima	Armeria	Los Reyes (Zorrillos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE COLIMA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$531,532	\$159,460	\$159,460	\$159,460	\$159,460	\$159,460	\$159,460	100.00	\$0	Metros lineales	198	100.00	100.00	Financiera: contraparte con APARURAL / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976491	Construcción De Cuartos Dormitorio En Augusto Gomez Villanueva - 311346	311346	Colima	Armeria	Augusto Gómez Villanueva (Coatlilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$66,666	\$66,667	\$66,667	\$66,660	\$66,660	\$66,660	\$16,006	99.99	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: se reintegran 6.66 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170400976492	Construcción De Cinco Cuartos Domiciliarios En La Cabecera Municipal - 309726	309726	Colima	Comala	Comala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL17170400976494	Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Miguel Martinez Esmera En La Cabecera Municipal De Comala Colima - 307141	307141	Colima	Comala	Comala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$303,477	\$288,477	\$288,477	\$288,477	\$288,477	\$288,477	\$288,477	100.00	\$0	Metros lineales	35	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL17170400976496	Rehabilitación De Red De Drenaje Descargas Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Cofradia De Suchitlan Comala - 306685	306685	Colima	Comala	Cofradía de Suchitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,750,570	\$1,750,570	\$1,750,570	\$1,750,570	\$1,750,570	\$1,750,570	\$1,750,570	100.00	\$0	Metros lineales	252	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL17170400976497	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorios En La Localidad De Cofradia De Suchitlan - 310439	310439	Colima	Comala	Cofradía de Suchitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL17170400976498	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En La Localidad De Los Colomos - 310513	310513	Colima	Comala	Los Colomos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL17170400976499	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De El Remate - 310614	310614	Colima	Comala	El Remate	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL17170400976500	Jardín En La Localidad De El Remudadero - 305104	305104	Colima	Comala	El Remudadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,230,000	\$2,230,000	\$2,230,000	\$2,230,000	\$2,230,000	\$2,230,000	\$0	100.00	\$0	Otros	367	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: metros cuadrados / Registro:
COL17170400976501	Construcción De Tres Cuartos Dormitorios En La Localidad De El Remudadero - 310471	310471	Colima	Comala	El Remudadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL17170400976502	Mejoramiento De Calle Gorgonio Avalos En Suchitlan - 307168	307168	Colima	Comala	Suchitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,258,611	\$1,258,611	\$1,258,611	\$1,258,611	\$1,258,611	\$1,258,611	\$1,258,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,450	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL17170400976506	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios En La Localidad De Zacualpan - 310389	310389	Colima	Comala	Zacualpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL17170400976507	Construcción De Tres Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Nogalera - 310549	310549	Colima	Comala	La Nogalera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COMALA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro:
COL17170400976508	Suministro Y Colocación De Estufas Ahoradoras De Leña El Amarradero - 307000	307000	Colima	Colima	El Amarradero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	Vivienda	En Ejecución	2017	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	100.00	\$0	Piezas	175	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401041857	Construcción De Casa De Salud Y Area De Juegos En La Localidad De El Cobano, Municipio De Cuauhtemec, Colima. - 5158582	62	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,801,737	\$1,781,918	\$1,781,918	\$530,064	\$530,064	\$530,064	\$530,064	29.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401044325	Primera Etapa Parque La Campaña, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$41,471,717	\$41,471,717	\$41,471,717	\$41,471,717	\$5,480,879	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401044335	Construcción De Infraestructura Educativa En El Telebachillerato Comunitario No. 9, Chiapa, Cuauhtémoc, Col.	-	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Educación	En Ejecución	2017	\$1,469,827	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$761,297	\$761,297	50.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401044344	Construcción De Infraestructura Educativa En Ensad No. 14, Caleras, Tecmán, Col.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Educación	En Ejecución	2017	\$1,661,833	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$477,181	\$477,181	28.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401044612	Construcción De Infraestructura Educativa En El Telebachillerato Comunitario No. 10 Cofradía De Morelos, Tecmán, Col.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Educación	En Ejecución	2017	\$2,496,115	\$2,496,115	\$2,496,115	\$2,496,115	\$2,496,115	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401045177	Rehabilitación Del Kiosko Y Portales De La Zona De Monumentos Históricos De Comala Pueblo Mágico	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos			21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$578,719	\$578,719	\$578,719	\$578,719	\$578,719	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
COL17170401045192	2a Etapa Del Andador Turístico Paseo De Las Parotas, Comala, Pueblo Mágico	-	Colima	Comala	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos			21-Turismo	SEIDUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,417,254	\$1,417,254	\$1,417,254	\$1,417,254	\$1,417,254	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
COL17170401045227	Construcción De Infraestructura Educativa En Ensad No. 17, Los Cedros, Manzanillo Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$986,123	\$986,123	65.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401045235	Construcción De Infraestructura Educativa En Ensad No. 16, Julupán, Villa De Álvarez, Col.	-	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Educación	En Ejecución	2017	\$1,474,852	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401045387	Ampliación Del Centro De Salud De La Localidad De Cerro De Ortega Del Municipio De Tecmán	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas			20-Desarrollo Social	SEIDUR	Salud	En Ejecución	2017	\$3,759,881	\$1,161,803	\$1,161,803	\$1,161,803	\$1,161,803	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
COLI7170401045646	Modernización Carril Lateral Y Ciclovía Boulevard Camino Real Tramo Paseo Miguel De La Madrid- Universidad De Colima Campus Norte, Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$8,051,017	\$8,051,017	\$8,051,017	\$8,051,017	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
COLI7170401045654	Construcción De Carril Lateral, Ciclovía Y Banquetas En Boulevard Camino Real De Colima, Tramo Paseo Miguel De La Madrid-La Palma, En Colima	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$10,085,067	\$10,085,067	\$10,085,067	\$10,085,067	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
COLI7170401045663	Remozamiento De Ingreso Al Municipio - De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,611,452	\$9,611,452	\$9,611,452	\$9,611,452	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI7170401045671	Lateral Norte Boulevard Miguel De La Madrid (Tramo Del Vialero-Comercial Mexicana, En El Municipio De Manzanillo En El Estado De Colima	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$19,280,263	\$19,280,263	\$19,280,263	\$19,280,263	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
COLI7170401045676	Cambio De Instalación Eléctrica Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza, La Estancia, Col.	-	Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$95,650	\$95,650	\$95,650	\$95,650	\$95,650	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
COLI7170401045696	Trabajos Complementarios En La Unidad Deportiva Norte De Tecmán, Col.	-	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$121,469	\$121,469	\$121,469	\$121,469	\$121,469	\$121,469	\$121,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COLI7170401047551	Modernización Del Andador Peatonal Sochitlan-La Nogalera San Antonio 2da Etapa.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COLI7170401047563	Construcción De Ciclovía Niños Heroes, Tramo Libramiento Ejercito Mexicano-Calzada Pedro A. Galvan Iera Etapa (De Av. Colima Hasta Calle: Iera De Mayo).	2	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COLI7170401047580	Readecuación Integral De Avenida 20 De Noviembre.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	CUANUTEMOC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COLI7170401047707	Construcción De Andador Peatonal A Enrique Corona Morfin Iera Etapa.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE ALVAREZ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COLI7170401048478	Elaboración Del Modelo De Ordenamiento Ecológico Y Territorial De La Zona Metropolitana De Colima-Villa De Alvarez.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COLI7170401048533	Construcción De Paradas De Transporte Colectivo Coquimatlan-Los Limones (Calzada Aguilar-Coquimatlan).	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COQUIMATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COLI7170401048545	Plan Maestro De Infraestructura Hidráulica De La Zona Metropolitana Colima-Villa De Alvarez Iera Etapa.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COLIMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,239,933	\$1,239,933	\$1,239,933	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COLI7170401048553	Construcción De Ciclovía En El Tramo Villa De Alvarez, Comala Iera Etapa.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	COMALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,413,108	\$6,413,108	\$6,413,108	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COLI7170401048558	Construcción De Calle Lopez Mateos Tramo Allende-Libertad.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COLI7170401048576	Infraestructura Y Equipamiento Para El Sistema De Transporte Publico De Tecoman Ierastapa.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	TECOMAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,385,000	\$2,385,000	\$2,385,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COLI7170401048585	Construcción De Andador Peatonal, Tramo: Flor E Coco-Armeria 4ta Etapa.	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	ARMERIA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,056,825	\$3,056,825	\$3,056,825	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COLI7170401048755	Remod. Ingreso Principal. Folio=0025t	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$354,819	\$354,819	\$354,819	\$354,819	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
COLI7170401048756	Sust. Impermeab. Edif. B Y C, Pintura Vinílica. Folio=0003g	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,327,076	\$1,327,076	\$1,327,076	\$1,327,076	\$1,246,128	\$1,246,128	\$1,246,128	93.90	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: TERMINADA / Registro:	
COLI7170401048759	Rep. Cubo De Tinaco, Incluye Impermeabilización. Folio=0425w	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$785,914	\$785,914	\$785,914	\$785,914	\$436,976	\$436,976	\$436,976	55.60	\$0	Metros	100	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
COLI7170401048762	Rep. Integral De Servicios Sanitarios. Folio=0084z	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$533,784	\$533,784	\$533,784	\$533,784	\$160,135	\$160,135	\$160,135	30.00	\$0	Metros	100	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
COLI7170401048770	Aula Usuar Incluye Mobiliario. Folio=0628-17	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$273,129	\$273,129	\$273,129	\$273,129	\$272,458	\$272,458	\$272,458	99.75	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
COLI7170401048772	Remodelación Y Rehabilitación De Espacio. Folio=0325x	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$298,138	\$298,138	\$298,138	\$298,138	\$298,138	\$298,138	\$298,138	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Fisica: TERMINADA / Registro:	
COLI7170401048775	Adaptaciones Capap. Folio=0002h	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$628,158	\$628,158	\$628,158	\$628,158	\$573,031	\$573,031	\$573,031	91.22	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	





Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
COL1717040104998	Rehabilitación De Escalera Principal. Folio=02339	SN	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$106,226	\$106,226	\$106,226	\$106,226	\$91,532	\$91,532	\$91,532	86.17	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL1717040104990	Demolicion Muro Frontal Y Sust. Con Muro-Relja Folio=0266d	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$764,933	\$764,933	\$764,933	\$764,933	\$229,480	\$229,480	\$229,480	30.00	\$0	Metros	100	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401049905	Sust. Fiso De Loseta De Vinilo Aprox. 60m2. Folio=0193f	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$245,930	\$245,930	\$245,930	\$245,930	\$164,729	\$164,729	\$164,729	66.98	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170401049912	Rep. De Impermeabilización En Edificios. Folio=00051	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$333,631	\$333,631	\$333,631	\$333,631	\$333,631	\$333,631	\$333,631	100.00	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:	
COL17170401049929	Rep. Laboratorio De Ciencias. Folio=0006x-R	SN	Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$628,895	\$628,895	\$628,895	\$628,895	\$416,366	\$416,366	\$416,366	66.21	\$0	Metros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170401049936	Bodega Tm. Bodega Tv Y Pórtico De Ingeniería Folio=0254t-2	SN	Colima	Coquimatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$112,381	\$112,381	\$112,381	\$112,381	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170401049947	Sust. De Impermeabilización, Rep. De Gargolas. Folio=0087w	SN	Colima	Colima	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$192,876	\$192,876	\$192,876	\$192,876	\$57,863	\$57,863	\$57,863	30.00	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170401049954	Rep. General De Edificios Y Sanitarios. Folio=0131t	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$470,020	\$470,020	\$470,020	\$470,020	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	100	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170401049963	Rep. General De Edificios Y Sanitarios. Folio=0062n	SN	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$648,298	\$648,298	\$648,298	\$648,298	\$194,489	\$194,489	\$194,489	30.00	\$0	Metros	100	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:	
COL17170401050174	018-17 28.- Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico En Av. Lazaro Cardenas, Delegación Salinas, Manzanillo, Col.	018-17	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Manzanillo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,690,451	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO SE PUEDEN ADJUNTAR FOTOS POR FALLAS DEL SISTEMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401050254	Construccion De Baños Y Vestidores En Campo Deportivo De Futbol Amadoriano En Villa De Alvarez, Col.	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$987,629	\$987,629	\$987,629	\$987,629	\$987,629	\$957,557	\$957,557	\$957,557	96.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401050266	Construccion De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para La Accesibilidad En Los Municipios De Colima, Manzanillo, Tecman Y Villa De Alvarez (Villa De Alvarez)	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con Discapacidad			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,272,762	\$1,473,659	\$1,473,659	\$1,473,659	\$1,473,659	\$863,552	\$863,552	\$863,552	58.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401050336	Universidad De Colima.- Suministro Y Colocación De Estructura De Cubierta Y Baja Para Planta De Tratamiento De Aguas Negras. Campus El Naranjo.	FAM E100-01/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	Educación	En Ejecución	2017	\$980,738	\$980,738	\$980,738	\$980,738	\$800,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	24.47	\$0	Metros Cuadrados	1,296	0.00	0.00	Financiera: Obra contratada. / Física: / Registro: Obra contratada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401050359	Modernización De Vialidades Y Obras De Protección En Zona Estero En La Localidad Del Paraíso, Armeria, Col.	-	Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$7,992,396	\$9,702,123	\$9,702,123	\$9,702,123	\$9,702,123	\$8,923,627	\$8,923,627	\$8,923,627	91.98	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401050398	Universidad De Colima.- Facultad De Ingeniería Electromecánica.- Sum. Y Colocación De Alim. Eléctrica General Y Sist. De Voz Y Datos Para 5 Aulas Y Serv. Sanitarios.	FAM E100-02/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	Educación	En Ejecución	2017	\$870,478	\$870,478	\$870,478	\$870,478	\$261,143	\$261,143	\$261,143	30.00	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401050412	Universidad De Colima.- Facultad De Contabilidad Y Administración Manzanillo.- Sist. De Voz Y Datos, Alim. Eléctrica Gral. A Edificio De 4 Aulas.	FAM E100-03/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	Educación	En Ejecución	2017	\$1,054,906	\$1,054,906	\$1,054,906	\$872,525	\$261,758	\$261,758	\$261,758	24.81	\$0	Metros Cuadrados	640	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401050417	Construcción De Cancha Techada En El Huizcotote, Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,759,879	\$1,759,879	\$1,759,879	\$1,759,879	\$1,759,879	\$1,759,879	\$1,759,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401050420	Construcción De Cancha Techada En Veladero De Camotlán	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,799,994	\$1,799,994	\$1,799,994	\$1,799,994	\$1,799,994	\$1,799,994	\$1,799,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401050429	Reconstrucción De Camino Marabasco El Charco, Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,877,152	\$3,877,152	\$3,877,152	\$3,877,152	\$3,877,152	\$3,144,532	\$3,144,532	\$3,144,532	81.10	\$0	Kilómetro	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401050434	Universidad De Colima.- Facultad De Ciencias Biológicas Y Agropecuarias.- Construcción De Obra Exterior Y Sistema De Voz Y Datos Para 7 Aulas.	FAM E100-04/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	Educación	En Ejecución	2017	\$1,226,267	\$1,226,267	\$1,226,267	\$882,525	\$264,758	\$264,758	\$264,758	21.59	\$0	Metros Cuadrados	446	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401050475	Construcción De Cancha Techada En 26 De Julio, Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,756,724	\$1,756,724	\$1,756,724	\$1,756,724	\$1,756,724	\$1,756,724	\$1,756,724	\$1,756,724	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401050478	Construcción De Cancha Techada En Plan De Zapote, Ixtlahuacán, Col.	-	Colima	Ixtlahuacán	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,755,475	\$1,755,475	\$1,755,475	\$1,755,475	\$1,755,475	\$1,755,475	\$1,755,475	\$1,755,475	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401050482	Universidad De Colima.- Facultad De Ingeniería Mecánica Y Eléctrica.- Adecuación Del Laboratorio De Física.	FAM E100-05/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	Educación	En Ejecución	2017	\$804,525	\$804,525	\$804,525	\$804,525	\$241,358	\$241,358	\$241,358	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,185	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401050497	Universidad De Colima.- Facultad De Ciencias Químicas.- Rehabilitación De Laboratorio De Metalurgia.	FAM E100-06/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	Educación	En Ejecución	2017	\$606,149	\$606,149	\$606,149	\$606,149	\$181,845	\$181,845	\$181,845	30.00	\$0	Metros Cuadrados	570	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
COL17170401050513	Universidad De Colima.- I.U.B.A. Mantenimiento General A Escuelas De Música Y De Danza.	FAM E100-07/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	En Ejecución	2017	\$883,600	\$883,600	\$883,600	\$883,600	\$265,080	\$265,080	\$265,080	30.00	\$0	Metros Cuadrados	10,148	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL17170401050523	Universidad De Colima.- Facultad De Ciencias.- Mantenimiento General A Biblioteca Y Laboratorio.	FAM E100-08/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	En Ejecución	2017	\$702,719	\$702,719	\$702,719	\$702,719	\$210,816	\$210,816	\$210,816	30.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL17170401050537	Universidad De Colima.- Facultad De Ciencias Marinas.- Mantenimiento Mayor A Módulos De Servicios Sanitarios	FAM E100-09/2017	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	En Ejecución	2017	\$750,600	\$750,600	\$750,600	\$750,600	\$225,180	\$225,180	\$225,180	30.00	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL17170401051052	Universidad De Colima.- Bachillerato 13 (Cuauhtémoc).- Segunda Etapa De Colocación De Fibra Óptica Del Cobano A Cuauhtémoc A Bordo De Carretera.	FAM E100-02MS/2017	Colima	Cuauhtémoc	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	En Ejecución	2017	\$127,520	\$127,520	\$127,520	\$127,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	287	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL17170401051058	Universidad De Colima.- Bachillerato 19 (Cerro De Ortega).- Sum. Y Coloc. De Sist. De Vos Y Datos Y Egu. De Aire Acondicionado Para Biblioteca Y Cobulios De Profesores.	FAM E100-01MS/201	Colima	Tecmán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad de Colima. Educación	En Ejecución	2017	\$302,472	\$302,472	\$302,472	\$302,472	\$90,742	\$90,742	\$90,742	30.00	\$0	Metros Cuadrados	182	0.00	0.00	Financiera: Obra contratada. / Física: Obra contratada. / Registro: Obra contratada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
COL17170401051620	Mejoramiento Del Plantel. ECo=0109h- SN 17		Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,028,361	\$1,028,361	\$1,028,361	\$1,028,361	\$704,733	\$704,733	\$704,733	68.53	\$0	Metros	100	0.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401051624	Mejoramiento Del Plantel. ECo=0053f- SN 17		Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,049,472	\$1,049,472	\$1,049,472	\$1,049,472	\$861,898	\$861,898	\$861,898	82.13	\$0	Metros	100	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401051629	Mejoramiento Del Plantel. ECo=0025i- SN 17		Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,023,924	\$1,023,924	\$1,023,924	\$1,023,924	\$307,177	\$307,177	\$307,177	30.00	\$0	Metros	100	0.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401051635	Mejoramiento Del Plantel. ECo=0392v- SN 17		Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,381,045	\$1,381,045	\$1,381,045	\$1,381,045	\$612,634	\$612,634	\$612,634	44.36	\$0	Metros	100	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401051637	Mejoramiento Del Plantel. ECo=0071v- SN 17		Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$905,960	\$905,960	\$905,960	\$905,960	\$835,657	\$835,657	\$835,657	92.24	\$0	Metros	100	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401051643	Mejoramiento Del Plantel. ECo=0004g- SN 17		Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,189,988	\$1,189,988	\$1,189,988	\$1,189,988	\$849,305	\$849,305	\$849,305	71.37	\$0	Metros	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401051646	Mejoramiento Del Plantel. ECo=0003z- SN 17		Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,526,752	\$1,526,752	\$1,526,752	\$1,526,752	\$1,105,097	\$1,105,097	\$1,105,097	72.38	\$0	Metros	100	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401051650	Mejoramiento Del Plantel. ECo=0008s- SN 17		Colima	Armeria	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$991,508	\$991,508	\$991,508	\$991,508	\$560,871	\$560,871	\$560,871	56.57	\$0	Metros	100	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401051652	Mejoramiento Del Plantel. ECo=0005f- SN 17		Colima	Villa de Álvarez	Cobertura municipal	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,062,295	\$1,062,295	\$1,062,295	\$1,062,295	\$321,528	\$321,528	\$321,528	30.27	\$0	Metros	100	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401051682	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para La Accesibilidad En Los Municipios De Colima, Manzanillo, Tecmán Y Villa De Álvarez (Manzanillo).		Colima	Manzanillo	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,141,707	\$1,309,900	\$1,309,900	\$1,309,900	\$1,309,900	\$736,760	\$736,760	56.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401051697	Construcción De Rampas, Pasacalles Y Banquetas Para La Accesibilidad En Los Municipios De Colima, Manzanillo, Tecmán Y Villa De Álvarez (Colima).		Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,263,761	\$2,783,116	\$2,783,116	\$2,783,116	\$2,783,116	\$2,783,116	\$2,783,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.00	Financiera: EN EL MONTO DE ESTA OBRA FUERON INCLUIDOS LOS GASTOS INDIRECTOS, YA QUE NO TIENE REGISTRO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401051740	Construcción De Cubierta De Patio Cívico En Esc. De La Localidad De Tepames, Col.		Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Educación	En Ejecución	2017	\$969,120	\$969,120	\$969,120	\$969,120	\$969,120	\$969,120	\$969,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401051749	Intervención Calzada Pedro A. Galván, En Colima, Col.		Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$31,498,251	\$31,498,251	\$31,498,251	\$31,498,251	\$31,498,251	\$23,451,315	\$23,451,315	74.45	\$0	Kilometro	0	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401051768	Construcción De Ciclovía, Modernización De Vialidades Y Construcción De Banquetas En Zona De Ingreso En La Localidad Del Paraíso, En Armeria, Col.		Colima	Armeria	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SEIDUR	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,610,029	\$3,610,029	\$3,610,029	\$3,610,029	\$3,610,029	\$3,140,997	\$3,140,997	87.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401053861	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo Para La Localidad De El Canal, En El Municipio De Colima, Col.		Colima	Colima	El Canal	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,521,744	\$1,513,047	\$1,513,047	\$1,511,844	\$1,511,844	\$1,511,844	\$1,511,844	99.92	\$0	Vivienda	820	0.00	100.00	Financiera: EXISTE UN REINTEGRO POR REALIZAS A LA PROBABACIÓN POR LA CANTIDAD DE \$1,202.76 / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401054060	Equipo De Desazolve		Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDM)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$8,700,000	\$4,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100,000	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COL17170401054113	Mantenimiento De La Unidad Deportiva Morelos, Col.		Colima	Colima	Cobertura municipal	Subsidios	S269 Programa de Cultura Física y Deporte	11-Educación Pública	SEIDUR	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,994,096	\$1,994,096	\$1,994,096	\$1,994,096	\$1,994,096	\$1,994,096	\$1,994,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
COL17170401054213	Complemento De La Infraestructura Existente En La Ptar Salagua Para Alcanzar Una Capacidad De 420 Ipa, Que Consiste En La Sust.De La Sedim. Secundaria Y La Adición De Desinfección		Colima	Manzanillo	Manzanillo	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAPDM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$22,396,935	\$10,783,620	\$10,783,620	\$10,783,620	\$10,783,620	\$10,783,620	\$10,783,620	100.00	\$0	Vivienda	130,035	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Fresupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COLI7170401054338	Construcción De Sistema De Saneamiento Integral En La Comunidad De Puertecito De Lajas, Mpio. De Manzanillo, Col.	-	Colima	Manzanillo	Puertecito de Lajas	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	CAFODAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,441,487	\$720,743	\$720,743	\$720,743	\$720,743	\$720,743	\$720,743	100.00	\$0	Vivienda	354	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170401055028	Suministro E Instalación De 20 Bombas Sumergibles Para El Mejoramiento De La Eficiencia Física Del Servicio De Agua Potable En La Zona Conurbada De Colima Y Villa De Alvarez	-	Colima	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,153,736	\$1,153,736	\$1,153,736	\$1,153,736	\$1,153,736	\$1,153,736	\$1,153,736	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COLI7170401055042	Suministra E Instalacion De 6 Macromedidores Para El Mejoramiento De La Eficiencia Comercial En El Municipio De Villa De Alvarez	-	Colima	Villa de Alvarez	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SEIDUR	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$251,831	\$251,831	\$251,831	\$251,831	\$251,831	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.