

Reporte de Resultado (Destino del Gasto) de los Recursos Federales

Reporte Final

Fuente: Sistema de Recursos Federales Transferidos

Entidades Federativas

colima

Primer Trimestre 2021

Table with 28 columns: CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, MONTO GLOBAL APROBADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID ENTIDAD RESPONSABLE, ENTIDAD RESPONSABLE, ID MUNICIPIO RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO PROYECTO, POBLACION BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, AVANCE FINANCIERO, AVANCES FISICOS, FOTOS, ESTATUS, FLUJO, OBSERVACIONES, OBSERVACIONES REVISION.

Reporte Final

Fuente: Sistema de Recursos Federales Transferidos

Primer Trimestre 2021

Table with columns: DETALLE PROYECTO, CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, MONTO GLOBAL APROBADO, FUENTES FINANCIAMIENTO, NOMBRE, ID ENTIDAD RESPONSABLE, ENTIDAD RESPONSABLE, ID MUNICIPIO RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO PROYECTO, POBLACION BENEFICIARIA, MUJERES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, RECAUDADO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE COMPROMETIDO, AVANCE DEVENGADO, AVANCE EJERCIDO, AVANCE PAGADO, CONTRATOS, AVANCES FISICOS, CARPETA FOTOS, ESTATUS, FLUIJO, OBSERVACIONES CAPTURISTA, OBSERVACIONES REVISION.

DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO		DETALLE PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES					
2021	1	COL20040187265	Proyecto de inversión	311685.46	{f1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311685.46, modificado:311685.46}}	OSUNO348-FAM20 JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO, REPARACION DE LAMPARAS Y PINTURA GENERAL EN EDIFICIOS A, B, C, D Y F + EN OBRA EXTERIOR COLOCACION DE LUMINARIAS PUERTA DE POSTE	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	06-060-2020-PR	5	66	71	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	1	{geo: [cve_municipio:2, localid:1, direccion:CARRETERA JOSE ANTONIO DIAZ S/N, COLIMA, COL., México, lon:-103.240027, lat:19.2477445]}	07-12-2020	15-01-2021	311685.46	311685.46	311685.46	311685.46	311685.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones													
2021	1	COL200201709356	Proyecto de inversión	20500000	{f1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.05E7, modificado:1.58E7}}	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MANZANILLO	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Seguridad	Servicios de llamadas de emergencia 966 y de denuncia anónima 999	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	11	N	0	0	711255	{meta: [unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:4.0]}	1	{geo: [cve_municipio:2, localid:1, direccion:Colima, Col., México, lon:-103.240027, lat:19.2477445]}	01-05-2020	31-12-2020	15500000	15500000	15500000	15500000	15500000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0]}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones													
2021	1	COL200201707852	Proyecto de inversión	414038	{f1: {ciclo_recursos:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414038.0, modificado:36505.8}}	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE 6" DE DIÁMETRO DE AGUA POTABLE EN LA AV. MALCOLM EN SOLANES DEL VALLE	6	Colima	7	Manzanillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	CAPDAM	03	5	178	176	0	{meta: [unidad_medida:Linea, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo: [cve_municipio:7, localid:1, direccion:Caracoles De Luna 538, Manzanillo, Col., México, lon:-104.32857513, lat:19.11954984]}	01-08-2020	30-11-2020	36505.8	36505.8	36505.8	36505.8	36505.8	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Linea, avance:1.0]}	{1707852/proyecto_inicio, 1707852/proyecto_fin}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones													
2021	1	COL200301715731	Proyecto de inversión	379260.76	{f1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379260.76, modificado:377388.29}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANDERETAS EN EL MUNICIPIO DE COLIMA LOCALIDAD PUERTA DE ANZAR - 24806	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	24806	5	119	129	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.67, meta_modificada:469.67]}	1	{geo: [cve_municipio:2, localid:104, direccion:CALLE PUERTA DE ANZAR INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DE ANZAR, 28600 LA ESPERANZA, COLIMA, COL., México, lon:-103.54929724, lat:19.11958893]}	24-08-2020	30-09-2020	377388.29	377388.29	377388.29	377388.29	377388.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.67]}	{1715731/proyecto_inicio, 1715731/proyecto_fin}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones													
2021	1	COL200301715849	Proyecto de inversión	229073.7	{f1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229073.7, modificado:228972.28}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE COLIMA COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO CALLE ISIDRO SÁNCHEZ - 26775	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	26775	5	1185	1180	0	{meta: [unidad_medida:Otros, meta:233.0, meta_modificada:233.0]}	1	{geo: [cve_municipio:2, localid:1, direccion:CALLE ISIDRO SÁNCHEZ INTERIOR SN COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28079 COLIMA, COLIMA, COL., México, lon:-103.74011327, lat:19.22786363]}	08-09-2020	16-10-2020	228972.28	228972.28	228972.28	228972.28	228972.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Otros, avance:233.0]}	{1715849/proyecto_inicio, 1715849/proyecto_fin}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones													
2021	1	COL200301715877	Proyecto de inversión	612632.54	{f1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612632.54, modificado:607519.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE COLIMA COLONIA GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES CALLE REPÚBLICA DE BRASIL - 28322	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	28322	5	430	416	0	{meta: [unidad_medida:Otros, meta:511.83, meta_modificada:511.83]}	1	{geo: [cve_municipio:2, localid:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE BRASIL INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES, 28048 COLIMA, COLIMA, COL., México, lon:-103.74011327, lat:19.22071833]}	15-09-2020	30-10-2020	607519	607519	607519	607519	607519	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Otros, avance:511.83]}	{1715877/proyecto_inicio, 1715877/proyecto_fin}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones													
2021	1	COL200301715924	Proyecto de inversión	332389.21	{f1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332389.21, modificado:332154.06}}	CONSTRUCCIÓN DE BANDERETAS EN EL MUNICIPIO DE COLIMA LOCALIDAD ACATITÁN - 30813	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	30813	5	89	102	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.0, meta_modificada:498.0]}	1	{geo: [cve_municipio:2, localid:49, direccion:CALLE RANCHERIA ACATITÁN, 28465 ACATITÁN, COLIMA, COLIMA, ENTRE CALLE Y CALLE, CALLE SE IDENTIFICO EL DOMICILIO EN DOMICILIO SOBRE LA CALLE DEL PROYECTO A 2 CUADRAS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO EN DOMICILIO, CO. lon:-103.7236537, lat:19.14648803]}	08-09-2020	16-10-2020	332154.06	332154.06	332154.06	332154.06	332154.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.0]}	{1715924/proyecto_inicio, 1715924/proyecto_fin}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones													
2021	1	COL200301715951	Proyecto de inversión	179999.77	{f1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179999.77, modificado:179066.32}}	REHABILITACIÓN DE CALLES DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE COCUIMATLÁN LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ LA MAGDALENA CALLES CIRCO DE MAYO Y FRANCISCO I MADRERO - 37489	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	37489	5	494	509	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1438.46, meta_modificada:1438.46]}	1	{geo: [cve_municipio:4, localid:15, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ (LA MAGDALENA), 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COCUIMATLÁN, COLIMA, ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE J. JESUS ALCARAR, CALLE FRANCISCO I. MADRERO EN DOMICILIO DE LA UBICACION SE COLOCÓ EN, lon:-103.92989418, lat:19.16654615]}	08-09-2020	30-11-2020	179066.32	179066.32	179066.32	179066.32	179066.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1438.46]}	{1715951/proyecto_inicio, 1715951/proyecto_fin}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones													
2021	1	COL200301716046	Proyecto de inversión	1200000	{f1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199205.78}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COLIMA LOCALIDAD PISCILA - 41452	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	41452	5	605	600	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.88, meta_modificada:850.0]}	1	{geo: [cve_municipio:2, localid:08, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA FISCA, 28600 PISCILA, COLIMA, ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CALLE EN DOMICILIO PARTICULAR SOBRE LA CALLE DE LA OBRA LA CUAL CARECE DE NOMBRE PERO SE LOCALIZA AL NORTE DEL JARDIN, lon:-104.230721, lat:19.28410194]}	01-09-2020	30-11-2020	1199205.78	1199205.78	1199205.78	1199205.78	1199205.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0]}	{1716046/proyecto_inicio, 1716046/proyecto_fin}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones													
2021	1	COL200301716165	Proyecto de inversión	617324	{f1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617324.0, modificado:616424.72}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO LOCALIDAD LOS CEDROS - 48296	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	48296	5	253	252	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.88, meta_modificada:723.88]}	1	{geo: [cve_municipio:7, localid:16, direccion:CALLE INTERIOR SN RANCHERIA LOS CEDROS, 28810 LOS CEDROS, MANZANILLO, COLIMA, ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CALLE EN DOMICILIO PARTICULAR SOBRE LA CALLE DE LA OBRA LA CUAL CARECE DE NOMBRE PERO SE LOCALIZA AL NORTE DEL JARDIN, lon:-104.230721, lat:19.28410194]}	08-09-2020	30-10-2020	616424.72	616424.72	616424.72	616424.72	616424.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.88]}	{1716165/proyecto_inicio, 1716165/proyecto_fin}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones													

Reporte de Resultado (Destino del Gasto) de los Recursos Federales

Reporte Final

Fuente: Sistema de Recursos Federales Transferidos

Entidades Federativas

colima

Primer Trimestre 2021

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION															
2021	1	COL200301754403	Proyecto de Inversión	49915.58	{ff1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49915.58, modificado:49446.14}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA - 70820	6	Colima	2	Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	70820	5	4	2	0	{meta: [unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1	{geo: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL EUGENIO MARTINEZ 910 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILA, 28061 COLIMA, COLIMA ENTRE CALLE GENERAL CANDIDO AGUILAR Y CALLE HACIENDA DEL VALLE, DOMICILIO EN CALLE GENERAL EUGENIO MARTINEZ 910 COLONIA FRAN, lon:-109.7166896, lat:19.22259940}}	17-08-2020	30-09-2020	49446.14	49446.14	49446.14	49446.14	49446.14	49446.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OGOPFP-FISM-016/2020, contratista:ING. HUGO FERRANDO SOLA CRISTEVA, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:296676.86, importe_modificado:296676.86}}	{meta: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]}	{meta: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]}	{meta: [unidad_medida:Vivienda, avance:1.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones													
2021	1	COL200301754810	Proyecto de Inversión	162432.38	{ff1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162432.38, modificado:162388.52}}	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION RURAL EN MINATITLAN LOCALIDAD EL TERNERO - 71946	6	Colima	8	Minatitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	MUNICIPIO DE MINATITLAN COLIMA	71946	5	15	20	0	{meta: [unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0]}	1	{geo: {cve_municipio:8, localidad:37, direccion:PUEBLO EL TERNERO, 28772 EL TERNERO, MINATITLAN COLIMA ENTRE Y LA OBRA INICIA A 125 M. APROX. DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD Y APROX. A 515 M. AL ESTE DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL PARAJE CONOCIDO COMO CEPRESTOS Y APROX. 500, lon:-103.84724831, lat:19.44799376}}	01-09-2020	30-11-2020	162388.52	162388.52	162388.52	162388.52	162388.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A0-FAISA-E35-2020, contratista:HEBER FALGUEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE MINATITLAN, COLIMA, monto:162388.52, importe_modificado:162388.52}}	{meta: [unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0]}	{meta: [unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0]}	{meta: [unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs: {observacion:Corregir, trimestre:1.0, usuario:marialgallarme, fecha:2021-04-12}}														
2021	1	COL200301758574	Proyecto de Inversión	2011077.48	{ff1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011077.48, modificado:2010586.53}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN COLONIA LA ARMONIA (LAS AMARILLAS), MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA - 88262	6	Colima	2	Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	H AYUNTAMIENTO DE COLIMA	88262	5	29	27	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0]}	1	{geo: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA PLAYA INTERIOR SN COLONIA LA ARMONIA, 28020 COLIMA, COLIMA ENTRE CALLE CERRO DE ALCORNOR Y CALLE RICARDO B. NUÑEZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA VIALIDAD PASEO DE LA PLAYA ENTRE CALLE CERRO DE, lon:-103.72168784, lat:19.25077390}}	15-09-2020	30-11-2020	2010586.53	2010586.53	2010586.53	2010586.53	2010586.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OGOPFP-FISM-905/2020, contratista:RAIAD, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:1874283.87, importe_modificado:1874283.87}}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones														
2021	1	COL200301762553	Proyecto de Inversión	55000	{ff1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:457700.46}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO MADRO DE LA COLONIA CENTRO EN MANZANILLO, COLIMA - 98881	6	Colima	7	Manzanillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	98881	5	82	78	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0]}	1	{geo: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MADRO INTERIOR SN COLONIA MANZANILLO CENTRO, 28200 MANZANILLO, MANZANILLO ENTRE CALLE PIEDRO NUÑEZ Y CALLE CAUATEMOC, LA CALLE FRANCISCO MADRO SE SIRCA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MANZANILLO E, lon:-104.31784618, lat:19.25018600}}	01-09-2020	31-12-2020	457700.46	457700.46	457700.46	457700.46	457700.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-ZLO-OP-14-20, contratista:BYASA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, monto:2666121.25, importe_modificado:355000.00}}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones														
2021	1	COL200301771944	Proyecto de Inversión	1035093.93	{ff1: {ciclo_recursos:2020, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035093.93, modificado:98477.88}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CON LA SUSTITUCION DE LINEA DE 60 DIAMETRO DE AGUA POTABLE SOBRE LA AVENIDA HALCONES Y LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID EN SOLAERES VALLE DE LAS GARZAS - 13451	6	Colima	7	Manzanillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO	124511	5	1195	1189	0	{meta: [unidad_medida:Metros lineales, meta:77.0, meta_modificada:77.43]}	1	{geo: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA HALCONES INTERIOR SN COLONIA SOLAERES, 28219 MANZANILLO, MANZANILLO ENTRE AVENIDA PASEO DE LAS GAVIOTAS Y AVENIDA DE LAS GARZAS, BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID HURTADO AVENIDA HALCONES Y LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID, lon:-104.32721662, lat:19.10906332}}	23-09-2020	21-11-2020	1163983.66	1163983.66	1163983.66	1163983.66	1163983.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:APAUR-CAPDAM-DC-N2-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, monto:913764.55, importe_modificado:913764.55}}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.43, meta_modificada:77.43]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.43, meta_modificada:77.43]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.43, meta_modificada:77.43]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones														
2021	1	COL200301781707	Proyecto de Inversión	1900000	{ff1: {ciclo_recursos:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:2295337.76}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CIRILO MENDEZ DE LA COLONIA PIPLA, DELIAGACION SANTIAGO EN MANZANILLO COLIMA. - 140590	6	Colima	7	Manzanillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	140590	5	33	31	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.0, meta_modificada:931.0]}	1	{geo: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CIRILO MENDEZ INTERIOR SN COLONIA PIPLA, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO ENTRE CALLE PIPLA Y CALLE ABASOLO, LA CALLE CIRILO MENDEZ SE ENCUENTRA EN LA COLONIA PIPLA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y PIPLA DE LA DELEGACION, lon:-104.35492797, lat:19.12882521}}	01-09-2020	31-12-2020	2295337.76	2295337.76	2295337.76	2295337.76	2295337.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-ZLO-OP-19-20, contratista:IMPAC INGENIERIA EN PAVIMENTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, monto:2095189.85, importe_modificado:295189.85}}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.0, meta_modificada:931.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.0, meta_modificada:931.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.0, meta_modificada:931.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones														
2021	1	COL200301790538	Proyecto de Inversión	913461.55	{ff1: {ciclo_recursos:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FIDEICOMISOS, monto:913461.55, modificado:913461.55}}	ODOPRO289-EC18 AÑO DE JUANEZ, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA COMPONENTES I y II.	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	C-CIEN-06P90289-45-2018	5	125	180	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	1	{geo: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE AGOSTO NUM. EXT. 11, MANZANILLO, Colima, lon:-104.352487, lat:19.1180651}}	22-06-2020	25-09-2020	913461.55	913461.55	913461.55	913461.55	913461.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones														
2021	1	COL200301790547	Proyecto de Inversión	1105769.23	{ff1: {ciclo_recursos:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recursos:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}}	06P90066-EC18 GREGORIO TORRES QUINTERO, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA COMPONENTES I y II.	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	C-CIEN-06P90066-66-2018	5	157	141	0	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	1	{geo: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO NUM. EXT. 80, COLIMA, Colima, lon:-103.7257591, lat:19.24353653}}	22-06-2020	25-09-2020	1105769.23	1105769.23	1105769.23	1105769.23	1105769.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones														
2021	1	COL200301793946	Proyecto de Inversión	550685.11	{ff1: {ciclo_recursos:2020, ramo:23, modalidad:4, prog_pres:7, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550685.11, modificado:546971.7}}	CONSTRUCCION DE LA ACCESIBILIDAD E INSTALACION DE GIMNASIO INCLUSIVO AL AIRE LIBRE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA UNIDAD DEPORTIVA JOSÉ GONZÁLEZ QUEVEDO, TECOMÁN, COL.	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	N	0	0	0	123191	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.00, meta_modificada:266.00]}	1	{geo: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Olimpia 32, Tepexyac, 28110 Tecoman, Col., México, lon:-103.8795902, lat:18.92717561}}	01-06-2020	31-12-2020	546971.7	546971.7	546971.7	546971.7	546971.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FOTRADIS-003/2020, contratista:H PROCESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:539947.14, importe_modificado:539947.14}}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.00, meta_modificada:266.00]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.00, meta_modificada:266.00]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.00, meta_modificada:266.00]}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones														

