

























DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO MUJERES	DETALLE PROYECTO HOMBRES	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION
2024	1	COL230302267519	Proyecto de Inversión	2508119.22	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2508119.22, modificado:2508119.22})	DEPROY26X REPARACION DE EDIFICIO O CONSTRUCCION DE COCINA, CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA Y DESAYUNADORES, SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN CANCHAS, REPARACION DE PLAFONES E.P. MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL, TECOMÁN	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa	06-021-2023-PR	N	0	0	399	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. 20 DE NOVIEMBRE S/N, lon:-103.877796, lat:18.910169})	08-09-2023	05-01-2024	2508119.2	2508119.2	2508119.2	2508119.2	2508119.2	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0})		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	COL00160300750324	Proyecto de Inversión	135000	{(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:30, modalidad:5, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28512.0, modificado:28512.0}, f2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, f3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46488.0, modificado:46488.0})	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Santiago En Manzanillo - 200289	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	200289	N	0	0	0	{(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CIRILO MENDEZ 7 SITE INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO, 28860 MANZANILLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE PIPILA, CALLE BURBUSTA, lon:-104.3551064, lat:18.12369887})	01-09-2016	18-11-2016	110470	110470	110470	110470	110470	{(tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-014, contratista:JAVIER PERA GRAIEDA, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1993751.72, importe_modificado:1993751.72})	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0})	{(854552/proyecto_P ROCESO, 854550/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	COL00160300750422	Proyecto de Inversión	225000	{(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}, f2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:5, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47520.0, modificado:47520.0}, f3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74480.0, modificado:74480.0})	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Las Pesadas En El Municipio De Minatitlán - 269016	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	269016	N	0	0	0	{(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:8, localidad:75, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LAS PESADAS, 00000 LAS PESADAS, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , BENEFICARIO AGUSTINA RAMOS MANOLLA DOMESTICO, lon:-104.0830406, lat:18.40000142})	01-09-2016	18-11-2016	225000	225000	225000	225000	225000	{(tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-014, contratista:JAVIER RAMIREZ DOMINGUEZ, convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1752990.26, importe_modificado:1752990.26})	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0})	{(854550/proyecto_P ROCESO, 854550/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	COL2304022329382	Proyecto de Inversión	2600000	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0})	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR CENID, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA - 402108	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad	402108	S	11453	10673	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE ALMOLICLAN COLONIA VILAS DE BUGAMBILIAS, 28979 CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, VILLA DE ALVAREZ COLIMA ENTRE CALLE MALLAN Y BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, CALLE P. DE LOS CRISANTEMOS SE ENCUENTRA POR LA AV. ALMOLICLAN, lon:-103.73150816, lat:19.28307061})	08-12-2023	31-12-2023	2600000	2600000	2599999.99	2599999.99	2599999.99	{(tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUM-FISE-013/2023, contratista:JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:2467225.83, importe_modificado:2467225.83})	{(meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, avance:450.0})	{(2329382/proyecto_J NICO, 2329382/proyecto_P ROCESO, 2329382/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	COL00160300753162	Proyecto de Inversión	270000	{(f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}, f2: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:5, prog_pres:71, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57024.0, modificado:57024.0}, f3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92976.0, modificado:92976.0})	Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Bayardo En El Municipio De Tecoman - 200342	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE SUELO URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA	200342	N	0	0	0	{(meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALELON NICARAGUA 120 CENTRO VENTE INTERIOR SN COLONIA BALLARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE BELIC, lon:-103.919612, lat:18.94692765})	01-09-2016	18-11-2016	270000	270000	270000	270000	270000	{(tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INSUVI-PET-FISE-2016-016, contratista:OLG GILLO CONSTRUCTORES URBANISTICO DE TECOMAN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACION Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COLIMA, monto:1680370.77, importe_modificado:1680370.77})	{(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0})	{(857290/proyecto_P ROCESO, 857290/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	COL230102212754	Adquisición	10420521.31	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04202131E7, modificado:1.228358412E7})	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1	N	0	0	731391	{(meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5810.0, meta_modificada:8744.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLIMA, lon:103.7240688, lat:19.2452342})	01-04-2023	29-12-2023	12283584.12	1225801.47	1225801.47	1225801.47	1225801.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:8744.0})		En Ejecución	Validado avances	{(obj1: {observación:REINTEGRO A LA TESORÍA DE \$27,782.65, trimestre:1.0, usuario:sdicad@serc, fecha:2024-04-12})	Sin observaciones
2024	1	COL230202220035	Proyecto de Inversión	4018281.12	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957490.29, modificado:1957490.29}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060790.83, modificado:2060790.99})	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE COMALA, COL. - 46801	6	Colima	3	Comala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Comala	46801	S	182	185	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:683.0, meta_modificada:683.0})	1	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR O 0 COLONIA LA TRINIDAD, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE ANDRÉS LÓPEZ MATEOS CALLE CONSTITUCION PASANDO UNA TIENDA KIOSKO SALIDA A LA LOCALIDAD O, lon:-103.762978, lat:19.327351})	01-06-2023	30-11-2023	2060199.99	2060199.99	2060199.99	2060199.99	2060199.99	{(tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-FAISMUN-05/2023, contratista:INMOBILIARIA GARCIA B. ORTIZ DE COLIMA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:1251061.76, importe_modificado:1251061.76})	{(meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:683.0})	{(2220033/proyecto_J NICO, 2220033/proyecto_P ROCESO, 2220033/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	COL230402330991	Proyecto de Inversión	265197.11	{(f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:265197.01, modificado:264488.71}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1})	REHABILITACION DE CAMINO A CAMPO CUATRO - 291065	6	Colima	3	Comala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Comala	291065	S	42	43	0	{(meta1: {unidad_medida:Kilómetros lineal, meta:3.7, meta_modificada:3.7})	1	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL INTERIOR O 0 COLONIA CAMPO CUATRO, 28455 CAMPO CUATRO, COMALA COLIMA ENTRE CARRETERA ESTATAL 3 VILLA DE ALVAREZ MINATITLAN Y CARRETERA PRIACOS CAMPO A, PARTIENDO DEL CENTRO MEDICO DE CAMPO 4 APROXIMADO, lon:-103.853709, lat:19.3557791})	06-12-2023	30-12-2023	264488.71	264488.71	264488.71	264488.71	264488.71	{(tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-BAN-FAISMUN-06/2023, contratista:INGENIERIA MAD, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:264488.71, importe_modificado:264488.71})	{(meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, avance:3.7})	{(2330991/proyecto_J NICO, 2330991/proyecto_P ROCESO, 2330991/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	COL230402330977	Proyecto de Inversión	1466364.42	{(f1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1466364.32, modificado:146364.96}, f2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1})	CONSTRUCCION DE HUELLA CON EMPEDRAMIENTO ANCHAS EN LA CALLE JOSE ALCARAZ, ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y CAPITAN LLERENAS, COMALA, COL. - 288337	6	Colima	3	Comala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Comala	288337	S	93	94	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.5, meta_modificada:467.5})	1	{(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROF. JOSE ALCARAZ INTERIOR O 0 COLONIA LOS AGUALES, 28450 COMALA, COMALA COLIMA ENTRE CALLE CAPITAN LLERENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE CONSTITUCION PASANDO UNA TIENDA KIOSKO SALIDA A LA LOCAL, lon:-103.761859, lat:19.325917})	06-12-2023	30-12-2023	1466364.96	1466364.96	1466364.96	1466364.96	1466364.96	{(tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPDU-BAN-FAISMUN-03/2023, contratista:VENTURA DIAZ SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALA, monto:1466364.96, importe_modificado:1466364.96})	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:467.5})	{(2330977/proyecto_J NICO, 2330977/proyecto_P ROCESO, 2330977/proyecto_FIN, 2330977/proyecto_F IN, 2330977/proyecto_P ROCESO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	COL23040278663	Proyecto de Inversión	634666.44	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634666.44, modificado:634666.44})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COLIMA, COLONIA CAMINO REAL, CALLE LATERAL NORTE DE AV. NIÑOS HERÓES, TRAMO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE MALVA - 250274	6	Colima	2	Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Colima	250274	S	751	697	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.5, meta_modificada:954.5})	1	{(geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA NIÑOS HERÓES DE CHAPULTEPEC INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 28047 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE MALVA, CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN EL DOMINICO SE IDENTIFICO EN LA CALLE LATERAL NORTE DE LA AV. NIÑOS, lon:-103.6890407, lat:19.23576207})	06-11-2023	29-12-2023	634666.43	634666.43	634666.43	634666.43	634666.43	{(tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDGP-FAISMUN-056/2023, contratista:CURSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:63466.43, importe_modificado:63466.44})	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:954.5})	{(2278663/proyecto_J NICO, 2278663/proyecto_P ROCESO, 2278663/proyecto_FIN, 2278663/proyecto_P ROCESO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	1	COL230202235517	Proyecto de Inversión	472562.81	{(f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189025.12, modificado:189025.12}, f2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CIAPACOV, monto:283537.69, modificado:283537.69})	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 10" DE DIAMETRO EN LA CALLE IGNACIO SANTOVAL ENTRE PABLO NERUBUA Y ANTONIO CASO, COLONIA LONAS DE CIRCUVALACION, COLIMA	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad		S	11	9	0	{(meta1: {unidad_medida:Kilómetros, meta:0.24, meta_modificada:0.24})	1	{(geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO SANDOVAL ENTRE PABLO NERUBUA Y ANTONIO CASO 19.251000, -103.714180, lon:-103.71418, lat:19.2511})	26-06-2023	24-08-2023	472562.81	472250.22	472250.22	472250.22	472250.22	{(tt01: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUM-PRODAGUA-002/2023, contratista:INNOVACUBUM ARQUITECTURA E INGENIERIA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, monto:472250.22, importe_modificado:472250.22})	{(meta1: {unidad_medida: Kilómetro, avance:0.24})	{(2235517/proyecto_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

























DETALLE PROYECTO CICLO	DETALLE PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE PROYECTO FOLIO	DETALLE PROYECTO CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	DETALLE PROYECTO ID ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ENTIDAD RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO ID MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO MUNICIPIO RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE PROYECTO INSTITUCION EJECUTORA	DETALLE PROYECTO NUMERO PROYECTO	DETALLE PROYECTO POBLACION BENEFICIADA	DETALLE PROYECTO MUJERES	DETALLE PROYECTO HOMBRES	DETALLE PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE PROYECTO METAS	DETALLE PROYECTO TIPO GEOREFERENCIA	DETALLE PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE PROYECTO FECHA INICIO	DETALLE PROYECTO FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO PAGADO	AVANCE FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES FISICOS AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO	OBSERVACIONES OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES OBSERVACIONES REVISION	
2024	1	COL230302268083	Proyecto de inversión	1199999.98	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.98, modificado:1199999.98]}	06DPR0263A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN EDIFICIOS (AL, LR, LC, LD, Y OBRA EXTERIOR EN E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS COLIMA	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa	06-031-2023-PR	N	0	0	418	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}	1	{geo: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA S/N, lon:-103.706396, lat:19.242449]}	20-09-2023	18-11-2023	1199999.98	1199999.98	1199999.98	1199999.98	1199999.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	1	COL230302268123	Proyecto de inversión	212440.17	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212440.17, modificado:212440.18]}	06DPR0256R CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL E.P. 18 DE MARZO COLIMA	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa	06-033-2023-PR	N	0	0	172	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}	1	{geo: [cve_municipio:2, localidad:8, direccion:JOSE MARIA MORELOS S/N, lon:-103.700966, lat:19.159009]}	20-09-2023	03-11-2023	212440.18	212440.18	212440.18	212440.18	212440.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	1	COL230302268186	Proyecto de inversión	560004.08	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560004.08, modificado:560004.08]}	06DPR0202N CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE 4.000 SQM. + REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. JULIÁN SILVA PALACIOS DE IXTLAHUACÁN	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa	06-036-2023-PR	N	0	0	323	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}	1	{geo: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CRISTOBAL COLÓN 103, lon:-103.735386, lat:19.000039]}	26-09-2023	09-12-2023	560004.08	560004.08	560004.08	560004.08	560004.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	1	COL230402278625	Proyecto de inversión	199791.44	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199791.44, modificado:199791.44]}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN CALLEJONES - 249913	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249913	5	245	200	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:2846.0}	1	{geo: [cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA EN E, lon:-103.63228163, lat:18.81319087]}	19-10-2023	07-11-2023	199791.44	199791.44	199791.44	199791.44	199791.44	{t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-2023, contratista:Ing. Luis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1998518.04, importe_modificado:1998518.04]}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1846.0}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	1	COL230402278644	Proyecto de inversión	1400000	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1399005.06]}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES RÍO USUMACINTA, RÍO BALSAS Y RÍO MAYO DE LA COLONIA INDECO, EN LA CABICERA MUNICIPAL. - 250043	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250043	5	147	129	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2334.0, meta_modificada:2708.0}	1	{geo: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE RIO MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE RIO PAPALAPAN Y RIO BALSAS RIO BALSAS ENTRE RIO US, lon:-103.80053004, lat:18.90465151]}	19-10-2023	17-11-2023	1399005.06	1399005.06	1399005.06	1399005.06	1399005.06	{t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-086-C-2023, contratista:Consorcio Gi del Pacífico S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1399005.07, importe_modificado:1399005.07]}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2708.0}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	1	COL230402280272	Proyecto de inversión	1030283.21	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030283.21, modificado:1030283.21]}	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CALLEJONES. - 259096	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Tecomán	259096	5	180	147	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:298.0}	1	{geo: [cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARIA FRIJO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO MADRIO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE L, lon:-103.632227, lat:18.81519115]}	21-10-2023	14-11-2023	1030283.2	1030283.2	1030283.2	1030283.2	1030283.2	{t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-095-2023, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1030283.21, importe_modificado:1030283.21]}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	1	COL230402283942	Proyecto de inversión	1130407.35	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130407.35, modificado:1129419.93]}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHA ZONA NORTE CIUDAD DE ARMERIA. - 280004	6	Colima	1	Armería	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Armería	280004	5	3024	4599	0	{unidad_medida:Kilómetros, meta:7.48, meta_modificada:7.48}	1	{geo: [cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEON CAMINO EL REAL COLONIA EUIDO, 28305 CIUDAD DE ARMERIA, ARMERIA COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUÍA Y, CALLEON VIAS DEL TREN LA REHABILITACIÓN DE 3 CAMINOS SACA COSECHA EN LA CIUDAD DE ARMERIA INICIA EN LA COLONIA E, lon:-103.95684697, lat:18.93469336]}	06-11-2023	21-12-2023	1129419.93	1129419.93	1129419.93	1129419.93	1129419.93	{t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPOF-FAISAMN-14-2023, contratista:LIC. RENE AGUSTIN RAMOS PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE ARMERIA COLIMA, monto:3498483.93, importe_modificado:3498483.93]}	{unidad_medida:Kilómetros, avance:7.48}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	1	COL230402290342	Proyecto de inversión	600000	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599872.67]}	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE MADRID. - 309338	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	309338	5	624	510	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}	1	{geo: [cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CALLE BOLIVIA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE CUBA LA OBRA SE UBICA UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE BOLIVIA ENTRE URUGUAY Y AMERICAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COL, lon:-103.87371102, lat:19.08045235]}	13-11-2023	07-12-2023	599872.67	599872.67	599872.67	599872.67	599872.67	{t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-106-2023, contratista:Jose de Jesus Navarro Molina, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:599872.67, importe_modificado:599872.67]}	{unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs: [observación:Dala de desplante 126.25 M Dado de concreto 53.00 P2A reja de acero 129.40 M impermeabilización 26.64 m2 pintura 166.02 m2, trimestre:1.0, usuario:juangahvarez, fecha:2024-04-11]}	Sin observaciones
2024	1	COL230402298627	Proyecto de inversión	167682.5	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167682.5, modificado:167682.5]}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORATIVOS EN SU SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALLEJONES - 344422	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	344422	5	222	181	0	{unidad_medida:Luómetros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}	1	{geo: [cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EUSTEMO PASTOR, CALLE CARRETERA DE ACCESO LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES, lon:-103.63294682, lat:18.81373129]}	29-11-2023	16-12-2023	167682.5	167682.5	167682.5	167682.5	167682.5	{t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-112-2023, contratista:J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1029265.91, importe_modificado:1029265.91]}	{unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	1	COL230402301669	Proyecto de inversión	108638.32	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108638.32, modificado:108299.64]}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN COLIMA, COLONIA LA ALBARRADA. - 356284	6	Colima	2	Colima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Colima	356284	5	1175	1073	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}	1	{geo: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AMADORR ISLA BENEDICTO INTERIOR SN COLONIA LA ALBARRADA, 28078 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JUAN N. SALAZAR, CALLE ISLA SOCORRO E. DOMICILIO DE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ISLA BENE, lon:-103.74315137, lat:19.23534175]}	30-11-2023	29-12-2023	108299.64	108299.64	108299.64	108299.64	108299.64	{t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCP-FAISAMN-057/2023, contratista:ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA, convocante:MUNICIPIO DE COLIMA, monto:108299.64, importe_modificado:108638.32]}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	1	COL230402309651	Acción	252300	{f1: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252300.0, modificado:252300.0]}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 390115	6	Colima	10	Villa de Álvarez	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Villa de Álvarez	390115	N	0	0	0	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	1	{geo: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.780756, lat:19.264776]}	20-03-2023	30-05-2023	252300	252300	252300	252300	252300	{t1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISAM-01-AD-C/2023-VAB, contratista:PROYETERRA SC, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ, monto:252300.0, importe_modificado:252300.0]}	{unidad_medida:Otros, avance:1.0}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	1	COL230402311367	Proyecto de inversión	116036.5	{f1: [ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:116036.4, modificado:116036.5]}, {f2: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0]}	MANTENIMIENTO DE PÁRQUES PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAUCITO - 419919	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	419919	5	97	79	0	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}	1	{geo: [cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y, lon:-103.80034661, lat:18.86587321]}	01-12-2023	31-12-2023	116036.5	116036.5	116036.5	116036.5	116036.5	{t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-117-2023, contratista:Daniel Ramos Regia, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:737014.47, importe_modificado:737014.47]}	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	1	COL230402312048	Proyecto de inversión	37972.25	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37972.25, modificado:37972.25]}	06S0T0007W MANTENIMIENTO EN MODULO DE BAÑOS, Sec. Emiliano Zapata, Cerro de Ortega, Tecomán	6	Colima	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa	06-002-2023-RFB	N	0	0	449	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}	1	{geo: [cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CARRETERA TECOMAN - PLAYA AZUL SN, lon:-103.72486, lat:18.74908]}	26-12-2023	05-01-2024	37972.25	37972.25	37972.25	37972.25	37972.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	











































