EQUIPAMIENTO DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2011
AUTORIZADO POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN

FECHA:	30 DE AGOSTO DE 2014

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.										I N V E R S I O N							A V A N C E S %											CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				FINANCIERO						FISICO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	DE LA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	MOBILIARIO	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)		MOBILIARIO	ACUMULADO	%	%		ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-001-2014-UT	ING. DANIEL ALFARO MORA	$ -	$ 74,864.53			$ 74,864.53	$ 66,738.67				89%	100%	CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS PARA ACOMETIDA TELMEX	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
130628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-002-2014-UT	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$ -	$ 46,597.20			$ 46,597.20	$ 46,597.20			$ 46,597.20	100%	100%	INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO,, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-003-2014-UT	C. NORMA ANGÉLICA VIRGEN RODRÍGUEZ	$ -	$ 49,276.80		$ -	$ 49,276.80	$ 49,276.80		$ -	$ 49,276.80	100%	100%	ÁRBOLES DE ORNATO Y FOLLAJE	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-004-2014-UT	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ -	$ 194,763.54			$ 194,763.54	$ 194,763.54				100%	100%	CERCO DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTE DE CONCRETO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-005-2014-UT	CURSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ -	$ 359,249.10			$ 359,249.10	$ 359,249.10				100%	100%	MEJORAMIENTO Y SELLO ASFÁLTICO DE CONEXIÓN ENTRE ESTACIONAMIENTOS	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-006-2014-UT	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO	$ -	$ 40,082.64			$ 40,082.64	$ 40,082.64		$ -	$ 40,082.64	100%	100%	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMA DE INYECCIÓN, INSTALACIÓN DE GARABATO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	0	ADQ-06-007-2014-UT	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	$ -	$ -	$ 89,526.48		$ 89,526.48	$ -				0%	0%	MOBILIARIO Y EQUIPO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	0	ADQ-06-008-2014-UT	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIÓN ES DIGITALES, SA de CV	$ -	$ -	$ 21,761.60		$ 21,761.60	$ -				0%	0%	EQUIPAMIENTO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	0	ADQ-06-009-2014-UT	C. NANCY DUARTE ACOSTA	$ -	$ -	$ 363,140.67		$ 363,140.67	$ -				0%	0%	MOBILIARIO Y EQUIPO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
RESUMEN CONVENIO DE APOYO FINANCIERO				9	0	0	0	6			$ -	$ 764,833.81	$ 474,428.75	$ -	$ 1,239,262.56	$ 756,707.95		$ -	$ 135,956.64	11%	95%		$ -	$ -	$ -	

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE INFORME	E AGOSTO DE 2

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									AVANCES %				DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	DIFERENCIA AUTORIZADO EJERCIDO
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE CONTRATOS				IMPORTES EJERCIDOS		FINANC.	FISICO		
		LOCALIDAD	MUNICIPIO		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	ACUMULADO ($)	%	%		
140001	JN "REGINA MADRID MUNGUÍA"	COL. EL CAMPANARIO	ARMERIA	$ 300,000.00	$ 257,958.21	$ -	$ -	$ 257,958.21	$ 243,763.88	$ 243,763.88	94%	100%	CUBIERTA EN PATIO CÍVICO	$ 56,236.12
140002	EP "JOSEFA ORTIZ DE D."	COL. FLOR DE COCO	ARMERIA	$ 500,000.00	$ 383,994.37	$ -	$ -	$ 383,994.37	$ -	$ -	0%	20%	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 500,000.00
140007	EP "REVOLUCIÓN"	ARMERIA	ARMERIA	$900,000.00	$ 871,047.76	$ -	$ -	$ 871,047.76	$ 787,245.83	$ 787,245.83	100%	100%	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO	$ 112,754.17
	REPARACIONES													
140003	JN "MARIA MONTESSORI"	COL. LINDAVISTA	ARMERIA	$ 400,000.00	$ 306,526.50	$ -	$ -	$ 316,630.10	$ -	$ -	0%	100%	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	$ 400,000.00
140003	JN "MARIA MONTESSORI"	COL LINDAVISTA	ARMERIA	$ -	$ -	$ 10,103.60					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN	$ -
140004	EP "IGNACIO ZARAGOZA"	COF. DE JUÁREZ	ARMERIA	$ 550,000.00	$ 435,301.68			$ 497,866.28	$ 413,628.91	$ 413,628.91	83%	100%	RAMPAS, PLAFONES, FRONTERAS, PISOS.	$ 136,371.09
140004	EP "IGNACIO ZARAGOZA"	COF. DE JUÁREZ	ARMERIA	$ -	$ 0.00	$ 62,564.60					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN.	$ -
140008	EP "RAFAELA SUÁREZ"	CUYUTLÁN	ARMERIA	$300,000.00	$ 201,151.20	$ -	$ -	$ 201,151.20	$ -	$ -	0%	80%	REPARACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA.	$ 300,000.00
140005	SEC. TÉC. "JESÚS GONZÁLEZ L."	COF. DE JUÁREZ	ARMERIA	$ 1,100,000.00	$ 1,099,553.79	$ -	$ -	$ 1,099,553.79	$ 570,895.83	$ 570,895.83	52%	100%	REP. TANQUE HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN CISTERNA, REMODELACIÓN SERV. SANITARIOS, TECHUMBRE EN CONTRALORÍA, BEBEDEROS Y PINTURA	$ 529,104.17
140006	CAM "MA.ELENA MALDONADO"	ARMERIA	ARMERIA	$ 450,000.00	$ 310,088.21	$ -	$ -	$ 310,088.21	$ 194,902.27	$ 194,902.27	63%	98%	REMOD. SANITARIOS, REP. INST. ELÉCTRICA	$ 255,097.73
TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA				$ 4,500,000.00	$ 3,865,621.72	$ 72,668.20	$ -	$ 3,938,289.92	$ 2,210,436.74	$ 2,210,436.74	56%	91%		
140101	JN "GUSTAVO VÁZQUEZ M."	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	$ 400,000.00	$ 328,063.81	$ -	$ 29,503.42	$ 374,082.73	$ 328,063.56	$ 373,155.67	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 3° GRADO	
140101	JN "GUSTAVO VÁZQUEZ M."	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	$ -	$ -	$ 16,515.50					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA	
140102	J.N. MARÍA GARCÍA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA	$ 415,000.00	$ 391,542.39	$ -	$ -	$ 391,542.39	$ 344,684.27	$ 344,684.27	88%	100%	CUBIERTA DE LÁMINA EN 1/2 PATIO	
140103	J.N. SUSANA ORTÍZ SILVA	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	$ 450,000.00	$ 422,012.41	$ -	$ -	$ 422,012.41	$ 415,514.54	$ 415,514.54	100%	100%	CUBIERTA DE LÁMINA EN PATIO CÍVICO	
140104	J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	$ 700,000.00	$ 339,097.01	$ -	$ 29,503.42	$ 671,886.75	$ 339,096.32	$ 640,160.81	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 3° GRADO	
140104	J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	$ -		$ 16,515.50	$		$ -		100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA	
140104	J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	$ -	$ 286,770.82				$ 285,722.57		100%	100%	CUBIERTA EN 1/2 PATIO CÍVICO	
140105	J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	$ 450,000.00	$ 382,969.02	$ -	$ 29,503.42	$ 428,016.44	$ 382,969.02	$ 412,472.44	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 3° GRADO	
140105	J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	$ -	$ -	$ 15,544.00					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA	
140106	J.N. JOSÉ MARIA MORELOS	COL. FÁTIMA	COLIMA	$ 400,000.00	$ 335,512.82	$ -	$ -	$ 335,512.82	$ 331,391.63	$ 331,391.63	100%	100%	AREA DE ANFITEATRO INCLUYE: NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISO, FABRICACIÓN DE PLATAFORMA DE TEATRO, CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE DE LÁMINA, REHUBICACIÓN DE CASETA MOTOBOMBA E INSTALACIONES DE LA MISMA, REHUBICACIÓN DE 3 DESAYUNADORES Y DESRRAME DE 2 ÁRBOLES)	
140107	JN RAFAELA SUÁREZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	$ 300,000.00	$ 259,172.44	$ -	$ -	$ 259,172.44	$ 244,372.53	$ 244,372.53	100%	100%	CUBIERTA EN PATIO CÍVICO	
140108	JN GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	COLIMA	$ 200,000.00	$ 106,851.64	$ -	$ -	$ 106,851.64	$ 99,425.90	$ 99,425.90	100%	100%	CUBIERTA DE LONA EN ESTRUCTURA EXISTENTE DE PATIO CÍVICO	
140143	JN "ALBERTO LARIOS G."	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	$300,000.00	$ 200,560.79	$ -	$ -	$ 200,560.79	$ 45,316.71	$ 45,316.71	23%	60%	BODEGA AISLADA DE 5.00 X 4.00	
140109	E.P. MIGUEL HIDALGO E.P. VICTORIANO GUZMÁN	COLIMA	COLIMA	$ 800,000.00	$ 657,545.95	$ -	$ -	$ 657,545.95	$ 630,443.21	$ 630,443.21	100%	100%	TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA	
140117	E.P. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	$ 1,000,000.00	$ 439,274.23	$ -	$ 42,363.00	$ 498,152.73	$ 389,596.73	$ 447,698.03	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 6°	
140117	EP GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	$ -	$ 363,962.89	$ -	$ -	$ 363,962.89	$ -	$ -	0%	45%	CUBIERTA DE PATIO CÍVICO	
140117	E.P. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ 15,738.30	100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA	
140110	E.P. DE LOS TRABAJADORES	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	$ 1,100,000.00	$ 1,015,119.41	$ -	$ -	$ 1,015,119.41	$ 948,584.37	$ 948,584.37	93%	100%	TECHADO DE CANCHA	
140111	E.P. MIGUEL CARRILLO JIMENEZ	COL. LÁZARO CÁRDENAS	COLIMA	$ 300,000.00	$ 239,304.20	$ -	$ -	$ 239,304.20	$ 188,099.08	$ 188,099.08	79%	85%	COCINA DOBLE COMPARTIDA EN ÁREA DE SERVICIOS	
140133	E.P. FEDERICO RANGEL FUENTES	COL. LAS HACIENDAS	COLIMA	$ 360,000.00	$ 354,844.52	$ -	$ -	$ 354,844.52	$ 36,168.17	$ 36,168.17	10%	45%	TECHADO EN PATIO CÍVICO Y PASAMANOS EN RAMPAS.	
140113	E.P. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	COL. FÁTIMA	COLIMA	$ 1,000,000.00	$ 878,224.89	$ -	$ -	$ 878,224.89	$ 775,875.57	$ 775,875.57	88%	100%	TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	
140114	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	$ 950,000.00	$ 937,973.83	$ -	$ -	$ 937,973.83	$ -	$ -	0%	42%	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y DIRECCIÓN	
140115	E.P. GUSTAVO A. VÁZQUEZ MONTES	COL. TORRES QUINTERO	COLIMA	$ 400,000.00	$ 252,647.52	$ -	$ 34,110.02	$ 286,757.54	$ 252,647.52	$ 286,757.54	100%	100%	AULA USAER 6.00 M x 5.3 M	
140116	EP EMILIANO ZAPATA	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	$ 120,000.00	$ 81,811.87	$ -	$ -	$ 81,811.87	$ 78,260.27	$ 78,260.27	96%	100%	MÓDULO DE BEBEDEROS	
140100	ESC. SEC. GENERAL FEDERAL SIN NOMBRE	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	$ 2,000,000.00	$ 1,696,956.85	$ -	$ 91,434.32	$ 1,863,196.67	$ 1,682,876.59	$ 1,774,310.91	100%	100%	AULAS DIDÁCTICAS (LIBERACIÓN DE BIBLIOTECA) 2°, 3° Y 3°	
140100	ESC. SEC. GENERAL FEDERAL SIN NOMBRE	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	$ -	$ -	$ 74,805.50					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	
140118	ESC. SEC. EST. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	LO DE VILLA	COLIMA	$ 400,000.00	$ 329,531.52	$ -	$ 30,478.11	$ 376,525.13	$ 275,796.43	$ 306,274.54	81%	100%	AULA DIDÁCTICA 1°	
140118	ESC. SEC. EST. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	LO DE VILLA	COLIMA	$ -	$ -	$ 16,515.50					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	
140119	ESC. SEC. 20 DE ENERO DE 1527	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	$ 900,000.00	$ 888,515.20	$ -	$ -	$ 888,515.20	$ 766,532.69	$ 766,532.69	86%	100%	TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA	
140120	TV SEC. JOSÉ LEVY	LAS GUÁSIMAS	COLIMA	$ 350,000.00	$ 316,287.69	$ -	$ -	$ 316,287.69	$ -	$ -	0%	20%	TECHADO EN PATIO CIVICO	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

	REPARACIONES												
140102	J.N. MARÍA GARCÍA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA	$ 390,000.00	$ 384,769.41	$ -	$ -	$ 384,769.41	$ 360,653.42	$ 360,653.42	94%	100%	CANCELERÍA Y CRISTALES
140121	J.N. MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFEL	COLIMA	$ 300,000.00	$ 141,249.75		$ -	$ 141,249.75	$ 140,048.26	$ 140,048.26	99%	100%	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, REPARACIÓN DE LÁMPARAS, IMPERMEABILIZACIÓN.
140122	J.N. MARGARITA RODRÍGUEZ PAZ	COL. ORIENTAL	COLIMA	$ 110,000.00	$ 64,040.44	$ -	$ -	$ 64,040.44	$ 63,975.62	$ 63,975.62	100%	100%	SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN EN MAL ESTADO Y CON ALTURA DE 1.50 M. EN EL FRENTE DEL PLANTEL
140123	J.N. ROSA MUÑÓZ MUÑÓZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	$ 50,000.00	$ -	$ 12,371.57	$ -	$ 12,371.57		$ 10,054.76	81%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN EN 2 AULAS DIDÁCTICAS
140124	J.N. MARÍA CONCEPCIÓN BARBOSA DE ANGUIANO	COL. CENTRO	COLIMA	$ 140,000.00	$ 138,841.39	$ -	$ -	$ 138,841.39	$ 138,841.39	$ 138,841.39	100%	100%	SUSTITUCIÓN DE PISO DE MOSAICO DAÑADO EN 4 AULAS DIDÁCTICAS Y PINTURA
140126	J.N. FEDERICO FROEBEL	EL CHANAL	COLIMA	$ 110,000.00	$ 108,651.69	$ -	$ -	$ 108,651.69	$ 97,053.67	$ 97,053.67	89%	100%	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140126	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	COL. MIGUEL HIDALGO	COLIMA	$ 460,000.00	$ 367,518.54	$ -	$ -	$ 367,518.54	$ 366,268.65	$ 366,268.65	100%	100%	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, REPARACIÓN DEL ÁREA DE COCINA.
140127	J.N. FRANCISCO GUSTAVO CARRANZA	COL. CENTRO	COLIMA	$ 545,000.00	$ 417,575.19	$ -	$ -	$ 417,575.19	$ -	$ -	0%	25%	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y REPARACIÓN DE PATIO CÍVICO.
140106	JN JOSE MARIA MORELOS	COL. FÁTIMA	COLIMA	$ 130,000.00	$ 102,715.46	$ -	$ -	$ 102,715.46	$ 102,467.05	$ 102,467.05	100%	100%	SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN 6 AULAS DIDÁCTICAS.
140128	E.P. SALVADOR ALLENDE	COL. CENTRO	COLIMA	$ 300,000.00	$ -	$ 165,823.39	$ -	$ 165,823.39	$ -	$ 133,572.16	81%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN PLAFONES.
140105	E.P. MIGUEL HIDALGO E.P. VICTORIANO GUZMÁN	COL. CENTRO	COLIMA	$ 350,000.00	$ 260,458.51	$ -	$ -	$ 260,458.51	$ 260,454.60	$ 260,454.60	100%	100%	REPARACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA.
140129	E.P. MANUEL ÁLVAREZ	COL. JUANA DE ASBAJE	COLIMA	$ 460,000.00	$ 312,051.99	$ -	$ -	$ 312,051.99	$ -	$ -	0%	20%	RECONSTRUCCIÓN DE COCINA Y BODEGA (CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON ALTO RIESGO), REUBICACIÓN DE BEBEDEROS.
140130	E.P. BASILIO VADILLO	COL. CENTRO	COLIMA	$ 460,000.00	$ 385,050.77	$ -	$ -	$ 385,050.77	$ -	$ -	0%	10%	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS.
140131	E.P. ALEJANDRO FLORES GARIBAY	COL. GUADALAJARITA	COLIMA	$ 140,000.00	$ 139,587.41	$ -	$ -	$ 139,587.41	$ 139,587.41	$ 139,587.41	100%	100%	REPARACIÓN DE LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE REFLECTORES EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DAÑADO POR ÁRBOL.
140132	E.P. ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	$ 300,000.00	$ 267,041.07	$ -	$ -	$ 267,041.07	$ 194,303.63	$ 194,303.63	73%	80%	REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE, IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140110	E.P. DE LOS TRABAJADORES	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	$ 100,000.00	$ -	$ 60,607.47	$ -	$ 60,607.47		$ 57,851.18	95%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN.
140133	E.P. FEDERICO RANGEL FUENTES	COL. LAS HACIENDAS	COLIMA	$ 45,000.00	$ 15,403.00	$ -	$ -	$ 15,403.00	$ -	$ -	0%	1%	MURO DE CONTENCIÓN
140134	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. INFONAVIT	COLIMA	$ 200,000.00	$ 86,594.17	$ -	$ -	$ 86,594.17	$ 36,822.22	$ 36,822.22	43%	100%	REPARACIÓN DE SANITARIOS.
140140	EP "JOSÉ RUIZ VILLALVAZO"	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	$175,000.00	$ 155,107.11	$ -	$ 19,140.00	$ 174,247.11	$ 155,106.20	$ 174,246.20	112%	100%	COCINA Y BODEGA ATÍPICA 4.00 X 5.00
140141	EP "IGNACIO M. ALTAMIRANO"	COLIMA	COLIMA	$ 90,000.00	$ 88,505.71	$ -	$ -	$ 88,505.71	$ 64,808.69	$ 64,808.69	100%	100%	REPARACIÓN DE LONA EN CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140142	EP "SEVERIANO GUZMÁN M."	COL. INFONAVIT	COLIMA	$250,000.00	$ 239,768.59	$ -	$ -	$ 239,768.59	$ 189,544.03	$ 189,544.03	100%	100%	REPARACIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140144	EP "GREGORIO TORRES Q."	COLIMA, CENTRO	COLIMA	$ 60,000.00	$ 59,810.68	$ -	$ -	$ 59,810.68	$ 59,810.68	$ 59,810.68	100%	100%	PINTURA Y REPARACIONES
140140	EP JOSE RUIZ VILLALVAZO	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	$ 70,000.00	$ 69,780.48	$ -	$ -	$ 69,780.48	$ -	$ 63,509.65	100%	100%	CUBIERTA DE LONA EN ESTRUCTURA EXISTENTE DE PATIO CÍVICO
140135	SECUNDARIA No. 8	COL. SAN PABLO	COLIMA	$ 85,000.00	$ 9,558.40	$ -	$ -	$ 9,558.40	$ 9,558.40	$ 9,558.40	100%	100%	REPARACIÓN DE MALLA SOMBRA EN PATIO CÍVICO
140136	ESC. SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	COL. POPULAR	COLIMA	$ 500,000.00	$ 425,359.00	$ -	$ -	$ 425,359.00	$ -	$ -	0%	90%	REPARACION DE SALIDAS ELÉCTRICAS, CAMBIO DE LÁMPARAS (DONDE SE REQUIERAN) Y REPARACIÓN DE LÁMPARAS RESTANTES.
140119	ESC. SEC. 20 DE ENERO DE 1527	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	$ 250,000.00	$ 119,576.07	$ -	$ -	$ 119,576.07		$ -	0%	20%	REPARACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS
140138	TV. SEC. E.E. VIDAL DOMÍNGUEZ ARROYO	COL. FCO. VILLA	COLIMA	$ 150,000.00	$ 115,304.87	$ -	$ -	$ 115,304.87	$ -	$ -	0%	30%	REPARACIÓN DE BEBEDEROS Y SUSTITUCIÓN DE LONA EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA.
TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA				$ 19,515,000.00	15,978,873.44	395,213.94	306,035.71	16,680,123.09	$ 11,220,741.60	$ 11,824,668.86	71%	79%	
140200	JN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	ZACUALPAN	COMALA	$ 500,000.00	$ 416,040.79	$ -	$ 29,503.42	$ 462,059.71	$ 334,832.76	$ 364,336.18	79%	99%	AULA DIDÁCTICA 3"
140200	JN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	ZACUALPAN	COMALA	$ -	$ -	$ 16,515.50					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140201	E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	COL. LOS AGUAJES	COMALA	$ 900,000.00	$ 599,790.25	$ -	$ -	$ 599,790.25	$ -	$ -	0%	35%	TECHADO DE CANCHA Y RAMPAS
	REPARACIONES												
140202	JN JOSE JUAN ORTEGA	SUCHITLÁN	COMALA	$ 112,000.00	$ 0.00	$ 83,301.78	$ -	$ 83,301.78	$ -	$ -	0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN EN 2 AULAS, REPARACIÓN DE MARQUESINAS Y PINTURA EN PLAFONES DE 4 AULAS.
140208	EP "1° DE DICIEMBRE"	LA BECERRERA	COMALA	$ 250,000.00	$ 212,306.30	$ -	$ -	$ 212,306.30	$ 68,354.59	$ 68,354.59	32%	70%	CUBIERTA DE LÁMINA
140204	EP AÑO DE JUÁREZ	LA NOGALERA	COMALA	$ 75,000.00	$ 0.00	$ 63,293.86	$ -	$ 63,293.86	$ -	$ 59,612.59	94%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN EN 3 AULAS, REJA METÁLICA PARA PORTÓN DE SERVICIO
140205	EP J. CONCEPCIÓN RIVERA MANCILLA	RANCHO DE AGOSTO	COMALA	$ 81,000.00	$ 78,893.28	$ -	$ -	$ 78,893.28	$ 78,347.11	$ 78,347.11	100%	100%	REPARACIÓN Y/O INSTALACIÓN DE 65 MTS. DE MALLA CICLÓN
140201	E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	NOGUERAS	COMALA	$ 358,000.00	$ 315,990.35	$ -	$ -	$ 315,990.35	$ 312,561.34	$ 312,561.34	100%	100%	REPARACIÓN DE LOSAS EN PATIO CIVICO, REHABILIATCIÓN Y REPARACIÓN DE DRENES PLUVIALES Y REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCION EN EL LINDERO SUR DEL PLANTEL
TOTAL MUNICIPIO DE COMALA				$ 2,276,000.00	$ 1,623,020.96	$ 163,111.14	$ 29,503.42	$ 1,815,635.52	$ 794,095.79	$ 883,211.80	49%	75%	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140300	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	$ 500,000.00	$ 416,766.75	$ -	$ -	$ 416,766.75	$ 415,155.94	$ 415,155.94	100%	100%	CANCHA DE USOS MÚTIPLES TECHADA
	E.P. JESÚS ALCARÁZ RODRÍGUEZ	COL. LAS MORAS	COQUIMATLÁN		$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	0%	0%	ÁREA DE 3 DESAYUNADORES Y COCINA
	TVSEC. NIÑOS HÉROES	JALA	COQUIMATLÁN		$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	0%	0%	COCINA FRÍA TIPO ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO
	REPARACIONES												
	E.P. MA. ESTHER OCHOA MENDOZA	COL. LA CAZUMBA I	COQUIMATLAN		$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	0%	0%	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA PARTE POSTERIOR COLINDANDO CON EL ARROYO Y CERCO EN CANCHA DEPORTIVA
140304	E.P. CINCO DE MAYO	JALA	COQUIMATLÁN	$ 160,000.00	$ 158,214.38	$ -	$ -	$ 158,214.38	$ 157,061.17	$ 157,061.17	99%	100%	CAMBIO DE TINACO Y REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140305	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	COL. CENTRO	COQUIMATLÁN	$ 200,000.00	$ 116,573.45	$ -	$ -	$ 116,573.45	$ -	$ -	0%	85%	DEMOLICIÓN DE MURO DESPLOMADO, MUY DETERIORADO Y CON PELIGRO DE CAERSE EN EL ÁREA DEL TEATRO AL AIRE LIBRE, (INCLUYE EL RESCATE DEL MURAL PINTADO SOBRE RECUBRIMIENTO DE PIEDRA, LA REUBICACIÓN DEL BUSTO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE UN PEDESTAL PARA EL MISMO. LA REPOSICIÓN DEL MURO DEMOLIDO.)
140306	ESC. SEC. SUSANA ORTÍZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	$ 175,000.00	$ 172,221.89	$ -	$ -	$ 172,221.89	$ 45,138.11	$ 45,138.11	26%	95%	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL
	TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN			$ 1,035,000.00	$ 863,776.47	$ -	$ -	$ 863,776.47	$ 617,355.21	$ 617,355.21	71%	97%	
140400	J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO	CHIAPA	CUAUHTÉMOC	$ 250,000.00	$ 130,865.24	$ -	$ -	$ 130,865.24	$ 47,304.15	$ 47,304.15	36%	90%	TECHADO EN MEDIA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140401	JN SOLEDAD ZAMUDIO	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	$ 350,000.00	$ 342,919.70	$ -	$ -	$ 342,919.70	$ -	$ -	0%	100%	AREA PARA 8 DESAYUNADORES (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EXISTENTES) Y AREA PARA JUEGOS INFANTILES (INCLUYE JUEGOS)
140402	E.P. DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	$ 350,000.00	$ 238,114.23	$ -	$ 34,110.02	$ 282,716.45	$ 222,083.28	$ 256,193.30	100%	100%	AULA DE USAER
140402	E.P. DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	$ -	$ -	$ 10,492.20					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA USAER
140403	E.P. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	CHIAPA	CUAUHTÉMOC	$ 900,000.00	$ 774,658.63	$ -	$ -	$ 774,658.63	$ 746,755.15	$ 746,755.15	96%	100%	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140404	CAM ENRIQUETA ECHARTEA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	$ 300,000.00	$ 234,138.38	$ -	$ -	$ 234,138.38	$ 140,973.08	$ 140,973.08	60%	100%	COCINA Y DESAYUNADORES
	REPARACIONES												
140402	E.P. DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	$ 290,000.00	$ 243,206.27	$ -	$ -	$ 243,206.27	$ 228,839.28	$ 228,839.28	100%	100%	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140405	E.P. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	$ 200,000.00	$ 185,533.01	$ -	$ -	$ 185,533.01	$ 174,722.07	$ 174,722.07	94%	100%	SUM. Y COLOC. DE 24 VENTILADORES, SUM. Y COLOC. DE LUMINARIAS.
140406	EP "VALENTÍN GÓMEZ F."	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	$160,000.00	$ 156,154.19	$ -	$ -	$ 156,154.19	$ 154,651.23	$ 154,651.23	99%	100%	REPARACIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
	TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC			$ 2,800,000.00	$ 2,305,589.64	$ 10,492.20	$ 34,110.02	$ 2,350,191.86	$ 1,715,328.24	$ 1,749,438.26	74%	99%	
140501	JN "NIÑOS HÉROES DE CH."	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	$445,000.00	$ 437,272.09	$ -	$ -	$ 437,272.09	$ -	$ -	0%	2%	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO
	REPARACIONES												
140500	EP "MIGUEL HIDALGO"	ZINACAMITLÁN	IXTLAHUACÁN	$ 260,000.00	$ 254,932.50	$ -	$ -	$ 254,932.50	$ 164,228.97	$ 164,228.97	64%	5%	REPARACIÓN DE SANITARIOS (FUGA DE AGUA EN LAVABOS, COLOCACIÓN DE AZULEJOS), REPARACIÓN DEL REGISTRO EN LA COCINA, COLOCACIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, COLADERA EN EL PATIO CIVICO, REPARACIÓN GENERAL DE LA RED ELÉCTRICA.
	TOTAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN			$ 260,000.00	$ 254,932.50	$ -	$ -	$ 254,932.50	$ 164,228.97	$ 164,228.97	64%	5%	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140600	**J.N. NUEVA CREACIÓN**	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	$ 3,300,000.00	$ 3,063,883.44	$ -	$ 130,774.72	$ 3,252,948.16	$ 3,025,265.13	$ 3,156,039.85	97%	100%	2 AULAS DIDÁCTICAS 1° y 2°, DIRECCIÓN, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR.
140600	**J.N. NUEVA CREACIÓN**	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	$ -	$ -	$ 58,290.00					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"
140603	JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	$ 1,500,000.00	$ 669,204.31	$ -	$ 59,006.83	$ 758,327.64	$ 584,537.29	$ 643,544.12	100%	100%	AULAS DIDÁCTICAS 2° Y 3°
140603	JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	$ -	$ -	$ 30,116.50					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
140603	JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	$ -	$ 673,469.75				$ 622,716.52		100%	100%	CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA
140604	J.N. JORGE CHÁVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	$ 500,000.00	$ 405,566.38	$ -	$ 29,503.42	$ 451,585.30	$ 384,891.29	$ 430,020.32	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 2°
140604	JN. JORGE CHÁVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	$ -	$ -	$ 16,515.50					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140615	J.N. DELIA LUZ MORÁN LÓPEZ	TAPEIXTLES	MANZANILLO	$ 200,000.00	$ 185,515.52	$ -	$ -	$ 185,515.52	$ -	$ -	0%	1%	AREA PARA 6 DESAYUNADORES TECHADA
140601	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	$ 3,300,000.00	$ 3,063,432.69	$ -	$ 150,274.44	$ 3,275,883.13	$ 3,063,432.70	$ 3,270,248.44	100%	100%	2 AULAS DIDÁCTICAS 1° y 2°, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR.
140601	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	$ -	$ 429,407.62	$ -	$ -	$ 429,407.62	$ -	$ -	0%	47%	1 AULA DIDÁCTICA
140601	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	$ -	$ -	$ 62,176.00					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"
140606	E.P. TEODORO CHAVARÍN MÉNDEZ	COL. ABELARDO L. RODRÍGUEZ	MANZANILLO	$ 190,000.00	$ 184,258.34	$ -	$ -	$ 184,258.34	$ -	$ -	0%	75%	TECHUMBRE EN ÁREA DE DESAYUNADORES
140607	ESCUELA PRIM. SIN NOMBRE	COL. VALLE PARAÍSO	MANZANILLO	$ 365,000.00	$ 351,981.42	$ -	$ -	$ 351,981.42	$ -	$ -	0%	30%	ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO, MUROS DE CONTENCIÓN PARA EVITAR SOCAVAMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y DESLAVE DEL TERRENO
140608	E.P. GLORIA ELENA ZAMORANO	COL. EL JABALÍ	MANZANILLO	$ 400,000.00	$ 296,258.34		$ 42,363.00	$ 354,165.34	$ 296,258.34	$ 338,621.34	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 6°
140608	E.P. GLORIA ELENA ZAMORANO	COL. EL JABALÍ	MANZANILLO	$ -	$ -	$ 15,544.00					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140609	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. VALLE SALAGUA	MANZANILLO	$ 450,000.00	$ 337,110.13		$ 42,363.00	$ 395,988.63	$ 333,268.10	$ 390,949.72	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 6°
140609	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. VALLE SALAGUA	MANZANILLO	$ -	$ -	$ 16,515.50					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140610	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. DEL MAR	MANZANILLO	$ 1,300,000.00	$ 971,926.74		$ 123,979.28	$ 1,140,595.02	$ 949,268.88	$ 1,115,384.06	100%	100%	AULAS DIDÁCTICAS 3°, 5° Y 6°
140610	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. DEL MAR	MANZANILLO	$ -	$ -	$ 44,689.00					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140611	E.P. JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	$ 430,000.00	$ 293,508.39		$ 42,363.00	$ 352,386.89	$ 257,713.98	$ 315,685.10	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 4°
140611	E.P. JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	$ -	$ -	$ 16,515.50					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140612	E.P. BASILIO VADILLO	COL. EL PACÍFICO	MANZANILLO	$ 430,000.00	$ 361,809.28		$ 39,253.27	$ 417,578.05	$ 251,848.64	$ 291,101.91	80%	100%	AULA DIDÁCTICA 1°
140612	E.P. BASILIO VADILLO	COL. EL PACÍFICO	MANZANILLO	$ -	$ -	$ 16,515.50					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140629	EP "ANGEL ANTE VILLALOBOS"	SANTIAGO	MANZANILLO	$ 500,000.00	$ 488,348.09	$ -	$ -	$ 488,348.09	$ 166,358.99	$ 166,358.99	34%	70%	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO
140613	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	$ 1,250,000.00	$ 1,116,742.78		$ 60,956.21	$ 1,222,387.99	$ 1,064,764.86	$ 1,125,721.07	100%	100%	AULAS DIDÁCTICAS 1° Y 3°
140613	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	$ -	$ -	$ 44,689.00					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
140614	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	$ 650,000.00	$ 516,926.47		$ 30,478.11	$ 570,720.58	$ 516,293.62	$ 570,087.73	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 3°
140614	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	$ -	$ -	$ 23,316.00					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
	REPARACIONES												
140615	J.N. DELIA LUZ MORÁN LÓPEZ	TAPEIXTLES	MANZANILLO	$ 135,000.00	$ 109,833.73	$ -	$ -	$ 109,833.73	$ -	$ -	0%	100%	REPARACION DE FRONTERAS Y MARQUESINAS
140616	J.N. JAIME NUNÓ	SANTA RITA	MANZANILLO	$ 110,000.00	$ 70,312.15	$ -	$ -	$ 70,312.15	$ 18,672.16	$ 18,672.16	27%	100%	REPARACIÓN DE CUBO DE TINACOS, FRACTURA Y DESPRENDIMIENTO DE PISO EN UN AULA.
140617	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	$ 90,000.00	$ 84,647.74	$ -	$ -	$ 84,647.74	$ 65,829.85	$ 65,829.85	78%	100%	REPARACION DE CISTERNA, SUSTITUCION DE TUBERIA DE COBRE DAÑADA EN RED HIDRAULICA, ADECUACIÓN DE DIRECCIÓN PARA DIVIDIRLA (TM y TV)
140618	J.N. ANTONIO GAITÁN GAITÁN	EJIDO FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	$ 250,000.00	$ 167,867.60	$ -	$ -	$ 167,867.60	$ 46,773.02	$ 46,773.02	28%	95%	RAMODELACIÓN DE SANITARIOS Y BEBEDEROS
140619	E.P. PRIMERO DE JUNIO	MANZANILLO	MANZANILLO	$ 700,000.00	$ 676,751.04	$ -	$ -	$ 676,751.04	$ 552,900.32	$ 552,900.32	82%	100%	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS
140620	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	COL. LA TOLVA	MANZANILLO	$ 500,000.00	$ 474,545.41	$ -	$ -	$ 474,545.41	$ -	$ -	0%	100%	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, DRENAJE.
140621	E.P. FRANCISCO I. MADERO	EL CHAVARÍN	MANZANILLO	$ 540,000.00	$ 538,677.84	$ -	$ -	$ 538,677.84	$ -	$ -	0%	70%	REP. SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE MURO Y CERCO PERIMETRAL.
140622	E.P. SALVADOR PÉREZ MANCILLA	COL. LAS BRISAS	MANZANILLO	$ 560,000.00	$ 552,203.77	$ -	$ -	$ 552,203.77	$ -	$ -	0%	40%	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DEL PATIO CÍVICO, REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS SANITARIOS.
140623	E.P. FORD No. 178 ENRIQUE ROBLES RODRIGUEZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	$ 65,000.00	$ 38,983.82	$ -	$ -	$ 38,983.82	$ -	$ -	0%	100%	REPARACIÓN DE PISO EN 2 AULAS
140625	E.P. FRANCISCO VILLA	EJIDO FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	$ 540,000.00	$ 536,279.61	$ -	$ -	$ 536,279.61	$ 394,512.94	$ 394,512.94	74%	95%	REPARACION DE SANITARIOS, REPARACIÓN DE MURO Y CERCO PERIMETRAL EN PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA.
140624	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	$ 560,000.00	$ 555,360.57	$ -	$ -	$ 555,360.57	$ 534,546.25	$ 534,546.25	96%	100%	REPARACIÓN DE CUBIERTA SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE, REPARACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS.
140602	ESC. SEC. MARIANO MIRANDA FONSECA	COL. LAS BRISAS	MANZANILLO	$ 500,000.00	$ 463,844.79	$ -	$ -	$ 463,844.79	$ 289,504.00	$ 289,504.00	62%	99%	IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE 2 PLANTAS FRENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO E IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE PLAFONES EN EDIF. DE INTENDENCIA Y AULA DE MEDIOS.
140626	ESC. SEC. LAUREANO CERVANTES	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	$ 500,000.00	$ 484,386.12	$ -	$ -	$ 484,386.12	$ 282,606.52	$ 282,606.52	58%	100%	REPARACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS, RESANES EN PLAFONES Y FRONTERAS, SUM Y COL. LUMINARIAS, VENTILADORES. NECESIDAD DE 4 EDIFICIOS DE LOS 5 EXISTENTES
140627	ESC. SEC. TÉC. ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	$ 400,000.00	$ 318,143.20	$ -	$ -	$ 318,143.20	$ 237,902.76	$ 237,902.76	75%	90%	REPARACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS
TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO				$ 20,215,000.00	$ 18,481,187.07	$ 344,882.50	$ 751,315.28	$ 18,903,915.10	$ 13,939,866.17	$ 14,237,010.47	75%	90%	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140700	EP JESUS MANCILLA RODRÍGUEZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	$ 400,000.00	$ 298,098.01	$ -	$ 39,253.27	$ 353,866.78	$ 293,831.42	$ 333,084.69	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 1°
140700	EP JESUS MANCILLA RODRÍGUEZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	$ -	$ -	$ 16,515.50					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
	REPARACIONES												
140701	E.P. MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	PATICAJO	MINATITLÁN	$ 100,000.00	$ 0.00	$ 55,216.00	$ -	$ 55,216.00	$ -	$ -	0%	100%	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN
140702	TVSEC. NO. 31 RICARDO ROMERO ACEVES	LA LOMA	MINATITLÁN	$ 480,000.00	$ 0.00	$ 43,740.70		$ 43,740.70	$ -	$ -	0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
140702	TVSEC. NO. 31 RICARDO ROMERO ACEVES	LA LOMA	MINATITLÁN		$ 380,531.81	$ -	$ -	$ 380,531.81	$ 165,037.74	$ 165,037.74	43%	100%	REPARACIÓN DE SANITARIOS, REPARACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA.
140703	TVSEC. EMILIANO ZAPATA	PATICAJO	MINATITLÁN	$ 290,000.00	$ -	$ 71,580.12	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
140703	TVSEC. EMILIANO ZAPATA	PATICAJO	MINATITLÁN	$ -	$ 188,993.78		$ -	$ 188,993.78	$ 126,474.43	$ 126,474.43	67%	100%	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140704	TVSEC. PERFECTO MANCILLA	AGUA SALADA	MINATITLÁN	$ 125,000.00	$ 114,364.93	$ -	$ -	$ 114,364.93	$ -	$ -	0%	80%	RAMPA P/ MINUSVALIDOS, LUMINARIAS EXTERIORES, REP. CERCO
TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN				$ 1,395,000.00	$ 981,988.52	$ 187,052.32	$ 39,253.27	$ 1,136,713.99	$ 585,343.59	$ 624,596.86	55%	44%	
140800	J.N. MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	COL. BENITO JUÁREZ	TECOMAN	$ 230,000.00	$ 185,305.39	$ -	$ -	$ 185,305.39	$ 152,580.31	$ 152,580.31	82%	100%	COCINA FRÍA TIPO ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO
140801	J.N. MA. CONCEPCIÓN BARBOSA DE A.	COL. LADISLAO MORENO	TECOMAN	$ 450,000.00	$ 364,407.33	$ -	$ 29,503.42	$ 408,483.25	$ 366,727.03	$ 410,802.95	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 1°
140801	J.N. MA. CONCEPCIÓN BARBOSA DE A.	COL. LADISLAO MORENO	TECOMAN	$ -	$ -	$ 14,572.50					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140802	E.P. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	$ 550,000.00	$ 485,202.49	$ -	$ 42,363.00	$ 544,080.99	$ 473,597.02	$ 515,960.02	95%	100%	AULA DIDÁCTICA 6°
140802	E.P. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	$ -	$ -	$ 16,515.50					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140803	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. CHAMIZAL	TECOMAN	$ 300,000.00	$ 206,027.82	$ -	$ 34,110.02	$ 248,881.34	$ 204,257.74	$ 238,367.76	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 6°
140803	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. CHAMIZAL	TECOMAN	$ -	$ -	$ 8,743.50					100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140804	E.P. RAMÓN G. BONFIL	COL. ELVA CECILIA VEGA	TECOMAN	$ 900,000.00	$ 887,804.57	$ -	$ -	$ 887,804.57	$ -	$ -	0%	45%	COCINA FRIA TIPO TIEMPO COMPLETO, DIRECCIÓN, Y MÓDULO DE SANITARIOS PARA MAESTROS.
140805	E.P. MARÍA CONCEPCIÓN FARÍAS PÉREZ DE LEÓN	COL. UNIÓN SUR	TECOMAN	$ 668,672.00	$ 414,566.00	$ -	$ -	$ 414,566.00	$ 408,380.95	$ 408,380.95	100%	100%	CUBIERTA DE CANCHA
140806	TVSEC. GABINO BARREDA	CHANCHOPA	TECOMAN	$ 650,000.00	$ 644,521.83	$ -	$ -	$ 644,521.83	$ 536,223.83	$ 536,223.83	83%	100%	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES **(LA ESCUELA APORTARÁ LA TOTALIDAD DEL CEMENTO)**
	REPARACIONES												
140807	J.N. RICARDO FLORES MAGÓN	MADRID	TECOMAN	$ 430,000.00	$ 423,100.12	$ -		$ 423,100.12	$ -	$ -	0%	100%	REPARACIONES SANITARIAS, PLAFÓN, MARQUESINAS.
140808	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	COL. TUXPAN	TECOMAN	$ 400,000.00	$ 0.00	$ 10,103.60		$ 10,103.60	$ -	$ 10,103.60	100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
140808	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	COL. TUXPAN	TECOMAN	$ -	$ 296,441.55	$ -	$ -	$ 296,441.55	$ 241,971.50	$ 241,971.50	82%	98%	REPARACION CUBO DE TINACOS, CAMBIO DE TINACOS Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y CAMBIO DE LÁMPARAS.
140809	E.P. EMILIANO ZAPATA	CALERAS	TECOMAN	$ 550,000.00	$ 475,119.98			$ 475,119.98	$ 195,590.13	$ 195,590.13	41%	98%	MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
140810	E.P. CARLOS VIRGEN BANDA	COL. COFRADÍA DE JUÁREZ	TECOMAN	$ 600,000.00	$ 583,407.81	$ -	$ -	$ 583,407.81	$ 583,407.81	$ 583,407.81	100%	100%	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CONEXIÓN Y DESCARGA A RED MUNICIPAL.
140811	E.P. JUAN ALDAMA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	$ 350,000.00	$ 257,020.68	$ -	$ -	$ 257,020.68	$ 172,314.91	$ 172,314.91	67%	95%	MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, REVISIÓN DE UNA FISURA QUE CRUZA POR COMPLETO, LOS DOS SALONES QUE ALBERGAN LOS GRADOS DE 1° Y 2°, ASÍ COMO 5° Y 6° GRADOS.
140813	E.P. ALFREDO V. BONFIL	RUIZ CORTINEZ (SANTA ROSA)	TECOMAN	$ 620,000.00	$ 612,896.93	$ -	$ -	$ 612,896.93	$ 581,752.91	$ 581,752.91	95%	100%	REPARACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR, REPARACIÓN DE PISOS EN AULAS DIDÁCTICAS Y REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS DE MAESTROS.
140814	E.P. MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	TECOMÁN	TECOMAN	$ 600,000.00	$ 568,861.20	$ -	$ -	$ 568,861.20	$ 307,872.70	$ 307,872.70	54%	100%	REPARACIONES ELÉCTRICAS.
	EP RAMON G. BONFIL	COL. ELVA CECILIA VEGA	TECOMAN	$ 75,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	0%	0%	REPARACIÓN DE SERV. SANIT.
140815	ESC. SEC. JUSTO SIERRA	COL. UNIÓN	TECOMAN	$ 500,000.00	$ 489,762.07	$ -	$ -	$ 489,762.07	$ 173,543.71	$ 173,543.71	35%	90%	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
140816	ESC. SEC. "GREGORIO TORRES QUINTERO"	TECOMÁN	TECOMÁN	$ 145,000.00	$ 144,493.51	$ -	$ -	$ 144,493.51	$ 139,642.80	$ 139,642.80	97%	100%	REPARACIÓN DE LONA EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA
140817	ESC. SEC. "ADALBERTO TORRES GAYTÁN"	COL. BAYARDO	TECOMAN	$ 370,000.00	$ 367,131.35	$ -	$ -	$ 367,131.35	$ -	$ -	0%	100%	CONSTRUCCIÓN DE MURO - REJA
TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN				$ 8,388,672.00	$ 7,406,070.63	$ 49,935.10	$ 105,976.44	$ 7,561,982.17	$ 4,537,863.35	$ 4,668,515.89	62%	81%	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140900	**J.N. NUEVA CREACIÓN**	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 3,100,000.00	$ 2,877,811.65	$ -	$ 130,774.72	$ 3,068,819.37	$ 2,877,811.65	$ 3,008,586.37	105%	100%	2 AULAS DIDÁCTICAS, PORTICO, PATIO CÍVICO, BODEGA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. 1° y 2°
140900	**J.N. NUEVA CREACIÓN**	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	$ -	$ -	$ 60,233.00					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"
140902	JN "SIN NOMBRE"	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 450,000.00	$ 373,505.05		$ 29,503.42	$ 419,523.97	$ 373,505.06	$ 403,008.48	96%	100%	AULA DIDÁCTICA 3"
140902	JN "SIN NOMBRE"	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	$ -	$ -	$ 16,515.50					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140106	JN "FRANCISCO GABILONDO S."	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 200,000.00	$ 182,760.23	$ -	$ -	$ 182,760.23	$ 182,446.53	$ 182,446.53	100%	100%	COCINA ATÍPICA
140904	J.N. PORFIRIO GAYTÁN NÚÑEZ	COL. MANUEL M. DIEGUEZ	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 300,000.00	$ 219,261.80	$ -	$ -	$ 219,261.80	$ -	$ -	0%	25%	TECHADO EN PATIO CÍVICO
140905	E.P. PATRICIO GABRIEL ARAUJO	COL. VILLAS DE BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 550,000.00	$ 307,890.36	$ -	$ 42,363.00	$ 548,070.45	$ 307,890.36	$ 350,253.36	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 6"
140905	E.P. PATRICIO GABRIEL ARAUJO	COL. VILLAS DE BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	$ -	$ -	$ 16,515.50					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140905	EP. PATRICIO GABRIEL ARAUJO	COL. VILLAS BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	$ -	$ 181,301.60	$ -			$ 125,811.21		100%	100%	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA Y COLOCACIÓN DE LONA
140906	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 850,000.00	$ 291,801.02		$ 40,808.14	$ 349,124.66	$ 248,431.14	$ 289,239.28	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 3"
140906	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	$ -	$ 401,157.84		$ 40,808.14	$ 458,481.48	$ 348,641.68	$ 389,449.82	100%	100%	AULA DIDÁCTICA
140906	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	$ -	$ -	$ 16,515.50					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140907	E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 800,000.00	$ 692,259.15	$ -	$ -	$ 692,259.15	$ -	$ -	0%	50%	TECHADO DE PATIO CÍVICO
140908	E.P. CARMEN SERDÁN	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 950,000.00	$ 885,630.01	$ -	$ -	$ 885,630.01	$ 721,400.82	$ 721,400.82	81%	100%	TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140909	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. EL LLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 300,000.00	$ 185,375.03		$ 34,110.02	$ 219,485.05	$ 185,375.03	$ 219,485.05	100%	100%	AULA DE USAER
140910	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 750,000.00	$ 364,067.23		$ 42,363.00	$ 635,921.98	$ 363,972.96	$ 406,335.96	100%	100%	AULA DIDÁCTICA 5"
140910	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	$ -	$ -	$ 16,515.50					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140910	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	$ -	$ 255,339.25	$ -			$ 255,205.42		100%	100%	ÁREA TECHADA PARA 4 DESAYUNADORES. TERMINACIÓN DE PATIO CÍVICO.
140911	E.P. NETZAHUALCOYOTL	COL. JOSÉ MA. MORELOS	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 400,000.00	$ 348,783.67	$ -	$ -	$ 348,783.67	$ 290,998.53	$ 290,998.53	83%	95%	COCINA TIPO ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, CUBIERTA EN ÁREA DE DESAYUNADORES EXISTENTES (6 X 18 APROX., INCLUYE DESMONTAR EXISTENTE).
140923	EP JOSÉ S. BENÍTEZ	COL. LAS ÁGUILAS	VILLA DE ÁLVAREZ	$350,000.00	$ 198,190.66	$ -	$ -	$ 198,190.66	$ -	$ -	0%	53%	DIRECCIÓN ADOSADA
140919	EP JOSÉ VASCONCELOS	COL. LINDA VISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	$850,000.00	$ 828,560.02	$ -	$ -	$ 828,560.02	$ -	$ -	0%	20%	CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA U.M.
140901	**ESC. SEC. NUEVA CREACIÓN**	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 4,100,000.00	$ 3,849,599.25	$ -	$ 132,724.10	$ 4,069,369.75	$ 3,452,735.59	$ 3,585,459.69	93%	95%	2 AULAS DIDÁCTICAS, PORTICO, PATIO CÍVICO, BODEGA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. 1° y 2°
140901	**ESC. SEC. NUEVA CREACIÓN**	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	$ -	$ -	$ 87,046.40					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A"
140912	ESC. SEC. MIGUEL VIRGEN M.	COL. VILLAS DEL CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 650,000.00	$ 577,166.00	$ -	$ 30,478.11	$ 630,960.11	$ 556,589.78	$ 587,067.89	102%	100%	AULA DIDÁCTICA 3"
140912	ESC. SEC. MIGUEL VIRGEN M.	COL. VILLAS DEL CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	$ -	$ -	$ 23,316.00					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140913	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 1,500,000.00	$ 1,175,784.97	$ -	$ 60,956.21	$ 1,283,373.18	$ 919,538.30	$ 980,494.51	83%	100%	AULAS DIDÁCTICAS 1° Y 2°
140913	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	$ -	$ -	$ 46,632.00					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
140914	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 1,500,000.00	$ 1,133,862.57	$ -	$ 60,956.21	$ 1,238,536.28	$ 988,705.06	$ 1,049,661.27	93%	100%	AULAS DIDÁCTICAS 1° Y 2°
140914	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	$ -	$ -	$ 43,717.50					0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
	REPARACIONES												
140915	J.N. FRANCISCO GABILONDO S.	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 210,000.00	$ 199,886.17	$ -	$ -	$ 199,886.17	$ 199,886.18	$ 199,886.18	100%	100%	MURO-REJA PARTE FRONTAL
140916	J.N. ISAURA PAMPLONA	COL. RAMÓN SERRANO	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 200,000.00	$ 126,058.05	$ -	$ -	$ 126,058.05	$ -	$ -	0%	95%	PINTURA EN FRONTERAS Y HERRERÍA, MUROS Y PLAFONES, CANCELERÍA, REPARACIONES HIDRAULICAS
140917	J.N. MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 65,000.00	$ 14,738.07	$ -	$ -	$ 23,090.07	$ 14,738.07	$ 14,738.07	100%	100%	PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA
140917	J.N. MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	$ -	$ -	$ 8,352.00					0%	100%	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN
140926	JN CELSA VIRGEN PÉREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 250,000.00	$ 244,876.42	$ -	$ -	$ 244,876.42	$ 244,876.42	$ 244,876.42	100%	100%	MURO EXTERIOR, PISOS DE CONCRETO, INST. ELÉCTRICA EXTERIOR
140909	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	FRACC. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 115,000.00	$ 102,142.00	$ -	$ -	$ 110,885.50	$ 102,142.00	$ 102,142.00	100%	100%	REPARACIÓN DE FRONTERAS EN LOSA DE AZOTEA
140909	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	FRACC. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	$ -	$ -	$ 8,743.50					0%	100%	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN
140918	E.P. NIÑOS HÉROES	COL. LA GLORIA	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 200,000.00	$ 133,850.87	$ -	$ -	$ 133,850.87	$ 79,623.61	$ 79,623.61	59%	95%	REPARACIÓN DE SANITARIOS.
140919	E.P. JOSÉ VASCONCELOS	FRACC. LINDAVISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 270,000.00	$ 261,588.53	$ -	$ -	$ 261,588.53	$ -	$ -	0%	10%	MURO - REJA
140920	E.P. LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 687,000.00	$ 518,815.80	$ -	$ -	$ 518,815.80	$ 315,226.02	$ 315,226.02	61%	85%	MURO DE CONTENCIÓN Y MURO-REJA (3M DE MURO Y 9M DE REJA) EN LA PARTE SUR DEL PLANTEL. REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COCINA EXISTENTE.
140924	EP "15 DE MAYO"	COL. MANUEL M. DIEGUEZ	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 90,000.00	$ 89,803.66	$ -	$ -	$ 89,803.66	$ 89,801.62	$ 89,801.62	100%	100%	REPARACIÓN DE LONA EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA
140925	EP "RICARDO FLORES MAGÓN"	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 50,000.00	$ 48,126.31	$ -	$ -	$ 48,126.31	$ 48,126.31	$ 48,126.31	100%	100%	PINTURA, COMEDORES Y REP. CERCO
140921	TV. SEC. ALFONSO MICHEL	LA LIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 150,000.00	$ 0.00	$ 99,840.85	$ -	$ 99,840.85	$ -	$ -	0%	100%	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN
140922	CAPEP	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	VILLA DE ÁLVAREZ	$ 350,000.00	$ 354,737.47	$ -	$ -	$ 354,737.47	$ 251,605.40	$ 251,605.40	71%	100%	AREA DE JUEGOS EN EL AREA COLINDANTE CON EL JARDIN DE NIÑOS (INCLUYE NIVELACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL Y PASTO EN ROLLO), REPARACIONES ELÉCTRICAS, REACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA PSICOMOTRIZ.
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ				$ 20,237,000.00	$ 17,424,730.67	$ 443,943.25	$ 645,845.07	$ 18,488,671.49	$ 13,545,084.74	$ 13,809,913.18	75%	84%	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

$	80,621,672.00
$	80,621,672.00
$	-

R E S U M E N F A M 2014 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME	E AGOSTO DE 2

TOTAL DE OBRA	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL CONTRATADO				AVANCES %				SITUACION ACTUAL DE OBRAS		
		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES (8)	ACUMULADO	%	FISICO %	No. OBRAS	INICADAS	TERMINADAS
RESUMEN FAM 2014	$ 80,621,672.00	$ 69,185,791.64	$ 1,667,298.65	$ 1,912,039.21	$ 71,994,232.13	$ 49,330,344.39	$ 50,789,376.24	71%	84%	154	154	103

$ 72,765,129.50

REVISO:

Vo. Bo.

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

PROFR. JOSÉ GUILLERMO RAMOS LOZANO
TARIO DE EDUCACION EN EL E

MTRO. JAIME FLORES MERLO
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESCUELAS DIGNAS MÉXICO

Entidad Federativa: **COLIMA**

Coordinador Estatal

Coordinador Estatal: **COLIMA**

FORMATO DE CONTROL GENERAL PED 2014

Datos Generales															CONTRATO					Componentes (Montos)							Estatu					
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Indigena	Ambito Rural/Urbano	Alta Marginación	Tiempo Completo	PED 2013	Cruzada contra el Hambre	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	I	II	II ° Adap. Discapa.	III	IV	V	VI	VII	Monto del Subsidio	1° Minis.	Fecha entrega a finanzas	Fecha de Pago	1° Minis. Pagada	2° Minis.
1	06DPR0471H	E.P. PORFIRIO GAITAN NUÑEZ	PRIMARIA	15	DOMICILIO CONOCIDO, LAS PESADAS. C.P. 28750, MINATITLÁN, COL	LAS PESADAS	MINATITLÁN	Si		Muy Alta				ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	C-ED-(06DPR0471H)-(01)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$500,000.00	$56,028.50	$36,817.88	Si	$38,777.50	$94,735.75	$273,640.54			$500,000.00	$250,000.00	24-jun-14			$100,000.00
2	06DPR0157R	E.P. NIÑOS HÉROES	PRIMARIA	296	DOMICILIO CONOCIDO, JULUAPAN. C.P. 28950, VILLA DE ÁLVAREZ, COL	JULUAPAN	VILLA DE ÁLVAREZ	Si		Muy Alta				BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DPR0157R)-(02)-14	20-may-14	29-jul-14	70	$700,980.00	$478,909.14	$222,070.59				$0.00			$700,980.00	$350,490.00	03-jul-14			$140,196.00
3	06DPR0370J	E.P. JOSÉ AMADOR GARCÍA	PRIMARIA	56	CONOCIDO, PLAN DE ZAPOTE, IXTLAHUACÁN. COL, C.P. 28700	PLAN DE ZAPOTE	IXTLAHUACÁN	Si		Muy Alta				ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	C-ED-(06DPR0370J)-(03)-14	20-may-14	12-ago-14	84	$899,918.00	$39,934.84		Si	$72,252.22	$37,931.36	$265,684.23	$4,018.98	$480,096.83	$899,918.00	$449,959.00	24-jun-14			$179,983.60
4	06DPR0140R	E.P. CONSTITUCIÓN	PRIMARIA	713	CALLE TEPEHUAJE NO. 2, COFRADÍA DE SUCHITLÁN, COMALA, COL. C.P. 28460	COFRADÍA DE SUCHITLÁN	COMALA	Si		Muy Alta				CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DPR0140R)-(04)-14	20-may-14	19-ago-14	91	$1,000,000.00	$783,767.05	$216,233.20							$1,000,000.00	$500,000.00	14-jul-14			$200,000.00
5	06DTV0004M	SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO	SECUNDARIA	276	CALLE MELESIO GONZÁLEZ S/N, ZACUALPAN, COMALA, COL. C.P. 28450	ZACUALPAN	COMALA	Si		Muy Alta				CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V	C-ED-(06DTV0004M)-(05)-14	20-may-14	26-ago-14	98	$1,000,000.00	$632,863.35	$241,191.20		$125,945.28					$1,000,000.00	$500,000.00	14-jul-14			$200,000.00
6	06EJN0032S	J.N. ALBERTO ISAAC AHUMADA	JARDIN DE NIÑOS	116	CALLE ESTEFANO GUERSY S/N, COL. FLOR DE COCO, COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA, COL. C.P. 28330	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA		Rural	Alta		Si		ALTERRA CONSTRUCCIONES DE TECOMÁN, S.A. DE. C.V.	C-ED-(06EJN0032S)-(06)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$201,547.00	$5,783.70			$77,442.48				$118,321.17	$201,547.00	$100,773.50	24-jun-14			$40,309.40
7	06DJN0012F	J.N. CATALINA JASSO	JARDIN DE NIÑOS	149	CALLE GARDENIA NO. 30, COL. PERIQUILLOS. C.P. 28330, ARMERÍA, COL	PERIQUILLOS	ARMERÍA		Rural	Alta		Si		LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	C-ED-(06DJN0012F)-(07)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$200,384.00	$5,783.70			$75,403.94				$119,196.55	$200,384.00	$100,192.00	24-jun-14			$40,076.80
8	06DJN0185X	JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	JARDIN DE NIÑOS	105	CALLE INDEPENDENCIA NO. 16, COLONIA CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. C.P. 28320	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA		Rural	Alta		Si		ALTERRA CONSTRUCCIONES DE TECOMÁN, S.A. DE. C.V.	C-ED-(06DJN0185X)-(08)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$269,255.00	$22,182.62		Si	$71,275.24	$39,804.94	$39,804.94		$96,187.17	$269,255.00	$134,627.50	24-jun-14			$53,851.00
9	06DJN0020O	J.N. POMPOSA SILVA PALACIOS	JARDIN DE NIÑOS	499	CALLE CRISTOBAL COLÓN NO. 196. COLONIA CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. C.P. 28970	CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ		Urbano	Baja		Si		CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DJN0020O)-(09)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$226,712.00	$42,602.90			$183,274.12				$835.35	$226,712.00	$113,356.00	24-jun-14			$45,342.40
10	06DPR0017R	E.P. RICARDO FLORES MAGON	PRIMARIA	589	CALLE GRISELDA ÁLVAREZ NO. 443, COLONIA LOMA BONITA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. C.P. 28984	LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ		Urbano	Baja		Si		CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DPR0017R)-(10)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$249,838.00	$5,783.70			$243,466.51				$587.74	$249,838.00	$124,919.00	24-jun-14			$49,967.60
11	06DPR0148J	E. P. ESTEBAN GARCÍA	PRIMARIA	69	DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD ASTILLERO DE ARRIBA, COLIMA, COL. C.P. 28600	ASTILLERO DE ARRIBA	COLIMA		Rural	Alta		Si		ING. AGUSTÍN GALLARDO APARICIO	C-ED-(06DPR0148J)-(11)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$371,734.00	$36,199.56	$217,993.88		$98,304.52				$19,236.31	$371,734.00	$185,867.00	24-jun-14			$74,346.80
12	06DPR0354S	E.P. VICENTE GUERRERO	PRIMARIA	126	CONOCIDO, LA LIMA, NUEVO NARANJAL, C.P. 28950, VILLA DE ÁLVAREZ, COL	LA LIMA	VILLA DE ÁLVAREZ		Rural	Alta		Si		OBRAS CIVILES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DPR0354S)-(12)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$400,788.00	$5,783.70		Si	$100,836.18	$23,882.96	$270,285.35			$400,788.00	$200,394.00	24-jun-14			$80,157.60
13	06EPR0003N	E. P. JOSÉ RUIZ VILLALVAZO T.M. Y T.V.	PRIMARIA	576	CALLE ARAUCARIA NO. 547, COLONIA PRADOS DEL SUR, COLIMA, COL. C.P. 28078	PRADOS COLIMA	COLIMA		Urbano	Baja		Si		CENTELLA, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DPR0003N)-(13)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$450,000.00	$141,812.24	$86,765.46	Si	$173,934.88	$47,487.29				$450,000.00	$225,000.00	24-jun-14			$90,000.00
14	06DPR0136E	E.P. MÓNICO CHAVIRA	PRIMARIA	72	DOMICILIO CONOCIDO, TINAJAS. C.P. 28600, COLIMA, COL	TINAJAS	COLIMA		Rural	Alta		Si		ICMOOL S.A. DE C.V.	C-ED-(06DPR0136E)-(14)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$421,734.00	$0.00			$119,880.90				$301,852.88	$421,734.00	$210,867.00	24-jun-14			$84,346.80
15	06DJN0127G	J.N. JUAN SILVA PALACIOS	JARDIN DE NIÑOS	56	CALLE ARTURO NORIEGA PIZANO NO. 8, ESTAPILLA. C.P. 28600, COLIMA, COL	ESTAPILLA	COLIMA		Rural	Alta		Si		PECGICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DJN0127G)-(15)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$500,433.00	$37,266.79			$21,612.89		$259,586.98	$13,231.69	$168,734.16	$500,433.00	$250,216.50	24-jun-14			$100,086.60
16	06DJN0023L	J.N. JOSEFINA BEAS	JARDIN DE NIÑOS	492	CALZ. AGUILAR No. 150, COLONIA CENTRO, C.P. 28400, COQUIMATLÁN, COL	CENTRO	COQUIMATLAN		Rural	Alta		Si		ING. JESÚS CONTRERAS.	C-ED-(06DJN0023L)-(16)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$500,000.00	$192,823.01		Si	$178,153.59	$24,210.39			$104,813.39	$500,000.00	$250,000.00	24-jun-14			$100,000.00
17	06DPR0098S	JOSÉ MA. PINO SUÁREZ	PRIMARIA	22	DOMICILIO CONOCIDO S/N, COLONIA EL POBLADO, LOCALIDAD PLATANARILLOS, MINATITLÁN, COL. C.P. 28750	PLATANARILLOS	MINATITLÁN		Rural	Alta		Si		130 INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DPR0098S)-(17)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$504,444.00	$20,352.86	$227,492.89	Si	$22,121.94	$19,902.47	$214,573.89			$504,444.00	$252,222.00	24-jun-14			$100,888.80
18	06DPR0204L	E.P. FRANCISCO I. MADERO	PRIMARIA	53	DOMICILIO CONOCIDO, AGUA DE LA VIRGEN. C.P. 28700, IXTLAHUACÁN, COL	AGUA DE LA VIRGEN	IXTLAHUACÁN		Rural	Alta		Si		OLIMPO RESIDENCIAL, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DPR0204L)-(18)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$505,793.00	$0.00		Si	$40,394.63	$7,933.38	$201,328.65		$256,136.32	$505,793.00	$252,896.50	24-jun-14			$101,158.60
19	06DTL0003G	TELESECUNDARIA DE EDUCACION ESPECIAL	SECUNDARIA	119	AVENIDA DE LA JUVENTUD S/N, COLONIA UNIÓN, TECOMÁN, COL. C.P. 28130	COL. UNIÓN	TECOMÁN		Urbano	Muy Alta		Si	Si	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	C-ED-(06DTL0003G)-(19)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$500,512.00	$430,426.33					$70,085.66			$500,512.00	$250,256.00	24-jun-14			$100,102.40
20	06DPR0476Z	E.P. JUAN DE LA BARRERA	PRIMARIA	569	CALLE FIDEL CASTRO NO. 950, COLONIA AMALIA SOLORZANO, TECOMÁN, COL. C.P. 28111	COL. AMALIA SOLORZANO	TECOMÁN		Rural	Muy Alta		Si	Si	CDNARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DPR0479Z)-(20)-14	20-may-14	05-ago-14	77	$799,903.00	$177,609.24							$622,294.17	$799,903.00	$399,951.50	24-jun-14			$159,980.60
21	06DJN0013E	J.N. CELSA VIRGEN PÉREZ	JARDIN DE NIÑOS	524	AVENIDA TABASCO NO. 43, COLONIA EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. C.P. 28986	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ		Urbano	Baja		Si		PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DJN0013E)-(21)-14	20-may-14	05-ago-14	77	$780,898.00	$611,645.94		Si	$76,866.24	$92,385.49				$780,898.00	$390,449.00	24-jun-14			$156,179.60
22	06EJN0004W	J.N. MIGUEL HIDALGO	JARDIN DE NIÑOS	22	PRIMAVERA S/N	COL. CENTRO	COLIMA		Urbano	Baja				BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	C-ED(06EJN0004W)-(22)-14	20-may-14	05-ago-14	77	$705,845.39	$309,402.94	$266,433.79	Si	$28,914.16	$82,195.83	$18,898.67			$705,845.39	$352,922.70	03-jul-14			$141,169.08
23	06EPR0002O	E.P. BENJAMIN AMADOR CISNEROS	PRIMARIA	187	A. VILLASEÑOR E. GARCIA # 18 COL ARBOLEDAS	SALAHUA	MANZANILLO		Urbano	Alta				CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-ED(06EPR0002O)-(23)-14	20-may-14	05-ago-14	77	$799,205.10	$799,205.10								$799,205.10	$399,602.55	03-jul-14			$159,841.02
24	06DJN0065K	J.N. MA. DE JESÚS MADRID MURGUÍA	JARDIN DE NIÑOS	162	FRANCISCO VILLA # 43	COL. LOS AGUAJES	COMALA		Rural	Alta				ARQ. ARTURO JAVIER GONZÁLEZ VIRGEN	C-ED(06DJN0065K)-(24)-14	20-may-14	05-ago-14	77	$800,998.00	$800,997.60								$800,998.00	$400,499.00	14-jul-14			$160,199.60
25	06DPR0229U	E.P. DR. MIGUEL GALINDO	PRIMARIA	421	C. MORELOS # 13, COL	MINATITLÁN	MINATITLÁN		Urbano	Alta				CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, S.A. DE C.V.	C-ED(06DPR0229U)-(45)-14	20-may-14	24-ago-14	98	$900,610.00	$900,609.76								$900,610.00	$450,305.00	24-jun-14			$180,122.00
26	06DPR0302M	E.P. RAFAEL BRICEÑO RAMÍREZ	PRIMARIA	350	C. MARTIN LUIS GUZMAN N°37, COL. LOMAS DE CIRCUNVALACION,COL	COL. MORELOS	COLIMA		Urbano	Baja	Si			CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-ED(06DPR0302M)-(23)-14	24-jun-14	12-ago-14	49	$700,075.00	$700,075.40								$700,075.00	$350,037.50				$140,015.00
27	06DPR0163B	E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO	PRIMARIA	25	CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI S/N	PUEBLO NUEVO	VILLA DE ÁLVAREZ		Rural	Alta				BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-ED(06DPR0163B)-(24)-14	24-jun-14	05-ago-14	42	$500,922.00	$235,352.79	$265,569.04							$500,922.00	$250,461.00				$100,184.40
28	06DTV0014T	TVSEC. JESÚS ALCARÁZ RODRÍGUEZ	SECUNDARIA	44	PROLONGACION CONSTITUCIÓN S/N	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN		Rural	Alta				PRODUCE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	C-ED(06DTV0014T)-(27)-14	24-jun-14	19-ago-14	56	$850,159.00	$305,258.73	$88,233.89	Si	$112,525.68	$49,928.72	$32,121.21		$262,090.81	$850,159.00	$425,079.50	15-jul-14			$170,031.80
29	06DPR0317O	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	PRIMARIA	17	CALLE NOGALES S/N	MONTITLAN	CUAUHTEMOC		Rural	Alta				BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	C-ED(06DPR0317O)-(28)-14	24-jun-14	19-ago-14	56	$801,299.00	$187,972.27	$266,055.20	Si	$64,967.54	$63,055.47	$219,248.85			$801,299.00	$400,649.50	15-jul-14			$160,259.80
30	06DJN0100Z	J.N. 30 DE ABRIL	JARDIN DE NIÑOS	15	JUSTO SIERRA ESQ. GABINO BARREDA S/N	LA CAJA	COMALA		Rural	Alta				ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-ED(06DJN0100Z)-(29)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,987.00	$446,999.75	$270,233.45	Si	$38,303.29	$95,450.37				$850,987.00	$425,493.50	15-jul-14			$170,197.40
31	06DPR0070M	E.P. MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	PRIMARIA	19	DOMICILIO CONOCIDO	TECUANILLO	TECOMÁN		Rural	Muy Alta			Si	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-ED(06DPR0070M)-(30)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$897,297.25	$76,845.30	$262,145.05	Si		$16,960.13	$246,321.95	$295,024.82		$897,297.25	$448,648.63	15-jul-14			$179,459.45
32	06DJN0024K	J.N. CELSA VIRGEN PEREZ	JARDIN DE NIÑOS	128	CALLE ZARAGOZA N° 17	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA		Rural	Alta				CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA, S.A. DE C.V.	C-ED(06DJN0024K)-(31)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$800,787.00	$402,667.58	$191,840.42	Si	$44,328.75	$34,950.10	$21,659.76		$105,340.27	$800,787.00	$400,393.50	21-jul-14			$160,157.40
33	06DJN0078O	J.N. MA. GUADALUPE DELGADO MAGAÑA	JARDIN DE NIÑOS	159	CALLE JAVIER MINA # 199	COL. LA CAZUMBA	COQUIMATLÁN		Rural	Alta				ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS.	C-ED(06DJN0078O)-(32)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,534.00	$676,044.21	$78,614.64	Si	$55,079.86	$18,705.70	$22,089.47			$850,534.00	$425,267.00	15-jul-14			$170,106.80
34	06ETV0027W	TVSEC. SUSANA ORTIZ SILVA	SECUNDARIA	18	BENITO JUAREZ S/N	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMÁN		Rural	Muy Alta			Si	ALTERRA CONSTRUCCIONES DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-ED(06ETV0027W)-(33)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,061.00	$283,852.22	$33,612.30		$39,942.98				$492,654.00	$850,061.00	$425,030.50				$170,012.20
35	06ETV0009G	SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO	SECUNDARIA	51	GUSTAVO DIAZ ORDAZ #100	LA CAJA	COMALA		Rural	Alta				ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	C-ED(06ETV0009G)-(34)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,045.00	$265,238.63	$135,266.14	Si	$33,149.46	$46,207.08	$37,190.47		$332,992.99	$850,045.00	$425,022.50	15-jul-14			$170,009.00
36	06DJN0086X	J.N. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	JARDIN DE NIÑOS	140	PROLONGACIÓN HIDALGO S/N	PUNTA CHICA	MANZANILLO		Urbano	Alta				CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	C-ED(06DJN0086X)-(35)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,485.00	$535,726.19		Si	$29,956.65	$29,957.23			$254,844.89	$850,485.00	$425,242.50				$170,097.00
37	06DJN0057B	J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	JARDIN DE NIÑOS	36	PELEITZADORA NORTE #1	BENITO JUAREZ DE PEÑA COLORADA (EL POBLADO)	MINATITLÁN		Rural	Alta				130 INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	C-ED(06DJN0057B)-(36)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,412.00	$322,864.32	$67,668.54	Si	$90,780.59	$59,707.40	$119,849.73		$189,541.18	$850,412.00	$425,206.00				$170,082.40
38	06EPR0011W	E.P. LIBRO DE TEXTO GRATUITO	PRIMARIA	265	AV DE LOS MAESTROS N° 151	COLIMA	COLIMA		Urbano	Baja				ARQ. GILBERTO AYALA MONROY	C-ED(06EPR0011W)-(37)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$851,081.00	$851,081.42		Si						$851,081.00	$425,540.50	21-jul-14			$170,216.20
39	06EJN0019Y	J.N. ANGELITA BETANCOURT BEJAR	JARDIN DE NIÑOS	80	CALLE MEXICALLI ESQ. TEPAMITL	VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ		Urbano	Baja				OBRAS CIVILES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-ED(06EJN0019Y)-(38)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,488.00	$415,665.96		Si	$71,033.30	$11,982.89			$351,806.08	$850,488.00	$425,244.00	15-jul-14			$170,097.60
40	06DPR0063C	E.P. INDEPENDENCIA	PRIMARIA	117	LEONARDO GUTIERREZ S/N	COL. INDEPENDENCIA	ARMERÍA		Rural	Alta				ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-ED(06DPR0063C)-(39)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,281.00	$850,281.00								$850,281.00	$425,140.50	15-jul-14			$170,056.20
41	06DPR0007J	E.P. BASILIO VADILLO	PRIMARIA	417	CALLE REVOLUCIÓN N° 485	COL. CENTRO	COLIMA		Urbano	Alta				INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOBI, S. C.	C-ED(06DPR0007J)-(40)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,560.00	$850,560.00								$850,560.00	$425,280.00				$170,112.00
42	06DPR0092Y	E.P. JOSE MARIA MORELOS	PRIMARIA	525	CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN		Rural	Alta				ARQ. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	C-ED(06DPR0092Y)-(41)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$851,265.00	$732,807.77	$118,457.63							$851,265.00	$425,632.50	15-jul-14			$170,253.00
43	06DPR0181R	E.P. ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL	PRIMARIA	90	MELESIO GONZALEZ ESQ ROSAMORADA	ZACUALPAN	COMALA		Rural	Muy Alta				CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	C-ED(06DPR0181R)-(42)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,879.00	$727,980.52	$122,898.45							$850,879.00	$425,439.50	15-jul-14			$170,175.80
44	06EPR0004M	E.P. MIGUEL HIDALGO	PRIMARIA	274	JOSE ANTONIO DIAZ # 546	COLIMA	COLIMA		Urbano	Baja				BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	C-ED(06EPR0004M)-(43)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$849,155.00	$849,155.12								$849,155.00	$424,577.50	15-jul-14			$169,831.00
45	06DJN0026I	J.N. VICENTE GUERRERO	JARDIN DE NIÑOS	55	ISMAEL ANDRADE # 40	VENUSTIANO CARRANZA (CUALATA)	MANZANILLO		Rural	Alta				CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DJN0026I)-(44)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$851,403.00	$851,402.54								$851,403.00	$425,701.50	15-jul-14			$170,280.60
46	06DJN0028G	J.N. BENITO JUÁREZ	JARDIN DE NIÑOS	216	GOMEZ FARIAS # 80	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN		Rural	Muy Alta			Si	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	C-ED(06DJN0028G)-(46)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$900,012.00	$900,012.09								$900,012.00	$450,006.00	15-jul-14			$180,002.40
47	06DTV0018P	SEC. JAIME MORALES FERNANDEZ	SECUNDARIA	50	DOMICILIO CONOCIDO	EL MIXCOATE	VILLA DE ÁLVAREZ		Rural	Alta				TERCYM, S.A. DE C.V.	C-ED(06DTV0018P)-(47)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$901,030.00	$411,362.11	$325,741.35	Si	$69,039.41	$94,887.04				$901,030.00	$450,515.00	15-jul-14			$180,206.00
48	06DJN0142Z	J.N. JORGE CASTELL GUERRERO	JARDIN DE NIÑOS	52	29 DE OCTUBRE # 11	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	ARMERÍA		Rural	Alta				CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA, S.A. DE C.V.	C-ED(06DJN0142Z)-(48)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$900,048.00	$350,105.16	$335,276.31	Si	$46,903.87	$167,762.33				$900,048.00	$450,024.00	15-jul-14			$180,009.60
49	06DES0003H	ESC. SEC. MARIANO MIRANDA FONSECA	SECUNDARIA	633	BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID # 826	COL. INFONAVIT	MANZANILLO		Urbano	Baja				CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	C-ED(06DES0003H)-(49)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$849,622.00	$849,622.00								$849,622.00	$424,811.00				$169,924.40
50	06DPR0024A	E.P. FORD No.163 ING. JAVIER REZA OROZCO	PRIMARIA	244	SALVADOR PEREZ MANCILLA # 715	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ÁLVAREZ		Urbano	Baja				ARQ. GILBERTO AYALA MONROY	C-ED(06DPR0024A)-(50)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$490,850.00	$490,850.00								$490,850.00	$245,425.00				$98,170.00
51	06DTV0011W	TELESECUNDARIA RAFAEL HEREDIA VELASCO	SECUNDARIA	36	C. INDEPENDENCIA S/N	TECOLAPA	TECOMAN		Urbano	Muy Alta			Si	CDNARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-ED(06DTV0011W)-(51)-14	24-jun-14	19-ago-14	56	$789,430.00	$615,872.16		Si	$121,661.89	$51,895.78				$789,430.00	$394,715.00				$157,886.00
51							***5***					***1***	***16***	***6***					***65.75***	***$35,480,698.74***	***$20,723,429.81***	***$4,076,611.29***		***$2,566,530.00***	***$1,211,920.10***	***$2,312,370.30***	***$312,275.00***	***$4,277,562.25***	***$35,480,698.74***	***$17,740,349.37***	***42***	***0***	***50.00***	***$7,096,139.75***
																				51			***24***	***31***	***23***	***17***	***3***	***19***					***0***	

Rural	29	0	Muy Alta
Urbano	17	0	Alta
		0	Baja
		0	Muy Baja

Fecha de elaboración **24 de abril de 2015**

s financiero de la Acción								Estatus de la Acción		
Fecha entrega a finanzas	Fecha de Pago	2ª Minis. Pagada	3ª Minis.	Fecha entrega a finanzas	Fecha de Pago	3ª Minis. Pagada	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
			$150,000.00						100%	Ejecución
			$210,294.00						100%	Ejecución
			$269,975.40						100%	Ejecución
			$300,000.00						100%	Ejecución
			$300,000.00						100%	Ejecución
			$60,464.10						100%	Ejecución
			$60,115.20						100%	Ejecución
			$80,776.50				0%		100%	Ejecución
			$68,013.60				0%		100%	Ejecución
			$74,951.40				0%		100%	Ejecución
			$111,520.20				0%		100%	Ejecución
			$120,236.40				0%		100%	Ejecución
			$135,000.00				0%		100%	Ejecución
			$126,520.20				0%		100%	Ejecución
			$150,129.90				0%		100%	Ejecución
			$150,000.00				0%		100%	Ejecución
			$151,333.20				0%		100%	Ejecución
			$151,737.90				0%		100%	Ejecución
			$150,153.60				0%		100%	Ejecución
			$239,970.90				0%		100%	Ejecución
			$234,269.40				0%		100%	Ejecución
			$211,753.62				0%		100%	Ejecución
			$211,753.62				0%		100%	Ejecución
			$239,761.53				0%		100%	Ejecución
			$240,299.40				0%		100%	Ejecución
			$270,183.00				0%		100%	Ejecución
			$210,022.50				0%		100%	Ejecución
			$150,276.60				0%		99%	Ejecución
			$255,047.70				0%		100%	Ejecución
			$240,389.70				0%		96%	Ejecución
			$255,296.10				0%		93%	Ejecución
			$269,189.18				0%		90%	Ejecución
			$240,236.10				0%		90%	Ejecución
			$255,160.20				0%		100%	Ejecución
			$255,018.30				0%		100%	Ejecución
			$255,013.50				0%		100%	Ejecución
			$255,145.50				0%		100%	Ejecución
			$255,123.60						90%	Ejecución
			$255,324.30						92%	Ejecución
			$255,146.40						70%	Ejecución
			$255,084.30						100%	Ejecución
			$255,168.00						100%	Ejecución
			$255,379.50						100%	Ejecución
			$255,263.70						100%	Ejecución
			$254,746.50						100%	Ejecución
			$255,420.90						100%	Ejecución
			$270,003.60						100%	Ejecución
			$270,309.00						92%	Ejecución
			$270,014.40						96%	Ejecución
			$254,886.60						100%	Ejecución
			$147,255.00						92%	Ejecución
			$236,829.00						95%	Ejecución
0	***0***	***$0.00***	***$10,644,209.62***	***0***	***0***	***$0.00***	***0%***	***497%***	***98%***	***51***	***Ejecución***
		0				***0***				***0***	***Terminada***
										0	***Rescisión***
										0	***Ampliación***