REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Secretaría de Educación Colima

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

FECHA DE INFORME: 30 DE JUNIO DE 2014

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									INVERSION							AVANCES %										CONTROL DE ANTICIPOS			
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%								
140001	JN "REGINA NADRID MUNGUÍA"	COL. EL CAMPANARIO	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-044-2014-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	$ 350,000.00	$ 257,958.21	$ -	$ -	$ 257,958.21	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	50%	23-jun	16-ago	CUBIERTA EN PATIO CÍVICO	$ 77,387.46	$ -	$ 77,387.46	Arq. Claudia Ramírez
	EP "JOSEFA ORTIZ DE D."	COL. FLOR DE COCO	ARMERIA	1	0	0	0	1			$ 600,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Pablo Alcocer
	REPARACIONES																												
140003	JN "MARIA MONTESSORI"	CIOL. LINDAVISTA	ARMERIA	0	0	0	0	1	06-043-2014-PRR	IA SOLUCIONES Y DESARROLLO, SA de CV	$ 550,000.00	$ 306,526.50	$ -	$ -	$ 316,630.10	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	30%	23-jun	02-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	$ 91,957.95	$ -	$ 91,957.95	Arq. Claudia Ramírez
140003	JN "MARIA MONTESSORI"	COL LINDAVISTA	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 10,103.60				$ -			0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 3,031.08	$ -	$ 3,031.08	Arq. Claudia Ramírez
140004	EP "IGNACIO ZARAGOZA"	COF. DE JUÁREZ	ARMERIA	0	0	0	0	1	06-044-2014-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	$ 634,000.00	$ 435,301.68			$ 445,405.28	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	2%	23-jun	16-ago	RAMPAS, PLAFONES, FRONTERAS, PISOS.	$ 130,590.50	$ -	$ 130,590.50	Ing. Pablo Alcocer
140004	EP "IGNACIO ZARAGOZA"	COF. DE JUÁREZ	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 0.00	$ 62,564.60				$ -			0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN.	$ 18,769.38	$ -	$ 18,769.38	Ing. Pablo Alcocer
140005	SEC. TÉC. "JESÚS GONZÁLEZ L."	COF. DE JUÁREZ	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-065-2014-PRR	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	$ 1,050,000.00	$ 1,099,553.79	$ -	$ -	$ 1,099,553.79	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	30-jun	16-ago	REP. TANQUE HIDRONEUMATICO, REHABILITACIÓN CISTERNA, REMODELACIÓN SERV. SANITARIOS, TECHUMBRE EN CONTRALORÍA, BEBEDEROS Y PINTURA.	$ 329,866.14	$ -	$ 329,866.14	Ing. Pablo Alcocer
140006	CAM "MA.ELENA MALDONADO"	ARMERIA	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-071-2014-PRR	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, SA de CV	$ 500,000.00	$ 310,088.21	$ -	$ -	$ 310,088.21	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	1%	08-jul	16-ago	REMOD. SANITARIOS, REP. INST. ELÉCTRICA	$ 93,026.46	$ -	$ 93,026.46	Arq. Claudia Ramírez
	TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA			6	0	0	0	8			$ 3,684,000.00	$ 2,409,428.39	$ -	$ -	$ 2,429,635.59	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	10%				$ -	$ -	$ -	
140101	JN "GUSTAVO VÁZQUEZ M."	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	1	1	0	0	0	06-016-2014-PR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$ 480,000.00	$ 328,063.81	$ -	$ -	$ 344,579.31	$ 131,725.02	$ -	$ -	$ 131,725.02	38%	60%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3° GRADO	$ -	$ -	$ -	Ing. Fernando Villegas
140101	JN "GUSTAVO VÁZQUEZ M."	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,515.50			-	$ -			0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA	$ 4,954.65	$ -	$ 4,954.65	Ing. Fernando Villegas
140102	J.N. MARÍA GARCÍA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-051-2014-PRR	JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 300,000.00	$ 412,775.90	$ -	$ -	$ 412,775.90	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	5%	23-jun	09-ago	CUBIERTA DE LÁMINA EN 1/2 PATIO	$ 123,832.77	$ -	$ 123,832.77	Ing. Jorge Espinosa
140103	J.N. SUSANA ORTÍZ SILVA	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-052-2014-PRR	JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 350,000.00	$ 422,012.41	$ -	$ -	$ 422,012.41	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	5%	23-jun	09-ago	CUBIERTA DE LÁMINA EN PATIO CÍVICO	$ 126,603.72	$ -	$ 126,603.72	Ing. Iganacio Delgado
140104	J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	1	1	0	0	1	06-024-2014-PR	ARQ. CARLOS ESPINOSA DE LA T.	$ 830,000.00	$ 339,097.01	$ -	$ -	$ 768,388.41	$ 161,324.97	$ -	$ -	$ 161,324.97	21%	60%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3° GRADO	$ 101,729.10	$ 48,397.50	$ 53,331.61	Ing. Fernando Villegas
140104	J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -		$ 16,515.50			-	$ -			0%	50%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA	$ 4,954.65	$ -	$ 4,954.65	Ing. Fernando Villegas
140104	J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	0	0	0	0	1	06-051-2014-PRR	JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ -	$ 412,775.90								0%	50%	23-jun	09-ago	CUBIERTA EN 1/2 PATIO CÍVICO	$ 123,832.77	$ -	$ 123,832.77	Ing. Jorge Espinosa
140105	J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	1	1	0	0	1	06-019-2014-PR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$ 480,000.00	$ 382,969.02	$ -		$ 398,513.02	$ 318,644.59	$ -	$ -	$ 318,644.59	80%	75%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3° GRADO	$ 114,890.71	$ 95,593.37	$ 19,297.33	Ing. Iganacio Delgado
140105	J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 15,544.00							0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA	$ 4,663.20	$ -	$ 4,663.20	Ing. Ignacio Delgado
140106	J.N. JOSÉ MARIA MORELOS	COL. FÁTIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-042-2014-PRR	ARQ. ANGEL MARIO HOYOS HOYOS	$ 500,000.00	$ 335,512.82	$ -	$ -	$ 335,512.82	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	8%	23-jun	16-ago	AREA DE ANFITEATRO INCLUYE: NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISO, FABRICACIÓN DE PLATAFORMA DE TEATRO, CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE DE LÁMINA. REHUBICACIÓN DE CASETA MOTOBOMBA E INSTALACIONES DE LA MISMA, REHUBICACIÓN DE 3 DESAYUNADORES Y DESRRAME DE 2 ÁRBOLES)	$ 100,653.85	$ -	$ 100,653.85	Ing. Jorge Espinosa
140107	JN RAFAELA SUÁREZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-039-2014-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 350,000.00	$ 259,172.44	$ -	$ -	$ 259,172.44	$ 18,190.77	$ -	$ -	$ 18,190.77	7%	5%	23-jun	26-jul	CUBIERTA EN PATIO CÍVICO	$ 77,751.73	$ 5,457.23	$ 72,294.50	Ing. Fernando Villegas
140108	JN GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-039-2014-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 250,000.00	$ 106,851.64	$ -	$ -	$ 106,851.64	$ 99,425.90	$ -	$ -	$ 99,425.90	93%	100%	23-jun	26-jul	CUBIERTA DE LONA EN ESTRUCTURA EXISTENTE DE PATIO CÍVICO	$ 32,055.49	$ 32,055.49	$ 0.00	Ing. Iganacio Delgado
140109	E.P. MIGUEL HIDALGO E.P. VICTORIANO GUZMÁN	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-040-2014-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 1,000,000.00	$ 657,545.95	$ -	$ -	$ 657,545.95	$ 65,989.42	$ -	$ -	$ 65,989.42	10%	10%	23-jun	08-ago	TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA	$ 197,263.79	$ 19,796.83	$ 177,466.96	Ing. Jorge Espinosa
140117	E.P. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	1	1	0	0	1	06-015-2014-PR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 1,180,000.00	$ 439,274.23	$ -	$ -	$ 455,789.73	$ 221,451.03	$ -	$ -	$ 221,451.03	49%	60%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 6° Y CUBIERTA DE PATIO CÍVICO	NO REQUIRIÓ ANTICIPO			Ing. Fernando Villegas
140117	E.P. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,515.50	$ -	-	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA	$ 4,954.65	$ -	$ 4,954.65	Ing. Fernando Villegas
140110	E.P. DE LOS TRABAJADORES	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	0	0	0	0	1	06-047-2014-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ -	$ 1,015,119.41	$ -	$ -	$ 1,015,119.41	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	23-jun	16-ago	TECHADO DE CANCHA	$ 304,535.82	$ -	$ 304,535.82	Ing. Jorge Espinosa
140111	E.P. MIGUEL CARRILLO JIMÉNEZ	COL. LÁZARO CÁRDENAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-056-2014-PRR	DESARROLLADORA ASAA, SA de CV	$ 450,000.00	$ 239,304.20	$ -	$ -	$ 239,304.20	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	5%	23-jun	16-ago	COCINA DOBLE COMPARTIDA EN ÁREA DE SERVICIOS	$ 71,791.26	$ -	$ 71,791.26	Ing. Fernando Villegas
	E.P. FEDERICO RANGEL FUENTES	COL. LAS HACIENDAS	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 350,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			TECHADO EN PATIO CÍVICO Y PASAMANOS EN RAMPAS.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Fernando Villegas
140113	E.P. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	COL. FÁTIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-046-2014-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 1,000,000.00	$ 878,224.89	$ -	$ -	$ 878,224.89	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	20%	23-jun	16-ago	TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 263,467.47	$ -	$ 263,467.47	Ing. Iganacio Delgado
	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 930,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			MÓDULO DE SANITARIOS Y DESAYUNADORES	$ 0.00		$ 0.00	Ing. Iganacio Delgado
140115	E.P. GUSTAVO A. VÁZQUEZ MONTES	COL. TORRES QUINTERO	COLIMA	1	1	0	0	0	06-022-2014-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 600,000.00	$ 252,647.52	$ -	$ -	$ 252,647.52	$ 179,047.21	$ -	$ -	$ 179,047.21	71%	65%	12-may	19-jul	AULA USAER 6.00 M x 5.3 M	$ 75,794.26	$ 53,714.14	$ 22,080.12	Ing. Iganacio Delgado
140116	EP EMILIANO ZAPATA	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	1	0	0	0	1	06-056-2014-PRR	DESARROLLADORA ASAA, SA de CV	$ 120,000.00	$ 81,811.87	$ -	$ -	$ 81,811.87	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	1%	23-jun	16-ago	MÓDULO DE BEBEDEROS	$ 24,543.56	$ -	$ 24,543.56	Ing. Iganacio Delgado
140100	ESC. SEC. GENERAL FEDERAL SIN NOMBRE	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	1	3	0	0	0	06-005-2014-PR	LAJUN Y ASOCIADOS, SA de CV	$ 2,250,000.00	$ 1,696,956.85	$ -	$ -	$ 1,771,762.35	$ 431,461.32	$ -	$ -	$ 431,461.32	24%	25%	05-may	15-ago	AULAS DIDÁCTICAS (LIBERACIÓN DE BIBLIOTECA) 2°, 3° Y 3°	$ 509,087.06	$ 129,438.40	$ 379,648.65	Ing. Fernando Villegas
140100	ESC. SEC. GENERAL FEDERAL SIN NOMBRE	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 74,805.50							0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS	$ 22,441.65	$ -	$ 22,441.65	Ing. Fernando Villegas
140118	ESC. SEC. EST. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	LO DE VILLA	COLIMA	1	1	0	0	0	06-025-2014-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	$ 550,000.00	$ 329,531.52	$ -	$ -	$ 346,047.02	$ 113,940.66	$ -	$ -	$ 113,940.66	33%	80%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 1°	$ 98,859.46	$ 34,182.20	$ 64,677.26	Arq. Isabel Bayardo
140118	ESC. SEC. EST. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	LO DE VILLA	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,515.50							0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	$ 4,954.65	$ -	$ 4,954.65	Arq. Isabel Bayardo
140119	ESC. SEC. 20 DE ENERO DE 1527	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-048-2014-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 1,000,000.00	$ 888,515.20	$ -	$ -	$ 888,515.20	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	5%	23-jun	16-ago	TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA	$ 266,554.56	$ -	$ 266,554.56	Ing. Iganacio Delgado
	TV SEC. JOSÉ LEVY	LAS GUÁSIMAS	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 400,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			TECHADO EN PATIO CIVICO	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Fernando Villegas

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

	REPARACIONES																										
140102	J.N. MARÍA GARCÍA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-058-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 320,000.00	$ 384,769.41	$ -	$ -	$ 384,769.41	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	5%	23-jun	16-ago	CANCELERÍA Y CRISTALES	$ 115,430.82	$ -	$ 115,430.82	Ing. Jorge Espinosa
	J.N. MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFEL	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 300,000.00	$ 0.00		$ -	$ 0.00			$ -	$ -	0%	0%			REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, REPARACIÓN DE LÁMPARAS, IMPERMEABILIZACIÓN.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Fernando Villegas
140122	J.N. MARGARITA RODRÍGUEZ PAZ	COL. ORIENTAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-067-2014-PRR	ING. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$ 110,000.00	$ 64,040.44	$ -	$ -	$ 64,040.44	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	30-jun	16-ago	SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN EN MAL ESTADO Y CON ALTURA DE 1.50 M. EN EL FRENTE DEL PLANTEL	$ 19,212.13	$ -	$ 19,212.13	Ing. Ignacio Delgado
140123	J.N. ROSA MUÑÓZ MUÑÓZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 50,000.00	$ -	$ 12,371.57	$ -	$ 12,371.57		$ -	$ -	$ -	0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EN 2 AULAS DIDÁCTICAS	$ 3,711.47	$ -	$ 3,711.47	Ing. Jorge Espinosa
140124	J.N. MARÍA CONCEPCIÓN BARBOSA DE ANGUIANO	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-067-2014-PRR	ING. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$ 140,000.00	$ 138,841.39	$ -	$ -	$ 138,841.39	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	30-jun	16-ago	SUSTITUCIÓN DE PISO DE MOSAICO DAÑADO EN 4 AULAS DIDÁCTICAS.	$ 41,652.42	$ -	$ -	Ing. Ignacio Delgado
140126	J.N. FEDERICO FROEBEL	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-067-2014-PRR	ING. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$ 50,000.00	$ 108,651.69	$ -	$ -	$ 108,651.69	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	30-jun	16-ago	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.	$ 32,595.51	$ -	$ 32,595.51	Ing. Fernando Villegas
140126	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	COL. MIGUEL HIDALGO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2014-PRR	MAGNOBRAS, SA de CV	$ 460,000.00	$ 367,518.54	$ -	$ -	$ 367,518.54	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	08-jul	16-ago	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, REPARACIÓN DEL ÁREA DE COCINA.	$ 110,255.56	$ -	$ 110,255.56	Ing. Jorge Espinosa
	J.N. FRANCISCO GUSTAVO CARRANZA	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 545,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00		$ -	$ -	$ -	0%	0%			REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y REPARACIÓN DE PATIO CIVICO.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Ignacio Delgado
140106	JN JOSE MARIA MORELOS	COL. FÁTIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2014-PRR	MAGNOBRAS, SA de CV	$ 130,000.00	$ 102,715.46	$ -	$ -	$ 102,715.46	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	08-jul	16-ago	SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN 6 AULAS DIDÁCTICAS.	$ 30,814.64	$ -	$ 30,814.64	Ing. Jorge Espinosa
140128	E.P. SALVADOR ALLENDE	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 300,000.00	$ -	$ 165,823.39	$ -	$ 165,823.39		$ -	$ -	$ -	0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN PLAFONES.	$ -	$ -	$ -	Ing. Ignacio Delgado
140109	E.P. MIGUEL HIDALGO E.P. VICTORIANO GUZMÁN	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-073-2014-PRR	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLÓN	$ 350,000.00	$ 260,458.51	$ -	$ -	$ 260,458.51	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	10-jul	16-ago	REPARACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA.	$ 78,137.55		$ 78,137.55	Ing. Jorge Espinosa
	E.P. MANUEL ÁLVAREZ	COL. JUANA DE ASBAJE	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 460,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00		$ -	$ -	$ -	0%	0%			RECONSTRUCCIÓN DE COCINA Y BODEGA (CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON ALTO RIESGO), REUBICACIÓN DE BEBEDEROS.	$ 0.00	$ -	$ -	Ing. Fernando Villegas
	E.P. BASILIO VADILLO	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 460,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00		$ -	$ -	$ -	0%	0%			REMODELACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Ignacio Delgado
	E.P. ALEJANDRO FLORES GARIBAY	COL. GUADALAJARITA	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 140,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00		$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACIÓN DE LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE REFLECTORES EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DAÑADO POR ÁRBOL.	$ 0.00	$ -	$ -	Ing. Ignacio Delgado
	E.P. ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 300,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00		$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE, IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Fernando Villegas
140110	E.P. DE LOS TRABAJADORES	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 200,000.00	$ -	$ 60,607.47	$ -	$ 60,607.47		$ -	$ -	$ -	0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN.	$ 18,182.24	$ -	$ 18,182.24	Ing. Jorge Espinosa
	E.P. FEDERICO RANGEL FUENTES	COL. LAS HACIENDAS	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 45,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00		$ -	$ -	$ -	0%	0%			MURO DE CONTENCIÓN	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Fernando Villegas
140134	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2014-PRR	MAGNOBRAS, SA de CV	$ 200,000.00	$ 86,594.17	$ -	$ -	$ 86,594.17	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	08-jul	16-ago	REPARACIÓN DE SANITARIOS.	$ 25,978.25	$ -	$ 25,978.25	Ing. Jorge Espinosa
	ESC. SEC. EST. NO.8	FRACC. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 85,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00		$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPOSICIÓN DE MALLA SOMBRA EN CUBIERTA EXISTENTE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Ignacio Delgado
	ESC. SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	COL. POPULAR	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 500,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00		$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACION DE SALIDAS ELÉCTRICAS, CAMBIO DE LÁMPARAS (DONDE SE REQUIERAN) Y REPARACIÓN DE LÁMPARAS RESTANTES.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Ignacio Delgado
	ESC. SEC. ALBERTO ISAAC AHUMADA	COL. BURÓCRATAS	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 200,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00		$ -	$ -	$ -	0%	0%			REMODELACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Fernando Villegas
	ESC. SEC. 20 DE ENERO DE 1527	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 250,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00		$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Ignacio Delgado
	TVSEC. E.E. VIDAL DOMÍNGUEZ ARROYO	COL. FCO. VILLA	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 150,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00		$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACIÓN DE BEBEDEROS Y SUSTITUCIÓN DE LONA EN CUBIERTA DE PLAZA CIVICA.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Fernando Villegas
	TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA			43	9	0	0	47			$ 19,115,000.00	10,991,752.21	395,213.94	-	11,386,966.15	$ 1,741,200.88	$ -	$ -	$ 1,741,200.88	15%	#####				$ 3,136,141.42	$ 418,635.15	$ 2,675,853.85	
140200	JN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	ZACUALPAN	COMALA	1	1	0	0	0	06-030-2014-PR	ARQ. ARTURO JAVIER GONZÁLEZ VIRGEN	$ 550,000.00	$ 416,040.79	$ -	$ -	$ 432,556.29	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	45%	19-may	26-jul	AULA DIDÁCTICA 3"	$ 124,812.24	$ -	$ 124,812.24	Arq. Isabel Bayardo
140200	JN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	ZACUALPAN	COMALA	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 16,515.50							0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	$ 4,954.65	$ -	$ 4,954.65	Arq. Isabel Bayardo
	E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	COL. LOS AGUAJES	COMALA	1	0	0	0	2			$ 1,050,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			TECHADO DE CANCHA Y RAMPAS	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Arq. Isabel Bayardo
	REPARACIONES										$ -																
140202	JN JOSE JUAN ORTEGA	SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ 112,000.00	$ 0.00	$ 83,301.78	$ -	$ 83,301.78	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	60%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EN 2 AULAS, REPARACIÓN DE MARQUESINAS Y PINTURA EN PLAFONES DE 4 AULAS.	$ 24,990.53	$ -	$ 24,990.53	Arq. Isabel Bayardo
	JN ENRIQUETA VELÁZQUEZ	COF. DE SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1			$ 165,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			REMODELACIÓN DE PRETILES Y PISO EN EL AULA-COCINA, COLOCACIÓN DE PISOS EN 1 AULA Y LA DIRECCIÓN, REVISIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Arq. Isabel Bayardo
140204	EP AÑO DE JUÁREZ	LA NOGALERA	COMALA	1	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERUIQMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 75,000.00	$ 0.00	$ 63,293.86	$ -	$ 63,293.86	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EN 3 AULAS, REJA METÁLICA PARA PORTÓN DE SERVICIO	$ 18,988.16	$ -	$ 18,988.16	Arq. Isabel Bayardo
	EP J. CONCEPCIÓN RIVERA MANCILLA	RANCHO DE AGOSTO	COMALA	1	0	0	0	1			$ 81,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACIÓN Y/O INSTALACIÓN DE 65 MTS. DE MALLA CICLÓN	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Arq. Isabel Bayardo
140201	E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	NOGUERAS	COMALA	1	0	0	0	1	06-032-2014-PRR	ING. JOSÉ LUIS ESPINOSA LÓPEZ	$ 358,000.00	$ 315,990.35	$ -	$ -	$ 315,990.35	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	90%			REPARACIÓN DE LOSAS EN PATIO CIVICO, REHABILIATCIÓN Y REPARACIÓN DE DRENES PLUVIALES Y REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LINDERO SUR DEL PLANTEL	$ -	$ -	$ -	Arq. Isabel Bayardo
	TOTAL MUNICIPIO DE COMALA			7	1	0	0	8			$ 2,391,000.00	$ 732,031.13	$ 163,111.14	$ -	$ 895,142.27	$ -		$ -	$ -	0%	66%				$ 173,745.58	$ -	$ 173,745.58	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140300	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-045-2014-PRR	INMOBILIARIA GARCIA & ORTIZ DE KOLIMA, SA de CV	$ 600,000.00	$ 416,766.75	$ -	$ -	$ 416,766.75	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	20%	23-jun	16-ago	CANCHA DE USOS MÚTIPLES TECHADA	$ 125,030.02	$ -	$ 125,030.02	Arq. Isabel Bayardo
	E.P. JESÚS ALCARÁZ RODRÍGUEZ	COL. LAS MORAS	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1			$ 280,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			ÁREA DE 3 DESAYUNADORES Y COCINA	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Jesús León P.
	TVSEC. NIÑOS HÉROES	JALA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1			$ 200,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			COCINA FRÍA TIPO ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Jesús León P.
	REPARACIONES																									
	E.P. MA. ESTHER OCHOA MENDOZA	COL. LA CAZUMBA I	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1			$ 150,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA PARTE POSTERIOR COLINDADNDO CON EL ARROYO Y CERCO EN CANCHA DEPORTIVA	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Jesús León P.
	E.P. CINCO DE MAYO	JALA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1			$ 150,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			CAMBIO DE TINACO Y REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Jesús León P.
	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	COL. CENTRO	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1			$ 290,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			DEMOLICIÓN DE MURO DESPLOMADO, MUY DETERIORADO Y CON PELIGRO DE CAERSE EN EL ÁREA DEL TEATRO AL AIRE LIBRE, (INCLUYE EL RESCATE DEL MURAL PINTADO SOBRE RECUBRIMIENTO DE PIEDRA, LA REUBICACIÓN DEL BUSTO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE UN PEDESTAL PARA EL MISMO. LA REPOSICIÓN DEL MURO DEMOLIDO.)	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Jesús León P.
	ESC. SEC. SUSANA ORTÍZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1			$ 116,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Jesús León P.
	TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN			7	0	0	0	7			$ 1,786,000.00	$ 416,766.75	$ -	$ -	$ 416,766.75	$ -		$ -	$ -	0%	20%				$ 125,030.02	$ -	$ 125,030.02	
	J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO	CHIAPA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1			$ 400,000.00	$ 0.00		$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			TECHADO EN MEDIA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Arq. Isabel Bayardo
140401	JN SOLEDAD ZAMUDIO	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	1	1	0	0	0	06-057-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 150,000.00	$ 342,919.70	$ -	$ -	$ 342,919.70	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	25%	23-jun	18-ago	AREA PARA 8 DESAYUNADORES (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EXISTENTES) Y AREA PARA JUEGOS INFANTILES (INCLUYE JUEGOS)	$ 102,875.91	$ -	$ 102,875.91	Arq. Isabel Bayardo
140402	E.P. DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-023-2014-PR	COLIMAGNUM CONSTRUCCIONES, SA	$ 350,000.00	$ 238,114.23	$ -		$ 248,606.43	$ 183,342.12	$ -	$ -	$ 183,342.12	74%	85%	12-may	19-jul	AULA DE USAER	$ 71,434.27	$ 55,002.64	$ 16,431.63	Arq. Isabel Bayardo
140402	E.P. DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 10,492.20				$ -			0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA USAER	$ 3,147.66		#¡VALOR!	Arq. Isabel Bayardo
140403	E.P. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	CHIAPA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-038-2014-PRR	ESTRUCTURAS Y MONTAJES ACUARIO, SA de CV	$ 1,000,000.00	$ 774,658.63	$ -	$ -	$ 774,658.63	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	30%	23-jun	18-ago	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 232,397.59	$ -	$ 232,397.59	Arq. Isabel Bayardo
140404	CAM ENRIQUETA ECHARTEA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1					06-057-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 300,000.00	$ 234,138.38	$ -	$ -	$ 234,138.38	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	30%	23-jun	18-ago	COCINA Y DESAYUNADORES	$ 70,241.51	$ -	$ 70,241.51	Arq. Isabel Bayardo
	REPARACIONES																									
	E.P. DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1			$ 290,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Arq. Isabel Bayardo
140405	E.P. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-058-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 100,000.00	$ 185,533.01	$ -	$ -	$ 185,533.01	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	60%	23-jun	18-ago	SUM. Y COLOC. DE 24 VENTILADORES, SUM. Y COLOC. DE LUMINARIAS.	$ 55,659.90	$ -	$ 55,659.90	Arq. Isabel Bayardo
	TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC			7	1	0	0	6			$ 2,590,000.00	$ 1,775,363.95	$ 10,492.20	$ -	$ 1,785,856.15	$ 183,342.12	$ -	$ -	$ 183,342.12	10%	40%				$ 535,756.84	$ 55,002.64	#¡VALOR!	
	REPARACIONES																									
	EP "MIGUEL HIDALGO"	ZINACAMITLÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1			$ 250,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACIÓN DE SANITARIOS (FUGA DE AGUA EN LAVABOS, COLOCACIÓN DE AZULEJOS), REPARACIÓN DEL REGISTRO EN LA COCINA, COLOCACIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, COLADERA EN EL PATIO CIVICO, REPARACIÓN GENERAL DE LA RED ELÉCTRICA.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Pablo Alcocer
	TOTAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN			1	0	0	0	1			$ 250,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%				$ 0.00	$ -	$ 0.00	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140600	**J.N. NUEVA CREACIÓN**	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	2	0	0	3	06-001-2014-PR	CONSTRUCTORA Y EIFICADORA LEON DE COLIMA, SA de CV	$ 3,000,000.00	$ 3,063,883.44	$ -	$ -	$ 3,122,173.44	$ 1,981,685.90	$ -	$ -	$ 1,981,685.90	65%	75%	05-may	15-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS 1° y 2°, DIRECCIÓN, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR.	$ 919,165.03	$ 594,505.77	$ 324,659.27	Arq. Alejandra Arias
140600	**J.N. NUEVA CREACIÓN**	MIRAVALLE	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR		$ -	$ -	$ 58,290.00							0%	50%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"	$ 17,487.00	$ -	$ 17,487.00	Arq. Alejandra Arias
140603	JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	TERRAPLENA	MANZANILLO	1	2	0	0	0	06-033-2014-PR	CONSTRUCCIONES ARIETT, SA de CV	$ 1,360,000.00	$ 669,204.31	$ -	$ -	$ 699,320.81	$ 284,727.34	$ -	$ -	$ 284,727.34	43%	70%	12-may	19-jul	AULAS DIDÁCTICAS 2° Y 3°	$ 200,761.29	$ 85,418.20	$ 115,343.09	Ing. Rafael Salazar
140603	JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	TERRAPLENA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 30,116.50							0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	$ 9,034.95	$ -	$ 9,034.95	Ing. Rafael Salazar
140603	JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	TERRAPLENA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-053-2014-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ -	$ 673,469.75				$ 348,825.31				52%	5%	23-jun	23-ago	CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA	$ 202,040.92	$ 104,647.59	$ 97,393.33	Ing. Rafael Salazar
140604	J.N. JORGE CHÁVEZ CARRILLO	SANTA CAROLINA	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-009-2014-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 550,000.00	$ 405,566.38			$ 422,081.88	$ 272,896.70			$ 272,896.70	67%	90%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 2°	$ 121,669.91	$ 81,869.02	$ 39,800.90	Arq. Maylos Salido
140604	J.N. JORGE CHÁVEZ CARRILLO	SANTA CAROLINA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,515.50							0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	$ 4,954.65	$ -	$ 4,954.65	Arq. Maylos Salido
	J.N. DELIA LUZ MORÁN LÓPEZ	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$ 200,000.00	$ 0.00			$ 0.00	$ -			$ -	0%	0%			AREA PARA 6 DESAYUNADORES TECHADA	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Arq. Alejandra Arias
140601	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	TERRAPLENA	MANZANILLO	1	2	0	0	3	06-002-2014-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 3,200,000.00	$ 3,063,432.69	$ -	$ -	$ 3,125,608.69	$ 2,718,148.90	$ -	$ -	$ 2,718,148.90	89%	80%	05-may	15-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS 1° y 2°, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR.	$ 919,029.81	$ 815,434.77	$ 103,595.04	Ing. Rafael Salazar
140601	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	TERRAPLENA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 62,176.00							0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"	$ 18,652.80	$ -	$ 18,652.80	Ing. Rafael Salazar
	E.P. TEODORO CHAVARÍN MÉNDEZ	COL. ABELARDO L. RODRÍGUEZ	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$ 180,000.00	$ 0.00			$ 0.00	$ -			$ -	0%	0%			TECHUMBRE EN ÁREA DE DESAYUNADORES	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Rafael Salazar
	ESCUELA PRIM. SIN NOMBRE	VALLE PARAÍSO	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$ 365,000.00	$ 0.00			$ 0.00	$ -			$ -	0%	0%			ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO, MUROS DE CONTENCIÓN PARA EVITAR SOCAVAMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y DESLAVE DEL TERRENO	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Rafael Salazar
140608	E.P. GLORIA ELENA ZAMORANO	COL. EL JABALÍ	MANZANILLO	1	1	0	0	1	06-011-2014-PR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 480,000.00	$ 296,258.34			$ 311,802.34	$ 94,910.71			$ 94,910.71	32%	80%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 6°	$ -	$ -	$ -	Arq. Alejandra Arias
140608	E.P. GLORIA ELENA ZAMORANO	COL. EL JABALÍ	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 15,544.00							0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	$ 4,663.20	$ -	$ 4,663.20	Arq. Alejandra Arias
140609	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. VALLE SALAGUA	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-018-2014-PR	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLÓN TORRES	$ 480,000.00	$ 337,110.13			$ 353,625.63	$ 298,591.33			$ 298,591.33	89%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 6°	$ 101,133.04	$ 89,577.42	$ 11,555.62	Arq. Maylos Salido
140609	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. VALLE SALAGUA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,515.50							0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	$ 4,954.65	$ -	$ 4,954.65	Arq. Maylos Salido
140610	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. DEL MAR	MANZANILLO	1	3	0	0	0	06-006-2014-PR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 1,440,000.00	$ 971,926.74			$ 1,016,615.74	$ 591,910.73			$ 591,910.73	61%	85%	12-may	02-ago	AULAS DIDÁCTICAS 3°, 5° Y 6°	$ 291,578.02	$ 177,573.22	$ 114,004.80	Arq. Maylos Salido
140610	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. DEL MAR	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 44,689.00							0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	$ 13,406.70	$ -	$ 13,406.70	Arq. Maylos Salido
140611	E.P. JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-014-2014-PR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ 480,000.00	$ 293,508.39			$ 310,023.89	$ 220,659.70			$ 220,659.70	75%	80%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 4°	$ 88,052.52	$ 66,197.91	$ 21,854.61	Ing. Rafael Salazar
140611	E.P. JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	IMPERQUIMA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,515.50							0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	$ 4,954.65	$ -	$ 4,954.65	Ing. Rafael Salazar
140612	E.P. BASILIO VADILLO	COL. EL PACÍFICO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-020-2014-PR	ING. RAÚL MIGUEL SUAZO SOLÓRZANO	$ 480,000.00	$ 361,809.28			$ 378,324.78	$ 126,400.17			$ 126,400.17	35%	70%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 1°	$ 108,542.78	$ 37,920.05	$ 70,622.73	Arq. Maylos Salido
140612	E.P. BASILIO VADILLO	COL. EL PACÍFICO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	IMPERQUIMA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,515.50							0%	50%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	$ 4,954.65	$ -	$ 4,954.65	Arq. Maylos Salido
140613	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	2	0	0	0	06-021-2014-PR	ARQ. GILBERTO AYALA MONROY	$ 860,000.00	$ 1,116,742.78			$ 1,161,431.78	$ 478,663.25			$ 478,663.25	43%	80%	12-may	02-ago	AULAS DIDÁCTICAS 1° Y 3°	$ 335,022.83	$ 143,598.98	$ 191,423.86	Arq. Maylos Salido
140613	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	IMPERQUIMA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 44,689.00							0%	50%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	$ 13,406.70	$ -	$ 13,406.70	Arq. Maylos Salido
140614	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-007-2014-PR	ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ	$ 750,000.00	$ 516,926.47			$ 540,242.47	$ 199,470.03	$ -		$ 199,470.03	39%	60%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3°	$ 155,077.94	$ 59,841.01	$ 95,236.93	Ing. Rafael Salazar
140614	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	IMPERQUIMA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 23,316.00							0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	$ 6,994.80	$ -	$ 6,994.80	Ing. Rafael Salazar
	REPARACIONES																									
	J.N. DELIA LUZ MORÁN LÓPEZ	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$ 135,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACION DE FRONTERAS Y MARQUESINAS	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Arq. Maylos Salido
	J.N. JAIME NUNO	SANTA RITA	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$ 110,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACION DE CUBO DE TINACOS, FRACTURA Y DESPRENDIMIENTO DE PISO EN UN AULA.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Arq. Alejandra Arias
	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$ 90,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACION DE CISTERNA, SUSTITUCION DE TUBERIA DE COBRE DAÑADA EN RED HIDRAULICA, ADECUACIÓN DE DIRECCIÓN PARA DIVIDIRLA (TM y TV)	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Arq. Alejandra Arias
	J.N. ANTONIO GAITÁN GAITÁN	EJIDO FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$ 307,400.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			RAMODELACIÓN DE SANITARIOS Y BEBEDEROS	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Rafael Salazar
140619	E.P. PRIMERO DE JUNIO	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-055-2014-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 400,000.00	$ 676,751.04	$ -	$ -	$ 676,751.04	$ 26,188.73	$ -	$ -	$ 26,188.73	4%	15%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	$ 203,025.31	$ 7,856.62	$ 195,168.69	Arq. Alejandra Arias
140620	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	COL. LA TOLVA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-061-2014-PRR	CONSTRUCTORA MEJ.LUC, SA de CV	$ 250,000.00	$ 474,545.41	$ -	$ -	$ 474,545.41	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	20%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, DRENAJE.	$ 142,363.62	$ -	$ 142,363.62	Arq. Alejandra Arias
	E.P. FRANCISCO I. MADERO	EL CHAVARÍN	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$ 500,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			REP. SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE MURO Y CERCO PERIMETRAL.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Arq. Alejandra Arias
	E.P. SALVADOR PÉREZ MANCILLA	COL. LAS BRISAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$ 400,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DEL PATIO CÍVICO, REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS SANITARIOS.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Arq. Maylos Salido
140623	E.P. FORD No. 178 ENRIQUE ROBLES RODRIGUEZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-061-2014-PRR	CONSTRUCTORA MEJ.LUC, SA de CV	$ 65,000.00	$ 38,983.82	$ -	$ -	$ 38,983.82	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	1%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN DE PISO EN 2 AULAS	$ 11,695.15	$ -	$ 11,695.15	Arq. Maylos Salido
140625	E.P. FRANCISCO VILLA	EJIDO FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-054-2014-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 400,000.00	$ 536,279.61	$ -	$ -	$ 536,279.61	$ 31,063.61	$ -	$ -	$ 31,063.61	6%	15%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN DE SANITARIOS, REPARACIÓN DE MURO Y CERCO PERIMETRAL EN PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA.	$ 160,883.88	$ 9,319.08	$ 151,564.80	Arq. Alejandra Arias
	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$ 500,000.00	$ 0.00			$ 0.00	$ -			$ -	0%	0%			REPARACIÓN DE CUBIERTA SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE, REPARACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Rafael Salazar
140602	ESC. SEC. MARIANO MIRANDA FONSECA	COL. LAS BRISAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-034-2014-PR	IMPERQUIMA DE COLIMA, SA de CV	$ 500,000.00	$ 0.00	$ 463,844.79	$ -	$ 463,844.79	$ -			$ -	0%	50%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE 2 PLANTAS FRENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO E IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE PLAFONES EN EDIF. DE INTENDENCIA Y AULA DE MEDIOS.	$ 139,153.44	$ -	$ 139,153.44	Arq. Maylos Salido
140626	ESC. SEC. LAUREANO CERVANTES	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-062-2014-PRR	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA MOSAF, SA de CV	$ 590,000.00	$ 484,386.12	$ -	$ -	$ 484,386.12	$ 98,898.03	$ -	$ -	$ 98,898.03	20%	70%	23-jun	16-ago	REPARACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS, RESANES EN PLAFONES Y FRONTERAS, SUM Y COL. LUMINARIAS, VENTILADORES. NECESIDAD DE 4 EDIFICIOS DE LOS 5 EXISTENTES	$ 145,315.84	$ 29,669.41	$ 115,646.42	Arq. Alejandra Arias
	ESC. SEC. TEC. ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL	CAMOTLAN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$ 500,000.00	$ 0.00			$ 0.00	$ -			$ -	0%	0%			REPARACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Arq. Maylos Salido
	TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO			28	17	0	0	36			$ 18,572,400.00	$ 13,980,784.70	$ 808,727.29	$ -	$ 14,116,042.24	$ 7,773,040.42	$ -	$ -	$ 7,424,215.11	53%	69%				$ 4,347,976.10	$ 2,303,429.04	$ 2,044,547.05	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140700	EP JESÚS MANCILLA RODRÍGUEZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	1	1	0	0	0	06-013-2014-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, SA de CV	$ 550,000.00	$ 298,098.01	$ -	$ -	$ 314,613.51	$ 123,413.73	$ -	$ -	$ 123,413.73	39%	85%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 1"	$ 89,429.40	$ 37,024.13	$ 52,405.28	Ing. Rafael Salazar
140700	EP JESÚS MANCILLA RODRÍGUEZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	0	0	0	0	1	06-036-2014-PRR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 16,515.50							0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	$ 4,954.65	$ -	$ 4,954.65	Ing. Rafael Salazar
	REPARACIONES																									
140701	E.P. MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	PATICAJO	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-036-2014-PRR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ 150,000.00	$ 0.00	$ 55,216.00	$ -	$ 55,216.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	09-jun	01-ago	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN	$ 16,564.80	$ -	$ 16,564.80	Ing. Rafael Salazar
140702	TVSEC. NO. 31 RICARDO ROMERO ACEVES	LA LOMA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-036-2014-PRR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ 530,000.00	$ 0.00	$ 43,740.70		$ 43,740.70	$ -			$ -	0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 13,122.21	$ -	$ 13,122.21	Ing. Rafael Salazar
140702	TVSEC. NO. 31 RICARDO ROMERO ACEVES	LA LOMA	MINATITLÁN	0	0	0	0	0	06-063-2014-PRR	PROYECTOS VIABLES Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ 380,531.81	$ -	$ -	$ 380,531.81	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN DE SANITARIOS, REPARACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA.	$ 114,159.54	$ -	$ 114,159.54	Ing. Rafael Salazar
140703	TVSEC. EMILIANO ZAPATA	PATICAJO	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-036-2014-PRR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ 310,000.00	$ -	$ 71,580.12	$ -	$ -	$ -			$ -	0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 21,474.04	$ -	$ 21,474.04	Ing. Rafael Salazar
140703	TVSEC. EMILIANO ZAPATA	PATICAJO	MINATITLÁN	0	0	0	0	1	06-063-2014-PRR	PROYECTOS VIABLES Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ 188,993.78		$ -	$ 188,993.78	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.	$ 56,698.13	$ -	$ 56,698.13	Ing. Rafael Salazar
	TVSEC. PERFECTO MANCILLA	AGUA SALADA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1			$ 125,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			CAMBIO DE PISO	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Rafael Salazar
	TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN			5	1	0	0	6			$ 1,665,000.00	$ 867,623.59	$ 187,052.32	$ -	$ 983,095.79	$ 123,413.73		$ -	$ 123,413.73	13%	33%				$ 316,402.77	$ 37,024.13	$ 279,378.65	
140800	J.N. MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	COL. BENITO JUÁREZ	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-064-2014-PRR	ARCOCUB S. de R.L. de CV	$ 250,000.00	$ 185,305.39	$ -	$ -	$ 185,305.39	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	35%	23-jun	16-ago	COCINA FRÍA TIPO ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO	$ 55,591.62	$ -	$ 55,591.62	Arq. Claudia Ramírez
140801	J.N. MA. CONCEPCIÓN BARBOSA DE A.	LADISLAO MORENO	TECOMAN	1	1	0	0	0	06-012-2014-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 480,000.00	$ 364,407.33	$ -	$ -	$ 378,979.83	$ 197,013.18	$ -	$ -	$ 197,013.18	54%	90%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 1"	$ 109,322.20	$ 59,103.96	$ 50,218.24	Arq. Claudia Ramírez
140801	J.N. MA. CONCEPCIÓN BARBOSA DE A.	LADISLAO MORENO	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-037-2014-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 14,572.50				$ -			0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA	$ 4,371.75	$ -	$ 4,371.75	Arq. Claudia Ramírez
140802	E.P. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	1	1	0	0	0	06-031-2014-PRR	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	$ 480,000.00	$ 485,202.49	$ -	$ -	$ 501,717.99	$ 166,369.78	$ -	$ -	$ 166,369.78	34%	70%	19-may	26-jul	AULA DIDÁCTICA 6"	$ 145,560.75	$ 49,910.93	$ 95,649.82	Ing. Pablo Alcocer
140802	E.P. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-037-2014-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ -			0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA	$ 4,954.65	$ -	$ 4,954.65	Ing. Pablo Alcocer
140803	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. CHAMIZAL	TECOMAN	1	1	0	0	0	06-031-2014-PRR	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	$ 480,000.00	$ 206,027.82	$ -	$ -	$ 214,771.32	$ 82,035.46	$ -	$ -	$ 82,035.46	40%	80%	19-may	26-jul	AULA DIDÁCTICA 6"	$ 61,808.35	$ 24,610.64	$ 37,197.70	Ing. Pablo Alcocer
140803	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. CHAMIZAL	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-037-2014-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 8,743.50				$ -			0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA	$ 2,623.05	$ -	$ 2,623.05	Ing. Pablo Alcocer
	E.P. RAMÓN G. BONFIL	COL. ELVA CECILIA VEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1			$ 525,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			COCINA FRIA TIPO TIEMPO COMPLETO, DIRECCIÓN, Y MÓDULO DE SANITARIOS PARA MAESTROS.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Arq. Claudia Ramírez
140805	E.P. MARÍA CONCEPCIÓN FARÍAS PÉREZ DE LEÓN	COL. UNIÓN SUR	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-064-2014-PRR	ARCOCUB S. de R.L. de CV	$ 1,000,000.00	$ 414,566.00	$ -	$ -	$ 414,566.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	50%	23-jun	16-ago	CUBIERTA DE CANCHA	$ 124,369.80	$ -	$ 124,369.80	Arq. Claudia Ramírez
140806	TVSEC. GABINO BARREDA	CHANCHOPA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-049-2014-PRR	LIC. CARLOS PUENTE PALOMERA	$ 500,000.00	$ 590,665.67	$ -	$ -	$ 590,665.67	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	5%	23-jun	16-ago	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES **(LA ESCUELA APORTARÁ LA TOTALIDAD DEL CEMENTO)**	$ 177,199.70	$ -	$ 177,199.70	Ing. Pablo Alcocer
	REPARACIONES																									
140807	J.N. RICARDO FLORES MAGÓN	MADRID	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-071-2014-PRR	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, SA de CV	$ 350,000.00	$ 423,100.12	$ -		$ 423,100.12	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	1%	08-jul	16-ago	REPARACIONES SANITARIAS, PLAFÓN, MARQUESINAS.	$ 126,930.04	$ -	$ 126,930.04	Arq. Claudia Ramírez
140808	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	COL. TUXPAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-037-2014-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 500,000.00	$ 0.00	$ 10,103.60		$ 10,103.60	$ -			$ -	0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 3,031.08	$ -	$ 3,031.08	Arq. Claudia Ramírez
140808	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	COL. TUXPAN	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-050-2014-PRR	LIC. CARLOS PUENTE PALOMERA	$ -	$ 296,441.55	$ -	$ -	$ 296,441.55	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	35%	23-jun	16-ago	REPARACION CUBO DE TINACOS, CAMBIO DE TINACOS Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y CAMBIO DE LÁMPARAS.	$ 88,932.46	$ -	$ 88,932.46	Arq. Claudia Ramírez
140809	E.P. EMILIANO ZAPATA	CALERAS	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-068-2014-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 600,000.00	$ 475,119.98			$ 475,119.98	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	20%	03-jul	16-ago	MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.	$ 142,535.99	$ -	$ 142,535.99	Arq. Claudia Ramírez
140810	E.P. CARLOS VIRGEN BANDA	COL. COFRADÍA DE JUÁREZ	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-066-2014-PRR	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	$ 450,000.00	$ 583,407.81	$ -	$ -	$ 583,407.81	$ -			$ -	0%	15%	30-jun	16-ago	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CONEXIÓN Y DESCARGA A RED MUNICIPAL.	$ 175,022.34	$ -	$ 175,022.34	Arq. Claudia Ramírez
	E.P. JUAN ALDAMA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	1	0	0	0	1			$ 350,000.00	$ 0.00			$ 0.00	$ -			$ -	0%	0%			MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, REVISIÓN DE UNA FISURA QUE CRUZA POR COMPLETO, LOS DOS SALONES QUE ALBERGAN LOS GRADOS DE 1° Y 2°, ASÍ COMO 5° Y 6° GRADOS.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Pablo Alcocer
	E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1			$ 800,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACIÓN DE SANITARIOS Y AMPLIACIÓN DE COCINA	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Arq. Claudia Ramírez
140813	E.P. ALFREDO V. BONFIL	RUIZ CORTINEZ (SANTA ROSA)	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-072-2014-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 350,000.00	$ 612,896.93	$ -	$ -	$ 612,896.93	$ -		$ -	$ -	0%	0%	10-jul	23-ago	REPARACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR, REPARACIÓN DE PISOS EN AULAS DIDÁCTICAS Y REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS DE MAESTROS.	$ 183,869.08	$ -	$ 183,869.08	Arq. Claudia Ramírez
140814	E.P. MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	TECOMÁN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-069-2014-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 300,000.00	$ 568,861.20	$ -	$ -	$ 568,861.20	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	20%	03-jul	16-ago	REPARACIONES ELÉCTRICAS.	$ 170,658.36	$ -	$ 170,658.36	Arq. Claudia Ramírez
	EP RAMON G. BONFIL	COL. ELVA CECILIA VEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1			$ 75,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACIÓN DE SERV. SANIT.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Arq. Claudia Ramírez
	ESC. SEC. JUSTO SIERRA	COL. UNIÓN	TECOMAN	1	0	0	0	1			$ 450,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Arq. Claudia Ramírez
	TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN			17	3	0	0	18			$ 7,940,000.00	$ 5,206,002.29	$ 49,935.10	$ -	$ 5,255,937.39	$ 445,418.41	$ -	$ -	$ 445,418.41	8%	28%				$ 1,576,781.22	$ 133,625.53	$ 1,443,155.69	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140900	**J.N. NUEVA CREACIÓN**	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	3	06-003-2014-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES SA de CV	$ 3,000,000.00	$ 2,877,811.65			$ 2,938,044.65	$ 1,085,692.08			$ 1,085,692.08	38%	45%	05-may	15-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS, PORTICO, PATIO CÍVICO, BODEGA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. 1° y 2°	$ 863,343.49	$ 325,707.63	$ 537,635.86	Ing. Ignacio Delgado
140900	**J.N. NUEVA CREACIÓN**	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 60,233.00				$ -			0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"	$ 18,069.90	$ -	$ 18,069.90	Ing. Ignacio Delgado
140902	JN "SIN NOMBRE"	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-017-2014-PR	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	$ 450,000.00	$ 373,505.05			$ 390,020.55	$ 330,693.19			$ 330,693.19	89%	95%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3"	$ 112,051.51	$ 99,207.96	$ 12,843.56	Ing. Ignacio Delgado
140902	JN "SIN NOMBRE"	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ -			0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	$ 4,954.65	$ -	$ 4,954.65	Ing. Ignacio Delgado
140106	JN "FRANCISCO GABILONDO S."	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-042-2014-PRR	ARQ. ANGEL MARIO HOYOS HOYOS	$ 210,000.00	$ 182,760.23	$ -	$ -	$ 182,760.23	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	10%	23-jun	16-ago	COCINA ATÍPICA	$ 54,828.07	$ -	$ 54,828.07	Inf. Jorge Espinosa
	J.N. PORFIRIO GAYTÁN NÚÑEZ	COL. MANUEL M. DIEGUEZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			$ 350,000.00	$ 0.00			$ 0.00	$ -			$ -	0%	0%			TECHADO EN 1/2 PATIO CÍVICO	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Ignacio Delgado
140905	E.P. PATRICIO GABRIEL ARAUJO	COL. VILLAS DE BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-029-2014-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA	$ 480,000.00	$ 307,890.36			$ 324,405.86	$ 122,346.94			$ 122,346.94	40%	60%	14-may	21-jul	AULA DIDÁCTICA 6"	$ -	$ -	$ -	Ing. Ignacio Delgado
140905	E.P. PATRICIO GABRIEL ARAUJO	COL. VILLAS DE BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ -			0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	$ 4,954.65	$ -	$ 4,954.65	Ing. Ignacio Delgado
140906	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-028-2014-PR	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	$ 480,000.00	$ 291,801.02			$ 308,316.52	$ 131,824.04			$ 131,824.04	45%	60%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3"	$ -	$ -	$ -	Ing. Ignacio Delgado
140906	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	1	0	0	0	06-035-2014-PR	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	$ -	$ 401,157.84			$ 417,673.34	$ 182,124.61	$ -	$ -	$ 182,124.61	45%	30%	16-jun	23-ago	AULA DIDÁCTICA	$ -	$ -	$ -	Ing. Ignacio Delgado
140906	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ -			0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	$ 4,954.65	$ -	$ 4,954.65	Ing. Ignacio Delgado
	E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			$ 1,000,000.00	$ 0.00			$ 0.00	$ -			$ -	0%	0%			TECHADO DE PATIO CÍVICO	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Fernando Villegas
PEND	E.P. CARMEN SERDÁN	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-059-2014-PRR	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$ 1,000,000.00	$ 885,630.01	$ -	$ -	$ 885,630.01	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	23-jun	16-ago	TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 265,689.00	$ -	$ 265,689.00	Ing. Jorge Espinosa
140909	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. EL LLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-022-2014-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 350,000.00	$ 185,375.03			$ 185,375.03	$ 109,786.82			$ 109,786.82	59%	78%	12-may	19-jul	AULA DE USAER	$ 55,612.51	$ 32,936.05	$ 22,676.45	Ing. Jorge Espinosa
140910	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	2	06-027-2014-PR	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	$ 780,000.00	$ 364,067.23			$ 635,921.98	$ 131,407.11	$ -	$ -	$ 131,407.11	36%	60%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 5"	$ -	$ -	$ -	Ing. Jorge Espinosa
140910	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ -			0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	$ 4,954.65	$ -	$ 4,954.65	Ing. Jorge Espinosa
140910	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2014-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VIZCAINO, SA de CV	$ -	$ 255,339.25	$ -			$ -				0%	1%	23-jun	08-ago	ÁREA TECHADA PARA 4 DESAYUNADORES. TERMINACIÓN DE PATÍO CÍVICO.	$ 76,601.77	$ -	$ 76,601.77	Ing. Jorge Espinosa
140911	E.P. NETZAHUALCOYOTL	COL. JOSÉ MA. MORELOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	2	06-041-2014-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VIZCAINO, SA de CV	$ 435,000.00	$ 348,783.67	$ -	$ -	$ 348,783.67	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	5%	23-jun	08-ago	COCINA TIPO ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, CUBIERTA EN ÁREA DE DESAYUNADORES EXISTENTES (6 X 18 APROX., INCLUYE DESMONTAR EXISTENTE).	$ 104,635.10	$ -	$ 104,635.10	Ing. Fernando Villegas
140901	**ESC. SEC. NUEVA CREACIÓN**	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	3	06-004-2014-PR	TECNICA CONSTRUCTIVA EN EDIFICACIÓN, SA de CV	$ 3,500,000.00	$ 3,849,599.25			$ 3,936,645.65	$ 1,072,876.07			$ 1,072,876.07	28%	35%	05-may	15-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS, PORTICO, PATIO CÍVICO, BODEGA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. 1° y 2°	$ 1,154,879.77	$ 321,862.82	$ 833,016.95	Ing. Ignacio Delgado
140901	**ESC. SEC. NUEVA CREACIÓN**	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 87,046.40				$ -			0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A"	$ 26,113.92	$ -	$ 26,113.92	Ing. Ignacio Delgado
140912	ESC. SEC. MIGUEL VIRGEN M.	COL. VILLAS DEL CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-026-2014-PR	PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL AMBIENTAL Y MINERA, SA de CV	$ 750,000.00	$ 474,331.70	$ -	$ -	$ 497,647.70	$ 288,976.52	$ -	$ -	$ 288,976.52	61%	40%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3"	$ 142,299.51	$ 86,692.96	$ 55,606.55	Ing. Ignacio Delgado
140912	ESC. SEC. MIGUEL VIRGEN M.	COL. VILLAS DEL CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 23,316.00				$ -			0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA	$ 6,994.80	$ -	$ 6,994.80	Ing. Ignacio Delgado
140913	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	0	06-010-2014-PR	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, SA de CV	$ 1,500,000.00	$ 1,175,784.97	$ -	$ -	$ 1,222,416.97	$ 180,268.93	$ -	$ -	$ 180,268.93	15%	54%	12-may	02-ago	AULAS DIDÁCTICAS 1° Y 2°	$ 352,735.49	$ 54,080.68	$ 298,654.81	Ing. Jorge Espinosa
140913	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 46,632.00				$ -			0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	$ 13,989.60	$ -	$ 13,989.60	Ing. Jorge Espinosa
140914	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	0	06-008-2014-PR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$ 1,500,000.00	$ 1,133,862.57	$ -	$ -	$ 1,177,580.07	$ 371,055.90	$ -	$ -	$ 371,055.90	33%	40%	12-may	26-jul	AULAS DIDÁCTICAS 1° Y 2°	$ 340,158.77	$ 111,316.77	$ 228,842.00	Ing. Fernando Villegas
140914	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 43,717.50				$ -			0%	0%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS	$ 13,115.25	$ -	$ 13,115.25	Ing. Fernando Villegas
	REPARACIONES																												
140915	J.N. FRANCISCO GABILONDO S.	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-045-2014-PRR	INMOBILIARIA GARCÍA & ORTIZ DE KOLIMA, SA de CV	$ 210,000.00	$ 199,886.17	$ -	$ -	$ 199,886.17	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	5%	23-jun	16-ago	MURO-REJA PARTE FRONTAL	$ 59,965.85	$ -	$ 59,965.85	Inf. Jorge Espinosa
	J.N. ISAURA PAMPLONA	COL. RAMÓN SERRANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			$ 200,000.00	$ 0.00		$ -	$ 0.00	$ -		$ -	$ -	0%	0%			PINTURA EN FRONTERAS Y HERRERÍA, MUROS Y PLAFONES, CANCELERÍA, REPARACIONES HIDRAULICAS	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Ignacio Delgado
140917	J.N. MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-045-2014-PRR	INMOBILIARIA GARCÍA & ORTIZ DE KOLIMA, SA de CV	$ 65,000.00	$ 14,738.07	$ -	$ -	$ 23,090.07	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	1%	23-jun	16-ago	PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA	$ 4,421.42	$ -	$ 4,421.42	Ing. Jorge Espinosa
140917	J.N. MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 8,352.00				$ -			0%	0%	09-jun	01-ago	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN	$ 2,505.60	$ -	$ 2,505.60	Ing. Jorge Espinosa
140909	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	FRACC. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-045-2014-PRR	INMOBILIARIA GARCÍA & ORTIZ DE KOLIMA, SA de CV	$ 85,000.00	$ 102,142.00	$ -	$ -	$ 110,885.50	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	5%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN DE FRONTERAS EN LOSA DE AZOTEA	$ 30,642.60	$ -	$ 30,642.60	Ing. Jorge Espinosa
140909	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	FRACC. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR		$ -	$ -	$ 8,743.50				$ -			0%	0%	09-jun	01-ago	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN	$ 2,623.05	$ -	$ 2,623.05	Ing. Jorge Espinosa
	E.P. NIÑOS HÉROES	COL. LA GLORIA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			$ 200,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACIÓN DE SANITARIOS.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Fernando Villegas
	E.P. JOSÉ VASCONCELOS	FRACC. LINDAVISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			$ 200,000.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACIÓN DE SANITARIOS.	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Ing. Fernando Villegas
140920	E.P. LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-074-2014-PRR	GRUPO CONSTRUCTOR EL RINCÓN DE LA EVOLUCIÓN Y ASOCIADOS, SA de CV	$ 687,000.00	$ 518,815.80	$ -	$ -	$ 518,815.80	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	10-jul	16-ago	MURO DE CONTENCIÓN Y MURO-REJA (3M DE MURO Y 9M DE REJA) EN LA PARTE SUR DEL PLANTEL. REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COCINA EXISTENTE.	$ 155,644.74	$ -	$ 155,644.74	Ing. Fernando Villegas
140921	TV. SEC. ALFONSO MICHEL	LA LIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ 150,000.00	$ 0.00	$ 99,840.85	$ -	$ 99,840.85	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	1%	09-jun	01-ago	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN	$ 29,952.26	$ -	$ 29,952.26	Ing. Jorge Espinosa
140922	CAPEP	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-060-2014-PRR	ARQ. ABEL HEREDIA MAGAÑA	$ 350,000.00	$ 354,737.47	$ -	$ -	$ 354,737.47	$ 115,310.43	$ -	$ -	$ 115,310.43	33%	0%	23-jun	16-ago	AREA DE JUEGOS EN EL AREA COLINDANTE CON EL JARDIN DE NIÑOS (INCLUYE NIVELACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL Y PASTO EN ROLLO), REPARACIONES ELÉCTRICAS, REACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA PSICOMOTRIZ.	$ 106,421.24	$ 34,593.13	$ 71,828.11	Ing. Jorge Espinosa
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ				24	15	0	0	35			$ 17,932,000.00	$ 14,298,019.30	$ 443,943.25	$ -	$ 14,758,478.06	$ 4,122,362.63	$ -	$ -	$ 4,122,362.63	28%	36%				$ 4,013,113.84	$ 1,066,398.00	$ 2,946,715.84	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

IMPORTE AUTORIZADO	$ 80,621,672.00
IMPORTE ASIGNADO	$ 75,925,400.00
IMPORTE POR ASIGNAR	$ 4,696,272.00

R E S U M E N F A M 2014 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME	30 DE JUNIO DE 2014

TOTAL DE OBRA						IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL CONTRATADO				A V A N C E S %							SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
	O	A	L	T	An		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS					FISICO		No. OBRAS	CONTRATOS	TERMINADAS	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR
											ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	%							
RESUMEN FAM 2013 (2° PAQUETE)	145	47	0	0	172	$ 80,621,672.00	$ 50,677,772.31	$ 2,058,475.24	$ -	$ 52,027,920.38	$ 14,388,778.19	$ -	$ -	$ 14,039,952.89	27%	#####		145	67	0	$ 14,224,947.78	$ 4,014,114.48	#¡VALOR!

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

PROFR. JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

RECURSOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2013

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2014

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %						DESCRIPCION DE CONCEPTOS	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE CONTRATOS				IMPORTES EJERCIDOS					FISICO		IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)		MOBILIARIO	ACUMULADO	%	%					
130147	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUACIÓN NORMAL DE COLIMA (ISENCO)	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	1	0	5	06-001-2013-IEMS	TÉCNICA CONSTRUCTIVA EN EDIFICACIÓN, SA DE CV	$ 2,902,500.00	$ 2,668,983.24		$ -	$ 2,668,983.24	$ 2,668,983.24		$ -	$ 2,668,983.24	100%	100%	REMODELACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "F"	$ 800,694.97	$ 800,694.96	$ 0.01	Ing. Ignacio Delgado
130147	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUACIÓN NORMAL DE COLIMA (ISENCO)	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	1	0	5	06-001-2013-IEMS-1	TÉCNICA CONSTRUCTIVA EN EDIFICACIÓN, SA DE CV		$ 55,308.78	$ -	$ -	$ 55,308.78	$ -		$ -	$ -	0%	100%	TERMINACIÓN DE TRABAJOS DE REMODELACIÓN	$ -	$ -	$ -	Ing. Ignacio Delgado
130825	CONALEP 313	COL. VILLAS DEL REAL	TECOMÁN	1	0	0	0	3	06-002-2013-IEMS	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 6,000,000.00	$ 4,959,700.08		$ -	$ 4,959,700.08	$ 4,905,693.86		$ -	$ 4,905,693.86	100%	100%	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO PB: FINANZAS; PA: SERVICIOS ESCOLARES + PÓRTICO DE INGRESO	$ 1,487,910.02	$ 1,487,910.03	-$ 0.00	Ing. Pablo Alcocer
130825	CONALEP 313	COL. VILLAS DEL REAL	TECOMÁN	1	0	0	0	3	06-003-2013-IEMS	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, SA de CV	$ 6,000,000.00	$ 3,530,000.00		$ -	$ 3,530,000.00	$ 2,849,772.71		$ -	$ 2,849,772.71	81%	100%	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO PB: AUDIOVISUAL; PA: BIBLIOTECA + PÓRTICO DE INGRESO + ESCALERA DE EMERGENCIA.	$ 1,059,000.00	$ 1,058,999.99	$ 0.01	Ing. Pablo Alcocer
130147	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUACIÓN NORMAL DE COLIMA (ISENCO)	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	3	06-004-2013-IEMS	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 2,902,500.00	$ 1,969,346.33		$ -	$ 1,969,346.33	$ 1,962,177.34		$ -	$ 1,962,177.34	100%	100%	SERVICIOS SANITARIOS + REMODELACIÓN DE EDIFICIO "B"	$ 590,803.90	$ 590,803.89	$ 0.01	Ing. Ignacio Delgado
130825	CONALEP 313	COL. VILLAS DEL REAL	TECOMÁN	0	0	0	0	1	06-005-2014-IEMS	ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.	$ -	$ 321,223.24		$ -	$ 321,223.24	$ 284,022.65		$ -	$ 284,022.65	100%	100%	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO Y ESTRUCTURA METÁLICA	$ 96,366.97	$ 96,366.98	-$ 0.00	Ing. Pablo Alcocer
130825	CONALEP 313	COL. VILLAS DEL REAL	TECOMÁN	0	0	0	0	1	06-006-2014-IEMS	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ -	$ 936,048.76		$ -	$ 936,048.76	$ 874,170.35		$ -	$ 874,170.35	100%	100%	MURO DE COLINDANCIA	$ 280,814.63	$ 280,814.63	-$ 0.00	Ing. Pablo Alcocer
130147	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUACIÓN NORMAL DE COLIMA (ISENCO)	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	3	06-007-2013-IEMS	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ -	$ 1,628,339.17		$ -	$ 1,628,339.17	$ 359,314.28	$ -	$ -	$ 359,314.28	22%	25%	REPARACIONES EN GENERAL EDIFICIO "B"	$ 488,501.75	$ 107,794.29	$ 380,707.46	Ing. Ignacio Delgado
130825	CONALEP 313	COL. VILLAS DEL REAL	TECOMÁN	0	0	0	0	0	ADQ-06-003-2014-IEMS	MOBILIARIO, SA de CV	$ -	$ -	$ 134,605.24	$ -	$ 134,605.24	$ -		$ -	$ -	0%	0%	MOBILIARIO	$ -	$ -	$ -	C.P. RODOLFO
130825	CONALEP 313	COL. VILLAS DEL REAL	TECOMÁN	0	0	0	0	0	ADQ-06-004-2014-IEMS	OFITEC TECNOLOGÍA, SA de CV	$ -	$ -	$ 810,551.88	$ -	$ 810,551.88	$ -		$ -	$ -	0%	0%	EQUIPO DE CÓMPUTO	$ 243,165.56	$ -	$ 243,165.56	C.P. RODOLFO
130825	CONALEP 313	COL. VILLAS DEL REAL	TECOMÁN	0	0	0	0	0	ADQ-06-005-2014-IEMS	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	$ -	$ -	$ 721,674.28	$ -	$ 721,674.28	$ -		$ -	$ -	0%	0%	MOBILIARIO Y EQUIPO	$ 360,837.14	$ -	$ 360,837.14	C.P. RODOLFO
130825	CONALEP 313	COL. VILLAS DEL REAL	TECOMÁN	0	0	0	0	0	ADQ-06-006-2014-IEMS	LIC. ERNESTINA AMEZCUA RODRÍGUEZ	$ -	$ -	$ 205,315.36	$ -	$ 205,315.36	$ -		$ -	$ -	0%	0%	ACERVO BIBLIOTECARIO	$ 102,657.68	$ -	$ 102,657.68	C.P. RODOLFO
RESUMEN IEMS 2013				6	0	2	0	24			$ 17,805,000.00	$ 16,068,949.60	$ 1,872,146.76	$ -	$ 17,941,096.36	$ 13,904,134.42		$ -	$ 13,904,134.42	77%	97%		$ 5,510,752.63	$ 4,423,384.78	$ 1,087,367.85	

$ 17,941,096.36

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO

SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

PROF. JAIME FLORES MERLO

DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

PROGRAMA PROYECTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2013 (PAOE)

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2014

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %							CONTROL DE ANTICIPOS		
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				INPORTES EJERCIDOS					FISICO	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO	%	%		ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR
130930	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	8	06-001-2013-PAOE	PROMOTECNOS, SA de CV	$ 13,659,417.16	$ 13,659,417.16	$ -	$ -	$ 13,659,417.16	$ 11,197,610.58	$ -	$ -	$ 11,197,610.58	82%	99%	PB: AULAS + MÓDULO DE SANITARIOS PA: AULAS + AREA ADMINISTRATIVA + SANITARIOS EXTERIOR (1a. ETAPA) OBRA	$ 4,097,825.15	$ 3,359,283.18	$ 738,541.96
RESUMEN PAOE 2013				1	0	0	0	8			$ 13,659,417.16	$ 13,659,417.16		$ -	$ 13,659,417.16	$ 11,197,610.58		$ -	$ 11,197,610.58	82%	99%		$ 4,097,825.15	$ 3,359,283.18	$ 738,541.96

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO

SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

PROF. JAIME FLORES MERLO

DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

SUPERVISOR DE LA OBRA
ING. IGNACIO DELGADO GALVÁN

RECURSOS DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (OEEMS 2013)

FECHA:	30 DE JUNIO DE 2014

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %								DESCRIPCION DE CONCEPTOS	CONTROL DE ANTICIPOS		
		UBICACIÓN							DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				IMPORTES EJERCIDOS						FISICO			IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO
CLAVE	NOMBRE	LOCALIDAD	MUNICIPIO	O	A	L	T	An	NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)		MOBILIARIO		ACUMULADO	%	%		ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR
120001	CECATI No. 126	COL. EL CAMPANARIO	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-001-2014-OEEMS	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, SA de CV	$ 2,240,000.00	$ 1,597,524.08	$ -	$ -	$ 1,597,524.08	$ 1,597,524.14		$ -		$ 1,597,524.14	100%	100%	SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRES CON LÁMINA MULTYPANEL	$ 479,257.22	$ 479,257.24	-$ 0.01
130008	CECATI No. 126	COL. EL CAMPANARIO	ARMERIA	0	0	0	0	1	06-002-2014-OEEMS	LIC. CARLOS PUENTE PALOMERA	$ -	$ 601,536.59	$ -	$ -	$ 601,536.59	$ 601,536.59	$ -	$ -		$ 601,536.59	100%	100%	REPARACIONES DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 180,460.98	$ 180,460.98	-$ 0.00
RESUMEN OEEMS 2013				1	0	0	0	2			$ 2,240,000.00	$ 2,199,060.67	$ -	$ -	$ 2,199,060.67	$ 2,199,060.73		$ -		$ 2,199,060.73	98%	100%		$ 659,718.20	$ 659,718.22	-$ 0.01

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO

SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

PROF. JAIME FLORES MERLO

DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

SUPERVISOR DE LA OBRA
Ing. Pablo Alcocer
Ing. Pablo Alcocer

RECURSO ESPECIAL UTM 2011

FECHA:	30 DE JUNIO DE 2014

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.										INVERSION						AVANCES %								CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An		DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				FINANCIERO					FISICO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	DE LA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO							NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	MOBILIARIO	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)		MOBILIARIO	ACUMULADO	%	%		ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1		06-001-2014-UT	ING. DANIEL ALFARO MORA	$ -	$ 74,864.53			$ 74,864.53	$ 66,738.67				89%	100%	CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS PARA ACOMETIDA TELMEX	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
130628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1		06-002-2014-UT	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$ -	$ 46,597.20			$ 46,597.20	$ 46,597.20			$ 46,597.20	100%	100%	INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO,, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1		06-003-2014-UT	C. NORMA ANGÉLICA VIRGEN RODRÍGUEZ	$ -	$ 49,276.80		$ -	$ 49,276.80	$ 49,276.80		$ -	$ 49,276.80	100%	100%	ÁRBOLES DE ORNATO Y FOLLAJE	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1		06-004-2014-UT	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ -	$ 194,763.54			$ 194,763.54	$ 194,763.54				100%	100%	CERCO DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTE DE CONCRETO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1		06-005-2014-UT	CURSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ -	$ 359,249.10			$ 359,249.10	$ -				0%	70%	MEJORAMIENTO Y SELLO ASFÁLTICO DE CONEXIÓN ENTRE ESTACIONAMIENTOS	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1		06-006-2014-UT	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO	$ -	$ 40,082.64			$ 40,082.64	$ 40,082.64		$ -	$ 40,082.64	100%	100%	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMA DE INYECCIÓN, INSTALACIÓN DE GARABATO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	0		ADQ-06-007-2014-UT	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	$ -	$ -	$ 89,526.48		$ 89,526.48	$ -				0%	0%	MOBILIARIO Y EQUIPO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	0		ADQ-06-008-2014-UT	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIÓN ES DIGITALES, SA de CV	$ -	$ -	$ 21,761.60		$ 21,761.60	$ -				0%	0%	EQUIPAMIENTO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	0		ADQ-06-009-2014-UT	C. NANCY DUARTE ACOSTA	$ -	$ -	$ 363,140.67		$ 363,140.67	$ -				0%	0%	MOBILIARIO Y EQUIPO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
RESUMEN CONVENIO DE APOYO FINANCIERO				9	0	0	0	6				$ -	$ 764,833.81	$ 474,428.75	$ -	$ 1,239,262.56	$ 397,458.85		$ -	$ 135,956.64	11%	81%		$ -	$ -	$ -	

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED