REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE INFORME	SEPTIEMBRE DI

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									INVERSION							AVANCES %						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			
140001	JN "REGINA MADRID MUNGUÍA"	COL. EL CAMPANARIO	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-044-2014-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	$ 300,000.00	$ 257,958.21	$ -	$ -	$ 257,958.21	$ 243,763.88	$ -	$ -	$ 243,763.88	94%	100%	23-jun	16-ago	CUBIERTA EN PATIO CÍVICO
140002	EP "JOSEFA ORTIZ DE D."	COL. FLOR DE COCO	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-120-2014-PRR	ING. OCTAVIO FLORES JIMÉNEZ	$ 450,000.00	$ 383,994.37	$ -	$ -	$ 383,994.37	$ 110,245.45	$ -	$ -	$ 110,245.45	29%	80%	02-sep	19-oct	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140007	EP "REVOLUCIÓN"	ARMERIA	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-088-2014-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$900,000.00	$ 871,047.76	$ -	$ -	$ 871,047.76	$ 787,245.83	$ -	$ -	$ 787,245.83	100%	100%	04-ago	20-sep	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO
	REPARACIONES																							
140003	JN "MARIA MONTESSORI"	COL. LINDAVISTA	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-043-2014-PRR	IA SOLUCIONES Y DESARROLLO, SA de CV	$ 380,000.00	$ 306,526.50	$ -	$ -	$ 316,630.10	$ 260,970.42	$ -	$ -	$ 260,970.42	82%	100%	23-jun	02-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS
140003	JN "MARIA MONTESSORI"	COL LINDAVISTA	ARMERIA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 10,103.60				$ 10,103.60		100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
140004	EP "IGNACIO ZARAGOZA"	COF. DE JUÁREZ	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-044-2014-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	$ 550,000.00	$ 435,301.68			$ 497,866.28	$ 413,628.91	$ -	$ -	$ 413,628.91	83%	100%	23-jun	16-ago	RAMPAS, PLAFONES, FRONTERAS, PISOS.
140004	EP "IGNACIO ZARAGOZA"	COF. DE JUÁREZ	ARMERIA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 0.00	$ 62,564.60				$ 57,219.41		100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN.
140008	EP "RAFAELA SUÁREZ"	CUYUTLÁN	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-101-2014-PRR	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	$300,000.00	$ 201,151.20	$ -	$ -	$ 201,151.20	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	90%	06-ago	13-sep	REPARACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA.
140005	SEC. TÉC. "JESÚS GONZÁLEZ L."	COF. DE JUÁREZ	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-065-2014-PRR	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	$ 1,100,000.00	$ 1,099,553.79	$ -	$ -	$ 1,099,553.79	$ 1,005,672.61	$ -	$ -	$ 1,005,672.61	91%	100%	30-jun	16-ago	REP. TANQUE HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN CISTERNA, REMODELACIÓN SERV. SANITARIOS, TECHUMBRE EN CONTRALORÍA, BEBEDEROS Y PINTURA.
140006	CAM "MA.ELENA MALDONADO"	ARMERIA	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-071-2014-PRR	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, SA de CV	$ 450,000.00	$ 310,088.21	$ -	$ -	$ 310,088.21	$ 194,902.27	$ -	$ -	$ 194,902.27	63%	100%	08-jul	16-ago	REMOD. SANITARIOS, REP. INST. ELÉCTRICA
TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA				8	0	0	0	10			$ 4,430,000.00	$ 3,865,621.72	$ 72,668.20	$ -	$ 3,938,289.92	$ 3,016,429.39	$ -	$ -	$ 3,016,429.39	77%	98%			
140101	JN "GUSTAVO VÁZQUEZ M."	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	1	1	0	0	0	06-016-2014-PR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$ 400,000.00	$ 328,063.81	$ -	$ 29,503.42	$ 374,082.73	$ 328,063.56	$ -	$ 29,503.42	$ 373,155.67	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3° GRADO
140101	JN "GUSTAVO VÁZQUEZ M."	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ 15,588.69		100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140102	J.N. MARÍA GARCÍA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-051-2014-PRR-1	JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 415,000.00	$ 391,542.39	$ -	$ -	$ 391,542.39	$ 381,408.72	$ -	$ -	$ 381,408.72	97%	100%	23-jun	09-ago	CUBIERTA DE LÁMINA EN 1/2 PATIO
140103	J.N. SUSANA ORTÍZ SILVA	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-052-2014-PRR	JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 450,000.00	$ 422,012.41	$ -	$ -	$ 422,012.41	$ 415,514.54	$ -	$ -	$ 415,514.54	100%	100%	23-jun	09-ago	CUBIERTA DE LÁMINA EN PATIO CÍVICO
140104	J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	1	1	0	0	1	06-024-2014-PR	ARQ. CARLOS ESPINOSA DE LA T.	$ 700,000.00	$ 339,097.01	$ -	$ 29,503.42	$ 671,886.75	$ 339,096.32	$ -	$ 29,503.42	$ 640,160.81	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3° GRADO
140104	J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -		$ 16,515.50	$	-		$ 15,341.93		100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIAZCIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140104	J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	0	0	0	0	1	06-051-2014-PRR-1	JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ -	$ 286,770.82				$ 285,722.57				100%	100%	23-jun	09-ago	CUBIERTA EN 1/2 PATIO CÍVICO
140105	J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	1	1	0	0	1	06-019-2014-PR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$ 450,000.00	$ 382,969.02	$ -	$ 29,503.42	$ 428,016.44	$ 382,969.02	$ -	$ 29,503.42	$ 412,472.44	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3° GRADO
140105	J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 15,544.00				$ 15,544.00		100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140106	J.N. JOSÉ MARIA MORELOS	COL. FÁTIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-042-2014-PRR	ARQ. ANGEL MARIO HOYOS HOYOS	$ 400,000.00	$ 335,512.82	$ -	$ -	$ 335,512.82	$ 331,391.63	$ -	$ -	$ 331,391.63	100%	100%	23-jun	16-ago	AREA DE ANFITEATRO INCLUYE: NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISO, FABRICACIÓN DE PLATAFORMA DE TEATRO, CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE DE LÁMINA, REHUBICACIÓN DE CASETA MOTOBOMBA E INSTALACIONES DE LA MISMA, REHUBICACIÓN DE 3 DESAYUNADORES Y DESRRAME DE 2 ÁRBOLES)
140107	JN RAFAELA SUÁREZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-039-2014-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 300,000.00	$ 259,172.44	$ -	$ -	$ 259,172.44	$ 244,372.53	$ -	$ -	$ 244,372.53	100%	100%	23-jun	26-jul	CUBIERTA EN PATIO CÍVICO
140108	JN GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-039-2014-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 200,000.00	$ 106,851.64	$ -	$ -	$ 106,851.64	$ 99,425.90	$ -	$ -	$ 99,425.90	100%	100%	23-jun	26-jul	CUBIERTA DE LONA EN ESTRUCTURA EXISTENTE DE PATIO CÍVICO
140143	JN "ALBERTO LARIOS G."	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-112-2014-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$300,000.00	$ 200,560.79	$ -	$ -	$ 200,560.79	$ 106,693.66	$ -	$ -	$ 106,693.66	53%	83%	27-ago	30-sep	BODEGA AISLADA DE 5.00 X 4.00
140109	E.P. MIGUEL HIDALGO E.P. VICTORIANO GUZMÁN	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-040-2014-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 750,000.00	$ 657,545.95	$ -	$ -	$ 657,545.95	$ 630,443.21	$ -	$ -	$ 630,443.21	100%	100%	23-jun	08-ago	TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA
140117	E.P. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	1	1	0	0	1	06-015-2014-PR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 950,000.00	$ 439,274.23	$ -	$ 42,363.00	$ 498,152.73	$ 389,596.73	$ -	$ 42,363.00	$ 447,698.03	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 6°
140117	EP GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	0	0	0	0	1	06-107-2014-PRR	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	$ -	$ 363,962.89	$ -	$ -	$ 363,962.89	$ 253,323.24	$ -	$ -	$ 253,323.24	70%	75%	06-ago	13-sep	CUBIERTA DE PATIO CÍVICO
140117	E.P. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ 15,738.30	$ -	$ 15,738.30	100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140110	E.P. DE LOS TRABAJADORES	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-047-2014-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 1,100,000.00	$ 1,015,119.41	$ -	$ -	$ 1,015,119.41	$ 985,727.21	$ -	$ -	$ 985,727.21	100%	100%	23-jun	16-ago	TECHADO DE CANCHA

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140111	E.P. MIGUEL CARRILLO JIMÉNEZ	COL. LÁZARO CÁRDENAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-056-2014-PRR	DESARROLLADORA ASAA, SA de CV	$ 300,000.00	$ 239,304.20	$ -	$ -	$ 239,304.20	$ 206,698.00	$ -	$ -	$ 206,698.00	86%	85%	23-jun	16-ago	COCINA DOBLE COMPARTIDA EN ÁREA DE SERVICIOS
140133	E.P. FEDERICO RANGEL FUENTES	COL. LAS HACIENDAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-098-2014-PRR	MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, SA de CV	$ 360,000.00	$ 354,844.52	$ -	$ -	$ 354,844.52	$ 36,168.17	$ -	$ -	$ 36,168.17	10%	45%	05-ago	13-sep	TECHADO EN PATIO CÍVICO Y PASAMANOS EN RAMPAS.
140113	E.P. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	COL. FÁTIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-046-2014-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 950,000.00	$ 878,224.89	$ -	$ -	$ 878,224.89	$ 823,916.05	$ -	$ -	$ 823,916.05	100%	100%	23-jun	16-ago	TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140114	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-092-2014-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 950,000.00	$ 937,973.83	$ -	$ -	$ 937,973.83	$ 142,542.64	$ -	$ -	$ 142,542.64	15%	62%	04-ago	30-sep	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y DIRECCIÓN
140115	E.P. GUSTAVO A. VÁZQUEZ MONTES	COL. TORRES QUINTERO	COLIMA	1	1	0	0	0	06-022-2014-PR-1	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 400,000.00	$ 281,796.74	$ -	$ 34,110.02	$ 315,906.76	$ 252,647.52	$ -	$ 34,110.02	$ 286,757.54	91%	100%	12-may	19-jul	AULA USAER 6.00 M x 5.3 M
140116	EP EMILIANO ZAPATA	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	1	0	0	0	1	06-056-2014-PRR	DESARROLLADORA ASAA, SA de CV	$ 120,000.00	$ 81,811.87	$ -	$ -	$ 81,811.87	$ 78,260.27	$ -	$ -	$ 78,260.27	96%	100%	23-jun	16-ago	MÓDULO DE BEBEDEROS
140100	ESC. SEC. GENERAL FEDERAL SIN NOMBRE	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	1	3	0	0	0	06-005-2014-PR	LAJUN Y ASOCIADOS, SA de CV	$ 1,950,000.00	$ 1,696,956.85	$ -	$ 91,434.32	$ 1,863,196.67	$ 1,682,876.59	$ -	$ 91,434.32	$ 1,774,310.91	100%	100%	05-may	15-ago	AULAS DIDÁCTICAS (LIBERACIÓN DE BIBLIOTECA) 2°, 3° Y 3°
140100	ESC. SEC. GENERAL FEDERAL SIN NOMBRE	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 74,805.50							0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
140118	ESC. SEC. EST. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	LO DE VILLA	COLIMA	1	1	0	0	0	06-025-2014-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	$ 400,000.00	$ 329,531.52	$ -	$ 30,478.11	$ 376,525.13	$ 275,796.43	$ -	$ 30,478.11	$ 306,274.54	81%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 1°
140118	ESC. SEC. EST. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	LO DE VILLA	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ 16,464.98			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140119	ESC. SEC. 20 DE ENERO DE 1527	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-048-2014-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 900,000.00	$ 888,515.20	$ -	$ -	$ 888,515.20	$ 766,532.69	$ -	$ -	$ 766,532.69	86%	100%	23-jun	16-ago	TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA
140120	TV SEC. JOSÉ LEVY	LAS GUÁSIMAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-106-2014-PRR	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	$ 350,000.00	$ 316,287.69	$ -	$ -	$ 316,287.69	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	75%	06-ago	13-sep	TECHADO EN PATIO CIVICO

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

	REPARACIONES																						
140102	J.N. MARÍA GARCÍA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-058-2014-PRR-1	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 390,000.00	$ 360,653.42	$ -	$ -	$ 360,653.42	$ 360,653.42	$ -	$ -	$ 360,653.42	100%	100%	23-jun	16-ago	CANCELERÍA Y CRISTALES
140121	J.N. MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFEL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-079-2014-PRR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 200,000.00	$ 141,249.75		$ -	$ 141,249.75	$ 140,048.26	$ -	$ -	$ 140,048.26	99%	100%	28-jul	22-ago	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, REPARACIÓN DE LÁMPARAS, IMPERMEABILIZACIÓN.
140122	J.N. MARGARITA RODRÍGUEZ PAZ	COL. ORIENTAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-067-2014-PRR	ING. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$ 110,000.00	$ 64,040.44	$ -	$ -	$ 64,040.44	$ 63,975.62	$ -	$ -	$ 63,975.62	100%	100%	30-jun	16-ago	SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN EN MAL ESTADO Y CON ALTURA DE 1.50 M. EN EL FRENTE DEL PLANTEL
140123	J.N. ROSA MUÑÓZ MUÑÓZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 50,000.00	$ -	$ 12,371.57	$ -	$ 12,371.57		$ 10,054.76	$ -	$ 10,054.76	81%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EN 2 AULAS DIDÁCTICAS
140124	J.N. MARÍA CONCEPCIÓN BARBOSA DE ANGUIANO	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-067-2014-PRR	ING. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$ 140,000.00	$ 138,841.39	$ -	$ -	$ 138,841.39	$ 138,841.39	$ -	$ -	$ 138,841.39	100%	100%	30-jun	16-ago	SUSTITUCIÓN DE PISO DE MOSAICO DAÑADO EN 4 AULAS DIDÁCTICAS Y PINTURA
140126	J.N. FEDERICO FROEBEL	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-067-2014-PRR	ING. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$ 110,000.00	$ 108,651.69	$ -	$ -	$ 108,651.69	$ 97,053.67	$ -	$ -	$ 97,053.67	89%	100%	30-jun	16-ago	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140126	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	COL. MIGUEL HIDALGO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2014-PRR	MAGNOBRAS, SA de CV	$ 400,000.00	$ 367,518.54	$ -	$ -	$ 367,518.54	$ 366,268.65	$ -	$ -	$ 366,268.65	100%	100%	08-jul	16-ago	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, REPARACIÓN DEL ÁREA DE COCINA.
140127	J.N. FRANCISCO GUSTAVO CARRANZA	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-102-2014-PRR	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ	$ 545,000.00	$ 417,575.19	$ -	$ -	$ 417,575.19	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	55%	06-ago	20-sep	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y REPARACIÓN DE PATIO CÍVICO.
140106	JN JOSE MARIA MORELOS	COL. FÁTIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2014-PRR	MAGNOBRAS, SA de CV	$ 130,000.00	$ 102,715.46	$ -	$ -	$ 102,715.46	$ 102,467.05	$ -	$ -	$ 102,467.05	100%	100%	08-jul	16-ago	SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN 6 AULAS DIDÁCTICAS.
140128	E.P. SALVADOR ALLENDE	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 200,000.00	$ -	$ 165,823.39	$ -	$ 165,823.39	$ -	$ 133,572.16	$ -	$ 133,572.16	81%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN PLAFONES.
140109	E.P. MIGUEL HIDALGO E.P. VICTORIANO GUZMÁN	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-073-2014-PRR	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLÓN	$ 300,000.00	$ 260,458.51	$ -	$ -	$ 260,458.51	$ 260,454.60	$ -	$ -	$ 260,454.60	100%	100%	10-jul	16-ago	REPARACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA.
140129	E.P. MANUEL ÁLVAREZ	COL. JUANA DE ASBAJE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-119-2014-PRR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 400,000.00	$ 312,051.99	$ -	$ -	$ 312,051.99	$ 77,531.93	$ -	$ -	$ 77,531.93	25%	40%	02-sep	19-oct	RECONSTRUCCIÓN DE COCINA Y BODEGA (CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON ALTO RIESGO), REUBICACIÓN DE BEBEDEROS.
140130	E.P. BASILIO VADILLO	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-105-2014-PRR	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 460,000.00	$ 385,050.77	$ -	$ -	$ 385,050.77	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	70%	06-ago	20-sep	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS.
140131	E.P. ALEJANDRO FLORES GARIBAY	COL. GUADALAJARITA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-075-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 140,000.00	$ 139,587.41	$ -	$ -	$ 139,587.41	$ 139,587.41	$ -	$ -	$ 139,587.41	100%	100%	12-jul	19-jul	REPARACIÓN DE LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE REFLECTORES EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DAÑADO POR ÁRBOL.
140132	E.P. ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-087-2014-PRR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 300,000.00	$ 267,041.07	$ -	$ -	$ 267,041.07	$ 236,891.67	$ -	$ -	$ 236,891.67	89%	89%	08-ago	13-sep	REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE, IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140110	E.P. DE LOS TRABAJADORES	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 100,000.00	$ -	$ 60,607.47	$ -	$ 60,607.47		$ 57,851.18	$ -	$ 57,851.18	95%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN.
140133	E.P. FEDERICO RANGEL FUENTES	COL. LAS HACIENDAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-112-2014-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 45,000.00	$ 15,403.00	$ -	$ -	$ 15,403.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	10%	27-ago	30-sep	MURO DE CONTENCIÓN
140134	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2014-PRR	MAGNOBRAS, SA de CV	$ 150,000.00	$ 86,594.17	$ -	$ -	$ 86,594.17	$ 82,921.53	$ -	$ -	$ 82,921.53	100%	100%	08-jul	16-ago	REPARACIÓN DE SANITARIOS.
140140	EP "JOSÉ RUIZ VILLALVAZO"	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	1	0	0	0	1	06-090-2014-PR	CENTELLA, SA de CV	$175,000.00	$ 155,107.11	$ -	$ 19,140.00	$ 174,247.11	$ 155,106.20	$ -	$ 19,140.00	$ 174,246.20	112%	100%	30-jul	16-ago	BODEGA ATÍPICA 4.00 X 5.00
140141	EP "IGNACIO M. ALTAMIRANO"	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-093-2014-PRR	ARCOCUB S. de R. L. de CV	$ 90,000.00	$ 88,505.71	$ -	$ -	$ 88,505.71	$ 64,808.69	$ -	$ -	$ 64,808.69	100%	100%	04-ago	06-sep	REPARACIÓN DE LONA EN CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140142	EP "SEVERIANO GUZMÁN M."	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-093-2014-PRR	ARCOCUB S. de R. L. de CV	$250,000.00	$ 239,768.59	$ -	$ -	$ 239,768.59	$ 189,544.03	$ -	$ -	$ 189,544.03	100%	100%	04-ago	06-sep	REPARACIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140144	EP "GREGORIO TORRES Q."	COLIMA, CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-113-2014-PRR	ARQ. CARLOS ESPINOSA DE LA T.	$ 60,000.00	$ 59,810.68	$ -	$ -	$ 59,810.68	$ 59,810.68	$ -	$ -	$ 59,810.68	100%	100%	01-ago	15-ago	PINTURA Y REPARACIONES
140140	EP "JOSE RUIZ VILLALVAZO"	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	0	0	0	0	1	06-118-2014-PRR	ARCOCUB S. de R. L. de CV	$ 70,000.00	$ 69,780.48	$ -	$ -	$ 69,780.48	$ 63,509.65	$ -	$ -	$ 63,509.65	100%	100%		13-sep	CUBIERTA DE LONA EN ESTRUCTURA EXISTENTE DE PATIO CÍVICO
140140	EP "JOSE RUIZ VILLALVAZO"	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	0	0	0	0	1	06-123-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	11-sep	15-sep	PINTURA EN GENERAL
140135	SECUNDARIA No. 8	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-086-2014-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 50,000.00	$ 9,558.40	$ -	$ -	$ 9,558.40	$ 9,558.40	$ -	$ -	$ 9,558.40	100%	100%	21-jul	25-jul	REPARACIÓN DE MALLA SOMBRA EN PATIO CÍVICO
140136	ESC. SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	COL. POPULAR	COLIMA	1	0	0	0	1	06-097-2014-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 500,000.00	$ 425,359.00	$ -	$ -	$ 425,359.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	05-ago	pend	REPARACION DE SALIDAS ELÉCTRICAS, CAMBIO DE LÁMPARAS (DONDE SE REQUIERAN) Y REPARACIÓN DE LÁMPARAS RESTANTES.
140119	ESC. SEC. 20 DE ENERO DE 1527	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	0	0	0	0	1	06-092-2014-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 200,000.00	$ 119,576.07	$ -	$ -	$ 119,576.07	$ 119,576.07	$ -	$ -	$ 119,576.07	100%	100%	04-ago	30-sep	REPARACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS
140138	TV. SEC. E.E. VIDAL DOMÍNGUEZ ARROYO	COL. FCO. VILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-121-2014-PRR	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	$ 150,000.00	$ 115,304.87	$ -	$ -	$ 115,304.87	$ 115,304.87	$ -	$ -	$ 115,304.87	100%	100%	03-sep	27-sep	REPARACIÓN DE BEBEDEROS Y SUSTITUCIÓN DE LONA EN CUBIERTA DE PLAZA CIVICA.
TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA				46	9	0	0	54			$ 18,830,000.00	16,003,906.66	395,213.94	306,035.71	16,705,156.31	$ 12,283,101.00	$ 280,156.01	$ 306,035.71	$ 12,823,518.61	77%	86%			
140200	JN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	ZACUALPAN	COMALA	1	1	0	0	0	06-030-2014-PR	ARQ. ARTURO JAVIER GONZÁLEZ VIRGEN	$ 500,000.00	$ 416,040.79	$ -	$ 29,503.42	$ 462,059.71	$ 334,832.76	$ -	$ 29,503.42	$ 364,336.18	79%	100%	19-may	26-jul	AULA DIDÁCTICA 3°
140200	JN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	ZACUALPAN	COMALA	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 16,515.50							0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140201	E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	COL. LOS AGUAJES	COMALA	1	0	0	0	2	06-114-2014-PRR	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 800,000.00	$ 599,790.25	$ -	$ -	$ 599,790.25	$ 235,206.26	$ -	$ -	$ 235,206.26	39%	60%	25-ago	11-oct	TECHADO DE CANCHA Y RAMPAS
	REPARACIONES																						
140202	JN JOSE JUAN ORTEGA	SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HÉCTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ 112,000.00	$ 0.00	$ 83,301.78	$ -	$ 83,301.78	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EN 2 AULAS, REPARACIÓN DE MARQUESINAS Y PINTURA EN PLAFONES DE 4 AULAS.
140208	EP "1° DE DICIEMBRE"	LA BECERRERA	COMALA	1	0	0	0	1	06-100-2014-PRR	JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 250,000.00	$ 212,306.30	$ -	$ -	$ 212,306.30	$ 173,385.68	$ -	$ -	$ 173,385.68	82%	90%	05-ago	06-sep	CUBIERTA DE LÁMINA
140204	EP AÑO DE JUÁREZ	LA NOGALERA	COMALA	1	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERUIQMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 75,000.00	$ 0.00	$ 63,293.86	$ -	$ 63,293.86	$ -	$ 59,612.59	$ -	$ 59,612.59	94%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EN 3 AULAS, REJA METÁLICA PARA PORTÓN DE SERVICIO
140205	EP J. CONCEPCIÓN RIVERA MANCILLA	RANCHO DE AGOSTO	COMALA	1	0	0	0	1	06-079-2014-PRR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 81,000.00	$ 78,893.28	$ -	$ -	$ 78,893.28	$ 78,347.11	$ -	$ -	$ 78,347.11	100%	100%	28-jul	22-ago	REPARACIÓN Y/O INSTALACIÓN DE 65 MTS. DE MALLA CICLÓN
140201	E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	NOGUERAS	COMALA	1	0	0	0	1	06-032-2014-PRR	ING. JOSÉ LUIS ESPINOSA LÓPEZ	$ 358,000.00	$ 315,990.35	$ -	$ -	$ 315,990.35	$ 312,561.34	$ -	$ -	$ 312,561.34	100%	100%	26-may	12-jul	REPARACIÓN DE LOSAS EN PATIO CIVICO, REHABILIATCIÓN Y REPARACIÓN DE DRENES PLUVIALES Y REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LINDERO SUR DEL PLANTEL
TOTAL MUNICIPIO DE COMALA				7	1	0	0	8			$ 2,176,000.00	$ 1,623,020.96	$ 163,111.14	$ 29,503.42	$ 1,815,635.52	$ 1,134,333.14		$ 29,503.42	$ 1,223,449.15	67%	86%			

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140300	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-045-2014-PRR	INMOBILIARIA GARCIA & ORTIZ DE KOLIMA, SA de CV	$ 500,000.00	$ 416,766.75	$ -	$ -	$ 416,766.75	$ 415,155.94	$ -	$ -	$ 415,155.94	100%	100%	23-jun	16-ago	CANCHA DE USOS MÚTIPLES TECHADA
	E.P. JESÚS ALCARÁZ RODRÍGUEZ	COL. LAS MORAS	COQUIMATLÁN	0	0	0	0	0				$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			ÁREA DE 3 DESAYUNADORES Y COCINA
	TVSEC. NIÑOS HÉROES	JALA	COQUIMATLÁN	0	0	0	0	0				$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			COCINA FRÍA TIPO ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO
	REPARACIONES																							
	E.P. MA. ESTHER OCHOA MENDOZA	COL. LA CAZUMBA I	COQUIMATLAN	0	0	0	0	0				$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA PARTE POSTERIOR COLINDANDO CON EL ARROYO Y CERCO EN CANCHA DEPORTIVA
140304	E.P. CINCO DE MAYO	JALA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-082-2014-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 160,000.00	$ 158,214.38	$ -	$ -	$ 158,214.38	$ 157,061.17	$ -	$ -	$ 157,061.17	99%	100%	30-jul	30-ago	CAMBIO DE TINACO Y REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140305	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	COL. CENTRO	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-082-2014-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 200,000.00	$ 116,573.45	$ -	$ -	$ 116,573.45	$ 116,573.45	$ -	$ -	$ 116,573.45	100%	100%	30-jul	30-ago	DEMOLICIÓN DE MURO DESPLOMADO, MUY DETERIORADO Y CON PELIGRO DE CAERSE EN EL ÁREA DEL TEATRO AL AIRE LIBRE, (INCLUYE EL RESCATE DEL MURAL PINTADO SOBRE RECUBRIMIENTO DE PIEDRA, LA REUBICACIÓN DEL BUSTO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE UN PEDESTAL PARA EL MISMO. LA REPOSICIÓN DEL MURO DEMOLIDO.)
140306	ESC. SEC. SUSANA ORTÍZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-087-2014-PRR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 175,000.00	$ 172,221.89	$ -	$ -	$ 172,221.89	$ 150,110.77	$ -	$ -	$ 150,110.77	87%	100%	08-ago	13-sep	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL
TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				4	0	0	0	4			$ 1,035,000.00	$ 863,776.47	$ -	$ -	$ 863,776.47	$ 838,901.33		$ -	$ 838,901.33	97%	100%			
140400	J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO	CHIAPA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-100-2014-PRR	JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 250,000.00	$ 130,865.24	$ -	$ -	$ 130,865.24	$ 98,309.91	$ -	$ -	$ 98,309.91	75%	95%	05-ago	06-sep	TECHADO EN MEDIA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140401	JN SOLEDAD ZAMUDIO	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	1	1	0	0	0	06-057-2014-PRR-1	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 400,000.00	$ 372,923.78	$ -	$ -	$ 372,923.78	$ 342,919.70	$ -	$ -	$ 342,919.70	92%	100%	23-jun	18-ago	AREA PARA 8 DESAYUNADORES (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EXISTENTES) Y AREA PARA JUEGOS INFANTILES (INCLUYE JUEGOS)
140402	E.P. DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-023-2014-PR	COLIMAGNUM CONSTRUCCIONES, SA	$ 300,000.00	$ 238,114.23	$ -	$ 34,110.02	$ 282,716.45	$ 222,083.28	$ -	$ 34,110.02	$ 256,193.30	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DE USAER
140402	E.P. DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 10,492.20				$ 9,180.68			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA USAER
140403	E.P. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	CHIAPA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-038-2014-PRR	ESTRUCTURAS Y MONTAJES ACUARIO, SA de CV	$ 800,000.00	$ 774,658.63	$ -	$ -	$ 774,658.63	$ 746,755.15	$ -	$ -	$ 746,755.15	96%	100%	23-jun	18-ago	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140404	CAM ENRIQUETA ECHARTEA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1					06-057-2014-PRR-1	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 300,000.00	$ 204,134.29	$ -	$ -	$ 204,134.29	$ 204,134.29	$ -	$ -	$ 204,134.29	100%	100%	23-jun	18-ago	COCINA Y DESAYUNADORES
	REPARACIONES																							
140402	E.P. DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-076-2014-PRR	ARQ. CARLOS GUILLERMO MERCADO SCHULTE	$ 290,000.00	$ 243,206.27	$ -	$ -	$ 243,206.27	$ 228,839.28	$ -	$ -	$ 228,839.28	100%	100%	14-jul	12-ago	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140405	E.P. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-058-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 210,000.00	$ 209,649.00	$ -	$ -	$ 209,649.00	$ 185,533.01	$ -	$ -	$ 185,533.01	88%	100%	23-jun	18-ago	SUM. Y COLOC. DE 24 VENTILADORES, SUM. Y COLOC. DE LUMINARIAS.
140406	EP "VALENTÍN GÓMEZ F."	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-093-2014-PRR	ARCOCUB S. de R. L. de CV	$ 160,000.00	$ 156,154.19	$ -	$ -	$ 156,154.19	$ 154,651.23	$ -	$ -	$ 154,651.23	99%	100%	04-ago	06-sep	REPARACIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC				8	1	0	0	7			$ 2,710,000.00	$ 2,329,705.64	$ 10,492.20	$ 34,110.02	$ 2,374,307.86	$ 2,183,225.85	$ 9,180.68	$ 34,110.02	$ 2,217,335.87	93%	100%			
140501	JN "NIÑOS HÉROES DE CH."	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-095-2014-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA de CV	$445,000.00	$ 437,272.09	$ -	$ -	$ 437,272.09	$ 401,839.56	$ -	$ -	$ 401,839.56	100%	100%	04-ago	16-sep	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO
	REPARACIONES																							
140500	EP "MIGUEL HIDALGO"	ZINACAMITLÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-084-2014-PRR	ING. OSCAR RODRÍGUEZ AGUILAR	$ 260,000.00	$ 254,932.50	$ -	$ -	$ 254,932.50	$ 164,228.97	$ -	$ -	$ 164,228.97	64%	90%	28-jul	06-sep	REPARACIÓN DE SANITARIOS (FUGA DE AGUA EN LAVABOS, COLOCACIÓN DE AZULEJOS), REPARACIÓN DEL REGISTRO EN LA COCINA, COLOCACIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, COLADERA EN EL PATIO CIVICO, REPARACIÓN GENERAL DE LA RED ELÉCTRICA.
TOTAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN				1	0	0	0	1			$ 260,000.00	$ 254,932.50	$ -	$ -	$ 254,932.50	$ 164,228.97	$ -	$ -	$ 164,228.97	64%	90%			

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140600	**J.N. NUEVA CREACIÓN**	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	2	0	0	3	06-001-2014-PR	CONSTRUCTORA Y EIFICADORA LEON DE COLIMA, SA de CV	$ 3,300,000.00	$ 3,063,883.44	$ -	$ 130,774.72	$ 3,252,948.16	$ 3,025,265.13	$ -	$ 130,774.72	$ 3,156,039.85	97%	100%	05-may	15-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS 1° y 2°, DIRECCIÓN, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR.
140600	**J.N. NUEVA CREACIÓN**	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 58,290.00				$ 56,144.93			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"
140603	JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	2	0	0	0	06-033-2014-PR	CONSTRUCCIONES ARIETT, SA de CV	$ 1,500,000.00	$ 669,204.31	$ -	$ 59,006.83	$ 1,431,797.39	$ 584,537.29	$ -	$ 59,006.83	$ 643,544.12	100%	100%	12-may	19-jul	AULAS DIDÁCTICAS 2° Y 3°
140603	JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 30,116.50				$ 28,577.64			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
140603	JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-053-2014-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ -	$ 673,469.75				$ 622,716.52				100%	100%	23-jun	23-ago	CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA
140604	J.N. JORGE CHÁVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-009-2014-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 500,000.00	$ 405,566.38	$ -	$ 29,503.42	$ 451,585.30	$ 384,891.29	$ -	$ 29,503.42	$ 430,020.32	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 2°
140604	JN. JORGE CHÁVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ 15,625.61			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140615	J.N. DELIA LUZ MORÁN LÓPEZ	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-111-2014-PRR	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$ 200,000.00	$ 185,515.52	$ -	$ -	$ 185,515.52	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	50%	01-sep	30-sep	AREA PARA 6 DESAYUNADORES TECHADA
140601	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	2	0	0	3	06-002-2014-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 3,800,000.00	$ 3,063,432.69	$ -	$ 150,274.44	$ 3,705,290.75	$ 3,063,432.70	$ -	$ 150,274.44	$ 3,270,248.44	88%	100%	05-may	15-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS 1° y 2°, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR.
140601	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	0	1	0	0	0	06-122-2014-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ -	$ 429,407.62	$ -	$ -	$ 429,407.62	$ 206,225.40	$ -	$ -	$ 206,225.40	48%	80%	08-sep	01-nov	1 AULA DIDÁCTICA
140601	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 62,176.00				$ 56,541.30			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"
140606	E.P. TEODORO CHAVARÍN MÉNDEZ	COL. ABELARDO L. RODRÍGUEZ	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-094-2014-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	$ 190,000.00	$ 184,258.34	$ -	$ -	$ 184,258.34	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	98%	04-ago	06-sep	TECHUMBRE EN ÁREA DE DESAYUNADORES
140607	EP JESÚS BARAJAS	COL. VALLE PARAÍSO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-110-2014-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ 365,000.00	$ 351,981.42	$ -	$ -	$ 351,981.42	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	82%	22-ago	05-oct	ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO, MUROS DE CONTENCIÓN PARA EVITAR SOCAVAMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y DESLAVE DEL TERRENO
140608	E.P. GLORIA ELENA ZAMORANO	COL. EL JABALÍ	MANZANILLO	1	1	0	0	1	06-011-2014-PR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 400,000.00	$ 296,258.34		$ 42,363.00	$ 354,165.34	$ 296,258.34		$ 42,363.00	$ 338,621.34	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 6°
140608	E.P. GLORIA ELENA ZAMORANO	COL. EL JABALÍ	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 15,544.00				$ 14,650.22			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140609	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. VALLE SALAGUA	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-018-2014-PR	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLÓN TORRES	$ 400,000.00	$ 337,110.13		$ 42,363.00	$ 395,988.63	$ 333,268.10		$ 42,363.00	$ 390,949.72	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 6°
140609	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. VALLE SALAGUA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ 15,318.61			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140610	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. DEL MAR	MANZANILLO	1	3	0	0	0	06-006-2014-PR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 1,253,000.00	$ 971,926.74		$ 123,979.28	$ 1,140,595.02	$ 949,268.88	$ -	$ 123,979.28	$ 1,115,384.06	100%	100%	12-may	02-ago	AULAS DIDÁCTICAS 3°, 5° Y 6°
140610	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. DEL MAR	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 44,689.00				$ 42,135.90			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140611	E.P. JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-014-2014-PR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ 430,000.00	$ 293,508.39		$ 42,363.00	$ 352,386.89	$ 257,713.98	$ -	$ 42,363.00	$ 315,685.10	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 4°
140611	E.P. JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ 15,608.12			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140612	E.P. BASILIO VADILLO	COL. EL PACÍFICO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-020-2014-PR	ING. RAÚL MIGUEL SUAZO SOLÓRZANO	$ 430,000.00	$ 361,809.28		$ 39,253.27	$ 417,578.05	$ 330,664.65	$ -	$ 39,253.27	$ 369,917.92	102%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 1°
140612	E.P. BASILIO VADILLO	COL. EL PACÍFICO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ 15,654.76			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140629	EP "ANGEL ANTE VILLALOBOS"	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-089-2014-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 500,000.00	$ 488,348.09	$ -	$ -	$ 488,348.09	$ 443,286.00	$ -	$ -	$ 443,286.00	91%	100%	04-ago	20-sep	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO
140613	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	2	0	0	0	06-021-2014-PR	ARQ. GILBERTO AYALA MONROY	$ 1,250,000.00	$ 1,116,742.78		$ 60,956.21	$ 1,222,387.99	$ 1,064,764.86		$ 60,956.21	$ 1,125,721.07	100%	100%	12-may	02-ago	AULAS DIDÁCTICAS 1° Y 3°
140613	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 44,689.00				$ 43,511.54			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
140614	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-007-2014-PR	ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ	$ 650,000.00	$ 516,926.47		$ 30,478.11	$ 570,720.58	$ 516,293.62	$ -	$ 30,478.11	$ 570,087.73	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3°
140614	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 23,316.00				$ 23,316.00			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
	REPARACIONES																						
140615	J.N. DELIA LUZ MORÁN LÓPEZ	TAPEIXTLES	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-085-2014-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ 135,000.00	$ 109,833.73	$ -	$ -	$ 109,833.73	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	28-jul	06-sep	REPARACION DE FRONTERAS Y MARQUESINAS
140616	J.N. JAIME NUNÓ	SANTA RITA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-085-2014-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ 110,000.00	$ 70,312.15	$ -	$ -	$ 70,312.15	$ 18,672.16	$ -	$ -	$ 18,672.16	27%	100%	28-jul	06-sep	REPARACION DE CUBO DE TINACOS, FRACTURA Y DESPRENDIMIENTO DE PISO EN UN AULA.
140617	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-085-2014-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ 90,000.00	$ 84,647.74	$ -	$ -	$ 84,647.74	$ 79,186.04	$ -	$ -	$ 79,186.04	94%	100%	28-jul	06-sep	REPARACION DE CISTERNA, SUSTITUCION DE TUBERIA DE COBRE DAÑADA EN RED HIDRAULICA, ADECUACIÓN DE DIRECCIÓN PARA DIVIDIRLA (TM y TV)
140618	J.N. ANTONIO GAITÁN GAITÁN	EJIDO FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-085-2014-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ 250,000.00	$ 167,867.60	$ -	$ -	$ 167,867.60	$ 46,773.02	$ -	$ -	$ 46,773.02	28%	100%	28-jul	06-sep	RAMODELACIÓN DE SANITARIOS Y BEBEDEROS
140619	E.P. PRIMERO DE JUNIO	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-055-2014-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 700,000.00	$ 676,751.04	$ -	$ -	$ 676,751.04	$ 612,171.31	$ -	$ -	$ 612,171.31	100%	100%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS
140620	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	COL. LA TOLVA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-061-2014-PRR	CONSTRUCTORA MEJLUC, SA de CV	$ 500,000.00	$ 474,545.41	$ -	$ -	$ 474,545.41	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, DRENAJE.
140621	E.P. FRANCISCO I. MADERO	EL CHAVARÍN	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-103-2014-PRR	ARQ. GILBERTO R. AYALA MONROY	$ 540,000.00	$ 538,677.84	$ -	$ -	$ 538,677.84	$ 92,230.79	$ -	$ -	$ 92,230.79	17%	85%	06-ago	20-sep	REP. SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE MURO Y CERCO PERIMETRAL.

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140622	E.P. SALVADOR PÉREZ MANCILLA	COL. LAS BRISAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-104-2014-PRR	ARQ. GILBERTO R. AYALA MONROY	$ 560,000.00	$ 552,203.77	$ -	$ -	$ 552,203.77	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	80%	06-ago	20-sep	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DEL PATIO CÍVICO, REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS SANITARIOS.
140623	E.P. FORD No. 178 ENRIQUE ROBLES RODRIGUEZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-061-2014-PRR	CONSTRUCTORA MEJLUC, SA de CV	$ 65,000.00	$ 38,983.82	$ -	$ -	$ 38,983.82	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN DE PISO EN 2 AULAS
140625	E.P. FRANCISCO VILLA	EJIDO FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-054-2014-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 540,000.00	$ 536,279.61	$ -	$ -	$ 536,279.61	$ 394,512.94	$ -	$ -	$ 394,512.94	74%	98%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN DE SANITARIOS, REPARACIÓN DE MURO Y CERCO PERIMETRAL EN PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA.
140624	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-080-2014-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 560,000.00	$ 555,360.57	$ -	$ -	$ 555,360.57	$ 555,360.57	$ -	$ -	$ 555,360.57	100%	100%	28-jul	12-sep	REPARACIÓN DE CUBIERTA SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE, REPARACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS.
140602	ESC. SEC. MARIANO MIRANDA FONSECA	COL. LAS BRISAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-034-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 500,000.00	$ 463,844.79	$ -	$ -	$ 463,844.79	$ 289,504.00			$ 289,504.00	62%	99%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE 2 PLANTAS FRENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO E IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE PLAFONES EN EDIF. DE INTENDENCIA Y AULA DE MEDIOS.
140626	ESC. SEC. LAUREANO CERVANTES	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-062-2014-PRR	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA MOSAF, SA de CV	$ 500,000.00	$ 484,386.12	$ -	$ -	$ 484,386.12	$ 282,606.52	$ -	$ -	$ 282,606.52	58%	100%	23-jun	16-ago	REPARACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS, RESANES EN PLAFONES Y FRONTERAS, SUM Y COL. LUMINARIAS, VENTILADORES. NECESIDAD DE 4 EDIFICIOS DE LOS 5 EXISTENTES
140627	ESC. SEC. TEC. ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-081-2014-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 400,000.00	$ 318,143.20	$ -	$ -	$ 318,143.20	$ 296,493.24	$ -	$ -	$ 296,493.24	93%	98%	28-jul	29-ago	REPARACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS
TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO				28	18	0	0	37			$ 20,618,000.00	$ 18,481,187.07	$ 344,882.50	$ 751,315.28	$ 20,006,792.47	$ 14,746,097.35	$ 327,084.63	$ 751,315.28	$ 15,043,241.65	75%	94%			

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140700	EP JESÚS MANCILLA RODRÍGUEZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	1	1	0	0	0	06-013-2014-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, SA de CV	$ 400,000.00	$ 298,098.01	$ -	$ 39,253.27	$ 353,866.78	$ 293,683.59	$ -	$ 39,253.27	$ 332,936.86	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 1°
140700	EP JESÚS MANCILLA RODRÍGUEZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 16,515.50							0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
	REPARACIONES																				
140701	E.P. MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	PATICAJO	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ 100,000.00	$ 0.00	$ 55,216.00	$ -	$ 55,216.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	09-jun	01-ago	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN
140702	TVSEC. NO. 31 RICARDO ROMERO ACEVES	LA LOMA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ 480,000.00	$ 0.00	$ 43,740.70		$ 43,740.70	$ -			$ -	0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
140702	TVSEC. NO. 31 RICARDO ROMERO ACEVES	LA LOMA	MINATITLÁN	0	0	0	0	0	06-063-2014-PRR	PROYECTOS VIABLES Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ 380,531.81	$ -	$ -	$ 380,531.81	$ 165,037.74	$ -	$ -	$ 165,037.74	43%	100%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN DE SANITARIOS, REPARACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA.
140703	TVSEC. EMILIANO ZAPATA	PATICAJO	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ 290,000.00	$ -	$ 71,580.12				$ -			0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
140703	TVSEC. EMILIANO ZAPATA	PATICAJO	MINATITLÁN	0	0	0	0	1	06-063-2014-PRR	PROYECTOS VIABLES Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ 188,993.78		$ -	$ 188,993.78	$ 126,474.43	$ -	$ -	$ 126,474.43	67%	100%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140704	TVSEC. PERFECTO MANCILLA	AGUA SALADA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-077-2014-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, SA de CV	$ 125,000.00	$ 114,364.93	$ -	$ -	$ 114,364.93	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	90%	21-jul	16-ago	RAMPA P/ MINUSVALIDOS, LUMINARIAS EXTERIORES, REP. CERCO
TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN				5	1	0	0	6			$ 1,395,000.00	$ 981,988.52	$ 187,052.32	$ 39,253.27	$ 1,136,713.99	$ 585,195.76		$ 39,253.27	$ 624,449.03	55%	99%			
140800	J.N. MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	COL. BENITO JUÁREZ	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-064-2014-PRR	ARCOCUB S. de R.L. de CV	$ 230,000.00	$ 185,305.39	$ -	$ -	$ 185,305.39	$ 152,580.31	$ -	$ -	$ 152,580.31	100%	100%	23-jun	16-ago	COCINA FRÍA TIPO ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO
140801	J.N. MA. CONCEPCIÓN BARBOSA DE A.	COL. LADISLAO MORENO	TECOMAN	1	1	0	0	0	06-012-2014-PR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 450,000.00	$ 364,407.33	$ -	$ 29,503.42	$ 408,483.25	$ 366,727.03	$ -	$ 29,503.42	$ 410,802.95	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 1°
140801	J.N. MA. CONCEPCIÓN BARBOSA DE A.	COL. LADISLAO MORENO	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 14,572.50				$ 14,572.50			0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140802	E.P. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	1	1	0	0	0	06-031-2014-PR	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	$ 550,000.00	$ 485,202.49	$ -	$ 42,363.00	$ 544,080.99	$ 473,597.02	$ -	$ 42,363.00	$ 515,960.02	100%	100%	19-may	26-jul	AULA DIDÁCTICA 6°
140802	E.P. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ 15,641.15			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140803	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. CHAMIZAL	TECOMAN	1	1	0	0	0	06-031-2014-PR	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	$ 300,000.00	$ 206,027.82	$ -	$ 34,110.02	$ 248,881.34	$ 204,257.74	$ -	$ 34,110.02	$ 238,367.76	100%	100%	19-may	26-jul	AULA DIDÁCTICA 6°
140803	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. CHAMIZAL	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 8,743.50				$ 8,743.50			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140804	E.P. RAMÓN G. BONFIL	COL. ELVA CECILIA VEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-108-2014-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 900,000.00	$ 887,804.57	$ -	$ -	$ 887,804.57	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	70%	06-ago	30-sep	COCINA FRIA TIPO TIEMPO COMPLETO, DIRECCIÓN, Y MÓDULO DE SANITARIOS PARA MAESTROS.
140805	E.P. MARÍA CONCEPCIÓN FARÍAS PÉREZ DE LEÓN	COL. UNIÓN SUR	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-064-2014-PRR	ARCOCUB S. de R.L. de CV	$ 668,672.00	$ 414,566.00	$ -	$ -	$ 414,566.00	$ 408,380.95	$ -	$ -	$ 408,380.95	100%	100%	23-jun	16-ago	CUBIERTA DE CANCHA
140806	TVSEC. GABINO BARREDA	CHANCHOPA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-049-2014-PRR	LIC. CARLOS PUENTE PALOMERA	$ 650,000.00	$ 644,521.83	$ -	$ -	$ 644,521.83	$ 536,223.83	$ -	$ -	$ 536,223.83	83%	100%	23-jun	16-ago	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES **(LA ESCUELA APORTARÁ LA TOTALIDAD DEL CEMENTO)**
	REPARACIONES																				
140807	J.N. RICARDO FLORES MAGÓN	MADRID	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-071-2014-PRR	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, SA de CV	$ 430,000.00	$ 423,100.12	$ -		$ 423,100.12	$ 243,828.54	$ -	$ -	$ 243,828.54	58%	100%	08-jul	16-ago	REPARACIONES SANITARIAS, PLAFÓN, MARQUESINAS.
140808	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	COL. TUXPAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-037-2014-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 400,000.00	$ 0.00	$ 10,103.60		$ 10,103.60	$ -	$ 10,103.60	$ -	$ 10,103.60	100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
140808	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	COL. TUXPAN	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-050-2014-PRR	LIC. CARLOS PUENTE PALOMERA	$ -	$ 296,441.55	$ -	$ -	$ 296,441.55	$ 278,664.50	$ -	$ -	$ 278,664.50	94%	100%	23-jun	16-ago	REPARACION CUBO DE TINACOS, CAMBIO DE TINACOS Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y CAMBIO DE LÁMPARAS.
140809	E.P. EMILIANO ZAPATA	CALERAS	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-068-2014-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 550,000.00	$ 475,119.98			$ 475,119.98	$ 195,590.13	$ -	$ -	$ 195,590.13	41%	98%	03-jul	16-ago	MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
140810	E.P. CARLOS VIRGEN BANDA	COL. COFRADÍA DE JUÁREZ	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-066-2014-PRR	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	$ 600,000.00	$ 583,407.81	$ -	$ -	$ 583,407.81	$ 583,407.81			$ 583,407.81	100%	100%	30-jun	16-ago	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CONEXIÓN Y DESCARGA A RED MUNICIPAL.
140811	E.P. JUAN ALDAMA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-091-2014-PRR	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA (COVEPSA) SA de CV	$ 350,000.00	$ 257,020.68	$ -	$ -	$ 257,020.68	$ 223,970.99	$ -	$ -	$ 223,970.99	87%	100%	04-ago	13-sep	MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, REVISIÓN DE UNA FISURA QUE CRUZA POR COMPLETO, LOS DOS SALONES QUE ALBERGAN LOS GRADOS DE 1° Y 2°, ASÍ COMO 5° Y 6° GRADOS.
140813	E.P. ALFREDO V. BONFIL	RUIZ CORTINEZ (SANTA ROSA)	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-072-2014-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 620,000.00	$ 612,896.93	$ -	$ -	$ 612,896.93	$ 612,896.93	$ -	$ -	$ 612,896.93	100%	100%	10-jul	23-ago	REPARACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR, REPARACIÓN DE PISOS EN AULAS DIDÁCTICAS Y REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS DE MAESTROS.
140814	E.P. MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	TECOMÁN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-069-2014-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 600,000.00	$ 568,861.20	$ -	$ -	$ 568,861.20	$ 307,872.70	$ -	$ -	$ 307,872.70	54%	85%	03-jul	16-ago	REPARACIONES ELÉCTRICAS.
140818	EP JUAN DE LA BARRERA	COL. AMALIA SOLÓRZANO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-127-2014-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA	$ 70,000.00	$ 63,800.68	$ -	$ -	$ 63,800.68	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	03-ago	13-ago	PINTURA, MURO PARA BEBEDEROS Y LETRAS DE ALUMINIO
140815	ESC. SEC. JUSTO SIERRA	COL. UNIÓN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-096-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 500,000.00	$ 489,762.07	$ -	$ -	$ 489,762.07	$ 173,543.71	$ -	$ -	$ 173,543.71	35%	100%	05-ago	06-sep	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140816	ESC. SEC. "GREGORIO TORRES QUINTERO"	TECOMÁN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-093-2014-PRR	ARCOCUB S. de R. L. de CV	$ 145,000.00	$ 144,493.51	$ -	$ -	$ 144,493.51	$ 139,642.80	$ -	$ -	$ 139,642.80	97%	100%	04-ago	06-sep	REPARACIÓN DE LONA EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA
140817	ESC. SEC. "ADALBERTO TORRES GAYTÁN"	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-101-2014-PRR	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	$ 370,000.00	$ 367,131.35	$ -	$ -	$ 367,131.35	$ 233,546.00	$ -	$ -	$ 233,546.00	64%	100%	06-ago	13-sep	CONSTRUCCIÓN DE MURO - REJA
TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN				18	3	0	0	19			$ 8,383,672.00	$ 7,469,871.32	$ 49,935.10	$ 105,976.44	$ 7,625,782.86	$ 5,134,730.99	$ 49,060.75	$ 105,976.44	$ 5,265,383.53	69%	83%			

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140900	**J.N. NUEVA CREACIÓN**	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	3	06-003-2014-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES SA de CV	$ 3,100,000.00	$ 2,877,811.65	$ -	$ 130,774.72	$ 3,068,819.37	$ 2,877,811.65	$ -	$ 130,774.72	$ 3,008,586.37	98%	100%	05-may	15-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS (1° Y 2°), PORTICO, PATIO CÍVICO, BODEGA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR.
140900	**J.N. NUEVA CREACIÓN**	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 60,233.00				$ -			0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EDIF. "A"
140902	JN "SIN NOMBRE"	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-017-2014-PR	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	$ 450,000.00	$ 373,505.05		$ 29,503.42	$ 419,523.97	$ 373,505.06		$ 29,503.42	$ 403,008.48	96%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3°
140902	JN "SIN NOMBRE"	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ -			0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140106	JN "FRANCISCO GABILONDO S."	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-042-2014-PRR	ARQ. ANGEL MARIO HOYOS HOYOS	$ 200,000.00	$ 182,760.23	$ -	$ -	$ 182,760.23	$ 182,446.53	$ -	$ -	$ 182,446.53	100%	100%	23-jun	16-ago	COCINA ATÍPICA
140904	J.N. PORFIRIO GAYTÁN NÚÑEZ	COL. MANUEL M. DIEGUEZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-094-2014-PRR	IA SOLUCIONES Y DESARROLLO, SA de CV	$ 300,000.00	$ 219,261.80	$ -	$ -	$ 219,261.80	$ 163,501.42	$ -	$ -	$ 163,501.42	75%	85%	04-ago	06-sep	TECHADO EN PATIO CÍVICO
140905	E.P. PATRICIO GABRIEL ARAUJO	COL. VILLAS DE BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-029-2014-PR-1	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA	$ 592,000.00	$ 351,120.14	$ -	$ 42,363.00	$ 591,300.24	$ 307,890.36	$ -	$ 42,363.00	$ 476,064.57	100%	100%	14-may	21-jul	AULA DIDÁCTICA 6°
140905	E.P. PATRICIO GABRIEL ARAUJO	COL. VILLAS DE BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ -			0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140905	EP. PATRICIO GABRIEL ARAUJO	COL. VILLAS BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-083-2014-PRR	PIZA GRUPO CONTSRUCTOR, SA de CV	$ -	$ 181,301.60	$ -			$ 125,811.21				100%	100%	28-jul	23-ago	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA Y COLOCACIÓN DE LONA
140906	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-028-2014-PR	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	$ 850,000.00	$ 291,801.02		$ 40,808.14	$ 349,124.66	$ 248,431.14		$ 40,808.14	$ 289,239.28	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3°
140906	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	1	0	0	0	06-035-2014-PR	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	$ -	$ 401,157.84		$ 40,808.14	$ 458,481.48	$ 348,641.68	$ -	$ 40,808.14	$ 389,449.82	100%	100%	16-jun	23-ago	AULA DIDÁCTICA
140906	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ -			0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140907	E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-107-2014-PRR	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	$ 800,000.00	$ 692,259.15	$ -	$ -	$ 692,259.15	$ -		$ -	$ -	0%	75%	04-ago	13-sep	TECHADO DE PATIO CÍVICO
140908	E.P. CARMEN SERDÁN	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-059-2014-PRR	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$ 950,000.00	$ 885,630.01	$ -	$ -	$ 885,630.01	$ 721,400.82	$ -	$ -	$ 721,400.82	81%	100%	23-jun	16-ago	TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140909	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. EL LLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-022-2014-PR-1	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 300,000.00	$ 185,375.03		$ 34,110.02	$ 219,485.05	$ 185,375.03		$ 34,110.02	$ 219,485.05	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DE USAER
140910	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	2	06-027-2014-PR	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	$ 750,000.00	$ 364,067.23		$ 42,363.00	$ 678,284.98	$ 363,972.96	$ -	$ 42,363.00	$ 406,335.96	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 5°
140910	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ -			0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140910	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2014-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VIZCAINO, SA de CV	$ -	$ 255,339.25	$ -			$ 255,205.42				100%	100%	23-jun	08-ago	ÁREA TECHADA PARA 4 DESAYUNADORES. TERMINACIÓN DE PATÍO CÍVICO.
140911	E.P. NETZAHUALCOYOTL	COL. JOSÉ MA. MORELOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	2	06-041-2014-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VIZCAINO, SA de CV	$ 400,000.00	$ 348,783.67	$ -	$ -	$ 348,783.67	$ 290,998.53	$ -	$ -	$ 290,998.53	83%	100%	23-jun	08-ago	COCINA TIPO ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, CUBIERTA EN ÁREA DE DESAYUNADORES EXISTENTES (6 X 18 APROX., INCLUYE DESMONTAR EXISTENTE).
140923	EP JOSÉ S. BENÍTEZ	COL. LAS ÁGUILAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-078-2014-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	$350,000.00	$ 198,190.66	$ -	$ -	$ 198,190.66	$ 73,654.36	$ -	$ -	$ 73,654.36	37%	95%	28-jul	12-sep	DIRECCIÓN ADOSADA
140919	EP JOSÉ VASCONCELOS	COL. LINDA VISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-115-2014-PRR	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$850,000.00	$ 828,560.02	$ -	$ -	$ 828,560.02	$ 227,569.07	$ -	$ -	$ 227,569.07	27%	30%	27-ago	18-oct	CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA U.M.
140901	**ESC. SEC. NUEVA CREACIÓN**	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	3	06-004-2014-PR	TECNICA CONSTRUCTIVA EN EDIFICACIÓN, SA de CV	$ 4,100,000.00	$ 3,849,599.25	$ -	$ 132,724.10	$ 4,090,249.75	$ 3,848,606.04	$ -	$ 132,724.10	$ 4,002,210.14	100%	100%	05-may	15-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS, PORTICO, PATIO CÍVICO, BODEGA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. 1° y 2°
140901	**ESC. SEC. NUEVA CREACIÓN**	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ 20,880.00	$ 87,046.40			$ 20,880.00	$ -			0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A"+ LETRAS DE ALUMINIO
140912	ESC. SEC. MIGUEL VIRGEN M.	COL. VILLAS DEL CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-026-2014-PR	PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL AMBIENTAL Y MINERA, SA de CV	$ 650,000.00	$ 577,166.00	$ -	$ 30,478.11	$ 630,960.11	$ 556,589.78	$ -	$ 30,478.11	$ 587,067.89	102%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3°
140912	ESC. SEC. MIGUEL VIRGEN M.	COL. VILLAS DEL CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 23,316.00				$ -			0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140913	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	0	06-010-2014-PR	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, SA de CV	$ 1,500,000.00	$ 1,175,784.97	$ -	$ 60,956.21	$ 1,283,373.18	$ 1,154,147.59	$ -	$ 60,956.21	$ 1,215,103.80	100%	100%	12-may	02-ago	AULAS DIDÁCTICAS 1° Y 2°
140913	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 46,632.00				$ -			0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
140914	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	0	06-008-2014-PR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$ 1,500,000.00	$ 1,133,862.57	$ -	$ 60,956.21	$ 1,238,536.28	$ 988,705.06	$ -	$ 60,956.21	$ 1,049,661.27	93%	100%	12-may	26-jul	AULAS DIDÁCTICAS 1° Y 2°
140914	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 43,717.50				$ -			0%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
	REPARACIONES																						
140915	J.N. FRANCISCO GABILONDO S.	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-045-2014-PRR	INMOBILIARIA GARCÍA & ORTIZ DE KOLIMA, SA de CV	$ 210,000.00	$ 199,886.17	$ -	$ -	$ 199,886.17	$ 199,886.18	$ -	$ -	$ 199,886.18	100%	100%	23-jun	16-ago	MURO-REJA PARTE FRONTAL
140916	J.N. ISAURA PAMPLONA	COL. RAMÓN SERRANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-099-2014-PRR	ARQ. NAYIBE G. JUÁREZ CÁRDENAS	$ 200,000.00	$ 126,058.05	$ -	$ -	$ 126,058.05	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	06-ago	07-sep	PINTURA EN FRONTERAS Y HERRERÍA, MUROS Y PLAFONES, CANCELERÍA, REPARACIONES HIDRAULICAS
140917	J.N. MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-045-2014-PRR	INMOBILIARIA GARCÍA & ORTIZ DE KOLIMA, SA de CV	$ 65,000.00	$ 14,738.07	$ -	$ -	$ 23,090.07	$ 14,738.07	$ -	$ -	$ 14,738.07	100%	100%	23-jun	16-ago	PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA
140917	J.N. MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 8,352.00				$ -			0%	100%	09-jun	01-ago	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN
140926	JN CELSA VIRGEN PÉREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-117-2014-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 250,000.00	$ 244,876.42	$ -	$ -	$ 244,876.42	$ 244,876.42	$ -	$ -	$ 244,876.42	100%	100%	27-ago	30-sep	MURO EXTERIOR, PISOS DE CONCRETO, INST. ELÉCTRICA EXTERIOR
140909	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	FRACC. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-045-2014-PRR	INMOBILIARIA GARCÍA & ORTIZ DE KOLIMA, SA de CV	$ 115,000.00	$ 102,142.00	$ -	$ -	$ 110,885.50	$ 102,142.00	$ -	$ -	$ 102,142.00	100%	100%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN DE FRONTERAS EN LOSA DE AZOTEA
140909	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	FRACC. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR		$ -	$ -	$ 8,743.50				$ -			0%	100%	09-jun	01-ago	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140918	E.P. NIÑOS HÉROES	COL. LA GLORIA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-078-2014-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	$ 200,000.00	$ 133,850.87	$ -	$ -	$ 133,850.87	$ 79,623.61	$ -	$ -	$ 79,623.61	59%	98%	28-jul	12-sep	REPARACIÓN DE SANITARIOS.
140919	E.P. JOSÉ VASCONCELOS	FRACC. LINDAVISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-116-2014-PRR	ING. JOSÉ LUIS FERNANDO ESPINOSA LÓPEZ	$ 270,000.00	$ 261,588.53	$ -	$ -	$ 261,588.53	$ 20,379.89	$ -	$ -	$ 20,379.89	8%	25%	01-sep	11-oct	MURO - REJA
140920	E.P. LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-074-2014-PRR	GRUPO CONSTRUCTOR EL RINCÓN DE LA EVOLUCIÓN Y ASOCIADOS, SA de CV	$ 687,000.00	$ 518,815.80	$ -	$ -	$ 518,815.80	$ 491,025.23	$ -	$ -	$ 491,025.23	95%	100%	10-jul	16-ago	MURO DE CONTENCIÓN Y MURO-REJA (3M DE MURO Y 9M DE REJA) EN LA PARTE SUR DEL PLANTEL. REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COCINA EXISTENTE.
140924	EP "15 DE MAYO"	COL. MANUEL M. DIEGUEZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-093-2014-PRR	ARCOCUB S. de R. L. de CV	$ 90,000.00	$ 89,803.66	$ -	$ -	$ 89,803.66	$ 89,801.62	$ -	$ -	$ 89,801.62	100%	100%	04-ago	06-sep	REPARACIÓN DE LONA EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA
140925	EP "RICARDO FLORES MAGÓN"	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-109-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 50,000.00	$ 48,126.31	$ -	$ -	$ 48,126.31	$ 48,126.31	$ -	$ -	$ 48,126.31	100%	100%	01-ago	08-ago	PINTURA, COMEDORES Y REP. CERCO
140927	EP FRANCISCO VELASCO CURIEL	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-126-2014-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 500,000.00	$ 478,305.54	$ -	$ -	$ 478,305.54	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	5%	24-sep	08-nov	CUBIERTA DE LÁMINA EN PLAZA CÍVICA
140921	TV. SEC. ALFONSO MICHEL	LA LIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-036-2014-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ 150,000.00	$ 0.00	$ 99,840.85	$ -	$ 99,840.85	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	09-jun	01-ago	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN
140922	CAPEP	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-060-2014-PRR	ARQ. ABEL HEREDIA MAGAÑA	$ 355,000.00	$ 354,737.47	$ -	$ -	$ 354,737.47	$ 251,605.40	$ -	$ -	$ 251,605.40	71%	100%	23-jun	16-ago	AREA DE JUEGOS EN EL AREA COLINDANTE CON EL JARDIN DE NIÑOS (INCLUYE NIVELACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL Y PASTO EN ROLLO), REPARACIONES ELÉCTRICAS, REACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA PSICOMOTRIZ.
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ				30	15	0	0	42			$ 20,784,000.00	$ 17,967,145.99	$ 443,943.25	$ 645,845.07	$ 19,073,449.82	$ 14,857,348.43	$ -	$ 645,845.07	$ 15,247,988.08	80%	86%			

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

IMPORTE AUTORIZADO	$ 80,621,672.00
IMPORTE ASIGNADO	$ 80,621,672.00
IMPORTE POR ASIGNAR	$ -

R E S U M E N F A M 2014 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME	SEPTIEMBRE D

TOTAL DE OBRA						IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL CONTRATADO				AVANCES %							SITUACION ACTUAL DE OBRAS		
											IMPORTES EJERCIDOS					FISICO				
	O	A	L	T	An		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	%		No. OBRAS	INICADAS	TERMINADAS
RESUMEN FAM 2014	155	48	0	0	188	$ 80,621,672.00	$ 69,841,156.87	$ 1,667,298.65	$ 1,912,039.21	$ 73,794,837.72	$ 54,943,592.20	$ 665,482.07	$ 1,912,039.21	$ 56,464,925.60	77%	89%		155	155	118

$ 73,420,494.72

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

PROFR. JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

RECURSO ESPECIAL UTM

FECHA:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.										I N V E R S I O N							A V A N C E S %									CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				FINANCIERO						FISICO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	DE LA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	MOBILIARIO	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)		MOBILIARIO	ACUMULADO	%	%		ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-001-2014-UT	ING. DANIEL ALFARO MORA	$ -	$ 74,864.53			$ 74,864.53	$ 66,738.67				89%	100%	CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS PARA ACOMETIDA TELMEX	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
130628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-002-2014-UT	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$ -	$ 46,597.20			$ 46,597.20	$ 46,597.20			$ 46,597.20	100%	100%	INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO,, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-003-2014-UT	C. NORMA ANGÉLICA VIRGEN RODRÍGUEZ	$ -	$ 49,276.80		$ -	$ 49,276.80	$ 49,276.80		$ -	$ 49,276.80	100%	100%	ÁRBOLES DE ORNATO Y FOLLAJE	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-004-2014-UT	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ -	$ 194,763.54			$ 194,763.54	$ 194,763.54				100%	100%	CERCO DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTE DE CONCRETO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-005-2014-UT	CURSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ -	$ 359,249.10			$ 359,249.10	$ 359,249.10				100%	100%	MEJORAMIENTO Y SELLO ASFÁLTICO DE CONEXIÓN ENTRE ESTACIONAMIENTOS	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-006-2014-UT	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO	$ -	$ 40,082.64			$ 40,082.64	$ 40,082.64		$ -	$ 40,082.64	100%	100%	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMA DE INYECCIÓN, INSTALACIÓN DE GARABATO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-007-2014-UT	BARRAGÁN ALUMINIO Y ACABADOS, SA de CV	$ -	$ 19,801.20			$ 40,082.64	$ -			$ 40,082.64	0%	80%	MOSQUITEROS PLANOS CON TELA GALVANIZADA	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-008-2014-UT	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$ -	$ 209,393.92			$ 209,393.92	$ -			$ -	0%	20%	CLIMATIZACIÓN EN COCINA NACIONAL	$ 62,818.18	$ -	$ 62,818.18	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-009-2014-UT	C. EZRIKAM ECKHAUS SOLIS CÁMARA	$ -	$ 19,054.16			$ 19,054.16	$ -			$ -	0%	80%	ESTRUCTURA, BASTIDORES Y LONAS IMPRESAS	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	0	ADQ-06-007-2014-UT	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GABIBAY	$ -	$ -	$ 89,526.48		$ 89,526.48	$ -				0%	0%	MOBILIARIO Y EQUIPO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	0	ADQ-06-008-2014-UT	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIÓNES DIGITALES, SA de CV	$ -	$ -	$ 21,761.60		$ 21,761.60	$ -				0%	0%	EQUIPAMIENTO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	0	ADQ-06-009-2014-UT	C. NANCY DUARTE ACOSTA	$ -	$ -	$ 363,140.67		$ 363,140.67	$ -				0%	0%	MOBILIARIO Y EQUIPO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
RESUMEN CONVENIO DE APOYO FINANCIERO				12	0	0	0	9			$ -	$ 1,013,083.09	$ 474,428.75	$ -	$ 1,507,793.28	$ 756,707.95		$ -	$ 176,039.28	12%	72%		$ 62,818.18	$ -	$ 62,818.18	

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO
140407	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	2	06-001-2014-PEFEN
140407	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-002-2014-PEFEN
RESUMEN PEFEN 2013				1	0	0	0	3	

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

PROGRAMA PLAN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NORMAL (PEFEN) 2013

I N V E R S I O N						
CONTRATO	IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				
CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)
ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$ 5,380,246.00	$ 3,600,305.28	$ -	$ -	$ 3,600,305.28	$ -
PROMOTECNOS, SA de CV	$ -	$ 1,209,189.71	$ -	$ -	$ 1,209,189.71	$ -
	$ 5,380,246.00	$ 4,809,494.99		$ -	$ 4,809,494.99	$ -

Vo. Bo.

MTRO. JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO

SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Secretaría de Educación Colima

FECHA:	**30 DE SEPTIEMBRE DE**

AVANCES %					**DESCRIPCION DE CONCEPTOS**
INPORTES EJERCIDOS				**FISICO**	
IMPERMEAB.	**MOBILIARIO**	**ACUMULADO**	**%**	**%**	
$ -	$ -	$ -	0%	5%	CONSTRUCCIÓN DE VESTÍBULO Y ALMACÉN (1a. ETAPA)
$ -	$ -	$ -	0%	5%	TERMINACIÓN DE ACABADOS EN PLANTA ALTA EDIFICIO "F"
	$ -	$ -	0%	5%	

Vo. Bo.

PROF. JAIME FLORES MERLO

DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

E 2014

CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR
IMPORTE DEL ANTICIPO	**ANTICIPO** AMORTIZADO	**ANTICIPO** POR AMORTIZAR	DE LA OBRA
$ 1,080,091.58	$ -	$ 1,080,091.58	ARQ. ISABEL BAYARDO
$ 362,756.91	$ -	$ 362,756.91	ARQ. ISABEL BAYARDO
$ 1,442,848.50	$ -	$ 1,442,848.50	

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESCUELAS DIGNAS MÉXICO

Entidad Federativa: **COLIMA**

Coordinador Estatal

Coordinador Estatal: **COLIMA**

FORMATO DE CONTROL GENERAL PED 2014

Datos Generales															CONTRATO					Componentes (Montos)							Estatu					
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Indigena	Ambito Rural/Urbano	Alta Marginación	Tiempo Completo	PED 2013	Cruzada contra el Hambre	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	I	II	II ° Adap. Discapa.	III	IV	V	VI	VII	Monto del Subsidio	1° Minis.	Fecha entrega a finanzas	Fecha de Pago	1° Minis. Pagada	2° Minis.
1	06DPR0471H	E.P. PORFIRIO GAITAN NUÑEZ	PRIMARIA	15	DOMICILIO CONOCIDO, LAS PESADAS. C.P. 28750, MINATITLÁN, COL	LAS PESADAS	MINATITLÁN	Si		Muy Alta				ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	C-ED-(06DPR0471H)-(01)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$500,000.00	$56,028.50	$36,817.88	Si	$38,777.50	$94,735.75	$273,640.54			$500,000.00	$250,000.00	24-jun-14			$100,000.00
2	06DPR0157R	E.P. NIÑOS HÉROES	PRIMARIA	296	DOMICILIO CONOCIDO, JULUAPAN. C.P. 28950, VILLA DE ÁLVAREZ, COL	JULUAPAN	VILLA DE ÁLVAREZ	Si		Muy Alta				BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DPR0157R)-(02)-14	20-may-14	29-jul-14	70	$700,980.00	$478,909.14	$222,070.59				$0.00			$700,980.00	$350,490.00	03-jul-14			$140,196.00
3	06DPR0370J	E.P. JOSÉ AMADOR GARCÍA	PRIMARIA	56	CONOCIDO, PLAN DE ZAPOTE, IXTLAHUACÁN. COL, C.P. 28700	PLAN DE ZAPOTE	IXTLAHUACÁN	Si		Muy Alta				ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	C-ED-(06DPR0370J)-(03)-14	20-may-14	12-ago-14	84	$899,918.00	$39,934.84		Si	$72,252.22	$37,931.36	$265,684.23	$4,018.98	$480,096.83	$899,918.00	$449,959.00	24-jun-14			$179,983.60
4	06DPR0140R	E.P. CONSTITUCIÓN	PRIMARIA	713	CALLE TEPEHUAJE NO. 2, COFRADÍA DE SUCHITLÁN, COMALA, COL. C.P. 28460	COFRADÍA DE SUCHITLÁN	COMALA	Si		Muy Alta				CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DPR0140R)-(04)-14	20-may-14	19-ago-14	91	$1,000,000.00	$783,767.05	$216,233.20							$1,000,000.00	$500,000.00	14-jul-14			$200,000.00
5	06DTV0004M	SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO	SECUNDARIA	276	CALLE MELESIO GONZÁLEZ S/N, ZACUALPAN, COMALA, COL. C.P. 28450	ZACUALPAN	COMALA	Si		Muy Alta				CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V	C-ED-(06DTV0004M)-(05)-14	20-may-14	26-ago-14	98	$1,000,000.00	$632,863.35	$241,191.20		$125,945.28					$1,000,000.00	$500,000.00	14-jul-14			$200,000.00
6	06EJN0032S	J.N. ALBERTO ISAAC AHUMADA	JARDIN DE NIÑOS	116	CALLE ESTEFANO GUERSY S/N, COL. FLOR DE COCO, COFRADÍA DE JUÁREZ, ARMERÍA, COL. C.P. 28330	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA		Rural	Alta		Si		ALTERRA CONSTRUCCIONES DE TECOMÁN, S.A. DE. C.V.	C-ED-(06EJN0032S)-(06)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$201,547.00	$5,783.70			$77,442.48				$118,321.17	$201,547.00	$100,773.50	24-jun-14			$40,309.40
7	06DJN0012F	J.N. CATALINA JASSO	JARDIN DE NIÑOS	149	CALLE GARDENIA NO. 30, COL. PERIQUILLOS. C.P. 28330, ARMERÍA, COL	PERIQUILLOS	ARMERÍA		Rural	Alta		Si		LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	C-ED-(06DJN0012F)-(07)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$200,384.00	$5,783.70			$75,403.94				$119,196.55	$200,384.00	$100,192.00	24-jun-14			$40,076.80
8	06DJN0185X	JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	JARDIN DE NIÑOS	105	CALLE INDEPENDENCIA NO. 16, COLONIA CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. C.P. 28320	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA		Rural	Alta		Si		ALTERRA CONSTRUCCIONES DE TECOMÁN, S.A. DE. C.V.	C-ED-(06DJN0185X)-(08)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$269,255.00	$22,182.62		Si	$71,275.24	$39,804.94	$39,804.94		$96,187.17	$269,255.00	$134,627.50	24-jun-14			$53,851.00
9	06DJN0020O	J.N. POMPOSA SILVA PALACIOS	JARDIN DE NIÑOS	499	CALLE CRISTOBAL COLÓN NO. 196. COLONIA CENTRO, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. C.P. 28970	CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ		Urbano	Baja		Si		CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DJN0020O)-(09)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$226,712.00	$42,602.90			$183,274.12				$835.35	$226,712.00	$113,356.00	24-jun-14			$45,342.40
10	06DPR0017R	E.P. RICARDO FLORES MAGON	PRIMARIA	589	CALLE GRISELDA ÁLVAREZ NO. 443, COLONIA LOMA BONITA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. C.P. 28984	LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ		Urbano	Baja		Si		CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DPR0017R)-(10)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$249,838.00	$5,783.70			$243,466.51				$587.74	$249,838.00	$124,919.00	24-jun-14			$49,967.60
11	06DPR0148J	E. P. ESTEBAN GARCÍA	PRIMARIA	69	DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD ASTILLERO DE ARRIBA, COLIMA, COL. C.P. 28600	ASTILLERO DE ARRIBA	COLIMA		Rural	Alta		Si		ING. AGUSTÍN GALLARDO APARICIO	C-ED-(06DPR0148J)-(11)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$371,734.00	$36,199.56	$217,993.88		$98,304.52				$19,236.31	$371,734.00	$185,867.00	24-jun-14			$74,346.80
12	06DPR0354S	E.P. VICENTE GUERRERO	PRIMARIA	126	CONOCIDO, LA LIMA, NUEVO NARANJAL, C.P. 28950, VILLA DE ÁLVAREZ, COL	LA LIMA	VILLA DE ÁLVAREZ		Rural	Alta		Si		OBRAS CIVILES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DPR0354S)-(12)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$400,788.00	$5,783.70		Si	$100,836.18	$23,882.96	$270,285.35			$400,788.00	$200,394.00	24-jun-14			$80,157.60
13	06EPR0003N	E. P. JOSÉ RUIZ VILLALVAZO T.M. Y T.V.	PRIMARIA	576	CALLE ARAUCARIA NO. 547, COLONIA PRADOS DEL SUR, COLIMA, COL. C.P. 28078	PRADOS COLIMA	COLIMA		Urbano	Baja		Si		CENTELLA, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DPR0003N)-(13)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$450,000.00	$141,812.24	$86,765.46	Si	$173,934.88	$47,487.29				$450,000.00	$225,000.00	24-jun-14			$90,000.00
14	06DPR0136E	E.P. MÓNICO CHAVIRA	PRIMARIA	72	DOMICILIO CONOCIDO, TINAJAS. C.P. 28600, COLIMA, COL	TINAJAS	COLIMA		Rural	Alta		Si		ICMOOL S.A. DE C.V.	C-ED-(06DPR0136E)-(14)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$421,734.00	$0.00			$119,880.90				$301,852.88	$421,734.00	$210,867.00	24-jun-14			$84,346.80
15	06DJN0127G	J.N. JUAN SILVA PALACIOS	JARDIN DE NIÑOS	56	CALLE ARTURO NORIEGA PIZANO NO. 8, ESTAPILLA. C.P. 28600, COLIMA, COL	ESTAPILLA	COLIMA		Rural	Alta		Si		PECGICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DJN0127G)-(15)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$500,433.00	$37,266.79			$21,612.89		$259,586.98	$13,231.69	$168,734.16	$500,433.00	$250,216.50	24-jun-14			$100,086.60
16	06DJN0023L	J.N. JOSEFINA BEAS	JARDIN DE NIÑOS	492	CALZ. AGUILAR No. 150, COLONIA CENTRO, C.P. 28400, COQUIMATLÁN, COL	CENTRO	COQUIMATLAN		Rural	Alta		Si		ING. JESÚS CONTRERAS.	C-ED-(06DJN0023L)-(16)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$500,000.00	$192,823.01		Si	$178,153.59	$24,210.39			$104,813.39	$500,000.00	$250,000.00	24-jun-14			$100,000.00
17	06DPR0098S	JOSÉ MA. PINO SUÁREZ	PRIMARIA	22	DOMICILIO CONOCIDO S/N, COLONIA EL POBLADO, LOCALIDAD PLATANARILLOS, MINATITLÁN, COL. C.P. 28750	PLATANARILLOS	MINATITLÁN		Rural	Alta		Si		130 INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DPR0098S)-(17)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$504,444.00	$20,352.86	$227,492.89	Si	$22,121.94	$19,902.47	$214,573.89			$504,444.00	$252,222.00	24-jun-14			$100,888.80
18	06DPR0204L	E.P. FRANCISCO I. MADERO	PRIMARIA	53	DOMICILIO CONOCIDO, AGUA DE LA VIRGEN. C.P. 28700, IXTLAHUACÁN, COL	AGUA DE LA VIRGEN	IXTLAHUACÁN		Rural	Alta		Si		OLIMPO RESIDENCIAL, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DPR0204L)-(18)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$505,793.00	$0.00		Si	$40,394.63	$7,933.38	$201,328.65		$256,136.32	$505,793.00	$252,896.50	24-jun-14			$101,158.60
19	06DTL0003G	TELESECUNDARIA DE EDUCACION ESPECIAL	SECUNDARIA	119	AVENIDA DE LA JUVENTUD S/N, COLONIA UNIÓN, TECOMÁN, COL. C.P. 28130	COL. UNIÓN	TECOMÁN		Urbano	Muy Alta		Si	Si	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	C-ED-(06DTL0003G)-(19)-14	20-may-14	22-jul-14	63	$500,512.00	$430,426.33					$70,085.66			$500,512.00	$250,256.00	24-jun-14			$100,102.40
20	06DPR0476Z	E.P. JUAN DE LA BARRERA	PRIMARIA	569	CALLE FIDEL CASTRO NO. 950, COLONIA AMALIA SOLORZANO, TECOMÁN, COL. C.P. 28111	COL. AMALIA SOLORZANO	TECOMÁN		Rural	Muy Alta		Si	Si	CDNARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DPR0479Z)-(20)-14	20-may-14	05-ago-14	77	$799,903.00	$177,609.24							$622,294.17	$799,903.00	$399,951.50	24-jun-14			$159,980.60
21	06DJN0013E	J.N. CELSA VIRGEN PÉREZ	JARDIN DE NIÑOS	524	AVENIDA TABASCO NO. 43, COLONIA EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL. C.P. 28986	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ		Urbano	Baja		Si		PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DJN0013E)-(21)-14	20-may-14	05-ago-14	77	$780,898.00	$611,645.94		Si	$76,866.24	$92,385.49				$780,898.00	$390,449.00	24-jun-14			$156,179.60
22	06EJN0004W	J.N. MIGUEL HIDALGO	JARDIN DE NIÑOS	22	PRIMAVERA S/N	COL. CENTRO	COLIMA		Urbano	Baja				BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	C-ED(06EJN0004W)-(22)-14	20-may-14	05-ago-14	77	$705,845.39	$309,402.94	$266,433.79	Si	$28,914.16	$82,195.83	$18,898.67			$705,845.39	$352,922.70	03-jul-14			$141,169.08
23	06EPR0002O	E.P. BENJAMIN AMADOR CISNEROS	PRIMARIA	187	A. VILLASEÑOR E. GARCIA # 18 COL ARBOLEDAS	SALAHUA	MANZANILLO		Urbano	Alta				CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-ED(06EPR0002O)-(23)-14	20-may-14	05-ago-14	77	$799,205.10	$799,205.10								$799,205.10	$399,602.55	03-jul-14			$159,841.02
24	06DJN0065K	J.N. MA. DE JESÚS MADRID MURGUÍA	JARDIN DE NIÑOS	162	FRANCISCO VILLA # 43	COL. LOS AGUAJES	COMALA		Rural	Alta				ARQ. ARTURO JAVIER GONZÁLEZ VIRGEN	C-ED(06DJN0065K)-(24)-14	20-may-14	05-ago-14	77	$800,998.00	$800,997.60								$800,998.00	$400,499.00	14-jul-14			$160,199.60
25	06DPR0229U	E.P. DR. MIGUEL GALINDO	PRIMARIA	421	C. MORELOS # 13, COL	MINATITLÁN	MINATITLÁN		Urbano	Alta				CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, S.A. DE C.V.	C-ED(06DPR0229U)-(45)-14	20-may-14	24-ago-14	98	$900,610.00	$900,609.76								$900,610.00	$450,305.00	24-jun-14			$180,122.00
26	06DPR0302M	E.P. RAFAEL BRICEÑO RAMÍREZ	PRIMARIA	350	C. MARTIN LUIS GUZMAN N°37, COL. LOMAS DE CIRCUNVALACION,COL	COL. MORELOS	COLIMA		Urbano	Baja	Si			CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-ED(06DPR0302M)-(23)-14	24-jun-14	12-ago-14	49	$700,075.00	$700,075.40								$700,075.00	$350,037.50				$140,015.00
27	06DPR0163B	E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO	PRIMARIA	25	CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI S/N	PUEBLO NUEVO	VILLA DE ÁLVAREZ		Rural	Alta				BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-ED(06DPR0163B)-(24)-14	24-jun-14	05-ago-14	42	$500,922.00	$235,352.79	$265,569.04							$500,922.00	$250,461.00				$100,184.40
28	06DTV0014T	TVSEC. JESÚS ALCARÁZ RODRÍGUEZ	SECUNDARIA	44	PROLONGACION CONSTITUCIÓN S/N	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN		Rural	Alta				PRODUCE ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	C-ED(06DTV0014T)-(27)-14	24-jun-14	19-ago-14	56	$850,159.00	$305,258.73	$88,233.89	Si	$112,525.68	$49,928.72	$32,121.21		$262,090.81	$850,159.00	$425,079.50	15-jul-14			$170,031.80
29	06DPR0317O	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	PRIMARIA	17	CALLE NOGALES S/N	MONTITLAN	CUAUHTEMOC		Rural	Alta				BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	C-ED(06DPR0317O)-(28)-14	24-jun-14	19-ago-14	56	$801,299.00	$187,972.27	$266,055.20	Si	$64,967.54	$63,055.47	$219,248.85			$801,299.00	$400,649.50	15-jul-14			$160,259.80
30	06DJN0100Z	J.N. 30 DE ABRIL	JARDIN DE NIÑOS	15	JUSTO SIERRA ESQ. GABINO BARREDA S/N	LA CAJA	COMALA		Rural	Alta				ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-ED(06DJN0100Z)-(29)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,987.00	$446,999.75	$270,233.45	Si	$38,303.29	$95,450.37				$850,987.00	$425,493.50	15-jul-14			$170,197.40
31	06DPR0070M	E.P. MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	PRIMARIA	19	DOMICILIO CONOCIDO	TECUANILLO	TECOMÁN		Rural	Muy Alta			Si	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-ED(06DPR0070M)-(30)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$897,297.25	$76,845.30	$262,145.05	Si		$16,960.13	$246,321.95	$295,024.82		$897,297.25	$448,648.63	15-jul-14			$179,459.45
32	06DJN0024K	J.N. CELSA VIRGEN PEREZ	JARDIN DE NIÑOS	128	CALLE ZARAGOZA N° 17	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA		Rural	Alta				CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA, S.A. DE C.V.	C-ED(06DJN0024K)-(31)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$800,787.00	$402,667.58	$191,840.42	Si	$44,328.75	$34,950.10	$21,659.76		$105,340.27	$800,787.00	$400,393.50	21-jul-14			$160,157.40
33	06DJN0078O	J.N. MA. GUADALUPE DELGADO MAGAÑA	JARDIN DE NIÑOS	159	CALLE JAVIER MINA # 199	COL. LA CAZUMBA	COQUIMATLÁN		Rural	Alta				ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS.	C-ED(06DJN0078O)-(32)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,534.00	$676,044.21	$78,614.64	Si	$55,079.86	$18,705.70	$22,089.47			$850,534.00	$425,267.00	15-jul-14			$170,106.80
34	06ETV0027W	TVSEC. SUSANA ORTIZ SILVA	SECUNDARIA	18	BENITO JUAREZ S/N	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMÁN		Rural	Muy Alta			Si	ALTERRA CONSTRUCCIONES DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-ED(06ETV0027W)-(33)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,061.00	$283,852.22	$33,612.30		$39,942.98				$492,654.00	$850,061.00	$425,030.50				$170,012.20
35	06ETV0009G	SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO	SECUNDARIA	51	GUSTAVO DIAZ ORDAZ #100	LA CAJA	COMALA		Rural	Alta				ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	C-ED(06ETV0009G)-(34)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,045.00	$265,238.63	$135,266.14	Si	$33,149.46	$46,207.08	$37,190.47		$332,992.99	$850,045.00	$425,022.50	15-jul-14			$170,009.00
36	06DJN0086X	J.N. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	JARDIN DE NIÑOS	140	PROLONGACIÓN HIDALGO S/N	PUNTA CHICA	MANZANILLO		Urbano	Alta				CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	C-ED(06DJN0086X)-(35)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,485.00	$535,726.19		Si	$29,956.65	$29,957.23			$254,844.89	$850,485.00	$425,242.50				$170,097.00
37	06DJN0057B	J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	JARDIN DE NIÑOS	36	PELEITZADORA NORTE #1	BENITO JUAREZ DE PEÑA COLORADA (EL POBLADO)	MINATITLÁN		Rural	Alta				130 INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	C-ED(06DJN0057B)-(36)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,412.00	$322,864.32	$67,668.54	Si	$90,780.59	$59,707.40	$119,849.73		$189,541.18	$850,412.00	$425,206.00				$170,082.40
38	06EPR0011W	E.P. LIBRO DE TEXTO GRATUITO	PRIMARIA	265	AV DE LOS MAESTROS N° 151	COLIMA	COLIMA		Urbano	Baja				ARQ. GILBERTO AYALA MONROY	C-ED(06EPR0011W)-(37)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$851,081.00	$851,081.42		Si						$851,081.00	$425,540.50	21-jul-14			$170,216.20
39	06EJN0019Y	J.N. ANGELITA BETANCOURT BEJAR	JARDIN DE NIÑOS	80	CALLE MEXICALLI ESQ. TEPAMITL	VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ		Urbano	Baja				OBRAS CIVILES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-ED(06EJN0019Y)-(38)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,488.00	$415,665.96		Si	$71,033.30	$11,982.89			$351,806.08	$850,488.00	$425,244.00	15-jul-14			$170,097.60
40	06DPR0063C	E.P. INDEPENDENCIA	PRIMARIA	117	LEONARDO GUTIERREZ S/N	COL. INDEPENDENCIA	ARMERÍA		Rural	Alta				ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-ED(06DPR0063C)-(39)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,281.00	$850,281.00								$850,281.00	$425,140.50	15-jul-14			$170,056.20
41	06DPR0007J	E.P. BASILIO VADILLO	PRIMARIA	417	CALLE REVOLUCIÓN N° 485	COL. CENTRO	COLIMA		Urbano	Alta				INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOBI, S. C.	C-ED(06DPR0007J)-(40)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,560.00	$850,560.00								$850,560.00	$425,280.00				$170,112.00
42	06DPR0092Y	E.P. JOSE MARIA MORELOS	PRIMARIA	525	CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN		Rural	Alta				ARQ. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	C-ED(06DPR0092Y)-(41)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$851,265.00	$732,807.77	$118,457.63							$851,265.00	$425,632.50	15-jul-14			$170,253.00
43	06DPR0181R	E.P. ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL	PRIMARIA	90	MELESIO GONZALEZ ESQ ROSAMORADA	ZACUALPAN	COMALA		Rural	Muy Alta				CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	C-ED(06DPR0181R)-(42)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$850,879.00	$727,980.52	$122,898.45							$850,879.00	$425,439.50	15-jul-14			$170,175.80
44	06EPR0004M	E.P. MIGUEL HIDALGO	PRIMARIA	274	JOSE ANTONIO DIAZ # 546	COLIMA	COLIMA		Urbano	Baja				BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	C-ED(06EPR0004M)-(43)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$849,155.00	$849,155.12								$849,155.00	$424,577.50	15-jul-14			$169,831.00
45	06DJN0026I	J.N. VICENTE GUERRERO	JARDIN DE NIÑOS	55	ISMAEL ANDRADE # 40	VENUSTIANO CARRANZA (CUALATA)	MANZANILLO		Rural	Alta				CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-ED-(06DJN0026I)-(44)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$851,403.00	$851,402.54								$851,403.00	$425,701.50	15-jul-14			$170,280.60
46	06DJN0028G	J.N. BENITO JUÁREZ	JARDIN DE NIÑOS	216	GOMEZ FARIAS # 80	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN		Rural	Muy Alta			Si	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	C-ED(06DJN0028G)-(46)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$900,012.00	$900,012.09								$900,012.00	$450,006.00	15-jul-14			$180,002.40
47	06DTV0018P	SEC. JAIME MORALES FERNANDEZ	SECUNDARIA	50	DOMICILIO CONOCIDO	EL MIXCOATE	VILLA DE ÁLVAREZ		Rural	Alta				TERCYM, S.A. DE C.V.	C-ED(06DTV0018P)-(47)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$901,030.00	$411,362.11	$325,741.35	Si	$69,039.41	$94,887.04				$901,030.00	$450,515.00	15-jul-14			$180,206.00
48	06DJN0142Z	J.N. JORGE CASTELL GUERRERO	JARDIN DE NIÑOS	52	29 DE OCTUBRE # 11	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	ARMERÍA		Rural	Alta				CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA, S.A. DE C.V.	C-ED(06DJN0142Z)-(48)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$900,048.00	$350,105.16	$335,276.31	Si	$46,903.87	$167,762.33				$900,048.00	$450,024.00	15-jul-14			$180,009.60
49	06DES0003H	ESC. SEC. MARIANO MIRANDA FONSECA	SECUNDARIA	633	BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID # 826	COL. INFONAVIT	MANZANILLO		Urbano	Baja				CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	C-ED(06DES0003H)-(49)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$849,622.00	$849,622.00								$849,622.00	$424,811.00				$169,924.40
50	06DPR0024A	E.P. FORD No.163 ING. JAVIER REZA OROZCO	PRIMARIA	244	SALVADOR PEREZ MANCILLA # 715	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ÁLVAREZ		Urbano	Baja				ARQ. GILBERTO AYALA MONROY	C-ED(06DPR0024A)-(50)-14	24-jun-14	26-ago-14	63	$490,850.00	$490,850.00								$490,850.00	$245,425.00				$98,170.00
51	06DTV0011W	TELESECUNDARIA RAFAEL HEREDIA VELASCO	SECUNDARIA	36	C. INDEPENDENCIA S/N	TECOLAPA	TECOMAN		Urbano	Muy Alta			Si	CDNARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-ED(06DTV0011W)-(51)-14	24-jun-14	19-ago-14	56	$789,430.00	$615,872.16		Si	$121,661.89	$51,895.78				$789,430.00	$394,715.00				$157,886.00
51							***5***					***1***	***16***	***6***					***65.75***	***$35,480,698.74***	***$20,723,429.81***	***$4,076,611.29***		***$2,566,530.00***	***$1,211,920.10***	***$2,312,370.30***	***$312,275.00***	***$4,277,562.25***	***$35,480,698.74***	***$17,740,349.37***	***42***	***0***	***50.00***	***$7,096,139.75***
																				51			***24***	***31***	***23***	***17***	***3***	***19***					***0***	

Rural	29	0	Muy Alta
Urbano	17	0	Alta
		0	Baja
		0	Muy Baja

Fecha de elaboración **24 de abril de 2015**

s financiero de la Acción								Estatus de la Acción		
Fecha entrega a finanzas	Fecha de Pago	2ª Minis. Pagada	3ª Minis.	Fecha entrega a finanzas	Fecha de Pago	3ª Minis. Pagada	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
			$150,000.00						100%	Ejecución
			$210,294.00						100%	Ejecución
			$269,975.40						100%	Ejecución
			$300,000.00						100%	Ejecución
			$300,000.00						100%	Ejecución
			$60,464.10						100%	Ejecución
			$60,115.20						100%	Ejecución
			$80,776.50				0%		100%	Ejecución
			$68,013.60				0%		100%	Ejecución
			$74,951.40				0%		100%	Ejecución
			$111,520.20				0%		100%	Ejecución
			$120,236.40				0%		100%	Ejecución
			$135,000.00				0%		100%	Ejecución
			$126,520.20				0%		100%	Ejecución
			$150,129.90				0%		100%	Ejecución
			$150,000.00				0%		100%	Ejecución
			$151,333.20				0%		100%	Ejecución
			$151,737.90				0%		100%	Ejecución
			$150,153.60				0%		100%	Ejecución
			$239,970.90				0%		100%	Ejecución
			$234,269.40				0%		100%	Ejecución
			$211,753.62				0%		100%	Ejecución
			$239,761.53				0%		100%	Ejecución
			$240,299.40				0%		100%	Ejecución
			$270,183.00				0%		100%	Ejecución
			$210,022.50				0%		100%	Ejecución
			$150,276.60				0%		100%	Ejecución
			$255,047.70				0%		100%	Ejecución
			$240,389.70				0%		100%	Ejecución
			$255,296.10				0%		100%	Ejecución
			$269,189.18				0%		95%	Ejecución
			$240,236.10				0%		100%	Ejecución
			$255,160.20				0%		100%	Ejecución
			$255,018.30				0%		100%	Ejecución
			$255,013.50				0%		100%	Ejecución
			$255,145.50				0%		100%	Ejecución
			$255,123.60						100%	Ejecución
			$255,324.30						100%	Ejecución
			$255,146.40						95%	Ejecución
			$255,084.30						100%	Ejecución
			$255,168.00						100%	Ejecución
			$255,379.50						100%	Ejecución
			$255,263.70						100%	Ejecución
			$254,746.50						100%	Ejecución
			$255,420.90						100%	Ejecución
			$270,003.60						100%	Ejecución
			$270,309.00						100%	Ejecución
			$270,014.40						100%	Ejecución
			$254,886.60						100%	Ejecución
			$147,255.00						100%	Ejecución
			$236,829.00						95%	Ejecución
0	***0***	***$0.00***	***$10,644,209.62***	***0***	***0***	***$0.00***	***0%***	***497%***	***100%***	***51***	***Ejecución***
		0				***0***				***0***	***Terminada***
										0	***Rescisión***
										0	***Ampliación***