SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Escuelas al CIEN 2015

Entidad Federativa: Colima

Coordinador Regional: Arq. Diego Fadrique Marugán

Coordinador Estatal: Ing. Mario Jerónimo Vásquez Vásquez

Fecha de elaboración 30 de abril de 2017

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales								CONTRATO										Estatus de la Acción				
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de Termino Real**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Convenio Obra**	**Monto Convenio Mobiliario**	**% Avance Financiero**	**% Plazo Transcurrido**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**	**Fecha de pago de anticipos**
1	06DJN0021N	Rosaura Zapata	Jardín de Niños Urbano	112	Colima	Colima	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DJN0021N-1-2015	28 de diciembre de 2015	28 de diciembre de 2015	7 de marzo de 2016	19 de marzo de 2016	71	**$1,125,223.99**	**$167,199.74**	**$53,730.11**	113%	101%	113%	Terminada	8 de enero de 2016
2	06EPR0045M	Benjamín Amador Cisneros	Primaria Urbana	199	Salahua	Manzanillo	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06EPR0045M-2-2015	28 de diciembre de 2015	28 de diciembre de 2015	7 de marzo de 2016	29 de febrero de 2016	71	**$817,514.01**	**$107,609.58**	-	97%	75%	120%	Terminada	8 de enero de 2016
	06EPR0045M	Benjamín Amador Cisneros	Primaria Urbana	199	Salahua	Manzanillo	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$91,466.00**			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06EPR0045M	Benjamín Amador Cisneros	Primaria Urbana	199	Salahua	Manzanillo	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-002-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$81,418.08**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
	06EPR0045M	Benjamín Amador Cisneros	Primaria Urbana	199	Salahua	Manzanillo	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$1,621.68**			50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06EPR0045M	Benjamín Amador Cisneros	Primaria Urbana	199	Salahua	Manzanillo	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$1,835.49**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
3	06DPR0271J	Marina Nacional	Primaria Urbana	295	Col. Libertad	Manzanillo	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	C-CIEN-06DPR0271J-3-2015	11 de enero de 2016	18 de enero de 2016	26 de marzo de 2016	5 de abril de 2016	79	**$1,105,769.23**	-	-	100%	100%	100%	Terminada	8 de enero de 2016
4	06DPR0295T	Pablo Reyes Ávalos	Primaria Urbana	277	Col. 16 de Septiembre	Manzanillo	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0295T-4-2015	11 de enero de 2016	11 de enero de 2016	21 de marzo de 2016	18 de marzo de 2016	71	**$913,461.53**	-	-	100%	100%	100%	Terminada	8 de enero de 2016
5	06EBP0001O	Centro de Estudios de Bachillerato	Bachillerato Urbano	610	Col. Centro	Colima	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06EBP0001O-5-2015	11 de enero de 2016	11 de enero de 2016	4 de abril de 2016	4 de abril de 2016	85	**$875,967.05**	-	-	98%	104%	120%	Terminada	8 de enero de 2016
6	06DJN0019Z	Mercedes Guzmán González	Jardín de Niños Urbano	147	Col. Centro	Comala	MARIANO FLORES GUZMÁN	C-CIEN-06DJN0019Z-06DJN0076Q-6-7-2015	19 de enero de 2016	19 de Enero de 2016	29 de marzo de 2016	29 de abril de 2016	71	**$851,953.24**	**$151,050.27**	-	117%	100%	120%	Terminada	19 de febrero de 2016
	06DJN0019Z	Mercedes Guzmán González	Jardín de Niños Urbano	147	Col. Centro	Comala	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$29,371.20**			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0019Z	Mercedes Guzmán González	Jardín de Niños Urbano	147	Col. Centro	Comala	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$53,451.64**			50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0019Z	Mercedes Guzmán González	Jardín de Niños Urbano	147	Col. Centro	Comala	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$19,942.88**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
7	06DJN0076Q	Enriqueta Velazquez León	Jardín de Niños Urbano	82	Cofradía de Suchitlán	Comala	MARIANO FLORES GUZMÁN	C-CIEN-06DJN0019Z-06DJN0076Q-6-7-2015	19 de enero de 2016	25 de Enero de 2016	29 de marzo de 2016	29 de abril de 2016	71	**$1,114,709.08**	-	-	100%	100%	100%	Terminada	19 de febrero de 2016
	06DJN0076Q	Enriqueta Velazquez León	Jardín de Niños Urbano	82	Cofradía de Suchitlán	Comala	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$24,534.00**			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0076Q	Enriqueta Velazquez León	Jardín de Niños Urbano	82	Cofradía de Suchitlán	Comala	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$12,193.92**			50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0076Q	Enriqueta Velazquez León	Jardín de Niños Urbano	82	Cofradía de Suchitlán	Comala	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$10,627.64**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
8	06DJN0005W	Jose Juan Ortega	Jardín de Niños Urbano	207	Suchitlán	Comala	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	C-CIEN-06DJN0005W-8-2015	19 de enero de 2016	19 de Enero de 2016	29 de marzo de 2016	28 de abril de 2016	71	**$1,234,590.20**	-	-	100%	99%	100%	Terminada	19 de febrero de 2016
	06DJN0005W	Jose Juan Ortega	Jardín de Niños Urbano	207	Suchitlán	Comala	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$23,664.00**			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0005W	Jose Juan Ortega	Jardín de Niños Urbano	207	Suchitlán	Comala	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$13,864.27**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
9	06DJN0022M	Soledad Zamudio Orozco	Jardín de Niños Urbano	89	El Trapiche	Cuauhtémoc	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0022M-06DJN0039M-9-10-2015	19 de enero de 2016	29 de marzo de 2016	21 de junio de 2016	21 de junio de 2016	85	**$1,136,701.16**	-	-	99%	100%	100%	Terminada	29 de marzo de 2016
	06DJN0022M	Soledad Zamudio Orozco	Jardín de Niños Urbano	89	El Trapiche	Cuauhtémoc	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$8,595.60**			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0022M	Soledad Zamudio Orozco	Jardín de Niños Urbano	89	El Trapiche	Cuauhtémoc	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$10,440.00**			50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0022M	Soledad Zamudio Orozco	Jardín de Niños Urbano	89	El Trapiche	Cuauhtémoc	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$10,519.05**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
10	06DJN0039M	Margarita Maza De Juarez	Jardín de Niños Urbano	49	Alcaraces	Cuauhtémoc	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0022M-06DJN0039M-9-10-2015	19 de enero de 2016	23 de Febrero de 2016	12 de abril de 2016	21 de junio de 2016	85	**$1,025,018.68**	-	-	99%	100%	100%	Terminada	29 de marzo de 2016
	06DJN0039M	Margarita Maza De Juarez	Jardín de Niños Urbano	49	Alcaraces	Cuauhtémoc	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$20,195.60**			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0039M	Margarita Maza De Juarez	Jardín de Niños Urbano	49	Alcaraces	Cuauhtémoc	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$16,323.52**			50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0039M	Margarita Maza De Juarez	Jardín de Niños Urbano	49	Alcaraces	Cuauhtémoc	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$16,453.58**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
11	06DJN0014D	Soledad Herrera	Jardín de Niños Urbano	194	Quesería	Cuauhtémoc	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DJN0014D; 06DJN001G-11-12-2015	19 de enero de 2016	19 de Enero de 2016	29 de marzo de 2016	29 de abril de 2016	71	**$1,104,000.00**	-	-	100%	41%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
12	06DJN0011G	Niños Heroes De Chapultepec	Jardín de Niños Urbano	79	Col. Centro	Ixtlahuacán	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DJN0014D; 06DJN001G-11-12-2015	19 de enero de 2016	3 de marzo de 2016	26 de mayo de 2016	10 de junio de 2016	85	**$1,137,431.75**	-	-	100%	118%	100%	Terminada	3 de marzo de 2016

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Escuelas al CIEN 2015

Entidad Federativa: Colima

Coordinador Regional: Arq. Diego Fadrique Marugán

Coordinador Estatal: Ing. Mario Jerónimo Vásquez Vásquez

Fecha de elaboración 30 de abril de 2017

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales								CONTRATO										Estatus de la Acción			
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de Termino Real**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Convenio Obra**	**Monto Convenio Mobiliario**	**% Avance Financiero**	**% Plazo Transcurrido**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**	**Fecha de pago de anticipos**
	06DJN0011G	Niños Heroes De Chapultepec	Jardín de Niños Urbano	79	Col. Centro	Ixtlahuacán	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$6,786.00**			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0011G	Niños Heroes De Chapultepec	Jardín de Niños Urbano	79	Col. Centro	Ixtlahuacán	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$9,709.90**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
13	06DJN0061O	Amado Nervo	Jardín de Niños Urbano	76	Jalipa	Manzanillo	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0061O-06DJN0059Z-13-14-2015	19 de enero de 2016	30 de marzo de 2016	20 de agosto de 2016	-	144	**$928,897.09**	**$225,017.95**	-	97%	128%	110%	Terminada	19 de febrero de 2016
	06DJN0061O	Amado Nervo	Jardín de Niños Urbano	76	Jalipa	Manzanillo	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$19,181.76**			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0061O	Amado Nervo	Jardín de Niños Urbano	76	Jalipa	Manzanillo	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-002-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$4,588.96**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
	06DJN0061O	Amado Nervo	Jardín de Niños Urbano	76	Jalipa	Manzanillo	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$10,678.96**			50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0061O	Amado Nervo	Jardín de Niños Urbano	76	Jalipa	Manzanillo	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$13,558.36**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
14	06DJN0059Z	Ma. Jesus Llerenas Silva	Jardín de Niños Urbano	60	El Naranjo	Manzanillo	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0061O-06DJN0059Z-13-14-2015	19 de enero de 2016	30 de marzo de 2016	20 de agosto de 2016	-	144	**$1,161,197.63**	-	-	99%	128%	100%	Terminada	19 de febrero de 2016
	06DJN0059Z	Ma. Jesus Llerenas Silva	Jardín de Niños Urbano	60	El Naranjo	Manzanillo	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$15,381.60**			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0059Z	Ma. Jesus Llerenas Silva	Jardín de Niños Urbano	60	El Naranjo	Manzanillo	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$14,036.00**			50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0059Z	Ma. Jesus Llerenas Silva	Jardín de Niños Urbano	60	El Naranjo	Manzanillo	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$10,969.05**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
15	06DJN0056C	Juan Escutia	Jardín de Niños Urbano	166	El Colomo	Manzanillo	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0056C-06DPR0399O-15-16-2015	1 de febrero de 2016	29 de marzo de 2016	7 de junio de 2016	7 de junio de 2016	71	**$1,042,618.34**	**$303,535.51**	-	96%	100%	129%	Terminada	29 de marzo de 2016
16	06DPR0399O	Manuel Murguia Galindo	Primaria Urbana	161	El Rocio	Manzanillo	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0056C-06DPR0399O-15-16-2015	1 de febrero de 2016	2 de Mayo del 2016	11 de julio de 2016	11 de julio de 2016	71	**$1,104,000.00**	-	-	99%	100%	110%	Terminada	2 de mayo de 2016
17	06DJN0015C	Miguel Hidalgo	Jardín de Niños Urbano	140	Centro Historico	Manzanillo	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0015C-17-2015	19 de enero de 2016	30 de marzo de 2016	20 de agosto de 2016	20 de agosto de 2016	144	**$1,183,861.28**	**$70,687.37**	-	105%	100%	106%	Terminada	1 de marzo de 2016
	06DJN0015C	Miguel Hidalgo	Jardín de Niños Urbano	140	Centro Historico	Manzanillo	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$35,530.80**			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0015C	Miguel Hidalgo	Jardín de Niños Urbano	140	Centro Historico	Manzanillo	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$27,051.20**			50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0015C	Miguel Hidalgo	Jardín de Niños Urbano	140	Centro Historico	Manzanillo	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$29,023.20**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
18	06DJN0029F	Susana Ortiz Silva	Jardín de Niños Urbano	197	Santiago	Manzanillo	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0029F-18-2015	1 de febrero de 2016	1 de Abril de 2016	11 de abril de 2016	10 de junio de 2016	71	**$1,333,328.45**	-	-	98%	100%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
19	06DJN0070W	Josefa Ortiz De Dominguez	Jardín de Niños Urbano	105	Col. Bayardo	Tecomán	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	C-CIEN-06DJN0070W-19-2015	1 de febrero de 2016	29 de marzo de 2016	8 de junio de 2016	8 de junio de 2016	72	**$1,202,755.29**	-	-	100%	100%	100%	Terminada	29 de marzo de 2016
	06DJN0070W	Josefa Ortiz De Dominguez	Jardín de Niños Urbano	105	Col. Bayardo	Tecomán	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$23,617.60**			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0070W	Josefa Ortiz De Dominguez	Jardín de Niños Urbano	105	Col. Bayardo	Tecomán	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$13,322.60**			50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0070W	Josefa Ortiz De Dominguez	Jardín de Niños Urbano	105	Col. Bayardo	Tecomán	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$16,453.58**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
20	06DJN0041A	Ricardo Flores Magon	Jardín de Niños Urbano	160	Madrid	Tecomán	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DJN0041A-20-2015	1 de febrero de 2016	1 de Abril de 2016	11 de abril de 2016	10 de junio de 2016	71	**$1,148,857.28**	**$128,877.91**	-	98%	100%	110%	Terminada	1 de abril de 2016
	06DJN0041A	Ricardo Flores Magon	Jardín de Niños Urbano	160	Madrid	Tecomán	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$29,693.68**			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0041A	Ricardo Flores Magon	Jardín de Niños Urbano	160	Madrid	Tecomán	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-002-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$13,766.88**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
	06DJN0041A	Ricardo Flores Magon	Jardín de Niños Urbano	160	Madrid	Tecomán	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$12,082.56**			50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0041A	Ricardo Flores Magon	Jardín de Niños Urbano	160	Madrid	Tecomán	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$12,875.54**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
21	06DJN0003Y	Miguel Gomez Sandoval	Jardín de Niños Urbano	78	Col. Benito Juarez	Tecomán	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0003Y-06DJN0031U-21-22-2015	1 de febrero de 2016	1 de abril de 2016	10 de junio de 2016	10 de junio de 2016	71	**$1,102,862.36**	-	-	88%	100%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
	06DJN0003Y	Miguel Gomez Sandoval	Jardín de Niños Urbano	78	Col. Benito Juarez	Tecomán	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$26,809.92**			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0003Y	Miguel Gomez Sandoval	Jardín de Niños Urbano	78	Col. Benito Juarez	Tecomán	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-002-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$9,177.92**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Escuelas al CIEN 2015

Entidad Federativa: Colima

Coordinador Regional: Arq. Diego Fadrique Marugán

Coordinador Estatal: Ing. Mario Jerónimo Vásquez Vásquez

Fecha de elaboración 30 de abril de 2017

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales								CONTRATO									Estatus de la Acción			
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de Termino Real**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Convenio Obra**	**Monto Convenio Mobiliario**	**% Avance Financiero**	**% Plazo Transcurrido**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**	**Fecha de pago de anticipos**
	06DJN0003Y	Miguel Gomez Sandoval	Jardín de Niños Urbano	78	Col. Benito Juarez	Tecomán	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-003-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$10,034.00**			50%	156%	100%	Terminada	13 de diciembre de 2016
	06DJN0003Y	Miguel Gomez Sandoval	Jardín de Niños Urbano	78	Col. Benito Juarez	Tecomán	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$14,817.52**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
22	06DJN0031U	Pablo Neruda	Jardín de Niños Urbano	153	Col. Indeco	Tecomán	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0003Y-06DJN0031U-21-22-2015	1 de febrero de 2016	9 de marzo de 2016	18 de mayo de 2016	18 de mayo de 2016	71	**$1,092,634.50**	-	-	92%	100%	100%	Terminada	9 de marzo de 2016
	06DJN0031U	Pablo Neruda	Jardín de Niños Urbano	153	Col. Indeco	Tecomán	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$4,524.00**			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0031U	Pablo Neruda	Jardín de Niños Urbano	153	Col. Indeco	Tecomán	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$8,577.07**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
23	06DJN0035Q	Aniceto Castellanos	Jardín de Niños Urbano	192	Col. Centro	Tecomán	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	C-CIEN-06DJN0035Q-23-2015	1 de febrero de 2016	15 de Febrero de 2016	11 de abril de 2016	10 de junio de 2016	71	**$1,219,887.85**	-	-	96%	100%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
	06DJN0035Q	Aniceto Castellanos	Jardín de Niños Urbano	192	Col. Centro	Tecomán	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$14,476.80**			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DJN0035Q	Aniceto Castellanos	Jardín de Niños Urbano	192	Col. Centro	Tecomán	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$20,714.44**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
24	06DJN0030V	Lazaro Cardenas Del Rio	Jardín de Niños Urbano	157	Col. Lopez Mateos	Villa de Álvarez	ING. HÉCTOR DUEÑAS GIL	C-CIEN-06DJN0030V-24-2015	20 de enero de 2016	20 de Enero de 2016	30 de marzo de 2016	10 de junio de 2016	71	**$1,345,838.52**	-	-	99%	100%	100%	Terminada	1 de abril de 2016
25	06DUP0001D	Universidad Pedagógica Nacional	Universidad Urbana	224	Col. Primaveras	Villa de Álvarez	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06DUP0001D-25-2015	1 de febrero de 2016	22 de febrero de 2016	20 de junio de 2016	20 de junio de 2016	141	**$2,833,288.52**	**$238,117.72**	-	107%	28%	115%	Terminada	13 de mayo de 2016
	06DUP0001D	Universidad Pedagógica Nacional	Universidad Urbana	224	Col. Primaveras	Villa de Álvarez	INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-001-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$37,120.00**			100%	80%	100%	Terminada	9 de noviembre de 2016
	06DUP0001D	Universidad Pedagógica Nacional	Universidad Urbana	224	Col. Primaveras	Villa de Álvarez	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-002-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$3,931.24**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017
	06DUP0001D	Universidad Pedagógica Nacional	Universidad Urbana	224	Col. Primaveras	Villa de Álvarez	MOBILIARIO S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-004-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016		45	**$12,542.52**			100%	209%	100%	Terminada	6 de enero de 2017

$30,069,918.84	**$1,392,096.05**	**$53,730.11**	**92%**	**133%**	**102%**	**0**	**Ejecución**
						25	**Terminada**
						0	**Rescisión**
						8	**Ampliación**

Elaboró

Arq. Martha Rangel Cabrera
Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE

Autorizó

Ing. Heliodoro Langarica Muñoz
Director General del Organismo Responsable de la INFE

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

Coordinador Regional: **Arq. Diego Fadrique Marugán**

Coordinador Estatal: **Ing. Mario Jerónimo Vásquez Vásquez**

jueves 4 de mayo de 2017

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales									CONTRATO							Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
1	06DPR0314R	JOSE VASCONCELOS	Primaria Urbana	156	ANTONIO SALAZAR	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	ARMERÍA	ING. LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES	C-CIEN-06DPR0314R-06DJN0169F-1-7-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de octubre de 2016	114	$949,264.73	$351,109.17	96%	100%	100%	Terminada
	06DPR0314R	JOSE VASCONCELOS	Primaria Urbana	156	ANTONIO SALAZAR	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$26,702.04		100%	100%	100%	Terminada
2	06DJN0067I	MARIA MONTESSORI	Jardin de Niños	122	AVENIDA MANUEL ALVAREZ	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0067I-06DPR0006L-2-116-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	18 de noviembre de 2016	110	$879,587.95	$304,667.97	64%	100%	100%	Terminada
3	06DPR0366X	BENITO JUAREZ	Primaria Urbana	124	INDEPENDENCIA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0366X-3-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	18 de noviembre de 2016	110	$1,086,730.29	$115,814.87	91%	100%	100%	Terminada
4	06DPR0069X	IGNACIO ZARAGOZA	Primaria Urbana	145	GREGORIO TORRES QUINTERO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES COLIMENSES S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0069X-06DPR0011X-4-9-2016	27 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016	122	$1,074,948.79	$270,000.00	98%	66%	100%	Terminada
5	06DPR0076G	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	155	5 DE FEBRERO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	ELECSOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0076G-06DES0001J-5-109-2016	11 de julio de 2016	11 de julio de 2016	26 de octubre de 2016	108	$839,080.30	$368,733.84	94%	100%	100%	Terminada
	06DPR0076G	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	155	5 DE FEBRERO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$56,582.48		100%	100%	100%	Terminada
	06DPR0076G	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	155	5 DE FEBRERO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$6,159.60		50%	100%	100%	Terminada
6	06DPR0383N	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	Primaria Urbana	64	DOMICILIO CONOCIDO	EL PUERTECITO	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0383N-06DJN0025J-6-59	13 de junio de 2016	15 de julio de 2016	7 de octubre de 2016	117	$883,585.44		39%	73%	100%	Terminada
	06DPR0383N	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	Primaria Urbana	64	DOMICILIO CONOCIDO	EL PUERTECITO	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$18,433.56		100%	100%	100%	Terminada
	06DPR0383N	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	Primaria Urbana	64	DOMICILIO CONOCIDO	EL PUERTECITO	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$5,150.40		50%	100%	100%	Terminada
7	06DJN0169F	JOSE LEVY RHEIMS	Jardin de Niños	31	DEGOLLADO	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	ING. LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES	C-CIEN-06DPR0314R-06DJN0169F-1-7-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de octubre de 2016	114	$771,750.75	$186,726.10	80%	100%	100%	Terminada
	06DJN0169F	JOSE LEVY RHEIMS	Jardin de Niños	31	DEGOLLADO	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$35,079.56		100%	100%	100%	Terminada
	06DJN0169F	JOSE LEVY RHEIMS	Jardin de Niños	31	DEGOLLADO	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$41,452.60		50%	100%	100%	Terminada
8	06DPR0077F	FRANCISCO J. MUJICA	Primaria Urbana	163	PROLONGACION NAYARIT	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0077F-06DPR0073J-8-107-2016	15 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	103	$784,998.94	$128,462.47	60%	71%	100%	Terminada
9	06DPR0011X	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Primaria Urbana	150	COLIMA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES COLIMENSES S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0069X-06DPR0011X-4-9-2016	27 de junio de 2016	1 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	130	$984,396.75	$199,995.59	79%	73%	100%	Terminada
	06DPR0011X	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Primaria Urbana	150	COLIMA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$48,333.72		100%	100%	100%	Terminada
	06DPR0011X	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Primaria Urbana	150	COLIMA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$42,386.40		50%	100%	100%	Terminada
10	06DJN0111F	ISAURA PAMPLONA	Jardin de Niños	31	VENUSTIANO CARRANZA	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0111F-06DPR0251W-10-71-2016	27 de junio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	130	$799,745.84		30%	205%	72%	Ejecución
	06DJN0111F	ISAURA PAMPLONA	Jardin de Niños	31	VENUSTIANO CARRANZA	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$29,518.52		100%	100%	100%	Terminada
	06DJN0111F	ISAURA PAMPLONA	Jardin de Niños	31	VENUSTIANO CARRANZA	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$9,240.56		50%	100%	100%	Terminada
11	06DJN0116A	REGINA MADRID MUNGUIA	Jardin de Niños	67	MORELOS	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. NEREIDA LÓPEZ VERDE	C-CIEN-06DJN0116A-06DPR0223Z-11-104-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016	96	$1,048,986.81		56%	236%	95%	Ejecución
12	06DPR0381P	DRUSO ALFONSO ESCALANTE PETRA	Primaria Urbana	129	PROFR. PABLO SILVA GARCIA	RINCON DE LOPEZ	ARMERÍA	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0381P-12-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	95	$916,922.21	$429,231.00	96%	100%	100%	Terminada
13	06DJN0128F	ADELA ALCARAZ BRAVO	Jardin de Niños	22	ACASIA	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06DJN0128F-06DPR0132I-13-14-2016	27 de junio de 2016	5 de agosto de 2016	27 de octubre de 2016	123	$589,302.79		89%	68%	100%	Terminada
	06DJN0128F	ADELA ALCARAZ BRAVO	Jardin de Niños	22	ACASIA	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$24,117.56		100%	100%	100%	Terminada
	06DJN0128F	ADELA ALCARAZ BRAVO	Jardin de Niños	22	ACASIA	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$4,678.28		50%	100%	100%	Terminada
14	06DPR0132I	MARIANO ABASOLO	Primaria Urbana	75	TULIPAN	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06DJN0128F-06DPR0132I-13-14-2016	27 de junio de 2016	5 de agosto de 2016	27 de octubre de 2016	123	$866,232.48		100%	68%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

Coordinador Regional: **Arq. Diego Fadrique Marugán**

Coordinador Estatal: **Ing. Mario Jerónimo Vásquez Vásquez**

jueves 4 de mayo de 2017

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales									CONTRATO						Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
	06DPR0132I	MARIANO ABASOLO	Primaria Urbana	75	TULIPAN	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$38,271.88		100%	100%	100%	Terminada
	06DPR0132I	MARIANO ABASOLO	Primaria Urbana	75	TULIPAN	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$6,415.96		50%	100%	100%	Terminada
15	06DPR0135F	ANICETO CASTELLANOS	Primaria Urbana	37	DOMICILIO CONOCIDO	LAS TUNAS	COLIMA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DPR0135F-06DPR0155T-15-23-2016	26 de septiembre de 2016	17 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016	97	$935,941.51	$169,827.72	100%	78%	100%	Terminada
16	06DPR0257Q	GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	40	DOMICILIO CONOCIDO	LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE)	COLIMA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0257Q-16-2016	12 de septiembre de 2016	30 de septiembre de 2016	11 de diciembre de 2016	91	$753,288.72	$233,907.00	98%	80%	100%	Terminada
17	06DPR0128W	MACARIO ALCARAZ	Primaria Urbana	290	JUAREZ	COLIMA	COLIMA	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0128W-06DPR0255S-17-47-2016	4 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016	115	$641,537.40	$271,924.15	90%	73%	100%	Terminada
18	06DPR0259O	BALBINO DAVALOS	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTA DE ÁNZAR	COLIMA	ING. JAVIER LOPEZ MICHEL	C-CIEN-06DPR0259O-06DPR0147K-18-28-2016	13 de junio de 2016	15 de junio de 2016	7 de octubre de 2016	117	$1,041,036.55	$35,005.24	100%	98%	100%	Terminada
	06DPR0259O	BALBINO DAVALOS	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTA DE ÁNZAR	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$8,262.68		100%	100%	100%	Terminada
	06DPR0259O	BALBINO DAVALOS	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTA DE ÁNZAR	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$7,388.04		50%	100%	100%	Terminada
19	06DES0008C	J. JESUS REYES HEROLES	Secundaria Técnica	634	AVENIDA SOLIDARIDAD	COLIMA	COLIMA	CONSTRUCTORA ALEMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-0606DES0008C-06DJN0112E-19-57-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de septiembre de 2016	84	$730,716.50	$182,745.00	100%	100%	100%	Terminada
20	06DPR0083Q	CRISTOBAL COLON	Primaria Urbana	328	AVENIDA NIÑOS HEROES	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0083Q-06DPR0300O-20-65-2016	27 de junio de 2016	26 de julio de 2016	18 de octubre de 2016	114	$1,099,815.88		74%	75%	100%	Terminada
	06DPR0083Q	CRISTOBAL COLON	Primaria Urbana	328	AVENIDA NIÑOS HEROES	MANZANILLO	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$13,423.52		100%	100%	100%	Terminada
21	06DPR0219N	CONSTITUCION DE 1857	Primaria Urbana	80	FRANCISCO I. MADERO	LOS ASMOLES	COLIMA	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0219N-06DPR0191Y-21-61-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	22 de octubre de 2016	97	$859,046.43	$215,268.90	96%	100%	100%	Terminada
22	06DPR0134G	JOSE MARIA MORELOS	Primaria Urbana	376	FRANCISCO VILLA	COMALA	COMALA	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0134G-06DPR0221B-22-30-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016	96	$536,019.06	$52,029.14	86%	77%	100%	Terminada
23	06DPR0155T	DANIEL DELGADILLO	Primaria Urbana	40	FRANCISCO I. MADERO	CARDONA	COLIMA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DPR0135F-06DPR0155T-15-23-2016	26 de septiembre de 2016	3 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016	97	$901,498.84	$173,363.10	86%	93%	100%	Terminada
24	06EPR0007J	BASILIO VADILLO	Primaria Urbana	375	AV. REVOLUCIÓN	COLIMA	COLIMA	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	C-CIEN-06EPR0007J-06DPR0202N-24-62-2016	26 de septiembre de 2016	20 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016	97	$712,672.15		92%	75%	100%	Terminada
25	06DJN0123K	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	Jardin de Niños	26	IGNACIO ALLENDE	LOS ASMOLES	COLIMA	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	C-CIEN-06DJN0123K-06DPR0160E-25-31-2016	29 de agosto de 2016	3 de octubre de 2016	4 de diciembre de 2016	98	$825,335.41		52%	218%	95%	Ejecución
26	06DPR0095V	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Primaria Urbana	390	16 DE SEPTIEMBRE	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0095V-06DST0018B-26-52-2016	20 de agosto de 2016	19 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	98	$690,037.36	$223,424.18	100%	69%	100%	Terminada
27	06DPR0258P	NIÑOS HEROES	Primaria Urbana	19	AVENIDA NIÑOS HEROES	LOS ORTICES	COLIMA	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0258P-06DPR0022C-27-34-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	98	$745,242.61		54%	74%	100%	Terminada
28	06DPR0147K	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	63	MANUEL ALVAREZ	ESTAPILLA	COLIMA	ING. JAVIER LOPEZ MICHEL	C-CIEN-06DPR0259O-06DPR0147K-18-28-2016	13 de junio de 2016	15 de junio de 2016	7 de octubre de 2016	117	$1,028,152.67	$54,812.78	100%	98%	100%	Terminada
	06DPR0147K	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	63	MANUEL ALVAREZ	ESTAPILLA	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$34,815.08		100%	100%	100%	Terminada
	06DPR0147K	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	63	MANUEL ALVAREZ	ESTAPILLA	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$2,511.40		50%	100%	100%	Terminada
29	06DPR0162C	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DPR0162C-29-2016	1 de agosto de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	95	$652,522.31		58%	76%	100%	Terminada
30	06DPR0221B	CINCO DE FEBRERO	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	ACATITÁN	COLIMA	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0134G-06DPR0221B-22-30-2016	29 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	89	$957,891.72	$103,377.01	68%	82%	100%	Terminada
31	06DPR0160E	AQUILES SERDÁN	Primaria Urbana	27	DOMICILIO CONOCIDO	LAS GOLONDRINAS	COLIMA	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	C-CIEN-06DJN0123K-06DPR0160E-25-31-2016	29 de agosto de 2016	3 de octubre de 2016	4 de diciembre de 2016	98	$801,308.15		30%	218%	94%	Ejecución
32	06DPR0009I	HELIODORO SILVA PALACIO	Primaria Urbana	154	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	COLIMA	COLIMA	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0009I-06DPR0060F-32-58-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	22 de octubre de 2016	97	$909,252.67	$436,901.00	92%	100%	100%	Terminada
33	06DPR0020E	MIGUEL ALVAREZ GARCIA	Primaria Urbana	194	MARIANO AZUELA	COLIMA	COLIMA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0020E-06DPR0138C-33-38-2016	1 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016	110	$930,328.67	$260,144.13	62%	66%	100%	Terminada
34	06DPR0022C	JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ	Primaria Urbana	173	JUSTICIA SOCIAL	COLIMA	COLIMA	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0258P-06DPR0022C-27-34-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	98	$907,874.06		66%	74%	100%	Terminada
35	06DPR0139B	IGNACIO TORRES	Primaria Urbana	33	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMUDADERO	COMALA	OC. INGENIERIA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0139B-06DPR0146L-35-42-2016	4 de julio de 2016	18 de julio de 2016	26 de octubre de 2016	115	$887,562.40	$123,855.00	100%	88%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

Coordinador Regional: **Arq. Diego Fadrique Marugán**

Coordinador Estatal: **Ing. Mario Jerónimo Vásquez Vásquez**

jueves 4 de mayo de 2017

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales									CONTRATO							Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
	06DPR0139B	IGNACIO TORRES	Primaria Urbana	33	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMUDADERO	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$34,729.24		100%	100%	100%	Terminada
	06DPR0139B	IGNACIO TORRES	Primaria Urbana	33	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMUDADERO	COMALA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$6,728.00		50%	100%	100%	Terminada
36	06DPR0145M	J. CONCEPCION RIVERA	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	AGOSTO	COMALA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0145M-06DML0011F-36-37-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	109	$891,160.98	$161,824.75	30%	66%	100%	Terminada
37	06DML0011F	CAM COMALA	Educación Especial	12	GRISELDA ALVAREZ	COMALA	COMALA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0145M-06DML0011F-36-37-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	109	$741,907.73	$171,553.00	40%	233%	93%	Ejecución
38	06DPR0138C	BASILIO VADILLO	Primaria Urbana	26	DOMICILIO CONOCIDO	LOS COLOMOS	COMALA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0020E-06DPR0138C-33-38-2016	1 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016	110	$854,943.20	$252,453.04	51%	66%	100%	Terminada
39	06DPR0184O	GORGONIO AVALOS	Primaria Urbana	340	CLAVEL	SUCHITLÁN	COMALA	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	C-CIEN-06DPR0184O-39-2016	13 de junio de 2016	13 de julio de 2016	6 de octubre de 2016	116	$948,689.08	$391,162.00	84%	74%	100%	Terminada
	06DPR0184O	GORGONIO AVALOS	Primaria Urbana	340	CLAVEL	SUCHITLÁN	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$73,293.44		100%	100%	100%	Terminada
	06DPR0184O	GORGONIO AVALOS	Primaria Urbana	340	CLAVEL	SUCHITLÁN	COMALA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$1,621.68		50%	100%	100%	Terminada
40	06DPR0103N	DONACIANO NIESTAS	Primaria Urbana	314	BENITO JUÁREZ	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0103N-06DST0016D-40-41-2016	29 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	89	$703,175.34		30%	82%	100%	Terminada
41	06DST0016D	JUANA URZUA DELGADO	Secundaria Técnica	169	ZARAGOZA	ALCARACES	CUAUHTÉMOC	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0103N-06DST0016D-40-41-2016	29 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	89	$950,228.60		97%	82%	100%	Terminada
42	06DPR0146L	VICENTE GUERRERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMATE	COMALA	OC. INGENIERIA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0139B-06DPR0146L-35-42-2016	4 de julio de 2016	18 de julio de 2016	26 de octubre de 2016	115	$785,632.98	$65,592.00	98%	88%	100%	Terminada
	06DPR0146L	VICENTE GUERRERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMATE	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$22,117.72		100%	100%	100%	Terminada
	06DPR0146L	VICENTE GUERRERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMATE	COMALA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$6,728.00		50%	100%	100%	Terminada
43	06DJN0091I	MARIA GUADALUPE MORENO NAVARRO	Jardin de Niños	69	SUSANA ORTÍZ	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016	96	$1,006,981.55		30%	236%	90%	Ejecución
44	06DPR0067Z	JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ	Primaria Urbana	146	LAS MORAS	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0067Z-06DJN0205U-44-48	15 de agosto de 2016	15 de agosto de 2016	25 de noviembre de 2016	103	$1,104,399.77	$241,754.08	99%	100%	100%	Terminada
45	06DPR0293V	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	25	DOMICILIO CONOCIDO	CRUZ DE PIEDRA	COQUIMATLAN	BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0293V-06DPR0186M-45-53-2016	29 de agosto de 2016	29 de agosto de 2016	25 de noviembre de 2016	89	$601,374.06		88%	47879%	100%	Terminada
46	06DJN0099A	JUANA URZUA DELGADO	Jardin de Niños	25	DOMICILIO CONOCIDO	JALA	COQUIMATLAN	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016	96	$683,278.83		30%	236%	93%	Ejecución
47	06DPR0255S	ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	Primaria Urbana	363	EMILIO CARRANZA	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0128W-06DPR0255S-17-47-2016	4 de julio de 2016	4 de julio de 2016	26 de octubre de 2016	115	$1,158,562.66	$427,975.00	94%	100%	100%	Terminada
48	06DJN0205U	JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA	Jardin de Niños	63	GUAYMAS	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0067Z-06DJN0205U-44-48	15 de agosto de 2016	15 de agosto de 2016	25 de noviembre de 2016	103	$966,989.64	$162,978.96	100%	100%	100%	Terminada
50	06DPR0185N	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Primaria Urbana	312	EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	C. CARLOS ISÍAS DURÁN OROZCO	C-CIEN-06DPR0185N-06DPR0267X-50-51-2016	15 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	103	$1,335,612.88		50%	226%	67%	Ejecución
51	06DPR0267X	CINCO DE MAYO	Primaria Urbana	63	DOMICILIO CONOCIDO	JALA	COQUIMATLAN	C. CARLOS ISÍAS DURÁN OROZCO	C-CIEN-06DPR0185N-06DPR0267X-50-51-2016	15 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	103	$942,231.32		53%	226%	80%	Ejecución
52	06DST0018B	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Secundaria Técnica	159	REVOLUCIÓN	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0095V-06DST0018B-26-52-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	24 de noviembre de 2016	97	$692,620.06	$220,841.48	100%	74%	100%	Terminada
53	06DPR0186M	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	29	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA ZARCA	COQUIMATLAN	BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0293V-06DPR0186M-45-53-2016	29 de agosto de 2016	29 de agosto de 2016	25 de noviembre de 2016	89	$879,449.24		73%	100%	100%	Terminada
54	06DJN0094F	ANTONIO BARBOSA HELDT	Jardin de Niños	16	CONSTITUCION	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DJN0094F-06DPR0170L-54-60-2016	20 de junio de 2016	20 de junio de 2016	18 de octubre de 2016	121	$702,281.45	$133,000.00	66%	100%	100%	Terminada
	06DJN0094F	ANTONIO BARBOSA HELDT	Jardin de Niños	16	CONSTITUCION	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$34,798.84		100%	100%	100%	Terminada
	06DJN0094F	ANTONIO BARBOSA HELDT	Jardin de Niños	16	CONSTITUCION	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$5,064.56		50%	100%	100%	Terminada
55	06DML0005V	ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCÍA	Educación Especial	20	AV. 20 DE NOVIEMBRE	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DML0005V-55-2016	10 de octubre de 2016	3 de noviembre de 2016	6 de enero de 2017	89	$782,884.13	$130,577.01	30%	73%	100%	Terminada
56	06DPR0180S	VENUSTIANO CARRANZA	Primaria Urbana	55	FRANCISCO I . MADERO	ALZADA	CUAUHTÉMOC	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DPR0180S-56-2016	25 de julio de 2016	25 de julio de 2016	3 de noviembre de 2016	102	$940,137.92	$261,785.15	100%	100%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

Coordinador Regional: **Arq. Diego Fadrique Marugán**

Coordinador Estatal: **Ing. Mario Jerónimo Vásquez Vásquez**

jueves 4 de mayo de 2017

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales									CONTRATO							Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
57	06DJN0112E	MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO	Jardin de Niños	121	VICTORIA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCTORA ALEMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-0606DES0008C-06DJN0112E-19-57-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de octubre de 2016	114	$1,048,535.55	$166,284.52	92%	100%	100%	Terminada
	06DJN0112E	MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO	Jardin de Niños	121	VICTORIA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$63,139.96		100%	100%	100%	Terminada
	06DJN0112E	MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO	Jardin de Niños	121	VICTORIA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$5,064.56		50%	100%	100%	Terminada
58	06DPR0060F	PRIMERO DE MAYO	Primaria Urbana	52	AQUILES SERDAN	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0009I-06DPR0060F-32-58-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	22 de octubre de 2016	97	$849,190.06	$249,990.93	87%	100%	100%	Terminada
59	06DJN0025J	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Jardin de Niños	38	ADOLFO RUIZ CORTINES	CUYUTLÁN	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0383N-06DJN0025J-6-59	13 de junio de 2016	15 de julio de 2016	7 de octubre de 2016	117	$1,012,445.51		56%	73%	100%	Terminada
	06DJN0025J	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Jardin de Niños	38	ADOLFO RUIZ CORTINES	CUYUTLÁN	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$31,966.12		100%	100%	100%	Terminada
	06DJN0025J	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Jardin de Niños	38	ADOLFO RUIZ CORTINES	CUYUTLÁN	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$12,371.40		50%	100%	100%	Terminada
60	06DPR0170L	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	24	DOMICILIO CONOCIDO	EL CÓBANO	CUAUHTÉMOC	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DJN0094F-06DPR0170L-54-60-2016	20 de junio de 2016	26 de julio de 2016	18 de octubre de 2016	121	$637,452.31	$149,292.22	30%	70%	100%	Terminada
	06DPR0170L	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	24	DOMICILIO CONOCIDO	EL CÓBANO	CUAUHTÉMOC	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$43,319.04		100%	100%	100%	Terminada
	06DPR0170L	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	24	DOMICILIO CONOCIDO	EL CÓBANO	CUAUHTÉMOC	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$6,728.00		50%	100%	100%	Terminada
61	06DPR0191Y	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	32	DOMICILIO CONOCIDO	ZINACAMITLAN (LOS CHICOS)	IXTLAHUACAN	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0219N-06DPR0191Y-21-61-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	22 de octubre de 2016	97	$853,199.89	$215,201.07	82%	100%	100%	Terminada
62	06DPR0202N	JULIAN SILVA PALACIO	Primaria Urbana	328	ALVARO OBREGÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACAN	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	C-CIEN-06EPR0007J-06DPR0202N-24-62-2016	26 de septiembre de 2016	20 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016	97	$1,072,384.71		43%	75%	100%	Terminada
63	06DPR0311U	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	342	GENERAL LAZARO CARDENAS	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0311U-63-2016	15 de agosto de 2016	15 de agosto de 2016	13 de noviembre de 2016	91	$807,525.85	$105,935.53	95%	100%	100%	Terminada
64	06DPR0296S	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	132	DOMICILIO CONOCIDO	FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0296S-06DES0006E-64-92-2016	20 de junio de 2016	15 de julio de 2016	6 de octubre de 2016	109	$1,051,851.34	$171,786.00	96%	77%	100%	Terminada
	06DPR0296S	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	132	DOMICILIO CONOCIDO	FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$72,410.68		100%	100%	100%	Terminada
	06DPR0296S	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	132	DOMICILIO CONOCIDO	FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$5,064.56		50%	100%	100%	Terminada
65	06DPR0300O	5 DE MAYO	Primaria Urbana	320	ANDADOR EDUCATIVO	EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0083Q-06DPR0300O-20-65-2016	27 de junio de 2016	26 de julio de 2016	18 de octubre de 2016	114	$1,428,649.62		94%	75%	100%	Terminada
66	06DPR0338A	ANICETO CASTELLANOS	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	MANUEL AVILA CAMACHO	MANZANILLO	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA	C-CIEN-06DPR0338A-66-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016	103	$784,461.70		30%	233%	90%	Ejecución
67	06DPR0244M	CARLOS SEVILLA DEL RIO	Primaria Urbana	30	DOMICILIO CONOCIDO	VELADERO DE CAMOTLAN	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0244M-06DPR0313S-67-85-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	109	$1,006,297.23		58%	233%	80%	Ejecución
68	06DPR0048K	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	Primaria Urbana	187	ROSA MORADA FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0048K-06DPR0125Z-68-87-2016	1 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	117	$893,830.15		65%	62%	100%	Terminada
69	06DPR0287K	FRANCISCO I. MADERO	Primaria Urbana	27	FRANCISCO I. MADERO	EL CHAVARIN	MANZANILLO	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0287K-69-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	3 de noviembre de 2016	109	$811,469.54	$99,770.68	99%	100%	100%	Terminada
70	06DPR0123A	JUAN ESCUTIA	Primaria Urbana	35	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTECITO DE LAJAS	MANZANILLO	CENTELLA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0123A-70-2016	11 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	14 de octubre de 2016	96	$986,162.95		30%	285%	96%	Ejecución
71	06DPR0251W	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	188	FRANCISCO VILLA	VENUSTIANO CARRANZA (CUALATA)	MANZANILLO	OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0111F-06DPR0251W-10-71-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	3 de noviembre de 2016	130	$1,098,620.50		30%	240%	75%	Ejecución
72	06DPR0341O	LEONARDO B. GUTIERREZ	Primaria Urbana	46	LAZARO CARDENAS	LA CULEBRA (COLIMILLA)	MANZANILLO	ING. MARIO GARIVO BRAVO	C-CIEN-06DPR0341O-72-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	109	$982,597.60		58%	233%	93%	Ejecución
73	06DJN0083Z	MANUEL GODINA HORTA	Jardin de Niños	57	CUITLAHUAC	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0083Z-06DPR0339Z-73-80-2016	27 de junio de 2016	5 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016	122	$966,696.01	$148,573.83	74%	68%	100%	Terminada
	06DJN0083Z	MANUEL GODINA HORTA	Jardin de Niños	57	CUITLAHUAC	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$3,433.60		100%	100%	100%	Terminada
74	06DPR0319M	VENUSTIANO CARRANZA	Primaria Urbana	461	VENUSTIANO CARRANZA	EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0319M-06DJN0106U-74-83-2016	4 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	123	$1,486,610.56		76%	217%	95%	Ejecución

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

Coordinador Regional: **Arq. Diego Fadrique Marugán**

Coordinador Estatal: **Ing. Mario Jerónimo Vásquez Vásquez**

jueves 4 de mayo de 2017

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales									CONTRATO							Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
75	06DJN0134Q	IGNACIO LOPEZ RAYON	Jardin de Niños	27	PROLONGACION CALLE PRINCIPAL	LOS CEDROS	MANZANILLO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0134Q-75-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016	103	$963,218.54		30%	71%	100%	Terminada
76	06DJN0206T	CARLOS DE LA MADRID VIRGEN	Jardin de Niños	113	FRANCISCO I. MADERO	EL COLOMO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0206T-06DPR0023B-76-91-2016	27 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	7 de diciembre de 2016	164	$1,029,423.28		70%	165%	93%	Ejecución
	06DJN0206T	CARLOS DE LA MADRID VIRGEN	Jardin de Niños	113	FRANCISCO I. MADERO	EL COLOMO	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$49,378.88		100%	100%	100%	Terminada
77	06DJN0209Q	JARDIN DE NIÑOS	Jardin de Niños	48	HALCON	EL GARCERO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0209Q-06DPR0087M-77-102-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	3 de noviembre de 2016	109	$968,288.88		57%	100%	100%	Terminada
78	06DPR0121C	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	53	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	MANZANILLO	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	C-CIEN-06DPR0121C-78-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	17 de noviembre de 2016	102	$977,601.96		54%	71%	100%	Terminada
79	06DPR0205K	VEINTE DE NOVIEMBRE	Primaria Urbana	31	DOMICILIO CONOCIDO	CANOAS	MANZANILLO	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	C-CIEN-06DPR0205K-79-2016	11 de julio de 2016	11 de julio de 2016	14 de octubre de 2016	96	$966,224.31		92%	100%	100%	Terminada
80	06DPR0339Z	PEDRO NUÑEZ	Primaria Urbana	229	INDEPENDENCIA	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0083Z-06DPR0339Z-73-80-2016	27 de junio de 2016	5 de agosto de 2016	27 de octubre de 2016	123	$946,787.07	$236,696.76	100%	68%	100%	Terminada
81	06DPR0118P	LA PAZ	Primaria Urbana	43	LA PAZ	EL CHARCO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0118P-81-2016	18 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	21 de octubre de 2016	96	$939,350.32	$143,702.26	91%	75%	100%	Terminada
82	06DPR0340P	VICTORIANO GUZMAN	Primaria Urbana	17	DOMICILIO CONOCIDO	CIRUELITO DE LA MARINA	MANZANILLO	DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0340P-82-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016	103	$795,410.18		72%	71%	100%	Terminada
83	06DJN0106U	ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	Jardin de Niños	22	DOMICILIO CONOCIDO	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0319M-06DJN0106U-74-83-2016	4 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	123	$805,187.87		30%	217%	90%	Ejecución
	06DJN0106U	ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	Jardin de Niños	22	DOMICILIO CONOCIDO	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$22,942.48		100%	100%	100%	Terminada
	06DJN0106U	ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	Jardin de Niños	22	DOMICILIO CONOCIDO	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$2,744.56		50%	100%	100%	Terminada
84	06DTV0024Z	IVAN DELGADO ENCISO	Telesecundaria	34	DOMICILIO CONOCIDO	LLANO DE LA MARINA	MANZANILLO	ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELESCO	C-CIEN-06DTV0024Z-06DPR0307H-84-99-2016	4 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	123	$980,439.40		30%	69%	100%	Terminada
85	06DPR0313S	RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	Primaria Urbana	133	PEDRO NUÑEZ	MANZANILLO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0244M-06DPR0313S-67-85-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	109	$908,145.24		54%	233%	90%	Ejecución
86	06DPR0119O	OCAMPO N. BAEZ	Primaria Urbana	90	DOMICILIO CONOCIDO	CHANDIABLO	MANZANILLO	CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0119O-86-2016	8 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	110	$1,020,723.80		30%	212%	93%	Ejecución
87	06DPR0125Z	MIGUEL GALINDO	Primaria Urbana	291	LAZARO CARDENAS	JALIPA	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0048K-06DPR0125Z-68-87-2016	1 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	117	$1,494,788.21	$91,750.25	69%	62%	100%	Terminada
88	06DPR0126Y	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	34	DOMICILIO CONOCIDO	EL HIUZCOLOTE	MANZANILLO	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	C-CIEN-06DPR0126Y-88-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016	103	$957,182.24		60%	233%	95%	Ejecución
89	06DPR0005M	MARCELINO RENTERIA	Primaria Urbana	322	LAZARO CARDENAS	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0005M-89-2016	1 de agosto de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	95	$1,323,867.12		62%	267%	90%	Ejecución
90	06DPR0199Q	NIÑOS HEROES	Primaria Urbana	267	AVENIDA NIÑOS HEROES	MANZANILLO	MANZANILLO	ING. JAIME MORFIN ROBLES	C-CIEN-06DPR0199Q-90-2016	25 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	102	$1,255,865.38	$330,673.08	76%	71%	100%	Terminada
91	06DPR0023B	J. JESUS DIAZ VIRGEN	Primaria Urbana	377	LIMON	MANZANILLO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0206T-06DPR0023B-76-91-2016	27 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	7 de diciembre de 2016	164	$1,136,401.33		74%	74%	100%	Terminada
	06DPR0023B	J. JESUS DIAZ VIRGEN	Primaria Urbana	377	LIMON	MANZANILLO	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$94,113.12		100%	100%	100%	Terminada
	06DPR0023B	J. JESUS DIAZ VIRGEN	Primaria Urbana	377	LIMON	MANZANILLO	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$20,184.00		50%	100%	100%	Terminada
92	06DES0006E	RICARDO FLORES MAGON	Secundaria Técnica	469	CALZADA DE LAS FLORES	MANZANILLO	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0296S-06DES0006E-64-92-2016	20 de junio de 2016	15 de julio de 2016	6 de octubre de 2016	109	$879,678.19	$33,783.00	100%	77%	100%	Terminada
93	06DJN0108S	CARMEN G. ROBLES	Jardin de Niños	41	ELIAS ARIAS	PATICAJO	MINATITLÁN	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA	C-CIEN-06DJN0108S-06DPR0371I-93-95-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	109	$940,278.50		30%	233%	95%	Ejecución

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

Coordinador Regional: **Arq. Diego Fadrique Marugán**

Coordinador Estatal: **Ing. Mario Jerónimo Vásquez Vásquez**

jueves 4 de mayo de 2017

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales									CONTRATO							Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
94	06DPR0337B	IGNACIO ALLENDE	Primaria Urbana	39	DOMICILIO CONOCIDO	LA LOMA	MINATITLÁN	ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0337B-94-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	95	$976,376.87		72%	100%	100%	Terminada
95	06DPR0371I	J. JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	Primaria Urbana	167	AV. JUAREZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA	C-CIEN-06DJN0108S-06DPR0371I-93-95-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	109	$1,166,889.91		47%	66%	100%	Terminada
96	06DPR0230J	GREGORIO VEGA	Primaria Urbana	39	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA SALADA	MINATITLÁN	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0230J-96-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	95	$925,050.67	$180,718.00	88%	100%	100%	Terminada
97	06DPR0389H	SALVADOR PEREZ MANCILLA	Primaria Urbana	163	CALLE 3	MANZANILLO	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0389H-06DPR0277D-97-98-2016	18 de julio de 2016	5 de agosto de 2016	15 de octubre de 2016	90	$838,589.31		56%	80%	100%	Terminada
98	06DPR0277D	IGNACIO ZARAGOZA	Primaria Urbana	172	JESUS GONZALEZ ORTEGA	MANZANILLO	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0389H-06DPR0277D-97-98-2016	18 de julio de 2016	5 de agosto de 2016	15 de octubre de 2016	90	$770,564.06		98%	80%	100%	Terminada
99	06DPR0307H	MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	Primaria Urbana	110	DOMICILIO CONOCIDO	PATICAJO	MINATITLÁN	ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELESCO	C-CIEN-06DTV0024Z-06DPR0307H-84-99-2016	4 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016	123	$1,241,946.27		64%	69%	100%	Terminada
	06DPR0307H	MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	Primaria Urbana	110	DOMICILIO CONOCIDO	PATICAJO	MINATITLÁN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$27,788.96		100%	100%	100%	Terminada
	06DPR0307H	MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	Primaria Urbana	110	DOMICILIO CONOCIDO	PATICAJO	MINATITLÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$1,700.56		50%	100%	100%	Terminada
100	06DJN0178N	ANDREA FIGUEROA MICHEL	Jardin de Niños	87	5 DE MAYO	MINATITLÁN	MINATITLÁN	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0178N-06DPR0239A-100-101	20 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016	129	$1,079,260.21		54%	62%	100%	Terminada
	06DJN0178N	ANDREA FIGUEROA MICHEL	Jardin de Niños	87	5 DE MAYO	MINATITLÁN	MINATITLÁN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$36,247.68		100%	100%	100%	Terminada
101	06DPR0239A	J. GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	SAN ANTONIO	MINATITLÁN	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0178N-06DPR0239A-100-101	20 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016	129	$1,004,098.96		48%	62%	100%	Terminada
	06DPR0239A	J. GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	SAN ANTONIO	MINATITLÁN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$18,409.20		100%	100%	100%	Terminada
	06DPR0239A	J. GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	SAN ANTONIO	MINATITLÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$1,700.56		50%	100%	100%	Terminada
102	06DPR0087M	SIN NOMBRE	Primaria Urbana	133	CALLE GARZA ESQUINA RUISEÑOR	EL COLOMO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0209Q-06DPR0087M-77-102-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	3 de noviembre de 2016	109	$802,072.49		65%	100%	100%	Terminada
103	06DPR0214S	JUAN ALDAMA	Primaria Urbana	51	PROLONGACION BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	RUBEN CASTILLON GORDILLO	C-CIEN-06DPR0214S-103-2016	4 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016	115	$934,645.64	$170,199.35	83%	73%	100%	Terminada
	06DPR0214S	JUAN ALDAMA	Primaria Urbana	51	PROLONGACION BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$27,730.96		100%	100%	100%	Terminada
	06DPR0214S	JUAN ALDAMA	Primaria Urbana	51	PROLONGACION BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016		5 de octubre de 2016	45	$7,074.84		50%	100%	100%	Terminada
104	06DPR0223Z	CUAUHTEMOC	Primaria Urbana	35	INDEPENDENCIA	CALLEJONES	TECOMAN	C. NEREIDA LÓPEZ VERDE	C-CIEN-06DJN0116A-06DPR0223Z-11-104-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016	96	$634,375.10		30%	236%	85%	Ejecución
105	06DPR0321A	LEOPOLDO CARABALLO	Primaria Urbana	133	BRASIL	MADRID	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0321A-06DPR0224Z-105-110-2016	1 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	117	$1,044,617.67		48%	62%	100%	Terminada
107	06DPR0073J	ALFREDO V. BONFIL	Primaria Urbana	85	LAZARO CARDENAS	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0077F-06DPR0073J-8-107-2016	15 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	103	$836,229.43	$235,234.35	74%	71%	100%	Terminada
108	06DPR0217P	MANUEL ALVAREZ	Primaria Urbana	71	DOMICILIO CONOCIDO	COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE)	TECOMAN	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DPR0217P-06DJN0167H-108-114-2016	26 de septiembre de 2016	20 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016	97	$841,046.08		30%	203%	95%	Ejecución
109	06DES0001J	GREGORIO TORRES QUINTERO	Secundaria Técnica	612	ANDRES QUINTANA ROO	TECOMAN	TECOMAN	ELECSOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0076G-06DES0001J-5-109-2016	11 de julio de 2016	11 de julio de 2016	26 de octubre de 2016	108	$1,285,782.19	$300,756.00	86%	100%	100%	Terminada
110	06DPR0224Z	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	242	IGNACIO ZARAGOZA	CALERAS	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0321A-06DPR0224Z-105-110-2016	1 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	117	$1,018,567.26		89%	62%	100%	Terminada
111	06DPR0243N	FRANCISCO JAVIER MINA	Primaria Urbana	117	NIÑOS HEROES	EL HORMIGUERO	TECOMAN	CONSTRUCCIONES, COLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0243N-06DPR0232H-111-112-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	98	$874,133.57		50%	74%	100%	Terminada
112	06DPR0232H	CUAUHTEMOC	Primaria Urbana	405	PROGRESO	TECOMAN	TECOMAN	CONSTRUCCIONES, COLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0243N-06DPR0232H-111-112-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016	98	$754,918.66		30%	238%	100%	Terminada
113	06DJN0082A	LEONA VICARIO	Jardin de Niños	89	BENITO JUÁREZ	LOS ARCOS (POZO CUATRO)	TECOMAN	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DJN0082A-113-2016	10 de octubre de 2016	3 de noviembre de 2016	6 de enero de 2017	89	$828,261.72	$228,134.15	42%	73%	100%	Terminada
114	06DJN0167H	MA. CONCEPCÓN BARBOSA DE ANGUIANO	Jardin de Niños	40	AV. 5 DE MAYO	EL HORMIGUERO	TECOMAN	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DPR0217P-06DJN0167H-108-114-2016	26 de septiembre de 2016	20 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016	97	$901,003.94		30%	75%	100%	Terminada
116	06DPR0006L	15 DE MAYO	Primaria Urbana	276	CARLOS VIRGEN BANDA	TECOMAN	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0067I-06DPR0006L-2-116-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	18 de noviembre de 2016	110	$1,248,493.47	$291,587.01	87%	100%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

Coordinador Regional: **Arq. Diego Fadrique Marugán**

Coordinador Estatal: **Ing. Mario Jerónimo Vásquez Vásquez**

jueves 4 de mayo de 2017

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

Datos Generales									CONTRATO						Estatus de la Acción			
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	% Avance Financiero	% Plazo Transcurrido	% Avance Físico	Estatus de contrato
117	06DPR0246K	PALADINES DE LA REVOLUCION	Primaria Urbana	377	CALLE MEDELLÍN	TECOMAN	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0246K	6 de marzo de 2017		28 de mayo de 2017	84	$1,275,333.80		30%	71%	45%	Ejecución
118	06DPR0177E	AMADO NERVO	Primaria Urbana	22	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA DULCE	VILLA DE ÁLVAREZ	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0177E-06DPR0179C-118-119-2016	6 de marzo de 2017		28 de mayo de 2017	84	$800,077.28		30%	71%	20%	Ejecución
119	06DPR0179C	RAMON DURAND	Primaria Urbana	29	DOMICILIO CONOCIDO	EL MIXCOATE	VILLA DE ÁLVAREZ	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0177E-06DPR0179C-118-119-2016	6 de marzo de 2017		28 de mayo de 2017	84	$964,631.50		30%	71%	30%	Ejecución
120	06DPR0283O	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	25	LOS PINOS	LAS JOYITAS	VILLA DE ÁLVAREZ	BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0283O-06DPR0172J-120-121-2016	6 de marzo de 2017		28 de mayo de 2017	84	$782,134.79		30%	71%	20%	Ejecución
121	06DPR0172J	FLORENTINO LUGO	Primaria Urbana	26	AVENIDA COLORINES	EL CHIVATO (PROVIDENCIA)	VILLA DE ÁLVAREZ	BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0283O-06DPR0172J-120-121-2016	6 de marzo de 2017		28 de mayo de 2017	84	$956,552.14		30%	71%	20%	Ejecución
122	06DPR0014U	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	291	HALCONES	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G DE R. L. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0014U-06DPR0019P-122-123	6 de marzo de 2017		28 de mayo de 2017	84	$1,394,174.48		30%	71%	15%	Ejecución
123	06DPR0019P	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	175	TABASCO	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G DE R. L. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0014U-06DPR0019P-122-123	6 de marzo de 2017		28 de mayo de 2017	84	$1,211,557.54		30%	71%	30%	Ejecución
125	06DPT0181F	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 181	Educación Media Superior	998	AV. NIÑOS HEROES	COLIMA	COLIMA	UNIDAD DE INGENIERIA INTEGRAL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPT0181F-125-2016	5 de diciembre de 2016		4 de marzo de 2017	90	$1,982,772.19		30%	168%	55%	Ejecución
126	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO	Educación Superior	1679	AV. GRISELDA ALVAREZ	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06MSU003-126-2016	5 de diciembre de 2016	5 de diciembre de 2016	19 de marzo de 2017	105	$4,409,907.25		43%	144%	40%	Ejecución
128	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06MSU0012O-151-2016	20 de febrero de 2017		18 de agosto de 2017	180	$6,262,502.93		30%	41%	20%	Ejecución
132	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	C-CIEN-06MSU0012O-155-2016	3 de abril de 2017		30 de agosto de 2017	150	$2,247,028.03		0%	0%	0%	Por Iniciar
134	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-157-2016	6 de marzo de 2017		2 de agosto de 2017	150	$2,549,992.70		30%	40%	22%	Ejecución
135	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-158-2016	20 de febrero de 2017		19 de julio de 2017	150	$4,348,297.21		30%	49%	38%	Ejecución
136	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	OC. INGENIERIA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-159-2016	20 de febrero de 2017		19 de julio de 2017	150	$4,197,375.67		30%	49%	20%	Ejecución
137	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	K & B CONSTRUCTORA S. A. DE C, V,	C-CIEN-06MSU0012O-160-2016	6 de marzo de 2017		2 de agosto de 2017	150	$1,225,151.60		30%	40%	20%	Ejecución
138	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-161-2016	20 de febrero de 2017		19 de julio de 2017	150	$4,812,859.60		30%	49%	18%	Ejecución
140	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	BARRAGAN DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0010Q-140-2016	12 de diciembre de 2016		9 de junio de 2017	180	$22,289,869.16		30%	80%	17%	Ejecución
130	TOTAL DE PLANTELES																		

$167,676,659.85	***$11,062,890.82***	***55.48%***	***375.16%***	***91.93%***	***40***	***Ejecución***
					89	***Terminada***
					0	***Rescisión***
					54	***Ampliación***

Elaboró

Arq. Martha Rangel Cabrera
Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE

Autorizó

Ing. Heliodoro Langarica Muñoz
Director General del Organismo Responsable de la INFE