INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

FECHA DE INFORME	28 DE FEBRERO DE 2017

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.				METAS				INVERSION						AVANCES %						FECHA DE	FECHA DE	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR
CLAVE DE L	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS					FINANC.	FÍSICO				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	DE LA OBRA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%						
20160001	06DML0008S	CAM MARIA ELENA MALDONADO	COL. PRIMAVERAS	ARMERÍA	1	1	0	0	0	06-006-2016-PR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$317,285.54	$281,084.16	$0.00	$49,589.20	$330,673.36	$267,696.26	$0.00	$49,589.28	$317,285.54	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (3er. GRADO)	$ -	$0.00	$ -	ARQ ISABEL BAYARDO
2016002	06DPR0102O	E.P. RAZA DE BRONCE	LOS REYES	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-041-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$41,099.44	$41,099.44	$0.00	$0.00	$41,099.44	$41,099.44	$0.00	$0.00	$41,099.44	100%	100%	13-jun	12-jul	REPARACIÓN DE TECHUMBRE EN AULAS	$ 12,329.83	$15,488.96	-$ 3,159.13	ING. RAFAEL SALAZAR
20160006	06DPR0076G	EP JUAN JOSÉ RIOS	PERIQUILLOS	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-103-2016-PRR	ELECSOL. S.A. DE C.V.	$80,056.59	$80,056.59	$0.00	$0.00	$80,056.59	$80,056.59	$0.00	$0.00	$80,056.59	100%	100%	10-oct	22-oct	FOSA SÉPTICA, INTERCONEXIÓN DE RED SANITARIA	$ -	$0.00	$ -	ARQ. ISABEL BAYARDO
S/N	06DST0003Z	SEC. TÉC. JESÚS GONZÁLEZ LUGO	COF. DE JUÁREZ	ARMERÍA	0	0	0	0	0	-	-	$21,458.72	$0.00	$0.00	$21,458.72	$21,458.72	$0.00	$0.00	$21,458.72	$21,458.72	100%	100%	10-oct	22-oct	MOBILIARIO	$ -	$0.00	$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN
S/N	06DPR0076G	SEC. ANTONIO BARBOSA HELDT	CENTRO	ARMERÍA	0	0	0	0	0	-	-	$21,458.72	$0.00	$0.00	$21,458.72	$21,458.72	$0.00	$0.00	$21,458.72	$21,458.72	100%	100%	10-oct	22-oct	MOBILIARIO	$ -	$0.00	$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN
TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA					3	1	0	0	2			$481,359.01	$402,240.18	$0.00	$92,506.64	$494,746.82	$388,852.29	$0.00	$92,506.72	$481,359.01	100%	100%				$12,329.83	$15,488.96	-$3,159.13	
20160100	06EJN0002Y	JN SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	1	1	0	0	0	06-008-2016-PR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$354,438.86	$325,255.46	$0.00	$32,204.47	$357,459.93	$296,871.18	$0.00	$32,204.47	$329,075.65	100%	100%	29-mar	22-may	1 AULA DIDÁCTICA (2°)	$ 97,576.64	$97,576.64	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160106	06EPR0013U	EP GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ	COLIMA	1	0	0	0	1	06-027-2016-PRR	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$68,209.33	$68,209.33	$0.00	$0.00	$68,209.33	$68,209.33	$0.00	$0.00	$68,209.33	100%	100%	23-may	11-jun	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO, SUCCIÓN Y DESCARGA DE MOTOBOMBA	$ -	$0.00	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160103	06DJN0190I	JN SENORINA MERCED ZAMORA	COL. MIRADOR DE LA CUMBRE,	COLIMA	1	0	0	0	1	06-014-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VIZCAINO, SA DE CV	$480,000.00	$400,099.90	$0.00	$0.00	$400,099.90	$303,775.38	$0.00	$0.00	$303,775.38	100%	100%	25-abr	25-jun	REPARACION INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 120,029.97	$76,073.01	$ 43,956.96	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160104	06DJN0183Z	JN MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	COL. JARDINES DEL SOL	COLIMA	1	0	0	0	2	06-026-2016-PR-1	ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ	$911,587.78	$880,819.13	$0.00	$30,768.65	$911,587.78	$880,819.13	$0.00	$30,768.65	$911,587.78	100%	100%	23-may	03-ago	AULA USAER + BODEGA Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS	$ 249,256.33	$249,256.33	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160105	06DJN0176P	JN SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-018-2016-PRR	DESARROLLADORA ASSA, S.A. DE C.V.	$139,322.12	$139,322.12	$0.00	$0.00	$139,322.12	$139,322.12	$0.00	$0.00	$139,322.12	100%	100%	09-may	31-may	REPARACIONES EN CERCO DE MALLA CICLÓN Y LUMINARIAS	$ 41,796.64	$41,796.63	$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160102	06DES0030E	SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ	COLIMA	1	0	1	0	0	06-019-2016-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$2,500,000.00	$1,222,418.92	$0.00	$605,196.39	$1,827,615.31	$1,129,115.03	$0.00	$605,196.39	$1,734,311.42	100%	100%	09-may	12-oct	LABORATORIO POLIFUNCIONAL	$ 366,725.67	$366,725.67	$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160107	06DES0019I 06DES0023V	SEC. ALBERTO ISSAC AHUMADA	COL. BURÓCRATAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-028-2016-PR	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$713,634.06	$844,324.77	$0.00	$0.00	$844,324.77	$713,634.06	$0.00	$0.00	$713,634.06	100%	100%	26-may	30-jul	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE RED HIDRÁULICA	$ 253,297.43	$253,297.43	$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160113	06DJN0171U	J.N. NORMA CEBALLOS LARIOS	COL. FCO. I. MADERO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-045-2016-PR-1	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA (COVEPSA) S.A. DE C.V.	$506,280.39	$475,599.78	$0.00	$30,680.61	$506,280.39	$444,451.01	$0.00	$30,680.61	$475,131.62	100%	100%	04-jul	15-sep	AULA USAER, BODEGA-COCINA	$ 92,279.24	$92,279.24	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160125	06DJN0027H	J.N. REPÚBLICA DE MÉXICO	COL. VILLAS DE SAN SEBASTIÁN	COLIMA	1	0	0	0	1	06-082-2016-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$100,000.00	$45,628.30	$0.00	$0.00	$45,628.30	$39,075.70	$0.00	$0.00	$39,075.70	100%	100%	29-ago	08-oct	RAMPAS Y PASAMANOS	$ 13,688.49	$13,688.49	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160132	06DJN0038N	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	COL. MIGUEL HIDALGO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-097-2016-PRR-1	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$154,898.91	$156,845.22	$0.00	$0.00	$156,845.22	$156,845.22	$0.00	$0.00	$156,845.22	100%	100%	26-sep	09-nov	REPARACIONES EN PISOS Y CANCELERÍA	$ -	$0.00	$ -	ING. JOSÉ LUIS MUNGUÍA
20160134	06DJN0045X	J.N. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	1	0	0	0	1	06-100-2016-PRR	ING. ANGEL ALCARAZ GARCÍA	$143,370.59	$143,740.29	$0.00	$0.00	$143,740.29	$143,370.59	$0.00	$0.00	$143,370.59	100%	100%	03-oct	30-oct	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	$ 43,122.09	$43,122.08	$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160126	06DJN0204V	J.N. FERNANDO MORENO PEÑA	COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ	COLIMA	1	0	0	0	1	06-082-2016-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$150,000.00	$114,692.04	$0.00	$0.00	$114,692.04	$88,126.75	$0.00	$0.00	$88,126.75	100%	100%	29-ago	08-oct	MURO DE CONTENCIÓN, RELLENOS E IMPERMEABILIZACIÓN	$ 34,407.61	$34,407.62	-$ 0.01	ING. PABLO ALCOCER
201601108	06DJN0196C	J.N. GUSTAVO A. VÁZQUEZ MONTES	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-030-2016-PR	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LAH, S.A. DE C.V.	$246,341.65	$220,725.83	$0.00	$25,615.82	$246,341.65	$220,725.81	$0.00	$25,615.82	$246,341.63	100%	100%	26-may	16-jul	AULA USAER	$ -	$0.00	$ -	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160111	06DJN0175Q	J.N. HILDELIZA ALCARAZ	COL. GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-037-2016-PR-1	ARQ. NAYIBE GEORGINA JUÁREZ CÁRDENAS	$690,000.00	$510,236.13	$0.00	$5,240.88	$515,477.01	$510,236.13	$0.00	$5,240.88	$515,477.01	100%	100%	06-jun	23-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y BODEGA	$ 142,224.57	$142,224.57	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160119	06DJN0005V	J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-062-2016-PR	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	$250,000.00	$249,946.79	$0.00	$0.00	$249,946.79	$237,678.01	$0.00	$0.00	$237,678.01	100%	100%	01-ago	23-sep	REPARACIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO, IMPERMEABILIZACIÓN Y APLANADOS.	$ 74,984.04	$74,984.05	-$ 0.01	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160124	06DJN0159Z	J.N. MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-082-2016-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$200,000.00	$70,955.30	$0.00	$15,172.80	$86,128.10	$62,006.29	$0.00	$15,172.80	$77,179.09	87%	100%	29-ago	08-oct	RAMPAS Y PASAMANOS, REPARACIÓN DE PISOS Y APLANADOS	$ 21,286.59	$21,286.59	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160123	06DJN0052G	J.N. MARIA GARCIA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-083-2016-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$637,447.85	$637,447.85	$0.00	$0.00	$637,447.85	$637,447.81	$0.00	$0.00	$637,447.81	100%	100%	29-ago	29-oct	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DE LUMINARIAS DEL PLANTEL.	$ 191,234.36	$191,234.35	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160122	06EJN0018Z	J.N. NIÑO BENITO JUÁREZ	COL. LAS PALMAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-080-2016-PRR	ARCOCUB, S.A. DE C.V.	$161,740.82	$174,158.62	$0.00	$0.00	$174,158.62	$161,740.82	$0.00	$0.00	$161,740.82	100%	100%	22-ago	24-sep	CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN PATIO CÍVICO.	$ 52,247.59	$52,247.58	$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160110	06DJN0050I	J.N. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC	ZONA MILITAR	COLIMA	1	0	0	0	1	06-038-2016-PR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$196,762.59	$153,256.96	$0.00	$43,505.63	$196,762.59	$153,256.96	$0.00	$43,505.63	$196,762.59	100%	100%	13-jun	31-jul	DIRECCIÓN, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LONA EN ESTRUCTURA EXISTENTE.	$ 45,977.09	$45,977.09	$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160133	06DJN0113D	J.N. LAURA RAMÍREZ CEDEÑO	COL. NIÑOS HÉROES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-097-2016-PRR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$200,000.00	$180,200.87	$0.00	$0.00	$180,200.87	$174,938.39	$0.00	$0.00	$174,938.39	100%	100%	26-sep	09-nov	REPARACIÓN DE PISOS, CANCELERÍA Y PUERTAS	$ -	$0.00	$ -	ING. JOSÉ LUIS MUNGUÍA
20160127	06DJN0120N	J.N. ALBERTO LARIOS GAYTÁN	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-084-2016-PRR-1	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$150,000.00	$144,663.79	$0.00	$0.00	$144,663.79	$144,036.86	$0.00	$0.00	$144,036.86	100%	100%	01-oct	13-nov	SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA	$ 43,399.14	$43,399.14	-$ 0.00	ING. JOSÉ LUIS MUNGUÍA
20160109	06DJN0037O	J.N. JUANA URZUA DELGADO	LA ESTANCIA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-032-2016-PRR	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCÍA	$600,000.00	$588,551.31	$0.00	$0.00	$588,551.31	$574,329.27	$0.00	$0.00	$574,329.27	100%	100%	30-may	20-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DOS MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 176,565.39	$176,565.40	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160136	06EJN0003X	J.N. JOSÉ MARÍA MORELOS	COL. FÁTIMA	COLIMA	1	1	0	0	0	06-105-2016-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, S.A. DE C.V.	$400,000.00	$343,246.67	$0.00	$0.00	$343,246.67	$343,246.67	$0.00	$0.00	$343,246.67	100%	100%	24-oct	17-dic	1 AUILA DIDÁCTICA	$ 102,974.00	$102,974.00	$ -	ARQ. CARLOS TRUCIOS
20160137	06DJN0155C	J.N. CARLOS NÚÑEZ VALENCIA	COL. LAS TORRES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-106-2016-PRR	ING. MIGUEL ZÚÑIGA FIGUEROA	$100,077.96	$100,077.96	$0.00	$0.00	$100,077.96	$91,084.96	$0.00	$0.00	$91,084.96	100%	100%	31-oct	30-nov	CERCO PERIMETRAL	$ -	$0.00	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160140	06DJN0042Z	J.N. JOSÉ JUÁREZ MARTÍNEZ	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-109-2016-PRR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$595,174.97	$617,949.32	$0.00	$0.00	$617,949.32	$592,896.80	$0.00	$0.00	$592,896.80	100%	100%	07-nov	31-dic	REPARACION INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 185,384.80	$185,384.79	$ 0.01	ING. JOSÉ LUIS MUNGUÍA
20160114	06DPR0324Y	E.P. AFFREDO V. BONFIL	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-046-2016-PRR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	$13,658.21	$13,658.21	$0.00	$0.00	$13,658.21	$13,658.21	$0.00	$0.00	$13,658.21	100%	100%	22-jun	24-jun	REPARACIÓN DE MINGITORIOS (2 PZS.)	$ -	$0.00	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160121	06DPR0154U	E.P. ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	2	06-075-2016-PRR	CIS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$350,339.67	$350,339.67	$0.00	$0.00	$350,339.67	$350,339.72	$0.00	$0.00	$705,652.74	100%	100%	15-ago	01-oct	TECHO EN ÁREA DE DESAYUNADORES. REP. DE PISOS, PORTERIAS Y TABLEROS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 105,101.90	$105,101.93	-$ 0.03	ING. J. JESÚS LEÓN
20160120	06DPR0328U 06DPR0150Y	E.P. CLUB DE LEONES	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-062-2016-PR	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	$480,000.00	$164,118.90	$0.00	$0.00	$164,118.90	$163,118.50	$0.00	$0.00	$163,118.50	100%	100%	01-ago	23-sep	REPARACIÓN DE SANITARIOS	$ 49,235.67	$49,235.66	$ 0.01	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160115	06DPR0050Z 06DPR0051Y	E.P. MELCHOR URZUA QUIROZ	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-051-2016-PRR	DESARROLLADORA ASSA, S.A. DE C.V.	$364,981.62	$364,981.62	$0.00	$0.00	$364,981.62	$364,981.62	$0.00	$0.00	$364,981.62	100%	100%	18-jul	10-sep	SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓN POR MURO - REJA	$ 103,882.23	$103,882.23	-$ 0.00	ARQ. CARLOS TRUCIOS
20160117	06DPR0127X 06DPR0280R	E.P. FEDERICO RANGEL FUENTES	COL. LAS HACIENDAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-059-2016-PR	MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$368,156.59	$362,915.71	$0.00	$5,240.88	$368,156.59	$318,170.58	$0.00	$5,240.88	$323,411.46	100%	100%	01-ago	30-sep	REP. MENOR DE SANITARIOS, BODEGA Y REHABILITACIÓN DE BEDEROS	$ 108,874.71	$108,874.71	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER
20160118	06DPR0475D 06DPR0035G	E.P. MIGUEL CARRILLO JIMÉNEZ	COL. LÁZARO CÁRDENAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-063-2016-PR	LIC. ANGEL MARIO HOYOS VILLASEÑOR	$215,003.41	$209,762.53	$0.00	$5,240.88	$215,003.41	$183,485.73	$0.00	$5,240.88	$188,726.61	87%	100%	01-ago	23-sep	BODEGA COMPARTIDA	$ 62,928.76	$55,045.72	$ 7,883.04	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160116	06DPR0302M	E.P. RAFAEL BRICEÑO RAMÍREZ	COL. MORELOS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-051-2016-PRR	DESARROLLADORA ASSA, S.A. DE C.V.	$50,616.88	$53,733.97	$0.00	$0.00	$53,733.97	$50,616.88	$0.00	$0.00	$50,616.88	100%	100%	18-jul	10-sep	DESAYUNADORES EN ÁREA VERDE	$ 16,120.19	$16,120.19	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160138	06DPR0020E	E.P. MIGUEL ÁLVAREZ GARCÍA	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-106-2016-PRR	ING. MIGUEL ZÚÑIGA FIGUEROA	$23,527.57	$23,527.57	$0.00	$0.00	$23,527.57	$23,416.53	$0.00	$0.00	$23,416.53	100%	100%	31-oct	30-nov	ADAPTACIÓN AULA DE MEDIOS	$ -	$0.00	$ -	ARQ. CARLOS TRUCIOS
20160131	06EES0010Q 06EES0013N	SEC. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-095-2016-PR	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	$343,484.42	$314,821.38	$0.00	$28,663.04	$343,484.42	$314,821.38	$0.00	$28,663.04	$343,484.42	100%	100%	22-sep	24-nov	ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR	$ 94,446.41	$94,446.41	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160130	06DST0023N 06DST0031W	SEC. 20 DE ENERO DE 1527	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-094-2016-PR	ING. HÉCTOR DUEÑAS GIL	$132,760.45	$132,760.45	$0.00	$0.00	$132,760.45	$127,613.61	$0.00	$0.00	$127,613.61	100%	100%	26-sep	31-oct	MÓDULO DE BEBEDEROS	$ -	$0.00	$ -	ING. PABLO ALCOCER
20160129	06DTV0003N	TV SEC. ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES	PISCILA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-093-2016-PR	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$200,000.00	$219,048.46	$0.00	$0.00	$219,048.46	$219,048.46	$0.00	$0.00	$219,048.46	100%	100%	19-sep	31-oct	COCINA TIPO T.C.	$ 65,714.54	$65,714.53	$ 0.00	ING. JOSÉ LUIS MUNGUÍA
TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA					36	2	1	0	35			$13,191,816.71	$11,018,041.14	$0.00	$827,530.05	$11,845,571.19	$10,436,511.53	$0.00	$827,530.05	$11,619,354.60	95%	100%				$2,954,762.08	$2,902,922.09	$ 51,839.99	
20160201	06DJN0139L	JN JOSÉ CENTENO VIRGEN	EL REMUDADERO	COMALA	1	0	0	0	1	06-015-2016-PRR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$102,609.84	$107,042.26	$0.00	$0.00	$107,042.26	$102,609.84	$0.00	$0.00	$102,609.84	100%	100%	02-may	18-jun	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 32,112.68	$32,112.67	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.				METAS				INVERSION						AVANCES %								FECHA DE	FECHA DE	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR
CLAVE DE L	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE RA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS					FINANC.	FÍSICO				IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	DE LA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
20160200	06ETV0009G	TV. SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO	LA CAJA	COMALA	1	1	0	0	0	06-002-2016-PR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$340,817.53	$360,371.52	$0.00	$34,263.28	$394,634.80	$306,554.05	$0.00	$34,263.26	$340,817.31	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA 2°	$ -	$0.00	$ -	ING. PABLO ALCOCER
20160203	06DPR0130K	E.P. BENITO JUÁREZ	CENTRO	COMALA	1	0	0	0	1	06-068-2016-PRR-1	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$325,245.76	$349,585.12	$0.00	$0.00	$349,585.12	$325,245.76	$0.00	$0.00	$325,245.76	100%	100%	04-ago	24-sep	RENIVELACIÓN DE PISO EN PATIO CÍVICO	$ 80,505.53	$80,505.53	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER
20160202	06DPR0140R	E.P. CONSTITUCIÓN	COF. DE SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-054-2016-PRR	C. IRMA SUSANA GARCÍA MORÁN	$97,368.21	$119,078.01	$0.00	$0.00	$119,078.01	$97,368.21	$0.00	$0.00	$97,368.21	100%	100%	08-ago	31-ago	100 MTS. DE MALLA PERIMETRAL	$ 35,723.40	$35,723.41	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER
20160204	06DST0005Y	SEC. TÉCNICA No. 5 PABLO SILVA GARCÍA	Km. 5 CARRETERA V. de A. - CO	COMALA	1	0	0	0	1	06-068-2016-PRR-1	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$184,548.66	$184,548.66	$0.00	$0.00	$184,548.66	$184,548.66	$0.00	$0.00	$184,548.66	100%	100%	01-ago	24-sep	RAMPAS	$ 55,364.60	$55,364.60	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER
TOTAL MUNICIPIO DE COMALA					5	1	0	0	4			$1,050,590.00	$1,120,625.56	$0.00	$34,263.28	$1,154,888.84	$1,016,326.52	$0.00	$34,263.26	$1,050,589.78	100%	100%				$ 203,706.21	$203,706.21	$ 0.00	
20160300	06DST0014F	SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	1	0	0	0	06-007-2016-PR	ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ	$758,933.23	$735,387.29	$0.00	$34,263.28	$769,650.57	$724,669.95	$0.00	$34,263.28	$758,933.23	100%	100%	09-mar	17-may	1 AULA DIDÁCTICA 3°	$ 220,616.19	$220,616.19	-$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160301	06DPR0254T	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-020-2016-PR	ESTRUCTURAS Y MONTAJES ACUARIO, S.A. DE C.V.	$747,639.77	$834,082.42	$0.00	$0.00	$834,082.42	$747,639.77	$0.00	$0.00	$747,639.77	100%	100%	16-may	09-jul	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 250,224.73	$250,224.73	-$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160307	06EJN0022L	J.N. ANTONIO BARBOSA HELDT	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-093-2016-PR	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$33,141.42	$33,141.41	$0.00	$0.00	$33,141.41	$33,141.42	$0.00	$0.00	$33,141.42	100%	100%	19-sep	31-oct	REPARACIÓN DE SANITARIOS, CORTINA METÁLICA EN COCINA.	$ 9,942.42	$9,942.43	-$ 0.01	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160306	06DJN0023L	J.N. JOSEFINA BEAS	CENTRO	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-089-2016-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$300,000.00	$203,920.05	$0.00	$0.00	$203,920.05	$113,376.28	$0.00	$0.00	$113,376.28	100%	100%	03-oct	19-nov	REHABILITACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, TECHADO DE BODEGA Y VERTEDEROS.	$ -	$0.00	$ -	ING. JOSÉ LUIS MUNGUÍA
20160305	06DPR0094W	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-078-2016-PRR	ING. JAVIER PEÑA GRAGEDA	$150,129.30	$152,680.49	$0.00	$0.00	$152,680.49	$150,129.30	$0.00	$0.00	$150,129.30	100%	100%	15-ago	17-sep	CISTERNA, IMPERMEABILIZACIÓN, REP. PLAFONES Y FRONTERAS DE LOSA, APLANADOS Y PINTURA EN GENERAL.	$ 45,804.15	$45,804.14	$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160303	06DPR0091Z	E.P. BENITO JUÁREZ	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-040-2016-PRR	FLORES AGUIRRE	$147,706.29	$160,581.93	$0.00	$0.00	$160,581.93	$147,706.29	$0.00	$0.00	$147,706.29	100%	100%	13-jun	12-jul	ADECUACIÓN DE BIBLIOTECA, CANCELERÍA DE ALUMINIO EN TRES AULAS	$ -	$0.00	$ -	ING. PABLO ALCOCER
20160304	06DTV0014T	TV. SEC. JESÚS ALCARAZ RODRÍGUEZ	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-066-2016-PR	ING. RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE	$167,153.20	$186,763.28	$0.00	$5,240.88	$192,004.16	$161,912.32	$0.00	$5,240.88	$167,153.20	100%	100%	01-ago	30-sep	BODEGA	$ 56,028.98	$56,028.99	-$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS
S/N	06DPR0254T	EP FRANCISCO VILLA	LA CRUZ DE PIEDRA	COQUIMATLÁN	0	0	0	0	0	-	-	$26,777.44	$0.00	$0.00	$26,777.44	$26,777.44	$0.00	$0.00	$26,777.44	$26,777.44	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	$ -	$0.00	$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN
20160302	S/C	CAM NUEVA CREACIÓN	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	1	3	0	0	3	06-034-2016-PR	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	$3,756,587.65	$3,627,294.72		$132,880.88	$3,760,175.60	$3,627,294.72	$0.00	$132,880.88	$3,760,175.60	100%	100%	30-may	07-oct	**EDIFICIOS:** TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS + COCINA ATÍPICA. **OBRA EXTERIOR:** CERCO PERIMETRAL, CISTERNA, PLAZA CÍVICA Y ANDADORES, PORTICO DE ACCESO, MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, BEBEDEROS, REDES ELÉCRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.	$ 1,088,188.42	$1,088,188.41	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER
TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN					8	4	0	0	9			$6,088,068.30	$5,933,851.60	$0.00	$199,162.48	$6,133,014.08	$5,705,870.05	$0.00	$199,162.48	$5,905,032.53	100%	100%				$ 1,670,804.88	$1,670,804.89	-$ 0.01	
20160400	06DJN0066J	JN JUAN ESCUTIA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-015-2016-PRR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$84,813.95	$141,745.40	$0.00	$0.00	$141,745.40	$84,813.95	$0.00	$0.00	$84,813.95	100%	100%	02-may	18-jun	INST. DE DOS TINACOS EN AZOTEA, REHABILITACIÓN DE CISTERNA, CASETA MOTOBOMBA; REP. EN FRONTERAS Y PLAFON (MARQUESINAS), IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. MENOR EN SERV. SANITARIOS.	$ 42,523.62	$42,523.62	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER
20160406	06EPR0096U	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	CENTRO	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-089-2016-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$210,000.00	$198,558.37	$0.00	$0.00	$198,558.37	$112,189.19	$0.00	$0.00	$112,189.19	57%	100%	03-oct	19-nov	COCINA (3.00 X 4.00 MTS)	$ -	$0.00	$ -	ING. PABLO ALCOCER
20160402	06DPR0187L	E.P. JUVENTINO ROSAS	BUENAVISTA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-035-2016-PRR	MOVARK DISEÑO Y CONSTRUCC	$577,418.33	$579,108.49	$0.00	$0.00	$579,108.49	$577,418.33	$0.00	$0.00	$577,418.33	100%	100%	06-jun	27-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARISO Y SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL	$ 173,732.55	$173,732.55	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER
20160403	06DPR0317O	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	MONTITLÁN	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-042-2016-PRR	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	$41,121.19	$45,962.23	$0.00	$0.00	$45,962.23	$41,121.19	$0.00	$0.00	$41,121.19	100%	100%	23-may	28-may	ADOQUINAMIENTO EN ÁREA DE JUEGOS	$ -	$0.00	$ -	ING. PABLO ALCOCER
20160405	06DPR0201O 06DPR0326W	E.P. EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-073-2016-PR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$145,947.65	$169,557.08	$0.00	$5,240.88	$174,797.96	$140,706.77	$0.00	$5,240.88	$145,947.65	100%	100%	08-ago	17-sep	BODEGA	$ 50,867.13	$50,867.13	$ -	ING. PABLO ALCOCER
20160404	06DST0022O	SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	BUENAVISTA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-050-2016-PRR	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	$559,684.13	$538,119.73	$0.00	$684,647.06	$1,222,766.79	$538,119.73	$0.00	$684,647.06	$1,222,766.79	100%	100%	18-jul	17-sep	AMPLIACÓN DE COCINA, 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE + REP. DE TRES LUMINARIAS P.P., REP. DE LABORATORIO DE CIENCIAS.	$ 161,435.92	$139,847.81	$ 21,588.11	ING. PABLO ALCOCER
TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC					6	0	0	0	6			$1,618,985.24	$1,673,051.31	$0.00	$689,887.94	$2,362,939.25	$1,494,369.15	$0.00	$689,887.94	$2,184,257.09	89%	100%				$ 428,559.21	$406,971.11	$ 21,588.11	
20160600	06DJN0227F	JN SIN NOMBRE	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-004-2016-PR-1	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$342,226.79	$350,456.52	$0.00	$29,202.44	$721,421.79	$313,043.39	$0.00	$29,202.44	$599,683.76	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA 3°	$ 105,136.96	$86,838.64	$ 18,298.31	ING. JORGE ESPINOSA
20160601	06DJN0224I	JN SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	2	0	0	0	06-001-2016-PR	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO, SA de CV	$644,087.27	$685,337.56	$0.00	$58,404.88	$743,742.44	$585,720.47	$0.00	$58,404.88	$644,125.35	100%	100%	07-mar	29-may	2 AULAS DIDÁCTICAS (2° y 3°)	$ 205,601.27	$205,601.25	$ 0.01	ING. JORGE ESPINOSA
20160602	06DPR0284N 06DPR0290Y	EP SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-010-2016-PR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$359,038.90	$362,731.04	$0.00	$46,188.00	$748,441.51	$312,850.81	$0.00	$46,188.08	$618,240.37	100%	100%	21-mar	29-may	1 AULA DIDÁCTICA 3°	$ 108,819.31	$85,158.26	$ 23,661.05	ING. JORGE ESPINOSA
20160603	06DPR0291X	EP SIN NOMBRE (RAMONA OLVERA)	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	3	0	0	0	06-012-2016-PR	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V.	$1,186,499.37	$1,080,468.45	$0.00	$145,366.48	$1,563,082.51	$1,041,132.89	$0.00	$145,366.48	$1,186,499.37	100%	100%	04-abr	07-ago	3 AULAS DIDÁCTICAS (3°, 4° y 5°)	$ 324,140.54	$324,140.53	$ 0.00	ING. JORGE ESPINOSA
20160604	06DPR0190Z	EP BASILIO VADILLO	COL. PACÍFICO (LAS BRISAS)	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-004-2016-PR-1	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$1,102,889.58	$351,026.66	$0.00	$46,188.08	$1,464,492.30	$351,026.66	$0.00	$46,188.08	$1,279,178.79	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA 3°	$ 102,174.06	$102,174.06	-$ 0.00	ING. OMAR RANGEL
20160604	06DPR0190Z	EP BASILIO VADILLO	COL. PACÍFICO (LAS BRISAS)	MANZANILLO		0			1	06-017-2016-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.		$720,954.76	$0.00	$0.00		$705,674.84	$0.00	$0.00			100%	02-may	16-jul	MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 216,286.43	$216,286.43	-$ 0.00	ING. OMAR RANGEL
20160605	06DES0031D 06DES0015M	SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-003-2016-PR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$646,990.53	$624,419.04	$0.00	$34,263.28	$658,682.32	$612,383.22	$0.00	$34,263.28	$646,646.50	100%	100%	07-mar	11-jun	1 AULA DIDÁCTICA 3°	$ 187,325.71	$187,325.71	$ 0.00	ARQ. CLAUDIA RAMÍREZ
20160606	06DST0017C	SEC. TÉCNICA ART. 27 CONSTITUCIONAL	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	1	0	0	0	2	06-025-2016-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$182,723.92	$182,723.92	$0.00	$0.00	$283,935.82	$182,723.92	$0.00	$0.00	$283,935.82	100%	100%	23-may	16-jul	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA	$ 54,817.18	$54,817.18	-$ 0.00	ING. OMAR RANGEL
20160607	06DPR0206J	E.P. SUSANA ORTIZ SILVA	CAMPOS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-025-2016-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$197,400.01	$197,400.01	$0.00	$0.00	$197,400.01	$197,400.01	$0.00	$0.00	$197,400.01	100%	100%	23-may	16-jul	CERCO PERIMETRAL	$ 59,220.00	$0.00	$ 59,220.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160656	06DJN0048U	J.N. MARIA TERESA NARANJO VILLALOBOS	COL. INFONAVIT	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-102-2016-PRR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$386,570.61	$386,570.61	$0.00	$0.00	$386,570.61	$250,933.10	$0.00	$0.00	$250,933.10	65%	100%	10-oct	30-nov	REP. RED DE DRENAJE, 7 VENTILADORES, REP. DE CANCELERÍA Y PUERTAS DE 4 AULAS, REMODELACIÓN DE SANITARIOS	$ 115,971.18	$75,279.93	$ 40,691.26	ING. JAIR VERGARA
20160640	06DJN0062N	J.N. JAIME NUNÓ	SANTA RITA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-090-2016-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$121,549.51	$121,549.51	$0.00	$0.00	$121,549.51	$121,549.51	$0.00	$0.00	$121,549.51	100%	100%	19-sep	20-nov	CONEXIÓN DEL DRENAJE A LA RED MUNICPAL + BEBEDEROS	$ 36,464.85	$36,464.86	-$ 0.00	ING. JAIR VERGARA
20160616	06DJN0063M	J.N. MARÍA PÉREZ ALFARO	SALAHUA (LAS PALMAS)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-048-2016-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$830,873.17	$833,025.03	$0.00	$0.00	$833,025.03	$830,873.17	$0.00	$0.00	$830,873.17	100%	100%	18-jul	24-sep	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS, RED DE DRENAJE Y FOSA SÉPTICA, IMPERMEABILIZACIÓN EN DOS EDIFICIOS, REP. DE FRONTERAS Y PAFLONES, PODA O EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.	$ 249,907.51	$249,907.51	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160819	06DJN0086X	J.N. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	PUNTA CHICA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-057-2016-PRR	BARLO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	$470,000.00	$308,140.31	$0.00	$0.00	$308,140.31	$308,139.82	$0.00	$0.00	$308,139.82	100%	100%	01-ago	30-sep	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS, ELEVACIÓN DE PISO TERMINADO EN EL MISMO, DESAZOLVE DE RED PLUVIAL.	$ 92,442.09	$92,442.09	$ -	ING. JAIR VERGARA
20160647	06DJN0097C	J.N. JUANA RAMÍREZ SUÁREZ	LAS BRISAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-099-2016-PRR	C. ISSAC RAMÍREZ MACIAS	$219,841.03	$219,841.03	$0.00	$0.00	$219,841.03	$121,919.87	$0.00	$0.00	$121,919.87	55%	100%	03-oct	30-nov	IMPERMEABILIZACIÓN, MOTOBOMBA, RAMPAS Y PASAMANOS.	$ 65,952.31	$36,575.96	$ 29,376.35	ING. OMAR RANGEL
20160614	06DJN0096D	J.N. MA. LUISA MORENO NAVARRO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-044-2016-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$559,318.72	$559,318.72	$0.00	$0.00	$559,318.72	$559,318.72	$0.00	$0.00	$559,318.72	100%	100%	27-jun	27-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, LÁMPARAS EN EDIFICIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, REP. DE PLAFONES Y FRONTERAS.	$ 167,795.62	$167,795.62	-$ 0.01	ING. OMAR RANGEL
20160610	06DJN0117Z	J.N. ELISA VÁZQUEZ SUAZO	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-036-2016-PRR	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$633,262.61	$633,262.61	$0.00	$0.00	$633,262.61	$633,262.61	$0.00	$0.00	$633,262.61	100%	100%	06-jun	13-ago	IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN RED SANITARIA, RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO, PISOS EN AULAS, CANCELERÍA Y PUERTAS	$ 189,978.78	$189,978.78	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160617	06DJN0132S	J.N. BEATRIZ CORTÉS VIRGEN DE ÁVILA	COL. EL ROCÍO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-053-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$300,000.00	$88,780.87	$0.00	$0.00	$88,780.87	$70,214.58	$0.00	$0.00	$70,214.58	100%	100%	18-jul	31-ago	REP. DE TECHUMBRE EN COCINA, LONA EN DESAYUNADORES, CONEXIÓN DE DRENAJE A RED MPAL., DRENES PLUVIALES.	$ 26,634.26	$26,634.26	-$ 0.00	ING. JAIR VERGARA

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.				METAS				INVERSION						AVANCES %						FECHA DE	FECHA DE	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR
CLAVE DE LCCT		NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO				IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	DE LA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
20160627	06DJN0145W	J.N. RAMÓN LÓPEZ VELARDE	EL CHAVARÍN	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-077-2016-PRR	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$244,646.99	$206,686.04	$0.00	$0.00	$206,686.04	$206,686.04	$0.00	$0.00	$206,686.04	100%	100%	15-ago	01-oct	TECHADO EN PATIO CÍVICO	$ 62,005.81	$73,394.09	-$ 11,388.28	ING. OMAR RANGEL
20160622	06DJN0170V 06DJN0172T	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-061-2016-PR-1	AYEA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	$262,881.06	$257,640.18	$0.00	$0.00	$257,640.18	$257,640.18	$0.00	$0.00	$257,640.18	100%	100%	01-ago	10-oct	BODEGA, REP. VENTILADORES, PUERTA DE INGRESO, LAVADERO DE GRANITO (GRANDE)	$ 60,476.21	$60,476.21	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160608	06DJN187V	J.N. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ	COL. JARDINES DE SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-033-2016-PRR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$172,847.18	$172,847.18	$0.00	$0.00	$172,847.18	$172,847.18	$0.00	$0.00	$172,847.18	100%	100%	30-may	30-jun	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 51,854.15	$51,854.16	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160630	06DJN0197B	J.N. CIRILO CALDERÓN ÁLVAREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-081-2016-PR	ING. JOSÉ ALEJANDRO GODÍNEZ BONALES	$450,000.00	$292,854.09	$0.00	$0.00	$292,854.09	$292,854.09	$0.00	$0.00	$292,854.09	100%	100%	29-ago	22-oct	AULA USAER, PINTURA DE ESMALTE EN PROTECCIONES Y 1 VENTILADOR	$ 87,856.23	$87,856.23	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160621	06DJN0212D 06DJN0220M	J.N. IDALIA GONZÁLEZ PIMENTEL	SALAGUA (COL. MARIMAR)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-061-2016-PR-1	AYEA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	$218,823.49	$218,823.49	$0.00	$0.00	$218,823.49	$218,667.74	$0.00	$0.00	$218,667.74	100%	100%	01-ago	30-sep	COCINA TIEMPO COMPLETO	$ 65,647.05	$65,647.04	$ 0.00	ING. JAIR VERGARA
20160612	06DJN0210F	J.N. SIN NOMBRE	COL. LOMAS DE SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2016-PRR-1	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$286,906.08	$338,822.74	$0.00	$0.00	$338,822.74	$286,906.08	$0.00	$0.00	$286,906.08	100%	100%	06-jun	07-ago	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS (RED HIDRÁLICA Y CUBO DE TINACOS)	$ 68,687.32	$68,687.32	$ -	ING. OMAR RANGEL
20160618	06DJN0213C 06DJN0222K	J.N. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	COL. VALLE PARAISO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-053-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$204,247.96	$204,247.96	$0.00	$0.00	$204,247.96	$204,247.96	$0.00	$0.00	$204,247.96	100%	100%	18-jul	31-ago	CANALES PLUVIALES Y MUROS DE CONTENCIÓN	$ 61,274.39	$61,274.39	-$ 0.00	ING. OMAR RANGEL
20160641	06DJN0098B	J.N. INDEPENDENCIA	COL. BENITO JUÁREZ	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-092-2016-PRR	COC2, S.A. DE C.V.	$241,222.96	$241,222.96	$0.00	$0.00	$241,222.96	$241,222.96	$0.00	$0.00	$241,222.96	100%	100%	19-sep	31-oct	REP. BARDA PERIMETRAL Y APLANADOS	$ 72,366.89	$72,366.89	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
S/N	06DJN0047V	J.N. MANZANILLO	LAS JOYAS	MANZANILLO	0	0	0	0	0	-	-	$4,708.09	$0.00	$0.00	$4,708.09	$4,708.09	$0.00	$0.00	$4,708.09	$4,708.09	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	$ -	$0.00	$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN
S/N	06DJN0040B	J.N. CLUB DE LEONES	CENTRO	MANZANILLO	0	0	0	0	0	-	-	$16,110.31	$0.00	$0.00	$16,110.31	$0.00	$0.00	$0.00	$16,110.31	$16,110.31	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	$ -	$0.00	$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN
20160609	06DPR0032J	E.P. FORD 178, ENRIQUE ROBLES RODRÍGUEZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-033-2016-PRR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$131,463.21	$176,790.11	$0.00	$0.00	$176,790.11	$176,790.11	$0.00	$0.00	$176,790.11	100%	100%	30-may	30-jun	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 53,037.03	$53,037.03	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160620	06DPR0131J 06DPR0252V	E.P. JESÚS BARAJAS	COL. VALLE PARAISO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-058-2016-PR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$409,158.52	$310,700.01	$0.00	$0.00	$310,700.01	$296,012.47	$0.00	$0.00	$296,012.47	100%	100%	01-ago	30-sep	DIRECCIÓN (T.V.) Y PATIO CÍVICO	$ 93,210.00	$93,210.00	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL
20160623	06DPR0194V	E.P. BENITO JUÁREZ	CENTRO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-069-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$695,727.92	$695,727.92	$0.00	$0.00	$695,727.92	$695,727.92	$0.00	$0.00	$695,727.92	100%	100%	08-ago	30-sep	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS	$ 208,718.38	$208,718.38	-$ 0.01	ING. JAIR VERGARA
20160639	06DPR0325X	E.P. 5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-090-2016-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$300,000.00	$298,582.12	$0.00	$0.00	$298,582.12	$298,192.41	$0.00	$0.00	$298,192.41	100%	100%	19-sep	20-nov	IMPERMEABILIZACIÓN, REP. PLAFONES Y FRONTERAS, PINTURA EN PLAFONES	$ 89,574.64	$89,574.63	$ 0.00	ING. JAIR VERGARA
20160644	06DPR0281Q 06DPR0278C	E.P. SIN NOMBRE (T.V.)	COL LAS PERLAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-098-2016-PR	ING. J. JESÚS NAVARRO ÁNGEL	$280,000.00	$260,098.81	$0.00	$0.00	$260,098.81	$260,098.81	$0.00	$0.00	$260,098.81	100%	100%	03-oct	26-nov	BODEGA Y REP. DE BEBEDEROS	$ 78,029.64	$78,029.64	$ 0.00	ING. JAIR VERGARA
20160611	06DPR0289I 06DPR0350W	E.P. AÑO DE JUÁREZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2016-PRR-1	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$87,348.15	$87,348.15	$0.00	$0.00	$87,348.15	$87,348.15	$0.00	$0.00	$87,348.15	100%	100%	06-jun	23-jul	IMPERMEABILIZACIÓN, REP. FRONTERAS Y PLAFONES Y PINTURA	$ 26,204.45	$26,204.45	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160628	06DPR0023A	E.P. SIN NOMBRE	FRACC. DEL MAR	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-077-2016-PRR	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$37,960.95	$37,960.95	$0.00	$0.00	$37,960.95	$37,960.95	$0.00	$0.00	$37,960.95	100%	100%	15-ago	01-oct	REPARACIÓN DE LÁMPARAS	$ 11,388.29	$0.00	$ 11,388.29	ING. IGNACIO DELGADO
20160625	06DPR0151X 06DPR0152W	E.P. ANGEL ANTE	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-071-2016-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$380,064.51	$375,642.77	$0.00	$0.00	$375,642.77	$375,642.77	$0.00	$0.00	$375,642.77	100%	100%	08-ago	24-sep	ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO	$ 112,692.83	$112,692.83	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160632	06DPR0195U 06DPR0250X	E.P. PRIMERO DE JUNIO	CENTRO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-087-2016-PRR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$637,034.93	$637,034.93	$0.00	$0.00	$637,034.93	$637,034.93	$0.00	$0.00	$637,034.93	100%	100%	12-sep	15-nov	IMPERMEABILIZACIÓN, REP. DE ESCALERAS, REP. DE FRONTERAS Y PLAFONES (INCL. PINTURA), PISOS EN CANCHA DE U.M.	$ 191,110.48	$191,110.48	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160648	06DPR0036F 06DPR0039C	EP JOSÉ SANTOS VALDEZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-104-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$94,906.19	$94,906.19	$0.00	$0.00	$94,906.19	$94,876.26	$0.00	$0.00	$94,876.26	100%	100%	10-oct	31-oct	PINTURA EPÓXICA EN ESTRUCTURA DE PATIO CÍVICO	$ 28,471.86	$28,471.85	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160626	06DES0024U 06DES0029P	SEC. FERNANDO MORENO PEÑA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-074-2016-PR	CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.	$206,928.85	$206,928.85	$0.00	$0.00	$206,928.85	$185,273.36	$0.00	$0.00	$185,273.36	100%	100%	08-ago	17-sep	ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO	$ 62,078.66	$62,078.65	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160613	06DES0025T 06DES0027R	SEC. PABLO LATAPÍ SARRE	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2016-PRR	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$60,624.27	$60,624.27	$0.00	$0.00	$60,624.27	$60,624.27	$0.00	$0.00	$60,624.27	100%	100%	06-jun	23-jul	NUEVA CISTERNA	$ 18,187.28	$0.00	$ 18,187.28	ING. IGNACIO DELGADO
20160631	06DST0015E 06DST0030X	SEC. TÉC. HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-086-2016-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$700,000.00	$692,647.21	$0.00	$686,097.06	$1,378,744.27	$692,647.21	$0.00	$686,097.06	$1,378,744.27	100%	100%	05-sep	31-oct	ADAPTACIÓN AULA DE INFORMÁTICA Y REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS	$ 207,794.16	$207,794.16	-$ 0.00	ING. JAIR VERGARA
S/N	06DTL0002H	TV. SEC. EDUCACIÓN ESPECIAL	TAPEIXTLES	MANZANILLO	0	0	0	0	0	-	-	$20,040.71	$0.00	$0.00	$20,040.71	$20,040.71	$0.00	$0.00	$20,040.71	$20,040.71	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	$ -	$0.00	$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN
20160627	06ETV0029U	TV. SEC. MIGUEL HERNÁNDEZ NÚÑEZ	PUNTA DE AGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-079-2016-PR	CENTELLA, S.A. DE C.V.	$206,265.26	$206,268.74	$0.00	$0.00	$206,268.74	$206,265.26	$0.00	$0.00	$206,265.26	100%	100%	15-ago	30-sep	COCINA TIEMPO COMPLETO	$ 61,880.62	$61,879.57	$ 1.05	ING. JORGE ESPINOSA
20160615	06ETV0006J	TV. SEC. GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	EL NARANJO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-070-2016-PR	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$2,644,374.00	$2,304,140.32	$0.00	$0.00	$2,304,140.32	$2,304,140.32	$0.00	$0.00	$2,304,140.32	100%	100%	08-ago	21-nov	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE PARA EVITAR INUNDACIONES	$ 691,242.10	$691,242.11	-$ 0.01	ING. OMAR RANGEL
20160638	06DTV0010X	TV. SEC. RAFAEL RAMÍREZ	EL HUIZCOLOTE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-090-2016-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$217,253.26	$217,253.26	$0.00	$0.00	$217,253.26	$217,253.26	$0.00	$0.00	$217,253.26	100%	100%	19-sep	20-nov	COCINA DE TIEMPO COMPLETO	$ 65,175.98	$65,175.98	-$ 0.00	ING. JORGE ESPINOSA
TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO					40	9	0	0	36			$17,394,816.87	$16,301,805.89	$0.00	$1,086,569.33	$18,838,332.50	$15,705,128.25	$0.00	$1,086,569.41	$17,585,838.19	96%	100%				$ 4,837,632.49	$4,648,197.19	$ 189,435.30	
20160701	06DIE0004Z	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM)	COL. CARLOS DE LA MADRID VI	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-021-2016-PR	ING. MARIO GARIVO BRAVO	$239,487.25	$290,936.28	$0.00	$5,240.88	$296,177.16	$234,246.37	$0.00	$5,240.88	$239,487.25	100%	100%	19-may	30-jul	BODEGA ATÍPICA (4.00 X 5.00 MTS.), REPARACIONES EN CERCO PERIMETRAL Y FOSA SÉPTICA.	$ 87,280.88	$87,280.88	$ 0.00	ING. JORGE ESPINOSA
20160700	06DPR0472G	E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	EL PLATANAR	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-021-2016-PR	ING. MARIO GARIVO BRAVO	$186,911.45	$192,599.18	$0.00	$5,240.88	$197,840.06	$181,670.57	$0.00	$5,240.88	$186,911.45	100%	100%	19-may	30-jul	BODEGA ATÍPICA (4.00 X 5.00 MTS.)	$ 57,779.76	$57,779.76	-$ 0.01	ING. JORGE ESPINOSA
S/N	06DPR0471H	EP PORFIRIO GAYTÁN NÚÑEZ	LAS PESADAS	MINATITLÁN	0	0	0	0	0	-	-	$2,677.74	$0.00	$0.00	$2,677.74	$2,677.74	$0.00	$0.00	$2,677.74	$2,677.74	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	$ -	$0.00	$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN
S/N	06DPR0098S	EP JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	PLATANARILLO	MINATITLÁN	0	0	0	0	0	-	-	$3,674.11	$0.00	$0.00	$3,674.11	$3,674.11	$0.00	$0.00	$3,674.11	$3,674.11	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	$ -	$0.00	$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN
20160703	06DST0012H	SEC. TÉC. No. 12, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	CENTRO	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-111-2016-PRR-1	DECON GM, S.A. DE C.V.	$387,315.02	$393,024.34	$0.00	$0.00	$393,024.34	$393,024.34	$0.00	$0.00	$393,024.34	100%	100%	14-nov	31-dic	IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y PASAMANOS	$ 116,194.51	$116,194.51	$ 0.00	ING. JORGE ESPINOSA
TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN					3	0	0	0	3			$820,065.57	$876,559.81	$0.00	$16,833.61	$893,393.42	$808,941.29	$0.00	$16,833.61	$825,774.90	100%	100%				$ 261,255.15	$261,255.15	-$ 0.00	
20160802	06DJN0009S	JN EMILIANO ZAPATA	CALERAS	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-013-2016-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$215,640.00	$252,211.48	$0.00	$0.00	$252,211.48	$215,640.00	$0.00	$0.00	$215,640.00	100%	100%	26-abr	17-jul	REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 75,663.44	$75,663.45	-$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR
20160800	06DPR0273H 06DPR0301N	EP ANTONIO BARBOSA HELDT	COL. DIAZ ORDAZ	TECOMÁN	1	1	0	0	0	06-006-2016-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$448,594.77	$402,584.19	$0.00	$41,949.34	$444,533.53	$399,005.49	$0.00	$41,949.34	$440,954.83	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (6°)	$ -	$0.00	$ -	ING. RAFAEL SALAZAR
20160801	06DPR188K	EP JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-013-2016-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$331,533.71	$366,579.31	$0.00	$0.00	$366,579.31	$331,533.71	$0.00	$0.00	$331,533.71	100%	100%	26-abr	17-jul	1 AULA USAER, TERMINACIÓN PATIO CÍVICO	$ 109,973.79	$109,973.80	-$ 0.01	ING. RAFAEL SALAZAR
20160803	06DJN0072U	JN CRISTÓBAL COLÓN	COL. CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-022-2016-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$141,084.01	$170,092.68	$0.00	$0.00	$170,092.68	$141,084.01	$0.00	$0.00	$141,084.01	100%	100%	19-may	30-jul	CERCO PERIMETRAL, REP. EN BROCAL DE CISTERNA.	$ -	$0.00	$ -	ING. RAFAEL SALAZAR
20160804	06DJN0068H	JN ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA GARCÍA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-022-2016-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$257,539.86	$257,539.86	$0.00	$0.00	$257,539.86	$257,472.74	$0.00	$0.00	$257,472.74	100%	100%	19-may	30-jul	REP. INST. ELÉCTRICA EN EDIFICIO Y RED EXTERIOR, VENTILADORES, CANCELERÍA Y PUERTAS, PISOS EN EDIF. "A".	$ -	$0.00	$ -	ING. RAFAEL SALAZAR
20160805	06EPR0047K	E.P. RAMÓN G. BONFIL	COL. ELBA CECILIA VEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-022-2016-PR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$163,377.79	$178,901.42	$0.00	$0.00	$178,901.42	$163,377.79	$0.00	$0.00	$163,377.79	100%	100%	19-may	30-jul	BODEGA ATÍPICA (4.00 X 5.00 MTS.)	$ -	$0.00	$ -	ARQ. ISABEL BAYARDO
20160806	06DPR0234F	E.P. CRISTÓBAL COLÓN	LOS ARCOS (POZO 4)	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-023-2016-PR	ING. JUAN CARLOS LOOZANO SALAZAR	$474,854.69	$474,854.69	$0.00	$0.00	$474,854.69	$474,854.69	$0.00	$0.00	$474,854.69	100%	100%	19-may	16-jul	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS.	$ 142,456.41	$142,456.40	$ 0.00	ARQ. ISABEL BAYARDO
20160807	06EPR0001P 06EPR0046L	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. EL CHAMIZAL	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-024-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA, S.A. DE C.V.	$580,000.00	$555,891.52	$0.00	$0.00	$555,891.52	$368,588.50	$0.00	$0.00	$368,588.50	100%	100%	23-may	30-jul	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y BEBEDEROS.	$ 166,767.46	$166,767.46	-$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR
20160808	06DJN0017A	J.N. MA. GUADALUPE VIZCARRA	CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-031-2016-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$520,924.99	$521,750.72	$0.00	$0.00	$521,750.72	$520,924.99	$0.00	$0.00	$520,924.99	100%	100%	30-may	06-ago	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS, TAPA DE REGISTRO, RED SANITARIS Y CONEXIÓN A RED MPAL., RAMPAS Y PASAMANOS	$ 156,525.21	$144,811.28	$ 11,713.94	ING. RAFAEL SALAZAR
20160811	06DJN0035Q	J.N. ANICETO CASTELLANOS	CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-052-2016-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$124,278.61	$158,951.62	$0.00	$0.00	$158,951.62	$124,278.61	$0.00	$0.00	$124,278.61	100%	100%	18-jul	20-ago	CUBIERTA EN PLAZA CÍVICA	$ 47,685.49	$48,172.79	-$ 487.31	ING. RAFAEL SALAZAR
20160812	06DJN0028G 06DJN0216Z	J.N. LIC. BENITO JUÁREZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-052-2016-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$200,000.00	$72,951.36	$0.00	$0.00	$72,951.36	$71,327.01	$0.00	$0.00	$71,327.01	100%	100%	18-jul	20-ago	REHABILITAR REDES DE AGUA Y DRENAJE, RAMPAS Y PASAMANOS	$ 21,885.41	$21,398.10	$ 487.30	ING. RAFAEL SALAZAR
20160817	06DJN0069G	J.N. MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	COL. EMILIANO ZAPATA (SAN IS	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-076-2016-PRR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$350,000.00	$367,679.28	$0.00	$0.00	$367,679.28	$364,320.43	$0.00	$0.00	$364,320.43	100%	100%	15-ago	01-oct	REP. CUBO DE TINACOS, REP. PÓRTICO DE ACCESO, PISOS EN AULA USOS MÚLTIPLES, BIBLIOTECA, AULA- COCINA Y DIRECCIÓN	$ 110,303.79	$110,303.79	$ -	ARQ. ISABEL BAYARDO

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.				METAS				INVERSION						AVANCES %						FECHA DE	FECHA DE	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR
CLAVE DE L	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	RA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO				IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	DE LA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
20160809	06DJN0207S	J.N. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN JOSÉ	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-041-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$200,000.00	$115,737.84	$0.00	$0.00	$115,737.84	$106,969.60	$0.00	$0.00	$106,969.60	92%	100%	13-jun	12-jul	REHABILITACIÓN DE BEBDEROS, LÁMPARAS Y REP. DE SANITARIOS	$ 34,721.35	$0.00	$ 34,721.35	ING. RAFAEL SALAZAR
20160818	06DJN0114C	J.N. RICARDO SEVILLA DEL RIO	COL. INFONAVIT (LAS HUERTAS	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-091-21016-PRR-1	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$153,000.00	$110,065.42	$0.00	$0.00	$110,065.42	$102,945.22	$0.00	$0.00	$102,945.22	100%	100%	19-sep	22-oct	TECHO PARA DESAYUNADORES	$ 33,019.63	$33,019.62	$ 0.00	ARQ. ISABEL BAYARDO
20160815	06DPR0159P	E.P. BENITO JUÁREZ	CHANCHOPA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-060-2016-PR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$191,797.49	$201,598.78	$0.00	$0.00	$201,598.78	$191,797.49	$0.00	$0.00	$191,797.49	100%	100%	01-ago	30-sep	COCINA TIPO TIEMPO COMPLETO	$ 60,479.63	$60,479.64	-$ 0.01	ING. RAFAEL SALAZAR
20160814	06DPR0397Q 06DPR0262B	E.P. CONCEPCIÓN FARIAS PÉREZ DE LEÓN	COL. PONCIANO ARRIAGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-060-2016-PR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$181,087.75	$219,883.07	$0.00	$0.00	$219,883.07	$181,087.75	$0.00	$0.00	$181,087.75	100%	100%	01-ago	30-sep	ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR	$ 65,964.92	$65,964.92	$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR
S/N	06DPR0047K	E.P. RAMÓN G. BONFIL	COL. CECILIA VEGA	TECOMÁN	0	0	0	0	0	-	-	$5,240.88	$0.00	$0.00	$5,240.88	$5,240.88	$0.00	$0.00	$5,240.88	$5,240.88	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	$ -	$0.00	$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN
S/N	06DPR0375E	EP REY DE COLIMÁN	COL. ARTURO NORIEGA	TECOMÁN	0	0	0	0	0	-	-	$11,365.68	$0.00	$0.00	$11,365.68	$11,365.68	$0.00	$0.00	$11,365.68	$11,365.68	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	$ -	$0.00	$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN
S/N	06DPR0089K	EP IGNACIO AYENDE	COL. TEPEYAC	TECOMÁN	0	0	0	0	0	-	-	$3,480.00	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	$0.00	$0.00	$3,480.00	$3,480.00	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	$ -	$0.00	$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN
S/N	06DTL0003G	TV. SEC. EDUCACCION ESPECIAL	COL. UNIÓN	TECOMÁN	0	0	0	0	0	-	-	$20,040.71	$0.00	$0.00	$20,040.71	$20,040.71	$0.00	$0.00	$20,040.71	$20,040.71	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	$ -	$0.00	$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN
20160816	06DSN0007L	SEC. PARA TRABAJADORES T.N.	CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-065-2016-PR	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G & G, S. DE R.L. DE C.V.	$600,000.00	$446,860.40	$0.00	$0.00	$446,860.40	$407,123.88	$0.00	$0.00	$407,123.88	100%	100%	01-ago	30-sep	AREA ADMINISTRATIVA Y REPARACIONES EN BODEGA	$ 134,058.12	$134,058.14	-$ 0.02	ING. RAFAEL SALAZAR
20160810	06DES0020Y	SEC. ADALBERTO TORRES GAYTÁN	COL. BAYARDO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-049-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA, S.A. DE C.V.	$486,418.80	$486,418.80	$0.00	$0.00	$486,418.80	$476,176.22	$0.00	$0.00	$476,176.22	100%	100%	18-jul	17-sep	REMODELACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS	$ 145,925.64	$145,925.65	-$ 0.01	ARQ. ISABEL BAYARDO
20160813	06DES0021X	SEC. JOSÉ LUIS GUDIÑO TOSCANO	COL. INDECO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-055-2016-PRR-1	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	$776,074.49	$847,746.80	$0.00	$0.00	$847,746.80	$847,746.80	$0.00	$0.00	$847,746.80	100%	100%	25-jul	01-oct	REVISIÓN Y REP. DE INSTALACIONES DE AGUA, DRENAJE, LUZ Y BEBEDEROS. BODEGA	$ 225,304.95	$225,304.94	$ 0.00	ARQ. ISABEL BAYARDO
TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN					19	1	0	0	18			$6,436,334.22	$6,208,299.24	$0.00	$82,076.61	$6,290,375.85	$5,746,254.93	$0.00	$82,076.61	$5,828,331.54	100%	100%				$ 1,530,735.23	$1,484,299.98	$ 46,435.26	
20160900	06DPR0294U	ESC. PRIM. RAFAEL HEREDIA	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	0	06-009-2016-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$1,576,589.88	$1,385,035.16	$0.00	$191,554.72	$1,918,859.60	$1,359,439.90	$0.00	$191,554.72	$1,633,852.19	100%	100%	14-mar	31-jul	4 AULAS DIDÁCTICAS (2°, 3°, 4° y 5°)	$ 415,510.55	$415,510.55	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160901	06DPR0207I 06DPR0213T	EP GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	1	06-002-2016-PR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$569,934.94	$410,384.53	$0.00	$49,589.20	$569,934.94	$362,572.48	$0.00	$49,589.28	$522,122.96	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (6°)	$ -	$0.00	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN
20160901	06DPR0207I 06DPR0213T	EP GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ		1				06-085-2016-PRR-1	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY		$109,961.20	$0.00	$0.00		$109,961.20	$0.00	$0.00		100%	100%	02-sep	30-sep	TERMINACIÓN PATIO CÍVICO Y CONTRACANCHA	$ 32,988.36	$32,988.36	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160902	06DPR0396R	EP HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. EL LLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	0	06-005-2016-PR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	$493,422.07	$485,927.84	$0.00	$46,188.08	$904,571.36	$447,233.99	$0.00	$46,188.08	$848,010.32	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (2°)	$ 145,778.35	$145,778.36	-$ 0.01	ING. J. JESÚS LEÓN
20160903	06DPR0189J	EP SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-005-2016-PR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	$361,928.41	$355,527.91	$0.00	$46,188.08	$401,715.99	$316,795.98	$0.00	$46,188.08	$362,984.06	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (3°)	$ 106,658.37	$106,658.37	$ 0.00	ARQ. MAYLOS SALIDO
20160905	06DPR0059Q 06DPR0058R	EP CARLOS FLORES DUEÑAS	COL. JARDINES DEL CENTENAR	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	2	06-016-2016-PR	CENTELLA, S.A. DE C.V.	$404,363.70	$413,387.36	$0.00	$33,632.76	$447,020.12	$370,730.94	$0.00	$33,632.76	$404,363.70	100%	100%	02-may	09-jul	1 AULA USAER + BODEGA	$ 124,016.21	$124,016.20	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160904	06DES0032C	ESC. SEC. OCTAVIO PAZ LOZANO	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	0	06-011-2016-PR	TOGOOS CONSTRUCCIONES, SA de CV	$2,297,293.29	$2,160,240.17	$0.00	$137,053.12	$2,297,293.29	$2,160,240.17	$0.00	$137,053.12	$2,297,293.29	100%	100%	22-mar	18-ago	4 AULAS DIDÁCTICAS (2 de 2° y 2 de 3°)	$ 639,976.36	$639,976.36	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160906	06DPR0174H	E.P. ENRIQUE ANDRADE	CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-029-2016-PRR-1	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$252,067.85	$274,463.63	$0.00	$0.00	$274,463.63	$252,067.85	$0.00	$0.00	$252,067.85	100%	100%	26-may	16-jul	GRADAS EN CANCHA TECHADA	$ -	$0.00	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160907	06DJN0179M	J.N. FORD JAVIER REZA OROZCO	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	2	06-029-2016-PRR-1	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$386,494.58	$252,846.93	$0.00	$0.00	$386,494.58	$246,778.43	$0.00	$0.00	$360,414.55	100%	100%	26-may	16-jul	CERCO PERIMETRAL	$ -	$0.00	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160907	06DJN0179M	J.N. FORD JAVIER REZA OROZCO	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ÁLVAREZ						06-066-2016-PR	ING. RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE	$386,494.58	$133,647.65	$0.00	$0.00		$113,636.12	$0.00	$0.00		100%	100%	01-ago	30-sep	REPARACIÓN DE MALLA CICLÓN Y MALLA SOMBRA	$ 40,094.29	$40,094.30	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160909	06DJN0161N	J.N. MARTHA DUEÑAS GONZÁLEZ	COL. SENDEROS DEL CARMEN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2016-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$459,622.37	$459,622.37	$0.00	$0.00	$459,622.37	$459,622.37	$0.00	$0.00	$459,622.37	100%	100%	04-jul	31-ago	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANIATRIOS, COCINA Y PINTURA GENERAL	$ 137,886.71	$137,886.71	$ 0.00	ING. JOSE LUIS MUNGUIA
20160914	06DJN0118Z	J.N. RAMONA VIRGEN ARIAS	COL. BURÓCRATAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-085-2016-PRR-1	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	$14,531.13	$14,531.13	$0.00	$0.00	$14,531.13	$14,531.13	$0.00	$0.00	$14,531.13	100%	100%	02-sep	30-sep	ADAPTACIÓN DE AULA PROVISIONAL	$ 4,359.34	$4,359.34	$ 0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS
20160911	06DPR0010Y	E.P. 1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-064-2016-PRR	ING. HÉCTOR DUEÑAS GIL	$479,424.33	$479,823.11	$0.00	$0.00	$479,823.11	$479,424.33	$0.00	$0.00	$479,424.33	100%	100%	01-ago	30-sep	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 143,946.93	$143,946.94	-$ 0.01	ARQ. CARLOS TRUCIOS
20160919	06EPR0014T 06EPR0015S 06EPR0016R	E.P. No. 61 DISTRIBUIDORES NISSAN	COL. TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-096-2016-PR	ARQ. ARTURO ADOLFO RANGEL DIEGO	$210,000.00	$173,456.78	$0.00	$0.00	$173,456.78	$164,885.73	$0.00	$0.00	$164,885.73	100%	100%	26-sep	26-nov	BODEGA ATÍPICA (4.00 X 5.00 MTS.)	$ 52,037.04	$52,037.04	-$ 0.01	ARQ. CARLOS TRUCIOS
20160912	06DPR0017R 06DPR0033I	E.P. RICARDO FLORES MAGÓN	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-067-2016-PR	15 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$204,467.41	$204,467.41	$0.00	$0.00	$204,467.41	$174,475.94	$0.00	$0.00	$174,475.94	100%	100%	08-ago	17-sep	COCINA TIPO TIEMPO COMPLETO	$ 61,340.22	$61,340.22	$ 0.00	ARQ. CARLOS TRUCIOS
20160910	06DPR0068Y 06DPR0055U	E.P. PATRICIO ARAUJO	VILLAS BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-056-2016-PR	ARQ. HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA	$229,966.17	$224,725.29	$0.00	$0.00	$224,725.29	$202,748.14	$0.00	$0.00	$202,748.14	100%	100%	01-ago	30-sep	BODEGAS	$ 67,417.59	$67,417.60	-$ 0.01	ING. JOSE LUIS MUNGUIA
20160920	06DPR0074I	E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-089-2016-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$100,000.00	$17,951.09	$0.00	$0.00	$17,951.09	$5,496.59	$0.00	$0.00	$5,496.59	31%	95%	03-oct	19-nov	CISTERNA (YA EXISTE UNA CISTERNA) ILUMINACIÓN DE TECHUMBRE	$ -	$0.00	$ -	ARQ. CARLOS TRUCIOS
20160908	06DPR0175G	E.P. CARMEN SERDÁN	CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-043-2016-PR-1	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$900,000.00	$812,587.49	$0.00	$25,635.77	$838,223.26	$812,587.51	$0.00	$25,635.77	$838,223.28	100%	100%	13-jun	21-sep	MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ACONDICIONAMIENTO EN AREA DE COCINA.	$ 239,345.02	$239,345.02	$ 0.00	ING. JOSE LUIS MUNGUIA
20160918	06DPR0408F 06SPR0025Z	E.P. JOSÉ S. BENÍTEZ	COL. LOMA DE LAS FLORES	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-094-2016-PRR-1	ING. HÉCTOR DUEÑAS GIL	$129,498.04	$129,498.04	$0.00	$0.00	$129,498.04	$129,498.04	$0.00	$0.00	$129,498.04	100%	100%	26-sep	31-oct	DREN PLUVIAL Y SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS	$ -	$0.00	$ -	ING. JOSE LUIS MUNGUIA
20160913	06DPR0466W 06DPR0027Y	E.P. LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-080-2016-PRR	ARCOCUB, S.A. DE C.V.	$110,166.06	$110,835.02	$0.00	$0.00	$110,835.02	$110,166.06	$0.00	$0.00	$110,166.06	100%	100%	22-ago	24-sep	TECHADO PARA DESAYUNADORES EXISTENTES	$ 33,250.51	$33,250.51	-$ 0.00	ING. JOSE LUIS MUNGUIA
20160917	06DPR0052X	E.P. OSCAR VICENTE NÚÑEZ	COL. VILLAS DE SAN JOSÉ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-088-2016-PR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$380,000.00	$214,755.28	$0.00	$0.00	$214,755.28	$214,755.15	$0.00	$0.00	$214,755.15	100%	100%	08-sep	05-nov	AULA USAER	$ 64,426.58	$64,426.59	-$ 0.00	ARQ. CARLOS TRUCIOS
S/N	06DPR0461A	EP JOSÉ AMADOR GARCÍA	COL. RAMÓN SERRANO	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	-	-	$30,617.62	$0.00	$0.00	$30,617.62	$30,617.62	$0.00	$0.00	$30,617.62	$30,617.62	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	$ -	$0.00	$ -	C.P. ROBERTO ROLÓN
20160915	06DES0009B 06DES0017K	SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RIOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-085-2016-PRR-1	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	$100,000.00	$94,112.10	$0.00	$0.00	$94,112.10	$91,883.96	$0.00	$0.00	$91,883.96	100%	100%	02-sep	30-sep	PISOS EN AREA ADMINISTRATIVA	$ 28,233.63	$28,233.63	-$ 0.00	ARQ. CARLOS TRUCIOS
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ					20	13	0	0	18			$9,690,387.85	$8,917,787.51	$0.00	$560,459.35	$10,192,972.01	$8,599,532.01	$0.00	$560,459.43	$9,597,437.26	96%	99%				$ 2,337,266.06	$2,337,266.08	-$ 0.02	
												$56,772,423.78																

RESUMEN FAM 2016 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME	28 DE FEBRERO DE 2017

TOTAL DE OBRA					
	O	A	L	T	An
RESUMEN FAM 2016 →	140	31	1	0	131

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADA OBRA CIVIL	AVANCES % IMPERMEAB.	MOBILIARIO	OBRA (CONTRATADO)	TES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	FISICO %
$54,732,324.00	$52,452,262.24	$0.00	$5,935,440.85	$58,387,703.09	$49,901,786.01	$0.00	$5,935,440.85	$54,388,086.96	97%	100%

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
142	142	141	$14,237,051.15	$13,930,911.66	$284,551.38

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.				METAS					INVERSION				AVANCES %								FECHA DE	FECHA DE	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR
CLAVE DE L	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	RA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO					IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	DE LA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%					ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
2016002	06DPR0102O	E.P. RAZA DE BRONCE	LOS REYES	ARMERÍA	0	0	0	0	1	06-141-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$117,785.69	$117,785.69	$0.00	$0.00	$117,785.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	5%	23-ene	25-feb	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO	$ 35,335.71	$0.00	$ 35,335.71	ARQ. ISABEL BAYARDO
TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA					0	0	0	0	1			$117,785.69	$117,785.69	$0.00	$0.00	$117,785.69	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	5%				$35,335.71	$0.00	$35,335.71	
	06DJN0054E	J.N. ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1			$42,000.00	$0.00												DESAYUNADORES	$ -	$0.00	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160123	06DJN0052G	J.N. MARIA GARCIA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA	0	0	0	0	1	06-133-2016-PRR	INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.C.	$322,677.72	$322,677.72	$0.00	$0.00	$322,677.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	40%	26-dic	15-feb	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN PLAZA CÍVICA (2. ETAPA)	$ 96,803.32	$0.00	$ 96,803.32	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160141	06DJN0051H	J.N. SUSANA ORTIZ SILVA	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-114-2016-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A. DE C.V.	$850,000.00	$843,294.77	$0.00	$0.00	$843,294.77	$827,755.31	$0.00	$0.00	$827,755.31	100%	100%	14-nov	31-dic	REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	$ 252,988.43	$252,988.44	-$ 0.01	ING. PABLO ALCOCER
2016016	06DML0001Z	CAM JEAN PIAGET	COL. POPULAR	COLIMA	1	0	0	0	1	06-138-2016-PRR	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$892,365.07	$892,365.07	$0.00	$0.00	$892,365.07	$275,973.34	$0.00	$0.00	$275,973.34	31%	68%	16-ene	25-mar	REPARACIONES EN CERCO PERIMETRAL, SERVICIOS SANITARIOS, RED SANITARIA, INST. ELÉCTRICA, DESAYUNADORES.	$ 267,709.52	$82,792.01	$ 184,917.51	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160128	06EPR0009H 06EPR0041Q	E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-084-2016-PRR-1	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$250,000.00	$239,742.03	$0.00	$0.00	$239,742.03	$220,726.48	$0.00	$0.00	$220,726.48	100%	100%	01-oct	13-nov	MÓDULO DE BEBEDEROS, REP. ESCALERAS DE EMERGENCIA, REFUERZO EN CANALETA, ILUMINACIÓN PLAZA CÍVICA.	$ 36,733.91	$36,733.91	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160121	06DPR0154U	E.P. ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-113-2016-PRR	CIS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$398,014.37	$398,014.37	$0.00	$0.00	$398,014.37	$355,313.02	$0.00	$0.00	$355,313.02	89%	100%	14-nov	31-dic	REPARACIONES EN EDIF. "C", INST. ELÉCTRICA EN OBRA EXTERIOR Y PISO EN DESAYUNADORES	$ 119,404.31	$106,593.91	$ 12,810.40	
20160143	06DPR0260D	E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-119-2016-PR	15 DISEÑO Y COSNTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$550,000.00	$502,225.90	$0.00	$0.00	$502,225.90	$416,238.91	$0.00	$0.00	$416,238.91	83%	100%	05-dic	31-ene	CONSTRUCCIÓN DE COCINA ATIPIPA, ADECUACIÓN DE COCINA EXISTENTE, CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO	$ 150,667.77	$124,898.36	$ 25,769.41	ARQ. CARLOS TRUCIOS
20160135	06DPR0043P	E.P. GREGORIO MACEDO LÓPEZ	COL. MIRADOR DE LA CUMBRE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-124-2016-PRR	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ	$1,002,553.84	$1,002,553.84	$0.00	$0.00	$1,002,553.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	80%	12-dic	09-feb	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 300,766.15	$0.00	$ 300,766.15	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160145	06DPR0261C 06DPR0467V	E.P. 16 DE SEPTIEMBRE	LA ESTANCIA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-134-2016-PRR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$659,644.08	$659,644.08	$0.00	$0.00	$659,644.08	$182,817.08	$0.00	$0.00	$182,817.08	28%	75%	16-ene	11-mar	REPARACIONES EN SANITARIOS, CANCELERÍA, LÁMPARAS PUNTA DE POSTE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA	$ 197,893.22	$54,845.12	$ 143,048.10	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160142	06EES0008B	SEC. 8 y 18, "CONSTITUCIÓN DE 1857"	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-131-2016-PRR	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$1,119,407.99	$1,119,407.99	$0.00	$0.00	$1,119,407.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	100%	19-dic	16-feb	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 335,822.40	$0.00	$ 335,822.40	ARQ. CARLOS TRUCIOS
TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA					9	0	0	0	10			$6,044,663.08	$5,979,925.77	$0.00	$0.00	$5,979,925.77	$2,278,824.14	$0.00	$0.00	$2,278,824.14	38%	86%				$1,758,789.03	$658,851.74	$1,099,937.29	
20160311	06DPR0185N	E.P. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	COL. EL LLANO	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-125-2016-PRR	C.JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$643,565.96	$643,565.96	$0.00	$0.00	$643,565.96	$454,130.58	$0.00	$0.00	$454,130.58	71%	100%	12-dic	09-feb	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 193,069.79	$136,239.17	$ 56,830.62	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN					1	0	0	0	1			$643,565.96	$643,565.96	$0.00	$0.00	$643,565.96	$454,130.58	$0.00	$0.00	$454,130.58	71%	100%				$193,069.79	$136,239.17	$56,830.62	
20160408	06DST0013G	SEC. TÉCNICA No. 13, "JUAN DE LA BARRERA"	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-110-2016-PRR	ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ	$450,000.00	$407,213.88	$0.00	$0.00	$407,213.88	$407,213.88	$0.00	$0.00	$407,213.88	100%	100%	14-nov	31-dic	CUBIERTA PARA DESAYUNADORES Y BEBEDEROS	$ 122,164.16	$122,164.17	-$ 0.01	ING. PABLO ALCOCER
TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC					1	0	0	0	1			$450,000.00	$407,213.88	$0.00	$0.00	$407,213.88	$407,213.88	$0.00	$0.00	$407,213.88	100%	100%				$122,164.16	$122,164.17	-$0.01	
20160503	06DPR0169W	EP AQUILES SERDÁN	TAMALA	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-116-2016-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$85,547.18	$0.00	$85,547.18	$0.00	$85,547.18	$85,545.95	$0.00	$0.00	$85,545.95	100%	100%	28-nov	17-dic	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA	$ -	$0.00	$ -	ING. RAFAEL SALAZAR
20160502	06DST0009U	SEC. TÉCNICA No. 9, CUAUHTÉMOC	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	2	06-101-2016-PR	ING. JOSÉ LUIS FERNANDO ESPINOSA LÓPEZ	$851,768.09	$201,333.96	$0.00	$0.00	$851,768.09	$189,542.96	$0.00	$0.00	$189,542.96	100%	100%	07-nov	10-dic	LÁMPARAS Y LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	$ -	$0.00	$ -	ING. RAFAEL SALAZAR
20160502	06DST0009U	SEC. TÉCNICA No. 9, CUAUHTÉMOC	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN						06-120-2016-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		$650,434.13	$0.00	$0.00		$650,434.13	$0.00	$0.00	$650,434.13	100%	100%	12-dic	11-feb	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA EN PATIO CÍVICO + RETIRO DE LA EXISTENTE	$ 195,130.24	$195,130.24	$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR
TOTAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN					2	0	0	0	3			$937,315.27	$851,768.09	$85,547.18	$0.00	$937,315.28	$925,523.04	$0.00	$0.00	$925,523.04	109%	100%				$195,130.24	$195,130.24	$0.00	
20160600	06DJN0227F	JN SIN NOMBRE	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO		1				06-136-2016-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$400,000.00	$341,762.83	$0.00	$0.00	$341,762.83	$257,437.93	$0.00	$0.00	$257,437.93	75%	100%	16-ene	11-mar	1 AULA DIDÁCTICA 3°	$ 102,528.85	$77,231.38	$ 25,297.46	ING. IGNACIO DELGADO
20160602	06DPR0284N 06DPR0290Y	EP SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA	MANZANILLO		1				06-136-2016-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$400,000.00	$339,522.48	$0.00	$0.00	$339,522.48	$259,201.49	$0.00	$0.00	$259,201.49	76%	100%	16-ene	11-mar	1 AULA DIDÁCTICA 4°	$ 101,856.74	$77,760.41	$ 24,096.33	ING. IGNACIO DELGADO
20160603	06DPR0291X	EP SIN NOMBRE (RAMONA OLVERA)	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO		1				06-137-2016-PR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$400,000.00	$337,247.58	$0.00	$0.00	$337,247.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	80%	16-ene	11-mar	1 AULA DIDÁCTICA 6°	$ 101,174.27	$0.00	$ 101,174.27	ING. IGNACIO DELGADO
20160604	06DPR0190Z	EP BASILIO VADILLO	COL. PACÍFICO (LAS BRISAS)	MANZANILLO		1	0	0	0	06-140-2016-PR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$346,322.80	$346,322.80	$0.00	$0.00	$346,322.80	$176,289.21	$0.00	$0.00	$176,289.21	51%	65%	16-ene	25-mar	1 AULA DIDÁCTICA (3°)	$ 103,896.84	$52,886.77	$ 51,010.07	ING. OMAR RANGEL
201600676	06DPR0353T	EP RAMÓN LÓPEZ VELARDE	COL. PEDRO NÚÑEZ	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-140-2016-PR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$400,000.00	$339,705.49	$0.00	$0.00	$339,705.49	$153,398.96	$0.00	$0.00	$153,398.96	45%	65%	30-ene	31-mar	1 AULA DIDÁCTICA (4°)	$ 101,911.65	$46,019.68	$ 55,891.96	ING. OMAR RANGEL
20160637	06DPR0048K 06DPR0049J	EP ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-143-2016-PRR	C. CARLOS JORGE SEVILLA MESINA	$233,929.95	$233,929.95	$0.00	$0.00	$233,929.95	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	5%	30-ene	25-feb	MALLA TIPO CICLÓN Y GUARNICIÓN DE CONCRETO	$ 70,178.99	$0.00	$ 70,178.99	ING. IGNACIO DELGADO
20160606	06DST0017C	SEC. TÉCNICA ART. 27 CONSTITUCIONAL	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO						06-107-2016-PRR	BARLO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	$75,000.00	$101,211.90	$0.00	$0.00	$101,211.90	$101,211.90	$0.00	$0.00	$101,211.90	100%	100%	19-dic	31-ene	RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	$ 30,363.57	$30,363.57	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL
0	06DJN0195D	J.N. LEONEL RAMÍREZ GARCÍA	COL. LA TOLVA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-121-2016-PRR	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$265,000.00	$114,549.51	$0.00	$0.00	$114,549.51	$82,544.76	$0.00	$0.00	$82,544.76	100%	100%	12-dic	31-ene	CERCO PERIMETRAL, CANAL PLUVIAL	$ 34,364.85	$34,364.85	$ 0.00	ING. JAIR VERGARA
20160667	06DJN0058A	J.N. 24 DE FEBRERO	MIRAMAR	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-123-2016-PRR	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS	$100,000.00	$298,320.07	$0.00	$0.00	$298,320.07	$270,006.99	$0.00	$0.00	$270,006.99	91%	100%	12-dic	14-ene	IMPERMEABILIZACIÓN, RESANES EN PLAFON Y FRONTERAS	$ 89,496.02	$81,002.10	$ 8,493.92	ING. OMAR RANGEL
20160644	06DJN0165J	J.N. MARGARITA MADRID FUENTES	COL. LA CRUZ, SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-107-2016-PRR	BARLO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	$150,000.00	$131,938.56	$0.00	$0.00	$131,938.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	70%	19-dic	31-ene	REPARACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS	$ 39,581.57	$0.00	$ 39,581.57	ING. IGNACIO DELGADO
20160671	06DJN0182Z	J.N. SIN NOMBRE	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-129-2016-PRR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$250,000.00	$204,956.27	$0.00	$0.00	$204,956.27	$204,497.59	$0.00	$0.00	$204,497.59	100%	100%	19-dic	15-ene	IMPERMEABILIZACIÓN, HERRERÍA Y CERCO PERIMETRAL	$ 58,006.88	$58,006.88	$ -	ING. IGNACIO DELGADO
20160624	06DPR0400N	E.P. MIGUEL DE LA MORA RAMÍREZ	EJIDO NUEVO CUYUTLÁN	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-072-2016-PR	C. NEREIDA LÓPEZ VERDE	$200,000.00	$171,018.31	$0.00	$0.00	$171,018.31	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	90%	08-ago	17-sep	COCINA DE TIEMPO COMPLETO	$ 51,305.49	$0.00	$ 51,305.49	ING. JAIR VERGARA
20160665	06DPR0245L 06DPR0305J	EP HELIODORO TRUJILLO VIRGEN	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-118-2016-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$550,000.00	$706,074.58	$0.00	$0.00	$706,074.58	$655,737.93	$0.00	$0.00	$655,737.93	93%	100%	05-dic	31-ene	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, REPARACIÓN DE PLAFONES	$ 211,822.37	$196,721.37	$ 15,101.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160635	06DPR0193W	EP PADRE HIDALGO	UNIDAD PADRE HIDALGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-121-2016-PRR	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$500,000.00	$515,139.02	$0.00	$0.00	$515,139.02	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	85%	12-dic	31-ene	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y RED ELÉCTRICA	$ 154,541.71	$0.00	$ 154,541.71	ING. JAIR VERGARA
20160668	06DPR0271J 06DPR0323Z	EP MARINA NACIONAL	CENTRO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-126-2016-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	$843,257.99	$843,257.99	$0.00	$0.00	$843,257.99	$89,577.42	$0.00	$0.00	$89,577.42	11%	20%	12-dic	09-feb	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 252,977.40	$26,873.22	$ 226,104.17	ING. IGNACIO DELGADO
20160670	06DPR0295T	EP PABLO REYES ÁVALOS	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-127-2016-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$450,000.00	$397,328.34	$0.00	$0.00	$397,328.34	$368,972.86	$0.00	$0.00	$368,972.86	93%	100%	19-dic	31-ene	COCINA ATÍPICA DE 4.00 X 4.50 MTS., CUBIERTA PARA DESAYUNADORES.	$ 119,198.50	$110,691.86	$ 8,506.64	ING. IGNACIO DELGADO
20160645	06DST0011I 06DST0027J	SEC. TÉC. No. 11, BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	2	06-099-2016-PRR	C. ISSAC RAMÍREZ MACIAS	$200,000.00	$181,996.01	$0.00	$0.00	$267,259.02	$0.00	$0.00	$0.00	$85,263.02	0%	70%	03-oct	30-nov	ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO	$ 54,598.80	$0.00	$ 54,598.80	ING. IGNACIO DELGADO
20160645	06DST0011I 06DST0027J	SEC. TÉC. No. 11, BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO						06-111-2016-PRR	DECON GM, S.A. DE C.V.	$80,000.00	$85,263.02	$0.00	$0.00		$85,263.02	$0.00	$0.00		100%	100%	14-nov	31-dic	LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	$ 25,578.90	$25,578.90	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
20160631	06DST0015E 06DST0030X	SEC. TÉC. HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO					1	06-128-2016-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$760,000.00	$560,832.91	$0.00	$0.00	$560,832.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	45%	19-dic	11-feb	ADAPTACIÓN DE AULA DE INFORMÁTICA	$ 168,249.87	$0.00	$ 168,249.87	ING. JAIR VERGARA
20160672	06EES0005E 06EES0018I	SEC. 3 y 17, "MANUEL MURGUÍA GALINDO"	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-132-2016-PRR	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	$667,656.07	$667,656.07	$0.00	$0.00	$667,656.07	$436,833.48	$0.00	$0.00	$436,833.48	65%	80%	19-dic	16-feb	REPRACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS, CANAL PLUVIAL	$ 200,296.82	$132,209.00	$ 68,087.82	ING. IGNACIO DELGADO
20160647	06DDI0002C 06DJN0196G	CENDI MA. SOLEDAD CORONA V.	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-099-2016-PRR	C. ISSAC RAMÍREZ MACIAS	$70,504.86	$70,504.86	$0.00	$0.00	$70,504.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	92%	03-oct	30-nov	REPARACIÓN DE PUERTAS	$ 21,151.46	$0.00	$ 21,151.46	ING. IGNACIO DELGADO
20160647	06DDI0002C 06DJN0196G	CENDI MA. SOLEDAD CORONA V.	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO						06-130-2016-PRR	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$162,221.82	$162,221.82	$0.00	$0.00	$162,221.82	$162,221.82	$0.00	$0.00	$162,221.82	100%	100%	19-dic	21-ene	REPARACIONES EN INGRESO PRINCIPAL	$ 48,666.55	$48,666.55	$ -	ING. IGNACIO DELGADO
TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO					14	5	0	0	15			$7,503,893.50	$7,150,760.36	$0.00	$0.00	$7,150,760.36	$3,303,195.38	$0.00	$0.00	$3,303,195.38	81%	92%				$2,141,748.11	$998,376.56	$1,143,371.55	
20160821	06DJN0188U 06DJN0105V	J.N. GABRIELA MISTRAL	COL. UNIÓN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-112-2016-PRR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$23,474.72	$23,474.72	$0.00	$0.00	$23,474.72	$23,093.65	$0.00	$0.00	$23,093.65	100%	100%	14-nov	31-dic	ADECUACIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL	$ 7,042.42	$7,042.42	-$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR
20160822	06DPR0222A 06DPR0210W	EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-117-2016-PRR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$500,000.00	$516,059.81	$0.00	$0.00	$516,059.81	$516,059.81	$0.00	$0.00	$516,059.81	100%	100%	28-nov	25-ene	REMODELACIÓN DE SANITARIOS Y REPARACIONES EN EDIFICIOS	$ 154,817.94	$154,817.95	-$ 0.01	ING. RAFAEL SALAZAR

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %						FECHA DE	FECHA DE	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR
CLAVE DE L	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	RA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO				IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	DE LA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
20160820	06DST0007W	SEC. TÉCNICA No. 7, EMILIANO ZAPATA	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-112-2016-PRR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$200,000.00	$580,473.00	$0.00	$0.00	$580,473.00	$557,174.24	$0.00	$0.00	$557,174.24	100%	100%	14-nov	31-dic	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y REPARACIÓN GENERAL DE DIFICIOS.	$ 174,141.90	$174,141.90	-$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR
20160823	06DST0010J	SEC. TÉCNICA No. 10, MACARIO G. BARBOSA	MADRID	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-122-2016-PRR	ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO	$200,000.00	$246,505.64	$0.00	$0.00	$246,505.64	$246,044.17	$0.00	$0.00	$246,044.17	100%	100%	12-dic	14-ene	IMPERMEABILIZACIÓN, RESANES EN PLAFON Y FRONTERA DE LOSA	$ 73,951.69	$73,951.69	-$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR
TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN					4	0	0	0	4			$923,474.72	$1,366,513.18	$0.00	$0.00	$1,366,513.18	$1,342,371.87	$0.00	$0.00	$1,342,371.87	94%	100%				$409,953.95	$409,953.96	-$0.01	
20160924	06DJN0218Y	J.N. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-139-2016-PR	TOGOOS CONSTRUCCIONES, SA de CV	$400,000.00	$350,627.96	$0.00	$0.00	$350,627.96	$88,986.87	$0.00	$0.00	$88,986.87	25%	65%	16-ene	25-mar	1 AULA DIDÁCTICA 3°	$ 105,188.39	$26,696.07	$ 78,492.32	ING. JESÚS LEÓN
20160900	06DPR0294U	ESC. PRIM. RAFAEL HEREDIA	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ		1				06-139-2016-PR	TOGOOS CONSTRUCCIONES, SA de CV	$400,000.00	$342,269.72	$0.00	$0.00	$342,269.72	$82,857.57	$0.00	$0.00	$82,857.57	24%	65%	16-ene	25-mar	1 AULA DIDÁCTICA 3°	$ 102,680.91	$24,857.27	$ 77,823.65	ING. JESÚS LEÓN
20160902	06DPR0396R	EP HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. EL LLANO	VILLA DE ÁLVAREZ						06-108-2016-PR	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	$400,000.00	$326,337.36	$0.00	$46,118.08	$372,455.44	$308,400.18	$0.00	$46,188.08	$354,588.26	100%	100%	07-nov	31-dic	1 AULA DIDÁCTICA	$ -	$0.00	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN
20160925	06DJN0226G	J.N. SIN NOMBRE	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	0	06-142-2016-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$800,000.00	$745,628.67	$0.00	$0.00	$745,628.67	$274,175.77	$0.00	$0.00	$274,175.77	37%	80%	30-ene	31-mar	DOS AULAS DIDÁCTICAS (2° y 3°)	$ 223,688.60	$82,252.73	$ 141,435.87	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
20160922	06DPR0272I	E.P. EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-115-2016-PRR	ING. SERGIO ANTONIO GÓMEZ SANDOVAL	$140,000.00	$188,256.35	$0.00	$0.00	$188,256.35	$188,256.35	$0.00	$0.00	$188,256.35	100%	100%	21-nov	24-dic	RED ELÉCTRICA EXTERIOR	$ 56,476.91	$56,476.91	-$ 0.00	ING. JOSE LUIS MUNGUIA
20160923	06DPR0445J	E.P. RAFAEL MACEDO LÓPEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-135-2016-PR	ING. HÉCYOR DUEÑAS GIL	$338,270.85	$338,270.85	$0.00	$4,898.82	$343,169.67	$90,460.70	$0.00	$4,898.82	$95,359.52	27%	75%	16-ene	11-mar	AULA DIDÁCTICA ADOSADA	$ 101,481.25	$27,138.21	$ 74,343.04	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ					4	5	0	0	1			$2,478,270.85	$2,291,390.91	$0.00	$51,016.90	$2,342,407.81	$1,033,137.44	$0.00	$51,086.90	$1,084,224.34	85%	90%				$589,516.06	$217,421.19	$372,094.88	
												$19,098,969.06																

RESUMEN FAM 2016 (RAMO 33) REMANENTES

TOTAL DE OBRA	O	A	L	T	An	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADA OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	AVANCES % TES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	FISICO %	SITUACION ACTUAL DE OBRAS No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	CONTROL DE ANTICIPOS IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
RESUMEN FAM 2016	35	10	0	0	36	$20,324,641.95	$18,808,923.84	$85,547.18	$0.00	$18,945,487.92	$9,744,396.33	$0.00	$0.00	$9,744,396.33	72%	84%	47	47	17	$5,445,707.06	$2,738,137.03	$2,707,570.03

RESUMEN FAM 2016 (RAMO 33)

TOTAL DE OBRA	O	A	L	T	An	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	CONTRATADA OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	AVANCES % TES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	FISICO %	SITUACION ACTUAL DE OBRAS No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	CONTROL DE ANTICIPOS IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
RESUMEN FAM 2016	175	41	1	0	167	$82,586,588.00	$71,261,186.09	$85,547.18	$5,935,440.85	$77,282,174.12	$59,646,182.33	$0.00	$5,935,440.85	$65,581,623.18	85%	92%	189	189	158	$19,682,758.21	$16,669,048.69	$ 2,992,121.41

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

MTRO. SUSANO MADRID ORTIZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SEC. DE EDUC.

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR 2015 Y 2016

INCOIFED
INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE INFORME: 28 DE FEBRERO DE 2017

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION							AVANCES %											
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	
20150212	06DTA0001C	C.B.T.A. No. 148	Km. 4 carretera Villa de Álvarez - Comala	COMALA	1	0	0	0	4	06-001-2015-FCIIEMS	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ	$ 4,352,151.32	$ 2,442,059.00	$ -	$ 391,829.55	$ 4,271,529.20	$ 2,442,059.00	$ -	$ 391,829.55	$ 4,271,529.20	100%	100%	25-may	27-sep	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "Q": TUTORÍAS GRUPALES + CUBÍCULOS PARA MAESTROS + OBRA EXTERIOR.	$ 732,617.70	$ 732,617.70	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER
										06-001-2015-FCIIEMS-1			$ 1,437,640.64	$ -			$ 1,437,640.64	$ -			100%	100%	14-oct	10-dic	IMPERMEABILIZACIÓN, ADAPTACIÓN DE 2 AULAS EN TALLER APÍCOLA, SERVICIOS SANITARIOS PARA DOCENTES Y DIRECCIÓN, CERCO PERIMETRAL.	$ 431,292.19	$ 431,292.19	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER
20150650	06DCT0084Z	C.E.T.I.S. No. 84	SALAGUA (COL. LAS JOYAS)	MANZANILLO	1	4	0	0	1	06-002-2015-FCIIEMS	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 3,422,425.90	$ 2,784,203.99	$ -	$ 610,099.94	$ 3,394,303.93	$ 2,784,203.99	$ -	$ 610,099.94	$ 3,394,303.93	100%	100%	19-ene	23-may	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "H": P.A. 2 AULAS DIDÁCTICAS + P.B. 2 AULAS DIDÁCTICAS + ESCALERA + OBRA EXTERIOR	$ 809,657.36	$ 809,657.37	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIIEMS) 2015					2	4	0	0	5			$ 7,774,577.22	$ 6,663,903.63	$ -	$ 1,001,929.49	$ 7,665,833.12	$ 6,663,903.63	$ -	$ 1,001,929.49	$ 7,665,833.12	100%	100%				$ 1,973,567.26	$ 1,973,567.25	$ 0.00	

FECHAS DIFERIDAS POR ENTREGA DE ANTICIPO

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

02/01/2017 22/05/2017

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION							AVANCES %											
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	
20160702	06DMS0007M	EMSAD No. 7 "DR. MIGUEL GALINDO"	AGUA SALADA	MINATITLÁN	1	4	0	0	4	06-001-2016-FCIIEMS	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 7,125,000.00	$ 6,096,373.74	$ -	$ -	$ 6,096,373.74	$ 573,969.68	$ -	$ -	$ 573,969.68	9%	30%	14-nov-16	02-abr-17	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" **PB:** 1 AULA DIDÁCTICA + AULA DE MEDIOS + DIRECCIÓN + SANITARIOS + ESCALERA **PA:** 2 AULAS DIDÁCTIAS + ESCALERA	$ 1,828,912.12	$ 172,190.90	$ 1,656,721.22	ING. JORGE ESPINOSA
20160409	06DCT0158A	CETIS No. 157	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1	3	0	0	0	06-002-2016-FCIIEMS	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 2,829,877.00	$ 1,966,258.56	$ -	$ -	$ 1,966,258.56	$ 343,136.17	$ -	$ -	$ 343,136.17	17%	30%	16-ene-17	30-abr-17	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "I" 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 EE	$ 589,877.57	$ 102,940.85	$ 486,936.72	ING. JOSE LUIS VARGAS
20160677	06DCM0001R	CET DEL MAR No. 12	CAMPOS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-003-2016-FCIIEMS	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$ -	$ 59,157.13	$ -	$ -	$ 59,157.13	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	13-feb-17	25-feb-17	ADECUACIONES EN BIBLIOTECA	$ -	$ -	$ -	ING. IGNACIO DELGADO
TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIIEMS) 2016					3	7	0	0	5			$ 9,954,877.00	$ 8,121,789.43	$ -	$ -	$ 8,121,789.43	$ 917,105.85	$ -	$ -	$ 917,105.85	11%	30%				$ 2,418,789.69	$ 275,131.75	$ 2,143,657.94	

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

RECURSOS DEL PLAN DE APOYO A LA CALIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES 2016

FECHA DE INFORME	28 DE FEBRERO DE 2017

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION							AVANCES %									CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ct	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%							
20160407	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	4	06-001-2016-PACTEN	PROMOTECNOS S.A. DE C.V.	$ 9,994,168.00	$ 9,694,342.96	$ -	$ -	$ 9,694,342.96	$2,003,275.79	$ -	$ -	$ 2,003,275.79	21%	40%	22-nov-16	15-may-17	CONSTRUCCIÓN DE LA 1a. ETAPA DEL EDIFICIO "H" BIBLIOTECA (OBRA NEGRA), CANCELERÍA + OBRA EXTERIOR	$ 2,908,302.89	$600,982.74	$ 2,307,320.15	ARQ. CARLOS TRUCIOS
20160407	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-002-2016-PACTEN	ARTE DECO MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.	$ 205,792.65	$ 25,520.00	$ -	$ -	$ 25,520.00	$ 25,520.00	$ -	$ -	$ 25,520.00	100%	100%	12-dic-16	21-dic-16	REPARACIÓN DE PANELES ACÚSTICOS Y REPARACIÓN DE MECANISMOS	$ -	$ -	$ -	ARQ. CARLOS TRUCIOS
20160407	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-003-2016-PACTEN	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.		$ 178,131.12	$ -	$ -	$ 178,131.12	$ 159,089.14	$ -	$ -	$ 159,089.14	89%	90%	26-dic-16	31-ene-16	CAMBIO DE LUMINARIAS EN AUDITORIO	$ 53,439.34	$ 53,439.33	$ 0.00	ARQ. CARLOS TRUCIOS
RECURSOS DEL PLAN DE APOYO A LA CALIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES 2016					1	0	0	0	6			$ 10,199,960.65	$ 9,897,994.08	$ -	$ -	$ 9,897,994.08	$2,187,884.93	$ -	$ -	$ 2,187,884.93	22%	41%				$2,961,742.22	$654,422.07	$ 2,307,320.15	

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

EQUIPAMIENTO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA

INCOIFED

FECHA: **28 DE FEBRERO DE 2017**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N						A V A N C E S %								
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				IMPORTES EJERCIDOS					FISICO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	DESCRIPCION DE CONCEPTOS
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO	%	%			
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	ADQ-06-006-2015-OEEMSS	OFITEC TECNOLOGÍA, SA de CV	$ 28,000,000.00	$ -	$ 3,422,268.00	$ -	$ 3,422,268.00	$ -	$ -	$ 3,422,268.00	$ 3,422,268.00	100%	94%	09-mar	22-abr	EQUIPAMIENTO
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-010-2015-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIÓN, SA de CV		$ -	$ 10,402,183.35	$ -	$ 10,402,183.35	$ -	$ -	$ 9,702,183.35	$ 9,702,183.35	100%	100%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-011-2015-OEEMSS	MAQUINARIA INDUSTRIAL CBRERA, SA de CV		$ -	$ 6,631,395.20	$ -	$ 6,631,395.20	$ -	$ -	$ 3,315,697.60	$ 3,315,697.60	100%	100%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO
RESUMEN PEF 2014				1	0	0	0	0			$ 28,000,000.00	$ -		$ -	$ 20,455,846.55	$ -		$ 16,440,148.95	$ 16,440,148.95	100%	98%			

ELABORÓ:

C.P. ROBERTO ROLÓN CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INCOIFED

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR HURACÁN "PATRICIA" DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015 EN 10 MUNICIPIO(S) EN EL ESTADO DE COLIMA, SE CORROBORÓ CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015.

INIFED INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Ejercico Fiscal: 2016 | **FECHA:** 28/02/2017 | **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato					Días Programados	Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término		Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN CON CARGO A FONDEN																			
1	CUAUHTÉMO C	CUAUHTEMO C	ESCUELA NORMAL DE MAESTROS	06ENL0001X	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 4,515.58 KG EN UN AREA DE 281.39 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$ 522,146.00	06-019-2016-FONDEN	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	$ 446,260.91	14/11/2016	28/12/2016	44	100%	35%	100%	$ 446,260.91	$ 29,046.79	$ 446,260.91	OBRA TERMINADA
2	IXTLAHUACÁN	LA PRESA	JUAN HERNANDEZ ESPINOSA	06ETV0016Q	DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN 40 ML Y DESAZOLVE DE CANALON 60 ML	$ 33,992.00	06-014-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$ 27,447.92	14/11/2016	03/12/2016	19	100%	100%	100%	$ 27,447.92	$ 27,447.92	$ 27,447.92	OBRA TERMINADA
					(+)GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	$ 11,123.00													
					(+)GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	$ 11,123.00													
TOTAL CON CARGO AL FONDEN :						578,384.00			473,708.83				100.00%	68%	100%	473708.83	56494.71	473708.83	
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN CON CARGO AL ESTADO																			
28	MANZANILLO	LAS HUMEDADES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	06EUT0001P	EXCAVACION, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 7,072.36 KG EN UN AREA DE 320 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Y POSTES	$ 727,235.00	06-017-2016-FONDEN	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	$ 727,231.14	14/11/2016	31/12/2016	47	226%	9%	40%	$ 727,231.14	$ 337,991.96	$ 337,991.96	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR HURACÁN "PATRICIA" DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015 EN 10 MUNICIPIO(S) EN EL ESTADO DE COLIMA, SE CORROBORÓ CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015.

INIFED INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Ejercico Fiscal: 2016 **FECHA:** 28/02/2017 **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha		Días Programados	Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término		Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
30	MANZANILLO	SALAHUA	BENJAMÍN AMAMDOR CISNEROS	06EPR0002D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 11,332.04 KG EN UNA SUPERFICIE DE 400 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 24, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. SUSTITUCION DE 30 ML DE MALLA CICLONICA	$ 1,054,040.00	06-020-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA, S.A. DE C.V.	$ 811,232.00	14/11/2016	31/12/2016	47	100%	5%	100%	$ 811,232.00	$ 516,200.56	$ 811,232.00	OBRA TERMINADA
32	TECOMÁN	COFRADÍA DE MORELOS	BENITO JUÁREZ GARCÍA	06ETV0003M	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO B 283..50 M2 Y CERCO PERIMETRAL 20 ML	$ 148,169.00	06-013-2016-FONDEN	C. CARLOS JORGE SEVILLA MESINA	$ 101,664.62	14/11/2016	10/12/2016	26	100%	100%	100%	$ 101,664.62	$ 34,489.57	$ 101,664.62	OBRA TERMINADA
31	MANZANILLO	EL NARANJO	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	06ETV0006J	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 1,448.14 KG , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$ 212,956.00	06-016-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$ 158,741.41	14/11/2016	17/12/2016	33	100%	25%	100%	$ 158,741.41	$ 157,988.54	$ 157,988.54	OBRA TERMINADA
34	COLIMA	LAS VIVORAS	BACHILLERATO TÉCNICO No. 1	06UCT0001R	RETIRO, SUMINISTRO, COLOCACION Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN 514.51 M2 DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLAROCA EN EDIFICIO "A"	$ 255,752.00	06-018-2016-FONDEN	ING. JOSÉ DE JUESÚS NAVARRO MOLINA	$ 245,911.29	14/11/2016	14/12/2016	30	100%	55%	100%	$ 245,911.29	$ 184,095.25	$ 184,095.25	OBRA TERMINADA
					(+)GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	$ 47,962.00													
					(+)GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	$ 47,962.00													
SUBTOTALES:						2,494,076.00			2,044,780.45				125.11%	39%	88%	$ 2,044,780.45	$ 1,230,765.88	$ 1,592,972.36	
TOTALES:						3,072,460.00			2,518,489.28				112.55%	53.15%	94.00%	$ 2,518,489.28	$ 1,287,260.60	$ 2,066,681.19	

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE2017
PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN PATRICIA EN EL ESTADO DE COLIMA
LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015

Ejercico Fiscal: 2016 **FECHA DEL INFORME:** 28/02/2017 **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato		Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Importe con IVA	Fecha	Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad						Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
52	ARMERÍA	CUYUTLÁN	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	06DJN0025J	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$381,590.00	$257,585.15	54	100%	18%	100%	$257,585.15	$47,277.33	$222,263.23	OBRA TERMINADA
53	ARMERÍA	COL. EL PELILLO	SANTOS DEGOLLADO	06DPR0079D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$1,362,459.00	$975,367.99	63	100%	2%	100%	$975,367.99	$20,704.69	$975,367.99	OBRA TERMINADA
54	ARMERÍA	ARMERÍA	JOSÉ LEVY REHIMS	06DJN0169F		$10,590.00	$8,696.69	28	100%	100%	100%	$8,696.69	$8,696.69	$8,696.69	OBRA TERMINADA
55	COQUIMATLÁN	LOS LIMONES	LEONARDO B. GUTIÉRREZ	06DPR0315Q		$21,183.00	$17,393.39	28	100%	30%	100%	$15,056.57	$17,277.43	$17,277.43	OBRA TERMINADA
56	COMALA	LOS COLOMOS	BASILIO VADILLO	06DPR0138C		$8,474.00									
57	COQUIMATLÁN	JALA	NIÑOS HEROES	06DTV0005L		$53,485.00	$46,466.54	28	100%	20%	100%	$46,466.54	$46,140.35	$46,140.35	OBRA TERMINADA
58	COQUIMATLÁN	JALA	5 DE MAYO	06DPR0267X		$76,767.00	$56,239.25	28	100%	20%	100%	$56,239.25	$56,239.25	$56,239.25	OBRA TERMINADA
59	CUAUHTÉMOC	QUESERÍA	HUGO RAMÍREZ MIRANDA	06DJN0181A		$43,170.00						$0.00	$0.00	$0.00	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE2017
PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN PATRICIA EN EL ESTADO DE COLIMA
LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015

Ejercico Fiscal: 2016 **FECHA DEL INFORME:** 28/02/2017 **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato		Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Importe con IVA	Fecha	Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad						Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
60	MANZANILLO	JESÚS BARAJAS	JARDÍN DE NIÑOS (ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ)	06DJN0187V	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$770,501.00	$575,843.12	59	45%	2%	20%	$575,843.12	$0.00	$0.00	
61	MANZANILLO	EL COLOMO	5 DE MAYO	06DPR0300O		$24,356.00	$16,263.77	19	100%	20%	100%	$16,263.77	$16,263.77	$16,263.77	OBRA TERMINADA
62	TECOMÁN	COL. UNIÓN	JUSTO SIERRA	06DES0007D		$1,362,459.00						$0.00	$0.00	$0.00	
63	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	PABLO REYES ÁVALOS	06DPR0295T	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$1,284,677.00	$945,627.34	59	25%	10%	20%	$945,627.34	$0.00	$0.00	
64	VILLA DE ÁLVAREZ	SAN ISIDRO	MANUEL ÁLVAREZ	06DES0005F		$670,455.00						$0.00	$0.00	$0.00	
65	MANZANILLO	EL COLOMO	HOMOBONO LLAMAS	06DST0030X		$141,626.00	$136,176.37	7	100%	5%	100%	$136,176.37	$135,892.89	$135,892.89	OBRA TERMINADA
66	MANZANILLO	SANTA CAROLINA	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	06DJN0214B		$1,286,537.00	$898,347.72	63	100%	25%	100%	$898,347.72	209988.05*1.16	$743,908.45	OBRA TERMINADA
67	MANZANILLO	LAS BRISAS	BASILIO VADILLO	06DPR0190Z		$143,622.00	$138,095.68	28	100%	100%	100%	$138,095.68	$138,095.68	$138,095.68	OBRA TERMINADA
68	MANZANILLO	EL CHARCO	LA PAZ	06DPR0118P		$59,248.00	$35,109.59	28	78%	20%	100%	$35,109.59	$35,109.59	$35,109.59	OBRA TERMINADA
69	MANZANILLO	SAN BUENAVENTURA	PLAN DE IGUALA	06DPR0084P		$102,446.00	$64,768.45	36	90%	15%	100%	$64,768.45	$64,768.45	$64,768.45	OBRA TERMINADA
70	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	06DPR0251W		$980,831.00	$774,992.10	63	0%	5%	45%	$774,992.10	$302,793.21	$302,793.21	ingreso generador + estim: 30/01/2017
71	MANZANILLO	MIRAVALLE	ESCUELA PRIMARIA	06DPR0291X		$22,913.00									SE CANCELA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE2017
PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN PATRICIA EN EL ESTADO DE COLIMA
LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015

Ejercico Fiscal: 2016 **FECHA DEL INFORME:** 28/02/2017 **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato		Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Importe con IVA	Fecha Días programados	Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad							Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
72	MANZANILLO	SANTA RITA	NICOLAS BRAVO	06DPR0082R		$146,014.00	$97,856.86	19	0%	10%	100%	$97,856.86	$97,856.86	$97,856.86	OBRA TERMINADA
73	MANZANILLO	MANZANILLO	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR No. 12	06DCM0001R		$963,399.00									
74	MANZANILLO	EL COLOMO	JUAN ESCUTIA	06DJN0056C		$33,595.00	$25,238.89	28	100%	96%	100%	$25,238.89	$0.00	$0.00	OBRA TERMINADA
75	MANZANILLO	LEANDRO VALLE	CELSA LORENZANO VELASCO	06DPR0057S		$47,107.00	$35,174.89	28	100%	99%	100%	$35,174.89	$35,174.89	$35,174.89	OBRA TERMINADA
76	MANZANILLO	CENTRO	PRIMERO DE JUNIO	06DPR0195U		$1,447,723.00									
77	MANZANILLO	EL COLOMO	VENUSTIANO CARRANZA	06DPR0120D		$1,315,232.00	$1,041,529.78	63	45%	1%	49%	$1,041,529.78	$321,186.94	$497,622.21	estim (1) generador + estim 14/12/2016 estim. (2) generador + estim 30/01/2017
78	ARMERÍA	COFRADÍA DE JUÁREZ	JESÚS GONZÁLEZ LUGO	06DST0003Z		$540,844.00									
79	MANZANILLO	CAMPOS	RICARDO FLORES MAGÓN	06DES0006E		$1,841,230.00									
80	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	06DJN0026I		$11,783.00	$9,475.20	28	100%	99%	100%	$9,475.20	$9,475.20	$9,475.20	OBRA TERMINADA
81	IXTLAHUACÁN	CENTRO	CUAUHTÉMOC	06DST0009U		$346,919.00	$299,454.32	54	0%	5%	6%	$299,454.32	$0.00	$0.00	OBRA SUSPENDIDA POR DICTÁMEN DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN MAL ESTADO
82	MANZANILLO	SALAGUA	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	06DPR0048K		$989,070.00	$690,895.65	63	100%	45%	100%	$595,599.70	110794.29*1.16	$611,601.87	OBRA TERMINADA
83	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	JOSÉ SANTOS VALDEZ	06DPR0036F	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA EN ESTRUCTURA EN UN AREA DE 360.00 M2, SUMINISRO Y COLOCACIÓN 360.00 M2 DE LONA DE PVC DE 800 GRS. EN TECHUMBRE	$235,018.00	$225,974.83	29	100%	15%	100%	$225,974.83	$225,970.71	$225,970.71	OBRA TERMINADA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE2017
PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN PATRICIA EN EL ESTADO DE COLIMA
LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015

Ejercico Fiscal: 2016 **FECHA DEL INFORME:** 28/02/2017 **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato		Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Importe con IVA	Fecha	Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad						Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
84	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	FERNANDO MORENO PEÑA	06DES0024U		$447,421.00						$0.00	$0.00	$0.00	
85	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO III)	ROSARIO CASTELLANOS	06DJN0170V		$182,792.00	$163,612.39	36	100%	5%	100%	$163,612.39	$113,747.84	$113,747.84	OBRA TERMINADA
86	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO II)	HILDA CEBALLOS LLERENAS	06DJN0208R		$226,208.00	$203,073.00	28	100%	100%	100%	$203,073.00	$203,073.00	$203,073.00	OBRA TERMINADA
87	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	INDEPENDENCIA	06DJN0098B		$963,397.00	$777,052.31	54	0%	15%	35%	$777,052.31	$291,330.28	$483,422.89	
88	MANZANILLO	SANTIAGO	ANGEL ANTE	06DPR0152W		$23,942.00	$23,941.99	28	100%	95%	100%	$23,941.99	$23,941.99	$24,350.74	OBRA TERMINADA
89	MANZANILLO	EL CHARCO	BALBINO DÁVALOS	06DTV0019O		$107,940.00	$64,132.28	28	0%	20%	100%	$64,132.28	$64,132.28	$64,132.28	OBRA TERMINADA
90	MANZANILLO	COL. PADRE HIDALGO	PADRE HIDALGO	06DPR0193W		$1,888,793.00	$1,442,415.29	100	0%	5%	55%	$1,442,415.29	$293,744.91	$349,004.58	generador 07/12/2016 estim. 19/12/2016
91	MANZANILLO	LA CENTRAL	ENRIQUE PACHECO AGUILAR	06DTV0007J		$14,436,889.00									
92	MANZANILLO	SANTIAGO	SUSANA ORTIZ SILVA	06DJN0029F		$200,067.00						$0.00	$0.00	$0.00	
93	MANZANILLO	LA TOLVA	IGNACIO ZARAGOZA	06DPR0277O		$869,279.00						$0.00	$0.00	$0.00	
				T O T A L E S :		**36,072,051.00**	**10,046,800.82**		**72%**	**35%**	**84%**	**9,949,168.06**	**2,568,894.24**	**5,478,250.04**	

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED