INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE INFORME 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.							AVANCES %						
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN	DATOS DEL CONTRATO	IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA		IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	ESTATUS DE LA OBRA
		LOCALIDAD	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%		
06DST0003Z	SEC. TÉCNICA JESÚS GONZÁLEZ LUGO	COFRADÍA DE JUÁREZ	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$75,000.00	$93,910.67	$0.00	$93,910.67	$0.00	$93,910.67	100%	100%	SUSTITUCIÓN DE POSTE ELÉCTRICO EN PARCELA ESCOLAR Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR	**TERMINADA**
60DTV0012V	TV. SEC. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	$565,000.00	$547,140.48	$0.00	$425,434.93	$0.00	$425,434.93	78%	100%	BODEGA (T.M.), COCINA ATÍPICA (4.00 X 3.00 MTS.), MALLA CICLÓN (PVC).	**TERMINADA**
			ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS	$130,000.00	$123,078.55	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	100%	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE MALLA PERIMETRAL EN COLINDANCIA CON EL TERRENO DEL EMSAD (170.00 MTS. APROX.)	**TERMINADA**
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				$770,000.00	$764,129.70	$0.00	$519,345.60	$0.00	$519,345.60	0%	100%		
06EJN0002Y	JN SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	COL. PRADOS DEL SUR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$510,000.00	$653,188.51	$6,890.40	$447,886.30	$6,890.40	$454,776.70	69%	100%	SANITARIOS PARA DOCENTES Y DISCAPACITADOS, BODEGA, REPARACIÓN DE BEBEDEROS, REP. DE 3 LÁMPARAS PUNTA DE POSTE	**TERMINADA**
06DJN0045X	JN AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	COL. EL TÍVOLI	LIC. ANGEL MARIO HOYOS VILLASEÑOR	$300,000.00	$182,671.96	$0.00	$163,845.06	$0.00	$163,845.06	100%	100%	MURO DE TABIQUE EN COLINDANCIA CON ARROYO	**TERMINADA**
			ARQ. MARIO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	$500,000.00	$548,607.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	1%	CANCELERÍA DE ALUMINIO EN EDIFS. "A", "B", "C" Y "D"; PROTECCIONES EN EDIF. "B"; IMPERMEABILIZACIÓN EDIF. "A"; LÁMPARAS EN EDIFS. "A", "B", "C" Y "D"; VENTILADORES EN EDIF. "B" (2 POR AULA); MANTENIMIENTO A SERV. SANITARIOS; CONST. DE SANITARIOS PARA DOCENTES Y DISCAPACITADOS.	EN PROCESO
06DJN0034R	JN GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$250,000.00	$195,556.52	$0.00	$195,556.52	$0.00	$195,556.52	100%	100%	PISO DE CERÁMICA EN DIRECCIÓN, Y AULAS DIDÁCTICAS Y PINTURA	**TERMINADA**
06DJN0033S	JN ELENA MACEDO PARDO	COL. LOMAS DE CIRCUNVALACIÓN	ARQ. ARTURO ADOLFO RANGEL DIEGO	$185,000.00	$158,714.44	$0.00	$144,730.90	$0.00	$144,730.90	100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN, PLAFONES, PINTURA VINÍLICA, PINTURA DE ESMALTE EN EDIF. A, PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICA, , DRENES PLUVIALES Y MALLA CICLÓN EN CHAPOTEADERO	**TERMINADA**
06DJN0183Z	JN MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	COL. JARDINES DEL SOL	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	$805,000.00	$724,285.21	$0.00	$638,749.28	$0.00	$638,749.28	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA (2°), REPARACIÓN DE CANCELERÍA, TECHO DE LÁMINA PARA 6 DESAYUNADORES, CUBIERTA DE LÁMINA PARA BEBEDEROS.	**TERMINADA**
06DJN0124J	JN ISABEL VIRGEN ROMERO	LOMA DE JUÁREZ	C. IRMA SUSANA GARCÍA MORÁN	$50,000.00	$82,542.27	$0.00	$79,446.47	$0.00	$79,446.47	100%	100%	CUBIERTA DE LÁMINA PARA DESAYUNADORES	**TERMINADA**
06DJN0113D	JN LAURA RAMÍREZ DE CEDEÑO	COL. NIÑOS HÉROES	C. IRMA SUSANA GARCÍA MORÁN	$175,000.00	$174,709.84	$0.00	$162,173.49	$0.00	$162,173.49	100%	100%	RAMPA PARA DISCAPACITADOS, PASAMANOS, REP. BANQUETAS, PÓRTICO DE INGRESO.	**TERMINADA**
06DJN0159Z	JN MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFAEL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, S.A. DE C.V.	$90,000.00	$67,702.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	85%	IMPERMEABILIZACIÓN EN COCINA, PISO DE CERÁMICA EN COCINA, , PINTURA, PINTURA EPÓXICA EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA, CANALETAS EN CUBIERTA DE LÁMINA EXISTENTE	EN PROCESO
06DJN0204V	JN FERNANDO MORENO PEÑA	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES		$275,000.00								SANITARIOS PARA DOCENTES Y DISCAPACITADOS.	
06EJN0013D	JN LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	COL. EL ZALATÓN	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$250,000.00	$295,399.07		$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	CUBIERTA DE LÁMINA (2a. ETAPA), PINTURA EPÓXICA, PUERTAS EN AULAS, REP. CUBO DE TINACOS, CAMBIO DE TINACOS, MALLA CICLÓN SOBRE MURO DE TABIQUE, CONCERTINA SOBRE REJA DE PERFIL TUBULAR.	EN PROCESO
06DJN0190I	JN SENORINA MERCED ZAMORA	COL. MIRADOR DE LA CUMBRE	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$1,125,000.00	$811,540.99	$47,032.76	$811,538.80	$47,032.76	$811,538.80	100%	100%	1 AULA DE USOS MÚLTIPLES, RAMPAS PARA DICAPACITADOS, DREN PLUVIAL	**TERMINADA**
06EJN0005V	JN IGNACIO M. ALTAMIRANO	CENTRO	RAICES ESTUDIO ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V.	$175,000.00	$270,283.76	$0.00	$270,276.08	$0.00	$270,276.08	100%	100%	REPARACIÓN DE CANCELERÍA, 5 LÁMPARAS PUNTA DE POSTE, PISO DE CONCRETO EN PLAZA CÍVICA	**TERMINADA**
06DJN0043Z	JN FEDERICO FROEBEL	EL CHANAL	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$550,000.00	$250,415.41	$0.00	$88,169.98	$0.00	$88,169.98	35%	35%	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, RED DE DRENAJE, RAMPA PARA DISCAPACITADOS, REP. BANQUETAS, PÓRTICO DE INGRESO	EN PROCESO
06DJN0171U	JN NORMA CEBALLOS LARIOS	COL. FRANCISCO I. MADERO	ROCH CONSTRUCCIONES COLIMA, S.A. DE C.V.	$310,000.00	$812,971.53	$17,865.97	$669,529.37	$17,865.97	$687,395.34	82%	100%	MÓDULO DE SANITARIOS PARA DOCENTES Y DISCAPACITADOS, REP. MENOR EN SANITARIOS EXISTENTES + 1 AULA DIDÁCTICA	**TERMINADA**
06DJN060P	JN ANTONIO GAITÁN GAITÁN	COL. EL DIEZMO	CIS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$410,000.00	$645,803.93	$0.00	$334,926.63	$0.00	$334,926.63	52%	98%	PISO DE CERÁMICA EN 2 AULAS, REP. MENOR EN SANITARIOS,,CANCELERÍA, PINTURA DE ESMALTE, REP. DE PROTECCIONES, 3 MESAS P/DESAYUNADORES, LÁMPARAS, AZULEJO EN COCINA, REP. LÁMPARAS PUNTA DE POSTE (3 PZS.)	EN PROCESO
06DJN0032T	JN IGNACIO ZARAGOZA	LO DE VILLA	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$250,000.00	$319,573.83	$0.00	$241,845.37	$0.00	$241,845.37	76%	80%	CUBIERTA PARA DESAYUNADORES	EN PROCESO
06DJN0051H 06DJN0177O	JN SUSANA ORTIZ SILVA	COL. LA ALBARRADA	DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.	$230,000.00	$209,568.56	$0.00	$61,177.52	$0.00	$61,177.52	29%	45%	MURO DE TABIQUE EN COLINDANCIA CON MERCADO	EN PROCESO
06DJN0193F	CENDI ÁNGELA M. ALCAZAR RIOS	COL. LAS VÍBORAS		$225,000.00								PISO DE LOSETA DE VINILO EN LACTANTES, AZULEJO EN COCINA, REP. DE BARRA EN COCINA, LÁMINA PINTRO EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA	
06DPR0405I	EP FRANCISCO O. DIAZ	COL. LA VIRGENCITA	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$400,000.00	$432,743.54	$0.00	$271,614.66	$0.00	$271,614.66	63%	75%	1 AULA DIDÁCTICA 3er. GRADO	EN PROCESO
06DPR0260D	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. EL DIEZMO		$629,000.00								DEMOLICIÓN DE MURO FRONTAL Y COSNTRUCCIÓN DE MURO - REJA + MANTENIMIENTO A IMPERMEABILIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN EDIFS. "C" y "D", AOLICACIÓN DE INSECTICIDA Y REP. DE TECHUMBRE DE MADERA EN EDIF. "A"	
06DPR0043P	EP GREGORIO MACEDO LÓPEZ	COL. MIRADOR DE LA CUMBRE	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	$100,000.00	$111,016.92	$0.00	$101,277.27	$0.00	$101,277.27	91%	100%	PISO DE CERÁMICA EN 4 AULAS Y PINTURA	**TERMINADA**
06DPR0164A	EP CUAUHTÉMOC	EL ALPUYEQUITO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	$150,000.00	$178,604.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	20%	IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y BANQUETAS EN EDIF. "A", PISOS DE CONCRETO EN ANDADORES, MURO DE ACOMETIDA, RED ELÉCT. EXTERIOR, DEMOLICIÓN DE MURO DESPLOMADO, CASETA MOTOBOMBA Y REP. MENOR EN SANITARIOS	EN PROCESO
06DPR0415P 06DPR0417N	EP JOSÉ S. BENITEZ ESPINOSA	COL. J. PIMENTEL LLERENAS	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	$950,000.00	$645,177.27	$480,289.60	$572,770.59	$480,289.60	$1,053,060.19	100%	100%	AULA USAER SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, REPARACIÓN DE SANITARIOS.	**TERMINADA**
06EPR0008I	EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COL. CENTRO	PROFESIONISTAS EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES TECNOLÓGICAS. S.A. DE C.V.	$320,000.00	$672,349.34	$0.00	$669,470.16	$0.00	$669,470.16	100%	100%	CUBIERTA CON LÁMINA PINTRO EN DESAYUNADORES, REPARACIÓN DE PISO EN MAL ESTADO DE PLAZA CÍVICA.	**TERMINADA**
06DPR0282P	EP SALVADOR ALLENDE	COL. CENTRO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	$250,000.00	$135,466.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	75%	RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ACCESO, PASAMANOS, BANQUETAS Y ANDADORES, SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS.	EN PROCESO
06DPR0282P	EP FEDERICO RANGEL FUENTES	COL. LAS HACIENDAS	DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.	$250,000.00	$249,970.48	$0.00	$219,129.91	$0.00	$219,129.91	100%	100%	ESTABLECIMIENTO DE COSUMO ESCOLAR (COCINA 4.00 X 3.00 MTS.)	**TERMINADA**
06DPR0324Y	EP ALFREDO V. BONFIL	COL. INFONAVIT	ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO	$100,000.00	$163,445.10	$0.00	$163,441.94	$0.00	$163,441.94	100%	100%	RAMPA PARA DISCAPACITADOS, PASAMANOS, REP. DE BANQUETAS.	**TERMINADA**
06DPR0220C 06DPR0216Q	EP REPÚBLICA ARGENTINA	CENTRO	ARCOCUB, S. DE R.L. DE C.V.	$385,000.00	$323,410.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	10%	REP. DE CUBIERTA DE LONA EN PATIO CÍVICO, CUBIERTA DE ACCESO PRINCIPAL, REP MENOR EN SANITARIOS EXISTENTES, REP. BEBEDEROS, LIMPIEZA CISTERNA, PODA DE ÁRBOLES, REP. EN MURO PERIMETRAL (APLANADOS Y PINTURA), REP. PISOS DE CONCRET, REP. PISOS DE DE ADOQUÍN	EN PROCESO
06DPR0328U 06DPR0150Y	EP CLUB DE LEONES COLIMA CINCO	COL. LA ALBARRADA	ARQ. HÉCTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA	$320,000.00	$433,083.52	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	1%	MURO - REJA (118.00 MTS. APROX.) Y GUARNICIÓN.	EN PROCESO
06EPR0005L	EP JOSÉ MARIA MORELOS	CENTRO	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$400,000.00	$197,534.93	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	IMPERMEABILIZACIÓN; REPARACIÓN DE PLAFONES	EN PROCESO

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.							AVANCES %						
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN	DATOS DEL CONTRATO	IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA		IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	ESTATUS DE LA OBRA
		LOCALIDAD	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%		
06DPR0015T	EP FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	COL. ORIENTAL	DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.	$73,062.91	$117,479.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	NUEVO ACCESO AL PLANTEL (LINDERO SUR-ESTE) Y RAMPA PARA MINUSVÁLIDOS.	EN PROCESO
06DPR0212U	ANTIGUA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	TEPAMES	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$200,000.00	$142,778.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	1%	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE	EN PROCESO
06DTL0001I	TV. SEC. VIDAL DOMÍNGUEZ ARROYO	COL. FRANCISCO VILLA	TOGOOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$640,000.00	$446,779.41	$0.00	$394,074.82	$0.00	$394,074.82	88%	98%	CUBÍCULOS PARA MÉDICO, PSICÓLOGO, TRABAJO SOCIAL, REP. DE FISURAS EN MUROS, REP. CISTERNA, REP. DE BANQUETAS.	EN PROCESO
06EES0003G	SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	COL. POPULAR		$625,000.00								IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA VINÍLICA Y ESMALTE EN IDIFICIOS "B" Y "C", CANCELERÍA Y HERRERÍA, BARANDALES DE ENTERPISO, ESCALERAS, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, REPARACIÓN DE 10 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.	
06EES0010Q 06EES0013N	SEC. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$300,000.00	$317,412.51	$0.00	$317,412.51	$0.00	$317,412.51	100%	100%	TECHUMBRE DE LÁMINA PARA 8 DESAYUNADORES	**TERMINADA**
06DTV0002O	TV. SEC. RAMÓN G. BONFIL	ESTAPILLA	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$700,000.00	$724,984.40	$0.00	$283,034.73	$0.00	$283,034.73	39%	99%	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, TECHUMBRE DE LÁMINA PARA 4 DESAYUNADORES, COCINA ATÍPICA (4.00 X 3.00 MTS.)	EN PROCESO
06DTV0003N	TV. SEC. ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES	PISCILA	ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO	$90,000.00	$184,066.16	$0.00	$152,898.07	$0.00	$152,898.07	83%	90%	CERCO DE MALLA CICLÓN (150.00 mts.)	EN PROCESO
06EES0011P	SEC. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	LO DE VILLA	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	$450,000.00	$531,388.94	$0.00	$448,719.85	$0.00	$448,719.85	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA (3°)	**TERMINADA**
			C.P. HÉCTOR MAGALLÓN SOLÓRZANO	$100,000.00	$61,406.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFS. "B" Y "C"	EN PROCESO
06DES0019I 06DES0023V	SEC. ALBERTO ISSAC AHUMADA	COL. BURÓCRATAS	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, S.A. DE C.V.	$300,000.00	$311,322.74	$0.00	$211,207.60	$0.00	$211,207.60	68%	90%	PISO DE CERÁMICA EN 10 AULAS DIDÁCTICAS Y PINTURA EN INTERIORES	EN PROCESO
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				$14,397,062.91	$12,783,956.99	$552,078.73	$8,114,903.87	$552,078.73	$8,619,949.84	63%	79%		
06DPR0181R	EP ART. 3° CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$0.00	$492,014.92	$32,897.62	$488,248.61	$32,897.62	$521,146.23	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA	**TERMINADA**
06DPR0140R	EP CONSTITUCIÓN	COFRADÍA DE SUCHITLÁN	ARQ. OCTAVIO MORENO MENDOZA	$275,000.00	$186,139.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	PISO DE CERÁMICA EN 4 AULAS DIDÁCTICAS Y EN PÓRTICO DE EDIF. "A", PINTURA EN INTERIORES, RAMPAS PARA MINUSVÁLIDOS Y REPARACION DE GRADAS.	EN PROCESO
06ETV0017P	TV. SEC. LUIS DONALDO COLOSIO	LA BECERRERA	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$100,000.00	$159,923.91	$0.00	$136,863.60	$0.00	$136,863.60	86%	100%	CUBIERTA DE LÁMINA EN DESAYUNADORES	**TERMINADA**
06ETV0014S	TV. SEC. MIGUEL DE LA MADRID	LOS COLOMOS	ARQ. OCTAVIO MORENO MENDOZA	$500,000.00	$249,157.58	$0.00	$192,975.77	$0.00	$192,975.77	77%	100%	SALA DE LECTURA (ELECTRÓNICA), BODEGA	**TERMINADA**
06DTV0004M	TV. SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO	ZACUALPAN	ARQ. SERGIO ANTONIO GÓMEZ SANDOVAL	$90,000.00	$215,519.86	$0.00	$202,272.68	$0.00	$202,272.68	100%	100%	CERCO DE MALLA CICLÓN	**TERMINADA**
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				$965,000.00	$1,302,755.45	$32,897.62	$1,020,360.65	$32,897.62	$1,053,258.27	0%	48%		
06DJN0078O	JN MA. GUADALUPE DELGADO MAGAÑA	COL. LA CAZUMBA	RAICES ESTUDIO ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V.	$75,000.00	$123,731.67	$0.00	$123,731.52	$0.00	$123,731.52	100%	100%	RENIVELACIÓN DEL T5ERRENO, CANAL PLUVIAL, REGISTRO CON REJILLA EN CANCHA	**TERMINADA**
06DJN0201Y	JN CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN	COL. JARDINES DEL LLANO	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SENA, S.A. DE C.V.	$450,000.00	$374,845.67	$18,122.24	$330,012.92	$18,122.24	$348,135.16	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA (2° GRADO)	**TERMINADA**
06DPR0091Z	EP BENITO JUÁREZ	PUEBLO JUÁREZ	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$1,300,000.00	$679,462.04	$469,860.77	$592,443.56	$469,860.77	$1,062,304.33	87%	100%	1 AULA DE MEDIOS	**TERMINADA**
06DPR0094W	EP ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	EL CHICAL	CORPORATIVO HERBAUEN, SA de CV	$460,000.00	$521,391.73	$6,890.40	$501,869.74	$6,890.40	$508,760.14	100%	100%	BODEGA (T.M.), PINTURA GENERAL, CERCO DE MALLA CICLÓN, TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNADORES, REP. LÁMPARA PUNTA DE POSTE (3)	**TERMINADA**
06DPR0254T	EP FRANCISCO VILLA	COL. EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	$700,000.00	$210,173.70	$6,890.40	$155,619.52	$6,890.40	$162,509.92	100%	100%	2 BODEGAS (T.M. y T.V.), COCINA TIEMPO COMPLETO	**TERMINADA**
06DST0014F	SEC. FELIPE SEVILLA DEL RÍO	PUEBLO JUÁREZ	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$900,000.00	$928,405.49	$0.00	$844,554.34	$0.00	$844,554.34	91%	100%	REP. LABORATORIO DE CIENCIAS, TECHUMBRE PARA 8 DESAYUNADORES	**TERMINADA**
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				$3,885,000.00	$2,838,010.30	$501,763.81	$2,548,231.61	$501,763.81	$3,049,995.42	90%	100%		
06DPR0096U	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	CENTRO	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$860,000.00	$485,810.99	$0.00	$461,094.97	$0.00	$461,094.97	100%	100%	REMODELACIÓN DE COCINA CON ESPACIO PARA BODEGA, REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, PINTURA DE ESMANLTE EN ESTRUCTURA, PUERTAS Y PROTECCIONES.	**TERMINADA**
06DPR0201O 06DPR0326W	EP EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS	QUESERÍA	MHINCO, S.A. DE C.V.	$450,000.00	$454,965.87	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	REPARACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS	EN PROCESO
06DST0013G	SEC. TÉC. JUAN DE LA BARRERA	QUESERÍA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$600,000.00	$729,272.48	$0.00	$302,897.25	$0.00	$302,897.25	42%	98%	REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDIOS (CON MOBILIARIO)	EN PROCESO
06DST0022O	SEC. TÉC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	BUENAVISTA	AYEA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	$480,000.00	$627,617.58	$0.00	$226,816.18	$0.00	$226,816.18	36%	36%	LÁMPARAS Y PINTURA EN PLAFONES DE EDIFS. "A" y "B", ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR, TECHUMBRE DE LÁMINA PARA 6 DESAYUNADORES.	EN PROCESO
06DML0005V	CAM ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCÍA	COL. SAN RAFAEL	DESARROLLO SINTÉTICO, S.A. DE C.V.	$20,000.00	$49,858.12	$0.00	$8,629.52	$0.00	$8,629.52	100%	100%	DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE JUEGOS INFANTILES	**TERMINADA**
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				$2,410,000.00	$2,347,525.05	$0.00	$999,437.92	$0.00	$999,437.92	43%	63%		
06DML0013D	CAM SIN NOMBRE	CENTRO	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A. DE C.V.	$1,550,000.00	$907,518.20	$0.00	$907,516.84	$0.00	$907,516.84	100%	100%	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA	**TERMINADA**
06DPR0370J	EP JOSÉ AMADOR GARCÍA	PLAN DEL ZAPOTE		$75,000.00							3%	REFORZAMIENTO Y REPARACIÓN DE MUROS EN COCINA, INCLUYE CANCELERÍA Y PUERTA, PINTURA.	EN PROCESO
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN				$1,625,000.00	$907,518.20	$0.00	$907,516.84	$0.00	$907,516.84	100%	100%		
06DJN0227F	JN SIN NOMBRE	COL. MIRAVALLE		$40,000.00		$18,445.97		$18,445.97	$18,445.97		100%	MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDÁCTICA (3°)	**ENTREGADO**
06DJN0212D 06DJN0220M	JN IDALIA GONZÁLEZ PIMENTEL	COL. MARIMAR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V	$675,000.00	$674,452.55	$13,780.80	$674,443.73	$13,780.80	$688,224.53	100%	100%	2 BODEGAS (T.M. y T.V.), RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ACCESO, PASAMANOS, REP. ANDADORES, LONA EN CUBIERTA DE PATIO CÍVICO.	**TERMINADA**
06DJN0063M	JN MARÍA PÉREZ ALFARO	SALAGUA	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$600,000.00	$760,206.37	$0.00	$710,085.45	$0.00	$710,085.45	100%	100%	VENTILADORES (5 PZS.), PISOS EN DIRECCIÓN, COCINA, AULA DE U. M. Y 5 AULAS DIDÁCTICAS.	**TERMINADA**
06EPR0023A	JN GUILLERMO FEDERICO FROEBEL	CAMPOS	ING. JOSÉ ALEJANDRO GODÍNEZ BONALES	$100,000.00	$113,086.68	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	10%	CUBIERTA DE LÁMINA EN PÓRTICO DE INGRESO	EN PROCESO
06DJN0165J	JN MARGARITA MADRID FUENTES	COL. LA CRUZ (SANTIAGO)	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$350,000.00	$65,350.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	89%	REPARACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS	EN PROCESO
06FLS0003P	C A P E P	COL. VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO II)		$435,000.00								REPARACIÓNES EN SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, PUERTAS, PINTURA VINÍLICA, PINTURA EN PROTECCIONES, SISTEMA DE BOMBEO A TINACOS, LIMPIEZA DE CISTERNA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, CONTACTOS POLARIZADOS DUPLEX, LÁMPARAS PUNTA DE POSTE, LÁMPARAS Y VENTILADORES EN EDIFICIOS, CUBO DE TINACOS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.	
06EPR0023A	EP SIN NOMBRE	FRACC. DEL MAR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$1,300,000.00	$639,939.88	$436,674.31	$576,804.66	$436,674.31	$1,013,478.97	100%	100%	AULA DE MEDIOS	**TERMINADA**
06DPR0219X	EP RAMONA OLVERA	COL. MIRAVALLE	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTU8RA, S.A. DE C.V.	$400,000.00	$534,341.10	$0.00	$531,196.72	$0.00	$531,196.72	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA 1er. GRADO	**TERMINADA**
				$50,000.00								MOBILIARIO 1a. ETAPA	
06DPR0199Q	EP NIÑOS HÉROES	CENTRO	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$500,000.00	$793,662.94	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	10%	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	EN PROCESO
06DPR0190Z	EP BASILIO VADILLO	COL. EL PACÍFICO	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$250,000.00	$251,398.52	$0.00	$213,681.48	$0.00	$213,681.48	100%	100%	ESTABLECIMIENTO DE COSUMO ESCOLAR (COCINA)	**TERMINADA**
				$50,000.00								MOBILIARIO	

FAM 2017

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.							AVANCES %					DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	ESTATUS DE LA OBRA
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN	DATOS DEL CONTRATO	IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA		IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO		
		LOCALIDAD	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%		
06DPR0151X	EP ANGEL ANTE	SANTIAGO		$1,800,000.00								AULA DE MEDIOS, REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	
06DPR0399O	EP MANUEL MURGUÍA GALINDO	COL. EL ROCÍO		$110,000.00								REP. ESCALERA DE EMERGENCIA, REJA DE INGRESO, MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA	
06DPR0032J	EP FORD No. 175, ENRIQUE ROBLES RODRÍGUEZ	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	ING. JOSÉ ALEJANDRO GODÍNEZ BONALES	$97,000.00	$135,866.96	$0.00	$135,866.96	$0.00	$135,866.96	100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN, PISO DE LOSETA DE CERÁMICA EN TRES AULAS	**TERMINADA**
06DPR0040S 06DPR0047L	EP CARLOS TORRES TELLEZ	COL. JARDINES DE SANTIAGO	MUELLES PUENTES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	$700,000.00	$523,265.18	$13,780.80	$433,405.48	$13,780.80	$447,186.28	83%	100%	ESTABLECIMIENTO DE COSUMO ESCOLAR (COCINA), 2 BODEGAS (T.M. y T.V.)	**TERMINADA**
06DPR0470I	EP TEODORO CHAVARÍN MÉNDEZ	COL. LOMAS DEL MAR	DECOM GM, S.A. DE C.V.	$150,000.00	$275,268.10	$0.00	$272,838.38	$0.00	$272,838.38	99%	100%	CERCO PERIMETRAL (125.00 ML), GUARNICIÓN DE CONCRETO (125.00 ML.)	**TERMINADA**
06DPR0284N	EP SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA		$50,000.00		$32,574.77		$32,574.77	$32,574.77			MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDÁCTICA (4°)	**ENTREGADO**
06DPR0353T	EP RAMÓN LÓPEZ VELARDE	COL. PEDRO NÚÑEZ		$50,000.00								MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDÁCTICA (4°)	
06DPR0389H	EP SALVADOR PÉREZ MANCILLA	COL. INFONAVIT		$250,000.00								COCINA TIEMPO COMPLETO (4.00 x 3.00 MTS.)	
06DPR0295T	EP PABLO REYES ÁVALOS	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$425,000.00	$378,412.49	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	70%	RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ACCESO, PASAMANOS Y REP. DE ANDADORES.	EN PROCESO
06DPR0311U	EP FRANCISCO VILLA	COL. FRANCISCO VILLA (SANTIAGO)	PROMETAL COLIMA, S.A. DE C.V.	$950,000.00	$1,162,934.07	$0.00	$1,162,934.07	$0.00	$1,162,934.07	100%	100%	CUBIERTA DE LÁMINA EN PATIO CÍVICO	**TERMINADA**
06DPR0287K	EP FRANCISCO I. MADERO	EL CHAVARÍN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$950,000.00	$883,910.28	$0.00	$883,910.28	$0.00	$883,910.28	100%	100%	CUBIERTA DE LÁMINA EN PATIO CÍVICO	**TERMINADA**
06DPR0277D	EP IGNACIO ZARAGOZA	COL. LA TOLVA	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS	$225,000.00	$227,908.40	$6,890.40	$197,740.68	$6,890.40	$204,631.08	100%	100%	BODEGA (T. M.)	**TERMINADA**
06DPR0325X	EP 5 DE FEBRERO	COL. LAS JOYAS		$600,000.00								ADECUACIÓN DE AULA DE MEDIOS, INCLUYE MOBILIARIO; REHABILITACIÓN DE CISTERNA Y REDES HIDRÁULICAS.	
06DPR0062D 06DPR0064B	EP ELIAS ZAMORA VERDUZCO	COL. MARIMAR (SALAGUA)	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$350,000.00	$273,128.81	$0.00	$272,457.60	$0.00	$272,457.60	100%	100%	AULA USAER C/ MOBILIARIO	**TERMINADA**
06DPR0080T	EP ÁLVARO OBREGÓN	PUNTA DE AGUA DE CAMOTLÁN		$350,000.00								REPRACIONES VARIAS EN LA INFRAESTRUCTURA	
06DPR0469T	EP GLORIA ELENA ZAMORANO	COL. EL JABALÍ (SANTIAGO)	ING. JOSÉ ALEJANDRO GODÍNEZ BONALES	$130,000.00	$236,034.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	2%	MURO - REJA (21.OO MTS.); MALLA CICLÓN DE PVC (84.00 MTS. APROX.)	EN PROCESO
06DPR0425W 06DPR0444K	EP IGNACIO RAMÍREZ	COL. VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO I)		$550,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%		REP. CUBO DE TINACOS, ALIMENTACIÓN Y DESCARGA HIDRÁULICA (T.V.), REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS (T.V.), MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIOS (T.M.)	
06DES0015M	SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTU8RA, S.A. DE C.V.	$850,000.00	$519,446.17	$13,780.80	$519,446.17	$13,780.80	$533,226.97	100%	100%	TECHUMBRE DE LÁMINA PARA 8 DESAYUNADORES, 2 BODEGAS (T.M. y T.V.)	**TERMINADA**
06DES0004Z	SEC. TÉC. GUILLERMO URIBE BAZÁN	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO II)		$750,000.00								IMPERMEABILIZACIÓN EN 3 EDIFICIOS, PINTURA GENERAL, REP. CUBIERTA DE LÁMINA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS Y RED ELÉCTRICA EN TALLER DE MÁQ. Y HERRAMIENTAS.	
06DES0024U 06DES0029P	SEC. FERNANDO MORENO PEÑA	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$550,000.00	$227,794.25	$13,780.80	$53,288.16	$13,780.80	$67,068.96	23%	100%	2 BODEGAS (T.M. y T.V.)	**TERMINADA**
06DST0011I 06DST0027JP	SEC. TÉC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$180,000.00	$252,745.00	$0.00	$252,745.00	$0.00	$252,745.00	100%	100%	LÁMPARAS PUNTA DE POSTE (4 PZ), CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN (150.00 MTS.)	**TERMINADA**
06DTV0017Q	TV. SEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	SAN BUENAVENTURA	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$95,000.00	$81,362.32	$0.00	$81,362.32	$0.00	$81,362.32	100%	100%	CERCO PERIMETRLA DE MALLA CICLÓN (70.00 MTS.), MURO DE CONTENCIÓN PARA AGUAS PLUVIALES.	**TERMINADA**
06DES0003H 06DES0013O	SEC. MARIANO MIRANDA FONSECA	BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID	IMPERQUIMIA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$400,000.00	$347,597.03	$0.00	$320,351.12	$0.00	$320,351.12	92%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFS. "B" y "D", REP. DE CUBIERTA EN TALLER AUTOMOTRIZ Y ESTRUCTURAS METÁLICAS	**TERMINADA**
06DTV0025Z	TV. SEC. EMILIANO ZAPATA	DON TOMÁS	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$340,000.00	$326,431.39	$0.00	$251,951.39	$0.00	$251,951.39	100%	100%	COCINA TIEMPO COMPLETO (4.00 x 3.00 MTS.), CERCO DE MALLA CICLÓN PVC (150.00 ML.)	**TERMINADA**
06DTV0010X	TV. SEC. RAFAEL RAMÍREZ	EL HUIZCOLOTE	DECOM GM, S.A. DE C.V.	$90,000.00	$176,949.28	$0.00	$176,949.28	$0.00	$176,949.28	100%	100%	CERCO DE MALLA CICLÓN PVC (150.00 ML.)	**TERMINADA**
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				$15,742,000.00	$9,861,493.45	$549,708.65	$7,721,458.92	$549,708.65	$8,271,167.57	78%	88%		
06DPR0472G	EP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	EL PLATANAR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$150,000.00	$250,659.64	$0.00	$250,088.17	$0.00	$250,088.17	100%	100%	TECHUMBRE DE LÁMINA PARA 4 DESAYUNADORES	**TERMINADA**
06DPR0371I	E.P. J. JESÚS MANCILLA RODRÍGUEZ	CENTRO (LOS COPALES)	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$450,000.00	$381,039.05	$0.00	$376,283.55	$0.00	$376,283.55	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA (2°)	**TERMINADA**
06DPR0336C	EP NICOLÁS BRAVO	EL SAUZ	COC2, S.A. DE C.V.	$115,000.00	$156,655.99	$0.00	$53,711.20	$0.00	$53,711.20	34%	85%	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRLA, PINTURA GENERAL EN EDIF. "A"	EN PROCESO
06DTV0009H	TV. SEC. PERFECTO MANCILLA RODRÍGUEZ	AGUA SALADA	AYEA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$250,000.00	$266,606.67	$0.00	$227,459.53	$0.00	$227,459.53	100%	100%	COCINA TIEMPO COMPLETO (4.00 x 3.00 MTS.)	**TERMINADA**
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				$965,000.00	$1,054,961.36	$0.00	$907,542.45	$0.00	$907,542.45	86%	85%		
06DJN0207S	JN J. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN JOSÉ	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$50,000.00	$29,870.19	$0.00	$27,863.91	$0.00	$27,863.91	100%	100%	PISO DE CERÁMICA EN 2 AULAS	**TERMINADA**
06DJN0028G	JN BENITO JUÁREZ	CERRO DE ORTEGA	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$490,000.00	$327,888.33	$0.00	$324,725.74	$0.00	$324,725.74	100%	100%	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS (EDIF. "A"), CERCO DE MALLA CICLÓN PVC (150.00 ML.)	**TERMINADA**
06DJN0003Y	JN MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	COL. LAS PALMAS	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$50,000.00	$17,736.17	$0.00	$16,237.84	$0.00	$16,237.84	92%	100%	CONCERTINA EN MURO COLINDANTE (70.00 ML), IMPERMEABILIZACIÓN EN AULA EDIF. "B"	**TERMINADA**
06DPR0479Z	EP JUAN DE LA BARRERA	COL. AMALIA SOLÓRZANO		$100,000.00								ADECUACIONES EN COCINA (RED HIDRÁULICA Y TINACO), TANQUE ESTACIONARIO DE GAS (CAP. 500 KG.), INCLUYE CASETA, ALIMENTACIÓN Y DESCARGA.	
06DPR0238B 06DPR0237C	EP BENITO JUÁREZ	COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO)	ING. LUIS HUMBERTO CALDERÓN TORRES	$1,700,000.00	$1,228,021.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	3%	AULA DE MEDIOS, MANTENIMIENTO A SANITARIOS, REP. ELÉCTRICAS Y LÁMPARAS, PINTURA GENERAL EN EDIFS. "A", "B" y "C".	EN PROCESO
06DPR0188K	EP J. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$675,000.00	$697,215.30	$13,780.80	$633,083.70	$13,780.80	$646,864.50	91%	100%	BODEGA (3.00 x 8.00), COCINA (3.00 x 8.00), CUBIERTA DE LÁMINA PARA 6 DESAYUNADORES	**TERMINADA**
06DPR0308G 06DPR0398P	EP FRANCISCO VILLA	COL. INDECO	ING. JAIME MORFÍN ROBLES	$750,000.00	$700,483.82	$0.00	$700,483.82	$0.00	$700,483.82	100%	100%	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, MURO REJA EN PARTE ESTE DEL PLANTEL.	**TERMINADA**
06DPR0426V 06DPR0460B	EP LIBERTAD	COL. LIBERTAD	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$330,000.00	$379,617.41	$0.00	$379,617.41	$0.00	$379,617.41	100%	100%	MURO-REJA EN PARTE OESTE DEL PLANTEL, (100.00 ML.), REUBICACIÓN DE INGRESO PRINCIPAL, SISTEMA DE DREN PLUVIAL Y CÁRCAMO DE BOMBEO.	**TERMINADA**
06DPR0013V 06DPR0424X	EP MA. CONCEPCIÓN FARÍAS PONCE DE LEÓN	COL. UNIÓN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$1,250,000.00	$994,194.95	$0.00	$975,028.07	$0.00	$975,028.07	100%	100%	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	**TERMINADA**
06DPR0070M	EP MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENÍTEZ	TECUANILLO	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$230,000.00	$282,817.74	$0.00	$282,487.03	$0.00	$282,487.03	100%	100%	PUERTAS EN SANITARIOS, PINTURA EN PUERTAS Y PROTECCIONES, PINTURA EPÓXICA EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CANALETAS EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA, REP. DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL, *CUBIERTA DE MADERA EN PATIO CÍVICO.	**TERMINADA**
06DES0007D 06DES0016L	SEC. JUSTO SIERRA	COL. UNIÓN	ELECSOL. S.A. DE C.V.	$500,000.00	$595,385.68	$0.00	$595,385.68	$0.00	$595,385.68	100%	100%	PISO DE CERÁMICA EN 16 AULAS	**TERMINADA**
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				$6,125,000.00	$5,253,230.58	$13,780.80	$3,934,913.20	$13,780.80	$3,948,694.00	75%	77%		
06DJN0218Y	JN SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA		$40,000.00								MOBILIARIO PARA 1 AULA (3°)	
06DJN0226G	JN SIN NOMBRE	COL. PALO ALTO		$80,000.00								MOBILIARIO PARA 2 AULAS (2° y 3°)	
06DJN0173S 06DJN0189T	JN FRANCISCO GABILONDO SOLER	COL. LOMA BONITA	CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	$860,000.00	$498,428.31	$0.00	$78,366.68	$0.00	$78,366.68	16%	100%	1 AULA USAER, 2 BODEGAS (T.M. y T.V.), 1 DESAYUNADOR PREFABRICADO, PASAMANOS EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	**TERMINADA**
06DJN0118Z	JN RAMONA VIRGEN ARIAS	COL. BURÓCRATAS	ING. JUAN ARMENGOL RICO	$75,000.00	$55,504.18	$0.00	$45,264.91	$0.00	$45,264.91	82%	100%	CANCELERÍA CA-2000 EN 2 AULAS, REP. LÁMPARAS PUNTA DE POSTE (3 PZS.)	**TERMINADA**
06DPR0207I 06DPR0213T	EP GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	COL. LA RESERVA	ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ	$250,000.00	$432,242.17	$0.00	$429,375.75	$0.00	$429,375.75	100%	100%	2 BODEGAS Y COOPERATIVA	**TERMINADA**
06DPR0408F 06DPR0025Z	EP JOSÉ S. BENÍTEZ ESPINOSA	COL. LOMA DE LAS FLORES	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	$1,400,000.00	$728,074.60	$480,289.60	$713,644.78	$480,289.60	$1,193,934.38	100%	100%	AULA DE MEDIOS, REMODELACIÓN AULA USAER	**TERMINADA**
06DPR0074I	EP J. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. VILLAS DEL CAÑAVERAL	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	$1,400,000.00	$911,691.36	$0.00	$652,469.71	$0.00	$652,469.71	72%	100%	AULA DE MEDIOS, DREN PLUVIAL EN ACCESO PRINCIPAL, MURO DE CONTENCIÓN (LINDERO NORTE)	**TERMINADA**
06DPR0474E 06DPR0029W	EP FRANCISCO PALACIOS JIMÉNEZ	COL. ARBOLEDAS DEL CARMEN	15 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$575,000.00	$465,258.87	$50,389.69	$324,146.83	$50,389.69	$374,536.52	70%	100%	AULA USAER, BODEGA (T.M.)	**TERMINADA**
06DPR0461A 06DPR0465X	EP JOSÉ AMADOR GARCÍA	COL. RAMÓN SERRANO	ARQ. HÉCTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA	$950,000.00	$306,327.64	$13,780.80	$306,327.64	$13,780.80	$320,108.44	100%	100%	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, 2 BODEGAS (T.M. y T.V.)	**TERMINADA**
06DPR0010Y	EP 1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	$1,300,000.00	$694,167.92	$436,790.31	$651,941.39	$436,790.31	$1,088,731.70	100%	100%	AULA DE MEDIOS	**TERMINADA**
06DPR0445J 06DPR0473F	EP RAFAEL MACEDO LÓPEZ	COL. VILLA IZCALLI	-	$50,000.00	-	$32,574.77	-	$32,574.77	$32,574.77	-	100%	MOBILIARIO PARA 1 AULA (6°)	**ENTREGADO**
06DPR0294U	EP RAFAEL HEREDIA VELASCO	COL. VERDE VALLE	AYEA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	$400,000.00	$373,570.72	$0.00	$326,668.27	$0.00	$326,668.27	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA 1er. GRADO	**TERMINADA**
				$50,000.00		$32,342.77		$32,342.77	$32,342.77		100%	MOBILIARIO PARA 1 AULA (3°)	**ENTREGADO**
06DPR0272I 06DPR0019P	EP EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA		$1,300,000.00								AULA DE MEDIOS (MOBILIARIO Y EQUIPO)	
06DPR0014U 06DPR0422Z	EP JUAN JOSÉ RIOS	COL. JUAN JOSÉ RIOS		$1,300,000.00								AULA DE MEDIOS (MOBILIARIO Y EQUIPO)	
06DES0032C	SEC. OCTAVIO PAZ	COL. LA RESERVA	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	$3,925,000.00	$3,283,152.20	$318,792.57	$1,459,686.82	$318,792.57	$1,778,479.39	44%	99%	EDIFICIO "A" (ADMINISTRACIÓN + PÓRTICO), EDIF. "B" (1 AULA DIDÁCTICA Y ADECUACIÓN DE AULA DIDÁCTICA), EDIF. "D" (2 BODEGAS) + OBRA EXTERIOR.	EN PROCESO
06DES0022W 06DES0026S	SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$925,000.00	$1,488,848.89	$0.00	$459,658.49	$0.00	$459,658.49	31%	65%	REP. LABORATORIO DE CIENCIAS, REP. SANITARIOS EN ÁREA ADMINISTRATIVA, MANTENIMIENTO A MÓDULO DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓN POR MURO-REJA EN LINDERO NORTE (90.00 ML.)	EN PROCESO
06DST0006X 06DST0025L	SEC. TÉC. MOISES SAENZ GARZA	COL. LOMA BONITA	CHIRISTIAN OSWALDO MUÑOZ LÓPEZ	$50,000.00	$18,341.92	$0.00	$18,341.92	$0.00	$18,341.92	100%	100%	REPARACIÓN DE CUBIERTA DE LONA EN PATIO CÍVICO.	**TERMINADA**
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				$14,930,000.00	$9,255,608.77	$1,364,960.51	$5,465,893.19	$1,364,960.51	$6,830,853.70	59%	95%		

$61,814,062.91	**$46,369,189.85**	#########

RESUMEN FAM 2016 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME	30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA		AVANCES %					SITUACION ACTUAL DE OBRAS			ESTATUS DE LAS OBRAS
		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	IMPORTES EJERCIDOS				FISICO %	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	
				ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%					
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2017 (FAM)	**$64,236,036.00**	**$46,369,189.85**	**$7,022,393.58**	**$32,139,604.23**	**$3,015,190.12**	**$35,154,794.35**	**60%**	**73%**	**115**	**108**	**74**	***108***
												34
												74

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS

SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LICDA. JENNY ENID NOYOLA VEGA

DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

I N C O I F E D

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10
Emisión: 05/03/14
Versión: 1

REMANENTES 2017

FECHA DE INFORME	
FECHA DE INFORME	30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P.G.O.				M E T A S					I N V E R S I O N					A V A N C E S %												
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADOS	ANTICIPO POR AMORTIZAR		
06DJN0036P 06DJN0140A	JN JOSÉ VASCONCELOS	COL. SAN FRANCISCO JAVIER	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-094-2017-PRR	LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$890,000.00	$352,357.47	$0.00	$0.00	$352,357.47	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	3%	18-sep	18-nov	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFS. "A" Y "B", REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS (T.M. Y T.V.), RED SANIATRIA EXTERIOR, CISTERNA, CASETA MOTOBOMBA	$ 105,707.24	$ -	$ 105,707.24	ING. RAFAEL SALALZAR	EN PROCESO
06DST0020Q 06DST0028I	SEC. TÉC. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	COL. EL CHAMIZAL	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-083-2017-PRR	ING. J.JESÚS NAVARRO ÁNGEL	$250,000.00	$339,340.50	$0.00	$0.00	$339,340.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	40%	04-sep	31-oct	MURO REJA (92.80 ML APROX.) + GUARNICIÓN	$ 101,802.15	$ -	$ 101,802.15	ING. RAFAEL SALAZAR	EN PROCESO
06DTV0027X	TV. SEC. RAMÓN DELGADILLO SÁNCHEZ	COL. LADISLAO MORENO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-095-2017-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$650,000.00	$505,424.79	$0.00	$0.00	$505,424.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	3%	25-sep	30-nov	TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNADORES	$ 151,627.44	$ -	$ 151,627.44	ING. RAFAEL SALAZAR	EN PROCESO
06ETV0027W	TV. SEC. SUSANA ORTIZ SILVA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-091-2017-PR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$400,000.00	$516,563.75	$0.00	$0.00	$516,563.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	2%	18-sep	25-nov	COCINA DE TIEMPO COMPLETO + TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNADORES	$ 154,969.13	$ -	$ 154,969.13	ING. RAFAEL SALALZAR	EN PROCESO
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				4	0	0	0	4			$ 2,190,000.00	$ 1,713,686.51	$ -	$ -	$ 1,713,686.51	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	10%				$ 514,105.95	$ -	$ 514,105.95		
06DJN030V 06DJN0109R	JN LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO DR. MIGUEL GALINDO	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-078-2017-PRR	COC2, S.A. DE C.V.	$450,000.00	$203,460.02	$0.00	$0.00	$203,460.02	$46,609.12	$0.00	$0.00	$46,609.12	23%	25%	21-ago	14-oct	2 BODEGAS (T.M. Y T.V.)	$ 61,038.01	$13,982.73	$ 47,055.27	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO
06DJN0223J 06DJN0160O	SIN NOMBRE JN ROBERTO PIZANO SAUCEDO	COL. ARBOLEDAS DEL CARMEN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-102-2017-PRR	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	$700,000.00	$720,013.13	$0.00	$0.00	$720,013.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	09-oct	16-dic	CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO, REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS EDIF. "A"	$ 216,003.94	$ -	$ 216,003.94	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO
06DJN0218Y	JN SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-073-2017-PR	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$1,000,000.00	$564,584.34	$0.00	$0.00	$564,584.34	$215,613.96	$0.00	$0.00	$215,613.96	38%	40%	31-jul	21-oct	AULA DE USOS MÚLTIPLES C/ MOBILIARIO	$ 169,375.30	$64,684.19	$ 104,691.12	ING. J. JESÚS LEÓN	EN PROCESO
06DST0006X 06DST0025L	SEC. MOISÉS SAENZ GARZA	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			$500,000.00													REPARACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS, INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO				ING. J. JESÚS LEÓN	
06DES0005F 06DES0011Q	SEC. MANUEL ÁLVAREZ	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			$960,000.00													MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS TALLERES DE INFORMÁTICA				(MOBILIARIO)	
06DES0009B 06DES0017K	SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RIOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-087-2017-PRR	DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.	$100,000.00	$115,172.51	$0.00	$0.00	$115,172.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	2%	11-sep	18-nov	MURO - REJA (37.00 MTS. APROX.)	$ 34,551.75	$ -	$ 34,551.75	ING. J. JESÚS LEÓN	EN PROCESO
TOTAL REMANENTES				6	1	0	0	13			$3,710,000.00	$1,603,230.00	$0.00	$0.00	$1,603,230.00	$262,223.08	$0.00	$0.00	$262,223.08	15%	17%				$ 1,509,180.91	$78,666.92	$1,430,513.99		

	O	A	L	T	An	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA				A V A N C E S %						SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
							OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS				FISICO		No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
											ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	%						
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2017 (FAM)	10	1	0	0	17	$ 10,417,248.60	$ 3,316,916.52	$ -	$ -	$ 3,316,916.52	$ 262,223.08	$ -	$ -	$ 262,223.08	8%	14%	10	0	0	$ 2,023,286.86	$ -	$ 34,551.75

ESTATUS DE LAS OBRAS	

O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LICDA. JENNY ENID NOYOLA VEGA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

EQUIPAMIENTO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA

CIERRE (EJERCIDO LO MINISTRADO AL INCOIFED)

INCOIFED

FECHA: **31 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N						A V A N C E S %								
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				IMPORTES EJERCIDOS					FISICO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	DESCRIPCION DE CONCEPTOS
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO	%	%			
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	ADQ-06-006-2015-OEEMSS	OFITEC TECNOLOGÍA, SA de CV	$ 28,000,000.00	$ -	$ 3,422,268.00	$ -	$ 3,422,268.00	$ -	$ -	$ 3,422,268.00	$ 3,422,268.00	100%	100%	09-mar	22-abr	EQUIPAMIENTO
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-010-2015-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIÓN, SA de CV		$ -	$ 10,402,183.35	$ -	$ 10,402,183.35	$ -	$ -	$ 10,402,183.35	$ 10,402,183.35	100%	100%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-011-2015-OEEMSS	MAQUINARIA INDUSTRIAL CABRERA, SA de CV		$ -	$ 6,631,395.20	$ -	$ 6,631,395.20	$ -	$ -	$ 6,631,395.20	$ 6,631,395.20	100%	100%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO
RESUMEN PEF 2014				1	0	0	0	0			$ 28,000,000.00	$ -		$ -	$ 20,455,846.55	$ -		$ 20,455,846.55	$ 20,455,846.55	100%	100%			

ELABORÓ:

C.P. ROBERTO ROLÓN CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INCOIFED

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR 2015 Y 2016

INCOIFED
INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE INFORME	30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					M E T A S					I N V E R S I O N						A V A N C E S %						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PLAZO (DIAS)	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%								
20160702	06DMS0007M	EMSAD No. 7 "DR. MIGUEL GALINDO"	AGUA SALADA	MINATITLÁN	1	4	0	0	4	06-001-2016-FCIIEMS	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 7,125,000.00	$ 6,164,426.57	$ -	$ 352,573.42	$ 6,516,999.99	$ 6,164,426.57	$ 608,000.00	$ 352,573.42	$ 7,124,999.99	100%	100%	14-nov-16	02-abr-17	139	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" **PB:** 1 AULA DIDÁCTICA + AULA DE MEDIOS + DIRECCIÓN + SANITARIOS + ESCALERA **PA:** 2 AULAS DIDÁCTIAS + ESCALERA	$ 1,828,912.12	$ 1,828,912.16	-$ 0.03	ING. JORGE ESPINOSA
20160409	06DCT0158A	CETIS No. 157	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1	3	0	0	0	06-002-2016-FCIIEMS	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 2,829,877.00	$ 1,966,258.56	$ -	$ -	$ 1,966,258.56	$ 1,870,973.48	$ -	$ -	$ 1,870,973.48	95%	100%	16-ene-17	30-abr-17	104	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "I" 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 EE	$ 589,877.57	$ 588,717.56	$ 1,160.00	ING. PABLO ALCOCER
20160677	06DCM0001R	CET DEL MAR No. 12	CAMPOS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-003-2016-FCIIEMS	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$ 375,000.00	$ 59,157.13	$ -	$ -	$ 59,157.13	$ 59,156.84	$ -	$ -	$ 59,156.84	100%	100%	13-feb-17	25-feb-17	12	ADECUACIONES EN BIBLIOTECA	$ -	$ -	$ -	ING. IGNACIO DELGADO
TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIIEMS) 2016					3	7	0	0	5			$ 10,329,877.00	$ 8,189,842.27	$ -	$ 352,573.42	$ 8,542,415.69	$ 8,094,556.90	$ -	$ 352,573.42	$ 9,055,130.32	99%	95%					$ 2,418,789.69	$ 2,417,629.72	$ 1,159.97	

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN PATRICIA EN EL ESTADO DE COLIMA
LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015

Ejercico Fiscal: 2016 **FECHA DEL INFORME:** 30/09/2017 **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

	No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
		Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
		Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
1	52	ARMERÍA	CUYUTLÁN	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	06DJN0025J	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$381,590.00	06-011-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$257,585.15	14/11/2016	07/01/2017	54	100%	0%	100%	$257,585.15	$47,277.33	$222,263.23	OBRA TERMINADA
2	53	ARMERÍA	COL. EL PELILLO	SANTOS DEGOLLADO	06DPR0079D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$1,362,459.00	06-007-2016-FONDEN	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$975,367.99	14/11/2016	16/01/2017	63	100%	0%	100%	$975,367.99	$20,704.69	$975,367.99	OBRA TERMINADA
3	54	ARMERÍA	ARMERÍA	JOSÉ LEVY REHIMS	06DJN0169F		$10,590.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$8,696.69	14/11/2016	12/12/2016	28	100%	0%	100%	$8,696.69	$8,696.69	$8,696.69	OBRA TERMINADA
4	55	COQUIMATLÁN	LOS LIMONES	LEONARDO B. GUTIÉRREZ	06DPR0315Q		$21,183.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$17,393.39	14/11/2016	12/12/2016	28	100%	0%	100%	$15,056.57	$17,277.43	$17,277.43	OBRA TERMINADA
	56	COMALA	LOS COLOMOS	BASILIO VADILLO	06DPR0138C		$8,474.00													
5	57	COQUIMATLÁN	JALA	NIÑOS HEROES	06DTV0005L		$53,485.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$46,466.54	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$46,466.54	$46,140.35	$46,140.35	OBRA TERMINADA
6	58	COQUIMATLÁN	JALA	5 DE MAYO	06DPR0267X		$76,767.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$56,239.25	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$56,239.25	$56,239.25	$56,239.25	OBRA TERMINADA
	59	CUAUHTÉMOC	QUESERÍA	HUGO RAMÍREZ MIRANDA	06DJN0181A		$43,170.00										$0.00	$0.00	$0.00	
	60	MANZANILLO	JESÚS BARAJAS (JARDINES DE SANTIAGO)	JARDÍN DE NIÑOS (ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ)	06DJN0187V	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$770,501.00	06-021-2016-FONDEN-1	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$655,766.32	23/02/2017	24/04/2017	60	100%	0%	100%	$655,766.32	$79,923.20	$655,766.32	OBRA TERMINADA
7	61	MANZANILLO	EL COLOMO	5 DE MAYO	06DPR0300O		$24,356.00	06-014-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$16,263.77	24/10/2016	12/11/2016	19	100%	0%	100%	$16,263.77	$16,263.77	$16,263.77	OBRA TERMINADA
	62	TECOMÁN	COL. UNIÓN	JUSTO SIERRA	06DES0007D		$1,362,459.00										$0.00	$0.00	$0.00	
	63	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	PABLO REYES ÁVALOS	06DPR0295T	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$1,284,677.00	06-021-2016-FONDEN-1	CONSTRUCT00RA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$945,627.34	16/01/2017	16/03/2017	59	100%	0%	100%	$945,627.34	$86,258.84	$689,194.57	OBRA TERMINADA
	64	VILLA DE ÁLVAREZ	SAN ISIDRO	MANUEL ÁLVAREZ	06DES0005F		$670,455.00										$0.00	$0.00	$0.00	
	65	MANZANILLO	EL COLOMO	HOMOBONO LLAMAS	06DST0030X		$141,626.00	06-022-2016-FONDEN	IMPERQUIMIA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$136,176.37	06/02/2016	13/02/2016	7	100%	0%	100%	$136,176.37	$135,892.89	$135,892.89	OBRA TERMINADA
8	66	MANZANILLO	SANTA CAROLINA	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	06DJN0214B		$1,286,537.00	06-009-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$898,347.72	14/11/2016	16/01/2017	63	100%	0%	100%	$898,347.72	$116,204.07	$860,112.52	OBRA TERMINADA
9	67	MANZANILLO	LAS BRISAS	BASILIO VADILLO	06DPR0190Z		$143,622.00	06-002-2016-FONDEN	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$138,095.68	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$138,095.68	$138,095.68	$138,095.68	OBRA TERMINADA

	No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
		Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
		Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
10	68	MANZANILLO	EL CHARCO	LA PAZ	06DPR0118P		$59,248.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$35,109.59	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$35,109.59	$35,109.59	$35,109.59	OBRA TERMINADA
11	69	MANZANILLO	SAN BUENAVENTURA	PLAN DE IGUALA	06DPR0084P		$102,446.00	06-006-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$64,768.45	10/10/2016	15/11/2016	36	100%	0%	100%	$64,768.45	$64,768.45	$64,768.45	OBRA TERMINADA
12	70	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	06DPR0251W		$980,831.00	06-008-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$774,992.10	10/10/2016	12/12/2016	63	100%	0%	100%	$774,992.10	$472,198.89	$774,992.10	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (08/06/2017-17/06/2017) OBRA TERMINADA
	71	MANZANILLO	MIRAVALLE	ESCUELA PRIMARIA	06DPR0291X		$22,913.00													SE CANCELA
13	72	MANZANILLO	SANTA RITA	NICOLAS BRAVO	06DPR0082R		$146,014.00	06-015-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C .V.	$97,856.86	24/10/2016	12/11/2016	19	100%	0%	100%	$97,856.86	$97,856.86	$97,856.86	OBRA TERMINADA
	73	MANZANILLO	MANZANILLO	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR No. 12	06DCM0001R		$963,399.00													
14	74	MANZANILLO	EL COLOMO	JUAN ESCUTIA	06DJN0056C		$33,595.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$25,238.89	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$25,238.89	$25,238.90	$25,238.90	OBRA TERMINADA
15	75	MANZANILLO	LEANDRO VALLE	CELSA LORENZANO VELASCO	06DPR0057S		$47,107.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$35,174.89	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$35,174.89	$35,174.89	$35,174.89	OBRA TERMINADA
	76	MANZANILLO	CENTRO	PRIMERO DE JUNIO	06DPR0195U		$1,447,723.00													
16	77	MANZANILLO	EL COLOMO	VENUSTIANO CARRANZA	06DPR0120D		$1,315,232.00	06-008-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$1,149,958.18	10/10/2016	12/12/2016	63	100%	0%	100%	$1,149,958.18	$108,428.40	$1,149,958.18	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (08/06/2017-17/06/2017) OBRA TERMINADA
	78	ARMERÍA	COFRADÍA DE JUÁREZ	JESÚS GONZÁLEZ LUGO	06DST0003Z		$540,844.00													
	79	MANZANILLO	CAMPOS	RICARDO FLORES MAGÓN	06DES0006E		$1,841,230.00													
17	80	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	06DJN0026I		$11,783.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$9,475.20	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$9,475.20	$9,475.20	$9,475.20	OBRA TERMINADA
18	81	IXTLAHUACÁN	CENTRO	CUAUHTÉMOC	06DST0009U		$346,919.00	06-011-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$299,454.32	14/11/2016	07/01/2017	54	100%	0%	100%	$299,454.32	$294,925.13	$294,925.13	OBRA TERMINADA
19	82	MANZANILLO	SALAGUA	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	06DPR0048K		$989,070.00	06-009-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$690,895.65	14/11/2016	16/01/2017	63	100%	0%	100%	$595,599.70	110794.29*1.16	$611,601.87	OBRA TERMINADA
20	83	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	JOSÉ SANTOS VALDEZ	06DPR0036F	SUMINISRO Y COLOCACIÓN 360.00 M2 DE LONA DE PVC DE 800 GRS. EN TECHUMBRE	$235,018.00	06-001-2016-FONDEN	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$225,974.83	14/11/2016	12/12/2016	29	100%	0%	100%	$225,974.83	$225,970.71	$225,970.71	OBRA TERMINADA

	No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
		Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
		Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
	84	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	FERNANDO MORENO PEÑA	06DES0024U		$447,421.00	06-023-2016-FONDEN	INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.A. DE C.V.	$354,588.28	02/05/2017	31/05/2017	29	100%	0%	100%	$354,588.28	$250,187.98	$250,187.88	OBRA TERMINADA
21	85	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO III)	ROSARIO CASTELLANOS	06DJN0170V		$182,792.00	06-006-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGERNIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$163,612.39	10/10/2016	15/11/2016	36	100%	0%	100%	$163,612.39	$113,747.84	$113,747.84	OBRA TERMINADA
22	86	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO II)	HILDA CEBALLOS LLERENAS	06DJN0208R		$226,208.00	06-004-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$203,073.00	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$203,073.00	$203,073.00	$203,073.00	OBRA TERMINADA
23	87	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	INDEPENDENCIA	06DJN0098B		$963,397.00	06-012-2016-FONDEN	INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.A. DE C.V.	$777,052.31	17/10/2016	10/12/2016	54	100%	0%	100%	$777,052.31	$291,330.28	$658,329.92	OBRA TERMINADA
24	88	MANZANILLO	SANTIAGO	ANGEL ANTE	06DPR0152W		$23,942.00	06-003-2016-FONDEN-1	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$23,941.99	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$23,941.99	$23,941.99	$23,941.99	OBRA TERMINADA
25	89	MANZANILLO	EL CHARCO	BALBINO DÁVALOS	06DTV0019O		$107,940.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$64,132.28	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$64,132.28	$64,132.28	$64,132.28	OBRA TERMINADA
26	90	MANZANILLO	COL. PADRE HIDALGO	PADRE HIDALGO	06DPR0193W		$1,888,793.00	06-010-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$1,480,115.29	13/10/2016	15/12/2016	100	100%	0%	100%	$1,480,115.29	$210,117.78	$1,480,115.29	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (07/06/2017-14/06/2017) OBRA TERMINADA
	91	MANZANILLO	LA CENTRAL	ENRIQUE PACHECO AGUILAR	06DTV0007J		$14,436,889.00													
	92	MANZANILLO	SANTIAGO	SUSANA ORTIZ SILVA	06DJN0029F		$200,067.00										$0.00	$0.00	$0.00	
	93	MANZANILLO	LA TOLVA	IGNACIO ZARAGOZA	06DPR0277O		$869,279.00										$0.00	$0.00	$0.00	
						T O T A L E S :	**36,072,051.00**			**10,627,440.70**				**100%**	**0%**	**100%**	**10,529,807.94**	**3,294,652.36**	**9,939,910.75**	
						(+)GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	$ 721,441.02												$ 181,389.64	
						(+)GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	$ 721,441.02													
																		TOTAL	**10,121,300.39**	

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR HURACÁN "PATRICIA" DEL 23 DE OCTUBRE

E 2015 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015 EN 10 MUNICIPIO(S) EN EL ESTADO DE COLIMA, SE CORROBORÓ CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 20

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Ejercico Fiscal: 2016 **FECHA:** **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato	Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Importe con IVA	Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad						Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN CON CARGO A FONDEN														
1	CUAUHTÉMO C	CUAUHTEMO C	ESCUELA NORMAL DE MAESTROS	06ENL0001X	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 4,515.58 KG EN UN AREA DE 281.39 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$ 522,146.00	$ 446,260.91	100%	0%	100%	$ 446,260.91	$ 29,046.79	$ 446,260.91	OBRA TERMINADA
2	IXTLAHUACÁN	LA PRESA	JUAN HERNANDEZ ESPINOSA	06ETV0016Q	DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN 40 ML Y DESAZOLVE DE CANALON 60 ML	$ 33,992.00	$ 27,447.92	100%	0%	100%	$ 27,447.92	$ 27,447.92	$ 27,447.92	OBRA TERMINADA
					(+)GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	$ 11,123.00							$ 9,363.27	
					(+)GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	$ 11,123.00							$ 9,363.27	
TOTAL CON CARGO AL FONDEN :						**578,384.00**	**473,708.83**	**100.00%**	**0%**	**100%**	**473,708.83**	**56,494.71**	**492,435.37**	
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN CON CARGO AL ESTADO														
28	MANZANILLO	LAS HUMEDADES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	06EUT0001P	EXCAVACION, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 7,072.36 KG EN UN AREA DE 320 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Y POSTES	$ 727,235.00	$ 727,231.14	100%	5%	100%	$ 727,231.14	$ 69,467.28	$ 725,900.76	CONVENIO CONCILIATORIO PARA TERMINACIÓN DE LA OBRA OBRA TERMINADA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR HURACÁN "PATRICIA" DEL 23 DE OCTUBRE

E 2015 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015 EN 10 MUNICIPIO(S) EN EL ESTADO DE COLIMA, SE CORROBORÓ CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 20

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Ejercico Fiscal: 2016 **FECHA:** **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato	Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.				Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad					Importe con IVA	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
30	MANZANILLO	SALAHUA	BENJAMÍN AMAMDOR CISNEROS	06EPR0002D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 11,332.04 KG EN UNA SUPERFICIE DE 400 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 24, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. SUSTITUCION DE 30 ML DE MALLA CICLONICA	$ 1,054,040.00	$ 834,660.76	100%	0%	100%	$ 834,660.76	$ 23,428.76	$ 834,660.76	OBRA TERMINADA
32	TECOMÁN	COFRADÍA DE MORELOS	BENITO JUÁREZ GARCÍA	06ETV0003M	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO B 283..50 M2 Y CERCO PERIMETRAL 20 ML	$ 148,169.00	$ 101,664.62	100%	0%	100%	$ 101,664.62	$ 34,489.57	$ 101,664.62	OBRA TERMINADA
31	MANZANILLO	EL NARANJO	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	06ETV0006J	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 1,448.14 KG , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$ 212,956.00	$ 158,741.41	100%	0%	100%	$ 158,741.41	$ 157,988.54	$ 157,988.54	OBRA TERMINADA
34	COLIMA	LAS VIVORAS	BACHILLERATO TÉCNICO No. 1	06UCT0001R	RETIRO, SUMINISTRO, COLOCACION Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN 514.51 M2 DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLAROCA EN EDIFICIO "A"	$ 255,752.00	$ 245,911.29	100%	0%	100%	$ 245,911.29	$ 184,095.25	$ 184,095.25	OBRA TERMINADA
					(+)GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	$ 47,962.00							$ 40,086.20	
					(+)GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	$ 47,962.00							$ 39,026.96	
SUBTOTALES:						2,494,076.00	2,068,209.22	100.00%	1%	100%	$ 2,068,209.21	$ 469,469.40	$ 2,083,423.09	
TOTALES:						3,072,460.00	2,541,918.05	100.00%	0.50%	100.00%	$ 2,541,918.04	$ 525,964.12	$ 2,575,858.46	

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED