INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIV

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14
Versión: 1

FECHA DE INFORME	30 DE JULIO DE 2017

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						AVANCES %						DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	OBSERVACIONES
CCT	NOMBRE	DATOS DEL CONTRATO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA		IMPORTES EJERCIDOS		FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		CONTRATISTA		OBRA CIVIL	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	ACUMULADO ($)	%	%									
06DST0003Z	SEC. TÉCNICA JESÚS GONZÁLEZ LUGO	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$ 75,000.00	$ 93,910.67	$ 93,910.67	$ 93,910.67	$ 93,910.67	100%	100%	01-may	15-may	SUSTITUCIÓN DE POSTE ELÉCTRICO EN PARCELA ESCOLAR Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR	$ -	$ -	$ -	ING. RAFAEL SALAZAR	**TERMINADA**	**$ -**
60DTV0012V	TV. SEC. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	$ 565,000.00	$ 547,140.48	$ 547,140.48	$ -	$ -	0%	65%	26-jun	31-ago	BODEGA (T.M.), COCINA ATÍPICA (4.00 X 3.00 MTS.), MALLA CICLÓN (PVC).	$ -	$ -	$ -	ING. RAFAEL SALAZAR	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA			$ 640,000.00	$ 641,051.15	$ 641,051.15	$ 93,910.67	$ 93,910.67	0%	70%				$ -	$ -	$ -			
06EJN0002Y	JN SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$ 510,000.00	$ 653,188.51	$ 653,188.51	$ -	$ -	0%	40%	10-jul	16-sep	SANITARIOS PARA DOCENTES Y DISCAPACITADOS, BODEGA, REPARACIÓN DE BEBEDEROS, REP. DE 3 LÁMPARAS PUNTA DE POSTE	$ 195,956.55	$ -	$ 195,956.55	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0045X	JN AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	LIC. ANGEL MARIO HOYOS VILLASEÑOR	$ 300,000.00	$ 182,671.96	$ 182,671.96	$ 163,845.06	$ 163,845.06	100%	100%	05-jun	15-jul	MURO DE TABIQUE EN COLINDANCIA CON ARROYO	$ -	$ -	$ -	ING. JESÚS LEÓN PÉREZ	**TERMINADA**	**-$ 18,826.90**
			$ 500,000.00									CANCELERÍA DE ALUMINIO EN EDIFS. "A", "B", "C" Y "D"; PROTECCIONES EN EDIF. "B"; IMPERMEABILIZACIÓN EDIF. "A"; LÁMPARAS EN EDIFS. "A", "B", "C" Y "D"; VENTILADORES EN EDIF. "B" (2 POR AULA); MANTENIMIENTO A SERV. SANITARIOS; CONST. DE SANITARIOS PARA DOCENTES Y DISCAPACITADOS.				ING. JESÚS LEÓN PÉREZ		
06DJN0034R	JN GREGORIO TORRES QUINTERO	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 250,000.00	$ 195,556.52	$ 195,556.52	$ 195,556.52	$ 195,556.52	100%	100%	22-may	24-jun	PISO DE CERÁMICA EN DIRECCIÓN, Y AULAS DIDÁCTICAS Y PINTURA	$ 58,666.96	$ 58,666.95	$ 0.00	ING. JESÚS LEÓN PÉREZ	**TERMINADA**	**$ -**
06DJN0033S	JN ELENA MACEDO PARDO	ARQ. ARTURO ADOLFO RANGEL DIEGO	$ 185,000.00	$ 158,714.44	$ 158,714.44	$ -	$ -	0%	10%	31-jul	09-sep	IMPERMEABILIZACIÓN, PLAFONES, PINTURA VINÍLICA, PINTURA DE ESMALTE EN EDIF. A, PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICA, , DRENES PLUVIALES Y MALLA CICLÓN EN CHAPOTEADERO	$ 47,614.33	$ -	$ 47,614.33	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0183Z	JN MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	$ 805,000.00	$ 724,285.21	$ 724,285.21	$ 301,043.47	$ 301,043.47	42%	100%	29-may	15-ago	1 AULA DIDÁCTICA (2°), REPARACIÓN DE CANCELERÍA, TECHO DE LÁMINA PARA 6 DESAYUNADORES, CUBIERTA DE LÁMINA PARA BEBEDEROS.	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	
06DJN0124J	JN ISABEL VIRGEN ROMERO	C. IRMA SUSANA GARCÍA MORÁN	$ 50,000.00	$ 82,542.27	$ 82,542.27	$ 79,446.47	$ 79,446.47	100%	100%	15-may	24-jun	CUBIERTA DE LÁMINA PARA DESAYUNADORES	$ 24,762.68	$ 24,762.68	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	**TERMINADA**	**-$ 3,095.80**
06DJN0113D	JN LAURA RAMÍREZ DE CEDEÑO	C. IRMA SUSANA GARCÍA MORÁN	$ 175,000.00	$ 174,709.84	$ 174,709.84	$ 132,103.60	$ 132,103.60	76%	100%	15-may	24-jun	RAMPA PARA DISCAPACITADOS, PASAMANOS, REP. BANQUETAS, PÓRTICO DE INGRESO.	$ 52,412.95	$ 39,631.08	$ 12,781.88	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	
06DJN0159Z	JN MA. ELENA OCHOA SILVA		$ 90,000.00									IMPERMEABILIZACIÓN EN COCINA, PISO DE CERÁMICA EN COCINA, , PINTURA, PINTURA EPÓXICA EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA, CANALETAS EN CUBIERTA DE LÁMINA EXISTENTE				ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
06DJN0204V	JN FERNANDO MORENO PEÑA		$ 275,000.00									SANITARIOS PARA DOCENTES Y DISCAPACITADOS.				ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
06EJN0013D	JN LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA		$ 250,000.00									CUBIERTA DE LÁMINA (2a. ETAPA), PINTURA EPÓXICA, PUERTAS EN AULAS, REP. CUBO DE TINACOS, CAMBIO DE TINACOS, MALLA CICLÓN SOBRE MURO DE TABIQUE, CONCERTINA SOBRE REJA DE PERFIL TUBULAR.				ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
06DJN0190I	JN SENORINA MERCED ZAMORA	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$ 1,125,000.00	$ 802,167.77	$ 802,167.77	$ 683,781.57	$ 683,781.57	85%	100%	29-may	05-ago	1 AULA DE USOS MÚLTIPLES, RAMPAS PARA DICAPACITADOS, DREN PLUVIAL	$ 240,650.33	$ 205,134.47	$ 35,515.86	ING. JESÚS LEÓN PÉREZ	**TERMINADA**	
06EJN0005V	JN IGNACIO M. ALTAMIRANO	RAICES ESTUDIO ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V.	$ 175,000.00	$ 270,283.76	$ 270,283.76	$ 270,276.08	$ 270,276.08	100%	100%	24-abr	03-jun	REPARACIÓN DE CANCELERÍA, 5 LÁMPARAS PUNTA DE POSTE, PISO DE CONCRETO EN PLAZA CÍVICA	$ 81,085.13	$ 81,085.13	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	**-$ 7.68**
06DJN0043Z	JN FEDERICO FROEBEL		$ 550,000.00									REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, RED DE DRENAJE, RAMPA PARA DISCAPACITADOS, REP. BANQUETAS, PÓRTICO DE INGRESO				ING. JESÚS LEÓN PÉREZ		
06DJN0171U	JN NORMA CEBALLOS LARIOS	ROCH CONSTRUCCIONES COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 310,000.00	$ 812,971.53	$ 812,971.53	$ 67,956.01	$ 67,956.01	8%	70%	19-jun	09-sep	MÓDULO DE SANITARIOS PARA DOCENTES Y DISCAPACITADOS, REP. MENOR EN SANITARIOS EXISTENTES + 1 AULA DIDÁCTICA	$ 243,891.46	$ 20,386.80	$ 223,504.66	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO	
06DJN060P	JN ANTONIO GAITÁN GAITÁN	CIS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$ 410,000.00	$ 645,803.93	$ 645,803.93	$ -	$ -	0%	10%	24-jul	14-oct	PISO DE CERÁMICA EN 2 AULAS, REP. MENOR EN SANITARIOS,,CANCELERÍA, PINTURA DE ESMALTE, REP. DE PROTECCIONES, 3 MESAS P/DESAYUNADORES, LÁMPARAS, AZULEJO EN COCINA, REP. LÁMPARAS PUNTA DE POSTE (3 PZS.)	$ 193,741.18	$ -	$ 193,741.18	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO	
06DJN0032T	JN IGNACIO ZRAGOZA		$ 250,000.00									CUBIERTA PARA DESAYUNADORES				ING. PABLO ALCOCER		
06DJN0051H 06DJN0177O	JN SUSANA ORTIZ SILVA		$ 230,000.00									MURO DE TABIQUE EN COLINDANCIA CON MERCADO				ING. PABLO ALCOCER		
06DJN0193F	CENDI ÁNGELA M. ALCAZAR RIOS		$ 225,000.00									PISO DE LOSETA DE VINILO EN LACTANTES, AZULEJO EN COCINA, REP. DE BARRA EN COCINA, LÁMINA PINTRO EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA				ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
06DPR0405I	EP FRANCISCO O. DIAZ	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$ 400,000.00	$ 432,743.54	$ 432,743.54	$ 52,411.40	$ 52,411.40	12%	38%	17-jul	07-oct	1 AULA DIDÁCTICA 3er. GRADO	$ 129,823.06	$ 15,723.42	$ 114,099.65	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO	
06DPR0260D	EP GREGORIO TORRES QUINTERO		$ 629,000.00									DEMOLICIÓN DE MURO FRONTAL Y COSNTRUCCIÓN DE MURO - REJA + MANTENIMIENTO A IMPERMEABILIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN EDIFS. "C" y "D", AOLICACIÓN DE INSECTICIDA Y REP. DE TECHUMBRE DE MADERA EN EDIF. "A"				ING. PABLO ALCOCER		
06DPR0043P	EP GREGORIO MACEDO LÓPEZ	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	$ 100,000.00	$ 111,016.92	$ 111,016.92	$ 101,277.27	$ 101,277.27	91%	100%	22-may	24-jul	PISO DE CERÁMICA EN 4 AULAS Y PINTURA	$ 33,305.08	$ 30,383.18	$ 2,921.89	ING, JESÚS LEÓN PÉREZ	**TERMINADA**	

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						AVANCES %				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	OBSERVACIONES
CCT	NOMBRE	DATOS DEL CONTRATO	IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA		IMPORTES EJERCIDOS		FINANC.	FÍSICO				IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO			
		CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	ACUMULADO ($)	%	%				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR			
06DPR0164A	EP CUAUHTÉMOC		$ 150,000.00									IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y BANQUETAS EN EDIF. "A", PISOS DE CONCRETO EN ANDADORES, MURO DE ACOMETIDA, RED ELÉCT. EXTERIOR, DEMOLICIÓN DE MURO DESPLOMADO, CASETA MOTOBOMBA Y REP. MENOR EN SANITARIOS				ING. JESÚS LEÓN PÉREZ		
06DPR0415P 06DPR0417N	EP JOSÉ S. BENITEZ ESPINOSA	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	$ 950,000.00	$ 645,177.27	$ 645,177.27	$ 572,770.59	$ 572,770.59	100%	100%	24-abr	30-jun	AULA USAER SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, REPARACIÓN DE SANITARIOS.	$ 193,553.18	$ 193,553.18	$ -	ING. PABLO ALCOCER	**TERMINADA**	**-$ 72,406.68**
06EPR0008I	EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	PROFESIONISTAS EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES TECNOLÓGICAS. S.A. DE C.V.	$ 320,000.00	$ 672,349.34	$ 672,349.34	$ -	$ -	0%	60%	31-jul	28-oct	CUBIERTA CON LÁMINA PINTRO EN DESAYUNADORES, REPARACIÓN DE PISO EN MAL ESTADO DE PLAZA CÍVICA.	$ 201,704.80	$ -	$ 201,704.80	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO	
06DPR0282P	EP SALVADOR ALLENDE		$ 250,000.00									RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ACCESO, PASAMANOS, BANQUETAS Y ANDADORES, SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS.				ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
06DPR0282P	EP FEDERICO RANGEL FUENTES	DESARROLLADORA ASSA, S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	$ 249,970.48	$ 249,970.48	$ 211,804.10	$ 211,804.10	85%	100%	08-may	01-jul	ESTABLECIMIENTO DE COSUMO ESCOLAR (COCINA 4.00 X 3.00 MTS.)	$ 74,991.14	$ 74,991.15	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	**TERMINADA**	
06DPR0324Y	EP ALFREDO V. BONFIL	ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO	$ 100,000.00	$ 163,445.10	$ 163,445.10	$ 140,948.77	$ 140,948.77	86%	100%	29-may	30-jun	RAMPA PARA DISCAPACITADOS, PASAMANOS, REP. DE BANQUETAS.	$ 49,033.53	$ 39,978.46	$ 9,055.08	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	
06DPR0220C 06DPR0216Q	EP REPÚBLICA ARGENTINA		$ 385,000.00									REP. DE CUBIERTA DE LONA EN PATIO CÍVICO, CUBIERTA DE ACCESO PRINCIPAL, REP MENOR EN SANITARIOS EXISTENTES, REP. BEBEDEROS, LIMPIEZA CISTERNA, PODA DE ÁRBOLES, REP. EN MURO PERIMETRAL (APLANADOS Y PINTURA), REP. PISOS DE CONCRET, REP. PISOS DE DE ADOQUÍN				ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
06DPR0328U 06DPR0150Y	EP CLUB DE LEONES COLIMA CINCO		$ 320,000.00									MURO - REJA (118.00 MTS. APROX.) Y GUARNICIÓN.				ING. PABLO ALCOCER		
06EPR0005L	EP JOSÉ MARIA MORELOS		$ 400,000.00									IMPERMEABILIZACIÓN; REPARACIÓN DE PLAFONES				ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
06DTL0001I	TV. SEC. VIDAL DOMÍNGUEZ ARROYO	TOGOOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 640,000.00	$ 446,779.41	$ 446,779.41	$ 143,389.25	$ 143,389.25	32%	40%	01-jun	12-ago	CUBÍCULOS PARA MÉDICO, PSICÓLOGO, TRABAJO SOCIAL, REP. DE FISURAS EN MUROS, REP. CISTERNA, REP. DE BANQUETAS.	$ 134,033.82	$ 43,016.78	$ 91,017.04	ING. J. JESÚS LEÓN PÉREZ	EN PROCESO	

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						AVANCES %								CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	DATOS DEL CONTRATO	IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA		IMPORTES EJERCIDOS		FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES		IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	SUPERVISOR DE LA	ESTATUS DE LA OBRA	OBSERVACIONES
		CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	ACUMULADO ($)	%	%					ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA		
06EES0003G	SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA		$ 679,324.91									IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA VINÍLICA Y ESMALTE EN IDIFICIOS "B" Y "C", CANCELERÍA Y HERRERÍA, BARANDALES DE ENTERPISO, ESCALERAS, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, REPARACIÓN DE 10 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, NUEVO ACCESO Y RAMPA PARA MINUSVÁLIDOS					ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
06EES0010Q 06EES0013N	SEC. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$ 300,000.00	$ 317,412.51	$ 317,412.51	$ 317,412.51	$ 317,412.51	100%	100%	15-may	24-jun	TECHUMBRE DE LÁMINA PARA 8 DESAYUNADORES	$	95,223.75	$ 95,223.75	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	**$ -**
06DTV0002O	TV. SEC. RAMÓN G. BONFIL	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 700,000.00	$ 724,984.40	$ 724,984.40	$ -	$ -	0%	30%	03-jul	09-sep	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, TECHUMBRE DE LÁMINA PARA 4 DESAYUNADORES, COCINA ATÍPICA (4.00 X 3.00 MTS.)	$	-	$ -	$ -	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO	
06DTV0003N	TV. SEC. ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES	ING. MANUEL OROZCO GARCÍA	$ 90,000.00	$ 184,066.16	$ 184,066.16	$ -	$ -	0%	5%	24-jul	21-oct	CERCO DE MALLA CICLÓN (150.00 mts.)	$	55,219.85	$ -	$ 55,219.85	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO	
06EES0011P	SEC. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	$ 450,000.00	$ 531,388.94	$ 531,388.94	$ 119,804.89	$ 119,804.89	23%	50%	03-jul	09-sep	1 AULA DIDÁCTICA (3°)	$	-	$ -	$ -	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO	
			$ 100,000.00									IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFS. "B" Y "C"					ING. PABLO ALCOCER		
06DES0019I 06DES0023V	SEC. ALBERTO ISSAC AHUMADA		$ 300,000.00									PISO DE CERÁMICA EN 10 AULAS DIDÁCTICAS Y PINTURA EN INTERIORES	$	-	$ -	$ -	ING. PABLO ALCOCER		
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA			$ 14,178,324.91	9,182,229.79	9,182,229.79	$ 3,553,827.56	$ 3,553,827.56	39%	63%				$	2,105,669.79	$ 922,537.02	$ 1,183,132.77			
06DPR0181R	EP ART. 3° CONSTITUCIONAL	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$ -	$ 492,014.92	$ 492,014.92	$ 488,248.61	$ 488,248.61	100%	100%	15-may	22-jul	1 AULA DIDÁCTICA	$	147,604.47	$ 147,604.48	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	**TERMINADA**	**-$ 3,766.31**
06DPR0140R	EP CONSTITUCIÓN											PISO DE CERÁMICA EN 4 AULAS DIDÁCTICAS Y EN PÓRTICO DE EDIF. "A", PINTURA EN INTERIORES, RAMPAS PARA MINUSVÁLIDOS Y REPARACION DE GRADAS.					ING. PABLO ALCOCER		
06ETV0017P	TV. SEC. LUIS DONALDO COLOSIO	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 100,000.00	$ 159,923.91	$ 159,923.91	$ 136,863.60	$ 136,863.60	86%	100%	10-abr	13-may	CUBIERTA DE LÁMINA EN DESAYUNADORES	$	47,977.17	$ 47,977.17	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	**TERMINADA**	**-$ 23,060.31**
06ETV0014S	TV. SEC. MIGUEL DE LA MADRID	ARQ. OCTAVIO MORENO MENDOZA	$ 500,000.00	$ 249,157.58	$ 249,157.58	$ 128,346.27	$ 128,346.27	52%	70%	05-jun	11-ago	SALA DE LECTURA (ELECTRÓNICA), BODEGA	$	74,747.27	$ 38,503.86	$ 36,243.42	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO	
06DTV0004M	TV. SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO	ARQ. SERGIO ANTONIO GÓMEZ SANDOVAL	$ 90,000.00	$ 215,519.86	$ 215,519.86	$ -	$ -	0%	50%	10-jul	19-ago	CERCO DE MALLA CICLÓN	$	64,655.96	$ -	$ 64,655.96	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA			$ 690,000.00	$ 1,116,616.27	$ 1,116,616.27	$ 753,458.48	$ 753,458.48	0%	40%				$	334,984.88	$ 234,085.51	$ 100,899.37			
06DJN0078O	JN MA. GUADALUPE DELGADO MAGAÑA	RAICES ESTUDIO ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V.	$ 75,000.00	$ 123,731.67	$ 123,731.67	$ 123,731.52	$ 123,731.52	100%	100%	24-abr	03-jun	RENIVELACIÓN DEL T5ERRENO, CANAL PLUVIAL, REGISTRO CON REJILLA EN CANCHA	$	34,933.59	$ 34,933.59	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	**TERMINADA**	**-$ 0.15**
06DJN0201Y	JN CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SENA, S.A. DE C.V.	$ 450,000.00	$ 374,845.67	$ 374,845.67	$ 146,867.00	$ 146,867.00	39%	95%	05-jun	12-ago	1 AULA DIDÁCTICA (2° GRADO)	$	-		$ -	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO	
06DPR0091Z	EP BENITO JUÁREZ	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 1,300,000.00	$ 679,462.04	$ 679,462.04	$ 438,688.92	$ 438,688.92	50%	98%	01-may	15-jul	1 AULA DE MEDIOS	$	203,838.61	$ 131,605.53	$ 72,233.09	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO	
06DPR0094W	EP ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	CORPORATIVO HERBAUEN, SA de CV	$ 460,000.00	$ 521,391.73	$ 521,391.73	$ 201,879.46	$ 201,879.46	39%	98%	08-may	15-jul	BODEGA (T.M.), PINTURA GENERAL, CERCO DE MALLA CICLÓN, TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNADORES, REP. LÁMPARA PUNTA DE POSTE (3)	$	156,417.52	$ 60,563.84	$ 95,853.68	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO	
06DPR0254T	EP FRANCISCO VILLA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	$ 700,000.00	$ 321,190.61	$ 321,190.61	$ 140,349.82	$ 140,349.82	44%	100%	22-may	24-jul	2 BODEGAS (T.M. y T.V.), COCINA TIEMPO COMPLETO	$	96,357.18	$ 51,530.36	$ 44,826.83	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO	
06DST0014F	SEC. FELIPE SEVILLA DEL RÍO	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 900,000.00	$ 928,405.49	$ 928,405.49	$ 45,828.28	$ 45,828.28	5%	40%	10-jul	31-ago	REP. LABORATORIO DE CIENCIAS, TECHUMBRE PARA 8 DESAYUNADORES	$	278,521.65	$ 13,748.48	$ 264,773.16	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO	
OTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁ			$ 3,885,000.00	$ 2,949,027.21	$ 2,949,027.21	$ 1,097,344.99	$ 1,097,344.99	37%	69%				$	770,068.55	$ 292,381.79	$ 477,686.76			
06DPR0096U	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$ 860,000.00	$ 485,810.99	$ 485,810.99	$ 134,588.34	$ 134,588.34	28%	50%	10-jul	31-ago	REMODELACIÓN DE COCINA CON ESPACIO PARA BODEGA, REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, PINTURA DE ESMANLTE EN ESTRUCTURA, PUERTAS Y PROTECCIONES.	$	145,743.30	$ 40,376.50	$ 105,366.80	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO	
06DPR0201O 06DPR0326W	EP EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS		$ 450,000.00									REPARACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS	$	265,995.53	$ -	$ 265,995.53	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO	
06DST0013G	SEC. TÉC. JUAN DE LA BARRERA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$ 600,000.00	$ 729,272.48	$ 729,272.48	$ -	$ -	0%	3%	24-jul	21-oct	REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDIOS (CON MOBILIARIO)					ING. PABLO ALCOCER		
06DST0022O	SEC. TÉC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA		$ 480,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ -						LÁMPARAS Y PINTURA EN PLAFONES DE EDIFS. "A" y "B", ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR, TECHUMBRE DE LÁMINA PARA 6 DESAYUNADORES.					ING. PABLO ALCOCER		
06DML0005V	CAM ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCÍA	DESARROLLO SINTÉTICO, S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	$ 49,858.12	$ 49,858.12	$ 8,629.52	$ 8,629.52	100%	100%	12-jun	24-jun	DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE JUEGOS INFANTILES	$	-	$ -	$ -	ING. PABLO ALCOCER	**TERMINADA**	**-$ 41,228.60**
OTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMO			$ 2,410,000.00	$ 1,264,941.59	$ 1,264,941.59	$ 143,217.86	$ 143,217.86	11%	25%				$	411,738.83	$ 40,376.50	$ 371,362.33			
06DML0013D	CAM SIN NOMBRE	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A. DE C.V.	$ 1,550,000.00	$ 886,651.78	$ 886,651.78	$ 616,968.50	$ 616,968.50	70%	97%	22-may	29-jul	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA					ING. RAFAEL SALAZAR	EN PROCESO	
06DPR0370J	EP JOSÉ AMADOR GARCÍA		$ 75,000.00									REFORZAMIENTO Y REPARACIÓN DE MUROS EN COCINA, INCLUYE CANCELERÍA Y PUERTA, PINTURA.					ING. RAFAEL SALAZAR		
OTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁ			$ 1,625,000.00	$ 886,651.78	$ 886,651.78	$ 616,968.50	$ 616,968.50	70%	97%				$	677,734.36	$ 40,376.50	$ 637,357.86			
06DJN0227F	JN SIN NOMBRE		$ 40,000.00									MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDÁCTICA (3°)					ING. IGNACIO DELGADO		
06DJN0212D 06DJN0220M	JN IDALIA GONZÁLEZ PIMENTEL	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V	$ 675,000.00	$ 674,452.55	$ 674,452.55	$ 316,032.11	$ 316,032.11	47%	75%	05-jun	12-ago	2 BODEGAS (T.M. y T.V.), RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ACCESO, PASAMANOS, REP. ANDADORES, LONA EN CUBIERTA DE PATIO CÍVICO.	$	202,335.76	$ 94,809.62	$ 107,526.15	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	
06DJN0063M	JN MARÍA PÉREZ ALFARO	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$ 600,000.00	$ 760,206.37	$ 760,206.37	$ 562,211.47	$ 562,211.47	74%	80%	10-jul	31-ago	VENTILADORES (5 PZS.), PISOS EN DIRECCIÓN, COCINA, AULA DE U. M. Y 5 AULAS DIDÁCTICAS.	$	228,061.91	$ 168,663.44	$ 59,398.47	ING. IGNACIO DELGADO	EN PROCESO	
06EPR0023A	JN GUILLERMO FEDERICO FROEBEL		$ 100,000.00						0%			CUBIERTA DE LÁMINA EN PÓRTICO DE INGRESO					ING. IGNACIO DELGADO		
06DJN0165J	JN MARGARITA MADRID FUENTES		$ 350,000.00									REPARACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS					ING. OMAR RANGEL		
06EPR0023A	EP SIN NOMBRE	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$ 1,300,000.00	$ 639,939.88	$ 639,939.88	$ 576,804.66	$ 576,804.66	100%	100%	10-abr	30-jun	AULA DE MEDIOS	$	191,981.96	$ 191,981.96	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	**TERMINADA**	**-$ 63,135.22**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						AVANCES %						DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	OBSERVACIONES
CCT	NOMBRE	DATOS DEL CONTRATO	IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA		IMPORTES EJERCIDOS		FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	ACUMULADO ($)	%	%									
06DPR0219X	EP RAMONA OLVERA	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTU8RA, S.A. DE C.V.	$ 400,000.00	$ 534,341.10	$ 534,341.10	$ -	$ -	0%	25%	24-jul	14-oct	1 AULA DIDÁCTICA 1er. GRADO	$ 160,302.33	$ 191,981.96	-$ 31,679.63	ING. IGNACIO DELGADO	EN PROCESO	
			$ 50,000.00									MOBILIARIO 1a. ETAPA						
06DPR0199Q	EP NIÑOS HÉROES		$ 500,000.00									REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS				ING. IGNACIO DELGADO		
06DPR0190Z	EP BASILIO VADILLO	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$ 250,000.00	$ 251,398.52	$ 251,398.52	$ -	$ -	0%	100%	12-jun	12-ago	ESTABLECIMIENTO DE COSUMO ESCOLAR (COCINA)	$ 75,419.56	$ -	$ 75,419.56	ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	
			$ 50,000.00									MOBILIARIO				ING. OMAR RANGEL		
06DPR0151X	EP ANGEL ANTE		$ 1,800,000.00									AULA DE MEDIOS, REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS				ING. IGNACIO DELGADO		
06DPR0399O	EP MANUEL MURGUÍA GALINDO		$ 110,000.00									REP. ESCALERA DE EMERGENCIA, REJA DE INGRESO, MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA				ING. IGNACIO DELGADO		
06DPR0032J	EP FORD No. 175, ENRIQUE ROBLES RODRÍGUEZ	ING. JOSÉ ALEJANDRO GODÍNEZ BONALES	$ 97,000.00	$ 135,866.96	$ 135,866.96	$ 135,866.96	$ 135,866.96	100%	100%	05-jun	08-jul	IMPERMEABILIZACIÓN, PISO DE LOSETA DE CERÁMICA EN TRES AULAS	$ -	$ -	$ -	ING. IGNACIO DELGADO	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0040S 06DPR0047L	EP CARLOS TORRES TELLEZ	MUELLES PUENTES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	$ 700,000.00	$ 523,265.18	$ 523,265.18	$ -	$ -	0%	80%	15-may	01-jul	ESTABLECIMIENTO DE COSUMO ESCOLAR (COCINA), 2 BODEGAS (T.M. y T.V.)	$ 156,979.55	$ -	$ 156,979.55	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	
06DPR0470I	EP TEODORO CHAVARÍN MÉNDEZ	DECOM GM, S.A. DE C.V.	$ 150,000.00	$ 275,268.10	$ 275,268.10	$ 272,838.38	$ 272,838.38	99%	100%	01-may	14-jun	CERCO PERIMETRAL (125.00 ML), GUARNICIÓN DE CONCRETO (125.00 ML.)	$ 82,580.43	$ 82,580.43	-$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	
06DPR0284N	EP SIN NOMBRE		$ 50,000.00									MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDÁCTICA (4°)						
06DPR0353T	EP RAMÓN LÓPEZ VELARDE		$ 50,000.00									MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDÁCTICA (4°)				ING. OMAR RANGEL		
06DPR0389H	EP SALVADOR PÉREZ MANCILLA		$ 250,000.00									COCINA TIEMPO COMPLETO (4.00 x 3.00 MTS.)						
06DPR0295T	EP PABLO REYES ÁVALOS		$ 425,000.00									RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ACCESO, PASAMANOS Y REP. DE ANDADORES.				ING. IGNACIO DELGADO		
06DPR0311U	EP FRANCISCO VILLA	PROMETAL COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 950,000.00	$ 1,162,934.07	$ 1,162,934.07	$ 1,162,934.07	$ 1,162,934.07	100%	100%	22-may	30-jul	CUBIERTA DE LÁMINA EN PATIO CÍVICO	$ 348,880.22	$ 348,880.22	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0287K	EP FRANCISCO I. MADERO	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 950,000.00	$ 883,910.28	$ 883,910.28	$ 883,910.28	$ 883,910.28	100%	100%	01-may	14-jun	CUBIERTA DE LÁMINA EN PATIO CÍVICO	$ 261,689.72	$ 261,689.72	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0277D	EP IGNACIO ZARAGOZA	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS	$ 225,000.00	$ 227,908.40	$ 227,908.40	$ 165,356.53	$ 165,356.53	73%	100%	29-may	31-jul	BODEGA (T. M.)	$ 68,372.52	$ 49,606.96	$ 18,765.56	ING. IGNACIO DELGADO	**TERMINADA**	
06DPR0325X	EP 5 DE FEBRERO		$ 600,000.00									ADECUACIÓN DE AULA DE MEDIOS, INCLUYE MOBILIARIO; REHABILITACIÓN DE CISTERNA Y REDES HIDRÁULICAS.				ING. IGNACIO DELGADO		
06DPR0062D 06DPR0064B	EP ELIAS ZAMORA VERDUZCO	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$ 350,000.00	$ 273,128.81	$ 273,128.81	$ -	$ -	0%	3%	24-jul	30-sep	AULA USAER C/ MOBILIARIO	$ 81,938.64	$ -	$ 81,938.64	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	
06DPR0080T	EP ÁLVARO OBREGÓN		$ 350,000.00									REPRACIONES VARIAS EN LA INFRAESTRUCTURA				ING. OMAR RANGEL		

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						AVANCES %						DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	OBSERVACIONES
CCT	NOMBRE	DATOS DEL CONTRATO	IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA		IMPORTES EJERCIDOS		FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	ACUMULADO ($)	%	%									
06DPR0469T	EP GLORIA ELENA ZAMORANO		$ 130,000.00									MURO - REJA (21.OO MTS.); MALLA CICLÓN DE PVC (84.00 MTS. APROX.)				ING. IGNACIO DELGADO		
06DPR0425W 06DPR0444K	EP IGNACIO RAMÍREZ		$ 550,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ -	$ -	0%				REP. CUBO DE TINACOS, ALIMENTACIÓN Y DESCARGA HIDRÁULICA (T.V.), REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS (T.V.), MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIOS (T.M.)				ING. IGNACIO DELGADO		
06DES0015M	SEC. DIEGO RIVERA	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTU8RA, S.A. DE C.V.	$ 850,000.00	$ 519,446.17	$ 519,446.17	$ 519,446.17	$ 519,446.17	100%	100%	22-may	24-jul	TECHUMBRE DE LÁMINA PARA 8 DESAYUNADORES, 2 BODEGAS (T.M. y T.V.)	$ 155,833.85	$ 155,833.85	-$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	**$ -**
06DES0004Z	SEC. TÉC. GUILLERMO URIBE BAZÁN		$ 750,000.00									IMPERMEABILIZACIÓN EN 3 EDIFICIOS, PINTURA GENERAL, REP. CUBIERTA DE LÁMINA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS Y RED ELÉCTRICA EN TALLER DE MÁQ. Y HERRAMIENTAS.						
06DES0024U 06DES0029P	SEC. FERNANDO MORENO PEÑA	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 550,000.00	$ 227,794.25	$ 227,794.25	$ 53,288.16	$ 53,288.16	23%	95%	12-jun	19-ago	2 BODEGAS (T.M. y T.V.)	$ 68,338.27	$ 15,986.45	$ 52,351.83	ING. IGNACIO DELGADO	EN PROCESO	
06DST0011I 06DST0027JP	SEC. TÉC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 180,000.00	$ 252,745.00	$ 252,745.00	$ 236,214.86	$ 236,214.86	93%	100%	12-jun	19-jul	LÁMPARAS PUNTA DE POSTE (4 PZ), CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN (150.00 MTS.)	$ 75,823.50	$ 70,864.46	$ 4,959.04	ING. IGNACIO DELGADO	**TERMINADA**	
06DTV0017Q	TV. SEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 95,000.00	$ 81,362.32	$ 81,362.32	$ 81,362.32	$ 81,362.32	100%	100%	15-may	03-jun	CERCO PERIMETRLA DE MALLA CICLÓN (70.00 MTS.), MURO DE CONTENCIÓN PARA AGUAS PLUVIALES.	$ 24,408.70	$ 24,408.70	-$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	**$ -**
06DES0003H 06DES0013O	SEC. MARIANO MIRANDA FONSECA	IMPERQUIMIA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 400,000.00	$ 347,597.03	$ 347,597.03	$ 320,351.12	$ 320,351.12	92%	98%	27-jun	09-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFS. "B" y "D", REP. DE CUBIERTA EN TALLER AUTOMOTRIZ Y ESTRUCTURAS METÁLICAS	$ 104,279.11	$ 104,279.10	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	EN PROCESO	
06DTV0025Z	TV. SEC. EMILIANO ZAPATA	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$ 340,000.00	$ 326,431.39	$ 326,431.39	$ 238,782.91	$ 238,782.91	73%	100%	05-jun	31-jul	COCINA TIEMPO COMPLETO (4.00 x 3.00 MTS.), CERCO DE MALLA CICLÓN PVC (150.00 ML.)	$ 97,929.42	$ 97,929.42	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	
06DTV0010X	TV. SEC. RAFAEL RAMÍREZ	DECOM GM, S.A. DE C.V.	$ 90,000.00	$ 176,949.28	$ 176,949.28	$ 176,949.28	$ 176,949.28	100%	100%	01-may	14-jun	CERCO DE MALLA CICLÓN PVC (150.00 ML.)	$ 53,084.78	$ 53,084.78	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	**$ -**
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO			$ 15,307,000.00	$ 8,274,945.64	$ 8,274,945.64	$ 5,702,349.27	$ 5,702,349.27	69%	86%				$ 2,438,240.24	$ 1,912,581.08	$ 525,659.17			
06DPR0472G	EP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 150,000.00	$ 250,659.64	$ 250,659.64	$ 250,088.17	$ 250,088.17	100%	100%	17-abr	24-jun	TECHUMBRE DE LÁMINA PARA 4 DESAYUNADORES	$ 75,197.89	$ 75,197.89	$ -	ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	**-$ 571.47**
06DPR0371I	E.P. J. JESÚS MANCILLA RODRÍGUEZ	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 450,000.00	$ 381,039.05	$ 381,039.05	$ 376,283.55	$ 376,283.55	100%	100%	17-abr	24-jun	1 AULA DIDÁCTICA (2°)	$ 114,311.72	$ 114,311.71	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	**-$ 4,755.50**
06DPR0336C	EP NICOLÁS BRAVO		$ 115,000.00									REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRLA, PINTURA GENERAL EN EDIF. "A"				ING. OMAR RANGEL		
06DTV0009H	TV. SEC. PERFECTO MANCILLA RODRÍGUEZ	AYEA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	$ 266,606.67	$ 266,606.67	$ 227,459.53	$ 227,459.53	100%	100%	22-may	15-jul	COCINA TIEMPO COMPLETO (4.00 x 3.00 MTS.)	$ 79,982.00	$ 79,982.00	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	**-$ 39,147.15**
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN			$ 965,000.00	$ 898,305.37	$ 898,305.37	$ 853,831.25	$ 853,831.25	95%	100%				$ 269,491.61	$ 269,491.61	$ 0.00			
06DJN0207S	JN J. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$ 50,000.00	$ 29,870.19	$ 29,870.19	$ -	$ -	0%	1%	24-jul	09-sep	PISO DE CERÁMICA EN 2 AULAS	$ 8,961.06	$ -	$ 8,961.06	ING. RAFAEL SALAZAR	EN PROCESO	
06DJN0028G	JN BENITO JUÁREZ	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$ 490,000.00	$ 327,888.33	$ 327,888.33	$ -	$ -	0%	1%	24-jul	09-sep	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS (EDIF. "A"), CERCO DE MALLA CICLÓN PVC (150.00 ML.)	$ 98,366.50	$ -	$ 98,366.50	ING. RAFAEL SALAZAR	EN PROCESO	
06DJN0003Y	JN MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$ 50,000.00	$ 17,736.17	$ 17,736.17	$ -	$ -	0%	1%	24-jul	09-sep	CONCERTINA EN MURO COLINDANTE (70.00 ML), IMPERMEABILIZACIÓN EN AULA EDIF. "B"	$ 5,320.85	$ -	$ 5,320.85	ING. RAFAEL SALAZAR	EN PROCESO	
06DPR0479Z	EP JUAN DE LA BARRERA		$ 100,000.00									ADECUACIONES EN COCINA (RED HIDRÁULICA Y TINACO), TANQUE ESTACIONARIO DE GAS (CAP. 500 KG.), INCLUYE CASETA, ALIMENTACIÓN Y DESCARGA.						
06DPR0238B 06DPR0237C	EP BENITO JUÁREZ		$ 1,700,000.00									AULA DE MEDIOS, MANTENIMIENTO A SANITARIOS, REP. ELÉCTRICAS Y LÁMPARAS, PINTURA GENERAL EN EDIFS. "A", "B" y "C".						
06DPR0188K	EP J. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$ 675,000.00	$ 697,215.30	$ 697,215.30	$ 606,783.47	$ 606,783.47	87%	100%	10-abr	30-jun	BODEGA (3.00 x 8.00), COCINA (3.00 x 8.00), CUBIERTA DE LÁMINA PARA 6 DESAYUNADORES	$ 209,164.59	$ 209,164.59	$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR	**TERMINADA**	
06DPR0308G 06DPR0398P	EP FRANCISCO VILLA	ING. JAIME MORFÍN ROBLES	$ 750,000.00	$ 700,483.82	$ 700,483.82	$ 669,342.12	$ 669,342.12	96%	100%	15-may	22-jul	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, MURO REJA EN PARTE ESTE DEL PLANTEL.	$ 210,145.15	$ 210,145.15	-$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR	**TERMINADA**	
06DPR0426V 06DPR0460B	EP LIBERTAD	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 330,000.00	$ 379,617.41	$ 379,617.41	$ 361,731.27	$ 361,731.27	95%	100%	22-may	30-jun	MURO-REJA EN PARTE OESTE DEL PLANTEL, (100.00 ML.), REUBICACIÓN DE INGRESO PRINCIPAL, SISTEMA DE DREN PLUVIAL Y CÁRCAMO DE BOMBEO.	$ 113,885.22	$ 108,519.38	$ 5,365.84	ING. RAFAEL SALAZAR	**TERMINADA**	
06DPR0013V 06DPR0424X	EP MA. CONCEPCIÓN FARÍAS PONCE DE LEÓN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 1,250,000.00	$ 994,194.95	$ 994,194.95	$ 338,733.84	$ 338,733.84	34%	60%	03-jul	10-sep	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 298,258.48	$ 101,620.15	$ 196,638.33	ING. RAFAEL SALAZAR	EN PROCESO	
06DPR0070M	EP MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENÍTEZ	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 230,000.00	$ 66,399.86	$ 66,399.86	$ 19,382.54	$ 19,382.54	29%	60%	12-jun	19-ago	PUESTAS EN SANITARIOS, PINTURA EN PUERTAS Y PROTECCIONES, PINTURA EPÓXICA EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CANALETAS EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA, REP. DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL.	$ 19,919.96	$ 5,814.77	$ 14,105.19	ING. RAFAEL SALAZAR	EN PROCESO	
06DES0007D 06DES0016L	SEC. JUSTO SIERRA	ELECSOL. S.A. DE C.V.	$ 500,000.00	$ 595,385.68	$ 595,385.68	$ 468,257.07	$ 468,257.07	79%	100%	05-jun	31-jul	PISO DE CERÁMICA EN 16 AULAS	$ 178,615.70	$ 140,477.13	$ 38,138.58	ING. RAFAEL SALAZAR	**TERMINADA**	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN			$ 6,125,000.00	$ 3,808,791.70	$ 3,808,791.70	$ 2,464,230.32	$ 2,464,230.32	65%	#¡REF!				$ 1,142,637.51	$ 775,741.16	$ 366,896.35			
06DJN0218Y	JN SIN NOMBRE		$ 40,000.00									MOBILIARIO PARA 1 AULA (3°)						
06DJN0226G	JN SIN NOMBRE		$ 80,000.00									MOBILIARIO PARA 2 AULAS (2° y 3°)						
06DJN0173S 06DJN0189T	JN FRANCISCO GABILONDO SOLER	CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	$ 860,000.00	06-055-2017-PR	06-055-2017-PR	$ -	$ -	######	50%	03-jul	09-sep	1 AULA USAER, 2 BODEGAS (T.M. y T.V.), 1 DESAYUNADOR PREFABRICADO, PASAMANOS EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	#¡VALOR!	$ -	#¡VALOR!	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0118Z	JN RAMONA VIRGEN ARIAS	ING. JUAN ARMENGOL RICO	$ 75,000.00	06-050-2017-PRR	06-050-2017-PRR	$ 45,264.91	$ 45,264.91	######	100%	16-jun	08-jul	CANCELERÍA CA-2000 EN 2 AULAS, REP. LÁMPARAS PUNTA DE POSTE (3 PZS.)	#¡VALOR!	$ 16,651.25	#¡VALOR!	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	
06DPR0207I 06DPR0213T	EP GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ	$ 250,000.00	06-026-2017-PR	06-026-2017-PR	$ 69,022.16	$ 69,022.16	######	70%	22-may	31-jul	2 BODEGAS Y COOPERATIVA	#¡VALOR!	$ 20,706.65	#¡VALOR!	ING. J. JESÚS LEÓN	EN PROCESO	

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						AVANCES %				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	OBSERVACIONES
CCT	NOMBRE	DATOS DEL CONTRATO	IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA		IMPORTES EJERCIDOS		FINANC.	FÍSICO				IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO			
		CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	ACUMULADO ($)	%	%				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR			
06DPR0408F 06DPR0025Z	EP JOSÉ S. BENÍTEZ ESPINOSA	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	$ 1,400,000.00	06-006-2017-PR	#¡VALOR!	$ 557,368.91	$ 557,368.91	######	100%	17-abr	24-jun	AULA DE MEDIOS, REMODELACIÓN AULA USAER	#¡VALOR!	$ 167,210.66	#¡VALOR!	ING. J. JESÚS LEÓN	**TERMINADA**	
06DPR0074I	EP J. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	C. MARIANO GUZMÁN FLORES	$ 1,400,000.00	06-059-2017-PR	#¡VALOR!	$ -	$ -	######	45%	10-jul	16-sep	AULA DE MEDIOS, DREN PLUVIAL EN ACCESO PRINCIPAL, MURO DE CONTENCIÓN (LINDERO NORTE)	#¡VALOR!	$ -	#¡VALOR!	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO	
06DPR0474E 06DPR0029W	EP FRANCISCO PALACIOS JIMÉNEZ	15 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 575,000.00	06-022-2017-PR	06-022-2017-PR	$ 279,907.33	$ 279,907.33	######	98%	15-may	05-ago	AULA USAER, BODEGA (T.M.)	#¡VALOR!	$ 83,972.20	#¡VALOR!	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO	
06DPR0461A 06DPR0465X	EP JOSÉ AMADOR GARCÍA	ARQ. HÉCTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA	$ 950,000.00	06-023-2017-PR	06-023-2017-PR	$ 267,733.74	$ 267,733.74	######	100%	15-may	15-jul	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, 2 BODEGAS (T.M. y T.V.)	#¡VALOR!	$ 80,320.13	#¡VALOR!	ING. J. JESÚS LEÓN	**TERMINADA**	
06DPR0010Y	EP 1° DE SEPTIEMBRE	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	$ 1,300,000.00	06-005-2017-PR	#¡VALOR!	$ 578,654.72	$ 578,654.72	######	100%	17-abr	24-jun	AULA DE MEDIOS	#¡VALOR!	$ 173,596.41	#¡VALOR!	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	
06DPR0445J 06DPR0473F	EP RAFAEL MACEDO LÓPEZ		$ 50,000.00									MOBILIARIO PARA 1 AULA (6°)						
06DPR0294U	EP RAFAEL HEREDIA VELASCO	AYEA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	$ 400,000.00	$ 373,570.72	$ 373,570.72	$ 72,469.28	$ 72,469.28	19%	30%	17-jul	23-sep	1 AULA DIDÁCTICA 1er. GRADO	$ 112,071.21	$ 21,740.78	$ 90,330.44	ING. J. JESÚS LEÓN	EN PROCESO	
			$ 50,000.00									MOBILIARIO PARA 1 AULA DE MEDIOS						
06DPR0272I 06DPR0019P	EP EMILIANO ZAPATA		$ 1,300,000.00									AULA DE MEDIOS						
06DPR0014U 06DPR0422Z	EP JUAN JOSÉ RIOS		$ 1,300,000.00									AULA DE MEDIOS						
06DES0032C	SEC. OCTAVIO PAZ	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	$ 3,925,000.00	$ 3,283,152.20	$ 3,283,152.20	$ 1,459,686.82	$ 1,459,686.82	44%	80%	06-mar	23-jul	EDIFICIO "A" (ADMINISTRACIÓN + PÓRTICO), EDIF. "B" (1 AULA, LABORATORIO DE CIENCIAS, REP. SANITARIOS	$ 984,945.66	$ 437,906.04	$ 547,039.62	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO	
06DES0022W 06DES0026S	SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ		$ 925,000.00															

FAM 2017

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						AVANCES %						DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	OBSERVACIONES
CCT	NOMBRE	DATOS DEL CONTRATO	IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA		IMPORTES EJERCIDOS		FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	ACUMULADO ($)	%	%									
06DST0006X 06DST0025L	SEC. TÉC. MOISES SAENZ GARZA	CHIRISTIAN OSWALDO MUÑOZ LÓPEZ	$ 50,000.00	$ 18,341.92	$ 18,341.92	$ 18,341.92	$ 18,341.92	100%	100%	05-jun	09-jun	REPARACIÓN DE CUBIERTA DE LONA EN PATIO CÍVICO.	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN	**TERMINADA**	**$ -**
TALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAR			$ 14,930,000.00	$ 3,675,064.83	#¡VALOR!	$ 3,348,449.79	$ 3,348,449.79	91%	#¡VALOR!				#¡VALOR!	$ 1,002,104.13	#¡VALOR!			

-$ 270,001.77

R E S U M E N F A M 2016 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME	30 DE JULIO DE 2017

	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA		AVANCES %			FISICO %	SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
		OBRA CIVIL	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS				No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
				ESTIMACIONES ($)	ACUMULADO	%							
$ PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 20	**$ 64,236,036.00**	**$ 32,697,625.34**	**$ 32,697,625.34**	**$ 18,627,588.68**	**$ 18,627,588.68**	**57%**	**#¡REF!**	**117**	**80**	**41**	**#¡VALOR!**	**$ 5,489,675.30**	**#¡VALOR!**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
80	**ADJUDICADAS**
39	**EN PROCESO**
41	**TERMINADA**

REMANENTES FAM 2017

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						AVANCES %						DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	OBSERVACIONES
CCT	NOMBRE	DATOS DEL CONTRATO	IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA		IMPORTES EJERCIDOS		FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	ACUMULADO ($)	%	%									
06DJN0036P 06DJN0140A	JN JOSÉ VASCONCELOS		$ 890,000.00									IMPERMEABILIZACIÓN EDIFS. "A" Y "B"				ING. RAFAEL SALALZAR		
06DST0020Q 06DST0028I	SEC. TÉC. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO		$ 250,000.00									MURO REJA (92.80 ML APROX.)				ING. RAFAEL SALAZAR		
06DTV0027X	TV. SEC. RAMÓN DELGADILLO SÁNCHEZ		$ 650,000.00									TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNA				ING. RAFAEL SALAZAR		
06ETV0027W	TV. SEC. SUSANA ORTIZ SILVA		$ 400,000.00									TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNA				ING. RAFAEL SALALZAR		
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN			$ 2,190,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%				$ -	$ -	$ -			
06DJN0218Y	JN SIN NOMBRE	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 1,000,000.00	$ 564,584.34	$ 564,584.34	$ -	$ -	0%	0%	31-jul	21-oct	AULA DE USOS MÚLTIPLES C/	$ 169,375.30	$ -	$ 169,375.30	ING. J. JESÚS LEÓN	EN PROCESO	
06DJN030V 06DJN0109R	JN LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO DR. MIGUEL GALINDO		$ 450,000.00									2 BODEGAS (T.M. Y T.V.)				ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
06DJN0223J	SIN NOMBRE		$ 700,000.00									CUBIERTA DE ESTRUCTURA				ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
06DST0006X 06DST0025L	SEC. TÉC. MOISES SAENZ GARZA		$ 500,000.00									REPARACIÓN DE LABORATO						
06DES0005F 06DES0011Q	SEC. MANUEL ÁLVAREZ		$ 960,000.00									MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS				(MOBILIARIO)		
06DES0009B 06DES0017K	SEC. JOSÉ VASCONCELOS		$ 100,000.00									MURO - REJA (37.00 MTS.				ING. J. JESÚS LEÓN		
TALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAR			$ 3,710,000.00	$ 564,584.34	$ 564,584.34	$ -	$ -	0%	0%				$ 169,375.30	$ -	$ 169,375.30			

	IMPORTE	TOTAL OBRA CONTRATADA	AVANCES %	SITUACION ACTUAL	CONTROL DE ANTICIPOS

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.																				
CCT	NOMBRE	DATOS DEL CONTRATO / CONTRATISTA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA		AVANCES %				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES				CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	OBSERVACIONES
						IMPORTES EJERCIDOS		FINANC.	FÍSICO												
				OBRA CIVIL	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	ACUMULADO ($)	%	%							IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
			TOTAL AUTORIZADO	OBRA CIVIL	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS			FISICO			DE OBRAS								
						ESTIMACIONES ($)	ACUMULADO	%	%			No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS		IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR			
S PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 20			$ 6,049,865.55	$ 564,584.34	$ 564,584.34	$ -	$ -	0%	0%			10	1	0		$ 169,375.30	$ -	$ 169,375.30			

ESTATUS DE LAS OBRAS	
1	ADJUDICADAS
1	EN PROCESO
0	TERMINADAS

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS

SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LICDA. JENNY ENID NOYOLA VEGA

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SEC. DE EDUC.

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

EQUIPAMIENTO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA

INCOIFED

FECHA: **31 DE JULIO DE 2017**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N						A V A N C E S %								
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				IMPORTES EJERCIDOS					FISICO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	DESCRIPCION DE CONCEPTOS
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO	%	%			
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	ADQ-06-006-2015-OEEMSS	OFITEC TECNOLOGÍA, SA de CV	$ 28,000,000.00	$ -	$ 3,422,268.00	$ -	$ 3,422,268.00	$ -	$ -	$ 3,422,268.00	$ 3,422,268.00	100%	94%	09-mar	22-abr	EQUIPAMIENTO
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-010-2015-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIÓN, SA de CV		$ -	$ 10,402,183.35	$ -	$ 10,402,183.35	$ -	$ -	$ 9,702,183.35	$ 9,702,183.35	100%	100%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-011-2015-OEEMSS	MAQUINARIA INDUSTRIAL CBRERA, SA de CV		$ -	$ 6,631,395.20	$ -	$ 6,631,395.20	$ -	$ -	$ 3,315,697.60	$ 3,315,697.60	100%	100%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO
RESUMEN PEF 2014				1	0	0	0	0			$ 28,000,000.00	$ -		$ -	$ 20,455,846.55	$ -		$ 16,440,148.95	$ 16,440,148.95	100%	98%			

ELABORÓ:

C.P. ROBERTO ROLÓN CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL INCOIFED

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015 Y 2016

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10
Emisión: 05/03/14
Versión: 1

FECHA DE INFORME	30 DE JULIO DE 2017

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION								AVANCES %										CONTROL DE ANTICIPOS			
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA					IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PLAZO (DIAS)	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra		ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%								
20160702	06DMS0007M	EMSAD No. 7 "DR. MIGUEL GALINDO"	AGUA SALADA	MINATITLÁN	1	4	0	0	4	06-001-2016-FCIIEMS	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 7,125,000.00	$ 6,096,373.74	$ -	$ 352,573.42	$ 7,056,947.16		$ 4,733,605.48	$ -	$ 352,573.42	$ 5,694,178.90	93%	95%	14-nov-16	02-abr-17	139	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" **PB:** 1 AULA DIDÁCTICA + AULA DE MEDIOS + DIRECCIÓN + SANITARIOS + ESCALERA **PA:** 2 AULAS DIDÁCTIAS + ESCALERA	$ 1,828,912.12	$ 1,420,081.66	$ 408,830.46	ING. JORGE ESPINOSA
													$ 608,000.00	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A		100%	100%				TERRENO PARA CONSTRUIR EL EMSAD				
20160409	06DCT0158A	CETIS No. 157	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1	3	0	0	0	06-002-2016-FCIIEMS	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 2,829,877.00	$ 1,966,258.56	$ -	$ 34,916.97	$ 2,001,175.53		$ 1,717,572.18	$ -	$ 34,916.97	$ 1,752,489.15	88%	100%	16-ene-17	30-abr-17	104	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "I" 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 EE	$ 589,877.57	$ 514,111.66	$ 75,765.90	ING. PABLO ALCOCER
20160677	06DCM0001R	CET DEL MAR No. 12	CAMPOS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-003-2016-FCIIEMS	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$ 375,000.00	$ 59,157.13	$ -	$ 143,236.80	$ 59,157.13		$ 59,156.84	$ -	$ 143,236.80	$ 202,393.64	100%	100%	13-feb-17	25-feb-17	12	ADECUACIONES EN BIBLIOTECA	$ -	$ -	$ -	ING. IGNACIO DELGADO
TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIIEMS) 2016					3	7	0	0	5			$ 10,329,877.00	$ 8,729,789.43	$ -	$ 530,727.19	$ 9,117,279.82		$ 6,510,334.50	$ -	$ 530,727.19	$ 7,649,061.69	75%	85%					$ 2,418,789.69	$ 1,934,193.33	$ 484,596.36	

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2017

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR HURACÁN "PATRICIA" DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015 EN 10 MUNICIPIO(S) EN EL ESTADO DE COLIMA, SE CORROBORÓ CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015.

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Ejercico Fiscal: 2016 | **FECHA:** 30/07/2017 | **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha		Días Programados	Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término		Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN CON CARGO A FONDEN																			
1	CUAUHTÉMO C	CUAUHTEMO C	ESCUELA NORMAL DE MAESTROS	06ENL0001X	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 4,515.58 KG EN UN AREA DE 281.39 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$ 522,146.00	06-019-2016-FONDEN	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	$ 446,260.91	14/11/2016	28/12/2016	44	100%	0%	100%	$ 446,260.91	$ 29,046.79	$ 446,260.91	OBRA TERMINADA
2	IXTLAHUACÁN	LA PRESA	JUAN HERNANDEZ ESPINOSA	06ETV0016Q	DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN 40 ML Y DESAZOLVE DE CANALON 60 ML	$ 33,992.00	06-014-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$ 27,447.92	14/11/2016	03/12/2016	19	100%	0%	100%	$ 27,447.92	$ 27,447.92	$ 27,447.92	OBRA TERMINADA
					(+)GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	$ 11,123.00													
					(+)GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	$ 11,123.00													
TOTAL CON CARGO AL FONDEN :						**$ 578,384.00**			**$ 473,708.83**				**100.00%**	**0%**	**100%**	**$ 473,708.83**	**$ 56,494.71**	**$ 473,708.83**	
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN CON CARGO AL ESTADO																			
28	MANZANILLO	LAS HUMEDADES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	06EUT0001P	EXCAVACION, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 7,072.36 KG EN UN AREA DE 320 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Y POSTES	$ 727,235.00	06-017-2016-FONDEN	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	$ 727,231.14	14/11/2016	31/12/2016	47	100%	5%	100%	$ 727,231.14	$ 69,467.28	$ 725,900.76	CONVENIO CONCILIATORIO PARA TERMINACIÓN DE LA OBRA OBRA TERMINADA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2017

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR HURACÁN "PATRICIA" DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015 EN 10 MUNICIPIO(S) EN EL ESTADO DE COLIMA, SE CORROBORÓ CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015.

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Ejercico Fiscal: 2016 | **FECHA:** 30/07/2017 | **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha		Días Programados	Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término		Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
30	MANZANILLO	SALAHUA	BENJAMÍN AMAMDOR CISNEROS	06EPR0002D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 11,332.04 KG EN UNA SUPERFICIE DE 400 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 24, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. SUSTITUCION DE 30 ML DE MALLA CICLONICA	$ 1,054,040.00	06-020-2016-FONDEN-1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA, S.A. DE C.V.	$ 834,660.76	14/11/2016	31/12/2016	47	100%	0%	100%	$ 834,660.76	$ 23,428.76	$ 834,660.76	OBRA TERMINADA
32	TECOMÁN	COFRADÍA DE MORELOS	BENITO JUÁREZ GARCÍA	06ETV0003M	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO B 283..50 M2 Y CERCO PERIMETRAL 20 ML	$ 148,169.00	06-013-2016-FONDEN	C. CARLOS JORGE SEVILLA MESINA	$ 101,664.62	14/11/2016	10/12/2016	26	100%	0%	100%	$ 101,664.62	$ 34,489.57	$ 101,664.62	OBRA TERMINADA
31	MANZANILLO	EL NARANJO	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	06ETV0006J	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 1,448.14 KG , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$ 212,956.00	06-016-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$ 158,741.41	14/11/2016	17/12/2016	33	100%	0%	100%	$ 158,741.41	$ 157,988.54	$ 157,988.54	OBRA TERMINADA
34	COLIMA	LAS VIVORAS	BACHILLERATO TÉCNICO No. 1	06UCT0001R	RETIRO, SUMINISTRO, COLOCACION Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN 514.51 M2 DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLAROCA EN EDIFICIO "A"	$ 255,752.00	06-018-2016-FONDEN	ING. JOSÉ DE JUESÚS NAVARRO MOLINA	$ 245,911.29	14/11/2016	14/12/2016	30	100%	0%	100%	$ 245,911.29	$ 184,095.25	$ 184,095.25	OBRA TERMINADA
					(+)GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	$ 47,962.00												$ 44,201.65	
					(+)GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	$ 47,962.00													
SUBTOTALES:						2,494,076.00			2,068,209.22				100.00%	1%	100%	$ 2,068,209.21	$ 469,469.40	$ 2,048,511.58	
TOTALES:						3,072,460.00			2,541,918.05				100.00%	0.50%	100.00%	$ 2,541,918.04	$ 525,964.12	$ 2,522,220.41	

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2017
PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN PATRICIA EN EL ESTADO DE COLIMA
LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015

Ejercico Fiscal: 2016 **FECHA DEL INFORME:** 30/07/2017 **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

	No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
		Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
		Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
1	52	ARMERÍA	CUYUTLÁN	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	06DJN0025J	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$381,590.00	06-011-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$257,585.15	14/11/2016	07/01/2017	54	100%	0%	100%	$257,585.15	$47,277.33	$222,263.23	OBRA TERMINADA
2	53	ARMERÍA	COL. EL PELILLO	SANTOS DEGOLLADO	06DPR0079D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$1,362,459.00	06-007-2016-FONDEN	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$975,367.99	14/11/2016	16/01/2017	63	100%	0%	100%	$975,367.99	$20,704.69	$975,367.99	OBRA TERMINADA
3	54	ARMERÍA	ARMERÍA	JOSÉ LEVY REHIMS	06DJN0169F		$10,590.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$8,696.69	14/11/2016	12/12/2016	28	100%	0%	100%	$8,696.69	$8,696.69	$8,696.69	OBRA TERMINADA
4	55	COQUIMATLÁN	LOS LIMONES	LEONARDO B. GUTIÉRREZ	06DPR0315Q		$21,183.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$17,393.39	14/11/2016	12/12/2016	28	100%	0%	100%	$15,056.57	$17,277.43	$17,277.43	OBRA TERMINADA
	56	COMALA	LOS COLOMOS	BASILIO VADILLO	06DPR0138C		$8,474.00													
5	57	COQUIMATLÁN	JALA	NIÑOS HEROES	06DTV0005L		$53,485.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$46,466.54	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$46,466.54	$46,140.35	$46,140.35	OBRA TERMINADA
6	58	COQUIMATLÁN	JALA	5 DE MAYO	06DPR0267X		$76,767.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$56,239.25	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$56,239.25	$56,239.25	$56,239.25	OBRA TERMINADA
	59	CUAUHTÉMOC	QUESERÍA	HUGO RAMÍREZ MIRANDA	06DJN0181A		$43,170.00										$0.00	$0.00	$0.00	
	60	MANZANILLO	JESÚS BARAJAS (JARDINES DE SANTIAGO)	JARDÍN DE NIÑOS (ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ)	06DJN0187V	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$770,501.00	06-021-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$575,843.12	23/02/2017	24/04/2017	60	45%	0%	100%	$575,843.12	$491,393.77	$566,327.88	OBRA TERMINADA
7	61	MANZANILLO	EL COLOMO	5 DE MAYO	06DPR0300O		$24,356.00	06-014-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$16,263.77	24/10/2016	12/11/2016	19	100%	0%	100%	$16,263.77	$16,263.77	$16,263.77	OBRA TERMINADA
	62	TECOMÁN	COL. UNIÓN	JUSTO SIERRA	06DES0007D		$1,362,459.00										$0.00	$0.00	$0.00	
	63	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	PABLO REYES ÁVALOS	06DPR0295T	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$1,284,677.00	06-021-2016-FONDEN	CONSTRUCT00RA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$945,627.34	16/01/2017	16/03/2017	59	100%	0%	100%	$945,627.34	$499,347.23	$602,935.73	OBRA TERMINADA
	64	VILLA DE ÁLVAREZ	SAN ISIDRO	MANUEL ÁLVAREZ	06DES0005F		$670,455.00										$0.00	$0.00	$0.00	

	No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
		Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
		Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
	65	MANZANILLO	EL COLOMO	HOMOBONO LLAMAS	06DST0030X		$141,626.00	06-022-2016-FONDEN	IMPERQUIMIA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$136,176.37	06/02/2016	13/02/2016	7	100%	0%	100%	$136,176.37	$135,892.89	$135,892.89	OBRA TERMINADA
8	66	MANZANILLO	SANTA CAROLINA	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	06DJN0214B		$1,286,537.00	06-009-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$898,347.72	14/11/2016	16/01/2017	63	100%	0%	100%	$898,347.72	$116,204.07	$860,112.52	OBRA TERMINADA
9	67	MANZANILLO	LAS BRISAS	BASILIO VADILLO	06DPR0190Z		$143,622.00	06-002-2016-FONDEN	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$138,095.68	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$138,095.68	$138,095.68	$138,095.68	OBRA TERMINADA
10	68	MANZANILLO	EL CHARCO	LA PAZ	06DPR0118P		$59,248.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$35,109.59	03/10/2016	31/10/2016	28	78%	0%	100%	$35,109.59	$35,109.59	$35,109.59	OBRA TERMINADA
11	69	MANZANILLO	SAN BUENAVENTURA	PLAN DE IGUALA	06DPR0084P		$102,446.00	06-006-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$64,768.45	10/10/2016	15/11/2016	36	90%	0%	100%	$64,768.45	$64,768.45	$64,768.45	OBRA TERMINADA
12	70	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	06DPR0251W		$980,831.00	06-008-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$774,992.10	10/10/2016	12/12/2016	63	0%	0%	100%	$774,992.10	$472,198.89	$774,992.10	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (08/06/2017-17/06/2017) OBRA TERMINADA
	71	MANZANILLO	MIRAVALLE	ESCUELA PRIMARIA	06DPR0291X		$22,913.00													SE CANCELA
13	72	MANZANILLO	SANTA RITA	NICOLAS BRAVO	06DPR0082R		$146,014.00	06-015-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C .V.	$97,856.86	24/10/2016	12/11/2016	19	0%	0%	100%	$97,856.86	$97,856.86	$97,856.86	OBRA TERMINADA
	73	MANZANILLO	MANZANILLO	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR No. 12	06DCM0001R		$963,399.00													
14	74	MANZANILLO	EL COLOMO	JUAN ESCUTIA	06DJN0056C		$33,595.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$25,238.89	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$25,238.89	$25,238.90	$25,238.90	OBRA TERMINADA
15	75	MANZANILLO	LEANDRO VALLE	CELSA LORENZANO VELASCO	06DPR0057S		$47,107.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$35,174.89	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$35,174.89	$35,174.89	$35,174.89	OBRA TERMINADA
	76	MANZANILLO	CENTRO	PRIMERO DE JUNIO	06DPR0195U		$1,447,723.00													
16	77	MANZANILLO	EL COLOMO	VENUSTIANO CARRANZA	06DPR0120D		$1,315,232.00	06-008-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$1,149,958.18	10/10/2016	12/12/2016	63	100%	0%	100%	$1,149,958.18	$108,428.40	$1,149,958.18	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (08/06/2017-17/06/2017) OBRA TERMINADA
	78	ARMERÍA	COFRADÍA DE JUÁREZ	JESÚS GONZÁLEZ LUGO	06DST0003Z		$540,844.00													
	79	MANZANILLO	CAMPOS	RICARDO FLORES MAGÓN	06DES0006E		$1,841,230.00													
17	80	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	06DJN0026I		$11,783.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$9,475.20	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$9,475.20	$9,475.20	$9,475.20	OBRA TERMINADA

	No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
		Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
		Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
18	81	IXTLAHUACÁN	CENTRO	CUAUHTÉMOC	06DST0009U		$346,919.00	06-011-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$299,454.32	14/11/2016	07/01/2017	54	100%	0%	100%	$299,454.32	$294,925.13	$294,925.13	OBRA TERMINADA
19	82	MANZANILLO	SALAGUA	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	06DPR0048K		$989,070.00	06-009-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$690,895.65	14/11/2016	16/01/2017	63	100%	0%	100%	$595,599.70	110794.29*1.16	$611,601.87	OBRA TERMINADA
20	83	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	JOSÉ SANTOS VALDEZ	06DPR0036F	SUMINISRO Y COLOCACIÓN 360.00 M2 DE LONA DE PVC DE 800 GRS. EN TECHUMBRE	$235,018.00	06-001-2016-FONDEN	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$225,974.83	14/11/2016	12/12/2016	29	100%	0%	100%	$225,974.83	$225,970.71	$225,970.71	OBRA TERMINADA
	84	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	FERNANDO MORENO PEÑA	06DES0024U		$447,421.00	06-023-2016-FONDEN	INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.A. DE C.V.	$354,588.28	02/05/2017	31/05/2017	29	100%	2%	100%	$354,588.28	$0.00	$0.00	OBRA TERMINADA
21	85	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO III)	ROSARIO CASTELLANOS	06DJN0170V		$182,792.00	06-006-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGERNIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$163,612.39	10/10/2016	15/11/2016	36	100%	0%	100%	$163,612.39	$113,747.84	$113,747.84	OBRA TERMINADA
22	86	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO II)	HILDA CEBALLOS LLERENAS	06DJN0208R		$226,208.00	06-004-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$203,073.00	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$203,073.00	$203,073.00	$203,073.00	OBRA TERMINADA
23	87	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	INDEPENDENCIA	06DJN0098B		$963,397.00	06-012-2016-FONDEN	INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.A. DE C.V.	$777,052.31	17/10/2016	10/12/2016	54	100%	0%	100%	$777,052.31	$291,330.28	$658,329.92	OBRA TERMINADA
24	88	MANZANILLO	SANTIAGO	ANGEL ANTE	06DPR0152W		$23,942.00	06-003-2016-FONDEN-1	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$23,941.99	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$23,941.99	$23,941.99	$23,941.99	OBRA TERMINADA
25	89	MANZANILLO	EL CHARCO	BALBINO DÁVALOS	06DTV0019O		$107,940.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$64,132.28	03/10/2016	31/10/2016	28	0%	0%	100%	$64,132.28	$64,132.28	$64,132.28	OBRA TERMINADA
26	90	MANZANILLO	COL. PADRE HIDALGO	PADRE HIDALGO	06DPR0193W		$1,888,793.00	06-010-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$1,480,115.29	13/10/2016	15/12/2016	100	0%	0%	100%	$1,480,115.29	$210,117.78	$1,480,115.29	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (07/06/2017-14/06/2017) OBRA TERMINADA
	91	MANZANILLO	LA CENTRAL	ENRIQUE PACHECO AGUILAR	06DTV0007J		$14,436,889.00													
	92	MANZANILLO	SANTIAGO	SUSANA ORTIZ SILVA	06DJN0029F		$200,067.00										$0.00	$0.00	$0.00	
	93	MANZANILLO	LA TOLVA	IGNACIO ZARAGOZA	06DPR0277O		$869,279.00										$0.00	$0.00	$0.00	
				T O T A L E S :			**36,072,051.00**			**10,547,517.50**				**84%**	**0%**	**100%**	**10,449,884.74**	**3,869,023.34**	**9,514,025.60**	
						(+)GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	$721,441.02												$144,716.16	
						(+)GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	$721,441.02												$0.00	
																			$9,658,741.76	

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

RECURSOS DEL PLAN DE APOYO A LA CALIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES 2016

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE INFORME | **30 DE JULIO DE 2017**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION							AVANCES %									CONTROL DE ANTICIPOS			
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PLAZO EN DIAS	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	SUPERVISOR DE LA OBRA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%					ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	
20160407	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	4	06-001-2016-PACTEN	PROMOTECNOS S.A. DE C.V.	$ 9,994,168.00	$ 9,694,342.96	$ -	$ -	$ 9,694,342.96	$9,694,342.87	$ -	$ -	$ 9,694,342.87	**100%**	**99%**	22-nov-16	15-may-17	174	CONSTRUCCIÓN DE LA 1a. ETAPA DEL EDIFICIO "H" BIBLIOTECA (OBRA NEGRA), CANCELERÍA + OBRA EXTERIOR	$2,908,302.89	$2,908,302.85	$ 0.04	ARQ. CARLOS TRUCIOS
20160407	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-002-2016-PACTEN	ARTE DECO MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.	$ 205,792.65	$ 25,520.00	$ -	$ -	$ 25,520.00	$ 25,520.00	$ -	$ -	$ 25,520.00	**100%**	**100%**	12-dic-16	21-dic-16	9	REPARACIÓN DE PANELES ACÚSTICOS Y REPARACIÓN DE MECANISMOS	$ -	$ -	$ -	ARQ. CARLOS TRUCIOS
20160407	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-003-2016-PACTEN	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.		$ 178,131.12	$ -	$ -	$ 178,131.12	$ 175,830.77	$ -	$ -	$ 175,830.77	**100%**	**100%**	26-dic-16	31-ene-17	36	CAMBIO DE LUMINARIAS EN AUDITORIO	$ 53,439.34	$ 53,439.33	$ 0.00	ARQ. CARLOS TRUCIOS
RECURSOS DEL PLAN DE APOYO A LA CALIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES 2016					1	0	0	0	6			$ 10,199,960.65	$ 9,897,994.08	$ -	$ -	$ 9,897,994.08	$9,895,693.64	$ -	$ -	$ 9,895,693.64	**100%**	**99%**					$2,961,742.22	$2,961,742.18	$ 0.04	

06-001-2016-PACTEN	DIFERIMIENTO POR ENTREGA DE ANICIPO:		01-dic-16	24-may-17

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED