PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2017

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE INFORME	31 DE MARZO DE 2018

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					VERSION					AVANCES %								CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO)
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%								
06DES0004G	SEC. ANTONIO BARBOSA HELDT	CENTRO	ARMERÍA	0	0	0	0	0	-	-	$45,187.80	-	$45,187.80	$45,187.80	$0.00	$45,187.80	$45,187.80	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	$ -	$ -	$ -	ALMACÉN	ENTREGADO	
06DST0003Z	SEC. TÉCNICA JESÚS GONZÁLEZ LUGO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-013-2017-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$114,575.98	$93,910.67	$0.00	$93,910.67	$93,910.67	$0.00	$93,910.67	100%	100%	01-may	15-may	SUSTITUCIÓN DE POSTE ELÉCTRICO EN PARCELA ESCOLAR Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR	$ 28,173.20	$ -	$ 28,173.20	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	$ -
								1	06-136-2017-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.		$20,665.32	$0.00	$20,665.32	$20,665.32	$0.00	$20,665.32	100%	100%	29-ene	02-feb	ACOMETIDA, MEDICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 45 KVA	$ -	$ -	$ -			$ -
06DTV0012V	TV. SEC. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA	ARMERÍA	1	0	0	0	2	06-051-2017-PR	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	$628,104.33	$547,140.48	$6,890.40	$547,140.48	$493,056.17	$6,890.40	$499,946.57	100%	100%	26-jun	31-ago	BODEGA (T.M.), COCINA ATÍPICA (4.00 X 3.00 MTS.), MALLA CICLÓN (PVC).	$ 164,142.14	$ 164,142.15	$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	-$ 54,084.32
								1	06-081-2017-PRR-1	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS		$128,575.36	$0.00	$128,575.36	$128,157.76	$0.00	$128,157.76	100%	100%	28-ago	30-sep	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE MALLA PERIMETRAL EN COLINDANCIA CON EL TERRENO DEL EMSAD (170.00 MTS. APROX.)	$ 36,923.57	$ 36,923.57	$ -	ING. RAFAEL SALAZAR		-$ 417.60
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				**2**	**0**	**0**	**0**	**5**			**$787,868.11**	**$790,291.83**	**$52,078.20**	**$835,479.63**	**$735,789.91**	**$52,078.20**	**$787,868.11**	**100%**	**100%**				**$ 229,238.91**	**$ 201,065.71**	**$ 28,173.20**			
06EJN0002Y	JN SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	1	0	0	0	3	06-062-2017-PR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$639,983.69	$653,188.51	$6,890.40	$660,078.91	$633,093.29	$6,890.40	$639,983.69	100%	100%	10-jul	16-sep	SANITARIOS PARA DOCENTES Y DISCAPACITADOS, BODEGA, REPARACIÓN DE BEBEDEROS, REP. DE 3 LÁMPARAS PUNTA DE POSTE	$ 195,956.55	$ 195,956.55	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 20,095.21
06DJN0045X	JN AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	1	0	0	0	1	06-039-2017-PRR	LIC. ANGEL MARIO HOYOS VILLASEÑOR	$712,452.76	$182,671.96	$0.00	$182,671.96	$163,845.06	$0.00	$163,845.06	100%	100%	05-jun	15-jul	MURO DE TABIQUE EN COLINDANCIA CON ARROYO	$ -	$ -	$ -	ING. JESÚS LEÓN PÉREZ	TERMINADA	-$ 18,826.90
								1	06-082-2017-PR	ARQ. MARIO ALBERTO MICHEL LÓPEZ		$548,607.70	$0.00	$548,607.70	$548,607.70	$0.00	$548,607.70	100%	100%	04-sep	11-nov	CANCELERÍA DE ALUMINIO EN EDIFS. "A", "B", "C" Y "D"; PROTECCIONES EN EDIF. "B"; IMPERMEABILIZACIÓN EDIF. "A"; LÁMPARAS EN EDIFS. "A", "B", "C" Y "D"; VENTILADORES EN EDIF. "B" (2 POR AULA); MANTENIMIENTO A SERV. SANITARIOS; CONST. DE SANITARIOS PARA DOCENTES Y DISCAPACITADOS.	$ 164,582.31	$ 164,582.31	$ 0.00	ING. JESÚS LEÓN PÉREZ		$ -
06DJN0034R	JN GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-027-2017-PRR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$195,556.52	$195,556.52	$0.00	$195,556.52	$195,556.52	$0.00	$195,556.52	100%	100%	22-may	24-jun	PISO DE CERÁMICA EN DIRECCIÓN, Y AULAS DIDÁCTICAS Y PINTURA	$ 58,666.96	$ 58,666.95	$ 0.00	ING. JESÚS LEÓN PÉREZ	TERMINADA	$ -
06DJN0033S	JN ELENA MACEDO PARDO	COL. LOMAS DE CIRCUNVALACIÓN	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2017-PRR	ARQ. ARTURO ADOLFO RANGEL DIEGO	$144,730.90	$158,714.44	$0.00	$158,714.44	$144,730.90	$0.00	$144,730.90	100%	100%	31-jul	09-sep	IMPERMEABILIZACIÓN, PLAFONES, PINTURA VINÍLICA, PINTURA DE ESMALTE EN EDIF. A, PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA METÁLICA, , DRENES PLUVIALES Y MALLA CICLÓN EN CHAPOTEADERO	$ 47,614.33	$ 47,614.33	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 13,983.53
06DJN0183Z	JN MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	COL. JARDINES DEL SOL	COLIMA	1	1	0	0	2	06-034-2017-PR	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	$656,788.09	$724,285.21	$18,038.81	$724,285.21	$638,749.28	$18,038.81	$656,788.09	100%	100%	29-may	15-ago	1 AULA DIDACTICA (2ª), REPARACIÓN DE CANCELERÍA, TECHO DE LÁMINA PARA 6 DESAYUNADORES, CUBIERTA DE LÁMINA PARA BEBEDEROS.	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 85,535.93
06DJN0124J	JN ISABEL VIRGEN ROMERO	LOMA DE JUÁREZ	COLIMA	1	0	0	0	1	06-020-2017-PRR	C. IRMA SUSANA GARCÍA MORÁN	$79,446.47	$82,542.27	$0.00	$82,542.27	$79,446.47	$0.00	$79,446.47	100%	100%	15-may	24-jun	CUBIERTA DE LÁMINA PARA DESAYUNADORES	$ 24,762.68	$ 24,762.68	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 3,095.80
06DJN0113D	JN LAURA RAMÍREZ DE CEDEÑO	COL. NIÑOS HÉROES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-020-2017-PRR	C. IRMA SUSANA GARCÍA MORÁN	$162,173.49	$174,709.84	$0.00	$174,709.84	$162,173.49	$0.00	$162,173.49	100%	100%	15-may	24-jun	RAMPA PARA DISCAPACITADOS, PASAMANOS, REP. BANQUETAS, PÓRTICO DE INGRESO.	$ 52,412.95	$ 52,412.95	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 12,536.35
06DJN0159Z	JN MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	1	0	0	0	2	06-080-2017-PRR-1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, S.A. DE C.V.	$76,770.82	$84,560.66	$0.00	$84,560.66	$76,770.82	$0.00	$76,770.82	100%	100%	28-ago	21-oct	IMPERMEABILIZACIÓN EN COCINA, PISO DE CERÁMICA EN COCINA, , PINTURA, PINTURA EPÓXICA EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA, CANALETAS EN CUBIERTA DE LÁMINA EXISTENTE	$ 17,650.50	$ 17,650.50	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 7,789.84
06DJN0204V	JN FERNANDO MORENO PEÑA	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COLIMA	1	0	0	0	2	06-106-2017-PRR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$278,941.21	$282,817.57	$0.00	$282,817.57	$278,941.21	$0.00	$278,941.21	100%	100%	16-oct	09-dic	SANITARIOS PARA DOCENTES Y DISCAPACITADOS.	$ 84,845.27	$ 84,845.28	$ 0.01	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 3,876.36
06EJN0013D	JN LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	COL. EL ZALATÓN	COLIMA	1	0	0	0	1	06-096-2017-PRR	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$289,505.79	$295,399.07	$0.00	$295,399.07	$289,505.79	$0.00	$289,505.79	100%	100%	25-sep	30-nov	CUBIERTA DE LÁMINA (2a. ETAPA), PINTURA EPÓXICA, PUERTAS EN AULAS, REP. CUBO DE TINACOS, CAMBIO DE TINACOS, MALLA CICLÓN SOBRE MURO DE TABIQUE, CONCERTINA SOBRE REJA DE PERFIL TUBULAR.	$ 88,619.72	$ 72,391.37	$ 16,228.35	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 5,893.28
06DJN0190I	JN SENORINA MERCED ZAMORA	COL. MIRADOR DE LA CUMBRE	COLIMA	1	1	0	0	0	06-035-2017-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$858,571.56	$811,540.99	$47,032.76	$858,573.75	$811,538.80	$47,032.76	$858,571.56	100%	100%	29-may	05-ago	1 AULA DE USOS MÚLTIPLES, RAMPAS PARA DICAPACITADOS, DREN PLUVIAL	$ 240,650.33	$ 240,650.33	$ 0.00	ING. JESÚS LEÓN PÉREZ	TERMINADA	-$ 2.19
06EJN0005V	JN IGNACIO M. ALTAMIRANO	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-008-2017-PRR-1	RAICES ESTUDIO ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V.	$270,276.08	$270,283.76	$0.00	$270,283.76	$270,276.08	$0.00	$270,276.08	100%	100%	24-abr	03-jun	REPARACIÓN DE CANCELERÍA, 5 LÁMPARAS PUNTA DE POSTE, PISO DE CONCRETO EN PLAZA CÍVICA	$ 81,085.13	$ 81,085.13	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 7.68
06DJN0043Z	JN FEDERICO FROEBEL	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-076-2017-PRR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$342,644.27	$250,415.41	$0.00	$342,644.27	$250,415.41	$0.00	$342,644.27	100%	100%	21-ago	21-oct	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, RED DE DRENAJE, RAMPA PARA DISCAPACITADOS, REP. BANQUETAS, PÓRTICO DE INGRESO	$ 75,124.62	$ 68,536.23	$ 6,588.39	ING. JESÚS LEÓN PÉREZ	TERMINADA	
								1	06-116-2017-PRR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE		$92,228.86	$0.00		$92,228.86	$0.00		100%	100%	27-nov	02-dic	REPARACIONES VARIAS	$ -	$ -	$ -	ING. JESÚS LEÓN PÉREZ		$ -
06DJN0171U	JN NORMA CEBALLOS LARIOS	COL. FRANCISCO I. MADERO	COLIMA	1	1	0	0	1	06-047-2017-PR	ROCH CONSTRUCCIONES COLIMA, S.A. DE C.V.	$734,506.62	$812,971.53	$17,865.97	$830,837.50	$716,640.65	$17,865.97	$734,506.62	100%	100%	19-jun	09-sep	MÓDULO DE SANITARIOS PARA DOCENTES Y DISCAPACITADOS, REP. MENOR EN SANITARIOS EXISTENTES + 1 AULA DIDÁCTICA	$ 243,891.46	$ 243,891.46	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 96,330.89
06DJN060P	JN ANTONIO GAITÁN GAITÁN	COL. EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-067-2017-PRR	CIS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$627,803.76	$645,803.93	$0.00	$645,803.93	$627,803.76	$0.00	$627,803.76	100%	100%	24-jul	14-oct	PISO DE CERÁMICA EN 2 AULAS, REP. MENOR EN SANITARIOS,.CANCELERÍA, PINTURA DE ESMALTE, REP. DE PROTECCIONES, 3 MESAS PIDESAYUNADORES, LÁMPARAS, AZULEJO EN COCINA, REP. LÁMPARAS PUNTA DE POSTE (3 PZS.)	$ 193,741.18	$ 193,741.18	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 18,000.17
06DJN0032T	JN IGNACIO ZARAGOZA	LO DE VILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-075-2017-PRR	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$308,588.30	$319,573.83	$0.00	$319,573.83	$308,588.30	$0.00	$308,588.30	100%	100%	21-ago	14-oct	CUBIERTA PARA DESAYUNADORES	$ 95,872.15	$ 91,009.38	$ 4,862.77	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 10,985.52
06DJN0051H 06DJN0177O	JN SUSANA ORTIZ SILVA	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-087-2017-PRR	DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.	$185,528.00	$209,568.56	$0.00	$209,568.56	$185,528.00	$0.00	$185,528.00	100%	100%	11-sep	18-nov	MURO DE TABIQUE EN COLINDANCIA CON MERCADO	$ 62,870.57	$ 62,870.57	$ 0.01	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 24,040.56
06DJN0087W	JN FRANCISCO G. CARRANZA	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-126-2017-PRR	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLÓN TORRES	$192,843.46	$192,875.64	$0.00	$192,875.64	$192,843.46	$0.00	$192,843.46	100%	100%	18-dic	15-ene	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN , REPARACIÓN DE GÁRGOLAS Y FRONTERAS	$ 57,862.69	$ 57,862.69	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 32.18
06DJN0087W	JN FRANCISCO G. CARRANZA	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-126-2017-PRR	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLÓN TORRES	$192,843.46	$ 192,875.64	$0.00	$ 192,875.64	$ 192,843.46	$ -	$192,843.46	100%	100%	18-dic	15-ene	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN , REPARACIÓN DE GÁRGOLAS Y FRONTERAS	$ 57,862.69	$ 57,862.69	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 32.18
06EJN0018Z	J.N. NIÑO BENITO JUAREZ	PALMA REAL NO. 50 COL. LAS PALMAS	COLIMA								$13,306.82		$13,306.82	$13,306.82		$13,306.82	$13,306.82	100%	100%			MOBILIARIO						
06DJN0193F	CENDI ÁNGELA M. ALCAZAR RIOS	COL. LAS VÍBORAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-104-2017-PRR-1	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.	$260,361.90	$245,929.50	$14,442.00	$245,929.50	$245,919.90	$14,442.00	$260,361.90	100%	100%	16-oct	25-nov	PISO DE LOSETA DE VINILO EN LACTANTES, AZULEJO EN COCINA, REP. DE BARRA EN COCINA, LÁMINA PINTRO EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 9.60
06DPR0405I	EP FRANCISCO O. DIAZ	COL. LA VIRGENCITA	COLIMA	1	1	0	0	0	06-065-2017-PR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$440,992.62	$432,743.54	$29,502.22	$462,245.76	$411,490.40	$29,502.22	$440,992.62	100%	100%	17-jul	07-oct	1 AULA DIDÁCTICA 3er. GRADO	$ 129,823.06	$ 129,823.06	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 21,253.15
06DPR0260D	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-105-2017-PRR	METROVIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	$750,621.43	$764,933.09	$0.00	$764,933.09	$750,621.43	$0.00	$750,621.43	98%	100%	16-oct	23-dic	DEMOLICIÓN DE MURO FRONTAL Y COSNTRUCCIÓN DE MURO - REJA + MANTENMIENTO A IMPERMEABILIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN EDIFS. "C" y "D", AOLICACIÓN DE INSECTICIDA Y REP. DE TECHUMBRE DE MADERA EN EDIF. "A"	$ 229,479.93	$ 88,786.08	$ 140,693.85	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	
06DPR0043P	EP GREGORIO MACEDO LÓPEZ	COL. MIRADOR DE LA CUMBRE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-030-2017-PR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	$111,016.56	$111,016.92	$0.00	$111,016.92	$111,016.56	$0.00	$111,016.56	100%	100%	22-may	24-jul	PISO DE CERÁMICA EN 4 AULAS Y PINTURA	$ 33,305.08	$ 30,383.18	$ 2,921.89	ING. JESÚS LEÓN PÉREZ	TERMINADA	-$ 0.36
06DPR0164A	EP CUAUHTÉMOC	EL ALPUYEQUITO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-077-2017-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	$170,432.87	$178,604.18	$0.00	$178,604.18	$170,432.87	$0.00	$170,432.87	100%	100%	21-ago	21-oct	IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y BANQUETAS EN EDIF. "A", PISOS DE CONCRETO EN ANDADORES, MURO DE ACOMETIDA, RED ELÉCT. EXTERIOR, DEMOLICIÓN DE MURO DESPLOMADO, CASETA MOTOBOMBA Y REP. MENOR EN SANITARIOS	$ 53,581.25	$ 53,581.26	$ 0.00	ING. JESÚS LEÓN PÉREZ	TERMINADA	-$ 8,171.31
06DPR0415P 06DPR0417N	EP JOSÉ S. BENITEZ ESPINOSA	COL. J. PIMENTEL LLERENAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-009-2017-PR	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	$616,269.88	$645,177.27	$43,499.29	$688,676.56	$572,770.59	$43,499.29	$616,269.88	100%	100%	24-abr	30-jun	AULA USAER SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, REPARACIÓN DE SANITARIOS.	$ 193,553.18	$ 193,553.18	$ -	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 72,406.68
06EPR0008I	EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-071-2017-PRR	PROFESIONISTAS EN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES TECNOLÓGICAS. S.A. DE C.V.	$669,470.16	$672,349.34	$0.00	$672,349.34	$669,470.16	$0.00	$669,470.16	100%	100%	31-jul	28-oct	CUBIERTA CON LÁMINA PINTRO EN DESAYUNADORES, REPARACIÓN DE PISO EN MAL ESTADO DE PLAZA CÍVICA.	$ 201,704.80	$ 201,704.80	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 2,879.18
06DPR0282P	EP SALVADOR ALLENDE	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-077-2017-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	$126,502.72	$135,466.03	$0.00	$135,466.03	$126,502.72	$0.00	$126,502.72	100%	100%	21-ago	21-oct	RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ACCESO, PASAMANOS, BANQUETAS Y ANDADORES, SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS.	$ 40,639.81	$ 40,639.80	$ 0.01	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 8,963.31
06DPR0282P	EP FEDERICO RANGEL FUENTES	COL. LAS HACIENDAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-015-2017-PR	DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.	$222,537.97	$249,970.48	$0.00	$249,970.48	$222,537.97	$0.00	$222,537.97	100%	100%	08-may	01-jul	ESTABLECIMIENTO DE COSUMO ESCOLAR (COCINA 4.00 X 3.00 MTS.)	$ 74,991.14	$ 74,991.15	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 27,432.50
06DPR0324V	EP ALFREDO V. BONFIL	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-033-2017-PRR	ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO	$163,441.94	$163,445.10	$0.00	$163,445.10	$163,441.94	$0.00	$163,441.94	100%	100%	29-may	30-jun	RAMPA PARA DISCAPACITADOS, PASAMANOS, REP. DE BANQUETAS.	$ 49,033.53	$ 49,033.54	$ 0.01	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2017

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					VERSION					AVANCES %								CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO)
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%								
06DPR0220C 06DPR0216Q	EP REPÚBLICA ARGENTINA	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-086-2017-PRR	ARCOCUB, S. DE R.L. DE C.V.	$323,408.30	$323,410.92	$0.00	$323,410.92	$323,408.30	$0.00	$323,408.30	100%	100%	25-sep	14-nov	REP. DE CUBIERTA DE LONA EN PATIO CÍVICO, CUBIERTA DE ACCESO PRINCIPAL, REP MENOR EN SANITARIOS EXISTENTES, REP. BEBEDEROS, LIMPIEZA CISTERNA, PODA DE ÁRBOLES, REP. EN MURO PERIMETRAL (APLANADOS Y PINTURA), REP. PISOS DE CONCRET, REP. PISOS DE DE ADOQUÍN	$ 97,023.28	$ 97,023.28	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	**-$ 2.62**

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2017

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					VERSION					AVANCES %								CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	SUPERVISOR DE LA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO)
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA		
06DPR0328U 06DPR0150Y	EP CLUB DE LEONES COLIMA CINCO	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-097-2017-PRR	ARQ. HÉCTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA	$432,187.50	$433,083.52	$0.00	$433,083.52	$432,187.50	$0.00	$432,187.50	100%	100%	25-sep	30-nov	MURO - REJA (118.00 MTS. APROX.) Y GUARNICIÓN.	$ 129,925.06	$ 129,925.06	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 896.02
06EPR0005L	EP JOSÉ MARIA MORELOS	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-093-2017-PRR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$470,783.51	$470,783.51	$0.00	$470,783.51	$470,783.51	$0.00	$470,783.51	100%	100%	16-oct	16-dic	IMPERMEABILIZACIÓN; REPARACIÓN DE PLAFONES + ESCALERA DE EMEGENCIA	$ 100,089.29	$ 100,089.29	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	$ -
06DPR0015T	EP FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	COL. ORIENTAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-087-2017-PRR	DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.	$111,366.37	$117,479.58	$0.00	$117,479.58	$111,366.37	$0.00	$111,366.37	100%	100%	11-sep	18-nov	NUEVO ACCESO AL PLANTEL (LINDERO SUR-ESTE) Y RAMPA PARA MINUSVÁLIDOS.	$ 35,243.87	$ 35,243.87	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 6,113.21
06DPR0212U	ANTIGUA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	TEPAMES	COLIMA	1	0	0	0	0	06-098-2017-PRR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$127,053.21	$142,778.26	$0.00	$142,778.26	$127,053.21	$0.00	$127,053.21	100%	100%	25-sep	21-oct	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE	$ -	$ -	$ -	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 15,725.05
06DPR0263A	EP HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. FOVISSSTE	COLIMA	0	0	0	0	0	-	-	$10,962.00	$0.00	$10,962.00	$10,962.00	$0.00	$10,962.00	$10,962.00	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	$ -	$ -	$ -	ALMACÉN	ENTREGADO	
06DPR0406H	ESC. PRIM. SEVERIANO GUZMAN MOYA	INFONAVIT CAMINO REAL	COLIMA								$54,299.60		$54,299.60	$54,299.60		$54,299.60	$54,299.60	100%	100%			MOBILIARIO						
06DTL0001I	TV. SEC. VIDAL DOMÍNGUEZ ARROYO	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-043-2017-PR-1	TOGOOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$543,206.02	$488,719.09	$54,486.93	$543,206.02	$488,719.09	$54,486.93	$543,206.02	100%	100%	01-jun	12-ago	CUBÍCULOS PARA MÉDICO, PSICÓLOGO, TRABAJO SOCIAL, REP. DE FISURAS EN MUROS, REP. CISTERNA, REP. DE BANQUETAS. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO	$ 134,033.82	$ 134,033.82	-$ 0.00	ING. J. JESÚS LEÓN PÉREZ	TERMINADA	$ -
06EES0003G	SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	COL. POPULAR	COLIMA	1	0	0	0	1	06-100-2017-PRR-1	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A. DE C.V.	$1,323,459.15	$1,327,075.93	$0.00	$1,327,075.93	$1,323,459.15	$0.00	$1,323,459.15	100%	100%	02-oct	07-ene	IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA VINÍLICA Y ESMALTE EN IDIFICIOS "B" Y "C", CANCELERÍA Y HERRERÍA, BARANDALES DE ENTERPISO, ESCALERAS, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, REPARACIÓN DE 10 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.	$ 299,724.49	$ 299,724.49	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 3,616.78
06EES0010Q 06EES0013N	SEC. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-024-2017-PRR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$0.00	$317,412.51	$0.00	$317,412.51	$317,412.51	$0.00		100%	100%	15-may	24-jun	TECHUMBRE DE LÁMINA PARA 8 DESAYUNADORES	$ 95,223.75	$ 95,223.75	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	0.00
06DTV0002O	TV. SEC. RAMÓN G. BONFIL	ESTAPILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-056-2017-PR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$0.00	$724,984.40	$50,059.10	$775,043.50	$642,726.51	$50,059.10		100%	100%	03-jul	09-sep	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, TECHUMBRE DE LÁMINA PARA 4 DESAYUNADORES, COCINA ATÍPICA (4.00 X 3.00 MTS.)	$ -	$ -	$ -	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 82,257.89
06DTV0003N	TV. SEC. ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES	PISCILA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-072-2017-PRR	ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO	$0.00	$184,066.16	$0.00	$184,066.16		$0.00		100%	100%	21-ago	07-oct	CERCO DE MALLA CICLÓN (150.00 mts.)	$ 55,219.85	$ 55,219.85	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 184,066.16
06EES0011P	SEC. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	LO DE VILLA	COLIMA	1	1	0	0	0	06-054-2017-PR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	$480,575.42	$531,388.94	$31,855.57	$563,244.51	$448,719.85	$31,855.57	$480,575.42	100%	100%	03-jul	09-sep	1 AULA DIDÁCTICA (3°)	$ -	$ -	$ -	ING. PABLO ALCOCER		-$ 82,669.08
					0	0	0	1	06-088-2017-PRR	C.P. HÉCTOR MAGALLÓN SOLÓRZANO	$61,031.56	$61,406.78	$0.00	$61,406.78	$61,031.56	$0.00	$61,031.56	100%	100%	11-sep	07-oct	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFS. "B" Y "C"	$ -	$ -	$ -	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 375.23
					0	0	0	1	06-112-2017-PR	C. MARTÍN CHÁVEZ QUIROZ	$841,962.64	$932,582.24	$0.00	$932,582.24	$841,962.64	$0.00	$841,962.64	90%	100%	20-nov	17-feb	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 279,774.67	$ 252,588.79	$ 27,185.88	ING. PABLO ALCOCER		
06DES0019I 06DES0023V	SEC. ALBERTO ISSAC AHUMADA	COL. BURÓCRATAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-080-2017-PRR-1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, S.A. DE C.V.	$391,726.43	$391,726.43	$0.00	$391,726.43	$391,726.43	$0.00	$391,726.43	100%	100%	28-ago	21-oct	PISO DE CERÁMICA EN 10 AULAS DIDÁCTICAS Y PINTURA EN INTERIORES	$ 99,660.82	$ 99,660.83	-$ 0.01	ING. JESÚS LEÓN PÉREZ	TERMINADA	$ -
06DES0002I	SEC. ENRIQUE CORONA MORFÍN	CENTRO	COLIMA	0	0	0	0	0	-	-	$82,844.30	$0.00	$82,844.30	$82,844.30	$0.00	$82,844.30	$82,844.30	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	$ -	$ -	$ -	ALMACÉN	ENTREGADO	
06DST0023N	SEC. 20 DE ENERO DE 1527	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	0	0	0	0	0	-	-	$60,250.40	$0.00	$60,250.40	$60,250.40	$0.00	$60,250.40	$60,250.40	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	$ -	$ -	$ -	ALMACÉN	ENTREGADO	
06DES0008C	SEC. JESÚS REYES HEROLES	COL. INFONAVIT	COLIMA	0	0	0	0	0	-	-	$45,187.80	$0.00	$45,187.80	$45,187.80	$0.00	$45,187.80	$45,187.80	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	$ -	$ -	$ -	ALMACÉN	ENTREGADO	
06ETV0015R	TV. SEC. JOSE LEVI	LAS GUASIMAS	COLIMA								$8,000.52		$8,000.52	$8,000.52	$0.00	$8,000.52	$8,000.52	100%	100%			MOBILIARIO						
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				**41**	**5**	**0**	**0**	**46**			**$15,863,214.84**	**$17,227,725.59**	**$588,524.49**	**$17,783,769.28**	**$16,284,888.46**	**$588,524.49**	**$15,863,214.84**	**100%**	**100%**				**$ 4,176,102.78**	**$ 3,977,621.67**	**$ 198,481.10**			
06DPR0181R	EP ART. 3° CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	1	1	0	0	0	06-019-2017-PR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$521,146.23	$492,014.92	$32,897.62	$492,014.92	$488,248.61	$32,897.62	$521,146.23	100%	100%	15-may	22-jul	1 AULA DIDÁCTICA	$ 147,604.47	$ 147,604.48	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 3,766.31
06DPR0140R	EP CONSTITUCIÓN	COFRADÍA DE SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-099-2017-PRR	ARQ. OCTAVIO MORENO MENDOZA	$185,503.29	$186,139.18	$0.00	$186,139.18	$185,503.29	$0.00	$185,503.29	100%	100%	25-sep	28-oct	PISO DE CERÁMICA EN 4 AULAS DIDÁCTICAS Y EN PÓRTICO DE EDIF. "A", PINTURA EN INTERIORES, RAMPAS PARA MINUSVÁLIDOS Y REPARACION DE GRADAS.	$ 55,841.75	$ 55,841.75	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 635.89
06ETV0017P	TV. SEC. LUIS DONALDO COLOSIO	LA BECERRERA	COMALA	1	0	0	0	1	06-004-2017-PRR	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$136,863.60	$159,923.91	$0.00	$159,923.91	$136,863.60	$0.00	$136,863.60	100%	100%	10-abr	13-may	CUBIERTA DE LÁMINA EN DESAYUNADORES	$ 47,977.17	$ 47,977.17	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 23,060.31
06ETV0014S	TV. SEC. MIGUEL DE LA MADRID	LOS COLOMOS	COMALA	1	0	0	0	2	06-041-2017-PR	ARQ. OCTAVIO MORENO MENDOZA	$359,281.17	$249,157.58	$146,226.44	$395,384.02	$213,054.73	$146,226.44	$359,281.17	100%	100%	05-jun	11-ago	SALA DE LECTURA (ELECTRÓNICA), BODEGA	$ 74,747.27	$ 74,747.24	$ 0.03	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 36,102.85
06DTV0004M	TV. SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO	ZACUALPAN	COMALA	1	0	0	0	1	06-058-2017-PRR	ARQ. SERGIO ANTONIO GÓMEZ SANDOVAL	$202,272.68	$215,519.86	$0.00	$215,519.86	$202,272.68	$0.00	$202,272.68	100%	100%	10-jul	19-ago	CERCO DE MALLA CICLÓN	$ 64,655.96	$ 64,655.95	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 13,247.18
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				**5**	**1**	**0**	**0**	**5**			**$1,405,066.96**	**$1,302,755.45**	**$179,124.06**	**$1,448,981.89**	**$1,225,942.90**	**$179,124.06**	**$1,405,066.96**	**100%**	**100%**				**$ 390,826.63**	**$ 390,826.60**	**$ 0.04**			
06DJN0078O	JN MA. GUADALUPE DELGADO MAGAÑA	COL. LA CAZUMBA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-008-2017-PRR-1	RAICES ESTUDIO ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V.	$123,731.52	$123,731.67	$0.00	$123,731.67	$123,731.52	$0.00	$123,731.52	100%	100%	24-abr	03-jun	REINIVELACIÓN DEL TERRENO, CANAL PLUVIAL, REGISTRO CON REJILLA EN CANCHA	$ 34,933.59	$ 34,933.59	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 0.15
06DJN0201Y	JN CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN	COL. JARDINES DEL LLANO	COQUIMATLÁN	1	1	0	0	0	06-037-2017-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SENA, S.A. DE C.V.	$348,135.16	$374,845.67	$18,122.24	$392,967.91	$330,012.92	$18,122.24	$348,135.16	100%	100%	05-jun	12-ago	1 AULA DIDÁCTICA (2° GRADO)	$ -	$ -	$ -	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 44,832.75
06DPR0091Z	EP BENITO JUÁREZ	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	1	0	0	0	06-011-2017-PR	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$1,062,304.33	$679,462.04	$469,860.77	$1,149,322.81	$592,443.56	$469,860.77	$1,062,304.33	100%	100%	01-may	15-jul	1 AULA DE MEDIOS	$ 203,838.61	$ 203,837.45	$ 1.16	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 87,018.48
06DPR0094W	EP ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-014-2017-PR	CORPORATIVO HERBAUEN, SA de CV	$508,760.14	$521,391.73	$6,890.40	$521,391.73	$501,869.74	$6,890.40	$508,760.14	100%	100%	08-may	15-jul	BODEGA (T.M.), PINTURA GENERAL, CERCO DE MALLA CICLÓN, TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNADORES, REP. LÁMPARA PUNTA DE POSTE (3)	$ 156,417.52	$ 156,417.52	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 19,521.99
06DPR0254T	EP FRANCISCO VILLA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	3	06-030-2017-PR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DEL PUERTO, S.A. DE C.V.	$162,509.92	$210,173.70	$6,890.40	$210,173.70	$155,619.52	$6,890.40	$162,509.92	100%	100%	22-may	24-jul	2 BODEGAS (T.M. y T.V.), COCINA TIEMPO COMPLETO	$ 63,052.11	$ 63,052.10	$ 0.01	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 54,554.17
								1	06-130-2017-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, SENA, S.A. DE C.V.	$80,239.98	$112,380.80	$0.00	$112,380.80	$80,239.98	$0.00	$80,239.98	100%	100%	19-dic	13-ene	PÓRTICO DE ACCESO, REJA DE PREFIL TUBULAR Y REHUBICACIÓN DE LUMINARIA P.P.	$ -	$ -	$ -	ING. PABLO ALCOCER		-$ 32,140.82
06DPR0255S	ESC. PRIM. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN								$55,369.12		$55,369.12	$55,369.12		$55,369.12	$55,369.12	100%	100%			MOBILIARIO						
06DST0014F	SEC. FELIPE SEVILLA DEL RÍO	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-061-2017-PRR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$1,178,402.61	$928,405.49	$315,720.67	$928,405.49	$862,681.94	$315,720.67	$1,178,402.61	100%	100%	10-jul	31-ago	REP. LABORATORIO DE CIENCIAS, TECHUMBRE PARA 8 DESAYUNADORES	$ 278,521.65	$ 278,521.65	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 65,723.55
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				**6**	**2**	**0**	**0**	**7**			**$3,519,452.79**	**$2,950,391.10**	**$872,853.60**	**$3,493,743.23**	**$2,646,599.19**	**$872,853.60**	**$3,519,452.79**	**100%**	**100%**				**$ 736,763.48**	**$ 736,762.31**	**$ 1.17**			
06DPR0096U	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	CENTRO	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-057-2017-PRR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$461,094.97	$485,810.99	$0.00	$485,810.99	$461,094.97	$0.00	$461,094.97	100%	100%	10-jul	31-ago	REMODELACIÓN DE COCINA CON ESPACIO PARA BODEGA, REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, PINTURA DE ESMANLTE EN ESTRUCTURA, PUERTAS Y PROTECCIONES.	$ 145,743.30	$ 145,743.29	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 24,716.03
06DPR0201O 06DPR0326W	EP EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-092-2017-PRR	MHINCO, S.A. DE C.V.	$411,118.27	$454,965.87	$0.00	$454,965.87	$411,118.27	$0.00	$411,118.27	100%	100%	18-sep	25-nov	REPARACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS	$ 136,489.76	$ 136,489.76	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 43,847.61
06DST0013G	SEC. TÉC. JUAN DE LA BARRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-066-2017-PRR	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$1,159,253.94	$729,272.48	$429,990.70	$1,159,263.18	$729,263.24	$429,990.70	$1,159,253.94	100%	100%	24-jul	21-oct	REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDIOS (CON MOBILIARIO)	$ 218,781.74	$ 218,781.74	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 9.23
06DST0022O	SEC. TÉC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	BUENAVISTA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-085-2017-PR	AYEA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	$646,818.83	$627,617.58	$19,201.25	$627,617.58	$627,617.58	$19,201.25	$646,818.83	100%	100%	04-sep	11-nov	LÁMPARAS Y PINTURA EN PLAFONES DE EDIFS. "A" y "B", ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR, TECHUMBRE DE LÁMINA PARA 6 DESAYUNADORES.	$ 188,285.27	$ 188,285.27	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	0.00
06DML0005V	CAM ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCÍA	COL. SAN RAFAEL	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-048-2017-PRR	DESARROLLO SINTÉTICO, S.A. DE C.V.	$8,629.52	$49,858.12	$0.00	$49,858.12	$8,629.52	$0.00	$8,629.52	100%	100%	12-jun	24-jun	DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE JUEGOS INFANTILES	$ -	$ -	$ -	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 41,228.60
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				**5**	**0**	**0**	**0**	**5**			**$2,686,915.53**	**$2,347,525.05**	**$449,191.95**	**$2,777,515.75**	**$2,237,723.58**	**$449,191.95**	**$2,686,915.53**	**100%**	**100%**				**$ 689,300.08**	**$ 689,300.07**	**$ 0.01**			
06DML0013D	CAM SIN NOMBRE	CENTRO	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-028-2017-PRR-1	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A. DE C.V.	$907,516.84	$907,518.20	$0.00	$907,518.20	$907,516.84	$0.00	$907,516.84	100%	100%	22-may	29-jul	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES TECHADA	$ 265,995.53	$ 265,995.54	-$ 0.01	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	-$ 1.37
06DPR0370J	EP JOSÉ AMADOR GARCÍA	PLAN DEL ZAPOTE	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-091-2017-PR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$29,764.67	$29,764.67	$0.00	$29,764.67	$29,764.67	$0.00	$29,764.67	100%	100%	18-sep	25-nov	REFORZAMIENTO Y REPARACIÓN DE MUROS EN COCINA, INCLUYE CANCELERÍA Y PUERTA, PINTURA. DOTACIÓN DE MOBILIARIO	$ 2,669.47	$ -	$ 2,669.47	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN				**2**	**0**	**0**	**0**	**2**			**$937,281.51**	**$937,282.88**	**$0.00**	**$937,282.88**	**$937,281.51**	**$0.00**	**$937,281.51**	**100%**	**100%**				**$ 1,501,521.86**	**$ 1,498,852.39**	**$ 2,669.47**			
06DJN0227F	JN SIN NOMBRE	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	MOBILIARIO							$18,445.97		$18,445.97	$18,445.97		$18,445.97	$18,445.97	100%	100%			MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDÁCTICA (3°)	$ -	$ -	$ -	ALMACÉN	ENTREGADO	

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2017

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					VERSION							AVANCES %							CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO)
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra		ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%								
06DJN0212D 06DJN0220M	JN IDALIA GONZÁLEZ PIMENTEL	COL. MARIMAR	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-042-2017-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V	$688,224.53	$674,452.55	$13,780.80	$688,233.35		$674,443.73	$13,780.80	$688,224.53	100%	100%	05-jun	12-ago	2 BODEGAS (T.M. y T.V.), RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ACCESO, PASAMANOS, REP. ANDADORES, LONA EN CUBIERTA DE PATIO CÍVICO.	$ 202,335.76	$ 202,335.74	$ 0.03	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	-$ 8.82
06DJN0063M	JN MARÍA PÉREZ ALFARO	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-060-2017-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$710,085.45	$760,206.37	$0.00	$760,206.37		$710,085.45	$0.00	$710,085.45	100%	100%	10-jul	31-ago	VENTILADORES (5 PZS.), PISOS EN DIRECCIÓN, COCINA, AULA DE U. M. Y 5 AULAS DIDÁCTICAS.	$ 228,061.91	$ 228,061.92	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	-$ 50,120.92
06DJN0064L	JN GUILLERMO FEDERICO FROEBEL	CAMPOS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-089-2017-PRR	ING. JOSÉ ALEJANDRO GODÍNEZ BONALES	$113,086.68	$113,086.68	$0.00	$113,086.68		$113,086.68	$0.00	$113,086.68	100%	100%	11-sep	11-nov	CUBIERTA DE LÁMINA EN PÓRTICO DE INGRESO	$ 33,926.00	$ 33,926.01	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	0.00
06DJN0165J	JN MARGARITA MADRID FUENTES	COL. LA CRUZ (SANTIAGO)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-079-2017-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$64,698.32	$65,350.72	$0.00	$65,350.72		$64,698.32	$0.00	$64,698.32	100%	100%	21-ago	21-oct	REPARACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS	$ 19,605.22	$ 19,605.22	-$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	-$ 652.41
06DTL0002H	TV. SEC. EDUCACIÓN ESPECIAL (CAPEP)	COL. VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO II)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-103-2017-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$573,031.33	$628,157.72	$0.00	$628,157.72		$573,031.33	$0.00	$573,031.33	100%	100%	09-oct	23-dic	REPARACIÓNES EN SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, PUERTAS, PINTURA VINÍLICA, PINTURA EN PROTECCIONES, SISTEMA DE BOMBEO A TINACOS, LIMPIEZA DE CISTERNA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR, CONTACTOS POLARIZADOS DUPLEX, LÁMPARAS PUNTA DE POSTE, LÁMPARAS Y VENTILADORES EN EDIFICIOS, CUBO DE TINACOS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.	$ 188,447.32	$ 188,447.31	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	-$ 55,126.39
06EPR0023A	EP SIN NOMBRE	FRACC. DEL MAR	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-002-2017-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$1,013,478.97	$639,939.88	$436,674.31	$1,076,614.19		$576,804.66	$436,674.31	$1,013,478.97	100%	100%	10-abr	30-jun	AULA DE MEDIOS	$ 191,981.96	$ 191,981.96	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	-$ 63,135.22
06DPR0219X	EP RAMONA OLVERA	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-068-2017-PR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTU8RA, S.A. DE C.V.	$596,271.22	$534,341.10	$32,041.17	$534,341.10		$531,196.72	$32,041.17	$563,237.90	100%	100%	24-jul	14-oct	1 AULA DIDÁCTICA 1er. GRADO	$ 160,302.33	$ 160,302.33	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	-$ 3,144.38
					MOBILIARIO								$33,033.32				$33,033.32	$33,033.32	100%	100%			MOBILIARIO 1a. ETAPA						
06DPR0199Q	EP NIÑOS HÉROES	CENTRO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-084-2017-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$749,652.56	$793,662.94	$0.00	$793,662.94		$749,652.56	$0.00	$749,652.56	100%	100%	04-sep	11-nov	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	$ 238,098.88	$ 238,098.89	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	-$ 44,010.38
06DPR0190Z	EP BASILIO VADILLO	COL. EL PACÍFICO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-046-2017-PR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$242,915.92	$251,398.52	$0.00	$251,398.52		$213,681.48	$0.00	$213,681.48	100%	100%	12-jun	12-ago	ESTABLECIMIENTO DE COSUMO ESCOLAR (COCINA)	$ -	$ -	$ -	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	-$ 37,717.04
					MOBILIARIO								$29,234.44				$29,234.44	$29,234.44	100%	100%			MOBILIARIO				ING. OMAR RANGEL		
06DPR0151X	EP ANGEL ANTE	SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	1	06-101-2017-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$1,755,306.42	$1,334,368.46	$420,937.96	$1,334,368.46		$1,334,368.46	$420,937.96	$1,755,306.42	100%	100%	02-oct	07-ene	AULA DE MEDIOS, REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	$ 400,310.54	$ 400,310.54	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	FALTA CONVENIO ADICIONAL
06DPR0032J	EP FORD No. 175, ENRIQUE ROBLES RODRÍGUEZ	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-044-2017-PRR	ING. JOSÉ ALEJANDRO GODÍNEZ BONALES	$135,866.96	$135,866.96	$0.00	$135,866.96		$135,866.96	$0.00	$135,866.96	100%	100%	05-jun	08-jul	IMPERMEABILIZACIÓN, PISO DE LOSETA DE CERÁMICA EN TRES AULAS	$ -	$ -	$ -	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	0.00
06DPR0040S 06DPR0047L	EP CARLOS TORRES TELLEZ	COL. JARDINES DE SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	3	06-021-2017-PR-1	MUELLES PUENTES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	$553,536.83	$539,756.03	$13,780.80	$553,536.83		$539,756.03	$13,780.80	$553,536.83	100%	100%	15-may	01-jul	ESTABLECIMIENTO DE COSUMO ESCOLAR (COCINA), 2 BODEGAS (T.M. y T.V.)	$ 156,979.55	$ 156,979.55	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	0.00
06DPR0470I	EP TEODORO CHAVARÍN MÉNDEZ	COL. LOMAS DEL MAR	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-012-2017-PRR-1	DECOM GM, S.A. DE C.V.	$367,579.92	$367,579.92	$0.00	$367,579.92		$367,579.92	$0.00	$367,579.92	100%	100%	01-may	14-jun	CERCO PERIMETRAL (125.00 ML), GUARNICIÓN DE CONCRETO (125.00 ML.)	$ 82,580.43	$ 82,580.43	-$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	0.00
06DPR0284N	EP SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA	MANZANILLO		MOBILIARIO						$32,574.77		$32,574.77	$32,574.77			$32,574.77	$32,574.77	100%	100%			MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDÁCTICA (4°)	$ -	$ -	$ -	ALMACÉN	ENTREGADO	
06DPR0353T	EP RAMÓN LÓPEZ VELARDE	COL. PEDRO NÚÑEZ	MANZANILLO		MOBILIARIO						$32,248.81		$32,248.81				$32,248.81	$32,248.81	100%	100%			MOBILIARIO PARA 1 AULA DIDÁCTICA (4°)				ALMACÉN		
06DPR0295T	EP PABLO REYES ÁVALOS	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-079-2017-PRR-1	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$440,523.25	$440,523.25	$0.00	$440,523.25		$440,523.25	$0.00	$440,523.25	100%	100%	21-ago	21-oct	RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN ACCESO, PASAMANOS Y REP. DE ANDADORES.	$ 113,523.75	$ 113,523.75	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	0.00
06DPR0311U	EP FRANCISCO VILLA	COL. FRANCISCO VILLA (SANTIAGO)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-025-2017-PRR	PROMETAL COLIMA, S.A. DE C.V.	$1,261,786.35	$1,162,934.07	$0.00	$1,162,934.07		$1,162,934.07	$0.00	$1,162,934.07	100%	100%	22-may	30-jul	CUBIERTA DE LÁMINA EN PATIO CÍVICO	$ 348,880.22	$ 348,880.22	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	0.00
								1	06-119-2017-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.		$98,852.28	$0.00	$98,852.28		$98,852.28	$0.00	$98,852.28	100%	100%	04-dic	15-dic	SUSTITUCIÓN DE CABLE Y TUBERÍA INST. ELÉCTRICA RED EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS	$ -	$ -	$ -	ING. IGNACIO DELGADO		0.00
06DPR0287K	EP FRANCISCO I. MADERO	EL CHAVARÍN	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-010-2017-PRR-1	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$883,910.28	$883,910.28	$0.00	$883,910.28		$883,910.28	$0.00	$883,910.28	100%	100%	01-may	14-jun	CUBIERTA DE LÁMINA EN PATIO CÍVICO	$ 261,689.72	$ 261,689.72	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	0.00
06DPR0277D	EP IGNACIO ZARAGOZA	COL. LA TOLVA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-032-2017-PR	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS	$204,631.08	$227,908.40	$6,890.40	$234,798.80		$197,740.68	$6,890.40	$204,631.08	100%	100%	29-may	31-jul	BODEGA (T. M.)	$ 68,372.52	$ 68,372.52	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	-$ 30,167.73
06DPR0325X	EP 5 DE FEBRERO	COL. LAS JOYAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-103-2017-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$298,137.76	$298,137.76	$0.00	$298,137.76		$298,137.76	$0.00	$298,137.76	100%	100%	09-oct	23-dic	ADECUACIÓN DE AULA DE MEDIOS, INCLUYE MOBILIARIO; REHABILITACIÓN DE CISTERNA Y REDES HIDRÁULICAS.	$ 89,441.33	$ 89,441.32	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	$ -
06DPR0062D 06DPR0064B	EP ELIAS ZAMORA VERDUZCO	COL. MARIMAR (SALAGUA)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-069-2017-PR	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$316,171.49	$273,128.81	$43,713.89	$273,128.81		$272,457.60	$43,713.89	$316,171.49	100%	100%	24-jul	30-sep	AULA USAER C/ MOBILIARIO	$ 81,938.64	$ 81,938.64	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	-$ 671.21
06DPR0469T	EP GLORIA ELENA ZAMORANO	COL. EL JABALÍ (SANTIAGO)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-089-2017-PRR	ING. JOSÉ ALEJANDRO GODÍNEZ BONALES	$236,034.98	$236,034.98	$0.00	$236,034.98		$236,034.98	$0.00	$236,034.98	100%	100%	11-sep	11-nov	MURO - REJA (21.OO MTS.); MALLA CICLÓN DE PVC (84.00 MTS. APROX.)	$ 70,810.49	$ 70,810.49	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	$ -
06DPR0425W 06DPR0444K	EP IGNACIO RAMÍREZ	COL. VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO I)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-108-2017-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTU8RA, S.A. DE C.V.	$791,540.06	$785,914.06	$0.00	$785,914.06		$785,914.06	$0.00	$785,914.06	100%	100%	23-oct	09-ene	REP. CUBO DE TINACOS, ALIMENTACIÓN Y DESCARGA HIDRÁULICA (T.V.), REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS (T.V.), MANTENIMIENTO DE MÓDULO SANITARIOS (T.M.)	$ 235,774.22	$ 235,774.22	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	$ -
								1	06-119-2017-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.		$5,626.00	$0.00	$5,626.00		$5,626.00	$0.00	$5,626.00	100%	100%	04-dic	15-dic	REPARACIONES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ -	$ -	$ -			$ -
06DES0015M	SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-029-2017-PR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTU8RA, S.A. DE C.V.	$533,226.97	$519,446.17	$13,780.80	$533,226.97		$519,446.17	$13,780.80	$533,226.97	100%	100%	22-may	24-jul	TECHUMBRE DE LÁMINA PARA 8 DESAYUNADORES, 2 BODEGAS (T.M. y T.V.)	$ 155,833.85	$ 155,833.85	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	$ -
06DES0004Z	SEC. TÉC. GUILLERMO URIBE BAZÁN	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO II)	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-107-2017-PRR	PROMETAL COLIMA, S.A. DE C.V.	$1,313,296.58	$1,306,406.15	$6,890.40	$1,313,296.55		$1,306,406.18	$6,890.40	$1,313,296.58	100%	100%	16-oct	29-ene	IMPERMEABILIZACIÓN EN 3 EDIFICIOS, PINTURA GENERAL, REP. CUBIERTA DE LÁMINA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS Y RED ELÉCTRICA EN TALLER DE MÁQ. Y HERRAMIENTAS.	$ 391,921.85	$ 391,921.83	$ 0.01	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	$ 0.02
06DES0024U 06DES0029P	SEC. FERNANDO MORENO PEÑA	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-045-2017-PR-1	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$221,752.78	$227,794.25	$13,780.80	$241,575.05		$207,971.98	$13,780.80	$221,752.78	100%	100%	12-jun	30-sep	2 BODEGAS (T.M. y T.V.)	$ 68,338.27	$ 68,338.28	-$ 0.01	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	-$ 19,822.27
06DST0011I 06DST0027JP	SEC. TÉC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-049-2017-PRR	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$300,748.12	$252,745.00	$48,003.12	$252,745.00		$252,745.00	$48,003.12	$300,748.12	100%	100%	12-jun	19-jul	LÁMPARAS PUNTA DE POSTE (4 PZ), CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN (150.00 MTS.)	$ 75,823.50	$ 75,823.50	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	0.00
06DTV0017Q	TV. SEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-018-2017-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$81,362.32	$81,362.32	$0.00	$81,362.32		$81,362.32	$0.00	$81,362.32	100%	100%	15-may	03-jun	CERCO PERIMETRLA DE MALLA CICLÓN (70.00 MTS.), MURO DE CONTENCIÓN PARA AGUAS PLUVIALES.	$ 24,408.70	$ 24,408.70	-$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	0.00
06DES0003H 06DES0013O	SEC. MARIANO MIRANDA FONSECA	BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-052-2017-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$320,351.12	$347,597.03	$0.00	$347,597.03		$320,351.12	$0.00	$320,351.12	100%	100%	27-jun	09-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFS. "B" y "D", REP. DE CUBIERTA EN TALLER AUTOMOTRIZ Y ESTRUCTURAS METÁLICAS	$ 104,279.11	$ 104,279.10	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	-$ 27,245.91
06DTV0025Z	TV. SEC. EMILIANO ZAPATA	DON TOMÁS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-038-2017-PR	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$251,951.39	$326,431.39	$0.00	$326,431.39		$251,951.39	$0.00	$251,951.39	100%	100%	05-jun	31-jul	COCINA TIEMPO COMPLETO (4.00 x 3.00 MTS.), CERCO DE MALLA CICLÓN PVC (150.00 ML)	$ 97,929.42	$ 97,929.42	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	-$ 74,480.00
06DTV0010X	TV. SEC. RAFAEL RAMÍREZ	EL HUIZCOLOTE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-012-2017-PRR-1	DECOM GM, S.A. DE C.V.	$176,949.28	$176,949.28	$0.00	$176,949.28		$176,949.28	$0.00	$176,949.28	100%	100%	01-may	14-jun	CERCO DE MALLA CICLÓN PVC (150.00 ML.)	$ 53,084.78	$ 53,084.78	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	0.00
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**29**	**3**	**0**	**0**	**26**			**$15,279,378.44**	**$14,489,869.31**	**$1,195,811.76**	**$15,046,468.36**		**$14,083,566.68**	**$1,195,811.76**	**$15,279,378.44**	**100%**	**100%**				**$ 4,144,680.28**	**$ 4,144,680.26**	**$ 0.02**			
06DPR0472G	EP LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	EL PLATANAR	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-007-2017-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$250,088.17	$250,659.64	$0.00	$250,659.64		$250,088.17	$0.00	$250,088.17	100%	100%	17-abr	24-jun	TECHUMBRE DE LÁMINA PARA 4 DESAYUNADORES	$ 75,197.89	$ 75,197.89	$ -	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	-$ 571.47
06DPR0371I	E.P. J. JESÚS MANCILLA RODRÍGUEZ	CENTRO (LOS COPALES)	MINATITLÁN	1	1	0	0	0	06-007-2017-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$406,284.19	$381,039.05	$30,000.64	$411,039.69		$376,283.55	$30,000.64	$406,284.19	100%	100%	17-abr	24-jun	1 AULA DIDÁCTICA (2°)	$ 114,311.72	$ 114,311.71	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	-$ 4,755.50
06DPR0336C	EP NICOLÁS BRAVO	EL SAUZ	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-078-2017-PRR	COC2, S.A. DE C.V.	$156,655.97	$156,655.99	$0.00	$156,655.99		$156,655.97	$0.00	$156,655.97	100%	100%	21-ago	18-sep	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA GENERAL EN EDIF. "A"	$ 46,996.80	$ 46,996.80	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	-$ 0.02
06DTV0009H	TV. SEC. PERFECTO MANCILLA RODRÍGUEZ	AGUA SALADA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-031-2017-PR	AYEA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$227,459.53	$266,606.67	$0.00	$266,606.67		$227,459.53	$0.00	$227,459.53	100%	100%	22-may	15-jul	COCINA TIEMPO COMPLETO (4.00 x 3.00 MTS.)	$ 79,982.00	$ 79,982.00	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	-$ 39,147.15
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				**4**	**1**	**0**	**0**	**3**			**$1,040,487.86**	**$1,054,961.36**	**$30,000.64**	**$1,084,962.00**		**$1,010,487.22**	**$30,000.64**	**$1,040,487.86**	**100%**	**100%**				**$ 316,488.41**	**$ 316,488.40**	**$ 0.01**			
06DJN0207S	JN J. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN JOSÉ	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-064-2017-PRR-1	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$27,863.91	$27,863.91	$0.00	$27,863.91		$27,863.91	$0.00	$27,863.91	100%	100%	24-jul	09-sep	PISO DE CERÁMICA EN 2 AULAS	$ 8,359.17	$ 8,359.17	$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	$ -
06DJN0028G	JN BENITO JUÁREZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-064-2017-PRR-1	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$324,725.74	$324,725.74	$0.00	$324,725.74		$324,725.74	$0.00	$324,725.74	100%	100%	24-jul	09-sep	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS (EDIF. "A"), CERCO DE MALLA CICLÓN PVC (150.00 ML.)	$ 97,417.72	$ 98,366.50	-$ 948.78	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	$ -
06DJN0003Y	JN MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	COL. LAS PALMAS	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-064-2017-PRR-1	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$28,686.74	$28,687.64	$0.00	$28,687.64		$28,686.74	$0.00	$28,686.74	100%	100%	24-jul	09-sep	CONCERTINA EN MURO COLINDANTE (70.00 ML), IMPERMEABILIZACIÓN EN AULA EDIF. "B"	$ 5,320.85	$ 1.00	$ 5,319.85	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	-$ 0.89
06DJN0082A	JN LEONA VICARIO	COL. BAYARDO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-119-2017-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$10,312.40	$10,312.40	$0.00	$10,312.40		$10,312.40	$0.00	$10,312.40	100%	100%	04-dic	15-dic	REPARACIONES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ -	$ -	$ -	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	$ -
06DPR0479Z	EP JUAN DE LA BARRERA	COL. AMALIA SOLÓRZANO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-123-2017-PRR	C. YOSART ALBERTO GARCÍA DIAZ	$198,672.91	$198,675.68	$0.00	$198,675.68		$198,672.91	$0.00	$198,672.91	100%	100%	11-dic	31-ene	SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN POR MURO - REJA	$ 59,602.70	$ 58,969.32	$ 633.39	ING. RAFAEL SALALZAR	TERMINADA	-$ 2.77
06DPR0238B 06DPR0237C	EP BENITO JUÁREZ	COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO)	TECOMÁN	1	1	0	0	1	06-090-2017-PR	ING. LUIS HUMBERTO CALDERÓN TORRES	$1,664,277.71	$1,228,021.00	$436,256.71	$1,228,021.00		$1,228,021.00	$436,256.71	$1,664,277.71	100%	100%	18-sep	24-dic	AULA DE MEDIOS, MANTENIMIENTO A SANITARIOS, REP. ELÉCTRICAS Y LÁMPARAS, PINTURA GENERAL EN EDIFS. "A", "B" y "C".	$ 368,406.30	$ 368,406.30	$ 0.00	ING. RAFAEL SALALZAR	TERMINADA	$ -
06DPR0188K	EP J. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-003-2017-PR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$646,864.50	$697,215.30	$13,780.80	$710,996.10		$633,083.70	$13,780.80	$646,864.50	100%	100%	10-abr	30-jun	BODEGA (3.00 x 8.00), COCINA (3.00 x 8.00), CUBIERTA DE LÁMINA PARA 6 DESAYUNADORES	$ 209,164.59	$ 209,164.59	$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	-$ 64,131.60
06DPR0308G 06DPR0398P	EP FRANCISCO VILLA	COL. INDECO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-017-2017-PRR	ING. JAIME MORFÍN ROBLES	$700,483.82	$700,483.82	$0.00	$700,483.82		$700,483.82	$0.00	$700,483.82	100%	100%	15-may	22-jul	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, MURO REJA EN PARTE ESTE DEL PLANTEL.	$ 210,145.15	$ 210,145.15	$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	$ -

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2017

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					VERSION					AVANCES %										CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO)
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%									
06DPR0426V 06DPR0460B	EP LIBERTAD	COL. LIBERTAD	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-016-2017-PRR-1	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$388,052.76	$388,052.76	$0.00	$388,052.76	$388,052.76	$0.00	$388,052.76	100%	100%	22-may	30-jun	MURO-REJA EN PARTE OESTE DEL PLANTEL. (100.00 ML.), REUBICACIÓN DE INGRESO PRINCIPAL, SISTEMA DE DREN PLUVIAL Y CÁRCAMO DE BOMBEO.	$ 113,885.22	$ 113,885.23	-$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	$ -
06DPR0013V 06DPR0424X	EP MA. CONCEPCIÓN FARÍAS PONCE DE LEÓN	COL. UNIÓN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-053-2017-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$975,028.07	$994,194.95	$0.00	$994,194.95	$975,028.07	$0.00	$975,028.07	100%	100%	03-jul	10-sep	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 298,258.48	$ 298,258.48	$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	-$ 19,166.88
06DPR0070M	EP MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENÍTEZ	TECUANILLO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-045-2017-PR-1	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$282,487.03	$282,817.74	$0.00	$282,817.74	$282,487.03	$0.00	$282,487.03	100%	100%	12-jun	30-sep	PUERTAS EN SANITARIOS, PINTURA EN PUERTAS Y PROTECCIONES, PINTURA EPÓXICA EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CANALETAS EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA, REP. DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. *CUBIERTA DE MADERA EN PATIO CÍVICO.	$ 19,919.96	$ 19,919.96	-$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	-$ 330.72
06DPR0006L	EP 15 DE MAYO	COL. TUXPAN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-119-2017-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$16,060.20	$16,060.20	$0.00	$16,060.20	$16,060.20	$0.00	$16,060.20	100%	100%	04-dic	15-dic	REPARACIONES EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ -	$ -	$ -	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	$ -
06DPR0223G	EP NIÑOS HÉROES	COL. CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-110-2017-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$91,532.17	$106,226.15	$0.00	$106,226.15	$91,532.17	$0.00	$91,532.17	100%	100%	13-nov	09-dic	REHABILITACIÓN DE ESCALERA METÁLICA	$ -	$ -	$ -	ING. RAFAEL SALAZAR	FINIQUITO	-$ 14,693.99
06DST0020Q 06DST0028I	SEC. TÉC. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	COL. EL CHAMIZAL	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-083-2017-PRR	ING. J.JESÚS NAVARRO ÁNGEL	$339,340.50	$339,340.50	$0.00	$339,340.50	$339,340.50	$0.00	$339,340.50	100%	100%	04-sep	31-oct	MURO REJA (92.80 ML APROX.) + GUARNICIÓN	$ 101,802.15	$ 57,469.45	$ 44,332.70	ING. RAFAEL SALAZAR	FINIQUITO	$ -
06DES0028Q	SEC. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COL. BOSQUES DE SAN ANTONIO	TECOMÁN	MOBILIARIO					-	-	$56,484.75	$0.00	$56,484.75	$56,484.75	$0.00	$56,484.75	$56,484.75	100%	100%	-	-	MOBILIARIO	$ -	$ -	$ -	ALMACÉN	ENTREGADO	
06DES0007D 06DES0016L	SEC. JUSTO SIERRA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-036-2017-PRR	ELECSOL. S.A. DE C.V.	$595,385.68	$595,385.68	$0.00	$595,385.68	$595,385.68	$0.00	$595,385.68	100%	100%	05-jun	31-jul	PISO DE CERÁMICA EN 16 AULAS	$ 178,615.70	$ 140,477.13	$ 38,138.58	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	0.00
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				**15**	**1**	**0**	**0**	**15**			**$6,346,258.87**	**$5,938,063.46**	**$506,522.26**	**$6,008,329.01**	**$5,839,736.61**	**$506,522.26**	**$6,346,258.87**	**100%**	**100%**				**$ 1,670,898.00**	**$ 1,583,422.27**	**$ 87,475.73**			
06JN0215A	CENDI NO. 3	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ								$9,737.32		$9,737.32	$9,737.32		$9,737.32	$9,737.32	100%	100%			MOBILIARIO						
06JN0019Y	JN ANGELITA BETANCOURT BEJAR	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-122-2017-PRR	MAGNOBRAS, S.A. DE C.V.	$235,907.98	$235,907.98	$0.00	$235,907.98	$235,907.98	$0.00	$235,907.98	100%	100%	11-dic	31-ene	COCINA ATÍPICA (3.00 x 4.00 MTS.) TIEMPO COMPLETO	$ 70,772.39	$ 70,772.40	-$ 0.01	ING. J. JESÚS LEÓN	FINIQUITO	$ -
06DJN0218Y	JN SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	MOBILIARIO							$18,033.01		$18,033.01			$18,033.01	$18,033.01	100%	100%			MOBILIARIO PARA 1 AULA (3°)					ENTREGADO	
06DJN0218Y	JN SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-073-2017-PR	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$611,474.63	$564,584.34	$46,922.56	$ 564,584.34	$ 564,552.07	$46,922.56	$611,474.63	100%	100%	31-jul	21-oct	AULA DE USOS MÚLTIPLES CON MOBILIARIO	$ 169,375.30	$ 169,375.30	$ 0.00	ING. J. JESÚS LEÓN	FINIQUITO	-$ 32.27
06DJN0226G	JN SIN NOMBRE	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	MOBILIARIO							$36,251.62		$36,251.62			$36,251.62	$36,251.62	100%	100%			MOBILIARIO PARA 2 AULAS (2° y 3°)					ENTREGADO	
				1	0	0	0	1	06-113-2017-PRR	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$550,190.87	$550,354.99	$0.00	$550,354.99	$550,190.87	$0.00	$550,190.87	100%	100%	21-nov	15-ene	ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO (1a. ETAPA)	$ 165,106.50	$ 165,106.51	-$ 0.01	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 164.13
06DJN0173S 06DJN0189T	JN FRANCISCO GABILONDO SOLER	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	1	06-055-2017-PR	CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	$543,527.46	$498,428.31	$55,881.13	$554,309.44	$487,646.33	$55,881.13	$543,527.46	100%	100%	03-jul	09-sep	1 AULA USAER, 2 BODEGAS (T.M. y T.V.), 1 DESAYUNADOR PREFABRICADO, PASAMANOS EN RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	$ 149,528.49	$ 149,528.49	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 10,781.98
06DJN0118Z	JN RAMONA VIRGEN ARIAS	COL. BURÓCRATAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-050-2017-PRR	ING. JUAN ARMENGOL RICO	$45,264.91	$55,504.18	$0.00	$55,504.18	$45,264.91	$0.00	$45,264.91	100%	100%	16-jun	08-jul	CANCELERÍA CA-2000 EN 2 AULAS, REP. LÁMPARAS PUNTA DE POSTE (3 PZS.)	$ 16,651.25	$ 16,651.25	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 10,239.27
06DJN0161N	JN MARTHA DUEÑAS GONZÁLEZ	SENDEROS DEL CARMEN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-111-2017-PRR	ING. J.JESÚS NAVARRO MOLINA	$73,112.48	$92,275.27	$0.00	$92,275.27	$73,112.48	$0.00	$73,112.48	100%	100%	20-nov	09-dic	RAMPA Y PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	FINIQUITO	-$ 19,162.79
06DPR0207I 06DPR0213T	EP GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-026-2017-PR	ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ	$429,375.75	$432,242.17	$0.00	$432,242.17	$429,375.75	$0.00	$429,375.75	100%	100%	22-may	31-jul	2 BODEGAS Y COOPERATIVA	$ 129,672.65	$ 129,672.65	-$ 0.00	ING. J. JESÚS LEÓN	TERMINADA	-$ 2,866.42
06DPR0408F 06DPR0025Z	EP JOSÉ S. BENÍTEZ ESPINOSA	COL. LOMA DE LAS FLORES	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	1	06-006-2017-PR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	$1,244,355.99	$728,074.60	$530,711.21	$1,258,785.81	$713,644.78	$530,711.21	$1,244,355.99	100%	100%	17-abr	24-jun	AULA DE MEDIOS, REMODELACIÓN AULA USAER	$ 218,422.38	$ 218,422.39	-$ 0.00	ING. J. JESÚS LEÓN	TERMINADA	-$ 14,429.82
06DPR0074I	EP J. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	1	06-059-2017-PR	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	$1,316,779.48	$911,691.36	$436,486.69	$1,348,178.05	$880,292.78	$436,486.69	$1,316,779.48	100%	100%	10-jul	16-sep	AULA DE MEDIOS, DREN PLUVIAL EN ACCESO PRINCIPAL, MURO DE CONTENCIÓN (LINDERO NORTE)	$ 273,507.41	$ 273,507.43	-$ 0.02	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 31,398.58
06DPR0474E 06DPR0029W	EP FRANCISCO PALACIOS JIMÉNEZ	COL. ARBOLEDAS DEL CARMEN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	1	06-022-2017-PR	15 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$497,451.49	$465,258.87	$50,389.69	$515,648.56	$447,061.80	$50,389.69	$497,451.49	100%	100%	15-may	05-ago	AULA USAER, BODEGA (T.M.)	$ 139,577.66	$ 90,252.56	$ 49,325.10	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	
06DPR0461A 06DPR0465X	EP JOSÉ AMADOR GARCÍA	COL. RAMÓN SERRANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	3	06-023-2017-PR-1	ARQ. HÉCTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA	$320,108.44	$306,327.64	$13,780.80	$320,108.44	$306,327.64	$13,780.80	$320,108.44	100%	100%	15-may	15-jul	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, 2 BODEGAS (T.M. y T.V.)	$ 86,754.49	$ 86,754.25	$ 0.24	ING. J. JESÚS LEÓN	TERMINADA	
06DPR0010Y	EP 1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-005-2017-PR	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	$1,088,731.70	$694,167.92	$436,790.31	$1,130,958.23	$651,941.39	$436,790.31	$1,088,731.70	100%	100%	17-abr	24-jun	AULA DE MEDIOS	$ 208,250.38	$ 208,250.38	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 42,226.53
06DPR0445J 06DPR0473F	EP RAFAEL MACEDO LÓPEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	MOBILIARIO					-	-	$32,574.77	-	$32,574.77	$32,574.77	$0.00	$32,574.77	$32,574.77	100%	100%	-	-	MOBILIARIO PARA 1 AULA (6°)	$ -	$ -	$ -	ALMACÉN	ENTREGADO	
06DPR0294U	EP RAFAEL HEREDIA VELASCO	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-063-2017-PR	AYEA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	$359,254.64	$373,570.72	$32,586.37	$406,157.09	$326,668.27	$32,586.37	$359,254.64	100%	100%	17-jul	23-sep	1 AULA DIDÁCTICA 1er. GRADO	$ 112,071.21	$ 112,071.22	-$ 0.00	ING. J. JESÚS LEÓN	TERMINADA	-$ 46,902.44
				MOBILIARIO							$32,342.77		$32,342.77	$32,342.77		$32,342.77	$32,342.77	100%	100%			MOBILIARIO PARA 1 AULA (3°)	$ -	$ -	$ -	ALMACÉN	ENTREGADO	
06DPR0272I 06DPR0019P	EP EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ	MOBILIARIO							$436,623.27		$436,623.27			$436,623.27	$436,623.27	100%	100%			AULA DE MEDIOS (MOBILIARIO Y EQUIPO)				ALMACÉN	ENTREGADO	
06DPR0014U 06DPR0422Z	EP JUAN JOSÉ RIOS	COL. JUAN JOSÉ RIOS	VILLA DE ÁLVAREZ	MOBILIARIO							$318,792.57		$436,623.27			$436,623.27	$318,792.57	100%	100%			AULA DE MEDIOS (MOBILIARIO Y EQUIPO)				ALMACÉN	ENTREGADO	
06DPR0017R	ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	MOBILIARIO							$29,985.07		$29,985.07	$29,985.07		$29,985.07	$29,985.07	100%	100%			MOBILIARIO						
06DPR0042Q	ESC. PRIM. FRANCISCO VELASCO CURIEL	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	MOBILIARIO							$22,772.91		$22,772.91	$22,772.91		$22,772.91	$22,772.91	100%	100%			MOBILIARIO						
06DES0032C	SEC. OCTAVIO PAZ	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	8	06-001-2017-PR	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	$3,601,944.77	$3,283,152.20	$318,792.57	$3,601,944.77	$3,283,152.20	$318,792.57	$3,601,944.77	100%	100%	06-mar	02-sep	EDIFICIO "A" (ADMINISTRACIÓN + PÓRTICO), EDIF. "B" (1 AULA DIDÁCTICA Y ADECUACIÓN DE AULA DIDÁCTICA), EDIF. "D" (2 BODEGAS) + OBRA EXTERIOR.	$ 984,945.66	$ 984,945.66	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	FALTA FINIQUITO
06DES0022W 06DES0026S	SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-074-2017-PRR-1	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$1,899,733.67	$1,535,165.69	$364,616.99	$1,553,287.93	$1,535,116.68	$364,616.99	$1,899,733.67	100%	100%	14-ago	22-oct	REP. LABORATORIO DE CIENCIAS, REP. SANITARIOS EN ÁREA ADMINISTRATIVA, MANTENIMIENTO A MÓDULO DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓN POR MURO-REJA EN LINDERO NORTE (90.00 ML.)	$ 446,654.67	$ 446,654.67	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 49.01
06DST0006X 06DST0025L	SEC. TÉC. MOISES SAENZ GARZA	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	1	0	1	06-040-2017-PRR	CHIRISTIAN OSWALDO MUÑOZ LÓPEZ	$63,529.72	$18,341.92	$45,187.80	$63,529.72	$18,341.92	$45,187.80	$63,529.72	100%	100%	05-jun	09-jun	REPARACIÓN DE CUBIERTA DE LONA EN PATIO CÍVICO.	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN	TERMINADA	$ -
06EES0012O	SEC. ESTATAL (TALENTOS)	COL. TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-109-2017-PRR	FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$762,729.59	$762,730.75	$0.00	$762,730.75	$762,729.59	$0.00	$762,729.59	100%	100%	05-dic	11-feb	ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN PATIO DE USOS MÚLTIPLES	$ 228,819.23	$ 228,818.89	$ 0.34	ING. J. JESÚS LEÓN	TERMINADA	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				**16**	**8**	**1**	**0**	**22**			**$14,580,586.88**	**$11,507,778.92**	**$3,387,090.13**	**$13,573,920.57**	**$11,311,327.45**	**$3,387,090.13**	**$14,580,586.88**	**100%**	**100%**				**$ 3,159,961.98**	**$ 3,110,636.36**	**$ 49,325.62**			
											$62,446,511.79	**$58,546,644.94**	**$7,261,197.09**															**-$ 2,110,168.76**

RESUMEN FAM 2016 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME | **31 DE MARZO DE 2018**

	O	A	L	T	An	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				
							OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS				FISICO
										ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	%
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2017 (FAM)	**125**	**21**	**1**	**0**	**136**	**$64,236,000.00**	**$58,546,644.94**	**$7,961,276.49**	**$66,507,921.43**	**$56,313,343.52**	**$7,961,276.49**	**$64,274,620.01**	**100%**	**100%**

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
125	121	121	$ 17,015,782.41	$ 16,649,656.04	$ 366,126.36

ESTATUS DE LAS OBRAS	
121	ADJUDICADAS
0	EN PROCESO
121	TERMINADA

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LICDA. JENNY ENID NOYOLA VEGA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

I N C O I F E D
INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE INFORME	31 DE MARZO DE 2018

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P.G.O.							AVANCES %						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN LOCALIDAD	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)		FINANC. %	FÍSICO %				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
06DJN0155C	JN CARLOS NÚÑEZ VALENCIA	COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	$716,733.28	$717,365.65	$ -	$ 717,365.65	$ 716,733.28	$ -	$ 716,733.28		100%	100%	04-dic	16-feb	AULA DE USOS MÚLTIPLES C/ MOBILIARIO	$ 215,209.69	$ 215,209.70	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	**-$ 632.36**
06DJN0113D	JN LAURA RAMÍREZ DE CEDEÑO	COL. NIÑOS HÉROES	$442,951.27	$442,951.27	$ -	$ 442,951.27	$ 409,276.35	$ -	$ 409,276.35	$33,674.92	92%	100%	11-dic	31-ene	COCINA (3.00 x 4.00 MTS.) Y CUBIERTA DE LÁMINA PARA DESAYUNADORES (6.00 x 8.70 MTS.)	$ 122,782.91	$ 122,782.90	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	
06DPR0022C	EP JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. ANTORCHISTA	$99,182.32	$99,182.32	$ 74,632.36	$ 99,182.32	$ 91,702.55	$ 74,632.36	$ 166,334.91	$ 7,479.77	92%	95%	14-mar	14-abr	CUBIERTA EN PÓRTICO DE INGRESO	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN	EN PROCESO	
06DPR0020E	EP MIGUEL ÁLVAREZ GARCÍA	COL. SAN PABLO	$27,099.92	$27,099.92	$ -	$ 27,099.92	$ 27,099.92	$ -	$ 27,099.92	$ -	100%	100%	26-ene	03-feb	REPARACIONES EN LAVABOS, BEBEDEROS, PODA DE ÁRBOL, 5 LUMINARIOS DE GABINETE, PINTURA Y LILPIEZAS	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**FINIQUITO**	**$ -**
06DPR0013U	EP GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	$472,888.30	$472,888.30	$ -	$ 472,888.30	$ 458,737.75	$ -	$ 458,737.75	$ 14,150.55	100%	100%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA 4° GRADO	$ 141,866.49	$ 141,866.49	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	**-$ 14,150.55**
06DPR0146L	EP VICENTE GUERRERO	EL REMATE	$63,109.14	$63,109.14	$ -	$ 63,109.14	$ 52,861.10	$ -	$ 52,861.10	$ 10,248.04	100%	100%	26-dic	19-ene	CISTERNA CAPACIDAD 5 M3.	$ 18,932.74	$ -	$ 18,932.74	ING. PABLO ALCOCER	**FINIQUITO**	**-$ 10,248.04**
06DPR0247J	EP ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	CENTRO	$1,334,287.32	$1,334,287.32	$ -	$ 1,334,287.32	$ 937,173.70	$ -	$ 937,173.70	$ 397,113.62	70%	75%	21-dic	21-mar	REPARACIONES EN AULAS Y REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 400,286.20	$ 281,152.10	$ 119,134.10	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO	
06DJN0229D	JN SIN NOMBRE	LAS CONCHAS	$678,269.34	$678,269.34	$ -	$ 678,269.34	$ 214,968.82	$ -	$ 214,968.82	$ 463,300.52	32%	70%	15-ene	28-mar	PÓRTICO DE INGRESO, CUBIERTA PARA DESAYUNADORES, PLAZA CÍVICA, MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN, RESANES EN PLAFON.	$ 203,480.80	$ 64,490.64	$ 138,990.16	ING. RAFAEL SALALZAR	EN PROCESO	
06DML0013D	CAM SIN NOMBRE	CENTRO	$266,093.77	$266,093.77	$ -	$ 266,093.77	$ 87,013.66	$ -	$ 87,013.66	$ 179,080.10	33%	80%	15-ene	28-mar	COCINA ATÍPICA (3.00 x 3.00 MTS.)	$ 79,828.13	$ 26,104.09	$ 53,724.04	ING. RAFAEL SALALZAR	EN PROCESO	
06DJN0036P 06DJN0140A	JN JOSÉ VASCONCELOS	COL. SAN FRANCISCO JAVIER	$352,357.47	$352,357.47	$ -	$ 352,357.47	$ 349,975.20	$ -	$ 349,975.20	$ 2,382.27	100%	100%	18-sep	18-nov	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFS. "A" Y "B", REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS (T.M. Y T.V.), RED SANIATRIA EXTERIOR, CISTERNA, CASETA MOTOBOMBA	$ 105,707.24	$ 105,707.24	$ 0.00	ING. RAFAEL SALALZAR	**FINIQUITO**	**-$ 2,382.27**
06DTV0027X	TV. SEC. RAMÓN DELGADILLO SÁNCHEZ	COL. LADISLAO MORENO	$505,424.79	$505,424.79	$ 22,593.80	$ 528,018.59	$ 443,325.99	$ 22,593.80	$ 465,919.79	$ 62,098.80	100%	100%	25-sep	30-nov	TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNADORES	$ 151,627.44	$ 151,627.44	-$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR	**FINIQUITO**	**-$ 62,098.80**
06ETV0027W	TV. SEC. SUSANA ORTIZ SILVA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	$516,563.75	$516,563.75	$ -	$ 516,563.75	$ 464,504.96	$ -	$ 464,504.96	$ 52,058.79	100%	100%	18-sep	25-nov	COCINA DE TIEMPO COMPLETO + TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNADORES	$ 154,969.13	$ 154,969.12	$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR	**FINIQUITO**	**-$ 52,058.79**
06DJN0062N	JN JAIME NUNÓ	SANTA RITA	$648,297.76	$648,297.76	$ -	$ 648,297.76	$ 648,297.76	$ -	$ 648,297.76	$ -	100%	100%	11-dic	16-feb	REPARACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y SANITARIOS	$ 194,489.33	$ 194,489.32	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	**FINIQUITO**	**$ -**
06DJN0131T	JN HIMNO NACIONAL	COL. ABELARDO L. RODRÍGUEZ (SANTIAGO)	$500,000.00	$470,020.16	$ -	$ 470,020.16	$ 347,517.37	$ -	$ 347,517.37	$ 122,502.79	74%	100%	26-dic	17-feb	REPARACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y SANITARIOS	$ 141,006.05	$ 104,255.21	$ 36,750.84	ING. IGNACIO DELGADO	**TERMINADA**	
06DJN0084Z	JN DELIA LUZ MORÁN	TAPEIXTLES	$533,783.80	$533,783.80	$ -	$ 533,783.80	$ 517,005.99	$ -	$ 517,005.99	$ 16,777.81	100%	100%	18-dic	09-feb	REPARACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 160,135.14	$ 160,135.15	-$ 0.01	ING. IGNACIO DELGADO	**TERMINADA**	**-$ 16,777.81**
06DJN0132S	JN BEATRIZ CORTÉS VIRGEN	COL. PUNTA CHICA (EL ROCIO)	$420,917.23	$420,917.23	$ -	$ 420,917.23	$ -	$ -	$ -	$ 420,917.23	0%	20%	12-mar	05-may	MURO DE CONTENCIÓN, PLAZOLETA, REVESTIMIENTO TALUD Y MALLA CICLÓN	$ 126,275.17	$ 105,923.79	$ 20,351.38	ING. IGNACIO DELGADO	EN PROCESO	
06DPR0245L	EP HELIODORO TRUJILLO	TAPEIXTLES	$268,616.68	$268,616.68	$ -	$ 268,616.68	$ 229,239.64	$ -	$ 229,239.64	$ 39,377.04	100%	100%	27-nov	10-ene	IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE PLAFON, PINTURA Y LÁMPARAS EN EDIF. "A"	$ 80,585.00	$ 80,585.00	$ -	ING. IGNACIO DELGADO	**FINIQUITO**	**-$ 39,377.04**
06DPR0476C	EP JESÚS DIAZ VIRGEN	COL. VALLE DE LAS GARZAS	$900,000.00	$899,205.75	$ -	$ 899,205.75	$ 662,188.40	$ -	$ 662,188.40	$ 237,017.35	74%	100%	27-nov	10-feb	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS	$ 269,761.72	$ 198,656.53	$ 71,105.19	ING. IGNACIO DELGADO	**TERMINADA**	
06DPR0284N	EP SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA	$450,000.00	$445,502.83	$ -	$ 445,502.83	$ 188,922.30	$ -	$ 188,922.30	$ 256,580.53	42%	50%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA 5° GRADO	$ 133,650.85	$ 56,676.68	$ 76,974.16	ING. IGNACIO DELGADO	EN PROCESO	
06DES0025T	SEC. PABLO LATAPÍ SARRE	SALAGUA	$354,818.94	$354,818.94	$ -	$ 354,818.94	$ 325,041.15	$ -	$ 325,041.15	$ 29,777.79	92%	95%	03-ene	28-mar	REMODELACIÓN DE INGRESO PRINCIPAL, REPARACIÓN RED SANITARIA EXTERIORY DEMOLICIÍON DE BEDEROS EXISTENTES.	$ 106,445.68	$ 97,512.35	$ 8,933.33	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	
06DPR0080T	EP ÁLVARO OBREGÓN	PUNTA DE AGUA DE CAMOTLÁN	$843,677.49	$843,677.49	$ -	$ 843,677.49	$ 701,924.04	$ -	$ 701,924.04	$ 141,753.45	83%	100%	04-dic	28-feb	MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS + BAÑO PARA DISCAPACITADOS, REPARACIONES GENERALES EN EDIF. "A"	$ 253,103.25	$ 210,577.21	$ 42,526.03	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	
06DPR0231I	EP VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	EL ARRAYANAL	$546,749.04	$546,749.04	$ -	$ 546,749.04	$ 546,749.04	$ -	$ 546,749.04	$ -	100%	100%	15-ene	24-mar	REPARACIÓN DE AULA REGIONAL (6.00 x 8.00 MTS) REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 164,024.71	$ 164,024.71	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	
06DPR0083Q	EP CRISTÓBAL COLÓN	COL. SAN PEDRITO	$204,930.60	$204,930.60	$ -	$ 204,930.60	$ 178,948.42	$ -	$ 178,948.42	$ 25,982.18	87%	90%	30-ene	28-feb	IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIONES METÁLICAS	$ 61,479.18	$ 53,684.52	$ 7,794.66	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	

REMANENTES FIDEICOMISO FAM POTENCIADO 2017

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P.G.O.							AVANCES %						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN / LOCALIDAD	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS				FINANC. %	FÍSICO %				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
				OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)												
06DPR0291X	EP RAMONA OLVERA	COL. MIRAVALLE	$450,000.00	$442,211.04	$ -	$ 442,211.04	$ -	$ -	$ -	$ 442,211.04	0%	50%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA 2° GRADO	$ 132,663.31	$ -	$ 132,663.31	ING. IGNACIO DELGADO	EN PROCESO	
06DPR0190Z	EP BASILIO VADILLO	COL. DEL PACÍFICO	$450,000.00	$418,071.99	$ -	$ 418,071.99	$ 207,762.45	$ -	$ 207,762.45	$ 210,309.54	50%	65%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA 5° GRADO	$ 125,421.60	$ 62,328.73	$ 63,092.87	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	
06DPR0399O	EP MANUEL MURGUÍA GALINDO	COL. EL ROCÍO	$379,921.02	$379,921.02	$0.00	$379,921.02	$305,374.03	$0.00	$305,374.03	$ 74,546.99	80%	100%	12-feb	31-mar	REP. ESCALERA DE EMERGENCIA, REJA DE INGRESO, MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA	$ 113,976.31	$ 91,612.21	$ 22,364.10	ING. IGNACIO DELGADO	**TERMINADA**	
06DJN030V 06DJN0109R	JN LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO DR. MIGUEL GALINDO	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	$450,000.00	$203,460.02	$ -	$ 203,460.02	$ 185,279.43	$ -	$ 185,279.43	$ 18,180.59	100%	100%	21-ago	14-oct	2 BODEGAS (T.M. Y T.V.)	$ 61,038.01	$ 61,037.99	$ 0.01	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**FINIQUITO**	**-$ 18,180.59**
06DJN0223J	JN SIN NOMBRE	COL. ARBOLEDAS DEL CARMEN	$723,208.99	$723,208.99	$ -	$ 723,208.99	$ 723,208.99	$ -	$ 723,208.99	$ -	100%	100%	09-oct	16-dic	CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO, REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS EDIF. "A"	$ 216,962.70	$ 144,867.93	$ 72,094.76	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0177E	EP AMADO NERVO	AGUA DULCE	$28,417.48	$28,417.48	$ -	$ 28,417.48	$ 28,417.48	$ -	$ 28,417.48	$ -	100%	100%	19-ene	24-ene	CANCEL DE INGRESO, PUERTA DE MALLA CICLÓ, IMPERMEABILIZACIÓN.	$ -	$ -	$ -	ING. JOSE LUIS MUNGUIA	EN PROCESO	
06DPR0052X	EP OSCAR VICENTE NÚÑEZ GUTIÉRREZ	COL. SAN JOSÉ	$209,108.19	$209,108.19	$ -	$ 209,108.19	$ 209,108.19	$ -	$ 209,108.19	$ -	100%	100%	11-dic	31-dic	SUSTITUCIÓN DE LONA DAÑADA EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA, INCLUYE PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN	**FINIQUITO**	**$ -**
06DPR0041R	EP JOSÉ VASCONCELOS	COL. LINDA VISTA	$72,906.16	$72,906.16	$ -	$ 72,906.16	$ 72,644.76	$ -	$ 72,644.76	$ 261.41	100%	100%	15-ene	24-mar	PINTURA GENERAL, CANAL PLUVIAL	$ 21,871.85	$ 21,871.86	-$ 0.01	ING. J. JESÚS LEÓN	**TERMINADA**	**-$ 261.41**
06DPR0294U	EP RAFAEL HEREDIA VELASCO	COL. VERDE VALLE	$467,031.13	$467,031.13	$ -	$ 467,031.13	$ 213,815.58	$ -	$ 213,815.58	$ 253,215.54	46%	65%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA 4° GRADO	$ 140,109.34	$ 64,144.67	$ 75,964.67	ING. J. JESÚS LEÓN	EN PROCESO	
06DST0006X 06DST0025L	SEC. MOISÉS SAENZ GARZA	COL. LOMA BONITA	$500,000.00	$491,742.58	$ -	$ 491,742.58	$ 479,770.90	$ -	$ 479,770.90	$ 11,971.69	100%	100%	16-oct	16-dic	REPARACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS, INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO	$ 147,522.77	$ 147,522.78	-$ 0.00	ING. J. JESÚS LEÓN	**FINIQUITO**	**-$ 11,971.69**
06DES0005F 06DES0011Q	SEC. MANUEL ÁLVAREZ	COL. SAN ISIDRO	$960,000.00							$ -					MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS TALLERES DE INFORMÁTICA				(MOBILIARIO)		
			$102,953.86	$102,953.86	$ -	$ 102,953.86	$ 81,340.75	$ -	$ 81,340.75	$ 21,613.11	100%	100%	26-dic	19-ene	SUM. Y COLOCACIÓN DE CANALETA PLUVIAL EN CUBIERTA Y ELEMENTOS COMPEMENTARIOS.	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN	**TERMINADA**	**-$ 21,613.11**
06DES0009B 06DES0017K	SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RIOS	$115,172.51	$115,172.51	$ -	$ 115,172.51	$ 115,172.51	$ -	$ 115,172.51	$ -	100%	100%	11-sep	18-nov	MURO - REJA (37.00 MTS. APROX.)	$ 34,551.75	$ 34,551.76	-$ 0.01	ING. J. JESÚS LEÓN	**FINIQUITO**	**$ -**
06DPR0058R	EP CARLOS FLORES DUEÑAS	COL. JARDINES DEL CENTENARIO	$91,501.64	$91,501.64		$ 91,501.64	$ 91,501.64	$ -	$ 91,501.64	$ -	100%	100%	01-mar	31-mar	CISTERNA CAPACIDAD 10 M3.	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	**$ -**
06DML0004W	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	COQUIMATLÁN	$6,897.36	$6,897.36	$ -	$ 6,897.36	$ 6,897.36	$ -	$ 6,897.36	$ -	100%	100%	05-mar	10-mar	REPARACIONES VARIAS	$ -	$ -	$ -	ING. PABLO ALCOCER	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0055U	EP PATRICIO ARAUJO	COL. VILLAS BUGAMBILIAS	$17,910.40	$17,910.40	$ -	$ 17,910.40	$ 17,910.40	$ -	$ 17,910.40	$ -	100%	100%	05-mar	10-mar	REPARACIONES VARIAS	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	**$ -**
06DES0026S	SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	$8,908.80	$8,908.80	$ -	$ 8,908.80	$ 8,908.80	$ -	$ 8,908.80	$ -	100%	100%	05-mar	10-mar	REPARACIONES VARIAS	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	**$ -**
06DES0032C	SEC. OCTAVIO PAZ	COL. LA RESERVA	$118,626.19	$118,626.19	$0.00		$118,626.19		$ 118,626.19	$ -	100%	100%	12-feb	17-feb	TERMINACIÓN EDIFICIO "A"	$ -	$ -	$ -			**$ -**
06EES0012O	SEC. ESTATAL (TALENTOS)	COL. TABACHINES	$30,885.43	$30,885.43	$0.00	$30,885.43	$30,876.75	$0.00	$30,876.75	$ 8.68	100%	100%	05-mar	17-mar	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA TERMINACIÓN DE OBRA	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN	**TERMINADA**	**-$ 8.68**
TOTAL REMANENTES			$16,330,201.39	$15,041,048.12	$ 97,226.16	$ 14,945,015.72	$ 11,495,823.62	$1,241,978.83	$ 12,737,802.45		82%	94%				$ 4,279,764.48	$3,318,368.13	$ 961,396.35			

-$ 249,752.45

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2018

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

,

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

FECHA DE INFORME	31 DE MARZO DE 2018

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %							CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO)
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%								
06DJN0024K	JN CELSA VIRGEN PÉREZ	COF. DE JUÁREZ	ARMERÍA	1	0	0	0	1			$ 280,000.00											BODEGA DE 3.00 x 8.00 MTS. (INCLUYE MOBILIARIO)				ING. RAFAEL SALAZAR		
06DJN0012F	JN CATALINA JASSO	PERIQUILLOS	ARMERÍA	1	0	0	0	1			$ 285,000.00											REPARACIONES EN LÁMPARAS E INST. ELÉCTRICA, BODEGA DE 3.00 x 4.00 MTS. (CON MOBILIARIO), LAVADERO PREFABRICADO.				ING. RAFAEL SALAZAR		
06DJN0142Z	JN JORGE CASTELL GUERRERO	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA	ARMERÍA	1	0	0	0	1			$ 350,000.00											COCINA DE 3.00 x 4.00 MTS (CON MOBILIARIO), BODEGA DE 3.00 x 4.00 MTS (CON MOBILIARIO)				ING. RAFAEL SALAZAR		
06DJN0007U	JN JUAN DE MATA RIVERA	COL. INDEPENDENCIA	ARMERÍA	1	0	0	0	1			$ 280,000.00											BODEGA DE 3.00x8.00 M. INCLUYE MOBILIARIO						
06DPR0077F 06DPR0382O	EP FRANCISCO J. MUJICA	COL. LAZARO CARDENAS	ARMERÍA	1	0	0	0	1			$ 250,000.00											AREA TECHADA DE 6 DESAYUNADORES PREFABRICADOS EN GRANITO TAMAÑO MEDIANO.						
06DST0003Z	SEC. JESÚS GONZÁLEZ LUGO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	1	0	0	0	1			$ 180,000.00											REPARACIÓN Y/O SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CICLÓN, APROXIMADAMENTE 160 ML.						
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				6	0	0	0	6			$ 1,625,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%				$ -	$ -	$ -			
06DJN0107T	JN MARGARITA RODRIGUEZ PAZ	COL. ORIENTAL	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 150,000.00											CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO EN AREA DE DESAYUNADORES				ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
06DJN0183Z	JN MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	COL. JARDINES DEL SOL	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 150,000.00											SUSTITUCIÓN DE LONA EN CUBIERTA METALICA EXISTENTE EN PLAZA CIVICA, INCLUYE PINTURA ESMALTE EN				ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
PREESCOLAR				1	0	0	0	0			$ 500,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA				POR DEFINIR		
06DPR0395S	EP MANUEL ALVAREZ	COL. JUANA DE ASBAJE	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 300,000.00											REPARACIONES VARIAS				ING. J. JESÚS LEÓN		
06DPR0324.Y	EP ALFREDO V. BONFIL	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 425,000.00											REHABILITACIÓN DE COCINA, PÓRTICO DE ACCESO, ANDADOR EN ACCESO DE SERVICIO				ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
PRIMARIA											$ 500,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA				POR DEFINIR		
06DES0008C 06DES0014N	SEC. JESÚS REYES HEROLES	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 2,198,562.00											PANELES SOLARES SEGÚN ESPECIFICACIONES				ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
06DES0019I 06DES0023V	SEC. ALBERTO ISSAC AHUMADA	COL. BURÓCRATAS (LA ESTANCIA)	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 200,000.00											SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CICLON EN MAL ESTADO, POR MURO-REJA EN TRAMOS DE 3.00 M . DE MURO Y 9.00 M. DE REJA EN LA PARTE NORTE DEL PLANTEL, CON UNA LONG. APROX. DE 90 ML.				ING. J. JESÚS LEÓN		
SEC. GENERAL											$ 500,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA				POR DEFINIR		
06DML0001Z	CAM JEAN PIAGET	COL. MIGUEL HIDALGO	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 500,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA				ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				8	0	0	0	7			$ 5,423,562.00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	0%	0%				$ -	$ -	$ -			

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %							CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO)
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%								
06DJN0005W	JN JOSÉ JUAN ORTEGA	SUCHITLÁN	COMALA	1	1	0	0	0			$ 450,000.00											1 AULA DIDÁCTICA PARA 3° (PARA REMPLAZAR AULA DIDACTICA PREFABRICADA EN MAL ESTADO), 6.00x8.00 M., ESTRUCTURA REGIONAL. INCLUYE MOBILIARIO				ING. PABLO ALCOCER		
06DJN 0019Z	JN MERCEDES GUZMÁN GONZÁLEZ	COL. CENTRO	COMALA	1	0	0	0	1			$ 25,000.00											SUSTITUCIÓN DE LONA EN CUBIERTA METALICA EXISTENTE EN PORTICO DE INGRESO, INCLUYE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA				ING. PABLO ALCOCER		
06DML0011F	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	COL. FRANCISCO RAMÍREZ	COMALA	1	0	0	0	1	06-002-2018-PR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$ 250,000.00	$ 242,531.21	$ -	$ 242,531.21	$ 236,907.30	$ -	$ 236,907.30	100%	100%	12-feb	24-mar	COCINA ATÍPICA (3.00 x 4.00 MTS.)	$ 72,759.36	$ 72,759.36	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	**TERMINADA**	**-$ 5,623.91**
06DPR0181R	EP ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	1	1	0	0	0	06-004-2018-PR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$ 450,000.00	$ 399,813.28	$ -	$ 399,813.28	$ 194,689.30	$ -	$ 194,689.30	49%	55%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA	$ 119,943.98	$ 58,174.79	$ 61,769.19	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO	
06DPR0130K	EP BENITO JUÁREZ	CENTRO	COMALA	1	0	0	0	1	06-006-2018-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ -	$ 1,020,731.17	$ -	$ 1,020,731.17	$ -	$ -	$ -	0%	5%	19-mar	26-may	SUSTITUCIÓN DE PISO, MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN, CAMBIO DE LÁMPARAS Y VENTILADORES	$ 306,219.35	$ -	$ 306,219.35	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				5	2	0	0	3			$ 1,175,000.00	$ 1,663,075.66	$ -	$ 1,663,075.66	$ 431,596.59	$ -	$ 431,596.59	26%	31%				$ 498,922.70	$ 130,934.15	$ 367,988.54			
06DJN0201Y	JN JARDINES DEL CENTENARIO	COL. JARDINES DEL LLANO	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1			$ 460,000.00											COCINA DE 3.00 x 4.00 MTS., TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNADORES TAMAÑO INFANTIL				ING. PABLO ALCOCER		
06EJN0022L	JN ANTONIO BARBOSA HELDT	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1			$ 50,000.00											PINTURA DE ESMALTE EN CUBIERTA, AREA COCINA Y REJA DE ACCESO				ING. PABLO ALCOCER		
06DML0004W	CAM SIN NOMBRE	COL. LAS MORAS	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1			$ 220,000.00											CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN AREA PARA DESAYUNADORES				ING. PABLO ALCOCER		
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				3	0	0	0	3			$ 730,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%				$ -	$ -	$ -			

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2018

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

06DST0013G	SEC. TÉCNICA No. 13, JUAN DE LA BARRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉ MOC	1	0	0	0	1			$ -										BODEGA (T.V.), BAÑOS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS				ING. PABLO ALCOCER		
06DST0022O	SEC. TÉCNICA No. 22, FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	BUENAVISTA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1			$ -										RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, REPARACIÓN DE ESCALERAS, CISTERNA, REPARACIÓN DE SANITARIOS				ING. PABLO ALCOCER		
06DML0005V	CAM ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCÍA	COL. LA PRESA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1			$ -										COCINA TIEMPO COMPLETO, 2 AULAS PARA JARDINERIA Y COCINA, AULAS PARA EVALUACIÓN Y BODEGA				ING. PABLO ALCOCER		
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				3	0	0	0	3			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			$ -	$ -	$ -			
06DML0013D	CAM SIN NOMBRE	CENTRO	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1													COCINA TIEMPO COMPLET, CUBIERTA PARA DESAYUNADORES				ING. RAFAEL SALAZAR		
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN				1	0	0	0	1			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			$ -	$ -	$ -			
06DJN0214B	JN JORGE CHÁVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	1	1	0	0	0			$ 450,000.00										1 AULA DIDÁCTICA 2° GRADO (INCLUYE MOBILIARIO)				ING. IGNACIO DELGADO		
PREESCOLAR				1	0	0	0	0			$ 500,000.00										EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA				POR DEFINIR		
06DML0002Y	C.A.M. HELEN KELLER	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$ 35,000.00	$ 0.00	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	0%	0%		REPARACION DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO Y MANTENIMIENTO A HERRAJES	$ 0.00	$ -	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO		
06DPR0085O	EP MARCELINO RENTERÍA	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-005-2018-PRR	MUELLES PUENTES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	$ 400,000.00	$ 610,634.64	$ -	$ 610,634.64	$ -	$ -	$ -	0%	5%	05-mar	12-may	REPARACIONES EN SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE COLUMNAS METÁLICAS	$ 183,190.39	$ -	$ 183,190.39	ING. IGNACIO DELGADO	EN PROCESO	
06DPR0339Z	EP PEDRO NÚÑEZ	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-001-2018-PRR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$ 947,024.50	$ 880,138.27	$ -	$ 880,138.27	$ 352,754.17	$ -	$ 352,754.17	40%	45%	06-feb	14-abr	MANTENIMIENTO GENERAL EDIFICIO "H" (SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAMIENTO)	$ 264,041.48	$ 105,826.25	$ 158,215.23	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	
06DPR0048K 06DPR0049J	EP ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	FRACC. ARBOLEDAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$ 350,000.00										CANCHA DE USOS MÚLTIPLES				ING. IGNACIO DELGADO		
06DPR0114T	EP JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$ 750,000.00										CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN PLAZA CÍVICA				ING. OMAR RANGEL		
PRIMARIA				1	0	0	0	0			$ 500,000.00										EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA				POR DEFINIR		
S/C	SEC. GRAL. NUEVA CREACIÓN	COL. TERRAPLENA (SANTIAGO)	MANZANILLO	1	3	0	0	3			$ 5,500,000.00										EDIFICIO "A" AREA ADMINSTRATIVA PROVISIONAL EN UN AULA DE 2.5 E.E., 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 E.E. PARA 1°, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (ESTRUTURA U1-C CUBIERTA DE CONCRETO) + OBRA EXTERIOR (INGRESO, CERCO PERIMETRAL, CISTERNA, PATIO CIVICO, ANDADORES, MURO DE ACOMETIDA, REDES DE INSTALACIONES EXTERIORES). INCLUYE MOBILIARIO				ING. IGNACIO DELGADO		
06DES0003H 06DES0013O	SEC. GRAL. MARIANO MIRANDA FONSECA	COL. INFONAVIT (LAS BRISAS)	MANZANILLO	1	0	0	0	0			$ 2,198,562.00										PANELES SOLARES SEGÚN ESPECIFICACIONES				ING. IGNACIO DELGADO		
06DES0025T 06DES0027R	SEC. GRAL. PABLO LATAPÍ SARRE	SALGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	0			$ 2,198,562.00										PANELES SOLARES SEGÚN ESPECIFICACIONES				ING. OMAR RANGEL		
SEC. GRAL.				1	0	0	0	0			$ 500,000.00										EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA				POR DEFINIR		
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				12	4	0	0	8			$ 14,329,148.50	$ 1,490,772.91	$ -	$ 1,490,772.91	$ 352,754.17	$ -	$ 352,754.17	0%	0%			$ 447,231.87	$ 105,826.25	$ 341,405.62			
06DPR0371I	EP J. JESÚS MANCILLA RODRÍGUEZ	COL. LOS COPALES	MINATITLÁN	1	2	0	0	0			$ 900,000.00							0%	0%		2 AULAS DIDÁCTICAS (2° y 4° GRADOS) INCL. MOBILIARIO				ING. OMAR RANGEL		
06DML0009R	CAM SIN NOMBRE	COL. CENTRO	MINATITLÁN	1	1	0	0	0			$ 700,000.00										1 AULA DIDÁCTICA PARA AREA LABORAL. ADAPTADA CON AREA DE COCINA, 6.00x8.00 M., ESTRUCTURA REGIONAL. INCLUYE MOBILIARIO + OBRA EXTERIOR				ING. OMAR RANGEL		
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				2	3	0	0	0			$ 1,600,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			$ -	$ -	$ -			
PREESCOLAR				1	0	0	0	0			$ 500,000.00										EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA				ING. RAFAEL SALAZAR		
06EPR0048J	EP MARIA LUISA MONTES VIRGEN	COL. VICENTE GUERRERO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-003-2018-PR	ARQ. CARLOS SALCEDO GÓMEZ	$ 250,000.00	$ 225,364.28	$ -	$ 225,364.28	$ 224,901.50	$ -	$ 224,901.50	100%	100%	12-feb	07-abr	COCINA ATÍPICA (3.00 x 4.00 MTS.)	$ 67,609.28	$ 67,609.29	-$ 0.01	ING. RAFAEL SALAZAR	**TERMINADA**	**-$ 462.78**
06DPR0268W	EP SIN NOMBRE	COL. NORIEGA PIZANO (CERRO DE ORTEGA)	TECOMÁN	1	2	0	0	0			$ 1,850,000.00										CONSTRUCCION DE INFRAESTUCTURA FISICA PARA SOPORTAR 2 AULAS DIDACTICAS MOVILES, INCLUYE: SUMINISTRO DE AULAS, MOBLIARIO Y SERVICIOS				ING. RAFAEL SALAZAR		
PRIMARIA				1	0	0	0	0			$ 500,000.00										EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA				ING. RAFAEL SALAZAR		
06DES0007D 06DES0016L	SEC. GRAL. JUSTO SIERRA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	1	0	0	0	0			$ 2,198,562.00										PANELES SOLARES SEGÚN ESPECIFICACIONES				ING. RAFAEL SALAZAR		
SEC. GRAL.				1	0	0	0	0			$ 500,000.00										EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA				ING. RAFAEL SALAZAR		
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				6	2	0	0	1			$ 5,798,562.00	$ 225,364.28	$ -	$ 225,364.28	$ 224,901.50	$ -	$ 224,901.50	100%	100%			$ 67,609.28	$ 67,609.29	-$ 0.01			
PREESCOLAR			VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0			$ 500,000.00										EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA				POR DEFINIR		
06DPR0189J	EP SERGIO DIAZ VIRGEN	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0			$ 350,000.00										1 AULA USAER, ESTRUCTURA REGIONAL. INCLUYE MOBILIARIO				ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
06DPR0446I 06DPR0452T	EP J. CONCEPCIÓN RIVERA MANCILLA EP J. JESÚS PRECIADO FIGUEROA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	2			$ 825,000.00										REPARACIÓN DE SANITARIOS EXISTENTES MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS NUEVO				ING. J. JESÚS LEÓN		
06DPR0010Y	EP 1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			$ 100,000.00										PORTICO DE INGRESO CON CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO				ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
06DPR0466W 06DPR0027Y	EP LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			$ 400,000.00										1 AULA USAER (INCLUYE MOBILIARIO)				ING. J. JESÚS LEÓN		
PRIMARIA			VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0			$ 500,000.00										EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA				POR DEFINIR		
06DES0032C	SEC. GRAL. OCTAVIO PAZ	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0			$ 800,000.00										1 AULA DIDÁCTICA (1er. GRADO) INCL. MOBILIARIO				ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
06EES0001L 06EES0017J	SEC. ESTATAL MIGUEL VIRGEN MORFÍN	COL. CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0			$ 2,198,562.00										PANELES SOLARES SEGÚN ESPECIFICACIONES				ARQ. ALEJANDRA ARIAS		
06DES0009B 06DES0017K	SEC. GRAL. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RIOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			$ 650,000.00										REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (ANEXOS A ÁREA DE COOPERATIVA)				ING. J. JESÚS LEÓN		
SEC. GRAL.				1	0	0	0	0			$ 500,000.00										EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA				POR DEFINIR		
06DML0012E 06DML0007A	CAM RICARDO DE JESÚS VÁZQUEZ LARA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			$ 500,000.00										EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O AULA DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA, EN PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA.				ALMACÉN		
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				11	2	0	0	6			$ 7,323,562.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			$ -	$ -	$ -			
											$ 38,004,834.50	**$ 3,379,212.84**															**-$ 6,086.69**

RESUMEN FAM 2018 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME: 31 DE MARZO DE 2018

	O	A	L	T	An	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA: OBRA CIVIL	TOTAL OBRA CONTRATADA: MOBILIARIO	TOTAL OBRA CONTRATADA: TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	AVANCES %: IMPORTES EJERCIDOS: ESTIMACIONES ($)	IMPORTES EJERCIDOS: MOBILIARIO ($)	IMPORTES EJERCIDOS: ACUMULADO	AVANCES %: %	AVANCES %: FISICO %	SITUACION ACTUAL DE OBRAS: No. OBRAS	SITUACION ACTUAL DE OBRAS: INICIADAS	SITUACION ACTUAL DE OBRAS: TERMINADAS	CONTROL DE ANTICIPOS: IMPORTE DE ANTICIPOS	CONTROL DE ANTICIPOS: ANTICIPOS AMORTIZADOS	CONTROL DE ANTICIPOS: ANTICIPOS POR AMORTIZAR
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2018 (FAM)	**57**	**13**	**0**	**0**	**38**	**$ -**	**$ 3,379,212.84**	**$ -**	**$ 3,379,212.84**	**$ 1,009,252.26**	**$ -**	**$ 1,009,252.26**	**30%**	**22%**	**57**	**6**	**2**	**$ 1,013,763.85**	**$ 304,369.70**	**$ 709,394.16**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
6	**ADJUDICADAS**
4	**EN PROCESO**
2	**TERMINADA**

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LICDA. JENNY ENID NOYOLA VEGA
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

RECURSOS DEL PLAN DE APOYO A LA CALIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES 2016

FECHA DE INFORME	31 DE MARZO DE 2018

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION							AVANCES %												SUPERVISOR DE LA OBRA
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PLAZO EN DIAS	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL		MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	
20160407	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	4	06-001-2016-PACTEN	PROMOTECNOS S.A. DE C.V.	$ 11,622,356.23	$ 11,472,531.21	$ -	$ -	$ 11,472,531.21	$ 11,472,529.95	$ -	$ -	$ 11,472,529.95	100%	100%	22-nov-16	15-may-17	174	CONSTRUCCIÓN DE LA 1a. ETAPA DEL EDIFICIO "H" BIBLIOTECA (OBRA NEGRA), CANCELERÍA + OBRA EXTERIOR	$ 2,908,302.89	$ 2,908,302.85	$ 0.04	ARQ. CARLOS TRUCIOS
20160407	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-002-2016-PACTEN	ARTE DECO MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.	$ 205,792.65	$ 25,520.00	$ -	$ -	$ 25,520.00	$ 25,520.00	$ -	$ -	$ 25,520.00	100%	100%	12-dic-16	21-dic-16	9	REPARACIÓN DE PANELES ACÚSTICOS Y REPARACIÓN DE MECANISMOS	$ -	$ -	$ -	ARQ. CARLOS TRUCIOS
20160407	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-003-2016-PACTEN	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.		$ 178,131.12	$ -	$ -	$ 178,131.12	$ 175,830.77	$ -	$ -	$ 175,830.77	100%	100%	26-dic-16	31-ene-17	36	CAMBIO DE LUMINARIAS EN AUDITORIO	$ 53,439.34	$ 53,439.33	$ 0.00	ARQ. CARLOS TRUCIOS
RECURSOS DEL PLAN DE APOYO A LA CALIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES 2016					1	0	0	0	6			$ 11,828,148.88	$ 11,676,182.33	$ -	$ -	$ 11,676,182.33	$ 11,673,880.72	$ -	$ -	$ 11,673,880.72	100%	100%					$ 2,961,742.22	$ 2,961,742.18	$ 0.04	

06-001-2016-PACTEN	DIFERIMIENTO POR ENTREGA DE ANICIPO:	01-dic-16	24-may-17
	CONVENIO ADICIONAL (1)	04-jul-17	24-jul-17
	CONVENIO ADICIONAL (2)	07-sep-17	04-nov-17

REVISO:

ING. EDUARDO GUTÉRREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR 2016

PLANTELES ESTATALES

FECHA DE INFORME	30 de marzo de 2018

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION							AVANCES %													
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS					FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PLAZO (DIAS)	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	SALDOS NO EJERCIDOS	%	%					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	
20160702	06DMS0007M	EMSAD No. 7 "DR. MIGUEL GALINDO"	AGUA SALADA	MINATITLÁN	1	4	0	0	4	06-001-2016-FCIIEMS	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$7,125,000.00	$6,096,373.74	$0.00	$352,573.42	$7,056,947.16	$6,164,426.57	$0.00	$352,573.42	$7,124,999.99	$0.01	100%	100%	14-nov-16	02-abr-17	139	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" **PB:** 1 AULA DIDÁCTICA + AULA DE MEDIOS + DIRECCIÓN + SANITARIOS + ESCALERA **PA:** 2 AULAS DIDÁCTIAS + ESCALERA	$ 1,828,912.12	$ 1,686,084.12	$ 142,828.00	ING. JORGE ESPINOSA
													$608,000.00	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A			100%	100%				TERRENO PARA CONSTRUIR EL EMSAD				
TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIIEMS) 2016					1	4	0	0	4			$7,125,000.00	$6,704,373.74	$0.00	$352,573.42	$7,056,947.16	$6,164,426.57	$0.00	$352,573.42	$7,124,999.99		100%	100%					$1,828,912.12	$ 1,686,084.12	$ 142,828.00	

02-ene-17	21-may-17	DIFERIDO

PLANTELES FEDERALES

FECHA DE INFORME	30 de marzo de 2018

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION							AVANCES %													
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS					FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PLAZO (DIAS)	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	SALDOS NO EJERCIDOS	%	%					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	
	06DBT0036R	CECATI 126	ARMERÍA	ARMERÍA	0	0	0	0	0			$1,446,375.00			$1,390,069.93	$1,390,069.93			$1,390,069.93	$1,390,069.93	$56,305.07	100%	100%								
20160409	06DCT0158A	CETIS No. 157	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1	3	0	0	0	06-002-2016-FCIIEMS	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$2,829,877.00	$1,966,258.56	$0.00	$34,916.97	$2,001,175.53	$1,870,973.48	$0.00	$34,916.97	$1,905,890.45	$923,986.55	100%	100%	16-ene-17	30-abr-17	104	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "I" 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 EE	$ 589,877.57	$ 588,717.56	$ 1,160.00	ING. PABLO ALCOCER
20160677	06DCM0001R	CET DEL MAR No. 12	CAMPOS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-003-2016-FCIIEMS	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$375,000.00	$59,157.13	$0.00	$143,236.80	$202,393.93	$59,156.84	$0.00	$143,236.80	$202,393.64	$172,606.36	100%	100%	13-feb-17	25-feb-17	12	ADECUACIONES EN BIBLIOTECA	$ -	$ -	$ -	ING. IGNACIO DELGADO
TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIIEMS) 2016					2	3	0	0	1			$4,651,252.00	$2,025,415.69	$0.00	$1,568,223.70	$3,593,639.39	$1,930,130.32	$0.00	$1,568,223.70	$3,498,354.02	**$1,152,897.98**	100%	100%					$ 589,877.57	$ 588,717.56	$ 1,160.00	

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2018

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR HURACÁN "PATRICIA" DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015 EN 10 MUNICIPIO(S) EN EL ESTADO DE COLIMA, SE CORROBORÓ CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015.

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Ejercico Fiscal: 2016 | **FECHA:** 31/03/2018 | **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato					Días Programados	Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término		Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN CON CARGO A FONDEN																			
1	CUAUHTÉMO C	CUAUHTEMO C	ESCUELA NORMAL DE MAESTROS	06ENL0001X	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 4,515.58 KG EN UN AREA DE 281.39 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$ 522,146.00	06-019-2016-FONDEN	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	$ 446,260.91	14/11/2016	28/12/2016	44	100%	0%	100%	$ 446,260.91	$ 29,046.79	$ 446,260.91	OBRA TERMINADA
2	IXTLAHUACÁN	LA PRESA	JUAN HERNANDEZ ESPINOSA	06ETV0016Q	DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN 40 ML Y DESAZOLVE DE CANALON 60 ML	$ 33,992.00	06-014-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$ 27,447.92	14/11/2016	03/12/2016	19	100%	0%	100%	$ 27,447.92	$ 27,447.92	$ 27,447.92	OBRA TERMINADA
					(+)GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	$ 11,123.00												$ 9,363.27	
					(+)GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	$ 11,123.00												$ 9,363.27	
TOTAL CON CARGO AL FONDEN :						**$578,384.00**			**$473,708.83**				100.00%	0%	100%	**$473,708.83**	**$56,494.71**	**$492,435.37**	
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN CON CARGO AL ESTADO																			
28	MANZANILLO	LAS HUMEDADES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	06EUT0001P	EXCAVACION, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 7,072.36 KG EN UN AREA DE 320 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Y POSTES	$ 727,235.00	06-017-2016-FONDEN	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	$ 727,231.14	14/11/2016	31/12/2016	47	100%	5%	100%	$ 727,231.14	$ 69,467.28	$ 725,900.76	OBRA TERMINADA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 31 DE MARZO DE 2018

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR HURACÁN "PATRICIA" DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015 EN 10 MUNICIPIO(S) EN EL ESTADO DE COLIMA, SE CORROBORÓ CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015.

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Ejercico Fiscal: 2016 | **FECHA:** 31/03/2018 | **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha		Días Programados	Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término		Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
30	MANZANILLO	SALAHUA	BENJAMÍN AMAMDOR CISNEROS	06EPR0002D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 11,332.04 KG EN UNA SUPERFICIE DE 400 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 24, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. SUSTITUCION DE 30 ML DE MALLA CICLONICA	$ 1,054,040.00	06-020-2016-FONDEN-1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA, S.A. DE C.V.	$ 834,660.76	14/11/2016	31/12/2016	47	100%	0%	100%	$ 834,660.76	$ 23,428.76	$ 834,660.76	OBRA TERMINADA
32	TECOMÁN	COFRADÍA DE MORELOS	BENITO JUÁREZ GARCÍA	06ETV0003M	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO B 283..50 M2 Y CERCO PERIMETRAL 20 ML	$ 148,169.00	06-013-2016-FONDEN	C. CARLOS JORGE SEVILLA MESINA	$ 101,664.62	14/11/2016	10/12/2016	26	100%	0%	100%	$ 101,664.62	$ 34,489.57	$ 101,664.62	OBRA TERMINADA
31	MANZANILLO	EL NARANJO	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	06ETV0006J	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 1,448.14 KG , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$ 212,956.00	06-016-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$ 158,741.41	14/11/2016	17/12/2016	33	100%	0%	100%	$ 158,741.41	$ 157,988.54	$ 157,988.54	OBRA TERMINADA
34	COLIMA	LAS VIVORAS	BACHILLERATO TÉCNICO No. 1	06UCT0001R	RETIRO, SUMINISTRO, COLOCACION Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN 514.51 M2 DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLAROCA EN EDIFICIO "A"	$ 255,752.00	06-018-2016-FONDEN	ING. JOSÉ DE JUESÚS NAVARRO MOLINA	$ 245,911.29	14/11/2016	14/12/2016	30	100%	0%	100%	$ 245,911.29	$ 184,095.25	$ 184,095.25	OBRA TERMINADA
					(+)GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	$ 47,962.00												$ 40,086.20	
					(+)GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	$ 47,962.00												$ 39,026.36	
SUBTOTALES:						2,494,076.00			2,068,209.22				100.00%	1%	100%	$ 2,068,209.21	$ 469,469.40	$ 2,083,422.49	
TOTALES:						3,072,460.00			2,541,918.05				100.00%	0.50%	100.00%	$ 2,541,918.04	$ 525,964.12	$ 2,575,857.86	

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATI

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 A

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN PATRICIA EN EL

LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015

Ejercico Fiscal: 2016 **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

	No. Prog.	Datos del plantel		Nombre	C.C.T.	Contrato			Avance						Observaciones
		Ubicación				Fecha			Físico			Financiero			
		Municipio	Localidad			Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
1	52	ARMERÍA	CUYUTLÁN	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	06DJN0025J	14/11/2016	07/01/2017	54	100%	0%	100%	$257,585.15	$47,277.33	$222,263.23	OBRA TERMINADA
2	53	ARMERÍA	COL. EL PELILLO	SANTOS DEGOLLADO	06DPR0079D	14/11/2016	16/01/2017	63	100%	0%	100%	$975,367.99	$20,704.69	$975,367.99	OBRA TERMINADA
3	54	ARMERÍA	ARMERÍA	JOSÉ LEVY REHIMS	06DJN0169F	14/11/2016	12/12/2016	28	100%	0%	100%	$8,696.69	$8,696.69	$8,696.69	OBRA TERMINADA
4	55	COQUIMATLÁN	LOS LIMONES	LEONARDO B. GUTIÉRREZ	06DPR0315Q	14/11/2016	12/12/2016	28	100%	0%	100%	$15,056.57	$17,277.43	$17,277.43	OBRA TERMINADA
	56	COMALA	LOS COLOMOS	BASILIO VADILLO	06DPR0138C										
5	57	COQUIMATLÁN	JALA	NIÑOS HEROES	06DTV0005L	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$46,466.54	$46,140.35	$46,140.35	OBRA TERMINADA
6	58	COQUIMATLÁN	JALA	5 DE MAYO	06DPR0267X	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$56,239.25	$56,239.25	$56,239.25	OBRA TERMINADA
	59	CUAUHTÉMOC	QUESERÍA	HUGO RAMÍREZ MIRANDA	06DJN0181A							$0.00	$0.00	$0.00	
	60	MANZANILLO	JESÚS BARAJAS (JARDINES DE SANTIAGO)	JARDÍN DE NIÑOS (ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ)	06DJN0187V	23/02/2017	24/04/2017	60	100%	0%	100%	$655,766.32	$79,923.20	$655,766.32	OBRA TERMINADA
7	61	MANZANILLO	EL COLOMO	5 DE MAYO	06DPR0300O	24/10/2016	12/11/2016	19	100%	0%	100%	$16,263.77	$16,263.77	$16,263.77	OBRA TERMINADA
	62	TECOMÁN	COL. UNIÓN	JUSTO SIERRA	06DES0007D	23/10/2017	06/01/2018	75	100%	5%	100%	$1,315,696.16	$285,750.65	$1,315,696.16	OBRA TERMINADA
	63	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	PABLO REYES ÁVALOS	06DPR0295T	16/01/2017	16/03/2017	59	100%	0%	100%	$945,627.34	$86,258.84	$689,194.57	OBRA TERMINADA
	64	VILLA DE ÁLVAREZ	SAN ISIDRO	MANUEL ÁLVAREZ	06DES0005F							$0.00	$0.00	$0.00	
	65	MANZANILLO	EL COLOMO	HOMOBONO LLAMAS	06DST0030X	06/02/2016	13/02/2016	7	100%	0%	100%	$136,176.37	$135,892.89	$135,892.89	OBRA TERMINADA
8	66	MANZANILLO	SANTA CAROLINA	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	06DJN0214B	14/11/2016	16/01/2017	63	100%	0%	100%	$898,347.72	$116,204.07	$860,112.52	OBRA TERMINADA
9	67	MANZANILLO	LAS BRISAS	BASILIO VADILLO	06DPR0190Z	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$138,095.68	$138,095.68	$138,095.68	OBRA TERMINADA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATI

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 A

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN PATRICIA EN EL

LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015

Ejercico Fiscal: 2016 **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

	No. Prog.	Datos del plantel				Contrato			Avance						Observaciones
		Ubicación		Nombre	C.C.T.	Fecha			Físico			Financiero			
		Municipio	Localidad			Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
10	68	MANZANILLO	EL CHARCO	LA PAZ	06DPR0118P	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$35,109.59	$35,109.59	$35,109.59	OBRA TERMINADA
11	69	MANZANILLO	SAN BUENAVENTURA	PLAN DE IGUALA	06DPR0084P	10/10/2016	15/11/2016	36	100%	0%	100%	$64,768.45	$64,768.45	$64,768.45	OBRA TERMINADA
12	70	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	06DPR0251W	10/10/2016	12/12/2016	63	100%	0%	100%	$774,992.10	$472,198.89	$774,992.10	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (08/06/2017-17/06/2017) OBRA TERMINADA
	71	MANZANILLO	MIRAVALLE	ESCUELA PRIMARIA	06DPR0291X										SE CANCELA
13	72	MANZANILLO	SANTA RITA	NICOLAS BRAVO	06DPR0082R	24/10/2016	12/11/2016	19	100%	0%	100%	$97,856.86	$97,856.86	$97,856.86	OBRA TERMINADA
	73	MANZANILLO	MANZANILLO	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR No. 12	06DCM0001R										
14	74	MANZANILLO	EL COLOMO	JUAN ESCUTIA	06DJN0056C	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$25,238.89	$25,238.90	$25,238.90	OBRA TERMINADA
15	75	MANZANILLO	LEANDRO VALLE	CELSA LORENZANO VELASCO	06DPR0057S	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$35,174.89	$35,174.89	$35,174.89	OBRA TERMINADA
	76	MANZANILLO	CENTRO	PRIMERO DE JUNIO	06DPR0195U										
16	77	MANZANILLO	EL COLOMO	VENUSTIANO CARRANZA	06DPR0120D	10/10/2016	12/12/2016	63	100%	0%	100%	$1,149,958.18	$108,428.40	$1,149,958.18	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (08/06/2017-17/06/2017) OBRA TERMINADA
	78	ARMERÍA	COFRADÍA DE JUÁREZ	JESÚS GONZÁLEZ LUGO	06DST0003Z										
	79	MANZANILLO	CAMPOS	RICARDO FLORES MAGÓN	06DES0006E										
17	80	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	06DJN0026I	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$9,475.20	$9,475.20	$9,475.20	OBRA TERMINADA
18	81	IXTLAHUACÁN	CENTRO	CUAUHTÉMOC	06DST0009U	14/11/2016	07/01/2017	54	100%	0%	100%	$299,454.32	$294,925.13	$294,925.13	OBRA TERMINADA
19	82	MANZANILLO	SALAGUA	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	06DPR0048K	14/11/2016	16/01/2017	63	100%	0%	100%	$595,599.70	110794.29*1.16	$611,601.87	OBRA TERMINADA
20	83	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	JOSÉ SANTOS VALDEZ	06DPR0036F	14/11/2016	12/12/2016	29	100%	0%	100%	$225,974.83	$225,970.71	$225,970.71	OBRA TERMINADA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATI

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 A

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN PATRICIA EN EL

LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015

Ejercico Fiscal: 2016 **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

	No. Prog.	Datos del plantel				Contrato			Avance						Observaciones
		Ubicación		Nombre	C.C.T.	Fecha			Físico			Financiero			
		Municipio	Localidad			Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
	84	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	FERNANDO MORENO PEÑA	06DES0024U	02/05/2017	31/05/2017	29	100%	0%	100%	$354,588.28	$250,187.98	$250,187.88	OBRA TERMINADA
21	85	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO III)	ROSARIO CASTELLANOS	06DJN0170V	10/10/2016	15/11/2016	36	100%	0%	100%	$163,612.39	$113,747.84	$113,747.84	OBRA TERMINADA
22	86	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO II)	HILDA CEBALLOS LLERENAS	06DJN0208R	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$203,073.00	$203,073.00	$203,073.00	OBRA TERMINADA
23	87	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	INDEPENDENCIA	06DJN0098B	17/10/2016	10/12/2016	54	100%	0%	100%	$777,052.31	$291,330.28	$658,329.92	OBRA TERMINADA
24	88	MANZANILLO	SANTIAGO	ANGEL ANTE	06DPR0152W	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$23,941.99	$23,941.99	$23,941.99	OBRA TERMINADA
25	89	MANZANILLO	EL CHARCO	BALBINO DÁVALOS	06DTV0019O	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$64,132.28	$64,132.28	$64,132.28	OBRA TERMINADA
26	90	MANZANILLO	COL. PADRE HIDALGO	PADRE HIDALGO	06DPR0193W	13/10/2016	15/12/2016	100	100%	0%	100%	$1,480,115.29	$210,117.78	$1,480,115.29	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (07/06/2017-14/06/2017) OBRA TERMINADA
	91	MANZANILLO	LA CENTRAL	ENRIQUE PACHECO AGUILAR	06DTV0007J										
	92	MANZANILLO	SANTIAGO	SUSANA ORTIZ SILVA	06DJN0029F							$0.00	$0.00	$0.00	
	93	MANZANILLO	LA TOLVA	IGNACIO ZARAGOZA	06DPR0277O							$0.00	$0.00	$0.00	
		T O T A L E S :							**100%**	**0%**	**100%**	**11,845,504.10**	**3,580,403.01**	**11,255,606.92**	
													TOTAL	198,693.48	
													TOTAL	**11.454.300.40**	

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED