SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

FORMATO DE CONTROL BIMENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO 6

INCOIFED

COLIMA, COL.

ESCUELAS AL CIEN 2016

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de abril de 2018

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DATOS GENERALES									CONTRATO							ESTATUS DE LA ACCIÓN						OBSERVACIONES
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	Dirección	Localidad	Municipio	INVERSIÓN AUTORIZADA	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	Convenio Adicional	TOTAL CONTRATADO	Monto Estimado a la fecha	ESTIMACIONES PAGADAS (NETO)	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato		
1	06DPR0314R	JOSÉ VASCONCELOS	PRIMARIA	ANTONIO SALAZAR S/N	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (CUALATILLA)	ARMERÍA	$1,400,000.00	ING. LUIS HUMBERTO CALDERÓN TORRES	C-CIEN-06DPR0314R-1-2016	27-jul-16	18-oct-16	84	$ 949,264.73	$ 351,109.17	$ 1,300,373.90	$ 1,258,016.79	$ 987,277.28	97%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 27/07/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
2	06DJN0067I	MARÍA MONTESSORI	PREESCOLAR	AVENIDA MANUEL ÁLVAREZ S/N	CENTRO	ARMERÍA	$1,400,000.00	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0067I-2-2016	07-sep-16	17-nov-16	72	$ 879,587.96	$ 304,667.97	$ 1,184,255.92	$ 1,178,953.75	$ 669,454.98	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 07/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
3	06DPR0366X	BENITO JUÁREZ	PRIMARIA	INDPENDENCIA S/N	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	$1,400,000.00	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0366X-3-2016	07-sep-16	17-nov-16	72	$ 1,086,730.29	$ 115,814.88	$ 1,202,545.17	$ 1,202,545.17	$ 553,134.62	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 07/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
4	06DPR0069X	IGNACIO ZARAGOZA	PRIMARIA	G. TORRES QUINTERO S/N	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	$1,400,000.00	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0069X-4-2016	05-ago-16	27-oct-16	84	$ 1,074,948.79	$ 270,000.00	$ 1,344,948.79	$ 1,344,948.79	$ 938,399.42	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 05/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
5	06DPR0076G	JUAN JOSÉ RIOS	PRIMARIA	5 DE FEBRERO S/N	COF. DE JUÁREZ (PERIQUILLO)	ARMERÍA	$1,400,000.00	ELECSOL, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0076G-5-2016	05-ago-16	27-oct-16	84	$ 839,080.30	$ 368,733.84	$ 1,207,814.14	$ 1,207,814.76	$ 987,340.73	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 05/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
6	06DPR0383N	FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	EL PUERTECITO	ARMERÍA	$1,250,000.00	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0383N-6-2016	15-jul-16	07-oct-16	84	$ 883,585.44	$ 155,564.75	$ 1,039,150.19	$ 992,520.12	$ 539,621.35	96%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 15/07/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 33 DIAS CALENDARIO
7	06DJN0169F	JOSÉ LEVY RHEIMS	PREESCOLAR	DEGOLLADO S/N	CENTRO	ARMERÍA	$1,150,000.00	ING. LUIS HUMBERTO CALDERÓN TORRES	C-CIEN-06DJN0169F-7-2016	27-jul-16	18-oct-16	84	$ 771,750.75	$ 186,726.10	$ 958,476.85	$ 941,899.05	$ 680,494.52	98%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 27/07/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
8	06DPR0077F	FRANCISCO J. MÚJICA	PRIMARIA	PROLONG. NAYARIT S/N	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERÍA	$950,000.00	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLOS DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0077F-8-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 784,998.94	$ 128,462.47	$ 913,461.41	$ 913,461.41	$ 659,070.10	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
9	06DPR0011X	JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	PRIMARIA	CALLE COLIMA S/N	COF. DE JUÁREZ (FLOR DE COCO)	ARMERÍA	$1,400,000.00	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0011X-9-2016	11-ago-16	02-nov-16	84	$ 984,396.75	$ 199,995.59	$ 1,184,392.34	$ 1,183,855.09	$ 829,180.15	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 11/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 46 DIAS CALENDARIO
10	06DJN0111F	ISAURA PAMPLONA	PREESCOLAR	VENUSTIANO CARRANZA S/N	COL. INDEPENDENCIA	ARMERÍA	$1,150,000.00	OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANÍSTICO DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0111F-10-2016	11-ago-16	02-nov-16	84	$ 799,745.84	$ -	$ 799,745.84	$ 556,061.38	$ 316,137.64	70%	100%	Ejecución		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 11/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 46 DIAS CALENDARIO
								ELECSOL, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0111F-10-A-2016	27-nov-17	15-feb-18	83	$ 432,290.62	$ -	$ 432,290.62	$ 406,573.59	$ -	51%	100%	TERMINADA		
11	06DJN0116A	REGINA MADRID MUNGUÍA	PREESCOLAR	MORELOS S/N	COL. EL CAMPANARIO	ARMERÍA	$1,250,000.00	C. NEREIDA LÓPEZ VERDE	C-CIEN-06DJN0116A-11-2016	21-sep-16	01-dic-16	72	$ 1,048,986.81	$ -	$ 1,048,986.81	$ 896,015.38	$ 581,319.43	85%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 21/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
								ELECSOL, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0116A-11-A-2016	27-nov-17	31-ene-18	71	$ 238,179.56	$ -	$ 238,179.56	$ 229,429.05	$ -	96%	100%	TERMINADA		
12	06DPR0381P	DRUSO ALFONSO ESCALANTE PETRA	PRIMARIA	PABLO SILVA S/N	RINCÓN DE LÓPEZ	ARMERÍA	$1,400,000.00	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0381P-12-2016	24-ago-16	05-nov-16	72	$ 916,922.21	$ 429,231.00	$ 1,346,153.20	$ 1,346,153.20	$ 907,616.35	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 24/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
13	06DJN0128F	ADELA ALCARAZ BRAVO	PREESCOLAR	ACASIA S/N	LAS GUÁSIMAS	COLIMA	$950,000.00	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06DJN0128F-13-2016	05-ago-16	27-oct-16	84	$ 589,302.79	$ -	$ 589,302.79	$ 523,813.95	$ 293,094.75	89%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
14	06DPR0132I	MARIANO ABASOLO	PRIMARIA	TULIPÁN S/N	LAS GUÁSIMAS	COLIMA	$1,250,000.00	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06DPR0132I-14-2016	05-ago-16	27-oct-16	84	$ 866,232.48	$ 228,951.14	$ 1,095,183.62	$ 1,004,380.25	$ 644,272.37	92%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
15	06DPR0135F	ANICETO CASTELLANOS	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	LAS TUNAS	COLIMA	$1,150,000.00	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DPR0135F-15-2016	20-oct-16	30-dic-16	72	$ 935,941.51	$ 169,827.72	$ 1,105,769.23	$ 1,105,769.23	$ 492,700.52	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 20/10/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 25 DIAS CALENDARIO
16	06DPR0257Q	GUADALUPE VICTORIA	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	LOMA DE JUÁREZ	COLIMA	$1,150,000.00	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0257Q-16-2016	30-sep-16	10-dic-16	72	$ 753,288.72	$ 233,907.01	$ 987,195.73	$ 987,195.84	$ 884,218.95	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 30/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 19 DIAS CALENDARIO
17	06DPR0128W	MACARIO ALCARAZ	PRIMARIA	JUÁREZ S/N	LO DE VILLA	COLIMA	$950,000.00	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0128W-17-2016	05-ago-16	27-oct-16	84	$ 641,537.40	$ 271,924.15	$ 913,461.55	$ 913,461.55	$ 720,052.38	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 05/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 33 DIAS CALENDARIO
18	06DPR0259O	BALBINO DÁVALOS	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTA DE ANZAR	COLIMA	$1,150,000.00	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	C-CIEN-06DPR0259O-18-2016	15-jul-16	07-oct-16	84	$ 1,041,036.55	$ 35,005.24	$ 1,076,041.79	$ 1,076,041.17	$ 592,367.62	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 15/07/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 33 DIAS CALENDARIO
19	06DES0008C	J. JESÚS REYES HEROLES	SECUNDARIA	AV. SOLIDADRIDAD S/N	COL. INFONAVIT	COLIMA	$950,000.00	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DES0008C-19-2016	26-jul-16	17-oct-16	84	$ 730,716.50	$ 182,745.21	$ 913,461.71	$ 913,461.50	$ 510,902.12	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 26/07/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 30 DIAS CALENDARIO
20	06DPR0083Q	CRISTÓBAL COLÓN	PRIMARIA	AVENIDA NIÑOS HÉROES	SAN PEDRITO	MANZANILLO	$1,400,000.00	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0083Q-20-2016	26-jul-16	17-oct-16	84	$ 1,099,815.88	$ 183,060.42	$ 1,282,876.31	$ 1,282,876.31	$ 960,253.97	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 26/07/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 30 DIAS CALENDARIO
21	06DPR0219N	CONSTITUCIÓN DE 1857	PRIMARIA	FRANCISCO I. MADERO S/N	LOS ASMOLES	COLIMA	$1,250,000.00	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0219N-21-2016	11-ago-16	22-oct-16	72	$ 859,046.43	$ 215,268.90	$ 1,074,315.34	$ 1,074,315.34	$ 710,645.95	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 11/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 25 DIAS CALENDARIO
22	06DPR0134G	JOSÉ MARIA MORELOS	PRIMARIA	FRANCISCO VILLA S/N	CENTRO	COMALA	$1,250,000.00	BIA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0134G-22-2016	21-sep-16	01-dic-16	72	$ 536,019.06	$ 52,029.14	$ 588,048.21	$ 561,988.80	$ 458,924.97	96%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 21/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
23	06DPR0155T	DANIEL DELGADILLO	PRIMARIA	FRANCISCO I. MADERO S/N	CARDONA	COLIMA	$1,150,000.00	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DPR0155T-23-2016	20-oct-16	30-dic-16	72	$ 901,498.84	$ 173,363.10	$ 1,074,861.94	$ 1,074,862.06	$ 307,200.64	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 20/10/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 25 DIAS CALENDARIO
24	06EPR0007J	BASILIO VADILLO	PRIMARIA	AV. REVOLUCIÓN S/N	CENTRO	COLIMA	$950,000.00	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	C-CIEN-06DPR0007J-24-2016	20-oct-16	30-dic-16	72	$ 712,672.15	$ 196,789.39	$ 909,461.54	$ 909,461.12	$ 196,789.39	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 20/10/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 25 DIAS CALENDARIO
25	06DJN0123K	FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	PREESCOLAR	IGNACIO ALLENDE S/N	LOS ASMOLES	COLIMA	$1,150,000.00	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	C-CIEN-06DJN0123K-25-2016	29-ago-16	08-nov-16	72	$ 825,335.41	$ -	$ 825,335.41	$ 825,335.41	$ 577,734.78	100%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 21/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
26	06DPR0095V	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	PRIMARIA	16 DE SEPTIEMBRE S/N	CENTRO	CUAUHTÉMOC	$950,000.00	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0095V-26-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 690,037.36	$ 223,424.18	$ 913,461.54	$ 913,461.53	$ 706,450.33	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
27	06DPR0258P	NIÑOS HÉROES	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	LOS ORTICES	COLIMA	$950,000.00	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-DPR0258P-27-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 745,242.61	$ 123,224.00	$ 868,466.61	$ 868,518.82	$ 548,658.65	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
28	06DPR0147K	GREGORIO TORRES QUINTERO	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	ESTAPILLA	COLIMA	$1,250,000.00	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	C-CIEN-06DPR0147K-28-2016	15-jul-16	07-oct-16	84	$ 1,028,152.67	$ 54,812.78	$ 1,082,965.46	$ 1,064,436.51	$ 719,704.13	98%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 15/07/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 33 DIAS CALENDARIO

DATOS GENERALES									CONTRATO							ESTATUS DE LA ACCIÓN						OBSERVACIONES
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	Dirección	Localidad	Municipio	INVERSIÓN AUTORIZADA	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	Convenio Adicional	TOTAL CONTRATADO	Monto Estimado a la fecha	ESTIMACIONES PAGADAS (NETO)	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato		
29	06DPR0162C	GREGORIO TORRES QUINTERO	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	$950,000.00	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DPR0162C-29-2016	24-ago-16	03-nov-16	72	$ 652,522.31	$ 141,230.13	$ 793,752.44	$ 785,258.28	$ 315,383.69	99%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 24/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
30	06DPR0221B	CINCO DE FEBRERO	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	ACATITÁN	COLIMA	$1,150,000.00	BIA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0221B-30-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 957,891.72	$ 103,377.01	$ 1,061,268.72	$ 853,836.66	$ 454,935.73	80%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 16 DIAS CALENDARIO
31	06DPR0160E	AQUILES SERDÁN	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	LAS GOLONDRINAS	COLIMA	$1,150,000.00	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	C-CIEN-06DPR0160E-31-2016	21-sep-16	01-dic-16	72	$ 801,308.15	$ -	$ 801,308.15	$ 801,308.15	$ 396,559.58	100%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 21/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
32	06DPR0009I	HELIODORO SILVA PALACIOS	PRIMARIA	FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA S/N	COL. FOVISSSTE	COLIMA	$1,400,000.00	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0009I-32-2016	11-ago-16	21-oct-16	72	$ 909,252.67	$ 436,901.00	$ 1,346,153.67	$ 1,346,153.67	$ 776,282.88	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 11/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 25 DIAS CALENDARIO
33	06DPR0020E	MIGUEL ÁLVAREZ GARCÍA	PRIMARIA	MARIANO AZUELA S/N	COL. SAN PABLO	COLIMA	$1,400,000.00	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0020E-33-2016	07-sep-16	17-nov-16	72	$ 930,328.67	$ 260,144.13	$ 1,190,472.79	$ 1,190,471.43	$ 919,829.69	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 07/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
34	06DPR0022C	JUÁN OSEGUERA VELÁZQUEZ	PRIMARIA	JUSTICIA SOCIAL S/N	COL. LAS TORRES	COLIMA	$1,400,000.00	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0022C-34-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 907,874.06	$ 218,372.49	$ 1,126,246.55	$ 1,126,246.55	$ 359,490.10	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
35	06DPR0139B	IGNACIO TORRES	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMUDADERO	COMALA	$1,150,000.00	OC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0139B-35-2016	05-ago-16	27-oct-16	84	$ 887,562.40	$ 123,855.00	$ 1,011,417.40	$ 1,011,417.40	$ 652,628.72	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 05/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
36	06DPR0145M	J. CONCEPCIÓN RIVERA	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	AGOSTO	COMALA	$1,150,000.00	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0145M-36-2016	24-ago-16	03-nov-16	72	$ 891,160.98	$ 161,824.74	$ 1,052,985.72	$ 687,944.61	$ 283,291.28	65%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 24/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
37	06DML0011F	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	CAM	GRISELDA ÁLVAREZ S/N	COMALA-SUCHITLÁN	COMALA	$950,000.00	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DML0011F-37-2016	24-ago-16	03-nov-16	72	$ 741,907.73	$ 171,553.00	$ 913,460.73	$ 741,907.73	$ 526,197.53	81%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 24/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
38	06DPR0138C	BASILIO VADILLO	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	LOS COLOMOS	COMALA	$1,150,000.00	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0138C-38-2016	07-sep-16	17-nov-16	72	$ 854,943.20	$ 202,453.04	$ 1,057,396.24	$ 757,814.65	$ 369,294.32	72%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 07/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
39	06DPR0184O	GORGONIO ÁVALOS	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	SUCHITLÁN	COMALA	$1,650,000.00	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	C-CIEN-06DPR0184O-39-2016	15-jul-16	06-oct-16	84	$ 948,689.08	$ 391,162.00	$ 1,339,851.07	$ 1,334,086.77	$ 406,867.12	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 15/07/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 33 DIAS CALENDARIO
40	06DPR0103N	DONACIANO NIESTAS	PRIMARIA	BENITO JUÁREZ S/SN	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	$950,000.00	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0103N-40-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 703,175.33	$ 210,285.99	$ 913,461.32	$ 913,461.33	$ 436,922.63	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 16 DIAS CALENDARIO
41	06DST0016D	JUANA URZUA DELGADO	SECUNDARIA	ZARAGOZA S/N	ALCARACES	CUAUHTÉMOC	$1,250,000.00	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DST0016D-41-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 950,228.60	$ 251,566.47	$ 1,201,795.07	$ 1,201,795.08	$ 490,641.80	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 16 DIAS CALENDARIO
42	06DPR0146L	VICENTE GUERRERO	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMATE	COMALA	$950,000.00	OC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0146L-42-2016	05-ago-16	27-oct-16	84	$ 785,632.98	$ 65,592.00	$ 851,224.98	$ 851,224.98	$ 597,189.01	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 05/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
43	06DJN0091I	MARIA GUADALUPE MORENO NAVARRO	PREESCOLAR	SUSANA ORTIZ SILVA S/N	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	$1,250,000.00	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0091I-43-2016	21-sep-16	01-dic-16	72	$ 1,006,981.55	$ -	$ 1,333,986.67	$ 765,397.01	$ 463,302.55	57%	100%	TERMINADA	1er. CONTRATO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 21/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
								ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DJN0091I-43-A-2016	13-nov-17	11-ene-18	60	$ 327,005.13			$ 326,122.53	$ 228,020.99	100%	100%	TERMINADA	2do. CONTRATO	
44	06DPR0067Z	JESÚS ALCARAZ RODRÍGUEZ	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	COL. LAS MORAS	COQUIMATLÁN	$1,400,000.00	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0067Z-44-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 1,104,399.77	$ 241,754.08	$ 1,346,153.85	$ 1,346,153.18	$ 1,005,580.99	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
45	06DPR0293V	FRANCISCO VILLA	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	CRUZ DE PIEDRA	COQUIMATLÁN	$950,000.00	BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0293V-45-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 601,374.06	$ 224,046.00	$ 825,420.05	$ 825,420.05	$ 601,414.05	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 16 DIAS CALENDARIO
46	06DJN0099A	JUANA URZUA DELGADO	PREESCOLAR	DOMICILIO CONOCIDO	JALA	COQUIMATLÁN	$950,000.00	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0099A-46-2016	21-sep-16	13-dic-16	84	$ 683,278.84	$ -	$ 1,038,778.84	$ 451,439.57	$ 246,455.92	43%	100%	TERMINADA	1er. CONTRATO	
								ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DJN099A-A-2016	13-nov-17	11-ene-18	60	$ 355,500.00	$ -		$ 351,858.25	$ 245,208.24	99%	100%		2do. CONTRATO	
47	06DPR0255S	ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	PRIMARIA	EMILIO CARRANZA S/SN	CENTRO	COQUIMATLÁN	$1,650,000.00	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0255S-47-2016	05-ago-16	27-oct-16	84	$ 1,158,562.66	$ 427,975.01	$ 1,586,537.66	$ 1,586,537.66	$ 1,172,402.50	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
48	06DJN0205U	JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA	PREESCOLAR	GUAYMAS S/N	COL. LAS MORAS	COQUIMATLÁN	$1,250,000.00	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0205U-48-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 966,989.64	$ 189,055.59	$ 1,156,045.24	$ 1,129,813.23	$ 830,118.18	98%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
49	06DML0006U	RICARDO DE JESÚS VÁZQUEZ LARA	CAM	DOMICILIO CONOCIDO	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	$950,000.00	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DML0006U-49-2016	01-ago-17	28-nov-17	119	$ 770,205.20	$ -	$ 770,205.20	$ 770,205.20	$ 475,265.58	100%	100%	Ejecución		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 01/08/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 71 DIAS CALENDARIO
50	06DPR0185N	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA S/N	CENTRO	COQUIMATLÁN	$1,650,000.00	C. CARLOS ISAIAS DURÁN OROZCO	C-CIEN-06DPR0185N-50-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 1,335,612.88	$ -	$ 1,335,612.88	$ 1,080,323.92	$ 261,706.20	81%	67%	Ejecución		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
51	06DPR0267X	CINCO DE MAYO	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	JALA	COQUIMATLÁN	$1,250,000.00	C. CARLOS ISAIS DURÁN OROZCO	C-CIEN-06DPR0267X-51-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 942,231.32	$ -	$ 942,231.32	$ 866,114.84	$ 583,445.44	92%	85%	Ejecución		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
52	06DST0018B	VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	SECUNDARIA	DOMICILIO CONOCIDO	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	$950,000.00	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DST0018B-52-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 692,620.06	$ 220,841.47	$ 913,461.53	$ 913,461.55	$ 703,985.51	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
53	06DPR0186M	MIGUEL HIDALGO	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA ZARCA	COQUIMATLÁN	$1,150,000.00	BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0186M-53-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 879,449.24	$ 165,000.00	$ 1,044,449.24	$ 1,044,449.24	$ 484,782.79	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 16 DIAS CALENDARIO
54	06DJN0094F	ANTONIO BARBOSA HELDT	PREESCOLAR	CONSTITUCIÓN S/N	EL OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	$950,000.00	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DJN0094F-54-2016	26-jul-16	17-oct-16	84	$ 702,281.45	$ 133,000.00	$ 835,281.44	$ 835,281.46	$ 624,254.09	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 26/07/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 37 DIAS CALENDARIO
55	06DML0005V	ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCÍA	CAM	AV. 20 DE NOVIEMBRE S/N	CENTRO	CUAUHTÉMOC	$950,000.00	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DML0005V-55-2016	03-nov-16	05-ene-17	63	$ 782,884.13	$ 130,577.01	$ 913,461.14	$ 909,401.65	$ 501,943.99	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/11/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 37 DIAS CALENDARIO
56	06DPR0180S	VENUSTIANO CARRANZA	PRIMARIA	FRANCISCO I. MADERO S/N	ALZADA	CUAUHTÉMOC	$1,250,000.00	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DPR0180S-56-2016	24-ago-16	03-nov-16	72	$ 940,137.92	$ 261,785.15	$ 1,201,923.07	$ 1,201,923.07	$ 829,689.44	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 24/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
57	06DJN0112E	MIGUEL ÁNGEL DELGADO ARROYO	PREESCOLAR	VICTORIA S/N	CENTRO	CUAUHTÉMOC	$1,400,000.00	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0112E-57-2016	26-jul-16	17-oct-16	84	$ 1,048,535.55	$ 166,284.52	$ 1,214,820.07	$ 1,161,735.23	$ 740,626.42	96%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 26/07/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 30 DIAS CALENDARIO

DATOS GENERALES									CONTRATO							ESTATUS DE LA ACCIÓN						OBSERVACIONES
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	Dirección	Localidad	Municipio	INVERSIÓN AUTORIZADA	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	Convenio Adicional	TOTAL CONTRATADO	Monto Estimado a la fecha	ESTIMACIONES PAGADAS (NETO)	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato		
58	06DPR0060F	PRIMERO DE MAYO	PRIMARIA	AQUILES SERDÁN S/N	EL OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	**$1,250,000.00**	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0060F-58-2016	11-ago-16	21-oct-16	72	**$ 849,190.06**	**$ 249,990.93**	**$ 1,099,180.99**	**$ 1,099,180.99**	**$ 943,884.12**	100%	**100%**	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 11/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 25 DIAS CALENDARIO
59	06DJN0025J	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	PREESCOLAR	DOMICILIO CONOCIDO	CUYUTLÁN	ARMERÍA	**$1,400,000.00**	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0025J-59-2016	15-jul-16	06-oct-16	84	**$ 1,012,445.51**	**$ 146,261.78**	**$ 1,158,707.29**	**$ 1,158,707.31**	**$ 660,079.34**	100%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 15/07/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 33 DIAS CALENDARIO
60	06DPR0170L	EMILIANO ZAPATA	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	EL CÓBANO	CUAUHTÉMOC	**$950,000.00**	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0170L-60-2016	26-jul-16	17-oct-16	84	**$ 637,452.31**	**$ 149,292.22**	**$ 786,744.53**	**$ 786,744.53**	**$ 411,514.89**	100%	**100%**	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 26/07/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 37 DIAS CALENDARIO
61	06DPR0191Y	MIGUEL HIDALGO	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	ZINACAMITLÁN	IXTLAHUACÁN	**$1,150,000.00**	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0191Y-61-2016	11-ago-16	21-oct-16	72	**$ 853,199.89**	**$ 215,201.07**	**$ 1,068,400.96**	**$ 1,067,891.15**	**$ 755,426.44**	100%	**100%**	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 11/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 25 DIAS CALENDARIO
62	06DPR0202N	JULIÁN SILVA PALACIOS	PRIMARIA	ÁLVARO OBREGÓN S/N	CENTRO	IXTLAHUACÁN	**$1,650,000.00**	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	C-CIEN-06DPR0202N-62-2016	20-oct-16	30-dic-16	72	**$ 1,072,384.71**	**$ 514,153.75**	**$ 1,586,538.46**	**$ 1,586,538.45**	**$ 1,282,112.89**	100%	**100%**	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 20/10/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 25 DIAS CALENDARIO
63	06DPR0311U	FRANCISCO VILLA	PRIMARIA	GRAL. LÁZARO CÁRDENAS S/N	COL. FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	**$950,000.00**	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0311U-63-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	**$ 807,525.85**	**$ 105,935.53**	**$ 913,461.37**	**$ 913,461.36**	**$ 674,467.60**	100%	**100%**	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
64	06DPR0296S	FRANCISCO VILLA	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	EJIDO FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	**$1,400,000.00**	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0296S-64-2016	15-jul-16	06-oct-16	84	**$ 1,051,851.34**	**$ 171,786.00**	**$ 1,223,637.34**	**$ 1,223,637.34**	**$ 829,129.81**	100%	**100%**	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 15/07/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 26 DIAS CALENDARIO
65	06DPR0300O	5 DE MAYO	PRIMARIA	ANDADOR EDUCATIVO S/N	EL COLOMO	MANZANILLO	**$1,650,000.00**	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0300O-65-2016	26-jul-16	17-oct-16	84	**$ 1,428,649.62**	**$ 157,887.99**	**$ 1,586,537.61**	**$ 1,586,537.61**	**$ 465,137.79**	100%	**100%**	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 26/07/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 30 DIAS CALENDARIO
66	06DPR0338A	ANICETO CASTELLANOS	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	MANUEL ÁVILA CAMACHO	MANZANILLO	**$950,000.00**	ING. JUÁN RAFAEL SANTANA GARCÍA	C-CIEN-06DPR0338A-66-2016	07-sep-16	17-nov-16	72	**$ 784,461.70**	**$ -**	**$ 784,461.70**	**$ 696,184.29**	**$ 352,675.66**	89%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 07/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
67	06DPR0244M	CARLOS SEVILLA DEL RÍO	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	VELADERO DE CAMOTLÁN	MANZANILLO	**$1,150,000.00**	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0244M-67-2016	24-ago-16	19-may-17	72	**$ 1,006,297.23**	**$ -**	**$ 1,006,297.23**	**$ 1,006,297.23**	**$ 704,408.06**	100%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 24/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
68	06DPR0048K	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	PRIMARIA	ROSA MORADA S/N	SALAGUA (FRACC. ARBOLEDAS)	MANZANILLO	**$950,000.00**	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0048K-68-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	**$ 893,830.15**	**$ -**	**$ 893,830.15**	**$ 893,830.15**	**$ 625,681.08**	100%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 45 DIAS CALENDARIO
69	06DPR0287K	FRANCISCO I. MADERO	PRIMARIA	FRANCISCO I. MADERO S/N	EL CHAVARÍN	MANZANILLO	**$1,150,000.00**	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0287K-69-2016	24-ago-16	03-nov-16	72	**$ 811,469.54**	**$ 99,770.68**	**$ 911,240.23**	**$ 911,240.23**	**$ 663,852.59**	100%	**100%**	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 24/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
70	06DPR0123A	JUAN ESCUTIA	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTECITO DE LAJAS	MANZANILLO	**$1,150,000.00**	CENTELLA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0123A-70-2016	05-ago-16	15-oct-16	72	**$ 986,162.95**	**$ -**	**$ 986,162.95**	**$ 887,974.20**	**$ 549,901.32**	90%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 05/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 26 DIAS CALENDARIO
71	06DPR0251W	MIGUEL HIDALGO	PRIMARIA	FRANCISCO VILLA S/N	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	**$1,400,000.00**	OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANÍSTICO DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0251W-71-2016	01-ago-16	23-oct-16	84	**$ 1,098,620.50**	**$ -**	**$ 1,098,620.50**	**$ 710,760.92**	**$ 381,174.76**	65%	**80%**	RESCINDIDA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 11/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 46 DIAS CALENDARIO
72	06DPR0341O	LEONARDO B. GUTIÉRREZ	PRIMARIA	LÁZARO CÁRDENAS S/N	LA CULEBRA	MANZANILLO	**$1,150,000.00**	ING. MARIO GARIVO BRAVO	C-CIEN-06DPR0341O-72-2016	24-ago-16	03-nov-16	72	**$ 982,597.60**	**$ 62,600.00**	**$ 1,045,197.60**	**$ 1,045,197.60**	**$ 749,057.73**	100%	**100%**	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 24/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
73	06DJN0083Z	MANUEL GODINA HORTA	PREESCOLAR	CUITLAHUAC S/N	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	**$1,250,000.00**	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0083Z-73-2016	05-ago-16	27-oct-16	84	**$ 966,696.01**	**$ 228,692.06**	**$ 1,195,388.07**	**$ 1,115,385.84**	**$ 553,539.94**	93%	**100%**	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 05/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
74	06DPR0319M	VENUSTIANO CARRANZA	PRIMARIA	V. CARRANZA S/SN	EL COLOMO	MANZANILLO	**$1,850,000.00**	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0319M-74-2016	11-ago-16	03-nov-16	84	**$ 1,486,610.56**	**$ 292,235.00**	**$ 1,778,845.56**	**$ 1,778,845.56**	**$ 1,344,551.77**	100%	**100%**	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 11/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 39 DIAS CALENDARIO
75	06DJN0134Q	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	PREESCOLAR	CALLE PRINCIPAL S/N	LOS CEDROS	MANZANILLO	**$1,150,000.00**	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0134Q-75-2016	07-sep-16	17-nov-16	72	**$ 963,218.54**	**$ 130,050.67**	**$ 1,093,269.21**	**$ 1,011,870.03**	**$ -**	93%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 07/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
76	06DJN0206T	CARLOS DE LA MADRID VIRGEN	PREESCOLAR	FRANCISCO I. MADERO S/N	EL COLOMO	MANZANILLO	**$1,400,000.00**	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0206T-76-2016	14-sep-16	10-may-17	84	**$ 1,029,423.28**	**$ -**	**$ 1,029,423.28**	**$ 1,004,124.15**	**$ 575,855.63**	98%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 80 DIAS CALENDARIO
77	06DJN0209Q	SIN NOMBRE	PREESCOLAR	HALCÓN S/N	EL COLOMO (COL. EL GARCERO)	MANZANILLO	**$1,150,000.00**	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0209Q-77-2016	24-ago-16	03-nov-16	72	**$ 968,288.88**	**$ -**	**$ 968,288.88**	**$ 750,825.79**	**$ 273,111.49**	78%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 24/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
78	06DPR0121C	EMILIANO ZAPATA	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA S/N	EJIDO EMILIANO ZAPATA	MANZANILLO	**$1,250,000.00**	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	C-CIEN-06DPR0121C-78-2016	07-sep-16	17-nov-16	72	**$ 977,601.96**	**$ -**	**$ 977,601.96**	**$ 977,601.96**	**$ 669,125.92**	100%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 07/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
79	06DPR0205K	VEINTE DE NOVIEMBRE	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	CANOAS	MANZANILLO	**$1,150,000.00**	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	C-CIEN-06DPR0205K-79-2016	05-ago-16	15-oct-16	72	**$ 966,224.31**	**$ 92,800.08**	**$ 1,059,024.39**	**$ 1,059,024.39**	**$ 344,936.83**	100%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
80	06DPR0339Z	PEDRO NÚÑEZ	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	**$1,400,000.00**	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0339Z-80-2016	08-ago-16	30-oct-16	84	**$ 946,787.07**	**$ 236,696.76**	**$ 1,183,483.83**	**$ 1,183,483.84**	**$ 864,077.46**	100%	**100%**	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 08/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 43 DIAS CALENDARIO
81	06DPR0118P	LA PAZ	PRIMARIA	LA PAZ S/N	EL CHARCO	MANZANILLO	**$1,150,000.00**	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0118P-81-2016	11-ago-16	21-oct-16	72	**$ 939,350.32**	**$ 143,702.26**	**$ 1,083,052.58**	**$ 1,083,052.58**	**$ 793,439.14**	100%	**100%**	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 11/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 25 DIAS CALENDARIO
82	06DPR0340P	VICTORIANO GUZMÁN	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	CIRUELITO DE LA MARINA	MANZANILLO	**$950,000.00**	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0340P-82-2016	07-sep-16	17-nov-16	72	**$ 795,410.18**	**$ -**	**$ 795,410.18**	**$ 795,410.18**	**$ 556,787.13**	100%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 07/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
83	06DJN0106U	ELSA BERENICE MACEDO GARCÍA	PREESCOLAR	DOMICILIO CONOCIDO	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	**$950,000.00**	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0106U-83-2016	11-ago-16	03-nov-16	84	**$ 805,187.87**	**$ 55,945.40**	**$ 861,133.27**	**$ 861,133.23**	**$ 607,236.16**	100%	**100%**	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 11/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 39 DIAS CALENDARIO
84	06DTV0024Z	IVÁN DELGADO ENCISO	SECUNDARIA	DOMICILIO CONOCIDO	LLANO DE LA MARINA	MANZANILLO	**$1,150,000.00**	ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELASCO	C-CIEN-06ETV0024Z-84-2016	11-ago-16	03-nov-16	84	**$ 980,439.40**	**$ 125,325.41**	**$ 1,105,764.81**	**$ 1,088,478.55**	**$ 753,215.19**	98%	**100%**	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 11/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 39 DIAS CALENDARIO

DATOS GENERALES									CONTRATO							ESTATUS DE LA ACCIÓN						OBSERVACIONES
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	Dirección	Localidad	Municipio	INVERSIÓN AUTORIZADA	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	Convenio Adicional	TOTAL CONTRATADO	Monto Estimado a la fecha	ESTIMACIONES PAGADAS (NETO)	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato		
85	06DPR0313S	RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA	PRIMARIA	PEDRO NÚÑEZ S/N	CENTRO	MANZANILLO	$950,000.00	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0313S-85-2016	23-ago-16	19-may-17	72	$ 908,145.24	$ -	$ 908,145.24	$ 908,145.24	$ 535,532.31	100%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 24/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
86	06DPR0119O	OCAMPO N. BÁEZ	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	CHANDIABLO	MANZANILLO	$1,250,000.00	CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0119O-86-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 1,020,723.80	$ 168,871.56	$ 1,189,595.36	$ 1,189,595.36	$ 565,455.39	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
87	06DPR0125Z	DR. MIGUEL GALINDO	PRIMARIA	LÁZARO CÁRDENAS S/N	JALIPA	MANZANILLO	$1,650,000.00	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0125Z-87-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 1,494,788.21	$ 91,750.25	$ 1,586,538.46	$ 1,586,538.46	$ 489,496.25	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 45 DIAS CALENDARIO
88	06DPR0126Y	GREGORIO TORRES QUINTERO	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	EL HUIZCOLOTE	MANZANILLO	$1,150,000.00	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	C-CIEN-06DPR0126Y-88-2016	07-sep-16	17-nov-16	72	$ 957,182.24	$ -	$ 1,025,812.49	$ 957,182.24	$ 670,027.56	93%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 07/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
									C-CIEN-06DPR0126Y-88A-2016	09-oct-17	14-oct-17	6	$ 68,630.25			$ 68,630.25	$ -	100%	100%	TERMINADA		
89	06DPR0005M	MARCELINO RENTERÍA	PRIMARIA	LÁZARO CÁRDENAS S/N	SALAGUA	MANZANILLO	$1,650,000.00	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	06-DPR0005M-89-2016	24-ago-16	03-nov-16	72	$ 1,323,867.12	$ 224,605.00	$ 1,548,472.12	$ 1,548,472.11	$ 869,195.62	100%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 24/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
90	06DPR0199Q	NIÑOS HÉROES	PRIMARIA	AV. NIÑOS HÉROES S/N	CENTRO	MANZANILLO	$1,650,000.00	ING. JAIME MORFÍN ROBLES	C-CIEN-06DPR0199Q-90-2016	24-ago-16	03-nov-16	72	$ 1,255,865.38	$ 330,673.08	$ 1,586,538.46	$ 1,586,538.46	$ 1,221,346.07	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 24/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
91	06DPR0023B	J. JESÚS DIAZ VIRGEN	PRIMARIA	LIMÓN S/N	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	$1,650,000.00	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0023B-91-2016	14-sep-16	10-may-17	84	$ 1,136,401.33	$ -	$ 1,136,401.33	$ 1,136,401.33	$ 795,480.92	100%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 80 DIAS CALENDARIO
92	06DES0006E	RICARDO FLORES MAGÓN	SECUNDARIA	DOMICILIO CONOCIDO	CAMPOS	MANZANILLO	$950,000.00	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DES0006E-92-2016	15-jul-16	06-oct-16	84	$ 879,678.19	$ 33,783.00	$ 913,461.19	$ 913,461.20	$ 615,774.73	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 15/07/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 26 DIAS CALENDARIO
93	06DJN0108S	CARMEN G. ROBLES	PREESCOLAR	ELIAS ARIAS S/N	PATICAJO	MINATITLÁN	$1,150,000.00	ING. JUÁN RAFAEL SANTANA GARCÍA	C-CIEN-06DJN0108S-93-2016	24-ago-16	03-nov-16	72	$ 940,278.50	$ -	$ 940,278.50	$ 661,293.67	$ 288,439.54	70%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 24/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
94	06DPR0337B	IGNACIO ALLENDE	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	LA LOMA	MINATITLÁN	$1,150,000.00	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0337B-94-2016	24-ago-16	03-nov-16	72	$ 976,376.87	$ -	$ 976,376.87	$ 976,376.87	$ 683,463.82	100%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 24/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
95	06DPR0371I	J. JESÚS MANCILLA RODRÍGUEZ	PRIMARIA	AV. JUÁREZ S/N	CENTRO	MINATITLÁN	$1,400,000.00	ING. JUÁN RAFAEL SANTANA GARCÍA	C-CIEN-06DPR0371I-95-2016	24-ago-16	03-nov-16	72	$ 1,166,889.91	$ -	$ 1,166,889.91	$ 1,166,889.91	$ 779,047.40	100%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 24/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
96	06DPR0230J	GREGORIO VEGA	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA SALADA	MINATITLÁN	$1,150,000.00	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0230J-96-2016	24-ago-16	03-nov-16	72	$ 925,050.67	$ 180,718.00	$ 1,105,768.67	$ 1,105,768.67	$ 754,929.86	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 24/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
97	06DPR0389H	SALVADOR PÉREZ MANCILLA	PRIMARIA	CALLE 3 S/N	COL. FOVISSSTE	MANZANILLO	$950,000.00	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0389H-97-2016	05-ago-16	15-oct-16	72	$ 838,589.31	$ 74,767.60	$ 913,356.91	$ 913,356.91	$ 664,770.82	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 17 DIAS CALENDARIO
98	06DPR0277D	IGNACIO ZARAGOZA	PRIMARIA	JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA S/N	LA TOLVA	MANZANILLO	$950,000.00	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0277D-98-2016	05-ago-16	15-oct-16	72	$ 770,564.06	$ 142,897.00	$ 913,461.06	$ 913,461.07	$ 539,394.83	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 17 DIAS CALENDARIO
99	06DPR0307H	MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENÍTEZ	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	PATICAJO	MINATITLÁN	$1,400,000.00	ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELASCO	C-CIEN-06DPR0307H-99-2016	04-jul-16	25-sep-16	84	$ 1,241,946.27	$ -	$ 1,241,946.27	$ 1,241,946.26	$ 860,362.39	100%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 11/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 39 DIAS CALENDARIO
100	06DJN0178N	ANDREA FIGUEROA MICHEL	PREESCOLAR	5 DE MAYO S/N	CENTRO	MINATITLÁN	$1,250,000.00	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0178N-100-2016	05-ago-16	27-oct-16	84	$ 1,079,260.21	$ -	$ 1,079,260.21	$ 1,079,260.20	$ 736,423.47	100%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 45 DIAS CALENDARIO
101	06DPR0239A	GUADALUPE VICTORIA	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	SAN ANTONIO	MINATITLÁN	$1,150,000.00	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0239A-101-2016	03-ago-16	25-oct-16	84	$ 1,004,098.96	$ -	$ 1,004,098.96	$ 1,004,098.96	$ 692,288.28	100%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 45 DIAS CALENDARIO
102	06DPR0087M	SIN NOMBRE	PRIMARIA	GARZA ESQ. RUISEÑOR S/N	EL COLOMO (COL. EL GARCERO)	MANZANILLO	$950,000.00	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0087M-102-2016	23-ago-16	03-nov-16	72	$ 802,072.49	$ -	$ 802,072.49	$ 638,371.77	$ 318,297.10	80%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 24/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
103	06DPR0214S	JUAN ALDAMA	PRIMARIA	PROLONG. BENITO JUÁREZ S/N	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMÁN	$1,250,000.00	RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	C-CIEN-06DPR0214S-103-2016	05-ago-16	27-oct-16	84	$ 934,645.64	$ 170,199.35	$ 1,104,844.99	$ 1,104,844.99	$ 823,891.93	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
104	06DPR0223Z	CUAUHTÉMOC	PRIMARIA	INDPENDENCIA S/N	CALLEJONES	TECOMÁN	$1,150,000.00	C. NEREIDA LÓPEZ VERDE	C-CIEN-06DPR0223Z-104-2016	21-sep-16	01-dic-16	72	$ 634,375.10	$ -	$ 634,375.10	$ 422,990.61	$ 124,083.55	67%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 21/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
105	06DPR0321A	LEOPOLDO CARABALLO	PRIMARIA	BRASIL S/N	MADRID	TECOMÁN	$1,400,000.00	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0321A-105-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 1,044,617.67	$ 301,536.00	$ 1,346,153.67	$ 1,346,153.67	$ 182,970.84	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 45 DIAS CALENDARIO
106	06DPR0165Z	EMILIANO ZAPATA	PRIMARIA	CARMEN SERDÁN S/N	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	$1,150,000.00	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0165Z-106-2016	01-ago-17	28-nov-17	119	$ 1,105,769.22	$ -	$ 1,105,769.22	$ 1,105,769.22	$ 723,497.45	100%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 01/08/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 71 DIAS CALENDARIO
107	06DPR0073J	ALFREDO V. BONFIL	PRIMARIA	LÁZARO CÁRDENAS S/N	SANTA ROSA	TECOMÁN	$1,250,000.00	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLOS DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0073J-107-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 836,229.43	$ 235,234.35	$ 1,071,463.78	$ 1,050,249.04	$ 730,173.96	98%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
108	06DPR0217P	MANUEL ÁLVAREZ	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	COFRADÍA DE HIDALGO	TECOMÁN	$1,250,000.00	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DPR0217P-108-2016	20-oct-16	30-dic-16	72	$ 841,046.08	$ -	$ 841,046.08	$ 841,046.08	$ 159,836.41	100%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 20/10/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 25 DIAS CALENDARIO
109	06DES0001J	GREGORIO TORRES QUINTERO	SECUNDARIA	ANDRÉS QUINTANA ROO S/N	CENTRO	TECOMÁN	$1,650,000.00	ELECSOL, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DES0001J-109-2016	05-ago-16	27-oct-16	84	$ 1,285,782.19	$ 300,756.00	$ 1,586,538.18	$ 1,586,538.18	$ 1,013,418.66	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/08/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
110	06DPR0224Z	EMILIANO ZAPATA	PRIMARIA	IGNACIO ZARAGOZA S/N	CALERAS	TECOMÁN	$1,400,000.00	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0224Z-110-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 1,018,567.27	$ 327,586.59	$ 1,346,153.86	$ 1,346,153.85	$ 810,549.75	100%	100%	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 45 DIAS CALENDARIO
111	06DPR0243N	FRANCISCO JAVIER MINA	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	COL. LADISLAO MORENO	TECOMÁN	$1,400,000.00	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLOS DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0243N-111-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 874,133.57	$ 267,051.85	$ 1,141,185.41	$ 1,141,185.41	$ 700,170.91	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
112	06DPR0232H	CUAUHTÉMOC	PRIMARIA	PROGRESO S/N	CENTRO	TECOMÁN	$950,000.00	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLOS DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0232H-112-2016	14-sep-16	24-nov-16	72	$ 754,918.66	$ 157,049.94	$ 911,968.60	$ 911,968.60	$ 578,576.02	100%	100%	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO

DATOS GENERALES									CONTRATO							ESTATUS DE LA ACCIÓN						OBSERVACIONES
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	Dirección	Localidad	Municipio	INVERSIÓN AUTORIZADA	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	Convenio Adicional	TOTAL CONTRATADO	Monto Estimado a la fecha	ESTIMACIONES PAGADAS (NETO)	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato		
113	06DJN0082A	LEONA VICARIO	PREESCOLAR	BENITO JUÁREZ S/SN	LOS ARCOS	TECOMÁN	**$1,250,000.00**	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DJN0082A-113-2016	10-oct-16	12-dic-16	64	**$ 828,261.72**	**$ 228,134.15**	**$ 1,056,395.86**	**$ 987,602.47**	**$ 447,452.09**	93%	**100%**	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/11/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
114	06DJN0167H	MA. CONCEPCIÓN BARBOSA DE ANGUIANO	PREESCOLAR	AV. 5 DE MAYO S/N	COL. LADISLAO MORENO (EL HORMIGUERO)	TECOMÁN	**$1,150,000.00**	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DPR0167H-114-2016	20-oct-16	30-dic-16	72	**$ 901,003.95**	**$ 148,851.00**	**$ 1,049,854.95**	**$ 1,021,284.37**	**$ 667,932.74**	97%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 20/10/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 25 DIAS CALENDARIO
115	06DPR0013V	MA. CONCEPCIÓN FARIAS PÉREZ DE LEÓN	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	COL. UNIÓN	TECOMÁN	**$1,400,000.00**	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	C-CIEN-06DPR0013V-115-2016	01-ago-17	28-nov-17	119	**$ 1,279,971.48**	$ -	**$ 1,279,971.48**	**$ 1,056,253.09**	**$ 460,330.81**	83%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 01/08/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 71 DIAS CALENDARIO
116	06DPR0006L	15 DE MAYO	PRIMARIA	CARLOS VIRGEN BANDA S/N	COL. TUXPAN	TECOMÁN	**$1,650,000.00**	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0006L-116-2016	07-sep-16	17-nov-16	72	**$ 1,248,493.47**	**$ 291,587.01**	**$ 1,540,080.47**	**$ 1,540,080.47**	**$ 675,476.93**	100%	**100%**	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 07/09/2016 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 38 DIAS CALENDARIO
117	06DPR0246K	PALADINES DE LA REVOLUCIÓN	PRIMARIA	CALLE MEDELLÍN S/N	CENTRO	TECOMÁN	**$1,650,000.00**	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0246K-117-2016	03-abr-17	26-jun-17	84	**$ 1,275,333.80**	**$ 311,301.66**	**$ 1,586,635.46**	**$ 1,586,538.46**	**$ 1,167,223.75**	100%	**100%**	TERMINADA	CONVENIO	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/04/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 29 DIAS CALENDARIO
118	06DPR0177E	AMADO NERVO	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA DULCE	VILLA DE ÁLVAREZ	**$950,000.00**	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0177E-118-2016	03-abr-17	26-jun-17	84	**$ 800,077.28**	**$ 113,384.00**	**$ 913,461.28**	**$ 913,461.28**	**$ 564,589.45**	100%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/04/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 29 DIAS CALENDARIO
119	06DPR0179C	RAMÓN DURAND	PRIMARIA	DOMICILIO CONOCIDO	EL MIXCUATE	VILLA DE ÁLVAREZ	**$1,150,000.00**	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0179C-119-2016	03-abr-17	26-jun-17	84	**$ 964,631.50**	**$ 139,864.09**	**$ 1,104,495.59**	**$ 1,104,495.59**	**$ 680,836.61**	100%	**100%**	Ejecución		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/04/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 29 DIAS CALENDARIO
120	06DPR0283O	EMILIANO ZAPATA	PRIMARIA	LOS PINOS S/N	LAS JOYITAS	VILLA DE ÁLVAREZ	**$950,000.00**	BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0283O-120-2016	03-abr-17	26-jun-17	84	**$ 782,134.79**	$ -	**$ 782,134.79**	**$ 782,134.79**	**$ 293,332.01**	100%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/04/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 29 DIAS CALENDARIO
121	06DPR0172J	FLORENTINO LUGO	PRIMARIA	AV. COLORINES S/N	EL CHIVATO	VILLA DE ÁLVAREZ	**$1,150,000.00**	BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0172J-121-2016	03-abr-17	26-jun-17	84	**$ 956,552.14**	$ -	**$ 956,552.14**	**$ 956,552.14**	**$ 669,586.49**	100%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/04/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 29 DIAS CALENDARIO
122	06DPR0014U	JUAN JOSÉ RIOS	PRIMARIA	HALCONES S/N	COL. JUAN JOSÉ RIOS	VILLA DE ÁLVAREZ	**$1,650,000.00**	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0014U-122-2016	03-abr-17	26-jun-17	84	**$ 1,394,174.48**	$ -	**$ 1,394,174.48**	**$ 1,393,085.03**	**$ 939,388.69**	100%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/04/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 29 DIAS CALENDARIO
123	06DPR0019P	EMILIANO ZAPATA	PRIMARIA	TABASCO S/N	COL. LA HACIENDITA	VILLA DE ÁLVAREZ	**$1,400,000.00**	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G, S. DE R.L. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0019P-123-2016	03-abr-17	26-jun-17	84	**$ 1,211,557.55**	$ -	**$ 1,211,557.55**	**$ 1,191,419.56**	**$ 563,260.96**	98%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/04/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 29 DIAS CALENDARIO
124	06UCT0013W	BACHILLERATO TÉCNICO No. 13	MEDIA SUPERIOR	DOMICILIO CONOCIDO	PROLONG. 3er ANILLO PERIFÉRICO	CUAUHTÉMOC	**$8,767,924.00**	ING. JAIME MORFÍN ROBLES	C-CIEN-06UCT0013W-147-2016	03-jul-17	29-dic-17	179	**$ 7,436,210.29**	$ -	**$ 7,436,210.29**	$ -	**$ 1,835,710.38**	25%	**58%**	Ejecución		
125	06DPT0181F	CONALEP 181	MEDIA SUPERIOR	AVENIDA NIÑOS HÉROES S/N	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	**$2,500,000.00**	UNIDAD DE INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPT0181F-125-2016	01-feb-17	01-may-17	89	**$ 1,982,772.19**	**$ 294,882.94**	**$ 2,277,655.13**	**$ 2,277,655.13**	**$ 1,619,488.25**	100%	**100%**	TERMINADA		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 01/02/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 54 DIAS CALENDARIO
126	06MSU0003G	**INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA, "GREGORIO TORRES QUINTERO"**	SUPERIOR	CONOCIDO	PROLONG. 3er ANILLO PERIFÉRICO	CUAUHTÉMOC	**$6,000,000.00**	ARQ. CARLOS ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06MSU0003G-126-2016	27-ene-17	11-may-17	104	**$ 4,409,907.25**	**$ 1,359,323.00**	**$ 5,769,230.25**	**$ 5,769,230.25**	**$ 3,908,405.81**	100%	**100%**	TERMINADA	PERIODO DEL CONVENIO ADICIONAL: 26/06/2017 - 09/08/2017	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 27/01/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 54 DIAS CALENDARIO
127	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	SUPERIOR	CONOCIDO	CAMPUS COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	**$6,280,788.00**															
151	06MSU0012O	FACULTAD DE PSICOLOGÍA	SUPERIOR	CAMPUS CENTRAL	COLIMA	COLIMA	**$7,064,388.00**	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06MSU0012O-151-2016	03-abr-17	29-sep-17	179	**$ 6,262,502.93**	$ -	**$ 6,262,502.93**	$ -	**$ 3,954,588.42**	63%	**55%**	Ejecución		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/04/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 29 DIAS CALENDARIO
152	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	SUPERIOR				**$6,821,277.00**					0			$ -							
153	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	SUPERIOR				**$23,551,085.00**					0			$ -							
154	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	SUPERIOR				**$9,064,058.00**					0			$ -							
155	06MSU0012O	FACULTAD DE MEDICINA	SUPERIOR	CAMPUS CENTRAL	COLIMA	COLIMA	**$2,978,345.00**	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	C-CIEN-06SMU0012O-155-2016	06-mar-17	02-ago-17	149	**$ 2,247,028.03**	$ -	**$ 2,247,028.03**	$ -	**$ 1,225,761.02**	55%	**56%**	Ejecución		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 04/05/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 60 DIAS CALENDARIO
156	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	SUPERIOR				**$9,243,662.00**					0			$ -							

DATOS GENERALES									CONTRATO							ESTATUS DE LA ACCIÓN						OBSERVACIONES
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	Dirección	Localidad	Municipio	INVERSIÓN AUTORIZADA	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	Convenio Adicional	TOTAL CONTRATADO	Monto Estimado a la fecha	ESTIMACIONES PAGADAS (NETO)	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato		
157	06MSU0012O	FACULTAD DE ENFERMERÍA	SUPERIOR	CAMPUS CENTRAL	COLIMA	COLIMA	**$2,801,978.00**	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06SMU0012O-157-2016	03-abr-17	30-ago-17	149	**$ 2,549,992.70**	**$ -**	**$ 2,549,992.70**	**$ -**	**$ 1,779,829.26**	70%	**75%**	Ejecución		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/04/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 29 DIAS CALENDARIO
158	06MSU0012O	FACULTAD DE ENFERMERÍA	SUPERIOR	CAMPUS CENTRAL	COLIMA	COLIMA	**$2,010,045.00**	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06SMU0012O-158-2016	03-abr-17	30-ago-17	149	**$ 4,348,297.21**	**$ -**	**$ 4,348,297.21**	**$ -**	**$ 3,039,718.66**	70%	**75%**	Ejecución		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/04/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 29 DIAS CALENDARIO
159	06MSU0012O	INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS	SUPERIOR	CAMPUS CENTRAL	COLIMA	COLIMA	**$5,248,592.00**	OC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06SMU0012O-159-2016	03-abr-17	30-ago-17	149	**$ 4,197,375.67**	**$ -**	**$ 4,197,375.67**	**$ -**	**$ 2,829,715.59**	67%	**70%**	Ejecución		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/04/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 29 DIAS CALENDARIO
160	06MSU0012O	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	SUPERIOR	CAMPUS CENTRAL	COLIMA	COLIMA	**$2,531,840.00**	K & B CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06SMU0012O-160-2016	03-abr-17	30-ago-17	149	**$1,225,151.60**	**$ -**	**$ 1,225,151.60**	**$ -**	**$ 666,715.81**	54%	**58%**	Ejecución		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/04/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 29 DIAS CALENDARIO
161	06MSU0012O	FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL	SUPERIOR	CAMPUS COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	**$5,972,992.00**	CONSTRUCTORA EINMOBILIARIA EL MANTO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06SMU0012O-161-2016	03-abr-17	30-sep-17	180	**$4,812,859.60**	**$0.00**	**$ 4,812,859.60**	**$ -**	**$ 1,743,121.02**	36%	**40%**	Ejecución		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 03/04/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 29 DIAS CALENDARIO
162	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	SUPERIOR				**$2,241,864.00**															
140	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	SUPERIOR	CONOCIDO	LAS HUMEDADES	MANZANILLO	**$26,000,000.00**	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06MSU0010Q-140-2016	27-ene-17	27-ene-18	365	**$ 22,289,869.16**	**$ -**	**$ 22,289,869.16**	**$ 15,141,611.07**	**$ 10,384,504.55**	68%	**90%**	Ejecución		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 27/01/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 46 DIAS CALENDARIO. PRÓRROGA AL 27 DE AGOSTO DE 2017
							$279,778,838.00						**$ 178,492,902.54**	**$ 18,826,408.98**	**$ 197,319,311.52**	**$ 152,383,703.55**	**$ 110,384,980.93**	93%	97%			

129		**Anticipos Entregados**
14		**Ejecución**
123		**Terminada**
0		**Contrato**
77		**CONVENIO**
137		**Obras Adjudicadas**

Autorizó

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE

NOTA: LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CORRESPONDEN AL DIFERIMIENTO EN PLAZO
POR ENTREGA DEL ANTICIPO EN FECHA POSTERIOR A LA DE INICIO PROGRAMADO.

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Escuelas al CIEN 2017

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C

COLIMA, COL.

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de abril de 2018

Proyectos Educación Básica del Estado de Colima

DATOS GENERALES										CONTRATO							ESTATUS DE LA ACCIÓN					OBSERVACIONES
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	INVERSIÓN AUTORIZADA	EMPRESA	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	Convenio Adicional	TOTAL CONTRATADO	Monto Estimado a la fecha	ESTIMACIONES PAGADAS	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato	
1	06EJN0025I	SUSANA ORTIZ SILVA	PREESCOLAR		DOMICILIO CONOCIDO	LOS REYES	ARMERÍA	**$1,150,000**	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06EJN0025I-1-2017	06-oct-17	22-mar-18	167	**$ 1,187,751.92**	$ -	**$ 1,187,751.92**	**$ 392,598.71**		33%	**90%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 06/10/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 54 DIAS CALENDARIO
2	06ETV0004L	J. FELIPE VALLE MEDINA	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	LOS REYES	ARMERÍA	**$1,150,000**					0	$ -	$ -	$ -	$ -		0%			
3	06DJN0053F	ESTEFANIA DIAZ	PREESCOLAR		BASILIO VADILLO S/N	CENTRO	ARMERÍA	**$1,150,000**	ING. JAIME MORFÍN ROBLES	C-CIEN-06DJN0053F-3-2017	02-oct-17	18-mar-18	167	**$ 1,049,472.22**	$ -	**$ 1,049,472.22**	**$ 1,049,472.22**	**$ 734,630.55**	100%	**100%**	TERMINADA	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 02/10/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 49 DIAS CALENDARIO
4	06DJN0071V	VALENTIN GOMEZ FARIAS	PREESCOLAR		PLUTARCO ELIAS CALLES S/N	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERÍA	**$1,250,000**	C. VIOLETA ISELA SALDAÑA MALDONADO	C-CIEN-06DJN0071V-4-2017	26-sep-17	12-mar-18	167	**$ 905,960.07**	**$ 226,484.99**	**$ 1,132,445.06**	**$ 1,129,866.26**	**$ 706,229.51**	100%	**100%**	TERMINADA	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 26/09/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 37 DIAS CALENDARIO
5	06DES0004G	ANTONIO BARBOSA HELDT	SECUNDARIA		UNIVERSIDAD S/N	COL. EL PELILLO	ARMERÍA	**$1,400,000**	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	C-CIEN-069DES0004G-5-2017	15-sep-17	01-mar-18	167	**$ 1,189,988.34**	$ -	**$ 1,189,988.34**	**$ 1,189,988.33**	**$ 832,991.84**	100%	**100%**	TERMINADA	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 15/09/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 26 DIAS CALENDARIO
6	06DPR0392V	SANTOS DEGOLLADO	PRIMARIA		TLAXCALA S/N	COL. EL PELILLO	ARMERÍA	**$1,650,000**	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0392V-6-2017	15-sep-17	01-mar-18	167	**$ 1,381,045.05**	$ -	**$ 1,381,045.05**	**$ 1,211,738.66**	**$ 198,320.94**	88%	**98%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 15/09/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 32 DIAS CALENDARIO
7	06DML0008S	CAM MARÍA ELENA MALDONADO	CAM		PROLONGACIÓN SONORA S/N	COL. INDEPENDENCIA	ARMERÍA	**$1,250,000**	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DML0008S-7-2017	15-sep-17	09-feb-18	147	**$ 991,508.47**	$ -	**$ 991,508.47**	**$ 822,791.64**	**$ 333,273.24**	83%	**90%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 15/09/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 26 DIAS CALENDARIO
8	06DST0003Z	JESUS GONZALEZ LUGO	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	**$1,650,000**	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DST0003Z-8-2017	12-oct-17	28-mar-18	167	**$ 1,526,752.28**	$ -	**$ 1,526,752.28**	**$ 1,526,752.28**	**$ 1,068,726.60**	100%	**100%**	TERMINADA	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 12/10/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 45 DIAS CALENDARIO
9	06DPR0109H	REVOLUCION	PRIMARIA		CAMPECHE S/N	CENTRO	ARMERÍA	**$1,250,000**	ING. JAIME MORFÍN ROBLES	C-CIEN-06DPR0109H-9-2017	02-oct-17	18-mar-18	167	**$ 1,028,361.34**	$ -	**$ 1,028,361.34**	**$ 1,028,361.34**	**$ 719,852.94**	100%	**100%**	TERMINADA	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 02/10/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 49 DIAS CALENDARIO
10	06DTV0001P	JUSTO SIERRA	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	RINCÓN DE LÓPEZ	ARMERÍA	**$1,400,000**	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DTV0001P-10-2017	21-feb-18	22-may-18	90	**$ 1,346,153.84**	$ -	**$ 1,346,153.84**	$ -	$ -	0%	**60%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 21/02/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
11	06ETV0002N	RIGOBERTO LOPEZ RIVERA	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	LOS ASMOLES	COLIMA	**$1,250,000**	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06ETV-0002N-11-2018	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 1,039,465.58**	$ -	**$ 1,039,465.58**	$ -	$ -	0%			
12	06ETV0015R	JOSE LEVY	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	LAS GUÁSIMAS	COLIMA	**$1,150,000**	AGUA DRENAJE Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06ETV0015R-12-2017	14-mar-18	12-jun-18	90	**$ 1,103,370.93**	$ -	**$ 1,103,370.93**	$ -	$ -	0%	**40%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/03/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 15 DIAS CALENDARIO
13	06DJN0155C	CARLOS NÚÑEZ VALENCIA	PREESCOLAR		DOMICILIO CONOCIDO	COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	COLIMA	**$1,250,000**	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0155C-13-2017	14-feb-18	15-may-18	90	**$ 1,201,923.07**	$ -	**$ 1,201,923.07**	$ -	$ -	0%	**60%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/02/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 23 DIAS CALENDARIO
14	06DJN0073T	MARTHA ANDRADE DEL ROSAL	PREESCOLAR		DOMICILIO CONOCIDO	PISCILA	COLIMA	**$1,150,000**	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DJN0073T-14-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 993,787.95**	$ -	**$ 993,787.95**	$ -	$ -	0%	**0%**	CONTRATO	
15	06DML0001Z	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JEAN PIAGET	CAM		DOMICILIO CONOCIDO	COL. POPULAR	COLIMA	**$1,150,000**	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06ML0001Z-15	22-ene-18	22-abr-18	90	**$ 1,148,769.23**	$ -	**$ 1,148,769.23**	**$ 200,822.45**	$ -	17%	**50%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/02/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 23 DIAS CALENDARIO
16	06DPR0457O	EDUARDO ZARZA OCAMPO	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	**$1,150,000**	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0457O-16-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 1,036,447.68**	$ -	**$ 1,036,447.68**	$ -	$ -	0%	**0%**	CONTRATO	
17	06DPR0133H	FRANCISCO I. MADERO	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	COL. EL MORALETE	COLIMA	**$1,250,000**					0	$ -	$ -	$ -	$ -					
18	06DTV0020D	FEDERICO RANGEL FUENTES	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	LAS TUNAS	COLIMA	**$950,000**	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	C-CIEN-06DTV0020D-18-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 913,461.52**	$ -	**$ 913,461.52**	$ -	$ -	0%	**40%**	EJECUCIÓN	
19	06ETV0001O	MARIA DEL REFUGIO MORALES	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	EL CHANAL	COLIMA	**$1,150,000**	ARQ. GILBERTO AYALA MONROY	C-CIEN-06ETV0001O-19-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 1,062,236.72**	$ -	**$ 1,062,236.72**	$ -	$ -	0%	**10%**	EJECUCIÓN	
20	06DPR0404J	VICENTE GUERRERO	PRIMARIA			LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE	COLIMA	**$950,000**					0	$ -	$ -	$ -	$ -					
21	06DTV0013U	LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	**$1,150,000**	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DTV0013U-21-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 954,478.38**	$ -	**$ 954,478.38**	$ -	$ -	0%	**0%**	CONTRATO	
22	06EJN0003X	JOSE MA. MORELOS	PREESCOLAR			COLIMA	COLIMA	**$1,150,000**					0	$ -	$ -	$ -	$ -					
23	06DJN0006V	MA. MERCEDES VAZQUEZ MARTINEZ	PREESCOLAR		DOMICILIO CONOCIDO	CENTRO	COLIMA	**$1,400,000**	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.	C-CIEN-DJN0006V-23-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 1,100,089.65**	$ -	**$ 1,100,089.65**	$ -	$ -	0%	**0%**	CONTRATO	
24	06DPR0282P	SALVADOR ALLENDE	PRIMARIA			CENTRO	COLIMA	**$1,985,525**					0			$ -						
25	06DPR0026Z	GABRIEL DE LA MORA	PRIMARIA			COL. INSURGENTES	COLIMA	**$1,400,000**					0			$ -						
26	06DST0019A	28 DE FEBRERO	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	SUCHITLÁN	COMALA	**$1,650,000**	FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DST0019A-26-2017	21-feb-18	22-may-18	90	**$ 1,443,168.31**	$ -	**$ 1,443,168.31**	**$ 532,642.39**	$ -	37%	**98%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 21/02/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 32 DIAS CALENDARIO
27	06DST0005Y	PABLO SILVA GARCÍA	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	KM. 5 CARRETERA COLIMA-COMALA	COMALA	**$1,650,000**	ARQ. GILBERTO AYALA MONROY	C-CIEN-06DST0005Y-27-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 1,586,481.05**	$ -	**$ 1,586,481.05**	$ -	$ -	0%	**5%**	EJECUCIÓN	
28	06DPR0130K	BENITO JUÁREZ	PRIMARIA			COMALA	COMALA	**$1,150,000**					0			$ -						
29	06DJN0098B	INDEPENDENCIA	PREESCOLAR			COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MANZANILLO	**$950,000**					0			$ -						
30	06ETV0017P	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	LA BECERRERA	COMALA	**$1,150,000**	FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06ETV0017P-30-2017	21-feb-18	22-may-18	90	**$ 986,465.94**	$ -	**$ 986,465.94**	**$ 245,968.82**	$ -	25%	**90%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 21/02/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 32 DIAS CALENDARIO
31	06DPR0093X	IGNACIO RAMIREZ	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	EL ALGODONAL	COQUIMATLÁN	**$950,000**	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0093X-31-2017	14-feb-18	15-may-18	90	**$ 913,461.53**	$ -	**$ 913,461.53**	**$ 71,433.74**	**$ 50,003.62**	8%	**65%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/02/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
32	06DPR0182Q	LAZARO CARDENAS	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	COL. FÁTIMA	COLIMA	**$950,000**	BOBRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0182Q-32-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 899,418.03**	$ -	**$ 899,418.03**	$ -	$ -	0%	**0%**	CONTRATO	
33	06DST0014F	FELIPE SEVILLA DEL RIO	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	**$1,150,000**	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ	C-CIEN-06DST0014F-33-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 988,999.83**	$ -	**$ 988,999.83**	$ -	$ -	0%	**0%**	CONTRATO	
34	06DTV0021C	MERCEDES BALLESTEROS SILVA	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	LA SIDRA	COQUIMATLÁN	**$950,000**	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DTV0021C-34-2017	14-feb-18	15-may-18	90	**$ 900,767.69**	$ -	**$ 900,767.69**	**$ 35,801.49**	**$ 25,061.05**	4%	**30%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/02/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 24 DIAS CALENDARIO
35	06DST0002A	SEC. TÉC. No. 2,SUSANA ORTIZ SILVA	SECUNDARIA			COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	**$1,850,000**					0			$ -						
36	06DTV0005L	NIÑOS HEROES	SECUNDARIA			JALA	COQUIMATLÁN	**$1,150,000**					0			$ -						
37	06DPR0149I	E.P. DE LOS TRABAJADORES	PRIMARIA			COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	**$1,250,000**					0			$ -						
38	06DPR0100Q	VICENTE GUERRERO	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	EL POBLADO	COQUIMATLÁN	**$1,150,000**	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ	C-CIEN-06DPR0100Q-38-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 1,060,477.72**	$ -	**$ 1,060,477.72**	$ -	$ -	0%	**0%**	CONTRATO	
39	06EPR0044N	MA. ESTHER OCHOA MENDOZA	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	LA CAZUMBA	COQUIMATLÁN	**$1,400,000**	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06EPR0044N-39-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 1,284,685.82**	$ -	**$ 1,284,685.82**	$ -	$ -	0%	**0%**	EJECUCIÓN	OFICIO DE INSTRUCCIÓN: ANTICIPO
40	06ETV0010W	ISKRA MORALES CERVANTES	SECUNDARIA			EL CHICAL	COQUIMATLÁN	**$1,150,000**					0			$ -						

DATOS GENERALES										CONTRATO							ESTATUS DE LA ACCIÓN					OBSERVACIONES
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	INVERSIÓN AUTORIZADA	EMPRESA	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	Convenio Adicional	TOTAL CONTRATADO	Monto Estimado a la fecha	ESTIMACIONES PAGADAS	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato	
41	06EES0005E	MANUEL MURGUIA GALINDO	SECUNDARIA			COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MANZANILLO	**$1,150,000**					0			$ -						
42	06DJN0066J	JUAN ESCUTIA	PREESCOLAR			QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	**$1,150,000**					0			$ -						
43	06DPR0154U	ANICETO CASTELLANOS	PRIMARIA			EL CHANAL	COLIMA	**$1,650,000**					0			$ -						
44	06ETV0013T	EDUARDO ZARZA OCAMPO	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	CHIAPA	CUAUHTÉMOC	**$1,150,000**	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G & G, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06ETV0013T-44-2017	14-mar-18	12-jun-18	90	**$ 1,101,916.07**	$ -	**$ 1,101,916.07**	**$ -**	**$ -**	0%	**10%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/03/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 14 DIAS CALENDARIO
45	06DPR0099R	J. CONCEPCION RIVERA MANCILLA	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	ALCARACES	CUAUHTÉMOC	**$1,400,000**	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G & G, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0099R-45-2017	28-feb-18	29-may-18	90	**$ 1,210,337.97**	$ -	**$ 1,210,337.97**	**$ 340,379.03**	**$ -**	28%	**15%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/03/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 14 DIAS CALENDARIO
46	06DPR0107J	BENITO JUAREZ	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	PALMILLAS	CUAUHTÉMOC	**$1,400,000**	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0107J-46-2017	21-feb-18	22-may-18	90	**$ 1,219,664.28**	$ -	**$ 1,219,664.28**	**$ 228,326.77**	**$ -**	19%	**50%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 21/02/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
47	06DTV0006K	JAIME TORRES BODET	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	ALZADA	CUAUHTÉMOC	**$1,150,000**	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DTV0006K-47-2017	21-feb-18	22-may-18	90	**$ 1,105,769.22**	$ -	**$ 1,105,769.22**	**$ -**	**$ -**	0%	**55%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 21/02/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
48	06DPR0405I	FRANCISCO O. DIAZ	PRIMARIA			COL. LA VIRGENCITA	COLIMA	**$1,650,000**					0			$ -						
49	06ETV0019N	CRISPIN RIOS RIVERA	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	LAS CONCHAS	IXTLAHUACÁN	**$1,150,000**	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	C-CIEN-06ETV0019N-49-2017	14-feb-18	15-may-18	90	**$ 1,009,716.15**	$ -	**$ 1,009,716.15**	**$ -**	**$ -**	0%	**40%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/02/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 23 DIAS CALENDARIO
50	06ETV0016Q	JUAN HERNANDEZ ESPINOSA	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	LA PRESA	IXTLAHUACÁN	**$1,150,000**	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	C-CIEN-06ETV0016Q-50-2017	14-feb-18	15-may-18	90	**$ 1,105,769.23**	$ -	**$ 1,105,769.23**	**$ -**	**$ -**	0%	**60%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/02/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 23 DIAS CALENDARIO
51	06DPR0065A	ABELARDO L. RODRIGUEZ	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	COL. ABELARDO R. RODRIGUEZ (SANTIAGO)	MANZANILLO	**$950,000**	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0065A-51-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 911,338.92**	$ -	**$ 911,338.92**	**$ -**	**$ -**	0%	**0%**	EJECUCIÓN	OFICIO DE INSTRUCCIÓN: ANTICIPO
52	06DTV0019O	BALBINO DAVALOS	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	EL CHARCO	MANZANILLO	**$1,150,000**	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DVT0019O-52-2017	04-abr-18	03-jul-18	90	**$ 1,105,769.23**	$ -	**$ 1,105,769.23**	**$ -**	**$ -**	0%	**30%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 04/04/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
53	06DJN0182Z	SIN NOMBRE	PREESCOLAR			SALAGUA (ANEXA SEC. PABLO LATAPI)	MANZANILLO	**$950,000**					0			$ -						
54	06DPR0105L	VICENTE B. IBARRA	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	EL NARANJO	MANZANILLO	**$1,400,000**	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0105L-54-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 1,339,357.30**	$ -	**$ 1,339,357.30**	**$ -**	**$ -**	0%	**0%**	EJECUCIÓN	
55	06DTV0017Q	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	**$1,150,000**	MUELLES PUENTES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DTV0017Q-55-2017	21-feb-18	22-may-18	90	**$ 1,005,775.26**	$ -	**$ 1,005,775.26**	**$ -**	**$ -**	0%	**17%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 21/02/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 30 DIAS CALENDARIO
56	06EJN0021M	ANTONIO GAITAN GAITAN	PREESCOLAR			EJIDO FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	**$1,150,000**					0			$ -						
57	06EJN0033R	MARIA GUADALUPE RIVERA AYALA	PREESCOLAR		DOMICILIO CONOCIDO	NUEVO CUYUTLÁN	MANZANILLO	**$1,250,000**	CIURBE, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06EJN0033R-57-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 1,164,775.56**	$ -	**$ 1,164,775.56**	**$ -**	**$ -**	0%	**1%**	EJECUCIÓN	OFICIO DE INSTRUCCIÓN: ANTICIPO
58	06DPR0084P	PLAN DE IGUALA	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	**$1,250,000**	MUELLES PUENTES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0084P-58-2017	21-feb-18	22-may-18	90	**$ 1,201,923.07**	$ -	**$ 1,201,923.07**	**$ -**	**$ -**	0%	**20%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 21/02/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 30 DIAS CALENDARIO
59	06DTV0026Y	FLORENTINO VAZQUEZ LARA CENTENO	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	LA CULEBRA (COLIMILLA)	MANZANILLO	**$1,150,000**	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DVT0026Y-59-2017	04-abr-18	03-jul-18	90	**$ 1,105,769.23**	$ -	**$ 1,105,769.23**	**$ -**	**$ -**	0%	**30%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 04/04/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
60	06DPR0425W	IGNACIO RAMIREZ	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	COL. VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	**$950,000**	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0425W-60-2017	05-mar-18	03-jun-18	90	**$ 882,003.82**	$ -	**$ 882,003.82**	**$ -**	**$ -**	0%	**50%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 05/03/2018(ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 42 DIAS CALENDARIO
61	06ETV0018O	ISIDRO GRANADOS POLANCO	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	VELADERO DE CAMOTLÁN	MANZANILLO	**$950,000**	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06ETV0018O-61-2017	14-mar-18	12-jun-18	90	**$ 913,461.53**	$ -	**$ 913,461.53**	**$ -**	**$ -**	0%	**33%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/03/2018(ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 15 DIAS CALENDARIO
62	06DPR0080T	ALVARO OBREGON	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	PUNTA DE AGUA DE CAMOTLÁN	MANZANILLO	**$1,150,000**	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0080T-62-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 897,888.07**	$ -	**$ 897,888.07**	**$ -**	**$ -**	0%	**1%**	EJECUCIÓN	
63	06DPR0212U	RAMON R. DE LA VEGA	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	LOS TEPAMES	COLIMA	**$950,000**	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	C-CIEN-06DPR0212U-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 913,461.53**		**$ 913,461.53**	**$ -**	**$ -**	0%	**0%**	CONTRATO	
64	06DPR0097T	JOSE MARIA MORELOS	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	VELADERO DE LOS OTATES	MANZANILLO	**$1,150,000**	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0097T-64-2017	14-mar-18	12-jun-18	90	**$ 1,105,769.23**	$ -	**$ 1,105,769.23**	**$ -**	**$ -**	0%	**28%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/03/2018(ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 15 DIAS CALENDARIO
65	06DPR0198R	VICENTE GUERRERO	PRIMARIA			CENTRO, MANZANILLO	MANZANILLO	**$950,000**					0			$ -						
66	06DPR0195U	PRIMERO DE JUNIO	PRIMARIA			CENTRO, MANZANILLO	MANZANILLO	**$950,000**					0			$ -						
67	06DTV0015S	JOSE VASCONCELOS	SECUNDARIA			EL CHAVARÍN	MANZANILLO	**$1,400,000**					0			$ -						
68	06ETV0021B 06ETV0033G	MANUEL VELASCO MURGUIA	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	LAS ADJUNTAS	MANZANILLO	**$1,400,000**	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06ETV0021B-68-2017	06-mar-18	04-jun-18	90	**$ 1,269,156.61**		**$ 1,269,156.61**	**$ -**	**$ -**	0%	**70%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 06/03/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 07 DIAS CALENDARIO
69	06DJN0192G	MARIA SOLEDAD CORONA VALENCIA (CENDI)	PREESCOLAR			COL. VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	**$950,000**					0			$ -						
70	06DPR0110X	PLAN DE AYALA	PRIMARIA			RIO MARABASCO	MANZANILLO	**$1,250,000**					0			$ -						
71	06DJN0101Z	AURELIA RAMIREZ OCHOA	PREESCOLAR			COL. FRANCISCO VILLA (SANTIAGO)	MANZANILLO	**$1,250,000**					0			$ -						
72	06ETV0007I	OCTAVIO PAZ	SECUNDARIA			CHANDIABLO	MANZANILLO	**$1,250,000**					0			$ -						

DATOS GENERALES										CONTRATO							ESTATUS DE LA ACCIÓN					OBSERVACIONES
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	INVERSIÓN AUTORIZADA	EMPRESA	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	Convenio Adicional	TOTAL CONTRATADO	Monto Estimado a la fecha	ESTIMACIONES PAGADAS	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato	
73	06DML0002Y	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HELEN KELLER	CAM			TAPEIXTLES	MANZANILLO	$1,250,000					0			$ -						
74	06DTV0007J	ENRIQUE PACHECO AGUILAR	SECUNDARIA			LA CENTRAL	MANZANILLO	$1,250,000					0			$ -						
75	06DTV0008I	RICARDO GUZMAN NAVA	SECUNDARIA			JALIPA	MANZANILLO	$1,400,000					0			$ -						
76	06ETV0008H	GUILLERMO ANGUIANO LANDIN	SECUNDARIA			LOS CEDROS	MANZANILLO	$1,150,000					0			$ -						
77	06DPR0082R	NICOLAS BRAVO	PRIMARIA			SANTA RITA	MANZANILLO	$1,250,000					0			$ -						
78	06DST0017C	ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL	SECUNDARIA			CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	$1,400,000					0			$ -						
79	06DTV0016R	JUAN JOSE RIOS	SECUNDARIA			LAS CANOAS	MANZANILLO	$950,000					0			$ -						
80	06ETV0033G	MANUEL VELASCO MURGUIA	SECUNDARIA			REPETIDA (CASILLA 68)	MANZANILLO	$1,150,000					0			$ -						
81	06DML0009R	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	CAM		CENTRO	MINATITLÁN	MINATITLÁN	$950,000	IMPERQUIMIA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DML0009R-81-2017	20-feb-18	22-may-18	91	$ 833,499.94	$ -	$ 833,499.94	$ -	$ -	0%	50%	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 20/02/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 15 DIAS CALENDARIO
82	06ETV0031I	RICARDO ROMERO ACEVES	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE	MINATITLÁN	$1,150,000	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06ETV0031I-82-2017	14-mar-18	12-jun-18	90	$ 1,105,769.23	$ -	$ 1,105,769.23	$ -	$ -	0%	36%	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/03/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 15 DIAS CALENDARIO
83	06ETV0022A	EMILIANO ZAPATA	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	PATICAJO	MINATITLÁN	$1,250,000	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06ETV0022A-83-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	$ 1,080,234.76	$ -	$ 1,080,234.76	$ -	$ -	0%	5%	EJECUCIÓN	
84	06DST0012H	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	CENTRO	MINATITLÁN	$950,000	IMPERQUIMIA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DST0012H-84-2017	20-feb-18	22-may-18	91	$ 878,924.20	$ -	$ 878,924.20	$ 140,634.94	$ -	16%	45%	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 20/02/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 15 DIAS CALENDARIO
85	06DPR0229U	MIGUEL GALINDO	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	CENTRO	MINATITLÁN	$1,150,000	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06DPR0229U-85-2017	14-mar-18	12-jun-18	90	$ 1,105,769.23	$ -	$ 1,105,769.23	$ -	$ -	0%	38%	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/03/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 15 DIAS CALENDARIO
86	06DPR0117Q	MAHATMA GANDHI	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	LAS ADJUNTAS	MANZANILLO	$1,150,000	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0117Q-86-2017	06-mar-18	04-jun-18	90	$ 1,048,457.00	$ -	$ 1,048,457.00	$ -	$ -	0%	28%	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 06/03/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 07 DIAS CALENDARIO
87	06DST0010J	MACARIO G. BARBOSA	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	MADRID	TECOMÁN	$1,400,000	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DST0010J-87-2017	04-abr-18	03-jul-18	90	$ 1,230,001.70	$ -	$ 1,230,001.70	$ -	$ -	0%	25%	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 04/04/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 35 DIAS CALENDARIO
88	06DPR0176F	JOSE MARIA MORELOS	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	COFRADÍA DE MORELOS	TECOMÁN	$950,000	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0176F-88-2017	08-feb-18	09-may-18	90	$ 641,505.31	$ -	$ 641,505.31	$ -	$ -	0%	50%	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 08/02/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 17 DIAS CALENDARIO
89	06DTV0023A	GABINO BARREDA	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	CHANCHOPA	TECOMÁN	$950,000	TOFICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DTE0023A-89-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	$ 840,222.19	$ -	$ 840,222.19	$ -	$ -	0%	25%	EJECUCIÓN	
90	06ETV0023Z	MANUEL GALLARDO ZAMORA	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	SANTA ROSA	TECOMÁN	$1,150,000	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06ETV023Z-90-2017	21-feb-18	22-may-18	90	$ 954,082.83	$ -	$ 954,082.83	$ -	$ -	0%	65%	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 21/02/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 31 DIAS CALENDARIO
91	06ETV0032H	GUADALUPE VICTORIA	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	CALERAS	TECOMÁN	$1,250,000	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06ETV0032H-91-2017	04-abr-18	03-jul-18	90	$ 1,087,423.73	$ -	$ 1,087,423.73	$ -	$ -	0%	70%	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 04/04/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 35 DIAS CALENDARIO
92	06DML0003X	CAM ROBERTO SOLÍS QUIROGA	CAM		DOMICILIO CONOCIDO	COL. UNIÓN	TECOMÁN	$1,150,000	TOFICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DML0003X-92-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	$ 1,027,319.72	$ -	$ 1,027,319.72	$ -	$ -	0%	15%	EJECUCIÓN	
93	06DTV0027X	RAMON DELGADILLO SANCHEZ	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	COL. L. MORENO (EL HORMIGUERO)	TECOMÁN	$1,150,000	CIURBE, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DTV0027X-93-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	$ 1,105,603.60	$ -	$ 1,105,603.60	$ -	$ -	0%	3%	EJECUCIÓN	
94	06DST0007W	EMILIANO ZAPATA	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	$1,850,000	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DST0007W-94-2017	08-feb-18	09-may-18	90	$ 1,778,514.29	$ -	$ 1,778,514.29	$ -	$ -	0%	65%	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 08/02/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 17 DIAS CALENDARIO
95	06DPR0434D	PORFIRIO GAITAN NUÑEZ	PRIMARIA			LLANO DE LA MARINA	MANZANILLO	$950,000					0			$ -						
96	06ETV0025Y	ALFONSO MICHEL	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	LA LIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	$1,150,000	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06ETV0025Y-96-2017	04-abr-18	03-jul-18	90	$ 1,105,769.23	$ -	$ 1,105,769.23	$ -	$ -	0%	60%	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 04/04/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 35 DIAS CALENDARIO
97	06ETV0012U	JORGE DAVID SERRANO BARREDA	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	JULUAPAN	VILLA DE ÁLVAREZ	$1,150,000	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06ETV0012U-97-2017	04-abr-18	03-jul-18	90	$ 1,085,118.52	$ -	$ 1,085,118.52	$ -	$ -	0%	55%	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 04/04/2018 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 35 DIAS CALENDARIO
98	06DJN0085Y	CUITLAHUAC	PREESCOLAR			SAN PEDRITO	MANZANILLO	$950,000					0			$ -						
99	06DST0006X	MOISES SAENZ GARZA	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	$950,000	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DST0006X-99-2017	08-feb-18	09-may-18	90	$ 905,955.62	$ -	$ 905,955.62	$ 883,263.27	$ -	97%	100%	TERMINADA	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 08/02/2018(ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 17 DIAS CALENDARIO
100	06DJN0084Z	DELIA LUZ MORÁN	PREESCOLAR		DOMICILIO CONOCIDO	TAPEIXTLES	MANZANILLO	$1,150,000	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0084Z-100-2017	05-mar-18	03-jun-18	90	$ 1,105,769.22	$ -	$ 1,105,769.22	$ -	$ -	0%	25%	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 05/03/2018(ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 42 DIAS CALENDARIO
101	06DPR0421Z	15 DE MAYO	PRIMARIA		DOMICILIO CONOCIDO	COL. MANUEL M. DIEGUEZ	VILLA DE ÁLVAREZ	$1,150,000	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DPR0421Z-101-2017	08-feb-18	09-may-18	90	$ 1,103,392.07	$ -	$ 1,103,392.07	$ 348,060.23	$ 243,642.15	32%	60%	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 08/02/2018(ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 17 DIAS CALENDARIO
102	06DES0005F	MANUEL ALVAREZ	SECUNDARIA		DOMICILIO CONOCIDO	COL. SN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	$1,150,000	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DES0005F-102-2017	15-dic-17	24-mar-18	99	$ 1,062,294.77	$ 43,473.32	$ 1,105,768.09	$ 1,105,768.09	$785,413.67	100%	100%	TERMINADA	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 15/12/2017 (ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 56 DIAS CALENDARIO
								$ 123,085,525														

DATOS GENERALES										CONTRATO							ESTATUS DE LA ACCIÓN					OBSERVACIONES
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	INVERSIÓN AUTORIZADA	EMPRESA	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Plazo (Días)	Monto Contrato	Convenio Adicional	TOTAL CONTRATADO	Monto Estimado a la fecha	ESTIMACIONES PAGADAS	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato	
	Proyectos Educación Media Superior del Estado de Colima																					
103	06UCT0027Z	BACHILLERATO TECNICO NUM. 27	MEDIA SUPERIOR				MANZANILLO	**$2,151,031**														
104	06UCT0001R	BACHILLERATO TECNICO NUM. 1	MEDIA SUPERIOR				COLIMA	**$916,659**														
105	06UCT0016T	BACHILLERATO TECNICO NUM. 16	MEDIA SUPERIOR				VILLA DE ÁLVAREZ	**$766,952**														
106	06UCT0007L	BACHILLERATO TECNICO NUM. 7	MEDIA SUPERIOR				ARMERÍA	**$367,742**														
107	06DMS0010Z	CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA	MEDIA SUPERIOR			CUYUTLÁN	ARMERÍA	**$220,946**														
108	06DMS0018S	CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA	MEDIA SUPERIOR			LOS ASMOLES	COLIMA	**$220,946**														
109	06DMS0017T	CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA	MEDIA SUPERIOR			LOS CEDROS	MANZANILLO	**$220,946**														
110	06DMS0001S	CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA	MEDIA SUPERIOR			PATICAJO	MINATITLÁN	**$220,946**														
111	06DMS0019R	CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA	MEDIA SUPERIOR			LA CAJA	COMALA	**$220,946**														
								$ 5,307,115														
Proyectos Educación Superior del Estado de Colima																						
112	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	SUPERIOR				MANZANILLO	$26,355,614														
113	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	SUPERIOR				COLIMA	$20,983,850														
114	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	SUPERIOR				COLIMA	$10,922,100														
115	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	SUPERIOR				COLIMA	$19,534,276														
116	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	SUPERIOR				COLIMA	$2,119,500														
117	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	SUPERIOR				VILLA DE ÁLVAREZ	$1,949,250														
118	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA	SUPERIOR				VILLA DE ÁLVAREZ	$7,913,606														
119	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	SUPERIOR		DOMICILIO CONOCIDO	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	$35,000,000	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06MSU0010Q-119-3-2017	02-abr-18	30-jul-18	119	**$ 12,215,344.56**	$ -	**$ 21,464,674.58**	$ -	$ -	0%	**5%**	EJECUCIÓN	EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 02/04/2018(ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 34 DIAS CALENDARIO
									CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06MSU0010Q-119-1-2017	02-abr-18	30-jul-18	119	**$ 3,756,936.11**	$ -		**$ 471,573.43**	$ -	13%	**30%**		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 02/04/2018(ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 34 DIAS CALENDARIO
									ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06MSU0010Q-119-2-2017	14-mar-18	11-jul-18	119	**$ 5,492,393.90**	$ -		$ -	$ -	0%	**55%**		EL ANTICIPO LE FUE OTORGADO EL DIA 14/03/2018(ART. 50 DE LA L.O.P.S.R.M.) DIFERIMIENTO: 14 DIAS CALENDARIO
120	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA "PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO"(SUBSEDE CUAUHTÉMOC)	SUPERIOR		DOMICILIO CONOCIDO	PROLONGACIÓN 3er. ANILLO PERIFÉRICO (ORIENTE)	CUAUHTÉMOC	$4,000,000	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06MSU0003G-120-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 1,530,017.17**	$ -	**$ 1,530,017.17**	$ -	$ -	0%	**0%**	CONTRATO	OFICIO DE INSTRUCCIÓN: ANTICIPO
									ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06MSU0003G-120-1-2017	09-abr-18	08-jul-18	90	**$ 1,999,139.12**	$ -	**$ 1,999,139.12**	**$ -**	$ -	0%	**0%**	CONTRATO	
								$ 128,778,196														
								$ 257,170,836						**$ 97,874,030.53**	**$ 269,958.31**	**$ 98,143,988.84**	**$ 12,956,244.08**	**$ 5,698,146.11**	**15%**	**40%**		

Autorizó

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE

46	**Anticipos Entregados**
52	**Ejecución**
7	**Terminada**
10	**Contrato**
0	**Ampliación**
69	**Obras Adjudicadas**