SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2018

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR HURACÁN "PATRICIA" DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015 EN 10 MUNICIPIO(S) EN EL ESTADO DE COLIMA, SE CORROBORÓ CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015.

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Ejercico Fiscal: 2016 | **FECHA:** 30/05/2018 | **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha		Días Programados	Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término		Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN CON CARGO A FONDEN																			
1	CUAUHTÉMO C	CUAUHTEMO C	ESCUELA NORMAL DE MAESTROS	06ENL0001X	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 4,515.58 KG EN UN AREA DE 281.39 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$522,146.00	06-019-2016-FONDEN	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	$446,260.91	14/11/2016	28/12/2016	44	100%	0%	100%	$446,260.91	$29,046.79	$446,260.91	OBRA TERMINADA
2	IXTLAHUACÁN	LA PRESA	JUAN HERNANDEZ ESPINOSA	06ETV0016Q	DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN 40 ML Y DESAZOLVE DE CANALON 60 ML	$33,992.00	06-014-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$27,447.92	14/11/2016	03/12/2016	19	100%	0%	100%	$27,447.92	$27,447.92	$27,447.92	OBRA TERMINADA
					(+)GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	$11,123.00												$9,363.27	
					(+)GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	$11,123.00												$9,363.27	
TOTAL CON CARGO AL FONDEN :						**$578,384.00**			**$473,708.83**				**100.00%**	**0%**	**100%**	**$473,708.83**	**$56,494.71**	**$492,435.37**	
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN CON CARGO AL ESTADO																			
28	MANZANILLO	LAS HUMEDADES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	06EUT0001P	EXCAVACION, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 7,072.36 KG EN UN AREA DE 320 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Y POSTES	$727,235.00	06-017-2016-FONDEN	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	$727,231.14	14/11/2016	31/12/2016	47	100%	5%	100%	$727,231.14	$69,467.28	$725,900.76	OBRA TERMINADA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2018

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR HURACÁN "PATRICIA" DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015 EN 10 MUNICIPIO(S) EN EL ESTADO DE COLIMA, SE CORROBORÓ CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015.

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Ejercico Fiscal: 2016 | **FECHA:** 30/05/2018 | **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha		Días Programados	Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término		Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
30	MANZANILLO	SALAHUA	BENJAMÍN AMAMDOR CISNEROS	06EPR0002D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 11,332.04 KG EN UNA SUPERFICIE DE 400 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 24, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. SUSTITUCION DE 30 ML DE MALLA CICLONICA	$1,054,040.00	06-020-2016-FONDEN-1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA, S.A. DE C.V.	$834,660.76	14/11/2016	31/12/2016	47	100%	0%	100%	$834,660.76	$23,428.76	$834,660.76	OBRA TERMINADA
32	TECOMÁN	COFRADÍA DE MORELOS	BENITO JUÁREZ GARCÍA	06ETV0003M	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO B 283..50 M2 Y CERCO PERIMETRAL 20 ML	$148,169.00	06-013-2016-FONDEN	C. CARLOS JORGE SEVILLA MESINA	$101,664.62	14/11/2016	10/12/2016	26	100%	0%	100%	$101,664.62	$34,489.57	$101,664.62	OBRA TERMINADA
31	MANZANILLO	EL NARANJO	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	06ETV0006J	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 1,448.14 KG , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$212,956.00	06-016-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$158,741.41	14/11/2016	17/12/2016	33	100%	0%	100%	$158,741.41	$157,988.54	$157,988.54	OBRA TERMINADA
34	COLIMA	LAS VIVORAS	BACHILLERATO TÉCNICO No. 1	06UCT0001R	RETIRO, SUMINISTRO, COLOCACION Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN 514.51 M2 DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLAROCA EN EDIFICIO "A"	$255,752.00	06-018-2016-FONDEN	ING. JOSÉ DE JUESÚS NAVARRO MOLINA	$245,911.29	14/11/2016	14/12/2016	30	100%	0%	100%	$245,911.29	$184,095.25	$184,095.25	OBRA TERMINADA
					(+)GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	$47,962.00												$40,086.20	
					(+)GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	$47,962.00												$39,026.36	
SUBTOTALES:						$2,494,076.00			$2,068,209.22				100.00%	1%	100%	$2,068,209.21	$469,469.40	$2,083,422.49	
TOTALES:						$3,072,460.00			$2,541,918.05				100.00%	0.50%	100.00%	$2,541,918.04	$525,964.12	$2,575,857.86	

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR 2016

PLANTELES ESTATALES

																	FECHA DE INFORME	30 de mayo de 2018		
DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.									AVANCES %									CONTROL DE ANTICIPOS		
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS					FINANC.	FÍSICO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	SUPERVISOR DE LA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	SALDOS NO EJERCIDOS	%	%		ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
20160702	06DMS0007M	EMSAD No. 7 "DR. MIGUEL GALINDO"	AGUA SALADA	MINATITLÁN	$7,125,000.00	$6,096,373.74	$0.00	$352,573.42	$7,056,947.16	$6,164,426.57	$0.00	$352,573.42	$7,124,999.99	$0.01	100%	100%	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" **PB:** 1 AULA DIDÁCTICA + AULA DE MEDIOS + DIRECCIÓN + SANITARIOS + ESCALERA **PA:** 2 AULAS DIDÁCTIAS + ESCALERA	$ 1,828,912.12	$ 1,686,084.12	$ 142,828.00	ING. JORGE ESPINOSA
						$608,000.00	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A			100%	100%	TERRENO PARA CONSTRUIR EL EMSAD				
TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIIEMS) 2016					$7,125,000.00	$6,704,373.74	$0.00	$352,573.42	$7,056,947.16	$6,164,426.57	$0.00	$352,573.42	$7,124,999.99		100%	100%		$ 1,828,912.12	$ 1,686,084.12	$ 142,828.00	

PLANTELES FEDERALES

																	FECHA DE INFORME	30 de mayo de 2018		
DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.									AVANCES %									CONTROL DE ANTICIPOS		
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS					FINANC.	FÍSICO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	SUPERVISOR DE LA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	SALDOS NO EJERCIDOS	%	%		ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
	06DBT0036R	CECATI 126	ARMERÍA	ARMERÍA	$1,446,375.00			$1,390,069.93	$1,390,069.93			$1,390,069.93	$1,390,069.93	$56,305.07	100%	100%					
20160409	06DCT0158A	CETIS No. 157	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	$2,829,877.00	$1,966,258.56	$0.00	$34,916.97	$2,001,175.53	$1,870,973.48	$0.00	$34,916.97	$1,905,890.45	$923,986.55	100%	100%	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "I" 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 EE	$ 589,877.57	$ 588,717.56	$ 1,160.00	ING. PABLO ALCOCER
20160677	06DCM0001R	CET DEL MAR No. 12	CAMPOS	MANZANILLO	$375,000.00	$59,157.13	$0.00	$143,236.80	$202,393.93	$59,156.84	$0.00	$143,236.80	$202,393.64	$172,606.36	100%	100%	ADECUACIONES EN BIBLIOTECA	$ -	$ -	$ -	ING. IGNACIO DELGADO
TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIIEMS) 2016					$4,651,252.00	$2,025,415.69	$0.00	$1,568,223.70	$3,593,639.39	$1,930,130.32	$0.00	$1,568,223.70	$3,498,354.02	**$1,152,897.98**	100%	100%		$ 589,877.57	$ 588,717.56	$ 1,160.00	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2018

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN PATRICIA EN EL ESTADO DE COLIMA

LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015

Ejercico Fiscal: 2016 **FECHA DEL INFORME:** 30/05/2018 **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

	No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato							Avance						Observaciones
		Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha				Físico			Financiero			
		Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados		Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
1	52	ARMERÍA	CUYUTLÁN	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	06DJN0025J	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$381,590.00	06-011-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$257,585.15	14/11/2016	07/01/2017	54	100%	0%	100%	$257,585.15	$47,277.33	$222,263.23	OBRA TERMINADA
2	53	ARMERÍA	COL. EL PELILLO	SANTOS DEGOLLADO	06DPR0079D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$1,362,459.00	06-007-2016-FONDEN	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$975,367.99	14/11/2016	16/01/2017	63	100%	0%	100%	$975,367.99	$20,704.69	$975,367.99	OBRA TERMINADA
3	54	ARMERÍA	ARMERÍA	JOSÉ LEVY REHIMS	06DJN0169F		$10,590.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$8,696.69	14/11/2016	12/12/2016	28	100%	0%	100%	$8,696.69	$8,696.69	$8,696.69	OBRA TERMINADA
4	55	COQUIMATLÁN	LOS LIMONES	LEONARDO B. GUTIÉRREZ	06DPR0315Q		$21,183.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$17,393.39	14/11/2016	12/12/2016	28	100%	0%	100%	$15,056.57	$17,277.43	$17,277.43	OBRA TERMINADA
	56	COMALA	LOS COLOMOS	BASILIO VADILLO	06DPR0138C		$8,474.00														
5	57	COQUIMATLÁN	JALA	NIÑOS HEROES	06DTV0005L		$53,485.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$46,466.54	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$46,466.54	$46,140.35	$46,140.35	OBRA TERMINADA
6	58	COQUIMATLÁN	JALA	5 DE MAYO	06DPR0267X		$76,767.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$56,239.25	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$56,239.25	$56,239.25	$56,239.25	OBRA TERMINADA
	59	CUAUHTÉMOC	QUESERÍA	HUGO RAMÍREZ MIRANDA	06DJN0181A		$43,170.00											$0.00	$0.00	$0.00	
	60	MANZANILLO	JESÚS BARAJAS (JARDINES DE SANTIAGO)	JARDÍN DE NIÑOS (ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ)	06DJN0187V	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$770,501.00	06-021-2016-FONDEN-1	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$655,766.32	23/02/2017	24/04/2017	60	100%	0%	100%	$655,766.32	$79,923.20	$655,766.32	OBRA TERMINADA
7	61	MANZANILLO	EL COLOMO	5 DE MAYO	06DPR0300O		$24,356.00	06-014-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$16,263.77	24/10/2016	12/11/2016	19	100%	0%	100%	$16,263.77	$16,263.77	$16,263.77	OBRA TERMINADA
	62	TECOMÁN	COL. UNIÓN	JUSTO SIERRA	06DES0007D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$1,362,459.00	06-024-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$1,315,696.16	23/10/2017	06/01/2018	75	100%	5%	100%	$1,315,696.16	$285,750.65	$1,315,696.16	OBRA TERMINADA (ESTIM # 3 PENDIENTE DE PAGO)
	63	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	PABLO REYES ÁVALOS	06DPR0295T	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$1,284,677.00	06-021-2016-FONDEN-1	CONSTRUCT0ORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$945,627.34	16/01/2017	16/03/2017	59	100%	0%	100%	$945,627.34	$86,258.84	$689,194.57	OBRA TERMINADA
	64	VILLA DE ÁLVAREZ	SAN ISIDRO	MANUEL ÁLVAREZ	06DES0005F		$670,455.00											$0.00	$0.00	$0.00	

REMANENTES 2017
FIDEICOMISO FAM POTENCIADO

I N C O I F E D
INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE INFORME	30 DE MAYO DE 2018

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P.G.O.				M E T A S					N V E R S I O N						A V A N C E S %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%							
06DJN0155C	JN CARLOS NÚÑEZ VALENCIA	COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	COLIMA	1	1	0	0	0	06-117-2017-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A. DE C.V.	$734,796.92	$717,365.65	$18,063.64	$735,429.29	$716,733.28	$18,063.64	$734,796.92	100%	100%	04-dic	16-feb	AULA DE USOS MÚLTIPLES C/ MOBILIARIO	$ 215,209.69	$ 215,209.70	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
06DJN0113D	JN LAURA RAMÍREZ DE CEDEÑO	COL. NIÑOS HÉROES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-120-2017-PRR-1	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$438,783.46	$442,951.27	$0.00	$442,951.27	$438,783.46	$0.00	$438,783.46	100%	100%	11-dic	31-ene	COCINA (3.00 x 4.00 MTS.) Y CUBIERTA DE LÁMINA PARA DESAYUNADORES (6.00 x 8.70 MTS.)	$ 122,782.91	$ 122,782.90	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
06DPR0022C	EP JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-150-2017-PRR	MAGNOBRAS, S.A. DE C.V.	$173,814.68	$99,182.32	$74,632.36	$99,182.32	$99,182.32	$74,632.36	$173,814.68	100%	100%	14-mar	14-abr	CUBIERTA EN PÓRTICO DE INGRESO	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN
06DPR0020E	EP MIGUEL ÁLVAREZ GARCÍA	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-135-2017-PRR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$27,099.92	$27,099.92	$0.00	$27,099.92	$27,099.92	$0.00	$27,099.92	100%	100%	26-ene	03-feb	REPARACIONES EN LAVABOS, BEBEDEROS, PODA DE ÁRBOL, 5 LUMINARIOS DE GABINETE, PINTURA Y LILPIEZAS	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
06DPR0013U	EP GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COLIMA	1	1	0	0	0	06-139-2017-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$458,737.75	$472,888.30	$0.00	$472,888.30	$458,737.75	$0.00	$458,737.75	100%	100%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA 4° GRADO	$ 141,866.49	$ 141,866.49	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
06DPR0146L	EP VICENTE GUERRERO	EL REMATE	COMALA	1	0	0	0	1	06-132-2017-PRR	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.	$52,861.10	$63,109.14	$0.00	$63,109.14	$52,861.10	$0.00	$52,861.10	100%	100%	26-dic	19-ene	CISTERNA CAPACIDAD 5 M3.	$ 18,932.74	$ -	$ 18,932.74	ING. PABLO ALCOCER
06DPR0247J	EP ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	CENTRO	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-131-2017-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A. DE C.V.	$1,334,279.68	$1,334,287.32	$0.00	$1,334,287.32	$1,334,279.68	$0.00	$1,334,279.68	100%	100%	21-dic	21-mar	REPARACIONES EN AULAS Y REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 400,286.20	$ 400,286.20	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER
06DJN0229D	JN SIN NOMBRE	LAS CONCHAS	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-133-2017-PRR	DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.	$678,269.34	$678,269.34	$0.00	$678,269.34	$479,387.48	$0.00	$479,387.48	71%	100%	15-ene	28-mar	PÓRTICO DE INGRESO, CUBIERTA PARA DESAYUNADORES, PLAZA CÍVICA, MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN, RESANES EN PLAFON.	$ 203,480.80	$ 88,133.40	$ 115,347.40	ING. RAFAEL SALALZAR
06DML0013D	CAM SIN NOMBRE	CENTRO	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-133-2017-PRR	DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.	$266,093.77	$266,093.77	$0.00	$266,093.77	$217,371.43	$0.00	$217,371.43	82%	100%	15-ene	28-mar	COCINA ATÍPICA (3.00 x 3.00 MTS.)	$ 79,828.13	$ 41,774.19	$ 38,053.94	ING. RAFAEL SALALZAR
06DJN0062N	JN JAIME NUNÓ	SANTA RITA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-121-2017-PRR	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$648,297.76	$648,297.76	$0.00	$648,297.76	$648,297.76	$0.00	$648,297.76	100%	100%	11-dic	16-feb	REPARACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y SANITARIOS	$ 194,489.33	$ 194,489.32	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL
06DJN0131T	JN HIMNO NACIONAL	COL. ABELARDO L. RODRÍGUEZ (SANTIAGO)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-125-2017-PRR	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$455,644.94	$470,020.16	$0.00	$470,020.16	$455,644.94	$0.00	$455,644.94	100%	100%	26-dic	17-feb	REPARACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y SANITARIOS	$ 141,006.05	$ 141,006.04	$ 0.01	ING. IGNACIO DELGADO
06DJN0084Z	JN DELIA LUZ MORÁN	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-127-2017-PRR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$517,005.99	$533,783.80	$0.00	$533,783.80	$517,005.99	$0.00	$517,005.99	100%	100%	18-dic	09-feb	REPARACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 160,135.14	$ 160,135.15	-$ 0.01	ING. IGNACIO DELGADO
06DJN0132S	JN BEATRIZ CORTÉS VIRGEN	COL. PUNTA CHICA (EL ROCIO)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-149-2017-PRR	ING. GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$420,917.23	$420,917.23	$0.00	$420,917.23	$335,016.72	$0.00	$335,016.72	80%	90%	12-mar	05-may	MURO DE CONTENCIÓN, PLAZOLETA, REVESTIMIENTO TALUD Y MALLA CICLÓN	$ 126,275.17	$ 44,813.44	$ 81,461.72	ING. IGNACIO DELGADO
06DML0002Y	CAM HELEN KELLER	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-151-2017-PRR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$96,659.70	$96,659.70	$0.00	$96,659.70	$96,659.70	$0.00	$96,659.70	100%	100%	09-abr	13-may	REPARACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y TANQUE HIDRONEUMÁTICO	$ -	$ -	$ -	ING. IGNACIO DELGADO
06DPR0245L	EP HELIODORO TRUJILLO	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-114-2017-PRR	ING. MARIO GARIVO BRAVO	$229,239.64	$268,616.68	$0.00	$268,616.68	$229,239.64	$0.00	$229,239.64	100%	100%	27-nov	10-ene	IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE PLAFON, PINTURA Y LÁMPARAS EN EDIF. "A"	$ 80,585.00	$ 80,585.00	$ -	ING. IGNACIO DELGADO
06DPR0476C	EP JESÚS DIAZ VIRGEN	COL. VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-115-2017-PRR	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	$899,205.75	$899,205.75	$0.00	$899,205.75	$766,788.85	$0.00	$766,788.85	85%	100%	27-nov	10-feb	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS	$ 269,761.72	$ 230,036.67	$ 39,725.06	ING. IGNACIO DELGADO
06DPR0284N	EP SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-141-2017-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$398,289.16	$445,502.83	$0.00	$445,502.83	$398,289.16	$0.00	$398,289.16	100%	100%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA 5° GRADO	$ 133,650.85	$ 133,650.85	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
06DES0025T	SEC. PABLO LATAPÍ SARRE	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-129-2017-PRR	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS	$354,818.94	$354,818.94	$0.00	$354,818.94	$354,818.94	$0.00	$354,818.94	100%	100%	03-ene	28-mar	REMODELACIÓN DE INGRESO PRINCIPAL, REPARACIÓN RED SANITARIA EXTERIORY DEMOLICIÍON DE BEDEROS EXISTENTES.	$ 106,445.68	$ 106,445.68	$ -	ING. OMAR RANGEL
06DPR0080T	EP ÁLVARO OBREGÓN	PUNTA DE AGUA DE CAMOTLÁN	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-118-2017-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$843,677.49	$843,677.49	$0.00	$843,677.49	$843,677.49	$0.00	$843,677.49	100%	100%	04-dic	28-feb	MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS + BAÑO PARA DISCAPACITADOS, REPARACIONES GENERALES EN EDIF. "A"	$ 253,103.25	$ 210,577.21	$ 42,526.03	ING. OMAR RANGEL
06DPR0151X	EP ANGEL ANTE	SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	1	06-101-2017-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE	$81,575.71	$81,575.71	$0.00	$81,575.71	$81,575.71	$0.00	$81,575.71	100%	100%	05-mar	17-mar	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA TERMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	
06DPR0399O	EP MANUEL MURGUÍA GALINDO	COL. EL ROCÍO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-142-2017-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V	$379,921.02	$379,921.02	$0.00	$379,921.02	$305,374.03	$0.00	$305,374.03	80%	100%	12-feb	31-mar	REP. ESCALERA DE EMERGENCIA, REJA DE INGRESO, MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA	$ 113,976.31	$ 91,612.21	$ 22,364.10	ING. IGNACIO DELGADO
06DPR0083Q	EP CRISTÓBAL COLÓN	COL. SAN PEDRITO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-137-2017-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$204,930.60	$204,930.60	$0.00	$204,930.60	$204,930.60	$0.00	$204,930.60	100%	100%	30-ene	28-feb	IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIONES METÁLICAS	$ 61,479.18	$ 53,684.52	$ 7,794.66	ING. OMAR RANGEL
06DPR0291X	EP RAMONA OLVERA	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-138-2017-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$412,519.14	$442,211.04	$0.00	$442,211.04	$412,519.14	$0.00	$412,519.14	100%	100%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA 2° GRADO	$ 132,663.31	$ 132,663.31	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
06DPR0190Z	EP BASILIO VADILLO	COL. DEL PACÍFICO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-143-2017-PR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	$418,071.99	$418,071.99	$0.00	$418,071.99	$418,071.99	$0.00	$418,071.99	100%	100%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA 5° GRADO	$ 125,421.60	$ 125,421.60	-$ 0.00	ING. OMAR RANGEL

REMANENTES 2017
FIDEICOMISO FAM POTENCIADO

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P.G.O.				METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%							
06DJN0036P 06DJN0140A	JN JOSÉ VASCONCELOS	COL. SAN FRANCISCO JAVIER	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-094-2017-PRR	LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$349,975.20	$352,357.47	$0.00	$352,357.47	$349,975.20	$0.00	$349,975.20	100%	100%	18-sep	18-nov	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFS. "A" Y "B", REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS (T.M. Y T.V.), RED SANIATRIA EXTERIOR, CISTERNA, CASETA MOTOBOMBA	$ 105,707.24	$ 105,707.24	$ 0.00	ING. RAFAEL SALALZAR
06DTV0027X	TV. SEC. RAMÓN DELGADILLO SÁNCHEZ	COL. LADISLAO MORENO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-095-2017-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$824,256.90	$505,424.79	$380,930.91	$886,355.70	$443,325.99	$380,930.91	$824,256.90	100%	100%	25-sep	30-nov	TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNADORES	$ 151,627.44	$ 151,627.44	-$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR
06ETV0027W	TV. SEC. SUSANA ORTIZ SILVA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-091-2017-PR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$464,504.96	$516,563.75	$0.00	$516,563.75	$464,504.96	$0.00	$464,504.96	100%	100%	18-sep	25-nov	COCINA DE TIEMPO COMPLETO + TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNADORES	$ 154,969.13	$ 154,969.12	$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR
06DPR0013V	EP MA. CONCEPCIÓN FARIAS PONCE DE LEÓN	COL. UNIÓN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-154-2017-PRR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$34,921.90	$ 34,921.90	$ -	$ 34,921.90	$ -	$ -	$ -	0%	0%	28-may	04-jun	INSTALACIONES PARA VOZ Y DATOS	$ -	$ -	$ -	ING. RAFAEL SALAZAR
06DPR0231I	EP VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	EL ARRAYANAL	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-128-2017-PRR	CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$546,749.04	$546,749.04	$0.00	$546,749.04	$546,749.04	$0.00	$546,749.04	100%	100%	15-ene	24-mar	REPARACIÓN DE AULA REGIONAL (6.00 x 8.00 MTS) REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 164,024.71	$ 164,024.71	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL
06DPR0337B	EP IGNACIO ALLENDE	LA LOMA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-152-2017-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$142,107.60	$ 142,107.60	$ -	$ 142,107.60	$ -	$ -	$ -	0%	100%	14-may	18-may	RELLENO Y MEJORAMIENTO DE TERRENOM DREN PLUVIAL.	$ -	$ -	$ -	ING. OMAR RANGEL
06DJN030V 06DJN0109R	JN LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO DR. MIGUEL GALINDO	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-078-2017-PRR	COC2, S.A. DE C.V.	$185,279.43	$203,460.02	$0.00	$203,460.02	$185,279.43	$0.00	$185,279.43	100%	100%	21-ago	14-oct	2 BODEGAS (T.M. Y T.V.)	$ 61,038.01	$ 61,037.99	$ 0.01	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
06DJN0223J	JN SIN NOMBRE	COL. ARBOLEDAS DEL CARMEN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-102-2017-PRR	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	$723,208.99	$723,208.99	$0.00	$723,208.99	$723,208.99	$0.00	$723,208.99	100%	100%	09-oct	16-dic	CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO, REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS EDIF. "A"	$ 216,962.70	$ 144,867.93	$ 72,094.76	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
06DPR0177E	EP AMADO NERVO	AGUA DULCE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-134-2017-PRR	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	$28,417.48	$28,417.48	$0.00	$28,417.48	$28,417.48	$0.00	$28,417.48	100%	100%	19-ene	24-ene	CANCEL DE INGRESO, PUERTA DE MALLA CICLÓ, IMPERMEABILIZACIÓN.	$ -	$ -	$ -	ING. JOSE LUIS MUNGUIA
06DPR0052X	EP OSCAR VICENTE NÚÑEZ GUTIÉRREZ	COL. SAN JOSÉ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-124-2017-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, S.A. DE C.V.	$209,108.19	$209,108.19	$0.00	$209,108.19	$209,108.19	$0.00	$209,108.19	100%	100%	11-dic	31-dic	SUSTITUCIÓN DE LONA DAÑADA EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA, INCLUYE PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN
06DPR0041R	EP JOSÉ VASCONCELOS	COL. LINDA VISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-128-2017-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$72,644.76	$72,906.16	$0.00	$72,906.16	$72,644.76	$0.00	$72,644.76	100%	100%	15-ene	24-mar	PINTURA GENERAL, CANAL PLUVIAL	$ 21,871.85	$ 21,871.86	-$ 0.01	ING. J. JESÚS LEÓN
06DPR0294U	EP RAFAEL HEREDIA VELASCO	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-140-2018-PR	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLÓN TORRES	$466,878.64	$467,031.13	$0.00	$467,031.13	$466,878.64	$0.00	$466,878.64	100%	100%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA 4° GRADO	$ 140,109.34	$ 140,109.34	$ 0.00	ING. J. JESÚS LEÓN
06DST0006X 06DST0025L	SEC. MOISÉS SAENZ GARZA	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-093-2017-PRR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$479,770.90	$491,742.58	$0.00	$491,742.58	$479,770.90	$0.00	$479,770.90	100%	100%	16-oct	16-dic	REPARACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS, INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO	$ 147,522.77	$ 147,522.78	-$ 0.00	ING. J. JESÚS LEÓN
06DES0005F 06DES0011Q	SEC. MANUEL ÁLVAREZ	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-132-2017-PRR	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.	$81,340.75	$102,953.86	$0.00	$102,953.86	$81,340.75	$0.00	$81,340.75	100%	100%	26-dic	19-ene	SUM. Y COLOCACIÓN DE CANALETA PLUVIAL EN CUBIERTA Y ELEMENTOS COMPEMENTARIOS.	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN
06DES0009B 06DES0017K	SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RIOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-087-2017-PRR	DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.	$115,172.51	$115,172.51	$0.00	$115,172.51	$115,172.51	$0.00	$115,172.51	100%	100%	11-sep	18-nov	MURO - REJA (37.00 MTS. APROX.)	$ 34,551.75	$ 34,551.76	-$ 0.01	ING. J. JESÚS LEÓN
06DPR0058R	EP CARLOS FLORES DUEÑAS	COL. JARDINES DEL CENTENARIO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-145-2017-PRR	ING. JESÚS TOPILTZIN OCHOA GUTIÉRREZ	$91,501.64	$91,501.64	$0.00	$91,501.64	$91,501.64	$0.00	$91,501.64	100%	100%	01-mar	31-mar	CISTERNA CAPACIDAD 10 M3.	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
06DML0004W	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-148-2017-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$6,897.36	$6,897.36	$0.00	$6,897.36	$6,897.36	$0.00	$6,897.36	100%	100%	05-mar	10-mar	REPARACIONES VARIAS	$ -	$ -	$ -	ING. PABLO ALCOCER
06DPR0055U	EP PATRICIO ARAUJO	COL. VILLAS BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-148-2017-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$17,910.40	$17,910.40	$0.00	$17,910.40	$17,910.40	$0.00	$17,910.40	100%	100%	05-mar	10-mar	REPARACIONES VARIAS	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
06DES0026S	SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-148-2017-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$8,908.80	$8,908.80	$0.00	$8,908.80	$8,908.80	$0.00	$8,908.80	100%	100%	05-mar	10-mar	REPARACIONES VARIAS	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
06DES0032C	SEC. OCTAVIO PAZ	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	1	06-144-2017-PR	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	$118,626.19	$118,626.19	$0.00		$118,626.19	$0.00	$118,626.19	100%	100%	12-feb	17-feb	TERMINACIÓN EDIFICIO "A"	$ -	$ -	$ -	
06EES0012O	SEC. ESTATAL (TALENTOS)	COL. TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-146-2017-PRR	FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$30,876.75	$30,885.43	$0.00	$30,885.43	$30,876.75	$0.00	$30,876.75	100%	100%	05-mar	17-mar	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA TERMINACIÓN DE OBRA	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN
TOTAL REMANENTES				44	8	0	0	39			$15,524,570.09	$15,396,313.03	$473,626.91	$15,676,681.39	$14,333,445.08	$1,241,978.83	$15,575,423.91	92%	98%				$ 4,279,764.48	$ 3,841,464.05	$ 438,300.43	

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. JOSÉ DE JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

	No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato							Avance						Observaciones
		Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha				Físico			Financiero			
		Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados		Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
	65	MANZANILLO	EL COLOMO	HOMOBONO LLAMAS	06DST0030X		$141,626.00	06-022-2016-FONDEN	IMPERQUIMIA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$136,176.37	06/02/2016	13/02/2016	7		100%	0%	100%	$136,176.37	$135,892.89	$135,892.89	OBRA TERMINADA
8	66	MANZANILLO	SANTA CAROLINA	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	06DJN0214B		$1,286,537.00	06-009-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$898,347.72	14/11/2016	16/01/2017	63		100%	0%	100%	$898,347.72	$116,204.07	$860,112.52	OBRA TERMINADA
9	67	MANZANILLO	LAS BRISAS	BASILIO VADILLO	06DPR0190Z		$143,622.00	06-002-2016-FONDEN	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$138,095.68	03/10/2016	31/10/2016	28		100%	0%	100%	$138,095.68	$138,095.68	$138,095.68	OBRA TERMINADA
10	68	MANZANILLO	EL CHARCO	LA PAZ	06DPR0118P		$59,248.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$35,109.59	03/10/2016	31/10/2016	28		100%	0%	100%	$35,109.59	$35,109.59	$35,109.59	OBRA TERMINADA
11	69	MANZANILLO	SAN BUENAVENTURA	PLAN DE IGUALA	06DPR0084P		$102,446.00	06-006-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$64,768.45	10/10/2016	15/11/2016	36		100%	0%	100%	$64,768.45	$64,768.45	$64,768.45	OBRA TERMINADA
12	70	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	06DPR0251W		$980,831.00	06-008-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$774,992.10	10/10/2016	12/12/2016	63		100%	0%	100%	$774,992.10	$472,198.89	$774,992.10	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (08/06/2017-17/06/2017) OBRA TERMINADA
	71	MANZANILLO	MIRAVALLE	ESCUELA PRIMARIA	06DPR0291X		$22,913.00														SE CANCELA
13	72	MANZANILLO	SANTA RITA	NICOLAS BRAVO	06DPR0082R		$146,014.00	06-015-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C .V.	$97,856.86	24/10/2016	12/11/2016	19		100%	0%	100%	$97,856.86	$97,856.86	$97,856.86	OBRA TERMINADA
	73	MANZANILLO	MANZANILLO	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR No. 12	06DCM0001R		$963,399.00														
14	74	MANZANILLO	EL COLOMO	JUAN ESCUTIA	06DJN0056C		$33,595.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$25,238.89	03/10/2016	31/10/2016	28		100%	0%	100%	$25,238.89	$25,238.90	$25,238.90	OBRA TERMINADA
15	75	MANZANILLO	LEANDRO VALLE	CELSA LORENZANO VELASCO	06DPR0057S		$47,107.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$35,174.89	03/10/2016	31/10/2016	28		100%	0%	100%	$35,174.89	$35,174.89	$35,174.89	OBRA TERMINADA
	76	MANZANILLO	CENTRO	PRIMERO DE JUNIO	06DPR0195U		$1,447,723.00														
16	77	MANZANILLO	EL COLOMO	VENUSTIANO CARRANZA	06DPR0120D		$1,315,232.00	06-008-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$1,149,958.18	10/10/2016	12/12/2016	63		100%	0%	100%	$1,149,958.18	$108,428.40	$1,149,958.18	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (08/06/2017-17/06/2017) OBRA TERMINADA
	78	ARMERÍA	COFRADÍA DE JUÁREZ	JESÚS GONZÁLEZ LUGO	06DST0003Z		$540,844.00														
	79	MANZANILLO	CAMPOS	RICARDO FLORES MAGÓN	06DES0006E		$1,841,230.00														
17	80	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	06DJN0026I		$11,783.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$9,475.20	03/10/2016	31/10/2016	28		100%	0%	100%	$9,475.20	$9,475.20	$9,475.20	OBRA TERMINADA

	No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
		Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
		Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
18	81	IXTLAHUACÁN	CENTRO	CUAUHTÉMOC	06DST0009U		$346,919.00	06-011-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$299,454.32	14/11/2016	07/01/2017	54	100%	0%	100%	$299,454.32	$294,925.13	$294,925.13	OBRA TERMINADA
19	82	MANZANILLO	SALAGUA	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	06DPR0048K		$989,070.00	06-009-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$690,895.65	14/11/2016	16/01/2017	63	100%	0%	100%	$595,599.70	110794.29*1.16	$611,601.87	OBRA TERMINADA
20	83	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	JOSÉ SANTOS VALDEZ	06DPR0036F	SUMINISRO Y COLOCACIÓN 360.00 M2 DE LONA DE PVC DE 800 GRS. EN TECHUMBRE	$235,018.00	06-001-2016-FONDEN	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$225,974.83	14/11/2016	12/12/2016	29	100%	0%	100%	$225,974.83	$225,970.71	$225,970.71	OBRA TERMINADA
	84	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	FERNANDO MORENO PEÑA	06DES0024U		$447,421.00	06-023-2016-FONDEN	INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.A. DE C.V.	$354,588.28	02/05/2017	31/05/2017	29	100%	0%	100%	$354,588.28	$250,187.98	$250,187.88	OBRA TERMINADA
21	85	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO III)	ROSARIO CASTELLANOS	06DJN0170V		$182,792.00	06-006-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGERNIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$163,612.39	10/10/2016	15/11/2016	36	100%	0%	100%	$163,612.39	$113,747.84	$113,747.84	OBRA TERMINADA
22	86	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO II)	HILDA CEBALLOS LLERENAS	06DJN0208R		$226,208.00	06-004-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$203,073.00	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$203,073.00	$203,073.00	$203,073.00	OBRA TERMINADA
23	87	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	INDEPENDENCIA	06DJN0098B		$963,397.00	06-012-2016-FONDEN	INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.A. DE C.V.	$777,052.31	17/10/2016	10/12/2016	54	100%	0%	100%	$777,052.31	$291,330.28	$658,329.92	OBRA TERMINADA
24	88	MANZANILLO	SANTIAGO	ANGEL ANTE	06DPR0152W		$23,942.00	06-003-2016-FONDEN-1	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$23,941.99	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$23,941.99	$23,941.99	$23,941.99	OBRA TERMINADA
25	89	MANZANILLO	EL CHARCO	BALBINO DÁVALOS	06DTV0019O		$107,940.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$64,132.28	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$64,132.28	$64,132.28	$64,132.28	OBRA TERMINADA
26	90	MANZANILLO	COL. PADRE HIDALGO	PADRE HIDALGO	06DPR0193W		$1,888,793.00	06-010-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$1,480,115.29	13/10/2016	15/12/2016	100	100%	0%	100%	$1,480,115.29	$210,117.78	$1,480,115.29	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (07/06/2017-14/06/2017) OBRA TERMINADA
	91	MANZANILLO	LA CENTRAL	ENRIQUE PACHECO AGUILAR	06DTV0007J		$14,436,889.00													
	92	MANZANILLO	SANTIAGO	SUSANA ORTIZ SILVA	06DJN0029F		$200,067.00										$0.00	$0.00	$0.00	
	93	MANZANILLO	LA TOLVA	IGNACIO ZARAGOZA	06DPR0277O		$869,279.00										$0.00	$0.00	$0.00	
						TOTALES:	**36,072,051.00**			**11,943,136.86**				**100%**	**0%**	**100%**	**11,845,504.10**	**3,580,403.01**	**11,255,606.92**	

(+) GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	**721,441.02**
(+) GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	**721,441.02**

$198,693.48

TOTAL **$ 11,454,300.40**

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2018

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE INFORME | **31 DE MAYO DE 2018**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %								CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%							
06DJN0024K	JN CELSA VIRGEN PÉREZ	COF. DE JUÁREZ	ARMERÍA	1	0	0	0	1			$280,000.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00					BODEGA DE 3.00 x 8.00 MTS. (INCLUYE MOBILIARIO)				ING. RAFAEL SALAZAR	
06DJN0012F	JN CATALINA JASSO	PERIQUILLOS	ARMERÍA	1	0	0	0	1			$285,000.00	$0.00					$0.00					REPARACIONES EN LÁMPARAS E INST. ELÉCTRICA, BODEGA DE 3.00 x 4.00 MTS. (CON MOBILIARIO), LAVADERO PREFABRICADO.				ING. RAFAEL SALAZAR	
06DJN0142Z	JN JORGE CASTELL GUERRERO	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA	ARMERÍA	1	0	0	0	1			$350,000.00	$0.00					$0.00					COCINA DE 3.00 x 4.00 MTS (CON MOBILIARIO), BODEGA DE 3.00 x 4.00 MTS (CON MOBILIARIO)				ING. RAFAEL SALAZAR	
06DJN0007U	JN JUAN DE MATA RIVERA	COL. INDEPENDENCIA	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-020-2018-PR	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS	$280,000.00	$204,163.96	$0.00	$204,163.96	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	28-may	14-jul	BODEGA DE 3.00x8.00 M. INCLUYE MOBILIARIO	$ 61,249.19	$ -	$ 61,249.19	ING. RAFAEL SALAZAR	EN PROCESO
06DPR0077F 06DPR0382O	EP FRANCISCO J. MUJICA	COL. LAZARO CARDENAS	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-020-2018-PR	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS	$250,000.00	$256,805.39	$0.00	$256,805.39	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	28-may	14-jul	AREA TECHADA DE 6 DESAYUNADORES PREFABRICADOS EN GRANITO TAMAÑO MEDIANO.	$ 77,041.62	$ -	$ 77,041.62	ING. RAFAEL SALAZAR	EN PROCESO
06DST0003Z	SEC. JESÚS GONZÁLEZ LUGO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	1	0	0	0	1			$180,000.00	$0.00					$0.00					REPARACIÓN Y/O SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CICLÓN, APROXIMADAMENTE 160 ML.				ING. RAFAEL SALAZAR	
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				6	0	0	0	6			$1,625,000.00	$460,969.35	$0.00	$460,969.35	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%				$ 138,290.80	$ -	$ 138,290.80		
06DJN0107T	JN MARGARITA RODRIGUEZ PAZ	COL. ORIENTAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-012-2018-PR	MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$150,000.00	$176,808.00	$0.00	$176,808.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	40%	07-jun	08-jun	CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO EN AREA DE DESAYUNADORES	$ 53,042.40	$ -	$ 53,042.40	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO
06DJN0183Z	JN MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	COL. JARDINES DEL SOL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-014-2018-PRR	ING. JOSÉ DE JEÚS NAVARRO MOLINA	$150,000.00	$126,304.22	$0.00	$126,304.22	$75,838.87	$0.00	$75,838.87	60%	98%	14-may	02-jun	SUSTITUCIÓN DE LONA EN CUBIERTA METALICA EXISTENTE EN PLAZA CIVICA, INCLUYE PINTURA ESMALTE EN	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO
PREESCOLAR				1	0	0	0	0			$640,000.00	$0.00										EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				POR DEFINIR	
06DPR0395S	EP MANUEL ALVAREZ	COL. JUANA DE ASBAJE	COLIMA	1	0	0	0	1			$300,000.00	$0.00							5%			REPARACIONES VARIAS				ING. J. JESÚS LEÓN	EN PROCESO
06DPR0324.Y	EP ALFREDO V. BONFIL	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-016-2018-PR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$425,000.00	$351,803.04		$351,803.04	$0.00	$0.00	$0.00	0%	60%	14-may	02-jun	REHABILITACIÓN DE COCINA, PORTICO DE ACCESO, ANDADOR EN ACCESO DE SERVICIO	$ 105,540.91	$ -	$ 105,540.91	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO
PRIMARIA											$640,000.00	$0.00										EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				POR DEFINIR	
06EPR0003N	EP RUIZ VILLALVAZO	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	1	1	0	0	0			$450,000.00	$0.00										1 AULA DIDÁCTICA 1er. GRADO (INCLUYE MOBILIARIO)				ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
06EPR0006K 06EPR0018P	EP GEREGORIO TORRES QUINTERO	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1			$50,000.00	$0.00										SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA				ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
06DES0008C 06DES0014N	SEC. JESÚS REYES HEROLES	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1			$2,198,562.00	$0.00										PANELES SOLARES SEGÚN ESPECIFICACIONES				ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
06DES0019I 06DES0023V	SEC. ALBERTO ISSAC AHUMADA	COL. BURÓCRATAS (LA ESTANCIA)	COLIMA	1	0	0	0	1			$200,000.00	$0.00										SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CICLON EN MAL ESTADO, POR MURO-REJA EN TRAMOS DE 3.00 M., DE MURO Y 9.00 M. DE REJA EN LA PARTE NORTE DEL PLANTEL, CON UNA LONG. APROX. DE 90 ML.				ING. J. JESÚS LEÓN	
SEC. GENERAL											$640,000.00	$0.00										EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				POR DEFINIR	
06DML0001Z	CAM JEAN PIAGET	COL. MIGUEL HIDALGO	COLIMA	1	0	0	0	1			$640,000.00	$0.00										EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				10	1	0	0	8			$6,483,562.00	$654,915.26	$0.00	$654,915.26	$75,838.87	$0.00	$75,838.87	12%	0%				$ 158,583.31	$ -	$ 158,583.31		
06DJN0005W	JN JOSÉ JUAN ORTEGA	SUCHITLÁN	COMALA	1	1	0	0	0	06-008-2018-PR	MAGNOBRAS, S.A. DE C.V.	$450,000.00	$511,407.00	$0.00	$511,407.00	$61,557.15	$0.00	$61,557.15	12%	25%	07-may	12-ago	1 AULA DIDÁCTICA PARA 3° (PARA REMPLAZAR AULA DIDACTICA PREFABRICADA EN MAL ESTADO), 6.00x8.00 M., ESTRUCTURA REGIONAL, INCLUYE MOBILIARIO	$ 153,422.10	$ 18,655.06	$ 134,767.04	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO
06DJN 00192	JN MERCEDES GUZMÁN GONZÁLEZ	COL. CENTRO	COMALA	1	0	0	0	1	06-008-2018-PR	MAGNOBRAS, S.A. DE C.V.	$25,000.00	$33,538.51	$0.00	$33,538.51	$0.00	$0.00	$0.00	0%	2%	07-may	12-ago	SUSTITUCIÓN DE LONA EN CUBIERTA METALICA EXISTENTE EN PORTICO DE INGRESO, INCLUYE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA	$ 10,061.55	$ -	$ 10,061.55	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO
06DML0011F	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	COL. FRANCISCO RAMÍREZ	COMALA	1	0	0	0	1	06-002-2018-PR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$250,000.00	$242,531.21	$0.00	$242,531.21	$236,907.30	$0.00	$236,907.30	100%	100%	12-feb	24-mar	COCINA ATÍPICA (3.00 x 4.00 MTS.)	$ 72,759.36	$ 72,759.36	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	**TERMINADA**
06DPR0181R	EP ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	1	1	0	0	0	06-004-2018-PR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$450,000.00	$399,813.28	$0.00	$399,813.28	$366,612.98	$0.00	$366,612.98	100%	100%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA	$ 119,943.98	$ 119,943.99	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	**TERMINADA**
06DPR0130K	EP BENITO JUÁREZ	CENTRO	COMALA	1	0	0	0	1	06-006-2018-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$1,150,000.00	$1,020,731.17	$0.00	$1,020,731.17	$966,702.98	$0.00	$966,702.98	95%	100%	19-mar	26-may	SUSTITUCIÓN DE PISO, MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN, CAMBIO DE LÁMPARAS Y VENTILADORES	$ 306,219.35	$ 134,907.16	$ 171,312.18	ING. PABLO ALCOCER	**TERMINADA**
06FMB0001Q	CENTRO DE MAESTROS No. 01	KM 4.5 CARRETERA V. de A. - COMALA	COMALA	1	0	0	0	1			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)					
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				6	2	0	0	4			$2,965,000.00	$2,208,021.16	$0.00	$2,208,021.16	$1,631,780.41	$0.00	$1,631,780.41	74%	75%				$ 662,406.35	$ 346,265.58	$ 316,140.77		
06DJN0201Y	JN JARDINES DEL CENTENARIO	COL. JARDINES DEL LLANO	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1			$460,000.00								45%			COCINA DE 3.00 x 4.00 MTS., TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNADORES TAMAÑO INFANTIL				ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO
06EJN0022L	JN ANTONIO BARBOSA HELDT	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1			$50,000.00								100%			PINTURA DE ESMALTE EN CUBIERTA, AREA COCINA Y REJA DE ACCESO				ING. PABLO ALCOCER	**TERMINADA**
06DML0004W	CAM SIN NOMBRE	COL. LAS MORAS	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1			$220,000.00								15%			CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN ÁREA PARA DESAYUNADORES				ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				3	0	0	0	3			$730,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%				$ -	$ -	$ -		

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2018

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION				AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR		
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%							
06DJN0214B	JN JORGE CHÁVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-011-2018-PR	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$450,000.00	$399,392.13	$0.00	$399,392.13	$0.00	$0.00	$0.00	0%	2%	07-may	12-ago	1 AULA DIDÁCTICA 2° GRADO (INCLUYE MOBILIARIO)	$ 119,817.64	$ -	$ 119,817.64	ING. IGNACIO DELGADO	EN PROCESO
PREESCOLAR				1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)				POR DEFINIR	
06DJN0224I	JN SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA (SANTIAGO)	MANZANILLO	1	2	0	0	0			$900,000.00											2 AULAS DIDÁCTICAS (2° y 3°)				ING. IGNACIO DELGADO	
06DML0002Y	C.A.M. HELEN KELLER	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$640,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%			EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)	$ 0.00	$ -	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	
06DPR0085O	EP MARCELINO RENTERÍA	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-005-2018-PRR	MUELLES PUENTES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	$400,000.00	$610,634.64	$0.00	$610,634.64	$0.00	$0.00	$0.00	0%	30%	05-mar	12-may	REPARACIONES EN SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE COLUMNAS METÁLICAS	$ 183,190.39	$ -	$ 183,190.39	ING. IGNACIO DELGADO	EN PROCESO
06DPR0339Z	EP PEDRO NÚÑEZ	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-001-2018-PRR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$947,024.50	$880,138.27	$0.00	$880,138.27	$812,156.98	$0.00	$812,156.98	92%	100%	06-feb	14-abr	MANTENIMIENTO GENERAL EDIFICIO "H" (SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAMIENTO)	$ 264,041.48	$ 243,647.10	$ 20,394.39	ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**
06DPR0048K 06DPR0049J	EP ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	FRACC. ARBOLEDAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-017-2018-PRR	GRUPO BIDICÓN, S.A. DE C.V.	$350,000.00	$425,909.56	$0.00	$425,909.56	$0.00	$0.00	$0.00	0%	2%	28-may	06-jul	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 127,772.87	$ -	$ 127,772.87	ING. IGNACIO DELGADO	EN PROCESO
06DPR0114T	EP JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-007-2018-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$750,000.00	$883,667.14	$0.00	$883,667.14	$0.00	$0.00	$0.00	0%	40%	30-abr	08-jun	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN PLAZA CÍVICA	$ 265,100.14	$ -	$ 265,100.14	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO
PRIMARIA				1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)				POR DEFINIR	
S/C	SEC. GRAL. NUEVA CREACIÓN	COL. TERRAPLENA (SANTIAGO)	MANZANILLO	1	3	0	0	3			$5,500,000.00								5%			EDIFICIO "A" AREA ADMINISTRATIVA PROVISIONAL EN UN AULA DE 2.5 E.E., 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 E.E. PARA 1°, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (ESTRUCTURA U1-C CUBIERTA DE CONCRETO) + OBRA EXTERIOR (INGRESO, CERCO PERIMETRAL, CISTERNA, PATIO CIVICO, ANDADORES, MURO DE ACOMETIDA, REDES DE INSTALACIONES EXTERIORES). INCLUYE MOBILIARIO				ING. IGNACIO DELGADO	EN PROCESO
06DES0031D 06DES0015M	SEC.. GRAL. DIEGO RIVERA SEC. GRAL. RICARDO FLORES MAGÓN	COL. LAS PERLAS (SALAGUA)	MANZANILLO	1	0	1	0	0			$2,250,000.00											LABORATORIO MÚLTIPLE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				ING. OMAR RANGEL	
06DES0024U 06DES0029P	SEC. GRAL. FERNANDO MORENO PEÑA	COL. VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	MANZANILLO	1	0	0	1	0			$2,250,000.00											TALLER DE INFORMÁTICA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				ING. IGNACIO DELGADO	
06DES0003H 06DES0013O	SEC. GRAL. MARIANO MIRANDA FONSECA	COL. INFONAVIT (LAS BRISAS)	MANZANILLO	1	0		0	0			$2,198,562.00											PANELES SOLARES SEGÚN ESPECIFICACIONES				ING. IGNACIO DELGADO	
06DES0025T 06DES0027R	SEC. GRAL. PABLO LATAPÍ SARRE	SALGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	0			$2,198,562.00											PANELES SOLARES SEGÚN ESPECIFICACIONES				ING. OMAR RANGEL	
SEC. GRAL.				1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)				POR DEFINIR	
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				15	6	1	1	8			$20,754,148.50	$3,199,741.73	$0.00	$3,199,741.73	$812,156.98	$0.00	$812,156.98	25%	45%				$ 959,922.52	$ 243,647.10	$ 716,275.42		
06DPR0371I	EP J. JESÚS MANCILLA RODRÍGUEZ	COL. LOS COPALES	MINATITLÁN	1	2	0	0	0	06-010-2018-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$900,000.00	$897,775.88	$0.00	$897,775.88	$0.00	$0.00	$0.00	0%	10%	07-may	12-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS (2° y 4° GRADOS) INCL. MOBILIARIO	$ 269,332.76	$ -	$ 269,332.76	ING. OMAR RANGEL	
06DPR0336C	EP NICOLÁS BRAVO	EL SAUZ	MINATITLÁN	1	1	0	0	0	06-010-2018-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$30,000.00	$32,706.73	$0.00	$32,706.73	$0.00	$0.00	$0.00	0%	4%	07-may	12-ago	MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR	$ 9,812.02	$ -	$ 9,812.02	ING. OMAR RANGEL	
06DST0012H	SEC. TÉCNICA No. 12, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COL. CENTRO	MINATITLÁN	1	0	0	0	1			$700,000.00	$0.00										REPARACIÓN LABORATORIO DE CIENCIAS (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				ING. OMAR RANGEL	
06DML0009R	CAM SIN NOMBRE	COL. CENTRO	MINATITLÁN	1	1	0	0	0			$850,000.00	$0.00										1 AULA DIDÁCTICA PARA AREA LABORAL, ADAPTADA CON AREA DE COCINA, 6.00x8.00 M., ESTRUCTURA REGIONAL. INCLUYE MOBILIARIO + OBRA EXTERIOR				ING. OMAR RANGEL	
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				4	4	0	0	1			$2,480,000.00	$930,482.61	$0.00	$930,482.61	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%				$ 279,144.78	$ -	$ 279,144.78		
PREESCOLAR				1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				ING. RAFAEL SALAZAR	
06EPR0048J	EP MARIA LUISA MONTES VIRGEN	COL. VICENTE GUERRERO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-003-2018-PR	ARQ. CARLOS SALCEDO GÓMEZ	$250,000.00	$225,364.28	$0.00	$225,364.28	$224,901.50	$0.00	$224,901.50	100%	100%	12-feb	07-abr	COCINA ATÍPICA (3.00 x 4.00 MTS.)	$ 67,609.28	$ 67,609.29	-$ 0.01	ING. RAFAEL SALAZAR	**TERMINADA**
06DPR0268W	EP SIN NOMBRE	COL. NORIEGA PIZANO (CERRO DE ORTEGA)	TECOMÁN	1	2	0	0	0			$1,850,000.00											CONSTRUCCION DE INFRAESTUCTURA FISICA PARA SOPORTAR 2 AULAS DIDACTICAS MOVILES, INCLUYE: SUMINISTRO DE AULAS, MOBILIARIO Y SERVICIOS				ING. RAFAEL SALAZAR	
PRIMARIA				1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)				ING. RAFAEL SALAZAR	
06DES0007D 06DES0016L	SEC. GRAL. JUSTO SIERRA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	1	0	0	0	0			$2,198,562.00											PANELES SOLARES SEGÚN ESPECIFICACIONES				ING. RAFAEL SALAZAR	
SEC. GRAL.				1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)				ING. RAFAEL SALAZAR	
06DML0003X	CAM ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)				ING. RAFAEL SALAZAR	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				7	2	0	0	1			$6,858,562.00	$225,364.28	$0.00	$225,364.28	$224,901.50	$0.00	$224,901.50	100%	100%				$ 67,609.28	$ 67,609.29	-$ 0.01		

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2018

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %							CONTROL DE ANTICIPOS				
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%							
PREESCOLAR			VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)				POR DEFINIR	
06DPR0189J	EP SERGIO DIAZ VIRGEN	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0			$350,000.00											1 AULA USAER, ESTRUCTURA REGIONAL. INCLUYE MOBILIARIO				ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
06DPR0446I 06DPR0452T	EP J. CONCEPCIÓN RIVERA MANCILLA EP J. JESÚS PRECIADO FIGUEROA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	2			$825,000.00											REPARACIÓN DE SANITARIOS EXISTENTES MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS NUEVO				ING. J. JESÚS LEÓN	
06DPR0010Y	EP 1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-019-2018-PR	CENTELLA, S.A. DE C.V.	$100,000.00	$126,829.35	$0.00	$126,829.35	$73,665.94	$0.00	$73,665.94	58%	60%	21-may	29-jun	PORTICO DE INGRESO CON CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO
06DPR0466W 06DPR0027Y	EP LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-013-2018-PR	C. MARTÍN CHÁVEZ QUIROZ	$400,000.00	$302,098.45	$0.00	$302,098.45	$0.00	$0.00	$0.00	0%	20%	21-may	13-jul	1 AULA USAER (INCLUYE MOBILIARIO)	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN	EN PROCESO
PRIMARIA			VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				POR DEFINIR	
06DES0032C	SEC. GRAL. OCTAVIO PAZ	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0			$3,050,000.00											1 AULA DIDACTICA (1er. GRADO) + TALLER DE INFORMÁTICA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
06EES0001L 06EES0017J	SEC. ESTATAL MIGUEL VIRGEN MORFÍN	COL. CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0			$2,198,562.00											PANELES SOLARES SEGÚN ESPECIFICACIONES				ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
06DES0009B 06DES0017K	SEC. GRAL. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RIOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			$650,000.00											REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (ANEXOS A ÁREA DE COOPERATIVA)				ING. J. JESÚS LEÓN	
SEC. GRAL.				1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				POR DEFINIR	
06DML0012E 06DML0007A	CAM RICARDO DE JESÚS VÁZQUEZ LARA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O AULA DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				ALMACÉN	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				11	2	0	0	6			$10,133,562.00	$428,927.81	$0.00	$428,927.81	$73,665.94	$0.00	$73,665.94	0%	0%				$ -	$ -	$ -		
											$52,029,834.50	**$8,108,422.20**															

RESUMEN FAM 2018 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME: 31 DE MAYO DE 2018

	O	A	L	T	An	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA OBRA CIVIL	TOTAL OBRA CONTRATADA MOBILIARIO	TOTAL OBRA CONTRATADA TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	AVANCES % IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	AVANCES % IMPORTES EJERCIDOS MOBILIARIO ($)	AVANCES % IMPORTES EJERCIDOS ACUMULADO ($)	AVANCES % IMPORTES EJERCIDOS %	AVANCES % FISICO %
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2018 (FAM)	62	17	1	1	37	$68,458,452.00	$8,108,422.20	$1,701,414.79	$9,809,836.99	$2,818,343.70	$1,040,015.03	$3,858,358.73	29%	34%

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
62	23	6	$ 2,265,957.05	$ 657,521.96	$ 1,608,435.09

ESTATUS DE LAS OBRAS
23
17
6

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. JOSÉ DE JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2018

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR HURACÁN "PATRICIA" DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015 EN 10 MUNICIPIO(S) EN EL ESTADO DE COLIMA, SE CORROBORÓ CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015.

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Ejercico Fiscal: 2016 | **FECHA:** 30/05/2018 | **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha		Días Programados	Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término		Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN CON CARGO A FONDEN																			
1	CUAUHTÉMO C	CUAUHTEMO C	ESCUELA NORMAL DE MAESTROS	06ENL0001X	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 4,515.58 KG EN UN AREA DE 281.39 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$522,146.00	06-019-2016-FONDEN	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	$446,260.91	14/11/2016	28/12/2016	44	100%	0%	100%	$446,260.91	$29,046.79	$446,260.91	OBRA TERMINADA
2	IXTLAHUACÁN	LA PRESA	JUAN HERNANDEZ ESPINOSA	06ETV0016Q	DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN 40 ML Y DESAZOLVE DE CANALON 60 ML	$33,992.00	06-014-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$27,447.92	14/11/2016	03/12/2016	19	100%	0%	100%	$27,447.92	$27,447.92	$27,447.92	OBRA TERMINADA
					(+)GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	$11,123.00												$9,363.27	
					(+)GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	$11,123.00												$9,363.27	
TOTAL CON CARGO AL FONDEN :						**$578,384.00**			**$473,708.83**				**100.00%**	**0%**	**100%**	**$473,708.83**	**$56,494.71**	**$492,435.37**	
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN CON CARGO AL ESTADO																			
28	MANZANILLO	LAS HUMEDADES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	06EUT0001P	EXCAVACION, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 7,072.36 KG EN UN AREA DE 320 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Y POSTES	$727,235.00	06-017-2016-FONDEN	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	$727,231.14	14/11/2016	31/12/2016	47	100%	5%	100%	$727,231.14	$69,467.28	$725,900.76	OBRA TERMINADA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2018

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR HURACÁN "PATRICIA" DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015 EN 10 MUNICIPIO(S) EN EL ESTADO DE COLIMA, SE CORROBORÓ CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015.

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Ejercico Fiscal: 2016 | **FECHA:** 30/05/2018 | **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha		Días Programados	Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término		Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
30	MANZANILLO	SALAHUA	BENJAMÍN AMAMDOR CISNEROS	06EPR0002D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 11,332.04 KG EN UNA SUPERFICIE DE 400 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 24, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. SUSTITUCION DE 30 ML DE MALLA CICLONICA	$1,054,040.00	06-020-2016-FONDEN-1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA, S.A. DE C.V.	$834,660.76	14/11/2016	31/12/2016	47	100%	0%	100%	$834,660.76	$23,428.76	$834,660.76	OBRA TERMINADA
32	TECOMÁN	COFRADÍA DE MORELOS	BENITO JUÁREZ GARCÍA	06ETV0003M	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO B 283..50 M2 Y CERCO PERIMETRAL 20 ML	$148,169.00	06-013-2016-FONDEN	C. CARLOS JORGE SEVILLA MESINA	$101,664.62	14/11/2016	10/12/2016	26	100%	0%	100%	$101,664.62	$34,489.57	$101,664.62	OBRA TERMINADA
31	MANZANILLO	EL NARANJO	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	06ETV0006J	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 1,448.14 KG , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$212,956.00	06-016-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$158,741.41	14/11/2016	17/12/2016	33	100%	0%	100%	$158,741.41	$157,988.54	$157,988.54	OBRA TERMINADA
34	COLIMA	LAS VIVORAS	BACHILLERATO TÉCNICO No. 1	06UCT0001R	RETIRO, SUMINISTRO, COLOCACION Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN 514.51 M2 DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLAROCA EN EDIFICIO "A"	$255,752.00	06-018-2016-FONDEN	ING. JOSÉ DE JUESÚS NAVARRO MOLINA	$245,911.29	14/11/2016	14/12/2016	30	100%	0%	100%	$245,911.29	$184,095.25	$184,095.25	OBRA TERMINADA
					(+)GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	$47,962.00												$40,086.20	
					(+)GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	$47,962.00												$39,026.36	
SUBTOTALES:						$2,494,076.00			$2,068,209.22				100.00%	1%	100%	$2,068,209.21	$469,469.40	$2,083,422.49	
TOTALES:						$3,072,460.00			$2,541,918.05				100.00%	0.50%	100.00%	$2,541,918.04	$525,964.12	$2,575,857.86	

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR 2016

PLANTELES ESTATALES

																	FECHA DE INFORME	30 de mayo de 2018		
DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.									AVANCES %									CONTROL DE ANTICIPOS		
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS					FINANC.	FÍSICO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	SUPERVISOR DE LA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	SALDOS NO EJERCIDOS	%	%		ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
20160702	06DMS0007M	EMSAD No. 7 "DR. MIGUEL GALINDO"	AGUA SALADA	MINATITLÁN	$7,125,000.00	$6,096,373.74	$0.00	$352,573.42	$7,056,947.16	$6,164,426.57	$0.00	$352,573.42	$7,124,999.99	$0.01	100%	100%	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" **PB:** 1 AULA DIDÁCTICA + AULA DE MEDIOS + DIRECCIÓN + SANITARIOS + ESCALERA **PA:** 2 AULAS DIDÁCTIAS + ESCALERA	$ 1,828,912.12	$ 1,686,084.12	$ 142,828.00	ING. JORGE ESPINOSA
						$608,000.00	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A			100%	100%	TERRENO PARA CONSTRUIR EL EMSAD				
TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIIEMS) 2016					$7,125,000.00	$6,704,373.74	$0.00	$352,573.42	$7,056,947.16	$6,164,426.57	$0.00	$352,573.42	$7,124,999.99		100%	100%		$ 1,828,912.12	$ 1,686,084.12	$ 142,828.00	

PLANTELES FEDERALES

																	FECHA DE INFORME	30 de mayo de 2018		
DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.									AVANCES %									CONTROL DE ANTICIPOS		
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS					FINANC.	FÍSICO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	SUPERVISOR DE LA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	SALDOS NO EJERCIDOS	%	%		ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
	06DBT0036R	CECATI 126	ARMERÍA	ARMERÍA	$1,446,375.00			$1,390,069.93	$1,390,069.93			$1,390,069.93	$1,390,069.93	$56,305.07	100%	100%					
20160409	06DCT0158A	CETIS No. 157	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	$2,829,877.00	$1,966,258.56	$0.00	$34,916.97	$2,001,175.53	$1,870,973.48	$0.00	$34,916.97	$1,905,890.45	$923,986.55	100%	100%	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "I" 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 EE	$ 589,877.57	$ 588,717.56	$ 1,160.00	ING. PABLO ALCOCER
20160677	06DCM0001R	CET DEL MAR No. 12	CAMPOS	MANZANILLO	$375,000.00	$59,157.13	$0.00	$143,236.80	$202,393.93	$59,156.84	$0.00	$143,236.80	$202,393.64	$172,606.36	100%	100%	ADECUACIONES EN BIBLIOTECA	$ -	$ -	$ -	ING. IGNACIO DELGADO
TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIIEMS) 2016					$4,651,252.00	$2,025,415.69	$0.00	$1,568,223.70	$3,593,639.39	$1,930,130.32	$0.00	$1,568,223.70	$3,498,354.02	**$1,152,897.98**	100%	100%		$ 589,877.57	$ 588,717.56	$ 1,160.00	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2018

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN PATRICIA EN EL ESTADO DE COLIMA

LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015

Ejercico Fiscal: 2016 **FECHA DEL INFORME:** 30/05/2018 **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

	No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato							Avance						Observaciones
		Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha				Físico			Financiero			
		Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados		Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
1	52	ARMERÍA	CUYUTLÁN	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	06DJN0025J	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$381,590.00	06-011-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$257,585.15	14/11/2016	07/01/2017	54	100%	0%	100%	$257,585.15	$47,277.33	$222,263.23	OBRA TERMINADA
2	53	ARMERÍA	COL. EL PELILLO	SANTOS DEGOLLADO	06DPR0079D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$1,362,459.00	06-007-2016-FONDEN	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$975,367.99	14/11/2016	16/01/2017	63	100%	0%	100%	$975,367.99	$20,704.69	$975,367.99	OBRA TERMINADA
3	54	ARMERÍA	ARMERÍA	JOSÉ LEVY REHIMS	06DJN0169F		$10,590.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$8,696.69	14/11/2016	12/12/2016	28	100%	0%	100%	$8,696.69	$8,696.69	$8,696.69	OBRA TERMINADA
4	55	COQUIMATLÁN	LOS LIMONES	LEONARDO B. GUTIÉRREZ	06DPR0315Q		$21,183.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$17,393.39	14/11/2016	12/12/2016	28	100%	0%	100%	$15,056.57	$17,277.43	$17,277.43	OBRA TERMINADA
	56	COMALA	LOS COLOMOS	BASILIO VADILLO	06DPR0138C		$8,474.00														
5	57	COQUIMATLÁN	JALA	NIÑOS HEROES	06DTV0005L		$53,485.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$46,466.54	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$46,466.54	$46,140.35	$46,140.35	OBRA TERMINADA
6	58	COQUIMATLÁN	JALA	5 DE MAYO	06DPR0267X		$76,767.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$56,239.25	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$56,239.25	$56,239.25	$56,239.25	OBRA TERMINADA
	59	CUAUHTÉMOC	QUESERÍA	HUGO RAMÍREZ MIRANDA	06DJN0181A		$43,170.00											$0.00	$0.00	$0.00	
	60	MANZANILLO	JESÚS BARAJAS (JARDINES DE SANTIAGO)	JARDÍN DE NIÑOS (ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ)	06DJN0187V	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$770,501.00	06-021-2016-FONDEN-1	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$655,766.32	23/02/2017	24/04/2017	60	100%	0%	100%	$655,766.32	$79,923.20	$655,766.32	OBRA TERMINADA
7	61	MANZANILLO	EL COLOMO	5 DE MAYO	06DPR0300O		$24,356.00	06-014-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$16,263.77	24/10/2016	12/11/2016	19	100%	0%	100%	$16,263.77	$16,263.77	$16,263.77	OBRA TERMINADA
	62	TECOMÁN	COL. UNIÓN	JUSTO SIERRA	06DES0007D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$1,362,459.00	06-024-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$1,315,696.16	23/10/2017	06/01/2018	75	100%	5%	100%	$1,315,696.16	$285,750.65	$1,315,696.16	OBRA TERMINADA (ESTIM # 3 PENDIENTE DE PAGO)
	63	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	PABLO REYES ÁVALOS	06DPR0295T	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES, LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO.	$1,284,677.00	06-021-2016-FONDEN-1	CONSTRUCT0ORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$945,627.34	16/01/2017	16/03/2017	59	100%	0%	100%	$945,627.34	$86,258.84	$689,194.57	OBRA TERMINADA
	64	VILLA DE ÁLVAREZ	SAN ISIDRO	MANUEL ÁLVAREZ	06DES0005F		$670,455.00											$0.00	$0.00	$0.00	

	No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato							Avance						Observaciones
		Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha				Físico			Financiero			
		Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados		Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
	65	MANZANILLO	EL COLOMO	HOMOBONO LLAMAS	06DST0030X		$141,626.00	06-022-2016-FONDEN	IMPERQUIMIA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$136,176.37	06/02/2016	13/02/2016	7		100%	0%	100%	$136,176.37	$135,892.89	$135,892.89	OBRA TERMINADA
8	66	MANZANILLO	SANTA CAROLINA	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	06DJN0214B		$1,286,537.00	06-009-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$898,347.72	14/11/2016	16/01/2017	63		100%	0%	100%	$898,347.72	$116,204.07	$860,112.52	OBRA TERMINADA
9	67	MANZANILLO	LAS BRISAS	BASILIO VADILLO	06DPR0190Z		$143,622.00	06-002-2016-FONDEN	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$138,095.68	03/10/2016	31/10/2016	28		100%	0%	100%	$138,095.68	$138,095.68	$138,095.68	OBRA TERMINADA
10	68	MANZANILLO	EL CHARCO	LA PAZ	06DPR0118P		$59,248.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$35,109.59	03/10/2016	31/10/2016	28		100%	0%	100%	$35,109.59	$35,109.59	$35,109.59	OBRA TERMINADA
11	69	MANZANILLO	SAN BUENAVENTURA	PLAN DE IGUALA	06DPR0084P		$102,446.00	06-006-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$64,768.45	10/10/2016	15/11/2016	36		100%	0%	100%	$64,768.45	$64,768.45	$64,768.45	OBRA TERMINADA
12	70	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	06DPR0251W		$980,831.00	06-008-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$774,992.10	10/10/2016	12/12/2016	63		100%	0%	100%	$774,992.10	$472,198.89	$774,992.10	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (08/06/2017-17/06/2017) OBRA TERMINADA
	71	MANZANILLO	MIRAVALLE	ESCUELA PRIMARIA	06DPR0291X		$22,913.00														SE CANCELA
13	72	MANZANILLO	SANTA RITA	NICOLAS BRAVO	06DPR0082R		$146,014.00	06-015-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C .V.	$97,856.86	24/10/2016	12/11/2016	19		100%	0%	100%	$97,856.86	$97,856.86	$97,856.86	OBRA TERMINADA
	73	MANZANILLO	MANZANILLO	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR No. 12	06DCM0001R		$963,399.00														
14	74	MANZANILLO	EL COLOMO	JUAN ESCUTIA	06DJN0056C		$33,595.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$25,238.89	03/10/2016	31/10/2016	28		100%	0%	100%	$25,238.89	$25,238.90	$25,238.90	OBRA TERMINADA
15	75	MANZANILLO	LEANDRO VALLE	CELSA LORENZANO VELASCO	06DPR0057S		$47,107.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$35,174.89	03/10/2016	31/10/2016	28		100%	0%	100%	$35,174.89	$35,174.89	$35,174.89	OBRA TERMINADA
	76	MANZANILLO	CENTRO	PRIMERO DE JUNIO	06DPR0195U		$1,447,723.00														
16	77	MANZANILLO	EL COLOMO	VENUSTIANO CARRANZA	06DPR0120D		$1,315,232.00	06-008-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$1,149,958.18	10/10/2016	12/12/2016	63		100%	0%	100%	$1,149,958.18	$108,428.40	$1,149,958.18	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (08/06/2017-17/06/2017) OBRA TERMINADA
	78	ARMERÍA	COFRADÍA DE JUÁREZ	JESÚS GONZÁLEZ LUGO	06DST0003Z		$540,844.00														
	79	MANZANILLO	CAMPOS	RICARDO FLORES MAGÓN	06DES0006E		$1,841,230.00														
17	80	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	06DJN0026I		$11,783.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$9,475.20	03/10/2016	31/10/2016	28		100%	0%	100%	$9,475.20	$9,475.20	$9,475.20	OBRA TERMINADA

	No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
		Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
		Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
18	81	IXTLAHUACÁN	CENTRO	CUAUHTÉMOC	06DST0009U		$346,919.00	06-011-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$299,454.32	14/11/2016	07/01/2017	54	100%	0%	100%	$299,454.32	$294,925.13	$294,925.13	OBRA TERMINADA
19	82	MANZANILLO	SALAGUA	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	06DPR0048K		$989,070.00	06-009-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$690,895.65	14/11/2016	16/01/2017	63	100%	0%	100%	$595,599.70	110794.29*1.16	$611,601.87	OBRA TERMINADA
20	83	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	JOSÉ SANTOS VALDEZ	06DPR0036F	SUMINISRO Y COLOCACIÓN 360.00 M2 DE LONA DE PVC DE 800 GRS. EN TECHUMBRE	$235,018.00	06-001-2016-FONDEN	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$225,974.83	14/11/2016	12/12/2016	29	100%	0%	100%	$225,974.83	$225,970.71	$225,970.71	OBRA TERMINADA
	84	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	FERNANDO MORENO PEÑA	06DES0024U		$447,421.00	06-023-2016-FONDEN	INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.A. DE C.V.	$354,588.28	02/05/2017	31/05/2017	29	100%	0%	100%	$354,588.28	$250,187.98	$250,187.88	OBRA TERMINADA
21	85	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO III)	ROSARIO CASTELLANOS	06DJN0170V		$182,792.00	06-006-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGERNIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$163,612.39	10/10/2016	15/11/2016	36	100%	0%	100%	$163,612.39	$113,747.84	$113,747.84	OBRA TERMINADA
22	86	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO II)	HILDA CEBALLOS LLERENAS	06DJN0208R		$226,208.00	06-004-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$203,073.00	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$203,073.00	$203,073.00	$203,073.00	OBRA TERMINADA
23	87	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	INDEPENDENCIA	06DJN0098B		$963,397.00	06-012-2016-FONDEN	INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.A. DE C.V.	$777,052.31	17/10/2016	10/12/2016	54	100%	0%	100%	$777,052.31	$291,330.28	$658,329.92	OBRA TERMINADA
24	88	MANZANILLO	SANTIAGO	ANGEL ANTE	06DPR0152W		$23,942.00	06-003-2016-FONDEN-1	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$23,941.99	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$23,941.99	$23,941.99	$23,941.99	OBRA TERMINADA
25	89	MANZANILLO	EL CHARCO	BALBINO DÁVALOS	06DTV0019O		$107,940.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$64,132.28	03/10/2016	31/10/2016	28	100%	0%	100%	$64,132.28	$64,132.28	$64,132.28	OBRA TERMINADA
26	90	MANZANILLO	COL. PADRE HIDALGO	PADRE HIDALGO	06DPR0193W		$1,888,793.00	06-010-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$1,480,115.29	13/10/2016	15/12/2016	100	100%	0%	100%	$1,480,115.29	$210,117.78	$1,480,115.29	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (07/06/2017-14/06/2017) OBRA TERMINADA
	91	MANZANILLO	LA CENTRAL	ENRIQUE PACHECO AGUILAR	06DTV0007J		$14,436,889.00													
	92	MANZANILLO	SANTIAGO	SUSANA ORTIZ SILVA	06DJN0029F		$200,067.00										$0.00	$0.00	$0.00	
	93	MANZANILLO	LA TOLVA	IGNACIO ZARAGOZA	06DPR0277O		$869,279.00										$0.00	$0.00	$0.00	
						TOTALES:	**36,072,051.00**			**11,943,136.86**				**100%**	**0%**	**100%**	**11,845,504.10**	**3,580,403.01**	**11,255,606.92**	

(+) GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	**721,441.02**
(+) GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	**721,441.02**

$198,693.48

TOTAL **$ 11,454,300.40**

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

REMANENTES 2017
FIDEICOMISO FAM POTENCIADO

I N C O I F E D
INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE INFORME	30 DE MAYO DE 2018

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P.G.O.				M E T A S					N V E R S I O N						A V A N C E S %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%							
06DJN0155C	JN CARLOS NÚÑEZ VALENCIA	COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	COLIMA	1	1	0	0	0	06-117-2017-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A. DE C.V.	$734,796.92	$717,365.65	$18,063.64	$735,429.29	$716,733.28	$18,063.64	$734,796.92	100%	100%	04-dic	16-feb	AULA DE USOS MÚLTIPLES C/ MOBILIARIO	$ 215,209.69	$ 215,209.70	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
06DJN0113D	JN LAURA RAMÍREZ DE CEDEÑO	COL. NIÑOS HÉROES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-120-2017-PRR-1	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$438,783.46	$442,951.27	$0.00	$442,951.27	$438,783.46	$0.00	$438,783.46	100%	100%	11-dic	31-ene	COCINA (3.00 x 4.00 MTS.) Y CUBIERTA DE LÁMINA PARA DESAYUNADORES (6.00 x 8.70 MTS.)	$ 122,782.91	$ 122,782.90	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
06DPR0022C	EP JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-150-2017-PRR	MAGNOBRAS, S.A. DE C.V.	$173,814.68	$99,182.32	$74,632.36	$99,182.32	$99,182.32	$74,632.36	$173,814.68	100%	100%	14-mar	14-abr	CUBIERTA EN PÓRTICO DE INGRESO	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN
06DPR0020E	EP MIGUEL ÁLVAREZ GARCÍA	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-135-2017-PRR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$27,099.92	$27,099.92	$0.00	$27,099.92	$27,099.92	$0.00	$27,099.92	100%	100%	26-ene	03-feb	REPARACIONES EN LAVABOS, BEBEDEROS, PODA DE ÁRBOL, 5 LUMINARIOS DE GABINETE, PINTURA Y LILPIEZAS	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
06DPR0013U	EP GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COLIMA	1	1	0	0	0	06-139-2017-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$458,737.75	$472,888.30	$0.00	$472,888.30	$458,737.75	$0.00	$458,737.75	100%	100%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA 4° GRADO	$ 141,866.49	$ 141,866.49	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
06DPR0146L	EP VICENTE GUERRERO	EL REMATE	COMALA	1	0	0	0	1	06-132-2017-PRR	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.	$52,861.10	$63,109.14	$0.00	$63,109.14	$52,861.10	$0.00	$52,861.10	100%	100%	26-dic	19-ene	CISTERNA CAPACIDAD 5 M3.	$ 18,932.74	$ -	$ 18,932.74	ING. PABLO ALCOCER
06DPR0247J	EP ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	CENTRO	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-131-2017-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A. DE C.V.	$1,334,279.68	$1,334,287.32	$0.00	$1,334,287.32	$1,334,279.68	$0.00	$1,334,279.68	100%	100%	21-dic	21-mar	REPARACIONES EN AULAS Y REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 400,286.20	$ 400,286.20	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER
06DJN0229D	JN SIN NOMBRE	LAS CONCHAS	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-133-2017-PRR	DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.	$678,269.34	$678,269.34	$0.00	$678,269.34	$479,387.48	$0.00	$479,387.48	71%	100%	15-ene	28-mar	PÓRTICO DE INGRESO, CUBIERTA PARA DESAYUNADORES, PLAZA CÍVICA, MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN, RESANES EN PLAFON.	$ 203,480.80	$ 88,133.40	$ 115,347.40	ING. RAFAEL SALALZAR
06DML0013D	CAM SIN NOMBRE	CENTRO	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-133-2017-PRR	DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.	$266,093.77	$266,093.77	$0.00	$266,093.77	$217,371.43	$0.00	$217,371.43	82%	100%	15-ene	28-mar	COCINA ATÍPICA (3.00 x 3.00 MTS.)	$ 79,828.13	$ 41,774.19	$ 38,053.94	ING. RAFAEL SALALZAR
06DJN0062N	JN JAIME NUNÓ	SANTA RITA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-121-2017-PRR	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$648,297.76	$648,297.76	$0.00	$648,297.76	$648,297.76	$0.00	$648,297.76	100%	100%	11-dic	16-feb	REPARACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y SANITARIOS	$ 194,489.33	$ 194,489.32	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL
06DJN0131T	JN HIMNO NACIONAL	COL. ABELARDO L. RODRÍGUEZ (SANTIAGO)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-125-2017-PRR	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$455,644.94	$470,020.16	$0.00	$470,020.16	$455,644.94	$0.00	$455,644.94	100%	100%	26-dic	17-feb	REPARACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS Y SANITARIOS	$ 141,006.05	$ 141,006.04	$ 0.01	ING. IGNACIO DELGADO
06DJN0084Z	JN DELIA LUZ MORÁN	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-127-2017-PRR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$517,005.99	$533,783.80	$0.00	$533,783.80	$517,005.99	$0.00	$517,005.99	100%	100%	18-dic	09-feb	REPARACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 160,135.14	$ 160,135.15	-$ 0.01	ING. IGNACIO DELGADO
06DJN0132S	JN BEATRIZ CORTÉS VIRGEN	COL. PUNTA CHICA (EL ROCIO)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-149-2017-PRR	ING. GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$420,917.23	$420,917.23	$0.00	$420,917.23	$335,016.72	$0.00	$335,016.72	80%	90%	12-mar	05-may	MURO DE CONTENCIÓN, PLAZOLETA, REVESTIMIENTO TALUD Y MALLA CICLÓN	$ 126,275.17	$ 44,813.44	$ 81,461.72	ING. IGNACIO DELGADO
06DML0002Y	CAM HELEN KELLER	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-151-2017-PRR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$96,659.70	$96,659.70	$0.00	$96,659.70	$96,659.70	$0.00	$96,659.70	100%	100%	09-abr	13-may	REPARACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y TANQUE HIDRONEUMÁTICO	$ -	$ -	$ -	ING. IGNACIO DELGADO
06DPR0245L	EP HELIODORO TRUJILLO	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-114-2017-PRR	ING. MARIO GARIVO BRAVO	$229,239.64	$268,616.68	$0.00	$268,616.68	$229,239.64	$0.00	$229,239.64	100%	100%	27-nov	10-ene	IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE PLAFON, PINTURA Y LÁMPARAS EN EDIF. "A"	$ 80,585.00	$ 80,585.00	$ -	ING. IGNACIO DELGADO
06DPR0476C	EP JESÚS DIAZ VIRGEN	COL. VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-115-2017-PRR	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	$899,205.75	$899,205.75	$0.00	$899,205.75	$766,788.85	$0.00	$766,788.85	85%	100%	27-nov	10-feb	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS	$ 269,761.72	$ 230,036.67	$ 39,725.06	ING. IGNACIO DELGADO
06DPR0284N	EP SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-141-2017-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$398,289.16	$445,502.83	$0.00	$445,502.83	$398,289.16	$0.00	$398,289.16	100%	100%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA 5° GRADO	$ 133,650.85	$ 133,650.85	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
06DES0025T	SEC. PABLO LATAPÍ SARRE	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-129-2017-PRR	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS	$354,818.94	$354,818.94	$0.00	$354,818.94	$354,818.94	$0.00	$354,818.94	100%	100%	03-ene	28-mar	REMODELACIÓN DE INGRESO PRINCIPAL, REPARACIÓN RED SANITARIA EXTERIORY DEMOLICIÍON DE BEDEROS EXISTENTES.	$ 106,445.68	$ 106,445.68	$ -	ING. OMAR RANGEL
06DPR0080T	EP ÁLVARO OBREGÓN	PUNTA DE AGUA DE CAMOTLÁN	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-118-2017-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$843,677.49	$843,677.49	$0.00	$843,677.49	$843,677.49	$0.00	$843,677.49	100%	100%	04-dic	28-feb	MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS + BAÑO PARA DISCAPACITADOS, REPARACIONES GENERALES EN EDIF. "A"	$ 253,103.25	$ 210,577.21	$ 42,526.03	ING. OMAR RANGEL
06DPR0151X	EP ANGEL ANTE	SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	1	06-101-2017-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE	$81,575.71	$81,575.71	$0.00	$81,575.71	$81,575.71	$0.00	$81,575.71	100%	100%	05-mar	17-mar	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA TERMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	
06DPR0399O	EP MANUEL MURGUÍA GALINDO	COL. EL ROCÍO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-142-2017-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V	$379,921.02	$379,921.02	$0.00	$379,921.02	$305,374.03	$0.00	$305,374.03	80%	100%	12-feb	31-mar	REP. ESCALERA DE EMERGENCIA, REJA DE INGRESO, MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA	$ 113,976.31	$ 91,612.21	$ 22,364.10	ING. IGNACIO DELGADO
06DPR0083Q	EP CRISTÓBAL COLÓN	COL. SAN PEDRITO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-137-2017-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$204,930.60	$204,930.60	$0.00	$204,930.60	$204,930.60	$0.00	$204,930.60	100%	100%	30-ene	28-feb	IMPERMEABILIZACIÓN Y PROTECCIONES METÁLICAS	$ 61,479.18	$ 53,684.52	$ 7,794.66	ING. OMAR RANGEL
06DPR0291X	EP RAMONA OLVERA	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-138-2017-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$412,519.14	$442,211.04	$0.00	$442,211.04	$412,519.14	$0.00	$412,519.14	100%	100%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA 2° GRADO	$ 132,663.31	$ 132,663.31	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
06DPR0190Z	EP BASILIO VADILLO	COL. DEL PACÍFICO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-143-2017-PR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	$418,071.99	$418,071.99	$0.00	$418,071.99	$418,071.99	$0.00	$418,071.99	100%	100%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA 5° GRADO	$ 125,421.60	$ 125,421.60	-$ 0.00	ING. OMAR RANGEL

REMANENTES 2017
FIDEICOMISO FAM POTENCIADO

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P.G.O.				METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%							
06DJN0036P 06DJN0140A	JN JOSÉ VASCONCELOS	COL. SAN FRANCISCO JAVIER	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-094-2017-PRR	LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$349,975.20	$352,357.47	$0.00	$352,357.47	$349,975.20	$0.00	$349,975.20	100%	100%	18-sep	18-nov	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFS. "A" Y "B", REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS (T.M. Y T.V.), RED SANIATRIA EXTERIOR, CISTERNA, CASETA MOTOBOMBA	$ 105,707.24	$ 105,707.24	$ 0.00	ING. RAFAEL SALALZAR
06DTV0027X	TV. SEC. RAMÓN DELGADILLO SÁNCHEZ	COL. LADISLAO MORENO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-095-2017-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$824,256.90	$505,424.79	$380,930.91	$886,355.70	$443,325.99	$380,930.91	$824,256.90	100%	100%	25-sep	30-nov	TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNADORES	$ 151,627.44	$ 151,627.44	-$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR
06ETV0027W	TV. SEC. SUSANA ORTIZ SILVA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-091-2017-PR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$464,504.96	$516,563.75	$0.00	$516,563.75	$464,504.96	$0.00	$464,504.96	100%	100%	18-sep	25-nov	COCINA DE TIEMPO COMPLETO + TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNADORES	$ 154,969.13	$ 154,969.12	$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR
06DPR0013V	EP MA. CONCEPCIÓN FARIAS PONCE DE LEÓN	COL. UNIÓN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-154-2017-PRR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$34,921.90	$ 34,921.90	$ -	$ 34,921.90	$ -	$ -	$ -	0%	0%	28-may	04-jun	INSTALACIONES PARA VOZ Y DATOS	$ -	$ -	$ -	ING. RAFAEL SALAZAR
06DPR0231I	EP VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	EL ARRAYANAL	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-128-2017-PRR	CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$546,749.04	$546,749.04	$0.00	$546,749.04	$546,749.04	$0.00	$546,749.04	100%	100%	15-ene	24-mar	REPARACIÓN DE AULA REGIONAL (6.00 x 8.00 MTS) REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 164,024.71	$ 164,024.71	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL
06DPR0337B	EP IGNACIO ALLENDE	LA LOMA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-152-2017-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$142,107.60	$ 142,107.60	$ -	$ 142,107.60	$ -	$ -	$ -	0%	100%	14-may	18-may	RELLENO Y MEJORAMIENTO DE TERRENOM DREN PLUVIAL.	$ -	$ -	$ -	ING. OMAR RANGEL
06DJN030V 06DJN0109R	JN LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO DR. MIGUEL GALINDO	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-078-2017-PRR	COC2, S.A. DE C.V.	$185,279.43	$203,460.02	$0.00	$203,460.02	$185,279.43	$0.00	$185,279.43	100%	100%	21-ago	14-oct	2 BODEGAS (T.M. Y T.V.)	$ 61,038.01	$ 61,037.99	$ 0.01	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
06DJN0223J	JN SIN NOMBRE	COL. ARBOLEDAS DEL CARMEN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-102-2017-PRR	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	$723,208.99	$723,208.99	$0.00	$723,208.99	$723,208.99	$0.00	$723,208.99	100%	100%	09-oct	16-dic	CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO, REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS EDIF. "A"	$ 216,962.70	$ 144,867.93	$ 72,094.76	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
06DPR0177E	EP AMADO NERVO	AGUA DULCE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-134-2017-PRR	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	$28,417.48	$28,417.48	$0.00	$28,417.48	$28,417.48	$0.00	$28,417.48	100%	100%	19-ene	24-ene	CANCEL DE INGRESO, PUERTA DE MALLA CICLÓ, IMPERMEABILIZACIÓN.	$ -	$ -	$ -	ING. JOSE LUIS MUNGUIA
06DPR0052X	EP OSCAR VICENTE NÚÑEZ GUTIÉRREZ	COL. SAN JOSÉ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-124-2017-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, S.A. DE C.V.	$209,108.19	$209,108.19	$0.00	$209,108.19	$209,108.19	$0.00	$209,108.19	100%	100%	11-dic	31-dic	SUSTITUCIÓN DE LONA DAÑADA EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA, INCLUYE PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN
06DPR0041R	EP JOSÉ VASCONCELOS	COL. LINDA VISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-128-2017-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$72,644.76	$72,906.16	$0.00	$72,906.16	$72,644.76	$0.00	$72,644.76	100%	100%	15-ene	24-mar	PINTURA GENERAL, CANAL PLUVIAL	$ 21,871.85	$ 21,871.86	-$ 0.01	ING. J. JESÚS LEÓN
06DPR0294U	EP RAFAEL HEREDIA VELASCO	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-140-2018-PR	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLÓN TORRES	$466,878.64	$467,031.13	$0.00	$467,031.13	$466,878.64	$0.00	$466,878.64	100%	100%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA 4° GRADO	$ 140,109.34	$ 140,109.34	$ 0.00	ING. J. JESÚS LEÓN
06DST0006X 06DST0025L	SEC. MOISÉS SAENZ GARZA	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-093-2017-PRR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$479,770.90	$491,742.58	$0.00	$491,742.58	$479,770.90	$0.00	$479,770.90	100%	100%	16-oct	16-dic	REPARACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS, INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO	$ 147,522.77	$ 147,522.78	-$ 0.00	ING. J. JESÚS LEÓN
06DES0005F 06DES0011Q	SEC. MANUEL ÁLVAREZ	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-132-2017-PRR	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.	$81,340.75	$102,953.86	$0.00	$102,953.86	$81,340.75	$0.00	$81,340.75	100%	100%	26-dic	19-ene	SUM. Y COLOCACIÓN DE CANALETA PLUVIAL EN CUBIERTA Y ELEMENTOS COMPEMENTARIOS.	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN
06DES0009B 06DES0017K	SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RIOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-087-2017-PRR	DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.	$115,172.51	$115,172.51	$0.00	$115,172.51	$115,172.51	$0.00	$115,172.51	100%	100%	11-sep	18-nov	MURO - REJA (37.00 MTS. APROX.)	$ 34,551.75	$ 34,551.76	-$ 0.01	ING. J. JESÚS LEÓN
06DPR0058R	EP CARLOS FLORES DUEÑAS	COL. JARDINES DEL CENTENARIO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-145-2017-PRR	ING. JESÚS TOPILTZIN OCHOA GUTIÉRREZ	$91,501.64	$91,501.64	$0.00	$91,501.64	$91,501.64	$0.00	$91,501.64	100%	100%	01-mar	31-mar	CISTERNA CAPACIDAD 10 M3.	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
06DML0004W	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-148-2017-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$6,897.36	$6,897.36	$0.00	$6,897.36	$6,897.36	$0.00	$6,897.36	100%	100%	05-mar	10-mar	REPARACIONES VARIAS	$ -	$ -	$ -	ING. PABLO ALCOCER
06DPR0055U	EP PATRICIO ARAUJO	COL. VILLAS BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-148-2017-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$17,910.40	$17,910.40	$0.00	$17,910.40	$17,910.40	$0.00	$17,910.40	100%	100%	05-mar	10-mar	REPARACIONES VARIAS	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
06DES0026S	SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-148-2017-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$8,908.80	$8,908.80	$0.00	$8,908.80	$8,908.80	$0.00	$8,908.80	100%	100%	05-mar	10-mar	REPARACIONES VARIAS	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS
06DES0032C	SEC. OCTAVIO PAZ	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	1	06-144-2017-PR	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	$118,626.19	$118,626.19	$0.00		$118,626.19	$0.00	$118,626.19	100%	100%	12-feb	17-feb	TERMINACIÓN EDIFICIO "A"	$ -	$ -	$ -	
06EES0012O	SEC. ESTATAL (TALENTOS)	COL. TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-146-2017-PRR	FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$30,876.75	$30,885.43	$0.00	$30,885.43	$30,876.75	$0.00	$30,876.75	100%	100%	05-mar	17-mar	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA TERMINACIÓN DE OBRA	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN
TOTAL REMANENTES				44	8	0	0	39			$15,524,570.09	$15,396,313.03	$473,626.91	$15,676,681.39	$14,333,445.08	$1,241,978.83	$15,575,423.91	92%	98%				$ 4,279,764.48	$ 3,841,464.05	$ 438,300.43	

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. JOSÉ DE JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2018

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE INFORME | **31 DE MAYO DE 2018**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %								CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%							
06DJN0024K	JN CELSA VIRGEN PÉREZ	COF. DE JUÁREZ	ARMERÍA	1	0	0	0	1			$280,000.00	$0.00			$0.00	$0.00	$0.00					BODEGA DE 3.00 x 8.00 MTS. (INCLUYE MOBILIARIO)				ING. RAFAEL SALAZAR	
06DJN0012F	JN CATALINA JASSO	PERIQUILLOS	ARMERÍA	1	0	0	0	1			$285,000.00	$0.00					$0.00					REPARACIONES EN LÁMPARAS E INST. ELÉCTRICA, BODEGA DE 3.00 x 4.00 MTS. (CON MOBILIARIO), LAVADERO PREFABRICADO.				ING. RAFAEL SALAZAR	
06DJN0142Z	JN JORGE CASTELL GUERRERO	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA	ARMERÍA	1	0	0	0	1			$350,000.00	$0.00					$0.00					COCINA DE 3.00 x 4.00 MTS (CON MOBILIARIO), BODEGA DE 3.00 x 4.00 MTS (CON MOBILIARIO)				ING. RAFAEL SALAZAR	
06DJN0007U	JN JUAN DE MATA RIVERA	COL. INDEPENDENCIA	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-020-2018-PR	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS	$280,000.00	$204,163.96	$0.00	$204,163.96	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	28-may	14-jul	BODEGA DE 3.00x8.00 M. INCLUYE MOBILIARIO	$ 61,249.19	$ -	$ 61,249.19	ING. RAFAEL SALAZAR	EN PROCESO
06DPR0077F 06DPR0382O	EP FRANCISCO J. MUJICA	COL. LAZARO CARDENAS	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-020-2018-PR	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS	$250,000.00	$256,805.39	$0.00	$256,805.39	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%	28-may	14-jul	AREA TECHADA DE 6 DESAYUNADORES PREFABRICADOS EN GRANITO TAMAÑO MEDIANO.	$ 77,041.62	$ -	$ 77,041.62	ING. RAFAEL SALAZAR	EN PROCESO
06DST0003Z	SEC. JESÚS GONZÁLEZ LUGO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	1	0	0	0	1			$180,000.00	$0.00					$0.00					REPARACIÓN Y/O SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CICLÓN, APROXIMADAMENTE 160 ML.				ING. RAFAEL SALAZAR	
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				6	0	0	0	6			$1,625,000.00	$460,969.35	$0.00	$460,969.35	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%				$ 138,290.80	$ -	$ 138,290.80		
06DJN0107T	JN MARGARITA RODRIGUEZ PAZ	COL. ORIENTAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-012-2018-PR	MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$150,000.00	$176,808.00	$0.00	$176,808.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	40%	07-jun	08-jun	CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO EN AREA DE DESAYUNADORES	$ 53,042.40	$ -	$ 53,042.40	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO
06DJN0183Z	JN MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	COL. JARDINES DEL SOL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-014-2018-PRR	ING. JOSÉ DE JEÚS NAVARRO MOLINA	$150,000.00	$126,304.22	$0.00	$126,304.22	$75,838.87	$0.00	$75,838.87	60%	98%	14-may	02-jun	SUSTITUCIÓN DE LONA EN CUBIERTA METALICA EXISTENTE EN PLAZA CIVICA, INCLUYE PINTURA ESMALTE EN	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO
PREESCOLAR				1	0	0	0	0			$640,000.00	$0.00										EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				POR DEFINIR	
06DPR0395S	EP MANUEL ALVAREZ	COL. JUANA DE ASBAJE	COLIMA	1	0	0	0	1			$300,000.00	$0.00							5%			REPARACIONES VARIAS				ING. J. JESÚS LEÓN	EN PROCESO
06DPR0324.Y	EP ALFREDO V. BONFIL	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-016-2018-PR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$425,000.00	$351,803.04		$351,803.04	$0.00	$0.00	$0.00	0%	60%	14-may	02-jun	REHABILITACIÓN DE COCINA, PORTICO DE ACCESO, ANDADOR EN ACCESO DE SERVICIO	$ 105,540.91	$ -	$ 105,540.91	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO
PRIMARIA											$640,000.00	$0.00										EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				POR DEFINIR	
06EPR0003N	EP RUIZ VILLALVAZO	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	1	1	0	0	0			$450,000.00	$0.00										1 AULA DIDÁCTICA 1er. GRADO (INCLUYE MOBILIARIO)				ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
06EPR0006K 06EPR0018P	EP GEREGORIO TORRES QUINTERO	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1			$50,000.00	$0.00										SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA				ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
06DES0008C 06DES0014N	SEC. JESÚS REYES HEROLES	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1			$2,198,562.00	$0.00										PANELES SOLARES SEGÚN ESPECIFICACIONES				ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
06DES0019I 06DES0023V	SEC. ALBERTO ISSAC AHUMADA	COL. BURÓCRATAS (LA ESTANCIA)	COLIMA	1	0	0	0	1			$200,000.00	$0.00										SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CICLON EN MAL ESTADO, POR MURO-REJA EN TRAMOS DE 3.00 M., DE MURO Y 9.00 M. DE REJA EN LA PARTE NORTE DEL PLANTEL, CON UNA LONG. APROX. DE 90 ML.				ING. J. JESÚS LEÓN	
SEC. GENERAL											$640,000.00	$0.00										EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				POR DEFINIR	
06DML0001Z	CAM JEAN PIAGET	COL. MIGUEL HIDALGO	COLIMA	1	0	0	0	1			$640,000.00	$0.00										EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				10	1	0	0	8			$6,483,562.00	$654,915.26	$0.00	$654,915.26	$75,838.87	$0.00	$75,838.87	12%	0%				$ 158,583.31	$ -	$ 158,583.31		
06DJN0005W	JN JOSÉ JUAN ORTEGA	SUCHITLÁN	COMALA	1	1	0	0	0	06-008-2018-PR	MAGNOBRAS, S.A. DE C.V.	$450,000.00	$511,407.00	$0.00	$511,407.00	$61,557.15	$0.00	$61,557.15	12%	25%	07-may	12-ago	1 AULA DIDÁCTICA PARA 3° (PARA REMPLAZAR AULA DIDACTICA PREFABRICADA EN MAL ESTADO), 6.00x8.00 M., ESTRUCTURA REGIONAL, INCLUYE MOBILIARIO	$ 153,422.10	$ 18,655.06	$ 134,767.04	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO
06DJN 00192	JN MERCEDES GUZMÁN GONZÁLEZ	COL. CENTRO	COMALA	1	0	0	0	1	06-008-2018-PR	MAGNOBRAS, S.A. DE C.V.	$25,000.00	$33,538.51	$0.00	$33,538.51	$0.00	$0.00	$0.00	0%	2%	07-may	12-ago	SUSTITUCIÓN DE LONA EN CUBIERTA METALICA EXISTENTE EN PORTICO DE INGRESO, INCLUYE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA	$ 10,061.55	$ -	$ 10,061.55	ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO
06DML0011F	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	COL. FRANCISCO RAMÍREZ	COMALA	1	0	0	0	1	06-002-2018-PR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$250,000.00	$242,531.21	$0.00	$242,531.21	$236,907.30	$0.00	$236,907.30	100%	100%	12-feb	24-mar	COCINA ATÍPICA (3.00 x 4.00 MTS.)	$ 72,759.36	$ 72,759.36	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	**TERMINADA**
06DPR0181R	EP ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	1	1	0	0	0	06-004-2018-PR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$450,000.00	$399,813.28	$0.00	$399,813.28	$366,612.98	$0.00	$366,612.98	100%	100%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA	$ 119,943.98	$ 119,943.99	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	**TERMINADA**
06DPR0130K	EP BENITO JUÁREZ	CENTRO	COMALA	1	0	0	0	1	06-006-2018-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$1,150,000.00	$1,020,731.17	$0.00	$1,020,731.17	$966,702.98	$0.00	$966,702.98	95%	100%	19-mar	26-may	SUSTITUCIÓN DE PISO, MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN, CAMBIO DE LÁMPARAS Y VENTILADORES	$ 306,219.35	$ 134,907.16	$ 171,312.18	ING. PABLO ALCOCER	**TERMINADA**
06FMB0001Q	CENTRO DE MAESTROS No. 01	KM 4.5 CARRETERA V. de A. - COMALA	COMALA	1	0	0	0	1			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)					
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				6	2	0	0	4			$2,965,000.00	$2,208,021.16	$0.00	$2,208,021.16	$1,631,780.41	$0.00	$1,631,780.41	74%	75%				$ 662,406.35	$ 346,265.58	$ 316,140.77		
06DJN0201Y	JN JARDINES DEL CENTENARIO	COL. JARDINES DEL LLANO	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1			$460,000.00								45%			COCINA DE 3.00 x 4.00 MTS., TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNADORES TAMAÑO INFANTIL				ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO
06EJN0022L	JN ANTONIO BARBOSA HELDT	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1			$50,000.00								100%			PINTURA DE ESMALTE EN CUBIERTA, AREA COCINA Y REJA DE ACCESO				ING. PABLO ALCOCER	**TERMINADA**
06DML0004W	CAM SIN NOMBRE	COL. LAS MORAS	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1			$220,000.00								15%			CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN ÁREA PARA DESAYUNADORES				ING. PABLO ALCOCER	EN PROCESO
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				3	0	0	0	3			$730,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%				$ -	$ -	$ -		

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2018

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION				AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR		
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%							
06DJN0214B	JN JORGE CHÁVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-011-2018-PR	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$450,000.00	$399,392.13	$0.00	$399,392.13	$0.00	$0.00	$0.00	0%	2%	07-may	12-ago	1 AULA DIDÁCTICA 2° GRADO (INCLUYE MOBILIARIO)	$ 119,817.64	$ -	$ 119,817.64	ING. IGNACIO DELGADO	EN PROCESO
PREESCOLAR				1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)				POR DEFINIR	
06DJN0224I	JN SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA (SANTIAGO)	MANZANILLO	1	2	0	0	0			$900,000.00											2 AULAS DIDÁCTICAS (2° y 3°)				ING. IGNACIO DELGADO	
06DML0002Y	C.A.M. HELEN KELLER	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$640,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%			EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)	$ 0.00	$ -	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	
06DPR0085O	EP MARCELINO RENTERÍA	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-005-2018-PRR	MUELLES PUENTES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	$400,000.00	$610,634.64	$0.00	$610,634.64	$0.00	$0.00	$0.00	0%	30%	05-mar	12-may	REPARACIONES EN SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE COLUMNAS METÁLICAS	$ 183,190.39	$ -	$ 183,190.39	ING. IGNACIO DELGADO	EN PROCESO
06DPR0339Z	EP PEDRO NÚÑEZ	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-001-2018-PRR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$947,024.50	$880,138.27	$0.00	$880,138.27	$812,156.98	$0.00	$812,156.98	92%	100%	06-feb	14-abr	MANTENIMIENTO GENERAL EDIFICIO "H" (SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAMIENTO)	$ 264,041.48	$ 243,647.10	$ 20,394.39	ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**
06DPR0048K 06DPR0049J	EP ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	FRACC. ARBOLEDAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-017-2018-PRR	GRUPO BIDICÓN, S.A. DE C.V.	$350,000.00	$425,909.56	$0.00	$425,909.56	$0.00	$0.00	$0.00	0%	2%	28-may	06-jul	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 127,772.87	$ -	$ 127,772.87	ING. IGNACIO DELGADO	EN PROCESO
06DPR0114T	EP JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-007-2018-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$750,000.00	$883,667.14	$0.00	$883,667.14	$0.00	$0.00	$0.00	0%	40%	30-abr	08-jun	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN PLAZA CÍVICA	$ 265,100.14	$ -	$ 265,100.14	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO
PRIMARIA				1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)				POR DEFINIR	
S/C	SEC. GRAL. NUEVA CREACIÓN	COL. TERRAPLENA (SANTIAGO)	MANZANILLO	1	3	0	0	3			$5,500,000.00								5%			EDIFICIO "A" AREA ADMINISTRATIVA PROVISIONAL EN UN AULA DE 2.5 E.E., 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 E.E. PARA 1°, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (ESTRUCTURA U1-C CUBIERTA DE CONCRETO) + OBRA EXTERIOR (INGRESO, CERCO PERIMETRAL, CISTERNA, PATIO CIVICO, ANDADORES, MURO DE ACOMETIDA, REDES DE INSTALACIONES EXTERIORES). INCLUYE MOBILIARIO				ING. IGNACIO DELGADO	EN PROCESO
06DES0031D 06DES0015M	SEC.. GRAL. DIEGO RIVERA SEC. GRAL. RICARDO FLORES MAGÓN	COL. LAS PERLAS (SALAGUA)	MANZANILLO	1	0	1	0	0			$2,250,000.00											LABORATORIO MÚLTIPLE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				ING. OMAR RANGEL	
06DES0024U 06DES0029P	SEC. GRAL. FERNANDO MORENO PEÑA	COL. VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	MANZANILLO	1	0	0	1	0			$2,250,000.00											TALLER DE INFORMÁTICA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				ING. IGNACIO DELGADO	
06DES0003H 06DES0013O	SEC. GRAL. MARIANO MIRANDA FONSECA	COL. INFONAVIT (LAS BRISAS)	MANZANILLO	1	0		0	0			$2,198,562.00											PANELES SOLARES SEGÚN ESPECIFICACIONES				ING. IGNACIO DELGADO	
06DES0025T 06DES0027R	SEC. GRAL. PABLO LATAPÍ SARRE	SALGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	0			$2,198,562.00											PANELES SOLARES SEGÚN ESPECIFICACIONES				ING. OMAR RANGEL	
SEC. GRAL.				1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)				POR DEFINIR	
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				15	6	1	1	8			$20,754,148.50	$3,199,741.73	$0.00	$3,199,741.73	$812,156.98	$0.00	$812,156.98	25%	45%				$ 959,922.52	$ 243,647.10	$ 716,275.42		
06DPR0371I	EP J. JESÚS MANCILLA RODRÍGUEZ	COL. LOS COPALES	MINATITLÁN	1	2	0	0	0	06-010-2018-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$900,000.00	$897,775.88	$0.00	$897,775.88	$0.00	$0.00	$0.00	0%	10%	07-may	12-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS (2° y 4° GRADOS) INCL. MOBILIARIO	$ 269,332.76	$ -	$ 269,332.76	ING. OMAR RANGEL	
06DPR0336C	EP NICOLÁS BRAVO	EL SAUZ	MINATITLÁN	1	1	0	0	0	06-010-2018-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$30,000.00	$32,706.73	$0.00	$32,706.73	$0.00	$0.00	$0.00	0%	4%	07-may	12-ago	MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR	$ 9,812.02	$ -	$ 9,812.02	ING. OMAR RANGEL	
06DST0012H	SEC. TÉCNICA No. 12, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COL. CENTRO	MINATITLÁN	1	0	0	0	1			$700,000.00	$0.00										REPARACIÓN LABORATORIO DE CIENCIAS (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				ING. OMAR RANGEL	
06DML0009R	CAM SIN NOMBRE	COL. CENTRO	MINATITLÁN	1	1	0	0	0			$850,000.00	$0.00										1 AULA DIDÁCTICA PARA AREA LABORAL, ADAPTADA CON AREA DE COCINA, 6.00x8.00 M., ESTRUCTURA REGIONAL. INCLUYE MOBILIARIO + OBRA EXTERIOR				ING. OMAR RANGEL	
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				4	4	0	0	1			$2,480,000.00	$930,482.61	$0.00	$930,482.61	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%				$ 279,144.78	$ -	$ 279,144.78		
PREESCOLAR				1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				ING. RAFAEL SALAZAR	
06EPR0048J	EP MARIA LUISA MONTES VIRGEN	COL. VICENTE GUERRERO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-003-2018-PR	ARQ. CARLOS SALCEDO GÓMEZ	$250,000.00	$225,364.28	$0.00	$225,364.28	$224,901.50	$0.00	$224,901.50	100%	100%	12-feb	07-abr	COCINA ATÍPICA (3.00 x 4.00 MTS.)	$ 67,609.28	$ 67,609.29	-$ 0.01	ING. RAFAEL SALAZAR	**TERMINADA**
06DPR0268W	EP SIN NOMBRE	COL. NORIEGA PIZANO (CERRO DE ORTEGA)	TECOMÁN	1	2	0	0	0			$1,850,000.00											CONSTRUCCION DE INFRAESTUCTURA FISICA PARA SOPORTAR 2 AULAS DIDACTICAS MOVILES, INCLUYE: SUMINISTRO DE AULAS, MOBILIARIO Y SERVICIOS				ING. RAFAEL SALAZAR	
PRIMARIA				1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)				ING. RAFAEL SALAZAR	
06DES0007D 06DES0016L	SEC. GRAL. JUSTO SIERRA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	1	0	0	0	0			$2,198,562.00											PANELES SOLARES SEGÚN ESPECIFICACIONES				ING. RAFAEL SALAZAR	
SEC. GRAL.				1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)				ING. RAFAEL SALAZAR	
06DML0003X	CAM ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)				ING. RAFAEL SALAZAR	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				7	2	0	0	1			$6,858,562.00	$225,364.28	$0.00	$225,364.28	$224,901.50	$0.00	$224,901.50	100%	100%				$ 67,609.28	$ 67,609.29	-$ 0.01		

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2018

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %							CONTROL DE ANTICIPOS				
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%							
PREESCOLAR			VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)				POR DEFINIR	
06DPR0189J	EP SERGIO DIAZ VIRGEN	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0			$350,000.00											1 AULA USAER, ESTRUCTURA REGIONAL. INCLUYE MOBILIARIO				ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
06DPR0446I 06DPR0452T	EP J. CONCEPCIÓN RIVERA MANCILLA EP J. JESÚS PRECIADO FIGUEROA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	2			$825,000.00											REPARACIÓN DE SANITARIOS EXISTENTES MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS NUEVO				ING. J. JESÚS LEÓN	
06DPR0010Y	EP 1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-019-2018-PR	CENTELLA, S.A. DE C.V.	$100,000.00	$126,829.35	$0.00	$126,829.35	$73,665.94	$0.00	$73,665.94	58%	60%	21-may	29-jun	PORTICO DE INGRESO CON CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO
06DPR0466W 06DPR0027Y	EP LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-013-2018-PR	C. MARTÍN CHÁVEZ QUIROZ	$400,000.00	$302,098.45	$0.00	$302,098.45	$0.00	$0.00	$0.00	0%	20%	21-may	13-jul	1 AULA USAER (INCLUYE MOBILIARIO)	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN	EN PROCESO
PRIMARIA			VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				POR DEFINIR	
06DES0032C	SEC. GRAL. OCTAVIO PAZ	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0			$3,050,000.00											1 AULA DIDACTICA (1er. GRADO) + TALLER DE INFORMÁTICA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
06EES0001L 06EES0017J	SEC. ESTATAL MIGUEL VIRGEN MORFÍN	COL. CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0			$2,198,562.00											PANELES SOLARES SEGÚN ESPECIFICACIONES				ARQ. ALEJANDRA ARIAS	
06DES0009B 06DES0017K	SEC. GRAL. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RIOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			$650,000.00											REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (ANEXOS A ÁREA DE COOPERATIVA)				ING. J. JESÚS LEÓN	
SEC. GRAL.				1	0	0	0	0			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				POR DEFINIR	
06DML0012E 06DML0007A	CAM RICARDO DE JESÚS VÁZQUEZ LARA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			$640,000.00											EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O AULA DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)				ALMACÉN	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				11	2	0	0	6			$10,133,562.00	$428,927.81	$0.00	$428,927.81	$73,665.94	$0.00	$73,665.94	0%	0%				$ -	$ -	$ -		
											$52,029,834.50	**$8,108,422.20**															

RESUMEN FAM 2018 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME: 31 DE MAYO DE 2018

	O	A	L	T	An	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA OBRA CIVIL	TOTAL OBRA CONTRATADA MOBILIARIO	TOTAL OBRA CONTRATADA TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	AVANCES % IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	AVANCES % IMPORTES EJERCIDOS MOBILIARIO ($)	AVANCES % IMPORTES EJERCIDOS ACUMULADO ($)	AVANCES % IMPORTES EJERCIDOS %	AVANCES % FISICO %
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2018 (FAM)	62	17	1	1	37	$68,458,452.00	$8,108,422.20	$1,701,414.79	$9,809,836.99	$2,818,343.70	$1,040,015.03	$3,858,358.73	29%	34%

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
62	23	6	$ 2,265,957.05	$ 657,521.96	$ 1,608,435.09

ESTATUS DE LAS OBRAS
23
17
6

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. JOSÉ DE JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED