INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE INFORME	31 DE DICIEMBRE DE 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION							AVANCES %								
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			
20160001	06DML0008S	CAM MARIA ELENA MALDONADO	COL. PRIMAVERAS	ARMERÍA	1	1	0	0	0	06-006-2016-PR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 317,285.54	$ 281,084.16	$ -	$ 49,589.20	$ 330,673.36	$ 267,696.26	$ -	$ 49,589.28	$ 317,285.54	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (3er. GRADO)
2016002	06DPR0102O	E.P. RAZA DE BRONCE	LOS REYES	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-041-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 41,099.44	$ 51,629.87	$ -	$ -	$ 51,629.87	$ 41,099.44	$ -	$ -	$ 41,099.44	100%	100%	13-jun	12-jul	REPARACIÓN DE TECHUMBRE EN AULAS
20160006	06DPR0076G	EP JUAN JOSÉ RIOS	PERIQUILLOS	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-103-2016-PRR	ELECSOL. S.A. DE C.V.	$ 80,056.59	$ 80,056.59	$ -	$ -	$ 80,056.59	$ 80,056.59	$ -	$ -	$ 80,056.59	100%	100%	10-oct	22-oct	FOSA SÉPTICA, INTERCONEXIÓN DE RED SANITARIA
S/N	06DST0003Z	SEC. TÉC. JESÚS GONZÁLEZ LUGO	COF. DE JUÁREZ	ARMERÍA	0	0	0	0	0	-	-	$ 21,458.72	$ -	$ -	$ 21,458.72	$ 21,458.72	$ -	$ -	$ 21,458.72	$ 21,458.72	100%	100%	10-oct	22-oct	MOBILIARIO
S/N	06DPR0076G	SEC. ANTONIO BARBOSA HELDT	CENTRO	ARMERÍA	0	0	0	0	0	-	-	$ 21,458.72	$ -	$ -	$ 21,458.72	$ 21,458.72	$ -	$ -	$ 21,458.72	$ 21,458.72	100%	100%	10-oct	22-oct	MOBILIARIO
TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA					3	1	0	0	2			$ 481,359.01	$ 412,770.62	$ -	$ 92,506.64	$ 505,277.26	$ 388,852.29	$ -	$ 92,506.72	$ 481,359.01	100%	100%			
20160100	06EJN0002Y	JN SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	1	1	0	0	0	06-008-2016-PR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 354,438.86	$ 325,255.46	$ -	$ 32,204.47	$ 357,459.93	$ 296,871.18	$ -	$ 32,204.47	$ 329,075.65	100%	100%	29-mar	22-may	1 AULA DIDÁCTICA (2°)
20160103	06DJN0190I	JN SENORINA MERCED ZAMORA	COL. MIRADOR DE LA CUMBRE, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-014-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VIZCAINO, SA DE CV	$ 480,000.00	$ 400,099.90	$ -	$ -	$400,099.90	$ 303,775.38	$ -	$ -	$ 303,775.38	100%	100%	25-abr	25-jun	REPARACION INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS
20160104	06DJN0183Z	JN MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	COL. JARDINES DEL SOL	COLIMA	1	0	0	0	2	06-026-2016-PR-1	ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ	$ 911,587.78	$ 880,819.13	$ -	$ 30,768.65	$ 911,587.78	$ 880,819.13	$ -	$ 30,768.65	$ 911,587.78	100%	100%	23-may	03-ago	AULA USAER + BODEGA Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS
20160105	06DJN0176P	JN SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-018-2016-PRR	DESARROLLADORA ASSA, S.A. DE C.V.	$ 139,322.12	$ 139,322.12	$ -	$ -	$ 139,322.12	$ 139,322.12	$ -	$ -	$ 139,322.12	100%	100%	09-may	31-may	REPARACIONES EN CERCO DE MALLA CICLÓN Y LUMINARIAS
20160113	06DJN0171U	J.N. NORMA CEBALLOS LARIOS	COL. FCO. I. MADERO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-045-2016-PR-1	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA (COVEPSA) S.A. DE C.V.	$ 506,280.39	$ 475,599.78	$ -	$ 30,680.61	$ 506,280.39	$ 416,740.75	$ -	$ 30,680.61	$ 447,421.36	88%	100%	04-jul	15-sep	AULA USAER, BODEGA-COCINA
20160132	06DJN0038N	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	COL. MIGUEL HIDALGO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-097-2016-PRR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 154,898.91	$ 154,898.91	$ -	$ -	$ 154,898.91	$ 137,236.57	$ -	$ -	$ 137,236.57	89%	100%	26-sep	09-nov	REPARACIONES EN PISOS Y CANCELERÍA
20160111	06DJN0175Q	J.N. HILDELIZA ALCARAZ	COL. GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-037-2016-PR	ARQ. NAYIBE GEORGINA JUÁREZ CÁRDENAS	$ 690,000.00	$ 474,081.92	$ -	$ 5,240.88	$ 479,322.80	$ 256,783.19	$ -	$ 5,240.88	$ 262,024.07	54%	100%	06-jun	13-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y BODEGA
20160102	06DES0030E	SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ	COLIMA	1	0	1	0	0	06-019-2016-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 2,500,000.00	$ 1,222,418.92	$ -	$ 605,196.39	$ 1,827,615.31	$ 1,129,115.03	$ -	$ 605,196.39	$ 1,734,311.42	100%	100%	09-may	12-oct	LABORATORIO POLIFUNCIONAL
20160107	06DES0019I 06DES0023V	SEC. ALBERTO ISSAC AHUMADA	COL. BURÓCRATAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-028-2016-PR	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$ 713,634.06	$ 844,324.77	$ -	$ -	$ 844,324.77	$ 713,634.06	$ -	$ -	$ 713,634.06	100%	100%	26-may	30-jul	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE RED HIDRÁULICA
20160125	06DJN0027H	J.N. REPÚBLICA DE MÉXICO	COL. VILLAS DE SAN SEBASTIÁN	COLIMA	1	0	0	0	1	06-082-2016-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$ 100,000.00	$ 45,628.30	$ -	$ -	$ 45,628.30	$ 39,075.70	$ -	$ -	$ 39,075.70	100%	100%	29-ago	08-oct	RAMPAS Y PASAMANOS
20160134	06DJN0045X	J.N. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	1	0	0	0	1	06-100-2016-PRR	ING. ANGEL ALCARAZ GARCÍA	$ 143,370.59	$ 143,740.29	$ -	$ -	$ 143,740.29	$ 143,370.59	$ -	$ -	$ 143,370.59	100%	100%	03-oct	30-oct	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL
20160126	06DJN0204V	J.N. FERNANDO MORENO PEÑA	COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ	COLIMA	1	0	0	0	1	06-082-2016-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$ 150,000.00	$ 114,692.04	$ -	$ -	$ 114,692.04	$ 88,126.75	$ -	$ -	$ 88,126.75	100%	100%	29-ago	08-oct	MURO DE CONTENCIÓN, RELLENOS E IMPERMEABILIZACIÓN
201601108	06DJN0196C	J.N. GUSTAVO A. VÁZQUEZ MONTES	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-030-2016-PR	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES LAH, S.A. DE C.V.	$ 246,341.63	$ 220,725.83	$ -	$ 25,615.82	$ 246,341.65	$ 220,725.81	$ -	$ 25,615.82	$ 246,341.63	100%	100%	26-may	16-jul	AULA USAER
20160119	06DJN0005V	J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-062-2016-PR	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	$ 250,000.00	$ 249,946.79	$ -	$ -	$ 249,946.79	$ 237,678.01	$ -	$ -	$ 237,678.01	100%	100%	01-ago	23-sep	REPARACIÓN DE ESCALERAS DE ACCESO, IMPERMEABILIZACIÓN Y APLANADOS.
20160124	06DJN0159Z	J.N. MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-082-2016-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$ 200,000.00	$ 70,955.30	$ -	$ -	$ 70,955.30	$ 47,557.96	$ -	$ -	$ 47,557.96	67%	100%	29-ago	08-oct	RAMPAS Y PASAMANOS, REPARACIÓN DE PISOS Y APLANADOS
20160123	06DJN0052G	J.N. MARIA GARCIA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-083-2016-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 637,447.85	$ 637,447.85	$ -	$ -	$ 637,447.85	$ 637,447.81	$ -	$ -	$ 637,447.81	100%	100%	29-ago	29-oct	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DE LUMINARIAS DEL PLANTEL.
20160133	06DJN0113D	J.N. LAURA RAMÍREZ CEDEÑO	COL. NIÑOS HÉROES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-097-2016-PRR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 200,000.00	$ 180,200.87	$ -	$ -	$ 180,200.87	$ 170,357.39	$ -	$ -	$ 170,357.39	95%	100%	26-sep	09-nov	REPARACIÓN DE PISOS, CANCELERÍA Y PUERTAS
20160122	06EJN0018Z	J.N. NIÑO BENITO JUÁREZ	COL. LAS PALMAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-080-2016-PRR	ARCOCUB, S.A. DE C.V.	$ 161,740.82	$ 174,158.62	$ -	$ -	$ 174,158.62	$ 161,740.82	$ -	$ -	$ 161,740.82	100%	100%	22-ago	24-sep	CUBIERTA DE MALLA SOMBRA EN PATIO CÍVICO.
20160110	06DJN0050I	J.N. NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC	ZONA MILITAR	COLIMA	1	0	0	0	1	06-038-2016-PR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$ 196,762.59	$ 153,256.96	$ -	$ 43,505.63	$ 196,762.59	$ 153,256.96	$ -	$ 43,505.63	$ 196,762.59	100%	100%	13-jun	31-jul	DIRECCIÓN, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LONA EN ESTRUCTURA EXISTENTE.
20160109	06DJN0037O	J.N. JUANA URZUA DELGADO	LA ESTANCIA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-032-2016-PRR	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCÍA	$ 600,000.00	$ 588,551.31	$ -	$ -	$ 588,551.31	$ 574,154.23	$ -	$ -	$ 574,154.23	98%	100%	30-may	20-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS DOS MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS
20160127	06DJN0120N	J.N. ALBERTO LARIOS GAYTÁN	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-084-2016-PRR-1	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 150,000.00	$ 144,663.79	$ -	$ -	$ 144,663.79	$ 144,036.86	$ -	$ -	$ 144,036.86	100%	100%	01-oct	13-nov	SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA
20160137	06DJN0155C	J.N. CARLOS NÚÑEZ VALENCIA	COL. LAS TORRES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-106-2016-PRR	ING. MIGUEL ZÚÑIGA FIGUEROA	$ 100,077.96	$ 100,077.96	$ -	$ -	$ 100,077.96	$ 91,084.96	$ -	$ -	$ 91,084.96	100%	100%	31-oct	30-nov	CERCO PERIMETRAL
20160140	06DJN0042Z	J.N. JOSÉ JUÁREZ MARTÍNEZ	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-109-2016-PRR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$ 595,174.97	$ 617,949.32	$ -	$ -	$ 617,949.32	$ 363,811.26	$ -	$ -	$ 363,811.26	59%	100%	07-nov	31-dic	REPARACION INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS
20160136	06EJN0003X	J.N. JOSÉ MARÍA MORELOS	COL. FÁTIMA	COLIMA	1	1	0	0	0	06-105-2016-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, S.A. DE C.V.	$ 400,000.00	$ 343,246.67	$ -	$ -	$ 343,246.67	$ 244,321.45	$ -	$ -	$ 244,321.45	71%	98%	24-oct	17-dic	1 AUILA DIDÁCTICA
20160106	06EPR0013U	EP GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-027-2016-PRR	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$ 68,209.33	$ 68,209.33	$ -	$ -	$ 68,209.33	$ 68,209.33	$ -	$ -	$ 68,209.33	100%	100%	23-may	11-jun	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO, SUCCIÓN Y DESCARGA DE MOTOBOMBA
20160114	06DPR0324Y	E.P. AFFREDO V. BONFIL	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-046-2016-PRR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	$ 13,658.21	$ 13,658.21	$ -	$ -	$ 13,658.21	$ 13,658.21	$ -	$ -	$ 13,658.21	100%	100%	22-jun	24-jun	REPARACIÓN DE MINGITORIOS (2 PZS.)
20160121	06DPR0154U	E.P. ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	2	06-075-2016-PRR	CIS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$ 350,339.72	$ 350,339.67	$ -	$ -	$ 350,339.67	$ 350,339.72	$ -	$ -	$ 350,339.72	100%	100%	15-ago	01-oct	TECHO EN ÁREA DE DESAYUNADORES. REP. DE PISOS, PORTERIAS Y TABLEROS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
20160120	06DPR0328U 06DPR0150Y	E.P. CLUB DE LEONES	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-062-2016-PR	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	$ 480,000.00	$ 164,118.90	$ -	$ -	$ 164,118.90	$ 163,118.50	$ -	$ -	$ 163,118.50	100%	100%	01-ago	23-sep	REPARACIÓN DE SANITARIOS
20160115	06DPR0050Z 06DPR0051Y	E.P. MELCHOR URZUA QUIROZ	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-051-2016-PRR	DESARROLLADORA ASSA, S.A. DE C.V.	$ 364,981.62	$ 364,981.62	$ -	$ -	$ 364,981.62	$ 364,981.62	$ -	$ -	$ 364,981.62	100%	100%	18-jul	10-sep	SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓN POR MURO - REJA
20160117	06DPR0127X 06DPR0280R	E.P. FEDERICO RANGEL FUENTES	COL. LAS HACIENDAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-059-2016-PR	MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 368,156.59	$ 362,915.71	$ -	$ 5,240.88	$ 368,156.59	$ 318,170.58	$ -	$ 5,240.88	$ 323,411.46	100%	100%	01-ago	30-sep	REP. MENOR DE SANITARIOS, BODEGA Y REHABILITACIÓN DE BEDEROS

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION							AVANCES %								
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			
20160116	06DPR0302M	E.P. RAFAEL BRICEÑO RAMÍREZ	COL. MORELOS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-051-2016-PRR	DESARROLLADORA ASSA, S.A. DE C.V.	$ 50,616.88	$ 53,733.97	$ -	$ -	$ 53,733.97	$ 50,616.88	$ -	$ -	$ 50,616.88	100%	100%	18-jul	10-sep	DESAYUNADORES EN ÁREA VERDE
20160138	06DPR0020E	E.P. MIGUEL ÁLVAREZ GARCÍA	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-106-2016-PRR	ING. MIGUEL ZÚÑIGA FIGUEROA	$ 23,527.57	$ 23,527.57	$ -	$ -	$ 23,527.57	$ 23,416.53	$ -	$ -	$ 23,416.53	100%	100%	31-oct	30-nov	ADAPTACIÓN AULA DE MEDIOS
20160118	06DPR0475D 06DPR0035G	E.P. MIGUEL CARRILLO JIMÉNEZ	COL. LÁZARO CÁRDENAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-063-2016-PR	LIC. ANGEL MARIO HOYOS VILLASEÑOR	$ 215,003.41	$ 209,762.53	$ -	$ 5,240.88	$ 215,003.41	$ 191,368.76	$ -	$ 5,240.88	$ 196,609.64	91%	100%	01-ago	23-sep	BODEGA COMPARTIDA
20160131	06EES0010Q 06EES0013N	SEC. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-095-2016-PR	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	$ 343,484.42	$ 314,821.38	$ -	$ 28,663.04	$ 343,484.42	$ 314,821.38	$ -	$ 28,663.04	$ 343,484.42	100%	100%	22-sep	24-nov	ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR
20160129	06DTV0003N	TV SEC. ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES	PISCILA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-093-2016-PR	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 219,048.46	$ 219,048.46	$ -	$ -	$ 219,048.46	$ 182,146.86	$ -	$ -	$ 182,146.86	83%	100%	19-sep	31-oct	COCINA TIPO T.C.
20160130	06DST0023N 06DST0031W	SEC. 20 DE ENERO DE 1527	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-094-2016-PRR	ING. HÉCTOR DUEÑAS GIL	$ 132,760.45	$ 132,760.45	$ -	$ -	$ 132,760.45	$ 127,613.61	$ -	$ -	$ 127,613.61	100%	100%	26-sep	31-oct	MÓDULO DE BEBEDEROS
TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA					36	2	1	0	35			$ 13,210,865.18	$ 10,979,940.62	$ -	$ 812,357.25	$ 11,792,297.86	$ 9,759,505.99	$ -	$ 812,357.25	$ 10,571,863.24	94%	100%			
20160201	06DJN0139L	JN JOSÉ CENTENO VIRGEN	EL REMUDADERO	COMALA	1	0	0	0	1	06-015-2016-PRR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$ 102,609.84	$ 107,042.26	$ -	$ -	$ 107,042.26	$ 102,609.84	$ -	$ -	$ 102,609.84	100%	100%	02-may	18-jun	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
20160200	06ETV0009G	TV. SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO	LA CAJA	COMALA	1	1	0	0	0	06-002-2016-PR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 340,817.53	$ 360,371.52	$ -	$ 34,263.28	$ 394,634.80	$ 306,554.05	$ -	$ 34,263.26	$ 340,817.31	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA 2°
20160203	06DPR0130K	E.P. BENITO JUÁREZ	CENTRO	COMALA	1	0	0	0	1	06-068-2016-PRR-1	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$ 325,245.76	$ 349,585.12	$ -	$ -	$ 349,585.12	$ 325,245.76	$ -	$ -	$ 325,245.76	100%	100%	04-ago	24-sep	RENIVELACIÓN DE PISO EN PATIO CÍVICO
20160202	06DPR0140R	E.P. CONSTITUCIÓN	COF. DE SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-054-2016-PRR	C. IRMA SUSANA GARCÍA MORÁN	$ 97,368.21	$ 119,078.01	$ -	$ -	$ 119,078.01	$ 97,368.21	$ -	$ -	$ 97,368.21	100%	100%	08-ago	31-ago	100 MTS. DE MALLA PERIMETRAL
20160204	06DST0005Y	SEC. TÉCNICA No. 5 PABLO SILVA GARCÍA	Km. 5 CARRETERA V. de A. - COMALA	COMALA	1	0	0	0	1	06-068-2016-PRR-1	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$ 184,548.66	$ 184,548.66	$ -	$ -	$ 184,548.66	$ 184,548.66	$ -	$ -	$ 184,548.66	100%	100%	01-ago	24-sep	RAMPAS
TOTAL MUNICIPIO DE COMALA					5	1	0	0	4			$ 1,050,590.00	$ 1,120,625.56	$ -	$ 34,263.28	$ 1,154,888.84	$ 1,016,326.52	$ -	$ 34,263.26	$ 1,050,589.78	100%	100%			
20160300	06DST0014F	SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	1	0	0	0	06-007-2016-PR	ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ	$ 758,933.23	$ 735,387.29	$ -	$ 34,263.28	$ 769,650.57	$ 724,669.95	$ -	$ 34,263.28	$ 758,933.23	100%	100%	09-mar	17-may	1 AULA DIDÁCTICA 3°
20160301	06DPR0254T	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-020-2016-PR	ESTRUCTURAS Y MONTAJES ACUARIO, S.A. DE C.V.	$ 747,639.77	$ 834,082.42	$ -	$ -	$ 834,082.42	$ 747,639.77	$ -	$ -	$ 747,639.77	100%	100%	16-may	09-jul	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
20160307	06EJN0022L	J.N. ANTONIO BARBOSA HELDT	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-093-2016-PR	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 33,141.42	$ 33,141.41	$ -	$ -	$ 33,141.41	$ 33,141.42	$ -	$ -	$ 33,141.42	100%	100%	19-sep	31-oct	REPARACIÓN DE SANITARIOS, CORTINA METÁLICA EN COCINA.
20160306	06DJN0023L	J.N. JOSEFINA BEAS	CENTRO	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-089-2016-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$ 300,000.00	$ 203,920.05	$ -	$ -	$ 203,920.05	$ 80,487.45	$ -	$ -	$ 80,487.45	39%	98%	03-oct	19-nov	REHABILITACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, TECHADO DE BODEGA Y VERTEDEROS.
20160305	06DPR0094W	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-078-2016-PRR	ING. JAVIER PEÑA GRAGEDA	$ 150,129.30	$ 152,680.49	$ -	$ -	$ 152,680.49	$ 150,129.30	$ -	$ -	$ 150,129.30	100%	100%	15-ago	17-sep	CISTERNA, IMPERMEABILIZACIÓN, REP. PLAFONES Y FRONTERAS DE LOSA, APLANADOS Y PINTURA EN GENERAL.
20160303	06DPR0091Z	E.P. BENITO JUÁREZ	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-040-2016-PRR	ING. JAVIER PEÑA GRAGEDA	$ 147,706.29	$ 160,581.93	$ -	$ -	$ 160,581.93	$ 147,706.29	$ -	$ -	$ 147,706.29	100%	100%	13-jun	12-jul	ADECUACIÓN DE BIBLIOTECA, CANCELERÍA DE ALUMINIO EN TRES AULAS
20160304	06DTV0014T	TV. SEC. JESÚS ALCARAZ RODRÍGUEZ	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-066-2016-PR	ING. RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE	$ 167,153.20	$ 186,763.28	$ -	$ 5,240.88	$ 192,004.16	$ 161,912.32	$ -	$ 5,240.88	$ 167,153.20	100%	100%	01-ago	30-sep	BODEGA
20160302	S/C	CAM NUEVA CREACIÓN	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	1	3	0	0	3	06-034-2016-PR	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	$ 3,756,587.65	$ 3,627,294.72	$ -	$ 19,621.23	$ 3,646,915.95	$ 3,627,294.72		$ 129,292.93	$ 3,756,587.65	100%	100%	30-may	07-oct	**EDIFICIOS:** TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS + COCINA ATÍPICA. **OBRA EXTERIOR:** CERCO PERIMETRAL, CISTERNA, PLAZA CÍVICA Y ANDADORES, PORTICO DE ACCESO, MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, BEBEDEROS, REDES ELÉCRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.
TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN					8	4	0	0	9			$ 6,061,290.86	$ 5,933,851.60	$ -	$ 59,125.39	$ 5,992,976.99	$ 5,672,981.22	$ -	$ 168,797.09	$ 5,841,778.31	92%	100%			
20160400	06DJN0066J	JN JUAN ESCUTIA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-015-2016-PRR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$ 84,813.95	$ 141,745.40	$ -	$ -	$ 141,745.40	$ 84,813.95	$ -	$ -	$ 84,813.95	100%	100%	02-may	18-jun	INST. DE DOS TINACOS EN AZOTEA, REHABILITACIÓN DE CISTERNA, CASETA MOTOBOMBA; REP. EN FRONTERAS Y PLAFON (MARQUESINAS), IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. MENOR EN SERV. SANITARIOS.
20160406	06EPR0096U	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	CENTRO	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-089-2016-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$ 210,000.00	$ 198,558.37	$ -	$ -	$ 198,558.37	$ 112,189.19	$ -	$ -	$ 112,189.19	57%	98%	03-oct	19-nov	COCINA (3.00 X 4.00 MTS)
20160402	06DPR0187L	E.P. JUVENTINO ROSAS	BUENAVISTA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-035-2016-PRR	MOVARK DISEÑO Y CONSTRUCC	$ 577,418.33	$ 579,108.49	$ -	$ -	$ 579,108.49	$ 577,418.33	$ -	$ -	$ 577,418.33	100%	100%	06-jun	27-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARISO Y SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL
20160405	06DPR0201O 06DPR0326W	E.P. EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-073-2016-PR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$ 145,947.65	$ 169,557.08	$ -	$ 5,240.88	$ 174,797.96	$ 140,706.77	$ -	$ 5,240.88	$ 145,947.65	100%	100%	08-ago	17-sep	BODEGA
20160403	06DPR0317O	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	MONTITLÁN	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-042-2016-PRR	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	$ 41,121.19	$ 45,962.23	$ -	$ -	$ 45,962.23	$ 41,121.19	$ -	$ -	$ 41,121.19	100%	100%	23-may	28-may	ADOQUINAMIENTO EN ÁREA DE JUEGOS
20160404	06DST0022O	SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	BUENAVISTA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-050-2016-PRR	C. MARIANO FLORES GUZMÁN	$ 559,684.13	$ 538,119.73	$ -	$ 21,564.40	$ 559,684.13	$ 538,119.73	$ -	$ 21,564.40	$ 559,684.13	100%	100%	18-jul	17-sep	AMPLIACÓN DE COCINA, 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE + REP. DE TRES LUMINARIAS P.P., REP. DE LABORATORIO DE CIENCIAS.
TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC					6	0	0	0	6			$ 1,618,985.24	$ 1,673,051.31	$ -	$ 26,805.28	$ 1,699,856.59	$ 1,494,369.15	$ -	$ 26,805.28	$ 1,521,174.43	93%	100%			
20160600	06DJN0227F	JN SIN NOMBRE	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-004-2016-PR-1	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$ 342,226.79	$ 350,456.52	$ -	$ 29,202.44	$ 379,658.96	$ 313,043.39	$ -	$ 29,202.44	$ 342,245.83	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA 3°
20160601	06DJN0224I	JN SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	2	0	0	0	06-001-2016-PR	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO, SA de CV	$ 644,087.27	$ 685,337.56	$ -	$ 58,404.88	$ 743,742.44	$ 585,720.47	$ -	$ 58,404.88	$ 644,125.35	100%	100%	07-mar	29-may	2 AULAS DIDÁCTICAS (2° y 3°)
20160602	06DPR0284N 06DPR0290Y	EP SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-010-2016-PR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$ 359,038.90	$ 362,731.04	$ -	$ 46,188.00	$ 408,919.04	$ 312,850.81	$ -	$ 46,188.08	$ 359,038.89	100%	100%	21-mar	29-may	1 AULA DIDÁCTICA 3°
20160603	06DPR0291X	EP SIN NOMBRE	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	3	0	0	0	06-012-2016-PR	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE, S.A. DE C.V.	$ 1,186,499.37	$ 1,080,468.45	$ -	$ 145,366.48	$ 1,225,834.93	$ 1,041,132.89	$ -	$ 145,366.48	$ 1,186,499.37	100%	100%	04-abr	07-ago	3 AULAS DIDÁCTICAS (3°, 4° y 5°)
20160604	06DPR0190Z	EP BASILIO VADILLO	COL. PACÍFICO (LAS BRISAS)	MANZANILLO	1	1	0	0	1	06-004-2016-PR-1	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$ 1,102,889.58	$ 351,026.66	$ -	$ 46,188.08	$ 1,118,169.50	$ 351,026.66	$ -	$ 46,188.08	$ 1,102,889.58	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA 3°
										06-017-2016-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.		$ 720,954.76	$ -	$ -		$ 705,674.84	$ -	$ -		100%	100%	02-may	16-jul	MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS
20160605	06DES0031D 06DES0015M	SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-003-2016-PR y 06-003-2016-PR-1	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ 646,990.53	$ 624,419.04	$ -	$ 34,263.28	$ 658,682.32	$ 612,383.22	$ -	$ 34,263.28	$ 646,646.50	100%	100%	07-mar	11-jun	1 AULA DIDÁCTICA 3°

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION							AVANCES %								
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			
20160606	06DST0017C	SEC. TÉCNICA ART. 27 CONSTITUCIONAL	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	1	0	0	0	2	06-025-2016-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$ 182,723.92	$ 182,723.92	$ -	$ -	$ 182,723.92	$ 182,723.92	$ -	$ -	$ 182,723.92	100%	100%	23-may	16-jul	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA
20160607	06DPR0206J	E.P. SUSANA ORTIZ SILVA	CAMPOS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-025-2016-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$ 197,400.01	$ 197,400.01	$ -	$ -	$ 197,400.01	$ 197,400.01	$ -	$ -	$ 197,400.01	100%	100%	23-may	16-jul	CERCO PERIMETRAL
20160616	06DJN0063M	J.N. MARÍA PÉREZ ALFARO	SALAHUA (LAS PALMAS)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-048-2016-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$ 830,873.17	$ 833,025.03	$ -	$ -	$ 833,025.03	$ 830,873.17	$ -	$ -	$ 830,873.17	100%	100%	18-jul	24-sep	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS, RED DE DRENAJE Y FOSA SÉPTICA, IMPERMEABILIZACIÓN EN DOS EDIFICIOS, REP. DE FRONTERAS Y PAFLONES, PODA O EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.
20160819	06DJN0086X	J.N. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	PUNTA CHICA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-057-2016-PRR	BARLO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	$ 470,000.00	$ 308,140.31	$ -	$ -	$ 308,140.31	$ 308,139.82	$ -	$ -	$ 308,139.82	100%	100%	01-ago	30-sep	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS, ELEVACIÓN DE PISO TERMINADO EN EL MISMO, DESAZOLVE DE RED PLUVIAL.
20160614	06DJN0096D	J.N. MA. LUISA MORENO NAVARRO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-044-2016-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$ 559,318.72	$ 559,318.72	$ -	$ -	$ 559,318.72	$ 559,318.72	$ -	$ -	$ 559,318.72	100%	100%	27-jun	27-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, LÁMPARAS EN EDIFICIOS, IMPERMEABILIZACIÓN, REP. DE PLAFONES Y FRONTERAS.
20160610	06DJN0117Z	J.N. ELISA VÁZQUEZ SUAZO	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-036-2016-PRR	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$ 633,262.61	$ 633,262.61	$ -	$ -	$ 633,262.61	$ 633,262.61	$ -	$ -	$ 633,262.61	100%	100%	06-jun	13-ago	IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN RED SANITARIA, RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO, PISOS EN AULAS, CANCELERÍA Y PUERTAS
20160617	06DJN0132S	J.N. BEATRIZ CORTÉS VIRGEN DE ÁVILA	COL. EL ROCÍO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-053-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 300,000.00	$ 88,780.87	$ -	$ -	$ 88,780.87	$ 70,214.58	$ -	$ -	$ 70,214.58	100%	100%	18-jul	31-ago	REP. DE TECHUMBRE EN COCINA, LONA EN DESAYUNADORES, CONEXIÓN DE DRENAJE A RED MPAL., DRENES PLUVIALES.
20160627	06DJN0145W	J.N. RAMÓN LÓPEZ VELARDE	EL CHAVARÍN	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-077-2016-PRR	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$ 244,646.99	$ 206,686.04	$ -	$ -	$ 206,686.04	$ 206,686.04	$ -	$ -	$ 206,686.04	100%	100%	15-ago	01-oct	TECHADO EN PATIO CÍVICO
20160622	06DJN0170V 06DJN0172T	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-061-2016-PR-1	AYEA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	$ 262,881.06	$ 257,640.18	$ -	$ -	$ 257,640.18	$ 257,640.18	$ -	$ -	$ 257,640.18	100%	100%	01-ago	10-oct	BODEGA, REP. VENTILADORES, PUERTA DE INGRESO, LAVADERO DE GRANITO (GRANDE)
20160608	06DJN187V	J.N. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ	COL. JARDINES DE SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-033-2016-PRR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$ 172,847.18	$ 172,847.18	$ -	$ -	$ 172,847.18	$ 172,847.18	$ -	$ -	$ 172,847.18	100%	100%	30-may	30-jun	IMPERMEABILIZACIÓN
20160630	06DJN0197B	J.N. CIRILO CALDERÓN ÁLVAREZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-081-2016-PR	ING. JOSÉ ALEJANDRO GODÍNEZ BONALES	$ 450,000.00	$ 292,854.09	$ -	$ -	$ 292,854.09	$ 292,854.09	$ -	$ -	$ 292,854.09	100%	100%	29-ago	22-oct	AULA USAER, PINTURA DE ESMALTE EN PROTECCIONES Y 1 VENTILADOR
20160621	06DJN0212D 06DJN0220M	J.N. IDALIA GONZÁLEZ PIMENTEL	SALAGUA (COL. MARIMAR)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-061-2016-PR-1	AYEA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	$ 218,823.49	$ 218,823.49	$ -	$ -	$ 218,823.49	$ 218,667.74	$ -	$ -	$ 218,667.74	100%	100%	01-ago	30-sep	COCINA TIEMPO COMPLETO
20160612	06DJN0210F	J.N. SIN NOMBRE	COL. LOMAS DE SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2016-PRR-1	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 286,906.08	$ 338,822.74	$ -	$ -	$ 338,822.74	$ 286,906.08	$ -	$ -	$ 286,906.08	100%	100%	06-jun	07-ago	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS (RED HIDRÁLICA Y CUBO DE TINACOS)
20160618	06DJN0213C 06DJN0222K	J.N. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA	COL. VALLE PARAISO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-053-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 204,247.96	$ 204,247.96	$ -	$ -	$ 204,247.96	$ 204,247.96	$ -	$ -	$ 204,247.96	100%	100%	18-jul	31-ago	CANALES PLUVIALES Y MUROS DE CONTENCIÓN
20160641	06DJN0098B	J.N. INDEPENDENCIA	COL. BENITO JUÁREZ	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-092-2016-PRR	COC2, S.A. DE C.V.	$ 241,222.96	$ 241,222.96	$ -	$ -	$ 241,222.96	$ 241,222.96	$ -	$ -	$ 241,222.96	100%	100%	19-sep	31-oct	REP. BARDA PERIMETRAL Y APLANADOS
20160640	06DJN0062N	J.N. JAIME NUNÓ	SANTA RITA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-090-2016-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$ 121,549.51	$ 121,549.51	$ -	$ -	$ 121,549.51	$ 36,464.85	$ -	$ -	$ 36,464.85	30%	100%	19-sep	20-nov	CONEXIÓN DEL DRENAJE A LA RED MUNICPAL + BEBEDEROS
20160647	06DJN0097C	J.N. JUANA RAMÍREZ SUÁREZ	LAS BRISAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-099-2016-PRR	C. ISSAC RAMÍREZ MACIAS	$ 219,841.03	$ 219,841.03	$ -	$ -	$ 219,841.03	$ 151,296.22	$ -	$ -	$ 151,296.22	69%	92%	03-oct	30-nov	IMPERMEABILIZACIÓN, MOTOBOMBA, RAMPAS Y PASAMANOS.
20160609	06DPR0032J	E.P. FORD 178, ENRIQUE ROBLES RODRÍGUEZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-033-2016-PRR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$ 131,463.21	$ 176,790.11	$ -	$ -	$ 176,790.11	$ 176,790.11	$ -	$ -	$ 176,790.11	100%	100%	30-may	30-jun	IMPERMEABILIZACIÓN
20160623	06DPR0194V	E.P. BENITO JUÁREZ	CENTRO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-069-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ 695,727.92	$ 695,727.92	$ -	$ -	$ 695,727.92	$ 695,727.92	$ -	$ -	$ 695,727.92	100%	100%	08-ago	30-sep	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS
20160639	06DPR0325X	E.P. 5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-090-2016-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$ 300,000.00	$ 298,582.12	$ -	$ -	$ 298,582.12	$ 298,192.41	$ -	$ -	$ 298,192.41	100%	100%	19-sep	20-nov	IMPERMEABILIZACIÓN, REP. PLAFONES Y FRONTERAS, PINTURA EN PLAFONES
20160611	06DPR0289I 06DPR0350W	E.P. AÑO DE JUÁREZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2016-PRR-1	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 87,348.15	$ 87,348.15	$ -	$ -	$ 87,348.15	$ 87,348.15	$ -	$ -	$ 87,348.15	100%	100%	06-jun	23-jul	IMPERMEABILIZACIÓN, REP. FRONTERAS Y PLAFONES Y PINTURA
20160628	06DPR0023A	E.P. SIN NOMBRE	FRACC. DEL MAR	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-077-2016-PRR	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$ 37,960.95	$ 37,960.95	$ -	$ -	$ 37,960.95	$ 37,960.95	$ -	$ -	$ 37,960.95	100%	100%	15-ago	01-oct	REPARACIÓN DE LÁMPARAS
20160625	06DPR0151X 06DPR0152W	E.P. ANGEL ANTE	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-071-2016-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$ 380,064.51	$ 375,642.77	$ -	$ -	$ 375,642.77	$ 375,642.77	$ -	$ -	$ 375,642.77	100%	100%	08-ago	24-sep	ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO
20160632	06DPR0195U 06DPR0250X	E.P. PRIMERO DE JUNIO	CENTRO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-087-2016-PRR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$ 637,034.93	$ 637,034.93	$ -	$ -	$ 637,034.93	$ 637,034.93	$ -	$ -	$ 637,034.93	100%	100%	12-sep	15-nov	IMPERMEABILIZACIÓN, REP. DE ESCALERAS, REP. DE FRONTERAS Y PLAFONES (INCL. PINTURA), PISOS EN CANCHA DE U.M.
20160648	06DPR0036F 06DPR0039C	EP JOSÉ SANTOS VALDEZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-104-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 94,906.19	$ 94,906.19	$ -	$ -	$ 94,906.19	$ 94,876.26	$ -	$ -	$ 94,876.26	100%	100%	10-oct	31-oct	PINTURA EPÓXICA EN ESTRUCTURA DE PATIO CÍVICO
20160620	06DPR0131J 06DPR0252V	E.P. JESÚS BARAJAS	COL. VALLE PARAISO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-058-2016-PR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$ 409,158.52	$ 360,412.01	$ -	$ -	$ 360,412.01	$ 275,484.93	$ -	$ -	$ 275,484.93	76%	100%	01-ago	30-sep	DIRECCIÓN (T.V.) Y PATIO CÍVICO
20160644	06DPR0281Q 06DPR0278C	E.P. SIN NOMBRE (T.V.)	COL LAS PERLAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-098-2016-PR	ING. J. JESÚS NAVARRO ÁNGEL	$ 280,000.00	$ 301,714.62	$ -	$ -	$ 301,714.62	$ 178,055.44	$ -	$ -	$ 178,055.44	59%	100%	03-oct	26-nov	BODEGA Y REP. DE BEBEDEROS
20160656	06DJN0048U	J.N. MARIA TERESA NARANJO VILLALOBOS	COL. INFONAVIT	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-102-2016-PRR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$ 386,570.61	$ 386,570.61	$ -	$ -	$ 386,570.61	$ 188,995.03	$ -	$ -	$ 188,995.03	49%	90%	10-oct	30-nov	REP. RED DE DRENAJE, 7 VENTILADORES, REP. DE CANCELERÍA Y PUERTAS DE 4 AULAS, REMODELACIÓN DE SANITARIOS
20160626	06DES0024U 06DES0029P	SEC. FERNANDO MORENO PEÑA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-074-2016-PR	CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.	$ 206,928.85	$ 206,928.85	$ -	$ -	$ 206,928.85	$ 185,273.36	$ -	$ -	$ 185,273.36	100%	100%	08-ago	17-sep	ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO
20160613	06DES0025T 06DES0027R	SEC. PABLO LATAPÍ SARRE	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2016-PRR	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 60,624.27	$ 60,624.27	$ -	$ -	$ 60,624.27	$ 60,624.27	$ -	$ -	$ 60,624.27	100%	100%	06-jun	23-jul	NUEVA CISTERNA
20160631	06DST0015E 06DST0030X	SEC. TÉC. HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-086-2016-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$ 700,000.00	$ 692,647.21	$ -	$ -	$ 692,647.21	$ 692,647.21	$ -	$ -	$ 692,647.21	100%	100%	05-sep	31-oct	ADAPTACIÓN AULA DE INFORMÁTICA Y REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS
20160627	06ETV0029U	TV. SEC. MIGUEL HERNÁNDEZ NÚÑEZ	PUNTA DE AGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-079-2016-PR	CENTELLA, S.A. DE C.V.	$ 206,265.26	$ 206,268.74	$ -	$ -	$ 206,268.74	$ 206,265.26	$ -	$ -	$ 206,265.26	100%	100%	15-ago	30-sep	COCINA TIEMPO COMPLETO
20160615	06ETV0006J	TV. SEC. GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	EL NARANJO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-070-2016-PR	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$ 2,644,374.00	$ 2,304,140.32	$ -	$ -	$ 2,304,140.32	$ 2,304,140.32	$ -	$ -	$ 2,304,140.32	100%	100%	08-ago	21-nov	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE PARA EVITAR INUNDACIONES
20160638	06DTV0010X	TV. SEC. RAFAEL RAMÍREZ	EL HUIZCOLOTE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-090-2016-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$ 217,253.26	$ 217,253.26	$ -	$ -	$ 217,253.26	$ 217,253.26	$ -	$ -	$ 217,253.26	100%	100%	19-sep	20-nov	COCINA DE TIEMPO COMPLETO
TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO					40	9	0	0	36			$ 17,353,957.77	$ 16,393,133.70	$ -	$ 359,613.16	$ 16,752,746.86	$ 15,484,910.96	$ -	$ 359,613.24	$ 15,844,524.20	95%	100%			

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION							AVANCES %						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO			
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			
20160701	06DIE0004Z	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM)	COL. CARLOS DE LA MADRID VIRGEN	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-021-2016-PR	ING. MARIO GARIVO BRAVO	$ 239,487.25	$ 290,936.28	$ -	$ 5,240.88	$ 296,177.16	$ 234,246.37	$ -	$ 5,240.88	$ 239,487.25	100%	100%	19-may	30-jul	BODEGA ATÍPICA (4.00 X 5.00 MTS.), REPARACIONES EN CERCO PERIMETRAL Y FOSA SÉPTICA.
20160700	06DPR0472G	E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	EL PLATANAR	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-021-2016-PR	ING. MARIO GARIVO BRAVO	$ 186,911.45	$ 192,599.18	$ -	$ 5,240.88	$ 197,840.06	$ 181,670.57	$ -	$ 5,240.88	$ 186,911.45	100%	100%	19-may	30-jul	BODEGA ATÍPICA (4.00 X 5.00 MTS.)
20160703	06DST0012H	SEC. TÉC. No. 12, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	CENTRO	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-111-2016-PRR	DECON GM, S.A. DE C.V.	$ 387,315.02	$ 387,315.02	$ -	$ -	$ 387,315.02	$ 385,024.90	$ -	$ -	$ 385,024.90	99%	100%	14-nov	31-dic	IMPERMEABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y PASAMANOS
TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN					3	0	0	0	3			$ 813,713.72	$ 870,850.49	$ -	$ 10,481.76	$ 881,332.25	$ 800,941.85	$ -	$ 10,481.76	$ 811,423.61	100%	100%			
20160802	06DJN0009S	JN EMILIANO ZAPATA	CALERAS	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-013-2016-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 215,640.00	$ 252,211.48	$ -	$ -	$ 252,211.48	$ 215,640.00	$ -	$ -	$ 215,640.00	100%	100%	26-abr	17-jul	REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
20160800	06DPR0273H 06DPR0301N	EP ANTONIO BARBOSA HELDT	COL. DIAZ ORDAZ	TECOMÁN	1	1	0	0	0	06-006-2016-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 448,594.77	$ 402,584.19	$ -	$ 41,949.34	$ 444,533.53	$ 399,005.49	$ -	$ 41,949.34	$ 440,954.83	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (6°)
20160801	06DPR0188K	EP JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-013-2016-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 331,533.71	$ 366,579.31	$ -	$ -	$ 366,579.31	$ 331,533.71	$ -	$ -	$ 331,533.71	100%	100%	26-abr	17-jul	1 AULA USAER, TERMINACIÓN PATIO CÍVICO
20160803	06DJN0072U	JN CRISTÓBAL COLÓN	COL. CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-022-2016-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 141,084.01	$ 170,092.68	$ -	$ -	$ 170,092.68	$ 141,084.01	$ -	$ -	$ 141,084.01	100%	100%	19-may	30-jul	CERCO PERIMETRAL, REP. EN BROCAL DE CISTERNA.
20160804	06DJN0068H	JN ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA GARCÍA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-022-2016-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 257,539.86	$ 257,539.86	$ -	$ -	$ 257,539.86	$ 257,472.74	$ -	$ -	$ 257,472.74	100%	100%	19-may	30-jul	REP. INST. ELÉCTRICA EN EDIFICIO Y RED EXTERIOR, VENTILADORES, CANCELERÍA Y PUERTAS, PISOS EN EDIF. "A".
20160811	06DJN0035Q	J.N. ANICETO CASTELLANOS	CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-052-2016-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 124,278.61	$ 158,951.62	$ -	$ -	$ 158,951.62	$ 124,278.61	$ -	$ -	$ 124,278.61	100%	100%	18-jul	20-ago	CUBIERTA EN PLAZA CÍVICA
20160805	06EPR0047K	E.P. RAMÓN G. BONFIL	COL. ELBA CECILIA VEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-022-2016-PR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 163,377.79	$ 178,901.42	$ -	$ -	$ 178,901.42	$ 163,377.79	$ -	$ -	$ 163,377.79	100%	100%	19-may	30-jul	BODEGA ATÍPICA (4.00 X 5.00 MTS.)
20160806	06DPR0234F	E.P. CRISTÓBAL COLÓN	LOS ARCOS (POZO 4)	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-023-2016-PR	ING. JUAN CARLOS LOOZANO SALAZAR	$ 474,854.69	$ 474,854.69	$ -	$ -	$ 474,854.69	$ 474,854.69	$ -	$ -	$ 474,854.69	100%	100%	19-may	16-jul	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS.
20160807	06EPR0001P 06EPR0046L	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. EL CHAMIZAL	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-024-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA, S.A. DE C.V.	$ 580,000.00	$ 555,891.52	$ -	$ -	$ 555,891.52	$ 368,588.50	$ -	$ -	$ 368,588.50	100%	100%	23-may	30-jul	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y BEBEDEROS.
20160808	06DJN0017A	J.N. MA. GUADALUPE VIZCARRA	CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-031-2016-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 520,924.99	$ 521,750.72	$ -	$ -	$ 521,750.72	$ 520,924.99	$ -	$ -	$ 520,924.99	100%	100%	30-may	06-ago	REP. INTEGRAL DE SANITARIOS, TAPA DE REGISTRO, RED SANITARIS Y CONEXIÓN A RED MPAL., RAMPAS Y PASAMANOS
20160812	06DJN0028G 06DJN0216Z	J.N. LIC. BENITO JUÁREZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-052-2016-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 200,000.00	$ 72,951.36	$ -	$ -	$ 72,951.36	$ 71,327.01	$ -	$ -	$ 71,327.01	100%	100%	18-jul	20-ago	REHABILITAR REDES DE AGUA Y DRENAJE, RAMPAS Y PASAMANOS
20160817	06DJN0069G	J.N. MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO)	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-076-2016-PRR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 350,000.00	$ 367,679.28	$ -	$ -	$ 367,679.28	$ 364,320.43	$ -	$ -	$ 364,320.43	100%	100%	15-ago	01-oct	REP. CUBO DE TINACOS, REP. PÓRTICO DE ACCESO, PISOS EN AULA USOS MÚLTIPLES, BIBLIOTECA, AULA- COCINA Y DIRECCIÓN
20160809	06DJN0207S	J.N. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN JOSÉ	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-041-2016-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 200,000.00	$ 106,969.60	$ -	$ -	$ 106,969.60	$ 106,969.60	$ -	$ -	$ 106,969.60	100%	100%	13-jun	12-jul	REHABILITACIÓN DE BEBDEROS, LÁMPARAS Y REP. DE SANITARIOS
20160818	06DJN0114C	J.N. RICARDO SEVILLA DEL RIO	COL. INFONAVIT (LAS HUERTAS)	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-091-21016-PRR-1	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 153,000.00	$ 110,065.42	$ -	$ -	$ 110,065.42	$ 102,945.22	$ -	$ -	$ 102,945.22	100%	100%	19-sep	22-oct	TECHO PARA DESAYUNADORES
20160815	06DPR0159P	E.P. BENITO JUÁREZ	CHANCHOPA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-060-2016-PR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 191,797.49	$ 201,598.78	$ -	$ -	$ 201,598.78	$ 191,797.49	$ -	$ -	$ 191,797.49	100%	100%	01-ago	30-sep	COCINA TIPO TIEMPO COMPLETO
20160814	06DPR0397Q 06DPR0262B	E.P. CONCEPCIÓN FARIAS PÉREZ DE LEÓN	COL. PONCIANO ARRIAGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-060-2016-PR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 181,087.75	$ 219,883.07	$ -	$ -	$ 219,883.07	$ 181,087.75	$ -	$ -	$ 181,087.75	100%	100%	01-ago	30-sep	ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR
20160816	06DSN0007L	SEC. PARA TRBAJADORES T.N.	CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-065-2016-PR	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G & G, S. DE R.L. DE C.V.	$ 600,000.00	$ 446,860.40	$ -	$ -	$ 446,860.40	$ 407,123.88	$ -	$ -	$ 407,123.88	100%	100%	01-ago	30-sep	AREA ADMINISTRATIVA Y REPARACIONES EN BODEGA
20160810	06DES0020Y	SEC. ADALBERTO TORRES GAYTÁN	COL. BAYARDO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-049-2016-PRR	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA, S.A. DE C.V.	$ 486,418.80	$ 486,418.80	$ -	$ -	$ 486,418.80	$ 476,176.22	$ -	$ -	$ 476,176.22	100%	100%	18-jul	17-sep	REMODELACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS
20160813	06DES0021X	SEC. JOSÉ LUIS GUDIÑO TOSCANO	COL. INDECO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-055-2016-PRR-1	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	$ 776,074.49	$ 847,746.80	$ -	$ -	$ 847,746.80	$ 845,575.27	$ -	$ -	$ 845,575.27	100%	100%	25-jul	01-oct	REVISIÓN Y REP. DE INSTALACIONES DE AGUA, DRENAJE, LUZ Y BEBEDEROS. BODEGA
TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN					19	1	0	0	18			$ 6,396,206.95	$ 6,199,530.99	$ -	$ 41,949.34	$ 6,241,480.33	$ 5,744,083.39	$ -	$ 41,949.34	$ 5,786,032.73	100%	100%			
20160900	06DPR0294U	ESC. PRIM. RAFAEL HEREDIA	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	0	06-009-2016-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$ 1,576,589.88	$ 1,385,035.16	$ -	$ 191,554.72	$ 1,576,589.88	$ 1,359,439.90	$ -	$ 191,554.72	$ 1,550,994.62	100%	100%	14-mar	31-jul	4 AULAS DIDÁCTICAS (2°, 3°, 4° y 5°)
20160901	06DPR0207I 06DPR0213T	EP GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	1	06-002-2016-PR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 569,934.94	$ 410,384.53	$ -	$ 49,589.20	$ 569,934.94	$ 362,572.48	$ -	$ 49,589.28	$ 522,122.96	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (6°)
										06-085-2016-PRR-1	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY		$ 109,961.20	$ -	$ -		$ 109,961.20	$ -	$ -		100%	100%	02-sep	30-sep	TERMINACIÓN PATIO CÍVICO Y CONTRACANCHA
20160902	06DPR0396R	EP HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. EL LLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	0	06-005-2016-PR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	$ 904,571.36	$ 485,927.84	$ -	$ 46,188.08	$ 532,115.92	$ 447,233.99	$ -	$ 46,188.08	$ 493,422.07	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (2°)
20160903	06DPR0189J	EP SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-005-2016-PR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	$ 361,928.41	$ 355,527.91	$ -	$ 46,188.08	$ 401,715.99	$ 316,795.98	$ -	$ 46,188.08	$ 362,984.06	100%	100%	07-mar	15-may	1 AULA DIDÁCTICA (3°)
20160905	06DPR0059Q 06DPR0058R	EP CARLOS FLORES DUEÑAS	COL. JARDINES DEL CENTENARIO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	2	06-016-2016-PR	CENTELLA, S.A. DE C.V.	$ 404,363.70	$ 413,387.36	$ -	$ 33,632.76	$ 447,020.12	$ 370,730.94	$ -	$ 33,632.76	$ 404,363.70	100%	100%	02-may	09-jul	1 AULA USAER + BODEGA
20160904	06DES0032C	ESC. SEC. OCTAVIO PAZ LOZANO	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	0	06-011-2016-PR	TOGOOS CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 2,297,293.29	$ 2,160,240.17	$ -	$ 137,053.12	$ 2,297,293.29	$ 2,160,240.17	$ -	$ 137,053.12	$ 2,297,293.29	100%	100%	22-mar	18-ago	4 AULAS DIDÁCTICAS (2 de 2° y 2 de 3°)
20160906	06DPR0174H	E.P. ENRIQUE ANDRADE	CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-029-2016-PRR-1	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 252,067.85	$ 274,463.63	$ -	$ -	$ 274,463.63	$ 252,067.85	$ -	$ -	$ 252,067.85	100%	100%	26-may	16-jul	GRADAS EN CANCHA TECHADA
20160907	06DJN0179M	J.N. FORD JAVIER REZA OROZCO	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	2	06-029-2016-PRR-1	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 386,494.58	$ 252,846.93	$ -	$ -	$ 386,494.58	$ 246,778.43	$ -	$ -	$ 360,501.54	100%	100%	26-may	16-jul	CERCO PERIMETRAL
										06-066-2016-PR	ING. RENATO FLORES VIRGEN AGUIRRE		$ 133,647.65	$ -	$ -		$ 113,723.11	$ -	$ -		100%	100%	01-ago	30-sep	REPARACIÓN DE MALLA CICLÓN Y MALLA SOMBRA
20160909	06DJN0161N	J.N. MARTHA DUEÑAS GONZÁLEZ	COL. SENDEROS DEL CARMEN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2016-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 459,622.37	$ 459,622.37	$ -	$ -	$ 459,622.37	$ 459,622.37	$ -	$ -	$ 459,622.37	100%	100%	04-jul	31-ago	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANIATRIOS, COCINA Y PINTURA GENERAL
20160914	06DJN0118Z	J.N. RAMONA VIRGEN ARIAS	COL. BURÓCRATAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-085-2016-PRR-1	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	$ 14,531.13	$ 14,531.13	$ -	$ -	$ 14,531.13	$ 14,531.13	$ -	$ -	$ 14,531.13	100%	100%	02-sep	30-sep	ADAPTACIÓN DE AULA PROVISIONAL
20160911	06DPR0010Y	E.P. 1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-064-2016-PRR	ING. HÉCTOR DUEÑAS GIL	$ 479,424.33	$ 479,823.11	$ -	$ -	$ 479,823.11	$ 479,424.33	$ -	$ -	$ 479,424.33	100%	100%	01-ago	30-sep	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS
20160912	06DPR0017R 06DPR0033I	E.P. RICARDO FLORES MAGÓN	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-067-2016-PR	15 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 204,467.41	$ 204,467.41	$ -	$ -	$ 204,467.41	$ 174,475.94	$ -	$ -	$ 174,475.94	100%	100%	08-ago	17-sep	COCINA TIPO TIEMPO COMPLETO
20160910	06DPR0068Y 06DPR0055U	E.P. PATRICIO ARAUJO	VILLAS BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-056-2016-PR	ARQ. HECTOR AUGUSTO MORALES ARMENTA	$ 229,966.17	$ 224,725.29	$ -	$ -	$ 224,725.29	$ 202,748.14	$ -	$ -	$ 202,748.14	100%	100%	01-ago	30-sep	BODEGAS

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION							AVANCES %								
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			
20160918	06DPR0408F 06SPR0025Z	E.P. JOSÉ S. BENÍTEZ	COL. LOMA DE LAS FLORES	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-094-2016-PRR-1	ING. HÉCTOR DUEÑAS GIL	$ 129,498.04	$ 129,498.04	$ -	$ -	$ 129,498.04	$ 129,498.04	$ -	$ -	$ 129,498.04	100%	100%	26-sep	31-oct	DREN PLUVIAL Y SUSTITUCIÓN DE MUEBLES SANITARIOS
20160913	06DPR0466W 06DPR0027Y	E.P. LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-080-2016-PRR	ARCOCUB, S.A. DE C.V.	$ 110,166.06	$ 110,835.02	$ -	$ -	$ 110,835.02	$ 110,166.06	$ -	$ -	$ 110,166.06	100%	100%	22-ago	24-sep	TECHADO PARA DESAYUNADORES EXISTENTES
20160917	06DPR0052X	E.P. OSCAR VICENTE NÚÑEZ	COL. VILLAS DE SAN JOSÉ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-088-2016-PR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$ 380,000.00	$ 214,755.28	$ -	$ -	$ 214,755.28	$ 214,755.15	$ -	$ -	$ 214,755.15	100%	100%	08-sep	05-nov	AULA USAER
20160908	06DPR0175G	E.P. CARMEN SERDÁN	CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-043-2016-PR	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 900,000.00	$ 797,816.73	$ -	$ -	$ 797,816.73	$ 740,075.82	$ -	$ -	$ 740,075.82	93%	100%	13-jun	21-sep	MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ACONDICIONAMIENTO EN AREA DE COCINA.
20160920	06DPR0074I	E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-089-2016-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$ 100,000.00	$ 17,951.09	$ -	$ -	$ 17,951.09	$ 5,496.59	$ -	$ -	$ 5,496.59	31%	95%	03-oct	19-nov	CISTERNA (YA EXISTE UNA CISTERNA) ILUMINACIÓN DE TECHUMBRE
20160919	06EPR0014T 06EPR0015S 06EPR0016R	E.P. No. 61 DISTRIBUIDORES NISSAN	COL. TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-096-2016-PR	ARQ. ARTURO ADOLFO RANGEL DIEGO	$ 210,000.00	$ 173,456.78	$ -	$ -	$ 173,456.78	$ 151,440.43	$ -	$ -	$ 151,440.43	87%	100%	26-sep	26-nov	BODEGA ATÍPICA (4.00 X 5.00 MTS.)
20160915	06DES0009B 06DES0017K	SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RIOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-085-2016-PRR-1	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	$ 100,000.00	$ 94,112.10	$ -	$ -	$ 94,112.10	$ 91,883.96	$ -	$ -	$ 91,883.96	100%	100%	02-sep	30-sep	PISOS EN AREA ADMINISTRATIVA
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ					20	12	0	0	18			$ 10,070,919.52	$ 8,903,016.74	$ -	$ 504,205.96	$ 9,407,222.70	$ 8,513,662.01	$ -	$ 504,206.04	$ 9,017,868.05	96%	100%			
												$ 57,057,888.26													

RESUMEN FAM 2016 (RAMO 33) INICIAL

FECHA DE INFORME: DE DICIEMBRE DE 20

TOTAL DE OBRA						IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA				AVANCES %						SITUACION ACTUAL DE OBRAS		
	O	A	L	T	An		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS				FISICO		No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS
											ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	%			
RESUMEN FAM 2016	140	30	1	0	131	$ 54,732,324.00	$ 52,486,771.63	$ -	$ 5,935,440.85	$ 58,422,212.48	$ 48,875,633.38	$ -	$ 5,935,440.85	$ 54,811,074.23	97%	100%	145	145	139

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION							AVANCES %									
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN							DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
			LOCALIDAD	MUNICIPIO	O	A	L	T	An	NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			FECHA DE INFORME: DE DICIEMBRE DE 20
	06DJN0054E	J.N. ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1			$ 42,000.00	$ -												DESAYUNADORES
20160123	06DJN0052G	J.N. MARIA GARCIA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-133-2016-PRR	INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.C.	$ 322,677.72	$ 322,677.72	$ -	$ -	$ 322,677.72	$ 96,803.32	$ -	$ -	$ 96,803.32	30%	5%	26-dic	15-feb	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN PLAZA CÍVICA (2. ETAPA)
20160141	06DJN0051H	J.N. SUSANA ORTIZ SILVA	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-114-2016-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A. DE C.V.	$ 850,000.00	$ 843,294.77	$ -	$ -	$ 843,294.77	$ 563,234.21	$ -	$ -	$ 563,234.21	67%	75%	14-nov	31-dic	REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
20160128	06EPR0009H 06EPR0041Q	E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-084-2016-PRR-1	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 267,110.16	$ 239,742.03	$ -	$ -	$ 239,742.03	$ 206,975.88	$ -	$ -	$ 206,975.88	86%	85%	01-oct	13-nov	MODULO DE BEBEDEROS, REP. ESCALERAS DE EMERGENCIA, REFUERZO EN CANALETA, ILUMINACIÓN PLAZA CÍVICA.
20160122	06DPR0154U	E.P. ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-113-2016-PRR	CIS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$ 398,014.37	$ 398,014.37	$ -	$ -	$ 398,014.37	$ 119,404.31	$ -	$ -	$ 119,404.31	0%	80%	14-nov	31-dic	REPARACIONES EN EDIF. "C", INST. ELÉCTRICA EN OBRA EXTERIOR Y PISO EN DESAYUNADORES
20160143	06DPR0260D	E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-119-2016-PR	15 DISEÑO Y COSNTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	$ 550,000.00	$ 502,225.90	$ -	$ -	$ 502,225.90	$ 150,667.77	$ -	$ -	$ 150,667.77	30%	65%	05-dic	31-ene	CONSTRUCCION DE COCINA ATIPIPA, ADECUACION DE COCINA EXISTENTE, CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO
20160135	06DPR0043P	E.P. GREGORIO MACEDO LÓPEZ	COL. MIRADOR DE LA CUMBRE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-124-2016-PRR	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ	$ 1,002,553.84	$ 1,002,553.84	$ -	$ -	$ 1,002,553.84	$ 300,766.15	$ -	$ -	$ 300,766.15	30%	1%	12-dic	09-feb	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
20160142	06EES0008B	SEC. 8 y 18, "CONSTITUCIÓN DE 1857"	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-131-2016-PRR	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$ 1,119,407.99	$ 1,119,407.99	$ -	$ -	$ 1,119,407.99	$ 335,822.40	$ -	$ -	$ 335,822.40	30%	5%	19-dic	16-feb	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA					8	0	0	0	8			$ 4,551,764.09	$ 4,427,916.62	$ -	$ -	$ 4,427,916.62	$ 1,773,674.03	$ -	$ -	$ 1,773,674.03	39%	45%			
20160311	06DPR0185N	E.P. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	COL. EL LLANO	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-125-2016-PRR	C.JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 643,565.96	$ 643,565.96	$ -	$ -	$ 643,565.96	$ 193,069.79	$ -	$ -	$ 193,069.79	30%	30%	12-dic	09-feb	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN					1	0	0	0	1			$ 643,565.96	$ 643,565.96	$ -	$ -	$ 643,565.96	$ 193,069.79	$ -	$ -	$ 193,069.79	30%	30%			
20160408	06DST0013G	SEC. TÉCNICA No. 13, "JUAN DE LA BARRERA"	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-110-2016-PRR	ING. MARIO CEBALLOS GÓMEZ	$ 450,000.00	$ 407,213.88	$ -	$ -	$ 407,213.88	$ 389,516.91	$ -	$ -	$ 389,516.91	96%	95%	14-nov	31-dic	CUBIERTA PARA DESAYUNADORES Y BEBEDEROS
TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC					1	0	0	0	1			$ 450,000.00	$ 407,213.88	$ -	$ -	$ 407,213.88	$ 389,516.91	$ -	$ -	$ 389,516.91	90%	94%			
20160503	06DPR0169W	EP AQUILES SERDÁN	TAMALA	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-116-2016-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 85,547.18	$ -	$ 85,547.18	$ -	$ 85,547.18	$ 85,545.95	$ -	$ -	$ 85,545.95	100%	100%	28-nov	17-dic	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA
20160502	06DST0009U	SEC. TÉCNICA No. 9, CUAUHTÉMOC	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	2	06-101-2016-PR	ING. JOSÉ LUIS FERNANDO ESPINOSA LÓPEZ	$ 851,768.09	$ 201,333.96	$ -	$ -	$ 851,768.09	$ -	$ -	$ -	$ 234,103.79	0%	100%	07-nov	10-dic	LÁMPARAS Y LUMINARIAS PUNTA DE POSTE
										06-120-2016-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		$ 650,434.13	$ -	$ -		$ 234,103.79	$ -	$ -		36%	35%	12-dic	11-feb	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO + RETIRO DE LA EXISTENTE
TOTAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN					2	0	0	0	3			$ 937,315.27	$ 851,768.09	$ 85,547.18	$ -	$ 937,315.28	$ 319,649.74	$ -	$ -	$ 319,649.74	45%	78%			
20160606	06DST0017C	SEC. TÉCNICA ART. 27 CONSTITUCIONAL	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES		1	0	0	0	1	06-107-2016-PRR	BARLO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	$ 75,000.00	$ 101,211.90	$ -	$ -	$ 101,211.90	$ 30,636.57	$ -	$ -	$ 30,636.57	30%	15%	19-dic	31-ene	RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
	06DJN0195D	J.N. LEONEL RAMÍREZ GARCÍA	COL. LA TOLVA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-121-2016-PRR	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$ 265,000.00	$ 114,549.51	$ -	$ -	$ 114,549.51	$ 34,364.84	$ -	$ -	$ 34,364.84	30%	70%	12-dic	31-ene	CERCO PERIMETRAL, CANAL PLUVIAL
20160667	06DJN0058A	J.N. 24 DE FEBRERO	MIRAMAR	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-123-2016-PRR	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS	$ 100,000.00	$ 298,320.07	$ -	$ -	$ 298,320.07	$ 89,496.02	$ -	$ -	$ 89,496.02	30%	8%	12-dic	14-ene	IMPERMEABILIZACIÓN, RESANES EN PLAFON Y FRONTERAS
20160644	06DJN0165J	J.N. MARGARITA MADRID FUENTES	COL. LA CRUZ, SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-107-2016-PRR	BARLO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	$ 150,000.00	$ 131,938.56	$ -	$ -	$ 131,938.56	$ 39,581.56	$ -	$ -	$ 39,581.56	30%	25%	19-dic	31-ene	REPARACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS
20160671	06DJN0182Z	J.N. SIN NOMBRE	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-129-2016-PRR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$ 250,000.00	$ 204,956.27	$ -	$ -	$ 204,956.27	$ 58,006.88	$ -	$ -	$ 58,006.88	28%	30%	19-dic	15-ene	IMPERMEABILIZACIÓN, HERRERÍA Y CERCO PERIMETRAL
20160624	06DPR0400N	E.P. MIGUEL DE LA MORA RAMÍREZ	EJIDO NUEVO CUYUTLÁN	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-072-2016-PR	C. NEREIDA LÓPEZ VERDE	$ 200,000.00	$ 171,018.31	$ -	$ -	$ 171,018.31	$ 51,305.49	$ -	$ -	$ 51,305.49	30%	50%	08-ago	17-sep	COCINA DE TIEMPO COMPLETO
20160665	06DPR0245L 06DPR0305J	EP HELIODORO TRUJILLO VIRGEN	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-118-2016-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$ 550,000.00	$ 706,074.58	$ -	$ -	$ 706,074.58	$ 507,161.86	$ -	$ -	$ 507,161.86	72%	65%	05-dic	31-ene	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, REPARACIÓN DE PLAFONES
20160635	06DPR0193W	EP PADRE HIDALGO	UNIDAD PADRE HIDALGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-121-2016-PRR	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$ 500,000.00	$ 515,139.02	$ -	$ -	$ 515,139.02	$ 154,541.70	$ -	$ -	$ 154,541.70	30%	30%	12-dic	31-ene	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y RED ELÉCTRICA
20160668	06DPR0271J 06DPR0323Z	EP MARINA NACIONAL	CENTRO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-126-2016-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	$ 843,257.99	$ 843,257.99	$ -	$ -	$ 843,257.99	$ 252,977.39	$ -	$ -	$ 252,977.39	30%	1%	12-dic	09-feb	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
20160670	06DPR0295T	EP PABLO REYES ÁVALOS	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-127-2016-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 450,000.00	$ 397,328.34	$ -	$ -	$ 397,328.34	$ 119,198.50	$ -	$ -	$ 119,198.50	30%	30%	19-dic	31-ene	COCINA ATÍPICA DE 4.00 X 4.50 MTS., CUBIERTA PARA DESAYUNADORES.
20160645	06DST0011I 06DST0027J	SEC. TÉC. No. 11, BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	2	06-099-2016-PRR	C. ISSAC RAMÍREZ MACIAS	$ 200,000.00	$ 181,996.01	$ -	$ -	$ 274,173.64	$ 54,598.79	$ -	$ -	$ 139,861.81	30%	35%	03-oct	30-nov	ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO
										06-111-2016-PRR	DECON GM, S.A. DE C.V.	$ 92,177.64	$ 92,177.64	$ -	$ -		$ 85,263.02	$ -	$ -		92%	98%	14-nov	31-dic	LUMINARIAS PUNTA DE POSTE
20160631	06DST0015E 06DST0030X	SEC. TÉC. HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-128-2016-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$ 760,000.00	$ 560,832.91	$ -	$ -	$ 560,832.91	$ 168,249.88	$ -	$ -	$ 168,249.88	30%	10%	19-dic	11-feb	ADAPTACIÓN DE AULA DE INFORMÁTICA
20160672	06EES0005E 06EES0018I	SEC. 3 y 17, "MANUEL MURGUÍA GALINDO"	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-132-2016-PRR	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	$ 667,656.07	$ 667,656.07	$ -	$ -	$ 667,656.07	$ 200,296.82	$ -	$ -	$ 200,296.82	30%	20%	19-dic	16-feb	REPRACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS, CANAL PLUVIAL
20160647	06DDI0002C 06DJN0196G	CENDI MA. SOLEDAD CORONA V.	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-099-2016-PRR	C. ISSAC RAMÍREZ MACIAS	$ 70,504.86	$ 70,504.86	$ -	$ -	$ 232,726.68	$ 21,151.46	$ -	$ -	$ 69,818.01	30%	0%	03-oct	30-nov	REPARACIÓN DE PUERTAS
										06-130-2016-PRR	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 162,221.82	$ 162,221.82	$ -	$ -		$ 48,666.55	$ -	$ -		30%	10%	19-dic	21-ene	REPARACIONES EN INGRESO PRINCIPAL
TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO					13	0	0	0	15			$ 5,335,818.38	$ 5,219,183.86	$ -	$ -	$ 5,219,183.86	$ 1,915,497.33	$ -	$ -	$ 1,915,497.33	37%	31%			
20160821	06DJN0188U 06DJN0105V	J.N. GABRIELA MISTRAL	COL. UNIÓN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-112-2016-PRR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$ 23,474.72	$ 23,474.72	$ -	$ -	$ 23,474.72	$ 7,042.42	$ -	$ -	$ 7,042.42	30%	100%	14-nov	31-dic	ADECUACIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION							AVANCES %								
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			
20160822	06DPR0222A 06DPR0210W	EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-117-2016-PRR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 500,000.00	$ 516,059.81	$ -	$ -	$ 516,059.81	$ 154,817.95	$ -	$ -	$ 154,817.95	30%	35%	28-nov	25-ene	REMODELACIÓN DE SANITARIOS Y REPARACIONES EN EDIFICIOS
20160820	06DST0007W	SEC. TÉCNICA No. 7, EMILIANO ZAPATA	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-112-2016-PRR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$ 580,473.00	$ 580,473.00	$ -	$ -	$ 580,473.00	$ 418,361.61	$ -	$ -	$ 418,361.61	72%	100%	14-nov	31-dic	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y REPARACIÓN GENERAL DE DIFICIOS.
20160823	06DST0010J	SEC. TÉCNICA No. 10, MACARIO G. BARBOSA	MADRID	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-122-2016-PRR	ARQ. MARIO OMAR CHÁVEZ PIZANO	$ 200,000.00	$ 246,505.64	$ -	$ -	$ 246,505.64	$ 73,951.69	$ -	$ -	$ 73,951.69	30%	95%	12-dic	14-ene	IMPERMEABILIZACIÓN, RESANES EN PLAFON Y FRONTERA DE LOSA
TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN					4	0	0	0	4			$ 1,303,947.72	$ 1,366,513.18	$ -	$ -	$ 1,366,513.18	$ 654,173.67	$ -	$ -	$ 654,173.67	48%	83%			
20160902	06DPR0396R	EP HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. EL LLANO	VILLA DE ÁLVAREZ						06-108-2016-PR	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	$ 485,927.84	$ 326,337.36	$ -	$ 46,118.08		$ 151,417.71	$ -	$ 46,118.08	$ 197,535.79	46%	100%	07-nov	31-dic	1 AULA DIDÁCTICA
20160922	06DPR0272I	E.P. EMILIANO ZAPATA	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-115-2016-PRR	ING. SERGIO ANTONIO GÓMEZ SANDOVAL	$ 181,821.88	$ 184,326.64	$ -	$ -	$ 184,326.64	$ 56,476.91	$ -	$ -	$ 56,476.91	31%	100%	21-nov	24-dic	RED ELÉCTRICA EXTERIOR
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ					1	0	0	0	1			$ 667,749.72	$ 510,664.00	$ -	$ 46,118.08	$ 184,326.64	$ 207,894.62	$ -	$ 46,118.08	$ 254,012.70	41%	100%			
												$ 13,890,161.14													

R E S U M E N F A M 2016 (RAMO 33) REMANENTES

FECHA DE INFORME | DE DICIEMBRE DE 20

TOTAL DE OBRA						IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA				AVANCES %						SITUACION ACTUAL DE OBRAS		
	O	A	L	T	An		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	FISICO %		No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS
RESUMEN FAM 2016	30	0	0	0	33	$ 20,324,641.95	$ 13,426,825.59	$ 85,547.18	$ -	$ 13,512,372.78	$ 5,453,476.09	$ -		$ 5,453,476.09	40%	48%	35	34	6

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. SUSANO MADRID ORTIZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SEC. DE EDUC.

INFORME QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FAM 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION							AVANCES %								
CLAVE DE LA OBRA	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			

RESUMEN TOTAL FAM 2016 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME	DE DICIEMBRE DE 20

TOTAL DE OBRA						IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA				AVANCES %						SITUACION ACTUAL DE OBRAS		
	O	A	L	T	An		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS				FISICO		No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS
											ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	%			
RESUMEN FAM 2016 →	170	30	1	0	164	$ 82,566,588.00	$ 65,913,597.22	$ 85,547.18	$ 5,935,440.85	$ 71,934,585.25	$ 54,329,109.47	$ -	$ 5,935,440.85	$ 60,264,550.32	76%	74%	180	179	145

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. SUSANO MADRID ORTIZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SEC. DE EDUC.

RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015

INCOIFED
INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE INFORME: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION							AVANCES %									CONTROL DE ANTICIPOS			
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%							
20150212	06DTA0001C	C.B.T.A. No. 148	Km. 4 carretera Villa de Álvarez - Comala	COMALA	1	0	0	0	4	06-001-2015-FCIIEMS	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ	$ 4,352,151.32	$ 2,442,059.00	$ -	$ 391,829.55	$ 4,271,529.20	$ 2,187,429.05	$ -	$ 391,829.55	$ 3,258,352.59	90%	100%	19-ene	10-dic	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "Q": TUTORÍAS GRUPALES + CUBÍCULOS PARA MAESTROS + OBRA EXTERIOR.	$ 732,617.70	$ 685,977.90	$ 46,639.80	ING. PABLO ALCOCER
										06-001-2015-FCIIEMS-1			$ 1,437,640.64	$ -			$ 679,093.99	$ -			47%	85%			IMPERMEABILIZACIÓN, ADAPTACIÓN DE 2 AULAS EN TALLER APÍCOLA, SERVICIOS SANITARIOS PARA DOCENTES Y DIRECCIÓN, CERCO PERIMETRAL.	$ 405,688.36	$ 203,728.19	$ 201,960.17	ING. PABLO ALCOCER
20150650	06DCT0084Z	C.E.T.I.S. No. 84	SALAGUA (COL. LAS JOYAS)	MANZANILLO	1	4	0	0	1	06-002-2015-FCIIEMS	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 3,422,425.90	$ 2,784,203.99	$ -	$ 541,845.66	$ 3,326,049.65	$ 2,784,203.99	$ -	$ 541,845.66	$ 3,326,049.65	100%	100%	19-ene	23-may	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "H": P.A. 2 AULAS DIDÁCTICAS + P.B. 2 AULAS DIDÁCTICAS + ESCALERA + OBRA EXTERIOR	$ 809,657.36	$ 809,657.37	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO
TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIIEMS) 2015					2	4	0	0	5			$ 7,774,577.22	$ 6,663,903.63	$ -	$ 933,675.21	$ 7,597,578.84	$ 5,650,727.02	$ -	$ 933,675.21	$ 6,584,402.23	87%	85%				$ 1,947,963.43	$ 1,699,363.46	$ 248,599.96	

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION							AVANCES %									CONTROL DE ANTICIPOS			
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%							
20160702	06DMS0007M	EMSAD No. 7 "DR. MIGUEL GALINDO"	AGUA SALADA	MINATITLÁN	1	4	0	0	4	06-001-2016-FCIIEMS	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 7,125,000.00	$ 6,096,373.74	$ -	$ -	$ 6,096,373.74	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	2%	14-nov-16	02-mar-17	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" **PB:** 1 AULA DIDÁCTICA + AULA DE MEDIOS + DIRECCIÓN + SANITARIOS + ESCALERA **PA:** 2 AULAS DIDÁCTIAS + ESCALERA	$ 1,828,912.12	$ -	$ 1,828,912.12	ING. JORGE ESPINOSA
20160409	PEND	CETIS No. 157	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1	3	0	0	0	06-002-2016-FCIIEMS	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS		$ 1,966,258.56	$ -	$ -	$ 1,966,258.56	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	16-ene-17	30-abr-17	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO "I" 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 EE	$ 589,877.57	$ -	$ 589,877.57	ING. JOSE LUIS VARGAS
TOTAL RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE (FCIIEMS) 2016					2	7	0	0	4			$ 7,125,000.00	$ 8,062,632.29	$ -	$ -	$ 8,062,632.29	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	2%				$ 2,418,789.69	$ -	$ 2,418,789.69	

-$ 937,632.29

RECURSOS DEL PLAN DE APOYO A LA CALIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES 2016

INCOIFED
INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE INFORME	31 DE DICIEMBRE DE 2016

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P. G. O.					METAS					INVERSION							AVANCES %											
CLAVE	CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
			LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	
20160407	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	4	06-001-2016-PACTEN	PROMOTECNOS S.A. DE C.V.	$ 9,994,168.00	$ 9,694,342.96	$ -	$ -	$ 9,694,342.96	$ 496,937.12	$ -	$ -	$ 496,937.12	5%	20%	22-nov-16	15-may-17	CONSTRUCCIÓN DE LA 1a. ETAPA DEL EDIFICIO "H" BIBLIOTECA (OBRA NEGRA), CANCELERÍA + OBRA EXTERIOR	$ 2,908,302.89	$149,081.14	$ 2,759,221.75	ARQ. CARLOS TRUCIOS
20160407	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-002-2016-PACTEN	ARTE DEO MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.		$ 25,520.00	$ -	$ -	$ 25,520.00	$ 25,520.00	$ -	$ -	$ 25,520.00	100%	100%	12-dic-16	21-dic-16	REPARACIÓN DE PANELES ACÚSTICOS Y REPARACIÓN DE MECANISMOS	$ -	$ -	$ -	ARQ. CARLOS TRUCIOS
RECURSOS DEL PLAN DE APOYO A LA CALIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES 2016					1	0	0	0	5			$ 9,994,168.00	$ 9,719,862.96	$ -	$ -	$ 9,719,862.96	$ 522,457.12	$ -	$ -	$ 522,457.12	5%	20%				$2,908,302.89	$149,081.14	$ 2,759,221.75	

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED