REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

FECHA DE INFORME	30 DE OCTUBRE DE 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									INVERSION							AVANCES %									
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	SUPERVISOR DE LA OBRA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%				
150001	EP JUAN JOSÉ RIOS	PERIQUILLOS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-056-2015-PRR-2	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 936,654.16	$ 885,313.19	$ -	$ -	$ 936,654.16	$ 798,938.19		$ -	$ 850,279.15	100%	100%	02-jul	01-sep	MÓDULO DE SANITARIOS + DIRECCIÓN	Ing. Pablo Alcocer
150001	EP JUAN JOSÉ RIOS	PERIQUILLOS	ARMERIA	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 51,340.96				$ 51,340.96			100%	100%	01-jul	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Pablo Alcocer
	REPARACIONES																								
150007	JN VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-055-2015-PRR	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 281,425.50	$ 281,425.85	$ -	$ -	$ 281,425.85	$ 281,425.50	$ -	$ -	$ 281,425.50	100%	100%	02-jul	21-ago	ADECUACIÓN DE RAMPAS	Arq. Claudia Ramírez
150009	EP FRANCISCO J. MUJICA	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-055-2015-PRR	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 244,516.30	$ 244,516.30	$ -	$ -	$ 244,516.30	$ 193,554.64	$ -	$ -	$ 193,554.64	100%	100%	02-jul	21-ago	BARDA PERIMETRAL, POSTE CONCRETO DE BAJADA DREN PLUVIAL, REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES	Arq. Claudia Ramírez
150012	EP ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	EL PARAISO	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-108-2015-PRR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 55,506.37	$ 55,506.37	$ -	$ -	$ 55,506.37	$ 55,506.37	$ -	$ -	$ 55,506.37	100%	100%	07-oct	12-sep	REPARACIONES EN CUBIERTA DE COMEDOR	Arq. Claudia Ramírez
TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA				4	0	0	0	5			$ 1,518,102.33	$ 1,466,761.71	$ 51,340.96	$ -	$ 1,518,102.67	$ 1,329,424.70	$ -	$ -	$ 1,380,765.67	100%	100%				
150927	EP ALFREDO V. BONFIL	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-081-2015-PRR-1	ARCOCUB, S. de R.L. de C.V.	$ 916,350.41	$ 916,350.41	$ -	$ -	$ 916,350.41	$ 916,350.41	$ -	$ -	$ 916,350.41	100%	100%	10-ago	26-sep	CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Ing. Jorge Espinosa
150129	EP VICENTE GUERRERO	LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR-1	ARQ. JESÚS MENDOZA DE HOYOS	$ 65,521.12	$ 65,521.12	$ -	$ -	$ 65,521.12	$ 65,521.12	$ -	$ -	$ 65,521.12	100%	100%	02-jul	05-ago	CERCO PERIMETRAL	Ing. Fernando Villegas
150177	EP IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-085-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA de CV	$ 167,396.71	$ 167,396.71	$ -	$ -	$ 167,396.71	$ 167,396.71	$ -	$ -	$ 167,396.71	100%	100%	10-ago	26-sep	RED ELÉCTRICA EXTERIOR, BALANCEO DE CARGAS	Ing. Ignacio Delgado
S/N	SEC. TÉCNICA "MANUEL SANDOVAL VALLARTA	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 24,499.20	$ -	$ -	$ 24,499.20	$ 24,499.20	$ -	$ -	$ 24,499.20	$ 24,499.20	100%	100%	25-ago	25-ago	DOTACIÓN DE 40 SILLAS DE PALETA	LIC. LUIS CORONA
150133	ESC. SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	1	1	0	0	0	06-001-2015-PR	CENTELLA, SA de CV	$ 492,642.64	$ 448,315.11	$ -	$ 33,647.80	$ 481,962.91	$ 439,389.57	$ -	$ 33,647.80	$ 492,642.64	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS	Ing. Fernando Villegas
150133	ESC. SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 19,605.28				$ 19,605.28			100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Fernando Villegas
	REPARACIONES																								
150143	JN GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR-1	ARQ. JESÚS MENDOZA HOYOS	$ 33,761.49	$ 33,761.49	$ -	$ -	$ 33,761.49	$ 33,760.06	$ -	$ -	$ 33,760.06	100%	100%	02-jul	31-jul	CERCO PERIMETRAL (2a. ETAPA)	Ing. Ignacio Delgado
150146	JN ROSAURA ZAPATA	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-018-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 320,535.06	$ 320,535.06	$ -	$ -	$ 320,535.06	$ 320,535.06	$ -	$ -	$ 320,535.06	100%	100%	22-jun	31-jul	PISO EN AULA DE USOS MULTIPLES Y AULA DIDÁCTICA, PISO DE CONCRETO EN SANIT.	Ing. Ignacio Delgado
150102	JN MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-021-2015-PRR	MIGAR CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 230,592.63	$ 230,592.63	$ -	$ -	$ 230,592.63	$ 230,592.63	$ -	$ -	$ 230,592.63	100%	100%	22-jun	25-jul	PINTURA GENERAL, PISOS EN AULAS Y PATIO CÍVICO	Ing. Fernando Villegas
150148	JN MA. ENCARNACIÓN GALINDO	LOS TEPAMES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR-1	ARQ. JESÚS MENDOZA HOYOS	$ 87,931.31	$ 87,931.31	$ -	$ -	$ 87,931.31	$ 87,749.34	$ -	$ -	$ 87,749.34	100%	100%	02-jul	05-ago	PISOS EN AULAS, REP. DE CHAPOTEADERO Y ARENERO	Ing. Fernando Villegas
150132	JN NIÑO BENITO JUÁREZ	COL. LAS PALMAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 119,497.71	$ 119,497.71	$ -	$ -	$ 119,497.71	$ 119,497.71	$ -	$ -	$ 119,497.71	100%	100%	06-jul	15-ago	RAMPA P/MINUSVÁLIDOS CON PASAMANOS	Ing. Ignacio Delgado
150106	JN ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-019-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 579,771.04	$ 340,691.84	$ -	$ -	$ 340,691.84	$ 340,691.84	$ -	$ -	$ 340,691.84	100%	100%	22-jun	31-jul	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	Ing. Jorge Espinosa
150106	JN ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	0	0	0	0	1	06-078-2015-PRR-1	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ -	$ 239,079.20	$ -	$ -	$ 239,079.20	$ 239,079.20	$ -	$ -	$ 239,079.20	100%	100%	24-jul	14-sep	BAÑOS PARA DISCAPACITADOS	Ing. Jorge Espinosa
150152	CENDI No. 1 ÁNGELA M. ALCÁZAR RIOS	COL. LAS VÍBORAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-058-2015-PRR-1	DESARROLLADORA ASSA, SA de CV	$ 171,368.04	$ 171,368.04	$ -	$ -	$ 171,368.04	$ 171,368.03	$ -	$ -	$ 171,368.03	100%	100%	04-jul	11-ago	PISO DE VINILO EN SALA DE MATERNAL "A", REMODELACIÓN DE SANITARIOS, PISO DE VINILO EN ÁREA DE RECREO MATERNAL "A"	Ing. Ignacio Delgado
150153	JN ANTONIO GAITÁN GAITÁN	COL. EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-092-2015-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 664,131.19	$ 472,980.05	$ -	$ -	$ 472,980.05	$ 472,426.18	$ -	$ -	$ 664,131.19	140%	100%	31-ago	17-oct	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO	Ing. Jorge Espinosa
150153	JN ANTONIO GAITÁN GAITÁN	COL. EL DIEZMO	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO		$ 0.00	$ 193,100.84				$ 191,705.01			100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Jorge Espinosa
150154	JN MA. MERCEDES VÁZQUEZ	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-058-2015-PRR-1	DESARROLLADORA ASSA, SA de CV	$ 181,286.90	$ 181,286.90	$ -	$ -	$ 181,286.90	$ 181,286.90	$ -	$ -	$ 181,286.90	100%	100%	04-jul	21-ago	CUBIERTA MULTYPANEL EN AULA DE USOS MÚLTIPLES	Ing. Omar Rangel
150178	EP ALEJANDRO FLORES G.	COL. GUADALAJARITA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-101-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 1,100,000.00	$ 1,090,781.52	$ -	$ -	$ 1,090,781.52	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	85%	05-oct	18-nov	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Ing. Ignacio Delgado
150160	EP FRANCISCO I. MADERO	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-064-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	$ 50,000.00	$ 43,301.69	$ -	$ -	$ 43,301.69	$ 41,167.62	$ -	$ -	$ 41,167.62	95%	100%	06-jul	08-ago	PISO DE CONCRETO Y 3 DESAYUNADORES	Ing. Omar Rangel
150161	EP ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-057-2015-PRR	CONSTRUCTORA ALEMA, SA de CV	$ 412,304.07	$ 406,474.10	$ -	$ -	$ 406,474.10	$ 406,473.48	$ -	$ -	$ 412,304.07	101%	100%	02-jul	11-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOSY TERMINACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	Ing. Fernando Villegas
150161	EP ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	C.P. HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 5,830.59				$ 5,830.59			100%	100%	16-ago	31-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Fernando Villegas
150162	EP MIGUEL ÁLVAREZ GARCÍA	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-057-2015-PRR-1	CONSTRUCTORA ALEMA, SA de CV	$ 275,991.52	$ 275,991.52	$ -	$ -	$ 275,991.52	$ 275,991.52	$ -	$ -	$ 275,991.52	100%	100%	02-jul	11-ago	AMPLIACIÓN COCINA, AREA DE BEBEDEROS	Ing. Fernando Villegas

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

150164	EP GUADALAUPE VICTORIA	LOMA DE JUÁREZ	COLIMA	1	0	0	0	1	06-048-2015-PRR	INGENIERÍA MAD, SA de CV	$ 117,334.46	$ 117,334.46	$ -	$ -	$ 117,334.46	$ 104,687.55	$ -	$ -	$ 104,687.55	100%	100%	02-jul	22-jul	MURO-REJA PARTE FRONTAL (NORTE)	Ing. Omar Rangel
150169	EP REPÚBLICA ARGENTINA	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-064-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	$ 202,012.86	$ 202,012.86	$ -	$ -	$ 202,012.86	$ 201,908.81	$ -	$ -	$ 201,908.81	100%	100%	06-jul	08-ago	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO COLINDANTE	Ing. Ignacio Delgado
150170	EP JOSÉ MARÍA MORELOS	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 86,580.89	$ 86,580.89	$ -	$ -	$ 86,580.89	$ 86,580.89	$ -	$ -	$ 86,580.89	100%	100%	06-jul	15-ago	SUSTITUCIÓN DE BARANDAL Y PASAMANOS EN ESCALERA	Ing. Jorge Espinosa
150179	EP 18 DE MARZO	PISCILA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-097-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 64,680.10	$ 64,680.10	$ -	$ -	$ 64,680.10	$ 64,680.10	$ -	$ -	$ 64,680.10	100%	100%	21-sep	30-sep	PINTURA VINÍLICA Y DE ESMALTE	Ing. Jorge Espinosa
150173	SEC. ENRIQUE CORONA MORFÍN	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-067-2015-PRR-1	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, SA de CV	$ 784,411.65	$ 784,411.65	$ -	$ -	$ 784,411.65	$ 784,411.65	$ -	$ -	$ 784,411.65	100%	100%	06-jul	25-ago	REPARACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS (NIÑAS) Y 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	Ing. Ignacio Delgado
150132	ESC. SEC. No. 8 CONSTITUCIÓN DE 1857	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 98,648.05	$ 98,648.05	$ -	$ -	$ 98,648.05	$ 98,648.05	$ -	$ -	$ 98,648.05	100%	100%	06-jul	15-ago	ADECUACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS	Ing. Omar Rangel
150175	TV. SEC. VIDAL DOMÍNGUEZ ARROYO	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-022-2015-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 193,157.95	$ 193,157.95	$ -	$ -	$ 193,157.95	$ 164,114.97	$ -	$ -	$ 164,114.97	100%	100%	22-jun	31-jul	TECHADO EN DESAYUNADORES	Ing. Fernando Villegas
150181	TV. SEC. FEDERICO RANGEL FUENTES	LAS TUNAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-105-2015-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 352,260.00	$ 352,260.00	$ -	$ -	$ 352,260.00	$ 352,260.00	$ -	$ -	$ 352,260.00	100%	100%	07-sep	12-sep	PINTURA EN MUROS, REP. ELÉCTRICAS, MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y PISOS.	Ing. Ignacio Delgado
TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA				26	1	0	0	28			$ 7,792,667.00	7,510,942.36	218,536.70	58,147.00	7,569,089.36	$ 6,366,569.39	$ 217,140.88	$ 58,147.00	$ 6,641,857.27	88%	98%				

0

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	SUPERVISOR DE LA OBRA
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO				
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%				
	REPARACIONES																								
150204	E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	LOS AGUAJES	COMALA	1	0	0	0	1	06-069-2015-PRR-1	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 553,014.78	$ 553,014.78	$ -	$ -	$ 553,014.78	$ 553,014.78	$ -	$ -	$ 553,014.78	100%	100%	06-jul	15-ago	REPARACIÓN DE SANITARIOS Y BEBEDEROS	Arq. Isabel Bayardo
150209	EP CONSTITUCIÓN	COF. DE SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-110-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 11,879.70	$ 11,879.70	$ -	$ -	$ 11,879.70	$ 11,879.70	$ -	$ -	$ 11,879.70	100%	100%	26-sep	30-sep	APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA	Arq. Isabel Bayardo
150207	SEC. TÉCNICA PABLO SILVA GARCÍA	CARRETERA A COMALA	COMALA	1	0	0	0	1	06-016-2015-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 248,548.61	$ 248,548.61	$ -	$ -	$ 248,548.61	$ 248,548.61	$ -	$ -	$ 248,548.61	100%	100%	01-jun	15-jun	REPARACIONES EN GENERAL Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS	Arq. Isabel Bayardo
150208	EP ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	1	0	0	0	1	06-104-2015-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 394,299.30	$ 394,299.30	$ -	$ -	$ 394,299.30	$ 394,299.30	$ -	$ -	$ 394,299.30	100%	100%	07-sep	12-sep	MURO PERIMETRAL, MALLA CICLÓN Y DREN PLUVIAL	Arq. Isabel Bayardo
150206	ESC. SEC. 28 DE FEBRERO	SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-075-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 1,204,337.50	$ 769,632.91	$ -	$ -	$ 769,632.91	$ 769,632.91	$ -	$ -	$ 769,632.91	100%	100%	13-jul	23-ago	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS.	Arq. Isabel Bayardo
150206	ESC. SEC. 28 DE FEBRERO	SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-099-2015-PRR	AREA CERO CUATRO, SA de CV	$ -	$ 254,661.26	$ -	$ -	$ 254,661.26	$ 254,661.26	$ -	$ -	$ 254,661.26	100%	100%	25-sep	30-oct	PINTURA, RAMPA PARA MINUSVALIDOS Y PASAMANOS, ENTORTADO E	Arq. Isabel Bayardo
150206	ESC. SEC. 28 DE FEBRERO	SUCHITLÁN	COMALA	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 180,300.93	$ -	$ -	$ 180,300.93	$ 180,300.93	$ -	$ -	$ 180,300.93	100%	100%	01-jul	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN	Arq. Isabel Bayardo
TOTAL MUNICIPIO DE COMALA				6	0	0	0	7			$ 2,412,079.89	$ 2,412,337.50	$ -	$ -	$ 2,412,337.50	$ 2,412,337.50	$ -	$ -	$ 2,412,337.50	100%	100%				
150300	JN MARIA GUADALUPE MORENO NAVARRO	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-051-2015-PRR-1	ING. J. JESÚS CONTRERAS DUEÑAS	$ 149,090.50	$ 149,090.50	$ -	$ -	$ 149,090.50	$ 149,090.50	$ -	$ -	$ 149,090.50	100%	100%	02-jul	08-ago	DREN PLUVIAL	Arq. Isabel Bayardo
150305	SEC. TÉCNICA No. 2, SUSANA ORTIZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-052-2015-PR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$ 580,000.00	$ 559,073.97	$ -	$ -	$ 559,073.97	$ 559,073.97	$ -	$ -	$ 574,584.80	103%	100%	02-jul	23-ago	CONTROL ESCOLAR Y SUBDIRECCIÓN	Ing. Omar Rangel
150305	SEC. TÉCNICA No. 2, SUSANA ORTIZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	C.P. HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 15,510.82			$ 15,510.82				0%	100%	16-ago	31-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Omar Rangel
150306	TV. SECUNDARIA MERCEDES BALLESTEROS SILVA	LA SIDRA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-047-2015-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 226,344.98	$ 226,344.98	$ -	$ -	$ 226,344.98	$ 205,666.41	$ -	$ -	$ 205,666.41	100%	100%	02-jul	11-ago	TECHADO DE DESAYUNADORES	Ing. Omar Rangel
	REPARACIONES																								
150313	EP JOSÉ MARÍA MORELOS	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-026-2015-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$ 94,736.21	$ 94,736.21	$ -	$ -	$ 94,736.21	$ 94,735.32	$ -	$ -	$ 94,735.32	100%	100%	06-jul	08-ago	REPARACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL	Ing. Omar Rangel
150309	EP MA. ESTHER OCHOA MENDOZA	COL. LA CAZUMBA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-051-2015-PRR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$ 150,019.47	$ 150,019.47	$ -	$ -	$ 150,019.47	$ 150,019.47	$ -	$ -	$ 150,019.47	100%	100%	02-jul	08-ago	MALLA CICLÓN EN CANCHA	Arq. Isabel Bayardo
150310	EP MIGUEL HIDALGO	AGUA ZARCA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-082-2015-PRR-1	ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ	$ 370,316.74	$ 370,316.74	$ -	$ -	$ 370,316.74	$ 370,083.23	$ -	$ -	$ 370,083.23	100%	100%	10-ago	08-oct	IMPERMEABILIZACIÓN, PLAFONES Y FRONTERAS, REPARACIONES EN SANITARIOS	Ing. Omar Rangel
150311	E.P. CINCO DE MAYO	JALA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-082-2015-PRR-1	ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ	$ 310,000.00	$ 304,302.42	$ -	$ -	$ 304,302.42	$ 115,695.09	$ -	$ -	$ 115,695.09	38%	100%	10-ago	08-oct	CERCO PERIMETRAL EN TERRENO ANEXO	Ing. Omar Rangel
150304	SEC. TÉCNICA "FELIPE SEVILLA DEL RIO"	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-082-2015-PRR-1	ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ	$ 35,000.00	$ 31,696.16	$ -	$ -	$ 31,696.16	$ 24,584.27	$ -	$ -	$ 24,584.27	78%	100%	10-ago	08-oct	CONEXIÓN DE DRENAJE A RED MUNICIPAL	Ing. Omar Rangel
TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				8	0	0	0	9			$ 1,915,507.90	$ 1,885,580.45	$ 15,510.82	$ -	$ 1,885,580.45	$ 1,668,948.27		$ -	$ 1,684,459.10	89%	100%				
	REPARACIONES																								
150415	JN HUGO RAMÍREZ MIRANDA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-106-2015-PRR	ARQ. ARTURO JAVIER GONZÁLEZ	$ 262,873.71	$ 262,873.71	$ -	$ -	$ 262,873.71	$ 262,873.71	$ -	$ -	$ 262,873.71	100%	100%	07-oct	14-oct	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO Y PINTURA	Arq. Isabel Bayardo
150416	JN SOLEDAD HERRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-106-2015-PRR	ARQ. ARTURO JAVIER GONZÁLEZ	$ 173,325.27	$ 173,325.27	$ -	$ -	$ 173,325.27	$ 173,325.27	$ -	$ -	$ 173,325.27	100%	100%	07-oct	14-oct	DREN PLUVIAL	Arq. Isabel Bayardo

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

CLAVE	NOMBRE	LOCALIDAD	MUNICIPIO	O	A	L	T	An	NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	FINANC. %	FÍSICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	SUPERVISOR DE LA OBRA
150406	JN MA. TERESA SILVA MARTÍNEZ	PALMILLAS	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-059-2015-PRR-1	ING. HECTOR DUEÑAS GIL	$ 619,417.25	$ 619,417.25	$ -	$ -	$ 619,417.25	$ 619,417.25	$ -	$ -	$ 619,417.25	100%	100%	04-jul	18-ago	INSTALCIONES ELÉCTRICAS Y REP. SANITARIOS	Arq. Isabel Bayardo
150414	SEC. ESTATAL No. 5 JOSÉ MORA Y VERDUZCO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-086-2015-PRR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 915,675.86	$ 915,675.86	$ -	$ -	$ 915,675.86	$ 915,675.86	$ -	$ -	$ 915,675.86	100%	100%	10-ago	03-oct	CANCELERÍA PINTURA Y PROTECCCIONES.	Arq. Isabel Bayardo
150411	SEC. TÉCNICA No. 13, JUAN DE LA BARRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-084-2015-PRR	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	$ 875,412.11	$ 347,908.57	$ -	$ -	$ 347,908.57	$ 347,908.57	$ -	$ -	$ 347,908.57	100%	100%	10-ago	26-sep	SEÑALIZACIONES PARA DISCAPACITADOS, RAMPAS Y REHABILITAR LABORATORIOS.	Arq. Isabel Bayardo
150411	SEC. TÉCNICA No. 13, JUAN DE LA BARRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-085-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA de CV	$ -	$ 527,503.54	$ -	$ -	$ 527,503.54	$ 527,503.54	$ -	$ -	$ 527,503.54	100%	100%	10-ago	26-sep	INST. ELÉCTRICA, LÁMPARAS Y LUMINARIAS.	Arq. Isabel Bayardo
TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC				5	0	0	0	6			$ 2,846,704.21	$ 2,846,704.21	$ -	$ -	$ 2,846,704.21	$ 2,846,704.21	$ -	$ -	$ 2,846,704.21	100%	100%				
150503	CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	3	0	0	2	06-011-2015-PR	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, SA de CV	$5,000,000.00	$ 4,251,213.51	$ -	$ -	$ 4,604,930.58	$ 3,620,531.12	$ -	$ -	$ 3,708,134.72	81%	100%	18-may	31-ago	EDIF "A" AREA ADMINISTRATIVA, 3 AULAS, MÓDULO DE SANITARIOS + OBRA EXTERIOR	Ing. Pablo Alcocer
150503	CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 87,603.59				$ 87,603.59			100%	100%	22-jun	30-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Pablo Alcocer
150503	CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	0	0	0	0	1	06-024-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ -	$ 266,113.48	$ -	$ -	$ 266,113.48	$ 248,724.97	$ -	$ -	$ 248,724.97	100%	100%	22-jun	08-ago	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 25 KVA TRIFÁSICA TIPO PEDESTAL	Ing. Pablo Alcocer
	REPARACIONES																								
150500	EP JULIÁN SILVA PALACIOS	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-074-2015-PRR	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 232,762.12	$ 232,762.12	$ -	$ -	$ 232,762.12	$ 230,703.31	$ -	$ -	$ 230,703.31	100%	100%	10-jul	11-ago	SUSTITUCIÓN DE LONA EN TECHUMBRE DE PATIO CÍVICO, POR LÁMINA PINTRO	Ing. Pablo Alcocer
150505	SEC. TÉCNICA No. 9, CUAUHTÉMOC	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-025-2015-PRR	LAE ANGEL MARIO HOYOS VILLASEÑOR	$ 800,000.00	$ 767,237.15	$ -	$ -	$ 767,237.15	$ 714,197.77	$ -	$ -	$ 714,197.77	93%	100%	22-jun	29-ago	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LABORATORIO DE CIENCIAS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, RESANES EN PLAFONES Y FRONTERAS DE LOSA	Ing. Pablo Alcocer
TOTAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN				3	3	0	0	6			$ 6,032,762.12	$ 5,517,326.26	$ 87,603.59	$ -	$ 5,871,043.33	$ 4,814,157.17	$ 87,603.59	$ -	$ 4,901,760.76	83%	100%				
150601	JN "SIN NOMBRE"	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-002-2015-PR	CONSTRUCTORA MEJLUC, SA de CV	$ 415,000.00	$ 411,808.09	$ -	$ 34,553.08	$ 446,361.17	$ 380,407.06	$ -	$ 34,553.08	$ 414,960.14	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	Arq. Alejandra Arias
150601	JN "SIN NOMBRE"	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,467.63				$ 16,467.63			100%	100%	22-jun	30-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"	Arq. Alejandra Arias
150605	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	2	0	0	4	06-012-2015-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$ 3,500,000.00	$ 3,044,677.01	$ -	$ 165,497.90	$ 3,210,174.91	$ 3,044,677.01	$ -	$ 165,497.90	$ 3,267,652.46	100%	100%	18-may	15-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS 1° y 2°, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, PATIO	Arq. Alejandra Arias
150605	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 0.00	$ 57,477.55				$ 57,477.55	$ -	$ -	100%	100%	22-jun	11-sep	INPERMEABILIZACIÓN	Arq. Alejandra Arias
150606	EP SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	5	0	0	0	06-013-2015-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 2,000,000.00	$ 1,670,753.65	$ -	$ 270,463.11	$ 2,014,798.78	$ 1,670,753.65	$ -	$ 270,463.11	$ 2,014,798.78	100%	100%	18-may	15-ago	5 AULAS DIDÁCTICAS	Ing. Rafael Salazar
150606	EP SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 73,582.02				$ 73,582.02	$ -		100%	100%	22-jun	11-sep	INPERMEABILIZACIÓN	Ing. Rafael Salazar
150609	EP PABLO REYES ÁVALOS	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-083-2015-PRR-1	CONSTRUCTORA MACER, SA de CV	$ 421,205.15	$ 421,205.15	$ -	$ -	$ 421,205.15	$ 421,139.32	$ -	$ -	$ 421,139.32	100%	100%	10-ago	30-sep	ESCALERA DE EMERGENCIA Y MURO PERIMETRAL	Arq. Maylos Salido
150617	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-003-2015-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 784,586.50	$ 537,928.81	$ -	$ 33,647.80	$ 599,778.84	$ 536,044.51	$ -	$ 33,647.80	$ 597,894.55	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	Arq. Maylos Salido
150617	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-091-2015-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ -	$ 218,455.46	$ -	$ -	$ 246,657.69	$ 182,440.48	$ -	$ -	$ 182,440.48	74%	100%	31-ago	09-oct	COCINA ATÍPICA	Arq. Maylos Salido
150617	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 28,202.23				$ 28,202.23			100%	100%	22-jun	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN (AULA)	Arq. Maylos Salido
150618	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-004-2015-PR	ING. RAÚL MIGUEL SUAZO SOLÓRZANO	$ 1,335,715.30	$ 566,917.80	$ -	$ 100,943.30	$ 667,861.10	$ 565,851.12	$ -	$ 100,943.30	$ 1,435,591.93	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	Ing. Rafael Salazar
150618	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-036-2015-PRR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 768,797.51				$ 768,797.51			100%	100%	22-jun	08-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Rafael Salazar
	REPARACIONES																								
150621	JN LEONEL RAMÍREZ GARCÍA	COL. IGNACIO ZARAGOZA (LA TOLVA)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 223,301.26	$ -	$ 236,216.36	$ -	$ 236,216.36	$ 223,301.26	$ -	$ -	$ 223,301.26	100%	100%	22-jun	08-ago	ENTORTADO EN LOSA DE ENTREPISO E IMPERMEABILIZACIÓN	Arq. Alejandra Arias
150622	JN VICENTE GUERRERO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-042-2015-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA de CV	$ 359,447.63	$ 359,447.63	$ -	$ -	$ 359,447.63	$ 356,261.98	$ -	$ -	$ 356,261.98	100%	100%	22-jun	08-ago	CERCO DE MALLA CICLÓN, RAMPAS Y PASAMANOS	Arq. Alejandra Arias
150625	JN MIGUEL HIDALGO	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-046-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 270,195.08	$ 270,195.08	$ -	$ -	$ 270,195.08	$ 270,194.50	$ -	$ -	$ 270,194.50	100%	100%	02-jul	11-ago	REPARACIONES EN FRONTERAS, GOTEROS Y PLAFONES DE MARQUESINAS, PINTURA	Arq. Alejandra Arias
150626	JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-046-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 1,080,948.88	$ 451,240.84	$ -	$ -	$ 451,240.84	$ 451,240.84	$ -	$ -	$ 451,240.84	100%	100%	02-jul	11-ago	REPARACIONES EN INST. ELÉCTRICA, LÁMPARAS, HERRERÍA Y PISOS EN PLAZA	Arq. Alejandra Arias
150626	JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-079-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ -	$ 452,149.28	$ -	$ -	$ 452,149.28	$ 452,149.28	$ -	$ -	$ 452,149.28	100%	100%	27-jul	10-ago	REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO	Arq. Alejandra Arias
150626	JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-090-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ -	$ 177,558.76	$ -	$ -	$ 177,558.76	$ 176,468.62	$ -	$ -	$ 176,468.62	100%	100%	24-ago	31-ago	PISO Y ZOCLO DE CERÁMICA EN AULAS	Arq. Alejandra Arias
150604	JN BEATRIZ CORTÉS VIRGEN	COL. EL ROCÍO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 109,040.26	$ -	$ 167,254.95	$ -	$ 167,254.95	$ -	$ 109,040.26	$ -	$ 109,040.26	100%	100%	22-jun	08-ago	REPARACIONES EN FRONTERA DE LOSA, PLAFON Y MARQUESINAS,	Arq. Alejandra Arias
150647	JN SIN NOMBRE	COL. EL GARCERO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-109-2015-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ 243,280.93	$ 243,280.93	$ -	$ -	$ 243,280.93	$ 243,279.42	$ -	$ -	$ 243,279.42	100%	100%	07-sep	12-sep	REPARACIÓN DE MALLA PERIMETRAL , MURO DE CONTENCIÓN Y DESAZOLVES.	Arq. Alejandra Arias
150629	EP 5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-027-2015-PRR	TERCYM, SA de CV	$ 563,303.39	$ 407,501.97	$ -	$ -	$ 407,501.97	$ 243,708.76	$ -	$ -	$ 243,708.76	60%	100%	27-jun	08-ago	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS	Arq. Maylos Salido

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

CLAVE	NOMBRE	LOCALIDAD	MUNICIPIO	O	A	L	T	An	NUMERO	CONTRATISTA	IMPORTE AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	FINANC. %	FÍSICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	SUPERVISOR DE LA OBRA
150629	EP 5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-112-2015-PRR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 155,801.42	$ -	$ -	$ 155,801.42	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	10-sep	25-sep	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	Arq. Maylos Salido
150630	EP BASILIO VADILLO	COL. EL PACÍFICO (LAS BRISAS)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-017-2015-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA, SA de CV	$ 350,265.14	$ 350,265.14	$ -	$ -	$ 350,265.14	$ 350,176.80	$ -	$ -	$ 350,176.80	100%	100%	22-jun	02-ago	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS A,B,C Y COCINA. MANTENIMIENTO A TECHUMBRED E CANCHA E INGRESO	Arq. Maylos Salido
150635	EP RAFAEL RAMÍREZ C.	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-028-2015-PRR-1	ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ	$ 995,676.43	$ 951,253.19	$ -	$ -	$ 951,253.19	$ 951,253.19	$ -	$ -	$ 995,676.43	105%	100%	22-jun	19-sep	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, TRAMPA DE GRAZAS, PROTECCIONES	Arq. Maylos Salido
150635	EP RAFAEL RAMÍREZ C.	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 44,423.24	$ -	$ 44,423.24		$ 44,423.24			100%	100%	22-jun	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN.	Arq. Maylos Salido
150636	EP MIGUEL HIDALGO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-029-2015-PRR	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$ 258,329.70	$ 227,232.59	$ -	$ -	$ 227,232.59	$ 227,232.59	$ -	$ -	$ 258,329.70	114%	100%	25-jun	31-jul	RESANES EN PLAFON Y FRONTERAS DE LOSA Y CERCO PERIMETRAL.	Arq. Alejandra Arias
150636	EP MIGUEL HIDALGO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 0.00	$ 31,097.12	$ -	$ 31,097.12		$ 31,097.12			100%	100%	22-jun	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIF. 2 AULAS	Arq. Alejandra Arias
150637	EP JOSÉ SANTOS VALDEZ	COL. VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-063-2015-PRR-1	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$ 129,214.55	$ 129,214.55	$ -	$ -	$ 129,214.55	$ 129,214.55	$ -	$ -	$ 129,214.55	100%	100%	06-jul	17-sep	REPARACIÓN DE LOSAS EN PATIO CÍVICO	Arq. Maylos Salido
150640	EP EMILIANO ZAPATA	MIRAMAR	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-063-2015-PRR-1	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$ 155,062.72	$ 155,062.72	$ -	$ -	$ 155,062.72	$ 155,062.72	$ -	$ -	$ 155,062.72	100%	100%	06-jul	17-sep	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, REP. LOSA DE SANITARIOS	Arq. Maylos Salido
150641	EP 20 DE NOVIEMBRE	LAS CANOAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-054-2015-PRR	ARCOCUB S de RL de CV	$ 587,683.23	$ 587,683.23	$ -	$ -	$ 587,683.23	$ 552,001.02	$ -	$ -	$ 552,001.02	94%	100%	02-jul	15-ago	REPARACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Rafael Salazar
150618	SEC. TÉCNICA No. 11, BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-062-2015-PRR	CIS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 431,834.28	$ 431,834.28	$ -	$ -	$ 431,834.28	$ 431,581.09	$ -	$ -	$ 431,581.09	100%	100%	06-jul	15-ago	ADAPTACIÓN A 2 AULAS EN TALLER	Ing. Rafael salazar
150642	SEC. TÉCNICA HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-087-2015-PRR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$ 1,037,560.75	$ 1,037,560.75	$ -	$ -	$ 1,037,560.75	$ 1,037,560.75	$ -	$ -	$ 1,037,560.75	100%	100%	24-ago	10-oct	ENTORTADO EN AZOTEA E IMPERMEABILIZACIÓN EDIFS. D, F. G. I	Arq. Alejandra Arias
150643	ESC. SEC. PABLO LATAPI SARRE	SALAHUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-073-2015-PRR-1	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 710,882.37	$ 710,882.37	$ -	$ -	$ 710,882.37	$ 710,882.37	$ -	$ -	$ 710,882.37	100%	100%	07-jul	28-ago	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MAYOR CAPACIDAD	Arq. Maylos Salido
150644	SEC. TÉCNICA No. 21 LAUREANO CERVANTES	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-030-2015-PRR-1	AYEA CONSTRUCTORA, SA de CV	$ 703,060.69	$ 703,060.69	$ -	$ -	$ 703,060.69	$ 702,615.93	$ -	$ -	$ 702,615.93	100%	100%	22-jun	30-sep	REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS Y TALLER DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS	Arq. Alejandra Arias
150646	TV. SEC. OCTAVIO PAZ	CHANDIABLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-072-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 485,516.02	$ 485,516.02	$ -	$ -	$ 485,516.02	$ 485,516.02	$ -	$ -	$ 485,516.02	100%	100%	07-jul	26-ago	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REGISTROS ELÉCTRICOS Y REGISTRO	Ing. Rafael salazar
TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO				27	10	0	0	34			$ 17,151,110.25	$ 15,158,487.37	$ 1,423,518.60	$ 605,105.19	$ 16,372,570.72	$ 14,951,014.83	$ 1,129,087.55	$ 605,105.19	$ 16,668,739.95	102%	100%				
150702	CAM SIN NOMBRE	CENTRO, MINATITLÁN	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-060-2015-PRR-1	MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, SA de CV	$ 220,000.00	$ 211,878.99	$ -	$ -	$ 211,878.99	$ 169,943.85	$ -	$ -	$ 169,943.85	80%	100%	06-jul	15-ago	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	Ing. Rafael Salazar
	REPARACIONES																								
150703	EP GREGORIO VEGA	AGUA SALADA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-060-2015-PRR	MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, SA de CV	$ 300,000.00	$ 268,234.35	$ -	$ -	$ 268,234.35	$ 251,217.75	$ -	$ -	$ 251,217.75	94%	100%	06-jul	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERÍA, PUERTAS Y PINTURA	Ing. Rafael Salazar
150704	EP BENITO JUÁREZ	PEÑA COLORADA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-065-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, SA de CV	$ 1,100,000.00	$ 1,082,925.59	$ -	$ -	$ 1,082,925.59	$ 999,574.55	$ -	$ -	$ 999,574.55	92%	100%	06-jul	30-ago	CANCELERÍA, CERCO PERIMETRAL, PISOS EN AULAS, REPARACIÓN INTEGRAL DE	Ing. Rafael Salazar
150705	SEC. TÉCNICA No. 12 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	MINATITLÁN	MINATITLÁN	1	0	0	0	0	06-038-2015-PRR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ 770,579.08	$ 770,579.08	$ -	$ -	$ 770,579.08	$ 766,943.88	$ -	$ -	$ 766,943.88	100%	100%	22-jun	20-ago	RAMPAS E IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Rafael Salazar
TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN				4	0	0	0	3			$ 2,390,579.08	$ 2,333,618.01	$ -	$ -	$ 2,333,618.01	$ 2,187,680.04		$ -	$ 2,187,680.04	94%	100%				

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

150848	JN JOSÉ FRANCISCO RIVERA	SANTA ROSA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-111-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 56,025.13	$ 56,025.13	$ -	$ -	$ 56,025.13	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	29-sep	03-oct	REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIOS	Arq. Caludia Ramírez
150835	EP MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-032-2015-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 541,147.15	$ 541,147.15	$ -	$ -	$ 541,147.15	$ 540,939.53	$ -	$ -	$ 540,939.53	100%	100%	22-jun	19-ago	DRENES PLUVIALES Y PINTURA GENERAL	Arq. Claudia Ramírez
150836	EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-044-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 600,000.00	$ 493,329.73	$ -	$ -	$ 493,329.73	$ 493,329.73	$ -	$ -	$ 493,329.73	100%	100%	02-jul	11-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	Ing. Pablo Alcocer
150836	EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-096-2015-PRR	C. EZRIKAM SOLIS CÁMARA	$ -	$ 14,920.50	$ -	$ -	$ 14,920.50	$ 14,920.50	$ -	$ -	$ 14,920.50	100%	100%	11-sep	19-sep	LETRERO TRIDIMENCIONAL ALUMINIO JASPIADO	Ing. Pablo Alcocer
150838	EP CUAUHTÉMOC	CALLEJONES	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 210,839.05	$ 0.00	$ 250,614.89	$ -	$ 250,614.89	$ -	$ 210,839.05	$ -	$ 210,839.05	100%	100%	22-jun	08-ago	IMPERMEABILIZACIÓN, ENTORTADO EN AZOTEA, REP. DE FRONTERAS Y PINTURA	Ing. Pablo Alcocer
150839	EP JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-045-2015-PRR-1	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 138,419.13	$ 138,419.13	$ -	$ -	$ 138,419.13	$ 137,845.93	$ -	$ -	$ 137,845.93	100%	100%	02-jun	11-ago	CISTERNA CAP. 10 M3, DE CONCRETO	Ing. Pablo Alcocer
150840	EP CRESCENCIO FIGUEROA D.	MADRID	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-043-2015-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	$ 508,471.65	$ 508,471.65	$ -	$ -	$ 508,471.65	$ 506,736.79	$ -	$ -	$ 506,736.79	100%	100%	02-jul	23-ago	REPARACIÓN DE SANITARIOS	Arq. Claudia Ramírez
150845	EP MA. CONCEPCIÓN FARIAS PÉREZ	COL. VILLA FLORIDA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-107-2015-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	$ 40,038.98	$ 40,038.98	$ -	$ -	$ 40,038.98	$ 40,038.98	$ -	$ -	$ 40,038.98	100%	100%	07-sep	12-sep	GUARNICIÓN DE CONCRETO	Ing. Pablo Alcocer
150846	EP LINO REYES	TECOLAPA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-108-2015-PRR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 80,359.77	$ 80,359.77	$ -	$ -	$ 80,359.77	$ 77,298.32	$ -	$ -	$ 77,298.32	100%	100%	07-sep	12-sep	DESAZOLVE DE REGISTROS ELECTRICOS Y RED SANITARIA.	Arq. Claudia Ramírez
150847	EP CRISTÓBAL COLÓN	COL. LA ESTACIÓN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-108-2015-PRR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 11,165.67	$ 11,165.67	$ -	$ -	$ 11,165.67	$ 11,155.60	$ -	$ -	$ 11,155.60	100%	100%	07-sep	12-sep	MALLA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN	Arq. Claudia Ramírez
150841	ESC. SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO	TECOMÁN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-068-2015-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 1,011,635.86	$ 1,011,635.86	$ -	$ -	$ 1,011,635.86	$ 1,010,843.80	$ -	$ -	$ 1,010,843.80	100%	100%	06-jul	01-sep	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS T.M., REP. DE LABORATORIO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Ing. Pablo Alcocer
150825	TV. SEC. No. 32 GUADALUPE VICTORIA	CALERAS	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-088-2015-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 560,372.86	$ 560,372.86	$ -	$ -	$ 560,372.86	$ 557,159.62	$ -	$ -	$ 557,159.62	100%	100%	17-ago	30-sep	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Arq. Claudia Ramírez
TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN				22	0	0	0	25			$ 10,047,208.26	$ 9,661,634.80	$ 278,822.69	$ -	$ 9,940,487.20	$ 8,625,108.73	$ 239,046.85	$ -	$ 8,835,947.78	89%	87%				

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									INVERSION							AVANCES %								
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	SUPERVISOR DE LA OBRA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%				
150900	JN SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-080-2015-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR SA de CV	$ 303,944.94	$ 273,872.23	$ -	$ -	$ 304,190.04	$ 273,627.13	$ -	$ -	$ 303,944.94	100%	100%	03-ago	31-ago	TECHADO EN PATIO CÍVICO	Inf. Jorge Espinosa
150901	JN "SIN NOMBRE"	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	0	06-005-2015-PR	ING. HECTOR DUEÑAS GIL	$ 739,690.85	$ 709,373.05	$ -	$ 69,106.10	$ 808,796.95	$ 596,241.21	$ -	$ 69,106.10	$ 695,665.11	100%	100%	11-may	18-jul	2 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR	Ing. Ignacio Delgado
150901	JN SIN NOMBRE	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 30,317.81				$ 30,317.81			100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN.	Ing. Ignacio Delgado
150927	CAM RICARDO VÁZQUEZ LARA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-093-2015-PRR	GRUPO PROMOTOR IMPULSO, SA de CV	$ 258,996.25	$ 258,996.25	$ -	$ -	$ 258,996.25	$ 252,007.70	$ -	$ -	$ 252,007.70	100%	100%	07-sep	10-oct	TECHADO EN PATIO CÍVICO	Ing. Fernando Villegas
150905	**EP NUEVA CREACIÓN**	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	4	06-014-2015-PR-1	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 3,254,785.36	$ 3,166,351.46	$ -	$ 259,398.30	$ 3,425,749.76	$ 3,166,351.46	$ -	$ 259,398.30	$ 3,425,749.76	100%	100%	18-may	19-sep	DIRECCIÓN , SANITARIOS, BODEGA, 4 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR	Ing. Ignacio Delgado
150905	**EP NUEVA CREACIÓN**	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 88,433.90				$ 88,433.90			100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Ignacio Delgado
150906	EP SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	1	06-006-2015-PR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$ 405,484.98	$ 364,817.31	$ -	$ 46,950.20	$ 411,767.51	$ 342,554.74	$ -	$ 46,950.20	$ 405,484.98	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	Ing. Ignacio Delgado
150906	EP SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 15,980.04				$ 15,980.04			100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Ignacio Delgado
150907	E.P. RAFAEL MACEDO LÓPEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-008-2015-P'R	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 496,468.81	$ 452,946.26	$ -	$ 46,950.20	$ 516,355.92	$ 433,059.15	$ -	$ 46,950.20	$ 496,468.81	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	Ing. Fernando Villegas
150907	E.P. RAFAEL MACEDO LÓPEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 16,459.46				$ 16,459.46			100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Fernando Villegas
150945	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-009-2015-PR	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	$ 394,507.00	$ 329,550.95	$ -	$ 46,950.20	$ 394,507.01	$ 329,550.95	$ -	$ 46,950.20	$ 394,507.00	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	Ing. Jorge Espinosa
150945	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 18,005.86				$ 18,005.84			100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Jorge Espinosa
150909	E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-053-2015-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 530,671.79	$ 521,034.46	$ -	$ -	$ 521,034.46	$ 521,034.39	$ -	$ -	$ 530,671.79	102%	100%	02-jul	30-ago	AULA USAER Y TECHADO EN AREA DE ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO	Ing. Fernando Villegas
150909	E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	C.P. HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 9,637.40				$ 9,637.40			100%	100%	16-ago	31-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Fernando Villegas
150916	EP J. JESÚS VENTURA VALDOVINOS	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-095-2015-PRR	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$ 1,074,899.08	$ 1,074,899.08	$ -	$ -	$ 1,074,899.08	$ 199,555.70	$ -	$ -	$ 199,555.70	19%	70%	28-sep	06-nov	CUBIERTA DE LAMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Ing. Jorge Espinosa
150911	EP PATRICIO GABRIEL ARAUJO	VILLAS BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-034-2015-PR	GRUPO PROMOTOR IMPULSO, SA de CV	$ 309,617.54	$ 254,151.87	$ -	$ 55,672.10	$ 309,823.97	$ 253,945.44	$ -	$ 55,672.10	$ 309,617.54	100%	100%	22-jun	15-ago	DIRECCIÓN ADOSADA	Ing. Ignacio Delgado
150918	EP FRANCISCO VELASCO CURIEL	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-023-2015-PR	ING. JOSÉ LUIS FERNANDO ESPINOSA LÓPEZ	$ 232,720.69	$ 220,232.96	$ -	$ 35,766.00	$ 255,998.96	$ 196,954.69	$ -	$ 35,766.00	$ 232,720.69	100%	100%	22-jun	15-ago	AULA USAER	Ing. Jorge Espinosa
150920	EP DISTRIBUIDORA NISSAN No. 61	COL. TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-100-2015-PRR	ARQ. ORLANDO GONZÁLEZ CARRILLO	$ 261,047.91	$ 261,047.91	$ -	$ -	$ 261,047.91	$ 247,163.90	$ -	$ -	$ 247,163.90	95%	100%	28-sep	31-oct	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Ing. Omar Rangel
150922	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-007-2015-PR-1	ARQ. NAYIBE GEORGINA JUÁREZ CÁRDENAS	$ 2,605,000.00	$ 547,372.83	$ -	$ 33,647.80	$ 609,108.63	$ 547,372.82	$ -	$ 33,647.80	$ 608,700.59	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	Ing. Jorge Espinosa
150922	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-050-2015-PRR-1	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ -	$ 1,733,777.84	$ -	$ -	$ 1,733,777.84	$ 1,733,777.84	$ -	$ -	$ 1,733,777.84	100%	100%	06-jul	08-oct	TECHADO EN PLAZA CÍVICA	Ing. Jorge Espinosa
150922	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-098-2015-PRR	ING. HECTOR DUEÑAS GIL	$ -	$ 258,009.64	$ -	$ -	$ 286,501.56	$ 258,009.64	$ -	$ -	$ 258,009.64	100%	100%	21-sep	17-oct	REPARACIONES EN PISOS, SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	Ing. Jorge Espinosa
150922	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 28,088.00				$ 27,679.97			100%	100%	22-jun	15-jun	IMPERMEABILIZACIÓN.	Ing. Jorge Espinosa
150923	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-010-2015-PR	OBRAS CIVILES DE COLIMA, SA de CV	$ 762,768.36	$ 707,565.15	$ -	$ 33,647.80	$ 769,704.87	$ 700,628.64	$ -	$ 33,647.80	$ 762,768.36	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	Ing. Fernando Villegas
150923	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 28,491.92				$ 28,491.92			100%	100%	22-jun	15-jun	IMPERMEABILIZACIÓN.	Ing. Fernando Villegas
150924	ESC. SEC. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	0	06-015-2015-PR	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, SA de CV	$ 2,231,340.54	$ 2,009,009.16	$ -	$ 134,591.10	$ 2,231,340.54	$ 2,009,009.16	$ -	$ 134,591.10	$ 2,231,340.54	100%	100%	18-may	21-ago	4 AULAS DIDÁCTICAS	Ing. Ignacio Delgado
150924	ESC. SEC. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 87,740.28				$ 87,740.28			100%	100%	22-jun	15-jun	IMPERMEABILIZACIÓN.	Ing. Ignacio Delgado

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

150926	TV. SEC. DAVID SERRANO	JULUAPAN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2015-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 224,958.79	$ 224,958.79	$ -	$ -	$ 224,958.79	$ 224,701.09	$ -	$ -	$ 224,701.09	100%	100%	02-jul	11-ago	DESAYUNADORES TECHADOS	Ing. Jorge Espinosa
150946	SEC. MIGUEL VIRGEN MORFÍN	COL. CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-103-2015-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 900,000.00	$ 872,344.86	$ -	$ -	$ 872,344.86	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	35%	05-oct	18-nov	TECHUMBRE DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO	Ing. Ignacio Delgado
	REPARACIONES																							
150928	J.N. FRANCISCO GABILONDO S.	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-076-2015-PRR	AREA CERO CUATRO, SA de CV	$ 627,150.72	$ 627,150.72	$ -	$ -	$ 627,150.72	$ 627,150.72	$ -	$ -	$ 627,150.72	100%	100%	13-jul	21-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	Inf. Jorge Espinosa
150929	JN MA. DEL CARMEN VILLA PATIÑO	FRACC. LINDAVISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-083-2015-PRR-1	CONSTRUCTORA MACER, SA de CV	$ 69,857.17	$ 69,857.17	$ -	$ -	$ 69,857.17	$ 69,857.17	$ -	$ -	$ 69,857.17	100%	100%	10-ago	19-sep	DREN PLUVIAL	Ing. Fernando Villegas
150931	JN MIGUEL GALINDO T.V.	COL. LÓPEZ MATEOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-077-2015-PRR	AREA CERO CUATRO, SA de CV	$ 309,794.16	$ 309,794.16	$ -	$ -	$ 309,794.16	$ 309,794.16	$ -	$ -	$ 309,794.16	100%	100%	13-jul	21-ago	NIVELACIÓN DE TERRENO, REP. CERCO PERIMETRAL, CANCELERÍA	Ing. Jorge Espinosa
150934	JN CELSA VIRGEN PÉREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2015-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 160,362.43	$ 160,362.43	$ -	$ -	$ 160,362.43	$ 129,772.00	$ -	$ -	$ 129,772.00	100%	100%	02-jul	11-ago	CERCO PERIMETRAL EN ÁREA DE CRECIMIENTO	Ing. Jorge Espinosa
150940	EP 1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-061-2015-PRR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 67,524.12	$ 67,524.12	$ -	$ -	$ 67,524.12	$ 56,561.53	$ -	$ -	$ 56,561.53	100%	100%	03-jul	25-jul	SUSTITUCIÓN DE MÓDULO DE BEBEDEROS	Ing. Jorge Espinosa
150941	ESC. SEC. MOISES SAENZ GARZA	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-020-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 521,413.91	$ 521,413.91	$ -	$ -	$ 521,413.91	$ 521,413.91	$ -	$ -	$ 521,413.91	100%	100%	22-jun	14-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANIATARIOS T.V.	Ing. Ignacio Delgado
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ				23	15	0	0	30			$ 16,743,005.40	$ 15,996,414.57	$ 323,154.66	$ 762,679.80	$ 17,027,007.42	$ 14,000,095.16	$ 322,746.61	$ 762,679.80	$ 15,027,405.48	88%	93%				

R E S U M E N F A M 2015 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME	E OCTUBRE DE

TOTAL DE OBRA						IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA				AVANCES %							SITUACION ACTUAL DE OBRAS		
	O	A	L	T	An		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS					FISICO		No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS
											ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	%				
	128	29	0	0	153	$ 72,190,761.00	$ 64,789,807.24	$ 2,398,488.04	$ 1,959,158.20	$ 69,147,453.47	$ 59,202,040.00	$ 1,995,625.49	$ 1,425,931.99	$ 62,587,657.74	91%	94%		128	128	120

$ 69,147,453.47

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

DR. ARMANDO FIGUEROA DELGADO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

RECURSOS DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014

FECHA:	30 DE OCTUBRE DE 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %									CONTROL DE ANTICIPOS			
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				INPORTES EJERCIDOS					FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	SUPERVISOR DE LA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO	%	%				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	5	06-001-2014-OEEMSS-1	PROMOTECNOS, SA de CV	$ 15,000,000.00	$ 3,429,807.80	$ -	$ -	$ 3,429,807.80	$ 3,429,807.80	$ -	$ -	$ 3,429,807.80	100%	100%	19-ene	02-may	TERMINACIÓN DE PLANTA ALTA (UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL) 2a. ETAPA	$ 917,552.12	$ 917,552.11	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO G.
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-038-2014-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIONES, SA de CV	$ -	$ -	$ 4,557,872.00	$ -	$ 4,557,872.00	$ -	$ -	$ 2,278,936.00	$ 2,278,936.00	50%	50%	19-ene	18-may	EQUIPO DIDÁCTICO (SALA DE MÓDULOS)	$ 2,278,936.00	$ -	$ 2,278,936.00	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-039-2014-OEEMSS	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	$ -	$ -	$ 1,966,396.04	$ -	$ 1,966,396.04	$ -	$ -	$ 1,966,396.04	$ 1,966,396.04	100%	100%	19-ene	19-mar	MOBILIARIO	$ 983,198.02	$ -	$ 983,198.02	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-040-2014-OEEMSS	INGENIERIA EN SOFTWARE, SA de CV	$ -	$ -	$ 1,721,672.00	$ -	$ 1,721,672.00	$ -	$ -	$ 1,721,672.00	$ 1,721,672.00	100%	100%	19-ene	19-mar	EQUIPO DE CÓMPUTO	$ 860,836.00	$ -	$ 860,836.00	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-001-2015-OEEMSS	130 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ -	$ 3,479,741.38	$ -	$ -	$ 3,479,741.38	$ 1,266,713.98	$ -	$ -	$ 1,266,713.98	54%	57%	01-jun	29-sep	CUBIERTA DE LÁMINA FRENTE A AULA PARA TALLERES ARTÍSTICOS + PLATAFORMA PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN AZOTEA DE TALLERES (2a. ETAPA)	$ 1,043,922.41	$ 380,014.20	$ 663,908.21	ING. IGNACIO DELGADO G.
RESUMEN PROGRAMA DE EXPANSIÓN 2014				1	0	0	0	1			$ 15,000,000.00	$ 6,909,549.18	$ 8,245,940.04	$ -	$ 15,155,489.22	$ 4,696,521.78		$ 5,967,004.04	$ 10,663,525.82	70%	70%				$ 6,084,444.55	$ 1,297,566.31	$ 4,786,878.23	

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

OBRA SUSPENDIDA (NO SE HA ENTREGADO ANTICIPO)
(EL ANTICIPO SE ENTREGÓ EL 01/06/2015)

Nueva fecha de terminación: 29/09/2015

OBRA CON AVANCE LENTO, DEBIDO A FALTA DE RECURSO.

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %									CONTROL DE ANTICIPOS			
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				INPORTES EJERCIDOS					FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	SUPERVISOR DE LA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO	%	%				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	ADQ-06-006-2015-OEEMSS	OFITEC TECNOLOGÍA, SA de CV	$ 28,000,000.00	$ -	$ 3,422,268.00	$ -	$ 3,422,268.00	$ -	$ -	$ 2,203,395.31	$ 2,203,395.31	64%	64%	09-mar	22-abr	EQUIPAMIENTO	$ 1,711,134.00	$ 1,101,697.66	$ 609,436.35	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-010-2015-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIÓN, SA de CV		$ -	$ 10,402,183.35	$ -	$ 10,402,183.35	$ -	$ -	$ 3,120,655.00	$ 3,120,655.00	30%	30%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO	NO REQUIRIÓ ANTICIPO			C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-011-2015-OEEMSS	MAQUINARIA INDUSTRIAL CBRERA, SA de CV		$ -	$ 7,692,418.43	$ -	$ 7,692,418.43	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO	$ 3,846,209.22	$ -	$ 3,846,209.22	C.P. LUIS CORONA
RESUMEN PEF 2014				1	0	0	0	0			$ 28,000,000.00	$ -		$ -	$ 21,516,869.78	$ -		$ 5,324,050.31	$ 5,324,050.31	25%	25%				$ 5,557,343.22	$ 1,101,697.66	$ 4,455,645.56	