REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

FECHA DE INFORME	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.								I N V E R S I O N			A V A N C E S %						
NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	ES DE OBRA CONT	IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
	LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)		%	%	
EP JUAN JOSÉ RIOS	PERIQUILLOS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-056-2015-PRR-2	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 940,000.00	$ 885,313.19		$ -	$ 281,907.14		30%	95%	MÓDULO DE SANITARIOS + DIRECCIÓN
EP JUAN JOSÉ RIOS	PERIQUILLOS	ARMERIA	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 51,340.96				100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
R E P A R A C I O N E S																		
JN VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-055-2015-PRR	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 350,000.00	$ 281,425.85	$ -	$ -	$ 281,425.50		100%	100%	ADECUACIÓN DE RAMPAS
EP FRANCISCO J. MUJICA	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-055-2015-PRR	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 350,000.00	$ 244,516.30	$ -	$ -	$ 171,886.64		70%	100%	BARDA PERIMETRAL, POSTE CANASTA DE BASKET, DREN PLUVIAL, REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA			3	0	0	0	4			$ 1,640,000.00	$ 1,411,255.34	$ -	$ -	$ 735,219.29		50%	86%	
EP ALFREDO V. BONFIL	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-081-2015-PRR	ARCOCUB, S. de R.L. de C.V.	$ 800,000.00	$ 788,486.45	$ -	$ -	$ 101,391.26		13%	80%	CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
EP VICENTE GUERRERO	LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR-1	ARQ. JESÚS MENDOZA DE HOYOS	$ 190,000.00	$ 65,521.12	$ -	$ -	$ 65,521.12		100%	100%	CERCO PERIMETRAL
EP IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-085-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA de CV	$ 250,000.00	$ 167,396.71	$ -	$ -	$ -		0%	95%	RED ELÉCTRICA EXTERIOR, BALANCEO DE CARGAS
SEC. TÉCNICA "MANUEL SANDOVAL VALLARTA	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 24,499.20	$ -	$ -	$ 24,499.20	$ 24,499.20		100%	100%	DOTACIÓN DE 40 SILLAS DE PALETA
ESC. SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	1	1	0	0	0	06-001-2015-PR	CENTELLA, SA de CV	$ 500,000.00	$ 448,315.11	$ -	$ 33,647.80	$ 473,037.37		100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS
ESC. SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 19,605.28				100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
R E P A R A C I O N E S																		
JN GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR-1	ARQ. JESÚS MENDOZA HOYOS	$ 50,000.00	$ 33,761.49	$ -	$ -	$ 33,760.06		100%	100%	CERCO PERIMETRAL (2a. ETAPA)
JN ROSAURA ZAPATA	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-018-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 350,000.00	$ 320,535.06	$ -	$ -	$ 320,535.06		100%	100%	PISO EN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y AULA DIDÁCTICA, PISO DE CONCRETO EN SANIT. P/MINUSVÁLIDOS
JN MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-021-2015-PRR	MIGAR CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 250,000.00	$ 230,592.63	$ -	$ -	$ 230,592.63		100%	100%	PINTURA GENERAL, PISOS EN AULAS Y PATIO CÍVICO
JN MA. ENCARNACIÓN GALINDO	LOS TEPAMES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR-1	ARQ. JESÚS MENDOZA HOYOS	$ 100,000.00	$ 87,931.31	$ -	$ -	$ 87,749.34		100%	100%	PISOS EN AULAS, REP. DE CHAPOTEADERO Y ARENERO
JN NIÑO BENITO JUÁREZ	COL. LAS PALMAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 150,000.00	$ 119,497.71	$ -	$ -	$ 119,497.71		100%	100%	RAMPA P/MINUSVÁLIDOS CON PASAMANOS
JN ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-019-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 600,000.00	$ 340,691.84	$ -	$ -	$ 340,691.84		100%	100%	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS
JN ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	0	0	0	0	1	06-078-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ -	$ 239,079.20	$ -	$ -	$ 74,930.06		31%	100%	BAÑOS PARA DISCAPACITADOS
CENDI No. 1 ÁNGELA M. ALCÁZAR RIOS	COL. LAS VÍBORAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-058-2015-PRR-1	DESARROLLADORA ASSA, SA de CV	$ 180,000.00	$ 171,368.04	$ -	$ -	$ 171,368.03		100%	100%	PISO DE VINILO EN SALA DE MATERNAL "A", REMODELACIÓN DE SANITARIOS, PISO DE VINILO EN ÁREA DE RECREO MATERNAL "A" Y LACTANTES "C", REP. DE PISO EN ÁREA DE JUEGOS
JN ANTONIO GAITÁN GAITÁN	COL. EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-092-2015-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 750,000.00	$ 472,980.05	$ -	$ -	$ 248,340.28		53%	90%	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO
JN ANTONIO GAITÁN GAITÁN	COL. EL DIEZMO	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO		$ 0.00	$ 191,705.01				100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
JN MA. MERCEDES VÁZQUEZ	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-058-2015-PRR-1	DESARROLLADORA ASSA, SA de CV	$ 185,000.00	$ 181,286.90	$ -	$ -	$ 181,286.90		100%	100%	CUBIERTA MULTYPANEL EN AULA DE USOS MÚLTIPLES
EP ALEJANDRO FLORES G.	COL. GUADALAJARITA	COLIMA	1	0	0	0	1		CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV		$ 0.00	$ -	$ -	$ -		0%	0%	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
EP FRANCISCO I. MADERO	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-064-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	$ 50,000.00	$ 43,301.69	$ -	$ -	$ 41,167.62		95%	100%	PISO DE CONCRETO Y 3 DESAYUNADORES
EP ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-057-2015-PRR	CONSTRUCTORA ALEMA, SA de CV	$ 450,000.00	$ 406,474.10	$ -	$ -	$ 406,473.48		100%	100%	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOSY TERMINACIÓN DE CERCO PERIMETRAL

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.								I N V E R S I O N			A V A N C E S %						DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	ES DE OBRA CONT	IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	
	LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)		%	%	
EP ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	C.P. HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 5,830.59				100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
EP MIGUEL ÁLVAREZ GARCÍA	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-057-2015-PRR-1	CONSTRUCTORA ALEMA, SA de CV	$ 280,000.00	$ 275,991.52	$ -	$ -	$ 275,991.52		100%	100%	AMPLIACIÓN COCINA, AREA DE BEBEDEROS
EP GUADALAUPE VICTORIA	LOMA DE JUÁREZ	COLIMA	1	0	0	0	1	06-048-2015-PRR	INGENIERÍA MAD, SA de CV	$ 200,000.00	$ 117,334.46	$ -	$ -	$ 104,687.55		100%	100%	MURO-REJA PARTE FRONTAL (NORTE)
EP REPÚBLICA ARGENTINA	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-064-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	$ 250,000.00	$ 202,012.86	$ -	$ -	$ 201,908.81		100%	100%	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO COLINDANTE
EP JOSÉ MARÍA MORELOS	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 160,000.00	$ 86,580.89	$ -	$ -	$ 86,580.89		100%	100%	SUSTITUCIÓN DE BARANDAL Y PASAMANOS EN ESCALERA
EP 18 DE MARZO	PISCILA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-097-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 64,680.10	$ 64,680.10	$ -	$ -	$ 64,680.10		100%	100%	PINTURA VINÍLICA Y DE ESMALTE
SEC. ENRIQUE CORONA MORFÍN	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-067-2015-PRR-1	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, SA de CV	$ 800,000.00	$ 784,411.65	$ -	$ -	$ 784,411.65		100%	100%	REPARACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS (NIÑAS) Y 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE
ESC. SEC. No. 8 CONSTITUCIÓN DE 1857	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 250,000.00	$ 98,648.05	$ -	$ -	$ 98,648.05		100%	100%	ADECUACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS
TV. SEC. VIDAL DOMÍNGUEZ ARROYO	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-022-2015-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 250,000.00	$ 193,157.95	$ -	$ -	$ 164,114.97		100%	100%	TECHADO EN DESAYUNADORES
TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA			25	1	0	0	27			$ 7,134,179.30	5,940,036.88	$ 217,140.88	$ 58,147.00	$ 4,701,865.50		78%	88%	
R E P A R A C I O N E S																		
E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	LOS AGUAJES	COMALA	1	0	0	0	1	06-069-2015-PRR-1	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 600,000.00	$ 553,014.78	$ -	$ -	$ 553,014.78		100%	100%	REPARACIÓN DE SANITARIOS Y BEBEDEROS
SEC. TÉCNICA PABLO SILVA GARCÍA	CARRETERA A COMALA	COMALA	1	0	0	0	1	06-016-2015-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 248,548.61	$ 248,548.61	$ -	$ -	$ 248,548.61		100%	100%	REPARACIONES EN GENERAL Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS
ESC. SEC. 28 DE FEBRERO	SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-075-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 1,100,000.00	$ 769,632.91	$ -	$ -	$ 769,632.91		100%	100%	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS.
ESC. SEC. 28 DE FEBRERO	SUCHITLÁN	COMALA	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 180,300.93	$ -	$ -	$ 180,300.93		100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
TOTAL MUNICIPIO DE COMALA			3	0	0	0	4			$ 1,948,548.61	$ 1,751,497.24		$ -	$ 1,751,497.24		100%	100%	
JN MARIA GUADALUPE MORENO NAVARRO	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-051-2015-PRR-1	ING. J. JESÚS CONTRERAS DUEÑAS	$ 150,000.00	$ 149,090.50	$ -	$ -	$ 149,090.50		100%	100%	DREN PLUVIAL
SEC. TÉCNICA No. 2, SUSANA ORTIZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-052-2015-PR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$ 650,000.00	$ 559,073.97	$ -	$ -	$ 508,137.55		91%	100%	CONTROL ESCOLAR Y SUBDIRECCIÓN
SEC. TÉCNICA No. 2, SUSANA ORTIZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	C.P. HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 15,510.82				0%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
TV. SECUNDARIA MERCEDES BALLESTEROS SILVA	LA SIDRA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-047-2015-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 250,000.00	$ 226,344.98	$ -	$ -	$ 205,666.41		100%	100%	TECHADO DE DESAYUNADORES
R E P A R A C I O N E S																		
EP JOSÉ MARÍA MORELOS	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-026-2015-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$ 120,000.00	$ 94,736.21	$ -	$ -	$ 94,735.32		100%	100%	REPARACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL
EP MA. ESTHER OCHOA MENDOZA	COL. LA CAZUMBA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-051-2015-PRR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$ 180,000.00	$ 150,019.47	$ -	$ -	$ 150,019.47		100%	100%	MALLA CICLÓN EN CANCHA
EP MIGUEL HIDALGO	AGUA ZARCA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-082-2015-PRR	ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ	$ 200,000.00	$ 181,709.42	$ -	$ -	$ -		0%	80%	IMPERMEABILIZACIÓN, PLAFONES Y FRONTERAS, REPARACIONES EN SANITARIOS
E.P. CINCO DE MAYO	JALA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-082-2015-PRR	ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ	$ 310,000.00	$ 304,302.42	$ -	$ -	$ 97,406.44		32%	100%	CERCO PERIMETRAL EN TERRENO ANEXO
SEC. TÉCNICA "FELIPE SEVILLA DEL RIO"	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-082-2015-PRR	ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ	$ 35,000.00	$ 31,696.16	$ -	$ -	$ 24,584.27		100%	100%	CONEXIÓN DE DRENAJE A RED MUNICIPAL
TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN			8	0	0	0	9			$ 1,895,000.00	$ 1,696,973.13		$ -	$ 1,229,639.96		72%	98%	
R E P A R A C I O N E S																		
JN MA. TERESA SILVA MARTÍNEZ	PALMILLAS	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-059-2015-PRR-1	ING. HECTOR DUEÑAS GIL	$ 650,000.00	$ 619,417.25	$ -	$ -	$ 619,417.25		100%	100%	INSTALCIONES ELÉCTRICAS Y REP. SANITARIOS
SEC. ESTATAL No. 5 JOSÉ MORA Y VERDUZCO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-086-2015-PRR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 950,000.00	$ 915,675.86	$ -	$ -	$ 294,483.26		32%	95%	CANCELERÍA PINTURA Y PROTECCIONES.
SEC. TÉCNICA No. 13, JUAN DE LA BARRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-084-2015-PRR	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	$ 1,000,000.00	$ 347,908.57	$ -	$ -	$ 347,908.57		100%	100%	SEÑALIZACIONES PARA DISCAPACITADOS, RAMPAS Y REHABILITAR LABORATORIOS.

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.								I N V E R S I O N			A V A N C E S %						DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	ES DE OBRA CONT	IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	
	LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%	
SEC. TÉCNICA No. 13, JUAN DE LA BARRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-085-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA de CV	$ -	$ 527,503.54	$ -	$ -	$ 195,297.34	37%	90%	INST. ELÉCTRICA, LÁMPARAS Y LUMINARIAS.
TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC			3	0	0	0	4			$ 2,600,000.00	$ 2,410,505.22	$ -	$ -	$ 1,457,106.43	60%	96%	
CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	3	0	0	2	06-011-2015-PR	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, SA de CV	$ 5,000,000.00	$ 4,251,213.51	$ -	$ -	$ 2,612,865.13	57%	100%	EDIF "A" AREA ADMINISTRATIVA, 3 AULAS, MÓDULO DE SANITARIOS + OBRA EXTERIOR
CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 87,603.59			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	0	0	0	0	1	06-024-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ -	$ 266,113.48	$ -	$ -	$ 248,724.97	93%	100%	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 25 KVA TRIFÁSICA TIPO PEDESTAL
R E P A R A C I O N E S																	
EP JULIÁN SILVA PALACIOS	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-074-2015-PRR	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 300,000.00	$ 232,762.12	$ -	$ -	$ 230,703.31	100%	100%	SUSTITUCIÓN DE LONA EN TECHUMBRE DE PATIO CÍVICO, POR LÁMINA PINTRO
SEC. TÉCNICA No. 9, CUAUHTÉMOC	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-025-2015-PRR	LAE ANGEL MARIO HOYOS VILLASEÑOR	$ 800,000.00	$ 767,237.15	$ -	$ -	$ 551,570.16	72%	100%	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LABORATORIO DE CIENCIAS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, RESANES EN PLAFONES Y FRONTERAS DE LOSA
TOTAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN			3	3	0	0	6			$ 6,100,000.00	$ 5,517,326.26	$ 87,603.59	$ -	$ 3,643,863.57	62%	100%	
JN "SIN NOMBRE"	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-002-2015-PR	CONSTRUCTORA MEJLUC, SA de CV	$ 450,000.00	$ 411,808.09	$ -	$ 34,553.08	$ 431,427.77	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA
JN "SIN NOMBRE"	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,467.63			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"
E.P. NUEVA CREACIÓN	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	2	0	0	4	06-012-2015-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$ 3,500,000.00	$ 3,044,677.01	$ -	$ 165,497.90	$ 3,210,174.91	100%	100%	2 AULAS DIDÁCTICAS 1° y 2°, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR.
E.P. NUEVA CREACIÓN	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 0.00	$ 57,477.55	$ -	$ -	100%	100%	INPERMEABILIZACIÓN
EP SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	5	0	0	0	06-013-2015-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 2,000,000.00	$ 1,670,753.65	$ -	$ 226,322.51	$ 1,970,658.18	100%	100%	5 AULAS DIDÁCTICAS
EP SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 73,582.02	$ -	$ 73,582.02	100%	100%	INPERMEABILIZACIÓN
EP PABLO REYES ÁVALOS	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-083-2015-PRR	CONSTRUCTORA MACER, SA de CV	$ 420,000.00	$ 400,977.15	$ -	$ -	$ 376,285.51	94%	95%	ESCALERA DE EMERGENCIA Y MURO PERIMETRAL
ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-003-2015-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 900,000.00	$ 537,928.81	$ -	$ 33,647.80	$ 594,173.42	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA
ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-091-2015-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ -	$ 218,455.46	$ -	$ -	$ -	0%	35%	COCINA ATÍPICA
ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 24,481.10			87%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-004-2015-PR	ING. RAÚL MIGUEL SUAZO SOLÓRZANO	$ 670,000.00	$ 566,917.80	$ -	$ 100,943.30	$ 1,435,591.93	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA
ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-036-2015-PRR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV		$ -	$ 768,797.51			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.								I N V E R S I O N			AVANCES %						DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	ES DE OBRA CONT		IMPORTES EJERCIDOS		FINANC.	FÍSICO	
	LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%	
REPARACIONES																	
JN LEONEL RAMÍREZ GARCÍA	COL. IGNACIO ZARAGOZA (LA TOLVA)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 154,124.57	100%	100%	ENTORTADO EN LOSA DE ENTREPISO E IMPERMEABILIZACIÓN
JN VICENTE GUERRERO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-042-2015-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA de CV	$ 360,000.00	$ 359,447.63	$ -	$ -	$ 356,261.98	100%	100%	CERCO DE MALLA CICLÓN, RAMPAS Y PASAMANOS
JN MIGUEL HIDALGO	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-046-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 310,000.00	$ 270,195.08	$ -	$ -	$ 270,194.50	100%	100%	REPARACIONES EN FRONTERAS, GOTEROS Y PLAFONES DE MARQUESINAS, PINTURA ZAMPEADO EN LADERA DE CERRO Y REP. ELÉCTRICAS.
JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-046-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 1,100,000.00	$ 451,240.84	$ -	$ -	$ 451,240.84	100%	100%	REPARACIONES EN INST. ELECTRICA, LÁMPARAS, HERRERÍA Y PISOS EN PLAZA CIVICA
JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-079-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ -	$ 452,149.28	$ -	$ -	$ 452,149.28	100%	100%	REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL
JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-090-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ -	$ 177,558.76	$ -	$ -	$ 176,468.62	100%	100%	PISO Y ZOCLO DE CERÁMICA EN AULAS
JN BEATRIZ CORTÉS VIRGEN	COL. EL ROCÍO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 200,000.00	$ -	$ 109,040.26	$ -	$ 109,040.26	100%	100%	REPARACIONES EN FRONTERA DE LOSA, PLAFON Y MARQUESINAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA
EP 5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-027-2015-PRR	TERCYM, SA de CV	$ 500,000.00	$ 407,501.97	$ -	$ -	$ 45,652.33	11%	88%	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS
EP BASILIO VADILLO	COL. LAS BRISAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-017-2015-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA, SA de CV	$ 380,000.00	$ 350,265.14	$ -	$ -	$ 350,176.80	100%	100%	REPARACIÓN MURO PERIMETRAL, SISTEMA ELÉCTRICO
EP RAFAEL RAMÍREZ C.	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-028-2015-PRR-1	ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ	$ 1,000,000.00	$ 951,253.19	$ -	$ -	$ 413,556.74	43%	99%	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, TRAMPA DE GRAZAS, PROTECCIONES
EP RAFAEL RAMÍREZ C.	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 44,423.24			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN.
EP MIGUEL HIDALGO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-029-2015-PRR	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$ 300,000.00	$ 227,232.59	$ -	$ -	$ 227,232.59	100%	100%	RESANES EN PLAFON Y FRONTERAS DE LOSA Y CERCO PERIMETRAL.
EP MIGUEL HIDALGO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 0.00	$ 31,097.12			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIF. 2 AULAS
EP JOSÉ SANTOS VALDEZ	COL. VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-063-2015-PRR-1	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$ 150,000.00	$ 131,534.55	$ -	$ -	$ 129,214.55	100%	100%	REPARACIÓN DE LOSAS EN PATIO CÍVICO
EP EMILIANO ZAPATA	MIRAMAR	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-063-2015-PRR-1	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$ 250,000.00	$ 155,062.72	$ -	$ -	$ 155,062.72	100%	100%	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, REP. LOSA DE SANITARIOS
EP 20 DE NOVIEMBRE	LAS CANOAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-054-2015-PRR	ARCOCUB S de RL de CV	$ 600,000.00	$ 587,683.23	$ -	$ -	$ 552,001.02	94%	100%	REPARACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN
SEC. TÉCNICA No. 11, BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-062-2015-PRR	CIS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 1,220,000.00	$ 436,840.14	$ -	$ -	$ 431,581.09	100%	100%	ADAPTACIÓN A 2 AULAS EN TALLER
SEC. TÉCNICA HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-087-2015-PRR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$ 1,100,000.00	$ 1,037,560.75	$ -	$ -	$ 1,037,560.75	100%	90%	ENTORTADO EN AZOTEA E IMPERMEABILIZACIÓN EDIFS. D, F. G. I
ESC. SEC. PABLO LATAPI SARRE	SALAHUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-073-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 750,000.00	$ 710,882.37	$ -	$ -	$ 435,672.31	61%	100%	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MAYOR CAPACIDAD
SEC. TÉCNICA No. 21 LAUREANO CERVANTES	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-030-2015-PRR	AYEA CONSTRUCTORA, SA de CV	$ 705,000.00	$ 703,060.69	$ -	$ -	$ 576,013.22	82%	100%	REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS Y TALLER DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
TV. SEC. OCTAVIO PAZ	CHANDIABLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-072-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 500,000.00	$ 485,516.02	$ -	$ -	$ 247,826.95	51%	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REGISTROS ELÉCTRICOS Y REGISTRO SANITARIO
TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO			26	10	0	0	32			$ 17,615,000.00	$ 14,746,502.89	$ 1,125,366.43	$ 560,964.59	$ 14,662,924.83	92%	95%	
CAM SIN NOMBRE	CENTRO, MINATITLÁN	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-060-2015-PRR	MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, SA de CV	$ 250,000.00	$ 228,895.58	$ -	$ -	$ 48,694.78	21%	100%	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN
REPARACIONES																	
EP GREGORIO VEGA	AGUA SALADA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-060-2015-PRR	MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, SA de CV	$ 300,000.00	$ 251,217.75	$ -	$ -	$ 206,630.78	82%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERÍA, PUERTAS Y PINTURA

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FAM 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.								I N V E R S I O N		A V A N C E S %						DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	ES DE OBRA CONT	IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	
	LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%	
EP BENITO JUÁREZ	PEÑA COLORADA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-065-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, SA de CV	$ 1,100,000.00	$ 1,082,925.59	$ -	$ -	$ 999,574.55	92%	100%	CANCELERÍA, CERCO PERIMETRAL, PISOS EN AULAS, REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS
SEC. TÉCNICA No. 12 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	MINATITLÁN	MINATITLÁN	1	0	0	0	0	06-038-2015-PRR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ 800,000.00	$ 770,579.08	$ -	$ -	$ 766,943.88	100%	100%	RAMPAS E IMPERMEABILIZACIÓN
TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN			4	0	0	0	3			$ 2,450,000.00	$ 2,333,618.01		$ -	$ 2,021,843.99	87%	100%	
EP MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-031-2015-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 250,000.00	$ 200,149.22	$ -	$ -	$ 199,444.33	100%	100%	BODEGA
EP JOSÉ MARÍA MORELOS	COF. DE MORELOS	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-037-2015-PR-1	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLÓN TORRES	$ 800,000.00	$ 762,888.34	$ -	$ -	$ 578,256.65	100%	100%	AULA USAER, BODEGA Y DESAYUNADORES TECHADOS
EP JOSÉ MARÍA MORELOS	COF. DE MORELOS	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-096-2015-PRR	C. EZRIKAM SOLIS CÁMARA	$ -	$ 14,920.50	$ -	$ -	$ 14,920.50	100%	100%	LETRERO TRIDIMENCIONAL ALUMINIO JASPIADO
EP MA. CONCEPCIÓN FARIAS PÉREZ DE LEÓN	COL. UNIÓN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-089-2015-PRR	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$ 520,000.00	$ 511,454.86	$ -	$ -	$ 460,966.54	90%	100%	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
EP SUSANA ORTIZ SILVA	COL. CENTRO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-094-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 1,050,000.00	$ 1,044,000.00	$ -	$ -	$ -	0%	80%	TECHO DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
EP PALADINES DE REVOLUCIÓN	COL. CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1										TECHO DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO
R E P A R A C I O N E S																	
JN GABRIELA MISTRAL	COL. UNIÓN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-035-2015-PRR	ARQ. GILBERTO AYALA MONROY	$ 600,000.00	$ 568,321.57	$ -	$ -	$ 510,313.92	90%	100%	REJILLA CON DREN PLUVIAL EN AULAS, REGISTROS CON SALIDA PLUVIAL A LA CALLE Y ADOQUÍN EN JARDINERAS, REPARACIÓN DE SANITARIOS
JN GABRIELA MISTRAL	COL. UNIÓN	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV			$ 28,207.80			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
JN MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO)	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-071-2015-PRR	SEMARO CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 300,000.00	$ 241,873.39	$ -	$ -	$ 239,308.49	100%	100%	MALLA CICLÓN, RED SANITARIA, PISOS EN 5 AULAS, DREN PLUVIAL Y REVISIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS.
JN MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	COL. BENITO JUÁREZ	TECOMAN	1	0	0	0	1	069-045-2015-PRR-1	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 450,000.00	$ 390,611.01	$ -	$ -	$ 379,050.59	100%	100%	RECONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO, REFORZAMIENTO DE MALLA CICLÓN Y REP. DE MUROS.
JN ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA G.	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-033-2015-PRR-1	ELECSOL. SA de CV	$ 450,000.00	$ 406,355.68	$ -	$ -	$ 406,349.18	100%	100%	REMODELACIÓN DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS.
JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	COL. TUXPAN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-066-2015-PRR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 1,200,000.00	$ 1,102,382.17	$ -	$ -	$ 1,102,382.17	100%	100%	REPARACIÓN EN AULA COCINA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PUERTAS, CHAPAS Y PROTECCIONES
EP MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-032-2015-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 570,000.00	$ 541,147.15	$ -	$ -	$ 540,939.53	100%	100%	DRENES PLUVIALES Y PINTURA GENERAL
EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-044-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 600,000.00	$ 493,329.73	$ -	$ -	$ 493,329.73	100%	100%	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS
EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-096-2015-PRR	C. EZRIKAM SOLIS CÁMARA	$ -	$ 14,920.50	$ -	$ -	$ 14,920.50	100%	100%	LETRERO TRIDIMENCIONAL ALUMINIO JASPIADO
EP CUAUHTÉMOC	CALLEJONES	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 280,000.00	$ 0.00	$ 210,839.05	$ -	$ 210,839.05	84%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN, ENTORTADO EN AZOTEA, REP. DE FRONTERAS Y PINTURA EN PLAFONES
EP JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-045-2015-PRR-1	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 140,000.00	$ 138,419.13	$ -	$ -	$ 137,845.93	100%	100%	CISTERNA CAP. 10 M3, DE CONCRETO
EP CRESCENCIO FIGUEROA D.	MADRID	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-043-2015-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	$ 600,000.00	$ 508,471.65	$ -	$ -	$ 483,476.19	95%	100%	REPARACIÓN DE SANITARIOS
ESC. SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO	TECOMÁN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-068-2015-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 1,100,000.00	$ 1,011,635.86	$ -	$ -	$ 1,010,843.80	100%	100%	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS T.M., REP. DE LABORATORIO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TV. SEC. No. 32 GUADALUPE VICTORIA	CALERAS	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-088-2015-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 600,000.00	$ 560,372.86	$ -	$ -	$ 460,439.31	82%	100%	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN			17	0	0	0	20			$ 9,510,000.00	$ 8,511,253.62	$ 239,046.85	$ -	$ 7,243,626.41	82%	95%	
JN SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-080-2015-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR SA de CV	$ 500,000.00	$ 273,872.23	$ -	$ -	$ 303,944.94	111%	100%	TECHADO EN PATIO CÍVICO
JN "SIN NOMBRE"	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	0	06-005-2015-PR	ING. HECTOR DUEÑAS GIL	$ 770,000.00	$ 709,373.05	$ -	$ 69,106.10	$ 695,665.11	100%	100%	2 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.								I N V E R S I O N			AVANCES %					DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	ES DE OBRA CONT		IMPORTES EJERCIDOS		FINANC.	FÍSICO	
	LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%	
JN SIN NOMBRE	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 30,317.81			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN.
CAM RICARDO VÁZQUEZ LARA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-093-2015-PRR	GRUPO PROMOTOR IMPULSO, SA de CV	$ 280,000.00	$ 258,996.25	$ -	$ -	$ -	0%	20%	TECHADO EN PATIO CÍVICO
EP NUEVA CREACIÓN	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	4	06-014-2015-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 3,500,000.00	$ 3,166,351.46	$ -	$ 259,398.30	$ 3,425,749.76	100%	100%	DIRECCIÓN , SANITARIOS, BODEGA, 4 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR (CERCP PERIMETRAL, CISTERNA, PATIO CÍVICO, MURO ACOMETIDA, REDES DE INSTALACIONES)
EP NUEVA CREACIÓN	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 88,433.90			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
EP SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	1	06-006-2015-PR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$ 400,000.00	$ 364,817.31	$ -	$ 46,950.20	$ 389,504.94	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA
EP SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 15,980.04			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
E.P. RAFAEL MACEDO LÓPEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-008-2015-P'R	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 500,000.00	$ 452,946.26	$ -	$ 46,950.20	$ 496,468.81	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA
E.P. RAFAEL MACEDO LÓPEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 16,459.46			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-009-2015-PR	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	$ 380,000.00	$ 329,550.95	$ -	$ 46,950.20	$ 394,507.00	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA
E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 18,005.84			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-053-2015-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 550,000.00	$ 521,034.46	$ -	$ -	$ 521,034.39	100%	100%	AULA USAER Y TECHADO EN AREA DE ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO
E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	C.P. HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 9,637.40			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN
EP J. JESÚS VENTURA VALDOVINOS	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-095-2015-PRR	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$ 1,100,000.00	$ 1,074,899.08	$ -	$ -	$ -	0%	1%	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
EP PATRICIO GABRIEL ARAUJO	VILLAS BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-034-2015-PR	GRUPO PROMOTOR IMPULSO, SA de CV	$ 280,000.00	$ 254,151.87	$ -	$ 55,672.10	$ 309,617.54	100%	100%	DIRECCIÓN ADOSADA
EP FRANCISCO VELASCO CURIEL	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-023-2015-PR	ING. JOSÉ LUIS FERNANDO ESPINOSA LÓPEZ	$ 250,000.00	$ 220,232.96	$ -	$ 35,766.00	$ 232,720.69	100%	100%	AULA USAER
EP DISTRIBUIDORA NISSAN No. 61	COL. TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-100-2015-PRR	ARQ. ORLANDO GONZÁLEZ CARRILLO	$ 270,000.00	$ 261,047.91	$ -	$ -	$ -	0%	1%	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-007-2015-PR-1	ARQ. NAYIBE GEORGINA JUÁREZ CÁRDENAS	$ 2,605,000.00	$ 547,372.83	$ -	$ 33,647.80	$ 608,700.59	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA
ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-050-2015-PRR-1	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ -	$ 1,733,777.84	$ -	$ -	$ 1,733,777.84	100%	100%	TECHADO EN PLAZA CÍVICA
ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	069-098-2015-PRR	ING. HECTOR DUEÑAS GIL	$ -	$ 258,009.64	$ -	$ -	$ -	0%	20%	REPARACIONES EN PISOS, SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 27,679.97			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN.
ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-010-2015-PR	OBRAS CIVILES DE COLIMA, SA de CV	$ 770,000.00	$ 707,565.15	$ -	$ 33,647.80	$ 762,768.36	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA
ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 28,491.92			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN.
ESC. SEC. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	0	06-015-2015-PR	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, SA de CV	$ 2,130,000.00	$ 1,899,363.91	$ -	$ 134,591.10	$ 2,121,695.29	100%	100%	4 AULAS DIDÁCTICAS
ESC. SEC. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 87,740.28			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN.
TV. SEC. DAVID SERRANO	JULUAPAN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2015-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 250,000.00	$ 224,958.79	$ -	$ -	$ 224,701.09	100%	100%	DESAYUNADORES TECHADOS
SEC. MIGUEL VIRGEN MORFÍN	COL. CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1		CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV								TECHUMBRE DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO
R E P A R A C I O N E S																	
J.N. FRANCISCO GABILONDO S.	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-076-2015-PRR	AREA CERO CUATRO, SA de CV	$ 650,000.00	$ 627,150.72	$ -	$ -	$ 88,652.73	14%	100%	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.								I N V E R S I O N			AVANCES %						DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	ES DE OBRA CONT	IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	
	LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%	
JN MA. DEL CARMEN VILLA PATIÑO	FRACC. LINDAVISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-083-2015-PRR	CONSTRUCTORA MACER, SA de CV	$ 175,000.00	$ 76,405.22	$ -	$ -	$ 69,857.17	100%	100%	DREN PLUVIAL
JN MIGUEL GALINDO T.V.	COL. LÓPEZ MATEOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-077-2015-PRR	AREA CERO CUATRO, SA de CV	$ 350,000.00	$ 309,794.16	$ -	$ -	$ 309,794.16	100%	100%	NIVELACIÓN DE TERRENO, REP. CERCO PERIMETRAL, CANCELERÍA
JN CELSA VIRGEN PÉREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2015-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 175,000.00	$ 160,362.43	$ -	$ -	$ 129,772.00	100%	100%	CERCO PERIMETRAL EN AREA DE CRECIMIENTO
EP 1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-061-2015-PRR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 100,000.00	$ 67,524.12	$ -	$ -	$ 56,561.53	100%	100%	SUSTITUCIÓN DE MÓDULO DE BEBEDEROS
ESC. SEC. MOISES SAENZ GARZA	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-020-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 550,000.00	$ 521,413.91	$ -	$ -	$ 521,413.91	100%	100%	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANIATARIOS T.V.
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ			23	15	0	0	30			$ 16,535,000.00	$ 15,020,972.51	$ 322,746.61	$ 762,679.80	$ 13,396,907.86	84%	87%	

M E N F A M 2015 (R

FECHA DE INFORME	SEPTIEMBRE D

TOTAL DE OBRA						IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	OBRA CONTR.	AVANCES %					SITUACION ACTUAL DE OBRAS		
	O	A	L	T	An		OBRA CIVIL	IMPORTES EJERCIDOS				FISICO			
								IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	%	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS
RESUMEN FAM 2015 →	115	29	0	0	139	$ 72,190,761.00	$ 59,339,941.08	$ 1,991,904.36	$ 1,381,791.39	$ 50,844,495.08	80%	91%	115	112	95

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

DR. ARMANDO FIGUEROA DELGADO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

RECURSOS DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014

FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %										CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				INPORTES EJERCIDOS					FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	DE LA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO	%	%				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	5	06-001-2014-OEEMSS-1	PROMOTECNOS, SA de CV	$ 15,000,000.00	$ 3,429,807.80	$ -	$ -	$ 3,429,807.80	$ 3,429,807.80	$ -	$ -	$ 3,429,807.80	100%	100%	19-ene	02-may	TERMINACIÓN DE PLANTA ALTA (UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL) 2a. ETAPA	$ 917,552.12	$ 917,552.11	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO G.
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-038-2014-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIONES, SA de CV	$ -	$ -	$ 4,557,872.00	$ -	$ 4,557,872.00	$ -	$ -	$ 2,278,936.00	$ 2,278,936.00	50%	50%	19-ene	18-may	EQUIPO DIDÁCTICO (SALA DE MÓDULOS)	$ 2,278,936.00	$ -	$ 2,278,936.00	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-039-2014-OEEMSS	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	$ -	$ -	$ 1,966,396.04	$ -	$ 1,966,396.04	$ -	$ -	$ 1,966,396.04	$ 1,966,396.04	100%	100%	19-ene	19-mar	MOBILIARIO	$ 983,198.02	$ -	$ 983,198.02	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-040-2014-OEEMSS	INGENIERIA EN SOFTWARE, SA de CV	$ -	$ -	$ 1,721,672.00	$ -	$ 1,721,672.00	$ -	$ -	$ 1,721,672.00	$ 1,721,672.00	100%	100%	19-ene	19-mar	EQUIPO DE CÓMPUTO	$ 860,836.00	$ -	$ 860,836.00	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-001-2015-OEEMSS	130 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ -	$ 3,479,741.38	$ -	$ -	$ 3,479,741.38	$ 1,266,713.98	$ -	$ -	$ 1,266,713.98	54%	57%	01-jun	29-sep	CUBIERTA DE LÁMINA FRENTE A AULA PARA TALLERES ARTÍSTICOS + PLATAFORMA PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN AZOTEA DE TALLERES (2a. ETAPA)	$ 1,043,922.41	$ 380,014.20	$ 663,908.21	ING. IGNACIO DELGADO G.
RESUMEN PROGRAMA DE EXPANSIÓN 2014				1	0	0	0	1			$ 15,000,000.00	$ 6,909,549.18	$ 8,245,940.04	$ -	$ 15,155,489.22	$ 4,696,521.78		$ 5,967,004.04	$ 10,663,525.82	70%	70%				$ 6,084,444.55	$ 1,297,566.31	$ 4,786,878.23	

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

OBRA SUSPENDIDA (NO SE HA ENTREGADO ANTICIPO)
(EL ANTICIPO SE ENTREGÓ EL 01/06/2015)
Nueva fecha de terminación: 29/09/2015

OBRA CON AVANCE LENTO, DEBIDO A FALTA DE RECURSO.

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %										CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				INPORTES EJERCIDOS					FISICO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	DE LA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO	%	%				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	ADQ-06-006-2015-OEEMSS	OFITEC TECNOLOGÍA, SA de CV	$ 28,000,000.00	$ -	$ 3,422,268.00	$ -	$ 3,422,268.00	$ -	$ -	$ 2,203,395.31	$ 2,203,395.31	64%	64%	09-mar	22-abr	EQUIPAMIENTO	$ 1,711,134.00	$ 1,101,697.66	$ 609,436.35	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-010-2015-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIÓN, SA de CV		$ -	$ 10,402,183.35	$ -	$ 10,402,183.35	$ -	$ -	$ 3,120,655.00	$ 3,120,655.00	30%	30%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO	NO REQUIRIÓ ANTICIPO			C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-011-2015-OEEMSS	MAQUINARIA INDUSTRIAL CBRERA, SA de CV		$ -	$ 7,692,418.43	$ -	$ 7,692,418.43	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO	$ 3,846,209.22	$ -	$ 3,846,209.22	C.P. LUIS CORONA
RESUMEN PEF 2014				1	0	0	0	0			$ 28,000,000.00	$ -		$ -	$ 21,516,869.78	$ -		$ 5,324,050.31	$ 5,324,050.31	25%	25%				$ 5,557,343.22	$ 1,101,697.66	$ 4,455,645.56	