REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

FECHA DE INFORME	31 DE DICIEMBRE DE 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									INVERSION							AVANCES %						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			
150001	EP JUAN JOSÉ RIOS	PERIQUILLOS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-056-2015-PRR-2	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 936,654.16	$ 885,313.19	$ -	$ -	$ 936,654.16	$ 798,938.19		$ 47,694.63	$ 897,973.78	100%	100%	02-jul	01-sep	MÓDULO DE SANITARIOS + DIRECCIÓN
150001	EP JUAN JOSÉ RIOS	PERIQUILLOS	ARMERIA	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 51,340.96				$ 51,340.96			100%	100%	01-jul	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN
	REPARACIONES																							
	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ		ARMERIA	1	0	0	0	0	SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 21,544.40	$ -	$ -	$ 21,544.40	$ 21,544.40	$ -	$ -	$ 21,544.40	$ 21,544.40	100%	100%	25-ago	25-ago	DOTACIÓN DE MOBILITARIO
150007	JN VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-055-2015-PRR	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 281,425.85	$ 281,425.85	$ -	$ -	$ 281,425.85	$ 281,425.50	$ -	$ -	$ 281,425.50	100%	100%	02-jul	21-ago	ADECUACIÓN DE RAMPAS
150009	EP FRANCISCO J. MUJICA	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-055-2015-PRR	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 244,516.30	$ 244,516.30	$ -	$ -	$ 244,516.30	$ 193,554.64	$ -	$ -	$ 193,554.64	100%	100%	02-jul	21-ago	BARDA PERIMETRAL, POSTE CANASTA DE BASKET, DREN PLUVIAL, REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
150012	EP ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	EL PARAISO	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-108-2015-PRR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 55,506.37	$ 55,506.37	$ -	$ -	$ 55,506.37	$ 55,506.37	$ -	$ -	$ 55,506.37	100%	100%	07-oct	12-sep	REPARACIONES EN CUBIERTA DE COMEDOR
TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA				5	0	0	0	5			**$ 1,539,647.07**	**$ 1,466,761.71**	**$ 51,340.96**	**$ 21,544.40**	**$ 1,539,647.07**	**$ 1,329,424.70**	**$ -**	**$ 69,239.03**	**$ 1,450,004.70**	**100%**	**99%**			
150108	JN FERNANDO MORENO P.	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-118-2015-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 314,575.88	$ 314,575.88	$ -	$ -	$ 314,575.88	$ 128,583.00	$ -	$ -	$ 128,583.00	41%	50%	21-dic	30-ene	CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
150927	EP ALFREDO V. BONFIL	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-081-2015-PRR-1	ARCOCUB, S. de R.L. de C.V.	$ 916,350.41	$ 916,350.41	$ -	$ -	$ 916,350.41	$ 916,350.41	$ -	$ -	$ 916,350.41	100%	100%	10-ago	26-sep	CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
150129	EP VICENTE GUERRERO	LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR-1	ARQ. JESÚS MENDOZA DE HOYOS	$ 65,521.12	$ 65,521.12	$ -	$ -	$ 65,521.12	$ 65,521.12	$ -	$ -	$ 65,521.12	100%	100%	02-jul	05-ago	CERCO PERIMETRAL
150177	EP IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-085-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA de CV	$ 167,396.71	$ 167,396.71	$ -	$ -	$ 167,396.71	$ 167,396.71	$ -	$ -	$ 167,396.71	100%	100%	10-ago	26-sep	RED ELÉCTRICA EXTERIOR, BALANCEO DE CARGAS
S/N	SEC. TÉCNICA "MANUEL SANDOVAL VALLARTA	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 24,499.20	$ -	$ -	$ 24,499.20	$ 24,499.20	$ -	$ -	$ 24,499.20	$ 24,499.20	100%	100%	25-ago	25-ago	DOTACIÓN DE 40 SILLAS DE PALETA
150133	ESC. SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	1	1	0	0	0	06-001-2015-PR	CENTELLA, SA de CV	$ 501,568.18	$ 448,315.11	$ -	$ 33,647.80	$ 501,568.18	$ 439,389.57	$ -	$ 33,647.80	$ 492,642.64	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS
150133	ESC. SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 19,605.28				$ 19,605.28			100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
	REPARACIONES																							
150143	JN GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR-1	ARQ. JESÚS MENDOZA HOYOS	$ 33,761.49	$ 33,761.49	$ -	$ -	$ 33,761.49	$ 33,760.06	$ -	$ -	$ 33,760.06	100%	100%	02-jul	31-jul	CERCO PERIMETRAL (2a. ETAPA)
150146	JN ROSAURA ZAPATA	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-018-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 320,535.06	$ 320,535.06	$ -	$ -	$ 320,535.06	$ 320,535.06	$ -	$ -	$ 320,535.06	100%	100%	22-jun	31-jul	PISO EN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y AULA DIDÁCTICA, PISO DE CONCRETO EN SANIT. P/MINUSVÁLIDOS
150102	JN MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-021-2015-PRR	MIGAR CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 230,592.63	$ 230,592.63	$ -	$ -	$ 230,592.63	$ 230,592.63	$ -	$ -	$ 230,592.63	100%	100%	22-jun	25-jul	PINTURA GENERAL, PISOS EN AULAS Y PATIO CÍVICO
150148	JN MA. ENCARNACIÓN GALINDO	LOS TEPAMES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR-1	ARQ. JESÚS MENDOZA HOYOS	$ 87,931.31	$ 87,931.31	$ -	$ -	$ 87,931.31	$ 87,749.34	$ -	$ -	$ 87,749.34	100%	100%	02-jul	05-ago	PISOS EN AULAS, REP. DE CHAPOTEADERO Y ARENERO
150132	JN NIÑO BENITO JUÁREZ	COL. LAS PALMAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 119,497.71	$ 119,497.71	$ -	$ -	$ 119,497.71	$ 119,497.71	$ -	$ -	$ 119,497.71	100%	100%	06-jul	15-ago	RAMPA P/MINUSVÁLIDOS CON PASAMANOS
150106	JN ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-019-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 579,771.04	$ 340,691.84	$ -	$ -	$ 340,691.84	$ 340,691.84	$ -	$ -	$ 340,691.84	100%	100%	22-jun	31-jul	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS
150106	JN ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	0	0	0	0	1	06-078-2015-PRR-1	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ -	$ 239,079.20	$ -	$ -	$ 239,079.20	$ 239,079.20	$ -	$ -	$ 239,079.20	100%	100%	24-jul	14-sep	BAÑOS PARA DISCAPACITADOS
150152	CENDI No. 1 ÁNGELA M. ALCÁZAR RIOS	COL. LAS VÍBORAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-058-2015-PRR-1	DESARROLLADORA ASSA, SA de CV	$ 171,368.04	$ 171,368.04	$ -	$ -	$ 171,368.04	$ 171,368.03	$ -	$ -	$ 171,368.03	100%	100%	04-jul	11-ago	PISO DE VINILO EN SALA DE MATERNAL "A", REMODELACIÓN DE SANITARIOS, PISO DE VINILO EN ÁREA DE RECREO MATERNAL "A" Y LACTANTES "C", REP. DE PISO EN ÁREA DE JUEGOS
150153	JN ANTONIO GAITÁN GAITÁN	COL. EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-092-2015-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 666,080.89	$ 472,980.05	$ -	$ -	$ 666,080.89	$ 472,426.18	$ -	$ -	$ 664,131.19	100%	100%	31-ago	17-oct	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO
150153	JN ANTONIO GAITÁN GAITÁN	COL. EL DIEZMO	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ 0.00	$ 193,100.84				$ 191,705.01			100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
150154	JN MA. MERCEDES VÁZQUEZ	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-058-2015-PRR-1	DESARROLLADORA ASSA, SA de CV	$ 181,286.90	$ 181,286.90	$ -	$ -	$ 181,286.90	$ 181,286.90	$ -	$ -	$ 181,286.90	100%	100%	04-jul	21-ago	CUBIERTA MULTYPANEL EN AULA DE USOS MÚLTIPLES
150178	EP ALEJANDRO FLORES G.	COL. GUADALAJARITA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-101-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 1,090,781.52	$ 1,090,781.52	$ -	$ -	$ 1,090,781.52	$ 1,090,781.52	$ -	$ -	$ 1,090,781.52	100%	100%	05-oct	18-nov	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
150160	EP FRANCISCO I. MADERO	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-064-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	$ 43,301.69	$ 43,301.69	$ -	$ -	$ 43,301.69	$ 41,167.62	$ -	$ -	$ 41,167.62	100%	100%	06-jul	08-ago	PISO DE CONCRETO Y 3 DESAYUNADORES

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			
150161	EP ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-057-2015-PRR	CONSTRUCTORA ALEMA, SA de CV	$ 412,304.69	$ 406,474.10	$ -	$ -	$ 412,304.69	$ 406,473.48	$ -	$ -	$ 412,304.07	100%	100%	02-jul	11-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOSY TERMINACIÓN DE CERCO PERIMETRAL
150161	EP ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	C.P. HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 5,830.59				$ 5,830.59			100%	100%	16-ago	31-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
150162	EP MIGUEL ÁLVAREZ GARCÍA	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-057-2015-PRR-1	CONSTRUCTORA ALEMA, SA de CV	$ 275,991.52	$ 275,991.52	$ -	$ -	$ 275,991.52	$ 275,991.52	$ -	$ -	$ 275,991.52	100%	100%	02-jul	11-ago	AMPLIACIÓN COCINA, AREA DE BEBEDEROS
150164	EP GUADALAUPE VICTORIA	LOMA DE JUÁREZ	COLIMA	1	0	0	0	1	06-048-2015-PRR	INGENIERÍA MAD, SA de CV	$ 117,334.46	$ 117,334.46	$ -	$ -	$ 117,334.46	$ 104,687.55	$ -	$ -	$ 104,687.55	100%	100%	02-jul	22-jul	MURO-REJA PARTE FRONTAL (NORTE)
150169	EP REPÚBLICA ARGENTINA	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-064-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	$ 202,012.86	$ 202,012.86	$ -	$ -	$ 202,012.86	$ 201,908.81	$ -	$ -	$ 201,908.81	100%	100%	06-jul	08-ago	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO COLINDANTE
150170	EP JOSÉ MARÍA MORELOS	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 86,580.89	$ 86,580.89	$ -	$ -	$ 86,580.89	$ 86,580.89	$ -	$ -	$ 86,580.89	100%	100%	06-jul	15-ago	SUSTITUCIÓN DE BARANDAL Y PASAMANOS EN ESCALERA
150179	EP 18 DE MARZO	PISCILA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-097-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 64,680.10	$ 64,680.10	$ -	$ -	$ 64,680.10	$ 64,680.10	$ -	$ -	$ 64,680.10	100%	100%	21-sep	30-sep	PINTURA VINÍLICA Y DE ESMALTE
	E.P. 16 DE SEPTIEMBRE		COLIMA						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 17,875.60	$ -	$ -	$ 17,875.60	$ 17,875.60	$ -	$ -	$ 17,875.60	$ 17,875.60	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
	E.P. CLUB DE LEONES CINCO		COLIMA						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 35,936.80	$ -	$ -	$ 35,936.80	$ 35,936.80	$ -	$ -	$ 35,936.80	$ 35,936.80	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
	E.P. DANIEL DELGADILLO		COLIMA						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 43,722.72	$ -	$ -	$ 43,722.72	$ 43,722.72	$ -	$ -	$ 43,722.72	$ 43,722.72	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
	E.P. MIGUEL HIDALGO		COLIMA						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 6,721.89	$ -	$ -	$ 6,721.89	$ 6,721.89	$ -	$ -	$ 6,721.89	$ 6,721.89	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
	E.S. 20 DE ENERO DE 1521		COLIMA						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 18,374.40	$ -	$ -	$ 18,374.40	$ 18,374.40	$ -		$ 18,374.40	$ 18,374.40	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
	E. S. JESUS REYES HEROLES		COLIMA						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 18,374.40	$ -	$ -	$ 18,374.40	$ 18,374.40	$ -	$ -	$ 18,374.40	$ 18,374.40	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
150173	SEC. ENRIQUE CORONA MORFÍN	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-067-2015-PRR-1	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, SA de CV	$ 802,250.13	$ 784,411.65	$ -	$ 17,838.48	$ 802,250.13	$ 784,411.65	$ -	$ 17,838.48	$ 802,250.13	100%	100%	06-jul	25-ago	REPARACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS (NIÑAS) Y 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE
150173	SEC. ENRIQUE CORONA MORFÍN	COL. CENTRO	COLIMA	0	0	0	0	1	06-117-2015-PRR	ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ	$ 464,391.94	$ 464,391.94	$ -	$ -	$ 464,391.94	$ 113,666.52	$ -	$ -	$ 113,666.52	24%	90%	03-dic	31-dic	CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO
150132	ESC. SEC. No. 8 CONSTITUCIÓN DE 1857	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 98,648.05	$ 98,648.05	$ -	$ -	$ 98,648.05	$ 98,648.05	$ -	$ -	$ 98,648.05	100%	100%	06-jul	15-ago	ADECUACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS
150175	TV. SEC. VIDAL DOMÍNGUEZ ARROYO	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-022-2015-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 193,157.95	$ 193,157.95	$ -	$ -	$ 193,157.95	$ 164,114.97	$ -	$ -	$ 164,114.97	100%	100%	22-jun	31-jul	TECHADO EN DESAYUNADORES
150181	TV. SEC. FEDERICO RANGEL FUENTES	LAS TUNAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-105-2015-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 352,260.00	$ 352,260.00	$ -	$ -	$ 352,260.00	$ 352,260.00	$ -	$ -	$ 352,260.00	100%	100%	07-sep	12-sep	PINTURA EN MUROS, REP. ELÉCTRICAS, MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y PISOS.
TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA				27	1	0	0	30			$ 8,725,438.17	8,289,910.18	218,536.70	216,991.29	8,725,438.17	$ 7,699,600.43	$ 217,140.88	$ 216,991.29	$ 8,133,732.60	90%	96%			
	REPARACIONES																							
150204	E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	LOS AGUAJES	COMALA	1	0	0	0	1	06-069-2015-PRR-1	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 553,014.78	$ 553,014.78	$ -	$ -	$ 553,014.78	$ 553,014.78	$ -	$ -	$ 553,014.78	100%	100%	06-jul	15-ago	REPARACIÓN DE SANITARIOS Y BEBEDEROS
150209	EP CONSTITUCIÓN	COF. DE SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-110-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 11,879.70	$ 11,879.70	$ -	$ -	$ 11,879.70	$ 11,879.70	$ -	$ -	$ 11,879.70	100%	100%	26-sep	30-sep	APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA
150207	SEC. TÉCNICA PABLO SILVA GARCÍA	CARRETERA A COMALA	COMALA	1	0	0	0	1	06-016-2015-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 297,547.01	$ 248,548.61	$ -	$ 48,998.40	$ 297,547.01	$ 248,548.61	$ -	$ 48,998.40	$ 297,547.01	100%	100%	01-jun	15-jun	REPARACIONES EN GENERAL Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS
150208	EP ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	1	0	0	0	1	06-104-2015-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 394,299.30	$ 394,299.30	$ -	$ -	$ 394,299.30	$ 394,299.30	$ -	$ -	$ 394,299.30	100%	100%	07-sep	12-sep	MURO PERIMETRAL, MALLA CICLÓN Y DREN PLUVIAL
150206	ESC. SEC. 28 DE FEBRERO	SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-075-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 769,632.91	$ 769,632.91	$ -	$ -	$ 769,632.91	$ 769,632.91	$ -	$ -	$ 769,632.91	100%	100%	13-jul	23-ago	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS.
150206	ESC. SEC. 28 DE FEBRERO	SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-099-2015-PRR	AREA CERO CUATRO, SA de CV	$ 254,661.26	$ 254,661.26	$ -	$ -	$ 254,661.26	$ 254,661.26	$ -	$ -	$ 254,661.26	100%	100%	25-sep	30-oct	PINTURA, RAMPA PARA MINUSVALIDOS Y PASAMANOS, ENTORTADO E IMPERMEABILIZACIÓN.
150206	ESC. SEC. 28 DE FEBRERO	SUCHITLÁN	COMALA	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 180,300.93	$ 180,300.93	$ -	$ -	$ 180,300.93	$ 180,300.93	$ -	$ -	$ 180,300.93	100%	100%	01-jul	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN
TOTAL MUNICIPIO DE COMALA				6	0	0	0	7			$ 2,461,335.90	$ 2,412,337.50	$ -	$ 48,998.40	$ 2,461,335.90	$ 2,412,337.50	$ -	$ 48,998.40	$ 2,461,335.90	100%	100%			

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N						A V A N C E S %						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			
150300	JN MARIA GUADALUPE MORENO NAVARRO	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-051-2015-PRR-1	ING. J. JESÚS CONTRERAS DUEÑAS	$ 149,090.50	$ 149,090.50	$ -	$ -	$ 149,090.50	$ 149,090.50	$ -	$ -	$ 149,090.50	100%	100%	02-jul	08-ago	DREN PLUVIAL
150305	SEC. TÉCNICA No. 2, SUSANA ORTIZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-052-2015-PR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$ 574,584.80	$ 559,073.97	$ -	$ -	$ 559,073.97	$ 559,073.97	$ -	$ -	$ 574,584.80	103%	100%	02-jul	23-ago	CONTROL ESCOLAR Y SUBDIRECCIÓN
150305	SEC. TÉCNICA No. 2, SUSANA ORTIZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	C.P. HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO		$ -	$ 15,510.82				$ 15,510.82			100%	100%	16-ago	31-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
150306	TV. SECUNDARIA MERCEDES BALLESTEROS SILVA	LA SIDRA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-047-2015-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 226,344.98	$ 226,344.98	$ -	$ -	$ 226,344.98	$ 205,666.41	$ -	$ -	$ 205,666.41	100%	100%	02-jul	11-ago	TECHADO DE DESAYUNADORES
	REPARACIONES																							
150313	EP JOSÉ MARÍA MORELOS	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-026-2015-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$ 94,736.21	$ 94,736.21	$ -	$ -	$ 94,736.21	$ 94,735.32	$ -	$ -	$ 94,735.32	100%	100%	06-jul	08-ago	REPARACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL
150309	EP MA. ESTHER OCHOA MENDOZA	COL. LA CAZUMBA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-051-2015-PRR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$ 150,019.47	$ 150,019.47	$ -	$ -	$ 150,019.47	$ 150,019.47	$ -	$ -	$ 150,019.47	100%	100%	02-jul	08-ago	MALLA CICLÓN EN CANCHA
150310	EP MIGUEL HIDALGO	AGUA ZARCA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-082-2015-PRR-1	ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ	$ 370,316.74	$ 370,316.74	$ -	$ -	$ 370,316.74	$ 370,083.23	$ -	$ -	$ 370,083.23	100%	100%	10-ago	08-oct	IMPERMEABILIZACIÓN, PLAFONES Y FRONTERAS, REPARACIONES EN SANITARIOS
150311	E.P. CINCO DE MAYO	JALA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-082-2015-PRR-1	ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ	$ 115,695.09	$ 115,695.09	$ -	$ -	$ 115,695.09	$ 115,695.09	$ -	$ -	$ 115,695.09	100%	100%	10-ago	08-oct	CERCO PERIMETRAL EN TERRENO ANEXO
	TV SEC. NIÑOS HEROES		COQUIMATLÁN						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 4,899.84	$ -	$ -	$ 4,899.84	$ 4,899.84	$ -	$ -	$ 4,899.84	$ 4,899.84	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
150304	SEC. TÉCNICA "FELIPE SEVILLA DEL RIO"	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-082-2015-PRR-1	ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ	$ 50,070.56	$ 31,696.16	$ -	$ 18,374.40	$ 50,070.56	$ 24,584.27	$ -	$ 18,374.40	$ 42,958.67	100%	100%	10-ago	08-oct	CONEXIÓN DE DRENAJE A RED MUNICIPAL
TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				8	0	0	0	9			$ 1,735,758.19	$ 1,696,973.13	$ 15,510.82	$ 23,274.24	$ 1,720,247.37	$ 1,668,948.27		$ 23,274.24	$ 1,707,733.34	100%	100%			
	REPARACIONES																							
150415	JN HUGO RAMÍREZ MIRANDA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-106-2015-PRR	ARQ. ARTURO JAVIER GONZÁLEZ	$ 262,873.71	$ 262,873.71	$ -	$ -	$ 262,873.71	$ 262,873.71	$ -	$ -	$ 262,873.71	100%	100%	07-oct	14-oct	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO Y PINTURA
150416	JN SOLEDAD HERRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-106-2015-PRR	ARQ. ARTURO JAVIER GONZÁLEZ	$ 173,325.27	$ 173,325.27	$ -	$ -	$ 173,325.27	$ 173,325.27	$ -	$ -	$ 173,325.27	100%	100%	07-oct	14-oct	DREN PLUVIAL
150406	JN MA. TERESA SILVA MARTÍNEZ	PALMILLAS	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-059-2015-PRR-1	ING. HECTOR DUEÑAS GIL	$ 619,417.25	$ 619,417.25	$ -	$ -	$ 619,417.25	$ 619,417.25	$ -	$ -	$ 619,417.25	100%	100%	04-jul	18-ago	INSTALCIONES ELÉCTRICAS Y REP. SANITARIOS
150414	SEC. ESTATAL No. 5 JOSÉ MORA Y VERDUZCO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-086-2015-PRR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 915,675.86	$ 915,675.86	$ -	$ -	$ 915,675.86	$ 915,675.86	$ -	$ -	$ 915,675.86	100%	100%	10-ago	03-oct	CANCELERÍA PINTURA Y PROTECCIONES.
	ESC. SEC. TEC. NO. 9	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 20,590.00	$ -	$ -	$ 20,590.00	$ 20,590.00	$ -	$ -	$ 20,590.00	$ 20,590.00	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
150411	SEC. TÉCNICA No. 13, JUAN DE LA BARRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-084-2015-PRR	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	$ 875,412.11	$ 347,908.57	$ -	$ 20,178.20	$ 368,086.77	$ 347,908.57	$ -	$ 20,178.20	$ 368,086.77	100%	100%	10-ago	26-sep	SEÑALIZACIONES PARA DISCAPACITADOS, RAMPAS Y REHABILITAR LABORATORIOS.
150411	SEC. TÉCNICA No. 13, JUAN DE LA BARRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-085-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA de CV	$ -	$ 527,503.54	$ -	$ -	$ 527,503.54	$ 527,503.54	$ -	$ -	$ 527,503.54	100%	100%	10-ago	26-sep	INST. ELÉCTRICA, LÁMPARAS Y LUMINARIAS.
TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC				5	0	0	0	6			$ 2,867,294.21	$ 2,846,704.21	$ -	$ 40,768.20	$ 2,887,472.41	$ 2,846,704.21	$ -	$ 40,768.20	$ 2,887,472.41	100%	99%			
150503	CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	3	0	0	2	06-011-2015-PR	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, SA de CV	$ 4,838,681.47	$ 4,251,213.51	$ -	$ 233,750.89	$ 4,838,681.47	$ 3,620,531.12	$ -	$ 233,750.89	$ 3,941,885.61	100%	100%	18-may	31-ago	EDIF "A" AREA ADMINISTRATIVA, 3 AULAS, MÓDULO DE SANITARIOS + OBRA EXTERIOR
150503	CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 87,603.59				$ 87,603.59			100%	100%	22-jun	30-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
150503	CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	0	0	0	0	1	06-024-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ -	$ 266,113.48	$ -	$ -	$ 266,113.48	$ 249,043.46	$ -	$ -	$ 249,043.46	100%	100%	22-jun	08-ago	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 25 KVA TRIFÁSICA TIPO PEDESTAL

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			
	REPARACIONES																							
150500	EP JULIÁN SILVA PALACIOS	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-074-2015-PRR	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 150,000.00	$ 232,762.12	$ -	$ -	$ 232,762.12	$ 230,703.31	$ -	$ -	$ 230,703.31	100%	100%	10-jul	11-ago	SUSTITUCIÓN DE LONA EN TECHUMBRE DE PATIO CÍVICO, POR LÁMINA PINTRO
150505	SEC. TÉCNICA No. 9, CUAUHTÉMOC	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-025-2015-PRR	LAE ANGEL MARIO HOYOS VILLASEÑOR	$ 800,000.00	$ 767,237.15	$ -	$ -	$ 767,237.15	$ 767,228.50	$ -	$ -	$ 767,228.50	100%	100%	22-jun	29-ago	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LABORATORIO DE CIENCIAS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, RESANES EN PLAFONES Y FRONTERAS DE LOSA
TOTAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN				3	3	0	0	6			$ 5,788,681.47	$ 5,517,326.26	$ 87,603.59	$ 233,750.89	$ 6,104,794.22	$ 4,867,506.39	$ 87,603.59	$ 233,750.89	$ 5,188,860.87	100%	100%			

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			
150601	JN "SIN NOMBRE"	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-002-2015-PR	CONSTRUCTORA MEJLUC, SA de CV	$ 462,828.79	$ 411,808.09	$ -	$ 34,553.08	$ 462,828.79	$ 380,407.06	$ -	$ 34,553.08	$ 431,427.77	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA
150601	JN "SIN NOMBRE"	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,467.63				$ 16,467.63			100%	100%	22-jun	30-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"
150605	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	2	0	0	4	06-012-2015-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$ 3,267,652.46	$ 3,044,677.01	$ -	$ 165,497.90	$ 3,210,174.91	$ 3,044,677.01	$ -	$ 165,497.90	$ 3,267,652.46	100%	100%	18-may	15-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS 1° y 2°, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR.
150605	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 0.00	$ 57,477.55				$ 57,477.55	$ -	$ -	100%	100%	22-jun	11-sep	INPERMEABILIZACIÓN
150606	EP SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	5	0	0	0	06-013-2015-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 2,014,798.78	$ 1,670,753.65	$ -	$ 270,463.11	$ 2,014,798.78	$ 1,670,753.65	$ -	$ 270,463.20	$ 2,014,798.87	100%	100%	18-may	15-ago	5 AULAS DIDÁCTICAS
150606	EP SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 73,582.02				$ 73,582.02	$ -	$ 73,582.02	100%	100%	22-jun	11-sep	INPERMEABILIZACIÓN
150609	EP PABLO REYES ÁVALOS	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-083-2015-PRR-1	CONSTRUCTORA MACER, SA de CV	$ 421,205.15	$ 421,205.15	$ -	$ -	$ 421,205.15	$ 421,139.32	$ -	$ -	$ 421,139.32	100%	100%	10-ago	30-sep	ESCALERA DE EMERGENCIA Y MURO PERIMETRAL
150617	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-003-2015-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 818,234.30	$ 537,928.81	$ -	$ 33,647.80	$ 599,778.84	$ 536,044.51	$ -	$ 33,647.80	$ 597,894.55	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA
150617	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-091-2015-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ -	$ 218,455.46	$ -	$ -	$ 246,657.69	$ 218,454.99	$ -	$ -	$ 246,657.23	100%	100%	31-ago	09-oct	COCINA ATÍPICA
150617	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 28,202.23				$ 28,202.23			100%	100%	22-jun	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN (AULA)
150618	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-004-2015-PR	ING. RAÚL MIGUEL SUAZO SOLÓRZANO	$ 1,436,658.60	$ 566,917.80	$ -	$ 100,943.30	$ 667,861.10	$ 565,851.12	$ -	$ 100,943.30	$ 1,435,591.93	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA
150618	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-036-2015-PRR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 768,797.51				$ 768,797.51			100%	100%	22-jun	08-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
	REPARACIONES																							
150621	JN LEONEL RAMÍREZ GARCÍA	COL. IGNACIO ZARAGOZA (LA TOLVA)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 236,216.36	$ -	$ 236,216.36	$ -	$ 236,216.36	$ 223,301.26	$ -	$ -	$ 223,301.26	100%	100%	22-jun	08-ago	ENTORTADO EN LOSA DE ENTREPISO E IMPERMEABILIZACIÓN
150622	JN VICENTE GUERRERO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-042-2015-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA de CV	$ 359,447.63	$ 359,447.63	$ -	$ -	$ 359,447.63	$ 356,261.98	$ -	$ -	$ 356,261.98	100%	100%	22-jun	08-ago	CERCO DE MALLA CICLÓN, RAMPAS Y PASAMANOS
150625	JN MIGUEL HIDALGO	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-046-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 270,195.08	$ 270,195.08	$ -	$ -	$ 270,195.08	$ 270,194.50	$ -	$ -	$ 270,194.50	100%	100%	02-jul	11-ago	REPARACIONES EN FRONTERAS, GOTEROS Y PLAFONES DE MARQUESINAS, PINTURA ZAMPEADO EN LADERA DE CERRO Y REP. ELÉCTRICAS.
150626	JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-046-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 1,080,948.88	$ 451,240.84	$ -	$ -	$ 451,240.84	$ 451,240.84	$ -	$ -	$ 451,240.84	100%	100%	02-jul	11-ago	REPARACIONES EN INST. ELECTRICA, LÁMPARAS, HERRERÍA Y PISOS EN PLAZA CIVICA
150626	JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-079-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ -	$ 452,149.28	$ -	$ -	$ 452,149.28	$ 452,149.28	$ -	$ -	$ 452,149.28	100%	100%	27-jul	10-ago	REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL
150626	JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-090-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ -	$ 177,558.76	$ -	$ -	$ 177,558.76	$ 176,468.62	$ -	$ -	$ 176,468.62	100%	100%	24-ago	31-ago	PISO Y ZOCLO DE CERÁMICA EN AULAS
150604	JN BEATRIZ CORTÉS VIRGEN	COL. EL ROCÍO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 173,184.63	$ -	$ 167,254.95	$ 5,929.68	$ 173,184.63	$ -	$ 109,040.26	$ 5,929.68	$ 114,969.94	100%	100%	22-jun	08-ago	REPARACIONES EN FRONTERA DE LOSA, PLAFON Y MARQUESINAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA
150647	JN SIN NOMBRE	COL. EL GARCERO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-109-2015-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ 243,280.93	$ 243,280.93	$ -	$ -	$ 243,280.93	$ 243,279.42	$ -	$ -	$ 243,279.42	100%	100%	07-sep	12-sep	REPARACIÓN DE MALLA PERIMETRAL , MURO DE CONTENCIÓN Y DESAZOLVES.
	J.N. ELISA VAZQUEZ SUAZO		MANZANILLO						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 684.40	$ -	$ -	$ 684.40	$ 684.40	$ -	$ -	$ 684.40	$ 684.40	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
	J.N. JUAN ESCUTIA		MANZANILLO						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 5,999.69	$ -	$ -	$ 5,999.69	$ 5,999.69	$ -		$ 5,999.69	$ 5,999.69	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
150629	EP 5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-027-2015-PRR	TERCYM, SA de CV	$ 600,000.00	$ 407,501.97	$ -	$ -	$ 407,501.97	$ 259,554.32	$ -	$ -	$ 259,554.32	100%	100%	27-jun		REHABILITACIÓN DE SANITARIOS

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			
150629	EP 5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-112-2015-PRR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 155,801.42	$ -	$ -	$ 155,801.42	$ 149,318.87	$ -	$ -	$ 149,318.87	100%	100%	10-sep	25-sep	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
150630	EP BASILIO VADILLO	COL. EL PACÍFICO (LAS BRISAS)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-017-2015-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA, SA de CV	$ 350,265.14	$ 350,265.14	$ -	$ -	$ 350,265.14	$ 350,176.80	$ -	$ -	$ 350,176.80	100%	100%	22-jun	02-ago	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS A,B,C Y COCINA. MANTENIMIENTO A TECHUMBRED E CANCHA E INGRESO.
150635	EP RAFAEL RAMÍREZ C.	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-028-2015-PRR-1	ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ	$ 995,676.43	$ 951,253.19	$ -	$ -	$ 951,253.19	$ 951,253.19	$ -	$ -	$ 995,676.43	100%	100%	22-jun	19-sep	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, TRAMPA DE GRAZAS, PROTECCIONES
150635	EP RAFAEL RAMÍREZ C.	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 44,423.24	$ -	$ 44,423.24		$ 44,423.24			100%	100%	22-jun	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN.
150636	EP MIGUEL HIDALGO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-029-2015-PRR	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$ 258,329.70	$ 227,232.59	$ -	$ -	$ 227,232.59	$ 227,232.59	$ -	$ -	$ 258,329.70	100%	100%	25-jun	31-jul	RESANES EN PLAFON Y FRONTERAS DE LOSA Y CERCO PERIMETRAL.
150636	EP MIGUEL HIDALGO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 0.00	$ 31,097.12	$ -	$ 31,097.12		$ 31,097.12			100%	100%	22-jun	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIF. 2 AULAS
150637	EP JOSÉ SANTOS VALDEZ	COL. VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-063-2015-PRR-1	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$ 129,214.55	$ 129,214.55	$ -	$ -	$ 129,214.55	$ 129,214.55	$ -	$ -	$ 129,214.55	100%	100%	06-jul	17-sep	REPARACIÓN DE LOSAS EN PATIO CÍVICO
150640	EP EMILIANO ZAPATA	MIRAMAR	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-063-2015-PRR-1	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$ 155,062.72	$ 155,062.72	$ -	$ -	$ 155,062.72	$ 155,062.72	$ -	$ -	$ 155,062.72	100%	100%	06-jul	17-sep	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, REP. LOSA DE SANITARIOS
150641	EP 20 DE NOVIEMBRE	LAS CANOAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-054-2015-PRR	ARCOCUB S de RL de CV	$ 587,683.23	$ 587,683.23	$ -	$ -	$ 587,683.23	$ 587,683.23	$ -	$ -	$ 587,683.23	100%	100%	02-jul	15-ago	REPARACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN
150649	EP LEONARDO B. GUTIÉRREZ	LA CULEBRA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-114-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, SA de CV	$ 93,529.16	$ 93,529.16	$ -	$ -	$ 93,529.16	$ 93,529.16	$ -	$ -	$ 93,529.16	100%	100%	28-sep	06-oct	MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENOS
	E.P. ANGEL ANTE		MANZANILLO						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 1,026.60	$ -	$ -	$ 1,026.60	$ 1,026.60	$ -	$ -	$ 1,026.60	$ 1,026.60	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
	E.P. CELSA LORENZANA VELASCO		MANZANILLO						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 48,945.41	$ -	$ -	$ 48,945.41	$ 48,945.41	$ -	$ -	$ 48,945.41	$ 48,945.41	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	LA TOLVA	MANZANILLO						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 53,905.20	$ -	$ -	$ 53,905.20	$ 53,905.20	$ -	$ -	$ 53,905.20	$ 53,905.20	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
	E.P. ISMAEL AGUAYO FIGUEROA		MANZANILLO						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 1,026.60	$ -	$ -	$ 1,026.60	$ 1,026.60	$ -	$ -	$ 1,026.60	$ 1,026.60	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
	E.S. GUILLERMO URIBE BAZAN		MANZANILLO						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 18,374.40	$ -	$ -	$ 18,374.40	$ 18,374.40	$ -	$ -	$ 18,374.40	$ 18,374.40	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
	E. S. MANUEL MURGUIA GALINDO		MANZANILLO						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 18,374.40	$ -	$ -	$ 18,374.40	$ 18,374.40	$ -	$ -	$ 18,374.40	$ 18,374.40	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
	E. S. MARIANO MIRANDA FONSECA		MANZANILLO						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 18,374.40	$ -	$ -	$ 18,374.40	$ 18,374.40	$ -	$ -	$ 18,374.40	$ 18,374.40	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
	E.S. RICARDO FLORES MAGON		MANZANILLO						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 23,274.24	$ -	$ -	$ 23,274.24	$ 23,274.24	$ -	$ -	$ 23,274.24	$ 23,274.24	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
150618	SEC. TÉCNICA No. 11, BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-062-2015-PRR	CIS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 431,834.28	$ 431,834.28	$ -	$ -	$ 431,834.28	$ 431,581.09	$ -	$ -	$ 431,581.09	100%	100%	06-jul	15-ago	ADAPTACIÓN A 2 AULAS EN TALLER
150642	SEC. TÉCNICA HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-087-2015-PRR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$ 1,055,935.15	$ 1,037,560.75	$ -	$ 18,374.40	$ 1,055,935.15	$ 1,037,560.75	$ -	$ 18,374.40	$ 1,055,935.15	100%	100%	24-ago	10-oct	ENTORTADO EN AZOTEA E IMPERMEABILIZACIÓN EDIFS. D, F. G. I
150643	ESC. SEC. PABLO LATAPI SARRE	SALAHUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-073-2015-PRR-1	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 729,256.77	$ 710,882.37	$ -	$ 18,374.40	$ 729,256.77	$ 710,882.37	$ -	$ 18,374.40	$ 729,256.77	100%	100%	07-jul	28-ago	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MAYOR CAPACIDAD
150644	SEC. TÉCNICA No. 21 LAUREANO CERVANTES	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-030-2015-PRR-1	AYEA CONSTRUCTORA, SA de CV	$ 721,435.09	$ 703,060.69	$ -	$ 18,374.40	$ 721,435.09	$ 702,615.93	$ -	$ 18,374.40	$ 720,990.33	100%	100%	22-jun	30-sep	REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS Y TALLER DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
150646	TV. SEC. OCTAVIO PAZ	CHANDIABLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-072-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 485,516.02	$ 485,516.02	$ -	$ -	$ 485,516.02	$ 485,516.02	$ -	$ -	$ 485,516.02	100%	100%	07-jul	26-ago	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REGISTROS ELÉCTRICOS Y REGISTRO SANITARIO
TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO				28	10	0	0	35			$ 17,568,375.16	$ 15,252,016.54	$ 1,423,518.60	$ 856,143.41	$ 16,733,605.73	$ 15,281,405.13	$ 1,129,087.55	$ 856,143.50	$ 17,368,420.44	100%	100%			
150702	CAM SIN NOMBRE	CENTRO, MINATITLÁN	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-060-2015-PRR-1	MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, SA de CV	$ 266,886.20	$ 211,878.99	$ -	$ 55,007.21	$ 266,886.20	$ 169,943.85	$ -	$ 55,007.21	$ 224,951.06	100%	100%	06-jul	15-ago	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN
	R E P A R A C I O N E S																							
	J.N. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA		MINATITLÁN						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 115,312.94	$ -	$ -	$ 115,312.94	$ 115,312.94	$ -	$ -	$ 115,312.94	$ 115,312.94	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
150703	EP GREGORIO VEGA	AGUA SALADA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-060-2015-PRR-1	MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, SA de CV	$ 268,234.35	$ 268,234.35	$ -	$ -	$ 268,234.35	$ 268,234.35	$ -	$ -	$ 268,234.35	100%	100%	06-jul	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERÍA, PUERTAS Y PINTURA
150704	EP BENITO JUÁREZ	PEÑA COLORADA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-065-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, SA de CV	$ 1,082,925.59	$ 1,082,925.59	$ -	$ -	$ 1,082,925.59	$ 1,082,925.59	$ -	$ -	$ 1,082,925.59	100%	100%	06-jul	30-ago	CANCELERÍA, CERCO PERIMETRAL, PISOS EN AULAS, REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS
	E.P. DR. MIGUEL GALINDO		MINATITLÁN						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 11,059.53	$ -	$ -	$ 11,059.53	$ 11,059.53	$ -	$ -	$ 11,059.53	$ 11,059.53	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
150705	SEC. TÉCNICA No. 12 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	MINATITLÁN	MINATITLÁN	1	0	0	0	0	06-038-2015-PRR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ 770,579.08	$ 770,579.08	$ -	$ -	$ 770,579.08	$ 766,943.88	$ -	$ -	$ 766,943.88	100%	100%	22-jun	20-ago	RAMPAS E IMPERMEABILIZACIÓN
TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN				4	0	0	0	3			$ 2,514,997.69	$ 2,333,618.01	$ -	$ 181,379.68	$ 2,514,997.69	$ 2,288,047.67		$ 181,379.68	$ 2,469,427.35	100%	95%			
150807	EP MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-031-2015-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 200,149.22	$ 200,149.22	$ -	$ -	$ 200,149.22	$ 199,444.33	$ -	$ -	$ 199,444.33	100%	100%	01-jul	08-ago	BODEGA
150808	EP JOSÉ MARÍA MORELOS	COF. DE MORELOS	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-037-2015-PR	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLÓN TORRES	$ 709,197.13	$ 676,482.11	$ -	$ 32,715.02	$ 709,197.13	$ 660,565.41	$ -	$ 32,715.02	$ 693,280.43	100%	100%	22-jun	23-ago	AULA USAER, BODEGA Y DESAYUNADORES TECHADOS
150808	EP JOSÉ MARÍA MORELOS	COF. DE MORELOS	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-096-2015-PRR	C. EZRIKAM SOLIS CÁMARA	$ -	$ 14,920.50	$ -	$ -	$ 14,950.20	$ 14,920.50	$ -	$ -	$ 14,920.50	100%	100%	11-sep	19-sep	LETRERO TRIDIMENCIONAL ALUMINIO JASPIADO
150833	EP MA. CONCEPCIÓN FARIAS PÉREZ DE LEÓN	COL. UNIÓN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-089-2015-PRR-1	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$ 675,593.57	$ 675,593.57	$ -	$ -	$ 675,593.57	$ 675,593.57	$ -	$ -	$ 675,593.57	100%	100%	24-ago	30-sep	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
150814	EP SUSANA ORTIZ SILVA	COL. CENTRO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-094-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 1,044,000.00	$ 1,044,000.00	$ -	$ -	$ 1,044,000.00	$ 1,012,078.30	$ -	$ -	$ 1,012,078.30	100%	100%	14-sep	31-oct	TECHO DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			
150822	EP PALADINES DE REVOLUCIÓN	COL. CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-102-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 848,693.79	$ 848,693.79	$ -	$ -	$ 848,693.79	$ 848,453.09	$ -	$ -	$ 848,453.09	100%	100%	05-oct	18-nov	TECHO DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO
150818	EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-115-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 976,252.42	$ 976,252.42	$ -	$ -	$ 976,252.42	$ 942,725.86	$ -	$ -	$ 942,725.86	80%	100%	23-nov	07-ene	TECHO DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
150804	EP BENITO JUÁREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-116-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 519,387.68	$ 519,387.68	$ -	$ -	$ 519,387.68	$ 519,387.68	$ -	$ -	$ 519,387.68	100%	100%	30-nov	31-dic	TECHO DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO
	R E P A R A C I O N E S																							
150826	JN GABRIELA MISTRAL	COL. UNIÓN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-035-2015-PRR	ARQ. GILBERTO AYALA MONROY	$ 596,529.37	$ 568,321.57	$ -		$ 568,321.57	$ 566,813.30	$ -	$ -	$ 595,021.10	100%	100%	22-jun	19-sep	REJILLA CON DREN PLUVIAL EN AULAS, REGISTROS CON SALIDA PLUVIAL A LA CALLE Y ADOQUÍN EN JARDINERAS, REPARACIÓN DE SANITARIOS
150826	JN GABRIELA MISTRAL	COL. UNIÓN	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV			$ 28,207.80		$ 28,207.80		$ 28,207.80			100%	100%	22-jun	11-sep	IMPERMEABILIZACIÓN
150827	JN MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO)	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-071-2015-PRR	SEMARO CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 250,490.74	$ 241,873.39	$ -		$ 241,873.39	$ 239,308.49	$ -	$ -	$ 239,308.49	100%	100%	07-jul	15-ago	MALLA CICLÓN, RED SANITARIA, PISOS EN 5 AULAS, DREN PLUVIAL Y REVISIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS.
150827	JN MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO)	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-107-2015-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	$ -	$ 8,617.35	$ -	$ -	$ 8,617.35	$ 8,617.35	$ -	$ -	$ 8,617.35	100%	100%	07-sep	12-sep	REPARACIONES ELÉCTRICAS
150801	JN MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	COL. BENITO JUÁREZ	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-045-2015-PRR-1	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 390,611.01	$ 390,611.01	$ -	$ -	$ 390,611.01	$ 379,050.59	$ -	$ -	$ 379,050.59	100%	100%	02-jul	11-ago	RECONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO, REFORZAMIENTO DE MALLA CICLÓN Y REP. DE MUROS.
150829	JN ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA G.	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-033-2015-PRR-1	ELECSOL. SA de CV	$ 406,355.68	$ 406,355.68	$ -	$ -	$ 406,355.68	$ 406,349.18	$ -	$ -	$ 406,349.18	100%	100%	22-jun	31-jul	REMODELACIÓN DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS.
150830	JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	COL. TUXPAN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-066-2015-PRR-1	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 1,130,130.19	$ 1,130,130.19	$ -	$ -	$ 1,130,130.19	$ 1,128,598.29	$ -	$ -	$ 1,128,598.29	100%	100%	06-jul	23-ago	REPARACIÓN EN AULA COCINA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PUERTAS, CHAPAS Y PROTECCIONES
150848	JN JOSÉ FRANCISCO RIVERA	SANTA ROSA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-111-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 56,025.13	$ 56,025.13	$ -	$ -	$ 56,025.13	$ 56,025.13	$ -	$ -	$ 56,025.13	100%	100%	29-sep	03-oct	REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIOS
150835	EP MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-032-2015-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 541,147.15	$ 541,147.15	$ -	$ -	$ 541,147.15	$ 540,939.53	$ -	$ -	$ 540,939.53	100%	100%	22-jun	19-ago	DRENES PLUVIALES Y PINTURA GENERAL
150836	EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-044-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 508,250.23	$ 493,329.73	$ -	$ -	$ 493,329.73	$ 493,329.73	$ -	$ -	$ 493,329.73	100%	100%	02-jul	11-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS
150836	EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-096-2015-PRR	C. EZRIKAM SOLIS CÁMARA	$ -	$ 14,920.50	$ -	$ -	$ 14,920.50	$ 14,920.50	$ -	$ -	$ 14,920.50	100%	100%	11-sep	19-sep	LETRERO TRIDIMENCIONAL ALUMINIO JASPIADO
150838	EP CUAUHTÉMOC	CALLEJONES	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 250,614.89	$ 0.00	$ 250,614.89	$ -	$ 250,614.89	$ -	$ 210,839.05	$ -	$ 214,319.04	100%	100%	22-jun	08-ago	IMPERMEABILIZACIÓN, ENTORTADO EN AZOTEA, REP. DE FRONTERAS Y PINTURA EN PLAFONES
150839	EP JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-045-2015-PRR-1	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 138,419.13	$ 138,419.13	$ -	$ -	$ 138,419.13	$ 137,845.93	$ -	$ -	$ 137,845.93	100%	100%	02-jun	11-ago	CISTERNA CAP. 10 M3, DE CONCRETO
150840	EP CRESCENCIO FIGUEROA D.	MADRID	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-043-2015-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	$ 508,471.65	$ 508,471.65	$ -	$ -	$ 508,471.65	$ 506,736.79	$ -	$ -	$ 506,736.79	100%	100%	02-jul	23-ago	REPARACIÓN DE SANITARIOS
150845	EP MA. CONCEPCIÓN FARIAS PÉREZ	COL. VILLA FLORIDA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-107-2015-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	$ 40,038.98	$ 40,038.98	$ -	$ -	$ 40,038.98	$ 40,038.98	$ -	$ -	$ 40,038.98	100%	100%	07-sep	12-sep	GUARNICIÓN DE CONCRETO
150846	EP LINO REYES	TECOLAPA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-108-2015-PRR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 80,359.77	$ 80,359.77	$ -	$ -	$ 80,359.77	$ 77,298.32	$ -	$ -	$ 77,298.32	100%	100%	07-sep	12-sep	DESAZOLVE DE REGISTROS ELÉCTRICOS Y RED SANITARIA.
150847	EP CRISTÓBAL COLÓN	COL. LA ESTACIÓN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-108-2015-PRR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 11,165.67	$ 11,165.67	$ -	$ -	$ 11,165.67	$ 11,155.60	$ -	$ -	$ 11,155.60	100%	100%	07-sep	12-sep	MALLA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN
	E.S. JUSTO SIERRA		TECOMÁN						SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 6,721.89	$ -	$ -	$ 6,721.89	$ 6,721.89	$ -	$ -	$ 6,721.89	$ 6,721.89	100%	100%			DOTACIÓN DE MOBILITARIO
150841	ESC. SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO	TECOMÁN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-068-2015-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 1,028,107.86	$ 1,011,635.86	$ -	$ 16,472.00	$ 1,028,107.86	$ 1,010,843.80	$ -	$ 16,472.00	$ 1,027,315.80	102%	100%	06-jul	01-sep	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS T.M., REP. DE LABORATORIO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS
150825	TV. SEC. No. 32 GUADALUPE VICTORIA	CALERAS	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-088-2015-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 560,372.86	$ 560,372.86	$ -	$ -	$ 560,372.86	$ 557,159.62	$ -	$ -	$ 557,159.62	100%	100%	17-ago	30-sep	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN				24	0	0	0	27			$ 11,477,086.00	$ 11,157,274.90	$ 278,822.69	$ 55,908.91	$ 11,492,036.20	$ 11,048,199.88	$ 239,046.85	$ 55,908.91	$ 11,346,635.63	99%	100%			

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			
150900	JN SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-080-2015-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR SA de CV	$ 273,872.23	$ 273,872.23	$ -	$ -	$ 273,872.23	$ 273,627.13	$ -	$ -	$ 273,627.13	100%	100%	03-ago	31-ago	TECHADO EN PATIO CÍVICO
150901	JN "SIN NOMBRE"	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	0	06-005-2015-PR	ING. HECTOR DUEÑAS GIL	$ 808,796.95	$ 709,373.05	$ -	$ 69,106.10	$ 808,796.95	$ 596,241.21	$ -	$ 69,106.10	$ 695,665.11	100%	100%	11-may	18-jul	2 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR
150901	JN SIN NOMBRE	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 30,317.81				$ 30,317.81			100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN.
150927	CAM RICARDO VÁZQUEZ LARA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-093-2015-PRR	GRUPO PROMOTOR IMPULSO, SA de CV	$ 258,996.25	$ 258,996.25	$ -	$ -	$ 258,996.25	$ 252,007.70	$ -	$ -	$ 252,007.70	100%	100%	07-sep	10-oct	TECHADO EN PATIO CÍVICO
150905	**EP NUEVA CREACIÓN**	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	4	06-014-2015-PR-1	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 3,514,183.66	$ 3,166,351.46	$ -	$ 259,398.30	$ 3,514,183.66	$ 3,166,351.46	$ -	$ 259,398.30	$ 3,514,183.66	100%	100%	18-may	19-sep	DIRECCIÓN , SANITARIOS, BODEGA, 4 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR (CERCP PERIMETRAL, CISTERNA, PATIO CÍVICO, MURO ACOMETIDA, REDES DE INSTALACIONES)
150905	**EP NUEVA CREACIÓN**	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 88,433.90				$ 88,433.90			100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
150906	EP SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	1	06-006-2015-PR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$ 427,747.55	$ 364,817.31	$ -	$ 46,950.20	$ 427,747.55	$ 342,554.74	$ -	$ 46,950.20	$ 405,484.98	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA
150906	EP SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 15,980.04				$ 15,980.04			100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
150907	E.P. RAFAEL MACEDO LÓPEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-008-2015-P'R	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 516,355.92	$ 452,946.26	$ -	$ 46,950.20	$ 516,355.92	$ 433,059.15	$ -	$ 46,950.20	$ 496,468.81	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA
150907	E.P. RAFAEL MACEDO LÓPEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 16,459.46				$ 16,459.46			100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
150945	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-009-2015-PR	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	$ 394,507.01	$ 329,550.95	$ -	$ 46,950.20	$ 394,507.01	$ 329,550.95	$ -	$ 46,950.20	$ 394,507.00	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA
150945	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 18,005.86				$ 18,005.84			100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
150909	E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-053-2015-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 568,815.86	$ 521,034.46	$ -	$ 38,144.00	$ 568,815.86	$ 521,034.39	$ -	$ 38,144.00	$ 568,815.79	100%	100%	02-jul	30-ago	AULA USAER Y TECHADO EN AREA DE ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO
150909	E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	C.P. HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 9,637.40				$ 9,637.40			100%	100%	16-ago	31-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
150916	EP J. JESÚS VENTURA VALDOVINOS	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-095-2015-PRR	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$ 1,074,899.08	$ 1,074,899.08	$ -	$ -	$ 1,074,899.08	$ 1,019,516.80	$ -	$ -	$ 1,019,516.80	100%	100%	28-sep	09-nov	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
150911	EP PATRICIO GABRIEL ARAUJO	VILLAS BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-034-2015-PR	GRUPO PROMOTOR IMPULSO, SA de CV	$ 309,823.97	$ 254,151.87	$ -	$ 55,672.10	$ 309,823.97	$ 253,945.44	$ -	$ 55,672.10	$ 309,617.54	100%	100%	22-jun	15-ago	DIRECCIÓN ADOSADA
150918	EP FRANCISCO VELASCO CURIEL	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-023-2015-PR	ING. JOSÉ LUIS FERNANDO ESPINOSA LÓPEZ	$ 255,998.96	$ 220,232.96	$ -	$ 35,766.00	$ 255,998.96	$ 196,954.69	$ -	$ 35,766.00	$ 232,720.69	100%	100%	22-jun	15-ago	AULA USAER
150920	EP DISTRIBUIDORA NISSAN No. 61	COL. TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-100-2015-PRR	ARQ. ORLANDO GONZÁLEZ CARRILLO	$ 261,047.91	$ 261,047.91	$ -	$ -	$ 261,047.91	$ 261,047.91	$ -	$ -	$ 261,047.91	100%	100%	28-sep	31-oct	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
150922	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-007-2015-PR-1	ARQ. NAYIBE GEORGINA JUÁREZ CÁRDENAS	$ 2,600,896.10	$ 547,372.83	$ -	$ 33,647.80	$ 609,108.63	$ 547,372.82	$ -	$ 33,647.80	$ 608,700.59	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA
150922	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-050-2015-PRR-1	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV		$ 1,733,777.84	$ -	$ -	$ 1,733,777.84	$ 1,733,777.84	$ -	$ -	$ 1,733,777.84	100%	100%	06-jul	08-oct	TECHADO EN PLAZA CÍVICA
150922	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-098-2015-PRR	ING. HECTOR DUEÑAS GIL	$ -	$ 258,009.64	$ -	$ -	$ 286,501.56	$ 258,009.64	$ -	$ -	$ 258,009.64	100%	100%	21-sep	17-oct	REPARACIONES EN PISOS, SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR
150922	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 28,088.00				$ 27,679.97			100%	100%	22-jun	15-jun	IMPERMEABILIZACIÓN.
150923	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-010-2015-PR	OBRAS CIVILES DE COLIMA, SA de CV	$ 769,704.87	$ 707,565.15	$ -	$ 33,647.80	$ 769,704.87	$ 700,628.64	$ -	$ 33,647.80	$ 762,768.36	100%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA
150923	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 28,491.92				$ 28,491.92			100%	100%	22-jun	15-jun	IMPERMEABILIZACIÓN.
150924	ESC. SEC. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	0	06-015-2015-PR	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, SA de CV	$ 2,231,340.54	$ 2,009,009.16	$ -	$ 134,591.10	$ 2,231,340.54	$ 2,009,009.16	$ -	$ 134,591.10	$ 2,231,340.54	100%	100%	18-may	21-ago	4 AULAS DIDÁCTICAS
150924	ESC. SEC. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 87,740.28				$ 87,740.28			100%	100%	22-jun	15-jun	IMPERMEABILIZACIÓN.
150926	TV. SEC. DAVID SERRANO	JULUAPAN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2015-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 224,958.79	$ 224,958.79	$ -	$ -	$ 224,958.79	$ 224,701.09	$ -	$ -	$ 224,701.09	100%	100%	02-jul	11-ago	DESAYUNADORES TECHADOS
150946	SEC. MIGUEL VIRGEN MORFÍN	COL. CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-103-2015-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 872,344.86	$ 872,344.86	$ -	$ -	$ 872,344.86	$ 872,344.86	$ -	$ -	$ 872,344.86	100%	100%	05-oct	18-nov	TECHUMBRE DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO
150947	SEC. MANUEL ÁLVAREZ	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-113-2015-PRR	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$ 1,617,771.16	$ 1,617,771.16	$ -	$ -	$ 1,617,771.16	$ 1,106,685.24	$ -	$ -	$ 1,106,685.24	68%	95%	03-nov	18-dic	TECHUMBRE DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %								
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			
	REPARACIONES																							
150928	J.N. FRANCISCO GABILONDO S.	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-076-2015-PRR	AREA CERO CUATRO, SA de CV	$ 627,150.72	$ 627,150.72	$ -	$ -	$ 627,150.72	$ 627,150.72	$ -	$ -	$ 627,150.72	100%	100%	13-jul	21-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS
150929	JN MA. DEL CARMEN VILLA PATIÑO	FRACC. LINDAVISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-083-2015-PRR-1	CONSTRUCTORA MACER, SA de CV	$ 69,857.17	$ 69,857.17	$ -	$ -	$ 69,857.17	$ 69,857.17	$ -	$ -	$ 69,857.17	100%	100%	10-ago	19-sep	DREN PLUVIAL
150931	JN MIGUEL GALINDO T.V.	COL. LÓPEZ MATEOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-077-2015-PRR	AREA CERO CUATRO, SA de CV	$ 309,794.16	$ 309,794.16	$ -	$ -	$ 309,794.16	$ 309,794.16	$ -	$ -	$ 309,794.16	100%	100%	13-jul	21-ago	NIVELACIÓN DE TERRENO, REP. CERCO PERIMETRAL, CANCELERÍA
150934	JN CELSA VIRGEN PÉREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2015-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 160,362.43	$ 160,362.43	$ -	$ -	$ 160,362.43	$ 129,772.00	$ -	$ -	$ 129,772.00	100%	100%	02-jul	11-ago	CERCO PERIMETRAL EN AREA DE CRECIMIENTO
150940	EP 1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-061-2015-PRR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 67,524.12	$ 67,524.12	$ -	$ -	$ 67,524.12	$ 56,561.53	$ -	$ -	$ 56,561.53	100%	100%	03-jul	25-jul	SUSTITUCIÓN DE MÓDULO DE BEBEDEROS
150941	ESC. SEC. MOISES SAENZ GARZA	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-020-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 521,413.91	$ 521,413.91	$ -	$ -	$ 521,413.91	$ 521,413.91	$ -	$ -	$ 521,413.91	100%	100%	22-jun	14-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANIATARIOS T.V.
	MOBILIARIO EN PROCESO DE ENTREGA	VARIOS							SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 291,380.43	$ -	$ -	$ 291,380.43	$ 291,380.43	$ -	$ -	$ 291,380.43	$ 291,380.43	100%	100%			MOBILIARIO EN PROCESO DE ENTREGA
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ				24	15	0	0	31			$ 19,029,544.62	$ 17,614,185.73	$ 323,154.66	$ 800,823.80	$ 18,766,656.11	$ 16,812,970.35	$ 322,746.61	$ 800,823.80	$ 17,936,540.77	96%	100%			

R E S U M E N F A M 2015 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

TOTAL DE OBRA						IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA				A V A N C E S %							SITUACION ACTUAL DE OBRAS		
O	A	L	T	An			OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS					FISICO		No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS
											ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	%				
RESUMEN FAM 2015	→	134	29	0	0	159	$ 72,190,761.00	$ 68,587,108.15	$ 2,398,488.04	$ 1,959,158.20	$ 72,944,754.39	$ 66,255,144.54	$ 1,995,625.49	$ 2,527,277.94	$ 70,950,164.00	98%	99%		133	133	129

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

DR. ARMANDO FIGUEROA DELGADO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

MTRO. JAIME FLORES MERLO
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

Vo. Bo.

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED