REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

INCOIFED

ISTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATI

FECHA DE INFORME	NOVIEMBRE DE

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.								I N V E R S I O N						A V A N C E S %						DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	SUPERVISOR DE LA OBRA
NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO		
	LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%		
EP JUAN JOSÉ RIOS	PERIQUILLOS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-056-2015-PRR-2	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 936,654.16	$ 885,313.19	$ -	$ -	$ 936,654.16	$ 798,938.19		$ -	$ 850,279.15	100%	100%	MÓDULO DE SANITARIOS + DIRECCIÓN	Ing. Pablo Alcocer
EP JUAN JOSÉ RIOS	PERIQUILLOS	ARMERIA	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 51,340.96				$ 51,340.96			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Pablo Alcocer
REPARACIONES																							
JN VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-055-2015-PRR	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 281,425.85	$ 281,425.85	$ -	$ -	$ 281,425.85	$ 281,425.50	$ -	$ -	$ 281,425.50	100%	100%	ADECUACIÓN DE RAMPAS	Arq. Claudia Ramírez
EP FRANCISCO J. MUJICA	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-055-2015-PRR	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 244,516.30	$ 244,516.30	$ -	$ -	$ 244,516.30	$ 193,554.64	$ -	$ -	$ 193,554.64	100%	100%	BARDA PERIMETRAL, POSTE CANASTA DE BASKET, DREN PLUVIAL, REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	Arq. Claudia Ramírez
EP ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	EL PARAISO	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-108-2015-PRR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 55,506.37	$ 55,506.37	$ -	$ -	$ 55,506.37	$ 55,506.37	$ -	$ -	$ 55,506.37	100%	100%	REPARACIONES EN CUBIERTA DE COMEDOR	Arq. Claudia Ramírez
TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA			4	0	0	0	5			$ 1,518,102.67	$ 1,466,761.71	$ 51,340.96	$ -	$ 1,518,102.67	$ 1,329,424.70	$ -	$ -	$ 1,380,765.67	100%	100%		
EP ALFREDO V. BONFIL	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-081-2015-PRR-1	ARCOCUB, S. de R.L. de C.V.	$ 916,350.41	$ 916,350.41	$ -	$ -	$ 916,350.41	$ 916,350.41	$ -	$ -	$ 916,350.41	100%	100%	CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Ing. Jorge Espinosa
EP VICENTE GUERRERO	LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR-1	ARQ. JESÚS MENDOZA DE HOYOS	$ 65,521.12	$ 65,521.12	$ -	$ -	$ 65,521.12	$ 65,521.12	$ -	$ -	$ 65,521.12	100%	100%	CERCO PERIMETRAL	Ing. Fernando Villegas
EP IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-085-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA de CV	$ 167,396.71	$ 167,396.71	$ -	$ -	$ 167,396.71	$ 167,396.71	$ -	$ -	$ 167,396.71	100%	100%	RED ELÉCTRICA EXTERIOR, BALANCEO DE CARGAS	Ing. Ignacio Delgado
SEC. TÉCNICA "MANUEL SANDOVAL VALLARTA	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	SALIDA ALMACÉN	N/A	$ 24,499.20	$ -	$ -	$ 24,499.20	$ 24,499.20	$ -	$ -	$ 24,499.20	$ 24,499.20	100%	100%	DOTACIÓN DE 40 SILLAS DE PALETA	LIC. LUIS CORONA
ESC. SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	1	1	0	0	0	06-001-2015-PR	CENTELLA, SA de CV	$ 501,568.18	$ 448,315.11	$ -	$ 33,647.80	$ 501,568.18	$ 439,389.57	$ -	$ 33,647.80	$ 492,642.64	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS	Ing. Fernando Villegas
ESC. SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 19,605.28				$ 19,605.28			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Fernando Villegas
REPARACIONES																							
JN GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR-1	ARQ. JESÚS MENDOZA HOYOS	$ 33,761.49	$ 33,761.49	$ -	$ -	$ 33,761.49	$ 33,760.06	$ -	$ -	$ 33,760.06	100%	100%	CERCO PERIMETRAL (2a. ETAPA)	Ing. Ignacio Delgado
JN ROSAURA ZAPATA	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-018-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 320,535.06	$ 320,535.06	$ -	$ -	$ 320,535.06	$ 320,535.06	$ -	$ -	$ 320,535.06	100%	100%	PISO EN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y AULA DIDÁCTICA, PISO DE CONCRETO EN SANIT. P/MINUSVÁLIDOS	Ing. Ignacio Delgado
JN MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-021-2015-PRR	MIGAR CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 230,592.63	$ 230,592.63	$ -	$ -	$ 230,592.63	$ 230,592.63	$ -	$ -	$ 230,592.63	100%	100%	PINTURA GENERAL, PISOS EN AULAS Y PATIO CÍVICO	Ing. Fernando Villegas
JN MA. ENCARNACIÓN GALINDO	LOS TEPAMES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR-1	ARQ. JESÚS MENDOZA HOYOS	$ 87,931.31	$ 87,931.31	$ -	$ -	$ 87,931.31	$ 87,749.34	$ -	$ -	$ 87,749.34	100%	100%	PISOS EN AULAS, REP. DE CHAPOTEADERO Y ARENERO	Ing. Fernando Villegas
JN NIÑO BENITO JUÁREZ	COL. LAS PALMAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 119,497.71	$ 119,497.71	$ -	$ -	$ 119,497.71	$ 119,497.71	$ -	$ -	$ 119,497.71	100%	100%	RAMPA P/MINUSVÁLIDOS CON PASAMANOS	Ing. Ignacio Delgado
JN ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-019-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 579,771.04	$ 340,691.84	$ -	$ -	$ 340,691.84	$ 340,691.84	$ -	$ -	$ 340,691.84	100%	100%	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	Ing. Jorge Espinosa
JN ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	0	0	0	0	1	06-078-2015-PRR-1	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ -	$ 239,079.20	$ -	$ -	$ 239,079.20	$ 239,079.20	$ -	$ -	$ 239,079.20	100%	100%	BAÑOS PARA DISCAPACITADOS	Ing. Jorge Espinosa
CENDI No. 1 ÁNGELA M. ALCÁZAR RIOS	COL. LAS VÍBORAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-058-2015-PRR-1	DESARROLLADORA ASSA, SA de CV	$ 171,368.04	$ 171,368.04	$ -	$ -	$ 171,368.04	$ 171,368.03	$ -	$ -	$ 171,368.03	100%	100%	PISO DE VINILO EN SALA DE MATERNAL "A", REMODELACIÓN DE SANITARIOS, PISO DE VINILO EN ÁREA DE RECREO MATERNAL "A" Y LACTANTES "C", REP. DE PISO EN ÁREA DE JUEGOS	Ing. Ignacio Delgado
JN ANTONIO GAITÁN GAITÁN	COL. EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-092-2015-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 666,080.89	$ 472,980.05	$ -	$ -	$ 666,080.89	$ 472,426.18	$ -	$ -	$ 664,131.19	100%	100%	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO	Ing. Jorge Espinosa
JN ANTONIO GAITÁN GAITÁN	COL. EL DIEZMO	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ 0.00	$ 193,100.84				$ 191,705.01			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Jorge Espinosa
JN MA. MERCEDES VÁZQUEZ	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-058-2015-PRR-1	DESARROLLADORA ASSA, SA de CV	$ 181,286.90	$ 181,286.90	$ -	$ -	$ 181,286.90	$ 181,286.90	$ -	$ -	$ 181,286.90	100%	100%	CUBIERTA MULTYPANEL EN AULA DE USOS MÚLTIPLES	Ing. Omar Rangel
EP ALEJANDRO FLORES G.	COL. GUADALAJARITA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-101-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 1,090,781.52	$ 1,090,781.52	$ -	$ -	$ 1,090,781.52	$ 1,090,781.52	$ -	$ -	$ 1,090,781.52	100%	100%	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Ing. Ignacio Delgado
EP FRANCISCO I. MADERO	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-064-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	$ 43,301.69	$ 43,301.69	$ -	$ -	$ 43,301.69	$ 41,167.62	$ -	$ -	$ 41,167.62	100%	100%	PISO DE CONCRETO Y 3 DESAYUNADORES	Ing. Omar Rangel
EP ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-057-2015-PRR	CONSTRUCTORA ALEMA, SA de CV	$ 500,000.00	$ 406,474.10	$ -	$ -	$ 412,304.69	$ 406,473.48	$ -	$ -	$ 412,304.07	100%	100%	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOSY TERMINACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	Ing. Fernando Villegas
EP ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	C.P. HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 5,830.59				$ 5,830.59			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Fernando Villegas
EP MIGUEL ÁLVAREZ GARCÍA	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-057-2015-PRR-1	CONSTRUCTORA ALEMA, SA de CV	$ 275,991.52	$ 275,991.52	$ -	$ -	$ 275,991.52	$ 275,991.52	$ -	$ -	$ 275,991.52	100%	100%	AMPLIACIÓN COCINA, AREA DE BEBEDEROS	Ing. Fernando Villegas
EP GUADALAUPE VICTORIA	LOMA DE JUÁREZ	COLIMA	1	0	0	0	1	06-048-2015-PRR	INGENIERÍA MAD, SA de CV	$ 117,334.46	$ 117,334.46	$ -	$ -	$ 117,334.46	$ 104,687.55	$ -	$ -	$ 104,687.55	100%	100%	MURO-REJA PARTE FRONTAL (NORTE)	Ing. Omar Rangel
EP REPÚBLICA ARGENTINA	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-064-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	$ 202,012.86	$ 202,012.86	$ -	$ -	$ 202,012.86	$ 201,908.81	$ -	$ -	$ 201,908.81	100%	100%	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO COLINDANTE	Ing. Ignacio Delgado
EP JOSÉ MARÍA MORELOS	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 86,580.89	$ 86,580.89	$ -	$ -	$ 86,580.89	$ 86,580.89	$ -	$ -	$ 86,580.89	100%	100%	SUSTITUCIÓN DE BARANDAL Y PASAMANOS EN ESCALERA	Ing. Jorge Espinosa

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

EP 18 DE MARZO	PISCILA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-097-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 64,680.10	$ 64,680.10	$ -	$ -	$ 64,680.10	$ 64,680.10	$ -	$ -	$ 64,680.10	100%	100%	PINTURA VINÍLICA Y DE ESMALTE	Ing. Jorge Espinosa
SEC. ENRIQUE CORONA MORFÍN	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-067-2015-PRR-1	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, SA de CV	$ 784,411.65	$ 784,411.65	$ -	$ -	$ 784,411.65	$ 784,411.65	$ -	$ -	$ 784,411.65	100%	100%	REPARACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS (NIÑAS) Y 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	Ing. Ignacio Delgado
ESC. SEC. No. 8 CONSTITUCIÓN DE 1857	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 98,648.05	$ 98,648.05	$ -	$ -	$ 98,648.05	$ 98,648.05	$ -	$ -	$ 98,648.05	100%	100%	ADECUACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS	Ing. Omar Rangel
TV. SEC. VIDAL DOMÍNGUEZ ARROYO	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-022-2015-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 193,157.95	$ 193,157.95	$ -	$ -	$ 193,157.95	$ 164,114.97	$ -	$ -	$ 164,114.97	100%	100%	TECHADO EN DESAYUNADORES	Ing. Fernando Villegas
TV. SEC. FEDERICO RANGEL FUENTES	LAS TUNAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-105-2015-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 352,260.00	$ 352,260.00	$ -	$ -	$ 352,260.00	$ 352,260.00	$ -	$ -	$ 352,260.00	100%	100%	PINTURA EN MUROS, REP. ELÉCTRICAS, MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y PISOS.	Ing. Ignacio Delgado
TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA			26	1	0	0	28			$ 7,875,321.37	7,510,942.36	218,536.70	58,147.00	7,787,626.06	$ 7,457,350.92	$ 217,140.88	$ 58,147.00	$ 7,732,638.79	100%	100%		

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.								I N V E R S I O N							A V A N C E S %								
NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	SUPERVISOR DE LA OBRA
	LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%		
REPARACIONES																							
E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	LOS AGUAJES	COMALA	1	0	0	0	1	06-069-2015-PRR-1	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 553,014.78	$ 553,014.78	$ -	$ -	$ 553,014.78	$ 553,014.78	$ -	$ -	$ 553,014.78	100%	100%	REPARACIÓN DE SANITARIOS Y BEBEDEROS	Arq. Isabel Bayardo
EP CONSTITUCIÓN	COF. DE SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-110-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 11,879.70	$ 11,879.70	$ -	$ -	$ 11,879.70	$ 11,879.70	$ -	$ -	$ 11,879.70	100%	100%	APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA	Arq. Isabel Bayardo
SEC. TÉCNICA PABLO SILVA GARCÍA	CARRETERA A COMALA	COMALA	1	0	0	0	1	06-016-2015-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 248,548.61	$ 248,548.61	$ -	$ -	$ 248,548.61	$ 248,548.61	$ -	$ -	$ 248,548.61	100%	100%	REPARACIONES EN GENERAL Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS	Arq. Isabel Bayardo
EP ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	1	0	0	0	1	06-104-2015-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 394,299.30	$ 394,299.30	$ -	$ -	$ 394,299.30	$ 394,299.30	$ -	$ -	$ 394,299.30	100%	100%	MURO PERIMETRAL, MALLA CICLÓN Y DREN PLUVIAL	Arq. Isabel Bayardo
ESC. SEC. 28 DE FEBRERO	SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-075-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 1,204,595.11	$ 769,632.91	$ -	$ -	$ 769,632.91	$ 769,632.91	$ -	$ -	$ 769,632.91	100%	100%	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS.	Arq. Isabel Bayardo
ESC. SEC. 28 DE FEBRERO	SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-099-2015-PRR	AREA CERO CUATRO, SA de CV	$ -	$ 254,661.26	$ -	$ -	$ 254,661.26	$ 254,661.26	$ -	$ -	$ 254,661.26	100%	100%	PINTURA, RAMPA PARA MINUSVALIDOS Y PASAMANOS, ENTORTADO E IMPERMEABILIZACIÓN.	Arq. Isabel Bayardo
ESC. SEC. 28 DE FEBRERO	SUCHITLÁN	COMALA	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 180,300.93	$ -	$ -	$ 180,300.93	$ 180,300.93	$ -	$ -	$ 180,300.93	100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN	Arq. Isabel Bayardo
TOTAL MUNICIPIO DE COMALA			6	0	0	0	7			$ 2,412,337.50	$ 2,412,337.50	$ -	$ -	$ 2,412,337.50	$ 2,412,337.50	$ -	$ -	$ 2,412,337.50	100%	100%		
JN MARIA GUADALUPE MORENO NAVARRO	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-051-2015-PRR-1	ING. J. JESÚS CONTRERAS DUEÑAS	$ 149,090.50	$ 149,090.50	$ -	$ -	$ 149,090.50	$ 149,090.50	$ -	$ -	$ 149,090.50	100%	100%	DREN PLUVIAL	Arq. Isabel Bayardo
SEC. TÉCNICA No. 2, SUSANA ORTIZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-052-2015-PR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$ 574,584.80	$ 559,073.97	$ -	$ -	$ 559,073.97	$ 559,073.97	$ -	$ -	$ 559,073.97	100%	100%	CONTROL ESCOLAR Y SUBDIRECCIÓN	Ing. Omar Rangel
SEC. TÉCNICA No. 2, SUSANA ORTIZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	C.P. HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 15,510.82				$ 15,510.82			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Omar Rangel
TV. SECUNDARIA MERCEDES BALLESTEROS SILVA	LA SIDRA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-047-2015-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 226,344.98	$ 226,344.98	$ -	$ -	$ 226,344.98	$ 205,666.41	$ -	$ -	$ 205,666.41	100%	100%	TECHADO DE DESAYUNADORES	Ing. Omar Rangel
REPARACIONES																							
EP JOSÉ MARÍA MORELOS	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-026-2015-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$ 94,736.21	$ 94,736.21	$ -	$ -	$ 94,736.21	$ 94,735.32	$ -	$ -	$ 94,735.32	100%	100%	REPARACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL	Ing. Omar Rangel
EP MA. ESTHER OCHOA MENDOZA	COL. LA CAZUMBA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-051-2015-PRR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$ 150,019.47	$ 150,019.47	$ -	$ -	$ 150,019.47	$ 150,019.47	$ -	$ -	$ 150,019.47	100%	100%	MALLA CICLÓN EN CANCHA	Arq. Isabel Bayardo
EP MIGUEL HIDALGO	AGUA ZARCA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-082-2015-PRR-1	ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ	$ 370,316.74	$ 370,316.74	$ -	$ -	$ 370,316.74	$ 370,083.23	$ -	$ -	$ 370,083.23	100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN, PLAFONES Y FRONTERAS, REPARACIONES EN SANITARIOS	Ing. Omar Rangel
E.P. CINCO DE MAYO	JALA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-082-2015-PRR-1	ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ	$ 115,695.09	$ 115,695.09	$ -	$ -	$ 115,695.09	$ 115,695.09	$ -	$ -	$ 115,695.09	100%	100%	CERCO PERIMETRAL EN TERRENO ANEXO	Ing. Omar Rangel
SEC. TÉCNICA "FELIPE SEVILLA DEL RIO"	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-082-2015-PRR-1	ING. ESPERANZA YARED GONZÁLEZ GONZÁLEZ	$ 31,696.16	$ 31,696.16	$ -	$ -	$ 31,696.16	$ 24,584.27	$ -	$ -	$ 24,584.27	100%	100%	CONEXIÓN DE DRENAJE A RED MUNICIPAL	Ing. Omar Rangel
TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN			8	0	0	0	9			$ 1,712,483.95	$ 1,696,973.13	$ 15,510.82	$ -	$ 1,696,973.13	$ 1,668,948.27		$ -	$ 1,668,948.27	100%	100%		
REPARACIONES																							
JN HUGO RAMÍREZ MIRANDA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-106-2015-PRR	ARQ. ARTURO JAVIER GONZÁLEZ	$ 262,873.71	$ 262,873.71	$ -	$ -	$ 262,873.71	$ 262,873.71	$ -	$ -	$ 262,873.71	100%	100%	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO Y PINTURA	Arq. Isabel Bayardo
JN SOLEDAD HERRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-106-2015-PRR	ARQ. ARTURO JAVIER GONZÁLEZ	$ 173,325.27	$ 173,325.27	$ -	$ -	$ 173,325.27	$ 173,325.27	$ -	$ -	$ 173,325.27	100%	100%	DREN PLUVIAL	Arq. Isabel Bayardo
JN MA. TERESA SILVA MARTÍNEZ	PALMILLAS	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-059-2015-PRR-1	ING. HECTOR DUEÑAS GIL	$ 619,417.25	$ 619,417.25	$ -	$ -	$ 619,417.25	$ 619,417.25	$ -	$ -	$ 619,417.25	100%	100%	INSTALCIONES ELÉCTRICAS Y REP. SANITARIOS	Arq. Isabel Bayardo
SEC. ESTATAL No. 5 JOSÉ MORA Y VERDUZCO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-086-2015-PRR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 915,675.86	$ 915,675.86	$ -	$ -	$ 915,675.86	$ 915,675.86	$ -	$ -	$ 915,675.86	100%	100%	CANCELERÍA PINTURA Y PROTECCIONES.	Arq. Isabel Bayardo
SEC. TÉCNICA No. 13, JUAN DE LA BARRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-084-2015-PRR	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	$ 875,412.11	$ 347,908.57	$ -	$ -	$ 347,908.57	$ 347,908.57	$ -	$ -	$ 347,908.57	100%	100%	SEÑALIZACIONES PARA DISCAPACITADOS, RAMPAS Y REHABILITAR LABORATORIOS.	Arq. Isabel Bayardo
SEC. TÉCNICA No. 13, JUAN DE LA BARRERA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-085-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA de CV	$ -	$ 527,503.54	$ -	$ -	$ 527,503.54	$ 527,503.54	$ -	$ -	$ 527,503.54	100%	100%	INST. ELÉCTRICA, LÁMPARAS Y LUMINARIAS.	Arq. Isabel Bayardo
TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC			5	0	0	0	6			$ 2,846,704.21	$ 2,846,704.21	$ -	$ -	$ 2,846,704.21	$ 2,846,704.21	$ -	$ -	$ 2,846,704.21	100%	100%		
CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	3	0	0	2	06-011-2015-PR	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, SA de CV	$ 4,797,900.80	$ 4,251,213.51	$ -	$ 192,970.22	$ 4,797,900.80	$ 3,620,531.12	$ -	$ 192,970.22	$ 3,901,104.94	100%	100%	EDIF "A" AREA ADMINISTRATIVA, 3 AULAS, MÓDULO DE SANITARIOS + OBRA EXTERIOR	Ing. Pablo Alcocer
CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 87,603.59				$ 87,603.59			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Pablo Alcocer
CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	0	0	0	0	1	06-024-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ -	$ 266,113.48	$ -	$ -	$ 266,113.48	$ 248,724.97	$ -	$ -	$ 248,724.97	100%	100%	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 25 KVA TRIFÁSICA TIPO PEDESTAL	Ing. Pablo Alcocer
REPARACIONES																							
EP JULIÁN SILVA PALACIOS	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-074-2015-PRR	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 232,762.12	$ 232,762.12	$ -	$ -	$ 232,762.12	$ 230,703.31	$ -	$ -	$ 230,703.31	100%	100%	SUSTITUCIÓN DE LONA EN TECHUMBRE DE PATIO CÍVICO, POR LÁMINA PINTRO	Ing. Pablo Alcocer
SEC. TÉCNICA No. 9, CUAUHTÉMOC	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-025-2015-PRR	LAE ANGEL MARIO HOYOS VILLASEÑOR	$ 767,237.15	$ 767,237.15	$ -	$ -	$ 767,237.15	$ 767,228.50	$ -	$ -	$ 767,228.50	100%	100%	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LABORATORIO DE CIENCIAS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, RESANES EN PLAFONES Y FRONTERAS DE LOSA	Ing. Pablo Alcocer
TOTAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN			3	3	0	0	6			$ 5,797,900.07	$ 5,517,326.26	$ 87,603.59	$ 192,970.22	$ 6,064,013.55	$ 4,867,187.90	$ 87,603.59	$ 192,970.22	$ 5,147,761.72	100%	100%		

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.								I N V E R S I O N						A V A N C E S %						DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	SUPERVISOR DE LA OBRA
NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	
	LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%		
JN "SIN NOMBRE"	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-002-2015-PR	CONSTRUCTORA MEJLUC, SA de CV	$ 462,828.79	$ 411,808.09	$ -	$ 34,553.08	$ 462,828.79	$ 380,407.06	$ -	$ 34,553.08	$ 431,427.77	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA	Arq. Alejandra Arias
JN "SIN NOMBRE"	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,467.63				$ 16,467.63			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"	Arq. Alejandra Arias
E.P. NUEVA CREACIÓN	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	2	0	0	4	06-012-2015-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$ 3,267,652.46	$ 3,044,677.01	$ -	$ 165,497.90	$ 3,210,174.91	$ 3,044,677.01	$ -	$ 165,497.90	$ 3,267,652.46	100%	100%	2 AULAS DIDÁCTICAS 1° y 2°, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR.	Arq. Alejandra Arias
E.P. NUEVA CREACIÓN	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 0.00	$ 57,477.55				$ 57,477.55	$ -	$ -	100%	100%	INPERMEABILIZACIÓN	Arq. Alejandra Arias
EP SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	5	0	0	0	06-013-2015-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 2,014,798.78	$ 1,670,753.65	$ -	$ 270,463.11	$ 2,014,798.78	$ 1,670,753.65	$ -	$ 270,463.20	$ 2,014,798.87	100%	100%	5 AULAS DIDÁCTICAS	Ing. Rafael Salazar
EP SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 73,582.02				$ 73,582.02	$ -	$ 73,582.02	100%	100%	INPERMEABILIZACIÓN	Ing. Rafael Salazar
EP PABLO REYES ÁVALOS	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-083-2015-PRR-1	CONSTRUCTORA MACER, SA de CV	$ 421,205.15	$ 421,205.15	$ -	$ -	$ 421,205.15	$ 421,139.32	$ -	$ -	$ 421,139.32	100%	100%	ESCALERA DE EMERGENCIA Y MURO PERIMETRAL	Arq. Maylos Salido
ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-003-2015-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 818,234.30	$ 537,928.81	$ -	$ 33,647.80	$ 599,778.84	$ 536,044.51	$ -	$ 33,647.80	$ 597,894.55	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA	Arq. Maylos Salido
ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-091-2015-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ -	$ 218,455.46	$ -	$ -	$ 246,657.69	$ 218,454.99	$ -	$ -	$ 246,657.23	100%	100%	COCINA ATÍPICA	Arq. Maylos Salido
ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 28,202.23				$ 28,202.23			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN (AULA)	Arq. Maylos Salido
ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-004-2015-PR	ING. RAÚL MIGUEL SUAZO SOLÓRZANO	$ 1,436,658.60	$ 566,917.80	$ -	$ 100,943.30	$ 667,861.10	$ 565,851.12	$ -	$ 100,943.30	$ 1,435,591.93	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA	Ing. Rafael Salazar
ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-036-2015-PRR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 768,797.51				$ 768,797.51			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Rafael Salazar
REPARACIONES																					
JN LEONEL RAMÍREZ GARCÍA	COL. IGNACIO ZARAGOZA (LA TOLVA)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 236,216.36	$ -	$ 236,216.36	$ -	$ 236,216.36	$ 223,301.26	$ -	$ -	$ 223,301.26	100%	100%	ENTORTADO EN LOSA DE ENTREPISO E IMPERMEABILIZACIÓN	Arq. Alejandra Arias
JN VICENTE GUERRERO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-042-2015-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA de CV	$ 359,447.63	$ 359,447.63	$ -	$ -	$ 359,447.63	$ 356,261.98	$ -	$ -	$ 356,261.98	100%	100%	CERCO DE MALLA CICLÓN, RAMPAS Y PASAMANOS	Arq. Alejandra Arias
JN MIGUEL HIDALGO	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-046-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 270,195.08	$ 270,195.08	$ -	$ -	$ 270,195.08	$ 270,194.50	$ -	$ -	$ 270,194.50	100%	100%	REPARACIONES EN FRONTERAS, GOTEROS Y PLAFONES DE MARQUESINAS, PINTURA ZAMPEADO EN LADERA DE CERRO Y REP. ELÉCTRICAS.	Arq. Alejandra Arias
JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-046-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 1,080,948.88	$ 451,240.84	$ -	$ -	$ 451,240.84	$ 451,240.84	$ -	$ -	$ 451,240.84	100%	100%	REPARACIONES EN INST. ELECTRICA, LÁMPARAS, HERRERÍA Y PISOS EN PLAZA CIVICA	Arq. Alejandra Arias
JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-079-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ -	$ 452,149.28	$ -	$ -	$ 452,149.28	$ 452,149.28	$ -	$ -	$ 452,149.28	100%	100%	REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL	Arq. Alejandra Arias
JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-090-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ -	$ 177,558.76	$ -	$ -	$ 177,558.76	$ 176,468.62	$ -	$ -	$ 176,468.62	100%	100%	PISO Y ZOCLO DE CERÁMICA EN AULAS	Arq. Alejandra Arias
JN BEATRIZ CORTÉS VIRGEN	COL. EL ROCÍO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 167,254.95	$ -	$ 167,254.95	$ -	$ 167,254.95	$ -	$ 109,040.26	$ -	$ 109,040.26	100%	100%	REPARACIONES EN FRONTERA DE LOSA, PLAFON Y MARQUESINAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA	Arq. Alejandra Arias
JN SIN NOMBRE	COL. EL GARCERO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-109-2015-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ 243,280.93	$ 243,280.93	$ -	$ -	$ 243,280.93	$ 243,279.42	$ -	$ -	$ 243,279.42	100%	100%	REPARACIÓN DE MALLA PERIMETRAL , MURO DE CONTENCIÓN Y DESAZOLVES.	Arq. Alejandra Arias
EP 5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-027-2015-PRR	TERCYM, SA de CV	$ 563,303.39	$ 407,501.97	$ -	$ -	$ 407,501.97	$ 243,708.76	$ -	$ -	$ 243,708.76	60%	100%	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS	Arq. Maylos Salido
EP 5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-112-2015-PRR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 155,801.42	$ -	$ -	$ 155,801.42	$ 149,318.87	$ -	$ -	$ 149,318.87	100%	100%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	Arq. Maylos Salido
EP BASILIO VADILLO	COL. EL PACÍFICO (LAS BRISAS)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-017-2015-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA, SA de CV	$ 350,265.14	$ 350,265.14	$ -	$ -	$ 350,265.14	$ 350,176.80	$ -	$ -	$ 350,176.80	100%	100%	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS A,B,C Y COCINA. MANTENIMIENTO A TECHUMBRED E CANCHA E INGRESO.	Arq. Maylos Salido
EP RAFAEL RAMÍREZ C.	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-028-2015-PRR-1	ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ	$ 995,676.43	$ 951,253.19	$ -	$ -	$ 951,253.19	$ 951,253.19	$ -	$ -	$ 995,676.43	100%	100%	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, TRAMPA DE GRAZAS, PROTECCIONES	Arq. Maylos Salido
EP RAFAEL RAMÍREZ C.	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 44,423.24	$ -	$ 44,423.24		$ 44,423.24			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN.	Arq. Maylos Salido
EP MIGUEL HIDALGO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-029-2015-PRR	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$ 258,329.70	$ 227,232.59	$ -	$ -	$ 227,232.59	$ 227,232.59	$ -	$ -	$ 227,232.59	100%	100%	RESANES EN PLAFON Y FRONTERAS DE LOSA Y CERCO PERIMETRAL.	Arq. Alejandra Arias
EP MIGUEL HIDALGO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 0.00	$ 31,097.12	$ -	$ 31,097.12		$ 31,097.12			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIF. 2 AULAS	Arq. Alejandra Arias
EP JOSÉ SANTOS VALDEZ	COL. VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-063-2015-PRR-1	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$ 129,214.55	$ 129,214.55	$ -	$ -	$ 129,214.55	$ 129,214.55	$ -	$ -	$ 129,214.55	100%	100%	REPARACIÓN DE LOSAS EN PATIO CÍVICO	Arq. Maylos Salido
EP EMILIANO ZAPATA	MIRAMAR	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-063-2015-PRR-1	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$ 155,062.72	$ 155,062.72	$ -	$ -	$ 155,062.72	$ 155,062.72	$ -	$ -	$ 155,062.72	100%	100%	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, REP. LOSA DE SANITARIOS	Arq. Maylos Salido
EP 20 DE NOVIEMBRE	LAS CANOAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-054-2015-PRR	ARCOCUB S de RL de CV	$ 587,683.23	$ 587,683.23	$ -	$ -	$ 587,683.23	$ 587,683.23	$ -	$ -	$ 587,683.23	100%	100%	REPARACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Rafael Salazar
EP LEONARDO B. GUTIÉRREZ	LA CULEBRA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-114-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, SA de CV	$ 93,529.16	$ 93,529.16	$ -	$ -	$ 93,529.16	$ 93,529.16	$ -	$ -	$ 93,529.16	100%	100%	MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENOS	Ing. Rafael Salazar
SEC. TÉCNICA No. 11, BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-062-2015-PRR	CIS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 431,834.28	$ 431,834.28	$ -	$ -	$ 431,834.28	$ 431,581.09	$ -	$ -	$ 431,581.09	100%	100%	ADAPTACIÓN A 2 AULAS EN TALLER	Ing. Rafael salazar
SEC. TÉCNICA HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-087-2015-PRR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$ 1,037,560.75	$ 1,037,560.75	$ -	$ -	$ 1,037,560.75	$ 1,037,560.75	$ -	$ -	$ 1,037,560.75	100%	100%	ENTORTADO EN AZOTEA E IMPERMEABILIZACIÓN EDIFS. D, F. G. I	Arq. Alejandra Arias
ESC. SEC. PABLO LATAPI SARRE	SALAHUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-073-2015-PRR-1	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 710,882.37	$ 710,882.37	$ -	$ -	$ 710,882.37	$ 710,882.37	$ -	$ -	$ 710,882.37	100%	100%	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MAYOR CAPACIDAD	Arq. Maylos Salido

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

SEC. TÉCNICA No. 21 LAUREANO CERVANTES	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-030-2015-PRR-1	AYEA CONSTRUCTORA, SA de CV	$ 703,060.69	$ 703,060.69	$ -	$ -	$ 703,060.69	$ 702,615.93	$ -	$ -	$ 702,615.93	100%	100%	REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS Y TALLER DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS	Arq. Alejandra Arias
TV. SEC. OCTAVIO PAZ	CHANDIABLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-072-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 485,516.02	$ 485,516.02	$ -	$ -	$ 485,516.02	$ 485,516.02	$ -	$ -	$ 485,516.02	100%	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REGISTROS ELÉCTRICOS Y REGISTRO SANITARIO	Ing. Rafael salazar
TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO			28	10	0	0	35			$ 17,280,640.33	$ 15,252,016.54	$ 1,423,518.60	$ 605,105.19	$ 16,482,567.51	$ 15,265,559.57	$ 1,129,087.55	$ 605,105.28	$ 17,070,439.55	100%	100%		
CAM SIN NOMBRE	CENTRO, MINATITLÁN	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-060-2015-PRR-1	MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, SA de CV	$ 266,886.20	$ 211,878.99	$ -	$ 55,007.21	$ 266,886.20	$ 169,943.85	$ -	$ 55,007.21	$ 224,951.06	100%	100%	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	Ing. Rafael Salazar
REPARACIONES																					
EP GREGORIO VEGA	AGUA SALADA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-060-2015-PRR-1	MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, SA de CV	$ 268,234.35	$ 268,234.35	$ -	$ -	$ 268,234.35	$ 268,234.35	$ -	$ -	$ 268,234.35	100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERÍA, PUERTAS Y PINTURA	Ing. Rafael Salazar

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

EP BENITO JUÁREZ	PEÑA COLORADA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-065-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, SA de CV	$ 1,082,925.59	$ 1,082,925.59	$ -	$ -	$ 1,082,925.59	$ 1,082,925.59	$ -	$ -	$ 1,082,925.59	100%	100%	CANCELERÍA, CERCO PERIMETRAL, PISOS EN AULAS, REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	Ing. Rafael Salazar
SEC. TÉCNICA No. 12 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	MINATITLÁN	MINATITLÁN	1	0	0	0	0	06-038-2015-PRR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ 770,579.08	$ 770,579.08	$ -	$ -	$ 770,579.08	$ 766,943.88	$ -	$ -	$ 766,943.88	100%	100%	RAMPAS E IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Rafael Salazar
TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN			4	0	0	0	3			$ 2,388,625.22	$ 2,333,618.01	$ -	$ 55,007.21	$ 2,388,625.22	$ 2,288,047.67		$ 55,007.21	$ 2,343,054.88	98%	100%		

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.								I N V E R S I O N						A V A N C E S %						DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	SUPERVISOR DE LA OBRA
NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO		
	LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%		
EP MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-031-2015-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 200,149.22	$ 200,149.22	$ -	$ -	$ 200,149.22	$ 199,444.33	$ -	$ -	$ 199,444.33	100%	100%	BODEGA	Arq. Claudia Ramírez
EP JOSÉ MARÍA MORELOS	COF. DE MORELOS	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-037-2015-PR	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLÓN TORRES	$ 691,402.61	$ 676,482.11	$ -	$ -	$ 676,482.11	$ 660,565.41	$ -	$ -	$ 660,565.41	100%	100%	AULA USAER, BODEGA Y DESAYUNADORES TECHADOS	Ing. Pablo Alcocer
EP JOSÉ MARÍA MORELOS	COF. DE MORELOS	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-096-2015-PRR	C. EZRIKAM SOLIS CÁMARA	$ -	$ 14,920.50	$ -	$ -	$ 14,950.20	$ 14,920.50	$ -	$ -	$ 14,920.50	100%	100%	LETRERO TRIDIMENCIONAL ALUMINIO JASPIADO	Ing. Pablo Alcocer
EP MA. CONCEPCIÓN FARIAS PÉREZ DE LEÓN	COL. UNIÓN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-089-2015-PRR-1	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$ 675,593.57	$ 675,593.57	$ -	$ -	$ 675,593.57	$ 675,593.57	$ -	$ -	$ 675,593.57	100%	100%	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Arq. Claudia Ramírez
EP SUSANA ORTIZ SILVA	COL. CENTRO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-094-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 1,044,000.00	$ 1,044,000.00	$ -	$ -	$ 1,044,000.00	$ 1,012,078.30	$ -	$ -	$ 1,012,078.30	100%	100%	TECHO DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Ing. Pablo Alcocer
EP PALADINES DE REVOLUCIÓN	COL. CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-102-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 848,693.79	$ 848,693.79	$ -	$ -	$ 848,693.79	$ 518,848.86	$ -	$ -	$ 518,848.86	61%	85%	TECHO DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO	Ing. Pablo Alcocer
EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-115-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 976,252.42	$ 976,252.42	$ -	$ -	$ 976,252.42	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	25%	TECHO DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Ing. Pablo Alcocer
EP BENITO JUÁREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-116-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 519,387.68	$ 519,387.68	$ -	$ -	$ 519,387.68	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	1%	TECHO DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO	Arq. Claudia Ramírez
REPARACIONES																						
JN GABRIELA MISTRAL	COL. UNIÓN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-035-2015-PRR	ARQ. GILBERTO AYALA MONROY	$ 596,529.37	$ 568,321.57	$ -		$ 568,321.57	$ 510,313.92	$ -	$ -	$ 538,521.72	100%	100%	REJILLA CON DREN PLUVIAL EN AULAS, REGISTROS CON SALIDA PLUVIAL A LA CALLE Y ADOQUÍN EN JARDINERAS, REPARACIÓN DE SANITARIOS	Arq. Claudia Ramírez
JN GABRIELA MISTRAL	COL. UNIÓN	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-2	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV			$ 28,207.80		$ 28,207.80		$ 28,207.80			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN	Arq. Claudia Ramírez
JN MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO)	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-071-2015-PRR	SEMARO CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 250,490.74	$ 241,873.39	$ -		$ 241,873.39	$ 239,308.49	$ -	$ -	$ 239,308.49	100%	100%	MALLA CICLÓN, RED SANITARIA, PISOS EN 5 AULAS, DREN PLUVIAL Y REVISIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS.	Ing. Pablo Alcocer
JN MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO)	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-107-2015-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	$ -	$ 8,617.35	$ -	$ -	$ 8,617.35	$ 8,617.35	$ -	$ -	$ 8,617.35	100%	100%	REPARACIONES ELÉCTRICAS	Ing. Pablo Alcocer
JN MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	COL. BENITO JUÁREZ	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-045-2015-PRR-1	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 390,611.01	$ 390,611.01	$ -	$ -	$ 390,611.01	$ 379,050.59	$ -	$ -	$ 379,050.59	100%	100%	RECONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO, REFORZAMIENTO DE MALLA CICLÓN Y REP. DE MUROS.	Arq. Caludia Ramírez
JN ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA G.	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-033-2015-PRR-1	ELECSOL. SA de CV	$ 406,355.68	$ 406,355.68	$ -	$ -	$ 406,355.68	$ 406,349.18	$ -	$ -	$ 406,349.18	100%	100%	REMODELACION DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS.	Ing. Pablo Alcocer
JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	COL. TUXPAN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-066-2015-PRR-1	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 1,130,130.19	$ 1,130,130.19	$ -	$ -	$ 1,130,130.19	$ 1,128,598.29	$ -	$ -	$ 1,128,598.29	100%	100%	REPARACIÓN EN AULA COCINA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PUERTAS, CHAPAS Y PROTECCIONES	Arq. Caludia Ramírez
JN JOSÉ FRANCISCO RIVERA	SANTA ROSA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-111-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 56,025.13	$ 56,025.13	$ -	$ -	$ 56,025.13	$ 56,025.13	$ -	$ -	$ 56,025.13	100%	100%	REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIOS	Arq. Caludia Ramírez
EP MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-032-2015-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 541,147.15	$ 541,147.15	$ -	$ -	$ 541,147.15	$ 540,939.53	$ -	$ -	$ 540,939.53	100%	100%	DRENES PLUVIALES Y PINTURA GENERAL	Arq. Claudia Ramírez
EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-044-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 508,250.23	$ 493,329.73	$ -	$ -	$ 493,329.73	$ 493,329.73	$ -	$ -	$ 493,329.73	100%	100%	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	Ing. Pablo Alcocer
EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-096-2015-PRR	C. EZRIKAM SOLIS CÁMARA	$ -	$ 14,920.50	$ -	$ -	$ 14,920.50	$ 14,920.50	$ -	$ -	$ 14,920.50	100%	100%	LETRERO TRIDIMENCIONAL ALUMINIO JASPIADO	Ing. Pablo Alcocer
EP CUAUHTÉMOC	CALLEJONES	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 250,614.89	$ 0.00	$ 250,614.89	$ -	$ 250,614.89	$ -	$ 210,839.05	$ -	$ 210,839.05	100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN, ENTORTADO EN AZOTEA, REP. DE FRONTERAS Y PINTURA EN PLAFONES	Ing. Pablo Alcocer
EP JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-045-2015-PRR-1	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 138,419.13	$ 138,419.13	$ -	$ -	$ 138,419.13	$ 137,845.93	$ -	$ -	$ 137,845.93	100%	100%	CISTERNA CAP. 10 M3, DE CONCRETO	Ing. Pablo Alcocer
EP CRESCENCIO FIGUEROA D.	MADRID	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-043-2015-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	$ 508,471.65	$ 508,471.65	$ -	$ -	$ 508,471.65	$ 506,736.79	$ -	$ -	$ 506,736.79	100%	100%	REPARACIÓN DE SANITARIOS	Arq. Claudia Ramírez
EP MA. COPNCEPCIÓN FARIAS PÉREZ	COL. VILLA FLORIDA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-107-2015-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	$ 40,038.98	$ 40,038.98	$ -	$ -	$ 40,038.98	$ 40,038.98	$ -	$ -	$ 40,038.98	100%	100%	GUARNICIÓN DE CONCRETO	Ing. Pablo Alcocer
EP LINO REYES	TECOLAPA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-108-2015-PRR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 80,359.77	$ 80,359.77	$ -	$ -	$ 80,359.77	$ 77,298.32	$ -	$ -	$ 77,298.32	100%	100%	DESAZOLVE DE REGISTROS ELÉCTRICOS Y RED SANITARIA.	Arq. Claudia Ramírez
EP CRISTÓBAL COLÓN	COL. LA ESTACIÓN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-108-2015-PRR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 11,165.67	$ 11,165.67	$ -	$ -	$ 11,165.67	$ 11,155.60	$ -	$ -	$ 11,155.60	100%	100%	MALLA PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCIÓN	Arq. Claudia Ramírez
ESC. SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO	TECOMÁN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-068-2015-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 1,011,635.86	$ 1,011,635.86	$ -	$ -	$ 1,011,635.86	$ 1,010,843.80	$ -	$ -	$ 1,010,843.80	100%	100%	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS T.M., REP. DE LABORATORIO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Ing. Pablo Alcocer
TV. SEC. No. 32 GUADALUPE VICTORIA	CALERAS	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-088-2015-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 560,372.86	$ 560,372.86	$ -	$ -	$ 560,372.86	$ 557,159.62	$ -	$ -	$ 557,159.62	100%	100%	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Arq. Claudia Ramírez
TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN			24	0	0	0	27			$ 11,436,097.59	$ 11,157,274.90	$ 278,822.69	$ -	$ 11,436,127.29	$ 9,199,982.72	$ 239,046.85	$ -	$ 9,439,029.57	83%	88%		

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.								I N V E R S I O N							A V A N C E S %						DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	SUPERVISOR DE LA OBRA
NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO		
	LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%		
JN SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-080-2015-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR SA de CV	$ 273,872.23	$ 273,872.23	$ -	$ -	$ 273,872.23	$ 273,627.13	$ -	$ -	$ 273,627.13	100%	100%	TECHADO EN PATIO CÍVICO	Inf. Jorge Espinosa
JN "SIN NOMBRE"	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	0	06-005-2015-PR	ING. HECTOR DUEÑAS GIL	$ 808,796.95	$ 709,373.05	$ -	$ 69,106.10	$ 808,796.95	$ 596,241.21	$ -	$ 69,106.10	$ 695,665.11	100%	100%	2 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR	Ing. Ignacio Delgado
JN SIN NOMBRE	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 30,317.81				$ 30,317.81			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN.	Ing. Ignacio Delgado
CAM RICARDO VÁZQUEZ LARA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-093-2015-PRR	GRUPO PROMOTOR IMPULSO, SA de CV	$ 258,996.25	$ 258,996.25	$ -	$ -	$ 258,996.25	$ 252,007.70	$ -	$ -	$ 252,007.70	100%	100%	TECHADO EN PATIO CÍVICO	Ing. Fernando Villegas
EP NUEVA CREACIÓN	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	4	06-014-2015-PR-1	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 3,514,183.66	$ 3,166,351.46	$ -	$ 259,398.30	$ 3,514,183.66	$ 3,166,351.46	$ -	$ 259,398.30	$ 3,425,749.76	100%	100%	DIRECCIÓN , SANITARIOS, BODEGA, 4 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR (CERCP PERIMETRAL, CISTERNA, PATIO CÍVICO, MURO ACOMETIDA, REDES DE INSTALACIONES)	Ing. Ignacio Delgado
EP NUEVA CREACIÓN	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 88,433.90				$ 88,433.90			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Ignacio Delgado
EP SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	1	06-006-2015-PR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$ 427,747.55	$ 364,817.31	$ -	$ 46,950.20	$ 427,747.55	$ 342,554.74	$ -	$ 46,950.20	$ 405,484.98	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA	Ing. Ignacio Delgado
EP SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 15,980.04				$ 15,980.04			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Ignacio Delgado
E.P. RAFAEL MACEDO LÓPEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-008-2015-P'R	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 516,355.92	$ 452,946.26	$ -	$ 46,950.20	$ 516,355.92	$ 433,059.15	$ -	$ 46,950.20	$ 496,468.81	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA	Ing. Fernando Villegas
E.P. RAFAEL MACEDO LÓPEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 16,459.46				$ 16,459.46			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Fernando Villegas
E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-009-2015-PR	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	$ 394,507.01	$ 329,550.95	$ -	$ 46,950.20	$ 394,507.01	$ 329,550.95	$ -	$ 46,950.20	$ 394,507.00	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA	Ing. Jorge Espinosa
E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 18,005.86				$ 18,005.84			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Jorge Espinosa
E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-053-2015-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 530,671.86	$ 521,034.46	$ -	$ 38,144.00	$ 568,815.86	$ 521,034.39	$ -	$ 38,144.00	$ 568,815.79	100%	100%	AULA USAER Y TECHADO EN AREA DE ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO	Ing. Fernando Villegas
E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	C.P. HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 9,637.40				$ 9,637.40			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN	Ing. Fernando Villegas
EP J. JESÚS VENTURA VALDOVINOS	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-095-2015-PRR	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$ 1,074,899.08	$ 1,074,899.08	$ -	$ -	$ 1,074,899.08	$ 199,555.70	$ -	$ -	$ 199,555.70	19%	100%	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Ing. Jorge Espinosa
EP PATRICIO GABRIEL ARAUJO	VILLAS BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-034-2015-PR	GRUPO PROMOTOR IMPULSO, SA de CV	$ 309,823.97	$ 254,151.87	$ -	$ 55,672.10	$ 309,823.97	$ 253,945.44	$ -	$ 55,672.10	$ 309,617.54	100%	100%	DIRECCIÓN ADOSADA	Ing. Ignacio Delgado
EP FRANCISCO VELASCO CURIEL	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-023-2015-PR	ING. JOSÉ LUIS FERNANDO ESPINOSA LÓPEZ	$ 255,998.96	$ 220,232.96	$ -	$ 35,766.00	$ 255,998.96	$ 196,954.69	$ -	$ 35,766.00	$ 232,720.69	100%	100%	AULA USAER	Ing. Jorge Espinosa
EP DISTRIBUIDORA NISSAN No. 61	COL. TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-100-2015-PRR	ARQ. ORLANDO GONZÁLEZ CARRILLO	$ 261,047.91	$ 261,047.91	$ -	$ -	$ 261,047.91	$ 261,047.91	$ -	$ -	$ 261,047.91	100%	100%	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Ing. Omar Rangel
ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-007-2015-PR-1	ARQ. NAYIBE GEORGINA JUÁREZ CÁRDENAS	$ 2,600,896.10	$ 547,372.83	$ -	$ 33,647.80	$ 609,108.63	$ 547,372.82	$ -	$ 33,647.80	$ 608,700.59	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA	Ing. Jorge Espinosa
ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-050-2015-PRR-1	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV		$ 1,733,777.84	$ -	$ -	$ 1,733,777.84	$ 1,733,777.84	$ -	$ -	$ 1,733,777.84	100%	100%	TECHADO EN PLAZA CÍVICA	Ing. Jorge Espinosa
ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-098-2015-PRR	ING. HECTOR DUEÑAS GIL	$ -	$ 258,009.64	$ -	$ -	$ 286,501.56	$ 258,009.64	$ -	$ -	$ 258,009.64	100%	100%	REPARACIONES EN PISOS, SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR	Ing. Jorge Espinosa
ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 28,088.00				$ 27,679.97			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN.	Ing. Jorge Espinosa
ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-010-2015-PR	OBRAS CIVILES DE COLIMA, SA de CV	$ 769,704.87	$ 707,565.15	$ -	$ 33,647.80	$ 769,704.87	$ 700,628.64	$ -	$ 33,647.80	$ 762,768.36	100%	100%	1 AULA DIDÁCTICA	Ing. Fernando Villegas
ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 28,491.92				$ 28,491.92			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN.	Ing. Fernando Villegas
ESC. SEC. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	0	06-015-2015-PR	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, SA de CV	$ 2,231,340.54	$ 2,009,009.16	$ -	$ 134,591.10	$ 2,231,340.54	$ 2,009,009.16	$ -	$ 134,591.10	$ 2,231,340.54	100%	100%	4 AULAS DIDÁCTICAS	Ing. Ignacio Delgado
ESC. SEC. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 87,740.28				$ 87,740.28			100%	100%	IMPERMEABILIZACIÓN.	Ing. Ignacio Delgado
TV. SEC. DAVID SERRANO	JULUAPAN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2015-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 224,958.79	$ 224,958.79	$ -	$ -	$ 224,958.79	$ 224,701.09	$ -	$ -	$ 224,701.09	100%	100%	DESAYUNADORES TECHADOS	Ing. Jorge Espinosa
SEC. MIGUEL VIRGEN MORFÍN	COL. CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-103-2015-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 872,344.86	$ 872,344.86	$ -	$ -	$ 872,344.86	$ 754,517.88	$ -	$ -	$ 754,517.88	86%	95%	TECHUMBRE DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO	Ing. Ignacio Delgado
SEC. MANUEL ÁLVAREZ	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-113-2015-PRR	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$ 1,617,771.16	$ 1,617,771.16	$ -	$ -	$ 1,617,771.16	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	15%	TECHUMBRE DE LÁMINA PINTRO EN PATIO CÍVICO	Ing. Ignacio Delgado
R E P A R A C I O N E S																						
J.N. FRANCISCO GABILONDO S.	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-076-2015-PRR	AREA CERO CUATRO, SA de CV	$ 627,150.72	$ 627,150.72	$ -	$ -	$ 627,150.72	$ 627,150.72	$ -	$ -	$ 627,150.72	100%	100%	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	Inf. Jorge Espinosa
JN MA. DEL CARMEN VILLA PATIÑO	FRACC. LINDAVISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-083-2015-PRR-1	CONSTRUCTORA MACER, SA de CV	$ 69,857.17	$ 69,857.17	$ -	$ -	$ 69,857.17	$ 69,857.17	$ -	$ -	$ 69,857.17	100%	100%	DREN PLUVIAL	Ing. Fernando Villegas
JN MIGUEL GALINDO T.V.	COL. LÓPEZ MATEOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-077-2015-PRR	AREA CERO CUATRO, SA de CV	$ 309,794.16	$ 309,794.16	$ -	$ -	$ 309,794.16	$ 309,794.16	$ -	$ -	$ 309,794.16	100%	100%	NIVELACIÓN DE TERRENO, REP. CERCO PERIMETRAL, CANCELERÍA	Ing. Jorge Espinosa
JN CELSA VIRGEN PÉREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2015-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 160,362.43	$ 160,362.43	$ -	$ -	$ 160,362.43	$ 129,772.00	$ -	$ -	$ 129,772.00	100%	100%	CERCO PERIMETRAL EN AREA DE CRECIMIENTO	Ing. Jorge Espinosa
EP 1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-061-2015-PRR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 67,524.12	$ 67,524.12	$ -	$ -	$ 67,524.12	$ 56,561.53	$ -	$ -	$ 56,561.53	100%	100%	SUSTITUCIÓN DE MÓDULO DE BEBEDEROS	Ing. Jorge Espinosa
ESC. SEC. MOISES SAENZ GARZA	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-020-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 521,413.91	$ 521,413.91	$ -	$ -	$ 521,413.91	$ 521,413.91	$ -	$ -	$ 521,413.91	100%	100%	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANIATARIOS T.V.	Ing. Ignacio Delgado
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ			24	15	0	0	31			$ 18,700,020.19	$ 17,614,185.73	$ 323,154.66	$ 800,823.80	$ 18,766,656.11	$ 14,768,497.05	$ 322,746.61	$ 800,823.80	$ 15,803,633.56	84%	92%		

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

R E S U M E N F A M 2015 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME	NOVIEMBRE DE

TOTAL DE OBRA						IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA				A V A N C E S %						SITUACION ACTUAL DE OBRAS		
	O	A	L	T	An		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	FISICO %	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS
RESUMEN FAM 2015 →	132	29	0	0	157	$ 72,190,761.00	$ 67,808,140.33	$ 2,398,488.04	$ 1,959,158.20	$ 72,165,786.57	$ 62,104,040.51	$ 1,995,625.49	$ 1,712,053.51	$ 65,845,313.71	91%	95%	132	128	120

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

DR. ARMANDO FIGUEROA DELGADO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA