RECURSOS DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014

FECHA:	31 DE JULIO DE 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N								A V A N C E S %										CONTROL DE ANTICIPOS			
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS					INPORTES EJERCIDOS					FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	SUPERVISOR DE LA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado		ESTIMADO ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO	%	%				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	5	06-001-2014-OEEMSS-1	PROMOTECNOS, SA de CV	$ 15,000,000.00	$ 3,429,807.80	$ -	$ -	$ 3,429,807.80	$ 3,429,807.80	$ -	$ -	$ 3,429,807.80	100%	100%	19-ene	02-may	TERMINACIÓN DE PLANTA ALTA (UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL) 2a. ETAPA	$ 917,552.12	$ 917,552.11	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO G.
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-038-2014-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIONES, SA de CV	$ -	$ -	$ 4,557,872.00	$ -	$ 4,557,872.00	$ -	$ -	$ 2,278,936.00	$ 2,278,936.00	50%	50%	19-ene	18-may	EQUIPO DIDÁCTICO (SALA DE MÓDULOS)	$ 2,278,936.00	$ -	$ 2,278,936.00	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-039-2014-OEEMSS	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	$ -	$ -	$ 1,966,396.04	$ -	$ 1,966,396.04	$ -	$ -	$ 1,966,396.04	$ 1,966,396.04	100%	100%	19-ene	19-mar	MOBILIARIO	$ 983,198.02	$ -	$ 983,198.02	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-040-2014-OEEMSS	INGENIERIA EN SOFTWARE, SA de CV	$ -	$ -	$ 1,721,672.00	$ -	$ 1,721,672.00	$ -	$ -	$ 1,721,672.00	$ 1,721,672.00	100%	100%	19-ene	19-mar	EQUIPO DE CÓMPUTO	$ 860,836.00	$ -	$ 860,836.00	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-001-2015-OEEMSS	130 INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ -	$ 3,479,741.38	$ -	$ -	$ 3,479,741.38	$ 1,266,713.98	$ -	$ -	$ 1,266,713.98	36%	38%	01-jun	29-sep	CUBIERTA DE LÁMINA FRENTE A AULA PARA TALLERES ARTÍSTICOS + PLATAFORMA PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN AZOTEA DE TALLERES (2a. ETAPA)	$ 1,043,922.41	$ 380,014.20	$ 663,908.21	ING. IGNACIO DELGADO G.
RESUMEN PROGRAMA DE EXPANSIÓN 2014				1	0	0	0	1			$ 15,000,000.00	$ 6,909,549.18	$ 8,245,940.04	$ -	$ 15,155,489.22	$ 4,696,521.78		$ 5,967,004.04	$ 10,663,525.82	70%	100%				$ 6,084,444.55	$ 1,297,566.31	$ 4,786,878.23	

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N								A V A N C E S %										CONTROL DE ANTICIPOS			
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS					INPORTES EJERCIDOS					FISICO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	SUPERVISOR DE LA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado		ESTIMADO ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO	%	%				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	ADQ-06-006-2015-OEEMSS	OFITEC TECNOLOGÍA, SA de CV	$ 28,000,000.00	$ -	$ 3,422,268.00	$ -	$ 3,422,268.00	$ -	$ -	$ 2,203,395.31	$ 2,203,395.31	64%	64%	09-mar	22-abr	EQUIPAMIENTO	$ 1,711,134.00	$ 1,101,697.66	$ 609,436.35	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-010-2015-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIÓN, SA de CV		$ -	$ 10,402,183.35	$ -	$ 10,402,183.35	$ -	$ -	$ 3,120,655.00	$ 3,120,655.00	30%	30%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO	NO REQUIRIÓ ANTICIPO			C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-011-2015-OEEMSS	MAQUINARIA INDUSTRIAL CBRERA, SA de CV		$ -	$ 7,692,418.43	$ -	$ 7,692,418.43	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	20-abr	17-ago	EQUIPAMIENTO	$ 3,846,209.22	$ -	$ 3,846,209.22	C.P. LUIS CORONA
RESUMEN PEF 2014				1	0	0	0	0			$ 28,000,000.00	$ -		$ -	$ 21,516,869.78	$ -		$ 5,324,050.31	$ 5,324,050.31	25%	25%				$ 5,557,343.22	$ 1,101,697.66	$ 4,455,645.56	

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

DR. ARMANDO FIGUEROA DELGADO

SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

OBRA SUSPENDIDA (NO SE HA ENTREGADO ANTICIPO)
(EL ANTICIPO SE ENTREGÓ EL 01/06/2015)

Nueva fecha de terminación: 29/09/2015

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE INFORME	31 DE JULIO DE 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %											
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	
150001	EP JUAN JOSÉ RIOS	PERIQUILLOS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-056-2015-PRR	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 800,000.00	$ 769,313.19	$ -	$ -	$ 785,633.00	$ -		$ -	$ -	0%	15%	02-jul	11-ago	MÓDULO DE SANITARIOS + DIRECCIÓN	$ 230,793.96	$ -	$ 230,793.96	Ing. Pablo Alcocer
150001	EP JUAN JOSÉ RIOS	PERIQUILLOS	ARMERIA	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,319.81				$ -			0%	0%	01-jul	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 4,895.94	$ -	$ 4,895.94	Ing. Pablo Alcocer
150007	JN VALENTÍN GÓMEZ FARIAS	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-055-2015-PRR	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 350,000.00	$ 281,425.85	$ -	$ -	$ 281,425.85	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	50%	02-jul	11-ago	ADECUACIÓN DE RAMPAS	$ 84,427.75	$ -	$ 84,427.75	Arq. Claudia Ramírez
150009	EP FRANCISCO J. MUJICA	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-055-2015-PRR	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 350,000.00	$ 244,516.30	$ -	$ -	$ 244,516.30	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	65%	02-jul	11-ago	BARDA PERIMETRAL, POSTE CANASTA DE BASKET, DREN PLUVIAL, REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	$ 73,354.89	$ -	$ 73,354.89	Arq. Claudia Ramírez
TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA				3	0	0	0	4			$ 1,500,000.00	$ 1,295,255.34	$ 16,319.81	$ -	$ 1,311,575.15	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	33%				$ 393,472.54	$ -	$ 393,472.54	
150129	EP VICENTE GUERRERO	LA LOMA DE IGNACIO ALLENDE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR	ARQ. JESÚS MENDOZA DE HOYOS	$ 190,000.00	$ 65,521.12	$ -	$ -	$ 65,521.12	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	80%	02-jul	31-jul	CERCO PERIMETRAL	$ 19,656.33	$ -	$ 19,656.33	Ing. Fernando Villegas
150133	ESC. SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	1	1	0	0	0	06-001-2015-PR	CENTELLA, SA de CV	$ 500,000.00	$ 448,315.11	$ -	$ -	$ 448,315.11	$ 400,354.95	$ -	$ -	$ 400,354.95	89%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	$ 134,494.53	$ 134,494.53	$ 0.00	Ing. Fernando Villegas
150133	ESC. SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 24,481.10				$ -			0%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 7,344.33	$ -	$ 7,344.33	Ing. Fernando Villegas
	REPARACIONES																											
150143	JN GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR	ARQ. JESÚS MENDOZA HOYOS	$ 50,000.00	$ 29,104.73	$ -	$ -	$ 29,104.73	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	02-jul	31-jul	CERCO PERIMETRAL (2a. ETAPA)	$ 8,731.42	$ -	$ 8,731.42	Ing. Ignacio Delgado
150146	JN ROSAURA ZAPATA	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-018-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 350,000.00	$ 320,535.06	$ -	$ -	$ 320,535.06	$ 311,496.12	$ -	$ -	$ 311,496.12	97%	100%	22-jun	31-jul	PISO EN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y AULA DIDÁCTICA, PISO DE CONCRETO EN SANIT. P/MINUSVÁLIDOS	NO REQUIRIÓ ANTICIPO			Ing. Ignacio Delgado
150102	JN MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-021-2015-PRR	MIGAR CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 250,000.00	$ 230,592.63	$ -	$ -	$ 230,592.63	$ 204,419.23	$ -	$ -	$ 204,419.23	89%	100%	22-jun	25-jul	PINTURA GENERAL, PISOS EN AULAS Y PATIO CÍVICO	$ 69,177.79	$ 61,325.77	$ 7,852.02	Ing. Fernando Villegas
150148	JN MA. ENCARNACIÓN GALINDO	LOS TEPAMES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2015-PRR	ARQ. JESÚS MENDOZA HOYOS	$ 150,000.00	$ 73,698.50	$ -	$ -	$ 73,698.50	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	50%	02-jul	31-jul	PISOS EN AULAS, REP. DE CHAPOTEADERO Y ARENERO	$ 22,109.55	$ -	$ 22,109.55	Ing. Fernando Villegas
	JN NIÑO BENITO JUÁREZ	COL. LAS PALMAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 150,000.00	$ 119,497.71	$ -	$ -	$ 119,497.71	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	80%	06-jul	15-ago	RAMPA P/MINUSVÁLIDOS CON PASAMANOS	NO REQUIRIÓ ANTICIPO			Ing. Ignacio Delgado
150106	JN ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-019-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 600,000.00	$ 340,691.84	$ -	$ -	$ 340,691.84	$ 42,176.64	$ -	$ -	$ 42,176.64	12%	98%	22-jun	31-jul	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	NO REQUIRIÓ ANTICIPO			Ing. Jorge Espinosa
150106	JN ROSA MUÑOZ MUÑOZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	0	0	0	0	1	06-078-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ -	$ 239,079.20	$ -	$ -	$ 239,079.20	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	35%	24-jul	31-ago	BAÑOS PARA DISCAPACITADOS	NO REQUIRIÓ ANTICIPO			Ing. Jorge Espinosa
150152	CENDI No. 1 ÁNGELA M. ALCÁZAR RIOS	COL. LAS VÍBORAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-058-2015-PRR	DESARROLLADORA ASSA, SA de CV	$ 180,000.00	$ 157,565.14	$ -	$ -	$ 157,565.14	$ 27,424.42	$ -	$ -	$ 27,424.42	17%	30%	04-jul	11-ago	PISO DE VINILO EN SALA DE MATERNAL "A", REMODELACIÓN DE SANITARIOS, PISO DE VINILO EN ÁREA DE RECREO MATERNAL "A" Y LACTANTES "C", REP. DE PISO EN ÁREA DE JUEGOS	$ 47,269.54	$ 8,227.32	$ 39,042.22	Ing. Ignacio Delgado
150153	JN ANTONIO GAITÁN GAITÁN	COL. EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-041-2015-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ 230,000.00	$ 0.00	$ 207,117.48				$ -			0%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 62,135.24	$ -	$ 62,135.24	Ing. Jorge Espinosa
150154	JN MA. MERCEDES VÁZQUEZ	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-058-2015-PRR	DESARROLLADORA ASSA, SA de CV	$ 180,000.00	$ 151,639.14	$ -	$ -	$ 151,639.14	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	50%	04-jul	11-ago	CUBIERTA MULTYPANEL EN AULA DE USOS MÚLTIPLES	$ 45,491.74	$ -	$ 45,491.74	Ing. Omar Rangel
150160	EP FRANCISCO I. MADERO	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-064-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	$ 50,000.00	$ 43,301.69	$ -	$ -	$ 43,301.69	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	80%	06-jul	08-ago	PISO DE CONCRETO Y 3 DESAYUNADORES	$ 12,990.51	$ -	$ 12,990.51	Ing. Omar Rangel
150161	EP ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-057-2015-PRR	CONSTRUCTORA ALEMA, SA de CV	$ 450,000.00	$ 432,028.30	$ -	$ -	$ 432,028.30	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	40%	02-jul	11-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOSY TERMINACIÓN DE CERCO PERIMETRAL	$ 129,608.49	$ -	$ 129,608.49	Ing. Fernando Villegas
150162	EP MIGUEL ÁLVAREZ GARCÍA	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-057-2015-PRR	CONSTRUCTORA ALEMA, SA de CV	$ 250,000.00	$ 227,942.64	$ -	$ -	$ 227,942.64	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	80%	02-jul	11-ago	AMPLIACIÓN COCINA, AREA DE BEBEDEROS	$ 68,382.79	$ -	$ 68,382.79	Ing. Fernando Villegas
150164	EP GUADALAUPE VICTORIA	LOMA DE JUÁREZ	COLIMA	1	0	0	0	1	06-048-2015-PRR	INGENIERÍA MAD, SA de CV	$ 200,000.00	$ 117,334.46	$ -	$ -	$ 117,334.46	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	02-jul	22-jul	MURO-REJA PARTE FRONTAL (NORTE)	$ -	$ -	$ -	Ing. Omar Rangel
150169	EP REPÚBLICA ARGENTINA	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-064-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	$ 250,000.00	$ 202,012.86	$ -	$ -	$ 202,012.86	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	30%	06-jul	08-ago	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE MURO COLINDANTE	$ 60,603.86	$ -	$ 60,603.86	Ing. Ignacio Delgado
	EP JOSÉ MARÍA MORELOS	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 160,000.00	$ 86,580.89	$ -	$ -	$ 86,580.89	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	50%	06-jul	15-ago	SUSTITUCIÓN DE BARANDAL Y PASAMANOS EN ESCALERA	NO REQUIRIÓ ANTICIPO			Ing. Jorge Espinosa
150173	SEC. ENRIQUE CORONA MORFÍN	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-067-2015-PRR-1	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, SA de CV	$ 800,000.00	$ 784,411.65	$ -	$ -	$ 784,411.65	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	35%	06-jul	15-ago	REPARACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS (NIÑAS) Y 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	$ 190,272.20	$ -	$ 190,272.20	Ing. Ignacio Delgado
150132	ESC. SEC. No. 8 CONSTITUCIÓN DE 1857	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 250,000.00	$ 61,450.00	$ -	$ -	$ 61,450.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	06-jul	15-ago	ADECUACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS	$ -	$ -	$ -	Ing. Omar Rangel
150175	TV. SEC. VIDAL DOMÍNGUEZ ARROYO	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-022-2015-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 250,000.00	$ 193,157.95	$ -	$ -	$ 193,157.95	$ 94,879.79	$ -	$ -	$ 94,879.79	49%	100%	22-jun	31-jul	TECHADO EN DESAYUNADORES	$ 57,947.38	$ 28,463.94	$ 29,483.44	Ing. Fernando Villegas
TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA				22	1	0	0	23			$ 6,090,000.00	4,324,460.63	231,598.58	-	4,324,460.63	$ 1,080,751.14	$ -	$ -	$ 1,080,751.14	25%	71%				$ 936,215.72	$ 232,511.56	$ 703,704.16	
	REPARACIONES																											
150204	E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	LOS AGUAJES	COMALA	1	0	0	0	1	06-069-2015-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 600,000.00	$ 534,951.75	$ -	$ -	$ 534,951.75	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	60%	06-jul	15-ago	REPARACIÓN DE SANITARIOS Y BEBEDEROS	$ 160,485.52	$ -	$ 160,485.52	Arq. Isabel Bayardo
150207	SEC. TÉCNICA PABLO SILVA GARCÍA	CARRETERA A COMALA	COMALA	1	0	0	0	1	06-016-2015-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 248,548.61	$ 248,548.61	$ -	$ -	$ 248,548.61	$ 248,548.61	$ -	$ -	$ 248,548.61	100%	100%	01-jun	15-jun	REPARACIONES EN GENERAL Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS	NO REQUIRIÓ ANTICIPO			Arq. Isabel Bayardo
150206	ESC. SEC. 28 DE FEBRERO	SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-075-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 1,100,000.00	$ 769,632.91	$ -	$ -	$ 769,632.91	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	50%	13-jul	17-ago	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS.	NO REQUIRIÓ ANTICIPO			Arq. Isabel Bayardo
150206	ESC. SEC. 28 DE FEBRERO	SUCHITLÁN	COMALA	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 180,317.33	$ -	$ -	$ 180,317.33	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	01-jul	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 54,095.20	$ -	$ 54,095.20	Arq. Isabel Bayardo
TOTAL MUNICIPIO DE COMALA				3	0	0	0	4			$ 1,948,548.61	$ 1,733,450.59	$ -	$ -	$ 1,733,450.59	$ 248,548.61		$ -	$ 248,548.61	0%	0%				$ 214,580.72	$ -	$ 214,580.72	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

150300	JN MARIA GUADALUPE MORENO NAVARRO	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-051-2015-PRR	ING. J. JESÚS CONTRERAS DUEÑAS	$ 290,000.00	$ 289,142.09	$ -	$ -	$ 289,142.09	$ 54,829.92	$ -	$ -	$ 54,829.92	19%	80%	02-jul	08-ago	DREN PLUVIAL	NO REQUIRIÓ ANTICIPO			Arq. Isabel Bayardo
150305	SEC. TÉCNICA No. 2, SUSANA ORTIZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-052-2015-PR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$ 650,000.00	$ 559,073.97	$ -	$ -	$ 559,073.97	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	40%	02-jul	11-ago	CONTROL ESCOLAR Y SUBDIRECCIÓN	$ 167,722.19	$ -	$ 167,722.19	Ing. Omar Rangel
150306	TV. SECUNDARIA MERCEDES BALLESTEROS SILVA	LA SIDRA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-047-2015-PRR	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 250,000.00	$ 226,344.98	$ -	$ -	$ 226,344.98	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	70%	02-jul	11-ago	TECHADO DE DESAYUNADORES	$ 67,903.49	$ -	$ 67,903.49	Ing. Omar Rangel
	REPARACIONES																								
150313	EP JOSÉ MARÍA MORELOS	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-026-2015-PRR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$ 120,000.00	$ 94,736.21	$ -	$ -	$ 94,736.21	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	06-jul	08-ago	REPARACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL	$ 28,420.86	$ -	$ 28,420.86	Ing. Omar Rangel
150309	EP MA. ESTHER OCHOA MENDOZA	COL. LA CAZUMBA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-051-2015-PRR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$ 180,000.00	$ 150,019.47	$ -	$ -	$ 150,019.47	$ 42,093.43	$ -	$ -	$ 42,093.43	28%	90%	02-jul	08-ago	MALLA CICLÓN EN CANCHA	NO REQUIRIÓ ANTICIPO			Arq. Isabel Bayardo
TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				7	0	0	0	7			$ 2,640,000.00	$ 1,319,316.72	$ -	$ -	$ 1,319,316.72	$ 96,923.35		$ -	$ 96,923.35	0%	18%				$ 264,046.55	$ -	$ 264,046.55	
	REPARACIONES																								
150406	JN MA. TERESA SILVA MARTÍNEZ	PALMILLAS	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-059-2015-PRR	ING. HECTOR DUEÑAS GIL	$ 650,000.00	$ 559,482.56	$ -	$ -	$ 559,482.56	$ 44,161.56	$ -	$ -	$ 44,161.56	8%	45%	04-jul	11-ago	INSTALCIONES ELÉCTRICAS Y REP. SANITARIOS	NO REQUIRIÓ ANTICIPO			Arq. Isabel Bayardo
TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC				2	0	0	0	2			$ 2,150,000.00	$ 559,482.56	$ -	$ -	$ 559,482.56	$ 44,161.56	$ -	$ -	$ 44,161.56	48%	45%				$ 0.00	$ -	$ 0.00	
150503	CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	3	0	0	2	06-011-2015-PR	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, SA de CV	$ 5,000,000.00	$ 4,251,213.51	$ -	$ -	$ 4,251,213.51	$ 399,790.78	$ -	$ -	$ 399,790.78	9%	40%	18-may	15-ago	EDIF "A" AREA ADMINISTRATIVA, 3 AULAS, MÓDULO DE SANITARIOS + OBRA EXTERIOR	$ 1,275,364.05	$ 126,286.27	$ 1,149,077.79	Ing. Pablo Alcocer
150503	CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 91,804.14	$ -	$ 91,804.14	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 27,541.24	$ -	$ 27,541.24	Ing. Pablo Alcocer
150503	CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	0	0	0	0	1	06-024-2015-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ -	$ 266,113.48	$ -	$ -	$ 266,113.48	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	1%	22-jun	08-ago	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 25 KVA TRIFÁSICA TIPO PEDESTAL	$ 79,834.04	$ -	$ 79,834.04	Ing. Pablo Alcocer
	REPARACIONES																								
150500	EP JULIÁN SILVA PALACIOS	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-074-2015-PRR	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 300,000.00	$ 232,762.12	$ -	$ -	$ 232,762.12	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	80%	10-jul	11-ago	SUSTITUCIÓN DE LONA EN TECHUMBRE DE PATIO CÍVICO	$ 69,828.64	$ -	$ 69,828.64	Ing. Pablo Alcocer
150505	SEC. TÉCNICA No. 9, CUAUHTÉMOC	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-025-2015-PRR	LAE ANGEL MARIO HOYOS VILLASEÑOR	$ 800,000.00	$ 767,237.15	$ -	$ -	$ 767,237.15	$ 172,034.67	$ -	$ -	$ 172,034.67	22%	35%	22-jun	15-ago	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LABORATORIO DE CIENCIAS, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, RESANES EN PLAFONES Y FRONTERAS DE LOSA	$ 230,171.15	$ 51,610.41	$ 178,560.74	Ing. Pablo Alcocer
150505	SEC. TÉCNICA No. 9, CUAUHTÉMOC	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	0	0	0	0	1	06-039-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,843.20	$ -	$ 16,843.20	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 5,052.96	$ -	$ 5,052.96	Ing. Pablo Alcocer
TOTAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN				3	3	0	0	7			$ 6,100,000.00	$ 5,517,326.26	$ 108,647.34	$ -	$ 5,625,973.60	$ 571,825.45	$ -	$ -	$ 571,825.45	0%	38%				$ 1,687,792.08	$ 177,896.67	$ 1,509,895.41	
150601	JN "SIN NOMBRE"	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-002-2015-PR	CONSTRUCTORA MEJLUC, SA de CV	$ 450,000.00	$ 411,808.09	$ -	$ -	$ 429,148.87	$ 163,456.10	$ -	$ -	$ 179,923.73	42%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	$ 123,542.43	$ 49,036.83	$ 74,505.59	Arq. Alejandra Arias
150601	JN "SIN NOMBRE"	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 17,340.78				$ 16,467.63			100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"	$ 5,202.23	$ 5,202.24	-$ 0.01	Arq. Alejandra Arias
150605	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	2	0	0	4	06-012-2015-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$ 3,500,000.00	$ 3,044,677.01	$ -	$ -	$ 3,044,677.01	$ 1,503,125.12	$ -	$ -	$ 1,503,125.12	49%	70%	18-may	15-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS 1° y 2°, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR.	$ 913,403.10	$ 450,937.54	$ 462,465.56	Arq. Alejandra Arias
150605	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 0.00	$ 61,202.76	$ -	$ 61,202.76	$ -	$ 57,477.55	$ -	$ -	100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 18,360.83	$ 18,360.83	$ -	Arq. Alejandra Arias
150606	EP SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	5	0	0	0	06-013-2015-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 1,800,000.00	$ 1,670,753.65	$ -	$ -	$ 1,670,753.65	$ 1,670,753.65	$ -	$ -	$ 1,670,753.65	100%	100%	18-may	15-ago	5 AULAS DIDÁCTICAS	$ 501,226.09	$ 501,226.09	$ 0.00	Ing. Rafael Salazar
150606	EP SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 85,683.86	$ -	$ 85,683.86	$ -	$ 73,582.02	$ -	$ 73,582.02	86%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 25,705.16	$ 25,705.16	$ -	Ing. Rafael Salazar
150617	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-003-2015-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 900,000.00	$ 537,928.81		$ -	$ 562,409.91	$ 378,866.05	$ -	$ -	$ 403,347.15	72%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	$ 161,378.64	$ 113,659.80	$ 47,718.84	Arq. Maylos Salido
150617	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-039-2015-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 24,481.10				$ 24,481.10			100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 7,344.33	$ 7,344.33	$ -	Arq. Maylos Salido
150618	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-004-2015-PR	ING. RAÚL MIGUEL SUAZO SOLÓRZANO	$ 600,000.00	$ 566,917.80		$ -	$ 566,917.80	$ 206,196.97	$ -	$ -	$ 206,196.97	36%	80%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	$ 170,075.34	$ 61,859.10	$ 108,216.24	Ing. Rafael Salazar
150618	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-036-2015-PRR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 768,797.51				$ -			0%	90%	22-jun	08-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 230,639.25	$ -	$ 230,639.25	Ing. Rafael Salazar
	REPARACIONES																								
150621	JN LEONEL RAMÍREZ GARCÍA	COL. IGNACIO ZARAGOZA (LA TOLVA)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 250,000.00	$ -	$ 236,216.36	$ -	$ 236,216.36	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	22-jun	08-ago	ENTORTADO EN LOSA DE ENTREPISO E IMPERMEABILIZACIÓN	$ 70,864.91	$ -	$ 70,864.91	Arq. Alejandra Arias
150622	JN VICENTE GUERRERO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-042-2015-PRR	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, SA de CV	$ 380,000.00	$ 359,447.63	$ -	$ -	$ 359,447.63	$ 344,741.94	$ -	$ -	$ 344,741.94	96%	100%	22-jun	08-ago	CERCO DE MALLA CICLÓN, RAMPAS Y PASAMANOS	$ 107,834.29	$ 103,422.58	$ 4,411.71	Arq. Alejandra Arias
150625	JN MIGUEL HIDALGO	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-046-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 300,000.00	$ 270,195.08	$ -	$ -	$ 301,816.50	$ 270,194.50	$ -	$ -	$ 270,194.50	90%	100%	02-jul	11-ago	REPARACIONES EN FRONTERAS, GOTEROS Y PLAFONES DE MARQUESINAS, PINTURA ZAMPEADO EN LADERA DE CERRO Y REP. ELÉCTRICAS.	$ 81,058.52	$ 81,058.53	-$ 0.00	Arq. Alejandra Arias
150625	JN MIGUEL HIDALGO	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 31,621.43				$ -			0%	0%	01-jul	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 9,486.43	$ -	$ 9,486.43	Arq. Alejandra Arias
150626	JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-046-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 700,000.00	$ 451,240.84	$ -	$ -	$ 451,240.84	$ 296,910.80	$ -	$ -	$ 296,910.80	66%	100%	02-jul	11-ago	REPARACIONES EN INST. ELÉCTRICA, LÁMPARAS, HERRERÍA Y PISOS EN PLAZA CIVICA	$ 135,372.25	$ 89,073.24	$ 46,299.01	Arq. Alejandra Arias
150626	JN CLUB DE LEONES	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-079-2015-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ -	$ 452,149.28	$ -	$ -	$ 452,149.28	$ 206,135.28	$ -	$ -	$ 206,135.28	46%	60%	27-jul	10-ago	REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL	NO REQUIRIÓ ANTICIPO			Arq. Alejandra Arias
150604	JN BEATRIZ CORTÉS VIRGEN	COL. EL ROCÍO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 200,000.00	$ -	$ 167,254.95	$ -	$ 167,254.95	$ -	$ 50,932.33	$ -	$ 50,932.33	30%	100%	22-jun	08-ago	REPARACIONES EN FRONTERA DE LOSA, PLAFON Y MARQUESINAS, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA	$ 50,176.48	$ 15,279.69	$ 34,896.79	Arq. Alejandra Arias
150629	EP 5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-027-2015-PRR	TERCYM, SA de CV	$ 500,000.00	$ 407,501.97	$ -	$ -	$ 407,501.97	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	20%	27-jun	08-ago	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS	$ 122,250.59	$ -	$ 122,250.59	Arq. Maylos Salido
150630	EP BASILIO VADILLO	COL. LAS BRISAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-017-2015-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA, SA de CV	$ 380,000.00	$ 350,265.14	$ -	$ -	$ 350,265.14	$ 105,236.84	$ -	$ -	$ 105,236.84	30%	100%	22-jun	12-jul	REPARACIÓN MURO PERIMETRAL, SISTEMA ELÉCTRICO	$ 105,079.54	$ 31,571.05	$ 73,508.50	Arq. Maylos Salido
150635	EP RAFAEL RAMÍREZ C.	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-028-2015-PRR	ING. MANUEL HERNÁNDEZ AHUMADA	$ 800,000.00	$ 698,122.52	$ -	$ -	$ 698,122.52	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	35%	22-jun	15-ago	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, TRAMPA DE GRAZAS, PROTECCIONES	$ 209,436.76	$ -	$ 209,436.76	Arq. Maylos Salido

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

150635	EP RAFAEL RAMÍREZ C.	MANZANILLO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 64,262.90	$ -	$ 64,262.90		$ -			0%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN.	$ 19,278.87	$ -	$ 19,278.87	Arq. Maylos Salido
150636	EP MIGUEL HIDALGO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-029-2015-PRR	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$ 300,000.00	$ 227,232.59	$ -	$ -	$ 227,232.59	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	50%	25-jun	31-jul	RESANES EN PLAFON Y FRONTERAS DE LOSA Y CERCO PERIMETRAL.	$ 68,169.78	$ -	$ 68,169.78	Arq. Alejandra Arias
150636	EP MIGUEL HIDALGO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 0.00	$ 31,621.43	$ -	$ 31,621.43		$ 31,097.12			98%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIF. 2 AULAS	$ 9,486.43	$ 9,329.14	$ 157.29	Arq. Alejandra Arias
150637	EP JOSÉ SANTOS VALDEZ	COL. VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-063-2015-PRR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$ 150,000.00	$ 134,696.04	$ -	$ -	$ 134,696.04	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	50%	06-jul	15-ago	REPARACIÓN DE LOSAS EN PATIO CÍVICO	$ 40,408.81	$ -	$ 40,408.81	Arq. Maylos Salido
150640	EP EMILIANO ZAPATA	MIRAMAR	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-063-2015-PRR	ING. CARLOS AGUSTÍN JIMÉNEZ ALCARAZ	$ 250,000.00	$ 148,368.20	$ -	$ -	$ 148,368.20	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	10%	06-jul	15-ago	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, REP. LOSA DE SANITARIOS	$ 44,510.46	$ -	$ 44,510.46	Arq. Maylos Salido
150641	EP 20 DE NOVIEMBRE	LAS CANOAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-054-2015-PRR	ARCOCUB S de RL de CV	$ 600,000.00	$ 587,683.23	$ -	$ -	$ 587,683.23	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	28%	02-jul	15-ago	REPARACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN	$ 176,304.97	$ -	$ 176,304.97	Ing. Rafael Salazar
150618	SEC. TÉCNICA No. 11, BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-062-2015-PRR	CIS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 1,220,000.00	$ 436,840.14	$ -	$ -	$ 436,840.14	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	30%	06-jul	15-ago	ADAPTACIÓN A 2 AULAS EN TALLER	$ 131,052.04	$ -	$ 131,052.04	Ing. Rafael salazar
150643	ESC. SEC. PABLO LATAPI SARRE	SALAHUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-073-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 750,000.00	$ 710,882.37	$ -	$ -	$ 710,882.37	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	20%	07-jul	16-ago	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MAYOR CAPACIDAD	$ 213,264.71	$ -	$ 213,264.71	Arq. Maylos Salido
150644	SEC. TÉCNICA No. 21 LAUREANO CERVANTES	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-030-2015-PRR	AYEA CONSTRUCTORA, SA de CV	$ 600,000.00	$ 576,263.94	$ -	$ -	$ 576,263.94	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	50%	22-jun	15-ago	REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCOIAS Y TALLER DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS	$ 172,879.18	$ -	$ 172,879.18	Arq. Alejandra Arias
150646	TV. SEC. OCTAVIO PAZ	CHANDIABLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-072-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 600,000.00	$ 485,516.02	$ -	$ -	$ 485,516.02	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	20%	07-jul	16-ago	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REGISTROS ELÉCTRICOS Y REGISTRO SANITARIO	$ 145,654.80	$ -	$ 145,654.80	Ing. Rafael salazar
TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO				25	10	0	0	30			$ 15,430,000.00	$ 12,528,490.33	$ 1,488,483.07	$ -	$ 13,248,175.90	$ 5,145,617.25	$ 254,037.75	$ -	$ 5,311,080.33	40%	48%				$ 4,069,447.24	$ 1,792,573.24	$ 2,506,381.07	
150702	CAM SIN NOMBRE	CENTRO, MINATITLÁN	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-060-2015-PRR	MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, SA de CV	$ 250,000.00	$ 228,895.58	$ -	$ -	$ 228,895.58	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	20%	06-jul	15-ago	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN	$ 68,668.68	$ -	$ 68,668.68	Ing. Rafael Salazar
	REPARACIONES																										
150703	EP GREGORIO VEGA	AGUA SALADA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-060-2015-PRR	MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, SA de CV	$ 300,000.00	$ 251,217.75	$ -	$ -	$ 251,217.75	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	15%	06-jul	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERÍA, PUERTAS Y PINTURA	$ 75,365.33	$ -	$ 75,365.33	Ing. Rafael Salazar
150704	EP BENITO JUÁREZ	PEÑA COLORADA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-065-2015-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, SA de CV	$ 1,100,000.00	$ 1,082,925.59	$ -	$ -	$ 1,082,925.59	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	21%	06-jul	15-ago	CANCELERÍA, CERCO PERIMETRAL, PISOS EN AULAS, REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	$ 324,877.68	$ -	$ 324,877.68	Ing. Rafael Salazar
	SEC. TÉCNICA No. 12 BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	MINATITLÁN	MINATITLÁN	1	0	0	0	0	06-038-2015-PRR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ 800,000.00	$ 770,579.08	$ -	$ -	$ 770,579.08	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	45%	22-jun	20-ago	RAMPAS E IMPERMEABILIZACIÓN	$ 231,173.72	$ -	$ 231,173.72	Ing. Rafael Salazar
TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN				4	0	0	0	3			$ 2,450,000.00	$ 2,333,618.01	$ -	$ -	$ 2,333,618.01	$ -		$ -	$ -	0%	28%				$ 700,085.40	$ -	$ 700,085.40	
150807	EP MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-031-2015-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 250,000.00	$ 200,149.22	$ -	$ -	$ 200,149.22	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	80%	01-jul	08-ago	BODEGA	$ 60,044.77	$ -	$ 60,044.77	Arq. Claudia Ramírez
150808	EP JOSÉ MARÍA MORELOS	COF. DE MORELOS	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-037-2015-PR	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLÓN TORRES	$ 700,000.00	$ 676,482.11	$ -	$ -	$ 676,482.11	$ 58,932.06	$ -	$ -	$ 58,932.06	0%	50%	22-jun	15-ago	AULA USAER, BODEGA Y DESAYUNADORES TECHADOS	$ 202,944.63	$ 17,679.62	$ 185,265.01	Ing. Pablo Alcocer
	REPARACIONES																										
150826	JN GABRIELA MISTRAL	COL. UNIÓN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-035-2015-PRR	ARQ. GILBERTO AYALA MONROY	$ 550,000.00	$ 510,344.77	$ -		$ 510,344.77	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	30%	22-jun	01-ago	REJILLA CON DREN PLUVIAL EN AULAS, REGISTROS CON SALIDA PLUVIAL A LA CALLE Y ADOQUÍN EN JARDINERAS, REPARACIÓN DE SANITARIOS	$ 153,103.43	$ -	$ 153,103.43	Arq. Claudia Ramírez
150826	JN GABRIELA MISTRAL	COL. UNIÓN	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-039-2015-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV			$ 28,561.29		$ 28,561.29		$ -			0%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 8,568.39	$ -	$ 8,568.39	Arq. Claudia Ramírez
150827	JN MIGUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO)	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-071-2015-PRR	SEMARO CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 300,000.00	$ 241,873.39	$ -		$ 241,873.39	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	40%	07-jul	15-ago	MALLA CICLÓN, RED SANITARIA, PISOS EN 5 AULAS, DREN PLUVIAL Y REVISIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS.	$ 72,562.02	$ -	$ 72,562.02	Ing. Pablo Alcocer
150801	JN MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	COL. BENITO JUÁREZ	TECOMAN	1	0	0	0	1	069-045-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 450,000.00	$ 483,677.63	$ -	$ -	$ 483,677.63	$ 43,155.31	$ -	$ -	$ 43,155.31	9%	50%	02-jul	11-ago	RECONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO, REFORZAMIENTO DE MALLA CICLÓN Y REP. DE MUROS.	NO REQUIRIÓ ANTICIPO			Arq. Caludia Ramírez
150829	JN ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA G.	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-033-2015-PRR	ELECSOL. SA de CV	$ 350,000.00	$ 315,838.29	$ -	$ -	$ 315,838.29	$ 136,310.47	$ -	$ -	$ 136,310.47	43%	100%	22-jun	31-jul	REMODELACIÓN DE SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS.	$ 94,751.49	$ 40,893.14	$ 53,858.34	Ing. Pablo Alcocer
150830	JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	COL. TUXPAN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-066-2015-PRR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 1,200,000.00	$ 1,102,382.17	$ -	$ -	$ 1,102,382.17	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	70%	06-jul	15-ago	REPARACIÓN EN AULA COCINA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PUERTAS, CHAPAS Y PROTECCIONES	$ 330,714.65	$ -	$ 330,714.65	Arq. Caludia Ramírez
150835	EP MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-032-2015-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 570,000.00	$ 541,147.15	$ -	$ -	$ 541,147.15	$ 54,842.82	$ -	$ -	$ 54,842.82	10%	60%	22-jun	11-ago	DRENES PLUVIALES Y PINTURA GENERAL	$ 162,344.14	$ 16,452.85	$ 145,891.30	Arq. Claudia Ramírez
150836	EP DAMIÁN CARMONA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-044-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 600,000.00	$ 493,329.73	$ -	$ -	$ 493,329.73	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	40%	02-jul	11-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	$ 147,998.92	$ -	$ 147,998.92	Ing. Pablo Alcocer
150838	EP CUAUHTÉMOC	CALLEJONES	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-040-2015-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 280,000.00	$ 0.00	$ 250,614.89	$ -	$ 250,614.89	$ -	$ 65,239.72	$ -	$ 65,239.72	26%	50%	22-jun	08-ago	IMPERMEABILIZACIÓN, ENTORTADO EN AZOTEA, REP. DE FRONTERAS Y PINTURA EN PLAFONES	$ 75,184.47	$ 20,615.91	$ 54,568.55	Ing. Pablo Alcocer
150839	EP JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-045-2015-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 120,000.00	$ 93,066.61	$ -	$ -	$ 93,066.61	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	85%	02-jun	11-ago	CISTERNA CAP. 10 M3, DE CONCRETO	$ 27,919.98	$ -	$ 27,919.98	Ing. Pablo Alcocer
150840	EP CRESCENCIO FIGUEROA D.	MADRID	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-043-2015-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	$ 600,000.00	$ 508,471.65	$ -	$ -	$ 508,471.65	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	45%	02-jul	08-ago	IMPERMEABILIZACIÓN,REP. DE FRONTERAS, PINTURA EN PLAFONES	$ 152,541.50	$ -	$ 152,541.50	Arq. Claudia Ramírez
150841	ESC. SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO	TECOMÁN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-068-2015-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 1,100,000.00	$ 1,011,635.86	$ -	$ -	$ 1,011,635.86	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	15%	06-jul	20-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS T.M., REP. DE LABORATORIO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	$ 303,490.76	$ -	$ 303,490.76	Ing. Pablo Alcocer
TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN				13	0	0	0	14			$ 7,070,000.00	$ 6,178,398.58	$ 279,176.18	$ -	$ 6,457,574.76	$ 293,240.66	$ 65,239.72	$ -	$ 358,480.38	6%	49%				$ 1,792,169.14	$ 95,641.52	$ 1,696,527.61	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

150900	JN SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-080-2015-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 900,000.00	$ 273,872.23	$ -	$ -	$ 273,872.23	$ -	$ -	$ -	$ 404,656.26	0%	1%	03-ago	31-ago	TECHADO EN PATIO CÍVICO	$ 82,161.67	$ -	$ 82,161.67	Inf. Jorge Espinosa
150901	JN "SIN NOMBRE"	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	0	06-005-2015-PR	ING. HECTOR DUEÑAS GIL	$ 770,000.00	$ 709,373.05	$ -	$ -	$ 746,094.71	$ 404,656.26	$ -	$ -	$ 404,656.26	54%	85%	11-may	18-jul	2 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR	$ 212,811.91	$ 121,396.77	$ 91,415.14	Ing. Ignacio Delgado
150901	JN SIN NOMBRE	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-041-2015-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 36,721.66				$ -			0%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN.	$ 11,016.50	$ -	$ 11,016.50	Ing. Ignacio Delgado
150905	**EP NUEVA CREACIÓN**	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	4	06-014-2015-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 3,500,000.00	$ 3,148,825.73	$ -	$ -	$ 3,148,825.73	$ 1,341,532.44	$ -	$ -	$ 1,341,532.44	43%	75%	18-may	15-ago	DIRECCIÓN , SANITARIOS, BODEGA, 4 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR (CERCP PERIMETRAL, CISTERNA, PATIO CÍVICO, MURO ACOMETIDA, REDES DE INSTALACIONES)	$ 944,647.72	$ 383,549.08	$ 561,098.64	Ing. Ignacio Delgado
150905	**EP NUEVA CREACIÓN**	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 95,884.32				$ -			0%	70%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 28,765.30	$ -	$ 28,765.30	Ing. Ignacio Delgado
150906	EP SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	1	06-006-2015-PR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$ 400,000.00	$ 364,817.31	$ -	$ -	$ 364,817.31	$ 272,693.03	$ -	$ -	$ 272,693.03	75%	95%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	$ 109,445.19	$ 81,807.91	$ 27,637.28	Ing. Ignacio Delgado
150906	EP SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 16,320.74				$ -			0%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 4,896.22	$ -	$ 4,896.22	Ing. Ignacio Delgado
150907	E.P. RAFAEL MACEDO LÓPEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-008-2015-P'R	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 500,000.00	$ 452,946.26	$ -	$ -	$ 469,266.99	$ 369,043.57	$ -	$ -	$ 369,043.57	79%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	$ 135,883.88	$ 110,713.08	$ 25,170.80	Ing. Fernando Villegas
150907	E.P. RAFAEL MACEDO LÓPEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 16,320.74				$ -			100%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 4,896.22	$ -	$ 4,896.22	Ing. Fernando Villegas
150945	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-009-2015-PR	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	$ 380,000.00	$ 329,550.95	$ -	$ -	$ 347,911.78	$ 141,760.76	$ -	$ -	$ 141,760.76	41%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	$ 98,865.29	$ 42,528.22	$ 56,337.06	Ing. Jorge Espinosa
150945	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 18,360.83				$ -			0%	100%	22-jun	15-ago	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 5,508.25	$ -	$ 5,508.25	Ing. Jorge Espinosa
150909	E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-053-2015-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 550,000.00	$ 521,034.46	$ -	$ -	$ 521,034.46	$ 46,745.31	$ -	$ -	$ 46,745.31	9%	60%	02-jul	14-ago	AULA USAER Y TECHADO EN AREA DE ESTABLECIMIENTO ESCOLAR DE CONSUMO	$ 156,310.34	$ 14,023.59	$ 142,286.75	Ing. Fernando Villegas
150911	EP PATRICIO GABRIEL ARAUJO	VILLAS BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-034-2015-PR	GRUPO PROMOTOR IMPULSO, SA de CV	$ 280,000.00	$ 254,151.87	$ -	$ -	$ 254,151.87	$ 116,303.66	$ -	$ -	$ 116,303.66	46%	85%	22-jun	15-ago	DIRECCIÓN ADOSADA	$ 76,245.56	$ 34,891.11	$ 41,354.45	Ing. Ignacio Delgado
150918	EP FRANCISCO VELASCO CURIEL	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-023-2015-PR	ING. JOSÉ LUIS FERNANDO ESPINOSA LÓPEZ	$ 250,000.00	$ 220,232.96	$ -	$ -	$ 220,232.96		$ -	$ -	$ -	0%	80%	22-jun	15-ago	AULA USAER	$ 66,069.89	$ -	$ 66,069.89	Ing. Jorge Espinosa
150922	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-007-2015-PR	ARQ. NAYIBE GEORGINA JUÁREZ CÁRDENAS	$ 2,350,000.00	$ 517,328.74	$ -	$ -	$ 537,729.66	$ 401,693.02	$ -	$ -	$ 401,693.02	78%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	$ 155,198.62	$ 120,507.91	$ 34,690.71	Ing. Jorge Espinosa
150922	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-050-2015-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ -	$ 1,266,405.14	$ -	$ -	$ 1,266,405.14	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	40%	06-jul	08-oct	TECHADO EN PLAZA CÍVICA	$ 379,921.54	$ -	$ 379,921.54	Ing. Jorge Espinosa
150922	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 20,400.92				$ -			0%	100%	22-jun	15-jun	IMPERMEABILIZACIÓN.	$ 6,120.28	$ -	$ 6,120.28	Ing. Jorge Espinosa
150923	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-010-2015-PR	OBRAS CIVILES DE COLIMA, SA de CV	$ 750,000.00	$ 707,565.15	$ -	$ -	$ 738,166.53	$ 451,495.64	$ -	$ -	$ 451,495.64	61%	100%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	$ 212,269.55	$ 135,448.69	$ 76,820.86	Ing. Fernando Villegas
150923	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	06-041-2015-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 30,601.38				$ -			0%	100%	22-jun	15-jun	IMPERMEABILIZACIÓN.	$ 9,180.41	$ -	$ 9,180.41	Ing. Fernando Villegas
150924	ESC. SEC. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	0	06-015-2015-PR	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, SA de CV	$ 2,100,000.00	$ 1,899,363.91	$ -	$ -	$ 2,001,368.51	$ 545,465.65	$ -	$ -	$ 545,465.65	27%	55%	18-may	15-ago	4 AULAS DIDÁCTICAS	$ 569,809.17	$ 163,639.69	$ 406,169.48	Ing. Ignacio Delgado
150924	ESC. SEC. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2015-PR	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 102,004.60				$ -			0%	0%	22-jun	15-jun	IMPERMEABILIZACIÓN.	$ 30,601.38	$ -	$ 30,601.38	Ing. Ignacio Delgado
150926	TV. SEC. DAVID SERRANO	JULUAPAN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2015-PRR	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 250,000.00	$ 224,958.79	$ -	$ -	$ 224,958.79	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	60%	02-jul	11-ago	DESAYUNADORES TECHADOS	$ 67,487.64	$ -	$ 67,487.64	Ing. Jorge Espinosa
	REPARACIONES																										
150928	J.N. FRANCISCO GABILONDO S.	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-076-2015-PRR	AREA CERO CUATRO, SA de CV	$ 650,000.00	$ 627,150.72	$ -	$ -	$ 627,150.72	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	35%	13-jul	14-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS	$ 188,145.22	$ -	$ 188,145.22	Inf. Jorge Espinosa
150931	JN MIGUEL GALINDO T.V.	COL. LÓPEZ MATEOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-077-2015-PRR	AREA CERO CUATRO, SA de CV	$ 350,000.00	$ 309,794.16	$ -	$ -	$ 309,794.16	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	90%	13-jul	14-ago	NIVELACIÓN DE TERRENO, REP. CERCO PERIMETRAL, CANCELERÍA	$ 92,938.25	$ -	$ 92,938.25	Ing. Jorge Espinosa
150934	JN CELSA VIRGEN PÉREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2015-PRR	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 200,000.00	$ 160,362.43	$ -	$ -	$ 160,362.43	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	50%	02-jul	11-ago	CERCO PERIMETRAL EN AREA DE CRECIMIENTO	$ 48,108.73	$ -	$ 48,108.73	Ing. Jorge Espinosa
150940	EP 1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-061-2015-PRR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 100,000.00	$ 67,524.12	$ -	$ -	$ 67,524.12	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	40%	03-jul	25-jul	SUSTITUCIÓN DE MÓDULO DE BEBEDEROS	$ 20,257.24	$ -	$ 20,257.24	Ing. Jorge Espinosa
150941	ESC. SEC. MOISES SAENZ GARZA	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-020-2015-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 550,000.00	$ 521,413.91	$ -	$ -	$ 521,413.91	$ 80,877.43	$ -	$ -	$ 80,877.43	16%	35%	22-jun	14-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANIATARIOS T.V.	NO REQUIRIÓ ANTICIPO			Ing. Ignacio Delgado
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ				19	15	0	0	24			$ 15,005,000.00	$ 12,576,671.88	$ 336,615.18	$ -	$ 12,801,082.01	$ 4,172,266.77	$ -	$ -	$ 4,172,266.77	33%	51%				$ 3,717,561.95	$ 1,208,506.05	$ 2,509,055.90	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

R E S U M E N F A M 2015 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME	31 DE JULIO DE 2015

TOTAL DE OBRA	O	A	L	T	An
RESUMEN FAM 2015	101	29	0	0	118

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA				AVANCES %							SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS					FISICO					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR
					ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	%		No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS			
$ 72,190,761.00	$ 48,366,470.90	$ 2,460,840.16	$ 1,950,000.00	$ 52,777,311.06	$ 11,653,334.78	$ 319,277.47	$ -	$ 11,884,037.59	23%	43%		101	68	2	$ 13,775,371.33	$ 3,507,129.05	$ 10,497,749.37

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

DR. ARMANDO FIGUEROA DELGADO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

FECHA: 31 DE JULIO DE 2015

INFORME DE AVANCES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2015

NO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	CCT	TIPOESCUELA	PLANTEL	DOMICILIOPLANTEL	EMPRESA	CONTRATOMONTO	AVANCE FÍSICO	COMPONENTES	ACCIONES	PERIODO	SUPERVISOR
1	ARMERÍA	COL. INDEPENDENCIA	06DJN0007U	JARDÍN DE NIÑOS	J.N. JUAN DE MATA RIVERA	CALLE IGNACIO TORRES No. 11, COLONIA INDEPENDENCIA, C.P. 28306, ARMERÍA, COL	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV	$ 959,345.00	100	I, II, III, IV, V, VI y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ARQ. CLAUDIA IVETTE RAMÍREZ LUNA
2	ARMERÍA	CUYUTLAN	06ETV0005K	SECUNDARIA	MIGUEL ALVAREZ DEL TORO	CALLE GUADALUPE BERVER NO. 20, ZONA CENTRO, C.P. 28350, ARMERÍA, COL	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 731,583.00	100	I, II, III, IV, V y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ARQ. ALEJANDRA MINERVA ARIAS AYALA
3	COLIMA	PISCILA	06DPR0256R	PRIMARIA	E.P. 18 DE MARZO	CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, LOCALIDAD PISCILA, C.P. 28600, COLIMA, COL	CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 1,999,964.00	100	I, II y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015	ING. JORGE ALBERTO ESPINOSA CASTAÑEDA
4	COLIMA	COL. SAN RAFAEL	06DPR0457O	PRIMARIA	E.P. EDUARDO ZARZA OCAMPO	AVENIDA MERIDA NO. 65, COLONIA SAN RAFAEL, C.P. 28048, COLIMA, COL.	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$ 995,871.00	100	I, II, III y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ING. OMAR RANGEL RODRÍGUEZ
5	COQUIMATLÁN	COL. LA CAZUMBA	06DJN0078O	JARDÍN DE NIÑOS	J.N MA. GUADALUPE DELGADO MAGAÑA	CALLE JAVIER MINA NO. 199, COLONIA LA CAZUMBA, COQUIMATLÁN, COL	J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$ 595,830.00	100	I, II, III, IV, V y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES
6	CUAUHTÉMOC	BUENAVISTA	06DJN0010H	JARDÍN DE NIÑOS	ABEL LOPEZ LLERENAS	CALLE NIÑOS HÉROES NO. 12, LOCALIDAD BUENAVISTA, CUAUHTÉMOC, COL	REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 694,095.00	100	I, II, III, IV, V y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015	ING. OMAR RANGEL RODRÍGUEZ

FECHA: 31 DE JULIO DE 2015

INFORME DE AVANCES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2015

NO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	CCT	TIPOESCUELA	PLANTEL	DOMICILIOPLANTEL	EMPRESA	CONTRATOMONTO	AVANCE FÍSICO	COMPONENTES	ACCIONES	PERIODO	SUPERVISOR
7	MANZANILLO	LOS CEDROS	06DPR0115S	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD CEDROS, C.P. 28810, MANZANILLO, COL	CARLOS SERRANO E HIJOS S.A. DE C.V.	$ 832,199.00	100	I, II, III, IV, V, VI, y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA
8	VILLA DE ÁLVAREZ	COL. LINDAVISTA	06DPR0041R	PRIMARIA	E.P. JOSÉ VASCONCELOS	CALLE CARLOS VALDEZ RAMÍREZ S/N, COLONIA LINDA VISTA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	$ 836,037.00	90	I, II, III, IV y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ING. FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZÚÑIGA
9	VILLA DE ÁLVAREZ	TABACHINES	06EPR0014T	PRIMARIA	NISSAN No. 61	CALLE ACELA CÁRDENAS TELLEZ NO. 853, COLONIA TABACHINES, VILLA DE ÁLVAREZ, COL	CONTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$ 982,797.00	100	I, II, III y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ING. OMAR RANGEL RODRÍGUEZ
10	VILLA DE ÁLVAREZ	COL. MORELOS	06DPR0428T	PRIMARIA	NETZAHUALCOYOTL	CALLE CUAUHTÉMOC NO. 339, COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, C.P. 28977, VILLA DE ÁLVAREZ, COL	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	$ 998,909.00	100	I, II y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ING. FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZÚÑIGA
11	COLIMA	COLIMA	06DJN0051H	PREESCOLAR	SUSANA ORTIZ SILVA	CALLE FRANCISCO SOLORZANO BEJAR NO. 512, COL. BENITO JUÁREZ, C.P. 28078, COLIMA, COL	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	$ 991,421.00	100	I, II y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. IGNACIO DELGADO GALVÁN
12	COLIMA	COLIMA	06DPR0405I	PRIMARIA	FRANCISCO ONÉSIMO DIAZ	CALLE MELITÓN DE LA PEÑA S/N, COLONIA LA VIRGENCITA, C.P. 28047, COLIMA, COL	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$ 997,438.00	100	I y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. JORGE ALBERTO ESPINOSA CASTAÑEDA
13	COMALA	LA CAJA	06DPR0143O	PRIMARIA	FRANCISCO I. MADERO	CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, LOCALIDAD DE LA CAJA, C.P. 28452, COMALA, COL	MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	$ 998,864.00	100	I, II, III y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES

FECHA: 31 DE JULIO DE 2015

INFORME DE AVANCES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2015

NO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	CCT	TIPOESCUELA	PLANTEL	DOMICILIOPLANTEL	EMPRESA	CONTRATOMONTO	AVANCE FÍSICO	COMPONENTES	ACCIONES	PERIODO	SUPERVISOR
14	IXTLAHUACAN	LAS CONCHAS	06DPR0192X	PRIMARIA	EMILIO CARRANZA	DOMICILIO CONOCIDO, LAS CONCHAS, C.P. 28700, IXTLAHUACÁN, COL	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMÍREZ	$ 802,388.00	100	I, II, III, IV, V, VI, y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
15	IXTLAHUACAN	IXTLAHUACAN	06DST0009U	SECUNDARIA	CUAUHTEMOC	CALLE GRISELDA ÁLVAREZ Y ZARAGOZA, C.P. 28700, IXTLAHUACÁN, COL	GP CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V.	$ 940,529.00	100	I y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
16	MANZANILLO	MANZANILLO	06DST0004Z	SECUNDARIA	GUILLERMO URIBE BAZAN	AVENIDA PRIMAVERA, VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 4, C.P. 28219, MANZANILLO, COL	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A. DE C.V.	$ 994,909.00	100	I y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES SALIDO SÁNCHEZ
17	MANZANILLO	MANZANILLO	06ETV0020C	SECUNDARIA	JORGE CHAVEZ CARRILLO	CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 575, COLONIA MIRAMAR, C.P. 28868, MANZANILLO, COL	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	$ 994,237.00	100	I, II y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES SALIDO SÁNCHEZ
18	MINATITLAN	LAS GUASIMAS	06DPR0227W	PRIMARIA	AMADO NERVO	DOMICILIO CONOCIDO LAS GUÁSIMAS, C.P. 28750, MINATITLÁN, COL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V.	$ 994,393.00	100	I, II, III, IV, V y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA
19	TECOMAN	TECOMAN	06DJN0088V	PREESCOLAR	CLUB DE LEONES VALLE DE TECOMAN	CALLE OAXACA NO. 60, COLONIA NORIEGA PIZANO, C.P.28120, TECOMÁN, COL	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV	$ 999,998.00	100	I y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ARQ. CLAUDIA IVETTE RAMÍREZ LUNA
20	TECOMAN	COFRADIA DE MORELOS	06DPR0176F	PRIMARIA	JOSE MARIA MORELOS	CALLE MOCTEZUMA NO. 73, COFRADÍA DE MORELOS, C.P. 28935, TECOMÁN, COL	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 996,262.00	100	I y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
21	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	06DPR0222A	PRIMARIA	DAMIAN CARMONA	CALLE CORREGIDORA NO. 17, CERRO DE ORTEGA, C.P. 28900 TECOMÁN, COL	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 984,710.00	100	I y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
22	TECOMAN	MADRID	06DPR0374F	PRIMARIA	CRESCENCIO FIGUEROA DIAZ	CALLE MANUEL ÁLVAREZ NO. 155, C.P. 28910, TECOMÁN, COL	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	$ 999,995.00	100	I y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ARQ. CLAUDIA IVETTE RAMÍREZ LUNA

FECHA: 31 DE JULIO DE 2015

INFORME DE AVANCES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2015

NO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	CCT	TIPOESCUELA	PLANTEL	DOMICILIOPLANTEL	EMPRESA	CONTRATOMONTO	AVANCE FÍSICO	COMPONENTES	ACCIONES	PERIODO	SUPERVISOR
23	TECOMAN	COLONIA BAYARDO	06EJN0020N	PREESCOLAR	JOSE FRANCISCO RIVERA TORRES	CALLE SIN NOMBRE, EJIDO ADOLFO RUIZ, C.P. 28430, TECOMÁN, COL	CONTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$ 999,999.00	100	I, II, III, IV, V, VI, y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ARQ. CLAUDIA IVETTE RAMÍREZ LUNA
24	VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	06DES0022W	SECUNDARIA	BENJAMÍN FUENTES GONZALEZ	CALLE CHANXOPAN NO. 228, COLONIA VILLA IZCALLI, C.P. 28979, VILLA DE ÁLVAREZ, COL	LAJUN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 993,551.00	100	I	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZÚÑIGA
25	VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	06DPR0408F	PRIMARIA	JOSE S. BENITEZ ESPINOSA	CALLE LIRIO S/N, COLONIA LOMAS DE LAS FLORES, C.P. 28979, VILLA DE ÁLVAREZ, COL	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	$ 999,784.00	100	I, II y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. IGNACIO DELGADO GALVÁN
26	ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	06DPR0079D	PRIMARIA	SANTOS DEGOLLADO	CALLE TLAXCALA NO. 12, COLONIA EL PELILLO, C.P. 28307, ARMERÍA, COL	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 999,327.00	100	I, II, III, IV y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ARQ. CLAUDIA IVETTE RAMÍREZ LUNA
27	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	06DJN0201Y	PREESCOLAR	CENTENARIO DE LA REVOLUCION	CALLE NIÑOS HÉROES, COLONIA DEL LLANO, C.P. 28400, COQUIMATLÁN, COL	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 1,000,000.00	100	I, II, III, IV, V y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES
28	MANZANILLO	LA CENTRAL	06DJN0001Z	PREESCOLAR	AURELIA RAZON MARQUEZ	CALLE RIO PÁNUCO NO. 130, COLONIA EMILIANO ZAPATA, C.P. 28868, MANZANILLO, COL	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO S.A. DE C.V.	$ 924,763.00	100	I, II, III, IV y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ARQ. ALEJANDRA MINERVA ARIAS AYALA
29	VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	06DPR0309F	PRIMARIA	J. JESUS VENTURA V.	CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO NO. 250, COLONIA SAN ISIDRO, C.P. 28974, VILLA DE ÁLVAREZ, COL	REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 999,708.00	100	I, II, III, IV, V y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZÚÑIGA

FECHA: 31 DE JULIO DE 2015

INFORME DE AVANCES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2015

NO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	CCT	TIPOESCUELA	PLANTEL	DOMICILIOPLANTEL	EMPRESA	CONTRATOMONTO	AVANCE FÍSICO	COMPONENTES	ACCIONES	PERIODO	SUPERVISOR
30	ARMERIA	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	06DTV0012V	SECUNDARIA	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CALLE ANTONIO SALAZAR NO. 41, LOCALIDAD AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), C.P. 28317, ARMERÍA, COL	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 998,168.00	100	I, II, III, IV, V y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
31	COLIMA	COLIMA	06DJN0037O	PREESCOLAR	JUANA URZUA DELGADO	CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 5, COLONIA LA ESTANCIA, C.P. 28610, COLIMA, COL	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 712,061.00	100	I y II	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS	28 DE ABRIL DE 2015 AL 23 DE JUNIO DE 2015	ING. FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZÚÑIGA
32	COLIMA	EL CHANAL	06DJN0043Z	PREESCOLAR	FEDERICO FROEBEL	CHICHENITZA S/N, LOCALIDAD EL CHANAL, C.P. 28610, COLIMA, COL	MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	$ 315,250.00	100	I y II	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS	28 DE ABRIL DE 2015 AL 09 DE JUNIO DE 2015	ING. FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZÚÑIGA
33	COMALA	LA CAJA	06DJN0100Z	PREESCOLAR	30 DE ABRIL	CALLE JUSTO SIERRA ESQUINA CON GABINO BARREDA S/N, LOCALIDAD LA CAJA, C.P. 28452, COMALA, COL	CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 354,852.00	100	VII	VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	28 DE ABRIL DE 2015 AL 09 DE JUNIO DE 2015	ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES
34	COQUIMATLAN	PUEBLO JUAREZ (LA MAGDALENA)	06DST0014F	SECUNDARIA	FELIPE SEVILLA DEL RIO	CALLE RODOLFO CHÁVEZ CARRILLO S/N, LOCALIDAD PUEBLO JUAREZ, C.P. 28410, COQUIMATLÁN, COL	PECEICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 821,387.00	100	I, II y III	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	28 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015	ING. OMAR RANGEL RODRÍGUEZ
35	COQUIMATLAN	LOS LIMONES	06DPR0315Q	PRIMARIA	LEONARDO B. GUTIERREZ	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA LEONARDO B. GUTIÉRREZ S/N, LOCALIDAD LOS LIMONES, C.P. 28400, COQUIMATLÁN, COL	ARQ. ARTURO JAVIER GONZALEZ VIRGEN	$ 808,116.00	100	I, II y III	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	28 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015	ING. OMAR RANGEL RODRÍGUEZ
36	CUAUHTEMOC	SAN JOAQUÍN	06DPR0265Z	PRIMARIA	EMILIO CARRANZA	CALLE CEIBA S/N, LOCALIDAD SAN JOAQUÍN, C.P. 28550, CUAUHTÉMOC, COL	MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	$ 803,450.00	100	I, II, III y IV	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD	28 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015	ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES
37	IXTLAHUACAN	HIGUERAS DE SANTA ROSA	06DPR0394T	PRIMARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	DOMICILIO CONOCIDO HIGUERAS DE SANTA ROSA, C.P. 28700, IXTLAHUACÁN, COL	JAIME ERNESTO VAZQUEZ MONTES	$ 856,704.00	95	I y II	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS	28 DE ABRIL DE 2015 AL 07 DE JULIO DE 2015	ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
38	MANZANILLO	MANZANILLO	06DJN0002Z	PREESCOLAR	RAFAELA SUAREZ	CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N, COLONIA PADRE HIDALGO, C.P. 28802, MANZANILLO, COL	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA S.A. DE C.V.	$ 635,962.00	100	I, II y III	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	28 DE ABRIL DE 2015 AL 23 DE JUNIO DE 2015	ARQ. ALEJANDRA MINERVA ARIAS AYALA

FECHA: 31 DE JULIO DE 2015

INFORME DE AVANCES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2015

NO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	CCT	TIPOESCUELA	PLANTEL	DOMICILIOPLANTEL	EMPRESA	CONTRATOMONTO	AVANCE FÍSICO	COMPONENTES	ACCIONES	PERIODO	SUPERVISOR
39	MANZANILLO	MANZANILLO	06DPR0057S	PRIMARIA	CELSA LORENZANO VELASCO	CALLE CRISTOBAL COLÓN S/N, COLONIA LEANDRO VALLE, C.P. 28237, MANZANILLO, COL	C. S. CONSTRUCCIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 826,734.00	80	I, II, III, IV, V y VI	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD	28 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015	ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES SALIDO SÁNCHEZ
40	MINATITLAN	MINATITLAN	06DJN0044Y	PREESCOLAR	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	CALLE INDEPENDENCIA NO. 60, C.P. 28750, MINATITLÁN, COL	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$ 751,508.00	100	I y II	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS	28 DE ABRIL DE 2015 AL 23 DE JUNIO DE 2015	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA
41	MINATITLAN	BENITO JUAREZ DE PEÑA COLORADA (EL POBLADO)	06DPR0331H	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	EL POBLADO PEÑA COLORADA, C.P. 28972, MINATITLÁN, COL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V.	$ 878,613.00	100	I y II	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS	28 DE ABRIL DE 2015 AL 07 DE JULIO DE 2015	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA
42	TECOMAN	CALLEJONES	06DJN0166I	PREESCOLAR	GREGORIO TORRES QUINTERO	DOMICILIO CONOCIDO CALLEJONES, C.P. 28940, TECOMÁN, COL	LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 651,404.00	100	I, II, III, IV, V y VI	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD	28 DE ABRIL DE 2015 AL 23 DE JUNIO DE 2015	ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
43	MANZANILLO	LLANO DE LA MARINA	06DPR0434D	PRIMARIA	PORFIRIO GAITÁN NÚÑEZ	DOMICILIO CONOCIDO EL LLANO DE LA MARINA, C.P. 28815, MANZANILLO, COL	AREKA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	$ 856,125.00	100	I, II, III, IV, V y VI	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD	28 DE ABRIL DE 2015 AL 07 DE JULIO DE 2015	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA
44	VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	06DJN0153E	PREESCOLAR	MA. ROSARIO ORTIZ SILVA	CALLE IGNACIO TORES NO. 460, COLONIA ALFREDO V. BONFIL, C.P. 28973, VILLA DE ÁLVAREZ, COL	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	$ 915,342.00	100	I y II	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS	28 DE ABRIL DE 2015 AL 07 DE JULIO DE 2015	ING. IGNACIO DELGADO GALVÁN
45	COLIMA	LOMA DE JUAREZ (EL MEZQUITE)	06DJN0124J	PREESCOLAR	MA. ISABEL VIRGEN ROMERO	CALLE BENITO JUÁREZ S/N, LOCALIDAD LOMA DE JUÁREZ, C.P. 28629, COLIMA, COL	CARLOS GUILLERMO MERCADO SCHULTE	$ 597,364.00	100	I y II	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS	28 DE ABRIL DE 2015 AL 16 DE JUNIO DE 2015	ING. OMAR RANGEL RODRÍGUEZ
46	COLIMA	COLIMA	06DPR0260D	PRIMARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	CALLE JOSÉ JUAN ORTEGA S/N, COLONIA EL DIEZMO, C.P. 28010, COLIMA, COL	MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$ 823,803.00	100	I	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	28 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015	ING. JORGE ALBERTO ESPINOSA CASTAÑEDA

FECHA: 31 DE JULIO DE 2015

INFORME DE AVANCES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2015

NO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	CCT	TIPOESCUELA	PLANTEL	DOMICILIOPLANTEL	EMPRESA	CONTRATOMONTO	AVANCE FÍSICO	COMPONENTES	ACCIONES	PERIODO	SUPERVISOR
47	COMALA	LA NOGALERA	06DPR0007K	PRIMARIA	AÑO DE JUAREZ	DOMICILIO CONOCIDO LA NOGALERA, C.P. 28460, COMALA, COL	MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$ 901,380.00	100	I, II, III y IV	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD	28 DE ABRIL DE 2015 AL 07 DE JULIO DE 2015	ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES
48	CUAUHTEMOC	CHIAPA	06DJN0093G	PREESCOLAR	CARMEN RAMOS DEL RIO	CALLE IGNACIO ALLENDE S/N, CHIAPA, C.P. 28530, CUAUHTÉMOC, COL	ESPERANZA YARED GONZALEZ GONZALEZ	$ 751,230.00	100	I, II, III	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	28 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015	ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES