FECHA: 30 DE MAYO DE 2015

INFORME DE AVANCES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2015

NO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	CCT	TIPOESCUELA	PLANTEL	DOMICILIOPLANTEL	EMPRESA	CONTRATOMONTO	AVANCE FÍSICO	COMPONENTES	ACCIONES	PERIODO	SUPERVISOR
1	ARMERÍA	COL. INDEPENDENCIA	06DJN0007U	JARDÍN DE NIÑOS	J.N. JUAN DE MATA RIVERA	CALLE IGNACIO TORRES No. 11, COLONIA INDEPENDENCIA, C.P. 28306, ARMERÍA, COL	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV	$ 959,345.00	65	I, II, III, IV, V, VI y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ARQ. CLAUDIA IVETTE RAMÍREZ LUNA
2	ARMERÍA	CUYUTLAN	06ETV0005K	SECUNDARIA	MIGUEL ALVAREZ DEL TORO	CALLE GUADALUPE BERVER NO. 20, ZONA CENTRO, C.P. 28350, ARMERÍA, COL	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 731,583.00	70	I, II, III, IV, V y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ARQ. ALEJANDRA MINERVA ARIAS AYALA
3	COLIMA	PISCILA	06DPR0256R	PRIMARIA	E.P. 18 DE MARZO	CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, LOCALIDAD PISCILA, C.P. 28600, COLIMA, COL	CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 1,999,964.00	60	I, II y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015	ING. JORGE ALBERTO ESPINOSA CASTAÑEDA
4	COLIMA	COL. SAN RAFAEL	06DPR0457O	PRIMARIA	E.P. EDUARDO ZARZA OCAMPO	AVENIDA MERIDA NO. 65, COLONIA SAN RAFAEL, C.P. 28048, COLIMA, COL.	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$ 995,871.00	90	I, II, III y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ING. OMAR RANGEL RODRÍGUEZ
5	COQUIMATLÁN	COL. LA CAZUMBA	06DJN0078O	JARDÍN DE NIÑOS	J.N MA. GUADALUPE DELGADO MAGAÑA	CALLE JAVIER MINA NO. 199, COLONIA LA CAZUMBA, COQUIMATLÁN, COL	J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$ 595,830.00	90	I, II, III, IV, V y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES
6	CUAUHTÉMOC	BUENAVISTA	06DJN0010H	JARDÍN DE NIÑOS	ABEL LOPEZ LLERENAS	CALLE NIÑOS HÉROES NO. 12, LOCALIDAD BUENAVISTA, CUAUHTÉMOC, COL	REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 694,095.00	85	I, II, III, IV, V y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015	ING. OMAR RANGEL RODRÍGUEZ

FECHA: 30 DE MAYO DE 2015

INFORME DE AVANCES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2015

NO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	CCT	TIPOESCUELA	PLANTEL	DOMICILIOPLANTEL	EMPRESA	CONTRATOMONTO	AVANCE FÍSICO	COMPONENTES	ACCIONES	PERIODO	SUPERVISOR
7	MANZANILLO	LOS CEDROS	06DPR0115S	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD CEDROS, C.P. 28810, MANZANILLO, COL	CARLOS SERRANO E HIJOS S.A. DE C.V.	$ 832,199.00	95	I, II, III, IV, V, VI, y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA
8	VILLA DE ÁLVAREZ	COL. LINDAVISTA	06DPR0041R	PRIMARIA	E.P. JOSÉ VASCONCELOS	CALLE CARLOS VALDEZ RAMÍREZ S/N, COLONIA LINDA VISTA, VILLA DE ÁLVAREZ, COL	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	$ 836,037.00	75	I, II, III, IV y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ING. FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZÚÑIGA
9	VILLA DE ÁLVAREZ	TABACHINES	06EPR0014T	PRIMARIA	NISSAN No. 61	CALLE ACELA CÁRDENAS TELLEZ NO. 853, COLONIA TABACHINES, VILLA DE ÁLVAREZ, COL	CONTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$ 982,797.00	85	I, II, III y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ING. OMAR RANGEL RODRÍGUEZ
10	VILLA DE ÁLVAREZ	COL. MORELOS	06DPR0428T	PRIMARIA	NETZAHUALCOYOTL	CALLE CUAUHTÉMOC NO. 339, COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, C.P. 28977, VILLA DE ÁLVAREZ, COL	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	$ 998,909.00	80	I, II y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ING. FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZÚÑIGA
11	COLIMA	COLIMA	06DJN0051H	PREESCOLAR	SUSANA ORTIZ SILVA	CALLE FRANCISCO SOLORZANO BEJAR NO. 512, COL. BENITO JUÁREZ, C.P. 28078, COLIMA, COL	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	$ 991,421.00	85	I, II y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. IGNACIO DELGADO GALVÁN
12	COLIMA	COLIMA	06DPR0405I	PRIMARIA	FRANCISCO ONÉSIMO DIAZ	CALLE MELITÓN DE LA PEÑA S/N, COLONIA LA VIRGENCITA, C.P. 28047, COLIMA, COL	PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$ 997,438.00	55	I y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. JORGE ALBERTO ESPINOSA CASTAÑEDA
13	COMALA	LA CAJA	06DPR0143O	PRIMARIA	FRANCISCO I. MADERO	CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, LOCALIDAD DE LA CAJA, C.P. 28452, COMALA, COL	MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	$ 998,864.00	75	I, II, III y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES

FECHA: 30 DE MAYO DE 2015

INFORME DE AVANCES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2015

NO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	CCT	TIPOESCUELA	PLANTEL	DOMICILIOPLANTEL	EMPRESA	CONTRATOMONTO	AVANCE FÍSICO	COMPONENTES	ACCIONES	PERIODO	SUPERVISOR
14	IXTLAHUACAN	LAS CONCHAS	06DPR0192X	PRIMARIA	EMILIO CARRANZA	DOMICILIO CONOCIDO, LAS CONCHAS, C.P. 28700, IXTLAHUACÁN, COL	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMÍREZ	$ 802,388.00	50	I, II, III, IV, V, VI, y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
15	IXTLAHUACAN	IXTLAHUACAN	06DST0009U	SECUNDARIA	CUAUHTEMOC	CALLE GRISELDA ÁLVAREZ Y ZARAGOZA, C.P. 28700, IXTLAHUACÁN, COL	GP CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A DE C.V.	$ 940,529.00	70	I y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
16	MANZANILLO	MANZANILLO	06DST0004Z	SECUNDARIA	GUILLERMO URIBE BAZAN	AVENIDA PRIMAVERA, VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 4, C.P. 28219, MANZANILLO, COL	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A. DE C.V.	$ 994,909.00	55	I y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES SALIDO SÁNCHEZ
17	MANZANILLO	MANZANILLO	06ETV0020C	SECUNDARIA	JORGE CHAVEZ CARRILLO	CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 575, COLONIA MIRAMAR, C.P. 28868, MANZANILLO, COL	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	$ 994,237.00	45	I, II y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES SALIDO SÁNCHEZ
18	MINATITLAN	LAS GUASIMAS	06DPR0227W	PRIMARIA	AMADO NERVO	DOMICILIO CONOCIDO LAS GUÁSIMAS, C.P. 28750, MINATITLÁN, COL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V.	$ 994,393.00	55	I, II, III, IV, V y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA
19	TECOMAN	TECOMAN	06DJN0088V	PREESCOLAR	CLUB DE LEONES VALLE DE TECOMAN	CALLE OAXACA NO. 60, COLONIA NORIEGA PIZANO, C.P.28120, TECOMÁN, COL	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV	$ 999,998.00	65	I y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ARQ. CLAUDIA IVETTE RAMÍREZ LUNA
20	TECOMAN	COFRADIA DE MORELOS	06DPR0176F	PRIMARIA	JOSE MARIA MORELOS	CALLE MOCTEZUMA NO. 73, COFRADÍA DE MORELOS, C.P. 28935, TECOMÁN, COL	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 996,262.00	75	I y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
21	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	06DPR0222A	PRIMARIA	DAMIAN CARMONA	CALLE CORREGIDORA NO. 17, CERRO DE ORTEGA, C.P. 28900 TECOMÁN, COL	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 984,710.00	65	I y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
22	TECOMAN	MADRID	06DPR0374F	PRIMARIA	CRESCENCIO FIGUEROA DIAZ	CALLE MANUEL ÁLVAREZ NO. 155, C.P. 28910, TECOMÁN, COL	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	$ 999,995.00	70	I y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ARQ. CLAUDIA IVETTE RAMÍREZ LUNA

FECHA: 30 DE MAYO DE 2015

INFORME DE AVANCES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2015

NO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	CCT	TIPOESCUELA	PLANTEL	DOMICILIOPLANTEL	EMPRESA	CONTRATOMONTO	AVANCE FÍSICO	COMPONENTES	ACCIONES	PERIODO	SUPERVISOR
23	TECOMAN	COLONIA BAYARDO	06EJN0020N	PREESCOLAR	JOSE FRANCISCO RIVERA TORRES	CALLE SIN NOMBRE, EJIDO ADOLFO RUIZ, C.P. 28430, TECOMÁN, COL	CONTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$ 999,999.00	70	I, II, III, IV, V, VI, y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ARQ. CLAUDIA IVETTE RAMÍREZ LUNA
24	VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	06DES0022W	SECUNDARIA	BENJAMÍN FUENTES GONZALEZ	CALLE CHANXOPAN NO. 228, COLONIA VILLA IZCALLI, C.P. 28979, VILLA DE ÁLVAREZ, COL	LAJUN Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	$ 993,551.00	85	I	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZÚÑIGA
25	VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	06DPR0408F	PRIMARIA	JOSE S. BENITEZ ESPINOSA	CALLE LIRIO S/N, COLONIA LOMAS DE LAS FLORES, C.P. 28979, VILLA DE ÁLVAREZ, COL	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	$ 999,784.00	85	I, II y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. IGNACIO DELGADO GALVÁN
26	ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	06DPR0079D	PRIMARIA	SANTOS DEGOLLADO	CALLE TLAXCALA NO. 12, COLONIA EL PELILLO, C.P. 28307, ARMERÍA, COL	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 999,327.00	55	I, II, III, IV y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ARQ. CLAUDIA IVETTE RAMÍREZ LUNA
27	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	06DJN0201Y	PREESCOLAR	CENTENARIO DE LA REVOLUCION	CALLE NIÑOS HÉROES, COLONIA DEL LLANO, C.P. 28400, COQUIMATLÁN, COL	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 1,000,000.00	85	I, II, III, IV, V y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 17 DE JUNIO DE 2015	ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES
28	MANZANILLO	LA CENTRAL	06DJN0001Z	PREESCOLAR	AURELIA RAZON MARQUEZ	CALLE RIO PÁNUCO NO. 130, COLONIA EMILIANO ZAPATA, C.P. 28868, MANZANILLO, COL	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO S.A. DE C.V.	$ 924,763.00	60	I, II, III, IV y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ARQ. ALEJANDRA MINERVA ARIAS AYALA
29	VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	06DPR0309F	PRIMARIA	J. JESUS VENTURA V.	CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO NO. 250, COLONIA SAN ISIDRO, C.P. 28974, VILLA DE ÁLVAREZ, COL	REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 999,708.00	80	I, II, III, IV, V y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZÚÑIGA

FECHA: 30 DE MAYO DE 2015

INFORME DE AVANCES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2015

NO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	CCT	TIPOESCUELA	PLANTEL	DOMICILIOPLANTEL	EMPRESA	CONTRATOMONTO	AVANCE FÍSICO	COMPONENTES	ACCIONES	PERIODO	SUPERVISOR
30	ARMERIA	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	06DTV0012V	SECUNDARIA	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CALLE ANTONIO SALAZAR NO. 41, LOCALIDAD AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA), C.P. 28317, ARMERÍA, COL	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 998,168.00	55	I, II, III, IV, V y VII	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	08 DE ABRIL DE 2015 AL 10 DE JUNIO DE 2015	ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
31	COLIMA	COLIMA	06DJN0037O	PREESCOLAR	JUANA URZUA DELGADO	CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES NO. 5, COLONIA LA ESTANCIA, C.P. 28610, COLIMA, COL	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 712,061.00	40	I y II	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS	28 DE ABRIL DE 2015 AL 23 DE JUNIO DE 2015	ING. FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZÚÑIGA
32	COLIMA	EL CHANAL	06DJN0043Z	PREESCOLAR	FEDERICO FROEBEL	CHICHENITZA S/N, LOCALIDAD EL CHANAL, C.P. 28610, COLIMA, COL	MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	$ 315,250.00	20	I y II	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS	28 DE ABRIL DE 2015 AL 09 DE JUNIO DE 2015	ING. FERNANDO MARCOS VILLEGAS ZÚÑIGA
33	COMALA	LA CAJA	06DJN0100Z	PREESCOLAR	30 DE ABRIL	CALLE JUSTO SIERRA ESQUINA CON GABINO BARREDA S/N, LOCALIDAD LA CAJA, C.P. 28452, COMALA, COL	CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 354,852.00	45	VII	VII.- ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES	28 DE ABRIL DE 2015 AL 09 DE JUNIO DE 2015	ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES
34	COQUIMATLAN	PUEBLO JUAREZ (LA MAGDALENA)	06DST0014F	SECUNDARIA	FELIPE SEVILLA DEL RIO	CALLE RODOLFO CHÁVEZ CARRILLO S/N, LOCALIDAD PUEBLO JUAREZ, C.P. 28410, COQUIMATLÁN, COL	PECEICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 821,387.00	35	I, II y III	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	28 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015	ING. OMAR RANGEL RODRÍGUEZ
35	COQUIMATLAN	LOS LIMONES	06DPR0315Q	PRIMARIA	LEONARDO B. GUTIERREZ	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA LEONARDO B. GUTIÉRREZ S/N, LOCALIDAD LOS LIMONES, C.P. 28400, COQUIMATLÁN, COL	ARQ. ARTURO JAVIER GONZALEZ VIRGEN	$ 808,116.00	35	I, II y III	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	28 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015	ING. OMAR RANGEL RODRÍGUEZ
36	CUAUHTEMOC	SAN JOAQUÍN	06DPR0265Z	PRIMARIA	EMILIO CARRANZA	CALLE CEIBA S/N, LOCALIDAD SAN JOAQUÍN, C.P. 28550, CUAUHTÉMOC, COL	MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	$ 803,450.00	25	I, II, III y IV	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD	28 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015	ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES
37	IXTLAHUACAN	HIGUERAS DE SANTA ROSA	06DPR0394T	PRIMARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	DOMICILIO CONOCIDO HIGUERAS DE SANTA ROSA, C.P. 28700, IXTLAHUACÁN, COL	JAIME ERNESTO VAZQUEZ MONTES	$ 856,704.00	15	I y II	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS	28 DE ABRIL DE 2015 AL 07 DE JULIO DE 2015	ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
38	MANZANILLO	MANZANILLO	06DJN0002Z	PREESCOLAR	RAFAELA SUAREZ	CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N, COLONIA PADRE HIDALGO, C.P. 28802, MANZANILLO, COL	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA S.A. DE C.V.	$ 635,962.00	10	I, II y III	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	28 DE ABRIL DE 2015 AL 23 DE JUNIO DE 2015	ARQ. ALEJANDRA MINERVA ARIAS AYALA

FECHA: 30 DE MAYO DE 2015

INFORME DE AVANCES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2015

NO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	CCT	TIPOESCUELA	PLANTEL	DOMICILIOPLANTEL	EMPRESA	CONTRATOMONTO	AVANCE FÍSICO	COMPONENTES	ACCIONES	PERIODO	SUPERVISOR
39	MANZANILLO	MANZANILLO	06DPR0057S	PRIMARIA	CELSA LORENZANO VELASCO	CALLE CRISTOBAL COLÓN S/N, COLONIA LEANDRO VALLE, C.P. 28237, MANZANILLO, COL	C. S. CONSTRUCCIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 826,734.00	10	I, II, III, IV, V y VI	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD	28 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015	ARQ. MARÍA DE LOS ÁNGELES SALIDO SÁNCHEZ
40	MINATITLAN	MINATITLAN	06DJN0044Y	PREESCOLAR	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	CALLE INDEPENDENCIA NO. 60, C.P. 28750, MINATITLÁN, COL	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$ 751,508.00	30	I y II	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS	28 DE ABRIL DE 2015 AL 23 DE JUNIO DE 2015	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA
41	MINATITLAN	BENITO JUAREZ DE PEÑA COLORADA (EL POBLADO)	06DPR0331H	PRIMARIA	BENITO JUAREZ	EL POBLADO PEÑA COLORADA, C.P. 28972, MINATITLÁN, COL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V.	$ 878,613.00	30	I y II	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS	28 DE ABRIL DE 2015 AL 07 DE JULIO DE 2015	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA
42	TECOMAN	CALLEJONES	06DJN0166I	PREESCOLAR	GREGORIO TORRES QUINTERO	DOMICILIO CONOCIDO CALLEJONES, C.P. 28940, TECOMÁN, COL	LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 651,404.00	40	I, II, III, IV, V y VI	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD	28 DE ABRIL DE 2015 AL 23 DE JUNIO DE 2015	ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
43	MANZANILLO	LLANO DE LA MARINA	06DPR0434D	PRIMARIA	PORFIRIO GAITÁN NÚÑEZ	DOMICILIO CONOCIDO EL LLANO DE LA MARINA, C.P. 28815, MANZANILLO, COL	AREKA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	$ 856,125.00	10	I, II, III, IV, V y VI	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD V.- ÁREAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VI.- INFRAESTRUCTURA PARA LA CONECTIVIDAD	28 DE ABRIL DE 2015 AL 07 DE JULIO DE 2015	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA
44	VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	06DJN0153E	PREESCOLAR	MA. ROSARIO ORTIZ SILVA	CALLE IGNACIO TORES NO. 460, COLONIA ALFREDO V. BONFIL, C.P. 28973, VILLA DE ÁLVAREZ, COL	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	$ 915,342.00	40	I y II	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS	28 DE ABRIL DE 2015 AL 07 DE JULIO DE 2015	ING. IGNACIO DELGADO GALVÁN
45	COLIMA	LOMA DE JUAREZ (EL MEZQUITE)	06DJN0124J	PREESCOLAR	MA. ISABEL VIRGEN ROMERO	CALLE BENITO JUÁREZ S/N, LOCALIDAD LOMA DE JUÁREZ, C.P. 28629, COLIMA, COL	CARLOS GUILLERMO MERCADO SCHULTE	$ 597,364.00	30	I y II	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS	28 DE ABRIL DE 2015 AL 16 DE JUNIO DE 2015	ING. OMAR RANGEL RODRÍGUEZ
46	COLIMA	COLIMA	06DPR0260D	PRIMARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	CALLE JOSÉ JUAN ORTEGA S/N, COLONIA EL DIEZMO, C.P. 28010, COLIMA, COL	MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$ 823,803.00	50	I	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	28 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015	ING. JORGE ALBERTO ESPINOSA CASTAÑEDA

FECHA: 30 DE MAYO DE 2015

INFORME DE AVANCES DEL PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2015

NO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	CCT	TIPOESCUELA	PLANTEL	DOMICILIOPLANTEL	EMPRESA	CONTRATOMONTO	AVANCE FÍSICO	COMPONENTES	ACCIONES	PERIODO	SUPERVISOR
47	COMALA	LA NOGALERA	06DPR0007K	PRIMARIA	AÑO DE JUAREZ	DOMICILIO CONOCIDO LA NOGALERA, C.P. 28460, COMALA, COL	MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$ 901,380.00	30	I, II, III y IV	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO IV.- ACCESIBILIDAD	28 DE ABRIL DE 2015 AL 07 DE JULIO DE 2015	ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES
48	CUAUHTEMOC	CHIAPA	06DJN0093G	PREESCOLAR	CARMEN RAMOS DEL RIO	CALLE IGNACIO ALLENDE S/N, CHIAPA, C.P. 28530, CUAUHTÉMOC, COL	ESPERANZA YARED GONZALEZ GONZALEZ	$ 751,230.00	30	I, II, III	I.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO II.- SERVICIOS SANITARIOS III.- MOBILIARIO Y EQUIPO	28 DE ABRIL DE 2015 AL 30 DE JUNIO DE 2015	ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

FECHA DE INFORME	31 DE MAYO DE 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %									CONTROL DE ANTICIPOS			
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%							
TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA				0	0	0	0	0			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%				$ -	$ -	$ -	
150133	ESC. SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	1	1	0	0	1	06-001-2015-PR	CENTELLA, SA de CV	$ 1,600,000.00	$ 448,315.11	$ -	$ -	$ 448,315.11	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	35%	11-may	18-jul	2 AULAS DIDÁCTICAS (1° Y 3°) Y CUBIERTA DE LÁMINA EN PATIO CÍVICO	$ 134,494.53	$ -	$ 134,494.53	Ing. Fernando Villegas
TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA				1	1	0	0	1			$ 1,600,000.00	448,315.11	-	-	448,315.11	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	#¡REF!				$ 134,494.53	$ -	$ 134,494.53	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

150207	SEC. TECNICA PABLO SILVA GARCÍA	CARRETERA A COMALA	COMALA	1	0	0	0	1	06-016-2015-PR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 248,548.61	$ 248,548.61	$ -	$ -	$ 248,548.61	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	01-jun	15-jun	REPARACIONES EN GENERAL Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS	$ 74,564.58	$ -	$ 74,564.58	Arq. Isabel Bayardo				
	TOTAL MUNICIPIO DE COMALA			1	0	0	0	1			$ 248,548.61	$ 248,548.61	$ -	$ -	$ 248,548.61	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%				$ 74,564.58	$ -	$ 74,564.58					
	TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN			0	0	0	0	0			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	100%	#¡REF!				$ -	$ -	$ -					
	TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC			0	0	0	0	0			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	100%	#¡REF!				$ -	$ -	$ -					
150503	CAM NUEVA CREACIÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	3	0	0	2	06-011-2015-PR	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, SA de CV	$ 4,500,000.00	$ 4,251,213.51	$ -	$ -	$ 4,251,213.51	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	2%	18-may	15-ago	EDIF "A" AREA ADMINISTRATIVA, 3 AULAS, MODULO DE SANITARIOS + OBRA EXTERIOR	$ 1,275,364.05	$ -	$ 1,275,364.05	Ing. Pablo Alcocer				
	TOTAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN			1	3	0	0	2			$ 4,500,000.00	$ 4,251,213.51	$ -	$ -	$ 4,251,213.51	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	#¡REF!				$ 1,275,364.05	$ -	$ 1,275,364.05					

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

150601	JN "SIN NOMBRE"	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-002-2015-PR	CONSTRUCTORA MEJLUC, SA de CV	$ 450,000.00	$ 411,808.09	$ -	$ -	$ 411,808.09	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	15%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	$ 123,542.43	$ -	$ 123,542.43	Arq. Alejandra Arias
150605	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	2	0	0	4	06-012-2015-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$ 3,500,000.00	$ 3,044,677.01	$ -	$ -	$ 3,044,677.01	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	5%	18-may	15-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS 1° y 2°, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR.	$ 913,403.10	$ -	$ 913,403.10	Arq. Alejandra Arias
	E.P. NUEVA CREACIÓN	MIRAVALLE	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			IMPERMEABILIZACIÓN	$ 0.00	$ -	$ 0.00	Arq. Alejandra Arias
150606	EP SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	5	0	0	0	06-013-2015-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 2,000,000.00	$ 1,670,753.65	$ -	$ -	$ 1,670,753.65	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	18-may	15-ago	5 AULAS DIDÁCTICAS	$ 501,226.09	$ -	$ 501,226.09	Ing. Rafael Salazar
150617	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-003-2015-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 600,000.00	$ 537,928.81		$ -	$ 537,928.81	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	20%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	$ 161,378.64	$ -	$ 161,378.64	Arq. Maylos Salido
150617	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$ -	$ -	$ -				$ -							IMPERMEABILIZACIÓN	$ -	$ -	$ -	Arq. Maylos Salido
150618	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-004-2015-PR	ING. RAÚL MIGUEL SUAZO SOLÓRZANO	$ 650,000.00	$ 566,917.80		$ -	$ 566,917.80	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	10%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	$ 170,075.34	$ -	$ 170,075.34	Ing. Rafael Salazar
150618	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1			$ -	$ -	$ -				$ -			0%	0%			IMPERMEABILIZACIÓN	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO				8	10	0	0	7			$ 7,200,000.00	$ 6,232,085.35	$ -	$ -	$ 6,232,085.35	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	#¡REF!				$ 1,869,625.60	$ -	$ 1,869,625.60	
TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN				0	0	0	0	0			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	0%	0%				$ -	$ -	$ -	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN				0	0	0	0	0			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%			$ -	$ -	$ -	

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

150901	JN "SIN NOMBRE"	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	0	06-005-2015-PR	ING. HECTOR DUEÑAS GIL	$ 800,000.00	$ 709,373.05	$ -	$ -	$ 709,373.05	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	1%	11-may	18-jul	2 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR	$ 212,811.91	$ -	$ 212,811.91	Ing. Ignacio Delgado
	JN SIN NOMBRE	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1			$ -																	
150905	**EP NUEVA CREACIÓN**	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	4	06-014-2015-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 4,000,000.00	$ 3,148,825.73	$ -	$ -	$ 3,148,825.73	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	15%			DIRECCIÓN , SANITARIOS, BODEGA, 4 AULAS DIDÁCTICAS + OBRA EXTERIOR (CERCP PERIMETRAL, CISTERNA, PATIO CÍVICO, MURO ACOMETIDA, REDES DE INSTALACIONES)	$ 944,647.72	$ -	$ 944,647.72	Ing. Ignacio Delgado
150906	EP SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	1	06-006-2015-PR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$ 1,300,000.00	$ 364,817.31	$ -	$ -	$ 364,817.31	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	20%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA Y TECHADO EN PATIO CÍVICO	$ 109,445.19	$ -	$ 109,445.19	Ing. Ignacio Delgado
150907	E.P. RAFAEL MACEDO LÓPEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-008-2015-PR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 700,000.00	$ 452,946.26	$ -	$ -	$ 782,497.21	$ 44,355.37	$ -	$ -	$ 44,355.37	6%	35%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	$ 135,883.88	$ 13,306.62	$ 122,577.26	Ing. Fernando Villegas
150945	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-009-2015-PR	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	$ 450,000.00	$ 329,550.95	$ -	$ -	$ 329,550.95	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	35%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	$ 98,865.29	$ -	$ 98,865.29	Ing. Jorge Espinosa
150922	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-007-2015-PR	ARQ. NAYIBE GEORGINA JUÁREZ CÁRDENAS	$ 1,550,000.00	$ 517,328.74	$ -	$ -	$ 517,328.74	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	15%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA Y TECHADO EN PATIO CÍVICO	$ 155,198.62	$ -	$ 155,198.62	Ing. Jorge Espinosa
150922	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1			$ -	$ -	$ -				$ -			0%	1%			IMPERMEABILIZACIÓN.	$ -	$ -	$ -	Ing. Jorge Espinosa
150923	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-010-2015-PR	OBRAS CIVILES DE COLIMA, SA de CV	$ 750,000.00	$ 707,565.15	$ -	$ -	$ 707,565.15	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	15%	11-may	18-jul	1 AULA DIDÁCTICA	$ 212,269.55	$ -	$ 212,269.55	Ing. Fernando Villegas
150923	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0			$ -	$ -	$ -				$ -			0%	0%			IMPERMEABILIZACIÓN.	$ -	$ -	$ -	Ing. Fernando Villegas
150924	ESC. SEC. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	4	0	0	0	06-015-2015-PR	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, SA de CV	$ 2,000,000.00	$ 1,899,363.91	$ -	$ -	$ 1,899,363.91	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	5%	18-may	15-ago	4 AULAS DIDÁCTICAS	$ 569,809.17	$ -	$ 569,809.17	Ing. Ignacio Delgado
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				9	15	0	0	7			$ 11,550,000.00	$ 8,129,771.10	$ -	$ -	$ 8,459,322.05	$ 44,355.37	$ -	$ -	$ 44,355.37	1%	#¡REF!				$ 2,438,931.33	$ 13,306.62	$ 2,425,624.71	

$ 25,098,548.61

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
FAM 2015

R E S U M E N F A M 2015 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME	31 DE MAYO DE 2015

TOTAL DE OBRA	O	A	L	T	An
RESUMEN FAM 2015	20	29	0	0	18

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA				AVANCES % IMPORTES EJERCIDOS					FISICO		SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	%		No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR
$ 72,190,761.00	$ 19,309,933.67	$ -	$ -	$ 19,639,484.62	$ 44,355.37	$ -	$ -	$ 44,355.37	0%	#¡REF!		20	15	0	$ 5,792,980.10	$ 13,306.62	$ 5,779,673.48

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

DR. ARMANDO FIGUEROA DELGADO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES WERLO
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED