REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FECHA DE INFORME	28 DE FEBRERO DE

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %								
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				IMPORTES EJERCIDOS				FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%			
140001	JN "REGINA MADRID MUNGUÍA"	COL. EL CAMPANARIO	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-044-2014-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	$ 257,958.21	$ 257,958.21	$ -	$ -	$ 257,958.21	$ 243,763.88	$ -	$ -	$ 243,763.88	100%	100%	23-jun	16-ago	CUBIERTA EN PATIO CÍVICO
140002	EP "JOSEFA ORTIZ DE D."	COL. FLOR DE COCO	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-120-2014-PRR	ING. OCTAVIO FLORES JIMÉNEZ	$ 383,994.37	$ 383,994.37	$ -	$ -	$ 383,994.37	$ 291,855.12	$ -	$ -	$ 291,855.12	100%	100%	02-sep	19-oct	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140007	EP "REVOLUCIÓN"	ARMERIA	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-088-2014-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 871,047.76	$ 871,047.76	$ -	$ -	$ 871,047.76	$ 787,245.83	$ -	$ -	$ 787,245.83	100%	100%	04-ago	20-sep	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO
	REPARACIONES																							
140003	JN "MARIA MONTESSORI"	COL. LINDAVISTA	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-043-2014-PRR	IA SOLUCIONES Y DESARROLLO, SA de CV	$ 316,630.10	$ 306,526.50	$ -	$ -	$ 316,630.10	$ 296,528.13	$ -	$ -	$ 306,631.73	100%	100%	23-jun	02-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS
140003	JN "MARIA MONTESSORI"	COL LINDAVISTA	ARMERIA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 10,103.60				$ 10,103.60			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
140009	JN SIN NOMBRE	COF. DE JUÁREZ	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-125-2014-PRR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 27,085.91	$ 27,085.91			$ 27,085.91	$ 27,085.91			$ 27,085.91	100%	100%	23-sep	27-sep	MÓDULO DE BEBEDEROS
140011	JN CATALINA JASSO	PERIQUILLOS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-148-2014-PRR	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$ 45,610.24	$ 45,610.24			$ 45,610.24	$ 40,662.14			$ -	100%	100%	24-nov	30-nov	TERMINACIÓN DE TRABAJOS PARA CERTIFICACIÓN
140004	EP "IGNACIO ZARAGOZA"	COF. DE JUÁREZ	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-044-2014-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	$ 492,521.09	$ 435,301.68	$ -	$ -	$ 492,521.09	$ 435,301.68	$ -	$ -	$ 519,607.00	100%	100%	23-jun	16-ago	RAMPAS, PLAFONES, FRONTERAS, PISOS.
140004	EP "IGNACIO ZARAGOZA"	COF. DE JUÁREZ	ARMERIA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ 0.00	$ 57,219.41				$ 57,219.41			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN.
140008	EP "RAFAELA SUÁREZ"	CUYUTLÁN	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-101-2014-PRR	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	$ 221,339.79	$ 221,339.79	$ -	$ -	$ 221,339.79	$ 193,166.56	$ -	$ -	$ 193,166.56	100%	100%	06-ago	13-sep	REPARACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA.
140010	EP FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	EL PUERTECITO	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-131-2014-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 45,369.86	$ 45,369.86	$ -	$ -	$ 45,369.86	$ 42,858.36	$ -	$ -	$ 42,858.36	100%	100%	10-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140005	SEC. TÉC. "JESÚS GONZÁLEZ L."	COF. DE JUÁREZ	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-065-2014-PRR	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	$ 1,099,553.79	$ 1,099,553.79	$ -	$ -	$ 1,099,553.79	$ 1,026,645.41	$ -	$ -	$ 1,026,645.41	100%	100%	30-jun	16-ago	REP. TANQUE HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN CISTERNA, REMODELACIÓN SERV. SANITARIOS, TECHUMBRE EN CONTRALORÍA, BEBEDEROS Y PINTURA.
140006	CAM "MA.ELENA MALDONADO"	ARMERIA	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-071-2014-PRR	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, SA de CV	$ 310,088.21	$ 310,088.21	$ -	$ -	$ 310,088.21	$ 263,698.82	$ -	$ -	$ 263,698.82	100%	100%	08-jul	16-ago	REMOD. SANITARIOS, REP. INST. ELÉCTRICA
TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA				11	0	0	0	13			$ 4,071,199.32	$ 4,003,876.31	$ 67,323.01	$ -	$ 4,071,199.33	$ 3,648,811.85	$ -	$ -	$ 3,702,558.64	100%	100%			
140101	JN "GUSTAVO VÁZQUEZ M."	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	1	1	0	0	0	06-016-2014-PR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$ 374,082.73	$ 328,063.81	$ -	$ 29,503.42	$ 374,082.73	$ 328,063.56	$ -	$ 29,503.42	$ 373,155.67	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3° GRADO
140101	JN "GUSTAVO VÁZQUEZ M."	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,515.50				$ 15,588.69			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140102	J.N. MARÍA GARCÍA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-051-2014-PRR-1	JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 391,542.39	$ 391,542.39	$ -	$ -	$ 391,542.39	$ 386,458.58	$ -	$ -	$ 386,458.58	100%	100%	23-jun	09-ago	CUBIERTA DE LÁMINA EN 1/2 PATIO
140103	J.N. SUSANA ORTÍZ SILVA	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-052-2014-PRR	JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 422,012.41	$ 422,012.41	$ -	$ -	$ 422,012.41	$ 415,514.54	$ -	$ -	$ 415,514.54	100%	100%	23-jun	09-ago	CUBIERTA DE LÁMINA EN PATIO CÍVICO
140104	J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	1	1	0	0	1	06-024-2014-PR	ARQ. CARLOS ESPINOSA DE LA T.	$ 670,713.17	$ 339,097.01	$ -	$ 29,503.42	$ 670,713.17	$ 339,096.32	$ -	$ 29,503.42	$ 640,160.81	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3° GRADO
140104	J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -		$ 15,341.93	$	-	$ 15,341.93				100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140104	J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	0	0	0	0	1	06-051-2014-PRR-1	JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ -	$ 286,770.82				$ 285,722.57				100%	100%	23-jun	09-ago	CUBIERTA EN 1/2 PATIO CÍVICO
140105	J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	1	1	0	0	1	06-019-2014-PR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$ 466,289.68	$ 382,969.02	$ -	$ 29,503.42	$ 428,504.14	$ 382,969.02	$ -	$ 29,503.42	$ 447,396.91	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3° GRADO
140105	J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,031.70				$ 16,031.70			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140105	J.N. IGNACIO M. ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	0	0	0	0	1	06-133-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ -	$ 18,892.77	$ -	$ -	$ 18,892.77	$ 18,892.77	$ -	$ -	$ 18,892.77	100%	100%	09-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140106	J.N. JOSÉ MARIA MORELOS	COL. FÁTIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-042-2014-PRR	ARQ. ANGEL MARIO HOYOS HOYOS	$ 335,512.82	$ 335,512.82	$ -	$ -	$ 335,512.82	$ 331,391.63	$ -	$ -	$ 331,391.63	100%	100%	23-jun	16-ago	AREA DE ANFITEATRO INCLUYE: NIVELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PISO, FABRICACIÓN DE PLATAFORMA DE TEATRO, CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHUMBRE DE LÁMINA, REHUBICACIÓN DE CASETA MOTOBOMBA E INSTALACIONES DE LA MISMA, REHUBICACIÓN DE 3 DESAYUNADORES Y DESRRAME DE 2 ÁRBOLES)
140107	JN RAFAELA SUÁREZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-039-2014-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 271,718.61	$ 259,172.44	$ -	$ -	$ 259,172.44	$ 244,372.53	$ -	$ -	$ 256,918.69	100%	100%	23-jun	26-jul	CUBIERTA EN PATIO CÍVICO
140107	JN RAFAELA SUÁREZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	0	0	0	0	1	06-133-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ -	$ 12,546.17	$ -	$ -	$ 12,546.17	$ 12,442.62	$ -	$ -	$ 12,442.62	100%	100%	09-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140108	JN GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-039-2014-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 106,851.64	$ 106,851.64	$ -	$ -	$ 106,851.64	$ 99,425.90	$ -	$ -	$ 99,425.90	100%	100%	23-jun	26-jul	CUBIERTA DE LONA EN ESTRUCTURA EXISTENTE DE PATIO CÍVICO
140143	JN "ALBERTO LARIOS G."	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-112-2014-PR-2	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ -	$ 220,471.33	$ -	$ -	$ 225,611.53	$ 220,471.33	$ -	$ -	$ 225,612.51	100%	100%	27-ago	30-sep	BODEGA AISLADA DE 5.00 X 4.00
140143	JN "ALBERTO LARIOS G."	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PRR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 225,611.53		$ 5,140.20				$ 5,141.18			100%	100%	02-ago	15-sep	IMPERMEABILIZACIÓN
140109	E.P. MIGUEL HIDALGO E.P. VICTORIANO GUZMÁN	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-040-2014-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ 657,545.95	$ 657,545.95	$ -	$ -	$ 657,545.95	$ 630,443.21	$ -	$ -	$ 630,443.21	100%	100%	23-jun	08-ago	TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA
140117	E.P. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	1	1	0	0	1	06-015-2014-PR	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	$ 861,338.42	$ 439,274.23	$ -	$ 42,363.00	$ 497,375.53	$ 389,596.73	$ -	$ 42,363.00	$ 447,698.03	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 6°
140117	EP GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	0	0	0	0	1	06-107-2014-PRR-1	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	$ -	$ 363,962.89	$ -	$ -	$ 363,962.89	$ 350,538.00	$ -	$ -	$ 350,538.00	100%	100%	06-ago	13-sep	CUBIERTA DE PATIO CÍVICO
140117	E.P. GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 15,738.30				$ 15,738.30	$ -	$ 15,738.30	100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140110	E.P. DE LOS TRABAJADORES	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-047-2014-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 1,015,119.41	$ 1,015,119.41	$ -	$ -	$ 1,015,119.41	$ 985,727.21	$ -	$ -	$ 985,727.21	100%	100%	23-jun	16-ago	TECHADO DE CANCHA
140111	E.P. MIGUEL CARRILLO JIMÉNEZ	COL. LÁZARO CÁRDENAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-056-2014-PRR	DESARROLLADORA ASAA, SA de CV	$ 244,532.42	$ 239,304.20	$ -	$ -	$ 244,532.42	$ 239,304.20	$ -	$ -	$ 244,532.81	100%	100%	23-jun	16-ago	COCINA DOBLE COMPARTIDA EN ÁREA DE SERVICIOS
140111	E.P. MIGUEL CARRILLO JIMÉNEZ	COL. LÁZARO CÁRDENAS	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -		$ 5,228.22			$ 5,228.62				100%	100%	02-ago	15-sep	IMPERMEABILIZACIÓN
140133	E.P. FEDERICO RANGEL FUENTES	COL. LAS HACIENDAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-098-2014-PRR-1	MOVARK DISEÑO & ARQUITECTURA, SA de CV	$ 372,757.30	$ 372,757.30	$ -	$ -	$ 372,757.30	$ 371,685.98	$ -	$ -	$ 371,685.98	100%	100%	05-ago	13-sep	TECHADO EN PATIO CÍVICO Y PASAMANOS EN RAMPAS.

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140113	E.P. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	COL. FÁTIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-046-2014-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 878,224.89	$ 878,224.89	$ -	$ -	$ 878,224.89	$ 823,916.05	$ -	$ -	$ 823,916.05	100%	100%	23-jun	16-ago	TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140114	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-092-2014-PR-1	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 826,636.08	$ 818,397.76	$ -	$ -	$ 826,636.08	$ 818,397.76	$ -	$ -	$ 826,636.08	100%	100%	04-ago	30-sep	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y DIRECCIÓN
140114	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PRR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -		$ 8,238.32				$ 8,238.32			100%	100%	02-ago	15-sep	IMPERMEABILIZACIÓN
140115	E.P. GUSTAVO A. VÁZQUEZ MONTES	COL. TORRES QUINTERO	COLIMA	1	1	0	0	0	06-022-2014-PR-1	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 325,595.02	$ 281,796.74	$ -	$ 34,110.02	$ 325,595.02	$ 252,647.52	$ -	$ 34,110.02	$ 296,445.34	100%	100%	12-may	19-jul	AULA USAER 6.00 M x 5.3 M
140115	E.P. GUSTAVO A. VÁZQUEZ MONTES	COL. TORRES QUINTERO	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -		$ 9,688.26				$ 9,687.80			100%	100%	02-ago	15-sep	IMPERMEABILIZACIÓN
140116	EP EMILIANO ZAPATA	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	1	0	0	0	1	06-056-2014-PRR	DESARROLLADORA ASAA, SA de CV	$ 760,529.98	$ 81,811.87	$ -	$ -	$ 81,811.87	$ 81,811.87	$ -	$ -	$ 81,811.87	100%	100%	23-jun	16-ago	MÓDULO DE BEBEDEROS
140116	EP EMILIANO ZAPATA	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	0	0	0	0	1	06-150-2014-PRR	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, SA de CV	$ -	$ 678,718.11	$ -	$ -	$ 678,718.11	$ 551,455.39	$ -	$ -	$ 551,455.39	100%	100%	04-dic	31-dic	CUBIERTA DE LAMINA CON ESTRUCTURA METÁLICA
140150	EP CARLOS L. OLDEMBOURG	CENTRO COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-143-2014-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 510,601.86	$ 510,601.86	$ -	$ -	$ 510,601.86	$ 437,251.70	$ -	$ -	$ 437,251.70	100%	100%	20-oct	13-dic	CUBIERTA DE LÁMINA EN PLAZA CIVICA
140100	ESC. SEC. GENERAL FEDERAL SIN NOMBRE	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	1	3	0	0	0	06-005-2014-PR	LAJUN Y ASOCIADOS, SA de CV	$ 2,190,370.36	$ 1,696,956.85	$ -	$ 91,434.32	$ 1,856,567.16	$ 1,682,876.59	$ -	$ 91,434.32	$ 2,331,404.19	100%	100%	05-may	15-ago	AULAS DIDÁCTICAS (LIBERACIÓN DE BIBLIOTECA) 2°, 3° Y 3°
140100	ESC. SEC. GENERAL FEDERAL SIN NOMBRE	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 68,175.98				$ 68,175.98			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS
140100	ESC. SEC. GENERAL FEDERAL SIN NOMBRE	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	0	0	0	0	1	06-142-2014-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	$ -	$ 480,326.80	$ -	$ -	$ 480,326.80	$ 480,326.80	$ -	$ -	$ 480,326.80	100%	100%	28-oct	20-dic	CONSTRUCCIÓN DE COCINA ATÍPICA
140100	ESC. SEC. GENERAL FEDERAL SIN NOMBRE	COL. GUSTAVO VÁZQUEZ	COLIMA	0	0	0	0	1	06-153-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ -	$ 8,590.50	$ -	$ -	$ 8,590.50	$ 8,590.50	$ -	$ -	$ 8,590.50	100%	100%	10-dic	11-dic	RETIRO DE TIERRA Y RIEGO ÁREAS VERDES
140118	ESC. SEC. EST. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	LO DE VILLA	COLIMA	1	1	0	0	0	06-025-2014-PR-1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	$ 386,218.52	$ 339,275.43	$ -	$ 30,478.11	$ 386,218.52	$ 285,540.33	$ -	$ 30,478.11	$ 332,483.43	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 1°
140118	ESC. SEC. EST. AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	LO DE VILLA	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 16,464.98				$ 16,464.98			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140119	ESC. SEC. 20 DE ENERO DE 1527	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-048-2014-PRR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 888,515.20	$ 888,515.20	$ -	$ -	$ 888,515.20	$ 796,455.10	$ -	$ -	$ 796,455.10	100%	100%	23-jun	16-ago	TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA
140120	TV SEC. JOSÉ LEVY	LAS GUÁSIMAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-106-2014-PRR-1	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	$ 359,013.81	$ 338,158.97	$ -	$ -	$ 359,013.81	$ 338,158.97	$ -	$ -	$ 357,589.44	100%	100%	06-ago	13-sep	TECHADO EN PATIO CIVICO
140120	TV SEC. JOSÉ LEVY	LAS GUÁSIMAS	COLIMA	0	0	0	0	1	06-133-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ -	$ 20,854.84			$ 20,854.84	$ 19,430.48				100%	100%	09-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
	REPARACIONES																					
140102	J.N. MARÍA GARCÍA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-058-2014-PRR-1	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 360,653.42	$ 360,653.42	$ -	$ -	$ 360,653.42	$ 360,653.42	$ -	$ -	$ 360,653.42	100%	100%	23-jun	16-ago	CANCELERÍA Y CRISTALES
140121	J.N. MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFEL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-079-2014-PRR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 141,249.75	$ 141,249.75		$ -	$ 141,249.75	$ 140,048.26	$ -	$ -	$ 140,048.26	100%	100%	28-jul	22-ago	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, REPARACIÓN DE LÁMPARAS, IMPERMEABILIZACIÓN.
140122	J.N. MARGARITA RODRÍGUEZ PAZ	COL. ORIENTAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-067-2014-PRR	ING. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$ 64,040.44	$ 64,040.44	$ -	$ -	$ 64,040.44	$ 63,975.62	$ -	$ -	$ 63,975.62	100%	100%	30-jun	16-ago	SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN EN MAL ESTADO Y CON ALTURA DE 1.50 M. EN EL FRENTE DEL PLANTEL
140123	J.N. ROSA MUÑÓZ MUÑÓZ	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 12,374.76	$ -	$ 12,374.76	$ -	$ 12,374.76		$ 10,054.76	$ -	$ 10,054.76	100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EN 2 AULAS DIDÁCTICAS
140124	J.N. MARÍA CONCEPCIÓN BARBOSA DE ANGUIANO	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-067-2014-PRR	ING. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$ 138,841.39	$ 138,841.39	$ -	$ -	$ 138,841.39	$ 138,841.39	$ -	$ -	$ 138,841.39	100%	100%	30-jun	16-ago	SUSTITUCIÓN DE PISO DE MOSAICO DAÑADO EN 4 AULAS DIDÁCTICAS Y PINTURA
140126	J.N. FEDERICO FROEBEL	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-067-2014-PRR	ING. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	$ 124,074.85	$ 108,651.69	$ -	$ -	$ 108,651.69	$ 97,053.67	$ -	$ -	$ 110,564.26	100%	100%	30-jun	16-ago	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140126	J.N. FEDERICO FROEBEL	EL CHANAL	COLIMA	0	0	0	0	1	06-128-2014-PRR	ARQ. CARLOS ESPINOSA DE LA T.	$ -	$ 13,510.59	$ -	$ -	$ 13,510.59	$ 13,510.59	$ -	$ -	$ 13,510.59	100%	100%	09-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140126	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	COL. MIGUEL HIDALGO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2014-PRR	MAGNOBRAS, SA de CV	$ 367,518.54	$ 367,518.54	$ -	$ -	$ 367,518.54	$ 366,268.65	$ -	$ -	$ 366,268.65	100%	100%	08-jul	16-ago	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, REPARACIÓN DEL ÁREA DE COCINA.
140127	J.N. FRANCISCO GUSTAVO CARRANZA	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-102-2014-PRR	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ	$ 417,575.19	$ 417,575.19	$ -	$ -	$ 417,575.19	$ 417,551.99	$ -	$ -	$ 417,551.99	100%	100%	06-ago	20-sep	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS Y REPARACIÓN DE PATIO CÍVICO.
140106	JN JOSE MARIA MORELOS	COL. FÁTIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2014-PRR	MAGNOBRAS, SA de CV	$ 102,715.46	$ 102,715.46	$ -	$ -	$ 102,715.46	$ 102,467.05	$ -	$ -	$ 102,467.05	100%	100%	08-jul	16-ago	SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN 6 AULAS DIDÁCTICAS.
140147	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	1	0	0	0	1	06-128-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 13,103.29	$ 13,103.29	$ -	$ -	$ 13,103.29	$ 12,830.27	$ -	$ -	$ 12,830.27	100%	100%	09-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140148	JN AURELIA RAZON MÁRQUEZ	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	1	0	0	0	1	06-133-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 15,645.96	$ 15,645.96	$ -	$ -	$ 15,645.96	$ 15,645.96	$ -	$ -	$ 15,645.96	100%	100%	09-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140154	JN JOSÉ VASCONCELOS	COL. FOVISSSTE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-155-2014-PRR	DESARROLLADORA ASAA, SA de CV	$ 130,123.32	$ 107,717.53	$ -	$ -	$ 107,717.53	$ 107,717.53	$ -	$ -	$ 107,717.53	100%	100%	22-dic	10-ene	CUBIERTA DE LÁMINA CALIBRE 26 CON ESTRUC. METÁLICA
140149	CENDI No. 1	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ 13,197.32		$ 13,197.32				$ 13,197.32		$ 13,197.32	100%	100%	17-ago	15-sep	IMPERMEABILIZACIÓN
140128	E.P. SALVADOR ALLENDE	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 142,186.62	$ -	$ 133,572.16	$ -	$ 133,572.16	$ -	$ 133,572.16	$ -	$ 142,186.52	100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN PLAFONES.
140128	E.P. SALVADOR ALLENDE	COL. CENTRO	COLIMA	0	0	0	0	1	06-133-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ -	$ 8,614.37	$ -	$ -	$ 8,614.37	$ 8,614.37	$ -	$ -	$ 8,614.37	100%	100%	09-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140109	E.P. MIGUEL HIDALGO E.P. VICTORIANO GUZMÁN	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-073-2014-PRR-1	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLÓN	$ 264,027.33	$ 264,027.33	$ -	$ -	$ 264,027.33	$ 264,023.42	$ -	$ -	$ 264,023.42	100%	100%	10-jul	16-ago	REPARACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA.
140129	E.P. MANUEL ÁLVAREZ	COL. JUANA DE ASBAJE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-119-2014-PRR-1	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 330,049.82	$ 330,049.82	$ -	$ -	$ 330,049.82	$ 330,047.19	$ -	$ -	$ 330,047.19	100%	100%	02-sep	19-oct	RECONSTRUCCIÓN DE COCINA Y BODEGA (CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON ALTO RIESGO), REUBICACIÓN DE BEBEDEROS.
140130	E.P. BASILIO VADILLO	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-105-2014-PRR	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 485,961.34	$ 452,716.71	$ -	$ -	$ 485,961.34	$ 452,716.71	$ -	$ -	$ 485,961.34	100%	100%	06-ago	20-sep	REMODELACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS.
140130	E.P. BASILIO VADILLO	COL. CENTRO	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV			$ 22,661.76				$ 22,661.76			100%	100%	02-ago	15-sep	IMPERMEABILIZACIÓN
140130	E.P. BASILIO VADILLO	COL. CENTRO	COLIMA	0	0	0	0	1	06-133-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE		$ 10,582.87				$ 10,582.87				100%	100%	09-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140131	E.P. ALEJANDRO FLORES GARIBAY	COL. GUADALAJARITA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-075-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 146,932.29	$ 139,587.41	$ -	$ -	$ 139,587.41	$ 139,587.41	$ -	$ -	$ 146,932.29	100%	100%	12-jul	19-jul	REPARACIÓN DE LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE REFLECTORES EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DAÑADO POR ÁRBOL.
140131	E.P. ALEJANDRO FLORES GARIBAY	COL. GUADALAJARITA	COLIMA	0	0	0	0	1	06-133-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ -	$ 7,344.89	$ -	$ -	$ 7,344.89	$ 7,344.89	$ -	$ -	$ 7,344.89	100%	100%	09-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140132	E.P. ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-087-2014-PRR-1	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 285,620.94	$ 285,620.94	$ -	$ -	$ 285,620.94	$ 283,328.98	$ -	$ -	$ 283,328.98	100%	100%	08-ago	13-sep	REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE, IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140110	E.P. DE LOS TRABAJADORES	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 57,851.18	$ -	$ 57,851.18	$ -	$ 57,851.18		$ 57,851.18	$ -	$ 57,851.18	100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN.
140110	E.P. DE LOS TRABAJADORES	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	0	0	0	0	1	06-156-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ -	$ 6,790.64	$ -	$ -	$ 6,790.64	$ 6,790.64	$ -	$ -	$ 6,790.64	100%	100%	26-ene	31-ene	PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA DE PORTERIAS Y TABLEROS
140133	E.P. FEDERICO RANGEL FUENTES	COL. LAS HACIENDAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-112-2014-PR-2	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 60,820.06	$ 60,820.06	$ -	$ -	$ 60,820.06	$ 60,820.06	$ -	$ -	$ 60,820.06	100%	100%	27-ago	30-sep	MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS.
140134	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-070-2014-PRR	MAGNOBRAS, SA de CV	$ 86,594.17	$ 86,594.17	$ -	$ -	$ 86,594.17	$ 82,921.53	$ -	$ -	$ 82,921.53	100%	100%	08-jul	16-ago	REPARACIÓN DE SANITARIOS.
140140	EP "JOSÉ RUIZ VILLALVAZO"	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	1	0	0	0	1	06-090-2014-PR	CENTELLA, SA de CV	$ 292,381.80	$ 155,107.11	$ -	$ 19,140.00	$ 180,192.61	$ 155,106.20	$ -	$ 19,140.00	$ 180,191.78	100%	100%	30-jul	16-ago	BODEGA ATÍPICA 4.00 X 5.00
140140	EP "JOSÉ RUIZ VILLALVAZO"	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 5,945.50				$ 5,945.58			100%	100%	02-ago	15-sep	IMPERMEABILIZACIÓN
140141	EP "IGNACIO M. ALTAMIRANO"	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-093-2014-PRR-1	ARCOCUB S. de R. L. de CV	$ 64,808.69	$ 64,808.69	$ -	$ -	$ 64,808.69	$ 64,808.69	$ -	$ -	$ 64,808.69	100%	100%	04-ago	06-sep	REPARACIÓN DE LONA EN CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140142	EP "SEVERIANO GUZMÁN M."	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-093-2014-PRR-1	ARCOCUB S. de R. L. de CV	$ 189,544.03	$ 189,544.03	$ -	$ -	$ 189,544.03	$ 189,544.03	$ -	$ -	$ 189,544.03	100%	100%	04-ago	06-sep	REPARACIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140144	EP "GREGORIO TORRES Q."	COLIMA, CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-113-2014-PRR	ARQ. CARLOS ESPINOSA DE LA T.	$ 59,810.68	$ 59,810.68	$ -	$ -	$ 59,810.68	$ 59,810.68	$ -	$ -	$ 59,810.68	100%	100%	01-ago	15-ago	PINTURA Y REPARACIONES
140140	EP "JOSE RUIZ VILLALVAZO"	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	0	0	0	0	1	06-118-2014-PRR	ARCOCUB S. de R. L. de CV	$ -	$ 69,780.48	$ -	$ -	$ 69,780.48	$ 63,509.65	$ -	$ -	$ 105,918.36	100%	100%	08-ago	13-sep	CUBIERTA DE LONA EN ESTRUCTURA EXISTENTE DE PATIO CÍVICO
140140	EP "JOSE RUIZ VILLALVAZO"	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	0	0	0	0	1	06-133-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ -	$ 42,408.71	$ -	$ -	$ 42,408.71	$ 42,408.71	$ -	$ -	$ 42,408.71	100%	100%	09-oct	24-oct	PINTURA EN EDIFICIOS Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES
140145	EP MÓNICO CHAVIRA	TINAJAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-128-2014-PRR	ARQ. CARLOS ESPINOSA DE LA T.	$ 36,275.17	$ 36,275.17	$ -	$ -	$ 36,275.17	$ 36,275.17	$ -	$ -	$ 36,275.17	100%	100%	09-oct	24-oct	PINTURA Y COLOC. DE MALLA SOMBRA
140146	EP JOSÉ MARÍA MORELOS	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-128-2014-PRR	ARQ. CARLOS ESPINOSA DE LA T.	$ 12,749.27	$ 12,749.27	$ -	$ -	$ 12,749.27	$ 9,926.27	$ -	$ -	$ 9,926.27	100%	100%	09-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140151	EP RAMÓN R. DE LA VEGA	TEPAMES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-146-2014-PRR	ARQ. CARLOS ESPINOSA DE LA T.	$ 22,275.85	$ 22,275.85	$ -	$ -	$ 22,275.85	$ 22,275.85	$ -	$ -	$ 22,275.85	100%	100%	10-nov	15-nov	INSTALACIÓN DE BEBEDEROS
140153	EP ADOLFO LÓPEZ MATEOS	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-149-2014-PRR	ARQ. HUMBERTO ARREOLA BUTCHART	$ 52,365.59	$ 52,365.59	$ -	$ -	$ 52,365.59	$ 33,738.05	$ -	$ -	$ 33,738.05	100%	100%	08-dic	20-dic	CANALÓN DE DESAGÜE
140155	EP 18 DE MARZO	PISCILA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-157-2014-PRR	ING. JAVIER LÓPEZ MICHEL	$ 701,960.61	$ 932,462.78	$ -	$ -	$ 932,462.78	$ 456,576.41	$ -	$ -	$ 456,576.41	49%	75%	26-ene	28-feb	REPARACIONES EN GENERAL
140135	SECUNDARIA No. 8	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-086-2014-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 9,558.40	$ 9,558.40	$ -	$ -	$ 9,558.40	$ 9,558.40	$ -	$ -	$ 9,558.40	100%	100%	21-jul	25-jul	REPARACIÓN DE MALLA SOMBRA EN PATIO CÍVICO
140136	ESC. SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	COL. POPULAR	COLIMA	1	0	0	0	1	06-097-2014-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 425,359.00	$ 425,359.00	$ -	$ -	$ 425,359.00	$ 425,212.63	$ -	$ -	$ 425,212.63	100%	100%	05-ago	06-sep	REPARACION DE SALIDAS ELÉCTRICAS, CAMBIO DE LÁMPARAS (DONDE SE REQUIERAN) Y REPARACIÓN DE LÁMPARAS RESTANTES.
140119	ESC. SEC. 20 DE ENERO DE 1527	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	0	0	0	0	1	06-092-2014-PRR-1	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 215,856.28	$ 215,856.28	$ -	$ -	$ 215,856.28	$ 209,949.70	$ -	$ -	$ 209,949.70	100%	100%	04-ago	30-sep	REPARACIÓN DEL LABORATORIO DE CIENCIAS
140138	TV. SEC. E.E. VIDAL DOMÍNGUEZ ARROYO	COL. FCO. VILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-121-2014-PRR	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	$ 115,304.87	$ 115,304.87	$ -	$ -	$ 115,304.87	$ 115,304.87	$ -	$ -	$ 115,304.87	100%	100%	03-sep	27-sep	REPARACIÓN DE BEBEDEROS Y SUSTITUCIÓN DE LONA EN CUBIERTA DE PLAZA CIVICA.
TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA				56	9	0	0	81			$ 19,500,741.89	19,121,735.80	422,166.08	306,035.71	19,857,595.12	$ 17,986,323.54	$ 418,920.26	$ 306,035.71	$ 19,289,749.18	97%	91%			
140200	JN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	ZACUALPAN	COMALA	1	1	0	0	0	06-030-2014-PR	ARQ. ARTURO JAVIER GONZÁLEZ VIRGEN	$ 461,261.14	$ 416,040.79	$ -	$ 29,503.42	$ 461,261.14	$ 376,594.01	$ -	$ 29,503.42	$ 421,814.36	100%	100%	19-may	26-jul	AULA DIDÁCTICA 3°
140200	JN JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	ZACUALPAN	COMALA	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 15,716.93				$ 15,716.93			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140201	E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	COL. LOS AGUAJES	COMALA	1	0	0	0	2	06-114-2014-PRR-1	C. JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 675,436.91	$ 675,436.91	$ -	$ -	$ 675,436.91	$ 675,436.91	$ -	$ -	$ 675,436.91	100%	100%	25-ago	11-oct	TECHADO DE CANCHA Y RAMPAS
140211	TV SEC. MIGUEL DE LA MADRID	EL COLOMO	COMALA	1	0	0	0	1	06-147-2014-PRR	CONSTRUCCIONES SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, SA de CV	$ 5,390.11	$ 5,390.11	$ -	$ -	$ 5,390.11	$ 5,390.11	$ -	$ -	$ 5,390.11	100%	100%	17-nov	22-nov	SALIDA PARA GAS EN COOPERATIVA
	REPARACIONES																							
140202	JN JOSE JUAN ORTEGA	SUCHITLÁN	COMALA	1	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ 84,676.98	$ 0.00	$ 84,676.98	$ -	$ 84,676.98	$ 84,676.98	$ -	$ -	$ 84,676.98	100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EN 2 AULAS, REPARACIÓN DE MARQUESINAS Y PINTURA EN PLAFONES DE 4 AULAS.
140209	JN MA. DE JESÚS MADRID	LOS AGUAJES	COMALA	1	0	0	0	1	06-134-2014-PRR	ARQ. ARTURO JAVIER GONZÁLEZ	$ 18,808.38	$ 18,808.38	$ -	$ -	$ 18,808.38	$ 18,408.90	$ -	$ -	$ 18,408.90	100%	100%	01-oct	10-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140208	EP "1° DE DICIEMBRE"	LA BECERRERA	COMALA	1	0	0	0	1	06-100-2014-PRR	JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 212,306.30	$ 212,306.30	$ -	$ -	$ 212,306.30	$ 206,043.04	$ -	$ -	$ 206,043.04	100%	100%	05-ago	06-sep	CUBIERTA DE LÁMINA
140204	EP AÑO DE JUÁREZ	LA NOGALERA	COMALA	1	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERUIQMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 69,216.69	$ 0.00	$ 59,510.55	$ -	$ 59,510.55	$ -	$ 57,350.59	$ -	$ 67,056.73	100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EN 3 AULAS, REJA METÁLICA PARA PORTÓN DE SERVICIO
140204	EP AÑO DE JUÁREZ	LA NOGALERA	COMALA	0	0	0	0	1	06-134-2014-PRR	ARQ. ARTURO JAVIER GONZÁLEZ	$ -	$ 9,706.14	$ -	$ -	$ 9,706.14	$ 9,306.66	$ -	$ -	$ 9,306.66	100%	100%	01-oct	10-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140205	EP J. CONCEPCIÓN RIVERA MANCILLA	RANCHO DE AGOSTO	COMALA	1	0	0	0	1	06-079-2014-PRR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$ 78,893.28	$ 78,893.28	$ -	$ -	$ 78,893.28	$ 78,347.11	$ -	$ -	$ 78,347.11	100%	100%	28-jul	22-ago	REPARACIÓN Y/O INSTALACIÓN DE 65 MTS. DE MALLA CICLÓN
140201	E.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	NOGUERAS	COMALA	1	0	0	0	1	06-032-2014-PRR	ING. JOSÉ LUIS ESPINOSA LÓPEZ	$ 315,920.35	$ 315,990.35	$ -	$ -	$ 315,990.35	$ 312,561.34	$ -	$ -	$ 312,561.34	100%	100%	26-may	12-jul	REPARACIÓN DE LOSAS EN PATIO CIVICO, REHABILIATCIÓN Y REPARACIÓN DE DRENES PLUVIALES Y REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LINDERO SUR DEL PLANTEL
140210	TVSEC. G. TORRES QUINTERO	ZACUALPAN	COMALA	1	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ 38,519.42	$ -	$ 38,519.42	$ -	$ 38,519.42	$ 38,519.42	$ -	$ -	$ 38,519.42	100%	100%	17-ago	15-sep	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN
TOTAL MUNICIPIO DE COMALA				10	1	0	0	12			$ 1,960,429.56	$ 1,732,572.25	$ 198,423.89	$ 29,503.42	$ 1,960,499.56	$ 1,805,284.49		$ 29,503.42	$ 1,917,561.57	100%	100%			
140300	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-045-2014-PRR	INMOBILIARIA GARCIA & ORTIZ DE KOLIMA, SA de CV	$ 416,766.75	$ 416,766.75	$ -	$ -	$ 416,766.75	$ 415,155.94	$ -	$ -	$ 415,155.94	100%	100%	23-jun	16-ago	CANCHA DE USOS MÚTIPLES TECHADA
	REPARACIONES																							
140304	E.P. CINCO DE MAYO	JALA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-082-2014-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 158,214.38	$ 158,214.38	$ -	$ -	$ 158,214.38	$ 157,061.17	$ -	$ -	$ 157,061.17	100%	100%	30-jul	30-ago	CAMBIO DE TINACO Y REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140305	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	COL. CENTRO	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-082-2014-PRR-1	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA de CV	$ 124,113.43	$ 124,113.43	$ -	$ -	$ 124,113.43	$ 124,113.43	$ -	$ -	$ 124,113.43	100%	100%	30-jul	30-ago	DEMOLICIÓN DE MURO DESPLOMADO, MUY DETERIORADO Y CON PELIGRO DE CAERSE EN EL ÁREA DEL TEATRO AL AIRE LIBRE, (INCLUYE EL RESCATE DEL MURAL PINTADO SOBRE RECUBRIMIENTO DE PIEDRA, LA REUBICACIÓN DEL BUSTO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN DE UN PEDESTAL PARA EL MISMO. LA REPOSICIÓN DEL MURO DEMOLIDO.)

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140306	ESC. SEC. SUSANA ORTÍZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-087-2014-PRR	ARQ. JUANA PATRICIA CHÁVEZ HUERTA	$ 172,221.89	$ 172,221.89	$ -	$ -	$ 172,221.89	$ 153,642.02	$ -	$ -	$ 153,642.02	100%	100%	08-ago	13-sep	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL
	TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN			4	0	0	0	4			$ 871,316.45	$ 871,316.46	$ -	$ -	$ 871,316.46	$ 849,972.57		$ -	$ 849,972.57	100%	100%			
140400	J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO	CHIAPA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-100-2014-PRR	JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$ 130,865.24	$ 130,865.24	$ -	$ -	$ 130,865.24	$ 124,985.33	$ -	$ -	$ 124,985.33	100%	100%	05-ago	06-sep	TECHADO EN MEDIA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140401	JN SOLEDAD ZAMUDIO	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	1	1	0	0	0	06-057-2014-PRR-1	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 372,923.78	$ 372,923.78	$ -	$ -	$ 372,923.78	$ 350,172.99	$ -	$ -	$ 350,172.99	100%	100%	23-jun	18-ago	AREA PARA 8 DESAYUNADORES (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EXISTENTES) Y AREA PARA JUEGOS INFANTILES (INCLUYE JUEGOS)
140402	E.P. DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-023-2014-PR-1	COLIMAGNUM CONSTRUCCIONES, SA	$ 294,557.99	$ 251,267.29	$ -	$ 34,110.02	$ 294,557.99	$ 235,236.33	$ -	$ 34,110.02	$ 278,527.03	100%	100%	20-jul	30-jul	AULA DE USAER + COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140402	E.P. DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 9,180.68				$ 9,180.68			100%	100%	-+	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA USAER
140403	E.P. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	CHIAPA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-038-2014-PRR	ESTRUCTURAS Y MONTAJES ACUARIO, SA de CV	$ 774,658.63	$ 774,658.63	$ -	$ -	$ 774,658.63	$ 755,996.65	$ -	$ -	$ 755,996.65	100%	100%	23-jun	18-ago	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140404	CAM ENRIQUETA ECHARTEA	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	1					06-057-2014-PRR-1	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 204,134.29	$ 204,134.29	$ -	$ -	$ 204,134.29	$ 204,134.29	$ -	$ -	$ 204,134.29	100%	100%	23-jun	18-ago	COCINA Y DESAYUNADORES
	REPARACIONES																							
140402	E.P. DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-076-2014-PRR	ARQ. CARLOS GUILLERMO MERCADO SCHULTE	$ 243,206.27	$ 243,206.27	$ -	$ -	$ 243,206.27	$ 228,839.28	$ -	$ -	$ 228,839.28	100%	100%	14-jul	12-ago	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140405	E.P. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-058-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 209,649.00	$ 209,649.00	$ -	$ -	$ 209,649.00	$ 209,648.99	$ -	$ -	$ 209,648.99	100%	100%	23-jun	18-ago	SUM. Y COLOC. DE 24 VENTILADORES, SUM. Y COLOC. DE LUMINARIAS.
140406	EP "VALENTÍN GÓMEZ F."	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-093-2014-PRR-1	ARCOCUB S. de R. L. de CV	$ 160,768.07	$ 160,768.07	$ -	$ -	$ 160,768.07	$ 159,265.11	$ -	$ -	$ 159,265.11	100%	100%	04-ago	06-sep	REPARACIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
	TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC			8	1	0	0	7			$ 2,390,763.27	$ 2,347,472.57	$ 9,180.68	$ 34,110.02	$ 2,390,763.27	$ 2,268,278.98	$ 9,180.68	$ 34,110.02	$ 2,311,569.68	100%	100%			
140501	JN "NIÑOS HÉROES DE CH."	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-095-2014-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA de CV	$ 437,272.09	$ 437,272.09	$ -	$ -	$ 437,272.09	$ 401,839.56	$ -	$ -	$ 401,839.56	100%	100%	04-ago	16-sep	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO
	REPARACIONES																							
140500	EP "MIGUEL HIDALGO"	ZINACAMITLÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-084-2014-PRR	ING. OSCAR RODRÍGUEZ AGUILAR	$ 256,801.69	$ 254,932.50	$ -	$ -	$ 256,801.69	$ 253,227.50	$ -	$ -	$ 255,096.27	100%	100%	28-jul	06-sep	REPARACIÓN DE SANITARIOS (FUGA DE AGUA EN LAVABOS, COLOCACIÓN DE AZULEJOS), REPARACIÓN DEL REGISTRO EN LA COCINA, COLOCACIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, COLADERA EN EL PATIO CIVICO, REPARACIÓN GENERAL DE LA RED ELÉCTRICA.
140500	EP "MIGUEL HIDALGO"	ZINACAMITLÁN	IXTLAHUACÁN	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 1,869.19				$ 1,868.77			100%	100%	02-ago	15-sep	IMPERMEABILIZACIÓN
140502	EP EL PÍPILA	LAS TRANCAS	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-128-2014-PRR	ARQ. CARLOS ESPINOSA DE LA TORRE	$ 16,903.37	$ 16,903.37	$ -	$ -	$ 16,903.37	$ 16,486.72	$ -	$ -	$ 16,486.72	100%	100%	09-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140503	EP G. TORRES QUINTERO	HIGUERAS DE SANTA ROSA	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-128-2014-PRR	ARQ. CARLOS ESPINOSA DE LA TORRE	$ 18,305.87	$ 18,305.87	$ -	$ -	$ 18,305.87	$ -	$ -	$ -	$ 18,305.87	100%	100%	09-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140504	EP EMILIO CARRANZA	LAS CONCHAS	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-128-2014-PRR	ARQ. CARLOS ESPINOSA DE LA TORRE	$ 15,120.19	$ 15,120.19	$ -	$ -	$ 15,120.19	$ 15,120.19	$ -	$ -	$ 15,120.19	100%	100%	09-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140505	EP JUAN ESCUTIA	EL GALAJE	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-128-2014-PRR	ARQ. CARLOS ESPINOSA DE LA TORRE	$ 20,940.74	$ 20,940.74	$ -	$ -	$ 20,940.74	$ 20,940.74	$ -	$ -	$ 20,940.74	100%	100%	09-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140506	EP FRANCISCO I. MADERO	AGUA DE LA VIRGEN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-137-2014-PRR	OLIMPO RESIDENCIAL, SA de CV	$ 213,175.33	$ 231,175.33	$ -	$ -	$ 231,175.33	$ 228,431.31	$ -	$ -	$ 228,431.31	100%	100%	17-oct	31-oct	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN SANITARIOS, CANCHA Y OBRA EXTERIOR
	TOTAL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN			6	0	0	0	7			$ 978,519.28	$ 557,378.00	$ 1,869.19	$ -	$ 996,519.29	$ 534,206.46	$ 1,868.77	$ -	$ 956,220.66	100%	100%			
140600	**J.N. NUEVA CREACIÓN**	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	2	0	0	3	06-001-2014-PR	CONSTRUCTORA Y EIFICADORA LEON DE COLIMA, SA de CV	$ 3,250,803.09	$ 3,063,883.44	$ -	$ 130,774.72	$ 3,250,803.09	$ 3,063,883.44	$ -	$ 130,774.72	$ 3,250,803.09	100%	100%	05-may	15-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS 1° y 2°, DIRECCIÓN, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR.
140600	**J.N. NUEVA CREACIÓN**	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 56,144.93				$ 56,144.93			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"
140603	JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	2	0	0	0	06-033-2014-PR	CONSTRUCCIONES ARIETT, SA de CV	$ 1,430,258.54	$ 669,204.31	$ -	$ 59,006.83	$ 756,788.79	$ 584,537.29	$ -	$ 59,006.83	$ 1,235,831.46	100%	100%	12-may	19-jul	AULAS DIDÁCTICAS 2° Y 3°
140603	JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 28,577.64				$ 28,577.64			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
140603	JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-053-2014-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ -	$ 673,469.75				$ 622,716.52				100%	100%	23-jun	23-ago	CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA
140604	J.N. JORGE CHÁVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-009-2014-PR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 450,695.41	$ 405,566.38	$ -	$ 29,503.42	$ 450,695.41	$ 384,427.29	$ -	$ 29,503.42	$ 429,556.32	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 2°
140604	JN. JORGE CHÁVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 15,625.61				$ 15,625.61			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140605	J.N. DELIA LUZ MORÁN LÓPEZ	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-111-2014-PRR-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$ 207,100.58	$ 207,100.58	$ -	$ -	$ 207,100.58	$ 207,100.58	$ -	$ -	$ 207,100.58	100%	100%	01-sep	30-sep	AREA PARA 6 DESAYUNADORES TECHADA
140601	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	2	0	0	3	06-002-2014-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 3,715,483.72	$ 3,063,432.69	$ -	$ 150,274.44	$ 3,270,248.43	$ 3,063,432.70	$ -	$ 150,274.44	$ 3,286,076.12	100%	100%	05-may	15-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS 1° y 2°, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR.
140601	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	0	1	0	0	0	06-122-2014-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ -	$ 429,407.62	$ -	$ -	$ 429,407.62	$ 428,096.68	$ -	$ -	$ 428,096.68	100%	100%	08-sep	01-nov	1 AULA DIDÁCTICA
140601	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR-1	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 56,541.30				$ 56,541.30			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO "A"
140601	**E.P. NUEVA CREACIÓN**	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR-1	C.P. HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN	$ -	$ -	$ 15,827.68				$ 15,827.68			100%	100%	15-sep	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
140606	E.P. TEODORO CHAVARÍN MÉNDEZ	COL. ABELARDO L. RODRÍGUEZ	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-094-2014-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, SA de CV	$ 184,258.34	$ 184,258.34	$ -	$ -	$ 184,258.34	$ 161,877.92	$ -	$ -	$ 161,877.92	100%	100%	04-ago	06-sep	TECHUMBRE EN ÁREA DE DESAYUNADORES
140607	EP JESÚS BARAJAS	COL. VALLE PARAÍSO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-110-2014-PRR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ 351,981.42	$ 351,981.42	$ -	$ -	$ 351,981.42	$ 351,980.61	$ -	$ -	$ 351,980.61	100%	100%	22-ago	17-oct	ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO, MUROS DE CONTENCIÓN PARA EVITAR SOCAVAMIENTO DE CONSTRUCCIONES Y DESLAVE DEL TERRENO
140608	E.P. GLORIA ELENA ZAMORANO	COL. EL JABALÍ	MANZANILLO	1	1	0	0	1	06-011-2014-PR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 353,271.56	$ 296,258.34		$ 42,363.00	$ 353,271.56	$ 296,258.34		$ 42,363.00	$ 353,271.56	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 6°
140608	E.P. GLORIA ELENA ZAMORANO	COL. EL JABALÍ	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 14,650.22				$ 14,650.22			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140609	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. VALLE SALAGUA	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-018-2014-PR	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLÓN TORRES	$ 394,791.74	$ 337,110.13		$ 42,363.00	$ 394,791.74	$ 333,268.10		$ 42,363.00	$ 390,949.72	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 6°
140609	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. VALLE SALAGUA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 15,318.61				$ 15,318.61			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140610	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. DEL MAR	MANZANILLO	1	3	0	0	0	06-006-2014-PR	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 1,138,041.92	$ 971,926.74		$ 123,979.28	$ 1,138,041.92	$ 949,268.88	$ -	$ 123,979.28	$ 1,115,384.06	100%	100%	12-may	02-ago	AULAS DIDÁCTICAS 3°, 5° Y 6°

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140610	ESC. PRIM. "SIN NOMBRE"	FRACC. DEL MAR	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 42,135.90				$ 42,135.90			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACION DE 1 AULA DIDÁCTICA
140611	E.P. JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-014-2014-PR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ 351,479.51	$ 293,508.39		$ 42,363.00	$ 351,479.51	$ 257,713.98	$ -	$ 42,363.00	$ 315,685.10	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 4°
140611	E.P. JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 15,608.12				$ 15,608.12			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140612	E.P. BASILIO VADILLO	COL. EL PACÍFICO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-020-2014-PR	ING. RAÚL MIGUEL SUAZO SOLÓRZANO	$ 416,717.30	$ 361,809.28		$ 39,253.27	$ 416,717.30	$ 341,260.23	$ -	$ 39,253.27	$ 380,513.50	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 1°
140612	E.P. BASILIO VADILLO	COL. EL PACÍFICO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 15,654.76				$ 15,654.76			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140629	EP "ANGEL ANTE VILLALOBOS"	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-089-2014-PRR-1	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 623,545.79	$ 623,545.79	$ -	$ -	$ 623,545.79	$ 622,704.80	$ -	$ -	$ 622,704.80	100%	100%	04-ago	20-sep	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO
140613	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	1	2	0	0	0	06-021-2014-PR	ARQ. GILBERTO AYALA MONROY	$ 1,221,210.53	$ 1,116,742.78		$ 60,956.21	$ 1,221,210.53	$ 1,064,764.86		$ 60,956.21	$ 1,169,232.61	100%	100%	12-may	02-ago	AULAS DIDÁCTICAS 1° Y 3°
140613	ESC. SEC. DIEGO RIVERA	COL. LAS PERLAS	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 43,511.54				$ 43,511.54			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
140614	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-007-2014-PR	ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ	$ 570,720.58	$ 516,926.47		$ 30,478.11	$ 570,720.58	$ 516,293.62	$ -	$ 30,478.11	$ 570,087.73	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3°
140614	ESC. SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 23,316.00				$ 23,316.00			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
	REPARACIONES																					
140605	J.N. DELIA LUZ MORÁN LÓPEZ	TAPEIXTLES	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-085-2014-PRR-1	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ 102,252.21	$ 102,252.21	$ -	$ -	$ 102,252.21	$ 102,252.21	$ -	$ -	$ 102,252.21	100%	100%	28-jul	06-sep	REPARACION DE FRONTERAS Y MARQUESINAS
140616	J.N. JAIME NUNÓ	SANTA RITA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-085-2014-PRR-1	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ 75,114.30	$ 75,114.30	$ -	$ -	$ 75,114.30	$ 75,114.30	$ -	$ -	$ 75,114.30	100%	100%	28-jul	06-sep	REPARACIÓN DE CUBO DE TINACOS, FRACTURA Y DESPRENDIMIENTO DE PISO EN UN AULA.
140617	J.N. ROSARIO CASTELLANOS	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-085-2014-PRR-1	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ 106,004.23	$ 106,004.23	$ -	$ -	$ 106,004.23	$ 104,875.75	$ -	$ -	$ 104,875.75	100%	100%	28-jul	06-sep	REPARACION DE CISTERNA, SUSTITUCION DE TUBERIA DE COBRE DAÑADA EN RED HIDRAULICA, ADECUACIÓN DE DIRECCIÓN PARA DIVIDIRLA (TM y TV)
140618	J.N. ANTONIO GAITÁN GAITÁN	EJIDO FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-085-2014-PRR-1	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SA de CV	$ 124,933.62	$ 124,933.62	$ -	$ -	$ 124,933.62	$ 124,933.62	$ -	$ -	$ 124,933.62	100%	100%	28-jul	06-sep	RAMODELACIÓN DE SANITARIOS Y BEBEDEROS
140619	E.P. PRIMERO DE JUNIO	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-055-2014-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 676,751.04	$ 676,751.04	$ -	$ -	$ 676,751.04	$ 612,171.31	$ -	$ -	$ 612,171.31	100%	100%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS
140620	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	COL. LA TOLVA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-061-2014-PRR	CONSTRUCTORA MEJLUC, SA de CV	$ 435,561.59	$ 435,561.59	$ -	$ -	$ 435,561.59	$ 283,873.99	$ -	$ -	$ 283,873.99	100%	100%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS, DRENAJE.
140621	E.P. FRANCISCO I. MADERO	EL CHAVARÍN	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-103-2014-PRR	ARQ. GILBERTO R. AYALA MONROY	$ 549,094.89	$ 538,677.84	$ -	$ -	$ 538,677.84	$ 538,659.04	$ -	$ -	$ 549,094.89	100%	100%	06-ago	20-sep	REP. SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE MURO Y CERCO PERIMETRAL.
140621	E.P. FRANCISCO I. MADERO	EL CHAVARÍN	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-34-2014-PR-1	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV			$ 10,435.85				$ 10,435.85			100%	100%	02-ago	15-sep	IMPERMEABILIZACIÓN
140622	E.P. SALVADOR PÉREZ MANCILLA	COL. LAS BRISAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-104-2014-PRR	ARQ. GILBERTO R. AYALA MONROY	$ 552,203.77	$ 552,203.77	$ -	$ -	$ 552,203.77	$ 439,578.55	$ -	$ -	$ 439,578.55	100%	100%	06-ago	20-sep	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DEL PATIO CÍVICO, REPARACIÓN INTEGRAL DE LOS SANITARIOS.
140623	E.P. FORD No. 178 ENRIQUE ROBLES RODRIGUEZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-061-2014-PRR	CONSTRUCTORA MEJLUC, SA de CV	$ 69,989.68	$ 38,983.82	$ -	$ -	$ 38,983.82	$ 38,983.82	$ -	$ -	$ 38,983.82	100%	100%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN DE PISO EN 2 AULAS
140623	E.P. FORD No. 178 ENRIQUE ROBLES RODRIGUEZ	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-129-2014-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ -	$ 31,005.86	$ -	$ -	$ 31,005.86	$ 29,206.40	$ -	$ -	$ 29,206.40	100%	100%	29-sep	09-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140625	E.P. FRANCISCO VILLA	EJIDO FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-054-2014-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 536,279.61	$ 536,279.61	$ -	$ -	$ 536,279.61	$ 536,279.61	$ -	$ -	$ 536,279.61	100%	100%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN DE SANITARIOS, REPARACIÓN DE MURO Y CERCO PERIMETRAL EN PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA.
140624	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-080-2014-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 757,794.17	$ 555,360.57	$ -	$ -	$ 555,360.57	$ 555,360.57	$ -	$ -	$ 555,360.57	100%	100%	28-jul	12-sep	REPARACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS.
140624	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-145-2014-PRR	ARCOCUB S. DE R.L. de C.V.	$ -	$ 202,433.61	$ -	$ -	$ 202,433.61	$ 192,699.97	$ -	$ -	$ 192,699.97	100%	100%	14-nov	15-dic	SUM. Y COLOC. DE SUPERLONA EN CUBIERTA EXISTENTE
140631	EP RAFAEL RAMÍREZ C.	DON TOMÁS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-138-2014-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 31,952.34	$ 31,952.34	$ -	$ -	$ 31,952.34	$ 31,952.34	$ -	$ -	$ 31,952.34	100%	100%	20-oct	09-nov	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140632	EP DR. MIGUEL GALINDO	JALIPA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-140-2014-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 36,928.18	$ 36,928.18	$ -	$ -	$ 36,928.18	$ 36,928.18	$ -	$ -	$ 36,928.18	100%	100%	21-oct	02-nov	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140633	EP BENITO JUÁREZ	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-152-2014-PRR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	$ 18,096.00	$ 18,096.00	$ -	$ -	$ 18,096.00	$ 18,096.00	$ -	$ -	$ 18,096.00	100%	100%	10-dic	15-dic	PINTURA
140642	EP CLUB DE LEONES	COL. LAS JOYAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-159-2014-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ -	$ 96,429.66	$ -	$ -	$ 96,429.66	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	100%	18-feb	25-feb	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "A"
140642	EP CLUB DE LEONES	COL. LAS JOYAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-158-2014-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ -	$ 165,363.52	$ -	$ -	$ 165,363.52	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	50%	12-feb	21-mar	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 37.5 KVA
140602	ESC. SEC. MARIANO MIRANDA FONSECA	COL. LAS BRISAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-034-2014-PR	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ 463,427.33	$ -	$ 463,427.33	$ -	$ 463,427.33	$ 463,427.33			$ 463,427.33	100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE 2 PLANTAS FRENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO E IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE PLAFONES EN EDIF. DE INTENDENCIA Y AULA DE MEDIOS.
140626	ESC. SEC. LAUREANO CERVANTES	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-062-2014-PRR	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA MOSAF, SA de CV	$ 484,386.12	$ 484,386.12	$ -	$ -	$ 484,386.12	$ 479,189.85	$ -	$ -	$ 479,189.85	99%	100%	23-jun	16-ago	REPARACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS, RESANES EN PLAFONES Y FRONTERAS, SUM Y COL. LUMINARIAS, VENTILADORES. NECESIDAD DE 4 EDIFICIOS DE LOS 5 EXISTENTES
140627	ESC. SEC. TEC. ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-081-2014-PRR	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	$ 412,716.01	$ 318,143.20	$ -	$ -	$ 318,143.20	$ 308,625.41	$ -	$ -	$ 308,625.41	97%	100%	28-jul	29-ago	REPARACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS
140627	ESC. SEC. TEC. ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL	CAMOTLAN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	0	0	0	0	1	06-034-2014-PR-1	BARRAGÁN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ -	$ 94,572.80				$ 81,528.28			100%	100%	02-ago	15-sep	IMPERMEABILIZACIÓN PARCIAL
TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO				33	18	0	0	47			$ 20,093,845.12	$ 18,692,993.55	$ 915,086.67	$ 751,315.28	$ 19,561,351.04	$ 18,221,794.11	$ 438,613.98	$ 751,315.28	$ 19,251,795.96	98%	99%			

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140700	EP JESÚS MANCILLA RODRÍGUEZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	1	1	0	0	0	06-013-2014-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, SA de CV	$ 353,039.06	$ 298,098.01	$ -	$ 39,253.27	$ 353,039.06	$ 293,683.59	$ -	$ 39,253.27	$ 348,624.64	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 1°
140700	EP JESÚS MANCILLA RODRÍGUEZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 15,687.78				$ 15,687.78			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
	REPARACIONES																							
140701	E.P. MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	PATICAJO	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ 53,800.80	$ 0.00	$ 53,800.80	$ -	$ 53,800.80	$ 53,800.80	$ -	$ -	$ 53,800.80	100%	100%	09-jun	01-ago	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN
140705	EP DR. MIGUEL GALINDO	MINATITLÁN	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-138-2014-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	$ 48,510.45	$ 48,510.45	$ -	$ -	$ 48,510.45	$ 48,408.15	$ -	$ -	$ 48,408.15	100%	100%	20-oct	09-nov	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140702	TVSEC. NO. 31 RICARDO ROMERO ACEVES	LA LOMA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ 413,207.82	$ 0.00	$ 32,676.02		$ 32,676.02	$ -	$ 32,676.02	$ -	$ 32,676.02	100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
140702	TVSEC. NO. 31 RICARDO ROMERO ACEVES	LA LOMA	MINATITLÁN	0	0	0	0	0	06-063-2014-PRR	PROYECTOS VIABLES Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ 380,531.81	$ -	$ -	$ 380,531.81	$ 341,349.24	$ -	$ -	$ 374,025.26	100%	100%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN DE SANITARIOS, REPARACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA.
140703	TVSEC. EMILIANO ZAPATA	PATICAJO	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ 256,605.07	$ -	$ 67,611.30				$ 67,611.30			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
140703	TVSEC. EMILIANO ZAPATA	PATICAJO	MINATITLÁN	0	0	0	0	1	06-063-2014-PRR	PROYECTOS VIABLES Y CONSTRUCCIÓN, SA de CV	$ -	$ 188,993.78		$ -	$ 188,993.78	$ 176,532.21	$ -	$ -	$ 176,532.21	100%	100%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL.
140704	TVSEC. PERFECTO MANCILLA	AGUA SALADA	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-077-2014-PRR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, SA de CV	$ 114,364.93	$ 114,364.93	$ -	$ -	$ 114,364.93	$ 114,364.93	$ -	$ -	$ 114,364.93	100%	100%	21-jul	16-ago	RAMPA P/ MINUSVALIDOS, LUMINARIAS EXTERIORES, REP. CERCO
TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN				6	1	0	0	7			$ 1,239,528.13	$ 1,030,498.97	$ 169,775.89	$ 39,253.27	$ 1,171,916.84	$ 1,028,138.93		$ 39,253.27	$ 1,148,432.01	100%	100%			
140800	J.N. MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	COL. BENITO JUÁREZ	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-064-2014-PRR	ARCOCUB S. de R.L. de CV	$ 224,026.96	$ 185,305.39	$ -	$ -	$ 224,026.96	$ 152,580.31	$ -	$ -	$ 188,186.20	100%	100%	23-jun	16-ago	COCINA FRIA TIPO ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO
140800	J.N. MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	COL. BENITO JUÁREZ	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-131-2014-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ -	$ 38,721.57				$ 35,605.89				100%	100%	10-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140801	J.N. MA. CONCEPCIÓN BARBOSA DE A.	COL. LADISLAO MORENO	TECOMAN	1	1	0	0	0	06-012-2014-PR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN, SA de CV	$ 410,802.95	$ 364,407.33	$ -	$ 29,503.42	$ 408,529.88	$ 366,727.03	$ -	$ 29,503.42	$ 410,802.95	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 1°
140801	J.N. MA. CONCEPCIÓN BARBOSA DE A.	COL. LADISLAO MORENO	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 14,619.13				$ 14,572.50			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140802	E.P. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	1	1	0	0	0	06-031-2014-PR	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	$ 543,206.64	$ 485,202.49	$ -	$ 42,363.00	$ 543,206.64	$ 473,597.02	$ -	$ 42,363.00	$ 531,601.17	100%	100%	19-may	26-jul	AULA DIDÁCTICA 6°
140802	E.P. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 15,641.15				$ 15,641.15			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140803	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. CHAMIZAL	TECOMAN	1	1	0	0	0	06-031-2014-PR	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	$ 249,930.56	$ 206,027.82	$ -	$ 34,110.02	$ 249,930.56	$ 204,257.74	$ -	$ 34,110.02	$ 248,160.48	100%	100%	19-may	26-jul	AULA DIDÁCTICA 6°
140803	E.P. JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. CHAMIZAL	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 9,792.72				$ 9,792.72			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE AULA DIDÁCTICA
140804	E.P. RAMÓN G. BONFIL	COL. ELVA CECILIA VEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-108-2014-PR-1	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 940,178.82	$ 911,975.11	$ -	$ -	$ 940,178.82	$ 911,680.03	$ -	$ -	$ 939,883.27	100%	100%	06-ago	30-sep	COCINA FRIA TIPO TIEMPO COMPLETO, DIRECCIÓN, Y MÓDULO DE SANITARIOS PARA MAESTROS.
140804	E.P. RAMÓN G. BONFIL	COL. ELVA CECILIA VEGA	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -		$ 28,203.71				$ 28,203.24			100%	100%	02-ago	15-sep	IMPERMEABILIZACIÓN
140805	E.P. MARÍA CONCEPCIÓN FARÍAS PÉREZ DE LEÓN	COL. UNIÓN SUR	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-064-2014-PRR	ARCOCUB S. de R.L. de CV	$ 414,566.00	$ 414,566.00	$ -	$ -	$ 414,566.00	$ 408,380.95	$ -	$ -	$ 408,380.95	100%	100%	23-jun	16-ago	CUBIERTA DE CANCHA
140806	TVSEC. GABINO BARREDA	CHANCHOPA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-049-2014-PRR	LIC. CARLOS PUENTE PALOMERA	$ 644,521.83	$ 644,521.83	$ -	$ -	$ 644,521.83	$ 536,223.83	$ -	$ -	$ 536,223.83	100%	100%	23-jun	16-ago	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES **(LA ESCUELA APORTARÁ LA TOTALIDAD DEL CEMENTO)**
	REPARACIONES																							
140807	J.N. RICARDO FLORES MAGÓN	MADRID	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-071-2014-PRR	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA, SA de CV	$ 464,877.10	$ 423,100.12	$ -		$ 464,877.10	$ 396,469.37	$ -	$ -	$ 438,244.82	100%	100%	08-jul	16-ago	REPARACIONES SANITARIAS, PLAFÓN, MARQUESINAS.
140807	J.N. RICARDO FLORES MAGÓN	MADRID	TECOMÁN	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -		$ 41,776.98				$ 41,775.45			100%	100%	02-ago	15-sep	IMPERMEABILIZACIÓN
140808	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	COL. TUXPAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ 312,086.11	$ 0.00	$ 10,103.60		$ 10,103.60	$ -	$ 10,103.60	$ -	$ 10,103.60	100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN
140808	J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	COL. TUXPAN	TECOMAN	0	0	0	0	1	06-050-2014-PRR	LIC. CARLOS PUENTE PALOMERA	$ -	$ 296,441.55	$ -	$ -	$ 296,441.55	$ 291,878.91	$ -	$ -	$ 301,982.51	100%	100%	23-jun	16-ago	REPARACION CUBO DE TINACOS, CAMBIO DE TINACOS Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS Y CAMBIO DE LÁMPARAS.
140822	JN GREGORIO TORRES Q.	CALLEJONES	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-141-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 32,837.29	$ 32,837.29	$ -	$ -	$ 32,837.29	$ 31,032.75	$ -	$ -	$ 31,032.75	100%	100%	09-oct	24-oct	REPARACIONES EN SANITARIOS
140823	JN BENITO JUÁREZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-141-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 11,563.74	$ 11,563.74	$ -	$ -	$ 11,563.74	$ 11,318.80	$ -	$ -	$ 11,318.80	100%	100%	09-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140809	E.P. EMILIANO ZAPATA	CALERAS	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-068-2014-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 475,119.98	$ 475,119.98			$ 475,119.98	$ 381,601.79	$ -	$ -	$ 381,601.79	100%	100%	03-jul	16-ago	MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR.
140810	E.P. CARLOS VIRGEN BANDA	COL. COFRADÍA DE JUÁREZ	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-066-2014-PRR	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	$ 583,407.81	$ 583,407.81	$ -	$ -	$ 583,407.81	$ 583,407.81			$ 583,407.81	100%	100%	30-jun	16-ago	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CONEXIÓN Y DESCARGA A RED MUNICIPAL.
140811	E.P. JUAN ALDAMA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-091-2014-PRR	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA (COVEPSA) SA de CV	$ 257,020.68	$ 257,020.68	$ -	$ -	$ 257,020.68	$ 236,402.63	$ -	$ -	$ 236,402.63	100%	100%	04-ago	13-sep	MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, REVISIÓN DE UNA FISURA QUE CRUZA POR COMPLETO, LOS DOS SALONES QUE ALBERGAN LOS GRADOS DE 1° Y 2°, ASÍ COMO 5° Y 6° GRADOS.
140813	E.P. ALFREDO V. BONFIL	RUIZ CORTINEZ (SANTA ROSA)	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-072-2014-PRR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 612,896.93	$ 612,896.93	$ -	$ -	$ 612,896.93	$ 612,896.93	$ -	$ -	$ 612,896.93	100%	100%	10-jul	23-ago	REPARACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR, REPARACIÓN DE PISOS EN AULAS DIDÁCTICAS Y REPARACIÓN INTEGRAL DE SANITARIOS DE MAESTROS.
140814	E.P. MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	TECOMÁN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-069-2014-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 739,393.96	$ 568,861.20	$ -	$ -	$ 568,861.20	$ 407,119.12	$ -	$ -	$ 407,119.12	100%	100%	03-jul	16-ago	REPARACIONES ELÉCTRICAS.
140814	EP . MIGUEL GÓMEZ SANDOVAL	TECOMÁN	TECOMÁN	0	0	0	0	1	06-130-2014-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ -	$ 170,532.76	$ -	$ -	$ 170,532.76	$ 170,532.76	$ -	$ -	$ 170,532.76	100%	100%	07-oct	08-nov	SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 25 KVA TIPO PEDESTAL
140818	EP JUAN DE LA BARRERA	COL. AMALIA SOLÓRZANO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-127-2014-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA	$ 63,800.68	$ 63,800.68	$ -	$ -	$ 63,800.68	$ 63,800.68	$ -	$ -	$ 63,800.68	100%	100%	03-ago	13-ago	PINTURA, MURO PARA BEBEDEROS Y LETRAS DE ALUMINIO
140820	EP MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENÍTEZ	TECUANILLO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-135-2014-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 242,378.39	$ 242,378.39	$ -	$ -	$ 242,378.39	$ 226,430.75	$ -	$ -	$ 226,430.75	100%	100%	07-oct	08-nov	TECHO DE MADERA CON CIMBRAPLAY Y APLANADOS EN MUROS
140819	EP MARÍA LUISA MONTES VIRGEN	TECOMÁN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-131-2014-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA	$ 28,778.34	$ 28,778.34	$ -	$ -	$ 28,778.34	$ 28,483.25	$ -	$ -	$ 28,483.25	100%	100%	10-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140821	EP ANTONIO BARBOSA HELDT	COL. DIAZ ORDÁZ	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-136-2014-PRR-1	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	$ 1,040,890.77	$ 904,032.87	$ -	$ -	$ 1,040,890.77	$ 860,923.05	$ -	$ -	$ 997,780.95	100%	100%	20-oct	27-dic	REPARACIONES MARQUESINAS, SANITARIOS Y COCINA.
140821	EP ANTONIO BARBOSA HELDT	COL. DIAZ ORDÁZ	TECOMÁN	0	0	0	0	1	06-139-2014-PRR	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -		$ 136,857.90				$ 136,857.90			100%	100%	20-oct	01-nov	IMPERMEABILIZACIÓN
140824	EP CUAUHTÉMOC	CALLEJONES	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-141-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 23,566.93	$ 23,566.93	$ -	$ -	$ 23,566.93	$ 23,566.93	$ -	$ -	$ 23,566.93	100%	100%	09-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140825	SEC. LÁZARO CÁRDENAS	COL. EL CHAMIZAL	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-151-2014-PRR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES SA de CV	$ 335,205.34	$ 514,886.32	$ -	$ -	$ 335,205.34	$ 470,504.83	$ -	$ -	$ 470,504.83	91%	100%	15-dic	14-feb	CONST. DE SANIT. PARA MAESTRO, REPARACIÓN DE SANIT. EXISTENTES
140815	ESC. SEC. JUSTO SIERRA	COL. UNIÓN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-096-2014-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, SA de CV	$ 489,762.07	$ 489,762.07	$ -	$ -	$ 489,762.07	$ 475,053.87	$ -	$ -	$ 475,053.87	100%	100%	05-ago	06-sep	REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
140816	ESC. SEC. "GREGORIO TORRES QUINTERO"	TECOMÁN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-093-2014-PRR	ARCOCUB S. de R. L. de CV	$ 139,642.80	$ 139,642.80	$ -	$ -	$ 139,642.80	$ 139,642.80	$ -	$ -	$ 139,642.80	100%	100%	04-ago	06-sep	REPARACIÓN DE LONA EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA
140817	ESC. SEC. "ADALBERTO TORRES GAYTÁN"	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-101-2014-PRR-1	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	$ 346,942.76	$ 346,942.76	$ -	$ -	$ 346,942.76	$ 317,891.16	$ -	$ -	$ 317,891.16	100%	100%	06-ago	13-sep	CONSTRUCCIÓN DE MURO - REJA
TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN				26	3	0	0	31			$ 9,627,405.44	$ 9,436,300.77	$ 256,995.19	$ 105,976.44	$ 9,619,591.42	$ 8,818,010.98	$ 256,946.57	$ 105,976.44	$ 9,191,037.58	96%	100%			
140900	**J.N. NUEVA CREACIÓN**	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	3	06-003-2014-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES SA de CV	$ 3,135,338.37	$ 2,877,811.65	$ -	$ 130,774.72	$ 3,064,447.62	$ 2,877,811.65	$ -	$ 130,774.72	$ 3,064,447.62	100%	100%	05-may	15-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS (1° Y 2°), PORTICO, PATIO CÍVICO, BODEGA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR.
140900	**J.N. NUEVA CREACIÓN**	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 55,861.25				$ 55,861.25			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN EDIF. "A"
140900	**J.N. NUEVA CREACIÓN**	COL. PALO ALTO	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-155-2014-PRR-1	DESARROLLADORA ASAA, SA de CV	$ -	$ 93,296.47	$ -	$ -	$ 70,890.76	$ 70,890.76			$ 70,890.76	100%	100%	22-dic	10-ene	FIRME DE CONCRETO
140902	JN "SIN NOMBRE"	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-017-2014-PR	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	$ 418,691.67	$ 373,505.05		$ 29,503.42	$ 418,691.67	$ 373,505.06		$ 29,503.42	$ 418,692.61	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3°
140902	JN "SIN NOMBRE"	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 15,683.20				$ 15,684.13			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140106	JN "FRANCISCO GABILONDO S."		VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-042-2014-PRR	ARQ. ANGEL MARIO HOYOS HOYOS	$ 182,760.23	$ 182,760.23	$ -	$ -	$ 182,760.23	$ 182,446.53	$ -	$ -	$ 182,446.53	100%	100%	23-jun	16-ago	COCINA ATÍPICA
140904	J.N. PORFIRIO GAYTÁN NÚÑEZ	COL. MANUEL M. DIEGUEZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-094-2014-PRR	IA SOLUCIONES Y DESARROLLO, SA de CV	$ 219,261.80	$ 219,261.80	$ -	$ -	$ 219,261.80	$ 214,829.18	$ -	$ -	$ 214,829.18	100%	100%	04-ago	06-sep	TECHADO EN PATIO CÍVICO
140905	E.P. PATRICIO GABRIEL ARAUJO	COL. VILLAS DE BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-029-2014-PR-1	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA	$ 588,310.21	$ 351,120.14	$ -	$ 42,363.00	$ 588,310.21	$ 307,890.36	$ -	$ 42,363.00	$ 491,754.30	100%	100%	14-may	21-jul	AULA DIDÁCTICA 6°
140905	E.P. PATRICIO GABRIEL ARAUJO	COL. VILLAS DE BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 13,525.47				$ 15,689.73			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140905	EP. PATRICIO GABRIEL ARAUJO	COL. VILLAS BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-083-2014-PRR	PIZA GRUPO CONTSRUCTOR, SA de CV	$ -	$ 181,301.60	$ -			$ 125,811.21				100%	100%	28-jul	23-ago	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA Y COLOCACIÓN DE LONA
140906	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-028-2014-PR	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	$ 804,996.68	$ 291,801.02		$ 40,808.14	$ 363,030.70	$ 248,431.14		$ 40,808.14	$ 289,239.28	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3°
140906	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	1	0	0	0	06-035-2014-PR	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	$ -	$ 401,157.84		$ 40,808.14	$ 472,387.52	$ 348,641.68	$ -	$ 40,808.14	$ 419,871.36	100%	100%	16-jun	23-ago	AULA DIDÁCTICA, RED ELECTRICA Y ANDADORES
140906	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 30,421.55				$ 30,421.55			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140907	E.P. SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-107-2014-PRR-1	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	$ 360,475.81	$ 360,475.81	$ -	$ -	$ 360,475.81	$ 360,475.81	$ -	$ -	$ 360,475.81	100%	100%	04-ago	13-sep	TECHADO DE PATIO CÍVICO
140908	E.P. CARMEN SERDÁN	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-059-2014-PRR	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$ 885,630.01	$ 885,630.01	$ -	$ -	$ 885,630.01	$ 885,630.01	$ -	$ -	$ 885,630.01	100%	100%	23-jun	16-ago	TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
140909	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. EL LLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-022-2014-PR-1	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 219,485.05	$ 185,375.03		$ 34,110.02	$ 219,485.05	$ 185,375.03		$ 34,110.02	$ 219,485.05	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DE USAER
140910	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	2	06-027-2014-PR	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	$ 748,656.98	$ 364,067.23		$ 42,363.00	$ 706,293.98	$ 363,972.96	$ -	$ 42,363.00	$ 706,065.88	100%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 5°
140910	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 14,883.38				$ 14,883.38			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140910	ESC. PRIM. SIN NOMBRE	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-041-2014-PRR-1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VIZCAINO, SA de CV	$ -	$ 327,343.37	$ -			$ 327,209.54				100%	100%	23-jun	08-ago	ÁREA TECHADA PARA 4 DESAYUNADORES. TERMINACIÓN DE PATÍO CÍVICO.
140911	E.P. NETZAHUALCOYOTL	COL. JOSÉ MA. MORELOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	2	06-041-2014-PRR-1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES VIZCAINO, SA de CV	$ 360,766.10	$ 348,783.67	$ -	$ -	$ 348,783.67	$ 297,669.58	$ -	$ -	$ 309,652.01	100%	100%	23-jun	08-ago	COCINA TIPO ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, CUBIERTA EN ÁREA DE DESAYUNADORES EXISTENTES (6 X 18 APROX., INCLUYE DESMONTAR EXISTENTE).
140911	E.P. NETZAHUALCOYOTL	COL. JOSÉ MA. MORELOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-133-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ -	$ 11,982.43	$ -	$ -	$ 11,982.43	$ 11,982.43	$ -	$ -	$ 11,982.43	100%	100%	09-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS
140923	EP JOSÉ S. BENÍTEZ	COL. LAS ÁGUILAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-078-2014-PR-1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	$ 201,467.73	$ 193,641.33	$ -	$ -	$ 201,467.73	$ 192,871.65	$ -	$ -	$ 200,698.05	100%	100%	28-jul	12-sep	DIRECCIÓN ADOSADA
140923	EP JOSÉ S. BENÍTEZ	COL. LAS ÁGUILAS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-037-2014-PR-1	IMPERQUIMIA DE COLIMA, SA de CV	$ -	$ -	$ 7,826.40				$ 7,826.40			100%	100%	02-ago	15-sep	IMPERMEABILIZACIÓN
140919	EP JOSÉ VASCONCELOS	COL. LINDA VISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-115-2014-PRR	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$ 828,560.02	$ 828,560.02	$ -	$ -	$ 828,560.02	$ 828,560.02	$ -	$ -	$ 828,560.02	100%	100%	27-ago	18-oct	CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA U.M., BEBEDEROS Y DREN PLUVIAL
140928	EP 1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-144-2014-PRR-1	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 668,452.20	$ 668,452.20	$ -	$ -	$ 668,452.20	$ 668,452.20	$ -	$ -	$ 668,452.20	100%	100%	20-oct	13-dic	CUBIERTA DE LÁMINA EN PLAZA CÍVICA
140901	**ESC. SEC. NUEVA CREACIÓN**	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	3	06-004-2014-PR	TECNICA CONSTRUCTIVA EN EDIFICACIÓN, SA de CV	$ 4,090,169.75	$ 3,849,599.25	$ -	$ 132,724.10	$ 4,090,169.75	$ 3,848,606.04	$ -	$ 132,724.10	$ 4,085,487.12	100%	100%	05-may	15-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS, PORTICO, PATIO CÍVICO, BODEGA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. 1° y 2°
140901	**ESC. SEC. NUEVA CREACIÓN**	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 87,046.40				$ 83,276.98			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A"+ LETRAS DE ALUMINIO
140901	**ESC. SEC. NUEVA CREACIÓN**	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-124-2014-PRR	C. EZRIKAM ECKHAUS SOLIS CAMARA	$ -	$ 20,800.00				$ 20,880.00				100%	100%	16-sep	20-sep	ANUNCIO TRIDIMENCIONAL DE ALUMINIO
140912	ESC. SEC. MIGUEL VIRGEN M.	COL. VILLAS DEL CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-026-2014-PR	PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL AMBIENTAL Y MINERA, SA de CV	$ 630,960.11	$ 577,166.00	$ -	$ 30,478.11	$ 630,960.11	$ 546,211.11	$ -	$ 30,478.11	$ 600,005.22	104%	100%	12-may	19-jul	AULA DIDÁCTICA 3°
140912	ESC. SEC. MIGUEL VIRGEN M.	COL. VILLAS DEL CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 23,316.00				$ 23,316.00			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA
140913	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	0	06-010-2014-PR	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, SA de CV	$ 1,280,038.99	$ 1,175,784.97	$ -	$ 60,956.21	$ 1,280,038.99	$ 1,154,147.59	$ -	$ 60,956.21	$ 1,258,401.61	100%	100%	12-may	02-ago	AULAS DIDÁCTICAS 1° Y 2°
140913	ESC. SEC. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RÍOS	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 43,297.81				$ 43,297.81			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
140914	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	0	06-008-2014-PR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$ 1,321,930.73	$ 1,133,862.57	$ -	$ 60,956.21	$ 1,238,118.54	$ 1,021,503.11	$ -	$ 60,956.21	$ 1,125,759.08	100%	100%	12-may	26-jul	AULAS DIDÁCTICAS 1° Y 2°
140914	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 43,299.76				$ 43,299.76			100%	100%	09-jun	01-ago	IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS
140914	ESC. SEC. BENJAMÍN FUENTES GONZÁLEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-155-2014-PRR	DESARROLLADORA ASAA, SA de CV	$ -	$ 83,812.19			$ 43,451.87	$ -			$ -	0%	3%	22-dic	10-ene	SUM. Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN
	REPARACIONES																				
140915	J.N. FRANCISCO GABILONDO S.	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-045-2014-PRR	INMOBILIARIA GARCÍA & ORTIZ DE KOLIMA, SA de CV	$ 199,886.17	$ 199,886.17	$ -	$ -	$ 199,886.17	$ 199,886.18	$ -	$ -	$ 199,886.18	100%	100%	23-jun	16-ago	MURO-REJA PARTE FRONTAL
140916	J.N. ISAURA PAMPLONA	COL. RAMÓN SERRANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-099-2014-PRR	ARQ. NAYIBE G. JUÁREZ CÁRDENAS	$ 126,058.05	$ 126,058.05	$ -	$ -	$ 126,058.05	$ 126,058.05	$ -	$ -	$ 126,058.05	100%	100%	06-ago	07-sep	PINTURA EN FRONTERAS Y HERRERÍA, MUROS Y PLAFONES, CANCELERÍA, REPARACIONES HIDRAULICAS

REPORTE QUINCENAL DE AVANCE FISICO - FINANCIERO
PROGRAMA: FAM (RAMO 33)
EJERCICIO: 2014

140917	J.N. MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-045-2014-PRR	INMOBILIARIA GARCÍA & ORTIZ DE KOLIMA, SA de CV	$ 24,132.49	$ 14,738.07	$ -	$ -	$ 24,132.49	$ 14,738.07	$ -	$ -	$ 24,132.49	100%	100%	23-jun	16-ago	PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA
140917	J.N. MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 9,394.42				$ 9,394.42			100%	100%	09-jun	01-ago	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN
140926	JN CELSA VIRGEN PÉREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-117-2014-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ 368,880.15	$ 244,876.42	$ -	$ -	$ 244,876.42	$ 244,876.42	$ -	$ -	$ 368,880.15	100%	100%	27-ago	30-sep	MURO EXTERIOR, PISOS DE CONCRETO, INST. ELÉCTRICA EXTERIOR
140926	JN CELSA VIRGEN PÉREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-132-2014-PRR	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	$ -	$ 124,003.73	$ -	$ -	$ 124,003.73	$ 124,003.73				100%	100%	27-ago	30-sep	DESRRAME DE PAROTA, LETRAS DE ALUMINIO, TALA DE ÁRBOL Y LUMINARIA P.P.
140909	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	FRACC. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-045-2014-PRR	INMOBILIARIA GARCÍA & ORTIZ DE KOLIMA, SA de CV	$ 110,524.10	$ 102,142.00	$ -	$ -	$ 110,524.10	$ 102,142.00	$ -	$ -	$ 110,524.10	100%	100%	23-jun	16-ago	REPARACIÓN DE FRONTERAS EN LOSA DE AZOTEA
140909	E.P. HELIODORO SILVA PALACIOS	FRACC. CAMPESTRE	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ -	$ -	$ 8,382.10				$ 8,382.10			100%	100%	09-jun	01-ago	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN
140918	E.P. NIÑOS HÉROES	COL. LA GLORIA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-078-2014-PR-1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SENA, SA de CV	$ 138,400.20	$ 138,400.20	$ -	$ -	$ 138,400.20	$ 138,400.20	$ -	$ -	$ 138,400.20	100%	100%	28-jul	12-sep	REPARACIÓN DE SANITARIOS.
140919	E.P. JOSÉ VASCONCELOS	FRACC. LINDAVISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-116-2014-PRR-1	ING. JOSÉ LUIS FERNANDO ESPINOSA LÓPEZ	$ 313,954.07	$ 313,954.07	$ -	$ -	$ 313,954.07	$ 313,952.47	$ -	$ -	$ 313,952.47	100%	100%	01-sep	11-oct	MURO - REJA
140920	E.P. LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-074-2014-PRR	GRUPO CONSTRUCTOR EL RINCÓN DE LA EVOLUCIÓN Y ASOCIADOS, SA de CV	$ 518,815.80	$ 518,815.80	$ -	$ -	$ 518,815.80	$ 518,100.93	$ -	$ -	$ 518,100.93	100%	100%	10-jul	16-ago	MURO DE CONTENCIÓN Y MURO-REJA (3M DE MURO Y 9M DE REJA) EN LA PARTE SUR DEL PLANTEL. REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COCINA EXISTENTE.
140924	EP "15 DE MAYO"	COL. MANUEL M. DIEGUEZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-093-2014-PRR	ARCOCUB S. de R. L. de CV	$ 89,801.62	$ 89,801.62	$ -	$ -	$ 89,801.62	$ 89,801.62	$ -	$ -	$ 89,801.62	100%	100%	04-ago	06-sep	REPARACIÓN DE LONA EN CUBIERTA DE PLAZA CÍVICA
140925	EP "RICARDO FLORES MAGÓN"	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-109-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 155,529.29	$ 48,126.31	$ -	$ -	$ 48,126.31	$ 48,126.31	$ -	$ -	$ 48,126.31	100%	100%	01-ago	08-ago	PINTURA, COMEDORES Y REP. CERCO
140925	EP "RICARDO FLORES MAGÓN"	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	1	06-128-2014-PRR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ -	$ 107,402.97	$ -	$ -	$ 107,402.97	$ 107,402.97	$ -	$ -	$ 107,402.97	100%	100%	09-oct	24-oct	COLOCACIÓN DE BEBEDEROS, PINTURA, TECHUMBRE, JARDINERAS.
140927	EP FRANCISCO VELASCO CURIEL	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-126-2014-PRR-1	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ 501,513.51	$ 501,513.51	$ -	$ -	$ 501,513.51	$ 501,513.51	$ -	$ -	$ 501,513.51	100%	100%	24-sep	08-nov	CUBIERTA DE LÁMINA EN PLAZA CÍVICA
140921	TV. SEC. ALFONSO MICHEL	LA LIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-036-2014-PR-1	CP HECTOR FRANCISCO MAGALLÓN SOLÓRZANO	$ 48,737.28	$ 0.00	$ 48,737.28	$ -	$ 48,737.28	$ -	$ 48,737.28	$ -	$ 48,737.28	100%	100%	09-jun	01-ago	MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN
140922	CAPEP	COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-060-2014-PRR	ARQ. ABEL HEREDIA MAGAÑA	$ 345,738.36	$ 354,737.47	$ -	$ -	$ 354,737.47	$ 353,691.92	$ -	$ -	$ 353,691.92	100%	100%	23-jun	16-ago	AREA DE JUEGOS EN EL AREA COLINDANTE CON EL JARDIN DE NIÑOS (INCLUYE NIVELACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO DE TIERRA VEGETAL Y PASTO EN ROLLO), REPARACIONES ELÉCTRICAS, REACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA PSICOMOTRIZ.
TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ				31	15	0	0	50			$ 19,887,923.53	$ 18,871,808.25	$ 401,675.03	$ 645,845.07	$ 19,844,620.86	$ 18,346,499.03	$ 400,070.80	$ 645,845.07	$ 19,362,034.33	98%	100%			

$ 80,621,672.00

$ -

R E S U M E N F A M 2014 (RAMO 33)

FECHA DE INFORME	E FEBRERO DE

TOTAL DE OBRA						IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL CONTRATADO				AVANCES %							SITUACION ACTUAL DE OBRAS		
	O	A	L	T	An		OBRA CIVIL	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	FISICO %		No. OBRAS	INICADAS	TERMINADAS
RESUMEN FAM 2014 →	191	48	0	0	259	$ 80,621,672.00	$ 76,665,952.93	$ 2,442,495.65	$ 1,912,039.21	$ 80,345,373.19	$ 73,507,320.93	$ 1,525,601.06	$ 1,912,039.21	$ 77,980,932.16	97%	98%		191	189	188

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

PROFR. JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

EQUIPAMIENTO DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2011

FECHA:	28 DE FEBRERO DE 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.										I N V E R S I O N						A V A N C E S %							DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				FINANCIERO						FISICO		IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	DE LA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	MOBILIARIO	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)		MOBILIARIO	ACUMULADO	%	%		ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-001-2014-UT	ING. DANIEL ALFARO MORA	$ -	$ 74,864.53			$ 74,864.53	$ 66,738.67			$ 66,738.67	89%	100%	CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS PARA ACOMETIDA TELMEX	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
130628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-002-2014-UT	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$ -	$ 46,597.20			$ 46,597.20	$ 46,597.20			$ 46,597.20	100%	100%	INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO,, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-003-2014-UT	C. NORMA ANGÉLICA VIRGEN RODRÍGUEZ	$ -	$ 49,276.80		$ -	$ 49,276.80	$ 49,276.80		$ -	$ 49,276.80	100%	100%	ÁRBOLES DE ORNATO Y FOLLAJE	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-004-2014-UT	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ -	$ 194,763.54			$ 194,763.54	$ 194,763.54				100%	100%	CERCO DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTE DE CONCRETO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-005-2014-UT	CURSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	$ -	$ 359,249.10			$ 359,249.10	$ 359,249.10				100%	100%	MEJORAMIENTO Y SELLO ASFÁLTICO DE CONEXIÓN ENTRE ESTACIONAMIENTOS	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-006-2014-UT	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO	$ -	$ 40,082.64			$ 40,082.64	$ 40,082.64		$ -	$ 40,082.64	100%	100%	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SISTEMA DE INYECCIÓN, INSTALACIÓN DE GARABATO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-007-2014-UT	BARRAGÁN ALUMINIO Y ACABADOS, SA de CV	$ -	$ 19,801.20			$ 19,801.20	$ 19,801.20			$ 19,801.20	100%	100%	MOSQUITEROS PLANOS CON TELA GALVANIZADA	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-008-2014-UT	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$ -	$ 209,393.92			$ 209,393.92	$ 209,355.64			$ 209,355.64	100%	100%	CLIMATIZACIÓN EN COCINA NACIONAL	$ 62,818.18	$ 62,818.18	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-009-2014-UT	C. EZRIKAM ECKHAUS SOLIS CÁMARA	$ -	$ 19,054.16			$ 19,054.16	$ 19,054.16			$ -	100%	100%	ESTRUCTURA, BASTIDORES Y LONAS IMPRESAS	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	0	ADQ-06-007-2014-UT	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	$ -	$ -	$ 89,526.48		$ 89,526.48	$ -				0%	0%	MOBILIARIO Y EQUIPO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	0	ADQ-06-008-2014-UT	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIÓN ES DIGITALES, SA de CV	$ -	$ -	$ 21,761.60		$ 21,761.60	$ -				0%	0%	EQUIPAMIENTO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
140628	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	COL. LAS HUMEDADES	MANZANILLO	1	0	0	0	0	ADQ-06-009-2014-UT	C. NANCY DUARTE ACOSTA	$ -	$ -	$ 363,140.67		$ 363,140.67	$ -				0%	0%	MOBILIARIO Y EQUIPO	$ -	$ -	$ -	Ing. Rafael Salazar
RESUMEN CONVENIO DE APOYO FINANCIERO				12	0	0	0	9			$ -	$ 1,013,083.09	$ 474,428.75	$ -	$ 1,487,511.84	$ 1,004,918.95		$ -	$ 431,852.15	29%	72%		$ 62,818.18	$ 62,818.18	$ -	

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

PROGRAMA PLAN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN NORMAL (PEFEN) 2013

FECHA:	28 DE FEBRERO DE 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %												
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				INPORTES EJERCIDOS					FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO	%	%				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	DE LA OBRA
140407	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	2	06-001-2014-PEFEN	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$ 5,380,246.00	$ 3,600,305.28	$ -	$ -	$ 3,600,305.28	$ 3,388,988.94	$ -	$ -	$ 3,388,988.94	100%	100%	22-sep	26-dic	CONSTRUCCIÓN DE VESTÍBULO Y ALMACÉN (1a. ETAPA)	$ 1,080,091.58	$ 1,080,091.59	-$ 0.01	ARQ. ISABEL BAYARDO
140407	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	0	0	0	0	1	06-002-2014-PEFEN-1	PROMOTECNOS, SA de CV	$ -	$ 1,327,563.72	$ -	$ -	$ 1,327,563.72	$ 1,327,563.73	$ -	$ -	$ 1,327,563.73	100%	100%	22-sep	07-nov	TERMINACIÓN DE ACABADOS EN PLANTA ALTA EDIFICIO "F"	$ 362,756.91	$ 362,756.92	-$ 0.00	ARQ. ISABEL BAYARDO
RESUMEN PEFEN 2013				1	0	0	0	3			$ 5,380,246.00	$ 4,927,869.00		$ -	$ 4,927,869.00	$ 4,716,552.67		$ -	$ 4,716,552.67	96%	100%				$ 1,442,848.50	$ 1,442,848.51	-$ 0.01	

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO

SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

PROF. JAIME FLORES MERLO

DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

RECURSOS FEDERALIZADOS APAZU Y PROFISE 2014
(FEDERAL Y ESTATAL)

FECHA:	28 DE FEBRERO DE 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N					AVANCES %								CONTROL DE ANTICIPOS			
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				INPORTES EJERCIDOS					FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	SUPERVISOR
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO	%	%				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	DE LA OBRA
S/No.	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DE COLIMA	Prolong. 3er. Anillo Periférico	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-001-2014-APAZU-PROSSAPYS-PROFISE-1	ARQ. CARLOS GUILLERMO MERCADO SCHULTE	$ 4,529,248.00	$ 4,529,248.00	$ -	$ -	$ 4,529,248.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	80%	20-oct	07-ene	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CAP. 100 M3/DIA	$ 1,358,774.40	$ -	$ 1,358,774.40	ARQ. ISABEL BAYARDO
																								1				
RESUMEN APAZU Y PROFISE 2014				1	0	0	0	1			$ 4,529,248.00	$ 4,529,248.00		$ -	$ 4,529,248.00	$ -		$ -	$ -	0%	80%				$ 1,358,774.40	$ -	$ 1,358,774.40	

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIERREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JOSÉ GUILLERMO RANGEL LOZANO

SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

PROF. JAIME FLORES MERLO

DIRECTOR DE PLANEACION EDUCATIVA

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014
2014 (PEF) CULTURA-INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA

FECHA:	28 DE FEBRERO DE 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %						FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE CONTRATOS				INPORTES EJERCIDOS					FISICO				IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO	%	%				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	5	06-001-2014-PEF-1	PROMOTECNOS, SA de CV	$ 3,000,000.00	$ 2,937,000.00	$ -	$ -	$ 2,937,000.00	$ 2,212,368.73	$ -	$ -	$ 2,212,368.73	75%	100%	20-oct	20-feb	AULAS PARA TALLERES ARTÍSTICOS, PLATAFORMA PARA PRESENTACIONES ARTÍSTICAS EN AZOTEA DE TALLERES (PRIMERA ETAPA)	$ 805,567.28	$ 663,710.61	$ 141,856.67	ING. IGNACIO DELGADO G.
RESUMEN PEF 2014				1	0	0	0	5			$ 3,000,000.00	$ 2,937,000.00		$ -	$ 2,937,000.00	$ 2,212,368.73		$ -	$ 2,212,368.73	75%	100%				$ 805,567.28	$ 663,710.61	$ 141,856.67	

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED

RECURSOS DEL PROGRAMA DE EXPANCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2014

FECHA:	28 DE FEBRERO DE 2015

DATOS DE LA OBRA SEGÚN EL P.G.O.									I N V E R S I O N							A V A N C E S %									CONTROL DE ANTICIPOS			
CLAVE	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE CONTRATOS				INPORTES EJERCIDOS					FISICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCION DE CONCEPTOS	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		Obra Civil	Mobiliario	Impermeab.	Total Contratado	ESTIMADO ($)	IMPERMEAB.	MOBILIARIO	ACUMULADO	%								
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	5	06-001-2014-OEEMSS	PROMOTECNOS, SA de CV	$ 28,000,000.00	$ 3,058,507.05	$ -	$ -	$ 3,058,507.05	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	35%	19-ene	18-abr	TERMINACIÓN DE PLANTA ALTA (UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL) 2a. ETAPA	$ 917,552.12	$ -	$ 917,552.12	ING. IGNACIO DELGADO G.
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-038-2014-OEEMSS	VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y REPRESENTACIONES, SA de CV	$ -	$ -	$ 4,557,872.00	$ -	$ 4,557,872.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	19-ene	18-may	EQUIPO DIDÁCTICO (SALA DE MÓDULOS)	$ 2,278,936.00	$ -	$ 2,278,936.00	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-039-2014-OEEMSS	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	$ -	$ -	$ 1,966,396.04	$ -	$ 1,966,396.04	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	19-ene	19-mar	MOBILIARIO	$ 983,198.02	$ -	$ 983,198.02	C.P. LUIS CORONA
140903	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	0	0	0	0	0	ADQ-06-040-2014-OEEMSS	INGENIERIA EN SOFTWARE, SA de CV	$ -	$ -	$ 1,721,672.00	$ -	$ 1,721,672.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	0%	19-ene	19-mar	EQUIPO DE CÓMPUTO	$ 860,836.00	$ -	$ 860,836.00	C.P. LUIS CORONA
RESUMEN PROGRAMA DE EXPANCIÓN 2014				1	0	0	0	1			$ 28,000,000.00	$ 3,058,507.05	$ 8,245,940.04	$ -	$ 11,304,447.09	$ -		$ -	$ -	0%	35%				$ 5,040,522.14	$ -	$ 5,040,522.14	

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

ELABORO:

ING. CARLOS OCHOA LARIOS

DIRECTOR TÉCNICO DEL INCOIFED