PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2018

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

69

Clave: FO-30-10
Emisión: 05/03/14
Versión: 1
Página 1

FECHA DE INFORME 28 DE JUNIO DE 2019

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %							CONTROL DE ANTICIPOS					
		UBICACIÓN							DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS		FINANC.	FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO)
CCT	NOMBRE	LOCALIDAD	MUNICIPIO	O	A	L	T	An	NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%								
06DJN0024K	JN CELSA VIRGEN PÉREZ	COF. DE JUÁREZ	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-026-2018-PR	ING. JOSÉ ALBERTO MACIAS ESTRADA	$261,613.30	$256,331.75	$0.00	$256,331.75	$252,495.70	$9,117.60	$261,613.30	100%	100%	18-jun	10-ago	BODEGA DE 3.00 x 8.00 MTS. (INCLUYE MOBILIARIO)	$ 76,899.53	$ 76,899.53	-$ 0.01	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	-$ 3,836.05
06DJN0012F	JN CATALINA JASSO	PERIQUILLOS	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-028-2018-PR	C. RUBÉN FLORES RIVERA	$167,193.96	$158,303.89	$0.00	$158,303.89	$158,076.36	$9,117.60	$167,193.96	100%	100%	02-jul	03-ago	REPARACIONES EN LAMPARAS E INST. ELÉCTRICA, BODEGA DE 3.00 x 4.00 MTS. (CON MOBILIARIO), LAVADERO PREFABRICADO.	$ 47,491.17	$ 47,491.17	$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	-$ 227.53
06DJN0142Z	JN JORGE CASTELL GUERRERO	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-027-2018-PR-1	ARQ. CARLOS SALCEDO GÓMEZ	$420,358.64	$485,169.49	$9,117.60	$494,287.09	$411,241.04	$9,117.60	$420,358.64	100%	100%	25-jun	07-sep	COCINA DE 3.00 x 4.00 MTS (CON MOBILIARIO), BODEGA DE 3.00 x 4.00 MTS (CON MOBILIARIO)	$ 145,550.85	$ 105,878.80	$ 39,672.04	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	-$ 73,928.45
06DJN0007U	JN JUAN DE MATA RIVERA	COL. INDEPENDENCIA	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-020-2018-PR	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS	$200,903.31	$204,163.96	$0.00	$204,163.96	$191,785.71	$9,117.60	$200,903.31	100%	100%	06-jun	29-jul	BODEGA DE 3.00x8.00 M. INCLUYE MOBILIARIO	$ 61,249.19	$ 61,249.18	$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	-$ 12,378.24
06DPR0077F 06DPR0382O	EP FRANCISCO J. MUJICA	COL. LAZARO CARDENAS	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-020-2018-PR	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS	$256,805.39	$256,805.39	$0.00	$256,805.39	$256,805.39	$0.00	$256,805.39	100%	100%	06-jun	29-jul	AREA TECHADA DE 6 DESAYUNADORES PREFABRICADOS EN GRANITO TAMAÑO MEDIANO.	$ 77,041.62	$ 77,041.62	-$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	$ -
06DPR0314R	EP JOSÉ VASCONCELOS	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA	ARMERÍA	1	1	0	0	0	06-093-2018-PR	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS	$643,951.87	$574,316.55	$0.00	$574,316.55	$574,316.56	$69,635.31	$643,951.87	100%	100%	10-dic	18-ene	1 AULA DIDÁCTICA (INCLUYE MOBILIARIO)	$ 172,294.96	$ 172,294.97	-$ 0.01	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	$ 0.01
06DPR0106K	E.P. DRUSSO ALFONSO ESCALANTE PETRA	RINCON DE LÓPEZ	ARMERÍA								$86,826.00	$0.00	$86,826.00	$86,826.00	$0.00	$86,826.00	$86,826.00	100%	100%			MOBILIARIO						
06DST0003Z	SEC. JESÚS GONZÁLEZ LUGO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-062-2018-PRR	C. RUBÉN FLORES RIVERA	$323,418.99	$324,395.57	$0.00	$324,395.57	$323,418.99	$0.00	$323,418.99	100%	100%	04-sep	03-oct	REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN, APROXIMADAMENTE 160 ML.	$ 97,318.67	$ 97,318.66	$ 0.01	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	-$ 976.58
06DES0004G	SEC. ANTONIO BARBOSA HELDT	CENTRO	ARMERÍA	MOBILIARIO							$61,010.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$61,010.43	$61,010.43					80 SILLAS DE PALETA CONCHA	$ -	$ -	$ -	ALMACÉN	ENTREGADO	
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				7	1	0	0	6			$2,422,081.89	$2,259,486.59	$95,943.60	$2,355,430.19	$2,168,139.75	$253,942.14	$2,422,081.89	100%	100%				$ 677,845.98	$ 638,173.94	$ 39,672.04			
06DJN0107T	JN MARGARITA RODRIGUEZ PAZ	COL. ORIENTAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-012-2018-PR	MIGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$144,149.59	$176,808.00	$0.00	$176,808.00	$144,149.59	$0.00	$144,149.59	100%	100%	07-jun	08-jun	CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO EN AREA DE DESAYUNADORES	$ 53,042.40	$ 53,042.40	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 32,658.41
06DJN0183Z	JN MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	COL. JARDINES DEL SOL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-014-2018-PRR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$126,265.80	$126,304.22	$0.00	$126,304.22	$126,265.80	$0.00	$126,265.80	100%	100%	14-may	02-jun	SUSTITUCIÓN DE LONA EN CUBIERTA METALICA EXISTENTE EN PLAZA CIVICA, INCLUYE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 38.42
06DJN0051H 06DJN0177O	JN SUSANA ORTIZ SILVA	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-061-2018-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$985,762.84	$433,216.65	$556,521.89	$989,738.54	$429,240.95	$556,521.89	$985,762.84	100%	100%	25-sep	10-nov	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)	$ 129,965.00	$ 129,965.00	$ -	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 3,975.70
06DJN0046W	JN JOSÉ VASCONCELOS	COL. FOVISSSTE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2018-PRR	DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.	$31,165.52	$31,165.52	$0.00	$31,165.52	$31,165.52	$0.00	$31,165.52	100%	100%	30-jul	31-ago	SUSTITUCIÓN DE BOMBAS DEL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	$ 9,349.66	$ 9,349.66	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	$ -
06DJN0171U	JN NORMA CEBALLOS LARIOS	COL. FRANCISCO I. MADERO	COLIMA	MOBILIARIO							$70,632.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,632.40	$70,632.40					MOBILIARIO	$ -	$ -	$ -	ALMACEN	ENTREGADO	$ -
06DJN0155C	JN CARLOS NÚÑEZ VALENCIA	COL. JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ	COLIMA	MOBILIARIO							$28,914.16	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$28,914.16	$28,914.16					MOBILIARIO	$ -	$ -	$ -	ALMACEN	ENTREGADO	$ -
06DJN0052G	JN MARIA GARCÍA PEÑA	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-078-2018-PR	MAGNOBRAS, S.A. DE C.V.	$209,392.82	$210,607.41	$0.00	$210,607.41	$209,392.82	$0.00	$209,392.82	100%	100%	22-oct	31-dic	REMODELACIÓN DE COCINA	$ 63,182.22	$ 63,182.22	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 1,214.59
06DPR0395S	EP MANUEL ALVAREZ	COL. JUANA DE ASBAJE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-029-2018-PR-1	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$271,125.54	$271,125.54	$0.00	$271,125.54	$271,125.54	$0.00	$271,125.54	100%	100%	14-jun	21-jul	REPARACIONES VARIAS	$ 81,337.66	$ 81,337.66	$ 0.00	ING. J. SESÚS LEÓN	TERMINADA	$ -
06DPR0324Y	EP ALFREDO V. BONFIL	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-016-2018-PR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$341,156.94	$351,803.04		$351,803.04	$341,156.94	$0.00	$341,156.94	100%	100%	14-may	02-jul	REHABILITACIÓN DE COCINA, PÓRTICO DE ACCESO, ANDADOR EN ACCESO DE SERVICIO	$ 105,540.91	$ 105,540.91	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 10,646.10
06DPR0326U 06DPR0150Y	EP CLUB DE LEONES COLIMA 5	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-061-2018-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$614,699.19	$95,559.87	$519,139.32	$614,699.19	$95,559.87	$519,139.32	$614,699.19	100%	100%	25-sep	10-nov	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)	$ 28,667.96	$ 28,667.96	$ -	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	$ -
06EPR0003N	EP JOSÉ RUIZ VILLALVAZO	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	1	1	0	0	0	06-036-2018-PR	COC2, S.A. DE C.V.	$515,263.91	$517,145.33	$40,714.65	$557,859.98	$474,549.26	$40,714.65	$515,263.91	100%	100%	25-jun	24-ago	1 AULA DIDÁCTICA 1er. GRADO (INCLUYE MOBILIARIO)	$ 155,143.60	$ 155,143.60	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 42,596.07
06EPR0006K 06EPR0018P	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2018-PR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$37,764.76	$37,764.76	$0.00	$37,764.76	$37,764.76	$0.00	$37,764.76	100%	100%	11-jun	15-jun	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	$ -
06EPR0011W 06EPR0043O	EP LIBRO DE TEXTO GRATUITO	COL. MAGISTERIAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2018-PRR	DESARROLLADORA ASAA, S.A. DE C.V.	$211,145.74	$189,311.22	$0.00	$189,311.22	$186,611.74	$24,534.00	$211,145.74	100%	100%	30-jul	31-ago	CISTERNA CAPACIDAD 10 M3. Y ADAPTACIÓN A RED HIDRÁLICA	$ 56,793.37	$ 56,793.33	$ 0.03	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 2,699.48
06DPR0050Z	EP MELCHOR URZUA QUIROZ	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-037-2018-PR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$662,688.70	$653,954.93	$0.00	$653,954.93	$647,913.71	$14,774.99	$662,688.70	100%	100%	02-jul	20-ago	CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO EN PLAZA CIVICA	$ 196,186.48	$ 196,186.48	$ 0.01	ING. J. SESÚS LEÓN	TERMINADA	-$ 6,041.22
06DPR0133H 06DPR0161D	EP FRANCISCO I. MADERO	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-091-2018-PR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$1,014,949.38	$1,014,949.38	$0.00	$1,014,949.38	$1,014,949.38	$0.00	$1,014,949.38	100%	100%	19-nov	31-dic	CUBIERTA DE ESTRUCTURAMETALICA Y LAMINA PINTRO EN AREA DE PLAZA CIVICA	$ 304,484.81	$ 304,484.82	-$ 0.00	ING. J. SESÚS LEÓN	TERMINADA	$ -
06DPR0263A	EP HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. FOVISSSTE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-072-2018-PRR-1	CENTELLA, S.A. DE C.V.	$155,155.00	$164,479.43	$0.00	$164,479.43	$155,155.00	$0.00	$155,155.00	100%	100%	08-oct	06-nov	REFORZAMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN, RELLENO Y MALLA CICLÓN.	$ 30,839.03	$ 30,839.03	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 9,324.43
06DPR0183P	EP CARLOS L. OLDENBOURG	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-082-2018-PRR	LUCARDI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$147,625.47	$120,357.93	$27,267.54	$147,625.47	$120,357.93	$27,267.54	$147,625.47	100%	100%	29-oct	23-nov	REPARACION DE LAMPARAS Y MOBILIARIO	$ 36,107.38	$ 36,107.38	$ 0.00	ING. J. SESÚS LEÓN	TERMINADA	$ -
06EPR0008I	E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	CENTRO	COLIMA								$86,826.00	$0.00	$86,826.00	$86,826.00	$0.00	$86,826.00	$86,826.00	100%	100%			MOBILIARIO						
06DES0009C 06DES0014N	SEC. JESÚS REYES HEROLES	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-089-2018-PR	AYEA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	$2,088,405.04	$2,088,405.04	$0.00	$2,088,405.04	$2,088,405.04	$0.00	$2,088,405.04	100%	100%	04-dic	11-feb	SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INTERCONECTADO A LA RED…	$ 501,217.21	$ 501,217.21	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	$ -
06DES0019I 06DES0023V	SEC. ALBERTO ISSAC AHUMADA	COL. BURÓCRATAS (LA ESTANCIA)	COLIMA	1	0	0	0	1	06-021-2018-PR	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLÓN TORRES	$327,917.06	$245,503.50	$0.00	$245,503.50	$241,689.62	$86,227.44	$327,917.06	100%	100%	28-may	14-jul	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA CICLON EN MAL ESTADO, POR MURO-REJA EN TRAMOS DE 3.00 M . DE MURO Y 9.00 M. DE REJA EN LA PARTE NORTE DEL PLANTEL. CON UNA LONG. APROX. DE 90 ML.	$ 73,651.05	$ 73,651.06	-$ 0.01	ING. J. SESÚS LEÓN	TERMINADA	-$ 3,813.88
06EES0003G 06EES0006D	SEC. FRANCISCO HERNÁNDEZ SEC. SALVADOR CISNEROS	COL. POPULAR	COLIMA	1	0	0	0	0	06-061-2018-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$725,360.18	$98,452.10	$588,048.08	$686,500.18	$98,452.10	$626,908.08	$725,360.18	100%	100%	25-sep	10-nov	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO) Y TABLETAS	$ 29,535.63	$ 29,535.63	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	$ -
06EES0008B	SEC. CONSTITUCIÓN DE 1857	COL. SAN PABLO	COLIMA	MOBILIARIO							$35,135.92	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$56,784.32	$35,135.92					MOBILIARIO	$ -	$ -	$ -	ALMACEN	ENTREGADO	$ -
06DES0021 06DES0010R	SEC. ENRIQUE CORONA MORFIN	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-073-2018-PRR	IE MARBE, S.A. DE C.V.	$251,774.01	$251,989.06	$0.00	$251,989.06	$251,774.01	$0.00	$251,774.01	100%	100%	15-oct	16-nov	CUBIERTA DE PORTICO EN ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO, EN SALIDA ALTERNATIVA LADO ESTE DEL PLANTEL, CONFINAMIENTO DEL AREA DE RECOLECCON DE BASURA	$ 75,596.72	$ 75,596.72	-$ 0.01	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 215.05
06EES0011P	SEC. AURELIA RAZON MARQUEZ	LO DE VILLA	COLIMA								$23,316.00	$0.00	$23,316.00	$23,316.00	$0.00	$23,316.00	$23,316.00	100%	100%			MOBILIARIO						
06EES0010Q	SEC. J. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	COLIMA								$38,860.00	$0.00	$38,860.00	$38,860.00		$38,860.00	$38,860.00	100%	100%			MOBILIARIO						
06DML0001Z	CAM JEAN PIAGET	COL. MIGUEL HIDALGO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-061-2018-PRR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$489,933.80	$27,821.82	$466,908.47	$494,730.29	$23,025.33	$466,908.47	$489,933.80	100%	100%	25-sep	10-nov	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO) Y TABLETAS	$ 8,346.55	$ 8,346.55	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	-$ 4,796.50
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				20	1	0	0	17			$9,635,385.77	$7,106,724.76	$2,347,601.95	$9,454,326.71	$6,988,704.91	$2,668,329.26	$9,635,385.77	98%	100%				$ 1,938,987.63	$ 1,938,987.61	$ 0.02			
06DJN0005W	JN JOSÉ JUAN ORTEGA	SUCHITLÁN	COMALA	1	1	0	0	0	06-008-2018-PR	MAGNOBRAS, S.A. DE C.V.	$534,212.01	$511,407.00	$0.00	$511,407.00	$509,704.88	$24,507.13	$534,212.01	100%	100%	07-may	12-ago	1 AULA DIDACTICA PARA 3° (PARA REMPLAZAR AULA DIDACTICA PREFABRICADA EN MAL ESTADO), 6.00x8.00 M., ESTRUCTURA REGIONAL.	$ 153,422.10	$ 153,422.10	$ -	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 1,702.11
06DJN0019Z	JN MERCEDES GUZMÁN GONZÁLEZ	COL. CENTRO	COMALA	1	0	0	0	1	06-008-2018-PR	MAGNOBRAS, S.A. DE C.V.	$20,960.14	$33,538.51	$0.00	$33,538.51	$20,960.14	$0.00	$20,960.14	100%	100%	07-may	12-ago	SUSTITUCIÓN DE LONA EN CUBIERTA METALICA EXISTENTE EN PORTICO DE INGRESO, INCLUYE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA	$ 10,061.55	$ 10,061.55	$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 12,578.37
06DML0011F	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	COL. FRANCISCO RAMÍREZ	COMALA	1	0	0	0	1	06-002-2018-PR	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$236,907.30	$242,531.21	$0.00	$242,531.21	$236,907.30	$0.00	$236,907.30	100%	100%	12-feb	24-mar	COCINA ATÍPICA (3.00 x 4.00 MTS.)	$ 72,759.36	$ 72,759.36	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 5,623.91
06DPR0181R	EP ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	1	1	0	0	0	06-004-2018-PR	C. CARMEN SILVIA LÓPEZ ANDRADE	$366,612.98	$399,813.28	$0.00	$399,813.28	$366,612.98	$0.00	$366,612.98	100%	100%	06-feb	14-abr	1 AULA DIDÁCTICA	$ 119,943.98	$ 119,943.99	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 33,200.30
06DPR0130K	EP BENITO JUÁREZ	CENTRO	COMALA	1	0	0	0	1	06-006-2018-PRR	CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$1,471,884.99	$1,020,731.17	$462,031.94	$1,482,763.11	$1,009,853.05	$462,031.94	$1,471,884.99	100%	100%	19-mar	26-may	SUSTITUCIÓN DE PISO, MANTENIMIENTO A LA IMPERMEABILIZACIÓN, CAMBIO DE LÁMPARAS Y VENTILADORES, PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO.	$ 306,219.35	$ 306,219.35	-$ 0.00	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$ 10,878.12
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				5	2	0	0	3			$2,630,577.42	$2,208,021.16	$462,031.94	$2,670,053.10	$2,144,038.35	$486,539.07	$2,630,577.42	97%	100%				$ 662,406.35	$ 662,406.35	-$ 0.00			

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2018

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

06DJN0201Y	JN CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN	COL. JARDINES DEL LLANO	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-009-2018-PR	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$380,158.20	$396,685.26	$0.00	$396,685.26	$380,158.20	$0.00	$380,158.20	100%	100%	02-may	20-jun	COCINA DE 3.00 x 4.00 MTS., TECHUMBRE PARA 4 DESAYUNADORES TAMAÑO INFANTIL	$ 119,005.58	$ 119,005.57	$ 0.01	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$	16,527.05
06EJN0022L	JN ANTONIO BARBOSA HELDT	LA ESPERANZA	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-009-2018-PR	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$39,294.23	$44,674.21	$0.00	$44,674.21	$39,294.23	$0.00	$39,294.23	100%	100%	18-may	06-jul	PINTURA DE ESMALTE EN CUBIERTA, ÁREA COCINA Y REJA DE ACCESO	$ 13,402.26	$ 13,402.26	$ 0.01	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$	5,379.98
06DML0004W	CAM SIN NOMBRE	COL. LAS MORAS	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-018-2018-PR	JOSEPH RAMÍREZ PÉREZ	$315,564.94	$350,605.42	$0.00	$350,605.42	$315,564.94	$0.00	$315,564.94	100%	100%	22-may	25-jun	CUBIERTA DE LAMINA PINTRO EN ÁREA PARA DESAYUNADORES	$ 105,181.63	$ 105,181.63	-$ 0.01	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$	35,040.48
06DPR0333F	EP BENITO JUÁREZ	PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-083-2018-PRR	C. ERIK GERMÁN RAMÍREZ SANDOVAL	$548,346.09	$556,813.07	$0.00	$556,813.07	$548,346.09	$0.00	$548,346.09	100%	100%	29-oct	11-ene	REMODELACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS	$ -	$ -	$ -	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	-$	8,466.98
06DST0002A	SEC. SUSANA ORTIZ SILVA	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN								$11,745.00	$0.00	$11,745.00	$11,745.00	$0.00	$11,745.00	$11,745.00	100%	100%			MOBILIARIO							
	TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLAN			4	0	0	0	4			$1,295,108.47	$1,348,777.96	$11,745.00	$1,360,522.96	$1,283,363.47	$11,745.00	$1,295,108.47	95%	99%				$ 237,589.47	$ 237,589.46	$ 0.01				
06ETV0013T	TV. SEC. EDUARDO ZARZA OCAMPO	CHIAPA	CUAUHTÉMOC	1	0	0	0	1	06-032-2018-PR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$33,047.38	$33,047.38	$0.00	$33,047.38	$33,047.38	$0.00	$33,047.38	100%	100%	11-jun	25-jun	REPARACIONES ELÉCTRICAS	$ -	$ -	$ -	ING. PABLO ALCOCER	TERMINADA	$	-
	TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC			1	0	0	0	1			$33,047.38	$33,047.38	$0.00	$33,047.38	$33,047.38	$0.00	$33,047.38	100%	100%				$ -	$ -	$ -				
	TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN			0	0	0	0	0			$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0%	0%				$ -	$ -	$ -				
06DJN0214B	JN JORGE CHÁVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-011-2018-PR	MORALES ARMENTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$388,935.68	$399,392.13	$0.00	$399,392.13	$364,428.55	$24,507.13	$388,935.68	100%	100%	07-may	12-ago	1 AULA DIDÁCTICA 2° GRADO (INCLUYE MOBILIARIO)	$ 119,817.64	$ 119,817.64	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	-$	34,963.58
06DJN0224I	JN SIN NOMBRE	COL. TERRAPLENA (SANTIAGO)	MANZANILLO	1	2	0	0	0	06-025-2018-PR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$824,739.54	$884,239.95	$49,014.27	$933,254.22	$775,725.27	$49,014.27	$824,739.54	100%	100%	18-jun	21-sep	2 AULAS DIDÁCTICAS (2° y 3°)	$ 265,271.99	$ 265,271.99	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	-$	108,514.68
06DJN0197B	JN CIRILO CALDERÓN	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-087-2018-PRR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$63,961.14	$63,961.14	$0.00	$63,961.14	$63,961.14	$0.00	$63,961.14	100%	100%	29-nov	14-dic	REPARACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMA HIDRONEHUMÁTICO	$ -	$ -	$ -	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	$	-
06DJN0098B	J.N. INDEPENDENCIA	BENITO JUAREZ	MANZANILLO								$15,903.60	$0.00	$15,903.60	$15,903.60	$0.00	$15,903.60	$15,903.60	100%	100%			MOBILIARIO							
06DML0002Y	C.A.M. HELEN KELLER	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-071-2018-PRR-1	ELECSOL, S.A. DE C.V.	$564,093.54	$91,385.07	$466,908.47	$558,293.54	$91,385.07	$472,708.47	$564,093.54	100%	100%	18-oct	21-nov	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)	$ 27,919.62	$ 27,919.62	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	$	-
06DPR0219X	EP RAMONA OLVERA	MIRAVALLE	MANZANILLO	0	0	0	0	0	-	-	$40,714.65	$0.00	$40,714.65	$40,714.65	$0.00	$40,714.65	$40,714.65	100%	100%			MOBILIARIO	$ -	$ -	$ -	ALMACÉN	ENTREGADO	$	-
06DPR0085O	EP MARCELINO RENTERÍA	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-005-2018-PRR	MUELLES PUENTES Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	$506,919.06	$610,634.64	$0.00	$610,634.64	$506,919.06	$0.00	$506,919.06	100%	100%	16-mar	23-may	REPARACIONES EN SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE COLUMNAS METÁLICAS	$ 183,190.39	$ 183,190.39	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	-$	103,715.58
06DPR0339Z	EP PEDRO NÚÑEZ	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-001-2018-PRR	ESTOR DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	$900,709.45	$880,138.27	$0.00	$880,138.27	$859,994.80	$40,714.65	$900,709.45	100%	100%	06-feb	14-abr	MANTENIMIENTO GENERAL EDIFICIO "H" (SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y FUNCIONAMIENTO)	$ 264,041.48	$ 264,041.49	-$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	-$	20,143.47
06DPR0048K 06DPR0049J	EP ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	FRACC. ARBOLEDAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-017-2018-PRR-1	GRUPO BIDICÓN, S.A. DE C.V.	$447,263.87	$447,263.87	$0.00	$447,263.87	$447,263.87	$0.00	$447,263.87	100%	100%	28-may	06-jul	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 127,772.87	$ 127,772.96	-$ 0.09	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	$	-
06DPR0114T	EP JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-007-2018-PRR-1	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$926,359.46	$926,359.46	$0.00	$926,359.46	$926,359.46	$0.00	$926,359.46	100%	100%	30-abr	08-jun	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN PLAZA CÍVICA	$ 265,100.14	$ 265,100.15	-$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	$	-
06NPR0001X	EP PEDRO SAINZ DE BARANDA Y BORREYRO	UNIDAD HABITACIONAL 6a. REGIÓN NAVAL MILITAR (COL. LAS BRISAS)	MANZANILLO	1	2	0	0	0	06-034-2018-PR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$944,305.48	$896,684.01	$0.00	$896,684.01	$854,887.02	$89,418.46	$944,305.48	100%	100%	19-jul	25-sep	2 AULAS DIDÁCTICAS (5° y 6°)	$ 269,005.20	$ 269,005.21	-$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	-$	41,796.99
06DPR0057S	EP CELSA LORENZANA VELASCO	COL. LEANDRO VALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-038-2018-PR-1	GRUPO CONSTRUCTOR ZÚÑIGA & ELIZONDO, S.A. DE C.V.	$517,291.81	$472,582.58	$44,709.23	$517,291.81	$472,582.58	$44,709.23	$517,291.81	100%	100%	02-jul	26-ago	1 AULA DIDÁCTICA 4° GRADO (INCLUYE MOBILIARIO)	$ 131,585.51	$ 131,585.52	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	$	-
06DPR0206J	EP SUSANA ORTIZ SILVA	CAMPOS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-032-2018-PR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$115,516.59	$115,516.59	$0.00	$115,516.59	$115,516.59	$0.00	$115,516.59	100%	100%	11-jun	25-jun	REPARACIONES ELÉCTRICAS	$ -	$ -	$ -	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	$	-
06DPR0425W 06DPR0444K	EP IGNACIO RAMÍREZ	COL. VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-071-2018-PRR-1	ELECSOL, S.A. DE C.V.	$669,581.95	$150,443.16	$519,139.32	$669,582.48	$150,442.63	$519,139.32	$669,581.95	100%	100%	18-oct	21-nov	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)	$ 38,535.36	$ 38,535.36	-$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	-$	0.53
06EPR0045M 06EPR0002O	EP BENJAMÍN AMADOR CISNEROS	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-071-2018-PRR	ELECSOL, S.A. DE C.V.	$615,575.26	$96,435.94	$519,139.32	$615,575.26	$96,435.94	$519,139.32	$615,575.26	100%	100%	08-oct	11-nov	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)	$ 29,016.28	$ 29,016.27	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	$	-
06DPR0470II	E.P. TEODORO CHAVARIN MENDEZ	LOMAS DEL MAR	MANZANILLO								$31,236.48	$0.00	$31,236.48	$31,236.48	$0.00	$31,236.48	$31,236.48	100%	100%			MOBILIARIO							
06DPR0152W	E.P. ANGEL ANTE	MANZANILLO	MANZANILLO								$86,826.00	$0.00	$86,826.00	$86,826.00	$0.00	$86,826.00	$86,826.00	100%	100%			MOBILIARIO							
06DST0015E	SEC. TÉCNICA HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	MOBILIARIO							$578,665.99	$0.00	$578,665.99	$578,665.99	$0.00	$578,665.99	$578,665.99					MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MEDIOS				ALMACÉN	ENTREGADO		
S/C	SEC. GRAL. NUEVA CREACIÓN	COL. TERRAPLENA (SANTIAGO)	MANZANILLO	1	3	0	0	3	06-015-2018-PR-1	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$5,356,693.08	$5,140,944.31	$215,748.77	$5,356,693.08	$5,140,944.31	$215,748.77	$5,356,693.08	100%	100%	14-may	10-oct	EDIFICIO "A" AREA ADMINSTRATIVA PROVISIONAL EN UN AULA DE 2.5 E.E., 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 E.E. PARA 1°, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS (ESTRUCTURA U1-C CUBIERTA DE CONCRETO) + OBRA EXTERIOR (INGRESO, CERCO PERIMETRAL, CISTERNA, PATIO CIVICO, ANDADORES, MURO DE ACOMETIDA, REDES DE INSTALACIONES EXTERIORES). INCLUYE MOBILIARIO	$ 1,491,584.71	$ 1,491,584.48	$ 0.23	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	$	-
06DES0031D 06DES0015M	SEC.. GRAL. DIEGO RIVERA SEC. GRAL. RICARDO FLORES MAGÓN	COL. LAS PERLAS (SALAGUA)	MANZANILLO	1	0	1	0	0	06-044-2018-PR	CIURBE, S.A. DE C.V.	$1,743,384.61	$1,345,542.61	$0.00	$1,345,542.61	$1,345,542.61	$397,842.00	$1,743,384.61	100%	100%	07-ago	20-dic	LABORATORIO MÚLTIPLE (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)	$ 403,662.78	$ 403,662.80	-$ 0.01	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	$	-
06DES0024U 06DES0029P	SEC. GRAL. FERNANDO MORENO PEÑA	COL. VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	MANZANILLO	1	0	0	1	0	06-046-2018-PR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$2,376,159.79	$1,366,246.11	$0.00	$1,366,246.11	$1,366,246.11	$1,009,913.68	$2,376,159.79	100%	100%	03-ago	25-oct	TALLER DE INFORMÁTICA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)	$ 409,873.83	$ 409,873.84	-$ 0.01	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	$	-
06DES0003H 06DES0013O	SEC. GRAL. MARIANO MIRANDA FONSECA	COL. INFONAVIT (LAS BRISAS)	MANZANILLO	1	0		0	0	06-088-2018-PR-1	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$2,477,845.72	$2,477,845.72	$0.00	$2,477,845.72	$2,477,845.72	$0.00	$2,477,845.72	100%	100%	12-nov	27-mar	SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INTERCONECTADO A LA RED.	$ 582,693.39	$ 582,693.39	$ -	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	$	-
06DES0025T 06DES0027R	SEC. GRAL. PABLO LATAPÍ SARRE	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-088-2018-PR-1	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$2,080,041.24	$2,080,041.24	$0.00	$2,080,041.24	$2,080,041.24	$0.00	$2,080,041.24	100%	100%	12-nov	27-mar	SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INTERCONECTADO A LA RED.	$ 784,672.70	$ 784,672.70	$ -	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	$	-
06EES0005E 06EES0018I	SEC. GRAL. MANUEL MURGUÍA GALINDO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-071-2018-PRR	ELECSOL, S.A. DE C.V.	$898,389.34	$351,361.88	$0.00	$351,361.88	$351,361.88	$547,027.46	$898,389.34	100%	100%	18-oct	21-nov	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)	$ 111,416.55	$ 111,416.55	$ -	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	$	-
06DST0004Z 06DST0026K	SEC. TÉCNICA GUILLERMO URIBE BAZÁN	COL. VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-057-2018-PRR	GRUCOVA DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$1,630,170.40	$1,026,272.78	$0.00	$1,026,272.78	$1,026,272.78	$603,897.62	$1,630,170.40	100%	100%	08-oct	25-nov	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)	$ 307,881.83	$ 307,881.83	$ 0.00	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	$	-
06ETV0008H	TV. SEC. GUILLERMO ANGUIANO LANDÍN	LOS CEDROS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-032-2018-PR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$91,735.22	$91,735.22	$0.00	$91,735.22	$91,735.22	$0.00	$91,735.22	100%	100%	11-jun	25-jun	REPARACIONES ELÉCTRICAS	$ -	$ -	$ -	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	$	-
06ETV0020C	TV. SEC. JORGE CHÁVEZ CARRILLO	MIRAMAR	MANZANILLO	MOBILIARIO							$26,692.06	$0.00	$26,692.06	$26,692.06	$0.00	$26,692.06	$26,692.06					SILLAS DE PALETA				ALMACÉN	ENTREGADO		
06DST0011I	SEC. BENITO RINCÓN LÓPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	MOBILIARIO							$17,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$17,400.00	$17,400.00					MOBILIARIO	$ -	$ -	$ -	ALMACÉN	ENTREGADO		
	TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO			21	9	1	1	11			$24,937,111.00	$19,915,026.68	$2,594,698.16	$22,509,724.84	$19,605,891.84	$5,331,219.16	$24,937,111.00	98%	100%				$ 5,813,042.28	$ 5,813,042.18	$ 0.10				

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2018

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

06DPR0371I	EP J. JESÚS MANCILLA RODRÍGUEZ	COL. LOS COPALES	MINATITLÁN	1	2	0	0	0	06-010-2018-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$981,459.77	$897,775.88	$0.00	$897,775.88	$897,775.89	$83,683.88	$981,459.77	100%	100%	18-may	23-ago	2 AULAS DIDÁCTICAS (2° y 4° GRADOS) INCL. MOBILIARIO	$ 269,332.76	$ 269,332.77	-$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	**$ 0.01**
					0	0	0	1	06-077-2018-PR	ARQ. HECTOS MANUEL MANCILLA TOPETE	$60,848.10	$73,257.26	$0.00	$73,257.26	$60,848.10	$0.00	$60,848.10	100%	100%	22-oct	09-nov	MURO DE CONTENCIÓN	$ -	$ -	$ -	ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	**-$ 12,409.16**
06DPR0336C	EP NICOLÁS BRAVO	EL SAUZ	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-010-2018-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$32,706.73	$32,706.73	$0.00	$32,706.73	$32,706.73	$0.00	$32,706.73	100%	100%	07-may	12-ago	MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR	$ 9,812.02	$ 9,812.02	-$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0229U	E.P. DR. MIGUEL GALINDO	MINATITLÁN	MINATITLÁN								$34,730.40	$0.00	$34,730.40	$34,730.40	$0.00	$34,730.40	$34,730.40	100%	100%			MOBILIARIO						
06DST0012H	SEC. TÉCNICA No. 12, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COL. CENTRO	MINATITLÁN	1	0	0	0	1	06-022-2018-PRR	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.	$1,213,512.40	$822,166.40	$0.00	$822,166.40	$822,166.40	$391,346.00	$1,213,512.40	100%	100%	11-jun	09-sep	REPARACIÓN LABORATORIO DE CIENCIAS (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)	$ 246,649.92	$ 246,649.92	$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	**$ -**
06DML0009R	CAM CARLOS DE LA MADRID	COL. CENTRO	MINATITLÁN	1	1	0	0	0	06-035-2018-PR-1	AYEA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	$703,732.54	$654,217.98	$0.00	$654,217.98	$647,093.99	$56,638.55	$703,732.54	100%	100%	25-jun	24-ago	1 AULA DIDÁCTICA PARA ÁREA LABORAL, ADAPTADA CON AREA DE COCINA, 6.00x8.00 M., ESTRUCTURA REGIONAL. INCLUYE MOBILIARIO + OBRA EXTERIOR	$ 196,265.39	$ 196,265.40	-$ 0.00	ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	**-$ 7,123.99**
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLAN				4	3	0	0	3			$3,026,989.95	$2,480,124.25	$34,730.40	$2,514,854.65	$2,460,591.12	$566,398.83	$3,026,989.95	99%	100%				$ 722,060.10	$ 722,060.11	-$ 0.01			
06EPR0048J	EP MARIA LUISA MONTES VIRGEN	COL. VICENTE GUERRERO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-003-2018-PR	ARQ. CARLOS SALCEDO GÓMEZ	$224,901.50	$225,364.28	$0.00	$225,364.28	$224,901.50	$0.00	$224,901.50	100%	100%	12-feb	07-abr	COCINA ATÍPICA (3.00 x 4.00 MTS.)	$ 67,609.28	$ 67,609.29	-$ 0.01	ING. RAFAEL SALAZAR	**TERMINADA**	**-$ 462.78**
06DPR0268W	EP SIN NOMBRE	COL. NORIEGA PIZANO (CERRO DE ORTEGA)	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-050-2018-PR-1	INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	$1,956,344.85	$982,730.49	$0.00	$982,730.49	$982,730.49	$54,603.36	$1,037,333.85	100%	100%	06-ago	20-nov	CONSTRUCCION DE INFRAESTUCTURA FISICA PARA SOPORTAR 2 AULAS DIDACTICAS MOVILES, INCLUYE: SUMINISTRO DE AULAS, MOBILIARIO Y SERVICIOS	$ 246,190.76	$ 246,190.77	-$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR	**TERMINADA**	**$ 54,603.37**
					2	0	0	0	ADQ-06-013-2018-PR	ALTO DISEÑO, S.A. DE C.V.		$0.00	$919,011.00	$919,011.00	$0.00	$919,011.00	$919,011.00					SUMINISTRO DE 2 AULAS DIDÁCTICAS MÓVILES				ALMACEN		$ -
06DPR0423Y	EP 15 DE MAYO	COL. CARLOS VIRGEN BANDA	TECOMÁN	MOBILIARIO							$580,918.07	$0.00	$580,918.07	$580,918.07	$0.00	$580,918.07	$580,918.07					MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MEDIOS				ALMACEN	ENTREGADO	
06DPR0013V	EP MA. CONCEPCIÓN FARIAS	COL. UNIÓN	TECOMÁN	MOBILIARIO							$580,918.07	$0.00	$580,918.07	$580,918.07	$0.00	$580,918.07	$580,918.07					MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE MEDIOS				ALMACEN	ENTREGADO	
06DPR0479Z	EP JUAN DE LA BARRERA	COL. AMALIA SOLÓRZANO	TECOMÁN	1	0	0	0	0	06-071-2018-PRR	ELECSOL, S.A. DE C.V.	$19,284.97	$19,284.97	$0.00	$19,284.97	$19,284.97	$0.00	$19,284.97	100%	100%	18-oct	21-nov	REHABILITACIÓN AULA DE MEDIOS	$ 5,785.49	$ 5,785.49	$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0188K	EP JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-080-2018-PR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$446,177.16	$448,303.29	$0.00	$448,303.29	$446,177.16	$0.00	$446,177.16	100%	100%	22-oct	05-dic	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 134,490.99	$ 134,490.99	-$ 0.01	ING. RAFAEL SALAZAR	**TERMINADA**	**-$ 2,126.13**
06DPR0262B	E.P. MA. CONCEPCIÓN FARIAS PEREZ DE LEON	PONCIANO ARRIAGA	TECOMÁN								$86,826.00	$0.00	$86,826.00	$86,826.00	$0.00	$86,826.00	$86,826.00	100%	100%			MOBILIARIO						
06DPR0012W	E.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	COL. BAYARDO	TECOMÁN								$77,604.00	$0.00	$11,205.60	$11,205.60	$0.00	$77,604.00	$77,604.00	100%	100%			MOBILIARIO						
06DPR0273H	E.P. ANTONIO BARBOSA HELDT	TECOMÁN	TECOMÁN								$86,826.00	$0.00	$86,826.00	$86,826.00	$0.00	$86,826.00	$86,826.00	100%	100%			MOBILIARIO						
06DES0007D 06DES0016L	SEC. GRAL. JUSTO SIERRA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	1	0	0	0	0	06-090-2018-PR	ELECSOL, S.A. DE C.V.	$2,312,493.48	$2,273,633.48	$0.00	$2,273,633.48	$2,273,633.48	$38,860.00	$2,312,493.48	100%	100%	27-nov	04-feb	SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INTERCONECTADO A LA RED…	$ 568,408.37	$ 568,408.38	-$ 0.01	ING. RAFAEL SALAZAR	**TERMINADA**	**$ 38,860.00**
06DST0020Q 06DST0028I	SEC. TÉCNICA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	COL. EL CHAMIZAL	TECOMÁN	1	0	0	0	0	06-062-2018-PRR	C. RUBÉN FLORES RIVERA	$512,382.97	$4,215.51	$508,167.46	$512,382.97	$4,215.51	$508,167.46	$512,382.97	100%	100%	04-sep	03-oct	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)	$ 1,090.22	$ 1,090.22	$ -	ING. RAFAEL SALAZAR	**TERMINADA**	**$ -**
06DES0001J 06DES0012P	SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO	CENTRO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-059-2018-PRR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	$133,526.94	$133,526.94	$0.00	$133,526.94	$133,526.94	$0.00	$133,526.94	100%	100%	10-sep	21-sep	REPARACIÓN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS TURNO VESPERTINO	$ -	$ -	$ -	ING. RAFAEL SALAZAR	**TERMINADA**	**$ -**
06DES0021X	SEC. LUIS GUDIÑO TOSCANO	COL. VILLAS DEL REAL	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-056-2018-PR	INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	$1,524,413.74	$1,524,414.72	$0.00	$1,524,414.72	$1,524,413.74	$0.00	$1,524,413.74	100%	100%	10-sep	02-dic	CERCO PERIMETRAL (MURO - REJA)	$ 457,324.42	$ 457,324.42	-$ 0.00	ING. RAFAEL SALAZAR	**TERMINADA**	**-$ 0.97**
06DST0007W	SEC. EMILIANO ZAPATA	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN								$38,860.00	$0.00	$38,860.00	$38,860.00	$0.00	$38,860.00	$38,860.00	100%	100%			MOBILIARIO						
06DML0003X	CAM ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNIÓN	TECOMÁN	1	0	0	0	0			$466,908.46		$466,908.47	$466,908.47	$0.00	$466,908.46	$466,908.46					EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)				ING. RAFAEL SALAZAR		
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMAN				9	2	0	0	5			$9,048,386.20	$5,611,473.66	$3,279,640.67	$8,891,114.33	$5,608,883.78	$3,439,502.42	$9,048,386.20	100%	100%				$ 1,480,899.53	$ 1,480,899.55	-$ 0.02			

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2018

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

06DJN0211E	JN JOSÉ REYES PIMENTEL	COL. TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-060-2018-PRR	ARQ. JOSÉ ANTONIO DURÁN VÁZQUEZ	$675,196.29	$121,307.19	$556,521.90	$677,829.09	$118,674.39	$556,521.90	$675,196.29	100%	100%	10-sep	26-sep	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO Y TABLETAS)	$ 36,392.16	$ 36,392.16	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	**-$ 2,632.79**
06EJN0019Y	JN ANGELITA BETANCOURT BEJAR	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	MOBILIARIO							$10,851.00		$10,851.00	$10,851.00	$0.00	$10,851.00	$10,851.00					MOBILIARIO				ALMACEN	ENTREGADO	
06DJN0218Y	JN SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-075-2018-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A. DE C.V.	$500,843.25	$500,931.60	$0.00	$500,931.60	$500,843.25	$0.00	$500,843.25	100%	100%	25-oct	01-ene	MÓDULO DE SANITARIOS (3.25 X 8.00 MTS.)	$ 150,279.48	$ 150,279.48	-$ 0.00	ING. J. JESÚS LEÓN	**TERMINADA**	**-$ 88.36**
06DPR0189J	EP SERGIO DIAZ VIRGEN	COL. MONTELLANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-021-2018-PR	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLÓN TORRES	$295,092.13	$245,237.82	$53,000.85	$298,238.67	$242,091.28	$53,000.85	$295,092.13	100%	100%	28-may	14-jul	1 AULA USAER, ESTRUCTURA REGIONAL. INCLUYE MOBILIARIO	$ 73,571.34	$ 73,571.34	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	**-$ 3,146.53**
06DPR0446I 06DPR0452T	EP J. CONCEPCIÓN RIVERA MANCILLA EP J. JESÚS PRECIADO FIGUEROA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	2	06-023-2018-PR-1	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A. DE C.V.	$1,230,246.19	$1,222,708.28	$0.00	$1,222,708.28	$1,222,706.19	$7,540.00	$1,230,246.19	100%	100%	06-jun	04-sep	REPARACIÓN DE SANITARIOS EXISTENTES MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS NUEVO	$ 354,614.23	$ 354,614.23	$ 0.00	ING. J. JESÚS LEÓN	**TERMINADA**	**$ 7,537.91**
06DPR0010Y	EP 1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-019-2018-PR	CENTELLA, S.A. DE C.V.	$123,661.85	$126,829.35	$0.00	$126,829.35	$123,661.85	$0.00	$123,661.85	100%	100%	21-may	29-jun	PORTICO DE INGRESO CON CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PINTRO	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	**-$ 3,167.51**
06DPR0466W 06DPR0027Y	EP LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-013-2018-PR	C. MARTÍN CHÁVEZ QUIROZ	$354,698.77	$302,098.45	$53,000.85	$355,099.30	$301,697.92	$53,000.85	$354,698.77	100%	100%	21-may	13-jul	1 AULA USAER (INCLUYE MOBILIARIO)	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN	**TERMINADA**	**-$ 400.54**
06EPR0014T 06EPR0015S 06EPR0016R	EP DISTRIBUIDORES NISSAN No. 61	COL. TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-060-2018-PRR	ARQ. JOSÉ ANTONIO DURÁN VÁZQUEZ	$726,640.55	$128,608.35	$598,032.20	$726,640.55	$128,608.35	$598,032.20	$726,640.55	100%	100%	10-sep	26-sep	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)	$ 38,582.51	$ 38,582.50	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0421Z 06DPR0438Z	EP 15 DE MAYO	COL. MANUEL M. DIEGUEZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	06-058-2018-PRR	ARQ. MARIA MAGDALENA MANCILLA LÓPEZ	$680,187.26	$82,155.09	$598,032.20	$680,187.29	$82,155.06	$598,032.20	$680,187.26	100%	100%	10-sep	19-oct	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)	$ 24,646.53	$ 24,646.52	$ 0.01	ING. J. JESÚS LEÓN	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0294U	EP RAFAEL HEREDIA VELASCO	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-078-2018-PR	MAGNOBRAS, S.A. DE C.V.	$274,648.97	$278,436.24	$0.00	$278,436.24	$274,648.97	$0.00	$274,648.97	100%	100%	22-oct	31-dic	CONSTRUCCIÓN DE COCINA ATÍPIA (3.00 x 4.00 MTS.)	$ 83,530.87	$ 67,943.57	$ 15,587.31	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	**-$ 3,787.27**
				MOBILIARIO							$44,709.23		$44,709.23	$44,709.23	$0.00	$44,709.23	$44,709.23					SILLAS PARA MESA BINARIA				ALMACEN	ENTREGADO	
06DPR0174H	EP ENRIQUE ANDRADE	CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-079-2018-PR	ARQ. NOÉ ALEJANDRO GÓMEZ BAZÁN	$199,140.69	$199,917.93	$0.00	$199,917.93	$199,140.69	$0.00	$199,140.69	100%	100%	22-oct	23-nov	MANTENIMIENTO A SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS	$ 59,975.38	$ 59,975.38	-$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	**-$ 777.23**
06DPR0055U	E.P. PATRICIO GABRIEL ARAUJO VAZQUEZ	VILLAS BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ								$492,751.88	$0.00	$492,751.88	$492,751.88	$0.00	$492,751.88	$492,751.88	100%	100%			MOBILIARIO						
06DPR0408F	E.P. JOSÉ S. BENITEZ ESPINOSA	LOMA DE LAS FLORES	VILLA DE ÁLVAREZ								$27,561.60	$0.00	$27,561.60	$27,561.60	$0.00	$27,561.60	$27,561.60	100%	100%			MOBILIARIO						
06DES0032C	SEC. GRAL. OCTAVIO PAZ	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-045-2018-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A. DE C.V.	$3,446,192.25	$2,466,482.03	$0.00	$2,466,482.03	$2,397,420.85	$1,048,771.40	$3,446,192.25	100%	100%	23-jul	30-nov	1 AULA DIDÁCTICA (1er. GRADO) + TALLER DE INFORMÁTICA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)	$ 739,944.61	$ 739,944.60	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	**-$ 69,061.18**
06EES0001L 06EES0017J	SEC. ESTATAL MIGUEL VIRGEN MORFÍN	COL. CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	06-089-2018-PR	AYEA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	$2,125,164.18	$2,125,164.18	$0.00	$2,125,164.18	$2,125,164.18	$0.00	$2,125,164.18	100%	100%	04-dic	11-feb	SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INTERCONECTADO A LA RED…	$ 510,039.40	$ 510,039.40	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	**$ -**
									06-058-2018-PRR	ARQ. MARIA MAGDALENA MANCILLA LÓPEZ	$811,431.50	$127,004.20	$588,048.08	$715,052.28	$126,233.42	$685,198.08	$811,431.50	100%	100%	10-sep	19-oct	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O ESPACIO DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)	-$ 138,313.16	$ 38,101.26	-$ 176,414.42			**$ -**
06DES0009B 06DES0017K	SEC. GRAL. JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSÉ RIOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-039-2018-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA, S.A. DE C.V.	$690,866.10	$690,866.10	$0.00	$690,866.10	$690,866.10	$0.00	$690,866.10	100%	100%	09-jul	27-ago	REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (ANEXOS A ÁREA DE COOPERATIVA)	$ 207,259.83	$ 207,259.83	-$ 0.00	ING. J. JESÚS LEÓN	**TERMINADA**	**$ -**
06DML0006U 06DML0007T	CAM RICARDO DE JESÚS VÁZQUEZ LARA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-058-2018-PRR	ARQ. MARIA MAGDALENA MANCILLA LÓPEZ	$495,857.19	$29,486.24	$466,908.46	$496,394.70	$28,948.73	$466,908.46	$495,857.19	100%	100%	10-sep	19-oct	EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS (O AULA DE USOS MULTIPLES) EXISTENTE, CON TECNOLOGÍA ADAPTADA (INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO)	-$ 131,226.67	$ 8,845.87	-$ 140,072.54	ING. J. JESÚS LEÓN	**TERMINADA**	**-$ 537.51**
06DJN0215A	CENDI No. 3 PROFRA. GRISELDA CORRALES SANTOYO	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-047-2018-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$497,230.65	$457,914.50	$23,834.33	$481,748.83	$457,914.50	$39,316.15	$497,230.65	100%	100%	30-jul	05-oct	1 AULA DIDÁCTICA (6.00 x 6.00 MTS.)	$ 137,374.35	$ 137,374.35	$ 0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	**TERMINADA**	**$ 39,316.15**
06DST0006X	SEC. MOISES SAENZ GARZA	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ								$33,419.60	$0.00	$33,419.60	$33,419.60	$0.00	$33,419.60	$33,419.60	100%	100%			MOBILIARIO						
06EES0012O	SEC. ESTATAL No. 12, TALENTOS	COL. TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-064-2018-PRR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	$221,677.02	$221,677.02	$0.00	$221,677.02	$221,677.02	$0.00	$221,677.02	100%	100%	03-sep	14-sep	MANTENIMIENTO DE PINTURA GENERAL	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN	**TERMINADA**	**$ -**
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				16	3	0	0	12			$13,958,068.14	$9,326,824.56	$3,546,672.18	$12,873,496.74	$9,242,452.74	$4,715,615.40	$13,958,068.14	99%	95%				$ 2,146,670.85	$ 2,447,570.49	-$ 300,899.64			
																											-$ 613,303.35

FAM NORMAL	**87**	**21**	**1**	**1**	**62**	**$68,458,452.00**	**$50,289,507.01**	**$18,517,644.95**	**$68,807,151.96**
FAM REMANENTES	**58**	**0**	**0**	**0**	**58**		**$11,515,300.51**	**$35,775.63**	**$11,551,076.14**
									$80,358,228.10

FECHA DE INFORME	**28 DE JUNIO DE 2019**

R E S U M E N F A M 2018 (RAMO 33)

	O	A	L	T	An	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA: OBRA C/L	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	AVANCES %: IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	FISICO %
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2018 (FAM)	**145**	**21**	**1**	**1**	**120**	**$68,458,452.00**	**$50,289,507.01**	**$12,373,063.90**	**$62,662,570.91**	**$49,535,113.34**	**$17,473,291.28**	**$66,986,756.22**	**107%**	**100%**

SITUACION ACTUAL DE OBRAS: No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	CONTROL DE ANTICIPOS: IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
145	**143**	**141**	**$ 13,679,502.18**	**$ 13,940,729.70**	**-$ 261,227.52**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
143	**ADJUDICADAS**
2	**EN PROCESO**
141	**TERMINADA**

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. J. JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ELABORO:

ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED