PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
(FAM 2019)

INCOIFED
INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10
Emisión: 05/03/14
Versión: 1
Página 1

FECHA DE INFORME 8 DE JULIO DEL 2019

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION							AVANCES %									CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	Au	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			(Físico)	FISICO	FECHA DE INICIO	TECHO DE FINANCIAMIENTO	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO)
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (3)	MOBILIARIO (3)	ACUMULADO (3)	%	%										
06DPR0077F 06DPR0382O	EP FRANCISCO J. MÚJICA	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-020-2019-PR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$ 1,300,000.00	$ 1,465,135.49	$ -	$ 1,465,135.49	$ 822,466.26	$ -	$ 822,466.26	56%	65%	15-abr	08-jul	85	CUBIERTA DE ESTRUCTURA CON LÁMINA GALVANIZADA EN PLAZA CÍVICA	$ 439,540.65	$ 246,739.88	$ 192,800.77	ARQ. BERNARDO AYÓN	**EN PROCESO**	
06DES0004G 06DES0018J	SEC. GENERAL ANTONIO BARBOSA HELDT	COL. CENTRO	ARMERÍA	1	0	0	0	1	06-021-2019-PR	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$ 2,100,000.00	$ 1,756,917.21	$ -	$ 1,756,917.21	$ 604,848.31	$ -	$ 604,848.31	34%	40%	15-abr	08-jul	85	CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA EN PLAZA CÍVICA + IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE PLAFONES EN EDIF. "E" Y PINTURA	$ 527,075.16	$ 181,454.50	$ 345,620.66	ARQ. BERNARDO AYÓN	**EN PROCESO**	
06DPR0076G	EP JUAN JOSE RIOS	COF. DE JUAREZ	ARMERÍA	1				1	06-035-2019-PR	ARQ. JESUS AGUSTIN VARGAS VARGAS		$ 52,088.20		$ 52,088.20	$ 51,370.18		$ 51,370.18	99%	100%	30-may	10-jun	12	EN OBRA EXT. DESAZOLVE DE RED SANITARIA, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA MAS POZO DE ABSORCION.				ARQ. BERNARDO AYÓN	**TERMINADA**	
06DPR0366X	EP BENITO JUAREZ	COF. DE JUAREZ	ARMERÍA	1				1	06-049-2019-PR	ARQ. JESUS AGUSTIN VARGAS VARGAS		$ 442,199.15		$ 442,199.15					1%	01-jul	09-ago	40	REP. CERCO DE MALLA CICLON, REP. DE PISO EN ANDADOR, REP. PORTICO DE INGRESO.	$ 132,659.74		$ 132,659.74	ARQ. BERNARDO AYÓN	**EN PROCESO**	
	TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA			4	0	0	0	4			$ 3,400,000.00	$ 3,716,340.05	$ -	$ 3,716,340.05	$ 1,478,684.75	$ -	$ 1,478,684.75	40%	46%					$ 1,099,275.55	$ 428,194.38	$ 671,081.17			
06DPR0475D 06DPR0035G	EP MIGUEL CARRILO JIMÉNEZ	COL. LÁZARO CÁRDENAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-005-2019-PR	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 175,000.00	$ 385,520.51	$ -	$ 385,520.51	$ 385,520.51	$ -	$ 385,520.51	100%	100%	18-mar	26-abr	40	MURO - REJA EN CERCO PERIMETRAL (PARTE OESTE, NORTE Y NORESTE) 61.00 MTS. APROX.	$ 115,656.15	$ 115,656.15	$ -	ING. JESÚS LEÓN	**TERMINADA**	$ -
06EPR0008I 06EPR0021C	EP IGNACIO M. ALTAMIRANO EP DR. MIGUEL GALINDO	COL. CENTRO (SAN FRANCISCO)	COLIMA	1	0	0	0	1	06-006-2019-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 425,000.00	$ 743,732.12	$ -	$ 743,732.12	$ 743,732.12	$ -	$ 743,732.12	100%	100%	18-mar	31-may	75	PINTURA GRAL. EN PLAFONES Y MUROS (VINILICA), PINTURA EN ESTRUCTURA, PROTECCIONES Y PUERTAS (ESMALTE), EN EDIFICIOS DE 2 NIVELES + MALLA SOMBRA EN AREA DE PLAZA CIVICA (18.00 x 22.00 MTS. APROX.) + IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIF. 2 NIVELES.	$ 223,119.64	$ 223,119.64	$ -	ING. RAFAEL SALAZAR	**TERMINADA**	
06DPR0406H 06DPR0435C	EP SEVERIANO GUZMÁN MOYA	COL. INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-006-2019-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$ 225,000.00	$ 216,643.72	$ -	$ 216,643.72	$ 216,643.72	$ -	$ 216,643.72	100%	100%	18-mar	31-may	75	BODEGA ATÍPICA INCL. MOBILIARIO	$ 64,993.12	$ 64,993.12	$ -	ING. IGNACIO DELGADO	**EN PROCESO**	$ -
06EPR0004M 06EPR0020D	EP MIGUEL HIDALGO EP VICTORIANO GUZMÁN	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-023-2019-PR	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 1,250,000.00	$ 1,376,892.53	$ -	$ 1,376,892.53	$ 506,802.62	$ -	$ 506,802.62	37%	89%	15-abr	08-jul	85	REMODELACION DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS + IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO + REPARACIÓN AULA DE MEDIOS INCL. MOBILIARIO Y EQUIPO	$ 413,067.76	$ 152,040.79	$ 261,026.97	ING. IGNACIO DELGADO	**EN PROCESO**	
06DPR0050Z	EP MELCHOR URSUA QUIROZ	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-029-2019-PR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ -	$ 383,201.19	$ -	$ 383,201.19	$ 383,201.19	$ -	$ 383,201.19	100%	100%	16-abr	10-may	25	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANTARIOS	$ -	$ -	$ -	ING. J. JESÚS LEÓN	**TERMINADA**	$ -
06DPR0009H	EP ADOLFO LÓPEZ MATEOS	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-030-2019-PR	ARQ. MARIANA OROZCO MENDOZA	$ -	$ 401,075.36	$ -	$ 401,075.36	$ 401,072.09	$ -	$ 401,072.09	100%	100%	02-may	24-may	23	PODA DE ÁRBOLES Y REPARACIONES VARIAS.	$ 120,322.61	$ 120,322.61	$ -	ING. RAFAEL SALAZAR	**TERMINADA**	-$ 3.27
06DST0023N 06DST0031W	SEC. TÉCNICA 20 DE ENERO DE 1527	COL. LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-007-2019-PR	ARQ. GILBERTO AYALA MONROY	$ 450,000.00	$ 721,337.97	$ -	$ 721,337.97	$ 721,337.97	$ -	$ 721,337.97	100%	100%	18-mar	31-may	75	REMODELACIÓN INTEGRAL DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 216,401.39	$ 216,401.39	$ -	ING. IGNACIO DELGADO	**TERMINADA**	$ -
06DJN0159Z	JN MA. ELENA OCHOA SILVA	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2019-PR	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.		$ 33,408.00	$ -	$ 33,408.00	$ 33,408.00		$ 33,408.00	100%	100%	20-may	24-may	5	SUSTITUCION DE TANQUE HIDRONEUMATICO Y BOMBA. REPARACIONES ELECTRICAS	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO	**TERMINADA**	
06DPR0324Y	EP ALFREDO V. BONFIL	COL. UNIDAD INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2019-PR	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.		$ 92,209.44	$ -	$ 92,209.44	$ 81,961.45		$ 81,961.45	89%	100%	20-may	24-may	5	REPARACIONES SANITARIAS EN OBRA EXTERIOR	NO HUBO			ING. RAFAEL SALAZAR A.	**TERMINADA**	
06DPR0015T	EP FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2019-PR	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.		$ 74,513.47	$ -	$ 74,513.47	$ 74,513.47		$ 74,513.47	100%	100%	20-may	24-may	5	INSTALACION ELECTRICA RED EXTERIOR Y ALUMBRADO EXTERIOR	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E. VALDEZ V	**TERMINADA**	
06EES0003G	SEC. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2019-PR	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.		$ 1,898.92	$ -	$ 1,898.92	$ 1,898.92		$ 1,898.92	100%	100%	20-may	24-may	5	INSTALACION DE CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD, INC. ADAPTACIONES,PINTURA Y REPARACIONES MENORES	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS A.	**TERMINADA**	
06DML0001Z	CAM JEAN PIAGET	COL. CENTRO, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2019-PR	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.		$ 1,898.92	$ -	$ 1,898.92	$ 1,898.92		$ 1,898.92	100%	100%	20-may	24-may	5	INSTALACION DE CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD, INC. ADAPTACIONES,PINTURA Y REPARACIONES MENORES	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS A.	**TERMINADA**	
06DJN0051H	JN SUSANA ORTIZ SILVA	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2019-PR	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.		$ 1,898.92		$ 1,898.92	$ 1,898.92		$ 1,898.92	100%	100%	20-may	24-may	5	INSTALACION DE CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD, INC. ADAPTACIONES,PINTURA Y REPARACIONES MENORES	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E. VALDEZ V	**TERMINADA**	
06DPR0150Y	EP CLUB DE LEONES COLIMA CINCO	COL. ALBARRADA 1	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2019-PR	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.		$ 1,898.92	$ -	$ 1,898.92	$ 1,898.92		$ 1,898.92	100%	100%	20-may	24-may	5	INSTALACION DE CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD, INC. ADAPTACIONES,PINTURA Y REPARACIONES MENORES	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E. VALDEZ V	**TERMINADA**	
06DJN0176P	JN SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FRANCISCO VILLA	COLIMA	1	1				06-047-2019-PR	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY		$ 930,205.43		$ 930,205.43					2%	01-jul	06-sep	68	AULA DE USOS MULTIPLES	$ 279,061.63		$ 279,061.63	ING. RAFAEL SALAZAR A.	**EN PROCESO**	
06EPR0005L	EP JOSE MARIA MORELOS	COL. CENTRO, COLIMA	COLIMA	1				1	06-048-2019-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE		$ 226,576.41		$ 226,576.41					2%	01-jul	09-ago	40	REP. DE ESCALERA DE EMERGENCIA, Y REP. DE PLAFONES	$ 67,972.92		$ 67,972.92	ING. RAFAEL SALAZAR A.	**EN PROCESO**	
06DJN0046W	JN JOSE VASCONCELOS	COL. FOVISSSTE, COLIMA	COLIMA	1				1	06-055-2019-PR	MAGNOBRAS , SA DE CV		$ 470,775.28		$ 470,775.28					2%	08-jul	30-ago	54	REP. MENOR EN SERVICIOS SANITARIOS Y EN COCINA, LAMPARAS Y VENTILADORES, DESAYUNADORES CON CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA METALICA DE 6.00X8.70 M	$ 141,232.59		$ 141,232.59	ARQ. MAGDALA E. VALDEZ V	**EN PROCESO**	
06EJN0002Y	JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	1				1	06-059-2019-PR	CENTELLA, SA DE CV		$ 169,497.09		$ 169,497.09						08-jul	23-ago	47	CAMBIO DE MALLA CICLON POR MURO -REJA	$ 50,849.12		$ 50,849.12	ING. IGNACIO DELGADO		
	TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA			18	1	0	0	17			$ 2,525,000.00	$ 6,233,184.20	$ -	$ 6,233,184.20	$ 3,555,788.82	$ -	$ 3,555,788.82	57%	69%					$ 1,692,676.93	$ 892,533.70	$ 800,143.23			
06DPR0134G	EP JOSÉ MARÍA MORELOS	COL. LOS AGUAJES	COMALA	1	0	0	0	1	06-019-2019-PR	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 35,000.00	$ 33,408.00	$ -	$ 33,408.00	$ 33,408.00	$ -	$ 33,408.00	100%	100%	01-abr	12-abr	12	REPARACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	$ -	$ -	$ -	ING. IGNACIO DELGADO	**TERMINADA**	$ -
06DPR0143O	EP FRANCISCO I MADERO	LA CAJA	COMALA	1				1	06-058-2019-PR	DESARROLLADORA ASAA, SA DE CV		$ 107,630.98		$ 107,630.98						08-jul	26-jul	19	REP. MENOR EN SERVICIOS SANITARIOS, CERCO DE MALLA CICLON	$ 32,289.30		$ 32,289.30	ING. IGNACIO DELGADO		
06DPR0145M	EP J CONCEPCION RIVERA M	AGOSTO	COMALA	1				1	06-058-2019-PR	DESARROLLADORA ASAA, SA DE CV		$ 43,801.28		$ 43,801.28						08-jul	26-jul	19	REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA	$ 13,140.39		$ 13,140.39	ING. IGNACIO DELGADO		
	TOTALES MUNICIPIO DE COMALA			3	0	0	0	3			$ 35,000.00	$ 184,840.26	$ -	$ 184,840.26	$ 33,408.00	$ -	$ 33,408.00	18%	18%					$ 45,429.69	$ -	$ 45,429.69			
06DPR0094W	EP ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	1	06-028-2019-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ -	$ 15,448.30	$ -	$ 15,448.30	$ 15,448.30	$ -	$ 15,448.30	100%	100%	06-may	10-may	5	REHABILITACIÓN DE MALLA CICLÓN	$ -	$ -	$ -	ING. FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	
06DPR0315Q	EP LEONARDO B. GUTIERREZ	LOS LIMONES	COQUIMATLÁN	1				1	06-041-2019-PR	ESTOR DEL PACIFICO, SA DE CV		$ 108,267.06		$ 108,267.06					2%	01-jul	19-ago	50	REP. CERCO DE MALLA CICLON	$ 32,480.12		$ 32,480.12	ING. FERNANDO VILLEGAS		
06DJN0091I	JN MARIA GUADALUPE MORENO NAVARRO	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLÁN	1				1	06-041-2019-PR	ESTOR DEL PACIFICO, SA DE CV		$ 203,779.36		$ 203,779.36					5%	01-jul	19-ago	50	COSTRUCCION DE DESAYUNADORES CON CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA METALICA	$ 61,133.81		$ 61,133.81	ING. FERNANDO VILLEGAS		
06DPR0091Z	EP BENITO JUAREZ	PUEBLO JUAREZ	COQUIMATLÁN	1				1	06-041-2019-PR	ESTOR DEL PACIFICO, SA DE CV		$ 301,573.02		$ 301,573.02					2%	01-jul	19-ago	50	CANCELERIA DE ALUMINIO, PROTECCIONES METALICAS Y PINTURA GENERAL	$ 90,471.91		$ 90,471.91	ING. FERNANDO VILLEGAS		
	TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN			4	0	0	0	4			$ -	$ 629,067.74	$ -	$ 629,067.74	$ 15,448.30	$ -	$ 15,448.30	2%	5%					$ 184,085.84	$ -	$ 184,085.84			
06ETV0013T	TV SEC. EDUARDO ZARZA OCAMPO	CHIAPA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-034-2019-PR	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, SA DE CV		$ 73,776.22	$ -	$ 73,776.22	$ 67,584.37	$ -	$ 67,584.37	92%	100%	08-may	17-may	10	TRABAJOS ELECTRICOS EN OBRA EXTERIOR	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G.	**TERMINADA**	
06DST0016D	SEC. TEC. JUANA URZUA DELGADO	ALCARACES	CUAUHTEMOC	1				1	06-050-2019-PR	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLON TORRES		$ 472,877.13		$ 472,877.13					1%	01-jul	16-ago	47	EDIF. "A" REP. LAMPARAS Y VENTILADORES , PINTURA GENERAL, CONSTRUCCION DE RAMPAS.	$ 141,863.14		$ 141,863.14	ING. IGNACIO DELGADO G.	**EN PROCESO**	
06DST0022O	SEC. TEC. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1				1	06-059-2019-PR	CENTELLA, SA DE CV		$ 157,285.73		$ 157,285.73						08-jul	23-ago	47	REP. DE SANITARIOS, MANTENIMIENTO DE TALLER, RAMPAS PARA PERSONAS CON CAP. DIFERENTES.	$ 47,185.73		$ 47,185.73	ING. IGNACIO DELGADO G.		
06DJN0016B	JN CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1				1	06-060-2019-PR	ING. JOSE ALBERTO MACIAS ESTRADA		$ 109,216.20		$ 109,216.20						08-jul	26-jul	19	REP. CUBIERTA DE LONA EN PLAZA CÍVICA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G.		
	TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC			4	0	0	0	4			$ -	$ 813,155.28	$ -	$ 813,155.28	$ 67,584.37	$ -	$ 67,584.37	8%	10%					$ 189,048.87	$ -	$ 189,048.87			

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
(FAM 2019)

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION						AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO)
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	Au	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FÍSICO %	FÍSICO %					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (6)	MOBILIARIO (6)	ACUMULADO (6)												
06DJN0149S	JN BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA	LA PRESA	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	1	06-013-2019-PR	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	$ 190,000.00	$ 304,662.53	$ -	$ 304,662.53	$ 304,662.53	$ -	$ 304,662.53	100%	100%	18-mar	03-may	47	REPARACIONES DE PISOS EN PATIO CÍVICO Y DESAYUNADORES + CASETA DE MOTOBOMBA + DEMOLICIÓN CHAPOTEADERO + RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	$ 91,398.76	$ 91,398.76	$ -	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0204L	EP FRANCISCO I MADERO	AGUA DE LA VIRGEN	IXTLAHUACÁN	1				1	06-043-2019-PR	GRUPO COMERCIALIZADOR Y CONSTRUCTOR ALK, SA DE CV		$ 264,700.35		$ 264,700.35				1%		01-jul	09-ago	40	MURO DE COLINDANCIA Y PISO DE CERAMICA EN AULA	$ 79,410.11		$ 79,410.11	ING. OMAR RANGEL		
	TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN			2	0	0	0	2			$ 190,000.00	$ 569,362.88	$ -	$ 569,362.88	$ 304,662.53	$ -	$ 304,662.53	54%	54%					$ 359,857.74	$ 91,398.76	$ 268,458.98			
06DJN0197B	JN CIRILO CALDERÓN	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-025-2019-PR	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS	$ -	$ 437,841.19	$ -	$ 437,841.19	$ 345,885.44	$ -	$ 345,885.44	79%	100%	06-may	14-jun	40	MALLA SOMBRA Y PINTURA EN ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE EN PATIO CÍVICO + CISTERNA DE CONCRETO DE 10 M3	$ -	$ -	$ -	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	TERMINADA	
06DPR0284N 06DPR0290Y	EP ROSA LORENZANO GÓMEZ	COL. TERRAPLENA (SANTIAGO)	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-012-2019-PR	ELECSOL, S.A. DE C.V.	$ 500,000.00	$ 426,286.79	$ -	$ 426,286.79	$ 426,286.79	$ -	$ 426,286.79	100%	100%	18-mar	24-may	68	1 AULA DIDÁCTICA (6o. GRADO) INCL. MOBILIARIO	$ 127,886.04	$ 127,886.04	$ -	ING. JORGE ESPINOSA	TERMINADA	$ -
06DPR0291X	EP RAMONA OLVERA CRUZ	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-012-2019-PR	ELECSOL, S.A. DE C.V.	$ 500,000.00	$ 444,963.77	$ -	$ 444,963.77	$ 444,963.77	$ -	$ 444,963.77	100%	100%	18-mar	24-may	68	1 AULA DIDÁCTICA (3er. GRADO) INCL. MOBILIARIO	$ 133,489.13	$ 133,489.13	$ -	ING. JAIR VERGARA	TERMINADA	$ -
06DPR0277D	EP IGNACIO ZARAGOZA	COL. IGNACIO ZARAGOZA (LA TOLVA)	MANZANILLO		0	0	0					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						CERCO DE MALLA CICLÓN PARTE TRASERA DEL PLANTEL + CENTRO DE CARGA + LOSA DREN PLUVIAL	$ -	$ -	$ -	ING. JORGE ESPINOSA		
06DPR0470I	EP TEODORO CHAVARÍN	COL. LOMAS DEL MAR (SANTIAGO)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-008-2019-PR	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$ 300,000.00	$ 607,215.48	$ -	$ 607,215.48	$ 607,215.48	$ -	$ 607,215.48	100%	100%	01-mar	10-may	71	CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (EL PLANTEL DEPOSITARÁ $40,000)	$ 182,164.64	$ 182,164.64	$ -	ING. JAIR VERGARA	TERMINADA	$ -
06EPR0045M 06EPR0002O	EP BENJAMIN AMADOR CISNEROS	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-011-2019-PR	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS	$ 250,000.00	$ 441,053.52	$ -	$ 441,053.52	$ 440,400.36	$ -	$ 440,400.36	100%	100%	18-mar	17-may	61	REPARACIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	$ 132,316.06	$ 132,316.06	$ -	ING. JAIR VERGARA	TERMINADA	-$ 653.16
06DPR0400N	EP MIGUEL DE LA MORA	NUEVO CUYUTLÁN	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-015-2019-PR	ARQ. JESÚS AGUSTÍN VARGAS VARGAS	$ -	$ 34,453.43	$ -	$ 34,453.43	$ 34,453.43	$ -	$ 34,453.43	100%	100%	18-mar	22-mar	5	REPOSICION DE HERRAJES DE BRONCE, REPARACION DE REGISTROS SANITARIOS Y ELÉCTRICOS, DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN.	$ -	$ -	$ -	ING. JAIR VERGARA	TERMINADA	$ -
06DES0033B	SEC. SIN NOMBRE	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	3	0	0	0	06-027-2019-PR	DASE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 2,250,000.00	$ 2,248,243.58	$ -	$ 2,248,243.58	$ 326,551.16	$ -	$ 326,551.16	15%	42%	29-abr	17-ago	111	3 AULAS DIDÁCTICAS (1º, 2º y 3º), INCLUYE MOBILIARIO	$ 674,473.07	$ 97,965.35	$ 576,507.72	ING. JORGE ESPINOSA	EN PROCESO	
06ETV0006J	TV. SEC. GRISELDA ÁLVAREZ	EL NARANJO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-003-2019-PR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$ 400,000.00	$ 534,824.91	$ -	$ 534,824.91	$ 483,092.82	$ -	$ 483,092.82	90%	100%	18-mar	15-may	59	CERCO DE MALLA CICLÓN Y MURO DE SOPORTE	$ 160,447.47	$ 160,447.47	$ -	ING. JORGE ESPINOSA	TERMINADA	-$ 51,732.09
06ETV0034F	TV. SEC. NUEVA CREACIÓN	COL. VISTA DEL MAR (SANTIAGO)	MANZANILLO	1	3	0	0	4	06-018-2019-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$ 4,000,000.00	$ 3,851,394.36	$ -	$ 3,851,394.36	$ 2,080,180.07	$ -	$ 2,080,180.07	54%	68%	08-abr	10-ago	125	3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SANITARIOS, BODEGA + PLAZA CÍVICA, PÓRTICO DE ACCESO, ANDADORES, MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, CISTERNA, CERCO PERIMETRAL Y REDES EXTERIORES: INCL. MOBILIARIO	$ 1,155,418.31	$ 624,054.03	$ 531,364.28	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0097C	JN JUANA RAMIREZ SUAREZ	COL. DEL PACIFICO	MANZANILLO	1				1	06-039-2019-PR	CONSTRUCTORA MACER, SA DE CV		$ 259,103.21		$ 259,103.21				2%		01-jul	09-ago	40	REPARACION DE REJA PERIMETRAL	$ 77,730.96		$ 77,730.96	ING. OSCAR JAIR VERGARA	EN PROCESO	
06DPR0300O	EP 5 DE MAYO	EL COLOMO	MANZANILLO	1				1	06-039-2019-PR	CONSTRUCTORA MACER, SA DE CV		$ 127,426.41		$ 127,426.41				40%		01-jul	09-ago	40	REP. MENOR DE SANITARIOS, REP. DE RED SANITARIA, LIMPIEZA DE CISTERNA, PODA-CORTE DE RAICES DE PAROTA, Y REPARACIONES DE PISOS.	$ 38,227.92		$ 38,227.92	ING. OSCAR JAIR VERGARA	EN PROCESO	
06DES0025T	SEC. PABLO LATAPI SARRE	SALAHUA	MANZANILLO	1				1	06-045-2019-PR	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.		$ 578,112.48		$ 578,112.48				1%		01-jul	16-ago	47	REPARACION INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 173,433.74		$ 173,433.74	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0198A	JN ALEJANDRO RANGEL HIDALGO	COL. LA JOYA,SALAHUA	MANZANILLO	1				1	06-045-2019-PR	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.		$ 284,061.60		$ 284,061.60				1%		01-jul	16-ago	47	REPARACIONES VARIAS EDIF. "A" y "B"	$ 85,218.48		$ 85,218.48	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0212D	JN MARIA IDALIA GONZALEZ PIMENTEL	COL. LAS PERLAS, SALAHUA	MANZANILLO	1				1	06-051-2019-PR	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE		$ 431,416.99		$ 431,416.99				1%		01-jul	16-ago	47	CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES 6.60X8.70 M, REP. VARIAS EN EDIFICIOS,	$ 129,425.10		$ 129,425.10	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO	
06DPR0278C	EP FRANCISCO I MADERO	COL. LAS PERLAS, SALAHUA	MANZANILLO	1				1	06-051-2019-PR	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE		$ 325,158.17		$ 325,158.17				1%		01-jul	16-ago	47	CONSTRUCCION DE 6 DESAYUNADORES CON CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA METALICA	$ 97,547.45		$ 97,547.45	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0187V	JN ARNOLDO OCHOA GONZALEZ	COL. JARD. DE SANTIAGO, SANTIAGO	MANZANILLO	1				1	06-054-2019-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, SA DE CV		$ 366,595.45		$ 366,595.45				1%		01-jul	09-ago	40	REPARACIONES VARIAS EN EDIF. A,B,C, y D, OBRA EXTERIOR	$ 109,978.64		$ 109,978.64	ARQ. ALEJANDRA ARIAS	EN PROCESO	
	TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO			16	8	0	0	16			$ 8,200,000.00	$ 11,398,151.34	$ -	$ 11,398,151.34	$ 5,189,029.32	$ -	$ 5,189,029.32	46%	58%					$ 3,277,757.01	$ 1,458,322.72	$ 1,819,434.29			
06DPR0371I	EP J. JESÚS MANCILLA RODRÍGUEZ	COL. LOS COPALES	MINATITLÁN	1	1	0	0	0	06-004-2019-PR-1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, S.A. DE C.V.	$ 600,000.00	$ 1,125,440.91	$ -	$ 1,125,440.91	$ 1,125,440.91	$ -	$ 1,125,440.91	100%	100%	18-mar	14-jun	88	1 AULA DIDACTICA (4º GRADO) INCL. MOBILIARIO + MANTENIMIENTO A CUBIERTA DE LONA (PINTURA Y LIMPIEZA)	$ 207,880.78	$ 207,880.78	$ -	ING. JORGE ESPINOSA	TERMINADA	
	TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN			1	1	0	0	0			$ 600,000.00	$ 1,125,440.91	$ -	$ 1,125,440.91	$ 1,125,440.91	$ -	$ 1,125,440.91	100%	100%					$ 207,880.78	$ 207,880.78	$ -			
06DPR0308G 06DPR0398P	EP FRANCISCO VILLA	COL. INDECO	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-001-2019-PR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$ 450,000.00	$ 968,305.26	$ -	$ 968,305.26	$ 968,305.26	$ -	$ 968,305.26	100%	100%	18-mar	18-may	62	CANCHA DE USOS MULTIPLES + REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS : A, B, C y D + RED EXTERIOR	$ 290,491.58	$ 290,491.57	$ 0.01	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06EPR0046L	EP JUAN OSEGUERA VELÁZQUEZ	COL. EL CHAMIZAL	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-022-2019-PR	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$ 1,250,000.00	$ 1,130,802.73	$ -	$ 1,130,802.73	$ 1,130,802.73	$ -	$ 1,130,802.73	100%	100%	15-abr	08-jul	85	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN PLAZA CÍVICA	$ 339,240.82		$ 339,240.82	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	
06DPR0012W	EP FRANCISCO HERNÁNDEZ ESPINOSA	COL. ANTONIO SALAZAR	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-016-2019-PR	C. RUBÉN FLORES RIVERA	$ 100,000.00	$ 152,451.26	$ -	$ 152,451.26	$ 152,451.21	$ -	$ 152,451.21	100%	100%	11-abr	06-may	26	CERCO DE MALLA CICLÓN (100.00 MTS. APROX.)	$ 45,735.38	$ 45,735.38	$ -	ARQ. BERNARDO AYÓN	TERMINADA	
06DPR0188K	EP JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMÁN	1	1	0	0	0	06-024-2019-PR	ING. LUIS HUMBERTO CALDERÓN TORRES	$ -	$ 408,150.11	$ -	$ 408,150.11	$ 258,805.59	$ -	$ 258,805.59	63%	94%	29-abr	05-jul	68	1 AULA DIDÁCTICA	$ 122,445.03	$ 77,641.68	$ 44,803.35	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	
06DES0021X	ESC. SEC. LUIS GUDIÑO TOSCANO	TECOMAN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-010-2019-PR	INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	$ -	$ 128,134.76	$ -	$ 128,134.76	$ 128,134.76	$ -	$ 128,134.76	100%	100%	19-mar	29-mar	11	DEMOLICION DE FIRME Y PISO DE MOSAICO, REPOSICIÓN DE FIRME Y COLOCACIÓN DE PISO DE CERÁMICA	$ 38,440.43	$ 38,440.43	$ -	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	$ -
06DPR0006L	EP 15 DE MAYO	COL. TUXPAN	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-033-2019-PR	C. RUBEN FLORES RIVERA		$ 30,568.53		$ 30,568.53	$ 30,502.62		$ 30,502.62	100%	100%	16-may	24-may	9	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE Y LOSETA DE CERAMICA EN BAÑOS	$ -	$ -	$ -	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	-$ 65.91
06DST0007W	SEC. TEC. EMILIANO ZAPATA	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	1				2	06-038-2019-PR	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO		$ 584,666.94		$ 584,666.94				1%		01-jul	16-ago	47	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, REHABILIT. DE ESTABLECIMIENTO ESCOLAR, REP. MENOR EN EDIF. "B" + OBRA EXTERIOR	$ 175,400.09		$ 175,400.09	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	
06DPR0424X	EP MA. CONCEPCION FARIAS PEREZ DE LEON	COL. UNION, TECOMAN	TECOMÁN	1				1	06-040-2019-PR	GRUCOVA DE TECOMAN, SA DE CV		$ 191,181.95		$ 191,181.95				20%		01-jul	16-ago	47	SUM Y COLOC. LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, LUMINARIAS COLGANTES EN PLAZA CÍVICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	$ 57,354.59		$ 57,354.59	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	
06DJN0105V	JN GABRIELA MISTRAL	COL. UNION, TECOMAN	TECOMÁN	1				1	06-040-2019-PR	GRUCOVA DE TECOMAN, SA DE CV		$ 86,506.92		$ 86,506.92				100%		01-jul	16-ago	47	REPARACION DE CERCO DE MALLA CICLON, REP. SISTEMA AUTOMATICO TINACO-BOMBA, REP. ACOMETIDA ELECTRICA EN BAJA TENSION , CAMBIO TABLERO	$ 25,952.08		$ 25,952.08	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	
06DST0010J	SEC. TEC. MACARIO G. BARBOSA	MADRID	TECOMÁN	1				1	06-040-2019-PR	GRUCOVA DE TECOMAN, SA DE CV		$ 321,064.88		$ 321,064.88				1%		01-jul	16-ago	47	REP. PISO EN DESAYUNADORES, SUSTITUCION DE CERCO MALLA CICLON	$ 96,319.46		$ 96,319.46	ARQ. BERNARDO AYÓN	EN PROCESO	
06DPR0224Z	EP EMILIANO ZAPATA	CALERAS	TECOMÁN	1				1	06-043-2019-PR	GRUPO COMERCIALIZADOR Y CONSTRUCTOR ALK, SA DE CV		$ 148,946.00		$ 148,946.00				1%		01-jul	09-ago	40	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 44,683.80		$ 44,683.80	ARQ. BERNARDO AYÓN	EN PROCESO	
06EPR0048J	EP MARIA LUISA MONTES VIRGEN	COL. VICENTE GUERRERO	TECOMÁN	1				1	06-044-2019-PR	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA		$ 636,108.02		$ 636,108.02				5%		01-jul	30-ago	61	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 190,832.41		$ 190,832.41	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	
06DES0001J	SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO	TECOMAN	TECOMÁN	1				1	06-046-2019-PR	INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.		$ 413,789.23		$ 413,789.23				5%		01-jul	09-ago	40	VENTILADORES, ALUMBRADO EN CANCHA, REP. LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	$ 124,136.77		$ 124,136.77	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	
06DJN0126H	JN ANGELA BETANCOURT	COL. MIGUEL HIDALGO, TECOMAN	TECOMÁN	1				1	06-056-2019-PR	ING. ABEL VARGAS VELAZCO		$ 533,731.76		$ 533,731.76						08-jul	30-ago	54	CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA Y MEDIDOR CFE A MURO EXT., REP. SANITARIOS, CANCELERIA DE ALUMINIO Y PUERTAS,	$ 160,119.53		$ 160,119.53	ARQ. BERNARDO AYÓN	EN PROCESO	
	TOTALES MUNICIPIO DE TECOMAN			14	1	0	0	14			$ 1,800,000.00	$ 5,734,408.35	$ -	$ 5,734,408.35	$ 2,669,002.17	$ -	$ 2,669,002.17	47%	52%					$ 1,711,151.97	$ 452,309.06	$ 1,258,842.91			

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
(FAM 2019)

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %										CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC. %	FISICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO)
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (3)	MOBILIARIO (3)	ACUMULADO (3)												
06JN0200Z	JN MA. CONCEPCIÓN ORTIZ SILVA	COL. VILLA FLORES	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-019-2019-PR	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 20,000.00	$ 33,408.00	$ -	$ 33,408.00	$ 33,408.00	$ -	$ 33,408.00	100%	100%	01-abr	12-abr	12	REPARACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO	$ -	$ -	$ -	ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	$ -
06DPR0174H	EP ENRIQUE ANDRADE	COL. CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-032-2019-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA, S.A. DE C.V.	$ 300,000.00	$ 350,045.35	$ -	$ 350,045.35	$ 268,771.04	$ -	$ 268,771.04	77%	100%	13-may	28-jun	47	ADAPTACIÓN DE BIBLIOTECA + REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS	$ 105,013.61	$ 80,631.32	$ 24,382.29	ING. FERNANDO VILLEGAS	EN PROCESO	
06DPR0294U	EP RAFAEL HEREDIA VELASCO	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-002-2019-PR	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$ 500,000.00	$ 400,822.98	$ -	$ 400,822.98	$ 388,004.07	$ -	$ 388,004.07	100%	100%	18-mar	25-may	69	1 AULA DIDÁCTICA (5° GRADO) INCL. MOBILIARIO	$ 120,246.89	$ 120,246.90	-$ 0.01	ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	-$ 12,818.91
06DPR0428T	EP NETZAHUALCOYOTL	COL. JOSÉ MARIA MORELOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	3	06-026-2019-PR	SUSTINERI CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$ 1,300,000.00	$ 1,969,319.04	$ -	$ 1,969,319.04	$ 1,031,810.74	$ -	$ 1,031,810.74	52%	50%	29-abr	22-jul	85	CUBIERTA DE LÁMINA PINTRO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES + REPARACIONES EN MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA + REP. BEBEDEROS + REP. LÁMPARAS PUNTA DE POSTE + PISOS EN AULA DE MEDIOS	$ 590,795.71	$ 309,543.22	$ 281,252.49	ARQ. MAGDALA VALDEZ V	EN PROCESO	
S/C	SEC. GENERAL NUEVA CREACIÓN	COL. VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	2	0	0	4	06-017-2019-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A. DE C.V.	$ 5,500,000.00	$ 5,138,359.84	$ -	$ 5,138,359.84	$ 3,308,956.67	$ -	$ 3,308,956.67	64%	82%	08-abr	10-ago	125	2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN PROVISIONAL, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS + PATIO CÍVICO (PARCIAL), PÓRTICO DE ACCESO, CERCO PERIMETRAL, MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA, CISTERNA Y REDES EXTERIORES.	$ 1,541,507.95	$ 992,686.99	$ 548,820.96	ING. RAFAEL SALAZAR	EN PROCESO	
06DES0009B 06DES0017K	SEC. GENERAL JOSÉ VASCONCELOS	COL. JUAN JOSE RIOS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-014-2019-PR	CIJRBE, S.A. DE C.V.	$ 750,000.00	$ 813,735.16	$ -	$ 813,735.16	$ 558,327.19	$ -	$ 558,327.19	69%	100%	01-mar	17-may	77	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER DE INFORMÁTICA	$ 244,120.55	$ 167,498.15	$ 76,622.40	ING. IGNACIO DELGADO	TERMINADA	
06DES0032C	SEC. GENERAL OCTAVIO PAZ	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1	1	0	0	0	06-009-2019-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$ 750,000.00	$ 747,695.69	$ -	$ 747,695.69	$ 742,480.24	$ -	$ 742,480.24	99%	100%	18-mar	07-jun	81	1 AULA DIDÁCTICA (2° GRADO) INCL. MOBILIARIO	$ 224,308.71	$ 224,308.71		ING. RAFAEL SALAZAR	TERMINADA	-$ 5,215.45
06EES0001I	SEC. MIGUEL VIRGEN MORFIN	COL. CENTRO, VILLA DE ALV.	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-031-2019-PR	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.		$ 4,963.13	$ -	$ 4,963.13	$ 4,963.13		$ 4,963.13	100%	100%	20-may	24-may	5	INSTALACION DE CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD, INC. ADAPTACIONES,PINTURA Y REPARACIONES MENORES	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS A.	TERMINADA	
06EPR0014T	EP DISTRIBUIDORES NISSAN No. 61	COL. TABACHINES, VILLA DE ALV	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-031-2019-PR	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.		$ 1,898.92	$ -	$ 1,898.92	$ 1,898.92		$ 1,898.92	100%	100%	20-may	24-may	5	INSTALACION DE CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD, INC. ADAPTACIONES,PINTURA Y REPARACIONES MENORES	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS A.	TERMINADA	
06DJN0211E	JN JOSE REYES PIMENTEL SANCHEZ	COL. TABACHINES, VILLA DE ALV	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-031-2019-PR	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.		$ 1,898.92	$ -	$ 1,898.92	$ 1,898.92		$ 1,898.92	100%	100%	20-may	24-may	5	INSTALACION DE CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD, INC. ADAPTACIONES,PINTURA Y REPARACIONES MENORES	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS A.	TERMINADA	
06DPR0421Z	EP 15 DE MAYO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-031-2019-PR	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.		$ 1,898.92	$ -	$ 1,898.92	$ 1,898.92		$ 1,898.92	100%	100%	20-may	24-may	5	INSTALACION DE CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD, INC. ADAPTACIONES,PINTURA Y REPARACIONES MENORES	NO HUBO			ARQ. MAGDALA VALDEZ V	TERMINADA	
06DML0006U	CAM RICARDO DE JESUS VAZQUEZ LARA CENTENO	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	1	06-031-2019-PR	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.		$ 1,898.92	$ -	$ 1,898.92	$ 1,898.92		$ 1,898.92	100%	100%	20-may	24-may	5	INSTALACION DE CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD, INC. ADAPTACIONES,PINTURA Y REPARACIONES MENORES	NO HUBO			ARQ. MAGDALA VALDEZ V	TERMINADA	
06DST0006X	SEC. MOISES SAENZ GARZA	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	1				1	06-037-2019-PR	MIGAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV. LIC. MIRIAM GARCIA		$ 142,175.32		$ 142,175.32					1%	01-jul	09-ago	40	ADECUACION Y REP. ESCALERA DE EMERGENCIA, Y VENTILADORES	$ 42,652.60		$ 42,652.60	ING. RAFAEL SALAZAR A.	EN PROCESO	
06DES0011Q	SEC. MANUEL ALVAREZ	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	1				1	06-037-2019-PR	MIGAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV. LIC. MIRIAM GARCIA		$ 41,463.92		$ 41,463.92					1%	01-jul	09-ago	40	REHABILITACION DE RED SANITARIA EN COCINA, REPARACION DE ASTA BANDERA	$ 12,439.18		$ 12,439.18	ING. RAFAEL SALAZAR A.	EN PROCESO	
06EES0001I	SEC. MIGUEL VIRGEN MORFIN	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1				1	06-042-2019-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA, SA DE CV		$ 351,000.03		$ 351,000.03					1%	01-jul	02-ago	33	CANCELERIA Y PROTECCIONES, REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA, PINTURA GENERAL.	$ 105,300.01		$ 105,300.01	ING. RAFAEL SALAZAR A.	EN PROCESO	
06EJN0019Y	JN ANGELITA BETANCOURT BEJAR	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	1				1	06-048-2019-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE		$ 202,959.24		$ 202,959.24					5%	01-jul	09-ago	40	REP. EQUIPO HIDRONEUMATICO, MUEBLES DE GUARDADO EN AULAS, PINTURA GENERAL Y ASTA BANDERA	$ 60,887.77		$ 60,887.77	ARQ. MAGDALA VALDEZ V	EN PROCESO	
06DJN0218Y	JN SIN NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	1				1	06-048-2019-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE		$ 273,850.58		$ 273,850.58					5%	01-jul	09-ago	40	REP. SERVICIOS SANITARIOS, CANCELERIA, REP. LAMPARA PUNTA DE POSTE, REP. MALLA CICLON.	$ 82,155.18		$ 82,155.18	ARQ. MAGDALA VALDEZ V	EN PROCESO	
06EJN0026H	JN ISAURA PAMPLONA	COL. RAMON SERRANO	VILLA DE ÁLVAREZ	1				1	06-053-2019-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, S.A. DE C.V.		$ 972,904.90		$ 972,904.90					1%	01-jul	30-ago	61	CONSTRUCCION DE BODEGA DE 6.00X4.00 M, 6 DESAYUNADORES CON CUBIERTA DE 6.00X8.70 M, REP. DE SERVICIOSA SANITARIOS, OBRA EXTERIOR	$ 291,871.47		$ 291,871.47	ING. FERNANDO VILLEGAS	EN PROCESO	
06DJN0219X	JN MARIA DE JESUS GOMEZ MESINA	COL. MONTELLANO, VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1				1	06-057-2019-PR	ARQ. HECTOR MANUEL MANCILLA TOPETE		$ 167,364.32		$ 167,364.32						08-jul	26-jul	19	REP. SERVICIOS SANITARIOS, CAMBIO DE LAMPARAS, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				19	5	0	0	21			$ 9,120,000.00	$ 11,617,663.18	$ -	$ 11,617,663.18	$ 6,344,316.76	$ -	$ 6,344,316.76	55%	65%					$ 3,421,299.63	$ 1,894,915.29	$ 1,526,384.34			
																												-$	70,488.79

FAM 2019	85	16	0	0	85	$ 25,870,000.00	$ 42,021,614.19	$ 0.00	$ 42,021,614.19	

RESUMEN FAM 2019 (RAMO 33)

	O	A	L	T	An	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
							OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES (3)	MOBILIARIO (3)	ACUMULADO	%	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
PENDIENTES DE CONTRATAR	54																		
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2019 (FAM)	139	16	0	0	85	$ 25,870,000.00	$ 42,021,614.19	$ 0.00	$ 42,021,614.19	$ 20,783,365.93	$ 0.00	$ 20,783,365.93	49%	59%	139	85	42	12,188,464.01	5,425,554.69	6,762,909.32

ESTATUS DE LAS OBRAS	
85	CONTRATADAS
43	EN PROCESO
42	TERMINADA

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZO :

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. J. JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

ELABORO:

ING. PABLO ALDOGER BALDOMADO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PACTEN 2019

Clave: FO-30-10
Emisión: 05/03/14
Versión: 1
Página 1

FECHA DE INFORME **28 DE JUNIO DEL 2019**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION						AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO)
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FISICO					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%										
06ENL0001X	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL DE COLIMA, "PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO"	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-001-2019-PACTEN	ESTOR DEL PACIFICO, S.A. DE C.V		$ 285,714.29	$ -	$ 285,714.29	$ 153,093.78	$ -	$ 153,093.78	54	80	20-may	06-jul	48	PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE BODEGA DE 6.00 X 8.70 M ESTRUCTURA ATIPICA	$ 85,714.29	$ 45,928.14	$ 39,786.15	ING. IGNACIO DELGADO GALVAN	EN PROCESO	
					0	0	0	1	06-002-2019-PACTEN			$ 238,095.24		$ 238,095.24	$ 103,780.95		$ 103,780.95	44	70	20-may	06-jul	48	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA ATIPCA DE 2.80 X 3.80 M + POZO DE ABSORCION + FOSA SEPTICA	$ 71,428.57	$ 31,134.30	$ 40,294.27	ING. IGNACIO DELGADO GALVAN	EN PROCESO	
					0	0	0	1	06-003-2019-PACTEN			$ 225,875.35		$ 225,875.35	$ 110,435.68		$ 110,435.68	49	80	27-may	06-jul	41	TRABAJOS DE CARPINTERIA EN EDIFICIO BIBLIOTECA + ALBAÑILERIA EN OBRA EXTERIOR	$ 67,762.61	$ 33,130.70	$ 34,631.91	ING. IGNACIO DELGADO GALVAN	EN PROCESO	
TOTALES PROGRAMA PLAN DEL APOYO A LA CALIDAD Y TRANSFORMACION DE LAS ESCUELAS NORMALES 2019				**1**	**0**	**0**	**0**	**3**			**0.00**	**749,684.88**	**0.00**	**749,684.88**	**367,310.41**	**0.00**	**367,310.41**	**49**	**77**				**1**	**3**	**0**	**$ 157,142.86**	**$ 77,062.44**	**$ 80,080.42**			

ESTATUS DE LAS OBRAS	
3	ADJUDICADAS
3	EN PROCESO
0	TERMINADA

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. J. JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ELABORO:

ING. PABLO ALCOCER VALDOMADO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2019
(REMANENTES)

FECHA DE INFORME	24 DE JUNIO DEL 2019

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO)
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	As	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINAN.	FISICO				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (S)	MOBILIARIO (S)	ACUMULADO (S)	%	%										
														$ -							1		$ -		$ -				
														$ -							1		$ -		$ -				$ -
														$ -							1								
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERIA				0	0	0	0	0			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%					$ -	$ -	$ -			
06DPR0212U	EP RAMON R DE LA VEGA	LOS TEPAMES	COLIMA	1				1	06-001-2019-REM	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS		$ 131,661.25		$ 131,661.25			$ -	0%	100%	24-jun	28-jun	5	TRABAJOS DE REPARACIONES DE ALBAÑILERIA EN EDIFICIOS C,D,E y F	$ 39,498.37		$ 39,498.37	ING. FERNANDO VILLEGAS	EN PROCESO	
														$ -											$ -				$ -
														$ -															
														$ -															
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				1	0	0	0	1			$ -	131,661.25	-	131,661.25	$ -	$ -	$ -	0%					$ 39,498.37	$ -	$ 39,498.37			
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				0	0	0	0	0			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	######					$ -	$ -	$ -			
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLAN				0	0	0	0	0			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	######	100%				$ -	$ -	$ -			
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC				0	0	0	0	0			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	######	0				$ -	$ -	$ -			
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN				0	0	0	0	0			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	######	######				$ -	$ -	$ -			

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION						AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO)
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FISICO					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (3)	MOBILIARIO (6)	ACUMULADO (9)	%	%										
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				0	0	0	0	0			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	######	######					$ -	$ -	$ -			
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				0	0	0	0	0			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	######	######					$ -	$ -	$ -			
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				0	0	0	0	0			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	######	######					$ -	$ -	$ -			
																														$ -

FAM REMANENTES	1	0	0	0	1	$ -	$ 131,661.25	$ -	$ 131,661.25	
							$ -	$ -	$ -	
									$ 131,661.25	

RESUMEN FAM 2019 (RAMO 33)

	O	A	L	T	An	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %					SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
							OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS			FISICO		No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
										ESTIMACIONES (3)	MOBILIARIO (6)	ACUMULADO	%	%						
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2019 (REMANENTES)	1	0	0	0	1	$ -	$ 131,661.25	$ -	$ 131,661.25	$ -	$ -	$ -	0%	####	1	0	0	$ 39,498.37	$ -	$ 39,498.37

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

REVISO:

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. J. JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS EDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ELABORO:

ING. PABLO ALOCER MALDONADO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 28 DE JUNIO DE 2019

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR HURACÁN "PATRICIA" DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015 EN 10 MUNICIPIO(S) EN EL ESTADO DE COLIMA, SE CORROBORÓ CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015.

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Ejercico Fiscal: 2016 **FECHA:** 28/06/2019 **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha		Días Programados	Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término		Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN CON CARGO A FONDEN																			
1	CUAUHTÉMO C	CUAUHTEMO C	ESCUELA NORMAL DE MAESTROS	06ENL0001X	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 4,515.58 KG EN UN AREA DE 281.39 M2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$ 522,146.00	06-019-2016-FONDEN	PROMOTECNOS, S.A. DE C.V.	$ 446,260.91	14/11/2016	28/12/2016	44	100%	0%	100%	$ 446,260.91	$ 29,046.79	$ 446,260.91	OBRA TERMINADA
2	IXTLAHUACÁN	LA PRESA	JUAN HERNANDEZ ESPINOSA	06ETV0016Q	DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN 40 ML Y DESAZOLVE DE CANALON 60 ML	$ 33,992.00	06-014-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$ 27,447.92	14/11/2016	03/12/2016	19	100%	0%	100%	$ 27,447.92	$ 27,447.92	$ 27,447.92	OBRA TERMINADA
					(+)GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	$ 11,123.00												$ 9,363.27	
					(+)GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	$ 11,123.00												$ 9,363.27	
TOTAL CON CARGO AL FONDEN :						**578,384.00**			**473,708.83**				**100.00%**	**0%**	**100%**	**473,708.83**	**56,494.71**	**492,435.37**	
ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN CON CARGO AL ESTADO																			
28	MANZANILLO	LAS HUMEDADES	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO	06EUT0001P	EXCAVACION, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 7,072.36 KG EN UN AREA DE 320 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Y POSTES	$ 727,235.00	06-017-2016-FONDEN	PIZA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	$ 727,231.14	14/11/2016	31/12/2016	47	100%	0%	100%	$ 727,231.14	$ 69,467.28	$ 725,900.76	OBRA TERMINADA
30	MANZANILLO	SALAHUA	BENJAMÍN AMAMDOR CISNEROS	06EPR0002D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 11,332.04 KG EN UNA SUPERFICIE DE 400 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 24, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA. SUSTITUCION DE 30 ML DE MALLA CICLONICA	$ 1,054,040.00	06-020-2016-FONDEN-1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA, S.A. DE C.V.	$ 834,660.76	14/11/2016	31/12/2016	47	100%	0%	100%	$ 834,660.76	$ 23,428.76	$ 834,660.76	OBRA TERMINADA
32	TECOMÁN	COFRADÍA DE MORELOS	BENITO JUÁREZ GARCÍA	06ETV0003M	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO B 283..50 M2 Y CERCO PERIMETRAL 20 ML	$ 148,169.00	06-013-2016-FONDEN	C. CARLOS JORGE SEVILLA MESINA	$ 101,664.62	14/11/2016	10/12/2016	26	100%	0%	100%	$ 101,664.62	$ 34,489.57	$ 101,664.62	OBRA TERMINADA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 28 DE JUNIO DE 2019

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR HURACÁN "PATRICIA" DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015 EN 10 MUNICIPIO(S) EN EL ESTADO DE COLIMA, SE CORROBORÓ CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2015.

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Ejercico Fiscal: 2016 | **FECHA:** 28/06/2019 | **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato			Fecha		Días Programados	Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Inicio	Término		Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad											Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
31	MANZANILLO	EL NARANJO	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	06ETV0006J	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 1,448.14 KG , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$ 212,956.00	06-016-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$ 158,741.41	14/11/2016	17/12/2016	33	100%	0%	100%	$ 158,741.41	$ 157,988.54	$ 157,988.54	OBRA TERMINADA
34	COLIMA	LAS VIVORAS	BACHILLERATO TÉCNICO No. 1	06UCT0001R	RETIRO, SUMINISTRO, COLOCACION Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN 514.51 M2 DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLAROCA EN EDIFICIO "A"	$ 255,752.00	06-018-2016-FONDEN	ING. JOSÉ DE JUESÚS NAVARRO MOLINA	$ 245,911.29	14/11/2016	14/12/2016	30	100%	0%	100%	$ 245,911.29	$ 184,095.25	$ 184,095.25	OBRA TERMINADA
					(+)GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	$ 47,962.00												$ 40,086.20	
					(+)GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	$ 47,962.00												$ 39,026.36	
SUBTOTALES:						2,494,076.00			2,068,209.22				100.00%	0%	100%	$ 2,068,209.21	$ 469,469.40	$ 2,083,422.49	
TOTALES:						3,072,460.00			2,541,918.05				100.00%	0%	100%	$ 2,541,918.04	$ 525,964.12	$ 2,575,857.86	

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 28 DE JUNIO DE 2019

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN PATRICIA EN EL ESTADO DE COLIMA

LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015

AQ

Ejercico Fiscal: 2019 **FECHA DEL INFORME:** 28/06/2019 **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
APIN																			
1	ARMERÍA	CUYUTLÁN	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	06DJN0025J	RETIRO DE ESTRUCTURA Y TECHUMBRE DE LÁMINA	60,000.00	06-032-2015-FONDEN-APIN	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	60,000.20	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$36,228.85	$36,228.85	OBRA TERMINADA
2	COMALA	EL REMATE	VICENTE GUERRERO	06DPR0146L	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS	6,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	4,752.57	23/11/15	27/11/15	5							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
3	ARMERÍA	ARMERÍA	JOSÉ LEVY REHIMS	06DJN0169F	TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOL CAIDO Y RETIRO DE RAMAS	6,000.00	06-034-2015-FONDEN-APIN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	5,961.69	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$5,961.69	$5,961.69	OBRA TERMINADA
4	ARMERÍA	COFRADÍA DE JUÁREZ	IGNACIO ZARAGOZA	06DPR0279B	TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOL CAIDO Y RETIRO DE RAMAS, LIMPIEZA GRUEZA Y FUMIGACIONES	30,000.00	06-034-2015-FONDEN-APIN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	14,135.52	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
5	ARMERÍA	COL. EL PELILLO	SANTOS DEGOLLADO	06DPR0079D	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-032-2015-FONDEN-APIN	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	90,331.81	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$66,045.92	$66,045.92	OBRA TERMINADA
6	ARMERÍA	CENTRO	ANTONIO BARBOSA HELDT	06DES0004G	TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOL CAIDO Y RETIRO DE RAMAS,. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL NO ÚTILFUERA DE LA OBRA. FUMIGACIONES.	45,000.00	06-034-2015-FONDEN-APIN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	9,821.84	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
7	ARMERÍA	LOS REYES	RAZA DE BRONCE	06DPR0102O	TALA, DESENRAICE Y RETIRO DE ÁRBOLES	15,000.00	06-034-2015-FONDEN-APIN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	8,169.33	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$8,169.33	$8,169.33	OBRA TERMINADA
8	COMALA	LOS COLOMOS	BASILIO VADILLO	06DPR0138C	RETIRO DE ÁRBOLES Y CERCO DAÑADO (12 ML). REPOSICIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN.	30,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	10,552.50	23/11/15	27/11/15	5	100%	100%	100%	$42,331.00	$6,168.32	$6,168.32	OBRA TERMINADA
9	COQUIMATLÁN	LA ESPERANZA	JESÚS ALCARAZ RODRÍGUEZ	06DTV0014T	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ÁREAS VERDES, DREN PLUVIAL, REGISTROS Y PISOS. RETIRO DE TECHUMBRE EN ÁREA DE DESAYUNADORES.	30,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	21,014.40	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
10	COQUIMATLÁN	JALA	NIÑOS HEROES	06DTV0005L	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS Y LIMPIEZA GRUEZA, DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE REGISTROS ELÉCTRICOS.	50,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	14,516.99	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
11	COQUIMATLÁN	JALA	5 DE MAYO	06DPR0267X	TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOLES	30,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	13,340.48	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$7,660.78	$7,660.78	OBRA TERMINADA
12	COQUIMATLÁN	LA ESPERANZA	JOSÉ MARÍA MORELOS	06DPR0092Y	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS Y LIMPIEZAS.	10,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	9,656.83	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
13	CUAUHTÉMOC	QUESERÍA	HUGO RAMÍREZ MIRANDA	06DJN0181A	RETIRO DE RAMAS Y LIMPIEZA GRUEZA	5,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	4,823.07	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
14	IXTLAHUACÁN	CENTRO	CUAUHTÉMOC	06DST0009U	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA, TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOLES CAIDOS, RETIRO DE RAMAS Y LIMPIEZA.	170,000.00	06-034-2015-FONDEN-APIN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	13,269.52	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$9,725.52	$9,725.52	OBRA TERMINADA
15	MANZANILLO	SALAGUA	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	06DPR0048K	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	47,893.52	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$47,893.52	$47,893.52	OBRA TERMINADA
16	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	JOSÉ SANTOS VALDÉS	06DPR0036F	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	40,910.31	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$1,132.90	$1,132.90	OBRA TERMINADA
17	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	FERNANDO MORENO PEÑA	06DES0024U	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	40,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	29,336.24	23/11/15	05/12/15	13	100%	20%	100%	$42,331.00	$11,942.95	$11,942.95	OBRA TERMINADA
18	MANZANILLO	SAN PEDRITO	CRISTÓBAL COLÓN	06DPR0083Q	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS Y LIMPIEZA GRUEZA, FUMIGACIONES	15,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	14,943.73	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$12,564.61	$12,564.61	OBRA TERMINADA

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
19	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	INDEPENDENCIA	06DJN0098B	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-035-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	47,224.34	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$47,224.34	$47,224.34	OBRA TERMINADA
20	MANZANILLO	SANTIAGO	ANGEL ANTE	06DPR0152W	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS, LIMPIEZA GRUEZA Y FUMIGACIONES	25,000.00	06-035-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	24,962.12	23/11/15	25/11/15	3	100%	100%	100%	$42,331.00	$7,943.36	$7,943.36	OBRA TERMINADA
21	MANZANILLO	EJIDO EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	06DPR0121C	DESENRAICE Y RETIRO DE ÁRBOLES CAISOS Y LIMPIEZA GRUEZA	50,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	23,423.60	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$10,206.28	$10,206.28	OBRA TERMINADA
22	MANZANILLO	MANZANILLO	GUILLERMO URIBE BAZAN	06DST0004Z	RETIRO DE LÁMINAS	15,000.00	06-035-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	1,049.41	23/11/15	25/11/15	3							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
23	MANZANILLO	LA CENTRAL	ENRIQUE PACHECO AGUILAR	06DTV0007J	LIMPIEZA GRUEZA Y DESAZOLVES DE ÁREAS VERDES, RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS, FUMIGACIONES, BOMBEO DE AGUA ESTANCADA	85,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	83,393.76	23/11/15	10/12/15	18							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
24	MANZANILLO	EL CHARCO	LA PAZ	06DPR0118P	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS Y LIMPIEZA	30,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	22,313.16	23/11/15	05/12/15	13							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
25	MANZANILLO	EL CHARCO	BALBINO DÁVALOS	06DTV0019O	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS Y LIMPIEZA	30,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	27,715.20	23/11/15	05/12/15	13							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
26	MANZANILLO	COL. PADRE HIDALGO	PADRE HIDALGO	06DPR0193W	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-035-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	82,713.41	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$82,713.41	$82,713.41	OBRA TERMINADA
27	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	PABLO REYES ÁVALOS	06DPR0295T	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-035-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	75,452.23	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$51,473.85	$51,473.85	OBRA TERMINADA
28	MANZANILLO	EL COLOMO	HOMOBONO LLAMAS	06DST0030X	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS Y LIMPIEZA	50,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	40,009.00	23/11/15	05/12/15	13	100%	20%	100%	$42,331.00	$40,009.00	$40,009.00	OBRA TERMINADA
29	MANZANILLO	EL COLOMO	5 DE MAYO	06DPR0300O	RETIRO DE ÁRBOLES Y LIMPIEZA, REHABILITACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN (20.00 ML)	50,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	39,708.20	23/11/15	05/12/15	13	100%	20%	100%	$42,331.00	$39,708.20	$39,708.20	OBRA TERMINADA
30	MANZANILLO	LAS BRISAS	BASILIO VADILLO	06DPR0190Z	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-038-2015-FONDEN-APIN	AYEA CONSTRUCTORA, SA de CV	42,549.98	23/11/15	05/12/15	13							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
31	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	06DJN0026I	RETIRO DE ÁRBOLES LIMPIEZA, REHABILITACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN (20 MTS.)	50,000.00	06-038-2015-FONDEN-APIN	AYEA CONSTRUCTORA, SA de CV	7,941.64	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$7,941.64	$7,941.64	OBRA TERMINADA
32	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	06DPR0251W	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	150,000.00	06-038-2015-FONDEN-APIN	AYEA CONSTRUCTORA, SA de CV	48,350.85	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$48,350.85	$48,350.85	OBRA TERMINADA
33	MANZANILLO	LA JOYA	CLUB DE LEONES	06DPR0124Z	REPOSICIÓN DE LÁMINA PINTRO EN COCINA	60,000.00	06-035-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	11,353.69	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$11,353.69	$11,353.69	OBRA TERMINADA
34	MANZANILLO	EL COLOMO	JUAN ESCUTIA	06DJN0056C	RETIRO DE ÁRBOLES Y LIMPIEZA.	30,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	25,450.56	23/11/15	05/12/15	13							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
35	MANZANILLO	LEANDRO VALLE	CELSA LORENZANO VELASCO	06DPR0057S	DESAZOLVE, LIMPIEZAS Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL PANTEL	50,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	20,840.93	23/11/15	05/12/15	13							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
36	MANZANILLO	CENTRO	PRIMERO DE JUNIO	06DPR0195U	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	79,493.42	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$79,493.42	$79,493.42	OBRA TERMINADA
37	MANZANILLO	CENTRO	NIÑOS HÉROES	06DPR0199Q	SUMINISTRO COLOCACIÓN DE CANCELERÍA	25,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	17,372.83	23/11/15	05/12/15	13	100%	50%	100%	$42,331.00	$17,372.80	$17,372.80	OBRA TERMINADA

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato							Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha				Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
38	MANZANILLO	EL COLOMO	VENUSTIANO CARRANZA	06DPR0120D	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	58,300.68	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$58,300.68	$58,300.68	OBRA TERMINADA
39	MANZANILLO	LAS PERLAS	DIEGO RIVERA	06DES0031D	RETIRO DE ÁRBOL CAIDO Y REHABILITACIÓN DE CERCO DE LLA CICLÓN (20 MTS.)	65,000.00	06-039-2015-FONDEN-APIN	ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.	9,709.39	23/11/15	05/12/15	13	100%	50%	100%	$42,331.00	$1,357.41	$1,357.41	OBRA TERMINADA
40	MANZANILLO	EL COLOMO	J. JESÚS MEDINA CARRIZALES	06DJN0130U	RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LÁMINA PINTRO EN PÓRTICO DE ACCESO. LIMPIEZA Y RETIRO DE RAMAS	45,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	6,274.00	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
41	MANZANILLO	JESÚS BARAJAS	JARDÍN DE NIÑOS (ARNOLDO OCHOA	06DJN0187V	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-039-2015-FONDEN-APIN	ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.	48,350.85	23/11/15	05/12/15	13	100%	50%	100%	$42,331.00	$44,702.64	$44,702.64	OBRA TERMINADA
42	MANZANILLO	SANTA CAROLINA	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	06DJN0214B	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-039-2015-FONDEN-APIN	ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.	40,111.40	23/11/15	05/12/15	13	100%	50%	100%	$42,331.00	$33,560.19	$33,560.19	OBRA TERMINADA
43	TECOMÁN	COL. UNIÓN	JUSTO SIERRA	06DES0007D	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-032-2015-FONDEN-APIN	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	90,331.81	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$67,063.00	$67,063.00	OBRA TERMINADA
44	VILLA DE ÁLVAREZ	SAN ISIDRO	MANUEL ÁLVAREZ	06DES0005F	RETIRO DE ÁRBOLES Y LIMPIEZAS	40,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	21,921.00	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$21,920.98	$21,920.98	OBRA TERMINADA
45	MANZANILLO	MANZANILLO	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR No.	06DCM0001R	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-039-2015-FONDEN-APIN	ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.	129,726.58	23/11/15	05/12/15	13	100%	50%	100%	$42,331.00	$75,973.12	$75,973.12	OBRA TERMINADA
46	MANZANILLO	MANZANILLO	JARDÍN DE NIÑOS (CIRILO CALDERÓN ÁLVAREZ)	06DJN0197B	RETIRO Y REPOSICIÓN DE MALLA SOMBRA	30,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	30,000.00	23/11/15	05/12/15	13							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
47	MANZANILLO	LA TOLVA	IGNACIO ZARAGOZA	06DPR0277D	RETIRO Y REPOSICIÓN DE MALLA SOMBRA	130,000.00	06-038-2015-FONDEN-APIN	AYEA CONSTRUCTORA, SA de CV	50,656.74	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$50,656.74	$50,656.74	OBRA TERMINADA
48	TECOMÁN	COFRADÍA DE MORELOS	JOSÉ MARÍA MORELOS	06DPR0176F	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS, LIMPIEZAS, DESAZOLVES Y FUMIGACIONES.	30,000.00	06-034-2015-FONDEN-APIN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	29,834.54	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$6,671.44	$6,671.44	OBRA TERMINADA
49	TECOMÁN	CERRO DE ORTEGA	DAMIÁN CARMONA	06DPR0222A	ACHIQUE DE AGUA, LIMPIEZAS Y FUMIGACIÓN	30,000.00	06-032-2015-FONDEN-APIN	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	29,938.83	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$29,938.66	$29,938.66	OBRA TERMINADA
50	TECOMÁN	TECOLAPA	LINO REYES	06DPR0158Q	DESRAME Y RETIRO DE RAMAS, LIMPIEZA GRUESA, REVISIÓN Y REPARACÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	40,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	2,869.02	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$2,869.04	$2,869.04	OBRA TERMINADA
51	MANZANILLO	MIRAVALLE	ESCUELA PRIMARIA	06DPR0291X	RETIRO DE ÁRBOLES Y LIMPIEZAS	25,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	23,824.92	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$23,824.92	$23,824.92	OBRA TERMINADA
						3,367,000.00			**1,706,598.64**							**1,481,585.00**	**1,074,124.07**	**1,074,124.05**	
52	ARMERÍA	CUYUTLÁN	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	06DJN0025J	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO	$381,590.00	06-011-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$257,585.15	14/11/16	07/01/17	55	100%	0%	100%	$257,585.15	$47,277.33	$222,263.23	OBRA TERMINADA
53	ARMERÍA	COL. EL PELILLO	SANTOS DEGOLLADO	06DPR0079D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 12,875. 42 KG EN UN ÁREA DE 640 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$1,362,459.00	06-007-2016-FONDEN	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$975,367.99	14/11/16	16/01/17	64	100%	0%	100%	$975,367.99	$20,704.69	$975,367.99	OBRA TERMINADA
54	ARMERÍA	ARMERÍA	JOSÉ LEVY REHIMS	06DJN0169F	SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE 15 ML	$10,590.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$8,696.69	14/11/16	12/12/16	29	100%	0%	100%	$8,696.69	$8,696.69	$8,696.69	OBRA TERMINADA
55	COQUIMATLÁN	LOS LIMONES	LEONARDO B. GUTIÉRREZ	06DPR0315Q	SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN 30 ML	$21,183.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$17,393.39	14/11/16	12/12/16	29	100%	0%	100%	$15,056.57	$17,277.43	$17,277.43	OBRA TERMINADA

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
56	COMALA	LOS COLOMOS	BASILIO VADILLO	06DPR0138C	SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN 12 ML	$8,474.00													
57	COQUIMATLÁN	JALA	NIÑOS HEROES	06DTV0005L	SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON 50 ML Y MAPOSTERIA DE 1.60 M3	$53,485.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$46,466.54	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$46,466.54	$46,140.35	$46,140.35	OBRA TERMINADA
58	COQUIMATLÁN	JALA	5 DE MAYO	06DPR0267X	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A 199.68 M2 Y CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN 12 ML	$76,767.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$56,239.25	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$56,239.25	$56,239.25	$56,239.25	OBRA TERMINADA
59	CUAUHTÉMOC	QUESERÍA	HUGO RAMÍREZ MIRANDA	06DJN0181A	SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON 40 ML	$43,170.00										$0.00	$0.00	$0.00	
60	MANZANILLO	JESÚS BARAJAS (JARDINES DE SANTIAGO)	JARDÍN DE NIÑOS (ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ)	06DJN0187V	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 7,498.17 KG EN UN AREA DE 358 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$770,501.00	06-021-2016-FONDEN-1	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$655,766.32	23/02/17	24/04/17	61	100%	0%	100%	$655,766.32	$79,923.20	$655,766.32	OBRA TERMINADA
61	MANZANILLO	EL COLOMO	5 DE MAYO	06DPR0300O	DESMONTAJE, DEMOLICION DE GUARNICION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA Y CONSTRUCCION DE GUARNICION 18 ML, ACARREOS PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA	$24,356.00	06-014-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$16,263.77	24/10/16	12/11/16	20	100%	0%	100%	$16,263.77	$16,263.77	$16,263.77	OBRA TERMINADA
62	TECOMÁN	COL. UNIÓN	JUSTO SIERRA	06DES0007D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 1,875.4 KG EN UNA SUPERFICIE DE 640 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$1,362,459.00	06-024-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$1,315,696.16	23/10/17	06/01/18	76	100%	5%	100%	$1,315,696.16	$285,750.65	$1,315,696.16	OBRA TERMINADA (ESTIM # 3 PENDIENTE DE PAGO)
63	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	PABLO REYES ÁVALOS	06DPR0295T	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM. Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 13,344.01 KG. EN UNA AREA DE 489.24 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	$1,284,677.00	06-021-2016-FONDEN-1	CONSTRUCTO0RA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$945,627.34	16/01/17	16/03/17	60	100%	0%	100%	$945,627.34	$86,258.84	$689,194.57	OBRA TERMINADA
64	VILLA DE ÁLVAREZ	SAN ISIDRO	MANUEL ÁLVAREZ	06DES0005F	CONSTRUCCIÓN DE 7O ML DE MURO DE CONTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE 70 ML. DE MALLA CICLÓNICA Y RELLENO DE TERRENO.	$670,455.00										$0.00	$0.00	$0.00	
65	MANZANILLO	EL COLOMO	HOMOBONO LLAMAS	06DST0030X	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 220.98 M2. DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN TECHUMBRE DE EDIFICIO "H".	$141,626.00	06-022-2016-FONDEN	IMPERQUIMIA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$136,176.37	06/02/16	13/02/16	8	100%	0%	100%	$136,176.37	$135,892.89	$135,892.89	OBRA TERMINADA
66	MANZANILLO	SANTA CAROLINA	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	06DJN0214B	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM Y COLOC DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 12,570.96 KG. EN UNA AREA DE 364.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA PARA TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA. EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM. Y COLOC DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 984.42 KG. EN UNA AREA DE 32.80 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA PARA TECHUMBRE DE PORTICO DE ACCESO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 39.00 ML. MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. POR 2.00 MTS. DE ALTO.	$1,286,537.00	06-009-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$898,347.72	14/11/16	16/01/17	64	100%	0%	100%	$898,347.72	$116,204.07	$860,112.52	OBRA TERMINADA
67	MANZANILLO	LAS BRISAS	BASILIO VADILLO	06DPR0190Z	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN UNA AREA DE 220.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 220.00 M2 DE LONA DE PVCDE 800 GMS/M2 EN TECHUMBRE.	$143,622.00	06-002-2016-FONDEN	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$138,095.68	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$138,095.68	$138,095.68	$138,095.68	OBRA TERMINADA
68	MANZANILLO	EL CHARCO	LA PAZ	06DPR0118P	DESMONTAJE Y SUSTITUCION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL DE 60 ML, DEMOLICION DE GUARNICION Y ACARREOS PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA	$59,248.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$35,109.59	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$35,109.59	$35,109.59	$35,109.59	OBRA TERMINADA
69	MANZANILLO	SAN BUENAVENTURA	PLAN DE IGUALA	06DPR0084P	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO A 277.20 M2	$102,446.00	06-006-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$64,768.45	10/10/16	15/11/16	37	100%	0%	100%	$64,768.45	$64,768.45	$64,768.45	OBRA TERMINADA
70	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	06DPR0251W	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO C, CON UNA SUPERFICIE DE 147.84 M2, EXCAVACIÓN, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 9,909.61 KG EN UNA SUPERFICIE DE 340 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$980,831.00	06-008-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$774,992.10	10/10/16	12/12/16	64	100%	0%	100%	$774,992.10	$472,198.89	$774,992.10	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (08/06/2017-17/06/2017) OBRA TERMINADA
71	MANZANILLO	MIRAVALLE	ESCUELA PRIMARIA	06DPR0291X	DEMOLICION DE GUARNICION, RETIRO Y SUSTITUCION DE 18 ML DE CERCO DE MALLA CICLON	$22,913.00						1							SE CANCELA

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato			Fecha			Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Inicio	Término	Días programados	Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad											Programado Porcentual Original	Ejercido Período %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
72	MANZANILLO	SANTA RITA	NICOLAS BRAVO	06DPR0082R	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO A 324.48 M2 Y CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON 25 ML	$146,014.00	06-015-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C .V.	$97,856.86	24/10/16	12/11/16	20	100%	0%	100%	$97,856.86	$97,856.86	$97,856.86	OBRA TERMINADA
73	MANZANILLO	MANZANILLO	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR No. 12	06DCM0001R	EXCAVACIÓN Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 10,004.37 KG EN UNA SUPERFICIE DE 384 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$963,399.00	06-004-2019-FONDEN	ARQ. ENRIQUE GABRIEL PLASCENCIA BUSTAMANTE	$963,314.00	11/03/2019	23/05/2019	74	147%	9%	99%	$1,418,935.48	$178,363.91	$837,742.70	ENTREGA DEL ANTICIPO: 11/03/19 (35 dias naturales)
74	MANZANILLO	EL COLOMO	JUAN ESCUTIA	06DJN0056C	RETIRO Y SUSTITUCION DE MALLA CICLON 27 ML Y DEMOLICION Y RETIRO DE GUARNICION	$33,595.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$25,238.89	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$25,238.89	$25,238.90	$25,238.90	OBRA TERMINADA
75	MANZANILLO	LEANDRO VALLE	CELSA LORENZANO VELASCO	06DPR0057S	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 42.02 ML. MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. POR 2.00 MTS. DE ALTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.00 PORTONES DE MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. Y RETIRO DE 0.52 M3. DE MATERIAL PRODUCTO DE AZOLVE EN ACCESOS.	$47,107.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$35,174.89	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$35,174.89	$35,174.89	$35,174.89	OBRA TERMINADA
76	MANZANILLO	CENTRO	PRIMERO DE JUNIO	06DPR0195U	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM. Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 13,751.95 KG. EN UNA AREA DE 540.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	$1,447,723.00	06-005-2019-FONDEN	ARCOCUB, S. DE R.L. DE C.V.	$1,447,504.70	11/03/2019	23/05/2019	74	149%	5%	99%	$0.00	$114,569.51	$114,569.51	ENTREGA DEL ANTICIPO: 11/03/19 (35 dias naturales)
77	MANZANILLO	EL COLOMO	VENUSTIANO CARRANZA	06DPR0120D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 1,875.42 KG EN UN AREA DE 640 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 24, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$1,315,232.00	06-008-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$1,149,958.18	10/10/16	12/12/16	64	100%	0%	100%	$1,149,958.18	$108,428.40	$1,149,958.18	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (08/06/2017-17/06/2017) OBRA TERMINADA
78	ARMERÍA	COFRADÍA DE JUÁREZ	JESÚS GONZÁLEZ LUGO	06DST0003Z	TALA DE UN ARBOL, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE MULTYPANEL EN EDIFICIO F, CON UNA SUPERFICIE DE 312.12 M2	$540,844.00	06-002-2019-FONDEN	C. JOSEPH RAMÍREZ PÉREZ	$540,663.37	11/03/2019	09/05/2019	60	68%	20%	100%	$367,651.09	$540,663.37	$540,663.37	ENTREGA DEL ANTICIPO: 11/03/19 (35 dias naturales) OBRA TERMINADA
79	MANZANILLO	CAMPOS	RICARDO FLORES MAGÓN	06DES0006E	RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VOLADOS DE LOSA DE EDIFICIOS "E" Y "F" , EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 17,177.10 KG. EN UNA AREA DE 680.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA PARA TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15.00 ML. MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. POR 2.00 MTS. DE ALTO.	$1,841,230.00	06-003-2019-FONDEN	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$1,463,149.96	11/03/2019	23/05/2019	74	149%	24%	99%	$2,184,703.36	$968,945.59	$968,945.59	ENTREGA DEL ANTICIPO: 11/03/19 (35 dias naturales)
80	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	06DJN0026I	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12.00 ML. MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. POR 2.00 MTS. DE ALTO.	$11,783.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$9,475.20	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$9,475.20	$9,475.20	$9,475.20	OBRA TERMINADA
81	IXTLAHUACÁN	CENTRO	CUAUHTÉMOC	06DST0009U	SUSTITUCION DE LONA AHUALADA 600 M2 Y CERCO PERIMETRAL 18 ML	$346,919.00	06-011-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$299,454.32	14/11/16	07/01/17	55	100%	0%	100%	$299,454.32	$294,925.13	$294,925.13	OBRA TERMINADA
82	MANZANILLO	SALAGUA	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	06DPR0048K	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM Y COLOC DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 10,082.50 KG. EN UNA AREA DE 384.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA PARA TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15.00 ML. MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. POR 2.00 MTS. DE ALTO.	$989,070.00	06-009-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$690,895.65	14/11/16	16/01/17	64	100%	0%	100%	$595,599.70	110794.29*1.16	$611,601.87	OBRA TERMINADA
83	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	JOSÉ SANTOS VALDEZ	06DPR0036F	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN UNA AREA DE 360.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 360.00 M2 DE LONA DE PVCDE 800 GMS/M2 EN TECHUMBRE.	$235,018.00	06-001-2016-FONDEN	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$225,974.83	14/11/16	12/12/16	29	100%	0%	100%	$225,974.83	$225,970.71	$225,970.71	OBRA TERMINADA
84	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	FERNANDO MORENO PEÑA	06DES0024U	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM Y COLOC DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 4,165.26 KG. EN UNA AREA DE 156.49 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	$447,421.00	06-023-2016-FONDEN	INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.A. DE C.V.	$354,588.28	02/05/17	31/05/17	30	100%	0%	100%	$354,588.28	$250,187.98	$250,187.88	OBRA TERMINADA
85	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO III)	ROSARIO CASTELLANOS	06DJN0170V	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN UNA AREA DE 360.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 280.00 M2 DE LONA DE PVCDE 800 GMS/M2 EN TECHUMBRE.	$182,792.00	06-006-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGERNIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$163,612.39	10/10/16	15/11/16	37	100%	0%	100%	$163,612.39	$113,747.84	$113,747.84	OBRA TERMINADA
86	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO II)	HILDA CEBALLOS LLERENAS	06DJN0208R	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN UNA AREA DE 357.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 357.00 M2 DE LONA DE PVCDE 800 GMS/M2 EN TECHUMBRE.	$226,208.00	06-004-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$203,073.00	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$203,073.00	$203,073.00	$203,073.00	OBRA TERMINADA

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
87	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	INDEPENDENCIA	06DJN0098B	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM. Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 10,004.37 KG. EN UNA AREA DE 384.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	$963,397.00	06-012-2016-FONDEN	INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.A. DE C.V.	$777,052.31	17/10/16	10/12/16	55	100%	0%	100%	$777,052.31	$291,330.28	$658,329.92	OBRA TERMINADA
88	MANZANILLO	SANTIAGO	ANGEL ANTE	06DPR0152W	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 42.00 ML. MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. POR 2.00 MTS. DE ALTO.	$23,942.00	06-003-2016-FONDEN-1	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$23,941.99	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$23,941.99	$23,941.99	$23,941.99	OBRA TERMINADA
89	MANZANILLO	EL CHARCO	BALBINO DÁVALOS	06DTV0019O	DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL DE 108.85 ML, DEMOLICIÓN DE GUARNICION Y ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA	$107,940.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$64,132.28	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$64,132.28	$64,132.28	$64,132.28	OBRA TERMINADA
90	MANZANILLO	COL. PADRE HIDALGO	PADRE HIDALGO	06DPR0193W	RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN 696.96 M2 EN EDIFICIOS A Y B , EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 14,737.69 KG EN UN AREA DE 640 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 24 EN UN AREA DE 640 M2, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$1,888,793.00	06-010-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$1,480,115.29	13/10/16	15/12/16	64	100%	0%	100%	$1,480,115.29	$210,117.78	$1,480,115.29	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (07/06/2017-14/06/2017) OBRA TERMINADA
91	MANZANILLO	LA CENTRAL	ENRIQUE PACHECO AGUILAR	06DTV0007J	REUBICACIÓN DE EDIFICIO "A" QUE INCLUYE DIRECCIÓN, 2 BODEGAS, Y LABORATORIO DE TALLER CON UNA SUPERFICIE DE 211 M2, EDIFICIO "B" QUE CONTIENE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS CON UNA SUPERFICIE DE 277.20 M2, EDIFICIO "C" QUE CONTIENE 4 AULAS DIDACTICAS CON UNA SUPERFICIE DE 277.20 M2 Y OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USO MULTIPLE, PLAZA CIVICA Y ANDADORES, MALLA CICLONICA Y GUARNICION).	$14,436,889.00	06-006-2019-FONDEN	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$12,100,912.58	11/04/2019	30/09/2019	173	107%	10%	35%	$12,100,912.58	$1,154,576.27	$2,222,490.41	ENTREGA DEL ANTICIPO: 11/04/19 (8 dias naturales)
92	MANZANILLO	SANTIAGO	SUSANA ORTIZ SILVA	06DJN0029F	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM Y COLOC DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 4,094.12 KG. EN UNA AREA DE 89.60 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN , DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA PARA TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA.	$200,067.00										$0.00	$0.00	$0.00	
93	MANZANILLO	LA TOLVA	IGNACIO ZARAGOZA	06DPR0277O	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 9,713.48 KG EN UNA SUPERFICIE DE 238 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$869,279.00	06-001-2019-FONDEN	ARQ. J. JESÚS NAVARRO ÁNGEL	$773,638.00	11/03/2019	09/05/2019	60	149%	25%	100%	$773,638.00	$773,638.00	$773,638.00	ENTREGA DEL ANTICIPO: 11/03/19 (35 dias naturales) (OBRA TERMINADA)
						36,072,051.00			**29,232,319.46**							**28,691,344.62**	**7,311,159.65**	**16,713,656.50**	
MOBILIARIO Y EQUIPO																			
94	MANZANILLO	LA CENTRAL	ENRIQUE PACHECO AGUILAR	06DTV0007J	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,044,000.00													
						1,044,000.00			**0.00**						**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
					GASTOS DE OPERACIÓN	721,441.00			198,693.00									198,693.00	
					GASTOS DE SUPERVISIÓN	721,441.00													
					T O T A L E S :	**41,925,933.00**			**31,137,611.10**				**105%**	**3%**	**98%**	**30,172,929.62**	**8,385,283.73**	**17,986,473.55**	

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN
DE OBRA DEL INIFED