Entidad Federativa: **Colima**

**E-CIEN 2018**

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

**miércoles 31 de julio de 2019**

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CCT** | **Nombre del Plantel** | **Nivel Educativo** | **No. De beneficiados** | **Dirección** | **Localidad** | **Municipio** | **Persona Física o Moral** | **No. Contrato** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Termino** | **Plazo (Días)** | **Monto Contrato** | **% Avance Financiero** | **% Plazo Transcurrido** | **% Avance Físico** | **Estatus de contrato** |
| 1 | 06EPR0004M | MIGUEL HIDALGO | Primaria | 280 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COLIMA | COLIMA | Ing. Ricardo Ochoa Hernández | C-CIEN-06EPR0004M-4-2018 | 27 de mayo de 2019 | 25 de agosto de 2019 | 91 | $911,987.48 | 30.00% | 73% | 60% | Ejecución |
| 2 | 06DPR0249H | EMILIANO ZAPATA | Primaria | 34 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | EL SAUCITO | TECOMAN | Ing. Juan Carlos Lozano Salazar | C-CIEN-06DPR0249H-23-2018 | 27 de mayo de 2019 | 25 de agosto de 2019 | 91 | $912,147.99 | 30.00% | 73% | 25% | Ejecución |
| 3 | 06DPR0031K | LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | Primaria | 307 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | TECOMAN | TECOMAN | Castillo Trinidad Y Asociados S. A. De C. V. | C-CIEN-06DPR0031K-56-2018 | 27 de mayo de 2019 | 25 de agosto de 2019 | 91 | $907,610.44 | 30.00% | 73% | 30% | Ejecución |
| 4 | 06DPR0233G | NIÑOS HÉROES | Primaria | 354 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | TECOMAN | TECOMAN | Arq. J. Jesús Navarro Ángel | C-CIEN-06DPR0233G-59-2018 | 27 de mayo de 2019 | 25 de agosto de 2019 | 91 | $1,821,916.95 | 30.00% | 73% | 28% | Ejecución |
| 5 | 06DPR0273H | ANTONIO BARBOSA HELDT | Primaria | 305 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | TECOMAN | TECOMAN | Construcciones Y Edificaciones De Armería S. A. De C. V. | C-CIEN-06DPR0273H-62-2018 | 27 de mayo de 2019 | 25 de agosto de 2019 | 91 | $908,807.90 | 30.00% | 73% | 20% | Ejecución |
| 6 | 06EES0009A | ALBERTO LARIOS VILLALPANDO | Secundaria | 230 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COLIMA | COLIMA | Ing. Fernando Luna Parra | C-CIEN-06EES0009A-65-2018 | 27 de mayo de 2019 | 25 de agosto de 2019 | 91 | $1,612,256.06 | 30.00% | 73% | 42% | Ejecución |
| 7 | 06DMS0003Q | CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA MIGUEL GALINDO | Bachillerato | 136 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | PUEBLO JUAREZ (La Magdalena) | COQUIMATLAN | ERINCO Construcciones S. A. De C. V. | C-CIEN-06DMS0003Q-74-2018 | 27 de mayo de 2019 | 25 de agosto de 2019 | 91 | $1,346,677.88 | 30.00% | 73% | 60% | Ejecución |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***$8,421,404.70*** | ***30.00%*** | ***72.53%*** | ***37.86%*** | ***7*** | ***Ejecución*** |
| | | | | ***0*** | ***Terminada*** |

***Elaboró***

***Arq. Martha Rangel Cabrera***

***Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE***

***Autorizó***

***Ing. Eduardo Gutiérrez Navarrete***

***Director General del Organismo Responsable de la INFE***

Entidad Federativa: **Colima**

**E-CIEN 2017**

**miércoles 31 de julio de 2019**

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | Monto Real Ejecutado | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 1 | 06EJN0025I | SUSANA ORTIZ SILVA | Jardín De Niños | 28 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | LOS REYES (ZORRILLOS) | ARMERÍA | IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0392V-06EJN0025I-6-1-2017 | 14 de agosto de 2017 | 28 de enero de 2018 | 168 | $1,023,924.07 | | $848,402.51 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 2 | 06DST0011I | BENITO RINCÓN LÓPEZ | Secundaria Técnica | 756 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | SANTIAGO | MANZANILLO | ARQ. J. JESÚS NAVARRO ANGEL | C-CIEN-06DST0011I-06DJN0098B-2-29-2017 | 30 de julio de 2018 | 28 de octubre de 2018 | 91 | $1,088,324.55 | | $1,088,324.55 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 3 | 06DJN0053F | ESTEFANIA DIAZ | Jardín De Niños | 111 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | ARMERÍA | ARMERÍA | ING. JAIME MORFÍN ROBLES | C-CIEN-06DJN0053F-06DPR0109H-3-9-2017 | 14 de agosto de 2017 | 8 de enero de 2018 | 148 | $1,049,472.22 | $56,297.01 | $1,105,769.23 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 4 | 06DJN0071V | VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | Jardín De Niños | 99 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | ARMERÍA | ARMERÍA | ELECSOL S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0071V-4-2017 | 21 de agosto de 2017 | 15 de enero de 2018 | 148 | $905,960.07 | $226,484.99 | $1,132,445.05 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 5 | 06DES0004G | ANTONIO BARBOSA HELDT | Secundaria | 237 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | ARMERÍA | ARMERÍA | C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO | C-CIEN-06DES0004G-5-2017 | 21 de agosto de 2017 | 4 de febrero de 2018 | 168 | $1,189,988.34 | $156,000.00 | $1,345,988.34 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 6 | 06DPR0392V | SANTOS DEGOLLADO | Primaria | 288 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | ARMERÍA | ARMERÍA | IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0392V-06EJN0025I-6-1-2017 | 14 de agosto de 2017 | 28 de enero de 2018 | 168 | $1,381,045.05 | $205,493.00 | $1,586,492.29 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 7 | 06DML0008S | MARÍA ELENA MALDONADO | Educación Especial | 33 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. INDEPENDENCIA | ARMERÍA | RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DML0008S-7-2017 | 21 de agosto de 2017 | 15 de enero de 2018 | 148 | $991,508.47 | $210,414.60 | $1,201,923.07 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 8 | 06DST0003Z | JESÚS GONZÁLEZ LUGO | Secundaria | 294 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DST0003Z-8-2017 | 28 de agosto de 2017 | 11 de febrero de 2018 | 168 | $1,526,752.28 | $59,785.99 | $1,586,538.27 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 9 | 06DPR0109H | REVOLUCIÓN | Primaria | 342 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | ARMERÍA | ARMERÍA | ING. JAIME MORFÍN ROBLES | C-CIEN-06DJN0053F-06DPR0109H-3-9-2017 | 14 de agosto de 2017 | 8 de enero de 2018 | 148 | $1,028,361.34 | $130,000.01 | $1,158,361.35 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 10 | 06DTV0001P | JUSTO SIERRA | Secundaria | 164 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | RINCÓN DE LÓPEZ | ARMERÍA | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DTV0001P-06ETV0023Z-10-90-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $1,346,153.84 | | $1,346,153.84 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 11 | 06ETV0002N | RIGOBERTO LÓPEZ RIVERA | Secundaria | 58 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | LOS ASMOLES | COLIMA | ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS | C-CIEN-06ETV0002N-06DJN0073T-11-14-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $1,039,465.59 | | $1,039,465.59 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 12 | 06ETV0015R | JOSÉ LEVY | Secundaria | 46 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS) | COLIMA | AGUA, DRENAJE Y EDIFICACIÓN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06ETV0015R-12-2017 | 28 de febrero de 2018 | 29 de mayo de 2018 | 91 | $1,103,370.93 | | $495,505.04 | 30.00% | 100% | 40% | Teminación anticipada |
| 13 | 06DJN0155C | CARLOS NÚÑEZ VALENCIA | Jardín De Niños | 82 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ | COLIMA | CONARTE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0155C-06DML0001Z-13-15-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $1,201,923.07 | | $1,201,923.07 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 14 | 06DJN0073T | MARTHA ANDRADE DEL ROSAL | Jardín De Niños | 48 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | PISCILA | COLIMA | ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS | C-CIEN-06ETV0002N-06DJN0073T-11-14-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $993,787.94 | | $993,787.94 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 15 | 06DML0001Z | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JEAN PIAGET | Educación Especial | 77 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. POPULAR | COLIMA | CONARTE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0155C-06DML0001Z-13-15-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $990,318.30 | $115,108.04 | $1,105,426.34 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 16 | 06DPR0457O | EDUARDO ZARZA OCAMPO | Primaria | 371 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COLIMA | COLIMA | DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0457O-06EPR0044N-16-39-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $1,036,447.69 | | $1,036,447.69 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 17 | 06DPR0133H | FRANCISCO I. MADERO | Primaria | 476 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COLIMA | COLIMA | RAMGO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DPR0133H-17-2017 | 21 de mayo de 2018 | 19 de agosto de 2018 | 91 | $1,197,215.87 | | $1,197,215.87 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 18 | 06DTV0020D | FEDERICO RANGEL FUENTES | Secundaria | 25 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | LAS TUNAS | COLIMA | ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS | C-CIEN-06DTV0020D-06DPR0212U-18-63-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $913,461.52 | | $913,461.52 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 19 | 06ETV0001O | MARÍA DEL REFUGIO MORALES | Secundaria | 27 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | EL CHANAL | COLIMA | ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY | C-CIEN-06ETV0001O-06DST0005Y-19-27-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $1,062,236.73 | | $1,062,236.73 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 21 | 06DTV0013U | LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | Secundaria | 36 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COLIMA | COLIMA | GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0006V-06DTV0013U-23-21-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $954,478.39 | $83,889.90 | $1,038,368.29 | 99.69% | 100% | 100% | Terminada |
| 22 | 06EJN0003X | JOSE MA. MORELOS | Jardín De Niños | 82 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COLIMA | COLIMA | AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | C-CIEN-06EJN0003X-2017 | 31 de julio de 2018 | 29 de octubre de 2018 | 91 | $1,007,523.06 | $80,655.06 | $1,088,178.12 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 23 | 06DJN0006V | MA. MERCEDES VÁZQUEZ MARTÍNEZ | Jardín De Niños | 107 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | EL ASTILLERO DE ABAJO | COLIMA | GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0006V-06DTV0013U-23-21-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $1,100,089.65 | $70,444.62 | $1,170,534.27 | 99.75% | 100% | 100% | Terminada |
| 24 | 06DPR0282P | SALVADOR ALLENDE | Primaria | 312 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | CENTRO | COLIMA | ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DPR0282P-24-2017 | 31 de julio de 2018 | 29 de octubre de 2018 | 91 | $1,537,877.97 | $322,433.55 | $1,860,311.52 | 99.89% | 100% | 100% | Terminada |
| 25 | 06DPR0026Z | GABRIEL DE LA MORA | Primaria | 182 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. INSURGENTES | COLIMA | ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA | C-CIEN-06DPR0026Z-25-2017 | 16 de julio de 2018 | 14 de octubre de 2018 | 91 | $1,154,989.80 | $191,160.00 | $1,346,149.80 | 99.48% | 100% | 100% | Terminada |
| 26 | 06DST0019A | 28 DE FEBRERO | Secundaria | 354 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | SUCHITLÁN | COMALA | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DST0019A-06ETV0017P-26-30-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $1,443,168.31 | $143,060.05 | $1,586,224.36 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 27 | 06DST0005Y | PABLO SILVA GARCÍA | Secundaria | 504 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COMALA | COMALA | ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY | C-CIEN-06ETV0001O-06DST0005Y-19-27-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $1,586,481.05 | | $1,586,481.05 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 28 | 06DPR0130K | BENITO JUAREZ | Primaria | 268 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COMALA | COMALA | CONSTRUCTORA ALEMA S.A DE C.V. | C-CIEN-06DPR0130K-28-2017 | 8 de octubre de 2018 | 11 de diciembre de 2018 | 65 | $418,989.47 | | $418,989.47 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 29 | 06DJN0098B | INDEPENDENCIA | Jardín De Niños | 105 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. 16 DE SEPTIEMBRE | MANZANILLO | ARQ. J. JESÚS NAVARRO ANGEL | C-CIEN-06DST0011I-06DJN0098B-2-29-2017 | 30 de julio de 2018 | 28 de octubre de 2018 | 91 | $828,612.88 | | $828,612.88 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 30 | 06ETV0017P | LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | Secundaria | 33 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | LA BECERRERA | COMALA | FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DST0019A-06ETV0017P-26-30-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $986,465.93 | $119,302.95 | $1,105,768.88 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 31 | 06DPR0093X | IGNACIO RAMÍREZ | Primaria | 25 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | EL ALGODONAL | COQUIMATLÁN | ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS | C-CIEN-06DPR0093X-06DTV0021C-31-34-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $913,461.53 | | $913,461.53 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 32 | 06DPR0182Q | LÁZARO CÁRDENAS | Primaria | 266 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COLIMA | COLIMA | BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0182Q-32-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $899,418.03 | | $899,418.03 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 33 | 06DST0014F | FELIPE SEVILLA DEL RÍO | Secundaria | 138 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | PUEBLO JUÁREZ/ MAGDALENA | COQUIMATLÁN | ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ | C-CIEN-06DST0014F-06DPR0100Q-33-38-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $988,999.79 | | $988,999.79 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 34 | 06DTV0021C | MERCEDES BALLESTEROS SILVA | Secundaria | 23 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | LA SIDRA | COQUIMATLÁN | ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS | C-CIEN-06DPR0093X-06DTV0021C-31-34-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $900,767.69 | | $900,767.69 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

Entidad Federativa: **Colima**

**E-CIEN 2017**

**miércoles 31 de julio de 2019**

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | Monto Real Ejecutado | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 35 | 06DST0002A | SUSANA ORTIZ SILVA | Secundaria Técnica | 452 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. EMILIANO ZAPATA | COQUIMATLAN | ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE | C-CIEN-06DST0002A-35-2017 | 18 de junio de 2018 | 16 de septiembre de 2018 | 91 | $1,685,438.65 | $93,407.00 | $1,778,845.65 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 36 | 06DTV0005L | NIÑOS HEROES | Secundaria | 31 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | JALA | COQUIMATLAN | ING. LUIS HUMBERTO CALDERÓN TORRES | C-CIEN-06DTV0005L-36-2017 | 6 de agosto de 2018 | 4 de noviembre de 2018 | 91 | $1,105,769.23 | | $1,105,769.23 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 37 | 06DPR0149I | DE LOS TRABAJADORES | Primaria | 184 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | CDL. DE LOS TRABAJADORES | COLIMA | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DPR0149I-06DJN0066J-37-42-2017 | 16 de julio de 2018 | 14 de octubre de 2018 | 91 | $1,056,711.66 | $144,999.43 | $1,201,711.09 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 38 | 06DPR0100Q | VICENTE GUERRERO | Primaria | 32 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | EL POBLADO | COQUIMATLÁN | ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ | C-CIEN-06DST0014F-06DPR0100Q-33-38-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $1,060,477.72 | | $1,060,477.72 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 39 | 06EPR0044N | MA. ESTHER OCHOA MENDOZA | Primaria | 182 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN | DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0457O-06EPR0044N-16-39-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $1,284,685.82 | | $1,284,685.82 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 40 | 06ETV0010W | ISKRA MORALES CERVANTES | Secundaria | 30 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | EL CHICAL | COQUIMATLÁN | ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE | C-CIEN-06ETV0010W-40-2017 | 6 de agosto de 2018 | 4 de noviembre de 2018 | 91 | $1,098,133.84 | | $1,098,133.84 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 41 | 06EES0005E | MANUEL MURGUIA GALINDO | Secundaria | 517 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. 16 DE SEPTIEMBRE | MANZANILLO | ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELASCO | C-CIEN-06EES0005E-06DJN01822-41-53-2017 | 13 de agosto de 2018 | 11 de noviembre de 2018 | 91 | $1,105,769.24 | | $1,105,769.24 | 99.74% | 100% | 100% | Terminada |
| 42 | 06DJN0066J | JUAN ESCUTIA | Jardín De Niños | 83 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | QUESERÍA | CUAUHTÉMOC | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DPR0149I-06DJN0066J-37-42-2017 | 16 de julio de 2018 | 14 de octubre de 2018 | 91 | $1,043,958.85 | $17,669.26 | $1,061,628.11 | 99.82% | 100% | 100% | Terminada |
| 43 | 06DPR0154U | ANICETO CASTELLANOS | Primaria | 98 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | EL CHANAL | COLIMA | RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0154U-43-2017 | 16 de julio de 2018 | 14 de octubre de 2018 | 91 | $1,451,442.14 | | $1,451,442.14 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 44 | 06ETV0013T | EDUARDO ZARZA OCAMPO | Secundaria | 35 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | CHIAPA | CUAUHTÉMOC | DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G S. DE R. L. DE C. V. | C-CIEN-06ETV0013T-06DPR0099R-44-45-2017 | 28 de febrero de 2018 | 29 de mayo de 2018 | 91 | $1,101,916.07 | | $1,101,916.07 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 45 | 06DPR0099R | J. CONCEPCIÓN RIVERA MANCILLA | Primaria | 197 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | ALCARACES | CUAUHTÉMOC | DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G S. DE R. L. DE C. V. | C-CIEN-06ETV0013T-06DPR0099R-44-45-2017 | 28 de febrero de 2018 | 29 de mayo de 2018 | 91 | $1,210,337.97 | | $1,210,337.97 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 46 | 06DPR0107J | BENITO JUÁREZ | Primaria | 125 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | PALMILLAS | CUAUHTÉMOC | CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0107J-06DTV0006K-46-47-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $1,219,664.27 | | $1,219,664.27 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 47 | 06DTV0006K | JAIME TORRES BODET | Secundaria | 31 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | ALZADA | CUAUHTÉMOC | CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0107J-06DTV0006K-46-47-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $1,105,769.22 | | $1,105,769.22 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 48 | 06DPR0405I | FRANCISCO O. DIAZ | Primaria | 185 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | LA VIRGENCITA | COLIMA | ING. FERNANDO LUNA PARRA | C-CIEN-06DPR0405I-48-2017 | 16 de julio de 2018 | 14 de octubre de 2018 | 91 | $1,150,468.81 | $75,149.95 | $1,225,618.76 | 99.73% | 100% | 100% | Terminada |
| 49 | 06ETV0019N | CRISPÍN RÍOS RIVERA | Secundaria | 40 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | LAS CONCHAS | IXTLAHUACÁN | LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA | C-CIEN-06ETV0019N-06ETV0016Q-49-50-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $1,009,716.15 | | $1,009,716.15 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 50 | 06ETV0016Q | JUAN HERNÁNDEZ ESPINOSA | Secundaria | 28 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | LA PRESA | IXTLAHUACÁN | LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA | C-CIEN-06ETV0019N-06ETV0016Q-49-50-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $1,105,769.23 | | $1,105,769.23 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 51 | 06DPR0065A | ABELARDO L. RODRÍGUEZ | Primaria | 193 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | MANZANILLO | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0065A-06DPR0105L-51-54-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $911,338.92 | | $911,338.92 | 99.40% | 100% | 100% | Terminada |
| 52 | 06DTV0019O | BALBINO DÁVALOS | Secundaria | 47 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | EL CHARCO | MANZANILLO | CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DTV0019O-06DTV0026Y-52-59-2017 | 5 de marzo de 2018 | 3 de junio de 2018 | 91 | $1,105,769.23 | | $1,105,769.23 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 53 | 06DJN0182Z | SIN NOMBRE | Jardín De Niños | 114 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | SALAHUA | MANZANILLO | ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELASCO | C-CIEN-06EES0005E-06DJN01822-41-53-2017 | 13 de agosto de 2018 | 11 de noviembre de 2018 | 91 | $913,461.54 | | $913,461.54 | 99.71% | 100% | 100% | Terminada |
| 54 | 06DPR0105L | VICENTE B. IBARRA | Primaria | 175 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | EL NARANJO | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0065A-06DPR0105L-51-54-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $1,339,357.03 | | $1,339,357.03 | 97.81% | 100% | 100% | Terminada |
| 55 | 06DTV0017Q | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | Secundaria | 34 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | SAN BUENAVENTURA | MANZANILLO | MUELLES, PUENTES Y CAMINOS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DTV0017Q-06DPR0084P-55-58-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $1,005,775.27 | | $482,900.49 | 47.46% | 100% | 47.46% | Terminación Anticipada |
| 56 | 06EJN0021M | ANTONIO GAITAN GAITAN | Jardín De Niños | 47 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | EJIDO FRANCISCO VILLA | MANZANILLO | ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ | C-CIEN-06EJN0021M-06DPR0198R-56-65-2017 | 6 de agosto de 2018 | 4 de noviembre de 2018 | 91 | $1,105,769.23 | | $1,105,769.23 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 57 | 06EJN0033R | MARÍA GUADALUPE RIVERA AYALA | Jardín De Niños | 52 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | NUEVO CUYUTLÁN | MANZANILLO | CIURBE S. A. DE C. V. | C-CIEN-06EJN0033R-06DTV0027X-57-93-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $1,164,775.56 | | $1,164,775.56 | 99.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 58 | 06DPR0084P | PLAN DE IGUALA | Primaria | 89 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | SAN BUENAVENTURA | MANZANILLO | MUELLES, PUENTES Y CAMINOS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DTV0017Q-06DPR0084P-55-58-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $1,201,923.07 | | $932,990.16 | 77.35% | 100% | 77.35% | Terminación Anticipada |
| 59 | 06DTV0026Y | FLORENTINO VÁZQUEZ LARA CENTENO | Secundaria | 43 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | LA CULEBRA/ COLIMILLA | MANZANILLO | CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DTV0019O-06DTV0026Y-52-59-2017 | 5 de marzo de 2018 | 3 de junio de 2018 | 91 | $1,105,769.24 | | $1,105,769.24 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 60 | 06DPR0425W | IGNACIO RAMÍREZ | Primaria | 398 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. VALLE DE LAS GARZAS | MANZANILLO | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0425W-06DJN0084Z-60-100-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $882,003.82 | | $882,003.82 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 61 | 06ETV0018O | ISIDRO GRANADOS POLANCO | Secundaria | 23 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | VELADERO DE CAMOTLÁN | MANZANILLO | AGREGADOS Y TERRACERÍAS MANZANILLO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06ETV0018O-06DPR0097T-61-64-2017 | 28 de febrero de 2018 | 29 de mayo de 2018 | 91 | $913,461.53 | | $913,461.53 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 62 | 06DPR0080T | ALVARO OBREGÓN | Primaria | 27 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | PUNTA DE AGUA DE CAMOTLÁN | MANZANILLO | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0080T-06ETV0022A-62-83-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $897,888.05 | | $897,888.05 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 63 | 06DPR0212U | RAMÓN R. DE LA VEGA | Primaria | 147 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | LOS TEPAMES | COLIMA | ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS | C-CIEN-06DTV0020D-06DPR0212U-18-63-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $913,461.53 | | $913,461.53 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 64 | 06DPR0097T | JOSÉ MARÍA MORELOS | Primaria | 34 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | VELADERO DE LOS OTATES | MANZANILLO | AGREGADOS Y TERRACERÍAS MANZANILLO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06ETV0018O-06DPR0097T-61-64-2017 | 28 de febrero de 2018 | 29 de mayo de 2018 | 91 | $1,105,769.24 | | $1,105,769.24 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 65 | 06DPR0198R | VICENTE GUERRERO | Primaria | 279 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | CENTRO | MANZANILLO | ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ | C-CIEN-06EJN0021M-06DPR0198R-56-65-2017 | 6 de agosto de 2018 | 4 de noviembre de 2018 | 91 | $913,461.53 | | $913,461.53 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 66 | 06DPR0195U | PRIMERO DE JUNIO | Primaria | 296 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | CENTRO, MANZANILLO | MANZANILLO | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO | C-CIEN-06DPR0195U-66-2017 | 18 de junio de 2018 | 16 de septiembre de 2018 | 91 | $910,506.38 | | $910,506.38 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |

Entidad Federativa: **Colima**

**E-CIEN 2017**

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

**miércoles 31 de julio de 2019**

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CCT** | **Nombre del Plantel** | **Nivel Educativo** | **No. De beneficiados** | **Dirección** | **Localidad** | **Municipio** | **Persona Física o Moral** | **No. Contrato** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Termino** | **Plazo (Días)** | **Monto Contrato** | **Monto Obra Convenio** | **Monto Real Ejecutado** | **% Avance Financiero** | **% Plazo Transcurrido** | **% Avance Físico** | **Estatus de contrato** |
| 67 | 06DTV0015S | JOSE VASCONCELOS | Secundaria | 139 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | EL CHAVARÍN | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO S. A. DE C. V. | C-CIEN -06DTV0015S-67-2017 | 18 de junio de 2018 | 16 de septiembre de 2018 | 91 | $1,336,607.25 | | $1,336,607.25 | 85.39% | 100% | 100% | Terminada |
| 68 | 06ETV0021B | MANUEL VELASCO MURGUÍA | Secundaria | 101 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | LAS JUNTAS (LA FLOREÑA) | MANZANILLO | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO | C-CIEN-06ETV0021B-06DPR0117Q-68-86-2017 | 28 de febrero de 2018 | 29 de mayo de 2018 | 91 | $1,269,156.61 | $26,429.83 | $1,295,586.44 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 69 | 06DJN0192G | MARIA SOLEDAD CORONA VALENCIA | Jardín De Niños | 137 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | VALLE DE LAS GARZAS | MANZANILLO | ARQ. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VIRGEN | C-CIEN-06DJN0192G-06ETV0008H-69-76-2017 | 6 de agosto de 2018 | 4 de noviembre de 2018 | 91 | $913,461.53 | | $913,461.53 | 99.31% | 100% | 100% | Terminada |
| 70 | 06DPR0110X | PLAN DE AYALA | Primaria | 51 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | RIO MARABASCO | MANZANILLO | AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DPR0110X-70-2017 | 13 de agosto de 2018 | 11 de noviembre de 2018 | 91 | $1,149,969.84 | | $1,149,969.84 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 71 | 06DJN0101Z | AURELIA RAMIREZ OCHOA | Jardín De Niños | 98 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. FRANCISCO VILLA (SANTIAGO) | MANZANILLO | BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACUION S.A DE C.V. | C-CIEN-06DJN0101Z-71-2017 | 18 de junio de 2018 | 16 de septiembre de 2018 | 91 | $1,169,477.88 | | $1,169,477.88 | 99.44% | 100% | 100% | Terminada |
| 72 | 06ETV0007I | OCTAVIO PAZ | Secundaria | 97 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | CHANDIABLO | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06ETV0007I-72-2017 | 6 de agosto de 2018 | 4 de noviembre de 2018 | 91 | $1,201,923.08 | | $1,201,923.08 | 94.43% | 100% | 100% | Terminada |
| 73 | 06DML0002Y | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HELEN KELLER | Educación Especial | 49 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | TAPLEIXTLES | MANZANILLO | GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DML0002Y-06DPR0434D-73-95-2017 | 31 de julio de 2018 | 29 de octubre de 2018 | 91 | $1,113,254.20 | | $1,113,254.20 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 75 | 06DTV0008I | RICARDO GUZMAN NAVA | Secundaria Técnica | 142 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | JALIPA | MANZANILLO | RAMGO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DST0017C-06DTV0008I-78-75-2017 | 31 de julio de 2018 | 29 de octubre de 2018 | 91 | $1,330,812.69 | | $1,330,812.69 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 76 | 06ETV0008H | GUILLERMO ANGUIANO LANDIN | Secundaria | 48 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | LOS CEDROS | MANZANILLO | ARQ. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VIRGEN | C-CIEN-06DJN0192G-06ETV0008H-69-76-2017 | 6 de agosto de 2018 | 4 de noviembre de 2018 | 91 | $1,105,769.23 | | $1,105,769.23 | 99.46% | 100% | 100% | Terminada |
| 77 | 06DPR0082R | NICOLAS BRAVO | Primaria | 70 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | SANTA RITA | MANZANILLO | ELECSOL S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0082R-77-2017 | 31 de julio de 2018 | 29 de octubre de 2018 | 91 | $1,156,802.20 | $45,120.87 | $1,201,923.07 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 78 | 06DST0017C | ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL | Secundaria Técnica | 106 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | CAMOTLÁN DE MIRAFLORES | MANZANILLO | RAMGO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DST0017C-06DTV0008I-78-75-2017 | 31 de julio de 2018 | 29 de octubre de 2018 | 91 | $1,331,082.36 | | $1,331,082.36 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 79 | 06DTV0016R | JUAN JOSE RIOS | Secundaria | 25 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | CANOAS | MANZANILLO | TERRAFIRME CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | C-CIEN-06DTV0016R-79-2017 | 13 de agosto de 2018 | 11 de noviembre de 2018 | 91 | $913,461.53 | | $913,461.53 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 81 | 06DML0009R | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE | Educación Especial | 15 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | MINATITLÁN | MINATITLÁN | IMPERQUIMIA DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DML0009R-06DST0012H-81-84-2017 | 6 de febrero de 2018 | 7 de mayo de 2018 | 91 | $833,499.00 | | $769,947.58 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 82 | 06ETV0031I | RICARDO ROMERO ACEVES | Secundaria | 40 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | LA LOMA | MINATITLÁN | ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE | C-CIEN-06ETV0031I-06DPR0229U-82-85-2017 | 28 de febrero de 2018 | 29 de mayo de 2018 | 91 | $1,105,769.24 | | $1,034,473.81 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 83 | 06ETV0022A | EMILIANO ZAPATA | Secundaria | 88 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | PATICAJO | MINATITLÁN | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0080T-06ETV0022A-62-83-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $1,080,234.76 | | $1,080,234.76 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 84 | 06DST0012H | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | Secundaria | 405 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | MINATITLÁN | MINATITLÁN | IMPERQUIMIA DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DML0009R-06DST0012H-81-84-2017 | 6 de febrero de 2018 | 7 de mayo de 2018 | 91 | $878,924.20 | | $878,924.20 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 85 | 06DPR0229U | MIGUEL GALINDO | Primaria | 419 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | MINATITLÁN | MINATITLÁN | ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE | C-CIEN-06ETV0031I-06DPR0229U-82-85-2017 | 28 de febrero de 2018 | 29 de mayo de 2018 | 91 | $1,105,769.24 | | $1,105,769.24 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 86 | 06DPR0117Q | MAHATMA GANDHI | Primaria | 152 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | LAS JUNTAS (LA FLOREÑA) | MANZANILLO | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO | C-CIEN-06ETV0021B-06DPR0117Q-68-86-2017 | 28 de febrero de 2018 | 29 de mayo de 2018 | 91 | $1,048,457.00 | $57,300.00 | $1,105,757.00 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

Entidad Federativa: **Colima**

**E-CIEN 2017**

**miércoles 31 de julio de 2019**

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | Monto Real Ejecutado | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 87 | 06DST0010J | MACARIO G. BARBOSA | Secundaria | 164 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | MADRID | TECOMÁN | ERINCO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DST0010J-06ETV0032H-87-91-2017 | 28 de febrero de 2018 | 29 de mayo de 2018 | 91 | $1,230,001.70 | | $1,230,001.70 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 88 | 06DPR0176F | JOSÉ MARÍA MORELOS | Primaria | 374 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COFRADÍA DE MORELOS | TECOMÁN | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0176F-06DST0007W-88-94-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $641,505.31 | | $641,505.31 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 89 | 06DTV0023A | GABINO BARREDA | Secundaria | 24 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | CHANCHOPA | TECOMÁN | TOFICA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DTV0023A-06DML0003X-89-92-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $840,222.19 | | $840,222.19 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 90 | 06ETV0023Z | MANUEL GALLARDO ZAMORA | Secundaria | 34 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. BAYARDO | TECOMÁN | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DTV0001P-06ETV0023Z-10-90-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $954,082.83 | | $954,082.83 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 91 | 06ETV0032H | GUADALUPE VICTORIA | Secundaria | 82 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | CALERAS | TECOMÁN | ERINCO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DST0010J-06ETV0032H-87-91-2017 | 28 de febrero de 2018 | 29 de mayo de 2018 | 91 | $1,087,423.73 | $60,376.00 | $1,147,799.73 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 92 | 06DML0003X | CAM. ROBERTO SOLÍS QUIROGA | Educación Especial | 79 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | TECOMÁN | TECOMÁN | TOFICA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DTV0023A-06DML0003X-89-92-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $1,027,319.72 | | $1,027,319.72 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 93 | 06DTV0027X | RAMÓN DELGADILLO SÁNCHEZ | Secundaria | 36 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | TECOMÁN | TECOMÁN | CIURBE S. A. DE C. V. | C-CIEN-06EJN0033R-06DTV0027X-57-93-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $1,105,603.60 | | $1,105,603.60 | 99.63% | 100% | 100% | Terminada |
| 94 | 06DST0007W | EMILIANO ZAPATA | Secundaria | 388 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | CERRO DE ORTEGA | TECOMÁN | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0176F-06DST0007W-88-94-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $1,778,514.28 | | $1,778,514.28 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 95 | 06DPR0434D | PORFIRIO GAITAN NUÑEZ | Primaria | 52 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | LLANO DE LA MARINA | MANZANILLO | GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DML0002Y-06DPR0434D-73-95-2017 | 31 de julio de 2018 | 29 de octubre de 2018 | 91 | $887,464.25 | | $887,464.25 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 96 | 06ETV0025Y | ALFONSO MICHEL | Secundaria | 41 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | LA LIMA | VILLA DE ÁLVAREZ | CONSTRUCTORA ALEMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06ETV0025Y-06ETV0012U-96-97-2017 | 28 de febrero de 2018 | 29 de mayo de 2018 | 91 | $1,105,769.23 | | $1,105,769.23 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 97 | 06ETV0012U | JORGE DAVID SERRANO BARREDA | Secundaria | 44 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | JULUAPAN | VILLA DE ÁLVAREZ | CONSTRUCTORA ALEMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06ETV0025Y-06ETV0012U-96-97-2017 | 28 de febrero de 2018 | 29 de mayo de 2018 | 91 | $1,085,118.52 | | $1,085,118.52 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 98 | 06DJN0085Y | CUITLAHUAC | Jardín De Niños | | DOMICILIO CONOCIDO S/N | SAN PEDRITO | MANZANILLO | CORPORATIVO HERBAUEN S.A DE C.V. | C-CIEN-06DJN0085Y-98-2017 | 18 de junio de 2018 | 16 de septiembre de 2018 | 91 | $833,743.26 | | $833,743.26 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 99 | 06DST0006X | MOISES SAENZ GARZA | Secundaria | 957 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. LOMA BONITA | VILLA DE ÁLVAREZ | ING. FERNANDO LUNA PARRA | C-CIEN-06DST0006X-06DPR0421Z-99-101-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $905,955.61 | | $905,955.61 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 100 | 06DJN0084Z | DELIA LUZ MORÁN | Jardín De Niños | 43 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | TAPEIXTLES | MANZANILLO | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0425W-06DJN0084Z-60-100-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $913,461.53 | | $913,461.53 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 101 | 06DPR0421Z | 15 DE MAYO | Primaria | 266 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. MANUEL M. DIEGUEZ | VILLA DE ÁLVAREZ | ING. FERNANDO LUNA PARRA | C-CIEN-06DST0006X-06DPR0421Z-99-101-2017 | 22 de enero de 2018 | 22 de abril de 2018 | 91 | $1,103,392.07 | | $1,103,392.07 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 102 | 06DES0005F | MANUEL ÁLVAREZ | Secundaria | 713 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. SAN ISIDRO | VILLA DE ÁLVAREZ | ING. FERNANDO LUNA PARRA | C-CIEN-06DES0005F-102-2017 | 23 de octubre de 2017 | 30 de enero de 2018 | 100 | $1,062,294.77 | $43,473.32 | $1,105,768.09 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 103 | 06UCT0027Z | BACHILLERATO TECNICO NUM. 27 | Educación Media Superior | 81 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | SANTIAGO | MANZANILLO | CARLOS SERRANO E HIJOS S.A. DE C.V. | C-CIEN-06UCT0027Z-103-2017 | 6 de agosto de 2018 | 3 de diciembre de 2018 | 120 | $1,898,475.27 | | $1,898,475.27 | 98.56% | 100% | 100% | Terminada |
| 104 | 06UCT0001R | BACHILLERATO TECNICO NUM. 1 | Educación Media Superior | 1121 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COLIMA | COLIMA | ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA | C-CIEN-06UCT0001R-104-2017 | 6 de agosto de 2018 | 4 de noviembre de 2018 | 91 | $835,213.64 | | $835,213.64 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 105 | 06UCT0016T | BACHILLERATO TECNICO NUM. 16 | Educación Media Superior | 252 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | VILLA DE ALVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ | C-CIEN-06UCT0016T-105-2017 | 6 de agosto de 2018 | 19 de septiembre de 2018 | 45 | $737,453.97 | | $737,453.97 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 106 | 06UCT0007L | BACHILLERATO TECNICO NUM. 7 | Educación Media Superior | | JUAN JOSÉ RÍOS NO. 61 | ARMERÍA | ARMERÍA | OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V. | C-CIEN-ADQ-006-2017 | 19 de noviembre de 2018 | 31 de diciembre de 2018 | 43 | $350,214.06 | | $350,214.06 | 50.00% | 495% | 100% | Terminada |
| 107 | 06DMS0010Z | CENTRO DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA | Media Superior | 93 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | CUYUTLÁN | ARMERÍA | INTEGRA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | C-CIEN-06DMS0010Z-107-2017 | 2 de julio de 2018 | 26 de agosto de 2018 | 93 | $212,448.32 | | $212,448.32 | 100.00% | 60% | 100% | Terminada |
| 108 | 06DMS0002R | EMSAD LAZARO CARDENAS DEL RIO | Media Superior | 76 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | ZACUALPAN | COMALA | ING. J JESUS CONTRERAS RUELAS | C-CIEN-06DMS0002R-112-2017 | 23 de julio de 2018 | 19 de noviembre de 2018 | 120 | $2,019,313.52 | | $2,019,313.52 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 111 | 06DMS0019R | CENTRO DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA | Media Superior | 30 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | LA CAJA | COMALA | ING. J JESUS CONTRERAS RUELAS | C-CIEN-06DMS0019R-111-2017 | 3 de septiembre de 2018 | 28 de octubre de 2018 | 56 | $212,448.33 | | $212,448.33 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 113 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS) | Superior | 12902 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | AV. UNIVERSIDAD | COLIMA | ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA | C-CIEN-06MSU0012O-113-2017 | 16 de julio de 2018 | 12 de marzo de 2019 | 240 | $18,072,017.72 | | | 73.39% | 159% | 86% | Ejecución - Convenio de Ampliación en Tiempo |
| 116 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA FACULTAD DE LETRAS Y COMUNICACIÓN | Superior | 341 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COLIMA | COLIMA | ING. FERNANDO LUNA PARRA | C-CIEN-06MSU0012O-116-2017 | 24 de septiembre de 2018 | 22 de marzo de 2019 | 180 | $2,030,327.35 | | $2,030,327.35 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 118 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA FACULTAD DE ECONOMIA | Superior | 505 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | VILLA DE ALVAREZ | VILLA DE ALVAREZ | PROMOTECNOS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06MSU0012O-118-2017 | 24 de septiembre de 2018 | 22 de marzo de 2019 | 180 | $7,122,977.19 | | | 53.75% | 173% | 98% | Ejecución - Convenio de Ampliación en Tiempo |

Entidad Federativa: **Colima**

**E-CIEN 2017**

**miércoles 31 de julio de 2019**

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | Monto Real Ejecutado | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 119 | 06MSU0010Q | UNIVERSIDAS TECNOLÓGINA DE MANZANILLO | Superior | 1222 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA | MANZANILLO | PROMOTECNOS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06MSU0010Q-119-2017 | 28 de febrero de 2018 | 15 de diciembre de 2018 | 291 | $12,215,344.56 | $3,654,874.70 | $15,384,073.96 | 93.52% | 100% | 100% | Terminada |
| 119 | | | | | | | | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06MSU0010Q-119-1-2017 | 28 de febrero de 2018 | 15 de septiembre de 2018 | 200 | $3,756,936.11 | $887,024.32 | $4,643,960.43 | 98.95% | 100% | 100% | Terminada |
| 119 | | | | | | | | ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA | C-CIEN-06MSU0010Q-119-2-2017 | 28 de febrero de 2018 | 11 de julio de 2018 | 134 | $5,492,393.90 | | $5,492,393.90 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 119 | | | | | | | | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06MSU0010Q-119-3-2017 | 3 de septiembre de 2018 | 5 de octubre de 2018 | 33 | $1,043,871.69 | $78,835.00 | $1,122,706.69 | 98.29% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06MSU0010Q | UNIVERSIDAS TECNOLÓGINA DE MANZANILLO | Superior | 1222 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA | MANZANILLO | OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V. | C-CIEN-ADQ-001-2017 | 11 de junio de 2018 | 9 de agosto de 2018 | 60 | $3,110,599.66 | | $3,110,599.66 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06MSU0010Q | UNIVERSIDAS TECNOLÓGINA DE MANZANILLO | Superior | 1222 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA | MANZANILLO | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-002-2017 | 11 de junio de 2018 | 20 de julio de 2018 | 40 | $626,035.76 | | $626,035.76 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06MSU0010Q | UNIVERSIDAS TECNOLÓGINA DE MANZANILLO | Superior | 1222 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA | MANZANILLO | INOVVA MOBILIARIO S.A. DE C.V. | C-CIEN-ADQ-003-2017 | 11 de junio de 2018 | 9 de agosto de 2018 | 60 | $514,734.92 | | $514,734.92 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06MSU0010Q | UNIVERSIDAS TECNOLÓGINA DE MANZANILLO | Superior | 1222 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA | MANZANILLO | MOBILIARIO S.A. DE C.V. | C-CIEN-ADQ-004-2017 | 11 de junio de 2018 | 20 de julio de 2018 | 40 | $682,096.03 | | $682,096.03 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06MSU0010Q | UNIVERSIDAS TECNOLÓGINA DE MANZANILLO | Superior | 1222 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA | MANZANILLO | EDUTELSA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2017 | 19 de noviembre de 2018 | 16 de febrero de 2019 | 90 | $1,591,097.76 | | $1,591,097.76 | 100.00% | 283% | 100% | Terminada |
| 120 | 06MSU0003G | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO | Superior | 1679 | DOMICILIO CONOCIDO S/N | CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06MSU0003G-120-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $1,774,819.92 | | $1,774,819.92 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 120 | 06MSU0003G | | | | | | | ESTOR DEL PACÍFICO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06MSU0003G-120-1-2017 | 9 de abril de 2018 | 8 de julio de 2018 | 91 | $1,999,139.12 | $72,194.80 | $2,071,333.92 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 112 | TOTAL DE CONTRATOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***$173,881,824.70*** | ***$7,427,384.25*** | ***$153,917,976.98*** | ***97.44%*** | ***105.59%*** | ***98.74%*** |

| | |
|---|---|
| ***2*** | ***Ejecución*** |
| ***110*** | ***Terminada*** |
| ***3*** | ***Terminación anticipada*** |
| ***15*** | ***Ampliación*** |

***Elaboró***

***Arq. Martha Rangel Cabrera***

***Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE***

***Autorizó***

***Ing. Eduardo Gutiérrez Navarrete***

***Director General del Organismo Responsable de la INFE***

FECHA DE INICIO REAL
FECHA DE PAGO DE ANTICIPO
FECHA DE CONTRATO

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

miércoles 31 de julio de 2019

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | Monto Real Eiecutado | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 1 | 06DPR0314R | JOSE VASCONCELOS | Primaria Urbana | 156 | ANTONIO SALAZAR | AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA) | ARMERÍA | ING. LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES | C-CIEN-06DPR0314R-06DJN0169F-1-7-2016 | 27 de junio de 2016 | 27 de junio de 2016 | 18 de octubre de 2016 | 114 | $949,264.73 | $351,109.17 | $1,243,977.32 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0314R | JOSE VASCONCELOS | Primaria Urbana | 156 | ANTONIO SALAZAR | AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA) | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $26,702.04 | $1,346,891.06 | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0314R | JOSE VASCONCELOS | Primaria Urbana | 156 | ANTONIO SALAZAR | AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA) | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $19,815.12 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 2 | 06DJN0067I | MARIA MONTESSORI | Jardin de Niños | 122 | AVENIDA MANUEL ALVAREZ | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0067I-06DPR0006L-2-116-2016 | 1 de agosto de 2016 | 1 de agosto de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 110 | $879,587.95 | $304,667.97 | $1,178,953.75 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0067I | MARIA MONTESSORI | Jardin de Niños | 122 | AVENIDA MANUEL ALVAREZ | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $49,768.64 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0067I | MARIA MONTESSORI | Jardin de Niños | 122 | AVENIDA MANUEL ALVAREZ | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $23,630.36 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0067I | MARIA MONTESSORI | Jardin de Niños | 122 | AVENIDA MANUEL ALVAREZ | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $28,219.32 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 3 | 06DPR0366X | BENITO JUAREZ | Primaria Urbana | 124 | INDEPENDENCIA | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0366X-3-2016 | 1 de agosto de 2016 | 1 de agosto de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 110 | $1,086,730.29 | $115,814.87 | $1,202,545.16 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 4 | 06DPR0069X | IGNACIO ZARAGOZA | Primaria Urbana | 145 | GREGORIO TORRES QUINTERO | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | CONSTRUCCIONES COLIMENSES S.A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0069X-06DPR0011X-4-9-2016 | 27 de junio de 2016 | 8 de agosto de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 122 | $1,074,948.79 | $270,000.00 | $1,344,948.79 | 100.00% | 66% | 100% | Terminada |
| 5 | 06DPR0076G | JUAN JOSE RIOS | Primaria Urbana | 155 | 5 DE FEBRERO | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | ELECSOL S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0076G-06DES0001J-5-109-2016 | 11 de julio de 2016 | 11 de julio de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 108 | $839,080.30 | $368,733.84 | $1,207,814.14 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0076G | JUAN JOSE RIOS | Primaria Urbana | 155 | 5 DE FEBRERO | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $56,582.48 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0076G | JUAN JOSE RIOS | Primaria Urbana | 155 | 5 DE FEBRERO | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $6,159.60 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0076G | JUAN JOSE RIOS | Primaria Urbana | 155 | 5 DE FEBRERO | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $77,244.40 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 6 | 06DPR0383N | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | Primaria Urbana | 64 | DOMICILIO CONOCIDO | EL PUERTECITO | ARMERÍA | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0383N-06DJN0025J-6-59 | 13 de junio de 2016 | 15 de julio de 2016 | 7 de octubre de 2016 | 117 | $883,585.44 | $155,564.75 | $992,520.11 | 100.00% | 73% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0383N | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | Primaria Urbana | 64 | DOMICILIO CONOCIDO | EL PUERTECITO | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $18,433.56 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0383N | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | Primaria Urbana | 64 | DOMICILIO CONOCIDO | EL PUERTECITO | ARMERÍA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $5,150.40 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 7 | 06DJN0169F | JOSE LEVY RHEIMS | Jardin de Niños | 31 | DEGOLLADO | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | ING. LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES | C-CIEN-06DPR0314R-06DJN0169F-1-7-2016 | 27 de junio de 2016 | 27 de junio de 2016 | 18 de octubre de 2016 | 114 | $771,750.75 | $186,726.10 | $941,899.05 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0169F | JOSE LEVY RHEIMS | Jardin de Niños | 31 | DEGOLLADO | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $35,079.56 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0169F | JOSE LEVY RHEIMS | Jardin de Niños | 31 | DEGOLLADO | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $41,452.60 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 8 | 06DPR0077F | FRANCISCO J. MUJICA | Primaria Urbana | 163 | PROLONGACION NAYARIT | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0077F-06DPR0073J-8-107-2016 | 15 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 103 | $784,998.94 | $128,462.47 | $913,461.41 | 100.00% | 71% | 100% | Terminada |
| 9 | 06DPR0011X | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | Primaria Urbana | 150 | COLIMA | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | CONSTRUCCIONES COLIMENSES S.A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0069X-06DPR0011X-4-9-2016 | 27 de junio de 2016 | 1 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 130 | $984,396.75 | $199,995.59 | $1,183,855.09 | 100.00% | 73% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0011X | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | Primaria Urbana | 150 | COLIMA | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $48,333.72 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0011X | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | Primaria Urbana | 150 | COLIMA | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $42,386.40 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0011X | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | Primaria Urbana | 150 | COLIMA | COFRADÍA DE JUÁREZ | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $80,394.96 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 10 | 06DJN0111F | ISAURA PAMPLONA | Jardin de Niños | 31 | VENUSTIANO CARRANZA | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0111F-06DPR0251W-10-71-2016 | 27 de junio de 2016 | 11 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 130 | $799,745.84 | | $556,061.39 | 100.00% | 65% | 100% | Terminada |
| | | | | | | | | ELECSOL S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0111F-10-A-2016 | 27 de noviembre de 2017 | | 15 de febrero de 2018 | 81 | $432,290.62 | | $432,290.62 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0111F | ISAURA PAMPLONA | Jardin de Niños | 31 | VENUSTIANO CARRANZA | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $29,518.52 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0111F | ISAURA PAMPLONA | Jardin de Niños | 31 | VENUSTIANO CARRANZA | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $9,240.56 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 11 | 06DJN0116A | REGINA MADRID MUNGUIA | Jardin de Niños | 67 | MORELOS | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | C. NEREIDA LÓPEZ VERDE | C-CIEN-06DJN0116A-06DPR0223Z-11-104-2016 | 29 de agosto de 2016 | 20 de septiembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 | 96 | $1,048,986.81 | | $889,015.38 | 100.00% | 77% | 100% | Terminada |
| | | | | | | | | ELECSOL S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0116A-11-A-2016 | 27 de noviembre de 2017 | | 31 de enero de 2018 | 66 | $238,179.56 | | $238,179.56 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0116A | REGINA MADRID MUNGUIA | Jardin de Niños | 67 | MORELOS | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $24,336.80 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

miércoles 31 de julio de 2019

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | Monto Real Ejecutado | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| | 06DJN0116A | REGINA MADRID MUNGUIA | Jardin de Niños | 67 | MORELOS | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $6,816.16 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0116A | REGINA MADRID MUNGUIA | Jardin de Niños | 67 | MORELOS | CIUDAD DE ARMERÍA | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $6,270.96 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 12 | 06DPR0381P | DRUSO ALFONSO ESCALANTE PETRA | Primaria Urbana | 129 | PROFR. PABLO SILVA GARCIA | RINCON DE LOPEZ | ARMERÍA | IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0381P-12-2016 | 1 de agosto de 2016 | 1 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 95 | $916,922.21 | $429,231.00 | $1,346,153.21 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 13 | 06DJN0128F | ADELA ALCARAZ BRAVO | Jardin de Niños | 22 | ACASIA | LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS) | COLIMA | ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA | C-CIEN-06DJN0128F-06DPR0132I-13-14-2016 | 27 de junio de 2016 | 5 de agosto de 2016 | 27 de octubre de 2016 | 123 | $589,302.79 | | $526,172.30 | 100.00% | 68% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0128F | ADELA ALCARAZ BRAVO | Jardin de Niños | 22 | ACASIA | LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS) | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $24,117.56 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0128F | ADELA ALCARAZ BRAVO | Jardin de Niños | 22 | ACASIA | LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS) | COLIMA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $4,678.28 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 14 | 06DPR0132I | MARIANO ABASOLO | Primaria Urbana | 75 | TULIPAN | LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS) | COLIMA | ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA | C-CIEN-06DJN0128F-06DPR0132I-13-14-2016 | 27 de junio de 2016 | 5 de agosto de 2016 | 27 de octubre de 2016 | 123 | $866,232.48 | $151,031.08 | $1,004,380.24 | 100.00% | 68% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0132I | MARIANO ABASOLO | Primaria Urbana | 75 | TULIPAN | LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS) | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $38,271.88 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0132I | MARIANO ABASOLO | Primaria Urbana | 75 | TULIPAN | LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS) | COLIMA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $6,415.96 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0132I | MARIANO ABASOLO | Primaria Urbana | 75 | TULIPAN | LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS) | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $18,714.28 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 15 | 06DPR0135F | ANICETO CASTELLANOS | Primaria Urbana | 37 | DOMICILIO CONOCIDO | LAS TUNAS | COLIMA | ING. FERNANDO LUNA PARRA | C-CIEN-06DPR0135F-06DPR0155T-15-23-2016 | 26 de septiembre de 2016 | 17 de octubre de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | 97 | $935,941.51 | $169,827.72 | $1,105,769.23 | 100.00% | 78% | 100% | Terminada |
| 16 | 06DPR0257Q | GUADALUPE VICTORIA | Primaria Urbana | 40 | DOMICILIO CONOCIDO | LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE) | COLIMA | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0257Q-16-2016 | 12 de septiembre de 2016 | 30 de septiembre de 2016 | 11 de diciembre de 2016 | 91 | $753,288.72 | $233,907.00 | $987,195.73 | 100.00% | 80% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0257Q | GUADALUPE VICTORIA | Primaria Urbana | 40 | DOMICILIO CONOCIDO | LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE) | COLIMA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $23,974.88 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0257Q | GUADALUPE VICTORIA | Primaria Urbana | 40 | DOMICILIO CONOCIDO | LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE) | COLIMA | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $13,145.12 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0257Q | GUADALUPE VICTORIA | Primaria Urbana | 40 | DOMICILIO CONOCIDO | LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE) | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $20,497.20 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 17 | 06DPR0128W | MACARIO ALCARAZ | Primaria Urbana | 290 | JUAREZ | COLIMA | COLIMA | ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS | C-CIEN-06DPR0128W-06DPR0255S-17-47-2016 | 4 de julio de 2016 | 4 de agosto de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 115 | $641,537.40 | $271,924.15 | $913,461.54 | 100.00% | 73% | 100% | Terminada |
| 18 | 06DPR0259O | BALBINO DAVALOS | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | PUERTA DE ÁNZAR | COLIMA | ING. JAVIER LOPEZ MICHEL | C-CIEN-06DPR0259O-06DPR0147K-18-28-2016 | 13 de junio de 2016 | 15 de junio de 2016 | 7 de octubre de 2016 | 117 | $1,041,036.55 | $35,005.24 | $1,076,040.72 | 100.00% | 98% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0259O | BALBINO DAVALOS | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | PUERTA DE ÁNZAR | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $8,262.68 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0259O | BALBINO DAVALOS | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | PUERTA DE ÁNZAR | COLIMA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $7,388.04 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 19 | 06DES0008C | J. JESUS REYES HEROLES | Secundaria Técnica | 634 | AVENIDA SOLIDARIDAD | COLIMA | COLIMA | CONSTRUCTORA ALEMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-0606DES0008C-06DJN0112E-19-57-2016 | 27 de junio de 2016 | 27 de junio de 2016 | 18 de septiembre de 2016 | 84 | $730,716.50 | $182,745.00 | $913,461.50 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 20 | 06DPR0083Q | CRISTOBAL COLON | Primaria Urbana | 328 | AVENIDA NIÑOS HEROES | MANZANILLO | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0083Q-06DPR0300O-20-65-2016 | 27 de junio de 2016 | 26 de julio de 2016 | 18 de octubre de 2016 | 114 | $1,099,815.88 | $183,060.42 | $1,282,876.31 | 100.00% | 75% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0083Q | CRISTOBAL COLON | Primaria Urbana | 328 | AVENIDA NIÑOS HEROES | MANZANILLO | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $13,423.52 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0083Q | CRISTOBAL COLON | Primaria Urbana | 328 | AVENIDA NIÑOS HEROES | MANZANILLO | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $20,875.36 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 21 | 06DPR0219N | CONSTITUCION DE 1857 | Primaria Urbana | 80 | FRANCISCO I. MADERO | LOS ASMOLES | COLIMA | CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DPR0219N-06DPR0191Y-21-61-2016 | 18 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | 22 de octubre de 2016 | 97 | $859,046.43 | $215,268.90 | $1,074,315.33 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0219N | CONSTITUCION DE 1857 | Primaria Urbana | 80 | FRANCISCO I. MADERO | LOS ASMOLES | COLIMA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $23,264.96 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0219N | CONSTITUCION DE 1857 | Primaria Urbana | 80 | FRANCISCO I. MADERO | LOS ASMOLES | COLIMA | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $24,123.36 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0219N | CONSTITUCION DE 1857 | Primaria Urbana | 80 | FRANCISCO I. MADERO | LOS ASMOLES | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $31,505.60 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 22 | 06DPR0134G | JOSE MARIA MORELOS | Primaria Urbana | 376 | FRANCISCO VILLA | COMALA | COMALA | BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0134G-06DPR0221B-22-30-2016 | 29 de agosto de 2016 | 20 de septiembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 | 96 | $536,019.06 | $52,029.14 | $561,988.80 | 100.00% | 77% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0134G | JOSE MARIA MORELOS | Primaria Urbana | 376 | FRANCISCO VILLA | COMALA | COMALA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $58,000.00 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0134G | JOSE MARIA MORELOS | Primaria Urbana | 376 | FRANCISCO VILLA | COMALA | COMALA | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $119,399.96 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0134G | JOSE MARIA MORELOS | Primaria Urbana | 376 | FRANCISCO VILLA | COMALA | COMALA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $193,774.52 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 23 | 06DPR0155T | DANIEL DELGADILLO | Primaria Urbana | 40 | FRANCISCO I. MADERO | CARDONA | COLIMA | ING. FERNANDO LUNA PARRA | C-CIEN-06DPR0135F-06DPR0155T-15-23-2016 | 26 de septiembre de 2016 | 3 de octubre de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | 97 | $901,498.84 | $173,363.10 | $1,074,861.94 | 100.00% | 93% | 100% | Terminada |

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

miércoles 31 de julio de 2019

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | Monto Real Ejecutado | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| | 06DPR0155T | DANIEL DELGADILLO | Primaria Urbana | 40 | FRANCISCO I. MADERO | CARDONA | COLIMA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $8,644.32 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0155T | DANIEL DELGADILLO | Primaria Urbana | 40 | FRANCISCO I. MADERO | CARDONA | COLIMA | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $5,181.72 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0155T | DANIEL DELGADILLO | Primaria Urbana | 40 | FRANCISCO I. MADERO | CARDONA | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $5,504.20 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 24 | 06EPR0007J | BASILIO VADILLO | Primaria Urbana | 375 | AV. REVOLUCIÓN | COLIMA | COLIMA | ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA | C-CIEN-06EPR0007J-06DPR0202N-24-62-2016 | 26 de septiembre de 2016 | 20 de octubre de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | 97 | $712,672.15 | $196,789.39 | $909,461.54 | 100.00% | 75% | 100% | Terminada |
| 25 | 06DJN0123K | FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA | Jardin de Niños | 26 | IGNACIO ALLENDE | LOS ASMOLES | COLIMA | ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY | C-CIEN-06DJN0123K-06DPR0160E-25-31-2016 | 29 de agosto de 2016 | 3 de octubre de 2016 | 4 de diciembre de 2016 | 98 | $825,335.41 | | $825,335.41 | 100.00% | 64% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0123K | FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA | Jardin de Niños | 26 | IGNACIO ALLENDE | LOS ASMOLES | COLIMA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $20,422.96 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0123K | FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA | Jardin de Niños | 26 | IGNACIO ALLENDE | LOS ASMOLES | COLIMA | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $10,448.12 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0123K | FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA | Jardin de Niños | 26 | IGNACIO ALLENDE | LOS ASMOLES | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $27,828.40 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 26 | 06DPR0095V | VALENTIN GOMEZ FARIAS | Primaria Urbana | 390 | 16 DE SEPTIEMBRE | CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS | C-CIEN-06DPR0095V-06DST0018B-26-52-2016 | 20 de agosto de 2016 | 19 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 98 | $690,037.36 | $223,424.18 | $913,461.54 | 100.00% | 69% | 100% | Terminada |
| 27 | 06DPR0258P | NIÑOS HEROES | Primaria Urbana | 19 | AVENIDA NIÑOS HEROES | LOS ORTICES | COLIMA | ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ | C-CIEN-06DPR0258P-06DPR0022C-27-34-2016 | 20 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 98 | $745,242.61 | $123,224.00 | $868,466.62 | 100.00% | 74% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0258P | NIÑOS HEROES | Primaria Urbana | 19 | AVENIDA NIÑOS HEROES | LOS ORTICES | COLIMA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $6,820.80 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0258P | NIÑOS HEROES | Primaria Urbana | 19 | AVENIDA NIÑOS HEROES | LOS ORTICES | COLIMA | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $10,130.05 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0258P | NIÑOS HEROES | Primaria Urbana | 19 | AVENIDA NIÑOS HEROES | LOS ORTICES | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $15,144.96 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 28 | 06DPR0147K | GREGORIO TORRES QUINTERO | Primaria Urbana | 63 | MANUEL ALVAREZ | ESTAPILLA | COLIMA | ING. JAVIER LOPEZ MICHEL | C-CIEN-06DPR0259O-06DPR0147K-18-28-2016 | 13 de junio de 2016 | 15 de junio de 2016 | 7 de octubre de 2016 | 117 | $1,028,152.67 | $54,812.78 | $1,064,436.50 | 100.00% | 98% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0147K | GREGORIO TORRES QUINTERO | Primaria Urbana | 63 | MANUEL ALVAREZ | ESTAPILLA | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $34,815.08 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0147K | GREGORIO TORRES QUINTERO | Primaria Urbana | 63 | MANUEL ALVAREZ | ESTAPILLA | COLIMA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $2,511.40 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0147K | GREGORIO TORRES QUINTERO | Primaria Urbana | 63 | MANUEL ALVAREZ | ESTAPILLA | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $43,196.08 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 29 | 06DPR0162C | GREGORIO TORRES QUINTERO | Primaria Urbana | 21 | DOMICILIO CONOCIDO | EL ASTILLERO DE ABAJO | COLIMA | ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY | C-CIEN-06DPR0162C-29-2016 | 1 de agosto de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 95 | $652,522.31 | $141,230.13 | $785,258.27 | 100.00% | 76% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0162C | GREGORIO TORRES QUINTERO | Primaria Urbana | 21 | DOMICILIO CONOCIDO | EL ASTILLERO DE ABAJO | COLIMA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $22,681.48 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0162C | GREGORIO TORRES QUINTERO | Primaria Urbana | 21 | DOMICILIO CONOCIDO | EL ASTILLERO DE ABAJO | COLIMA | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $4,701.25 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0162C | GREGORIO TORRES QUINTERO | Primaria Urbana | 21 | DOMICILIO CONOCIDO | EL ASTILLERO DE ABAJO | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $6,605.04 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 30 | 06DPR0221B | CINCO DE FEBRERO | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | ACATITÁN | COLIMA | BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0134G-06DPR0221B-22-30-2016 | 29 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 89 | $957,891.72 | $103,377.01 | $853,836.66 | 100.00% | 82% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0221B | CINCO DE FEBRERO | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | ACATITÁN | COLIMA | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $12,061.68 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0221B | CINCO DE FEBRERO | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | ACATITÁN | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $20,497.20 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 31 | 06DPR0160E | AQUILES SERDÁN | Primaria Urbana | 27 | DOMICILIO CONOCIDO | LAS GOLONDRINAS | COLIMA | ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY | C-CIEN-06DJN0123K-06DPR0160E-25-31-2016 | 29 de agosto de 2016 | 3 de octubre de 2016 | 4 de diciembre de 2016 | 98 | $801,308.15 | | $801,308.15 | 100.00% | 64% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0160E | AQUILES SERDÁN | Primaria Urbana | 27 | DOMICILIO CONOCIDO | LAS GOLONDRINAS | COLIMA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $37,604.88 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0160E | AQUILES SERDÁN | Primaria Urbana | 27 | DOMICILIO CONOCIDO | LAS GOLONDRINAS | COLIMA | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $11,877.59 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0160E | AQUILES SERDÁN | Primaria Urbana | 27 | DOMICILIO CONOCIDO | LAS GOLONDRINAS | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $18,447.48 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 32 | 06DPR0009I | HELIODORO SILVA PALACIO | Primaria Urbana | 154 | FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA | COLIMA | COLIMA | CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DPR0009I-06DPR0060F-32-58-2016 | 18 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | 22 de octubre de 2016 | 97 | $909,252.67 | $436,901.00 | $1,346,153.67 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 33 | 06DPR0020E | MIGUEL ALVAREZ GARCIA | Primaria Urbana | 194 | MARIANO AZUELA | COLIMA | COLIMA | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO | C-CIEN-06DPR0020E-06DPR0138C-33-38-2016 | 1 de agosto de 2016 | 7 de septiembre de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 110 | $930,328.67 | $260,144.13 | $1,190,472.80 | 100.00% | 66% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0020E | MIGUEL ALVAREZ GARCIA | Primaria Urbana | 194 | MARIANO AZUELA | COLIMA | COLIMA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $35,663.04 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0020E | MIGUEL ALVAREZ GARCIA | Primaria Urbana | 194 | MARIANO AZUELA | COLIMA | COLIMA | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $26,167.74 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0020E | MIGUEL ALVAREZ GARCIA | Primaria Urbana | 194 | MARIANO AZUELA | COLIMA | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $53,993.36 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

**miércoles 31 de julio de 2019**

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | Monto Real Eiecutado | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 34 | 06DPR0022C | JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ | Primaria Urbana | 173 | JUSTICIA SOCIAL | COLIMA | COLIMA | ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ | C-CIEN-06DPR0258P-06DPR0022C-27-34-2016 | 20 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 98 | $907,874.06 | $218,372.49 | $1,126,246.55 | 100.00% | 74% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0022C | JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ | Primaria Urbana | 173 | JUSTICIA SOCIAL | COLIMA | COLIMA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $30,199.44 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0022C | JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ | Primaria Urbana | 173 | JUSTICIA SOCIAL | COLIMA | COLIMA | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $51,866.15 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0022C | JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ | Primaria Urbana | 173 | JUSTICIA SOCIAL | COLIMA | COLIMA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $85,632.36 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 35 | 06DPR0139B | IGNACIO TORRES | Primaria Urbana | 33 | DOMICILIO CONOCIDO | EL REMUDADERO | COMALA | OC. INGENIERIA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0139B-06DPR0146L-35-42-2016 | 4 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 115 | $887,562.40 | $123,855.00 | $1,011,417.39 | 100.00% | 88% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0139B | IGNACIO TORRES | Primaria Urbana | 33 | DOMICILIO CONOCIDO | EL REMUDADERO | COMALA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $34,729.24 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0139B | IGNACIO TORRES | Primaria Urbana | 33 | DOMICILIO CONOCIDO | EL REMUDADERO | COMALA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $6,728.00 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0139B | IGNACIO TORRES | Primaria Urbana | 33 | DOMICILIO CONOCIDO | EL REMUDADERO | COMALA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $23,799.72 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 36 | 06DPR0145M | J. CONCEPCION RIVERA | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | AGOSTO | COMALA | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO | C-CIEN-06DPR0145M-06DML0011F-36-37-2016 | 18 de julio de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | $891,160.98 | $161,824.75 | $687,944.61 | 100.00% | 66% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0145M | J. CONCEPCION RIVERA | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | AGOSTO | COMALA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $36,331.20 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 37 | 06DML0011F | CAM COMALA | Educación Especial | 12 | GRISELDA ALVAREZ | COMALA | COMALA | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO | C-CIEN-06DPR0145M-06DML0011F-36-37-2016 | 18 de julio de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | $741,907.73 | $171,553.00 | $826,782.72 | 100.00% | 66% | 100% | Terminada |
| 38 | 06DPR0138C | BASILIO VADILLO | Primaria Urbana | 26 | DOMICILIO CONOCIDO | LOS COLOMOS | COMALA | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO | C-CIEN-06DPR0020E-06DPR0138C-33-38-2016 | 1 de agosto de 2016 | 7 de septiembre de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 110 | $854,943.20 | $252,453.04 | $757,984.01 | 100.00% | 66% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0138C | BASILIO VADILLO | Primaria Urbana | 26 | DOMICILIO CONOCIDO | LOS COLOMOS | COMALA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $14,328.32 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0138C | BASILIO VADILLO | Primaria Urbana | 26 | DOMICILIO CONOCIDO | LOS COLOMOS | COMALA | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $6,572.56 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0138C | BASILIO VADILLO | Primaria Urbana | 26 | DOMICILIO CONOCIDO | LOS COLOMOS | COMALA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $10,248.60 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 39 | 06DPR0184O | GORGONIO AVALOS | Primaria Urbana | 340 | CLAVEL | SUCHITLÁN | COMALA | ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS | C-CIEN-06DPR0184O-39-2016 | 13 de junio de 2016 | 13 de julio de 2016 | 6 de octubre de 2016 | 116 | $948,689.08 | $391,162.00 | $1,334,086.77 | 100.00% | 74% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0184O | GORGONIO AVALOS | Primaria Urbana | 340 | CLAVEL | SUCHITLÁN | COMALA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $73,293.44 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0184O | GORGONIO AVALOS | Primaria Urbana | 340 | CLAVEL | SUCHITLÁN | COMALA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $1,621.68 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0184O | GORGONIO AVALOS | Primaria Urbana | 340 | CLAVEL | SUCHITLÁN | COMALA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $85,399.20 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 40 | 06DPR0103N | DONACIANO NIESTAS | Primaria Urbana | 314 | BENITO JUÁREZ | EL TRAPICHE | CUAUHTÉMOC | ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ | C-CIEN-06DPR0103N-06DST0016D-40-41-2016 | 29 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 89 | $703,175.34 | $210,285.99 | $913,461.33 | 100.00% | 82% | 100% | Terminada |
| 41 | 06DST0016D | JUANA URZUA DELGADO | Secundaria Técnica | 169 | ZARAGOZA | ALCARACES | CUAUHTÉMOC | ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ | C-CIEN-06DPR0103N-06DST0016D-40-41-2016 | 29 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 89 | $950,228.60 | $251,566.47 | $1,201,795.07 | 100.00% | 82% | 100% | Terminada |
| 42 | 06DPR0146L | VICENTE GUERRERO | Primaria Urbana | 21 | DOMICILIO CONOCIDO | EL REMATE | COMALA | OC. INGENIERIA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0139B-06DPR0146L-35-42-2016 | 4 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 115 | $785,632.98 | $65,592.00 | $851,224.76 | 100.00% | 88% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0146L | VICENTE GUERRERO | Primaria Urbana | 21 | DOMICILIO CONOCIDO | EL REMATE | COMALA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $22,117.72 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0146L | VICENTE GUERRERO | Primaria Urbana | 21 | DOMICILIO CONOCIDO | EL REMATE | COMALA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $6,728.00 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0146L | VICENTE GUERRERO | Primaria Urbana | 21 | DOMICILIO CONOCIDO | EL REMATE | COMALA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $12,146.36 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 43 | 06DJN0091I | MARIA GUADALUPE MORENO NAVARRO | Jardin de Niños | 69 | SUSANA ORTÍZ | COQUIMATLAN | COQUIMATLAN | ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-2016 | 29 de agosto de 2016 | 20 de septiembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 | 96 | $1,006,981.55 | | $837,847.16 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | | | | | | | | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO | C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-A-2016 | 13 de noviembre de 2017 | | 11 de enero de 2018 | 60 | $327,005.13 | | $326,122.53 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 44 | 06DPR0067Z | JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ | Primaria Urbana | 146 | LAS MORAS | COQUIMATLAN | COQUIMATLAN | DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0067Z-06DJN0205U-44-48 | 15 de agosto de 2016 | 15 de agosto de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 103 | $1,104,399.77 | $241,754.08 | $1,346,153.85 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 45 | 06DPR0293V | FRANCISCO VILLA | Primaria Urbana | 25 | DOMICILIO CONOCIDO | CRUZ DE PIEDRA | COQUIMATLAN | BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0293V-06DPR0186M-45-53-2016 | 29 de agosto de 2016 | 29 de agosto de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 89 | $601,374.06 | $224,046.00 | $825,420.05 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0293V | FRANCISCO VILLA | Primaria Urbana | 25 | DOMICILIO CONOCIDO | CRUZ DE PIEDRA | COQUIMATLAN | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $31,333.92 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0293V | FRANCISCO VILLA | Primaria Urbana | 25 | DOMICILIO CONOCIDO | CRUZ DE PIEDRA | COQUIMATLAN | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $8,832.24 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0293V | FRANCISCO VILLA | Primaria Urbana | 25 | DOMICILIO CONOCIDO | CRUZ DE PIEDRA | COQUIMATLAN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $20,903.20 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 46 | 06DJN0099A | JUANA URZUA DELGADO | Jardin de Niños | 25 | DOMICILIO CONOCIDO | JALA | COQUIMATLAN | ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-2016 | 29 de agosto de 2016 | 20 de septiembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 | 96 | $683,278.83 | | $486,828.17 | 100.00% | 77% | 100% | Terminada |

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

**miércoles 31 de julio de 2019**

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | Monto Real Ejecutado | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO | C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-A-2016 | 13 de noviembre de 2017 | | 11 de enero de 2018 | 60 | $355,500.00 | | $351,858.26 | 100.00% | 100% | 100% | [illegible] |
| | 06DJN0099A | JUANA URZUA DELGADO | Jardín de Niños | 25 | DOMICILIO CONOCIDO | JALA | COQUIMATLAN | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $26,297.20 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0099A | JUANA URZUA DELGADO | Jardín de Niños | 25 | DOMICILIO CONOCIDO | JALA | COQUIMATLAN | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $9,915.68 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0099A | JUANA URZUA DELGADO | Jardín de Niños | 25 | DOMICILIO CONOCIDO | JALA | COQUIMATLAN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $12,541.92 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 47 | 06DPR0255S | ALBERTO LARIOS VILLALPANDO | Primaria Urbana | 363 | EMILIO CARRANZA | COQUIMATLAN | COQUIMATLAN | ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS | C-CIEN-06DPR0128W-06DPR0255S-17-47-2016 | 4 de julio de 2016 | 4 de julio de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 115 | $1,158,562.66 | $427,975.00 | $1,586,537.66 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 48 | 06DJN0205U | JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA | Jardín de Niños | 63 | GUAYMAS | COQUIMATLAN | COQUIMATLAN | DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0067Z-06DJN0205U-44-48 | 15 de agosto de 2016 | 15 de agosto de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 103 | $966,989.64 | $162,978.96 | $1,129,968.60 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 49 | 06DML0006U | CAM RICARDO DE JESUÚS VÁZQUEZ LARA CENTENO | Jardín de Niños | 97 | DOMICILIO CONOCIDO | COL. ALFREDO V. BONFIL | VILLA DE ÁLVAREZ | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0165Z-06DML0006U-106-49-2016 | 22 de mayo de 2017 | | 18 de septiembre de 2017 | 120 | $770,205.20 | | $770,205.20 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 50 | 06DPR0185N | VALENTIN GOMEZ FARIAS | Primaria Urbana | 312 | EMILIANO ZAPATA | COQUIMATLAN | COQUIMATLAN | C. CARLOS ISÍAS DURÁN OROZCO | C-CIEN-06DPR0185N-06DPR0267X-50-51-2016 | 15 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 103 | $1,335,612.88 | | $1,080,323.92 | 100.00% | 100% | 100% | Terminación Anticipada |
| | | | | | | | | BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0185N-50-1-2016 | 2 de abril de 2018 | 28 de junio de 2018 | 11 de mayo de 2018 | 40 | $506,214.50 | | $506,214.50 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 51 | 06DPR0267X | CINCO DE MAYO | Primaria Urbana | 63 | DOMICILIO CONOCIDO | JALA | COQUIMATLAN | C. CARLOS ISÍAS DURÁN OROZCO | C-CIEN-06DPR0185N-06DPR0267X-50-51-2016 | 15 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 103 | $942,231.32 | | $866,114.84 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 52 | 06DST0018B | VALENTIN GOMEZ FARIAS | Secundaria Técnica | 159 | REVOLUCIÓN | EL TRAPICHE | CUAUHTÉMOC | ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS | C-CIEN-06DPR0095V-06DST0018B-26-52-2016 | 20 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 24 de noviembre de 2016 | 97 | $692,620.06 | $220,841.48 | $913,461.54 | 100.00% | 74% | 100% | Terminada |
| 53 | 06DPR0186M | MIGUEL HIDALGO | Primaria Urbana | 29 | DOMICILIO CONOCIDO | AGUA ZARCA | COQUIMATLAN | BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0293V-06DPR0186M-45-53-2016 | 29 de agosto de 2016 | 29 de agosto de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 89 | $879,449.24 | $165,000.00 | $1,044,449.24 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0186M | MIGUEL HIDALGO | Primaria Urbana | 29 | DOMICILIO CONOCIDO | AGUA ZARCA | COQUIMATLAN | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $9,836.80 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0186M | MIGUEL HIDALGO | Primaria Urbana | 29 | DOMICILIO CONOCIDO | AGUA ZARCA | COQUIMATLAN | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $11,938.95 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0186M | MIGUEL HIDALGO | Primaria Urbana | 29 | DOMICILIO CONOCIDO | AGUA ZARCA | COQUIMATLAN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $18,447.48 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 54 | 06DJN0094F | ANTONIO BARBOSA HELDT | Jardín de Niños | 16 | CONSTITUCION | OCOTILLO | CUAUHTÉMOC | ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS | C-CIEN-06DJN0094F-06DPR0170L-54-60-2016 | 20 de junio de 2016 | 20 de junio de 2016 | 18 de octubre de 2016 | 121 | $702,281.45 | $133,000.00 | $835,281.45 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0094F | ANTONIO BARBOSA HELDT | Jardín de Niños | 16 | CONSTITUCION | OCOTILLO | CUAUHTÉMOC | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $34,798.84 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0094F | ANTONIO BARBOSA HELDT | Jardín de Niños | 16 | CONSTITUCION | OCOTILLO | CUAUHTÉMOC | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $5,064.56 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 55 | 06DML0005V | ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCÍA | Educación Especial | 20 | AV. 20 DE NOVIEMBRE | QUESERÍA | CUAUHTÉMOC | ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY | C-CIEN-06DML0005V-55-2016 | 10 de octubre de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 6 de enero de 2017 | 89 | $782,884.13 | $130,577.01 | $909,401.65 | 100.00% | 73% | 100% | Terminada |
| 56 | 06DPR0180S | VENUSTIANO CARRANZA | Primaria Urbana | 55 | FRANCISCO I. MADERO | ALZADA | CUAUHTÉMOC | ING. FERNANDO LUNA PARRA | C-CIEN-06DPR0180S-56-2016 | 25 de julio de 2016 | 25 de julio de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 102 | $940,137.92 | $261,785.15 | $1,201,923.06 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 57 | 06DJN0112E | MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO | Jardín de Niños | 121 | VICTORIA | CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | CONSTRUCTORA ALEMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-0606DES0008C-06DJN0112E-19-57-2016 | 27 de junio de 2016 | 27 de junio de 2016 | 18 de octubre de 2016 | 114 | $1,048,535.55 | $166,284.52 | $1,161,735.23 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0112E | MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO | Jardín de Niños | 121 | VICTORIA | CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $63,139.96 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0112E | MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO | Jardín de Niños | 121 | VICTORIA | CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $5,064.56 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 58 | 06DPR0060F | PRIMERO DE MAYO | Primaria Urbana | 52 | AQUILES SERDAN | OCOTILLO | CUAUHTÉMOC | CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DPR0009I-06DPR0060F-32-58-2016 | 18 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | 22 de octubre de 2016 | 97 | $849,190.06 | $249,990.93 | $1,099,180.99 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0060F | PRIMERO DE MAYO | Primaria Urbana | 52 | AQUILES SERDAN | OCOTILLO | CUAUHTÉMOC | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $47,051.92 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0060F | PRIMERO DE MAYO | Primaria Urbana | 52 | AQUILES SERDAN | OCOTILLO | CUAUHTÉMOC | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $10,672.00 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0060F | PRIMERO DE MAYO | Primaria Urbana | 52 | AQUILES SERDAN | OCOTILLO | CUAUHTÉMOC | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $18,295.52 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 59 | 06DJN0025J | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | Jardín de Niños | 38 | ADOLFO RUIZ CORTINES | CUYUTLÁN | ARMERÍA | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0383N-06DJN0025J-6-59 | 13 de junio de 2016 | 15 de julio de 2016 | 7 de octubre de 2016 | 117 | $1,012,445.51 | $146,261.78 | $1,158,707.28 | 100.00% | 73% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0025J | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | Jardín de Niños | 38 | ADOLFO RUIZ CORTINES | CUYUTLÁN | ARMERÍA | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $31,966.12 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0025J | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | Jardín de Niños | 38 | ADOLFO RUIZ CORTINES | CUYUTLÁN | ARMERÍA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $12,371.40 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 60 | 06DPR0170L | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 24 | DOMICILIO CONOCIDO | EL CÓBANO | CUAUHTÉMOC | ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS | C-CIEN-06DJN0094F-06DPR0170L-54-60-2016 | 20 de junio de 2016 | 26 de julio de 2016 | 18 de octubre de 2016 | 121 | $637,452.31 | $149,292.22 | $786,746.53 | 100.00% | 70% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0170L | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 24 | DOMICILIO CONOCIDO | EL CÓBANO | CUAUHTÉMOC | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $43,319.04 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0170L | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 24 | DOMICILIO CONOCIDO | EL CÓBANO | CUAUHTÉMOC | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $6,728.00 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

miércoles 31 de julio de 2019

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | Monto Real Ejecutado | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| | 06DPR0170L | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 24 | DOMICILIO CONOCIDO | EL CÓBANO | CUAUHTÉMOC | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $38,110.64 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 61 | 06DPR0191Y | MIGUEL HIDALGO | Primaria Urbana | 32 | DOMICILIO CONOCIDO | ZINACAMITLAN (LOS CHICOS) | IXTLAHUACAN | CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DPR0219N-06DPR0191Y-21-61-2016 | 18 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | 22 de octubre de 2016 | 97 | $853,199.89 | $215,201.07 | $1,068,400.96 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0191Y | MIGUEL HIDALGO | Primaria Urbana | 32 | DOMICILIO CONOCIDO | ZINACAMITLAN (LOS CHICOS) | IXTLAHUACAN | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $21,744.20 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 62 | 06DPR0202N | JULIAN SILVA PALACIO | Primaria Urbana | 328 | ALVARO OBREGÓN | IXTLAHUACÁN | IXTLAHUACAN | ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA | C-CIEN-06EPR0007J-06DPR0202N-24-62-2016 | 26 de septiembre de 2016 | 20 de octubre de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | 97 | $1,072,384.71 | $514,153.75 | $1,586,538.45 | 100.00% | 75% | 100% | Terminada |
| 63 | 06DPR0311U | FRANCISCO VILLA | Primaria Urbana | 342 | GENERAL LAZARO CARDENAS | MANZANILLO | MANZANILLO | CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0311U-63-2016 | 15 de agosto de 2016 | 15 de agosto de 2016 | 13 de noviembre de 2016 | 91 | $807,525.85 | $105,935.53 | $913,461.38 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 64 | 06DPR0296S | FRANCISCO VILLA | Primaria Urbana | 132 | DOMICILIO CONOCIDO | FRANCISCO VILLA | MANZANILLO | CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0296S-06DES0006E-64-92-2016 | 20 de junio de 2016 | 15 de julio de 2016 | 6 de octubre de 2016 | 109 | $1,051,851.34 | $171,786.00 | $1,223,637.34 | 100.00% | 77% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0296S | FRANCISCO VILLA | Primaria Urbana | 132 | DOMICILIO CONOCIDO | FRANCISCO VILLA | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $72,410.68 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0296S | FRANCISCO VILLA | Primaria Urbana | 132 | DOMICILIO CONOCIDO | FRANCISCO VILLA | MANZANILLO | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $5,064.56 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0296S | FRANCISCO VILLA | Primaria Urbana | 132 | DOMICILIO CONOCIDO | FRANCISCO VILLA | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $69,690.48 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 65 | 06DPR0300O | 5 DE MAYO | Primaria Urbana | 320 | ANDADOR EDUCATIVO | EL COLOMO | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0083Q-06DPR0300O-20-65-2016 | 27 de junio de 2016 | 26 de julio de 2016 | 18 de octubre de 2016 | 114 | $1,428,649.62 | $157,887.99 | $1,586,537.61 | 100.00% | 75% | 100% | Terminada |
| 66 | 06DPR0338A | ANICETO CASTELLANOS | Primaria Urbana | 21 | DOMICILIO CONOCIDO | MANUEL AVILA CAMACHO | MANZANILLO | ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA | C-CIEN-06DPR0338A-66-2016 | 8 de agosto de 2016 | 7 de septiembre de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 103 | $784,461.70 | | $696,184.30 | 100.00% | 71% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0338A | ANICETO CASTELLANOS | Primaria Urbana | 21 | DOMICILIO CONOCIDO | MANUEL AVILA CAMACHO | MANZANILLO | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $4,839.52 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0338A | ANICETO CASTELLANOS | Primaria Urbana | 21 | DOMICILIO CONOCIDO | MANUEL AVILA CAMACHO | MANZANILLO | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $1,625.16 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 67 | 06DPR0244M | CARLOS SEVILLA DEL RIO | Primaria Urbana | 30 | DOMICILIO CONOCIDO | VELADERO DE CAMOTLAN | MANZANILLO | AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0244M-06DPR0313S-67-85-2016 | 18 de julio de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | $1,006,297.23 | | $1,006,297.22 | 100.00% | 66% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0244M | CARLOS SEVILLA DEL RIO | Primaria Urbana | 30 | DOMICILIO CONOCIDO | VELADERO DE CAMOTLAN | MANZANILLO | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $3,804.80 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0244M | CARLOS SEVILLA DEL RIO | Primaria Urbana | 30 | DOMICILIO CONOCIDO | VELADERO DE CAMOTLAN | MANZANILLO | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $11,335.75 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0244M | CARLOS SEVILLA DEL RIO | Primaria Urbana | 30 | DOMICILIO CONOCIDO | VELADERO DE CAMOTLAN | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $16,997.48 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 68 | 06DPR0048K | ISMAEL AGUAYO FIGUEROA | Primaria Urbana | 187 | ROSA MORADA FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS | MANZANILLO | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0048K-06DPR0125Z-68-87-2016 | 1 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 117 | $893,830.15 | | $893,830.15 | 100.00% | 62% | 100% | Terminada |
| 69 | 06DPR0287K | FRANCISCO I. MADERO | Primaria Urbana | 27 | FRANCISCO I. MADERO | EL CHAVARIN | MANZANILLO | RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0287K-69-2016 | 18 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | $811,469.54 | $99,770.68 | $911,240.22 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0287K | FRANCISCO I. MADERO | Primaria Urbana | 27 | FRANCISCO I. MADERO | EL CHAVARIN | MANZANILLO | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $20,313.92 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0287K | FRANCISCO I. MADERO | Primaria Urbana | 27 | FRANCISCO I. MADERO | EL CHAVARIN | MANZANILLO | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $45,404.72 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0287K | FRANCISCO I. MADERO | Primaria Urbana | 27 | FRANCISCO I. MADERO | EL CHAVARIN | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $70,791.32 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 70 | 06DPR0123A | JUAN ESCUTIA | Primaria Urbana | 35 | DOMICILIO CONOCIDO | PUERTECITO DE LAJAS | MANZANILLO | CENTELLA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0123A-70-2016 | 11 de julio de 2016 | 4 de agosto de 2016 | 14 de octubre de 2016 | 96 | $986,162.95 | | $866,862.20 | 100.00% | 75% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0123A | JUAN ESCUTIA | Primaria Urbana | 35 | DOMICILIO CONOCIDO | PUERTECITO DE LAJAS | MANZANILLO | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $18,845.36 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0123A | JUAN ESCUTIA | Primaria Urbana | 35 | DOMICILIO CONOCIDO | PUERTECITO DE LAJAS | MANZANILLO | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $4,098.28 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0123A | JUAN ESCUTIA | Primaria Urbana | 35 | DOMICILIO CONOCIDO | PUERTECITO DE LAJAS | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $16,512.60 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 71 | 06DPR0251W | MIGUEL HIDALGO | Primaria Urbana | 188 | FRANCISCO VILLA | VENUSTIANO CARRANZA (CUALATA) | MANZANILLO | OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DIN0111F-06DPR0251W-10-71-2016 | 27 de junio de 2016 | 27 de junio de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 130 | $1,098,620.50 | | $710,760.91 | 100.00% | 100% | 100% | Terminación Anticipada |
| | 06DPR0251W | MIGUEL HIDALGO | Primaria Urbana | 188 | FRANCISCO VILLA | VENUSTIANO CARRANZA (CUALATA) | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0251W-71A-2016 | 27 de junio de 2018 | 27 de junio de 2018 | 25 de septiembre de 2018 | 91 | $635,326.26 | | | 71.54% | 100% | 100% | Terminada |
| 72 | 06DPR0341O | LEONARDO B. GUTIERREZ | Primaria Urbana | 46 | LAZARO CARDENAS | LA CULEBRA (COLIMILLA) | MANZANILLO | ING. MARIO GARVO BRAVO | C-CIEN-06DPR0341O-72-2016 | 18 de julio de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | $982,597.60 | $62,601.93 | $1,045,197.61 | 100.00% | 66% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0341O | LEONARDO B. GUTIERREZ | Primaria Urbana | 46 | LAZARO CARDENAS | LA CULEBRA (COLIMILLA) | MANZANILLO | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $12,704.32 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0341O | LEONARDO B. GUTIERREZ | Primaria Urbana | 46 | LAZARO CARDENAS | LA CULEBRA (COLIMILLA) | MANZANILLO | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $11,938.72 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

miércoles 31 de julio de 2019

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | Monto Real Ejecutado | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| | 06DPR0341O | LEONARDO B. GUTIERREZ | Primaria Urbana | 46 | LAZARO CARDENAS | LA CULEBRA (COLIMILLA) | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $16,397.76 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 73 | 06DJN0083Z | MANUEL GODINA HORTA | Jardin de Niños | 57 | CUITLAHUAC | CAMOTLÁN DE MIRAFLORES | MANZANILLO | DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06JN0083Z-06DPR0339Z-73-80-2016 | 27 de junio de 2016 | 5 de agosto de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 122 | $966,696.01 | $148,573.83 | $1,115,269.84 | 100.00% | 68% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0083Z | MANUEL GODINA HORTA | Jardin de Niños | 57 | CUITLAHUAC | CAMOTLÁN DE MIRAFLORES | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $3,433.60 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 74 | 06DPR0319M | VENUSTIANO CARRANZA | Primaria Urbana | 461 | VENUSTIANO CARRANZA | EL COLOMO | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0319M-06DJN0106U-74-83-2016 | 4 de julio de 2016 | 11 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 123 | $1,486,610.56 | $292,235.00 | $1,778,845.55 | 100.00% | 69% | 100% | Terminada |
| 75 | 06DJN0134Q | IGNACIO LOPEZ RAYON | Jardin de Niños | 27 | PROLONGACION CALLE PRINCIPAL | LOS CEDROS | MANZANILLO | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0134Q-75-2016 | 8 de agosto de 2016 | 7 de septiembre de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 103 | $963,218.54 | $145,746.45 | $1,011,870.03 | 100.00% | 71% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0134Q | IGNACIO LOPEZ RAYON | Jardin de Niños | 27 | PROLONGACION CALLE PRINCIPAL | LOS CEDROS | MANZANILLO | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $4,839.52 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0134Q | IGNACIO LOPEZ RAYON | Jardin de Niños | 27 | PROLONGACION CALLE PRINCIPAL | LOS CEDROS | MANZANILLO | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $1,083.44 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 76 | 06DJN0206T | CARLOS DE LA MADRID VIRGEN | Jardin de Niños | 113 | FRANCISCO I. MADERO | EL COLOMO | MANZANILLO | AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06JN0206T-06DPR0023B-76-91-2016 | 27 de junio de 2016 | 8 de agosto de 2016 | 7 de diciembre de 2016 | 164 | $1,029,423.28 | | $1,004,135.77 | 100.00% | 74% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0206T | CARLOS DE LA MADRID VIRGEN | Jardin de Niños | 113 | FRANCISCO I. MADERO | EL COLOMO | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $49,378.88 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 77 | 06DJN0209Q | JARDIN DE NIÑOS | Jardin de Niños | 48 | HALCON | EL GARCERO | MANZANILLO | AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06JN0209Q-06DPR0087M-77-102-2016 | 18 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | $968,288.88 | | $753,573.04 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 78 | 06DPR0121C | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 53 | EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | MANZANILLO | ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ | C-CIEN-06DPR0121C-78-2016 | 8 de agosto de 2016 | 7 de septiembre de 2016 | 17 de noviembre de 2016 | 102 | $977,601.96 | | $977,601.96 | 100.00% | 71% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0121C | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 53 | EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | MANZANILLO | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $35,765.12 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0121C | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 53 | EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | MANZANILLO | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $14,893.24 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0121C | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 53 | EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $22,394.96 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 79 | 06DPR0205K | VEINTE DE NOVIEMBRE | Primaria Urbana | 31 | DOMICILIO CONOCIDO | CANOAS | MANZANILLO | LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA | C-CIEN-06DPR0205K-79-2016 | 11 de julio de 2016 | 11 de julio de 2016 | 14 de octubre de 2016 | 96 | $966,224.31 | $92,800.08 | $1,059,024.39 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0205K | VEINTE DE NOVIEMBRE | Primaria Urbana | 31 | DOMICILIO CONOCIDO | CANOAS | MANZANILLO | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $12,704.32 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0205K | VEINTE DE NOVIEMBRE | Primaria Urbana | 31 | DOMICILIO CONOCIDO | CANOAS | MANZANILLO | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $7,113.12 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0205K | VEINTE DE NOVIEMBRE | Primaria Urbana | 31 | DOMICILIO CONOCIDO | CANOAS | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $11,008.40 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 80 | 06DPR0339Z | PEDRO NUÑEZ | Primaria Urbana | 229 | INDEPENDENCIA | CAMOTLÁN DE MIRAFLORES | MANZANILLO | DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06JN0083Z-06DPR0339Z-73-80-2016 | 27 de junio de 2016 | 5 de agosto de 2016 | 27 de octubre de 2016 | 123 | $946,787.07 | $236,696.76 | $1,183,483.83 | 100.00% | 68% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0339Z | PEDRO NUÑEZ | Primaria Urbana | 229 | INDEPENDENCIA | CAMOTLÁN DE MIRAFLORES | MANZANILLO | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $23,701.12 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 81 | 06DPR0118P | LA PAZ | Primaria Urbana | 43 | LA PAZ | EL CHARCO | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0118P-81-2016 | 18 de julio de 2016 | 11 de agosto de 2016 | 21 de octubre de 2016 | 96 | $939,350.32 | $143,702.26 | $1,083,052.58 | 100.00% | 75% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0118P | LA PAZ | Primaria Urbana | 43 | LA PAZ | EL CHARCO | MANZANILLO | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $6,032.00 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0118P | LA PAZ | Primaria Urbana | 43 | LA PAZ | EL CHARCO | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $9,488.80 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 82 | 06DPR0340P | VICTORIANO GUZMAN | Primaria Urbana | 17 | DOMICILIO CONOCIDO | CIRUELITO DE LA MARINA | MANZANILLO | DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0340P-82-2016 | 8 de agosto de 2016 | 7 de septiembre de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 103 | $795,410.18 | | $795,410.18 | 100.00% | 71% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0340P | VICTORIANO GUZMAN | Primaria Urbana | 17 | DOMICILIO CONOCIDO | CIRUELITO DE LA MARINA | MANZANILLO | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $5,848.72 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0340P | VICTORIANO GUZMAN | Primaria Urbana | 17 | DOMICILIO CONOCIDO | CIRUELITO DE LA MARINA | MANZANILLO | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $1,625.16 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0340P | VICTORIANO GUZMAN | Primaria Urbana | 17 | DOMICILIO CONOCIDO | CIRUELITO DE LA MARINA | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $20,497.20 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 83 | 06DJN0106U | ELSA BERENICE MACEDO GARCIA | Jardin de Niños | 22 | DOMICILIO CONOCIDO | SAN BUENAVENTURA | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0319M-06DJN0106U-74-83-2016 | 4 de julio de 2016 | 11 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 123 | $805,187.87 | $55,945.40 | $861,133.26 | 100.00% | 69% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0106U | ELSA BERENICE MACEDO GARCIA | Jardin de Niños | 22 | DOMICILIO CONOCIDO | SAN BUENAVENTURA | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $22,942.48 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

miércoles 31 de julio de 2019

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | Monto Real Ejecutado | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| | 06DJN0106U | ELSA BERENICE MACEDO GARCIA | Jardin de Niños | 22 | DOMICILIO CONOCIDO | SAN BUENAVENTURA | MANZANILLO | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $2,744.56 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 84 | 06DTV0024Z | IVAN DELGADO ENCISO | Telesecundaria | 34 | DOMICILIO CONOCIDO | LLANO DE LA MARINA | MANZANILLO | ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELESCO | C-CIEN-06DTV0024Z-06DPR0307H-84-99-2016 | 4 de julio de 2016 | 11 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 123 | $980,439.40 | $125,325.41 | $1,105,764.81 | 100.00% | 69% | 100% | Terminada |
| 85 | 06DPR0313S | RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | Primaria Urbana | 133 | PEDRO NUÑEZ | MANZANILLO | MANZANILLO | AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0244M-06DPR0313S-67-85-2016 | 18 de julio de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | $908,145.24 | | $906,763.89 | 100.00% | 66% | 100% | Terminada |
| 86 | 06DPR0119O | OCAMPO N. BAEZ | Primaria Urbana | 90 | DOMICILIO CONOCIDO | CHANDIABLO | MANZANILLO | CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0119O-86-2016 | 8 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 110 | $1,020,723.80 | $168,871.56 | $1,189,595.36 | 100.00% | 66% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0119O | OCAMPO N. BAEZ | Primaria Urbana | 90 | DOMICILIO CONOCIDO | CHANDIABLO | MANZANILLO | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $4,839.52 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0119O | OCAMPO N. BAEZ | Primaria Urbana | 90 | DOMICILIO CONOCIDO | CHANDIABLO | MANZANILLO | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $1,083.44 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 87 | 06DPR0125Z | MIGUEL GALINDO | Primaria Urbana | 291 | LAZARO CARDENAS | JALIPA | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0048K-06DPR0125Z-68-87-2016 | 1 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 117 | $1,494,788.21 | $91,750.25 | $1,586,538.46 | 100.00% | 62% | 100% | Terminada |
| 88 | 06DPR0126Y | GREGORIO TORRES QUINTERO | Primaria Urbana | 34 | DOMICILIO CONOCIDO | EL HUIZCOLOTE | MANZANILLO | ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ | C-CIEN-06DPR0126Y-88-2016 | 8 de agosto de 2016 | 7 de septiembre de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 103 | $957,182.24 | | $957,182.24 | 100.00% | 71% | 100% | Terminada |
| | | | | | | | | | C-CIEN-06DPR0126Y-88A-2016 | 9 de octubre de 2017 | | 14 de octubre de 2017 | 6 | $68,630.25 | | $68,630.25 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 89 | 06DPR0005M | MARCELINO RENTERIA | Primaria Urbana | 322 | LAZARO CARDENAS | MANZANILLO | MANZANILLO | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0005M-89-2016 | 1 de agosto de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 95 | $1,323,867.12 | $224,605.00 | $1,548,472.12 | 100.00% | 76% | 100% | Terminada |
| 90 | 06DPR0199Q | NIÑOS HEROES | Primaria Urbana | 267 | AVENIDA NIÑOS HEROES | MANZANILLO | MANZANILLO | ING. JAIME MORFIN ROBLES | C-CIEN-06DPR0199Q-90-2016 | 25 de julio de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 102 | $1,255,865.38 | $330,673.08 | $1,586,538.46 | 100.00% | 71% | 100% | Terminada |
| 91 | 06DPR0023B | J. JESUS DIAZ VIRGEN | Primaria Urbana | 377 | LIMON | MANZANILLO | MANZANILLO | AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06JN0206T-06DPR0023B-76-91-2016 | 27 de junio de 2016 | 8 de agosto de 2016 | 7 de diciembre de 2016 | 164 | $1,136,401.33 | | $1,136,401.33 | 100.00% | 74% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0023B | J. JESUS DIAZ VIRGEN | Primaria Urbana | 377 | LIMON | MANZANILLO | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $94,113.12 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0023B | J. JESUS DIAZ VIRGEN | Primaria Urbana | 377 | LIMON | MANZANILLO | MANZANILLO | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $20,184.00 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0023B | J. JESUS DIAZ VIRGEN | Primaria Urbana | 377 | LIMON | MANZANILLO | MANZANILLO | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $122,983.20 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 92 | 06DES0006E | RICARDO FLORES MAGON | Secundaria Técnica | 469 | CALZADA DE LAS FLORES | MANZANILLO | MANZANILLO | CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0296S-06DES0006E-64-92-2016 | 20 de junio de 2016 | 15 de julio de 2016 | 6 de octubre de 2016 | 109 | $879,678.19 | $33,783.00 | $913,461.19 | 100.00% | 77% | 100% | Terminada |
| 93 | 06DJN0108S | CARMEN G. ROBLES | Jardin de Niños | 41 | ELIAS ARIAS | PATICAJO | MINATITLÁN | ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA | C-CIEN-06DJN0108S-06DPR0371I-93-95-2016 | 18 de julio de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | $940,278.50 | | $661,293.68 | 100.00% | 66% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0108S | CARMEN G. ROBLES | Jardin de Niños | 41 | ELIAS ARIAS | PATICAJO | MINATITLÁN | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $4,839.52 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0108S | CARMEN G. ROBLES | Jardin de Niños | 41 | ELIAS ARIAS | PATICAJO | MINATITLÁN | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $7,282.48 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0108S | CARMEN G. ROBLES | Jardin de Niños | 41 | ELIAS ARIAS | PATICAJO | MINATITLÁN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $18,924.24 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 94 | 06DPR0337B | IGNACIO ALLENDE | Primaria Urbana | 39 | DOMICILIO CONOCIDO | LA LOMA | MINATITLÁN | ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS | C-CIEN-06DPR0337B-94-2016 | 1 de agosto de 2016 | 1 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 95 | $976,376.87 | | $976,376.87 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 95 | 06DPR0371I | J. JESUS MANCILLA RODRIGUEZ | Primaria Urbana | 167 | AV. JUAREZ | MINATITLÁN | MINATITLÁN | ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA | C-CIEN-06DJN0108S-06DPR0371I-93-95-2016 | 18 de julio de 2016 | 24 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | $1,166,889.91 | | $1,166,889.91 | 100.00% | 66% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0371I | J. JESUS MANCILLA RODRIGUEZ | Primaria Urbana | 167 | AV. JUAREZ | MINATITLÁN | MINATITLÁN | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $11,414.40 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0371I | J. JESUS MANCILLA RODRIGUEZ | Primaria Urbana | 167 | AV. JUAREZ | MINATITLÁN | MINATITLÁN | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $3,250.32 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 96 | 06DPR0230J | GREGORIO VEGA | Primaria Urbana | 39 | DOMICILIO CONOCIDO | AGUA SALADA | MINATITLÁN | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0230J-96-2016 | 1 de agosto de 2016 | 1 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 95 | $925,050.67 | $180,718.00 | $1,105,768.67 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 97 | 06DPR0389H | SALVADOR PEREZ MANCILLA | Primaria Urbana | 163 | CALLE 3 | MANZANILLO | MANZANILLO | CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0389H-06DPR0277D-97-98-2016 | 18 de julio de 2016 | 5 de agosto de 2016 | 15 de octubre de 2016 | 90 | $838,589.31 | $74,767.60 | $913,356.91 | 100.00% | 80% | 100% | Terminada |
| 98 | 06DPR0277D | IGNACIO ZARAGOZA | Primaria Urbana | 172 | JESUS GONZALEZ ORTEGA | MANZANILLO | MANZANILLO | CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0389H-06DPR0277D-97-98-2016 | 18 de julio de 2016 | 5 de agosto de 2016 | 15 de octubre de 2016 | 90 | $770,564.06 | $142,897.00 | $913,461.06 | 100.00% | 80% | 100% | Terminada |
| 99 | 06DPR0307H | MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ | Primaria Urbana | 110 | DOMICILIO CONOCIDO | PATICAJO | MINATITLÁN | ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELESCO | C-CIEN-06DTV0024Z-06DPR0307H-84-99-2016 | 4 de julio de 2016 | 11 de agosto de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 123 | $1,241,946.27 | | $1,241,946.27 | 100.00% | 69% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0307H | MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ | Primaria Urbana | 110 | DOMICILIO CONOCIDO | PATICAJO | MINATITLÁN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $27,788.96 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0307H | MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ | Primaria Urbana | 110 | DOMICILIO CONOCIDO | PATICAJO | MINATITLÁN | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $1,700.56 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0307H | MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ | Primaria Urbana | 110 | DOMICILIO CONOCIDO | PATICAJO | MINATITLÁN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $40,994.40 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 100 | 06DJN0178N | ANDREA FIGUEROA MICHEL | Jardin de Niños | 87 | 5 DE MAYO | MINATITLÁN | MINATITLÁN | JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0178N-06DPR0239A-100-101 | 20 de junio de 2016 | 8 de agosto de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 129 | $1,079,260.21 | | $1,079,260.19 | 100.00% | 62% | 100% | Terminada |

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

**miércoles 31 de julio de 2019**

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | Monto Real Eiecutado | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Fisico | Estatus de contrato |
| | 06DJN0178N | ANDREA FIGUEROA MICHEL | Jardin de Niños | 87 | 5 DE MAYO | MINATITLÁN | MINATITLÁN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $36,247.68 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 101 | 06DPR0239A | J. GUADALUPE VICTORIA | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | SAN ANTONIO | MINATITLÁN | JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0178N-06DPR0239A-100-101 | 20 de junio de 2016 | 8 de agosto de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 129 | $1,004,098.96 | | $1,004,098.95 | 100.00% | 62% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0239A | J. GUADALUPE VICTORIA | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | SAN ANTONIO | MINATITLÁN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $18,409.20 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0239A | J. GUADALUPE VICTORIA | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | SAN ANTONIO | MINATITLÁN | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $1,700.56 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0239A | J. GUADALUPE VICTORIA | Primaria Urbana | 28 | DOMICILIO CONOCIDO | SAN ANTONIO | MINATITLÁN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $20,497.20 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 102 | 06DPR0087M | SIN NOMBRE | Primaria Urbana | 133 | CALLE GARZA ESQUINA RUISEÑOR | EL COLOMO | MANZANILLO | AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06JN0209Q-06DPR0087M-77-102-2016 | 18 de julio de 2016 | 18 de julio de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 109 | $802,072.49 | | $682,599.92 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 103 | 06DPR0214S | JUAN ALDAMA | Primaria Urbana | 51 | PROLONGACION BENITO JUAREZ | SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA | TECOMAN | RUBEN CASTILLON GORDILLO | C-CIEN-06DPR0214S-103-2016 | 4 de julio de 2016 | 4 de agosto de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 115 | $934,645.64 | $170,199.35 | $1,104,844.99 | 100.00% | 73% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0214S | JUAN ALDAMA | Primaria Urbana | 51 | PROLONGACION BENITO JUAREZ | SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA | TECOMAN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-005-2016 | 22 de agosto de 2016 | 4 de octubre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $27,730.96 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0214S | JUAN ALDAMA | Primaria Urbana | 51 | PROLONGACION BENITO JUAREZ | SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA | TECOMAN | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-006-2016 | 22 de agosto de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 5 de octubre de 2016 | 45 | $7,074.84 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0214S | JUAN ALDAMA | Primaria Urbana | 51 | PROLONGACION BENITO JUAREZ | SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA | TECOMAN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $26,646.36 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 104 | 06DPR0223Z | CUAUHTEMOC | Primaria Urbana | 35 | INDEPENDENCIA | CALLEJONES | TECOMAN | C. NEREIDA LÓPEZ VERDE | C-CIEN-06DJN0116A-06DPR0223Z-11-104-2016 | 29 de agosto de 2016 | 20 de septiembre de 2016 | 2 de diciembre de 2016 | 96 | $634,375.10 | | $423,303.82 | 100.00% | 77% | 100% | Terminada |
| | | | | | | | | ELECSOL S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0223Z-104-8-2016 | 27 de noviembre de 2017 | | 31 de enero de 2018 | 66 | $624,930.06 | | $624,303.82 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 105 | 06DPR0321A | LEOPOLDO CARABALLO | Primaria Urbana | 133 | BRASIL | MADRID | TECOMAN | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0321A-06DPR0224Z-105-110-2016 | 1 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 117 | $1,044,617.67 | $301,536.00 | $1,346,153.67 | 100.00% | 62% | 100% | Terminada |
| 106 | 06DPR0165Z | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 187 | DOMICILIO CONOCIDO | COL. EL TIVOLI | COLIMA | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0165Z-06DML0006U-106-49-2016 | 22 de mayo de 2017 | | 18 de septiembre de 2017 | 120 | $1,105,769.22 | | $1,105,769.22 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 107 | 06DPR0073J | ALFREDO V. BONFIL | Primaria Urbana | 85 | LAZARO CARDENAS | COLONIA BAYARDO | TECOMAN | CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0077F-06DPR0073J-8-107-2016 | 15 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 103 | $836,229.43 | $235,234.35 | $1,050,249.02 | 100.00% | 71% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0073J | ALFREDO V. BONFIL | Primaria Urbana | 85 | LAZARO CARDENAS | COLONIA BAYARDO | TECOMAN | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $18,092.52 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

**miércoles 31 de julio de 2019**

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | Monto Real Ejecutado | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| | 06DPR0073J | ALFREDO V. BONFIL | Primaria Urbana | 85 | LAZARO CARDENAS | COLONIA BAYARDO | TECOMAN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $44,789.92 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 108 | 06DPR0217P | MANUEL ALVAREZ | Primaria Urbana | 71 | DOMICILIO CONOCIDO | COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE) | TECOMAN | ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY | C-CIEN-06DPR0217P-06DJN0167H-108-114-2016 | 26 de septiembre de 2016 | 20 de octubre de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | 97 | $841,046.08 | | $841,046.08 | 100.00% | 75% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0217P | MANUEL ALVAREZ | Primaria Urbana | 71 | DOMICILIO CONOCIDO | COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE) | TECOMAN | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $25,388.92 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0217P | MANUEL ALVAREZ | Primaria Urbana | 71 | DOMICILIO CONOCIDO | COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE) | TECOMAN | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $25,206.80 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0217P | MANUEL ALVAREZ | Primaria Urbana | 71 | DOMICILIO CONOCIDO | COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE) | TECOMAN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $40,994.40 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 109 | 06DES0001J | GREGORIO TORRES QUINTERO | Secundaria Técnica | 612 | ANDRES QUINTANA ROO | TECOMAN | TECOMAN | ELECSOL S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0076G-06DES0001J-5-109-2016 | 11 de julio de 2016 | 11 de julio de 2016 | 26 de octubre de 2016 | 108 | $1,285,782.19 | $300,756.00 | $1,586,538.18 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 110 | 06DPR0224Z | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 242 | IGNACIO ZARAGOZA | CALERAS | TECOMAN | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0321A-06DPR0224Z-105-110-2016 | 1 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 117 | $1,018,567.26 | $327,586.59 | $1,346,153.85 | 100.00% | 62% | 100% | Terminada |
| 111 | 06DPR0243N | FRANCISCO JAVIER MINA | Primaria Urbana | 117 | NIÑOS HEROES | EL HORMIGUERO | TECOMAN | CONSTRUCCIONES, COLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0243N-06DPR0232H-111-112-2016 | 20 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 98 | $874,133.57 | $267,051.85 | $1,141,185.41 | 100.00% | 74% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0243N | FRANCISCO JAVIER MINA | Primaria Urbana | 117 | NIÑOS HEROES | EL HORMIGUERO | TECOMAN | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $5,925.28 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0243N | FRANCISCO JAVIER MINA | Primaria Urbana | 117 | NIÑOS HEROES | EL HORMIGUERO | TECOMAN | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $28,221.64 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0243N | FRANCISCO JAVIER MINA | Primaria Urbana | 117 | NIÑOS HEROES | EL HORMIGUERO | TECOMAN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $47,662.08 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 112 | 06DPR0232H | CUAUHTEMOC | Primaria Urbana | 405 | PROGRESO | TECOMAN | TECOMAN | CONSTRUCCIONES, COLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0243N-06DPR0232H-111-112-2016 | 20 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 25 de noviembre de 2016 | 98 | $754,918.66 | $157,049.94 | $911,968.60 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 113 | 06DJN0082A | LEONA VICARIO | Jardin de Niños | 89 | BENITO JUÁREZ | LOS ARCOS (POZO CUATRO) | TECOMAN | ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY | C-CIEN-06DJN0082A-113-2016 | 10 de octubre de 2016 | 3 de noviembre de 2016 | 6 de enero de 2017 | 89 | $828,261.72 | $228,134.15 | $987,602.47 | 100.00% | 73% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0082A | LEONA VICARIO | Jardin de Niños | 89 | BENITO JUÁREZ | LOS ARCOS (POZO CUATRO) | TECOMAN | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $38,416.88 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0082A | LEONA VICARIO | Jardin de Niños | 89 | BENITO JUÁREZ | LOS ARCOS (POZO CUATRO) | TECOMAN | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $25,413.28 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0082A | LEONA VICARIO | Jardin de Niños | 89 | BENITO JUÁREZ | LOS ARCOS (POZO CUATRO) | TECOMAN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $41,806.40 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 114 | 06DJN0167H | MA. CONCEPCÓN BARBOSA DE ANGUIANO | Jardin de Niños | 40 | AV. 5 DE MAYO | EL HORMIGUERO | TECOMAN | ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY | C-CIEN-06DPR0217P-06DJN0167H-108-114-2016 | 26 de septiembre de 2016 | 20 de octubre de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | 97 | $901,003.94 | $148,851.00 | $1,021,284.37 | 100.00% | 75% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0167H | MA. CONCEPCÓN BARBOSA DE ANGUIANO | Jardin de Niños | 40 | AV. 5 DE MAYO | EL HORMIGUERO | TECOMAN | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $17,050.84 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0167H | MA. CONCEPCÓN BARBOSA DE ANGUIANO | Jardin de Niños | 40 | AV. 5 DE MAYO | EL HORMIGUERO | TECOMAN | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $8,290.52 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0167H | MA. CONCEPCÓN BARBOSA DE ANGUIANO | Jardin de Niños | 40 | AV. 5 DE MAYO | EL HORMIGUERO | TECOMAN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $10,451.60 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 115 | 06DPR0013V | MA. CONCEPCIÓN FARIAS PÉREZ DE LEÓN | Primaria Urbana | 378 | DOMICILIO CONOCIDO | COL. UNIÓN | TECOMAN | LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA | C-CIEN-06DPR0013V-115-2016 | 22 de mayo de 2017 | 22 de mayo de 2017 | 18 de septiembre de 2017 | 120 | $1,279,971.42 | | $1,346,153.48 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 116 | 06DPR0006L | 15 DE MAYO | Primaria Urbana | 276 | CARLOS VIRGEN BANDA | TECOMAN | TECOMAN | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DJN0067I-06DPR0006L-2-116-2016 | 1 de agosto de 2016 | 1 de agosto de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 110 | $1,248,493.47 | $291,587.01 | $1,540,080.47 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0006L | 15 DE MAYO | Primaria Urbana | 276 | CARLOS VIRGEN BANDA | TECOMAN | TECOMAN | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $11,460.80 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0006L | 15 DE MAYO | Primaria Urbana | 276 | CARLOS VIRGEN BANDA | TECOMAN | TECOMAN | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $18,028.72 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

**miércoles 31 de julio de 2019**

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | Monto Real Eiecutado | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 117 | 06DPR0246K | PALADINES DE LA REVOLUCION | Primaria Urbana | 377 | CALLE MEDELLÍN | TECOMAN | TECOMAN | CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0246K | 6 de marzo de 2017 | | 28 de mayo de 2017 | 84 | $1,275,333.80 | $311,301.66 | $1,586,538.46 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 118 | 06DPR0177E | AMADO NERVO | Primaria Urbana | 22 | DOMICILIO CONOCIDO | AGUA DULCE | VILLA DE ÁLVAREZ | ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS | C-CIEN-06DPR0177E-06DPR0179C-118-119-2016 | 6 de marzo de 2017 | | 28 de mayo de 2017 | 84 | $800,077.28 | | $913,461.28 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 119 | 06DPR0179C | RAMON DURAND | Primaria Urbana | 29 | DOMICILIO CONOCIDO | EL MIXCOATE | VILLA DE ÁLVAREZ | ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS | C-CIEN-06DPR0177E-06DPR0179C-118-119-2016 | 6 de marzo de 2017 | | 28 de mayo de 2017 | 84 | $964,631.50 | | $1,104,495.59 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 120 | 06DPR0283O | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 25 | LOS PINOS | LAS JOYITAS | VILLA DE ÁLVAREZ | BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0283O-06DPR0172J-120-121-2016 | 6 de marzo de 2017 | 3 de abril de 2017 | 28 de mayo de 2017 | 84 | $782,134.79 | | $782,134.79 | 100.00% | 67% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0283O | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 25 | LOS PINOS | LAS JOYITAS | VILLA DE ÁLVAREZ | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $8,644.32 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0283O | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 25 | LOS PINOS | LAS JOYITAS | VILLA DE ÁLVAREZ | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $12,541.69 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0283O | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 25 | LOS PINOS | LAS JOYITAS | VILLA DE ÁLVAREZ | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $19,700.28 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 121 | 06DPR0172J | FLORENTINO LUGO | Primaria Urbana | 26 | AVENIDA COLORINES | EL CHIVATO (PROVIDENCIA) | VILLA DE ÁLVAREZ | BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0283O-06DPR0172J-120-121-2016 | 6 de marzo de 2017 | 3 de abril de 2017 | 28 de mayo de 2017 | 84 | $956,552.14 | | $956,552.14 | 100.00% | 67% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0172J | FLORENTINO LUGO | Primaria Urbana | 26 | AVENIDA COLORINES | EL CHIVATO (PROVIDENCIA) | VILLA DE ÁLVAREZ | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $10,479.44 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0172J | FLORENTINO LUGO | Primaria Urbana | 26 | AVENIDA COLORINES | EL CHIVATO (PROVIDENCIA) | VILLA DE ÁLVAREZ | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $6,572.56 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPR0172J | FLORENTINO LUGO | Primaria Urbana | 26 | AVENIDA COLORINES | EL CHIVATO (PROVIDENCIA) | VILLA DE ÁLVAREZ | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-010-2016 | 12 de junio de 2017 | 26 de agosto de 2017 | 24 de julio de 2017 | 43 | $10,248.60 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 122 | 06DPR0014U | JUAN JOSE RIOS | Primaria Urbana | 291 | HALCONES | CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G DE R. L. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0014U-06DPR0019P-122-123 | 6 de marzo de 2017 | 3 de abril de 2017 | 28 de mayo de 2017 | 84 | $1,394,174.48 | | $1,393,085.03 | 100.00% | 67% | 100% | Terminada |
| 123 | 06DPR0019P | EMILIANO ZAPATA | Primaria Urbana | 175 | TABASCO | CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G DE R. L. DE C. V. | C-CIEN-06DPR0014U-06DPR0019P-122-123 | 6 de marzo de 2017 | 3 de abril de 2017 | 28 de mayo de 2017 | 84 | $1,211,557.54 | | $1,191,419.52 | 100.00% | 67% | 100% | Terminada |
| 124 | 06UCT0013W | BACHILLERATO TÉCNICO NUM. 13 | Educación Media Superior | 155 | DOMICILIO CONOCIDO | CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | ING. JAIME MORFIN ROBLES | C-CIEN-06UCT0013W-147-2016 | 3 de julio de 2017 | | 29 de diciembre de 2017 | 180 | $7,436,210.29 | | $7,436,210.29 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 125 | 06DPT0181F | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 181 | Educación Media Superior | 998 | AV. NIÑOS HEROES | COLIMA | COLIMA | UNIDAD DE INGENIERIA INTEGRAL S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DPT0181F-125-2016 | 5 de diciembre de 2016 | 5 de diciembre de 2016 | 4 de marzo de 2017 | 90 | $1,982,772.19 | $294,882.94 | $2,277,655.13 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPT0181F | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 181 | Educación Media Superior | 998 | AV. NIÑOS HEROES | COLIMA | COLIMA | C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-008-2016 | 17 de abril de 2017 | 17 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $14,595.12 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DPT0181F | COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 181 | Educación Media Superior | 998 | AV. NIÑOS HEROES | COLIMA | COLIMA | C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ | C-CIEN-ADQ-009-2016 | 17 de abril de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 26 de mayo de 2017 | 40 | $64,506.44 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 126 | 06MSU0003G | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO | Educación Superior | 1679 | AV. GRISELDA ALVAREZ | CUAUHTÉMOC | CUAUHTÉMOC | ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE | C-CIEN-06MSU003-126-2016 | 5 de diciembre de 2016 | 5 de diciembre de 2016 | 19 de marzo de 2017 | 105 | $4,409,907.25 | | $5,769,230.25 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 127 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL) | Educación Superior | 12902 | CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN | COQUIMATLAN | COQUIMATLAN | GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C. V. | C-CIEN-06MSU0012O-150-2016 | 4 de septiembre de 2017 | | 10 de febrero de 2018 | 160 | $4,377,479.47 | | $4,377,479.47 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 128 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE PSICOLOGÍA) | Educación Superior | 12902 | AV. UNIVERSIDAD | COLIMA | COLIMA | ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA | C-CIEN-06MSU0012O-151-2016 | 20 de febrero de 2017 | 6 de marzo de 2017 | 18 de agosto de 2017 | 180 | $6,262,502.93 | $67,047.72 | $5,456,509.19 | 100.00% | 92% | 100% | Terminada |
| 129 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS) | Educación Superior | 12902 | AV. UNIVERSIDAD | COLIMA | COLIMA | CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06MSU0012O-152-2016 | 2 de octubre de 2017 | | 29 de abril de 2018 | 210 | $4,771,900.65 | | $4,771,900.65 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 130 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO DE IDIOMAS) | Educación Superior | 12902 | | MANZANILLO | MANZANILLO | PROMOTECNOS S. A. DE C. V. | C-CIEN-06MSU0012O-153-2016 | 28 de agosto de 2017 | | 24 de abril de 2018 | 240 | $19,306,660.87 | $182,037.52 | $19,488,698.39 | 99.07% | 100% | 100% | Terminada |
| 131 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS) | Educación Superior | 12902 | | MANZANILLO | MANZANILLO | CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06MSU0012-154-2016 | 28 de agosto de 2017 | | 25 de marzo de 2018 | 210 | $8,015,564.01 | | | 70.07% | 100% | 83% | Terminación Anticipada |
| 132 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE MEDICINA) | Educación Superior | 12902 | AV. UNIVERSIDAD | COLIMA | COLIMA | ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ | C-CIEN-06MSU0012O-155-2016 | 3 de abril de 2017 | 4 de mayo de 2017 | 30 de agosto de 2017 | 150 | $2,247,028.03 | $97,815.67 | $2,344,843.70 | 100.00% | 21% | 100% | Terminada |
| 133 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS) | Educación Superior | 12902 | | MANZANILLO | MANZANILLO | GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C. V. | C-CIEN-06MSU0012O-156-2016 | 28 de agosto de 2017 | | 25 de marzo de 2018 | 210 | $8,888,136.50 | | $8,888,136.50 | 99.99% | 100% | 100% | Terminada |

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

Escuelas al CIEN 2016

Entidad Federativa: **Colima**

miércoles 31 de julio de 2019

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

| Datos Generales | | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | Estatus de la Acción | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Dirección | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Termino | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Obra Convenio | Monto Real Eiecutado | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 134 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE ENFERMERÍA) | Educación Superior | 12902 | AV. UNIVERSIDAD | COLIMA | COLIMA | GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C. V. | C-CIEN-06MSU0012O-157-2016 | 6 de marzo de 2017 | 4 de abril de 2017 | 2 de agosto de 2017 | 150 | $2,549,992.70 | | $2,549,992.70 | 100.00% | 81% | 100% | Terminada |
| 135 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE ENFERMERÍA) | Educación Superior | 12902 | AV. UNIVERSIDAD | COLIMA | COLIMA | GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C. V. | C-CIEN-06MSU0012O-158-2016 | 20 de febrero de 2017 | 4 de abril de 2017 | 19 de julio de 2017 | 150 | $4,348,297.21 | | $4,348,297.21 | 100.00% | 71% | 100% | Terminada |
| 136 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS) | Educación Superior | 12902 | AV. UNIVERSIDAD | COLIMA | COLIMA | OC. INGENIERIA S. A. DE C. V. | C-CIEN-06MSU0012O-159-2016 | 20 de febrero de 2017 | 3 de abril de 2017 | 19 de julio de 2017 | 150 | $4,197,375.67 | $734,423.32 | $4,931,798.99 | 100.00% | 29% | 100% | Terminada |
| 137 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN) | Educación Superior | 12902 | AV. UNIVERSIDAD | COLIMA | COLIMA | K & B CONSTRUCTORA S. A. DE C. V, | C-CIEN-06MSU0012O-160-2016 | 6 de marzo de 2017 | 3 de abril de 2017 | 2 de agosto de 2017 | 150 | $1,225,151.60 | | $1,225,151.59 | 100.00% | 81% | 100% | Terminada |
| 138 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL) | Educación Superior | 12902 | CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN | COQUIMATLAN | COQUIMATLAN | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06MSU0012O-161-2016 | 20 de febrero de 2017 | 21 de febrero de 2017 | 19 de julio de 2017 | 150 | $4,812,859.60 | $64,002.86 | $4,204,191.78 | 100.00% | 99% | 100% | Terminada |
| 139 | 06MSU0012O | UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN) | Educación Superior | 12902 | | TECOMAN | TECOMAN | ING. JAIME MORFIN ROBLES | C-CIEN-06MSU0012O-162-2016 | 4 de septiembre de 2017 | | 2 de marzo de 2018 | 180 | $1,994,193.22 | | $1,994,193.22 | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 140 | 06MSU0010Q | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO | Educación Superior | 1222 | CAMINO HACIA LAS HUMEDADES | COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA | MANZANILLO | BARRAGAN DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V. | C-CIEN-06MSU0010Q-140-2016 | 12 de diciembre de 2016 | 30 de enero de 2017 | 9 de junio de 2017 | 180 | $22,289,869.16 | | $18,340,483.81 | 100.00% | 100% | 100% | Terminación Anticipada |
| | | | | | | | | DANIEL ALFARO MORA | C-CIEN-06MSU0010Q-140A-2016 | 18 de junio de 2018 | | 16 de septiembre de 2018 | 91 | $1,027,431.95 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06MSU0010Q | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO | Educación Superior | 1222 | CAMINO HACIA LAS HUMEDADES | COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA | MANZANILLO | EDUTELSA S.A. DE C.V. | C-CIEN-ADQ-021-2016 | 19 de noviembre de 2018 | | 16 de febrero de 2019 | 90 | $3,187,700.88 | | | 100.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 141 | 06DCT0157B | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 157 | Educación Media Superior | | | VILLA DE ÁLVAREZ | VILLA DE ÁLVAREZ | ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE | C-CIEN-06DCT0157B-141-2016 | 28 de diciembre de 2018 | | 25 de febrero de 2019 | 60 | $1,783,363.36 | | | 99.82% | 100% | 100% | Terminada |
| 142 | 06DMS0003Q | CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA MIGUEL GALINDO | Educación Media Superior | | | PUEBLO JUÁREZ | COQUIMATLAN | ERINCO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DMS0003Q-142-2016 | 24 de diciembre de 2018 | | 21 de febrero de 2019 | 60 | $1,367,670.08 | | | 99.77% | 100% | 100% | Terminada |
| 143 | 06ETK0002H | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 2 | Educación Media Superior | | | PISCILA | COLIMA | C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO | C-CIEN-06ETK0002H-143-2016 | 21 de enero de 2019 | | 21 de marzo de 2019 | 60 | $456,368.70 | | | 30.00% | 100% | 100% | Terminada |
| 144 | 06DMS0018S | EMSAD NO. 18 | Educación Media Superior | | | LOS ASMOLES | COLIMA | ESTOR DEL PACÍFICO S. A. DE C. V. | C-CIEN-06DMS0018S-144-2016 | 28 de enero de 2019 | | 12 de marzo de 2019 | 44 | $463,732.63 | $76,989.32 | | 97.31% | 100% | 100% | Terminada |
| 140 | TOTAL DE PLANTELES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Elaboró*

*Autorizó*

*Validó*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *$232,040,206.41* | *$19,587,638.62* | *$229,271,661.15* | *99.91%* | *92.16%* | *99.88%* |

| | |
|---|---|
| *0* | *Ejecución* |
| *151* | *Terminada* |
| *4* | *Terminación Anticipada* |
| *90* | *Ampliación* |

*Arq. Martha Rangel Cabrera*
*Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE*

*Ing. Eduardo Gutiérrez Navarrete*
*Director General del Organismo Responsable de la INFE*

Escuelas al CIEN 2015

Entidad Federativa: Colima

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

Fecha de elaboración: **miércoles 31 de julio de 2019**

| Datos Generales | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | | | Estatus de la Acción | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | CCT | Nombre del Plantel | Nivel Educativo | No. De beneficiados | Localidad | Municipio | Persona Física o Moral | No. Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de Inicio Real | Fecha de Termino | Fecha de Termino Real | Plazo (Días) | Monto Contrato | Monto Convenio Obra | Monto total ejecutado | % Avance Financiero | % Plazo Transcurrido | % Avance Físico | Estatus de contrato |
| 1 | 06DJN0021N | Rosaura Zapata | Jardín de Niños Urbano | 112 | Colima | Colima | ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO | C-CIEN-06DJN0021N-1-2015 | 28 de diciembre de 2015 | 28 de diciembre de 2015 | 7 de marzo de 2016 | 19 de marzo de 2016 | 71 | $1,125,223.99 | $167,199.74 | $1,292,423.73 | 100% | 101% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0021N | Rosaura Zapata | Jardín de Niños Urbano | 112 | Colima | Colima | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-007-2016 | 1 de enero de 2017 | | 15 de enero de 2017 | | 15 | $53,730.11 | | | 100% | 100% | 100% | Terminada |
| 2 | 06EPR0045M | Benjamín Amador Cisneros | Primaria Urbana | 199 | Salahua | Manzanillo | AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | C-CIEN-06EPR0045M-2-2015 | 28 de diciembre de 2015 | 28 de diciembre de 2015 | 7 de marzo de 2016 | 29 de febrero de 2016 | 71 | $817,514.01 | $107,609.58 | $925,123.59 | 100% | 75% | 100% | Terminada |
| | 06EPR0045M | Benjamín Amador Cisneros | Primaria Urbana | 199 | Salahua | Manzanillo | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $91,466.00 | | | 100% | 80% | 100% | Terminada |
| | 06EPR0045M | Benjamín Amador Cisneros | Primaria Urbana | 199 | Salahua | Manzanillo | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-002-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $81,418.08 | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| | 06EPR0045M | Benjamín Amador Cisneros | Primaria Urbana | 199 | Salahua | Manzanillo | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $1,621.68 | | | 100% | 156% | 100% | Terminada |
| | 06EPR0045M | Benjamín Amador Cisneros | Primaria Urbana | 199 | Salahua | Manzanillo | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $1,835.49 | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| 3 | 06DPR0271J | Marina Nacional | Primaria Urbana | 295 | Col. Libertad | Manzanillo | CONARTE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | C-CIEN-06DPR0271J-3-2015 | 11 de enero de 2016 | 18 de enero de 2016 | 26 de marzo de 2016 | 5 de abril de 2016 | 79 | $1,105,769.23 | - | $1,105,755.96 | 100% | 100% | 100% | Terminada |
| 4 | 06DPR0295T | Pablo Reyes Ávalos | Primaria Urbana | 277 | Col. 16 de Septiembre | Manzanillo | CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DPR0295T-4-2015 | 11 de enero de 2016 | 11 de enero de 2016 | 21 de marzo de 2016 | 18 de marzo de 2016 | 71 | $913,461.53 | - | $913,461.53 | 100% | 100% | 100% | Terminada |
| 5 | 06EBP0001O | Centro de Estudios de Bachillerato | Bachillerato Urbano | 610 | Col. Centro | Colima | PROMOTECNOS, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06EBP0001O-5-2015 | 11 de enero de 2016 | 11 de enero de 2016 | 4 de abril de 2016 | 4 de abril de 2016 | 85 | $875,967.05 | - | $875,967.05 | 100% | 104% | 100% | Terminada |
| 6 | 06DJN0019Z | Mercedes Guzmán González | Jardín de Niños Urbano | 147 | Col. Centro | Comala | MARIANO FLORES GUZMÁN | C-CIEN-06DJN0019Z-06DJN0076Q-6-7-2015 | 19 de enero de 2016 | 19 de Enero de 2016 | 29 de marzo de 2016 | 29 de abril de 2016 | 71 | $851,953.24 | $151,050.27 | $1,003,003.51 | 100% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0019Z | Mercedes Guzmán González | Jardín de Niños Urbano | 147 | Col. Centro | Comala | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $29,371.20 | | | 100% | 80% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0019Z | Mercedes Guzmán González | Jardín de Niños Urbano | 147 | Col. Centro | Comala | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $53,451.64 | | | 100% | 156% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0019Z | Mercedes Guzmán González | Jardín de Niños Urbano | 147 | Col. Centro | Comala | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $19,942.88 | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| 7 | 06DJN0076Q | Enriqueta Velazquez León | Jardín de Niños Urbano | 82 | Cofradía de Suchitlán | Comala | MARIANO FLORES GUZMÁN | C-CIEN-06DJN0019Z-06DJN0076Q-6-7-2015 | 19 de enero de 2016 | 25 de Enero de 2016 | 29 de marzo de 2016 | 29 de abril de 2016 | 71 | $1,114,709.08 | - | $1,114,709.08 | 100% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0076Q | Enriqueta Velazquez León | Jardín de Niños Urbano | 82 | Cofradía de Suchitlán | Comala | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $24,534.00 | | | 100% | 80% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0076Q | Enriqueta Velazquez León | Jardín de Niños Urbano | 82 | Cofradía de Suchitlán | Comala | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $12,193.92 | | | 100% | 156% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0076Q | Enriqueta Velazquez León | Jardín de Niños Urbano | 82 | Cofradía de Suchitlán | Comala | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $10,627.64 | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| 8 | 06DJN0005W | Jose Juan Ortega | Jardín de Niños Urbano | 207 | Suchitlán | Comala | ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ | C-CIEN-06DJN0005W-8-2015 | 19 de enero de 2016 | 19 de Enero de 2016 | 29 de marzo de 2016 | 28 de abril de 2016 | 71 | $1,234,590.20 | - | $1,234,590.20 | 100% | 99% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0005W | Jose Juan Ortega | Jardín de Niños Urbano | 207 | Suchitlán | Comala | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $23,664.00 | | | 100% | 80% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0005W | Jose Juan Ortega | Jardín de Niños Urbano | 207 | Suchitlán | Comala | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $13,864.27 | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| 9 | 06DJN0022M | Soledad Zamudio Orozco | Jardín de Niños Urbano | 89 | El Trapiche | Cuauhtémoc | PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0022M-06DJN0039M-9-10-2015 | 19 de enero de 2016 | 29 de marzo de 2016 | 21 de junio de 2016 | 21 de junio de 2016 | 85 | $1,136,701.16 | - | $1,136,701.16 | 100% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0022M | Soledad Zamudio Orozco | Jardín de Niños Urbano | 89 | El Trapiche | Cuauhtémoc | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $8,595.60 | | | 100% | 80% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0022M | Soledad Zamudio Orozco | Jardín de Niños Urbano | 89 | El Trapiche | Cuauhtémoc | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $10,440.00 | | | 100% | 156% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0022M | Soledad Zamudio Orozco | Jardín de Niños Urbano | 89 | El Trapiche | Cuauhtémoc | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $10,519.05 | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| 10 | 06DJN0039M | Margarita Maza De Juarez | Jardín de Niños Urbano | 49 | Alcaraces | Cuauhtémoc | PRODUCE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0022M-06DJN0039M-9-10-2015 | 19 de enero de 2016 | 23 de Febrero de 2016 | 12 de abril de 2016 | 21 de junio de 2016 | 85 | $1,025,018.68 | - | $1,025,018.68 | 100% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0039M | Margarita Maza De Juarez | Jardín de Niños Urbano | 49 | Alcaraces | Cuauhtémoc | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $20,195.60 | | | 100% | 80% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0039M | Margarita Maza De Juarez | Jardín de Niños Urbano | 49 | Alcaraces | Cuauhtémoc | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $16,323.52 | | | 100% | 156% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0039M | Margarita Maza De Juarez | Jardín de Niños Urbano | 49 | Alcaraces | Cuauhtémoc | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $16,453.58 | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| 11 | 06DJN0014D | Soledad Herrera | Jardín de Niños Urbano | 194 | Quesería | Cuauhtémoc | ING. FERNANDO LUNA PARRA | C-CIEN-06DJN0014D; 06DJN001G-11-12-2015 | 19 de enero de 2016 | 19 de Enero de 2016 | 29 de marzo de 2016 | 29 de abril de 2016 | 71 | $1,104,000.00 | - | $1,103,998.60 | 100% | 41% | 100% | Terminada |
| 12 | 06DJN0011G | Niños Heroes De Chapultepec | Jardín de Niños Urbano | 79 | Col. Centro | Ixtlahuacán | ING. FERNANDO LUNA PARRA | C-CIEN-06DJN0014D; 06DJN001G-11-12-2015 | 19 de enero de 2016 | 3 de marzo de 2016 | 26 de mayo de 2016 | 10 de junio de 2016 | 85 | $1,137,431.75 | - | $1,137,430.66 | 100% | 118% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0011G | Niños Heroes De Chapultepec | Jardín de Niños Urbano | 79 | Col. Centro | Ixtlahuacán | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $6,786.00 | | | 100% | 80% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0011G | Niños Heroes De Chapultepec | Jardín de Niños Urbano | 79 | Col. Centro | Ixtlahuacán | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $9,709.90 | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| 13 | 06DJN0061O | Amado Nervo | Jardín de Niños Urbano | 76 | Jalipa | Manzanillo | AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0061O-06DJN0059Z-13-14-2015 | 19 de enero de 2016 | 30 de marzo de 2016 | 20 de agosto de 2016 | 4 de diciembre de 2016 | 250 | $928,897.09 | $225,017.95 | $1,153,915.04 | 100% | 116% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0061O | Amado Nervo | Jardín de Niños Urbano | 76 | Jalipa | Manzanillo | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $19,181.76 | | | 100% | 80% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0061O | Amado Nervo | Jardín de Niños Urbano | 76 | Jalipa | Manzanillo | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-002-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | $4,588.96 | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |

SEP

INCOIFED

**Escuelas al CIEN 2015**

Entidad Federativa: Colima

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

**Fecha de elaboración** **miércoles 31 de julio de 2019**

| Datos Generales | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | | | Estatus de la Acción | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CCT** | **Nombre del Plantel** | **Nivel Educativo** | **No. De beneficiados** | **Localidad** | **Municipio** | **Persona Física o Moral** | **No. Contrato** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Inicio Real** | **Fecha de Termino** | **Fecha de Termino Real** | **Plazo (Días)** | **Monto Contrato** | **Monto Convenio Obra** | **Monto total ejecutado** | **% Avance Financiero** | **% Plazo Transcurrido** | **% Avance Físico** | **Estatus de contrato** |
| | 06DJN0061O | Amado Nervo | Jardín de Niños Urbano | 76 | Jalipa | Manzanillo | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$10,678.96** | | | 100% | 156% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0061O | Amado Nervo | Jardín de Niños Urbano | 76 | Jalipa | Manzanillo | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$13,558.36** | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| 14 | 06DJN0059Z | Ma. Jesus Llerenas Silva | Jardín de Niños Urbano | 60 | El Naranjo | Manzanillo | AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0061O-06DJN0059Z-13-14-2015 | 19 de enero de 2016 | 30 de marzo de 2016 | 20 de agosto de 2016 | - | 144 | **$1,161,197.63** | - | **$1,161,197.63** | 100% | 128% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0059Z | Ma. Jesus Llerenas Silva | Jardín de Niños Urbano | 60 | El Naranjo | Manzanillo | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$15,381.60** | | | 100% | 80% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0059Z | Ma. Jesus Llerenas Silva | Jardín de Niños Urbano | 60 | El Naranjo | Manzanillo | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$14,036.00** | | | 100% | 156% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0059Z | Ma. Jesus Llerenas Silva | Jardín de Niños Urbano | 60 | El Naranjo | Manzanillo | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$10,969.05** | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| 15 | 06DJN0056C | Juan Escutia | Jardín de Niños Urbano | 166 | El Colomo | Manzanillo | CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0056C-06DPR0399O-15-16-2015 | 1 de febrero de 2016 | 29 de marzo de 2016 | 7 de junio de 2016 | 7 de junio de 2016 | 71 | **$1,042,618.34** | **$303,535.51** | **$1,346,153.85** | 100% | 100% | 100% | Terminada |
| 16 | 06DPR0399O | Manuel Murguia Galindo | Primaria Urbana | 161 | El Rocio | Manzanillo | CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0056C-06DPR0399O-15-16-2015 | 1 de febrero de 2016 | 2 de Mayo del 2016 | 11 de julio de 2016 | 11 de julio de 2016 | 71 | **$1,104,000.00** | - | **$1,104,000.00** | 100% | 100% | 100% | Terminada |
| 17 | 06DJN0015C | Miguel Hidalgo | Jardín de Niños Urbano | 140 | Centro Historico | Manzanillo | AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0015C-17-2015 | 19 de enero de 2016 | 30 de marzo de 2016 | 20 de agosto de 2016 | 20 de agosto de 2016 | 144 | **$1,183,861.28** | **$70,687.37** | **$1,254,548.65** | 100% | 120% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0015C | Miguel Hidalgo | Jardín de Niños Urbano | 140 | Centro Historico | Manzanillo | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$35,530.80** | | | 100% | 80% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0015C | Miguel Hidalgo | Jardín de Niños Urbano | 140 | Centro Historico | Manzanillo | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$27,051.20** | | | 100% | 156% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0015C | Miguel Hidalgo | Jardín de Niños Urbano | 140 | Centro Historico | Manzanillo | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$29,023.20** | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| 18 | 06DJN0029F | Susana Ortiz Silva | Jardín de Niños Urbano | 197 | Santiago | Manzanillo | CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0029F-18-2015 | 1 de febrero de 2016 | 1 de Abril de 2016 | 11 de abril de 2016 | 10 de junio de 2016 | 71 | **$1,333,328.45** | - | **$1,333,328.45** | 100% | 100% | 100% | Terminada |
| 19 | 06DJN0070W | Josefa Ortiz De Dominguez | Jardín de Niños Urbano | 105 | Col. Bayardo | Tecomán | ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ | C-CIEN-06DJN0070W-19-2015 | 1 de febrero de 2016 | 29 de marzo de 2016 | 8 de junio de 2016 | 8 de junio de 2016 | 72 | **$1,202,755.29** | - | **$1,202,755.29** | 100% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0070W | Josefa Ortiz De Dominguez | Jardín de Niños Urbano | 105 | Col. Bayardo | Tecomán | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$23,617.60** | | | 100% | 80% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0070W | Josefa Ortiz De Dominguez | Jardín de Niños Urbano | 105 | Col. Bayardo | Tecomán | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$13,322.60** | | | 100% | 156% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0070W | Josefa Ortiz De Dominguez | Jardín de Niños Urbano | 105 | Col. Bayardo | Tecomán | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$16,453.58** | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| 20 | 06DJN0041A | Ricardo Flores Magon | Jardín de Niños Urbano | 160 | Madrid | Tecomán | ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY | C-CIEN-06DJN0041A-20-2015 | 1 de febrero de 2016 | 1 de Abril de 2016 | 11 de abril de 2016 | 10 de junio de 2016 | 71 | **$1,148,857.28** | **$128,877.91** | **$1,277,735.20** | 100% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0041A | Ricardo Flores Magon | Jardín de Niños Urbano | 160 | Madrid | Tecomán | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$29,693.68** | | | 100% | 80% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0041A | Ricardo Flores Magon | Jardín de Niños Urbano | 160 | Madrid | Tecomán | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-002-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$13,766.88** | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0041A | Ricardo Flores Magon | Jardín de Niños Urbano | 160 | Madrid | Tecomán | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$12,082.56** | | | 100% | 156% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0041A | Ricardo Flores Magon | Jardín de Niños Urbano | 160 | Madrid | Tecomán | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$12,875.54** | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| 21 | 06DJN0003Y | Miguel Gomez Sandoval | Jardín de Niños Urbano | 78 | Col. Benito Juarez | Tecomán | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0003Y-06DJN0031U-21-22-2015 | 1 de febrero de 2016 | 1 de abril de 2016 | 10 de junio de 2016 | 10 de junio de 2016 | 71 | **$1,102,862.36** | - | **$1,102,862.36** | 89% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0003Y | Miguel Gomez Sandoval | Jardín de Niños Urbano | 78 | Col. Benito Juarez | Tecomán | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$26,809.92** | | | 100% | 80% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0003Y | Miguel Gomez Sandoval | Jardín de Niños Urbano | 78 | Col. Benito Juarez | Tecomán | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-002-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$9,177.92** | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0003Y | Miguel Gomez Sandoval | Jardín de Niños Urbano | 78 | Col. Benito Juarez | Tecomán | C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY | C-CIEN-ADQ-003-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$10,034.00** | | | 100% | 156% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0003Y | Miguel Gomez Sandoval | Jardín de Niños Urbano | 78 | Col. Benito Juarez | Tecomán | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$14,817.52** | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| 22 | 06DJN0031U | Pablo Neruda | Jardín de Niños Urbano | 153 | Col. Indeco | Tecomán | CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06DJN0003Y-06DJN0031U-21-22-2015 | 1 de febrero de 2016 | 9 de marzo de 2016 | 18 de mayo de 2016 | 18 de mayo de 2016 | 71 | **$1,092,634.50** | - | **$1,092,634.49** | 100% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0031U | Pablo Neruda | Jardín de Niños Urbano | 153 | Col. Indeco | Tecomán | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$4,524.00** | | | 100% | 80% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0031U | Pablo Neruda | Jardín de Niños Urbano | 153 | Col. Indeco | Tecomán | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$8,577.07** | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| 23 | 06DJN0035Q | Aniceto Castellanos | Jardín de Niños Urbano | 192 | Col. Centro | Tecomán | ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR | C-CIEN-06DJN0035Q-23-2015 | 1 de febrero de 2016 | 15 de Febrero de 2016 | 11 de abril de 2016 | 10 de junio de 2016 | 71 | **$1,219,887.85** | - | **$1,215,229.98** | 97% | 100% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0035Q | Aniceto Castellanos | Jardín de Niños Urbano | 192 | Col. Centro | Tecomán | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$14,476.80** | | | 100% | 80% | 100% | Terminada |
| | 06DJN0035Q | Aniceto Castellanos | Jardín de Niños Urbano | 192 | Col. Centro | Tecomán | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$20,714.44** | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| 24 | 06DJN0030V | Lazaro Cardenas Del Rio | Jardín de Niños Urbano | 157 | Col. Lopez Mateos | Villa de Álvarez | ING. HÉCTOR DUEÑAS GIL | C-CIEN-06DJN0030V-24-2015 | 20 de enero de 2016 | 20 de Enero de 2016 | 30 de marzo de 2016 | 10 de junio de 2016 | 71 | **$1,345,838.52** | - | **$1,345,838.52** | 100% | 100% | 100% | Terminada |
| 25 | 06DUP0001D | Universidad Pedagógica Nacional | Universidad Urbana | 224 | Col. Primaveras | Villa de Álvarez | ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE | C-CIEN-06DUP0001D-25-2015 | 1 de febrero de 2016 | 22 de febrero de 2016 | 20 de junio de 2016 | 20 de junio de 2016 | 141 | **$2,833,288.52** | **$238,117.72** | **$3,071,406.24** | 100% | 28% | 100% | Terminada |
| | 06DUP0001D | Universidad Pedagógica Nacional | Universidad Urbana | 224 | Col. Primaveras | Villa de Álvarez | INDUSTRIAS MIRANDA S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-001-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$37,120.00** | | | 100% | 80% | 100% | Terminada |

**Escuelas al CIEN 2015**

Entidad Federativa: Colima

Fecha de elaboración **miércoles 31 de julio de 2019**

**FORMATO DE CONTROL MENSUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA / ANEXO C**

| Datos Generales | | | | | | | | CONTRATO | | | | | | | | | | Estatus de la Acción | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **CCT** | **Nombre del Plantel** | **Nivel Educativo** | **No. De beneficiados** | **Localidad** | **Municipio** | **Persona Física o Moral** | **No. Contrato** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Inicio Real** | **Fecha de Termino** | **Fecha de Termino Real** | **Plazo (Días)** | **Monto Contrato** | **Monto Convenio Obra** | **Monto total ejecutado** | **% Avance Financiero** | **% Plazo Transcurrido** | **% Avance Físico** | **Estatus de contrato** |
| | 06DUP0001D | Universidad Pedagógica Nacional | Universidad Urbana | 224 | Col. Primaveras | Villa de Álvarez | MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-002-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$3,931.24** | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| | 06DUP0001D | Universidad Pedagógica Nacional | Universidad Urbana | 224 | Col. Primaveras | Villa de Álvarez | MOBILIARIO S. A. DE C. V. | C-CIEN-ADQ-004-2016 | 22 de agosto de 2016 | | 5 de octubre de 2016 | | 45 | **$12,542.52** | | | 100% | 209% | 100% | Terminada |
| 26 | 06MSU0003G | Instituto Superior De Educación Normal Del Estado De Colima | Bachillerato Urbano | 1679 | Cuauhtémoc | Cuauhtémoc | ESTOR Del Pacífico S. A. De C. V. | C-CIEN-06MSU0003G-26-2015 | 28 de noviembre de 2018 | 28 de noviembre de 2018 | 15 de diciembre de 2018 | 15 de diciembre de 2018 | 18 | **$371,799.26** | | **$371,799.26** | 100% | 100% | 100% | Terminada |
| 27 | 06EBP0001O | Centro de Estudios de Bachillerato | Bachillerato Urbano | 610 | Colima | Colima | PROMOTECNOS, S.A. DE C.V. | C-CIEN-06EBP0001O-27-2015 | 6 de diciembre de 2018 | 6 de diciembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | 9 | **$105,342.99** | | **$105,342.99** | 100% | 100% | 100% | Terminada |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **$30,600,791.20** | **$1,392,096.05** | **$30,529,789.45** | **100%** | **133%** | **100%** | **0 Ejecución** |
| | | | | | | **27 Terminada** |
| | | | | | | **0 Rescisión** |
| | | | | | | **8 Ampliación** |

***Elaboró***

***Arq. Martha Rangel Cabrera***
***Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE***

***Autorizó***

***Ing. Eduardo Gutiérrez Navarrete***
***Director General del Organismo Responsable de la INFE***