DECIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (INCOIFED)

NOVIEMBRE 17 DE 2016

En la ciudad de Colima, Estado de Colima, siendo las 9:00 horas del día jueves 17 de noviembre de 2016, en la Sala de "Autoridades Educativas", del edificio de la Secretaría de Educación, en Av. Gonzalo de Sandoval N° 760, Col. Las Víboras, de esta Ciudad, de conformidad con la convocatoria a la que citó el Mtro. Oscar Javier Hernández Rosas, Secretario de Educación y Presidente de la Junta de Gobierno del INCOIFED, tal y como lo establece la Ley del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa, en su Artículo 15, se llevó a cabo la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Colimense de la Infraestructura Física Educativa, en lo sucesivo el INCOIFED, de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Intervención por parte del Mtro. Oscar Javier Hernández Rosas, Secretario de Educación y Presidente de la Junta de Gobierno del INCOIFED para dar la bienvenida a los asistentes.
2. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.
3. Aprobación del orden del día.
4. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
5. Recursos SEMS-INIFED-EDOS 2015 (FCIIEMS).
6. Avances del Programa General de Obras 2016.
7. Avances del Programa Escuelas al CIEN 2016.
8. Informe del Programa PACTEN.
9. FONDEN "Patricia". Reconstrucción.
10. Recursos SEMS-INIFED-EDOS 2016 (FCIIEMS).
11. Resumen de Inversión.
12. Asuntos Generales.
13. Clausura de la sesión por parte del Mtro. Oscar Javier Hernández Rosas, Secretario de Educación y Presidente de la Junta de Gobierno del INCOIFED

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- En el desahogo del primer punto del orden del día, el Mtro. Oscar Javier Hernández Rosas, Secretario de Educación y Presidente de la Junta de Gobierno del INCOIFED, da la bienvenida y saluda a todos y cada uno de los asistentes de la Décimo

DECIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (INCOIFED)

NOVIEMBRE 17 DE 2016

Quinta Sesión Ordinaria de esta Junta de Gobierno. Posteriormente da paso al orden del día.

SEGUNDO.- En el desahogo del segundo punto del orden del día, el Ing. Heliodoro Langarica Muñoz declara que se tiene Quórum Legal, y solicita al Mtro. Oscar Javier Hernández Rosas, Secretario de Educación y Presidente de la Junta de Gobierno del INCOIFED instale los trabajos correspondientes.

TERCERO.- En el desahogo del tercer punto del orden del día, el Ing. Heliodoro Langarica Muñoz, Director General del INCOIFED realiza la lectura de la propuesta del orden del día, se somete a la consideración de los miembros presentes, y menciona que si alguien tiene algún tema que tratar se puede incorporar en el punto 12 de asuntos generales; a lo cual los miembros por unanimidad manifiestan la aprobación del Orden del Día a que se sujetará la reunión.

CUARTO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Para el desahogo de este punto el Ing. Heliodoro Langarica comenta que el acta anterior ya se firmó por los integrantes de la Junta y además forma parte de la carpeta que se les entregó al inicio de la reunión, por lo que se considera que su lectura puede ser omitida en virtud de que ya es conocida por todos, se pone a consideración de los presentes la aprobación del acta de la sesión anterior, la cual se aprueba por unanimidad.

QUINTO.- En el desahogo del quinto punto del orden del día el Ing. Heliodoro Langarica Muñoz, Director General del INCOIFED informa a la junta de Gobierno del Estatus de avance del Convenio SEMS-INIFED-EDOS 2015 referente al Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior cuyo informe al 15 de noviembre es la ejecución de 2 acciones; una en el municipio de Manzanillo en el CETIS 84 con la Construcción Edificio H: 4 aulas didácticas, escalera y obra exterior y mobiliario y equipo con una inversión autorizada de $ 3'422,425.90; y otra en el municipio de Comala con la Construcción de Edificio "Q": Tutorías grupales, cubículos para maestros, obra exterior y mobiliario, con una inversión autorizada de $4'352,577.22. Menciona el Ing. Heliodoro Langarica Muñoz que con las economías se realizará la adquisición de mobiliario para los espacios construídos y se harán reparaciones en el CBTA 148.

SEXTO.- Programa Escuelas al CIEN 2016. El Ing. Heliodoro Langarica informa las acciones realizadas con éste Programa Federal en donde se atenderán 123 planteles de Educación Básica, 1 plantel de Media Superior y 2 planteles de Educación Superior, cuya inversión total programada es de $185'200,229.00 con suficiencia y proyectos aprobados por 185?200,229.00. Comenta el Director del INCOIFED que la inversión ejercida a la fecha es de $37'266,991.62 con un avance físico del 59% en las obras contratadas. Se tienen 126 planteles con suficiencia presupuestal aprobada, 113 obras contratadas y en ejecución, 3 planteles sin presupuesto aprobado, 3 planteles en proceso de licitación, 13 planteles por iniciar; lo anterior descrito representa un avance físico global del 59% y un avance financiero del 34%.

DECIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (INCOIFED)

NOVIEMBRE 17 DE 2016

SÉPTIMO.- Programa General de Obra 2016, se presenta el informe de avance por el Ing. Heliodoro Langarica Muñoz; Inversión autorizada $82'566,588.00, de los cuales $20'641,647.00 son para el Fideicomiso de Escuelas al CIEN y el resto: $61'924,941.00 para la ejecución de las obras del propio Programa General de Obra, de los cuales, sumados los remanentes del Programa Escuelas al CIEN hacen un total de $70,709,364.67 (se anexa tabla informativa).

El Director del INCOIFED informa que el avance al 15 de noviembre del presente año, en donde se tienen 149 obras contratadas con un monto de $ 57'638,504.72, 105 obras concluídas; el monto ejercido a la fecha es de $ 44'748,681.03, lo que representa un avance físico global del 82% y un avance financiero del 68%.

El Ing. Heliodoro explica detalladamente los planteles en los que se tuvo una reducción al monto autorizado, por los ahorros obtenidos en la ejecución, los cuales se aplicaron en 42 planteles con un ahorro total de $6'579,419.72. Asimismo se tuvieron ampliaciones al monto inicialmente autorizado en 44 planteles por un monto de $2'946,588.84 (se anexa tabla detallada por plantel especificando los montos de autorización, la ampliación o reducción en cada caso.

Las acciones de reparaciones generales fueron: mantenimiento correctivo y preventivo según lo solicitado por la Secretaria de Educación el Programa General de Obras autorizado.

El Ing. Heliodoro Langarica Muñoz solicita a los integrantes de la junta de gobierno del INCOIFED autorización para resarcir daños ocasionados por lluvias en el mes de agosto de 2016 en 3 planteles que sufrieron daño en cubiertas de canchas o patios. Lo anterior representa un costo paramétrico aproximado de $3'030,803.00, el cual es autorizado por los integrantes en decisión unánime para atender esta problemática (se anexa información especifica por plantel, localidad, municipio trabajos a realizar y costo aproximado.

Para finalizar con este punto en el orden del día, el Director del Incoifed informa a la junta de gobierno el Corte Financiero que se tiene al 15 de noviembre del presente año, en donde explica que el total en cuenta es de $70'709,364.67 de los cuales el monto contratado son $61'208,504.72, las economías o ahorros de obras cerradas financieramente (82 obras) son por $1'196,465.78, las obras pendientes por contratar son 18 obras autorizadas por oficios No. 462 y 436 que representan $5'882,778.00 y finalmente el monto autorizado por la junta de gobierno para la reconstrucción de las cubiertas dañadas en lluvias extemporáneas del pasado agosto representan $3'030,803.00. Quedando un saldo total de $1'783,744.73.

OCTAVO.- PLAN DE APOYO A LA CALIDAD Y TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN). El Ing. Heliodoro Langarica informa de las acciones que se llevarán a cabo con este Programa de Obra, el cual etiqueta la Construcción de la Biblioteca en el ISENCO Campus Cuauhtémoc en su Primera Etapa cuyo monto de inversión es de $9'994,168.00 y mantenimiento de sonomuros, reposición de lámparas y reparación de plafón dañado en el mismo plantel con una inversión de $205,792.65.

DECIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (INCOIFED)

NOVIEMBRE 17 DE 2016

NOVENO.- FONDEN PATRICA (RECONSTRUCCIÓN)

El este punto del orden del día el Ing. Heliodoro Langarica Muñoz inicia el tema informando de manera general la cantidad de acciones y el costo total de Obra FONDEN para los planteles federales ingresados para acciones de reconstrucción, cuya inversión es 100% FONDEN.

De lo anteriormente expuesto se tienen 43 acciones de reconstrucción con una inversión total de $38'558.993.00 incluidos los gastos de operación y supervisión tanto interna como externa.

El ing. Heliodoro menciona explica que la autorización de la 1er ministración se recibió el pasado 15 de agosto del presente con el número de acuerdo SO.III.68/2016 con un monto de $11'567,680.00 para realizar 26 acciones que a la fecha están en ejecución. 14 acciones están en espera de la 2da ministración en donde se incluye la reubicación de la Sec. Enrique Pacheco Aguilar. Se anexa a la presente acta la relación de planteles beneficiados, las acciones de restauración que se les están realizando, el costo de la obra y el avance físico.

De los planteles Estatales ingresados para acciones de reconstrucción, el Director del INCOIFED explica que son 2 acciones las que se realizarán con recursos de la federación, 5 acciones se realizarán con recursos estatales, ambos con un monto global de $3'072,460.00.

La autorización de acciones estatales con cargo a FONDEN federal se autorizó con el número de acuerdo SO.III.68/2016 el pasado 15 de agosto del presente para realizar las 2 acciones mencionadas; la autorización de acciones estatales con cargo al FONDEN estatal la realizó la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado con fecha 15 de agosto del presente por un monto de $2'494,076.00 para atender 5 acciones; los cuales explica el ingeniero Heliodoro Langarica se encuentran en proceso de licitación y contratación a esta fecha. Se anexa tabla específica por plantel.

DECIMO.- RECURSOS SEMS-INIFED- EDOS 2016 (FCIIEMS)

El Ing. Heliodoro Langarica Muñoz, Director del INCOIFED presenta a la junta de gobierno el resumen de inversión de este Programa mencionando los planteles a ser beneficiados con el mismo los cuales son: Emsad Agua Salada en Minatitlán, CETIS 157 en Cuauhtémoc, CECATI 126 de Armería, CEDMAR 12 en Manzanillo; cuya inversión total representa la cantidad de $11'776,252.00

ONCEAVO.- En el onceavo punto del orden del día, el Ing. Heliodoro agradece a los integrantes de la Junta de Gobierno su presencia. El Secretario de Educación externa su preocupación por continuar con la coordinación como hasta el momento se ha llevado a cabo, para cumplir con la ejecución de los programas de obra para beneficio de los planteles con necesidades prioritarias en el Estado.

DECIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (INCOIFED)

NOVIEMBRE 17 DE 2016

DOCEAVO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Una vez agotados los puntos enlistados en la orden del día, Mtro. Oscar Javier Hernández Rosas, Secretario de Educación y Presidente de la Junta de Gobierno del INCOIFED proced con la clausura siendo las 10:45 hrs. de la fecha antes señalada, deseando que lo tratado en la reunión fuera para bien.

Se levanta la presente acta en dos tantos originales, para el desahogo y ejecución de los acuerdos, para los efectos legales correspondientes. Dado en Calzada Pedro A. Galván Norte No. 325, Zona Centro, de esta ciudad de Colima, Colima.

El Secretario de Educación y
Presidente de la Junta de Gobierno

MTRO. OSCAR JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS, SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INCOIFED

El Director General del INCOIFED

ING. HELIODORO LANGARICA MUÑOZ

El Secretario General de Gobierno

LIC. ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
Director General de Gobierno

El Secretario de Planeación y Finanzas

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
Representado por el
LIC. RICARDO ROBERTO AVILA RECILLAS
Dir. De Programación

DECIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (INCOIFED)

NOVIEMBRE 17 DE 2016

El Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano

ING. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
Representado por el
Arq. Luz Ma. De la Peña Sánchez
Coordinadora de Proyectos

El Director de Planeación Educativa de la SE

PROFR. SUSANO MADRID ORTIZ

El Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil

C. MELCHOR URZÚA QUIROZ

El Titular de la Delegación de la SEP en el Estado de Colima

M.C. MIGUEL ÁNGEL AGUAYO LÓPEZ

Delegado Especial de la Sección VI del SNTE

PROFR. HÉCTOR PRISCILIANO GONZÁLEZ AGUILAR

El Coordinador Estatal del INIFED

ARQ. AARÓN ADRIÁN PICHARDO VÁZQUEZ

El Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia

LIC. JULIO MAGAÑA CERVANTES

El Secretario General de la Sección XXXIX del SNTE

PROFR. HERIBERTO VALLADARES OCHOA