INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
FAM 2021

FECHA DE INFORME : **30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %															
		UBICACIÓN							DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	LOCALIDAD	MUNICIPIO	O	A	L	T	An	NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%						IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
06DPR016K	E.P. DRUSO ALFONSO ESCALANTE	COL. RINCON DE LOPEZ	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-051-2021-PR	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$7,100.92	$7,100.92		$7,100.92	$ 7,100.92		$7,100.92	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	
06DJN0079N	JN. ESTEFANIA CASTAÑEDA	RINCON DE LOPEZ	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-067-2021-PR	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	$717,846.63	$717,846.63		$717,846.63				0%	30%	13-sep	19-nov	68		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFI. A 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS	$215,353.99		$ 215,353.99	ING. OMAR RANGEL	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				**2**	**0**	**0**	**0**	**2**			**$724,947.54**	**$724,947.54**	**$0.00**	**$724,947.54**	**$7,100.92**	**$0.00**	**$7,100.92**	**50%**	**65%**						**$215,353.99**	**$0.00**	**$215,353.99**			
06EJN0001Z	JN BASILIO VADILLO	COL CENTRO, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-021-2021-PR	DISEÑO & CONSTRUCCION MASEL, SA DE CV	$928,178.80	$928,178.80	$21,708.24	$949,887.04	$928,178.80		$928,178.80	100%	100%	19-abr	02-jul	75		CONSTRUCCION DE BODEGA ESTRUCTURA ATIPICA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REMODELACION DE SANITARIOS	$278,453.64	$278,453.64	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	**TERMINADA**	
06DJN0087W	JN FRANCISCO GUSTAVO CARRANZA VIZCARRA	COL. CENTRO, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$19,504.74	$19,504.74		$19,504.74					100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES	$5,851.42		$5,851.42	ING. RAFAEL SALAZAR A	**TERMINADA**	
06DPR0136E	EP MONICO CHAVIRA	TINAJAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-001-2021-PR	DESARROLLADORA ASAA,SA DE CV	$541,226.03	$541,226.03		$541,226.03	$541,226.03	100%	$541,226.03	100%	100%	15-mar	21-may	68		REPARACIONES GENERALES, REP. DE SERVICIOS SANITARIOS, REP. DE COCINA EDIF. "A"	$162,367.81	$162,367.81	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	
06DPR0053W	EP GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COL. GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-003-2021-PR	CONSTRUCTORA ALEMA,SA DE CV	$696,028.05	$696,028.05		$696,028.05	$696,028.05	100%	$696,028.05	100%	100%	15-mar	21-may	68		REP. DE SERV. SANITARIOS,REP. DE AULAS EN EDIF. A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR	$208,808.41	$208,808.41	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	
06DPR0409E	EP MARIA ENCARNACION GALINDO	TRAPICHILLOS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-007-2021-PR	C ERIK GERMAN RAMIREZ SANDOVAL	$771,955.80	$771,955.80		$771,955.80	$771,955.80	100%	$771,955.80	100%	100%	15-mar	01-jun	79		REP. GRAL EN EDIF. A, SERV. SANIT. RURAL, PATIO CIVICO, LUMINARIA PUNTA DE POSTE, CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA DE 8.00X16.50 M	$231,586.74	$231,586.74	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	
06DPR0328U	EP CLUB DE LEONES COLIMA CINCO	COL. LA ALBARRADA, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-028-2021-PR	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$1,798,910.44	$1,798,910.44		$1,798,910.44	$1,691,131.06		$1,691,131.06	94%	100%	31-may	03-sep	96		CONSTRUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN PATIO CIVICO	$539,673.13	$507,339.32	$32,333.82	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	
06DPR0155T	EP DANIEL DELGADILLO	CARDONA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-036-2021-PR	CENTELLA, SA DE CV	$110,539.13	$110,539.13		$110,539.13	$99,475.30	90%	100%	02-ago	10-sep	40		CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3	$33,161.74	$33,161.73	$0.01	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DPR0406H	EP SEVERIANO GUZMAN MOYA	COL INFONAVIT,LA ESTANCIA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$13,229.79	$13,229.79		$13,229.79			$0.00		100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES	$3,968.94		$3,968.94	ING. RAFAEL SALAZAR A	**TERMINADA**	
06DPR0282P	EP SALVADOR ALLENDE	COL.CENTRO,COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$27,972.46	$27,972.46		$27,972.46			$0.00		100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES	$8,391.74		$8,391.74	ING. RAFAEL SALAZAR A	**TERMINADA**	
06EPR0006K	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. CENTRO, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$2,588.63	$2,588.63		$2,588.63			$0.00		100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES	$776.59		$776.59	ING. RAFAEL SALAZAR A	**TERMINADA**	
06DPR0162C	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-032-2021-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$64,478.33	$64,478.33		$64,478.33	$64,478.34		$64,478.34	100%	100%	19-jul	24-sep	68		REHABILITACION DE AULA CONAFE PREESCOLAR DAÑADA POR CAIDA DE ARBOL	$19,343.50	$14,380.88	$4,962.62	ING. FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	
06DPR0026Z	EP GABRIEL DE LA MORA	COL. INSURGENTES,COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$9,429.05	$9,429.05		$9,429.05			$0.00		100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES	$2,828.71		$2,828.71	ING. RAFAEL SALAZAR A	**TERMINADA**	
06DPR0457O	EP EDUARDO ZARZA OCAMPO	COL SAN RAFAEL,COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$13,875.10	$13,875.10		$13,875.10			$0.00		100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES	$4,162.53		$4,162.53	ING. RAFAEL SALAZAR A	**TERMINADA**	
06DPR0164A	EP CUAUHTEMOC	EL ALPUYEQUITO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-032-2021-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$649,721.28	$649,721.28		$649,721.28	$544,939.06	84%	$544,939.06	84%	90%	19-jul	24-sep	68		REHABILT. EDIF. A,B; REPOSICION DE MALLA CICLON;PORTICO DE INGRESO	$194,916.38	$163,481.72	$31,434.66	ING. FERNANDO VILLEGAS	**EN PROCESO**	
06DPR0162C	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-032-2021-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$64,478.33	$64,478.33		$64,478.33	$64,478.34	100%	$64,478.34	100%	100%	19-jul	24-sep	68		REHABILITACION DE AULA CONAFE PREESCOLAR DAÑADA POR CAIDA DE ARBOL	$19,343.50	$14,380.88	$4,962.62	ING. FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	
06DPR0160E	EP AQUILES SERDAN	LAS GOLONDRINAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-032-2021-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$51,265.20	$51,265.20		$51,265.20	$41,601.38		$41,601.38	81%	85%	19-jul	24-sep	68		SUM Y COLOC DE 4 DESAYUNADORES BAJO CUBIERTA EXISTENTE	$15,379.56	$12,480.42	$2,899.14	ING. FERNANDO VILLEGAS	**EN PROCESO**	
06DTV0002O	TV SEC. RAMON G BONFIL	ESTAPILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-032-2021-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$159,705.82	$159,705.82		$159,705.82	$159,705.82		$159,705.82	100%	100%	19-jul	24-sep	68		SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL FRENTE DEL PLANTEL	$47,911.75	$47,911.75	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	**EN PROCESO**	
06EES0011P	SEC. AURELIA RAZON MARQUEZ	EN LO DE VILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-040-2021-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$895,126.89	$895,126.89		$895,126.89	$829,352.73		$829,352.73	93%	95%	26-jul	01-oct	68		CONSTRUCCION DE MODULO DE DESAYUNADORES DE ESTRUCTURA METALICA DE 8.70X15.00 M. CON CUBIERTA DE LAMINA CAL.26 (R-101)	$268,538.06	$248,802.34	$19,735.72	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**EN PROCESO**	
06EES0010Q	SEC. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-046-2021-PR	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CAVER, S.A. DE C.V.	$114,907.30	$114,907.30		$114,907.30	$114,907.30		$114,907.30	100%	100%	09-ago	27-ago	19		RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE Y REPOSICIÓN DEL MISMO, MAS LA REPARACIÓN DEL PLAFON FALSO			$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	**TERMINADA**	
06DPR0148J	E.P. ESTEBAN GARCIA	EL ASTILLERO DE ARRIBA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2021-PR	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$29,382.63	$29,382.63		$29,382.63	$29,382.63		$29,382.63	100%	100%	09-ago	20-ago	12		TRABAJOS DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA EN CUBIERTA DE DESAYUNADORES			$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	
06EPR0004M 06EPR0020D	E.P. MIGUEL HIDALGO E.P. VICTORIANO GUZMAN	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-048-2021-PR	CONSTRUCCIONES JMRI SA DE CV	$78,451.08	$78,451.08		$78,451.08	$75,905.02		$75,905.02	97%	99%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES ELECTRICAS EN OBRA EXTERIOR	$23,535.32	$22,771.51	$763.81	ING. IGNACIO DELGADO G	**EN PROCESO**	
06DJN0196C	JN. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-052-2021-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$273,770.18	$273,770.18		$273,770.18	$242,077.80		$242,077.80	88%	90%	30-ago	15-oct	47		REPOSICIOM DE TUBERIA HIDRULICA EN CUBO DE TINACOS, (Mantenimiento de impermeabilizante edificios "A", "B", y "C"; sustitución de luminarias dañadas en edificios "A" y "C"; Sustitución de ventiladores en edificio"A".)	$93,267.05	$72,623.34	$20,643.71	ING. JORGE A ESPINOSA C	**EN PROCESO**	
06DJN0107T	JN. MARGARITA RODRIGUEZ PAZ	COL. ORIENTAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-052-2021-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$403,289.06	$403,289.06		$403,289.06	$189,466.52		$189,466.52	47%	50%	30-ago	15-oct	47		REPOSICIOM DE TUBERIA HIDRULICA EN CUBO DE TINACOS. (Reparación de servicios sanitarios en edificio "A" y "B" asi como cambio de cancelería pintura en puertas y protecciones)	$120,986.72		$120,986.72	ING. JORGE A ESPINOSA C	**EN PROCESO**	
06DP0020E	EP. MIGUEL ALVAREZ GARCIA	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-052-2021-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$334,093.61	$334,093.61		$334,093.61			$0.00	0%		00-ene	15-oct	47		REPOSICIOM DE TUBERIA HIDRULICA EN CUBO DE TINACOS	$100,228.08		$100,228.08	ING. JORGE A ESPINOSA C	**EN PROCESO**	
06DJN0021N	JN. ROSAURA ZAPATA	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-052-2021-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$28,066.32	$28,066.32		$28,066.32			$0.00	0%		00-ene	15-oct	47		REPOSICIOM DE TUBERIA HIDRULICA EN CUBO DE TINACOS	$8,419.89		$8,419.89	ING. JORGE A ESPINOSA C	**EN PROCESO**	
06DJN0154D	JN. RAFAELA SUAREZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-056-2021-PR	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$171,274.15	$171,274.15		$171,274.15	$81,102.58		$81,102.58	47%	50%	30-ago	08-oct	40		REP. DE SERV. SANITARIOS,EN EDIFICIO A CAMBIO DE LAMPARAS Y VENTILADORES EN EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR	$51,382.25	$24,330.78	$27,051.47	ING. RAFAEL SALAZAR A	**EN PROCESO**	
06DJN0060P	JN. ANTONIO GAITAN GAITAN	CO. EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-056-2021-PR	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$29,039.03	$29,039.03		$29,039.03			$0.00	0%		30-ago	08-oct	40		REPOSICION DE TUBERIA DAÑADA	$8,711.72		$8,711.72	ING. RAFAEL SALAZAR A	**EN PROCESO**	
06DPR0015T	EP. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	COL. ORIENTAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-056-2021-PR	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$250,235.57	$250,235.57		$250,235.57			$0.00	0%		30-ago	08-oct	40		REPARACION RED ELECTRICA EXTERIOR	$75,070.68		$75,070.68	ING. RAFAEL SALAZAR A	**EN PROCESO**	
06DJN0046W	JN. JOSE VASCONCELOS	COL. FOVISSSTE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-057-2021-PR	DIANA GABRIELA TORRES GARCIA	$93,290.73	$93,290.73		$93,290.73			$0.00	0%		30-ago	15-oct	47		REPOSICION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EN CUBO DE TINACOS Y MOTOBOMBA				ING. OMAR RANGEL	**EN PROCESO**	
06DPR0022C	EP. JUAN OSEGUERA VELASQUEZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-057-2021-PR	DIANA GABRIELA TORRES GARCIA	$89,786.17	$89,786.17		$89,786.17			$0.00	0%		30-ago	15-oct	47		REPARACION DE INTALACION ELECTRTICA EXTERIOR				ING. OMAR RANGEL	**EN PROCESO**	
06DPR0263A	EP. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. FOVISSSTE	COLIMA	1	0	0	0	1	06-057-2021-PR	DIANA GABRIELA TORRES GARCIA	$327,941.08	$327,941.08		$327,941.08			$0.00	0%		30-ago	15-oct	47		SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE				ING. OMAR RANGEL	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				**31**	**0**	**0**	**0**	**31**			**$9,041,740.77**	**$9,041,740.77**	**$21,708.24**	**$9,063,449.01**	**$7,165,392.57**	**$0.00**	**$7,165,392.57**	**52%**	**73%**						**$2,527,065.86**	**$2,042,881.27**	**$484,184.59**			
06DPR0276E	EP PRIMERO DE DICIEMBRE	LA BECERRERA	COMALA	1	0	0	0	1	06-008-2021-PR	CENTELLA, SA DE CV	$254,324.32	$254,324.32		$254,324.32	$254,324.32		$254,324.32	100%	100%	15-mar	14-may	61		REP. ELECTRICA Y PINTURA EN EDIF. A,B,C,D,E,F, REP. DE SERV. SANITARIOS, REP. CERCO DE REJA-ACERO Y MALLA CICLON	$76,297.29	$76,297.29	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06ETV0036D	TV SEC. SIN NOMBRE	COFRADIA DE SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	1	06-022-2021-PR	CONSTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS SA DE CV	$1,282,749.94	$1,282,749.94		$1,282,749.94	$ 1,266,399.96		$1,266,399.96	99%	100%	26-abr	02-jul	68	14-ago	REP. DE EDIFICIO: PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION, PUERTAS, CUBIERTA PARA DESAYUNADORES, BEBEDEROS	$292,748.59	$292,748.59	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DPR0140R	EP CONSTITUCION	COFRADIA DE SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	1	06-036-2021-PR	CENTELLA, S.A. DE C.V.	$296,120.03	$296,120.03		$296,120.03	$ 296,120.03		$296,120.03	100%	100%	02-ago	10-sep	40		EDIF.A ALIMENTACION HIDRAULICA A SERVICIOS SANITARIOS IMPERMEABILIZACION Y REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS + OBRA EXTERIOR	$88,836.01	$88,836.01	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE		IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS		FINANC.	FISICO					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%											
06DML0011F	CENTO DE ATENCION MULTIPLE COMALA	COMALA	COMALA	1	0	0	0	1	06-050-2021-PR	ING. JOSE DE JESUS NAVARROMOLINA	$18,748.49	$18,748.49		$18,748.49	$ 18,748.49		$18,748.49	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DST0019A	SEC.28 DE FEBRERO	SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	1	06-055-2021-PR	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$290,213.52	$290,213.52		$290,213.52				0%		30-ago	24-sep	26		REPARACION ELECCTRICA EN OBRA EXTERIOR	$87,064.06		$87,064.06	ING. IGNACIO DELGADO G	**EN PROCESO**	
06DPR0184O	EP. GORGONIO AVALOS	SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	1	06-055-2021-PR	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$39,881.06	$39,881.06		$39,881.06				0%		30-ago	24-sep	26		REPARACION DE CONDUCCION DE AGUA	$11,964.31		$11,964.31	ING. IGNACIO DELGADO G	**EN PROCESO**	
06DJN-0005W	JN JOSE JUAN ORTEGA	SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	1	06-055-2021-PR	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$6,290.16	$6,290.16		$6,290.16				0%		30-ago	24-sep	26		REPARACIÓN DE RED EÑLECTRICA Y CABLEDO	$2,235.09		$2,235.09	ING. IGNACIO DELGADO G	**EN PROCESO**	
06DPR0007K	EP. AÑO DE JUAREZ	LA NOGALERA	COMALA	1	0	0	0	1	06-065-2021-PR	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$262,109.12	$262,109.12		$262,109.12				0%		13-sep	22-oct	40		EN EDIFICIO "A"REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO+REP.EN BAÑOS DE DISCAPACITADOS +REPARACION ELECTRICA EN BIBLIOTECA Y AMPLIACION EN RED SANITARIA	$78,632.73		$78,632.73	ING. IGNACIO DELGADO G	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				**8**	**0**	**0**	**0**	**8**			**$2,450,436.63**	**$2,450,436.63**	**$0.00**	**$2,450,436.63**	**$1,835,592.79**	**$0.00**	**$1,835,592.79**	**50%**	**50%**					**$637,778.08**	**$457,881.89**	**$179,896.18**			
06DJN0129E	JN PEDRO NUÑEZ BUENROSTRO	EL CHICAL	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-015-2021-PR	SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, SA DE CV	$171,168.43	$200,681.93		$200,681.93	$171,168.43		$171,168.43	100%	100%	29-mar	04-jun	68		REP. GENERALES EN EDIF. A y B, REP. DE SERVICIOS SANITARIOS.	$60,204.58	$60,204.58	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	**$29,513.50**
06DPR0092Y	EP JOSE MARIA MORELOS	LA ESPERANZA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-015-2021-PR 06-015-2021-PR-1	SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, SA DE CV	$901,055.00	$901,055.00		$901,055.00	$901,055.00		$901,055.00	100%	100%	29-mar	04-jun	68		EN EDIF. A,B,C ; IMPERMEABILIZACION, LAMPARAS VENTILADORES, PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE SERV.	$225,106.33	$225,106.33	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	
06DPR0090Z	EP MELCHOR OCAMPO	LA SIDRA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-029-2021-PR	C. CARMEN SILVIA LOPEZ ANDRADE	$218,182.89	$246,234.87		$246,234.87	$218,182.89		$218,182.89	100%	100%	28-jun	30-jul	33		CAMBIO DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON, GUARNICION DE CONCRETO	$73,870.46	$73,870.46	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	**$28,051.98**
06DTV0005L	T.V. SEC. NIÑOS HEROES	JALA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-037-2021-PR	ARCOCUB S DE R.L. DE C.V.	$2,048,915.13	$2,048,915.13		$2,048,915.13	$ 1,045,924.47		$1,045,924.47	51%	60%	19-jul	22-oct	96		OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PATIO CIVICO	$614,674.15	$313,777.34	$300,896.81	ING. FERNANDO VILLEGAS	**EN PROCESO**	
06DPR0094W	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	EL CHICAL	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-050-2021-PR	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	$5,214.30	$5,214.30		$5,214.30					100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				**5**	**0**	**0**	**0**	**5**			**$3,344,535.76**	**$3,402,101.23**	**$0.00**	**$3,402,101.23**	**$2,336,330.79**	**$0.00**	**$2,336,330.79**	**70%**	**72%**					**$973,855.52**	**$672,958.71**	**$300,896.81**			**$57,565.48**
06DJN0093G	JN CARMEN RAMOS DEL RIO	CHIAPA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-006-2021-PR	CAMZA INYCO SA DE CV	$478,543.80	$478,543.80		$478,543.80	$478,543.80		$478,543.80	100%	100%	15-mar	08-may	55		CUBIERTA DE 6 DESAYUNADORES, PINTURA PARCIAL EN EDIFICIO A, PORTICO DE INGRESO, MALLA CICLON EN CERCO PERIMETRAL	$143,563.14	$143,563.14	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DPR0412S	EP 3 DE ABRIL	QUESERIA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-018-2021-PR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$559,188.99	$559,188.99		$559,188.99	$559,188.99		$559,188.99	100%	100%	29-mar	04-jun	68		IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EDIF. A,B,C ; REP. ELECTRICA, REP. PARCIAL DE SERV. SANITARIOS, REP. DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.	$167,756.70	$167,756.69	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DJN0022M	JN SOLEDAD SAMUDIO OROZCO	EL TRAPICHE	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-018-2021-PR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$53,395.80	$53,395.80		$53,395.80	$53,395.80		$53,395.80	100%	100%	29-mar	04-jun	68		ILUMINACION EN PORTICO DE INGRESO, PINTURA EN MURO REJA, REPARACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.	$16,018.74	$16,018.74	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DJN0112E	J.N. MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-050-2021-PR	ING. JOSE DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$13,336.96	$13,336.96		$13,336.96	$13,336.96		$13,336.96	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS			$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DJN0016B	J.N. CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-050-2021-PR	ING. JOSE DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$32,504.63	$32,504.63		$32,504.63	$32,504.63		$32,504.63	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS			$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DPR0006U	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CUAUHTÉMOC	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-050-2021-PR	ING. JOSE DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$7,659.50	$7,659.50		$7,659.50	$7,659.50		$7,659.50	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS			$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DST0018B	SEC. VALENTIN GOMEZ FARIAS	EL TRAPICHE	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-048-2021-PR	CONSTRUCCIONES JMRI SA DE CV	$163,093.03	$163,093.03		$163,093.03	$96,260.14		$96,260.14	59%	60%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS	$48,927.94	$28,878.04	$20,049.90	ING. IGNACIO DELGADO G	**EN PROCESO**	
06DPR0061E	EP. LAZARO CARDENAS	CHIAPA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-060-2021-PR	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLON		$951,453.12		$951,453.12			$0.00	0%		13-sep	30-oct	48		EN EDIFICIO B REP. INTEGRALSERVICIOS SANITARIOS+REP. EN CISTERNA Y MOTOBOMBA	$285,435.93		$ 285,435.93	ING. IGNACIO DELGADO G/ ING. JORGE A. ESPINOSA	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				**8**	**0**	**0**	**0**	**12**			**$1,307,722.71**	**$2,259,175.83**	**$0.00**	**$2,259,175.83**	**$1,240,889.82**	**$0.00**	**$1,240,889.82**	**82%**	**83%**					**$661,702.45**	**$356,216.62**	**$305,485.84**			**$0.00**
06DPR0453S	EP JUAN ESCUTIA	EL GALAJE	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	1	06-017-2021-PR	C RUBEN FLORES RIVERA	$527,072.92	$544,518.74		$544,518.74	$527,072.92		$527,072.92	100%	100%	29-mar	14-may	47		REP. GENERALES EN EDIFICIOS A,B ; REP. DE SERV. SANITARIOS	$163,355.62	$163,355.62	$0.00	ING. OMAR RANGEL R	**TERMINADA**	**$17,445.82**
06DPR0394T	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	HIGUERAS DE STA.ROSA	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	1	06-019-2021-PR	ING. JOSE ALBERTO MACIAS E	$365,931.74	$365,931.74		$365,931.74	$365,931.74		$365,931.74	100%	100%	12-abr	28-may	47		REP. GENERAL EDIFICIO A; CAMBIO DE LAMINA Y AISLANTE EN EDIF. B; REP. SERVICIOS SANITARIOS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	**TERMINADA**	
06DPR0072K	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LA PRESA (BARRANCA DEL REBOZO)	IXTLAHUACAN	0	0	0	0	0			$40,332.92		$40,332.92	$40,332.92		$40,332.92	$40,332.92	100%	100%					MOBILIARIO				C. ESTABAN MATA RODRÍGUEZ	ENTREGADO	
06DPR0169W	EP. AQUILES SERDAN	TAMALA	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	1	06-061-2021-PR	ING. ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ	$593,993.40	$593,993.40		$593,993.40	$173,584.50		$173,584.50	29%	35%	13-sep	29-oct	47		REPARACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B","C", Y "D" CAMBIO DE PISO EN AREA DE COCINA ; REPARACION DE MODULOS SANITARIOS, REP. DE REFLECTORES Y REPARACION DE CERCO	$178,198.02	$ 52,075.35	$ 126,122.67	ING. OMAR RANGEL R	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN				**3**	**0**	**0**	**0**	**3**			**$1,527,330.99**	**$1,504,443.89**	**$40,332.92**	**$1,544,776.81**	**$1,066,589.17**	**$40,332.92**	**$1,106,922.09**	**82%**	**84%**					**$163,355.62**	**$163,355.62**	**$0.00**			
06DJN0061O	JN AMADO NERVO	JALIPA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-004-2021-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, SA DE CV	$747,799.38	$747,799.38		$747,799.38	$747,799.38		$747,799.38	100%	100%	15-mar	28-may	75		REP DE SERV. SANITARIOS, REPARACION GENERAL EN EDIF. A,B, RED SANITARIA Y OBRA EXTERIOR	$224,339.81	$224,339.81	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	
06DJN0180B	JN JULIA PIZA MIRANDA	BARRIO IV, VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-005-2021-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS	$904,620.33	$904,782.48		$904,782.48	$904,620.33		$904,620.33	100%	100%	15-mar	04-jun	82		EN EDIF. A. REMODELACION DE SERV. SANITARIOS Y REPARACIONES GENERALES.	$271,434.75	$271,434.75	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	**$162.16**
06DJN0026I	JN VICENTE GUERRERO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-012-2021-PR	CONSTRUCTORA MACER SA DE CV	$781,120.70	$781,668.16		$781,668.16	$781,120.70		$781,120.70	100%	100%	17-mar	04-jun	80		REMODELACION DE SERV. SANITARIOS DE EDIF. A, REP. GENERAL EN EDIF. A,B, OBRA EXTERIOR	$234,500.45	$234,500.45	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	**$547.46**
06DPR0414Q	EP BENITO JUAREZ	SAN JOSE DE LUMBER	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-014-2021-PR	MAC MAX ALEJANDRO DE NIZ GONZALEZ	$578,055.07	$578,055.07		$578,055.07	$578,055.07		$578,055.07	100%	100%	29-mar	28-may	61		REHABILIT. SERV. SANITARIOS, CONSTRUCCION FOSA SEPTICA-POZO DE ABSORCION, REP. EDIF. "A", REP. COCINA, PORTICO DE INGRESO, OBRA EXTERIOR	$173,416.52	$173,416.52	$0.00	ING. JORGE ESPINOSA C	**TERMINADA**	
06DPR0291X	EP. RAMON OLVERA	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	1	06-026-2021-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, SA DE CV	$652,686.29	$567,232.12	$85,454.17	$652,686.29	$560,014.44	$85,454.17	$645,468.61	99%	100%	17-may	30-jul	75		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6.00X8.00 M. INCLUYE EQUIPAMIENTO	$170,169.63	$170,169.63	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	
06DES0033B	SEC. DR. MARIO JOSE MOLINA HENRIQUEZ	FRACC. TERRAPLENA, SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	1	06-024-2021-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA DE CV	$985,169.78	$922,042.36	$63,127.42	$985,169.78	$866,271.44	$63,127.42	$929,398.86	94%	100%	17-may	06-ago	82	21-ago	CONSTRUCCION UN AULA DIDACTICA , ADOSADA A EDIF. "D". INCLUYE EQUIPAMIENTO	$276,612.71	$272,689.80	$3,922.90	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	
06DPR0114T	EP JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-035-2021-PR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$861,314.69	$861,314.69		$861,314.69	$301,097.38		$301,097.38	35%	70%	19-jul	15-oct	89		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	$258,394.41	$74,804.51	$183,589.89	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**EN PROCESO**	
06DPR0117Q	EP MAHATMA GANDHI	LAS JUNTAS,	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-034-2021-PR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$2,911.41	$2,911.41		$2,911.41			$0.00	0%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	
06DPR0084P	EP PLAN DE IGUALA	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-034-2021-PR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$1,930.87	$1,930.87		$1,930.87			$0.00	0%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	
06DPR0193W	EP PADRE HIDALGO	COL PADRE HIDALGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-034-2021-PR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$4,972.40	$4,972.40		$4,972.40	$4,972.40		$4,972.40	100%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	
06DPR0313S	EP RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	COL CENTRO,MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-034-2021-PR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$3,878.75	$3,878.75		$3,878.75			$0.00	0%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	
06DPR0425W	EP IGNACIO RAMIREZ	COL VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-034-2021-PR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$2,583.96	$2,583.96		$2,583.96			$0.00	0%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	
06DPR0085O	EP MARCELINO RENTERIA	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-034-2021-PR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$18,362.00	$18,362.00		$18,362.00	$18,362.00		$18,362.00	100%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	
06DPR0131J	EP JAVIER PINTO VALLE	COL VALLE PARAISO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-034-2021-PR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$965.43	$965.43		$965.43			$0.00	0%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	
06DPR0120D	E.P. VENUSTIANO CARRANZA	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-045-2021-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, SA DE CV (JOSE NAVARRO)	$1,037,062.10	$1,037,062.10		$1,037,062.10	$441,578.63		$441,578.63	43%	50%	26-jul	01-oct	68		CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL+MATENIMIENTO DE IMPERMEAVILIZANTE EN DIRECCIÓN	$311,118.64	$132,473.59	$178,645.05	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**EN PROCESO**	
06ETV0006J	TV. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	EL NARANJO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-041-2021-PR	ELECSOL,S.A DE CV	$760,647.59	$760,647.59		$760,647.59	$484,045.03		$484,045.03	64%	70%	26-jul	01-oct	68		EN EDIFICIO B SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES, EN OBRA EXTERIOR NICHO, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y LUMINARIA EN CANCHA	$228,194.27	$145,213.51	$82,980.76	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**EN PROCESO**	
06ETV0021B	TV SEC. MANUEL VELASCO MURGUIA	LAS JUNTAS (LA FLOREÑA)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-035-2021-PR	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$149,045.67	$149,045.67		$149,045.67	$21,998.60		$21,998.60	15%	68%	19-jul	15-oct	89		CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, DESAZOLVE DE FOSA EXISTENTE Y CONEXIÓN SANIT. DE COCINA	$44,713.70		$44,713.70	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**EN PROCESO**	
06DPR0065A	EP. ABELARDO L. RODRIGUEZ	COL. ABELARDO L. RODRIGUEZ	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-059-2021-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$85,806.08	$85,806.08		$85,806.08				0%		13-sep	30-oct	48		REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	$25,741.82		$25,741.82	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**EN PROCESO**	
06DST0015E	SEC. HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-059-2021-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$552,041.87	$552,041.87		$552,041.87	$278,385.33		$278,385.33	50%	60%	13-sep	30-oct	48		REPARACIONES INSTALACION HIDRAULICA EN SANITARIOS Y REPARACIONES EN EDIFICIO G (Enrortado e impermeabilizacion en edificio "G")	$165,612.56	$83,515.60	$82,096.96	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**EN PROCESO**	

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION						AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FISICO						IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%											
06DSES0025T	SEC. PABLO LATAPI SARRE	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-059-2021-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$265,050.53	$265,050.53		$265,050.53				0%		13-sep	30-oct	48		EN EDIFICIO CSUBIR NIVEL DE PISO DE DESPLANTE REP. DE RED HIDRAULICA Y REPARACION DE CASETA DE MOTOBOMBA	$79,515.16		$79,515.16	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**EN PROCESO**	
06DJN0209Q	JN. SIN NOMBRE	EL GARCERO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-059-2021-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$123,314.65	$123,314.65		$123,314.65				0%		13-sep	30-oct	48		REPARACIONES EN SERVOICIOS SANITARIOS, EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR	$36,994.40		$36,994.40	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**EN PROCESO**	
06DPR0437A	EP. 5 DE MAYO	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-062-2021-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO SA DE CV.	$869,710.56	$869,710.56		$869,710.56				0%		13-sep	12-nov	61		REMODELACÓN DE SERVICIOS SANTARIOS T.V.	$260,913.16		$260,913.16	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**EN PROCESO**	
06DJN0195D	JN. LEONEL RAMIREZ GARCIA	COL. INGNACIO ZARAGOZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-066-2021-PR	ARQ. HECTOR MANUEL MANCILLA TOPETE	$529,625.79	$529,625.79		$529,625.79				0%		20-sep	05-nov	47		REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	$158,887.74		$158,887.74	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**23**	**2**	**0**	**0**	**23**			**$9,918,675.89**	**$9,770,803.92**	**$148,581.59**	**$9,919,385.51**	**$5,988,320.72**	**$148,581.59**	**$6,136,902.31**	**43%**	**70%**						**$2,920,559.72**	**$1,782,558.18**	**$1,138,001.54**			**$709.62**
06DJN0057B	JN MARGARITA MAZA DE JUAREZ	EL POBLADO,	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-009-2021-PR 06-0092021-PR-1	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA DE CV	$844,766.46	$844,766.46		$844,766.46	$844,766.46		$844,766.46	100%	100%	15-mar	04-jun	82		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION EN EDIF. B,C,H, OBRA EXTERIOR	$253,429.94	$253,429.94	$0.00	ING. JORGE A ESPINOSA C	**TERMINADA**	
06DPR0098S	EP JOSE MARIA PINO SUAREZ	PLATANARILLOS	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-016-2021-PR	ARQ. MIGUEL VELAZQUEZ COBIAN	$472,244.77	$472,244.77		$472,244.77	$472,244.77		$472,244.77	100%	100%	29-mar	11-jun	75		REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, REPARACION EN EDIF. A y B	NO HUBO			ING. JORGE A ESPINOSA C	**TERMINADA**	
06DPR0331H	EP BENITO JUAREZ	EL POBLADO,	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-013-2021-PR	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, SA DE CV	$883,592.38	$883,592.38		$883,592.38	$883,592.38		$883,592.38	100%	100%	29-mar	28-may	61		MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACION DE INST. ELECTRICA, REP. DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL	$265,077.71	$265,077.71	$0.00	ING. JORGE A ESPINOSA C	**TERMINADA**	
06DPR0471H	EP PORFIRIO GAITAN NUÑEZ	LAS PESADAS	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-011-2021-PR	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	$957,547.95	$957,547.95		$957,547.95	$957,547.95		$957,547.95	100%	100%	22-mar	11-jun	82		REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, REP. EN EDIFICIO A, REPARACION DE COCINA, PORTICO DE INGRESO, OBRA EXTERIOR	$287,264.38	$287,264.40	-$0.01	ING. JORGE A ESPINOSA C	**TERMINADA**	
06DPR0292W	EP REIVINDICACION	EL TERRERO	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-020-2021-PR	IKREA CASA CONSTRUCTORA,SA DE CV	$754,444.93	$754,444.93		$754,444.93	$754,444.93		$754,444.93	100%	100%	12-abr	25-jun	75		REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS; REP. EN EDIFICIOS A,B	$226,333.48	$226,333.48	$0.00	ING. JORGE A ESPINOSA C	**TERMINADA**	
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				**5**	**0**	**0**	**0**	**5**			**$3,912,596.49**	**$3,912,596.49**	**$0.00**	**$3,912,596.49**	**$3,912,596.49**	**$0.00**	**$3,912,596.49**	**100%**	**100%**						**$1,032,105.52**	**$1,032,105.53**	**-$0.01**			
06DPR0377C	EP JOSE JUAN ORTEGA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-010-2021-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	$1,038,987.44	$1,038,987.44		$1,038,987.44	$1,038,987.44		$1,038,987.44	100%	100%	22-mar	11-jun	82		EN EDIFICIOS A y B : IMPERMEABILIZACION, REPARACION DE PLAFON, PINTURA GENERAL; REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, LUMINARIA PUNTA DE POSTE	$311,696.23	$311,696.23	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA Z	**TERMINADA**	
06DPR0188K	EP JESUS SILVERIO CAVAZOS C.	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	1	1	0	0	1	06-023-2021-PR	ING. ABEL VARGAS VELAZCO	$629,245.13	$629,245.13	$78,314.14	$707,559.27	$629,245.13		$629,245.13	100%	100%	17-may	23-jul	68		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA AISLADA	$188,773.53	$188,773.54	-$0.01	ARQ. LUZ MA. DE LA PEÑA	**TERMINADA**	
06DJN0199Z	J.N VERA VAZQUEZ	COL. LA FLORESTA EN TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-030-2021-PR	ING. ABEL VARGAS VELAZCO	$110,785.90	$110,785.90		$110,785.90	$ 110,785.90		$110,785.90	100%	100%	12-jul	20-ago	40		RPARACIONES ELÉCTRICAS, HIDRAULICAS Y EN PATIO CIVICO.				ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	**TERMINADA**	
06ETV0023Z	T.V. SEC. MANUEL GALLARDO Z.	EJIDO RUIZ CORTINES (COL. BAYARDO)	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-039-2021-PR	JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$1,590,291.25	$1,590,291.25		$1,590,291.25	$ 1,514,802.75		$1,514,802.75	95%	97%	19-jul	22-oct	96		OBRA EXTERIOR ESTRUCTURA PARA CUBIERTAEN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16.45X27.20 MT.	$477,087.38	$ 454,440.83	$22,646.54	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	**EN PROCESO**	
06DPR0225Y	ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-038-2021-PR	OSCAR LEONEL ANGIANO PORTILLO	$1,955,607.46	$1,955,607.46		$1,955,607.46	$ 1,901,236.01		$1,901,236.01	97%	90%	19-jul	22-oct	96		OBRA EXTERIOR ESTRUCTURA PARA CUBIERTAEN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.55X24 MT.	$586,682.24	$ 570,370.79	$16,311.44	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	**EN PROCESO**	
06ETV0003M	T.V. SEC. BENITO JUAREZ GARCIA	COFRADIA DE MORELOS	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-042-2021-PR	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.	$426,823.94	$426,823.94		$426,823.94	$ 426,823.94		$426,823.94	100%	100%	26-jul	01-oct	68		CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE DESAYUNADORES DE 6X8.70 REP DELECTRICA EN EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR	$128,047.19	$ 128,047.19	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	**TERMINADA**	
06DPR0031K	EP. LAZARO CARDENAS DEL RIO	COL. GRISELDA ALVAREZ	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-044-2021-PR	GRUCOVA DE TECOMAN , S.A. DE C.V.	$1,792,072.71	$1,792,072.71	$43,416.48	$1,835,489.19			$0.00	0%	35%	26-jul	29-oct	96		EN EDIFICIO A REP. DE SERVICIOS SANITARIOS +CANCELERIA , EN EDIFICIO D REP. SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE BODEGA	$537,621.81		$537,621.81	ING- OMAR RANGEL	**EN PROCESO**	
06DPR0377C	EP. JUAN ORTEGA MARTINEZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-043-2021-PR	INTEGRA CONTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A DE C.V.	$2,071,023.35	$2,071,023.35		$2,071,023.35	$ 1,571,023.36		$1,571,023.36	76%	80%	26-jul	29-oct	96		OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.00X29.00 MT.	$621,307.01	$ 621,307.01	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	**EN PROCESO**	
06DPR0316P	EP. DISTRIBUIDORES NISSAN 1012	COL. REAL DEL BOSQUE	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-033-2021-PR	ARQ. JESUS AGUSTIN VARGAS VARGAS	$761,493.63	$761,493.63		$761,493.63	$ 757,791.68		$757,791.68	100%	100%	12-jul	10-sep	61		CONSTRUCCION DE MURO DE REJA DE ACERO+CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA	$228,448.09	$ 227,337.48	$1,110.61	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	**EN PROCESO**	
06DJN0082A	J.N. LEONA VICARIO	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-051-2021-PR	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$20,058.92	$20,058.92		$20,058.92	$ 20,058.92			100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	
06DJN0072U	J.N. CRISTOBAL COLON,	COL.CENTRO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-051-2021-PR	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$51,473.89	$51,473.89		$51,473.89	$ 51,473.89			100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	
06DPR0308G	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. INDECO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-051-2021-PR	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$33,384.23	$33,384.23		$33,384.23	$ 33,384.23			100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	
06DPR0426V	E.P. LIBERTAD	COL. LIBERTAD	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-051-2021-PR	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$76,445.71	$76,445.71		$76,445.71	$ 66,416.18			87%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	
06DPR0479Z	E.P. JUAN DE LA BARREJRA	COL. AMALIA SOLORZANO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-051-2021-PR	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$33,332.00	$33,332.00		$33,332.00	$ 33,332.00			100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	**EN PROCESO**	
06DPR00006L	E.P. 15 DE MAYO	COL. TUXPAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-051-2021-PR	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$68,581.28	$68,581.28		$68,581.28				0%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	
06DPR0214S	E.P. JUAN ALDAMA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-051-2021-PR	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$6,404.92	$6,404.92		$6,404.92	$ 6,404.92			100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION						AVANCES %						FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FISICO							IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%							ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR			
06DPR0273H	E.P. ANTONIO BARBOSA HELDT	COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-051-2021-PR	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$11,566.92	$11,566.92		$11,566.92	$ 11,566.92			100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	
06DJN0028G	J.N. BENITO JUAREZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-051-2021-PR	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$12,900.92	$12,900.92		$12,900.92	$ 12,900.89			100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	
06DST007W	ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-051-2021-PR	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$14,060.91	$14,060.91		$14,060.91	$ 14,060.91			100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	
06KPR0352D	CONAFE PRIMARIA	COL. LINDA VISTA CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-051-2021-PR	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$9,280.00	$9,280.00		$9,280.00	$ 9,280.00			100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	
06DES0021X	SEC. JOSE LUIS GUDIÑO TOSCANO	COL. INDECO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-053-2021-PR	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$608,326.02	$608,326.02		$608,326.02				0%	100%	30-ago	08-oct	40		REPARACION DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR	$182,497.80			ING. OMAR RANGEL	**EN PROCESO**	
06DPR0270K	EP. CARLOS VIRGEN BANDA	TRCOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-054-2021-PR	ING. ABEL VARGAS VELAZCO	$33,458.15	$33,458.15		$33,458.15	$ 33,458.15		$33,458.15	100%	100%	25-ago	27-ago	3		REPARACIÓN SANITARIA				ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	
06DES0028Q	SEC. GUSTAVO VAZQUEZ MONTES	COL. BOSQUES DE SAN ANTONIO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-064-2021-PR	INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	$931,640.30	$931,640.30		$931,640.30				0%	0%	27-sep	03-dic	68		REPARACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS"A","B", Y "C" + REPARACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS	$279,492.09			ING OMAR RANGEL	**EN PROCESO**	
06DPR0477B	EP. JUAN ESCUTIA	COL. PARQUE DE LAS FLORES	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-057-2021-PR	DIANA GABRIELA TORRES GARCIA	$214,998.58	$214,998.58		$214,998.58				0%	0%	30-ago	15-oct	47		REPARACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, REPARACIÓN DE SERVIVIOS SANITARIOS, REP. DE COCINA, REP. DE LUMINARIA, REP. DE BOMBAS.				ING. OMAR RANGEL	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				**24**	**1**	**0**	**0**	**25**			**$12,502,243.53**	**$12,502,243.53**	**$121,730.62**	**$10,835,551.11**	**$8,243,033.21**	**$0.00**	**$7,984,154.36**	**77%**	**88%**						**$3,541,653.37**	**$2,501,973.08**	**$577,690.40**			

06DJN0213S	JN SIN NOMBRE	COL. PUNTA DIAMANTE	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	1	06-025-2021-PR	ZHUYUKI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$567,321.95	$567,321.95	$61,921.02	$629,242.97	$500,480.65		$500,480.65	100%	100%	17-may	06-ago	82		UN AULA DIDACTICA AISLADA EN EDIFICIO "B"	$170,196.59	$170,196.59	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	**TERMINADA**	**$66,841.30**
06DML0015B	TV SEC EDUCACION ESPECIAL	COL ALFREDO V BONFIL,	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-002-2021-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES SA DE CV	$948,316.30	$948,316.30		$948,316.30	$948,316.30		$948,316.30	100%	100%	08-mar	21-may	75		REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION GENERAL EDIF. C y D	$284,494.90	$284,494.90	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	**$0.00**
06DES0034A	SECUNDARIA SIN NOMBRE	VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ALVAREZ	1	2	0	0	1	06-027-2021-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES SA DE CV	$1,669,330.86	$1,669,330.86	$126,254.84	$1,795,585.70	$1,669,330.86		$1,669,330.86	100%	100%	31-may	03-sep	96		CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS	$500,799.26	$ 500,799.39	-$0.13	ING. RAFAEL SALAZAR A	**TERMINADA**	
06EPR0027x	E.P. SIN NOMBRE	COL. LA COMARCA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	OBRAS Y SERVICIOS COSUMEL, S.A. DE C.V.	$700,846.04	$700,846.04		$700,846.04	$295,392.11		$295,392.11	42%	70%	12-jul	24-sep	75		MURO DE REJA ACERO+CISTERNA DE CONCRETO 10 M3	$210,253.81	$88,617.63	$121,636.18	ING. RAFAEL SALAZAR A	**EN PROCESO**	
06GJN021BY	J.N. SI NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2021-PR	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$2,713.61	$2,713.61		$2,713.61			$0.00	0%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	
06DPR0272I	E.P. EMILIANO ZAPATA	COL EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2021-PR	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$13,354.57	$13,354.57		$13,354.57	$11,545.74		$11,545.74	86%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	
06DPR0466W	E.P. LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2021-PR	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$44,328.27	$44,328.27		$44,328.27	$44,328.27		$44,328.27	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	
06DPR0058R	E.P. CARLOS FLORES DUEÑAS	COL. JARDINES DEL CENTENARIO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2021-PR	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$5,433.67	$5,433.67		$5,433.67	$5,433.67		$5,433.67	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	
06DPR0207I	E.P. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	COL. LA RESERVA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2021-PR	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$2,713.61	$2,713.61		$2,713.61	$2,713.61		$2,713.61	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	
06DPR0294U	EP. RAFAEL HREDIA VELASCO	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2021-PR	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$2,713.60	$2,713.60		$2,713.60				0%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	
06DES0005F	SEC. MANUEL ALVAREZ	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2021-PR	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$9,886.69	$9,886.69		$9,886.69	$9,886.69			100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	
06DPR0175G	EP. CARMEN SERDFAN	COL. VILLAS DEL CENTENARIO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2021-PR	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$4,944.35	$4,944.35		$4,944.35				0%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	
06DPR0461A	EP. JOSE AMADOR GARCIA	COL. RAMON SERRANO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2021-PR	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$7,919.91	$7,919.91		$7,919.91				0%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	
06DPR0396R	EP. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. CAMPESTRE	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2021-PR	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$10,239.91	$10,239.91		$10,239.91				0%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	
06DPR0189J	EP. SERGIO DIAZ VIRGEN	COL. MONTELLANO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-063-2021-PR	ING. JESUS ALEJANDRO ROBLES SILVA	$13,957.43	$13,957.43		$13,957.43	$13,957.43		$13,957.43	100%	100%	10-sep	14-sep	5		LIMPIEZA Y MANTNIMIENTO EN BAÑOS			$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	**TERMINADA**	
06DST0006X	SEC. TEC. MOISES SAENZ GARZA	COL CENTRO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-058-2021-PR	ARQ. JOAN RAMON VERJANZAMORA	$327,114.13	$327,114.13		$327,114.13	$198,410.49		$198,410.49	61%	70%	06-sep	15-oct	40		REPARACION GENERAL DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR	$98,134.24	$59,523.15	$38,611.09	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**EN PROCESO**	
06DPR0207I	EP. GRISELDA ALVAREZ P. DE LEON	LA RESERVA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-058-2021-PR	ARQ. JOAN RAMON VERJANZAMORA	$239,832.00	$239,832.00		$239,832.00				0%		06-sep	15-oct	40		REPARACION GENERAL DE EDIFICIO Y RED ELECTRICA EXTERIOR	$71,949.60		$71,949.60	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				**17**	**3**	**0**	**0**	**19**			**$4,570,966.92**	**$4,570,966.92**	**$188,175.86**	**$4,759,142.78**	**$3,699,795.84**	**$0.00**	**$3,689,909.15**	**58%**	**91%**						**$1,335,828.40**	**$1,103,631.66**	**$232,196.74**			**$66,841.30**

FAM 2021				**126**	**6**	**0**	**0**	**133**			**$49,301,197.23**	**$50,139,456.76**	**$520,529.23**	**$48,871,562.95**											**$14,009,258.53**	**$10,113,562.56**	**$3,433,706.07**			**$125,116.39**
TOTAL																															

RESUMEN FAM 2021 (RAMO 33)

IMPORTE	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
TOTAL AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	% FISICO %	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2021 (FAM)	**126**	**6**	**0**	**0**	**133**	**$49,301,197.23**	**$50,139,456.76**	**$520,529.23**	**$50,659,985.99**	**$35,495,642.31**	**$188,914.51**	**$35,415,791.29**	**71%**	**79%**	**126**	**126**	**79**	**$14,009,258.53**	**$10,113,562.56**	**$3,433,706.07**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
126	**CONTRATADAS**
47	**EN PROCESO**
79	**TERMINADA**

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. J. JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS

ELABORO:

ARQ. MARTÍN CENTENO PULIDO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS REMANENTES FAM 2021

Clave: FO-30-10
Emisión: 05/03/14
Versión: 1

FECHA DE INFORME : **30-sep-21**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FISICO					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (6)	MOBILIARIO (6)	ACUMULADO (6)	%	%										
06DST0003Z	ESC. SEC. TEC, No. 3 JESUS GONZALEZ LUGO	COFRADIA DE JUAREZ	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-001-2021-REM	SUSTINERI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION	$2,891,399.32	$2,891,399.32		$2,891,399.32	$2,673,027.82		$2,673,027.82	92%	95%	16-ago	26-nov	103	OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X30.00 MTS. CON CUBIERTA DE LAMINA.	$ 867,419.80	$ 801,908.31	$ 65,511.49	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				1	0	0	0	1	**TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA**		$2,891,399.32	$2,891,399.32	$0.00	$2,891,399.32	$2,673,027.82	$0.00	$2,673,027.82							$ 867,419.80	$ 801,908.31	$ 65,511.49			
06DPR0307H	E.P. MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	PATICAJO	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-002-2021-REM	CYRSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$2,484,313.32	$2,484,313.32		$2,484,313.32	$1,448,252.04		$1,448,252.04	58%	70%	16-ago	26-nov	103	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18X30 MTS.	$ 745,293.99	$ 434,475.61	$ 310,818.38	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				1	0	0	0	1	**TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLÁN**		$2,484,313.32	$2,484,313.32	$0.00	$2,484,313.32	$1,448,252.04	$0.00	$1,448,252.04							$745,293.99	$434,475.61	$310,818.38			
06DJN0068H	JN ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA GARCIA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-003-2021-REM	H PROCESACONSTRUCCIONES SA DE CV	$772,660.99	$772,660.99		$772,660.99	$688,631.46		$688,631.46	89%	90%	30-ago	29-oct	61	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA CALIBRE 26(R101)DE 12X17	$268,886.03		$268,886.03	ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				1	0	0	0	1	**TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ**		$772,660.99	$772,660.99	$0.00	$772,660.99	$688,631.46	$0.00	$688,631.46							$268,886.03	$0.00	$268,886.03			
REM. FAM 2021				**3**	**0**	**0**	**0**	**3**			**$6,148,373.62**	**$6,148,373.62**	**$0.00**	**$6,148,373.62**										**$1,881,599.82**	**$1,236,383.92**	**$645,215.90**			$ -

TOTAL

R E S U M E N REM F A M 2021 (RAMO 33)

IMPORTE	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				
TOTAL AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES (6)	MOBILIARIO (6)	ACUMULADO	FINANC. %	FISICO %
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2021 (REM)								
(HASTA CONTRATO 00-2021-REM)	**$6,148,373.62**	**$6,148,373.62**	**$0.00**	**$6,148,373.62**	**$4,809,911.32**	**$0.00**	**$4,809,911.32**	**78%**	**85%**

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
3	**3**	**0**	**$1,881,599.82**	**$1,236,383.92**	**$645,215.90**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
3	**CONTRATADAS**
3	**EN PROCESO**
0	**TERMINADA**

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. J. JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS

ELABORO:

ARQ. MARTÍN CENTENO PULIDO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED