INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

IA GENERAL

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				INVERSION	AVANCES %			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINA-CION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES EJERCIDOS ACUMULADO ($)	FINANC. %	FÍSICO %			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO							
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				$0.00	$0.00	Q/N				
06EJN0001Z	JN BASILIO VADILLO	COL CENTRO, COLIMA	COLIMA	$928,178.80	$928,178.80	100%	100%	19-abr	02-jul	CONSTRUCCION DE BODEGA ESTRUCTURA ATIPICA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REMODELACION DE SANITARIOS
06DJN0087W	JN FRANCISCO GUSTAVO CARRANZA VIZCARRA	COL. CENTRO, COLIMA	COLIMA	$19,504.74			100%	12-jul	24-sep	REPARACIONES GENERALES
06DPR0136E	EP MONICO CHAVIRA	TINAJAS	COLIMA	$541,226.03	$541,226.03	100%	100%	15-mar	21-may	REPARACIONES GENERALES, REP. DE SERVICIOS SANITARIOS, REP. DE COCINA EDIF. "A"
06DPR0053W	EP GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COL. GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	$696,028.05	$696,028.05	100%	100%	15-mar	21-may	REP. DE SERV. SANITARIOS,REP. DE AULAS EN EDIF. A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR
06DPR0409E	EP MARIA ENCARNACION GALINDO	TRAPICHILLOS	COLIMA	$771,955.80	$771,955.80	100%	100%	15-mar	01-jun	REP. GRAL EN EDIF. A, SERV. SANIT. RURAL, PATIO CIVICO, LUMINARIA PUNTA DE POSTE, CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA DE 8.00X16.50 M
06DPR0328U	EP CLUB DE LEONES COLIMA CINCO	COL. LA ALBARRADA, COLIMA	COLIMA	$1,798,910.44	$1,691,131.06	94%	97%	31-may	03-sep	CONSTRUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN PATIO CIVICO
06DPR0155T	EP DANIEL DELGADILLO	CARDONA	COLIMA	$110,539.13				02-ago	10-sep	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3
06DPR0406H	EP SEVERIANO GUZMAN MOYA	COL INFONAVIT,LA ESTANCIA	COLIMA	$13,229.79			100%	12-jul	24-sep	REPARACIONES GENERALES
06DPR0282P	EP SALVADOR ALLENDE	COL.CENTRO,COLIMA	COLIMA	$27,972.46			100%	12-jul	24-sep	REPARACIONES GENERALES
06EPR0006K	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. CENTRO, COLIMA	COLIMA	$2,588.63			100%	12-jul	24-sep	REPARACIONES GENERALES
06DPR0260D	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. EL DIEZMO, COLIMA	COLIMA	$59,599.90			100%	12-jul	24-sep	REPARACIONES GENERALES
06DPR0026Z	EP GABRIEL DE LA MORA	COL. INSURGENTES,COLIMA	COLIMA	$9,429.05			100%	12-jul	24-sep	REPARACIONES GENERALES
06DPR0457O	EP EDUARDO ZARZA OCAMPO	COL SAN RAFAEL,COLIMA	COLIMA	$13,875.10			100%	12-jul	24-sep	REPARACIONES GENERALES
06DPR0164A	EP CUAUHTEMOC	EL ALPUYEQUITO	COLIMA	$649,721.28	$0.00	0%	20%	19-jul	24-sep	REHABILIT. EDIF. A,B; REPOSICION DE MALLA CICLON;PORTICO DE INGRESO
06DPR0162C	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	$64,478.33	$0.00	0%	20%	19-jul	24-sep	REHABILITACION DE AULA CONAFE PREESCOLAR DAÑADA POR CAIDA DE ARBOL
06DPR0160E	EP AQUILES SERDAN	LAS GOLONDRINAS	COLIMA	$51,265.20	$0.00	0%	20%	19-jul	24-sep	SUM Y COLOC DE 4 DESAYUNADORES BAJO CUBIERTA EXISTENTE

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				N V E R S I O N	AVANCES %			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINA-CION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		IMPORTE	IMPORTES EJERCIDOS	FINANC.	FÍSICO			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO	AUTORIZADO	ACUMULADO ($)	%	%			
06DTV0002O	TV SEC. RAMON G BONFIL	ESTAPILLA	COLIMA	$159,705.82	$0.00	0%	20%	19-jul	24-sep	SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL FRENTE DEL PLANTEL
06EES0011P	SEC. AURELIA RAZON MARQUEZ	EN LO DE VILLA	COLIMA	$895,126.89		0%	10%	26-jul	01-oct	CONSTRUCCION DE MODULO DE DESAYUNADORES DE ESTRUCTURA METALICA DE 8.70X15.00 M. CON CUBIERTA DE LAMINA CAL.26 (R-101)
06EES0010Q	SEC. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	COLIMA	$114,907.30		0%		09-ago	27-ago	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE Y REPOSICIÓN DEL MISMO, MAS LA REPARACIÓN DEL PLAFON FALSO
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				**$6,928,242.73**	**$4,628,519.74**	**82%**	**64%**			
						0				
06DPR0276E	EP PRIMERO DE DICIEMBRE	LA BECERRERA	COMALA	$254,324.32	$254,324.32	100%	100%	15-mar	14-may	REP. ELECTRICA Y PINTURA EN EDIF. A,B,C,D,E,F, REP. DE SERV. SANITARIOS, REP. CERCO DE REJA-ACERO Y MALLA CICLON
06ETV0036D	TV SEC. SIN NOMBRE	COFRADIA DE SUCHITLAN	COMALA	$1,282,749.94	$647,329.76	50%	90%	26-abr	02-jul	REP. DE EDIFICIO: PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION, PUERTAS, CUBIERTA PARA DESAYUNADORES, BEBEDEROS
06DPR0140R	EP CONSTITUCION	COFRADIA DE SUCHITLAN	COMALA	$296,120.03	$0.00			02-ago	10-sep	EDIF.A ALIMENTACIÓN HIDRAULICA A SERVICIOS SANITARIOS IMPERMEABILIZACION Y REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS + OBRA EXTERIOR
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				**$1,833,194.28**	**$901,654.08**	**75%**	**63%**			
06DJN0129E	JN PEDRO NUÑEZ BUENROSTRO	EL CHICAL	COQUIMATLAN	$171,168.43	$171,168.43	100%	100%	29-mar	04-jun	REP. GENERALES EN EDIF. A y B, REP. DE SERVICIOS SANITARIOS.
06DPR0092Y	EP JOSE MARIA MORELOS	LA ESPERANZA	COQUIMATLAN	$901,055.00	$901,055.00	100%	100%	29-mar	04-jun	EN EDIF. A,B,C : IMPERMEABILIZACION, LAMPARAS VENTILADORES, PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE SERV. SANITARIUOS.
06DPR0090Z	EP MELCHOR OCAMPO	LA SIDRA	COQUIMATLAN	$218,182.89	$218,182.89	100%	100%	28-jun	30-jul	CAMBIO DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON, GUARNICION DE CONCRETO
06DTV0005L	T.V. SEC. NIÑOS HEROES	JALA	COQUIMATLAN	$2,048,915.13	$0.00	0%	20%	19-jul	22-oct	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PATIO CIVICO
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				**$3,339,321.45**	**$1,290,406.32**	**75%**	**80%**			
06DJN0093G	JN CARMEN RAMOS DEL RIO	CHIAPA	CUAUHTEMOC	$478,543.80	$478,543.80	100%	100%	15-mar	08-may	CUBIERTA DE 6 DESAYUNADORES, PINTURA PARCIAL EN EDIFICIO A, PORTICO DE INGRESO, MALLA CICLON EN CERCO PERIMETRAL
06DPR0412S	EP 3 DE ABRIL	QUESERIA	CUAUHTEMOC	$559,188.99	$559,188.99	100%	100%	29-mar	04-jun	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EDIF. A,B,C ; REP. ELECTRICA, REP. PARCIAL DE SERV. SANITARIOS, REP. DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE,
06DJN0022M	JN SOLEDAD SAMUDIO OROZCO	EL TRAPICHE	CUAUHTEMOC	$53,395.80	$53,395.80	100%	100%	29-mar	04-jun	ILUMINACION EN PORTICO DE INGRESO, PINTURA EN MURO REJA, REPARACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				**$1,091,128.58**	**$1,091,128.58**	**100%**	**100%**			

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				INVERSION	AVANCES %			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINA-CION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES EJERCIDOS ACUMULADO ($)	FINANC. %	FÍSICO %			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO							
06DPR0453S	EP JUAN ESCUTIA	EL GALAJE	IXTLAHUACAN	$544,518.74	$476,315.80	87%	99%	29-mar	14-may	REP. GENERALES EN EDIFICIOS A,B ; REP. DE SERV. SANITARIOS
06DPR0394T	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	HIGUERAS DE STA.ROSA	IXTLAHUACAN	$365,931.74	$365,931.74	100%	100%	12-abr	28-may	REP. GENERAL EDIFICIO A; CAMBIO DE LAMINA Y AISLANTE EN EDIF. B; REP. SERVICIOS SANITARIOS
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN				**$910,450.49**	**$842,247.55**	**94%**	**99%**			
06DJN0061O	JN AMADO NERVO	JALIPA	MANZANILLO	$747,799.38	$747,799.38	100%	100%	15-mar	28-may	REP DE SERV. SANITARIOS, REPARACION GENERAL EN EDIF. A,B, RED SANITARIA Y OBRA EXTERIOR
06DJN0180B	JN JULIA PIZA MIRANDA	BARRIO IV, VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	$904,620.33	$904,620.33	100%	100%	15-mar	04-jun	EN EDIF. A :REMODELACION DE SERV. SANITARIOS Y REPARACIONES GENERALES.
06DJN0026I	JN VICENTE GUERRERO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	$781,120.70	$781,120.70	100%	100%	17-mar	04-jun	REMODELACION DE SERV. SANITARIOS DE EDIF. A, REP. GENERAL EN EDIF. A,B, OBRA EXTERIOR
06DPR0414Q	EP BENITO JUAREZ	SAN JOSE DE LUMBER	MANZANILLO	$578,055.07	$578,055.07	100%	100%	29-mar	28-may	REHABILIT. SERV. SANITARIOS, CONSTRUCCION FOSA SEPTICA-POZO DE ABSORCION, REP. EDIF. "A", REP. COCINA, PORTICO DE INGRESO, OBRA EXTERIOR
06DPR0291X	EP RAMONA OLVERA CRUZ	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	$567,232.12	$274,575.18	48%	95%	17-may	30-jul	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6.00X8.00 M
06DES0033B	SEC. DR. MARIO JOSE MOLINA HENRIQUEZ	FRACC. TERRAPLENA, SANTIAGO	MANZANILLO	$922,042.36	$534,037.46	58%	85%	17-may	06-ago	CONSTRUCCION UN AULA DIDACTICA , ADOSADA A EDIF. "D"
06DPR0114T	EP JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	$861,314.69	$71,528.91	8%	40%	19-jul	15-oct	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS
06DPR0117Q	EP MAHATMA GANDHI	LAS JUNTAS,	MANZANILLO	$2,911.41	$0.00	0%	100%	29-jun	01-jul	REPARACIONES EMERGENTES
06DPR0084P	EP PLAN DE IGUALA	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	$1,930.87	$0.00	0%	100%	29-jun	01-jul	REPARACIONES EMERGENTES
06DPR0193W	EP PADRE HIDALGO	COL PADRE HIDALGO	MANZANILLO	$4,972.40	$4,972.40	100%	100%	29-jun	01-jul	REPARACIONES EMERGENTES
06DPR0313S	EP RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	COL CENTRO,MANZANILLO	MANZANILLO	$3,878.75	$0.00	0%	100%	29-jun	01-jul	REPARACIONES EMERGENTES
06DPR0425W	EP IGNACIO RAMIREZ	COL VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	$2,583.96	$0.00	0%	100%	29-jun	01-jul	REPARACIONES EMERGENTES
06DPR0085O	EP MARCELINO RENTERIA	SALAGUA	MANZANILLO	$18,362.00	$18,362.00	100%	100%	29-jun	01-jul	REPARACIONES EMERGENTES
06DPR0131J	EP JAVIER PINTO VALLE	COL VALLE PARAISO	MANZANILLO	$965.43	$0.00	0%	100%	29-jun	01-jul	REPARACIONES EMERGENTES
06DPR0120D	E.P. VENUSTIANO CARRANZA	EL COLOMO	MANZANILLO	$1,037,062.10		0%	20%	26-jul	01-oct	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL+MATENIMIENTO DE IMPERMEAVILIZANTE EN DIRECCIÓN

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				INVERSION	AVANCES %			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES EJERCIDOS ACUMULADO ($)	FINANC. %	FÍSICO %			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO							
06ETV0006J	TV. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	EL NARANJO	MANZANILLO	$760,647.59		0%	20%	26-jul	01-oct	EN EDIFICIO B SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES, EN OBRA EXTERIOR NICHO, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y LUMINARIA EN CANCHA
06ETV0021B	TV SEC. MANUEL VELASCO MURGUIA	LAS JUNTAS (LA FLOREÑA)	MANZANILLO	$149,045.67	$21,998.60	15%	16%	19-jul	15-oct	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, DESAZOLVE DE FOSA EXISTENTE Y CONEXIÓN SANIT. DE COCINA
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**$7,344,544.83**	**$3,937,070.02**	**74%**	**81%**			
06DJN0057B	JN MARGARITA MAZA DE JUAREZ	EL POBLADO,	MINATITLAN	$844,766.46	$844,766.46	100%	100%	15-mar	04-jun	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION EN EDIF. B,C,H, OBRA EXTERIOR
06DPR0098S	EP JOSE MARIA PINO SUAREZ	PLATANARILLOS	MINATITLAN	$472,244.77	$472,244.77	100%	100%	29-mar	11-jun	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, REPARACION EN EDIF. A y B
06DPR0331H	EP BENITO JUAREZ	EL POBLADO,	MINATITLAN	$883,592.38	$883,592.38	100%	100%	29-mar	28-may	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACION DE INST. ELECTRICA, REP. DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL
06DPR0471H	EP PORFIRIO GAITAN NUÑEZ	LAS PESADAS	MINATITLAN	$957,547.95	$957,547.95	100%	100%	22-mar	11-jun	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, REP. EN EDIFICIO A, REPARACION DE COCINA, PORTICO DE INGRESO, OBRA EXTERIOR
06DPR0292W	EP REIVINDICACION	EL TERRERO	MINATITLAN	$754,444.93	$754,444.93	100%	100%	12-abr	25-jun	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS; REP. EN EDIFICIOS A,B
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				**$3,912,596.49**	**$3,912,596.49**	**100%**	**100%**			
06DPR0377C	EP JOSE JUAN ORTEGA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	$1,038,987.44	$1,038,987.44	100%	100%	22-mar	11-jun	EN EDIFICIOS A y B : IMPERMEABILIZACION, REPARACION DE PLAFON, PINTURA GENERAL; REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, LUMINARIA PUNTA DE POSTE
06DPR0188K	EP JESUS SILVERIO CAVAZOS C.	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	$629,245.13	$568,286.01	90%	100%	17-may	23-jul	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA AISLADA
06ETV0023Z	T.V. SEC. MANUEL GALLARDO Z.	EJIDO RUIZ CORTINES (COL. BAYARDO)	TECOMAN	$1,590,291.25	$0.00	0%	5%		22-oct	OBRA EXTERIOR ESTRUCTURA PARA CUBIERTAEN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16.45X27.20 MT.
06DPR0225Y	ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	$1,955,607.46	$0.00	0%	5%	19-jul	22-oct	OBRA EXTERIOR ESTRUCTURA PARA CUBIERTAEN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.55X24 MT.
06ETV0003M	T.V. SEC. BENITO JUAREZ GARCIA	COFRADIA DE MORELOS	TECOMAN	$426,823.94	$0.00	0%	5%	26-jul	01-oct	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE DESAYUNADORES DE 6X8.70 REP DELECTRICA EN EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR
06DPR0031K	EP. LAZARO CARDENAS DEL RIO	COL. GRISELDA ALVAREZ	TECOMAN	$1,792,072.71	$0.00	0%	2%	26-jul	29-oct	EN EDIFICIO A REP. DE SERVICIOS SANITARIOS +CANCELERIA , EN EDIFICIO D REP. SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE BODEGA
06DPR0377C	EP. JUAN ORTEGA MARTINEZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	$2,071,023.35	$0.00	0%	2%	26-jul	29-oct	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.00X29.00 MT.
06DPR0316P	EP. NISSAN	COL. REAL DEL BOSQUE	TECOMAN	$761,493.63	$271,964.31	36%	40%	12-jul	10-sep	CONSTRUCCION DE MURO DE REJA DE ACERO+CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				INVERSION	AVANCES %			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINA-CION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES EJERCIDOS ACUMULADO ($)	FINANC. %	FÍSICO %			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO							
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				**$10,265,544.92**	**$1,879,237.76**	**48%**	**32%**			
06DJN0213S	JN SIN NOMBRE	COL. PUNTA DIAMANTE		$567,321.95	$283,597.24	50%	70%	17-may	06-ago	UN AULA DIDACTICA AISLADA EN EDIFICIO "B"
06DTL0004F	TV SEC EDUCACION ESPECIAL	COL ALFREDO V BONFIL,	VILLA DE ALVAREZ	$948,316.30	$948,316.30	100%	100%	08-mar	21-may	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION GENERAL EDIF. C y D
06DES0034A	SECUNDARIA SIN NOMBRE	VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ALVAREZ	$1,669,330.86	$1,032,147.43	62%	75%	31-may	03-sep	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS
S/N	EP SIN NOMBRE	COL. LA COMARCA	VILLA DE ALVAREZ	$700,846.04	$295,392.11	42%	60%	12-jul	24-sep	MURO DE REJA ACERO+CISTERNA DE CONCRETO 10 M3
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				**$3,885,815.15**	**$2,559,453.08**	**85%**	**76%**			

FAM 2021 **$39,510,838.93**

TOTAL

. **(RAMO 33)**

	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	AVANCES % IMPORTES EJERCIDOS ACUMULADO	%	FISICO %
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2021 (FAM)	**$39,510,838.93**	**$21,042,313.61**	**53%**	**67%**

SITUACION ACTUAL DE OBRAS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS
65	**65**	**38**

AUTORIZÓ :

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

MTRO. JAIME FLORES MERLO
'ARIO DE EDUCACION EN EL

Vo. Bo.

LIC. J. JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS