SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2016

sábado 31 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO								Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
1	06DPR0314R	JOSE VASCONCELOS	Primaria Urbana	156	ANTONIO SALAZAR	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	ARMERÍA	ING. LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES	C-CIEN-06DPR0314R-06DJN0169F-1-7-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de octubre de 2016		114	$949,264.73	$351,109.17	$1,243,977.32	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0314R	JOSE VASCONCELOS	Primaria Urbana	156	ANTONIO SALAZAR	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$26,702.04			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0314R	JOSE VASCONCELOS	Primaria Urbana	156	ANTONIO SALAZAR	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$19,815.12			100.00%	100%	Terminada
2	06DJN0067I	MARIA MONTESSORI	Jardin de Niños	122	AVENIDA MANUEL ALVAREZ	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0067I-06DPR0006L-2-116-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	18 de noviembre de 2016		110	$879,587.95	$304,667.97	$1,178,953.75	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0067I	MARIA MONTESSORI	Jardin de Niños	122	AVENIDA MANUEL ALVAREZ	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$49,768.64			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0067I	MARIA MONTESSORI	Jardin de Niños	122	AVENIDA MANUEL ALVAREZ	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$23,630.36			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0067I	MARIA MONTESSORI	Jardin de Niños	122	AVENIDA MANUEL ALVAREZ	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$28,219.32			100.00%	100%	Terminada
3	06DPR0366X	BENITO JUAREZ	Primaria Urbana	124	INDEPENDENCIA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0366X-3-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	18 de noviembre de 2016		110	$1,086,730.29	$115,814.87	$1,202,545.16	100.00%	100%	Terminada
4	06DPR0069X	IGNACIO ZARAGOZA	Primaria Urbana	145	GREGORIO TORRES QUINTERO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES COLIMENSES S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0069X-06DPR0011X-4-9-2016	27 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016		122	$1,074,948.79	$270,000.00	$1,344,948.79	100.00%	100%	Terminada
5	06DPR0076G	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	155	5 DE FEBRERO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	ELECSOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0076G-06DES0001J-5-109-2016	11 de julio de 2016	11 de julio de 2016	26 de octubre de 2016		108	$839,080.30	$368,733.84	$1,207,814.14	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0076G	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	155	5 DE FEBRERO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$56,582.48			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0076G	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	155	5 DE FEBRERO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$6,159.60			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0076G	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	155	5 DE FEBRERO	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$77,244.40			100.00%	100%	Terminada
6	06DPR0383N	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	Primaria Urbana	64	DOMICILIO CONOCIDO	EL PUERTECITO	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0383N-06DJN0025J-6-59-2016	13 de junio de 2016	15 de julio de 2016	7 de octubre de 2016		117	$883,585.44	$155,564.75	$992,520.11	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0383N	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	Primaria Urbana	64	DOMICILIO CONOCIDO	EL PUERTECITO	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$18,433.56			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0383N	FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	Primaria Urbana	64	DOMICILIO CONOCIDO	EL PUERTECITO	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$5,150.40			100.00%	100%	Terminada
7	06DJN0169F	JOSE LEVY RHEIMS	Jardin de Niños	31	DEGOLLADO	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	ING. LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES	C-CIEN-06DPR0314R-06DJN0169F-1-7-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de octubre de 2016		114	$771,750.75	$186,726.10	$941,899.05	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0169F	JOSE LEVY RHEIMS	Jardin de Niños	31	DEGOLLADO	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$35,079.56			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0169F	JOSE LEVY RHEIMS	Jardin de Niños	31	DEGOLLADO	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$41,452.60			100.00%	100%	Terminada
8	06DPR0077F	FRANCISCO J. MUJICA	Primaria Urbana	163	PROLONGACION NAYARIT	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0077F-06DPR0073J-8-107-2016	15 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		103	$784,998.94	$128,462.47	$913,461.41	100.00%	100%	Terminada
9	06DPR0011X	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Primaria Urbana	150	COLIMA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES COLIMENSES S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0069X-06DPR0011X-4-9-2016	27 de junio de 2016	1 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		130	$984,396.75	$199,995.59	$1,183,855.09	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0011X	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Primaria Urbana	150	COLIMA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$48,333.72			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0011X	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Primaria Urbana	150	COLIMA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$42,386.40			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0011X	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Primaria Urbana	150	COLIMA	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$80,394.96			100.00%	100%	Terminada
10	06DJN0111F	ISAURA PAMPLONA	Jardin de Niños	31	VENUSTIANO CARRANZA	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0111F-06DPR0251W-10-71-2016	27 de junio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		130	$799,745.84		$556,061.39	100.00%	100%	Terminada
								ELECSOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0111F-10-A-2016	27 de noviembre de 2017		15 de febrero de 2018		81	$432,290.62		$432,290.62	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0111F	ISAURA PAMPLONA	Jardin de Niños	31	VENUSTIANO CARRANZA	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$29,518.52			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0111F	ISAURA PAMPLONA	Jardin de Niños	31	VENUSTIANO CARRANZA	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$9,240.56			100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2016

sábado 31 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO								Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
11	06DJN0116A	REGINA MADRID MUNGUIA	Jardin de Niños	67	MORELOS	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. NEREIDA LÓPEZ VERDE	C-CIEN-06DJN0116A-06DPR0223Z-11-104-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016		96	$1,048,986.81		$889,015.38	100.00%	100%	Terminada
								ELECSOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0116A-11-A-2016	27 de noviembre de 2017		31 de enero de 2018		66	$238,179.56		$238,179.56	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0116A	REGINA MADRID MUNGUIA	Jardin de Niños	67	MORELOS	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$24,336.80			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0116A	REGINA MADRID MUNGUIA	Jardin de Niños	67	MORELOS	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$6,816.16			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0116A	REGINA MADRID MUNGUIA	Jardin de Niños	67	MORELOS	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$6,270.96			100.00%	100%	Terminada
12	06DPR0381P	DRUSO ALFONSO ESCALANTE PETRA	Primaria Urbana	129	PROFR. PABLO SILVA GARCIA	RINCON DE LOPEZ	ARMERÍA	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0381P-12-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		95	$916,922.21	$429,231.00	$1,346,153.21	100.00%	100%	Terminada
13	06DJN0128F	ADELA ALCARAZ BRAVO	Jardin de Niños	22	ACASIA	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06DJN0128F-06DPR0132I-13-14-2016	27 de junio de 2016	5 de agosto de 2016	27 de octubre de 2016		123	$589,302.79		$526,172.30	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0128F	ADELA ALCARAZ BRAVO	Jardin de Niños	22	ACASIA	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$24,117.56			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0128F	ADELA ALCARAZ BRAVO	Jardin de Niños	22	ACASIA	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$4,678.28			100.00%	100%	Terminada
14	06DPR0132I	MARIANO ABASOLO	Primaria Urbana	75	TULIPAN	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06DJN0128F-06DPR0132I-13-14-2016	27 de junio de 2016	5 de agosto de 2016	27 de octubre de 2016		123	$866,232.48	$151,031.08	$1,004,380.24	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0132I	MARIANO ABASOLO	Primaria Urbana	75	TULIPAN	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$38,271.88			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0132I	MARIANO ABASOLO	Primaria Urbana	75	TULIPAN	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$6,415.96			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0132I	MARIANO ABASOLO	Primaria Urbana	75	TULIPAN	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$18,714.28			100.00%	100%	Terminada
15	06DPR0135F	ANICETO CASTELLANOS	Primaria Urbana	37	DOMICILIO CONOCIDO	LAS TUNAS	COLIMA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DPR0135F-06DPR0155T-15-23-2016	26 de septiembre de 2016	17 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016		97	$935,941.51	$169,827.72	$1,105,769.23	100.00%	100%	Terminada
16	06DPR0257Q	GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	40	DOMICILIO CONOCIDO	LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE)	COLIMA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0257Q-16-2016	12 de septiembre de 2016	30 de septiembre de 2016	11 de diciembre de 2016		91	$753,288.72	$233,907.00	$987,195.73	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0257Q	GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	40	DOMICILIO CONOCIDO	LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE)	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$23,974.88			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0257Q	GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	40	DOMICILIO CONOCIDO	LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE)	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$13,145.12			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0257Q	GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	40	DOMICILIO CONOCIDO	LOMA DE JUÁREZ (EL MEZQUITE)	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$20,497.20			100.00%	100%	Terminada
17	06DPR0128W	MACARIO ALCARAZ	Primaria Urbana	290	JUAREZ	COLIMA	COLIMA	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0128W-06DPR0255S-17-47-2016	4 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016		115	$641,537.40	$271,924.15	$913,461.54	100.00%	100%	Terminada
18	06DPR0259O	BALBINO DAVALOS	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTA DE ÁNZAR	COLIMA	ING. JAVIER LOPEZ MICHEL	C-CIEN-06DPR0259O-06DPR0147K-18-28-2016	13 de junio de 2016	15 de junio de 2016	7 de octubre de 2016		117	$1,041,036.55	$35,005.24	$1,076,040.72	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0259O	BALBINO DAVALOS	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTA DE ÁNZAR	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$8,262.68			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0259O	BALBINO DAVALOS	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTA DE ÁNZAR	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$7,388.04			100.00%	100%	Terminada
19	06DES0008C	J. JESUS REYES HEROLES	Secundaria Técnica	634	AVENIDA SOLIDARIDAD	COLIMA	COLIMA	CONSTRUCTORA ALEMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-0606DES0008C-06DJN0112E-19-57-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de septiembre de 2016		84	$730,716.50	$182,745.00	$913,461.50	100.00%	100%	Terminada
20	06DPR0083Q	CRISTOBAL COLON	Primaria Urbana	328	AVENIDA NIÑOS HEROES	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0083Q-06DPR0300O-20-65-2016	27 de junio de 2016	26 de julio de 2016	18 de octubre de 2016		114	$1,099,815.88	$183,060.42	$1,282,876.31	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0083Q	CRISTOBAL COLON	Primaria Urbana	328	AVENIDA NIÑOS HEROES	MANZANILLO	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$13,423.52			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0083Q	CRISTOBAL COLON	Primaria Urbana	328	AVENIDA NIÑOS HEROES	MANZANILLO	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$20,875.36			100.00%	100%	Terminada
21	06DPR0219N	CONSTITUCION DE 1857	Primaria Urbana	80	FRANCISCO I. MADERO	LOS ASMOLES	COLIMA	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0219N-06DPR0191Y-21-61-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	22 de octubre de 2016		97	$859,046.43	$215,268.90	$1,074,315.33	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0219N	CONSTITUCION DE 1857	Primaria Urbana	80	FRANCISCO I. MADERO	LOS ASMOLES	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$23,264.96			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0219N	CONSTITUCION DE 1857	Primaria Urbana	80	FRANCISCO I. MADERO	LOS ASMOLES	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$24,123.36			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0219N	CONSTITUCION DE 1857	Primaria Urbana	80	FRANCISCO I. MADERO	LOS ASMOLES	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$31,505.60			100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2016

sábado 31 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
22	06DPR0134G	JOSE MARIA MORELOS	Primaria Urbana	376	FRANCISCO VILLA	COMALA	COMALA	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0134G-06DPR0221B-22-30-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016		96	$536,019.06	$52,029.14	$561,988.80	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0134G	JOSE MARIA MORELOS	Primaria Urbana	376	FRANCISCO VILLA	COMALA	COMALA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$58,000.00			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0134G	JOSE MARIA MORELOS	Primaria Urbana	376	FRANCISCO VILLA	COMALA	COMALA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$119,399.96			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0134G	JOSE MARIA MORELOS	Primaria Urbana	376	FRANCISCO VILLA	COMALA	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$193,774.52			100.00%	100%	Terminada
23	06DPR0155T	DANIEL DELGADILLO	Primaria Urbana	40	FRANCISCO I. MADERO	CARDONA	COLIMA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DPR0135F-06DPR0155T-15-23-2016	26 de septiembre de 2016	3 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016		97	$901,498.84	$173,363.10	$1,074,861.94	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0155T	DANIEL DELGADILLO	Primaria Urbana	40	FRANCISCO I. MADERO	CARDONA	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$8,644.32			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0155T	DANIEL DELGADILLO	Primaria Urbana	40	FRANCISCO I. MADERO	CARDONA	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$5,181.72			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0155T	DANIEL DELGADILLO	Primaria Urbana	40	FRANCISCO I. MADERO	CARDONA	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$5,504.20			100.00%	100%	Terminada
24	06EPR0007J	BASILIO VADILLO	Primaria Urbana	375	AV. REVOLUCIÓN	COLIMA	COLIMA	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	C-CIEN-06EPR0007J-06DPR0202N-24-62-2016	26 de septiembre de 2016	20 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016		97	$712,672.15	$196,789.39	$909,461.54	100.00%	100%	Terminada
25	06DJN0123K	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	Jardin de Niños	26	IGNACIO ALLENDE	LOS ASMOLES	COLIMA	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	C-CIEN-06DJN0123K-06DPR0160E-25-31-2016	29 de agosto de 2016	3 de octubre de 2016	4 de diciembre de 2016		98	$825,335.41		$825,335.41	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0123K	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	Jardin de Niños	26	IGNACIO ALLENDE	LOS ASMOLES	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$20,422.96			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0123K	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	Jardin de Niños	26	IGNACIO ALLENDE	LOS ASMOLES	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$10,448.12			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0123K	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	Jardin de Niños	26	IGNACIO ALLENDE	LOS ASMOLES	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$27,828.40			100.00%	100%	Terminada
26	06DPR0095V	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Primaria Urbana	390	16 DE SEPTIEMBRE	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0095V-06DST0018B-26-52-2016	20 de agosto de 2016	19 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		98	$690,037.36	$223,424.18	$913,461.54	100.00%	100%	Terminada
27	06DPR0258P	NIÑOS HEROES	Primaria Urbana	19	AVENIDA NIÑOS HEROES	LOS ORTICES	COLIMA	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0258P-06DPR0022C-27-34-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		98	$745,242.61	$123,224.00	$868,466.62	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0258P	NIÑOS HEROES	Primaria Urbana	19	AVENIDA NIÑOS HEROES	LOS ORTICES	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$6,820.80			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0258P	NIÑOS HEROES	Primaria Urbana	19	AVENIDA NIÑOS HEROES	LOS ORTICES	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$10,130.05			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0258P	NIÑOS HEROES	Primaria Urbana	19	AVENIDA NIÑOS HEROES	LOS ORTICES	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$15,144.96			100.00%	100%	Terminada
28	06DPR0147K	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	63	MANUEL ALVAREZ	ESTAPILLA	COLIMA	ING. JAVIER LOPEZ MICHEL	C-CIEN-06DPR0259O-06DPR0147K-18-28-2016	13 de junio de 2016	15 de junio de 2016	7 de octubre de 2016		117	$1,028,152.67	$54,812.78	$1,064,436.50	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0147K	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	63	MANUEL ALVAREZ	ESTAPILLA	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$34,815.08			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0147K	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	63	MANUEL ALVAREZ	ESTAPILLA	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$2,511.40			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0147K	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	63	MANUEL ALVAREZ	ESTAPILLA	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$43,196.08			100.00%	100%	Terminada
29	06DPR0162C	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DPR0162C-29-2016	1 de agosto de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		95	$652,522.31	$141,230.13	$785,258.27	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0162C	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$22,681.48			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0162C	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$4,701.25			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0162C	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$6,605.04			100.00%	100%	Terminada
30	06DPR0221B	CINCO DE FEBRERO	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	ACATITÁN	COLIMA	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0134G-06DPR0221B-22-30-2016	29 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		89	$957,891.72	$103,377.01	$853,836.66	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0221B	CINCO DE FEBRERO	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	ACATITÁN	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$12,061.68			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0221B	CINCO DE FEBRERO	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	ACATITÁN	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$20,497.20			100.00%	100%	Terminada
31	06DPR0160E	AQUILES SERDÁN	Primaria Urbana	27	DOMICILIO CONOCIDO	LAS GOLONDRINAS	COLIMA	ING. JOSÉ MANUEL FLORES LEY	C-CIEN-06DJN0123K-06DPR0160E-25-31-2016	29 de agosto de 2016	3 de octubre de 2016	4 de diciembre de 2016		98	$801,308.15		$801,308.15	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0160E	AQUILES SERDÁN	Primaria Urbana	27	DOMICILIO CONOCIDO	LAS GOLONDRINAS	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$37,604.88			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0160E	AQUILES SERDÁN	Primaria Urbana	27	DOMICILIO CONOCIDO	LAS GOLONDRINAS	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$11,877.59			100.00%	100%	Terminada

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2016

sábado 31 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
	06DPR0160E	AQUILES SERDÁN	Primaria Urbana	27	DOMICILIO CONOCIDO	LAS GOLONDRINAS	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$18,447.48			100.00%	100%	Terminada
32	06DPR0009I	HELIODORO SILVA PALACIO	Primaria Urbana	154	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	COLIMA	COLIMA	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0009I-06DPR0060F-32-58-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	22 de octubre de 2016		97	$909,252.67	$436,901.00	$1,346,153.67	100.00%	100%	Terminada
33	06DPR0020E	MIGUEL ALVAREZ GARCIA	Primaria Urbana	194	MARIANO AZUELA	COLIMA	COLIMA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0020E-06DPR0138C-33-38-2016	1 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016		110	$930,328.67	$260,144.13	$1,190,472.80	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0020E	MIGUEL ALVAREZ GARCIA	Primaria Urbana	194	MARIANO AZUELA	COLIMA	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$35,663.04			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0020E	MIGUEL ALVAREZ GARCIA	Primaria Urbana	194	MARIANO AZUELA	COLIMA	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$26,167.74			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0020E	MIGUEL ALVAREZ GARCIA	Primaria Urbana	194	MARIANO AZUELA	COLIMA	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$53,993.36			100.00%	100%	Terminada
34	06DPR0022C	JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ	Primaria Urbana	173	JUSTICIA SOCIAL	COLIMA	COLIMA	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0258P-06DPR0022C-27-34-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		98	$907,874.06	$218,372.49	$1,126,246.55	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0022C	JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ	Primaria Urbana	173	JUSTICIA SOCIAL	COLIMA	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$30,199.44			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0022C	JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ	Primaria Urbana	173	JUSTICIA SOCIAL	COLIMA	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$51,866.15			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0022C	JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ	Primaria Urbana	173	JUSTICIA SOCIAL	COLIMA	COLIMA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$85,632.36			100.00%	100%	Terminada
35	06DPR0139B	IGNACIO TORRES	Primaria Urbana	33	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMUDADERO	COMALA	OC. INGENIERIA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0139B-06DPR0146L-35-42-2016	4 de julio de 2016	18 de julio de 2016	26 de octubre de 2016		115	$887,562.40	$123,855.00	$1,011,417.39	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0139B	IGNACIO TORRES	Primaria Urbana	33	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMUDADERO	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$34,729.24			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0139B	IGNACIO TORRES	Primaria Urbana	33	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMUDADERO	COMALA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$6,728.00			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0139B	IGNACIO TORRES	Primaria Urbana	33	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMUDADERO	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$23,799.72			100.00%	100%	Terminada
36	06DPR0145M	J. CONCEPCION RIVERA	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	AGOSTO	COMALA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0145M-06DML0011F-36-37-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$891,160.98	$161,824.75	$687,944.61	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0145M	J. CONCEPCION RIVERA	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	AGOSTO	COMALA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$36,331.20			100.00%	100%	Terminada
37	06DML0011F	CAM COMALA	Educación Especial	12	GRISELDA ALVAREZ	COMALA	COMALA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0145M-06DML0011F-36-37-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$741,907.73	$171,553.00	$826,782.72	100.00%	100%	Terminada
38	06DPR0138C	BASILIO VADILLO	Primaria Urbana	26	DOMICILIO CONOCIDO	LOS COLOMOS	COMALA	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0020E-06DPR0138C-33-38-2016	1 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016		110	$854,943.20	$252,453.04	$757,984.01	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0138C	BASILIO VADILLO	Primaria Urbana	26	DOMICILIO CONOCIDO	LOS COLOMOS	COMALA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$14,328.32			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0138C	BASILIO VADILLO	Primaria Urbana	26	DOMICILIO CONOCIDO	LOS COLOMOS	COMALA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$6,572.56			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0138C	BASILIO VADILLO	Primaria Urbana	26	DOMICILIO CONOCIDO	LOS COLOMOS	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$10,248.60			100.00%	100%	Terminada
39	06DPR0184O	GORGONIO AVALOS	Primaria Urbana	340	CLAVEL	SUCHITLÁN	COMALA	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	C-CIEN-06DPR0184O-39-2016	13 de junio de 2016	13 de julio de 2016	6 de octubre de 2016		116	$948,689.08	$391,162.00	$1,334,086.77	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0184O	GORGONIO AVALOS	Primaria Urbana	340	CLAVEL	SUCHITLÁN	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$73,293.44			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0184O	GORGONIO AVALOS	Primaria Urbana	340	CLAVEL	SUCHITLÁN	COMALA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$1,621.68			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0184O	GORGONIO AVALOS	Primaria Urbana	340	CLAVEL	SUCHITLÁN	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$85,399.20			100.00%	100%	Terminada
40	06DPR0103N	DONACIANO NIESTAS	Primaria Urbana	314	BENITO JUÁREZ	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0103N-06DST0016D-40-41-2016	29 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		89	$703,175.34	$210,285.99	$913,461.33	100.00%	100%	Terminada
41	06DST0016D	JUANA URZUA DELGADO	Secundaria Técnica	169	ZARAGOZA	ALCARACES	CUAUHTÉMOC	ARQ. MARIANO ALBERTO MICHEL LÓPEZ	C-CIEN-06DPR0103N-06DST0016D-40-41-2016	29 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		89	$950,228.60	$251,566.47	$1,201,795.07	100.00%	100%	Terminada
42	06DPR0146L	VICENTE GUERRERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMATE	COMALA	OC. INGENIERIA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0139B-06DPR0146L-35-42-2016	4 de julio de 2016	18 de julio de 2016	26 de octubre de 2016		115	$785,632.98	$65,592.00	$851,224.76	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0146L	VICENTE GUERRERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMATE	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$22,117.72			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0146L	VICENTE GUERRERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMATE	COMALA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$6,728.00			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0146L	VICENTE GUERRERO	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	EL REMATE	COMALA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$12,146.36			100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2016

sábado 31 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
43	06DJN0091I	MARIA GUADALUPE MORENO NAVARRO	Jardin de Niños	69	SUSANA ORTÍZ	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016		96	$1,006,981.55		$837,847.16	100.00%	100%	Terminada
								ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-A-2016	13 de noviembre de 2017		11 de enero de 2018		60	$327,005.13		$326,122.53	100.00%	100%	Terminada
44	06DPR0067Z	JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ	Primaria Urbana	146	LAS MORAS	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0067Z-06DJN0205U-44-48	15 de agosto de 2016	15 de agosto de 2016	25 de noviembre de 2016		103	$1,104,399.77	$241,754.08	$1,346,153.85	100.00%	100%	Terminada
45	06DPR0293V	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	25	DOMICILIO CONOCIDO	CRUZ DE PIEDRA	COQUIMATLAN	BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0293V-06DPR0186M-45-53-2016	29 de agosto de 2016	29 de agosto de 2016	25 de noviembre de 2016		89	$601,374.06	$224,046.00	$825,420.05	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0293V	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	25	DOMICILIO CONOCIDO	CRUZ DE PIEDRA	COQUIMATLAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$31,333.92			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0293V	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	25	DOMICILIO CONOCIDO	CRUZ DE PIEDRA	COQUIMATLAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$8,832.24			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0293V	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	25	DOMICILIO CONOCIDO	CRUZ DE PIEDRA	COQUIMATLAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$20,903.20			100.00%	100%	Terminada
46	06DJN0099A	JUANA URZUA DELGADO	Jardin de Niños	25	DOMICILIO CONOCIDO	JALA	COQUIMATLAN	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016		96	$683,278.83		$486,828.17	100.00%	100%	Terminada
								ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DJN0091I-06DJN0099A-43-46-A-2016	13 de noviembre de 2017		11 de enero de 2018		60	$355,500.00		$351,858.26	100.00%	100%	
	06DJN0099A	JUANA URZUA DELGADO	Jardin de Niños	25	DOMICILIO CONOCIDO	JALA	COQUIMATLAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$26,297.20			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0099A	JUANA URZUA DELGADO	Jardin de Niños	25	DOMICILIO CONOCIDO	JALA	COQUIMATLAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$9,915.68			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0099A	JUANA URZUA DELGADO	Jardin de Niños	25	DOMICILIO CONOCIDO	JALA	COQUIMATLAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$12,541.92			100.00%	100%	Terminada
47	06DPR0255S	ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	Primaria Urbana	363	EMILIO CARRANZA	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0128W-06DPR0255S-17-47-2016	4 de julio de 2016	4 de julio de 2016	26 de octubre de 2016		115	$1,158,562.66	$427,975.00	$1,586,537.66	100.00%	100%	Terminada
48	06DJN0205U	JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA	Jardin de Niños	63	GUAYMAS	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0067Z-06DJN0205U-44-48	15 de agosto de 2016	15 de agosto de 2016	25 de noviembre de 2016		103	$966,989.64	$162,978.96	$1,129,968.60	100.00%	100%	Terminada
49	06DML0006U	CAM RICARDO DE JESUÚS VÁZQUEZ LARA CENTENO	Jardin de Niños	97	DOMICILIO CONOCIDO	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0165Z-06DML0006U-106-49-2016	22 de mayo de 2017		18 de septiembre de 2017		120	$770,205.20		$770,205.20	100.00%	100%	Terminada
50	06DPR0185N	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Primaria Urbana	312	EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	C. CARLOS ISÍAS DURÁN OROZCO	C-CIEN-06DPR0185N-06DPR0267X-50-51-2016	15 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		103	$1,335,612.88		$1,080,323.92	100.00%	100%	Terminación Anticipada
								BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0185N-50-1-2016	2 de abril de 2018	28 de junio de 2018	11 de mayo de 2018		40	$506,214.50		$506,214.50	100.00%	100%	Terminada
51	06DPR0267X	CINCO DE MAYO	Primaria Urbana	63	DOMICILIO CONOCIDO	JALA	COQUIMATLAN	C. CARLOS ISÍAS DURÁN OROZCO	C-CIEN-06DPR0185N-06DPR0267X-50-51-2016	15 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		103	$942,231.32		$866,114.84	100.00%	100%	Terminada
52	06DST0018B	VALENTIN GOMEZ FARIAS	Secundaria Técnica	159	REVOLUCIÓN	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0095V-06DST0018B-26-52-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	24 de noviembre de 2016		97	$692,620.06	$220,841.48	$913,461.54	100.00%	100%	Terminada
53	06DPR0186M	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	29	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA ZARCA	COQUIMATLAN	BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0293V-06DPR0186M-45-53-2016	29 de agosto de 2016	29 de agosto de 2016	25 de noviembre de 2016		89	$879,449.24	$165,000.00	$1,044,449.24	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0186M	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	29	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA ZARCA	COQUIMATLAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$9,836.80			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0186M	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	29	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA ZARCA	COQUIMATLAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$11,938.95			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0186M	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	29	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA ZARCA	COQUIMATLAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$18,447.48			100.00%	100%	Terminada
54	06DJN0094F	ANTONIO BARBOSA HELDT	Jardin de Niños	16	CONSTITUCION	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DJN0094F-06DPR0170L-54-60-2016	20 de junio de 2016	20 de junio de 2016	18 de octubre de 2016		121	$702,281.45	$133,000.00	$835,281.45	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0094F	ANTONIO BARBOSA HELDT	Jardin de Niños	16	CONSTITUCION	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$34,798.84			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0094F	ANTONIO BARBOSA HELDT	Jardin de Niños	16	CONSTITUCION	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$5,064.56			100.00%	100%	Terminada
55	06DML0005V	ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCÍA	Educación Especial	20	AV. 20 DE NOVIEMBRE	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DML0005V-55-2016	10 de octubre de 2016	3 de noviembre de 2016	6 de enero de 2017		89	$782,884.13	$130,577.01	$909,401.65	100.00%	100%	Terminada
56	06DPR0180S	VENUSTIANO CARRANZA	Primaria Urbana	55	FRANCISCO I . MADERO	ALZADA	CUAUHTÉMOC	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DPR0180S-56-2016	25 de julio de 2016	25 de julio de 2016	3 de noviembre de 2016		102	$940,137.92	$261,785.15	$1,201,923.06	100.00%	100%	Terminada
57	06DJN0112E	MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO	Jardin de Niños	121	VICTORIA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCTORA ALEMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-0606DES0008C-06DJN0112E-19-57-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	18 de octubre de 2016		114	$1,048,535.55	$166,284.52	$1,161,735.23	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0112E	MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO	Jardin de Niños	121	VICTORIA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$63,139.96			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0112E	MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO	Jardin de Niños	121	VICTORIA	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$5,064.56			100.00%	100%	Terminada
58	06DPR0060F	PRIMERO DE MAYO	Primaria Urbana	52	AQUILES SERDAN	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0009I-06DPR0060F-32-58-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	22 de octubre de 2016		97	$849,190.06	$249,990.93	$1,099,180.99	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0060F	PRIMERO DE MAYO	Primaria Urbana	52	AQUILES SERDAN	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$47,051.92			100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2016

sábado 31 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO								Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
	06DPR0060F	PRIMERO DE MAYO	Primaria Urbana	52	AQUILES SERDAN	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$10,672.00			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0060F	PRIMERO DE MAYO	Primaria Urbana	52	AQUILES SERDAN	OCOTILLO	CUAUHTÉMOC	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$18,295.52			100.00%	100%	Terminada
59	06DJN0025J	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Jardin de Niños	38	ADOLFO RUIZ CORTINES	CUYUTLÁN	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0383N-06DJN0025J-6-59	13 de junio de 2016	15 de julio de 2016	7 de octubre de 2016		117	$1,012,445.51	$146,261.78	$1,158,707.28	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0025J	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Jardin de Niños	38	ADOLFO RUIZ CORTINES	CUYUTLÁN	ARMERÍA	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$31,966.12			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0025J	SOR JUANA INES DE LA CRUZ	Jardin de Niños	38	ADOLFO RUIZ CORTINES	CUYUTLÁN	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$12,371.40			100.00%	100%	Terminada
60	06DPR0170L	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	24	DOMICILIO CONOCIDO	EL CÓBANO	CUAUHTÉMOC	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DJN0094F-06DPR0170L-54-60-2016	20 de junio de 2016	26 de julio de 2016	18 de octubre de 2016		121	$637,452.31	$149,292.22	$786,746.53	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0170L	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	24	DOMICILIO CONOCIDO	EL CÓBANO	CUAUHTÉMOC	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$43,319.04			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0170L	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	24	DOMICILIO CONOCIDO	EL CÓBANO	CUAUHTÉMOC	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$6,728.00			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0170L	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	24	DOMICILIO CONOCIDO	EL CÓBANO	CUAUHTÉMOC	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$38,110.64			100.00%	100%	Terminada
61	06DPR0191Y	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	32	DOMICILIO CONOCIDO	ZINACAMITLAN (LOS CHICOS)	IXTLAHUACAN	CORPORATIVO HERBAUEN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0219N-06DPR0191Y-21-61-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	22 de octubre de 2016		97	$853,199.89	$215,201.07	$1,068,400.96	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0191Y	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	32	DOMICILIO CONOCIDO	ZINACAMITLAN (LOS CHICOS)	IXTLAHUACAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$21,744.20			100.00%	100%	Terminada
62	06DPR0202N	JULIAN SILVA PALACIO	Primaria Urbana	328	ALVARO OBREGÓN	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACAN	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	C-CIEN-06EPR0007J-06DPR0202N-24-62-2016	26 de septiembre de 2016	20 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016		97	$1,072,384.71	$514,153.75	$1,586,538.45	100.00%	100%	Terminada
63	06DPR0311U	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	342	GENERAL LAZARO CARDENAS	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0311U-63-2016	15 de agosto de 2016	15 de agosto de 2016	13 de noviembre de 2016		91	$807,525.85	$105,935.53	$913,461.38	100.00%	100%	Terminada
64	06DPR0296S	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	132	DOMICILIO CONOCIDO	FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0296S-06DES0006E-64-92-2016	20 de junio de 2016	15 de julio de 2016	6 de octubre de 2016		109	$1,051,851.34	$171,786.00	$1,223,637.34	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0296S	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	132	DOMICILIO CONOCIDO	FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$72,410.68			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0296S	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	132	DOMICILIO CONOCIDO	FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$5,064.56			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0296S	FRANCISCO VILLA	Primaria Urbana	132	DOMICILIO CONOCIDO	FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$69,690.48			100.00%	100%	Terminada
65	06DPR0300O	5 DE MAYO	Primaria Urbana	320	ANDADOR EDUCATIVO	EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0083Q-06DPR0300O-20-65-2016	27 de junio de 2016	26 de julio de 2016	18 de octubre de 2016		114	$1,428,649.62	$157,887.99	$1,586,537.61	100.00%	100%	Terminada
66	06DPR0338A	ANICETO CASTELLANOS	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	MANUEL AVILA CAMACHO	MANZANILLO	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA	C-CIEN-06DPR0338A-66-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016		103	$784,461.70		$696,184.30	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0338A	ANICETO CASTELLANOS	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	MANUEL AVILA CAMACHO	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$4,839.52			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0338A	ANICETO CASTELLANOS	Primaria Urbana	21	DOMICILIO CONOCIDO	MANUEL AVILA CAMACHO	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$1,625.16			100.00%	100%	Terminada
67	06DPR0244M	CARLOS SEVILLA DEL RIO	Primaria Urbana	30	DOMICILIO CONOCIDO	VELADERO DE CAMOTLAN	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0244M-06DPR0313S-67-85-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$1,006,297.23		$1,006,297.22	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0244M	CARLOS SEVILLA DEL RIO	Primaria Urbana	30	DOMICILIO CONOCIDO	VELADERO DE CAMOTLAN	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$3,804.80			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0244M	CARLOS SEVILLA DEL RIO	Primaria Urbana	30	DOMICILIO CONOCIDO	VELADERO DE CAMOTLAN	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$11,335.75			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0244M	CARLOS SEVILLA DEL RIO	Primaria Urbana	30	DOMICILIO CONOCIDO	VELADERO DE CAMOTLAN	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$16,997.48			100.00%	100%	Terminada
68	06DPR0048K	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	Primaria Urbana	187	ROSA MORADA FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0048K-06DPR0125Z-68-87-2016	1 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		117	$893,830.15		$893,830.15	100.00%	100%	Terminada
69	06DPR0287K	FRANCISCO I. MADERO	Primaria Urbana	27	FRANCISCO I. MADERO	EL CHAVARIN	MANZANILLO	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0287K-69-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$811,469.54	$99,770.68	$911,240.22	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0287K	FRANCISCO I. MADERO	Primaria Urbana	27	FRANCISCO I. MADERO	EL CHAVARIN	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$20,313.92			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0287K	FRANCISCO I. MADERO	Primaria Urbana	27	FRANCISCO I. MADERO	EL CHAVARIN	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$45,404.72			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0287K	FRANCISCO I. MADERO	Primaria Urbana	27	FRANCISCO I. MADERO	EL CHAVARIN	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$70,791.32			100.00%	100%	Terminada
70	06DPR0123A	JUAN ESCUTIA	Primaria Urbana	35	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTECITO DE LAJAS	MANZANILLO	CENTELLA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0123A-70-2016	11 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	14 de octubre de 2016		96	$986,162.95		$866,862.20	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2016

sábado 31 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
	06DPR0123A	JUAN ESCUTIA	Primaria Urbana	35	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTECITO DE LAJAS	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$18,845.36			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0123A	JUAN ESCUTIA	Primaria Urbana	35	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTECITO DE LAJAS	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$4,098.28			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0123A	JUAN ESCUTIA	Primaria Urbana	35	DOMICILIO CONOCIDO	PUERTECITO DE LAJAS	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$16,512.60			100.00%	100%	Terminada
71	06DPR0251W	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	188	FRANCISCO VILLA	VENUSTIANO CARRANZA (CUALATA)	MANZANILLO	OL GRUPO CONSTRUCTOR URBANISTICO DE TECOMAN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0111F-06DPR0251W-10-71-2016	27 de junio de 2016	27 de junio de 2016	3 de noviembre de 2016		130	$1,098,620.50		$710,760.91	100.00%	100%	Terminación Anticipada
	06DPR0251W	MIGUEL HIDALGO	Primaria Urbana	188	FRANCISCO VILLA	VENUSTIANO CARRANZA (CUALATA)	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0251W-71A-2016	27 de junio de 2018	27 de junio de 2018	25 de septiembre de 2018		91	$635,326.26		$635,326.26	100.00%	100%	Terminada
72	06DPR0341O	LEONARDO B. GUTIERREZ	Primaria Urbana	46	LAZARO CARDENAS	LA CULEBRA (COLIMILLA)	MANZANILLO	ING. MARIO GARIVO BRAVO	C-CIEN-06DPR0341O-72-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$982,597.60	$62,601.93	$1,045,197.61	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0341O	LEONARDO B. GUTIERREZ	Primaria Urbana	46	LAZARO CARDENAS	LA CULEBRA (COLIMILLA)	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$12,704.32			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0341O	LEONARDO B. GUTIERREZ	Primaria Urbana	46	LAZARO CARDENAS	LA CULEBRA (COLIMILLA)	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$11,938.72			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0341O	LEONARDO B. GUTIERREZ	Primaria Urbana	46	LAZARO CARDENAS	LA CULEBRA (COLIMILLA)	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$16,397.76			100.00%	100%	Terminada
73	06DJN0083Z	MANUEL GODINA HORTA	Jardin de Niños	57	CUITLAHUAC	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0083Z-06DPR0339Z-73-80-2016	27 de junio de 2016	5 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016		122	$966,696.01	$148,573.83	$1,115,269.84	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0083Z	MANUEL GODINA HORTA	Jardin de Niños	57	CUITLAHUAC	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$3,433.60			100.00%	100%	Terminada
74	06DPR0319M	VENUSTIANO CARRANZA	Primaria Urbana	461	VENUSTIANO CARRANZA	EL COLOMO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0319M-06DJN0106U-74-83-2016	4 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		123	$1,486,610.56	$292,235.00	$1,778,845.55	100.00%	100%	Terminada
75	06DJN0134Q	IGNACIO LOPEZ RAYON	Jardin de Niños	27	PROLONGACION CALLE PRINCIPAL	LOS CEDROS	MANZANILLO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0134Q-75-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016		103	$963,218.54	$145,746.45	$1,011,870.03	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0134Q	IGNACIO LOPEZ RAYON	Jardin de Niños	27	PROLONGACION CALLE PRINCIPAL	LOS CEDROS	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$4,839.52			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0134Q	IGNACIO LOPEZ RAYON	Jardin de Niños	27	PROLONGACION CALLE PRINCIPAL	LOS CEDROS	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$1,083.44			100.00%	100%	Terminada
76	06DJN0206T	CARLOS DE LA MADRID VIRGEN	Jardin de Niños	113	FRANCISCO I. MADERO	EL COLOMO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0206T-06DPR0023B-76-91-2016	27 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	7 de diciembre de 2016		164	$1,029,423.28		$1,004,135.77	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0206T	CARLOS DE LA MADRID VIRGEN	Jardin de Niños	113	FRANCISCO I. MADERO	EL COLOMO	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$49,378.88			100.00%	100%	Terminada
77	06DJN0209Q	JARDIN DE NIÑOS	Jardin de Niños	48	HALCON	EL GARCERO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0209Q-06DPR0087M-77-102-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$968,288.88		$753,573.04	100.00%	100%	Terminada
78	06DPR0121C	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	53	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	MANZANILLO	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	C-CIEN-06DPR0121C-78-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	17 de noviembre de 2016		102	$977,601.96		$977,601.96	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0121C	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	53	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$35,765.12			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0121C	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	53	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$14,893.24			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0121C	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	53	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$22,394.96			100.00%	100%	Terminada
79	06DPR0205K	VEINTE DE NOVIEMBRE	Primaria Urbana	31	DOMICILIO CONOCIDO	CANOAS	MANZANILLO	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	C-CIEN-06DPR0205K-79-2016	11 de julio de 2016	11 de julio de 2016	14 de octubre de 2016		96	$966,224.31	$92,800.08	$1,059,024.39	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0205K	VEINTE DE NOVIEMBRE	Primaria Urbana	31	DOMICILIO CONOCIDO	CANOAS	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$12,704.32			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0205K	VEINTE DE NOVIEMBRE	Primaria Urbana	31	DOMICILIO CONOCIDO	CANOAS	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$7,113.12			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0205K	VEINTE DE NOVIEMBRE	Primaria Urbana	31	DOMICILIO CONOCIDO	CANOAS	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$11,008.40			100.00%	100%	Terminada
80	06DPR0339Z	PEDRO NUÑEZ	Primaria Urbana	229	INDEPENDENCIA	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0083Z-06DPR0339Z-73-80-2016	27 de junio de 2016	5 de agosto de 2016	27 de octubre de 2016		123	$946,787.07	$236,696.76	$1,183,483.83	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2016

sábado 31 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
	06DPR0339Z	PEDRO NUÑEZ	Primaria Urbana	229	INDEPENDENCIA	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$23,701.12			100.00%	100%	Terminada
81	06DPR0118P	LA PAZ	Primaria Urbana	43	LA PAZ	EL CHARCO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0118P-81-2016	18 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	21 de octubre de 2016		96	$939,350.32	$143,702.26	$1,083,052.58	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0118P	LA PAZ	Primaria Urbana	43	LA PAZ	EL CHARCO	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$6,032.00			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0118P	LA PAZ	Primaria Urbana	43	LA PAZ	EL CHARCO	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$9,488.80			100.00%	100%	Terminada
82	06DPR0340P	VICTORIANO GUZMAN	Primaria Urbana	17	DOMICILIO CONOCIDO	CIRUELITO DE LA MARINA	MANZANILLO	DASE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0340P-82-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016		103	$795,410.18		$795,410.18	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0340P	VICTORIANO GUZMAN	Primaria Urbana	17	DOMICILIO CONOCIDO	CIRUELITO DE LA MARINA	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$5,848.72			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0340P	VICTORIANO GUZMAN	Primaria Urbana	17	DOMICILIO CONOCIDO	CIRUELITO DE LA MARINA	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$1,625.16			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0340P	VICTORIANO GUZMAN	Primaria Urbana	17	DOMICILIO CONOCIDO	CIRUELITO DE LA MARINA	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$20,497.20			100.00%	100%	Terminada
83	06DJN0106U	ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	Jardin de Niños	22	DOMICILIO CONOCIDO	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0319M-06DJN0106U-74-83-2016	4 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		123	$805,187.87	$55,945.40	$861,133.26	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0106U	ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	Jardin de Niños	22	DOMICILIO CONOCIDO	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$22,942.48			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0106U	ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	Jardin de Niños	22	DOMICILIO CONOCIDO	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$2,744.56			100.00%	100%	Terminada
84	06DTV0024Z	IVAN DELGADO ENCISO	Telesecundaria	34	DOMICILIO CONOCIDO	LLANO DE LA MARINA	MANZANILLO	ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELESCO	C-CIEN-06DTV0024Z-06DPR0307H-84-99-2016	4 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		123	$980,439.40	$125,325.41	$1,105,764.81	100.00%	100%	Terminada
85	06DPR0313S	RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	Primaria Urbana	133	PEDRO NUÑEZ	MANZANILLO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0244M-06DPR0313S-67-85-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$908,145.24		$906,763.89	100.00%	100%	Terminada
86	06DPR0119O	OCAMPO N. BAEZ	Primaria Urbana	90	DOMICILIO CONOCIDO	CHANDIABLO	MANZANILLO	CVH INGENIERÍA, PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0119O-86-2016	8 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		110	$1,020,723.80	$168,871.56	$1,189,595.36	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0119O	OCAMPO N. BAEZ	Primaria Urbana	90	DOMICILIO CONOCIDO	CHANDIABLO	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$4,839.52			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0119O	OCAMPO N. BAEZ	Primaria Urbana	90	DOMICILIO CONOCIDO	CHANDIABLO	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$1,083.44			100.00%	100%	Terminada
87	06DPR0125Z	MIGUEL GALINDO	Primaria Urbana	291	LAZARO CARDENAS	JALIPA	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTUA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0048K-06DPR0125Z-68-87-2016	1 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		117	$1,494,788.21	$91,750.25	$1,586,538.46	100.00%	100%	Terminada
88	06DPR0126Y	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria Urbana	34	DOMICILIO CONOCIDO	EL HIUZCOLOTE	MANZANILLO	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	C-CIEN-06DPR0126Y-88-2016	8 de agosto de 2016	7 de septiembre de 2016	18 de noviembre de 2016		103	$957,182.24		$957,182.24	100.00%	100%	Terminada
									C-CIEN-06DPR0126Y-88A-2016	9 de octubre de 2017		14 de octubre de 2017		6	$68,630.25		$68,630.25	100.00%	100%	Terminada
89	06DPR0005M	MARCELINO RENTERIA	Primaria Urbana	322	LAZARO CARDENAS	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0005M-89-2016	1 de agosto de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		95	$1,323,867.12	$224,605.00	$1,548,472.12	100.00%	100%	Terminada
90	06DPR0199Q	NIÑOS HEROES	Primaria Urbana	267	AVENIDA NIÑOS HEROES	MANZANILLO	MANZANILLO	ING. JAIME MORFIN ROBLES	C-CIEN-06DPR0199Q-90-2016	25 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		102	$1,255,865.38	$330,673.08	$1,586,538.46	100.00%	100%	Terminada
91	06DPR0023B	J. JESUS DIAZ VIRGEN	Primaria Urbana	377	LIMON	MANZANILLO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0206T-06DPR0023B-76-91-2016	27 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	7 de diciembre de 2016		164	$1,136,401.33		$1,136,401.33	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0023B	J. JESUS DIAZ VIRGEN	Primaria Urbana	377	LIMON	MANZANILLO	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$94,113.12			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0023B	J. JESUS DIAZ VIRGEN	Primaria Urbana	377	LIMON	MANZANILLO	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$20,184.00			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0023B	J. JESUS DIAZ VIRGEN	Primaria Urbana	377	LIMON	MANZANILLO	MANZANILLO	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$122,983.20			100.00%	100%	Terminada
92	06DES0006E	RICARDO FLORES MAGON	Secundaria Técnica	469	CALZADA DE LAS FLORES	MANZANILLO	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0296S-06DES0006E-64-92-2016	20 de junio de 2016	15 de julio de 2016	6 de octubre de 2016		109	$879,678.19	$33,783.00	$913,461.19	100.00%	100%	Terminada
93	06DJN0108S	CARMEN G. ROBLES	Jardin de Niños	41	ELIAS ARIAS	PATICAJO	MINATITLÁN	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA	C-CIEN-06DJN0108S-06DPR03711-93-95-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$940,278.50		$661,293.68	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0108S	CARMEN G. ROBLES	Jardin de Niños	41	ELIAS ARIAS	PATICAJO	MINATITLÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$4,839.52			100.00%	100%	Terminada

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2016

sábado 31 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
	06DJN0108S	CARMEN G. ROBLES	Jardin de Niños	41	ELIAS ARIAS	PATICAJO	MINATITLÁN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$7,282.48			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0108S	CARMEN G. ROBLES	Jardin de Niños	41	ELIAS ARIAS	PATICAJO	MINATITLÁN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$18,924.24			100.00%	100%	Terminada
94	06DPR0337B	IGNACIO ALLENDE	Primaria Urbana	39	DOMICILIO CONOCIDO	LA LOMA	MINATITLÁN	ING. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0337B-94-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		95	$976,376.87		$976,376.87	100.00%	100%	Terminada
95	06DPR0371I	J. JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	Primaria Urbana	167	AV. JUAREZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	ING. JUAN RAFAEL SANTANA GARCIA	C-CIEN-06DJN0108S-06DPR0371I-93-95-2016	18 de julio de 2016	24 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$1,166,889.91		$1,166,889.91	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0371I	J. JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	Primaria Urbana	167	AV. JUAREZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$11,414.40			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0371I	J. JESUS MANCILLA RODRIGUEZ	Primaria Urbana	167	AV. JUAREZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$3,250.32			100.00%	100%	Terminada
96	06DPR0230J	GREGORIO VEGA	Primaria Urbana	39	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA SALADA	MINATITLÁN	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0230J-96-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		95	$925,050.67	$180,718.00	$1,105,768.67	100.00%	100%	Terminada
97	06DPR0389H	SALVADOR PEREZ MANCILLA	Primaria Urbana	163	CALLE 3	MANZANILLO	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0389H-06DPR0277D-97-98-2016	18 de julio de 2016	5 de agosto de 2016	15 de octubre de 2016		90	$838,589.31	$74,767.60	$913,356.91	100.00%	100%	Terminada
98	06DPR0277D	IGNACIO ZARAGOZA	Primaria Urbana	172	JESUS GONZALEZ ORTEGA	MANZANILLO	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0389H-06DPR0277D-97-98-2016	18 de julio de 2016	5 de agosto de 2016	15 de octubre de 2016		90	$770,564.06	$142,897.00	$913,461.06	100.00%	100%	Terminada
99	06DPR0307H	MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	Primaria Urbana	110	DOMICILIO CONOCIDO	PATICAJO	MINATITLÁN	ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELESCO	C-CIEN-06DTV0024Z-06DPR0307H-84-99-2016	4 de julio de 2016	11 de agosto de 2016	3 de noviembre de 2016		123	$1,241,946.27		$1,241,946.27	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0307H	MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	Primaria Urbana	110	DOMICILIO CONOCIDO	PATICAJO	MINATITLÁN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$27,788.96			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0307H	MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	Primaria Urbana	110	DOMICILIO CONOCIDO	PATICAJO	MINATITLÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$1,700.56			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0307H	MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	Primaria Urbana	110	DOMICILIO CONOCIDO	PATICAJO	MINATITLÁN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$40,994.40			100.00%	100%	Terminada
100	06DJN0178N	ANDREA FIGUEROA MICHEL	Jardin de Niños	87	5 DE MAYO	MINATITLÁN	MINATITLÁN	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0178N-06DPR0239A-100-101	20 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016		129	$1,079,260.21		$1,079,260.19	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0178N	ANDREA FIGUEROA MICHEL	Jardin de Niños	87	5 DE MAYO	MINATITLÁN	MINATITLÁN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$36,247.68			100.00%	100%	Terminada
101	06DPR0239A	J. GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	SAN ANTONIO	MINATITLÁN	JHR CONSTRUCTOR ASOCIADO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0178N-06DPR0239A-100-101	20 de junio de 2016	8 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016		129	$1,004,098.96		$1,004,098.95	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0239A	J. GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	SAN ANTONIO	MINATITLÁN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$18,409.20			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0239A	J. GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	SAN ANTONIO	MINATITLÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$1,700.56			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0239A	J. GUADALUPE VICTORIA	Primaria Urbana	28	DOMICILIO CONOCIDO	SAN ANTONIO	MINATITLÁN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$20,497.20			100.00%	100%	Terminada
102	06DPR0087M	SIN NOMBRE	Primaria Urbana	133	CALLE GARZA ESQUINA RUISEÑOR	EL COLOMO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06JN0209Q-06DPR0087M-77-102-2016	18 de julio de 2016	18 de julio de 2016	3 de noviembre de 2016		109	$802,072.49		$682,599.92	100.00%	100%	Terminada
103	06DPR0214S	JUAN ALDAMA	Primaria Urbana	51	PROLONGACION BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	RUBEN CASTILLON GORDILLO	C-CIEN-06DPR0214S-103-2016	4 de julio de 2016	4 de agosto de 2016	26 de octubre de 2016		115	$934,645.64	$170,199.35	$1,104,844.99	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0214S	JUAN ALDAMA	Primaria Urbana	51	PROLONGACION BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2016	22 de agosto de 2016	4 de octubre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$27,730.96			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0214S	JUAN ALDAMA	Primaria Urbana	51	PROLONGACION BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-006-2016	22 de agosto de 2016	14 de diciembre de 2016	5 de octubre de 2016		45	$7,074.84			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0214S	JUAN ALDAMA	Primaria Urbana	51	PROLONGACION BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$26,646.36			100.00%	100%	Terminada
104	06DPR0223Z	CUAUHTEMOC	Primaria Urbana	35	INDEPENDENCIA	CALLEJONES	TECOMAN	C. NEREIDA LÓPEZ VERDE	C-CIEN-06DJN0116A-06DPR0223Z-11-104-2016	29 de agosto de 2016	20 de septiembre de 2016	2 de diciembre de 2016		96	$634,375.10		$423,303.82	100.00%	100%	Terminada
								ELECSOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0223Z-104-B-2016	27 de noviembre de 2017		31 de enero de 2018		66	$624,930.06		$624,303.82	100.00%	100%	Terminada
105	06DPR0321A	LEOPOLDO CARABALLO	Primaria Urbana	133	BRASIL	MADRID	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0321A-06DPR0224Z-105-110-2016	1 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		117	$1,044,617.67	$301,536.00	$1,346,153.67	100.00%	100%	Terminada
106	06DPR0165Z	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	187	DOMICILIO CONOCIDO	COL. EL TIVOLI	COLIMA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0165Z-06DML0006U-106-49-2016	22 de mayo de 2017		18 de septiembre de 2017		120	$1,105,769.22		$1,105,769.22	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2016

sábado 31 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO								Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
107	06DPR0073J	ALFREDO V. BONFIL	Primaria Urbana	85	LAZARO CARDENAS	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0077F-06DPR0073J-8-107-2016	15 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		103	$836,229.43	$235,234.35	$1,050,249.02	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0073J	ALFREDO V. BONFIL	Primaria Urbana	85	LAZARO CARDENAS	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$18,092.52			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0073J	ALFREDO V. BONFIL	Primaria Urbana	85	LAZARO CARDENAS	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$44,789.92			100.00%	100%	Terminada
108	06DPR0217P	MANUEL ALVAREZ	Primaria Urbana	71	DOMICILIO CONOCIDO	COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE)	TECOMAN	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DPR0217P-06DJN0167H-108-114-2016	26 de septiembre de 2016	20 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016		97	$841,046.08		$841,046.08	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0217P	MANUEL ALVAREZ	Primaria Urbana	71	DOMICILIO CONOCIDO	COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE)	TECOMAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$25,388.92			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0217P	MANUEL ALVAREZ	Primaria Urbana	71	DOMICILIO CONOCIDO	COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE)	TECOMAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$25,206.80			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0217P	MANUEL ALVAREZ	Primaria Urbana	71	DOMICILIO CONOCIDO	COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE)	TECOMAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$40,994.40			100.00%	100%	Terminada
109	06DES0001J	GREGORIO TORRES QUINTERO	Secundaria Técnica	612	ANDRES QUINTANA ROO	TECOMAN	TECOMAN	ELECSOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0076G-06DES0001J-5-109-2016	11 de julio de 2016	11 de julio de 2016	26 de octubre de 2016		108	$1,285,782.19	$300,756.00	$1,586,538.18	100.00%	100%	Terminada
110	06DPR0224Z	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	242	IGNACIO ZARAGOZA	CALERAS	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0321A-06DPR0224Z-105-110-2016	1 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		117	$1,018,567.26	$327,586.59	$1,346,153.85	100.00%	100%	Terminada
111	06DPR0243N	FRANCISCO JAVIER MINA	Primaria Urbana	117	NIÑOS HEROES	EL HORMIGUERO	TECOMAN	CONSTRUCCIONES, COLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0243N-06DPR0232H-111-112-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		98	$874,133.57	$267,051.85	$1,141,185.41	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0243N	FRANCISCO JAVIER MINA	Primaria Urbana	117	NIÑOS HEROES	EL HORMIGUERO	TECOMAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$5,925.28			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0243N	FRANCISCO JAVIER MINA	Primaria Urbana	117	NIÑOS HEROES	EL HORMIGUERO	TECOMAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$28,221.64			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0243N	FRANCISCO JAVIER MINA	Primaria Urbana	117	NIÑOS HEROES	EL HORMIGUERO	TECOMAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$47,662.08			100.00%	100%	Terminada
112	06DPR0232H	CUAUHTEMOC	Primaria Urbana	405	PROGRESO	TECOMAN	TECOMAN	CONSTRUCCIONES, COLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0243N-06DPR0232H-111-112-2016	20 de agosto de 2016	14 de septiembre de 2016	25 de noviembre de 2016		98	$754,918.66	$157,049.94	$911,968.60	100.00%	100%	Terminada
113	06DJN0082A	LEONA VICARIO	Jardin de Niños	89	BENITO JUÁREZ	LOS ARCOS (POZO CUATRO)	TECOMAN	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DJN0082A-113-2016	10 de octubre de 2016	3 de noviembre de 2016	6 de enero de 2017		89	$828,261.72	$228,134.15	$987,602.47	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0082A	LEONA VICARIO	Jardin de Niños	89	BENITO JUÁREZ	LOS ARCOS (POZO CUATRO)	TECOMAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$38,416.88			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0082A	LEONA VICARIO	Jardin de Niños	89	BENITO JUÁREZ	LOS ARCOS (POZO CUATRO)	TECOMAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$25,413.28			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0082A	LEONA VICARIO	Jardin de Niños	89	BENITO JUÁREZ	LOS ARCOS (POZO CUATRO)	TECOMAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$41,806.40			100.00%	100%	Terminada
114	06DJN0167H	MA. CONCEPCÓN BARBOSA DE ANGUIANO	Jardin de Niños	40	AV. 5 DE MAYO	EL HORMIGUERO	TECOMAN	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06DPR0217P-06DJN0167H-108-114-2016	26 de septiembre de 2016	20 de octubre de 2016	31 de diciembre de 2016		97	$901,003.94	$148,851.00	$1,021,284.37	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0167H	MA. CONCEPCÓN BARBOSA DE ANGUIANO	Jardin de Niños	40	AV. 5 DE MAYO	EL HORMIGUERO	TECOMAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$17,050.84			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0167H	MA. CONCEPCÓN BARBOSA DE ANGUIANO	Jardin de Niños	40	AV. 5 DE MAYO	EL HORMIGUERO	TECOMAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$8,290.52			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0167H	MA. CONCEPCÓN BARBOSA DE ANGUIANO	Jardin de Niños	40	AV. 5 DE MAYO	EL HORMIGUERO	TECOMAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$10,451.60			100.00%	100%	Terminada
115	06DPR0013V	MA. CONCEPCIÓN FARIAS PÉREZ DE LEÓN	Primaria Urbana	378	DOMICILIO CONOCIDO	COL. UNIÓN	TECOMAN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	C-CIEN-06DPR0013V-115-2016	22 de mayo de 2017	22 de mayo de 2017	18 de septiembre de 2017		120	$1,279,971.42		$1,346,153.48	100.00%	100%	Terminada
116	06DPR0006L	15 DE MAYO	Primaria Urbana	276	CARLOS VIRGEN BANDA	TECOMAN	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0067I-06DPR0006L-2-116-2016	1 de agosto de 2016	1 de agosto de 2016	18 de noviembre de 2016		110	$1,248,493.47	$291,587.01	$1,540,080.47	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0006L	15 DE MAYO	Primaria Urbana	276	CARLOS VIRGEN BANDA	TECOMAN	TECOMAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$11,460.80			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0006L	15 DE MAYO	Primaria Urbana	276	CARLOS VIRGEN BANDA	TECOMAN	TECOMAN	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$18,028.72			100.00%	100%	Terminada
117	06DPR0246K	PALADINES DE LA REVOLUCION	Primaria Urbana	377	CALLE MEDELLÍN	TECOMAN	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0246K	6 de marzo de 2017		28 de mayo de 2017		84	$1,275,333.80	$311,301.66	$1,586,538.46	100.00%	100%	Terminada
118	06DPR0177E	AMADO NERVO	Primaria Urbana	22	DOMICILIO CONOCIDO	AGUA DULCE	VILLA DE ÁLVAREZ	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0177E-06DPR0179C-118-119-2016	6 de marzo de 2017		28 de mayo de 2017		84	$800,077.28		$913,461.28	100.00%	100%	Terminada
119	06DPR0179C	RAMON DURAND	Primaria Urbana	29	DOMICILIO CONOCIDO	EL MIXCOATE	VILLA DE ÁLVAREZ	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06DPR0177E-06DPR0179C-118-119-2016	6 de marzo de 2017		28 de mayo de 2017		84	$964,631.50		$1,104,495.59	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2016

sábado 31 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
120	06DPR0283O	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	25	LOS PINOS	LAS JOYITAS	VILLA DE ÁLVAREZ	BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0283O-06DPR0172J-120-121-2016	6 de marzo de 2017	3 de abril de 2017	28 de mayo de 2017		84	$782,134.79		$782,134.79	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0283O	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	25	LOS PINOS	LAS JOYITAS	VILLA DE ÁLVAREZ	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$8,644.32			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0283O	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	25	LOS PINOS	LAS JOYITAS	VILLA DE ÁLVAREZ	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$12,541.69			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0283O	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	25	LOS PINOS	LAS JOYITAS	VILLA DE ÁLVAREZ	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$19,700.28			100.00%	100%	Terminada
121	06DPR0172J	FLORENTINO LUGO	Primaria Urbana	26	AVENIDA COLORINES	EL CHIVATO (PROVIDENCIA)	VILLA DE ÁLVAREZ	BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0283O-06DPR0172J-120-121-2016	6 de marzo de 2017	3 de abril de 2017	28 de mayo de 2017		84	$956,552.14		$956,552.14	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0172J	FLORENTINO LUGO	Primaria Urbana	26	AVENIDA COLORINES	EL CHIVATO (PROVIDENCIA)	VILLA DE ÁLVAREZ	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$10,479.44			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0172J	FLORENTINO LUGO	Primaria Urbana	26	AVENIDA COLORINES	EL CHIVATO (PROVIDENCIA)	VILLA DE ÁLVAREZ	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$6,572.56			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0172J	FLORENTINO LUGO	Primaria Urbana	26	AVENIDA COLORINES	EL CHIVATO (PROVIDENCIA)	VILLA DE ÁLVAREZ	MERCADO DE MAQUINAS PARA OFICINAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-010-2016	12 de junio de 2017	26 de agosto de 2017	24 de julio de 2017		43	$10,248.60			100.00%	100%	Terminada
122	06DPR0014U	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	291	HALCONES	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G DE R. L. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0014U-06DPR0019P-122-123	6 de marzo de 2017	3 de abril de 2017	28 de mayo de 2017		84	$1,394,174.48		$1,393,085.03	100.00%	100%	Terminada
123	06DPR0019P	EMILIANO ZAPATA	Primaria Urbana	175	TABASCO	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G DE R. L. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0014U-06DPR0019P-122-123	6 de marzo de 2017	3 de abril de 2017	28 de mayo de 2017		84	$1,211,557.54		$1,191,419.52	100.00%	100%	Terminada
124	06UCT0013W	BACHILLERATO TÉCNICO NUM. 13	Educación Media Superior	155	DOMICILIO CONOCIDO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	ING. JAIME MORFIN ROBLES	C-CIEN-06UCT0013W-147-2016	3 de julio de 2017		29 de diciembre de 2017		180	$7,436,210.29		$7,436,210.29	100.00%	100%	Terminada
	06UCT0013W	BACHILLERATO TÉCNICO NUM. 13	Educación Media Superior	155	DOMICILIO CONOCIDO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-017-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	4 de diciembre de 2018			$31,543.07		$31,543.07	100.00%	100%	Terminada
	06UCT0013W	BACHILLERATO TÉCNICO NUM. 13	Educación Media Superior	155	DOMICILIO CONOCIDO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-018-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2018		60	$117,576.44		$117,576.44	100.00%	100%	Terminada
	06UCT0013W	BACHILLERATO TÉCNICO NUM. 13	Educación Media Superior	155	DOMICILIO CONOCIDO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-019-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2019		60	$789,955.36		$789,955.36	100.00%	100%	Terminada
	06UCT0013W	BACHILLERATO TÉCNICO NUM. 13	Educación Media Superior	155	DOMICILIO CONOCIDO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-020-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2019		60	$156,352.06		$156,352.06	100.00%	100%	Terminada
125	06DPT0181F	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 181	Educación Media Superior	998	AV. NIÑOS HEROES	COLIMA	COLIMA	UNIDAD DE INGENIERIA INTEGRAL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPT0181F-125-2016	5 de diciembre de 2016	5 de diciembre de 2016	4 de marzo de 2017		90	$1,982,772.19	$294,882.94	$2,277,655.13	100.00%	100%	Terminada
	06DPT0181F	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 181	Educación Media Superior	998	AV. NIÑOS HEROES	COLIMA	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2016	17 de abril de 2017	17 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$14,595.12			100.00%	100%	Terminada
	06DPT0181F	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA NUM. 181	Educación Media Superior	998	AV. NIÑOS HEROES	COLIMA	COLIMA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-009-2016	17 de abril de 2017	18 de agosto de 2017	26 de mayo de 2017		40	$64,506.44			100.00%	100%	Terminada
126	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO	Educación Superior	1679	AV. GRISELDA ALVAREZ	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06MSU003-126-2016	5 de diciembre de 2016	5 de diciembre de 2016	19 de marzo de 2017		105	$4,409,907.25		$5,769,230.25	100.00%	100%	Terminada
127	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-150-2016	4 de septiembre de 2017		10 de febrero de 2018		160	$4,377,479.47		$4,377,479.47	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-011-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	15 de marzo de 2018		60	$129,038.40		$129,038.40	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-012-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	23 de febrero de 2018		40	$54,526.73		$54,526.73	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-015-2016	11 de junio de 2018	11 de junio de 2018	11 de septiembre de 2018		93	$276,071.30		$276,071.30	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-017-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	4 de diciembre de 2018			$7,351.27		$7,351.27	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-018-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2018		60	$34,244.36		$34,244.36	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-019-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2019		60	$308,982.24		$308,982.24	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-020-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2019		60	$1,282,462.04		$1,282,462.04	100.00%	100%	Terminada
128	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE PSICOLOGÍA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06MSU0012O-151-2016	20 de febrero de 2017	6 de marzo de 2017	18 de agosto de 2017		180	$6,262,502.93	$67,047.72	$5,456,509.19	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE PSICOLOGÍA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-011-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	15 de marzo de 2018		60	$406,146.16		$406,146.16	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE PSICOLOGÍA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-012-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	23 de febrero de 2018		40	$44,370.00		$44,370.00	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2016

sábado 31 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE PSICOLOGÍA)	Educación Superior	12903	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-014-2016	11 de junio de 2018	11 de junio de 2018	11 de septiembre de 2018		93	$7,860.16		$7,860.16	100.00%	100%	Terminada
129	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	CASTILLO TRINIDAD Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-152-2016	2 de octubre de 2017		29 de abril de 2018		210	$4,771,900.65		$4,771,900.65	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-011-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	15 de marzo de 2018		60	$357,948.16		$357,948.16	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS)	Educación Superior	12903	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-014-2016	11 de junio de 2018	11 de junio de 2018	11 de septiembre de 2018		93	$7,772.00		$7,772.00	100.00%	100%	Terminada
130	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO DE IDIOMAS)	Educación Superior	12902		MANZANILLO	MANZANILLO	PROMOTECNOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-153-2016	28 de agosto de 2017		24 de abril de 2018		240	$19,306,660.87	$182,037.52	$19,428,381.46	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO DE IDIOMAS)	Educación Superior	12903		MANZANILLO	MANZANILLO	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-017-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	4 de diciembre de 2018			$33,640.00		$33,640.00	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO DE IDIOMAS)	Educación Superior	12903		MANZANILLO	MANZANILLO	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-018-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2018		60	$638,824.76		$638,824.76	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO DE IDIOMAS)	Educación Superior	12903		MANZANILLO	MANZANILLO	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-019-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2019		60	$1,177,778.16		$1,177,778.16	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO DE IDIOMAS)	Educación Superior	12903		MANZANILLO	MANZANILLO	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-020-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2019		60	$881,676.36		$881,676.36	100.00%	100%	Terminada
131	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS)	Educación Superior	12902		MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACIFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012-154-2016	28 de agosto de 2017		25 de marzo de 2018		210	$8,015,564.01			70.07%	83%	Terminación Anticipada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS)	Educación Superior	12903		MANZANILLO	MANZANILLO	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-024-2016	25 de febrero de 2019	25 de febrero de 2019	15 de marzo de 2019		19	$76,388.69		$76,388.69	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS)	Educación Superior	12903		MANZANILLO	MANZANILLO	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-025-2016	28 de enero de 2019	28 de enero de 2019	8 de marzo de 2019		40	$139,415.76		$139,415.76	100.00%	100%	Terminada
132	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE MEDICINA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	C-CIEN-06MSU0012O-155-2016	3 de abril de 2017	4 de mayo de 2017	30 de agosto de 2017		150	$2,247,028.03	$97,815.67	$2,344,843.70	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE MEDICINA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-011-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	15 de marzo de 2018		60	$368,861.44		$368,861.44	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE MEDICINA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-012-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	23 de febrero de 2018		40	$108,259.78		$108,259.78	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE MEDICINA)	Educación Superior	12903	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-014-2016	11 de junio de 2018	11 de junio de 2018	11 de septiembre de 2018		93	$25,877.40		$25,877.40	100.00%	100%	Terminada
133	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS MARINAS)	Educación Superior	12902		MANZANILLO	MANZANILLO	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-156-2016	28 de agosto de 2017		25 de marzo de 2018		210	$8,888,136.50		$8,888,136.50	100.00%	100%	Terminada
134	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE ENFERMERÍA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-157-2016	6 de marzo de 2017	4 de abril de 2017	2 de agosto de 2017		150	$2,549,992.70		$2,549,992.70	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE ENFERMERÍA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-012-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	23 de febrero de 2018		40	$75,730.48		$75,730.48	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE ENFERMERÍA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-014-2016	11 de junio de 2018	11 de junio de 2018	11 de septiembre de 2018		93	$5,121.86		$5,121.86	100.00%	100%	Terminada
135	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE ENFERMERÍA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-158-2016	20 de febrero de 2017	4 de abril de 2017	19 de julio de 2017		150	$4,348,297.21		$4,348,297.21	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE ENFERMERÍA)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-011-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	15 de marzo de 2018		60	$341,644.36		$341,644.36	100.00%	100%	Terminada
136	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	OC. INGENIERIA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-159-2016	20 de febrero de 2017	3 de abril de 2017	19 de julio de 2017		150	$4,197,375.67	$734,423.32	$4,931,798.99	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	SANTRE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-013-2016	12 de febrero de 2018	12 de febrero de 2018	12 de abril de 2018		60	$1,333,390.29		$1,333,390.29	100.00%	100%	Terminada

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2016

sábado 31 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
137	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	K & B CONSTRUCTORA S. A. DE C, V,	C-CIEN-06MSU0012O-160-2016	6 de marzo de 2017	3 de abril de 2017	2 de agosto de 2017		150	$1,225,151.60		$1,225,151.59	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-011-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	15 de marzo de 2018		60	$225,526.04		$225,526.04	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-012-2016	15 de enero de 2018	15 de enero de 2018	23 de febrero de 2018		40	$974,418.02		$972,418.02	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN)	Educación Superior	12902	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	COLIMA	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-014-2016	11 de junio de 2018	11 de junio de 2018	11 de septiembre de 2018		93	$5,220.00		$5,220.00	100.00%	100%	Terminada
138	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-161-2016	20 de febrero de 2017	21 de febrero de 2017	19 de julio de 2017		150	$4,812,859.60	$64,002.86	$4,204,191.78	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12902	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-014-2016	11 de junio de 2018	11 de junio de 2018	11 de septiembre de 2018		93	$129,861.00		$129,861.00	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL)	Educación Superior	12903	CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-016-2017	3 de septiembre de 2018	3 de septiembre de 2018	9 de noviembre de 2018		68	$242,529.27		$242,529.27	100.00%	100%	Terminada
139	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN)	Educación Superior	12902		TECOMAN	TECOMAN	ING. JAIME MORFIN ROBLES	C-CIEN-06MSU0012O-162-2016	4 de septiembre de 2017		2 de marzo de 2018		180	$1,994,193.22		$1,994,193.22	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN)	Educación Superior	12902		TECOMAN	TECOMAN	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-017-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	4 de diciembre de 2018		30	$6,489.04		$6,489.04	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN)	Educación Superior	12902		TECOMAN	TECOMAN	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-019-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2019		60	$55,455.13		$55,455.13	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN)	Educación Superior	12903		TECOMAN	TECOMAN	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-020-2016	5 de noviembre de 2018	5 de noviembre de 2018	3 de enero de 2019		60	$7,798.49		$7,798.49	100.00%	100%	Terminada
140	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	BARRAGAN DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0010Q-140-2016	12 de diciembre de 2016	30 de enero de 2017	9 de junio de 2017		180	$22,289,869.16		$18,340,483.81	100.00%	100%	Terminación Anticipada
								DANIEL ALFARO MORA	C-CIEN-06MSU0010Q-140A-2016	18 de junio de 2018		16 de septiembre de 2018		91	$1,027,431.95		$1,027,431.95	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	EDUTELSA S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-021-2016	19 de noviembre de 2018		16 de febrero de 2019		90	$3,187,700.88			100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	EDUTELSA S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-022-2017	19 de noviembre de 2018	19 de noviembre de 2018	16 de febrero de 2019		90	$1,321,687.76		$1,321,687.76	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-026-2017	11 de marzo de 2019	11 de marzo de 2019	15 de marzo de 2019		5	$26,680.00		$26,680.00	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	INOVVA MOBILIARIO, S.A.D E C.V.	C-CIEN-ADQ-027-2017	11 de marzo de 2019	11 de marzo de 2019	15 de marzo de 2019		5	$47,887.12		$47,887.12	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-028-2017	25 de marzo de 2019	25 de marzo de 2019	10 de mayo de 2019		47	$205,711.27		$205,711.27	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	EDUTELSA S.A. DE C.V.	CIEN-ADQ-029-2017	6 de agosto de 2019	6 de agosto de 2019	6 de septiembre de 2019		32	$1,172,059.36		$1,172,059.36	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-030-2016	23 de septiembre de 2019	23 de septiembre de 2019	21 de noviembre de 2019		60	$652,435.39		$652,435.39	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-031-2016	23 de septiembre de 2019	23 de septiembre de 2019	21 de noviembre de 2019		60	$952,190.99		$952,190.99	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	EDUTELSA S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-032-2016	1 de octubre de 2019	1 de octubre de 2019	1 de noviembre de 2019		32	$235,411.72		$235,411.72	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	SANTRE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-033-2016	14 de octubre de 2019	14 de octubre de 2019	22 de noviembre de 2019		40	$481,531.03		$481,531.03	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	EDUTELSA S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-034-2016	21 de octubre de 2019	21 de octubre de 2019	22 de noviembre de 2019		33	$655,962.32		$655,962.32	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-035-2016	17 de octubre de 2019	17 de octubre de 2019	31 de octubre de 2019		15	$115,939.00		$115,939.00	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-036-2016	17 de octubre de 2019	17 de octubre de 2019	31 de octubre de 2019		15	$45,664.91		$45,664.91	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-037-2016	13 de abril de 2020	13 de abril de 2020	22 de mayo de 2020		40	$112,871.90		$112,871.90	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	Educación Superior	1222	CAMINO HACIA LAS HUMEDADES	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-038-2016	16 de marzo de 2020	16 de marzo de 2020	1 de mayo de 2020		47	$371,200.00		$371,200.00	100.00%	100%	Terminada
141	06DCT0157B	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 157	Educación Media Superior			VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06DCT0157B-141-2016	28 de diciembre de 2018		25 de febrero de 2019		60	$1,783,363.36			100.00%	100%	Terminada
142	06DMS0003Q	CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA MIGUEL GALINDO	Educación Media Superior			PUEBLO JUÁREZ	COQUIMATLAN	ERINCO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DMS0003Q-142-2016	24 de diciembre de 2018		21 de febrero de 2019		60	$1,367,670.08		$1,367,670.08	100.00%	100%	Terminada
143	06ETK0002H	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 2	Educación Media Superior			PISCILA	COLIMA	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	C-CIEN-06ETK0002H-143-2016	21 de enero de 2019		21 de marzo de 2019	30 de junio de 2019	60	$456,368.70		$456,368.70	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2016

sábado 31 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO								Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
	06ETK0002H	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 2	Educación Media Superior			PISCILA	COLIMA	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-039-2016	16 de marzo de 2020	16 de marzo de 2020	8 de mayo de 2020		54	$212,770.16		$212,770.16	100.00%	100%	Terminada
144	06DMS0018S	EMSAD NO. 18	Educación Media Superior			LOS ASMOLES	COLIMA	ESTOR DEL PACÍFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DMS0018S-144-2016	28 de enero de 2019		12 de marzo de 2019	30 de junio de 2019	44	$463,732.63	$76,989.32	$540,721.95	100.00%	100%	Terminada
	06DMS0018S	EMSAD NO. 19	Educación Media Superior			LOS ASMOLES	COLIMA	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-039-2016	16 de marzo de 2020	16 de marzo de 2020	8 de mayo de 2020		54	$180,431.88		$180,431.88	100.00%	100%	Terminada
145	06DMS0013X	EMSAD NO. 13	Educación Media Superior			MIRAMAR	MANZANILLO	OFITEC TECOLOGIA S.A DE C.V.	C-CIEN-ADQ-039-2016	16 de marzo de 2020	16 de marzo de 2020	8 de mayo de 2020		54	$457,140.87		$457,140.87	100.00%	100%	Terminada
146	06DJN0067I	MARIA MONTESSORI	Jardin de Niños	122	AVENIDA MANUEL ALVAREZ	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0067I-163-2016	26 de julio de 2021		22 de octubre de 2021		89	$528,846.16			0.00%	0%	Ejecucion
147	06DJN0116A	REGINA MADRID MUNGUIA	Jardin de Niños	67	MORELOS	CIUDAD DE ARMERÍA	ARMERÍA	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0116A-164-2016	14 de junio de 2021		10 de septiembre de 2021		89	$528,846.16			0.00%	0%	Ejecucion
148	06DPR0214S	JUAN ALDAMA	Primaria Urbana	51	PROLONGACION BENITO JUAREZ	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0214S-165-2016	14 de junio de 2021		10 de septiembre de 2021		89	$528,846.16			0.00%	0%	Ejecucion
149	06DPR0223Z	CUAUHTEMOC	Primaria Urbana	35	INDEPENDENCIA	CALLEJONES	TECOMAN	GRUCOVA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0223Z-166-2016	14 de junio de 2021		10 de septiembre de 2021		89	$528,846.16			0.00%	0%	Ejecucion
150	06DPR0073J	ALFREDO V. BONFIL	Primaria Urbana	85	LAZARO CARDENAS	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	ARQ. ENRIQUE FIDEL PUENTE CASTELLANOS	C-CIEN-06DPR0073J-168-2016	14 de junio de 2021		10 de septiembre de 2021		89	$528,846.15			0.00%	0%	Ejecucion
151	06DES0001J	GREGORIO TORRES QUINTERO	Secundaria Técnica	612	ANDRES QUINTANA ROO	TECOMAN	TECOMAN	INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V.	C-CIEN-DES0001J-169-2016	14 de junio de 2021		10 de septiembre de 2021		89	$528,846.16			0.00%	0%	Ejecucion
152	06DPR0246K	PALADINES DE LA REVOLUCION	Primaria Urbana	377	CALLE MEDELLÍN	TECOMAN	TECOMAN	LIC. ANDRES EMMANUEL TORRES SALAZAR	C-CIEN-06DPR0246K-168-2017	21 de junio de 2021		17 de septiembre de 2021		89	$528,846.16			0.00%	0%	Ejecucion
153	06DPR0014U	JUAN JOSE RIOS	Primaria Urbana	291	HALCONES	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	C-CIEN-06DPR0014U-171-2016	14 de junio de 2021		10 de septiembre de 2021		89	$442,174.63			0.00%	0%	Ejecucion

153	TOTAL DE PLANTELES					

$262,584,253.51	***$18,317,736.88***	***$251,350,544.92***	***97.89%***	***97.91%***	***8***	***Ejecución***
					145	***Terminada***
					4	***Terminación Anticipada***
					90	***Ampliación***

Elaboró

Arq. Martha Rangel Cabrera
Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE

Autorizó

Ing. Eduardo Gutiérrez Navarrete
Director General del Organismo Responsable de la INFE

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2017

viernes 30 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con Convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
1	06EJN0025I	SUSANA ORTIZ SILVA	Jardín De Niños	28	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LOS REYES (ZORRILLOS)	ARMERÍA	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0392V-06EJN0025I-6-1-2017	14 de agosto de 2017		28 de enero de 2018		168	$1,023,924.07		$848,402.52	100.00%	100%	Terminada
	06EJN0025I	SUSANA ORTIZ SILVA	Jardín De Niños	28	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LOS REYES (ZORRILLOS)	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$24,656.12			100.00%	100%	Terminada
	06EJN0025I	SUSANA ORTIZ SILVA	Jardín De Niños	28	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LOS REYES (ZORRILLOS)	ARMERÍA	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$12,647.60			100.00%	100%	Terminada
	06EJN0025I	SUSANA ORTIZ SILVA	Jardín De Niños	28	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LOS REYES (ZORRILLOS)	ARMERÍA	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$9,420.33			100.00%	100%	Terminada
2	06DST0011I	BENITO RINCÓN LÓPEZ	Secundaria Técnica	756	DOMICILIO CONOCIDO S/N	SANTIAGO	MANZANILLO	ARQ. J. JESÚS NAVARRO ANGEL	C-CIEN-06DST0011I-06DJN0098B-2-29-2017	30 de julio de 2018		28 de octubre de 2018		91	$1,088,324.55		$1,088,324.55	100.00%	100%	Terminada
3	06DJN0053F	ESTEFANIA DIAZ	Jardín De Niños	111	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ARMERÍA	ARMERÍA	ING. JAIME MORFÍN ROBLES	C-CIEN-06DJN0053F-06DPR0109H-3-9-2017	14 de agosto de 2017		8 de enero de 2018		148	$1,049,472.22	$56,297.01	$1,105,769.23	100.00%	100%	Terminada
4	06DJN0071V	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	Jardín De Niños	99	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ARMERÍA	ARMERÍA	ELECSOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0071V-4-2017	21 de agosto de 2017		15 de enero de 2018		148	$905,960.07	$226,484.99	$1,132,445.05	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0071V	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	Jardín De Niños	99	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ARMERÍA	ARMERÍA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$22,851.10			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0071V	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	Jardín De Niños	99	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ARMERÍA	ARMERÍA	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$2,133.58			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0071V	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	Jardín De Niños	99	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ARMERÍA	ARMERÍA	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-018-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$38,510.70			50.00%	100%	Terminada
5	06DES0004G	ANTONIO BARBOSA HELDT	Secundaria	237	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ARMERÍA	ARMERÍA	C. RUBÉN CASTILLÓN GORDILLO	C-CIEN-06DES0004G-5-2017	21 de agosto de 2017		4 de febrero de 2018		168	$1,189,988.34	$156,000.00	$1,345,988.34	100.00%	100%	Terminada
6	06DPR0392V	SANTOS DEGOLLADO	Primaria	288	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ARMERÍA	ARMERÍA	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0392V-06EJN0025I-6-1-2017	14 de agosto de 2017		28 de enero de 2018		168	$1,381,045.05	$205,493.00	$1,586,492.29	100.00%	100%	Terminada
7	06DML0008S	MARÍA ELENA MALDONADO	Educación Especial	33	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. INDEPENDENCIA	ARMERÍA	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DML0008S-7-2017	21 de agosto de 2017		15 de enero de 2018		148	$991,508.47	$210,414.60	$1,201,923.07	100.00%	100%	Terminada
8	06DST0003Z	JESÚS GONZÁLEZ LUGO	Secundaria	294	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COFRADÍA DE JUÁREZ	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DST0003Z-8-2017	28 de agosto de 2017		11 de febrero de 2018		168	$1,526,752.28	$59,785.99	$1,586,538.27	100.00%	100%	Terminada
9	06DPR0109H	REVOLUCIÓN	Primaria	342	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ARMERÍA	ARMERÍA	ING. JAIME MORFÍN ROBLES	C-CIEN-06DJN0053F-06DPR0109H-3-9-2017	14 de agosto de 2017		8 de enero de 2018		148	$1,028,361.34	$130,000.01	$1,158,361.34	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0109H	REVOLUCIÓN	Primaria	342	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ARMERÍA	ARMERÍA	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$16,832.41			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0109H	REVOLUCIÓN	Primaria	342	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ARMERÍA	ARMERÍA	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$17,242.88			100.00%	100%	Terminada
10	06DTV0001P	JUSTO SIERRA	Secundaria	164	DOMICILIO CONOCIDO S/N	RINCÓN DE LÓPEZ	ARMERÍA	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DTV0001P-06ETV0023Z-10-90-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$1,346,153.84		$1,346,153.84	100.00%	100%	Terminada
11	06ETV0002N	RIGOBERTO LÓPEZ RIVERA	Secundaria	58	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LOS ASMOLES	COLIMA	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06ETV0002N-06DJN0073T-11-14-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$1,039,465.59		$1,039,465.59	100.00%	100%	Terminada
	06ETV0002N	RIGOBERTO LÓPEZ RIVERA	Secundaria	58	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LOS ASMOLES	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$23,546.10			100.00%	100%	Terminada
	06ETV0002N	RIGOBERTO LÓPEZ RIVERA	Secundaria	58	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LOS ASMOLES	COLIMA	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$55,888.49			100.00%	100%	Terminada
	06ETV0002N	RIGOBERTO LÓPEZ RIVERA	Secundaria	58	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LOS ASMOLES	COLIMA	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$62,409.58			100.00%	100%	Terminada
	06ETV0002N	RIGOBERTO LÓPEZ RIVERA	Secundaria	58	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LOS ASMOLES	COLIMA	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-018-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$13,828.32			50.00%	100%	Terminada
12	06ETV0015R	JOSÉ LEVY	Secundaria	46	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS)	COLIMA	AGUA, DRENAJE Y EDIFICACIÓN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06ETV0015R-12-2017	28 de febrero de 2018		29 de mayo de 2018		91	$1,103,370.93	-$607,865.89	$495,505.04	100.00%	100%	Teminación anticipada
13	06DJN0155C	CARLOS NÚÑEZ VALENCIA	Jardín De Niños	82	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	COLIMA	CONARTE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0155C-06DML0001Z-13-15-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$1,201,923.07		$1,201,923.07	100.00%	100%	Terminada
14	06DJN0073T	MARTHA ANDRADE DEL ROSAL	Jardín De Niños	48	DOMICILIO CONOCIDO S/N	PISCILA	COLIMA	ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS	C-CIEN-06ETV0002N-06DJN0073T-11-14-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$993,787.94		$993,787.94	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0073T	MARTHA ANDRADE DEL ROSAL	Jardín De Niños	48	DOMICILIO CONOCIDO S/N	PISCILA	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$9,398.75			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0073T	MARTHA ANDRADE DEL ROSAL	Jardín De Niños	48	DOMICILIO CONOCIDO S/N	PISCILA	COLIMA	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$14,608.16			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0073T	MARTHA ANDRADE DEL ROSAL	Jardín De Niños	48	DOMICILIO CONOCIDO S/N	PISCILA	COLIMA	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$22,490.89			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0073T	MARTHA ANDRADE DEL ROSAL	Jardín De Niños	48	DOMICILIO CONOCIDO S/N	PISCILA	COLIMA	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-018-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$3,457.08			50.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Escuelas al CIEN 2017

Entidad Federativa: **Colima**

viernes 30 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con Convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
15	06DML0001Z	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JEAN PIAGET	Educación Especial	77	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. POPULAR	COLIMA	CONARTE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0155C-06DML0001Z-13-15-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$990,318.30	$115,108.04	$1,105,426.34	100.00%	100%	Terminada
16	06DPR0457O	EDUARDO ZARZA OCAMPO	Primaria	371	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0457O-06EPR0044N-16-39-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$1,036,447.69		$1,036,447.69	100.00%	100%	Terminada
17	06DPR0133H	FRANCISCO I. MADERO	Primaria	476	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	RAMGO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0133H-17-2017	21 de mayo de 2018		19 de agosto de 2018		91	$1,197,215.87		$1,197,215.87	100.00%	100%	Terminada
18	06DTV0020D	FEDERICO RANGEL FUENTES	Secundaria	25	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LAS TUNAS	COLIMA	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	C-CIEN-06DTV0020D-06DPR0212U-18-63-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$913,461.52		$913,461.52	100.00%	100%	Terminada
19	06ETV0001O	MARÍA DEL REFUGIO MORALES	Secundaria	27	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL CHANAL	COLIMA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06ETV0001O-06DST0005Y-19-27-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$1,062,236.73		$1,062,236.73	100.00%	100%	Terminada
21	06DTV0013U	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	Secundaria	36	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0006V-06DTV0013U-23-21-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$954,478.39	$83,889.90	$1,038,368.29	100.00%	100%	Terminada
	06DTV0013U	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	Secundaria	36	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$62,565.04			100.00%	100%	Terminada
	06DTV0013U	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	Secundaria	36	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$2,844.78			100.00%	100%	Terminada
22	06EJN0003X	JOSE MA. MORELOS	Jardín De Niños	82	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06EJN0003X-2017	31 de julio de 2018		29 de octubre de 2018		91	$1,007,523.06	$80,655.06	$1,088,178.12	100.00%	100%	Terminada
23	06DJN0006V	MA. MERCEDES VÁZQUEZ MARTÍNEZ	Jardín De Niños	107	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0006V-06DTV0013U-23-21-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$1,100,089.65	$70,444.62	$1,170,534.27	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0006V	MA. MERCEDES VÁZQUEZ MARTÍNEZ	Jardín De Niños	107	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$21,930.42			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0006V	MA. MERCEDES VÁZQUEZ MARTÍNEZ	Jardín De Niños	107	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$41,575.54			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0006V	MA. MERCEDES VÁZQUEZ MARTÍNEZ	Jardín De Niños	107	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$61,996.16			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0006V	MA. MERCEDES VÁZQUEZ MARTÍNEZ	Jardín De Niños	107	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-018-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$50,072.36			50.00%	100%	Terminada
24	06DPR0282P	SALVADOR ALLENDE	Primaria	312	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CENTRO	COLIMA	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0282P-24-2017	31 de julio de 2018		29 de octubre de 2018		91	$1,537,877.97	$322,433.55	$1,860,311.52	100.00%	100%	Terminada
25	06DPR0026Z	GABRIEL DE LA MORA	Primaria	182	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. INSURGENTES	COLIMA	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	C-CIEN-06DPR0026Z-25-2017	16 de julio de 2018		14 de octubre de 2018		91	$1,154,989.80	$191,160.00	$1,346,149.80	100.00%	100%	Terminada
26	06DST0019A	28 DE FEBRERO	Secundaria	354	DOMICILIO CONOCIDO S/N	SUCHITLÁN	COMALA	FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DST0019A-06ETV0017P-26-30-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$1,443,168.31	$143,060.05	$1,586,224.36	100.00%	100%	Terminada
27	06DST0005Y	PABLO SILVA GARCÍA	Secundaria	504	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COMALA	COMALA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	C-CIEN-06ETV0001O-06DST0005Y-19-27-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$1,586,481.05		$1,586,481.05	100.00%	100%	Terminada
28	06DPR0130K	BENITO JUAREZ	Primaria	268	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COMALA	COMALA	CONSTRUCTORA ALEMA S.A DE C.V.	C-CIEN-06DPR0130K-28-2017	8 de octubre de 2018		11 de diciembre de 2018		65	$418,989.47		$418,989.47	100.00%	100%	Terminada
29	06DJN0098B	INDEPENDENCIA	Jardín De Niños	105	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MANZANILLO	ARQ. J. JESÚS NAVARRO ANGEL	C-CIEN-06DST0011I-06DJN0098B-2-29-2017	30 de julio de 2018		28 de octubre de 2018		91	$828,612.88		$828,612.88	100.00%	100%	Terminada
30	06ETV0017P	LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	Secundaria	33	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA BECERRERA	COMALA	FLOMAR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DST0019A-06ETV0017P-26-30-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$986,465.93	$119,302.95	$1,105,768.87	100.00%	100%	Terminada
31	06DPR0093X	IGNACIO RAMÍREZ	Primaria	25	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL ALGODONAL	COQUIMATLÁN	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0093X-06DTV0021C-31-34-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$913,461.53		$913,461.53	100.00%	100%	Terminada
32	06DPR0182Q	LÁZARO CÁRDENAS	Primaria	266	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	BOBRI CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0182Q-32-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$899,418.03		$899,418.03	100.00%	100%	Terminada
33	06DST0014F	FELIPE SEVILLA DEL RÍO	Secundaria	138	DOMICILIO CONOCIDO S/N	PUEBLO JUÁREZ/ MAGDALENA	COQUIMATLÁN	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ	C-CIEN-06DST0014F-06DPR0100Q-33-38-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$988,999.83		$988,999.83	100.00%	100%	Terminada
	06DST0014F	FELIPE SEVILLA DEL RÍO	Secundaria	138	DOMICILIO CONOCIDO S/N	PUEBLO JUÁREZ/ MAGDALENA	COQUIMATLÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$62,265.10			100.00%	100%	Terminada
	06DST0014F	FELIPE SEVILLA DEL RÍO	Secundaria	138	DOMICILIO CONOCIDO S/N	PUEBLO JUÁREZ/ MAGDALENA	COQUIMATLÁN	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$40,675.98			100.00%	100%	Terminada
	06DST0014F	FELIPE SEVILLA DEL RÍO	Secundaria	138	DOMICILIO CONOCIDO S/N	PUEBLO JUÁREZ/ MAGDALENA	COQUIMATLÁN	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-018-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$13,828.31			50.00%	100%	Terminada
34	06DTV0021C	MERCEDES BALLESTEROS SILVA	Secundaria	23	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA SIDRA	COQUIMATLÁN	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0093X-06DTV0021C-31-34-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$900,767.69		$900,767.69	100.00%	100%	Terminada
	06DTV0021C	MERCEDES BALLESTEROS SILVA	Secundaria	23	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA SIDRA	COQUIMATLÁN	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$5,504.54			100.00%	100%	Terminada

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2017

viernes 30 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO								Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con Convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
	06DTV0021C	MERCEDES BALLESTEROS SILVA	Secundaria	23	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA SIDRA	COQUIMATLÁN	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$7,065.23			100.00%	100%	Terminada
35	06DST0002A	SUSANA ORTIZ SILVA	Secundaria Técnica	452	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06DST0002A-35-2017	18 de junio de 2018		16 de septiembre de 2018		91	$1,685,438.65	$93,407.00	$1,778,845.65	100.00%	100%	Terminada
36	06DTV0005L	NIÑOS HEROES	Secundaria	31	DOMICILIO CONOCIDO S/N	JALA	COQUIMATLAN	ING. LUIS HUMBERTO CALDERÓN TORRES	C-CIEN-06DTV0005L-36-2017	6 de agosto de 2018		4 de noviembre de 2018		91	$1,105,769.23	-$60,147.72	$1,045,621.51	100.00%	100%	Terminada
	06DTV0005L	NIÑOS HEROES	Secundaria	31	DOMICILIO CONOCIDO S/N	JALA	COQUIMATLAN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$25,277.58			100.00%	100%	Terminada
	06DTV0005L	NIÑOS HEROES	Secundaria	31	DOMICILIO CONOCIDO S/N	JALA	COQUIMATLAN	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$26,632.79			100.00%	100%	Terminada
37	06DPR0149I	DE LOS TRABAJADORES	Primaria	184	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. DE LOS TRABAJADORES	COLIMA	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0149I-06DJN0066J-37-42-2017	16 de julio de 2018		14 de octubre de 2018		91	$1,056,711.66	$144,999.43	$1,201,711.09	100.00%	100%	Terminada
38	06DPR0100Q	VICENTE GUERRERO	Primaria	32	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL POBLADO	COQUIMATLÁN	ING. RAMÓN MONTAÑO VÁZQUEZ	C-CIEN-06DST0014F-06DPR0100Q-33-38-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$1,060,477.72		$1,060,477.72	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0100Q	VICENTE GUERRERO	Primaria	32	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL POBLADO	COQUIMATLÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$15,869.95			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0100Q	VICENTE GUERRERO	Primaria	32	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL POBLADO	COQUIMATLÁN	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$11,932.80			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0100Q	VICENTE GUERRERO	Primaria	32	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL POBLADO	COQUIMATLÁN	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$11,775.39			100.00%	100%	Terminada
39	06EPR0044N	MA. ESTHER OCHOA MENDOZA	Primaria	182	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	DESARROLLO HABITACIONAL Y URBANO DEL ESTADO DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0457O-06EPR0044N-16-39-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$1,284,685.82		$1,284,685.81	100.00%	100%	Terminada
	06EPR0044N	MA. ESTHER OCHOA MENDOZA	Primaria	182	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$28,842.31			100.00%	100%	Terminada
	06EPR0044N	MA. ESTHER OCHOA MENDOZA	Primaria	182	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$32,550.89			100.00%	100%	Terminada
40	06ETV0010W	ISKRA MORALES CERVANTES	Secundaria	30	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06ETV0010W-40-2017	6 de agosto de 2018		4 de noviembre de 2018		91	$1,098,133.84		$1,098,133.84	100.00%	100%	Terminada
41	06EES0005E	MANUEL MURGUIA GALINDO	Secundaria	517	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	MANZANILLO	ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELASCO	C-CIEN-06EES0005E-06DJN0182Z-41-53-2017	13 de agosto de 2018		11 de noviembre de 2018		91	$1,105,769.24		$1,105,769.23	100.00%	100%	Terminada
42	06DJN0066J	JUAN ESCUTIA	Jardín De Niños	83	DOMICILIO CONOCIDO S/N	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0149I-06DJN0066J-37-42-2017	16 de julio de 2018		14 de octubre de 2018		91	$1,043,958.85	$17,669.26	$1,061,628.11	100.00%	100%	Terminada
43	06DPR0154U	ANICETO CASTELLANOS	Primaria	98	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL CHANAL	COLIMA	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0154U-43-2017	16 de julio de 2018		14 de octubre de 2018		91	$1,451,442.14		$1,451,442.14	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0154U	ANICETO CASTELLANOS	Primaria	98	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL CHANAL	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$68,107.58			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0154U	ANICETO CASTELLANOS	Primaria	98	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL CHANAL	COLIMA	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$15,987.44			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0154U	ANICETO CASTELLANOS	Primaria	98	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL CHANAL	COLIMA	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$25,812.55			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0154U	ANICETO CASTELLANOS	Primaria	98	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL CHANAL	COLIMA	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-018-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$19,187.75			50.00%	100%	Terminada
44	06ETV0013T	EDUARDO ZARZA OCAMPO	Secundaria	35	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CHIAPA	CUAUHTÉMOC	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G S. DE R. L. DE C. V.	C-CIEN-06ETV0013T-06DPR0099R-44-45-2017	28 de febrero de 2018		29 de mayo de 2018		91	$1,101,916.07		$1,101,916.07	100.00%	100%	Terminada
45	06DPR0099R	J. CONCEPCIÓN RIVERA MANCILLA	Primaria	197	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ALCARACES	CUAUHTÉMOC	DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA G&G S. DE R. L. DE C. V.	C-CIEN-06ETV0013T-06DPR0099R-44-45-2017	28 de febrero de 2018		29 de mayo de 2018		91	$1,210,337.97		$1,210,337.97	100.00%	100%	Terminada
46	06DPR0107J	BENITO JUÁREZ	Primaria	125	DOMICILIO CONOCIDO S/N	PALMILLAS	CUAUHTÉMOC	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0107J-06DTV0006K-46-47-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$1,219,664.27		$1,219,664.27	100.00%	100%	Terminada
47	06DTV0006K	JAIME TORRES BODET	Secundaria	31	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ALZADA	CUAUHTÉMOC	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0107J-06DTV0006K-46-47-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$1,105,769.22		$1,105,769.22	100.00%	100%	Terminada
48	06DPR0405I	FRANCISCO O. DIAZ	Primaria	185	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA VIRGENCITA	COLIMA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DPR0405I-48-2017	16 de julio de 2018		14 de octubre de 2018		91	$1,150,468.81	$75,149.95	$1,225,618.76	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0405I	FRANCISCO O. DIAZ	Primaria	185	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA VIRGENCITA	COLIMA	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$65,770.14			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0405I	FRANCISCO O. DIAZ	Primaria	185	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA VIRGENCITA	COLIMA	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$120,873.69			100.00%	100%	Terminada

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2017

viernes 30 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO								Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con Convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
	06DPR0405I	FRANCISCO O. DIAZ	Primaria	185	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA VIRGENCITA	COLIMA	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$136,231.33			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0405I	FRANCISCO O. DIAZ	Primaria	185	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA VIRGENCITA	COLIMA	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-018-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$38,042.15			50.00%	100%	Terminada
49	06ETV0019N	CRISPÍN RÍOS RIVERA	Secundaria	40	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LAS CONCHAS	IXTLAHUACÁN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	C-CIEN-06ETV0019N-06ETV0016Q-49-50-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$1,009,716.15		$1,009,716.15	100.00%	100%	Terminada
	06ETV0019N	CRISPÍN RÍOS RIVERA	Secundaria	40	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LAS CONCHAS	IXTLAHUACÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$27,139.91			100.00%	100%	Terminada
	06ETV0019N	CRISPÍN RÍOS RIVERA	Secundaria	40	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LAS CONCHAS	IXTLAHUACÁN	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$8,138.54			100.00%	100%	Terminada
	06ETV0019N	CRISPÍN RÍOS RIVERA	Secundaria	40	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LAS CONCHAS	IXTLAHUACÁN	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$7,065.23			100.00%	100%	Terminada
	06ETV0019N	CRISPÍN RÍOS RIVERA	Secundaria	40	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LAS CONCHAS	IXTLAHUACÁN	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-018-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$21,552.32			50.00%	100%	Terminada
50	06ETV0016Q	JUAN HERNÁNDEZ ESPINOSA	Secundaria	28	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA PRESA	IXTLAHUACÁN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	C-CIEN-06ETV0019N-06ETV0016Q-49-50-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$1,105,769.23		$1,105,769.23	100.00%	100%	Terminada
51	06DPR0065A	ABELARDO L. RODRÍGUEZ	Primaria	193	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0065A-06DPR0105L-51-54-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$911,338.92		$911,338.92	100.00%	100%	Terminada
52	06DTV0019O	BALBINO DÁVALOS	Secundaria	47	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL CHARCO	MANZANILLO	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DTV0019O-06DTV0026Y-52-59-2017	5 de marzo de 2018		3 de junio de 2018		91	$1,105,769.23		$1,105,769.23	100.00%	100%	Terminada
53	06DJN0182Z	SIN NOMBRE	Jardín De Niños	114	DOMICILIO CONOCIDO S/N	SALAHUA	MANZANILLO	ING. LUIS ARMANDO BAYARDO VELASCO	C-CIEN-06EES0005E-06DJN0182Z-41-53-2017	13 de agosto de 2018		11 de noviembre de 2018		91	$913,461.54		$913,461.53	100.00%	100%	Terminada
54	06DPR0105L	VICENTE B. IBARRA	Primaria	175	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL NARANJO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0065A-06DPR0105L-51-54-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$1,339,357.30		$1,339,357.30	100.00%	100%	Terminada
55	06DTV0017Q	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Secundaria	34	DOMICILIO CONOCIDO S/N	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	MUELLES, PUENTES Y CAMINOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DTV0017Q-06DPR0084P-55-58-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$1,005,775.27	-$522,874.78	$482,900.49	100.00%	100%	Terminación Anticipada
	06DTV0017Q	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Secundaria	34	DOMICILIO CONOCIDO S/N	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$21,559.54			100.00%	100%	Terminada
	06DTV0017Q	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Secundaria	34	DOMICILIO CONOCIDO S/N	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$22,150.08			100.00%	100%	Terminada
	06DTV0017Q	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Secundaria	34	DOMICILIO CONOCIDO S/N	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$43,020.92			100.00%	100%	Terminada
56	06EJN0021M	ANTONIO GAITAN GAITAN	Jardín De Niños	47	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EJIDO FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ	C-CIEN-06EJN0021M-06DPR0198R-56-65-2017	6 de agosto de 2018		4 de noviembre de 2018		91	$1,105,769.23		$1,105,769.23	100.00%	100%	Terminada
57	06EJN0033R	MARÍA GUADALUPE RIVERA AYALA	Jardín De Niños	52	DOMICILIO CONOCIDO S/N	NUEVO CUYUTLÁN	MANZANILLO	CIURBE S. A. DE C. V.	C-CIEN-06EJN0033R-06DTV0027X-57-93-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$1,164,775.56		$1,164,775.56	100.00%	100%	Terminada
	06EJN0033R	MARÍA GUADALUPE RIVERA AYALA	Jardín De Niños	52	DOMICILIO CONOCIDO S/N	NUEVO CUYUTLÁN	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$23,538.90			100.00%	100%	Terminada
	06EJN0033R	MARÍA GUADALUPE RIVERA AYALA	Jardín De Niños	52	DOMICILIO CONOCIDO S/N	NUEVO CUYUTLÁN	MANZANILLO	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$12,647.60			100.00%	100%	Terminada
58	06DPR0084P	PLAN DE IGUALA	Primaria	89	DOMICILIO CONOCIDO S/N	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	MUELLES, PUENTES Y CAMINOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DTV0017Q-06DPR0084P-55-58-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$1,201,923.07	-$268,932.91	$932,990.16	100.00%	100.00%	Terminación Anticipada
59	06DTV0026Y	FLORENTINO VÁZQUEZ LARA CENTENO	Secundaria	43	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA CULEBRA/ COLIMILLA	MANZANILLO	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DTV0019O-06DTV0026Y-52-59-2017	5 de marzo de 2018		3 de junio de 2018		91	$1,105,769.24		$1,105,769.24	100.00%	100%	Terminada
60	06DPR0425W	IGNACIO RAMÍREZ	Primaria	398	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0425W-06DJN0084Z-60-100-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$882,003.82		$882,003.82	100.00%	100%	Terminada
61	06ETV0018O	ISIDRO GRANADOS POLANCO	Secundaria	23	DOMICILIO CONOCIDO S/N	VELADERO DE CAMOTLÁN	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERÍAS MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06ETV0018O-06DPR0097T-61-64-2017	28 de febrero de 2018		29 de mayo de 2018		91	$913,461.53		$913,461.53	100.00%	100%	Terminada
62	06DPR0080T	ALVARO OBREGÓN	Primaria	27	DOMICILIO CONOCIDO S/N	PUNTA DE AGUA DE CAMOTLÁN	MANZANILLO	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0080T-06ETV0022A-62-83-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$897,888.05		$897,888.05	100.00%	100%	Terminada
63	06DPR0212U	RAMÓN R. DE LA VEGA	Primaria	147	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LOS TEPAMES	COLIMA	ARQ. REBECCA GÓMEZ CONTRERAS	C-CIEN-06DTV0020D-06DPR0212U-18-63-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$913,461.53		$913,461.53	100.00%	100%	Terminada
64	06DPR0097T	JOSÉ MARÍA MORELOS	Primaria	34	DOMICILIO CONOCIDO S/N	VELADERO DE LOS OTATES	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERÍAS MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06ETV0018O-06DPR0097T-61-64-2017	28 de febrero de 2018		29 de mayo de 2018		91	$1,105,769.24		$1,105,769.24	100.00%	100%	Terminada
65	06DPR0198R	VICENTE GUERRERO	Primaria	279	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CENTRO	MANZANILLO	ING. MANUEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ	C-CIEN-06EJN0021M-06DPR0198R-56-65-2017	6 de agosto de 2018		4 de noviembre de 2018		91	$913,461.53		$913,461.53	100.00%	100%	Terminada
66	06DPR0195U	PRIMERO DE JUNIO	Primaria	296	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CENTRO, MANZANILLO	MANZANILLO	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06DPR0195U-66-2017	18 de junio de 2018		16 de septiembre de 2018		91	$910,506.38		$910,506.37	100.00%	100%	Terminada
67	06DTV0015S	JOSE VASCONCELOS	Secundaria	139	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL CHAVARÍN	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN -06DTV0015S-67-2017	18 de junio de 2018		16 de septiembre de 2018		91	$1,336,607.25		$1,336,607.25	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

Escuelas al CIEN 2017

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

viernes 30 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con Convenio**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
68	06ETV0021B	MANUEL VELASCO MURGUÍA	Secundaria	101	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LAS JUNTAS (LA FLOREÑA)	MANZANILLO	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06ETV0021B-06DPR0117Q-68-86-2017	28 de febrero de 2018		29 de mayo de 2018		91	$1,269,156.61	$26,429.83	$1,295,586.44	100.00%	100%	Terminada
69	06DJN0192G	MARIA SOLEDAD CORONA VALENCIA	Jardín De Niños	137	DOMICILIO CONOCIDO S/N	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	ARQ. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VIRGEN	C-CIEN-06DJN0192G-06ETV0008H-69-76-2017	6 de agosto de 2018		4 de noviembre de 2018		91	$913,461.53		$913,461.53	100.00%	100%	Terminada
70	06DPR0110X	PLAN DE AYALA	Primaria	51	DOMICILIO CONOCIDO S/N	RIO MARABASCO	MANZANILLO	AZTECAS CONSORCIO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0110X-70-2017	13 de agosto de 2018		11 de noviembre de 2018		91	$1,149,969.84		$1,149,969.84	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0110X	PLAN DE AYALA	Primaria	51	DOMICILIO CONOCIDO S/N	RIO MARABASCO	MANZANILLO	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$25,863.75			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0110X	PLAN DE AYALA	Primaria	51	DOMICILIO CONOCIDO S/N	RIO MARABASCO	MANZANILLO	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$25,905.87			100.00%	100%	Terminada
71	06DJN0101Z	AURELIA RAMIREZ OCHOA	Jardín De Niños	98	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. FRANCISCO VILLA (SANTIAGO)	MANZANILLO	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACUION S.A DE C.V.	C-CIEN-06DJN0101Z-71-2017	18 de junio de 2018		16 de septiembre de 2018		91	$1,169,477.88		$1,169,477.88	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0101Z	AURELIA RAMIREZ OCHOA	Jardín De Niños	98	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. FRANCISCO VILLA (SANTIAGO)	MANZANILLO	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$10,456.33			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0101Z	AURELIA RAMIREZ OCHOA	Jardín De Niños	98	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. FRANCISCO VILLA (SANTIAGO)	MANZANILLO	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$17,525.28			100.00%	100%	Terminada
72	06ETV0007I	OCTAVIO PAZ	Secundaria	97	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CHANDIABLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06ETV0007I-72-2017	6 de agosto de 2018		4 de noviembre de 2018		91	$1,201,923.08		$1,201,923.08	100.00%	100%	Terminada
73	06DML0002Y	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HELEN KELLER	Educación Especial	49	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TAPLEIXTLES	MANZANILLO	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DML0002Y-06DPR0434D-73-95-2017	31 de julio de 2018		29 de octubre de 2018		91	$1,113,254.20		$1,113,254.20	100.00%	100%	Terminada
75	06DTV0008I	RICARDO GUZMAN NAVA	Secundaria Técnica	142	DOMICILIO CONOCIDO S/N	JALIPA	MANZANILLO	RAMGO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DST0017C-06DTV0008I-78-75-2017	31 de julio de 2018		29 de octubre de 2018		91	$1,330,812.69		$1,330,812.69	100.00%	100%	Terminada
76	06ETV0008H	GUILLERMO ANGUIANO LANDIN	Secundaria	48	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LOS CEDROS	MANZANILLO	ARQ. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VIRGEN	C-CIEN-06DJN0192G-06ETV0008H-69-76-2017	6 de agosto de 2018		4 de noviembre de 2018		91	$1,105,769.23		$1,105,769.23	100.00%	100%	Terminada
77	06DPR0082R	NICOLAS BRAVO	Primaria	70	DOMICILIO CONOCIDO S/N	SANTA RITA	MANZANILLO	ELECSOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0082R-77-2017	31 de julio de 2018		29 de octubre de 2018		91	$1,156,802.20	$45,120.87	$1,201,923.07	100.00%	100%	Terminada
78	06DST0017C	ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL	Secundaria Técnica	106	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CAMOTLÁN DE MIRAFLORES	MANZANILLO	RAMGO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DST0017C-06DTV0008I-78-75-2017	31 de julio de 2018		29 de octubre de 2018		91	$1,331,082.36		$1,331,082.36	100.00%	100%	Terminada
79	06DTV0016R	JUAN JOSE RIOS	Secundaria	25	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CANOAS	MANZANILLO	TERRAFIRME CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	C-CIEN-06DTV0016R-79-2017	13 de agosto de 2018		11 de noviembre de 2018		91	$913,461.53		$913,461.53	100.00%	100%	Terminada
81	06DML0009R	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	Educación Especial	15	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MINATITLÁN	MINATITLÁN	IMPERQUIMIA DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DML0009R-06DST0012H-81-84-2017	6 de febrero de 2018		7 de mayo de 2018		91	$833,499.00		$769,947.59	100.00%	100%	Terminada
	06DML0009R	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	Educación Especial	15	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MINATITLÁN	MINATITLÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$6,265.83			100.00%	100%	Terminada
	06DML0009R	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	Educación Especial	15	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MINATITLÁN	MINATITLÁN	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$12,043.08			100.00%	100%	Terminada
	06DML0009R	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	Educación Especial	15	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MINATITLÁN	MINATITLÁN	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$14,018.41			100.00%	100%	Terminada
	06DML0009R	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	Educación Especial	15	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MINATITLÁN	MINATITLÁN	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-018-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$8,071.28			50.00%	100%	Terminada
82	06ETV0031I	RICARDO ROMERO ACEVES	Secundaria	40	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA LOMA	MINATITLÁN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06ETV0031I-06DPR0229U-82-85-2017	28 de febrero de 2018		29 de mayo de 2018		91	$1,105,769.24		$1,034,473.81	100.00%	100%	Terminada
83	06ETV0022A	EMILIANO ZAPATA	Secundaria	88	DOMICILIO CONOCIDO S/N	PATICAJO	MINATITLÁN	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0080T-06ETV0022A-62-83-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$1,080,234.76		$1,080,234.76	100.00%	100%	Terminada
84	06DST0012H	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	Secundaria	405	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MINATITLÁN	MINATITLÁN	IMPERQUIMIA DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DML0009R-06DST0012H-81-84-2017	6 de febrero de 2018		7 de mayo de 2018		91	$878,924.20		$878,924.20	100.00%	100%	Terminada
85	06DPR0229U	MIGUEL GALINDO	Primaria	419	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MINATITLÁN	MINATITLÁN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06ETV0031I-06DPR0229U-82-85-2017	28 de febrero de 2018		29 de mayo de 2018		91	$1,105,769.24		$1,105,769.24	100.00%	100%	Terminada
86	06DPR0117Q	MAHATMA GANDHI	Primaria	152	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LAS JUNTAS (LA FLOREÑA)	MANZANILLO	ARQ. MIGUEL RAMÍREZ GALINDO	C-CIEN-06ETV0021B-06DPR0117Q-68-86-2017	28 de febrero de 2018		29 de mayo de 2018		91	$1,048,457.00	$57,300.00	$1,105,757.00	100.00%	100%	Terminada
87	06DST0010J	MACARIO G. BARBOSA	Secundaria	164	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MADRID	TECOMÁN	ERINCO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DST0010J-06ETV0032H-87-91-2017	28 de febrero de 2018		29 de mayo de 2018		91	$1,230,001.70		$1,230,001.69	100.00%	100%	Terminada
88	06DPR0176F	JOSÉ MARÍA MORELOS	Primaria	374	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COFRADÍA DE MORELOS	TECOMÁN	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0176F-06DST0007W-88-94-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$641,505.31		$641,505.31	100.00%	100%	Terminada
	06DPR0176F	JOSÉ MARÍA MORELOS	Primaria	374	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COFRADÍA DE MORELOS	TECOMÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$40,727.91			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0176F	JOSÉ MARÍA MORELOS	Primaria	374	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COFRADÍA DE MORELOS	TECOMÁN	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$72,935.12			100.00%	100%	Terminada
	06DPR0176F	JOSÉ MARÍA MORELOS	Primaria	374	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COFRADÍA DE MORELOS	TECOMÁN	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$69,811.93			100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Escuelas al CIEN 2017

Entidad Federativa: **Colima**

viernes 30 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO								Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con Convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
	06DPR0176F	JOSÉ MARÍA MORELOS	Primaria	374	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COFRADÍA DE MORELOS	TECOMÁN	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-018-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$88,379.21			50.00%	100%	Terminada
89	06DTV0023A	GABINO BARREDA	Secundaria	24	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CHANCHOPA	TECOMÁN	TOFICA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DTV0023A-06DML0003X-89-92-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$840,222.19		$840,222.19	100.00%	100%	Terminada
	06DTV0023A	GABINO BARREDA	Secundaria	24	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CHANCHOPA	TECOMÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$9,398.75			100.00%	100%	Terminada
	06DTV0023A	GABINO BARREDA	Secundaria	24	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CHANCHOPA	TECOMÁN	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$17,145.96			100.00%	100%	Terminada
	06DTV0023A	GABINO BARREDA	Secundaria	24	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CHANCHOPA	TECOMÁN	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$17,663.08			100.00%	100%	Terminada
	06DTV0023A	GABINO BARREDA	Secundaria	24	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CHANCHOPA	TECOMÁN	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-018-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$7,955.53			50.00%	100%	Terminada
90	06ETV0023Z	MANUEL GALLARDO ZAMORA	Secundaria	34	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. BAYARDO	TECOMÁN	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DTV0001P-06ETV0023Z-10-90-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$954,082.83		$954,082.83	100.00%	100%	Terminada
	06ETV0023Z	MANUEL GALLARDO ZAMORA	Secundaria	34	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. BAYARDO	TECOMÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$29,793.63			100.00%	100%	Terminada
	06ETV0023Z	MANUEL GALLARDO ZAMORA	Secundaria	34	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. BAYARDO	TECOMÁN	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$25,905.85			100.00%	100%	Terminada
	06ETV0023Z	MANUEL GALLARDO ZAMORA	Secundaria	34	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. BAYARDO	TECOMÁN	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-018-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$36,835.85			50.00%	100%	Terminada
91	06ETV0032H	GUADALUPE VICTORIA	Secundaria	82	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CALERAS	TECOMÁN	ERINCO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DST0010J-06ETV0032H-87-91-2017	28 de febrero de 2018		29 de mayo de 2018		91	$1,087,423.73	$60,376.00	$1,147,799.73	100.00%	100%	Terminada
	06ETV0032H	GUADALUPE VICTORIA	Secundaria	82	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CALERAS	TECOMÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$16,300.90			100.00%	100%	Terminada
	06ETV0032H	GUADALUPE VICTORIA	Secundaria	82	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CALERAS	TECOMÁN	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$12,009.90			100.00%	100%	Terminada
	06ETV0032H	GUADALUPE VICTORIA	Secundaria	82	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CALERAS	TECOMÁN	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$25,812.55			100.00%	100%	Terminada
92	06DML0003X	CAM. ROBERTO SOLÍS QUIROGA	Educación Especial	79	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMÁN	TECOMÁN	TOFICA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DTV0023A-06DML0003X-89-92-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$1,027,319.72		$1,027,319.72	100.00%	100%	Terminada
	06DML0003X	CAM. ROBERTO SOLÍS QUIROGA	Educación Especial	79	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMÁN	TECOMÁN	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$28,746.05			100.00%	100%	Terminada
	06DML0003X	CAM. ROBERTO SOLÍS QUIROGA	Educación Especial	79	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMÁN	TECOMÁN	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$711.20			100.00%	100%	Terminada
	06DML0003X	CAM. ROBERTO SOLÍS QUIROGA	Educación Especial	79	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMÁN	TECOMÁN	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-018-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$23,852.28			50.00%	100%	Terminada
93	06DTV0027X	RAMÓN DELGADILLO SÁNCHEZ	Secundaria	36	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMÁN	TECOMÁN	CIURBE S. A. DE C. V.	C-CIEN-06EJN0033R-06DTV0027X-57-93-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$1,105,603.60		$1,105,603.60	100.00%	100%	Terminada
94	06DST0007W	EMILIANO ZAPATA	Secundaria	388	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CERRO DE ORTEGA	TECOMÁN	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0176F-06DST0007W-88-94-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$1,778,514.28		$1,778,514.28	100.00%	100%	Terminada
95	06DPR0434D	PORFIRIO GAITAN NUÑEZ	Primaria	52	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LLANO DE LA MARINA	MANZANILLO	GRUPO PRESTADOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DML0002Y-06DPR0434D-73-95-2017	31 de julio de 2018		29 de octubre de 2018		91	$887,464.25		$887,464.25	100.00%	100%	Terminada
96	06ETV0025Y	ALFONSO MICHEL	Secundaria	41	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA LIMA	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCTORA ALEMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06ETV0025Y-06ETV0012U-96-97-2017	28 de febrero de 2018		29 de mayo de 2018		91	$1,105,769.23		$1,105,769.23	100.00%	100%	Terminada
97	06ETV0012U	JORGE DAVID SERRANO BARREDA	Secundaria	44	DOMICILIO CONOCIDO S/N	JULUAPAN	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCTORA ALEMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06ETV0025Y-06ETV0012U-96-97-2017	28 de febrero de 2018		29 de mayo de 2018		91	$1,085,118.52		$1,085,118.52	100.00%	100%	Terminada
98	06DJN0085Y	CUITLAHUAC	Jardín de Niños		DOMICILIO CONOCIDO S/N	SAN PEDRITO	MANZANILLO	CORPORATIVO HERBAUEN S.A DE C.V.	C-CIEN-06DJN0085Y-98-2017	18 de junio de 2018		16 de septiembre de 2018		91	$833,743.26		$833,743.26	100.00%	100%	Terminada
	06DJN0085Y	CUITLAHUAC	Jardín De Niños		DOMICILIO CONOCIDO S/N	SAN PEDRITO	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-015-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$21,559.54			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0085Y	CUITLAHUAC	Jardín De Niños		DOMICILIO CONOCIDO S/N	SAN PEDRITO	MANZANILLO	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-016-2017	14 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		33	$21,143.37			100.00%	100%	Terminada
	06DJN0085Y	CUITLAHUAC	Jardín De Niños		DOMICILIO CONOCIDO S/N	SAN PEDRITO	MANZANILLO	C. TANIA ALVAREZ MARTINEZ	C-CIEN-ADQ-017-2017	14 de octubre de 2019		7 de noviembre de 2019		25	$34,985.83			100.00%	100%	Terminada
99	06DST0006X	MOISES SAENZ GARZA	Secundaria	957	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DST0006X-06DPR0421Z-99-101-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$905,955.61		$905,955.61	100.00%	100%	Terminada
100	06DJN0084Z	DELIA LUZ MORÁN	Jardín De Niños	43	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TAPEIXTLES	MANZANILLO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0425W-06DJN0084Z-60-100-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$913,461.53		$913,461.53	100.00%	100%	Terminada
101	06DPR0421Z	15 DE MAYO	Primaria	266	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. MANUEL M. DIEGUEZ	VILLA DE ÁLVAREZ	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DST0006X-06DPR0421Z-99-101-2017	22 de enero de 2018		22 de abril de 2018		91	$1,103,392.07		$1,103,392.07	100.00%	100%	Terminada
102	06DES0005F	MANUEL ÁLVAREZ	Secundaria	713	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DES0005F-102-2017	23 de octubre de 2017		30 de enero de 2018		100	$1,062,294.77	$43,473.32	$1,105,768.09	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

Escuelas al CIEN 2017

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

viernes 30 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con Convenio**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
103	06UCT0027Z	BACHILLERATO TECNICO NUM. 27	Educación Media Superior	81	DOMICILIO CONOCIDO S/N	SANTIAGO	MANZANILLO	CARLOS SERRANO E HIJOS S.A. DE C.V.	C-CIEN-06UCT0027Z-103-2017	6 de agosto de 2018		3 de diciembre de 2018		120	$1,898,475.27		$1,898,475.27	100.00%	100%	Terminada
	06UCT0027Z	BACHILLERATO TECNICO NUM. 27	Educación Media Superior	81	DOMICILIO CONOCIDO S/N	SANTIAGO	MANZANILLO	INOVVA MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-011-2017	2 de septiembre de 2019		4 de octubre de 2019		33	$169,823.79		$169,823.79	100.00%	100%	Terminada
104	06UCT0001R	BACHILLERATO TECNICO NUM. 1	Educación Media Superior	1121	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	ING. JOSÉ DE JESÚS NAVARRO MOLINA	C-CIEN-06UCT0001R-104-2017	6 de agosto de 2018		4 de noviembre de 2018		91	$835,213.64		$835,213.64	100.00%	100%	Terminada
	06UCT0001R	BACHILLERATO TECNICO NUM. 1	Educación Media Superior	1121	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-008-2017	4 de febrero de 2019		1 de marzo de 2019		26	$45,379.20		$45,379.20	100.00%	100%	Terminada
105	06UCT0016T	BACHILLERATO TECNICO NUM. 16	Educación Media Superior	252	DOMICILIO CONOCIDO S/N	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	ING. RICARDO OCHOA HERNÁNDEZ	C-CIEN-06UCT0016T-105-2017	6 de agosto de 2018		19 de septiembre de 2018		45	$737,453.97		$737,453.97	100.00%	100%	Terminada
106	06UCT0007L	BACHILLERATO TECNICO NUM. 7	Educación Media Superior		JUAN JOSÉ RÍOS NO. 61	ARMERÍA	ARMERÍA	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-006-2017	19 de noviembre de 2018		31 de diciembre de 2018		43	$350,214.06		$350,214.06	100.00%	100%	Terminada
107	06DMS0010Z	CENTRO DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA	Media Superior	93	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CUYUTLÁN	ARMERÍA	INTEGRA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	C-CIEN-06DMS0010Z-107-2017	2 de julio de 2018		26 de agosto de 2018		93	$212,448.32		$212,448.32	100.00%	100%	Terminada
108	06DMS0002R	EMSAD LAZARO CARDENAS DEL RIO	Media Superior	76	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ZACUALPAN	COMALA	ING. J JESUS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DMS0002R-112-2017	23 de julio de 2018		19 de noviembre de 2018		120	$2,019,313.52		$2,019,313.52	100.00%	100%	Terminada
	06DMS0002R	EMSAD LAZARO CARDENAS DEL RIO	Media Superior	76	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ZACUALPAN	COMALA	SOLUCIONES Y SUMINISTROS FRIMAR S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-009-2017	12 de noviembre de 2018		31 de diciembre de 2018		50	$161,483.60		$161,483.60	100.00%	100%	Terminada
	06DMS0002R	EMSAD LAZARO CARDENAS DEL RIO	Media Superior	76	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ZACUALPAN	COMALA	SERVICIOS INTEGRALES KONA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-010-2017	11 de febrero de 2019		15 de marzo de 2019		33	$319,020.30		$319,020.30	100.00%	100%	Terminada
111	06DMS0019R	CENTRO DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA	Media Superior	30	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA CAJA	COMALA	ING. J JESUS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DMS0019R-111-2017	3 de septiembre de 2018		28 de octubre de 2018		56	$212,448.33		$212,448.33	100.00%	100%	Terminada
113	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS)	Superior	12902	DOMICILIO CONOCIDO S/N	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06MSU0012O-113-2017	16 de julio de 2018		12 de marzo de 2019	3 de agosto de 2019	240	$18,072,017.72		$18,072,017.72	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA (CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS)	Superior	12902	DOMICILIO CONOCIDO S/N	AV. UNIVERSIDAD	COLIMA	SANTRE INDUSTRIAL S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-007-2017	24 de diciembre de 2018		21 de febrero de 2019	31 de mayo de 2019	60	$1,796,950.68		$1,796,950.68	100.00%	100%	Terminada
116	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA FACULTAD DE LETRAS Y COMUNICACIÓN	Superior	341	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06MSU0012O-116-2017	24 de septiembre de 2018		22 de marzo de 2019		180	$2,030,327.35		$2,030,327.35	100.00%	100%	Terminada
118	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA FACULTAD DE ECONOMIA	Superior	505	DOMICILIO CONOCIDO S/N	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	PROMOTECNOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0012O-118-2017	24 de septiembre de 2018		22 de marzo de 2019	8 de agosto de 2019	180	$7,122,977.19		$7,122,977.19	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA FACULTAD DE ECONOMIA	Superior	505	DOMICILIO CONOCIDO S/N	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	AZUCENA DE JESUS MENDOZA ZAMORA	C-CIEN-ADQ-012-2017	7 de octubre de 2019		31 de octubre de 2019		25	$82,216.45		$82,216.45	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA FACULTAD DE ECONOMIA	Superior	506	DOMICILIO CONOCIDO S/N	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-013-2017	7 de octubre de 2019		31 de octubre de 2019		25	$170,174.32		$170,174.32	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0012O	UNIVERSIDAD DE COLIMA FACULTAD DE ECONOMIA	Superior	506	DOMICILIO CONOCIDO S/N	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	C. NANCY DUARTE ACOSTA	C-CIEN-ADQ-014-2017	21 de octubre de 2019		22 de noviembre de 2019		33	$230,817.96		$230,817.96	100.00%	100%	Terminada
119	06MSU0010Q	UNIVERSIDAS TECNOLÓGINA DE MANZANILLO	Superior	1222	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	PROMOTECNOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0010Q-119-2017	28 de febrero de 2018		15 de diciembre de 2018		291	$12,215,344.56	$3,654,874.70	$15,384,073.96	100.00%	100%	Terminada
119								CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0010Q-119-1-2017	28 de febrero de 2018		15 de septiembre de 2018		200	$3,756,936.11	$887,024.32	$4,643,960.43	100.00%	100%	Terminada
119								ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06MSU0010Q-119-2-2017	28 de febrero de 2018		11 de julio de 2018		134	$5,492,393.90		$5,492,393.90	100.00%	100%	Terminada
119								CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0010Q-119-3-2017	3 de septiembre de 2018		5 de octubre de 2018		33	$1,043,871.69	$78,835.00	$1,122,706.69	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAS TECNOLÓGINA DE MANZANILLO	Superior	1222	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	OFITEC TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-001-2017	11 de junio de 2018		9 de agosto de 2018		60	$3,110,599.66		$3,110,599.66	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAS TECNOLÓGINA DE MANZANILLO	Superior	1222	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	C. RAMÓN HERNÁNDEZ GARIBAY	C-CIEN-ADQ-002-2017	11 de junio de 2018		20 de julio de 2018		40	$626,035.76		$626,035.76	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAS TECNOLÓGINA DE MANZANILLO	Superior	1222	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	INOVVA MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-003-2017	11 de junio de 2018		9 de agosto de 2018		60	$514,734.92		$514,734.92	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAS TECNOLÓGINA DE MANZANILLO	Superior	1222	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	MOBILIARIO S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-004-2017	11 de junio de 2018		20 de julio de 2018		40	$682,096.03		$682,096.03	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAS TECNOLÓGINA DE MANZANILLO	Superior	1222	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	EDUTELSA S. A. DE C. V.	C-CIEN-ADQ-005-2017	19 de noviembre de 2018		16 de febrero de 2019		90	$1,591,097.76		$1,591,097.76	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAS TECNOLÓGINA DE MANZANILLO	Superior	1222	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	MOBILIARIO SA DE CV.	C-CIEN-ADQ-019-2017	17 de octubre de 2019		15 de noviembre de 2019		30	$350,105.04		$350,105.04	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAS TECNOLÓGINA DE MANZANILLO	Superior	1222	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	OFITEC TECNOLOGIA, SA DE CV.	C-CIEN-ADQ-020-2017	17 de octubre de 2019		31 de octubre de 2019		15	$136,041.87		$136,041.87	100.00%	100%	Terminada
	06MSU0010Q	UNIVERSIDAS TECNOLÓGINA DE MANZANILLO	Superior	1223	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. LAS HUMEDADES, SALAGUA	MANZANILLO	SISTEMAS Y TELECOMUNACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-023-2017	24 de mayo de 2021		30 de julio de 2021		68	$1,078,440.40		$539,220.20	50.00%	100%	Terminada
120	06MSU0003G	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA	Superior	1679	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0003G-120-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$1,774,819.92		$1,774,819.92	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Escuelas al CIEN 2017

Entidad Federativa: **Colima**

viernes 30 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO								Estatus de la Acción		
No.	CCT	Nombre del Plantel	Nivel Educativo	No. De beneficiados	Dirección	Localidad	Municipio	Persona Física o Moral	No. Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Inicio Real	Fecha de Termino	Fecha de término con Convenio	Plazo (Días)	Monto Contrato	Monto Obra Convenio	Monto Real Ejecutado	% Avance Financiero	% Avance Físico	Estatus de contrato
120	06MSU0003G	NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO	Superior	1079	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CONTEMPORÁNEO	CONTEMPORÁNEO	ESTOR DEL PACÍFICO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06MSU0003G-120-1-2017	9 de abril de 2018		8 de julio de 2018		91	$1,999,139.12	$72,194.80	$2,071,333.92	100.00%	100%	Terminada
121	06DST0009U	SEC. TEC. CUAUHTÉMOC	Secundaria	190	DOMICILIO CONOCIDO S/N	IXTLAHUACAN	IXTLAHUACAN	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	C-CIEN-06DST0009U-121-2017	26 de noviembre de 2019		28 de diciembre de 2019		33	$568,626.28		$568,626.28	100.00%	100%	Terminada
122	06DCT0157B	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 157	Media Superior	875	DOMICILIO CONOCIDO S/N	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06DCT0157B-122-2017	1 de noviembre de 2019		15 de noviembre de 2019		15	$928,098.52		$928,098.52	100.00%	100%	Terminada
	06DCT0157B	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 157	Media Superior	875	DOMICILIO CONOCIDO S/N	VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	MOBILIARIO SA DE CV.	C-CIEN-ADQ-021-2017	5 de noviembre de 2019		29 de noviembre de 2019		25	$321,901.08		$321,901.08	100.00%	100%	Terminada
123	06DJN0110G	J.N. MARIA CONCEPCIÓN BARBOSA DE ANGUIANO	Jardín De Niños	94	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	ESTOR DEL PACÍFICO, SA DE CV	C-CIEN-06DJN0110G-123-2017	9 de marzo de 2020	4 de mayo de 2020	15 de mayo de 2020		68	$357,988.44			100.00%	100%	Terminada
124	06DPR0300O	E.P. 5 DE MAYO	Primaria	312	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL COLOMO	COLIMA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DE ARMERÍA SA DE CV	C-CIEN-06DPR0300O-124-2017	9 de marzo de 2020		1 de mayo de 2020		54	$ 1, 200,000.00		$1,200,000.00	100.00%	100%	Terminada
125	06DTV0007J	T.V. SEC. ENRIQUE PACHECO AGUILAR	Secundaria		DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA CENTRAL	MANZANILLO	MOBILIARIO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-ADQ-022-2017	23 de marzo de 2020		22 de mayo de 2020		61	$1,201,923.08		$1,201,923.08	100.00%	100%	Terminada
126	06ETV0024Z	SEC. FRUCTUOSO AYALA SANCHEZ	Secundaria	20	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL TERRERO	MINATITLÁN	ARQ. HECTOR MANUEL MANCILLA TOPETE	C-CIEN-06ETV0024Z-138-2017	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$1,824,853.42			30.00%	70%	Ejecucion
127	06DPR0158Q	LINO REYES	Primaria	86	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOLAPA	TECOMÁN	CONARTE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0158Q-06DTV0011W-142-144-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$1,201,923.08			33.62%	90%	Ejecucion
128	06DTV0011W	RAFAEL HEREDIA VELASCO	Secundaria	34	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOLAPA	TECOMÁN	CONARTE CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0158Q-06DTV0011W-142-144-2018	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$1,826,923.08			30.00%	35%	Ejecucion
129	06DPR0403K	CAP. BENJAMIN GUTIERREZ RUIZ	Jardín De Niños	17	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL CENTRO	COLIMA	ESTOR DEL PACIFICO, S.A.D E C.V.	C-CIEN -06EJN0004W-06DPR0403K-2-151-2018-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$1,201,923.08			30.00%	65%	Ejecucion
130	06DCT0019Z	CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS No. 19 "MIGUEL HIDALGO"	Media Superior		DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06DCT0019Z-06DPR0112V-130-147-2017	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$909,428.49			30.00%	85%	Ejecucion
131	06DPR0112V	ALEJANDRO FLORES GARIBAY	Primaria	333	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	C-CIEN-06DCT0019Z-06DPR0112V-130-147-2018	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$1,196,046.72			30.00%	80%	Ejecucion
132	06DPR0113U	PATRIA NUEVA	Primaria		DOMICILIO CONOCIDO S/N	ASERRADERO DE LA LIMA	MANZANILLO	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06EPR0050Y-06DPR0113U-136-133-2017	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$1,197,275.46			30.00%	65%	Ejecucion
133	06EPR0050Y	RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	Primaria	14	DOMICILIO CONOCIDO S/N	DON TOMAS	MANZANILLO	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06EPR0050Y-06DPR0113U-136-133-2017	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$1,102,164.13			30.00%	90%	Ejecucion
134	06DST0008V	MA. CONCEPCION BARBOSA HERNANDEZ	Secundaria	109	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LOS TEPAMES	COLIMA	CONSTRUCTORA JMRI, S.A. DE.C.V.	C-CIEN-06DJN0055D-06DST0008V-11-154-2018-2017	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$1,820,239.78			30.00%	40%	Ejecucion
135	06DJN0119Y	PORFIRIO GAITAN NUÑEZ	Jardín De Niños	87	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. MANUEL M. DIEGUEZ	VILLA DE ALVAREZ	ING. JOSE DE HESYS NAVARRO MOLINA	C-CIEN-06DJN0119Y-06DPR0354S-163-160-2017	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$1,198,338.95			30.00%	80%	Ejecucion
136	06DPR0354S	VICENTE GUERRERO	Primaria	48	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA LIMA	VILLA DE ALVAREZ	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	C-CIEN-06DJN0119Y-06DPR0354S-163-160-2017	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$1,822,964.19			30.00%	50%	Ejecucion
137	06DJN0013E	CELSA VIRGEN PEREZ	Jardín De Niños	129	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ALVAREZ	ING. RAFAEL ARELLANO LARIOS	C-CIEN-06DJN0163L-06DJN0013E-30-165-2018-2017	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$1,103,968.10			30.00%	30%	Ejecucion
138	06DJN0081B	JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	Jardín De Niños	142	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMAN	TECOMÁN	ARQ. J. JESUS NAVARRO ANGEL	C-CIEN-06DJN0036P-06DJN0081B-58-140-2018-2017	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$1,102,470.67			30.00%	70%	Ejecucion
139	06DJN0185X	JARDIN DE NIÑOS	Jardín De Niños	39	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. BENITO JUAREZ, COFRADIA DE JUAREZ	ARMERIA	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	C-CIEN-06EJN0032S-06DJN0185X-06ETV0004L-10-125-126-2018-2017	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$910,680.27			38.91%	60%	Ejecucion
140	06ETV0004L	J. FELIPE VALLE MEDINA	Secundaria	30	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LOS REYES (ZORRILLOS)	ARMERIA	LIC. RUBEN VALENCIA DE LA MORA	C-CIEN-06EJN0032S-06DJN0185X-06ETV0004L-10-125-126-2018-2017	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$910,140.64			30.00%	65%	Ejecucion
141	06DJN0041A	RICARDO FLORES MAGON	Jardín De Niños	122	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MADRID	TECOMÁN	ERINCO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0041A-06DPR0374F-139-167-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$1,086,311.17			30.00%	45%	Ejecucion
142	06DPR0374F	CRECENCIO FIGUEROA DIAZ	Secundaria	164	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MADRID	TECOMÁN	ERINCO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0041A-06DPR0374F-139-167-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$1,863,777.43			37.26%	95%	Ejecucion
143	06EJN0031T	ESTEFANIA DIAZ	Jardín De Niños	139	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. ELBA CECILIA	TECOMÁN	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06EJN0027G-06EJN0031T-16-157-2018-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$1,197,614.84			77.62%	99%	Ejecucion
144	06DES0002I	ENRIQUE CORONA MORFIN	Secundaria	692	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	OBRAS Y SERVICIOS DE COZUMEL S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DES0002I-155-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$2,396,652.13			30.00%	60%	Ejecucion
145	06DJN0008T	RAFAEL HEREDIA VELASCO	Jardín De Niños	22	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ALVAREZ	PROMOTECNOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0008T-06DPR0309F-164-159-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$1,102,659.60			30.00%	90%	Ejecucion
146	06DPR03O9F	J. JESUS VENTURA	Primaria	310	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ALVAREZ	PROMOTECNOS S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0008T-06DPR0309F-164-159-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$1,821,639.66			30.00%	95%	Ejecucion
147	06DPR0225Y	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	Primaria	287	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. BAYARDO	TECOMÁN	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0191H-06DPR0225Y-5-143-2018-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$1,201,522.77			30.00%	95%	Ejecucion
148	06EJN0028F	ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	Jardín De Niños	135	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMAN	TECOMÁN	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06EJN0028F-06DPR0078E-146-19-2017-2018	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$677,730.21			93.96%	99%	Ejecucion
149	06DST0001B	MANUEL SANDOVAL VALLARTA	Secundaria	526	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. LAS VIBORAS	COLIMA	ING. MIGUEL ANOTNIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06DST0001B-153-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$3,280,269.00			40.47%	99%	Ejecucion
150	06EJN0029E	JULIA PIZA MIRANDA	Jardín De Niños	183	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL CHAMIZAL	TECOMÁN	INTEGRA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	C-CIEN-06EJN0029E-06DJN0088V-156-141-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$1,191,155.59			92.59%	100%	Terminada
151	06DJN0088V	CLUB DE LEONES	Jardín De Niños	144	DOMICILIO CONOCIDO S/N	VALLE DE TECOMAN	TECOMÁN	INTEGRA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	C-CIEN-06EJN0029E-06DJN0088V-156-141-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$1,102,900.37			74.13%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

Escuelas al CIEN 2017

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

viernes 30 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con Convenio**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
152	06ETV0026X	LETICIA MONTEJANO PEREGRINA	Secundaria	25	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CALLEJONES	TECOMAN	GRUVCOVA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0166I-06ETV0026X-29-145-2018-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$1,825,571.49			41.02%	95%	Ejecucion
153	06DJN0054E	ROSA MUÑOZ MUÑOZ	Jardín De Niños	96	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL MORALETE	COLIMA	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	C-CIEN-06DJN0115B-06DJN0054E-61-152-2018-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$909,545.78			30.00%	85%	Ejecucion
154	06DJN0001Z	AURELIA RAZON MARQUEZ	Jardín De Niños	73	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA CENTRAL	MANZANILLO	CUBER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0059Z-06EJN0030U-06DJN0001Z-40-51-127-2018-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$912,139.53			30.00%	85%	Ejecucion
155	06DJN0162M	MARGARITA MADRID FUENTES	Jardín De Niños	152	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ALVAREZ	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0153E-06DJN0162M-55-162-2018-2017	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$1,196,326.06			30.00%	70%	Ejecucion
156	06DPR0256R	18 DE MARZO	Primaria	157	DOMICILIO CONOCIDO S/N	PISCILA	COLIMA	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0256R-06DPR0147K-149-148-2017	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$1,199,742.21			30.00%	50%	Ejecucion
157	06DPR0147K	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria	56	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ESTAPILLA	COLIA	AYEA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DPR0256R-06DPR0147K-149-148-2017	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$1,197,780.74			30.00%	70%	Ejecucion
158	06DJN0020O	J.N. POMPOSA SILVA PALACIOS	Jardín De Niños	119	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. CENTRO	VILLA DE ALVAREZ	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MASEL, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0020O-06DPR0173I-166-158-2017	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$845,026.36			30.00%	45%	Ejecucion
159	06DPR0173I	E.P. JOSE MARIA MORELOS	Primaria	322	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. CENTRO	VILLA DE ALVAREZ	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MASEL, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0020O-06DPR0173I-166-158-2017	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$1,822,102.55			30.00%	45%	Ejecucion
160	06DJN0015C	J.N. MIGUEL HIDALGO	Jardín De Niños	151	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. CENTRO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0015C-06DPR0124Z-06DJN0040B-137-134-129-2017	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$913,284.16			30.00%	25%	Ejecucion
161	06DPR0124Z	E.P. CLUB DE LEONES	Primaria	168	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. LAS JOYAS	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0015C-06DPR0124Z-06DJN0040B-137-134-129-2017	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$1,102,136.11			30.00%	60%	Ejecucion
162	06DJN0040B	J.N. CLUB DE LEONES	Jardín De Niños	128	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. CENTRO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMÁN S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DJN0015C-06DPR0124Z-06DJN0040B-137-134-129-2017	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$911,660.09			30.00%	40%	Ejecucion
163	06DJN0004X	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO	Jardín De Niños	40	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LAS JUNTAS (LA FLOREÑA)	MANZANILLO	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0004X-06DST0021P-128-135-2017	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$911,447.07			30.00%	30%	Ejecucion
164	06DST0021P	SEC. LAUREANO CERVANTES VAZQUEZ	Secundaria	152	DOMICILIO CONOCIDO S/N	VENUSTIANO CARRANZA (CUALATA)	MANZANILLO	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0004X-06DST0021P-128-135-2017	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$1,825,910.61			30.00%	40%	Ejecucion
165	06DPR0261C	E.P. 16 DE SEPTIEMBRE	Primaria	344	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. LA ESTANCIA	COLIMA	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	C-CIEN-06DPR0261C-06DJN0121M-150-6-2017-2018	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$1,200,224.75			30.00%	40%	Ejecucion
166	06DJN0164K	J.N. MARGARITA SEPTIEN Y RUAL	Jardín De Niños	134	DOMICILIO CONOCIDO S/N	JESUS BARAJAS	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERÍAS MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0054V-06DJN0164K-132-131-2017	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$907,803.33			30.00%	45%	Ejecucion
167	06DPR0054V	E.P. ESCULTOR SEBASTIAN	Primaria	346	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA JOYA II	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERÍAS MANZANILLO S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0054V-06DJN0164K-132-131-2017	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$909,205.70			30.00%	55%	Ejecucion
168	06ETV0023Z	MANUEL GALLARDO ZAMORA	Secundaria	34	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. BAYARDO	TECOMÁN	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	C-CIEN-06ETV0023Z-168-2017	2 de agosto de 2021		22 de octubre de 2021		82	$528,846.16			0.00%	0%	Ejecucion
169	06DTV0027X	RAMÓN DELGADILLO SÁNCHEZ	Secundaria	36	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMÁN	TECOMÁN	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	C-CIEN-06DTV0027X-169-2017	14 de junio de 2021		10 de septiembre de 2021		89	$528,846.16			0.00%	0%	Ejecucion
170	06DML0008S	MARÍA ELENA MALDONADO	Educación Especial	33	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. INDEPENDENCIA	ARMERÍA	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	C-CIEN-06DML0008S-170-2017	14 de junio de 2021		10 de septiembre de 2021		89	$592,801.89			0.00%	0%	Ejecucion
171	06DPR0176F	JOSÉ MARÍA MORELOS	Primaria	374	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COFRADÍA DE MORELOS	TECOMÁN	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S. A. DE C. V.	C-CIEN-06DPR0176F-171-2017	14 de junio de 2021		10 de septiembre de 2021		89	$592,801.92			0.00%	0%	Ejecucion

167 TOTAL DE CONTRATOS

$238,914,072.59	***$5,967,562.95***	***$187,274,606.80***	***86.23%***	***93.97%***	***41***	***Ejecución***
					116	***Terminada***
					3	***Terminación anticipada***
					28	***Ampliación***

Elaboró

Arq. Martha Rangel Cabrera
Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE

Autorizó

Ing. Eduardo Gutiérrez Navarrete
Director General del Organismo Responsable de la INFE

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2018

viernes 30 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con reprogramación de anticipo**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
1	06DPR0063C	INDEPENDENCIA	Primaria	273	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ARMERÍA	ARMERÍA	ING. ABEL VARGAS VELAZCO	C-CIEN-06DPR0063C-1-2018	22 de junio de 2020	22 de julio de 2020	25 de septiembre de 2020	25 de octubre de 2020	96	$1,105,769.20		$1,105,769.20	100.00%	100%	Terminada
2	06EPR0004M	MIGUEL HIDALGO	Primaria	280	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	Ing. Ricardo Ochoa Hernández	C-CIEN-06EPR0004M-4-2018	27 de mayo de 2019	28 de junio de 2019	25 de agosto de 2019	26 de septiembre de 2019	91	$911,987.48		$911,987.48	100.00%	100%	Terminada
3	06EES0002H	JOSE MORA Y VERDUZCO	Secundaria	288	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA DE CV	C-CIEN-06EES0002H-7-2018	22 de junio de 2020	22 de julio de 2020	25 de septiembre de 2020	25 de octubre de 2020	96	$913,461.53		$913,461.53	100.00%	100%	Terminada
4	06DST0013G	JUAN DE LA BARRERA	Secundaria	410	DOMICILIO CONOCIDO S/N	QUESERÍA	CUAUHTÉMOC	ING. RICARDO OCHOA HERNANDEZ	C-CIEN-06DST0013G-8-2018	22 de junio de 2020	5 de agosto de 2020	25 de septiembre de 2020	8 de noviembre de 2020	96	$913,461.53		$913,461.53	100.00%	100%	Terminada
5	06DPR0322Z	MARIA ORDOÑEZ IBAÑEZ	Primaria	15	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	Ing. Ricardo Ochoa Hernández	C-CIEN-06DPR0322Z-9-2018	2 de diciembre de 2019	7 de enero de 2020	29 de febrero de 2020	5 de abril de 2020	90	$885,273.54		$885,273.54	100.00%	100%	Terminada
6	06DPR0148J	ESTEBAN GARCIA	Primaria	27	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL ASTILLERO DE ARRIBA	COLIMA	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES,SA DE CV	C-CIEN-06DPR0148J-12-2018	22 de junio de 2020	15 de julio de 2020	25 de septiembre de 2020	18 de octubre de 2020	96	$913,461.54		$913,461.54	100.00%	100%	Terminada
7	06DES0025T	PABLO LATAPI SARRE	Secundaria	449	DOMICILIO CONOCIDO S/N	SALAHUA	MANZANILLO	CUBER CONSTRUCCIONES, SA DE CV	C-CIEN-06DES0025T-13-2018	22 de junio de 2020	23 de julio de 2020	18 de noviembre de 2020	19 de diciembre de 2020	150	$1,826,923.06			92.81%	100%	Terminada
8	06KJN0004G	CONAFE PREESCOLAR TINAJAS	Preescolar	26	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TINAJAS	COLIMA	ING. MANUEL SALAZAR CALLEROS	C-CIEN- 06KJN0004G-14-2018	2 de noviembre de 2020	9 de diciembre de 2020	31 de marzo de 2021	7 de mayo de 2021	150	$909,978.76			71.85%	100%	Terminada
9	06DPR0090Z	MELCHOR OCAMPO	Primaria	14	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA SIDRA	COQUIMATLÁN	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DPR0090Z-15-2018	22 de junio de 2020	22 de julio de 2020	25 de septiembre de 2020	25 de octubre de 2020	96	$913,461.53		$913,461.53	100.00%	100%	Terminada
10	06DPR0315Q	LEONARDO B. GUTIERREZ	Primaria	54	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LOS LIMONES	COQUIMATLÁN	GRUCOVA DE TECOMAN, SA DE CV	C-CIEN-06DPR0315Q-21-2018	22 de junio de 2020	15 de julio de 2020	25 de septiembre de 2020	18 de octubre de 2020	96	$913,461.53		$913,461.53	100.00%	100%	Terminada
11	06DPR0249H	EMILIANO ZAPATA	Primaria	34	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL SAUCITO	TECOMAN	Ing. Juan Carlos Lozano Salazar	C-CIEN-06DPR0249H-23-2018	27 de mayo de 2019	1 de julio de 2019	25 de agosto de 2019	29 de septiembre de 2019	91	$912,147.99		$912,147.99	100.00%	100%	Terminada
12	06DST0004Z	GUILLERMO URIBE BAZAN	Secundaria	514	DOMICILIO CONOCIDO S/N	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	Ing. Juan Carlos Lozano Salazar	C-CIEN-06DST0004Z-25-2018	22 de junio de 2020	22 de julio de 2020	18 de noviembre de 2020	18 de diciembre de 2020	150	$1,826,923.08			80.38%	100%	Terminada
13	06DPR0204L	FRANCISCO I. MADERO	Primaria	20	DOMICILIO CONOCIDO S/N	AGUA DE LA VIRGEN	IXTLAHUACÁN	Lic. Rubén Valencia de la Mora	C-CIEN-06DPR0204L-27-2018	22 de junio de 2020	22 de julio de 2020	25 de septiembre de 2020	25 de octubre de 2020	96	$913,461.53		$913,461.53	100.00%	100%	Terminada
14	06DPR0114T	JUSTO SIERRA	Primaria	187	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA CENTRAL	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO, SA DE CV	C-CIEN-06DPR0114T-32-2018	22 de junio de 2020	5 de agosto de 2020	25 de septiembre de 2020	8 de noviembre de 2020	96	$913,461.54		$913,461.54	100.00%	100%	Terminada
15	06DPR0153V	EMILIANO ZAPATA	Primaria	182	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MIRAMAR	MANZANILLO	Ing. Jaime Morfin Robles	C-CIEN-06DPR0153V-34-2018	22 de junio de 2020	22 de julio de 2020	25 de septiembre de 2020	25 de octubre de 2020	96	$913,461.53		$913,461.53	100.00%	100%	Terminada
16	06DJN0058A	24 DE FEBRERO	Preescolar	96	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MIRAMAR	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, SA DE CV	C-CIEN-06DJN0058A-35-2018	22 de junio de 2020	15 de julio de 2020	25 de septiembre de 2020	18 de octubre de 2020	96	$913,461.54		$913,461.54	100.00%	100%	Terminada
17	06ETV0020C	JORGE CHAVEZ CARRILLO	Secundaria	119	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MIRAMAR	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO, SA DE CV	C-CIEN-06ETV0020C-36-2018	22 de junio de 2020	15 de julio de 2020	25 de septiembre de 2020	18 de octubre de 2020	96	$913,461.54		$913,461.54	100.00%	100%	Terminada
18	06DPR0353T	RAMON LOPEZ VELARDE	Primaria	68	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MANZANILLO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, SA DE CV	C-CIEN-06DPR0353T-38-2018	22 de junio de 2020	5 de agosto de 2020	25 de septiembre de 2020	8 de noviembre de 2020	96	$913,461.53		$913,461.53	100.00%	100%	Terminada
19	06DJN0131T	HIMNO NACIONAL	Preescolar	61	DOMICILIO CONOCIDO S/N	SANTIAGO	MANZANILLO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV	C-CIEN-06DJN0131T-39-2018	22 de junio de 2020	15 de julio de 2020	25 de septiembre de 2020	18 de octubre de 2020	96	$913,461.53			92.48%	100%	Terminada
20	06DJN0165J	MARGARITA MADRID FUENTES	Preescolar	58	DOMICILIO CONOCIDO S/N	MANZANILLO	MANZANILLO	Lic. Andres Emmanuel Torres Salazar	C-CIEN-06DJN0165J-43-2018	22 de junio de 2020	15 de julio de 2020	25 de septiembre de 2020	18 de octubre de 2020	96	$913,461.53			91.58%	100%	Terminada
21	06DPR0289I	AÑO DE JUAREZ	Primaria	269	DOMICILIO CONOCIDO S/N	SANTIAGO	MANZANILLO	INTEGRA COSNTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, SA DE CV	C-CIEN-06DPR0289I-45-2018	22 de junio de 2020	N/A	25 de septiembre de 2020	N/A	96	$913,461.54		$913,461.54	100.00%	100%	Terminada
22	06DPR0152W	ANGEL ANTE	Primaria	322	DOMICILIO CONOCIDO S/N	SANTIAGO	MANZANILLO	AYEA CONSTRUCTORA, SA DE CV	C-CIEN-06DPR0152W-46-2018	22 de junio de 2020	22 de julio de 2020	25 de septiembre de 2020	25 de octubre de 2020	96	$913,461.53		$913,461.53	100.00%	100%	Terminada
23	06DPR0469T	GLORIA ELENA ZAMORANO HUERTA	Primaria	337	DOMICILIO CONOCIDO S/N	SANTIAGO	MANZANILLO	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, SA DE CV	C-CIEN-06DPR0469T-47-2018	22 de junio de 2020	22 de julio de 2020	25 de septiembre de 2020	25 de octubre de 2020	96	$913,461.53			85.62%	100%	Terminada
24	06DPR0194V	BENITO JUAREZ	Primaria	115	DOMICILIO CONOCIDO S/N	UNIDAD PADRE HIDALGO	MANZANILLO	Arq. Karen Itzel Aquino Navarro	C-CIEN-06DPR0194V-48-2018	22 de junio de 2020	5 de agosto de 2020	25 de septiembre de 2020	8 de noviembre de 2020	96	$913,461.53		$913,461.54	100.00%	100%	Terminada
25	06DPR0236D	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	Primaria	20	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA PLAYA (LA PLAYITA)	MINATITLÁN	Arq. Hector Mancilla Mancilla Topete	C-CIEN-06DPR0236D-49-2018	22 de junio de 2020	5 de agosto de 2020	25 de septiembre de 2020	8 de noviembre de 2020	96	$913,461.53			90.66%	100%	Ejecución
26	06DPR0336C	NICOLAS BRAVO	Primaria	24	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL SAUZ	MINATITLÁN	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, SA DE CV	C-CIEN-06DPR0336C-50-2018	22 de junio de 2020	5 de agosto de 2020	25 de septiembre de 2020	8 de noviembre de 2020	96	$913,461.53			88.67%	100%	Ejecución
27	06DML0012E	CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	Especial	38	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ	C-CIEN-06DML0012E-52-2018	22 de junio de 2020	15 de julio de 2020	25 de septiembre de 2020	18 de octubre de 2020	96	$913,461.53		$913,461.53	100.00%	100%	Terminada
28	06EES0001I	MIGUEL VIRGEN MORFIN	Secundaria	526	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	PROMOTECNOS S.A. DE C.V.	C-CIEN-06EES0001I-53-2018	2 de noviembre de 2020		31 de marzo de 2021		150	$1,823,744.05			94.33%	100%	Terminada
29	06DST0020Q	LAZARO CARDENAS DEL RIO	Secundaria	466	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMAN	TECOMAN	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	C-CIEN-06DST0020Q-60-2018	22 de junio de 2020	22 de julio de 2020	18 de noviembre de 2020	18 de diciembre de 2020	150	$1,826,923.08		$1,826,923.08	100.00%	100%	Terminada
30	06DES0009B	JOSE VASCONCELOS	Secundaria	633	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DES0009B-64-2018	22 de junio de 2020	22 de julio de 2020	18 de noviembre de 2020	18 de diciembre de 2020	150	$1,826,923.08		$1,826,923.08	100.00%	100%	Terminada

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2018

viernes 30 de julio de 2021

	Datos Generales								CONTRATO								Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con reprogramación de anticipo**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
31	06EPR0006K	GREGORIO TORRES QUINTERO	Primaria	282	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	C-CIEN-06EPR0006K-66-2018	22 de junio de 2020	15 de julio de 2020	25 de septiembre de 2020	18 de octubre de 2020	96	$1,105,769.23		$100.00	100.00%	100%	Terminada
32	06DPR0031K	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	Primaria	307	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMAN		Castillo Trinidad Y Asociados S. A. De C. V.	C-CIEN-06DPR0031K-56-2018	27 de mayo de 2019	27 de junio de 2019	25 de agosto de 2019	25 de septiembre de 2019	91	$907,610.44		$907,610.44	100.00%	100%	Terminada
33	06DPR0233G	NIÑOS HÉROES	Primaria	354	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMAN	TECOMAN	Arq. J. Jesús Navarro Ángel	C-CIEN-06DPR0233G-59-2018	27 de mayo de 2019	1 de julio de 2019	25 de agosto de 2019	29 de septiembre de 2019	91	$1,821,916.95		$1,821,916.95	100.00%	100%	Terminada
34	06DPR0273H	ANTONIO BARBOSA HELDT	Primaria	305	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMAN	TECOMAN	Construcciones Y Edificaciones De Armería S. A. De C. V.	C-CIEN-06DPR0273H-62-2018	27 de mayo de 2019	1 de julio de 2019	25 de agosto de 2019	29 de septiembre de 2019	91	$908,807.90		$908,807.90	100.00%	100%	Terminada
35	06EES0009A	ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	Secundaria	230	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	Ing. Fernando Luna Parra	C-CIEN-06EES0009A-65-2018	27 de mayo de 2019		25 de agosto de 2019		91	$1,612,256.06		$1,612,256.06	100.00%	100%	Terminada
36	06DMS0003Q	CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA MIGUEL GALINDO	Bachillerato	136	DOMICILIO CONOCIDO S/N	PUEBLO JUAREZ (La Magdalena)	COQUIMATLAN	ERINCO Construcciones S. A. De C. V.	C-CIEN-06DMS0003Q-74-2018	27 de mayo de 2019	1 de julio de 2019	25 de agosto de 2019	29 de septiembre de 2019	91	$1,346,677.88		$1,346,677.88	100.00%	100%	Terminada
37	06DMS0003Q	CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA MIGUEL GALINDO	Bachillerato	136	DOMICILIO CONOCIDO S/N	PUEBLO JUAREZ (La Magdalena)	COQUIMATLAN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	C-CIEN-ADQ-001-2018	13 de abril de 2020		22 de mayo de 2020		40	$200,690.57		$200,690.57	100.00%	100%	Terminada
38	06DMS0003Q	CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA MIGUEL GALINDO	Bachillerato	136	DOMICILIO CONOCIDO S/N	PUEBLO JUAREZ (La Magdalena)	COQUIMATLAN	MOBILIARIO, S.A. De C.V.	C-CIEN-ADQ-002-2018	16 de marzo de 2020		8 de mayo de 2020		54	$279,554.62		$279,554.62	100.00%	100%	Terminada
###	39	06KJN0005F	CONAFE PREESCOLAR	Preescolar	10	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COMALA (LA BECERRERA)	COMALA	ING. RICARDO OCHOA HERNANDEZ	C-CIEN-06KJN0005F-75-2018	15 de enero de 2021		3 de mayo de 2021		109	$913,457.53			85.27%	100%	Terminada
40	06KJN0092R	CONAFE PREESCOLAR	Preescolar	16	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COMALA (LA NOGALERA)	COMALA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06KJN0092R-76-2018	11 de enero de 2021		30 de abril de 2021		110	$913,458.53			81.59%	100%	Terminada
41	06KJN0082K	CONAFE PREESCOLAR	Preescolar	3	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COQUIMATLAN (EL ALGODONAL)	COQUIMATLAN	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06KJN0082K-77-2018	11 de enero de 2021		30 de abril de 2021		110	$913,459.53			60.65%	100%	Terminada
42	06KJN0027R	CONAFE PREESCOLAR	Preescolar	18	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EMILIANO ZAPATA	MANZANILLO	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06KJN0027R-78-2018	11 de enero de 2021		30 de abril de 2021		110	$913,460.53			53.55%	100%	Terminada
43	06KJN0034A	CONAFE PREESCOLAR	Preescolar	10	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL CHARCO	MANZANILLO	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO, SA DE CV	C-CIEN-06KJN0034A-79-2018	11 de enero de 2021		30 de abril de 2021		110	$913,461.53			64.16%	99%	Ejecución
44	06KJN0304D	CONAFE PREESCOLAR	Preescolar	5	DOMICILIO CONOCIDO S/N	SAN JOSE DE LUMBER (PIEDRA REDONDA)	MANZANILLO	MAC. MAX ALEJANDRO DE NIZ GONZALEZ	C-CIEN-06KJN0304D-80-2018	11 de enero de 2021		30 de abril de 2021		110	$913,462.53			68.88%	99%	Ejecución
45	06KPR0310E	CONAFE PRIMARIA	Primaria	5	DOMICILIO CONOCIDO S/N	POTRERO GRANDE	MINATITLÁN	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, SA DE CV	C-CIEN-06DPR0310E-81-2018	11 de enero de 2021		30 de abril de 2021		110	$913,461.54			92.70%	100%	Terminada
46	06DJN0011G	NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	Preescolar	80	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLONIA CENTRO	IXTLAHUACÁN	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DJN0011G-3-2018	22 de marzo de 2021		20 de agosto del 2021		152	$911,197.52			30.00%	98%	Ejecución
47	06DJN0039M	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	Preescolar	56	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ALCARACEZ	CUAUHTÉMOC	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DJN0074S-060DJN0010H-06DJN0039M-22-42-73-2018	22 de marzo de 2021		20 de agosto del 2021		152	$909,221.87			30.00%	60%	Ejecución
48	06DJN0010H	ABEL LOPEZ LLERENAS	Preescolar	36	DOMICILIO CONOCIDO S/N	BUENA VISTA	CUAUHTÉMOC	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DJN0074S-060DJN0010H-06DJN0039M-22-42-73-2018	22 de marzo de 2021		21 de agosto del 2021		152	$911,117.28			30.00%	56%	Ejecución
49	06DJN0074S	BENITO JUAREZ	Preescolar	11	DOMICILIO CONOCIDO S/N	ALZADA	CUAUHTÉMOC	ING. FERNANDO LUNA PARRA	C-CIEN-06DJN0074S-060DJN0010H-06DJN0039M-22-42-73-2018	22 de marzo de 2021		22 de agosto del 2021		152	$911,118.01			30.00%	55%	Ejecución
50	06EPR0031J	IGNACIO M. ALTAMIRANO	Primaria	49	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	C-CIEN-06EES0004F-06EPR0031J-33-72-2018	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$909,106.99			30.00%	57%	Ejecución
51	06EES0004F	J. JESUS VENTURA VALDOVINOS	Secundaria	49	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. CENTRO	COLIMA	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	C-CIEN-06EES0004F-06EPR0031J-33-72-2019	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$899,646.91			30.00%	95%	Ejecución
52	06DJN0184Y	MARIA DEL CARMEN VILLA PATIÑA	Preescolar	63	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LINDA VISTA	COLIMA	ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ	C-CIEN-06DJN0184Y-70-2018	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$911,272.53			30.00%	78%	Ejecución
53	06DJN0055D	MA. ENCARNACION GALINDO	Preescolar	48	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LOS TEPAMES	COLIMA	CONSTRUCCIONES JMRI, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06DJN0055D-06DST0008V-11-154-2018-2017	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$907,165.66			30.00%	40%	Ejecución
54	06DJN0036P	JOSE VASCONCELOS	Preescolar	87	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. UNION	TECOMAN	Arq. J. Jesús Navarro Ángel	C-CIEN-06DJN0036P-06DJN0081B-58-140-2018-2017	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$909,815.84			30.00%	95%	Ejecución
55	06DJN0199Z	VERA VAZQUEZ	Preescolar	87	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. LA FLORESTA	TECOMAN	ING. ABEL VARGAS VELAZCO	C-CIEN-06DJN0031U-06DJN0199Z-28-69-2018	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$1,103,162.48			30.00%	85%	Ejecución
56	06DJN0031U	PABLO NERUDA	Preescolar	138	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. INDECO	TECOMAN	ING. ABEL VARGAS VELAZCO	C-CIEN-06DJN0031U-06DJN0199Z-28-69-2018	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$1,103,162.48			30.00%	99%	Ejecución
57	06DJN0163L	10 DE MAYO	Preescolar	100	DOMICILIO CONOCIDO S/N	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES,SA DE CV	C-CIEN-06DJN0163L-06DJN0013E-30-165-2018-2017	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		152	$907,348.20			30.00%	40%	Ejecución
58	06EJN0032S	ALBERTO ISAAC AHUMADA	Preescolar	43	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COFRADIA DE JUAREZ	ARMERÍA	Lic. Rubén Valencia de la Mora	C-CIEN-06EJN0032S-06DJN0185X-06ETV0004L-10-125-126-2018-2017	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		153	$909,544.60			30.00%	60%	Ejecución
59	06EJN0004W	MIGUEL HIDALGO	Preescolar	52	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CENTRO	COL CENTRO	ESTOR DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	C-CIEN-06EJN0004W-06DPR0403K-2-151-2018-2017	22 de marzo de 2021		20 de agosto de 2021		153	$913,461.54			30.00%	40%	Ejecución
60	06EJN0027G	JOSE ESPINOZA RIVERA	Preescolar	55	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. ELBA CECILIA	TECOMAN	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, SA DE CV	C-CIEN-06EJN0027G-06EJN0031T-16-157-2018-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$1,101,399.93			63.49%	98%	Ejecución
61	06DJN0191H	JOSE SALAZAR CARDENAS	Preescolar	113	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMAN	TECOMAN	CONSTRUCCION ESELECTRICAS DE TECOMAN	C-CIEN-06DJN0191H-06DPR0225Y-5-143-2018-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$911,923.05			58.81%	99%	Ejecución
62	06DJN0115B	FELIPE J. VALLE	Preescolar	76	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COLIMA	COLIMA	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	C-CIEN-06DJN0115B-06DJN0054E-61-152-2018-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$909,545.78			75.53%	99%	Ejecución

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INCOIFED

INIFED
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Entidad Federativa: **Colima**

Escuelas al CIEN 2018

viernes 30 de julio de 2021

Datos Generales									CONTRATO									Estatus de la Acción		
No.	**CCT**	**Nombre del Plantel**	**Nivel Educativo**	**No. De beneficiados**	**Dirección**	**Localidad**	**Municipio**	**Persona Física o Moral**	**No. Contrato**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Inicio Real**	**Fecha de Termino**	**Fecha de término con reprogramación de anticipo**	**Plazo (Días)**	**Monto Contrato**	**Monto Obra Convenio**	**Monto Real Ejecutado**	**% Avance Financiero**	**% Avance Físico**	**Estatus de contrato**
63	06DJN0166I	GREGORIO TORRES QUINTERO	Preescolar	14	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CALLEJONES	TECOMAN	GRUCOVA DE TECOMAN, SA DE CV	C-CIEN-06DJN0166I-06ETV0026X-29-145-2018-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$912,136.49			40.39%	95%	Ejecución
64	06DJN0059Z	MA. JESUS LLERENAS SILVA	Preescolar	37	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL NARANJO	MANZANILLO	CUBER CONSTRUCCIONES, SA DE CV	C-CIEN-06DJN0059Z-06EJN0030U-06DJN0001Z-40-51-127-2018-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$912,809.25			30.00%	80%	Ejecución
65	06EJN0030U	J. ENCARNACION LOPEZ GARCIA	Preescolar	15	DOMICILIO CONOCIDO S/N	RIO MARABASCO	MANZANILLO	CUBER CONSTRUCCIONES, SA DE CV	C-CIEN-06DJN0059Z-06EJN0030U-06DJN0001Z-40-51-127-2018-2017	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$911,214.51			30.00%	85%	Ejecución
66	06DPR0078E	IGNACIO ALLENDE	Primaria	203	DOMICILIO CONOCIDO S/N	TECOMAN	TECOMAN	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, SA DE CV	C-CIEN-06EJN0028F-06DPR0078E-146-19-2017-2018	22 de febrero de 2021		23 de julio de 2021		152	$911,856.56			66.59%	99%	Ejecución
67	06EJN0020N	JOSE FRANCISCO RIVERA TORRES	Preescolar	36	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. BAYARDO	TECOMAN	Ing. Juan Carlos Lozano Salazar	C-CIEN-06DJN0070W-06EJN0020N-68-31-2018	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$912,537.36			30.00%	55%	Ejecución
68	06DJN0070W	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	Preescolar	83	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. BAYARDO	TECOMAN	Ing. Juan Carlos Lozano Salazar	C-CIEN-06DJN0070W-06EJN0020N-68-31-2018	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$1,105,125.01			30.00%	70%	Ejecución
69	06DJN0100Z	30 DE ABRIL	Preescolar	36	DOMICILIO CONOCIDO S/N	LA CAJA	COMALA	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DJN0100Z-06DJN0065K-26-18-2018	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$910,381.75			30.00%	45%	Ejecución
70	06DJN0065K	MA. DE JESUS MADRID MURGUIA	Preescolar	124	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COMALA	COMALA	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	C-CIEN-06DJN0100Z-06DJN0065K-26-18-2018	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$909,280.56			30.00%	38%	Ejecución
71	06KJN0016L	CONAFE PREESCOLAR	Preescolar	6	DOMICILIO CONOCIDO S/N	EL POBLADO	COQUIMATLAN	MAASA ASOCIADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	C-CIEN-06KJN0016L-06DJN0049T-71-37-2018	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$912,567.97			30.00%	21%	Ejecución
72	06DJN0049T	GABRIELA MISTRAL	Preescolar	85	DOMICILIO CONOCIDO S/N	PUEBLO JUAREZ	COQUIMATLAN	MAASA ASOCIADOS DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	C-CIEN-06KJN0016L-06DJN0049T-71-37-2018	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$897,075.12			30.00%	20%	Ejecución
73	06DJN0153E	MARIA ROSARIO ORTIZ SILVA	Preescolar	112	DOMICILIO CONOCIDO S/N	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A.DE C.V.	C-CIEN-06DJN0153E-06DJN0162M-55-162-2018-2017	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$910,679.41			30.00%	75%	Ejecución
74	06DJN0121M	FELIPA VELASCO CASTELLANOS	Preescolar	21	DOMICILIO CONOCIDO S/N	CARDONA	COLIMA	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	C-CIEN-06DPR0261C-06DJN0121M-150-6-2017-2018	17 de mayo de 2021		15 de octubre de 2021		152	$911,703.81			30.00%	25%	Ejecución

$73,859,907.81		***$28,248,561.80***	***70.54%***	***87.30%***	***44***	***Ejecución***
					30	***Terminada***

Elaboró

Arq. Martha Rangel Cabrera
Enlace Estatal del Organismo Responsable de la INFE

Autorizó

Ing. Eduardo Gutiérrez Navarrete
Director General del Organismo Responsable de la INFE