INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

FAM 2021

FECHA DE INFORME : **30 DE JUNIO DE 2021**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (5)	MOBILIARIO (5)	ACUMULADO (5)	%	%										
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**Q/N**						**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
06EJN0001Z	JN BASILIO VADILLO	COL CENTRO, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-021-2021-PR	DISEÑO & CONSTRUCCION MASEL, SA DE CV	$928,178.80	$928,178.80		$928,178.80	$288,360.93		$288,360.93	31%	80%	19-abr	02-jul	75	CONSTRUCCION DE BODEGA ESTRUCTURA ATIPICA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REMODELACION DE SANITARIOS	$278,453.64	$86,508.28	$191,945.36	ING. RAFAEL SALAZAR A	**EN PROCESO**	
06DPR0136E	EP MONICO CHAVIRA	TINAJAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-001-2021-PR	DESARROLLADORA ASAA,SA DE CV	$541,226.03	$541,226.03		$541,226.03	$541,226.03		$541,226.03	100%	100%	15-mar	21-may	68	REPARACIONES GENERALES, REP. DE SERVICIOS SANITARIOS, REP. DE COCINA EDIF. "A"	$162,367.81	$162,367.81	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0053W	EP GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COL. GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-003-2021-PR	CONSTRUCTORA ALEMA,SA DE CV	$696,028.05	$696,028.05		$696,028.05	$696,028.05		$696,028.05	100%	100%	15-mar	21-may	68	REP. DE SERV. SANITARIOS,REP. DE AULAS EN EDIF. A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR	$208,808.41	$208,808.41	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0409E	EP MARIA ENCARNACION GALINDO	TRAPICHILLOS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-007-2021-PR	C ERIK GERMAN RAMIREZ SANDOVAL	$771,955.80	$771,955.80		$771,955.80	$771,955.80		$771,955.80	100%	100%	15-mar	01-jun	79	REP. GRAL EN EDIF. A, SERV. SANIT. RURAL, PATIO CIVICO, LUMINARIA PUNTA DE POSTE, CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA DE 8.00X16.50 M	$231,586.74	$231,586.74	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0328U	EP CLUB DE LEONES COLIMA CINCO	COL. LA ALBARRADA, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-028-2021-PR	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$1,798,910.44	$1,798,910.44		$1,798,910.44	$894,951.17		$894,951.17	50%	50%	31-may	03-sep	96	CONSTRUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN PATIO CIVICO	$539,673.13	$268,485.35	$271,187.78	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				**5**	**0**	**0**	**0**	**5**			**$4,736,299.12**	**$4,736,299.12**	**$0.00**	**$4,736,299.12**	**$3,192,521.98**	**$0.00**	**$3,192,521.98**	**67%**	**77%**						**$1,420,889.73**	**$957,756.59**	**$463,133.14**			
06DPR0276E	EP PRIMERO DE DICIEMBRE	LA BECERRERA	COMALA	1	0	0	0	1	06-008-2021-PR	CENTELLA, SA DE CV	$254,324.32	$254,324.32		$254,324.32	$254,324.32		$254,324.32	100%	100%	15-mar	14-may	61	REP. ELECTRICA Y PINTURA EN EDIF. A,B,C,D,E,F, REP. DE SERV. SANITARIOS, REP. CERCO DE REJA-ACERO Y MALLA CICLON	$76,297.29	$76,297.29	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**$ -**
06ETV0036D	TV SEC. SIN NOMBRE	COFRADIA DE SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	1	06-022-2021-PR	CONSTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS SA DE CV	$975,828.61	$975,828.61		$975,828.61					45%	26-abr	02-jul	68	REP. DE EDIFICIO: PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION, PUERTAS, CUBIERTA PARA DESAYUNADORES, BEBEDEROS	$292,748.59		$292,748.59	ING. IGNACIO DELGADO G	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				**2**	**0**	**0**	**0**	**2**			**$1,230,152.93**	**$1,230,152.93**	**$0.00**	**$1,230,152.93**	**$254,324.32**	**$0.00**	**$254,324.32**		**56%**						**$369,045.88**	**$76,297.29**	**$292,748.59**			
06DJN0129E	JN PEDRO NUÑEZ BUENROSTRO	EL CHICAL	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-015-2021-PR	SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, SA DE CV	$200,681.93	$200,681.93		$200,681.93	$171,168.43		$171,168.43	85%	100%	29-mar	04-jun	68	REP. GENERALES EN EDIF. A y B, REP. DE SERVICIOS SANITARIOS.	$60,204.58	$60,204.58	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	**-$ 29,513.50**
06DPR0092Y	EP JOSE MARIA MORELOS	LA ESPERANZA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-015-2021-PR	SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, SA DE CV	$750,354.43	$750,354.43		$750,354.43	$750,354.43		$750,354.43	100%	96%	29-mar	04-jun	68	EN EDIF. A,B,C ; IMPERMEABILIZACION, LAMPARAS VENTILADORES, PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE SERV. SANITARIUOS.	$225,106.33	$225,106.33	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	**EN PROCESO**	OBRA CON CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO Y MONTO.
06DPR0090Z	EP MELCHOR OCAMPO	LA SIDRA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-029-2021-PR	C. CARMEN SILVIA LOPEZ ANDRADE	$246,234.87	$246,234.87		$246,234.87					5%	28-jun	30-jul	33	CAMBIO DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON, GUARNICION DE CONCRETO	$73,870.46		$73,870.46	ING. FERNANDO VILLEGAS	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				**3**	**0**	**0**	**0**	**3**			**$1,197,271.23**	**$1,197,271.23**	**$0.00**	**$1,197,271.23**	**$921,522.86**	**$0.00**	**$921,522.86**		**78%**						**$359,181.37**	**$285,310.91**	**$73,870.46**			
06DJN0093G	JN CARMEN RAMOS DEL RIO	CHIAPA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-006-2021-PR	CAMZA INYCO SA DE CV	$478,543.80	$478,543.80		$478,543.80	$478,543.80		$478,543.80	100%	100%	15-mar	08-may	55	CUBIERTA DE 6 DESAYUNADORES, PINTURA PARCIAL EN EDIFICIO A, PORTICO DE INGRESO, MALLA CICLON EN CERCO PERIMETRAL	$143,563.14	$143,563.14	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0412S	EP 3 DE ABRIL	QUESERIA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-018-2021-PR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$559,188.99	$559,188.99		$559,188.99	$548,328.21		$548,328.21	98%	100%	29-mar	04-jun	68	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EDIF. A,B,C ; REP. ELECTRICA, REP. PARCIAL DE SERV. SANITARIOS, REP. DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE,	$167,756.70	$164,498.46	$3,258.23	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**FALTA FINIQUITO**
06DJN0022M	JN SOLEDAD SAMUDIO OROZCO	EL TRAPICHE	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-018-2021-PR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$53,395.80	$53,395.80		$53,395.80	$53,395.80		$53,395.80	100%	100%	29-mar	04-jun	68	ILUMINACION EN PORTICO DE INGRESO, PINTURA EN MURO REJA, REPARACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.	$16,018.74	$16,018.74	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**$ -**
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				**3**	**0**	**0**	**0**	**3**			**$1,091,128.58**	**$1,091,128.58**	**$0.00**	**$1,091,128.58**	**$1,080,267.81**	**$0.00**	**$1,080,267.81**		**100%**						**$327,338.58**	**$324,080.35**	**$3,258.23**			
06DPR0453S	EP JUAN ESCUTIA	EL GALAJE	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	1	06-017-2021-PR	C RUBEN FLORES RIVERA	$544,518.74	$544,518.74		$544,518.74	$476,315.80		$476,315.80	87%	99%	29-mar	14-may	47	REP. GENERALES EN EDIFICIOS A,B ; REP. DE SERV. SANITARIOS	$163,355.62	$163,355.62	$0.00	ING. OMAR RANGEL R	**EN PROCESO**	
06DPR0394T	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	HIGUERAS DE STA.ROSA	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	1	06-019-2021-PR	ING. JOSE ALBERTO MACIAS E	$365,931.74	$365,931.74		$365,931.74	$365,931.74		$365,931.74	100%	100%	12-abr	28-may	47	REP. GENERAL EDIFICIO A; CAMBIO DE LAMINA Y AISLANTE EN EDIF. B; REP. SERVICIOS SANITARIOS.	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	**TERMINADA**	**$ -**
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN				**2**	**0**	**0**	**0**	**2**			**$910,450.49**	**$910,450.49**	**$0.00**	**$910,450.49**	**$842,247.55**	**$0.00**	**$842,247.55**		**99%**						**$163,355.62**	**$163,355.62**	**$0.00**			
06DJN0061O	JN AMADO NERVO	JALIPA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-004-2021-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, SA DE CV	$747,799.38	$747,799.38		$747,799.38	$747,799.38		$747,799.38	100%	100%	15-mar	28-may	75	REP DE SERV. SANITARIOS, REPARACION GENERAL EN EDIF. A,B, RED SANITARIA Y OBRA EXTERIOR	$224,339.81	$224,339.81	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	**$ -**
06DJN0180B	JN JULIA PIZA MIRANDA	BARRIO IV, VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-005-2021-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS	$904,620.33	$904,782.48		$904,782.48	$904,620.33		$904,620.33	100%	100%	15-mar	04-jun	82	EN EDIF. A ;REMODELACION DE SERV. SANITARIOS Y REPARACIONES GENERALES.	$271,434.75	$271,434.75	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	**$ 162.16**
06DJN0026I	JN VICENTE GUERRERO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-012-2021-PR	CONSTRUCTORA MACER SA DE CV	$781,120.70	$781,668.16		$781,668.16	$781,120.70		$781,120.70	100%	100%	17-mar	04-jun	80	REMODELACION DE SERV. SANITARIOS DE EDIF. A, REP. GENERAL EN EDIF. A,B, OBRA EXTERIOR	$234,500.45	$234,500.45	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	**$ 547.46**
06DPR0414Q	EP BENITO JUAREZ	SAN JOSE DE LUMBER	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-014-2021-PR	MAC MAX ALEJANDRO DE NIZ GONZALEZ	$578,055.07	$578,055.07		$578,055.07	$578,055.07		$578,055.07	100%	100%	29-mar	28-may	61	REHABILIT. SERV. SANITARIOS, CONSTRUCCION FOSA SEPTICA-POZO DE ABSORCION, REP. EDIF. "A", REP. COCINA, PORTICO DE INGRESO, OBRA EXTERIOR	$173,416.52	$173,416.52	$0.00	ING. JORGE ESPINOSA C	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0291X	EP RAMONA OLVERA CRUZ	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-026-2021-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, SA DE CV	$567,232.12	$567,232.12		$567,232.12	$164,826.88		$164,826.88	29%	19%	17-may	30-jul	75	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6.00X8.00 M	$170,169.63	$49,448.06	$120,721.57	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**EN PROCESO**	
06DES0033B	SEC. DR. MARIO JOSE MOLINA HENRIQUEZ	FRACC. TERRAPLENA, SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-024-2021-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA DE CV	$922,042.36	$922,042.36		$922,042.36	$160,845.88		$160,845.88	17%	15%	10-may	30-jul	82	CONSTRUCCION UN AULA DIDACTICA , ADOSADA A EDIF. "D"	$276,612.71	$48,253.76	$228,358.95	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**6**	**2**	**0**	**0**	**4**			**$4,500,869.96**	**$4,501,579.58**	**$0.00**	**$4,501,579.58**	**$3,337,268.24**	**$0.00**	**$3,337,268.24**		**72%**						**$1,350,473.87**	**$1,001,393.35**	**$349,080.52**			
06DJN0057B	JN MARGARITA MAZA DE JUAREZ	EL POBLADO,	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-009-2021-PR 06-0092021-PR-1	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA DE CV	$844,766.46	$844,766.46		$844,766.46	$610,935.09		$610,935.09	72%	100%	15-mar	04-jun	82	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION EN EDIF. B,C,H, OBRA EXTERIOR	$253,429.94	$183,280.53	$70,149.41	ING. JORGE A ESPINOSA C	**TERMINADA**	**FALTA FINIQUITO**
06DPR0098S	EP JOSE MARIA PINO SUAREZ	PLATANARILLOS	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-016-2021-PR	ARQ. MIGUEL VELAZQUEZ COBIAN	$472,244.77	$472,244.77		$472,244.77	$118,706.16		$118,706.16	25%	100%	29-mar	11-jun	75	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, REPARACION EN EDIF. A y B	NO HUBO			ING. JORGE A ESPINOSA C	**TERMINADA**	**FALTA FINIQUITO**
06DPR0331H	EP BENITO JUAREZ	EL POBLADO,	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-013-2021-PR	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, SA DE CV	$883,592.38	$883,592.38		$883,592.38	$883,592.38		$883,592.38	100%	100%	29-mar	28-may	61	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACION DE INST. ELECTRICA, REP. DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL	$265,077.71	$265,077.71	$0.00	ING. JORGE A ESPINOSA C	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0471H	EP PORFIRIO GAITAN NUÑEZ	LAS PESADAS	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-011-2021-PR	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	$957,547.95	$957,547.95		$957,547.95	$604,871.75		$604,871.75	63%	100%	22-mar	11-jun	82	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, REP. EN EDIFICIO A, REPARACION DE COCINA, PORTICO DE INGRESO, OBRA EXTERIOR	$287,264.38	$181,461.53	$105,802.86	ING. JORGE A ESPINOSA C	**TERMINADA**	**FALTA FINIQUITO**
06DPR0292W	EP REIVINDICACION	EL TERRERO	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-020-2021-PR	IKREA CASA CONSTRUCTORA,SA DE CV	$754,444.93	$754,444.93		$754,444.93	$245,188.71		$245,188.71	32%	100%	12-abr	25-jun	75	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS; REP. EN EDIFICIOS A,B	$226,333.48	$73,556.61	$152,776.87	ING. JORGE A ESPINOSA C	**TERMINADA**	**FALTA FINIQUITO**
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				**5**	**0**	**0**	**0**	**5**			**$3,912,596.49**	**$3,912,596.49**	**$0.00**	**$3,912,596.49**	**$2,463,294.09**	**$0.00**	**$2,463,294.09**		**100%**						**$1,032,105.52**	**$703,376.38**	**$328,729.14**			

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%									
06DPR0377C	EP JOSE JUAN ORTEGA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-010-2021-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	$1,038,987.44	$1,038,987.44		$1,038,987.44	$947,384.56		$947,384.56	91%	100%	22-mar	11-jun	82	EN EDIFICIOS A y B :IMPERMEABILIZACION, REPARACION DE PLAFON, PINTURA GENERAL; REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, LUMINARIA PUNTA DE POSTE	$311,696.23	$284,215.37	$27,480.86	ING. ROBERTO RIVERA Z	**TERMINADA**	**FALTA FINIQUTO**
06DPR0188K	EP JESUS SILVERIO CAVAZOS C.	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	1	1	0	0	0	06-023-2021-PR	ING. ABEL VARGAS VELAZCO	$629,245.13	$629,245.13		$629,245.13			$0.00		51%	17-may	23-jul	68	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA AISLADA	$188,773.54		$188,773.54	ARQ. LUZ MA. DE LA PEÑA	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				**2**	**1**	**0**	**0**	**1**			**$1,668,232.57**	**$1,668,232.57**	**$0.00**	**$1,668,232.57**	**$947,384.56**	**$0.00**	**$947,384.56**		**82%**					**$500,469.77**	**$284,215.37**	**$216,254.40**			
06DJN0213S	JN SIN NOMBRE	COL. PUNTA DIAMANTE	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-025-2021-PR	ZHUYUKI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$567,321.95	$567,321.95		$567,321.95	$128,357.79		$128,357.79	23%	30%	17-may	06-ago	82	UN AULA DIDACTICA AISLADA EN EDIFICIO "B"	$170,196.59	$38,507.34	$131,689.26	ING. RAFAEL SALAZAR A	**EN PROCESO**	
06DTL0004F	TV SEC EDUCACION ESPECIAL	COL ALFREDO V BONFIL,	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-002-2021-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES SA DE CV	$948,316.30	$948,316.30		$948,316.30	$948,316.30		$948,316.30	100%	100%	08-mar	21-may	75	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION GENERAL EDIF. C y D	$284,494.90	$284,494.90	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	**$ -**
06DES0034A	SECUNDARIA SIN NOMBRE	VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ALVAREZ	1	2	0	0	0	06-027-2021-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES SA DE CV	$1,669,330.86	$1,669,330.86		$1,669,330.86	$231,697.70		$231,697.70	14%	40%	31-may	03-sep	96	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS	$500,799.26	$69,509.31	$431,289.95	ING. RAFAEL SALAZAR A	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				**3**	**3**	**0**	**0**	**1**			**$3,184,969.11**	**$3,184,969.11**	**$0.00**	**$3,184,969.11**	**$1,308,371.80**	**$0.00**	**$1,308,371.80**	**41%**	**56%**					**$955,490.75**	**$392,511.54**	**$562,979.20**			
	FAM 2021			**31**	**6**	**0**	**0**	**26**			**$22,431,970.48**	**$22,432,680.10**	**$0.00**	**$22,432,680.10**										**$6,478,351.08**	**$4,188,297.41**	**$2,290,053.68**			**-$ 28,803.88**
	TOTAL																											

RESUMEN FAM 2021 (RAMO 33)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %					SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	FISICO %	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2021 (FAM)														
(HASTA CONTRATO 029-2021) *O = C+2*														
$59,536,020.00	**$22,432,680.10**	**$0.00**	**$22,432,680.10**	**$14,347,203.20**	**$0.00**	**$14,347,203.20**	**64%**	**78%**	**31**	**31**	**20**	**$6,478,351.08**	**$4,188,297.41**	**$2,290,053.68**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
31	**CONTRATADAS**
11	**EN PROCESO**
20	**TERMINADA**

O	A	L	T	An
31	6	0	0	26

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. J. JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS

ELABORO:

ARQ. MARTÍN CENTENO PULIDO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED