INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS REMANENTES FAM BÁSICO 2020

Secretaría de Educación Colima

Clave: FO-30-10
Emisión: 05/03/14
Versión: 1

FECHA DE INFORME : **31 DE MAYO DE 2021**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION						AVANCES %														
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC. %	FISICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)							IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
06DJN0071V	JN VALENTIN GOMEZ FARIAS	COL LAZARO CARDENAS, ARMERIA	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-001-2020-REM	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$38,880.07	$38,880.07		$38,880.07	$38,880.07		$38,880.07	100%	100%	29-jun	03-jul	5	OBRA EXTERIOR: PISO DE CONCRETO CON MALLA, DEMOLICION DE CHAPOTEADERO	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	TERMINADA	$ -
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				**1**	**0**	**0**	**0**	**1**			**$38,880.07**	**$38,880.07**	**$0.00**	**$38,880.07**	**$38,880.07**	**$0.00**	**$38,880.07**	**100%**	**100%**					**$ -**	**$ -**	**$ -**			
06DJN0043Z	JN FEDERICO FROEBEL	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-007-2020-REM	ESTOR DEL PACIFICO,SA DE CV	$34,684.07	$34,684.07		$34,684.07	$34,684.07		$34,684.07	100%	100%	05-nov	13-nov	9	PODA DE ARBOLES, EXTRACCION DE TRONCO, RETIRO INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	NO HUBO			ING.FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	$ -
06DPR0154U	EP ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-009-2020-REM 06-009-2020-REM-1	ARCOCUB S RL DE CV	$1,331,786.05	$1,331,786.05		$1,331,786.05	$1,331,786.05		$1,331,786.05	100%	100%	23-nov	11-mar	109	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA DE 15.00X29.00 M EN CANCHA DEPORTIVA	$ 399,535.82	$ 399,535.82	$ -	ARQ. MAGDALA E VALDEZ V	TERMINADA	$ -
06DES0019I	SEC. ALBERTO ISAAC AHUMADA	COL. BUROCRATA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-018-2020-REM	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONTOY	$1,749,752.10	$1,749,752.10		$1,749,752.10	$1,215,060.14		$1,215,060.14	69%	75%	29-mar	27-ago	152	REP ELECTRICAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA VINILICA, PISO DE CERAMICA	$ 524,925.62	$ 364,518.04	$ 160,407.58	ING. RAFAEL SALAZAR A	EN PROCESO	
06DML0014C	CAM TV VIDAL DOMINGUEZ ARROYO	COL FRANCISCO VILLA, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-013-2020-REM 06-013-2020-REM-1	CONSTRUCCIONES JMRI	$263,342.25	$263,342.25		$263,342.25	$65,049.80		$65,049.80	25%	100%	08-feb	20-mar	41	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS	$ 65,917.03	$ 19,514.94	$ 46,402.10	ARQ. MAGDALA E VALDEZ V	TERMINADA	falta finiquito
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				**4**	**0**	**0**	**0**	**4**			**$3,379,564.46**	**$3,379,564.46**	**$0.00**	**$3,379,564.46**	**$2,646,580.05**	**$0.00**	**$2,646,580.05**	**78%**	**87%**					**$ 990,378.48**	**$ 783,568.79**	**$ 206,809.68**			
06DJN0019Z	JN MERCEDES GUZMAN GONZALEZ	COL CENTRO COMALA	COMALA	1	0	0	0	1	06-010-2020-REM	CONSTRUCTORA MACER, SA DE CV	$66,471.93	$66,471.93		$66,471.93	$66,471.93		$66,471.93	100%	100%	03-dic	18-dic	16	CERCO DE MALLA CICLON EN LINDERO NORTE,CON GUARNICION DE CONCRETO	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G.	TERMINADA	$ -
06ETV0009G	TV SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO	LA CAJA	COMALA	1	0	0	0	1	06-010-2020-REM	CONSTRUCTORA MACER, SA DE CV	$90,639.74	$90,639.74		$90,639.74	$90,639.74		$90,639.74	100%	100%	03-dic	18-dic	16	CAMBIO DE LAMPARAS Y VENTILADORES	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G.	TERMINADA	$ -
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				**2**	**0**	**0**	**0**	**2**			**$157,111.68**	**$157,111.68**	**$0.00**	**$157,111.68**	**$157,111.68**	**$0.00**	**$157,111.68**	**100%**	**100%**					**$ -**	**$ -**	**$ -**			
06DML0004W	CAM SIN NOMBRE	COL LAS MORAS, COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-015-2020-REM 06-015-2020-REM-1	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$1,422,553.29	$1,422,553.29		$1,422,553.29	$1,422,553.29		$1,422,553.29	100%	100%	01-mar	18-jun	110	CUBIERTA DE PLAZA CIVICA DE 14.00X24.00 M	$ 418,951.91	$ 418,951.91	$ -	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				**1**	**0**	**0**	**0**	**1**			**$1,422,553.29**	**$1,422,553.29**	**$0.00**	**$1,422,553.29**	**$1,422,553.29**	**$0.00**	**$1,422,553.29**		**100%**					**$ 418,951.91**	**$ 418,951.91**	**$ -**			
06DPR0104M	EP 20 DE NOVIEMBRE	QUESERIA	CUAUHTEMOC	1				1	06-017-2020-REM	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLON TORRES	$1,039,250.74	$1,039,250.74		$1,039,250.74	$963,118.72		$963,118.72	93%	99%	22-mar	04-jun	75	REPARACION GENERAL EN EDIFICIOS A,B,C,D, Y OBRA EXTERIOR	$ 311,775.22	$ 288,935.61	$ 22,839.61	ING. IGNACIO DELGADO G	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				**1**	**0**	**0**	**0**	**1**			**$1,039,250.74**	**$1,039,250.74**	**$0.00**	**$1,039,250.74**	**$963,118.72**	**$0.00**	**$963,118.72**		**99%**					**$ 311,775.22**	**$ 288,935.61**	**$ 22,839.61**			
06DPR0204L	EP FRANCISCO I MADERO	AGUA DE LA VIRGEN	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	1	06-011-2020-REM 06-011-2020-REM-1	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$1,182,958.83	$1,182,958.83		$1,182,958.83	$1,182,958.83		$1,182,958.83	100%	100%	01-feb	30-abr	89	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA DE 13.00X22.00 M	$ 310,109.79	$ 310,109.79	$ -	ING. OMAR RANGEL R	TERMINADA	$ -
06DPR0072K	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LA PRESA	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	1	06-016-2020-REM	LIC. ANDRES EMMANUEL TORRES SALAZAR	$1,013,786.22	$1,013,786.22		$1,013,786.22	$376,138.21		$376,138.21	37%	70%	15-mar	04-jun	82	IMPERMEABILIZACION, REP. PLAFONES, PINTURA GENERAL, CAMBIO DE VENTILADORES, LAMPARAS, REP. DE SERV. SANITARIOS	$ 304,135.86	$ 112,841.47	$ 191,294.39	ING. OMAR RANGEL R	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN				**2**	**0**	**0**	**0**	**2**			**$2,196,745.06**	**$2,196,745.06**	**$0.00**	**$2,196,745.06**	**$1,559,097.05**	**$0.00**	**$1,559,097.05**	**71%**	**86%**					**$ 614,245.66**	**$ 422,951.27**	**$ 191,294.39**			
06NPR0001X	EP PEDRO SAINZ DE BARANDA Y BORREYRO	COL. LAS BRISAS, MANZANILLO (ZONA NAVAL MILITAR)	MANZANILLO	1	4	0	0		06-005-2020-REM 06-005-2020-REM-1	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA DE CV	$2,126,370.75	$1,890,253.03	$236,117.72	$2,126,370.75	$1,890,253.03	$236,117.72	$2,126,370.75	100%	100%	23-sep	12-ene	112	EDIFICIO "B" : UN AULA DIDACTICA EDIFICIO "C" : TRES AULAS DIDACTICAS OBRA EXTERIOR	$ 567,075.91	$ 567,075.91	$ -	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS AYALA	TERMINADA	$ -
06DPR0152W	EP ANGEL ANTE	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-006-2020-REM	AYEA CONSTRUCTORA , SA DE CV	$254,793.06	$254,793.06		$254,793.06	$254,793.06		$254,793.06	100%	100%	12-oct	16-oct	5	REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE BASES DE COLUMNAS DE EDIF. C-D, TRABAJOS ELECTRICOS Y PODAS,TALA DE ARBOLES.	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS AYALA	TERMINADA	$ -
06DPR0295T	EP PABLO REYES AVALOS	COL 16 DE SEPT., MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-019-2020-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN , SA DE CV	$25,520.00	$25,520.00		$25,520.00	$25,520.00		$25,520.00	100%	100%	14-abr	16-abr	3	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 75 KVA	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS AYALA	TERMINADA	$ -
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**3**	**4**	**0**	**0**	**2**			**$2,406,683.81**	**$2,170,566.09**	**$236,117.72**	**$2,406,683.81**	**$2,170,566.09**	**$236,117.72**	**$2,406,683.81**	**100%**	**100%**					**$ 567,075.91**	**$ 567,075.91**	**$ -**			
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**$ -**	**$ -**	**$ -**			
06DML0003X	CAM ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNION TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-003-2020-REM	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$158,317.16	$158,317.16		$158,317.16	$158,317.16		$158,317.16	100%	100%	03-sep	11-sep	9	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON LONA DE 11.50X30.00 M	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	TERMINADA	$ -
06DES0021X	SEC. JOSE LUIS GUDIÑO TOSCANO	COL. INDECO,TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-008-2020-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV	$42,655.10	$42,655.10		$42,655.10	$42,655.10		$42,655.10	100%	100%	16-nov	20-nov	5	REHABILITACION DE ALUMBRADO INTERIOR	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	TERMINADA	$ -
06DJN0031U	JN PABLO NERUDA	COL. INDECO,TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-012-2020-REM	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$735,792.80	$735,792.80		$735,792.80	$735,792.80		$735,792.80	100%	100%	08-feb	26-mar	47	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA DE 8.70X23.00 M	$ 220,737.84	$ 220,737.84	$ -	ING. OMAR RANGEL R	TERMINADA	$ -
06DPR0427U	EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	COL MIGUEL HIDALGO, TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-014-2020-REM	C. DIANA GABRIELA TORRES GARCIA	$58,035.99	$58,035.99		$58,035.99	$58,035.99		$58,035.99	100%	100%	15-feb	05-mar	19	ILUMINACION EN CUBIERTA DE LAMINA EXISTENTE	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	TERMINADA	$ -
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				**4**	**0**	**0**	**0**	**4**			**$994,801.06**	**$994,801.06**	**$0.00**	**$994,801.06**	**$994,801.06**	**$0.00**	**$994,801.06**	**100%**	**100%**					**$ 220,737.84**	**$ 220,737.84**	**$ -**			
06DES0005F	SEC. MANUEL ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-002-2020-REM	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	$105,836.76	$108,370.85		$108,370.85	$105,836.76		$105,836.76	100%	100%	24-ago	28-ago	5	REHABILITACION DE REJA PERIMETRAL	NO HUBO			ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$ 2,534.09
06DES0009B	SEC. JOSE VASCONCELOS	COL JUAN JOSE RIOS, VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-004-2020-REM	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$137,137.04	$137,137.04		$137,137.04	$137,137.04		$137,137.04	100%	100%	17-sep	02-oct	16	MANTENIMIENTO A IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS H, I	NO HUBO			ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$ -
06DPR0294U	E.P. RAFAEL HEREDIA VELASCO	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ALVAREZ	MOBILIARIO							$4,466.00	$0.00	$4,466.00	$4,466.00	$0.00	$4,466.00	$4,466.00	100%	100%				EQUIPO (IMPRESORA)				C. ESTEBAN MATA RODRIGUE	TERMINADA	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ				**2**	**0**	**0**	**0**	**2**			**$247,439.81**	**$245,507.90**	**$4,466.00**	**$249,973.90**	**$242,973.81**	**$4,466.00**	**$247,439.81**	**100%**	**100%**					**$ -**	**$ -**	**$ -**			
REMANENTES FAM 2020				**20**	**4**	**0**	**0**	**19**			**$11,883,029.96**	**$11,644,980.33**	**$240,583.72**	**$11,885,564.05**										**3,123,165.01**	**2,702,221.32**	**420,943.69**			**$ 2,534.09**

TOTAL

RESUMEN FAM 2020 (RAMO 33)

		IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
			OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	IMPORTES EJERCIDOS MOBILIARIO ($)	IMPORTES EJERCIDOS ACUMULADO ($)	FISICO %	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2020 (REM)		**$11,883,029.96**	**$11,644,980.33**	**$240,583.72**	**$11,885,564.05**	**$10,195,681.81**	**$240,583.72**	**$10,436,265.53**	**88%**	**94%**							
(HASTA CONTRATO 017-2020-REM)	***O= C+1***	**20**	**4**	**0**	**0**	**19**							**20**	**20**	**18**	**3,123,165.01**	**2,702,221.32**	**420,943.69**

ESTATUS DE LAS OBRAS

20	**CONTRATADAS**
2	**EN PROCESO**
18	**TERMINADA**

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZO :

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. J. JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS

ELABORO:

ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
FAM SUPERIOR 2020 REMANENTES

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14
Versión: 1

FECHA DE INFORME : **31 DE MAYO DE 2021**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION							AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO					IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO				
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra		ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%					ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR				
06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	LAS HUMEDADES, MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-001-2020-REMFS	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV	$126,542.46	$126,542.46		$126,542.46		$126,542.46		$126,542.46	100%	100%	20-jul	31-jul	12	MANTENIMIENTO A LUMINARIAS EN EDIFICIO UNIDAD DE DOCENCIA	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	**$** -
06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	LAS HUMEDADES, MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-002-2020-REMFS	ELECSOL. SA DE CV	$1,007,808.00	$1,007,808.00		$1,007,808.00		$1,007,808.00		$1,007,808.00	100%	100%	21-dic	12-feb	54	1a. ETAPA GRANJA DE PANELES SOLARES E INVERSORES	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	**$** -
06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	LAS HUMEDADES, MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-003-2020-REMFS	ELECSOL. SA DE CV	$717,244.04	$717,244.04		$717,244.04		$717,244.04		$717,244.04	100%	100%	21-dic	12-feb	54	OBRA ADICIONAL 1a. ETAPA GRANJA DE PANELES SOLARES E INVERSORES	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	**$** -
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				3	0	0	0	3			$1,851,594.51	$1,851,594.51	$0.00	$1,851,594.51		$1,851,594.51	$0.00	$1,851,594.51	100%	100%					$ -	$ -	$ -			
FAM SUPERIOR 2020 REMANENTES				**3**	**0**	**0**	**0**	**3**			**$1,851,594.51**	**$1,851,594.51**	**$0.00**	**$1,851,594.51**											**0.00**	**0.00**	**0.00**			
TOTAL																														**$** -

RESUMEN FAM 2020 (RAMO 33)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS				FISICO %
				ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS FAM SUPERIOR 2020 REM								
$1,851,594.51	**$1,851,594.51**	**$0.00**	**$1,851,594.51**	**$1,851,594.51**	**$0.00**	**$1,851,594.51**	**100%**	**100%**

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
3	**3**	**3**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
3	**CONTRATADAS**
0	**EN PROCESO**
3	**TERMINADA**

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZO :

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. J. JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS

ELABORO:

ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
RECURSOS PROPIOS 2021 ISENCO

Clave: FO-30-10
Emisión: 05/03/14
Versión: 1

FECHA DE INFORME : **31 DE MAYO DE 2021**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%										
06EBP0001O	BACHILLERATO PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO,	COL. CENTRO, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-001-2021-RP	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	$1,386,518.70	$1,386,518.70		$1,386,518.70	$377,186.19		$377,186.19	27%	60%	12-abr	16-jul	96	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PATIO CIVICO DE 19.00 X 17.25 M	$415,955.61	$113,155.85	$302,799.75	ING. IGNACIO DELGADO G	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				1	0	0	0	1			$1,386,518.70	$1,386,518.70	$0.00	$1,386,518.70	$377,186.19	$0.00	$377,186.19		60%					$415,955.61	$113,155.85	$302,799.75			
	REM. FAM 2021			**1**	**0**	**0**	**0**	**1**			**$1,386,518.70**	**$1,386,518.70**	**$0.00**	**$1,386,518.70**										**$415,955.61**	**$113,155.85**	**$302,799.75**		$	-
	TOTAL																											

RESUMEN REMFAM 2021 (RAMO 33)

	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				
		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	FINANC. %	FISICO %
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS RP 2021 ISENCO	$1,386,518.70	$1,386,518.70	$0.00	$1,386,518.70	$377,186.19	$0.00	$377,186.19	27%	60%

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
1	1	0	$415,955.61	$113,155.85	$302,799.75

ESTATUS DE LAS OBRAS	
1	CONTRATADAS
1	EN PROCESO
0	TERMINADA

NOMENCLATURA:				
O = OBRAS				
A = AULAS				
L = LABORATORIOS				
T = TALLERES				
An= ANEXOS				

AUTORIZO :

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. J. JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS

ELABORO:

ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA PROFEXCE-EDINEN 2020

Clave: FO-30-10
Emisión: 05/03/14
Versión: 1
Página 1

FECHA DE INFORME : **31 DE MAYO DE 2021**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%									
06ENL0001X	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL EN COLIMA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-001-2020-EDINEN	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, SA DE CV		$238,000.00		$238,000.00	$238,000.00		$238,000.00	100%	100%	14-dic	05-feb	54	IMPERMEABILIZACION EN AUDITORIO	$71,400.00	$71,400.00	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**$0.00**
06ENL0001X	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL EN COLIMA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-002-2020-EDINEN	LILIANA YVETTE MARTINEZ NAVARRO		$98,484.00		$98,484.00	$98,484.00		$98,484.00	100%	100%	21-dic	05-feb	47	REPARACION DE 22 PANELES ACUSTICOS DE MURO MOVIL PONIENTE. INCLUYE PATIN	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**$0.00**
06ENL0001X	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL EN COLIMA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-003-2020-EDINEN 06-003-2020-EDINEN-1	COSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV	$2,410,000.00	$1,144,311.99		$1,144,311.99	$812,863.39		$812,863.39	71%	100%	21-dic	31-mar	101	REPARACION DE SERV. SANIT.,REP. DE CENTRO DE COMPUTO, REP. DE SALA DE USOS MULT., INST. HIDRAULICAS EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE CISTERNA	$311,593.69	$243,859.03	$67,734.66	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**FALTA FINIQUITOS**
06ENL0001X	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL EN COLIMA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-001-2021-EDINEN	CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS DANMARI,SA DE CV		$539,163.67		$539,163.67			$0.00	0%	50%	26-abr	18-jun	54	REPARACION DE SERV. SANITARIOS DE EDUC. PRIMARIA Y SECUNDARIA ; AMPLIACION DE CUBIERTA DE PORTICO DE INGRESO	$161,749.10		$161,749.10	ING. IGNACIO DELGADO G	**EN PROCESO**	
06ENL0001X	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL EN COLIMA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-002-2021-EDINEN	JOSE SALVADOR MARTINEZ CAZAREZ		$105,000.00		$105,000.00	$105,000.00		$105,000.00	100%	100%	27-abr	21-may	25	REPARACION DE 22 PANELES ACUSTICOS (MURO MIVIL LADO ESTE DEL AUDITORIO, INCLUYE PATIN PARA MOVIMIENTO DE PANEL	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06ENL0001X	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL EN COLIMA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-003-2021-EDINEN	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA DE CV		$179,883.98		$179,883.98					100%	28-abr	28-may	31	ILUMINACION DE CUBIERTA DE PATIO CIVICO	$53,965.20		$53,965.20	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				6	0	0	0	6			$2,410,000.00	$2,304,843.64	$0.00	$2,304,843.64	$1,254,347.38	$0.00	$1,254,347.38	54%	64%					$598,707.98	$315,259.02	$283,448.96			
	EDINEN 2020			**6**	**0**	**0**	**0**	**6**			**$2,410,000.00**	**$2,304,843.64**	**$0.00**	**$2,304,843.64**										**$598,707.98**	**$315,259.02**	**$283,448.96**			**$** -

TOTAL

RESUMEN EDINEN 2020

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS				FISICO %
				ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	
TOTALES PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA	$2,410,000.00	$2,304,843.64	$0.00	$2,304,843.64	$1,254,347.38	$0.00	$1,254,347.38	54%	64%

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
6	6	5	$598,707.98	$315,259.02	$283,448.96

ESTATUS DE LAS OBRAS	
6	CONTRATADAS
1	EN PROCESO
5	TERMINADA

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZO :

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. J. JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS

ELABORO:

ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2021

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN PATRICIA EN EL ESTADO DE COLIMA

LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015

Ejercico Fiscal: 2019 **FECHA DEL INFORME:** 31/05/2021 **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
APIN																			
1	ARMERÍA	CUYUTLÁN	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	06DJN0025J	RETIRO DE ESTRUCTURA Y TECHUMBRE DE LÁMINA	60,000.00	06-032-2015-FONDEN-APIN	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	60,000.20	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$36,228.85	$36,228.85	OBRA TERMINADA
2	COMALA	EL REMATE	VICENTE GUERRERO	06DPR0146L	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS	6,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	4,752.57	23/11/15	27/11/15	5							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
3	ARMERÍA	ARMERÍA	JOSÉ LEVY REHIMS	06DJN0169F	TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOL CAIDO Y RETIRO DE RAMAS	6,000.00	06-034-2015-FONDEN-APIN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	5,961.69	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$5,961.69	$5,961.69	OBRA TERMINADA
4	ARMERÍA	COFRADÍA DE JUÁREZ	IGNACIO ZARAGOZA	06DPR0279B	TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOL CAIDO Y RETIRO DE RAMAS, LIMPIEZA GRUEZA Y FUMIGACIONES	30,000.00	06-034-2015-FONDEN-APIN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	14,135.52	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
5	ARMERÍA	COL. EL PELILLO	SANTOS DEGOLLADO	06DPR0079D	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-032-2015-FONDEN-APIN	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	90,331.81	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$66,045.92	$66,045.92	OBRA TERMINADA
6	ARMERÍA	CENTRO	ANTONIO BARBOSA HELDT	06DES0004G	TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOL CAIDO Y RETIRO DE RAMAS,. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL NO ÚTILFUERA DE LA OBRA. FUMIGACIONES.	45,000.00	06-034-2015-FONDEN-APIN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	9,821.84	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
7	ARMERÍA	LOS REYES	RAZA DE BRONCE	06DPR0102O	TALA, DESENRAICE Y RETIRO DE ÁRBOLES	15,000.00	06-034-2015-FONDEN-APIN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	8,169.33	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$8,169.33	$8,169.33	OBRA TERMINADA
8	COMALA	LOS COLOMOS	BASILIO VADILLO	06DPR0138C	RETIRO DE ÁRBOLES Y CERCO DAÑADO (12 ML). REPOSICIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN.	30,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	10,552.50	23/11/15	27/11/15	5	100%	100%	100%	$42,331.00	$6,168.32	$6,168.32	OBRA TERMINADA
9	COQUIMATLÁN	LA ESPERANZA	JESÚS ALCARAZ RODRÍGUEZ	06DTV0014T	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ÁREAS VERDES, DREN PLUVIAL, REGISTROS Y PISOS. RETIRO DE TECHUMBRE EN ÁREA DE DESAYUNADORES.	30,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	21,014.40	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
10	COQUIMATLÁN	JALA	NIÑOS HEROES	06DTV0005L	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS Y LIMPIEZA GRUEZA, DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE REGISTROS ELÉCTRICOS.	50,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	14,516.99	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
11	COQUIMATLÁN	JALA	5 DE MAYO	06DPR0267X	TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOLES	30,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	13,340.48	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$7,660.78	$7,660.78	OBRA TERMINADA
12	COQUIMATLÁN	LA ESPERANZA	JOSÉ MARÍA MORELOS	06DPR0092Y	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS Y LIMPIEZAS.	10,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	9,656.83	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
13	CUAUHTÉMOC	QUESERÍA	HUGO RAMÍREZ MIRANDA	06DJN0181A	RETIRO DE RAMAS Y LIMPIEZA GRUEZA	5,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	4,823.07	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
14	IXTLAHUACÁN	CENTRO	CUAUHTÉMOC	06DST0009U	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA, TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOLES CAIDOS, RETIRO DE RAMAS Y LIMPIEZA.	170,000.00	06-034-2015-FONDEN-APIN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	13,269.52	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$9,725.52	$9,725.52	OBRA TERMINADA
15	MANZANILLO	SALAGUA	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	06DPR0048K	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	47,893.52	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$47,893.52	$47,893.52	OBRA TERMINADA
16	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	JOSÉ SANTOS VALDÉS	06DPR0036F	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	40,910.31	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$1,132.90	$1,132.90	OBRA TERMINADA
17	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	FERNANDO MORENO PEÑA	06DES0024U	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	40,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	29,336.24	23/11/15	05/12/15	13	100%	20%	100%	$42,331.00	$11,942.95	$11,942.95	OBRA TERMINADA
18	MANZANILLO	SAN PEDRITO	CRISTÓBAL COLÓN	06DPR0083Q	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS Y LIMPIEZA GRUEZA, FUMIGACIONES	15,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	14,943.73	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$12,564.61	$12,564.61	OBRA TERMINADA

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
19	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	INDEPENDENCIA	06DJN0098B	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-035-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	47,224.34	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$47,224.34	$47,224.34	OBRA TERMINADA
20	MANZANILLO	SANTIAGO	ANGEL ANTE	06DPR0152W	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS, LIMPIEZA GRUEZA Y FUMIGACIONES	25,000.00	06-035-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	24,962.12	23/11/15	25/11/15	3	100%	100%	100%	$42,331.00	$7,943.36	$7,943.36	OBRA TERMINADA
21	MANZANILLO	EJIDO EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	06DPR0121C	DESENRAICE Y RETIRO DE ÁRBOLES CAISOS Y LIMPIEZA GRUEZA	50,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	23,423.60	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$10,206.28	$10,206.28	OBRA TERMINADA
22	MANZANILLO	MANZANILLO	GUILLERMO URIBE BAZAN	06DST0004Z	RETIRO DE LÁMINAS	15,000.00	06-035-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	1,049.41	23/11/15	25/11/15	3							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
23	MANZANILLO	LA CENTRAL	ENRIQUE PACHECO AGUILAR	06DTV0007J	LIMPIEZA GRUEZA Y DESAZOLVES DE ÁREAS VERDES, RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS, FUMIGACIONES, BOMBEO DE AGUA ESTANCADA	85,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	83,393.76	23/11/15	10/12/15	18							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
24	MANZANILLO	EL CHARCO	LA PAZ	06DPR0118P	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS Y LIMPIEZA	30,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	22,313.16	23/11/15	05/12/15	13							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
25	MANZANILLO	EL CHARCO	BALBINO DÁVALOS	06DTV0019O	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS Y LIMPIEZA	30,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	27,715.20	23/11/15	05/12/15	13							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
26	MANZANILLO	COL. PADRE HIDALGO	PADRE HIDALGO	06DPR0193W	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-035-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	82,713.41	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$82,713.41	$82,713.41	OBRA TERMINADA
27	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	PABLO REYES ÁVALOS	06DPR0295T	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-035-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	75,452.23	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$51,473.85	$51,473.85	OBRA TERMINADA
28	MANZANILLO	EL COLOMO	HOMOBONO LLAMAS	06DST0030X	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS Y LIMPIEZA	50,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	40,009.00	23/11/15	05/12/15	13	100%	20%	100%	$42,331.00	$40,009.00	$40,009.00	OBRA TERMINADA
29	MANZANILLO	EL COLOMO	5 DE MAYO	06DPR0300O	RETIRO DE ÁRBOLES Y LIMPIEZA, REHABILITACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN (20.00 ML)	50,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	39,708.20	23/11/15	05/12/15	13	100%	20%	100%	$42,331.00	$39,708.20	$39,708.20	OBRA TERMINADA
30	MANZANILLO	LAS BRISAS	BASILIO VADILLO	06DPR0190Z	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-038-2015-FONDEN-APIN	AYEA CONSTRUCTORA, SA de CV	42,549.98	23/11/15	05/12/15	13							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
31	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	06DJN0026I	RETIRO DE ÁRBOLES LIMPIEZA, REHABILITACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN (20 MTS.)	50,000.00	06-038-2015-FONDEN-APIN	AYEA CONSTRUCTORA, SA de CV	7,941.64	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$7,941.64	$7,941.64	OBRA TERMINADA
32	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	06DPR0251W	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	150,000.00	06-038-2015-FONDEN-APIN	AYEA CONSTRUCTORA, SA de CV	48,350.85	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$48,350.85	$48,350.85	OBRA TERMINADA
33	MANZANILLO	LA JOYA	CLUB DE LEONES	06DPR0124Z	REPOSICIÓN DE LÁMINA PINTRO EN COCINA	60,000.00	06-035-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	11,353.69	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$11,353.69	$11,353.69	OBRA TERMINADA
34	MANZANILLO	EL COLOMO	JUAN ESCUTIA	06DJN0056C	RETIRO DE ÁRBOLES Y LIMPIEZA.	30,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	25,450.56	23/11/15	05/12/15	13							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
35	MANZANILLO	LEANDRO VALLE	CELSA LORENZANO VELASCO	06DPR0057S	DESAZOLVE, LIMPIEZAS Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL PANTEL	50,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	20,840.93	23/11/15	05/12/15	13							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
36	MANZANILLO	CENTRO	PRIMERO DE JUNIO	06DPR0195U	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	79,493.42	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$79,493.42	$79,493.42	OBRA TERMINADA
37	MANZANILLO	CENTRO	NIÑOS HÉROES	06DPR0199Q	SUMINISTRO COLOCACIÓN DE CANCELERÍA	25,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	17,372.83	23/11/15	05/12/15	13	100%	50%	100%	$42,331.00	$17,372.80	$17,372.80	OBRA TERMINADA

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
38	MANZANILLO	EL COLOMO	VENUSTIANO CARRANZA	06DPR0120D	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	58,300.68	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$58,300.68	$58,300.68	OBRA TERMINADA
39	MANZANILLO	LAS PERLAS	DIEGO RIVERA	06DES0031D	RETIRO DE ÁRBOL CAIDO Y REHABILITACIÓN DE CERCO DE LLA CICLÓN (20 MTS.)	65,000.00	06-039-2015-FONDEN-APIN	ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.	9,709.39	23/11/15	05/12/15	13	100%	50%	100%	$42,331.00	$1,357.41	$1,357.41	OBRA TERMINADA
40	MANZANILLO	EL COLOMO	J. JESÚS MEDINA CARRIZALES	06DJN0130U	RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LÁMINA PINTRO EN PÓRTICO DE ACCESO. LIMPIEZA Y RETIRO DE RAMAS	45,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	6,274.00	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
41	MANZANILLO	JESÚS BARAJAS	JARDÍN DE NIÑOS (ARNOLDO OCHOA	06DJN0187V	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-039-2015-FONDEN-APIN	ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.	48,350.85	23/11/15	05/12/15	13	100%	50%	100%	$42,331.00	$44,702.64	$44,702.64	OBRA TERMINADA
42	MANZANILLO	SANTA CAROLINA	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	06DJN0214B	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-039-2015-FONDEN-APIN	ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.	40,111.40	23/11/15	05/12/15	13	100%	50%	100%	$42,331.00	$33,560.19	$33,560.19	OBRA TERMINADA
43	TECOMÁN	COL. UNIÓN	JUSTO SIERRA	06DES0007D	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-032-2015-FONDEN-APIN	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	90,331.81	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$67,063.00	$67,063.00	OBRA TERMINADA
44	VILLA DE ÁLVAREZ	SAN ISIDRO	MANUEL ÁLVAREZ	06DES0005F	RETIRO DE ÁRBOLES Y LIMPIEZAS	40,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	21,921.00	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$21,920.98	$21,920.98	OBRA TERMINADA
45	MANZANILLO	MANZANILLO	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR No.	06DCM0001R	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-039-2015-FONDEN-APIN	ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.	129,726.58	23/11/15	05/12/15	13	100%	50%	100%	$42,331.00	$75,973.12	$75,973.12	OBRA TERMINADA
46	MANZANILLO	MANZANILLO	JARDÍN DE NIÑOS (CIRILO CALDERÓN ÁLVAREZ)	06DJN0197B	RETIRO Y REPOSICIÓN DE MALLA SOMBRA	30,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	30,000.00	23/11/15	05/12/15	13							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
47	MANZANILLO	LA TOLVA	IGNACIO ZARAGOZA	06DPR0277D	RETIRO Y REPOSICIÓN DE MALLA SOMBRA	130,000.00	06-038-2015-FONDEN-APIN	AYEA CONSTRUCTORA, SA de CV	50,656.74	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$50,656.74	$50,656.74	OBRA TERMINADA
48	TECOMÁN	COFRADÍA DE MORELOS	JOSÉ MARÍA MORELOS	06DPR0176F	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS, LIMPIEZAS, DESAZOLVES Y FUMIGACIONES.	30,000.00	06-034-2015-FONDEN-APIN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	29,834.54	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$6,671.44	$6,671.44	OBRA TERMINADA
49	TECOMÁN	CERRO DE ORTEGA	DAMIÁN CARMONA	06DPR0222A	ACHIQUE DE AGUA, LIMPIEZAS Y FUMIGACIÓN	30,000.00	06-032-2015-FONDEN-APIN	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	29,938.83	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$29,938.66	$29,938.66	OBRA TERMINADA
50	TECOMÁN	TECOLAPA	LINO REYES	06DPR0158Q	DESRAME Y RETIRO DE RAMAS, LIMPIEZA GRUESA, REVISIÓN Y REPARACÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	40,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	2,869.02	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$2,869.04	$2,869.04	OBRA TERMINADA
51	MANZANILLO	MIRAVALLE	ESCUELA PRIMARIA	06DPR0291X	RETIRO DE ÁRBOLES Y LIMPIEZAS	25,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	23,824.92	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$23,824.92	$23,824.92	OBRA TERMINADA
						3,367,000.00			**1,706,598.64**							**1,481,585.00**	**1,074,124.07**	**1,074,124.05**	
52	ARMERÍA	CUYUTLÁN	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	06DJN0025J	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO	$381,590.00	06-011-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$257,585.15	14/11/16	07/01/17	55	100%	0%	100%	$257,585.15	$47,277.33	$222,263.23	OBRA TERMINADA
53	ARMERÍA	COL. EL PELILLO	SANTOS DEGOLLADO	06DPR0079D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 12,875. 42 KG EN UN ÁREA DE 640 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$1,362,459.00	06-007-2016-FONDEN	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$975,367.99	14/11/16	16/01/17	64	100%	0%	100%	$975,367.99	$20,704.69	$975,367.99	OBRA TERMINADA
54	ARMERÍA	ARMERÍA	JOSÉ LEVY REHIMS	06DJN0169F	SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE 15 ML	$10,590.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$8,696.69	14/11/16	12/12/16	29	100%	0%	100%	$8,696.69	$8,696.69	$8,696.69	OBRA TERMINADA
55	COQUIMATLÁN	LOS LIMONES	LEONARDO B. GUTIÉRREZ	06DPR0315Q	SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN 30 ML	$21,183.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$17,393.39	14/11/16	12/12/16	29	100%	0%	100%	$15,056.57	$17,277.43	$17,277.43	OBRA TERMINADA

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
56	COMALA	LOS COLOMOS	BASILIO VADILLO	06DPR0138C	SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN 12 ML	$8,474.00													
57	COQUIMATLÁN	JALA	NIÑOS HEROES	06DTV0005L	SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON 50 ML Y MAPOSTERIA DE 1.60 M3	$53,485.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$46,466.54	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$46,466.54	$46,140.35	$46,140.35	OBRA TERMINADA
58	COQUIMATLÁN	JALA	5 DE MAYO	06DPR0267X	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A 199.68 M2 Y CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN 12 ML	$76,767.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$56,239.25	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$56,239.25	$56,239.25	$56,239.25	OBRA TERMINADA
59	CUAUHTÉMOC	QUESERÍA	HUGO RAMÍREZ MIRANDA	06DJN0181A	SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON 40 ML	$43,170.00													
60	MANZANILLO	JESÚS BARAJAS (JARDINES DE SANTIAGO)	JARDÍN DE NIÑOS (ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ)	06DJN0187V	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 7,498.17 KG EN UN AREA DE 358 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$770,501.00	06-021-2016-FONDEN-1	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$655,766.32	23/02/17	24/04/17	61	100%	0%	100%	$655,766.32	$79,923.20	$655,766.32	OBRA TERMINADA
61	MANZANILLO	EL COLOMO	5 DE MAYO	06DPR0300O	DESMONTAJE, DEMOLICIÓN DE GUARNICION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA Y CONSTRUCCION DE GUARNICION 18 ML, ACARREOS PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA	$24,356.00	06-014-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$16,263.77	24/10/16	12/11/16	20	100%	0%	100%	$16,263.77	$16,263.77	$16,263.77	OBRA TERMINADA
62	TECOMÁN	COL. UNIÓN	JUSTO SIERRA	06DES0007D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 1,875.4 KG EN UNA SUPERFICIE DE 640 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$1,362,459.00	06-024-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$1,315,696.16	23/10/17	06/01/18	76	100%	5%	100%	$1,315,696.16	$285,750.65	$1,315,696.16	OBRA TERMINADA (ESTIM # 3 PENDIENTE DE PAGO)
63	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	PABLO REYES ÁVALOS	06DPR0295T	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM. Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 13,344.01 KG. EN UNA AREA DE 489.24 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	$1,284,677.00	06-021-2016-FONDEN-1	CONSTRUCTO0RA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$945,627.34	16/01/17	16/03/17	60	100%	0%	100%	$945,627.34	$86,258.84	$689,194.57	OBRA TERMINADA
64	VILLA DE ÁLVAREZ	SAN ISIDRO	MANUEL ÁLVAREZ	06DES0005F	CONSTRUCCIÓN DE 7O ML DE MURO DE CONTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE 70 ML. DE MALLA CICLÓNICA Y RELLENO DE TERRENO.	$670,455.00													
65	MANZANILLO	EL COLOMO	HOMOBONO LLAMAS	06DST0030X	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 220.98 M2. DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN TECHUMBRE DE EDIFICIO "H".	$141,626.00	06-022-2016-FONDEN	IMPERQUIMIA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$136,176.37	06/02/16	13/02/16	8	100%	0%	100%	$136,176.37	$135,892.89	$135,892.89	OBRA TERMINADA
66	MANZANILLO	SANTA CAROLINA	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	06DJN0214B	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM Y COLOC DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 12,570.96 KG. EN UNA AREA DE 364.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA PARA TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA. EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM. Y COLOC DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 984.42 KG. EN UNA AREA DE 32.80 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA PARA TECHUMBRE DE PORTICO DE ACCESO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 39.00 ML. MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. POR 2.00 MTS. DE ALTO.	$1,286,537.00	06-009-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$898,347.72	14/11/16	16/01/17	64	100%	0%	100%	$898,347.72	$116,204.07	$860,112.52	OBRA TERMINADA
67	MANZANILLO	LAS BRISAS	BASILIO VADILLO	06DPR0190Z	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN UNA AREA DE 220.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 220.00 M2 DE LONA DE PVCDE 800 GMS/M2 EN TECHUMBRE.	$143,622.00	06-002-2016-FONDEN	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$138,095.68	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$138,095.68	$138,095.68	$138,095.68	OBRA TERMINADA
68	MANZANILLO	EL CHARCO	LA PAZ	06DPR0118P	DESMONTAJE Y SUSTITUCION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL DE 60 ML, DEMOLICION DE GUARNICION Y ACARREOS PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA	$59,248.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$35,109.59	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$35,109.59	$35,109.59	$35,109.59	OBRA TERMINADA

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
69	MANZANILLO	SAN BUENAVENTURA	PLAN DE IGUALA	06DPR0084P	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO A 277.20 M2	$102,446.00	06-006-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$64,768.45	10/10/16	15/11/16	37	100%	0%	100%	$64,768.45	$64,768.45	$64,768.45	OBRA TERMINADA
70	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	06DPR0251W	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO C, CON UNA SUPERFICIE DE 147.84 M2, EXCAVACIÓN, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 9,909.61 KG EN UNA SUPERFICIE DE 340 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$980,831.00	06-008-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$774,992.10	10/10/16	12/12/16	64	100%	0%	100%	$774,992.10	$472,198.89	$774,992.10	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (08/06/2017-17/06/2017) OBRA TERMINADA
71	MANZANILLO	MIRAVALLE	ESCUELA PRIMARIA	06DPR0291X	DEMOLICION DE GUARNICION, RETIRO Y SUSTITUCION DE 18 ML DE CERCO DE MALLA CICLON	$22,913.00						1							SE CANCELA
72	MANZANILLO	SANTA RITA	NICOLAS BRAVO	06DPR0082R	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO A 324.48 M2 Y CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON 25 ML	$146,014.00	06-015-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C .V.	$97,856.86	24/10/16	12/11/16	20	100%	0%	100%	$97,856.86	$97,856.86	$97,856.86	OBRA TERMINADA
73	MANZANILLO	MANZANILLO	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR No. 12	06DCM0001R	EXCAVACIÓN Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 10,004.37 KG EN UNA SUPERFICIE DE 384 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$963,399.00	06-004-2019-FONDEN	ARQ. ENRIQUE GABRIEL PLASCENCIA BUSTAMANTE	$963,314.00	########	########	74	100%	9%	100%		$178,363.91	$963,314.00	OBRA TERMINADA
74	MANZANILLO	EL COLOMO	JUAN ESCUTIA	06DJN0056C	RETIRO Y SUSTITUCION DE MALLA CICLON 27 ML Y DEMOLICION Y RETIRO DE GUARNICION	$33,595.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$25,238.89	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$25,238.89	$25,238.90	$25,238.90	OBRA TERMINADA
75	MANZANILLO	LEANDRO VALLE	CELSA LORENZANO VELASCO	06DPR0057S	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 42.02 ML. MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. POR 2.00 MTS. DE ALTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.00 PORTONES DE MALLA CICLÓN DE .55 X 55 MM. Y RETIRO DE 0.52 M3. DE MATERIAL PRODUCTO DE AZOLVE EN ACCESOS.	$47,107.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$35,174.89	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$35,174.89	$35,174.89	$35,174.89	OBRA TERMINADA
76	MANZANILLO	CENTRO	PRIMERO DE JUNIO	06DPR0195U	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM. Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 13,751.95 KG. EN UNA AREA DE 540.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	$1,447,723.00	06-005-2019-FONDEN	ARCOCUB, S. DE R.L. DE C.V.	$1,447,504.70	########	########	74	100%	5%	100%	$0.00	$1,447,504.70	$1,447,504.70	OBRA TERMINADA
77	MANZANILLO	EL COLOMO	VENUSTIANO CARRANZA	06DPR0120D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 1,875.42 KG EN UN AREA DE 640 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 24, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$1,315,232.00	06-008-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$1,149,958.18	10/10/16	12/12/16	64	100%	0%	100%	$1,149,958.18	$108,428.40	$1,149,958.18	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (08/06/2017-17/06/2017) OBRA TERMINADA
78	ARMERÍA	COFRADÍA DE JUÁREZ	JESÚS GONZÁLEZ LUGO	06DST0003Z	TALA DE UN ARBOL, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE MULTYPANEL EN EDIFICIO F, CON UNA SUPERFICIE DE 312.12 M2	$540,844.00	06-002-2019-FONDEN	C. JOSEPH RAMÍREZ PÉREZ	$540,663.37	########	########	60	100%	20%	100%	$540,663.37	$540,663.37	$540,663.37	OBRA TERMINADA
79	MANZANILLO	CAMPOS	RICARDO FLORES MAGÓN	06DES0006E	RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VOLADOS DE LOSA DE EDIFICIOS "E" Y "F" , EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 17,177.10 KG. EN UNA AREA DE 680.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA PARA TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15.00 ML. MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. POR 2.00 MTS. DE ALTO.	$1,841,230.00	06-003-2019-FONDEN	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$1,463,149.96	########	########	74	100%	24%	100%	$1,463,149.96	$1,463,149.96	$1,463,149.96	OBRA TERMINADA

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
80	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	06DJN0026I	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12.00 ML. MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. POR 2.00 MTS. DE ALTO.	$11,783.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$9,475.20	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$9,475.20	$9,475.20	$9,475.20	OBRA TERMINADA
81	IXTLAHUACÁN	CENTRO	CUAUHTÉMOC	06DST0009U	SUSTITUCION DE LONA AHUALADA 600 M2 Y CERCO PERIMETRAL 18 ML	$346,919.00	06-011-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$299,454.32	14/11/16	07/01/17	55	100%	0%	100%	$299,454.32	$294,925.13	$294,925.13	OBRA TERMINADA
82	MANZANILLO	SALAGUA	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	06DPR0048K	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM Y COLOC DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 10,082.50 KG. EN UNA AREA DE 384.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA PARA TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15.00 ML. MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. POR 2.00 MTS. DE ALTO.	$989,070.00	06-009-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$690,895.65	14/11/16	16/01/17	64	100%	0%	100%	$595,599.70	110794.29*1.16	$611,601.87	OBRA TERMINADA
83	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	JOSÉ SANTOS VALDEZ	06DPR0036F	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN UNA AREA DE 360.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 360.00 M2 DE LONA DE PVCDE 800 GMS/M2 EN TECHUMBRE.	$235,018.00	06-001-2016-FONDEN	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$225,974.83	14/11/16	12/12/16	29	100%	0%	100%	$225,974.83	$225,970.71	$225,970.71	OBRA TERMINADA
84	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	FERNANDO MORENO PEÑA	06DES0024U	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM Y COLOC DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 4,165.26 KG. EN UNA AREA DE 156.49 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO	$447,421.00	06-023-2016-FONDEN	INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.A. DE C.V.	$354,588.28	02/05/17	31/05/17	30	100%	0%	100%	$354,588.28	$250,187.98	$250,187.88	OBRA TERMINADA
85	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO III)	ROSARIO CASTELLANOS	06DJN0170V	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN UNA AREA DE 360.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 280.00 M2 DE LONA DE PVCDE 800 GMS/M2 EN TECHUMBRE.	$182,792.00	06-006-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGERNIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$163,612.39	10/10/16	15/11/16	37	100%	0%	100%	$163,612.39	$113,747.84	$113,747.84	OBRA TERMINADA
86	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO II)	HILDA CEBALLOS LLERENAS	06DJN0208R	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN UNA AREA DE 357.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 357.00 M2 DE LONA DE PVCDE 800 GMS/M2 EN TECHUMBRE.	$226,208.00	06-004-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$203,073.00	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$203,073.00	$203,073.00	$203,073.00	OBRA TERMINADA
87	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	INDEPENDENCIA	06DJN0098B	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM. Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 10,004.37 KG. EN UNA AREA DE 384.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	$963,397.00	06-012-2016-FONDEN	INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.A. DE C.V.	$777,052.31	17/10/16	10/12/16	55	100%	0%	100%	$777,052.31	$291,330.28	$658,329.92	OBRA TERMINADA
88	MANZANILLO	SANTIAGO	ANGEL ANTE	06DPR0152W	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 42.00 ML. MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. POR 2.00 MTS. DE ALTO.	$23,942.00	06-003-2016-FONDEN-1	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$23,941.99	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$23,941.99	$23,941.99	$23,941.99	OBRA TERMINADA
89	MANZANILLO	EL CHARCO	BALBINO DÁVALOS	06DTV0019O	DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL DE 108.85 ML, DEMOLICIÓN DE GUARNICION Y ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA	$107,940.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$64,132.28	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$64,132.28	$64,132.28	$64,132.28	OBRA TERMINADA
90	MANZANILLO	COL. PADRE HIDALGO	PADRE HIDALGO	06DPR0193W	RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN 696.96 M2 EN EDIFICIOS A Y B , EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 14,737.69 KG EN UN AREA DE 640 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 24 EN UN AREA DE 640 M2, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$1,888,793.00	06-010-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$1,480,115.29	13/10/16	15/12/16	64	100%	0%	100%	$1,480,115.29	$210,117.78	$1,480,115.29	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (07/06/2017-14/06/2017) OBRA TERMINADA
91	MANZANILLO	LA CENTRAL	ENRIQUE PACHECO AGUILAR	06DTV0007J	REUBICACION DE EDIFICIO A QUE INCLUYE DIRECCIÓN, 2 BODEGAS, Y LABORATORIO DE TALLER CON UNA SUPERFICIE DE 211 M2. EDIFICIO "B" QUE CONTIENE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS CON UNA SUPERFICIE DE 277.20 M2. EDIFICIO "C" QUE CONTIENE 4 AULAS DIDACTICAS CON UNA SUPERFICIE DE 277.20 M2 Y OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USO MULTIPLE	$14,436,889.00	06-006-2019-FONDEN 06-006-2019-FONDEN-1	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$13,697,294.70	########	########	366	100%	8%	100%	$13,697,294.70	$1,057,600.07	$13,697,294.71	OBRA TERMINADA

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato							Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha				Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados		Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
92	MANZANILLO	SANTIAGO	SUSANA ORTIZ SILVA	06DJN0029F	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM Y COLOC DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 4,094.12 KG. EN UNA AREA DE 89.60 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA PARA TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA.	$200,067.00	06-009-2019-FONDEN	ARQ. JESUS AGUSTIN VARGAS VARGAS	$200,066.43	########	########	26			100%	$200,066.43	$200,066.43	$200,066.43	OBRA TERMINADA
93	MANZANILLO	LA TOLVA	IGNACIO ZARAGOZA	06DPR0277O	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 9,713.48 KG EN UNA SUPERFICIE DE 238 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$869,279.00	06-001-2019-FONDEN	ARQ. J. JESÙS NAVARRO ÀNGEL	$773,638.00	########	########	60	100%	25%	100%	$773,638.00	$773,638.00	$773,638.00	ENTREGA DEL ANTICIPO: 11/03/19 (35 dias naturales) (OBRA TERMINADA)
						36,072,051.00			**31,028,768.01**								**28,520,316.56**	**9,241,389.45**	**30,341,238.08**	
MOBILIARIO Y EQUIPO																				
94	MANZANILLO	LA CENTRAL	ENRIQUE PACHECO AGUILAR	06DTV0007J	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,044,000.00	ADQ-06-001-2019-FONDEN	INDUSTRIAS MIRANDA, S.A. DE C.V.	$148,375.60	26/08/19	24/10/19	60	100%	100%	100%	$148,375.60	$148,375.60	$148,375.60	
							ADQ-06-002-2019-FONDEN	OFITEC TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	$727,444.31	26/08/19	24/10/19	60	100%	100%	100%	$727,444.31	$727,444.31	$727,444.31	
							ADQ-06-003-2019-FONDEN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	$168,180.09	04/10/19	17/10/19	14	100%	100%	100%	$168,180.09	$168,180.09	$168,180.09	
						1,044,000.00			**1,044,000.00**								**1,044,000.00**	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**	
					GASTOS DE OPERACIÓN	721,441.00			$543,263.16								$543,263.16	$543,263.16	$543,263.16	
35	COLIMA	COLIMA	GASTOS DE SUPERVISIÓN CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA.- TRABAJOS DE SUPERVISION EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA FONDEN 2019 (DAÑOS POR EL HURACAN PATRICIA)			$721,441.00	PS-06-001-2019-FONDEN	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$345,783.66	07/03/19	11/10/19	219	100%	100%	100%	$345,783.66	$356,256.52	$356,256.52	OBRA TERMINADA
					T O T A L E S :	**41,372,097.82**			**34,668,413.47**				**100%**	**3%**	**100%**	**31,934,948.38**	**12,259,033.20**	**33,358,881.81**	

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN
DE OBRA DEL INIFED