INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

FAM 2020

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

FECHA DE INFORME : **31 DE ENERO DE 2021**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %															
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC. %	FÍSICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)							IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
06DJN0025J	JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ	CUYUTLAN	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-022-2020-PR	GRUCOVA DE TECOMAN, SA DE CV	$458,694.71	$458,694.71		$458,694.71	$458,694.71		$458,694.71	100%	100%	01-jun	10-jul	40	PINTURA VINILICA Y EPOXICA EN EDIF. A,B,C, y D, PINTURA EN CUBIERTA DE PLAZA CIVICA Y DESAYUNADORES, CAMBIO DE TINACO Y BOMBA, SERV. SANITARIOS	$137,608.41	$137,608.41	$0.00	ING. OMAR RANGEL R.	**TERMINADA**	**$ -**
06DJN 0012F	JN CATALINA JASSO	PERIQUILLOS	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-028-2020-PR	IKREA CASA CONSTRUCTORA, SA DE CV	$349,601.97	$349,601.97		$349,601.97	$349,601.97		$349,601.97	100%	100%	22-jun	07-ago	47	IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS, REPARACION DE MODULO SANITARIO Y REGISTROS SANITARIOS	$104,880.59	$104,880.59	$0.00	ING. OMAR RANGEL R.	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0109H	EP REVOLUCION	COL CENTRO,ARMERIA	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-005-2020-PR	06- ARQ. JESUS AGUSTIN VARGAS VARGAS	$404,803.09	$404,803.09		$404,803.09	$404,803.09		$404,803.09	100%	100%	12-mar	08-may	58	PINTURA EN PISO DE CANCHA DE USOS MULT.,CISTERNA DE 10 M3, REPARACION AULA DE MEDIOS	$103,860.95	$103,860.95	$0.00	ING. OMAR RANGEL R.	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0101P	EP RAFAELA SUAREZ	CUYUTLAN	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-025-2020-PR	ERINCO CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$1,494,664.49	$1,494,664.49		$1,494,664.49	$1,494,664.49		$1,494,664.49	100%	100%	08-jun	12-oct	127	EN EDIF."A" REP. DE PLAFONES, REPARACION DE CISTERNA REP. DE MURO PERIMETRAL	$448,399.35	$448,399.35	$0.00	ING. OMAR RANGEL R.	**TERMINADA**	**$ -**
06ETV0005K	TVSEC MIGUEL ALVAREZ DEL TORO	CUYUTLAN	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-048-2020-PR	H PROCESA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$1,679,963.90	$1,679,963.90		$1,679,963.90	$1,679,963.90		$1,679,963.90	100%	100%	24-ago	13-nov	82	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA DE 17.50 X 26.00 M	$503,989.17	$503,989.17	$0.00	ING. OMAR RANGEL R.	**TERMINADA**	**$ -**
06DTV0012V	TVSEC. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-061-2020-PR	LIC RUBEN VALENCIA DE LA MORA	$399,781.80	$399,781.80		$399,781.80	$399,781.80		$399,781.80	100%	100%	07-dic	22-ene	47	CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA PARA 6 DESAYUNADORES CON PISO DE CONCRETO	$119,934.53	$119,934.53	$0.00	ING. OMAR RANGEL R.	**TERMINADA**	**$ -**
06DES0018J	SEC ANTONIO BARBOSA HELDT	COL CENTRO ARMERIA	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-053-2020-PR	ARQ. JESUS AGUSTIN VARGAS VARGAS	$1,006,103.35	$1,006,103.35		$1,006,103.35	$866,054.68		$866,054.68	86%	88%	23-nov	12-feb	82	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS TV; IMPERMEABILIZACION EDIFICIO "H"	$301,831.00	$259,816.42	$42,014.59	ING. OMAR RANGEL R.	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				**7**	**0**	**0**	**0**	**7**			**$5,793,613.30**	**$5,793,613.30**	**$0.00**	**$5,793,613.30**	**$5,653,564.63**	**$0.00**	**$5,653,564.63**	**98%**	**91%**					**$1,720,504.00**	**$1,678,489.41**	**$42,014.58**			
06DJN0120N	JN ALBERTO LARIOS GAYTAN	COL DE LOS TRABAJADORES,COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-011-2020-PR	06- CONSTRUCTORA ALEMA, SA DE CV	$582,914.51	$582,914.51		$582,914.51	$582,914.51		$582,914.51	100%	100%	06-abr	12-jun	68	CAMBIO CERCO MALLA CICLON A REJA ACERO, IMPERMEABILIZACION EDIF. A-B, REPARACION PARCIAL DE SERVICIOS SANITARIOS	$168,127.65	$168,127.65	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**$ -**
06DJN0154D	JN RAFAELA SUAREZ	COL. ANTORCHISTA, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-016-2020-PR	C. ERIK GERMAN RAMIREZ SANDOVAL	$488,057.09	$488,057.09		$488,057.09	$488,057.09		$488,057.09	100%	100%	25-may	10-jul	47	PINTURA GENERAL ,IMPERMEABILIZACION, MURO PERIMETRAL	$146,417.13	$146,417.13	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	**$ -**
06DJN0032T	JN IGNACIO ZARAGOZA	LO DE VILLA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-040-2020-PR	ING. JAVIER LOPEZ MICHEL	$409,349.95	$432,585.70		$432,585.70	$409,349.95		$409,349.95	100%	100%	27-jul	21-sep	57	REPARACION DE PLAFON, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA GENERAL DEL EDIFICIO A, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE EDIFICIOS B-C	$129,775.71	$129,775.71	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**$ 23,235.75**
06DJN0204V	JN FERNANDO MORENO PEÑA	COL. GUSTAVO VAZQUEZ, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-042-2020-PR	C. CARMEN SILVIA LOPEZ ANDRADE	$359,497.28	$359,497.28		$359,497.28	$359,497.28		$359,497.28	100%	100%	03-ago	02-oct	61	REPARACION DE SERV. SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION, CERCO DE MALLA, LUMINARIA PUNTA DE POSTE, BOMBA CENTRIFUGA.	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	**$ -**
06DJN0051H	JN SUSANA ORTIZ SILVA	COL. LA ALBARRADA, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-046-2020-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA DE CV	$836,889.22	$836,889.22		$836,889.22	$836,889.22		$836,889.22	100%	100%	24-ago	30-oct	68	MURO DE COLINDANCIA CON REJA DE ACERO Y MALLA CICLON, RAMPAS Y LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.	$251,066.77	$251,066.77	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**$ -**
06DJN0034R	JN GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. PLACETAS ESTADIO, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-060-2020-PR	DESARROLLADORA ASAA, SA DE CV	$311,685.46	$311,685.46		$311,685.46	$311,685.46		$311,685.46	100%	100%	07-dic	15-ene	40	LAMPARAS, PINTURA GENERAL, COLOCACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	$93,505.64	$93,505.64	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A.	**TERMINADA**	**$ -**
06DJN0113D	JN LAURA RAMIREZ CEDEÑO	COL. NIÑOS HEROES, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-064-2020-PR	C. CARMEN SILVIA LOPEZ ANDRADE	$252,860.77	$252,860.77		$252,860.77	$231,029.74		$231,029.74	91%	100%	21-dic	29-ene	40	CONSTRUCCION DE MURO DE COLIMDANCIA Y REPARACION DE SANITARIOS	NO HUBO			ING. RAFAEL SALAZAR A.	**EN PROCESO**	
06DJN0113D	JN LAURA RAMIREZ CEDEÑO	COL. NIÑOS HEROES, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-065-2020-PR	C. CARMEN SILVIA LOPEZ ANDRADE	$118,113.92	$118,113.93		$118,113.93					20%	28-dic	12-feb	47	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION, REPARACION DE CUBO DE TINACOS, CAMBIO DE LAMPARAS Y PINTURA	NO HUBO			ING. RAFAEL SALAZAR A.	**EN PROCESO**	
06EPR0013U	EP GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COL. GUSTAVO A VAZQUEZ MONTES	COLIMA	1	0	0	0	1	06-013-2020-PR	ING. MANUEL SALAZAR CALLEROS	$879,744.02	$879,744.02		$879,744.02	$879,744.02		$879,744.02	100%	100%	13-abr	04-jul	83	REPARACION DE SERV. SANITARIOS, REP. DE ACOMETIDA HIDRAULICA, CANALONES Y DRENES PLUVIALES	$263,923.21	$263,923.21	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	**$ -**
06EPR0003N	EP JOSE RUIZ VILLALVAZO	COL.PRADOS DEL SUR,	COLIMA	1	0	0	0	1	06-014-2020-PR	C RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$319,721.06	$319,721.06		$319,721.06	$319,721.06		$319,721.06	100%	100%	20-abr	19-jun	61	COSTRUCCION DE COCINA DE 3.00X4.00 M Y OBRA EXTERIOR	$95,916.32	$95,916.32	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0328U	EP CLUB DE LEONES COLIMA CINCO	COL. LA ALBARRADA, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-018-2020-PR	06 ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$2,031,598.82	$2,031,598.82		$2,031,598.82	$2,031,598.82		$2,031,598.82	100%	100%	25-may	25-sep	124	REPARACION GENERAL DE EDIF. A,B,C,D.	$602,038.60	$602,038.60	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0165Z	EP EMILIANO ZAPATA	COL. EL TIVOLI, COLIMA	COLIMA	1	1	0	0	1	06-029-2020-PR	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, SA DE CV	$1,028,308.68	$911,650.16	$116,658.52	$1,028,308.68	$911,650.16	$116,658.52	$1,028,308.68	100%	100%	29-jun	03-oct	97	CONSTRUCCION DE AULA USAER-BODEGA, ADECUACION DE AULA DIDACTICA, REP. SERVICIOS SANITARIOS.	$273,495.04	$273,495.04	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0050Z	EP MELCHOR URZUA QUIROZ	COL. NUEVO. MILENIO, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-037-2020-PR	DESARROLLADORA ASAA, SA DE CV	$318,155.36	$283,355.36	$34,800.00	$318,155.36	$283,355.36	$34,800.00	$318,155.36	100%	100%	27-jul	02-oct	68	BODEGA DE 3.25X8.00 M ADOSADA	$85,006.61	$85,006.61	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0220C	EP REPUBLICA ARGENTINA	COL. CENTRO, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-038-2020-PR	C ERIK GERMAN RAMIREZ SANDOVAL	$758,532.13	$759,290.74		$759,290.74	$758,532.13		$758,532.13	100%	100%	27-jul	18-sep	54	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA VINILICA, PINTURA DE ESMALTE EN PUERTAS Y PROTECCIONES. EDIFICIOS A-B-C-D-E-F.	$227,787.22	$227,787.22	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A.	**TERMINADA**	**$ 758.61**
06EPR0008I	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	MOBILIARIO					ADQ-06-006-2020-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,035.60		$628,035.60			$628,035.60	$628,035.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	**ENTREGADO**	
06EPR0009H 06DPR0041Q	ADOLFO LOPEZ MATEOS	COLIMA	COLIMA	MOBILIARIO					ADQ-06-006-2020-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,035.60		$628,035.60			$628,035.60	$628,035.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	**ENTREGADO**	
06DPR0263A	HELIODORO SILVA PALACIO	COLIMA	COLIMA	MOBILIARIO					ADQ-06-006-2020-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,035.60		$628,035.60			$628,035.60	$628,035.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	**ENTREGADO**	
06DPR0182Q 06DPR0266Y	LAZARO CARDENAS	COLIMA	COLIMA	MOBILIARIO					ADQ-06-006-2020-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,036.60		$628,036.60			$628,036.60	$628,036.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	**ENTREGADO**	
06DPR0043P 06DPR0045N	GREGORIO MACEDO LOPEZ	COLIMA	COLIMA	MOBILIARIO					ADQ-06-006-2020-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,037.60		$628,037.60			$628,037.60	$628,037.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	**ENTREGADO**	
06DPR0324Y	ALFREDO V. BONFIL	COLIMA	COLIMA	MOBILIARIO					ADQ-06-006-2020-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,038.60		$628,038.60			$628,038.60	$628,038.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	**ENTREGADO**	
06DST0023N 06DST0031W	20 DE ENERO DE 1527	COLIMA	COLIMA	MOBILIARIO					ADQ-06-006-2020-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,038.60		$628,038.60			$628,038.60	$628,038.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	**ENTREGADO**	

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %													
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC. %	FÍSICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)							IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
06DES0002I 06DES0010R	ENRIQUE CORONA MORFIN	COLIMA	COLIMA	MOBILIARIO					ADQ-06-006-202 0-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,038.60		$628,038.60			$628,038.60	$628,038.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	ENTREGADO	
06DES0008C 06DES0014N	JESUS REYES HEROLES	COLIMA	COLIMA	MOBILIARIO					ADQ-06-006-202 0-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,038.60		$628,038.60			$628,038.60	$628,038.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	ENTREGADO	
06DES0019I 06DES0023V	ALBERTO ISAAC AHUMADA	COLIMA	COLIMA	MOBILIARIO					ADQ-06-006-202 0-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,038.60		$628,038.60			$628,038.60	$628,038.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	ENTREGADO	
06EES0011P	SEC. AURELIA RAZON MARQUEZ	LO DE VILLA	COLIMA	1	1	0	0	1	06-023-2020-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA DE CV	$1,055,291.96	$1,006,526.68	$48,765.28	$1,055,291.96	$1,006,526.68	$48,765.28	$1,055,291.96	100%	100%	01-jun	10-ago	71	AULA DIDACTICA Y PORTICO DE INGRESO	$301,958.00	$301,958.00	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	$ -
06EES0003G	SEC. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	COL. POPULAR,COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-026-2020-PR	06 CONSTRUCTORA ALEMA, SA DE CV	$608,647.39	$608,647.39		$608,647.39	$608,647.39		$608,647.39	100%	100%	15-jun	31-jul	47	PINTURA GRAL. E IMPERMEABILIZACION EN EDIF. "A" y "C", CANCELERIA EDIF. "C"	$164,040.19	$164,040.19	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$ -
06DES0019I	SEC. ALBERTO ISAAC AHUMADA	COL. BUROCRATAS,COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-049-2020-PR	0 SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, SA DE CV	$983,524.47	$984,715.51		$984,715.51	$983,524.47		$983,524.47	100%	100%	31-ago	30-oct	61	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA CAL. 26. DE 15.00X14.00 M	$240,076.98	$240,076.98	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A.	TERMINADA	$ 1,191.04
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				**17**	**2**	**0**	**0**	**15**			**$17,623,266.08**	**$11,167,853.68**	**$6,480,597.80**	**$11,368,077.48**	**$11,002,723.33**	**$6,480,597.80**	**$17,483,321.13**	**99%**	**94%**					**$3,043,135.06**	**$3,043,135.06**	**$0.00**			
06DPR0181R	EP ARTICULO 3º CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	1	1	0	0	0	06-024-2020-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES , SA DE CV	$553,225.06	$494,289.72	$59,332.42	$553,622.14	$493,892.64	$59,332.42	$553,225.06	100%	100%	25-may	20-ago	88	AULA DIDACTICA	$148,286.92	$148,286.92	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	$ 397.08
06DPR0140R	EP CONSTITUCION	COF. DE SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	1	06-043-2020-PR	CONSTRUCTORA ALEMA, SA DE CV	$748,326.35	$748,326.35		$748,326.35	$748,326.35		$748,326.35	100%	100%	10-ago	23-oct	75	REP. PISOS Y PINTURA EN EDIF.A,C,D,F. ; REP. VIGAS DE MADERA, PISO DE CERAMICA,PINTURA GENERAL EDIF. A,B,C. ; CANAL PLUVIAL EN PLAZA, PODA DE ARBOLES.	$224,497.91	$224,497.91	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	$ -
06DPR0137D	EP JOSE MARIA MORELOS	NOGUERAS	COMALA	1	0	0	0	1	06-063-2020-PR	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, SA DE CV	$225,333.84	$225,333.84		$225,333.84					80%	14-dic	05-feb	54	PORTICO DE INGRESO	$67,600.15		$67,600.15	ING. IGNACIO DELGADO G	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				**3**	**1**	**0**	**0**	**2**			**$1,526,885.25**	**$1,467,949.91**	**$59,332.42**	**$1,527,282.33**	**$1,242,218.99**	**$59,332.42**	**$1,301,551.41**	**85%**	**97%**					**$440,384.98**	**$372,784.83**	**$67,600.15**			
06DJN0078O	JN MA GUADALUPE DELGADO MAGAÑA	COL. LA CAZUMBA, COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-057-2020-PR	C RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$258,071.89	$240,671.89	$17,400.00	$258,071.89					85%	30-nov	05-feb	68	BODEGA DE 3.00X8.00 M	$72,201.57		$72,201.57	ING. IGNACIO DELGADO G	EN PROCESO	
06DPR0254T	EP FRANCISCO VILLA	COL. EMILIANO ZAPATA,COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-058-2020-PR	C. ERIK GERMAN RAMIREZ SANDOVAL	$595,893.37	$595,893.37		$595,893.37	$575,468.30		$575,468.30	97%	100%	07-dic	29-ene	54	REP. MENOR DE SANITARIOS,PINTURA GENERAL, LAMPARAS Y VENTILADORES	$178,768.01	$172,640.49	$6,127.51	ING. FERNANDO M VILLEGAS	TERMINADA	FALTA FINIQUITO
06DPR0185N 06DPR0275F	VALENTIN GOMEZ FARIAS	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	MOBILIARIO					ADQ-06-006-202 0-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,038.60		$628,038.60			$628,038.60	$628,038.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	ENTREGADO	
06DST0002A 06DST0029H	SUSANA ORTIZ SILVA	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	MOBILIARIO					ADQ-06-006-202 0-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,038.60		$628,038.60			$628,038.60	$628,038.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	ENTREGADO	
06DST0029H	SEC TEC SUSANA ORTIZ SILVA	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-059-2020-PR	ARQ. MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ COBIAN	$239,890.52	$239,890.52		$239,890.52	$239,890.52		$239,890.52	100%	100%	01-dic	15-ene	46	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS TURNO VESPERTINO	NO HUBO			ING. FERNANDO M VILLEGAS	TERMINADA	$ -
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				**3**	**0**	**0**	**0**	**3**			**$2,349,932.98**	**$1,076,455.78**	**$1,273,477.20**	**$1,093,855.78**	**$815,358.81**	**$1,256,077.20**	**$2,071,436.01**		**97%**					**$250,969.57**	**$172,640.49**	**$78,329.08**			
06DJN0010H	JN ABEL LOPEZ LLERENAS	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-015-2020-PR	DESARROLLADORA ASAA, SA DE CV	$22,921.79	$22,921.79		$22,921.79	$22,921.79		$22,921.79	100%	100%	25-may	26-jun	33	VITROPISO Y PINTURA EN AULA DIDACTICA	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	$ -
06DJN 0014D	JN SOLEDAD HERRERA	QUESERIA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-015-2020-PR	DESARROLLADORA ASAA, SA DE CV	$120,983.70	$120,983.70		$120,983.70	$120,983.70		$120,983.70	100%	100%	25-may	26-jun	33	CAMBIO DE MALLA CICLON	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	$ -
06DPR0095V 06DPR0286L	VALENTIN GOMEZ FARIAS	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	MOBILIARIO					ADQ-06-006-202 0-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,038.60		$628,038.60			$628,038.60	$628,038.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	ENTREGADO	
06EES0002H 06EES0007C	JOSE MORA Y VERDUZCO	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	MOBILIARIO					ADQ-06-006-202 0-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,038.60		$628,038.60			$628,038.60	$628,038.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	ENTREGADO	
06DST0016D	JUANA URZUA DELGADO	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	MOBILIARIO					ADQ-06-006-202 0-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,038.60		$628,038.60			$628,038.60	$628,038.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	ENTREGADO	
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				**2**	**0**	**0**	**0**	**2**			**$2,028,021.28**	**$143,905.48**	**$1,884,115.80**	**$143,905.48**	**$143,905.48**	**$1,884,115.80**	**$2,028,021.28**	**100%**	**100%**					**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
06DJN0011G	JN NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	COL. CENTRO IXTLAHUACAN	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	1	06-020-2020-PR	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$364,036.30	$364,036.30		$364,036.30	$364,036.30		$364,036.30	100%	100%	01-jun	27-jul	57	CAMBIO DE MALLA CICLON POR MURO REJA	$109,210.89	$109,210.89	$0.00	ING. OMAR RANGEL R	TERMINADA	$ -
06DPR0269V	EP EL PIPILA	LAS TRANCAS	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	1	06-020-2020-PR	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$282,920.52	$282,920.52		$282,920.52	$282,920.52		$282,920.52	100%	100%	01-jun	11-ago	72	PINTURA GENERAL, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE,REP. DE LOSA Y REP. DE	$84,876.16	$84,876.16	$0.00	ING. OMAR RANGEL R	TERMINADA	$ -
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN				**2**	**0**	**0**	**0**	**2**			**$646,956.82**	**$646,956.82**	**$0.00**	**$646,956.82**	**$646,956.82**	**$0.00**	**$646,956.82**	**100%**	**100%**					**$194,087.05**	**$194,087.05**	**$0.00**			
06DJN0214B	JN JORGE CHAVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA, SALAHUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-032-2020-PR	C. CARLOS ENRIQUE RIVERA ZAMORA	$435,035.17	$529,417.85		$529,417.85	$435,035.17		$435,035.17	100%	100%	29-jun	11-sep	75	CONSTRUCCION DE COCINA ATIPICA DE 3.00X4.00 M , PINTURA EN EDIFICIOS	$158,825.36	$158,825.36	$0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS A	TERMINADA	$ 94,382.68
06DJN0170V	JN ROSARIO CASTELLANOS	VALLE DE LAS GARZAS, MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-051-2020-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, SA DE CV	$603,663.33	$603,663.33		$603,663.33	$603,663.33		$603,663.33	100%	100%	26-oct	18-dic	54	REVISION Y REP. DE RED ELECTRICA, REP. CANCELERIA Y PUERTAS EN EDIFICIOS A-B, REP. MODULO DE SANITARIOS	$181,099.00	$181,099.00	$0.00	ING. JORGE ESPINOSA C	TERMINADA	$ -
06DPR0291X	EP RAMONA OLVERA CRUZ	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-003-2020-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO, SA DE CV	$501,715.73	$487,744.84	$59,332.42	$547,077.26	$442,383.31	$59,332.42	$501,715.73	100%	100%	17-feb	30-abr	74	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	$146,323.46	$146,323.46	$0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS A	TERMINADA	$ 45,361.53
06DPR0153V	EP EMILIANO ZAPATA	MIRAMAR	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-027-2020-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA DE CV	$1,163,983.41	$1,164,355.94		$1,164,355.94	$1,163,983.41	$0.00	$1,163,983.41	100%	100%	15-jun	15-sep	93	SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA POR MURO-REJA PERIMETRAL	$349,306.79	$349,306.79	$0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS A	TERMINADA	$ 372.53
06DES0003H 06DES0013O	MARIANO MIRANDA FONSECA	MANZANILLO	MANZANILLO	MOBILIARIO					ADQ-06-006-202 0-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,038.60		$628,038.60			$628,038.60	$628,038.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	ENTREGADO	
06DST0011I 06DST0027J	BENITO RINCON LOPEZ	MANZANILLO	MANZANILLO	MOBILIARIO					ADQ-06-006-202 0-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,038.60		$628,038.60			$628,038.60	$628,038.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	ENTREGADO	
06ETV0007I	TVSEC. OCTAVIO PAZ	CHANDIABLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-005-2020-PR	ARQ. JESUS AGUSTIN VARGAS VARGAS	$65,428.47	$65,871.20		$65,871.20	$65,428.47	$0.00	$65,428.47	100%	100%	12-mar	24-abr	44	CONST. DE POZO DE ABSORCION, DESAZOLVE DE RED SANITARIA Y FOSA SEPTICA, REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS	$19,761.36	$19,761.37	$0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS A	TERMINADA	$ 442.74
06ETV0034F	TELESECUNDARIA No. 34	COL VISTA DEL MAR	MANZANILLO	1	3	0	0	0	06-008-2020-PR	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA DE CV	$1,841,582.36	$1,695,321.96	$146,295.86	$1,841,617.82	$1,695,286.50	$146,295.86	$1,841,582.36	100%	100%	16-mar	26-jun	103	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS	$508,596.59	$508,596.59	$0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS A	TERMINADA	$ 35.46
06ETV0020C	TVSEC. JORGE CHAVEZ CARRILLO	MIRAMAR	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-010-2020-PR	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO, SA DE CV	$816,629.95	$816,629.95		$816,629.95	$816,629.95	$0.00	$816,629.95	100%	100%	06-abr	05-jun	61	CAMBIO DE CERCO MALLA CICLON POR MURO-REJA Y MALLA CICLON	$244,988.98	$244,988.98	$0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS A	TERMINADA	$ -
06DES0033B	SEC. MARIO JOSE MOLINA HERNANDEZ	COL. TERRAPLENA,SANTIAGO	MANZANILLO	1	2	0	0	0	06-009-2020-PR	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV	$1,824,043.95	$1,730,564.43	$97,530.57	$1,828,095.00	$1,726,513.38	$97,530.57	$1,824,043.95	100%	100%	16-mar	10-jul	117	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS	$519,169.33	$519,169.33	$0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS A	TERMINADA	$ 4,051.06
06DST0011I	SEC. TEC. No. 11 BENITO RINCON LOPEZ	COL MONTE BELLO, SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-036-2020-PR	06 CYRSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$2,288,132.71	$2,288,132.71		$2,288,132.71	$2,288,132.71	$0.00	$2,288,132.71	100%	100%	06-jul	02-oct	89	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON CUBIERTA DE LAMINA DE 19.00X32.00 M	$602,034.77	$602,034.77	$0.00	ARQ. ALEJANDRA ARIAS A	TERMINADA	$ -
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**9**	**6**	**0**	**0**	**6**			**$10,796,292.27**	**$9,381,702.22**	**$1,559,236.05**	**$9,684,861.07**	**$9,237,056.22**	**$1,559,236.05**	**$10,796,292.27**	**100%**	**100%**					**$2,730,105.64**	**$2,730,105.65**	**$0.00**			

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %							FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q	
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR				
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%											
06DJN0044Y	JN FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	MINATITLAN	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-033-2020-PR	GABRIEL ENRIQUE PLASCENCIA BUSTAMANTE	$1,007,401.92	$1,007,401.92		$1,007,401.92	$1,007,401.92		$1,007,401.92	100%	100%	29-jun	04-sep	68	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA DE 14.00X24.00 M	$302,220.58	$302,220.58	$0.00	ING. JORGE ESPINOSA C	TERMINADA	$ -	
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				**1**	**0**	**0**	**0**	**1**			**$1,007,401.92**	**$1,007,401.92**	**$0.00**	**$1,007,401.92**	**$1,007,401.92**	**$0.00**	**$1,007,401.92**	**100%**	**100%**					**$302,220.58**	**$302,220.58**	**$0.00**				
06EJN0027G	JN JOSE ESPINOZA RIVERA	COL. ELBA CECILIA VEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-021-2020-PR	C. RUBEN FLORES RIVERA	$385,780.38	$385,780.38		$385,780.38	$385,780.38		$385,780.38	100%	100%	01-jun	13-jul	43	PINTURA GENERAL Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS	$115,734.12	$115,734.12	$0.00	ING. OMAR RANGEL R.	TERMINADA	$ -	
06DJN0199Z	JN VERA VAZQUEZ	COL. LA FLORESTA II, TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-041-2020-PR	ARQ. JESUS AGUSTIN VARGAS VARGAS	$740,079.91	$740,079.91		$740,079.91	$740,079.91		$740,079.91	100%	100%	27-jul	25-sep	61	PINTURA GENERAL DE EDIFICIOS, REPARACION DE MOD. DE SANITARIOS, CERCO DE MALLA CICLON	$222,023.98	$222,023.98	$0.00	ING. OMAR RANGEL R.	TERMINADA	$ -	
06DJN0069G	JN MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COL. EMILIANO ZAPATA, TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-062-2020-PR	C RUBEN FLORES RIVERA	$384,060.89	$384,060.89		$384,060.89	$384,060.89		$384,060.89	100%	100%	07-dic	22-ene	47	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE Y LOSETA DE LADRILLO ENTORTADO EN LOSA, IMPERMEABILIZACION, PINTURA DE MUROS	$115,218.26	$115,218.26	$0.00	ING. OMAR RANGEL R.	TERMINADA	$ -	
06DPR0188K	EP JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO, TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-001-2020-PR	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$637,635.73	$637,635.73		$637,635.73	$637,635.73		$637,635.73	100%	100%	10-feb	14-abr	65	REPARACION DE MODULO SANITARIO, PINTURA EN EDIFICIOS.	$191,290.72	$191,290.72	$0.00	ING. OMAR RANGEL R.	TERMINADA	$ -	
06DPR0188K	EP JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO, TECOMAN	TECOMAN	1	1	0	0	0	06-004-2020-PR	DISEÑO & CONSTRUCCION MASEL, SA DE CV	$491,894.81	$440,312.12	$51,582.69	$491,894.81	$440,312.12	$51,582.69	$491,894.81	100%	100%	24-feb	04-may	71	AULA DIDACTICA ADOSADA	$132,093.63	$132,093.63	$0.00	ING. OMAR RANGEL R.	TERMINADA	$ -	
06DPR0308G	EP FRANCISCO VILLA	COL. INDECO, TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-035-2020-PR	H PROCESA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$1,697,228.62	$1,699,090.44		$1,699,090.44	$1,697,228.62		$1,697,228.62	100%	100%	06-jul	25-sep	82	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA DE 17.45X29.45 M	$509,727.13	$509,727.13	$0.00	ING. OMAR RANGEL R.	TERMINADA	$ 1,861.82	
06DPR0477B	EP JUAN ESCUTIA	COL. PARQUE DE LAS FLORES,TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-045-2020-PR	DISEÑO & CONSTRUCCION MASEL, SA DE CV	$989,950.23	$989,950.23		$989,950.23	$989,950.23		$989,950.23	100%	100%	03-ago	16-oct	75	PORTICO DE INGRESO, CUBIERTA PARA DESAYUNADORES DE 6.00X6.00 M, REP. CERCO MALLA CICLON	$296,985.07	$296,985.07	$0.00	ING. OMAR RANGEL R.	TERMINADA	$ -	
06DPR0232H	EP CUAUHTEMOC	COL. UNION, TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-044-2020-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$1,956,855.98	$1,956,855.98		$1,956,855.98	$1,956,855.98		$1,956,855.98	100%	100%	07-sep	17-dic	102	REP. DE PLAFONES, SUSTITUCION DE PISOS, CAMBIO DE CANCELERIA Y PROTECCIONES, LAMPARAS, PINTURA GRAL. EDIF. C-D	$587,056.79	$587,056.79	$0.00	ING. OMAR RANGEL R.	TERMINADA	$ -	
06DPR0070M	EP MA GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	TECUANILLO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-050-2020-PR	ESTOR DEL PACIFICO, SA DE CV	$882,656.31	$882,656.31		$882,656.31	$882,656.31		$882,656.31	100%	100%	26-oct	31-dic	67	SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA A BASE DE RESINA EPOXICA PARA AMBIENTES MARINOS EN PROTECCIONES Y PUERTAS EDIF. A-B, ESTRUCT. METALICA EN PATIO Y OBRA EXTERIOR	$264,796.89	$264,796.89	$0.00	ING. OMAR RANGEL R.	TERMINADA	$ -	
CCT	EP NUEVA CREACION (DISTRIBUIDORES NISSAN)	COL. REAL DEL BOSQUE, TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-052-2020-PR	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV	$82,716.25	$82,716.25		$82,716.25	$82,716.25		$82,716.25	100%	100%	02-nov	13-nov	12	LIMPIEZA DEL PREDIO EN AREA DE CONSTRUCCION DE ESCUELA	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R.	TERMINADA	$ -	
CCT	EP NUEVA CREACION (DISTRIBUIDORES NISSAN)	COL. REAL DEL BOSQUE, TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-055-2020-PR	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	$642,594.86	$642,594.86		$642,594.86	$642,594.86		$642,594.86	100%	100%	23-nov	30-nov	8	CONFORMACION DE PLATAFORMAS PARA DESPLANTE DE EDIFICIOS, PLAZA Y ANDADORES	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R.	TERMINADA	$ -	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				**11**	**1**	**0**	**0**	**10**			**$8,891,453.95**	**$8,841,733.08**	**$51,582.69**	**$8,893,315.77**	**$8,839,871.26**	**$51,582.69**	**$8,891,453.95**	**100%**	**100%**					**$2,434,926.58**	**$2,434,926.58**	**$0.00**				
CCT	JN NUEVA CREACION	COL. PUNTA DIAMANTE	VILLA DE ALVAREZ	1	2	0	0	4	06-017-2020-PR	PROMOTECNOS, SA DE CV	$4,727,522.08	$4,577,231.46	$150,290.62	$4,727,522.08	$4,577,231.46	$150,290.62	$4,727,522.08	100%	100%	25-may	16-oct	145	EDIF."A":2 AULAS DID.,DIRECCION,BODEGA Y SERV. SANITARIOS. OBRA EXTERIOR	$1,373,169.44	$1,373,169.44	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$ -	
06DJN0218Y	JN SIN NOMBRE	COL LA RESERVA, VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-031-2020-PR	0 SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, SA DE CV	$795,904.16	$795,904.16		$795,904.16	$795,904.16		$795,904.16	100%	100%	29-jun	04-sep	68	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLAZA DE 12.00X23.00 M	$217,571.05	$217,571.05	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$ -	
06DJN0223J	JN SIN NOMBRE	COL. ARBOLEDAS DEL CARMEN, VILLA DE A.	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-057-2020-PR	C RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$219,588.79	$202,188.79	$17,400.00	$219,588.79	$157,728.75		$157,728.75	78%	97%	30-nov	05-feb	68	BODEGA DE 3.25X5.30 M	$60,656.64	$47,318.63	$13,338.02	ARQ. MAGDALA E. VALDEZ V	EN PROCESO		
06EPR0014T	EP DISTRIBUIDORES NISSAN No.61	FRACC. TABACHINES, VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-006-2020-PR	ACABADOS E INSTALACIONES DE COLIMA, SA DE CV	$88,878.41	$88,878.41		$88,878.41	$88,878.41		$88,878.41	100%	100%	12-mar	19-mar	8	CAMBIO DE CISTERNA PREFABRICADA POR DE CONCRETO 10 M3	NO HUBO			ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$ -	
06DPR0294U	EP RAFAEL HEREDIA VELASCO	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-012-2020-PR	AYEA CONSTRUCTORA, SA DE CV	$647,761.73	$577,915.07	$69,846.66	$647,761.73	$577,915.07	$69,846.66	$647,761.73	100%	100%	06-abr	19-jun	75	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA DE 8.00X8.00 M	$173,374.53	$173,374.53	$0.00	ING. FERNANDO M VILLEGAS	TERMINADA	$ -	
06DPR2070I	EP GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	COL LA RESERVA, VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	3	06-019-2020-PR	CIURBE, SA DE CV	$1,090,084.60	$1,090,084.60		$1,090,084.60	$1,073,095.14		$1,073,095.14	98%	100%	25-may	16-oct	145	SERVICIO SANITARIO DE 6.50X8.00M., REPARACION DE SERV. SANITARIO EN EDIF. A, OBRA EXTERIOR	$327,025.38	$327,025.38	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$ 16,989.45	
06DPR0474E	EP FRANCISCO PALACIOS JIMENEZ	COL. ARBOLEDAS DEL CARMEN, VILLA DE A.	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-030-2020-PR	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, SA DE CV	$768,020.80	$768,020.80		$768,020.80	$768,020.80		$768,020.80	100%	100%	29-jun	08-sep	72	REMODELACION DE SERV. SANITARIOS, CONSTRUCCION DE RAMPAS, CERCO DE MALLA CICLON	$230,406.24	$230,406.24	$0.00	ARQ. MAGDALA E. VALDEZ V	TERMINADA	$ -	
06DPR0041R	EP JOSE VASCONCELOS	COL. LINDAVISTA, VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-034-2020-PR	C JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	$806,694.44	$806,694.44		$806,694.44	$806,694.44		$806,694.44	100%	100%	29-jun	31-ago	64	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE 6.00X8.70 M, REP. DE SERV. SANITARIOS, PINTURA EN EDIFICIOS, REP. DE LUMINARIAS	$242,008.33	$242,008.33	$0.00	ARQ. MAGDALA E. VALDEZ V	TERMINADA	$ -	
06DPR0396R	EP HELIODORO SILVA PALACIO	COL. EL LLANO, VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-039-2020-PR	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA DE CV	$1,315,573.86	$1,431,560.69		$1,431,560.69	$1,315,573.86		$1,315,573.86	100%	100%	20-jul	22-oct	95	MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. A, B, PINTURA GENERAL, CAMBIO DE LAMPARAS Y VENTILADORES, CANCELERIA, PROTECCIONES, REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	$429,468.20	$429,468.21	$0.00	ING. FERNANDO M VILLEGAS	TERMINADA	$ 115,986.82	
06DPR0274G	EP NIÑOS HEROES	COL. LA GLORIA, VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-047-2020-PR	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL, SA DE CV	$2,013,909.12	$2,013,909.12		$2,013,909.12	$2,013,909.12		$2,013,909.12	100%	100%	24-ago	28-nov	97	REPARACION DE SERV. SANITARIOS, CAMBIO DE LAMPARAS, VENTILADORES, PINTURA GRAL. EDIF. A,B,C,D,; MURO PERIMETRAL Y CANALON PLUVIAL	$604,172.74	$604,172.74	$0.00	ING. FERNANDO M VILLEGAS	TERMINADA	$ -	
06DPR0074I	EP J SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. VILLAS DEL CAÑAVERAL, VILLA DE ALV.	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-054-2020-PR	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$498,197.25	$498,197.25		$498,197.25	$498,197.25		$498,197.25	100%	100%	30-nov	22-ene	54	CANCHA INFANTIL DE 12.00X22.00 M , MURO DE CONTENSION	$149,459.18	$149,459.18	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$ -	
CCT	EP NUEVA CREACION (DISTRIBUIDORES NISSAN)	COL. LA COMARCA, VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-056-2020-PR	PROMOTECNOS SA DE CV	$671,170.06	$671,170.06		$671,170.06	$671,170.06		$671,170.06	100%	100%	30-nov	31-dic	32	CONFORMACION DE PLATAFORMAS PARA DESPLANTE DE EDIFICIOS, PLAZA Y ANDADORES	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E. VALDEZ V	TERMINADA	$ -	
06DPR0175G	CARMEN SERDAN	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	MOBILIARIO					ADQ-06-006-202 0-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,038.60		$628,038.60	$628,038.60		$628,038.60	$628,038.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	ENTREGADO		
06DPR0024A	FORD NUM. 163 JAVIER REZA OROZCO	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	MOBILIARIO					ADQ-06-006-202 0-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,039.60		$628,039.60	$628,039.60		$628,039.60	$628,039.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	ENTREGADO		
06DES0022W 06DES0026S	BENJAMIN FUENTES GONZALEZ	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	MOBILIARIO					ADQ-06-006-202 0-PR	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, SA DE CV	$628,038.60		$628,038.60	$628,038.60		$628,038.60	$628,038.60	100%	100%				PAQUETE CHROME BOOKS				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	ENTREGADO		
06DES0032C	SEC. OCTAVIO PAZ LOZANO	COL. LA RESERVA, VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-002-2020-PR	CONARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	$795,692.45	$838,623.15	$48,765.28	$887,388.43	$746,927.17	$48,765.28	$795,692.45	100%	100%	17-feb	23-may	97	AULA DIDACTICA ADOSADA	$251,586.95	$251,586.95	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$ 91,695.98	
06DES0034A	SECUNDARIA SIN NOMBRE	COL. VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ALVAREZ	1	2	0	0	0	06-007-2020-PR	CONSTRUCCIONES COLIMENSES, SA DE CV	$1,775,321.08	$1,640,902.97	$139,057.77	$1,779,960.74	$1,636,263.31	$139,057.77	$1,775,321.08	100%	100%	16-mar	26-jun	103	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS	$492,270.89	$492,270.89	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$ 4,639.66	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				**14**	**6**	**0**	**0**	**16**			**$18,098,435.64**	**$16,001,280.98**	**$2,309,477.13**	**$18,310,758.11**	**$15,727,509.02**	**$2,292,077.13**	**$18,019,586.15**	**98%**	**100%**					**$4,551,169.58**	**$4,537,831.56**	**$13,338.01**				
	VARIOS PLANTELES			0	0	0	0	0			$67,949.91	$0.00	$67,949.91	$102,798.89		$102,798.89	$102,798.89	100%	50%				MOBILIARIO EN TRÁNSITO				C. ESTEBAN MATA RODRÍGUEZ	EN PROCESO DE ENTREGA	$0.00	
			FAM 2020	**69**	**16**	**0**	**0**	**64**			**$68,762,259.48**	**$55,528,853.17**	**$13,685,769.00**	**$58,470,028.06**								1		**$15,667,503.03**	**$15,466,221.21**	**$201,281.82**			**$**	**401,402.22**

TERMINADAS

TOTAL

RESUMEN FAM 2020 (RAMO 33)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %					SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	FISICO %	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2020 (FAM)														
(HASTA CONTRATO 064-2020)														
$68,813,220.00	**$55,528,853.17**	**$13,685,769.00**	**$69,214,622.17**	**$54,316,566.48**	**$13,583,019.09**	**$67,899,585.57**	**98%**	**98%**	**69**	**69**	**63**	**$15,667,503.03**	**$15,466,221.21**	**$201,281.82**
Saldos cancelados	$401,402.21													
Total para contratar	$69,214,622.21													

ESTATUS DE LAS OBRAS	
69	CONTRATADAS
6	EN PROCESO
63	TERMINADA

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZO :

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. J. JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS

ELABORO:

ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
FAM SUPERIOR 2020

Clave: FO-30-10
Emisión: 05/03/14
Versión: 1

FECHA DE INFORME : **31 DE DICIEMBRE DE 2020**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION				AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC. %	FÍSICO %				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)										
06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	LAS HUMEDADES, MANZANILLO	MANZANILLO	1				1	06-001-2020-FS	ELECSOL. SA DE CV	$9,591,707.61	$9,586,745.20		$9,586,745.20	$9,586,745.20		$9,586,745.20	100%	100%	31-ago	21-dic	113	CONSTRUCCION DE 1a. ETAPA DE GRANJA DE PANELES SOLARES E INVERSORES	$ 2,876,023.57	$ 2,445,062.48	$ 430,961.09	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	**TERMINADA**	**$ -**
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**1**	**0**	**0**	**0**	**1**			**$9,591,707.61**	**$9,586,745.20**	**$0.00**	**$9,586,745.20**	**$9,586,745.20**	**$0.00**	**$9,586,745.20**	**100%**	**100%**				**$ 2,876,023.57**	**$ 2,445,062.48**	**$ 430,961.09**			
		FAM 2020		**1**	**0**	**0**	**0**	**1**			**$9,591,707.61**	**$9,586,745.20**	**$0.00**	**$9,586,745.20**									**2,876,023.57**	**2,445,062.48**	**430,961.09**			**$ -**

TOTAL

RESUMEN FAM 2020 (RAMO 33)

	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %					SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	FISICO %	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS FAM SUPERIOR 2020 (*HASTA CONTRATO 001-2020-FS*)	**$9,591,707.61**	**$9,586,745.20**	**$0.00**	**$9,586,745.20**	**$9,586,745.20**	**$0.00**	**$9,586,745.20**	**100%**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**2,876,023.57**	**2,445,062.48**	**430,961.09**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
1	**CONTRATADAS**
0	**EN PROCESO**
1	**TERMINADA**

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZO :

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. J. JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS

ELABORO:

ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
REMANENTES FAM 2020

Secretaría de Educación Colima

Clave: FO-30-10
Emisión: 05/03/14
Versión: 1

FECHA DE INFORME : **31 DE ENERO DE 2021**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %													
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
06DJN0071V	JN VALENTIN GOMEZ FARIAS	COL. LAZARO CARDENAS, ARMERIA	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-001-2020-REM	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$38,880.07	$38,880.07		$38,880.07	$38,880.07		$38,880.07	100%	100%	29-jun	03-jul	5	OBRA EXTERIOR: PISO DE CONCRETO CON MALLA, DEMOLICION DE CHAPOTEADERO	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	**TERMINADA**	**$ -**
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERIA				**1**	**0**	**0**	**0**	**1**			**$38,880.07**	**$38,880.07**	**$0.00**	**$38,880.07**	**$38,880.07**	**$0.00**	**$38,880.07**	**100%**	**100%**					**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
06DJN0043Z	JN FEDERICO FROEBEL	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-007-2020-REM	ESTOR DEL PACIFICO,SA DE CV	$34,684.07	$34,684.07		$34,684.07	$34,684.07		$34,684.07	100%	100%	05-nov	13-nov	9	PODA DE ARBOLES, EXTRACCION DE TRONCO, RETIRO INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	NO HUBO			ING.FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0154U	EP ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-009-2020-REM	ARCOCUB S RL DE CV	$1,331,786.05	$1,331,786.05		$1,331,786.05	$135,422.40		$135,422.40	10%	80%	23-nov	19-feb	89	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA DE 15.00X29.00 M EN CANCHA DEPORTIVA	$ 399,535.82	$ 40,626.73	$ 358,909.09	ARQ. MAGDALA E VALDEZ V	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				**2**	**0**	**0**	**0**	**2**			**$1,366,470.12**	**$1,366,470.12**	**$0.00**	**$1,366,470.12**	**$170,106.47**	**$0.00**	**$170,106.47**		**81%**					**$399,535.82**	**$40,626.73**	**$358,909.09**			
06DJN0019Z	JN MERCEDES GUZMAN GONZALEZ	COL CENTRO COMALA	COMALA	1	0	0	0	1	06-010-2020-REM	CONSTRUCTORA MACER, SA DE CV	$66,471.93	$66,471.93		$66,471.93	$58,530.53		$58,530.53	88%	100%	03-dic	18-dic	16	CERCO DE MALLA CICLON EN LINDERO NORTE,CON GUARNICION DE CONCRETO	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G.	**TERMINADA**	**F FINIQUITO**
06ETV0009G	TV SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO	LA CAJA	COMALA	1	0	0	0	1	06-010-2020-REM	CONSTRUCTORA MACER, SA DE CV	$90,639.74	$90,639.74		$90,639.74	$25,367.11		$25,367.11	28%	100%	03-dic	18-dic	16	CAMBIO DE LAMPARAS Y VENTILADORES	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G.	**TERMINADA**	**F FINIQUITO**
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				**2**	**0**	**0**	**0**	**2**			**$157,111.68**	**$157,111.68**	**$0.00**	**$157,111.68**	**$83,897.64**	**$0.00**	**$83,897.64**							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
06DPR0204L	EP FRANCISCO I MADERO	AGUA DE LA VIRGEN	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	1	06-011-2020-REM	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$1,033,699.33	$1,033,699.33		$1,033,699.33						01-feb	30-abr	89	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA DE 13.00X22.00 M	$ 310,109.79		$ 310,109.79	ING. OMAR RANGEL R	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN				**1**	**0**	**0**	**0**	**1**			**$1,033,699.33**	**$1,033,699.33**	**$0.00**	**$1,033,699.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**$310,109.79**	**$0.00**	**$310,109.79**			
06NPR0001X	EP PEDRO SAINZ DE BARANDA Y BORREYRO	COL. LAS BRISAS, MANZANILLO (ZONA NAVAL MILITAR)	MANZANILLO	1	4	0	0	0	06-005-2020-REM	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA DE CV	$2,000,000.00	$1,890,253.03		$1,890,253.03	$1,890,253.03		$1,890,253.03	100%	100%	23-sep	12-ene	112	EDIFICIO "B" : UN AULA DIDACTICA EDIFICIO "C" : TRES AULAS DIDACTICAS OBRA EXTERIOR	$ 567,075.91	$ 567,075.91	$ -	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS AYALA	**TERMINADA**	**$ -**
06DPR0152W	EP ANGEL ANTE	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-006-2020-REM	AYEA CONSTRUCTORA , SA DE CV	$254,793.06	$254,793.06		$254,793.06	$254,793.06		$254,793.06	100%	100%	12-oct	16-oct	5	REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE BASES DE COLUMNAS DE EDIF. C-D, TRABAJOS ELECTRICOS Y PODAS,TALA DE ARBOLES.	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS AYALA	**TERMINADA**	**$ -**
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**2**	**4**	**0**	**0**	**1**			**$2,254,793.06**	**$2,145,046.09**	**$0.00**	**$2,145,046.09**	**$2,145,046.09**	**$0.00**	**$2,145,046.09**		**100%**					**$567,075.91**	**$567,075.91**	**$0.00**			
06DML0003X	CAM ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNION TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-003-2020-REM	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$158,317.16	$158,317.16		$158,317.16	$158,317.16		$158,317.16	100%	100%	03-sep	11-sep	9	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON LONA DE 11.50X30.00 M	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	**TERMINADA**	**$ -**
06DES0021X	SEC. JOSE LUIS GUDIÑO TOSCANO	COL. INDECO,TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-008-2020-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV	$42,655.10	$42,655.10		$42,655.10	$42,655.10		$42,655.10	100%	100%	16-nov	20-nov	5	REHABILITACION DE ALUMBRADO INTERIOR	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	**TERMINADA**	**$ -**
06DJN0031U	JN PABLO NERUDA	COL. INDECO,TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-012-2020-REM	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$735,792.80	$735,792.80		$735,792.80						08-feb	26-mar	47	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA DE 8.70X23.00 M	$ 220,737.84		$ 220,737.84	ING. OMAR RANGEL R	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				**3**	**0**	**0**	**0**	**3**			**$936,765.06**	**$936,765.06**	**$0.00**	**$936,765.06**	**$200,972.26**	**$0.00**	**$200,972.26**	**100%**	**100%**					**$220,737.84**	**$0.00**	**$220,737.84**			
06DES0005F	SEC. MANUEL ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-002-2020-REM	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	$108,370.85	$108,370.85		$108,370.85	$105,836.76		$105,836.76	98%	100%	24-ago	28-ago	5	REHABILITACION DE REJA PERIMETRAL	NO HUBO			ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	**TERMINADA**	**$ 2,534.09**
06DES0009B	SEC. JOSE VASCONCELOS	COL JUAN JOSE RIOS, VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-004-2020-REM	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$137,137.04	$137,137.04		$137,137.04	$137,137.04		$137,137.04	100%	100%	17-sep	02-oct	16	MANTENIMIENTO A IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS H, I	NO HUBO			ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	**TERMINADA**	**$ -**
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				**2**	**0**	**0**	**0**	**2**			**$245,507.90**	**$245,507.90**	**$0.00**	**$245,507.90**	**$242,973.81**	**$0.00**	**$242,973.81**	**99%**	**100%**					**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
REMANENTES FAM 2020				**13**	**4**	**0**	**0**	**12**			**$6,033,227.21**	**$5,923,480.24**	**$0.00**	**$5,923,480.24**										**1,497,459.36**	**607,702.63**	**889,756.73**			**$ 2,534.09**

TOTAL

RESUMEN FAM 2020 (RAMO 33)

	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %					SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	IMPORTES EJERCIDOS MOBILIARIO ($)	IMPORTES EJERCIDOS ACUMULADO	%	FISICO %	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2020 (REM)	**$6,033,227.21**	**$5,923,480.24**	**$0.00**	**$5,923,480.24**	**$2,881,876.33**	**$0.00**	**$2,881,876.33**	**49%**	**75%**	**13**	**13**	**10**	**1,497,459.36**	**607,702.63**	**889,756.73**

(HASTA CONTRATO 012-2020-REM) ***O= C+1***

ESTATUS DE LAS OBRAS	
13	**CONTRATADAS**
3	**EN PROCESO**
10	**TERMINADA**

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZO :

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. J. JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS

ELABORO:

ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

FAM SUPERIOR 2020 REMANENTES

Secretaría de Educación Colima

FECHA DE INFORME : 31 DE ENERO DE 2021

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %												
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	LAS HUMEDADES, MANZANILLO	MANZANILLO	1				1	06-001-2020-REMFS	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV	$126,542.46	$126,542.46		$126,542.46	$126,542.46		$126,542.46	100%	100%	20-jul	31-jul	12	MANTENIMIENTO A LUMINARIAS EN EDIFICIO UNIDAD DE DOCENCIA	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$ -
06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	LAS HUMEDADES, MANZANILLO	MANZANILLO	1				1	06-002-2020-REMFS	ELECSOL. SA DE CV	$1,007,808.00	$1,007,808.00		$1,007,808.00	$858,512.39		$858,512.39	85%	100%	21-dic	12-feb	54	1a. ETAPA GRANJA DE PANELES SOLARES E INVERSORES	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	FALTA FINIQUITO
06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	LAS HUMEDADES, MANZANILLO	MANZANILLO	1				1	06-003-2020-REMFS	ELECSOL. SA DE CV	$717,244.04	$717,244.04		$717,244.04	$334,699.68		$334,699.68	47%	85%	21-dic	12-feb	54	OBRA ADICIONAL 1a. ETAPA GRANJA DE PANELES SOLARES E INVERSORES	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				3	0	0	0	3			$1,851,594.51	$1,851,594.51	$0.00	$1,851,594.51	$1,319,754.54	$0.00	$1,319,754.54	71%	61%					$ -	$ -	$ -			
FAM SUPERIOR 2020 REMANENTES				3	0	0	0	3			$1,851,594.51	$1,851,594.51	$0.00	$1,851,594.51										0.00	0.00	0.00		$	-

TOTAL

RESUMEN FAM 2020 (RAMO 33)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS				FISICO %
				ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS FAM SUPERIOR 2020 REM	$1,851,594.51	$1,851,594.51	$0.00	$1,851,594.51	$1,319,754.54	$0.00	$1,319,754.54	71%	61%

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
3	3	2	0.00	0.00	0.00

ESTATUS DE LAS OBRAS	
3	CONTRATADAS
1	EN PROCESO
2	TERMINADA

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZO :

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. J. JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS

ELABORO:

ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA PROFEXCE-EDINEN 2020

Clave: FO-30-10
Emisión: 05/03/14
Versión: 1

FECHA DE INFORME : **31 DE ENERO DE 2021**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION						AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%										
06ENL0001X	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL EN COLIMA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-001-2020-EDINEN	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, SA DE CV	$1,550,000.00	$238,000.00		$238,000.00	$111,876.17		$111,876.17	47%	85%	14-dic	05-feb	54	IMPERMEABILIZACION EN AUDITORIO	$71,400.00	$33,562.85	$37,837.15	ING. IGNACIO DELGADO G	**EN PROCESO**	
06ENL0001X	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL EN COLIMA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-002-2020-EDINEN	LILIANA YVETTE MARTINEZ NAVARRO		$98,484.00		$98,484.00	$98,484.00		$98,484.00	100%	100%	21-dic	05-feb	47	REPARACION DE 22 PANELES ACUSTICOS DE MURO MOVIL PONIENTE INCLUYE PATIN	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**$** -
06ENL0001X	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL EN COLIMA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-003-2020-EDINEN	COSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV		$1,038,645.63		$1,038,645.63					45%	21-dic	19-mar	89	REPARACION DE SERV. SANIT.,REP. DE CENTRO DE COMPUTO, REP. DE SALA DE USOS MULT., INST. HIDRAULICAS EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE CISTERNA	$311,593.69		$311,593.69	ING. IGNACIO DELGADO G	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				3	0	0	0	3			$1,550,000.00	$1,375,129.62	$0.00	$1,375,129.62	$210,360.17	$0.00	$210,360.17		56%					$382,993.69	$33,562.85	$349,430.84			
			EDINEN 2020	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**			**$1,550,000.00**	**$1,375,129.62**	**$0.00**	**$1,375,129.62**										**$382,993.69**	**$33,562.85**	**$349,430.84**			**$** -
			TOTAL																										

RESUMEN EDINEN 2020

				IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %					SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
					OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS			FISICO %		No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
								ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%							
TOTALES PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**$1,550,000.00**	**$1,375,129.62**	**$0.00**	**$1,375,129.62**	**$210,360.17**	**$0.00**	**$210,360.17**	**15%**	**56%**	**3**	**3**	**1**	**$382,993.69**	**$33,562.85**	**$349,430.84**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
3	**CONTRATADAS**
2	**EN PROCESO**
1	**TERMINADA**

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZO :

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. JAIME FLORES MERLO
SECRETARIO DE EDUCACION EN EL ESTADO

Vo. Bo.

LIC. J. JESÚS PALACIOS OROZCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS

ELABORO:

ING. PABLO ALCOCER MALDONADO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2021

PROGRAMA DE REPARACIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN PATRICIA EN EL ESTADO DE COLIMA

LOS DÍAS DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015

Ejercico Fiscal: 2019 **FECHA DEL INFORME:** 31/01/2021 **Dependencia Ejecutora:** INCOIFED

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
APIN																			
1	ARMERÍA	CUYUTLÁN	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	06DJN0025J	RETIRO DE ESTRUCTURA Y TECHUMBRE DE LÁMINA	60,000.00	06-032-2015-FONDEN-APIN	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	60,000.20	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$36,228.85	$36,228.85	OBRA TERMINADA
2	COMALA	EL REMATE	VICENTE GUERRERO	06DPR0146L	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS	6,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	4,752.57	23/11/15	27/11/15	5							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
3	ARMERÍA	ARMERÍA	JOSÉ LEVY REHIMS	06DJN0169F	TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOL CAIDO Y RETIRO DE RAMAS	6,000.00	06-034-2015-FONDEN-APIN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	5,961.69	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$5,961.69	$5,961.69	OBRA TERMINADA
4	ARMERÍA	COFRADÍA DE JUÁREZ	IGNACIO ZARAGOZA	06DPR0279B	TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOL CAIDO Y RETIRO DE RAMAS, LIMPIEZA GRUEZA Y FUMIGACIONES	30,000.00	06-034-2015-FONDEN-APIN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	14,135.52	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
5	ARMERÍA	COL. EL PELILLO	SANTOS DEGOLLADO	06DPR0079D	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-032-2015-FONDEN-APIN	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	90,331.81	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$66,045.92	$66,045.92	OBRA TERMINADA
6	ARMERÍA	CENTRO	ANTONIO BARBOSA HELDT	06DES0004G	TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOL CAIDO Y RETIRO DE RAMAS,. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE MATERIAL NO ÚTILFUERA DE LA OBRA. FUMIGACIONES.	45,000.00	06-034-2015-FONDEN-APIN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	9,821.84	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
7	ARMERÍA	LOS REYES	RAZA DE BRONCE	06DPR0102O	TALA, DESENRAICE Y RETIRO DE ÁRBOLES	15,000.00	06-034-2015-FONDEN-APIN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	8,169.33	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$8,169.33	$8,169.33	OBRA TERMINADA
8	COMALA	LOS COLOMOS	BASILIO VADILLO	06DPR0138C	RETIRO DE ÁRBOLES Y CERCO DAÑADO (12 ML). REPOSICIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN.	30,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	10,552.50	23/11/15	27/11/15	5	100%	100%	100%	$42,331.00	$6,168.32	$6,168.32	OBRA TERMINADA
9	COQUIMATLÁN	LA ESPERANZA	JESÚS ALCARAZ RODRÍGUEZ	06DTV0014T	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ÁREAS VERDES, DREN PLUVIAL, REGISTROS Y PISOS. RETIRO DE TECHUMBRE EN ÁREA DE DESAYUNADORES.	30,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	21,014.40	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
10	COQUIMATLÁN	JALA	NIÑOS HEROES	06DTV0005L	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS Y LIMPIEZA GRUEZA, DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE REGISTROS ELÉCTRICOS.	50,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	14,516.99	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
11	COQUIMATLÁN	JALA	5 DE MAYO	06DPR0267X	TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOLES	30,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	13,340.48	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$7,660.78	$7,660.78	OBRA TERMINADA
12	COQUIMATLÁN	LA ESPERANZA	JOSÉ MARÍA MORELOS	06DPR0092Y	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS Y LIMPIEZAS.	10,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	9,656.83	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
13	CUAUHTÉMOC	QUESERÍA	HUGO RAMÍREZ MIRANDA	06DJN0181A	RETIRO DE RAMAS Y LIMPIEZA GRUEZA	5,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	4,823.07	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
14	IXTLAHUACÁN	CENTRO	CUAUHTÉMOC	06DST0009U	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA, TALA Y DESENRAICE DE ÁRBOLES CAIDOS, RETIRO DE RAMAS Y LIMPIEZA.	170,000.00	06-034-2015-FONDEN-APIN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	13,269.52	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$9,725.52	$9,725.52	OBRA TERMINADA
15	MANZANILLO	SALAGUA	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	06DPR0048K	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	47,893.52	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$47,893.52	$47,893.52	OBRA TERMINADA
16	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	JOSÉ SANTOS VALDÉS	06DPR0036F	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	40,910.31	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$1,132.90	$1,132.90	OBRA TERMINADA
17	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	FERNANDO MORENO PEÑA	06DES0024U	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	40,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	29,336.24	23/11/15	05/12/15	13	100%	20%	100%	$42,331.00	$11,942.95	$11,942.95	OBRA TERMINADA
18	MANZANILLO	SAN PEDRITO	CRISTÓBAL COLÓN	06DPR0083Q	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS Y LIMPIEZA GRUEZA, FUMIGACIONES	15,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	14,943.73	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$12,564.61	$12,564.61	OBRA TERMINADA

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
19	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	INDEPENDENCIA	06DJN0098B	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-035-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	47,224.34	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$47,224.34	$47,224.34	OBRA TERMINADA
20	MANZANILLO	SANTIAGO	ANGEL ANTE	06DPR0152W	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS, LIMPIEZA GRUEZA Y FUMIGACIONES	25,000.00	06-035-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	24,962.12	23/11/15	25/11/15	3	100%	100%	100%	$42,331.00	$7,943.36	$7,943.36	OBRA TERMINADA
21	MANZANILLO	EJIDO EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	06DPR0121C	DESENRAICE Y RETIRO DE ÁRBOLES CAISOS Y LIMPIEZA GRUEZA	50,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	23,423.60	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$10,206.28	$10,206.28	OBRA TERMINADA
22	MANZANILLO	MANZANILLO	GUILLERMO URIBE BAZAN	06DST0004Z	RETIRO DE LÁMINAS	15,000.00	06-035-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	1,049.41	23/11/15	25/11/15	3							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
23	MANZANILLO	LA CENTRAL	ENRIQUE PACHECO AGUILAR	06DTV0007J	LIMPIEZA GRUEZA Y DESAZOLVES DE ÁREAS VERDES, RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS, FUMIGACIONES, BOMBEO DE AGUA ESTANCADA	85,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	83,393.76	23/11/15	10/12/15	18							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
24	MANZANILLO	EL CHARCO	LA PAZ	06DPR0118P	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS Y LIMPIEZA	30,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	22,313.16	23/11/15	05/12/15	13							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
25	MANZANILLO	EL CHARCO	BALBINO DÁVALOS	06DTV0019O	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS Y LIMPIEZA	30,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	27,715.20	23/11/15	05/12/15	13							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
26	MANZANILLO	COL. PADRE HIDALGO	PADRE HIDALGO	06DPR0193W	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-035-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	82,713.41	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$82,713.41	$82,713.41	OBRA TERMINADA
27	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	PABLO REYES ÁVALOS	06DPR0295T	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-035-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	75,452.23	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$51,473.85	$51,473.85	OBRA TERMINADA
28	MANZANILLO	EL COLOMO	HOMOBONO LLAMAS	06DST0030X	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS Y LIMPIEZA	50,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	40,009.00	23/11/15	05/12/15	13	100%	20%	100%	$42,331.00	$40,009.00	$40,009.00	OBRA TERMINADA
29	MANZANILLO	EL COLOMO	5 DE MAYO	06DPR0300O	RETIRO DE ÁRBOLES Y LIMPIEZA, REHABILITACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN (20.00 ML)	50,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	39,708.20	23/11/15	05/12/15	13	100%	20%	100%	$42,331.00	$39,708.20	$39,708.20	OBRA TERMINADA
30	MANZANILLO	LAS BRISAS	BASILIO VADILLO	06DPR0190Z	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-038-2015-FONDEN-APIN	AYEA CONSTRUCTORA, SA de CV	42,549.98	23/11/15	05/12/15	13							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
31	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	06DJN0026I	RETIRO DE ÁRBOLES LIMPIEZA, REHABILITACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN (20 MTS.)	50,000.00	06-038-2015-FONDEN-APIN	AYEA CONSTRUCTORA, SA de CV	7,941.64	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$7,941.64	$7,941.64	OBRA TERMINADA
32	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	06DPR0251W	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	150,000.00	06-038-2015-FONDEN-APIN	AYEA CONSTRUCTORA, SA de CV	48,350.85	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$48,350.85	$48,350.85	OBRA TERMINADA
33	MANZANILLO	LA JOYA	CLUB DE LEONES	06DPR0124Z	REPOSICIÓN DE LÁMINA PINTRO EN COCINA	60,000.00	06-035-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, SA de CV	11,353.69	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$11,353.69	$11,353.69	OBRA TERMINADA
34	MANZANILLO	EL COLOMO	JUAN ESCUTIA	06DJN0056C	RETIRO DE ÁRBOLES Y LIMPIEZA.	30,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	25,450.56	23/11/15	05/12/15	13							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
35	MANZANILLO	LEANDRO VALLE	CELSA LORENZANO VELASCO	06DPR0057S	DESAZOLVE, LIMPIEZAS Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DEL PANTEL	50,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	20,840.93	23/11/15	05/12/15	13							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
36	MANZANILLO	CENTRO	PRIMERO DE JUNIO	06DPR0195U	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	79,493.42	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$79,493.42	$79,493.42	OBRA TERMINADA
37	MANZANILLO	CENTRO	NIÑOS HÉROES	06DPR0199Q	SUMINISTRO COLOCACIÓN DE CANCELERÍA	25,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	17,372.83	23/11/15	05/12/15	13	100%	50%	100%	$42,331.00	$17,372.80	$17,372.80	OBRA TERMINADA

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
38	MANZANILLO	EL COLOMO	VENUSTIANO CARRANZA	06DPR0120D	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	58,300.68	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$58,300.68	$58,300.68	OBRA TERMINADA
39	MANZANILLO	LAS PERLAS	DIEGO RIVERA	06DES0031D	RETIRO DE ÁRBOL CAIDO Y REHABILITACIÓN DE CERCO DE LLA CICLÓN (20 MTS.)	65,000.00	06-039-2015-FONDEN-APIN	ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.	9,709.39	23/11/15	05/12/15	13	100%	50%	100%	$42,331.00	$1,357.41	$1,357.41	OBRA TERMINADA
40	MANZANILLO	EL COLOMO	J. JESÚS MEDINA CARRIZALES	06DJN0130U	RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE LÁMINA PINTRO EN PÓRTICO DE ACCESO. LIMPIEZA Y RETIRO DE RAMAS	45,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	6,274.00	23/11/15	28/11/15	6							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
41	MANZANILLO	JESÚS BARAJAS	JARDÍN DE NIÑOS (ARNOLDO OCHOA	06DJN0187V	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-039-2015-FONDEN-APIN	ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.	48,350.85	23/11/15	05/12/15	13	100%	50%	100%	$42,331.00	$44,702.64	$44,702.64	OBRA TERMINADA
42	MANZANILLO	SANTA CAROLINA	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	06DJN0214B	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-039-2015-FONDEN-APIN	ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.	40,111.40	23/11/15	05/12/15	13	100%	50%	100%	$42,331.00	$33,560.19	$33,560.19	OBRA TERMINADA
43	TECOMÁN	COL. UNIÓN	JUSTO SIERRA	06DES0007D	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-032-2015-FONDEN-APIN	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	90,331.81	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$67,063.00	$67,063.00	OBRA TERMINADA
44	VILLA DE ÁLVAREZ	SAN ISIDRO	MANUEL ÁLVAREZ	06DES0005F	RETIRO DE ÁRBOLES Y LIMPIEZAS	40,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	21,921.00	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$21,920.98	$21,920.98	OBRA TERMINADA
45	MANZANILLO	MANZANILLO	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR No.	06DCM0001R	RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA DAÑADA	130,000.00	06-039-2015-FONDEN-APIN	ARCOCUB S. DE R.L. DE C.V.	129,726.58	23/11/15	05/12/15	13	100%	50%	100%	$42,331.00	$75,973.12	$75,973.12	OBRA TERMINADA
46	MANZANILLO	MANZANILLO	JARDÍN DE NIÑOS (CIRILO CALDERÓN ÁLVAREZ)	06DJN0197B	RETIRO Y REPOSICIÓN DE MALLA SOMBRA	30,000.00	06-036-2015-FONDEN-APIN	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA de CV	30,000.00	23/11/15	05/12/15	13							SE CANCELA, LOS TRABAJOS YA HABIAN SIDO REALIZADOS
47	MANZANILLO	LA TOLVA	IGNACIO ZARAGOZA	06DPR0277D	RETIRO Y REPOSICIÓN DE MALLA SOMBRA	130,000.00	06-038-2015-FONDEN-APIN	AYEA CONSTRUCTORA, SA de CV	50,656.74	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$50,656.74	$50,656.74	OBRA TERMINADA
48	TECOMÁN	COFRADÍA DE MORELOS	JOSÉ MARÍA MORELOS	06DPR0176F	RETIRO DE ÁRBOLES CAIDOS, LIMPIEZAS, DESAZOLVES Y FUMIGACIONES.	30,000.00	06-034-2015-FONDEN-APIN	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	29,834.54	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$6,671.44	$6,671.44	OBRA TERMINADA
49	TECOMÁN	CERRO DE ORTEGA	DAMIÁN CARMONA	06DPR0222A	ACHIQUE DE AGUA, LIMPIEZAS Y FUMIGACIÓN	30,000.00	06-032-2015-FONDEN-APIN	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA de CV	29,938.83	23/11/15	28/11/15	6	100%	100%	100%	$42,331.00	$29,938.66	$29,938.66	OBRA TERMINADA
50	TECOMÁN	TECOLAPA	LINO REYES	06DPR0158Q	DESRAME Y RETIRO DE RAMAS, LIMPIEZA GRUESA, REVISIÓN Y REPARACÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	40,000.00	06-033-2015-FONDEN-APIN	PRODUCE ARQUITECTURA, SA de CV	2,869.02	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$2,869.04	$2,869.04	OBRA TERMINADA
51	MANZANILLO	MIRAVALLE	ESCUELA PRIMARIA	06DPR0291X	RETIRO DE ÁRBOLES Y LIMPIEZAS	25,000.00	06-037-2015-FONDEN-APIN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, SA de CV	23,824.92	23/11/15	05/12/15	13	100%	100%	100%	$42,331.00	$23,824.92	$23,824.92	OBRA TERMINADA
						3,367,000.00			**1,706,598.64**							**1,481,585.00**	**1,074,124.07**	**1,074,124.05**	
52	ARMERÍA	CUYUTLÁN	SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	06DJN0025J	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO	$381,590.00	06-011-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$257,585.15	14/11/16	07/01/17	55	100%	0%	100%	$257,585.15	$47,277.33	$222,263.23	OBRA TERMINADA
53	ARMERÍA	COL. EL PELILLO	SANTOS DEGOLLADO	06DPR0079D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 12,875. 42 KG EN UN ÁREA DE 640 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$1,362,459.00	06-007-2016-FONDEN	CYMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$975,367.99	14/11/16	16/01/17	64	100%	0%	100%	$975,367.99	$20,704.69	$975,367.99	OBRA TERMINADA
54	ARMERÍA	ARMERÍA	JOSÉ LEVY REHIMS	06DJN0169F	SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE 15 ML	$10,590.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$8,696.69	14/11/16	12/12/16	29	100%	0%	100%	$8,696.69	$8,696.69	$8,696.69	OBRA TERMINADA
55	COQUIMATLÁN	LOS LIMONES	LEONARDO B. GUTIÉRREZ	06DPR0315Q	SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN 30 ML	$21,183.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$17,393.39	14/11/16	12/12/16	29	100%	0%	100%	$15,056.57	$17,277.43	$17,277.43	OBRA TERMINADA

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
56	COMALA	LOS COLOMOS	BASILIO VADILLO	06DPR0138C	SUSTITUCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN 12 ML	$8,474.00													
57	COQUIMATLÁN	JALA	NIÑOS HEROES	06DTV0005L	SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON 50 ML Y MAPOSTERIA DE 1.60 M3	$53,485.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$46,466.54	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$46,466.54	$46,140.35	$46,140.35	OBRA TERMINADA
58	COQUIMATLÁN	JALA	5 DE MAYO	06DPR0267X	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A 199.68 M2 Y CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN 12 ML	$76,767.00	06-005-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA VENTURA PEÑA, S.A. DE C.V.	$56,239.25	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$56,239.25	$56,239.25	$56,239.25	OBRA TERMINADA
59	CUAUHTÉMOC	QUESERÍA	HUGO RAMÍREZ MIRANDA	06DJN0181A	SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON 40 ML	$43,170.00													
60	MANZANILLO	JESÚS BARAJAS (JARDINES DE SANTIAGO)	JARDÍN DE NIÑOS (ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ)	06DJN0187V	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 7,498.17 KG EN UN AREA DE 358 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$770,501.00	06-021-2016-FONDEN-1	CONSTRUCTORA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$655,766.32	23/02/17	24/04/17	61	100%	0%	100%	$655,766.32	$79,923.20	$655,766.32	OBRA TERMINADA
61	MANZANILLO	EL COLOMO	5 DE MAYO	06DPR0300O	DESMONTAJE, DEMOLICIÓN DE GUARNICION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA Y CONSTRUCCION DE GUARNICION 18 ML, ACARREOS PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA	$24,356.00	06-014-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$16,263.77	24/10/16	12/11/16	20	100%	0%	100%	$16,263.77	$16,263.77	$16,263.77	OBRA TERMINADA
62	TECOMÁN	COL. UNIÓN	JUSTO SIERRA	06DES0007D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 1,875.4 KG EN UNA SUPERFICIE DE 640 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$1,362,459.00	06-024-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$1,315,696.16	23/10/17	06/01/18	76	100%	5%	100%	$1,315,696.16	$285,750.65	$1,315,696.16	OBRA TERMINADA (ESTIM # 3 PENDIENTE DE PAGO)
63	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	PABLO REYES ÁVALOS	06DPR0295T	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM. Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 13,344.01 KG. EN UNA AREA DE 489.24 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	$1,284,677.00	06-021-2016-FONDEN-1	CONSTRUCTO0RA RONA DE MANZANILLO, S.A. DE C.V.	$945,627.34	16/01/17	16/03/17	60	100%	0%	100%	$945,627.34	$86,258.84	$689,194.57	OBRA TERMINADA
64	VILLA DE ÁLVAREZ	SAN ISIDRO	MANUEL ÁLVAREZ	06DES0005F	CONSTRUCCIÓN DE 7O ML DE MURO DE CONTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE 70 ML. DE MALLA CICLÓNICA Y RELLENO DE TERRENO.	$670,455.00													
65	MANZANILLO	EL COLOMO	HOMOBONO LLAMAS	06DST0030X	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 220.98 M2. DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN TECHUMBRE DE EDIFICIO "H".	$141,626.00	06-022-2016-FONDEN	IMPERQUIMIA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$136,176.37	06/02/16	13/02/16	8	100%	0%	100%	$136,176.37	$135,892.89	$135,892.89	OBRA TERMINADA
66	MANZANILLO	SANTA CAROLINA	JORGE CHÁVEZ CARRILLO	06DJN0214B	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM Y COLOC DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 12,570.96 KG. EN UNA AREA DE 364.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA PARA TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA. EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM. Y COLOC DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 984.42 KG. EN UNA AREA DE 32.80 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA PARA TECHUMBRE DE PORTICO DE ACCESO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 39.00 ML. MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. POR 2.00 MTS. DE ALTO.	$1,286,537.00	06-009-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$898,347.72	14/11/16	16/01/17	64	100%	0%	100%	$898,347.72	$116,204.07	$860,112.52	OBRA TERMINADA
67	MANZANILLO	LAS BRISAS	BASILIO VADILLO	06DPR0190Z	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN UNA AREA DE 220.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 220.00 M2 DE LONA DE PVCDE 800 GMS/M2 EN TECHUMBRE.	$143,622.00	06-002-2016-FONDEN	RQ CONSTRUCCIONES PORTUARIAS, S.A. DE C.V.	$138,095.68	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$138,095.68	$138,095.68	$138,095.68	OBRA TERMINADA
68	MANZANILLO	EL CHARCO	LA PAZ	06DPR0118P	DESMONTAJE Y SUSTITUCION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL DE 60 ML, DEMOLICION DE GUARNICION Y ACARREOS PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA	$59,248.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$35,109.59	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$35,109.59	$35,109.59	$35,109.59	OBRA TERMINADA

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
69	MANZANILLO	SAN BUENAVENTURA	PLAN DE IGUALA	06DPR0084P	SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO A 277.20 M2	$102,446.00	06-006-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$64,768.45	10/10/16	15/11/16	37	100%	0%	100%	$64,768.45	$64,768.45	$64,768.45	OBRA TERMINADA
70	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	MIGUEL HIDALGO	06DPR0251W	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO C, CON UNA SUPERFICIE DE 147.84 M2, EXCAVACIÓN, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 9,909.61 KG EN UNA SUPERFICIE DE 340 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$980,831.00	06-008-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$774,992.10	10/10/16	12/12/16	64	100%	0%	100%	$774,992.10	$472,198.89	$774,992.10	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (08/06/2017-17/06/2017) OBRA TERMINADA
71	MANZANILLO	MIRAVALLE	ESCUELA PRIMARIA	06DPR0291X	DEMOLICION DE GUARNICION, RETIRO Y SUSTITUCION DE 18 ML DE CERCO DE MALLA CICLON	$22,913.00						1							SE CANCELA
72	MANZANILLO	SANTA RITA	NICOLAS BRAVO	06DPR0082R	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIO A 324.48 M2 Y CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON 25 ML	$146,014.00	06-015-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES DE LOS PUERTOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C .V.	$97,856.86	24/10/16	12/11/16	20	100%	0%	100%	$97,856.86	$97,856.86	$97,856.86	OBRA TERMINADA
73	MANZANILLO	MANZANILLO	CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR No. 12	06DCM0001R	EXCAVACIÓN Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 10,004.37 KG EN UNA SUPERFICIE DE 384 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$963,399.00	06-004-2019-FONDEN	ARQ. ENRIQUE GABRIEL PLASCENCIA BUSTAMANTE	$963,314.00	########	########	74	100%	9%	100%		$178,363.91	$963,314.00	OBRA TERMINADA
74	MANZANILLO	EL COLOMO	JUAN ESCUTIA	06DJN0056C	RETIRO Y SUSTITUCION DE MALLA CICLON 27 ML Y DEMOLICION Y RETIRO DE GUARNICION	$33,595.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$25,238.89	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$25,238.89	$25,238.90	$25,238.90	OBRA TERMINADA
75	MANZANILLO	LEANDRO VALLE	CELSA LORENZANO VELASCO	06DPR0057S	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 42.02 ML. MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. POR 2.00 MTS. DE ALTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.00 PORTONES DE MALLA CICLÓN DE .55 X 55 MM. Y RETIRO DE 0.52 M3. DE MATERIAL PRODUCTO DE AZOLVE EN ACCESOS.	$47,107.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$35,174.89	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$35,174.89	$35,174.89	$35,174.89	OBRA TERMINADA
76	MANZANILLO	CENTRO	PRIMERO DE JUNIO	06DPR0195U	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM. Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 13,751.95 KG. EN UNA AREA DE 540.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	$1,447,723.00	06-005-2019-FONDEN	ARCOCUB, S. DE R.L. DE C.V.	$1,447,504.70	########	########	74	100%	5%	100%	$0.00	$1,447,504.70	$1,447,504.70	OBRA TERMINADA
77	MANZANILLO	EL COLOMO	VENUSTIANO CARRANZA	06DPR0120D	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 1,875.42 KG EN UN AREA DE 640 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 24, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$1,315,232.00	06-008-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$1,149,958.18	10/10/16	12/12/16	64	100%	0%	100%	$1,149,958.18	$108,428.40	$1,149,958.18	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (08/06/2017-17/06/2017) OBRA TERMINADA
78	ARMERÍA	COFRADÍA DE JUÁREZ	JESÚS GONZÁLEZ LUGO	06DST0003Z	TALA DE UN ARBOL, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE MULTYPANEL EN EDIFICIO F, CON UNA SUPERFICIE DE 312.12 M2	$540,844.00	06-002-2019-FONDEN	C. JOSEPH RAMÍREZ PÉREZ	$540,663.37	########	########	60	100%	20%	100%	$540,663.37	$540,663.37	$540,663.37	OBRA TERMINADA
79	MANZANILLO	CAMPOS	RICARDO FLORES MAGÓN	06DES0006E	RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN VOLADOS DE LOSA DE EDIFICIOS "E" Y "F" , EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 17,177.10 KG. EN UNA AREA DE 680.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA PARA TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15.00 ML. MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. POR 2.00 MTS. DE ALTO.	$1,841,230.00	06-003-2019-FONDEN	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN, S.A. DE C.V.	$1,463,149.96	########	########	74	100%	24%	100%	$1,463,149.96	$1,463,149.96	$1,463,149.96	OBRA TERMINADA

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato						Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha			Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados	Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
80	MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	06DJN0026I	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12.00 ML. MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. POR 2.00 MTS. DE ALTO.	$11,783.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$9,475.20	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$9,475.20	$9,475.20	$9,475.20	OBRA TERMINADA
81	IXTLAHUACÁN	CENTRO	CUAUHTÉMOC	06DST0009U	SUSTITUCION DE LONA AHUALADA 600 M2 Y CERCO PERIMETRAL 18 ML	$346,919.00	06-011-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$299,454.32	14/11/16	07/01/17	55	100%	0%	100%	$299,454.32	$294,925.13	$294,925.13	OBRA TERMINADA
82	MANZANILLO	SALAGUA	ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	06DPR0048K	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM Y COLOC DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 10,082.50 KG. EN UNA AREA DE 384.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA PARA TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15.00 ML. MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. POR 2.00 MTS. DE ALTO.	$989,070.00	06-009-2016-FONDEN	CYRSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$690,895.65	14/11/16	16/01/17	64	100%	0%	100%	$595,599.70	110794.29*1.16	$611,601.87	OBRA TERMINADA
83	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	JOSÉ SANTOS VALDEZ	06DPR0036F	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN UNA AREA DE 360.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 360.00 M2 DE LONA DE PVCDE 800 GMS/M2 EN TECHUMBRE.	$235,018.00	06-001-2016-FONDEN	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$225,974.83	14/11/16	12/12/16	29	100%	0%	100%	$225,974.83	$225,970.71	$225,970.71	OBRA TERMINADA
84	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO V)	FERNANDO MORENO PEÑA	06DES0024U	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM Y COLOC DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 4,165.26 KG. EN UNA AREA DE 156.49 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO	$447,421.00	06-023-2016-FONDEN	INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.A. DE C.V.	$354,588.28	02/05/17	31/05/17	30	100%	0%	100%	$354,588.28	$250,187.98	$250,187.88	OBRA TERMINADA
85	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO III)	ROSARIO CASTELLANOS	06DJN0170V	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN UNA AREA DE 360.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 280.00 M2 DE LONA DE PVCDE 800 GMS/M2 EN TECHUMBRE.	$182,792.00	06-006-2016-FONDEN	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGERNIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	$163,612.39	10/10/16	15/11/16	37	100%	0%	100%	$163,612.39	$113,747.84	$113,747.84	OBRA TERMINADA
86	MANZANILLO	VALLE DE LAS GARZAS (BARRIO II)	HILDA CEBALLOS LLERENAS	06DJN0208R	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN UNA AREA DE 357.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 357.00 M2 DE LONA DE PVCDE 800 GMS/M2 EN TECHUMBRE.	$226,208.00	06-004-2016-FONDEN	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEÓN DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$203,073.00	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$203,073.00	$203,073.00	$203,073.00	OBRA TERMINADA
87	MANZANILLO	COL. 16 DE SEPTIEMBRE	INDEPENDENCIA	06DJN0098B	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM. Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 10,004.37 KG. EN UNA AREA DE 384.00 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	$963,397.00	06-012-2016-FONDEN	INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIONES NAGOVI, S.A. DE C.V.	$777,052.31	17/10/16	10/12/16	55	100%	0%	100%	$777,052.31	$291,330.28	$658,329.92	OBRA TERMINADA
88	MANZANILLO	SANTIAGO	ANGEL ANTE	06DPR0152W	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 42.00 ML. MALLA CICLÓN DE 55 X 55 MM. POR 2.00 MTS. DE ALTO.	$23,942.00	06-003-2016-FONDEN-1	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$23,941.99	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$23,941.99	$23,941.99	$23,941.99	OBRA TERMINADA
89	MANZANILLO	EL CHARCO	BALBINO DÁVALOS	06DTV0019O	DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL DE 108.85 ML, DEMOLICIÓN DE GUARNICION Y ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA	$107,940.00	06-003-2016-FONDEN	LIC. RUBÉN VALENCIA DE LA MORA	$64,132.28	03/10/16	31/10/16	29	100%	0%	100%	$64,132.28	$64,132.28	$64,132.28	OBRA TERMINADA
90	MANZANILLO	COL. PADRE HIDALGO	PADRE HIDALGO	06DPR0193W	RETIRO Y SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN 696.96 M2 EN EDIFICIOS A Y B , EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 14,737.69 KG EN UN AREA DE 640 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 24 EN UN AREA DE 640 M2, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$1,888,793.00	06-010-2016-FONDEN-1	ING. LUIS GILBERTO DE NIZ GONZÁLEZ	$1,480,115.29	13/10/16	15/12/16	64	100%	0%	100%	$1,480,115.29	$210,117.78	$1,480,115.29	CONVENIO DE AMPLIACIÓN (07/06/2017-14/06/2017) OBRA TERMINADA
91	MANZANILLO	LA CENTRAL	ENRIQUE PACHECO AGUILAR	06DTV0007J	REUBICACION DE EDIFICIO A QUE INCLUYE DIRECCIÓN, 2 BODEGAS, Y LABORATORIO DE TALLER CON UNA SUPERFICIE DE 211 M2. EDIFICIO "B" QUE CONTIENE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS CON UNA SUPERFICIE DE 277.20 M2. EDIFICIO "C" QUE CONTIENE 4 AULAS DIDACTICAS CON UNA SUPERFICIE DE 277.20 M2 Y OBRA EXTERIOR (CANCHA DE USO MULTIPLE	$14,436,889.00	06-006-2019-FONDEN 06-006-2019-FONDEN-1	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$13,697,294.70	########	########	366	100%	8%	100%	$13,697,294.70	$1,057,600.07	$13,697,294.71	OBRA TERMINADA

No. Prog.	Datos del plantel				Acciones de Restauración	Monto Autorizado (Inc. Ind., Ajustes de costos, Gastos de Op. e Iva)	Contrato							Avance						Observaciones
	Ubicación		Nombre	C.C.T.			Número	Contratista	Importe con IVA	Fecha				Físico			Financiero			
	Municipio	Localidad								Inicio	Término	Días programados		Programado Porcentual Original	Ejercido Periodo %	Real Acumulado	Original	Ejercido Periodo	Real Acumulado	
92	MANZANILLO	SANTIAGO	SUSANA ORTIZ SILVA	06DJN0029F	EXCAVACIÓN , DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN , SUM Y COLOC DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 4,094.12 KG. EN UNA AREA DE 89.60 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN . DE LAMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA PARA TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA.	$200,067.00	06-009-2019-FONDEN	ARQ. JESUS AGUSTIN VARGAS VARGAS	$200,066.43	########	########	26			100%	$200,066.43	$200,066.43	$200,066.43	OBRA TERMINADA
93	MANZANILLO	LA TOLVA	IGNACIO ZARAGOZA	06DPR0277O	EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CIMENTACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 9,713.48 KG EN UNA SUPERFICIE DE 238 M2 , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 26, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	$869,279.00	06-001-2019-FONDEN	ARQ. J. JESÙS NAVARRO ÀNGEL	$773,638.00	########	########	60	100%	25%	100%	$773,638.00	$773,638.00	$773,638.00	ENTREGA DEL ANTICIPO: 11/03/19 (35 dias naturales) (OBRA TERMINADA)
						36,072,051.00			**31,028,768.01**								**28,520,316.56**	**9,241,389.45**	**30,341,238.08**	
MOBILIARIO Y EQUIPO																				
94	MANZANILLO	LA CENTRAL	ENRIQUE PACHECO AGUILAR	06DTV0007J	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,044,000.00	ADQ-06-001-2019-FONDEN	INDUSTRIAS MIRANDA, S.A. DE C.V.	$148,375.60	26/08/19	24/10/19	60	100%	100%	100%	$148,375.60	$148,375.60	$148,375.60	
							ADQ-06-002-2019-FONDEN	OFITEC TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	$727,444.31	26/08/19	24/10/19	60	100%	100%	100%	$727,444.31	$727,444.31	$727,444.31	
							ADQ-06-003-2019-FONDEN	C. TANIA ÁLVAREZ MARTÍNEZ	$168,180.09	04/10/19	17/10/19	14	100%	100%	100%	$168,180.09	$168,180.09	$168,180.09	
						1,044,000.00			**1,044,000.00**								**1,044,000.00**	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**	
					GASTOS DE OPERACIÓN	721,441.00			$543,263.16								$543,263.16	$543,263.16	$543,263.16	
35	COLIMA	COLIMA	GASTOS DE SUPERVISIÓN CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA.- TRABAJOS DE SUPERVISION EN LAS OBRAS DEL PROGRAMA FONDEN 2019 (DAÑOS POR EL HURACAN PATRICIA)			$721,441.00	PS-06-001-2019-FONDEN	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	$345,783.66	07/03/19	11/10/19	219	100%	100%	100%	$345,783.66	$356,256.52	$356,256.52	OBRA TERMINADA
					T O T A L E S :	**41,372,097.82**			**34,668,413.47**				**100%**	**3%**	**100%**	**31,934,948.38**	**12,259,033.20**	**33,358,881.81**	

ING. EDUARDO GUTIÉRREZ NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN
DE OBRA DEL INIFED