MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

APARTADO ____ **APAUR**

Fecha : **31/12/21**

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	ID ACCIÓN:

Descripción de la Obra

ESCUELA DEL AGUA
IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA ESCUELA DEL AGUA, PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES

Fecha de Inicio de la Obra :	16/04/21	Fecha Terminación de la Obra :	30/11/21

Coordenadas Geograficas de la Obras (Google Earth)	19.241833, -103.711566

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					Avance Físico (%)
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	

EXPEDIENTE

No. CompraNet	NO APLICA		Tipo de Contratación	CONVENIO DE COLABORACION ESPECIFICO	
Fecha de Publicación		Fecha Presenta Propuestas		Fecha Fallo	16/04/2021
Fecha Inicio Contrato	16/04/2021		Fecha Termino Contrato	30/11/2021	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Suma
500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.29%	14.29%	14.30%	0.00%	100.00%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
				$ 428,500.00			$ 428,500.00		$ 143,000.00	$ 1,000,000.00

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo		
Abril		
Mayo	14.28%	1° CURSO
Junio	14.28%	2° CURSO
Julio	14.28%	3° CURSO
Agosto	14.28%	4°. CURSO
Sept.	14.29%	5° CURSO
Octubre	14.29%	6° CURSO
Noviembre	14.30%	7° CURSO
Diciembre		
Total Acumulado	**100.00%**	CONCLUIDO

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ -	$ -
$ 428,500.00	$ 428,500.00
$ -	$ -
$ 428,500.00	$ -
$ -	$ -
$ 143,000.00	$ 71,500.00
$ 1,000,000.00	**$ 500,000.00**

Fotografias de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Marzo	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*
Abril	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*
Mayo	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*
Junio	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*
Julio	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*
Agosto	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*
Sept.	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*
Octubre	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*
Noviembre	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*
Diciembre	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*

CONAGUA DIRECCIÓN LOCAL COLIMA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
06 ENE. 2022
RECIBIDO
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
Martin R. 13:20

Elaboró:

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
ENCARGADO DEL DESPACHO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CEAC

Vo. Bo.

C. NARCISO ARIAS FIGUEROA
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA DIRECCION GENERAL DE LA CEAC

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

APARTADO ____ **APAUR**

Fecha : **30/09/2021**

FS-PROAGUA-01

Datos requeridos

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:	ID ACCIÓN:

Descripción de la Obra

ESCUELA DEL AGUA
IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LA ESCUELA DEL AGUA, PARA EL PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES

Fecha de Inicio de la Obra :	16/04/21	Fecha Terminación de la Obra :	30/11/21

Coordenadas Geograficas de la Obras (Google Earth)	19.241833, -103.711566

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida					
Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Avance Físico (%)

EXPEDIENTE

No. CompraNet	NO APLICA		Tipo de Contratación	CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECIFICO	
Fecha de Publicación		Fecha Presenta Propuestas		Fecha Fallo	16/04/2021
Fecha Inicio Contrato	16/04/2021		Fecha Termino Contrato	30/11/2021	

Inversión CONTRATADA

Federal	Estado	Municipio	Org. Operador	Otros	Suma
500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

Avance Físico Mensual PROGRAMADO (%)

Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		14.28%	14.28%	14.28%	14.28%	14.29%	14.29%	14.30%	0.00%	100.00%

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
				$ 428,500.00			$ 428,500.00		$ 143,000.00	$ 1,000,000.00

Avance Físico Real en el MES (%)

MES	FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
Marzo		
Abril		
Mayo	14.28%	1ER CURSO
Junio	14.28%	2o. CURSO
Julio	14.28%	3ER CURSO
Agosto	14.28%	4o. CURSO, PRIMERA ESTIMACION PAGADA
Sept.	14.29%	5 CURSOS de 7
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
Total Acumulado	**71.41%**	

Avance Financiero Real en el MES (Pesos)

INVERSIÓN TOTAL	INVERSIÓN FEDERAL
$ -	$ -
$ 428,500.00	$ 428,500.00
$ 428,500.00	**$ 428,500.00**

Fotografias de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Marzo	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*
Abril	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*
Mayo	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*
Junio	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*
Julio	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*
Agosto	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*
Sept.	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*
Octubre	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*
Noviembre	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*
Diciembre	*Subir en el SISBA Fotografía (1) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (2) con fecha*	*Subir en el SISBA Fotografía (3) con fecha*

CONAGUA DIRECCIÓN LOCAL COLIMA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
01:52 p.m.
29 SEP 2021
Sin anexos.
RECIBIDO
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

Elaboró:

ING. LUIS SALAZARA AVIÑA
SUPERVISOR DE OBRAS Y PROYECTOS EN LA CEAC

Vo. Bo.

ING. JAIME GONZÁLEZ AVALOS
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

CONAGUA DIRECCIÓN LOCAL COLIMA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
01:32 p.m.
29 SEP. 2021
Sin anexos
RECIBIDO
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
LOCALIDADES URBANAS

ESTADO : COLIMA
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NUM.01/2021
DIRECCIÓN LOCAL COLIMA
ENTIDAD EJECUTORA: VARIOS

AVANCE DE EJERCICIO 2021

1° ANEXO DE EJECUCIÓN

FECHA: 30/09/2021

No.	Nombre del Organismo Operador/ Ejecutor	Componente	Nombre y descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		%		Inversión						Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal		Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
	CEAC	Agua Pot./ Mejoramiento de eficiencia	CAPACITACIÓN DE LA ESCUELA DEL AGUA	060010001 060020001 060030001 060040001 060050001 060060001 060070001 060080001 060090001 060100001	Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, Villa de Álvarez	Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, Villa de Álvarez	IT	2021	30-09-21	1,000,000.00	500,000.00	0	0	100.00%	Autorizado	**1,000,000.00**	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	-	Capacitaciones	100	70
														100.00%	Licitado	**1,000,000.00**	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	-			
														100.00%	Contratado	**1,000,000.00**	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	-			
														71.43%	Fisico	**714,300.00**	357,150.00	357,150.00	0.00	0.00	-			
														42.85%	Financiero	**428,500.00**	428,500.00	0.00	0.00	0.00	-			
	SEIDUR	Agua Pot./ Mejoramiento de eficiencia	ESTUDIO DE EFICIENCIA Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO ORIENTADO A LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS PARA LA CIAPACOV, EN EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ	060020001	COLIMA	COLIMA	IT	2021	30-09-21					0.00%	Autorizado	**1,545,120.00**	618,048.00	927,072.00	0.00	0.00	-	Habitantes Mejorados	-	-
				060100001	VILLA DE ÁLVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ								0.00%	Licitado	**ACCION CANCELADA**					-			
														0.00%	Contratado						-			
														0.00%	Fisico						-			
														0.00%	Financiero						-			
	SEIDUR	Agua Pot./ Obra Mejorada	PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN "EL TRAPICHE", CUAUHTÉMOC, COLIMA.	'060050023	CUAUHTÉMOC	EL TRAPICHE	IT	2021	30-09-21	0.00	0.00	0	0	100.00%	Autorizado	**2,940,000.00**	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	-	Habitantes Mejorados	2,851	-
														0.00%	Licitado	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00%	Contratado	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00%	Fisico	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00%	Financiero	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
	SEIDUR	Agua Pot./ Obra Mejorada	EQUIPAMIENTO, CASETA DE CLORACIÓN, ELECTRIFICACIÓN, MURO PERIMETRAL Y TANQUE ELEVADO PARA LA COLONIA MONTELLANO II EN LA CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.	060100001	VILLA DE ÁLVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	IT	2021	30-09-21	0.00	0.00	0	0	100.00%	Autorizado	**5,175,718.44**	2,070,287.37	0.00	0.00	3,105,431.07	-	Habitantes Mejorados	14,104	-
														0.00%	Licitado	**LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, APERTURA DE PROPOSICIONES 08 DE OCTUBRE DE 2021**					-			
														0.00%	Contratado						-			
														0.00%	Fisico	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00%	Financiero	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
	SEIDUR	Agua Pot./ Obra Mejorada	**GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA SEIDUR**											100%	Autorizado	**243,471.55**	106,208.62	44,100.00	0.00	93,162.93	-			
														0.00%	Licitado	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00%	Contratado	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00%	Fisico	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00%	Financiero	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
	SEIDUR	ATENCION SOCIAL/PARTICIPACION COMUNITARIA	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	060070001	CUAUHTÉMOC Y VILLA DE ÁLVAREZ	EL TRAPICHE Y CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	IT	2021	30-09-21	0.00	0.00	0	0	100%	Autorizado	**60,000.00**	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	-			
														0.00%	Licitado	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00%	Contratado	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00%	Fisico	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00%	Financiero	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
	SEIDUR		**SUBTOTALES SEIDUR**											100%	Autorizado	**9,359,189.99**	**4,146,495.99**	**2,014,100.00**	**0.00**	**3,198,594.00**	-			
														0.00%	Licitado	**1,000,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	-			
														0.00%	Contratado	**1,000,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	-			
														0.00%	Fisico	**714,300.00**	**357,150.00**	**357,150.00**	**0.00**	**0.00**	-			
														0.00%	Financiero	**428,500.00**	**428,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**				
	CAPDAM	Alcantarillado/ Obra mejorada	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE 12" DEL ARROYO EL JABALÍ DESDE CALLE ROSITA AL VIRES HASTA EL ARROYO DEL MAR.	060070001	MANZANILLO	MANZANILLO	IT	2021	30-09-21	1,092,308.71	202,256.16	0	0	100%	Autorizado	**1,310,608.01**	242,677.00	0.00	1,067,931.01	0.00	-	Habitantes Mejorados	4,588	
														0%	Licitado	**1,092,308.71**	202,256.16	0.00	890,052.55	0.00	-			
														0.00%	Contratado	**1,092,308.71**	202,256.16	0.00	890,052.55	0.00	-			
														51.00%	Fisico	**557,077.44**	103,150.51	0.00	453,926.93	0.00	-			
														30.00%	Financiero	**327,692.61**	**60,676.85**	0.00	**267,015.76**	0.00	-			
	CAPDAM		**GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA CAPDAM**											100%	Autorizado	**39,318.24**	7,280.31	0.00	32,037.93	0.00	-			
														0%	Licitado	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00%	Contratado	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00%	Fisico	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00%	Financiero	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
	CAPDAM-CEAC	ATENCION SOCIAL/PARTICIPACION COMUNITARIA	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	060070001	MANZANILLO	MANZANILLO	IT	2021	30-09-21	0.00	0.00	0	0	100%	Autorizado	**30,000.00**	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	-			
														0%	Licitado	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00%	Contratado	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00%	Fisico	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00%	Financiero	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
			SUBTOTALES CAPDAM											100%	Autorizado	**1,379,926.25**	**264,957.31**	**10,000.00**	**1,104,968.94**	**0.00**	-			
														0.00%	Licitado	**1,092,308.71**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00%	Contratado	**1,092,308.71**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														51.00%	Fisico	**557,077.44**	0.00	0.00	0.00	0.00	-			

ESTADO : COLIMA
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NUM.01/2021
DIRECCIÓN LOCAL COLIMA
ENTIDAD EJECUTORA: VARIOS

AVANCE DE EJERCICIO 2021

1° ANEXO DE EJECUCIÓN

FECHA: 30/09/2021

No.	Nombre del Organismo Operador/ Ejecutor	Componente	Nombre y descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		%	Inversión							Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal		Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
														30.00%	Financiero	327,692.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-			

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

CANTIDAD TOTAL DE OBRAS O ACCIONES : 04

ANEXO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO

Radicación de Recursos Federales		
No.	Fecha	Importe
1	23-06-21	120,531.00
2	23-06-21	438,593.10
3	30-07-21	257,454.31
4		
5		
6		
7		
SUMA		816,578.41

ACCIONES	100%	Autorizado	10,426,326.45	4,282,964.37	1,970,000.00	1,067,931.01	3,105,431.07	-
	20%	Licitado	2,092,308.71	702,256.16	500,000.00	890,052.55	0.00	-
	20.07%	Contratado	2,092,308.71	702,256.16	500,000.00	890,052.55	0.00	-
	60.76%	Fisico	1,271,377.44	460,300.51	357,150.00	453,926.93	0.00	-
	36.14%	Financiero	756,192.61	489,176.85	0.00	267,015.76	0.00	-
GASTOS DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	100%	Autorizado	90,000.00	45,000.00	40,000.00	5,000.00	0.00	-
	0.00%	Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	0.00%	Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	0.00%	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	0.00%	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA	100%	Autorizado	282,789.79	113,488.93	44,100.00	32,037.93	93,162.93	-
	0%	Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	0.00%	Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	0.00%	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	0.00%	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTALES	100%	Autorizado	10,799,116.24	4,441,453.30	2,054,100.00	1,104,968.94	3,198,594.00	-
	19.37%	Licitado	2,092,308.71	702,256.16	500,000.00	890,052.55	0.00	-
	22.61%	Contratado	2,092,308.71	702,256.16	500,000.00	890,052.55	0.00	-
	60.76%	Fisico	1,271,377.44	460,300.51	357,150.00	453,926.93	0.00	-
	36.14%	Financiero	756,192.61	489,176.85	0.00	267,015.76	0.00	-

NOTA: LOS AVANCES FIS-FIN, ESTAN REFERIDOS A LOS MONTOS CONTRATADOS

Elaboró
SUPERVISOR DE OBRAS Y PROYECTOS EN LA CEAC

ING. LUIS SALAZAR AVIÑA

DIRECTOR GENERAL DE LA CEAC

ING. JAIME GONZALEZ AVALOS

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
LOCALIDADES URBANAS

CONAGUA DIRECCIÓN LOCAL COLIMA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
09:02 a.m.
04 NOV. 2021
Sin anexos
RECIBIDO
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

ESTADO : COLIMA
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NUM.01/2021
DIRECCIÓN LOCAL COLIMA
ENTIDAD EJECUTORA: VARIOS

AVANCE DE EJERCICIO 2021

1° ANEXO DE EJECUCIÓN

FECHA 31/10/2021

No.	Nombre del Organismo Operador/ Ejecutor	Componente	Nombre y descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Avance	Suma	Inversión Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal								Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada
	CEAC	Agua Pot./ Mejoramiento de eficiencia	CAPACITACIÓN DE LA ESCUELA DEL AGUA	060010001 060020001 060030001 060040001 060050001 060060001 060070001 060080001 060090001 060100001	Armeria, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, Villa de Álvarez	Armeria, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, Villa de Álvarez	IT	2021	31-10-21	1,000,000.00	500,000.00	0	0	100.00% Autorizado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	-	Capacitaciones	100	70
														100.00% Licitado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	-			
														100.00% Contratado	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	-			
														85.70% Fisico	857,000.00	428,500.00	428,500.00	0.00	0.00	-			
														85.70% Financiero	857,000.00	428,500.00	428,500.00	0.00	0.00	-			
	SEIDUR	Agua Pot./ Mejoramiento de eficiencia	ESTUDIO DE EFICIENCIA Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO ORIENTADO A LA REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS PARA LA CIAPACOV, EN EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ	060020001	COLIMA	COLIMA	IT	2021	31-10-21					0.00% Autorizado	1,545,120.00	618,048.00	927,072.00	0.00	0.00	-	Habitantes Mejorados	-	-
				060100001	VILLA DE ÁLVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ								0.00% Licitado	ACCION CANCELADA					-			
														0.00% Contratado						-			
														0.00% Fisico						-			
														0.00% Financiero						-			
	SEIDUR	Agua Pot./ Obra Mejorada	PERFORACIÓN Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN "EL TRAPICHE", CUAUHTÉMOC, COLIMA.	'060050023	CUAUHTÉMOC	EL TRAPICHE	IT	2021	31-10-21	0.00	0.00	0	0	100.00% Autorizado	2,940,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	-	Habitantes Mejorados	2,851	-
														0.00% Licitado	ACCION CANCELADA					-			
														0.00% Contratado						-			
														0.00% Fisico						-			
														0.00% Financiero						-			
	SEIDUR	Agua Pot./ Obra Mejorada	EQUIPAMIENTO, CASETA DE CLORACIÓN, ELECTRIFICACIÓN, MURO PERIMETRAL Y TANQUE ELEVADO PARA LA COLONIA MONTELLANO II EN LA CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA.	060100001	VILLA DE ÁLVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	IT	2021	31-10-21	5,173,869.22	2,069,547.69	0	0	100.00% Autorizado	5,175,718.44	2,070,287.37	0.00	0.00	3,105,431.07	-	Habitantes Mejorados	14,104	-
														0.00% Licitado	5,173,869.22	2,069,547.69	0.00	0.00	3,104,321.53	-			
														99.96% Contratado	5,173,869.22	2,069,547.69	0.00	0.00	3,104,321.53	-			
														0.00% Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00% Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
	SEIDUR	Agua Pot./ Obra Mejorada	**GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA SEIDUR**											100% Autorizado	243,471.55	106,208.62	44,100.00	0.00	93,162.93	-			
														0.00% Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00% Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00% Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00% Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
	SEIDUR	ATENCION SOCIAL/PARTICIPACION COMUNITARIA	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	060070001	CUAUHTÉMOC Y VILLA DE ÁLVAREZ	EL TRAPICHE Y CIUDAD DE VILLA DE ÁLVAREZ	IT	2021	31-10-21	0.00	0.00	0	0	100% Autorizado	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	-			
														0.00% Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00% Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														10.00% Fisico	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	-			
														0.00% Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
	SEIDUR		**SUBTOTALES SEIDUR**											100% Autorizado	9,359,189.99	4,146,495.99	2,014,100.00	0.00	3,198,594.00	-			
														0.00% Licitado	6,173,869.22	2,569,547.69	500,000.00	0.00	3,104,321.53	-			
														0.00% Contratado	6,173,869.22	2,569,547.69	500,000.00	0.00	3,104,321.53	-			
														0.00% Fisico	863,000.00	431,500.00	431,500.00	0.00	0.00	-			
														0.00% Financiero	857,000.00	428,500.00	428,500.00	0.00	0.00	-			
	CAPDAM	Alcantarillado/ Obra mejorada	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE 12" DEL ARROYO EL JABALÍ DESDE CALLE ROSITA ALVIRES HASTA EL ARROYO DEL MAR	060070001	MANZANILLO	MANZANILLO	IT	2021	31-10-21	1,092,308.71	202,256.16	0	0	100% Autorizado	1,310,608.01	242,677.00	0.00	1,067,931.01	0.00	-	Habitantes Mejorados	4,588	
														0% Licitado	1,092,308.71	202,256.16	0.00	890,052.55	0.00	-			
														0.00% Contratado	1,092,308.71	202,256.16	0.00	890,052.55	0.00	-			
														93.00% Fisico	1,015,847.10	188,097.99	0.00	827,749.11	0.00	-			
														30.00% Financiero	327,692.61	60,676.85	0.00	267,015.76	0.00	-			
	CAPDAM		**GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA CAPDAM**											100% Autorizado	39,318.24	7,280.31	0.00	32,037.93	0.00	-			
														0% Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00% Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00% Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00% Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
	CAPDAM-CEAC	ATENCION SOCIAL/PARTICIPACION COMUNITARIA	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	060070001	MANZANILLO	MANZANILLO	IT	2021	31-10-21	0.00	0.00	0	0	100% Autorizado	30,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	-			
														0% Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														0.00% Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
														15.00% Fisico	4,500.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	-			
														0.00% Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
			SUBTOTALES CAPDAM											100% Autorizado	1,379,926.25	284,957.31	10,000.00	1,104,968.94	0.00	-			
														0.00% Licitado	1,092,308.71	202,256.16	0.00	890,052.55	0.00	-			
														0.00% Contratado	1,092,308.71	202,256.16	0.00	890,052.55	0.00	-			
														93.41% Fisico	1,020,347.10	190,347.99	0.00	829,999.11	0.00	-			
														30.00% Financiero	327,692.61	60,676.85	0.00	267,015.76	0.00	-			

ESTADO : COLIMA
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 06 - 01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NUM.01/2021
DIRECCIÓN LOCAL COLIMA
ENTIDAD EJECUTORA: VARIOS

AVANCE DE EJERCICIO 2021

1° ANEXO DE EJECUCIÓN

FECHA: 31/10/2021

No	Nombre del Organismo Operador/ Ejecutor	Componente	Nombre y descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		%	Inversión							Metas por Indicador		
				Clave de INEGI (9) Dígitos	Municipio	Localidad				Total	Federal	Total	Federal		Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACIÓN	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

CANTIDAD TOTAL DE OBRAS O ACCIONES : 04

ANEXO DE EJECUCIÓN MODIFICATORIO

Radicación de Recursos Federales		
No.	Fecha	Importe
1	23-06-21	120,531.00
2	23-06-21	438,593.10
3	30-07-21	257,454.31
4	29-10-21	1,551,847.99
5	29-10-21	558,923.90
6		
7		
SUMA		2,927,350.30

ACCIONES	100%	Autorizado	10,426,326.45	4,282,964.37	1,970,000.00	1,067,931.01	3,105,431.07	-
	70%	Licitado	7,266,177.93	2,771,803.85	500,000.00	890,052.55	3,104,321.53	-
	69.69%	Contratado	7,266,177.93	2,771,803.85	500,000.00	890,052.55	3,104,321.53	-
	25.77%	Fisico	1,872,847.10	616,597.99	428,500.00	827,749.11	0.00	-
	16.30%	Financiero	1,184,692.61	489,176.85	428,500.00	267,015.76	0.00	-
GASTOS DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	100%	Autorizado	90,000.00	45,000.00	40,000.00	5,000.00	0.00	-
	0.00%	Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	0.00%	Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	0.00%	Fisico	10,500.00	5,250.00	3,000.00	2,250.00	0.00	-
	0.00%	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA	100%	Autorizado	282,789.79	113,488.93	44,100.00	32,037.93	93,162.93	-
	0%	Licitado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	0.00%	Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	0.00%	Fisico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	0.00%	Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTALES	100%	Autorizado	10,799,116.24	4,441,453.30	2,054,100.00	1,104,968.94	3,198,594.00	-
	67.28%	Licitado	7,266,177.93	2,771,803.85	500,000.00	890,052.55	3,104,321.53	-
	78.52%	Contratado	7,266,177.93	2,771,803.85	500,000.00	890,052.55	3,104,321.53	-
	25.92%	Fisico	1,883,347.10	621,847.99	431,500.00	829,999.11	0.00	-
	16.30%	Financiero	1,184,692.61	489,176.85	428,500.00	267,015.76	0.00	-

NOTA: LOS AVANCES FIS-FIN, ESTAN REFERIDOS A LOS MONTOS CONTRATADOS

Elaboró
SUPERVISOR DE OBRAS Y PROYECTOS EN LA CEAC

ING. LUIS SALAZAR AVIÑA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CEAC

ING. JAIME GONZALEZ AVALOS

MEDIO AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

PROAGUA - ACCIONES DE DESINFECCION DE AGUA 2021

Formato F1. INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

MES	ESTADO	CLAVE ACCIÓN	ANEXO TÉCNICO Original (X) Modificatorio ( )					AVANCE EN EL MES								AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA							
			METAS		MONTO DE INVERSION (Pesos)			FISICO		FINANCIERO						FISICO		FINANCIERO					
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO	
										FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24
Diciembre	Colima	EQ3	Equipo	8.00	64,000.00	64,000.00	128,000.00	0.0	0.0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	63,800.00	63,800.00	64,000.00	64,000.00	63,800.00	63,800.00
Diciembre	Colima	AAG	Frasco	2,000.00	15,500.00	15,500.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	14,732.00	14,732.00	15,500.00	15,500.00	14,732.00	14,732.00
Diciembre	Colima	AHC	Kilogramo	1,080.00	70,200.00	70,200.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1080.00	1,080.00	69,530.40	69,530.40	70,200.00	70,200.00	69,530.40	69,530.40
Diciembre	Colima	AHS	Kilogramo	75,000.00	187,500.00	187,500.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	187,050.00	187,050.00	187,500.00	187,500.00	187,050.00	187,050.00
Diciembre	Colima	OEC	Evento	1.00	674.40	674.40	1,348.80	1.00	1.00	670.22	670.22	674.40	674.40	670.22	670.22	1.00	1.00	670.22	670.22	674.40	674.40	670.22	670.22
SUMAS					**337,874.40**	**337,874.40**	**675,748.80**			**670.22**	**670.22**	**674.40**	**674.40**	**670.22**	**670.22**			**335,782.62**	**335,782.62**	**337,874.40**	**337,874.40**	**335,782.62**	**335,782.62**

OBSERVACIONES: **A la fecha se ha ejercido el 100% del recurso Federal y Estatal**

AUTORIDAD ESTATAL DE LAS ACCIONES DE DESINFECCIÓN

C. Narciso Arias Figueroa
Encargado del Despacho de la
Dirección General de la CEAC

RESPONSABLE ESTATAL DE LAS ACCIONES DE

C. Narciso Arias Figueroa
Encargado del Despacho de la
Dirección General de la CEAC

CONAGUA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DIRECCIÓN LOCAL COLIMA

06 ENE. 2022

RECIBIDO

AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

Martin R. 13:20

Equipos de Desinfección / COLIMA 2021

31 de Diciembre 2021

Num.	Municipio	Localidad	Clave ID Localidad	Margi- nación	Acción	Unidad	Cantidad		Habitantes		Gasto		P.U.		Importe Ejercido		
							Progra- mado	Realizado	a Beneficiar	Beneficiados	Progra- mado	Real	Estimado	Real	Federal	Estatal	Total
2021061	ARMERÍA	CUYUTLÁN	60010009	Medio	EQ3	Equipo	1	1	1,002	1,002	30	30	16,000.00	15950	7975	7975	15,950
2021062	COMALA	LA NOGALERA	60030057	Alto	EQ3	Equipo	1	1	390	390	1.5	1.5	16,000.00	15950	7975	7975	15,950
2021063	COQUIMATLÁN	LA ESPERANZA	60040013	Medio	EQ3	Equipo	1	1	640	640	15	15	16,000.00	15950	7975	7975	15,950
2021064	CUAUHTÉMOC	PALMILLAS	60050016	Bajo	EQ3	Equipo	1	1	791	791	10	10	16,000.00	15950	7975	7975	15,950
202106128	IXTLAHUACÁN	AGUA DE LA VIRGEN	60060003	Medio	EQ3	Equipo	1	1	156	156	8	8	16,000.00	15950	7975	7975	15,950
2021065	IXTLAHUACÁN	JILIOTUPA	60060022	Alto	EQ3	Equipo	1	1	44	44	3	3	16,000.00	15950	7975	7975	15,950
2021067	TECOMÁN	MASCOTA [BALNEARIO EL REAL]	60090203	Alto	EQ3	Equipo	1	1	65	65	5	5	16,000.00	15950	7975	7975	15,950
2021066	TECOMÁN	TECOLAPA	60090147	Medio	EQ3	Equipo	1	1	868	868	8	8	16,000.00	15950	7975	7975	15,950
Subtotal [EQ3] Reposición de Hipoclorador						**Equipo**	**8**		**3,956**	**3,956**					**63,800**	**63800**	**127,600**
						Inversión Total									63,800	63,800	127,600

Elaboró:

Lic. Jonathan Humberto Uribe Cosío
Auxiliar Jurídico

Vo.Bo.:

C. Narciso Arias Figueroa
Encargado del Despacho de la Dirección
General de la CEAC

COLIMA
Gobierno del Estado

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) ACCIONES DE DESINFECCIÓN DE AGUA
EJERCICIO 2021

COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE COLIMA

ESTADO : COLIMA

FECHA DE INFORME 31/12/2021

No. DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	METAS		ASIGNACIÓN 2021			CONTRATADO					AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO(Pagado)			
		UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
				$	$	$			$	$	$	$	$	$	%	$	$	$	%
PROAGUA :																			
ACCIONES DE DESINFECCIÓN DE AGUA																			
01/06	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	KG	75,000	375,000.00	187,500.00	187,500.00	KG	75,000	374,100.00	187,050.00	187,050.00	374,100.00	187,050.00	187,050.00	100.00%	374,100.00	187,050.00	187,050.00	100.00
02/06	HIPOCLORITO DE CALCIO 65%	KG	1,080	140,400.00	70,200.00	70,200.00	KG	1,080	139,060.80	69,530.40	69,530.40	139,060.80	69,530.40	69,530.40	100.00%	139,060.80	69,530.40	69,530.40	100.00
03/06	PLATA COLOIDAL AL 0.36%	FRASCO	2,000	31,000.00	15,500.00	15,500.00	FRASCO	2,000	29,464.00	14,732.00	14,732.00	29,464.00	14,732.00	14,732.00	100.00%	29,464.00	14,732.00	14,732.00	100.00
04/06	EQUIPOS DOSIFICADORES	EQUIPO	8	128,000.00	64,000.00	64,000.00	EQUIPO	8	127,600.00	63,800.00	63,800.00	127,600.00	63,800.00	63,800.00	100.00%	127,600.00	63,800.00	63,800.00	100.00
	0.2% Organo Estatal de Control	EVENTO	1	1,348.80	674.40	674.40	EVENTO	1	1,340.44	670.22	670.22	1,340.44	670.22	670.22	100.00%	1,340.44	670.22	670.22	100.00
	SUMA :			675,748.80	337,874.40	337,874.40			671,565.24	335,782.62	335,782.62	671,565.24	335,782.62	335,782.62	100.00%	671,565.24	335,782.62	335,782.62	100.00

MINISTRACIONES FEDERALES

41,406.90	23-jun.-21
161,317.74	23-jun.-21
27,604.60	30-jul.-21
107,545.1600	30-jul.-21
337,874.40	
0.00	

TOTAL RADICADO

PENDIENTE DE RADICAR

MINISTRACIONES ESTATALES

337,874.40	4-may.-21
0.00	

PENDIENTE DE RADICAR

Elaboró:
Lic. Jonathan Humberto Uribe Cosio
Auxiliar Jurídico

Vo.Bo.:
C. Narciso Arias Figueroa
Encargado del Despacho de la Dirección
General de la CEAC

AMBIENTE | CONAGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

PROAGUA - ACCIONES DE DESINFECCION DE AGUA 2021

Formato F1. INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

TADO	CLAVE ACCIÓN	ANEXO TÉCNICO Original (X) Modificatorio ( )					AVANCE EN EL MES							AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA							
		METAS		MONTO DE INVERSION (Pesos)			FISICO		FINANCIERO					FISICO		FINANCIERO					
		UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO	
									FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24
olima	EQ3	Equipo	8.00	64,000.00	64,000.00	128,000.00	0.0	0.0	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	63,800.00	63,800.00	64,000.00	64,000.00	63,800.00	63,800.00
olima	AAG	Frasco	2,000.00	15,500.00	15,500.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	14,732.00	14,732.00	15,500.00	15,500.00	14,732.00	14,732.00
olima	AHC	Kilogramo	1,080.00	70,200.00	70,200.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1080.00	1,080.00	69,530.40	69,530.40	70,200.00	70,200.00	69,530.40	69,530.40
olima	AHS	Kilogramo	75,000.00	187,500.00	187,500.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	187,050.00	187,050.00	187,500.00	187,500.00	187,050.00	187,050.00
olima	OEC	Evento	1.00	674.40	674.40	1,348.80	1.00	1.00	670.22	670.22	674.40	674.40	670.22	670.22	1.00	1.00	670.22	670.22	674.40	674.40	670.22	670.22
				337,874.40	337,874.40	675,748.80			670.22	670.22	674.40	674.40	670.22	670.22			335,782.62	335,782.62	337,874.40	337,874.40	335,782.62	335,782.62

fecha se ha ejercido el 100% del recurso Federal y Estatal

AUTORIDAD ESTATAL DE LAS ACCIONES DE DESINFECCIÓN

C. Narciso Arias Figueroa
Encargado del Despacho de la
Dirección General de la CEAC

RESPONSABLE ESTATAL DE LAS ACCIONES DE

C. Narciso Arias Figueroa
Encargado del Despacho de la
Dirección General de la CEAC

CONAGUA DIRECCIÓN LOCAL COLIMA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
06 ENE. 2022
RECIBIDO
AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
Martin R. 13:20

COLIMA
Gobierno del Estado

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) ACCIONES DE DESINFECCIÓN DE AGUA
EJERCICIO 2021

COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE COLIMA

ESTADO : COLIMA

FECHA DE INFORME 31/12/2021

No. DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	METAS		ASIGNACIÓN 2021			CONTRATADO					AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO(Pagado)			
		UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL $	FEDERAL $	ESTATAL $	TOTAL %	TOTAL $	FEDERAL $	ESTATAL $	TOTAL %
PROAGUA :																			
ACCIONES DE DESINFECCIÓN DE AGUA																			
01/06	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	KG	75,000	375,000.00	187,500.00	187,500.00	KG	75,000	374,100.00	187,050.00	187,050.00	374,100.00	187,050.00	187,050.00	100.00%	374,100.00	187,050.00	187,050.00	100.00
02/06	HIPOCLORITO DE CALCIO 65%	KG	1,080	140,400.00	70,200.00	70,200.00	KG	1,080	139,060.80	69,530.40	69,530.40	139,060.80	69,530.40	69,530.40	100.00%	139,060.80	69,530.40	69,530.40	100.00
03/06	PLATA COLOIDAL AL 0.36%	FRASCO	2,000	31,000.00	15,500.00	15,500.00	FRASCO	2,000	29,464.00	14,732.00	14,732.00	29,464.00	14,732.00	14,732.00	100.00%	29,464.00	14,732.00	14,732.00	100.00
04/06	EQUIPOS DOSIFICADORES	EQUIPO	8	128,000.00	64,000.00	64,000.00	EQUIPO	8	127,600.00	63,800.00	63,800.00	127,600.00	63,800.00	63,800.00	100.00%	127,600.00	63,800.00	63,800.00	100.00
	0.2% Organo Estatal de Control	EVENTO	1	1,348.80	674.40	674.40	EVENTO	1	1,340.44	670.22	670.22	1,340.44	670.22	670.22	100.00%	1,340.44	670.22	670.22	100.00
	SUMA :			675,748.80	337,874.40	337,874.40			671,565.24	335,782.62	335,782.62	671,565.24	335,782.62	335,782.62	100.00%	671,565.24	335,782.62	335,782.62	100.00

MINISTRACIONES FEDERALES

41,406.90	23-jun.-21
161,317.74	23-jun.-21
27,604.60	30-jul.-21
107,545.1600	30-jul.-21
TOTAL RADICADO 337,874.40	
PENDIENTE DE RADICAR 0.00	

MINISTRACIONES ESTATALES

337,874.40	4-may.-21
PENDIENTE DE RADICAR 0.00	

Elaboró:

Lic. Jonathan Humberto Uribe Cosio
Auxiliar Jurídico

Vo.Bo.:

C. Narciso Arias Figueroa
Encargado del Despacho de la Dirección
General de la CEAC