INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

FAM 2021

FECHA DE INFORME : 31-dic-21

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION							AVANCES %													
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINA-CION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%						IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
06DPR0106K	E.P. DRUSO ALFONSO ESCALANTE	COL. RINCON DE LOPEZ	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$7,100.92	$7,100.92		$7,100.92	$7,100.92		$7,100.92	100%	100%	16-ago	03-sep			REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	$0.00
06DJN0079N	JN. ESTEFANIA CASTAÑEDA	RINCON DE LOPEZ	ARMERIA	1	0	0	0	0	06-067-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	$717,846.63	$717,846.63		$717,846.63	$717,846.63		$717,846.63	100%	100%	13-sep	19-nov			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFI. A 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS	$215,353.99	$215,353.99	$0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	$0.00
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				2	0	0	0	1				$724,947.54	$724,947.54	$0.00	$724,947.54	$724,947.54	$0.00	$724,947.54	100%	100%						$215,353.99	$215,353.99	$0.00			$0.00
06EJN0001Z	JN BASILIO VADILLO	COL CENTRO, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-021-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	DISEÑO & CONSTRUCCION MASEL, SA DE CV	$949,887.04	$928,178.80	$21,708.24	$949,887.04	$928,178.80	$21,708.24	$949,887.04	100%	100%	19-abr	02-jul	75		CONSTRUCCION DE BODEGA ESTRUCTURA ATIPICA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REMODELACION DE SANITARIOS	$278,453.64	$278,453.64	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$0.00
06DJN0087W	JN FRANCISCO GUSTAVO CARRANZA VIZCARRA	COL. CENTRO, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$19,504.70	$19,504.74		$19,504.74	$19,504.70		$19,504.70	100%	100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES	$5,851.42	$5,851.42	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$0.03
06DPR0136E	EP MONICO CHAVIRA	TINAJAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-001-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLADORA ASAA,SA DE CV	$541,226.03	$541,226.03		$541,226.03	$541,226.03		$541,226.03	100%	100%	15-mar	21-may	68		REPARACIONES GENERALES, REP. DE SERVICIOS SANITARIOS, REP. DE COCINA EDIF. "A"	$162,367.81	$162,367.81	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	$0.00
06DPR0053W	EP GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COL. GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-003-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ALEMA,SA DE CV	$696,028.05	$696,028.05		$696,028.05	$696,028.05		$696,028.05	100%	100%	15-mar	21-may	68		REP. DE SERV. SANITARIOS,REP. DE AULAS EN EDIF. A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR	$208,808.41	$208,808.41	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$0.00
06DPR0409E	EP MARIA ENCARNACION GALINDO	TRAPICHILLOS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-007-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	C ERIK GERMAN RAMIREZ SANDOVAL	$771,955.80	$771,955.80		$771,955.80	$771,955.80		$771,955.80	100%	100%	15-mar	01-jun	79		REP. GRAL EN EDIF. A, SERV. SANIT. RURAL, PATIO CIVICO, LUMINARIA PUNTA DE POSTE, CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA DE 8.00X16.50 M	$231,586.74	$231,586.74	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	$0.00
06DPR0328U	EP CLUB DE LEONES COLIMA CINCO	COL. LA ALBARRADA, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-028-2021-PR	INVITACION CUANDO MENOS 3 PERSONAS	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$1,825,957.76	$1,825,957.76		$1,825,957.76	$1,825,957.76		$1,825,957.76	100%	100%	31-may	03-sep	96		CONSTRUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN PATIO CIVICO	$539,673.13	$539,673.13	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$0.00
06DPR0155T	EP DANIEL DELGADILLO	CARDONA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-036-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CENTELLA, SA DE CV	$99,475.30	$110,539.13		$110,539.13	$99,475.30		$99,475.30	100%	100%	02-ago	10-sep	40		CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3	$33,161.74	$33,161.73	$0.01	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	$11,063.82
06DPR0406H	EP SEVERIANO GUZMAN MOYA	COL INFONAVIT,LA ESTANCIA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$10,914.60	$13,229.79		$13,229.79	$10,914.60		$10,914.60	100%	100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES	$3,968.94	$3,968.94	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$2,315.19
06DPR0282P	EP SALVADOR ALLENDE	COL CENTRO,COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$160,212.47	$27,972.46	$132,240.00	$160,212.46	$27,972.47	$132,240.00	$160,212.47	100%	100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES Y DOTACIÓN DE 4 COMPUTADORAS	$8,391.74	$8,391.74	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	-$0.01
06EPR0006K	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. CENTRO, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$2,588.61	$2,588.63		$2,588.63	$2,588.61		$2,588.61	100%	100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES	$776.59	$776.59	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$0.02
06DPR0260D	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-031-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$59,599.90	$59,599.90		$59,599.90	$59,599.90		$59,599.90	100%	100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES	$17,879.97	$17,879.97	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$0.00
06DPR0026Z	EP GABRIEL DE LA MORA	COL. INSURGENTES,COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$9,429.05	$9,429.05		$9,429.05	$9,429.05		$9,429.05	100%	100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES	$2,828.71	$2,828.72	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$0.00
06DPR0457O	EP EDUARDO ZARZA OCAMPO	COL SAN RAFAEL,COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$13,875.11	$13,875.10		$13,875.10	$13,875.11		$13,875.11	100%	100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES	$4,162.53	$4,162.53	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	-$0.01
06DPR0164A	EP CUAUHTEMOC	EL ALPUYEQUITO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-032-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$612,599.41	$649,721.28		$649,721.28	$612,599.41		$612,599.41	100%	100%	19-jul	24-sep	68		REHABILIT. EDIF. A,B; REPOSICION DE MALLA CICLON,PORTICO DE INGRESO	$194,916.38	$194,916.39	-$0.01	ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	$37,121.87
06DPR0162C	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-032-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$64,478.34	$64,478.33		$64,478.33	$64,478.34		$64,478.34	100%	100%	19-jul	24-sep	68		REHABILITACION DE AULA CONAFE PREESCOLAR DAÑADA POR CAIDA DE ARBOL	$19,343.50	$19,343.50	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	-$0.01
06DPR0160E	EP AQUILES SERDAN	LAS GOLONDRINAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-032-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$51,265.20	$51,265.20		$51,265.20	$51,265.20		$51,265.20	100%	100%	19-jul	24-sep	68		SUM Y COLOC DE 4 DESAYUNADORES BAJO CUBIERTA EXISTENTE	$15,379.56	$15,379.56	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	$0.00
06DPR0154U	E.P. ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	0	0	0	0	0				$330,600.00	$0.00	$330,600.00	$330,600.00	$0.00	$330,600.00	$330,600.00	100%	100%					DOTACIÓN DE 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO					ENTREGADO	
06DTV0002O	TV SEC. RAMON G BONFIL	ESTAPILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-032-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$159,705.82	$159,705.82		$159,705.82	$159,705.82		$159,705.82	100%	100%	19-jul	24-sep	68		SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL FRENTE DEL PLANTEL	$47,911.75	$47,911.75	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	$0.00
06EES0011P	SEC. AURELIA RAZON MARQUEZ	EN LO DE VILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-040-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$895,126.89	$895,126.89		$895,126.89	$895,126.89		$895,126.89	100%	100%	26-jul	01-oct	68		CONSTRUCCION DE MODULO DE DESAYUNADORES DE ESTRUCTURA METALICA DE 8.70X15.00 M. CON CUBIERTA DE LAMINA CAL.26 (R-101)	$268,538.06	$268,534.59	$3.47	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$0.00
06EES0010Q	SEC. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	COLIMA	1	0	0	0	0	06-046-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CAVER, S.A. DE C.V.	$114,907.30	$114,907.30		$114,907.30	$114,907.30		$114,907.30	100%	100%	09-ago	27-ago	19		RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE Y REPOSICIÓN DEL MISMO, MAS LA REPARACIÓN DEL PLAFON FALSO			$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$0.00
06DPR0148J	E.P. ESTEBAN GARCIA	EL ASTILLERO DE ARRIBA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-049-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$29,382.63	$29,382.63		$29,382.63	$29,382.63		$29,382.63	100%	100%	09-ago	20-ago	12		TRABAJOS DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA EN CUBIERTA DE DESAYUNADORES			$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	$0.00
06EPR0004M 06EPR0020D	E.P. MIGUEL HIDALGO E.P. VICTORIANO GUZMAN	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-048-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES JMRI SA DE CV	$78,451.08	$78,451.08		$78,451.08	$75,905.02		$75,905.02	97%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES ELECTRICAS EN OBRA EXTERIOR	$23,535.32	$22,771.51	$763.81	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	
06DJN0196C	JN. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-052-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$273,770.18	$273,770.18		$273,770.18	$273,770.18		$273,770.18	100%	100%	30-ago	15-oct	47		REPOSICION DE TUBERIA HIDRULICA EN CUBO DE TINACOS. (Mantenimiento de impermeabilizante edificios "A", "B", y "C", sustitución de luminarias dañadas en edificios "A" y "C", Sustitución de ventiladores en edificio"A".)	$82,131.05	$82,131.05	$0.00	ING. JORGE A ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DJN0107T	JN. MARGARITA RODRIGUEZ PAZ	COL. ORIENTAL	COLIMA	1	0	0	0	0	06-052-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$403,289.06	$403,289.06		$403,289.06	$403,289.06		$403,289.06	100%	100%	30-ago	15-oct	47		REPOSICIOM DE TUBERIA HIDRULICA EN CUBO DE TINACOS. (Reparación de servicios sanitarios en edificio "A" y "B" así como cambio de cancelería pintura en puertas y protecciones)	$120,986.72	$120,986.71	$0.01	ING. JORGE A ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DP0020E	EP. MIGUEL ALVAREZ GARCIA	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-052-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$334,093.61	$334,093.61		$334,093.61	$334,093.61		$334,093.61	100%	100%	30-ago	15-oct	47		REPOSICIOM DE TUBERIA HIDRULICA EN CUBO DE TINACOS	$100,228.08	$100,228.09	-$0.01	ING. JORGE A ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DJN0021N	JN ROSAURA ZAPATA	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-052-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$28,066.32	$28,066.32		$28,066.32	$28,066.32		$28,066.32	100%	100%	30-ago	15-oct	47		REPOSICIOM DE TUBERIA HIDRULICA EN CUBO DE TINACOS	$8,419.89	$8,419.89	$0.00	ING. JORGE A ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DJN0154D	JN. RAFAELA SUAREZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-056-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$81,102.58	$171,274.15		$171,274.15	$81,102.58		$81,102.58	100%	100%	30-ago	08-oct	40		REP. DE SERV. SANITARIOS,EN EDIFICIO A CAMBIO DE LAMPARAS Y VENTILADORES EN EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR	$51,382.25	$24,330.78	$27,051.47	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$90,171.57
06DJN0060P	JN. ANTONIO GAITAN GAITAN	CO. EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-056-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$29,039.03	$29,039.03		$29,039.03			$0.00			30-ago	08-oct	40		REPOSICION DE TUBERIA DAÑADA	$8,711.72		$8,711.72	ING. RAFAEL SALAZAR A	CANCELADA	$29,039.03
06DPR0015T	EP. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	COL. ORIENTAL	COLIMA	1	0	0	0	0	06-056-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$250,234.84	$250,235.57		$250,235.57	$250,234.84		$250,234.84	100%	100%	30-ago	08-oct	40		REPARACION RED ELECTRICA EXTERIOR	$75,070.68	$75,070.68	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	
06DJN0046W	JN. JOSE VASCONCELOS	COL. FOVISSSTE	COLIMA	1	0	0	0	0	06-057-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	DIANA GABRIELA TORRES GARCIA	$93,290.73	$93,290.73		$93,290.73	$93,290.73		$93,290.73	100%	100%	30-ago	15-oct	47		REPOSICION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EN CUBO DE TINACOS Y MOTOBOMBA			$0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	$0.00
06DPR0022C	EP. JUAN OSEGUERA VELASQUEZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-057-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	DIANA GABRIELA TORRES GARCIA	$89,785.94	$89,786.17		$89,786.17	$89,785.94		$89,785.94	100%	100%	30-ago	15-oct	47		REPARACION DE INTALACION ELECTRTICA EXTERIOR			$0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	$0.23
06DPR0263A	EP. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. FOVISSSTE	COLIMA	1	0	0	0	0	06-057-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	DIANA GABRIELA TORRES GARCIA	$327,941.08	$327,941.08		$327,941.08	$327,941.08		$327,941.08	100%	100%	30-ago	15-oct	47		SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE			$0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	$0.00
06EJN0002Y	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	1	0	0	0	0	06-071-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	DIANA GABRIELA TORRES GARCIA	$124,127.39	$124,127.39		$124,127.39	$124,127.39		$124,127.39	100%	100%	19-oct	22-oct	4		REPARACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS.			$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$0.00
06DJN0033S	J.N ELENA MACEDO PARDO	COL. LOMAS VISTA HERMOSA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-070-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$22,099.47	$26,447.57		$26,447.57	$22,099.47		$22,099.47	100%	100%	14-oct	12-nov	30		REPARACIONES ELECTRICAS				ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$4,348.10
06EJN0003X	J.N..JOSE MARIA MORELOS	COL FATIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-070-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$39,177.41	$45,477.23		$45,477.23	$39,177.41		$39,177.41	100%	100%	14-oct	12-nov	30		REPARACIONES HIDRAULICAS.	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$6,299.82

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION							AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		UBICACIÓN							DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO						IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO			
CCT	NOMBRE	LOCALIDAD	MUNICIPIO	O	A	L	T	An	NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%						ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR			
06DJN0027H	J.N. REPUBLICA DE MEXICO	COL. VILLAS SAN SEBASTIAN	COLIMA	1	0	0	0	0	06-073-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	PROMOTECNOS S.A. DE C.V.	$1,030,852.18	$1,030,852.18		$1,030,852.18	$642,943.58		$642,943.58	62%	85%	25-oct	17-dic	54		EN EDIFICIO "A" REPARACIONES EN SANITARIOS, REPARACIONES ELECTRICAS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" REPARACIONES ELECTRICAS, PINTURA E INPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN EN OBRA EXTERIOR.	$309,255.65	$192,883.07	$116,372.58	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**EN PROCESO**	
06DJN0176P	J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FCO. VILLA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-070-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$116,130.13	$116,140.72		$116,140.72	$116,130.13		$116,130.13	100%	100%	14-oct	12-nov	30		REPARACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS.	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	**$10.59**
06EJN0018Z	JN NIÑO BENITO JUAREZ	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-075-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$1,274.02	$1,274.02		$1,274.02	$1,274.02		$1,274.02	100%	100%	26-oct	29-oct	4		CAMBIO DE PICHANCHA	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	**$0.00**
06ETV0001O	TVSEC MARIA DEL REFUGIO MORALES	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	0	06-075-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$15,744.12	$15,744.12		$15,744.12	$15,744.12		$15,744.12	100%	100%	26-oct	29-oct	4		REPARACIONES HIDRAULICAS	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**TERMINADA**	**$0.00**
06EPR0003N	EP JOSE RUIZ VILLALVAZO	COL PRADOS DEL SUR	COLIMA	1	0	0	0	0	06-078-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$111,322.64	$111,322.64		$111,322.64			$0.00	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REPARACIONES ELECTRICAS	$33,396.79		$33,396.79	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**EN PROCESO**	
06EPR0008I	EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$3,545.39	$2,354.15	$1,191.24	$3,545.39		$1,191.24	$1,191.24	0%	50%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. ROBERTO RIVERA Z	**EN PROCESO**	
06EPR0009H	EP ADOLFO LOPEZ MATEOS	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$5,672.99	$4,481.75	$1,191.24	$5,672.99		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. RAFAEL SALAZAR A	**EN PROCESO**	
06DST0023N	SEC 20 DE ENERO DE 1527	COL LA ALBARRADA,COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$11,784.82	$10,593.58	$1,191.24	$11,784.82		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G	**EN PROCESO**	
06DPR0043P	EP GREGORIO MACEDO LOPEZ	COL MIRADOR DE LA CUMBRE, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$7,563.67	$6,372.43	$1,191.24	$7,563.67		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	**EN PROCESO**	
06DPR0182Q	EP LAZARO CARDENAS	COL FATIMA, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$14,491.59	$13,300.35	$1,191.24	$14,491.59		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ARQ. LUZ M DE LA PEÑA S	**EN PROCESO**	
06DPR0263A	EP HELIODORO SILVA PALACIO	COL FOVISSSTE, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$14,682.40	$13,491.16	$1,191.24	$14,682.40		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**EN PROCESO**	
06DES0008C	SEC JESUS REYES HEROLES	COL INFONAVIT, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$22,294.70	$21,103.46	$1,191.24	$22,294.70		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**EN PROCESO**	
06DES0008C	SEC JESUS REYES HEROLES	COL INFONAVIT, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-086-2021-PRYRF	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. MICHEL SOSA MICHI	$521,525.64	$521,525.64		$521,525.64				0%	0%	20-dic	18-mar	89		SUSTITUCIÓN DE BOMBAS EN HIDRONEUMÁTICO, IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "B" Y "H" Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN AULAS	$209,941.67			ING. RAFAEL SALAZAR A	**EN PROCESO**	
06DPR0324Y	EP ALFREDO V BONFIL	COL INFONAVIT, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$9,526.98	$8,335.74	$1,191.24	$9,526.98		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	**EN PROCESO**	
06DES0019I	SEC ALBERTO ISAAC AHUMADA	LA ESTANCIA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$5,083.63	$3,892.39	$1,191.24	$5,083.63		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. RAFAEL SALAZAR A	**EN PROCESO**	
06DES0002I 06DES0010R	ENRIQUE CORONA MORFIN	COLIMA	COLIMA	MOBILIARIO								$1,191.24		$1,191.24	$1,191.24		$1,191.24	$1,191.24	100%	100%	01-ene	31-ene			ENTREGA DE ROUTER				C.P. LUIS FILIBERTO ÁLVAREZ MENDOZA	**ENTREGADO**	
06DPR0302M	EP RAFAEL BRICEÑO RAMIREZ	CO. LOMAS VISTA HEROZA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-083-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. LUIS HUMBERTO CADENA	$676,692.54	$676,692.54		$676,692.54				0%	0%	13-dic	11-feb	61		EDIFICIO "B" REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	$203,007.76		$203,007.76	ING. RAFAEL SALAZAR A	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				**50**	**0**	**0**	**0**	**17**				**$12,162,567.42**	**$11,817,438.72**	**$496,460.64**	**$12,313,899.36**	**$9,853,147.25**	**$496,460.64**	**$10,349,607.89**	**62%**	**88%**						**$3,270,068.21**	**$2,670,818.95**	**$389,307.59**			**$180,370.24**

06DPR0276E	EP PRIMERO DE DICIEMBRE	LA BECERRERA	COMALA	1	0	0	0	1	06-008-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CENTELLA, SA DE CV	$254,324.32	$254,324.32		$254,324.32	$254,324.32		$254,324.32	100%	100%	15-mar	14-may	61		REP. ELECTRICA Y PINTURA EN EDIF. A,B,C,D,E,F, REP. DE SERV. SANITARIOS, REP. CERCO DE REJA-ACERO Y MALLA CICLON	$76,297.29	$76,297.29	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**$0.00**
06ETV0036D	TV SEC. SIN NOMBRE	COFRADIA DE SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	1	06-022-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS SA DE CV	$1,282,749.94	$1,282,749.94		$1,282,749.94	$1,266,399.96		$1,266,399.96	99%	100%	26-abr	02-jul	68	14-ago	REP. DE EDIFICIO: PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION, PUERTAS, CUBIERTA PARA DESAYUNADORES, BEBEDEROS	$292,748.59	$292,748.59	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**$16,349.98**
06DPR0140R	EP CONSTITUCION	COFRADIA DE SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	1	06-036-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CENTELLA, S.A. DE C.V.	$296,120.03	$296,120.03		$296,120.03	$296,120.03		$296,120.03	100%	100%	02-ago	10-sep	40		EDIF.A ALIMENTACIÓN HIDRAULICA A SERVICIOS SANITARIOS IMPERMEABILIZACION Y REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS + OBRA EXTERIOR	$88,836.01	$88,836.01	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DML0011F	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE COMALA	COMALA	COMALA	1	0	0	0	0	06-050-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. JOSE DE JESUS NAVARROMOLINA	$18,748.49	$18,748.49		$18,748.49	$18,748.49		$18,748.49	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DST0019A	SEC.28 DE FEBRERO	SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	1	06-055-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$290,213.52	$290,213.52		$290,213.52	$290,213.52		$290,213.52	100%	100%	30-ago	24-sep	26		REPARACION ELECCTRICA EN OBRA EXTERIOR	$87,064.06	$61,276.77	$25,787.29	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DPR0184O	EP. GORGONIO AVALOS	SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	0	06-055-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$39,881.06	$39,881.06		$39,881.06	$39,881.06		$39,881.06	100%	100%	30-ago	24-sep	26		REPARACION DE CONDUCCION DE AGUA	$11,964.31	$11,964.32	-$0.01	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DJN-0005W	JN JOSE JUAN ORTEGA	SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	0	06-055-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$6,290.27	$6,290.16		$6,290.16	$6,290.27		$6,290.27	100%	100%	30-ago	24-sep	26		REPARACIÓN DE RED EÑLECTRICA Y CABLEDO	$1,887.09	$1,887.09	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DPR0007K	EP. AÑO DE JUAREZ	LA NOGALERA	COMALA	1	0	0	0	0	06-065-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$262,109.12	$262,109.12		$262,109.12	$262,109.12		$262,109.12	100%	100%	13-sep	22-oct	40		EN EDIFICIO "A"REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO+REP.EN BAÑOS DE DISCAPACITADOS +REPARACION ELECTRICA EN BIBLIOTECA Y AMPLIACION EN RED SANITARIA	$78,632.73	$78,632.73	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				**8**	**0**	**0**	**0**	**3**				**$2,450,436.75**	**$2,450,436.63**	**$0.00**	**$2,450,436.63**	**$2,434,086.77**	**$0.00**	**$2,434,086.77**	**100%**	**100%**						**$637,430.08**	**$611,642.80**	**$25,787.27**			**$16,349.98**

06DJN0129E	JN PEDRO NUÑEZ BUENROSTRO	EL CHICAL	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-015-2021-PR 06-015-2021-PR-1	ADJUDICACION DIRECTA	SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, SA DE CV	$171,168.43	$200,681.93		$200,681.93	$171,168.43		$171,168.43	100%	100%	29-mar	04-jun	68		REP. GENERALES EN EDIF. A y B, REP. DE SERVICIOS SANITARIOS.	$60,204.58	$60,204.58	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	**$29,513.50**
06DPR0092Y	EP JOSE MARIA MORELOS	LA ESPERANZA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-015-2021-PR 06-015-2021-PR-1	ADJUDICACION DIRECTA	SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, SA DE CV	$901,055.00	$901,055.00		$901,055.00	$901,055.00		$901,055.00	100%	100%	29-mar	04-jun	68		EN EDIF. A,B,C : IMPERMEABILIZACION, LAMPARAS VENTILADORES, PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE SERV. SANITARIUOS.	$225,106.33	$225,106.33	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	**$0.00**
06DPR0090Z	EP MELCHOR OCAMPO	LA SIDRA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-029-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	C. CARMEN SILVIA LOPEZ ANDRADE	$218,182.89	$246,234.87		$246,234.87	$218,182.89		$218,182.89	100%	100%	28-jun	30-jul	33		CAMBIO DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON, GUARNICION DE CONCRETO	$73,870.46	$73,870.46		ING. FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	**$28,051.98**
06DTV0005L	T.V. SEC. NIÑOS HEROES	JALA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-037-2021-PR 06-037-2021-PR-1	INVITACION CUANDO MENOS 3 PERSONAS	ARCOCUB S DE R.L. DE C.V.	$2,192,571.69	$2,192,571.69		$2,192,571.69	$2,192,571.69		$2,192,571.69	100%	100%	19-jul	22-oct	06-nov		OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PATIO CIVICO	$614,674.15	$614,674.53	-$0.38	ING. FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	
06DPR0094W	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	EL CHICAL	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-050-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	$5,214.30	$5,214.30		$5,214.30	$5,214.30			100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DPR0067Z	EP JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ	COL. LAS MORAS,COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV	$11,974.60	$11,974.60		$11,974.60				0%	100%	25-oct	19-nov	26		REPARACIONES ELECTRICAS	NO HUBO			ING. FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	
06DPR0185N	EP VALENTIN GOMEZ FARIAS	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$5,586.09	$4,394.85	$1,191.24	$5,586.09		$1,191.24		0%	50%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. JORGE ESPINOSA C	**EN PROCESO**	
06DST0002A	SEC SUSANA ORTIZ SILVA	COL EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$6,379.37	$5,188.13	$1,191.24	$6,379.37		$1,191.24		0%	50%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. JORGE ESPINOSA C	**EN PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				**8**	**0**	**0**	**0**	**8**				**$3,512,132.37**	**$3,567,315.37**	**$2,382.48**	**$3,569,697.85**	**$3,488,192.31**	**$2,382.48**	**$3,482,978.01**	**50%**	**94%**						**$973,855.52**	**$973,855.90**	**-$0.39**			**$57,565.48**

06DJN0093G	JN CARMEN RAMOS DEL RIO	CHIAPA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-006-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CAMZA INYCO SA DE CV	$478,543.80	$478,543.80		$478,543.80	$478,543.80		$478,543.80	100%	100%	15-mar	08-may	55		CUBIERTA DE 6 DESAYUNADORES, PINTURA PARCIAL EN EDIFICIO A, PORTICO DE INGRESO, MALLA CICLON EN CERCO PERIMETRAL	$143,563.14	$143,563.14	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**$0.00**
06DPR0412S	EP 3 DE ABRIL	QUESERIA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-018-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$559,188.99	$559,188.99		$559,188.99	$559,188.99		$559,188.99	100%	100%	29-mar	04-jun	68		IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EDIF. A,B,C ; REP. ELECTRICA, REP. PARCIAL DE SERV. SANITARIOS, REP. DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE,	$167,756.70	$167,756.69	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DJN0022M	JN SOLEDAD SAMUDIO OROZCO	EL TRAPICHE	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-018-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$53,395.80	$53,395.80		$53,395.80	$53,395.80		$53,395.80	100%	100%	29-mar	04-jun	68		ILUMINACION EN PORTICO DE INGRESO, PINTURA EN MURO REJA, REPARACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.	$16,018.74	$16,018.74	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**$0.00**
06DJN0112E	J.N. MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-050-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. JOSE DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$13,336.96	$13,336.96		$13,336.96	$13,336.96		$13,336.96	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS			$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DJN0016B	J.N. CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-050-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. JOSE DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$32,504.63	$32,504.63		$32,504.63	$32,504.63		$32,504.63	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS			$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DPR0006U	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CUAUHTÉMOC	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-050-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. JOSE DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$7,659.50	$7,659.50		$7,659.50	$7,659.50		$7,659.50	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS			$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
06DST0018B	SEC. VALENTIN GOMEZ FARIAS	EL TRAPICHE	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-048-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES JMRI SA DE CV	$196,153.03	$163,093.03	$33,060.00	$196,153.03	$96,260.14	$33,060.00	$129,320.14	59%	60%	09-ago	03-sep	26	15/11/2021	REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS Y DOTACIÓN DE 1 COMPUTADORA	$48,927.94	$28,878.04	$20,049.90	ING. IGNACIO DELGADO G	**EN PROCESO**	

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION								AVANCES %											CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINA-CION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%												
06DPR0061E	EP. LAZARO CARDENAS	CHIAPA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-060-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLON	$951,453.12	$951,453.12		$951,453.12	$951,453.12		$951,453.12	100%	100%	13-sep	30-oct	48	19/11/2021	EN EDIFICIO B REP. INTEGRALSERVICIOS SANITARIOS+REP. EN CISTERNA Y MOTOBOMBA	$285,435.93	$285,435.89	$0.05	ING. IGNACIO DELGADO G/ ING. JORGE A. ESPINOSA	TERMINADA	
06DST0016D	SEC JUANA URZUA DELGADO	ALCARACES	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV	$22,534.54	$22,534.54		$22,534.54				0%	100%	25-oct	19-nov	26		REPARACIONES ELECTRICAS	NO HUBO			ING. FERNANDO VILLEGAS Z	TERMINADA	
06DST0013G	SEC TEC. JUAN DE LA BARRERA	QUESERIA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV	$9,718.65	$9,718.65		$9,718.65				0%	100%	25-oct	19-nov	26		REPARACIONES ELECTRICAS	NO HUBO			ING. FERNANDO VILLEGAS Z	TERMINADA	
06EES0002H	SEC JOSE MORA Y VERDUZCO	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$8,096.26	$6,905.02	$1,191.24	$8,096.26		$1,191.24		0%	50%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. FERNANDO VILLEGAS Z	EN PROCESO	
06DPR0095V	EP VALENTIN GOMEZ FARIAS	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$6,355.65	$5,164.41	$1,191.24	$6,355.65		$1,191.24		0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. FERNANDO VILLEGAS Z	EN PROCESO	
06DST0016D	SEC JUANA URZUA DELGADO	ALCARACES	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$16,609.38	$15,418.14	$1,191.24	$16,609.38		$1,191.24		0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				13	0	0	0	3				$2,355,550.31	$2,318,916.59	$36,633.72	$2,355,550.31	$2,192,342.94	$36,633.72	$2,225,402.94	58%	97%						$661,702.45	$641,652.50	$20,049.95			$0.00
06DPR0453S	EP JUAN ESCUTIA	EL GALAJE	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	1	06-017-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	C RUBEN FLORES RIVERA	$527,072.92	$544,518.74		$544,518.74	$527,072.92		$527,072.92	100%	100%	29-mar	14-may	47		REP. GENERALES EN EDIFICIOS A,B ; REP. DE SERV. SANITARIOS	$163,355.62	$163,355.62	$0.00	ING. OMAR RANGEL R	TERMINADA	$17,445.82
06DPR0394T	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	HIGUERAS DE STA.ROSA	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	1	06-019-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. JOSE ALBERTO MACIAS E	$365,931.74	$365,931.74		$365,931.74	$365,931.74		$365,931.74	100%	100%	12-abr	28-may	47		REP. GENERAL EDIFICIO A; CAMBIO DE LAMINA Y AISLANTE EN EDIF. B; REP. SERVICIOS SANITARIOS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	TERMINADA	
06DPR0072K	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	A PRESA (BARRANCA DEL REBOZ	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	0				$40,332.92		$40,332.92	$40,332.92		$40,332.92	$40,332.92	100%	100%					MOBILIARIO				C. ESTABAN MATA RODRÍGUEZ	ENTREGADO	
06DPR0169W	EP. AQUILES SERDAN	TAMALA	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	1	06-061-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ	$593,993.40	$593,993.40		$593,993.40	$593,993.40		$593,993.40	100%	100%	13-sep	29-oct	47		REPARACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B"," C", Y "D" CAMBIO DE PISO EN AREA DE COCINA , REPARACION DE MODULOS SANITARIOS, REP. DE REFLECTORES Y REPARACION DE CERCO DE MALLA CICLON.	$178,198.02	$178,198.02	$0.00	ING. OMAR RANGEL R	TERMINADA	
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN				4	0	0	0	3				$1,527,330.99	$1,504,443.89	$40,332.92	$1,544,776.81	$1,486,998.07	$40,332.92	$1,527,330.99	100%	100%						$163,355.62	$163,355.62	$0.00			$17,445.82
06DJN0061O	JN AMADO NERVO	JALIPA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-004-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, SA DE CV	$747,799.38	$747,799.38		$747,799.38	$747,799.38		$747,799.38	100%	100%	15-mar	28-may	75		REP DE SERV. SANITARIOS, REPARACION GENERAL EN EDIF. A,B, RED SANITARIA Y OBRA EXTERIOR	$224,339.81	$224,339.81	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$0.00
06DJN0180B	JN JULIA PIZA MIRANDA	BARRIO IV, VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-005-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS SERRANO E HIJOS	$904,620.33	$904,782.48		$904,782.48	$904,620.33		$904,620.33	100%	100%	15-mar	04-jun	82		EN EDIF. A -REMODELACION DE SERV. SANITARIOS Y REPARACIONES GENERALES.	$271,434.75	$271,434.75	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$162.16
06DJN0026I	JN VICENTE GUERRERO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-012-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER SA DE CV	$781,120.70	$781,668.16		$781,668.16	$781,120.70		$781,120.70	100%	100%	17-mar	04-jun	80		REMODELACION DE SERV. SANITARIOS DE EDIF. A, REP. GENERAL EN EDIF. A,B, OBRA EXTERIOR	$234,500.45	$234,500.45	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$547.46
06DPR0414Q	EP BENITO JUAREZ	SAN JOSE DE LUMBER	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-014-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	MAC MAX ALEJANDRO DE NIZ GONZALEZ	$578,055.07	$578,055.07		$578,055.07	$578,055.07		$578,055.07	100%	100%	29-mar	28-may	61		REHABILIT. SERV. SANITARIOS, CONSTRUCCION FOSA SEPTICA-POZO DE ABSORCION, REP. EDIF. "A", REP. COCINA, PORTICO DE INGRESO, OBRA EXTERIOR	$173,416.52	$173,416.52	$0.00	ING. JORGE ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DPR0291X	EP. RAMONA OLVERA	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-026-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, SA DE CV	$645,468.61	$567,232.12	$85,454.17	$652,686.29	$560,014.44	$85,454.17	$645,468.61	100%	100%	17-may	30-jul	75		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ASILADA DE 6.00X8.00 M. INCLUYE EQUIPAMIENTO	$170,169.63	$170,169.63	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$7,217.68
06DES0033B	SEC. DR. MARIO JOSE MOLINA HENRIQUEZ	FRACC. TERRAPLENA, SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-024-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA DE CV	$985,111.65	$922,042.36	$63,127.42	$985,169.78	$921,984.23	$63,127.42	$985,111.65	100%	100%	17-may	06-ago	82	21-ago	CONSTRUCCION UN AULA DIDACTICA , ADOSADA A EDIF. "D". INCLUYE EQUIPAMIENTO	$276,612.71	$276,612.71	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$58.13
06DPR0114T	EP JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-035-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$604,958.80	$861,314.69		$861,314.69	$604,958.80		$604,958.80	100%	100%	19-jul	15-oct	89	29-nov	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	$258,394.41	$258,394.41	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$256,355.88
06DPR0117Q	EP MAHATMA GANDHI	LAS JUNTAS,	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-034-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$2,911.41	$2,911.41		$2,911.41			$0.00	0%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DPR0084P	EP PLAN DE IGUALA	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-034-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$1,930.87	$1,930.87		$1,930.87	$1,930.87		$1,930.87	100%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DPR0193W	EP PADRE HIDALGO	COL PADRE HIDALGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-034-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$4,972.40	$4,972.40		$4,972.40	$4,972.40		$4,972.40	100%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DPR0313S	EP RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	COL CENTRO,MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-034-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$3,878.75	$3,878.75		$3,878.75			$0.00	0%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DPR0425W	EP IGNACIO RAMIREZ	COL VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-034-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$2,583.96	$2,583.96		$2,583.96			$0.00	0%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DPR0085O	EP MARCELINO RENTERIA	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-034-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$18,362.00	$18,362.00		$18,362.00	$18,362.00		$18,362.00	100%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DPR0131J	EP JAVIER PINTO VALLE	COL VALLE PARAISO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-034-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$965.43	$965.43		$965.43	$0.00		$0.00			29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	CANCELADA	$965.43
06DPR0120D	E.P. VENUSTIANO CARRANZA	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-045-2021-PR 06-045-2021-PR-1	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, SA DE CV (JOSE NAVARRO)	$1,146,937.30	$1,146,937.30		$1,146,937.30	$1,146,937.30		$1,146,937.30	100%	100%	26-jul	01-oct	68		CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL+MATENIMIENTO DE IMPERMEAVILIZANTE EN DIRECCIÓN	$311,118.64	$311,118.64	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06ETV0006J	TV. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	EL NARANJO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-041-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ELECSOL,S.A DE CV	$760,647.59	$760,647.59		$760,647.59	$745,249.35		$745,249.35	98%	100%	26-jul	01-oct	68		EN EDIFICIO B SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES, EN OBRA EXTERIOR NICHO, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y LUMINARIA EN CANCHA	$228,194.27	$223,574.80	$4,619.47	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06ETV0021B	TV SEC. MANUEL VELASCO MURGUIA	LAS JUNTAS (LA FLOREÑA)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-035-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$149,045.67	$149,045.67		$149,045.67	$103,621.25		$103,621.25	70%	100%	19-jul	15-oct	89	29-nov	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, DESAZOLVE DE FOSA EXISTENTE Y CONEXIÓN SANIT. DE COCINA	$44,713.70	$31,086.38	$13,627.33	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DPR0065A	EP. ABELARDO L. RODRIGUEZ	COL. ABELARDO L. RODRIGUEZ	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-059-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$85,802.22	$85,806.08		$85,806.08	$85,802.22		$85,802.22	100%	100%	13-sep	30-oct	48		REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	$25,741.82	$25,741.83	-$0.01	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DST0015E	SEC. HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-059-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$551,910.01	$552,041.87		$552,041.87	$551,910.01		$551,910.01	100%	100%	13-sep	30-oct	48		REPARACIONES INSTALACION HIDRAULICA EN SANITARIOS Y REPARACIONES EN EDIFICIO G (Enrortado e impermeabilizacion en edificio "G")	$165,612.56	$165,612.56	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$131.86
06DSES0025T	SEC. PABLO LATAPI SARRE	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-059-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$265,050.36	$265,050.53		$265,050.53	$265,050.36		$265,050.36	100%	100%	13-sep	30-oct	48		EN EDIFICIO CSUBIR NIVEL DE PISO DE DESPLANTE REP. DE RED HIDRAULICA Y REPARACION DE CASETA DE MOTOBOMBA	$79,515.16	$79,515.16	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DJN0209Q	JN. SIN NOMBRE	EL GARCERO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-059-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$123,299.85	$123,314.65		$123,314.65	$123,299.85		$123,299.85	100%	100%	13-sep	30-oct	48		REPARACIONES EN SERVOICIOS SANITARIOS, EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR	$36,994.40	$36,994.40	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DPR0437A	EP. 5 DE MAYO	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-062-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO SA DE CV.	$869,710.56	$869,710.56		$869,710.56	$661,357.08		$661,357.08	76%	100%	13-sep	12-nov	61		REMODELACOÓN DE SERVICIOS SANTARIOS T.V.	$260,913.16	$198,407.12	$62,506.04	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DJN0195D	JN. LEONEL RAMIREZ GARCIA	COL. INGNACIO ZARAGOZA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-066-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. HECTOR MANUEL MANCILLA TOPETE	$529,625.79	$529,625.79		$529,625.79	$417,430.22		$417,430.22	79%	100%	20-sep	05-nov	47		REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	$158,887.74	$125,229.06	$33,658.68	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DPR0295T	EP PABLO REYES AVALOS	COL 16 DE SEPT, MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-072-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CAVER, SA DE CV	$119,122.27	$162,790.87		$162,790.87	$119,122.27		$119,122.27	100%	100%	25-oct	26-nov	33		SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE	$48,837.26	$48,837.26	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$43,668.61
06DJN0212D	JN IDALIA GONZALEZ PIMENTEL	COL MARIMAR , MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-074-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA DE CV	$74,059.84	$74,059.84		$74,059.84	$74,048.59		$74,048.59	100%	100%	25-oct	19-nov	26		MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIONES HIDRAULICAS	$22,217.95	$22,217.96	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DJN0182Z	JN SIN NOMBRE	SALAHUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-074-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA DE CV	$77,131.18	$77,131.18		$77,131.18	$77,130.22		$77,130.22	100%	100%	25-oct	19-nov	26		TALA DE ARBOLES, REP DE CERCO DE MALLA CICLON, CUBO DE TINACOS	$23,139.36	$23,139.36	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06EPR0045M	EP BENJAMIN AMADOR CISNEROS	SALAHUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-074-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA DE CV	$191,776.35	$191,776.35		$191,776.35			$0.00	0%	0%	25-oct	19-nov	26		REP SERVICIOS SANITARIOS, REP. DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR	$57,532.91		$57,532.91	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0084Z	JN DELIA LUZ MORAN LOPEZ	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-076-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA,SA DE CV	$543,055.11	$543,055.11		$543,055.11			$0.00	0%	99%	26-oct	17-dic	53		RECONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE TANQUE CON PUERTA DE SERVICIO, CUBIERTA ENTRE EDIFICIOS Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO	$162,916.54		$162,916.54	ING. JORGE ESPINOSA C	EN PROCESO	
06DST0011I	SEC BENITO RINCON LOPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-079-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	C ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ	$28,203.26	$27,012.02	$1,191.24	$28,203.26		$1,191.24	$1,191.24	0%	99%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	$8,103.60		$8,103.60	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DES0003H	SEC MARIANO MIRANDA FONSECA	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-079-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	C ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ	$100,317.33	$99,126.09	$1,191.24	$100,317.33		$1,191.24	$1,191.24	0%	99%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	$29,737.83		$29,737.83	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0198A	JN ALEJANDRO RENGEL HIDALGO	COL. LA JOYA II	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-080-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ RÁMIREZ	$214,319.00	$214,319.00		$214,319.00			$0.00	0%	0%	13-dic	28-ene	47		MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "B" REPARACION DE CANCELERIA Y SUSTITUCIÓN DE LONA EN PATIO CIVICO.	$64,295.70		$64,295.70	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0214B	JN JORGE CHAVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-080-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ RÁMIREZ	$158,337.36	$158,337.36		$158,337.36			$0.00	0%	0%	13-dic	28-ene	47		REPARACIONES DE EDIFICIO "A" , REPARACIÓN DE DE BASE DE COLUMNA DE PATIO CIVICO, TALA DE ARBOLES Y REPARACIÓN DE DE CERCO DE MALLA.	$47,501.21		$47,501.21	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION							AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN							DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO						IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO	O	A	L	T	An	NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%						ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR			
06DJN0210F	JN SIN NOMBRE	COL LOMAS DE SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-080-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ RÁMIREZ	$25,419.71	$25,419.71		$25,419.71			$0.00	0%	0%	13-dic	28-ene	47		REPARACIÓN DE MALLA CICLON Y RETIRO DE ARBOL DAÑADO EN INGRESO				ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0096D	MARIA LUISA MORENO NAVARRO	COL .BELLAVISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-080-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ RÁMIREZ	$44,423.97	$44,423.97		$44,423.97			$0.00	0%	0%	13-dic	28-ene	47		IMPERMEABILIZCIÓN EN EDIFICIO "C"	$13,327.19		$13,327.19	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DPR0470I	EP TEODORO CHAVARIN MENDEZ	COL. LOMAS DE SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-081-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV	$22,047.73	$22,047.73		$22,047.73			$0.00	0%	0%	13-dic	28-ene	47		REPARACIÓN DE MALLA CICLON Y RETIRO DE ARBOL	$6,614.32		$6,614.32	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0192G	JN MA. SOLEDAD CORONA VALENCIA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-081-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV	$9,724.19	$9,724.19		$9,724.19			$0.00	0%	0%	13-dic	28-ene	47		REPARACIÓN DE MALLA CICLON Y RETIRO DE ARBOL	$2,917.26		$2,917.26	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0164K	JN MARGARITA SEPTIEN Y RUAL	COL JABALI	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-081-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV	$40,253.40	$40,253.39		$40,253.39			$0.00	0%	0%	13-dic	28-ene	47		TALA DE ARBOL Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL	$12,076.02		$12,076.02	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0170V	JN ROSARIO CASTELLANOS	BARRIO III EN VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-081-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV	$21,921.37	$21,921.37		$21,921.37			$0.00	0%	0%	13-dic	28-ene	47		RETIRO DE ARBOL, REHABILITACIÓN DE CERCA DE PERFIL TUBULAR , REPOSICIÓN DE MUFA EN ACOMETIDA ELECTRICA	$6,576.41		$6,576.41	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DST0011I	SEC. BENITO RINCON LOPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-081-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV	$98,967.30	$98,967.30		$98,967.30			$0.00	0%	0%	13-dic	28-ene	47		TALA DE ARBOLES, REPARACION DE CERCO DE MALLA CICLOÓN Y REPARACION DE MURO PERIMETRAL.	$29,690.19		$29,690.19	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DTV008I	TV SEC. RICARDO GUZMAN NAVA	JALIPA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-081-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV	$169,847.50	$169,847.50		$169,847.50			$0.00	0%	0%	13-dic	28-ene	47		TALA DE ARBOLES, REPOSICIÓN DE MALLA Y GUARNICIÓN	$50,954.25		$50,954.25	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**40**	**2**	**0**	**0**	**13**				**$11,703,695.57**	**$11,860,892.10**	**$150,964.07**	**$12,011,856.17**	**$9,494,776.92**	**$150,964.07**	**$9,645,740.99**	**53%**	**92%**						**$3,514,623.61**	**$2,900,342.79**	**$614,280.82**			**$309,107.21**
06DJN0057B	JN MARGARITA MAZA DE JUAREZ	EL POBLADO,	MINATITLAN	1	0	0	0	0	06-009-2021-PR 06-009-2021-PR-1	ADJUDICACION DIRECTA	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA DE CV	$844,766.46	$844,766.46		$844,766.46	$844,766.46		$844,766.46	100%	100%	15-mar	04-jun	82		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION EN EDIF. B,C,H, OBRA EXTERIOR	$253,429.94	$253,429.94	$0.00	ING. JORGE A ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DPR0098S	EP JOSE MARIA PINO SUAREZ	PLATANARILLOS	MINATITLAN	1	0	0	0	0	06-016-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. MIGUEL VELAZQUEZ COBIAN	$472,244.77	$472,244.77		$472,244.77	$472,244.77		$472,244.77	100%	100%	29-mar	11-jun	75		REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, REPARACION EN EDIF. A y B	NO HUBO			ING. JORGE A ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DPR0331H	EP BENITO JUAREZ	EL POBLADO,	MINATITLAN	1	0	0	0	0	06-013-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, SA DE CV	$883,592.38	$883,592.38		$883,592.38	$883,592.38		$883,592.38	100%	100%	29-mar	28-may	61		MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACION DE INST. ELECTRICA, REP. DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL	$265,077.71	$265,077.71	$0.00	ING. JORGE A ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DPR0471H	EP PORFIRIO GAITAN NUÑEZ	LAS PESADAS	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-011-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	$957,547.95	$957,547.95		$957,547.95	$957,547.95		$957,547.95	100%	100%	22-mar	11-jun	82		REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, REP. EN EDIFICIO A, REPARACION DE COCINA, PORTICO DE INGRESO, OBRA EXTERIOR	$287,264.38	$287,264.40	-$0.01	ING. JORGE A ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DPR0292W	EP REIVINDICACION	EL TERRERO	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-020-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	IKREA CASA CONSTRUCTORA,SA DE CV	$754,444.93	$754,444.93		$754,444.93	$754,444.93		$754,444.93	100%	100%	12-abr	25-jun	75		REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS; REP. EN EDIFICIOS A,B	$226,333.48	$226,333.48	$0.00	ING. JORGE A ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DPR0307H	EP MA. DE LA ROSA BENITEZ	PATICAJO	MINATITLAN	1	0	0	0	0	06-082-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. LUIS HUMBERTO CALDERÓN TORRES	$154,659.85	$154,659.85		$154,659.85				0%	0%	13-dic	21-ene	40		REPOSICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO A Y C	$46,397.96		$46,397.96	ING. JORGE A ESPINOSA C	EN PROCESO	
				6	**0**	**0**	**0**	**2**				**$4,067,256.35**	**$4,067,256.35**	**$0.00**	**$4,067,256.35**	**$3,912,596.49**	**$0.00**	**$3,912,596.49**	**83%**	**96%**						**$1,078,503.48**	**$1,032,105.53**	**$46,397.95**			**$0.00**
06DPR0377C	EP JOSE JUAN ORTEGA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-010-2021-PR	INVITACION CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CONARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	$1,038,987.44	$1,038,987.44		$1,038,987.44	$1,038,987.44		$1,038,987.44	100%	100%	22-mar	11-jun	82		EN EDIFICIOS A y B : IMPERMEABILIZACION, REPARACION DE PLAFON, PINTURA GENERAL, REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, LUMINARIA PUNTA DE POSTE	$311,696.23	$311,696.23	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA Z	TERMINADA	
06DPR0188K	EP JESUS SILVERIO CAVAZOS C.	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	1	1	0	0	0	06-023-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. ABEL VARGAS VELAZCO	$707,559.27	$629,245.13	$78,314.14	$707,559.27	$629,245.13	$78,314.14	$707,559.27	100%	100%	17-may	23-jul	68		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA AISLADA	$188,773.53	$188,773.54	-$0.01	ARQ. LUZ MA. DE LA PEÑA	TERMINADA	
06DJN0199Z	J.N VERA VAZQUEZ	COL. LA FLORESTA EN TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-030-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. ABEL VARGAS VELAZCO	$110,785.90	$110,785.90		$110,785.90	$110,785.90		$110,785.90	100%	100%	12-jul	20-ago	40		RPARACIONES ELÉCTRICAS, HIDRAULICAS Y EN PATIO CIVICO.				ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	TERMINADA	
06ETV0023Z	T.V. SEC. MANUEL GALLARDO Z.	EJIDO RUIZ CORTINES (COL. BAYARDO)	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-039-2021-PR	INVITACION CUANDO MENOS 3 PERSONAS	JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$1,590,291.25	$1,590,291.25		$1,590,291.25	$1,590,291.25		$1,590,291.25	100%	100%	19-jul	22-oct	96		OBRA EXTERIOR ESTRUCTURA PARA CUBIERTAEN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16.45X27.20 MT.	$477,087.38	$477,087.38	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	TERMINADA	
06DPR0225Y	ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-038-2021-PR 06-038-2021-PR-1	INVITACION CUANDO MENOS 3 PERSONAS	OSCAR LEONEL ANGIANO PORTILLO	$2,277,999.33	$2,277,999.33		$2,277,999.33	$2,277,999.33		$2,277,999.33	100%	100%	19-jul	22-oct	96		OBRA EXTERIOR ESTRUCTURA PARA CUBIERTAEN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.55X24 MT.	$586,682.24	$586,682.24	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	TERMINADA	
06ETV0003M	T.V. SEC. BENITO JUAREZ GARCIA	COFRADIA DE MORELOS	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-042-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.	$426,823.94	$426,823.94		$426,823.94	$426,823.94		$426,823.94	100%	100%	26-jul	01-oct	68		CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE DESAYUNADORES DE 6X8.70 REP DELECTRICA EN EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR	$128,047.19	$128,047.19	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	TERMINADA	
06DPR0031K	EP. LAZARO CARDENAS DEL RIO	COL. GRISELDA ALVAREZ	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-044-2021-PR	INVITACION CUANDO MENOS 3 PERSONAS	GRUCOVA DE TECOMAN , S.A. DE C.V.	$1,835,489.19	$1,792,072.71	$43,416.48	$1,835,489.19	$1,792,072.71	$43,416.48	$1,835,489.19	100%	100%	26-jul	29-oct	96	24-nov	EN EDIFICIO A REP. DE SERVICIOS SANITARIOS +CANCELERIA , EN EDIFICIO D REP. SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE BODEGA	$537,621.81	$537,621.81	$0.00	ING- OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0377C	EP. JUAN ORTEGA MARTINEZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-043-2021-PR	INVITACION CUANDO MENOS 3 PERSONAS	INTEGRA CONTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A DE C.V.	$2,071,023.35	$2,071,023.35		$2,071,023.35	$2,071,023.35		$2,071,023.35	100%	100%	26-jul	29-oct	96		OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.00X29.00 MT.	$621,307.01	$621,307.01	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	TERMINADA	
06DPR0329T	EP. DISTRIBUIDORES NISSAN 112	COL. REAL DEL BOSQUE	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-033-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. JESUS AGUSTIN VARGAS VARGAS	$900,682.01	$900,682.01		$900,682.01	$900,682.00		$900,682.00	100%	100%	12-jul	10-sep	61		CONSTRUCCION DE MURO DE REJA DE ACERO+CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA	$228,448.09	$228,448.07	$0.02	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	TERMINADA	
06DJN0082A	J.N. LEONA VICARIO	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$20,058.92	$20,058.92		$20,058.92	$20,058.92		$20,058.92	100%	100%	16-ago		#¡VALOR!		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DJN0072U	J.N. CRISTOBAL COLON	COL.CENTRO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$51,473.89	$51,473.89		$51,473.89	$51,473.89		$51,473.89	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0308G	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. INDECO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$33,384.23	$33,384.23		$33,384.23	$33,384.23		$33,384.23	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0426V	E.P. LIBERTAD	COL. LIBERTAD	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$76,445.71	$76,445.71		$76,445.71	$76,445.71		$76,445.71	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0479Z	E.P. JUAN DE LA BARREJRA	COL. AMALIA SOLORZANO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$33,332.00	$33,332.00		$33,332.00	$33,332.00		$33,332.00	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0006L	E.P. 15 DE MAYO	COL. TUXPAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$68,581.28	$68,581.28		$68,581.28	$68,581.28		$68,581.28	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0214S	E.P. JUAN ALDAMA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$6,404.92	$6,404.92		$6,404.92	$6,404.92		$6,404.92	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0273H	E.P. ANTONIO BARBOSA HELDT	COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$11,566.92	$11,566.92		$11,566.92	$11,566.92		$11,566.92	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DJN0028G	J.N. BENITO JUAREZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$12,900.89	$12,900.92		$12,900.92	$12,900.89		$12,900.89	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DST007W	ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$14,060.91	$14,060.91		$14,060.91	$14,060.91		$14,060.91	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06KPR0352D	CONAFE PRIMARIA	COL. LINDA VISTA CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$9,280.00	$9,280.00		$9,280.00	$9,280.00		$9,280.00	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DES0021X	SEC. JOSE LUIS GUDIÑO TOSCANO	COL. INDECO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-053-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$608,326.02	$608,326.02		$608,326.02			$0.00	0%	100%	30-ago	08-oct	40		REPARACION DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR	$182,497.80			ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0270K	EP. CARLOS VIRGEN BANDA	TRCOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-054-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. ABEL VARGAS VELAZCO	$33,458.15	$33,458.15		$33,458.15	$33,458.15		$33,458.15	100%	100%	25-ago	27-ago	3		REPARACIÓN SANITARIA				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DES0028Q	SEC. GUSTAVO VAZQUEZ MONTES	COL. BOSQUES DE SAN ANTONIO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-064-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	$931,640.30	$931,640.30		$931,640.30	$931,640.30		$931,640.30	100%	100%	27-sep	03-dic	68		REPARACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS"A","B", Y "C" + REPARACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS	$279,492.09	$279,492.09	$0.00	ING OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0477B	EP. JUAN ESCUTIA	COL. PARQUE DE LAS FLORES	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-057-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	DIANA GABRIELA TORRES GARCIA	$214,998.58	$214,998.58		$214,998.58	$214,998.58		$214,998.58	100%	100%	30-ago	15-oct	47		REPARACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, REPARACIÓN DE SERVIVIOS SANITARIOS, REP. DE COCINA, REP. DE LUMINARIA, REP. DE BOMBAS.				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06ETV0027WI	TV. SEC. SUSANA ORTIZ SILVA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-069-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	GRUCOVA DE TECOMAN , S.A. DE C.V.	$57,366.50	$57,366.50		$57,366.50	$57,366.50		$57,366.50	100%	100%	07-oct	29-oct	23		EN OBRA EXTERIOR REPARACIONES ELECRRICAS				ING. ROBERTO RIVERA Z.	TERMINADA	
06DES0020Y	ESC SEC ADALBERTO TORRES GAYTAN	COL. BAYARDO, TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$88,995.25	$88,995.25		$88,995.25				0%	99%	25-oct	19-nov	26		REPARACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION							AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-O
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO						IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO				
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%						ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR			
06DJN0207S	JN JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$17,390.11	$17,390.11		$17,390.11				0%	100%	25-oct	19-nov	26		REPARACIONES HIDRAULICAS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DJN0017A	JN MA. GUADALUPE VIZCARRA	TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$344,185.73	$344,185.73		$344,185.73				0%	80%	25-oct	19-nov	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	
06EPR0046L	EP JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ	TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$90,418.52	$90,418.52		$90,418.52				0%	100%	25-oct	19-nov	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DJN0105V	JN GABRIELA MISTRAL	COL. UNION TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$28,589.56	$28,589.56		$28,589.56				0%	100%	25-oct	19-nov	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DJN0126H	JN ANGELA BETANCOURT	TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$36,153.72	$36,153.72		$36,153.72				0%	100%	25-oct	19-nov	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06KPR0352D	CONAFE PRIMARIA	COL. LINDAVISTA,CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$9,280.00	$9,280.00		$9,280.00				0%	100%	25-oct	19-nov	26		REUBICACION DE AULA MOVIL	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0329T	EP DISTRIBUIDORES NISSAN 112	COL REAL DEL BOSQUE TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$15,834.00	$15,834.00		$15,834.00				0%	100%	25-oct	19-nov	26		ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				33	1	0	0	5				$13,773,767.76	$13,652,037.17	$121,730.62	$13,773,767.79	$12,412,864.23	$121,730.62	$12,534,594.85	73%	99%						$3,541,653.37	$3,359,155.56	$0.02			$0.00
06DJN0213S	JN SIN NOMBRE	COL. PUNTA DIAMANTE	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-025-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ZHUYUKI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$562,401.67	$567,321.95	$61,921.02	$629,242.97	$500,480.65	$61,921.02	$562,401.67	100%	100%	17-may	06-ago	82		UN AULA DIDACTICA AISLADA EN EDIFICIO "B"	$170,196.59	$170,196.59	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$66,841.30
06DJN0090J	J.N. MARÍA TELLEZ COBIAN	COL. LA FRONTERA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-085-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	IKREA CASA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	$1,037,512.73	$1,037,512.73	$0.00	$1,037,512.73			$0.00	0%	0%	20-dic	18-mar	89		REPARACIONES EN EDIFICIOS, OBRA EXTERIOR Y LUMINARIAS	$311,253.82	$0.00	$311,253.82	ING. RAFAEL SALAZAR A	EN PROCESO	
06DML0015B	TV SEC EDUCACION ESPECIAL	COL ALFREDO V BONFIL,	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-002-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES COLIMENSES SA DE CV	$948,316.30	$948,316.30		$948,316.30	$948,316.30		$948,316.30	100%	100%	08-mar	21-may	75		REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION GENERAL EDIF. C y D	$284,494.90	$284,494.90	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$0.00
06DES0034A	E. S. GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ALVAREZ	1	2	0	0	0	06-027-2021-PR	INVITACION CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CONSTRUCCIONES COLIMENSES SA DE CV	$1,795,585.70	$1,669,330.86	$126,254.84	$1,795,585.70	$1,669,330.86	$126,254.84	$1,795,585.70	100%	100%	31-may	03-sep	96		CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS	$500,799.26	$500,799.39	-$0.13	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	
06EPR0027X	E.P. DISTRIBUIDORES NISSAN 111	COL. LA COMARCA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR 06-031-2021-PR-1	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL, S.A. DE C.V.	$993,866.46	$993,866.46		$993,866.46	$966,278.46		$966,278.46	97%	100%	12-jul	24-sep	75		MURO DE REJA ACERO+CISTERNA DE CONCRETO 10 M3	$210,253.81	$209,871.32	$382.49	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	
06GJN0218Y	J.N. SI NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$2,713.61	$2,713.61		$2,713.61	$2,713.61		$2,713.61	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06DPR0272I	E.P. EMILIANO ZAPATA	COL EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$13,354.57	$13,354.57		$13,354.57	$11,545.74		$11,545.74	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$1,808.83
06DPR0466W	E.P. LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$44,328.27	$44,328.27		$44,328.27	$44,328.27		$44,328.27	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06DPR0058R	E.P. CARLOS FLORES DUEÑAS	COL. JARDINES DEL CENTENARIO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$5,433.67	$5,433.67		$5,433.67	$5,433.67		$5,433.67	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06DPR0207I	E.P. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	COL. LA RESERVA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$2,713.61	$2,713.61		$2,713.61	$2,713.61		$2,713.61	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06DPR0294U	EP. RAFAEL HEREDIA VELASCO	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ALVAREZ	0	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$2,713.60	$2,713.60		$2,713.60			$0.00	0%	0%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ		$2,713.60
06DES0005F	SEC. MANUEL ALVAREZ	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$9,886.69	$9,886.69		$9,886.69			$9,886.69	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06DPR0175G	EP. CARMEN SERDAN	COL. VILLAS DEL CENTENARIO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$4,944.35	$4,944.35		$4,944.35	$4,944.35		$4,944.35	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06DPR0461A	EP. JOSE AMADOR GARCIA	COL. RAMON SERRANO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$7,919.91	$7,919.91		$7,919.91	$7,919.91		$7,919.91	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06DPR0396R	EP. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. CAMPESTRE	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$7,919.91	$7,919.91		$7,919.91	$7,919.91		$7,919.91	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$0.00
06DPR0189J	EP. SERGIO DIAZ VIRGEN	COL. MONTELLANO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-063-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. JESUS ALEJANDRO ROBLES SILVA	$13,957.43	$13,957.43		$13,957.43	$13,957.43		$13,957.43	100%	100%	10-sep	14-sep	5		LIMPIEZA Y MANTNIMIENTO EN BAÑOS			$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	
06DST0006X	SEC. TEC. MOISES SAENZ GARZA	COL CENTRO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-058-2021-PR 06-058-2021-PR-1	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS DE COZUMEL SA DE CV	$327,114.13	$327,114.13		$327,114.13	$270,659.89		$270,659.89	83%	100%	06-sep	15-oct	40		REPARACION GENERAL DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR	$98,134.24	$81,197.97	$16,936.27	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06DPR0207I	EP. GRISELDA ALVAREZ P. DE LEON	LA RESERVA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-058-2021-PR 06-058-2021-PR-1	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS DE COZUMEL SA DE CV	$320,828.21	$320,828.21		$320,828.21	$169,293.95		$169,293.95	53%	100%	06-sep	15-oct	40		REPARACION GENERAL DE EDIFICIO Y RED ELECTRICA EXTERIOR	$71,949.60	$50,787.84	$21,161.76	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06DPR0024A	E.P. FORD NO. 163 JAVIER REZA OROZCO	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-084-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERÍA MAD S.A. DE C.V.	$1,039,215.99	$1,039,215.99		$1,039,215.99				0%	0%	20-dic	18-mar	89		REPARACIONES EN EDIFICIOS, OBRA EXTERIOR Y LUMINARIAS	$311,764.80	$0.00	$311,764.80	ING. RAFAEL SALAZAR A	EN PROCESO	
06DJN0179M	J.N. FORD NUM.175 JAVIER REZA OROZCO	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-070-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$117,490.19	$117,753.78		$117,753.78	$117,490.19		$117,490.19	100%	100%	14-oct	12-nov	30		REPARACIONES POR VANDALISMO, REPOSICION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES DAÑADOS POR CORTO			$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$263.59
06DPR0446I	J.N. J. CONCEPCION RIVERA MANCILLA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-070-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$12,119.21	$13,508.36		$13,508.36	$12,119.21		$12,119.21	100%	100%	14-oct	12-nov	30		REPRACIONES ELECTICAS E HIDRAULICAS			$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$1,389.15
06DES0022W	SEC BENJAMIN FUENTES GONZALEZ	COL VILLA IZCALLI	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-072-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CAVER SA DE CV	$215,925.36	$216,467.96		$216,467.96	$215,925.36		$215,925.36	100%	100%	25-oct	26-nov	33		SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE	$64,940.39	$64,940.38	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$542.60
06DJN0161N	JN MARTHA DUEÑAS GONZALEZ	COL SENDEROS DEL CARMEN	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-075-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$9,431.53	$9,431.53		$9,431.53	$9,431.53		$9,431.53	100%	100%	26-oct	29-oct	4		REPARACION EN INTERCONEXION DE TINACOS	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06EJN0019Y	JN ANGELITA BETANCOURT BEJAR	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-075-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$10,447.82	$10,447.82		$10,447.82	$10,447.82		$10,447.82	100%	100%	26-oct	29-oct	4		REPARACION EN INTERCONEXION DE TINACOS	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06EES0001I	ES SEC No. 13 MIGUEL VIRGEN MORFIN	COL CENTRO VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-078-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL, S.A. DE C.V.	$262,117.68	$262,117.68		$262,117.68			$0.00	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REP. ELECTRICAS Y REPOSICION DE CERCO DE MALLA	$78,635.30		$78,635.30	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	EN PROCESO	
06DJN0200Z	JN MA CONCEPCION ORTIZ SILVA	COL VILLA FLORES	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-078-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL, S.A. DE C.V.	$12,119.20	$12,119.20		$12,119.20			$0.00	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LONA DE CUBIERTA DE PLAZA CIVICA	$3,635.76		$3,635.76	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	EN PROCESO	
06DES0022W	SEC BENJAMIN FUENTES GONZALEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$5,804.44	$4,613.20	$1,191.24	$5,804.44		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS	NO HUBO			ING. RAFAEL SALAZAR A	EN PROCESO	
06DPR0024A	EP FORD No. 163 JAVIER REZA	RANCHO BLANCO, VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$14,713.33	$13,522.09	$1,191.24	$14,713.33		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	EN PROCESO	
06DPR0175G	EP CARMEN SERDAN	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$7,396.11	$6,204.87	$1,191.24	$7,396.11		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS	NO HUBO			ING. ROBERTO RIVERA Z	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				28	3	0	0	3				$7,808,291.71	$7,685,578.77	$191,749.58	$7,877,328.35	$5,001,137.42	$191,749.58	$5,192,887.00	55%	94%						$2,106,058.48	$1,362,288.39	$743,770.09			$73,559.08
FAM 2021				192	6	0	0	58				$60,085,976.78	$59,649,263.14	$1,040,254.03	$60,689,517.17											$16,162,604.81	$13,930,572.04	$1,839,593.30			$654,397.80

TOTAL

RESUMEN FAM 2021 (RAMO 33)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	IMPORTES EJERCIDOS MOBILIARIO ($)	IMPORTES EJERCIDOS ACUMULADO	FISICO %	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2021 (FAM)													
192 6 0 0 58	$60,085,976.78	$59,649,263.14	$1,040,254.03	$60,689,517.17	$51,001,089.96	$1,040,254.03	$52,030,173.49	86%	94%	192	192	138	$16,162,604.81	$13,930,572.04	$1,839,593.30

ESTATUS DE LAS OBRAS	
192	CONTRATADAS
54	EN PROCESO
138	TERMINADA

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MAESTRA DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS

ELABORÓ:

ARQ. MARTIN CENTENO PULIDO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
REMANENTES FAM 2021

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14
Versión: 1
Página 1

FECHA DE INFORME : **31 de diciembre de 2021**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %								CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%									
06DST0003Z	ESC. SEC. TEC. No. 3 JESUS GONZALEZ LUGO	COFRADIA DE JUAREZ	ARMERIA	1				1	06-001-2021-REM	SUSTINERI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION	$2,891,399.32	$2,891,399.32		$2,891,399.32	$2,891,399.47		$2,891,399.47	100%	100%	16-ago	26-nov	103	OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X30.00 MTS. CON CUBIERTA DE LAMINA.	$867,419.80	$867,419.80	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	**TERMINADA**	
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERIA				1	0	0	0	1	**TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA**		$2,891,399.32	$2,891,399.32	$0.00	$2,891,399.32	$2,891,399.47	$0.00	$2,891,399.47	100%	100%					$867,419.80	$867,419.80	$0.00			
06DPR0307H	E.P. MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	PATICAJO	MINATITLAN	1				1	06-002-2021-REM	CYRSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$2,484,313.32	$2,484,313.32		$2,484,313.32	$2,484,313.32		$2,484,313.32	100%	98%	16-ago	26-nov	103	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18X30 MTS.	$745,293.99	$745,294.00	-$0.01	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	**TERMINADA**	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMAN				1	0	0	0	1	**TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN**		$2,484,313.32	$2,484,313.32	$0.00	$2,484,313.32	$2,484,313.32	$0.00	$2,484,313.32	100%	98%					$745,293.99	$745,294.00	-$0.01			
06DJN0068H	JN ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA GARCIA	TECOMAN	1				1	06-003-2021-REM	H PROCESACONSTRUCCIONES SA DE CV	$772,660.99	$772,660.99		$772,660.99	$772,660.99		$772,660.99	100%	100%	30-ago	29-oct	61	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA CALIBRE 26(R101)DE 12X17	$282,361.19	$282,361.19	$0.00	ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ				1	0	0	0	1	**TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ**		$772,660.99	$772,660.99	$0.00	$772,660.99	$772,660.99	$0.00	$772,660.99	100%	100%					$282,361.19	$282,361.19	$0.00			
			REM. FAM 2021	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**			**$6,148,373.62**	**$6,148,373.62**	**$0.00**	**$6,148,373.62**										**$1,895,074.98**	**$1,895,074.99**	**-$0.01**			**$ -**

TOTAL

R E S U M E N REM F A M 2021 (RAMO 33)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	FINANC. %	FISICO %
$6,148,373.62	**$6,148,373.62**	**$0.00**	**$6,148,373.62**	**$6,148,373.78**	**$0.00**	**$6,148,373.78**	**100%**	**99%**

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
3	**3**	**3**	**$1,895,074.98**	**$1,895,074.99**	**-$0.01**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
3	**CONTRATADAS**
0	**EN PROCESO**
3	**TERMINADA**

TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2021 (REM)	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**
(HASTA CONTRATO 00-2021-REM)					

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS

ELABORO:

DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED