INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
FAM 2022

FECHA DE INFORME : 30-jun-22

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION							AVANCES %											CONTROL DE ANTICIPOS					
		UBICACIÓN							DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	LOCALIDAD	MUNICIPIO	O	A	L	T	An	NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%						ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR			
06EES0003G	SEC. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA	COL. POPULAR	COLIMA	1	0	0	0	0	06-002-2022-PRyREM	DIRECTA	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$1,048,547.99	$1,048,547.99		$1,048,547.99	$249,728.29		$249,728.29	24%	3%	23-may	02-jul	41		REPOSICION DE RED ELECTRICA	$314,564.40	$74,918.49	$239,645.91	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	**PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$1,048,547.99**	**$1,048,547.99**	**$0.00**	**$1,048,547.99**	**$249,728.29**	**$0.00**	**$249,728.29**	**24%**	**3%**						**$314,564.40**	**$74,918.49**	**$239,645.91**			**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**0%**						**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			**$0.00**
06DST0014F	SEC.TEC. N° 14 FELIPE SEVILLA DEL RIO	PUEBLO JUAREZ	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	0	06-004-2022-PR	DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	$248,910.62	$248,910.62		$248,910.62			$0.00	0%		04-jun	15-jun	12		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO Y SISTEMA DE RIEGO	$74,673.19		$74,673.19	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA		
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$248,910.62**	**$248,910.62**	**$0.00**	**$248,910.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**0%**						**$74,673.19**	**$0.00**	**$74,673.19**			**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**0%**						**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			**$0.00**
06DST0009U	SEC. TEC. CUAUHTÉMOC	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUCÁN	1	0	0	0	0	06-003-2022-PR	ADJUDICACIÓN	ARQ. MICHEL SOSA MICHI	$287,255.25	$287,255.25		$287,255.25			$0.00	0%	0%	06-jun	08-jul	33		COLOCACION DE AZULEJO, CAMBIO DE LAVABOS, CAMBIO DE MINGITORIOS, WC Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR.	$86,176.57		$86,176.57	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	**PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$287,255.25**	**$287,255.25**	**$0.00**	**$287,255.25**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**0%**						**$86,176.57**	**$0.00**	**$86,176.57**			**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**0%**						**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**0%**						**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**0%**						**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			**$0.00**
06DJN0231S	J.N. ISIDRO MORALES FERNANDEZ	COL. PUNTA DIAMANTE	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-001-2022-PR	DIRECTA	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	$603,254.38	$603,254.38		$603,254.38			$0.00	0%	5%	16-may	19-ago	96		EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. $520,046.88	$190,356.61		$190,356.61	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	**PROCESO**	
06DML0006U	CAM. RICARDO DE JESUS VAZQUEZ LARA CENTENO	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-001-2022-PR	DIRECTA	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$31,267.67	$31,267.67		$31,267.67	$23,047.65		$23,047.65	74%	100%	16-may	19-ago	96		REPARACIONES EN CUBO DE TINACOS Y SUMINISTRO DE TINACOS	$9,380.30	$6,914.29	$2,466.01	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	**TERMINADA**	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				**2**	**1**	**0**	**0**	**0**				**$634,522.05**	**$634,522.05**	**$0.00**	**$634,522.05**	**$23,047.65**	**$0.00**	**$23,047.65**	**37%**	**10%**						**$199,736.91**	**$6,914.29**	**$192,822.62**			**$0.00**
			FAM 2022	**5**	**1**	**0**	**0**	**0**				**$2,219,235.91**	**$2,219,235.91**	**$0.00**	**$2,219,235.91**											**$675,151.07**	**$81,832.78**	**$593,318.29**			**$0.00**

TOTAL

R E S U M E N F A M 2022 (RAMO 33)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				
				IMPORTES EJERCIDOS				FISICO
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	%
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2021 (FAM)	**$2,219,235.91**	**$2,219,235.91**	**$0.00**	**$2,219,235.91**	**$272,775.94**	**$0.00**	**$272,775.94**	**12%**	**4%**

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
			IMPORTE DE	ANTICIPOS	ANTICIPOS
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	ANTICIPOS	AMORTIZADOS	POR AMORTIZAR
5	**6**	**1**	**$675,151.07**	**$81,832.78**	**$593,318.29**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
6	CONTRATADAS
5	EN PROCESO
1	TERMINADA

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MAESTRA DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS

ELABORO:

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
REMANENTES FAM 2021

$49.45

Clave: FO-30-10
Emisión: 05/03/14
Versión: 1

FECHA DE INFORME : 30-jun-22

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS						INVERSION				AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC. %	FÍSICO %					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)												
06DST0003Z	ESC. SEC. TEC, No. 3 JESUS GONZALEZ LUGO	COFRADIA DE JUAREZ	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-001-2021-REM	SUSTINERI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION	$2,891,399.32	$2,891,399.32		$2,891,399.32	$2,891,399.32		$2,891,399.32	100%	100%	16-ago	26-nov	103	OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X30.00 MTS. CON CUBIERTA DE LAMINA.	$867,419.80	$867,419.80	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	TERMINADA	**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERIA				1	0	0	0	1	**TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA**		$2,891,399.32	$2,891,399.32	$0.00	$2,891,399.32	$2,891,399.32	$0.00	$2,891,399.32	100%	100%					$867,419.80	$867,419.80	$0.00			
06DPR260D	E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO	EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-005-2021-REM	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	$852,667.07	$852,667.07		$852,667.07	$541,795.67		$541,795.67	64%	99%	28-mar	13-may	47	REPARACIONESEN PROTECCIONES, CANCELERIA E ILUMINACION ELECTRICA + OBRA EXTERIOR	$852,667.07	$162,538.70	$690,128.37	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DPR0015T	E.P. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA	LA ORIENTAL	COLIMA	1	0	0	0	0	06-006-2021-REM	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$65,028.67	$65,028.67		$65,028.67	$65,028.67		$65,028.67	100%	100%	30-mar	08-abr	10	REPARACIONES DE EDIFICIO EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	**$0.00**
06DES0002I	SEC. ENRIQUE CORONA MORFIN	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-002-2022-PRyREM	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$40,005.59	$40,005.59		$40,005.59	$39,312.16		$39,312.16	100%	100%	23-may	02-jul	41	PINTURA DE ESTRUCTURA, CANCEL Y SUMINISTRO DE LONA	$12,001.68	$12,001.68	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				3	0	0	0	0	**TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA**		$957,701.34	$957,701.33	$0.00	$957,701.33	$646,136.50	$0.00	$646,136.50							$864,668.75	$174,540.38	$690,128.37			
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				0	0	0	0	0	**TOTAL MUNICIPIO DE COMALA**		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00							$0.00	$0.00	$0.00			
06DJN0049T	J.N. GABRIELA MISTRAL	PUEBLO JUAREZ (LA MAGDALENA)	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	0	06-008-2021-REM	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$208,104.65	$208,104.65		$208,104.65	$208,104.65			100%	100%	11-abr	27-may	47	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS	$0.00		$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				1	0	0	0	0	**TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN**		$208,104.65	$208,104.65	$0.00	$208,104.65	$208,104.65	$0.00	$0.00							$0.00	$0.00	$0.00			
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				0	0	0	0	0	**TOTAL MUNICIPIO DE CUAUAHTEMOC**		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00							$0.00	$0.00	$0.00			
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN				0	0	0	0	0	**TOTAL MUNICIPIO DEIXTLAHUACAN**		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00							$0.00	$0.00	$0.00			
06ETV0034F	TV SEC. SIN NOMBRE	VISTA DEL MAR **(NOTA: EL PLANTEL APORTÓ PARA ESTA OBRA $190,000.00)**	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-004-2021-REM	DASE CONSTRUCCIONES SA DE CV.	$731,435.31	$731,435.31		$731,435.31	$489,625.37		$489,625.37	67%	85%	14-mar	13-may	61	CONSTRUCCION DE COCINA ATIPICA DE 3.00X4.00 MTS, EST. DE CONCRETO + CONSTRUCCION DE EST. METALICA PARA DESAYUNADORES DE 6.00 X 6.00 M. **(EL PLANTEL APORTÓ $190,000.00)**	$219,430.59	$146,887.61	$72,542.98	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				1	0	0	0	0	**TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO**		$731,435.31	$731,435.31	$0.00	$731,435.31	$489,625.37	$0.00	$489,625.37							$219,430.59	$0.00	$72,542.98			
06DPR0307H	E.P. MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	PATICAJO	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-002-2021-REM	CYRSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$2,484,313.32	$2,484,313.32		$2,484,313.32	$2,484,313.32		$2,484,313.32	100%	100%	16-ago	26-nov	103	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18X30 MTS.	$745,293.99	$745,294.00	-$0.01	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				1	0	0	0	1	**TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN**		$2,484,313.32	$2,484,313.32	$0.00	$2,484,313.32	$2,484,313.32	$0.00	$2,484,313.32							$745,293.99	$0.00	-$0.01			
06DJN0068H	J.N. ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA GARCIA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-003-2021-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$772,660.99	$772,660.99		$772,660.99	$772,660.99		$772,660.99	100%	100%	30-ago	29-oct	61	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA CALIBRE 26(R101)DE 12X17	$282,361.19	$282,361.19	$0.00	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	TERMINADA	**$0.00**
06DPR0329T	E.P. DISTRIBUIDORES NISSAN N° 112, JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	COL REAL DEL BOSQUE	TECOMÁN	1	0	0	0	0	06-007-2021-REM	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV.	$79,055.82	$79,055.82		$79,055.82	$79,006.37		$79,006.37	100%	100%	18-abr	29-abr	12	COLOCACION DE VENTILADORES, SALIDAS ELECTRICAS, CIRCUITO NUEVO PARA ALIMENTACION	$0.00		$0.00	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	TERMINADA	**$49.45**
06DJN0207S	J.N. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN JOSÉ	TECOMÁN	1	0	0	0	0	06-010-2021-REM	FERNANDO LUNA PARRA	$877,582.33	$877,582.33		$877,582.33	$0.00	0%	0%	20-jun	31-ago	73	REPARACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS"A", "B", y "C" + REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA ESTERIOR.	$263,274.70		$263,274.70	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	PRICESO	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMAN				3	0	0	0	1	**TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN**		$1,729,299.14	$1,729,299.14	$0.00	$1,729,299.14	$851,667.36	$0.00	$851,667.36	100%	100%					$545,635.89	$282,361.19	$263,274.70			
06DJN0162M	J.N. MARGARITA MADRID FUENTES	VILLADE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	06-009-2021-REM	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, SA DE CV	$49,043.77	$49,043.77		$49,043.77	$49,043.77		$49,043.77	100%	100%	18-abr	22-abr	5	SERVICIOS SANITARIOS Y LUMINARIAS	$0.00		$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$0.00
06EES0001I	ESC SEC. MIGUEL VIRGEN MORFÍN	VILLADE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	06-010-2021-REM	FERNANDO LUNA PARRA	$85,159.03	$85,159.03		$85,159.03	$0.00	0%	0%	20-jun	31-ago	73	REHABILITACIÓN DE DRENAJE	$25,547.71		$25,547.71	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ LEON	PRECESO	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				2	0	0	0	0	**TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ**		$134,202.80	$134,202.80	$0.00	$134,202.80	$49,043.77	$0.00	$49,043.77	100%	100%					$25,547.71	$0.00	$25,547.71			
REM. FAM 2021				**12**	**0**	**0**	**0**	**3**			**$9,136,455.87**	**$9,136,455.87**	**$0.00**	**$9,136,455.87**										**$3,267,996.73**	**$1,324,321.37**	**$1,051,493.75**			**$ 49.45**

TOTAL

RESUMEN REMFAM 2021 (RAMO 33)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %					SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS			FINANC. %	FISICO %	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
				ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO								
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2021 (REM)	**$9,136,455.87**	**$9,136,455.87**	**$0.00**	**$9,136,455.87**	**$7,620,290.28**	**$0.00**	**$7,620,290.28**	**83%**	**#¡REF!**	**12**	**15**	**7**	**$3,267,996.73**	**$1,324,321.37**	**$1,051,493.75**

(HASTA CONTRATO 00-2021-REM)

ESTATUS DE LAS OBRAS	
15	**CONTRATADAS**
8	**EN PROCESO**
7	**TERMINADA**

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. RABINDRANATH PIZANO LRIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

PROFESOR ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO

Vo. Bo.

MAESTRA DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS EDUCATIVAS

ELABORO:

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
RECURSOS PROPIOS ISENCO 2022

Clave: FO-30-10
Emisión: 05/03/14
Versión: 1

FECHA DE INFORME : 30-jun-22

DATOS DE LA OBRA				METAS					INVERSION						AVANCES %											CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%										
06EBP0001O	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO COLIMA	CENTRO	COLIMA	1					06-001-2022-RP	ALK ARQUITECTURA SADE CV	$ 746,529.74	$ 746,529.74		$ 746,529.74	$ 746,529.74		$ 746,529.74	100%	100%	11-abr	17-jun	68	REPARACIONES VARIAS	$ 223,958.92	$ 223,958.92	$ -	ING. JORGE ESPINOZA CASTAÑEDA	**TERMINADA**	**$ -**
06EBP0001O	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO COLIMA	CENTRO	COLIMA	1					06-002-2022-RP	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	$ 713,279.02	$ 713,279.02		$ 713,279.02			$ -	0%		13-jun	23-jul	41	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA ACERO	$ 213,983.70	$ -	$ 213,983.70	ING. JORGE ESPINOZA CASTAÑEDA	**PROCESO**	
TOTALES DE OBRA				2	0	0	0	0	**TOTAL OBRA**		$ 1,459,808.76	1,459,808.76	-	$ 1,459,808.76	$ 746,529.74	$ -	$ 746,529.74							$ 437,942.62	$ 223,958.92	$ 213,983.70			
				2	**0**	**0**	**0**	**0**			**1,459,808.76**	**1,459,808.76**	**0.00**	**1,459,808.76**	**$ 746,529.74**	$ -	$ 746,529.74							**437,942.62**	**223,958.92**	**213,983.70**			

TOTAL

RESUMEN RECURSO ISENCO 2022

	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA: OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	AVANCES %: IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	FINANC. %	FISICO %
RECURSO APROBADO $ 1,532,799.21									
TOTALES PROGRAMA ISENCO 2022	1,459,808.76	1,459,808.76	0.00	1,459,808.76	746,529.74	0.00	746,529.74	51%	60%
(HASTA CONTRATO 00-2022)									

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
2	**2**	**1**	**437,942.62**	**223,958.92**	**213,983.70**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
2	**CONTRATADAS**
1	**EN PROCESO**
1	**TERMINADA**

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZO :

ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO

Vo. Bo.

MAESTRA DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORO:

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED