INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

FAM 2021

FECHA DE INFORME : 31-ene-22

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				M E T A S					I N V E R S I O N							A V A N C E S %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN LOCALIDAD	UBICACIÓN MUNICIPIO	O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	FINANC. %	FÍSICO %						IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
06DPR0106K	E.P. DRUSO ALFONSO ESCALANTE	COL. RINCON DE LOPEZ	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$7,100.92	$7,100.92		$7,100.92	$7,100.92		$7,100.92	100%	100%	16-ago	03-sep			REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	$0.00
06DJN0079N	JN. ESTEFANIA CASTAÑEDA	RINCON DE LOPEZ	ARMERIA	1	0	0	0	0	06-067-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	$717,846.63	$717,846.63		$717,846.63	$717,846.63		$717,846.63	100%	100%	13-sep	19-nov			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFI. A 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS	$215,353.99	$215,353.99	$0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	$0.00
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				2	0	0	0	1				$724,947.54	$724,947.54	$0.00	$724,947.54	$724,947.54	$0.00	$724,947.54	100%	100%						$215,353.99	$215,353.99	$0.00			$0.00
06EJN0001Z	JN BASILIO VADILLO	COL CENTRO, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-021-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	DISEÑO & CONSTRUCCION MASEL, SA DE CV	$949,887.04	$928,178.80	$21,708.24	$949,887.04	$928,178.80	$21,708.24	$949,887.04	100%	100%	19-abr	02-jul	75		CONSTRUCCION DE BODEGA ESTRUCTURA ATIPICA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REMODELACION DE SANITARIOS	$278,453.64	$278,453.64	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$0.00
06DJN0087W	JN FRANCISCO GUSTAVO CARRANZA VIZCARRA	COL. CENTRO, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$19,504.70	$19,504.74		$19,504.74	$19,504.70		$19,504.70	100%	100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES	$5,851.42	$5,851.42	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$0.03
06DPR0136E	EP MONICO CHAVIRA	TINAJAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-001-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLADORA ASAA,SA DE CV	$541,226.03	$541,226.03		$541,226.03	$541,226.03		$541,226.03	100%	100%	15-mar	21-may	68		REPARACIONES GENERALES, REP. DE SERVICIOS SANITARIOS, REP. DE COCINA EDIF. "A"	$162,367.81	$162,367.81	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	$0.00
06DPR0053W	EP GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COL. GREGORIO TORRES QUINTERO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-003-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ALEMA,SA DE CV	$696,028.05	$696,028.05		$696,028.05	$696,028.05		$696,028.05	100%	100%	15-mar	21-may	68		REP. DE SERV. SANITARIOS,REP. DE AULAS EN EDIF. A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR	$208,808.41	$208,808.41	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$0.00
06DPR0409E	EP MARIA ENCARNACION GALINDO	TRAPICHILLOS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-007-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	C ERIK GERMAN RAMIREZ SANDOVAL	$771,955.80	$771,955.80		$771,955.80	$771,955.80		$771,955.80	100%	100%	15-mar	01-jun	79		REP. GRAL EN EDIF. A, SERV. SANIT. RURAL, PATIO CIVICO, LUMINARIA PUNTA DE POSTE, CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA DE 8.00X16.50 M	$231,586.74	$231,586.74	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	$0.00
06DPR0328U	EP CLUB DE LEONES COLIMA CINCO	COL. LA ALBARRADA, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-028-2021-PR	INVITACION CUANDO MENOS 3 PERSONAS	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$1,825,957.76	$1,825,957.76		$1,825,957.76	$1,825,957.76		$1,825,957.76	100%	100%	31-may	03-sep	96		CONSTRUCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN PATIO CIVICO	$539,673.13	$539,673.13	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$0.00
06DPR0155T	EP DANIEL DELGADILLO	CARDONA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-036-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CENTELLA, SA DE CV	$99,475.30	$110,539.13		$110,539.13	$99,475.30		$99,475.30	100%	100%	02-ago	10-sep	40		CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3	$33,161.74	$33,161.73	$0.01	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	$11,063.82
06DPR0406H	EP SEVERIANO GUZMAN MOYA	COL INFONAVIT,LA ESTANCIA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$10,914.60	$13,229.79		$13,229.79	$10,914.60		$10,914.60	100%	100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES	$3,968.94	$3,968.94	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$2,315.19
06DPR0282P	EP SALVADOR ALLENDE	COL.CENTRO,COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$160,212.47	$27,972.46	$132,240.00	$160,212.46	$27,972.47	$132,240.00	$160,212.47	100%	100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES Y DOTACIÓN DE 4 COMPUTADORAS	$8,391.74	$8,391.74	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	-$0.01
06EPR0006K	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. CENTRO, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$2,588.61	$2,588.63		$2,588.63	$2,588.61		$2,588.61	100%	100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES	$776.59	$776.59	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$0.02
06DPR0260D	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	COL. EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-031-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$59,599.90	$59,599.90		$59,599.90	$59,599.90		$59,599.90	100%	100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES	$17,879.97	$17,879.97	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$0.00
06DPR0026Z	EP GABRIEL DE LA MORA	COL. INSURGENTES,COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$9,429.05	$9,429.05		$9,429.05	$9,429.05		$9,429.05	100%	100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES	$2,828.71	$2,828.72	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$0.00
06DPR0457O	EP EDUARDO ZARZA OCAMPO	COL SAN RAFAEL,COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$13,875.11	$13,875.10		$13,875.10	$13,875.11		$13,875.11	100%	100%	12-jul	24-sep	75		REPARACIONES GENERALES	$4,162.53	$4,162.53	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	-$0.01
06DPR0164A	EP CUAUHTEMOC	EL ALPUYEQUITO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-032-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$612,599.41	$649,721.28		$649,721.28	$612,599.41		$612,599.41	100%	100%	19-jul	24-sep	68		REHABILIT. EDIF. A,B; REPOSICION DE MALLA CICLON;PORTICO DE INGRESO	$194,916.38	$194,916.39	-$0.01	ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	$37,121.87
06DPR0162C	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	1	0	0	0	1	06-032-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$64,478.34	$64,478.33		$64,478.33	$64,478.34		$64,478.34	100%	100%	19-jul	24-sep	68		REHABILITACION DE AULA CONAFE PREESCOLAR DAÑADA POR CAIDA DE ARBOL	$19,343.50	$19,343.50	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	-$0.01
06DPR0160E	EP AQUILES SERDAN	LAS GOLONDRINAS	COLIMA	1	0	0	0	1	06-032-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$51,265.20	$51,265.20		$51,265.20	$51,265.20		$51,265.20	100%	100%	19-jul	24-sep	68		SUM Y COLOC DE 4 DESAYUNADORES BAJO CUBIERTA EXISTENTE	$15,379.56	$15,379.56	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	$0.00
06DPR0154U	E.P. ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	0	0	0	0	0				$330,600.00	$0.00	$330,600.00	$330,600.00	$0.00	$330,600.00	$330,600.00	100%	100%					DOTACIÓN DE 10 EQUIPOS DE CÓMPUTO					ENTREGADO	
06DTV0002O	TV SEC. RAMON G BONFIL	ESTAPILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-032-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ALEMA, S.A. DE C.V.	$159,705.82	$159,705.82		$159,705.82	$159,705.82		$159,705.82	100%	100%	19-jul	24-sep	68		SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL FRENTE DEL PLANTEL	$47,911.75	$47,911.75	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	$0.00
06EES0011P	SEC. AURELIA RAZON MARQUEZ	EN LO DE VILLA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-040-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$895,126.89	$895,126.89		$895,126.89	$895,126.89		$895,126.89	100%	100%	26-jul	01-oct	68		CONSTRUCCION DE MODULO DE DESAYUNADORES DE ESTRUCTURA METALICA DE 8.70X15.00 M. CON CUBIERTA DE LAMINA CAL.26 (R-101)	$268,538.06	$268,534.59	$3.47	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$0.00
06EES0010Q	SEC. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. LAS TORRES	COLIMA	1	0	0	0	0	06-046-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CAVER, S.A. DE C.V.	$114,907.30	$114,907.30		$114,907.30	$114,907.30		$114,907.30	100%	100%	09-ago	27-ago	19		RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE Y REPOSICIÓN DEL MISMO, MAS LA REPARACIÓN DEL PLAFON FALSO			$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$0.00
06DPR0148J	E.P. ESTEBAN GARCIA	EL ASTILLERO DE ARRIBA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-049-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$29,382.63	$29,382.63		$29,382.63	$29,382.63		$29,382.63	100%	100%	09-ago	20-ago	12		TRABAJOS DE PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA METALICA EN CUBIERTA DE DESAYUNADORES			$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	$0.00
06EPR0004M 06EPR0020D	E.P. MIGUEL HIDALGO E.P. VICTORIANO GUZMAN	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-048-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES JMRI SA DE CV	$78,451.08	$78,451.08		$78,451.08	$75,905.02		$75,905.02	97%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES ELECTRICAS EN OBRA EXTERIOR	$23,535.32	$22,771.51	$763.81	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	
06DJN0196C	JN. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COL. NUEVO MILENIO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-052-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$273,770.18	$273,770.18		$273,770.18	$273,770.18		$273,770.18	100%	100%	30-ago	15-oct	47		REPOSICION DE TUBERIA HIDRULICA EN CUBO DE TINACOS, (Mantenimiento de impermeabilizante edificios "A", "B", y "C", sustitución de luminarias dañadas en edificios "A" y "C", Sustitución de ventiladores en edificio"A".)	$82,131.05	$82,131.05	$0.00	ING. JORGE A ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DJN0107T	JN. MARGARITA RODRIGUEZ PAZ	COL. ORIENTAL	COLIMA	1	0	0	0	0	06-052-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$403,289.06	$403,289.06		$403,289.06	$403,289.06		$403,289.06	100%	100%	30-ago	15-oct	47		REPOSICIOM DE TUBERIA HIDRULICA EN CUBO DE TINACOS. (Reparación de servicios sanitarios en edificio "A" y "B" asi como cambio de canceleria pintura en puertas y protecciones)	$120,986.72	$120,986.71	$0.01	ING. JORGE A ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DP0020E	EP. MIGUEL ALVAREZ GARCIA	COL. SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-052-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$334,093.61	$334,093.61		$334,093.61	$334,093.61		$334,093.61	100%	100%	30-ago	15-oct	47		REPOSICIOM DE TUBERIA HIDRULICA EN CUBO DE TINACOS	$100,228.08	$100,228.09	-$0.01	ING. JORGE A ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DJN0021N	JN ROSAURA ZAPATA	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-052-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$28,066.32	$28,066.32		$28,066.32	$28,066.32		$28,066.32	100%	100%	30-ago	15-oct	47		REPOSICIOM DE TUBERIA HIDRULICA EN CUBO DE TINACOS	$8,419.89	$8,419.89	$0.00	ING. JORGE A ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DJN0154D	JN. RAFAELA SUAREZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-056-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$81,102.58	$171,274.15		$171,274.15	$81,102.58		$81,102.58	100%	100%	30-ago	08-oct	40		REP. DE SERV. SANITARIOS,EN EDIFICIO A CAMBIO DE LAMPARAS Y VENTILADORES EN EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR	$51,382.25	$24,330.78	$27,051.47	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$90,171.57
06DJN0060P	JN. ANTONIO GAITAN GAITAN	CO. EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-056-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$29,039.03	$29,039.03		$29,039.03			$0.00			30-ago	08-oct	40		REPOSICION DE TUBERIA DAÑADA	$8,711.72		$8,711.72	ING. RAFAEL SALAZAR A	CANCELADA	$29,039.03
06DPR0015T	EP. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	COL. ORIENTAL	COLIMA	1	0	0	0	0	06-056-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$250,235.57	$250,235.57		$250,235.57	$250,234.84		$250,234.84	100%	100%	30-ago	08-oct	40		REPARACION RED ELECTRICA EXTERIOR	$75,070.68	$75,070.68	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	
06DJN0046W	JN. JOSE VASCONCELOS	COL. FOVISSSTE	COLIMA	1	0	0	0	0	06-057-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	DIANA GABRIELA TORRES GARCIA	$93,290.73	$93,290.73		$93,290.73	$93,290.73		$93,290.73	100%	100%	30-ago	09-oct	41		REPOSICION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EN CUBO DE TINACOS Y MOTOBOMBA			$0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	$0.00
06DPR0022C	EP. JUAN OSEGUERA VELASQUEZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-057-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	DIANA GABRIELA TORRES GARCIA	$89,785.94	$89,786.17		$89,786.17	$89,785.94		$89,785.94	100%	100%	30-ago	15-oct	47		REPARACION DE INTALACION ELECTRTICA EXTERIOR			$0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	$0.23
06DPR0263A	EP. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. FOVISSSTE	COLIMA	1	0	0	0	0	06-057-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	DIANA GABRIELA TORRES GARCIA	$327,941.08	$327,941.08		$327,941.08	$327,941.08		$327,941.08	100%	100%	30-ago	15-oct	47		SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE			$0.00	ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	$0.00
06EJN0002Y	J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	COL. PRADOS DEL SUR	COLIMA	1	0	0	0	0	06-071-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	DIANA GABRIELA TORRES GARCIA	$124,127.39	$124,127.39		$124,127.39	$124,127.39		$124,127.39	100%	100%	19-oct	22-oct	4		REPARACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS.			$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$0.00
06DJN0033S	J.N ELENA MACEDO PARDO	COL. LOMAS VISTA HERMOSA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-070-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$22,099.47	$26,447.57		$26,447.57	$22,099.47		$22,099.47	100%	100%	14-oct	12-nov	30		REPARACIONES ELECTRICAS				ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$4,348.10
06EJN0003X	J.N..JOSE MARIA MORELOS	COL FATIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-070-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$39,177.41	$45,477.23		$45,477.23	$39,177.41		$39,177.41	100%	100%	14-oct	12-nov	30		REPARACIONES HIDRAULICAS.	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$6,299.82
06DJN0027H	J.N. REPUBLICA DE MEXICO	COL. VILLAS SAN SEBASTIAN	COLIMA	1	0	0	0	0	06-073-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	PROMOTECNOS S.A. DE C.V.	$1,030,852.18	$1,030,852.18		$1,030,852.18	$642,943.58		$642,943.58	62%	85%	25-oct	17-dic	54		EN EDIFICIO "A" REPARACIONES EN SANITARIOS, REPARACIONES ELECTRICAS, PINTURA E IMPERMEABIIZACIÓN. EN EDIFICIO "B" REPARACIONES ELECTRICAS, PINTURA E INPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN EN OBRA	$309,255.65	$192,883.07	$116,372.58	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	EN PROCESO	
06DJN0176P|	J.N. SIRIA LLERENAS OCHOA	COL. FCO. VILLA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-070-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$116,140.72	$116,140.72		$116,140.72	$116,130.13		$116,130.13	100%	100%	14-oct	12-nov	30		REPARACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS.	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$10.59
06EJN0018Z	JN NIÑO BENITO JUAREZ	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-075-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$1,274.02	$1,274.02		$1,274.02	$1,274.02		$1,274.02	100%	100%	26-oct	29-oct	4		CAMBIO DE PICHANCHA	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$0.00
06ETV0001O	TVSEC MARIA DEL REFUGIO MORALES	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	0	06-075-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$15,744.12	$15,744.12		$15,744.12	$15,744.12		$15,744.12	100%	100%	26-oct	29-oct	4		REPARACIONES HIDRAULICAS	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$0.00
06EPR0003N	EP JOSE RUIZ VILLALVAZO	COL PRADOS DEL SUR	COLIMA	1	0	0	0	0	06-078-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL SA DE CV	$111,322.64	$111,322.64		$111,322.64			$0.00	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REPARACIONES ELECTRICAS	$33,396.79		$33,396.79	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	EN PROCESO	
06EPR0008I	EP IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$3,545.39	$2,354.15	$1,191.24	$3,545.39		$1,191.24	$1,191.24	0%	50%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. ROBERTO RIVERA Z	EN PROCESO	
06EPR0009H	EP ADOLFO LOPEZ MATEOS	COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$5,672.99	$4,481.75	$1,191.24	$5,672.99		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. RAFAEL SALAZAR A	EN PROCESO	
06DST0023N	SEC 20 DE ENERO DE 1527	COL LA ALBARRADA,COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$11,784.82	$10,593.58	$1,191.24	$11,784.82		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G	EN PROCESO	
06DPR0043P	EP GREGORIO MACEDO LOPEZ	COL MIRADOR DE LA CUMBRE, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$7,563.67	$6,372.43	$1,191.24	$7,563.67		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	EN PROCESO	
06DPR0182Q	EP LAZARO CARDENAS	COL FATIMA, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$14,491.59	$13,300.35	$1,191.24	$14,491.59		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ARQ. LUZ M DE LA PEÑA S	EN PROCESO	
06DPR0263A	EP HELIODORO SILVA PALACIO	COL FOVISSSTE, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$14,682.40	$13,491.16	$1,191.24	$14,682.40		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	EN PROCESO	
06DES0008C	SEC JESUS REYES HEROLES	COL INFONAVIT, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$22,294.70	$21,103.46	$1,191.24	$22,294.70		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	EN PROCESO	
06DES0008C	SEC JESUS REYES HEROLES	COL INFONAVIT, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-086-2021-PRYRF	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. MICHEL SOSA MICHI	$521,525.65	$521,525.64		$521,525.64				0%	0%					SUSTITUCIÓN DE BOMBAS EN HIDRONEUMÁTICO, IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "B" Y "H" Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN AULAS				ING. RAFAEL SALAZAR A	EN PROCESO	
06DPR0324Y	EP ALFREDO V BONFIL	COL INFONAVIT, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$9,526.98	$8,335.74	$1,191.24	$9,526.98		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	EN PROCESO	
06DES0019I	SEC ALBERTO ISAAC AHUMADA	LA ESTANCIA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$5,083.63	$3,892.39	$1,191.24	$5,083.63		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. RAFAEL SALAZAR A	EN PROCESO	
06DES0002I 06DES0010R	ENRIQUE CORONA MORFIN	COLIMA	COLIMA	MOBILIARIO								$1,191.24		$1,191.24	$1,191.24		$1,191.24	$1,191.24	100%	100%	01-ene	31-ene			ENTREGA DE ROUTER				C.P. LUIS FILIBERTO ÁLVAREZ MENDOZA	ENTREGADO	
06DPR0302M	EP RAFAEL BRICEÑO RAMIREZ	CO. LOMAS VISTA HEROZA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-083-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. LUIS HUMBERTO CADENA	$676,692.54	$676,692.54		$676,692.54			$0.00	0%		13-dic	11-feb	61		EDIFICIO "B" REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	$203,007.76		$203,007.76	ING. RAFAEL SALAZAR A	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				50	0	0	0	17				$12,162,578.75	$11,817,438.72	$496,460.64	$12,313,899.36	$9,853,147.25	$496,460.64	$10,349,607.89	62%	88%						$3,060,126.54	$2,670,818.95	$389,307.59			$180,370.24
06DPR0276E	EP PRIMERO DE DICIEMBRE	LA BECERRERA	COMALA	1	0	0	0	1	06-008-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CENTELLA, SA DE CV	$254,324.32	$254,324.32		$254,324.32	$254,324.32		$254,324.32	100%	100%	15-mar	14-may	61		REP. ELECTRICA Y PINTURA EN EDIF. A,B,C,D,E,F, REP. DE SERV. SANITARIOS, REP. CERCO DE REJA-ACERO Y MALLA CICLON	$76,297.29	$76,297.29	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	$0.00
06ETV0036D	TV SEC. SIN NOMBRE	COFRADIA DE SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	1	06-022-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS SA DE CV	$1,282,749.94	$1,282,749.94		$1,282,749.94	$1,266,399.96		$1,266,399.96	99%	100%	26-abr	02-jul	68	14-ago	REP. DE EDIFICIO: PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACION, PUERTAS, CUBIERTA PARA DESAYUNADORES, BEBEDEROS	$292,748.59	$292,748.59	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	$16,349.98
06DPR0140R	EP CONSTITUCION	COFRADIA DE SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	1	06-036-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CENTELLA, S.A. DE C.V.	$296,120.03	$296,120.03		$296,120.03	$296,120.03		$296,120.03	100%	100%	02-ago	10-sep	40		EDIF.A ALIMENTACIÓN HIDRAULICA A SERVICIOS SANITARIOS IMPERMEABILIZACION Y REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS + OBRA EXTERIOR	$88,836.01	$88,836.01	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	
06DML0011F	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE COMALA	COMALA	COMALA	1	0	0	0	0	06-050-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. JOSE DE JESUS NAVARROMOLINA	$18,748.49	$18,748.49		$18,748.49	$18,748.49		$18,748.49	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	
06DST0019A	SEC.28 DE FEBRERO	SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	0	06-055-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$290,213.52	$290,213.52		$290,213.52	$290,213.52		$290,213.52	100%	100%	30-ago	24-sep	26		REPARACION ELECCTRICA EN OBRA EXTERIOR	$87,064.06	$61,276.77	$25,787.29	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	
06DPR0184O	EP. GORGONIO AVALOS	SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	0	06-055-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$39,881.06	$39,881.06		$39,881.06	$39,881.06		$39,881.06	100%	100%	30-ago	24-sep	26		REPARACION DE CONDUCCION DE AGUA	$11,964.31	$11,964.32	-$0.01	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	
06DJN-0005W	JN JOSE JUAN ORTEGA	SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	0	06-055-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$6,290.27	$6,290.16		$6,290.16	$6,290.27		$6,290.27	100%	100%	30-ago	24-sep	26		REPARACIÓN DE RED EÑLECTRICA Y CABLEDO	$1,887.09	$1,887.09	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	
06DPR0007K	EP. AÑO DE JUAREZ	LA NOGALERA	COMALA	1	0	0	0	0	06-065-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$262,109.12	$262,109.12		$262,109.12	$262,109.12		$262,109.12	100%	100%	13-sep	22-oct	40		EN EDIFICIO "A"REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO+REP.EN BAÑOS DE DISCAPACITADOS +REPARACION ELECTRICA EN BIBLIOTECA Y AMPLIACION EN RED SANITARIA	$78,632.73	$78,632.73	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				8	0	0	0	3				$2,450,436.75	$2,450,436.63	$0.00	$2,450,436.63	$2,434,086.77	$0.00	$2,434,086.77	100%	100%						$637,430.08	$611,642.80	$25,787.27			$16,349.98
06DJN0129E	JN PEDRO NUÑEZ BUENROSTRO	EL CHICAL	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-015-2021-PR 06-015-2021-PR-1	ADJUDICACION DIRECTA	SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, SA DE CV	$171,168.43	$200,681.93		$200,681.93	$171,168.43		$171,168.43	100%	100%	29-mar	04-jun	68		REP. GENERALES EN EDIF. A y B, REP. DE SERVICIOS SANITARIOS.	$60,204.58	$60,204.58	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	$29,513.50
06DPR0092Y	EP JOSE MARIA MORELOS	LA ESPERANZA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-015-2021-PR 06-015-2021-PR-1	ADJUDICACION DIRECTA	SUSTINERI CONSTRUCCION, SUPERVISION Y SERVICIOS, SA DE CV	$901,055.00	$901,055.00		$901,055.00	$901,055.00		$901,055.00	100%	100%	29-mar	04-jun	68		EN EDIF. A,B,C : IMPERMEABILIZACION, LAMPARAS VENTILADORES, PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE SERV. SANITARIUOS.	$225,106.33	$225,106.33	$0.00	ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	$0.00
06DPR0090Z	EP MELCHOR OCAMPO	LA SIDRA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-029-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	C. CARMEN SILVIA LOPEZ ANDRADE	$218,182.89	$246,234.87		$246,234.87	$218,182.89		$218,182.89	100%	100%	28-jun	30-jul	33		CAMBIO DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON, GUARNICION DE CONCRETO	$73,870.46	$73,870.46		ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	$28,051.98
06DTV0005L	T.V. SEC. NIÑOS HEROES	JALA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-037-2021-PR 06-037-2021-PR-1	INVITACION CUANDO MENOS 3 PERSONAS	ARCOCUB S DE R.L. DE C.V.	$2,192,571.69	$2,192,571.69		$2,192,571.69	$2,192,571.69		$2,192,571.69	100%	100%	19-jul	22-oct	06-nov		OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PATIO CIVICO	$614,674.15	$614,674.53	-$0.38	ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	
06DPR0094W	E.P. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	EL CHICAL	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-050-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	$5,214.30	$5,214.30		$5,214.30				0%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	
06DPR0067Z	EP JESUS ALCARAZ RODRIGUEZ	COL. LAS MORAS,COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV	$11,974.60	$11,974.60		$11,974.60				0%	100%	25-oct	19-nov	26		REPARACIONES ELECTRICAS	NO HUBO			ING. FERNANDO VILLEGAS	TERMINADA	
06DPR0185N	EP VALENTIN GOMEZ FARIAS	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$5,586.09	$4,394.85	$1,191.24	$5,586.09		$1,191.24		0%	50%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. JORGE ESPINOSA C	EN PROCESO	
06DST0002A	SEC SUSANA ORTIZ SILVA	COL EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$6,379.37	$5,188.13	$1,191.24	$6,379.37		$1,191.24		0%	50%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. JORGE ESPINOSA C	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				8	0	0	0	8				$3,512,132.37	$3,567,315.37	$2,382.48	$3,569,697.85	$3,482,978.01	$2,382.48	$3,482,978.01	50%	94%						$973,855.52	$973,855.90	-$0.39			$57,565.48
06DJN0093G	JN CARMEN RAMOS DEL RIO	CHIAPA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-006-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CAMZA INYCO SA DE CV	$478,543.80	$478,543.80		$478,543.80	$478,543.80		$478,543.80	100%	100%	15-mar	08-may	55		CUBIERTA DE 6 DESAYUNADORES, PINTURA PARCIAL EN EDIFICIO A, PORTICO DE INGRESO, MALLA CICLON EN CERCO PERIMETRAL	$143,563.14	$143,563.14	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	$0.00
06DPR0412S	EP 3 DE ABRIL	QUESERIA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-018-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$559,188.99	$559,188.99		$559,188.99	$559,188.99		$559,188.99	100%	100%	29-mar	04-jun	68		IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EDIF. A,B,C ; REP. ELECTRICA, REP. PARCIAL DE SERV. SANITARIOS, REP. DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE,	$167,756.70	$167,756.69	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	
06DJN0022M	JN SOLEDAD SAMUDIO OROZCO	EL TRAPICHE	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-018-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$53,395.80	$53,395.80		$53,395.80	$53,395.80		$53,395.80	100%	100%	29-mar	04-jun	68		ILUMINACION EN PORTICO DE INGRESO, PINTURA EN MURO REJA, REPARACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE.	$16,018.74	$16,018.74	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	$0.00
06DJN0112E	J.N. MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO	CUAUHTÉMOC	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-050-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. JOSE DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$13,336.96	$13,336.96		$13,336.96	$13,336.96		$13,336.96	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS			$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	
06DJN0016B	J.N. CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-050-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. JOSE DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$32,504.63	$32,504.63		$32,504.63	$32,504.63		$32,504.63	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS			$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	
06DPR0006U	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	CUAUHTÉMOC	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-050-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. JOSE DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$7,659.50	$7,659.50		$7,659.50	$7,659.50		$7,659.50	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS			$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	
06DST0018B	SEC. VALENTIN GOMEZ FARIAS	EL TRAPICHE	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-048-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES JMRI SA DE CV	$196,153.03	$163,093.03	$33,060.00	$196,153.03	$96,260.14	$33,060.00	$129,320.14	59%	60%	09-ago	03-sep	26	15/11/2021	REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS Y DOTACIÓN DE 1 COMPUTADORA	$48,927.94	$28,878.04	$20,049.90	ING. IGNACIO DELGADO G	EN PROCESO	
06DPR0061E	EP. LAZARO CARDENAS	CHIAPA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-060-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLON	$951,453.12	$951,453.12		$951,453.12	$951,453.12		$951,453.12	100%	100%	13-sep	30-oct	48	19/11/2021	EN EDIFICIO B REP. INTEGRALSERVICIOS SANITARIOS+REP. EN CISTERNA Y MOTOBOMBA	$285,435.93	$285,435.89	$0.05	ING. IGNACIO DELGADO G/ ING. JORGE A. ESPINOSA	TERMINADA	
06DST0016D	SEC JUANA URZUA DELGADO	ALCARACES	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV	$22,534.54	$22,534.54		$22,534.54				0%	100%	25-oct	19-nov	26		REPARACIONES ELECTRICAS	NO HUBO			ING. FERNANDO VILLEGAS Z	TERMINADA	
06DST0013G	SEC TEC. JUAN DE LA BARRERA	QUESERIA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV	$9,718.65	$9,718.65		$9,718.65				0%	100%	25-oct	19-nov	26		REPARACIONES ELECTRICAS	NO HUBO			ING. FERNANDO VILLEGAS Z	TERMINADA	
06EES0002H	SEC JOSE MORA Y VERDUZCO	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$8,096.26	$6,905.02	$1,191.24	$8,096.26		$1,191.24		0%	50%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. FERNANDO VILLEGAS Z	EN PROCESO	
06DPR0095V	EP VALENTIN GOMEZ FARIAS	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$6,355.65	$5,164.41	$1,191.24	$6,355.65		$1,191.24		0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. FERNANDO VILLEGAS Z	EN PROCESO	
06DST0016D	SEC JUANA URZUA DELGADO	ALCARACES	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$16,609.38	$15,418.14	$1,191.24	$16,609.38		$1,191.24		0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS Y ENTREGA DE ROUTER	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				13	0	0	0	3				$2,355,550.31	$2,318,916.59	$36,633.72	$2,355,550.31	$2,192,342.94	$36,633.72	$2,225,402.94	58%	97%						$661,702.45	$641,652.50	$20,049.95			$0.00
06DPR0453S	EP JUAN ESCUTIA	EL GALAJE	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	1	06-017-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	C RUBEN FLORES RIVERA	$527,072.92	$544,518.74		$544,518.74	$527,072.92		$527,072.92	100%	100%	29-mar	14-may	47		REP. GENERALES EN EDIFICIOS A,B ; REP. DE SERV. SANITARIOS	$163,355.62	$163,355.62	$0.00	ING. OMAR RANGEL R	TERMINADA	$17,445.82
06DPR0394T	EP GREGORIO TORRES QUINTERO	HIGUERAS DE STA.ROSA	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	1	06-019-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. JOSE ALBERTO MACIAS E	$365,931.74	$365,931.74		$365,931.74	$365,931.74		$365,931.74	100%	100%	12-abr	28-may	47		REP. GENERAL EDIFICIO A; CAMBIO DE LAMINA Y AISLANTE EN EDIF. B; REP. SERVICIOS SANITARIOS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	TERMINADA	
06DPR0072K	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	PRESA (BARRANCA DEL REBOZ	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	0				$40,332.92		$40,332.92	$40,332.92		$40,332.92	$40,332.92	100%	100%					MOBILIARIO				C. ESTABAN MATA RODRÍGUEZ	ENTREGADO	
06DPR0169W	EP. AQUILES SERDAN	TAMALA	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	1	06-061-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. ANTONIO CHAVEZ RAMIREZ	$593,993.40	$593,993.40		$593,993.40	$593,993.40		$593,993.40	100%	100%	13-sep	29-oct	47		REPARACIÓN DE EDIFICIOS "A". "B"," C", Y "D" CAMBIO DE PISO EN AREA DE COCINA , REPARACION DE MODULOS SANITARIOS, REP. DE REFLECTORES Y REPARACION DE CERCO DE MALLA CICLON.	$178,198.02	$178,198.02	$0.00	ING. OMAR RANGEL R	TERMINADA	
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN				4	0	0	0	3				$1,527,330.99	$1,504,443.89	$40,332.92	$1,544,776.81	$1,486,998.07	$40,332.92	$1,527,330.99	100%	100%						$163,355.62	$163,355.62	$0.00			$17,445.82
06DJN0061O	JN AMADO NERVO	JALIPA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-004-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, SA DE CV	$747,799.38	$747,799.38		$747,799.38	$747,799.38		$747,799.38	100%	100%	15-mar	28-may	75		REP DE SERV. SANITARIOS, REPARACION GENERAL EN EDIF. A,B, RED SANITARIA Y OBRA EXTERIOR	$224,339.81	$224,339.81	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$0.00
06DJN0180B	JN JULIA PIZA MIRANDA	BARRIO IV, VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-005-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS SERRANO E HIJOS	$904,620.33	$904,782.48		$904,782.48	$904,620.33		$904,620.33	100%	100%	15-mar	04-jun	82		EN EDIF. A :REMODELACION DE SERV. SANITARIOS Y REPARACIONES GENERALES.	$271,434.75	$271,434.75	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$162.16
06DJN0026I	JN VICENTE GUERRERO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-012-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER SA DE CV	$781,120.70	$781,668.16		$781,668.16	$781,120.70		$781,120.70	100%	100%	17-mar	04-jun	80		REMODELACION DE SERV. SANITARIOS DE EDIF. A, REP. GENERAL EN EDIF. A,B, OBRA EXTERIOR	$234,500.45	$234,500.45	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$547.46
06DPR0414Q	EP BENITO JUAREZ	SAN JOSE DE LUMBER	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-014-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	MAC MAX ALEJANDRO DE NIZ GONZALEZ	$578,055.07	$578,055.07		$578,055.07	$578,055.07		$578,055.07	100%	100%	29-mar	28-may	61		REHABILIT. SERV. SANITARIOS, CONSTRUCCION FOSA SEPTICA-POZO DE ABSORCION, REP. EDIF. "A", REP. COCINA, PORTICO DE INGRESO, OBRA EXTERIOR	$173,416.52	$173,416.52	$0.00	ING. JORGE ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DPR0291X	EP. RAMONA OLVERA	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-026-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, SA DE CV	$645,468.61	$567,232.12	$85,454.17	$652,686.29	$560,014.44	$85,454.17	$645,468.61	100%	100%	17-may	30-jul	75		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6.00X8.00 M. INCLUYE EQUIPAMIENTO	$170,169.63	$170,169.63	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$7,217.68
06DES0033B	SEC. DR. MARIO JOSE MOLINA HENRIQUEZ	FRACC. TERRAPLENA, SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-024-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA DE CV	$985,111.65	$922,042.36	$63,127.42	$985,169.78	$921,984.23	$63,127.42	$985,111.65	100%	100%	17-may	06-ago	82	21-ago	CONSTRUCCION UN AULA DIDACTICA , ADOSADA A EDIF. "D". INCLUYE EQUIPAMIENTO	$276,612.71	$276,612.71	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$58.13
06DPR0114T	EP JUSTO SIERRA	LA CENTRAL	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-035-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$604,958.80	$861,314.69		$861,314.69	$604,958.80		$604,958.80	100%	100%	19-jul	15-oct	89	29-nov	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	$258,394.41	$258,394.41	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$256,355.88
06DPR0117Q	EP MAHATMA GANDHI	LAS JUNTAS,	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-034-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$2,911.41	$2,911.41		$2,911.41			$0.00	0%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DPR0084P	EP PLAN DE IGUALA	SAN BUENAVENTURA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-034-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$1,930.87	$1,930.87		$1,930.87	$1,930.87		$1,930.87	100%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DPR0193W	EP PADRE HIDALGO	COL PADRE HIDALGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-034-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$4,972.40	$4,972.40		$4,972.40	$4,972.40		$4,972.40	100%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DPR0313S	EP RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	COL CENTRO,MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-034-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$3,878.75	$3,878.75		$3,878.75			$0.00	0%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DPR0425W	EP IGNACIO RAMIREZ	COL VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-034-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$2,583.96	$2,583.96		$2,583.96			$0.00	0%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DPR0085O	EP MARCELINO RENTERIA	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-034-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$18,362.00	$18,362.00		$18,362.00	$18,362.00		$18,362.00	100%	100%	29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DPR0131J	EP JAVIER PINTO VALLE	COL VALLE PARAISO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-034-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$965.43	$965.43		$965.43	$0.00		$0.00			29-jun	01-jul	3		REPARACIONES EMERGENTES			$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	CANCELADA	$965.43
06DPR0120D	E.P. VENUSTIANO CARRANZA	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-045-2021-PR 06-045-2021-PR-1	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA, SA DE CV (JOSE NAVARRO)	$1,146,937.30	$1,146,937.30		$1,146,937.30	$1,146,937.30		$1,146,937.30	100%	100%	26-jul	01-oct	68		CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL+MATENIMIENTO DE IMPERMEAVILIZANTE EN DIRECCIÓN	$311,118.64	$311,118.64	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06ETV0006J	TV. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	EL NARANJO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-041-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ELECSOL,S.A DE CV	$760,647.59	$760,647.59		$760,647.59	$745,249.35		$745,249.35	98%	100%	26-jul	01-oct	68		EN EDIFICIO B SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANELES SOLARES, EN OBRA EXTERIOR NICHO, LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y LUMINARIA EN CANCHA	$228,194.27	$223,574.80	$4,619.47	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06ETV0021B	TV SEC. MANUEL VELASCO MURGUIA	LAS JUNTAS (LA FLOREÑA)	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-035-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER, S.A. DE C.V.	$149,045.67	$149,045.67		$149,045.67	$149,045.67		$149,045.67	100%	100%	19-jul	15-oct	89	29-nov	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, DESAZOLVE DE FOSA EXISTENTE Y CONEXIÓN SANIT. DE COCINA	$44,713.70	$44,713.71	-$0.01	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DPR0065A	EP. ABELARDO L. RODRIGUEZ	COL. ABELARDO L. RODRIGUEZ	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-059-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$85,802.22	$85,806.08		$85,806.08	$85,802.22		$85,802.22	100%	100%	13-sep	30-oct	48		REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	$25,741.82	$25,741.83	-$0.01	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DST0015E	SEC. HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-059-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$551,910.01	$552,041.87		$552,041.87	$551,910.01		$551,910.01	100%	100%	13-sep	30-oct	48		REPARACIONES INSTALACION HIDRAULICA EN SANITARIOS Y REPARACIONES EN EDIFICIO G (Enrortado e impermeabilizacion en edificio "G")	$165,612.56	$165,612.56	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$131.86
06DSES0025T	SEC. PABLO LATAPI SARRE	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-059-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$265,050.36	$265,050.53		$265,050.53	$265,050.36		$265,050.36	100%	100%	13-sep	30-oct	48		EN EDIFICIO CSUBIR NIVEL DE PISO DE DESPLANTE REP. DE RED HIDRAULICA Y REPARACION DE CASETA DE MOTOBOMBA	$79,515.16	$79,515.16	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DJN0209Q	JN. SIN NOMBRE	EL GARCERO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-059-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS SERRANO E HIJOS, S.A. DE C.V.	$123,299.85	$123,314.65		$123,314.65	$123,299.85		$123,299.85	100%	100%	13-sep	30-oct	48		REPARACIONES EN SERVOICIOS SANITARIOS, EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR	$36,994.40	$36,994.40	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DPR0437A	EP. 5 DE MAYO	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-062-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO SA DE CV.	$869,710.56	$869,710.56		$869,710.56	$661,357.08		$661,357.08	76%	100%	13-sep	12-nov	61		REMODELACOÓN DE SERVICIOS SANTARIOS T.V.	$260,913.16	$198,407.12	$62,506.04	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DJN0195D	JN. LEONEL RAMIREZ GARCIA	COL. INGNACIO ZARAGOZA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-066-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. HECTOR MANUEL MANCILLA TOPETE	$529,625.79	$529,625.79		$529,625.79	$417,430.22		$417,430.22	79%	100%	20-sep	05-nov	47		REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	$158,887.74	$125,229.06	$33,658.68	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				M E T A S					I N V E R S I O N							A V A N C E S %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO						IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%						ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR			
06DPR0295T	EP PABLO REYES AVALOS	COL 16 DE SEPT, MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-072-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CAVER, SA DE CV	$119,122.27	$162,790.87		$162,790.87	$119,122.27		$119,122.27	100%	100%	25-oct	26-nov	33		SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE	$48,837.26	$48,837.26	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$43,668.61
06DJN0212D	JN IDALIA GONZALEZ PIMENTEL	COL MARIMAR , MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-074-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA DE CV	$74,059.84	$74,059.84		$74,059.84	$74,048.59		$74,048.59	100%	100%	25-oct	19-nov	26		MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIONES HIDRAULICAS	$22,217.95	$22,217.96	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DJN0182Z	JN SIN NOMBRE	SALAHUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-074-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA DE CV	$77,131.18	$77,131.18		$77,131.18	$77,130.22		$77,130.22	100%	100%	25-oct	19-nov	26		TALA DE ARBOLES, REP DE CERCO DE MALLA CICLON, CUBO DE TINACOS	$23,139.36	$23,139.36	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06EPR0045M	EP BENJAMIN AMADOR CISNEROS	SALAHUA	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-074-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA DE CV	$191,776.35	$191,776.35		$191,776.35	$191,776.35		$191,776.35	100%	100%	25-oct	19-nov	26		REP SERVICIOS SANITARIOS, REP. DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR	$57,532.91	$57,532.90	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DJN0084Z	JN DELIA LUZ MORAN LOPEZ	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-076-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA,SA DE CV	$543,055.11	$543,055.11		$543,055.11	$488,375.30		$488,375.30	90%	99%	26-oct	17-dic	53		RECONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE TABIQUE CON PUERTA DE SERVICIO, CUBIERTA ENTRE EDIFICIOS Y DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO	$162,916.54		$162,916.54	ING. JORGE ESPINOSA C	EN PROCESO	
06DST0011I	SEC BENITO RINCON LOPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-079-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	C ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ	$28,203.26	$27,012.02	$1,191.24	$28,203.26		$1,191.24	$1,191.24	0%	99%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS	$8,103.60		$8,103.60	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DES0003H	SEC MARIANO MIRANDA FONSECA	MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-079-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	C ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ	$100,317.33	$99,126.09	$1,191.24	$100,317.33		$1,191.24	$1,191.24	0%	99%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS	$29,737.83		$29,737.83	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0198A	JN ALEJANDRO RENGEL HIDALGO	COL. LA JOYA II	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-080-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ RÁMIREZ	$214,319.00	$214,319.00		$214,319.00	$100,913.46		$100,913.46	47%	50%	13-dic	28-ene	47		MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "B" REPARACION DE CANCELERIA Y SUSTITUCIÓN DE LONA EN PATIO CIVICO.	$64,295.70		$64,295.70	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0214B	JN JORGE CHAVEZ CARRILLO	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-080-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ RÁMIREZ	$158,337.36	$158,337.36		$158,337.36	$74,271.18		$74,271.18	47%	60%	13-dic	28-ene	47		REPARACIONES DE EDIFICIO "A" , REPARACIÓN DE DE BASE DE COLUMNA DE PATIO CIVICO, TALA DE ARBOLES Y REPARACIÓN DE DE CERCO DE MALLA.	$47,501.21	$22,281.35	$25,219.86	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0210F	JN SIN NOMBRE	COL LOMAS DE SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-080-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ RÁMIREZ	$25,419.71	$25,419.71		$25,419.71	$20,622.21		$20,622.21	81%	95%	13-dic	28-ene	47		REPARACIÓN DE MALLA CICLON Y RETIRO DE ARBOL DAÑADO EN INGRESO	$7,625.91	$6,186.66	$1,439.25	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0096D	MARIA LUISA MORENO NAVARRO	COL .BELLAVISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-080-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ RÁMIREZ	$44,423.97	$44,423.97		$44,423.97	$29,684.70		$29,684.70	67%	70%	13-dic	28-ene	47		IMPERMEABILIZCIÓN EN EDIFICIO "C"	$13,327.19	$8,905.41	$4,421.78	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DPR0470I	EP TEODORO CHAVARIN MENDEZ	COL. LOMAS DE SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-081-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV	$22,047.73	$22,047.73		$22,047.73	$7,426.16		$7,426.16	34%	40%	13-dic	28-ene	47		REPARACIÓN DE MALLA CICLON Y RETIRO DE ARBOL	$6,614.32	$2,227.85	$4,386.47	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0192G	JN MA. SOLEDAD CORONA VALENCIA	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-081-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV	$9,724.19	$9,724.19		$9,724.19	$9,724.19		$9,724.19	100%	100%	13-dic	28-ene	47		REPARACIÓN DE MALLA CICLON Y RETIRO DE ARBOL	$2,917.26	$2,917.26	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
06DJN0164K	JN MARGARITA SEPTIEN Y RUAL	COL JABALI	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-081-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV	$40,253.40	$40,253.39		$40,253.39	$14,642.68		$14,642.68	36%	50%	13-dic	28-ene	47		TALA DE ARBOL Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL	$12,076.02	$4,392.80	$7,683.21	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DJN0170V	JN ROSARIO CASTELLANOS	BARRIO III EN VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-081-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV	$21,921.37	$21,921.37		$21,921.37			$0.00	0%	0%	13-dic	28-ene	47		RETIRO DE ARBOL, REHABILITACIÓN DE CERCA DE PERFIL TUBULAR , REPOSICIÓN DE MUFA EN ACOMETIDA ELECTRICA	$6,576.41		$6,576.41	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DST0011I	SEC. BENITO RINCON LOPEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-081-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV	$98,967.30	$98,967.30		$98,967.30	$9,482.05		$9,482.05	10%	20%	13-dic	28-ene	47		TALA DE ARBOLES, REPARACION DE CERCO DE MALLA CICLOÓN Y REPARACION DE MURO PERIMETRAL.	$29,690.19	$2,844.61	$26,845.58	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
06DTV008I	TV SEC. RICARDO GUZMAN NAVA	JALIPA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-081-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA DE CV	$169,847.50	$169,847.50		$169,847.50	$39,087.00		$39,087.00	23%	40%	13-dic	28-ene	47		TALA DE ARBOLES, REPOSICIÓN DE MALLA Y GUARNICIÓN	$50,954.25	$11,726.10	$39,228.15	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**40**	**2**	**0**	**0**	**13**				**$11,703,695.57**	**$11,860,892.10**	**$150,964.07**	**$12,011,856.17**	**$10,526,206.63**	**$150,964.07**	**$10,677,170.70**	**70%**	**96%**						**$3,514,623.61**	**$3,032,985.08**	**$481,638.53**			**$309,107.21**
06DJN0057B	JN MARGARITA MAZA DE JUAREZ	EL POBLADO,	MINATITLAN	1	0	0	0	0	06-009-2021-PR 06-009-2021-PR-1	ADJUDICACION DIRECTA	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA DE CV	$844,766.46	$844,766.46		$844,766.46	$844,766.46		$844,766.46	100%	100%	15-mar	04-jun	82		REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION EN EDIF. B,C,H, OBRA EXTERIOR	$253,429.94	$253,429.94	$0.00	ING. JORGE A ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DPR0098S	EP JOSE MARIA PINO SUAREZ	PLATANARILLOS	MINATITLAN	1	0	0	0	0	06-016-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. MIGUEL VELAZQUEZ COBIAN	$472,244.77	$472,244.77		$472,244.77	$472,244.77		$472,244.77	100%	100%	29-mar	11-jun	75		REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, REPARACION EN EDIF. A y B	NO HUBO			ING. JORGE A ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DPR0331H	EP BENITO JUAREZ	EL POBLADO,	MINATITLAN	1	0	0	0	0	06-013-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, SA DE CV	$883,592.38	$883,592.38		$883,592.38	$883,592.38		$883,592.38	100%	100%	29-mar	28-may	61		MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACION DE INST. ELECTRICA, REP. DE SERV. SANITARIOS, PINTURA GENERAL	$265,077.71	$265,077.71	$0.00	ING. JORGE A ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DPR0471H	EP PORFIRIO GAITAN NUÑEZ	LAS PESADAS	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-011-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	$957,547.95	$957,547.95		$957,547.95	$957,547.95		$957,547.95	100%	100%	22-mar		#¡VALOR!		REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS, REP. EN EDIFICIO A, REPARACION DE COCINA, PORTICO DE INGRESO, OBRA EXTERIOR	$287,264.38	$287,264.40	-$0.01	ING. JORGE A ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DPR0292W	EP REIVINDICACION	EL TERRERO	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-020-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	IKREA CASA CONSTRUCTORA,SA DE CV	$754,444.93	$754,444.93		$754,444.93	$754,444.93		$754,444.93	100%	100%	12-abr	25-jun	75		REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS; REP. EN EDIFICIOS A,B	$226,333.48	$226,333.48	$0.00	ING. JORGE A ESPINOSA C	TERMINADA	$0.00
06DPR0307H	EP MA. DE LA ROSA BENITEZ	PATICAJO	MINATITLAN	1	0	0	0	0	06-082-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. LUIS HUMBERTO CALDERÓN TORRES	$154,659.85	$154,659.85		$154,659.85	$112,868.80		$112,868.80	73%	80%	13-dic	21-ene	40		REPOSICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO A Y C	$46,397.96		$46,397.96	ING. JORGE A ESPINOSA C	EN PROCESO	
				6	**0**	**0**	**0**	**2**				**$4,067,256.35**	**$4,067,256.35**	**$0.00**	**$4,067,256.35**	**$4,025,465.29**	**$0.00**	**$4,025,465.29**	**95%**	**96%**						**$1,078,503.48**	**$1,032,105.53**	**$46,397.95**			**$0.00**
06DPR0377C	EP JOSE JUAN ORTEGA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-010-2021-PR	INVITACION CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CONARTE CONSTRUCCIONES SA DE CV	$1,038,987.44	$1,038,987.44		$1,038,987.44	$1,038,987.44		$1,038,987.44	100%	100%	22-mar	11-jun	82		EN EDIFICIOS A y B : IMPERMEABILIZACION, REPARACION DE PLAFON, PINTURA GENERAL; REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, LUMINARIA PUNTA DE POSTE	$311,696.23	$311,696.23	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA Z	TERMINADA	
06DPR0188K	EP JESUS SILVERIO CAVAZOS C.	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	1	1	0	0	0	06-023-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. ABEL VARGAS VELAZCO	$707,559.27	$629,245.13	$78,314.14	$707,559.27	$629,245.13	$78,314.14	$707,559.27	100%	100%	17-may	23-jul	68		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA AISLADA	$188,773.53	$188,773.54	-$0.01	ARQ. LUZ MA. DE LA PEÑA	TERMINADA	
06DJN0199Z	J.N VERA VAZQUEZ	COL. LA FLORESTA EN TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-030-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. ABEL VARGAS VELAZCO	$110,785.90	$110,785.90		$110,785.90	$110,785.90		$110,785.90	100%	100%	12-jul	20-ago	40		RPARACIONES ELÉCTRICAS, HIDRAULICAS Y EN PATIO CIVICO.				ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	TERMINADA	
06ETV0023Z	T.V. SEC. MANUEL GALLARDO Z.	EJIDO RUIZ CORTINES (COL. BAYARDO)	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-039-2021-PR	INVITACION CUANDO MENOS 3 PERSONAS	JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$1,590,291.25	$1,590,291.25		$1,590,291.25	$1,590,291.25		$1,590,291.25	100%	100%	19-jul	22-oct	96		OBRA EXTERIOR ESTRUCTURA PARA CUBIERTAEN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16.45X27.20 MT.	$477,087.38	$477,087.38	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	TERMINADA	
06DPR0225Y	ESC. PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	COLONIA BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-038-2021-PR 06-038-2021-PR-1	INVITACION CUANDO MENOS 3 PERSONAS	OSCAR LEONEL ANGIANO PORTILLO	$2,277,999.33	$2,277,999.33		$2,277,999.33	$2,277,999.33		$2,277,999.33	100%	100%	19-jul	22-oct	96		OBRA EXTERIOR ESTRUCTURA PARA CUBIERTAEN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.55X24 MT.	$586,682.24	$586,682.24	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	TERMINADA	
06ETV0003M	T.V. SEC. BENITO JUAREZ GARCIA	COFRADIA DE MORELOS	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-042-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.	$426,823.94	$426,823.94		$426,823.94	$426,823.94		$426,823.94	100%	100%	26-jul	01-oct	68		CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE DESAYUNADORES DE 6X8.70 REP DELECTRICA EN EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR	$128,047.19	$128,047.19	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	TERMINADA	
06DPR0031K	EP. LAZARO CARDENAS DEL RIO	COL. GRISELDA ALVAREZ	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-044-2021-PR	INVITACION CUANDO MENOS 3 PERSONAS	GRUCOVA DE TECOMAN , S.A. DE C.V.	$1,835,489.19	$1,792,072.71	$43,416.48	$1,835,489.19	$1,792,072.71	$43,416.48	$1,835,489.19	100%	100%	26-jul	29-oct	96	24-nov	EN EDIFICIO A REP. DE SERVICIOS SANITARIOS +CANCELERIA , EN EDIFICIO D REP. SERVICIOS SANITARIOS + CONSTRUCCION DE BODEGA	$537,621.81	$537,621.81	$0.00	ING- OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0377C	EP. JUAN ORTEGA MARTINEZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-043-2021-PR	INVITACION CUANDO MENOS 3 PERSONAS	INTEGRA CONTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A DE C.V.	$2,071,023.35	$2,071,023.35		$2,071,023.35	$2,071,023.35		$2,071,023.35	100%	100%	26-jul	29-oct	96		OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 17.00X29.00 MT.	$621,307.01	$621,307.01	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	TERMINADA	
06DPR0329T	EP. DISTRIBUIDORES NISSAN 112	COL. REAL DEL BOSQUE	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-033-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. JESUS AGUSTIN VARGAS VARGAS	$900,682.01	$900,682.01		$900,682.01	$900,682.00		$900,682.00	100%	100%	12-jul	10-sep	61		CONSTRUCCION DE MURO DE REJA DE ACERO+CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA	$228,448.09	$228,448.07	$0.02	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	TERMINADA	
06DJN0082A	J.N. LEONA VICARIO	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$20,058.92	$20,058.92		$20,058.92	$20,058.92		$20,058.92	100%	100%	16-ago		#¡VALOR!		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DJN0072U	J.N. CRISTOBAL COLON,	COL.CENTRO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$51,473.89	$51,473.89		$51,473.89	$51,473.89		$51,473.89	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0308G	E.P. FRANCISCO VILLA	COL. INDECO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$33,384.23	$33,384.23		$33,384.23	$33,384.23		$33,384.23	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0426V	E.P. LIBERTAD	COL. LIBERTAD	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$76,445.71	$76,445.71		$76,445.71	$76,445.71		$76,445.71	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0479Z	E.P. JUAN DE LA BARRERA	COL. AMALIA SOLORZANO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$33,332.00	$33,332.00		$33,332.00	$33,332.00		$33,332.00	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR00006L	E.P. 15 DE MAYO	COL. TUXPAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$68,581.28	$68,581.28		$68,581.28	$68,581.28		$68,581.28	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0214S	E.P. JUAN ALDAMA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$6,404.92	$6,404.92		$6,404.92	$6,404.92		$6,404.92	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0273H	E.P. ANTONIO BARBOSA HELDT	COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$11,566.92	$11,566.92		$11,566.92	$11,566.92		$11,566.92	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DJN0028G	J.N. BENITO JUAREZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$12,900.89	$12,900.92		$12,900.92	$12,900.89		$12,900.89	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DST007W	ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$14,060.91	$14,060.91		$14,060.91	$14,060.91		$14,060.91	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06KPR0352D	CONAFE PRIMARIA	COL. LINDA VISTA CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-051-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$9,280.00	$9,280.00		$9,280.00	$9,280.00		$9,280.00	100%	100%	16-ago	03-sep	19		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DES0021X	SEC. JOSE LUIS GUDIÑO TOSCANO	COL. INDECO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-053-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$608,326.02	$608,326.02		$608,326.02			$0.00	0%	100%	30-ago	08-oct	40		REPARACION DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR	$182,497.80			ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0270K	EP. CARLOS VIRGEN BANDA	TRCOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-054-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. ABEL VARGAS VELAZCO	$33,458.15	$33,458.15		$33,458.15	$33,458.15		$33,458.15	100%	100%	25-ago	27-ago	3		REPARACIÓN SANITARIA				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DES0028Q	SEC. GUSTAVO VAZQUEZ MONTES	COL. BOSQUES DE SAN ANTONIO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-064-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	$931,640.30	$931,640.30		$931,640.30	$931,640.30		$931,640.30	100%	100%	27-sep	03-dic	68		REPARACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS"A","B", Y "C" + REPARACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS	$279,492.09	$279,492.09	$0.00	ING OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0477B	EP. JUAN ESCUTIA	COL. PARQUE DE LAS FLORES	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-057-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	DIANA GABRIELA TORRES GARCIA	$214,998.58	$214,998.58		$214,998.58	$214,998.58		$214,998.58	100%	100%	30-ago	15-oct	47		REPARACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS, REPARACIÓN DE SERVIVIOS SANITARIOS, REP. DE COCINA, REP. DE LUMINARIA, REP. DE BOMBAS.				ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06ETV0027W|	TV. SEC. SUSANA ORTIZ SILVA	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-069-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	GRUCOVA DE TECOMAN , S.A. DE C.V.	$57,366.50	$57,366.50		$57,366.50	$57,366.50		$57,366.50	100%	100%	07-oct	29-oct	23		EN OBRA EXTERIOR REPARACIONES ELECRRICAS				ING. ROBERTO RIVERA Z.	TERMINADA	
06DES0020Y	ESC SEC ADALBERTO TORRES GAYTAN	COL. BAYARDO, TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$88,995.25	$88,995.25		$88,995.25	$88,995.25		$88,995.25	100%	100%	25-oct	19-nov	26		REPARACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DJN0207S	JN JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$17,390.11	$17,390.11		$17,390.11	$17,390.11		$17,390.11	100%	100%	25-oct	19-nov	26		REPARACIONES HIDRAULICAS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DJN0017A	JN MA. GUADALUPE VIZCARRA	TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$344,185.73	$344,185.73		$344,185.73				0%	80%	25-oct	19-nov	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL	EN PROCESO	
06EPR0046L	EP JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ	TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$90,418.52	$90,418.52		$90,418.52				0%	100%	25-oct	19-nov	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DJN0105V	JN GABRIELA MISTRAL	COL. UNION TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$28,589.56	$28,589.56		$28,589.56				0%	100%	25-oct	19-nov	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DJN0126H	JN ANGELA BETANCOURT	TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$36,153.72	$36,153.72		$36,153.72				0%	100%	25-oct	19-nov	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06KPR0352D	CONAFE PRIMARIA	COL. LINDAVISTA,CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$9,280.00	$9,280.00		$9,280.00	$9,280.00		$9,280.00	100%	100%	25-oct	19-nov	26		REUBICACION DE AULA MOVIL	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
06DPR0329T	EP DISTRIBUIDORES NISSAN 112	COL REAL DEL BOSQUE TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-068-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	$15,834.00	$15,834.00		$15,834.00				0%	100%	25-oct	19-nov	26		ADECUACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL	TERMINADA	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				**33**	**1**	**0**	**0**	**5**				**$13,773,767.76**	**$13,652,037.17**	**$121,730.62**	**$13,773,767.79**	**$12,528,529.59**	**$121,730.62**	**$12,650,260.21**	**73%**	**99%**						**$3,541,653.37**	**$3,359,155.56**	**$0.02**			**$0.00**
06DJN0213S	JN SIN NOMBRE	COL. PUNTA DIAMANTE	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-025-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ZHUYUKI CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$562,401.67	$567,321.95	$61,921.02	$629,242.97	$500,480.65	$61,921.02	$562,401.67	100%	100%	17-may	06-ago	82		UN AULA DIDACTICA AISLADA EN EDIFICIO "B"	$170,196.59	$170,196.59	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$66,841.30
06DJN0090J	J.N. MARÍA TELLEZ COBIAN	COL. LA FRONTERA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-085-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	IKREA CASA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	$1,037,512.73	$1,037,512.73	$0.00	$1,037,512.73			$0.00	0%	0%	20-dic	18-mar	89		REPARACIONES EN EDIFICIOS, OBRA EXTERIOR Y LUMINARIAS	$311,253.82	$0.00	$311,253.82	ING. RAFAEL SALAZAR A	EN PROCESO	
06DML0015B	TV SEC EDUCACION ESPECIAL	COL ALFREDO V BONFIL,	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-002-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES COLIMENSES SA DE CV	$948,316.30	$948,316.30		$948,316.30	$948,316.30		$948,316.30	100%	100%	08-mar	21-may	75		REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION GENERAL EDIF. C y D	$284,494.90	$284,494.90	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$0.00
06DES0034A	E. S. GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ALVAREZ	1	2	0	0	0	06-027-2021-PR	INVITACION CUANDO MENOS 3 PERSONAS	CONSTRUCCIONES COLIMENSES SA DE CV	$1,795,585.70	$1,669,330.86	$126,254.84	$1,795,585.70	$1,669,330.86	$126,254.84	$1,795,585.70	100%	100%	31-may	03-sep	96		CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS	$500,799.26	$500,799.39	-$0.13	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	
06EPR0027X	E.P. DISTRIBUIDORES NISSAN 111	COL. LA COMARCA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-031-2021-PR 06-031-2021-PR-1	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL, S.A. DE C.V.	$993,866.46	$993,866.46		$993,866.46	$966,278.46		$966,278.46	97%	100%	12-jul	24-sep	75		MURO DE REJA ACERO+CISTERNA DE CONCRETO 10 M3	$210,253.81	$209,871.32	$382.49	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	
06GJN0218Y	J.N. SI NOMBRE	COL. LA RESERVA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$2,713.61	$2,713.61		$2,713.61	$2,713.61		$2,713.61	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06DPR0272I	E.P. EMILIANO ZAPATA	COL EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$13,354.57	$13,354.57		$13,354.57	$11,545.74		$11,545.74	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$1,808.83
06DPR0466W	E.P. LORENZO VILLA RIVERA	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$44,328.27	$44,328.27		$44,328.27	$44,328.27		$44,328.27	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06DPR0058R	E.P. CARLOS FLORES DUEÑAS	COL. JARDINES DEL CENTENARIO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$5,433.67	$5,433.67		$5,433.67	$5,433.67		$5,433.67	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06DPR0207I	E.P. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	COL. LA RESERVA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$2,713.61	$2,713.61		$2,713.61	$2,713.61		$2,713.61	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06DPR0294U	EP. RAFAEL HEREDIA VELASCO	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ALVAREZ	0	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$2,713.60	$2,713.60		$2,713.60			$0.00	0%	0%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ		$2,713.60
06DES0005F	SEC. MANUEL ALVAREZ	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$9,886.69	$9,886.69		$9,886.69	$9,886.69		$9,886.69	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06DPR0175G	EP. CARMEN SERDAN	COL. VILLAS DEL CENTENARIO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$4,944.35	$4,944.35		$4,944.35	$4,944.35		$4,944.35	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06DPR0461A	EP. JOSE AMADOR GARCIA	COL. RAMON SERRANO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$7,919.91	$7,919.91		$7,919.91	$7,919.91		$7,919.91	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06DPR0396R	EP. HELIODORO SILVA PALACIOS	COL. CAMPESTRE	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-047-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$7,919.91	$7,919.91		$7,919.91	$7,919.91		$7,919.91	100%	100%	09-ago	03-sep	26		REPARACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS				ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$0.00
06DPR0189J	EP. SERGIO DIAZ VIRGEN	COL. MONTELLANO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-063-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. JESUS ALEJANDRO ROBLES SILVA	$13,957.43	$13,957.43		$13,957.43	$13,957.43		$13,957.43	100%	100%	10-sep	14-sep	5		LIMPIEZA Y MANTNIMIENTO EN BAÑOS			$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	
06DST0006X	SEC. TEC. MOISES SAENZ GARZA	COL CENTRO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-058-2021-PR 06-058-2021-PR-1	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. JOAN RAMON VERJAN ZAMORA	$327,114.13	$327,114.13		$327,114.13	$270,659.89		$270,659.89	83%	100%	06-sep	15-oct	40		REPARACION GENERAL DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR	$98,134.24	$81,197.97	$16,936.27	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06DPR0207I	EP. GRISELDA ALVAREZ P. DE LEON	LA RESERVA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-058-2021-PR 06-058-2021-PR-1	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. JOAN RAMON VERJANZAMORA	$320,828.21	$320,828.21		$320,828.21	$169,293.95		$169,293.95	53%	100%	06-sep	15-oct	40		REPARACION GENERAL DE EDIFICIO Y RED ELECTRICA EXTERIOR	$71,949.60	$50,787.84	$21,161.76	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06DPR0024A	E.P. FORD NO. 163 JAVIER REZA OROZCO	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-084-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERÍA MAD S.A. DE C.V.	$1,039,215.99	$1,039,215.99		$1,039,215.99				0%	0%	20-dic	18-mar	89		REPARACIONES EN EDIFICIOS, OBRA EXTERIOR Y LUMINARIAS	$311,764.80	$0.00	$311,764.80	ING. RAFAEL SALAZAR A	EN PROCESO	
06DJN0179M	J.N. FORD NUM.175 JAVIER REZA OROZCO	COL. RANCHO BLANCO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-070-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$117,490.19	$117,753.78		$117,753.78	$117,490.19		$117,490.19	100%	100%	14-oct	12-nov	30		REPARACIONES POR VANDALISMO, REPOSICION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES DAÑADOS POR CORTO			$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	TERMINADA	$263.59
06DPR0446I	J.N. J. CONCEPCION RIVERA MANCILLA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-070-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$12,119.21	$13,508.36		$13,508.36	$12,119.21		$12,119.21	100%	100%	14-oct	12-nov	30		REPRACIONES ELECTICAS E HIDRAULICAS			$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$1,389.15
06DES0022W	SEC BENJAMIN FUENTES GONZALEZ	COL VILLA IZCALLI	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-072-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA CAVER SA DE CV	$215,925.36	$216,467.96		$216,467.96	$215,925.36		$215,925.36	100%	100%	25-oct	26-nov	33		SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE	$64,940.39	$64,940.38	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	$542.60
06DJN0161N	JN MARTHA DUEÑAS GONZALEZ	COL SENDEROS DEL CARMEN	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-075-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$9,431.53	$9,431.53		$9,431.53	$9,431.53		$9,431.53	100%	100%	26-oct	29-oct	4		REPARACION EN INTERCONEXION DE TINACOS	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06EJN0019Y	JN ANGELITA BETANCOURT BEJAR	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-075-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$10,447.82	$10,447.82		$10,447.82	$10,447.82		$10,447.82	100%	100%	26-oct	29-oct	4		REPARACION EN INTERCONEXION DE TINACOS	NO HUBO			ARQ. MAGDALA E VALDEZ	TERMINADA	
06EES0001I	ES SEC No. 13 MIGUEL VIRGEN MORFIN	COL CENTRO VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-078-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL, S.A. DE C.V.	$262,117.68	$262,117.68		$262,117.68			$0.00	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REP. ELECTRICAS Y REPOSICION DE CERCO DE MALLA	$78,635.30		$78,635.30	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	EN PROCESO	
06DJN0200Z	JN MA CONCEPCION ORTIZ SILVA	COL VILLA FLORES	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-078-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y SERVICIOS COZUMEL, S.A. DE C.V.	$12,119.20	$12,119.20		$12,119.20			$0.00	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LONA DE CUBIERTA DE PLAZA CIVICA	$3,635.76		$3,635.76	ARQ. MAGDALA E VALDEZ	EN PROCESO	
06DES0022W	SEC BENJAMIN FUENTES GONZALEZ	COL. VILLA IZCALLI	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$5,804.44	$4,613.20	$1,191.24	$5,804.44		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS	NO HUBO			ING. RAFAEL SALAZAR A	EN PROCESO	
06DPR0024A	EP FORD No. 163 JAVIER REZA OROZCO	RANCHO BLANCO, VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$14,713.33	$13,522.09	$1,191.24	$14,713.33		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	EN PROCESO	
06DPR0175G	EP CARMEN SERDAN	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-077-2021-PR	ADJUDICACION DIRECTA	ING. SAUL GABRIEL LEVY HEREDIA	$7,396.11	$6,204.87	$1,191.24	$7,396.11		$1,191.24	$1,191.24	0%	100%	25-oct	03-dic	40		REHABILITACION EN AULA DE MEDIOS	NO HUBO			ING. ROBERTO RIVERA Z	EN PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				**28**	**3**	**0**	**0**	**3**				**$7,808,291.71**	**$7,685,578.77**	**$191,749.58**	**$7,877,328.35**	**$5,001,137.42**	**$191,749.58**	**$5,192,887.00**	**55%**	**94%**						**$2,106,058.48**	**$1,362,288.39**	**$743,770.09**			**$73,559.08**
			FAM 2021	**192**	**6**	**0**	**0**	**58**				**$60,085,988.11**	**$59,649,263.14**	**$1,040,254.03**	**$60,689,517.17**											**$15,952,663.14**	**$14,063,214.33**	**$1,706,951.01**			**$654,397.80**

TOTAL

R E S U M E N F A M 2021 (RAMO 33)

	O	A	L	T	An	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	OBRA CIVIL (TOTAL OBRA CONTRATADA)	MOBILIARIO (TOTAL OBRA CONTRATADA)	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	ESTIMACIONES ($) (AVANCES % – IMPORTES EJERCIDOS)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	FISICO %
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2021 (FAM)	**192**	**6**	**0**	**0**	**58**	**$60,085,988.11**	**$59,649,263.14**	**$1,040,254.03**	**$60,689,517.17**	**$52,255,839.52**	**$1,040,254.03**	**$53,290,137.35**	**88%**	**95%**

SITUACION ACTUAL DE OBRAS: No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	CONTROL DE ANTICIPOS: IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
192	192	142	$15,952,663.14	$14,063,214.33	$1,706,951.01

ESTATUS DE LAS OBRAS	
192	CONTRATADAS
50	EN PROCESO
142	TERMINADA

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MAESTRA DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS

ELABORO:

ARQ. MARTIN CENTENO PULIDO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA PROFEXCE-EDINEN 2020-2021

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

FECHA DE INFORME : **31 DE ENERO DE 2022**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %												CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC. %	FISICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%											
06ENL0001X	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL EN COLIMA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-001-2020-EDINEN	CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS, SA DE CV		$238,000.00		$238,000.00	$238,000.00		$238,000.00	100%	100%	14-dic	05-feb	54	IMPERMEABILIZACION EN AUDITORIO	$71,400.00	$71,400.00	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	$ -
06ENL0001X	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL EN COLIMA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-002-2020-EDINEN	LILIANA YVETTE MARTINEZ NAVARRO		$98,484.00		$98,484.00	$98,484.00		$98,484.00	100%	100%	21-dic	05-feb	47	REPARACION DE 22 PANELES ACUSTICOS DE MURO MOVIL PONIENTE. INCLUYE PATIN	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	$ -
06ENL0001X	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL EN COLIMA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-003-2020-EDINEN 06-003-2020-EDINEN-1	COSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV	$2,410,000.00	$1,144,311.99		$1,144,311.99	$1,143,932.91		$1,143,932.91	100%	100%	21-dic	31-mar	101	REPARACION DE SERV. SANIT.,REP. DE CENTRO DE COMPUTO, REP. DE SALA DE USOS MULT., INST. HIDRAULICAS EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE CISTERNA	$311,593.69	$276,758.55	$34,835.14	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	$ 379.08
06ENL0001X	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL EN COLIMA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-001-2021-EDINEN	CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS DANMARI,SA DE CV		$539,163.67		$539,163.67	$539,163.67		$539,163.67	100%	100%	26-abr	18-jun	54	REPARACION DE SERV. SANITARIOS DE EDUC. PRIMARIA Y SECUNDARIA ; AMPLIACION DE CUBIERTA DE PORTICO DE INGRESO	$161,749.10	$161,749.10	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	$ -
06ENL0001X	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL EN COLIMA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-002-2021-EDINEN	JOSE SALVADOR MARTINEZ CAZAREZ		$105,000.00		$105,000.00	$105,000.00		$105,000.00	100%	100%	27-abr	21-may	25	REPARACION DE 22 PANELES ACUSTICOS (MURO MIVIL LADO ESTE DEL AUDITORIO. INCLUYE PATIN PARA MOVIMIENTO DE PANEL	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	$ -
06ENL0001X	INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION NORMAL EN COLIMA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-003-2021-EDINEN	LUCARDI CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, SA DE CV		$179,883.98		$179,883.98	$179,883.98		$179,883.98	100%	100%	28-abr	28-may	31	ILUMINACION DE CUBIERTA DE PATIO CIVICO	$53,965.20	$53,965.20	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	TERMINADA	$ -
	PROFEXCE - EDINEN 2020-2021			**6**	**0**	**0**	**0**	**6**			**$2,410,000.00**	**$2,304,843.64**	**$0.00**	**$2,304,843.64**			**$2,304,464.56**							**$598,707.98**	**$563,872.84**	**$34,835.14**			**$ 379.08**
	GASTOS DE OPERACIÓN													$81,267.15			$81,267.15												

TOTAL

RESUMEN PROFEXCE - EDINEN 2020 - 2021

	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA: OBRA CIVIL	TOTAL OBRA CONTRATADA: MOBILIARIO	TOTAL OBRA CONTRATADA: TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	AVANCES % IMPORTES EJERCIDOS: ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	FISICO %
TOTALES PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA	**$2,410,000.00**	**$2,304,843.64**	**$0.00**	**$2,386,110.79**	**$2,304,464.56**	**$0.00**	**$2,385,731.71**	**100%**	**100%**

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
6	**6**	**6**	**$598,707.98**	**$563,872.84**	**$34,835.14**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
6	**CONTRATADAS**
0	**EN PROCESO**
6	**TERMINADA**

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. RABINDRANAT PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

PROFESOR ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO

Vo. Bo.

MTRA DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS EDUCATIVAS

ELABORO:

ARQ. MARTIN CENTENO PULIDO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

RECURSOS PROPIOS 2021 ISENCO

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

FECHA DE INFORME : **31 DE ENERO DE 2022**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %									CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC. %	FISICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES (I)	MOBILIARIO (II)	ACUMULADO (I)											
06EBP0001O	BACHILLERATO PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO,	COL. CENTRO, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-001-2021-RP	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	$1,386,518.70	$1,386,518.70		$1,386,518.70	$1,386,518.70		$1,386,518.70		100%	12-abr	16-jul	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PATIO CIVICO DE 19.00 X 17.25 M	$415,955.61	$415,955.61	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				1	0	0	0	1			$1,386,518.70	$1,386,518.70	$0.00	$1,386,518.70	$1,386,518.70	$0.00	$1,386,518.70	100%	100%				$415,955.61	$415,955.61	$0.00			
				1	**0**	**0**	**0**	**1**			**$1,386,518.70**	**$1,386,518.70**	**$0.00**	**$1,386,518.70**									**$415,955.61**	**$415,955.61**	**$0.00**		$ -	
	GASTOS DE OPERACIÓN										$67,430.74			$67,430.74			$67,430.74										

TOTAL

RESUMEN RECURSOS PROPIOS ISENCO 2021 (RAMO

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %					SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES (I)	MOBILIARIO (II)	ACUMULADO	FINANC. %	FISICO %	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS RP 2021 ISENCO	**$1,386,518.70**	**$1,386,518.70**	**$0.00**	**$1,453,949.44**	**$1,386,518.70**	**$0.00**	**$1,453,949.44**	**100%**	**100%**	**1**	**1**	**1**	**$415,955.61**	**$415,955.61**	**$0.00**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
1	**CONTRATADAS**
0	**EN PROCESO**
1	**TERMINADA**

NOMENCLATURA:

O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. RABINDRANAT PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

PROF. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO

Vo. Bo.

MTRA DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS EDUCATIVAS

ELABORO:

ARQ. MARTIN CENTENO PULIDO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
REMANENTES FAM 2020

FECHA DE INFORME : **31-ene-22**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %													CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS			FINANC. %	FISICO %	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra		ESTIMACIONES (5)	MOBILIARIO (5)	ACUMULADO (5)	%												
06DJN0071V	JN VALENTIN GOMEZ FARIAS	COL. LAZARO CARDENAS, ARMERIA	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-001-2020-REM	ING. MIGUEL ANTONIO SERRANO LICEA	$38,880.07	$38,880.07		$38,880.07		$38,880.07		$38,880.07	100%	100%	29-jun	03-jul	5	OBRA EXTERIOR: PISO DE CONCRETO CON MALLA, DEMOLICION DE CHAPOTEADERO	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	**TERMINADA**	**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERIA				**1**	**0**	**0**	**0**	**1**			**$38,880.07**	**$38,880.07**	**$0.00**	**$38,880.07**		**$38,880.07**	**$0.00**	**$38,880.07**	**100%**	**100%**					**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
06DJN0043Z	JN FEDERICO FROEBEL	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-007-2020-REM	ESTOR DEL PACIFICO,SA DE CV	$34,684.07	$34,684.07		$34,684.07		$34,684.07		$34,684.07	100%	100%	05-nov	13-nov	9	PODA DE ARBOLES, EXTRACCION DE TRONCO, RETIRO INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES	NO HUBO			ING.FERNANDO VILLEGAS	**TERMINADA**	**$0.00**
06DPR0154U	EP ANICETO CASTELLANOS	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	1	06-009-2020-REM	06 ARCOCUB S RL DE CV	$1,331,786.05	$1,331,786.05		$1,331,786.05		$1,331,786.05		$1,331,786.05	100%	100%	23-nov	11-mar	109	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA DE 15.00X29.00 M EN CANCHA DEPORTIVA	$399,535.82	$399,535.82	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ V	**TERMINADA**	**$0.00**
06DPR0282P	E.P. SALVADOR ALLENDE	CENTRO	COLIMA	MOBILIARIO							$43,874.91		$43,874.91	$43,874.91			$43,874.91	$43,874.91	100%	100%				MOBILIARIO				C. ESTEBAN MATA RODRIGUEZ	**ENTREGADO**	
06DES0019I	SEC. ALBERTO ISAAC AHUMADA	COL. BUROCRATA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-018-2020-REM	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONTOY	$1,749,752.10	$1,749,752.10		$1,749,752.10		$1,749,752.10		$1,749,752.10	100%	100%	29-mar	27-ago	152	REP. ELECTRICAS, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA VINILICA, PISO DE CERAMICA	$524,925.62	$524,925.62	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR A	**TERMINADA**	**$0.00**
06DML0014C	CAM TV VIDAL DOMINGUEZ ARROYO	COL FRANCISCO VILLA, COLIMA	COLIMA	1	0	0	0	1	06-013-2020-REM	06 CONSTRUCCIONES JMRI	$263,342.25	$263,342.25		$263,342.25		$263,342.25		$263,342.25	100%	100%	08-feb	20-mar	41	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS	$65,917.03	$65,917.03	$0.00	ARQ. MAGDALA E VALDEZ V	**TERMINADA**	**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				**4**	**0**	**0**	**0**	**4**			**$3,423,439.37**	**$3,379,564.46**	**$43,874.91**	**$3,423,439.37**		**$3,379,564.46**	**$43,874.91**	**$3,423,439.37**	**100%**	**100%**					**$990,378.48**	**$990,378.48**	**$0.00**			
06DJN0019Z	JN MERCEDES GUZMAN GONZALEZ	COL CENTRO COMALA	COMALA	1	0	0	0	1	06-010-2020-REM	CONSTRUCTORA MACER, SA DE CV	$66,471.93	$66,471.93		$66,471.93		$66,471.93		$66,471.93	100%	100%	03-dic	18-dic	16	CERCO DE MALLA CICLON EN LINDERO NORTE,CON GUARNICION DE CONCRETO	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G.	**TERMINADA**	**$0.00**
06ETV0009G	TV SEC. FELIPE SEVILLA DEL RIO	LA CAJA	COMALA	1	0	0	0	1	06-010-2020-REM	CONSTRUCTORA MACER, SA DE CV	$90,639.74	$90,639.74		$90,639.74		$90,639.74		$90,639.74	100%	100%	03-dic	18-dic	16	CAMBIO DE LAMPARAS Y VENTILADORES	NO HUBO			ING. IGNACIO DELGADO G.	**TERMINADA**	**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				**2**	**0**	**0**	**0**	**2**			**$157,111.68**	**$157,111.68**	**$0.00**	**$157,111.68**		**$157,111.68**	**$0.00**	**$157,111.68**	**100%**	**100%**					**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
06DML0004W	CAM SIN NOMBRE	COL LAS MORAS, COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	1	0	0	0	1	06-015-2020-REM 06-015-2020-REM-1	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$1,422,553.29	$1,422,553.29		$1,422,553.29		$1,422,553.29		$1,422,553.29	100%	100%	01-mar	18-jun	110	CUBIERTA DE PLAZA CIVICA DE 14.00X24.00 M	$418,951.91	$418,951.91	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**$0.00**
06DPR0267X	E.P. 5 DE MAYO	JALA	COQUIMATLÁN	MOBILIARIO							$65,812.37		$65,812.37	$65,812.37			$65,812.37	$65,812.37	100%	100%				MOBILIARIO				C. ESTEBAN MATA RODRIGUE	**ENTREGADO**	
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				**1**	**0**	**0**	**0**	**1**			**$1,488,365.66**	**$1,422,553.29**	**$65,812.37**	**$1,488,365.66**		**$1,422,553.29**	**$65,812.37**	**$1,488,365.66**	**100%**	**100%**					**$418,951.91**	**$418,951.91**	**$0.00**			
06DPR0104M	EP 20 DE NOVIEMBRE	QUESERIA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	1	06-017-2020-REM	ING. SERGIO HUMBERTO MAGALLON TORRES	$1,039,250.74	$1,039,250.74		$1,039,250.74		$1,039,250.74		$1,039,250.74	100%	100%	22-mar	04-jun	75	REPARACION GENERAL EN EDIFICIOS A,B,C,D, Y OBRA EXTERIOR	$311,775.22	$311,775.22	$0.00	ING. IGNACIO DELGADO G	**TERMINADA**	**$0.00**
06DST0018B	SEC. VALENTÍN GOMEZ FARÍAS	EL TRAPICHE	CUAUHTÉMOC	MOBILIARIO							$4,350.00		$4,350.00	$4,350.00		$0.00	$4,350.00	$4,350.00	100%	100%				MOBILIARIO				C. ESTEBAN MATA RODRIGUE	**ENTREGADO**	
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				**1**	**0**	**0**	**0**	**1**			**$1,043,600.74**	**$1,039,250.74**	**$4,350.00**	**$1,043,600.74**		**$1,039,250.74**	**$4,350.00**	**$1,043,600.74**	**100%**	**100%**					**$311,775.22**	**$311,775.22**	**$0.00**			
06DPR0204L	EP FRANCISCO I MADERO	AGUA DE LA VIRGEN	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	1	06-011-2020-REM 06	C. LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO	$1,182,958.83	$1,182,958.83		$1,182,958.83		$1,182,958.83		$1,182,958.83	100%	100%	01-feb	30-abr	89	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA DE 13.00X22.00 M	$310,109.79	$310,109.79	$0.00	ING. OMAR RANGEL R	**TERMINADA**	**$0.00**
06DPR0072K	EP JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LA PRESA	IXTLAHUACAN	1	0	0	0	1	06-016-2020-REM 06	LIC. ANDRES EMMANUEL TORRES SALAZAR	$1,013,786.22	$1,013,786.22		$1,013,786.22		$1,013,786.22		$1,013,786.22	100%	100%	15-mar	18-jun	96	IMPERMEABILIZACION, REP. PLAFONES, PINTURA GENERAL, CAMBIO DE VENTILADORES, LAMPARAS, REP. DE SERV. SANITARIOS	$304,135.86	$304,135.87	$0.00	ING. OMAR RANGEL R	**TERMINADA**	**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN				**2**	**0**	**0**	**0**	**2**			**$2,196,745.06**	**$2,196,745.06**	**$0.00**	**$2,196,745.06**		**$2,196,745.06**	**$0.00**	**$2,196,745.06**	**100%**	**100%**					**$614,245.66**	**$614,245.66**	**$0.00**			
06NPR0001X	EP PEDRO SAINZ DE BARANDA Y BORREYRO	COL. LAS BRISAS, MANZANILLO (ZONA NAVAL MILITAR)	MANZANILLO	1	4	0	0	0	06-005-2020-REM 06	CARLOS SERRANO E HIJOS, SA DE CV	$2,126,370.75	$1,890,253.03	$236,117.72	$2,126,370.75		$1,890,253.03	$236,117.72	$2,126,370.75	100%	100%	23-sep	12-ene	112	EDIFICIO "B" : UN AULA DIDACTICA EDIFICIO "C" : TRES AULAS DIDACTICAS OBRA EXTERIOR	$567,075.91	$567,075.91	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS AYALA	**TERMINADA**	**$0.00**
06DPR0152W	EP ANGEL ANTE	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-006-2020-REM	AYEA CONSTRUCTORA , SA DE CV	$254,793.06	$254,793.06		$254,793.06		$254,793.06		$254,793.06	100%	100%	12-oct	16-oct	5	REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE BASES DE COLUMNAS DE EDIF. C-D, TRABAJOS ELECTRICOS Y PODAS,TALA DE ARBOLES.	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS AYALA	**TERMINADA**	**$0.00**
06DPR0295T	EP PABLO REYES AVALOS	COL 16 DE SEPT., MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-019-2020-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN , SA DE CV	$25,520.00	$25,520.00		$25,520.00		$25,520.00		$25,520.00	100%	100%	14-abr	16-abr	3	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL DE 75 KVA	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS AYALA	**TERMINADA**	**$0.00**
06DJN0197B	J.N. CIRILO CALDERON	BARRIO V	MANZANILLO	1	0	0	0		06-021-2020-REM	JOSÉ ROMÁN RAMÍREZ ANDRADE	$318,163.23	$318,163.23		$318,163.23		$301,293.28		$301,293.28	95%	100%	25-oct	10-dic	47	ESTRUCTURA METALICA DE 6.00X11.00 MXCON CUBIERTA DE LAMINA PINTRO CAL. 26(R-101)	$95,448.98	$90,387.98	$5,061.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS AYALA	**TERMINADA**	
06DPR0040S	EP. CARLOS TORRES TELLEZ	COL. JARDINES DE SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-001-2020-REM (RF2020)	ING. DANIEL NAVARRO AGUILERA	$55,046.58	$55,046.58		$55,046.58		$55,046.58		$55,046.58	100%	100%	30-nov	31-dic	32	REPARACION EN EDIFICIOS "C" Y "D", DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA, TALA DE ARBOLES Y REPARACIÓN DE CERCO	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS AYALA	**TERMINADA**	
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**5**	**4**	**0**	**0**	**2**			**$2,779,893.62**	**$2,543,775.90**	**$236,117.72**	**$2,779,893.62**		**$2,526,905.95**	**$236,117.72**	**$2,763,023.67**	**99%**	**98%**					**$662,524.88**	**$657,463.88**	**$5,061.00**			
06ETV0022A	TV SEC. EMILIANO ZAPATA	PATICAJO	MINATITLÁN	MOBILIARIO							$74,587.16	$0.00	$74,587.16	$74,587.16		$0.00	$74,587.16	$74,587.16	100%	100%				MOBILIARIO				C. ESTABAN MATA RODRIGUE	**ENTREGADO**	
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**$74,587.16**	**$0.00**	**$74,587.16**	**$74,587.16**		**$0.00**	**$74,587.16**	**$74,587.16**	**100%**	**100%**					**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
06DML0003X	CAM ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNION TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-003-2020-REM	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$158,317.16	$158,317.16		$158,317.16		$158,317.16		$158,317.16	100%	100%	03-sep	11-sep	9	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON LONA DE 11.50X30.00 M	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	**TERMINADA**	**$0.00**
06DES0021X	SEC. JOSE LUIS GUDIÑO TOSCANO	COL. INDECO,TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-008-2020-REM	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV	$42,655.10	$42,655.10		$42,655.10		$42,655.10		$42,655.10	100%	100%	16-nov	20-nov	5	REHABILITACION DE ALUMBRADO INTERIOR	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	**TERMINADA**	**$0.00**
06DJN0031U	JN PABLO NERUDA	COL. INDECO,TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-012-2020-REM	CYRSA CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$735,792.80	$735,792.80		$735,792.80		$735,792.80		$735,792.80	100%	100%	08-feb	26-mar	47	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA DE 8.70X23.00 M	$220,737.84	$220,737.84	$0.00	ING. OMAR RANGEL R	**TERMINADA**	**$0.00**
06DPR0427U	EP MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	COL MIGUEL HIDALGO, TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-014-2020-REM	C. DIANA GABRIELA TORRES GARCIA	$58,035.99	$58,035.99		$58,035.99		$58,035.99		$58,035.99	100%	100%	15-feb	05-mar	19	ILUMINACION EN CUBIERTA DE LAMINA EXISTENTE	NO HUBO			ING. OMAR RANGEL R	**TERMINADA**	**$0.00**
06DJN0068H	JN ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA GARCIA	TECOMAN	1	0	0	0	1	06-003-2021-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$168,542.97	$168,542.97		$168,542.97		$168,439.73		$168,439.73	100%	100%	30-ago	29-oct	61	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA CALIBRE 26(R101)DE 12X17				ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				**5**	**0**	**0**	**0**	**5**			**$1,163,344.02**	**$1,163,344.02**	**$0.00**	**$1,163,344.02**		**$1,163,240.78**	**$0.00**	**$1,163,240.78**	**100%**	**100%**					**$220,737.84**	**$220,737.84**	**$0.00**			
06DES0005F	SEC. MANUEL ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-002-2020-REM	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	$105,836.76	$108,370.85		$108,370.85		$105,836.76		$105,836.76	100%	100%	24-ago	28-ago	5	REHABILITACION DE REJA PERIMETRAL	NO HUBO			ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	**TERMINADA**	**$2,534.09**
06DES0009B	SEC. JOSE VASCONCELOS	COL JUAN JOSE RIOS, VILLA DE ALVAREZ	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-004-2020-REM	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$137,137.04	$137,137.04		$137,137.04		$137,137.04		$137,137.04	100%	100%	17-sep	02-oct	16	MANTENIMIENTO A IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS H, I	NO HUBO			ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	**TERMINADA**	**$0.00**
06DPR0294U	E.P. RAFAEL HEREDIA VELASCO	COL. VERDE VALLE	VILLA DE ALVAREZ	MOBILIARIO							$4,466.00	$0.00	$4,466.00	$4,466.00		$0.00	$4,466.00	$4,466.00	100%	100%				EQUIPO (IMPRESORA)				C. ESTEBAN MATA RODRIGUE	**TERMINADA**	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				**2**	**0**	**0**	**0**	**2**			**$247,439.81**	**$245,507.90**	**$4,466.00**	**$249,973.90**		**$242,973.81**	**$4,466.00**	**$247,439.81**	**100%**	**100%**					**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
	MOBILIARIO EN TRÁNSITO										$2,193.93		$2,193.93	$2,193.93			$2,193.93	$2,193.93												
REMANENTES FAM 2020				**23**	**4**	**0**	**0**	**19**			**$12,574,527.12**	**$12,147,853.05**	**$429,208.16**	**$12,615,941.27**											**$3,218,613.99**	**$3,213,552.99**	**$5,061.00**			**$ 2,534.09**

TOTAL

RESUMEN FAM 2020 (RAMO 33)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS			FISICO %	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
				ESTIMACIONES (5)	MOBILIARIO (5)	ACUMULADO	%						
$12,574,527.12	**$12,186,733.11**	**$431,402.09**	**$12,620,329.13**	**$12,167,225.83**	**$431,402.09**	**$12,524,040.76**	**100%**	**100%**	**23**	**23**	**22**	**$3,218,613.99**	**$3,213,552.99**	**$5,061.00**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
23	**CONTRATADAS**
1	**EN PROCESO**
22	**TERMINADA**

TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2020 (REM)					
(HASTA CONTRATO 017-2020-REM)	**23**	**4**	**0**	**0**	**19**

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MAESTRA DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS

ELABORO:

ARQ. MARTIN CENTENO PULIDO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
REMANENTES FAM 2021

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14
Versión: 1
Página 1

FECHA DE INFORME : **31 de enero de 2022**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %												
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FISICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
06DST0003Z	ESC. SEC. TEC. No. 3 JESUS GONZALEZ LUGO	COFRADIA DE JUAREZ	ARMERIA	1				1	06-001-2021-REM	SUSTINERI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION	$2,891,399.32	$2,891,399.32		$2,891,399.32	$2,891,399.47		$2,891,399.47	100%	100%	16-ago	26-nov	103	OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X30.00 MTS. CON CUBIERTA DE LAMINA.	$867,419.80	$867,419.80	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	**TERMINADA**	
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERIA				1	0	0	0	1	**TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA**		$2,891,399.32	$2,891,399.32	$0.00	$2,891,399.32	$2,891,399.47	$0.00	$2,891,399.47	100%	100%					$867,419.80	$867,419.80	$0.00			
06DPR0307H	E.P. MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	PATICAJO	MINATITLAN	1				1	06-002-2021-REM	CYRSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$2,484,313.32	$2,484,313.32		$2,484,313.32	$2,484,313.32		$2,484,313.32	100%	98%	16-ago	26-nov	103	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18X30 MTS.	$745,293.99	$745,294.00	-$0.01	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	**TERMINADA**	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMAN				1	0	0	0	1	**TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN**		$2,484,313.32	$2,484,313.32	$0.00	$2,484,313.32	$2,484,313.32	$0.00	$2,484,313.32	100%	98%					$745,293.99	$745,294.00	-$0.01			
06DJN0068H	JN ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA GARCIA	TECOMAN	1				1	06-003-2021-REM	H PROCESACONSTRUCCIONES SA DE CV	$772,660.99	$772,660.99		$772,660.99	$772,660.99		$772,660.99	100%	100%	30-ago	29-oct	61	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA CALIBRE 26(R101)DE 12X17	$282,361.19	$282,361.19	$0.00	ING. OMAR RANGEL	**TERMINADA**	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ				1	0	0	0	1	**TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ**		$772,660.99	$772,660.99	$0.00	$772,660.99	$772,660.99	$0.00	$772,660.99	100%	100%					$282,361.19	$282,361.19	$0.00			
			REM. FAM 2021	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**			**$6,148,373.62**	**$6,148,373.62**	**$0.00**	**$6,148,373.62**										**$1,895,074.98**	**$1,895,074.99**	**-$0.01**			**$ -**

TOTAL

R E S U M E N REM F A M 2021 (RAMO 33)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS			FINANC. %	FISICO %
				ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)		
$6,148,373.62	**$6,148,373.62**	**$0.00**	**$6,148,373.62**	**$6,148,373.78**	**$0.00**	**$6,148,373.78**	**100%**	**99%**

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
3	**3**	**3**	**$1,895,074.98**	**$1,895,074.99**	**-$0.01**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
3	**CONTRATADAS**
0	**EN PROCESO**
3	**TERMINADA**

TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2021 (REM)	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**
(HASTA CONTRATO 00-2021-REM)					

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MAESTRA DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS

ELABORO:

ARQ. MARTIN CENTENO PULIDO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

FAM SUPERIOR 2020 REMANENTES

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

FECHA DE INFORME : **31 DE ENERO DE 2022**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINA-CION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO				IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR			
06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	LAS HUMEDADES, MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-001-2020-REMFS	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN, SA DE CV	$126,542.46	$126,542.46		$126,542.46	$126,542.46		$126,542.46	100%	100%	20/07/20	31/07/20	12	MANTENIMIENTO A LUMINARIAS EN EDIFICIO UNIDAD DE DOCENCIA	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$ -
06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	LAS HUMEDADES, MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-002-2020-REMFS	ELECSOL. SA DE CV	$1,007,808.00	$1,007,808.00		$1,007,808.00	$1,007,808.00		$1,007,808.00	100%	100%	21/12/20	12/02/21	54	1a. ETAPA GRANJA DE PANELES SOLARES E INVERSORES	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$ -
06MSU0010Q	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO	LAS HUMEDADES, MANZANILLO	MANZANILLO	1	0	0	0	1	06-003-2020-REMFS	ELECSOL. SA DE CV	$717,244.04	$717,244.04		$717,244.04	$717,244.04		$717,244.04	100%	100%	21/12/20	12/02/21	54	OBRA ADICIONAL 1a. ETAPA GRANJA DE PANELES SOLARES E INVERSORES	NO HUBO			ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$ -
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				3	0	0	0	3			$1,851,594.51	$1,851,594.51	$0.00	$1,851,594.51	$1,851,594.51	$0.00	$1,851,594.51	100%	100%				$ -	$ -	$ -			
FAM SUPERIOR 2020 REMANENTES				**3**	**0**	**0**	**0**	**3**			**$1,851,594.51**	**$1,851,594.51**	**$0.00**	**$1,851,594.51**									**0.00**	**0.00**	**0.00**			**$ - **

TOTAL

RESUMEN FAM 2020 (RAMO 33)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS				FISICO %
				ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS FAM SUPERIOR 2020 REM	**$1,851,594.51**	**$1,851,594.51**	**$0.00**	**$1,851,594.51**	**$1,851,594.51**	**$0.00**	**$1,851,594.51**	**100%**	**100%**

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
3	**3**	**3**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
3	**CONTRATADAS**
0	**EN PROCESO**
3	**TERMINADA**

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. RABINDRANAT PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

PROFESOR ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO

Vo. Bo.

MTRA DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORO:

ARQ. MARTIN CENTENO PULIDO
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED