INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
FAM 2022

FECHA DE INFORME : 31-jul-22

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION						AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO						IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%										
06DPR0366X	E.P. BENITO JUAREZ GARCIA	COFRADIA DE JUAREZ	ARMERIA	1	0	0	0	0	06-009-2022-PR	DIRECTA	ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	$116,109.55	$116,109.55		$116,109.55			$0.00	0%	0%	18-jul	17-sep	62		REPARACION DE CERCO PERIMETRAL + PODA DE ARBOLES	$34,832.87		$34,832.87	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$116,109.55**	**$116,109.55**	**$0.00**	**$116,109.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**0%**						**$34,832.87**	**$0.00**	**$34,832.87**			**$0.00**
06EES0003G	SEC. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA	COL. POPULAR	COLIMA	1	0	0	0	0	06-002-2022-PRyREM	DIRECTA	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$1,048,547.99	$1,048,547.99		$1,048,547.99	$851,934.98		$851,934.98	81%	3%	23-may	02-jul	41		REPOSICION DE RED ELECTRICA	$314,564.40	$255,580.50	$58,983.90	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06EPR0009H	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-006-2022-PR	DIRECTA	INGENIERIA MAD S.A. DE C.V.	$726,188.90	$726,188.90		$726,188.90			$0.00	0%	0%	11-jul	13-ago	34		PINTURA E IMPERMEABILIZANTE + REPARACION DE MURO DE COLINDANCIA + PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES DE GRAN TAMAÑO	$217,856.67	$0.00	$217,856.67	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DPR0133H	E.P. FRANCISCO I. MADERO	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	0	06-011-2022-PR	DIRECTA	ALK ARQUITECRURA SA DE CV	$244,516.30	$244,516.30		$244,516.30			$0.00	0%	0%	13-jul	20-ago	39		REPARACIONES EN SANITARIOS	$73,354.89		$73,354.89	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				**3**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$2,019,253.18**	**$2,019,253.19**	**$0.00**	**$2,019,253.19**	**$851,934.98**	**$0.00**	**$851,934.98**	**27%**	**2%**						**$605,775.96**	**$255,580.50**	**$350,195.46**			**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**								**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			**$0.00**
06DST0014F	SEC.TEC. N° 14 FELIPE SEVILLA DEL RIO	PUEBLO JUAREZ	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	0	06-004-2022-PR	DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	$248,910.62	$248,910.62		$248,910.62	$222,696.29		$222,696.29	89%	100%	04-jun	15-jun	12		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO Y SISTEMA DE RIEGO	$74,673.19	$66,808.89	$7,864.30	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA		
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$248,910.62**	**$248,910.62**	**$0.00**	**$248,910.62**	**$222,696.29**	**$0.00**	**$222,696.29**	**89%**	**100%**						**$74,673.19**	**$66,808.89**	**$7,864.30**			**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**								**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			**$0.00**
06DST0009U	SEC. TEC. CUAUHTÉMOC	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUCÁN	1	0		0	0	06-003-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MICHEL SOSA MICHI	$287,255.25	$287,255.25		$287,255.25	$287,255.25		$287,255.25	100%	100%	06-jun	08-jul	33		COLOCACION DE AZULEJO, CAMBIO DE LAVABOS, CAMBIO DE MINGITORIOS, WC Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR.	$86,176.57		$86,176.57	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	**PROCESO**	$0.00
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$287,255.25**	**$287,255.25**	**$0.00**	**$287,255.25**	**$287,255.25**	**$0.00**	**$287,255.25**	**100%**	**100%**						**$86,176.57**	**$0.00**	**$86,176.57**			**$0.00**
06DPR0291X	E.P. RAMONA OLVERA CRUZ	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-008-2022-PR	DIRECTA	CENTELLA S.A. DE C.V.	617,542.10	$617,542.10		$617,542.10			$0.00	0%	2%	11-jul	15-oct	97		EDIFICIO "D" AULA DIDACTICA ADOSADA, EST. REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. + OBRA EXTERIOR	$185,262.63		$185,262.63	ARQ. ALEJANDRA	**PROCESO**	
06DES0033B	SEC. MARIO MOLINA HERNANDEZ	TERRAPLENA, SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-005-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A DE C.V.	849,643.30	$849,643.30		$849,643.30			$0.00	0%	8%	11-jul	15-oct	97		AULA DIDACTICA ADOSADA DE 2.5 E.E. CON OBRA EXTERIOR	$254,892.99		$254,892.99	ARQ. ALEJANDRA	**PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**2**	**2**	**0**	**0**	**0**				**$1,467,185.40**	**$1,467,185.40**	**$0.00**	**$1,467,185.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**5%**						**$440,155.62**	**$0.00**	**$440,155.62**			**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**								**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			**$0.00**
06DPR0246K	E.P. PALADINES DE LA REVOLUCION	TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-009-2022-PR	DIRECTA	ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	$628,732.68	$628,732.68		$628,732.68			$0.00	0%	0%	18-jul	17-sep	62		RETIRO DE RAIZ Y TRONCO DE PAROTA, REPARACION COLINDANTE, REPARACION DE EDIFICIO "A"	$188,619.80		$188,619.80	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	PROCESO	
06DPR0188K	E.P. JESUS SIVERIO CAVAZOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	1	1	0	0	0	06-010-2022-PR	DIRECTA	ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	$579,085.27	$579,085.27		$579,085.27	$367,225.11		$367,225.11	63%	20%	18-jul	15-oct	90		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. + OBRA EXTERIOR	$173,725.58		$173,725.58	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				**2**	**1**	**0**	**0**	**0**				**$1,207,817.95**	**$1,207,817.95**	**$0.00**	**$1,207,817.95**	**$367,225.11**	**$0.00**	**$367,225.11**	**32%**	**10%**						**$362,345.38**	**$0.00**	**$362,345.38**			**$0.00**
06DJN0231S	J.N. ISIDRO MORALES FERNANDEZ	COL. PUNTA DIAMANTE	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-001-2022-PR	DIRECTA	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	$598,788.87	$598,788.87		$598,788.87	$225,568.30		$225,568.30	38%	70%	16-may	19-ago	96		EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. $520,046.88	$190,356.61	$67,670.49	$122,686.12	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	PROCESO	
06DML0006U	CAM. RICARDO DE JESUS VAZQUEZ LARA CENTENO	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-001-2022-PR	DIRECTA	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$35,733.19	$35,733.19		$35,733.19	$35,733.17		$35,733.17	100%	100%	16-may	19-ago	96		REPARACIONES EN CUBO DE TINACOS Y SUMINISTRO DE TINACOS	$10,719.95	$10,719.95	$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	**TERMINADA**	$0.01
06DES0034A	SEC. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-007-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	$1,112,030.14	$1,112,030.14		$1,112,030.14			$0.00	0%	4%	11-jul	15-oct	97		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2.5 E.E. ESTRUCTURA U1-C	$333,609.04	$0.00	$333,609.04	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	**PROCESO**	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				**3**	**2**	**0**	**0**	**0**				**$1,746,552.19**	**$1,746,552.20**	**$0.00**	**$1,746,552.20**	**$261,301.47**	**$0.00**	**$261,301.47**	**46%**	**10%**						**$534,685.60**	**$78,390.44**	**$456,295.16**			**$0.01**
FAM 2022				**13**	**5**	**0**	**0**	**0**				**$7,093,084.14**	**$7,093,084.15**	**$0.00**	**$7,093,084.15**											**$2,138,645.19**	**$400,779.82**	**$1,737,865.37**			

TOTAL

RESUMEN FAM 2022 (RAMO 33)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	FISICO %
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2021 (FAM)	**$7,093,084.14**	**$7,093,084.15**	**$0.00**	**$7,093,084.15**	**$1,990,413.11**	**$0.00**	**$1,990,413.11**	**28%**	**13%**

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
13	**18**	**1**	**$2,138,645.19**	**$400,779.82**	**$1,737,865.37**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
18	**CONTRATADAS**
17	**EN PROCESO**
1	**TERMINADAS**

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MAESTRA DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS

ELABORO:

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

RECURSOS PROPIOS ISENCO 2022

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14
Versión: 1

FECHA DE INFORME : 31-jul-22

DATOS DE LA OBRA				METAS					INVERSION					AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC. %	FISICO %					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)											
06EBP0001O	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO COLIMA	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-001-2022-RP	ALK ARQUITECTURA SA DE CV	$746,529.74	$746,529.74		$746,529.74	$746,529.74		$746,529.74	100%	100%	11-abr	17-jun	68	REPARACIONES VARIAS	$223,958.92	$223,958.92	$0.00	ING. JORGE ESPINOZA CASTAÑEDA	TERMINADA	$ -
06EBP0001O	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO COLIMA	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-002-2022-RP	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	$713,279.02	$713,279.02		$713,279.02	$622,922.05		$622,922.05	87%	55%	13-jun	23-jul	41	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA ACERO	$213,983.70	$186,876.62	$27,107.08	ING. JORGE ESPINOZA CASTAÑEDA	PROCESO	
TOTALES DE OBRA				2	0	0	0	0	TOTAL OBRA		$1,459,808.76	$1,459,808.76	$0.00	$1,459,808.76	$1,369,451.79	$0.00	$1,369,451.79							$437,942.62	$410,835.54	$27,107.08			
				2	0	0	0	0			$1,459,808.76	$1,459,808.76	$0.00	$1,459,808.76	$1,369,451.79	$0.00	$1,369,451.79							$437,942.62	$410,835.54	$27,107.08			$ -

TOTAL

RESUMEN RECURSO ISENCO 2022

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %					SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	FINANC. %	FISICO %	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
$1,459,808.76	$1,459,808.76	$0.00	$1,459,808.76	$1,369,451.79	$0.00	$1,369,451.79	94%	78%	2	2	1	$437,942.62	$410,835.54	$27,107.08

ESTATUS DE LAS OBRAS	
2	CONTRATADAS
1	EN PROCESO
1	TERMINADA

RECURSO APROBADO $ 1,532,799.21

TOTALES PROGRAMA ISENCO 2022	2	0	0	0	0

(HASTA CONTRATO 00-2022)

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZO :

ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORO:

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS REMANENTES FAM 2021

Clave: FO-30-10
Emisión: 05/03/14
Versión: 1

FECHA DE INFORME : 31-jul-22

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION				AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO)
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO				IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%									
06DST0003Z	ESC. SEC. TEC, No. 3 JESUS GONZALEZ LUGO	COFRADIA DE JUAREZ	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-001-2021-REM	SUSTINERI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION	$2,891,399.32	$2,891,399.32		$2,891,399.32	$2,891,399.32		$2,891,399.32	100%	100%	16-ago	26-nov	103	OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X30.00 MTS. CON CUBIERTA DE LAMINA.	$867,419.80	$867,419.80	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	TERMINADA	$0.00
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERIA				1	0	0	0	1	**TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA**		$2,891,399.32	$2,891,399.32	$0.00	$2,891,399.32	$2,891,399.32	$0.00	$2,891,399.32	100%	100%					$867,419.80	$867,419.80	$0.00			
06DPR260D	E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO	EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-005-2021-REM	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	$852,667.07	$852,667.07		$852,667.07	$850,183.44		$850,183.44	100%	99%	28-mar	13-may	47	REPARACIONESEN PROTECCIONES, CANCELERIA E ILUMINACION ELECTRICA + OBRA EXTERIOR	$852,667.07	$255,055.03	$597,612.04	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DPR0015T	E.P. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA	LA ORIENTAL	COLIMA	1	0	0	0	0	06-006-2021-REM	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$65,028.67	$65,028.67		$65,028.67	$65,028.67		$65,028.67	100%	100%	30-mar	08-abr	10	REPARACIONES DE EDIFICIO EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$0.00
06DES0002I	SEC. ENRIQUE CORONA MORFIN	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-002-2022-PRyREM	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$40,005.59	$40,005.59		$40,005.59	$39,312.16		$39,312.16	0%	0%	23-may	02-jul	41	PINTURA DE ESTRUCTURA, CANCEL Y SUMINISTRO DE LONA	$12,001.68	$12,001.68	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	$693.44
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				3	0	0	0	0	**TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA**		$957,701.34	$957,701.33	$0.00	$957,701.33	$954,524.27	$0.00	$954,524.27							$864,668.75	$267,056.71	$597,612.04			
																		0										
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				0	0	0	0	0	**TOTAL MUNICIPIO DE COMALA**		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00							$0.00	$0.00	$0.00			
06DJN0049T	J.N. GABRIELA MISTRAL	PUEBLO JUAREZ (LA MAGDALENA)	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	0	06-008-2021-REM	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$208,104.65	$208,104.65		$208,104.65	$208,104.65			100%	100%	11-abr	27-may	47	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS	$0.00		$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				1	0	0	0	0	**TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN**		$208,104.65	$208,104.65	$0.00	$208,104.65	$208,104.65	$0.00	$0.00							$0.00	$0.00	$0.00			
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC				0	0	0	0	0	**TOTAL MUNICIPIO DE CUAUAHTEMOC**		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00							$0.00	$0.00	$0.00			
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN				0	0	0	0	0	**TOTAL MUNICIPIO DEIXTLAHUACAN**		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00							$0.00	$0.00	$0.00			
06ETV0034F	TV SEC. SIN NOMBRE	VISTA DEL MAR	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-004-2021-REM	DASE CONSTRUCCIONES SA DE CV.	$731,435.31	$731,435.31		$731,435.31	$731,435.31		$731,435.31	100%	100%	14-mar	13-may	61	CONSTRUCCION DE COCINA ATIPICA DE 3.00X4.00 MTS. EST. DE CONCRETO + CONSTRUCCION DE EST. METALICA PARA DESAYUNADORES DE 6.00 X 6.00 M.	$219,430.59	$219,430.59	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$0.00
06DTV0007J	TV SEC. ENRIQUE PACHECO AGUILAR	LA CENTRAL	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-011-2021-REM	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA SA DE CV	$12,050.82	$12,050.82		$12,050.82	$12,050.82		$12,050.82	100%	100%	15-jul	19-jul	5	REPARACION DE FUGA E INSTALACION DE VALVULAS DE LABORATORIO	$0.00		$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				2	0	0	0	0	**TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO**		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00							$219,430.59	$0.00	$0.00			
06DPR0307H	E.P. MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	PATICAJO	MINATITLAN	0	0	0	0	1	06-002-2021-REM	CYRSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$2,484,313.32	$2,484,313.32		$2,484,313.32	$2,484,313.32		$2,484,313.32	100%	100%	16-ago	26-nov	103	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18X30 MTS.	$745,293.99	$745,294.00	-$0.01	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	$0.00
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				0	0	0	0	1	**TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN**		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,484,313.32							$745,293.99	$0.00	-$0.01			
06DJN0068H	J.N. ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA GARCIA	TECOMÁN	0	0	0	0	1	06-003-2021-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$772,660.99	$772,660.99		$772,660.99	$772,660.99		$772,660.99	100%	100%	30-ago	29-oct	61	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA CALIBRE 26(R101)DE 12X17	$282,361.19	$282,361.19	$0.00	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	TERMINADA	$0.00
06DPR0329T	E.P. DISTRIBUIDORES NISSAN N° 112, JOSE VASCONCELOS CALDERÓN	COL.REAL DEL BOSQUE	TECOMÁN	1	0	0	0	0	06-007-2021-REM	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV.	$79,055.82	$79,055.82		$79,055.82	$79,006.37		$79,006.37	100%	100%	18-abr	29-abr	12	COLOCACION DE VENTILADORES, SALIDAS ELECTRICAS, CIRCUITO NUEVO PARA ALIMENTACION	$0.00		$0.00	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	TERMINADA	$49.45
06DJN0207S	J.N. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN JOSÉ	TECOMÁN	1	0	0	0	0	06-010-2021-REM	FERNANDO LUNA PARRA	$877,582.33	$877,582.33		$877,582.33	$0.00	0%		100%	100%	20-jun	31-ago	73	REPARACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS"A", "B", y "C" + REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA ESTERIOR.	$263,274.70		$263,274.70	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMAN				2	0	0	0	1	**TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN**		$1,729,299.14	$1,729,299.14	$0.00	$1,729,299.14	$851,667.36	$0.00	$851,667.36	100%	100%					$545,635.89	$282,361.19	$263,274.70			
06DJN0162M	J.N. MARGARITA MADRID FUENTES	VILLADE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	06-009-2021-REM	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, SA DE CV	$49,043.77	$49,043.77		$49,043.77	$49,043.77		$49,043.77	100%	100%	18-abr	22-abr	5	SERVICIOS SANITARIOS Y LUMINARIAS	$0.00			ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$0.00
06EES0001I	ESC SEC. MIGUEL VIRGEN MORFÍN	VILLADE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	06-010-2021-REM	FERNANDO LUNA PARRA	$85,159.03	$85,159.03		$85,159.03	$85,159.03		$85,159.03	100%	100%	20-jun	31-ago	73	REHABILITACIÓN DE DRENAJE	$25,547.71		$25,547.71	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ LEON	TERMINADA	$0.00
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				2	0	0	0	0	**TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ**		$134,202.80	$134,202.80	$0.00	$134,202.80	$134,202.80	$0.00	$134,202.80	100%	100%					$25,547.71	$0.00	$25,547.71			
REM. FAM 2021				**11**	**0**	**0**	**0**	**3**			**$5,920,707.24**	**$5,920,707.24**	**$0.00**	**$5,920,707.24**										**$3,267,996.73**	**$1,416,837.70**	**$886,434.43**			**$ 742.88**

TOTAL

RESUMEN REM F A M 2021 (RAMO 33)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %					SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS			FINANC. %	FISICO %	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
				ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO								
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2021 (REM)														
(HASTA CONTRATO 00-2021-REM)	**$5,920,707.24**	**$5,920,707.24**	**$0.00**	**$5,920,707.24**	**$5,039,898.40**	**$0.00**	**$7,316,107.07**	**85%**	**80%**	**11**	**14**	**10**	**$3,267,996.73**	**$1,416,837.70**	**$886,434.43**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
14	**CONTRATADAS**
4	**EN PROCESO**
10	**TERMINADA**

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

PROFESOR ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO

Vo. Bo.

MAESTRA DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORO:

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED