INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

FAM 2022

: . .

FECHA DE INFORME : 30-sep-22

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION							AVANCES %										CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINA-CION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%						ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR			
06DPR0366X	E.P. BENITO JUAREZ GARCIA	COFRADIA DE JUAREZ	ARMERIA	1	0	0	0	0	06-009-2022-PR	DIRECTA	ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	$116,109.55	$116,109.55		$116,109.55	$61,638.83		$61,638.83	53%	95%	18-jul	17-sep	62		REPARACION DE CERCO PERIMETRAL + PODA DE ARBOLES	$34,832.87	$18,491.65	$16,341.22	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$116,109.55**	**$116,109.55**	**$0.00**	**$116,109.55**	**$61,638.83**	**$0.00**	**$61,638.83**	**53%**	**95%**						**$34,832.87**	**$18,491.65**	**$16,341.22**			**$0.00**
06EES0003G	SEC. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA	COL. POPULAR	COLIMA	1	0	0	0	0	06-002-2022-PRyREM-1	DIRECTA	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$1,092,701.54	$1,092,701.54		$1,092,701.54	$1,092,701.54		$1,092,701.54	100%	100%	23-may	02-jul	41		REPOSICION DE RED ELECTRICA	$314,564.40	$314,564.40	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$0.00
06EPR0009H	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-006-2022-PR	DIRECTA	INGENERIA MAD S.A. DE C.V.	$726,188.90	$726,188.90		$726,188.90	$726,188.90		$726,188.90	100%	100%	11-jul	13-ago	34		PINTURA E IMPERMEABILIZANTE + REPARACION DE MURO DE COLINDANCIA + PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES DE GRAN TAMAÑO	$217,856.67	$217,856.67	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	
06DPR0133H	E.P. FRANCISCO I. MADERO	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	0	06-011-2022-PR	DIRECTA	ALK ARQUITECRURA SA DE CV	$244,516.30	$244,516.30		$244,516.30	$232,269.61		$232,269.61	95%	100%	13-jul	20-ago	39		REPARACIONES EN SANITARIOS	$73,354.89	$69,680.88	$3,674.01	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	
06DES0008C	SEC. JESUS REYES HEROLES	INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	0	06-012-2022-PR	DIRECTA	ING- LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$1,115,784.55	$1,115,784.55		$1,115,784.55	$633,562.37		$633,562.37	57%	100%	08-ago	30-sep	54		SUSTITUCION DE CANCELERIA, PINTURA EN MUROS Y PROTECCIONES, REPARACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	$334,735.36	$190,068.71	$144,666.65	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	
06EES0008B	SEC. CONSTITUCION DE 1857	SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-014-2022-PR	DIRECTA	BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$480,642.58	$480,642.58		$480,642.58	$363,566.38		$363,566.38	76%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, LABORATORIO Y SANITARIOS	$144,192.77	$109,069.91	$35,122.86	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	
06DTV0003N	TV SEC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES	PISCILA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-014-2022-PR	DIRECTA	BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$355,057.71	$355,057.71		$355,057.71	$215,658.65		$215,658.65	61%	80%	22-ago	30-sep	40		CONSTRUCCION DE CISTERNA Y MURO PERIMETRAL	$106,517.31	$64,697.60	$41,819.71	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DJN0033S	J.N. ELENA MACEDO PARDO	LOMAS DE CIRCUNVALACION	COLIMA	1	0	0	0	0	06-016-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	$698,197.04	$698,197.04		$698,197.04			$0.00	0%	85%	22-ago	30-sep	40		CUBIERTA EN PATIO CIVICO Y REMODELACION DE BAÑOS	$209,459.11	$0.00	$209,459.11	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DML0014C	CAM TELESECUNDARIA VIDAL DOMINGUEZ ARROYO	FRANCISCO VILLA II	COLIMA	1	0	0	0	0	06-016-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	$129,461.86	$129,461.86		$129,461.86			$0.00	0%	70%	22-ago	30-sep	40		REPARACIONES POR VANDALISMO	$38,838.56	$0.00	$38,838.56	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DJN0037O	J.N. JUANA URZUA DELGADO	LA ESTANCIA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-018-2022-PR	DIRECTA	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	$816,132.91	$816,132.91		$816,132.91	$246,746.57		$246,746.57	30%	85%	22-ago	30-sep	40		SUSTITUCION DE CANCELERIA, REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACIONES DE PLAFON, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	$244,839.87	$74,023.97	$170,815.90	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DPR0182Q	E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO	FATIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-018-2022-PR	DIRECTA	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	$288,939.13	$288,939.13		$288,939.13			$0.00	0%	70%	22-ago	30-sep	40		SUSTITUCION DE CANCELERIA, REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACIONES DE PLAFON, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	$86,681.74	$0.00	$86,681.74	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DPR0282P	E.P. SALVADOR ALLENDE	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-016-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	$34,419.90	$34,419.90		$34,419.90			$0.00	0%	80%	22-ago	30-sep	40		REPARACIONES INSTALACION ELECTRICA	$10,325.97	$0.00	$10,325.97	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06EJN0018Z	J.N. NIÑO BENITO JUAREZ	LAS PALMAS	COLIMA	1	0	0	0	0	06-016-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	$218,981.15	$218,981.15		$218,981.15			$0.00	0%	75%	22-ago	30-sep	40		ILUMINACION EXTERIOR Y CERCA DE MALLA CICLON	$65,694.34	$0.00	$65,694.34	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DPR0212U	E.P. RAMON R. DE LA VEGA	TEPAMES	COLIMA	1	0	0	0	0	06-019-2022-PR	DIRECTA	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	$165,550.78	$165,550.78		$165,550.78			$0.00	0%	65%	22-ago	30-sep	40		CONSTRUCCION DE CISTERNA, REPARACION DE REGISTROS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA	$49,665.23	$0.00	$49,665.23	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06ETV0002N	SEC. RIGOBERTO LOPEZ RIVERA	LOS ASMOLES	COLIMA	1	0	0	0	0	06-019-2022-PR	DIRECTA	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	$22,356.37	$22,356.37		$22,356.37			$0.00	0%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	$6,706.91	$0.00	$6,706.91	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	
06EPR0004M	E.P. MIGUEL HIDALGO	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-019-2022-PR	DIRECTA	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	$249,548.90	$249,548.90		$249,548.90			$0.00	0%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACION DE PISO Y RED ELECTRICA EXTERIOR	$74,864.67	$0.00	$74,864.67	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	
06DJN0045X	J.N. AURELIA RAZON MARQUEZ	EL TIVOLI	COLIMA	1	0	0	0	0	06-019-2022-PR	DIRECTA	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	$140,690.08	$140,690.08		$140,690.08			$0.00	0%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	$42,207.02	$0.00	$42,207.02	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	
06EJN0005J	J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	JARDINES DE LA CORREGIDORA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-021-2022-PR	DIRECTA	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	$286,797.76	$286,797.76		$286,797.76			$0.00	0%	45%	29-ago	15-oct	48		REPARACION DE MURO EN COCINA, BEBEDEROS Y PLAFONES	$86,039.33	$0.00	$86,039.33	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DPR0406H / 06DPR0435C	E.P. SEVERIANO GUZMAN MOYA	INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	0	06-021-2022-PR	DIRECTA	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	$148,232.20	$148,232.20		$148,232.20			$0.00	0%	50%	29-ago	15-oct	48		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EDIFICIO "A" Y "B" Y REPARACIONES VARIAS EN AREA DE COCINA	$44,469.69	$0.00	$44,469.69	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DPR0405I	E.P. FRANCISCO O. DIAZ	LA VIRGENCITA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-021-2022-PR	DIRECTA	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	$149,454.18	$149,454.18		$149,454.18			$0.00	0%	50%	29-ago	15-oct	48		REPARACION DE CERCO PERIMETRAL Y REPARACIONES INSTALACION ELECTRICA	$44,836.25	$0.00	$44,836.25	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DJN0087W	J.N. FRANCISCO GUSTAVO CARRANZA VIZCARRA	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-021-2022-PR	DIRECTA	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	$217,782.03	$217,782.03		$217,782.03			$0.00	0%	55%	29-ago	15-oct	48		REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACIONES DE MODULO DE SANITARIOS	$65,334.91	$0.00	$65,334.91	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DST0023N	SEC. 20 DE ENERO DE 1527	LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-026-2022-PR	DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$346,833.50	$346,833.50		$346,833.50			$0.00	0%	90%	12-sep	10-nov	60		CAMBIO DE MALLA CICLON	$104,050.05	$0.00	$104,050.05	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DJN0034R	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO	PLACETAS ESTADIO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-026-2022-PR	DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$346,995.17	$346,995.17		$346,995.17			$0.00	0%	70%	12-sep	10-nov	60		REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS Y EN INSTALACION ELECTRICA	$104,098.55	$0.00	$104,098.55	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DJN0154D	J.N. RAFAELA SUAREZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-028-2022-PR	DIRECTA	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$282,107.22	$282,107.22		$282,107.22			$0.00	0%	20%	13-sep	08-oct	26		DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE EST. METALICA PARA DESAYUNADORES DE 6.00x8.70 M.		$0.00	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DPR0260D	E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO	EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-030-2022-PR	DIRECTA	INGENIERIA MAD S.A. DE C.V.	$997,248.74	$997,248.74		$997,248.74			$0.00	0%	0%	28-sep	09-dic	73		CAMBIO DE TECHUMBRE Y REPARACION DE MURO DE COLINDANCIA	$299,174.62	$0.00	$299,174.62	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DPR0220C	E.P. REPUBLICA ARGENTINA	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-030-2022-PR	DIRECTA	INGENIERIA MAD S.A. DE C.V.	$116,875.64	$116,875.64		$116,875.64			$0.00	0%	0%	28-sep	09-dic	73		REPARACION DE CANCELERIA Y PROTECCIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA EN MURO PERIMETRAL	$35,062.69	$0.00	$35,062.69	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06EPR0008I	E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-031-2022-PR	DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$61,734.77	$61,734.77		$61,734.77			$0.00	0%	100%	26-sep	30-sep	5		TRABAJOS DE PINTURA	$0.00	$0.00	$0.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	
06DPR0050Z	E.P. MELCHOR URSUA QUIROZ	NUEVO MILENIO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-031-2022-PR	DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$43,479.68	$43,479.68		$43,479.68			$0.00	0%	100%	26-sep	30-sep	5		TRABAJOS DE PINTURA	$0.00	$0.00	$0.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				**27**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$9,776,710.57**	**$9,776,710.59**	**$0.00**	**$9,776,710.59**	**$3,510,694.02**	**$0.00**	**$3,510,694.02**	**19%**	**75%**						**$2,803,570.91**	**$1,039,962.14**	**$1,763,608.77**			**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**0%**						**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			**$0.00**
06DST0014F	SEC.TEC. N° 14 FELIPE SEVILLA DEL RIO	PUEBLO JUAREZ	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	0	06-004-2022-PR	DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	$248,910.62	$248,910.62		$248,910.62	$222,696.29		$222,696.29	89%	100%	04-jun	15-jun	12		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO Y SISTEMA DE RIEGO	$74,673.19	$66,808.89	$7,864.30	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	
06DJN0049T	J.N. GABRIELA MISTRAL	PUEBLO JUAREZ	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-023-2022-PR	DIRECTA	ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ	$785,784.05	$785,784.05		$785,784.05			$0.00	0%	25%	05-sep	05-nov	62		SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	$235,735.22	$0.00	$235,735.22	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DJN0091I	J.N. MARIA GUADALUPE MORENO NAVARRO	EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-024-2022-PR	INVITACION	ARQ. MICHEL SOSA MICHI	$1,506,894.62	$1,506,894.62		$1,506,894.62			$0.00	0%	15%	05-sep	03-dic	90		REPARACIONES VARIAS EN INSTALACIONES Y SUSTITUCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO	$452,068.39	$0.00	$452,068.39	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				**3**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$2,541,589.29**	**$2,541,589.29**	**$0.00**	**$2,541,589.29**	**$222,696.29**	**$0.00**	**$222,696.29**	**30%**	**26%**						**$762,476.80**	**$66,808.89**	**$695,667.91**			**$0.00**
06DJN0066J	J.N. JUAN ESCUTIA	QUESERIA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-014-2022-PR	DIRECTA	BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$15,065.40	$15,065.40		$15,065.40			$0.00	0%	100%	22-ago	30-sep	40		REHABILITACION ELECTRICA Y SANITARIA	$4,519.62	$0.00	$4,519.62	ARQ. MAYRA ZULEUMA GUERRERO LEON	TERMINADA	
06DPR0103N	E.P. DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-026-2022-PR	INVITACION	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$1,054,214.52	$1,054,214.52		$1,054,214.52			$0.00	0%	15%	12-sep	10-nov	60		REPARACIONES VARIAS	$316,264.36	$0.00	$316,264.36	ARQ. MAYRA ZULEUMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DPR0185N	E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS	CENTRO	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-031-2022-PR	DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$59,119.13	$59,119.13		$59,119.13			$0.00	0%	100%	26-sep	30-sep	5		TRABAJOS DE PINTURA	$0.00	$0.00	$0.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				**3**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$1,128,399.05**	**$1,128,399.05**	**$0.00**	**$1,128,399.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**21%**						**$320,783.98**	**$0.00**	**$320,783.98**			**$0.00**
06DST0009U	SEC. TEC. CUAUHTÉMOC	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUCÁN	1	0	0	0	0	06-003-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MICHEL SOSA MICHI	$287,255.25	$287,255.25		$287,255.25	$287,255.25		$287,255.25	100%	100%	06-jun	08-jul	33		COLOCACION DE AZULEJO, CAMBIO DE LAVABOS, CAMBIO DE MINGITORIOS, WC Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR.	$86,176.57	$86,176.58	-$0.01	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	TERMINADA	$0.00

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION						AVANCES %										CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%						ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR			
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$287,255.25**	**$287,255.25**	**$0.00**	**$287,255.25**	**$287,255.25**	**$0.00**	**$287,255.25**	**100%**	**100%**						**$86,176.57**	**$86,176.58**	**-$0.01**			**$0.00**
06DPR0291X	E.P. RAMONA OLVERA CRUZ	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-008-2022-PR	DIRECTA	CENTELLA S.A. DE C.V.	617,542.10	$617,542.10		$617,542.10	$180,040.10		$180,040.10	29%	95%	11-jul	15-oct	97		EDIFICIO "D" AULA DIDACTICA ADOSADA, EST. REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. + OBRA EXTERIOR	$185,262.63	$54,012.03	$131,250.60	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	PROCESO	
06DES0033B	SEC. DR. MARIO JOSE MOLINA HENRIQUEZ	TERRAPLENA, SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-005-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A DE C.V.	849,643.30	$849,643.30		$849,643.30	$568,659.47		$568,659.47	67%	98%	11-jul	15-oct	97		AULA DIDACTICA ADOSADA DE 2.5 E.E. CON OBRA EXTERIOR	$254,892.99	$170,597.84	$84,295.15	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DJN0117Z	J.N. ELISA VAZQUEZ SUAZO	BARRIO I, VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-013-2022-PR	DIRECTA	ARQ. EDUARDO MARTINEZ ARREOLA	$489,250.71	$489,250.71		$489,250.71	$334,194.28		$334,194.28	68%	100%	15-ago	10-sep	27		ALIMENTACION HIDRAULICA A CISTERNA Y TINACOS, CAMBIO DE IMPERMEABILIZANTE, CAMBIO DE LUMINARIAS Y VENTILADORES	$146,775.21	$100,258.28	$46,516.93	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	PROCESO	
06DJN0164K / 06DJN0225H	J.N. MARGARITA SEPTIEN Y RUAL	COL. EL JABALI, SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-013-2022-PR	DIRECTA	ARQ. EDUARDO MARTINEZ ARREOLA	$187,210.97	$187,210.97		$187,210.97			$0.00	0%	100%	15-ago	10-sep	27		REHABILITACIONDE INSTALACION ELECTRICA	$56,163.29	$0.00	$56,163.29	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	PROCESO	
06DPR0065A	E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ	COL. ABELARDO L. RODRIGUEZ	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-017-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$441,501.87	$441,501.87		$441,501.87	$364,899.94		$364,899.94	83%	90%	22-ago	30-sep	40		REPARACIONES EN EDIFICIO "A", "B", "C" Y SERVICIOS SANITARIOS	$132,450.56	$109,469.98	$22,980.58	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DJN0048U	J.N. MARIA TERESA NARANJO VILLALOBOS	COL. INFONAVIT, BRISAS DEL MAR	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-017-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$94,994.91	$94,994.91		$94,994.91	$31,432.98		$31,432.98	33%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACIONES EN PUERTAS Y VENTANAS DEL EDIFICIO "A" Y SANITARIOS	$28,498.47	$9,429.90	$19,068.57	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DJN0086X	J.N. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	PUNTA CHICA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-017-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$77,994.42	$77,994.42		$77,994.42			$0.00	0%	98%	22-ago	30-sep	40		REPARACIONES DE INSTALACION HIDRAULICA EXTERIOR, REPARACION EN SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACIONES EN EDIFICIO	$23,398.33	$0.00	$23,398.33	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0125Z	E.P. MIGUEL GALINDO	JALIPA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-020-2022-PR	DIRECTA	DASE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$1,070,379.44	$1,070,379.44		$1,070,379.44			$0.00	0%	0%	29-ago	22-oct	55		REPARACION DE PISO EN AULAS, PUERTAS Y TECHUMBRE METALICA	$321,113.83	$0.00	$321,113.83	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DPR0425W / 06DPR0444K	E.P. IGNACIO RAMIREZ	BARRIO I, VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-022-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A. DE C.V.	$948,581.39	$948,581.39		$948,581.39			$0.00	0%	60%	29-ago	15-oct	48		REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO "A" Y "B" Y SANITARIOS	$284,574.42	$0.00	$284,574.42	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**9**	**2**	**0**	**0**	**0**				**$4,777,099.11**	**$4,777,099.11**	**$0.00**	**$4,777,099.11**	**$1,479,226.77**	**$0.00**	**$1,479,226.77**	**31%**	**82%**						**$1,433,129.73**	**$443,768.03**	$989,361.70			**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**								**$0.00**	**$0.00**	$0.00			**$0.00**
06DPR0246K	E.P. PALADINES DE LA REVOLUCION	TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0		06-009-2022-PR	DIRECTA	ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	$628,732.68	$628,732.68		$628,732.68	$328,003.64		$328,003.64	52%	75%	18-jul	17-sep	62		RETIRO DE RAIZ Y TRONCO DE PAROTA, REPARACION COLINDANTE, REPARACION DE EDIFICIO "A"	$188,619.80	$98,401.09	$90,218.71	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	PROCESO	
06DPR0188K	E.P. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	1	1	0	0	0	06-010-2022-PR	DIRECTA	ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	$579,085.27	$579,085.27		$579,085.27	$224,234.80		$224,234.80	39%	57%	18-jul	15-oct	90		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. + OBRA EXTERIOR	$173,725.58	$67,270.44	$106,455.14	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	PROCESO	
06DJN0031U	J.N. PABLO NERUDA	COL. INDECO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-017-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$283,976.46	$283,976.46		$283,976.46	$283,976.46		$283,976.46	100%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACION Y PINTURA EN MURO PERIMETRAL	$85,192.94	$85,192.94	$0.00	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	TERMINADA	$0.00
06DJN0018Z	J.N. MARIA ELENA OCHOA SILVA	TECOLAPA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-029-2022-PR	INVITACION	ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	$1,256,825.35	$1,256,825.35		$1,256,825.35			$0.00	0%	0%	28-sep	26-dic	90		REPARACIONES EN EDIFICIOS "A" Y "B" SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, CERCO PERIMETRAL Y COCINA ATIPICA	$377,047.61	$0.00	$377,047.61	ARQ. MAYRA GUERRERO	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				**4**	**1**	**0**	**0**	**0**				**$2,748,619.76**	**$2,748,619.76**	**$0.00**	**$2,748,619.76**	**$836,214.90**	**$0.00**	**$836,214.90**	**48%**	**39%**						**$824,585.93**	**$250,864.47**	**$573,721.46**			**$0.00**
06DJN0231S	J.N. ISIDRO MORALES FERNANDEZ	COL. PUNTA DIAMANTE	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-001-2022-PR	DIRECTA	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	$598,788.87	$598,788.87		$598,788.87	$518,538.26		$518,538.26	87%	100%	16-may	19-ago	96		EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. $520,046.88	$190,356.61	$155,561.48	$34,795.13	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DML0006U	CAM. RICARDO DE JESUS VAZQUEZ LARA CENTENO	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-001-2022-PR	DIRECTA	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$35,733.19	$35,733.19		$35,733.19	$35,733.17		$35,733.17	100%	100%	16-may	19-ago	96		REPARACIONES EN CUBO DE TINACOS Y SUMINISTRO DE TINACOS	$10,719.95	$10,719.95	$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DES0034A	SEC. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-007-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	$1,112,030.14	$1,112,030.14		$1,112,030.14	$949,361.60		$949,361.60	85%	100%	11-jul	15-oct	97		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2.5 E.E. ESTRUCTURA U1-C	$333,609.04	$284,808.48	$48,800.56	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DPR0474E	E. P. FRANCISCO PALACIOS JIMENEZ	ARBOLEDAS DEL CARMEN	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-015-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$305,335.17	$305,335.17		$305,335.17	$177,519.56		$177,519.56	58%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA + REPARACION DE MALLA PERIMETRAL QUE DIVIDE AL PLANTEL CON EL PREESCOLAR VECINO + REPARACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	$91,600.55	$53,255.87	$38,344.68	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DJN0153E	J.N. Ma ROSARIO ORTIZ SILVA	ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-015-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$149,851.48	$149,851.48		$149,851.48	$53,223.33		$53,223.33	36%	100%	22-ago	30-sep	40		MANTENIMIENTO EDIFICIO "A", EDIFICIO "D", Y OBRA EXTERIOR	$44,955.44	$15,967.00	$28,988.44	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DJN0223J	J.N. HILDA CEBALLOS LLERENAS	ARBOLEDAS DEL CARMEN	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-015-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$261,567.77	$261,567.77		$261,567.77	$176,087.74		$176,087.74	67%	100%	22-ago	30-sep	40		MURO PERIMETRALE ILUMINACION EXTERIOR	$78,470.33	$52,826.32	$25,644.01	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DJN0226G	J.N. ROSA RAMONA ORTEGA SALAZAR	PALO ALTO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-015-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$13,656.78	$13,656.78		$13,656.78			$0.00	0%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACIONES DE ILUMINACION AL EXTERIOR	$4,097.03	$0.00	$4,097.03	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DPR0074I	E.P. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-015-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$54,556.77	$54,556.77		$54,556.77			$0.00	0%	100%	22-ago	30-sep	40		ILUMINACION EXTERIOR CON LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	$16,367.03	$0.00	$16,367.03	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DJN0173S / 06DJN0189T	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	LOMA BINITA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-019-2022-PR	DIRECTA	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	$21,920.43	$21,920.43		$21,920.43	$21,134.52		$21,134.52	96%	100%	22-ago	30-sep	40		SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN AULAS	$6,576.13	$6,576.13	$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DES0034A	SEC. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-025-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	$571,384.47	$571,384.47		$571,384.47			$0.00	0%	10%	19-sep	19-nov	62		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2.5 E.E. ESTRUCTURA U1-C	$171,415.34	$0.00	$171,415.34	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				**10**	**2**	**0**	**0**	**1**				**$3,124,825.06**	**$3,124,825.07**	**$0.00**	**$3,124,825.07**	**$1,931,598.17**	**$0.00**	**$1,931,598.17**	**43%**	**47%**						**$948,167.45**	**$579,715.23**	$368,452.22			**$0.03**
			FAM 2022	**58**	**5**	**0**	**0**	**1**				**$24,500,607.64**	**$24,500,607.67**	**$0.00**	**$24,500,607.67**	**$8,329,324.23**		**$8,329,324.23**								**$7,213,724.24**	**$2,485,786.98**	**$4,727,937.26**			**$0.03**

R E S U M E N F A M 2022 (RAMO 33)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS				FISICO
				ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	%
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2021 (FAM)	**$24,500,607.64**	**$24,500,607.67**	**$0.00**	**$24,500,607.67**	**$8,329,324.23**	**$0.00**	**$8,329,324.23**	**34%**	**62%**

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
58	**58**	**23**	**$7,213,724.24**	**$2,485,786.98**	**$4,727,937.26**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
58	**CONTRATADAS**
35	**EN PROCESO**
23	**TERMINADA**

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS

ELABORO:

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

RECURSOS PROPIOS ISENCO 2022

FECHA DE INFORME : 30-sep-22

DATOS DE LA OBRA				METAS					INVERSION					AVANCES %													CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%											
06EBP0001O	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO COLIMA	CENTRO	COLIMA	1					06-001-2022-RP	ALK ARQUITECTURA SA DE CV	$746,529.74	$746,529.74		$746,529.74	$746,529.74		$746,529.74	100%	100%	11-abr	17-jun	68	REPARACIONES VARIAS	$ 223,958.92	$ 223,958.92	$ -	ING. JORGE ESPINOZA CASTAÑEDA	**TERMINADA**	**$ -**
06EBP0001O	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO COLIMA	CENTRO	COLIMA	1					06-002-2022-RP	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	$713,279.02	$713,279.02		$713,279.02	$713,279.02		$713,279.02	100%	100%	13-jun	23-jul	41	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA ACERO	$ 213,983.70	$ 213,983.71	-$ 0.01	ING. JORGE ESPINOZA CASTAÑEDA	**TERMINADA**	**-$ 0.00**
TOTALES DE OBRA				2	0	0	0	0	**TOTAL OBRA**		$1,459,808.76	$1,459,808.76	$0.00	$1,459,808.76	$1,459,808.76	$0.00	$1,459,808.76	100%	100%					$ 437,942.62	$ 437,942.63	-$ 0.01			
	GASTOS DE OPERACIÓN		COLIMA								$72,990.44	$72,123.14		$72,123.14			$72,123.14	100%	100%										
				2	**0**	**0**	**0**	**0**			**$1,532,799.20**	**$1,531,931.90**	**$0.00**	**$1,531,931.90**	**$1,459,808.76**	**$0.00**	**$1,531,931.90**							**437,942.62**	**437,942.63**	**-0.01**			**-$ 0.00**

TOTAL

RESUMEN RECURSO ISENCO 2022

$867.30

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA: OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	AVANCES %: IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	FINANC. %	FISICO %
$1,532,799.20	$1,531,931.90	$0.00	$1,531,931.90	$1,459,808.76	$0.00	$1,531,931.90	95%	100%

SITUACION ACTUAL DE OBRAS: No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	CONTROL DE ANTICIPOS: IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
2	2	2	437,942.62	437,942.63	-0.01

ESTATUS DE LAS OBRAS	
2	CONTRATADAS
0	EN PROCESO
2	TERMINADA

RECURSO APROBADO $ 1,532,799.21

TOTALES PROGRAMA ISENCO 2022

(HASTA CONTRATO 00-2022)

2	0	0	0	0

NOMENCLATURA:

O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS

ELABORO:

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
REMANENTES FAM 2021

Clave: FO-30-10
Emisión: 05/03/14
Versión: 1

FECHA DE INFORME : 30-sep-22

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS							INVERSION				AVANCES %														
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
06DST0003Z	ESC. SEC. TEC, No. 3 JESUS GONZALEZ LUGO	COFRADIA DE JUAREZ	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-001-2021-REM	SUSTINERI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION	$2,891,399.32	$2,891,399.32		$2,891,399.32	$2,891,399.32		$2,891,399.32	100%	100%	16-ago	26-nov	103	OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X30.00 MTS. CON CUBIERTA DE LAMINA.	$867,419.80	$867,419.80	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	TERMINADA	**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERIA				**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA**		**$2,891,399.32**	**$2,891,399.32**	**$0.00**	**$2,891,399.32**	**$2,891,399.32**	**$0.00**	**$2,891,399.32**	**100%**	**100%**					**$867,419.80**	**$867,419.80**	**$0.00**			
06DPR260D	E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO	EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-005-2021-REM	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGI	$852,667.07	$852,667.07		$852,667.07	$850,183.44		$850,183.44	100%	100%	28-mar	13-may	47	REPARACIONESEN PROTECCIONES, CANCELERIA E ILUMINACION ELECTRICA + OBRA EXTERIOR	$255,800.12	$255,055.03	$745.09	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$2,483.63
06DPR0015T	E.P. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA	LA ORIENTAL	COLIMA	1	0	0	0	0	06-006-2021-REM	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONR	$65,028.67	$65,028.67		$65,028.67	$65,028.67		$65,028.67	100%	100%	30-mar	08-abr	10	REPARACIONES DE EDIFICIO EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	**$0.00**
06DES0002I	SEC. ENRIQUE CORONA MORFIN	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-002-2022-PRyREM-1	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$39,312.16	$39,312.16		$39,312.16	$39,312.16		$39,312.16	100%	100%	23-may	02-jul	41	PINTURA DE ESTRUCTURA, CANCEL Y SUMINISTRO DE LONA	$12,001.68	$12,001.68	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$0.00
06DJN0073T	J.N. MARTHA ANDRADE DEL ROSAL	PISCILA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-012-2021-REM	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	$38,793.87	$38,793.87		$38,793.87	$35,178.74		$35,178.74	100%	100%	08-ago	10-sep	34	TALA Y PODA DE ARBOLES Y ACOMETIDA DE AGUA POTABLE	$11,638.16	$10,553.62	$1,084.54	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	TERMINADA	**$3,615.13**
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA**		**$995,801.77**	**$995,801.77**	**$0.00**	**$995,801.77**	**$989,703.01**	**$0.00**	**$989,703.01**	**100%**	**100%**					**$279,439.96**	**$277,610.33**	**$1,829.63**			
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL MUNICIPIO DE COMALA**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
06DJN0049T	J.N. GABRIELA MISTRAL	PUEBLO JUAREZ (LA MAGDALENA)	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	0	06-008-2021-REM	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$208,104.65	$208,104.65		$208,104.65	$208,104.65			100%	100%	11-abr	27-may	47	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS	$0.00		$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLAN				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN**		**$208,104.65**	**$208,104.65**	**$0.00**	**$208,104.65**	**$208,104.65**	**$0.00**	**$0.00**	**100%**	**100%**					**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
				0	0	0	0	0																					
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL MUNICIPIO DE CUAUAHTEMOC**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
				0	0	0	0	0																					
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL MUNICIPIO DEIXTLAHUACAN**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
06ETV0034F	TV SEC. SIN NOMBRE	VISTA DEL MAR	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-004-2021-REM	DASE CONSTRUCCIONES SA DE CV.	$731,435.31	$731,435.31		$731,435.31	$731,435.31		$731,435.31	100%	100%	14-mar	13-may	61	CONSTRUCCION DE COCINA ATIPICA DE 3.00X4.00 MTS. EST. DE CONCRETO + CONSTRUCCION DE EST. METALICA PARA DESAYUNADORES DE 6.00 X 6.00 M.	$219,430.59	$219,430.59	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$0.00
06DTV0007J	TV SEC. ENRIQUE PACHECO AGUILAR	LA CENTRAL	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-011-2021-REM	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA SA DE CV	$12,050.82	$12,050.82		$12,050.82	$12,050.82			100%	100%	15-jul	19-jul	5	REPARACION DE FUGA E INSTALACION DE VALVULAS DE LABORATORIO	$0.00		$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$12,050.82
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO**		**$743,486.13**	**$743,486.13**	**$0.00**	**$743,486.13**	**$743,486.13**	**$0.00**	**$731,435.31**	**100%**	**100%**					**$219,430.59**	**$219,430.59**	**$0.00**			
06DPR0307H	E.P. MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	PATICAJO	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-002-2021-REM	CYRSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$2,484,313.32	$2,484,313.32		$2,484,313.32	$2,484,313.32		$2,484,313.32	100%	100%	16-ago	26-nov	103	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18X30 MTS.	$745,293.99	$745,294.00	-$0.01	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN**		**$2,484,313.32**	**$2,484,313.32**	**$0.00**	**$2,484,313.32**	**$2,484,313.32**	**$0.00**	**$2,484,313.32**	**100%**	**100%**					**$745,293.99**	**$0.00**	**-$0.01**			
06DJN0068H	J.N. ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA GARCIA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-003-2021-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$772,660.99	$772,660.99		$772,660.99	$772,660.99		$772,660.99	100%	100%	30-ago	29-oct	61	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA CALIBRE 26(R101)DE 12X17	$282,361.19	$282,361.19	$0.00	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	TERMINADA	**$0.00**
06DPR0329T	E.P. DISTRIBUIDORES NISSAN N° 112, JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	COL.REAL DEL BOSQUE	TECOMÁN	1	0	0	0	0	06-007-2021-REM	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV.	$79,055.82	$79,055.82		$79,055.82	$79,006.37		$79,006.37	100%	100%	18-abr	29-abr	12	COLOCACION DE VENTILADORES, SALIDAS ELECTRICAS, CIRCUITO NUEVO PARA ALIMENTACION	$0.00		$0.00	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	TERMINADA	**$0.00**
06DJN0207S	J.N. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN JOSÉ	TECOMÁN	1	0	0	0	0	06-010-2021-REM	FERNANDO LUNA PARRA	$877,582.33	$877,582.33		$877,582.33	$877,582.33		$877,582.33	100%	100%	20-jun	31-ago	73	REPARACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS"A", "B", y "C" + REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + OBRA ESTERIOR.	$263,274.70		$263,274.70	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	TERMINADA	$0.00
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMAN				**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN**		**$1,729,299.14**	**$1,729,299.14**	**$0.00**	**$1,729,299.14**	**$1,729,249.69**	**$0.00**	**$1,729,249.69**	**100%**	**100%**					**$545,635.89**	**$282,361.19**	**$263,274.70**			
06DJN0162M	J.N. MARGARITA MADRID FUENTES	VILLADE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	06-009-2021-REM	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, SA DE CV	$49,043.77	$49,043.77		$49,043.77	$49,043.77		$49,043.77	100%	100%	18-abr	22-abr	5	SERVICIOS SANITARIOS Y LUMINARIAS	$0.00		$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$0.00
06EES0001I	ESC SEC. MIGUEL VIRGEN MORFÍN	VILLADE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	06-010-2021-REM	FERNANDO LUNA PARRA	$85,159.03	$85,159.03		$85,159.03	$85,159.03		$85,159.03	100%	100%	20-jun	31-ago	73	REHABILITACIÓN DE DRENAJE	$25,547.71		$25,547.71	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ LEON	TERMINADA	$0.00
06DPR0024A	E.P. FORD N° 163 JAVIER REZA OROZCO	RANCHO BLANCO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	06-012-2021-REM	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	$346,408.20	$346,408.20		$346,408.20	$140,011.99		$140,011.99	0%	100%	08-ago	10-sep	34	REPARACION DE CERCO PERIMETRAL Y RETIRO DE LONA EN CANCHA	$103,922.46	$42,003.60	$61,918.86	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ**		**$480,611.00**	**$480,611.00**	**$0.00**	**$480,611.00**	**$274,214.79**	**$0.00**	**$274,214.79**	**67%**	**100%**					**$129,470.17**	**$42,003.60**	**$87,466.57**			
REM. FAM 2021				**15**	**0**	**0**	**0**	**3**			**$9,533,015.32**	**$9,533,015.33**	**$0.00**	**$9,533,015.33**										**$2,786,690.41**	**$1,688,825.52**	**$352,570.89**			**$ 18,149.58**

RESUMEN REM FAM 2021 (RAMO 33)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %					SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	IMPORTES EJERCIDOS MOBILIARIO ($)	IMPORTES EJERCIDOS ACUMULADO	FINANC. %	FISICO %	No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2021 (REM)														
(HASTA CONTRATO 00-2021-REM)														
15 0 0 0 3	**$9,533,015.32**	**$9,533,015.33**	**$0.00**	**$9,533,015.33**	**$9,320,470.90**	**$0.00**	**$9,100,315.43**	**98%**	**100%**	**15**	**15**	**14**	**$2,786,690.41**	**$1,688,825.52**	**$352,570.89**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
15	CONTRATADAS
1	EN PROCESO
14	TERMINADA

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS

ELABORO:

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED