100

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
FAM 2022

0

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14

Versión: 1

Página 1

FAM 2022

FECHA DE INFORME : 31-oct-22

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION						AVANCES %													
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%						IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
06DPR0366X	E.P. BENITO JUAREZ GARCIA	COFRADIA DE JUAREZ	ARMERIA	1	0	0	0	0	06-025-2022-PR	DIRECTA	ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	$116,109.55	$116,109.55		$116,109.55	$61,638.83		$61,638.83	53%	95%	18-jul	17-sep	62		REPARACION DE CERCO PERIMETRAL + PODA DE ARBOLES	$34,832.87	$18,491.65	$16,341.22	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	PROCESO	
06ETV0005K	TV. SECUNDARIA MIGUEL ALVAREZ DEL TORO	CUYUTLAN	ARMERIA	1	0	0	0	0	06-044-2022-PR	DIRECTA	PRECOLADOS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	$731,571.40	$731,571.40		$731,571.40			$0.00	0%	0%	19-oct	09-dic	52		REPARACION DE CERCO PERIMETRAL TRANSFORMADOR, HABILITADO DE PROTECCION A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO,ESTRUCTURA METALICA CON MALLA DE PROTECCION EN CABECERAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	$219,471.42	$0.00	$219,471.42	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				**2**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$847,680.95**	**$847,680.95**	**$0.00**	**$847,680.95**	**$61,638.83**	**$0.00**	**$61,638.83**	**27%**	**13%**						**$254,304.29**	**$18,491.65**	**$235,812.64**			**$0.00**
06EES0003G	SEC. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA	COL. POPULAR	COLIMA	1	0	0	0	0	06-002-2022-PRyREM-1	DIRECTA	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$1,092,701.54	$1,092,701.54		$1,092,701.54	$1,092,701.54		$1,092,701.54	100%	100%	23-may	02-jul	41		REPOSICION DE RED ELECTRICA	$314,564.40	$314,564.40	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$0.00
06EPR0009H	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-006-2022-PR	DIRECTA	INGENERIA MAD S.A. DE C.V.	$726,188.90	$726,188.90		$726,188.90	$726,188.90		$726,188.90	100%	100%	11-jul	13-ago	34		PINTURA E IMPERMEABILIZANTE + REPARACION DE MURO DE COLINDANCIA + PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES DE GRAN TAMAÑO	$217,856.67	$217,856.67	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$0.00
06DPR0133H	E.P. FRANCISCO I. MADERO	COL. EL MORALETE	COLIMA	1	0	0	0	0	06-011-2022-PR	DIRECTA	ALK ARQUITECRURA SA DE CV	$244,516.30	$244,516.30		$244,516.30	$232,269.61		$232,269.61	95%	100%	13-jul	20-ago	39		REPARACIONES EN SANITARIOS	$73,354.89	$69,680.88	$3,674.01	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	
06DES0008C	SEC. JESUS REYES HEROLES	INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	0	06-012-2022-PR	DIRECTA	ING- LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$1,115,784.55	$1,115,784.55		$1,115,784.55	$1,115,784.55		$1,115,784.55	100%	100%	08-ago	30-sep	54		SUSTITUCION DE CANCELERIA, PINTURA EN MUROS Y PROTECCIONES, REPARACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	$334,735.36	$334,735.36	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMIDADA	$0.00
06EES0008B	SEC. CONSTITUCION DE 1857	SAN PABLO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-014-2022-PR	DIRECTA	BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$480,642.58	$480,642.58		$480,642.58	$439,589.99		$439,589.99	91%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, LABORATORIO Y SANITARIOS	$144,192.77	$131,877.00	$12,315.77	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	
06DTV0003N	TV SEC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES	PISCILA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-014-2022-PR	DIRECTA	BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$355,057.71	$355,057.71		$355,057.71	$355,057.71		$355,057.71	100%	100%	22-ago	30-sep	40		CONSTRUCCION DE CISTERNA Y MURO PERIMETRAL	$106,517.31	$106,517.31	$0.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	$0.00
06DJN0033S	J.N. ELENA MACEDO PARDO	LOMAS DE CIRCUNVALACION	COLIMA	1	0	0	0	0	06-016-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	$698,197.04	$698,197.04		$698,197.04			$0.00	0%	85%	22-ago	30-sep	40		CUBIERTA EN PATIO CIVICO Y REMODELACION DE BAÑOS	$209,459.11	$0.00	$209,459.11	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DML0014C	CAM TELESECUNDARIA VIDAL DOMINGUEZ ARROYO	FRANCISCO VILLA II	COLIMA	1	0	0	0	0	06-016-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	$129,461.86	$129,461.86		$129,461.86	$117,860.21		$117,860.21	91%	95%	22-ago	30-sep	40		REPARACIONES POR VANDALISMO	$38,838.56	$35,358.06	$3,480.50	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DJN0037O	J.N. JUANA URZUA DELGADO	LA ESTANCIA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-018-2022-PR	DIRECTA	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	$816,132.91	$816,132.91		$816,132.91	$809,670.52		$809,670.52	99%	99%	22-ago	30-sep	40		SUSTITUCION DE CANCELERIA, REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACIONES DE PLAFON, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	$244,839.87	$242,901.16	$1,938.71	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DPR0182Q	E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO	FATIMA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-018-2022-PR	DIRECTA	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	$288,939.13	$288,939.13		$288,939.13	$177,022.44		$177,022.44	61%	70%	22-ago	30-sep	40		SUSTITUCION DE CANCELERIA, REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACIONES DE PLAFON, SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA	$86,681.74	$53,106.73	$33,575.01	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DPR0282P	E.P. SALVADOR ALLENDE	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-016-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	$34,419.90	$34,419.90		$34,419.90			$0.00	0%	80%	22-ago	30-sep	40		REPARACIONES INSTALACION ELECTRICA	$10,325.97	$0.00	$10,325.97	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06EJN0018Z	J.N. NIÑO BENITO JUAREZ	LAS PALMAS	COLIMA	1	0	0	0	0	06-016-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	$218,981.15	$218,981.15		$218,981.15	$218,317.93		$218,317.93	100%	100%	22-ago	30-sep	40		ILUMINACION EXTERIOR Y CERCA DE MALLA CICLON	$65,694.34	$65,495.38	$198.96	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	TERMINADA	$663.22
06DPR0212U	E.P. RAMON R. DE LA VEGA	TEPAMES	COLIMA	1	0	0	0	0	06-019-2022-PR	DIRECTA	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	$165,550.78	$165,550.78		$165,550.78			$0.00	0%	65%	22-ago	30-sep	40		CONSTRUCCION DE CISTERNA, REPARACION DE REGISTROS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA	$49,665.23	$0.00	$49,665.23	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06ETV0002N	SEC. RIGOBERTO LOPEZ RIVERA	LOS ASMOLES	COLIMA	1	0	0	0	0	06-019-2022-PR	DIRECTA	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	$22,356.37	$22,356.37		$22,356.37	$17,172.45		$17,172.45	77%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	$6,706.91	$5,151.74	$1,555.17	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	
06EPR0004M	E.P. MIGUEL HIDALGO	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-019-2022-PR	DIRECTA	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	$249,548.90	$249,548.90		$249,548.90			$0.00	0%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACION DE PISO Y RED ELECTRICA EXTERIOR	$74,864.67	$0.00	$74,864.67	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	
06DJN0045X	J.N. AURELIA RAZON MARQUEZ	EL TIVOLI	COLIMA	1	0	0	0	0	06-019-2022-PR	DIRECTA	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	$140,690.08	$140,690.08		$140,690.08			$0.00	0%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	$42,207.02	$0.00	$42,207.02	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	
06EJN0005J	J.N. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	JARDINES DE LA CORREGIDORA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-021-2022-PR	DIRECTA	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	$286,797.76	$286,797.76		$286,797.76			$0.00	0%	45%	29-ago	15-oct	48		REPARACION DE MURO EN COCINA, BEBEDEROS Y PLAFONES	$86,039.33	$0.00	$86,039.33	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DPR0406H / 06DPR0435C	E.P. SEVERIANO GUZMAN MOYA	INFONAVIT	COLIMA	1	0	0	0	0	06-021-2022-PR	DIRECTA	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	$148,232.20	$148,232.20		$148,232.20			$0.00	0%	50%	29-ago	15-oct	48		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EDIFICIO "A" Y "B" Y REPARACIONES VARIAS EN AREA DE COCINA	$44,469.69	$0.00	$44,469.69	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DPR0405I	E.P. FRANCISCO O. DIAZ	LA VIRGENCITA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-021-2022-PR	DIRECTA	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	$149,454.18	$149,454.18		$149,454.18			$0.00	0%	50%	29-ago	15-oct	48		REPARACION DE CERCO PERIMETRAL Y REPARACIONES INSTALACION ELECTRICA	$44,836.25	$0.00	$44,836.25	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DJN0087W	J.N. FRANCISCO GUSTAVO CARRANZA VIZCARRA	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-021-2022-PR	DIRECTA	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	$217,782.03	$217,782.03		$217,782.03			$0.00	0%	55%	29-ago	15-oct	48		REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACIONES DE MODULO DE SANITARIOS	$65,334.91	$0.00	$65,334.91	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DST0023N	SEC. 20 DE ENERO DE 1527	LA ALBARRADA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-026-2022-PR	DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$346,833.50	$346,833.50		$346,833.50	$256,394.32		$256,394.32	74%	90%	12-sep	10-nov	60		CAMBIO DE MALLA CICLON	$104,050.05	$76,918.30	$27,131.75	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DJN0034R	J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO	PLACETAS ESTADIO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-026-2022-PR	DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$346,995.17	$346,995.17		$346,995.17			$0.00	0%	70%	12-sep	10-nov	60		REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS Y EN INSTALACION ELECTRICA	$104,098.55	$0.00	$104,098.55	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DJN0154D	J.N. RAFAELA SUAREZ	COL. ANTORCHISTA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-028-2022-PR	DIRECTA	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$282,107.22	$282,107.22		$282,107.22	$282,107.22		$282,107.22	100%	100%	13-sep	08-oct	26		DESMONTAJE DE ESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE EST. METALICA PARA DESAYUNADORES DE 6.00x8.70 M.		$84,632.17	-$84,632.17	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$0.00
06DPR0260D	E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO	EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-030-2022-PR	DIRECTA	INGENIERIA MAD S.A. DE C.V.	$997,248.74	$997,248.74		$997,248.74			$0.00	0%	0%	28-sep	09-dic	73		CAMBIO DE TECHUMBRE Y REPARACION DE MURO DE COLINDANCIA	$299,174.62	$0.00	$299,174.62	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DPR0220C	E.P. REPUBLICA ARGENTINA	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-030-2022-PR	DIRECTA	INGENIERIA MAD S.A. DE C.V.	$116,875.64	$116,875.64		$116,875.64			$0.00	0%	0%	28-sep	09-dic	73		REPARACION DE CANCELERIA Y PROTECCIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA EN MURO PERIMETRAL	$35,062.69	$0.00	$35,062.69	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06EPR0008I	E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-031-2022-PR	DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$61,734.77	$61,734.77		$61,734.77	$61,734.77		$61,734.77	100%	100%	26-sep	30-sep	5		TRABAJOS DE PINTURA	$0.00	$0.00	$0.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	$0.00
06DPR0050Z	E.P. MELCHOR URSUA QUIROZ	NUEVO MILENIO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-031-2022-PR	DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$43,479.68	$43,479.68		$43,479.68	$43,479.68		$43,479.68	100%	100%	26-sep	30-sep	5		TRABAJOS DE PINTURA	$0.00	$0.00	$0.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	$0.00
06DPR0457O	E.P. EDUARDO ZARZA OCAMPO	SAN RAFAEL	COLIMA	1	0	0	0	0	06-034-2022-PR	DIRECTA	DBC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V	$367,848.17	$367,848.17		$367,848.17	$50,057.78		$50,057.78	14%	25%	04-oct	18-nov	46		MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	$110,354.45	$0.00	$110,354.45	ING. JOSE LUIS MUNGUIA	PROCESO	
06DPR0165Z	E.P. EMILIANO ZAPATA	EL TIVOLI	COLIMA	1	0	0	0	0	06-035-2022-PR	DIRECTA	DESARROLLADORA SAN RICARDO S.A. DE C.V.	$366,436.62	$366,436.62		$366,436.62			$0.00	0%	0%	04-oct	18-nov	46		REPARACION EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", ILUMINACION EN CANCHA, LUMINARIAS OUNTA DE POSTE Y MURO DE ACOMETIDA	$109,930.99	$0.00	$109,930.99	ING. JOSE LUIS MUNGUIA	PROCESO	
06DTV0002O	SEC. N° 2 RAMON G. BONFIL	ESTAPILLA	COLIIMA	1	0	0	0	0	06-035-2022-PR	DIRECTA	DESARROLLADORA SAN RICARDO S.A. DE C.V.	$420,940.53	$420,940.53		$420,940.53			$0.00	0%	0%	04-oct	18-nov	46		SUSTITUCION DE MALLA EN CERCO PERIMETRAL, REPARACIONES EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	$126,282.16	$0.00	$126,282.16	ING. JOSE LUIS MUNGUIA	PROCESO	
06DJN0159Z	J.N. Ma ELENA OCHOA SILVA	SAN RAFAEL	COLIMA	1	0	0	0	0	06-038-2022-PR	DIRECTA	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	$161,737.11	$161,737.11		$161,737.11			$0.00	0%	0%	04-oct	11-nov	39		REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO, REPARACION DE LUMINARIAS EN SANITARIOS Y REPARACION EN CANCELERIA EN AULAS	$48,521.13	$0.00	$48,521.13	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DPR0475D	E.P. MIGUEL CARRILLO JIMENEZ	LAZARO CARDENA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-038-2022-PR	DIRECTA	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	$222,143.49	$222,143.49		$222,143.49			$0.00	0%	0%	04-oct	11-nov	39		REPARACION DE FRONTERA Y PLAFON, SUSTITUCION DE LAMPARAS Y VENTILADORES , REHABILITACION DE DREN PLUVIAL	$66,643.05	$0.00	$66,643.05	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DPR0155T	E.P. DANIEL DELGADILLO	CARDONA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-038-2022-PR	DIRECTA	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	$22,695.27	$22,695.27		$22,695.27			$0.00	0%	0%	04-oct	11-nov	39		REPARACION DE MALLA CICLON Y RED ELECTRICA	$6,808.58	$0.00	$6,808.58	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DJN0050I	J.N. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	LOMA DE JUAREZ	COLIMA	1	0	0	0	0	06-038-2022-PR	DIRECTA	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	$281,434.46	$281,434.46		$281,434.46			$0.00	0%	0%	04-oct	11-nov	39		SUSTITUCION DE PISO, REPARACION DE BAJANTE PLUVIAL Y ZOCLO, SELLADO DE JUNTAS FRIAS Y BANQUETA DE ACCESO	$84,430.34	$0.00	$84,430.34	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	PROCESO	

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION						AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS		FINANC.	FÍSICO						IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%					ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR			
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				**34**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$11,619,946.22**	**$11,619,946.24**	**$0.00**	**$11,619,946.24**	**$5,995,409.62**	**$0.00**	**$5,995,409.62**	**41%**	**68%**					**$3,356,541.61**	**$1,738,795.15**	**$1,617,746.45**			**$663.23**
06DJN0065K	J.N. MA. DE JESUS MADRID MURGUIA	LOS AGUAJES	COMALA	1	0	0	0	0	06-046-2022-PR	DIRECTA	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	$65,754.29	$65,754.29		$65,754.29			$0.00	0%	0%	24-oct	09-dic	47		RHABILITACION EN LUMINARIAS Y SUSTITUCION DE BOMBAS CENTRIFUGAS	$19,726.29		$19,726.29	ARQ. MAYRA ZULEUMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DPR0184O	E.P. GORGONIO AVALOS	SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	0	06-046-2022-PR	DIRECTA	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	$10,104.74	$10,104.74		$10,104.74			$0.00	0%	0%	24-oct	09-dic	47		RHABILITACION EN LUMINARIAS Y SUSTITUCION DE BOMBAS CENTRIFUGAS	$3,031.42		$3,031.42	ARQ. MAYRA ZULEUMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DPR0276E	E.P. 1° DE DICIEMBRE	LA BECERRERA	COMALA	1	0	0	0	0	06-046-2022-PR	DIRECTA	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	$27,403.18	$27,403.18		$27,403.18			$0.00	0%	0%	24-oct	09-dic	47		REPARACION DE INSTALCION HIDRAULICA Y PLUVIAL	$8,220.95		$8,220.95	ARQ. MAYRA ZULEUMA GUERRERO LEON	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				**3**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$103,262.21**	**$103,262.21**	**$0.00**	**$103,262.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**0%**					**$30,978.66**	**$0.00**	**$30,978.66**			**$0.00**
06DST0014F	SEC.TEC. N° 14 FELIPE SEVILLA DEL RIO	PUEBLO JUAREZ	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	0	06-004-2022-PR	DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	$248,910.62	$248,910.62		$248,910.62	$222,696.29		$222,696.29	89%	100%	04-jun	15-jun	12		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO Y SISTEMA DE RIEGO	$74,673.19	$66,808.89	$7,864.30	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	
06DJN0049T	J.N. GABRIELA MISTRAL	PUEBLO JUAREZ	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-023-2022-PR	DIRECTA	ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ	$785,784.05	$785,784.05		$785,784.05			$0.00	0%	25%	05-sep	05-nov	62		SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	$235,735.22	$0.00	$235,735.22	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DJN0091I	J.N. MARIA GUADALUPE MORENO NAVARRO	EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-024-2022-PR	INVITACION	ARQ. MICHEL SOSA MICHI	$1,506,894.62	$1,506,894.62		$1,506,894.62			$0.00	0%	15%	05-sep	03-dic	90		REPARACIONES VARIAS EN INSTALACIONES Y SUSTITUCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO	$452,068.39	$0.00	$452,068.39	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	PROCESO	
06DJN0201Y	J.N. CENTENARIO DE LA REVOLUCION	CAMICHINES	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-039-2022-PR	DIRECTA	SITELDI SUMINISTROS S.A. DE C.V.	$66,661.23	$66,661.23		$66,661.23			$0.00	0%	0%	04-oct	20-nov	48		REPARACIONES ELECTRICAS	$19,998.37	$0.00	$19,998.37	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DPR0185N	E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-040-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$65,823.64	$65,823.64		$65,823.64	$65,823.64		$65,823.64	100%	100%	26-sep	30-sep	5		TRABAJOS DE PINTURA	$0.00		$0.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	$0.00
06DJN0078O	J.N. Ma. GUADALUPE DELGADO MAGAÑA	LA CAZUMBA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-041-2022-PR	DIRECTA	ING. HUGO MONTES RUBIO	$529,726.67	$529,726.67		$529,726.67			$0.00	0%	0%	04-oct	20-nov	48		CONSTRUCCION DE AREA DE 6 DESAYUNADORES	$158,918.00		$158,918.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06EPR0044N	E.P. Ma. ESTHER OCHOA MENDOZA	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-041-2022-PR	DIRECTA	ING. HUGO MONTES RUBIO	$33,045.92	$33,045.92		$33,045.92			$0.00	0%	0%	04-oct	20-nov	48		REPARACIONES EN INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE	$9,913.78		$9,913.78	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DJN0023L	J.N. JOSEFINA BEAS	CENTRO	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-041-2022-PR	DIRECTA	ING. HUGO MONTES RUBIO	$490,917.34	$490,917.34		$490,917.34			$0.00	0%	0%	04-oct	20-nov	48		REPARACION DE LOSA DE CONCRETO, MUROS EN AULAS, DIRECCION, PISO DE CONCRETO EN PATIO CIVICO, MURO DE CONTENCION Y REPARACION DE COCINA, TECHUMBRE METALICA	$147,275.20		$147,275.20	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DJN0205U	J.N. JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA	LAS MORAS	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-041-2022-PR	DIRECTA	ING. HUGO MONTES RUBIO	$29,352.03	$29,352.03		$29,352.03			$0.00	0%	0%	04-oct	20-nov	48		REPARACIONES ELECTRICAS	$8,805.61		$8,805.61	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				**9**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$3,757,116.11**	**$3,757,116.12**	**$0.00**	**$3,757,116.12**	**$288,519.93**	**$0.00**	**$288,519.93**	**10%**	**20%**					**$1,107,387.76**	**$66,808.89**	**$1,040,578.87**			**$0.00**
06DJN0066J	J.N. JUAN ESCUTIA	QUESERIA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-014-2022-PR	DIRECTA	BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$15,065.40	$15,065.40		$15,065.40			$0.00	0%	100%	22-ago	30-sep	40		REHABILITACION ELECTRICA Y SANITARIA	$4,519.62	$0.00	$4,519.62	ARQ. MAYRA ZULEUMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DPR0103N	E.P. DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-026-2022-PR	INVITACION	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$1,054,214.52	$1,054,214.52		$1,054,214.52			$0.00	0%	15%	12-sep	10-nov	60		REPARACIONES VARIAS	$316,264.36	$0.00	$316,264.36	ARQ. MAYRA ZULEUMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DPR0185N	E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS	CENTRO	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-031-2022-PR	DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$59,119.13	$59,119.13		$59,119.13	$59,119.13		$59,119.13	100%	100%	26-sep	30-sep	5		TRABAJOS DE PINTURA	$0.00	$0.00	$0.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	$0.00
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				**3**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$1,128,399.05**	**$1,128,399.05**	**$0.00**	**$1,128,399.05**	**$59,119.13**	**$0.00**	**$59,119.13**	**0%**	**21%**					**$320,783.98**	**$0.00**	**$320,783.98**			**$0.00**
06DST0009U	SEC. TEC. CUAUHTÉMOC	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	0	06-003-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MICHEL SOSA MICHI	$287,255.25	$287,255.25		$287,255.25	$287,255.25		$287,255.25	100%	100%	06-jun	08-jul	33		COLOCACION DE AZULEJO, CAMBIO DE LAVABOS, CAMBIO DE MINGITORIOS, WC Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR.	$86,176.57	$86,176.58	-$0.01	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	TERMINADA	$0.00
06DPR0072K	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LA PRESA	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	0	06-043-2022-PR	INVITACION	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A.DE C.V.	$1,862,845.13	$1,862,845.13		$1,862,845.13			$0.00	0%	0%	10-oct	07-ene	90		CONSTRUCCION DE MURO Y REJA COLINDANTE, REPARACIONES PORTERIAS, COLOCACION DE PROTECCION TRAS PORTERIA, CONSTRUCCION DE AREA DE COMEDORES	$558,853.54		$558,853.54	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN				**2**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$2,150,100.38**	**$2,150,100.38**	**$0.00**	**$2,150,100.38**	**$287,255.25**	**$0.00**	**$287,255.25**	**50%**	**13%**					**$645,030.11**	**$86,176.58**	**$558,853.53**			**$0.00**
06DPR0291X	E.P. RAMONA OLVERA CRUZ	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-008-2022-PR	DIRECTA	CENTELLA S.A. DE C.V.	617,542.10	$617,542.10		$617,542.10	$583,879.56		$583,879.56	95%	100%	11-jul	15-oct	97		EDIFICIO "D" AULA DIDACTICA ADOSADA, EST. REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. + OBRA EXTERIOR	$185,262.63	$175,163.87	$10,098.76	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	PROCESO	
06DES0033B	SEC. DR. MARIO JOSE MOLINA HENRIQUEZ	TERRAPLENA, SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-005-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A DE C.V.	849,643.30	$849,643.30		$849,643.30	$774,668.02		$774,668.02	91%	98%	11-jul	15-oct	97		AULA DIDACTICA ADOSADA DE 2.5 E.E. CON OBRA EXTERIOR	$254,892.99	$232,400.41	$22,492.58	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DJN0117Z	J.N. ELISA VAZQUEZ SUAZO	BARRIO I, VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-013-2022-PR	DIRECTA	ARQ. EDUARDO MARTINEZ ARREOLA	$489,250.71	$489,250.71		$489,250.71	$432,552.85		$432,552.85	88%	100%	15-ago	10-sep	27		ALIMENTACION HIDRAULICA A CISTERNA Y TINACOS, CAMBIO DE IMPERMEABILIZANTE, CAMBIO DE LUMINARIAS Y VENTILADORES	$146,775.21	$129,765.86	$17,009.35	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	PROCESO	
06DJN0164K / 06DJN0225H	J.N. MARGARITA SEPTIEN Y RUAL	COL. EL JABALI, SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-013-2022-PR	DIRECTA	ARQ. EDUARDO MARTINEZ ARREOLA	$187,210.97	$187,210.97		$187,210.97			$0.00	0%	100%	15-ago	10-sep	27		REHABILITACIONDE INSTALACION ELECTRICA	$56,163.29	$0.00	$56,163.29	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	PROCESO	
06DPR0065A	E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ	COL. ABELARDO L. RODRIGUEZ	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-017-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$441,501.87	$441,501.87		$441,501.87	$441,172.49		$441,172.49	100%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACIONES EN EDIFICIO "A", "B", "C" Y SERVICIOS SANITARIOS	$132,450.56	$132,450.56	$0.00	ARQ. ALEJANDRA	TERMINADA	$329.38
06DJN0048U	J.N. MARIA TERESA NARANJO VILLALOBOS	COL. INFONAVIT, BRISAS DEL MAR	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-017-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$94,994.91	$94,994.91		$94,994.91	$94,994.91		$94,994.91	100%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACIONES EN PUERTAS Y VENTANAS DEL EDIFICIO "A" Y SANITARIOS	$28,498.47	$28,498.47	$0.00	ARQ. ALEJANDRA	TERMINADA	$0.00
06DJN0086X	J.N. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	PUNTA CHICA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-017-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$77,994.42	$77,994.42		$77,994.42			$0.00	0%	98%	22-ago	30-sep	40		REPARACIONES DE INSTALACION HIDRAULICA EXTERIOR, REPARACION EN SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACIONES EN EDIFICIO	$23,398.33	$0.00	$23,398.33	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0125Z	E.P. MIGUEL GALINDO	JALIPA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-020-2022-PR	DIRECTA	DASE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$1,070,379.44	$1,070,379.44		$1,070,379.44			$0.00	0%	0%	29-ago	22-oct	55		REPARACION DE PISO EN AULAS, PUERTAS Y TECHUMBRE METALICA	$321,113.83	$0.00	$321,113.83	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DPR0425W / 06DPR0444K	E.P. IGNACIO RAMIREZ	BARRIO I, VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-022-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A. DE C.V.	$948,581.39	$948,581.39		$948,581.39	$231,501.15		$231,501.15	24%	80%	29-ago	15-oct	48		REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO "A" Y "B" Y SANITARIOS	$284,574.42	$69,450.35	$215,124.07	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DML0002Y	CAM HELLEN KELLER	TAPEIXTLES	MANZANILLO	0	0	0	0	0	06-027-2022-PR	INVITACION	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V	$0.00	$0.00		$0.00			$0.00			14-sep	12-dic	90		REPARACION EN ESTRUCTURA E INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIOS "B", "C", "D", "E" Y OBRA EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	ARQ. ALEJANDRA	CANCELADA	
06DPR0085O/06 DPR0005M	E.P. MARCELINO RENTERIA	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-032-2022-PR	DIRECTA	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	$508,125.02	$508,125.02		$508,125.02			$0.00	0%	0%	04-oct	15-nov	43		REPARACIONES INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIOS "A", "C" Y PLAZA CIVICA, CONSTRUCCION DE RAMPA, SUSTITUCION DE PISO Y DESAYUNADORES	$152,437.51	$0.00	$152,437.51	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0469T/06D PR0018Q	E.P. GLORIA ELENA ZAMORANO HUERTA	EL JABALI	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-032-2022-PR	DIRECTA	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	$431,986.23	$431,986.23		$431,986.23			$0.00	0%	0%	04-oct	15-nov	43		REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	$129,595.87	$0.00	$129,595.87	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0036F/06D PR0039C	E.P. JOSE SANTOS VALDEZ	VALLE DE LAS GARZAS, BARRIO 5	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-036-2022-PR	DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ	$363,720.01	$363,720.01		$363,720.01			$0.00	0%	0%	04-oct	20-nov	48		REPARACION SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCION DE PISOS EN AULAS DEL EDIFICIO "B", CAMBIO DE LUMINARIAS EN AULAS Y REPARACION CUBO DE TINACOS	$109,116.00	$0.00	$109,116.00	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0048K	E.P. ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-036-2022-PR	DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ	$368,378.45	$368,378.45		$368,378.45			$0.00	0%	0%	04-oct	20-nov	48		REPARACION DE AULA DIDACTICA	$110,513.54	$0.00	$110,513.54	ING. MARISOL GUZMAN SANCHE	PROCESO	
06DJN0130U/06D JN0206T	J.N. JESUS MEDINA CARRIZALES, CARLOS DE LAMADRID VIRGEN	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-036-2022-PR	DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ	$87,163.01	$87,163.01		$87,163.01			$0.00	0%	0%	04-oct	20-nov	48		REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS "A", "B" Y SANITARIOS	$26,148.90	$0.00	$26,148.90	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DJN0224I	J.N. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	TERRAPLENA, SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-039-2022-PR	DIRECTA	SITELDI SUMINISTROS S.A. DE C.V.	$993,649.48	$993,649.48		$993,649.48			$0.00	0%	0%	04-oct	20-nov	48		CONSTRUCCION DE COCINA DE 4X3 M. ESTRUCTURA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES 6X8.7 M. ESTRUCTURA DE ACERO	$298,094.84	$0.00	$298,094.84	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0300O/06 DPR0437A	E.P. 5 DE MAYO	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-046-2022-PR	DIRECTA	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	$477,734.34	$477,734.34		$477,734.34			$0.00	0%	0%	24-oct	09-dic	47		REPARACIONES ELECTRICAS EN OBRA EXTERIOR Y SUSTITUCION DE CUBIERTA DESAYUNADORES	$143,320.30		$143,320.30	ARQ. MAYRA ZULEUMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06EJN0021M	J.N. ANTONIO GAITAN GAITAN	EJIDO FRSNCISCO VILLA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-047-2022-PR	DIRECTA	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS APLICADOS A LA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	$19,103.23	$19,103.23		$19,103.23			$0.00	0%	0%	24-oct	25-nov	33		SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTROS PARA BEBEDEROS	$5,730.97		$5,730.97	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DPR0325X / 06DSN0008K	E.P. 5 DE FEBRERO	BELLA VISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-047-2022-PR	DIRECTA	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS APLICADOS A LA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	$418,473.11	$418,473.11		$418,473.11			$0.00	0%	0%	24-oct	25-nov	33		REPARACION DE COLUMNAS , REHABILITACION DE RED ELECTRICA, CONSTRUCCION DE ESCALERA Y SUSTITUCION DE TUBERIA	$125,541.93		$125,541.93	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DJN0056C	J.N. JUAN ESCUTIA	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-047-2022-PR	DIRECTA	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS APLICADOS A LA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	$244,660.80	$244,660.80		$244,660.80			$0.00	0%	0%	24-oct	25-nov	33		EDIFICIO "B" Y "C" REPARACIONES ELECTRICAS	$73,398.24		$73,398.24	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0353T	E.P. RAMON LOPEZ VELARDE	COL. PEDRO NUÑEZ	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-047-2022-PR	DIRECTA	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS APLICADOS A LA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	$103,926.28	$103,926.28		$103,926.28			$0.00	0%	0%	24-oct	25-nov	33		MANTENIMIENTO EN EDIFICIO "A" INSTALACION ELECTRICA EN EXTERIORES Y COCINA	$31,177.88		$31,177.88	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DST0011I / 06DST0027J	SEC. BENITO RINCON LOPEZ	COL. JESUS BARAJAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-047-2022-PR	DIRECTA	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS APLICADOS A LA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	$112,220.52	$112,220.52		$112,220.52			$0.00	0%	0%	24-oct	25-nov	33		REPARACIONES EN INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS	$33,666.16		$33,666.16	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION							AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO						IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%											
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**21**	**2**	**0**	**0**	**0**				**$8,906,239.59**	**$8,906,239.59**	**$0.00**	**$8,906,239.59**	**$2,558,768.98**	**$0.00**	**$2,558,768.98**	**24%**	**39%**						**$2,671,871.88**	**$767,729.51**	**$1,904,142.37**			**$329.39**
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																							
06DPR0246K	E.P. PALADINES DE LA REVOLUCION	TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-009-2022-PR	DIRECTA	ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	$628,732.68	$628,732.68		$628,732.68	$328,003.64		$328,003.64	52%	75%	18-jul	17-sep	62		RETIRO DE RAIZ Y TRONCO DE PAROTA, REPARACION COLINDANTE, REPARACION DE EDIFICIO "A"	$188,619.80	$98,401.09	$90,218.71	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	PROCESO	
06DPR0188K	E.P. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	1	1	0	0	0	06-010-2022-PR	DIRECTA	ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	$579,085.27	$579,085.27		$579,085.27	$506,629.86		$506,629.86	87%	100%	18-jul	15-oct	90		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. + OBRA EXTERIOR	$173,725.58	$151,988.96	$21,736.62	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	PROCESO	
06DJN0031U	J.N. PABLO NERUDA	COL. INDECO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-017-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$283,976.46	$283,976.46		$283,976.46	$283,976.46		$283,976.46	100%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACION Y PINTURA EN MURO PERIMETRAL	$85,192.94	$85,192.94	$0.00	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	TERMINADA	$0.00
06DJN0018Z	J.N. MARIA ELENA OCHOA SILVA	TECOLAPA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-029-2022-PR	INVITACION	ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	$1,256,825.35	$1,256,825.35		$1,256,825.35			$0.00	0%	0%	28-sep	26-dic	90		REPARACIONES EN EDIFICIOS "A" Y "B" SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, CERCO PERIMETRAL Y COCINA ATIPICA	$377,047.61	$0.00	$377,047.61	ARQ. MAYRA GUERRERO	PROCESO	
06DST0007W	SEC. EMILIANO ZAPATA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-033-2022-PR	INVITACION	H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$1,123,527.67	$1,123,527.67		$1,123,527.67			$0.00	0%	0%	05-oct	02-ene	90		REPARACION DE RED ELECTRICA DEL PLANTEL, CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑO, REPARACIONES EN EDIFICIO "A", "B" Y "C"	$337,058.30		$337,058.30	ARQ. MAYRA GUERRERO	PROCESO	
06DJN0035Q	J.N. ANICETO CASTELLANOS	TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-040-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$16,803.11	$16,803.11		$16,803.11	$16,803.11		$16,803.11	100%	100%	26-sep	30-sep	5		TRABAJOS DE PINTURA	$0.00		$0.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	$0.00
06DPR0377C	E.P. JUAN ORTEGA MARTINEZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-040-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$3,717.29	$3,717.29		$3,717.29	$3,717.29		$3,717.29	100%	100%	26-sep	30-sep	5		TRABAJOS DE PINTURA	$0.00		$0.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	$0.00
06EJN0028F	J.N. ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	VICENTE GUERRERO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-042-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$581,216.33	$581,216.33		$581,216.33			$0.00	0%	0%	10-oct	30-nov	52		CONSTRUCCION DE MURO COLINDANTE, REPARACIONES Y PINTURA	$174,364.90		$174,364.90	ARQ. MAYRA GUERRERO	PROCESO	
06DPR0232H	E.P. CUAUHTEMOC	UNION	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-042-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$494,208.17	$494,208.17		$494,208.17			$0.00	0%	0%	10-oct	30-nov	52		REPOSICION DE LUMINARIA EN CUBERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EDIFICIO "B" REPARACION DE PLAFON E IMPERMEABILIZACION, SUMINISTRO Y COLOCACIONM DE LUMINARIAS, PINTURA,REPARACION DE LUMINARIAS PUNTA DE	$148,262.45		$148,262.45	ARQ. MAYRA GUERRERO	PROCESO	
06DTV0011W	T.T. SEC. RAFAEL HEREDIA VELASCO	TECOLAPA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-045-2022-PR	DIRECTA	BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$14,126.35	$14,126.35		$14,126.35			$0.00	0%	0%	24-oct	09-dic	47		CAMBIO DE BOMBA, LIMPIEZA DE CISTERNA E INSTALACION DE HIDRANTES	$4,237.91		$4,237.91	ARQ. MAYRA GUERRERO	PROCESO	
06DML0003X	CAM ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNION	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-045-2022-PR	DIRECTA	BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$862,350.35	$862,350.35		$862,350.35			$0.00	0%	0%	24-oct	09-dic	47		REPARACION DE MODULO DE SANITARIOS, REPARACION DE EDIFICIO "A" COLADO DE LAS LOSAS EN PASILLOS, COLOCACION LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, REPARACION DE CERCO PERIMETRAL	$258,705.11		$258,705.11	ARQ. MAYRA GUERRERO	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				**11**	**1**	**0**	**0**	**0**				**$5,844,569.03**	**$5,844,569.03**	**$0.00**	**$5,844,569.03**	**$1,139,130.36**	**$0.00**	**$1,139,130.36**	**40%**	**23%**						**$1,747,214.59**	**$335,582.99**	**$1,411,631.60**			**$0.00**
06DJN0231S	J.N. ISIDRO MORALES FERNANDEZ	COL. PUNTA DIAMANTE	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-001-2022-PR	DIRECTA	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	$598,788.87	$598,788.87		$598,788.87	$598,788.88		$598,788.88	100%	100%	16-may	19-ago	96		EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. $520,046.88	$190,356.61	$179,636.66	$10,719.95	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	-$0.01
06DML0006U	CAM. RICARDO DE JESUS VAZQUEZ LARA CENTENO	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-001-2022-PR	DIRECTA	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$35,733.19	$35,733.19		$35,733.19	$35,733.17		$35,733.17	100%	100%	16-may	19-ago	96		REPARACIONES EN CUBO DE TINACOS Y SUMINISTRO DE TINACOS	$10,719.95	$10,719.95	$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.01
06DES0034A	SEC. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-007-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	$1,112,030.14	$1,112,030.14		$1,112,030.14	$949,361.60		$949,361.60	85%	100%	11-jul	15-oct	97		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2.5 E.E. ESTRUCTURA U1-C	$333,609.04	$284,808.48	$48,800.56	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	PROCESO	
06DPR0474E	E. P. FRANCISCO PALACIOS JIMENEZ	ARBOLEDAS DEL CARMEN	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-015-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$259,526.70	$259,526.70		$259,526.70	$259,526.70		$259,526.70	100%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA + REPARACION DE MALLA PERIMETRAL QUE DIVIDE AL PLANTEL CON EL PREESCOLAR VECINO + REPARACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	$77,858.01	$77,858.01	$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DJN0153E	J.N. Ma ROSARIO ORTIZ SILVA	ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-015-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$160,398.07	$160,398.07		$160,398.07	$160,398.07		$160,398.07	100%	100%	22-ago	30-sep	40		MANTENIMIENTO EDIFICIO "A", EDIFICIO "D", Y OBRA EXTERIOR	$48,119.42	$48,119.42	$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DJN0223J	J.N. HILDA CEBALLOS LLERENAS	ARBOLEDAS DEL CARMEN	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-015-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$296,829.65	$296,829.65		$296,829.65	$296,829.65		$296,829.65	100%	100%	22-ago	30-sep	40		MURO PERIMETRALE ILUMINACION EXTERIOR	$89,048.90	$89,048.90	$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DJN0226G	J.N. ROSA RAMONA ORTEGA SALAZAR	PALO ALTO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-015-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$13,656.78	$13,656.78		$13,656.78	$13,656.78		$13,656.78	100%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACIONES DE ILUMINACION AL EXTERIOR	$4,097.03	$4,097.04	-$0.01	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DPR0074I	E.P. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-015-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$54,556.77	$54,556.77		$54,556.77	$54,556.77		$54,556.77	100%	100%	22-ago	30-sep	40		ILUMINACION EXTERIOR CON LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	$16,367.03	$16,367.03	$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DJN0173S / 06DJN0189T	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	LOMA BINITA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-019-2022-PR	DIRECTA	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	$21,920.43	$21,920.43		$21,920.43	$21,134.52		$21,134.52	96%	100%	22-ago	30-sep	40		SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN AULAS	$6,576.13	$6,576.13	$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	PROCESO	
06DES0034A	SEC. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-025-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	$571,384.47	$571,384.47		$571,384.47			$0.00	0%	10%	19-sep	19-nov	62		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2.5 E.E. ESTRUCTURA U1-C	$171,415.34	$0.00	$171,415.34	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	PROCESO	
06DJN0200Z	J.N. MARIA CONCEPCION ORTIZ SILVA	VILLA DE LAS FLORES	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-035-2022-PR	DIRECTA	DESARROLLADORA SAN RICARDO S.A DE C.V	$247,840.02	$247,840.02		$247,840.02			$0.00	0%	0%	04-oct	18-nov	46		REPARACION CANCEL DE INGRESO + EN EDIFICIOS "A" Y "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES Y PINTURA EN MUROS	$74,352.01	$0.00	$74,352.01	ING. JOSE LUIS MUNGUIA	PROCESO	
06EJN0026H	J.N. ISAURA PAMPLONA	RAMON SERRANO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-037-2022-PR	DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$118,906.57	$118,906.57		$118,906.57			$0.00	0%	0%	04-oct	18-nov	46		REPARACION CANCEL DE INGRESO + EN EDIFICIOS "A" Y "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES Y PINTURA EN MUROS	$35,671.97	$0.00	$35,671.97	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	PROCESO	
06DPR0017R	E.P. RICARDO FLORES MAGON	LOMA BONITA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-037-2022-PR	DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$113,420.65	$113,420.65		$113,420.65			$0.00	0%	0%	04-oct	18-nov	46		REPARACIONES ELECTRICAS EN SANITARIOS, EN SISTERNA, PODA DE ARBOLES	$34,026.19	$0.00	$34,026.19	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	PROCESO	
06DML0015B	CAM TELESECUNDARIA CONSUELO OCAMPO CORONA	ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-037-2022-PR	DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$420,510.25	$420,510.25		$420,510.25			$0.00	0%	0%	04-oct	18-nov	46		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE INGRESO PRINCIPAL	$126,153.08	$0.00	$126,153.08	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	PROCESO	
06EPR0015S	E.P. DISTRIBUIDORES NISSAN # 61	TABACHINES	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-040-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$20,217.25	$20,217.25		$20,217.25	$20,217.25		$20,217.25	100%	100%	26-sep	30-sep	5		TRABAJOS DE PINTURA	$0.00		$0.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	$0.00
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				**15**	**2**	**0**	**0**	**1**				**$4,045,719.80**	**$4,045,719.81**	**$0.00**	**$4,045,719.81**	**$2,410,203.39**	**$0.00**	**$2,410,203.39**	**65%**	**45%**						**$1,218,370.71**	**$717,231.62**	**$501,139.09**			**$0.00**
		FAM 2022		**100**	**5**	**0**	**0**	**1**				**$38,403,033.33**	**$38,403,033.38**	**$0.00**	**$38,403,033.38**	**$12,800,045.50**		**$12,800,045.50**								**$11,352,483.58**	**$3,730,816.38**	**$7,621,667.20**			**$992.62**

RESUMEN FAM 2022 (RAMO 33)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS				FISICO
				ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	%
$38,403,033.33	**$38,403,033.38**	**$0.00**	**$38,403,033.38**	**$12,800,045.50**	**$0.00**	**$12,800,045.50**	**33%**	**42%**

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		ANTICIPOS POR AMORTIZAR
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	
0	**100**	**28**	**$11,352,483.58**	**$3,730,816.38**	**$7,621,667.20**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
100	CONTRATADAS
72	EN PROCESO
28	TERMINADA

TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2022 (FAM)

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS

ELABORO:

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION						AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINA-CION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO						IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%						ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR			

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

OGRAMA S300 FORATALECIMIENTO A LA EXCEL

FECHA DE INFORME : 31-oct-22

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14
Versión: 1

DATOS DE LA OBRA				METAS					INVERSION						AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%										
06ENL0001X	ISENCO PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO	BUENA VISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-001-2022-S300	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A. DE C.V.	$ 2,162,227.25	$ 2,162,227.25		$ 2,162,227.25				0%	0%	27-oct	25-dic	60	REMODELACION VARIAS AREAS Y CONSTRUCCION DE UNA OFICINA	$ 648,668.18	$ -	$ 648,668.18	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
TOTALES DE OBRA				1	0	0	0	0	TOTAL OBRA		$ 2,162,227.25	2,162,227.25	-	$ 2,162,227.25	$ -	$ -	$ -							$ 648,668.18	$ -	$ 648,668.18			
				1	0	0	0	0			2,162,227.25	2,162,227.25	0.00	2,162,227.25	$ -	$ -	$ -							648,668.18	0.00	648,668.18			$ -

TOTAL

R E S U M E N RECURSO PROGRAMA S300 FORATALECIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 2022

ESTATUS DE LAS OBRAS	
1	CONTRATADAS
1	EN PROCESO
0	TERMINADA

RECURSO APROBADO $ 5,055,509.14

TOTALES PROGRAMA ISENCO 2022	1	0	0	0	0

(HASTA CONTRATO 00-2022)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS			FINANC. %	FISICO %
				ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO		
2,162,227.25	2,162,227.25	0.00	2,162,227.25	0.00	0.00	0.00	0%	0%

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
1	1	0	648,668.18	0.00	648,668.18

NOMENCLATURA:

O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS

ELABORO:

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

RECURSOS PROPIOS ISENCO 2022

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14
Versión: 1

FECHA DE INFORME : 30-oct-22

DATOS DE LA OBRA				METAS					INVERSION							AVANCES %										CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%											
06EBP0001O	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO COLIMA	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-001-2022-RP	ALK ARQUITECTURA SA DE CV	$746,529.74	$746,529.74		$746,529.74	$746,529.74		$746,529.74	100%	100%	11-abr	17-jun	68	REPARACIONES VARIAS	$ 223,958.92	$ 223,958.92	$ -	ING. JORGE ESPINOZA CASTAÑEDA	**TERMINADA**	**$ -**
06EBP0001O	CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO COLIMA	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-002-2022-RP	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	$713,279.02	$713,279.02		$713,279.02	$713,279.02		$713,279.02	100%	100%	13-jun	23-jul	41	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA ACERO	$ 213,983.70	$ 213,983.71	-$ 0.01	ING. JORGE ESPINOZA CASTAÑEDA	**TERMINADA**	**-$ 0.00**
TOTALES DE OBRA				**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL OBRA**		**$1,459,808.76**	**$1,459,808.76**	**$0.00**	**$1,459,808.76**	**$1,459,808.76**	**$0.00**	**$1,459,808.76**	**100%**	**100%**					**$ 437,942.62**	**$ 437,942.63**	**-$ 0.01**			
	GASTOS DE OPERACIÓN		COLIMA								$72,990.44	$72,123.14		$72,123.14			$72,123.14	100%	100%										
				2	**0**	**0**	**0**	**0**			**$1,532,799.20**	**$1,531,931.90**	**$0.00**	**$1,531,931.90**	**$1,459,808.76**	**$0.00**	**$1,531,931.90**							**437,942.62**	**437,942.63**	**-0.01**			**-$ 0.00**

$867.30

TOTAL

RESUMEN RECURSO ISENCO 2022

	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA: OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	AVANCES %: IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	FINANC. %	FISICO %
RECURSO APROBADO $ 1,532,799.21									
TOTALES PROGRAMA ISENCO 2022	**$1,532,799.20**	**$1,531,931.90**	**$0.00**	**$1,531,931.90**	**$1,459,808.76**	**$0.00**	**$1,531,931.90**	**100%**	**100%**
(HASTA CONTRATO 00-2022)									

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
2	**2**	**2**	**437,942.62**	**437,942.63**	**-0.01**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
2	**CONTRATADAS**
0	**EN PROCESO**
2	**TERMINADA**

2	0	0	0	0

NOMENCLATURA:

O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS

ELABORO:

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED

100

INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
REMANENTES FAM 2021

Clave: FO-30-10
Emisión: 05/03/14
Versión: 1

FECHA DE INFORME : **31-oct-22**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION				AVANCES %									CONTROL DE ANTICIPOS					
		UBICACIÓN							DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	LOCALIDAD	MUNICIPIO	O	A	L	T	An	NUMERO	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%					ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR			
06DST0003Z	ESC. SEC. TEC, No. 3 JESUS GONZALEZ LUGO	COFRADIA DE JUAREZ	ARMERIA	1	0	0	0	1	06-001-2021-REM	SUSTINERI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION	$2,891,399.32	$2,891,399.32		$2,891,399.32	$2,891,399.32		$2,891,399.32	100%	100%	16-ago	26-nov	103	OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X30.00 MTS. CON CUBIERTA DE LAMINA.	$867,419.80	$867,419.80	$0.00	ING. ROBERTO RIVERA ZAMORA	TERMINADA	**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**TOTAL MUNICIPIO DE ARMERIA**		**$2,891,399.32**	**$2,891,399.32**	**$0.00**	**$2,891,399.32**	**$2,891,399.32**	**$0.00**	**$2,891,399.32**	**100%**	**100%**					**$867,419.80**	**$867,419.80**	**$0.00**			
06DPR260D	E.P. GREGORIO TORRES QUINTERO	EL DIEZMO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-005-2021-REM	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	$852,667.07	$852,667.07		$852,667.07	$850,183.44		$850,183.44	100%	99%	28-mar	13-may	47	REPARACIONESEN PROTECCIONES, CANCELERIA E ILUMINACION ELECTRICA + OBRA EXTERIOR	$255,800.12	$255,055.03	$745.09	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	**$2,483.63**
06DPR0015T	E.P. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA	LA ORIENTAL	COLIMA	1	0	0	0	0	06-006-2021-REM	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$65,028.67	$65,028.67		$65,028.67	$65,028.67		$65,028.67	100%	100%	30-mar	08-abr	10	REPARACIONES DE EDIFICIO EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	**$0.00**
06DES0002I	SEC. ENRIQUE CORONA MORFIN	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-002-2022-PRyREM-1	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$39,312.16	$39,312.16		$39,312.16	$39,312.16		$39,312.16	100%	100%	23-may	02-jul	41	PINTURA DE ESTRUCTURA, CANCEL Y SUMINISTRO DE LONA	$12,001.68	$12,001.68	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	**$0.00**
06DJN0073T	J.N. MARTHA ANDRADE DEL ROSAL	PISCILA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-012-2021-REM	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	$38,793.87	$38,793.87		$38,793.87	$35,178.74		$35,178.74	91%	100%	08-ago	10-sep	34	TALA Y PODA DE ARBOLES Y ACOMETIDA DE AGUA POTABLE	$11,638.16	$10,553.62	$1,084.54	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	TERMINADA	
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL MUNICIPIO DE COLIMA**		**$995,801.77**	**$995,801.77**	**$0.00**	**$995,801.77**	**$989,703.01**	**$0.00**	**$989,703.01**	**98%**	**99%**					**$279,439.96**	**$277,610.33**	**$1,829.63**			
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL MUNICIPIO DE COMALA**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**						**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
06DJN0049T	J.N. GABRIELA MISTRAL	PUEBLO JUAREZ (LA MAGDALENA)	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	0	06-008-2021-REM	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$208,104.65	$208,104.65		$208,104.65	$208,104.65			100%	100%	11-abr	27-may	47	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS	$0.00		$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN**		**$208,104.65**	**$208,104.65**	**$0.00**	**$208,104.65**	**$208,104.65**	**$0.00**	**$0.00**	**100%**	**100%**					**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**						**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL MUNICIPIO DEIXTLAHUACAN**		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**						**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**			
06ETV0034F	TV SEC. SIN NOMBRE	VISTA DEL MAR	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-004-2021-REM	DASE CONSTRUCCIONES SA DE CV.	$731,435.31	$731,435.31		$731,435.31	$731,435.31		$731,435.31	100%	100%	14-mar	13-may	61	CONSTRUCCION DE COCINA ATIPICA DE 3.00X4.00 MTS. EST. DE CONCRETO + CONSTRUCCION DE EST. METALICA PARA DESAYUNADORES DE 6.00 X 6.00 M.	$219,430.59	$219,430.59	$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$0.00
06DTV0007J	TV SEC. ENRIQUE PACHECO AGUILAR	LA CENTRAL	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-011-2021-REM	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA SA DE CV	$12,050.82	$12,050.82		$12,050.82	$12,050.82			100%	100%	15-jul	19-jul	5	REPARACION DE FUGA E INSTALACION DE VALVULAS DE LABORATORIO	$0.00		$0.00	ARQ. ALEJANDRA M ARIAS	TERMINADA	$12,050.82
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL MUNICIPIO DE MANZANILLO**		**$743,486.13**	**$743,486.13**	**$0.00**	**$743,486.13**	**$743,486.13**	**$0.00**	**$731,435.31**	**100%**	**100%**					**$219,430.59**	**$0.00**	**$0.00**			
06DPR0307H	E.P. MA. GUADALUPE DE LA ROSA BENITEZ	PATICAJO	MINATITLAN	1	0	0	0	1	06-002-2021-REM	CYRSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$2,484,313.32	$2,484,313.32		$2,484,313.32	$2,484,313.32		$2,484,313.32	100%	100%	16-ago	26-nov	103	OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18X30 MTS.	$745,293.99	$745,294.00	-$0.01	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**TOTAL MUNICIPIO DE MINATITLAN**		**$2,484,313.32**	**$2,484,313.32**	**$0.00**	**$2,484,313.32**	**$2,484,313.32**	**$0.00**	**$2,484,313.32**	**100%**	**100%**					**$745,293.99**	**$0.00**	**-$0.01**			
06DJN0068H	J.N. ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA GARCIA	TECOMÁN	1	0	0	0	1	06-003-2021-REM	H PROCESA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$772,660.99	$772,660.99		$772,660.99	$772,660.99		$772,660.99	100%	100%	30-ago	29-oct	61	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA CALIBRE 26(R101)DE 12X17	$282,361.19	$282,361.19	$0.00	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	TERMINADA	**$0.00**
06DPR0329T	E.P. DISTRIBUIDORES NISSAN N° 112, JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN	COL.REAL DEL BOSQUE	TECOMÁN	1	0	0	0	0	06-007-2021-REM	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN SA DE CV.	$79,055.82	$79,055.82		$79,055.82	$79,006.37		$79,006.37	100%	100%	18-abr	29-abr	12	COLOCACION DE VENTILADORES, SALIDAS ELECTRICAS, CIRCUITO NUEVO PARA ALIMENTACION	$0.00		$0.00	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	TERMINADA	**$49.45**
06DJN0207S	J.N. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN JOSÉ	TECOMÁN	1	0	0	0	0	06-010-2021-REM	FERNANDO LUNA PARRA	$877,582.33	$877,582.33		$877,582.33	$877,582.33		$877,582.33	100%	100%	20-jun	31-ago	73	REPARACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS"A", "B", y "C" + REPARACIÓN	$263,274.70		$263,274.70	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	TERMINADA	$0.00
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**TOTAL MUNICIPIO DE TECOMAN**		**$1,729,299.14**	**$1,729,299.14**	**$0.00**	**$1,729,299.14**	**$1,729,249.69**	**$0.00**	**$1,729,249.69**	**100%**	**100%**					**$545,635.89**	**$282,361.19**	**$263,274.70**			
06DJN0162M	J.N. MARGARITA MADRID FUENTES	VILLADE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	06-009-2021-REM	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, SA DE CV	$49,043.77	$49,043.77		$49,043.77	$49,043.77		$49,043.77	100%	100%	18-abr	22-abr	5	SERVICIOS SANITARIOS Y LUMINARIAS	$0.00		$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$0.00
06EES0001I	ESC SEC. MIGUEL VIRGEN MORFÍN	VILLADE ÁLVAREZ	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	06-010-2021-REM	FERNANDO LUNA PARRA	$85,159.03	$85,159.03		$85,159.03	$85,159.03		$85,159.03	100%	100%	20-jun	31-ago	73	REHABILITACIÓN DE DRENAJE	$25,547.71		$25,547.71	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ LEON	TERMINADA	$0.00
06DPR0024A	E.P. FORD N° 163 JAVIER REZA OROZCO	RANCHO BLANCO	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	06-012-2021-REM	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	$346,408.20	$346,408.20		$346,408.20	$345,459.16		$345,459.16	0%	100%	08-ago	10-sep	34	REPARACION DE CERCO PERIMETRAL Y RETIRO DE LONA EN CANCHA	$103,922.46	$103,922.46	$0.00	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ**		**$480,611.00**	**$480,611.00**	**$0.00**	**$480,611.00**	**$479,661.96**	**$0.00**	**$479,661.96**	**67%**	**100%**					**$129,470.17**	**$103,922.46**	**$25,547.71**			
REM. FAM 2021				**15**	**0**	**0**	**0**	**3**			**$9,533,015.32**	**$9,533,015.33**	**$0.00**	**$9,533,015.33**										**$2,786,690.41**	**$1,531,313.79**	**$290,652.02**			

$ 14,583.90

RESUMEN REM FAM 2021 (RAMO 33)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS ESTIMACIONES ($)	IMPORTES EJERCIDOS MOBILIARIO ($)	IMPORTES EJERCIDOS ACUMULADO	FINANC. %	FISICO %
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2021 (REM)	**$9,533,015.32**	**$9,533,015.33**	**$0.00**	**$9,533,015.33**	**$9,525,918.07**	**$0.00**	**$9,305,762.60**	**100%**	**100%**

(HASTA CONTRATO 00-2021-REM)

SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
15	**15**	**14**	**$2,786,690.41**	**$1,531,313.79**	**$290,652.02**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
18	**CONTRATADAS**
4	**EN PROCESO**
14	**TERMINADA**

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS

ELABORO:

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED