FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica, Medio Superior y Superior

Entidad Federativa: COLIMA

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FAM 2023

Techo Financiero: 150,838,404.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: 500,000.00 PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN CON CLAVE CCT: 06DPR0006L

Fecha de corte: **30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

PGO-EB						METAS						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**													
06EPR0009H	PRIMARIA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	CENTRO	COLIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICIO "A" , "B" , "C" Y MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0			$629,826.49		$629,826.49		$629,826.49		$629,826.49		$301,474.84		$301,474.84	06-009-2023-PR	ING. HUGO MONTES RUBIO	24-jul-23		06-sep-23		98%	48%		COL230302266786
06DPR0220C	PRIMARIA	REPUBLICA ARGENTINA	CENTRO	COLIMA	SUSTITUCION DE LUMINARIAS, REPARACION DE PUERTA Y PROTECCIONES, SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EXT., REPARACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO DE REFLECTORES.	1	0	0	0	0			$181,829.40		$181,829.40		$181,829.40		$181,829.40	$157,031.03			$157,031.03	06-019-2023-PR	R+G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	04-sep-23		18-sep-23		100%	86%		COL230302267495
06DML0018Z	CAM	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LABORAL N°. 18	LA CAPACHA	COLIMA	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, REMODELACION DE AULA DIDACTICA Y TALLER DE PANADERIA, REHABILITACION DE OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0		$3,660,434.26			$3,660,434.26	$3,660,434.26			$3,660,434.26				$0.00	06-022-2023-PR	BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	08-sep-23		05-ene-24		18%	0%		COL230302267542
06EES0011P	SECUNDARIA	AURELIA RAZON MARQUEZ	LO DE VILLA	COLIMA	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA, CAMBIO DE CANCELERIA, CONSTRUCCION DE ANSADOR, SUMINISTRO DE DESAYUNADORES, REP. ACOMETIDA ELECTRICA E ILUMINACION.	1	0	0	0	0			$893,386.33		$893,386.33		$893,386.33		$893,386.33				$0.00	06-026-2023-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	20-sep-23		03-nov-23		1%	0%		COL230302267577
06DJN0123K	PREESCOLAR	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA	LOS ASMOLES	COLIMA	CONSTRUCCION DE BODEGA, CAMBIO DE MALLA CICLON	1	0	0	0	0		$468,228.08			$468,228.08	$468,228.08			$468,228.08				$0.00	06-028-2023-PR	ARQ. MIGUEL RAMIREZ GALINDO	20-sep-23		03-nov-23		5%	0%		COL230302267588
06DPR0263A	PRIMARIA	HELIODORO SILVA PALACIOS	FOVISSSTE	COLIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MULTIPLES EN EDIFICIOS "A" , "B" , "C" , "D" Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0			$1,199,999.98		$1,199,999.98		$1,199,999.98		$1,199,999.98				$0.00	06-031-2023-PR	CENTELLA S.A. DE C.V.	20-sep-23		18-nov-23		2%	0%		COL230302268083
06DPR0256R	PRIMARIA	18 DE MARZO	PISCILA	COLIMA	PROGRAMA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA	1	0	0	0	0			$212,440.17		$212,440.17		$212,440.17		$212,440.17				$0.00	06-033-2023-PR	ARQ. JOSE JUAN VENEGAS VAZQUEZ	20-sep-23		03-nov-23		1%	0%		COL230302268123
06DTV0003N	SECUNDARIA	ALVARO GALVEZ Y FUENTES	PISCILA	COLIMA	PROGRAMA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA	1	0	0	0	0			$161,266.70		$161,266.70		$161,266.70		$161,266.70				$0.00	06-033-2023-PR	ARQ. JOSE JUAN VENEGAS VAZQUEZ	20-sep-23		03-nov-23		1%	0%		COL230302268129
06DJN0183Z	PREESCOLAR	MARIA DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	JARDINES DEL SOL	COLIMA	REPARACION DE PLAFON, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE	1	0	0	0	0			$190,107.64		$190,107.64		$190,107.64		$190,107.64				$0.00	06-038-2023-PR	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	27-sep-23		26-oct-23		0%	0%		COL230302268199
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**9**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$4,128,662.35**	**$3,468,856.72**	**$0.00**	**$7,597,519.06**	**$4,128,662.35**	**$3,468,856.72**	**$0.00**	**$7,597,519.06**	**$157,031.03**	**$301,474.84**	**$0.00**	**$458,505.87**							**20%**	**15%**		
06DTV0004M	SECUNDARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	ZACUALPAN	COMALA	EDIFICIO "E" AULA DIDACTICA EST. REGIONAL DE 6.00x8.00 M. + OBRA EXTERIOR	1	1	0	0	0		$910,397.45			$910,397.45	$910,397.45			$910,397.45	$910,397.45			$910,397.45	06-005-2023-PR	ING. JOSE DE JESÚS NAVARRO MOLINA	19-jun-23		01-sep-23		100%	100%		COL230202231971
06DML0011F	CAM	BERTHA MARGARITA GARCIA NAVA	FRANCISCO RAMIRREZ	COMALA	EDIFICIO "A" DIRECCION ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL 3x8 M.	1	0	0	0	0		$462,513.56			$462,513.56	$462,513.56			$462,513.56				$0.00	06-025-2023-PR	CONSTRUCTORA ALEMA S.A. DE C.V.	20-sep-23		03-nov-23		5%	0%		COL230302267568
06DPR0140R	PRIMARIA	CONSTITUCION	COFRADIA DE SUCHITLAN	COMALA	MANTENIMIENTO EDIFICIOS "A" , "B", "C", "D" , "E" , "F" , "G" , , INSTALACION ELECTRICA OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0		$510,654.49			$510,654.49	$510,654.49			$510,654.49				$0.00	06-037-2023-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	02-oct-23		15-nov-23		0%	0%		
06DJN0005W	PREESCOLAR	JOSÉ JUAN ORTEGA	SUCHITLÁN	COMALA	REPARACION DE LOSA DE AZOTEA Y MODULO DE TINACOS.	1	0	0	0	0		$100,741.39			$100,741.39	$100,741.39			$100,741.39				$0.00	06-042-2023-PR	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	04-oct-23		02-nov-23		0%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,984,306.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,984,306.90**	**$1,984,306.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,984,306.90**	**$910,397.45**			**$910,397.45**							**47%**	**25%**		
06DJN0201Y	PREESCOLAR	CENTENARIO DE LA REVOLUCION	JARDINES DEL LLANO	COQUIMATLÁN	EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA EST. REGIONAL DE 6.00x8.00 M + OBRA EXTERIOR	1	1	0	0	0		$900,737.76			$900,737.76	$900,737.76			$900,737.76	$900,737.76			$900,737.76	06-002-2023-PR	R+G ARQUITECTOS DE COLIMA, S.A. DE C.V.	19-jun		01-sep		100%	100%		COL230202231966
06DML0004W	SECUNDARIA	MERCEDES BALLESTEROS SILVA	LAS MORAS	COQUIMATLAN	EDIFICIO "D" TALLER DE PANADERIA DE 2 E.E. 3.24x8.00 M. EST. U1-C	1	1	0	0	0		$1,176,157.93			$1,176,157.93	$1,176,157.93			$1,176,157.93	$1,063,122.97			$1,063,122.97	06-006-2023-PR	C. ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ	19-jun		01-sep		100%	90%		COL230202231972
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$2,076,895.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,076,895.69**	**$2,076,895.69**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,076,895.69**	**$1,963,860.73**			**$1,963,860.73**							**100%**	**95%**		
06DJN0093G	PREESCOLAR	CARMEN RAMOS DEL RIO	CHIAPA	COLIMA	REPARACION DE PLAFON, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE	1	0	0	0	0			$45,000.89		$45,000.89		$45,000.89		$45,000.89				$0.00	06-038-2023-PR	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	27-sep-23		26-oct-23		0%	0%		COL230302268203
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$45,000.89**	**$0.00**	**$45,000.89**	**$0.00**	**$45,000.89**	**$0.00**	**$45,000.89**	**$0.00**			**$0.00**							**0%**	**0%**		
06DPR0072K	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LA PRESA	IXTLAHUACAN	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA	1	0	0	0	0			$21,078.07		$21,078.07		$21,078.07		$21,078.07		$21,078.07		$21,078.07			30-ago-23		13-sep-23		100%	100%		COL230302267153
06DPR0202N	PRIMARIA	JULIAN SILVA PALACIOS	IXTLAHUACAN	IXTLAHUACAN	CONSTRUCCION DE BODEGA DE 4.00 x 5.00 M. + REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	1	0	0	0	0			$560,004.08		$560,004.08		$560,004.08		$560,004.08				$0.00	06-036-2023-PR	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	26-sep-23		09-dic-23		0%	0%		COL230302268186
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$581,082.15**	**$0.00**	**$581,082.15**	**$0.00**	**$581,082.15**	**$0.00**	**$581,082.15**	**$0.00**	**$21,078.07**		**$21,078.07**							**4%**	**50%**		
06DES0033B	SECUNDARIA	MARIO JOSE MOLINA HENRIQUEZ	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	AULA DIDACTICA EST. U1-C (CON PREPARACION PARA FUTURO ADOSE DE AULA)	1	1	0	0	0		$1,201,354.09			$1,201,354.09	$1,201,354.09			$1,201,354.09	$751,695.16			$751,695.16	06-001-2023-PR	810 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	19-jun-23		01-sep-23		100%	63%		COL230202231965
06DPR0057S	PRIMARIA	CELSA LORENZANA VELASCO	LEANDRO VALLE	MANZANILLO	EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA ADOSADA, ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 M + OBRA EXTERIOR	1	1	0	0	0		$1,162,529.54			$1,162,529.54	$1,162,529.54			$1,162,529.54	$545,805.80			$545,805.80	06-007-2023-PR	ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	06/07/23 ;16/sep/23		15/09/23 ; 14oct23		60%	47%		COL230302266776
06DES0006E	SECUNDARIA	RICARDO FLORES MAGON	CAMPOS	MANZANILLO	REPARACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO POR DESPRENDIMIENTO DEL RECUBRIMIENTO DEL ACERO EN EDIFICIO "C", REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EXTERIOR	1	0	0	0	0			$1,097,258.53		$1,097,258.53		$1,097,258.53		$1,097,258.53		$1,097,258.53		$1,097,258.53	06-010-2023-PR	TERRAFIRME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	24-jul-23		21-sep-23		100%	100%		COL230302266856
06DPR0120D / 06DPR0319M	PRIMARIA	VENUSTIANO CARRANZA	EL COLOMO	MANZANILLO	REPARACION DE RED ELECTRICA Y DE DRENAJE EXTERIOR, REHABILITACION INTEGRAL EDIFICIO "C", CONSTRUCCION DE AREA DE DESAYUNADORES	1	0	0	0	0			$1,923,102.84		$1,923,102.84		$1,923,102.84		$1,923,102.84	$425,591.37			$425,591.37	06-012-2023PR	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	07-ago-23		04-nov-23		50%	22%		COL230302267137
06DES0024U / 06DES0029P	SECUNDARIA	FERNANDO MORENO PEÑA	BARRIO 5 / LAS GARZAS	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA 8 COLUMNAS EN ESTRUCTURA DE PLAZA CIVICA	1	0	0	0	0			$288,810.22		$288,810.22		$288,810.22		$288,810.22		$265,414.12		$265,414.12	06-013-2023PR	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	09-ago-23		07-oct-23		100%	92%		COL230302267143

| PGO-EB | | | | | | METAS | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | |

PGO-EB						METAS					REPORTE DE AVANCES																					
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DES0001J	SECUNDARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	CENTRO	TECOMAN	REFUERZO MURO PERIMETRAL; REPARACION DE PISOS DAÑADOS EN DIRECCION T.V. ; REVISION Y REPARACION DE RED SANITARIA; REPARACION DE DESCONCHAMIENTOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y PASILLO; CAMBIO DE TECHO EN PASILLO; ADECUACION DE TALLERES (EDIFICIO1); ACOMETIDA	1	0	0	0	0			$2,123,451.03		$2,123,451.03		$2,123,451.03		$2,123,451.03				$0.00	06-041-2023-PR	L.C.P. ERIKA MARCELA ORTIZ VALDIVA	02-oct-23		30-dic-23		0%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**9**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$1,857,515.51**	**$11,746,470.89**	**$0.00**	**$13,603,986.40**	**$1,857,515.51**	**$11,746,470.89**	**$0.00**	**$13,603,986.40**	**$688,905.67**	**$271,127.67**		**$960,033.34**							**15%**	**25%**		
06DES0034A	SECUNDARIA	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	AULA DIDACTICA EST. UI-C (ADOSADA).	1	1	0	0	0		$1,052,384.07			$1,052,384.07	$1,052,384.07			$1,052,384.07	$1,052,384.07			$1,052,384.07	06-003-2023-PR	EL HERNANDEZ RAMIREZ	19-jun-23		01-sep-23		100%	100%		COL230202231968
06DES0022W	SECUNDARIA	BENJAMIN FUENTES GONZALEZ	VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	SUSTITUCION DE PISOS DAÑADOS Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA	1	0	0	0	0		$1,062,324.72			$1,062,324.72	$1,062,324.72			$1,062,324.72				$0.00	06-027-2023-PR	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	20-sep-23		18-nov-23		10%	0%		COL230302267583
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$2,114,708.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,114,708.79**	**$2,114,708.79**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,114,708.79**	**$1,052,384.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,052,384.07**							**55%**	**50%**		
CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ADQUISICIÓN)																																
		VARIAS ESCUELAS			PARTIDA 1: MESA PREESCOLAR, PARTIDA 5: SILLA PARA PREESCOLAR, PARTIDA 8: SILLA CON PALETA Y CONCHA, PARTIDA 8B: SILLA CON PALETA MULTIFUNCIONAL	0	0	0	0	0	0			$685,547.55	$685,547.55			$685,547.55	$685,547.55			$274,219.01	$274,219.01	ADQ-06-009-2023-PR	MOBILIARIO, SA DE CV.	11/9/23		10/10/23		100%	40%		
		VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR. - PARTIDA 1: MESA PREESCOLAR, PARTIDA 2: MESA BINARIA CHICA, PARTIDA 3: MESA BINARIA GRANDE, PARTIDA 5: SILLA PARA PREESCOLAR, PARTIDA 7: SILLA PIMESA BIN. GRANDE, PARTIDA 8: SILLA CON PALETA Y CONCHA, PARTIDA 8B: SILLA, PALETA, RESPALDO, ASIENTO, PARTIDA: 9: SILLA PARA DOCENTE, PARTIDA 12: PINTARRÓN, PARTIDA 13: TABLERO CORCHO	0	0	0	0	0	0			$7,532,527.96	$7,532,527.96			$7,532,527.96	$7,532,527.96			$6,582,330.22	$6,582,330.22	ADQ-06-002-2023-PR	MOBILIARIO, SA DE CV.	31/7/23		29/9/23			87%		
		VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR. - PARTIDA 14: MESA DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0			$46,353.60	$46,353.60			$46,353.60	$46,353.60			$46,353.60	$46,353.60	ADQ-06-005-2023-PR	C. TANIA ÁLVAREZ MARTINEZ	31/7/23		29/9/23			100%		
		VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR. - PARTIDA 4: ESCRITORIO DOCENTE, PARTIDA 10: BANCO METÁLICO, PARTIDA 11: CESTO METÁLICO	0	0	0	0	0	0			$3,448,715.97	$3,448,715.97			$3,448,715.97	$3,448,715.97			$0.00	$0.00	ADQ-06-003-2023-PR	GRUPO MEXIVO S.A DE C.V	31/7/23		29/9/23			0%		
		VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA Y DE ESMALTE	0	0	0	0	0	0			$1,046,209.00	$1,046,209.00			$1,046,209.00	$1,046,209.00			$1,046,208.85	$1,046,208.85	ADQ-06-007-2023-PR	CIA SHERWIN WILLIAMS S.A DE C.V	21/8/23		31/8/23			100%		
		VARIAS ESCUELAS			LOTE 1: VIDEOPROYECTORES	0	0	0	0	0	0			$2,578,996.68	$2,578,996.68			$2,578,996.68	$2,578,996.68			$2,578,996.68	$2,578,996.68	ADQ-06-008-2023-PR	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA S.A. DE C.V.	28/8/23		15/9/23			100%		
		VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR. - PARTIDA 6: SILLA PARA MESA BINARIA CHICA	0	0	0	0	0	0			$566,578.82	$566,578.82			$566,578.82	$566,578.82			$496,108.80	$496,108.80	ADQ-06-004-2023-PR	GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A DE C.V	31/7/23		29/9/23			88%		
						0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,904,929.58**	**$15,904,929.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,904,929.58**	**$15,904,929.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,024,217.16**	**$11,024,217.16**										
TOTAL						**48**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$14,525,972.87**	**$37,776,987.39**	**$15,904,929.58**	**$68,207,889.84**	**$14,525,972.87**	**$37,776,987.39**	**$15,904,929.58**	**$68,207,889.84**	**$6,495,671.29**	**$1,956,353.24**	**$11,024,217.16**	**$19,476,241.69**							**33%**	**35%**		
MOBILIARIO ENTREGADO (VIENE DE LA SECCIÓN ANTERIOR, NO SUMAR)																																
06EES0010Q 06EES0013N	SECUNDARIA	ESC. SEC. J. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	LAS TORRES	COLIMA	DOTACIÓN DE 50 BUTACAS	0	0	0	0	0				$57,651.42	$57,651.42			$57,651.42	$57,651.42			$57,651.42	$57,651.42							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EES0003G 06EES0006D	SECUNDARIA	E.S. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA E.S. SALVADOR CISNEROS RAMIREZ	COL. POPULAR	COLIMA	DOTACIÓN DE 110 BUTACAS	0	0	0	0	0				$126,833.12	$126,833.12			$126,833.12	$126,833.12			$126,833.12	$126,833.12							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EES0008B	SECUNDARIA	ESC. SEC. CONSTITUCION DE 1857	SAN PABLO	COLIMA	DOTACIÓN DE 92 BUTACAS	0	0	0	0	0				$106,078.61	$106,078.61			$106,078.61	$106,078.61			$106,078.61	$106,078.61							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EES0009A	SECUNDARIA	ESC. SEC ALBERTO LARIOS VILLALPANDO N° 18	SAN PABLO	COLIMA	DOTACIÓN DE 70 BUTACAS	0	0	0	0	0				$80,711.99	$80,711.99			$80,711.99	$80,711.99			$80,711.99	$80,711.99							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DST0001B	SECUNDARIA	ESC. SEC. MANUEL SANDOVAL VALLARTA	COLIMA	COLIMA	DOTACIÓN DE 44 BUTACAS	0	0	0	0	0				$50,733.25	$50,733.25			$50,733.25	$50,733.25			$50,733.25	$50,733.25							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DST0008V	SECUNDARIA	ESC. SEC. MA. CONCEPCION BARBOSA DE HERNANDEZ	TEPAMES	COLIMA	DOTACIÓN DE 20 BUTACAS	0	0	0	0	0				$23,060.57	$23,060.57			$23,060.57	$23,060.57			$23,060.57	$23,060.57							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0030E	SECUNDARIA	ESC. SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	GUSTAVO VAZQUEZ	COLIMA	DOTACIÓN DE 20 BUTACAS	0	0	0	0	0				$23,060.57	$23,060.57			$23,060.57	$23,060.57			$23,060.57	$23,060.57							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0008C	SECUNDARIA	ESC. SEC. JESUS REYES HEROLES	INFONAVIT	COLIMA	DOTACIÓN DE 15 BUTACAS	0	0	0	0	0				$17,295.43	$17,295.43			$17,295.43	$17,295.43			$17,295.43	$17,295.43							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0181R	PRIMARIA	ESC. PRIM. ARTICULO 3RO. CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA	0	0	0	0	0				$241,990.96	$241,990.96			$241,990.96	$241,990.96			$241,990.96	$241,990.96							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DML0004W	SECUNDARIA	MERCEDES BALLESTEROS SILVA	LAS MORAS	COQUIMATLAN	DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA	0	0	0	0	0				$61,707.84	$61,707.84			$61,707.84	$61,707.84			$61,707.84	$61,707.84							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0032J	PRIMARIA	FORD 178 "ENRIQUE ROBLES RODRIGUEZ"	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	0	0	0	0	0				$115,589.23	$115,589.23			$115,589.23	$115,589.23			$115,589.23	$115,589.23							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0034A	SECUNDARIA	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA	0	0	0	0	0				$57,158.54	$57,158.54			$57,158.54	$57,158.54			$57,158.54	$57,158.54							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0022W	SECUNDARIA	BENJAMIN FUENTES GONZALEZ	VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	0	0	0	0	0				$45,571.41	$45,571.41			$45,571.41	$45,571.41			$45,571.41	$45,571.41							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0026S	SECUNDARIA	BENJAMIN FUENTES GONZALEZ	VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	0	0	0	0	0				$45,571.41	$45,571.41			$45,571.41	$45,571.41			$45,571.41	$45,571.41							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0005F 06DES0011Q	SECUNDARIA	ESC. SEC. MANUEL ALVAREZ T.M. Y TV.	SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	DOTACIÓN DE 50 BUTACAS	0	0	0	0	0				$57,651.42	$57,651.42			$57,651.42	$57,651.42			$57,651.42	$57,651.42							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0009B	SECUNDARIA	ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS TM	JUAN JOSE RIOS	VILLA DE ÁLVAREZ	DOTACIÓN DE 65 BUTACAS	0	0	0	0	0				$74,946.85	$74,946.85			$74,946.85	$74,946.85			$74,946.85	$74,946.85							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	

| POO-EB | | | | | | M E T A S | | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | |