INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
FAM BÁSICO 2023

FECHA DE INFORME : 31-jul-23

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION							AVANCES %										
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%							
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**0%**							**$0.00**
06EPR0009H	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-009-2023-PR	DIRECTA	ING. HUGO MONTES RUBIO	$629,826.49	$629,826.49		$629,826.49			$0.00	0%	5%	24-jul	06-sep	45		MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICIO "A" , "B" , "C" Y MURO PERIMETRAL	ING. RAFAEL	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$629,826.49**	**$629,826.49**	**$0.00**	**$629,826.49**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**5%**							**$0.00**
06DTV0004M	SEC. GREGORIO TORRES QUINTERO	ZACUALPAN	COMALA	1	0	0	0	0	06-005-2023-PR	DIRECTA	ING. JOSE DE JESÚS NAVARRO MOLINA	$910,397.45	$910,397.45		$910,397.45	$261,745.86		$261,745.86	29%	75%	19-jun	01-sep	75		EDIFICIO "E" AULA DIDACTICA EST. REGIONAL DE 6.00x8.00 M. + OBRA EXTERIOR	ARQ. ROSETT	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$910,397.45**	**$910,397.45**	**$0.00**	**$910,397.45**	**$261,745.86**	**$0.00**	**$261,745.86**	**29%**	**75%**							**$0.00**
06DJN0201Y	J.N. CENTENARIO DE LA REVOLUCION	JARDINES DEL LLANO	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	0	06-002-2023-PR	DIRECTA	R+G ARQUITECTOS DE COLIMA, S.A. DE C.V.	$900,737.76	$900,737.76		$900,737.76	$434,533.19		$434,533.19	48%	75%	19-jun	01-sep	75		EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA EST. REGIONAL DE 6.00x8.00 M + OBRA EXTERIOR	ING. JORGE	PROCESO	
06DML0004W	CAM MERCEDES BALLESTEROS SILVA	LAS MORAS	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-006-2023-PR	DIRECTA	C. ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ	$1,176,157.93	$1,176,157.93		$1,176,157.93	$205,801.35		$205,801.35	17%	25%	19-jun	01-sep	75		EDIFICIO "D" TALLER DE PANADERIA DE 2 E.E. 3.24x8.00 M. EST. U1-C	ING. JORGE	PROCESO	$0.00
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				**2**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$2,076,895.69**	**$2,076,895.69**	**$0.00**	**$2,076,895.69**	**$640,334.55**	**$0.00**	**$640,334.55**	**33%**	**47%**							**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**0%**							**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**0%**							**$0.00**
06DES0033B	SEC. MARIO JOSE MOLINA HENRIQUEZ	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-001-2023-PR	DIRECTA	B10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	$1,201,354.09	$1,201,354.09		$1,201,354.09	$226,934.73		$226,934.73	19%	30%	19-jun	01-sep	75		AULA DIDACTICA EST. U1-C (CON PREPARACION PARA FUTURO ADOSE DE AULA)	ING. JOSE LUIS	PROCESO	
06DPR0057S	E.P. CELSA LORENZANA VELASCO	LEANDRO VALLE	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-007-2023-PR	DIRECTA	ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	859,235.28	$859,235.28		$859,235.28			$0.00	0%	4%	06-jul	15-sep	72		EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA ADOSADA, ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 M + OBRA EXTERIOR	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DES0006E	SEC. RICARDO FLORES MAGON	CAMPOS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-010-2023-PR	DIRECTA	TERRAFIRME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$1,097,258.53	$1,097,258.53		$1,097,258.53			$0.00	0%	3%	24-jul	21-sep	60		REPARACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO POR DESPRENDIMIENTO DEL RECUBRIMIENTO DEL ACERO EN EDIFICIO "C", REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EXTERIOR	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**3**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$3,157,847.91**	**$3,157,847.90**	**$0.00**	**$3,157,847.90**	**$226,934.73**	**$0.00**	**$226,934.73**	**6%**	**14%**							**$0.00**
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**0%**							**$0.00**
06DPR0188K	E.P. JESÚS SIVERIO CAVAZOS CEBALLOS	SAN IGNACIO	TECOMÁN	1	0	0	0	0	06-004-2023-PR	DIRECTA	H. PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$674,399.92	$674,399.92		$674,399.92	$293,926.30		$293,926.30	44%	70%	19-jun	01-sep	75		CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA, EST. REGIONAL DE 6.00x8.00 M MAS OBRA EXTERIOR	ARQ. MAYRA	PROCESO	
06DSN0007L	PALADINES DE LA REVOLUCION	TECOMÁN	TECOMÁN	MOBILIARIO					ADQ-06-001-2023-PR	DIRECTA	OFITEC TECNOLOGIA, SA DE CV.	$8,500.02		$8,500.02	$8,500.02		$8,500.02	$8,500.02	100%	100%	12-may	16-may	5		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROYECCIÓN.- PROYECTOR VIEW SONIC 3800 LUM.	C.P. LUIS FILIBERTO ÁLVAREZ MENDOZA	ENTREGADO	
06DES0021X	SEC. JOSE LUIS GARDUÑO TOSCANO	INDECO	TECOMÁN	1	0	0	0	0	06-001-2023-RF	DIRECTA	ARQ. MARIANA OROZCO MENDOZA	$14,505.75	$14,505.75		$14,505.75	$14,505.75		$14,505.75	100%	100%	12-jul	29-jul	18		MANTENIMIENTO DE CUBIERTA METALICA	ING. JORGE	TERMINADO	
06DES0016L	SEC. JUSTO SIERRA	UNION	TECOMÁN	1	0	0	0	0	06-011-2023-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$1,168,609.84	$1,168,609.84		$1,168,609.84			$0.00	0%	3%	27-jul	24-sep	60		REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ING. JORGE	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				**3**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$1,866,015.54**	**$1,857,515.51**	**$8,500.02**	**$1,866,015.53**	**$308,432.05**	**$8,500.02**	**$316,932.07**	**81%**	**28%**							**$0.00**
06DES0034A	SEC. GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	1	0	0	0	0	06-003-2023-PR	DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	$1,052,384.07	$1,052,384.07		$1,052,384.07	$371,889.02		$371,889.02	35%	65%	19-jun	01-sep	75		AULA DIDACTICA EST. UI-C (ADOSADA).	ARQ. ROSETT	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$1,052,384.07**	**$1,052,384.07**	**$0.00**	**$1,052,384.07**	**$371,889.02**	**$0.00**	**$371,889.02**	**35%**	**65%**							**$0.00**
	MOBILIARIO CONTRATADO EN PROCESO DE SUMINISTRO	VARIOS	VARIOS	0	0	0	0	0	ADQ-06-005-2023-PR	LICITACIÓN PÚBLICA	C. TANIA ÁLVAREZ MARTINEZ	$46,353.60	$0.00	$46,353.60	$46,353.60	$0.00		$0.00	0%	0%	31-jul	29-sep	61		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR. - MESA DE TRABAJO	C.P. LUIS FILIBERTO ÁLVAREZ MENDOZA	PROCESO	
	MOBILIARIO CONTRATADO EN PROCESO DE SUMINISTRO	VARIOS	VARIOS	0	0	0	0	0	ADQ-06-002-2023-PR	LICITACIÓN PÚBLICA	MOBILIARIO, SA DE CV.	$6,560,697.38	$0.00	$6,560,697.38	$6,560,697.38	$0.00		$0.00	0%	0%	31-jul	29-sep	61		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR. - MESA PREESCOLAR, MESA BINARIA CHICA, MESA BINARIA GRANDE, SILLA PARA PREESCOLAR, SILLA P/MESA BIN. GRANDE, SILLA CON PALETA Y CONCHA, SILLA, PALETA, RESPALDO, ASIENTO, SILLA PARA DOCENTE, PINTARRÓN, TABLERO CORCHO	C.P. LUIS FILIBERTO ÁLVAREZ MENDOZA	PROCESO	
	MOBILIARIO CONTRATADO EN PROCESO DE SUMINISTRO	VARIOS	VARIOS	0	0	0	0	0	ADQ-06-004-2023-PR	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A DE C.V	$496,108.80	$0.00	$496,108.80	$496,108.80	$0.00		$0.00	0%	0%	31-jul	29-sep	61		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR. - SILLA PARA MESA BINARIA CHICA	C.P. LUIS FILIBERTO ÁLVAREZ MENDOZA	PROCESO	
TOTAL MOBILIARIO				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$7,103,159.78**	**$0.00**	**$7,103,159.78**	**$7,103,159.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**0%**	**$0.00**							**$0.00**

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION							AVANCES %										
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINA-CION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERI MIENT O	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%								
		FAM 2023		11	0	0	0	0				$16,796,526.93	$9,684,867.11	$7,111,659.80	$16,796,526.91	$1,809,336.20	$8,500.02	$1,817,836.22									$0.00

TOTAL 11

RESUMEN FAM BÁSICO 2023 (RAMO 33)

IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				
	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS				FISICO
				ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	%
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2023 (FAM BÁSICO)	$16,796,526.93	$9,684,867.11	$8,500.02	$9,693,367.13	$1,809,336.20	$8,500.02	$1,817,836.22	19%	34%

SITUACION ACTUAL DE LAS OBRAS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS
11	11	1

ESTATUS DE LAS OBRAS	
11	CONTRATADAS
10	EN PROCESO
1	TERMINADA

11	0	0	0	0

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. FELIPE NERY FUENTES
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS

ELABORO:

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED