INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
FAM SUPERIOR 2023

$44,469.69

FECHA DE INFORME : 31-jul-23

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION					AVANCES %										CONTROL DE ANTICIPOS					
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINA-CION	PERIODO DEL CONTRATO	DIFERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%										
06EIU0001T	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA	COMALA	COMALA	1	0	0	0	0	06-001-2023-PRS	CONVOCATORIA PÚBLICA	ARQ. REBECCA GOMEZ CONTRERAS	$7,670,261.20	$7,670,261.20		$7,670,261.20	$199,956.52		$199,956.52	3%	20%	15-jun	12-oct	120		CONSTRUCCION DE LA 2da ETAPA DE EDIFICIO DE RECTORIA	$2,301,078.36	$59,986.96	$2,241,091.40	ING. MARISOL	PROCESO	$0.00
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$7,670,261.20**	**$7,670,261.20**	**$0.00**	**$7,670,261.20**	**$199,956.52**	**$0.00**	**$199,956.52**	**3%**	**20%**						**$2,301,078.36**	**$59,986.96**	**$2,241,091.40**			**$0.00**
FAM SUPERIOR 2023				**1**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$7,670,261.20**	**$7,670,261.20**	**$0.00**	**$7,670,261.20**	**$199,956.52**		**$199,956.52**							**$2,301,078.36**	**$59,986.96**	**$2,241,091.40**			**$0.00**

TOTAL 1

RESUMEN FAM SUPERIOR 2023 (RAMO 33)

	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				
					IMPORTES EJERCIDOS				FISICO
		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO	%	%
TOTALES PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2023 (FAM SUPERIOR)	$7,670,261.20	$7,670,261.20	$0.00	$7,670,261.20	$199,956.52	$0.00	$199,956.52	3%	20%

SITUACION ACTUALDE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
No. OBRAS	INICIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
1	1	0	$2,301,078.36	$59,986.96	$2,241,091.40

ESTATUS DE LAS OBRAS	
1	CONTRATADAS
1	EN PROCESO
0	TERMINADA

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZÓ :

ARQ. FELIPE NERY FUENTES
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS

ELABORO:

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED