FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica, Medio Superior y Superior

Entidad Federativa: COLIMA

Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FAM BÁSICO 2023

Techo Financiero: 150,838,404.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: 500,000.00 PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN CON CLAVE CCT: 06DPR0006L $55,543.49

Fecha de corte: **30 DE OCTUBRE DE 2023**

PGO-EB						METAS										REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06EPR0009H	PRIMARIA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	CENTRO	COLIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN EDIFICIO "A" , "B" , "C" Y MURO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0		$629,826.49		$629,826.49		$629,826.49		$629,826.49		$629,826.49		$629,826.49	06-009-2023-PR	ING. HUGO MONTES RUBIO	24-jul-23		06-sep-23		100%	100%		COL230302266786
06DPR0220C	PRIMARIA	REPUBLICA ARGENTINA	CENTRO	COLIMA	SUSTITUCION DE LUMINARIAS, REPARACION DE PUERTA Y PROTECCIONES, SUSTITUCION DE RED ELECTRICA EXT., REPARACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO DE REFLECTORES.	1	0	0	0	0	0		$181,829.40		$181,829.40		$181,829.40		$181,829.40	$157,031.03			$157,031.03	06-019-2023-PR	R+G ARQUITECTOS DE COLIMA S.A. DE C.V.	04-sep-23		18-sep-23		100%	86%		COL230302267495
06DML0018Z	CAM	CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LABORAL N°. 18	LA CAPACHA	COLIMA	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, REMODELACION DE AULA DIDACTICA Y TALLER DE PANADERIA, REHABILITACION DE OBRA EXTERIOR.	1	1	0	0	0	1	$3,660,434.26			$3,660,434.26	$3,660,434.26			$3,660,434.26	$786,650.10			$786,650.10	06-022-2023-PR	BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	08-sep-23		05-ene-24		35%	21%		COL230302267542
06EES0011P	SECUNDARIA	AURELIA RAZON MARQUEZ	LO DE VILLA	COLIMA	CONSTRUCCION DE PLAZOLETA, CAMBIO DE CANCELERIA, CONSTRUCCION DE ANSADOR, SUMINISTRO DE DESAYUNADORES, REP. ACOMETIDA ELECTRICA E ILUMINACION.	1	0	0	0	0	0		$893,386.33		$893,386.33		$893,386.33		$893,386.33		$144,387.32		$144,387.32	06-026-2023-PR	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	20-sep-23		03-nov-23		85%	16%		COL230302267577
06DJN0123K	PREESCOLAR	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA	LOS ASMOLES	COLIMA	CONSTRUCCION DE BODEGA, CAMBIO DE MALLA CICLON	1	0	0	0	0	0	$468,228.08			$468,228.08	$468,228.08			$468,228.08	$266,983.44			$266,983.44	06-028-2023-PR	ARQ. MIGUEL RAMIREZ GALINDO	20-sep-23		03-nov-23		85%	57%		COL230302267588
06DPR0263A	PRIMARIA	HELIODORO SILVA PALACIOS	FOVISSSTE	COLIMA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MULTIPLES EN EDIFICIOS "A" , "B" , "C" , "D" Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$1,199,999.98		$1,199,999.98		$1,199,999.98		$1,199,999.98		$87,229.17		$87,229.17	06-031-2023-PR	CENTELLA S.A. DE C.V.	20-sep-23		18-nov-23		15%	7%		COL230302268083
06DPR0256R	PRIMARIA	18 DE MARZO	PISCILA	COLIMA	PROGRAMA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA	1	0	0	0	0	0		$212,440.17		$212,440.17		$212,440.17		$212,440.17		$185,072.54		$185,072.54	06-033-2023-PR	ARQ. JOSE JUAN VENEGAS VAZQUEZ	20-sep-23		03-nov-23		99%	87%		COL230302268123
06DTV0003N	SECUNDARIA	ALVARO GALVEZ Y FUENTES	PISCILA	COLIMA	PROGRAMA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA	1	0	0	0	0	0		$161,266.70		$161,266.70		$161,266.70		$161,266.70				$0.00	06-033-2023-PR	ARQ. JOSE JUAN VENEGAS VAZQUEZ	20-sep-23		03-nov-23		70%	0%		COL230302268129
06DJN0183Z	PREESCOLAR	MARIA DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	JARDINES DEL SOL	COLIMA	REPARACION DE PLAFON, MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE Y FRONTERA	1	0	0	0	0	0		$190,107.64		$190,107.64		$190,107.64		$190,107.64		$124,023.44		$124,023.44	06-038-2023-PR	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	27-sep-23		26-oct-23		100%	65%		COL230302268199
06DJN0055D	PREESCOLAR	MARIA ENCARNACION GALINDO	LOS TEPAMES	COLIMA	BARANDAL, PISO, GUARNICION Y REPARACION DE REJA Y PUERTAS	1	0	0	0	0	0		$142,839.11		$142,839.11		$142,839.11		$142,839.11				$0.00	06-043-2023-PR	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	11-oct-23		24-nov-23		0%	0%		
06DJN0196C	PREESCOLAR	GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	NUEVO MILENIO	COLIMA	REPARACIONES EN MODULOS SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$185,484.65		$185,484.65		$185,484.65		$185,484.65				$0.00	06-043-2023-PR	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	11-oct-23		24-nov-23		50%	0%		
06DPR0043P	PRIMARIA	GREGORIO MACEDO LOPEZ	LA CUMBRE	COLIMA	REPARACION DE CERCO PERIMETRAL, REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACIONES DE PUERTAS Y VENTANAS	1	0	0	0	0	0		$908,890.10		$908,890.10		$908,890.10		$908,890.10				$0.00	06-045-2023-PR	DILAR S.A. DE C.V.	11-oct-23		24-dic-23		9%	0%		
06EPR0006K	PRIMARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	VICENTE GUERRERO	COLIMA	SUBESTACION TRIFASICA TIPO PEDESTAL DE 75 KVA	1	0	0	0	0	0		$523,228.47		$523,228.47		$523,228.47		$523,228.47				$0.00	06-049-2023-PR	SOLUCIONES ELECTRICAS Y MECANICAS DE TECOMAN S. DE R.L.	16-oct-23		30-oct-23		40%	0%		
06DPR0015T	PRIMARIA	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA	ORIENTAL	COLIMA	EDIFICIO "C" (BODEGA ADOSADA DE 3.00 x 8.00 M. EST. REGIONAL)	1	0	0	0	0	0		$344,871.98		$344,871.98		$344,871.98		$344,871.98				$0.00	06-050-2023-PR	TOGOOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	18-oct-23		16-dic-23		7%	0%		
06DPR0324Y	PRIMARIA	ALFREDO V. BONFIL	INFONAVIT LA ESTANCIA	COLIMA	REPARACION DE PISOS, REPARACION DE GOTERO, CAMBIO DE IMPERMEABILIZANTE, PODA DE ARBOLES, CAMBIO DE LAMPARAS, PINTURA VINILICA, PINTURA DE PLAFON.	1	0	0	0	0	0		$640,625.31		$640,625.31		$640,625.31		$640,625.31				$0.00	06-055-2023-PR	COFESER INGENIERIA S.A. DE C.V.	23-oct-23		19-dic-23		6%	0%		
06DDI0001D	CAI	ANGELA M. ALCAZAR RIOS	LAS VIBORAS	COLIMA	REPARACION DE DESCONCHAMIENTOS EN ELEMENTOS DE CONCRETO ESTRUCTURAL EN EDIFICIOS "A" y "B"	1	0	0	0	0	0		$322,399.94		$322,399.94		$322,399.94		$322,399.94				$0.00	06-055-2023-PR	COFESER INGENIERIA S.A. DE C.V.	23-oct-23		19-dic-23		0%	0%		
06DJN0174R	PREESCOLAR	JOSEFINA SANTANA GONZALEZ	SANTA AMALIA	COLIMA	SUSTITUCION DE MALLA CICLON POR MURO REJA EN EL LADO SUR DEL PLANTEL	1	0	0	0	0	0		$1,197,781.75		$1,197,781.75		$1,197,781.75		$1,197,781.75				$0.00	06-056-2023-PR	CONSTRUCTORA MACER S.A. DE C.V.	23-oct-23		19-dic-23		0%	0%		
06DJN0034J	PREESCOLAR	GREGORIO TORRES QUINTERO	PLACETAS	COLIMA	IMPERMEABILIZAR EDIFICIO DE 3 AULAS Y REPARACION DE FISURAS EN MARQUESINAS POR SISMO	1	0	0	0	0	0		$420,181.02		$420,181.02		$420,181.02		$420,181.02				$0.00	06-060-2023-PR	REALCE COLIMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	23-oct-23		01-dic-23		10%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**18**	**1**	**0**	**0**	**0**		**$4,128,662.35**	**$8,155,159.04**	**$0.00**	**$12,283,821.39**	**$4,128,662.35**	**$8,155,159.04**	**$0.00**	**$12,283,821.39**	**$1,210,664.58**	**$1,170,538.96**		**$2,381,203.54**							**36%**	**24%**		
06DTV0004M	SECUNDARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	ZACUALPAN	COMALA	EDIFICIO "E" AULA DIDACTICA EST. REGIONAL DE 6.00x8.00 M. + OBRA EXTERIOR	1	1	0	0	0	1	$910,397.45			$910,397.45	$910,397.45			$910,397.45	$910,397.45			$910,397.45	06-005-2023-PR	ING. JOSE DE JESÚS NAVARRO MOLINA	19-jun-23		01-sep-23		100%	100%		COL230202231971
06DML0011F	CAM	BERTHA MARGARITA GARCIA NAVA	FRANCISCO RAMIRREZ	COMALA	EDIFICIO "A" DIRECCION ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL 3x8 M.	1	0	0	0	0	0	$462,513.56			$462,513.56	$462,513.56			$462,513.56	$272,598.21			$272,598.21	06-025-2023-PR	CONSTRUCTORA ALEMA S.A. DE C.V.	20-sep-23		03-nov-23		85%	59%		COL230302267568
06DPR0140R	PRIMARIA	CONSTITUCION	COFRADIA DE SUCHITLAN	COMALA	MANTENIMIENTO EDIFICIOS "A" , "B" , "C" , "D" , "E" , "F" , "G" , INSTALACION ELECTRICA OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$510,654.49		$510,654.49		$510,654.49		$510,654.49		$246,537.92		$246,537.92	06-037-2023-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	02-oct-23		15-nov-23		90%	48%		
06DJN0005W	PREESCOLAR	JOSÉ JUAN ORTEGA	SUCHITLÁN	COMALA	REPARACION DE LOSA DE AZOTEA Y MODULO DE TINACOS.	1	0	0	0	0	0		$100,741.39		$100,741.39		$100,741.39		$100,741.39		$89,323.34		$89,323.34	06-042-2023-PR	ARQ. CESAR GERARDO POLANCO CABELLOS	04-oct-23		02-nov-23		95%	89%		
06DPR0184O	PRIMARIA	GORGONIO AVALOS	SUCHITLÁN	COMALA	SUSTITUCION DE CISTERNA	1	0	0	0	0	0		$111,373.71		$111,373.71		$111,373.71		$111,373.71				$0.00	06-061-2023-PR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	23-oct-23		01-dic-23		10%	0%		
06ETV0014S	SECUNDARIA	MIGUEL DE LA MADRID HURTADO	LOS COLOMOS	COMALA	SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO DE COCINA + OBRA EXTERIOR, TALA Y PODA DE ARBOLES	1	0	0	0	0	0		$36,772.30		$36,772.30		$36,772.30		$36,772.30				$0.00	06-061-2023-PR	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	23-oct-23		01-dic-23		10%	0%		
06DPR0181R	PRIMARIA	ARTICULO 3ro CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS "A2 , "B" y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$399,284.05		$399,284.05		$399,284.05		$399,284.05				$0.00	06-063-2023-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DUGICSA S.A. DE C.V.	23-oct-23		08-dic-23		25%	0%		
06ETV0009G	SECUNDARIA	FELIPE SEVILLA DEL RIO	LA CAJA	COMALA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA, LINEA DE CAPTACION Y LINEA DE ALIMENTACION PARA	1	0	0	0	0	0		$184,792.21		$184,792.21		$184,792.21		$184,792.21				$0.00	06-064-2023-PR	C. ALEJANDRO RAMIREZ ROSITAS	06-nov-23		06-dic-23		0%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**8**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$1,372,911.02**	**$1,343,618.16**	**$0.00**	**$2,716,529.18**	**$1,372,911.02**	**$1,343,618.16**	**$0.00**	**$2,716,529.18**	**$1,182,995.67**			**$1,518,856.93**							**73%**	**37%**		
06DJN0201Y	PREESCOLAR	CENTENARIO DE LA REVOLUCION	JARDINES DEL LLANO	COQUIMATLÁN	EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA EST. REGIONAL DE 6.00x8.00 M + OBRA EXTERIOR	1	1	0	0	0	0	$900,737.76			$900,737.76	$900,737.76			$900,737.76	$900,737.76			$900,737.76	06-002-2023-PR	R+G ARQUITECTOS DE COLIMA, S.A. DE C.V.	19-jun		01-sep		100%	100%		COL230202231966

PGO-EB						METAS						REPORTE DE AVANCES																				
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DML0004W	CAM	MERCEDES BALLESTEROS SILVA	LAS MORAS	COQUIMATLAN	EDIFICIO "D" TALLER DE PANADERIA DE 2 E.E. 3.24x8.00 M. EST. U1-C	1	0	0	0	0	0	$1,176,157.93			$1,176,157.93	$1,176,157.93			$1,176,157.93	$1,120,614.44			$1,120,614.44	06-006-2023-PR	C. ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ	19-jun		01-sep		100%	95%		COL230202231972
06DJN0099A	PREESCOLAR	JUANA URZUA DELGADO	JALA	COQUIMATLAN	CONSTRUCCION DE COCINA DE 3x4 M.	1	0	0	0	0	0	$481,115.21			$481,115.21	$481,115.21			$481,115.21				$0.00	06-054-2023-PR	ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	23-oct		19-dic		5%	0%		
06DPR0255S	PRIMARIA	ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	CENTRO	COQUIMATLAN	REHABILITACIONES EN EDIFICIOS "A" , "B" , "D" y OBRA EXTERIOR.	1	0	0	0	0	0	$559,808.31			$559,808.31	$559,808.31			$559,808.31				$0.00	06-054-2023-PR	ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	23-oct		19-dic		5%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$3,117,819.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,117,819.21**	**$3,117,819.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,117,819.21**	**$2,021,352.20**			**$2,021,352.20**							**68%**	**49%**		
06DJN0093G	PREESCOLAR	CARMEN RAMOS DEL RIO	CHIAPA	CUAUHTEMOC	OBRA EXTERIOR REHABILITACION HIDRAULICA + SERVICIOS SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$45,000.89		$45,000.89		$45,000.89		$45,000.89				$0.00	06-038-2023-PR	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	27-sep-23		26-oct-23		100%	0%		COL230302268203
06DPR0095V	PRIMARIA	VALENTIN GOMEZ FARIAS	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	REPARACION EN SERVICIOS SANITARIOS E INSTALACION ELECTRICA	1	0	0	0	0	0		$1,196,607.77		$1,196,607.77		$1,196,607.77		$1,196,607.77				$0.00	06-046-2023-PR	ARQ. NOE ALEJANDRO GOMEZ BAZAN	11-oct-23		24-dic-23		35%	0%		
06DJN0066J	PREESCOLAR	JUAN ESCUTIA	QUESERIA	CUAUHTEMOC	OBRA EXTERIOR, SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLON + CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CONDCRETO	1	0	0	0	0	0		$354,209.04		$354,209.04		$354,209.04		$354,209.04				$0.00	06-058-2023-PR	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	23-oct-23		19-dic-23		0%	0%		
06DJN0014D	PREESCOLAR	SOLEDAD HERRERA	QUESERIA	CUAUHTEMOC	EDIFICIO E REHABILITACION SANITARIA + OBRA EXTERIOR. REPARACION DE REGISTROS ELECTRICOS Y SUSTITUCION DE DESAYUNADORES	1	0	0	0	0	0		$70,667.47		$70,667.47		$70,667.47		$70,667.47				$0.00	06-058-2023-PR	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	23-oct-23		19-dic-23		3%	0%		
06DST0013G	SECUNDARIA	JUAN DE LA BARRERA	QUESERIA	CUAUHTEMOC	REPARACION DE MURO ENTRE AULAS Y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$156,043.29		$156,043.29		$156,043.29		$156,043.29				$0.00	06-058-2023-PR	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	23-oct-23		19-dic-23		5%	0%		
06DPR0061E	PRIMARIA	LAZARO CARDENAS	CHIAPA	CUAUHTEMOC	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA	1	0	0	0	0	0		$437,052.88		$437,052.88		$437,052.88		$437,052.88				$0.00	06-058-2023-PR	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	23-oct-23		19-dic-23		0%	0%		
06DJN0010H	PREESCOLAR	ABEL LOPEZ LLERENA	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD	1	0	0	0	0	0		$145,756.58		$145,756.58		$145,756.58		$145,756.58				$0.00	06-062-2023-PR	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	23-oct-23		19-dic-23		3%	0%		
06DJN0112E	PREESCOLAR	MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO	BUENAVISTA	CUAUHTEMOC	CONSTRUCCION DE COCINA DE 4x3 M. Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN PATIO	1	0	0	0	0	0		$668,452.48		$668,452.48		$668,452.48		$668,452.48				$0.00	06-062-2023-PR	ARQ. MARIO ALBERTO GUZMAN PEREGRINA	23-oct-23		19-dic-23		5%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$3,073,790.39**	**$0.00**	**$3,073,790.39**	**$0.00**	**$3,073,790.39**	**$0.00**	**$3,073,790.39**	**$0.00**			**$0.00**							**17%**	**0%**		
06DPR0072K	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LA PRESA	IXTLAHUACAN	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA	1	0	0	0	0	0		$21,078.07		$21,078.07		$21,078.07		$21,078.07	$21,078.07			$21,078.07			30-ago-23		13-sep-23		100%	100%		COL230302267153
06DPR0202N	PRIMARIA	JULIAN SILVA PALACIOS	IXTLAHUACAN	IXTLAHUACAN	CONSTRUCCION DE BODEGA DE 4.00 x 5.00 M. + REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS.	1	0	0	0	0	0		$560,004.08		$560,004.08		$560,004.08		$560,004.08	$55,006.17			$55,006.17	06-036-2023-PR	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	26-sep-23		09-dic-23		55%	10%		COL230302268186
06DPR1202N	PRIMARIA	JULIAN SILVA PALACIOS	CENTRO	IXTLAHUACAN	CONSTRUCCION DE RAMPAS	1	0	0	0	0	0		$136,757.93		$136,757.93		$136,757.93		$136,757.93				$0.00	06-053-2023-PR	C. ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ	23-oct-23		01-dic-23		10%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN						**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$717,840.09**	**$0.00**	**$717,840.09**	**$0.00**	**$717,840.09**	**$0.00**	**$717,840.09**	**$0.00**	**$76,084.24**		**$76,084.24**							**48%**	**37%**		
06DES0033B	SECUNDARIA	MARIO JOSE MOLINA HENRIQUEZ	FRACC. TERRAPLENA	MANZANILLO	AULA DIDACTICA EST. U1-C (CON PREPARACION PARA FUTURO ADOSE DE AULA)	1	1	0	0	0	1	$1,201,354.09			$1,201,354.09	$1,201,354.09			$1,201,354.09	$1,201,354.09			$1,201,354.09	06-001-2023-PR	$10 TALLER DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	19-jun-23		01-sep-23		100%	100%		COL230202231965
06DPR0057S	PRIMARIA	CELSA LORENZANA VELASCO	LEANDRO VALLE	MANZANILLO	EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA ADOSADA, ESTRUCTURA REGIONAL 6x8 M + OBRA EXTERIOR	1	1	0	0	0	1	$1,162,529.54			$1,162,529.54	$1,162,529.54			$1,162,529.54	$849,496.80			$849,496.80	06-007-2023-PR	ESTOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	06/07/23 ;16/sep/23		15/09/23 ; 14oct23		100%	73%		COL230302266776
06DES0006E	SECUNDARIA	RICARDO FLORES MAGON	CAMPOS	MANZANILLO	REPARACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO POR DESPRENDIMIENTO DEL RECUBRIMIENTO DEL ACERO EN EDIFICIO "C", REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$1,097,258.53		$1,097,258.53		$1,097,258.53		$1,097,258.53		$1,097,258.53		$1,097,258.53	06-010-2023-PR	TERRAFIRME CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	24-jul-23		21-sep-23		100%	100%		COL230302266856
06DPR0120D / 06DPR0319M	PRIMARIA	VENUSTIANO CARRANZA	EL COLOMO	MANZANILLO	REPARACION DE RED ELECTRICA Y DE DRENAJE EXTERIOR, REHABILITACION INTEGRAL EDIFICIO "C", CONSTRUCCION DE	1	0	0	0	0	0		$1,923,102.84		$1,923,102.84		$1,923,102.84		$1,923,102.84		$1,129,381.31		$1,129,381.31	06-012-2023PR	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	07-ago-23		04-nov-23		95%	59%		COL230302267137
06DES0024U / 06DES0029P	SECUNDARIA	FERNANDO MORENO PEÑA	BARRIO 5 / LAS GARZAS	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA 8 COLUMNAS EN ESTRUCTURA DE PLAZA CIVICA	1	0	0	0	0	0		$288,810.22		$288,810.22		$288,810.22		$288,810.22		$265,414.12		$265,414.12	06-013-2023PR	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	09/08/2023 ; 08/10/2023		07/10/2023 ; 22/10/2023		100%	92%	CONVENIO MODIFICATORIO	COL230302267143
06DML0002Y	CAM	HELEN KELLER	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REMOLDELACION Y REHABILITACIONNES EN EDIFICIO "B"	1	0	0	0	0	0		$2,860,077.72		$2,860,077.72		$2,860,077.72		$2,860,077.72		$657,350.45		$657,350.45	06-015-2023PR	ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	06-sep-23		19-dic-23		70%	23%		COL230302267169
06DML0002Y	CAM	HELEN KELLER	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "F" ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 x 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR DE CONJUNTO	1	0	0	0	0	0		$2,669,917.24		$2,669,917.24		$2,669,917.24		$2,669,917.24		$580,787.81		$580,787.81	06-016-2023PR	LIC. RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	06-sep-23		03-ene-24		60%	22%		COL230302267173
06ETV0034F / 06ETV0037C	SECUNDARIA	ELVIA CARRILLO PUERTO	VISTA DEL MAR	MANZANILLO	REFORZAMIENTO Y REPARACIONES DE MUROS PERIMETRALES, REPARACION DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, REPARACIONES MENORES EN SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE	1	0	0	0	0	0		$2,106,926.97		$2,106,926.97		$2,106,926.97		$2,106,926.97		$349,643.58		$349,643.58	06-017-2023-PR	ERCOL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V.	06-sep-23		04-dic-23		42%	17%		COL230302267485
06DML0002Y	CAM	HELEN KELLER	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REMOLDELACION Y REHABILITACIONNES EN EDIFICIO "C"	1	0	0	0	0	0		$3,042,692.78		$3,042,692.78		$3,042,692.78		$3,042,692.78		$927,186.17		$927,186.17	06-018-2023-PR	ARQ. MICHEL SOSA MICHI	06-sep-23		19-dic-23		70%	30%		COL230302267495
06DST0004Z / 06DST0026K	SECUNDARIA	GUILLERMO URIBE BAZAN	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO "B" , "F" , "I", MAS OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0		$2,184,176.63		$2,184,176.63		$2,184,176.63		$2,184,176.63		$822,776.43		$822,776.43	06-023-2023-PR	ING. JAIME MORFIN ROBLES	11-sep-23		09-dic-23		40%	38%		COL230302267547
06DST0021P	SECUNDARIA	LAUREANO CERVANTESVAZQUEZ	VENUSTIANO CARRANZA (CUALATA)	MANZANILLO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75KVA 13200/220-127 V Y REPARACION DE FALLA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL	1	0	0	0	0	0		$69,542.00		$69,542.00		$69,542.00		$69,542.00	$69,542.00			$69,542.00	06-024-2023-PR	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMAN S.A. DE C.V.	13-sep-23		18-sep-23		100%	100%		COL230302267556
06DPR0032J	PRIMARIA	FORD 178 "ENRIQUE ROBLES RODRIGUEZ"	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	REPARACION INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS	1	0	0	0	0	0		$841,199.25		$841,199.25		$841,199.25		$841,199.25		$134,442.05		$134,442.05	06-032-2023-PR	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO S.A. DE C.V.	20-sep-23		18-nov-23		29%	16%		COL230302268097
06DPR0251W	PRIMARIA	MIGUEL HIDALGO	VENUSTIANO CARRANZA (COALATA)	MANZANILLO	REPARACIONES EN CISTERNA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS	1	0	0	0	0	0		$257,860.34		$257,860.34		$257,860.34		$257,860.34				$0.00	06-032-2023-PR	AGREGADOS Y TERRACERIAS MANZANILLO S.A. DE C.V.	20-sep-23		18-nov-23		30%	0%		COL230302268112
06DJN0047V	PREESCOLAR	MANZANILLO	LAS JOYAS	MANZANILLO	MANTENIMIENTO EDIFICIOS "A" y "B" (TRABES, PLAFONES Y COLUMNAS)	1	0	0	0	0	0		$1,192,414.87		$1,192,414.87		$1,192,414.87		$1,192,414.87		$562,861.38		$562,861.38	06-034-2023-PR	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A. DE C.V.	25-sep-23		08-dic-23		60%	47%		COL230302268140
06DPR0119O	PRIMARIA	OCAMPO N. BAEZ	CHANDIABLO	MANZANILLO	REPARACION EN MURO PERIMETRAL, REPARACION EN SERVICIOS SANITARIOS, CANALIZACION PLUVIAL, DESAYUNADORES.	1	0	0	0	0	0		$181,021.11		$181,021.11		$181,021.11		$181,021.11				$0.00	06-035-2023-PR	ING. JOSE FAUSTO MALDONADO SANTA CRUZ	25-sep-23		08-nov-23		50%	0%		COL230302268179
06DPR0057S	PRIMARIA	CELSA LORENZANA VELASCO	LEANDRO VALLE	MANZANILLO	REPARACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRAL	1	0	0	0	0	0		$367,915.55		$367,915.55		$367,915.55		$367,915.55				$0.00	06-035-2023-PR	ING. JOSE FAUSTO MALDONADO SANTA CRUZ	25-sep-23		08-nov-23		50%	0%		COL230302268184

PGO-EB						METAS							REPORTE DE AVANCES																				
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DJN0098B	PREESCOLAR	INDEPENDENCIA	BENITO JUAREZ	MANZANILLO	EDIFICIO "A" MANTENIMIENTO INSTALACION HIDRO-SANITARIA, REHABILITACION AREA DE DESAYUNADORES Y MANTENIMIENTO EDIFICIO "C"	1	0	0	0	0	0		$268,915.48		$268,915.48		$268,915.48		$268,915.48		$256,472.40		$256,472.40	06-036-2023-PR	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	26-sep-23		09-dic-23		98%	95%		COL230302268191
06DJN0084Z	PREESCOLAR	DELIA LUZ MORAN LOPEZ	LAS JOYAS	MANZANILLO	INSTALACION HIDRAULICA EN EXTERIOR E IMPERMEABILIOZACION EN EDIFICIO "A"	1	0	0	0	0	0		$184,937.85		$184,937.85		$184,937.85		$184,937.85				$0.00	06-036-2023-PR	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	26-sep-23		09-dic-23		90%	0%		COL230302268193
06DST0011I / 06DST0027J	SECUNDARIA	BENITO RINCON LOPEZ	MONTEBELLO	MANZANILLO	REPARACIONES EN EDIFICIO "C" . REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE COCINA DE 3.24 x 8.00 M Y OBRA EXRERIO	1	0	0	0	0	0		$2,398,807.35		$2,398,807.35		$2,398,807.35		$2,398,807.35				$0.00	06-040-2023-PR	CONSTRUCTORA KOKO S.A. DE C.V.	02-oct-23		30-dic-23		35%	0%		
06DPR0400N	PRIMARIA	MIGUEL DE LA MORA RAMIREZ	NUEVO CUYUTLA	MANZANILLO	REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACION DE VENTANAS Y REPARACION DE PLAFÓN	1	0	0	0	0	0		$707,058.54		$707,058.54		$707,058.54		$707,058.54				$0.00	06-044-2023-PR	GRUPO COLSIN S.A. DE C.V.	11-oct-23		24-dic-23		50%	0%		
															$0.00				$0.00				$0.00									
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**20**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**$2,363,883.63**	**$22,642,635.28**	**$0.00**	**$25,006,518.91**	**$2,363,883.63**	**$22,642,635.28**	**$0.00**	**$25,006,518.91**	**$2,120,392.90**	**$6,783,574.25**		**$8,903,967.15**							**64%**	**41%**		
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**											**0%**	**0%**		
06DPR0188K	PRIMARIA	JESÚS SIVERIO CAVAZOS CEBALLOS	SAN IGNACIO	TECOMAN	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA, EST. REGIONAL DE 6.00x8.00 M MAS OBRA EXTERIOR	1	1	0	0	0	1	$674,399.92			$674,399.92	$674,399.92			$674,399.92	$674,399.92			$674,399.92	06-004-2023-PR	RUCCIONES S.A. DE C.V.	18-jun-23		01-sep-23		100%	100%		COL230302231970
06DES0021X	SECUNDARIA	JOSE LUIS GUDIÑO TOSCANO	INDECO	TECOMAN	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA METALICA	1	0	0	0	0	0	$14,505.75			$14,505.75	$14,505.75			$14,505.75	$14,505.75			$14,505.75	06-001-2023-RF	ARQ. MARIANA OROZCO MENDOZA	12-jul-23		29-jul-23		100%	100%		COL230302266782
06DES0016L	SECUNDARIA	JUSTO SIERRA	UNION	TECOMAN	REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS	1	0	0	0	0	0	$1,168,609.84			$1,168,609.84	$1,168,609.84			$1,168,609.84		$506,980.01		$506,980.01	06-011-2023-PR	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	27-jul-23		24-sep-23		100%	43%		COL230302266875
06DPR0226X	PRIMARIA	MIGUEL GOMEZ SANDOVAL	CENTRO	TECOMAN	REPARACION DE DOS MODULOS DE SANITARIOS (AMBOS TURNOS), IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS "A" , "B" , "C" y "E2	1	0	0	0	0	0		$2,863,305.71		$2,863,305.71		$2,863,305.71		$2,863,305.71				$0.00	06-020-2023-PR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALVER S.A. DE C.V.	08-sep-23		20-ene-24		25%	0%		COL230302267510
06DPR0226X	PRIMARIA	MIGUEL GOMEZ SANDOVAL	CENTRO	TECOMAN	REPARACION DE EDIFICIO D CONSTRUCCION DE COCINA, CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA Y DESAYUNADORES, SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN CANCHA, REPARACION DE	1	0	0	0	0	0		$2,508,119.22		$2,508,119.22		$2,508,119.22		$2,508,119.22				$0.00	06-021-2023-PR	CASAS CEMA S.A. DE C.V.	08-sep-23		05-ene-24		40%	0%		COL230302267519
06DPR0262B	PRIMARIA	MA. CONCEPCION FARIAS PEREZ DE LEON	PONCIANO ARRIAGA	TECOMAN	REPARACION DE RED ELECTRICA DEL PLANTEL, CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑO, REPARACION ELECTRICA DE EDIFICIO "A" , "B" , "C" y "D2 + CONSTRUCCION DE PORTICO DE INGRESO Y DESAYUNADORES	1	0	0	0	0	0		$1,144,343.99		$1,144,343.99		$1,144,343.99		$1,144,343.99		$460,343.17		$460,343.17	06-029-2023-PR	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	20-sep-23		18-nov-23		75%	40%		COL230302267612
06DJN0207S	PREESCOLAR	JESUS SILVERIO CAVAZOS	SAN JOSE	TECOMAN	MANTENIMIENTO EDIFICIOS "A" , "B" y "C" , SUSTITUCION DE CERCA DE MALLA POR MURO DE TABIQUE	1	0	0	0	0	0		$714,221.00		$714,221.00		$714,221.00		$714,221.00		$217,367.08		$217,367.08	06-030-2023-PR	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE TECOMA S.A. DE C.V.	20-sep-23		03-nov-23		70%	30%		COL230302267619
06DPR0006L	PRIMARIA	15 DE MAYO	SAN JOSE	TECOMAN	ESTRUCTURA CUBIERTA EN CANCHA DE 18x30M	1	0	0	0	0	0		$2,393,029.95		$2,393,029.95		$2,393,029.95		$2,393,029.95				$0.00	06-039-2023-PR	PROMETAL COLIMA S.A. DE C.V.	02-oct-23		30-dic-23		20%	0%		
06DES0001J	SECUNDARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	CENTRO	TECOMAN	REFUERZO MURO PERIMETRAL; REPARACION DE PISOS DAÑADOS EN DIRECCION T.V. ; REVISION Y REPARACION DE RED SANITARIA; REPARACION DE DESCONCHAMIENTOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y PASILLO; CAMBIO DE TECHO EN PASILLO; ADECUACION DE TALLERES (EDIFICIOH); ACOMETIDA	1	0	0	0	0	0		$2,123,451.03		$2,123,451.03		$2,123,451.03		$2,123,451.03				$0.00	06-041-2023-PR	L.C.P. ERIKA MARCELA ORTIZ VALDIVIA	02-oct-23		30-dic-23		40%	0%		
06DES0020Y	SECUNDARIA	DR. ALBERTO TORRES GAYTAN	BAYARDO	TECOMAN	REPARACION ELECTRICA EN CONTACTAS DE COCINA	1	0	0	0	0	0		$15,048.84		$15,048.84		$15,048.84		$15,048.84		$15,048.84		$15,048.84	06-048-2023-PR	ARQ. MARIANA OROZCO MENDOZA	13-oct-23		27-oct-23		100%	100%		
06DST0007W	SECUNDARIA	EMILIANO ZAPATA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	REPARACION DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA	1	0	0	0	0	0		$321,306.90		$321,306.90		$321,306.90		$321,306.90				$0.00	06-051-2023-PR	ARQ. MARIA OROZCO MENDOZA	23-oct-23		06-dic-23		30%	0%		
06DML0003X	CAM	ROBERTO SOLIS DE QUIROGA	UNION	TECOMAN	IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS, PISO LEVANTADO EN AULAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADORES	1	0	0	0	0	0		$1,201,265.05		$1,201,265.05		$1,201,265.05		$1,201,265.05				$0.00	06-052-2023-PR	ERINCO CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	20-oct-23		16-dic-23		15%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**12**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$1,857,515.51**	**$13,284,091.69**	**$0.00**	**$15,141,607.20**	**$1,857,515.51**	**$13,284,091.69**	**$0.00**	**$15,141,607.20**	**$688,905.67**	**$1,199,739.09**		**$1,873,595.92**							**43%**	**35%**		
06DES0034A	SECUNDARIA	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	AULA DIDACTICA EST. UI-C (ADOSADA).	1	1	0	0	0	1	$1,052,384.07			$1,052,384.07	$1,052,384.07			$1,052,384.07	$1,052,384.07			$1,052,384.07	06-003-2023-PR	HERNANDEZ RAMIREZ	19-jun-23		01-sep-23		100%	100%		COL230202231968
06DES0022W	SECUNDARIA	BENJAMIN FUENTES GONZALEZ	VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	SUSTITUCION DE PISOS DAÑADOS Y REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA	1	0	0	0	0	0	$1,062,324.72			$1,062,324.72	$1,062,324.72			$1,062,324.72		$898,936.04		$898,936.04	06-027-2023-PR	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	20-sep-23		18-nov-23		95%	85%		COL230302267583
06DJN0194E	PREESCOLAR	MERCEDES CARDENAS LARIOS	LOMAS ALTAS	VILLA DE ÁLVAREZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS, CANCELERIA E INSTALACION ELECTRICA	1	0	0	0	0	0	$540,183.57			$540,183.57	$540,183.57			$540,183.57				$0.00	06-047-2023-PR	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA EL MANTO S.A. DE C.V.	12-oct-23		10-nov-23		90%	0%		
06DPR0174H	PREESCOLAR	ENRIQUE ANDRADE	CENTRO	VILLA DE ÁLVAREZ	MANTENIMIENTO EDIFICIOS "A" , "C" , "D" , "E" y OBRA EXTERIOR	1	0	0	0	0	0	$1,197,853.62			$1,197,853.62	$1,197,853.62			$1,197,853.62				$0.00	06-057-2023-PR	ING. J. JESÚS CONTRERAS RUELAS	23-oct-23		19-dic-23		0%	0%		
06DJN0231S	PREESCOLAR	ISIDORO MORALES FERNANDEZ	PUNTA DIAMANTE	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCION DE COCINA ATIPICA DE 4.00 x 3.00 M. + DESAYUNADORES CON CUBIERTA METALICA 6.00 x 8.70 M.	1	0	0	0	0	0	$853,657.94			$853,657.94	$853,657.94			$853,657.94				$0.00	06-059-2023-PR	ING. FERNANDO LUNA PARRA	23-oct-23		19-dic-23		10%	0%		
06EES0012O	SECUNDARIA	ESTATAL N° 12 DE TALENTOS "60 ANIVERSARIO DE LA SECCION 39 SNTE"	TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE CAPTACION Y LINEA DE ALIMENTACION PARA COSECHA DE AGUA DE LLUVIA	1	0	0	0	0	0	$213,584.37			$213,584.37	$213,584.37			$213,584.37				$0.00	06-064-2023-PR	C. ALEJANDRO RAMIREZ ROSITAS	06-nov-23		06-dic-23		0%	0%		
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$4,919,988.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,919,988.29**	**$4,919,988.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,919,988.29**	**$1,052,384.07**	**$898,936.04**		**$1,951,320.11**							**54%**	**0%**		
CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ADQUISICIÓN)																																	
		VARIAS ESCUELAS			PARTIDA 1: MESA PREESCOLAR, PARTIDA 5: SILLA PARA PREESCOLAR, PARTIDA 8: SILLA CON PALETA Y CONCHA, PARTIDA 8B: SILLA CON PALETA MULTIFUNCIONAL	0	0	0	0	0	0			$685,547.55	$685,547.55			$685,547.55	$685,547.55			$685,547.55	$685,547.55	ADQ-06-009-2023-PR	MOBILIARIO, SA DE CV.	11/9/23		10/10/23		100%	100%		

PGO-EB						METAS								REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
		VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR: - PARTIDA 1: MESA PREESCOLAR, PARTIDA 2: MESA BINARIA CHICA, PARTIDA 3: MESA BINARIA GRANDE, PARTIDA 5: SILLA PARA PREESCOLAR, PARTIDA 7: SILLA P/MESA BIN. GRANDE, PARTIDA 8: SILLA CON PALETA Y CONCHA, PARTIDA 8B: SILLA, PALETA, RESPALDO, ASIENTO, PARTIDA: 9: SILLA PARA DOCENTE, PARTIDA 12: PINTARRÓN, PARTIDA 13: TABLERO CORCHO	0	0	0	0	0	0			$7,532,527.96	$7,532,527.96			$7,532,527.96	$7,532,527.96			$7,532,527.96	$7,532,527.96	ADQ-06-002-2023-PR	MOBILIARIO, SA DE CV.	31/7/23		29/9/23		100%	100%		
		VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR: - PARTIDA 14: MESA DE TRABAJO	0	0	0	0	0	0			$46,353.60	$46,353.60			$46,353.60	$46,353.60			$46,353.60	$46,353.60	ADQ-06-005-2023-PR	C. TANIA ÁLVAREZ MARTINEZ	31/7/23		29/9/23		100%	100%		
		VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR: - PARTIDA 4: ESCRITORIO DOCENTE, PARTIDA 10: BANCO METÁLICO, PARTIDA 11: CESTO METÁLICO	0	0	0	0	0	0			$3,448,715.97	$3,448,715.97			$3,448,715.97	$3,448,715.97			$3,448,715.97	$3,448,715.97	ADQ-06-003-2023-PR	GRUPO MEXIVO S.A DE C.V	31/7/23		29/9/23		100%	100%		
		VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE PINTURA 100% ACRILICA Y DE ESMALTE	0	0	0	0	0	0			$1,046,209.00	$1,046,209.00			$1,046,209.00	$1,046,209.00			$1,046,209.00	$1,046,209.00	ADQ-06-007-2023-PR	CIA SHERWIN WILLIAMS S.A DE C.V	21/8/23		31/8/23		100%	100%		
		VARIAS ESCUELAS			LOTE 1: VIDEOPROYECTORES	0	0	0	0	0	0			$2,578,996.68	$2,578,996.68			$2,578,996.68	$2,578,996.68			$2,578,996.68	$2,578,996.68	ADQ-06-008-2023-PR	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	28/8/23		15/9/23		100%	100%		
		VARIAS ESCUELAS			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR: - PARTIDA 6: SILLA PARA MESA BINARIA CHICA	0	0	0	0	0	0			$566,578.82	$566,578.82			$566,578.82	$566,578.82			$566,578.82	$566,578.82	ADQ-06-004-2023-PR	GRUPO ARAUJO SALCIDO S.A DE C.V	31/7/23		29/9/23		100%	100%		
06DML0004W	CAM	CAM MERCEDES BALLESTEROS SILVA	LAS MORAS	COQUIMATLÁN	HORNO PARA PANADERIA Y REPOSTERÍA	0	0	0	0	0	0			$10,554.00	$10,554.00			$10,554.00	$10,554.00			$10,554.00	$10,554.00	ADQ-06-006-2023-PR	C. TANIA ÁLVAREZ MARTINEZ	29/8/23		19/9/23		100%	100%		
06DSN0007L	PRIMARIA	PALADINES DE LA REVOLUCION	TECOMÁN	TECOMÁN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROYECCIÓN.- PARTIDA 1: PROYECTOR VIEW SONIC 3800 LUM.	0	0	0	0	0	0			$8,500.02	$8,500.02			$8,500.02	$8,500.02			$8,500.02	$8,500.02	ADQ-06-001-2023-PR	OFITEC TECNOLOGIA, SA DE CV.	12/5/23		16/5/23		100%	100%		
						0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,923,983.60**	**$15,923,983.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,923,983.60**	**$15,923,983.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,923,983.60**	**$15,923,983.60**							**100%**			
TOTAL						**79**	**7**	**0**	**0**	**0**	**5**	**$1,931,696.23**	**$1,787,363.25**	**$15,923,983.60**	**$19,643,043.08**	**$17,760,780.01**	**$49,217,134.65**	**$15,923,983.60**	**$82,901,898.25**	**$8,276,695.09**	**$10,128,872.58**	**$15,923,983.60**	**$34,650,363.69**							**61%**	**25%**		

MOBILIARIO ENTREGADO (VIENE DE LA SECCIÓN ANTERIOR, NO SUMAR)

06EES0010Q 06EES0013N	SECUNDARIA	ESC. SEC. J. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	LAS TORRES	COLIMA	DOTACIÓN DE 50 BUTACAS	0	0	0	0	0				$57,651.42	$57,651.42			$57,651.42	$57,651.42			$57,651.42	$57,651.42							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EES0003G 06EES0006D	SECUNDARIA	E.S. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA E.S. SALVADOR CISNEROS RAMIREZ	COL. POPULAR	COLIMA	DOTACIÓN DE 110 BUTACAS	0	0	0	0	0				$126,833.12	$126,833.12			$126,833.12	$126,833.12			$126,833.12	$126,833.12							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EES0008B	SECUNDARIA	ESC. SEC. CONSTITUCION DE 1857	SAN PABLO	COLIMA	DOTACIÓN DE 92 BUTACAS	0	0	0	0	0				$106,078.61	$106,078.61			$106,078.61	$106,078.61			$106,078.61	$106,078.61							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EES0009A	SECUNDARIA	ESC. SEC ALBERTO LARIOS VILLALPANDO N° 18	SAN PABLO	COLIMA	DOTACIÓN DE 70 BUTACAS	0	0	0	0	0				$80,711.99	$80,711.99			$80,711.99	$80,711.99			$80,711.99	$80,711.99							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DST0001B	SECUNDARIA	ESC. SEC. MANUEL SANDOVAL VALLARTA	COLIMA	COLIMA	DOTACIÓN DE 44 BUTACAS	0	0	0	0	0				$50,733.25	$50,733.25			$50,733.25	$50,733.25			$50,733.25	$50,733.25							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DST0008V	SECUNDARIA	ESC. SEC. MA. CONCEPCION BARBOSA DE HERNANDEZ	TEPAMES	COLIMA	DOTACIÓN DE 20 BUTACAS	0	0	0	0	0				$23,060.57	$23,060.57			$23,060.57	$23,060.57			$23,060.57	$23,060.57							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0030E	SECUNDARIA	ESC. SEC. MARIO ANGUIANO MORENO	GUSTAVO VAZQUEZ	COLIMA	DOTACIÓN DE 20 BUTACAS	0	0	0	0	0				$23,060.57	$23,060.57			$23,060.57	$23,060.57			$23,060.57	$23,060.57							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0008C	SECUNDARIA	ESC. SEC. JESUS REYES HEROLES	INFONAVIT	COLIMA	DOTACIÓN DE 15 BUTACAS	0	0	0	0	0				$17,295.43	$17,295.43			$17,295.43	$17,295.43			$17,295.43	$17,295.43							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0181R	PRIIMARIA	ESC. PRIM. ARTICULO 3RO. CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA ALUMNOS Y DOCENTES	0	0	0	0	0				$241,990.96	$241,990.96			$241,990.96	$241,990.96			$241,990.96	$241,990.96							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DML0004W	SECUNDARIA	MERCEDES BALLESTEROS SILVA	LAS MORAS	COQUIMATLAN	DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA AULA DIDÁCTICA	0	0	0	0	0				$63,912.84	$63,912.84			$63,912.84	$63,912.84			$63,912.84	$63,912.84							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0032J	PRIMARIA	FORD 178 "ENRIQUE ROBLES RODRIGUEZ"	VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	0	0	0	0	0				$115,589.23	$115,589.23			$115,589.23	$115,589.23			$115,589.23	$115,589.23							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0034A	SECUNDARIA	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	EQUIPAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA	0	0	0	0	0				$57,158.54	$57,158.54			$57,158.54	$57,158.54			$57,158.54	$57,158.54							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0022W	SECUNDARIA	BENJAMIN FUENTES GONZALEZ	VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	0	0	0	0	0				$45,571.41	$45,571.41			$45,571.41	$45,571.41			$45,571.41	$45,571.41							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0026S	SECUNDARIA	BENJAMIN FUENTES GONZALEZ	VILLA IZCALLI	VILLA DE ÁLVAREZ	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	0	0	0	0	0				$45,571.41	$45,571.41			$45,571.41	$45,571.41			$45,571.41	$45,571.41							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0005F 06DES0011Q	SECUNDARIA	ESC. SEC. MANUEL ALVAREZ T.M. Y TV.	SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	DOTACIÓN DE 50 BUTACAS	0	0	0	0	0				$57,651.42	$57,651.42			$57,651.42	$57,651.42			$57,651.42	$57,651.42							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DES0009B	SECUNDARIA	ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS TM	JUAN JOSE RIOS	VILLA DE ÁLVAREZ	DOTACIÓN DE 65 BUTACAS	0	0	0	0	0				$74,946.85	$74,946.85			$74,946.85	$74,946.85			$74,946.85	$74,946.85							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06DPR0461A 06DPR0465X	PRIIMARIA	ESC. PRIM. JOSE AMADOR GARCIA	RAMON SERRANO	VILLA DE ÁLVAREZ	DOTACIÓN DE MOBILIARIO	0	0	0	0	0				$39,203.13	$39,203.13			$39,203.13	$39,203.13			$39,203.13	$39,203.13							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	
06EES0012O	SECUNDARIA	ESC. SEC. ESTATAL NO. 12 DE TALENTOS "60 ANIVERSARIO DE LA SECCIÓN 39 DEL SNTE"	TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	DOTACIÓN DE 40 BUTACAS	0	0	0	0	0				$46,121.14	$46,121.14			$46,121.14	$46,121.14			$46,121.14	$46,121.14							100%	100%	NO SUMAR, SE DESGLOZAN DE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIONES	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL							REPORTE DE AVANCES																	
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión												Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada				Contratada				Ejercida				Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
							Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total					
JARDINES DE NIÑOS	22	1	0	0	0	1	$4,441,776.18	$6,204,111.15	$0.00	$10,645,887.33	$4,441,776.18	$6,204,111.15	$0.00	$10,645,887.33	$1,167,721.20	$1,250,047.64	$0.00	$2,417,768.85	0	19	3		
PRIMARIA	29	4	0	0	0	3	$2,396,737.77	$21,201,481.39	$0.00	$23,598,219.16	$2,396,737.77	$21,201,481.39	$0.00	$23,598,219.16	$1,680,927.75	$2,948,916.89	$0.00	$4,629,844.64	0	24	5		
SECUNDARIA	21	3	0	0	0	3	$5,623,160.29	$12,037,589.32	$0.00	$17,660,749.61	$5,623,160.29	$12,037,589.32	$0.00	$17,660,749.61	$3,248,183.37	$4,100,444.88	$0.00	$7,348,628.26	0	18	3	61%	25%
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE	7	0	0	0	0	0	$5,299,105.76	$9,773,952.79	$0.00	$15,073,058.55	$5,299,105.76	$9,773,952.79	$0.00	$15,073,058.55	$2,179,862.75	$2,165,324.43	$0.00	$4,345,187.18	0	6	1		
TOTAL	**79**	**8**	**0**	**0**	**0**	**7**	**$17,760,780.01**	**$49,217,134.65**	**$15,904,929.58**	**$82,882,844.23**	**$17,760,780.01**	**$49,217,134.65**	**$15,904,929.58**	**$82,882,844.23**	**$8,276,695.09**	**$10,464,733.84**	**$11,024,217.16**	**$68,369,156.55**	**0**	**67**	**12**		

AUTORIZÓ :

Vo. Bo.

Vo. Bo.

| PGO-EB | | | | | | M E T A S | | | | | | | | REPORTE DE AVANCES | | | | | | | |