INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATI

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS
FAM 2022





FECHA DE INFORME : 31-ene-23

19-dic	27-feb	71

% EN MONTO CONTRATADO

| DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O. | | | | METAS | | | | | | INVERSION | | | | | |

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION											31-ene-23	FECHA	FECHA	PERIODO	DIFE		CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR	ESTATUS	SALDO DEL
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	DE	DE	DEL	RIMI	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVO Y/O REPARACIONES	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	DE LA	DE LA	CONTRATO
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%	INICIO	TERMINO	CONTRATO	ENTO		ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA	OBRA	(FINIQUITO) N-Q
06DTV0002O	SEC. N° 2 RAMON G. BONFIL	ESTAPILLA	COLIIMA	1	0	0	0	0	06-035-2022-PR	DIRECTA	DESARROLLADORA SAN RICARDO S.A. DE C.V.	$420,940.53	$420,940.53		$420,940.53	$386,481.21		$386,481.21	92%	100%	04-oct	18-nov	46		SUSTITUCION DE MALLA EN CERCO PERIMETRAL, REPARACIONES EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	$126,282.16	$0.00	$126,282.16	ING. JOSE LUIS MUNGUIA	PROCESO	
06DJN0159Z	J.N. Ma ELENA OCHOA SILVA	SAN RAFAEL	COLIMA	1	0	0	0	0	06-038-2022-PR	DIRECTA	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	$161,737.11	$161,737.11		$161,737.11	$161,737.11		$161,737.11	100%	100%	04-oct	11-nov	39		REPOSICION DE CABLEADO ELECTRICO, REPARACION DE LUMINARIAS EN SANITARIOS Y REPARACION EN CANCELERIA EN AULAS	$48,521.13	$0.00	$48,521.13	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$0.00
06DPR0475D	E.P. MIGUEL CARRILLO JIMENEZ	LAZARO CARDENA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-038-2022-PR	DIRECTA	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	$222,143.49	$222,143.49		$222,143.49	$222,143.49		$222,143.49	100%	100%	04-oct	11-nov	39		REPARACION DE FRONTERA Y PLAFON, SUSTITUCION DE LAMPARAS Y VENTILADORES , REHABILITACION DE DREN PLUVIAL	$66,643.05	$0.00	$66,643.05	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$0.00
06DPR0155T	E.P. DANIEL DELGADILLO	CARDONA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-038-2022-PR	DIRECTA	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	$22,695.27	$22,695.27		$22,695.27	$22,695.27		$22,695.27	100%	100%	04-oct	11-nov	39		REPARACION DE MALLA CICLON Y RED ELECTRICA	$6,808.58	$0.00	$6,808.58	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$0.00
06DJN0050I	J.N. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	LOMA DE JUAREZ	COLIMA	1	0	0	0	0	06-038-2022-PR	DIRECTA	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	$281,434.46	$281,434.46		$281,434.46	$281,434.46		$281,434.46	100%	100%	04-oct	11-nov	39		SUSTITUCION DE PISO, REPARACION DE BAJANTE PLUVIAL Y ZOCLO, SELLADO DE JUNTAS FRIAS Y BANQUETA DE ACCESO	$84,430.34	$0.00	$84,430.34	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	TERMINADA	$0.00
06DJN0043Z	J.N. GUILLERMO FEDERICO FROEBEL	EL CHANAL	COLIMA	1	0	0	0	0	06-058-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA ALEMA S.A. DE C.V.	$365,566.87	$365,566.87		$365,566.87	$237,755.94		$237,755.94	65%	100%	28-nov	06-ene	40		SUSTITUCION DE CERCO CERCO DE MALLA	$109,670.06	$0.00	$109,670.06	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06PR0042P	E.P. JOSE MARIA MORELOS	NUEVO MILENIO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-058-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA ALEMA S.A. DE C.V.	$424,462.94	$424,462.94		$424,462.94	$335,368.54		$335,368.54	79%	100%	28-nov	06-ene	40		EDIFICIO "B" DIRECCION ADOSADA, ESTRUCTURA REGIONAL DE 3.00x8.00 M.	$127,338.88	$0.00	$127,338.88	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06EPR0009H	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-060-2022-PR	DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	$21,107.96	$21,107.96		$21,107.96	$21,107.96		$21,107.96	100%	100%	05-dic	09-dic	5		DEMOLICIONES Y RETIRO DE MATERIAL	$0.00	$6,332.39	-$6,332.39	ING. JOSE LUIS MUNGUIA	TERMINADA	$0.00
06DJN0190I	J.N. SENORINA MERCED ZAMORA GARCIA	EL MIRADOR DE LA CUMBRE	COLIMA	1	0	0	0	0	06-062-2022-PR	INVITACION	IKREA CASA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V	$2,232,304.00	$2,232,304.00		$2,232,304.00	$454,737.24		$454,737.24	20%	30%	09-dic	02-feb	56		CAMBIO DE LUMINARIAS, PINTURA EN PUERTAS Y PROTECCIONES, SUSTITUCION DE CANCELERIA, REPARACIONES ELECTRICAS. PINTURA DE PLAFON,	$669,691.20	$0.00	$669,691.20	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DJN0128F	J.N. ADELA ALCARAZ BRAVO	LAS GUASIMAS	COLIMA	1	0	0	0	0	06-065-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MARIA MAGDALENA MANCILLA LOPEZ	$19,925.95	$19,925.95		$19,925.95	$19,925.95		$19,925.95	100%	100%	08-dic	29-dic	22		REPARACIONES ELECTRICAS	$5,977.79	$0.00	$5,977.79	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	$0.00
06DPR0022C	E.P. JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ	LA ANTORCHA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-065-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MARIA MAGDALENA MANCILLA LOPEZ	$23,825.87	$23,825.87		$23,825.87	$23,049.85		$23,049.85	100%	100%	08-dic	29-dic	22		REPARACIONES ELECTRICAS	$7,147.76	$7,147.76	$0.00	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$776.02
06DPR0257Q	E.P. GUADALUPE VICTORIA	LOMA DE JUAREZ	COLIMA	1	0	0	0	0	06-065-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MARIA MAGDALENA MANCILLA LOPEZ	$55,269.38	$55,269.38		$55,269.38	$55,269.38		$55,269.38	100%	100%	08-dic	29-dic	22		CAMBIO DE AZULEJO EN DESAYUNADORES, REPARACION DE MUROS	$16,580.81	$0.00	$16,580.81	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	$0.00
06DJN0021N	J.N. ROSAURA ZAPATA	COL. CENTRO	COLIMA	1	0	0	0	0	06-065-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MARIA MAGDALENA MANCILLA LOPEZ	$54,732.51	$54,732.51		$54,732.51	$54,732.51		$54,732.51	100%	100%	08-dic	29-dic	22		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA EN MUROS Y REJA PERIMETRAL	$16,419.75	$0.00	$16,419.75	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$0.00
06DPR0160E	E.P. AQUILES SERDAN	LAS GOLONDRINAS	COLIMA	1	0	0	0	0	06-065-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MARIA MAGDALENA MANCILLA LOPEZ	$141,702.67	$141,702.67		$141,702.67	$141,702.67		$141,702.67	100%	100%	08-dic	29-dic	22		REPARACION DE SANITARIOS, CERCO DE MALLA CICLON	$42,510.80	$0.00	$42,510.80	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	$0.00
06DJN0121M	J.N. FELIPA VELASCO CASTELLANOS	CARDONA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-069-2022-PR	DIRECTA	ESTOR DEL PACIFICO S.A DE C.V.	$449,952.66	$449,952.66		$449,952.66	$288,889.69		$288,889.69	64%	100%	13-dic	20-ene	39		CONSTRUCCION DE MURO, REPARACIONES ELECTRICAS	$134,985.80	$0.00	$134,985.80	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DPR0026Z	E.P. GABRIEL DE LA MORA	INSURGENTES	COLIMA	1	0	0	0	0	06-084-2022-PR	INVITACION	INGENENERIA MAD S.A. DE C.V.	$2,159,471.45	$2,159,471.45		$2,159,471.45			$0.00	0%	15%	28-dic	10-feb	45		SUSTITUCION DE CERCO DE MALLA, SUSTITUCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO, SUSTITUCION DE CUBIERTA EN INGRESO.	$647,841.44	$0.00	$647,841.44	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DJN0183Z	J.N. MA. DEL REFUGIO CHAPULA PERALES	JARDINES DEL SOL	COLIMA	1	0	0	0	0	06-099-2022-PR	DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$484,701.07	$484,701.07		$484,701.07	$88,455.13		$88,455.13	18%	25%	29-dic	03-mar	65		REPARACION DE MALLA PERIMETRAL	$145,410.32	$0.00	$145,410.32	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DPR0043P	E.P. GREGORIO MACEDO LOPEZ	MIRADOR DE LA CUMBRE	COLIMA	1	0	0	0	0	06-100-2022-PR	DIRECTA	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$645,638.86	$645,638.86		$645,638.86			$0.00	0%	5%	29-dic	03-mar	65		REPARACION DE CERCO PERIMETRAL	$193,691.66	$0.00	$193,691.66	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DES0023V	SEC. ALBERTO ISAAC AHUMADA	BUROCRATAS MUNICIPALES	COLIMA	1	0	0	0	0	06-102-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$520,519.05	$520,519.05		$520,519.05			$0.00	0%	12%	29-dic	03-mar	65		CUBIERTA DESAYUNADORES 6.00 x 12.00 M.	$156,155.72	$0.00	$156,155.72	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06DPR0324Y	E.P. ALFREDO V. BONFIL	INFONAVIT LA ESTANCIA	COLIMA	1	0	0	0	0	06-108-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA MACER S.A. DE C.V.	$183,397.59	$183,397.59		$183,397.59	$183,397.59		$183,397.59	100%	100%	29-dic	03-mar	65		CUBIERTA DESAYUNADORES 6.00 x 12.00 M.	$55,019.28	$0.00	$55,019.28	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	TERMINADA	$0.00
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA				**49**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$20,337,492.87**	**$20,337,492.88**	**$0.00**	**$20,337,492.88**	**$14,300,848.57**	**$0.00**	**$14,300,848.57**	**88%**	**76%**					**$5,684,982.85**	**$3,049,056.44**	**$2,635,926.41**			**$69,464.79**
06DJN0065K	J.N. MA. DE JESUS MADRID MURGUIA	LOS AGUAJES	COMALA	1	0	0	0	0	06-046-2022-PR	DIRECTA	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	$76,274.98	$65,754.29		$65,754.29			$0.00	0%	100%	24-oct	09-dic	47		RHABILITACION EN LUMINARIAS Y SUSTITUCION DE BOMBAS CENTRIFUGAS	$19,726.29		$19,726.29	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DPR0184O	E.P. GORGONIO AVALOS	SUCHITLAN	COMALA	1	0	0	0	0	06-046-2022-PR	DIRECTA	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	$10,104.74	$10,104.74		$10,104.74			$0.00	0%	100%	24-oct	09-dic			RHABILITACION EN LUMINARIAS Y SUSTITUCION DE BOMBAS CENTRIFUGAS	$3,031.42		$3,031.42	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DPR0276E	E.P. 1° DE DICIEMBRE	LA BECERRERA	COMALA	1	0	0	0	0	06-046-2022-PR	DIRECTA	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	$27,403.18	$27,403.18		$27,403.18	$27,403.18		$27,403.18	100%	100%	24-oct	09-dic	47		REPARACION DE INSTALCION HIDRAULICA Y PLUVIAL	$8,220.95		$8,220.95	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	TERMINADA	$0.00
06DPR0134G	E.P. JOSE MARIA MORELOS	LOS AGUAJES	COMALA	1	0	0	0	0	06-067-2022-PR	DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	$8,316.41	$8,316.41		$8,316.41			$0.00	0%	100%	12-dic	16-dic	5		DEMOLICION DE PLAFONES DAÑADOS POR EL SISMO	$0.00	$0.00	$0.00	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06ETV0036D	SEC. ALEJANDRO RANGEL HIDALGO	OFRADIA DE SUCHITLA	COMALA	1	0	0	0	0	06-069-2022-PR	DIRECTA	ESTOR DEL PACIFICO S.A DE C.V.	$68,595.08	$68,595.08		$68,595.08			$0.00	0%	100%	13-dic	20-ene	39		REPARACIONES VARIAS	$20,578.52	$0.00	$20,578.52	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	PROCESO	
06DPR0134G	E.P. JOSE MARIA MORELOS	LOS AGUAJES	COMALA	1	0	0	0	0	06-077-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MIGUEL RAMIREZ GALINDO	$1,293,411.45	$1,293,411.45		$1,293,411.45			$0.00	0%	80%	23-dic	04-feb	44		REPARACIONES EN EDIFICIOS "A" , "B" , "C" , "D" , "E" y "F", MAS OBRA EXTERIOR	$388,023.44	$0.00	$388,023.44	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DPR0181R	E.P. ARTICULO 3° CONSTITUCIONAL	ZACUALPAN	COMALA	1	0	0	0	0	06-098-2022-PR	DIRECTA	M. ARQ. SILVIA HAYDEE MORENO OLMOS	$934,714.51	$934,714.51		$934,714.51			$0.00	0%	40%	29-dic	03-mar	65		REPARACIONES VARIAS	$280,414.35	$0.00	$280,414.35	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DPR0140R	E.P. CONSTITUCION	OFRADIA DE SUCHITLA	COMALA	1	0	0	0	0	06-106-2022-PR	DIRECTA	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$505,756.95	$505,756.95		$505,756.95	$397,313.07		$397,313.07	79%	60%	29-dic	03-mar	65		REPARACIONES VARIAS	$151,727.09	$0.00	$151,727.09	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA				**8**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$2,924,577.29**	**$2,914,056.61**	**$0.00**	**$2,914,056.61**	**$424,716.25**	**$0.00**	**$424,716.25**	**22%**	**65%**					**$871,722.06**	**$0.00**	**$871,722.06**			**$0.00**
06DST0014F	SEC.TEC. N° 14 FELIPE SEVILLA DEL RIO	PUEBLO JUAREZ	COQUIMATLÁN	1	0	0	0	0	06-004-2022-PR	DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	$248,910.62	$248,910.62		$248,910.62	$248,910.62		$248,910.62	100%	100%	04-jun	15-jun	12		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO Y SISTEMA DE RIEGO	$74,673.19	$74,673.19	$0.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	$0.00
06DJN0049T	J.N. GABRIELA MISTRAL	PUEBLO JUAREZ	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-023-2022-PR	DIRECTA	ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ	$785,784.05	$785,784.05		$785,784.05	$735,031.98		$735,031.98	94%	100%	05-sep	05-nov	62		SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	$235,735.22	$220,509.59	$15,225.63	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DJN0091I	J.N. MARIA GUADALUPE MORENO NAVARRO	EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-024-2022-PR	INVITACION	ARQ. MICHEL SOSA MICHI	$1,506,894.62	$1,506,894.62		$1,506,894.62	$1,506,894.62		$1,506,894.62	100%	100%	05-sep	03-dic	90		REPARACIONES VARIAS EN INSTALACIONES Y SUSTITUCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO	$452,068.39	$452,068.39	$0.00	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	TERMINADA	$0.00
06DJN0201Y	J.N. CENTENARIO DE LA REVOLUCION	CAMICHINES	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-039-2022-PR	DIRECTA	SITELDI SUMINISTROS S.A. DE C.V.	$66,661.23	$66,661.23		$66,661.23			$0.00	0%	100%	04-oct	20-nov	48		REPARACIONES ELECTRICAS	$19,998.37	$0.00	$19,998.37	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DPR0185N	E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-040-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$65,823.64	$65,823.64		$65,823.64	$65,823.64		$65,823.64	100%	100%	26-sep	30-sep	5		TRABAJOS DE PINTURA	$0.00		$0.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	$0.00
06DJN0078O	J.N. Ma. GUADALUPE DELGADO MAGAÑA	LA CAZUMBA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-041-2022-PR	DIRECTA	ING. HUGO MONTES RUBIO	$529,726.67	$529,726.67		$529,726.67	$529,726.67		$529,726.67	100%	100%	04-oct	20-nov	48		CONSTRUCCION DE AREA DE 6 DESAYUNADORES	$158,918.00		$158,918.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	$0.00
06EPR0044N	E.P. Ma. ESTHER OCHOA MENDOZA	COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-041-2022-PR	DIRECTA	ING. HUGO MONTES RUBIO	$33,045.92	$33,045.92		$33,045.92	$33,045.92		$33,045.92	100%	100%	04-oct	20-nov	48		REPARACIONES EN INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE	$9,913.78		$9,913.78	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	$0.00
06DJN0023L	J.N. JOSEFINA BEAS	CENTRO	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-041-2022-PR	DIRECTA	ING. HUGO MONTES RUBIO	$490,917.34	$490,917.34		$490,917.34	$395,954.17		$395,954.17	81%	100%	04-oct	20-nov	48		REPARACION DE LOSA DE CONCRETO, MUROS EN AULAS, DIRECCION, PISO DE CONCRETO EN PATIO CIVICO, MURO DE CONTENCION Y REPARACION DE COCINA, TECHUMBRE METALICA	$147,275.20		$147,275.20	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DJN0205U	J.N. JORGE HUMBERTO SILVA OCHOA	LAS MORAS	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-041-2022-PR	DIRECTA	ING. HUGO MONTES RUBIO	$29,352.03	$29,352.03		$29,352.03	$29,352.03		$29,352.03	100%	100%	04-oct	20-nov	48		REPARACIONES ELECTRICAS	$8,805.61		$8,805.61	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMIDADA	$0.00
06DST0002A / 06DST0029H	SEC. SUSANA ORTIZ SILVA	EMILIANO ZAPATA	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-063-2022-PR	INVITACION	ING. LUIS ALBERTO CADENA GUEVARA	$2,218,759.90	$2,218,759.90		$2,218,759.90	$50,698.55		$50,698.55	2%	70%	09-dic	02-feb	56		SUSTITUCION DE CABLEADO ELECTRICO, REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS, SUSTITUCION DE PUERTAS Y VENTANAS, REJA, MALLA CICLON, LAMINAS PROTECCIONES METALICAS, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA METALICA.	$665,627.97		$665,627.97	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DJN0129E	J.N. PEDRO NUÑEZ BUENROSTRO	EL CHICAL	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-066-2022-PR	DIRECTA	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$428,526.69	$428,526.69		$428,526.69	$84,614.26		$84,614.26	20%	90%	08-dic	29-dic	22		CONSTRUCCION DE COCINA	$128,558.01		$128,558.01	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN				**11**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$6,404,402.70**	**$6,404,402.71**	**$0.00**	**$6,404,402.71**	**$3,680,052.46**	**$0.00**	**$3,680,052.46**	**72%**	**89%**					**$1,901,573.73**	**$747,251.17**	**$1,154,322.57**			**$0.00**
06DJN0066J	J.N. JUAN ESCUTIA	QUESERIA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-014-2022-PR	DIRECTA	BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$15,065.40	$15,065.40		$15,065.40	$15,065.40		$15,065.40	100%	100%	22-ago	30-sep	40		REHABILITACION ELECTRICA Y SANITARIA	$4,519.62	$4,519.62	$0.00	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	TERMINADA	$0.00
06DPR0103N	E.P. DONACIANO NIESTAS	EL TRAPICHE	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-026-2022-PR-1	INVITACION	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$1,128,468.13	$1,128,468.13		$1,128,468.13	$1,128,468.13		$1,128,468.13	100%	95%	12-sep	10-nov	60		REPARACIONES VARIAS	$316,264.36	$338,540.44	-$22,276.08	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	TERMINADA	
06DPR0095V	E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS	CENTRO	COQUIMATLAN	1	0	0	0	0	06-031-2022-PR	DIRECTA	ING. FERNANDO LUNA PARRA	$59,119.13	$59,119.13		$59,119.13	$59,119.13		$59,119.13	100%	100%	26-sep	30-sep	5		TRABAJOS DE PINTURA	$0.00	$0.00	$0.00	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	TERMINADA	$0.00
06DST0016D	SEC. JUANA URZUA DELGADO	ALCARACES	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-078-2022-PR-1	INVITACION	BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S.A. DE C.V.	$1,205,719.60	$1,205,719.60		$1,205,719.60			$0.00	0%	40%	23-dic	04-feb	44		CONSTRUCCION DE COCINA ATIPICA DE 4.00 x 3.00 M. ESTRUCTURA METALICA EN DESAYUNADORES	$361,715.88	$0.00	$361,715.88	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DJN0112E	J.N. MIGUEL ANGEL DELGADO ARROYO	CENTRO	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-096-2022-PR	DIRECTA	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	$749,055.30	$749,055.30		$749,055.30			$0.00	0%	40%	29-dic	03-mar	65		CUBIERTA DE PLAZA CIVICA Y PORTICO DE ACCESO	$224,716.59	$0.00	$224,716.59	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC				**5**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$3,157,427.56**	**$3,157,427.56**	**$0.00**	**$3,157,427.56**	**$1,202,652.65**	**$0.00**	**$1,202,652.65**	**60%**	**61%**					**$907,216.45**	**$343,060.06**	**$564,156.39**			**$0.00**
06DST0009U	SEC. TEC. CUAUHTÉMOC	IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	0	06-003-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MICHEL SOSA MICHI	$287,255.25	$287,255.25		$287,255.25	$287,255.25		$287,255.25	100%	100%	06-jun	08-jul	33		COLOCACION DE AZULEJO, CAMBIO DE LAVABOS, CAMBIO DE MINGITORIOS, WC Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR.	$86,176.57	$86,176.58	-$0.01	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	TERMINADA	$0.00

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION											31-ene-23	FECHA	FECHA	PERIODO	DIFE	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR	ESTATUS	SALDO DEL
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	DE	DE	DEL	RIMI	EDUCATIVO	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	DE LA	DE LA	CONTRATO
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%	INICIO	TERMINO	CONTRATO	ENTO	Y/O REPARACIONES	ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA	OBRA	(FINIQUITO) N-Q
06DPR0072K	E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LA PRESA	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	0	06-043-2022-PR	INVITACION	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A.DE C.V.	$1,862,845.13	$1,862,845.13		$1,862,845.13	$1,121,367.73		$1,121,367.73	60%	99%	10-oct	07-ene	90		CONSTRUCCION DE MURO Y REJA COLINDANTE, REPARACIONES PORTERIAS, COLOCACION DE PROTECCION TRAS PORTERIA, CONSTRUCCION DE AREA DE COMEDORES	$558,853.54		$558,853.54	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DPR0169W	E.P. AQUILES SERDAN	TAMALA	IXTLAHUACÁN	1	0	0	0	0	06-066-2022-PR	DIRECTA	C. RIGOBERTO ALCARAZ RODRIGUEZ	$69,791.41	$69,791.41		$69,791.41	$64,676.16		$64,676.16	93%	100%	08-dic	29-dic	22		EDIFICIO "A" y "B# SUSTITUCION DE PISO DE LOSETA ASENTADA Y REPARACION DE GRIETAS EN MUROS CONSIDERANDO DEMOLICION DE AREA AFECTADA Y	$20,937.42		$20,937.42	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN				3	0	0	0	0				$2,219,891.79	$2,219,891.79	$0.00	$2,219,891.79	$1,473,299.15	$0.00	$1,473,299.15	84%	99%						$665,967.53	$86,176.58	$579,790.96			$0.00
06DPR0291X	E.P. RAMONA OLVERA CRUZ	COL. MIRAVALLE	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-008-2022-PR	DIRECTA	CENTELLA S.A. DE C.V.	617,542.10	$617,542.10	$0.00	$617,542.10	$597,647.88		$597,647.88	100%	100%	11-jul	15-oct	97		EDIFICIO "D" AULA DIDACTICA ADOSADA, EST. REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. + OBRA EXTERIOR	$185,262.63	$185,262.63	$0.00	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	TERMIDADA	$19,894.22
06DES0033B	SEC. DR. MARIO JOSE MOLINA HENRIQUEZ	TERRAPLENA, SANTIAGO	MANZANILLO	1	1	0	0	0	06-005-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A DE C.V.	849,643.30	$849,643.30	$0.00	$849,643.30	$849,643.30		$849,643.30	100%	100%	11-jul	15-oct	97		AULA DIDACTICA ADOSADA DE 2.5 E.E. CON OBRA EXTERIOR	$254,892.99	$254,892.99	$0.00	ARQ. ALEJANDRA	TERMIDADA	$0.00
06DJN0117Z	J.N. ELISA VAZQUEZ SUAZO	BARRIO I, VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-013-2022-PR-1	DIRECTA	ARQ. EDUARDO MARTINEZ ARREOLA	$498,144.66	$498,144.66	$0.00	$498,144.66	$498,144.66		$498,144.66	100%	100%	15-ago	10-sep	27		ALIMENTACION HIDRAULICA A CISTERNA Y TINACOS, CAMBIO DE IMPERMEABILIZANTE, CAMBIO DE LUMINARIAS Y VENTILADORES	$146,775.21	$146,775.21	$0.00	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	TERMIDADA	$0.00
06DJN0164K / 06DJN0225H	J.N. MARGARITA SEPTIEN Y RUAL	COL. EL JABALI, SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-013-2022-PR	DIRECTA	ARQ. EDUARDO MARTINEZ ARREOLA	$178,317.02	$178,317.02	$0.00	$178,317.02	$173,181.11		$173,181.11	100%	100%	15-ago	10-sep	27		REHABILITACIONDE INSTALACION ELECTRICA	$56,163.29	$56,163.29	$0.00	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	TERMIDADA	$5,135.91
06DPR0065A	E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ	COL. ABELARDO L. RODRIGUEZ	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-017-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$441,501.87	$441,501.87	$0.00	$441,501.87	$441,172.49		$441,172.49	100%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACIONES EN EDIFICIO "A", "B", "C" Y SERVICIOS SANITARIOS	$132,450.56	$132,450.56	$0.00	ARQ. ALEJANDRA	TERMINADA	$329.38
06DJN0048U	J.N. MARIA TERESA NARANJO VILLALOBOS	COL. INFONAVIT, BRISAS DEL MAR	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-017-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$94,994.91	$94,994.91	$0.00	$94,994.91	$94,994.91		$94,994.91	100%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACIONES EN PUERTAS Y VENTANAS DEL EDIFICIO "A" Y SANITARIOS	$28,498.47	$28,498.47	$0.00	ARQ. ALEJANDRA	TERMINADA	$0.00
06DJN0086X	J.N. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO	PUNTA CHICA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-017-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$90,473.53	$90,473.53	$0.00	$90,473.53	$90,473.53		$90,473.53	100%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACIONES DE INSTALACION HIDRAULICA EXTERIOR, REPARACION EN SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACIONES EN EDIFICIO	$23,398.33	$27,142.06	-$3,743.73	ARQ. ALEJANDRA	TERMIDADA	$0.00
06DPR0125Z	E.P. MIGUEL GALINDO	JALIPA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-020-2022-PR	DIRECTA	DASE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$2,015,829.36	$2,015,829.36	$0.00	$2,015,829.36	$1,933,578.03		$1,933,578.03	96%	100%	29-ago	22-oct	55	CONVENIO	REPARACION DE PISO EN AULAS, PUERTAS Y TECHUMBRE METALICA	$321,113.83	$580,073.41	-$258,959.58	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DPR0425W / 06DPR0444K	E.P. IGNACIO RAMIREZ	BARRIO I, VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-022-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A. DE C.V.	$948,581.39	$948,581.39	$0.00	$948,581.39	$948,581.39		$948,581.39	100%	100%	29-ago	15-oct	48		REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO "A" Y "B" Y SANITARIOS	$284,574.42	$284,574.42	$0.00	ARQ. ALEJANDRA	TERMINADA	$0.00
06DML0002Y	CAM HELLEN KELLER	TAPEIXTLES	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-027-2022-PR	INVITACION	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00			$0.00			14-sep	12-dic	90		REPARACION EN ESTRUCTURA E INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIOS "B", "C", "D", "E" Y OBRA EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	ARQ. ALEJANDRA	CANCELADA	$0.00
06DPR0085O/06 DPR0005M	E.P. MARCELINO RENTERIA	SALAGUA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-032-2022-PR	DIRECTA	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	$702,421.92	$702,421.92	$0.00	$702,421.92	$508,125.02		$508,125.02	72%	100%	04-oct	15-nov	43		REPARACIONES INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIOS "A", "C" Y PLAZA CIVICA, CONSTRUCCION DE RAMPA, SUSTITUCION DE PISO Y DESAYUNADORES	$152,437.51	$152,437.51	$0.00	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0469T/06 DPR0018Q	E.P. GLORIA ELENA ZAMORANO HUERTA	EL JABALI	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-032-2022-PR	DIRECTA	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	$431,986.23	$431,986.23	$0.00	$431,986.23	$431,986.23		$431,986.23	100%	100%	04-oct	15-nov	43		REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	$129,595.87	$129,595.87	$0.00	ARQ. ALEJANDRA	TERMINADA	$0.00
06DPR0036F/06 DPR0039C	E.P. JOSE SANTOS VALDEZ	VALLE DE LAS GARZAS, BARRIO 5	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-036-2022-PR	DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ	$363,720.01	$363,720.01	$0.00	$363,720.01	$363,720.01		$363,720.01	100%	100%	04-oct	20-nov	48		REPARACION SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCION DE PISOS EN AULAS DEL EDIFICIO "B", CAMBIO DE LUMINARIAS EN AULAS Y REPARACION CUBO DE TINACOS	$109,116.00	$109,116.00	$0.00	ARQ. ALEJANDRA	TERMINADA	$0.00
06DPR0048K	E.P. ISMAEL AGUAYO FIGUEROA	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-036-2022-PR	DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ	$389,619.83	$389,619.83	$0.00	$389,619.83	$389,619.83		$389,619.83	100%	100%	04-oct	20-nov	48		REPARACION DE AULA DIDACTICA	$110,513.54	$116,885.95	-$6,372.41	ING. MARISOL GUZMAN SAN	TERMINADA	$0.00
06DJN0130U/06D JN0206T	J.N. JESUS MEDINA CARRIZALES, CARLOS DE LAMADRID VIRGEN	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-036-2022-PR	DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ	$87,163.01	$87,163.01	$0.00	$87,163.01	$79,896.24		$79,896.24	92%	100%	04-oct	20-nov	48		REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS "A", "B" Y SANITARIOS	$26,148.90	$23,968.87	$ 2,180.03	ARQ. ALEJANDRA	TERMINADA	
06DJN0224I	J.N. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	TERRAPLENA, SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-039-2022-PR	DIRECTA	SITELDI SUMINISTROS S.A. DE C.V.	$993,649.48	$993,649.48	$0.00	$993,649.48			$0.00	0%	20%	04-oct	20-nov	48		CONSTRUCCION DE COCINA DE 4X3 M, ESTRUCTURA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES 6X8.7 M. ESTRUCTURA DE ACERO	$298,094.84	$0.00	$298,094.84	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0300O/06 DPR0437A	E.P. 5 DE MAYO	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-046-2022-PR	DIRECTA	C. JOSE ROMAN RAMIREZ ANDRADE	$477,734.34	$477,734.34	$0.00	$477,734.34	$419,035.13		$419,035.13	100%	100%	24-oct	09-dic	47		REPARACIONES ELECTRICAS EN OBRA EXTERIOR Y SUSTITUCION DE CUBIERTA DESAYUNADORES	$143,320.30	$143,320.30	$0.00	ARQ. ALEJANDRA	TERMINADA	$58,699.21
06EJN0021M	J.N. ANTONIO GAITAN GAITAN	EJIDO FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-047-2022-PR	DIRECTA	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS APLICADOS A LA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	$19,103.23	$19,103.23	$0.00	$19,103.23			$0.00	0%	100%	24-oct	25-nov	33		SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTROS PARA BEBEDEROS	$5,730.97		$5,730.97	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DPR0325X / 06DSN0008K	E.P. 5 DE FEBRERO	BELLA VISTA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-047-2022-PR	DIRECTA	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS APLICADOS A LA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	$418,473.11	$418,473.11	$0.00	$418,473.11			$0.00	0%	100%	24-oct	25-nov	33		REPARACION DE COLUMNAS , REHABILITACION DE RED ELECTRICA, CONSTRUCCION DE ESCALERA Y SUSTITUCION DE TUBERIA	$125,541.93		$125,541.93	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DJN0056C	J.N. JUAN ESCUTIA	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-047-2022-PR	DIRECTA	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS APLICADOS A LA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	$244,660.80	$244,660.80	$0.00	$244,660.80			$0.00	0%	100%	24-oct	25-nov	33		EDIFICIO "B" Y "C" REPARACIONES ELECTRICAS	$73,398.24		$73,398.24	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0353T	E.P. RAMON LOPEZ VELARDE	COL. PEDRO NUÑEZ	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-047-2022-PR	DIRECTA	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS APLICADOS A LA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	$103,926.28	$103,926.28	$0.00	$103,926.28			$0.00	0%	100%	24-oct	25-nov	33		MANTENIMIENTO EN EDIFICIO "A" INSTALACION ELECTRICA EN EXTERIORES Y COCINA	$31,177.88		$31,177.88	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DST0011I / 06DST0027J	SEC. BENITO RINCON LOPEZ	COL. JESUS BARAJAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-047-2022-PR	DIRECTA	SISTEMAS CONSTRUCTIVOS APLICADOS A LA ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	$112,220.52	$112,220.52	$0.00	$112,220.52			$0.00	0%	100%	24-oct	25-nov	33		REPARACIONES EN INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS	$33,666.16		$33,666.16	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DES0006E	SEC. RICARDO FLORES MAGON	VILLA FLORIDA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-049-2022-PR	CONVOCATORIA PUBLICA	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	$3,253,278.16	$3,253,278.16	$0.00	$3,253,278.16	$1,060,775.82		$1,060,775.82	33%	60%	18-nov	19-ene	63		REPARACIONES ESTRUCTURALES EN EDIFICIOS: "A" , "B" y "C" , REMODELACION DE SANITARIOS EDIFICIO "F" y PINTURA EN CUBIERTA DE DESAYUNADORES.	$975,983.45		$975,983.45	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0152W	E.P. ANGEL ANTE	JESUS BARAJAS, SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-051-2022-PR	CONVOCATORIA PUBLICA	DASE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$3,057,844.19	$3,057,844.19	$0.00	$3,057,844.19	$2,002,987.53		$2,002,987.53	66%	95%	18-nov	12-ene	56		CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, REPARACIONES EN EDIFICIOS "A", "F", y "G"	$917,353.26		$917,353.26	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DJN0063M	J.N. MARIA PEREZ ALFARO	COL. JABALI, SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-054-2022-PR	DIRECTA	ING. CARLOS NUÑEZ ROSALES	$390,027.93	$390,027.93	$0.00	$390,027.93	$300,072.87		$300,072.87	77%	100%	22-nov	30-dic	39		REPARACION DE PLAFONES EN MARQUESINA Y MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A", "B", y "C"	$117,008.38		$117,008.38	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DST0015E	SEC. TECNICA HOMOBONO LLAMAS	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-054-2022-PR	DIRECTA	ING. CARLOS NUÑEZ ROSALES	$648,285.60	$648,285.60	$0.00	$648,285.60			$0.00	0%	25%	22-nov	30-dic	39		REPARACION ELECTRICA EN OBRA EXTERIOR Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS	$194,485.68		$194,485.68	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0277D	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	COL. IGNACIO ZARAGOZA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-055-2022-PR	DIRECTA	ING. ESTEBAN MONTES DE OCA PEREZ	$186,991.66	$186,991.66	$0.00	$186,991.66	$135,874.40		$135,874.40	73%	100%	22-nov	30-dic	39		REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE RED DE DRENAJE, RED ELECTRICA EXTERIOR, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REPARACION EN ESTABLECIMIENTO	$56,097.50		$56,097.50	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0295T	E.P. PABLO REYES AVALOS	16 DE SEPTIEMBRE	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-055-2022-PR	DIRECTA	ING. ESTEBAN MONTES DE OCA PEREZ	$818,687.75	$818,687.75	$0.00	$818,687.75	$818,687.75		$818,687.75	100%	100%	22-nov	30-dic	39		REPARACIONES EN SANITARIOS, BODEGA, INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR Y MURO PERIMETRAL	$245,606.33		$245,606.33	ARQ. ALEJANDRA	TERMINADA	$0.00
06DJN0132S	J.N. BEATRIZ CORTES VIRGEN	EL ROCIO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-059-2022-PR	ADJUDICACION	ING. CARLOS AGUSTIN JIMENEZ ALCARAZ	$1,342,635.46	$1,342,635.46	$0.00	$1,342,635.46			$0.00	0%	70%	03-dic	27-ene	56		REPARACIONES EN SANITARIOS, BODEGA, INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR Y MURO PERIMETRAL	$402,790.64		$402,790.64	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0194V	E.P. BENITO JUAREZ	COL. CENTRO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-061-2022-PR	DIRECTA	ING. CARLOS NUÑEZ ROSALES	$192,477.96	$192,477.96	$0.00	$192,477.96	$192,477.96		$192,477.96	100%	100%	05-dic	09-dic	5		REHABILITACION DE SEIS AULAS EN SEGUNDO NIVEL	$0.00		$0.00	ARQ. ALEJANDRA	TERMINADA	$0.00
06DPR0087M	E.P. OCTAVIO PAZ	EL GARCERO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-064-2022-PR	DIRECTA	C. CARMEN SILVIA LOPEZ ANDRADE	$7,218.47	$7,218.47	$0.00	$7,218.47	$7,218.47		$7,218.47	100%	100%	08-dic	29-dic	22		REPARACION EN COCIN, REPARACIONES ELECTRICAS	$2,165.54		$2,165.54	ARQ. ALEJANDRA	TERMINADA	$0.00
06DPR0205K	E.P. VEINTE DE NOVIEMBRE	CANOAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-064-2022-PR	DIRECTA	C. CARMEN SILVIA LOPEZ ANDRADE	$143,958.05	$143,958.05	$0.00	$143,958.05	$143,958.05		$143,958.05	100%	100%	08-dic	29-dic	22		REPARACION EN COCIN, REPARACIONES ELECTRICAS	$43,187.42		$43,187.42	ING. JORGE A. ESPINOSA CA	TERMINADA	$0.00
06DJN0187V	J.N. ARNOLDO OCHOA GONZALEZ	JESUS BARAJAS, SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-071-2022-PR	DIRECTA	ARQ. EDUARDO MARTINEZ ARREOLA	$67,425.31	$67,425.31	$0.00	$67,425.31			$0.00	0%	99%	19-dic	17-feb	61		REPARACION DE GRIETAS EN MUROS PERIMETRALES Y REFORZAMIENTO DE LOS MISMOS A BASE DE CONTRAFUERTES DE CONCRETO ARMADO F´c=200 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2.	$20,227.59		$20,227.59	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DES0024U	SEC. FERNANDO MORENO PEÑA	VALLE DE LAS GARZAS, BARRIO 5	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-071-2022-PR	DIRECTA	ARQ. EDUARDO MARTINEZ ARREOLA	$134,789.73	$134,789.73	$0.00	$134,789.73			$0.00	0%	50%	19-dic	17-feb	61		REPARACION DE DADOS DE COLUMNAS EN ESTRUCTURA METALICA DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA A BASE DE REFUERZO ESTRUCTURAL CON ANGULO DE ACERO DE 2"x1/4" Y SOLERA DE ACERO DE A A/2" x 1/4", TRATAMIENTO EN DADOS DE CONCRETO ARMADO CON ADITIVOS CONVERTIDOR DE OXIDO PARA EL ACERO Y ADHESIVO PARA UNIR CONCRETOS, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	$40,436.92		$40,436.92	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0313S	E.P. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	CENTRO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-071-2022-PR	DIRECTA	ARQ. EDUARDO MARTINEZ ARREOLA	$784,058.87	$784,058.87	$0.00	$784,058.87			$0.00	0%	93%	19-dic	17-feb	61		EDIFICIO "A2 REPARACION DE GRIETAS EN MUROS Y EN RECUBRIMIENTO DE TRABES SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, REPARACION DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO	$235,217.66		$235,217.66	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0206J	E.P. SUSANA ORTIZ SILVA	CAMPOS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-072-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A. DE C.V.	$27,004.29	$27,004.29	$0.00	$27,004.29			$0.00	0%	100%	20-dic	17-feb	60		EDIFICIO "C" REPARACION DE FISURAS EN MUROS CABECEROS CONSIDERANDO SUSTITUCION DE APLANADOS Y RFORZAMIENTO CON MALLA ELECTROSOLDADA, QUE PERMITA ESTRUCTURAS	$8,101.29		$8,101.29	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0123A	E.P. JUAN ESCUTIA	PUERTECITO DE LAJAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-072-2022-PR	DIRECTA	CONATRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A. DE C.V.	$132,129.92	$132,129.92	$0.00	$132,129.92	$38,393.91		$38,393.91	29%	75%	20-dic	17-feb	60		EDIFICIO "A" REPARACION DE GRIETAS EN MUROS, SUSTITUCION DE APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA Y REPOSICION DE LAMBRIN DE AZULEJO ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO SIN	$39,638.98		$39,638.98	ING. JORGE A. ESPINOSA CA	PROCESO	
06DPR0083Q	E.P. CRISTOBAL COLON	SAN PEDRITO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-072-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A. DE C.V.	$1,346,298.22	$1,346,298.22	$0.00	$1,346,298.22			$0.00	0%	39%	20-dic	17-feb	60		EDIFICIO "A" y "B" REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA REPARACION DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN PLAFON	$403,889.47		$403,889.47	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION																				
									DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	31-ene-23 FÍSICO	FECHA DE	FECHA DE	PERIODO DEL	DIFE RIMI	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR	ESTATUS	SALDO DEL
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An																		EDUCATIVO	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	DE LA	DE LA	CONTRATO
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%	INICIO	TERMINO	CONTRATO	ENTO	Y/O REPARACIONES	ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA	OBRA	(FINIQUITO) N-Q
06DJN0029F	J.N. SUSANA ORTIZ SILVA	JESUS BARAJAS, SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-073-2022-PR	DIRECTA	ARKONCRETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$306,184.39	$306,184.39	$0.00	$306,184.39			$0.00	0%	70%	20-dic	17-feb	60		EDIFICIO "A" REPARACION DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN PLAFON EN EL QUE SE INCLUYE TRATAMIENTO CON ADITIVO QUIMOX EN ACERO, EDIFICIO "B", y "D" SUSTITUCION DE PISO DE LOSETA	$91,855.32		$91,855.32	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DJN0064L	J. N. GUILLERMO FEDERICO FROEBEL	CAMPOS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-073-2022-PR	DIRECTA	ARKONCRETO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$548,490.11	$548,490.11	$0.00	$548,490.11			$0.00	0%	0%	20-dic	17-feb	60		EDIFICIO "A" REPARACION DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN PLAFON EN EL QUE SE INCLUYE TRATAMIENTO CON ADITIVO QUIMOX EN ACERO, EDIFICIO "B",y "D" SUSTITUCION DE PISO DE LOSETA	$164,547.03		$164,547.03	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DST0011I	SEC. BENITO RINCON LOPEZ	MONTE BELLO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-001-2022-RF	ADJUDICACION	BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$3,555,186.24	$3,555,186.24	$0.00	$3,555,186.24	$1,522,805.10		$1,522,805.10	%	30%	19-dic	17-feb	61		RECONSTRUCCION DE PISOS ASENTADOS Y FRACTURADOS DE PLAZA CIVICA A BASE DE CONCRETO F´c=150 Kg/cm2 Y REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-3/10-10, DEMOLICION DE BARDA PERIMETRAL DESPLOMADA Y EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCION DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	$1,066,555.87	$456,841.53	$609,714.34	ING. MARISOL GUZMAN SANCHEZ	PROCESO	ESTA OBRA SE CONTRATÓ CON CARGO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAM BÁSICO 2022
06DST0021P	SEC. LAUREANO CERVANTES VAZQUEZ,	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-076-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	$1,495,214.32	$1,495,214.32	$0.00	$1,495,214.32			$0.00	0%	15%	21-dic	17-feb	59		EDIFICIO "F" DEMOLICION DEL EDIFICIO Y CONSTRUCCION DEL MISMO EN ESTRUCTURA TIPO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR	$448,564.30		$448,564.30	ING. MARISOL GUZMAN SANC	PROCESO	
06DPR0470I	E.P. TEODORO CHAVARIN MENDEZ	SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-079-2022-PR	DIRECTA	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	$149,497.45	$149,497.45	$0.00	$149,497.45	$120,015.08		$120,015.08	80%	90%	19-dic	17-feb	61		RECONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PORTICO DE INGRESO A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES, ANCLAS Y TENSORES EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA	$44,849.24		$44,849.24	ING. MARISOL GUZMAN SANC	PROCESO	
06DPR0434D	E.P. PORFIRIO GAITAN NUÑEZ	LLANO DE LA MARINA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-079-2022-PR	DIRECTA	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	$154,886.18	$154,886.18	$0.00	$154,886.18	$125,559.34		$125,559.34	81%	90%	19-dic	17-feb	61		EDIFIO "A" REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS EN UROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	$46,465.85		$46,465.85	ING. JORGE A. ESPINOSA CA	PROCESO	
06DJN0212D	J.N. MARIA IDALIA GONZALEZ PIMENTEL	SALAHUA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-079-2022-PR	DIRECTA	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	$204,762.38	$204,762.38	$0.00	$204,762.38			$0.00	0%	65%	19-dic	17-feb	61		EDIFIO "A", "B" y "C" SUSTITUCION DE LAMBRIN DE AZULEJO DESPRENDIDO, REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, REPARACION DE	$61,428.71		$61,428.71	ING. MARISOL GUZMAN SANC	PROCESO	
06DTV0017Q	SEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	SAN BUENA VENTUA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-079-2022-PR	DIRECTA	ING. GERMAN GONZALEZ VERDIA	$465,928.45	$465,928.45	$0.00	$465,928.45	$84,602.50		$84,602.50	18%	80%	19-dic	17-feb	61		DEMOLICION DE TECHUMBRE EN AREA DE DESAYUNADORES EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCION DEL MISMO DE ACUERDO A PROYECTO EN EL QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN	$139,778.54		$139,778.54	ING. MARISOL GUZMAN SANC	PROCESO	
06DJN0002Z	J.N. RAFAELA SUAREZ	PADRE HIDALGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-085-2022-PR	INVITACION	ING. RAMON MONTAÑO VAZQUEZ	$1,703,641.19	$1,703,641.19	$0.00	$1,703,641.19			$0.00	0%	35%	19-dic	17-feb	61		REPARACIONES EN EDIFICIO "A" REPARACIONES EN SANITARIOS, RECONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO	$511,092.36		$511,092.36	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DES0006E	SEC. RICARDO FLORES MAGON	VILLA FLORIDA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-087-2022-PRyRF	DIRECTA	DESARROLLADORA SAN RICARDO S.A. DE C.V.	$4,860,849.07	$4,860,849.07	$0.00	$4,860,849.07			$0.00	0%	22%	28-dic	17-mar	80		EDIFICIOS "A", "B", "E" y "H" REPARACION Y REFORZAMIENTO DE COLUMNAS A BASE DE REFUERZO ESTRUCTURAL CON ANGULO DE ACERO DE 2" x 1/4" Y SOLERAS DE ACERO DE 1 1/2" x 1/4" DE ACUERDO A PROYECTO, REPARACION DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN TRABES Y LOSA EN EL QUE INCLUYE TRATAMIENTO DE ACERO EXPUESTO CON ADITIVO QUIMOX Y PRIMARIO	$1,458,254.72		$1,458,254.72	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0124Z	E.P. CLUB DE LEONES	LA JOYA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-089-2022-PR	DIRECTA	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	$449,552.57	$449,552.57	$0.00	$449,552.57	$33,921.13		$33,921.13	8%	70%	23-dic	24-feb	64		RECONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL	$134,865.77		$134,865.77	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DPR0124Z	E.P. CLUB DE LEONES	LA JOYA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-090-2022-PR	DIRECTA	ING. J. JESUS CONTRERAS RUELAS	$790,292.99	$790,292.99	$0.00	$790,292.99	$397,612.76		$397,612.76	50%	30%	29-dic	17-feb	51		COCINA DE 4.00 x 3.00M.	$237,087.90		$237,087.90	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
06DST0004Z	GUILERMO URIBE BAZAN	LAS GARZAS	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-093-2022-PR	DIRECTA	PRECOLADOS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	$358,112.91	$358,112.91	$0.00	$358,112.91			$0.00	0%	10%	29-dic	03-mar	65		EDIFICIO "B", "D" y "E" REPARACION Y REFORZAMIENTO DE COLUMNAS A BASE DE REFUERZO ESTRUCTURAL CON ANGULO DE ACERO DE 2"x 1/4" Y SOLERAS DE ACERO DE 1 1/2x1/4" DE ACUERDO A PROYECTO EN EL QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	$107,433.87		$107,433.87	ING. MARISOL GUZMAN SANC	PROCESO	
06DPR0120D	E.P. VENUSTIANO CARRANZA	EL COLOMO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-094-2022-PR	DIRECTA	ARQ. GERARDO VARGAS BRACAMONTES	$2,381,486.87	$2,381,486.87	$0.00	$2,381,486.87			$0.00	0%	20%	29-dic	03-mar	65		EDIFICIO "A" y "B" REPARACION DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETOS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES INCLUYENDO APLICACIÓN DE ADITIVO QUIMOX PARA TRATAMIENTO DE ACERO	$714,446.06		$714,446.06	ING. MARISOL GUZMAN SANC	PROCESO	
06DPR0251W	E.P. MIGUEL HIDALGO	VENUSTIANO CARRANZA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-097-2022-PR	DIRECTA	C. OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	$849,518.05	$849,518.05	$0.00	$849,518.05	$36,288.93		$36,288.93	4%	20%	29-dic	03-mar	65		REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE RED SANITARIOA	$254,855.42		$254,855.42	ING. MARISOL GUZMAN SANC	PROCESO	
06DPR0277D	E.P. IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-105-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON	$21,170.00	$21,170.00	$0.00	$21,170.00	$21,170.00		$21,170.00	100%	100%	26-dic	30-dic	5		REPARACIONES ELECTRICASPOR VANDALISMO Y REPARACION DE LINEA SANITARIA POR TAPONAMIENTO	$0.00		$0.00	ARQ. ALEJANDRA	TERMINADA	$0.00
06DJN0224I	J.N. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	TERRAPLENA, SANTIAGO	MANZANILLO	1	0	0	0	0	06-107-2022-PR	DIRECTA	C. OSCAR LEONEL ANGUIANO PORTILLO	$646,691.61	$646,691.61	$0.00	$646,691.61			$0.00	0%	60%	29-dic	03-mar	65		TERMINACION DE CONSTRUCCION DE COCINA DE 4x3 M. ESTRUCTURA DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES 6x8.7 M., ESTRUCTURA DE ACERO	$194,007.48		$194,007.48	ARQ. ALEJANDRA	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO				**55**	**2**	**0**	**0**	**0**				**$41,554,283.25**	**$41,554,283.25**	**$0.00**	**$41,554,283.25**	**$14,862,221.34**	**$0.00**	**$14,862,221.34**	**45%**	**55%**							**$12,050,150.39**	**$2,827,999.06**	$9,222,151.33			**$84,058.73**
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**									**$0.00**	**$0.00**	$0.00			**$0.00**
06DPR0246K	E.P. PALADINES DE LA REVOLUCION	TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-009-2022-PR	DIRECTA	ARQ. ARNOLDO RAMIREZ CONTRERAS	$628,732.68	$628,732.68	$0.00	$628,732.68	$628,732.67		$628,732.67	100%	100%	18-jul	17-sep	62		RETIRO DE RAIZ Y TRONCO DE PAROTA, REPARACION COLINDANTE, REPARACION DE EDIFICIO "A"	$188,619.80	$188,619.80	$0.00	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	TERMIDADA	$0.01
06DPR0188K	E.P. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMAN	1	1	0	0	0	06-010-2022-PR	DIRECTA	ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	$579,085.27	$579,085.27	$0.00	$579,085.27	$506,629.86		$506,629.86	87%	100%	18-jul	15-oct	90		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. + OBRA EXTERIOR	$173,725.58	$151,988.96	$21,736.62	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ - MAYRA	PROCESO	
06DJN0031U	J.N. PABLO NERUDA	COL. INDECO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-017-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$283,976.46	$283,976.46	$0.00	$283,976.46	$283,976.46		$283,976.46	100%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACION Y PINTURA EN MURO PERIMETRAL	$85,192.94	$85,192.94	$0.00	ING. OMAR RANGEL RODRIGUEZ	TERMINADA	$0.00
06DJN0018Z	J.N. MARIA ELENA OCHOA SILVA	TECOLAPA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-029-2022-PR	INVITACION	ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	$1,256,825.35	$1,256,825.35	$0.00	$1,256,825.35	$688,798.23		$688,798.23	55%	100%	28-sep	26-dic	90		REPARACIONES EN EDIFICIOS "A" Y "B" SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, CERCO PERIMETRAL Y COCINA ATIPICA	$377,047.61	$206,639.47	$170,408.14	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DST0007W	SEC. EMILIANO ZAPATA	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-033-2022-PR	INVITACION	H PROCESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$1,123,527.67	$1,123,527.67	$0.00	$1,123,527.67	$1,123,527.67		$1,123,527.67	100%	90%	05-oct	02-ene	90		REPARACION DE RED ELECTRICA DEL PLANTEL, CAMBIO DE MUEBLES DE BAÑO, REPARACIONES EN EDIFICIO "A", "B" Y "C"	$337,058.30	$337,058.30	$0.00	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	TERMINADA	-$0.01
06DJN0035Q	J.N. ANICETO CASTELLANOS	TECOMAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-040-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$16,803.11	$16,803.11	$0.00	$16,803.11	$16,803.11		$16,803.11	100%	100%	26-sep	30-sep	5		TRABAJOS DE PINTURA	$0.00	$0.00	$0.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	$0.00
06DPR0377C	E.P. JUAN ORTEGA MARTINEZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-040-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$3,717.29	$3,717.29	$0.00	$3,717.29	$3,717.29		$3,717.29	100%	100%	26-sep	30-sep	5		TRABAJOS DE PINTURA	$0.00		$0.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	$0.00
06EJN0028F	J.N. ELSA BERENICE MACEDO GARCIA	VICENTE GUERRERO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-042-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$581,216.33	$581,216.33	$0.00	$581,216.33	$581,216.33		$581,216.33	100%	100%	10-oct	30-nov	52		CONSTRUCCION DE MURO COLINDANTE, REPARACIONES Y PINTURA	$174,364.90	$174,364.90	$0.00	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	TERMINADA	$0.00
06DPR0232H	E.P. CUAUHTEMOC	UNION	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-042-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$494,208.17	$494,208.17	$0.00	$494,208.17	$494,208.17		$494,208.17	100%	100%	10-oct	30-nov	52		REPOSICION DE LUMINARIA EN CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EDIFICIO "B" REPARACION DE PLAFON E IMPERMEABILIZACION, SUMINISTRO Y COLOCACIONIM DE LUMINARIAS, PINTURA,REPARACION DE LUMINARIAS PUNTA DE	$148,262.45	$148,262.45	$0.00	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	TERMINADA	-$0.01
06DTV0011W	T.T. SEC. RAFAEL HEREDIA VELASCO	TECOLAPA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-045-2022-PR	DIRECTA	BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$14,126.35	$14,126.35	$0.00	$14,126.35	$14,126.35		$14,126.35	100%	100%	24-oct	09-dic	47		CAMBIO DE BOMBA, LIMPIEZA DE CISTERNA E INSTALACION DE HIDRANTES	$4,237.91	$4,237.91	$0.00	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	-$0.01
06DML0003X	CAM ROBERTO SOLIS QUIROGA	COL. UNION	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-045-2022-PR	DIRECTA	BOBRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$862,350.35	$862,350.35	$0.00	$862,350.35	$848,307.94		$848,307.94	98%	100%	24-oct	09-dic	47		REPARACION DE MODULO DE SANITARIOS, REPARACION DE EDIFICIO "A" COLADO DE LAS LOSAS EN PASILLOS, COLOCACION LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, REPARACION DE CERCO PERIMETRAL	$258,705.11	$254,492.38	$4,212.72	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DES0007D	SEC. JUSTO SIERRA	COL. UNION	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-048-2022-PR	CONVOCATORIA PUBLICA	C. YOSART ALBERTO GARCIA DIAZ	$3,114,098.52	$3,114,098.52	$0.00	$3,114,098.52	$1,641,202.56		$1,641,202.56	53%	85%	18-nov	19-ene	63		MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS, CAMBIO DE LUMINARIAS Y VENTILADORES, REHABILITACION INTEGRAL DE SANITARIOS	$934,229.56	$492,360.77	$441,868.79	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DPR0176F	E.P. JOSE MARIA MORELOS	COFRADIA DE MORELOS	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-050-2022-PR	CONVOCATORIA PUBLICA	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	$2,429,546.06	$2,429,546.06	$0.00	$2,429,546.06	$1,620,976.69		$1,620,976.69	67%	95%	18-nov	12-ene	56		CONSTRUCCION DE MUROS EN COLINDANCIAS Y CONSTRUCCION DE COCINA ATIPICA	$728,863.82	$486,293.01	$242,570.81	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DTV0027X	SEC. RAMON DELGADILLO SANCHEZ	LADISLAO MORENO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-053-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$622,441.16	$622,441.16	$0.00	$622,441.16	$622,441.16		$622,441.16	100%	100%	22-nov	23-dic	32		CAMBIO DE CERCO PERIMETRAL A MURO DE COLINDANCIA	$186,732.35	$186,732.35	$0.00	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	TERMINADA	-$0.01
06DES0020Y	SEC. ADALBERTO TORRES GAYTAN	BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-057-2022-PR	DIRECTA	ING. LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES	$697,085.38	$697,085.38	$0.00	$697,085.38	$422,139.60		$422,139.60	61%	100%	28-nov	06-ene	40		REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA	$209,125.61	$126,641.88	$82,483.73	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DPR0159P	E.P. BENITO JUAREZ	CHANCHOPAN	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-068-2022-PR	DIRECTA	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$620,206.67	$620,206.67	$0.00	$620,206.67			$0.00	0%	100%	13-dic	20-ene	39		EDIFICIO "A" CAMBIO DE IMPERMEABILIZANTE, VENTILADORES, PINTURA GENERAL, REPARACIONES MENORES DE SERV. SANITARIOS, COLOCACION DE 2 DESAYUNADORES Y REPARACION DE MURO COLINDANTE	$186,062.00	$0.00	$186,062.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DJN0041A	J.N. RICARDO FLORES MAGON	MADRID	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-068-2022-PR	DIRECTA	ARQ. CARLOS ALBERTO ESPINOSA DE LA TORRE	$105,089.72	$105,089.72	$0.00	$105,089.72	$105,089.72		$105,089.72	100%	100%	13-dic	20-ene	39		EDIFICIOS "A", "B" y "C" REPARACION DE CANCELERIA Y REPOSICION DE CRISTALES ROTOS, ANCLAJE DE REJA EN BARDA PERIMETRAL CON COLOCACION DE PLACA METALICA Y ANCLAJES, QUE PERMITIRAN ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	$31,526.92	$31,526.92	$0.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	-$0.01

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION											31-ene-23	FECHA	FECHA	PERIODO	DIFE	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR	ESTATUS	SALDO DEL
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	DE	DE	DEL	RIMI	EDUCATIVO	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	DE LA	DE LA	CONTRATO
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%	INICIO	TERMINO	CONTRATO	ENTO	Y/O REPARACIONES	ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA	OBRA	(FINIQUITO) N-Q
06DPR0225Y	E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-069-2022-PR	DIRECTA	ESTOR DEL PACIFICO S.A DE C.V.	$110,007.73	$110,007.73	$0.00	$110,007.73			$0.00	0%	100%	13-dic	20-ene	39		EDIFICIO "A" SUSTITUCION DE APLANADOS CON REFUERZO DE MALLA ELECTROSOLDADA, DEMOLICION DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO Y CONSTRUCCION DE LA MISMA EN APEGO A PROYEYTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	$33,002.32	$0.00	$33,002.32	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DJN0072U	J.N. CRISTOBAL COLON	CENTRO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-069-2022-PR	DIRECTA	ESTOR DEL PACIFICO S.A DE C.V.	$97,013.03	$97,013.03	$0.00	$97,013.03			$0.00	0%	100%	13-dic	20-ene	39		EDIFICIO "A" REHABILITACION Y AJUSTE DE PUERTA, REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS SUSTITUYENDO APLANADOS CON REFORZAMIENTO DE MALLA, EDIFICIO "B" SUSTITUCION DE PISO DE BANQUETA, RECONSTRUCCION DE TRAMO DE MURO PERIMETRAL EN APEGO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	$29,103.91	$0.00	$29,103.91	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DPR0158Q	E.P. LINO REYES	TECOLAPA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-069-2022-PR	DIRECTA	ESTOR DEL PACIFICO S.A DE C.V.	$120,801.09	$120,801.09	$0.00	$120,801.09			$0.00	0%	100%	13-dic	20-ene	39		EDIFICIO "A" SUSTITUCION DE PISO CERAMICO Y LAMBRIN DE AZULEJO DESPRENDIDOS, REPARACION DE ACABADO EN PLAFON Y DE GRIETAS EN FRONTERA DE LOSA INCLUYENDO APLICACIÓN DE ADITIVO QUIMOX PARA TRATAMIENTO DE ACERO EXPUESTO, QUE PERMITIRA ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	$36,240.33	$0.00	$36,240.33	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DES0020Y	SEC. ADALBERTO TORRES GAYTAN	COL. BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-070-2022-PR	DIRECTA	ING. LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES	$1,091,732.55	$1,091,732.55	$0.00	$1,091,732.55	$496,375.91		$496,375.91	45%	70%	07-dic	09-feb	65		REMODELACION INTEGRAL DE SERVICIOS SANITARIOS, POR EMERGENCIA SANITARIA	$327,519.77	$148,912.77	$178,606.99	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DJN0003Y	J.N. MIGUEL GOMEZ SANDOVAL	BENITO JUAREZ	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-074-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MICHEL SOSA MICHI	$791,841.10	$791,841.10	$0.00	$791,841.10	$608,741.44		$608,741.44	77%	70%	20-dic	17-feb	60		DEMOLICION DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCION DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	$237,552.33	$182,622.43	$54,929.90	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	PROCESO	
06DES0007D	SEC. JUSTO SIERRA	COL. UNION	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-074-2022-PR	DIRECTA	ARQ. MICHEL SOSA MICHI	$2,111,229.17	$2,111,229.17	$0.00	$2,111,229.17			$0.00	0%	75%	20-dic	17-feb	60		SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL COLAPSADA EN ESTRUCTURA TIPO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	$633,368.75	$0.00	$633,368.75	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DJN0114C	J.N. RCARDO SEVILLA DEL RIO	LAS HUERTAS	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-075-2022-PR	DIRECTA	ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	$198,070.44	$198,070.44	$0.00	$198,070.44			$0.00	0%	80%	20-dic	17-feb	60		EDIFICIO "A" SUSTITUCION DE LAMPARA, EDIFICIO "B" REHABILITACION DE CANCELERIA DAÑADA, SUSTITUCION DE PISO ASENTADO DE ACUERDO A PROYECTO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	$59,421.13	$0.00	$59,421.13	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	PROCESO	
06DPR0233G	E.P. NIÑOS HEROES	COL. UNION	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-075-2022-PR	DIRECTA	ERINCO CONSTRUCCIONES SA DE CV	$681,159.60	$681,159.60	$0.00	$681,159.60			$0.00	0%	50%	20-dic	17-feb	60		EDIFICIO "E" DEMOLICION DE LOSA EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA MULTYPANEL, EN APEGO A PROYECTO EN EL QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	$204,347.88	$0.00	$204,347.88	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DPR0238B	E.P. BENITO JUAREZ	EMILIANO ZAPATA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-080-2022-PR	DIRECTA	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	$887,556.97	$887,556.97	$0.00	$887,556.97			$0.00	0%	30%	19-dic	17-feb	61		EDIFICIO "D" REPARACION DE GRIETAS Y DESCONCHAMIENTO EN MUROS DE CONCRETO INCLUYENDO APLICACIÓN DE ADITIVO QUIMOX PARA TRATAMIENTO DE ACERO EXPUESTO, REPOSICION DE VENTILADORES DE TECHO, SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL DESPLOMADO, DEMOLICION DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCION DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO, EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	$266,267.09			ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06EJN0029E	J.N. JULIA PIZA MIRANDA	EL CHAMIZAL	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-081-2022-PR	DIRECTA	IRCAD CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	$660,652.26	$660,652.26	$0.00	$660,652.26	$295,151.94		$295,151.94	45%	60%	19-dic	17-feb	61		EDIFICIO "A" REPOSICION DE VIDRIOS ROTOS EN CANCELERIA, DEMOLICION DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCION DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	$198,195.68	$88,545.58	$109,650.10	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	PROCESO	
06DPR0078E	E.P. IGNACIO ALLENDE	COL. TEPEYAC	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-083-2022-PR	DIRECTA	ING. MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	$1,251,873.77	$1,251,873.77	$0.00	$1,251,873.77	$173,861.65		$173,861.65	14%	60%	19-dic	17-feb	61		EDIFICIO "A" REPOSICION DE VIDRIOS ROTOS EN CANCELERIA, DEMOLICION DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCION DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	$375,562.13	$52,158.49	$323,403.64	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	PROCESO	
06DJN0017A	J.N. MA. GUADALUPE VIZCARRA	LAS PALM,AS	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-088-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$3,487,670.58	$3,487,670.58	$0.00	$3,487,670.58			$0.00	0%	45%	29-dic	03-mar	65		DEMOLICION DE BARDA PERIMETRAL EN RIESGO DE COLAPSO Y CONSTRUCCION DE LA MISMA EN ESTRUCTURA TIPO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	$1,046,301.17	$0.00	$1,046,301.17	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DES0020Y	SEC. ADALBERTO TORRES GAYTAN	BAYARDO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-091-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$32,139.44	$32,139.44	$0.00	$32,139.44	$32,139.44		$32,139.44	100%	100%	05-dic	10-dic	6		DESAZOLVE LIMPIEZA DE RED SANITARIA DE AGUAS NEGRAS; LIMPIEZA DE CISTERNA DE AGUA POTABLE		$9,641.83	-$9,641.83	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	TERMIDADA	$0.00
06DJN0028G	J.N. BENITO JUAREZ	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-092-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES, SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA S.A. DE C.V.	$422,251.65	$422,251.65	$0.00	$422,251.65			$0.00	0%	30%	29-dic	03-mar	65		SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL COLAPSADA EN ESTRUCTURA TIPO EN LA QUE SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES.	$126,675.50	$0.00	$126,675.50	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DES0001J	SEC. GREGORIO TORRRES QUINTERO	CENTRO	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-101-2022-PR	DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A. DE C.V.	$1,873,498.88	$1,873,498.88	$0.00	$1,873,498.88			$0.00	0%	15%	29-dic	17-mar	79		EDIFICIO "L" CONSTRUCCION DEL EDIFICIO EN ESTRUCTURA TIPO Y CONSTRUCCION DE MURO COLAPSADO EN PORTICO DE ACCESO EN BASE A PROYECTO EN EL QUE SE CONSIDERA LA APLICACION DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA GARANTIZAR ESTRUCTURAS SEGURAS Y RESILIENTES	$562,049.66	$0.00	$562,049.66	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	PROCESO	
06DJN0072U	J.N. CRISTOBAL COLON		TECOMAN	1	0	0	0	0	06-103-2022-PR	DIRECTA	ARQ. JESUS AGUSTIN VARGAS VARGAS	$488,181.07	$488,181.07	$0.00	$488,181.07			$0.00	0%	40%	29-dic	03-mar	65		SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE MAS REPARACION DE IMPERMEABILIZANTE MAS SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL.	$146,454.32	$0.00	$146,454.32	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
06DPR0224Z	E.P. EMILIANO ZAPATA	CALERAS	TECOMAN	1	0	0	0	0	06-104-2022-PR	DIRECTA	ARQ. LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	$1,109,864.13	$1,109,864.13	$0.00	$1,109,864.13			$0.00	0%	30%	29-dic	17-mar	79		CONSTRUCCION DE MURO REJA EN PERIMETRO DEL PLANTEL	$332,959.24	$0.00	$332,959.24	ARQ. MAYRA ZULEIMA GUERRERO LEON	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN				**34**	**1**	**0**	**0**	**0**				**$28,848,580.01**	**$28,848,580.00**	**-$0.10**	**$28,848,579.90**	**$11,208,164.20**	**$0.00**	**$11,208,164.20**	**50%**	**71%**					**$8,638,776.05**	**$3,356,293.14**	**$5,016,215.81**			**-$0.03**
06DJN0231S	J.N. ISIDRO MORALES FERNANDEZ	COL. PUNTA DIAMANTE	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	220:L2326-001-2022	DIRECTA	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV.	$598,788.87	$598,788.87		$598,788.87	$598,788.88		$598,788.88	100%	100%	16-may	19-ago	96		EDIFICIO "B" AULA DIDACTICA ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. $520,046.88	$190,356.61	$179,636.66	$10,719.95	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	-$0.01
06DML0006U	CAM. RICARDO DE JESUS VAZQUEZ LARA CENTENO	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-001-2022-PR	DIRECTA	ICMOOL INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	$35,733.19	$35,733.19		$35,733.19	$35,733.17		$35,733.17	100%	100%	16-may	19-ago	96		REPARACIONES EN CUBO DE TINACOS Y SUMINISTRO DE TINACOS	$10,719.95	$10,719.95	$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.01
06DES0034A	SEC. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ALVAREZ	1	1	0	0	0	06-007-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	$1,112,030.14	$1,112,030.14		$1,112,030.14	$1,112,030.14		$1,112,030.14	100%	100%	11-jul	15-oct	97		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 2.5 E.E. ESTRUCTURA U1-C	$333,609.04	$333,609.04	$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DPR0474E	E. P. FRANCISCO PALACIOS JIMENEZ	ARBOLEDAS DEL CARMEN	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-015-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$259,526.70	$259,526.70		$259,526.70	$259,526.70		$259,526.70	100%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA + REPARACION DE MALLA PERIMETRAL QUE DIVIDE AL PLANTEL CON EL PREESCOLAR VECINO + REPARACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR	$77,858.01	$77,858.01	$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DJN0153E	J.N. Ma ROSARIO ORTIZ SILVA	ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-015-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$160,398.07	$160,398.07		$160,398.07	$160,398.07		$160,398.07	100%	100%	22-ago	30-sep	40		MANTENIMIENTO EDIFICIO "A", EDIFICIO "D", Y OBRA EXTERIOR	$48,119.42	$48,119.42	$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DJN0223J	J.N. HILDA CEBALLOS LLERENAS	ARBOLEDAS DEL CARMEN	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-015-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$296,829.65	$296,829.65		$296,829.65	$296,829.65		$296,829.65	100%	100%	22-ago	30-sep	40		MURO PERIMETRALE ILUMINACION EXTERIOR	$89,048.90	$89,048.90	$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DJN0226G	J.N. ROSA RAMONA ORTEGA SALAZAR	PALO ALTO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-015-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$13,656.78	$13,656.78		$13,656.78	$13,656.78		$13,656.78	100%	100%	22-ago	30-sep	40		REPARACIONES DE ILUMINACION AL EXTERIOR	$4,097.03	$4,097.04	-$0.01	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DPR0074I	E.P. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	VILLAS DEL CAÑAVERAL	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-015-2022-PR	DIRECTA	ING. MARIO CEBALLOS GOMEZ	$54,556.77	$54,556.77		$54,556.77	$54,556.77		$54,556.77	100%	100%	22-ago	30-sep	40		ILUMINACION EXTERIOR CON LUMINARIAS PUNTA DE POSTE	$16,367.03	$16,367.03	$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.				METAS					INVERSION												31-ene-23	FECHA	FECHA	PERIODO	DIFE	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR	ESTATUS	SALDO DEL
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO			IMPORTE	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA			IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO	DE	DE	DEL	RIMI	EDUCATIVO	IMPORTE DEL	ANTICIPO	ANTICIPO	DE LA	DE LA	CONTRATO
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	MOD. ADJUDICACION	CONTRATISTA	AUTORIZADO	OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra	ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%	INICIO	TERMINO	CONTRATO	ENTO	Y/O REPARACIONES	ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	OBRA	OBRA	(FINIQUITO) N-Q
06DJN0173S / 06DJN0189T	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	LOMA BINITA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-019-2022-PR	DIRECTA	ING. JOSE DE JESUS NAVARRO MOLINA	$21,920.43	$21,920.43		$21,920.43	$21,134.52		$21,134.52	100%	100%	22-ago	30-sep	40		SUMINISTRO DE LUMINARIAS EN AULAS	$6,576.13	$6,576.13	$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMIDADA	$785.91
06DES0034A	SEC. GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	1	06-025-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCTORA DE OBRAS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	$571,384.47	$571,384.47		$571,384.47	$296,292.15		$296,292.15	52%	90%	19-sep	19-nov	62		CONSTRUCCION DE BODEGA MAS OBRA EXTERIOR	$171,415.34	$88,887.65	$82,527.69	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	PROCESO	
06DJN0200Z	J.N. MARIA CONCEPCION ORTIZ SILVA	VILLA DE LAS FLORES	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-035-2022-PR	DIRECTA	DESARROLLADORA SAN RICARDO S.A DE C.V	$247,840.02	$247,840.02		$247,840.02	$232,292.10		$232,292.10	94%	100%	04-oct	18-nov	46		REPARACION CANCEL DE INGRESO + EN EDIFICIOS "A" Y "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES Y PINTURA EN MUROS	$74,352.01	$69,687.63	$4,664.38	ING. JOSE LUIS MUNGUIA	PROCESO	
06EJN0026H	J.N. ISAURA PAMPLONA	RAMON SERRANO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-037-2022-PR	DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$55,585.14	$55,585.14		$55,585.14	$55,585.14		$55,585.14	100%	100%	04-oct	18-nov	46		REPARACION CANCEL DE INGRESO + EN EDIFICIOS "A" Y "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES Y PINTURA EN MUROS	$16,675.54	$16,675.54	$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$0.00
06DPR0017R	E.P. RICARDO FLORES MAGON	LOMA BONITA	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-037-2022-PR	DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$239,466.19	$239,466.19		$239,466.19	$233,600.25		$233,600.25	100%	100%	04-oct	18-nov	46		REPARACIONES ELECTRICAS EN SANITARIOS, EN SISTERNA, PODA DE ARBOLES	$71,839.86	$71,839.86	$0.00	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$5,865.94
06DML0015B	CAM TELESECUNDARIA CONSUELO OCAMPO CORONA	ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-037-2022-PR	DIRECTA	ARQ. GILBERTO ROGELIO AYALA MONROY	$357,786.11	$357,786.11		$357,786.11	$342,914.00		$342,914.00	100%	100%	04-oct	18-nov	46		CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CONSTRUCCION DE INGRESO PRINCIPAL	$107,335.83	$107,335.84	-$0.01	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	TERMINADA	$14,872.11
06EPR0015S	E.P. DISTRIBUIDORES NISSAN # 61	TABACHINES	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-040-2022-PR	DIRECTA	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V.	$20,217.25	$20,217.25		$20,217.25	$20,217.25		$20,217.25	100%	100%	26-sep	30-sep	5		TRABAJOS DE PINTURA	$0.00		$0.00	ING. JORGE A. ESPINOSA CASTAÑEDA	TERMINADA	$0.00
06DES0005F	SEC. GRAL. MANUEL ALVAREZ	SAN ISIDRO	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-082-2022-PR	DIRECTA	RAEL DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	$564,803.59	$564,803.59		$564,803.59			$0.00	0%	65%	19-dic	17-feb	61		EDIFICIO "B" REPARACION DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETOS EN LOSA INCLUYENDO APLICACIÓN DE ADITIVO QUIMOX PARA TRATAMIENTO DE ACERO EXPUESTO. EDIFICIOS "D", "E" y "F" REPARACION Y	$169,441.08		$169,441.08	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	PROCESO	
06DPR0014U / 06DPR0422Z	E.P. JUAN JOSE RIOS	JUAN JOSE RIOS	VILLA DE ALVAREZ	1	0	0	0	0	06-095-2022-PR	DIRECTA	C. ALAN ROMAN RAMIREZ PEREZ	$533,641.27	$533,641.27		$533,641.27	$134,236.45		$134,236.45	25%	80%	29-dic	03-mar	65		CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA EN AREA DE DESAYUNADORES	$160,092.38		$160,092.38	ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA	PROCESO	
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ				17	2	0	0	1				$5,144,164.63	$5,144,164.64	$0.00	$5,144,164.64	$3,867,792.03	$0.00	$3,867,792.03	87%	93%						$1,547,904.15	$1,120,458.70	$427,445.46			$21,523.97
MOBILIARIO																																
1	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-003-01-2022-PR	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO MEXIVO S.A DE C.V	$1,275,383.11		$1,275,383.11	$1,275,383.11		$1,275,383.11	$1,275,383.11	100%	100%	12-sep	29-sep	18		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR					CONCLUIDO	$0.00
2	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-009-003-2022-PR	LICITACIÓN PÚBLICA	ING. SERGIO GERARDO PRECIADO VARGAS	$87,571.42		$87,571.42	$87,571.42		$0.00	$0.00	0%	0%	02-dic	11-dic	10		LOTE 4.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO.- PARTIDA 2: NUDO PERRO PARA CABLE 1/8". PARTIDA 6: GRAPA CURVA 8 MM PARA CONCRETO. PARTIDA 9: ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14. PARTIDA 10: ABRAZADERA PARA TUBO PARED GRUESA (HW) DE 38 MM. PARTIDA 11: TAQUETES DE FIJACIÓN 3/8" PEAD. PARTIDA 12: TORNILLOS PARA TAQUETE DE 3/8". PARTIDA 13: IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ROJO TERRACOTA, 12 AÑOS. PARTIDA 14: SELLADOR ELÁSTI					EN TRANSITO	
3	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-010-2022-PR	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ING. SERGIO GERARDO PRECIADO VARGAS	$55,970.00		$55,970.00	$55,970.00		$0.00	$0.00	0%	0%	21-dic	31-ene	42		LOTE 2.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO.- PARTIDA 7: ESTACIÓN BASE CONECTORIZADA PARA 64 SUSCRIPTORES					EN TRANSITO	
4	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-005-2022-PR	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OFITEC TECNOLOGIA, SA DE CV.	$64,671.22		$64,671.22	$64,671.22		$64,671.22	$64,671.22	100%	100%	03-oct	12-oct	10		SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR PARA EL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2022					CONCLUIDO	$0.00
5	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-014-05-2022-PR	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	OFITEC TECNOLOGIA, SA DE CV.	$10,932.22		$10,932.22	$10,932.22		$0.00	$0.00	0%	0%	23-dic	16-ene	25		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PROYECCIÓN Y EQUIPAMIENTO.- PARTIDA 7: MONITOR 21.5 PULGADAS, PARTIDA 8: IMPRESORA/MULTIFUNCIONAL, PARTIDA 9: REGULADOR CDP.					EN TRANSITO	
6	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-011-04-2022-PR	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	C. RAMON HERNANDEZ GARIBAY	$11,716.00		$11,716.00	$11,716.00		$0.00	$0.00	0%	0%	23-dic	16-ene	25		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.- PARTIDA 21: JUEGO DE BANDERA, PARTIDA 22: BANDERA NACIONAL PARA EXTERIOR					EN TRANSITO	
7	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-004-2022-PR	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MOBILIARIO, SA DE CV.	$1,429,480.48		$1,429,480.48	$1,429,480.48		$1,317,011.52	$1,317,011.52	92%	100%	30-sep	24-oct	25		SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR.- PARTIDA 4: SILLA CON PALETA DERECHA, PARTIDA 5: SILLA CON PALETA IZQUIERDA					CONCLUIDO	$0.00
8	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-002-01-2022-PR	LICITACIÓN PÚBLICA	SINERGIA 17 S.R.L DE C.V	$81,007.44		$81,007.44	$81,007.44		$81,007.44	$81,007.44	100%	100%	12-sep	29-sep	18		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR					CONCLUIDO	$0.00
9	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-008-003-2022-PR	LICITACIÓN PÚBLICA	FORTICUS TECH S.A DE C.V	$35,299.96		$35,299.96	$35,299.96		$35,299.96	$35,299.96	100%	100%	02-dic	11-dic	10		LOTE 2.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO.- PARTIDA 6: TEMPORIZADOR (TIMER) DIGITAL DE 20 EVENTOS					CONCLUIDO	$0.00
10	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-009-003-2022-PR	LICITACIÓN PÚBLICA	ING. SERGIO GERARDO PRECIADO VARGAS	$139,565.40		$139,565.40	$139,565.40		$0.00	$0.00	0%	0%	02-dic	11-dic	10		LOTE 1.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO.- PARTIDA 1: BASE PARA MÁSTIL CON AJUSTE DE ÁNGULO. PARTIDA 6: MÁSTIL TELESCÓPICO DE 12 METROS					EN TRANSITO	
11	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-013-05-2022-PR	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA S.A. DE C.V.	$23,713.32		$23,713.32	$23,713.32		$23,713.32	$23,713.32	100%	100%	21-dic	16-ene	27		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PROYECCIÓN Y EQUIPAMIENTO.- PARTIDA 6: COMPUTADORA (CPU) TIPO TORRE					CONCLUIDO	$0.00
12	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-009-003-2022-PR	LICITACIÓN PÚBLICA	ING. SERGIO GERARDO PRECIADO VARGAS	$77,710.72		$77,710.72	$77,710.72		$0.00	$0.00	0%	0%	02-dic	11-dic	10		LOTE 2.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO.- PARTIDA 1: GIGABIT ETHERNET BUSINESS 350. PARTIDA 4: RADOMO PARA LA ANTENA EPMP					EN TRANSITO	
13	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-009-003-2022-PR	LICITACIÓN PÚBLICA	ING. SERGIO GERARDO PRECIADO VARGAS	$39,321.67		$39,321.67	$39,321.67		$0.00	$0.00	0%	0%	02-dic	11-dic	10		LOTE 3.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO.- PARTIDA 1: NOTEBOOK IS 11 GENERATION 8GB EN RAM					EN TRANSITO	
14	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-001-01-2022-PR	LICITACIÓN PÚBLICA	MOBILIARIO, SA DE CV.	$3,007,978.76		$3,007,978.76	$3,007,978.76		$3,007,978.75	$3,007,978.75	100%	100%	12-sep	29-sep	18		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR					CONCLUIDO	$0.00
15	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-007-003-2022-PR	LICITACIÓN PÚBLICA	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA S.A. DE C.V.	$109,327.03		$109,327.03	$109,327.03		$109,326.83	$109,326.83	100%	100%	05-dic	14-dic	10		LOTE 1.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO.- PARTIDA 2: ANCLA ALETA DE 3 ORIFICIOS CON 2 PUNTOS DE FIJACIÓN. PARTIDA 3: BRACKET PARA MÁSTIL. PARTIDA 4: BASE TRIANGULAR PARA MÁSTIL DE 1" A 2" CON OPRESORES. PARTIDA 5: BASE DE PISO O ESQUINA PARA MÁSTIL DE 2"					CONCLUIDO	$0.00
16	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-007-003-2022-PR	LICITACIÓN PÚBLICA	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA S.A. DE C.V.	$190,810.72		$190,810.72	$190,810.72		$190,810.72	$190,810.72	100%	100%	05-dic	14-dic	10		LOTE 4.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO.- PARTIDA 1: TENSOR DE ZINC 3/8". PARTIDA 3: TAQUETE EXPANSOR TIPO Z ¼" CON TORNILLO INCLUIDO. PARTIDA 4: TAQUETE ARPÓN GALVANIZADO – TX – 38. PARTIDA 5: GUARDACABOS/CUELLO ½". PARTIDA 7: CINCHOS GRANDES. PARTIDA 8: CINTA AISLANTE DE PVC COLOR NEGRO					CONCLUIDO	$0.00
17	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-007-003-2022-PR	LICITACIÓN PÚBLICA	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA S.A. DE C.V.	$802,216.56		$802,216.56	$802,216.56		$802,216.56	$802,216.56	100%	100%	05-dic	14-dic	10		LOTE 2.- ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA EN PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO.- PARTIDA 2: GIGABIT ETHERNET SURGE SUPPRESSOR. PARTIDA 3: ANTENA DIRECCIONAL. PARTIDA 5: GABINETE NEMA. PARTIDA 8: ADAPTADOR POE 30 VCD GIGABIT. PARTIDA 9: ROUTER DOBLE BANDA WI-FI 6. PARTIDA 10: BOBINA DE CABLE DE 305. PARTIDA 11: CONECTOR RJ45 BLINDADO					CONCLUIDO	$0.00
18	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-012-04-2022-PR	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	GRUPO MEXIVO S.A DE C.V	$58,649.60		$58,649.60	$58,649.60		$0.00	$0.00	0%	0%	23-dic	16-ene	25		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.- PARTIDA 14: ANAQUEL TIPO ESQUELETO, PARTIDA 15: ESCRITORIO CON CUBIERTA DE LAMINA DE PLÁSTICO, PARTIDA 16: SILLÓN EJECUTIVO GIRATORIO, PARTIDA 17: ARCHIVERO VERTICAL, PARTIDA 18: CESTO METÁLICO, PARTIDA 19: CREDENZA HORIZONTAL CON ENTREPAÑO, PARTIDA 20: SILLA APILABLE FIJA PARA VISITAS					EN TRANSITO	
19	VARIAS ESCUELAS	ESTATAL	ESTATAL	0	0	0	0	0	ADQ-06-006-2022-PR	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES	AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA S.A. DE C.V.	$908,690.64		$908,690.64	$908,690.64		$908,690.64	$908,690.64	100%	100%	14-nov	25-nov	12		ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTORES					CONCLUIDO	$0.00
TOTALES MOBILIARIO			ESTATAL	0	0	0	0	0				$8,410,016.27	$0.00	$8,410,016.27	$8,410,016.27	$0.00	$7,816,110.07	$7,816,110.07	52%	53%						$0.00	$0.00	$0.00			$0.00
			FAM 2022	192	5	0	0	1				$124,012,215.97	$115,591,679.06	$8,410,016.17	$124,001,695.24	$52,541,502.57	$7,816,110.07	$60,357,612.64							$33,771,707.11	$11,954,862.93	$21,550,577.09			$175,047.47

RESUMEN FAM 2022 (RAMO 33)

ESTATUS DE LAS OBRAS	
192	CONTRATADAS

| DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O. | | | | METAS | | | | | INVERSION | | | | |