INCOIFED

INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

PROGRAMA S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Clave: FO-30-10

Emisión: 05/03/14
Versión: 1
Página 1

FECHA DE INFORME : 31-ene-23

DATOS DE LA OBRA				METAS					INVERSION							AVANCES %					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERIODO DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y/O REPARACIONES	CONTROL DE ANTICIPOS			SUPERVISOR DE LA OBRA	ESTATUS DE LA OBRA	SALDO DEL CONTRATO (FINIQUITO) N-Q
CCT	NOMBRE	UBICACIÓN		O	A	L	T	An	DATOS DEL CONTRATO		IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTES DE OBRA CONTRATADA				IMPORTES EJERCIDOS			FINANC.	FÍSICO					IMPORTE DEL ANTICIPO	ANTICIPO AMORTIZADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR			
		LOCALIDAD	MUNICIPIO						NUMERO	CONTRATISTA		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	Total de Obra		ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO ($)	%	%										
06ENL0001X	ISENCO PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO	BUENA VISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-001-2022-S300-1	GRUPO CONSTRUCTOR MICOL S.A. DE C.V.	$2,312,227.26	$2,162,227.25		$2,162,227.25		$188,695.56		$188,695.56	9%	95%	27-oct	20-ene	115	REMODELACION VARIAS AREAS Y CONSTRUCCION DE UNA OFICINA	$ 648,668.18	$ 56,608.67	$ 592,059.51	ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
06ENL0001X	ISENCO PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO	BUENA VISTA	CUAUHTEMOC	1	0	0	0	0	06-002-2022-S300-1	GPJ TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DE C.V.	$2,616,954.26	$2,320,589.83		$2,320,589.83				$0.00	0%	95%	24-nov	25-dic	32	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS				ING. RAFAEL SALAZAR AVIÑA	PROCESO	
	GASTOS DE OPERACIÓN										$240,738.53	$240,738.53		$240,738.53		$240,738.53		$240,738.53	100%	100%				GASTOS DE OPERACIÓN				C.P. LUIS FILIBERTO ALVAREZ MENDOZA	CONCLUIDO	
TOTALES DE OBRA				**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL OBRA**		**$5,169,920.05**	**$4,723,555.61**	**$0.00**	**$4,723,555.61**		**$429,434.09**	**$0.00**	**$429,434.09**	**54%**	**95%**					**$ 648,668.18**	**$ 56,608.67**	**$ 592,059.51**			
				2	**0**	**0**	**0**	**0**			**$5,169,920.05**	**$4,723,555.61**	**$0.00**	**$4,723,555.61**		**$429,434.09**	**$0.00**	**$429,434.09**							**648,668.18**	**56,608.67**	**592,059.51**			**$ -**

TOTAL

R E S U M E N RECURSO ISENCO 2022

	IMPORTE TOTAL AUTORIZADO	TOTAL OBRA CONTRATADA			AVANCES %				SITUACION ACTUAL DE OBRAS			CONTROL DE ANTICIPOS		
		OBRA CIVIL	MOBILIARIO	TOTAL DE OBRA (CONTRATADO)	IMPORTES EJERCIDOS			FINANC. %	No. OBRAS	INCIADAS	TERMINADAS	IMPORTE DE ANTICIPOS	ANTICIPOS AMORTIZADOS	ANTICIPOS POR AMORTIZAR
					ESTIMACIONES ($)	MOBILIARIO ($)	ACUMULADO							
TOTALES PROGRAMA ISENCO 2022	**$5,169,920.05**	**$4,723,555.61**	**$0.00**	**$4,723,555.61**	**$429,434.09**	**$0.00**	**$429,434.09**	**9%**	**2**	**2**	**0**	**648,668.18**	**56,608.67**	**592,059.51**

ESTATUS DE LAS OBRAS	
2	**CONTRATADAS**
2	**EN PROCESO**
0	**TERMINADA**

2	**0**
0	**0**
0	

NOMENCLATURA:
O = OBRAS
A = AULAS
L = LABORATORIOS
T = TALLERES
An= ANEXOS

AUTORIZO :

ARQ. RABINDRANATH PIZANO LARIOS
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

PROFR. ADOLFO NÚÑEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO

Vo. Bo.

MAESTRA DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLÍTICAS EDUCATIVAS

ELABORO:

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED