SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE

Entidad Federativa: COLIMA
Nombre del Programa y FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) 2024
Techo Financiero: $103,295,556.00
Otras Aportaciones: $4,010,000.00
Rendimientos Financieros (A
TOTAL $107,305,556.00

Fecha de corte: 30/06/2024

DATOS DE LA OBRA SEGÚN P. G. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																			
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	Nº DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	Nº	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DJN0071V	JARDIN DE NIÑOS	VALENTIN GÓMEZ FARÍAS	COL. LÁZARO CÁRDENAS	ARMERÍA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA USO EN SANITARIOS Y RIEGO	1	0	0	0	0	0				$0.00				$0.00				$0.00									
06DJN0053F	JARDIN DE NIÑOS	ESTEFANÍA DÍAZ	COL. CENTRO	ARMERÍA	*REHABILITACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN DEL PLANTEL *CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO *REHABILITACIÓN DE PLAFONES EN DIFERENTES ÁREAS DEL PLANTEL QUE PRESENTAN HUMEDAD	1	0	0	0	0	0	$150,000.00	$500,000.00		$650,000.00				$0.00				$0.00									
TOTALES MUNICIPIO DE ARMERÍA						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$150,000.00**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$650,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**									
06DJN0045X	JARDIN DE NIÑOS	AURELIA RAZÓN MÁRQUEZ	COL. EL TÍVOLI	COLIMA	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA + OBRA ELECTRICA EXTERIOR	1	1	0	0	0	1	$830,232.56			$830,232.56	$830,232.56			$830,232.56	$0.00			$0.00	06-002-2024-PIR	PUNTO CARTESIANO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	03-jun-24		31-ago-24		20%	0%		COL24020239849B
06DJN0107T	JARDIN DE NIÑOS	MARGARITA RODRIGUEZ PAZ	COL. ORIENTAL	COLIMA	*REMODELACIÓN DE ANTIGUA AULA COCINA, PARA USARLA COMO COCINA Y ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR.	1	0	0	0	0	0		$650,000.00		$650,000.00																	
06DJN0204V	JARDIN DE NIÑOS	FERNANDO MORENO PEÑA	COL. GUSTAVO ALBERTO VAZQUEZ MONTES	COLIMA	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO "C" (1 AULA DIDÁCTICA), ÁREA DE APROX. 31.80 x 11.25 *SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN EN MAL ESTADO POR REJA METÁLICA, EN EL LADO SUR DEL PLANTEL, APROX. DE 70.00 M.	1	0	0	0	0	0		$330,000.00		$330,000.00																	
06EJN0005V	JARDIN DE NIÑOS	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COL. JARDINES DE LA CORREGIDORA	COLIMA	*REMODELACIÓN DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTE, PARA ADECUARLO A UN ÁREA PARA ALUMNOS, DISCAPACITADOS Y UN ÁREA SEPARADA PARA DOCENTES.	1	0	0	0	0	0		$800,000.00		$800,000.00																	
06DPR0457O 06DPR0468U	PRIMARIA	EDUARDO ZARZA OCAMPO	COL. SAN RAFAEL	COLIMA	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA PINTRO SOBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $450,000.00)	1	0	0	0	0	0																					
06DPR0010Y	PRIMARIA	1° DE SEPTIEMBRE	COL. LIBERACIÓN	COLIMA	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (AULAS DIDÁCTICAS Y COOPERATIVA), ÁREA DE APROX. 31.80 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C" (AULAS DIDÁCTICAS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 31.20 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "D" (AULA DE MEDIOS), SE TIENE MINIACION DE AGUA EN DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO.	1	0	0	0	0	0		$280,000.00		$280,000.00																	
06DPR0132I	PRIMARIA	MARIANO ABASOLO	LAS GUASIMAS (BORREGAS)	COLIMA	*DESAZOLVE DE LA FOSA SÉPTICA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED SANITARIA DEL PLANTEL	1	0	0	0	0	0		$60,000.00		$60,000.00																	
06DPR0162C	PRIMARIA	GREGORIO TORRES QUINTERO	EL ASTILLERO DE ABAJO	COLIMA	SUSTITUCIÓN DE PISO DAÑADO, POR PISO DE CERAMICA EN 2 AULAS DIDÁCTICAS 6.00 x 8.00 M ,INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DAÑADO, EN SU CASO DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE DEBAJO DE PISO DAÑADO O PICADO DEL MISMO PARA ASEGURAR ADHERENCIA.	1	0	0	0	0	0		$100,000.00		$100,000.00																	
06EPR0008I 06EPR0021C	PRIMARIA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO MIGUEL GALINDO	COL. CENTRO	COLIMA	*REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR. *SUMINISTRO DE SUBESTACIÓN ELECTRICA.	1	0	0	0	0	0		$700,000.00		$700,000.00																	
06DES0008C 06DES0014N	SECUNDARIA	JESUS REYES HEROLES	COL. INFONAVIT CAMINO REAL	COLIMA	*SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE LA RED HIDRAULICA DE LA ESCUELA, SE ENCRUENTRA EN MUY MAL ESTADO Y PRESENTA FUGAS DE AGUA CONSTANTEMENTE. *REPARACION DE MURO EN CERCO PERIMETRAL, LADO NORTE.	1	0	0	0	0	0		$250,000.00		$250,000.00																	
06DST0008V	SECUNDARIA	MA. CONCEPCION BARBOSA HERNANDEZ	TEPAMES	COLIMA	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C" (4 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 28.20 x 12.20 *SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN EN MAL ESTADO POR MURO Y REJA METÁLICA, EN EL LADO SUROESTE DEL PLANTEL, APROX. DE 100.00 M. *REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES *SUSTITUCIÓN DE CANASTAS DE BASQUET BOL DAÑADAS POR CANASTA-PORTERÍA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES *DESAZOLVE DE LA FOSA SÉPTICA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED SANITARIA DEL PLANTEL	1	0	0	0	0	0		$1,525,000.00		$1,525,000.00																	
06DST0023N 06DST0031W	SECUNDARIA	20 DE ENERO DE 1527	COL. ALBARRADA	COLIMA	*REPARACION DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL TURNO VESPERTINO.	1	0	0	0	0	0		$1,000,000.00		$1,000,000.00																	
TOTALES MUNICIPIO DE COLIMA						**12**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$830,232.56**	**$5,695,000.00**	**$0.00**	**$6,525,232.56**	**$830,232.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$830,232.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							0%	0%		
06DJN0065K	JARDIN DE NIÑOS	MA. DE JESUS MADRID MURGUIA	COL. LOS AGUAJES	COMALA	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN ÁREA DE SANITARIOS Y SALA DE USOS MÚLTIPLES	1	0	0	0	0	0		$150,000.00		$150,000.00																	
06DPR0140R	PRIMARIA	CONSTITUCION	COFRADIA DE SUCHITLAN	COMALA	*CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD. *CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS DE 4 MUEBLES DE W.C. (NIÑAS, NIÑOS, DISCAPACITADOS Y DOCENTES)	1	0	0	0	1	1	$950,000.00			$950,000.00																	
TOTALES MUNICIPIO DE COMALA						**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**$950,000.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$1,100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
06DJN0201Y	JARDIN DE NIÑOS	CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN	COL. JARDINES DEL LLANO	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PARA 3° "B", ESTRUCTURA REGIONAL 7.00X8.00 MTS. INCLUYE: MOBILIARIO.	1	1	0	0	0	1																					
2 06ETV0010W	SECUNDARIA	ISKRA MORALES CERVANTES	EL CHICAL	COQUIMATLÁN	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA PINTRO SOBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES. (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $250,000.00)	1	0	0	0	0	0																					
TOTALES MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN						**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
06DML0005V	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	ENRIQUETA ECHARTEA DE SILVA GARCIA	COL. SAN RAFAEL	CUAUHTÉMOC	REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A (AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 27.20 x 12.60	1	0	0	0	0	0		$120,000.00		$120,000.00																	
1 06DPR0095V 06DPR0296L	PRIMARIA	VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS	COL. CENTRO	CUAUHTÉMOC	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA USO EN SANITARIOS Y RIEGO	1	0	0	0	0	0																					
06DST0016D	SECUNDARIA	JUANA URZUA DELGADO	ALCARACES	CUAUHTÉMOC	*CONFORMACIÓN DE TERRENO PARA LA CREACIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL 7, INCLUYE: DRENAJE PLUVIAL Y COLOCACIÓN DE PORTERIAS QUE PROPORCIONARÁ EL PLANTEL *REHABILITACIÓN DE PISO DE CONCRETO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES *SUSTITUCIÓN DE CANASTAS DE BASQUET BOL DAÑADAS POR CANASTA-PORTERÍA METÁLICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	1	0	0	0	0	0		$680,000.00		$680,000.00																	
TOTALES MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC						**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
06DPR0072K	PRIMARIA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LA PRESA	IXTLAHUACÁN	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA PINTRO SOBRE LA MITAD DEL PATIO CIVICO. (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $250,000.00)	1	0	0	0	1	1																					
2 06DPR0268V	PRIMARIA	EL PIPILA	LAS TRANCAS	IXTLAHUACÁN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA PARA USO EN SANITARIOS Y RIEGO	1	0	0	0	0	0																					
TOTALES MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN						**2**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
06DML0017Z	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	CAM ANNE SULLIVAN	VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 2	MANZANILLO	* CONSTRUCCION DE DIRECCION, AREA SECRETARIAL, BODEGA ADMINISTRATIVA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00x8.00 MTS; INCLUYE: MOBILIARIO. (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $250,000.00)	1	0	0	0	3	3																					
06DML0017Z	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	CAM ANNE SULLIVAN	VALLE DE LAS GARZAS BARRIO 2	MANZANILLO	* HABILITACIÓN DE EDIFICIO "A" PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2.0 E.E. . CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS.	1	2	0	0	0	2	$2,893,507.09			$2,893,507.09	$2,893,507.09			$2,893,507.09				$0.00	06-006-2024-PIR	ARQ. JULIO ADRIAN HERNANDEZ LOZANO	17-jun-24		14-oct-24		6%	0%		COL24020239856Z
06DJN0064L	JARDIN DE NIÑOS	GUILLERMO FEDERICO FROEBEL	CAMPOS	MANZANILLO	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 25.68 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (3 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 15.56 x 11.25 *SUSTITUCIÓN DE PISO EN 1 AULA DE EDIFICIO "B", INCLUYE PINTURA EN ÁREAS INTERVENIDAS. *SUSTITUCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE EN CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES	1	0	0	0	0	0		$240,000.00		$240,000.00																	
06DPR0062D 06DPR0064B	PRIMARIA	ELIAS ZAMORA VERDUZCO	COL. MIRAMAR	MANZANILLO	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES Y SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 31.20 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (3 AULAS DIDÁCTICAS + UN ANEXO), ÁREA DE APROX. 22.20 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "C", EN AREA DE SANITARIOS, ÁREA DE APROX. 7.00 x 11.25	1	0	0	0	0	0		$230,000.00		$230,000.00																	
06DPR0120D 06DPR0031M	PRIMARIA	VENUSTIANO CARRANZA	EL COLOMO	MANZANILLO	*SUSTITUCIÓN DE CISTERNA DAÑADA TIPO ROTOPLAS DE 10 M3 POR CISTERNA DE CONCRETO ARMADO DE LA MISMA CAPACIDAD.	1	0	0	0	0	0		$180,000.00		$180,000.00																	
06DPR0153V 06DPR0030L	PRIMARIA	EMILIANO ZAPATA	MIRAMAR	MANZANILLO	*REMODELACIÓN DEL ÁREA DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR Y COCINA. *REMODELACIÓN DEL AREA DE DESAYUNADORES.	1	0	0	0	0	0		$750,000.00		$750,000.00																	
06DPR0311U 06DPR0386K	PRIMARIA	FRANCISCO VILLA	COL. FRANCISCO VILLA	MANZANILLO	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 31.80 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 31.80 x 11.25 *REMODELACIÓN DEL AREA DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR - COCINA.	1	0	0	0	0	0		$805,000.00		$805,000.00																	
06DPR0325X	PRIMARIA	5 DE FEBRERO	COL. BELLAVISTA	MANZANILLO	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (AULAS DIDÁCTICAS), EDIFICIO DE 2 NIVELES), ÁREA DE APROX. 43.48 x 12.60 *REMODELACIÓN DEL AREA DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR - COCINA.	1	0	0	0	0	0		$730,000.00		$730,000.00																	
06EPR0023A	PRIMARIA	JORGE LORENZO GUZMÁN CÁRDENAS	COL. SANTA CAROLINA	MANZANILLO	*CONSTRUCCIÓN DE 1 BODEGA DIVIDIDA EN 2 PARTES, ESTRUCTURA REGIONAL 9.00x8.00 MTS. INCLUYE: MOBILIARIO.	1	0	0	0	2	2	$600,000.00			$600,000.00																	
06DPR0284N 06DPR0292Y	PRIMARIA	ROSA LORENZANO GÓMEZ	TERRAPLENA	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE USOS MÚLTIPLES, ESTRUCTURA REGIONAL 12.00x8.00 MTS, PARA QUE FUNCIONE LA MITAD DEL ÁREA COMO 1 AULA DIDÁCTICA PARA 1.- "C" Y LA OTRA MITAD COMO ÁREA DE DESAYUNADORES, EN TANTO PASE UNA BURBUJA GENERACIONAL. INCLUYE: MOBILIARIO	1	1	0	0	0	1																					
06DPR0284N 06DPR0292Y	PRIMARIA	ROSA LORENZANO GÓMEZ	TERRAPLENA	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA PINTRO SOBRE PATIO CIVICO (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	0	0	0	1	1																					
06DPR0040S 06DPR0047L	PRIMARIA	CARLOS TORREZ TELLEZ	COL. JARDINES DE SANTIAGO	MANZANILLO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA CON LAMINA PINTRO SOBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	0	0	0	1	1																					

DATOS DE LA OBRA SEGUN P. C. O.						METAS						REPORTE DE AVANCES																	
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	N° DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	N°	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		
06DES0023H 06DES0013O	SECUNDARIA	MARIANO MIRANDA FONSECA	COL. INFONAVIT BRISAS DEL MAR	MANZANILLO	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACION DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "D" (7 AULAS DIDÁCTICAS, COPERATIVA, ESCALERA Y PORTICO, 2 NIVELES), ÁREA DE APROX. 36.29 x 12.60 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "G" (MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, TALLER DE RADIO Y TELEVISIÓN, TALLER DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS), ÁREA DE APROX. 36.49 x 14.40	1	0	0	0	0	0		$320,000.00		$320,000.00																
06DST0004Z 06DST0026K	SECUNDARIA	GUILLERMO URIBE BAZAN	BARRIO 2 / VALLE DE LAS GARZAS	MANZANILLO	*REHABILITACIÓN DE ESTANQUES PISICICOLAS DE ENGORDA; INCLUYE: LIMPIEZA, REPARACIÓN DE DESAGUADERO, CANALES DE DESAGUE, FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE AIREACIÓN, MANTENIMIENTO A TALUDES. *SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE INGRESO A AULA DE MEDIOS	1	0	0	0	0	0		$2,020,000.00		$2,020,000.00																
06DES0033B	SECUNDARIA	DR. MARIO JOSE MOLINA HENRÍQUEZ	FRACC. TERRAPLENA (LOS PATOS)	MANZANILLO	*HABILITACIÓN DE AULA DIDACTICA; CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO 10 E.E., EN ESTRUCTURA U/C, CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR ATÍPICO Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA PARA 8 DESAYUNADORES CON ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA DE LÁMINA.	1	0	0	0	0	0	$8,257,743.32			$8,257,743.32	$8,257,743.32			$8,257,743.32				$0.00	06-005-2024-INI	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LEON DE COLIMA S.A. DE C.V.	17-jun-24		31-oct-24		5%	0%		COL240202398556
06ETV0008H	SECUNDARIA	GUILLERMO ANGUIANO LANDIN	CEDROS	MANZANILLO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA PARA USO EN SANITARIOS Y RIEGO.	1	0	0	0	0	0																				
06DST0011I 06DST0027J	SECUNDARIA	BENITO RINCON LOPEZ	COL. MONTE BELLO / SANTIAGO	MANZANILLO	*REPARACIÓN DE DESCONCHAMIENTOS DE CONCRETO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES, EN EDIFICIOS AFECTADOS, INCLUYE PINTURA DE AREAS REPARADAS. *REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO "C" INCLUYE; SUSTITUCION DE CANCELERIA, PROTECCIONES, REPARACION DE LAMPARAS, PUERTAS, VENTILADORES Y PINTURA (NO INCLUIR REHABILITACIÓN DEL INTERIOR DEL LABORATORIO) *CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE 8 DESAYUNADORES CON CUBIERTA	1	0	0	0	0	0	$450,000.00	$2,000,000.00		$2,450,000.00																
06DST0011I 06DST0027J	SECUNDARIA	BENITO RINCON LOPEZ	COL. MONTE BELLO / SANTIAGO	MANZANILLO	SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTERCONECTADO A LA RED DE 68.25 KWP. (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	0	0	0	0	0																				
TOTALES MUNICIPIO DE MANZANILLO						**18**	**3**	**0**	**0**	**7**	**10**	**$12,201,250.40**	**$7,275,000.00**	**$0.00**	**$19,476,250.40**	**$11,151,250.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,151,250.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**5%**	**0%**		
06DJN0044Y	JARDIN DE NIÑOS	FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOSA	COL. CARLOS DE LA MADRID VEJAR	MINATITLÁN	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 25.68 x 11.25 *REPARACIÓN DE PLAFONES EN EDIFICIO "A" *REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN MUROS DE EDIFICIO "A" *PINTURA VINIL-ACRILICA COLOR BLANCA EN PLAFONES DE EDIFICIO "A" *PINTURA VINIL-ACRILICA DE COLOR EN TRABES, MUROS Y JOGLOS DEL EDIFICIO "A"	1	0	0	0	0	0		$290,000.00		$290,000.00																
06DJN0178N	JARDIN DE NIÑOS	ANDREA FIGUEROA MICHEL	COL. CENTRO	MINATITLÁN	*CONSTRUCCIÓN DE MURO CORRIDO COLINDANTE CON VECINOS, POR EL LADO SUR DEL PLANTEL, LONGITUD APROX. 60.00 M.	1	0	0	0	0	0	$360,000.00			$360,000.00																
TOTALES MUNICIPIO DE MINATITLÁN						**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$360,000.00**	**$290,000.00**	**$0.00**	**$650,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**										
06DJN0018Z	JARDIN DE NIÑOS	MA. ELENA OCHOA SILVA	TECOLAPA	TECOMÁN	*SUSTITUCIÓN DE PISO DAÑADO, POR PISO DE CERAMICA EN 2 AULAS DIDÁCTICAS 6.00 x 5.30 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DAÑADO, EN SU CASO DEMOLICION DE PISO EXISTENTE DEBAJO DE PISO DAÑADO O PICADO DEL MISMO PARA ASEGURAR ADHERENCIA.	1	0	0	0	0	0		$65,000.00		$65,000.00																
06DJN0068H	JARDIN DE NIÑOS	ROSAURA ZAPATA	COL. PABLO SILVA GARCIA	TECOMÁN	*CONSTRUCCIÓN DE PORTICO DE INGRESO PARA SUSTITUIR EL EXISTENTE DAÑADO POR SISMO, EL PLANTEL NO PUEDE USAR ESTE ACCESO.	1	0	0	0	0	0	$200,000.00			$200,000.00																
06DJN0059G	JARDIN DE NIÑOS	MIGUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COL. SAN ISIDRO	TECOMÁN	*CONSTRUCCIÓN DE MURO CORRIDO COLINDANTE CON VECINO, POR EL LADO NOROESTE DEL PLANTEL, LONGITUD APROX. 15.00 M.	1	0	0	0	0	0	$100,000.00			$100,000.00																
06DPR0188K	PRIMARIA	JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS	COL. SAN IGNACIO	TECOMÁN	EDIFICIO "D" AULA DIDÁCTICA ADOSADA	1	1	0	0	0	1	$622,422.65			$622,422.65	$622,422.65			$622,422.65	$77,803.07			$77,803.07	06-001-2024-PRI	C.P. DULCE VIVIANA SILVA PANTOJA	03-jun-24		31-ago-24		45%	13%		COL240202398474
06DPR0031K 06DPR0256T	PRIMARIA	LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO	COL. GRISELDA ÁLVAREZ	TECOMÁN	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE LÁMINA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (INCLUYE APORTACIÓN RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	0	0	0	1	1	$2,545,072.11			$2,545,072.11	$2,545,072.11			$2,545,072.11				$0.00	06-004-2024-PRI	HERROCONSTRUCCIONES CIVILES SANTA FE S.A. DE C.V.	17-jun-24		15-ago-24		10%	0%	600,000.00 de la inversión contratada corresponden a la aportación del Programa La Escuela es Nuestra	COL240202398551
06DES0020Y	SECUNDARIA	ADALBERTO TORRES GAYTAN	COL. BAYARDO	TECOMÁN	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA, AULAS, EDIFICIO 2 PLANTAS), ÁREA DE APROX. 34.45 x 12.60 *SUSTITUCIÓN DE 4 PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN ÁREA ADMINISTRATIVA POR PUERTAS DE MULTIPANEL, INCLUYE CERRADURA.	1	0	0	0	0	0		$200,000.00		$200,000.00																
06DES0021X	SECUNDARIA	JOSE LUIS GUDIÑO TOSCANO	COL. INDECO	TECOMÁN	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "E" (TALLER DE COMPUTO, TALLER DE DIBUJO), ÁREA DE APROX. 30.45 x 12.60 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "F" (4 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 33.70 x 12.60 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "H" (5 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 40.20 x 12.60 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "I" (2 AULAS DIDÁCTICAS), ÁREA DE APROX. 17.45 x 12.60	1	0	0	0	0	0		$520,000.00		$520,000.00																
	SECUNDARIA	MACARIO G. BARBOSA	MADRID	TECOMÁN	*REPARACIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO DEL TALLER DE CONSERVACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN DE ALIMENTOS *IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO DEL ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR (LA ESCUELA ES NUESTRA), ÁREA DE APROX. 12.00 x 10.00 *REPARACIÓN DE LAMPARAS PUNTA DE POSTE, INCLUYE: REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS E INSTALACIÓN ELECTRICA DE ALIMENTACION. *SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE, EN ÁREAS SIN ILUMINACIÓN, INCLUYE: ALIMENTACIÓN ELECTRICA, BASES DE POSTE Y POSTE METALICO. *CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD. *REPARACION DE PUERTAS EN AULAS	1	0	0	0	0	0	$250,000.00	$1,860,000.00		$2,110,000.00																
TOTALES MUNICIPIO DE TECOMÁN						**8**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**$3,717,494.76**	**$2,645,000.00**	**$0.00**	**$6,362,494.76**	**$3,167,494.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,167,494.76**	**$77,803.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,803.07**							**17%**	**0%**		
06DML0012E	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	CAM INICIAL MARILUPE CAMPERO CUENCA	COL. LOPEZ MATEOS	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA PINTRO SOBRE PATIO CIVICO (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	0	0	0	0	0																				
06DML0015B	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE	CAM TELESECUNDARIA CONSUELO OCAMPO CORONA	COL. ALFREDO V. BONFIL	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA PINTRO SOBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	0	0	0	0	0																				
06DJN0013E	JARDIN DE NIÑOS	CELSA VIRGEN PEREZ	COL. EMILIANO ZAPATA	VILLA DE ÁLVAREZ	*SUSTITUCIÓN DE PISO DAÑADO, POR PISO DE CERAMICA EN AULA DE USOS MULTIPLES 12.00 x 8.00 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DAÑADO, EN SU CASO DEMOLICION DE PISO EXISTENTE DEBAJO DE PISO DAÑADO O PICADO DEL MISMO PARA ASEGURAR ADHERENCIA. *SUSTITUCIÓN DE PISO DAÑADO, POR PISO DE CERAMICA EN 2 AULA DIDÁCTICAS 6.00 x 8.00 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DAÑADO, EN SU CASO DEMOLICION DE PISO EXISTENTE DEBAJO DE PISO DAÑADO O PICADO DEL MISMO PARA ASEGURAR ADHERENCIA.	1	0	0	0	0	0		$200,000.00		$200,000.00																
06DJN0162M	JARDIN DE NIÑOS	MARGARITA MADRID FUENTES	COL. SOLIDARIDAD	VILLA DE ÁLVAREZ	*CONSTRUCCION DE COCINA Y/O ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR DE 3.00 x 4.00 M. *CONSTRUCCION DE BODEGA 3.00 x 4.00 M., INCLUYE MOBILIARIO.	1	0	0	0	2	2	$1,000,000.00			$1,000,000.00																
06DJN0184Y	JARDIN DE NIÑOS	MARIA DEL CARMEN VILLA PATIÑO	COL. LINDAVISTA	VILLA DE ÁLVAREZ	*SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LAMPARAS PUNTA DE POSTE EN LA PARTE NORTE DEL PLANTEL, INCLUYE: LAMPARA, POSTE, BASE DE CONCRETO, INSTALACION ELECTRICA DE ALIMENTACION.	1	0	0	0	0	0		$100,000.00		$100,000.00																
06DJN0216Y 06DJN0221L	JARDIN DE NIÑOS	TERESA DE JESUS PALOMARES SANTOYO	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "A" (2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIONES Y SERVICIOS SANITARIOS), ÁREA DE APROX. 25.20 x 11.25 *REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (1 AULA DIDÁCTICA, 1 AULA DE USOS MULTIPLES), ÁREA DE APROX. 16.20 x 11.25	1	0	0	0	0	0		$160,000.00		$160,000.00																
06DPR0207I 06DPR0213T	PRIMARIA	GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA PINTRO SOBRE PATIO CIVICO (EL PLANTEL APORTARÁ RECURSOS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA: $600,000.00)	1	0	0	0	1	1																				
06DPR0207I 06DPR0213T	PRIMARIA	GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	*SUSTITUCIÓN DE PISO DESNIVELADO, POR PISO DE CERAMICA EN 1 AULA DIDÁCTICAS 6.00 x 8.00 M. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE PISO DESNIVELADO, SONDEO PARA COMPROBAR LA CORRECTA COMPACTACIÓN DEL RELLENO, FINO DE CONCRETO PARA NIVELAR SUPERFICIE DE FIRME	1	0	0	0	0	0		$70,000.00		$70,000.00																
06DES0022W 06DES0026S	SECUNDARIA	BENJAMIN FUENTES GONZALEZ	COL. VILLA IZCALLI CAXITLAN	VILLA DE ÁLVAREZ	*REVISIÓN Y EN SU CASO REPARACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, EN EDIFICIO "B" (MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, COOPERATIVA, AULAS, EDIFICIO 2 PLANTAS), ÁREA DE APROX. 34.45 x 12.60	1	0	0	0	0	0		$150,000.00		$150,000.00																
06DES0005F 06DES0011O	SECUNDARIA	MANUEL ÁLVAREZ	COL. SAN ISIDRO	VILLA DE ÁLVAREZ	*SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE CELOSÍA POR VENTANAS CORREDIZAS DE ALUMINIO EN 2 AULAS DIDÁCTICAS	1	0	0	0	0	0		$100,000.00		$100,000.00																
06DES0034A	SECUNDARIA	GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN	COL. VISTA BUGAMBILIAS	VILLA DE ÁLVAREZ	*CONSTRUCCIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR ATIPICO, INCLUYE MOBILIARIO. *CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE 8 DESAYUNADORES CON CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA PINTRO	1	0	0	0	1	1																				
06EES0012O	SECUNDARIA	ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 12 DE TALENTOS "60 ANIVERSARIO DE LA SECCIÓN 39 DEL SNTE"	COL. TABACHINES	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1	0	0	0	1	1	$6,089,759.38			$6,089,759.38	$6,089,759.38			$6,089,759.38				$0.00	06-003-2024-PRI	ING. FERNANDO LUNA PARRA	17-jun-24		31-oct-24		10%	0%		COL240202398493
06DST0006X 06DST0025L	SECUNDARIA	MOISES SAENZ GARZA	COL. LOMA BONITA	VILLA DE ÁLVAREZ	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO, 5.0 E.E. EN ESTRUCTURA U1-C CON CUBIERTA DE CONCRETO, INCLUYE EQUIPO Y MOBILIARIO.	1	0	0	0	1	1	$3,500,000.00			$3,500,000.00																
06DES0032C	SECUNDARIA	OCTAVIO PAZ	COL. LA RESERVA	VILLA DE ÁLVAREZ	*CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO "A" ADMINISTRATIVO DE UN AREA DE DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN PARA EL TURNO VESPERTINO 1.0 E.E., SALA DE USOS MULTIPLES 3.0 E.E. EN ESTRUCTURA U1-C CON CUBIERTA DE CONCRETO, INCLUYE MOBILIARIO. *SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 REFLECTORES DE ILUMINACIÓN EN CUBIERTA DE PLAZA CIVICA, INCLUYE ALIMENTACIÓN ELECTRICA Y TABLERO DE CONTROL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE , EN ÁREAS SIN ILUMINACIÓN, INCLUYE: ALIMENTACIÓN ELECTRICA, BASES DE POSTE Y POSTE METÁLICO. *COSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "F" ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO ESCOLAR (COOPERATIVA) 2.0 E.E. BODEGAS T.M. Y T.V. 1.0 E.E., EN ESTRUCTURA U1-C CON CUBIERTA DE CONCRETO, INCLUYE MOBILIARIO. EL PLANTEL APORTARÁ RECURSO DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA POR UNA CANTIDAD DE $600,000.00 Y EL ESTADO LA CANTIDAD DE $750,000.00	1	0	0	0	4	4																				
TOTALES MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ						**14**	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**	**$10,589,759.38**	**$780,000.00**	**$0.00**	**$11,369,759.38**	**$6,089,759.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,089,759.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**							**16%**	**0%**		
RESUMEN TOTAL						**65**	**6**	**0**	**0**	**20**	**25**	**$28,798,737.10**	**$18,135,000.00**	**$4,809,940.00**	**$51,743,677.10**	**$21,238,737.10**	**$0.00**	**$4,809,940.00**	**$26,048,677.10**	**$77,803.07**	**$0.00**	**$1,201,760.00**	**$1,279,563.07**							**0%**			

$25,448,677.10

DATOS DE LA OBRA SEGUN P. G. O.						M E T A S						REPORTE DE AVANCES															
CCT	NIVEL EDUCATIVO / MODALIDAD	NOMBRE DEL PLANTEL	UBICACIÓN		DESCRIPCION DE LA OBRA	O	A	L	T	A	EE	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION CONTRATADA				INVERSION EJERCIDA				CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FISICO	FINANC.	OBSERVACIONES	Nº DE PROYECTO
			LOCALIDAD	MUNICIPIO								CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	CONSTRUCCION	REHABILITACION	MOB. Y EQU.	TOTAL	Nº	NOMBRE CONTRATISTA	PROG.	REAL	PROG.	REAL	%	%		

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

POA'S18 RESUMEN SECTORIAL								REPORTE DE AVANCES															
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión												Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada				Contratada				Ejercida								
							Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y equipo	Total	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
JARDINES DE NIÑOS	18	2	0	0	2	4	$2,640,232.56	$3,485,000.00	$0.00	$6,125,232.56	$830,232.56	$0.00	$0.00	$830,232.56	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	17	1	0	1%	0%
PRIMARIA	22	2	0	0	8	10	$4,717,494.76	$3,905,000.00	$0.00	$8,622,494.76	$3,167,494.76	$0.00	$0.00	$3,167,494.76	$77,803.07	$0.00	$0.00	$77,803.07	20	2	0	3%	1%
SECUNDARIA	20	0	0	0	7	7	$18,547,502.70	$10,625,000.00	$0.00	$29,172,502.70	$14,347,502.70	$0.00	$0.00	$14,347,502.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	18	2	0	1%	0%
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE / CAI	5	2	0	0	3	5	$2,893,507.09	$120,000.00	$0.00	$3,013,507.09	$2,893,507.09	$0.00	$0.00	$2,893,507.09	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	4	1	0	1%	0%
TOTAL	**65**	**6**	**0**	**0**	**20**	**26**	**$28,798,737.10**	**$18,135,000.00**	**$0.00**	**$46,933,737.10**	**$21,238,737.10**	**$0.00**	**$4,809,940.00**	**$26,048,677.10**	**$77,803.07**	**$0.00**	**$1,201,760.00**	**$1,279,563.07**	**59**	**6**	**0**	**1%**	**0%**

AUTORIZÓ :

ARQ. FELIPE NERY FUENTES
DIRECTOR GENERAL DEL INCOIFED

Vo. Bo.

MTRO. ADOLFO NÚÑEZ GONZÀLEZ
SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO DE COLIMA

Vo. Bo.

MTRA. DORA ALICIA CARRILLO PRECIADO
DIRECTORA DE PLANEACION Y EVALUACION DE POLITICAS EDUCATIVAS

ING. JAVIER DELGADILLO VALDOVINOS
DIRECTOR TECNICO DEL INCOIFED